



PERIODICO OFICIAL



ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica

PP28-0009

TAMAULIPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVIII

Victoria, Tam., Jueves 31 de octubre de 2013.

Anexo al Número 132

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME sobre el ejercicio y destino de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al tercer trimestre de 2013 a Nivel Fondo y Formato Único.

COPY

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	Tercer Trimestre 2013
---	-----------------------

Total	
2870	

Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM00130200135622	Pago De Sueldos Para Personal De Proteccion Civil	005 FORTAMUN	Tamaulipas	Gustavo Diaz Ordaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$107,250	\$107,250	\$107,250	\$107,250	\$107,250	\$107,250	\$107,250	100.00	\$0	-1	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130200138866	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Estr. 750 Adocada	12-2573-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$296,296	\$296,296	\$296,296	\$296,264	\$296,264	\$296,264	99.99	\$0	Alumno	221	0.00	100.00	Financiera: FB2012 / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130200141910	Construcción Y Mobiliario Del Laboratorio Multidisciplinario 4 Ee Estr. 711 P.B. Adocada (1ra. Fase Del Taller)	13-2110-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	1028 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$633,718	\$633,718	\$633,718	\$311,457	\$311,457	\$311,457	48.15	\$0	Alumno	260	100.00	50.00	Financiera: IEMS 2011 / Fisica: / Registro: IEMS 2011	
TAM00130200146647	Seguro Popular	3.03.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$720,201,065	\$720,201,065	\$720,201,065	\$683,621,611	\$683,621,611	\$683,621,611	94.92	\$0	Familia	1,346,107	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIFRAS AL 3er TRIMESTRE PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAM00130200147004	Mejoras De Vivienda	43602	Tamaulipas	Abasolo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$1,024,500	\$1,024,500	\$1,024,500	\$1,024,500	\$1,024,500	\$1,024,500	100.00	\$0	Apoyo	900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
TAM00130200161155	Prah	12-2772	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría desarrollo social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,446,650	\$1,446,650	\$1,446,650	\$1,446,650	\$1,446,650	\$1,446,650	\$1,446,650	100.00	\$0	-1	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: se cuenta con un avance del 100% y acumulado igual al termino del cuarto trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130200162084	Construcción De Techumbres En Instituciones Educativas	2	Tamaulipas	Xicoténcatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xicoténcatl Tam	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Carcha	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NOTA: LO REGISTRADO PERTENECE A LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
TAM00130200162284	Aportación Municipal Al Programa Apazu 2012	4	Tamaulipas	Xicoténcatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xicoténcatl Tam	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$761,000	\$761,000	\$761,000	\$761,000	\$761,000	\$761,000	\$761,000	\$761,000	100.00	\$0	Linea de Conduccion	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NOTA: LO REPORTADO PERTENECE A LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU
TAM00130200162409	Compra De Material De Construcción Asoyo A Instituciones Educativas	6	Tamaulipas	Xicoténcatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xicoténcatl Tam	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$230,000	\$185,344	\$185,344	\$185,344	\$185,344	\$185,344	\$185,344	\$185,344	100.00	\$0	Metro cúbico	400	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NOTA: EL GASTO PERTENECE A LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200166336	Pav C. Av. Central De Sonora A Palmar, Méndez, Uniones	FISM-025-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$959,359	\$959,359	\$959,359	\$959,359	\$908,633	\$908,633	\$908,633	94.71	\$0	Metros Cuadrados	192	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130200166351	Pav C. Club Rotario De Camino Vecinal A Limite, Control 3 Norte	FISM-026-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$157,412	\$157,412	\$157,412	\$157,412	\$94,447	\$62,965	\$62,965	40.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130200166378	Pav C. Constituyentes De 1917 De E. Zapata A Limite Norte, Amp. Mexico Agrario	FISM-027-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$567,015	\$566,959	\$566,959	\$566,959	\$566,959	\$566,959	\$566,959	\$566,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MONTO REGISTRADO ESTA BASADO AL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200166400	Pav Francisco Javier Mina De Mariano Matamoros A Palmar, Pedro Moreno	FISM-029-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$819,057	\$819,057	\$819,057	\$819,057	\$808,176	\$808,176	\$808,176	\$808,176	98.67	\$0	Metros Cuadrados	164	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200166475	Pav Y Rehab. Agua Y Dje C. Inanioc Vallarta De Ponciano Arriaga A Justo Sierra	FISM-031-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,062,135	\$1,060,121	\$1,060,121	\$1,060,121	\$601,741	\$601,741	\$601,741	\$601,741	56.76	\$0	Metros Cuadrados	212	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200166892	Pav C. 31 De Caracol A Estrella De Mar, Acuario 2001	FISM-032-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$239,390	\$285,290	\$285,290	\$285,290	\$239,650	\$239,650	\$239,650	\$239,650	84.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169080	Pav C. Brecha La Venada De Camaritos A Valle Alto S.S. La Venada Y Luc De Valle	FISM-033-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,313,970	\$1,311,479	\$1,311,479	\$1,311,479	\$861,364	\$861,364	\$861,364	\$861,364	65.68	\$0	Metros Cuadrados	263	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: "" - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM00130200169135	Pav C. Rio Pilon De Rio San Juan A Missouri, Las Fuentes	FISM-035-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$358,458	\$358,458	\$358,458	\$358,458	\$350,204	\$350,204	\$350,204	97.70	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169173	Pav C. Juan Aldama De Cruzinas A Zaminies, Las Flores Y Los Rosales	FISM-038-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$965,170	\$965,170	\$965,170	\$965,170	\$926,693	\$926,693	\$926,693	96.01	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169285	Pav Eleuterio Gtz, Prisciliano Delgado De Barra R. Gomez A Avectas Lopez De Eleuterio Gtz. Alatorre, Ricardo Ramos	FISM-042-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$421,676	\$421,676	\$421,676	\$421,676	\$398,237	\$398,237	\$398,237	94.44	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169331	Dje C. Rio Grande Y Rio Verde De Laguna De Charropegas A Lago De Texcoco, Ampl. Del Valle	FISM-044-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$430,271	\$430,271	\$430,271	\$430,271	\$383,247	\$383,247	\$383,247	89.07	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169551	Pte. Peatonal C. Manuel Cavazos Lerma Col. Jesus Urquiza	FISM-058-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$320,000	\$319,648	\$319,648	\$319,648	\$283,545	\$283,545	\$283,545	88.71	\$0	Proyecto	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PUENTE / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169583	Construccion De Centro Antirrábico, Fidel Velazquez	FISM-062-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$672,690	\$671,816	\$671,816	\$671,816	\$522,249	\$522,249	\$522,249	77.74	\$0	Proyecto	134	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169628	Pte. Vehicular Av. Cantinflas Y Drea Valle Vera, Ven. De Aguas	FISM-066-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,178,318	\$1,176,084	\$1,176,084	\$1,176,084	\$700,421	\$700,421	\$700,421	59.56	\$0	Proyecto	236	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: PUENTE / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169654	Acceso Suffito C. Agroquímicos, Juan Villaverde Morales, Minas Mayas, Minas Jordan, Cola Agrícola Oriente, Sini. De Casas De Comercio Y Minas Del Rey	FISM-069-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$480,928	\$480,928	\$480,928	\$480,928	\$192,371	\$192,371	\$192,371	40.00	\$0	Proyecto	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169719	Construccion De Aula Sec. General Mexico, Pob. Control	FISM-088-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,370	\$499,421	\$499,421	\$499,421	\$199,768	\$199,768	\$199,768	40.00	\$0	Aula	100	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169771	Construccion De Banda Esc. Pirm. Hinozo Nacional, Ej. Los Arados	FISM-098-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	Terminado	2013	\$195,368	\$194,232	\$194,232	\$194,232	\$194,232	\$194,232	\$194,232	100.00	\$0	Proyecto	39	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M1 / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169800	Rehab. De Camino Rural Ejs. Acceso Al Pantone El, Las Ruinas, La Union, Mexico Agrario, Lucio Blanco, Amstad, 20 De Nov. Buenavista, Esperanza Y Reforma, La Luz Y Cabras Hestas	FISM-107-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$542,479	\$542,479	\$542,479	\$542,479	\$216,991	\$216,991	\$216,991	40.00	\$0	Proyecto	108	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M3 / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169827	Rehab. De Camino Rural Ejs. El Diamante, Realito, Sabino, Tahuachal, Guadalupe Juarez, Barranca, Brigada, Puerta, Ventana, Rancho Viejo, San Luisito Y Solitario	FISM-176-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$641,090	\$641,090	\$641,090	\$641,090	\$256,436	\$256,436	\$256,436	40.00	\$0	Proyecto	128	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: M3 / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169853	Rehab. De Camino Rural Ejs. Pte. Cardenas, P. Delgado, San Fco. Vista Hermosa, Pob. Control, Pob. Lucio Blanco, Amp. San Fco. Las Redondas, Villa Nueva, Rancho Potrero Nvo. Rancho Los Carrizos Y Pana	FISM-199-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$591,775	\$591,775	\$591,775	\$591,775	\$532,598	\$532,598	\$532,598	90.00	\$0	Proyecto	118	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169882	Rehab. Casa Del Pueblo Ej. Sandoval	FISM-205-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$326,226	\$319,085	\$319,085	\$319,085	\$319,085	\$319,085	\$319,085	100.00	\$0	Proyecto	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M3 / Registro: EL MONTO REGISTRADO ESTA BASADO EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169907	Rehab. De Espasilo Publico, Ej. Sandoval	FISM-213-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$249,523	\$249,523	\$249,523	\$249,523	\$249,523	\$249,523	100.00	\$0	Proyecto	50	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: LAMPARAS / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169927	Pav C. Mir Caribe De Proyeccion Lopez De Reforma A Blvd. Manuel Cavazos Lerma, Jose Ma. Morelos	FISM-214-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$642,485	\$559,671	\$559,671	\$559,671	\$559,671	\$559,671	\$559,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MONTO REGISTRADO ESTA BASADO AL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200169946	Pav C. Brecha La Venada De Valle Aba A Enclinal	FISM-217-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,186,129	\$1,186,129	\$1,186,129	\$1,186,129	\$806,511	\$806,511	\$806,511	68.00	\$0	Metros Cuadrados	237	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: *** - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200170141	Perforacion De Pozos En Diferentes Comunidades	008-009-AP	Tamaulipas	Casas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$208,190	\$208,190	\$208,190	\$208,190	\$208,190	\$208,190	100.00	\$0	Metro Lineal	210	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200170206	Festival Internacional Tamaulipas	CNCADGVCCOORD0069851	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				RTO Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUQUECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$8,319,372	\$8,319,372	\$8,319,372	\$3,277,621	\$3,277,621	\$3,277,621	39.40	\$0	Actividad	3,500,000	100.00	0.50	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA LA FINALIZACION DEL PROYECTO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200170336	Encuentro Estatal De Teatro Rafael Solana	CNCADGVCCOORD0069851	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				RTO Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUQUECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$605,500	\$605,500	\$605,500	\$445,016	\$445,016	\$445,016	73.50	\$0	Actividad	3,000	100.00	0.75	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZAR PROYECTO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200170395	Pavimentacion De La Calle Matamoros Con Concreto Hidraulico	008-001-FP	Tamaulipas	Casas	Cobertura municipal	Subsidios				USO8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE CONSIDERA EL AVANCE ACUMULADO DEL 1ER Y 2DO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130200170410	Educación Y Capacitación Artística	CNCADGVCCOORD0069851	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				RTO Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUQUECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,109,948	\$2,109,948	\$2,109,948	\$38,464	\$38,464	\$38,464	1.82	\$0	Actividad	1,000	100.00	0.01	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZACION DE PROYECTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM00130300175535	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Ludlow Col. Colinas Huertas San Javier	36227000-00296	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público	rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$716,304	\$716,304	\$716,304	\$716,304	\$671,136	\$671,136	\$671,136	93.69	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.94	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175536	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Trigo Col Mexico	36227000-00297	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público	rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,019,118	\$1,019,118	\$1,019,118	\$1,019,118	\$1,019,118	\$1,019,118	\$1,019,118	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175539	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Gral Antonio Canales Col Pedro Sosa Y Calle María De Los Angeles Col Huertas San Javier	36227000-00298	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público	rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,692,372	\$1,692,372	\$1,692,372	\$1,692,372	\$1,677,838	\$1,677,838	\$1,677,838	99.14	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.99	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175544	Const. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Col. Ampl. Asistencial, El Loma Alta Col. Simon Torres	362150700-00262	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$367,093	\$367,093	\$367,093	\$367,093	\$367,092	\$367,092	\$367,092	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175548	Const. De Aula De 6.00 X 8.00 M En La Esc. Sec. Gra. # 9 "Chab. Rotario Tamaholipa" Col. Vamos Tamaulipas	362150700-00263	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175551	Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Gabriel Saldivar Col. Linda Vista	362150700-00264	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$910,023	\$910,023	\$910,023	\$910,023	\$910,022	\$910,022	\$910,022	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175558	Const. De Banquetas De Concreto Col. Huerta San Javier Y EJ. Loma Alta	362150700-00268	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,195	\$249,195	\$249,195	\$249,195	\$249,195	\$249,195	\$249,195	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175561	Const. De Banquetas De Concreto Col. Enfermos Y Barrio De Papaites	362150700-00269	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,866	\$340,866	\$340,866	\$340,866	\$331,123	\$331,123	\$331,123	97.14	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.97	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175568	Const. De Módulo De Baños En Centro De Atención Multiple Y Const. De Guarn. Y Banq. De Concreto Col. Mexico Y EJ. Manuel Avila Camacho	362150700-00270	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$274,993	\$274,993	\$274,993	\$274,993	\$271,514	\$271,514	\$271,514	98.73	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.99	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175573	Const. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Elijos Aquiles Serdan, Santa Ana, Atlas Cumbres Y La Misión	362150700-00271	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$329,628	\$329,628	\$329,628	\$329,628	\$329,628	\$329,628	\$329,628	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175575	Pav. De Conc. Hidráulico Const. De Guarniciones C. 12 De Octubre Col. Magdalena Aguilar	362150700-00274	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$416,460	\$416,460	\$416,460	\$416,460	\$416,418	\$416,418	\$416,418	99.99	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175580	Pavimentación De Concreto Hidráulico C. Argentina Col. Libertad	362150700-00276	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,616,020	\$1,616,020	\$1,616,020	\$1,616,020	\$1,616,020	\$1,616,020	\$1,616,020	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175590	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones Calle Rio Purificación Colonia Atlas Cumbres	362150700-00279	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$795,923	\$795,923	\$795,923	\$795,923	\$794,957	\$794,957	\$794,957	99.88	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175592	Construcción De Banquetas De Concreto Col San Marcos, Ampl. Estudiantil, Alvaro Obregón Y Estuero Polite	362150700-00283	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$429,199	\$429,199	\$429,199	\$429,199	\$393,864	\$393,864	\$393,864	91.77	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.92	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175594	Const. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Eja. La Perla, El Olivo Y La Libertad Eja. Santa Librada, La Perla, El Olivo Y El Refugio	362150700-00288	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175596	Construcción De Módulo De Baños En Jardín De Niños "Festividad Flores" Y Const. De Guarniciones De Banquetas Ejeo Tierra Nueva Y Col. Vicente Guerrero	362150700-00299	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$221,626	\$221,626	\$221,626	75.38	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.75	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175602	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Puerto De Manzanillo Col Horario Teran	362150700-00300	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$835,788	\$835,788	\$300,000	\$300,000	\$269,282	\$269,282	\$269,282	32.22	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.90	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175604	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Jose Lacarrere Lozada Col Enrique Calles	362150700-00301	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$523,513	\$523,513	\$523,513	\$523,513	\$523,452	\$523,452	\$523,452	99.99	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175606	Pavimentación De Concreto Hidráulico C. Sierra De Tamaulipas-Rio Bravo Y Col. Conchos A. C. Rio Bravo Col. Tamaulipas	362151100-00319	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,152,777	\$1,152,777	\$390,560	\$390,560	\$345,833	\$345,833	\$345,833	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.89	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175608	Pavimentación De Concreto Hidráulico C. Ciudad De C. Escollidor A Limite De La Colonia Col. Ampl. Esperanza	362151100-00320	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAM0013030017521	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Bernardo Gomez De Lara De Calle Joaquin Castillo A Calle Salvador Gil Col. Simon Torres	362100000-00302	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,186	\$336,186	\$336,186	\$336,186	\$333,906	\$333,906	\$333,906	99.32	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.99	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM0013030017522	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Misión De Jaumeva De Calle Rio Corona A Calle Arroyo Del Moro Col. Ampl. Estudiantil	362100000-00303	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$478,712	\$478,712	\$478,712	\$478,712	\$471,353	\$471,353	\$471,353	98.46	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.98	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM0013030017526	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones Calle Esculpito Col. Manuel A. Ravez Y Calle Lirio Col. Moderna	362100000-00304	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,676,688	\$3,676,688	\$3,676,688	\$3,676,688	\$1,871,672	\$1,871,672	\$1,871,672	50.91	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.51	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175735	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Priv. Casadita Calle Flores Y Calle Girasol Col. Moderna, Calle Florencia Col. Ampl. Lindavista	362100000-00306	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,102,137	\$2,102,137	\$2,102,137	\$2,102,137	\$2,064,055	\$2,064,055	\$2,064,055	98.19	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.98	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175737	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Quetzalcóatl De Calle Jaumeva De Calle Corregidora Col. Asteca II	362100000-00307	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$432,328	\$432,328	\$432,328	\$432,328	\$432,271	\$432,271	\$432,271	99.99	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175738	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Aliphan Col. Amp. Linda Vista Y Calle Azalia Col. Moderna	362100000-00308	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$905,389	\$905,389	\$905,389	\$905,389	\$860,153	\$860,153	\$860,153	95.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.95	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175739	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle San Pedro Ruta Molina Col. Fco. I. Madero Y Calle 18 De Julio Col. Ampl. Las Playas	362100000-00310	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$640,795	\$640,795	\$640,795	\$640,795	\$635,542	\$635,542	\$635,542	99.18	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.99	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175740	Construcción De Unidad Deportiva Col. Los Ebanos	362100000-00311	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$820,289	\$820,289	\$820,289	\$820,289	\$246,086	\$246,086	\$246,086	30.00	\$0	Obra	0	100.00	0.30	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175741	Construcción De Unidad Deportiva Col. Ampl. Villarreal	362100000-00312	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$890,934	\$890,934	\$890,934	\$890,934	\$718,541	\$718,541	\$718,541	80.65	\$0	Obra	0	100.00	0.81	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175742	Construcción De Unidad Deportiva Col. Emilio Caballero	362100000-00313	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$830,847	\$830,847	\$830,847	\$830,847	\$261,697	\$261,697	\$261,697	31.50	\$0	Obra	0	100.00	0.31	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175745	Organización Social Y Seguridad Comunitaria Parques Enfermeras Colonia Enfermeras	ESC001	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,330	\$72,330	\$72,330	\$72,330	\$47,130	\$47,130	\$47,130	65.16	\$0	Curso	0	100.00	0.65	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175746	Prevención De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promoción De La Equidad De Género Parque Enfermeras Colonia Enfermeras	ESC002	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$45,733	\$45,733	\$45,733	\$45,733	\$26,233	\$26,233	\$26,233	57.36	\$0	Curso	0	100.00	0.57	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175747	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social Parque Enfermeras Colonia Enfermeras	ESC003	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$21,061	\$21,061	\$21,061	62.57	\$0	Curso	0	100.00	0.63	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175749	Organización Social Y Seguridad Comunitaria Parques Misioneros Fracc Las Misiones	ESC004	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$79,192	\$79,192	\$79,192	\$79,192	\$56,464	\$56,464	\$56,464	71.30	\$0	Curso	0	100.00	0.71	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175750	Prevención De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promoción De La Equidad De Género Parques Las Misiones Fracc Las Misiones	ESC005	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$37,498	\$37,498	\$37,498	\$37,498	\$20,998	\$20,998	\$20,998	56.00	\$0	Curso	0	100.00	0.56	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175752	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social Parque Las Misiones Fracc Las Misiones	ESC006	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$21,061	\$21,061	\$21,061	62.57	\$0	Curso	0	100.00	0.63	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300175753	Organización Social Y Seguridad Comunitaria Unidad Deportiva Ampliación Villarreal Col. Ampliación Villarreal	ESC007	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$57,711	\$57,711	\$57,711	\$57,711	\$38,811	\$38,811	\$38,811	67.25	\$0	Curso	0	100.00	0.67	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300176002	Prevención De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promoción De La Equidad De Género Unidad Deportiva Ampliación Villarreal Col. Ampliación Villarreal	ESC008	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$45,733	\$45,733	\$45,733	\$45,733	\$26,233	\$26,233	\$26,233	57.36	\$0	Curso	0	100.00	0.57	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300176009	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social Unidad Deportiva Ampliación Villarreal Col. Ampliación Villarreal	ESC009	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$21,061	\$21,061	\$21,061	62.57	\$0	Curso	0	100.00	0.63	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300176047	Organización Social Y Seguridad Comunitaria Unidad Deportiva Col. Emilio Caballero	ESC010	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,601	\$75,601	\$75,601	\$75,601	\$50,401	\$50,401	\$50,401	66.67	\$0	Curso	0	100.00	0.67	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300176049	Prevención De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promoción De La Equidad De Género Unidad Deportiva Col. Emilio Caballero	ESC011	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$45,733	\$45,733	\$45,733	\$45,733	\$26,233	\$26,233	\$26,233	57.36	\$0	Curso	0	100.00	0.57	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300176052	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social Unidad Deportiva Col. Emilio Caballero	ESC012	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$21,061	\$21,061	\$21,061	62.57	\$0	Curso	0	100.00	0.63	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300176055	Organización Social Y Seguridad Comunitaria Unidad Deportiva Col. Los Ebanos	ESC013	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$117,471	\$117,471	\$117,471	\$117,471	\$81,807	\$81,807	\$81,807	69.64	\$0	Curso	0	100.00	0.70	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300176058	Prevención De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promoción De La Equidad De Género Unidad Deportiva Col. Los Ebanos	ESC014	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$45,733	\$45,733	\$45,733	\$45,733	\$26,233	\$26,233	\$26,233	57.36	\$0	Curso	0	100.00	0.57	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM00130300186510	Suministro e Instalación De Dosificadores Y Protecciones De Fuentes De Varias Localidades Del Estado.	13-2370-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$571,910	\$571,910	\$378,307	\$571,910	\$175,006	\$175,006	\$175,006	30.60	\$0	Obra	0	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186512	Gastos De Supervisión Técnica	13-2658-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$350,700	\$350,700	\$350,700	\$350,700	\$350,700	\$350,700	\$350,700	100.00	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186516	Actividades De Cultura Del Agua	13-2871-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0016 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	100.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186594	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo Entre Tamaulipas Y Jose Escandon	MLCFISMUN00313	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$152,350	\$152,350	\$152,350	\$152,350	\$152,350	\$152,350	\$152,350	100.00	\$0	Metros Lineales	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRA AVANCE EN TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186598	Construcción De Colonias Altas Cumbres Mariano Matamoros Fraternidad Ampli Chapultepec Y La Esperanza	362151100-00-354	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$137,066	\$137,066	\$137,066	\$136,996	\$136,996	\$136,996	99.95	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300186611	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Tamaulipas Entre Miguel Hidalgo Y C. Bento Juárez	MLCFISMUN00413	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$223,985	\$223,985	\$223,985	\$223,985	\$223,985	\$223,985	\$223,985	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186619	Mobiliario Y Equipo Construcción De 2 Cisternas De 5 M3.	13-2435-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$526,688	\$526,688	\$526,688	\$526,688	\$158,006	\$158,006	\$158,006	30.00	\$0	Alumno	500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: FB2011 / Física / Registro: FB2011
TAM00130300186634	Reconstrucción De Concreto Hidráulico En La Calle Tamaulipas Con Miguel Hidalgo	MLCFISMUN00513	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$59,689	\$59,689	\$59,689	\$59,689	\$59,689	\$59,689	\$59,689	100.00	\$0	Metro cúbico	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se registra avance al tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186659	Parque Recreativo Area Verde, Las Torres	REP-01-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	\$175 Rescate de espacios publicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,679,110	\$3,679,110	\$3,679,110	\$3,679,110	\$1,103,733	\$1,103,733	\$1,103,733	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera / Física: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186664	Parque Recreativo Area Verde, Marcelino Miranda	REP-02-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	\$175 Rescate de espacios publicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$419,746	\$419,746	\$419,746	\$419,746	\$125,923	\$125,923	\$125,923	30.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	30.00	Financiera / Física: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186679	Construcción De Dispensario Medico En El Ejido La Morita	MLCFISMUN00613	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Salud	Terminado	2013	\$273,707	\$273,707	\$273,707	\$273,707	\$273,707	\$273,707	\$273,707	100.00	\$0	Metro Cuadrado	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186688	Cubierta Textil De Membrana Arquitectonica, Inacuita C. Jardin	FOPAM-01-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$6,498,500	\$6,498,500	\$6,498,500	\$6,498,500	\$4,548,950	\$4,548,950	\$4,548,950	70.00	\$0	Sistema	0	100.00	70.00	Financiera / Física: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186696	Rehab. De Equip. Recreativo Y Deportivo, Puerto Rico	FOPAM-02-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,499,428	\$3,499,428	\$3,499,428	\$3,499,428	\$2,693,867	\$2,693,867	\$2,693,867	76.98	\$0	Sistema	0	100.00	77.00	Financiera / Física: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186703	Parque De Béisbol Nuevo Alameda, Tera Espas, Av. Del Maestro	FOPAM-03-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,224,078	\$6,224,078	\$6,224,078	\$6,224,078	\$3,730,305	\$3,730,305	\$3,730,305	59.93	\$0	Sistema	0	100.00	60.00	Financiera / Física: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186705	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Jose Maria Morelos Entre Servanico Canales Y Pedro J. Mendez	MLCFISMUN00713	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$697,956	\$697,956	\$697,956	\$697,956	\$697,956	\$697,956	\$697,956	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186709	Benjamin Gaona De Insurgentes A Septima, Reforma Sur	FOPAM-04-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,496,503	\$3,496,503	\$3,496,503	\$3,496,503	\$1,048,951	\$1,048,951	\$1,048,951	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera / Física: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186719	Benjamin Gaona De Septima A Vistalida Uruana, El Alto Y Sind.	FOPAM-05-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,796,203	\$3,796,203	\$3,796,203	\$3,796,203	\$1,518,481	\$1,518,481	\$1,518,481	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	40.00	Financiera / Física: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300186721	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Ejido Adolfo Lopez Mateos	MLCFISMUN00813	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$219,446	\$219,446	\$219,446	\$219,446	\$219,446	\$219,446	\$219,446	100.00	\$0	Metro Cuadrado	259	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRA EL AVANCAL AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM00130300187062	C. Colibri De Miguel Hidalgo A Huamuchil. 27 De Febrero	HAB-30-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$112,764	\$112,764	\$112,764	\$112,764	\$33,829	\$33,829	\$33,829	30.00	\$0	Metros Lineales	48	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187071	Rehabilitacion De Aulas En El Jardin De Niños Beethoven Cuern En Eji Pedro J. Mendez	MLCFISMUN01813	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Educación y deporte	Terminado	2013	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	100.00	\$0	Lote	320	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187084	C. Cardenal Y Diag. La Amistad De Rocio A Pozo De Viento, Amp. Derechos Humanos	HAB-32-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$245,454	\$245,454	\$245,454	\$245,454	\$95,848	\$95,848	\$95,848	39.05	\$0	Metros Lineales	90	100.00	85.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187091	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle 5 De Febrero Entre Allende Y Llanas	00913	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,069,862	\$2,069,862	\$1,862,875	\$2,069,862	\$620,958	\$620,958	\$620,958	30.00	\$0	M2. Concreto Hidraulico	256	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: NO HAY AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187126	Rehabilitacion De Cacha De Concreto En Plaza Principal	MLCFISMUN02613	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Educación y deporte	Terminado	2013	\$166,450	\$166,450	\$166,450	\$166,450	\$166,450	\$166,450	\$166,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187173	C. Adolfo Lopez Mateos De Niños Héroes A Voluntad Y Trabajo, Amp. Cobres Tintas	HAB-34-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$679,213	\$679,213	\$679,213	\$679,213	\$203,764	\$203,764	\$203,764	30.00	\$0	Metros Cuadrados	139	100.00	35.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187187	Av. Las Torres De Lopez Mateos A Division Del Norte, Francisco Coronavias	HAB-35-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$825,344	\$825,344	\$825,344	\$825,344	\$247,603	\$247,603	\$247,603	30.00	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187193	Ampliacion De Red Eléctrica En Camion Alegre	MLCFISMUN02813	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Energía	Terminado	2013	\$428,053	\$428,053	\$428,053	\$428,053	\$428,053	\$428,053	\$428,053	100.00	\$0	Poste	105	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187210	C. Jesús Ortiz De Dom. De Lazaro Cardenas A Venustiano Carranza, Ernesto Elcano	HAB-36-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$701,972	\$701,972	\$701,972	\$701,972	\$701,893	\$701,893	\$701,893	99.99	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	70.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187226	C. Las Torres De Gavotta A Joaquín Fardeas, Las Torres	HAB-37-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$448,374	\$448,374	\$448,374	\$448,374	\$134,512	\$134,512	\$134,512	30.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	45.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187248	C. Alhelios De Carrillo Pardo A Juan Adama, Las Flores	HAB-38-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$429,159	\$429,159	\$429,159	\$429,159	\$429,054	\$429,054	\$429,054	99.98	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187256	Construccion De Escenario En Teatro Municipal	003-fism-043-013	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$295,998	\$295,998	\$295,998	\$295,998	\$295,998	\$295,998	\$295,998	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187278	C. Seitra Del Golfo De Ave. Maria R. Gomez A Constitucion Leyes De Colonos	HAB-39-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$423,273	\$423,273	\$423,273	\$423,273	\$174,153	\$174,153	\$174,153	41.14	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187282	Rehabilitacion, Refortalecimiento Y Renovacion Del Sistema Actual De Diques. Verederos Y Escuelas Del Sistema Lagunario Del Rio Tamul (Segunda Etapa, Reparacion De Fugas).	13-2427-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUALES TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2012	\$7,543,191	\$7,543,191	\$7,543,191	\$7,543,191	\$2,262,957	\$2,262,957	\$2,262,957	30.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187286	Suministro De Celdas Solares A Las Comunidades	MLCFISMUN13004	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Energía	Terminado	2013	\$522,880	\$522,880	\$522,880	\$522,880	\$522,880	\$522,880	\$522,880	100.00	\$0	Lote	500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187295	Trabajos De Albaneria En General En Teatro Municipal	004-FISM-043-013	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$634,276	\$634,276	\$634,276	\$634,276	\$634,276	\$634,276	\$634,276	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM00130300187302	C. Maclovio Herrera De Jose Ma. Pino A Gral. Murríeta, Francisco Villa	HAB-40-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$716,267	\$716,267	\$716,267	\$716,267	\$214,880	\$214,880	\$214,880	30.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	35.00	Financiera / Fisica: "/>	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM0013030018844	Rehabilitación Del Reflejo Sanitario En La Cabecera Municipal De Llera Tamaulipas	MLCFISMUN01513	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$171,113	\$171,113	\$171,113	\$171,113	\$171,113	\$171,113	\$171,113	100.00	\$0	Lote	1,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: se registra avance al tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018806	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Tamaulipas Entre Calle Miguel Hidalgo A Calle Sin Nombre En La Cabecera Municipal De Llera Tamaulipas	MLCFISMUN02013	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$252,310	\$252,310	\$252,310	\$252,310	\$252,310	\$252,310	\$252,310	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018807	Rehabilitación Impermeabilización 3x3.30 M X Y Pisos 15x.8x M2	12-2453-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	Terminado	2012	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	100.00	\$0	Alumno	878	100.00	100.00	Financiera: FB2012 / Fisica / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018852	Impermeabilización 50x.60 Mx	12-2453-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	Terminado	2012	\$155,513	\$155,513	\$155,513	\$155,513	\$155,513	\$155,513	\$155,513	100.00	\$0	Alumno	621	100.00	100.00	Financiera: FB2012 / Fisica / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018855	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Francisco Quintanilla De Calle Miguel Negrete A Calle Benito Juárez En La Cabecera Municipal	MLCFISMUN02313	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$273,528	\$273,528	\$273,528	\$273,528	\$273,528	\$273,528	\$273,528	\$273,528	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030018820	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Entre Calle Miguel Allende Y Calle Insurgentes En La Colonia Obrera	MLCFISMUN02913	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$316,077	\$316,077	\$316,077	\$316,077	\$316,077	\$316,077	\$316,077	\$316,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRO AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030018865	Rehabilitación De Varas Calle En Las Colonias, Enrique Cardenas Y Obrera De La Cabecera Municipal	MLCFISMUN03013	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$342,684	\$342,684	\$342,684	\$342,684	\$342,684	\$342,684	\$342,684	\$342,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030018870	Plt. Nvo. Dren, Sifonamiento Y De Pluvial Av. Emilio Pires Gili, Loma Bonita	CPF-04-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,163,154	\$1,163,154	\$1,163,154	\$1,163,154	\$348,946	\$348,946	\$348,946	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018872	Construcción De Aula Didáctica En El Conrado, Un. 16 En El Ejido Ignacio Zaragoza	MLCFISMUN03213	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Educación y deporte	Terminado	2013	\$395,705	\$395,705	\$395,705	\$395,705	\$395,705	\$395,705	\$395,705	\$395,705	100.00	\$0	Lote	900	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030018878	Plt. Nvo. Av. Division Del Norte De 1 60x A 1 70x, Campestral Del Rio 1	CPF-05-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energia	En Ejecución	2013	\$1,292,919	\$1,219,919	\$1,219,919	\$1,219,919	\$365,975	\$365,975	\$365,975	28.28	\$0	Poste	0	100.00	0.15	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018874	Plt. Nvo. Av. Emilio Pores G Y Solidaridad, Roberto Guerra Y Division Del Norte	CPF-06-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$625,406	\$625,406	\$625,406	\$625,406	\$550,725	\$550,725	\$550,725	88.06	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018876	Plt. Viejo Av. Division Del Norte De 1 60x A 1 70x, Cd. Industrial	CPF-01-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,629,814	\$1,629,814	\$1,629,814	\$1,629,814	\$488,944	\$488,944	\$488,944	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018872	Plt. Viejo Av. Emilio Pores G Y Solidaridad, Div. Del Norte, Pueblo Viejo Y Franchise	CPF-03-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,833,413	\$3,833,413	\$3,833,413	\$3,833,413	\$3,833,189	\$3,833,189	\$3,833,189	99.99	\$0	Piensa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018875	Alumb. Edificio De Seg. Pub. Av. Emilio Pores Gili, El Juanillo	SUBSEMUN-01-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energia	En Ejecución	2013	\$1,002,565	\$1,002,565	\$1,002,565	\$1,002,565	\$300,769	\$300,769	\$300,769	30.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO REGISTRADO SE BASA EN EL MONTO REAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018899	Pintura Vitrlica 938.62 M2	12-2681-01	Tamaulipas	Palmillas	El Llano de Azuas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	Terminado	2012	\$50,978	\$50,978	\$50,978	\$50,978	\$50,978	\$50,978	\$50,978	100.00	\$0	Alumno	42	100.00	100.00	Financiera: FB2012 / Fisica / Registro: TERMINADA	
TAM0013030018891	Impermeabilización 33.18 M2, Reparación De Orientas 30 M, Demolicion De Banda 69.2x M2	12-2682-01	Tamaulipas	Palmillas	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$36,810	\$36,810	\$36,810	\$36,810	\$34,074	\$34,074	\$34,074	92.57	\$0	Alumno	11	100.00	93.00	Financiera: FB2012 / Fisica / Registro: FB2012	
TAM0013030018899	Rehabilitación De Aulas En Esc. Primaria Ejido La Alberca Del Municipio De Llera Tamaulipas	MLCFISMUN04113	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Educación y deporte	Terminado	2013	\$298,600	\$298,600	\$298,600	\$298,600	\$298,600	\$298,600	\$298,600	\$298,600	100.00	\$0	Lote	104	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030018902	Rehabilitación Y Ampliación De Puente Vial En El Ejido La Alberca Del Municipio De Llera Tamaulipas	MLCFISMUN04613	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$288,916	\$288,916	\$288,916	\$288,916	\$288,916	\$288,916	\$288,916	\$288,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: se registra avance al tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030018913	Programa De Escuela Segura	13-0633	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S222 Programa de Escuela Segura		11-Educación Pública	SECRETARIA DE EDUCACION	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$9,730,117	\$9,730,117	\$9,730,117	\$234,066	\$200,000	\$200,000	\$200,000	2.06	\$0	Escuela	550	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018915	Programa De Fortalecimiento A La Educ. Especial Y La Integración Educativa	13-0634	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa		11-Educación Pública	SECRETARIA DE EDUCACION	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,346,079	\$1,346,079	\$1,346,079	\$45,447	\$40,000	\$40,000	\$40,000	2.97	\$0	Escuela	610	100.00	29.30	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018937	Pintura Vitrlica 290.82 M2, Pisos De Concreto 62.3x M2, Impermeabilización 80.13 M2, Banqueta Perimetral 28.30 M2	12-2523-01	Tamaulipas	San Carlos	Los Quiroces	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	Terminado	2012	\$59,752	\$59,752	\$59,752	\$59,752	\$59,745	\$59,745	\$59,745	99.99	\$0	Alumno	14	100.00	100.00	Financiera: FB2012 / Fisica / Registro: TERMINADA	
TAM0013030018936	Rehabilitación De Aulas: Pintura Vitrlica 527.80 M2, Impermeabilización 80.13 M2, Banqueta Perimetral 28.30 M2	12-2561-01	Tamaulipas	San Carlos	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	Terminado	2012	\$58,668	\$58,668	\$58,668	\$58,668	\$58,661	\$58,661	\$58,661	99.99	\$0	Alumno	26	100.00	100.00	Financiera: FB2012 / Fisica / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030018940	Construcción De Sistema Para Agua Potable En San José De Salamanca, Mpio. De Jaumave	13-2425-01	Tamaulipas	Jaumave	San José de Salamanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM00130300191462	Construcción De Techumbre A Base De Estructura Metálica Y Lamina Galvanizada En El Jardín De Niños Club De Leones 5. Col. Heriberto Kaboa	01613	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,691	\$542,691	\$488,421	\$542,691	\$162,807	\$162,807	\$162,807	30.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera : / Física : NO HAY AVANCE FISICO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300191477	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Manuel Avila Camacho Colonia Americo Villarreal Guerra	362100000-00347	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$790,195	\$790,195	\$790,195	\$790,195	\$237,058	\$237,058	\$237,058	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.30	Financiera : / Física : / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM00130300191499	Construcción De Techumbre A Base De Estructura Metálica Y Lamina Galvanizada En El Jardín De Niños Carmen Ramos Del Rio Col Ferrocarriera	01713	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$465,171	\$465,171	\$418,654	\$465,171	\$139,551	\$139,551	\$139,551	30.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	35.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300191515	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Gasolinas Y Banquetas C Rio Angeles Colonia Ampliación Luis Echeverría	362100000-00348	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$451,856	\$451,856	\$451,856	\$451,856	\$135,553	\$135,553	\$135,553	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.30	Financiera : / Física : / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM00130300191533	Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios En Calle 103 Ubicado En Calle Germinal 100 Col Estado	01913	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$89,798,986	\$897,990	\$808,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	0.00	Financiera : / Física : ESTA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300191562	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Manuel Avila Camacho Colonia Americo Villarreal Guerra	362100000-00346	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$360,384	\$360,384	\$360,384	\$360,384	\$108,115	\$108,115	\$108,115	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.30	Financiera : / Física : / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM00130300191575	Construcción De La Red De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Para La Col. Ampliación Las Flores Sector Vías Hermosas	02013	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,055,227	\$3,055,227	\$2,749,704	\$3,055,227	\$2,478,762	\$2,478,762	\$2,478,762	81.13	\$0	Metro Lineal	1,071	100.00	87.10	Financiera : / Física : DENTRO DE ESTA OBRA SE MANEJARON DOS UNIDADES DE MEDIDA: 238 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300191790	Construcción De Electrificación Para El Sector Paltoza Localizado Junto A La Col. Luna Luna	02113	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Energía	En Ejecución	2013	\$1,551,946	\$1,551,946	\$1,551,946	\$1,551,946	\$1,551,946	\$1,551,946	\$1,551,946	100.00	\$0	Servicio	436	100.00	100.00	Financiera : / Física : SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO DOMICILIARIO. CANTIDAD :1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300191928	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento (Segunda Etapa)	13-2650-01	Tamaulipas	Aldama	El Carrizal Segundo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,487,500	\$1,487,500	\$1,487,500	\$1,475,596	\$416,639	\$416,639	\$416,639	28.01	\$0	Obra	329	100.00	15.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM00130300192167	Construcción De Alcantarillado (Primera Etapa)	13-2515-01	Tamaulipas	Altamira	El Contadero	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,405,000	\$2,405,000	\$2,405,000	\$2,359,114	\$688,606	\$688,606	\$688,606	28.63	\$0	Obra	313	100.00	15.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300192215	Ampliación De La Red De Alcantarillado	13-2648-01	Tamaulipas	Cruillas	Cruillas	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,380,786	\$374,148	\$374,148	\$374,148	26.82	\$0	Obra	759	100.00	14.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM00130300192249	Ampliación De La Red De Alcantarillado	13-2649-01	Tamaulipas	Palmillas	Palmillas	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,588,750	\$1,588,750	\$1,588,750	\$1,571,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,092	100.00	13.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM00130300192289	Construcción De Sistema De Alcantarillado	13-2348-01	Tamaulipas	Camargo	Rancherías	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,303,096	\$624,065	\$624,065	\$624,065	26.84	\$0	Obra	404	100.00	78.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM00130300192317	Adquisición De Un Vehículo (Transfer) Para La Operación De La Estación De Transferencia De Antigua Morelos	13-0683	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	0012 Prevención y gestión integral de residuos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,764,000	\$1,764,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: RECURSO COMPROMETIDO MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA MAYOR CON FOLIO 10001329, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE EL COMITE DE COMPRAS, RENOVIMIENTOS FINANCIEROS AL 30 DE SEP POR LA CANTIDAD DE \$89,025.96 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300192352	Construcción De Línea A Presión Y Equipamiento Electrónico De Cárcamo De Bombeo A Pur	13-2369-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Los Angeles	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,201,250	\$1,201,250	\$1,201,250	\$1,181,817	\$320,234	\$320,234	\$320,234	26.66	\$0	Obra	834	100.00	51.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM00130300192366	Supervisión Técnica	13-2560-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Supervisión	0	100.00	40.00	Financiera : / Física : / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300192458	Atención Social Y Participación Comunitaria De Las Obras De Agua Potable Y Saneamiento (Prossapys III)	13-2327-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$375,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,634,207	\$316,999	\$316,999	\$316,999	18.98	\$0	Supervisión	0	100.00	15.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM00130300192566	Supervisión Técnica De Las Obras De Agua Potable Y Saneamiento (Prossapys III) 2013	13-2720-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$75,885	\$75,885	\$75,885	\$75,885	\$75,885	\$75,885	\$75,885	\$75,885	100.00	\$0	Supervisión	0	100.00	6.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300192587	Monitoreo De Obras De Años Anteriores	13-2719-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Supervisión	0	100.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM0013030019297	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Base Para 2 Financas Con Muro	13-2341-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ife	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$410,753	\$410,753	\$410,753	\$410,753	\$123,226	\$123,226	\$123,226	30.00	\$0	Alumno	499	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019303	Rehabilitación De Servicios Sanitarios	13-2369-01	Tamaulipas	El Mante	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ife	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,791	\$484,772	\$484,772	\$484,772	\$145,431	\$145,431	\$145,431	30.00	\$0	Alumno	333	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: FB2013	
TAM0013030019316	Construcción Y Mobiliario De Un Desayunador 6 X 8 Mts.	13-2537-01	Tamaulipas	El Mante	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$554,143	\$554,143	\$554,143	\$554,143	\$168,243	\$168,243	\$168,243	30.00	\$0	Alumno	71	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: FB2013	
TAM0013030019302	Construcción De Aula De Usos Múltiples Estr. 750 Aislado 0.20 M Construcción De Andador 45 M2 Y Red Eléctrica 70 M.	13-2547-01	Tamaulipas	El Mante	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490,620	\$490,620	\$490,620	\$490,620	\$147,186	\$147,186	\$147,186	30.00	\$0	Alumno	110	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: FB2013	
TAM0013030019303	Construcción De Techumbre Metálica De 20.00 X 36.00 M.	13-2558-01	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,240,029	\$1,240,029	\$1,240,029	\$1,240,029	\$372,009	\$372,009	\$372,009	30.00	\$0	Alumno	0	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: G	
TAM0013030019308	Subestación Eléctrica De 25 Kva 7 Poste Monofásica Red Eléctrica Estr.	13-2518-01	Tamaulipas	Hidalgo	Cruz y Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$388,781	\$388,781	\$388,781	\$388,781	\$324,478	\$324,478	\$324,478	83.46	\$0	Alumno	45	100.00	84.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: J - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019317	Rehabilitación E Instalación De Drenaje E Hidráulica, Rehabilitación De Baños En General Incluye Cancalera Y La Adquisición De 2 Boilers, Rehabilitación De 4 Puertas Y 5 Ventanas, Adq	13-2352-01	Tamaulipas	Jaumave	Compuertas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$339,489	\$339,489	\$339,489	\$339,489	\$309,386	\$309,386	\$309,386	91.13	\$0	Alumno	40	100.00	92.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: D	
TAM0013030019311	Construcción De Techumbre Metálica 20 X 30 Mts.	13-2443-01	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,007,768	\$1,007,768	\$1,007,768	\$1,007,768	\$414,457	\$414,457	\$414,457	41.13	\$0	Alumno	355	100.00	42.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: FB2013	
TAM0013030019314	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios Estr. Reg. 750 Aislado 0.40 M.	13-2412-01	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$146,239	\$146,239	\$146,239	30.00	\$0	Alumno	50	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019313	Impermeabilización De 41.28 Mts. Pintura Vinílica 1,200.00 M2, Cancalera 62.18 M2	13-2611-01	Tamaulipas	Llera	La Alberca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$510,403	\$510,403	\$510,403	\$510,403	\$153,121	\$153,121	\$153,121	30.00	\$0	Alumno	26	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 5 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019316	Subestación Eléctrica De 37.5 Kva 7 Poste Red Eléctrica Exterior	13-2344-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$238,573	\$238,573	\$238,573	\$238,573	\$71,572	\$71,572	\$71,572	30.00	\$0	Alumno	178	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13	
TAM0013030019317	Construcción De Techumbre Metálica 24 X 18 Mts.	13-2419-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	163		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$736,567	\$736,567	\$736,567	\$736,567	\$220,970	\$220,970	\$220,970	30.00	\$0	Alumno	163	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13	
TAM0013030019314	Construcción De Techumbre Metálica De 20.00 X 24.00 M.	13-2475-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$779,107	\$779,107	\$779,107	\$779,107	\$233,732	\$233,732	\$233,732	30.00	\$0	Alumno	340	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019326	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Grados En Centro De Usos Múltiples Para Jornaleros Agrícolas En C. Josefa Ortiz De Domínguez	C-DOP-104/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Convenios	5065 Programa de Asesoría a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	dirección de obra publicas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$430,969	\$430,969	\$430,969	\$430,969	\$430,969	\$129,291	\$129,291	\$129,291	30.00	\$0	Acción	0	1.00	30.00	Financiera : / Fisica : / Registro: se ha pagado el anticipo de esta obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030019336	Techumbre Metálica De 8 X 36 Mts.	13-2332-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$541,786	\$541,786	\$541,786	\$541,786	\$264,625	\$264,625	\$264,625	48.84	\$0	Alumno	949	100.00	49.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13	
TAM0013030019336	Construcción De Plaza Cívica 600 M2 Cerco De Malla Ciclónica 352 Ml.	13-2342-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$596,294	\$596,294	\$596,294	\$596,294	\$178,888	\$178,888	\$178,888	30.00	\$0	Alumno	286	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13	
TAM0013030019337	Construcción De Desayunador 6 X 8 Mts. Andador 11 X 1.25 M. Red Exterior	13-2331-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$526,326	\$526,326	\$526,326	\$526,326	\$157,898	\$157,898	\$157,898	30.00	\$0	Alumno	170	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13	
TAM0013030019337	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Estr. Red Aislada 0.30 M.	13-2506-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$328,936	\$328,936	\$328,936	\$328,936	\$98,681	\$98,681	\$98,681	30.00	\$0	Alumno	373	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019338	Rehabilitación De Laminas De Multiplex 814.0 M2, Cancalera De Laminas 63.0 M, Pintura De Esmalte En Estructura 816.0 M2	13-2497-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$850,960	\$850,960	\$850,960	\$850,960	\$255,288	\$255,288	\$255,288	30.00	\$0	Alumno	918	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019351	Construcción De Techumbre Metálica 16 X 18 Mts. Y Construcción De Plazuela 16.00 X 18.00 Mts.	13-2468-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$192,401	\$192,401	\$192,401	30.00	\$0	Alumno	72	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13	
TAM0013030019358	Construcción De Techumbre Metálica 16 X 24 Mts. Demolición Y Construcción De Plaza Cívica 10 X 10 M.	13-2469-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Estación Canales	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$733,235	\$733,235	\$733,235	\$733,235	\$219,971	\$219,971	\$219,971	30.00	\$0	Alumno	102	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019356	Construcción De Techumbre Metálica 16 X 24 Mts. Y Plaza Cívica 16 X 24	13-2471-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$866,992	\$866,992	\$866,992	\$866,992	\$260,098	\$260,098	\$260,098	30.00	\$0	Alumno	190	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM0013030019356	Construcción De Techumbre Metálica De 16 X 12 Mts.	13-2466-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$352,356	\$352,356	\$352,356	\$352,356	\$105,707	\$105,707	\$105,707	30.00	\$0	Alumno	38	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Fisica : / Registro: 13	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM00130300198461	Prevencion Victoria - Deportes	PREVENCIÓN VIC - 2013-03	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,026,092	\$2,026,092	\$1,418,264	\$912,813	\$223,210	\$223,210	\$204,000	11.02	\$0	Programa	0	100.00	11.00	Financiera / Física / Registro: prevencion victoria - deportes	
TAM00130300198502	Prevencion Victoria - Salud	PREVENCIÓN VIC - 2013-04	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,400,442	\$1,400,442	\$980,309	\$638,596	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: prevencion victoria - salud	
TAM00130300198516	Rehabilitación De Camino Vecinal Km 141 Mas 500 Carretera Ribereña	2	Tamaulipas	Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32,650	\$32,650	\$32,650	\$32,650	\$32,650	\$32,650	\$32,650	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300198614	Construcción De La Tercera Fase Del Edificio Para Albergar Laboratorios De 4 Programas Educativos De Lincocultura Y 3 De Posgrado (Primer Etapa)	13-2403-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$11,900,392	\$11,900,392	\$11,900,392	\$11,900,392	\$3,570,118	\$3,570,118	\$3,570,118	30.00	\$0	Alumno	500	100.00	30.00	Financiera / FSUP 2011 / Física / Registro: FSUP 2011	
TAM00130300198626	Reposicion De Linea Grad Drenaje Sanitario De 16 Pajudas De Pvc Descarga Dom. Y Tomas Docrecas En Calle Fco Y Madero Entre Calle 2 De Mayo Y Nayarit Col.Nvo Tampico	C-DOP-068-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,698,251	\$1,698,251	\$1,698,251	\$1,698,251	\$1,698,251	\$1,698,251	\$1,698,251	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera / Física: 199.12 METROS LINEALES DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300198747	Mantenimiento A Postes De Alumbrado En La Avenida De La Industria Y Mantenimiento De Defensa Metalica, En El Libramiento De Altamira.	C-DOP-080-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$440,445	\$440,445	\$440,445	\$440,445	\$440,445	\$440,445	\$440,445	100.00	\$0	Poste	100,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300198777	Remodelación Complementaria De Velatorio Municipal	-	Tamaulipas	Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35,879	\$35,879	\$35,879	\$35,879	\$35,879	\$35,879	\$35,879	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300198812	Terminación De Biblioteca	13-2612-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,743,507	\$18,743,507	\$18,743,507	\$18,743,507	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	500	100.00	0.00	Financiera / FSUP2013 / Física / Registro: FSUP2013	
TAM00130300198843	Terminación De Biblioteca.	13-2613-01	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$13,108,000	\$13,108,000	\$13,108,000	\$13,108,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	100	100.00	0.00	Financiera / FSUP2012 / Física / Registro: FSUP2012	
TAM00130300198862	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En Calle Alenco Entre Tallesnango Y Calle Cuauhtémoc Col. Santo Domingo Calle Pasacuro En Col. Santo Domingo Y Alameda	C-DOP-087-13	Tamaulipas	Altamira	Santo Domingo Rural		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,994	\$277,994	\$277,994	\$277,994	\$277,994	\$277,994	\$277,994	100.00	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera / Física: 130.08 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199004	Construcción De Parque Recreativo "Laguna De Champayan" En Blvd. Manuel Cavazos Lerma	C-DOP-108/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,028,994	\$3,028,994	\$3,028,994	\$3,028,994	\$3,028,994	\$2,595,677	\$2,595,677	85.69	\$0	Acción	0	90.00	85.69	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199033	Prevencion Victoria - Educacion	PREVENCIÓN VIC - 2013-05	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,026,092	\$2,026,092	\$1,418,264	\$2,021,142	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: prevencion victoria - educacion	
TAM00130300199057	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En Calle Encino Entre Col. Arbol Cole Y Calle Tallegasta Col Alameda Zona Centro Nro Altamira	C-DOP-089-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$305,426	\$305,426	\$305,426	\$305,426	\$305,426	\$305,426	\$305,426	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	150	100.00	100.00	Financiera / Física: 397.80 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199090	Prevencion Victoria - Itavu	PREVENCIÓN VIC - 2013-06	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,817,542	\$1,817,542	\$1,272,279	\$1,649,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: prevencion victoria - itavu	
TAM00130300199141	Prevencion Victoria - Obras Publicas	PREVENCIÓN VIC - 2013-07	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,256,000	\$17,256,000	\$12,079,200	\$14,677,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: prevencion victoria - obras publicas	
TAM00130300199194	Construcción De Guarniciones En Calle Pinol Col Alameda	C-DOP-093-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306,144	\$306,144	\$306,144	\$306,144	\$306,144	\$306,144	\$306,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	125	100.00	100.00	Financiera / Física: 395.30 METROS LINEALES Y 455.16 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199239	Acciones Sociales	ESC001 A ESC012	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$946,798	\$946,798	\$946,798	\$946,798	\$946,798	\$946,798	\$946,798	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199264	Pavimentación Concreto Asfáltico Calle Barra De Aparajón Milenio, Tercer Milenio	C-DOP-095-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$405,989	\$405,989	\$405,989	\$405,989	\$405,989	\$405,989	\$405,989	\$405,989	100.00	\$0	Metro Cuadrado	180	100.00	100.00	Financiera / Física: 2087.73 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAM00130300199303	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ananema Fracc. Alejandro Flores Y Calle Jose M. Morales Col. Lomas Del Real	C-DOP-096-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$285,093	\$285,093	\$285,093	\$285,093	\$285,093	\$285,093	\$285,093	\$285,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 160.32 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAM00130300199461	Construcción Y Mobiliario De 4 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 P.A. Aisladas Escalera	13-2436-01	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,588,450	\$794,225	\$794,225	\$794,225	\$238,268	\$238,268	\$238,268	\$238,268	30.00	\$0	Alumno	914	100.00	30.00	Financiera: IEMS 2012 / Fisica: / Registro: IEMS2012		
TAM00130300199482	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Escarlata, Calle Palo De Rosa, Fracc. Alejandro Briones Sec. 5	C-DOP-103-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$310,620	\$310,620	\$310,620	\$310,620	\$310,620	\$310,620	\$310,620	\$310,620	\$310,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 287.20 ML, 334.53 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199557	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 P.A. Adosada Escalera 1 Aula 3 Ee Estr. 717 P.A. Adosada	13-2437-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$590,819	\$590,819	\$590,819	\$590,819	\$177,246	\$177,246	\$177,246	\$177,246	30.00	\$0	Alumno	313	100.00	30.00	Financiera: IEMS2012 / Fisica: / Registro: IEMS2012		
TAM00130300199572	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Urbanamiento Altamira Col. Fiscal Velazquez Zona Centro	C-DOP-111-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,651	\$190,651	\$190,651	\$190,651	\$190,651	\$190,651	\$190,651	\$190,651	\$190,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 143.89 ML, 127.57 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199619	P.C.H. En C. Emiliano Zapata E/C. Solidaridad Y C. Solidaridad 9	C-DOP-091/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	direccion de obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$771,759	\$771,759	\$771,759	\$771,759	\$771,759	\$771,759	\$771,759	\$771,759	\$771,759	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: /	
TAM00130300199701	Pavimentación Concreto Asfáltico Calle Josefina Ortiz De Domínguez Col. Revolución Verde	C-DOP-112-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$258,693	\$258,693	\$258,693	\$258,693	\$258,693	\$258,693	\$258,693	\$258,693	\$258,693	\$258,693	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 842.83 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300199715	P.C.H. En C. Francisco I. Madero C. Emilio Juárez Y C. De Mayo	C-DOP-092/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	direccion obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,342,298	\$2,342,298	\$2,342,298	\$2,342,298	\$2,342,298	\$2,342,298	\$2,342,298	\$2,342,298	\$2,342,298	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199801	P.C.H. En C. Municipio De Tampico Y C. Nuevo Laredo Y C. Municipio De Rio Bravo	C-DOP-097/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	direccion obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,110,628	\$2,110,628	\$2,110,628	\$2,110,628	\$2,110,628	\$2,110,628	\$2,110,628	\$2,110,628	\$2,110,628	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199843	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Veracruz Y Calle Campeche Col. Las Fuentes Zona Centro Norte	C-DOP-115-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$183,683	\$183,683	\$183,683	\$183,683	\$183,683	\$183,683	\$183,683	\$183,683	\$183,683	\$183,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 192.70 ML, 231.24 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300199849	Construcción Y Mobiliario De Laboratorio Fisica - Quimica 4 Ee Estr. 717 P.B. Aislada 2 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 U2-C) Aisladas En Planta Alta	13-2438-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$991,961	\$991,961	\$991,961	\$991,961	\$297,588	\$297,588	\$297,588	\$297,588	\$297,588	30.00	\$0	Alumno	871	100.00	30.00	Financiera: IEMS2012 / Fisica: / Registro: IEMS2012	
TAM00130300199906	P.C.H. En C. Solidaridad 9 E/C. Emiliano Zapata Y C. Lazaro Cárdenas	C-DOP-098/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	direccion obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,619,159	\$1,619,159	\$1,619,159	\$1,619,159	\$1,619,159	\$1,619,159	\$1,619,159	\$1,619,159	\$1,619,159	94.16	\$0	Metro Cuadrado	0	90.00	94.16	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199917	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 3 Ee Estr. 717 U2-C) Planta Baja Aisladas 1.00 Mts 1 Aula 3 Ee Estr. 717 U2-C) Aisladas 1.00 Mts Preparación De Escalera Laboratorio Básico E idiomas 4	13-2439-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$147,630	\$1,476,306	\$1,476,306	\$1,476,306	\$442,893	\$442,893	\$442,893	\$442,893	\$442,893	30.00	\$0	Alumno	472	100.00	30.00	Financiera: IEMS2012 / Fisica: / Registro: 12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199934	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Jardín Y Calle 12 Col. Monte Alto	C-DOP-117-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$424,188	\$424,188	\$424,188	\$424,188	\$424,188	\$424,188	\$424,188	\$424,188	\$424,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	185	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 596.00 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300199961	Construcción De Laboratorio De Ciencias Basicas E idiomas 4 Ee Estr. 717 P.B. Adosado	13-2404-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$892,257	\$892,257	\$892,257	\$892,257	\$267,677	\$267,677	\$267,677	\$267,677	\$267,677	30.00	\$0	Alumno	874	100.00	30.00	Financiera: IEMS2012 / Fisica: / Registro: 12	
TAM00130300199987	Construcción De Laboratorio De Ciencias Basicas E idiomas 4 Ee Estr. 717 P.B. Aislado 2 Aulas 3 Ee Estr. 717 P.A. Aislada 1 Aula 3 Ee Estr. 717 P.A. Aislada Escaleras	13-2444-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,512,663	\$1,512,663	\$1,512,663	\$1,512,663	\$453,799	\$453,799	\$453,799	\$453,799	\$453,799	30.00	\$0	Alumno	154	100.00	30.00	Financiera: IEMS2012 / Fisica: / Registro: 12	
TAM00130300200024	P.C.H. En C. Meteorito E/ Ave Del Sol Y C. Galaxias H. En C. Solidaridad 9 E/C. Emiliano Zapata Y C. Lazaro Cárdenas	C-DOP-100/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	direccion obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,525,500	\$1,525,500	\$1,525,500	\$1,525,500	\$1,525,500	\$1,525,500	\$1,525,500	\$1,525,500	\$1,525,500	89.43	\$0	Metro Cuadrado	0	90.00	89.43	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300200036	Pavimentación De Concreto Asfáltico Calle Mira Zona Centro	C-DOP-118-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	41.20	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	41.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300200119	Construcción De Laboratorio De Idiomas 4 Ee Estr. 717 P.B. Aislado	13-2440-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$999,947	\$999,947	\$999,947	\$999,947	\$299,984	\$299,984	\$299,984	\$299,984	\$299,984	30.00	\$0	Alumno	491	100.00	30.00	Financiera: IEMS2012 / Fisica: / Registro: 12	
TAM00130300200142	P.C.H. En C. Enrique Cárdenas González E/C. Francisco I. Madero Y C. Guadalupe Victoria	C-DOP-101/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	direccion de obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,335	\$2,997,335	\$2,997,335	\$2,997,335	\$2,997,335	\$2,997,335	\$2,997,335	\$2,997,335	\$2,997,335	899.201	\$899,201	\$899,201	30.00	30.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300200177	Conclusión De Plaza Civica (189 M2)	13-2477-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$58,441	\$58,441	\$58,441	\$58,441	\$17,532	\$17,532	\$17,532	\$17,532	\$17,532	30.00	\$0	Alumno	287	100.00	30.00	Financiera: IEMS2012 / Fisica: / Registro: 12	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM0013030020095	P.C.H. C. Flor De Liz E/ C. Palo De Rosa Y C. Carmin	C-DOP-129/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	direccion de obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,066,079	\$2,066,079	\$2,066,079	\$2,066,079	\$2,066,079	\$1,066,597	\$1,066,597	51.62	\$0	Metro Cuadrado	0	45.00	51.62	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM0013030020097	P.C.H. C. Cuauhtemoc E Rio Blanco Y C. Mar De Las Antillas	C-DOP-130/2013	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,518,712	\$1,518,712	\$1,518,712	\$1,518,712	\$1,518,712	\$387,145	\$387,145	25.49	\$0	Metros Cuadrados	0	30.00	25.49	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM0013030020096	Rehabilitacion De Oficinas Del Patronon Municipal	MLCFM00313	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$209,782	\$209,782	\$209,782	\$209,782	\$209,782	\$209,782	\$209,782	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REGISTRA AVANCE AL TERCER TRMESTRE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM00130300200438	Construccion De 300 ML De Cerco De Hella Ciconica	13-2366-01	Tamaulipas	Bustamante	Las Albercas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educacion y deporte	En Ejecución	2012	\$261,833	\$261,833	\$261,833	\$261,833	\$78,550	\$78,550	\$78,550	30.00	\$0	Alumno	50	100.00	30.00	Financiera: FB2012 / Fisica: / Registro: 12	
TAM00130300200535	Nominas	MLCFM01413	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Otra obra publica	Terminado	2013	\$593,108	\$593,108	\$593,108	\$593,108	\$593,108	\$593,108	\$593,108	100.00	\$0	NOMINA	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM00130300200571	Pasivo	MLCFM01513	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Otra obra publica	Terminado	2013	\$1,412,546	\$1,412,546	\$1,412,546	\$1,412,546	\$1,412,546	\$1,412,546	\$1,412,546	100.00	\$0	PASIVO	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM00130300200655	Alumbrado	MLCFM01713	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Otra obra publica	Terminado	2013	\$741,536	\$741,536	\$741,536	\$741,536	\$741,536	\$741,536	\$741,536	\$741,536	100.00	\$0	ALUMBRADO	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300200669	Aportacion Rescate De Espacios Publicos	345010000-00000	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,308,999	\$1,308,999	\$1,308,999	\$1,308,999	\$1,308,999	\$1,308,999	\$1,308,999	\$1,308,999	100.00	\$0	Programa	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300200699	Aportacion Habitat	345020000-00000	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,371,161	\$4,371,161	\$4,371,161	\$4,371,161	\$4,371,161	\$4,371,161	\$4,371,161	\$4,371,161	100.00	\$0	Programa	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM00130300200795	Restauracion Y Reutilizacion Del Edificio Historico Casa Del Texano En Cd Mier, Tam	13-2816-01	Tamaulipas	Mier	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,642,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM00130300200807	2a Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana Del Centro Historico De La Cabecera Municipal En Tula.	13-2748-01	Tamaulipas	Tula	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM00130300200874	Construccion De Gradas Y Tachumbas En Pista Olimpica De La Unidad Deportiva Municipal	1	Tamaulipas	Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE GUERRERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300201074	Reconstruccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Pedro Jose Mendez	MLC28019FOPAM001	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$742,709	\$742,709	\$742,709	\$742,709	\$742,709	\$742,709	\$742,709	\$742,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300201123	Reconstruccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo	MLC28019FOPAM002	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$720,093	\$720,093	\$720,093	\$720,093	\$720,093	\$720,093	\$720,093	\$720,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300201159	Reconstruccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Pedro Jose Mendez	MLC28019FOPAM	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$611,966	\$611,966	\$611,966	\$611,966	\$611,966	\$611,966	\$611,966	\$611,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300201175	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Manzo Col. Monte Alto Sec. 1	C-DOP-119-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	\$254,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 328.42 ML. / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300201181	Reconstruccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo	MLC28019FOPAM13004	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$660,987	\$660,987	\$660,987	\$660,987	\$660,987	\$660,987	\$660,987	\$660,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300201206	Reconstruccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Pedro Jose Mendez	MLC28019FOPAM13005	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$660,525	\$660,525	\$660,525	\$660,525	\$660,525	\$660,525	\$660,525	\$660,525	100.00	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM00130300201219	Pavimentación De Concreto Asfáltico En Calle Pedro J. Mendez Zona Centro Altamira	C-DOOP-122-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$240,863	\$240,863	\$240,863	\$240,863	\$240,863	\$240,863	\$240,863	\$240,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física: 620.37 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300201262	Subestación Eléctrica De 37.5 Kva En Parque Recreativo Lagan De Champayan Blvd. Manuel Cuevas Ierna Zona Centro Altamira	C-DOOP-131-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2013	\$358,244	\$358,244	\$358,244	\$358,244	\$358,244	\$358,244	\$358,244	\$358,244	100.00	\$0	Subestacion	350	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 SUBESTACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300201266	Prevencion N. Laredo - Sesp	PREVENCIÓN N. LAREDO - 2013-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,536,835	\$3,536,835	\$2,475,784	\$1,984,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PREVENCIÓN 2013 N. LAREDO - SESP
TAM00130300201281	Prevencion N. Laredo - Cultura	PREVENCIÓN N. LAREDO - 2013-02	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,848,258	\$4,848,258	\$3,393,781	\$499,797	\$83,200	\$83,200	\$83,200	\$83,200	1.72	\$0	Programa	0	100.00	1.00	Financiera / Física: / Registro: PREVENCIÓN 2013 N. LAREDO - CULTURA
TAM00130300201286	Prevencion N. Laredo - Deportes	PREVENCIÓN N. LAREDO - 2013-03	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,973,908	\$3,973,908	\$2,781,736	\$2,617,040	\$255,210	\$255,210	\$0	\$0	6.42	\$0	Programa	0	100.00	6.00	Financiera / Física: / Registro: PREVENCIÓN 2013 N. LAREDO - DEPORTES
TAM00130300201306	Prevencion N. Laredo - Salud	PREVENCIÓN N. LAREDO - 2013-04	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,099,558	\$3,099,558	\$2,169,691	\$2,464,838	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PREVENCIÓN 2013 N. LAREDO - SALUD
TAM00130300201338	Prevencion N. Laredo - Educacion	PREVENCIÓN N. LAREDO - 2013-05	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,973,908	\$3,973,908	\$2,781,736	\$3,962,762	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PREVENCIÓN 2013 N. LAREDO - EDUCACION
TAM00130300201367	Prevencion N. Laredo - Itavu	PREVENCIÓN N. LAREDO - 2013-06	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,682,458	\$3,682,458	\$2,577,721	\$2,589,933	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PREVENCIÓN 2013 N. LAREDO - ITAVU
TAM00130300201384	Prevencion N. Laredo - Obras Publicas	PREVENCIÓN N. LAREDO - 2013-07	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,256,000	\$17,256,000	\$12,079,200	\$14,677,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PREVENCIÓN 2013 N. LAREDO - OBRAS PUBLICAS
TAM00130300201414	Rehabilitacion Eléctrica En La Subestacion De La Presidencia Municipal	MLCFM13002	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Energía	Terminado	2013	\$28,695	\$28,965	\$28,965	\$28,965	\$28,965	\$28,965	\$28,965	\$28,965	100.00	\$0	Lote	300	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300201448	Compra E Instalacion De Ccl En La Presidencia Municipal	MLCFM13002	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$116,179	\$116,179	\$116,179	\$116,179	\$116,179	\$116,179	\$116,179	\$116,179	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300201479	Suministro De Bomba Para Proteccion Civil	MLCFM13007	Tamaulipas	Liera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$11,280	\$11,280	\$11,280	\$11,280	\$11,280	\$11,280	\$11,280	\$11,280	100.00	\$0	Pieza	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300201495	Acciones Sociales	DS001-DS025	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,682,106	\$3,682,106	\$3,682,106	\$3,682,106	\$3,682,106	\$3,345,994	\$3,345,994	90.86	\$0	Acción	0	100.00	90.86	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300201606	Pch. Represion De Lineas Gral. De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Descargas Dom. Y Tomas Dom. Calle Laurel Y Calle Ornat Col. Altamira Sec. 4	C-DOP-046-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,101,192	\$3,101,192	\$3,101,192	\$3,101,192	\$3,101,192	\$3,101,192	\$3,101,192	\$3,101,192	100.00	\$0	Metros Lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física: 529.32 ML / Registro:
TAM00130300201613	Prevencion 2013 - Intereses	PREVENCIÓN 2013 INTERESES	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$134,088	\$134,088	\$134,088	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PREVENCIÓN 2013 INTERESES
TAM00130300201620	Evaluación Técnica Justificativo Para La Segunda Línea Del Acueducto Guadalupe Victoria	13-2216-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$502,000	\$502,000	\$502,000	\$501,693	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300201683	Construcción De La 3ra. Etapa De La Planta Posibilizadora "Dupont"	13-2512-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,161,500	\$8,161,500	\$8,161,500	\$7,827,801	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAM00130300201769	Pch Reparación de Línea De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Desc. Dom. Reparación De Línea General De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En Calle Ebanco Col. Altamira	C-DOP-077-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,030,933	\$1,056,093	\$1,056,093	\$1,056,093	\$1,056,093	\$1,056,093	\$1,056,093	\$1,056,093	100.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAM00130300201783	Olimpiada Regional 2013	ITD001-2013	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$399,700	\$399,700	\$399,700	\$399,700	\$399,440	\$399,440	\$399,440	\$399,440	99.93	\$260	Deportista	0	100.00	100.00	Financiera: LA OLIMPIADA REGIONAL FUE EN EL MES DE FEBRERO A MARZO / Fisica: PARTICIPACION DE 885 ATLETAS / Registro: LA OLIMPIADA REGIONAL CONTO CON LA PARTICIPACION DE 4 ESTADOS EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO SIENDO 885 DEPORTISTAS LOS QUE PARTICIPARON. ESTE PROGRAMA NO ES DE INVERSION PERO SE ESCOGIO ESTE TIPO POR NO ADECUARSE A OTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAM00130300201803	Ceicl.Sicced 2013	ITD002-2013	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$578,660	\$578,660	\$578,660	\$578,660	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	31.80	\$0	Persona	0	100.00	55.00	Financiera: EN EL EJERC SE TIENEN CONTEMPLADOS 145 REGISTROS EN 14 MUNICIPIOS. USUARIOS ATENDIDOS A LA FECHA 539 / Fisica: SE HAN ATENDIDO 539 USUARIOS / Registro: EN ESTE PROGRAMA SE ESCOGIO COMO TIPO DE PROGRAMA OTROS PROGRAMAS DE INVERSION AUNQUE NO LO SEA, YA QUE SON PROGRAMAS DE DEPORTE, PERO NO HABIA OTRA OPCION QUE SE ADECUARA MEJOR.		
TAM00130300201932	Pch En Calle Enrique Cardenas Gonzalez En Villa Guauhtemoc	C-DOP-078-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,451,587	\$3,451,587	\$3,451,587	\$3,451,587	\$3,451,587	\$3,451,587	\$3,451,587	\$3,451,587	\$3,451,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300201977	Pch De Drenaje De 8 Pvc Descargas Domiciliarias. Reparación De Línea General De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Domiciliarias	C-DOP-079-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,112,649	\$1,112,649	\$1,112,649	\$1,112,649	\$1,112,649	\$1,112,649	\$1,112,649	\$1,112,649	\$1,112,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300202007	Reparación De Línea General De Drenaje Sanitario Ipv Descargas Domiciliarias Rep. De Línea General De Agua Potable De 4 Pvc Tomas Domiciliarias En Calle E Cardenas Gonzalez	C-DOP-081-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$652,100	\$652,100	\$652,100	\$652,100	\$652,100	\$652,100	\$652,100	\$652,100	\$652,100	100.00	\$0	Metros Lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300202022	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Reparación De Línea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulg De Pvc Tomas Y Descargas Domiciliarias En Calle Cinco, Col. Siproblater	C-DOP-102-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,572,743	\$1,572,743	\$1,572,743	\$1,572,743	\$1,572,743	\$983,500	\$983,500	\$983,500	\$983,500	62.53	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: 1730.27 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300202025	Pavimentación De Concreto Asfáltico En Calle Umal Esqu Calle Moxcema Y Calle Sin Nombre Zona Centro Norte	C-DOP-082-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,874	\$189,874	\$189,874	\$189,874	\$189,874	\$189,874	\$189,874	\$189,874	\$189,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300202050	Pavimentación Concreto Hidráulico Y Reparación De Línea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulg De Pvc Descargas Y Tomas Domiciliarias En C. Río Tamasá	C-DOP-105-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,791,240	\$1,791,240	\$1,791,240	\$1,791,240	\$1,791,240	\$826,464	\$826,464	\$826,464	\$826,464	46.14	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	46.00	Financiera: / Fisica: 263.66 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300202054	Pavimentación De Concreto Asfáltico En Calle Guithaac Col Santo Domingo Zona Centro Norte	C-DOP-085-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$236,596	\$236,596	\$236,596	\$236,596	\$236,596	\$236,596	\$236,596	\$236,596	\$236,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300202075	Pavimento De Concreto Hidráulico De Línea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulgadas Pvc Descargas Domiciliarias Rep. De Línea De Agua Potable De 4 Pvc Tomas Domiciliarias. En Calle Martín Zamarripa	C-DOP-088-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,545,260	\$1,545,260	\$1,545,260	\$1,545,260	\$1,545,260	\$1,545,260	\$1,545,260	\$1,545,260	\$1,545,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300202081	Pavimentación De Concreto Hidráulico En C. Francisco I. Madero, Col. Nuevo Tampico	C-DOP-106-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,605,612	\$3,605,612	\$3,605,612	\$3,605,612	\$3,605,612	\$2,460,974	\$2,460,974	\$2,460,974	\$2,460,974	68.25	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: 1206.28 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300202107	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Reparación De Línea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulg De Pvc Tomas Y Descargas Domiciliarias En Andador Los Mangos, Col. Altamira Sec. 4	C-DOP-107-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$642,253	\$642,253	\$642,253	\$642,253	\$642,253	\$642,253	\$253,518	\$253,518	\$253,518	\$253,518	39.47	\$0	Metros	200	100.00	39.00	Financiera: / Fisica: 106.64 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300202139	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Reparación De Línea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulg Pvc Descargas Domiciliarias, Rep. De Línea De Agua Potable En C. Segunda, Col. Santo Tomas	C-DOP-109-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$859,016	\$859,016	\$859,016	\$859,016	\$859,016	\$859,016	\$465,076	\$465,076	\$465,076	\$465,076	54.14	\$0	Metros	200	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: 88.36 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300202169	Red Eléctrica En 13.2 Kv. En C. López Matos	C-DOP-120-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$315,218	\$315,218	\$315,218	\$315,218	\$315,218	\$315,218	\$94,565	\$94,565	\$94,565	\$94,565	30.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300202254	Pch En C. Reforma E/ Placeres Y Calles Y Gustavo Díaz Ordaz	C-DOP-076-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,191,145	\$1,191,145	\$1,191,145	\$1,191,145	\$1,191,145	\$1,191,145	\$639,763	\$639,763	\$639,763	\$639,763	53.71	\$0	Metros Lineales	200	100.00	53.71	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300202589	Pav. Concreto Hidráulico En C. Teodoro De Escandón, Col. Azteca	C-DOP-12313	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,090,107	\$1,090,107	\$1,090,107	\$1,090,107	\$1,090,107	\$1,090,107	\$728,790	\$728,790	\$728,790	\$728,790	66.85	\$0	Metros	200	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: 70 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300202611	Red Eléctrica En 13.2 Kv En C. López Matos, Col. Amp. Emilio Portes Gil	C-DOP-124-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2013	\$403,567	\$403,567	\$403,567	\$403,567	\$403,567	\$403,567	\$403,567	\$403,567	\$403,567	\$403,567	30.00	\$0	Red	100	1.00	30.00	Financiera: / Fisica: 50 KVA, 3 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204545	Inv-Pp-Rescate-0113 Terminación De Plaza En Villas Del Paraíso	01 RESCATE ESPACIOS 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$504,568	\$504,568	\$148,270	\$504,568	\$148,270	\$148,270	\$148,270	\$148,270	\$148,270	\$148,270	29.39	\$0	Plaza	0	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204548	Inv-Pp-Rescate-0213 Plaza En Terreno Adyacente A La Santa Cruz Infonavit	02 RESCATE ESPACIOS 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,295,432	\$1,295,432	\$397,466	\$1,295,432	\$1,295,432	\$397,466	\$397,466	\$397,466	\$397,466	\$397,466	30.68	\$0	Plaza comunitaria	0	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM00130300204556	Inv-Pav-Rescate-0213 Rehabilitación De Plaza Margarita Blaza De Juareguera Vista	03 RESCATE ESPACIOS 2011	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$533,570	\$1,800,000	\$1,800,000	\$533,570	\$533,570	29.64	\$0	Plaza comunitaria	0	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro:
TAM00130300204562	Ad-B-Habitat-0113 Construcción De Banquetas Por Carretero Anicira Entre Adolfo Salinas Y Nicolas Villarreal, En La Col. Santiago M. Belden.	01 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$83,947	\$83,947	\$78,724	\$83,947	\$83,947	\$78,724	\$78,724	93.78	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204565	Ad-B-Habitat-0213 Construcción De Banquetas Por Adolfo Salinas Entre Amistad Internacional Y Marba Lina Flores, En La Col. Santiago M. Belden.	02 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$159,042	\$159,042	\$47,712	\$159,042	\$159,042	\$47,712	\$47,712	30.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204567	Ad-B-Habitat-0313 Construcción De Banquetas Por Rio Rishn Entre Libera Y Prop. Privada, En La Col. Voluntad Y Trabajo 4.	03 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,494	\$314,494	\$262,384	\$314,494	\$314,494	\$262,384	\$262,384	83.43	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204570	Ad-B-Habitat-0413 Construcción De Banquetas Por Rio De Jordan Entre Arenas Y Prop. Privada, En La Col. Voluntad Y Trabajo 4.	04 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,432	\$247,432	\$238,360	\$247,432	\$247,432	\$238,360	\$238,360	96.33	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204577	Ad-B-Habitat-0513 Construcción De Banquetas Por Rio Ganges Popocatepetl Y Santa Liriois, En La Col. Voluntad Y Trabajo 2.	06 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$214,077	\$214,077	\$210,685	\$214,077	\$214,077	\$210,685	\$210,685	98.42	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204581	Ad-B-Habitat-0713 Construcción De Banquetas Por Rio Tigris Entre Arenas Y Prop. Privada, En La Col. Voluntad Y Trabajo 4.	07 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$192,039	\$192,039	\$171,624	\$192,039	\$192,039	\$171,624	\$171,624	89.37	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204585	Inv-Pav-Habitat-0713 Pavimentación De Asfalto En Las Calle Jacobo Anicira Entre Adolfo Salinas Y J. Juareguera, En La Col. Santiago M. Belden.	08 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$817,671	\$817,671	\$245,301	\$817,671	\$817,671	\$245,301	\$245,301	30.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204590	Inv-Pav-Habitat-0213 Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Albania Entre Blvd Anahuac Y Fm. Tamaulipas, Col. Unidad Nacional.	09 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,857,786	\$1,857,786	\$557,336	\$1,857,786	\$1,857,786	\$557,336	\$557,336	30.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204626	Inv-Pav-Habitat-0313 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Lisboa Entre Rio Eutrades Y Rio Loira, En La Col. Voluntad Y Trabajo 4.	10 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,641,770	\$2,641,770	\$1,853,656	\$2,641,770	\$2,641,770	\$1,853,656	\$1,853,656	70.17	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204628	Inv-Pav-Habitat-0413 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Progreso Rodolfo Piro Entre Tomas Urbina Y Eugenio Aguirre, En La Col. Francisco Villa.	11 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,485,569	\$1,485,569	\$1,335,087	\$1,485,569	\$1,485,569	\$1,335,087	\$1,335,087	89.87	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204633	Inv-Pav-Habitat-0513 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle General Cecilio Entre Rio Ganges Y Rio Loira En La Col. Voluntad Y Trabajo 3.	12 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,009,819	\$2,009,819	\$602,946	\$2,009,819	\$2,009,819	\$602,946	\$602,946	30.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204658	Inv-Pav-Habitat-0613 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Leonor Treviño Entre Benito Lopez Ramos Y Limite Via Bl, En La Col. Nueva Era.	13 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,125,171	\$1,125,171	\$337,551	\$1,125,171	\$1,125,171	\$337,551	\$337,551	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300204665	Inv-Pav-Habitat-0713 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Villistas Entre Division Del Norte Y Tomas Urbina, En La Col. Francisco Villa.	14 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,463,354	\$1,463,354	\$439,006	\$1,463,354	\$1,463,354	\$439,006	\$439,006	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300205103	Ad-B-Habitat-0513 Construcción De Banquetas Por Tarahumaras Entre Rio Nigre Y Rio Ganges, En La Col. Voluntad Y Trabajo 2.	05 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,694	\$34,694	\$30,556	\$34,694	\$34,694	\$30,556	\$30,556	88.07	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300205108	Inv-Pav-Habitat-0813 Pavimento De Asfalto Por Himeras Entre Blvd Clio Y Egipto En Fracc. Colotines.	15 HABITAT	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,381,156	\$2,381,156	\$714,347	\$2,381,156	\$2,381,156	\$714,347	\$714,347	30.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300205206	Inv-Pav-Habitat-0913 Pavimento De Asfalto Por Alfoadri Entre Bonitas Y Mirza En Fracc. Colotines.	16 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$751,710	\$751,710	\$225,513	\$751,710	\$751,710	\$225,513	\$225,513	30.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300205271	Inv-Pav-Habitat-1013 Pavimento De Asfalto Por Esfinge Entre Blvd. Clio Y Egipto, Fracc. Colotines.	17 HABITAT 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,346,576	\$2,346,576	\$703,973	\$2,346,576	\$2,346,576	\$703,973	\$703,973	30.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300205301	Inv-Pav-Fopadaria-0113 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle General Cecilio Entre La Carretera Aereopuerto Y La Avenida Rio Nilo	01 FOPEDARIE 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,225,000	\$1,225,000	\$352,993	\$1,225,000	\$1,225,000	\$352,993	\$352,993	28.82	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300205354	Ampliación De Pozo Profundo En Cong. Esgrapes, Mpio. De Mainero	PMM-FISMUN-2013-20-02	Tamaulipas	Mainero	Maguayes	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$95,577	\$95,577	\$95,577	\$95,577	\$95,577	\$95,577	\$95,577	100.00	\$0	Persona	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM0013030025592	Rehabilitación De Caseta Para Pozo Profundo	PMM-FISMUN-2013-20-12	Tamaulipas	Mainero	Maquayes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Aqua y saneamiento	Terminado	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Persona	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025600	Construcción De Fosa Sécptica Y Rodeteo En El Jardín De Niños	PMM-FISMUN-2013-20-11	Tamaulipas	Mainero	Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$52,875	\$52,875	\$52,875	\$52,875	\$52,875	\$52,875	\$52,875	100.00	\$0	Persona	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: \$2875.36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025632	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre	pmm-fismun-2013-20-10	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$250,471	\$250,471	\$250,471	\$250,471	\$250,471	\$250,471	\$250,471	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025643	Revestimiento De Camino Parcelario	PMM-FISMUN-2013-20-07	Tamaulipas	Mainero	Maquayes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$414,917	\$414,917	\$414,917	\$414,917	\$414,917	\$414,917	\$414,917	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025666	Revestimiento De Camino De La Comunidad De El Palmito	PMM-FISMUN-2013-20-06	Tamaulipas	Mainero	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$149,369	\$149,369	\$149,369	\$149,369	\$149,369	\$149,369	\$149,369	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025694	Revestimiento De Camino En El Ejido El Porvenir	PMM-FISMUN-2013-20-08	Tamaulipas	Mainero	El Palmito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$249,666	\$249,666	\$249,666	\$249,666	\$249,666	\$249,666	\$249,666	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025695	Revestimiento De Camino En El Ejido El Porvenir	PMM-FISMUN-2013-20-13	Tamaulipas	Mainero	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025696	Rehabilitación Del Módulo Sanitario En La Esc. Prim. Agustín Melgar	PMM-FISMUN-2013-20-04	Tamaulipas	Mainero	Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	Terminado	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Lote	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025698	Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Primaria De La Comunidad Emiliano Zapata	PMM-FISMUN-2013-20-09	Tamaulipas	Mainero	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	Terminado	2013	\$64,225	\$64,225	\$64,225	\$64,225	\$64,225	\$64,225	\$64,225	100.00	\$0	Metro Lineal	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025700	Mejoramiento De Vivienda	PMM-FISMUN-2013-20-03	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025701	Construcción De Vivienda	PMM-FISMUN-2013-20-14	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$471,096	\$559,178	\$559,178	\$559,178	\$559,178	\$559,178	\$559,178	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025702	Fabricación E Instalación De Corra Para Construcción De Ganado	PMM-FISMUN-2013-20-05	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$168,183	\$168,183	\$168,183	\$168,183	\$168,183	\$168,183	\$168,183	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025703	Mejoramiento De Vivienda	PMM-FISMUN-2013-20-15	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$109,688	\$109,688	\$109,688	\$109,688	\$109,688	\$109,688	\$109,688	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025796	Construcción De Vado Anticipo	34	Tamaulipas	Guémez	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PABLO CORONADO VARGAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$175,825	\$175,825	\$175,825	\$175,825	\$175,825	\$174,764	\$174,764	99.40	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	99.40	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025816	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Eleon Alana Entre Gaspar Barrientos Y Rosalío Bustamante	01613	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,004,919	\$1,004,919	\$1,004,919	\$1,004,919	\$1,004,919	\$1,004,919	\$1,004,919	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	126	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030025859	Construcción De Andador Y Cancha Deportiva	7	Tamaulipas	Guémez	La San Juana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FAIS Municipal	PABLO CORONADO VARGAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$271,353	\$271,353	99.40	\$0	Acción	850	100.00	99.40	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030026047	Construcción De 2 Aulas 2.5 Ee. Estructura UDC Aisladas P. Baja, Obra Exterior Eléctrica Y Andador.	10-4838-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Educación y deporte	Terminado	2010	\$1,356,583	\$1,279,201	\$1,279,201	\$1,279,201	\$1,279,201	\$1,279,201	\$1,279,201	100.00	\$0	Alumno	153	100.00	100.00	Financiera: FAM BASICO 2010 / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030026032	Subsidio Federal	UTA.01.13	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidios	U066 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	U066 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$27,062,481	\$27,062,481	\$24,631,960	\$27,062,481	\$15,330,359	\$15,330,359	\$15,330,359	56.65	\$0	GASTOS	100	100.00	56.65	Financiera: / Fisica: SE PAGARON SERVICIOS PERSONALES CON SUBSIDIO ESTATAL POR LO QUE HAY PAGO PENDIENTE A PROVEEDORES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030026038	Gastos De Operación 2013	UTA.02.13	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidios	U066 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	U066 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,018,486	\$4,018,486	\$2,974,983	\$4,018,486	\$2,974,983	\$2,974,983	\$2,974,983	74.03	\$0	GASTOS DE OPERACION	100	100.00	100.00	Financiera: GASTOS DE OPERACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030026062	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Elena Alana Entre Gaspar Barrientos Y Laura Acuña.	280091ME001	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048 Programa Hábitat	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,025,646	\$1,025,646	\$434,983	\$434,983	\$434,983	\$434,983	\$434,983	42.41	\$0	M2, Concreto Hidraulico	70	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: se pago anticipo para inicio de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030026093	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Huastecos Entre Mecameña Y Lopez Matos, Sector Ampliación 16 De Septiembre	280091ME002	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048 Programa Hábitat	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$565,807	\$1,085,000	\$383,769	\$383,769	\$383,769	\$383,769	\$383,769	35.37	\$0	M2, Concreto Hidraulico	83	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: se pago anticipo de obra para compra de material / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030027028	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Andador Sociales Entre Calle 14 Y Calle 15, Calle Andador Sociedad Civil Entre Calle 14 Y Calle 15, Calle 14	280091ME003	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048 Programa Hábitat	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$730,846	\$730,846	\$315,338	\$315,338	\$315,338	\$315,338	\$315,338	43.15	\$0	M2, Concreto Hidraulico	75	100.00	0.00	Financiera: e se otorgo anticipo de obra / Fisica: no hay avance fisico, solo se pago anticipo para compra de materiales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030027085	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De Calle 37 Entre Cerrada Y Laguna En Sector Lopez Portillo	280091ME005	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048 Programa Hábitat	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,452,127	\$1,452,127	\$700,800	\$700,800	\$700,800	\$700,800	\$700,800	48.26	\$0	M2, Concreto Hidraulico	92	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: no hay avance fisico se dio anticipo para compra de material / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM0013030029710	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :	
TAM0013030029766	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030029775	Proyectos De Prevencion De La Violencia Y De La Delincuencia Orientadas A Las Juventudes	SN	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federales, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAMPICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030029813	Programa Integral De Prevencion De La Violencia Contra Las Mujeres	SN	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federales, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAMPICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030029821	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM0013030029871	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Benito Juárez Entre C. Melchor Ocampo Y C. Fco. I. Madero	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$381,699	\$381,699	\$381,699	\$381,699	\$381,699	\$381,699	\$381,699	\$381,699	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM0013030029880	Diseño De Programa De Prevencion De Adicciones Y La Violencia A Traves De Estrategias De Artes Y Cultura Dirigido A Juventudes	SN	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federales, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAMPICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM0013030029940	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Sector N 1	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$949,040	\$949,040	\$949,040	\$949,040	\$949,040	\$949,040	\$949,040	\$949,040	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM00130300210019	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Sector N 2	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$958,966	\$958,966	\$958,966	\$958,966	\$958,966	\$958,966	\$958,966	\$958,966	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300210168	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre Entre C. Horacio Terán Y Carretera Federal Victoria Monterrey	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$668,687	\$668,687	\$668,687	\$668,687	\$668,687	\$668,687	\$668,687	\$668,687	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300210223	Rehabilitación De Caminos Rurales En Comunidad	36	Tamaulipas	Gúzmé	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	BENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$240,546	\$240,546	\$240,546	\$240,546	\$240,546	\$239,095	\$239,095	\$239,095	99.40	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300210294	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Ramirez Entre C. Melchor Ocampo Y C. Ignacio Zaragoza	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$557,533	\$557,533	\$557,533	\$557,533	\$557,533	\$557,533	\$557,533	\$557,533	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM00130300210342	Rehabilitación De Camino Rural, De El Ricardo Flores Magón A El Revolución Verde.	35	Tamaulipas	Gúzmé	Revolución Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	BENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$683,541	\$683,542	\$683,542	\$683,542	\$683,542	\$678,750	\$678,750	\$678,750	99.30	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300210372	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Mar Entre C. Pedro J. Mendez Y C. Julian Cece	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$623,376	\$623,376	\$623,376	\$623,376	\$623,376	\$623,376	\$623,376	\$623,376	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM00130300210449	Pavimentación Hidráulica De La Calle Americo Villarreal Entre Calle Miguel Hidalgo Y Limite De La Colonia En La Colonia Renacimiento En Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,304,625	\$1,304,625	\$1,304,625	\$1,304,625	\$1,304,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300210483	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Marte R. Gomez Entre C. Lopez Mateos Y C. Sin Nombre Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En C. Lopez Mateos Entre C. Raúl Garza Y C. Sin Nombre	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$927,044	\$927,044	\$927,044	\$927,044	\$927,044	\$927,044	\$927,044	\$927,044	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM00130300210550	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Padre Mier Entre C. Matamoros Y C. Guadalupe Victoria	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,071,283	\$1,071,283	\$1,071,283	\$1,071,283	\$1,071,283	\$1,071,283	\$1,071,283	\$1,071,283	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300210604	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM00130300210635	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM00130300210677	Rehabilitación De Camino Carretera Nacional Al Poblado	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro :
TAM00130300210680	Mejoramiento De Guarniciones	27	Tamaulipas	Gúzmé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MATERIALES SANTA ENGRACIA S.A. DE C.V.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100	\$207,971	\$207,971	\$207,971	\$207,971	\$207,971	\$207,971	\$207,971	100.00	\$0	PAQUETE	260	52.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM00130300210711	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM00130300210758	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
TAM00130300210785	Mejoramiento De Vivienda	28	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JORGE LUIS RAMOS DE LA FUENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$226,054	\$226,054	\$226,054	\$226,054	\$226,054	\$226,054	\$226,054	\$226,054	\$226,054	100.00	\$0	PAQUETE	285	57.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300210792	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAM00130300210856	Mejoramiento De Vivienda	29	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERGIO ANTONIO RUBIO HERRERA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$139,838	\$139,838	\$139,838	\$139,838	\$139,838	\$139,838	\$139,838	\$139,838	\$139,838	100.00	\$0	PAQUETE	175	35.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300210883	Rehabilitación De Calles	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$476,523	\$475,523	\$475,523	\$475,523	\$475,523	\$475,523	\$475,523	\$475,523	\$475,523	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAM00130300210929	Construcción De 2 Puentes Vehiculares	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	100.00	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300210972	Construcción De 2 Puentes Vehiculares	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	\$83,842	100.00	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211016	Construcción De Un Puente Vehicular	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211056	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211061	Rehabilitación De Camino Rural, De El Ricardo Flores Magom A EL Revolution Verde. 2	38	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$640,761	\$640,761	\$640,761	\$640,761	\$640,761	\$640,761	\$640,761	\$640,761	\$640,761	99.14	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	99.30	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211098	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAM00130300211123	Rehabilitación De Calles	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211171	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211218	Rehabilitación De Un Puente Vehicular	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	100.00	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211260	Rehabilitación De Calles	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211321	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAM00130300211356	Rehabilitación De Camino Vecinal	-	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211401	Gasto Combustible Seguridad Publica	45	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEMEZ TAMAULIPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$28,368	\$28,368	\$28,368	\$28,368	\$28,368	\$28,368	\$28,368	\$28,368	\$28,368	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: POR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OPTO POR EJERCER GASTO PUBLICO PERTENECIENTE A ESTE FONDO, ESPERANDO TOME LAS PROVISIONES NECESARIAS Y TOME EN CUENTA NUESTRO ALEGATO. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211502	Gasto Combustible Seguridad Publica	46	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE GUEMEZ TAMAULIPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: POR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OPTO POR EJERCER GASTO PUBLICO PERTENECIENTE A ESTE FONDO, ESPERANDO TOME LAS PROVISIONES NECESARIAS Y TOME EN CUENTA NUESTRO ALEGATO. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211550	Papo Alumbrado Diversas Comunidades	47	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE GUEMEZ TAMAULIPAS	Energia	En Ejecución	2013	\$234,709	\$234,709	\$234,709	\$234,709	\$234,709	\$234,709	\$234,709	\$234,709	\$234,709	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211610	Gasto Combustible Seguridad Publica	48	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEMEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211657	Bacheo Con Asfalto En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal	1	Tamaulipas	Mier	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIER	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$138,695	\$138,695	\$138,695	\$138,695	\$138,695	\$138,695	\$138,695	\$138,695	\$138,695	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211698	Mejoramiento De Vivienda	50	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE GUEMEZ TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM00130300211726	Adquisición Transporte Municipal	51	Tamaulipas	Güémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEMEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAM00130300211744	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Matamoros	2	Tamaulipas	Mier	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIER	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,774	\$80,774	\$80,774	\$80,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300211757	Gasto Combustible Seguridad Publica	52	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEMEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300211941	Alimentacion Electrica En Rastro Municipal	1	Tamaulipas	Mier	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIER	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,558	\$30,558	\$30,558	\$30,558	\$30,558	\$30,558	\$30,558	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300211954	Paseo Alumbrado Diversas Comunidades	54	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEMEZ TAMAULIPAS	Energia	En Ejecución	2013	\$235,569	\$235,569	\$235,569	\$235,569	\$235,569	\$235,569	\$235,569	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212066	Sobrecarpeta Asfaltica En C. Mercaderes Y E. B. Guerra C Zaragoza E. Merz Y Mar. C Euallio Glez E S De Mayo Y H De Jm. C Marouan E Zarza Y Mor Cab Mpal	1	Tamaulipas	Mier	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIER	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212266	Construcciones Varias En Diversos Sectores De La Ciudad	05 FORTA 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$39,072,066	\$50,000,000	\$50,000,000	\$39,072,066	\$39,072,066	78.14	\$0	Proyecto	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM00130300212262	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Camargo Entre Calle Valdez Y Francisco Villa En La Colonia Ampliacion Aquiles Serdan En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,140,935	\$1,140,935	\$1,140,935	\$1,140,935	\$1,140,935	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	570	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212300	Mejoramiento De Vivienda	55	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERGIO ANTONO RUBIO HERRERA (RUDEL MATERIALES)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$272,496	\$272,496	\$272,496	\$272,496	\$272,496	\$272,496	\$272,496	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212319	Pavimentacion Hidraulica De La Calle 18 De Julio Entre Bordo De Proteccion Y Calle Eva Zamano En La Colonia Aquiles Serdan En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$386,040	\$386,040	\$386,040	\$386,040	\$386,040	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	103	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212327	Mejoramiento De Vivienda	56	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERGIO ANTONO RUBIO HERRERA (RUDEL MATERIALES)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$274,320	\$274,321	\$274,321	\$274,321	\$274,321	\$274,321	\$274,321	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212357	Gasto Combustible Seguridad Publica	57	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEMEZ TAMAULIPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212387	Taller Para Para Prevenir Enfermedades Dentales	28032105051	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$240,502	\$240,502	96.74	\$0	Acción	0	100.00	96.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212397	Compra De Colchones Para Domiciliados	59	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEMEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212404	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Carmen Serdan Entre Calle Felipe Angeles (Hasta Topal) En La Colonia Aquiles Serdan En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$479,930	\$479,930	\$479,930	\$479,930	\$479,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212421	Gasto Combustible Seguridad Publica	61	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE GUEMEZ TAMAULIPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212444	Pavimentacion Hidraulica Del Circuito Juan Granados Entre Calle Matamoros A Matamoros De La Colonia Aquiles Serdan En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,549,280	\$1,549,280	\$1,549,280	\$1,549,280	\$1,549,280	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	910	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212461	Empleo Temporal Y Combustible	62	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEMEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212488	Mejoramiento De Vivienda	63	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERGIO ANTONO RUBIO HERRERA (RUDEL MATERIALES)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$89,982	\$89,983	\$89,983	\$89,983	\$89,983	\$89,983	\$89,983	\$89,983	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300212508	Pavimentacion Hidraulica Del Callejon 8 Entre Calle Venustiano Carranza Y Ferrocarril Poniente De La Colonia Ferrocarril En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502,080	\$502,080	\$502,080	\$502,080	\$502,080	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212516	Mejoramiento De Vivienda	64	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERGIO ANTONO RUBIO HERRERA (RUDEL MATERIALES)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$198,133	\$198,133	\$198,133	\$198,133	\$198,133	\$198,133	\$198,133	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM00130300212538	Pago De Carro De Malla Ejejo San Andres	65	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PABLO CORONADO VARGAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$167,980	\$167,980	\$167,980	\$167,980	\$167,980	\$167,980	\$167,980	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM00130300220743	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Lerdo De Tejada	CDOP-056-12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPIO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,391,947	\$4,391,947	\$4,391,947	\$4,391,947	\$4,391,947	\$4,391,947	\$4,391,947	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300220781	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle República de Cuba	CDOP-011-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPIO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,965,780	\$2,965,780	\$2,965,780	\$2,965,780	\$2,965,780	\$2,965,780	\$2,965,780	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300220830	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Servando Canales	CDOP-052-12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPIO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,150,908	\$3,150,908	\$3,150,908	\$3,150,908	\$3,150,908	\$3,150,908	\$3,150,908	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300220841	2da Etapa De Modernización De Accesos Con La Construcción De Boulevard Central En Calle Libertad Entre Arcos De Acceso Y Calle 20 De Noviembre	CM-13-006	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$93,340	\$93,340	\$93,340	\$93,340	\$93,340	\$93,340	\$93,340	100.00	\$0	Lote	16,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% (OBRA TERMINADA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300220906	Modernización De Entradas A La Ciudad Con Arcos De Concreto Armado De Acceso Camargo Puente Internacional	CE-13-001	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$529,708	\$529,708	\$529,708	\$529,708	\$529,708	\$529,708	\$529,708	100.00	\$0	Lote	16,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300220912	Reencarpetaado Y Pavimentación En Varias Calles Del Municipio	CDOP-001-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPIO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,054,763	\$3,054,763	\$3,054,763	\$3,054,763	\$3,054,763	\$3,054,763	\$3,054,763	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300220945	Parque De Aventura Con Tirolesa Y Puentes En La Laguna Del Carpintero	CDOP-045-12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPIO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,379,482	\$2,379,482	\$2,379,482	\$2,379,482	\$2,379,482	\$2,379,482	\$2,379,482	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300220994	Pavimentación Concreto Asfáltico Retor Puente Col Rev Verde	CDOP-068-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPIO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$320,226	\$320,226	\$320,226	\$320,226	\$320,226	\$320,226	\$320,226	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221083	Pavimentación Asfáltica Con Carpetas En Frio De 5cm En Calle Boreques De Ochoa	FOV-PAV-ED-AP-RIE-01-2013	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$989,010	\$989,010	\$989,010	\$989,010	\$989,010	\$989,010	\$989,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221111	Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo	FISM-01-13	Tamaulipas	Jaumave	José María Morelos (El Nopal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$31,184	\$31,184	\$31,184	\$31,184	\$31,184	\$31,184	\$31,184	100.00	\$0	Obra	511	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221170	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Mezamoros	FISM-15-13	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221206	Rehabilitación De Sistema De Distribucion De Agua Potable	FISM-16-13	Tamaulipas	Jaumave	Francisco Medrano (Las Pitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$64,524	\$64,524	\$64,524	\$64,524	\$64,524	\$64,524	\$64,524	100.00	\$0	Obra	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221270	Suministro De Letrinas	FISM-05-13	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	Terminado	2013	\$360,006	\$360,006	\$360,006	\$360,006	\$360,006	\$360,006	\$360,006	100.00	\$0	Pieza	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221296	Pavimentación Hidráulica Allende Entre Pedro J. Menéndez	FISM-13-13	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$299,554	\$299,554	\$299,554	\$299,554	\$299,554	\$299,554	\$299,554	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221324	Reafinamiento Y Engravaado De Camino	FISM-02-13	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,122,516	\$1,122,516	\$1,122,516	\$1,122,516	\$1,122,516	\$1,122,516	\$1,122,516	100.00	\$0	Kilometro	1,215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221385	Pavimentación Asfáltica Con Carpetas De 3 Riegos De Sello De Cab Mpln. A El Ej. El Ingenio	FISM-03-13	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,782,814	\$1,782,814	\$1,782,814	\$1,782,814	\$1,782,814	\$1,782,814	\$1,782,814	100.00	\$0	Metro Lineal	1,215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221423	Construcción De Banquetas En La Calle Valentín Gómez Farías Entre Miguel H. Y Orquidia	1	Tamaulipas	Gómez Farías	Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$358,921	\$358,921	\$358,921	\$358,921	\$358,921	\$358,921	\$358,921	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221425	Pavimentación Asfáltica Y Riego De Sello C. Entre Matamoros E Hidalgo	FISM-14-13	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$801,042	\$801,042	\$801,042	\$801,042	\$801,042	\$801,042	\$801,042	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221452	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En Calle 20 De Octubre Entre Gladiaola Y Orquidia	2	Tamaulipas	Gómez Farías	Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$201,249	\$201,249	\$201,249	\$201,249	\$201,249	\$201,249	\$201,249	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221453	Construcción De Centro De Atención Médica De Salud	FISM-04-13	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	Terminado	2013	\$169,145	\$169,145	\$169,145	\$169,145	\$169,145	\$169,145	\$169,145	100.00	\$0	Obra	218	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221479	Construcción De Banquetas En Calle 20 De Octubre Poblado Loma Alta Y 20 De Noviembre	3	Tamaulipas	Gómez Farías	Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,367	\$592,367	\$592,367	\$592,367	\$592,367	\$592,367	\$592,367	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: termino de la obra de la construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221503	Construcción De Guarniciones, Banquetas Acceso Al Arca Verde De La Col. Conquistas Campesinas	4	Tamaulipas	Gómez Farías	Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$384,606	\$384,606	\$384,606	\$384,606	\$384,606	\$384,606	\$384,606	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM00130300221509	Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios	FISM-06-13	Tamaulipas	Jaumave	El Sotol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	Terminado	2013	\$111,011	\$111,011	\$111,011	\$111,011	\$111,011	\$111,011	\$111,011	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM09130100023661	Rife Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Aisladas.	09-2780-01	Tamaulipas	El Mante	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$560,285	\$560,285	\$560,285	\$560,285	\$560,285	\$560,285	100.00	\$0	Alumno	100	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: FB2009 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023662	Rife FB2009 Construcción Y Mobiliario De 3 Aulas 2.5 E. Y 7 P. A. Adosadas Servicios Sanitarios 2 Ee 717 P. A. Aislado Muro De Acometida.	09-2781-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$2,048,133	\$2,048,133	\$2,048,133	\$2,048,133	\$2,048,133	\$2,048,133	100.00	\$0	Alumno	318	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: FB2009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023663	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada	09-2782-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$374,891	\$374,891	\$374,891	\$374,891	\$374,891	\$374,891	100.00	\$0	Alumno	129	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023664	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 3 Ee Estr. 717 P. A. Aislada	09-2783-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$828,395	\$828,395	\$828,395	\$828,395	\$828,395	\$828,395	100.00	\$0	Alumno	631	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: FB2009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023665	Construcción De Servicios Sanitarios 2 Ee 715 Aislados	09-2784-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$808,167	\$808,167	\$808,167	\$808,167	\$808,167	\$808,167	100.00	\$0	Alumno	655	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023666	Construcción De Servicios Sanitarios-Dirección 750 Aislados 2 Aulas 750 Adosadas-Muro De Acometida.	09-2785-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$1,216,246	\$1,216,246	\$1,216,246	\$1,216,246	\$1,216,246	\$1,216,246	100.00	\$0	Alumno	92	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023667	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada	09-2844-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$474,961	\$474,961	\$474,961	\$474,961	\$474,961	\$474,961	100.00	\$0	Alumno	215	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023668	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada	09-2845-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$514,862	\$514,862	\$514,862	\$514,862	\$514,862	\$514,862	100.00	\$0	Alumno	225	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023669	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada	09-2846-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$270,891	\$270,891	\$270,891	\$270,891	\$270,891	\$270,891	100.00	\$0	Alumno	108	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023670	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada	09-2847-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$298,422	\$298,422	\$298,422	\$298,422	\$298,422	\$298,422	100.00	\$0	Alumno	128	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM09130100023671	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada	09-2848-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$398,491	\$398,491	\$398,491	\$398,491	\$398,491	\$398,491	100.00	\$0	Alumno	293	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023672	Construcción De Servicios Sanitarios-Dirección 750 Aislados 2 Aulas 750 Adosadas Cisterna Fosa Pozo.	09-2849-01	Tamaulipas	Reynosa	La Retama	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$1,170,602	\$1,170,602	\$1,170,602	\$1,170,602	\$1,170,602	\$1,170,602	100.00	\$0	Alumno	180	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023673	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada Demolicion De 6 Aulas	09-3285-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$856,227	\$856,227	\$856,227	\$856,226	\$856,226	\$856,226	100.00	\$0	Alumno	170	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023674	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Usos Multiples 750 Aisladas	09-3388-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$543,059	\$543,059	\$543,059	\$543,048	\$543,048	\$543,048	100.00	\$0	Alumno	120	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023675	Construcción De Subestacion Electrica De 40 Kva. Estructura En Poste Y Obra Exterior Electrica.	09-3392-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$286,761	\$286,761	\$286,761	\$286,761	\$286,761	\$286,761	100.00	\$0	Alumno	174	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023677	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada	09-5037-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$460,351	\$460,351	\$460,351	\$460,285	\$460,285	\$460,285	99.99	\$0	Alumno	337	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM09130100023678	Ampliacion De Aulas	09-5048-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$440,742	\$440,742	\$440,742	\$440,742	\$440,742	\$440,742	100.00	\$0	Alumno	184	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023679	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada.	09-5063-01	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$409,438	\$409,438	\$409,438	\$409,438	\$409,438	\$409,438	100.00	\$0	Alumno	236	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023680	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada.	09-5064-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$423,526	\$423,526	\$423,526	\$423,526	\$423,526	\$423,526	100.00	\$0	Alumno	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023681	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada. Reubicar Aula De Madera	09-5068-01	Tamaulipas	Matamoros	El Galanefio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$300,789	\$300,789	\$300,789	\$298,568	\$298,568	\$298,568	99.26	\$0	Alumno	301	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM09130100023682	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada	09-5069-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$334,988	\$334,988	\$334,988	\$334,570	\$334,570	\$334,570	99.88	\$0	Alumno	457	100.00	100.00	Financiera: fb2009 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM09130100023683	Construcción Y Mobiliario 2 Aulas Estr. 750 Adosadas PPT.V. Sec. Servicios Sanitarios-Adiutorio Reubicar Aula De Madera 750 Aislado Laboratorio Taller 750 Adosado Muro De Acometida Bases Para Tmascos.	09-5070-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$1,614,544	\$1,614,544	\$1,614,544	\$1,614,508	\$1,614,508	\$1,614,508	100.00	\$0	Alumno	34	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023684	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada	09-5071-01	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$0	\$399,913	\$399,913	\$399,913	\$399,913	\$399,913	\$399,913	100.00	\$0	Alumno	161	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM09130100023685	Rife FB2009 Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Adosadas	09-5102-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$0	\$544,447	\$544,447	\$544,447	\$544,296	\$544,296	\$544,296	99.97	\$0	Alumno	140	100.00	100.00	Financiera: FB2009 / Física: / Registro: SIN MOV - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM1013010000255	Red De Distribucion Ej El Aguacate; Ampliacion De Red De Distribucion Ej Calabacitas; Y Línea De Colectores De Agua Potable, Ej San Miguel De Waldo; En El Mpio De Bustamante, Tamaulipas	11-2974-01	Tamaulipas	Bustamante	San Miguel de Waldo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Aqua y saneamiento	En Ejecucion	2010	\$1,519,453	\$1,519,453	\$1,519,453	\$1,519,453	\$1,511,411	\$1,511,411	\$1,510,855	99.47	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100001587	Pavimentacion De La Avenida Monterrey Del Km 11 052 Al Km 11 645.72 En Tampico, Tam.	10-5559-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura economica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2010	\$10,044,896	\$10,044,896	\$10,044,896	\$10,044,896	\$9,696,988	\$9,696,988	\$9,696,988	96.54	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: FMOQUITADA / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024188	Demolicion De Losas De Edificio U1-C (10 Ee)	10-4789-01	Tamaulipas	González	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$1,127,784	\$1,127,784	\$1,127,784	\$1,127,784	\$1,127,784	\$1,127,784	100.00	\$0	Alumno	82	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024189	Rehabilitacion De Inmueble, Sustraccion De Losa	10-4790-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$730,057	\$730,057	\$730,057	\$730,057	\$730,057	\$730,057	100.00	\$0	Alumno	433	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024190	Construccion De Servicios Bañatorios 750 Alisados, Obra Exterior	10-4791-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$598,440	\$598,440	\$598,440	\$598,440	\$598,440	\$598,440	100.00	\$0	Alumno	230	100.00	100.00	Financiera: FB2010 TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE \$1517.08 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024191	Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Estr. 750 Adosada	10-4830-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$306,167	\$306,167	\$306,167	\$306,167	\$306,167	\$306,167	100.00	\$0	Alumno	579	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024192	Construccion De Un Aula Distrital 3 Red Estr. 715 Adosada	10-4831-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecucion	2010	\$0	\$580,484	\$580,484	\$580,484	\$580,484	\$580,484	\$580,484	100.00	\$0	Alumno	362	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024193	Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 750 Alisada, Red Elctrica	10-4832-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$410,558	\$410,558	\$410,558	\$410,557	\$410,557	\$410,557	100.00	\$0	Alumno	171	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024194	Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Did. 750 Adosada, Red Elctrica Y Andador	10-4833-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$377,171	\$377,171	\$377,171	\$377,171	\$377,171	\$377,171	100.00	\$0	Alumno	165	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024195	Construccion Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Alisadas, Red Elctrica Y Andador	10-4834-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$687,290	\$687,290	\$687,290	\$687,286	\$687,286	\$687,286	100.00	\$0	Alumno	158	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024196	Construccion Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Alisadas, Red Elctrica Y Andador	10-4835-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$752,220	\$752,220	\$752,220	\$751,710	\$751,710	\$751,710	99.93	\$0	Alumno	255	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024197	Construccion De 1 Aula Estr. 750 Adosada, Andador De 12.00 M X 3.00 M Y Red Elctrica.	10-4836-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$364,896	\$364,896	\$364,896	\$364,896	\$364,896	\$364,896	100.00	\$0	Alumno	346	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024198	Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada C/ Prep Para Enciclomedia, Red Elctrica Y Andador	10-4837-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$366,495	\$366,495	\$366,495	\$365,761	\$365,761	\$365,761	99.80	\$0	Alumno	338	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024200	Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Did 750 Red Elctrica Y Andador	10-4839-01	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$371,012	\$371,012	\$371,012	\$371,012	\$371,012	\$371,012	100.00	\$0	Alumno	63	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV
TAM10130100024201	Construccion Y Mobiliario De 2 Aulas Did 750 Con Prep Para Enciclomedia, Red Elctrica Y Andador	10-4840-01	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$727,945	\$727,945	\$727,945	\$727,945	\$727,945	\$727,945	100.00	\$0	Alumno	569	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV
TAM10130100024202	Construccion De 2 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 P. Alta Alisadas, Red Elctrica Extr.	10-4841-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$843,615	\$843,615	\$843,615	\$843,615	\$843,615	\$843,615	100.00	\$0	Alumno	417	100.00	100.00	Financiera: FB 2010 TIENE UN REINTEGRO POR SANCION DE \$7965.82 / Fisica: / Registro: SIN MOV
TAM10130100024203	Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Did. 750 Adosada, Obra Elctrica Exterior Y Andador	10-4842-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$321,149	\$321,149	\$321,149	\$321,148	\$321,148	\$321,148	100.00	\$0	Alumno	94	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM10130100024204	Construccion De 1 Aula Estr. 750 Adosada, Obra Elctrica Exterior Y Andador	10-4843-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$346,542	\$346,542	\$346,542	\$346,122	\$346,122	\$346,122	99.88	\$0	Alumno	103	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100003943	Primera Etapa De Docencia	10-5750-01	Tamaulipas	Soto la Pesca	La Pesca	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$27,443,906	\$27,443,906	\$27,443,906	\$27,443,906	\$27,443,906	\$27,443,906	\$27,443,906	100.00	\$0	Alumno	500	100.00	100.00	Financiera: FSUP2009 / Fisica: / Registro: FS09
TAM09130100003945	Construccion De Hospital Veterinario Para Pequenas Especies (1era. Etapa)	11-2573-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$6,056,000	\$6,056,000	\$6,056,000	\$6,056,000	\$6,055,944	\$6,055,944	\$6,055,944	100.00	\$0	Alumno	761	100.00	100.00	Financiera: FSUP2009 / Fisica: / Registro: FS09
TAM09130100003946	Terminacion De 6 Aulas En Segundo Nivel, Edificio B, Escaleras Y Subestacion Elctrica	11-2928-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$984,638	\$984,638	\$984,638	\$984,638	\$984,422	\$984,422	\$984,422	99.98	\$0	Alumno	500	100.00	100.00	Financiera: FSUP2009 / Fisica: / Registro: FS09
TAM09130100003947	Terminacion De Aulas Para Taller De Laboratorio De Ingenieria En 2do. Nivel, Edificio B, Escaleras Y Subestacion Elctrica	11-2929-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2009	\$978,159	\$978,159	\$978,159	\$978,159	\$977,758	\$977,758	\$977,758	99.96	\$0	Alumno	400	100.00	100.00	Financiera: FSUP2009 / Fisica: / Registro: FS09
TAM09130100003948	Suministro E Instalacion De Enchufes, Aire Acondicionado.	11-2997-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecucion	2009	\$565,524	\$565,524	\$565,524	\$565,524	\$519,538	\$519,538	\$519,538	91.87	\$0	Alumno	200	100.00	91.00	Financiera: FSUP2009 / Fisica: / Registro: 09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM09130100040203	Equipoamiento A Laboratorios De Las Carreras De Ing. En Sistemas Computacionales, Ing. Electronica, Electrica, Ing. Civil E Ing. Quimico Se Atiende La Meta N 1.1	10-4359-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	E600 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Publica	ITIFE	Otra obra publica	En Ejecucion	2009	\$0	\$5,841,995	\$5,841,995	\$5,841,995	\$5,841,995	\$5,841,995	\$5,841,995	100.00	\$0	Alumno	3,162	100.00	100.00	Financiera: APOYO A LA CALIDAD 2009 / Fisica: / Registro: APOYO A LA CALIDAD 2009
TAM09130100046703	Programa De Prevencion De Riesgos En Los Asentamientos Humanos 2012	12-2772	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0003 FAS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO REYNOSA	Otra obra publica	Suspendido	2009	\$53,076	\$53,076	\$53,076	\$53,076	\$53,076	\$53,076	\$53,076	100.00	\$0	Convenio	1	100.00	1.00	Financiera: aportacion al prah / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100062947	Plataforma Mexico	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2009	#####	\$103,018,352	\$103,018,352	\$103,018,352	\$103,018,352	\$103,018,352	\$103,018,352	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica del ejercicio 2009 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100062980	Construccion De Seguridad Publica	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2009	\$26,819,316	\$26,819,316	\$26,819,316	\$26,819,316	\$26,819,316	\$26,819,316	\$26,819,316	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica del ejercicio 2009 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100062998	Seguimiento Y Evaluacion	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2009	\$616,688	\$616,688	\$616,688	\$616,688	\$616,688	\$616,688	\$616,688	100.00	\$0	Informe	1	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica del ejercicio 2009 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100063055	Capacitacion	VARIOS	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2009	\$5,274,375	\$5,274,375	\$5,274,375	\$5,274,375	\$5,274,375	\$5,274,375	\$5,274,375	100.00	\$0	Curso	10	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica del ejercicio 2009 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100089295	Actividades De Apoyo Cinvestav Tamaulipas	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIDECOMISO CINVESTAV TAMAULIPAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Educacion y deporte	En Ejecucion	2009	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$37,429,941	\$37,429,941	\$37,429,941	\$37,429,941	83.18	\$0	Proyecto	0	100.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130100094216	Fortalecimiento De Cuerpos De Seguridad Publica	VARIOS	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2009	#####	\$120,472,591	\$120,472,591	\$120,354,300	\$120,354,300	\$120,354,300	\$120,354,300	99.90	\$0	Equipo	100	100.00	99.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica del ejercicio 2009 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM09130200148556	Fasp 2009 Intereses Ejercidos	FASP-2009-INTERESES	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2009	\$8,373,042	\$8,381,412	\$8,381,412	\$8,104,582	\$8,104,582	\$8,104,582	\$8,104,582	96.70	\$0	-1	0	1.00	96.70	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica del ejercicio 2009 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000187	Casa Club Del Adulto Mayor En Gemez	10-2400-01	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Suspendido	2010	\$1,098,010	\$1,098,010	\$1,098,010	\$1,098,010	\$1,098,002	\$1,098,002	\$1,098,002	100.00	\$0	Unidad	6,300	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000188	Casa Club Del Adulto Mayor En Padilla	10-2401-01	Tamaulipas	Padilla	Nueva Villa de Padilla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Suspendido	2010	\$1,156,224	\$1,156,224	\$1,156,224	\$1,156,224	\$1,156,202	\$1,156,202	\$1,156,202	100.00	\$0	Unidad	5,700	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000189	Casa Club Del Adulto Mayor En Abasco	10-2402-01	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2010	\$972,541	\$972,541	\$972,541	\$972,541	\$972,427	\$972,427	\$972,427	99.99	\$0	Unidad	4,450	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000190	Casa Club Del Adulto Mayor En Mendez	10-2403-01	Tamaulipas	Méndez	Méndez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Suspendido	2010	\$999,829	\$999,829	\$999,829	\$999,829	\$999,404	\$999,404	\$999,404	99.96	\$0	Unidad	4,450	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000191	Casa Club Del Adulto Mayor En Soto La Marina	10-2404-01	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Suspendido	2010	\$1,850,369	\$1,850,369	\$1,850,369	\$1,850,369	\$1,850,305	\$1,850,305	\$1,850,305	100.00	\$0	Unidad	6,600	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000192	Casa Club Del Adulto Mayor En Jimenez	10-2405-01	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Suspendido	2010	\$997,410	\$997,410	\$997,410	\$997,410	\$997,063	\$997,063	\$997,063	99.97	\$0	Unidad	2,500	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000193	Construccion Del Centro De Rehabilitacion Integral (Cri) En Cd. Mante, Tam.	10-2407-01	Tamaulipas	El Mante	Ciudad Mante	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Salud	Suspendido	2010	\$32,280,684	\$32,280,684	\$32,280,684	\$32,280,684	\$32,280,636	\$32,280,636	\$32,280,636	100.00	\$0	Centro	30,000	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000194	Pago A La C.F.E. Por Concepto De Aportacion Para Instalacion De Poste De Concreto P.c. 12.750 Y Conexión L.D. Para Alimentar 4 S.E. Part. Con Una Capacidad Total De 247.5 Kw En 13.2 Kv Con Cable Primar	10-4356-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	Suspendido	2010	\$19,428	\$19,428	\$19,428	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000195	Pago A La C.F.E. Por Concepto De Deposito En Garantia Por 5 Servicios De Energia Por Un Total De 157 Kw Para El Parque Recreativo Reynosa Ubicado En El Entorno Del Parque Cultural Reynosa	10-4357-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecucion	2010	\$46,287	\$46,287	\$46,287	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000196	Proyecto Ejecutivo Para El Centro De Rehabilitacion Integral En Altamira, Tam.	10-4784-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Salud	Terminado	2010	\$226,635	\$226,635	\$226,635	\$226,635	\$226,635	\$226,635	\$226,635	100.00	\$0	Proyecto	21,662	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000197	Proyecto Ejecutivo Para El Centro De Rehabilitacion Integral En Cd. Mante, Tam.	10-4785-01	Tamaulipas	El Mante	Ciudad Mante	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Salud	Suspendido	2010	\$1,035,301	\$1,035,301	\$1,035,301	\$1,035,301	\$1,035,301	\$1,035,301	\$1,035,301	100.00	\$0	Proyecto	30,000	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM101301000000198	Recalibracion De L.D. Area De 13.2 Kv, Trifasica A Cal.397.5 Km., (Ss 448027/09/Ss 549023/10), Necesaria Para Sum. De Energia Electrica Del Hospital Gra Y Universidad Politecnica De Altamira, Tam.	10-4816-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Salud	Terminado	2010	\$2,951,572	\$2,810,572	\$2,810,572	\$2,810,572	\$2,810,572	\$2,810,572	\$2,810,572	100.00	\$0	Unidad	50,000	100.00	100.00	Financiera: FNOQUITADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM1013010002405	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada Red Eléctrica Y Andador	10-4881-01	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$400,299	\$400,299	\$400,299	\$400,299	\$400,299	\$400,299	100.00	\$0	Alumno	269	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002406	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada Red Eléctrica Andador	10-4882-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$322,480	\$322,480	\$322,480	\$322,103	\$322,103	\$322,103	99.88	\$0	Alumno	125	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002407	Construcción De 1 Aula Estr. 750 Aislada Andador Obra Exterior	10-4883-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$370,389	\$370,389	\$370,389	\$370,330	\$370,330	\$370,330	99.98	\$0	Alumno	150	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002408	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula P.T.V. Sec. 750 Aislada	10-4884-01	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$462,102	\$462,102	\$462,102	\$461,804	\$461,804	\$461,804	99.94	\$0	Alumno	92	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002409	Construcción De Servicios Sanitarios Ee 717 P.B. Aislado	10-4885-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Educación y deporte	Terminado	2010	\$0	\$957,818	\$957,818	\$957,818	\$957,818	\$957,818	\$957,818	100.00	\$0	Alumno	464	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1013010002410	Construcción De 2 W.C. De 2.00 X 2.71 M. Fosa Sérica Paza De Aborción	10-4886-01	Tamaulipas	González	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$197,067	\$197,067	\$197,067	\$197,067	\$197,067	\$197,067	100.00	\$0	Alumno	18	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002411	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada CP/Rep. Para Enciclomedia Red Eléctrica Y Andador	10-4887-01	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$365,401	\$365,401	\$365,401	\$365,401	\$365,401	\$365,401	100.00	\$0	Alumno	203	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1013010002412	Construcción De 1 Aula 750 Adosada Red Eléctrica Y Andador	10-4888-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$325,085	\$325,085	\$325,085	\$325,066	\$325,066	\$325,066	99.99	\$0	Alumno	725	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002413	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 717 P. Baja Adosada Red Eléctrica Y Andador	10-4889-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$1,296,990	\$1,296,990	\$1,296,990	\$1,296,990	\$1,296,990	\$1,296,990	100.00	\$0	Asunto	145	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002414	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Adosadas CP/Rep. Para Enciclomedia Red Eléctrica Y Andador	10-4890-01	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$746,128	\$746,128	\$746,128	\$746,105	\$746,105	\$746,105	100.00	\$0	Alumno	428	100.00	100.00	Financiera: FAM BASICO 2010 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002415	Construcción De 2 Aulas 2.5 Ee. Estructura U2-C Aislada P. Baja Obra Exterior Red Eléctrica Y Andador	10-4891-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$1,281,826	\$1,281,826	\$1,281,826	\$1,281,826	\$1,281,826	\$1,281,826	100.00	\$0	Alumno	523	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002416	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas P.T.V. Sec. 750 Adosadas	10-4892-01	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$762,257	\$762,257	\$762,257	\$633,176	\$633,176	\$633,176	83.07	\$0	Alumno	102	100.00	84.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002417	Construcción De Servicios Sanitarios- Bodega Emergencia 750 Aislado	10-4893-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$614,861	\$614,861	\$614,861	\$614,745	\$614,745	\$614,745	99.98	\$0	Alumno	105	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002418	Construcción De 1 Aula Estr. 750 Aislada Red Eléctrica Y Andador	10-4894-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$518,431	\$518,431	\$518,431	\$518,431	\$518,431	\$518,431	100.00	\$0	Alumno	256	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002419	Construcción De Servicios Sanitarios 750 Aislados, Npt 0.30 M. Andador De 20 X 3 M. R. Hidráulica 20 Ml. R. Sanitaria 20 Ml. R. Eléctrica 40 Ml Y Base De Concreto Para 2 Timacos	10-4904-01	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$620,736	\$620,736	\$620,736	\$620,736	\$620,736	\$620,736	100.00	\$0	Alumno	363	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1013010002420	Construcción De 2 Aulas 2.5 Ee. Estructura U2-C Aislada P. Alta Escaleras Y Andador	10-4905-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$1,241,151	\$1,241,151	\$1,241,151	\$1,241,151	\$1,241,151	\$1,241,151	100.00	\$0	Alumno	706	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002421	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Did 260. Estr. 717 P. Baja Aislada Red Eléctrica Y Andador	10-4906-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$624,650	\$624,650	\$624,650	\$624,650	\$624,650	\$624,650	100.00	\$0	Alumno	498	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002422	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee. Estr. U2-C Adosadas Red Eléctrica Y Andadores	10-4907-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$0	\$1,173,080	\$1,173,080	\$1,173,080	\$1,173,080	\$1,173,080	\$1,173,080	100.00	\$0	Alumno	614	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002423	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Aisladas Red Eléctrica Y Andador	10-4908-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$786,805	\$786,805	\$786,805	\$786,804	\$786,804	\$786,804	100.00	\$0	Alumno	112	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro:
TAM1013010002424	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 2 Ee. Estr. 717 P.B. Adosada	10-4909-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$637,390	\$637,390	\$637,390	\$637,390	\$637,390	\$637,390	100.00	\$0	Alumno	363	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002425	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada Red Eléctrica Y Andador	10-4910-01	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$463,296	\$463,296	\$463,296	\$462,815	\$462,815	\$462,815	99.90	\$0	Alumno	187	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1013010002426	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Observación Con W.C. Y Camara De Observación 750 Aislado	10-4911-01	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$508,825	\$508,825	\$508,825	\$508,808	\$508,808	\$508,808	100.00	\$0	Alumno	57	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1013010002427	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada Red Eléctrica Y Andador	10-4912-01	Tamaulipas	Valle Hermoso	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$536,268	\$536,268	\$536,268	\$536,268	\$536,268	\$536,268	100.00	\$0	Alumno	285	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002428	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Aisladas Red Eléctrica Y Andador	10-4913-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$567,070	\$567,070	\$567,070	\$564,307	\$564,307	\$564,307	99.51	\$0	Alumno	136	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1013010002429	Construcción De 2 Aulas 2.5 Ee. 717 P. Alta Aisladas Escaleras Y Red Eléctrica	10-4914-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2010	\$0	\$1,190,731	\$1,190,731	\$1,190,731	\$1,190,731	\$1,190,731	\$1,190,731	100.00	\$0	Alumno	657	100.00	100.00	Financiera: FB2010 / Física: / Registro: FB2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM1130100026130	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee 717 P.A. Aisladas	11-2048-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$1,099,543	\$1,099,543	\$1,099,543	\$1,099,542	\$1,099,542	\$1,099,542	100.00	\$0	Alumno	584	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026131	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Didáctica 750 Aislada Andador Y Obra Exterior.	11-2047-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$349,960	\$349,960	\$349,960	\$349,517	\$349,517	\$349,517	99.87	\$0	Alumno	276	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026132	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Didáctica 750 Aislada Red Eléctrica Extr.	11-2048-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$205,438	\$205,438	\$205,438	70.36	\$0	Alumno	407	100.00	71.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: FB2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026133	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada	11-2049-01	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$352,162	\$352,162	\$352,162	\$250,093	\$250,093	\$250,093	71.02	\$0	Alumno	68	100.00	72.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026134	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada	11-2050-01	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$388,747	\$388,747	\$388,747	\$388,747	\$388,747	\$388,747	100.00	\$0	Alumno	108	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026135	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada Andador Y Obra Exterior	11-2051-01	Tamaulipas	Matamoros	Herolica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$483,679	\$483,679	\$483,679	\$483,638	\$483,638	\$483,638	99.99	\$0	Alumno	337	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026136	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada Andador Y Obra Exterior	11-2052-01	Tamaulipas	Matamoros	Herolica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$297,650	\$297,650	\$297,650	\$297,650	\$297,650	\$297,650	100.00	\$0	Alumno	468	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026137	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada	11-2053-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$343,883	\$343,883	\$343,883	\$343,883	\$343,883	\$343,883	100.00	\$0	Alumno	209	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026138	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Aisladas	11-2054-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$582,796	\$582,796	\$582,796	\$582,796	\$582,796	\$582,796	100.00	\$0	Alumno	402	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026140	Construcción Y Mobiliario De 3 Aulas 750 Aisladas	11-2056-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$839,379	\$839,379	\$839,379	\$839,378	\$839,378	\$839,378	100.00	\$0	Alumno	400	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026141	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas Extr. 750 Aisladas	11-2057-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$613,484	\$613,484	\$613,484	\$613,484	\$613,484	\$613,484	100.00	\$0	Alumno	419	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV OBTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026142	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Adosadas	11-2058-01	Tamaulipas	Matamoros	Herolica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$644,306	\$644,306	\$644,306	\$568,472	\$568,472	\$568,472	88.23	\$0	Alumno	642	100.00	89.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026143	Construcción Y Mobiliario De 3 Aulas 750 Aislada	11-2059-01	Tamaulipas	Matamoros	Herolica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$877,514	\$877,514	\$877,514	\$877,514	\$877,514	\$877,514	100.00	\$0	Alumno	266	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026144	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Didáctica 750 Adosada Andador Y Obra Exterior.	11-2060-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$272,108	\$272,108	\$272,108	\$272,108	\$272,108	\$272,108	100.00	\$0	Alumno	190	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026145	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Did. 750 Aislada Andador Y Obra Exterior.	11-2061-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$321,668	\$321,668	\$321,668	\$321,668	\$321,668	\$321,668	100.00	\$0	Alumno	125	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026146	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Aislada Andador Y Obra Exterior	11-2062-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$382,509	\$382,509	\$382,509	\$382,509	\$382,509	\$382,509	100.00	\$0	Alumno	283	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026147	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 3 Ee 717 P.B. Aislada	11-2063-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$764,637	\$764,637	\$764,637	\$764,637	\$764,637	\$764,637	100.00	\$0	Alumno	666	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026148	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee 717 P.A. Aisladas	11-2064-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$844,307	\$844,307	\$844,307	\$844,307	\$844,307	\$844,307	100.00	\$0	Alumno	120	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026149	Construcción De Servicios Sanitarios 2 Ee 715 Aisladas	11-2065-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$578,150	\$578,150	\$578,150	\$578,150	\$578,150	\$578,150	100.00	\$0	Alumno	666	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026150	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 P.A. Aisladas	11-2066-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$907,045	\$907,045	\$907,045	\$907,045	\$907,045	\$907,045	100.00	\$0	Alumno	320	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV OBRA TERMINADA
TAM1130100026151	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 3 Ee Estr. 717 P.B. Aisladas Preparación Para Escalera.	11-2067-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$739,110	\$739,110	\$739,110	\$739,110	\$739,110	\$739,110	100.00	\$0	Alumno	299	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026152	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 P.B. Aisladas Preparación Para Escalera.	11-2068-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$1,258,945	\$1,258,945	\$1,258,945	\$1,258,945	\$1,258,945	\$1,258,945	100.00	\$0	Alumno	545	100.00	100.00	Financiera: FB2011 ESTA OBRA TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE \$12,349.64 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026153	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas Estr. 750 Aislada P.T.V. Sec.	11-2069-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$632,192	\$632,192	\$632,192	\$556,334	\$556,334	\$556,334	88.00	\$0	Alumno	143	100.00	89.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: FB2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026154	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 Aisladas, P. Baja Preparación Para Escaleras Andador Y Obra Exterior.	11-2070-01	Tamaulipas	Matamoros	Herolica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$1,206,933	\$1,206,933	\$1,206,933	\$1,206,933	\$1,206,933	\$1,206,933	100.00	\$0	Alumno	225	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026155	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 Aisladas, P.Baja Preparación De Escalera Andador Y Obra Exterior.	11-2071-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$0	\$1,375,763	\$1,375,763	\$1,375,763	\$1,375,763	\$1,375,763	\$1,375,763	100.00	\$0	Alumno	432	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM11130100026312	Construcción y Mobiliario para Aula Estr. 750 Alislada	11-2357-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$465,393	\$465,393	\$465,393	\$465,393	\$464,592	\$464,592	\$464,592	99.83	\$0	Alumno	566	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026313	Rehabilitación De Aulas: Impermeabilización 204.00 M2, Pintura Vinilica 752 M2, Pintura Esmalte 214.00 M2	11-2359-01	Tamaulipas	San Carlos	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$115,587	\$115,587	\$115,587	\$115,587	\$97,374	\$97,374	\$97,374	84.24	\$0	Alumno	35	100.00	85.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026316	Rehabilitación De Aulas: Impermeabilización 544 M2, Pintura Vinil 1,208 M2, Pintura Esmalte 71 M2	11-2359-01	Tamaulipas	San Carlos	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$179,179	\$179,179	\$179,179	\$179,179	\$179,179	\$179,179	\$179,179	100.00	\$0	Alumno	92	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026317	Rehabilitación De Aulas: Impermeabilización 138 M2, Pintura Vinil 607 M2, Pintura Esmalte 5 M2.	11-2360-01	Tamaulipas	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$66,141	\$66,141	\$66,141	\$66,141	\$66,141	\$66,141	\$66,141	100.00	\$0	Alumno	30	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026318	Impermeabilización 204 M2, Pintura Vinil 658 M2, Pintura Esmalte 19 M2	11-2361-01	Tamaulipas	San Nicolás	Flechedoras	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$71,581	\$71,581	\$71,581	\$71,581	\$71,581	\$71,581	\$71,581	100.00	\$0	Alumno	39	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV OBRA TERMINADA
TAM11130100026319	Rehabilitación De Aulas: Pintura Esmalte 338 M2, Pape Muebles 208 M2, Impermeabilización 62.75 M2, Pintura Vinilica 96 M2, Aplandado 96.40 M2	11-2362-01	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$620,002	\$620,002	\$620,002	\$620,002	\$619,095	\$619,095	\$619,095	99.85	\$0	Alumno	402	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM11130100026320	Impermeabilización 990.91 M2, Pintura Vinil 1,184.82 M2 De Losa De Aulas, 2 Laboratorios.	11-2363-01	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$370,162	\$346,108	\$346,108	\$346,108	\$346,108	\$346,108	\$346,108	100.00	\$0	Alumno	62	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM11130100026321	Impermeabilización 154.00 M2, Pintura Vinilica 607 M2, Pintura Esmalte 8 M2, Muebles Senth. 5 Pzas.	11-2364-01	Tamaulipas	San Carlos	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$99,941	\$99,941	\$99,941	\$99,941	\$82,608	\$82,608	\$82,608	82.66	\$0	Alumno	34	100.00	83.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM11130100026322	Impermeabilización 319.84 M2, Pintura Vinilica 1,104.498 M2	11-2365-01	Tamaulipas	Burgos	El Mulo	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$110,070	\$110,070	\$110,070	\$110,070	\$110,070	\$110,070	\$110,070	100.00	\$0	Alumno	16	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026323	Impermeabilización 464.32 M2, Cancelería Pintura Vinilica 1,028.00 M2, Pintura Esmalte 42.56 M2	11-2366-01	Tamaulipas	González	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$164,195	\$164,195	\$164,195	\$164,195	\$164,189	\$164,189	\$164,189	100.00	\$0	Alumno	75	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM11130100026324	Impermeabilización 311 M2, Cancelería Aplandado 19 M2, Pintura Vinilica 900 M2, Pintura Esmalte 53.95 M2	11-2367-01	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$246,091	\$244,875	\$244,875	\$244,875	\$244,875	\$244,875	\$244,875	100.00	\$0	Alumno	101	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026325	Impermeabilización 286.00 M2, Pintura Vinil 951.00 M2, Pintura Esmalte 20.00 M2	11-2368-01	Tamaulipas	San Carlos	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$102,556	\$100,866	\$100,866	\$100,866	\$100,866	\$100,866	\$100,866	100.00	\$0	Alumno	14	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026326	Impermeabilización 161.00 M2, Pintura Vinil 1,637.00 M2, Pintura Esmalte 15.00 M2	11-2369-01	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$119,664	\$119,664	\$119,664	\$119,664	\$119,664	\$119,664	\$119,664	100.00	\$0	Alumno	44	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM11130100026327	Impermeabilización 522.00 M2, Pintura Vinilica 1,502.00 M2	11-2370-01	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$180,025	\$180,025	\$180,025	\$180,025	\$180,025	\$180,025	\$180,025	100.00	\$0	Alumno	38	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM11130100026328	Impermeabilización 478.00 M2, Pintura Vinilica 99.90 M2, Pintura Esmalte 99.90 M2	11-2371-01	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$154,046	\$154,046	\$154,046	\$154,046	\$154,045	\$154,045	\$154,045	100.00	\$0	Alumno	40	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026329	Impermeabilización 207.94 M2, Revejaldo Y Pintura 782.05 M2 De Losa De 2 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios.	11-2372-01	Tamaulipas	Cruillas	La Unión	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$118,828	\$118,828	\$118,828	\$118,828	\$118,298	\$118,298	\$118,298	99.55	\$0	Alumno	35	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026330	Instalación De Malla Ciclonica 284.00 MI	11-2373-01	Tamaulipas	Palmillas	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$144,961	\$143,589	\$143,589	\$143,589	\$143,589	\$143,589	\$143,589	100.00	\$0	Alumno	14	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026331	Impermeabilización 183.74 M2	11-2374-01	Tamaulipas	Miquihuana	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$35,226	\$35,226	\$35,226	\$35,226	\$34,875	\$34,875	\$34,875	99.00	\$0	Alumno	13	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026332	Rehabilitación De Servicios Sanitarios: Impermeabilización 41.44 M2, Pintura Esmalte 35.65 M2	11-2375-01	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$43,677	\$43,677	\$43,677	\$43,677	\$38,945	\$38,945	\$38,945	89.17	\$0	Alumno	152	100.00	90.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026333	Rehabilitación De Aulas: Impermeabilización 945.44 M2	11-2385-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Ciudad Miguel Alemán	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$432,877	\$417,647	\$417,647	\$417,647	\$417,647	\$417,647	\$417,647	100.00	\$0	Alumno	190	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM11130100026334	Rehabilitación De Instalaciones Electricas: Red Electrica 84.94 MI, Tablero De Distribución (Tpa., Interruptor Term. Hts. 3 Pzs)	11-2386-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$115,496	\$115,496	\$115,496	\$115,496	\$113,919	\$113,919	\$113,919	98.63	\$0	Alumno	464	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - FB2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026335	Impermeabilización 394.00 M2 E Instalaciones Electricas	11-2387-01	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	100.00	\$0	Alumno	302	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM11130100026336	Muro De Tablaroca 35.58 M2, Pintura Vinilica 81.38 M2, Cancelería 17.40 M2, Lustrador Para Y. Plafón De 61 X 61 Cm. 36.17 M2	11-2388-01	Tamaulipas	Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$124,845	\$124,845	\$124,845	\$124,845	\$124,845	\$124,845	\$124,845	100.00	\$0	Alumno	106	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV
TAM11130100026337	Cubierta Multigranil 57.375 M2, Aplandado 48.98 M2, Impermeabilización 69.9875 M2, Pintura Vinil 518.32 M2	11-2389-01	Tamaulipas	Burgos	Lázaro Cárdenas (Rancho Nuevo)	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$170,635	\$170,635	\$170,635	\$170,635	\$170,635	\$170,635	\$170,635	100.00	\$0	Alumno	12	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM1130100026338	Impermeabilización 998.91 M2, Pintura Vitelica 989.91 M2 Y Entorjado Ultraligero 37.35 M2, Gasolina 23.26 M2, Rega De Protección 38.26 M2 Y Buntas 5.00 Pro.	11-2390-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$420,279	\$407,058	\$407,058	\$407,058	\$407,058	\$407,058	\$407,058	\$407,058	100.00	\$0	Alumno	229	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026339	Firme De Concreto 53.93 M2, Agulado 39.50 M2, Entorjado 75.60 M2, Pintura Vinyl 208.73 M2, Pintura Esmalte 12.84 M2, Instalaciones Electricas 194 MI.	11-2391-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$176,119	\$176,119	\$176,119	\$176,119	\$176,106	\$176,106	\$176,106	\$176,106	99.99	\$0	Alumno	184	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026340	Equipamiento De Taller De Computo 5 Ee 717 P.B. Aislado	11-2512-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$2,213,242	\$2,193,323	\$2,193,323	\$2,193,323	\$2,193,323	\$2,193,323	\$2,193,323	\$2,193,323	100.00	\$0	Alumno	624	100.00	100.00	Financiera: FB2011 TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE \$19,919.18 / Fisica: Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026341	Construcción Y Equipamiento De Taller De Computo 5 Ee 715 Adosado	11-2513-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$1,816,448	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	100.00	\$0	Alumno	733	100.00	100.00	Financiera: FB2011 TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE \$6,054.32 / Fisica: / Registro: SIN MOV OBRA TERMINADA
TAM1130100026342	Construcción De 2 Aulas P/Cm Con W.C. Y Administración 750 En Edificio "A" + Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Y Servicios Sanitarios Estr. 750 En Edificio "B" +	11-2521-01	Tamaulipas	Tuta	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$4,266,620	\$4,266,620	\$4,266,620	\$4,266,620	\$4,266,617	\$4,266,617	\$4,266,617	\$4,266,617	100.00	\$0	Alumno	49	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026343	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Estr. Reg. 750 Adosado	11-2546-01	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$278,333	\$278,289	\$278,289	\$278,289	\$278,289	\$278,289	\$278,289	\$278,289	100.00	\$0	Alumno	61	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026344	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Estr. Reg. 750 Adosado	11-2547-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$275,646	\$275,646	\$275,646	\$275,646	\$251,596	\$251,596	\$251,596	\$251,596	91.28	\$0	Alumno	326	100.00	92.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026345	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Estr. Reg. 750 Adosado	11-2560-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$303,231	\$295,545	\$295,545	\$295,545	\$295,545	\$295,545	\$295,545	\$295,545	100.00	\$0	Alumno	117	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026346	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 (U2-C) Planta Baja Aislada + 1 Módulo De Servicios Sanitarios 2 (E.E. Estr. 717 (U2-C) Planta Baja Aislada + 1 Laboratorio De	11-2583-01	Tamaulipas	Matamoros	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$3,320,714	\$3,320,714	\$3,320,714	\$3,320,714	\$3,154,963	\$3,154,963	\$3,154,963	\$3,154,963	95.01	\$0	Alumno	68	100.00	96.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026347	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Estr. Reg. 750 Aislada	11-2584-01	Tamaulipas	Bustamante	Las Antonias	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$327,318	\$327,318	\$327,318	\$327,318	\$326,513	\$326,513	\$326,513	\$326,513	99.75	\$0	Alumno	21	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026348	Construcción Y Mobiliario De Laboratorio De Ciencias 4 Ee Estr. 715 Adosado	11-2585-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$1,810,500	\$1,801,319	\$1,801,319	\$1,801,319	\$1,801,319	\$1,801,319	\$1,801,319	\$1,801,319	100.00	\$0	Alumno	320	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026349	Demolicion De 3 Aulas + Direccion / Baños	11-2608-01	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$110,310	\$110,310	\$110,310	\$110,310	\$110,310	\$110,310	\$110,310	\$110,310	100.00	\$0	Alumno	39	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026350	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula User 750 Aislada	11-2609-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$541,455	\$530,413	\$530,413	\$530,413	\$530,413	\$530,413	\$530,413	\$530,413	100.00	\$0	Alumno	122	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV
TAM1130100026351	Mobiliario De 3 Aulas Estr. Reg. 750 Aislada + 0.35 Mts.	11-2610-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$863,378	\$828,830	\$828,830	\$828,830	\$828,830	\$828,830	\$828,830	\$828,830	100.00	\$0	Alumno	293	100.00	100.00	Financiera: fb2011 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026352	Mobiliario De 1 Aula Estr. Reg. 750 Adosada + 0.45 M.	11-2611-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$322,937	\$322,937	\$322,937	\$322,937	\$249,696	\$249,696	\$249,696	\$249,696	77.32	\$0	Alumno	302	100.00	78.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026353	Sustitucion De Cubierta En 8 Aulas Didacticas, Direccion Y Biblioteca	11-2612-01	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$526,798	\$502,794	\$502,794	\$502,794	\$502,794	\$502,794	\$502,794	\$502,794	100.00	\$0	Alumno	341	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026354	Rehabilitacion De Desayunador Y 300 Ml. De Cerco Perimetral	11-2613-01	Tamaulipas	Casas	Los Algodones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$278,248	\$278,248	\$278,248	\$278,248	\$278,248	\$278,248	\$278,248	\$278,248	100.00	\$0	Alumno	9	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026355	Impermeabilización De 8 Aulas Didacticas	11-2614-01	Tamaulipas	Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$154,906	\$154,906	\$154,906	\$154,906	\$154,906	\$154,906	\$154,906	\$154,906	100.00	\$0	Alumno	138	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026356	Reposicion De Piso Por Vitrupos	11-2615-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$144,248	\$144,248	\$144,248	\$144,248	\$144,246	\$144,246	\$144,246	\$144,246	100.00	\$0	Alumno	61	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026357	Red Electrica Para Aire Acondicionado	11-2616-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$309,859	\$309,859	\$309,859	\$309,859	\$309,859	\$309,859	\$309,859	\$309,859	100.00	\$0	Alumno	443	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026358	Mobiliario De 1 Aula 3 Ee Estr. 717 P.B. + Substation Electrica De 112.5 Kva.	11-2619-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	Terminado	2011	\$1,017,899	\$1,016,385	\$1,016,385	\$1,016,385	\$1,016,385	\$1,016,385	\$1,016,385	\$1,016,385	100.00	\$0	Alumno	229	100.00	100.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026359	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula De 2 Ee Estr. 715 (U1-C) Aislada	11-2620-01	Tamaulipas	Matamoros	Haricla Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$616,485	\$616,485	\$616,485	\$616,485	\$507,660	\$507,660	\$507,660	\$507,660	82.35	\$0	Alumno	248	100.00	83.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1130100026360	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula De Computo 3 Ee Estr. 715 Aislada	11-2621-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,213,167	\$1,213,167	\$1,213,167	\$1,213,167	\$874,062	\$874,062	\$874,062	\$874,062	72.05	\$0	Alumno	466	100.00	73.00	Financiera: FB2011 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM1213010009382	Fortalecimiento De Seguridad Publica Y Procuración De Justicia	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$102,777,463	\$102,777,463	\$85,145,225	\$78,142,129	\$78,142,129	\$78,092,829	76.03	\$0	Equipo	1,352	100.00	76.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental/ Física: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100093967	Pruebas De Laboratorio En Calles Por Pavimentar		Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,367	\$498,367	\$498,367	\$498,367	\$498,367	\$498,367	\$498,367	100.00	\$0	Monto asignado	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094274	Juventud	4ADGJ24AEDGVCC12901	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Convenio	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD NO. 4A-DGJ-23AE-DGVCC-129-01.- ENCUENTROS JUVENILES EN SECTORES POPULARES DE LA COMUNIDAD Y DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094358	Programa De Desarrollo Cultural Para La Atención A Públicos Específicos	4ADGJ24AEDGVCC12901	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Convenio	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAULIPAS. 4A-DGJ-23AE-DGVCC-129-01.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094410	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Severiano Guzman Entre Fco I Madro Y Ave Monterrey	CDOP-034/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,911,144	\$1,911,144	\$1,911,144	\$1,911,144	\$1,911,144	\$1,911,144	\$1,911,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094411	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Victoria Entre H. De Chapultepec Y Ave Monterrey	CDOP-031-12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,122,165	\$1,122,165	\$1,122,165	\$1,122,165	\$1,122,165	\$1,122,165	\$1,122,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,509	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094412	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Napoles/Hadi Y Carriz Tamico Monte	CDOP-032/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,517,019	\$2,517,019	\$2,517,019	\$2,517,019	\$2,517,019	\$2,517,019	\$2,517,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094413	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle 5 De Febrero Entre Fco I Madro Y Ave Monterrey	CDOP-033/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,242,844	\$2,242,844	\$2,242,844	\$2,242,844	\$2,242,844	\$2,242,844	\$2,242,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,908	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094414	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Algarrobo Entre Aurora Y Rosa	CDOP-038/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,247,674	\$2,247,674	\$2,247,674	\$2,247,674	\$2,247,674	\$2,247,674	\$2,247,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,672	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094415	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Lima Entre Colombia Y Panama	CDOP-036/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,984,394	\$1,984,394	\$1,984,394	\$1,984,394	\$1,984,394	\$1,984,394	\$1,984,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,958	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094417	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Paraguay Entre Colombia Y Panama	CDOP-035/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,450,644	\$1,450,644	\$1,450,644	\$1,450,644	\$1,450,644	\$1,450,644	\$1,450,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094418	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Primera Entre Gomez Fariz Y Ayuntamiento	CDOP-042/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$432,076	\$435,373	\$435,373	\$435,373	\$435,373	\$435,373	\$435,373	\$435,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	349	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130100094419	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sorotado Canales Entre Priv. Reforma Y 2da Ave	CDOP-040/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,308,774	\$1,308,774	\$1,308,774	\$1,308,774	\$1,308,774	\$1,308,774	\$1,308,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	936	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094420	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle 15 De Septiembre Entre Fdo Montes De Oca Y Calle Victoria Tampico-Altam. (Burton C)	CDOP-037/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,921,257	\$2,921,257	\$2,921,257	\$2,661,398	\$2,661,398	\$2,661,398	\$2,661,398	91.10	\$0	Metros Cuadrados	2,129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE HUBO REMANENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094421	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Ayuntamiento Y Cuahuatemoc	CDOP-041/12	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,428,633	\$2,428,633	\$2,428,633	\$2,428,633	\$2,428,633	\$2,428,633	\$2,428,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094488	Programa De Desarrollo Cultural Infantil	24ADGJ10AEDGVCC12901	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Actividad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO CELEBRADO CON CONACULTA Y EL INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON NUMERO DE CONVENIO 34ADGJ10AEDGVCC129-01 LA APORTACION FEDERAL ES DE \$650,000. LA C.U. SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANAMEX BANCA FIDUCIARIA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094512	Contrucción De Alcantarillado (Primera Etapa)	12-2318-01	Tamaulipas	Aldama	El Carrizal Segundo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,037,592	\$2,037,592	\$2,037,592	\$2,037,592	\$2,037,592	\$2,036,791	\$2,036,791	99.96	\$801	Sistema	329	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094513	Contrucción De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa)	12-2319-01	Tamaulipas	Aldama	Paso Hondo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,287,022	\$3,287,022	\$3,287,022	\$3,287,022	\$3,287,022	\$3,285,631	\$3,285,631	99.96	\$1,391	Sistema	326	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094514	Contrucción De Descargas Domesticas, Emisor y Lagunas De Oxidacion (Cuarta Etapa)	12-2320-01	Tamaulipas	El Mante	Quintero	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,542,697	\$1,542,697	\$1,542,697	\$1,542,697	\$1,542,697	\$1,542,611	\$1,542,611	99.99	\$86	Sistema	1,608	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM12130100094516	Estudio Geohidrologico Electromagnético (Tem) Regional	12-2303-01	Tamaulipas	Méndez	Guadalupe	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$321,272	100.00	\$0	Estudio	376	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM12130100094518	Estudio Regional Geofísico Electromagnético (Tem) Con Penetración De 500 A 900 Metros De Profundidad	12-2305-01	Tamaulipas	San Carlos	La Aurora	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$321,272	100.00	\$0	Estudio	130	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM12130100094521	Estudio Regional Geofísico Electromagnético (Tem) Con Penetración De 500 A 900 Metros De Profundidad	12-3263-01	Tamaulipas	Tula	El Refugio (La Unión)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	100.00	\$0	Estudio	332	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	

Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAM12130100094522	Estudio Regional Geofísico Electromagnético (Tem) Con Perforación De 500 A 900 Metros De Profundidad	12-3282-01	Tamaulipas	Tuta	Ricardo Garcia (La Presta)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	100.00	\$0	Estudio	173	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094524	Perforación De Pozo A 500 Mts. De Profundidad	12-2307-01	Tamaulipas	Antioño Morelos	El Salvador	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,005,732	\$3,005,732	\$3,005,732	\$3,005,732	\$3,005,732	\$2,784,706	\$2,784,706	92.65	\$221,026	Pozo	208	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM12130100094525	Estudio Geohidrológico Electromagnético (Tem) Regional	12-2295-01	Tamaulipas	Burgos	Las Flores	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	100.00	\$0	Estudio	270	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094526	Estudio Geohidrológico Electromagnético (Tem) Regional	12-2299-01	Tamaulipas	Casas	San Francisco (Estación San Francisco)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$401,590	100.00	\$0	Estudio	347	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM12130100094531	Atención Social Y Participación Comunitaria De Las Obras De Agua Potable Y Saneamiento	12-2327-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$414,680	\$414,680	\$414,680	\$414,680	\$414,680	\$386,822	\$386,822	93.28	\$27,858	Capacidad	33,841	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM12130100094532	Supervisión Técnica De Las Obras De Agua Potable Y Saneamiento	12-2328-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$493,192	\$493,192	93.51	\$34,224	Supervisión	33,841	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100094534	Incorporación De Nueva Fuente De Abastecimiento	12-3281-01	Tamaulipas	El Mante	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,884,502	\$4,884,502	\$4,884,502	\$4,884,502	\$4,884,502	\$4,883,843	\$4,883,843	99.99	\$659	Sistema	1,666	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM12130100094535	Monitoreo Del Mantenimiento De Obras Educativas Del Año 2007 Al 2011	12-2329-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$233,883	\$233,883	\$233,883	\$233,883	\$233,883	\$198,882	\$198,882	85.03	\$35,001	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera: METAS CONCLUIDAS AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTE PROYECTO	
TAM12130100098938	Programa De Estimulos A La Creación Y Al Desarrollo Artístico	25ADGJ10AEDGVCC12901	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Beca	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO CONACULTA NO 25A-DGJ-10AED-GVCC-129-01 CON EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES OTORGA A LOS ALUMNOS DE TAMAULIPAS EN DIFERENTES CATEGORIAS DE JOVENES CREADORES, DESARROLLO ARTISTICO INDIVIDUAL, DESARROLLO ARTISTICO COLECTIVO-PATRIMONIO CULTURAL-FORMACION ARTISTICA-CREADORES CON TRAYECTORIA Y CREADOR DE DICHAS BECAS SE LLEVAN A CONCURSO Y A LOS GANADORES SE LES OTORGA UNA CANTIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100098955	Programa De Infraestructura Para E Educación Media Superior	SIN NUM	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	SECRETARIA DE EDUCACION	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$838,959	\$838,959	\$838,959	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plantel	1	100.00	0.00	Financiera: IEMS UAT 2012 / Física: / Registro: IEMS UAT 2012
TAM12130100099924	Programa De Apoyo A Las Culturas Municipales Y Comunitarias	AE4DGJ27AEDGVCC12901	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$105,216	\$105,216	\$105,216	\$105,216	21.04	\$0	Beca	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAULIPAS. AER-066-27A6-0000-129-01. BECAS DEL PROGRAMA PACMYC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100099947	Rehabilitación De Casa De Conde De Sierra Gorda	CNCADGSMPCDLA802098	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$285	\$285	\$285	\$285	0.07	\$0	Actividad	3	100.00	0.02	Financiera: EL RECURSO SE TERMINARA DE EJERCER HASTA LA FINALIZACION DEL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100099947	Mantenimiento Y Equipamiento Del Centro Cultural Tamaulipas	DGJ9AEDGVCC12901	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,448,976	\$1,448,976	\$1,448,976	\$1,448,976	96.60	\$0	Actividad	3	100.00	0.80	Financiera: SE AGOTARAN RECURSOS HASTA FINALIZAR PROYECTO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100100142	Fondo Especial De Fomento A La Lectura	27ADGJ10AEDGVCC12901	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$421,162	\$421,162	\$421,162	\$421,162	84.23	\$0	Actividad	8	100.00	87.50	Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO CONACULTA 27A-DGJ-10AED-GVCC-129-01 CON EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON EL NOMBRE DE FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA SE FOMENTAN DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTURA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100100202	Equipamiento Y Rehabilitación Del Museo De Arte Contemporaneo De Tamaulipas	DGJ9AEDGVCC12901	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$303,432	\$303,432	\$303,432	\$194,870	\$194,870	\$194,870	\$194,870	64.22	\$0	Actividad	3	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100100291	Rehabilitación Casa Del Arte Za Erapa	CMCNCADGACD0314312	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	\$315,596	\$315,596	\$315,596	\$315,596	16.27	\$0	Actividad	1	100.00	0.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1213010010163425	Festival De Danza Contemporanea Sin Fronteras	CNCADGVCCOOR0060632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,568	\$294,568	\$294,568	\$294,568	98.19	\$0	Actividad	5	100.00	0.80	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA LA FINALIZACION DEL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100103494	Muestra Estatal De Teatro Rafael Solana	CNCADGVCCOOR0060632	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Actividad	3	100.00	1.00	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZAR EL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100103938	Formación Y Capacitación De Promotores Culturales	CNCADGVCCOOR0060632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$743,416	\$743,416	\$743,416	\$743,416	74.34	\$0	Actividad	19	100.00	0.60	Financiera: EL RECURSO SE AGOTA HASTA LA FINALIZACION DE PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100104896	Red De Colectivos Culturales Comunitarios Jovenes De Tamaulipas	CNCADGVCCOOR0060632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Actividad	7	100.00	1.00	Financiera: FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100104221	Intervención Cultural Comunitaria	CNCADGVCCOOR0060632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$881,044	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Actividad	9	100.00	6.00	Financiera: EL TOTAL DE RECURSOS FUE AGOTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130100104343	Iniciativas Y Circuitos Artísticos Inter Municipales	CNCADGVCCOOR0060632	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,570,662	\$1,570,662	\$1,570,662	\$1,570,662	78.53	\$0	Actividad	20	100.00	0.60	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA LA FINALIZACION DEL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprom eto	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM12130100106449	Encuentros Municipales Estatales Y Regionales De Cultura	CNCADGVCCOOR006032	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAU LPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$388,699	\$388,699	\$388,699	\$388,699	51.83	\$0	Actividad	7	100.00	0.50	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA LA FINALIZACION DEL PROYECTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100105573	Construcción De Cabaña Metalica De 6.00x9.00 Mts. En Jardín De Niños Santos Ortiz De Domínguez C. Josefa O. De Domínguez SRN Ejido Sta. Amalia, Zona Rural	C-00P-002-13	Tamaulipas	Altamira	Santa Amalia	Rural	Aportaciones Federales	505 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$146,622	\$146,622	\$146,622	\$146,622	\$146,622	\$146,622	\$146,622	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 CUBIERTA / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100105174	Encuentros Reuniones Y Eventos Especiales	CNCADGVCCOOR006032	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAU LPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,939,157	\$2,939,157	\$2,939,157	\$2,939,157	97.97	\$0	Actividad	9	100.00	0.97	Financiera: EL RECURSO SE TERMINARA DE EJERCER HASTA LA FINALIZACION DE PROYECTO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100105448	Exposiciones Temporales Y Arte Publico	CNCADGVCCOOR006032	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAU LPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,312,883	\$3,312,883	\$3,312,883	\$3,312,883	94.65	\$0	Actividad	13	100.00	0.64	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA LA FINALIZACION DEL PROYECTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100106111	Interconexión De Planta Pastior Cozoza A Tanque Elevado.	12-3925-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAU LIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$15,627,628	\$15,627,628	\$15,097,907	\$15,627,628	\$15,627,625	\$15,627,625	\$11,669,334	100.00	\$3	Obra	0	100.00	98.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100106133	Construcción de Red De Colector De 30" De Diam. Una Longitud De 840.30 M.L. De 30" De Diam. En Av. Miguel Angel (Tra. Etapa).	12-3926-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAU LIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,674,935	\$2,674,935	\$2,674,935	\$2,674,935	\$2,608,940	\$2,608,940	\$2,608,940	97.53	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100106181	Programa De Devolucion De Derechos Golfo Norte	SN PROYECTO 2	Tamaulipas	Bustamante	Bustamante	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAU LIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$8,966,200	\$8,966,200	\$8,966,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: NO SE HA CONTRATADO / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100106452	Grupos Vulnerables Universidad Politecnica De Victoria	GRUPOS VULNERABLES	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	U043 Fondo de Apoyos a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres)		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$316,428	\$316,428	\$316,428	79.11	\$0	Alumno	1,388	100.00	0.93	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM12130100106350	Fadoseos Universidad Politecnica De Victoria	FADOOES	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$7,494,282	\$7,494,282	\$3,116,709	\$3,116,709	\$3,116,709	\$3,116,709	41.59	\$0	Alumno	1,388	100.00	0.93	Financiera: / Fisica: / Registro: EN EL 3 TRIM SE CALCULO MAL EL PAGADO SIENDO ESA LA CANTIDAD QUE ESTABA PENDIENTE POR EJERCER. EN EL 3 TRIM SE ESTA CORRIENDO SIENDO ESTA LA CANTIDAD PAGADA REAL. (3,116,709) - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100106442	Promop Universidad Politecnica De Victoria	PROMEP	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	5027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$1,052,360	\$1,052,360	\$705,602	\$705,602	\$705,602	\$705,602	67.05	\$0	Docente	29	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100107996	Seguro Agrícola Catastrófico 2012	12-0553	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	5233 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$25,726,673	\$25,726,673	\$25,726,673	\$25,726,673	\$25,726,673	\$25,050,314	\$25,050,314	97.37	\$263,552	Hectárea	4,666	100.00	100.00	Financiera: DEJO COMO ANTECEDENTE QUE LO EJERCIDO ES: 25,175,547 Y LO PAGADO \$25,146,547 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100106442	Construcción De Línea De Conducción Con Tuberia De Pvc Rd-32.5 De 6 Y 4 De Diam. En El Ej. Acazaco Industrial Y Primero De Mayo	12-3749-01	Tamaulipas	Xicoténcatl	Xicoténcatl	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATL.	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$1,933,489	\$1,933,489	\$1,933,489	\$1,933,489	\$1,933,489	\$1,933,489	\$1,933,489	100.00	\$0	Obra	860	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% / Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100109443	Construcción De Línea De Conducción Con Tuberia De Pvc Rd-32.5 De 6 Y 4 De Diam. En La Col. Primero De Mayo (Or. Amenostral). Independencia 1 E Independencia 2	12-3751-01	Tamaulipas	Xicoténcatl	Xicoténcatl	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATL.	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$0	\$823,684	\$823,684	\$823,684	\$823,684	\$823,684	\$823,684	100.00	\$0	Acción	200	100.00	0.00	Financiera: ESTE RECURSO SE EJERCIO EL TRIMESTRE PASADO / Fisica: ESTE PROYECTO SE TERMINO EL TRIMESTRE PASADO / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100109444	Construcción De Línea De Conducción Con Tuberia De Pvc Rd-32.5 De 6 Y 4 De Diam. En El Ej. Triunfo, Narciso Mendoza, Aguilas De La Victoria, Plan De Igualta Y Plan De Agua	12-3749-01	Tamaulipas	Xicoténcatl	Triunfo del Porvenir	Rural	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION MUNISPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATL.	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$2,653,064	\$2,653,064	\$2,653,064	\$2,653,064	\$2,653,064	\$2,653,064	\$2,653,064	100.00	\$0	Obra	650	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100109445	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con Tuberia De Pvc Rd-32.5 De 6 Y 4 De Diam. En La Col. Primero De Mayo (Rosendo Gomez Castro)	12-3750-01	Tamaulipas	Xicoténcatl	Xicoténcatl	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATE.	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$0	\$1,589,763	\$1,589,763	\$1,589,763	\$1,589,763	\$1,589,763	\$1,589,763	100.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% / Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100109597	Convenio Cna Programa A Distrito De 026 Gajo El Rio San Juan	12-0845-01	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Conuca		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAU LIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$5,098,500	\$5,098,500	\$5,098,500	\$5,098,500	\$5,098,500	\$5,098,500	\$5,098,500	100.00	\$0	Hectárea	6,592	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM12130100111373	01 Agua Potable Línea De Agua Potable En Fracc. Los Sanchez En Los Tramos: Ave Sanchez Entre Chabal Velaz y Soules; Sarmiento Entre Sanchez Y Sara; Soules Entre Sanchez Y Sara; Sara Entre Sarmien	01 FISMUN 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$484,019	\$484,019	\$484,019	\$484,019	\$484,019	\$484,019	\$484,019	\$484,019	100.00	\$0	Metro Lineal	929	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM12130100111386	04 Drenaje Sanitario Drenaje Sanitario Para La Manzana 57 Por La Calle Art. 130 Entra La Calle Loya Lavaca Y Calle Art. 133. En La Col. Constitucional	04 FISMUN 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$128,050	\$128,573	\$128,573	\$128,573	\$128,573	\$128,573	\$128,573	\$128,573	100.00	\$0	Metro Lineal	199	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM12130100111404	07 Pavimentación De Asfalto Por Mar Del Coral Entre Océano Indio Y Limite Poniente Y Por Mar De Las Antillas Entre Océano Indio Y Limite Oriente En La Col. La Paz	07 FISMUN 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,256,112	\$1,256,112	\$1,256,112	\$1,256,112	\$1,256,112	\$1,256,112	\$1,256,112	\$1,256,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	830	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM12130100111416	09 Pavimentación De Asfalto Por Nicolas Villareal (El Blvd. Jacaranda Cayetano Andra, En La Col. Santiago M. Beldón	09 FISMUN 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$277,044	\$247,341	\$247,341	\$247,341	\$247,341	\$247,341	\$247,341	\$247,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	642	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM12130100111419	10 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Privada 20 C. Por Patricio Chirinos Y Blvd. Carlos Camero Rosas. Col. Nueva Era	10 FISMUN 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,182,550	\$1,246,699	\$1,246,699	\$1,246,699	\$1,246,699	\$1,246,699	\$1,246,699	\$1,246,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,874	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM12130100111501	17 Construcción De La Red General De Drenaje Sanitario En El Barrio Guerrero Del Sol (Primer Etapa)	17 FISMUN 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$4,228,573	\$2,889,576	\$2,889,576	\$2,889,576	\$2,889,576	\$2,889,576	\$2,889,576	100.00	\$0	Metro Lineal	4,274	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130100111519	18 2a Etapa Mejoramiento Sanitario En La Col Naciones Unidas Via Etapa Por Las Avs. Rusia, Dinamarca, Noruega, Irlanda Y Gran Bretaña De Corea A Canadá Y Por Corea Entre Irak (E) Rusia Y Gran Bretaña	18 FISMUN 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,250,000	\$1,381,161	\$1,381,161	\$1,381,161	\$1,381,161	\$1,381,161	\$1,381,161	100.00	\$0	Metro Lineal	1,540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100111523	19 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Emilio Mateo (E) Priv. Antonio Carrillo Antonio Ramos, En La Col. 150 Aniversario	19 FISMUN 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,085,264	\$4,846,621	\$4,846,621	\$4,846,621	\$4,846,621	\$4,846,621	\$4,846,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,570		76.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100111707	19 Adecuación Mat En La Esc. Prim. Jose M Serratos Col. Valle Elcordero Y Rehabilitación De Alimentación Elact Gral Para La Esc. Prim. Donaciano Echavarría Col Matamoros	19 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$167,834	\$167,834	\$167,834	\$167,834	\$167,834	\$167,834	\$167,834	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112064	24 Construcción De Aula En La Escuela Primaria María Auxiliadora Dorantes Ubicada En Ave. Eva Y Calle Durango En La Col. Villas Del Paraíso	24 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$351,220	\$351,220	\$351,220	\$351,220	\$351,220	\$351,220	\$351,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112873	27 Construcción De Módulo De Sanitario En La Escuela Primaria María Auxiliadora Dorantes Paniagua, Ubicada En Lisboa Y Río Eufrentes, En La Col. Jesús Vega	27 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$643,518	\$602,617	\$602,617	\$602,617	\$602,617	\$602,617	\$602,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112885	30 Construcción De Techumbre Metálica En El Jardín De Niños La Nueva Creación En La Col. Construcción	30 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$775,334	\$697,191	\$697,191	\$697,191	\$697,191	\$697,191	\$697,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130100112888	32 Construcción De Bodega Perimetral En El Jardín De Niños Emilio Zapata Ubicada En Laguna De Alvarado Y Prens Lazaro Cardenas, Col. Concordia	32 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$204,536	\$201,383	\$201,383	\$201,383	\$201,383	\$201,383	\$201,383	100.00	\$0	Metro Lineal	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112716	39 Construcción De Techumbre Y Baños Para Dirección En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Ubicada En Carretera Del Campo Y Lima, En La Col. Bureocarriz	39 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$317,000	\$276,461	\$276,461	\$276,461	\$276,461	\$276,461	\$276,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112720	40 Adecuación Para Cooperativa En La Esc. Prim. Juan N. Manóvilas, Col. Villas Del Sol Y Col. Villas Del Sol Al Aire Libre En La Esc. Prim. Nito Arriero, Col. Infonavit-Fundadores	40 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$181,665	\$181,665	\$181,665	\$181,665	\$181,665	\$181,665	\$181,665	100.00	\$0	Metro Lineal	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112729	41 Rehabilitación De Aula, Adecuación Para Dirección Con Baño Y Sala De Juntas En El Jardín De Niños Ma. Del Carmen Galvan De Garza, Ubicado En Victoria N° 5649 De La Col Roma	41 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$319,320	\$270,926	\$270,926	\$270,926	\$270,926	\$270,926	\$270,926	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112842	44 Construcción De Rodapié Y Malla Ciclonica En La Escuela Primaria Naciones Unidas, Ubicada En Paseo Loma Real Y Fundadores	44 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$214,785	\$207,448	\$207,448	\$207,448	\$207,448	\$207,448	\$207,448	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112849	45 Fabricación E Instalación De Protecciones Metálicas En Puertas Y Ventanas De Aulas, Baños Y Aires Acondicionados En La Esc. Prim. Arturo De Luna Menchaca, Col. Villas De San Miguel	45 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$171,124	\$159,652	\$159,652	\$159,652	\$159,652	\$159,652	\$159,652	100.00	\$0	Pieza	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130100112857	46 Rehabilitación De Baños Y Reparación De Área Para Cocina De Juntura Escuela N° 23 Ubicada En Dr. Mier Y Camargo En La Col. Centro	46 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,855	\$100,855	\$100,855	\$100,855	\$100,855	\$100,855	\$100,855	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112924	53 Ampliación Del Complejo Villas Vie Plenas Construcción De 2 Módulos De 4 Departamentos Cada Uno, Ubicada En Portino Diaz Y Pro. Sonora, En La Col. Riberas Del Bravo.	53 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,200,000	\$2,131,220	\$2,131,220	\$2,131,220	\$2,131,220	\$2,131,220	\$2,131,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAM12130100112935	54 Construcción De Casa Hogar Dif. Ubicada En Doguillo Entre Bolívar Y Maclovio Herrera (Came) En La Col. Antiguos Patios Del Ferrocarril	54 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$3,407,992	\$3,407,992	\$3,407,992	\$3,407,992	\$3,407,992	\$3,407,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	846	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130100112960	55 Escuela De Música En Maquila Creativa (Incluye: 3 Módulos De Aulas, Auditorio Con Cubierta, Área Verde, Patio Central E Instalaciones Eléctricas E Hidrosanitarias), Col. Centros Ind. Logotopia	55 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$9,846,579	\$9,846,579	\$9,846,579	\$9,846,579	\$9,846,579	\$9,846,579	\$9,846,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130100112967	56 Construcción De Cuarteros Intermit Ubicada En La Calle Luis Aguirre Y Huasteca, En La Col. Francisco Villa	56 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,416,512	\$8,416,512	\$8,416,512	\$8,416,512	\$8,416,512	\$8,416,512	\$8,416,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,949	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAM121301001297	57 Construcción De Techumbre Metálica Con Marcos En La Escuela Normal Cuahutemoc, Urbanos En Biv. Los Hornos Real Y Blvd. Fundadores En La Col. Benito Juárez.	57 FORTA 2012	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,286,534	\$1,286,534	\$1,286,534	\$1,286,534	\$1,286,534	\$1,286,534	\$1,286,534	\$1,286,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	778	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM121301001881	Bienal Estatal De Artes Visuales	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,259	\$749,259	\$749,259	\$749,259	\$749,259	99.90	\$0	Actividad	12	100.00	0.99	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZAR PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010018956	Primer Encuentro Estatal De Artes Joven	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$435,270	\$435,270	\$435,270	\$435,270	\$435,270	58.04	\$0	Actividad	10	100.00	0.45	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZACION DEL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010018964	Periodismo Cultural Talleres	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$353,366	\$353,366	\$353,366	\$353,366	\$353,366	98.16	\$0	Actividad	2	100.00	97.00	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZACION DE PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010019140	Programa Permanente De Círculos De Lectura En Tamaulipas	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,727,570	\$2,727,570	\$2,727,570	\$2,727,570	\$2,727,570	77.93	\$0	Actividad	51	100.00	0.60	Financiera: LOS RECURSOS SE AGOTARAN HASTA FINALIZAR PROYECTO./ Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010019376	Publicaciones	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$5,825,176	\$5,825,176	\$5,825,176	\$5,825,176	\$5,825,176	91.02	\$0	Actividad	10	100.00	0.48	Financiera: LOS RECURSOS SE AGOTARAN HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010019498	Rehabilitación, Reforzamiento Y Renovación Del Sistema Actual De Diques Delosoncos De Eclusas Del Sistema Lagunero Del Rio Tamami	13-2096-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$10,000,605	\$10,000,605	\$10,000,605	\$10,000,605	\$9,999,328	\$9,999,328	\$9,999,328	\$9,999,328	99.99	\$0	Obra	0	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010019814	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Y Equipamiento Del Plantario Dr. Ramiro Iglesias Leal	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,055,001	\$1,055,001	\$1,055,001	\$130,914	\$130,914	\$130,914	\$130,914	\$130,914	12.41	\$0	Actividad	2	100.00	2.00	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZACION DE PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010019907	Equipamiento Espacio Cultural Metropolitano	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$65,122	\$65,122	\$65,122	\$65,122	\$65,122	6.51	\$0	Actividad	8	100.00	0.01	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA LA FINALIZACION DEL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010019979	Investigación Y Difusión De Las Facetas Tamaulipas	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$26,444	\$26,444	\$26,444	\$26,444	\$26,444	8.81	\$0	Actividad	6	100.00	10.00	Financiera: EL RECURSO SE AGOTARA HASTA LA FINALIZACION DEL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM121301002204	Equipamiento Del Museo Regional De Historia De Tamaulipas	CNCADGVCCOORD00632	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO TAMAUOPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$283,041	\$283,041	\$283,041	\$283,041	\$283,041	70.76	\$0	Actividad	7	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010020521	Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	011 FASP	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$8,395,524	\$8,395,524	\$5,037,276	\$4,364,553	\$4,364,553	\$2,919,612	\$1,999	51.99	\$0	Artículo	51,214	100.00	51.99	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010023503	Ampil 12 Metros De Corona Con Pav. Asfáltico Y Recurciento Con Contorno Del Dren Pluvial De La Col. Biv. Emilio Portes Gil, De La Calle Heroes Del 47 A La Calle Jose Media	SIN	Tamaulipas	Matamoros	Matamoros	Urbano	Identificar			SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,444,738	\$3,444,738	\$3,444,738	\$3,444,738	\$3,195,140	\$3,195,140	\$3,195,140	\$3,195,140	91.01	\$0	Metro Lineal	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: El recurso ministrado al Puente Viejo será transferido al Puente Nuevo en base a las estimaciones que se presenten para su pago, se han generado intereses por \$169,832.23 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010024869	Construcción De Colectores Y Obra Periferica Para Tributar Al Tumul Ejercito Mexicano, En Tampico, Tam.	12-2749-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$43,982,618	\$43,982,618	\$43,982,618	\$43,982,618	\$43,982,618	\$43,982,618	\$43,982,618	\$43,982,618	100.00	\$0	Obra	6,670	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIO INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010024867	Construcción De Drenaje Pluvial En Los Sectores De Las Col. Guadalupe Madero Y Morelos De Tampico, Tam.	12-2161-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$32,631,836	\$32,631,836	\$32,631,836	\$32,631,836	\$32,631,836	\$32,631,836	\$32,631,836	\$32,631,836	100.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010024868	Construcción De Emisor (Tumul) De Drenaje Pluvial Ejercito Mexicano Inc. Obras Perifericas Cortas, En Tampico, Tam.	12-2352-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$52,591,350	\$52,591,350	\$52,591,350	\$52,591,350	\$52,591,350	\$52,591,350	\$52,591,350	\$52,591,350	100.00	\$0	Obra	18,000	100.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM1213010021868	Programa De Mejoramiento Al Profesorado (Promep)	005- PROMEP 2012	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Identificar			UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,865	\$39,865	\$39,865	\$39,865	99.66	\$0	Equipo	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM12130100218212	Programa De Mejoramiento Al Profesorado (Promep)	004- PROMEP 2012	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Identificar			UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$312,000	\$285,533	\$285,533	\$285,533	\$285,533	\$285,533	\$285,533	\$285,533	100.00	\$0	Beca	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
TAM12130200135746	Adquisición De Vehículos Equipados Para Los Municipios De Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Victoria, El Mante, Altamira, Madero Y Tampico	SUBSEUMUN-2012-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$89,781,603	\$89,781,603	\$89,781,603	\$89,781,603	\$89,781,603	\$89,781,603	\$89,781,603	\$89,781,603	\$89,781,603	100.00	\$751,022	Vehículo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEUMUN) del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM12130200135783	Adquisición De Equipo De Comunicación Para Los Municipios De Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Victoria, El Mante, Tampico, Altamira Y Madero	SUBSEUMUN-2012-02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$17,830,917	\$17,830,917	\$17,830,917	\$17,830,917	\$17,830,917	\$17,830,917	\$17,830,917	\$17,830,917	\$17,830,917	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEUMUN) del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM12130200135803	Profesionalización Y Capacitación A Elementos De Seguridad Publica	SUBSEUMUN-2012-03	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$577,500	\$577,500	\$577,500	\$577,500	\$577,500	\$577,500	\$577,500	\$577,500	\$577,500	100.00	\$0	Curso	0	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEUMUN) del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM12130200135820	Infraestructura Para Las Comandancias De Los Municipios De Matamoros, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Victoria, El Mante, Tampico, Altamira Y Madero	SUBSEUMUN-2012-04	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$45,394,112	\$45,394,112	\$45,394,112	\$45,394,112	\$45,394,112	\$45,394,112	\$45,394,112	\$45,394,112	\$45,394,112	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEUMUN) del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM12130200135847	Adquisición De Equipo De Computo Para Personal De Los Municipios De Nuevo Laredo Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Victoria, El Mante, Tampico, Altamira Y Madero	SUBSEMUN-2012-05	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U002	Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica	Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$10,716,235	\$10,716,235	\$10,716,235	\$10,716,235	\$10,716,235	\$10,716,235	\$10,716,235	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1213020013830	Obra Red Eléctrica Exterior Para Aires Acondicionados.	12-3945-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación	ITIFE	Energía	Terminado	2012	\$0	\$394,150	\$394,150	\$394,150	\$393,641	\$393,641	\$393,641	99.87	\$0	Alumno	154	0.00	100.00	Financiera: APOYO A PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA / Fisica: / Registro: APOYO A PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA
TAM12130200139804	Construcción De Techumbre Metálica De 12 X 24 Mts. Cerco De Malla Ciclónica, 145 Ml Pintura Vitilica En Edificios 650 M2.	13-2240-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$639,542	\$639,542	\$639,542	\$191,863	\$191,863	\$191,863	30.00	\$0	Alumno	110	100.00	30.00	Financiera: FB2012 / Fisica: / Registro: FB12
TAM12130200139805	Cerco De Malla, Pintura De Esmalte En Juegos Y Pintura Vitilica.	13-2241-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$144,147	\$144,147	\$144,147	\$43,244	\$43,244	\$43,244	30.00	\$0	Alumno	37	100.00	30.00	Financiera: FB2012 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200139809	Construcción De Techumbre Metálica 24 X 24 Mts.	13-2230-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,226,048	\$1,226,048	\$1,226,048	\$1,196,424	\$1,196,424	\$1,196,424	97.56	\$0	Alumno	469	100.00	98.00	Financiera: FB2012 / Fisica: / Registro: 12
TAM12130200142298	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas Estr. Reg. 750 Aisladas	13-2103-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$356,953	\$356,953	\$356,953	\$107,086	\$107,086	\$107,086	30.00	\$0	Alumno	101	100.00	30.00	Financiera: IEMS 2012 / Fisica: / Registro: IEMS2012
TAM12130200143286	Terminación De Rehabilitación De 3 Aulas Y Aparatos Sanitarios Y Laboratorio De Ciencias.	12-3910-01	Tamaulipas	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$364,989	\$364,989	\$364,989	\$363,197	\$363,197	\$363,197	99.51	\$0	Alumno	120	100.00	100.00	Financiera: FB2012 / Fisica: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200144512	Fortalecimiento Al Centro Estatal De Confianza	PROASP-2012-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Publica			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	#####	\$1,101,360,597	\$70,952,418	\$68,422,925	\$68,422,925	\$68,422,925	\$68,422,925	67.50	#####	OBRA Y EQUIPO	0	99.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Información correspondiente al PROASP ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200146373	Cerro Azul Entre Cerro Grande Y Aguajal Gonzalez, Col. Lucio Blanco	FISM-015-12	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$818,671	\$820,653	\$820,653	\$820,653	\$818,671	\$818,671	\$818,671	99.76	\$0	Metros Cuadrados	164	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200149484	Proasp 2012 Intereses Generados	PROASP-2012-INTERESES	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Publica			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,633,494	\$1,633,515	\$1,633,515	\$1,633,494	\$1,633,494	\$1,633,494	\$1,633,494	100.00	\$0	INTERESES	1	1.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al PROASP ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200150045	Enfriamiento Visceral De Las Ciencias	12-1085-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U023 Subsidios para centros de educación			11-Educación	SECRETARIA EDUCACION	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Alumno	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200150392	Construcción De Canchas Usos Múltiples Telescundaria Plan De Ayala Ej. El Refugio	FISM-041-12	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	Terminado	2012	\$199,711	\$199,711	\$199,711	\$199,711	\$199,711	\$199,711	\$199,711	100.00	\$0	Cancha	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200160429	Convocatoria	SPA-2012-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$84,235	\$84,235	\$84,235	\$84,235	\$84,235	\$84,235	\$84,235	100.00	\$0	Campaña	280	9.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200160459	Formación Y Capacitación A Elementos De La Policía Estatal Acreditable	SPA-2012-02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$16,904,500	\$16,904,500	\$16,904,500	\$16,904,500	\$16,904,500	\$16,904,500	\$16,904,500	100.00	\$0	Beca	279	98.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditable del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200160555	Equipamiento Para La Policía Estatal Acreditable	SPA-2012-03	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,766,566	\$1,766,566	\$1,766,566	\$1,766,566	\$1,766,566	\$1,766,566	\$1,766,566	100.00	\$0	Equipo	280	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditable del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200160594	Equipamiento De Protección Para Los Elementos De La Policía Estatal Acreditable	SPA-2012-04	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$15,540,061	\$15,540,061	\$15,540,061	\$15,540,061	\$15,540,061	\$15,540,061	\$15,540,061	100.00	\$0	Equipo	280	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditable del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200160616	Equipamiento Institucional Para El Personal De La Policía Estatal Acreditable	SPA-2012-05	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$28,703,507	\$28,703,507	\$28,703,507	\$28,703,507	\$28,703,507	\$28,703,507	\$28,703,507	100.00	#####	Equipo	280	100.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditable del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1213020016106	Spa 2012 Intereses Generados	SPA-2012-INTERESES	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$725,997	\$730,716	\$730,716	\$558,025	\$558,025	\$558,025	\$558,025	76.37	\$172,734	INTERESES	0	76.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se hizo un reintegro por la cantidad de 172,734.00 mediante oficio DASESP/007/2013 signado por la C.P. Graciela del Alto Teras con fecha del 13 de Septiembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM12130200162779	Edificación De Un Comedor En La Casa Del Migrante De Nuestra Señora De Guadalupe En Reynosa, Tam	12-3996-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,021,973	\$1,600,593	\$1,600,593	\$1,021,973	\$306,592	\$306,592	\$306,592	19.15	\$0	Unidad	0	100.00	77.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM12130200164206	Construcción De Barde Perimetral Para La Casa Del Migrante San Juan Diego Y San Francisco De Asís. En Matamoros Tam.	12-3597-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,269,645	\$1,269,645	\$1,269,645	\$783,876	\$703,208	\$703,208	\$703,208	55.39	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200164410	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	FASP-2012-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$75,730,701	\$75,730,701	\$54,149,459	\$50,509,140	\$50,509,140	\$50,149,063	66.70	\$0	CAPACITACION	69,331	100.00	66.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200164435	Instrumentación De La Estrategia En Combate Al Secuero	FASP-2012-02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$1,908,058	\$1,908,058	\$1,290,616	\$1,290,616	\$1,290,616	\$1,290,616	67.64	\$0	-1	420	100.00	67.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200164466	Fortalecimiento De Seguridad Publica Y Procuración De Justicia	FASP-2012-03	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$2,027,716	\$2,027,716	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	52.73	\$0	-1	7,038	100.00	52.70	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200164424	Intereses Generados Del Fondo De Aportaciones 2012	FASP-2012-INTERESES	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$12,567,047	\$12,567,047	\$4,203,242	\$4,203,242	\$4,203,242	\$4,203,242	33.45	\$0	INTERESES	0	100.00	33.45	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200164438	Suministro De Computadoras, Equipamiento De Laboratorio De Computo	13-2317-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,155,749	\$1,155,749	\$1,155,749	\$1,155,749	\$1,155,749	\$1,155,749	100.00	\$0	Alumno	100	100.00	100.00	Financiera: FAM SUP 2012 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200164485	Adquisición De Equipamiento Especializado De La Nave Industrial.	13-2523-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$2,508,458	\$2,508,458	\$2,508,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	500	100.00	0.00	Financiera: FMSUP2012 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200168176	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido. 0.50 Mts. Universidad Politécnica (28x90x90m)	13-2414-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,469,881	\$1,469,881	\$1,469,881	\$440,964	\$440,964	\$440,964	30.00	\$0	Alumno	600	100.00	30.00	Financiera: FSUP2012 / Fisica: / Registro: FSUP2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200168205	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 18.00 X 32.00 M. Construcción De Techumbre Metálica 20 X 30 Mts. Construcción De Cancha Universidad Politécnica Riberuela (28x90x90m)	13-2228-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$4,089,117	\$4,089,117	\$4,089,117	\$1,226,735	\$1,226,735	\$1,226,735	30.00	\$0	Alumno	500	100.00	30.00	Financiera: FSUP2012 / Fisica: / Registro: FSUP2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200168236	Construcción De Andadores Y Alumbrado Deportivo. Universidad Politécnica (28x90x90m)	13-2371-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,154,066	\$1,154,066	\$1,154,066	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	500	100.00	0.00	Financiera: FSUP2012 / Fisica: FSUP2012 / Registro: FSUP2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200168286	Construcción De Cancha Para Fútbol Rapido 18 X 32 Mts. Construcción De Techumbre Universidad Politécnica	13-2229-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$3,129,179	\$3,129,179	\$3,129,179	\$938,754	\$938,754	\$938,754	30.00	\$0	Alumno	500	100.00	30.00	Financiera: FSUP2012 / Fisica: / Registro: FSUP2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200168877	Compra De Una Lavadora Industrial Para La Casa Del Migrante Nazareth, A.C. De Nuevo Laredo, Tam.	12-1016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TAMAU LIPECO PARA LOS MIGRANTES	Otra obra pública	Terminado	2012	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200168915	Compra De Una Lavadora Industrial Para La Casa Del Migrante San Juan Diego Y San Francisco De Asís. De Matamoros, Tam.	12-1017	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TAMAU LIPECO PARA LOS MIGRANTES	Otra obra pública	Terminado	2012	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200168951	Compra De 2 Camaras De Vigilancia Para La Casa Del Migrante Nazareth, A.C. De Nuevo Laredo, Tam.	12-1015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TAMAU LIPECO PARA LOS MIGRANTES	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	1.00	Financiera: Recurso no ejercido / Fisica: / Registro: Recurso no ejercido a la fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM12130200173351	Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)	FASP-2012-04	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$50,437	\$50,437	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CUADERNILLOS	0	100.00	0.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio 2012 al 3er trimestre del 2013	
TAM13130100014756	Rehabilitación De Cais De Ejeo Juan B. Guerra Y Ejeo Campesinos Insurgentes	MJMIFISMUN201301801	Tamaulipas	Jiménez	Juan Báz Guerra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otra obra pública	Terminado	2013	\$193,391	\$193,391	\$193,391	\$193,391	\$193,391	\$193,391	\$193,391	100.00	\$0	Kilómetros	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100014817	Rehabilitación De Camino A Ejeo La Esperanza	MJMIFISMUN201301802	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otra obra pública	Terminado	2013	\$259,616	\$259,616	\$259,616	\$259,616	\$259,616	\$259,616	\$259,616	\$259,616	100.00	\$0	Kilómetros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100014858	Rehabilitación Decamino Ejeo Laureles	MJMIFISMUN201301803	Tamaulipas	Jiménez	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otra obra pública	Terminado	2013	\$0	\$200,665	\$200,665	\$200,665	\$200,665	\$200,665	\$200,665	\$200,665	100.00	\$0	Metros Cúbicos	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100014892	Ampliación De Red De Drenaje En Colector "Hacia Laguna De Oxidación	MJMIFISMUN201301804	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otra obra pública	Terminado	2013	\$210,404	\$210,404	\$210,404	\$210,404	\$210,404	\$210,404	\$210,404	\$210,404	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100014915	Ampliación De Red De Drenaje En Calle B Dominguez Entre Canales Y Bravo	MJMIFISMUN201301804	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otra obra pública	Terminado	2013	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100015008	Construcción De Barricadas Y Guarniciones Hacia La Universidad	MJMIFISMUN201301807	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otra obra pública	Terminado	2013	\$405,233	\$405,233	\$405,233	\$405,233	\$405,233	\$405,233	\$405,233	\$405,233	100.00	\$0	Metros	397	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100015051	Mejoramiento De Vivienda	MJMIFISMUN201301808	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otra obra pública	Terminado	2013	\$300,000	\$300,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	23.33	\$0	Unidad	150	100.00	23.33	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100045092	Techumbre Campo Fútbol Gpe. Victoria	6030	Tamaulipas	Abasolo	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$37,160	\$37,160	\$37,160	\$37,160	\$37,160	\$37,160	\$37,160	\$37,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100045189	Velatorio Gpe. Victoria	6031	Tamaulipas	Abasolo	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM1313010004527	Techumbre Campo Beisbol Gpe. Victoria	6034	Tamaulipas	Abasolo	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010004554	Veterolar Nicolás Bravo	6036	Tamaulipas	Abasolo	Nicolás Bravo (Palo Alto)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	\$418,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010004576	Drenaje Sanitario	6302	Tamaulipas	Abasolo	Nuevo Dolores (Sanctus Cruz B.)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$814,000	\$701,685	\$701,685	\$701,685	\$701,685	\$701,685	\$701,685	\$701,685	100.00	\$0	Metro Lineal	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010004580	Pavimentación Asfáltica	6401	Tamaulipas	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$836,750	\$631,924	\$631,924	\$631,924	\$631,924	\$631,924	\$631,924	\$631,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,275	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010004593	Pavimentación Asfáltica	6402	Tamaulipas	Abasolo	General Gildardo Magaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$587,267	\$587,267	\$587,267	\$587,267	\$587,267	\$587,267	\$587,267	\$587,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM1313010004601	Pavimentación Asfáltica	6403	Tamaulipas	Abasolo	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$594,782	\$594,782	\$594,782	\$594,782	\$594,782	\$594,782	\$594,782	\$594,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100046210	Pavimentación Asfáltica	6404	Tamaulipas	Abasolo	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$594,397	\$594,398	\$594,398	\$594,398	\$594,398	\$594,398	\$594,398	\$594,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,010	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100046236	Pavimentación Asfáltica	6408	Tamaulipas	Abasolo	Nicolás Bravo (Palo Alto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$609,008	\$701,477	\$701,477	\$701,477	\$701,477	\$701,477	\$701,477	\$701,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100046321	Pavimentación Asfáltica	6410	Tamaulipas	Abasolo	Nicolás Bravo (Palo Alto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$221,020	\$506,751	\$506,751	\$506,751	\$506,751	\$506,751	\$506,751	\$506,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	773	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100046450	Mejoras De Vivienda	43601	Tamaulipas	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,687,956	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Acción	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100048257	Servicios Personales	01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$6,882,706,616	#####	\$6,893,240,448	#####	\$6,893,240,448	#####	77.60	\$0	Alumno	614,852	100.00	100.00	Financiera / Física: Alumnos del ciclo escolar 2012-2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100048265	Otros Gastos De Operación	2	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$389,050,259	\$291,670,983	\$291,670,983	\$291,670,983	\$291,670,983	\$291,670,983	\$291,670,983	74.97	\$0	Alumno	36,481	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA SON ALUMNOS YA QUE ES LA VARIABLE MAS REPRESENTATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100055696	Primer Desayuno	13-0229-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	#####	\$105,454,158	\$100,637,717	\$7,482,186	\$7,482,186	\$7,482,186	\$7,482,186	54.51	\$0	Unidad	22,372,000	100.00	0.75	Financiera / Física / Registro: la unidad es la ración de comida caliente que se le brinda a cada niño. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100055745	Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo	13-0256-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,855,652	\$6,855,652	\$2,758,441	\$2,142,791	\$2,142,791	\$2,142,791	\$2,142,791	\$2,142,791	31.26	\$0	Unidad	10,500	100.00	0.50	Financiera / Física / Registro: se llevo acabo la entrega de las despensas para contingencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100055850	Nutriento Tamaulipas Sujetos Vulnerables	13-0235-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$56,093,000	\$56,093,000	\$23,368,312	\$46,230,129	\$46,230,129	\$46,230,129	\$46,230,129	\$46,230,129	82.42	\$0	Unidad	403,800	100.00	0.50	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100055949	Espacios De Alimentación Encuentro Y Desarrollo	13-0236-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,682,700	\$5,682,700	\$3,787,956	\$3,267,087	\$3,267,087	\$3,267,087	\$3,267,087	\$3,267,087	57.49	\$0	Unidad	504,000	100.00	0.70	Financiera / Física / Registro: unidad es la ración de comida que se brinda en el espacio alimentario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100073675	Uat Convenio De Apoyo Financiero 2013.	1	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	#####	\$1,522,159,114	#####	\$1,116,247,000	#####	\$1,111,847,245	#####	73.04	\$0	Alumno	34,266	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100075291	Personal Academico Y Administrativo	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Soto la Marina	La Pesca	Rural	Convenios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,770,699	\$4,770,699	\$3,175,413	\$4,770,699	\$3,175,413	\$3,175,413	\$3,175,413	\$3,175,413	66.56	\$0	Persona	28	45.00	66.00	Financiera / Física / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100075534	Materiales Y Servicios Generales	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Soto la Marina	La Pesca	Rural	Convenios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,065,332	\$2,065,332	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,094,845	\$1,094,845	\$1,094,845	\$1,094,845	53.01	\$0	Persona	204	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100076476	2.02.03.02 Gastos De Operación Equipamiento.	2.02.03.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,475,000	\$10,475,000	\$9,702,550	\$10,475,000	\$9,702,550	\$9,702,550	\$9,702,550	\$9,702,550	92.63	\$0	Programa	96	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL SER TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA. AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100076479	2.02.01 Servicios Personales Fassa	2.02.01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$535,951,749	\$379,203,315	\$535,951,749	\$369,670,061	\$369,670,061	\$369,670,061	\$369,670,061	68.97	\$0	Programa	26	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL SER TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA. AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100076480	2.02.01 Servicios Personales Fassa	2.02.01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,260,075,680	\$878,418,177	\$1,260,075,680	\$856,334,552	\$856,334,552	\$856,334,552	\$856,334,552	67.96	\$0	Programa	26	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL SER TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA. AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100076481	2.02.01 Servicios Personales Fassa	2.02.01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$57,423,410	\$40,627,717	\$57,423,410	\$39,606,327	\$39,606,327	\$39,606,327	\$39,606,327	68.97	\$0	Programa	26	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL SER TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA. AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100076482	2.02.01 Servicios Personales Fassa	2.02.01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$95,705,670	\$67,714,859	\$95,705,670	\$66,012,493	\$66,012,493	\$66,012,493	\$66,012,493	68.97	\$0	Programa	26	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL SER TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA. AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100076483	2.02.02 Gastos De Operación Fassa	2.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$70,623,252	\$59,451,189	\$70,623,252	\$48,133,921	\$48,133,921	\$48,133,921	\$48,133,921	68.57	\$0	Programa	96	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL SER TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA. AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130100076484	2.02.02 Gastos De Operacion Fassa	2.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$177,292,594	\$139,974,884	\$177,292,594	\$115,683,386	\$115,683,386	\$115,683,386	65.25	\$0	Programa	96	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL 3er TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA, AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100076485	2.02.02 Gastos De Operacion Fassa	2.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$4,408,064	\$3,879,494	\$4,408,064	\$3,206,240	\$3,206,240	\$3,206,240	72.74	\$0	Programa	96	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL 3er TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA, AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100076486	2.02.02 Gastos De Operacion Fassa	2.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,611,297	\$11,611,297	\$9,696,647	\$11,611,297	\$8,013,873	\$8,013,873	\$8,013,873	69.02	\$0	Programa	96	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CIFRAS AL 3er TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA, AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100078699	Atención A La Educación	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Sin Identificar				INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,120,687	\$79,835,180	\$65,578,220	\$79,835,180	\$54,576,144	\$54,576,144	\$54,576,144	68.36	\$0	Alumno	9,300	100.00	55.40	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100079075	Atención A La Educación	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Sin Identificar				INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,681,205	\$5,783,748	\$4,201,771	\$5,783,748	\$3,891,968	\$3,891,968	\$3,891,968	67.29	\$0	Alumno	9,300	100.00	55.40	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100081489	002 Gtos De Operacion	002 OTROS GOTOS OPER	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Sin Identificar				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$3,930,000	\$2,657,110	\$3,930,000	\$2,205,715	\$2,205,715	\$2,205,715	56.13	\$0	Alumno	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100082562	513 Serv Grales Universidad Politecnica De Victoria	513 SERV GRALES	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIV POL DE VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$3,158,291	\$222,415	\$222,415	\$222,415	\$222,415	\$222,415	7.04	\$0	Alumno	1,388	100.00	0.93	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100082649	Equipamiento Universidad Politecnica De Victoria	EQUIPAMIENTO	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,887,597	\$155,669	\$155,669	\$155,669	\$155,669	\$155,669	8.25	\$0	Alumno	1,388	100.00	0.93	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100082980	Educacion Superior Tecnologica	C1000	Tamaulipas	El Mante	Cobertura municipal		Convenios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAULIPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,722,792	\$6,826,429	\$6,826,429	\$6,826,429	\$6,456,206	\$6,456,206	\$6,129,994	94.58	\$0	Persona	67	81.00	81.70	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100083036	Educacion Superior Tecnologica	C2000-3000	Tamaulipas	El Mante	Cobertura municipal		Convenios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAULIPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,803,534	\$1,594,161	\$1,594,161	\$1,002,010	\$1,002,010	\$1,002,010	\$1,002,010	62.86	\$0	Alumno	700	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100083045	Nomina Departamento De Seguridad Publica	01 NOMINAS	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$80,045	\$80,045	\$80,045	\$80,045	\$80,045	\$80,045	\$80,045	100.00	\$0	Unidad	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100083099	Pasivo	02 PASIVO	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$79,928	\$79,928	\$79,928	\$79,928	\$79,928	\$79,928	\$79,928	100.00	\$0	Unidad	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100083121	Gastos De Operacion	03 GOTOS OPERACION	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$384,720	\$384,720	\$384,720	\$384,720	\$384,720	\$384,720	\$384,720	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100083134	04 Alumbrado Publico	04 ALUMBRADO PUBLICO	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$126,107	\$126,107	\$126,107	\$126,107	\$126,107	\$126,107	\$126,107	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100083149	Pintura En Cuadraciones En Diferentes Calles De La Zona Centro	05 MANTTO BANQ	Tamaulipas	Jiménez	Jiménez (Humberto Salazar Saldivar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$258,861	\$258,861	\$258,861	\$258,861	\$258,861	\$258,861	\$258,861	100.00	\$0	Unidad	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURA TERCER TRIMESTRE	
TAM13130100084562	Pavimentacion Calle Yucatan Entre Calle Zaragoza Y Calle Madero	FIS-040-IR-009/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$337,460	\$395,210	\$395,210	\$395,210	\$395,210	\$395,210	\$395,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	718	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100084880	Pavimentacion Calle Cuarta Entre Calle Liberacion Campesina Y Calle Independencia	FIS-040-IR-010/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$612,410	\$612,410	\$61,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,303	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085184	Pavimentacion Calle Once Entre Calle Rio Lerma Y Calle Rio Colorado	FIS-040-IR-011/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$636,380	\$636,380	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,354	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085336	Pavimentacion Calle 1ro De Mayo Entre Calle Tamaulipas Y Calle Hidalgo	FIS-040-IR-012/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$758,580	\$757,162	\$757,162	\$757,162	\$757,162	\$757,162	\$757,162	\$757,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,614	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085694	Pavimentacion Calle Tercera Entre Rio Colorado Y Rio Lerma	FIS-040-IR-013/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	El Realito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$498,200	\$498,125	\$498,125	\$498,125	\$498,125	\$498,125	\$498,125	\$498,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,060	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085885	Pavimentacion Calle Segunda Entre Calle Sufragio Efectivo Y Blvd Progreso	FIS-040-IR-014/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$471,410	\$470,233	\$470,233	\$470,233	\$470,233	\$470,233	\$470,233	\$470,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,003	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085712	Pavimentacion Calle Pino Suarez Entre Av Las Palmas Y Calles Aquiles Serdan	FIS-040-IR-015/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$499,140	\$498,646	\$498,646	\$498,646	\$498,646	\$498,646	\$498,646	\$498,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,062	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085742	Pavimentacion Calle Benito Juarez Entre Calle Cuarta Y Calle Quinta	FIS-040-IR-016/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$530,180	\$530,180	\$530,180	\$530,180	\$530,180	\$530,180	\$530,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085767	Pavimentacion Calle 1ro De Mayo Entre Calle Zaragoza Y Calle Madero	FIS-040-IR-017/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$719,570	\$718,962	\$718,962	\$718,962	\$718,962	\$718,962	\$718,962	\$718,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,531	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085813	Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Segunda Y Calle Tercera	FIS-040-IR-018/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$650,480	\$649,994	\$649,994	\$649,994	\$649,994	\$649,994	\$649,994	\$649,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,384	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100085928	Alcarrillado Calle Mendocza Entre Brecha 124 Y Calle Bety Monroy	FIS-040-IR-019/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$393,322	\$392,698	\$392,698	\$392,698	\$392,698	\$392,698	\$392,698	\$392,698	100.00	\$0	Metro Lineal	564	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM13130100086171	Alcantarillado Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Segunda Y Calle Hidalgo	FIS-040-IR-020/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$262,024	\$262,492	\$262,492	\$262,492	\$262,492	\$262,492	\$262,492	100.00	\$0	Metro Lineal	137	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100086210	Alcantarillado Calle 1ro De Mayo Entre Tamaulipas Y Calle Hidalgo	FIS-040-IR-021/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$202,624	\$202,624	\$202,624	\$202,624	\$202,624	\$202,624	\$202,624	100.00	\$0	Metro Lineal	110	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100086272	Alcantarillado Calle Pino Suarez Entre Av Las Palmas Y Calle Aquiles Serdan	FIS-040-IR-022/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$127,739	\$127,739	\$127,739	\$127,739	\$127,739	\$127,739	\$127,739	100.00	\$0	Metro Lineal	112	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100086370	Alcantarillado Calle Benito Juarez Entre Calle Cuarta Y Calle Quinta	FIS-040-IR-023/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$106,000	\$193,144	\$193,144	\$193,144	\$193,144	\$193,144	\$193,144	100.00	\$0	Metro Lineal	132	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100086442	Alcantarillado Calle Roberto Garcia Entre 122 Y Calle Jorge Saveedra	FIS-040-IR-024/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$864,067	\$863,644	\$863,644	\$863,644	\$863,644	\$863,644	\$863,644	100.00	\$0	Metro Lineal	1,024	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100086224	Revestimiento Calle Agustín Mígar Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Monterde	FIS-040-IR-026/2013	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$106,590	\$106,590	\$106,590	\$106,590	\$106,590	\$106,590	\$106,590	100.00	\$0	Metro Cuadrado	969	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100086814	Alumbrado Publico	372010000	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$55,340,749	\$38,000,000	\$38,000,000	\$36,847,888	\$36,847,888	\$36,847,888	66.58	\$0	Programa	1	100.00	0.97	Financiera / Fisica / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130100086875	Mantenimiento De Red Electrificación	372020000	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$9,380,562	\$9,380,562	\$4,296,621	\$4,296,621	\$4,296,621	28.64	\$0	Programa	1	100.00	0.46	Financiera / Fisica / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130100086871	Mantenimientos	372040000	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,000,000	\$16,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,712,393	\$11,712,393	\$11,712,393	73.20	\$0	Programa	1	100.00	0.98	Financiera / Fisica / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130100086820	Combustibles Seguridad Publica	372050000	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000,000	\$25,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$20,657,761	\$20,657,761	\$20,657,761	82.63	\$0	Programa	1	100.00	0.98	Financiera / Fisica / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130100086739	Material De Señalamiento	372060000	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$433,689	\$433,689	\$433,689	8.67	\$0	Programa	1	100.00	0.09	Financiera / Fisica / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130100086767	Sueldos De Seguridad Publica	372090000	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,410,459	\$1,410,459	\$1,410,459	94.03	\$0	Programa	1	100.00	0.94	Financiera / Fisica / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130100086791	Arrendamiento De Vehiculos	372120000	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22,000,000	\$22,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$15,506,460	\$15,506,460	\$15,506,460	70.48	\$0	Programa	1	100.00	0.78	Financiera / Fisica / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130100086828	Programa Alimentario	346010000	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,000,000	\$16,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,553,851	\$8,553,851	\$8,553,851	53.46	\$0	Programa	1	100.00	0.86	Financiera / Fisica / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130100090566	Cte-13	FORT-CFE-2013	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$56,400,000	\$56,400,000	\$41,942,733	\$41,942,733	\$41,942,733	\$41,942,733	\$41,942,733	74.37	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica: ** / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100090635	Deuda Publica-2013	FORT-DEUDA P-2013	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$95,104,670	\$95,104,670	\$78,183,085	\$78,183,085	\$78,183,085	\$78,183,085	\$78,183,085	82.21	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: ** / Fisica: ** / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100097702	Pch Calle Emiliano Zapata Entre Pino Suarez	CDOP-030-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,053,578	\$1,053,578	\$1,053,578	\$1,053,578	\$1,016,030	\$1,016,030	\$1,016,030	96.44	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,053	100.00	96.44	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100099885	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Sauc Entre Ave. Cauahutem Y Calle Chaca	CDOP-051-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$913,055	\$913,055	\$913,055	\$913,055	\$767,207	\$767,207	\$767,207	84.03	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,237	100.00	84.03	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100099886	Pavimentación De Concreto Hidraulico Del Anillo 1, 2,3	CDOP-031-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,342,666	\$1,342,666	\$1,342,666	\$1,342,666	\$1,142,912	\$1,142,912	\$1,142,912	85.12	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,191	100.00	85.12	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100099889	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Rosa Entre Libramiento Pte. Y Cerrada	CDOP-052-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$985,021	\$985,021	\$985,021	\$985,021	\$883,521	\$883,521	\$883,521	89.70	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,046	100.00	89.70	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100099890	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La 2a Ave. Entre Calle B. Juárez Y Barida Del Aeropuerto	CDOP-032-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,621,008	\$2,646,646	\$2,646,646	\$2,646,646	\$2,646,646	\$2,646,646	\$2,646,646	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	3,299	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100099891	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Acuario Entre Av. Central Y Calle Páscua	CDOP-053-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$626,593	\$626,593	\$626,593	\$626,593	\$626,593	\$626,593	\$626,593	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	721	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100099892	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Priv. Horizonta Entre Calle Horta Y Cerrada	CDOP-028-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$674,565	\$674,565	\$674,565	\$674,565	\$674,565	\$674,565	\$674,565	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	515	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100099893	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Chapas Y Calle Tlalcala	CDOP-054-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$622,100	\$622,100	\$622,100	\$622,100	\$622,100	\$622,100	\$622,100	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	730	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100099894	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Fco. Sordán Entre Calle Fco. Villa Y Barde Del Aeropuerto	CDOP-055-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$610,752	\$610,752	\$610,752	\$610,752	\$513,970	\$513,970	\$513,970	84.15	\$0	M2, Concreto Hidráulico	790	100.00	84.15	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM1313010009894	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tiro, Dominiana Entre Calle Reforma Y Calle 5 De Febrero.	CDOP-034-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$995,517	\$995,517	\$995,517	\$995,517	\$995,517	\$995,517	\$995,517	\$995,517	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	996	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010009897	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tiro, Dominiana Entre Calle Ecuador Y Calle Luis Echeverría	CDOP-035-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,669,216	\$1,669,216	\$1,669,216	\$1,669,216	\$1,573,271	\$1,573,271	\$1,573,271	\$1,573,271	94.25	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,183	100.00	94.25	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010009898	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Filiberto Entre Calle Birmania Y Calle Colombia	CDOP-036-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,716,600	\$1,716,600	\$1,716,600	\$1,716,600	\$1,627,457	\$1,627,457	\$1,627,457	\$1,627,457	94.81	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,638	100.00	94.81	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010009899	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tiro, Dominiana Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle 16 De Septiembre	CDOP-013-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,942,825	\$1,942,825	\$1,942,825	\$1,942,825	\$1,824,503	\$1,824,503	\$1,824,503	\$1,824,503	93.91	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,714	100.00	93.91	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010009900	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tierra Alta Entre Calle Durazno Y Calle Tamest	CDOP-037-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,660,428	\$1,660,428	\$1,660,428	\$1,660,428	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,919	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010009902	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Pch Calle Carlos Chávez Y Pch Calle Carlos Chávez	CDOP-056-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$655,141	\$679,401	\$679,401	\$679,401	\$679,401	\$679,401	\$679,401	\$679,401	\$679,401	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	591	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010009903	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Pch. Los Universitarios Entre Calle Alfonso Caso Y Calle Univ. De Wisconsin	CDOP-018-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$788,202	\$788,202	\$788,202	\$788,202	\$660,809	\$660,809	\$660,809	\$660,809	83.84	\$0	M2, Concreto hidráulico	511	100.00	83.84	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010009904	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Josefita Ortiz De Domínguez Calle E. Eusebio Salazar Francisco T. Villanar Y Natividad Garza Leal	CDOP-020-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,007,866	\$1,007,866	\$1,007,866	\$1,007,866	\$1,007,866	\$1,007,866	\$1,007,866	\$1,007,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	316	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010010001	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Corredora Calle E. Carranza Entre Calle Sor Juana I. De La Cruz Y Calle Dr. A. Matraco	CDOP-023-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$511,069	\$511,069	\$511,069	\$511,069	\$465,247	\$465,247	\$465,247	\$465,247	91.03	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	91.03	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010010002	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Lucino Goytan García Calle Jardines De La Presidencia Calle Mirador Y Calle Lago	CDOP-019-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$782,968	\$782,968	\$782,968	\$782,968	\$747,491	\$747,491	\$747,491	\$747,491	95.47	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	95.47	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010010003	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Ignacio Ramírez Hernández Calle Benito Juárezentre Calle Hidalgo Y Calle Dominguez	CDOP-016-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,043,653	\$1,043,653	\$1,043,653	\$1,043,653	\$990,668	\$990,668	\$990,668	\$990,668	94.92	\$0	Metros Cuadrados	269	100.00	94.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010010004	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Sec. Fed. No.5 Carolina Balboa Goñonalle Jesús García Entre Calle 12 Y Priv. Jesús García	CDOP-024-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$953,721	\$953,721	\$953,721	\$953,721	\$917,933	\$917,933	\$917,933	\$917,933	96.24	\$0	Metros Cuadrados	412	100.00	96.24	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010010005	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Sec. Fed. No.2 Tiro Saldivar González Birmania Esg. Calle Holanda	CDOP-014-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$834,558	\$834,558	\$834,558	\$834,558	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	95.62	\$0	Metros Cuadrados	370	100.00	95.62	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010010006	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. José Rosas Moreno Calle Simón Bolívarentre Calle Cap. Emilio Carranza	CDOP-015-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$744,513	\$744,513	\$744,513	\$744,513	\$703,679	\$703,679	\$703,679	\$703,679	94.52	\$0	Metros Cuadrados	232	100.00	94.52	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010010007	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Ford 92 Calle Universidad De Simónas Entre Univ. De Tamaulipas Y Univ. De Guerrero	CDOP-017-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,058,826	\$1,058,826	\$1,058,826	\$1,058,826	\$1,058,826	\$1,058,826	\$1,058,826	\$1,058,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	348	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010010008	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Mariano Escobedo Calle Esperanza Entre Calle Isaura Alfaro Y Blvd. Adolfo López Mateos	CDOP-021-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$676,957	\$676,957	\$676,957	\$676,957	\$599,881	\$599,881	\$599,881	\$599,881	88.61	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	88.61	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM1313010102830	Alumbrado Publico	002	Tamaulipas	Casas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$840,000	\$248,210	\$248,210	\$248,210	\$248,210	\$248,210	\$248,210	\$248,210	\$248,210	100.00	\$0	Acción	840,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010102834	Adquisición De Bienes Inmuebles Para El Municipio De Tampico	EQUIPAMIENTO	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,327,141	\$4,327,141	\$4,327,141	\$4,327,141	\$4,327,141	\$880,649	\$880,649	\$880,649	\$880,649	20.35	\$0	Monto asignado	1	100.00	20.35	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010102835	Pago De Deuda Publica (Pasivo)	DEUDA PUBLICA	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,025,178	\$45,025,178	\$19,966,082	\$19,966,082	\$19,966,082	\$19,966,082	\$19,966,082	\$19,966,082	\$19,966,082	44.34	\$0	Monto asignado	1	100.00	44.34	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010102836	Pago De Energía Eléctrica	ENERGIA ELECTRICA	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Energía	En Ejecución	2013	\$37,200,000	\$37,200,000	\$37,200,000	\$37,200,000	\$37,200,000	\$37,200,000	\$37,200,000	\$37,200,000	\$37,200,000	69.06	\$0	Monto asignado	1	100.00	69.06	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010102890	Material Para Alumbrado Publico	004	Tamaulipas	Casas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,000	\$164,052	\$164,052	\$164,052	\$164,052	\$164,052	\$164,052	\$164,052	\$164,052	100.00	\$0	Acción	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010103002	Material Eléctrico Para Alumbrado Publico	MATERIAL ELECTRICO	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	Energía	En Ejecución	2013	\$6,095,966	\$6,095,966	\$6,095,966	\$6,095,966	\$6,095,966	\$6,095,966	\$6,095,966	\$6,095,966	\$6,095,966	91.98	\$0	Monto asignado	1	100.00	91.98	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313010103073	Mantenimiento De Vehiculos	005	Tamaulipas	Casas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,000	\$71,391	\$71,391	\$71,391	\$71,391	\$71,391	\$71,391	\$71,391	\$71,391	100.00	\$0	Acción	60,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130100104473	Pasivo	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,188,778	\$14,188,778	\$10,641,587	\$10,641,587	\$10,641,587	\$10,034,554	\$10,034,554	70.72	\$0	Acción	1	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100104478	Comit. De Guarniciones Y Banquetas En C. Linochole El Ave. Del Gas E C. San Fco. C. Los Olivos E/ Ave. Del Gas Y San Fco. Z. Miramar, Col. Los Fresnos	C-DOP-001-13	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$363,668	\$363,668	\$363,668	\$363,668	\$363,668	\$363,668	\$363,668	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100104497	Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Energia	En Ejecución	2013	\$24,129,906	\$24,129,906	\$18,097,430	\$18,097,430	\$18,097,430	\$15,119,213	\$15,119,213	62.66	\$0	Acción	1	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100105085	Seguridad Publica	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,636,982	\$25,200,000	\$18,900,000	\$18,900,000	\$18,900,000	\$14,636,982	\$14,636,982	58.08	\$0	Acción	1	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100105167	Comit. De Guarniciones Y Banquetas En C. Las Palmas El Ave. Del Gas Y C. San Fco. C. Republica De Chile E/ Ave. Del Gas Y San Fco. Zona Miramar, Col. Los Fresnos	C-DOP-003-13	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$251,334	\$251,334	\$251,334	\$251,334	\$251,334	\$251,334	\$251,334	\$251,334	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: 364.46 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100105276	Construccion De Cubierta Metalica De 16.22x20.00 Mts Y Cubierta Secundaria Para Foro En Esc. Primaria Ignacio Allende # 400, E/ Jdo Sta. Amalia Zona Rural	C-DOP-004-13	Tamaulipas	Altamira	Santa Amalia	Rural	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educacion y deporte	En Ejecución	2013	\$715,336	\$715,336	\$715,336	\$715,336	\$715,336	\$715,336	\$715,336	\$715,336	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CUBIERTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100105366	Comit. De Guarniciones Y Banquetas En C. Atenco E/ Carre. Tampico-Mante Y 12 De Octubre, C. Mayo E/ Carretera Tampico-Mante Y F.F.C.C., Col. Los Laureles, Zona Centro Norte	C-DOP-007-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: 175.94 ML GUARNICION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100105411	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. 1o. De Mayo E/ Carretera Tampico-Mante Y F.F.C.C., Col. Los Laureles	C-DOP-009-13	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$378,290	\$378,290	\$378,290	\$378,290	\$378,290	\$378,290	\$378,290	\$378,290	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: 510.31 ML GUARNICION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100105437	Revestimiento De Vialidades Diversas En La Col. Nuevo Madero, Zona Miramar	C-DOP-015-13	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$733,667	\$733,667	\$733,667	\$733,667	\$733,667	\$733,667	\$733,667	\$733,667	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100105538	Revestimiento De Vialidades Diversas En Zona Centro Norte Altamira, Tam.	C-DOP-016-13	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$440,760	\$440,760	\$440,760	\$440,760	\$440,760	\$440,760	\$440,760	\$440,760	100.00	\$0	Acción	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1,303 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100105570	Revestimiento De Vialidades Diversas En Villa Cuauhtémoc, Zona Rural	C-DOP-020-13	Tamaulipas	Altamira	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$636,652	\$636,652	\$636,652	\$636,652	\$636,652	\$636,652	\$636,652	\$636,652	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1419.14 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100105657	Revestimiento De Vialidades Diversas En La Colonia Los Laureles Zona Centro Norte, Altamira, Tam.	C-DOP-023-13	Tamaulipas	Altamira	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$337,240	\$337,240	\$337,240	\$337,240	\$337,240	\$337,240	\$337,240	\$337,240	100.00	\$0	Accidente	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: 649 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100105852	Revestimiento De Vialidades En La Colonia Guadalupe Cervantes, E/ Jdo El Contadero Y Ampliación El Contadero	C-DOP-026-13	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$788,523	\$788,523	\$788,523	\$788,523	\$788,523	\$788,523	\$788,523	\$788,523	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1,884.10 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100107719	Pch Calle C Entre Camino Viejo A Tancoy Y Andador Naciones Unidas	CDOP-038-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE TAMPOICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,501,947	\$1,501,947	\$1,501,947	\$1,501,947	\$1,501,947	\$1,501,947	\$1,501,947	\$1,501,947	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100107719	Pch Calle Luis Echeverría Alvarez Av. Las Flores Y Guatemala	CDOP-039-13	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE TAMPOICO TAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$265,735	\$2,265,735	\$2,265,735	\$2,265,735	\$2,265,735	\$2,265,735	\$2,265,735	\$2,265,735	100.00	\$0	Monto asignado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100111280	Gastos Para Pago A La Cle	FORTAMUN01/13	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,023,318	\$14,179,860	\$10,844,235	\$10,844,235	\$10,844,235	\$10,844,235	\$10,844,235	\$10,844,235	76.48	\$0	Pago	12	100.00	76.48	Financiera: / Física: / Registro:
TAM13130100111289	Compra De Material De Alumbrado Publico	FOTAMUN02/13	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$789,593	\$789,593	\$789,593	\$789,593	\$789,593	\$789,593	\$2.64	\$0	Pago	4	100.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM13130100111297	Pago De Nomina De Seguridad Publica	FORTAMUN03/13	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,700,000	\$7,200,000	\$5,316,456	\$5,245,152	\$5,245,152	\$5,245,152	\$5,245,152	\$5,245,152	72.85	\$0	Pago	24	100.00	72.85	Financiera: / Física: / Registro:
TAM13130100111303	Gastos De Div De Seguridad Publica	FORTAMUN04/13	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,547,663	\$4,625,577	\$2,930,244	\$2,396,653	\$2,396,653	\$2,396,653	\$2,396,653	\$2,396,653	51.81	\$0	Pago	4	100.00	51.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100111311	Pago De Pasivo	FORTAMUN05/13	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$136,379	\$136,379	\$136,379	\$136,379	\$136,379	\$136,379	90.92	\$0	Pago	2	100.00	90.92	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAM13130100111345	02 Servicios Publico Alumbreado	02 FORTA 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$85,000,000	\$60,262,589	\$60,262,589	\$60,262,589	\$60,262,589	\$60,262,589	\$60,262,589	100.00	\$0	Acción	1	100.00	75.00		Financiera / Física / Registro:	
TAM13130100111792	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calleón, Agapito Cepeda Entre Las Calles Mario Aguilera A Lauro Aguirre En La Col. Ampliación Del Maestro	SOP-REY-FAISM-060-13-AD	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$133,238	\$133,238	\$133,238	\$133,238	\$133,238	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro:	
TAM13130100111803	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle David Guerra Entre Calles Ana Teresa Luebbert Y Limite Poniente Y Oriente, Calle Santander Entre Las Calles Ana Teresa Luebbert Y Limite Poniente	SOP-REY-FAISM-058-13-IR	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$436,849	\$436,849	\$436,849	\$436,849	\$436,849	\$436,849	\$436,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	150	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100111846	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hijos De Ejidatarios Calle Ira..Calle 3da. En La Col. Ramon Perez 1	SOP-REY-FAISM-053-13-IR	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$994,235	\$994,235	\$994,235	\$994,235	\$994,235	\$994,235	\$993,645	\$993,645	99.94	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	500	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro:
TAM13130100111856	Pavimentación Hidráulica De La Calle Novena Entre Las Calles Carlos Cantu Y Central En La Col. Granjas Económicas Del Norte	SOP-REY-FAISM-038-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,749,636	\$2,749,636	\$2,749,636	\$2,749,636	\$2,749,636	\$2,369,845	\$2,369,845	86.19	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro:	
TAM13130100111858	Pavimentación Hidráulica De La Calle Francisco Villa Entre Calles Jaime Nolasco Y Hilerro (Primera Etapa) En La Col. Rancho Grande	SOP-REY-FAISM-039-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,734,171	\$2,734,171	\$2,734,171	\$2,734,171	\$2,734,171	\$2,057,018	\$2,057,018	75.23	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100111865	Pavimentación Hidráulica De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Las Calles Niña Martinez Y Setine En La Col. Villas Del Noble Sector 2	SOP-REY-FISM-040-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,391,243	\$1,391,243	\$1,391,243	\$1,391,243	\$1,391,243	\$1,053,629	\$1,053,629	75.73	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro:	
TAM13130100111870	Pavimentación Hidráulica De La Calle Quinto Entre Las Calles Francisco I. Madero En Blvd. Mil Cumbres En La Col. Prolongación Cumbres	Sop-rey-faism061-13-lp	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,001,430	\$2,001,430	\$2,001,430	\$2,001,430	\$2,001,430	\$1,882,229	\$1,882,229	94.04	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro:	
TAM13130100111872	Pavimentación Hidráulica De La Calle Magisterio Nacional Entre Las Calles Lauro Avenida En La Col. Ampliación Del Maestro	SOP-REY-FISM-041-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,554,525	\$1,554,525	\$1,554,525	\$1,554,525	\$1,554,525	\$1,477,092	\$1,477,092	95.02	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro:	
TAM13130100111877	Pavimentación Hidráulica De La Calle Fidencio Trop Entre Las Calles Mario Aguilera Y Quinta Avenida En La Colonia Ampliación Del Maestro	SOP-REY-FISM-042-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,549,608	\$1,549,608	\$1,549,608	\$1,549,608	\$1,549,608	\$1,097,304	\$1,097,304	70.81	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro:	
TAM13130100111880	Pavimentación Hidráulica De La Calle Hidalgo Entre Las Calles Revolución Y Tamaulipas En La Col. Esfuerzo Nacional	SOP-REY-FAISM-043-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,941,038	\$1,941,038	\$1,941,038	\$1,941,038	\$1,941,038	\$1,652,090	\$1,652,090	85.11	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100111883	Pavimentación Hidráulica De La Calle Mante Entre Las Calles Rio parícutin Y Calle Septima En La Col. Luis Donaldo Colosio	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Reynosa	Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,063,219	\$2,510,809	\$2,510,809	\$2,510,809	\$2,510,809	\$2,505,863	\$2,505,863	99.80	\$0	Metros Cuadrados	3,650	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100111884	Pavimentación Hidráulica De La Calle Primera Entre La Calle Mil Cumbres Y Francisco I. Madero En La Col. Cumbres	SOP-REY-FISM-047-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,626,625	\$2,626,625	\$2,626,625	\$2,626,625	\$2,626,625	\$2,103,327	\$2,103,327	80.08	\$0	Metros Cuadrados	1,700	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100111887	Pavimentación Hidráulica De La Calle Prados De Esio Entre Las Calles Praderas De Oriente Y Ferrocarril En La Colonia Industrial	SOP-REY-FISM-037-13-IR	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$558,386	\$558,386	\$558,386	\$558,386	\$558,386	\$431,100	\$431,100	77.20	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100112223	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	004	Tamaulipas	González	Úrsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$424,420	\$424,420	\$424,420	\$424,420	\$424,420	\$424,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,582	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100112233	Construcción De Pavimentacion De Concreto Hidraulico	005	Tamaulipas	González	Úrsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$740,287	\$740,287	\$740,287	\$740,287	\$740,287	\$740,287	\$740,287	\$740,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,043	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100112303	Construcción De Red Eléctrica	006	Tamaulipas	González	Úrsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$285,890	\$285,890	\$285,890	\$285,890	\$285,890	\$285,890	\$285,890	\$285,890	100.00	\$0	Poste	7	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100112324	Construcción De Pavimentacion Deconcreto Hidraulico	008	Tamaulipas	González	González	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$970,409	\$4,852	\$4,852	\$4,852	\$4,852	\$4,852	\$4,852	\$4,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,396	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100112422	Rehabilitación D Carcamo, Caseta, Filtros Y Equipamiento	15	Tamaulipas	González	Francisco I. Madero Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$298,113	\$137,693	\$137,693	\$137,693	\$137,693	\$137,693	\$137,693	\$137,693	100.00	\$0	Planta	750	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100112497	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	19	Tamaulipas	González	González	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$227,546	\$227,546	\$227,546	\$46,595	\$46,595	\$46,595	\$46,595	\$46,595	20.48	\$0	Metros Cuadrados	335	100.00	20.00		Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100113175	Pavimentación Hidráulica De La Calle Felipe Berrizabal Entre Las Calles Tercera Y Apatzingan En La Colonia Benito Juárez	SOP-REY-FAISM-050-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,931,159	\$2,931,159	\$2,931,159	\$2,931,159	\$2,931,159	\$2,774,589	\$2,774,589	94.66	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100113188	Pavimentación Hidráulica De La Calle Decima Entre Las Calles Cuarta Y Alberto Carrara Torres En La Colonia Egipto La Escondida	SOP-REY-FAISM-051-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,869,824	\$1,869,824	\$1,869,824	\$1,869,824	\$1,869,824	\$1,643,361	\$1,643,361	87.89	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130100113207	Pavimentación Hidráulica De La Calle Piro De Orizaba Entre Las Calles Ruben Y 20 De Noviembre En La Colonia Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-FAISM-048-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,208,674	\$2,208,674	\$2,208,674	\$2,208,674	\$2,208,674	\$1,876,086	\$1,876,086	84.94	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100113233	Pavimentación Hidráulica De La Calle Piro De Orizaba Entre Las Calles Centro Del Bernal Y Carro De Padilla En La Colonia Almaguac	SOP-REY-FAISM-049-13-LP	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,394,402	\$1,394,402	\$1,394,402	\$1,394,402	\$1,394,402	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100113247	Pavimentación Hidráulica De La Calle Arboladas Entre Las Calles Sozales Y Francisco I. Madero En La Colonia La Presa En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas.	SOP-REY-FISM-036-13-IR	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,316,431	\$1,316,431	\$1,316,431	\$1,316,431	\$1,316,431	\$1,073,095	\$1,073,095	81.52	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100113277	Pavimentación Hidráulica De La Calle Cananea De La Calle Francisco I. Madero A Niños Heroes En La Col. Jacinto Lopez	SOP-REY-FAISM-056-13IR	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$528,836	\$528,836	\$528,836	\$528,836	\$528,836	\$528,836	\$528,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
TAM13130100113287	Pavimentación Hidráulica De La Calle Guadalupe Mainero Entre Las Calles Josefa Ortiz De Domínguez Y Dalía En La Colonia Fidel Velazquez	SOP-REY-FAISM-096-13-IR	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,214,430	\$1,214,430	\$1,214,430	\$1,214,430	\$1,214,430	\$1,214,427	\$1,214,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100114683	Suministro De Letrinas Al Ciudadano Del Municipio	FIS-001	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$120,002	\$360,006	\$360,006	\$360,006	\$360,006	\$360,006	\$360,006	\$360,006	100.00	\$0	Letrina, Metros Cubicos	30	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114699	Rehabilitación De Fachada Y Cerco Perimetral De Bañadero El Ojito	FORT-001	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$129,215	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114752	Mantenimiento Al Bañadero El Ojito	FOR-002	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$78,645	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114755	Rehabilitación De Rastro Municipal	FOR-003	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$163,118	\$262,640	\$262,640	\$262,640	\$262,640	\$262,640	\$262,640	\$262,640	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114761	Pavimentación En Acabado En Sello, Camino A E.J. San Vicente	FORTAMUN-01-13	Tamaulipas	Jaumave	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$316,401	\$316,401	\$316,401	\$316,401	\$316,401	\$316,401	\$316,401	\$316,401	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114764	Mantenimiento A Vehiculos De Seguridad Publica	FOR-004	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$8,700	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	100.00	\$0	Vehiculo	3	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114768	Pago De Servicio Telefono De La Direccion De Seguridad Publica	FOR-005	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$1,406	\$6,005	\$6,005	\$6,005	\$6,005	\$6,005	\$6,005	\$6,005	100.00	\$0	Pesos	1,406	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114796	Mantenimiento A Pozo Profundo En Cabezera Municipal	FISMUN 001	Tamaulipas	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$513,484	\$513,484	\$513,484	\$513,484	\$513,484	\$513,484	\$513,484	\$513,484	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114798	Pago De Alumbrado Publico	FOR-001	Tamaulipas	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$225,052	\$1,226,738	\$1,226,738	\$1,226,738	\$1,226,738	\$1,226,738	\$1,226,738	\$1,226,738	100.00	\$0	Lumaria	236	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100114801	Gastos De Alimentación A Personal De Seguridad Publica	FOR-002	Tamaulipas	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$102,124	\$391,940	\$391,940	\$391,940	\$391,940	\$391,940	\$391,940	\$391,940	100.00	\$0	Persona	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100115886	Alumbrado Publico	1	Tamaulipas	Burgos	Burgos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,665,963	\$1,070,263	\$1,070,263	\$1,070,263	\$1,070,263	\$1,070,263	\$1,070,263	\$1,070,263	100.00	\$0	Localidad	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CON ESTE RUBRO SE CUBRE TODA LA LUZ PUBLICA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100119175	Ampliación De Rd De Drenaje Sanitario Calle Peru Entre Hidalgo Y Juarez	22	Tamaulipas	González	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$198,845	\$198,845	\$198,845	\$198,845	\$198,845	\$198,845	\$198,845	\$198,845	100.00	\$0	Red	243	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100121149	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	003	Tamaulipas	Hidalgo	Ignacio Altamirano (Estación Adjudada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$396,992	\$396,992	\$396,992	\$396,992	\$396,992	\$396,992	\$396,992	\$396,992	100.00	\$0	Poste	396,993	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100121334	Rehabilitación De Calles	010	Tamaulipas	Hidalgo	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Kilómetros	225,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100121423	Intereses De La Deuda Pública Interna Con Instituciones De Credito	921	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12,861,000	\$12,861,000	\$12,861,000	\$12,861,000	\$12,861,000	\$8,056,202	\$8,056,202	62.64	\$0	Acción	4	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro:	
TAM13130100121446	Comisiones	005/013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Antiguo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$4,691,250	\$2,088	\$2,088	\$2,088	\$2,088	\$2,088	\$2,088	\$2,088	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100121465	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Emilio Ponsal Quiroz Miron Y 16 De Septiembre Col. Aviation	24	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Urutal Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$312,938	\$342,937	\$342,937	\$342,937	\$342,937	\$342,937	\$342,937	\$342,937	100.00	\$0	Metro Lineal	615	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100121500	Convenios	Sin número de proyecto	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$41,300,000	\$41,300,000	\$41,300,000	\$41,300,000	\$41,300,000	\$9,397,765	\$9,397,765	22.75	\$0	Acción	4	100.00	22.75	Financiera / Fisica / Registro:	
TAM13130100121627	Ampliación De Red De Drenaje Y Sanitario	25	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Urutal Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$802,076	\$802,076	\$802,076	\$802,076	\$802,076	\$802,076	\$802,076	\$802,076	100.00	\$0	Metro Lineal	723	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13100121710	Terminacion De Aula 4 X 8 Mts En Escuela Primaria Lomas Caballero Del Ej. Aureliano Caballero	26	Tamaulipas	González	Aureliano Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$153,331	\$153,331	\$153,331	\$153,331	\$153,331	\$153,331	\$153,331	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100121800	Compactacion Vías Calle Lado Sur Para Pavimentacion	031/2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Antiguo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$4,691,250	\$42,723	\$42,723	\$42,723	\$42,723	\$42,723	\$42,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,241	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DA POR TERMINADA LA OBRA - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100122072	Compactacion De Varias Calles Lado Sur Para Pavimentacion	030/2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Antiguo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$4,691,250	\$70,853	\$70,853	\$70,853	\$70,853	\$70,853	\$70,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,301	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DA POR TERMINADA LA OBRA - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100122094	Mantenimiento De La Escuela En El Centro E Extension Multiusos Cam En El Poblado Graciano Sanchez	27	Tamaulipas	González	Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$0	\$48,110	\$48,110	\$48,110	\$48,110	\$48,110	\$48,110	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100122512	Ampliacion De Red De Drenaje Cile H Saldívar Y Pipile De La Col Jardín Devilla Manuel	31	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Ursulo Gaván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$125,972	\$125,972	\$125,972	\$125,972	\$125,972	\$125,972	\$125,972	100.00	\$0	Metro Lineal	226	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100122829	Pavimentacion Asfáltica Calle Heroes De Nacayari Ejidatario (Vialto P) Velazquez Col. Jardín	33	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Ursulo Gaván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$0	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,446	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100122961	Construccion De 5 Pasos De Agua Pluvial En Colonia Residencial Los Angeles, Entre Calle 2 Y Calle 4	FIS-13/003	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$368,884	\$368,884	\$214,624	\$214,624	\$214,624	\$214,624	\$214,624	58.18	\$0	Lote	1,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100%, pendiente lo financiero / Fisica: cada lote es considerado como un paso de agua / Registro: la obra de encuentra terminada al 100% de avance físico, sin embargo esta pendiente el avance financiero - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123116	Construccion De Techumbre En Varias Escuelas	024/2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$4,691,250	\$13,953	\$13,953	\$13,953	\$13,953	\$13,953	\$13,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	665	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TERMINA LA TECHUMBRE DE CONGREGACION FORTINES, DOS DE MOLINO LIBRE Y SAN ISIDORO DEL POMIENTE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123213	Construccion A Base De Estructura Metalica Y Lamina Galvanizada En El Centro De Atencion Multiple (Cam) Maria Del Carmen Siverio Chaves, Fraccionamiento Los Ochos	01013	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$62,934	\$608,309	\$608,309	\$608,309	\$608,309	\$608,309	\$608,309	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	110	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: ESTA OBRA SE REALICO CON 326.40 M2 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123332	Pavimentacion Asfáltica Con Carpetas En Frio En Calle Teresa Matos Entre Calle 5 Y 6, Col. Residencial Los Angeles	FIS-13/004	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$146,554	\$146,554	\$146,554	\$146,554	\$146,554	\$146,554	\$146,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	610	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% tanto físico como financiero / Fisica: la obra se encuentra terminada al 100% / Registro: la obra se encuentra al terminada al 100% tanto en avance físico como financiero - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123452	Pavimentacion Asfáltica Con Carpetas En Frio En Calle Teresa Matos Entre Calle 5 Y 6, Col. Residencial Los Angeles	FIS-13/005	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: la obra se encuentra terminada al 100% tanto en avance físico como financiero - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123541	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Camero Reyes Entre Manuel González Benito Juárez, Col. Cesar Lopez De Lara Cabecera Municipal	36	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$227,546	\$227,546	\$227,546	\$227,546	\$227,546	\$227,546	\$227,546	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123549	Pavimentacion Con Concreto Armado De 10 Cm De Espesor En Calle Real Frente Al Monumento Al Verdador	FIS-13/006	Tamaulipas	Camargo	Comales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$118,878	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada al 100% tanto en avance físico como financiero - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123694	Recargateo En Calle Av. El Azucar Pub. Comales	FIS-13/007	Tamaulipas	Camargo	Comales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$40,612	\$40,612	\$40,612	\$40,612	\$40,612	\$40,612	\$40,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: la obra se encuentra terminada al 100% tanto en avance físico como financiero - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123854	Rehabilitacion Con Carpetas Asfálticas Del Blvd. Lopez Matos Entre Carretera A Victoria Y Galeana De La Cabecera Municipal	38	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$835,625	\$535,625	\$535,625	\$535,625	\$535,625	\$535,625	\$535,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,810	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100123955	Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Col. Cuautemoc	FIS-13/008	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$88,874	\$88,841	\$88,841	\$88,841	\$88,841	\$88,841	\$88,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% tanto en avance físico como financiero - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100124047	Impermeabilizacion De Escuelas Primaria Emiliano Zapata	FIS-13/009	Tamaulipas	Camargo	Nuevo Cadillac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$41,998	\$41,998	\$41,998	\$41,998	\$41,998	\$41,998	\$41,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% tanto en avance físico como financiero - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100124051	Comisiones	05/2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Antiguo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$3,268,413	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DA POR TERMINADO, EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS EN ESTA ADMINISTRACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100124167	Pavimentacion Asfáltica C. Aguacate EPapayo Y Fco. L Madero Col. El Hierro, Cabecera Municipal	40	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$423,978	\$423,978	\$423,978	\$423,978	\$423,978	\$423,978	\$423,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100124176	Suministro E Instalacion De Sistema De Computo En Escuelas Josefa Ortiz De Domínguez	FIS-13/010	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$148,888	\$148,888	\$148,888	\$148,888	\$148,888	\$148,888	\$148,888	100.00	\$0	Lote	400	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: la obra se encuentra terminada al 100% tanto en avance físico como financiero - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100124244	Pagos De Nominas	04/2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Antiguo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	Otra obra pública	Terminado	2013	\$3,268,413	\$81,650	\$81,650	\$81,650	\$81,650	\$81,650	\$81,650	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGOS DE NOMINA Y FINQUIETO DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100124243	Construccion De Red Eléctrica Col Magdalena Aquilar Del Poblado Graciano Sanchez	42	Tamaulipas	González	Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$433,166	\$433,166	\$433,166	\$433,166	\$433,166	\$433,166	\$433,166	100.00	\$0	Poste	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13100124654	Alumbrado Publico	FORTA-13/001	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL	Energía	En Ejecucion	2013	\$4,950,000	\$4,950,000	\$3,614,148	\$3,961,261	\$3,961,261	\$3,961,261	\$3,961,261	\$3,961,261	80.03	\$0	Lote	1	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE EN UN 80% SEGUN LOS MESES CONSUMIDOS DE ENERGIA - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM13100124710	Construccion De Red Eléctrica En La Col. Diana Laura Rojas De Coloso Del Pob. Graciano Sanchez	43	Tamaulipas	González	Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecucion	2013	\$112,463	\$112,463	\$112,463	\$112,463	\$112,463	\$112,463	\$112,463	100.00	\$0	Poste	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130100124719	Reflexiones Para Seguridad Publica	FORTA-13/002	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$208,880	\$208,880	\$208,880	\$197,109	\$197,109	\$197,109	\$197,109	94.36	\$0	Lote	1	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100124790	Construccion De Red Elctrica En La Col. Luis Donald Colosio Del Pob. Graciano Sanchez	44	Tamaulipas	González	Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$162,836	\$162,836	\$162,836	\$162,836	\$162,836	\$162,836	100.00	\$0	Poste	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100124803	Pago De Combustible Para Seguridad Publica	FORTA-13/003	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,125,000	\$670,201	\$670,201	\$670,201	\$670,201	44.68	\$0	Lote	1	100.00	44.68	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100124919	Construccion De Red Elctrica De La Calle Tamaulipas De La Col. Píote	45	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Urulio Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE BRAS UBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$633,654	\$433,654	\$433,654	\$433,654	\$433,654	\$433,654	\$433,654	100.00	\$0	Poste	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100124934	Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	FORTA-13/004	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$180,857	\$180,857	\$180,857	\$102,169	\$102,169	\$102,169	\$102,169	56.49	\$0	Lote	1	100.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: arrendamiento y mantenimiento a edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100125052	Revestimto De Camino Interparqueo E3 Aureliano Caballero	46	Tamaulipas	González	Aureliano Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$274,816	\$274,816	\$274,816	\$274,816	\$274,816	\$274,816	\$274,816	100.00	\$0	Kilómetros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100125055	Comisiones Bancarias	FORTA-13/005	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,513	\$1,513	\$892	\$892	\$892	\$892	\$892	\$892	58.99	\$0	Lote	1	100.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: COMISIONES BANCARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100125198	Contruccion De Red Elctrica En La Col. Superacion De La Cabecera Municipal	48	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$212,610	\$212,610	\$212,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100125245	Construccion De Aula Didactica En El J.D.N. Josefa Ortiz De Dominguez De La Col. Píote	49	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Urulio Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100125496	Construccion De Garritones Y Banquetas En Calle Ba Avenida ElBarrio De Rev En La Col. Praxedi Balboa, Cabecera Municipal	52	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBR PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$321,735	\$321,735	\$321,735	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	548	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100125587	Construccion De Red De Alumbrado Publico Con Postes Metálicos De 8m D Libre Y Luminaire Led En Blvd. Gpe. Victoria EPRo Suarez Y Matamoros, Col. Tamaulipas	53	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Urulio Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	100.00	\$0	Poste	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100125948	Construccion De Garritones Y Banquetas Co. Praxedi Suarez ElGpe. Victoria Y V. Guerrero, Col. Tamaulipas	56	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Urulio Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$439,317	\$439,317	\$439,317	\$439,317	\$439,317	\$439,317	\$439,317	\$439,317	100.00	\$0	Metros	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100126311	Sueldos H. Cuerpo De Bomberos	FORTA/001	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,700,000	\$1,514,500	\$1,514,121	\$1,514,121	\$1,514,121	\$1,514,121	\$1,514,121	89.07	\$0	Pago	54	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100126501	Sueldos A Personal De Seguridad Publica	FORTA/002	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,113	\$8,912,113	\$8,912,113	\$8,912,113	99.02	\$0	Pago	3,500	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100126894	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpetas Asfálticas En La Calle Huzache Entre Olmo Y Mesquite Col. Ampliacion Arboledas	FI201/002205	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$585,812	\$583,403	\$583,403	\$583,403	\$583,403	\$583,403	\$583,403	\$583,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,170	100.00	95.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100127037	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpetas Asfálticas En Calle Alamo Entre Fresno Y Elbano Col. Arboledas	FI201/002204	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$258,078	\$255,849	\$255,849	\$255,849	\$255,849	\$255,849	\$255,849	\$255,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	510	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100127212	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpetas Asfálticas En La Calle Abasco Entre Carretera Federal 180 Y Aldama, Col. Luis Caballero	FI201/002203	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,028,408	\$1,026,477	\$1,026,477	\$1,026,477	\$1,026,477	\$1,026,477	\$1,026,477	\$1,026,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,060	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100127284	Sueldos Personal De Transito	FORTA/003	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,561,000	\$2,881,997	\$2,561,000	\$2,560,861	\$2,560,861	\$2,560,861	\$2,560,861	\$2,560,861	88.86	\$0	Pago	46	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100127286	Construccion De Tomas De Agua Para Sistema De Agua Potable Col. Paraiso	FI201/002203	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,125,634	\$1,124,713	\$1,124,713	\$1,124,713	\$1,124,713	\$1,124,713	\$1,124,713	\$1,124,713	100.00	\$0	Tomas Domésticas	185	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100127330	Sueldos Proteccion Civil	FORTA/004	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$717,886	\$717,886	\$717,886	\$717,886	\$717,886	71.79	\$0	Pago	60	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100127396	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpetas Asfálticas En Calle Gonzalo Aleman Milioto Entre Gonzalo Aleman Y Julio Gaban Aleman, Col. Nuevo Tamaulipas Y Amp. Nvo Tamaulipas	FI201/002207	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,387,158	\$1,384,519	\$1,384,519	\$1,384,519	\$1,384,519	\$1,384,519	\$1,384,519	\$1,384,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,963	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100127403	Alumbrado Publico	FORTA/005	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$15,000,000	\$14,717,313	\$14,717,313	\$14,717,313	\$14,717,313	\$14,717,313	73.59	\$0	Pago	3,000	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130100127437	Limpieza Publica	FORTA006	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$9,610,926	\$9,072,392	\$9,072,392	\$9,072,392	\$9,072,392	69.79	\$0	Pago	24	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100127594	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Guadalupe Victoria Entre Allende Y Abasolo. Col Luis Caballero	F2I031002006	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,205,729	\$1,204,782	\$1,204,782	\$1,204,782	\$1,204,782	\$1,204,782	\$1,204,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,416	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100127742	Proveedores	FORTA007	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39,298,189	\$39,298,189	\$25,022,000	\$25,021,019	\$25,021,019	\$25,021,019	\$25,021,019	65.33	\$0	Acción	400	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100127867	Banobras	FORTA008	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,625,000	\$4,625,000	\$3,750,000	\$2,706,173	\$2,706,173	\$2,706,173	\$2,706,173	58.51	\$0	Credito	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100127911	Gastos Financieros	FORTA009	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$318,750	\$184,429	\$184,429	\$184,429	\$184,429	23.05	\$0	Acción	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100128361	Gastos Financieros	NO APLICA	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,000	\$300	\$200	\$200	\$200	\$200	\$200	66.51	\$0	Porcentaje	100	100.00	66.51	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 66.51% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100128411	Alumbrado Publico (Material Y Servizios Y Energia Electrica)	NO APLICA	Tamaulipas	Aldama	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,961,900	\$2,599,589	\$2,599,589	\$2,599,589	\$2,599,589	\$2,599,589	\$2,599,589	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	99.77	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 99.77% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100128584	Desayunos Escolares	NO APLICA	Tamaulipas	Aldama	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$1,378,310	\$1,378,310	\$1,378,310	\$1,378,310	\$1,378,310	\$1,378,310	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100128979	Seguridad Publica (Sueldos De Policías, Material De Serzalizacion, Uniformas Y Municiones, Adquisición De Vehículos, Mant De Vehículos)	NO APLICA	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$1,727,597	\$1,727,597	\$1,727,597	\$1,727,597	\$1,727,597	\$1,727,597	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100130225	Pago De Servicios Personales	1	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,189,824	\$3,572,202	\$3,572,202	\$3,572,202	\$3,572,202	\$3,572,202	\$3,572,202	100.00	\$0	Pago	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130100130257	Materiales Y Suministros	2	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$2,846,889	\$2,846,889	\$2,846,889	\$2,846,889	\$2,846,889	\$2,846,889	\$2,846,889	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100130333	Subsidios Y Subvenciones	4	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$1,411,151	\$1,411,151	\$1,411,151	\$1,411,151	\$1,411,151	\$1,411,151	\$1,411,151	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	84.15	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100130373	Otra Publica	5	Tamaulipas	González	González	Rural	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$804,504	\$804,504	\$804,504	\$804,504	\$804,504	\$804,504	\$804,504	100.00	\$0	Obra	1	100.00	81.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100130399	Bienes Muebles E Inmuebles	6	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100131967	Construccion De Guarniciones	FISM-001	Tamaulipas	México	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$82,791	\$334,132	\$334,132	\$334,132	\$334,132	\$334,132	\$334,132	\$334,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100131979	Construccion De Banquetas	FISM-002	Tamaulipas	México	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$88,910	\$345,934	\$345,934	\$345,934	\$345,934	\$345,934	\$345,934	\$345,934	100.00	\$0	M2, banquetas o andadores	158	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100132082	Pavimentacion De Calles Matamoros Y Abasolo	FISM-003	Tamaulipas	México	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$312,620	\$345,934	\$345,934	\$345,934	\$345,934	\$345,934	\$345,934	\$345,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100132599	Pago De Alumbrado Publico	FOR-001	Tamaulipas	México	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$61,225	\$403,836	\$403,836	\$403,836	\$403,836	\$403,836	\$403,836	\$403,836	100.00	\$0	Luminaria	185	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100132607	Remodelacion De Presidencia	FOR-002	Tamaulipas	México	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Suspendido	2013	\$274,185	\$484,092	\$484,092	\$484,092	\$484,092	\$484,092	\$484,092	\$484,092	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100132633	Pago De Sueldos De Seguridad Publica	FOR-001	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$52,200	\$257,885	\$257,885	\$257,885	\$257,885	\$257,885	\$257,885	\$257,885	100.00	\$0	Persona	14	100.00	100.00	Financiera: INFORMACION CORRESP. AL 3er. TRIM. DE 2013 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100132654	Compra De Combustible Para Vehículos De Seg. Publica	FOR-002	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$158,196	\$443,031	\$443,031	\$443,031	\$443,031	\$443,031	\$443,031	\$443,031	100.00	\$0	Luminaria	146	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100132662	Combustible	FOR-003	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$23,227	\$23,227	\$23,227	\$23,227	\$23,227	\$23,227	\$23,227	\$23,227	100.00	\$0	Pesos	23,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130100132678	Pozos Profundos Para Ejidos San Luis Hidalgo, Maguayes Y El Porvenir	PMM-FISMUN-2013-20-01	Tamaulipas	Mainero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	2013	\$326,973	\$326,973	\$326,973	\$326,973	\$326,973	\$326,973	\$326,973	\$326,973	100.00	\$0	Pozo	50	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200136286	Perforación De Pozo En El Ej. Flechadores, Municipio De San Nicolás, Tamaulipas	13-2211-01	Tamaulipas	San Nicolás	Flechadores	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$578,000	\$578,000	\$578,000	\$417,407	\$388,534	\$388,534	\$388,534	\$388,534	67.22	\$0	Obra	315	100.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE ESTE PROYECTO - SE SOLICITA VALIDACIÓN DE ESTE PROYECTO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM13130200138450	Const. De Banquetas De Concreto	362150400-00265	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$267,051	\$357,617	\$357,617	\$357,617	\$80,115	\$80,115	\$80,115	22.40	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	0.22	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138483	Convocatoria, Reclutamiento Y Selección	SPA-2013-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,144,953	\$739,944	\$517,961	\$739,944	\$739,944	\$739,944	\$0	100.00	\$0	-1	578	78.00	0.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditada del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200138484	Ampl. De Red De Electrificación Y Alumbrado Publico. Coa. Servidores Públicos Y Alta Tensión	362150500-00277	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$408,857	\$408,857	\$408,857	\$408,857	\$406,947	\$406,947	\$406,947	99.53	\$0	Obra	10,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138496	Const. De Aula De 6.00 X 4.00 J.M. Luis Donaldo Colosio En Col. Primavera Y Const. De Rampas J.M. Jovita Leal Aguilera Col. Unidad Modesto	362150700-00273	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$245,349	\$245,349	\$245,349	\$245,349	\$155,926	\$155,926	\$155,926	63.55	\$0	Obra	100	100.00	0.64	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138521	Const. De Aulas De 6 X 4 M. Construcción De Guarniciones Y Colocación De Focodetes	362150700-00278	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$393,392	\$393,392	\$393,392	\$393,392	\$392,279	\$392,279	\$392,279	99.72	\$0	Obra	20,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138531	Construcción De Desayunador De 6 X 4 Mts. Primaria Gregorio Torres Quintero Epido Santa Librada	362150700-00289	Tamaulipas	Victoria	Santa Librada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$189,791	\$198,791	\$198,791	\$198,791	\$177,128	\$177,128	\$177,128	89.10	\$0	Obra	100	100.00	0.89	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138534	Formación Y Capacitación	SPA-2013-02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,144,953	\$20,674,732	\$14,472,312	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	8.27	\$0	Capacitación	578	29.06	8.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditada del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200138557	Equipamiento Del Personal	SPA-2013-03	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,144,953	\$4,949,624	\$3,464,737	\$3,229,859	\$92,053	\$92,053	\$0	1.86	\$0	Equipo	578	7.00	0.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditada del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013
TAM13130200138576	Equipamiento De Protección	SPA-2013-04	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,144,953	\$11,380,386	\$7,866,270	\$3,028,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	578	16.00	0.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditada del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200138605	Equipamiento Institucional	SPA-2013-05	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,144,953	\$25,713,840	\$17,999,688	\$23,944,554	\$21,555,025	\$21,555,025	\$20,187,035	83.83	\$0	Equipo	578	36.00	83.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditada del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013
TAM13130200138629	Equipo Y Accesorios De La Red Nacional De Telecomunicaciones	SPA-2013-06	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,144,953	\$7,686,427	\$5,380,499	\$7,554,583	\$2,151,795	\$2,151,795	\$2,151,795	27.99	\$0	Equipo	578	10.80	27.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Física: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Policía Acreditada del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200138716	Construcción De Aula 6 X 4 Escuela Distribuidores Nissan	362150700-00291	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$204,380	\$204,380	\$204,380	\$204,380	\$97,426	\$97,426	\$97,426	47.67	\$0	Obra	100	100.00	0.48	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138776	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones C. 20 De Oct. Col. Vicente Guerrero Y Col. Ampl. Estudiantes	362151100-00260	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$342,990	\$342,990	\$342,990	\$342,990	\$335,445	\$335,445	\$335,445	97.80	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	0.98	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138794	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones Calle 18 De Julio Col. Ampl. Las Playas Y C. 14 De Marzo Col. La Gloria	362151100-00261	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$322,660	\$322,660	\$322,660	\$322,660	\$318,579	\$318,579	\$318,579	98.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	0.99	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138804	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones C. Julian De La Cerdá Col. Horacio Teras Y Coa. Servidores Públicos Y Esfuerzo Popular	362151100-00266	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$316,153	\$316,153	\$316,153	\$316,153	\$316,070	\$316,070	\$316,070	99.97	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138819	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones C. Tierra Col. Sembriles C. Agradecimiento Col. Nueva Tamaulipas	362151100-00267	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$316,033	\$316,033	\$316,033	\$316,033	\$315,951	\$315,951	\$315,951	99.97	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200138843	Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Biggles García Col. Benito Juárez	362151100-00272	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$659,481	\$659,481	\$659,481	\$659,481	\$659,088	\$659,088	\$659,088	99.94	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130200139183	Construcción De Edificio De Administración 6 Ee Estr. 715 Aislado Porico 3 Ee Estr. 715 Adosado 4 Aulas 2.5 Ee Estr. 717 Preparación De	13-2061-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$4,376,425	\$4,376,425	\$4,376,425	\$2,394,703	\$2,394,703	\$2,394,703	54.72	\$0	Alumno	501	100.00	55.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: 13	
TAM13130200139304	Construcción De Techumbre Metálica 8 X 18 Mts. Y Plaza Cívica De 6.00 X 8.00 Mts.	13-2059-01	Tamaulipas	El Mante	Ciudad Mante	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$318,072	\$318,072	\$318,072	\$263,283	\$263,283	\$263,283	82.77	\$0	Alumno	26	100.00	83.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139332	Construcción De Banda Perimetral De 600 M. (Primera Etapa)	13-2039-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$750,672	\$750,672	\$750,672	\$338,254	\$338,254	\$338,254	45.06	\$0	Alumno	226	100.00	46.00	Financiera: IEMS2012 / Física: / Registro: IEMS2012	
TAM13130200139320	Revestimiento De Vitallidades Diversas En Zona Laguna De La Puerta, Zona Laguna De La Puerta	C-00P-006-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$429,272	\$429,272	\$429,272	\$429,272	\$429,272	\$429,272	\$429,272	\$429,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139591	Programa De Becas De Apoyo A La Practica Intensiva Y Al Servicio Social De Los Alumnos De Y 8 Semestre De Las Esc. Normales Publicas	13-0635	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S156 Programa Beca de Apoyo a la Practica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Publicas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE EDUCACION	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,360,600	\$2,360,600	\$2,360,600	\$2,352,625	\$2,352,625	\$2,352,625	\$0	99.66	Beca	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAM13130200139777	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ingenieros Col Gutierrez De Lara	362270000-00280	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$547,937	\$547,937	\$547,937	\$547,937	\$546,272	\$546,272	\$546,272	99.70	\$0	M2, Concreto Hidraulico	10,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM13130200139779	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Bachilleres Y Calle Constitucion Colonia Las Palmas	362270000-00281	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$534,780	\$534,780	\$534,780	\$534,780	\$510,738	\$510,738	\$510,738	95.50	\$0	M2, Concreto Hidraulico	10,000	100.00	0.96	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM13130200139781	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Plan De Cuadrilupe Colonia Ampliacion Mariano Miramontes Y Calle Fco I Medero En Col Norberto Treviño Zapata	362270000-00284	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,365,152	\$3,365,152	\$3,365,152	\$3,365,152	\$2,113,151	\$2,113,151	\$2,113,151	62.80	\$0	M2, Concreto Hidraulico	0	100.00	0.63	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM13130200139785	Construcción De Subestacion Eléctrica De 75 Kva, 3100V, Monofásica	13-2243-01	Tamaulipas	Abasolo	Nuevo Dolores (Santos Ortiz B.)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ITFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$218,691	\$218,691	\$218,691	\$65,607	\$65,607	\$65,607	30.00	\$0	Alumno	193	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139787	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Altepallí Col Americano Villarreal Guerra	362270000-00285	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$822,100	\$822,100	\$822,100	\$822,100	\$752,964	\$752,964	\$752,964	91.59	\$0	M2, Concreto Hidraulico	10,000	100.00	0.92	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM13130200139788	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Agradecimiento Col Vamos Tamaulipas	362270000-00287	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$591,189	\$591,189	\$591,189	\$591,189	\$591,189	\$591,189	\$591,189	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	10,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM13130200139789	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Adarzo Colonia Esfuerzo Popular Ejido Loma Alta	362270000-00292	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$915,276	\$915,276	\$915,276	\$915,276	\$915,276	\$915,276	\$915,276	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM13130200139791	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Margarita Colonia Primavera	362270000-00293	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$658,556	\$658,556	\$658,556	\$658,556	\$603,820	\$603,820	\$603,820	91.69	\$0	M2, Concreto Hidraulico	10,000	100.00	0.92	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM13130200139796	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	34900000	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otor ganamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública (Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal)		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,986,208	\$2,986,208	\$2,986,208	\$2,986,208	\$2,986,208	\$2,986,208	\$2,986,208	\$2,986,208	100.00	\$0	Programa	100,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200139801	Terminación De Una Aula De Cómputo	13-2055-01	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$207,072	\$207,072	\$207,072	\$168,698	\$168,698	\$168,698	81.47	\$0	Alumno	124	100.00	82.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130200139006	Construcción De Techumbre De 20.00 X 24.00 M.	13-2060-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$957,302	\$957,302	\$957,302	\$360,944	\$360,944	\$360,944	37.70	\$0	Alumno	381	100.00	38.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139007	Construcción, Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Idiomas 4 Ee Estr. 715 Aislado.	13-2130-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,928,054	\$1,928,054	\$1,928,054	\$870,260	\$870,260	\$870,260	45.14	\$0	Alumno	469	100.00	46.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139008	Interconexión De Transformador De 31.50 Kva.	13-2232-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$83,012	\$83,012	\$83,012	\$24,903	\$24,903	\$24,903	30.00	\$0	Alumno	213	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139010	Construcción De Techumbre Metálica 16 X 48 Mts.	13-2246-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,725,245	\$1,725,245	\$1,725,245	\$1,434,452	\$1,434,452	\$1,434,452	83.14	\$0	Alumno	333	100.00	84.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139011	Construcción De Una Techumbre Metálica De 8.00 X 12.00 M. Rehabilitación.	13-2064-01	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Gustavo Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$530,006	\$530,006	\$530,006	\$390,565	\$390,565	\$390,565	73.69	\$0	Alumno	85	100.00	74.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139012	Mobiliario De 1 Aula Estr. Reg. 750 Aislado Construcción De 1 Modulo De 2 W.C., Andador 9.00 X 8.00 Mts. Fosa Saneitas 3 M3. Po Const. De 6yb En C. V. Carranza Entre L. Cardenas Y S. Bolívar, C. V. Carranza Entre B. Juarez Y C. Villa, C. Fco. Villa Entre C. Ave. Ayunt. Y C. E. Zapata, Col. Obis. Victoria.	13-2104-01	Tamaulipas	Jaumave	La Independencia (Las Montañas)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$750,451	\$750,451	\$750,451	\$666,369	\$666,369	\$666,369	88.80	\$0	Alumno	20	100.00	89.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200139044	Construcción De 1 Biblioteca Estr. 750 Aislado.	C-DOP-008-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,118	\$205,118	\$205,118	\$205,118	\$205,118	\$205,118	\$205,118	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	300	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200140000	Construcción De Techumbre Metálica 24 X 18 Mts.	13-2231-01	Tamaulipas	Llera	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$797,756	\$797,756	\$797,756	\$670,480	\$670,480	\$670,480	84.05	\$0	Alumno	122	100.00	85.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200140007	Construcción Y Mobiliario De 1 Biblioteca Estr. 750 Aislado.	13-2052-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$435,557	\$435,557	\$435,557	\$188,540	\$188,540	\$188,540	43.29	\$0	Alumno	649	100.00	44.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200140133	Construcción De Laboratorio De Ciencias Básicas 4 Ee Estr. 715 Aislado	13-2057-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,738,949	\$1,738,949	\$1,738,949	\$629,954	\$629,954	\$629,954	36.23	\$0	Alumno	880	100.00	40.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200140145	Construcción De Techumbre Metálica De 12.00 X 30.00 M.	13-2062-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$667,952	\$667,952	\$667,952	\$626,814	\$626,814	\$626,814	93.84	\$0	Alumno	169	100.00	100.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200140170	Construcción De Techumbre Metálica De 8.00 X 30.00 M. Demolicion De Andador 3.00 X 12.5 M. Construcción De Andador De 3.00 X 12.5 M.	13-2132-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$447,074	\$447,074	\$447,074	\$134,122	\$134,122	\$134,122	30.00	\$0	Alumno	127	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200140176	Usr Fondo Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa En Educación Superior.	15	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior.	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,997,475	\$3,997,475	\$3,997,475	\$3,997,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	34,266	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200140363	Usr Programa De Mejoramiento Al Profesorado 2013.	16	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Convenios	U066 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales.	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beccario	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200140475	Construcción De 6yb En C. Josefa Ortiz De Domínguez Entre Jose Ma. Y Ave. Ayto. En La Col. Gpe. Victoria, Zona Centro	C-DOP-011-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$330,385	\$330,385	\$330,385	\$330,385	\$330,385	\$330,385	\$330,385	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: 476 ML GUARN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200140810	Revestimiento De Vialidades Diverseas En Zona Centro. En El Municipio De Altamira, Tam.	C-DOP-014-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,135,957	\$2,135,957	\$2,135,957	\$2,135,957	\$2,135,957	\$2,135,957	\$2,135,957	\$2,135,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200141183	Apoyos Complementarios Al El Faeb 2013	13-0586	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U033 Apoyos complementarios para el FAEB	11-Educación Pública	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$55,900,000	\$55,900,000	\$55,900,000	\$55,900,000	\$55,900,000	\$55,900,000	\$55,900,000	100.00	\$0	Alumno	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: ALUMNOS DEL CICLO ESCOLAR 2012-2013 / Registro: EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA SON ALUMNOS ES UNA VARIABLE CONSTANTE Y ES LA MAS REPRESENTATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141544	Ampliación De 1 Ee De Techumbre Marco Empotrado, Trabes Y Columnas Doble Capon. Claro 12 Mts., Rehabilitación De Techumbre Existente	13-2069-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$219,026	\$219,026	\$219,026	\$65,708	\$65,708	\$65,708	30.00	\$0	Alumno	159	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141552	Construcción De Techumbre Metálica 12 X 18 Mts. Y 6 X 14 Mts. 0.30 M.	13-2071-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$371,325	\$371,325	\$371,325	\$111,397	\$111,397	\$111,397	30.00	\$0	Alumno	52	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141559	Construcción De Plaza Cívica De 14 X 14 Mts. 0.40 M.	13-2114-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$102,903	\$102,903	\$102,903	\$30,871	\$30,871	\$30,871	30.00	\$0	Alumno	25	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV	
TAM13130200141562	Construcción De Techumbre Metálica 7 X 12 Mts.	13-2068-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$167,401	\$167,401	\$167,401	\$50,220	\$50,220	\$50,220	30.00	\$0	Alumno	23	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141688	Revestimiento De Vialidades Diverseas En Col. Villarias, Nogal Y Col. Obis. Victoria, Zona Centro Norte	C-DOP-021-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$686,424	\$686,424	\$686,424	\$686,424	\$686,424	\$686,424	\$686,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141706	Revestimiento De Vialidades Diverseas En Las Colonias Lomas De Morelos Y Loma Alta, Zona Monte Alto	ALT-031-13-F	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$478,467	\$478,467	\$478,467	\$478,467	\$478,467	\$478,467	\$478,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: 970.10 ML / Registro:	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130200141742	Pch En Calle Abasco E Ave. La Pedrera Y C. Laguna De La Puerta Zona Laguna De La Puerta.	C-DOP-010-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359,648	\$351,416	\$351,416	\$351,416	\$351,416	\$351,416	\$351,416	\$351,416	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141763	Construcción De Plaza Cívica De 14 X 20 Mts. 0.30 M.	13-2115-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$165,570	\$165,570	\$165,570	\$165,569	\$165,569	\$165,569	\$165,569	100.00	\$0	Alumno	19	100.00	100.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141769	Construcción De Plaza Cívica 13.00 X 7.00 Mts.	13-2116-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Emiliano Zapata	Rural	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$65,293	\$65,293	\$65,293	\$19,588	\$19,588	\$19,588	\$19,588	30.00	\$0	Alumno	24	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV	
TAM13130200141777	Construcción De Techumbre Metálica De 16 X 18 Mts. Construcción De Plaza Cívica De 6.00 X 3.00 Mts. Nip. 0.20 M.	13-2117-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$541,154	\$541,154	\$541,154	\$203,229	\$203,229	\$203,229	\$203,229	37.55	\$0	Alumno	62	100.00	40.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013	
TAM13130200141785	Plaza Cívica De 14.00 X 25.00 Mts.	13-2112-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Guadalupe Mainero	Rural	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$191,695	\$191,695	\$191,695	\$191,691	\$191,691	\$191,691	\$191,691	100.00	\$0	Alumno	35	100.00	100.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141800	Construcción De Plaza Cívica De 20 X 24 Mts. Nip. 0.20 M.	13-2113-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$271,100	\$271,100	\$271,100	\$258,294	\$258,294	\$258,294	\$258,294	95.26	\$0	Alumno	61	100.00	100.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013	
TAM13130200141811	Construcción De Techumbre Metálica 20 X 18 Mts. Y Ampliación De Plaza Cívica De 6.00 X 3.00 Mts. Nip. 0.20 M.	13-2131-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Guadalupe Mainero	Rural	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$629,189	\$629,189	\$629,189	\$188,757	\$188,757	\$188,757	\$188,757	30.00	\$0	Alumno	27	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141812	Reposición De Línea Gral. Drenaje 4 Pvc Y Desc. Dom. Rep. Línea Gral. Agua Potable 4 Pvc Tomas Dom. C. Enrique Cardenas Entre Fco. I. Madero Y Fray Andres De Olmos, Villa Chahuatzen.	C-DOP-624-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$722,283	\$736,154	\$736,154	\$722,283	\$722,283	\$722,283	\$722,283	\$722,283	98.12	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: 332.56 l drenaje / Registro:	
TAM13130200141818	Construcción De Techumbre Metálica De 20.00 X 30.00 M. Plaza Cívica De 20.00 X 30.00 M.	13-2065-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,400,582	\$1,400,582	\$1,400,582	\$420,175	\$420,175	\$420,175	\$420,175	30.00	\$0	Alumno	571	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV	
TAM13130200141847	Subestacion Eléctrica 75 Kva, Monofásica Y Red Eléctrica Exterior.	13-2066-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$674,035	\$674,035	\$674,035	\$202,210	\$202,210	\$202,210	\$202,210	30.00	\$0	Alumno	558	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141854	Construcción De Techumbre Metálica 12 X 24 Mts. Y Reparación De Explanada	13-2058-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$527,449	\$527,449	\$527,449	\$158,235	\$158,235	\$158,235	\$158,235	30.00	\$0	Alumno	123	100.00	30.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: SIN MOV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141863	Desmantelamiento De Techumbre Exterior Y Construcción De Techumbre Metálica 24 X 30 Mts.	13-2081-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$646	\$1,416,262	\$1,416,262	\$1,416,262	\$1,237,327	\$1,237,327	\$1,237,327	\$1,237,327	87.37	\$0	Alumno	646	100.00	88.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141922	Constr. De Gb En Puebla E. Ave. Tampico Y Veracruz, Baja California E. Av. Mexico Y Veracruz, C. Tamp. E. Veracruz Y S.L.P. C. Entre Av. Mexico Y Tam., C. Veracruz Entre Baja California Y Tam.	C-DOP-033-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$379,585	\$379,585	\$379,585	\$379,585	\$379,585	\$379,585	\$379,585	\$379,585	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200141946	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom. Rep. Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Cuauhtemoc E. Rio Blanco Y C. Mar De La Antillas.	C-DOP-627-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$368,840	\$281,286	\$281,286	\$281,286	\$281,286	\$281,286	\$281,286	\$281,286	\$281,286	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200141965	Construcción De Servicio Sanitario 2 Ee Estr. 715 Adosado, Banda Perimetral Rehabilitación Eléctrica.	13-2067-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,360,101	\$1,360,101	\$1,360,101	\$657,540	\$657,540	\$657,540	\$657,540	48.34	\$0	Alumno	136	100.00	49.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141972	Transición Eléctrica Para Subestación Tipo Poste 112.5 Kva. Odra Exterior Eléctrica De Edificio.	13-2082-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$369,002	\$369,002	\$369,002	\$300,603	\$300,603	\$300,603	\$300,603	81.46	\$0	Alumno	404	100.00	82.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141980	Construcción De Banda Perimetral 250.00 Ml.	13-2063-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Apertaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$456,361	\$456,361	\$456,361	\$385,098	\$385,098	\$385,098	\$385,098	84.38	\$0	Alumno	76	100.00	85.00	Financiera: FB2013 / Física: / Registro: FB2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200141987	Reposición De Línea Gral De Drenaje San De 8 Pvc Y Descargas Dom. Rep. Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Mesovito E. Ave. Del Sol Y C. Galaxia De Col. Unidad Satellite	C-DOP-032-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,904	\$483,901	\$483,901	\$483,901	\$483,901	\$483,901	\$483,901	\$483,901	\$483,901	100.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200142011	Constr. OBR. C. De Mayo E. 24 De Feb Y Av. Mty. C. Tampico E. Fco. I. Madero Y Av. 18 Marzo, Col. N. Tamulipas, C. Altam. E. D. De Via Y F. I. Madero, Col. Tam. C. Mex. E. Av. Pemex Y Madero, Col. Tam.	C-DOP-034-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,578	\$460,578	\$460,578	\$460,578	\$460,578	\$460,578	\$460,578	\$460,578	\$460,578	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: 585 ML GUARNICION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200142030	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom. Rep. Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Emiliano Zapata E. Soat. Y Soj-9 De La Col. Adolfo Lopez M	C-DOP-039-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,569	\$302,476	\$302,476	\$302,476	\$302,476	\$302,476	\$302,476	\$302,476	\$302,476	100.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130200142087	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 De Pvc Y Descargas Dom. Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En Solidaridad E. E. L.Zapata Y Madrid De Col. Adolfo López 48	C-DOP-041-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$504,059	\$501,149	\$501,149	\$501,149	\$501,149	\$501,149	\$501,149	\$501,149	100.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142092	Const. Gytb C. Genaro De La Portilla E Guadalupe Y Chicas, C. Ignacio Zaragoza E E. Cerdas Glez. Y. G. De La Portilla, Priv. Mty. E Ave. Mexico Y Aguascalientes, Campeche E Mexico Y Aguascalientes	C-DOP-035-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,918	\$399,918	\$399,918	\$399,918	\$399,918	\$399,918	\$399,918	\$399,918	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142201	Reposición De Línea Gral De Drenaje San. De 8 De Pvc Y Descargas Dom. Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Flor De Liz E. Palo De Rosa Y Camín Frasc. Alejandro Bri-S4	C-DOP-044-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,853	\$479,031	\$479,031	\$479,031	\$479,031	\$479,031	\$479,031	\$479,031	100.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142255	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 De Pvc Y Descargas Dom. Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Michoacán Y Cucco Sánchez E Funda Legal Y Chihuahua 2.C.	C-DOP-045-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,488	\$245,586	\$245,586	\$245,586	\$245,586	\$245,586	\$245,586	\$245,586	100.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 171.20 ml dren / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142283	Construcción Gytb C. Ito Mayo E Largo Y F. Villa, C. Aquiles Serdan E Graciano Sanchez Y D.V. Pemeex, C. Lorenzo Cruz E F. Villa Y D.V. Remes C. E. Zapata E Ito Mayo Y Laguna, Ejido El Contadero	C-DOP-038-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$317,661	\$317,661	\$317,661	\$317,661	\$317,661	\$317,661	\$317,661	\$317,661	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142306	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 De Pvc Y Descargas Dom. Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Fco I Madero E. Bento J. Y 2 De Mayo Col. Nvo Tampico	C-DOP-054-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$748,771	\$748,771	\$748,771	\$748,771	\$748,771	\$748,771	\$748,771	\$748,771	100.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
TAM13130200142359	Construcción De Gytb C. Ignacio Zaragoza E V. Carranza Y Av. Jose Maria Morelos, Col. Cpe. Victoria, Zona Centro Norte	C-DOP-043-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$221,869	\$221,869	\$221,869	\$221,869	\$221,869	\$221,869	\$221,869	\$221,869	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142425	Revestimiento De Vialidades Diversas En La Cal. Ignacio Madero, Zona Miramar	C-DOP-050-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,634,220	\$1,634,220	\$1,634,220	\$1,634,220	\$1,634,220	\$1,634,220	\$1,634,220	\$1,634,220	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142474	Construcción De Gytb En C. San Juana Ines De La Cruz E-Emiliano Zapata Y Juan De La Barrera, Col. Guadalupe Victoria	C-DOP-055-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$466,891	\$466,891	\$466,891	\$466,891	\$466,891	\$466,891	\$466,891	\$466,891	\$466,891	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 58.48 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200142571	Revestimiento De Vialidades En Colonias Diversas, Zona Miramar	C-DOP-057-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,393	\$999,393	\$999,393	\$999,393	\$999,393	\$999,393	\$999,393	\$999,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 1578.75 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142702	Construcción De Adu 6 X 4 J.N. Jaime Torres Bodet Ejido Loma Alta	382150700-00290	Tamaulipas	Victoria	Alta Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$263,327	\$263,327	\$263,327	\$263,327	\$78,998	\$78,998	\$78,998	\$78,998	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	0.30	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS. CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013	
TAM13130200142828	P. Concreto Asfáltico En Boulevard Río Tamesí E- Calle S-N, Fracc. Los Almendros, Zona Centro de Matamoros	C-DOP-060-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,224,340	\$2,224,340	\$2,224,340	\$2,224,340	\$2,224,340	\$2,224,340	\$2,224,340	\$2,224,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 2,850.59 m2 ASFALTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200142938	Construcción De Cubierta Metálica De 11.20x15.00 Mts. En Salon De Actos Ejido Mecisvio Herrera, Calle Fraternidad S-N, Esg. Emiliano Zapata	C-DOP-061-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$519,695	\$519,695	\$519,695	\$519,695	\$519,695	\$519,695	\$519,695	\$519,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 189.54 m2 cubierta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143014	Pch En Acceso I.P.N. En Km. 14.6, Carretera Tampico-Puerto Industrial, Altamira	C-DOP-064-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$487,553	\$487,553	\$487,553	\$487,553	\$487,553	\$487,553	\$487,553	\$487,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 116.10 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143047	Programa De Detección Y Prevención Del Maltrato Infantil En El Ambiente Local	PSVPCP01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otoronamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE CD MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Acción	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143087	Programa Integral De Prevención De La Violencia Contra Las Mujeres	PSVDP002	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otoronamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE CD MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Acción	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143101	Construcción De Módulo Sanitario En Esg. Jose Maria Pino Suarez, En Calle Río Pánuco No. 505, Col. Rio Tamulipas	C-DOP-069-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$587,767	\$587,767	\$587,767	\$587,767	\$587,767	\$587,767	\$587,767	\$587,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130200143127	Red De Escuelas De Prevencion Social De La Zona	PSVDP003	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal	Subsidios	U002	Otorganiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CD MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143159	Consejos O Comites Locales De Participacion Ciudadana En Seguridad	PSVDP004	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal	Subsidios	U002	Otorganiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CD MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Acción	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143176	Construcción De Dren Pluvial En C. Jose De Escandon E-Laguina De Champayan Y Rio Tamesi, Fracc. Los Naranjos, Zona Centro, Altamira.	C-DO0-072-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$57,561	\$57,560	\$57,560	\$57,560	\$57,560	\$320,664	\$320,664	57.51	\$0	Metros Lineales	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143201	Programa De Jóvenes Talentos	-	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico			38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	INSTITUCION ESTATAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	41.85	\$0	Alumno	0	100.00	41.00	Financiera: SE MINISTRARON 385,000 EN BECAS DE VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA NIVEL SUPERIOR / Fisica: SE OTORGARON 77 BECAS PARA VERANOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA A NIVEL SUPERIOR / Registro: SE OTORGARON 77 BECAS DE 3,000 CADA UNA PARA VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA ESTANCIAS DE PRACTICAS PROFESIONALES A NIVEL SUPERIOR, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES Y SE OTORGARAN BECAS PARA ASISTIR A LA EXPO CIENCIA NACIONAL.	
TAM13130200143247	Construcción De Fono Y Cubierta Metálica De 16,22x28.38 Mts. En Esc. Secundaria Tec. No. 55 Expropiacion Perolera, En El Camino No. 500 E. Champayan Y Simon Bolívar, Col. Perolera, Zona Centro	C-DO0-075-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	805 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$468,184	\$504,425	\$504,425	\$504,425	\$504,425	\$504,425	\$504,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 foro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143308	Construcción De Paso Inferior Vehicular Sobre Blvd. Luis Donaldo Colosio, En Su Cruce Con La Carretera, Segunda Etapa, En Nuevo Laredo, Tamaulipas	13-2449-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$17,658,593	\$17,658,593	\$9,165,956	\$17,658,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143386	Modernización De La Av. Zapata, Tramo Entre Calles Cuarta Y Novena, En Miguel Alemán, Tamaulipas	13-2450-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Ciudad Miguel Alemán	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,791,434	\$1,791,434	\$1,155,404	\$1,791,434	\$537,430	\$537,430	\$537,430	30.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: REMANENTE 2012 \$361,642.66 -> A 2013 / Fisica: / Registro: REMANENTE 2012 \$361,642.66 SE PASA A 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143394	Reparación De Carretera Camargo Al Puente Intercomunal Camargo, Tramo Colonia Cuahuatlen Al Km. 3.000, En Camargo, Tamaulipas	13-2451-01	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,250,003	\$2,250,003	\$1,645,482	\$2,250,003	\$675,001	\$675,001	\$675,001	30.00	\$0	Unidad	0	100.00	79.00	Financiera: REMANENTE 2011 \$629,707.61 -> A CAMARGO(0306/2013). REMANENTE 2012 \$533,337.58 -> A 2013. / Fisica: / Registro: REMANENTE 2011 \$629,707.61 TRANSFERIDO AL MPO DE CAMARGO(0306/2013). REMANENTE 2012 \$533,337.58 SE PASA A 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143438	Pch. Reposición De L. Gral. Drenaje De 8 Pvc Desc. Dom. En C. Tamaulipas E Calle Moderna, Col. Nuevo Mexico, Z. Centro Nte.	C-DO0-047-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,787,666	\$1,787,666	\$1,787,666	\$1,787,666	\$1,787,666	\$1,787,666	\$1,787,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAM13130200143371	Obras Complementarias Del Distribuidor Vial La Laguna, Etapas 1 Y 2, En Reynosa, Tamaulipas	13-2452-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,942,000	\$7,942,000	\$4,833,466	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: REMANENTE 2012 \$62,565.58 -> A 2013 / Fisica: / Registro: REMANENTE 2012 \$62,565.58 SE PASA A 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143382	Rehabilitación De La Av. Benito Juárez, Tramo Entre Calles Durango Y San Lorenzo, En Nuevo Progreso, Rio Bravo, Tamaulipas	13-2453-01	Tamaulipas	Rio Bravo	Rio Bravo	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,647,000	\$1,647,000	\$1,260,470	\$1,302,678	\$390,803	\$390,803	\$390,803	23.73	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: REMANENTE 2012 \$446,304.27 -> A 2013 / Fisica: / Registro: REMANENTE 2012 \$440,304.27 SE PASA A 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200143399	Construcción De Módulo Sanitario En Esc. Pina-Nvo Sumner En C. Camilo No. 1930 Fracc. Alejandro Briones Sec-4 Zona Monte Alto	C-DO0-046-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$581,476	\$581,476	\$581,476	\$581,476	\$581,476	\$581,476	\$581,476	100.00	\$0	MODULO	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144025	Prolongación Blvd. Emilio Portes Gil Tramo Del Km. 1.400 Al 1.740, En Matamoros, Tamaulipas, Puente Viejo	13-2454-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,005,453	\$4,005,453	\$4,005,453	\$3,998,875	\$1,199,663	\$1,199,663	\$1,199,663	29.95	\$0	Unidad	0	100.00	10.00	Financiera: REMANENTE DE 2012 \$0.00 -> A 2013. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144040	Prolongación Blvd. Emilio Portes Gil Tramo Del Km. 1.400 Al 1.740, En Matamoros, Tamaulipas, Puente Nuevo	13-2455-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,119,790	\$4,119,790	\$2,655,696	\$2,766,700	\$830,010	\$830,010	\$830,010	20.15	\$0	Unidad	0	100.00	10.00	Financiera: REMANENTE DE 2012 \$0.00 -> A 2013. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144045	Modernización Del Entronque Prolongación Av. Monterrey Santa Avenida, En Tampico, Tamaulipas	13-2456-01	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,592,189	\$3,592,189	\$2,804,291	\$3,592,189	\$1,077,657	\$1,077,657	\$1,077,657	30.00	\$0	Unidad	0	100.00	7.00	Financiera: REMANENTE 2012 \$874,235.02 -> A 2013 / Fisica: / Registro: sss	
TAM13130200144053	Pch. Rep. De L. Gral. Drenaje De 8 Pvc Y Desc. Dom. Rep. De L. Gral. De Agua No. 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Ocampo E-Tamaulipas Y Matamoros Y C. Tamaulipas E- Blvd. Alameda Y Ocampo	C-DO0-048-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,227,265	\$1,227,265	\$1,227,265	\$1,227,265	\$1,227,265	\$1,227,265	\$1,227,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144054	Construcción De Módulo Sanitario En Jardín De Niños Federico Barrio Puerto En C. 18 De Marzo No 1000 Col. Plumeros Zona Miramar	C-DO0-053-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	100.00	\$0	MODULO	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200144092	Construcción De Módulo Sanitario En Esc. Tec. No22 Cuahuatlen En C. Andrés Velasco S/N, En Estación Cuahuatlen Zona Rural	C-DO0-059-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	804 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,104	\$600,104	\$600,104	\$600,104	\$600,104	\$600,104	\$600,104	100.00	\$0	MODULO	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130200144095	Pch. Rep. De L. Gral. De Drenaje De 8 Pvc Y Desc. Dom. Y Tomas Dom. En Calle Palo De Rosa E- Col. A. Lira Y Trucco. Col. A. Errosas	C-DOP-049-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,262,616	\$1,262,616	\$1,262,616	\$1,262,616	\$1,262,616	\$1,262,616	\$1,262,616	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144123	Construcción De Aula Didáctica Tipo. En Esc. Prim. Diana Laura Rojas Colosio En C. Altamira Sin No. Esq. Con Mirlo Del Fracc. Santa Elena Zona Miramar	C-DOP-063-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$360,106	\$360,106	\$360,106	\$360,106	\$360,106	\$360,106	\$360,106	100.00	0	AULA	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144149	Pch. Rep. De L. Gral. Drenaje De 8 Pvc Y Desc. Dom. Rep. L. Gral. De A. Poble De 4 Pvc Y Tomom. En C. Benito Juárez E- Av. Primex E Independencia. Col. V. Carranza, Z. Centro	C-DOP-051-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,131,314	\$2,131,314	\$2,131,314	\$2,131,314	\$2,131,314	\$2,131,314	\$2,131,314	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144153	Extensión De Red De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom. En C. Hiache, Naranjos Y Framboyanes Col. Los Riscos Zona Centro Norte	C-DOP-052-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,178	\$481,178	\$481,178	\$481,178	\$481,178	\$481,178	\$481,178	100.00	0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144189	Pch En Calle Flores Magón E-Calle Revolución Humanista Y C. Cuahuatemp. Col. Tampico-Altamira Secc-4	C-DOP-056-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,723,034	\$1,723,034	\$1,723,034	\$1,723,034	\$1,723,034	\$1,723,034	\$1,723,034	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144191	Ampl. De Red Eléctrica En 33kv En C. Tamaulipas. C. Enrique Cardenas Y Ampl. De Red Eléctrica Secundaria En C. Diana Laura Rojas De Colosio En E. Jose Ma Luis Mora Margaritas	C-DOP-062-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2013	\$985,397	\$985,397	\$985,397	\$985,397	\$985,397	\$985,397	\$985,397	100.00	0	KVA	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144210	Rehabilitación De Red De Alumbrado En Los Fracc. Colinas De Altamira, Sta Monica. San Jacinto, Villas Del Sol Zona Laguna De La Puerta	C-DOP-042-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2013	\$960,868	\$959,599	\$959,599	\$959,599	\$959,599	\$959,599	\$959,599	\$959,599	100.00	0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200144236	Ampliación De Red Eléctrica En 13.2 Kv En La C. Sinatos Esq Con Durango Col. Ampliación Emilio Portes Gil Zona Centro Norte	C-DOP-070-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2013	\$443,352	\$443,352	\$443,352	\$443,352	\$443,352	\$443,352	\$443,352	100.00	0	KVA	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144244	Pch Rep. L. Gral. Drenaje 8 Pvc Y Desc. Dom. Rep. L. Gral. A. Poble De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Lazaro Cardenas E. 13 Enero Y M. Escobedo, Col. Pedera. Z. Laguna De La Puerta	C-DOP-071-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,909,205	\$1,909,205	\$1,909,205	\$1,909,205	\$1,909,205	\$1,909,205	\$1,909,205	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
TAM13130200144252	Indirectos	INDIRECTOS	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,858	\$10,858	\$10,858	\$10,858	\$10,858	\$10,858	\$10,858	\$10,858	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200144282	Pch Rep. De L. Gral. De Drenaje De 8 Pvc Desc. Dom. Y Tomas Dom. En C. C. Adolfo López Mateos Y Tulgán, Col. Las Margaritas	C-DOP-073-13	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,581,532	\$1,581,532	\$1,581,532	\$1,581,532	\$1,581,532	\$1,581,532	\$1,581,532	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200144309	Integra Adquisición De Unidades Para El Transporte Público De Personas Con Discapacidad. Tampico	13-0536-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,259,530	\$1,259,530	\$1,259,530	\$1,259,530	\$1,259,530	93.30	0	Vehículo	11,839	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RECURSO ASIGNADO PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL MUNICIPIO DE TAMPICO. LAS UNIDADES YA FUERON LICITADAS Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA PARA EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200144316	Aportación A Programas	sin numero	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,099,996	\$9,099,996	\$6,824,997	\$6,824,997	\$6,824,997	\$6,058,341	\$6,058,341	\$6,058,341	66.56	0	Acción	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200144901	Implementación De La Reforma Penal 2013	13-0623-01, 13-0624-01, 13-0625-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación		SECRETARIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	SECRETARIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13,257,491	\$13,257,491	\$13,257,491	\$11,847,305	\$11,847,305	\$5,269,705	\$5,269,705	\$5,269,705	39.75	0	Capacitación	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE ESTAN REALIZANDO LOS AVANCES CONFORME A LO CALENDARIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200145816	Programa Para La Fiscalización Del Gasto Federalizado (Profis)	-	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado	23-Provisiones Salariales y Económicas		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,823,596	\$5,823,596	\$4,764,762	\$3,804,983	\$3,804,983	\$3,804,983	\$3,804,983	\$3,804,983	65.34	0	Auditoría	0	100.00	47.00	Financiera / Física: Se han concluido 9 auditorías de las 19 programadas. / Registro:
TAM13130200146008	Planta De Emergencia	56602	Tamaulipas	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Energía	En Ejecución	2013	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	100.00	0	Planta	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146145	Barra De Campo De Beis Dolores	6032	Tamaulipas	Abasolo	Nuevo Dolores (Santos Ortiz B.)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	100.00	0	Metros Lineales	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146202	Acuerdo Para El Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública En Las Entidades Federativas (Atsapp)	3.03.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar					SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$58,347,331	\$58,347,331	\$58,347,331	\$12,917,639	\$12,917,639	\$12,917,639	22.14	0	Programa	21	100.00	21.00	Financiera / Física / Registro: 21 PROGRAMAS ENLOBADOS EN AFASPE 2013. CIFRAS AL 3er TRIMESTRE 2013. PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA. AMBITO RURAL Y URBANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200146206	Techumbre Campo De Beis Dolores	6033	Tamaulipas	Abasolo	Nuevo Dolores (Santos Ortiz B.)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	100.00	0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146410	Techumbre Campo De Fu. Morelos	6035	Tamaulipas	Abasolo	Nuevo Morelos (Adolfo López Mateos)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146679	Seguro Medico Para Una Nueva Generación	3.03.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar					SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$38,949,072	\$38,949,072	\$38,949,072	\$9,200,869	\$9,200,869	\$9,200,869	23.62	0	Parto	256,751	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SE EJERCIERON \$9,200,869.32 EN PARTIDAS DEL EJERCICIO 2013. CIFRAS AL 3er TRIMESTRE 2013. PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200146685	Integra Adquisición De Unidades Para El Transporte Público De Personas Con Discapacidad. Abasolo	13-0538-01	Tamaulipas	Abasolo	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	0	Vehículo	753	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM13130200146724	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Casas	13-0539-01	Tamaulipas	Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	344	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146770	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Victoria	13-0537-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	11,541	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA UNIDAD YA SE LICITO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA AL MPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146802	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Gomez Farias	13-0540-01	Tamaulipas	Gómez Farias	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	757	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146814	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Guemez	13-0541-01	Tamaulipas	Guémez	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	921	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146885	Bomba El Delicias	6037	Tamaulipas	Abasolo	Delicias	Rural	Aportaciones Federates	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federates para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,582	\$22,582	\$22,582	\$22,582	\$22,582	\$22,582	\$22,582	100.00	\$0	Equipo	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146919	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Guerrero	13-0542-01	Tamaulipas	Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	178	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146952	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Mendez	13-0543-01	Tamaulipas	Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	404	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200146988	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Ocampo	13-0545-01	Tamaulipas	Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	877	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147000	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Padilla	13-0546-01	Tamaulipas	Padilla	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	467	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147017	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. San Carlos	13-0547-01	Tamaulipas	San Carlos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	774	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147032	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Río Bravo	13-0548-01	Tamaulipas	Río Bravo	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	5,641	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147043	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. San Fernando	13-0549-01	Tamaulipas	San Fernando	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	3,670	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147056	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Valle Hermoso	13-0550-01	Tamaulipas	Valle Hermoso	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	3,880	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147072	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Tula	13-0551-01	Tamaulipas	Tula	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	1,308	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147214	Catavinas De La Salud	3.03.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$10,629,711	\$9,594,852	\$10,629,711	\$1,859,363	\$1,859,363	\$1,859,363	17.49	\$0	Unidad médica	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIFRAS AL 3er TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147226	Desarrollo Humano Oportunidades	3.03.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$64,548,566	\$64,548,566	\$64,548,566	\$33,511,393	\$33,511,393	\$33,511,393	51.92	\$0	Programa	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIFRAS AL 3er TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147235	Coleprip	3.03.02.02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$9,440,160	\$9,440,160	\$9,440,160	\$2,495,379	\$2,495,379	\$2,495,379	26.43	\$0	Acción	7,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CIFRAS AL 3er TRIMESTRE 2013, PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200147435	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Miguel Aleman	13-0544-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$850,291	\$850,291	\$850,291	100.00	\$0	Vehículo	1,139	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200148117	Infraestructura Para Las Delegaciones De Subseman	SUBSEMUN-2013-02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorganiento de subsidios en materia de Seguridad Publica y Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,950,650	\$6,950,650	\$6,950,650	\$6,950,650	\$6,950,650	\$6,950,650	\$6,950,650	100.00	\$0	Obra	0	10.00	100.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200149356	Curso De Cone y Contención De Uniformes Escolares	280321D5001	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$75,820	\$75,820	\$75,820	\$75,820	\$75,820	\$72,451	\$72,451	95.56	\$0	Acción	0	100.00	95.56	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200150886	Programa De Estimulos A La Investigación, Desarrollo Tecnológico E Innovación	-	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	CONSEJO TAMAULIPANCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO DURANTE EL TRIMESTRE / Fisica: / Registro: SIN MOVIMIENTO A LA FECHA DEL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM13130200151159	Pavimentación Calle Río Uno Popam	6020	Tamaulipas	Abasolo	Cobertura municipal		Aportaciones Federates	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federates para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$769,516	\$769,516	\$769,516	\$769,516	\$769,516	\$769,516	\$769,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200151536	Material Electrico Fortamun	246	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federates	805 FORTAMUN		33-Aportaciones Federates para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,488,515	\$5,488,515	\$5,488,515	\$5,488,515	\$5,488,515	\$648,713	\$648,712	11.82	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	0	100.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130200151584	Servicios Financieros Y Bancarios	341	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$259	\$259	1.30	\$0	Acción	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200151600	Suministro de Letrinas	4	Tamaulipas	Guilmez	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JORGE LUIS AMAYA RUIZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$310,000	\$310,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	67.74	\$0	LETIRNA	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Por motivos de afectaciones climáticas se aumento el presupuesto a esta obra cuya cantidad de letrinas era menor a la que finalmente se adquirió, esperando que con este comentario tome las provisiones necesarias y sirva el algafo para cualquier aclaración futura... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200151651	Combustibles Fortamun	261	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$12,328,250	\$12,328,250	72.52	\$0	Litro	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200151655	Pavimentación Hidráulica De La Calle J.R. Vega Entre Calles 20 De Noviembre Y Elias, En La Col. Fraccionamiento De Reynosa	Sop-rey-faism-105-13p	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,962,199	\$1,962,199	\$1,962,199	\$1,962,199	\$1,962,199	\$1,961,697	\$1,961,697	99.97	\$0	M2. Concreto hidráulico	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200151721	Alumbrado Del Municipio	311	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64,800,000	\$64,800,000	\$64,800,000	\$64,800,000	\$64,800,000	\$50,979,362	\$50,979,362	78.67	\$0	Luminaria	0	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200151778	Obras Fortamun	614	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$74,000,000	\$74,000,000	\$74,000,000	\$74,000,000	\$74,000,000	\$33,220,129	\$33,220,129	44.89	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200151813	Amorización De La Deuda Publica Interna Con Instituciones De Credito	911	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,505,484	\$2,505,484	35.79	\$0	Acción	0	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200151866	Adesaf	991	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$69,753,051	\$69,753,051	\$69,753,051	\$69,753,051	\$69,753,051	\$53,426,027	\$53,426,027	76.59	\$0	Acción	0	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200151892	Convenios	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$41,300,000	\$41,300,000	\$41,300,000	\$41,300,000	\$41,300,000	\$9,397,765	\$9,397,765	22.75	\$0	Acción	0	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200151897	03 Suministro Y Colocación De Recubrimiento Sintético Deportivo De 15 Mm De Espesor Para La Pista De Atletismo "Benito Juárez" Ubicada En La Col. Viveros.	03 FORTA 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,823,701	\$8,823,701	\$8,823,701	\$8,823,701	\$8,823,701	\$8,823,701	\$8,823,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,000	70.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200151924	04 Construcción De Barde Lado Este En Jardín De Niños Roberto Gomez Lage Ubicada En Saucas SN En La Col. Valles Del Paraíso	04 FORTA 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$175,000	\$52,712	\$52,712	\$52,712	\$52,712	\$52,712	\$52,712	\$52,712	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200152270	Apoyo A La Reinserción De Exdecaros Promep	UTAPROMEPI03.5.12.8698	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$50,113	\$50,113	\$50,113	44.35	\$0	becas y material varios	100	100.00	85.72	Financiera: APOYO PROMEP A PROFESOR RICARDO LOPEZ DE LARA / Física: SE LE HA PAGADO LO QUE CORRESPONDE A BECA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200152341	Programa De Fortalecimiento De Competencias Técnicas Específicas Del Tecnico Superior Universitario	UTAPFL01.2013	Tamaulipas	Altamira	Altamira [Pueblo Industrial]	Rural	Subsidios	S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$847,756	\$847,756	\$847,756	\$847,756	\$716,602	\$716,602	\$716,602	84.53	\$0	Capacitación	100	100.00	84.53	Financiera: / Física: SE CAPACITO A PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCION / Registro:	
TAM13130200152391	Ampliación Y Modernización Del Centro De Información Y Aplicación De Las Tecnologías De Información Y Comunicación (Tic), Como Apoyo A Los Programas	UTAPFL02.2013	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidios	S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$783,764	\$783,764	\$783,764	\$783,764	\$531,663	\$531,663	\$531,663	67.83	\$0	Pizarrones, Sillas, Mesas	23	100.00	93.74	Financiera: / Física: COMPRA LIBROS Y MESAS PARA USOS MULTIPLES Y COMPRA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200152425	Formación Del Proyecto De Equidad De Género De La Universidad Tecnológica De Altamira	UTAPFL03.2013	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidios	S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,071	\$14,071	\$14,071	\$14,071	\$13,920	\$13,920	\$13,920	98.93	\$0	Asesoría	0	100.00	98.93	Financiera: SE LLEVO A CABO UNA CONFERENCIA DE EQUIDAD DE GENEROS / Física: SE IMPARTIO EL CURSO DE EQUIDAD DE GENERO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200156400	Pavimentación Hidráulica De La Calle Amarillo Desde Calle Rula Hasta Calicheras En La Colonia Ampliación Arcorís En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,932,235	\$2,932,235	\$2,932,235	\$2,932,235	\$2,932,235	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200156420	Pavimentación Hidráulica De La Calle Libertad Entre Calles Arte Y Compañero De La Colonia Integración Familiar En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,198,675	\$1,198,675	\$1,198,675	\$1,198,675	\$1,198,675	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200156435	Pavimentación Hidráulica De La Calle Agustín Melgar Entre Calles 5 De Febrero Y 6 Este De La Colonia Lucio Blanco En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	280321ME004	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,797,080	\$1,797,080	\$1,797,080	\$1,797,080	\$1,797,080	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200156461	Pavimentación Hidráulica De La Calle Venustiano Carranza Entre Calles 1 Este Y 6 Este De La Colonia Independencia Y Balcones De Alcañ En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,291,090	\$1,292,090	\$1,291,090	\$1,291,090	\$1,291,090	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157007	Pavimentación Hidráulica De La Calle Camargo Entre Calles Lucio Blanco Y Profesor Isidoro De La Colonia Manuel Cavazos Lerma En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,742,250	\$2,742,250	\$2,742,250	\$2,742,250	\$2,742,250	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157023	Pavimentación Hidráulica De La Calle Alvaro Obregón Entre Calles 21 Oeste Y 3 Oeste De La Colonia Independencia En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,795,660	\$4,795,660	\$4,795,660	\$4,795,660	\$4,795,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM13130200157041	Ampliación De Salon De Usos Múltiples En Edificio Del Odiil Ubicado Entre Calles Hidalgo, Vicente Guerrero Y José De Escaración De La Colonia Voluntad Y Trabajo En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$607,780	\$607,780	\$607,780	\$607,780	\$607,780	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157054	Pavimentación Hidráulica De La Calle Manuel Buen Rosero Entre Calles José María Pino Suárez Y Manuel Potoso Del Llano De La Colonia Nuevo Amanecer En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,065,660	\$2,065,660	\$2,065,660	\$2,065,660	\$2,065,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157064	Pavimentación Hidráulica De La Calle 19 Entre Calles Emilio Portes Gil Y General Garza De La Colonia Pedro J. Mendez En El Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,516,062	\$1,516,062	\$1,516,062	\$1,516,062	\$1,516,062	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	485	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157423	Manifiestacion De Impacto Ambiental Regional (Mia) Del Acceduto Nacimiento - Mante.	13-2212-01	Tamaulipas	El Mante	Ciudad Mante	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$611,366	\$152,842	\$152,842	\$152,842	24.97	\$0	Proyecto	1	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157452	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	13-2120-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,769,282	\$442,321	\$442,321	\$442,321	24.85	\$0	Proyecto	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157471	Estudio Integral De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	13-2328-01	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,393,657	\$752,643	\$752,643	\$752,643	53.76	\$0	Proyecto	1	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157511	Perforación De Pozos, Ademe, Aforo Y Análisis De Calidad Del Agua, Tem # 9 En Cañon Del Novillo Con Profundidad De 95.0 M	13-2043-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,442,227	\$2,625,881	\$2,625,881	\$2,625,881	45.27	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157529	Perforación De Pozos, Ademe, Aforo Y Análisis De Calidad Del Agua, Tem # 10 En Cañon Del Novillo Con Profundidad De 95.0 M	13-2042-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,437,454	\$5,396,922	\$5,396,922	\$5,396,922	93.05	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PROYECTO PARA VALIDACION POR PARTE DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157823	Curso De Corte Y Confeccion De Uniformes Escolares	280321D5002	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$75,820	\$75,820	\$75,820	\$75,820	\$75,820	\$72,451	\$72,451	95.56	\$0	Acción	0	100.00	95.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157903	Curso De Electricidad	280321D5004	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$67,180	\$67,180	90.80	\$0	Acción	0	100.00	90.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200157985	Curso De Electricidad	280321D5005	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$36,590	\$36,590	49.45	\$0	Acción	0	100.00	49.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200158044	Curso De Electricidad	280321D5006	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$36,590	\$36,590	49.45	\$0	Acción	0	100.00	49.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200158081	Taller De Cuidado Del Medio Ambiente	280321D5007	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$4,990	\$4,990	18.19	\$0	Acción	0	100.00	18.19	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158116	Taller De Cuidado Del Medio Ambiente	280321D5008	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$5,523	\$5,523	20.13	\$0	Acción	0	100.00	20.13	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158167	Taller De Cuidado Del Medio Ambiente	280321D5009	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$4,990	\$4,990	18.19	\$0	Acción	0	100.00	18.19	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158209	Taller De Equidad De Genero	280321D5010	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$29,749	\$29,749	96.71	\$0	Acción	0	100.00	96.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200158260	Taller De Cuidado Del Medio Ambiente	280321D5012	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$27,430	\$4,990	\$4,990	18.19	\$0	Acción	0	100.00	18.19	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158334	Taller De Equidad De Genero	280321D5013	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$19,540	\$19,540	63.52	\$0	Acción	0	100.00	63.52	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158371	Taller De Prevencion De Violencia Intrafamiliar	280321D5014	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$16,540	\$16,540	59.58	\$0	Acción	0	100.00	59.58	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158407	Taller De Prevencion De Violencia Intrafamiliar	280321D5015	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$16,540	\$16,540	59.58	\$0	Acción	0	100.00	59.58	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158547	Taller De Prevencion De Violencia Intrafamiliar	280321D5017	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$26,750	\$26,750	96.36	\$0	Acción	0	100.00	96.36	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158571	Taller De Prevencion De La Violencia Intrafamiliar	280321D5016	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$27,760	\$26,750	\$26,750	96.36	\$0	Acción	0	100.00	96.36	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158612	Tutorías De Regularización	280321D5020	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$28,802	\$28,802	92.43	\$0	Acción	0	100.00	92.43	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158644	Tutorías De Regularización	280321D5021	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$28,802	\$28,802	92.43	\$0	Acción	0	100.00	92.43	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158662	Tutorías De Regularización	280321D5022	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$31,160	\$28,802	\$28,802	92.43	\$0	Acción	0	100.00	92.43	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM13130200158822	Formacion De Comites De Contraloria Social	280321D5023	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200158893	Formacion De Comites De Contraloria Social	280321D5025	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Acción	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM1313020015830	Formación de Comités de Contraloría Social	280321DS026	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habit	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Acción	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM1313020016005	Rehabilitación De Camino A Huertas	33	Tamaulipas	Guémez	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PABLO CORONADO VARGAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$229,453	\$229,453	\$229,453	\$229,453	\$229,453	\$222,880	\$159,232	97.14	\$0	METROS CUADRADOS	450	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200160100	Ampliación De Drenaje En Calle B. Dominguez Entre Calle Guerrero Y Calle Abasco	mjm-fismun18-2013-005	Tamaulipas	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2013	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	\$277,398	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200160128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico C-14 De Marzo Col Gloria Oriente	362151100-00275	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$562,552	\$562,552	\$562,552	\$562,552	\$562,487	\$562,487	\$562,487	99.99	\$0	M2. Concreto Hidraulico	10,000	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS. CARGA MASIVA 3 TRIMESTRE 2013
TAM13130200160204	Reposición De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Caballero Entre Calle Mina Y Calle Reforma Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Obregon Entre Calle Reforma Y Calle Legón	MJM-FISMUN-019-2013-006	Tamaulipas	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	AGUA Y saneamiento	Terminado	2013	\$237,433	\$237,433	\$237,433	\$237,433	\$237,433	\$237,433	\$237,433	\$237,433	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200160453	Formación de Comités De Contraloría Social	280321DS027	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habit	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Acción	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200160773	Taller De Enfermedades Comunitarias	280321DS028	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habit	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$245,000	\$245,000	\$245,000	98.57	\$0	Acción	810	100.00	98.57	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200160961	Apoyo A Las Asociaciones Civiles De Usuarios De La Primera, Segunda Y Tercera Unidades De Riego 026, Baja El Rio San Juan Del Estado De Tamaulipas	13-0581-01	Tamaulipas	Gustavo Diaz Ordaz	Ciudad Gustavo Diaz Ordaz	Urbano	Convenios	U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2013	\$21,128,552	\$21,128,552	\$21,128,552	\$21,128,552	\$21,128,552	\$21,128,552	\$21,128,552	\$21,128,552	100.00	\$0	Hectárea	0	100.00	100.00	Financiera / Física: SE EJECUTO AL 100% ESTE PROYECTO/ Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200161082	Par C. Mar Caribe De Carmen Cerdan Aprovechamiento Leyes De Colonos, Jose Ma. Morelos	FISM-006-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$714,832	\$714,832	\$714,832	\$714,832	\$687,756	\$687,756	\$687,756	\$687,756	96.21	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera / Física: M2 / Registro: NINGUN COMENTARIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM13130200161421	Pagos De Seguridad Publica	012-2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	Terminado	2013	\$3,268,413	\$13,570	\$13,570	\$13,570	\$13,570	\$13,570	\$13,570	\$13,570	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE DA POR FINIQUITADO LOS PAGOS A LOS POLICIAS EN SU SERVICIO A LA ADMINISTRACION 2011 -2013
TAM13130200161676	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	FASP-2013-02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$10,707,656	\$10,707,656	\$9,636,890	\$4,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	0	100.00	0.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. / Física / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM13130200161703	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (UECS)	FASP-2013-03	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,700,000	\$2,302,613	\$315,672	\$315,672	\$315,672	\$315,672	10.52	\$0	UNIFORMES	0	100.00	50.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. / Física / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200161723	Huella Ballistica Y Rastreo Computarizado De Armas	FASP-2013-04	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,000,000	\$10,000,000	\$1,566,980	\$1,566,980	\$1,566,980	\$1,566,980	15.67	\$0	Equipo	0	100.00	25.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. / Física / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200161775	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	FASP-2013-05	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$23,284,848	\$23,284,848	\$20,956,363	\$15,904,816	\$329,554	\$329,554	\$329,554	\$329,554	1.42	\$0	Equipo	0	100.00	12.50	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. / Física / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200161813	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	FASP-2013-06	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	0	100.00	0.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. / Física / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200161844	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica El Partición De Justicia	FASP-2013-07	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	#####	\$149,859,320	\$134,873,387	\$122,586,598	\$7,242,336	\$7,242,336	\$7,242,336	\$7,242,336	4.83	\$0	Equipo	0	100.00	18.33	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. / Física / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200161915	Par C. Manuel A. Camacho De Alvaro Obregon A Venustiano Carranza, Emilio Portes Gil	FISM-008-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696,307	\$696,307	\$696,307	\$696,307	\$490,591	\$490,591	\$490,591	\$490,591	70.46	\$0	Metros Cuadrados	139	100.00	70.00	Financiera / Física: M2 / Registro: NINGUN COMENTARIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
TAM13130200162016	Pagos De Luz	010-2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Energia	Terminado	2013	\$4,357,887	\$402,266	\$402,266	\$402,266	\$402,266	\$402,266	\$402,266	\$402,266	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PAGOS DE LUZ CFE / ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200162043	Genética Forense	FASP-2013-08	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$29,192,000	\$29,192,000	\$26,272,800	\$21,145,092	\$14,689,516	\$14,689,516	\$12,699,674	\$12,699,674	50.32	\$0	Equipo	0	100.00	25.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. / Física / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
TAM13130200162795	01 Ad-Pav-Fism-01713 Pavimentación De Concreto Hidráulico En Priv. Quito Entre Carreras Anahuac Y Priv. Rio De Janeiro Norte En Col. Voluntad Y Trabajo	01 FISMUN 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$246,536	\$245,769	\$245,769	\$245,769	\$245,769	\$245,769	\$245,769	\$245,769	100.00	\$0	M2. Concreto Hidraulico	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Registro:
TAM13130200162842	02 Inv-Pav-Fism-01713 Pavimentación Asfáltica En Nicaragua Entre Escuela Y Gloria	02 FISM 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$968,580	\$887,153	\$887,153	\$887,153	\$887,153	\$887,153	\$887,153	\$887,153	100.00	\$0	M2. Concreto asfaltico	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
TAM13130200162875	03 Inv-Pav-Fism-02173 Pavimentación Asfáltica En Mar Del Coral Entre Océano Indico Y Limite Del Coral Y Mar De Las Antillas	03 FISMUN 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$956,202	\$910,167	\$910,167	\$910,167	\$910,167	\$910,167	\$910,167	\$910,167	100.00	\$0	M2. Concreto asfaltico	0	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro:
TAM13130200163052	Taller Para Personas Con Discapacidad Visual	280321DS029	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habit	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OTRA OBRA PUBLICA	En Ejecución	2013	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$245,000	\$245,000	\$245,000	98.57	\$0	Acción	810	100.00	98.57	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto									Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAM13130200163436	Pago De Combustible	011-2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$4,357,887	\$89,992	\$89,992	\$89,992	\$89,992	\$89,992	\$89,992	\$89,992	100.00	\$0	Acción	0	50.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGOS DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200163444	Equipamiento Para Las Policías Del Subsemun	SUBSEMUN-2013-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios			4-Gobernación	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	#####	\$158,100,738	\$158,100,738	\$151,188,635	\$74,622,857	\$74,622,857	\$74,622,857	\$74,622,857	47.20	\$0	Vehículo	0	100.00	53.00	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: Información correspondiente al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) del ejercicio 2013 al 3er trimestre del 2013	
TAM13130200163453	Construcción De Techarumbas Metálicas En La Escuela Telesecundaria Cuatrecientos Del Ejido Lopez Rayon	58	Tamaulipas	González	Cobertura municipal		Sin Identificar				direccion de obras publicas municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$263,508	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	\$268,788	100.00	\$0	M2, Patio	320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200163517	Construcción De Estructuras Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Bolívar Entre Rio Panuco Y Avenida Mexico, Col. Constitución	FI2013002008	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,707	\$591,311	\$591,311	\$591,311	\$591,311	\$591,311	\$591,311	\$591,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200163703	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	FASP-2013-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$53,409,608	\$53,409,608	\$48,068,647	\$26,320,822	\$19,030,748	\$19,030,748	\$18,721,032	35.63	\$0	Equipo	0	100.00	72.33	Financiera: Se capturo según lo establecido por el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Fisica: / Registro: REFORMACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 AL 3ER TRIMESTRE DEL 2013		
TAM13130200163770	Suministro De Material Para Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Pe)	59	Tamaulipas	González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$523,184	\$573,925	\$573,925	\$573,925	\$573,925	\$573,925	\$573,925	\$573,925	\$573,925	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200163966	Servicios Personales	1	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Convenios	5070 Prestación de servicios de educación superior y posgrado		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$29,484,098	\$30,094,647	\$24,374,959	\$15,393,420	\$15,393,420	\$15,393,420	\$15,393,420	\$15,393,420	51.15	\$0	Alumno	3,000	100.00	51.15	Financiera: / Fisica: / Registro: LA DISMINUCION DEL GASTO RADICA EN QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONTINUO EN LA CAPTURA EN EL SISTEMA EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA INSTITUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164019	Materiales Y Suministros	2000	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Convenios	5070 Prestación de servicios de educación superior y posgrado		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$965,208	\$1,116,649	\$655,059	\$655,059	\$655,059	\$655,059	\$655,059	\$655,059	58.66	\$0	Alumno	3,000	100.00	58.66	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164024	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Paraguay Entre Avenida Mexico Y Costa Rica, Col. Constitución	FI2013002009	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$489,121	\$487,051	\$487,051	\$487,051	\$487,051	\$487,051	\$487,051	\$487,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164045	Servicios Generales	3000	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Convenios	5070 Prestación de servicios de educación superior y posgrado		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,241,924	\$4,865,153	\$2,610,132	\$1,396,375	\$1,396,375	\$1,396,375	\$1,396,375	\$1,396,375	28.70	\$0	Alumno	3,000	100.00	53.50	Financiera: / Fisica: / Registro: LA DISMINUCION EN EL GASTO EJERCIDO RADICA EN QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONSIDERO PARA LA CAPTURA EL TOTAL DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164047	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Paraguay Entre Rio Panuco Y Av. Mexico, Col. Constitución	FI2013002010	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$471,473	\$470,542	\$470,542	\$470,542	\$470,542	\$470,542	\$470,542	\$470,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164079	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Centro Entre Lopez Rayon Y Rino, Col. Arboladas	FI2013002011	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$292,311	\$290,112	\$290,112	\$290,112	\$290,112	\$290,112	\$290,112	\$290,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164185	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica De La Calle Primo De Verdad Entre Jossé Ortiz De Domínguez E Turbide Col Luis Caballero	FI2013002012	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$366,433	\$365,187	\$365,187	\$365,187	\$365,187	\$365,187	\$365,187	\$365,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164215	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Julian Galvan Aleman Entre Gonzalo Aleman Miguelo Y Batazar Leon Villarreal Col Angli Nvo Tamaulipas	FI2013002014	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,388	\$398,723	\$398,723	\$398,723	\$398,723	\$398,723	\$398,723	\$398,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164261	Taller Para Prevenir Enfermedades Dentales	280321D5031	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$158,610	\$158,610	\$158,610	63.80	\$0	Acción	600	100.00	63.80	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164264	Construcción De Estructura Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Aldama Entre Turbide Y Abasco, Col. Luis Caballero	FI2013002015	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$451,722	\$450,619	\$450,619	\$450,619	\$450,619	\$450,619	\$450,619	\$450,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164273	04 Inve/Fun/0313 Pavimentación De Concreto Hidráulico En Privada Entre Río De Janeiro Entre Privada Guay Y Privada Río De Janeiro	04 FISMUN 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$342,672	\$342,672	\$342,672	\$342,672	\$342,672	\$342,672	\$342,672	\$342,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAM13130200164296	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Camino Viejo Entre 25 De Diciembre Y Calle Allende, Col. Los Ebanos	FI2013002017	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$676,807	\$675,295	\$675,295	\$675,295	\$675,295	\$675,295	\$675,295	\$675,295	\$675,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200164308	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Emiliano Zapata Y Vicente Guerrero	13-1225-01	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,008,816	\$2,335,819	\$2,335,819	\$2,335,819	\$2,335,819	46.62	\$0	Acción	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM13130200164321	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En Calle Primero De Noviembre Entre Fondo Legal Y 10 De Mayo, Col. Los Ebanos	FI2013002018	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$932,197	\$930,655	\$930,655	\$930,655	\$930,655	\$930,655	\$930,655	\$930,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	85.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85% Y FINANCIERO DEL 100%/ Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto									Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAM13130200164367	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica De La Carretera Del 11 De Noviembre Entre 20 De Abril Y 10 De Mayo Col. Los Ebanos	FI2013002019	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$791,352	\$789,967	\$789,967	\$789,967	\$789,967	\$789,967	\$789,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	60.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60% Y FINANCIERO DEL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200164370	Construcción Dectector El Olive Con Colector De Hospital De Especialidades Con Tubería De 61 Cm. De Diámetro En Fraccionamiento Papajitos	13-2124-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,248,481	\$1,158,157	\$1,158,157	\$1,158,157	67.33	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200164390	65 Lp-Pav-Fism-0713 Pavimentación Asfáltica Por Estados Unidos Entre Segundo Anillo Periferico Y Nicaragua, Incluye Drenaje Sanitario	05 FISMUN 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,544,999	\$1,755,900	\$1,755,900	\$1,755,900	\$1,755,900	\$1,755,900	\$1,755,900	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200165008	Construcción De Dif Municipal Edificio A, Cabecera Municipal	FF2013002001	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,205,827	\$4,205,722	\$4,205,722	\$4,205,722	\$4,205,722	\$4,205,722	\$4,205,722	100.00	\$0	Lote	6,500	100.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200165030	Pavimentación Hidráulica Del Boulevard Leopoldo Monárive Entre Prolongación Matamoros Y El Canal De Desague Y Segundo Anillo Periferico Y Nicaragua, Incluye Drenaje Sanitario	FF2013002002	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$693,122	\$693,122	\$693,122	\$693,122	\$693,122	\$693,122	\$693,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200165043	Ampliación De Red Eléctrica En Ojo De Agua Fortines	0017-2013	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	Energía	Terminado	2013	\$5,212,505	\$19,270	\$19,270	\$19,270	\$19,270	\$19,270	\$19,270	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE COLOCARON LOS 8 POSTES, SE DA POR FINALIZADA LA OBRA - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200165037	Construcción De Par Oesta (Referido)	12-2334-02	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$74,000,000	\$74,000,000	\$74,000,000	\$73,998,312	\$15,697,014	\$15,697,014	\$15,643,124	21.21	\$0	Obra	0	100.00	26.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200165049	Construcción De Línea A Presión De Rebombao A Par Oesta Del 9 000 A1 565 (Referido)	12-3742-02	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,697,903	\$5,624,100	\$5,624,100	\$5,621,582	44.28	\$0	Obra	0	100.00	59.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200165092	Ampliación De La De La Plana De Tratamiento De Aguas Residuales No. 2 (Primera Etapa)	13-2514-01	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$41,442,678	\$41,442,678	\$41,442,678	\$35,891,099	\$10,767,330	\$10,767,330	\$10,767,330	25.98	\$0	Obra	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200166000	Pav C. Camino Vecinal Lado Norte De B. Juárez A Lilla Guaveva, Amp. Abelardo De La Torre, El Sucto Y San Isidro	FISM-020-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,266,758	\$1,264,356	\$1,264,356	\$1,264,356	\$940,407	\$940,407	\$940,407	74.38	\$0	Metros Cuadrados	253	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: NINGUN COMENTARIO - Se valida y pasa a siguiente nivel.		
TAM13130200166055	Taller Para Prevenir Enfermedades Dentales	280321d032	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	presidencia municipal de reynosa tamaulipas	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$158,610	\$158,610	63.80	\$0	Acción	600	100.00	63.80	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200166078	Taller Para Prevenir Enfermedades Dentales	280321D5033	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$240,502	\$240,502	96.74	\$0	Acción	600	100.00	96.74	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200166075	Formación De Comites De Contraloría Social	280321d034	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Acción	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200167136	Taller Para Prevenir Enfermedades Dentales	280321D5035	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$240,502	\$240,502	96.74	\$0	Acción	600	100.00	96.74	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200167156	Taller Para Prevenir Enfermedades Dentales	280321D5036	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$240,502	\$240,502	96.74	\$0	Acción	600	100.00	96.74	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200167176	Taller Pra Prevenir Enfermedades Dentales	280321D5037	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$248,610	\$158,610	\$158,610	63.80	\$0	Acción	600	100.00	63.80	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200167192	Taller De Enfermedades Cronico Degenerativas	280321D5038	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$244,500	\$244,500	98.37	\$0	Acción	810	100.00	98.37	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200167217	Taller De Equidad De Genero	280321D5039	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$29,749	\$29,749	\$29,749	96.71	\$0	Acción	60	100.00	96.71	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13130200167234	Taller De Equidad De Genero	280321D5040	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$29,750	\$29,750	\$29,750	96.72	\$0	Acción	60	100.00	96.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13130200167251	Taller De Equidad De Genero	280321D5041	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$30,760	\$29,750	\$29,750	\$29,750	96.72	\$0	Acción	60	100.00	96.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13130200167281	Taller De Enfermedades Cronico Degenerativas	280321D5042	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$244,500	\$244,500	98.37	\$0	Acción	810	100.00	98.37	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		
TAM13130200167310	Taller Para Personas Con Discapacidad (Visual)	280321D5043	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$242,724	\$242,724	\$242,724	97.66	\$0	Acción	810	100.00	97.66	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13130200167322	Taller Para Personas Con Discapacidad (Visual)	280321D5044	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$244,500	\$244,500	\$244,500	98.37	\$0	Acción	810	100.00	98.37	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13130200167347	Prestadores De Servicio Social	280321D5045	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$83,760	\$83,760	\$83,760	\$83,760	\$83,760	\$83,760	\$83,760	\$33,760	\$33,760	40.31	\$0	Acción	10	100.00	40.31	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
TAM13130200167363	Promotores Comunitarios	280321D5046	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$158,760	\$158,760	\$158,760	\$158,760	\$158,760	\$58,780	\$58,780	\$58,780	37.02	\$0	Acción	10	100.00	37.02	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13130200167395	Gasolina Para Seguridad Publica	2	Tamaulipas	Burgos	Burgos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,665,963	\$245,700	\$245,700	\$245,700	\$245,700	\$245,700	\$245,700	\$245,700	100.00	\$0	Litro	5,900	30.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CON ESTE RUBRO CUBRIMOS EL GASTO DEL COMBUSTIBLE PARA LA VIGILANCIA DE TODO EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.	
TAM13130200168158	Pav C. Agua Salada de Aguas Territoriales A Aguas Termales, Las Norias	FISM-023-13	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$435,298	\$423,137	\$423,137	\$423,137	\$423,137	\$423,137	\$423,137	\$423,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: NINGUN COMENTARIO - Se valida y pasa a siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAM1313020168812	Suministro E Instalación De Alumbrado De 2.400 Ml En Avenida Bicentenario Entre Carretera Ibarra Y Carretera Camargo- Puente Internacional	CM-13-002	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,077,091	\$1,077,091	\$870,249	\$870,249	\$870,249	\$870,249	\$870,249	\$870,249	80.80	\$0	Metros Lineales	16,000	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance en un 35% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020168842	Suministro E Instalación De Alumbrado De 2.300 Ml En Carretera Ibarra Entre Calle Libertad Y Boulevard Prolongacion Matamoros	CM-13-003	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,049,620	\$1,049,620	\$314,886	\$314,886	\$314,886	\$314,886	\$314,886	\$314,886	30.00	\$0	Metros Lineales	16,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra de 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020168863	Construcción De Piso Para Aulas En El Jardín De Niños Del Ej La Gloria	61	Tamaulipas	González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$61,806	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020168867	Modernización De Accesos Con La Construcción De Boulevard Central En Calle Libertad Entre Arcos De Acceso Y Calle 20 De Noviembre	CM-13-004	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$270,465	\$270,465	\$81,139	\$81,139	\$81,139	\$81,139	\$81,139	\$81,139	30.00	\$0	Metros Lineales	16,000	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra al 60% de avance
TAM1313020168887	Rehabilitación De Aulas Jardín De Niños Del Ej Venustiano Carranza II	62	Tamaulipas	González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$108,672	\$108,672	\$108,672	\$108,672	\$108,672	\$108,672	\$108,672	\$108,672	100.00	\$0	Obra	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020168894	Reparación De Pavimento Adhérico Con Grapas Calle Segundo Diseño Marahal De 7 Cm De Espesor En Acceso Al Puente San Juan	CM-13-005	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$139,074	\$139,074	\$139,074	\$139,074	\$139,074	\$139,074	\$139,074	\$139,074	100.00	\$0	Lote	16,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada al 100% en físico y financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020168891	Modernización De Accesos Con La Construcción De Boulevard Central En Carretera Camargo- Puente Internacional Entre Monumento A La Madre Y Colonia Cuahutemoc	CM-13-001	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,166,062	\$1,166,062	\$0	\$1,022,194	\$1,022,194	\$1,022,194	\$1,022,194	\$1,022,194	87.66	\$0	Metros Lineales	16,000	100.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso con 76% de avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020169077	Pavimentación Hidráulica De La Calle Emilio Carranza Entre Vías Ferrocarril Y Matres De La Revolution	FOPAM 1	Tamaulipas	González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Federales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$840,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Obra	600	100.00	16.07	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020169170	Mantenimiento De Desasosive A Presa Para Uso Domestico	1	Tamaulipas	Burgos	Benito Juárez (Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BURGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Hora de servicio	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE ESTA OBRA PARA EL BENEFICIO DEL EJIDO BENITO JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020169279	Revestimiento De Calles En La Cabecera Municipal	5	Tamaulipas	Burgos	Burgos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$249,550	\$249,550	\$249,550	\$249,550	\$249,550	\$249,550	\$249,550	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,500	15.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE LA OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020169393	Revestimiento De Calles	6	Tamaulipas	Burgos	Alto los Coyotes (Alto del Coyote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$201,250	\$201,250	\$201,250	\$201,250	\$201,250	\$201,250	\$201,250	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	50	10.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA EN EL EJ. ALTO COYOTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020170056	Modernización, Apilación Y Rehabilitación De Protección Civil Y Bomberos	FORTA-13-007	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$387,046	\$387,046	\$387,046	\$385,041	\$385,041	\$385,041	\$385,041	\$385,041	99.48	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE FINQUIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020170129	Revestimiento De Calles	7	Tamaulipas	Burgos	Lázaro Cárdenas (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$143,750	\$143,750	\$143,750	\$143,750	\$143,750	\$143,750	\$143,750	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	600	15.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE LA OBRA EN EL EJ. LAZARO CARDENAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020170144	Construcción De Guarniciones De Concreto Tipo Pecho Paloma En Calles De La Col. Las Flores	FB-13-002	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$38,431	\$38,431	\$0	\$38,431	\$38,431	\$38,431	\$38,431	\$38,431	100.00	\$0	Metros Lineales	500	100.00	30.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso / Fisica: el avance lo calculamos todo por un lote. / Registro: Avance al 30% en lo físico, pero financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020170340	Revestimiento De Acceso Al Ejido	9	Tamaulipas	Burgos	Paso Hondo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	150	15.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE LA OBRA EN EL EJ. PASO HONDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020170371	Programa De Atención A Contingencias Climatológicas (Pacc) Seguro Agrícola Catastrófico	13-0359	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S232 Programa de Atención, Prevención y Manejo de Riesgos Alimentación		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,254,303	\$58,254,303	\$58,254,303	\$58,254,303	\$56,722,788	\$56,722,788	\$56,722,788	\$56,722,788	97.37	\$0	Hectárea	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020170396	Supervisión Técnica	13-2559-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Supervisión	0	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020171536	Construcción De Cordones Y Banquetas	10	Tamaulipas	Burgos	Burgos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$201,293	\$201,293	\$201,293	\$201,293	\$201,293	\$201,293	\$201,293	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	250	15.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA PARA EL BENEFICIO DE BURGOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130201714675	Construcción De Dispensario Medico	12	Tamaulipas	Burgos	Labores de la Paz (Las Labores)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	M2, Taller	200	15.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA EN EJ. LABORES DE LA PAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020171721	Construcción De Dos Aulas Centro De Atención Infantil	13	Tamaulipas	Burgos	Burgos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	M2, Taller	40	20.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA PARA EL BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020171780	Revestimiento Camino Parcelario	14	Tamaulipas	Burgos	La Jarita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$103,500	\$103,500	\$103,500	\$103,500	\$103,500	\$103,500	\$103,500	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100	15.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1313020171816	Revestimiento De Camino Parcelario	15	Tamaulipas	Burgos	El Ebano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$97,750	\$97,750	\$97,750	\$97,750	\$97,750	\$97,750	\$97,750	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	50	10.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE LA OBRA EN EL EJIDO EL EBANO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu puesto	Modificado	Recaudado Ministrado	Compro metido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM13130200171852	Revestimiento Camino Parcelario	16	Tamaulipas	Burgos	Cándido Aguilar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100	15.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE LA OBRA DEL EJIDO CANDIDO AGUILAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200171944	Revestimiento Camino Parcelario	19	Tamaulipas	Burgos	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	50	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA EN EL EJIDO SAN ISIDRO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130200171979	Revestimiento De Camino Parcelario	20	Tamaulipas	Burgos	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,529	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	50	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE LA OBRA EN FRANCISCO I. MADERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

COPIA

ANEXO XXI

II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de Recursos Presupuestarios				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Información Complementaria			Fondos Metropolitanos				
						Acumulado al Trimestre							Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideciatarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
26-TAMAILIPAS RECURSO 2013																				
SUBSIDIOS (67 REGISTROS)						1,588,786,524	1,471,451,498	476,174,029	452,245,326	543,032,143	63.1%	0			0	20,203	0	0		
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						696,539,768	642,472,367	171,519,644	65,433,146	405,519,577	36.9%	0			0	0	0	0		
3438	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6-HAT	58,254,303	58,254,303	0	56,722,788	1,531,515	97.4%	0			32 MUNICIPIOS INDEMNIZADOS Y LOS INTERESSES GENERADOS EN ESTE TRIMESTRE SON \$56,656.50	0	0	0	0		
2561	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-148	6,736,097	6,736,097	6,736,097	0	0	100.0%	0			EL NOMBRE DE ESTE PROYECTO CAPTURADO ES SEGURO APOYOS DIRECTOS Y EL TOTAL DE LOS PAGADO ES EN BENEFICIO DE 10 MUNICIPIOS LOS INTERESSES GENERADOS EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDEN A LA CANTIDAD DE: \$23,378.80	0	0	0	0		
2559	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-148	394,606	394,606	0	0	394,606	0.0%	0			EL NOMBRE DE ESTE PROYECTO CAPTURADO ES: SEGURO PECUARIO SATELITAL Y EL TOTAL DE LOS PAGADO ES EN BENEFICIO DE 23 MUNICIPIOS. LOS INTERESSES GENERADOS EN ESTE TRIMESTRE SON: \$144.51	0	0	0	0		
2549	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-148	366,002	366,002	0	0	366,002	0.0%	0			EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: SEGURO EN EVALUACION DEL CAMPO Y EL TOTAL DE LO PAGADO ES EN BENEFICIO DE 38 MUNICIPIOS. LOS INTERESSES GENERADOS EN ESTE TRIMESTRE SON: \$65.31	0	0	0	0		
6657	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILIPECO DE BECAS, ESTUDIOS Y CREDITOS EDUCATIVOS	11-300	2,024,450	2,024,450	0	0	2,024,450	0.0%	0			EL MONTO DEL PROYECTO \$2,024,450.00 SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN CUENTAS BANCARIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAILIPAS EN EL CUATRO TRIMESTRE SE GESTIONARA COMO PROYECTO ESTATAL DICHO RECURSO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SE HAN GENERADO INTERESSES POR \$3,538.81 QUE SE ENCUENTRAN EN CUENTAS BANCARIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN INFORMACION ENVIADA POR LA MISMA SECRETARIA.	0	0	0	0		
5053	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	11-514	293,000	220,125	50,113	170,012	0	100.0%	0			EL 42.48% DE 113,000 CORRESPONDE A BECAS EL CUAL SE CARGA A CAPITULO 1000	0	0	0	0		
3080	Programa Nacional de Lectura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-312	538,790	538,790	0	146,147	392,643	27.1%	0			INTERESSES GENERADOS \$3,341	0	0	0	0		
3135	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	2,175,888	2,175,888	0	0	2,175,888	0.0%	0			INTERESE GENERADOS 15,733.09	0	0	0	0		
3156	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	5,630,390	5,630,390	0	0	5,630,390	0.0%	0			INTERESSES GENERADOS \$1,590.45	0	0	0	0		
3148	Programa Escuelas de Tiempo Completo	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	79,894,448	79,894,448	0	0	79,894,448	0.0%	0			INTERESSES GENERADOS \$76,303.43	0	0	0	0		
3052	Programa de Escuela Segura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	9,730,117	9,730,117	0	0	9,730,117	0.0%	0			INTERESSES GENERADOS \$76,303.43	0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios						Información Complementaria					Fondos Metropolitanos				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
3061	Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-313	1,346,079	1,346,079	40,000	0	1,306,079	3.0%	0		INTERESES GENERADOS \$10,859.22	0	0	0	0			
3948	Deporte	41-VICTORIA	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11-148	15,000,000	15,000,000	5,880,970	0	9,119,030	39.2%	0			0	0	0	0			
3027	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	2,360,600	2,360,600	0	2,352,625	7,975	99.7%	0		INTERESES GENERADOS \$16,903.63	0	0	0	0			
3197	Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-910	979,755	979,755	0	0	979,755	0.0%	0		INTERESE GENERADOS 4,736.07	0	0	0	0			
5065	Programa Integral de Fortalecimiento Institucional	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	11-514	1,645,591	1,645,591	1,262,185	383,406	0	100.0%	0			0	0	0	0			
3748	Programa Escuelas de Calidad	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	36,770,172	36,770,172	0	0	36,770,172	0.0%	0			0	0	0	0			
2292	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	12-100	1,287,500	0	0	0	0	0.0%	0			0	0	0	0			
3033	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	12-100	1,174,000	1,174,000	0	0	1,174,000	0.0%	0			0	0	0	0			
3055	Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	12-NHK	1,324,861	1,324,861	0	0	1,324,861	0.0%	0			0	0	0	0			
3048	Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	12-NHK	604,199	604,199	0	0	604,199	0.0%	0			0	0	0	0			
4160	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	16-B00	128,662,678	128,662,678	32,552,035	0	96,110,643	25.3%	0		SE GENERARON RENDIMIENTOS POR UN IMPORTE DE \$747,012.48 CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0	0	0	0			
971	Programa de Agua Limpia	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	16-B00	922,610	729,007	525,706	0	203,301	72.1%	0		NO SE GENERARON RENDIMIENTOS EN ESTE PROGRAMA	0	0	0	0			
3950	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	16-B00	141,859,049	136,552,875	48,854,591	0	87,698,284	35.8%	0		SE GENERARON RENDIMIENTOS POR UN IMPORTE DE \$651,714.92 CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0	0	0	0			
2068	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	41-VICTORIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	16-B00	10,000,000	7,877,121	0	4,173,000	3,704,121	53.0%	0		ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (PROME) PARA EL MUNICIPIO DE VICTORIA. SE GENERARON RENDIMIENTOS POR UN IMPORTE DE 26,970.29 CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0	0	0	0			
5240	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	16-B00	50,084,013	50,084,013	5,275,153	0	44,808,860	10.5%	0		INTERES \$314,077.64	0	0	0	0			
4430	Programa de Empleo Temporal (PET)	3-ALTAMIRA	DESARROLLO SOCIAL	20-148	678,277	678,277	678,277	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
1919	Rescate de espacios públicos	22-MATAMOROS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20-148	5,166,667	2,350,000	1,229,657	0	1,120,343	52.3%	0			0	0	0	0			
5606	Rescate de espacios públicos	27-NUEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	20-148	4,551,649	2,301,649	1,867,316	0	634,333	72.4%	0			0	0	0	0			
4422	Rescate de espacios públicos	3-ALTAMIRA	OBRAS PUBLICAS	20-148	4,666,668	3,746,799	3,542,474	204,325	0	100.0%	0			0	0	0	0			
2053	Rescate de espacios públicos	32-REYNOSA	MUNICIPIO DE REYNOSA	20-148	5,000,000	5,000,000	84,000	0	4,916,000	1.7%	0			0	0	0	0			
3411	Rescate de espacios públicos	41-VICTORIA	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	20-148	3,786,735	3,786,735	1,867,360	0	1,919,375	49.3%	0			0	0	0	0			
6336	Rescate de espacios públicos	9-CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	20-300	2,500,000	1,250,000	266,864	0	983,136	21.3%	0			0	0	0	0			
1900	Programa Habitat	22-MATAMOROS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20-148	41,791,432	23,098,973	20,402,595	0	2,696,378	88.3%	0			0	0	0	0			
5604	Programa Habitat	27-NUEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	20-148	23,245,252	13,025,872	10,304,326	0	2,721,546	79.1%	0			0	0	0	0			
4411	Programa Habitat	3-ALTAMIRA	OBRAS PUBLICAS	20-148	18,410,529	14,728,423	13,811,960	916,463	0	100.0%	0			0	0	0	0			
3944	Programa Habitat	41-VICTORIA	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	20-148	13,113,483	13,113,483	8,991,358	0	4,122,125	68.6%	0			0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
5444	FONDO DE PAVIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	24-MIER	MUNICIPIO DE MIER		525,000	525,000	525,000	0	0	100.0%	0			0	0					
6680	FONDO DE PAVIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	27-NUJEO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		1,225,000	1,225,000	352,993	0	872,007	28.8%	0			0	0					
7153	FONDO DE PAVIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	32-REYNOSA	MUNICIPIO DE REYNOSA		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	100.0%	0			0	0					
3405	FONDO DE PAVIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	41-VICTORIA	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,940,001	13,940,001	11,789,007	0	2,150,994	84.6%	0			0	0					
	OTROS PROGRAMAS				380,801,858	329,228,441	192,835,626	94,816,933	41,575,872	87.4%	0			0	0					
1495	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)	0-COBERTURA ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		5,823,596	4,764,762	3,804,983	0	959,779	79.9%	0			0	0					
2416	PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMULÍPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO		85,618,928	69,779,991	58,468,112	0	11,311,879	83.8%	0			0	0					
1169	PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES	41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		18,500,000	11,833,920	8,466,257	0	3,367,663	71.5%	0			0	0					
1165	PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES	41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		18,500,000	11,833,920	8,466,257	0	3,367,663	71.5%	0			0	0					
6236	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		165,051,388	165,051,388	81,573,506	76,565,778	6,912,104	95.8%	0			0	0					
4715	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	22-MATAMOROS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9,176,785	9,176,785	3,021,483	0	6,155,302	32.9%	0			INTERESES \$334.34	0	0				
4460	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	3-ALTAMIRA	TESORERIA MUNICIPAL		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	100.0%	0			0	0					
3408	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	41-VICTORIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,986,208	2,986,208	2,986,208	0	0	100.0%	0			0	0					
6562	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	9-CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CO MADERO		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	100.0%	0			0	0					
2442	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		71,144,953	49,801,467	24,048,830	16,251,155	9,501,482	80.9%	0			0	0					
	APORTACIONES FEDERALES (54 REGISTROS)				14,548,389,243	11,247,862,093	10,438,497,720	273,225,087	536,139,286	95.2%	0			0	0					
3188	FAEB	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION		9,271,756,875	7,184,911,429	7,184,911,429	0	0	100.0%	0			INTERESES GENERADOS \$7,197,789.75	0	0				
2055	FASSA	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMULÍPECO		2,223,666,726	1,588,668,832	1,517,363,403	71,305,429	0	100.0%	0			NINGUNA	0	0				
	FAIS				422,447,854	377,373,084	282,776,916	7,321,970	107,274,198	71.6%	0			0	0					
1105	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL MUNICIPAL Y FEDERAL		82,925,879	74,633,292	1,881,453	0	72,751,839	2.5%	0	17-01-2013	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2013	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$205,854.64	0	0				
6442	FISM	1-ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO		9,748,570	2,924,571	1,325,679	1,598,892	0	100.0%	0	31-01-2013		CAPTURA DEL TERCER TRIMESTRE DE INFRAESTRUCTURA 2013	0	0				
7899	FISM	11-GÓMEZ FARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,801,090	6,120,981	6,120,981	0	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0				
5272	FISM	12-GONZÁLEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,318,490	20,318,490	18,286,641	0	2,031,849	90.0%	0	01-01-2013			0	0				
6704	FISM	13-GÓMEZ	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GÓMEZ TAMULÍPECO		9,874,939	9,874,939	8,837,833	0	1,037,006	89.5%	0	28-01-2013			0	0				
3604	FISM	14-GUERRERO	MUNICIPIO DE GUERRERO		625,934	563,337	492,510	70,827	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0				
4273	FISM	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ		1,970,400	1,773,360	1,573,642	0	199,718	88.7%	0	31-01-2013			0	0				
8403	FISM	17-JAUMAVE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,486,360	11,219,724	10,845,728	0	373,996	96.7%	0	31-01-2013			INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SER TRIM 2013	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
63	FISM	18-JIMÉNEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		2,296,900	2,067,210	2,067,210	0	0	100.0%	0	31-01-2010			0	0	0	0		
2692	FISM	19-LLERA	MUNICIPIO DE LLERA DE CAJALLES TAMAUULIPAS		12,566,170	11,309,553	11,309,553	0	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
7910	FISM	2-ALDAMA	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS		13,135,586	11,822,031	11,789,300	32,200	531	100.0%	0	31-01-2013	NO APLICA	A LA FECHA SE CUENTA CON UN SALDO BANCARIO REAL DE \$42,198.96 EL CUAL SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LOS REINTEGROS DEL 0.5% DEL SECODAM POR UN IMPORTE DE \$40,796.72 MAS LOS INTERESES RECIBIDOS MAS LA DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO INICIAL CONTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO MENOS LOS INTERESES PAGADOS, PERO SE TIENE UN ERROR ADMINISTRATIVO EN UNA TRANSFERENCIA POR UN IMPORTE DE \$32,200.17, EL CUAL SE DEBERA DE REINTEGRAR A LA BREVEDAD POSIBLE MAS LA ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRESPONDIENTES, POR LO CUAL SE MANIFIESTA EN LA PARTE SUPERIOR DEL REPORTE COMO COMPROMETIDO.	0	0	0	0		
5537	FISM	20-MAINERO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,985,360	2,686,824	2,686,824	0	0	100.0%	0	31-01-2013	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SER. TRIM. DE 2013.	0	0	0	0			
112	FISM	22-MATAMOROS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		50,102,345	45,092,106	41,605,278	0	3,486,828	92.3%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
8058	FISM	23-MÉNDEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,135,681	2,822,112	2,821,246	0	866	100.0%	0	31-01-2013	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SER TRIM. DE 2013.	0	0	0	0			
5394	FISM	24-MIER	MUNICIPIO DE MIER		219,468	197,523	138,695	58,828	0	100.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
6666	FISM	27-NUJEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		30,867,965	27,781,173	14,736,128	0	13,045,045	53.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
4400	FISM	3-ALTAMIRA	TESORERIA MUNICIPAL		43,646,390	39,281,751	38,592,336	689,415	0	100.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
5921	FISM	32-REYNOSA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUULIPAS		48,330,369	43,497,333	38,640,484	4,856,849	0	100.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
3399	FISM	41-VICTORIA	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		25,511,152	22,960,035	21,031,805	0	1,928,230	91.6%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
8037	FISM	42-VILLAGRAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,453,619	4,908,258	4,879,748	0	28,510	99.4%	0	31-01-2013	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SER TRIM DE 2013.	0	0	0	0			
7711	FISM	5-BURGOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,627,529	3,264,777	3,264,777	0	0	100.0%	0	31-01-2013	INFORMACION CORRESPONDIENTE DE TERCER TRIMESTRE DEL 2013.	0	0	0	0			
6973	FISM	8-CASAS	MUNICIPIO DE CASAS TAMAUULIPAS		4,555,310	4,099,779	4,084,820	14,959	0	100.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
2120	FISM	9-CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM		31,282,248	28,154,025	15,764,245	0	12,389,780	56.0%	0	31-01-2013	SE NECESITA INFORMACION Y CAPACITACION PARA REALIZAR LA CAPTURA DE INDICADORES, SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA CAPTURA DE INDICADORES, PERO NO SE PUEDEN LOCALIZAR A SERVIDORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA APOYO, DESCONOCE QUIEN PUEDA CAPACITAR.	0	0	0	0			
6490	FORTAMUN	1-ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO		5,842,452	1,460,613	1,063,827	396,786	0	100.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
7886	FORTAMUN	11-GÓMEZ FARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,252,849	3,189,636	3,189,636	0	0	100.0%	0	31-01-2013	TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO 2013	0	0	0	0			
5292	FORTAMUN	12-GONZÁLEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,024,624	21,024,624	15,768,468	0	5,256,156	75.0%	0	01-01-2013	EL IMPORTE RECIBIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 15,768,468.00 CORRESPONDIENTE A LOS NUEVE MESES PERO AL QUERERLO PONER EN EL MNISTRADO QUE ES LO QUE REALMENTE RECIBIMOS GENERA UN ERROR POR TAL MOTIVO SE REALIZO COMO SE ENVIA PARA SU REVISION	0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios				Información Complementaria				Fondos Metropolitanos								
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso		
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado												Diferencia	
6740	FORTAMUN	13-GÚEMEZ	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GÚEMEZ TAMAUULIPAS		7,579,704	7,579,704	3,482,207	0	4,097,497	45.9%	0	28-01-2013	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON DIVERSAS CONTINGENCIAS, QUE CAUSARON QUE LOS FONDOS FEDERALES SE APLICARAN A LAS DEMANDAS MAS SENTIDAS DE LA COMUNIDAD EN BASE A SEGURIDAD PUBLICA, SOCIAL Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES. RAZON POR LA CUAL SE LE PIDE TOMAR EN CUENTA ESTE ARGUMENTO A LA HORA DE REALIZAR, PRACTICAR O EJECUTAR LAS REVISIONES PREVISTAS A LOS FONDOS FEDERALES.		0	0	0	0			
3618	FORTAMUN	14-GUERRERO	MUNICIPIO DE GUERRERO		2,167,080	1,625,310	1,625,310	0	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
4205	FORTAMUN	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ		7,635,852	5,726,889	5,726,889	0	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
239	FORTAMUN	18-JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		3,363,330	3,026,997	3,026,997	0	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
3343	FORTAMUN	19-LLERA	MUNICIPIO DE LLERA DE CAÑALES TAMAUULIPAS		8,390,016	6,292,512	6,292,512	0	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
7667	FORTAMUN	2-ALDAMA	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS		14,264,900	10,698,678	10,692,497	0	6,181	99.9%	0	31-01-2013	LA INFORMACION PERTINENTE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO	SE CUENTA CON UN SALDO BANCARIO REAL DE \$7,129,21 EL CUAL SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LOS DEPOSITOS DE REINTEGROS DEL 0.5% SECODAM POR UN IMPORTE DE \$16,532.39 MAS LA DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO REAL MENOS EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR UN SALDO DE \$6,180.75 MAS LOS INTERESES RECIBIDOS POR EL BANCO POR UNA CANTIDAD DE \$ 948.46 MENOS LA TRANSFERENCIA A PROVEEDORES REPROGRAMADA POR UN TOTAL DE \$16,532.39		0	0	0	0		
5550	FORTAMUN	20-MAINERO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,248,354	936,261	878,384	0	57,877	93.8%	0	31-01-2013	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM. DE 2013	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM. DE 2013		0	0	0	0		
2161	FORTAMUN	22-MATAMOROS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		236,792,966	177,594,723	177,594,723	0	0	100.0%	0	31-01-2013		EL MONTO MINISTRADO REAL ES DE \$177,594,723.00 PERO SE LE HA SUMADO UN REINTEGRO DE \$2,253,812.89 DANDO UN TOTAL DE \$179,848,535.89 QUE ES LA CANTIDAD QUE SE HA EJERCIDO HASTA ESTE TRIMESTRE.		0	0	0	0		
8067	FORTAMUN	23-MENDEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,192,732	1,644,562	1,630,145	0	14,407	99.1%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM DE 2013		0	0	0	0		
5425	FORTAMUN	24-MER	MUNICIPIO DE MER		2,305,032	1,728,774	1,553,315	175,459	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
8674	FORTAMUN	27-NUJEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		185,890,461	139,417,846	97,001,426	0	42,416,420	69.8%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
4370	FORTAMUN	3-ALTAMIRA	TESORERIA MUNICIPAL		102,618,680	76,984,010	72,222,110	4,741,900	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
3396	FORTAMUN	41-VICTORIA	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		155,840,749	116,880,562	99,419,122	0	17,461,440	85.1%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
8043	FORTAMUN	42-VILLAGRAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,057,243	2,292,930	2,292,930	0	0	100.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM DE 2013		0	0	0	0		
7861	FORTAMUN	5-BURGOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,851,070	1,665,963	1,665,963	0	0	100.0%	0	31-01-2013		CAPTURA DEL TERCER TRIMESTRE DE FORTAMUN DE MUNICIPIO DE BURGOS 2013		0	0	0	0		
6095	FORTAMUN	8-CASAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		300,000	75,000	25,066	49,934	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0			
6287	FORTAMUN	9-CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM		95,462,031	71,596,521	69,563,152	0	2,033,369	97.2%	0	31-01-2013	SE REALIZAR CONTROLES INTERNOS PARA PODER LLEVAR UN ADECUADO MANEJO DE LOS PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES	SE PIDE NUEVAMENTE ASESORIA O CAPACITACION PARA PODER REALIZAR LA CAPTURA DE LOS INDICADORES, YA QUE SE TIENE LA VOLUNTAD DE HACERLO PERO NO SE EXPLICA COMO PODER LLEVARLO A CABO SE PIDE MAS RESPALDO POR PARTE DE LOS ENCARGADOS YA QUE LOS CONTACTOS QUE PIDEN POR EL PASH O NO CONTESTAN O NO LOS CONOCEN		0	0	0	0		
	FAM				482,694,604	439,180,923	133,513,247	21,430,235	284,217,441	35.3%	0				0	0	0	0			
1732	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAUULIPAS		174,085,510	130,552,429	109,122,194	21,430,235	0	100.0%	0	17-01-2013	LO PAGADO ES LO EFECTIVAMENTE EJERCIDO EN PAGOS A NUESTROS PROVEEDORES POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES.		0	0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios				Información Complementaria				Fondos Metropolitanos													
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso							
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado												Diferencia						
3285	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		180,746,184	180,746,184	24,391,053	0	166,355,131	13.5%	0															
3277	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		126,170,488	126,170,488	0	0	126,170,488	0.0%	0															
5615	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		1,691,822	1,691,822	0	0	1,691,822	0.0%	0															
676	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		281,953,432	253,758,087	40,875,448	165,134,493	47,748,148	81.2%	0	28-02-2013	LOS INTERESES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 ES POR LA CANTIDAD DE \$3,315,024.48 YA LA FECHA NO SE TIENEN INTERESES APLICADOS													
	FAETA				192,957,344	144,067,822	141,398,941	2,668,881	0	100.0%	0															
720	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL		131,860,953	100,001,817	100,001,817	0	0	100.0%	0															
1024	EDUCACIÓN DE ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE EDUC. PADRILLOS		60,696,391	44,066,005	41,397,124	2,668,881	0	100.0%	0	17-01-2013	NIV. 2 OFICIAL DE SERV. MANT. ZONA 2 \$ 5365.11 Z3 \$5926.4 NUM. PLAZAS 4; NIV.2 ADMINIST. ESPEC. Z2 \$ 5365.11 NUM. PLAZAS 3; NIV.2 AUX. DE ADMINIST. Z2 \$ 5365.11 Z3 \$5926.40 NUM. PLAZAS 6; NIV.2 TEC. MEDIO Z2 \$ 5365.11 Z3 \$5926.40 NUM. PLAZAS 24; NIV.2 SECRET. C. Z2 \$ 5365.11 Z3 \$5926.40 NUM. PLAZAS 14; NIV.2 ESP. EN PROY. TEC. Z2 \$ 5365.11 Z3 \$5926.40 NUM. PLAZAS 15; NIV.3 ANALISTA ADMINIST. Z2 \$ 6498.02 Z3 \$699.11 NUM. PLAZAS 16; NIV.4 COORD. TEC. COMPUT. Z2 \$ 6440.73 NUM. PLAZAS 1; NIV.5 JEFE DE OFIC. Z2 \$ 5797.83 Z3 \$ 6361.36 NUM. PLAZAS 16; NIV.7 TEC. SUPERIOR Z2 \$ 5997.78 NUM. PLAZAS 10; NIV.7 TEC. DOC. Z2 \$ 5997.78 Z3 \$ 6463.71 NUM. PLAZAS 7; NIV.8 SECRET. EJECUT. B. Z2 \$ 5678.46 NUM. PLAZAS 1; NIV.9 ANALISTA ADMIN. Z2 \$ 5291.86 NUM. PLAZAS 1; NIV.9 COSE Z2 \$ 5941.3 Z3 \$ 6308.7 NUM. PLAZAS 8; NIV.9B DELEGADO Z2 \$ 14611.06 NUM. PLAZAS 1; NIV. OAI COORD. REGIONAL Z2 \$ 5346.5 NUM. PLAZAS 1; NIV. OAI COORD. DE ZONA Z1 \$ 4159.89 Z2 \$ 4328.84 Z3 \$4649.36 NUM. PLAZAS 11; NIV. OAI JEFE DE DEPARTAMENTO Z2 \$ 4685.7 NUM. PLAZAS 5; TOTAL DE PLAZAS 211. LICENCIA SIN COSE DE SUELDO JUAN TOMAS INFANTE ALVARADO PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 Y HEBERTO ANTONIO ZOZAYA PEREZ DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2013.													
713	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS		214,121,561	160,591,171	159,788,267	0	802,904	99.5%	0															
723	-	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS		597,211,522	447,908,640	423,155,390	0	24,753,250	94.5%	0															
	CONVENIOS (51 REGISTROS)				7,341,034,128	2,750,856,278	2,121,413,330	360,450,043	268,992,905	90.2%	0															
2330	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA		13,100,000	8,857,033	8,457,691	399,342	0	100.0%	0		ESTE RECURSO PERMITE EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR UN TOTAL DE 10% ANUAL, POR LO QUE LA DIFERENCIA SE EJERCE EN GASTOS DE OPERACION. LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE SE HA PAGADO AL MOMENTO CORRESPONDE A 102 EMPLEADOS DE LOS CUALES 13 SON PERSONAL DIRECTIVO, 17 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 70 DOCENTES.													
6996	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA		2,708,216	2,708,216	0	2,708,216	0	100.0%	0		RECURSO DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013. RECIBIMOS MINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE.													
5041	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA		31,080,967	27,606,943	18,305,342	9,301,601	0	100.0%	0		EL 70% DE LA MINISTRACION CORRESPONDE A SUELDOS, YA QUE NUESTRA PLANTILLA CUENTA CON 175 TRABAJADORES LOS CUALES 121 SON DOCENTES, 14 DIRECTIVOS Y 40 ADMINISTRATIVOS. EL 30% CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACION													
2159	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	41-VICTORIA	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMULIPECO		154,956,923	154,956,923	142,897,029	12,059,894	0	100.0%	0		EN ATENCION AL AVANCE FISICO SE ESTA CONSIDERANDO LA UNIDAD DE MEDIO EN ALUMNOS ANUAL AL SEMESTRE 2013-A POR 15158. EN ATENCION AL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTALES COMPROMETIDO SE APLICARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE													
1895	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		92,000,000	91,813,766	0	0	91,813,766	0.0%	0		CONSTRUCCION Y MODERNIZACION CO NSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RE NOMENTOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$0.00													
982	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA		920,000	920,000	385,000	0	535,000	41.8%	0		SE HAN OTORGADO 17 BECAS DE 4,000 CADA UNA CORRESPONDIENTE S AL VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA ESTANCIAS DE PRACTICAS PROFESIONALES DE NIVEL SUPERIOR. SE REALIZARA EN EL MES DE NOVIEMBRE UN ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES.													

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2096	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		29,547,000	29,547,000	0	1,764,000	27,783,000	6.0%	0			0	0	0	0	0	0	
3174	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PROG. DE INGLÉS)		69,713,561	69,713,561	0	0	69,713,561	0.0%	0			0	0	0	0	0	0	
3181	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PROGRAMA CURRICULAR EDUC. BASICA)		5,198,636	5,198,636	0	0	5,198,636	0.0%	0			0	0	0	0	0	0	
3129	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (ESC. SIEMPRE ABIERTA)		2,639,294	2,639,294	2,500,000	45,497	93,797	96.4%	0			0	0	0	0	0	0	
973	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS		650,000	650,000	0	0	650,000	0.0%	0			0	0	0	0	0	0	
6098	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURIDICOS		4,100,000,000	0	0	0	0	0.0%	0			0	0	0	0	0	0	
2993	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PROYECTOS COMPLEMENTARIOS FAEBI)		55,900,000	55,900,000	55,900,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0	0	0	
129	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO TAMAUPLIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS		200,000	200,000	0	0	200,000	0.0%	0			0	0	0	0	0	0	
949	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		9,280,243	9,280,243	0	0	9,280,243	0.0%	0			0	0	0	0	0	0	
4479	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS		58,347,331	58,347,331	12,917,639	45,429,692	0	100.0%	0			0	0	0	0	0	0	
4652		0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS		720,201,065	720,201,065	683,621,611	36,579,454	0	100.0%	0			0	0	0	0	0	0	
4670		0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS		38,949,072	38,949,072	9,200,869	29,748,203	0	100.0%	0			0	0	0	0	0	0	
4675		0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS		64,548,566	64,548,566	33,511,393	31,037,173	0	100.0%	0			0	0	0	0	0	0	
4681		0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS		10,629,711	8,504,852	1,859,363	6,645,489	0	100.0%	0			0	0	0	0	0	0	
4689		0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS		9,440,160	9,440,160	2,495,379	6,944,781	0	100.0%	0			0	0	0	0	0	0	

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios				Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado											
942	OTROS CONVENIOS	15-GUSTAVO DIAZ ORDANZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS		21,128,552	21,128,552	21,128,552	0	0	100.0%	0		SE GENERARON RENDIMIENTOS POR UN IMPORTE DE 125,384.25 CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	0	0	0	0		
3319	OTROS CONVENIOS	19-LLERA	MUNICIPIO DE LLERA DE CAÑALES TAMAILIPAS		3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0		
3223	OTROS CONVENIOS	21-EL MANTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAILIPAS		9,526,326	8,420,410	7,458,216	962,194	0	100.0%	0		EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE SALARIOS SE PAGO A 26 DOCENTES Y 41 ADMINISTRATIVOS. ENTRE 16 DOCENTES SE TIENEN DISTRIBUIDAS 400 HRS DE LAS CUALES 110 SON ASIGNATURA A Y 300 ASIGNATURA B. DE LOS CUALES 3 CON SOLO ASIGNATURA B Y 4 CON ASIGNATURA A Y 3 CON ASIGNATURAS A Y B. LOS 10 DOCENTES RESTANTES ESTA COMO ASSIADO A QUE EQUIVALE A TIEMPO COMPLETO (40 HORAS) CADA UNO	0	0	0	0		
3140	OTROS CONVENIOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		4,119,790	2,656,697	830,009	1,826,688	0	100.0%	0		PROLONGACION BLVD EMILIO PORTES GIL TRAMO DEL KM. 1+420 AL 1+740. EN MATAMOROS, TAMAILIPAS. PUENTE NUEVO. CAPIFE MATAMOROS PUENTE NUEVO 2013. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$27,747.72	0	0	0	0		
3146		22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		4,005,453	4,005,453	1,199,662	2,805,791	0	100.0%	0		PROLONGACION BLVD EMILIO PORTES GIL TRAMO DEL KM. 1+420 AL 1+740. EN MATAMOROS, TAMAILIPAS. PUENTE NUEVO. CAPIFE MATAMOROS PUENTE NUEVO 2013. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$49,418.98	0	0	0	0		
1912	OTROS CONVENIOS	22-MATAMOROS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		11,145,538	8,836,536	0	0	8,836,536	0.0%	0		CAPIFE PUENTE NUEVO Y PUENTE VIEJO	0	0	0	0		
2070	OTROS CONVENIOS	22-MATAMOROS	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS		35,031,094	29,072,292	29,072,292	0	0	100.0%	0		A LA FECHA SE HAN MINISTRADO 29,072,292.00 DE LOS CUALES 23,683,529 SON PARA CAPITULO 1000. EL TOTAL ANUAL CAMBIO DEBIDO A QUE SE RECIBIERON 1,119,519.00 DE INCREMENTO SALARIAL Y 1,979,872 POR EXPANSION DE MATRICULA.	0	0	0	0		
3151	OTROS CONVENIOS	25-MIGUEL ALEMÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1,602,000	1,155,403	617,973	537,430	0	100.0%	0		MODERNIZACION DE LA AV. ZAPATA. TRAMO ENTRE CALLES CUARTA Y NOVENA. EN MIGUEL ALEMÁN, TAMAILIPAS. CAPIFE MIGUEL ALEMÁN 2013. RENDIMIENTOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$16,022.40	0	0	0	0		
6128	OTROS CONVENIOS	27-NUevo LAREDO	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA - PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		40,370,927	28,259,648	83,200	28,176,448	0	100.0%	0		EL IMPORTE COMPROMETIDO EN EL FORMATO UNICO ES POR LA CANTIDA DE \$28 713 261 36. EN EL NIVEL FONDO LA CANTIDAD REPORTADA ES POR \$28 176 448 00 YA QUE NO PUEDO COMPROMETER MAS DE LO MINISTRADO SUMANDO EL PAGADO Y EL COMPROMETIDO LOS INTERESES GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 ES POR LA CANTIDAD DE \$165 168 90 Y A LA FECHA NO SE TIENEN INTERESES PAGADOS	0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
3157	OTROS CONVENIOS	27-NUEVO LAREDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		12,788,000	9,165,956	0	9,165,956	0	100.0%	0			0	0					
1765	OTROS CONVENIOS	27-NUEVO LAREDO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO		30,023,271	22,495,427	22,495,427	0	0	100.0%	0		NINGUNA		0	0				
3164	OTROS CONVENIOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		7,942,000	4,833,475	0	0	4,833,475	0.0%	0			0	0					
6926	OTROS CONVENIOS	32-REYNOSA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAILIPAS NORTE		35,938,482	27,387,584	17,612,894	9,774,700	0	100.0%	0		EL RECURSO COMPROMETIDO ES EL PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2013		0	0				
3168	OTROS CONVENIOS	33-RÍO BRAVO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1,647,000	1,260,469	390,803	869,666	0	100.0%	0			0	0					
7834	OTROS CONVENIOS	37-SOTO LA MARINA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAILIPAS BICENTENARIO		6,836,031	4,275,413	4,275,413	0	0	100.0%	0			0	0					
3177	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		3,689,000	2,804,290	1,077,656	1,726,634	0	100.0%	0			0	0					
954	OTROS CONVENIOS	39-TULA	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS		180,000	180,000	0	0	180,000	0.0%	0			0	0					
6109	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA - PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA		28,891,247	20,223,873	287,200	19,936,673	0	100.0%	0		EL MONTO TOTAL COMPROMETIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$21,022,284.70 ESTO REPORTADO EN EL FORMATO UNICO, A NIVEL FONDO SE REPORTA \$19,936,673.00 YA QUE NO PUEDO COMPROMETER MAS DE LO QUE TENGO MINISTRADO SUMANDO EL PAGADO Y MI COMPROMETIDO LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SON POR LA CANTIDAD DE \$134,087.82 Y LA FECHA NO SE TIENEN RENDIMIENTOS PAGADOS.		0	0				
1324	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		1,052,360	1,052,360	705,602	4,900	341,658	67.5%	0			0	0					
1583	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAILIPAS		1,589,426,274	1,173,459,155	1,036,096,713	97,277,287	40,085,156	96.6%	0			0	0					
2895	OTROS CONVENIOS	7-CAMARGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2,248,000	1,645,482	1,204,708	440,774	0	100.0%	0			0	0					
28-TAMAULIPAS RECURSO 2012																				
SUBSIDIOS (33 REGISTROS)					757,908,461	727,150,114	648,377,985	34,142,126	44,630,003	93.9%	0			0	1,697,528	42,857,316	28,419,887			
Sujetos a Reglas de Operación					267,746,451	267,396,284	238,822,836	1,781,506	26,791,942	90.0%	0			0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
3427	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6-HAT	25,726.673	25,726.673	25,140,547	35,000	551,126	97.9%	0				0	0				
2934	Cultura Física	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DEL DEPORTE	11-100	6,418,992	6,210,492	2,119,368	0	4,091,124	34.1%	0				0	0				
2953	Cultura Física	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DEL DEPORTE	11-100	1,446,000	1,446,000	1,446,000	0	0	100.0%	0				0	0				
2946	Cultura Física	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DEL DEPORTE	11-100	535,200	420,000	353,759	0	66,241	84.2%	0				0	0				
2020	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	4,604,112	4,604,112	4,604,112	0	0	100.0%	0				0	0				
2100	Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	1,272,982	1,272,982	426,542	0	846,440	33.5%	0				0	0				
2047	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-314	5,363,796	5,363,796	2,762,360	268,347	2,333,079	56.5%	0				0	0				
2363	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA	11-511	352,000	325,533	325,533	0	0	100.0%	0				0	0				
2034	Programa Escuelas de Tiempo Completo	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	59,115,553	59,115,553	49,754,449	0	9,361,104	84.2%	0				0	0				
2005	Programa de Escuela Segura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	11,095,860	11,095,860	8,815,371	1,191,988	1,088,501	90.2%	0				0	0				
3244	Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11-H00	500,000	500,000	105,216	0	394,784	21.0%	0				0	0				
2071	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	2,023,138	2,023,138	1,801,405	0	221,733	89.0%	0				0	0				
2026	Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concurable	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	1,982,107	1,982,107	1,291,173	0	690,934	65.1%	0				50,051.49	0	0			
2091	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	28,641,257	28,641,257	27,571,400	286,171	783,686	97.3%	0				0	0				
5171	Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	3,449,132	3,449,132	189,496	0	3,259,636	5.0%	0				0	0				
3224	Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE BECAS, ESTIMULOS Y CREDITOS EDUCATIVOS	11-500	64,472,036	64,472,036	64,472,036	0	0	100.0%	0				0	0				
2015	Programa Nacional de Lectura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	1,787,971	1,787,971	1,166,416	0	621,555	65.2%	0				0	0				

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Información Complementaria			Fondos Metropolitanos				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre							Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
6545	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUULPECO DE BECAS, ESTIMULOS Y CREDITOS EDUCATIVOS	11-300	1,350,000	1,350,000	1,136,476	0	213,524	84.2%	0	SE CERRARÁ EL PROYECTO EN EL CUARTO TRIMESTRE REINTENTO DE REMANENTE DURANTE EL EJERCICIO 2012 SE GENERARON INTERESES POR \$40,324.07 QUE SE ENCUENTRAN EN CUENTAS BANCARIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SEGUN INFORMACIÓN ENVIADA POR LA MISMA SECRETARÍA.	0	0	0	0				
5226	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULPAS	16-800	47,609,652	47,609,652	45,341,177	0	2,268,475	95.2%	0	INTERES\$ 960,612.75	0	0	0	0				
2895	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				144,298,014	144,298,014	111,682,987	32,360,620	254,407	99.8%	0		0	1,697,528	42,857,316	28,418,887				
2082	FONDOS METROPOLITANOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		35,000,000	35,000,000	21,638,092	13,361,908	0	100.0%	0	LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDE AL ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013	0	755,336	18,392,106	12,831,091				
1956	FONDOS METROPOLITANOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		40,000,000	40,000,000	24,763,886	15,236,114	0	100.0%	0	LA INFORMACION CORRESPONDE AL ACUMULADO HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2013	0	942,192	24,465,130	15,567,796				
742	FONDOS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACT GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUULPAS		15,000,000	15,000,000	13,132,016	1,867,984	0	100.0%	0	DE LAS CONVOCATORIAS QUE PERMANECIAN ABIERTAS. EN ESTE TRIMESTRE SE CERRÓ LA CONVOCATORIA 41 CON UN MONTO DISPONIBLE DE \$10,878,600.00 Y EL DIA 07 DE OCTUBRE CERRARÁ LA CONVOCATORIA 43 POR UN MONTO DE \$1,960,964.00 SE ESTIMA QUE SE TENDRAN RESULTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE. ESTAS CONVOCATORIAS SERAN CUBIERTAS CON EL REMANENTE FEDERAL DE ESTE SUBSIDIO ASI COMO DE UN SUBSIDIO ESTATAL.	0	0	0	0				
1012	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		50,000,000	50,000,000	49,745,593	0	254,407	99.5%	0	PROGRAMAS REGIONALES 2012. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$63,640.68	0	0	0	0				
3281	PROGRAMAS REGIONALES	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		150,000	150,000	150,000	0	0	100.0%	0	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAUULPAS 44-DG-24AE-DGVCC-129-01.	0	0	0	0				
3325	PROGRAMAS REGIONALES	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0%	0	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAUULPAS 26-DG-10AE-DGVCC-129-01.	0	0	0	0				
6090	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	SRIA GENERAL Y SDP		3,148,014	3,148,014	1,253,400	1,894,614	0	100.0%	0	RENDIMIENTOS GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 125,056.25	0	0	0	0				
	OTROS PROGRAMAS				345,863,996	315,455,816	297,872,162	0	17,583,654	94.4%	0		0	0	0	0				
1031	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	6-BUSTAMANTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULPAS		8,966,200	8,966,200	0	0	8,966,200	0.0%	0	SE OBTUBIERON RENDIMIENTOS POR UN IMPORTE DE \$362,319.17 A 30 DE SEPTIEMBRE 2013	0	0	0	0				
3297	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		150,000	150,000	150,000	0	0	100.0%	0	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD NO. 44-DG-24AE-DGVCC-129-01. ENCUENTROS JUVENILES EN SECTORES POPULARES DE LA COMUNIDAD Y DEL ESTADO DE TAMAUULPAS.	0	0	0	0				

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios				Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado											
1394	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		165,051,389	165,051,389	164,300,367	0	751,022	99.5%	0								
3273	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUQUECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		650,000	650,000	650,000	0	0	100.0%	0		CONTRATO CELEBRADO CON CONACULTA Y EL INSTITUTO TAMAUQUECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON NUMERO DE CONVENIO 24DCG1-10AE-DGVC-129-01 LA APORTACION FEDERAL ES DE 650,000. LA CUI SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANAMEX BANCA FIDUCIARIA	0	0	0	0		
3305	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUQUECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTE		1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0	100.0%	0		CONVENIO CONACULTA NO 25A-DCG1-10AE-DGVC-129-01 CON EL INSTITUTO TAMAUQUECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES OTORGA A LOS ALUMNOS DE TAMAUQUECO EN DIFERENTES CATEGORIAS DE JOVENES CREADORES DESARROLLO ARTISTICO INDIVIDUAL DESARROLLO COLECTIVO PATRIMONIO CULTURAL FORMACION ARTISTICA CREADOR ES CON TRAYECTORIA Y CREADOR DE DICHAS NEGAS SE LLEVAN A CONCURSO Y A LOS GANADORES SE LES OTORGA UNA CANTIDAD.	0	0	0	0		
1463	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		68,335,810	68,335,810	62,998,871	0	5,336,939	92.2%	0		SE REALIZO UN REINTEGRO DEL TOTAL MINISTRADO PARA FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE \$6,308,856.22 EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2013 MEDIANTE RECIBO DE PAGO A131700032778. SE REALIZO UN REINTEGRO A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE \$172,734.00 POR CONCEPTO DE INTERESES NO APLICADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NUMERO DE RECIBO A131700035890. LOS INTERESES APLICADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$568,034.66	0	0	0	0		
5287	PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		101,360,597	70,952,417	68,422,924	0	2,529,493	96.4%	0		SE REINTEGRO A LA TESOFE 2,529,493.17 / INTERESES GENERADOS \$1,633,515.38 INTERESES EJERCIDOS \$1,633,494.52. LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LOS GENERADOS Y APLICADOS SON POR \$21.16. LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR COMISIONES BANCARIAS YA QUE NO SE CUENTA CON EL SALDO MINIMO EN LA CUENTA	0	0	0	0		
APORTACIONES FEDERALES (7 REGISTROS)					802,397,970	802,397,970	562,583,713	56,797,283	189,008,874	76.4%	0								
FAIS					103,375,835	103,375,835	79,713,181	28,132,120	3,536,534	96.6%	0								
1039	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL Y SOP		75,871,935	75,871,935	53,438,062	20,132,120	2,301,753	97.0%	0		RECURSO FISE 2012. RENDIMIENTOS GENERADOS 1,848,147.88 EXISTEN RECURSOS COMPROMETIDOS CON LOS OFICIOS DE APROBACION 302200112906/2013 Y 30220012937/2013.	0	0	0	0		
6661	FISM	27-NUUEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		27,503,900	27,503,900	26,275,119	0	1,228,781	95.5%	0	31-01-2012	NO SE CAPTURAN LOS INDICADORES POR NO CONTAR CON LA INFORMACION	0	0	0	0		
6046	FORTAMUN	27-NUUEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		173,020,585	173,020,585	166,278,948	0	6,741,637	96.1%	0	31-01-2012		0	0	0	0		
FAM					255,106,843	255,106,843	133,288,959	0	121,817,884	52.2%	0								
3282	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		133,254,721	133,254,721	117,852,102	0	15,602,619	88.3%	0		FAM BASICO 2012 INTERESES \$4,207,377.80	0	0	0	0		
3274	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		91,927,226	91,927,226	15,636,857	0	76,290,369	17.0%	0		FAM SUPERIOR 2012 POLITECNICAS UAT. TECNOLOGICAS INTERESES \$5,510,975.17	0	0	0	0		
4801	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		29,924,896	29,924,896	0	0	29,924,896	0.0%	0		PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 INTERESES \$1,889,718.01	0	0	0	0		
5265	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		270,894,707	270,894,707	183,302,625	30,655,263	56,936,819	79.0%	0	31-01-2013	LOS INTERESES GENERADOS A JUNIO SON \$12,567,047.11 Y SE HAN APLICADO AL MES DE SEPTIEMBRE \$4,203,242.38	0	0	0	0		
CONVENIOS (43 REGISTROS)					1,672,478,429	1,664,978,429	1,538,729,891	57,996,809	68,232,529	95.9%	0								

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2969	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS		10,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	100.0%	0			CONVENIO CONSOLIDACION Y MEJORA DEL PROCESO DE IMPLANTACION DE FBR, SED Y MODERNIZACION PRESUPUESTARIA ESTATAL Y MUNICIPAL 2012. INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$ 1,266.87	0	0	0	0		
3892	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (SIEMPRE ABIERTA)		7,844,620	7,844,620	7,694,553	0	150,067	98.1%	0			INTERESES GENERADOS \$120,732.05 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0		
3122	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		50,000	50,000	42,804	0	7,196	85.6%	0			SE REINTEGRARON ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$7,196.00 MEDIANTE LA CAPTURA 0010ASV7C025726292 51. PROYECTO FINQUITADO	0	0	0	0		
4004	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (ENS ENANJA VIVENCIAL)		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	100.0%	0			INTERESES GENERADOS \$13,517.14	0	0	0	0		
2041	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PRE VIOLENI)		894,343	894,343	331,299	467,272	95,772	89.3%	0			INTERESES GENERADOS \$38,243.16	0	0	0	0		
3759	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUC (ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE)		24,577,527	24,577,527	24,381,990	0	195,537	99.2%	0			INTERESES GENERADOS \$24,850.52	0	0	0	0		
1566	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		9,000,000	9,000,000	8,777,057	0	222,943	97.5%	0			ESTAN PENDIENTES DE REINTEGRARSE LAS ECONOMIAS NO EJERCIDAS POR LA CANTIDAD DE \$218,447.10, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR LA CANTIDAD DE \$248,142.42. ES IMPORANTE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO AUN SE ENCUENTRA EN REVISION LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS POR PARTE DE LA SEMARNAT, UNA VEZ VALIDADA LA COMPROBACION PROPORCIONARIAN LA LINEA DE CAPTURA PARA EL REINTEGRO DE LAS ECONOMIAS.	0	0	0	0		
2052	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (REFORMA DE EDUC. SECUNDARIA)		1,432,561	1,432,561	896,884	0	535,677	62.6%	0			INTERESES GENERADOS \$53,842.75	0	0	0	0		
2074	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PROGRAMA NACIONAL DE INGLESE)		69,496,680	69,496,680	69,496,680	0	0	100.0%	0			INTERESES GENERADOS \$1,537,371.86 EJERCIDOS 1,128,295.47	0	0	0	0		
2076	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (REFORMA DE EDUCACION PREESCOLAR)		902,390	902,390	415,773	55,125	431,492	52.2%	0			INTERESES GENERADOS \$31,271.33	0	0	0	0		
2086	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PROG. DE APOYO CURRICULAR PRIMARIA)		2,170,156	2,170,156	121,475	0	2,048,681	5.6%	0			INTERESES GENERADOS \$118,363.53	0	0	0	0		
2088	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PREV I)		1,383,135	1,383,135	320,841	0	1,062,494	23.2%	0			EN ESTE PROGRAMA DE INCLUIE LO DE LOS PROYECTOS 12-0971-01 AL 12-0975-01. INTERESES GENERADOS \$63,887.74	0	0	0	0		
4473	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		79,978,437	79,978,437	61,263,004	18,715,433	0	100.0%	0			21 PROGRAMAS ENCLASADOS EN AFASPE 2012. CIFRAS AL 3° TRIMESTRE 2013 PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, AMBITO URBANO Y RURAL.	0	0	0	0		
4584		0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		994,245,520	994,245,520	990,714,778	3,530,742	0	100.0%	0			SEGURO POPULAR 2012. CIFRAS AL CIERRE DEL 3° TRIMESTRE 2013 PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA. EN EL ESTADO DE TAMAUULIPAS SE ALCANZO LA COBERTURA UNIVERSAL. ES DECIR BANDERA BLANCA EN TAMAUULIPAS PARA SEGURO POPULAR CON UN TOTAL DE 1 346,107 AFILIADOS.	0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
4600	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS		58,010,423	58,010,423	43,812,422	14,198,001	0	100.0%	0			0	0					
4604	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS		76,474,350	76,474,350	67,813,238	8,661,112	0	100.0%	0			0	0					
4610	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS		8,101,009	8,101,009	8,101,009	0	0	100.0%	0			0	0					
4618	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	100.0%	0			0	0					
4623	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS		8,041,939	8,041,939	8,041,778	161	0	100.0%	0			0	0					
4627	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS		10,000,000	10,000,000	9,932,810	67,190	0	100.0%	0			0	0					
4630	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0%	0			0	0					
6123	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		19,480,722	19,480,722	5,280,652	0	14,200,070	27.1%	0			0	0					
6130	-	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		838,960	838,960	0	0	838,960	0.0%	0			0	0					
6140	-	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		538,084	538,084	0	0	538,084	0.0%	0			0	0					
6147	-	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		3,950,000	3,950,000	0	0	3,950,000	0.0%	0			0	0					
5174	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (REDUCCION INDIGENA)		300,000	300,000	0	0	300,000	0.0%	0			0	0					
958	OTROS CONVENIOS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS		5,098,500	5,098,500	5,098,500	0	0	100.0%	0			0	0					
1892	OTROS CONVENIOS	21-EL MANTE	SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO Y SOP		4,390,839	4,390,839	4,275,041	0	115,798	97.4%	0			0	0					
1875	OTROS CONVENIOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE FINANZAS		3,444,738	3,444,738	3,135,140	0	309,598	91.0%	0			0	0					

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
1864	OTROS CONVENIOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAILUPAS		7,269,611	7,269,611	7,196,944	0	72,667	99.0%	0			EL TOTAL ANUAL Y LO MINISTRADO SE IRAN INCREMENTANDO CONFORME A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA PAGO HASTA ALCANZAR EL MONTO DEL PROYECTO. EL RECURSO SE TOMARA DE FUENTE VIEJO. SE HAN GENERADO INTERESES POR \$59,033.69. EL MONTO A MODIFICAR DEL PROYECTO QUEDO POR \$7,740,056.77 AVENCE DE OBRA 100% Y FINANCIERO 92.98%.	0	0	0	0		
1844	OTROS CONVENIOS	25-MIGUEL ALEMÁN	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAILUPAS		1,758,361	1,758,361	1,413,681	0	344,680	80.4%	0			SE GENERARON INTERESES POR \$16,867.27. EL REMANENTE DEL EJERCICIO SE TRANSFIRIO AL EJERCICIO 2013 POR \$361,843.26. SE CONCLUYO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE SEGUN REUNION DE COMITE TECNICO.	0	0	0	0		
1842	OTROS CONVENIOS	27-NUOVO LAREDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAILUPAS		32,203,320	32,203,320	16,368,138	0	15,835,182	50.8%	0			SE HAN GENERADO INTERESES POR \$1,194,864.45. AVANCE FISICO 70% Y FINANCIERO 61.06% RESPECTO AL MONTO CONTRATADO.	0	0	0	0		
1073	OTROS CONVENIOS	3-ALTAMIRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS		33,000,000	33,000,000	12,262,286	0	20,737,714	37.2%	0			SE GENERARON RENDIMIENTOS POR UN IMPORTE DE \$1,195,000.17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	0	0	0	0		
1852	OTROS CONVENIOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAILUPAS		7,941,789	7,941,789	7,941,789	0	0	100.0%	0			EL TOTAL ANUAL TUVO UN AUUMENTO EN EL PROYECTO DE \$7,939,915.31 A \$7,941,789.50. EL CUAL FUE CUBIERTO CON LOS INTERESES GENERADOS POR \$64,444.53. SE TRANSFIRIO EL REMANENTE AL EJERCICIO 2013 POR \$62,566.58	0	0	0	0		
1856	OTROS CONVENIOS	33-RÍO BRAVO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAILUPAS		1,772,299	1,772,299	1,353,299	0	419,000	76.4%	0			SE GENERARON INTERESES POR \$21,309.27. SE TRANSFIRIO EL REMANENTE AL EJERCICIO 2013 POR \$40,304.27. SE CONCLUYO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE SEGUN REUNION DE COMITE TECNICO.	0	0	0	0		
2696	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		30,000,000	30,000,000	17,781,799	12,218,201	0	100.0%	0			DONATIVO RECURSOS PEMEX 2012. CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL COL GUADALUPE MANERO PONIENTE Y ORIENTE ZONA CENTRO-CALLE ESPERANZA TAMPICO, TAM. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$752,852.64. EJERCICIOS \$0.00	0	0	0	0		
964	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS		129,205,804	129,205,804	129,205,804	0	0	100.0%	0			SE GENERARON RENDIMIENTOS POR UN MONTO DE \$1,705,028.81 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2013	0	0	0	0		
1899	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAILUPAS		4,542,574	4,542,574	3,688,936	0	853,638	81.2%	0			SE GENERARON INTERESES POR \$20,872.62. SE TRANSFIRIO EL REMANENTE AL EJERCICIO 2013 POR \$874,255.02. EL MONTO DE LO MINISTRADO SE INCREMENTO POR LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
3291	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPICO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		500,000	500,000	421,162	0	78,838	84.2%	0			0	0	0	0			
1337	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		400,000	400,000	316,428	83,572	0	100.0%	0			0	0	0	0			
1350		41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		7,494,282	7,494,282	3,116,709	0	4,377,573	41.6%	0			0	0	0	0			
612	OTROS CONVENIOS	43-XICOTENCATL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATL		7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
1847	OTROS CONVENIOS	7-CAMARGO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUULIPAS		2,545,456	2,545,456	2,014,588	0	530,868	79.1%	0			0	0	0	0			
28-TAMAUULIPAS RECURSO 2011																				
SUBSIDIOS (15 REGISTROS)						395,406,879	395,392,179	380,916,234	584,678	13,891,267	96.5%	0			437,730	1,433,217	3,640,464	1,025,140		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						327,268,749	327,274,049	312,937,498	584,678	13,791,873	95.8%	0			0	0	0	0		
3444	Programa de Atención a Contingencias Climatológicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-148	35,824,725	35,824,725	24,951,340	0	10,873,385	69.6%	0			0	0	0	0			
2323	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	11-511	442,000	442,000	378,016	63,984	0	100.0%	0			0	0	0	0			
1951	Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	2,097,357	2,097,357	1,376,774	441,070	279,513	86.7%	0			0	0	0	0			
6056	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	5,776,061	5,776,061	5,670,647	0	105,414	98.2%	0			0	0	0	0			
1971	Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	1,329,948	1,329,948	781,045	79,624	469,279	64.7%	0			0	0	0	0			
4092	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	11,223,527	11,223,527	11,209,095	0	14,432	99.9%	0			0	0	0	0			
1934	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	4,861,798	4,861,798	4,861,798	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
1958	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	4,646,950	4,632,250	4,628,400	0	3,850	99.9%	0			0	0	0	0			
2040	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	10-CRUILLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	11-H00	250,000	250,000	245,165	0	4,835	98.1%	0			0	0	0	0			
4097	Programa Escuelas de Tiempo Completo	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	22,521,125	22,521,125	20,534,358	0	1,986,767	91.2%	0			0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
5142	Programa de Escuela Segura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (SECOE UELA SEGURA)	11-310	9,733,258	9,733,258	9,718,860	0	14,398	99.9%	0			INTERESES GENERADOS \$256,569.58	0	0	0	0		
1937	Habilidades digitales para todos	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	228,582,000	228,582,000	228,582,000	0	0	100.0%	0			INTERESES GENERADOS \$3,187,120.78 EJERCIDOS \$3,108,341.15	0	0	0	0		
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				66,594,754	66,594,754	66,594,754	0	0	100.0%	0				437,738	1,433,217	3,640,464	1,025,140		
2062	FONDOS METROPOLITANOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		29,339,426	29,339,426	29,339,426	0	0	100.0%	0			LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDE AL ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013	437,738	1,009,673	3,018,414	396,698		
1933	FONDOS METROPOLITANOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		37,255,328	37,255,328	37,255,328	0	0	100.0%	0			LA INFORMACION CORRESPONDE AL ACUMULADO HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2013	0	423,544	622,050	628,442		
	OTROS PROGRAMAS				1,523,376	1,523,376	1,383,982	0	139,394	90.8%	0				0	0	0	0		
2283	FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA		1,523,376	1,523,376	1,383,982	0	139,394	90.8%	0				0	0	0	0		
	APORTACIONES FEDERALES (5 REGISTROS)				669,648,425	669,648,425	598,421,863	894,210	70,332,352	89.5%	0				0	0	0	0		
	FAIS				93,273,375	93,273,375	93,273,375	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
724	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL-SOP		93,273,375	93,273,375	93,273,375	0	0	100.0%	0			SE MODIFICO LA APORTACION ORIGINAL DEBIDO A QUE SE REINTEGRARON \$50,264,911.08 CORRESPONDIENTE A UNA AUDITORIA ORIGINAL \$143,538,296 MENOS REINTEGRO \$50,264,911.08 IGUAL A \$93,273,375.92 EXISTE EXCEDENTE DE EJERCICIO POR EL REINTEGRO DE AUDITORIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$2,190,618.13	0	0	0	0		
	FAM				313,645,868	313,645,868	245,227,987	0	68,417,881	78.2%	0				0	0	0	0		
6288	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		130,527,366	130,527,366	127,624,493	0	2,902,873	97.8%	0			INTERESES \$3,927,702.42 GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LAS OBRAS QUE SE CUBRIERON CON LOS INTERESES	0	0	0	0		
4314	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		179,083,807	179,083,807	115,848,515	0	63,235,292	64.7%	0			INTERESES \$ 13,092,107.15 FAM SUPERIOR 2011	0	0	0	0		
4766	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		4,034,695	4,034,695	1,754,979	0	2,279,716	43.5%	0			APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO INTERESES \$251,003.88	0	0	0	0		
3190	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		262,729,182	262,729,182	259,920,501	894,210	1,914,471	99.3%	0	27-01-2011	LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA \$6,324,080.63 Y RENDIMIENTO SE EJERCIDOS ES DE \$ 5,607,101.00	0	0	0	0			
	CONVENIOS (25 REGISTROS)				1,267,947,941	1,267,947,941	1,209,948,390	3,091,652	54,997,999	95.3%	0				0	0	0	0		
1961	CONVENIOS DE REASIGNACION	27-NUJEO LAREDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		15,434,000	15,434,000	15,434,000	0	0	100.0%	0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE 2013 \$93,421.66	0	0	0	0		
1966		27-NUJEO LAREDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21,000,000	21,000,000	19,343,742	1,656,258	0	100.0%	0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE 2013 \$52,148.41	0	0	0	0		
2975	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS		15,108,221	15,108,221	9,852,102	0	5,256,119	65.2%	0			INTERESES GENERADOS \$ 389,114.25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0	0	0	0		
5154	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PREVICOLEM)		1,005,310	1,005,310	1,001,410	0	3,900	99.8%	0			SIN INTERESES GENERADOS	0	0	0	0		
1963	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (SECOE UELA SIEMPRE ABIERTA)		9,048,980	9,048,980	9,026,639	0	22,341	99.8%	0			INTERESES GENERADOS \$103,505.10 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0		
5678	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		50,000,000	50,000,000	15,461,678	0	34,538,322	30.9%	0			INTERESES GENERADOS \$3,383,001.72 CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0	0	0	0		
5148	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PROGRAMA DE INGLÉS)		60,996,680	60,996,680	60,996,680	0	0	100.0%	0			1,092,738 DE INTERESES DE LOS CUALES SOLO SE HAN EJERCIDO \$1,009,020	0	0	0	0		
5156	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PES IV)		834,350	834,350	567,929	0	266,421	68.1%	0				0	0	0	0		
5160	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (ARTICULACION CURRICULAR PRIMARIA)		3,037,025	3,037,025	2,878,132	0	158,893	94.8%	0				0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
1984	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION/REFROMA DE EDUCACION (PREESCOLAR)		583,260	583,260	483,229	22,968	77,063	86.8%	0				0	0	0	0		
5163	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION/CONSOLIDACION DE LA REFORMA DE EDUC. SECUNDARIA		1,456,733	1,456,733	1,454,805	0	1,828	99.9%	0				0	0	0	0		
4339	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		54,135,425	54,135,425	53,108,596	1,026,829	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4488	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		811,961,256	811,961,256	811,946,782	14,474	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4492	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		46,224,381	46,224,381	46,224,381	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4498	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		84,056,445	84,056,445	84,056,445	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4501	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		8,165,587	8,165,587	7,821,268	344,319	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4506	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		1,305,500	1,305,500	1,278,796	26,704	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4559	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		5,918,107	5,918,107	5,918,107	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4562	-	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		500,000	500,000	500,000	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
6371	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		35,684,550	35,684,550	22,051,901	0	13,632,649	61.8%	0				0	0	0	0		
2065	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		11,697,922	11,697,922	11,697,922	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
1997	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION/PROGRAMA ESC. SALESABLES		500,000	500,000	432,961	0	67,039	86.6%	0				0	0	0	0		
1986	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION/PROG. COEDA		2,147,512	2,147,512	1,264,188	0	883,324	58.9%	0				0	0	0	0		
1887	OTROS CONVENIOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUULIPAS		6,896,697	6,896,697	6,896,697	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2706	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		20,250,000	20,250,000	20,250,000	0	0	100.0%	0									
23-TAMAILIPAS RECURSO 2010																				
SUBSIDIOS (11 REGISTROS)					679,669,639	679,669,639	617,672,315	59,755,579	2,241,745	99.7%	0				1,420,872	115,607,313	38,759,558	33,248,040		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION					23,282,167	23,282,167	21,991,400	0	1,290,767	94.5%	0				0	0	0	0		
1932	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	4,467,019	4,467,019	4,178,814	0	288,205	93.5%	0				INTERESES GENERADOS \$175,118.69 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0	
6453	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	5,091,108	5,091,108	4,949,461	0	141,647	97.2%	0				INTERESES GENERADOS \$77,876.56 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0	
4073	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-314	11,109,028	11,109,028	11,027,737	0	81,291	99.3%	0				SE GENERARON INTERESES POR \$220,241.43	0	0	0	0	
1945	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE, CONCURSABLE	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	2,615,012	2,615,012	1,835,388	0	779,624	70.2%	0				INTERESES GENERADOS \$143,822.05 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					648,020,175	648,020,175	589,388,586	59,629,435	2,154	100.0%	0				1,420,872	115,607,313	38,759,558	33,248,040		
1489	FONDOS METROPOLITANOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		31,953,663	31,953,663	31,951,509	0	2,154	100.0%	0				688,873	113,177,283	24,277,495	18,676,726		
1901	FONDOS METROPOLITANOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		40,666,512	40,666,512	28,079,753	12,586,759	0	100.0%	0				731,999	2,430,030	14,482,063	14,571,314		
732	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SOP, ITIFE,ITAVU,DF		400,000,000	400,000,000	364,401,235	35,598,765	0	100.0%	0				0	0	0	0		
749	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SALUD, ADMINISTRACION Y SOP		120,000,000	120,000,000	115,766,710	4,233,290	0	100.0%	0				0	0	0	0		
2267	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		56,400,000	56,400,000	49,189,379	7,210,621	0	100.0%	0				0	0	0	0		
OTROS PROGRAMAS					7,367,297	7,367,297	6,292,329	1,064,968	948,824	87.1%	0				0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2302	PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA		1,207,797	1,207,797	1,081,653	126,144	0	100.0%	0		ESTE RECURSO TIENE COMO DESTINO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL INCREMENTO DE LA MATRICULA, BENEFICIANDO CON ESTO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD.	0	0	0	0			
5663	FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		6,159,500	6,159,500	5,210,676	0	948,824	84.6%	0		PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2010 INTERESES \$675,359.04	0	0	0	0			
APORTACIONES FEDERALES (6 REGISTROS)					1,216,637,962	1,216,637,962	1,183,648,994	3,513,628	29,475,942	97.6%	0			0	0	0	0			
FAIS					83,946,084	83,946,084	83,946,084	896,252	968	100.0%	0			0	0	0	0			
2032	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL- OBRAS PUBLICAS		83,544,018	83,544,018	82,647,766	896,252	0	100.0%	0	28-01-2010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$3,292,415.36	0	0	0	0			
3941	FISM	41-VICTORIA	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		402,066	402,066	401,098	0	968	99.8%	0	28-01-2010		0	0	0	0			
FAM					231,652,322	231,652,322	202,903,047	0	28,749,275	87.6%	0			0	0	0	0			
6283	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		120,399,125	120,399,125	120,399,125	0	0	100.0%	0		INTERESES \$1,918,795.18 GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE, NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LAS OBRAS QUE SE CUBRIERON CON LOS INTERESES. TOTAL DE EJERCIDO CON INTERESES: \$121,427,538.60 FAM BÁSICO 2010	0	0	0	0			
6306	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		111,253,197	111,253,197	82,503,922	0	28,749,275	74.2%	0		INTERESES GENERADOS \$7,280,360.82	0	0	0	0			
2453	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		256,201,322	256,201,322	252,858,849	2,616,774	725,699	99.7%	0	28-01-2010	LOS INTERESES GENERADOS SON \$4,395,276.76 Y LOS INTERESES EJERCIDOS SON 1,662,831	0	0	0	0			
1059	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	SOP. SEDESOL. ITAVU, ITIFE		644,838,234	644,838,234	644,838,234	0	0	100.0%	0		RECURSO FAFEF 2010 CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE \$6,304,312.81 Y \$1,597,290.20 POR AUDITORIA	0	0	0	0			
CONVENIOS (6 REGISTROS)					27,703,150	27,703,150	17,831,193	0	9,871,957	64.4%	0			0	0	0	0			
5992	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		2,295,000	2,295,000	1,653,942	0	641,058	72.1%	0		INTERESES \$200,394.44 FONDO DE INOVACION 2010	0	0	0	0			
5084	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACION (RE VIOLEN)		907,404	907,404	789,897	0	117,507	87.1%	0		SIN INTERESES GENERADOS	0	0	0	0			
4781	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		1,000,000	1,000,000	332,894	0	667,106	33.3%	0		PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010 INTERESES \$80,446.07	0	0	0	0			
4787		0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		7,799,000	7,799,000	18,841	0	7,780,159	0.2%	0		APOYO A PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, CON NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA INTERESES \$276,740.16	0	0	0	0			
7502	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACION (PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION DE PRIMARIA)		5,656,850	5,656,850	5,338,631	0	318,219	94.4%	0		INTERESES GENERADOS \$134,060.96	0	0	0	0			
3236	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS		10,044,896	10,044,896	9,696,988	0	347,908	96.5%	0		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MONTERREY DEL KM 11+052 AL KM 11+645.72 EN TAMPICO, TAM. CAPUFE TAMPICO 2010. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$ 253,528.59	0	0	0	0			
28-TAMAULIPAS RECURSO 2009					790,422,049	790,422,049	783,320,913	1,655,932	6,045,204	99.2%	0			0	0	0	0			
SUBSIDIOS (4 REGISTROS)					12,202,763	12,202,763	12,016,508	0	186,255	98.5%	0			0	0	0	0			
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION					12,202,763	12,202,763	12,016,508	0	186,255	98.5%	0			0	0	0	0			
1926	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACION	11-314	12,202,763	12,202,763	12,016,508	0	186,255	98.5%	0		INTERESES GENERADOS \$289,305.73 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0			
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					757,978,976	757,978,976	751,172,402	1,655,932	5,750,642	99.2%	0			0	0	0	0			
2284	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL, ADMINISTRACIÓN Y SOP		700,000,000	700,000,000	698,944,068	1,055,932	0	100.0%	0		CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 2009 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES 2009. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 \$3,099,076.59	0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2246	ZONAS DE LA FRONTERA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	DF ESTATAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		57,978,976	57,978,976	52,228,334	0	5,750,642	90.1%	0		INTERESES GENERADOS AL MES DE JUNIO DE 2013 \$3,373,646.67	0	0	0	0			
	OTROS PROGRAMAS				20,240,310	20,240,310	20,132,003	0	108,307	99.5%	0			0	0	0	0			
5982	FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		20,240,310	20,240,310	20,132,003	0	108,307	99.5%	0		INTERESES \$317,776.81 PROG. AMPLIACION A LA OFERTA EDUC. 2009	0	0	0	0			
	APORTACIONES FEDERALES (9 REGISTROS)				1,248,687,660	1,248,687,660	1,248,569,369	0	118,291	100.0%	0			0	0	0	0			
	FAIS				79,875,858	79,875,858	79,875,858	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
2006	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL		79,875,858	79,875,858	79,875,858	0	0	100.0%	0	30-01-2009	LOS INTERESES GENERADOS 1,849,147.28 EJERCIDOS 1,446,649.81	0	0	0	0			
	FAM				282,133,672	282,133,672	282,133,672	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
6280	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		121,653,672	121,653,672	121,653,672	0	0	100.0%	0			INTERESES \$2,780,937.95 GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LAS OBRAS QUE SE CUBRIERON CON LOS INTERESES. TOTAL DE EJERCIDO CON INTERESES: \$122,685,115.46 FAM BASICO 2009	0	0	0	0		
6296	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		160,480,000	160,480,000	160,480,000	0	0	100.0%	0			INTERESES \$11,279,211.19 GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE. NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LAS OBRAS QUE SE CUBRIERON CON LOS INTERESES. TOTAL DE EJERCIDO CON INTERESES: \$165,332,431.04 FAM SUPERIOR 2009	0	0	0	0		
2449	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		256,201,322	256,201,322	256,083,031	0	118,291	100.0%	0	29-01-2009	LOS INTERESES GENERADOS \$8,381,411.92 Y LOS EJERCIDOS SON \$6,104,582.00	0	0	0	0			
1054	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	SOP. ITAVU,ITIFE,SED ESOL		630,476,808	630,476,808	630,476,808	0	0	100.0%	0			RECURSO FAFEF 2009 CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 6,260,751.88	0	0	0	0		
	CONVENIOS (3 REGISTROS)				45,011,018,928	45,011,018,928	37,440,730,599	0	7,570,288.338	83.2%	0			0	0	0	0			
5652	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		8,407,638	8,407,638	8,390,348	0	17,290	99.8%	0			PROGRAMA APOYO A LA CALIDAD 2009 INTERESES \$449,181.04	0	0	0	0		
6115		0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		2,611,290	2,611,290	2,399,172	0	212,118	91.9%	0			ACCIONES PARA DISCAPACITADOS INTERESES \$48,968.02	0	0	0	0		
4443	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	ENTIDAD ESTATAL		45,000,000,000	45,000,000,000	37,429,941,070	0	7,570,058.930	83.2%	0			ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN EJECUCION	0	0	0	0		

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica.