



PERIODICO OFICIAL



ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica

PP28-0009

TAMAULIPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVI

Victoria, Tam., Jueves 4 de agosto de 2011.

Anexo al Número 93

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME sobre el ejercicio y destino de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 2º. trimestre de 2011.

COPIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Programado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
7841	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES QUE USAN HIPOCLORITO Y PROTECCION FISICA DE ADJUSTAMIENTO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001 RECURSO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1040500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,034,747	1,034,747	1,034,747	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE PROTEJERAN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SE SUMINISTRARA HIPOCLORITO DE SODIO Y HIPOCLORITO DE CALCOYO Y SE INSTALARAN EQUIPOS DE DESINFECCION
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
118912	PROGRAMA APAZU GOLFO NORTE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 RECURSO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1461365	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	72,026,470	46,480,924	46,480,924	0	0.0%	96,005	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTOS INTERESES SON AL MES DE JUNIO 2011
REHABILITACION																								
98641	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	7500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	88,152,280	88,152,280	88,152,280	0	0.0%	75,229	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																								
82781	OBRAS DEL PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01-APORT. FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	20128	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	54,153,633	41,222,326	0	0.0%	109,709	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SE AGUARA QUE SOLAMENTE EXISTE APORTACION FEDERAL. SE LLENAN LOS REPORTE OBLIGATORIOS CON INFORMACION ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA NO SE HA LIBERADO NINGUN PROYECTO	
PROGRAMA HABITAT																								
CONSTRUCCION																								
86864	RELLENO SANITARIO - CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RESYET/0411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	6,507,615	0	6,507,615	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
86840	RELLENO SANITARIO - CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA OESTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RESYET/00311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	6,833,841	0	6,833,841	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
86805	RELLENO SANITARIO - REHABILITACION SANEAMIENTO Y CONSTRUC. CELDA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RESYET/00111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	19,831,696	19,831,696	19,831,696	8,806,067	44.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
63546	BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO A VICTIMAS DE VOLIENCIA ENTRE AMELIA VITALES Y JAVIER FLORES COL. HUMBERTO V.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	250	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	551,972	0	551,972	0	0.0%	0	0	BAVEDAS	0.00	0.00	0.0%	
69623	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RUBI ENTRE ROSA Y CELESTE RIBAJALO Y VIOLETA COL. ARCORIS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	38	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	187,592	0	187,592	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
63705	DRENAJE CALLE INFRA DE ANDAR COLONIA VILLAS DEL ROBLE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	225,400	0	225,400	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	0.00	0.00	0.0%	
63224	DRENAJE SANITARIO COLONIA JACINTO LOPEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	32	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	308,464	0	308,464	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	
64057	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LLANO DEL NORTE LLANO DEL CONFIN LLANO ALTO LLANO DEL LLANO LLANO DEL BAJO RRIONON DEL LLANO LLANO DEL SUR Y AVILA LAS TORRES COL. RIVERAS DEL BOSQUE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	180	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	2,018,484	0	2,018,484	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	AUMENTO
71526	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIORITARIAS DE LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	100	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,991,540	0	1,991,540	0	0.0%	0	0	METRO CUADRO	0.00	0.00	0.0%	
68688	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SEXTA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	57	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	189,044	0	189,044	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
63887	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES CORAL OPACA PERLA ROSA TURQUESA DE LA COLONIA AMP. ARCORIS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	100	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	996,090	0	996,090	0	0.0%	0	0	METRO CUADRO	0.00	0.00	0.0%	
70017	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA AMPL. CONSTITUCION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	144	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	724,152	0	724,152	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
69948	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PRIORITARIAS DE LA COLONIA NUEVO AMANECER	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	108	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,082,736	0	1,082,736	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
71774	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PRIORITARIAS DE LA COLONIA TAMAULIPAS II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	100	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,312,168	0	1,312,168	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
63071	PAV. HIDRAULICA CALLE AMERICO VILLARREAL ENTRE PRAXEDIS BALBOA Y TORRE LATINOAMERICANA COL. SANTA CRUZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	25	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	836,204	0	836,204	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HERRILLCO	0.00	0.00	0.0%	DISMINUYO
63470	PAV. HIDRAULICA CALLE BEATRIZ ANAYA ENTRE AMERICO VILLARREAL Y MIGUEL HIDALGO COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	68	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	663,276	0	663,276	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HERRILLCO	0.00	0.00	0.0%	AUMENTO
63724	PAV. HIDRAULICA CALLE EVA SAMANO ENTRE VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO AMPLIACION ADQUIES SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	40	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	429,244	0	429,244	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HERRILLCO	429,244.00	429,244.00	100.0%	AUMENTO
62728	PAV. HIDRAULICA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIV. DOS Y 20 DE NOV. COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	135	20-DESARROLLO SOCIAL, 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,348,880	0	1,348,880	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HERRILLCO	0.00	0.00	0.0%	DISMINUYO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-23/2011
														Ministrado	Programado	Ejercido								
71043	ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO HABITAT 2004 COLONIAS DEL POLIGONO 2834. D5068	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	12282 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
62982	APOYO A ADULTOS MAYORES. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AQUILES SERDAN. D5068	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	62,000	0	62,000	0	0.0%	0	0	PKGO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
63112	APOYO A ADULTOS MAYORES. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRACION FAMILIAR. D5066	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	62,000	0	62,000	0	0.0%	0	0	PKGO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
62519	APOYO A ADULTOS MAYORES. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VOLUNTAD Y TRABAJO. D5066	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	80	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	568,600	0	568,600	0	0.0%	0	0	PKGO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
61887	APOYO A ADULTOS MAYORES. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAS TORRES. D5066	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	62,000	0	62,000	0	0.0%	0	0	PKGO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
62889	APOYO A ADULTOS MAYORES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SATELITE. D5067	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	25	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	166,420	0	166,420	0	0.0%	0	0	PKGO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
56454	CAMPAÑA DE ODONTOLOGIA. CEFIV VOLUNTAD Y TRABAJO. C. MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO. DS 914	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	760	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO. AUMENTO EL COSTO. DOMICILIO Y AUN NO HAY RECURSOS.
68640	CAMPAÑA DE APARTOS FUNCIONALES PARA POBLACION EN GENERAL. CEFIV SATELITE. C. AGUSTIN MELGAR. COL. SATELITE. D5067	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	600 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	908,540	0	908,540	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
64916	CAMPAÑA DE MAMOGRAFIA. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SATELITE. D5066	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	350 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	268,904	0	268,904	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
56695	CAMPAÑA DE ODONTOLOGIA INFANTIL. CEFIV INTEGRACION FAMILIAR. C. VALORES CULTURALES ENTRE ARTE COL. INTEGRACION FAMILIAR D5016	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	120	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	45,984	0	45,984	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO. AUMENTO COSTO Y AUN NO HAY RECURSOS.
56337	CAMPAÑA DE ODONTOLOGIA MILIL PLAZA PUBLICA ESCUELAS Y CENTRO DE SALUD DEL POLIGONO. D5013	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	760	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO AUMENTO EL MONTO. CABO DOMICILIO Y AUN NO HAY RECURSOS.
56683	CAMPAÑA DE ODONTOLOGIA. PLAZA PRINCIPAL DE LA COL. VILLAS DEL ROBLE Y ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. D5016	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	200	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	33,000	0	33,000	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO. CAMBIO DOMICILIO. DISMINUYO 3 PESOS. Y AUN NO HAY RECURSOS.
53789	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL EN CEFIV AQUILES SERDAN. LERAMIENTO LUIS ECHOVEYRA 910 COL. AQUILES SERDAN	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	2000	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	938,192	0	938,192	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	MODIFICADA. DISMINUYO 2 PESOS. AUN NO HAY RECURSOS.
53533	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL EN CEFIV SATELITE. C. AGUSTIN MELGAR COL. SATELITE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	2000	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	938,192	0	938,192	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	MODIFICADA. DISMINUYO 2 PESOS. AUN NO HAY RECURSOS.
74488	CAMPAÑA ODONTOLOGICA. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AQUILES SERDAN. D5068	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	760 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
74398	CAMPAÑA ODONTOLOGICA. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SATELITE. D5062	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	760 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
69763	CONFORMACION Y CAPACITACION A LA CONTRALORIA SOCIAL. DEL POLIGONO 2833 D5028	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
70145	CONFORMACION Y CAPACITACION A LA CONTRALORIA SOCIAL. POLIGONO 2855 D5034	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
69623	CONFORMACION Y CAPACITACION A LA CONTRALORIA SOCIAL. DEL POLIGONO 2834 D5027	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
70278	CONFORMACION Y CAPACITACION A LA CONTRALORIA SOCIAL. DEL POLIGONO 2847	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
71114	CONFORMACION Y CAPACITACION A LA CONTRALORIA SOCIAL. DEL POLIGONO 2848. D5026	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
70043	CONFORMACION Y CAPACITACION A LA CONTRALORIA SOCIAL. DEL POLIGONO 2869/06 D5033	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
69691	CONFORMACION Y CAPACITACION A LA CONTRALORIA SOCIAL. DEL POLIGONO 2869/02. D5054	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
69642	CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. DEL POLIGONO 2802 D5032	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad que emite el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
6881	CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMITES DE CONTRALORES SOCIALES, POLIGONO 2801 D5621	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
62313	CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMITES DE CONTRALORA SOCIAL, POLIGONO 28060, D5630	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	OPORTACION	0.00	0.00	0.0%	NO HAY RECURSOS.
68812	CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMITES DE CONTRALORA SOCIAL, POLIGONO 3092805 D5629	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	11 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
54880	CURSO DE BELLEZA, LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA COL. AQUILES SERDAN D5609	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	116,201	0	116,201	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO DISMINUYO 41,766 PESOS, AUN NO HAY RECURSOS
55585	CURSO DE COCINA PARA DIABETICOS E HIPERTENSOS, CEFID AQUILES SERDAN, LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA 119 COL. AQUILES SERDAN D5608	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	101,892	0	101,892	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS
60137	CURSO DE COMUNICACION INTERACTIVO MODULO BASICO, CEFID LAS TORRES, AV. LAS TORRES ENTRE MATAMOROS, D5623	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	60,900	0	60,900	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO, ALIMENTO 2 PESOS, AUN NO HAY RECURSOS
53344	CURSO DE COEFECION Y ELABORACION DE EDRONES, CEFID AQUILES SERDAN, LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA, COL. AQUILES SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	134,112	0	134,112	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO, ALIMENTO 1 PESO, NO HAY RECURSOS AUN
83133	CURSO DE COEFECION Y ELABORACION DE ROPA INFANTIL, EN CENTRO COMUNITARIO INTEGRACION FAMILIAR, C VALORES CULTURALES, COL. TAMAUPLPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	100	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	89,328	0	89,328	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO, ALIMENTO COSTO AUN NO HAY RECURSOS
56730	CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA, CEFID LAS TORRES, AV. LAS TORRES COL. TAMAUPLPAS D5610	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	66,868	0	66,868	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO DESMINUYO 2 PESOS, AUN NO HAY RECURSOS
56963	CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA PARA CASA HABITACION, CEFID SATELITE, C. AGUSTIN MELGAR Y 26 DE NOV. COL. SATELITE D5605	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	66,872	0	66,872	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO DOMINIO Y ALIMENTO 2 PESOS, AUN NO HAY RECURSOS.
56220	CURSO DE REPOSTERIA, CEFID LAS TORRES, AV. LAS TORRES ENTRE MATAMOROS COL. TAMAUPLPAS, D5614	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	82,872	0	82,872	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
56678	CURSO PARA LA COEFECION DE UNIFORMES ESCOLARES, CEFID INTEGRACION FAMILIAR, C. VALORES CULTURALES ENTRE ARTE, COL. INTEGRACION FAMILIAR D5611	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	53,348	0	53,348	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO ALIMENTO 1 PESOS, AUN NO HAY RECURSOS.
71542	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO ESPECIALIZADO A VICTIMAS DE VIOLENCIA COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAU	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	323,176	0	323,176	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	
62677	EQUIPAMIENTO DE AREA DE CORTE Y COEFECION CEFID COL. TAMAUPLPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	133,544	0	133,544	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	
70942	EQUIPAMIENTO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION, CEFID LAS TORRES AV. LAS TORRES COL. TAMAUPLPAS I - D5611	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	30 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	405,380	0	405,380	0	0.0%	0	0	LOTE	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO DISMINUYE EL COSTO, CAMBIO DOMINIO, HOGARES BENEFICIARIOS Y AUN NO HAY RECURSOS.
56736	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES Y FONDOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE PROGRAMA HABITAT, C. MATAMOROS ISSA CON JUAREZ CENTRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	10	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	99,956	0	99,956	0	0.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS
56674	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COORDINACION FEDERAL DE PROGRAMAS FEDERALES Y FONDOS MUNICIPALES, DPTO DEL PROGRAMA HABITAT D5618	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	10	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	99,956	0	99,956	0	0.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS.
59885	PROMOTORES COMUNITARIOS, CEFID VOLUNTAD Y TRABAJO, C. MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO, D5603	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	10	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	190,100	0	190,100	0	0.0%	0	0	PROMOTOR	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO, DISMINUYO 1 PESO, AUN NO HAY RECURSOS.
59810	PROMOTORES COMUNITARIOS, CEFID VOLUNTAD Y TRABAJO, C. MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO D5619	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	10	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	190,100	0	190,100	0	0.0%	0	0	PROMOTOR	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO, DISMINUYO 1 PESO Y AUN NO HAY RECURSOS.
63773	REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AQUILES SERDAN D5665	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	120,000	0	120,000	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSO.
63284	REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SATELITE D5667	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	120,000	0	120,000	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS Y SE CAMBIO LA UNIDAD DE MEDIDA DE PAGO A CURSO.
63595	REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VOLUNTAD Y TRABAJO D5666	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	120,000	0	120,000	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS Y SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA DE PAGO A CURSO.
63567	SALUD VISUAL, CEFID HIDALGO, BLVD. HIDALGO EQUINA CON ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. HIDALGO D5606	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	2000	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	938,192	0	938,192	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	MODIFICADA, DISMINUYE 2 PESOS, AUN NO HAY RECURSOS.
70577	TALLER DE BALE REGIONAL, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AQUILES SERDAN D5643	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLPAS	16,160	0	16,160	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AUN NO HAY RECURSOS, Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, BALO DE 516.1500 A \$516.1600 Y CAMBIO DE TALLER DE BALE Y ZUMBA A TALLER DE BALE REGIONAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad que coordina el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
72314	TALLER DE BALE REGIONAL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR LAS TORRES. DS952.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	16,164	0	16,164	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$16,162.00 A \$16,164.00 Y CAMBIO DE TALLER DE BALE Y ZUMBA A TALLER DE BALE REGIONAL.
70211	TALLER DE DANZA REGIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SATELITE. DS942.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	16,164	0	16,164	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$16,162.00 A \$16,164.00 Y CAMBIO DE TALLER DE BALE Y ZUMBA A TALLER DE DANZA REGIONAL.
71533	TALLER DE DANZA REGIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRACION FAMILIAR. DS940.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	16,160	0	16,160	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$16,160.00 A \$16,160.00 Y CAMBIO DE TALLER DE BALE Y ZUMBA A TALLER DE DANZA REGIONAL.
70399	TALLER DE DANZA REGIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VOLUNTAD Y TRABAJO. DS941.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	16,160	0	16,160	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$16,160.00 A \$16,160.00 Y CAMBIO DE TALLER DE ZUMBA A TALLER DE DANZA REGIONAL.
74009	TALLER DE EQUIPO DE GENERO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SATELITE DS938.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	35	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	19,224	0	19,224	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$19,222.00 A \$19,224.00 Y CAMBIO DE CURSO A TALLER TANTO COMO EN DENOMINACION DE LA OBRA COMO EN UNIDAD DE MEDIDA.
74178	TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUILAS SERDAN DS937.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	70 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	52,010	0	52,010	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$52,000.00 A \$52,010.00 Y CAMBIO BENEFICIARIOS SUBJO DE 36 A 70 Y CAMBIO DE CURSO A TALLER TANTO COMO EN DENOMINACION DE LA OBRA COMO EN UNIDAD DE MEDIDA.
69905	TALLER EDUCATIVO DE AUTO CUIDADO DE ENFERMEDADES CRONICAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HUALICO. DS946.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	26,504	0	26,504	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$23,884.00 A \$26,504.00
73846	TALLER EDUCATIVO DE AUTO CUIDADO DE ENFERMEDADES CRONICAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEJORES FAMILIAS VOLUNTAD Y TRABAJO. DS966.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	26,504	0	26,504	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y SE CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$23,884.00 A \$26,504.00
69747	TALLER EDUCATIVO DE AUTO CUIDADO DE ENFERMEDADES CRONICAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUILAS SERDAN. DS946.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	26,504	0	26,504	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$23,884.00 A \$26,504.00
69912	TALLER EDUCATIVO DE AUTO CUIDADO DE ENFERMEDADES CRONICAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SATELITE. DS946.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	26,504	0	26,504	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$23,884.00 A \$26,504.00
69993	TALLER EDUCATIVO DE AUTO CUIDADO DE ENFERMEDADES CRONICAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAS TORRES. DS951	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	26,504	0	26,504	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS Y SUBJO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$23,884.00 A \$26,504.00
61932	TUTORIAS DE VERANO CEFIF VOLUNTAD Y TRABAJO. C. MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON COL VOLUNTAD Y TRABAJO. DS959	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	100	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	102,200	0	102,200	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICA DISMINUYO PESO Y AL NO HAY RECURSOS
61574	TUTORIAS DE VERANO CEFIF SATELITE. C. AGUSTIN MELGAR Y 26 DE NOV. COL. SATELITE DS924	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	100	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	102,200	0	102,200	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO DISMINUYO PESO CAMBIO DOMICILIO Y AL NO HAY RECURSOS
65140	MANTENIMIENTO CURSO DE BELLEZA, CEFIF VOLUNTAD Y TRABAJO. C. MIGUEL HIDALGO Y JOSE DE ESCANDON COL VOLUNTAD Y TRABAJO DS964	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	116,201	0	116,201	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE MODIFICO DOMICILIO, POLIGONO Y DISMINUYO 41766 PESOS, AL NO HAY RECURSOS
66680	REHABILITACION RELLENO SANITARIO - REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE CENTRO TRANS.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RESVET 00211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	1,306,672	1,306,672	1,306,672	1,306,672	100.0%	0	0	METROS CUADROS	339,300.00	339,300.00	100.0%	
62972	REHABILITACION DEL CDC AGUILAS SERDAN	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	753	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	372,360	0	372,360	0	0.0%	0	0	OFICINA	0.00	0.00	0.0%	
70186	EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE AREA DE CORTE Y CONFECCION CEFIF EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	365,192	0	365,192	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.0%	
62323	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE CORTE Y CONFECCION CEFIF AGUILAS SERDAN	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	133,540	0	133,540	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	
72517	EQUIPAMIENTO DEL MODELO INTERACTIVO DE COMUNICACION CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR INTEGRACION FAMILIAR. DS969.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	60	20 DESARROLLO SOCIAL 146 DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	377,360	0	377,360	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	AL NO HAY RECURSOS, CAMBIO EL COSTO TOTAL, SUBJO DE \$307,990.00 A \$377,360.00 Y CAMBIO DE EQUIPO COMO 2805 A COLONIA 2809 Y DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAS TORRES A CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR INTEGRACION FAMILIAR.
114515	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION NINGUN PROYECTO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	HABITAT 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	NINGUNO	20 DESARROLLO SOCIAL 110 SECRETARIA	17,977,857	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	EN HABITAT 2011 NO SE HA RECIBIDO EL SUBSIDIO
69781	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA UBICADA ENTRE BLVD. ANTONIO J. BERMUDEZ, PALMAS Y PIRAMIDENA EN EL TRACC. ANTONIO J. BERMUDEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAILUPAS	3293	20 DESARROLLO SOCIAL 110 DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANAS MARGINADAS	5,998,484	0	5,998,484	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,800.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24		
8444	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBERENA	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	5000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBERENA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 1900 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	282,456	42,219	42,219	42,219	100.0%	0	0	ALUMNO	250.00	88.00	35.2%		
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
61947	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBERENA	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	1000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBERENA	EMPLEADOS	11 EDUCACION PUBLICA 1900 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,039,363	1,425,738	1,383,886	1,383,886	97.1%	0	0	PERSONA	43.00	20.00	67.4%		
6886	1000 - SERVICIOS PERSONALES	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	0001 SERV PERS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	11 EDUCACION PUBLICA 1511 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,709,894	5,172,941	5,172,941	5,172,941	100.0%	0	0	PERSONA	34.00	34.00	100.0%		
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
84143	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBERENA	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	2000-3000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBERENA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 1900 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	676,181	272,043	272,043	272,043	100.0%	0	0	ALUMNO	250.00	88.00	35.2%		
68876	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	0002 MAT Y SUM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	11 EDUCACION PUBLICA 1511 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	573,379	333,191	333,191	333,191	100.0%	0	0	ALUMNO	600.00	620.00	76.9%		
68894	3000 SERVICIOS GENERALES	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	0003 SERV GRALES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	11 EDUCACION PUBLICA 1511 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,718,177	2,630,132	2,630,132	2,630,132	100.0%	0	0	ALUMNO	600.00	620.00	76.9%		
	SUBSECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMIN)																								
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
86283	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA LIB. EMILIO PORTES GIL	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001111	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRASTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100	36 SEGURIDAD PUBLICA 1100 SECRETARIA	17,991,185	17,991,185	17,991,185	5,937,355	33.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	0.00	0.0%		
76900	INFRAESTRUCTURA	40 VALLE HERAOSO	VALLE HERAOSO	URBANO	SUBSEMIN-003-11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERAOSO TAMAUPLPAS	LA COMUNIDAD	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	790,100	235,044	235,044	235,044	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%		
	AMPLIACION																								
44791	MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA POLICIA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RIO BRAVO	36 SEGURIDAD PUBLICA 1426 UNIDAD DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	A ESTA FECHA NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DE ESTE RUBRO, DURANTE EL MES DE JULIO COMENZAMOS LA GESTION DE LOS PAGOS DE ALGUNAS FACTURAS RELACIONADAS CON ESTE GASTO YA QUE EL RECURSO ES EN BASE A UN PRESUPUESTO ANUAL Y SE DISTRIBUYE EN PARTIDAS ESPECIFICAS	
	REHABILITACION																								
33327	13.1 MODULO DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	INFRA-000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	TODO LA POBLACION	36 SEGURIDAD PUBLICA 1216 DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	490,000	80,216	80,216	80,216	100.0%	0	0	MODULO	40.00	7.00	17.5%		
	EQUIPAMIENTO																								
	SISTEMAS DE INFORMACION																								
41289	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	39900000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	HABITANTES DEL MUNICIPIO	36 SEGURIDAD PUBLICA 1100 SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	94,837	79.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.79	79.0%		
	OTROS																								
44783	EQUIPAMIENTO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RIO BRAVO	36 SEGURIDAD PUBLICA 1216 DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	5,421,400	0	5,421,400	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	A ESTA FECHA NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DE ESTE RUBRO, DURANTE EL MES DE JULIO COMENZAMOS LA GESTION DE LOS PAGOS DE ALGUNAS FACTURAS RELACIONADAS CON ESTE GASTO YA QUE EL RECURSO ES EN BASE A UN PRESUPUESTO ANUAL Y SE DISTRIBUYE EN PARTIDAS ESPECIFICAS	
44829	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RIO BRAVO	36 SEGURIDAD PUBLICA 1216 DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	550,000	0	550,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	A ESTA FECHA NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DE ESTE RUBRO, DURANTE EL MES DE JULIO COMENZAMOS LA GESTION DE LOS PAGOS DE ALGUNAS FACTURAS RELACIONADAS CON ESTE GASTO YA QUE EL RECURSO ES EN BASE A UN PRESUPUESTO ANUAL Y SE DISTRIBUYE EN PARTIDAS ESPECIFICAS	
76668	EQUIPAMIENTO	40 VALLE HERAOSO	VALLE HERAOSO	URBANO	SUBSEMIN-002-11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERAOSO TAMAUPLPAS	LA COMUNIDAD	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	6,387,800	3,764,956	3,764,956	3,764,956	100.0%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
44433	CAPACITACION Y EVALUACION	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RIO BRAVO	36 SEGURIDAD PUBLICA 1216 DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	1,528,600	0	1,528,600	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO A PARTIR DE JULIO COMENZAMOS CON LA GESTION DE LOS PAGOS DE LOS CURSOS QUE SE HAN IMPORTADO POR LO QUE EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE REFLEJAMOS GASTOS DE ESTOS CONCEPTOS NO SE REFLEJA ESPECIFICAMENTE EL MINISTERIO YA QUE EL RECURSO ES EN BASE A UN PRESUPUESTO ANUAL Y SE DISTRIBUYE EN PARTIDAS ESPECIFICAS	
44886	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RIO BRAVO	36 SEGURIDAD PUBLICA 1216 DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	A ESTA FECHA NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DE ESTE RUBRO, DURANTE EL MES DE JULIO COMENZAMOS LA GESTION DE LOS PAGOS DE ALGUNAS FACTURAS RELACIONADAS CON ESTE GASTO YA QUE EL RECURSO ES EN BASE A UN PRESUPUESTO ANUAL Y SE DISTRIBUYE EN PARTIDAS ESPECIFICAS	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
2885	CAPACITACION	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	1-CAP-SUB	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICION FEDERAL MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	TODALA POBLACION	36-SEGURIDAD PUBLICA (216-DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	840,000	840,000	840,000	840,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	160.00	160.00	100.0%	1. CAPACITACION 1.1 MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO 1.2 GRUPO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO 1.3 INSTRUCTORES DE MANAJAL BASICO (MARCO LEGAL) 1.4 TECNICAS POLICIALES PARA PERSONAL OPERATIVO 1.5 MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO PARA INSTRUCTORES 1.6 FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL 1.7 SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL DE MANDO 1.8 SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO 1.9 HABILIDADES GENERALES PARA PERSONAL DE MANDO 1.10 PREVENCIÓN DEL DELITO 1.11 TIPO 1.12 MANEJO DE BASTION PR-28
3334	EQUIPAMIENTO (TRANSPORTE Y VESTUARIO)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	EQ-TRANSPY VEST	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	TODALA POBLACION	36-SEGURIDAD PUBLICA (216-DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	6,800,000	3,055,600	3,055,600	3,055,600	100.0%	0	0	ACCION	20.00	2.00	10.0%	6. TRANSPORTE 6.1 PICK UP DOBLE CABINA PEZA 10 \$2,700,000 7. VESTUARIO 7.3 CALZADO PEZA 200 \$ 185,600.00
7582	CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	01-SUBSEMIN-2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA	27,533,920	13,766,960	308,000	308,000	2.2%	0	0	CURSO	27,533,920.00	308,000.00	1.1%	
13484	EQUIPAMIENTO TACTICO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	EQU-04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMALULPAS	567	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA	35,813,000	35,813,000	35,813,000	5,430,862	15.2%	0	0	PIEZA	156,750.00	350.00	0.2%	
12309	PROFESIONALIZACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	CAP-PROF-03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMALULPAS	68	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA	2,104,550	2,104,550	2,104,550	406,000	19.3%	0	0	ASESORIA	10.00	2.00	20.0%	
78520	OPERACION POLICACA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	SUBSEMIN-04-11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMALULPAS	LA COMUNIDAD	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,017,600	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	
78934	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	SUBSEMIN-05-11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMALULPAS	LA COMUNIDAD	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	
78844	PROFESIONALIZACION	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	SUBSEMIN-01-11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAM	12 ELEMENTOS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	804,500	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	
41099	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	34802000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y WAL	HABITANTES DEL MUNICIPIO	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA	1,483,104	1,483,104	1,483,104	620,000	41.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.41	41.0%	
41039	PROFESIONALIZACION	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	34801000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y WAL	HABITANTES DEL MUNICIPIO	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA	3,212,000	3,212,000	3,212,000	645,000	20.1%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.20	20.0%	
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA																								
73531	AUMENTO DE MATRICULA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	6200-FIBES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA	ALUANOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,549,569	4,549,569	4,549,569	216,124	4.8%	1,028	1,028	ALUMNO	600.00	300.00	50.0%	LO ACUMULADO AL TRIMESTRE CORRESPONDE A LAS ADQUISICIONES DE ESTE EJERCICIO Y EL IMPORTE PROGRAMADO ANUAL A TOTAL DEL IMPORTE RECIBIDO POR EL PROYECTO EN EL EJERCICIO 2009 Y 2010.
APORTACIONES FEDERALES EN REGISTROS																								
FABE													8,464,328,991	4,100,942,810	4,100,942,810	4,100,942,810	100.0%	0	0		71,218.00	71,218.00	100.0%	
SERVICIOS PERSONALES																								
44484	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	8,088,435,021	3,925,520,611	3,925,520,611	3,925,520,611	100.0%	0	0	MAESTRO	35,609.00	35,609.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
44733	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	375,893,970	175,422,199	175,422,199	175,422,199	100.0%	0	0	MAESTRO	35,609.00	35,609.00	100.0%	
FASFA																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
66496	2.02.02 GASTO DE INVERSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	6,985,570	3,575,760	3,575,760	3,575,760	100.0%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DE 2 TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2011.
SERVICIOS PERSONALES																								
66226	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	488,481,653	229,686,285	229,686,285	205,674,404	89.6%	0	0	OTROS	26.00	13.00	50.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA DEL 2 TRIMESTRE 2011.
66299	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	52,337,319	24,610,326	24,610,326	22,057,981	89.6%	0	0	OTROS	26.00	13.00	50.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA DEL 2 TRIMESTRE 2011.
66301	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	1,166,407,267	524,375,988	525,020,073	500,024,692	95.4%	0	0	OTROS	26.00	13.00	50.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE DE CUENTA PUBLICA 2011. SE CONSIDERA \$644,084.02 COMO REMANENTE DE TERCEROS EN EL MES DE JUNIO
66331	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTOR DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	87,228,869	41,017,223	41,017,223	36,763,313	89.6%	0	0	OTROS	26.00	13.00	50.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
66421	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	136,587,159	62,764,217	62,764,217	13,738,425	21.9%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2011.
66446	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	1,728,637	1,019,318	1,019,318	468,338	45.9%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2011.
66371	2.02.02 GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	40,750,164	22,886,212	22,886,212	1,051,357	45.9%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2011.
66470	2.02.02 GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTOR DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALULPAS	-	-	22,380,787	12,034,194	12,034,194	5,529,261	45.9%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CFRAS PREVIAS AL CIERRE DE 2 TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2011.
FAS													688,665,594	489,889,816	440,887,414	199,803,491	32.6%	787,160	190,010		8,588,506.18	8,315,330.67	87.9%	
PRE																								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
75385	REHABILITACION DE PILETA	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	FISM-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	80.00	80.00	100.0%	LOS METROS CUBICOS SON APROXIMADOS. EL PROXIMO TRIMESTRE SE CORREGIRAN CORRECTAMENTE Y CON EXACTITUD
84243	REHABILITACION DE PILETA	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	FISM-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	80.00	80.00	100.0%	LOS METROS CUBICOS SON APROXIMADOS. EL PROXIMO TRIMESTRE SE CORREGIRAN CORRECTAMENTE Y CON EXACTITUD
99801	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	16-HIDALGO	LA ESCONDIRA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	78,771	78,771	78,771	78,771	100.0%	0	0	TANQUE	78,771.07	78,771.07	100.0%	
99885	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	16-HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINDAD)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	71,488	71,488	71,488	71,488	100.0%	0	0	TANQUE	71,488.13	71,488.13	100.0%	
161038	REHABILITACION DE 2 PILETA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	26-MOCTEZUMA	MARCELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	TANQUE	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA SE CAPTURÓ CON EL FOLIO 134692 PERO SIN MONTEO EJECUCION POR OMISION DEL CAPTURISTA ESTA OBRA YA ESTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
61075	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	29-OCAJOPA	TANLAJAS	RURAL	02911004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,035	50,035	50,035	50,035	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN 2011.
88177	REHABILITACION DE TANQUE ELEV. PIAGUA EJ. GRACIANO	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3621501008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,592	37,592	37,592	37,592	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN 2011.
88119	DESAZOLVE ALIBRE EJ. FRANCISCO MEDRANO	39-TULA	FRANCISCO MEDRANO (LA HIGUERILLA)	RURAL	36215101521	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
87979	DESAZOLVE ALIBRE EJ. RANCHO NUEVO PEQUENO	39-TULA	RANCHO NUEVO	RURAL	36215101291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	31,069	31,069	31,069	31,069	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
88102	DESAZOLVE ALIBRE EL SALZ (MI RANCHITO)	39-TULA	EL SALZ	RURAL	36215101501	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
88141	DESAZOLVE ALIBRE EJ. EL SALZ	39-TULA	EL SALZ	RURAL	36215101721	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
88485	DESAZOLVE ALIBRE EJ. MAMALEON	39-TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	36215101761	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
47318	DESAZOLVE ALIBRE EMPERADORES AZTECAS	39-TULA	EMPERADORES AZTECAS	RURAL	36215098101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
68706	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. JOSE MA. MORELOS	39-TULA	JOSE MARIA MORELOS (MORELOS)	RURAL	36215110581	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
47340	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. LA TABERNA	39-TULA	LA TABERNA	RURAL	36215090101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
88500	DESAZOLVE ALIBRE EJ. EL OJO DEL AGUA DEL CAPITAN	39-TULA	OJO DE AGUA DEL CAPITAN	RURAL	36215101781	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	77,674	77,674	77,674	77,674	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
88507	DESAZOLVE ALIBRE # 2 EJ. FRANCISCO VILLA (EL JOHU)	39-TULA	FRANCISCO VILLA (EL JOHU)	RURAL	36215101791	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	26,937	26,937	26,937	26,937	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,040.40	1,040.40	100.0%	
64722	DESAZOLVE ALIBRE CHAPARRAL MAMALEON	39-TULA	CHAPARRAL	RURAL	36215101941	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
88340	DESAZOLVE ALIBRE CONGREGACION JAMEZ	39-TULA	CONGREGACION DE JAMEZ	RURAL	36215101731	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	77,674	77,674	77,674	77,674	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
47306	DESAZOLVE ALIBRE EJ. ALBERTO CARRERA TORRES	39-TULA	ALBERTO CARRERA TORRES (LA RANA)	RURAL	36215070101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15								
8480	DESAZOLVE ALIBE EJ. ALVARO OBREGON	39-TULA	ALVARO OBREGON (LANORA)	RURAL	3215101771	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,400.00	3,400.00	100.0%	
4690	DESAZOLVE ALIBE EJ. AGUILES SERDAN	39-TULA	AGUILES SERDAN	RURAL	3215043101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	18,124	18,124	18,124	18,124	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	700.00	700.00	100.0%	
8807	DESAZOLVE ALIBE EJ. AGUILES SERDAN	39-TULA	AGUILES SERDAN	RURAL	3215101431	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	38,836	38,836	38,836	38,836	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
6487	DESAZOLVE ALIBE EJ. EL REALITO	39-TULA	EL REALITO	RURAL	3215101921	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	74,437	74,437	74,437	74,437	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,875.00	2,875.00	100.0%	
4744	DESAZOLVE ALIBE EJ. EL REFUGIO	39-TULA	EL REFUGIO	RURAL	3215101171	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	38,837	38,837	38,837	38,837	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
4737	DESAZOLVE ALIBE EJ. EMILIANO ZAPATA	39-TULA	EMILIANO ZAPATA (LA VIGA)	RURAL	3215101008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	62,830	62,830	62,830	62,830	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
4749	DESAZOLVE ALIBE EJ. FRANCISCO VILLA	39-TULA	FRANCISCO VILLA (EL RICHU)	RURAL	3215101041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
4730	DESAZOLVE ALIBE EJ. LA VERDOLAGA	39-TULA	VERDOLAGA	RURAL	3215089101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	102,310	102,310	102,310	102,310	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,875.00	2,875.00	100.0%	
8804	DESAZOLVE ALIBE EJ. MESA DE LIBERTAD	39-TULA	MESA DE LA LIBERTAD	RURAL	3215101471	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	44,015	44,015	44,015	44,015	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,700.00	1,700.00	100.0%	
6469	DESAZOLVE ALIBE EJ. NICOLAS MEDRANO	39-TULA	NICOLAS MEDRANO (EL ABRA)	RURAL	3215101811	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	74,437	74,437	74,437	74,437	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,875.00	2,875.00	100.0%	
6474	DESAZOLVE ALIBE EJ. RANCHO NUEVO	39-TULA	RANCHO NUEVO	RURAL	3215101931	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
6466	DESAZOLVE ALIBE EJ. RICARDO GARCIA	39-TULA	RICARDO GARCIA (LA PRESTA)	RURAL	3215101921	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,400.00	3,400.00	100.0%	
8483	DESAZOLVE ALIBE EJ. SALTRILLO	39-TULA	SALTRILLO	RURAL	3215101751	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	74,437	74,437	74,437	74,437	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,875.00	2,875.00	100.0%	
8814	DESAZOLVE ALIBE EJ. SAN RAFAEL	39-TULA	SAN RAFAEL	RURAL	3215101801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	74,437	74,437	74,437	74,437	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,875.00	2,875.00	100.0%	
4698	DESAZOLVE ALIBE EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	39-TULA	DECISES DE SEPTIEMBRE	RURAL	3215037101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	46,604	46,604	46,604	46,604	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
8533	DESAZOLVE ALIBE EJ. CERRO MOCHO	39-TULA	CERRO MOCHO	RURAL	3215101741	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,400.00	3,400.00	100.0%	
6478	DESAZOLVE ALIBE EJ. CRUZ VERDE	39-TULA	CRUZ VERDE	RURAL	3215101991	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,400.00	3,400.00	100.0%	
8806	DESAZOLVE ALIBE SANTA MARIA DE ATOCHA	39-TULA	SANTA MARIA DE ATOCHA	RURAL	3216101401	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	38,836	38,836	38,836	38,836	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
6879	DESAZOLVE BORDO EJ. MIGUEL HIDALGO	39-TULA	MIGUEL HIDALGO (COLORADO)	RURAL	3215113101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	29,329	29,329	29,329	29,329	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,132.80	1,132.80	100.0%	
6871	DESAZOLVE BORDO EJ. TANQUE BLANCO	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	3215118101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	134,179	134,179	134,179	134,179	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	5,182.40	5,182.40	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
6864	DESAZOLVE BORDO EJ. 20 DE NOVIEMBRE	39-TULA	VENTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO)	RURAL	39215109101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	52,243	52,243	52,243	52,243	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,017.80	2,017.80	100.0%	
2708	DESAZOLVE DE ALIBRE NUM 2 EN EL DMO SALTIRILLO	39-TULA	SALTIRILLO	RURAL	392151005101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM	-	-	74,437	74,437	74,437	74,437	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,875.00	2,875.00	100.0%	
51974	DESAZOLVE DE ESTANQUE LOS CHARCOS	39-TULA	TIERRAS NEGRAS	RURAL	39215101071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
68017	DESAZOLVE ESTANQUE CONGREGACION LOS TANQUES	39-TULA	LOS TANQUES	RURAL	39215101361	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
43614	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. EMILIANO ZAPATA	39-TULA	EMILOANO ZAPATA (A VIGA)	RURAL	39215008101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	97,092	97,092	97,092	97,092	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,750.00	3,750.00	100.0%	
68685	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. JOYA DEL BERRENDO	39-TULA	JOYA DEL BERRENDO	RURAL	39215103111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
64730	DESAZOLVE ESTANQUE CONGREGACION AMADORES	39-TULA	AMADORES	RURAL	39215101951	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
47428	DESAZOLVE ESTANQUE CONGREGACION CIENEGULLA	39-TULA	CIENEGULLAS	RURAL	39215101121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
64739	DESAZOLVE ESTANQUE CONGREGACION SAN PEDRO	39-TULA	SAN PEDRO	RURAL	39215101961	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
47400	DESAZOLVE ESTANQUE CONGREGACION SAN RAFAEL	39-TULA	SAN RAFAEL	RURAL	39215101031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	20,713	20,713	20,713	20,713	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	800.00	800.00	100.0%	
46408	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. EL BOLLUDO	39-TULA	EL BOLLUDO	RURAL	39215022101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
49981	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. LA TAPONA	39-TULA	LA TAPONA	RURAL	39215021101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	170,597	170,597	170,597	170,597	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	
43487	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. LAZARO CARDENAS	39-TULA	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	39215006102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	196,439	196,439	196,439	196,439	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	196,439.00	196,439.00	100.0%	
47271	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. LUCIO VAZQUEZ	39-TULA	LUCIO VAZQUEZ (EL CHARQUITO)	RURAL	39215088101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	84,146	84,146	84,146	84,146	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,250.00	3,250.00	100.0%	
68070	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. RANCHO NUEVO	39-TULA	RANCHO NUEVO	RURAL	39215101441	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
69689	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. SAN JUAN	39-TULA	SAN JUAN	RURAL	39215110481	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
68716	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. SAN MIGUEL	39-TULA	SAN MIGUEL	RURAL	39215110981	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
45092	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. TERRONES BENTEZ	39-TULA	ALFONSO TERRONES BENTEZ (PRESA RAMIRENA)	RURAL	39215011101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	84,146	84,146	84,146	84,146	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,250.00	3,250.00	100.0%	
68641	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. VAZQUEZ GOMEZ	39-TULA	TIERRAS NEGRAS	RURAL	39215110191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
68700	DESAZOLVE ESTANQUE EJ. SAN ANTONIO DE NAHCLA	39-TULA	SAN ANTONIO DE NAHCLA (SAN ANTONIO)	RURAL	39215110491	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
4691	DESAZOLVE ESTANQUE JOYA DE MARAVILLAS	39-TULA	JOYA DE MARAVILLAS	RURAL	39215024101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	647,280	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
68712	DESAZOLVE ESTANQUE POBLADO EL CRISPIN	39-TULA	EL CRISPIN (SAN CRISPIN)	RURAL	39215103971	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	66,281	66,281	66,281	66,281	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
45526	DESAZOLVE ESTANQUE SANTA ANA NAHOLA	39-TULA	SANTA ANA DE NAHOLA	RURAL	39215020101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	84,146	84,146	84,146	84,146	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,250.00	3,250.00	100.0%	
64673	ESTANQUE EJ. CAUDILLOS DEL SUR	39-TULA	CAUDILLOS DEL SUR (PALOS ALTOS)	RURAL	3921501831	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
59130	PILETA EJ. LAZARO CARDENAS	39-TULA	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	39215101611	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	51,636	51,636	51,636	51,636	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	
57998	PILETA POBLADO EL TANQUITO	39-TULA	EL TANQUITO	RURAL	39215101331	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	214,497	214,497	214,497	214,497	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	
68721	REHABILITACION ALIBE AGUA POTABLE EJ. VERDOLAGA	39-TULA	VERDOLAGA	RURAL	39215183101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	92,998	92,998	92,998	92,998	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,562.50	1,562.50	100.0%	
43382	REPRESA EN EL LAZARO CARDENAS	39-TULA	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	39215000001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	227,418	227,418	227,418	227,418	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	
47388	167 TÑACOS DE 250 LITROS EQUIPAMIENTO	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	39215101011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	100,200	100,200	100,200	100,200	100.0%	0	0	TÑACO	250.00	250.00	100.0%	
47207	MOTOR ALTAMIRA 30HP SAN ANTONIO NAHOLA	39-TULA	SAN ANTONIO DE NAHOLA (SAN ANTONIO)	RURAL	39215049101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	37,231	37,231	37,231	37,231	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA AMPLIACION																							
113901	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	8-CASAS	SAN ANTONIO EL GRANDE	RURAL	F8M11009001-4P	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS TAMIA TRAVES DE LA DR. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,000	50,000	5,000	50,000	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5.00	5.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
12849	AGUA Y DRENAJE C. HIDALGO ENTRE C. CUAUHTEMOC Y EMILIANO ZAPATA, VILLA CUAUHTEMOC	3-ALTAMIRA	CUAUHTEMOC	URBANO	ALT-056-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	214,504	64,351	64,351	64,351	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	46.00	14.00	30.4%	213.50 ML DE DREN 23 TOMAS 2DESCARGAS
12448	AGUA Y DRENAJE C. QUINCE Y DIECISEIS ENTRE OCHO Y ONCE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-038-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	196,075	59,422	59,422	59,422	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	88.00	28.00	29.5%	ES OBRA DE AGUA Y DRENAJE. SON 44 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 44 DESCARGAS DE DRENAJE
12913	AGUA Y DRENAJE C. TULIPAN ENTRE GPE. VICTORIA Y BENTO JUAREZ, AMP. LAZARO CARDENAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-087-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	125,575	37,673	37,673	37,673	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10.00	3.00	30.0%	5 TOMAS 5 DESCARGAS
12768	AGUA Y DRENAJE C. MANANTIAL ENTRE C. CPRES Y TULIPAN COL. VALLE VERDE Y LAS MARGARITAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-040-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	60,847	18,194	18,194	18,194	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	6.00	2.00	33.3%	90.87 ML DE DREN 3 TOMAS 3 DESCARGAS
12890	AGUA Y DRENAJE C. TULIPAN ENTRE GPE. VICTORIA Y MANANTIAL COL. LA JOYA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-089-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	97,265	29,179	29,179	29,179	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10.00	3.00	30.0%	150.04 ML DE DREN 5 TOMAS 5 DESCARGAS
12725	LINEA GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE TUBERIA DE PVC Y REPOSICION DE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE HIDALGO Y JOSE DE ESCANDON	3-ALTAMIRA	CUAUHTEMOC	URBANO	ALT-051-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	636,361	160,608	160,608	160,608	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	104.00	31.00	29.8%	579.65 ML DE DREN 62 TOMAS 62 DESCARGAS
17094	LINEA GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE TUBERIA DE PVC Y REPOSICION DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOSE DE ESCANDON ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y EMILIANO ZAPATA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-052-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	64,064	19,219	19,219	19,219	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16.00	5.00	31.3%	54.70 ML DE DREN 8 TOMAS 8 DESCARGAS
17095	LINEA GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE TUBERIA DE PVC Y REPOSICION DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BLANCO ENTRE BERMUDAS Y MEXICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-041-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	34,793	10,438	10,438	10,438	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	4.00	1.00	25.0%	30.00 ML DE DREN 2 TOMAS 2 DESCARGAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
12483	REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE SEGUNDA AVENIDA ENTRE CUARTEMOC Y MITLA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-042-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	170,251	51,075	51,075	51,075	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	80.00	23.00	28.8%	40 ML DE DREN TOMAS 40 DESCARGAS
17008	REPOSICION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. AVENIDA LAS FLORES E MANANTIAL Y NOGAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-082-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	22,753	6,826	6,826	6,826	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10.00	3.00	30.0%	5 TOMAS 5DESCARGAS
17066	REPOSICION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. CALLE DAJIA Y CALLE PALCO DE ROSA Y VIOLETA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-083-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49,763	14,929	14,929	14,929	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	22.00	5.00	22.7%	11 TOMAS 11DESCARGAS
	INSTALACION																							
86321	REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAMULIPAS	-	-	106,672	106,672	106,672	106,672	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	48.00	48.00	100.0%	LA OBRA ES UNA REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y SE REALIZO EN LA COLONIA EL MISMO
86282	TOMAS DOMICILIARIAS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	20110001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAMULIPAS	-	-	106,672	106,672	106,672	106,672	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	48.00	48.00	100.0%	EN EL RUBRO DE LA LOCALIDAD SE CONSIDERA COMO CS MANTE PERO NO VIENE EL NOMBRE DE LA COLONIA DONDE SE EJECUTO LA OBRA LA CUAL ES COLONIA BUROCRATAS
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							
78193	DESASOLVE Y REHABILITACION DE BORDO DE ABREVEDERO EN E.L LAS ALBERCAS	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	FSM5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	164,496	164,496	164,496	164,496	100.0%	0	0	METROCLIBCO	164,488.00	164,488.00	100.0%	METROS SON APROXIMADOS
98006	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	46,000	46,000	46,000	46,000	100.0%	0	0	SYSTEMA	46,000.00	46,000.00	100.0%	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL E.L SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA
99569	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	46,000	46,000	46,000	46,000	100.0%	0	0	SYSTEMA	46,000.00	46,000.00	100.0%	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL E.L SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA
67842	INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE EN E.L SAN VICENTE	17-JALIMAVE	SAN VICENTE	RURAL	3621501-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,242	25,242	25,242	25,242	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
67854	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POT E.L SALZ	17-JALIMAVE	EL SALZ	RURAL	3621501-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011
67861	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E.L SAN FRANCISCO	17-JALIMAVE	SAN FRANCISCO DEL CAÑON	RURAL	3621501-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011
13462	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS	26-MOQUHUANA	EL ASERRADERO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,843	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELO DE LA PROPUUESTA INICIAL POR LO TANTO EN EL SIGUIENTE REPORTE YA NO APARECERA EN EL LISTADO
141713	REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE REBOMBEO LAS ENRRAMADAS	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FISICO EN EL PUNTO PROGRAMADO ANUAL SE LE PUSO UNO PUESTO QUE NO HAY MANERA DE MEDIR LA CANTIDAD DE LITROS DE AGUA EN REBOMBEO EJECUTADO AL 100% POR EL MUNICIPIO DE PALMILLAS
141693	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO COCHINERA	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO	-	-	58,500	0	58,500	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EN AVANCE FISICO EN EL PUNTO PROGRAMADO ANUAL SE LE PUSO UNO PUESTO EN UNO Y MEDIDA PUESTO QUE ES UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE NO HAY MANERA DE MEDIR LA CANTIDAD DE AGUA BOMBADA.
69176	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POT. MCP PO FUENTE OVEDO	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3621501-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	121,679	121,679	121,679	121,679	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
69175	REHABILITACION DE SIST. DE AGUA POTABLE E.L CARRASCO	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3621501-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	105,386	105,386	105,386	105,386	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
68973	SUMINISTRO DE BOMBA P/AGUA POTABLE E.L EL GAVILAN	34-SAN CARLOS	EL GAVILAN	RURAL	3621501-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	42,092	42,092	42,092	42,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
141639	CONCESION PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE UN VENERO	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	SN/R33-2011-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	70,000	0	70,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
141658	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTOPLAS PARA SER UTILIZADO COMO HIDRANTE EJIDAL	36-SAN NICOLAS	LAURO VILLAR	RURAL	SN/R33-2011-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	
141673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTOPLAS PARA SER UTILIZADO COMO HIDRANTE EJIDAL	36-SAN NICOLAS	TRES DE ABRIL	RURAL	SN/R33-2011-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15									16
7844	AGUA POTABLE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PRIMERA Y SEITE	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-AD-40-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLAS	-	-	249,860	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	0.00	0.0%	
78973	AGUA POTABLE CALLE S/ NOMBRE ENTRE CANAL OTE Y BRECHA 118	40 VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	FISO11-AD-40-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLAS	-	-	124,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	0.00	0.0%	
76684	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION AGUA POT. EN SECT. TER. REAL DE BORDON	42 VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621507.002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	614,647	614,647	614,647	614,647	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION																							
73140	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE Y PROLONGACION MOBIL COL. LUIS CABALLERO	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F2011002008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	146,504	144,700	144,700	144,700	100.0%	0	0	METROLINEAL	175.00	172.92	98.8%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 98.8%
73046	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. TAMASOPO Y BARRIO LA CA.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F2011002009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	774,067	710,072	710,072	710,072	100.0%	0	0	METROLINEAL	560.00	513.77	91.7%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 91.7%
72981	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA COL VALORES Y VAMOS TAMAUPLAS	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F2011002007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	1,390,228	1,378,927	1,378,927	1,378,927	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,238.50	1,235.90	99.8%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 99.8%
84241	RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. SIERRA BRIDA, C. TURBIDE, C. SOTO LA MARINA ENTRE C. JOSE DE ESCANDON Y C. MER Y TERAN	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	MMA-2011-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAUPLAS	-	-	3,189,273	285,184	285,184	285,184	100.0%	0	0	METROLINEAL	240.00	240.00	100.0%	
74323	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE CERRO DEL MERCADO Y CERRO DEL CUBILETE EN LA COLONIA ALMACUER DE REYNOSA TAMAUPLAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FASIM0711R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	842,765	842,765	842,765	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	300.00	80.0%	SE CAMBIO EL TRAMO DE LA CALLE. ORIGINALMENTE ERA LA CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE CERRO DE LA CULY Y CERRO DEL BORNAL. EN ESTE TRAMO YA EXISTE DRENAJE
77619	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE LA CALLE CLAVES Y EL CANAL RODHE. COLONIA AMPLIACION RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FASIM03211AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	301,949	301,949	301,949	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	300.00	80.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO, PERO NO FINANCIERO
76089	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA LOMAS DE LA TORRE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	4,063,437	4,063,437	4,063,437	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	4,910.00	0.00	0.0%	EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA ES UN APROXIMADO YA QUE AUN NO SE HA LICITADO.
78884	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TODA LA COLONIA ALANZA SOCIAL	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	2,080,747	2,080,747	2,080,747	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	3,415.00	0.00	0.0%	ESTAS SON CANTIDADES APROXIMADAS AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA YA QUE AUN NO SE HA LICITADO.
72138	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TODA LA COLONIA RAMON PEREZ # EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	7,906,322	7,906,322	7,906,322	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	6,200.00	0.00	0.0%	ESTAS SON CANTIDADES APROXIMADAS AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA YA QUE AUN NO SE HA LICITADO.
88801	RED DE DRENAJE DE LA PRIVADA MOCTEZUMA. COL. CUARTERONCO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLAS	-	-	93,223	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
78914	DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVE. SANTIAGO Y 2 DE ABRIL	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-AD-40-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLAS	-	-	251,449	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	546.00	0.00	0.0%	
78886	DRENAJE SANITARIO CALLE MADERO ENTRE BLD. AMERCO VILLARREAL COL. MADERO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-AD-00018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLAS	-	-	181,131	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	139.65	0.00	0.0%	
	AMPLIACION																							
81230	AMPLIACION RED DE DRENAJE, C. J. ORTIZ DE DOMINGUEZ POR FIDY D. Y PEDRO J. HENQUEZ	29 OCAIMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02911005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	289,361	289,361	289,361	289,361	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL - JUNIO 2011
81387	AMPLIACION RED DE DRENAJE MAINERO - EL VERGEL	29 OCAIMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36215-03-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	171,628	171,628	171,628	171,628	100.0%	0	0	METROLINEAL	130.00	130.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
81470	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. EMILIANO Z. RUBIOSA Y RIO STA BARBARA	29 OCAIMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02911008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	375,625	375,625	375,625	375,625	100.0%	0	0	METROLINEAL	450.00	450.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
81483	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. SIMON BOLMAR / FCO. SARBABIA Y E. ZAPATA	29 OCAIMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02911006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	128,294	128,294	128,294	128,294	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL - JUNIO 2011
81436	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN C. MATAMOROS / MAINERO Y ALTAMIRANO	29 OCAIMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02911010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	400,468	400,468	400,468	400,468	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL - JUNIO 2011

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
12668	DRENAJE SANITARIO 106.75 ML 12 DESCARGAS SANITARIAS Y 9 Tomas de Agua	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03500311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	154,654	97,873	0	97,873	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	63.29	63.3%	
12676	DRENAJE SANITARIO 130 ML 38 DESCARGAS SANITARIAS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03500411	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	259,990	164,535	0	164,535	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	63.29	63.3%	
12700	DRENAJE SANITARIO 100 ML 10 DESCARGAS SANITARIAS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03500511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	187,478	62,402	0	62,402	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	33.29	33.3%	
12806	LINEA DE INTERCONEXION PARA DRENAJE SANITARIO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03500911	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	557,438	390,206	0	390,206	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	63.29	63.3%	
	MANTENIMIENTO																							
8652	REPOSICION DE RED DE DRENAJE	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE TAMAUPLPAS	-	-	528,071	528,071	528,071	528,071	100.0%	0	0	METROLINEAL	270.00	270.00	100.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONA DEL MUSICO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMPS.
	REHABILITACION																							
12056	REHAB. DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE CARRET. VICT.MTY Y CALLE PRINCIPAL.	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	1103014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	257,332	257,332	257,332	257,332	100.0%	0	0	METROLINEAL	233.00	233.00	100.0%	
12268	REHAB. DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE CARRETERA VICT.MTY Y CALLE PRINCIPAL	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	1103015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	175,220	175,220	175,220	175,220	100.0%	0	0	METROLINEAL	174.00	174.00	100.0%	
12040	REHAB. DRENAJE CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE CARRET. VICT.MTY. Y CALLE PRINCIPAL.	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	1103012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	294,364	294,364	294,364	294,364	100.0%	0	0	METROLINEAL	275.00	275.00	100.0%	
12160	REHABILITACION DE DRENAJE EN CRUCE DE CARRET. VICT.MTY	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	1103009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	198,628	198,628	198,628	198,628	100.0%	0	0	METROLINEAL	35.00	35.00	100.0%	
12024	REHABILITACION DE DRENAJE ENTRE CALLE 3 Y 4	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	1103007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	165,713	165,713	165,713	165,713	100.0%	0	0	METROLINEAL	83.00	83.00	100.0%	
12176	REHABILITACION DE DRENAJE ENTRE CALLE 4 Y 5	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	1103008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	162,273	162,273	162,273	162,273	100.0%	0	0	METROLINEAL	73.50	73.50	100.0%	
11901	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMAO PARALELO A CARRETERA VICT.MONTREY	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	2011030-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM	-	-	430,810	430,810	430,810	430,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11906	REHABILITACION RED DE DRENAJE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 HDALGO	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	2011030-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM	-	-	499,526	499,526	499,526	499,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11904	REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE 1 HDALGO	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	2011030-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM	-	-	199,020	199,020	199,020	199,020	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8976	REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE DURAZNO ENTRE AV. LAS TORRES Y DALIA COL. PARASO Y REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE RIO PANICO ENTRE CUAUHTEMOC Y RIO PURIFICACION COL. MEXICO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	364,323	364,323	364,323	363,526	99.8%	0	0	METROLINEAL	386.00	358.30	92.8%	SE JUNTARON 2 CONTRATOS DE REHABILITACION RED DE DRENAJE DE LA CALLE DURAZNO COL. PARASO Y REHABILITACION RED DE DRENAJE DE LA CALLE RIO PANICO COL. MEXICO CON NUMERO DE CONTRATO FIC01103000 Y HUBO UN CONVENIO ADICIONAL CON EL MISMO NUM DE CONTRATO, QUE FUE PAGADO TOTALMENTE LA OBRA.
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCION																							
14176	SUMINISTRO DE LETRINAS	36 SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	SNR33-2011-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	18,000	0	18,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	
14176	SUMINISTRO DE LETRINAS	36 SAN NICOLAS	LAS ANIMAS	RURAL	SNR33-2011-15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	8.00	0.00	0.0%	
14170	SUMINISTRO DE LETRINAS	36 SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (LAS NORAS)	RURAL	SNR33-2011-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	22,500	0	22,500	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	15.00	0.00	0.0%	
14172	SUMINISTRO DE LETRINAS	36 SAN NICOLAS	LAURO VILLAR	RURAL	SNR33-2011-13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	10,500	0	10,500	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	7.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
141687	SUMINISTRO DE LETRINAS	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNR33-2011-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUADROS	20.00	0.00	0.0%	
141716	SUMINISTRO DE LETRINAS	36-SAN NICOLAS	TRES DE ABRIL	RURAL	SNR33-2011-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	7,500	0	7,500	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUADROS	5.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
120107	REHAB. DE DRENAJE CALLE HIDALGO ENTRE 2 Y 3	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	1103008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLATAM	-	-	134,669	134,669	134,669	134,669	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUADROS	67.00	67.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTROS																							
86488	DESCARGAS DE DRENAJES SANITARIOS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLAS	-	-	174,164	174,164	174,164	174,164	100.0%	0	0	PIEZA	48.00	48.00	100.0%	LA OBRA SON DESCARGAS DE DRENAJE EN LA COL. BARRIOJAS DE EL MANTE SE HACIA LA CLARACION PORQUE EN EEL RUBRO DE LOCALIDAD NO VIENEN COLONIAS.
73580	ALCANTARILLADO	24-MER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,094,348	47,255	1,094,348	47,255	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	47,255.00	47,255.00	100.0%	NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA REALIZAR LOS INDICADORES
95341	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. ALDAMA E.C. FUNDADORES Y L.B. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	MMA201110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLAS	-	-	3,189,273	73,494	73,494	73,494	100.0%	0	0	METROS LINEALES	223.20	223.20	100.0%	
94701	RED DE DRENAJE SANITARIO C. AZUCENA Y C. GARDENIA E/ AV. LOS ALDAMAS Y PROL. MATEO SANDOVAL	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	MMA201105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLAS	-	-	3,189,273	182,697	182,697	182,697	100.0%	0	0	METROS LINEALES	230.00	230.00	100.0%	
94862	RED DE DRENAJE SANITARIO C. MACARIO RIZ. EDALIA Y C. GARDENIA	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	MMA201107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLAS	-	-	3,189,273	185,509	185,509	185,509	100.0%	0	0	METROS LINEALES	280.00	280.00	100.0%	
94764	RED DE DRENAJE SANITARIO C. NARDO Y C. ORIODEA E/AV. LOS ALDAMAS Y PROL. Y MATEO SANDOVAL	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	MMA201108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLAS	-	-	3,189,273	182,697	182,697	182,697	100.0%	0	0	METROS LINEALES	230.00	230.00	100.0%	
94998	RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. VILLA DE AGUAYO Y C. MANUEL GOMEZ PEDRAZA ENTRE C. JOSE DE ESCANDON Y C. MIER Y TERAN, C. FELPE DE LA GARZA ENTRE C. MANUEL GOMEZ PEDRAZA Y PROL. JOSE DE ESCANDON	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	MMA201104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLAS	-	-	3,189,273	279,125	279,125	279,125	100.0%	0	0	METROS LINEALES	275.00	275.00	100.0%	
95067	RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 11 DE SEPTIEMBRE Y C. FCO. I. MADERO	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	MMA201108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLAS	-	-	3,189,273	231,246	231,246	231,246	100.0%	0	0	METROS LINEALES	257.28	257.28	100.0%	
91154	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES	29-COAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02911012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	492,584	492,584	492,584	492,584	100.0%	0	0	ORFAND	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011
141840	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	-	-	323,498	323,498	323,498	190,000	58.7%	0	0	METROLINEAL	211.00	110.00	52.1%	
141798	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALVARO OBREGON	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	-	-	242,547	220,000	242,547	220,000	100.0%	0	0	METROLINEAL	171.00	171.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
68979	DESASOLVE DE CANAL, EJ. BARRANCO AZUL	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	3621503-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	318,306	318,306	318,306	318,306	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CONSTRUCCION																							
72323	CONST DE EST PARA PAV Y ARE DE CAMP ASIF C ALDAMA / ALLENDE E TURBIDE Y C NICOLAS BRAVO / SPE VICTORIA Y FCO PRIMO GARCIA Y C FDO PRIMO GARCIA, NICOLAS BRAVO Y JOSEFA ORTE DE ROSCO, LUIS CABALLERO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FI2011002003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	1,378,429	870,363	870,363	870,363	100.0%	0	0	METROS CUADROS	4,335.33	2,737.33	63.1%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 63.14%
72862	CONSTRUCCION DE EST PARA PAVIMENTO Y APL DE CARP ASF EN C BALTAZAR LEAL, VILARREAL, GONZALO A SANCHEZ Y JULIO G ALEMAN Y C JULIO G ALEMAN / BALTAZAR LEAL, VILARREAL Y GONZALO A MOLDOLO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FI2011002005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	913,395	576,311	576,311	576,311	100.0%	0	0	METROS CUADROS	2,871.13	1,811.68	63.1%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 63.1%
72958	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CUATRO ENTRE ALAMOS Y FUNDO LEGAL	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FI2011002004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	466,832	322,033	322,033	322,033	100.0%	0	0	METROS CUADROS	1,459.04	1,006.45	69.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 69%
72761	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE ERROGUE CARDENAS Y PROPIEDAD PRIVADA COL SANTA MARTHA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FI2011002006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	794,512	500,848	500,848	500,848	100.0%	0	0	METROS CUADROS	2,483.00	1,571.59	63.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 63%
72900	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE BOLIVIA ENTRE MEXICO Y COSTARRICA Y ECUADOR ENTRE CONSTITUCION Y PANUCO COL CONSTITUCION	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FI2011002001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	742,853	462,801	462,801	462,801	100.0%	0	0	METROS CUADROS	2,469.34	1,525.94	62.3%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 62.3%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
72100	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PNO ENTRE LOPEZ RAYON Y ALAMO COL. ARBOLADAS	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F201100202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLIFAS	-	-	557,526	372,156	372,156	372,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,776.00	1,165.00	65.6%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 55.0%
73485	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACION CENTENARIO ENTRE BOLLEVAR Y PEDRO J. MENEZ CABELERA LIZ	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F201100203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLIFAS	-	-	1,210,610	361,648	361,648	361,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,802.59	540.77	30.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%
12387	PCH. C. CARMIN ENTRE FLOR DE LIZ Y ESCARLATA. FRACC. ALFONSO BRIONES, SECA	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-044-114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,022,487	306,746	306,746	306,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,447.16	430.00	29.7%	
12447	P.C.H. C. FUNDO LEGAL ENTRE B. JUAREZ Y QUINTERO, ZONA CENTRO	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-047-114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,059,714	365,648	365,648	365,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.30	54.00	30.0%	
12488	P.C.H. C. LERMA ENTRE AVE. EBANO Y AVE. ALTAMIRA, COL. PETROLERA	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-045-114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	640,288	192,086	192,086	192,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.00	370.80	29.4%	140.00 ML. 1280.00 M2
12589	P.C.H. C. MIGUEL HIDALGO ENTRE FOL. I MADERO Y LAZARO CARDENAS, COL. REV. OBRERA	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-046-114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,081,266	315,103	315,103	315,103	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,479.16	440.00	29.7%	136.00 ML. 1,479.16 M2
12626	P.C.H. C. QUINCE ENTRE DOS Y OCHO, COL. MONTE ALTO SIPOBLADOR	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-049-114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	957,986	287,366	287,366	287,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,242.00	390.00	31.4%	138.00 ML. 1,242.00 M2
12480	P.C.H. C. SOLIDARIDAD 1 ENTRE FOL. VILLA Y E. ZAPATA, COL. ALPES MATEOS	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-053-114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	491,830	119,437	119,437	119,437	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	670.05	200.00	29.8%	99.50 ML. 670.05 M2
66607	PAVIMENTACION CALLE ASEQUIA/OIRO DE LA GARZA Y PRIVADA	5BURGOS	BURGOS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,602,309	2,602,309	2,602,309	766,115	29.8%	0	0	METROS CUADRADOS	926.54	926.54	100.0%	SE CONTRUYO ESTA CALLE AL 100% CON CONCRETO HERALDICO BENEFICIANDO ASI TODA LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO.
67072	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDICO BANQUETAS Y CALLE CERVANDO CAÑALES Y DR. ARROYO	5BURGOS	BURGOS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,802,309	2,802,309	2,802,309	679,917	25.5%	0	0	METROS CUADRADOS	937.00	937.00	100.0%	SE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDICO LA CALLE CERVANDO CAÑALES Y DR. ARROYO OBRA REALIZADA AL 100%
76701	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ. GAVINO VAZQUEZ	6BUSTAMANTE	GAVINO VAZQUEZ (SANTA EFIGENIA)	RURAL	FSM4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	374,932	374,932	374,932	374,932	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	METROS APROXIMADAMENTE
76214	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL EJ. GAVINO VAZQUEZ	6BUSTAMANTE	GAVINO VAZQUEZ (SANTA EFIGENIA)	RURAL	FSM5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	394,942	394,942	394,942	394,942	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	METROS SON APROXIMADOS
78154	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA EN FRIEN CALLE RAMON LONGORA ENTRE CALLE CAPITAN GARCIA Y CALLE OREGON, COL. OBRERA	7CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	119,187	119,187	83,431	35,756	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	702.80	702.80	100.0%	
78290	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA EN FRIEN CALLE RAMON MARQUEZ ENTRE CALLE CAPITAN GARCIA Y CALLE OREGON, COL. OBRERA	7CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	118,806	118,806	83,165	35,641	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	696.76	696.76	100.0%	
72843	PAVIMENTACION DE CALLE AMADO NERVO ENTRE QUINTA Y CALLEJON	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-004-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	275,880	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	0.00	0.0%	
73112	PAVIMENTACION DE CALLE DOCEAVA DE CALLE DIAZ ORDAZ A CALLE VENUSTIANO CARRANZA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-005-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	767,760	767,760	767,760	767,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,115.04	2,115.04	100.0%	
72921	PAVIMENTACION DE CALLE DOCEAVA DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE DIAZ ORDAZ	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-005-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	907,500	907,500	907,500	907,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
72720	PAVIMENTACION DE CALLE IZARAGOZA ENTRE CALLE DOCEAVA Y TRECIEAVA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-005-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	613,470	613,470	613,470	613,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,690.00	1,690.00	100.0%	
72667	PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE FOL. I MADERO Y GUADALUPE VICTORIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-005-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	508,200	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	0.00	0.0%	
72915	PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ENTRE MORELOS Y LAZARO CARDENAS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-001-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	849,420	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,340.00	0.00	0.0%	
103785	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE C. 50 Y PARCELAS	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRAGA	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	297,173	297,173	297,173	297,173	100.0%	0	0	MAZAPERS, BANQUETAS Y ANDADORES	297,173.44	297,173.44	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO DE \$297,173.44 EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PAGO \$195,077.19 Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO \$101,896.26
105358	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE COLUMA ENTRE C. JULIAN CERDA Y C. PEDRO J. MENEZ	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	756,867	756,867	756,867	349,609	46.2%	0	0	METROS CUADRADOS	756,867.36	349,609.57	46.2%	LA PAVIMENTACION HIDRAULICA SE LLEVO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
103866	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAS ENTRE C. JULIAN CERDA Y C. PEDRO J. MENEZ	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	646,788	646,788	646,788	646,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	646,788.77	646,788.77	100.0%	LA PAVIMENTACION HIDRAULICA SE LLEVO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
104068	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JACOB MARTINEZ ENTRE C. FOL. I MADERO Y C. PNO. SUAREZ Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRAGA	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,380,505	1,380,505	1,380,505	1,380,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380,505.85	1,380,505.85	100.0%	
120794	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JACOB MARTINEZ ENTRE C. MELCHOR CAMPO Y C. ESCUADRON 201	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRAGA	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,041,493	1,041,493	1,041,493	1,041,493	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,041,493.84	1,041,493.84	100.0%	
120711	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JACOB MARTINEZ ENTRE ESCUADRON 201 Y C. FOL. I MADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRAGA	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,262,748	1,262,748	1,262,748	1,262,748	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,262,748.36	1,262,748.36	100.0%	
105431	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO	16-HIDALGO	QUILLERNO ZUÑIGA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	642,557	642,557	642,557	642,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	642,557.13	642,557.13	100.0%	
84208	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE MORELOS E HIDALGO	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FISMUN280118050 1109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	522,093	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	589.60	0.00	0.0%	ESTA OBRA FUE CANCELADA POR LA OBRA FISMUN 28010502/11/14
84189	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE MORELOS E HIDALGO	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FISMUN280118050 1109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	524,150	524,150	524,150	524,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	686.00	686.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-23/21	24	
5480	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CANALES ENTRE OREBSON Y SIERRA GORDA	19-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FISMUN20191120 1111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	414,907	414,907	414,907	414,907	100.0%	0	0	METROS CUADROS	537.00	537.00	100.0%	
54617	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MENDEZ ENTRE CANALES Y ABASOLO	19-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FISMUN20191020 1110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	408,792	408,792	408,792	408,792	100.0%	0	0	METROS CUADROS	528.50	528.50	100.0%	
55034	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	M.C.FISMUN02011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANALES	-	-	29,981,264	29,981,264	29,981,264	8,994,379	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	450.30	135.09	30.0%	
55633	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	M.C.FISMUN01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANALES	-	-	73,500,757	73,500,757	73,500,757	22,050,227	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	743.00	594.40	80.0%	
55809	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	M.C.FISMUN04011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANALES	-	-	29,425,354	29,425,354	29,425,354	8,827,608	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	438.00	131.40	30.0%	
117778	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GABINO BARRERA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALUPAS	-	-	724,399	724,399	724,399	724,399	100.0%	0	0	METROS CUADROS	4,980.00	4,980.00	100.0%	LA OBRAS FUE REALIZADA EN LA COLONIA AEROPUERTO DE ESTA LOCALIDAD
117718	PAVIMENTACION DE CALLE PROL. ZARAGOZA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALUPAS	-	-	1,217,323	1,217,323	1,217,323	1,217,323	100.0%	0	0	METROS CUADROS	1,600.00	1,600.00	100.0%	LA OBRAS FUE REALIZADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE ESTA LOCALIDAD
41291	PAV 029-11 PASEO DEL CAMINANTE SEC. NTE DE SIERRA NEGRA A SIERRA BACATETE, COL. LAURO VILLAR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	418,726	418,726	418,726	125,618	30.0%	0	0	METROS CUADROS	922.50	691.87	75.0%	
37807	PAV 010-11 JUNCO DE LA VEGA DE CARRERA TORRES A AVECITA LOPEZ, COL. EVA SAMANO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	726,142	726,142	726,142	217,642	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,607.40	1,205.55	75.0%	
38674	PAV 015-11 AGUA GORDA DE AGUAS TERMALES A SOLIDARIDAD, COL. LAS NORIAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	355,530	355,530	355,530	106,659	30.0%	0	0	METROS CUADROS	765.00	765.00	100.0%	
42989	PAV 026-11 JUAN SEBASTIAN BACH DE FRANCISCO I. MADRERO A JOSEFA ORTIZ, COL. LOS EBANOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	474,480	474,480	474,480	319,683	67.4%	0	0	METROS CUADROS	999.00	999.00	100.0%	
36864	PAV 029-11 COPAN DE CAMINO REAL A MONTALBAN COL. TECNOLOGICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	847,345	847,345	847,345	254,203	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
37229	PAV 029-11 ZEMPOLA DE CUCULCO A PASEO DE LAS CULTURAS, COL. TECNOLOGICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	668,974	668,974	668,974	200,692	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,468.00	0.00	0.0%	
42590	PAV 033-11 AMERICO VILLARREAL DE RODOLFO SANCHEZ TABADA AL LÍMITE RODOLFO SANCHEZ TABADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	199,794	199,794	199,794	59,935	30.0%	0	0	METROS CUADROS	329.00	0.00	0.0%	
35663	PAV 035-11 TOPADIC DE AV. EMILIO PORTES GL A GUADALUPE BLANCO, COL. LA JOTA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	789,986	789,986	789,986	236,995	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,740.00	1,322.48	80.0%	
42711	PAV 044-11 ESFUERZO OBRERO DE BENTO JUAREZ A JOSE ZAVALA, SECCION 11	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	739,961	739,961	739,961	221,968	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,530.00	535.50	35.0%	
42008	PAV 050-11 SABINOS Y CRUCE DE LA NOGALES, LOS PINOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	122,102	122,102	122,102	36,630	30.0%	0	0	METROS CUADROS	117.00	0.00	0.0%	
42420	PAV 052-11 PIRAMIDE MAYA DE PIRAMIDE OLMECA A TEOTHUACAN, GUADALUPE VICTORIA, SEC. PIRAMIDE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	296,366	296,366	296,366	163,715	55.2%	0	0	METROS CUADROS	900.00	720.00	80.0%	
41825	PAV 053-11 MANUEL GOMEZ DE MARIBO MATAMOROS A FCO. GONZALEZ BOCANERA COL. GUADALUPE VICTORIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	444,129	444,129	444,129	133,238	30.0%	0	0	METROS CUADROS	945.00	945.00	100.0%	
37616	PAV 056-11 BUCARELI DE CAMINO REAL A INSURGENTES, COL. MEXICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	839,156	839,156	839,156	251,747	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,627.90	456.97	28.0%	
37163	PAV 056-11 CUAHUITLA DE INSURGENTES A REFORMA, COL. MEXICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	890,956	890,956	890,956	265,309	29.7%	0	0	METROS CUADROS	1,579.00	1,286.35	81.0%	
40549	PAV 073-11 RIO CORONA DE LAGO DE CHAPALA A LAGO DE TEJOCOCO, COL. DEL VALLE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	568,568	568,568	568,568	170,570	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,134.00	0.00	0.0%	
38043	PAV 087-11 JESUS URQUIZA DE BENAMIN VORROL A FERNANDO PEREZ, ABELARDO DE LA TORRE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	936,780	936,780	936,780	281,034	30.0%	0	0	METROS CUADROS	2,083.40	0.00	0.0%	
42189	PAV 089-11 TARAHUMARA DE CANTINFAS A LAS CULTURAS LAS CULTURAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	900,256	900,256	900,256	270,076	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,809.00	1,366.75	75.0%	
42994	PAV 146-11 MANUEL AGUILAR DE EUGENIO LOPEZ A ISIDRO GONZALEZ SALDAÑA COL. SAN RAFAEL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	263,594	263,594	263,594	85,076	30.0%	0	0	METROS CUADROS	612.00	612.00	100.0%	
36920	PAV 166-11 TLALOC DE AV. CENTRAL A IGNACIO CHAVEZ, COL. VILLA AZTECA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	665,099	665,099	665,099	199,529	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,534.50	1,534.50	100.0%	
42796	PAV 188-11 AURORA GARCIA DE TOMAS YARRINGTON A ISMAEL SAINZ, COL. LAS RIVERAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	617,721	617,721	617,721	185,316	30.0%	0	0	METROS CUADROS	810.00	648.00	80.0%	
37347	PAV 189-11 RUIZ CORTINEZ DE VOLUNTAD Y TRABAJO A FRANCISCO I. MADRERO, COL. AMPL. CABRAS PINTAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	645,125	645,125	645,125	193,537	30.0%	0	0	METROS CUADROS	1,368.00	1,094.40	80.0%	
41947	PAV 190-11 ISIDORO OLIVERA Y NIÑOS HEROES DE V. HUERTA A JOSE MA. MATA Y DEL OLIVERA A E. ZAPATA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,225,461	1,225,461	1,225,461	367,638	30.0%	0	0	METROS CUADROS	2,849.70	2,137.27	75.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
4141	PAV-192-11 EUGENIO AGUIRRE DE INDEPENDENCIA A ROBERTO FERRIS, COL. INSURGENTES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	271,366	271,366	271,366	154,273	56.9%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	568.00	80.0%	
40111	PAV-193-11 RIO SABINAS DE RIO CONCHOS A RIO CORONA, COL. CAMPESITE DEL RIO 2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	354,461	354,461	354,461	103,338	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	774.00	154.80	20.0%	
42748	PAV-220-11 JOSE JUAN HINOJOSA DE MIGUEL BARRAGAN A MARIA SALOME, COL. FUNDADORES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	672,790	672,790	672,790	201,837	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,438.20	1,026.74	70.0%	
40502	PAV-221-11 LONGORREO DE FRANCISCO I MADRERO A ANDADOR A, COL. FRANCISCO ZAGUIRRE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,052,559	1,052,559	1,052,559	315,752	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,290.20	0.00	0.0%	
38188	PAV-264-11 SAN RAFAEL DE LAGO DE CHAPALA A TLALOC, COL. JUNTA DE AGUAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	783,403	783,403	783,403	236,021	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,642.50	1,231.87	75.0%	
41334	PAV-278-11 EMILIANO ZAPATA DE FRANCISCO BARBAA A CONSTITUCION, AMPL. MEXICO AGRARIO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450,506	450,506	450,506	135,152	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	922.50	415.12	45.0%	
42592	PAV-690-11 GUANAJUATO DE MEXICO A MICHOCAN, COL. REPUBLICA NTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	816,033	816,033	816,033	244,810	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,665.00	330.00	20.0%	
141660	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	31-PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PALMILLAS	-	-	204,721	204,721	204,721	204,721	100.0%	0	0	METROS	238.00	238.00	100.0%	MUNICIPIO PALMILLAS OBRA TERMINADA AL 100%
141670	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CHAPARRAL	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	RAJUNTAMIENTO	-	-	188,919	188,919	188,919	188,919	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HERALDICO	300.00	300.00	100.0%	EJECUTADO 100% MUNICIPIO DE PALMILLAS
75916	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CANANEA ENTRE LAS CALLES RO PURIFICACION Y LIBERTAD EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLAS (PRIMERA ETAPA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM0211P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	1,692,285	1,692,285	1,692,285	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800.00	1,150.00	30.3%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO, PERO NO FINANCIERO YA QUE NO SE HAN DADO ANTICIPOS DE PAGO.
74071	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CANDIDO AGUIRRE ENTRE LAS CALLES VALLE HEROSO Y MANTE EN LA COLONIA TAMAUPLAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM11811R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	853,547	853,547	853,547	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.00	175.00	10.2%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO, PERO NO FINANCIERO YA QUE NO SE HAN DADO ANTICIPOS DE PAGO.
74694	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CROCIVALLON A IRRIBARRA ETAPA EN LA COLONIA CUMBRES DE REYNOSA TAMAUPLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM0811P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	1,563,700	1,563,700	1,563,700	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	2,500.00	70.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.
74830	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRENIDO TREJO ENTRE LAS CALLES GENARO RUZ Y J.B. TUBIANA EN LA COLONIA EL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM0911P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	2,116,164	2,116,164	2,116,164	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,223.00	2,665.00	70.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.
77861	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LAS CALLES HEROES DE REFORMA Y JOSE MARIA ARTEAGA EN REYNOSA TAMAUPLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM0511P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	1,575,598	1,575,598	1,575,598	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,644.00	2,860.00	80.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.
74232	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y DURANGO EN LA COLONIA LAMARCO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM10311P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	2,901,886	2,901,886	2,901,886	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,625.00	0.00	0.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.
64489	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HERRERA ENTRE CALLES GENERAL DEL CANAL Y JUAN N. MENDEZ COLONIA UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM12011R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	1,304,474	1,304,474	1,304,474	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,611.00	0.00	0.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.
74919	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y FELIX ANGEL EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM0711R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	1,138,655	1,138,655	1,138,655	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,312.00	1,618.00	70.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. SE REPORTAN OBRAS CON AVANCE FISICO MAS NO FINANCIERO DEBIDO A QUE NO SE HAN DADO ANTICIPOS PARA EL PAGO DE LA MISMA.
75193	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NOVENA ENTRE LA CALLE MEXICO Y ZACATECAS (PRIMERA ETAPA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM0911P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	1,506,905	1,506,905	1,506,905	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,208.00	1,610.00	50.2%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO, PERO NO FINANCIERO YA QUE NO SE HAN DADO ANTICIPOS DE PAGO.
74829	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES CARLOS CASTI Y SIERRA GORDA EN LA COLONIA GRANAS ECONOMICAS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	3,526,470	3,526,470	3,526,470	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,060.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24		
7786	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REYNALDO GARZA ENTRE LAS CALLES DANIELA, ROJAS Y GUILBERMO ACIBEN EN LA COLONIA LUDOMONALDO COLIBRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLPAS	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM08911LP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	1,797,944	1,797,944	1,797,944	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,987.00	1,565.00	40.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.	
77911	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SAN LUIS ROTOS ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y DURANGO	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM07511R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	1,321,336	1,321,336	1,321,336	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,979.00	2,084.00	70.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.	
71894	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SANTOS DEGUILLADO ENTRE CALLES TUXTEPEC Y PUERTO ESCOBEDO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLPAS	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM14511LP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	3,073,402	3,073,402	3,073,402	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,200.00	720.00	10.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.	
73989	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE LA CALLE VOLUNTAD Y TRABAJO Y DREN EL ANHELO EN LA COLONIA ROMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLPAS	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM10511LP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	2,267,204	2,267,204	2,267,204	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,218.00	160.00	5.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO, PERO NO FINANCIERO YA QUE NO SE HAN DADO ANTICIPOS NI PAGO ALGUNO.	
74740	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE MANUEL CUAUTEMOCIN Y CALLE LOS PINOS EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLPAS	32	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	3,908,283	3,908,283	3,908,283	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,579.00	0.00	0.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. SE CAMBIO EL TIPO DE MATERIAL DE LA OBRA DE TLAXIACO A LOMA BONITA.	
77770	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TEHUANTEPEC ENTRE LAS CALLES TLAXIACO Y LOMA BONITA	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM0311LP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	2,153,494	2,153,494	2,153,494	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	280.00	10.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. SE CAMBIO EL TIPO DE MATERIAL DE LA OBRA DE TLAXIACO A LOMA BONITA.	
74599	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LAS CALLES RIO PURIFICACION Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA AMISTAD DE REYNOSA TAMAUPLPAS	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	2,946,903	2,946,903	2,946,903	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES UN APROXIMADO, YA QUE ESTÁ AUN NO SE HA LISTADO.	
77629	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SA ENTRE LA CALLE CARLOS CANTU Y SIERRA GORDA EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLPAS	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM08911LP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	2,216,238	2,216,238	2,216,238	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,112.00	2,000.00	40.1%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA.	
64311	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA PERIFERIA DE LA PLAZA PUBLICA ENTRE CALLE 16 DE MARZO Y CALLEJON PANTEONES COLONIA ANIPACION LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLPAS	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM00111R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	1,049,239	1,049,239	1,049,239	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520.00	2,020.00	80.2%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO, PERO NO FINANCIERO YA QUE NO SE HAN DADO ANTICIPOS NI PAGO ALGUNO.	
73875	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE URBANA ENTRE AUTORES A TOPA HASTA 10 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA BUROCRATICA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLPAS	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FAISM12211R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	1,323,357	1,323,357	1,323,357	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,828.00	140.00	5.0%	EXISTE UNA VARIACION DEL TOTAL ANUAL CON RELACION A LA CANTIDAD REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA CANTIDAD CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE ERA SOLO UNA APROXIMACION AL MONTO REAL DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES EL COSTO REAL DE LA OBRA. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO, PERO NO FINANCIERO YA QUE NO SE HAN DADO ANTICIPOS NI PAGO ALGUNO.	
6856	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ALDAMA COL. 1º DE MARZO	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	2,117,936	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
6880	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE COAHUILA COL. CONDESA	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	512,589	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
6883	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE COLUMA COL. CONDESA	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	555,216	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
68818	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GALEANA COL. BENTO JUAREZ	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	1,038,704	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
68609	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GALEANA COL. NOE GARZA	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	553,243	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
68557	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA COL. MANUEL RAMIREZ	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	457,613	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
64428	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RIGOBERTO NOREGA COL. FUNDADORES	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	684,947	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
68818	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JALISCO COL. CONDESA	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	534,265	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
68787	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARIANO MATAMOROS COL. VALLE DE LEONES	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	1,068,885	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
63744	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MORELOS, FRACC. RIO BRAVO	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	396,103	396,103	396,103	332,862	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183.00	356.00	30.0%	SE PAGO EL 10% DEL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO F12/11/2008. SE MODIFICO EL COSTO DE OBRA POR \$86,110.00 Y ANTERIORES POR \$66,102.88.
68883	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NARANJO COL. BENTO JUAREZ	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	653,681	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
66670	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PACHUCA FRACC. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	652,465	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
64341	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RIO PANUCO, COL. MEXICO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	489,431	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
66747	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. NOE GARCIA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	666,223	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
66605	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LION MORELOS 2 COL. F. DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	267,745	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
66806	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LIMON COL. MORELOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	199,554	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
66572	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LION MATAMOROS COL. DEL VALLE DE LEONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	1,065,738	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
66777	PAVIMENTACION ASFALTICA PRIVADA MOCTEZUMA COL. CHAUHEMIOC	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	207,588	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
64641	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 1º DE MAYO, COL. 1º DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	1,145,823	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
63089	PAVIMENTACION HCA. CALLE SAN LUIS EGUAQUAJATO Y HIDALGO COL. MORELOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	783,967	783,967	783,967	783,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,528.00	1,545.11	101.3%	SE PAGO EL 30% DEL ANTICIPO Y ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO FID211/03003. SE MODIFICO EL COSTO DE LA OBRA. EL IMPORTE ERA DE \$ 628,716.93 Y AHORA FUE DE 783,966.65
63538	PAVIMENTACION HCA. CALLE TERCERA, COL. LAZARO CARDENAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	1,091,049	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
63267	PAVIMENTACION HCA. DE LA CALLE PANFILO NAGERA, H. LAS BRISAS, FRACC. DEL VALLE Y FRACC. MANDARITAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	1,331,651	1,331,651	399,495	399,495	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,642.50	2,642.50	100.0%	SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DE CONTRATO FID211/03002. SE MODIFICO EL COSTO DE LA OBRA. EL IMPORTE ERA DE 1,304,610.50 Y ES DE 1,331,651.00
61931	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE MAT. CALICHE VARIAS COLONIAS Y AVENDAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	594,938	594,938	594,938	178,481	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,000.00	19,000.00	100.0%	SE LE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DEL SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE MAT. DE CALICHE VARIAS COLONIAS Y AVENDAS. NUM. DEL CONTRATO ES FID211/03003. EL MONTO TOTAL DEL COSTO DE OBRA FUE SEPARA POR 2 CONTRATOS.
61914	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE MAT. DE CALICHE AREA RURAL	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALUPAS	-	-	905,527	905,527	905,527	271,658	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21,000.00	3,800.00	18.1%	SE PAGO EL 30% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO FID211/03008 DEL SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE MAT. DE CALICHE AREA RURAL.
138524	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE ARENAL ENTRE SIMON BOLIVAR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	417,329	250,397	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	655.00	0.00	0.0%	
138525	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE ATOTONILCO ENTRE INDEPENDENCIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	864,142	518,485	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,344.00	0.00	0.0%	
138505	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE BELSARRO DOMINGUEZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	481,350	288,816	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	945.00	0.00	0.0%	
138520	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE BUENOS AIRES ENTRE COSTAR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,238,643	743,186	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,809.00	0.00	0.0%	
138509	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	718,402	431,041	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,813.00	0.00	0.0%	
137919	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	2,086,487	1,257,892	1,257,892	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,656.00	0.00	0.0%	
138519	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE ETA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,685,085	1,011,051	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,809.00	0.00	0.0%	
138515	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SERNA ENTRE P.J.M.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	348,028	208,158	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	0.00	0.0%	
137918	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,365,033	819,020	819,020	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,586.00	0.00	0.0%	
138517	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE G ENTRE CALLE 7 Y GARCIA REND.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	3,010,827	1,806,496	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,676.00	0.00	0.0%	
138508	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE GUADALAJARA ENTRE GUERRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	829,417	497,650	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,386.00	0.00	0.0%	
138506	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE GUERRERO ENTRE TEXAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	250,467	150,280	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	391.00	0.00	0.0%	
138512	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE MATAMOROS ENTRE BLVD	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	573,729	344,237	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	0.00	0.0%	
138513	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE INICARAGUA ENTRE AVTORGES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,175,528	705,317	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,727.00	0.00	0.0%	
138507	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE PRIVADA MIRAMAR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	308,185	185,511	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	938.00	0.00	0.0%	
138521	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE REPEL, SALVADOR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,284,646	758,788	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,809.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23-23a1
13823	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	675,327	405,196	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	991.00	0.00	0.0%	
137917	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE TOPLITZIN Y 3RA AVENIDA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	830,998	498,599	498,599	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,222.73	0.00	0.0%	
138514	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE VENEZUELA ENTRE COSTA RICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	1,367,354	814,412	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,183.00	0.00	0.0%	
138811	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	370,889	222,413	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.00	0.00	0.0%	
138816	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE 12 ABRIL ENTRE EJIDATARIOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	916,569	548,941	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	993.00	0.00	0.0%	
138644	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE 15 DE MAYO ENTRE MUÑOZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	695,573	417,344	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,122.00	0.00	0.0%	
138622	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE JOSEFA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	2,763,101	1,687,861	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,006.00	0.00	0.0%	
138510	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO ENTRE JOSE MAMI	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	775,748	465,448	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,213.00	0.00	0.0%	
138518	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE 9 ENTRE CALLE C	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	1,845,111	1,107,067	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,111.00	0.00	0.0%	
64729	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL ROBLE Y CALLEJON 3 CABECERA MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	36215104011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	195,238	195,238	195,238	195,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
52899	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA HORIZONTE TERNAN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100.00019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	331,150	331,150	331,150	331,064	100.0%	0	0	METROS	617.75	617.75	100.0%	
53067	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LA LIBERTAD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100.00017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	572,339	572,339	572,339	379,815	66.4%	0	0	M.CONCRETO HIDRAULICO	617.75	410.00	66.4%	
54657	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LIBERTAD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100.00031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,412,101	1,412,101	1,412,101	423,630	30.0%	0	0	M.CONCRETO HIDRAULICO	2,882.31	808.00	30.0%	
	MANTENIMIENTO																							
67123	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO EL PEDREGAL	5-BURGOS	EL PEDREGAL	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,662,903	2,662,903	2,662,903	115,628	4.3%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE REVISTO CALLES 1000 METROS LINEALES, NENEFIACION DE Y FACILITACIONES EL ACCESO A ESTA COMUNIDAD A 250 PERSONAS DE ESTE LUGAR.
62913	BACHEO CON CARPETA EN CALLES Y AVENIDAS, VARIAS COLONIAS Y AVENIDAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLipas	-	-	900,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
69645	RECARPETEO CALLE MATAMOROS COL. VALLE DE LEONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLipas	-	-	395,001	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
69141	RECARPETEO CALLE SONORA Y BACHEO AVE. MEXICO, FRACC. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLipas	-	-	1,021,318	1,021,318	1,021,318	787,521	77.1%	0	0	METROS CUADRADOS	6,995.00	7,023.81	101.3%	SE PAGO EL 30% DEL ANTIPO Y LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO F1201133007
61383	RECARPETEO DE LA CALLE P.O. VILLA, COL. ESTERO Y RECARPETEO DE LA CALLE DURAZNO COL. PARASO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLipas	-	-	712,774	712,774	712,774	213,832	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,508.00	0.00	0.0%	SE JUNTARON 2 CONTRATOS DE OBRAS RECARPETEO DE LA CALLE P.O. VILLA, COL. ESTERO Y RECARPETEO DE LA CALLE DURAZNO COL. PARASO CON NUM. DE CONTRATO F1201133004. SE PAGO EL 30% DEL ANTIPO.
126134	PAVIMENTACION ASFALTICA 582.12 M2 CANALETA Y DETALLON DE CONCRETO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03500911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	280,014	177,207	0	177,207	100.0%	0	0	M.CONCRETO ASFALTICO	100.00	63.29	63.3%	
126265	REENCARPETADO DE CALLES 5400 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	03504711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	1,368,621	510,699	0	510,699	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130389	REVESTIMIENTO DE VALDEDES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 2100 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	03505911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	915,352	274,762	0	274,762	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
132483	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL INERTE DE BANCO 3000 ML.	35-SAN FERNANDO	PRAXEDIS BALBOA	RURAL	03507111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	1,255,142	378,892	0	378,892	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130362	REVESTIMIENTO DE VALDEDES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 83.15 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	29,845	18,887	0	18,887	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
132481	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1600 ML.	35-SAN FERNANDO	QUEVEDO	RURAL	03507011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	537,791	181,525	0	181,525	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130406	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1000ML.	35-SAN FERNANDO	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	03506911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	364,776	109,559	0	109,559	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
132484	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1730 ML.	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BOYER (JULIS ECHIVERRIA)	RURAL	03507211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	741,946	222,598	0	222,598	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130348	REVESTIMIENTO DE VALDEDES CON MATERIAL INERTE BANCO 248.31 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03505911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	89,488	56,632	0	56,632	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
130367	REVESTIMIENTO DE VALDEDES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 800 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLipas	-	-	320,051	204,443	0	204,443	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 630	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
13036	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1999	35 SAN FERNANDO	SAN FRANCISCO	RURAL	03505411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	376,419	113,067	0	113,067	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
13037	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1999 ML	35 SAN FERNANDO	LALOMA	RURAL	03505611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	376,419	113,067	0	113,067	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
13035	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1999 ML	35 SAN FERNANDO	LAS ESCOBAS	RURAL	03505311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	376,419	113,067	0	113,067	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
13038	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1999 ML	35 SAN FERNANDO	PASO HONDO	RURAL	03505911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	376,419	113,067	0	113,067	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
13033	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1999 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	03505911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	376,419	113,067	0	113,067	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130372	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1999 ML	35 SAN FERNANDO	SAN GILBERTO	RURAL	03505711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	376,419	113,067	0	113,067	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
13036	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1299 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03505211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	448,118	134,604	0	134,604	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130351	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 312.99 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	94,388	59,733	0	59,733	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
130359	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 479.99 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03501111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	171,994	108,827	0	108,827	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
13034	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 496.99 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	178,057	71,222	0	71,222	100.0%	0	0	METROS	100.00	40.00	40.0%	
13047	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 514.99 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03509911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	183,219	115,950	0	115,950	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
130333	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 529.99 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	190,097	120,303	0	120,303	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
128301	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 533.99 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03500711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	191,458	121,164	0	121,164	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
130402	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 625 ML	35 SAN FERNANDO	AMPLIACION LOS VERGELLES	RURAL	03503311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	247,643	157,428	0	157,428	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130355	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 628.99 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	225,790	90,304	0	90,304	100.0%	0	0	METROS	100.00	40.00	40.0%	
130358	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 700 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03503711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	251,261	100,504	0	100,504	100.0%	0	0	METROS	100.00	40.00	40.0%	
130359	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 700 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03503811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	251,261	100,504	0	100,504	100.0%	0	0	METROS	100.00	40.00	40.0%	
130349	REVESTIMIENTO DE VALDEADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 787.99 ML	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03501011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	282,827	178,987	0	178,987	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
130392	REVESTIMIENTO DE VALDEADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1390 ML	35 SAN FERNANDO	LALOMA	RURAL	03505111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	563,388	175,278	0	175,278	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130399	REVESTIMIENTO DE VALDEADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1990 ML	35 SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	03506911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	711,314	213,638	0	213,638	100.0%	0	0	METROS	100.00	10.00	10.0%	
130374	REVESTIMIENTO DE VALDEADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 900 ML	35 SAN FERNANDO	SAN ANTONIO	RURAL	03503111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	211,400	133,794	0	133,794	100.0%	0	0	METROS	100.00	63.29	63.3%	
	REHABILITACION																							
6294	CARPETA ASFALTICA EN 1936M2 CALLE BIEN TO SIERRA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	30215104001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTOR	-	-	826,787	826,787	826,787	826,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,995.00	1,995.00	100.0%	
6294	CARPETA ASFALTICA EN 205 M2 CALLE MADERO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	30215104002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTOR	-	-	130,320	130,320	130,320	130,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	
6326	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO CALLE RIO BRAVO POBLADO GUADALUPE VICTORIA	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	30215104008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTOR	-	-	597,839	259,000	597,839	259,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	3,010.00	43.0%	
6306	TERRACERAS PARA RECIBIR REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE M ALEMAN,CAB.MPAL	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	30215104004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTOR	-	-	1,448,847	401,000	1,448,847	401,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,110.00	2,133.00	30.0%	
6326	30215104005	1-ABASOLO	NUEVO COLORES (SANTOS ORTIZ EL)	RURAL	30215104005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTOR	-	-	573,221	200,000	573,221	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,500.00	2,625.00	35.0%	
122391	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO EL REFUGIO	4-ANTIGUO MORELOS	EL REFUGIO	RURAL	11605	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIQUO MORELOS TAMAUPLPAS	-	-	5,816,750	1,745,625	1,593,696	63,945	3.7%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
122354	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO SAN SIDRO DEL PONIENTE	4-ANTIGUO MORELOS	SAN SIDRO DEL PONIENTE (SAN SIDRO)	RURAL	11604	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIQUO MORELOS TAMAUPLPAS	-	-	5,816,750	1,745,625	1,593,696	52,200	3.0%	0	0	METROS CUADRADOS	52,200.00	52,200.00	100.0%	
121065	REHABILITACION DE CALLES	30-PADILLA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	1160300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIALES PADILLA TAM	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
8398	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LIBERTAD	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100-00028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	341,615	341,615	341,615	102,485	30.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,385.14	415.00	30.0%	
83741	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COL. AMPL. PEDRO SOSA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100-00029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	735,442	735,442	735,442	220,633	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,380.00	411.00	30.0%	
88639	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA AMPLIACION EL PALMAR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100-00033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	910,395	910,395	910,395	273,119	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,755.00	527.00	30.0%	
88854	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LA PRESITA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100-00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,106,945	1,106,945	1,106,945	332,063	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,242.20	672.00	30.0%	
83167	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LAS BRISAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100-00022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	329,988	329,988	329,988	98,990	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	641.39	193.00	30.1%	
85396	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LIBERTAD	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100-00032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,183,636	1,183,636	1,183,636	355,091	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,114.10	635.00	30.0%	
	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																							
121602	CONSTRUCCION DE PUENTE	30 PADILLA	LA CONCEPCION	RURAL	1103035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM.	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	
122339	CONSTRUCCION DE PUENTES PARCELARIOS	30 PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	1103036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM.	-	-	59,112	59,112	59,112	59,112	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
120919	AMPLIACION DE 6 PUENTES VEHICULARES	30 PADILLA	LA CONCEPCION	RURAL	1103034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM.	-	-	106,000	106,000	106,000	106,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	18.00	18.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																							
74187	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CALLE TURBIDE	24 MER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,094,348	149,275	1,094,348	149,275	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	
89046	3621509-006	34 SAN CARLOS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	3621509-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	91,080	91,080	91,080	91,080	100.0%	0	0	METROS LINEALES	24.00	24.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
128182	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03503011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	122,738	77,675	0	77,675	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	63.29	63.3%	
	REHABILITACION																							
73425	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA SOBRE RIO COLONIA LA MISION	7 CAMARGO	LA MISION	RURAL	FIS-11001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	628,194	628,194	628,194	628,194	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD MEDIDA SE MANEJO COMO UN LOTE
120816	REHABILITACION DE PUENTE	30 PADILLA	LA CONCEPCION	RURAL	1103033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM.	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
13210	GYB C. SONORA ENTRE CRO REZ. PIMENTEL Y ALTAMIRA, COL. MARTIN A. MARTINEZ	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-096-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	140,470	42,141	42,141	42,141	100.0%	0	0	METROS LINEALES	215.20	68.00	31.6%	
78439	CONSTRUCCION DE CASITA DE ESPERA	7 CAMARGO	PUERTECITOS	RURAL	FIS-11008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	61,195	61,195	61,195	61,195	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16.00	16.00	100.0%	
73849	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 5 CM DE ESPESOR EN UNIDAD DEPORTIVA	7 CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	762,822	762,822	762,822	762,822	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	3,022.17	3,022.17	100.0%	
78512	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	7 CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	173,208	173,208	173,208	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
86741	BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	11 GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	285,343	285,343	285,343	285,343	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,256.00	1,256.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
86783	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	11 GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	218,680	218,680	218,680	218,680	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
86770	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. LOMA ALTA	11 GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS	URBANO	3621504-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	557,625	557,625	557,625	557,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
86406	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PLAZA, EJ. EMILIANO ZAPATA	17 JULIARVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3621509-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	294,171	294,171	294,171	294,171	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
87978	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. FDO. VILLAGARRAL Y BLVD	17 JULIARVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	214,564	214,564	214,564	214,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
87890	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. EL SALUDO	17 JULIARVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	280,144	280,144	280,144	280,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
87915	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. NIÑOS HEREDOS	17 JULIARVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	383,975	383,975	383,975	383,975	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
6794	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. NIÑOS HEROES	17.JULIÁVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504.04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	244,301	244,301	244,301	244,301	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011
6809	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CARR TULA / C. VICENTE GRO	17.JULIÁVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504.010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011
6800	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDO COL. EL ZACATAL	17.JULIÁVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504.011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011
6804	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ. EMILIANO ZAPATA	17.JULIÁVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3621504.007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	201,562	201,562	201,562	201,562	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011
6793	PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA C. RAYON / C. HIDALGO Y JUAREZ	17.JULIÁVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504.005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	693,521	693,521	693,521	693,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011
6807	PAVIMENTACION CON ASFALTICO C. VICENTE GRO. / C. GRE. VICT. BRAVO	17.JULIÁVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504.009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	689,945	689,945	689,945	689,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABRIL-JUNIO 2011
5490	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	18.JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FISMUN20018070 1107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	618,425	618,425	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,448.60	2,448.60	100.0%	
5451	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PISO DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE PUNDO LEGAL Y CALLE TAMALUPAS	18.JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FISMUN20018050 1114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	522,093	522,093	522,093	522,093	100.0%	0	0	METROS CUADROS	588.60	588.60	100.0%	
56749	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	19.LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	M.C.FISMUN003911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANAL	-	-	34,424,090	34,424,090	34,424,090	10,327,227	30.0%	0	0	METRO LINEAL	194.00	55.20	30.0%	
115649	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21.EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALUPAS	-	-	75,999	75,999	75,999	75,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	527.00	527.00	100.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COL. BUROCRATA
117667	PAVIMENTACION ASFALTICA COL. BUROCRATA	21.EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALUPAS	-	-	1,487,241	1,487,241	1,487,241	1,487,241	100.0%	0	0	METROS CUADROS	4,006.00	4,006.00	100.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONA BUROCRATA DE ESTA LOCALIDAD.
117662	PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. DE MUSICO	21.EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALUPAS	-	-	1,296,567	1,296,567	1,296,567	1,296,567	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,320.00	2,320.00	100.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONA DEL MUSICO.
117667	REVESTIMIENTO DE CALLES	21.EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE	-	-	409,343	122,608	122,608	122,608	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,295.00	1,590.00	30.0%	
117667	REVESTIMIENTO DE CALLES COL. CAMPESINA	21.EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE	-	-	762,156	761,234	761,234	761,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,370.00	8,370.00	100.0%	
117627	REVESTIMIENTO DE CALLES DIVISION DEL NORTE	21.EL MANTE	NUEVO TANTOAN	RURAL	2011025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALUPAS	-	-	397,420	119,056	119,056	119,056	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	1,800.00	30.0%	
117599	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJ. TRUNFO 2	21.EL MANTE	TRUNFO NUMERO DOS	RURAL	2011024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALUPAS	-	-	472,420	141,598	141,598	141,598	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	1,800.00	30.0%	
117623	REVESTIMIENTO DE CALLES POBLADO TANTOAN	21.EL MANTE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	2011026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE	-	-	551,110	165,128	165,128	165,128	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,000.00	2,100.00	30.0%	
74305	MURO DE CONTENCIÓN	24.MER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,094,348	65,728	1,094,348	65,728	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
8508	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. PEDRO HUGO GONZALEZ, C. RAUL GARATE Y C. PRAVEDIS BALBOA ETC. EMILIO MARTINEZ MANTOU Y L.B. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	25.MIGUEL ALEJANDRI	CIUDAD MIGUEL ALEJANDRI	URBANO	MMA2011911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEJANDRI TAMALUPAS	-	-	3,188,273	191,588	191,588	191,588	100.0%	0	0	METROS LINEALES	579.00	579.00	100.0%	
134249	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA EJIDAL	26.MOQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS VALLES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
134078	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PEDRO J. MENDOZA	26.MOQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	305,932	0	0	0	0.0%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO EMPEDRADO	3,320.00	0.00	0.0%	
134072	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	26.MOQUIHUANA	ALTAMIRA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO EMPEDRADO	5,568.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELÓ DE LA PROPUESTA INICIAL, POR LO TANTO YA NO APARECERÁ EN EL SIGUIENTE REPORTE TRIMESTRAL.
134068	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	26.MOQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	483,299	483,299	483,299	245,859	50.0%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO EMPEDRADO	5,500.00	2,750.00	50.0%	
134268	CONSTRUCCION DE 800 ML. DE GUARNICIONES	26.MOQUIHUANA	ALTAMIRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	191,780	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	
115331	NINGUN PROYECTO	27.NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	FISMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	39,461,589	23,676,953	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	DEL RECURSO FISMUN 2011 NO SE HA REALIZADO NINGUN GASTO HASTA EL MOMENTO
51609	AMPLIACION DE PUENTE VEH EN EL RANCHO LOS NARANJOS	29.OCAMPO	LOS NARANJOS	RURAL	02911017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	868,896	868,893	868,893	868,893	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011
51617	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJ. RICARDO FLORES MAGON	29.OCAMPO	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	02911015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	402,980	400,880	400,880	400,880	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011
51583	CONSTRUCCION DE BANQUETAS MONOLITICAS	29.OCAMPO	LAS FLORES	RURAL	02911014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	411,913	259,235	259,235	259,235	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	250.00	50.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011
51624	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR FRACC CALLEONES	29.OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02911016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	862,507	862,504	862,504	862,504	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIM. ABRIL-JUNIO 2011

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
142006	AMPLIACION DE RED ELECTRICIA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMENTO DE PALMILLAS	-	-	198,328	0	198,328	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES UNA AMPLIACION DE RED ELECTRICA.
6992	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBL. CAB. MUNICIPAL	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621505-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	226,780	226,780	226,780	226,780	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
69016	REVESTIMIENTO DE CALLES, EJ. LA GAWA	34-SAN CARLOS	LA GAWA	RURAL	3621509-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	242,204	242,204	242,204	242,204	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,250.00	1,200.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
69010	REVESTIMIENTO DE CALLES, EJ. PRAXEDIS BALBOA	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3621509-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	157,331	157,331	157,331	157,331	100.0%	0	0	METROLINEAL	605.00	605.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
69029	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES, EJ. REDENCON	34-SAN CARLOS	REDENCON DEL CAMPEÑO	RURAL	3621509-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	139,994	139,994	139,994	139,994	100.0%	0	0	METROS	620.00	620.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
128000	ALUMBRADO PUBLICO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	250,000	130,319	0	130,319	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	47.00	47.0%	
127260	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 420 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	160,000	106,322	0	106,322	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	63.29	63.3%	
128032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 674.80 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03502911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLPAS	-	-	269,929	170,825	0	170,825	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	63.29	63.3%	
64982	CONSTRUCCION DE BOTADERO A CIELO ABIERTO	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNR/33-2011-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	119,046	119,046	119,046	119,046	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	0.00	0.0%	
141822	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNR/33-2011-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	30,950	0	30,950	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
144749	CONSTRUCCION BARRA CENTRO ATENCION MULTIPLE TZEHUALI	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	84,208	50,825	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	21.00	0.00	0.0%	
75663	PAV. ASF. CALLE PROGRESO ENTRE BRECHA 122 Y CALLE PRIMERA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-40-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	714,870	427,373	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,833.00	0.00	0.0%	
73099	PAV. ASF. CALLE TERCERA ENTRE C. LAZARO CARDENAS Y C. CUAHUTEMOC	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-40-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	721,782	721,782	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850.72	0.00	0.0%	
75681	PAV. ASF. CALLE ZAPATA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 ACCESO AL	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11-40-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	419,347	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,095.25	0.00	0.0%	
73313	PAV. AVE. LAS PALMAS ENTRE AVE LAZARO CARDENAS Y C. IMAOC	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISR/40-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	1,253,920	1,253,920	1,253,920	1,253,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,215.18	3,215.18	100.0%	
75619	PAV. CALLE SEXTA ENTRE BORDO DEL CANAL NTE. Y CAMPO DEPORTIVO ESPERANZA DEL SUR	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11-4D-40-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	394,231	392,301	392,301	392,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,314.11	1,314.11	100.0%	
73198	PAV. CALLE 15 ENTRE CARRET. 82 Y CALLE RIO LERMA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	611,810	611,810	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,568.75	0.00	0.0%	
72972	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SEGUNDA ENTRE C. CUAHUTEMOC Y SAN JOSE	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-40-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	857,535	857,535	857,535	857,535	100.0%	0	1,110	METRO CUADRADO	2,797.50	2,797.50	100.0%	
75816	PAVIMENTACION CALLA HER DE MAYO DE C. MORALES A.C. ZARADOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISMOR-40-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	940,574	888,741	888,741	888,741	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,411.73	2,411.73	100.0%	
75775	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA DE CARRETERA 120 A.C.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-40-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	1,261,010	1,259,971	1,259,971	1,259,971	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,203.37	4,203.37	100.0%	
75834	PAVIMENTACION CALLE MADERO ENTRE BLVD. AMERICO V. Y C. OCHO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-40-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	863,460	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,214.00	0.00	0.0%	
75880	PAVIMENTACION CALLE MADERO ENTRE C. NUEVE Y C. OCHO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	863,460	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,214.00	0.00	0.0%	
75734	PAVIMENTACION CALLE TERAN BERONES ENTRE CALLE OMAACA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-40-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	606,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,554.00	0.00	0.0%	
75874	PAVIMENTACION CALLE 12 ENTRE BLVD. PROGRESO Y CALLE SURRADO	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FISD11R-40-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	514,800	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
75783	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE C. TERCERA Y C. EMILIANO ZAPATA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11R-40-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	540,442	533,403	533,403	533,403	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,365.75	1,365.75	100.0%	
75712	PAVIMENTACION DE CALLE TAMAUPLPAS ENTRE C. HEROES DE IND. Y M.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISD11-4D-40-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	239,947	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.25	0.00	0.0%	
52047	CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL ALBERTO CARRERA TORRES Y AMPLIACION ESTADANTIL.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36215040-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	217,660	217,660	217,660	65,280	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	880.82	266.00	30.0%	
52154	CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL LA PRESTA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36215040-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	300,552	300,552	300,552	90,166	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,229.52	369.00	30.0%	
48534	CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL SAN MARCOS Y COL AMALIA G DE CASTILLO LEDON	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36215040-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	213,849	213,849	213,849	64,155	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	921.81	277.00	30.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
48403	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL AMERICO VILLARRREAL Y COL CALUMTEMOC	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362150400.00015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	339,559	339,559	339,559	183,552	54.1%	0	0	METROLINEAL	1,420.60	788.00	54.1%	
48382	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL LA PRESITA SOLIDARIDAD NUEVO SANTANDER Y MODERNA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362150400.00013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	308,220	308,220	308,220	238,001	77.2%	0	0	METROLINEAL	1,288.60	996.00	77.2%	
48413	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL MODERNA COL AZTECA COL AZTECA II Y COL AMPL LAS PLAYAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362150400.00020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	271,126	271,126	271,126	81,338	30.0%	0	0	METROLINEAL	879.20	264.00	30.0%	
48424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL NUEVAS PLAYAS AREA DE PALMARTOS BANURRAL Y ALVARO OBREGON	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362150400.00021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	247,192	247,192	247,192	74,158	30.0%	0	0	METROLINEAL	1,458.30	437.00	30.0%	
48447	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL VETERANOS DE LA REV SAN MARCOS AMPL CASAS BLANCAS Y LA PRESITA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362150400.00027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	250,181	250,181	250,181	75,054	30.0%	0	0	METROLINEAL	1,042.75	313.00	30.0%	
52067	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ ESTACION ROSA EJ MARPOSAS Y MAHURAS	41-VICTORIA	SANTA ROSA (ESTACION SANTA ROSA)	RURAL	362150400.00044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	213,203	213,203	213,203	63,961	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	270.00	30.0%	
48435	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ LA MISION LA PRESITA Y 21 DE MAYO	41-VICTORIA	LA MISION	RURAL	362150400.00024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	299,908	299,908	299,908	147,906	49.3%	0	0	METRO CUADRADO	24.00	11.82	49.3%	
48476	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ SANTA CLARA Y MANUEL AVILA CAMACHO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362150400.00039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	272,918	272,918	272,918	81,875	30.0%	0	0	METROLINEAL	1,200.00	360.00	30.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
141799	REPOSICION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	36-SAN NICOLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SNR93-2011-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	LUMINERA	1.00	0.00	0.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
105997	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	EL ANGEL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,318,349	1,318,349	1,318,349	1,318,349	100.0%	0	0	POSTE	1,318,349.30	1,318,349.30	100.0%	
	AMPLIACION																							
141799	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	36-SAN NICOLAS	LAS VIRSENES (CORTA CAMBIOS)	RURAL	SNR93-2011-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
82196	TERMINACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL ZEFERINO FAJARDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362150500.00012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	253,576	253,576	253,576	253,576	100.0%	0	0	COLONA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	OTROS																							
87103	AMPLIACION ELECTRICA EJIDO BENTO JUAREZ	5-BURGOS	BENTO JUAREZ (POTREROS)	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,662,903	2,662,903	2,662,903	316,164	11.9%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE AMPLIO LA RED ELECTRICA BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE BENTO JUAREZ BENEFICIANDO A 100 HABITANTES DE ESTE EJIDO OBRA ATERORIZADA EN UN 70%
79368	EXTENSION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA SECUNDARIA EN CARRETERA RIBERENA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE LION	7-CAMARGO	RANCIERAS (CATALINA LOPEZ)	RURAL	FIS-11017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	16,463	16,463	16,463	16,463	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
68641	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA RED DE ALUM PUBLICO EJ COL POBRES ZONA 1	17-JALMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621505-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
68642	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2	17-JALMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621505-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,800	243,800	243,800	243,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
87438	SUBESTACION ELECTRICA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	1,188,964	356,573	356,573	356,573	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 30% PERO EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO ME PERMITE MENOS DE UNO.
68998	ELECTRIFICACION CALLE ENGINO COL MORELOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
68990	ALIMENTACION ELECTRICA CLINICA DEL IMSS	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621505-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	162,644	162,644	162,644	162,644	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011.
68996	REHABILITACION DE LUMINARIAS P/ALUMBRADO PUBLICO	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621505-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	39,324	39,324	39,324	39,324	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011.
141799	REHABILITACION DE POSTE, CABLEADO Y HERRAJES	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNR93-2011-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
69190	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO, EJ LA GLORIA	34-SAN CARLOS	LA GLORIA	RURAL	3621506-003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	135,510	135,510	135,510	135,510	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011.
69003	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO, EL VIEJO CAMACHO	34-SAN CARLOS	CAMACHO VIEJO	RURAL	3621506-001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	271,020	271,020	271,020	271,020	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011.
141949	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA DIVERSOS USOS EN CLINICA DEL IMSS	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNR93-2011-21	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	82,000	0	82,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
141835	SUM Y COLOCACION DE DE PORTO METALICO EN EL ACCESO DE CLINICA DEL IMSS	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNR33-2011-20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	18,000	0	18,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							
5398	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. TELESECUNDARIA PROFR. JOSE REYES GONZALEZ M	18-JUINEZ	CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)	RURAL	FEM/NA/2011/10020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
78774	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRISO DE VITROPRO EN AULAS DIDACTICAS EN CAM PROFRA. DOLOREZ HERNANDEZ PACZKA	7-CAMARGO	GONZALEÑO	RURAL	FIS-11012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	59,825	59,825	59,825	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	180.96	0.00	0.0%	
144805	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE BIBLIOTECA DRACECILIA SANZ DE DIAZURRA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	73,107	43,864	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	195.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
66552	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	28-NUUEVO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYOEN SERVICIOS EDUCATIVOS CONGRUENTIS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	SALAS, MESAS, LEPISOS	6.00	6.00	100.0%	SE LLEVARON A CABO 6 APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS QUE SI LO SOLICITARON, ENTRE LAS CUALES DESTACAN PROTECTORES DE AGUA, REFRIGERADORES PARA DESAYUNAR, PINTADO DE UN MURAL, PINTURA PARA SALON Y 2 AMPLIACION DE DESAYUNADOR.
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCION																							
12744	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE, FRACC. ARBOLADAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-055-114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	605,177	181,553	181,553	181,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	29.00	30.2%	2 AULA 96.00 M2 DE CONST.
74580	CONSTRUCCION DE AULA PARA OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR EN UN JARDIN ALBERTO EN COLONIA CUALTEMTEOC	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	494,443	494,443	346,111	148,332	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
68915	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS EJ EL RACHUELO	11-GOMEZ FARAS	EL RACHUELO (PIRUTO SOTELCO)	RURAL	3821507-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	172,859	172,859	172,859	172,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2OO TRIM ABR-JUN 2011
115326	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAILUPAS	-	-	574,948	172,173	172,173	172,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	113.00	30.1%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONIA LINARES
82687	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JIN OWIDIO DEGRALY	37-SOTO LA MARINA	TAMPICO	RURAL	63	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	205,309	205,309	205,309	205,309	100.0%	0	0	M.MANIFIESTOS	2.00	2.00	100.0%	
144641	CUBIERTA METALICA EN ESC.PRIM. FERNANDO SAN PEDRO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	949,844	599,308	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	0.00	0.0%	
144640	CUBIERTA METALICA EN ESC.PRIM. IGNACIO ALEONDE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	668,190	400,899	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.00	0.00	0.0%	
144638	CUBIERTA METALICA EN ESC.PRIM. ZAMUDIO LOPEZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	791,517	478,710	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	290.00	0.00	0.0%	
144639	CUBIERTA METALICA EN ESC.PRIM. JUAN ESCUTIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	668,024	399,614	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.00	0.00	0.0%	
144637	CUBIERTA METALICA EN ESC.PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	630,076	538,046	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	0.00	0.0%	
138758	CUBIERTA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS LAURO RUBIARE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	669,362	401,617	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.00	0.00	0.0%	
144642	PLAZA CIVICA EN JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	111,212	68,727	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	179.00	0.00	0.0%	
82001	BARDA PERMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARRERA TORRES	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	38215109011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM	-	-	187,730	187,730	187,730	187,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BORDAS, CERCO	195.16	195.16	100.0%	
68537	BARDA PERMETRAL J. CARRETERA TORRES CABECERA MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	38215109011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	183,730	183,730	183,730	183,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BORDAS, CERCO	195.16	195.16	100.0%	
68594	BARDA PERMETRAL J. MARTHA ZAPATA CABECERA MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	38215109013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	90,289	90,289	90,289	90,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BORDAS, CERCO	138.87	138.87	100.0%	
82794	CONST DE BAÑOS EN J. JOSE VASCONCELOS COL LIBERTAD Y AULA EN J. JUAN ROSARIO VILLA DE AGUIYO COL VAMOS TAMAILUPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	382150700-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	300,024	300,024	300,024	90,007	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.30	30.0%	
82741	CONST DE RAMPAS EN JIN GPE MANERO EN COL GPE MANERO Y DESAYUNADOR EN CAC EN COL ESPERANZA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	382150700-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	220,830	220,830	220,830	68,249	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.30	30.0%	
	MANTENIMIENTO																							
78675	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRISO DE VITROPRO EN AULA DIDACTICA EN JIN OLGA RAMIREZ	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	17,100	17,100	17,100	17,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.34	45.34	100.0%	CAMBIO EL IMPORTE BASE DE \$14986 A \$17,100
	REHABILITACION																							
78830	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA PARA JARDIN DE NIÑOS	7-CAMARGO	TEPEHUALTE	RURAL	FIS-11013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	50,774	50,774	50,774	50,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	
115581	REHABILITACION DE CANCHA	21-EL MANTE	PROGRESO	RURAL	2011014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAILUPAS	-	-	199,780	198,732	198,732	198,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	438.00	438.00	100.0%	
82915	REMODELACION DE AULA DE JIN NIÑOS HEROES Y CONST DE AULA EN JIN ESTRELLA COLONIA ESTRELLA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	382150700-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	266,423	266,423	266,423	79,927	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.30	30.0%	
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
73369	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ABILADA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO CARRIZAL SEGUNDO	2-ALDAMA	EL CARRIZAL SEGUNDO	RURAL	F2011020212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAILUPAS	-	-	200,546	87,304	87,304	87,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.72	22.72	30.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%
73212	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES COL LUIS CABALLERO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F2011020210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAILUPAS	-	-	239,884	71,063	71,063	71,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	57.00	17.10	30.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%
73284	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ASILADA EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR GARCIA PRUNEDA EJIDAL PIEDRAS NEGRAS	2-ALDAMA	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	F2011020211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAILUPAS	-	-	290,546	87,164	87,164	87,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.72	22.72	30.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%
12762	CONST. TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-062-114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	472,325	141,688	141,688	141,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	80.00	30.0%	1 TECHUMBRE 200.00 M2
12682	ESC. PRIM. HORACIO DOMINGO BONILLA TAMAYO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO TV. FRACC. SAN JACINTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-054-114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	836,420	290,928	290,928	290,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	42.00	29.2%	3 AULA 144.00 M2 DE CONST.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Acumulado al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
6663	ESTACIONAMIENTO PARA LA ESC. PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,662,309	2,660,309	2,660,309	260,400	10.9%	0	0	METROS CUADRADOS	340.18	340.18	100.0%	CON ESTA OBRA REALIZADA AL 100% SE BENEFICIA A TODO EL ALUMNADO QUE ASISTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y A LOS DOCENTES QUE INTEGRAN EL PLANTEL.
74795	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.50 X 19.00 MTS. EN ESC. PRIM. ESPERANZA CUELLAR	7-CAMARGO	CAMARGO ESTACION CAMARGO	RURAL	FIS-11005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	456,972	456,972	319,891	137,081	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.00	103.50	50.0%	
83867	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO 12X18 EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO MADRERO	18-JIMENEZ	LAFE DEL GOLFO	RURAL	FIS/MAN/261/81030/1105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	398,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS CANCHA	219.00	0.00	0.0%	
115387	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	2011008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMULIUPS	-	-	711,198	213,098	213,098	213,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	162.00	30.0%	
115425	CONSTRUCCION DE AULA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMULIUPS	-	-	288,271	262,460	262,460	262,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.70	91.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONIA CAMPESINA DE CD. MANTE
115913	DESAYUNADOR	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMULIUPS	-	-	288,751	288,751	288,751	288,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DESAYUNADOR	140.00	140.00	100.0%	
115953	TECHADO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMULIUPS	-	-	574,949	574,949	574,949	574,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO
70790	AULA EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO SAN FRANCISCO	39-TULA	SAN FRANCISCO	RURAL	32/15/108991	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULIATAM	-	-	292,167	94,368	292,167	94,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	48.00	14.40	30.0%	
47363	AULA ESC.PRIM.VICENTE GUERRERO	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	32/15/103601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	254,161	254,161	254,161	254,161	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
84785	AULA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	32/15/103005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	93,225	93,225	93,225	93,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	48.00	48.00	100.0%	
70789	BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIMARIA EJIDO AQUELES SERDAN	39-TULA	AQUELES SERDAN	RURAL	32/15/106/431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULIATAM	-	-	185,473	59,830	185,473	59,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BVEDAS, CERCOS	78.95	23.69	30.0%	
68099	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	32/15/106/012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	89,805	89,805	89,805	89,805	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BVEDAS, CERCOS	63.14	63.14	100.0%	
64780	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA TREVIÑO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	32/15/106/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA	-	-	241,294	241,294	241,294	241,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BVEDAS, CERCOS	232.41	232.41	100.0%	
70648	MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA NIÑOS HERODES CABECERA MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	32/15/106/014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULIATAM	-	-	317,140	102,303	317,140	102,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.25	7.58	30.0%	
82884	CONST DE DESAYUNADOR EN ESC.PRIM GABRIELA MISTRAL COLONIA ESTRELLA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	32/15/070/00223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	157,059	157,059	157,059	47,118	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	7.20	30.0%	
51574	AMPLIACION DE BARDA ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC	29-OCAPIPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0291/1021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	352,913	352,210	352,210	352,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BVEDAS, CERCOS	298.68	298.68	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2011
78994	REHABILITACION DE AULA PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	7-CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	FIS-11014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	104,143	104,143	104,143	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	
79117	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	7-CAMARGO	PUERTECITOS	RURAL	FIS-11015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	125,659	125,659	125,659	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	0.00	0.0%	
115489	CANCHA CIVICA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMULIUPS	-	-	128,488	128,480	128,480	128,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	400.00	400.00	100.0%	
141852	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LAS VIRGENES, CAB. MUNICIPAL, FLECHADORES	36-SAN NICOLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SNR/33-2011-22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.00	0.0%	
79197	ADECUACION DE AULA PARA COMPUTACION EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA SECUNDARIA	7-CAMARGO	PUERTECITOS	RURAL	FIS-11016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	97,973	97,973	97,973	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPUTO PARA AULA
28216	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO EN ESC. TELESECUNDARIA BENJAMIN S. PEÑA	3-ALTAMIRA	LA PEDRERA	RURAL	ALT-072-114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	570,139	171,042	171,042	171,042	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	96.00	29.00	30.2%	2 AULAS 96.00 M2 DE CONST.
66096	ESTACIONAMIENTO PARA LA ESC. SEC. TEC.40	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,662,309	2,662,309	2,662,309	396,758	14.9%	0	0	METROS CUADRADOS	340.18	340.18	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCIDO PARA ESC. SEC. TEC. 40 DE RENE TREVIÑO RODRIGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, OBRA REALIZADA AL 100%
74067	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 21 GRAL. FELIPE ANGELES	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	FIS-11003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	481,264	481,264	336,286	144,978	30.1%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
83641	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SEC. GRAMARIA JONITA CABALLERO	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FIS/MAN/261/81030/1104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.00	0.0%	
115461	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA	21-EL MANTE	LA MORRA	RURAL	2011010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMULIUPS	-	-	332,801	332,038	332,038	332,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	375.00	375.00	100.0%	
134995	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	26-MOQUILIANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	119,727	0	0	0	0.0%	0	0	M2 SANITARIOS	8.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELÓ DE LA PROPOSTA INICIAL, POR LO TANTO NO APARECERÁ EN EL SIGUIENTE INFORME TRIMESTRAL.
51593	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HERODES	29-OCAPIPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0291/1030/A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	385,042	385,042	385,042	385,042	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BVEDAS, CERCOS	336.70	336.70	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM. ABRIL - JUNIO 2011
144709	CONSTRUCCION BARDA ESC. SEC. GRAL. NO.7	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	204,449	122,889	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.00	0.00	0.0%	
78474	HABILITACION DE AULA PARA BIBLIOTECA (PLANTA ALTA) EN ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTEMOC	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	211,891	211,891	211,891	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD MEDIDA ES UN LOTE
144665	REHABILITACION DE ALEROS Y BARRANDAL ESC. SEC. GRAL. NO.5	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	131,934	79,142	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	382.00	0.00	0.0%	
72872	APORTACION A PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	R/2011/002000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMULIUPS	-	-	300,000	142,000	142,000	142,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.47	47.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 47%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que cotitula el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Ministrado			Avance % EJE	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 2011
														Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
121343	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	11002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMALULPAS	-	-	5,818,750	1,745,625	1,593,696	93,937	5.4%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
84202	CONST. DE TECHADO EN ESC. PRIM. EJ LAS FLORES	6-BUSTAMANTE	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	FSM-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	203,163	203,163	203,163	203,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	555.00	555.00	100.0%	LOS METROS CUADRADOS SON APROXIMADOS EN EL PROGRAMA TRIMESTRE SE CORREGIRAN CORRECTAMENTE
6841	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA, EJ LA ESPERANZA	11-GOMEZ FARIAS	LA ESPERANZA	RURAL	3621507-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	138,178	138,178	138,178	138,178	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
6800	CONSTRUCCION DE AULA ESC TELESEC EJ EL AZTECA	11-GOMEZ FARIAS	LA ESPERANZA	URBANO	3621507-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	276,355	276,355	276,355	276,355	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68825	CONSTRUCCION DE AULA ESC TELESEC, POB. LA ESPERANZA	11-GOMEZ FARIAS	LA ESPERANZA	RURAL	3621507-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	138,178	138,178	138,178	138,178	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68883	CONSTRUCCION DE CERCA PERIM. EN ESC SECUNDARIA EN CAB. MPAL.	11-GOMEZ FARIAS	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	3621507-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	141,670	141,670	141,670	141,670	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68832	IMPERMEABILIZACION EN ESC. VALENTIN GOMEZ	11-GOMEZ FARIAS	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	3621507-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	192,755	192,755	192,755	192,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68791	REHABILITACION DE AULAS, SANTARIOS Y PINTURA EN ESC PRIMARIA DE CAB. MPAL.	11-GOMEZ FARIAS	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	3621507-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	192,811	192,811	192,811	192,811	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68389	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC PRIM ESPRON ZAPATA, EJ RANCHO NUEVO (CANITAS)	17-JULIAVE	RANCHO NUEVO (CANITAS)	RURAL	3621507-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68309	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC PRIM LIC DEL CAMPESINO EL MONTERRECONDO	17-JULIAVE	MONTERRECONDO	RURAL	3621507-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68317	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC PRIM MIGUEL HOJO EJ SAN JUANITO	17-JULIAVE	SAN JUANITO	RURAL	3621507-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68320	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC PRIM OTELMO MONTAÑO, EJ JOSE MA MORELOS (EL NOPAL)	17-JULIAVE	JOSE MA MORELOS (EL NOPAL)	RURAL	3621507-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68321	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC PRIM REFORMA, EJ LA REFORMA	17-JULIAVE	LA REFORMA	RURAL	3621507-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68336	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC TELESEC DAVID ALFARO, EJ MATIAS GARCIA	17-JULIAVE	MATIAS GARCIA (LA VIGUENGA)	RURAL	3621507-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68380	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC TELESEC ESCUDO NACIONAL, EJ PADRON Y JUAREZ	17-JULIAVE	PADRON Y JUAREZ (LA PLANTE)	RURAL	3621507-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68045	APOYO A PROG ESC DE CALIDAD, ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ, EJ SAN JOSE DE SALAMANCA	17-JULIAVE	SAN JOSE DE SALAMANCA	RURAL	3621507-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
6804	APOYO A PROG ESCUELAS DE CALIDAD, ESC PRIM E DE NOV, EJ FCO LORENZO	17-JULIAVE	SAN LORENZO (SAN LORENZITO)	RURAL	3621507-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68300	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC PRIM BLAS LVALLE, EJ LA UNION	17-JULIAVE	LA UNION	RURAL	3621507-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68389	APOYO A ESC DE CALIDAD, ESC TELESEC LEONAR VIGAR, EJ SAN JUAN DE ORIENTE	17-JULIAVE	SAN JUAN DE ORIENTE	RURAL	3621507-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68389	APOYO A ESC DE CALIDAD, JARON DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	17-JULIAVE	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	3621507-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68408	CONSTRUCCION DE AULA CAM	17-JULIAVE	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	3621507-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68043	MODULO SANITARIO COCISTEMA ESC PRIM EJ 8 DE MAYO	17-JULIAVE	CINCO DE MAYO	RURAL	3621507-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	167,224	167,224	167,224	167,224	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68441	MODULO SANITARIO ESC TELESEC POBLACION COMPLETAS	17-JULIAVE	COMPLETAS	RURAL	3621507-014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	161,043	161,043	161,043	161,043	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68420	REHABILITACION DE AULAS ESC NORMAL ALBERTO CARRERA T.	17-JULIAVE	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	3621507-016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	318,680	318,680	318,680	318,680	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
68427	REHABILITACION DE EDIFICIO CENTRO REGIONAL EDUCATIVO	17-JULIAVE	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	3621507-017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	33,712	33,712	33,712	33,712	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011
115004	REHABILITACION DE TECHUMBRE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	2011006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALULPAS	-	-	442,416	442,416	442,416	442,416	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,116.25	1,116.25	100.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONIA OBRERA NUMERO 1
134219	CONSTRUCCION DE CASA PARA EL MAESTRO	26-MOQUILIANA	MARCELA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%	
134215	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL Y BANDA PERIMETRAL	26-MOQUILIANA	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	169,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELÓ DE LA PROPIUESTA PROGRAMACIONAL.
134210	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	26-MOQUILIANA	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,000	115,000	115,000	34,500	30.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE UNA SUBESTACION ELECTRICA ES UNA SUBESTACION
146968	ESCUELAS DE CALIDAD DIVERSAS	31-PALMILLAS	COBERTURTA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS TAMPA	-	-	45,000	45,000	45,000	35,000	77.8%	0	0	ACCION	3.00	2.00	66.7%	ESTE TIPO DE ACCIONES SE MEDIANTE CONVENIOS SE ESTABLECEN TRAMITE A LAS FIRMAS DE CONVENIOS POR LO CUAL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE
69181	CERCO DEL JARDIN DE NIÑOS, EJ LA GARTITA	34-SAN CARLOS	LA GARTITA	RURAL	3621507-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	44,789	44,789	44,789	44,789	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 200 TRIM ABR-JUN 2011.
144885	IMPERMEABILIZACION DE LOSA BIBLIOTECA DORA ELENA DIAZ ALLEJO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN CONTRATO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	82,610	49,696	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	416.00	0.00	0.0%	
76427	INSTALACION DE REJA DE ACERO EN ESC. PRIM. SILVERIO	42-VILLAGRAN	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	3621507-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	249,400	249,400	249,400	249,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	AMPLIACION																							
12266	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	11006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMALULPAS	-	-	5,818,750	1,745,625	1,593,696	1,299,228	74.4%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	49.00	49.0%	ESTO ES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES COMO NO ESTA LA OPCIION EN UN LOCALIDAD DE PONER VARIAS, ELEGI ANTIGUO MORELOS.
55619	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18-JIMENEZ	JIMENEZ (JIMBERTO SALAZAR SALDARRIAGA)	RURAL	FSM/M/260181220 1113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	0.00	0.0%	
66516	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (MEZCLA DE RECURSOS)	28-NUEVO MORELOS	COBERTURTA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	244,710	244,710	244,710	244,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.00	440.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS CON LA FOMENTO EN DONDE SE CONTRUYERON 10 VIVIENDAS DE 44 METROS CUADRADOS CADA UNA DE ELAS SON DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
71928	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA EJERCICIO 2011	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	02 PROGRAMA TU CASA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTENCATL	-	-	13,842,940	8,305,764	3,460,390	3,460,390	42.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	100.00	6.7%	
	REHABILITACION																							
134245	CONSTRUCCION DE 2 LOSAS PARA CASA HABITACION	26-MOQUILIANA	LA PEÑA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00</			

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									13
114122	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AMPLIACION Y/O REHABILITACION)	8-CASAS	CASAS	URBANO	FISM11008101M	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPERACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ACCION	55.00	55.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONVENIO CON LA SEDESA FEDERAL A TRAVES DEL PROGRAMA TU CASA CONSISTENTE EN AMPLIACION Y/O REHABILITACION DE LA VIVIENDA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: EJ. LOS ALAMOS ACCIONES 1 ACCION E. ADOLFO LOPEZ MATEOS 5 ACCIONES E. 19 DE ABRIL 4 ACCIONES E. FELIPE ANGELES 10 ACCIONES E. SAN ANTONIO EL GRANDE 8 ACCIONES E. PIEDRAS NEGRAS 5 ACCIONES E. SUEÑA DE PALMAS 4 ACCIONES E. EL NVO. SAN FRANCISCO 5 ACCIONES CONGR. GONZALES 5 ACCIONES E. SAN VICENTE 6 ACCIONES CONGR. LA PASADITA 2 ACCIONES	
6707	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	23-MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36215-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	440,486	440,486	440,486	440,486	100.0%	0	0	PERSONA	75.00	75.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. DE ABRIL - JUNIO DE 2011.	
134227	CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES DE VIVIENDA	26-MOQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	166,088	166,088	166,088	166,088	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%		
134222	CONSTRUCCION DE 6 UNIDADES DE VIVIENDA	26-MOQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	199,505	199,505	199,505	199,505	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%		
140972	PROGRAMA TU CASA	31-PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO DE PALMAS-TAMPS	-	-	424,398	424,398	424,398	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	0.00	0.0%	ESTE PROGRAMA DE VIVIENDA ES MEDIANTE UN CONVENIO CONVENIO HASTA LA FECHA NO SE HA FIRMANDO EL CONVENIO.	
141881	SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA MEJORAR DE VIVIENDA	36-SAN NICOLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SNR33-2011-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	43.00	0.00	0.0%		
7678	PAQUETES DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621509-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,200,000	770,575	770,575	770,575	100.0%	0	0	VIVIENDA	600.00	384.00	64.0%	EN EL AVANCE FÍSICO EN LO QUE SE REFIERE A EL CONCEPTO VIVIENDA SON PAQUETES DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, NO SON VIVIENDAS. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO DE 2011	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS DE SACACOSECHA																								
	REHABILITACION																								
6348	CARPETA ASFALTICA EN ENTRADA EJIDO GUAY DEL PORVENIR	1-AGASCALO	GUAY DEL PORVENIR	RURAL	3621513001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLARIO Y FORESTAL	AFOROSALA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGASCALO TAM	-	-	170,912	170,912	170,912	170,912	100.0%	0	0	HOMETROS	0.40	0.40	100.0%		
	CAMINOS RURALES																								
	MANTENIMIENTO																								
134249	REVESTIMIENTO DE CAMINO	26-MOQUIHUANA	LA PERDIDA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	337,000	0	0	0	0.0%	0	0	HOMETROS	1.80	0.00	0.0%		
	REHABILITACION																								
84303	REAHAB. DE CAMINO VECINAL	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	FISM-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	680,050	680,050	680,050	680,050	100.0%	0	0	HOMETROS	35.00	35.00	100.0%	LOS HOMETROS SON APROXIMADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE CORREGIRAN CON EXACTITUD	
114303	REHABILITACION DEL CAMINO EJ. LOPEZ MATEOS DE CARR. VICT - ZARAGOZA A CARR. VICT - LLEREA	8-CASAS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FISM110081023-CR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS TAMIA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	250,000	50.0%	0	0	HOMETROS	8.60	6.50	75.6%		
5548	REHABILITACION DE CAMINO	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FISMUN201181220112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	132,472	100,000	132,472	100,000	100.0%	0	0	HOMETROS	8.80	6.00	75.0%		
134261	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS CABAÑAS TURISTICAS A EL EJ. ASERRADERO	26-MOQUIHUANA	EL ASERRADERO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	360,000	360,000	360,000	190,000	52.8%	0	0	HOMETROS	18.00	15.00	83.3%		
134252	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE CAB. MUNICIPAL A SAN JOSE DEL LLANO Y SERVANDO CANALES	26-MOQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	370,051	370,051	370,051	370,051	100.0%	0	0	HOMETROS	23.00	23.00	100.0%		
122169	REHABILITACION DE CAMINO	30-PADILLA	JOSE LOPEZ FORTILLO	RURAL	1103025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	160,095	160,095	160,095	160,095	100.0%	0	0	HOMETROS	2.50	2.50	100.0%		
122009	REHABILITACION DE CAMINO	30-PADILLA	NUOVO SAN JUAN (SAN JUAN)	RURAL	1103024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	257,152	257,152	257,152	257,152	100.0%	0	0	HOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
120744	REHABILITACION DE CAMINO EJ. PADILLA	30-PADILLA	NUOVA VILLA DE PADILLA	URBANO	1103026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PADILLA TAM	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	HOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
119912	REHABILITACION DE 5 KM. DE CAMINOS RURALES EN EL EJ. 5 DE MAYO	30-PADILLA	CINCO DE MAYO	RURAL	2011030-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM	-	-	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	HOMETROS	5.00	5.00	100.0%		
142341	REHABILITACION DE CAMINO A SAN BLAS	31-PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	HOMETROS	10.00	10.00	100.0%		
69025	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJ. GRACIANO SANCHEZ	34-SAN CARLOS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	3621509-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	744,762	744,762	744,762	744,762	100.0%	0	0	HOMETROS	4.00	4.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.	
69031	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJ. PRADEXIS BALBOA	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3621509-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	446,801	446,801	446,801	446,801	100.0%	0	0	HOMETROS	4.70	4.70	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.	
142198	REHABILITACION DE CAMINO DE CAB. MUNICIPAL A EL EJ. FLECHADORES	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNR33-2011-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	HOMETROS	35.00	35.00	100.0%		
141869	REHABILITACION DE CAMINO DEL PALMAR A EL EJ. LAS VIRGENES	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	SNR33-2011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	156,500	156,500	156,500	156,500	100.0%	0	0	HOMETROS	4.00	0.00	0.0%		
142093	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DEL EJ. 3 DE ABRIL A EL EJ. LAS ANIMAS	36-SAN NICOLAS	LAS ANIMAS	RURAL	SNR33-2011-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	43,500	0	43,500	0	0.0%	0	0	HOMETROS	10.00	0.00	0.0%		
142684	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DEL ENTROQUE A EL EJIDO	36-SAN NICOLAS	CARRIOTOS	RURAL	SNR33-2011-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	80,000	0	80,000	0	0.0%	0	0	HOMETROS	12.00	0.00	0.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
14211	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DEL ENTONQUE AL EJIDO	36-SAN NICOLAS	CARRIOTOS	RURAL	SNR33-2011-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	80,000	0	80,000	0	0.0%	0	0	HECTOMETROS	12.00	0.00	0.0%	
8271	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COL. MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL)	37-SOTO LA MARINA	MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL)	RURAL	70	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	487,759	487,759	487,759	487,759	100.0%	0	0	HECTOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
	PUNTES VEHICULARES																							
114392	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO AL EJIDO FELPE ANGELES	8-CASAS	FELPE ANGELES (ANGELES)	RURAL	FSM11009/028-CR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS TAMIA TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	75,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	416.00	100.00	24.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
8794	REHABILITACION DE CAMINO EJ SAN VICENTE-NOGALES	17-JALIMAVE	SAN VICENTE	RURAL	321504-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	187,600	187,600	187,600	187,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011
8912	REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJ. LA LIBERTAD	34-SAN CARLOS	LA LIBERTAD	RURAL	321509-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	335,711	335,711	335,711	335,711	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSTRUCCION																							
122484	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8 PARRILLO	30-PADILLA	CONRADO CASTILLO	RURAL	1103002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO Y FORESTAL	HEROGRACIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PADILLA TAM.	-	-	128,415	128,415	128,415	128,415	100.0%	0	0	M. CANALES DE RIEGO	300.00	300.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	OTROS																							
83747	DESASOLVE Y REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO EN EL EJ. EL LLANO Y ANEXAS	8-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	FSM7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	129,975	129,975	129,975	129,975	100.0%	0	0	METROCUBICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	METROS SON APROXIMADOS
76202	DESASOLVE Y REHABILITACION ABREVADERO EJ. MAGDALENO AGUILAR	8-BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	RURAL	FSM6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	129,989	129,989	129,989	129,989	100.0%	0	0	METROCUBICO	800.00	800.00	100.0%	METROS SON APROXIMADOS
83672	DESASOLVE Y REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO EJ. EL CARACOL	8-BUSTAMANTE	EL CARACOL (LOS CARACOL)	RURAL	FSM6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	163,486	163,486	163,486	163,486	100.0%	0	0	METROCUBICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	METROS SON APROXIMADOS
88748	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJ. ALFREDO V. BONFIL	11-COMEZ FARIAS	ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE)	RURAL	3215-04-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	340,420	340,420	340,420	340,420	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	56.00	56.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011
88737	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EJ. BONFIL	11-COMEZ FARIAS	ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE)	RURAL	321501-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,727	120,727	120,727	120,727	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011
88477	CONSTRUCCION DE BORDO EN BOCA TOMA, EJ. SAN VICENTE	17-JALIMAVE	SAN VICENTE	RURAL	321510-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,956	56,956	56,956	56,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011
88485	CONSTRUCCION DE VADO, EJIDO CARRIZO	17-JALIMAVE	EL CARRIZO	RURAL	321509-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011
88836	REHABILITACION DE LOCAL EJIDAL EN EJ. INDEPENDENCIA	17-JALIMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	321504-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	76,800	76,800	76,800	76,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011
88488	REPARACION DE BORDO DE PRESA EN EJ. LA REFORMA	17-JALIMAVE	LA REFORMA	RURAL	321510-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,208	131,208	131,208	131,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011
87847	REPARACION DE CISTERNA EN EJ. LA REFORMA	17-JALIMAVE	LA REFORMA	RURAL	321501-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,273	36,273	36,273	36,273	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89098	CONSTRUCCION DE PRESA EN EJ. NORBERTO TREVINO	34-SAN CARLOS	NORBERTO TREVINO ZAPATA (SANTA TERESA)	RURAL	321512-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	METROCUBICO	4,291.85	4,291.85	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89057	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA IRREGO, EJ. NUEVO SAN ANTONIO	34-SAN CARLOS	NUEVO SAN ANTONIO	RURAL	321510-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROLINEAL	138.00	138.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89075	MATERIAL Y REFACCIONES PREPARAR PAPALOTE, EJ. TEZOZANCTO	34-SAN CARLOS	EL TEZOZANCTO	RURAL	321510-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,462	7,462	7,462	7,462	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89173	PROTECCION DE POZO PROFUNDO, EJ. CORRALEJO	34-SAN CARLOS	CORRALEJO	RURAL	321501-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,881	36,881	36,881	36,881	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89185	REHABILITACION DE PRESA PIABREVADERO, EJ. NUEVA UNION	34-SAN CARLOS	LA UNION	RURAL	321510-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,252	243,252	243,252	243,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89194	REHABILITACION DE PRESA PIABREVADERO, EJ. PUERTO RICO	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	321510-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	145,951	145,951	145,951	145,951	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89197	REHABILITACION PIABREVADERO, EJ. VENADITO	34-SAN CARLOS	EL VENADITO	RURAL	321510-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	129,734	129,734	129,734	129,734	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89064	REHABILITACION Y DESASOLVE DE PRESA, EJ. MAGDALENO	34-SAN CARLOS	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	321510-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	304,065	304,065	304,065	304,065	100.0%	0	0	METROCUBICO	3,750.00	3,750.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
89089	REHABILITACION Y DESASOLVE DE PRESA, EJ. PUERTO RICO	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	321510-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	145,951	145,951	145,951	145,951	100.0%	0	0	METROCUBICO	3,600.00	3,600.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6601	REPARACION DE PAPALOTE, EL LUIS CABRERA	34-SAN CARLOS	LUIS CABRERA	RURAL	3621510-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,800	5,800	5,800	5,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
66076	REPARACION DE PAPALOTE, EL TIPOZANGTIC	34-SAN CARLOS	EL TIPOZANGTIC	RURAL	3621510-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,716	11,716	11,716	11,716	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
142103	DESAZOVE DE BORDO DE ABREVADERO	36-SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	SNR33-201104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	40,798	0	40,798	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
64888	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNR33-201102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	131,544	131,544	131,544	131,544	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
122861	COMISIONES COBRADAS	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	11007	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIQUO MORELOS TAMAUPLIPAS	-	-	5,819,750	1,745,625	1,593,696	105	0.0%	0	0	PESOS	7.00	1.00	14.3%	PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO
120602	GASTOS INDIRECTOS	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	GASTOS INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA	60,000.00	60,000.00	100.0%	DIVERSOS GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION
80091	GASTOS INDIRECTOS	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	619,459	85,795	85,795	85,795	100.0%	0	0	SOLEDAD	619,459.00	85,795.00	13.8%	
66892	SERVICIO DE PROYECTOS	17-JALUAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621600-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
66882	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DE FISMUN 2011	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	G. INDIRECTOS 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	164,432	164,432	164,432	130,539	79.4%	0	0	OTROS	164,432.00	130,539.00	79.4%	METAS GASTOS INDIRECTOS
66833	GASTOS FINANCIEROS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	697,523	0	0	0	0.0%	0	0	OPORTUNIDAD	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO NINGUN GASTO INDIRECTO
66992	SERVICIO DE PROYECTO	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621600-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
146734	VARIAS ACCIONES	36-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	1,017,542	610,525	0	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	
72883	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS FONDO FISMUN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-00203	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	97,442	97,442	39,494	39,494	40.5%	0	0	ETAPA	4.00	2.00	50.0%	
86286	GASTOS FINANCIEROS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	33K20300	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	1,000	1,000	1,000	283	28.3%	0	0	PROGARRA	1.00	0.28	28.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																							
66633	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL, COMPRA DE SISTEMA DE COMPUTO Y REMODELACION DE OFICINA	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,662,309	2,662,309	2,662,309	40,183	1.5%	0	0	PERSONA	130.00	130.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE PRETENDE DAR ATENCION DE TRANSPORTE DE OFICINA EN OBRAS PUBLICAS YA QUE SON LOS ESPACIOS DE ATENCION AL PUBLICO.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTROS																							
12980	SERV. DE LAB. EN EL CTRL. CALIDAD EN TERRAZAS Y CONCRETO HIDRAULICO, EN LA PAV. DE DIV. CALLES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	CD-DCP-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	346,840	11,368	11,368	11,368	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.10	10.0%	
66822	PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OPORTUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	263,940	0	0	0	0.0%	0	0	OPORTUNIDAD	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO LO PROGRAMADO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
150538	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	SIN NUMERO	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	678,361	407,017	0	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	
	FORAMUN												834,986,891	566,834,682	591,683,683	226,287,839	68.8%	34,393	61,421		121,471,411.66	86,268,287.81	68.1%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
113439	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CINCO DE MAYO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	36301 001 005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	-	-	186,591	186,591	186,591	186,591	100.0%	0	0	METROLINEAL	328.00	328.00	100.0%	
70094	CONSTRUCCION DE UNA AULA ANEXADA EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION COLONA AMPLIACION NUEVO TAMAUPLIPAS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FF2011.002007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLIPAS	-	-	300,408	89,263	89,263	89,263	100.0%	0	0	METRO CUADRO	75.72	22.50	29.7%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 29.7%
70649	PAV MID DE LAS CALLES PTO RICO ENTRE PANICO Y EUGENIO HDZ FLORES Y C EUGENIO HDZ FLORES ENTRE MUNOZ Y PTO RICO Y C MUNOZ ENTRE EUGENIO HDZ FLORES Y LIC BRANCA Y C LIC BRANCA ENTRE MUNOZ Y FUNDO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FF2011.002006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLIPAS	-	-	1,360,304	1,378,803	1,378,803	1,378,803	100.0%	0	0	METROS CUADROS	2,071.59	2,071.59	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99%
27886	CONST. DE GUAR. Y BANO EN AVE. CENTRAL 3 E/ CALLE 6 Y CALLE 10	3-ALTAMIRA	CARRILLO PUERTO	RURAL	ALT.07-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	198,788	59,036	59,036	59,036	100.0%	0	0	METROS LINEALES	304.90	86.00	28.2%	
27726	CONST. DE GUAR. Y BANO EN C. ZAPATA E LAZARO CARDENA Y REFORMA AGSARRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT.069-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	275,817	82,745	82,745	82,745	100.0%	0	0	METROS LINEALES	427.00	130.00	30.4%	
27940	CONST. DE GUAR. Y BANO EN C. GERANIOS E/ VOLUNTAD Y TRABAJO Y CORCHO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT.070-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,076	87,523	87,523	87,523	100.0%	0	0	METROS LINEALES	453.00	107.00	23.6%	
27972	CONST. DE GUAR. Y BANO EN C. MAR DE LAS ANTILLAS E/ OMETRO BRONES Y DEL ROCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT.067-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	125,457	37,637	37,637	37,637	100.0%	0	0	METROS LINEALES	194.80	63.00	32.3%	
27989	CONST. DE GUAR. Y BANO EN C. RIO USUMACINTA E/ D. BRONES Y DEL ROCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT.068-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	124,041	37,212	37,212	37,212	100.0%	0	0	METROLINEAL	192.60	64.00	33.2%	
27806	CONST. DE GUAR. Y BANO EN C. SONORA E/ LOS CABOS Y NUEVO LEON	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT.080-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,766	12,276	12,276	12,276	100.0%	0	0	METROS LINEALES	62.90	19.00	30.2%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
2765	CONST. DE GUAR. Y BANO. EN C.M. TAMULIPAS E/ VERRUCOS VALLARTA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-05-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	64,675	19,966	19,966	19,966	100.0%	0	0	METROS LINEALES	102.30	29.00	28.3%	
2764	CONST. DE GUAR. Y BANO. EN C. VALLARTA E/ TAMULIPAS Y CALLE D.D.V. C.F.E.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-04-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	259,539	78,421	78,421	78,421	100.0%	0	0	METROS LINEALES	401.80	115.00	28.6%	
2789	CONST. DE GUAR. Y BANO. EN CALLE 3E/ AV. CENTRAL 2 Y AV. CENTRAL 4	3-ALTAMIRA	CARRILLO PUERTO	RURAL	ALT-073-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	244,611	73,383	73,383	73,383	100.0%	0	0	METROS LINEALES	379.00	114.00	30.1%	
12363	G.Y.B. C. ALTAMIRA ENTRE SONORA Y FCOJLADERO, COL. MARTIN A. MARTINEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-059-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	202,351	60,705	60,705	60,705	100.0%	0	0	METROLINEAL	310.40	93.00	30.0%	
34941	G.Y.B. C. SONORA ENTRE CRO RDZ. PIMENTEL Y ALTAMIRA, COL. MARTIN A. MARTINEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALT-069-11F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	140,470	42,141	42,141	42,141	100.0%	0	0	METROLINEAL	215.20	70.00	32.5%	
6868	CONSTRUCCION E INSTALACION DE PORTON DE MODULO DE SEG. PUBLICA	17-JALIMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36300-092	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
6573	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO SUR 599 MTS	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FORTA281802201	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	517,746	517,746	517,746	517,746	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	
5587	CONSTRUCCION DE CASITA DE POLICIA, ALUMBRADO, QUARNKONES Y BANDJETAS	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	FORTAMUNY28180 10011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,036,156	0	1,035,156	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
7949	OBRA PUBLICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMULIPAS	-	-	13,371,938	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
8280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 SUB-ESTACIONES ELECTRICAS	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	1	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	416,254	416,254	416,254	416,254	100.0%	0	0	SUBESTACION	2.00	2.00	100.0%	
81911	DRENAJE SANITARIO CALLE RD PAPALOPAMA DE CALLE 16 A DREN OTE POB. REALITO	40-VALLE HERMOSO	EL RINCON	RURAL	FORTA-40-021-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	84,430	0	0	0	0.0%	0	47,028	METROLINEAL	50.00	0.00	0.0%	
79945	PAVIMENTACION CALLE SIETE DE CALLE RD LERMA A CALLE RD PAPALOPAMA EL REALITO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	FORTA-40-004-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	257,400	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	0.00	0.0%	
79671	PAVIMENTACION CALLE SIETE DE CARRETERA B2 A CALLE RD LERMA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-003-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	556,920	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,428.00	0.00	0.0%	
79785	PAVIMENTACION CALLE SUPRAGIO EFECTIVO DE CALLE SEGUNDA A CUARTA POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-002-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	536,470	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,373.00	0.00	0.0%	
79381	PAVIMENTACION CALLE SUPRAGIO EFECTIVO POBLADO ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FORTA-40-001-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	606,840	606,840	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,556.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACION																							
12149	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE A PLAZA Y FELPE ANGELES EN EL EJ. LOS CAVAZOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA	-	-	1,967,200	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,408.00	0.00	0.0%	
12167	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CLAVEL ENTRE ALCATRAZ Y FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA JESUS VEGA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA	-	-	944,417	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,636.00	0.00	0.0%	
121374	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CONCHA NACAR ENTRE LAS CALLES AGATA Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LA JOYA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA	-	-	5,866,031	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,514.00	0.00	0.0%	
121740	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE QUINTA ENTRE AZUCENA Y GASEODUCTO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA	-	-	896,867	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,563.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																							
68623	REMODELACION DEL LOCAL DEL ISSSTE	17-JALIMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36300-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
81112	REVESTIMIENTO BORDO DEL CANAL OTE Y ACCESO A CALLE PRIMERA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-017-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	121,440	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,104.00	0.00	0.0%	
81405	REVESTIMIENTO CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIETE COL. LOPEZ MATEO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-020-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	886,600	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,090.00	0.00	0.0%	
80718	REVESTIMIENTO CALLE ALLENDE DE FO VILLA A CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN JOSE TAMEZ	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-012-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	225,610	225,610	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,051.00	0.00	0.0%	
80881	REVESTIMIENTO CALLE ALVARO GALVEZ DE CALLE ONCE A CALLE QUINCE COL. JARITAS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-013-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	475,200	475,200	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,320.00	0.00	0.0%	
80116	REVESTIMIENTO CALLE ART 153 DE CALLE TERCERA A CALLE QUINTA POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FORTA-40-006-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	118,800	118,898	118,898	118,898	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.00	1,080.00	100.0%	
81046	REVESTIMIENTO CALLE DOCE DE INDEPENDENCIA A CALLE ZAPATA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-016-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	57,200	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	520.00	0.00	0.0%	
80346	REVESTIMIENTO CALLE EMILIANO ZAPATA DE BRECHA 114 A LIMITE DE PARCELA ENCENADA	40-VALLE HERMOSO	ENSENADA	RURAL	FORTA-40-009-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	396,000	394,852	394,852	394,852	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	3,600.00	100.0%	
80926	REVESTIMIENTO CALLE INDEPENDENCIA DE AVE. SANTIAGO GUARDADO A CALLE 2 DE ABRIL	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-014-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	485,540	402,818	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,414.00	0.00	0.0%	
81319	REVESTIMIENTO CALLE PRIVADA SOBERON DE CALLE 10 A 20 COL. SOBERON	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-019-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	134,200	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,220.00	0.00	0.0%	
80175	REVESTIMIENTO CALLE RAMIREZ ENTRE CALLE ANTONIO MONTELONGO A CALLE 15 EJ. LA FLORIDA	40-VALLE HERMOSO	LA FLORIDA	RURAL	FORTA-40-007-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS	-	-	154,550	46,325	46,325	46,325	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,405.00	1,405.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
8069	REVESTIMIENTO CALLE RIO NAZAS DE CALLE 14 A 15 P.O.B. EL REALITO	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	FORTA-40-011-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	87,450	87,450	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	795.00	0.00	0.0%	
8049	REVESTIMIENTO CALLE SETA DE CALLE CUAHUATEMOC A CALLE LUCCO BLANCO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-008-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	101,310	100,676	100,676	100,676	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	921.00	921.00	100.0%	
8060	REVESTIMIENTO CALLE SETE DE RIO PALAPAPAN A RIO COLORADO EL REALITO	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	FORTA-40-010-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	72,800	71,327	71,327	71,327	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%	
8026	REVESTIMIENTO CALLE BUFRAGO EFECTIVO DE CALLES A CALLE OCHO P.O.B. ANAHUAC	40 VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FORTA-40-005-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	159,170	159,033	159,033	159,033	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,447.00	1,447.00	100.0%	
8098	REVESTIMIENTO DE CALLE NUEVO LEON DE CALLE 21 A 22	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-015-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	31,880	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	0.00	0.0%	
8176	REVESTIMIENTO PRIVADA SOBERON DE CALLE 18 A CALLE 19 C.O.L. SOBERON	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-018-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	135,300	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,230.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
4296	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	363010000-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	265,468	265,468	265,468	265,468	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4245	INSTALACION DE CABLEADO PARA INTERCONEXION DE SEMAFOROS	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	363010000-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	26,680	26,680	26,680	26,680	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
10633	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL DE ABSOLO TAM	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	38301 001 001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM	-	-	102,227	102,227	102,227	102,227	100.0%	0	0	METROCUADRO	5,000.00	5,000.00	100.0%	
10630	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	38301 001 002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM	-	-	88,324	88,324	88,324	88,324	100.0%	0	0	METROCUADRO	4,320.00	4,320.00	100.0%	
11103	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL EN EJIDO LA ESPERANZA (CONSTANZCO NUNALGUBER)	1-ABASOLO	LA ESPERANZA (CONSTANZCO NUNALGUBER)	RURAL	38301 001 003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM	-	-	88,325	88,325	88,325	88,325	100.0%	0	0	METROCUADRO	4,320.00	4,320.00	100.0%	
11141	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL EN EJIDO NICOLAS BRAVO	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (P.O.B. ALTO)	RURAL	38301 001 004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM	-	-	88,325	88,325	88,325	88,325	100.0%	0	0	METROCUADRO	4,320.00	4,320.00	100.0%	
6862	REHABILITACION DEL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36300-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	145,806	145,806	145,806	145,806	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
6866	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL 20 DE ABRIL	17-JAUMAVE	VENITE DE ABRIL (O.V.A. DE SALAS)	RURAL	36300-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	19,140	19,140	19,140	19,140	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
5434	AV. CANALES (J. ARRESE Y ACCION CIVICA AV. CANTINFILAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,416	299,416	299,416	299,416	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,320.60	3,320.60	100.0%	
5462	AV. CANTINFILAS DE ROBERTO GUERRA A LAS CULTURAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	329,955	329,955	329,955	329,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,932.00	3,932.00	100.0%	
5579	AV. CANTINFILAS Y CANALES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	329,053	329,053	329,053	329,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,780.80	3,780.80	100.0%	
5442	AV. EMILIO PORTES GIL Y DIVISION DEL NORTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	266,867	266,867	266,867	266,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,416.20	3,416.20	100.0%	
5402	AV. LAURO VILLAR DE LA CALLE PRIMERA A CD. INDUSTRIAL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	331,848	331,848	331,848	331,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,730.48	4,730.48	100.0%	
5535	AV. LAURO VILLAR DE LA A CD. INDUSTRIAL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	325,135	325,135	325,135	325,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,735.00	3,735.00	100.0%	
5596	AV. SALVADOR DIAZ MIRON, TERCERA, CANADA, ETC.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,321,951	1,321,951	1,321,951	396,585	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	7,000.00	100.0%	
8199	REMODELACION DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-040-022-11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLPAS	-	-	310,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONTRATO	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
10429	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	35514	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM	-	-	356,005	356,005	356,005	356,005	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
11538	COMPRAS DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1101	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	26,912	26,912	26,912	26,912	100.0%	0	0	MUEBLE	4.00	4.00	100.0%	
7936	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLPAS	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	MUEBLE	1,500,000.00	427.00	0.0%	
69473	EQUIPO DE TRANSPORTE	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLPAS	-	-	1,500,000	750,000	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL PRESUPUESTO NO SE HA UTILIZADO ESTA PARTIDA TODAVIA
69101	EQUIPO DE TRANSPORTE	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35501-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	166,000	166,000	166,000	166,000	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
72717	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	35-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	35514	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM	-	-	48,720	48,720	48,720	48,720	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA																							
41986	COMPRA DE VEHICULOS OTROS	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	35500000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,029,409	68.6%	0	0	PROCESO	1.00	0.68	68.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
11032	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	7-CAMARRO	CIUDAD CAMARRO	URBANO	FORTA-11004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	14,059	35,941	71.9%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	MATERIAL DIVERSO E EQUIPO (ESPOSAS, PLIAS) PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
6882	EQUIPO DE COMUNICACION	11-OMEZ FARAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35503-000	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,440	10,440	10,440	10,440	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
6701	EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DIVERSO	23-MENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35501-35505	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	459,891	459,891	459,891	459,891	100.0%	0	0	PESOS	459,891.00	459,891.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR.-JUNIO 2011.
6804	EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION Y ASPERSION (ASPERSORAS)	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35503-001/35504-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	58,505	58,505	58,505	58,505	100.0%	0	0	PESOS	58,505.00	58,505.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR.-JUNIO 2011.
7287	EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	38-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	35506	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM.	-	-	50,883	50,883	50,883	50,883	100.0%	0	0	LINEAD	1.00	1.00	100.0%	
42614	SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	363010000-00014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	17,331	17,331	17,331	17,331	100.0%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
6976	SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS DE POLICIAS, MAT DE SEÑALIZACION, MANT DE ECO COMENICACION, ADO DE VEHICULOS MANT DE PATRULLAS Y UNIFORMES Y MUNICIONES)	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAPULPAS	-	-	2,459,946	1,303,107	1,303,107	1,303,107	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.52	52.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 52%
120021	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	2011-004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAPULPAS	-	-	3,908,148	977,037	87,827,525	161,800	16.6%	0	0	TRABAJADOR	25.00	6.00	24.0%	
81180	SUELDOS BOMBEROS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-335	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM.	-	-	1,555,700	777,850	363,970	363,970	46.8%	0	0	FKCO	24.00	12.00	50.0%	DENTRO DE ESTA ACCION APLICAN PAGOS DE SUELDOS A BOMBEROS POR UN IMPORTE DE 363,970.00 Y PRIMA VACACIONAL POR 788.00
81433	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-340	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM.	-	-	24,989,894	12,444,922	4,803,938	4,803,938	38.8%	0	0	FKCO	24.00	12.00	50.0%	EN ESTA ACCION SE CONTEMPLA LA UNIDAD DE MEDIDA EN PAGO
81583	SUELDOS TRANSITO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-345	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM.	-	-	4,806,946	2,303,475	1,072,865	1,072,865	46.8%	0	0	FKCO	24.00	12.00	50.0%	
110136	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	10-CRUILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11102	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS	-	-	23,505	23,505	23,505	23,505	100.0%	0	0	FKCO	6.00	6.00	100.0%	
110632	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	10-CRUILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11104	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAM.	-	-	65,343	65,343	65,343	65,343	100.0%	0	0	FKCO	6.00	6.00	100.0%	
68936	SUELDOS, BONOS, UNIFORMES (SEG. PUB) Y LISTA DE RAYA	11-OMEZ FARAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-01-14-19-20-21	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OMEZ FARAS TAM.	-	-	459,282	459,282	459,282	459,282	100.0%	0	0	PESOS	459,282.00	459,282.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
68996	SUELDOS, BONOS Y BRIGADAS DE SEG. PUBLICA	17-JALMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-032/02/02/01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALMAVE TAM.	-	-	493,415	493,415	493,415	493,415	100.0%	0	0	PESOS	493,415.00	493,415.00	100.0%	INFORMACION CORRESP AL 2DO TRIM ABR.-JUNIO 2011.
66568	SUELDOS DE PERSONAL Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	20-MANIERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-02/04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANIERO TAM.	-	-	113,100	113,100	113,100	113,100	100.0%	0	0	PERSONA	72.00	72.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR.-JUNIO 2011
148533	APORTACION A PROGRAMAS (SUBSEMIN 2011)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	34602	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM.	-	-	3,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	TRABAJADOR	105.00	42.00	40.0%	
148906	SEGURIDAD MUNICIPAL BOMBEROS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37208	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAPULPAS	-	-	2,269,903	1,117,010	1,117,010	1,117,010	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.49	49.0%	
148935	SEGURIDAD MUNICIPAL POLICIA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37209	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM.	-	-	8,429,730	4,107,472	4,107,472	4,107,472	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.49	49.0%	
149069	SEGURIDAD MUNICIPAL-PROTECCION CIVIL	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37211	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM.	-	-	790,481	208,529	208,529	208,529	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.28	28.0%	
149062	SEGURIDAD MUNICIPAL-TRANSITO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37210	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM.	-	-	3,081,294	1,815,044	1,815,044	1,815,044	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.59	59.0%	
68870	ALUMBRADO PUBLICO	25-MIGUEL ALBANI	CIUDAD MIGUEL ALBANI	URBANO	FORTA-02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALBANI TAMAPULPAS	-	-	6,000,000	5,482,650	6,000,000	3,290,194	59.3%	0	0	OTROS	100.00	50.00	50.0%	METAS KLO/WAT
67985	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37208-001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCA TAM.	-	-	930,203	930,203	930,203	930,203	100.0%	0	0	PERSONA	300.00	150.00	50.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR.-JUNIO 2011.
115985	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1112	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM.	-	-	122,618	122,618	122,618	122,618	100.0%	0	0	FKCO	6.00	6.00	100.0%	
115995	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11107	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM.	-	-	52,810	52,810	52,810	52,810	100.0%	0	0	FKCO	6.00	6.00	100.0%	
115776	PAGO DE SUELDOS DE POLICIAS	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11109	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM.	-	-	657,533	657,533	657,533	657,533	100.0%	0	0	FKCO	6.00	6.00	100.0%	
115391	SUELDOS DE POLICIAS	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11103	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM.	-	-	576,228	576,228	576,228	576,228	100.0%	0	0	FKCO	6.00	6.00	100.0%	
68476	AGUALDOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESTIMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAPULPAS	-	-	620,000	310,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO, ESTA PARTIDA TODAVIA NO SE HA UTILIZADO PARA POLICIAS, TRANSITOS Y BOMBEROS
68489	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESTIMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAPULPAS	-	-	4,725,000	2,362,500	2,362,500	1,507,620	63.8%	0	0	LITRO	427,116.00	108,776.00	25.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO, ESTA PARTIDA YA SE ESTA UTILIZANDO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE POLICIAS, TRANSITOS Y BOMBEROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES).
68442	DELEGACION DE NUEVO PROGRESO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESTIMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAPULPAS	-	-	750,000	375,000	0	0	0.0%	0	0	PESOS	0.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO, ESTA PARTIDA NO SE HA UTILIZADO TODAVIA.
68485	GASTOS FINANCIEROS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAPULPAS	-	-	2,314	2,314	0	2,314	100.0%	0	0	PESOS	2,314.00	2,314.00	100.0%	COMISIONES BANCARIAS QUE EL BANCO NOS COBRA
68432	GASTOS INDIRECTOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESTIMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAPULPAS	-	-	200,000	100,000	0	0	0.0%	0	0	PESOS	0.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO, ESTA PARTIDA NO SE HA UTILIZADO TODAVIA GASTOS INDIRECTOS PARA POLICIAS, TRANSITOS Y BOMBEROS
68442	LISTA DE RAYA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESTIMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAPULPAS	-	-	14,360,000	7,175,000	7,175,000	9,231,779	128.7%	0	0	PERSONA	311.00	311.00	100.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO, ESTA PARTIDA SE ESTA UTILIZANDO EL LA LISTA DE RAYA DE LOS POLICIAS, TRANSITOS Y BOMBEROS Y PARA PAGAR LA PENSIONES ALIMENTICIE DE LAS GENTE QUE ESTAN DIVORCIADAS.
68425	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESTIMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAPULPAS	-	-	140,000	70,000	0	0	0.0%	0	0	SEMAFORO	0.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO, NO SE HA UTILIZADO TODAVIA ESTA PARTIDA.
68415	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESTIMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAPULPAS	-	-	470,000	235,000	235,000	17,316	7.4%	0	0	SEÑALAMIENTO	5.00	4.00	80.0%	SE HA DADO MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS SEÑALAMIENTO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO QUE LE CORRESPONDE DE DICHA PARTIDA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado								Ejercido	
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6848	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLAS	-	-	300,000	150,000	150,000	7,562	5.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO LO DESTINADO PARA ESTA PARTIDA YA SE UTILIZO PARA LA REPARACION DE UN REPERTORIO DE COMUNICACION
6849	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLAS	-	-	1,625,000	812,500	812,500	186,097	22.9%	0	0	VEHICULO	57.00	18.00	31.6%	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE POLICIA TRANSITO Y ECOMERES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO QUE LE CORRESPONDE A ESTA PARTIDA.
6914	SUELDOS Y SALARIOS DE SEG. PUBLICA	34 SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3729-02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	296,900	296,900	296,900	296,900	100.0%	0	0	PESOS	239,900.00	239,900.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUNIO 2011.
7294	PAGO DE SUELDOS DE POLICIAS CON FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OTROS GASTOS DE OPERACION	35 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	3729	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULATAM	-	-	2,000,000	706,520	2,000,000	706,520	100.0%	0	0	OTROS	2,000,000.00	706,520.00	35.3%	METAS 24 POLICIAS PAGADOS CON FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
11559	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	3729	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM	-	-	1,400,000	641,137	1,400,000	641,137	100.0%	0	0	LUMEN/HRA	650.00	320.00	49.2%	
11599	PAGO DE REPARACIONES Y REPARACIONES PATRULLAS SEG.PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	3729	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM	-	-	700,000	64,682	700,000	64,682	100.0%	0	0	APOYO	1.00	0.09	9.0%	
6972	ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO DE MATERIALES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	2,300,000	1,104,082	1,104,082	1,104,082	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.48	48.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 48%
6973	DESAYUNOS ESCOLARES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	1,500,000	574,386	574,386	574,386	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.38	38.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 38%
6990	GASTOS FINANCIEROS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLAS	-	-	3,000	661	661	661	100.0%	0	0	FORTEALE	100.00	22.00	22.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 22%
10028	ALUMBRADO PUBLICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALUM.PUB	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	19,200,000	9,089,130	9,089,130	9,089,130	100.0%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON MEDICION Y SIN MEDICION
10646	APORTACION A LOS PROGRAMAS HABITAT Y ESPACIOS PUBLICOS 2011	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	APORT-PROGRAMAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,494,800	4,147,400	4,147,400	4,147,400	100.0%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%	APORTACION A LOS PROGRAMAS DE HABITAT 2011 ES 147,400.00 PESOS DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 Y 1,000,000.00 AL SEGUNDO TRIMESTRE
34708	APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	SUB-2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	-	-	10,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	ACCION	10.00	3.00	30.0%	APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN 2011
12093	COBRO DE COMISIONES	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	2011-007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAUPLAS	-	-	3,908,148	977,037	678,275	45	0.0%	0	0	PESOS	7.00	1.00	14.3%	ESTO CORRESPONDE A EL COBRO DE COMISION DEL BANCO.
12022	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	2011-005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAUPLAS	-	-	3,908,148	977,037	678,275	440,790	45.1%	0	0	UNIDAD	12.00	3.00	25.0%	
12075	PAGO DE PASIVOS 2010	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	2011-006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAUPLAS	-	-	3,908,148	977,037	678,275	275,640	28.2%	0	0	ACCION	10.00	9.00	90.0%	SE REALIZO UN PAGO DE PASIVO POR UN MONTO DE 275,640 Y OTRO POR 1498,30 QUE A LA FECHA DE 30 DE JUNIO SON MOVIMIENTOS EN EL BANCO NO HAN SIDO COBRADOS.
6482	GASOLINA PARA PATRULLAS	5-BURGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,091,502	1,091,502	1,091,502	12,000	1.1%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE PAGO LA GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE PATRULLA EN EL MUNICIPIO.
6460	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,091,502	1,091,502	1,091,502	148,000	13.4%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE CUBRIO EL PAGO A 6 OFICIALES DE POLICIA DE ENERO A JUNIO LOS CUALES SON ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.
6468	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	5-BURGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,091,502	1,091,502	1,091,502	421,765	38.6%	0	0	PERSONA	3,500.00	3,500.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE CUBRIO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO BENEFICIANDO CE ASITODIA LA POBLACION.
73272	ALUMBRADO PUBLICO	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	01-FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	103,777	103,777	103,777	103,777	100.0%	0	0	PERSONA	6,000.00	6,000.00	100.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
73429	ALUMBRADO PUBLICO	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	01-FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	103,777	103,777	103,777	103,777	100.0%	0	0	PERSONA	6,000.00	6,000.00	100.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
7458	PASIVO	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	01-FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL BUSTAMANTE	-	-	1,184,741	1,184,741	1,184,741	1,184,741	100.0%	0	0	OTROS	732,859.00	732,859.00	100.0%	732,859 ES REFERENTE A LA CANTIDAD QUE SE A PAGADO DE PASIVO EN LO QUE VA DEL EJERCICIO 2011
113417	ALUMBRADO PUBLICO	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FORTA-11001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRICIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	4,840,300	4,840,300	2,470,168	2,170,162	46.8%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
113713	OTROS GASTOS INDIRECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FORTA-11005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	144,390	144,390	0	144,390	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	UNIFORMES, MANTENIMIENTO A RED ELECTRICA Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS.
113090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FORTA-11003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,590,000	1,590,000	782,874	831,386	63.3%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA
113545	REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FORTA-11002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,633,839	1,633,839	1,443,718	190,121	11.6%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PAGO DE REACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA
66723	ALUMBRADO PUBLICO	8-CASAS	CASAS	URBANO	01-FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASAS TAM	-	-	159,922	159,922	159,922	159,922	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
66783	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8-CASAS	CASAS	URBANO	03-FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASAS TAM	-	-	166,272	166,272	166,272	166,272	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
66747	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	8-CASAS	CASAS	URBANO	02-FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASAS TAM	-	-	29,176	29,176	29,176	29,176	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
81917	ALUMBRADO PUBLICO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	3726-305	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	11,911,291	9,555,645	6,964,835	6,964,835	69.7%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
82404	DEUDA PUBLICA BANOBRAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	39203-000	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	5,268,724	2,634,832	2,484,435	2,484,405	94.3%	34,393	34,393	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
82275	DEUDA PUBLICA PROVEEDORES	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	39201-000	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	6,949,303	7,600,000	7,058,283	7,058,283	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
81974	LMPIEZA PUBLICA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-310	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	12,000,000	6,000,000	3,210,715	3,210,715	53.5%	0	0	SERVICIO	24.00	12.00	50.0%	
81972	SUELDOS DE PROTECCION CIVIL	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-350	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	1,047,950	523,975	293,590	293,590	54.1%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
110072	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CRULLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1101	GOBIERNO	HACIENDA PUBLICA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE CRULLAS TAM	-	-	109,004	109,004	109,004	109,004	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
110395	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CRULLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1103	GOBIERNO	HACIENDA PUBLICA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE CRULLAS TAM	-	-	113,120	113,120	113,120	113,120	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
68941	COMBUSTIBLES, ACEITES, ADITIVOS, REP Y MNTTO. PARA VEH DE SEG PUB	11-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-04-05-1518	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	464,378	464,378	464,378	464,378	100.0%	0	0	PESOS	464,378.00	464,378.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUNIO 2011.
68927	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37201-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	582,706	582,706	582,706	582,706	100.0%	0	0	LUMEN/HRA	195.00	195.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUNIO 2011.
68845	PAGO DE DEUDA PUBLICA 2008-2010	11-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39204-001-02-003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	92,005	92,005	92,005	92,005	100.0%	0	0	PESOS	92,005.00	92,005.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUNIO 2011.
73188	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	001-FORTA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	715,927	715,927	715,927	715,927	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
7303	PAGO DE GASOLINA DE TRANSITO LOCAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	005-FORTA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	76,050	76,050	76,050	76,050	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%	
7335	PAGO DE GASOLINA DE POLICIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	003-FORTA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	150,260	150,260	150,260	150,260	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%	
7364	PAGO DE GASOLINA PROTECCION CIVIL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	007-FORTA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	3,800	3,800	3,800	3,800	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	
7323	PAGO DE SUELDOS DE POLICIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	002-FORTA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	362,900	362,900	362,900	362,900	100.0%	0	0	OTROS	34.00	34.00	100.0%	METAS SUELDOS POLICIAS
7364	PAGO DE SUELDOS DE PROTECCION CIVIL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	006-FORTA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	76,050	76,050	76,050	76,050	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS SUELDOS
7341	PAGO DE SUELDOS TRANSITO	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	004-FORTA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	115,650	115,650	115,650	115,650	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	METAS SUELDOS TRANSITO LOCAL
7939	ALUMBRADO PUBLICO	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,500,000	2,370,434	2,370,434	2,370,434	100.0%	0	0	SOLEDAD	3,500,000.00	2,370,434.00	67.7%	
10607	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRACIA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,038	56,038	56,038	56,038	100.0%	0	0	METROPOLITANA	56,038.81	56,038.81	100.0%	
10744	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-HIDALGO	EL SALZ	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	433,489	433,489	433,489	130,024	30.0%	0	0	POSTE	433,489.68	130,024.60	30.0%	
10708	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-HIDALGO	SAN JUAN DEL SALTO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	297,173	297,173	297,173	186,000	66.0%	0	0	METRO CUERPO	297,173.44	186,000.19	66.0%	
10734	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	16-HIDALGO	MORQUECHO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	498,619	498,619	498,619	149,585	30.0%	0	0	TANQUE	498,619.12	149,585.74	30.0%	
10630	EQUIPAMIENTO DE NORIA	16-HIDALGO	GUAYABAS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	38,277	38,277	38,277	38,277	100.0%	0	0	EQUIPO	38,277.80	38,277.80	100.0%	
10676	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	16-HIDALGO	CINCO DE MAYO	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	EQUIPO	49,000.00	49,000.00	100.0%	
10633	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,099	131,099	131,099	131,099	100.0%	0	0	TANQUE	131,099.52	131,099.52	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJIDO SANTA CRUZ
7933	SEGURIDAD PUBLICA	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,900,636	895,680	895,680	895,680	100.0%	0	0	SOLEDAD	4,900,636.00	895,680.00	18.3%	
6891	COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PVEHICULOS DE SEG. PUBLICA	17-JALISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3726-3729/109/104	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	331,676	331,676	331,676	331,676	100.0%	0	0	PESOS	331,676.00	331,676.00	100.0%	INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
6879	GTOS. POR TELEFONO, RADIO, COMUNICACION Y REP Y MANT. DE EQPO. DE COMPUTO	17-JALISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3729/017-018-019	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,307	17,307	17,307	17,307	100.0%	0	0	PESOS	17,307.00	17,307.00	100.0%	INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
6883	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	17-JALISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3721-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	137,000	137,000	137,000	137,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM ABR-JUN 2011
6877	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENF. DE SEG. PUBLICA	17-JALISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3729-010	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	151,434	151,434	151,434	151,434	100.0%	0	0	PESOS	151,434.00	151,434.00	100.0%	INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
6870	UNIFORMES ALIMENTACION E IMPLEMENTOS DE EQPO. DE SEG. PUBLICA	17-JALISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3729/012/015/016	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	104,552	104,552	104,552	104,552	100.0%	0	0	PESOS	104,552.00	104,552.00	100.0%	INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
6830	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	279,009	279,009	279,009	279,009	100.0%	0	0	LITRO	0.00	0.00	0.0%	
6839	LISTAS DE RAYA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	117,133	117,133	117,133	117,133	100.0%	0	0	LISTA	0.00	0.00	0.0%	
6646	OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PROTECCION CIVIL	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	154,350	154,350	154,350	154,350	100.0%	0	0	UNIDAD	0.00	0.00	0.0%	
6859	PAGO A LA CNA	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	112,377	112,377	112,377	112,377	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%	
6843	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	347,597	347,597	347,597	347,597	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%	
6647	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CAÑALES	-	-	686,155	686,155	686,155	686,155	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%	
6638	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CAÑALES	-	-	518,940	518,940	518,940	518,940	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%	
6634	PAGO DERECHOS DE AGUA	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CAÑALES	-	-	114,578	114,578	114,578	114,578	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%	
6645	ALUMBRADO PUBLICO	20-MANERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3721000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,428	243,428	243,428	243,428	100.0%	0	0	LUMINARIA	85.00	85.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011.
6894	COMISIONES BANCARIAS	20-MANERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33307-002	OTROS	SAQUEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAQUEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,450	1,450	1,450	1,450	100.0%	0	0	PESOS	1,450.00	1,450.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO 2011

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/6/31	18	19	20	21	22	23-23/21	24	
6657	GTOS. DE OPERACION COMBUSTIBLES, LLANTAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	20 MANERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-0000100004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,956	30,956	30,956	30,956	100.0%	0	0	FESOS	30,956.00	30,956.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011
15004	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	21-EL MANTE	CUIDADO MANTE	URBANO	39200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	10,993.765	2,772.872	2,772.872	2,772.872	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.25	25.0%	
14859	CONSUMO DE ENERGIA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	21-EL MANTE	CUIDADO MANTE	URBANO	37202	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	12,515.612	6,024.084	6,024.084	6,024.084	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.48	48.0%	SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA A LA SOCIEDAD, PORQUE SON ELLOS LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y COMO PROGRAMADO ANUAL SE CONSIDERA A LA SOCIEDAD COMO UN TODO POR LO TANTO SE CONSIDERA 1.
14856	DESAYUNOS ESCOLARES	21-EL MANTE	CUIDADO MANTE	URBANO	34601	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	7,000.000	730.047	730.047	730.047	100.0%	0	0	ALUMNO	13,000.00	1,300.00	10.0%	
14894	GASTOS FINANCIEROS	21-EL MANTE	CUIDADO MANTE	URBANO	33307	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	210.000	134.669	134.669	134.669	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.04	64.0%	POR EL TIPO DE GASTO SE CONSIDERA COMO PROYECTO DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA ENTRE LOS CONCEPTOS QUE SE PRESENTAN
14898	LIMPIEZA PUBLICA	21-EL MANTE	CUIDADO MANTE	URBANO	37203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALULPAS	-	-	2,275.890	1,848.033	1,848.033	1,848.033	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.81	81.0%	
14857	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	21-EL MANTE	CUIDADO MANTE	URBANO	37204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	114.865	62.100	62.100	62.100	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.54	54.0%	
14855	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-PARQUES Y JARDINES	21-EL MANTE	CUIDADO MANTE	URBANO	37207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMALULPAS	-	-	322.128	133.329	133.329	133.329	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.41	41.0%	
14859	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-RASTRO	21-EL MANTE	CUIDADO MANTE	URBANO	37208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	168.955	57.916	57.916	57.916	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.34	34.0%	
6767	ALUMBRADO PUBLICO	23-MENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	224.864	224.864	224.864	224.864	100.0%	0	0	LUMINARIA	75.00	75.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011
6785	TRASLADO DE VALORES (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA)	23-MENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30.195	30.195	30.195	30.195	100.0%	0	0	FESOS	30,195.00	30,195.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
115319	NINGUN PROYECTO	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	FORTAMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD REGIONAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	162,437.501	81,218.750	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	DEL RECURSO FORTAMUN 2011 NO SE HA REALIZADO NINGUN GASTO
131443	PAGO DE POLICIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	28-NUUEVO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,382.904	696.402	696.402	534.707	78.8%	0	0	PATRULLAJE	385.00	385.00	100.0%	CON ESTE RECURSO SE PAGA NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO PUBLICO LOS 365 DIAS DEL AÑO
6794	GASTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	29-OCAIMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37201-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	423.034	423.034	423.034	423.034	100.0%	0	0	LUMINARIA	385.00	385.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
6825	GASTOS DE OPERACION (ALIMENTACION, COMB. Y LUBR. Y MAT. DIV. PISEG. PUB)	29-OCAIMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-005-008-016	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	923.127	923.127	923.127	923.127	100.0%	0	0	FESOS	923,127.00	923,127.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
115539	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PUBLICA	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	125.933	125.933	125.933	125.933	100.0%	0	0	PATRULLAJE	30.00	30.00	100.0%	
115403	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE POLICIA	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1104	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	24.100	24.100	24.100	24.100	100.0%	0	0	PATRULLAJE	4.00	4.00	100.0%	
115357	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1102	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	341.040	341.040	341.040	341.040	100.0%	0	0	FRACO	3.00	3.00	100.0%	
115729	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1108	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	499.693	499.693	499.693	499.693	100.0%	0	0	FRACO	3.00	3.00	100.0%	
115431	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1105	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	28.549	28.549	28.549	28.549	100.0%	0	0	PATRULLAJE	6.00	6.00	100.0%	
115486	PAGO DE FRECUENCIAS DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1106	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	2.807	2.807	2.807	2.807	100.0%	0	0	FRACO	3.00	3.00	100.0%	
69485	ALUMBRADO PUBLICO	33-RIO BRAVO	CUIDADO RIO BRAVO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALULPAS	-	-	18,500.000	9,250.000	9,250.000	7,456.196	80.6%	0	0	PERSONA	100,000.00	100,000.00	100.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO DE ESTA PARTIDA YA SE ESTA PAGANDO EL ALUMBRADO PUBLICO
69470	DEUDA PUBLICA	33-RIO BRAVO	CUIDADO RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMALULPAS	-	-	5,594.117	2,797.058	2,797.058	45.345	1.6%	0	0	FRACO	4,000.00	4,000.00	100.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO DE ESTA PARTIDA YA SE ESTA PAGANDO LA DEUDA PUBLICA
69196	ALUMBRADO PUBLICO	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37201-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	213.593	213.593	213.593	213.593	100.0%	0	0	LUMINARIA	250.00	250.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
69121	ARTICULOS DE SEGURIDAD	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-013	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	35.426	35.426	35.426	35.426	100.0%	0	0	FESOS	35,426.00	35,426.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
69112	GTOS. OP. COMBUSTIBLES Y LIBRANTES PISEG PUBLICA	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37205-001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32.820	32.820	32.820	32.820	100.0%	0	0	FESOS	32,820.00	32,820.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
69117	REPARACION Y MANTO. DE VEHICULO	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-008	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15.005	15.005	15.005	15.005	100.0%	0	0	FESOS	15,005.00	15,005.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
69124	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-015	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20.764	20.764	20.764	20.764	100.0%	0	0	FESOS	20,764.00	20,764.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM ABRIL-JUNIO 2011.
132483	ALUMBRADO PUBLICO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	8,900.000	5,300.000	0	5,227.163	98.6%	0	0	ALDICTORA	100.00	58.00	58.0%	
132485	DESAYUNOS ESCOLARES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMALULPAS	-	-	2,880.000	1,920.000	0	639.838	33.3%	0	0	ACCION	100.00	22.00	22.0%	
132492	SEGURIDAD PUBLICA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	10,616.016	6,308.008	0	6,098.267	96.0%	0	0	ALDICTORA	100.00	57.00	57.0%	
66396	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	86.657	86.657	86.657	86.657	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%	
66341	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	20.532	20.532	20.532	20.532	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS UNIFORMES
76183	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PASIVO)	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	DEUDA PUBLICA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	100,393,424	100,393,424	69,371,712	69,371,712	69.1%	0	0	MONTO ASIGNADO	100,393,424.00	69,371,712.00	69.1%	
72842	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E.	39-TULA	CUIDADO TULA	URBANO	37202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM	-	-	2,300.000	1,135.448	2,300.000	1,164.552	102.6%	0	0	OTROS	1,200.00	600.00	50.0%	METAS DOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 52 COMUNIDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
7348	PAGO DE DEUDA PUBLICA CON FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	38 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	3624	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TLA	-	-	2,300,000	1,220,880	2,300,000	1,220,880	100.0%	0	0	PESOS	2,300,000.00	1,220,880.00	53.1%	
7949	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	49 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPUS	-	-	1,850,000	1,850,000	291,702	291,702	15.8%	0	0	PKGO	4.00	2.00	50.0%	
7834	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	49 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPUS	-	-	901,323	901,323	0	0	0.0%	0	0	PKGO	4.00	0.00	0.0%	
7843	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	49 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPUS	-	-	13,200,000	6,013,394	6,013,394	6,013,394	100.0%	0	0	PKGO	12.00	6.00	50.0%	
7928	PAGO DE NOMINA DE FOLIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	49 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPUS	-	-	5,088,676	1,709,580	1,709,580	1,709,580	100.0%	0	0	PKGO	24.00	12.00	50.0%	
7934	PAGOS DE DERECHOS DE AGUA ONA	49 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPUS	-	-	1,357,623	1,032,640	1,032,640	1,032,640	100.0%	0	0	PKGO	1.00	1.00	100.0%		
7667	ALUMBRADO PUBLICO	42 VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37201-001	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	394,562	394,562	394,562	394,562	100.0%	0	0	LUMINARIA	150.00	150.00	100.0%	
7695	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	42 VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37201-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,072	101,072	101,072	101,072	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
7308	SIN NOMBRE	43 XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	SIN	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTENCATL	-	-	9,987,000	4,993,500	4,993,500	275,387	5.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON OPERACIONES DE ESTE FONDO
	OBIGACIONES FINANCIERAS																							
7214	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	24 MER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MORO REQUERIMIENTOS MEDIANE EMPRESAS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
142402	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	31 PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	580	580	580	580	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
140122	PAGO DE PASIVO	31 PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,332	243,332	243,332	243,332	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
41527	PASIVO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	352000000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	23,500,000	23,500,000	23,500,000	17,715,119	75.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.75	75.0%	
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																							
72057	ALUMBRADO PUBLICO	24 MER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	2,333,304	546,185	2,333,304	546,185	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
72105	SEGURIDAD PUBLICA	24 MER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y VIGILANCIA	-	-	451,798	118,614	451,798	118,614	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NO SE ELABORARON LOS INDICADORES PORQUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION
151284	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	26 MOQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,231	10,231	10,231	10,231	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
134294	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES Y MUNICIONES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, OTROS GASTOS INDIRECTOS)	26 MOQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	75,189	75,189	75,189	75,189	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
151135	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	26 MOQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	126,465	126,465	126,465	126,465	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
134277	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	26 MOQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,236	131,236	131,236	131,236	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
142504	COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	31 PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	57,118	57,118	57,118	57,118	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
101268	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	37 SOTOLA MARNA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,762	31,762	31,762	31,762	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
101389	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (LISTA DE RAYA, MITO, DE VEHICULOS, UNIFORMES Y MUNICIONES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MITO, DE EQUIPO DE RADIO, LLANTAS Y CAMARAS) Y OTROS GASTOS INDIRECTOS.	37 SOTOLA MARNA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	858,010	858,010	858,010	858,010	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
83579	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	37 SOTOLA MARNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	835,242	835,242	835,242	835,242	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
41828	ALUMBRADO PUBLICO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372010000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	17,209,208	49.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.49	49.0%	
41829	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372120000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	14,776,625	14,776,625	14,776,625	5,991,218	34.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.34	34.0%	
41830	COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372050000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	8,717,239	58.1%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.58	58.0%	
41831	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372020000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,048,939	51.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.51	51.0%	
41832	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372040000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,608,755	65.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.65	65.0%	
41833	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372060000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	133,961	6.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.06	6.0%	
41834	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372080000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	-	-	16,000,000	16,000,000	16,000,000	6,884,563	42.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.43	43.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																							
83861	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA MUNICIPAL	19 LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	M.C.FORTAV0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CAÑALES	-	-	53,163,900	53,163,900	53,163,900	45,265,592	85.1%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	102.00	85.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %									
														Ministrado	Programado									Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24									
6609	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	SNFORITA-201101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	LUMENRA	20.00	20.00	100.0%									
4211	PROGRAMA ALIMENTARIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	346010000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE VICTORIA	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	3,667,595	30.6%	0	0	PROCFAMA	1.00	0.30	30.0%									
FAM													466,890,182	233,404,089	233,404,089	37,286,031	16.0%	584,379	0				21,191,427.00	7,477,872.00	35.3%							
ASISTENCIA SOCIAL																																
DESAYUNOS ESCOLARES																																
69739	PRIMERO DESAYUNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAUPLipas	-	-	83,138,208	41,657,205	41,657,205	24,385,307	58.5%	8,413	0	UNIDAD	20,212,252.00	7,477,556.00	37.0%	UNIDAD ES CADA UNA DE LAS RACIONES DE DESAYUNO QUE RECIBE CADA NIÑO. EL AMBITO ES URBANO/RURAL.								
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																																
69675	APOYO A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAUPLipas	-	-	3,309,566	1,571,970	1,571,970	0	0.0%	0	0	UNIDAD	33,095.00	0.00	0.0%	COMO UNIDAD SERA LAS DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS TAMAUPLIPAS EN SITUACION DE EMERGENCIA O VICTIMAS DE DESASTRES NATURALES. EL AMBITO ES URBANO/RURAL.								
69655	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAUPLipas	-	-	7,819,228	3,929,925	3,929,925	317,742	8.1%	0	0	UNIDAD	68.00	16.00	23.5%	UNIDAD ES CADA UNO DE LOS ESPACIOS CONOCIDOS COMO COCINAS POPULARES, A LAS CUALES SE LES ENTREGAN LOS INSUMOS.								
69641	NUTRIENDO A TAMAUPLIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAUPLipas	-	-	62,930,000	31,439,400	31,439,400	12,982,982	40.0%	0	0	UNIDAD	948,012.00	0.00	0.0%	COMO UNIDAD SE ENTIENDE CADA UNA DE LAS DESPENSAS Y PAQUETES ALIMENTARIOS, QUE SE ENTREGAN COMO APOYO A LAS FAMILIAS TAMAUPLIPAS. EL AMBITO ES URBANO/RURAL.								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																																
CONSTRUCCION																																
5846	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	130,527,369	65,263,683	65,263,683	0	0.0%	242,827	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	FAM BASICO 2011								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIMESTRANA																																
42752	SIN OBRAS ASIGNADAS AL 2 TRIMESTRE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	179,083,812	89,541,906	89,541,906	0	0.0%	333,139	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	FAM SUPERIOR 2011								
FASP													262,729,182	247,186,326	236,119,796	27,609,386	11.2%	1,378,896	0				330.00	47.00	14.2%							
LES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																																
83120	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			11-0122,23,24,25	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	147,330,658	88,396,516	128,720,487	18,610,369	21.1%	1,378,896	0	EQUIPO	150.00	46.00	30.7%	LOS RENDIMIENTOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A INVERSION PARA MUNICIPIOS CORRESPONDE A UNA APORTACION 100% FEDERAL.								
83153	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			11-0127,28,29,30,31	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	19,305,690	11,583,414	19,305,690	0	0.0%	0	0	CURSO	8.00	0.00	0.0%	LA INVERSION QUE LE CORRESPONDE A MUNICIPIOS ES UNA APORTACION 100% FEDERAL.								
83184	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			11-0132	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	3,936,577	2,391,946	3,936,577	0	0.0%	0	0	EQUIPO	150.00	0.00	0.0%									
83226	COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			11-0133	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,507,034	90,422,043	1,507,034	0	0.0%	0	0	CURSO	20.00	0.00	0.0%									
83300	PLATAFORMA MEDICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			11-0121	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	89,651,825	53,790,916	89,652,508	8,999,017	16.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA INVERSION QUE LE CORRESPONDE PARA LOS MUNICIPIOS ES UNA INVERSION 100% FEDERAL.								
83325	INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			11-0135	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	997,500	998,500	997,500	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%									
FIATA													165,167,298	85,296,162	85,296,162	82,661,674	97.0%	0	0				41,774.00	48,610.00	97.2%							
EDUCACION TECNOLOGICA																																
SERVICIOS PERSONALES																																
65467	EDUCACION TECNOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TAMAUPLipas	-	-	106,697,066	55,915,972	55,915,972	55,915,972	100.0%	0	0	ALUMNO	7,378.00	7,378.00	100.0%									
OTROS GASTOS DE OPERACION																																
65493	EDUCACION TECNOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	EDUCACION TECNOLOGICA	-	-	5,642,959	2,821,470	2,821,470	2,821,470	100.0%	0	0	ALUMNO	7,378.00	7,378.00	100.0%									
EDUCACION DE ADULTOS																																
SERVICIOS PERSONALES																																
63381	ADMINISTRACION REGIONAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO TAMAUPLIPCO DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	32,986,284	16,196,386	16,196,386	15,032,966	92.8%	0	0	ADULTO	13,509.00	12,927.00	95.7%	EXISTE OTRO PARAMETRO DE MEDICION QUE ES EL DE CONCLUSION DE NIVEL, CUYA META ANUAL ES 10,063 CON UN LOGRO DE 5,069 EL CUAL REPRESENTA EL 50.36% DE LOGRO.								
OTROS GASTOS DE OPERACION																																
63734	ADMN. REG. ATIN A LA DEM. AGRES. Y CERTIF. POR UN MEX. SREZ. CONEYTY PLAZAS COM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	7,8,9,10,11,12 Y 13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO TAMAUPLIPCO DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	19,838,989	10,316,274	10,316,274	8,881,136	86.1%	0	0	ADULTO	13,509.00	12,927.00	95.7%	EXISTE OTRO PARAMETRO DE MEDICION QUE ES EL DE CONCLUSION DE NIVEL, EL CUAL TIENE UNA META DE 10,063 CON UN LOGRO DE 5,069 QUE REPRESENTA EL 50.36%.								
FIATF													419,131,628	391,834,916	283,683,682	234,829,397	66.8%	2,947,819	0				128,628,125.38	61,138,620.43	47.9%							
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																																
INVERSION																																
OBRA PUBLICA																																
AMPLIACION																																
117106	OBRA COMPLEMENTARIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE ALTAMIRA DR. RODOLFO TORRE CANTU EN ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	11-2025-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SCOP	-	-	1,349,965	1,349,965	1,349,965	1,349,965	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%									
117054	AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CASA CARRO EN CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	11-2006-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SCOP	-	-	2,341,473	2,341,473	1,164,357	702,442	30.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%									
MANTENIMIENTO																																
117038	CONTRU. CAMINOS: ABASOLO-GILDARDO M32.80KM, ABASOLO-GUA DEL PORVENIR LAS DELIAS (20.90KM), LAS DELIAS-GILDARDO M13.78KM, RAMAL NCP DE VICTORIA - LONG. 143.9 KM PAQ 18.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2026-05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SCOP	-	-	3,371,446	3,371,446	1,572,294	1,388,065	40.3%	0	0	KILOMETRO	143.09	0.00	0.0%									
117022	CONTRU. CAMINOS: ALDAMA - BARRA DEL TORDO (14.6 KM), ESCALADAMA - BARRA DEL TORDO (14.6 KM), ALDAMA - LA AZUFROSA - LONG. 120.96 KM PAQ 30	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2029-33	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SCOP	-	-	3,242,941	3,242,941	1,023,735	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	120.96	0.00	0.0%									

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									13
117012	CONRUT CAMINOS: BARRETAL - NUEVO PADILLA (24.5 KM, NUEVO PADILLA - VIEJO PADILLA (4.5 KM), E.C. VICTORIA - MONTERREY (19.1) EST. - CARBONERO (7.8) KM, LONG 109.2 KM PAQ 16	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-21	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,547,184	1,547,184	543,110	484,155	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	109.20	0.00	0.0%	
117013	CONRUT CAMINOS: CASAS - JACINTO CANIER (6.0 KM), E.C. VICTORIA - MADERO (3.0) KM, PASO POR... LONG 46.4 KM PAQ 22	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-22	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,296,309	2,296,309	778,151	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	112.32	0.00	0.0%	
117006	CONRUT CAMINOS: CORREDOR AGR A LA PURSIMA (147 KM, CORREDOR AGR SUR (26 KM, FCO. GLEZ VILLARRAL - SAN GERMAN (24 KM) Y E.C. VALLE H BRD BRAVO) LONG 83.29 KM PAQ 6	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,723,108	2,723,108	146,205	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	83.29	0.00	0.0%	
117016	CONRUT CAMINOS: CORREDOR URBANO ORIENTE MADERO - ALTAMIRA (19.0) KM, TRES MARAS - ESTACION COLONIAS (8.0 KM, QUINTA MARTHA - LONG 29.96 KM PAQ 22	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-25	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	3,144,976	3,144,976	1,125,342	943,493	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	68.95	0.00	0.0%	
117017	CONRUT CAMINOS: CECONDALEZ - MANTLE - EL GRACIANO SANCHEZ (20.3 KM), E.I. GRACIANO SANCHEZ - E.I. FRANCISCO MADERO (3.0) KM, PASO POR... LONG 46.4 KM PAQ 22	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-26	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,724,283	1,724,283	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	46.42	0.00	0.0%	
117021	CONRUT CAMINOS: E.I. SABINAS - GOMEZ FARIAS (11.4 KM), ESTACION CALLES (R)- XICOTENCATL (25.8) KM, E.C. (CD) VALLES Y CHARULTEPEU - LONG 76.97 KM PAQ 29	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-32	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,944,235	1,944,235	627,688	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	76.97	0.00	0.0%	
117014	CONRUT CAMINOS: EL CAPULIN - BUSTAMANTE - LAS ANTONAS (29 KM), LAS PALMILLAS - MOUHIANA (42 KM), E.C. (TULA - VICTORIA) KM 100 - MATIAS GARCIA (3.0 KM) - LONG 101.82 KM PAQ 29	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-23	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,886,678	1,886,678	628,378	596,003	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	101.82	0.00	0.0%	
117009	CONRUT CAMINOS: HIDALGO - LA MESA - EL CHORRITO (2.8 KM), MAGREYES - MADERO (7.4 KM), MAGREYES - LAS FUERTES (2.2) KM, VILLAGRAN - GARCIA VALDEZ (12.6) KM - LONG 88.89 KM PAQ 13	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-18	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,187,941	2,187,941	692,699	699,382	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	88.89	0.00	0.0%	
117011	CONRUT CAMINOS: LA SOLEDAD - LA LIBERTAD - SAN CARLOS (7.3 KM), SAN CARLOS - SAN CARLOS (8.4) KM, Y E.C. VICTORIA - MATAMOROS KM 85 - LA LIBERTAD (49.9) KM LONG 83.33 KM PAQ 15	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-20	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,615,118	2,615,118	996,652	844,835	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	153.30	0.00	0.0%	
117019	CONRUT CAMINOS: LIMON - OCAMPO (43.0) KM, E.C. (OCAMPO - TULA) KM 63 - LIMITE DE ESTADOS (29.8) KM - Y LONG 78.8 KM PAQ 29	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-29	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	3,109,537	3,109,537	1,014,882	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	78.80	0.00	0.0%	
117018	CONRUT CAMINOS: OCAMPO - TULA (96.1 KM), TULA - CRUCES (14.0) KM, AEROPISTA - TULA (1.4) KM, TULA - SANTA ANA DE NAHCLA (8.9) KM Y LONG 85.11 KM PAQ 25	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-28	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	3,229,368	3,229,368	1,329,801	988,810	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	85.11	0.00	0.0%	
117015	CONRUT CAMINOS: RAMAL A CHAMAL (26.6 KM), DIFUSORA - LAS FUERTES (4.8) KM, E.C. (RVO) EL HUZACHE - ANTIQUO MORELOS KM 178.2 - SANTA CRUZ DEL - LONG 86.61 KM PAQ 21	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-34	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	3,228,763	3,228,763	978,005	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	65.01	0.00	0.0%	
117005	CONRUT CAMINOS: RAMAL A VALLE H Y RIO BRAVO (14.4) KM, CORREDOR AGRICOLA (32 KM) Y E.C. (EL TEDI) RETERENA (8.8) KM, VALLE H BRD BRAVO KM 72 (16.07 KM) LONG 139.47 KM PAQ 4	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	3,673,003	3,673,003	844,597	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	139.47	0.00	0.0%	
117008	CONRUT CAMINOS: SOTO LA MARINA - LA PESCA - LAS ESCOLLERAS (8.0) KM, E.C. MANUEL - LA COMA KM 106.8 - E.I. TAMPIQUITO (2.3) KM, AEROPISTA LA PESCA (27 KM) - LONG 98.64 KM PAQ 12	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-17	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,789,367	2,789,367	986,282	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	90.64	0.00	0.0%	
117010	CONRUT CAMINOS: VICTORIA - CAMALIERES - SANTA ENGRACA (41.7 KM), AGUILERAS - LA LIBERTAD (8.16) KM, LIBRAMIENTO CD. VICTORIA (29.0) KM (2 CUERPOS) - LONG 89.21 KM PAQ 14	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-19	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,598,047	1,598,047	592,003	478,814	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	89.21	0.00	0.0%	
117020	CONRUT CAMINOS: XICOTENCATL - ESTACION CALLES (2.3) KM, GUADALUPE VICTORIA - RUZ CORTINEZ (3.4) KM, ZARAGOZA - ADOLFO - LONG 34.34 KM PAQ 29	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-31	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,514,232	1,514,232	476,440	454,269	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	46.34	0.00	0.0%	
114848	CONSERVACION PERIODICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION EN CALIENTE DE CARPISAS DE CONCRETO DE ALTO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-2010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLISCO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	17,635,000	17,635,000	17,635,000	17,466,628	99.0%	0	0	0	FORZANTEAL	100.00	100.00	100.0%	
116945	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: EL ABRA - LOS AZTECAS - TANTOQUITA KM 245 - E.I. EL ABRA - LOS AZTECAS - TANTOQUITA KM 245 - E.I. LAZARO CARDENAS (22.19) KM LONGITUD 76.4 KM PAQUETE 27	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-30	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,803,248	1,803,248	597,810	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	76.40	0.00	0.0%	
116840	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: LOS VERGELAS LA GUNA MADRE (41.3) KM, E.C. VICTORIA - MATAMOROS KM 206.1 (LA LOMA (1.0) KM), LONGITUD 43.00 KM PAQUETE 5	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	3,641,931	3,641,931	1,200,282	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	43.00	0.00	0.0%	
116844	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS MANUEL ISIDRO (29.70) KM Y E.C. MANUEL - ISIDRO - LORISZ RAYON (10.30) KM LONGITUD 40.00 KM PAQUETE 24	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-27	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,582,108	1,582,108	486,487	474,632	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	40.00	0.00	0.0%	
116841	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: RAMAL A DIAZ ORDOZ (27.1) KM), ARSIBUELES - REDONDA DIAZ (2.8) KM, CAMARSO - PERA BLANCA (36 KM) Y VALADEROS - LUCIO BLANCO (15.0) KM LONGITUD 80.7 KM PAQUETE 7	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-13	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,610,922	2,610,922	908,288	783,277	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	80.70	0.00	0.0%	
116838	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MENDEZ LIMITE DE ESTADOS (78.8) KM Y MENDEZ-BURGOS (24.9) KM LONGITUD 103.7 KM PAQUETE 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	3,361,539	3,361,539	1,009,462	1,008,462	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	103.70	0.00	0.0%	
116936	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: LAS NORIAS-CRULLAS-BURGOS (75.30) KM, BURGOS-LIM DE EDOS TAMAUPL. (33.90) Y E.C. (SAN NICOLAS) KM 18 - EL MILLATO (21.70) KM, LONG. 132.90 KM PAQUETE 18	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	3,374,178	3,374,178	1,271,347	1,012,263	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	112.60	0.00	0.0%	
116946	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINOS EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAUPLAS, PAQUETE 38	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2002-34	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,309,899	2,309,899	737,551	0	0.0%	0	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
116935	TRABAJOS DE BACHEO EN LOS CAMINOS: ALDAMA - BARRA DEL TORDO Y E.C. (ALDAMA-BARRA DEL TORDO) LA PLAYA, TRAMOS ASFALDOS, PAQUETE 41, EN TAMAUPLAS	2-ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	11-2002-04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	221,565	221,565	221,565	221,565	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
116891	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO: LAS NORIAS-CRULLAS - BURGOS DEL KM 9000 AL 22-000 LONG 22.3 KM EN EL MUNICIPIO DE CRULLAS, TAMAUPLAS	10-CRULLAS	CRULLAS	URBANO	11-2013-04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	12,205,078	12,205,078	3,704,234	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	22.00	0.00	0.0%	
117007	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: ANAHUAC - MATAMOROS (32.2) KM, LA ROSETA - SANDOVAL - LUCIO BLANCO (18.4) KM, LUCIO BLANCO - EL CONTROL (8.16) KM, BRECHA 22 (8.0) KM Y LONG 77.8 KM PAQ 11	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-2002-16	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,464,556	2,464,556	787,963	739,367	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	77.18	0.00	0.0%	
116842	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C. (VICTORIA)MATAMOROS EL MEZQUITAL (64.0) KM, E.C. (AL MEZQUITAL) LA PLAYA (17 KM) LONGITUD 81.0 KM PAQUETE 8	22-MATAMOROS	EL MEZQUITAL	RURAL	11-2002-14	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,057,696	2,057,696	668,577	617,309	30.0%	0	0	0	KILOMETRO	65.70	0.00	0.0%	
116833	TRABAJOS DE BACHEO EN LOS CAMINOS: E.C. (AL MEZQUITAL) LA PLAYA, EN TRAMOS ASFALDOS, PAQUETE 38 EN TAMAUPLAS	22-MATAMOROS	EL MEZQUITAL	RURAL	11-2002-02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	573,443	573,443	573,443	573,443	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
116843	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO: NUEVO LAREDO - ANAHUAC, LONGITUD 24.5 KM PAQUETE 19	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	11-2002-15	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,848,897	1,848,897	789,367	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	24.50	0.00	0.0%	
116852	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO: LIMON OCAMPO DEL KM 5000 AL 3000 LONG. 16.0 KM EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAUPLAS	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	11-2013-05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	7,703,254	7,703,254	2,364,800	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
116980	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO: LA SOLEDAD -LA LIBERTAD - SAN CARLOS DEL KM 10+00 AL 38+000, LONG. 28.0 KM EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAUPLPAS	34-SAN CARLOS	LA LIBERTAD	RURAL	11-2013-03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	4,993,477	4,993,477	1,644,142	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	0.00	0.0%	
116948	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO-CORREDOR AGRICOLA SUR DEL KM+000 AL 38+000 LONG. 38.00 KM EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAUPLPAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	11-2013-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	8,007,519	8,007,519	2,838,382	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	36.00	0.00	0.0%	
116939	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO: SAN FERNANDO EN LA CANTONADA DE CARBONERA NORTE, LONGITUD 73.4 KM. PAQUETE 3	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	11-2020-09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,542,751	1,542,751	520,532	482,825	30.0%	0	0	KILOMETRO	73.40	0.00	0.0%	
115828	TRABAJOS DE BACHEO EN EL CAMINO: SAN FERNANDO -FRONTE DE PIEDRA -CARBONERA NORTE, EN TRAMOS AISLADOS, PAQUETE 3B EN TAMAUPLPAS	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	11-2020-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	407,144	407,144	407,144	407,144	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
116934	TRABAJOS DE BACHEO Y RETIRO DE DERRUMBES EN LOS CAMINOS: VILLA DE LAS CASAS-EL CHARCO MAGANA-SOTO LA MARINA Y SOTO LA MARINA-LA PESCALA LAS ESCOLLERAS, EN TRAMOS AISLADOS, PAQUETE 4B EN TAMAUPLPAS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	11-2020-03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	811,433	811,433	811,433	811,433	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
116907	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS, LAS YESCAS-VALLE HERMOSO-BASURAS DE 11 KM RANAL A NUEVO PROGRESO (16.00 KM) Y AEROPISTA VALLE HERMOSO (11.00 KM), LONG. 66.2 KM. PAQUETE 1	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-2020-07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,343,204	2,343,204	882,217	702,961	30.0%	0	0	KILOMETRO	69.20	0.00	0.0%	
116949	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO: JUAN CAPTAN - EL CHARQUE DEL KM 0+000 AL 13+000, LONG. 13.0 KM, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	11-2013-02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	10,429,709	10,429,709	3,164,234	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
115396	COMUNIDADES FUERTES PARA TODOS GUERRERO	14-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-0069	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RENTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE GUERRERO Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,116,616	2,116,616	2,116,616	1,980,525	93.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO COMUNIDADES FUERTES PARA TODOS GUERRERO, FASE 1: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL VILLATORIO MUNICIPAL, FASE 2: RENTA DE EQUIPO PARA saneamiento del TRÁNSITO DE BASURA, FASE 3: APOYO PARA LA ADQUISICION DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y FASE 4: SUMINISTRO DE LUMINARIAS.
14895	APOYOS PARA LA REACTIVACION DEL MUNICIPIO DE MER	24-MER	MER	URBANO	11-0041	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RENTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE MER Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,331,720	1,331,720	1,331,720	893,115	63.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO PARA REACTIVACION DEL MUNICIPIO DE MER CONSISTE EN FASE 1: ADQUISICION DE PINTURA, FASE 2: FONTANERIA, FASE 3: FACHADAS, FASE 4: FACHADAS Y FASE 5: SUMINISTRO DE LUMINARIAS.
104991	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE CD MER, TAMAUPLPAS	24-MER	MER	URBANO	11-2001-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	2,896,534	2,896,534	2,896,534	899,960	30.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.43	43.0%	
115279	COMUNIDADES FUERTES PARA TODOS MIGUEL ALEMAN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	11-0088	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RENTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	-	-	542,330	542,330	542,330	200,000	36.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE COMUNIDADES FUERTES, MIGUEL ALEMAN, FASE 1: REHABILITACION DE FACHADAS, FASE 2: SUMINISTRO DE LUMINARIAS.
102791	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO ALAZANAS CONVENIO ADICIONAL	27-NUevo LAREDO	NUeVO LAREDO	URBANO	11-2011-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLPAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	2,947,919	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOS INTERESES GENERADOS EN ESTE PROGRAMA SON A JUNIO 2011
117072	REHABILITACION DE OFINAS GENERALES DEL DIF TAMAUPLPAS EN CD. VICTORIA, TAM (EDIFICIO D)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	11-2007-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	4,032,467	4,032,467	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
117094	REHABILITACION EN MUROS Y AZOTAS DE EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE TAMAUPLPAS (S.E.T.) EN CD. VICTORIA, TAM	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	11-2012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	1,628,696	1,628,696	623,382	488,609	30.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS																							
10444	APORTACION A AGUA LIMPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	1,034,747	1,034,747	1,034,747	1,034,747	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE FONDO ESTA APORTANDO LA CANTIDAD DE 1,034,747.00 A AGUA LIMPA 2011
104382	APORTACION APAZU GOLFO NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	44,712,317	44,712,317	44,712,317	44,712,317	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE FONDO ESTA APORTANDO LA CANTIDAD DE 44,712,316.97 A APAZU GOLFO NORTE 2011
104203	APORTACION APAZU RIO BRAVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	67,985,261	67,985,261	67,985,261	67,985,261	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE FONDO ESTA APORTANDO LA CANTIDAD DE 67,985,260.00 A APAZU RIO BRAVO 2011
104143	APORTACION PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	20,512,935	20,512,935	20,512,935	20,512,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE FONDO ESTA APORTANDO LA CANTIDAD DE 20,512,935.00 A PROSSAPYS 2011
	SANEAMIENTO FINANCIERO																							
	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																							
90074	DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1 AL 3 TRIM. 2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLPAS	-	-	128,633,420	61,136,508	61,136,508	61,136,508	100.0%	0	0	OTROS	128,633,420.00	61,136,508.00	47.5%	EL TOTAL ANUAL DE LA DEUDA PUBLICA ES UN MONTO ESTIMADO DEL CUAL SE HA EN TODO ESTE AÑO, PUDIERA SER MODIFICADO EN EL TRANSCURSO DEL MISMO
	CONVENIOS Y REGISTROS																							
	CONVENIOS DE CENTRALIZACION																							
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
66873	SERVICIOS PERSONALES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA FEDERAL SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAUPLPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA	73,288,090	73,288,090	71,640,014	71,640,014	97.8%	0	0	ALUMNO	13,671.00	6,835.00	50.0%	EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDAS EN ALUMNOS CON UN PROGRAMA ANUAL DE SEMESTRE 2011 A POR 13671. EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MONTO DEL RECURSO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO PENDIENTES POR EL EJERCICIO 2011 EN MENCION (AGUINALDO Y OTROS CONCEPTOS EN SERVICIOS PERSONALES).
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
73345	001-SERVICIOS PERSONALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	001-SERV.PERS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y	7,277,006	4,581,234	3,368,503	3,435,954	75.0%	19,603	19,603	PERSONA	97.00	74.00	76.3%	PROGRAMA QUE INTEGRA UNICAMENTE EL CAPITULO 1000 POR SERVICIOS PERSONALES.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
92453	002-GASTOS OPER	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	002-GTOS DE OPER	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES 115-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 74	3,722,994	2,196,346	1,861,497	2,193,020	99.8%	10,029	10,029	ALUMNO	313.00	300.00	95.8%	ESTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE LOS CAPÍTULOS 200,300 Y 500, QUE SON LOS OTROS GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD.				
6596	MATERIALES Y SUMINISTROS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	MAT Y SUMINISTROS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 15N-COLEGIO DE BACHILLERES	2,926,344	2,926,344	2,926,344	2,926,344	100.0%	0	0	ALUMNO	13,671.00	6,835.00	50.0%	EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDAS EN ALUMNOS CON UN PROGRAMA ANUAL DE SEMESTRE 2011 A POR 13671				
6616	SERVICIOS GENERALES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	SERVICIOS GENERALES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 15N-COLEGIO DE BACHILLERES	2,926,344	2,926,344	2,926,344	2,926,344	100.0%	0	0	ALUMNO	13,671.00	6,835.00	50.0%	EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA DE ALUMNOS CON UN PROGRAMA ANUAL DE SEMESTRE 2011 A POR 13671				
OTROS COMENIOS													2,281,997,263	1,676,427,369	1,672,636,863	1,261,636,906	79.3%	3,653,438	16,647			3,939,629.91	2,703,489.20	68.8%				
INVERSION																												
OBRA PUBLICA																												
CONSTRUCCION																												
6073	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE ABITOS ENTRE CALLE CIRCUNVALACION NO.1 COL. AMPL. GONZALENO NORTE	7-CAMARGO	GONZALENO	RURAL	CM-11003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	681,148	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,862.00	0.00	0.0%					
6068	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE CIRCUNVALACION NO.1 COL. AMPL. GONZALENO NORTE	7-CAMARGO	GONZALENO	RURAL	CM-11001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	642,764	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,738.50	0.00	0.0%					
8102	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE MILIANO ZAPATA Y CALLE PROF. GRACIANO SANCHEZ	7-CAMARGO	LOPEZ Y NUEVO CADILLO	RURAL	CM-11007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	521,339	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,304.55	0.00	0.0%					
60675	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE RIO MANTE ENTRE AVENIDA EL AZUCAR Y CALLE RIO LERMA	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	CM-11005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	427,428	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368.45	0.00	0.0%					
60946	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE RIO SAN JUAN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO ATOTAC	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	CM-11006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	293,785	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	733.00	0.00	0.0%					
60663	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE RUBEN MARGAS Y CALLE LAGUNA DE MAGDALENA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y LIMITE DE PAVIMENTO	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	CM-11002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	196,394	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.21	0.00	0.0%					
60814	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE MIRKEEN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO ATOTAC	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	CM-11004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	287,978	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	786.00	0.00	0.0%					
MEJORAMIENTO																												
72571	APAYO A LOS AGRICULTORES DE LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD DE DISTRITO DE REPOSGO, BAJO RIO SAN JUAN EN TAMAULIPAS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-2105-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, FORTALECIMIENTO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,996,690	4,996,690	4,996,690	4,996,690	0.0%	23,001	0	HECTAREA	66,010.20	66,010.20	100.0%					
REHABILITACION																												
66548	AV. LAURO VILLAR KM.6 EJ. LUCIO BLANCO, MUSEO AGUASCALientes	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0012011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	PROYECTOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 1100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	939,000	939,000	939,000	281,718	30.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%					
66636	REHABILITACION DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO MUSEO CASA MATA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	PROYECTOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 1100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	938,495	938,495	938,495	281,548	30.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%					
EQUIPAMIENTO																												
BIENES MUEBLES																												
74908	ADQUISICION DE PIANO DE COLA STEINWAY	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	DOVCCOORD02 99710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO	-	11-EDUCACION PUBLICA 1100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,912,000	76.5%	4,979	0	PIEZA	2,500,000.00	1,912,000.00	76.5%	PROYECTO: ADQUISICION PIANO DE COLA Y EQUIPO DE AUDO E ILUMINACION PARA TEATRO METROPOLITANO.				
GASTO CORRIENTE																												
SERVICIOS PERSONALES																												
60632	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	-	11-EDUCACION PUBLICA 1514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	10,980,638	9,933,169	9,933,169	9,933,169	100.0%	0	0	TRABAJADOR	146.00	146.00	100.0%					
6629	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	1000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 1513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	5,320,610	2,690,305	2,690,305	2,690,305	100.0%	0	0	PERSONA	75.00	60.00	80.0%	SE TIENE ESTIMADO CONTAR CON UNA PLANTILLA DE 75 PERSONAS DEBIDO A LAS CONTRATACIONES EN AGOSTO POR LA PRERROGATIVA DE 1ER SEMESTRE.				
7854	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS	-	11-EDUCACION PUBLICA 1514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	15,153,051	7,888,432	7,888,432	7,888,432	100.0%	0	0	TRAMITE	2,260.00	1,140.00	50.0%	EL TOTAL ANUAL ES LA CANTIDAD DE PAGOS SUELDOS APROXIMADO A QUEBEN SE LES VA A PAGAR.				
63915	SERVICIOS PERSONALES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS NORTE	-	11-EDUCACION PUBLICA 1514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	16,403,276	10,101,040	10,101,040	8,270,928	81.9%	0	0	TRABAJADOR	167.00	167.00	100.0%					
9883	PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	37-SOTOLILLA MARINA	LA PESCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BI-CENTENARIO	-	11-EDUCACION PUBLICA 1514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	5,491,649	2,265,443	5,491,649	1,748,026	77.2%	0	0	PERSONA	46.00	23.00	50.0%					
6416	ATENDER LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 1511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,073,164,604	576,262,522	576,262,522	505,116,029	87.7%	3,383,801	0	ALUMNO	38,514.00	9,630.00	25.0%					

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
64106	CARRERA DOCENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (51) DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	40,307,653	20,155,398	20,155,398	0	0.0%	126,108	0	ALUMNO	38,514.00	9,630.00	25.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
6552	ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD) 300- SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	21,080,355	21,080,355	21,080,355	15,990	0.1%	0	0	PROGRAMA	14.00	14.00	100.0%	14 PROGRAMAS ENLOCADOS EN AFASPE 2011. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2 TRIMESTRE. AMBITO URBANO Y RURAL.
22115	APOYO A LA PARTICIPACION DE JOVENES TALENTOS TAMAULIPECOS EN EL XX VERNANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y EN CERTAMENES NACIONALES DE CREATIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (30)-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	250,000	250,000	250,000	122,000	48.8%	0	0	ALUMNO	50.00	18.00	36.0%	EL CONVENIO DE COLABORACION PARA APOYO A LA PARTICIPACION DE JOVENES TALENTOS TAMAULIPECOS EN EL XX VERNANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y EN CERTAMENES NACIONALES DE CREATIVIDAD CELEBRADO ENTRE COMACYT Y COMACYT TAMULIPECAS, SIGUIENTE PRESUPUESTO: 30 BECAS A ALUMNOS DE 7,000.00 CU + 10,000.00 (VERANO DE LA INVESTIGACION) 20 BECAS A ALUMNOS DE 2,000.00 CU + 40,000.00 (PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES DE CREATIVIDAD) AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS COMO SIGUE: 17 BECAS A ALUMNOS DE 7,000.00 CU + 119,000.00 (VERANO DE LA INVESTIGACION FORANEO) 1 BECA A ALUMNO DE 3,000.00 CU + 3,000.00 (VERANO DE LA INVESTIGACION ESTATAL) LA DIFERENCIA DE LA BECA AL ALUMNO DE 7,000.00 A 3,000.00 SE DEBE A QUE SUSTENIÓ LA REALIZADA EN TAMAULIPAS TENIENDO SOLAMENTE DERECHO A LA CANTIDAD DE 3,000.00 POR SER DENTRO DEL ESTADO.
6531	APOYOS COMPLEMENTARIOS A FAEB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (30) SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	45,467,895	45,467,895	45,467,895	45,467,895	100.0%	0	0	INVESTRO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION NO DISPONIBLE EN EL AVANCE FISICO AL MOMENTO DE REGISTRAR EL SEGUNDO TRIMESTRE.
6741	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD) 000- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,844,839	3,844,439	3,844,439	0	0.0%	0	0	UNID/MEDICA	12.00	12.00	100.0%	12 UNIDADES MEDICAS MOVILES. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2011.
6744	COFEPRIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD) 500- COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RESGOS SANITARIOS	3,617,088	3,617,088	3,617,088	0	0.0%	0	0	ACCION	7,500.00	4,675.00	65.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2011 EN CUENTA PUBLICA
6919	CUOTA SOCORRO DE LEY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SUBSECRETARIA DE REINTEGRACION SOCIAL	-	36-SEGURIDAD PUBLICA (50) SUBSECRETARIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	23,176,005	7,725,355	6,070,540	6,070,540	78.6%	0	0	INTERNO	637,200.00	318,600.00	50.0%	RECURSO LIBERADO POR LA FEDERACION POR CONCEPTO DE SOCORRO DE LEY PARA ALIMENTACION DE INTERIORES DEL FUERO FEDERAL. LINDA DE MEDIDA INTERNO POR DIA \$50.00
6720	DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD) 000- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	30,519,725	30,519,725	30,519,725	30,519,725	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2011 2 TRIMESTRE.
6534	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (31) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	8,419,450	8,419,450	8,419,450	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION NO DISPONIBLE EN EL AVANCE FISICO AL MOMENTO DE REGISTRAR EL SEGUNDO TRIMESTRE.
101285	FONDO DE FOMENTO AGROPESQUICARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APORTACION FEDERAL	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	8-AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION (148) DELEGACION EN TAMAULIPAS	251,032,235	251,032,235	251,032,235	251,032,235	100.0%	0	0	PROGRAMA	161.00	161.00	100.0%	PROYECTO CAPTURADO POR PRIMERA VEZ.
78379	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE MEDIACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	33-AGENCIACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "1"	7,013,662	7,013,662	0	0.0%	102	0	OPORTACION	0.00	0.00	0.0%	CAPTURADO SOLO LO QUE HA LLEGADO. NO HAY NINGUN PROYECTO LIBERADO A LA FECHA.	
6533	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (31) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	2,615,012	2,615,012	2,615,012	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION NO DISPONIBLE DEL AVANCE FISICO AL MOMENTO DE REGISTRAR EL 2 TRIMESTRE EN EL AMBITO DE DESCONOCER SI TAMBIEN EN URBANO.
6723	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD) 000- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,157,328	10,157,328	10,157,328	14	0.0%	0	0	PARTE	256,751.00	38,120.00	14.8%	CIFRAS PREVIAS LA CIERRE DE 2 TRIMESTRE 2011. SEGUN CUENTA PUBLICA
6715	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD) 000- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	390,304,494	390,304,494	390,304,494	254,861,189	65.3%	0	0	FAMILIA	325,792.00	325,792.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2011.
8050	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD GENERAL DE ALTAMIRA	-	11-EDUCACION PUBLICA (514) COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	3,066,054	1,596,143	1,596,143	1,596,143	100.0%	0	0	ALUMNO	1,645.00	1,645.00	100.0%	
6838	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	2000-3000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (513) DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,330,152	665,076	665,076	451,916	67.9%	0	0	ALUMNO	660.00	470.00	72.3%	SE TIENE CONTEMPLAR TENER UNA MATRICULA DE 650 POR LOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO
7581	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS	-	11-EDUCACION PUBLICA (514) COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	2,333,521	1,214,795	1,214,795	1,214,795	100.0%	12	12	TRAMITE	3,279.00	1,096.00	33.5%	EL TOTAL ANUAL SE REFIERE SOLO AL CAPITULO 2000 Y 3000 AL UNIDAD TRAMITE ES LA CANTIDAD DE PAGOS (GASTOS O COMPAS) QUE SE VA A REALIZAR DURANTE EL AÑO.
3767	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO	-	11-EDUCACION PUBLICA (514) COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	20,847,712	10,922,982	10,922,982	10,922,982	100.0%	15,635	15,635	ALUMNO	1,700.00	1,117.00	65.7%	
8382	MATERIALES Y SUMINISTROS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE	-	11-EDUCACION PUBLICA (514) COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	862,599	449,056	449,056	449,056	100.0%	0	0	ALUMNO	1,525.00	1,525.00	100.0%	
8327	SERVICIOS GENERALES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE	-	11-EDUCACION PUBLICA (514) COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	2,012,731	1,047,795	1,047,795	1,047,795	100.0%	0	0	ALUMNO	1,525.00	1,525.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24																
60140	MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	37.SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO	-	11-EDUCACION PUBLICA (184 COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS)	515,630	861,851	515,636	788,997	89.2%	0	0	OTROS	164.00	73.00	44.5%	LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS AUN NO CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS POR TAL MOTIVO SE ENCUENTRA OPERANDO EN UN EDIFICIO RENTADO, ASIMISMO POR SU SITUACION LOS SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES TIENEN UN COSTO ELEVADO POR EL TRAYECTO QUE RECORREN, POR TAL MOTIVO LA EJECUCION DE LOS GASTOS DE OPERACION DE LA UTMAR ESTAN POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL.			
64157	GASTO DE OPERACION PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN TAMAULIPAS.	41.VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (511 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA)	282,985,948	141,002,079	141,002,079	109,005,481	77.3%	0	0	ALUMNO	38,514.00	9,630.00	25.0%				
26-TAMAULIPAS RECURSO 2010																											
3-BECAS 2010 RECURSOS																											
PROGRAMA SUBSECTORIAL ASESORIA OPERACION																											
PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS													471,899,808	468,288,309	471,297,427	453,424,816	96.8%	3,910,128	990,043		894,448.91	892,126.00	99.7%				
GASTO CORRIENTE																											
76491	PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS-PACC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-0210-03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1745	8-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (148 DELEGACION TAMAULIPAS)	3,114,665	3,114,665	3,114,665	3,114,665	100.0%	0	0	HECTAREA	6,206.00	6,206.00	100.0%	EL TOTAL DEL RECURSO INCLUYE EL PAGO DE PRIMAS GASTOS DE OPERACION Y GASTOS DE SEGUIMIENTO OPERATIVO. LOS MUNICIPIOS ASIGURADOS SON LOS SIGUIENTES: ABASOLO, G. EMEZ, HDALGO, JIMENEZ, MENDEZ, PADILLA SAN FERNANDO Y VICTORIA.			
76400	SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-0210-020212-04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	00	8-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (148 DELEGACION EN TAMAULIPAS)	15,718,308	15,718,308	15,718,308	15,718,308	100.0%	21,827	0	HECTAREA	153,507.00	153,507.00	100.0%	EL TOTAL DE RECURSOS INCLUYE EL PAGO DE PRIMAS GASTOS DE OPERACION Y GASTOS DE SEGUIMIENTO OPERATIVO. LOS MUNICIPIOS ASIGURADOS SON LOS SIGUIENTES: ABASOLO, G. EMEZ, HDALGO, JIMENEZ, MENDEZ, PADILLA SAN FERNANDO Y VICTORIA. FONDO PROYECTO FINQUITADO, SE REINTEGRO A LA TESORERIA LA CANTIDAD DE \$21,827.26 DE LOS INTERESES GENERADOS.			
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP																											
SERVICIOS PERSONALES																											
73682	PROYECTO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	5.ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	0003 PROMEP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	11-EDUCACION PUBLICA (511 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA)	780,000	780,000	780,000	144,000	18.5%	45	45	BECA	9.00	3.00	33.3%	SE HAN BENEFICIADO 9 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DESDE EL EJERCICIO 2010 OTORGANDO BECAS MENSUALES POR \$400.00 A CADA UNO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE HAN ENTREGADO A P.F.C. 3664 PARTE DEL REMANENTE DE ESTE PROGRAMA SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO QUE SIRVA DE APOYO A LOS MÓDULOS. EN EL EJERCICIO 2010 SE ENTREGÓ UN TOTAL DE \$312,000.00 Y EN ESTE EJERCICIO (2 TRIMESTRES) SE HA ENTREGADO UN TOTAL DE \$144,000.00. LA DIFERENCIA ES PARA CONTINUAR CON EL APOYO AL PROFESORADO.			
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
25800	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-0095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	MAESTROS DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS TREINTA A GRUPO QUE CURSABAN UN POSGRADO	11-EDUCACION PUBLICA (1516 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION)	228,850	228,850	228,850	228,850	100.0%	0	0	MAESTRO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION DISPONIBLE DEL AVANCE FISICO AL MOMENTO DE REGISTRAR EL SEGUNDO TRIMESTRE.			
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PROBARES)																											
INVERSION																											
OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO																											
54516	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN ESCUELAS PUBLICAS	11-EDUCACION PUBLICA (500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR)	64,532,026	64,532,026	64,532,026	62,709,885	97.2%	638,999	0	ALUMNO	13,005.00	13,005.00	100.0%	EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER ESTA PROGRAMADO PARA ABARCAR EN LA NOMINA DE BECAS DEL MES DE AGOSTO DE 2011.			
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD																											
EQUIPAMIENTO OTROS																											
55793	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	11-EDUCACION PUBLICA (1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA)	34,297,487	34,297,487	34,297,487	34,297,484	100.0%	750,104	750,104	ESCOLETA	617.00	617.00	100.0%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL FUE DE 33,957,380 SE AGREGAN 750,104 DE INTERESES MAS 291 DE REMANENTE DEL AÑO 2009. EN LO QUE SE REFIERE AL LIBRO DE GASTOS NO SOLO SE EQUIPAMIENTO, TAMBIEN SE INCLUYE INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPO TECNICO, MATERIAL DIDACTICO Y PROFESIONALIZACION DOCENTE. EN EL AMBITO ES URBANO Y RURAL.			
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y/O LA INTEGRACION EDUCATIVA																											
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
25008	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL	11-EDUCACION PUBLICA (1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA)	4,467,019	4,467,019	4,467,019	2,287,165	51.2%	0	0	ALUMNO	13,646.00	13,646.00	100.0%				
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS																											
25006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESC. NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ESCUELAS NORMALES PUBLICAS DEL ESTADO	11-EDUCACION PUBLICA (516 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION)	5,091,108	5,091,108	5,091,108	4,792,434	94.1%	0	0	ESCOLETA	6.00	6.00	100.0%				
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS																											
25000	PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	11-EDUCACION PUBLICA (1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR)	902,129	902,129	902,129	289,350	28.7%	0	0	BECAJO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION NO ESTABA DISPONIBLE CUANDO SE CAPTUREO EL SEGUNDO TRIMESTRE.			
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS RURALES AGRICOLAS MIGRANTES																											
25007	PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS RURALES AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS RURALES AGRICOLAS MIGRANTES	11-EDUCACION PUBLICA (1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA)	1,788,919	1,788,919	1,788,919	134,780	7.5%	0	0	NÑO	450.00	450.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR.			
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO																											
25022	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	MAESTROS Y MAESTRAS DE FORMACION CONTINUA EN SERVICIO	11-EDUCACION PUBLICA (514 DIRECCION GENERAL DE FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO)	11,109,028	11,109,028	11,109,028	10,979,793	98.8%	0	0	DOCENTE	33,400.00	33,400.00	100.0%				

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance % Ej.	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24
	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																							
2601	10-0345	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	2712	11-EDUCACION PUBLICA (11) DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	500.000	500.000	500.000	348.639	69.3%	0	0	MESTRO	2.712.00	2.712.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO SON 2.712 FIBROS EDUCATIVAS COMO PERSONAL, DOCENTE, ASESORES TEC. PEDAGOGICOS, SUPERVISORES
	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																							
2605	PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-0347	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS Y DOCENTES DEL NIVEL DE TELESECUNDARIA	11-EDUCACION PUBLICA (11) DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	2.379.653	2.379.653	2.379.653	2.024.157	85.1%	0	0	ALUMNO	15.000.00	15.000.00	100.0%	
	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS																							
2614	PROGRAMA DE BECA DE APOYO PARA LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERV. SOCIAL ESTUDIANTES DE 7 Y 8 SEMESTRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS DE 7 Y 8 SEMESTRE DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	11-EDUCACION PUBLICA (11) DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION	4.355.050	4.355.050	4.355.050	4.335.450	99.5%	0	0	ALUMNO	720.00	720.00	100.0%	
	CULTURA Y DEPORTE																							
8496	CONVENIO CONADE PROGRAMAS REGULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-0078-01-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUJLIPCO DEL DEPORTE	ENTRENADORES	11-EDUCACION PUBLICA (11) SECRETARIA	2.515.150	2.418.687	2.418.687	1.559.161	64.5%	232	0	ADULTO Y JOVEN	1.00	0.00	0.0%	SE REINTREGO A LA COMADEL LA CANTIDAD DE \$246,245.00 Y \$466,126.36. LOS PROYECTOS QUE INCLUYEN ESTE GASTO: 11-0078-01-11-0078-02-10-000017
8495	PROGRAMA OLIMPIADA REGIONAL NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PRO. CLIM. REG. NAC.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUJLIPCO DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA (11) SECRETARIA	562.500	543.600	543.600	542.678	99.8%	0	0	ADULTO Y JOVEN	1.00	0.00	0.0%	RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
	DEPORTE																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
7793	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL REYNOSA - NUEVO LAREDO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0338-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSCUELE	0	11-EDUCACION PUBLICA (11) COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	20.220.000	20.220.000	20.220.000	20.220.000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA ESTA CERRADO. LOS INTERESES SE REINTEGRAN A LA FEDERACION
7798	APORTACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALBERCA OLIMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-6530-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSCUELE	0	11-EDUCACION PUBLICA (11) COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100.0%	343.733	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA ESTA CERRADO. LOS INTERESES SE REINTEGRAN A LA FEDERACION
28330	CONSTRUCCION DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO DE CD. VICTORIA, UBICADO EN LA CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS, DEL KM 94.720 AL 94.980, EN TAMAUJLIPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-9803-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	28044	11-EDUCACION PUBLICA (11) COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5.865.359	5.865.359	5.865.359	5.506.309	93.9%	147.580	0	KILOMETRO	0.64	0.63	98.4%	INCLUYE TERRAZAS, ESTRUCTURAS, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTOS Y SELLAMIENTO. RENOVACIONES FINANCIERAS GENERADAS AL MES DE MARZO DE 2011, CON FECHA 17-DIC-10 SE CELEBRO CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO Y MONTO AL CONTRATO POR CREDITACION TECNICO, JUSTIFICATIVO HS-DC-10, IVA FECHADE TERMINO ES 21-ENE-11 Y AMPLIACION DE MONTO POR \$827,226.32.
28331	CONSTRUCCION DE FOSA DE CLAVADOS Y ANDADORES EN EL POLIDEPORTIVO VICTORIA EN CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-9804-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	28044	11-EDUCACION PUBLICA (11) COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	13.894.635	13.894.635	13.894.635	13.860.655	99.8%	0	0	UNIDAD	1.00	0.05	95.0%	INCLUYE CONSTRUCCION DE FOSA DE CLAVADOS, ALBAÑERIA, PISO, CLAVADOS, BANQUETAS DE ASPERO, MORMOLEY Y CRISTAL TEMPLADO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
28329	PAGO DEL A. AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DEL POLIDEPORTIVO 2010. PAGO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAUJLIPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5730-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSCUELE	NO APLICA	11-EDUCACION PUBLICA (11) COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	20.000	20.000	20.000	20.000	100.0%	0	0	PERCIBO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																							
2609	PROYECTO NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0343	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS Y ESCUELAS DEL NIVEL DE PRIMARIA	11-EDUCACION PUBLICA (11) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	4.425.000	4.425.000	4.425.000	3.308.100	74.8%	0	0	ALUMNO	4.798.00	4.798.00	100.0%	
	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																							
2646	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	11-EDUCACION PUBLICA (11) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	7.614.988	7.614.988	7.614.988	5.494.767	71.8%	0	0	ALUMNO	618.978.00	618.978.00	100.0%	
	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																							
2648	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS Y DOCENTES DE EDUCACION BASICA	11-EDUCACION PUBLICA (11) DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	23.289.419	23.289.419	23.289.419	23.289.419	100.0%	950.624	67.425	ALUMNO	3.000.00	3.000.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA METAFISICA POR ALCANTARAR. EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES POR \$23,201,984 MAS \$67,424.72 DE INTERESES GENERADOS, DANDO UN TOTAL DE \$23,269,418.72 EL CUAL SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD.
	PROGRAMA DE AGUAS LIMPIAS																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
12772	GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6469-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUJLIPAS	801792	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (16) COMISION NACIONAL DEL AGUA	224.949	224.949	224.949	224.540	99.8%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
	MEJORAMIENTO																							
12773	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES QUE USAN HIPOCLORITO Y PROTECCION FISICA DE ABASTECIMIENTO EN EL ESTADO DE TAMAUJLIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6468-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUJLIPAS	801792	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (16) COMISION NACIONAL DEL AGUA	715.930	715.930	715.930	715.930	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																							
	CONSTRUCCION																							
13129	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA POTABILIZADORA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-6190-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUJLIPAS	6480	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (16) COMISION NACIONAL DEL AGUA	496.927	496.927	496.927	496.927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13135	COLECTOR HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA - A CARGO DE AGUAS RESIDUALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-6197-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUJLIPAS	5400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (16) COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.624.687	2.624.687	2.624.687	2.624.687	100.0%	173.757	172.469	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS INTERESES SON DE LA GOLFO NORTE AL MES DE MARZO 2011. ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2021
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
13136	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CARRILLO PUERTO - HOSPITAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	105195-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	45000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	5,461,512	5,461,512	5,461,512	5,461,512	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13137	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 14 PVC HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	105195-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	48000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	5,438,384	4,957,309	4,957,309	4,957,309	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13138	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 16 PVC REFUEGO SUPORT - CARRILLO PUERTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	105194-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	35000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,101,335	2,101,335	2,101,335	2,101,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13139	PRIMERA ETAPA DE LA LINEA A PRESION, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y CARGAMO DE BOMBO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	105198-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	25000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,717,831	1,717,831	1,717,831	1,717,831	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13139	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL EN COL. PASEO RESIDENCIAL ESTACION PAPANTLA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105209-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	1650	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,653,302	1,653,302	1,653,302	1,653,207	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13131	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE EN DIFERENTES TRAMOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105794-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	13100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	4,107,981	4,107,981	4,107,981	4,107,981	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
13132	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE JESUS GARRAZA Y REYNOSA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105793-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	15000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	10,176,577	10,176,577	10,176,577	10,176,577	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
13133	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE PRIVADA PERDOL I MONTEZ Y JESUS GARRAZA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105792-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	15000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	7,707,075	7,707,075	7,707,075	7,707,075	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
13134	CONSTRUCCION DEL PLUVIAL CONCORDIA ENTRE ALA ANAHUAC Y MUNICIPIO LIBRE (SEGUNDA ETAPA)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105791-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	25000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,794,746	3,794,746	3,794,746	3,794,746	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
13141	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2 EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA REFUEGO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105241-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	SE REPORTARON EL AÑO PASADO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	4,030,013	4,030,013	4,030,013	4,030,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13142	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA INTERCONEXION DE TANQUE LOMA COLORADA (SEGUNDA ETAPA)	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	105199-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	29966	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,094,777	2,094,777	2,094,777	2,097,263	98.2%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13143	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAM LA CALLE COPPEL A LA PLANTA POTABILIZADORA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	105201-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	4800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,368,553	2,368,553	2,368,553	2,368,435	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
6074	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA CD. VICTORIA TAMPS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	105885-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	133359	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION FEDERAL EN TAMAULIPAS)	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL MUNICIPIO DE VICTORIA PARA SU EJECUCION
	AMPLIACION																							
13144	AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PLANTA DUPORT FASE D DE 150 LPS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	105193-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	52000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	7,623,745	7,623,745	7,623,745	7,623,745	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
13150	GASTOS DE OPERACION	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	105205-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	13000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	825,367	825,367	825,367	825,367	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
13145	GASTOS DE OPERACION DE MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105403-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	130000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	291,095	291,095	291,095	74,402	25.6%	0	0	OPERACION	1.00	0.30	30.0%	
13146	OBRA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105212-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS	130000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,288,309	2,288,309	2,288,309	2,288,309	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13147	GASTOS DE OPERACION DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105215-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	135000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION GENERAL DEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL)	165,817	165,817	165,817	159,012	95.3%	0	0	OPERACION	1.00	0.95	95.0%	
13148	OBRA DE DESCONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AL COLECTOR PLUVIAL LINCOLN (PRIMERA ETAPA)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105208-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,111,204	2,111,204	2,111,204	2,110,204	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13149	OBRA DE DESCONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AL COLECTOR PLUVIAL NIÑOS HERODES (PRIMERA ETAPA)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105207-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	1800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	7,448,139	7,448,139	7,448,139	7,448,139	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
13191	GASTOS DE OPERACION DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-6402-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	127000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	76,862	76,862	76,862	71,261	92.7%	0	0	OPERACION	1.00	0.03	93.0%	
13192	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA PTAR Y LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAM. A LA COL. MODERNA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-6200-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	6000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,102,339	2,102,339	2,102,339	2,101,601	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13193	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE BATERIAS OBRA DE TOMA R1 Y R2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-6205-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	66000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,250,143	1,250,143	1,250,143	1,250,143	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13194	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES PARA ESTACIONES REMOTAS DEL SISTEMA SUPERVISORIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	25000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,200,061	2,200,061	2,200,061	2,200,061	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO FISICAMENTE AL 100%
13195	SUMINISTRO E INSTALACION DE CT Y TP EN R1, R2 Y OBRA DE TOMA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-6204-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	90000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,100,525	2,100,525	2,100,525	2,100,525	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO FISICAMENTE AL 100%
	REHABILITACION																							
13196	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 5 PRIMERA ETAPA	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	10-6211-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	12676	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	5,116,828	5,116,828	5,116,828	5,116,844	100.0%	361,386	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS INTERESES SON DE LA REGIONAL RIO BRUNO HASTA EL MES DE MARZO 2011
13197	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA ESTACION DE BOMBEO NO.4	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	10-6210-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	10513	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	7,716,153	7,716,153	7,716,153	7,716,153	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
13198	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO ALAZARAS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-6700-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	127000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	9,224,143	9,224,143	9,224,143	9,224,143	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
13199	REHABILITAR TUBERIA DE ACERO A PVC DE 6 DE DIAM DE CALLE 28 A C. MORELOS A.C. CARRETERA TORRES EN CALLE CARRETERA TORRES DEL 28 AL 29 DE 6 DE DIAM. EN ZONA CENTRO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-6202-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,800,306	1,800,306	1,800,306	1,800,306	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO FISICAMENTE AL 100%
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
11295	ATENCION SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ZONA 1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6499-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	276,596	276,596	276,596	276,596	100.0%	239,337	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	ESTOS INTERESES COMPENEN A TODO EL PROGRAMA PROSSA PYS 2010. SE REINTEGRO LOS INTERESES GENERADOS A LA TITESTEE. SE REINTEGRO RECURSO EJERCIDO POR \$2,285,391
11296	ATENCION SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ZONA 2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6361-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	341,140	341,140	341,140	341,140	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE MONTO
11297	ATENCION SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ZONA 3)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6360-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	278,699	278,699	278,699	278,699	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
11298	SUPERVISION, CONTROL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ZONA 1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6364-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	343,468	343,468	343,468	310,035	90.3%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	CON RELACION AL BALANCE CON EL CIERRE SE INCREMENTO EL RECURSO FEDERAL DEL 30 % AL 36,947,483 %
11299	SUPERVISION, CONTROL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ZONA 2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6363-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	436,156	436,156	436,156	390,370	89.5%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	CON RELACION AL BALANCE CON EL CIERRE SE INCREMENTO EL RECURSO FEDERAL DEL 30 % AL 36,947,483 %
11300	SUPERVISION, CONTROL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ZONA 3)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6362-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	50,670	50,670	50,670	49,287	97.3%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	CON RELACION AL BALANCE CON EL CIERRE SE INCREMENTO EL RECURSO FEDERAL DEL 30 % AL 36,947,483 %
11306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE GARRIFON INCLUIE ALIMENTACION ELECTRICA Y DESGARGA AGUA DE DESECHO.	2-ALDAMA	NUOVO PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	10-6171-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	706	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	350,336	350,336	350,336	324,009	92.5%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE EFECTUO TRANSFERENCIA AL PROYECTO 5170
11301	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, INCLUIE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CLASIFICACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION.	11-GOMEZ FARAS	GOMEZ FARAS	URBANO	10-6174-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	891	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,046,844	3,046,844	3,046,844	3,046,251	100.0%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO LOCALIDAD TAMBIEN SE INCLUIE: NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO.
11302	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	15-GUSTAVO DIAZ ORGAZ	VENECIA	RURAL	10-6189-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	365	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,069,622	2,069,622	2,069,622	1,994,510	96.4%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO TAMBIEN SE CONSIDERA LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA CON 126 HABITANTES
11303	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 INCLUIE INTERCONEXION A LA RED EXISTENTE	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	10-6175-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIUPS	657	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	296,046	296,046	296,046	285,854	99.9%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
11304	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA, CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO	19-LERA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	106178-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	260	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	441,222	441,222	441,222	435,018	98.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11305	EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE TANQUE	19-LERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	106177-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	893	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	224,791	224,791	224,791	223,615	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11307	RED DE ATARJEAS, COLECTOR, EMSOR, SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	106166-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	1672	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,650,631	1,650,631	1,650,631	1,650,214	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11308	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	37-SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	106166-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	2123	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,274,302	3,274,302	3,274,302	3,273,408	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO, INCLUYE TAMBIEN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID.
11309	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	40-VALLE HERMOSO	ENSENADA	RURAL	106168-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	557	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,099,994	2,099,994	2,099,994	2,099,965	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11310	ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y PERFORACION, INCLUYE TANQUE E INTERCONEXION A RED	41-VICTORIA	AQUILES SERDAN	RURAL	106166-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	480	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	675,044	675,044	675,044	671,966	99.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	TAMBIEN SE CONSIDERA EN LOCALIDAD LABORCIOTAS, CON 449 BENEFICIARIOS, SE EFECTUO AMPLIACION DE MONTO Y TRANSFERENCIA DEL PROYECTO 5188.
	MEJORAMIENTO																							
11311	EQUIPAMIENTO, SUBESTACION ELECTRICA, AMPLIACION DE RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	30-PADILLA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	106161-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	154	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	318,444	318,444	318,444	317,801	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11312	EQUIPAMIENTO DE POZO Y PLANTA POTABILIZADORA TIPO GARRAFONERA	33-RO BRAVO	AMPLIACION RIO BRAVO	RURAL	106160-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	532	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	836,078	836,078	836,078	836,075	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11313	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	35-SAN FERNANDO	SAN FRANCISCO	RURAL	106165-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	261	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	993,879	993,879	993,879	648,366	65.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
11315	INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	106163-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	1837	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,436,660	1,436,660	1,436,660	1,436,611	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11314	INCORPORACION DE NUEVA FUENTE	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	106164-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	715	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	269,488	269,488	269,488	252,391	93.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11316	ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y PERFORACION, INCLUYE REHABILITACION DE TANQUE E INTERCONEXION A LA RED	42-VILLAGRAN	GUADALUPE DE SAN LADRO (GUADALUPE)	RURAL	106168-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	362	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	474,214	474,214	474,214	453,862	95.7%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SE EFECTUO TRANSFERENCIA AL 5186
	REHABILITACION																							
11317	REHABILITACION DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO.	1-ABASOLO	GENERAL GILDAPO MAGANA	RURAL	106169-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	249	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,406,204	1,406,204	1,406,204	1,345,804	95.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	TAMBIEN SE CONSIDERA EN LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE CON 90 HAB.
11322	OBRA DE TOMA, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO.	2-ALDAMA	LAS YUCAS	RURAL	106170-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	202	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	671,373	671,373	671,373	671,373	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	RECIBIO TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS 5171 Y 5176
11324	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA INCLUYE EQUIPAMIENTO, POTABILIZACION Y LINEA DE CONDUCCION.	3-ALTAMIRA	VUELTA DE LAS YEGLAS	RURAL	106172-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	215	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,729,244	1,729,244	1,729,244	1,721,186	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN LOCALIDAD TAMBIEN SE CONSIDERA LAS TRES B CON 68 HABITANTES.
11318	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-GONZALEZ	SANTA FE	RURAL	106272-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	728	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	360,892	360,892	360,892	359,101	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11319	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	12-GONZALEZ	AGUAS DEL BERNAL	RURAL	106271-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	150	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	626,398	626,398	626,398	588,543	93.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11320	REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO (TA ETAPA)	13-C. Escobedo	EL CARMEN	RURAL	106167-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	1409	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,201,089	2,201,089	2,201,089	2,198,263	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11321	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	16-HIDALGO	ESTACION LA CRUZ	RURAL	106176-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	297	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	657,898	657,898	657,898	645,963	98.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE EFECTUO TRANSFERENCIA AL 5170.
11323	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE VALVULAS REGULADORAS DE FLUJO	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	106191-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	1388	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,078,159	1,078,159	1,078,159	1,077,412	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
11325	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	30-PADILLA	SANTA JUANA	RURAL	105180-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS	296	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	800,479	800,479	800,479	799,013	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11326	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-PALLILLAS	PALLILLAS	URBANO	105180-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS	951	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	744,670	744,670	744,670	693,727	93.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11327	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-VICTORIA	LA BOCA DE JUAN CARTAN	RURAL	105187-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS	229	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	317,732	317,732	317,732	288,003	93.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11328	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE	43-XICOTENCATL	FELIPE ANGELES	RURAL	105675-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS	206	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	214,184	214,184	214,184	214,184	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
MANTENIMIENTO																								
8888	CONSTRUCCION DE UN TREN DE LAGUNAS DE MADURACION PARA AMPLIAR CAPACIDAD DE TRATAMIENTO A 45 LPS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ZONA ESTE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105473-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS	24000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	5,822,852	5,822,852	5,822,852	5,821,508	100.0%	154,590	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS INTERESES CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO 2011 SE RENTREGO A LA FEDERACION 1,704,517 DE RECURSO NO EJERCIDO
8899	OPERACION DE LA FTA. ESTE A BASE DE LAGUNAS, CON CAPACIDAD DE 385 LPS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105470-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	127146	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	6,278,628	6,278,628	6,278,628	6,276,410	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZO AL 100%
8700	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 75 LPS	25-MIGUEL ALEMAN	CUADRO MIGUEL ALEMAN	URBANO	105471-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMAN	16755	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	606,528	606,528	606,528	606,528	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
8701	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105472-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	180000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	18,919,235	18,919,235	18,919,235	17,218,218	91.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
8702	APORTACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COMAPA VICTORIA, 2010	41-VICTORIA	CUADRO VICTORIA	URBANO	105749-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	43023	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	15,196,126	15,196,126	15,196,126	15,196,126	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																								
CONSTRUCCION																								
47073	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL SISTEMA MULTIPLE INTEGRAL DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE SISTEMAS DE BOMBEO LINEA DE AGUA, DEPÓSITO, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	105807-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	168,607	168,607	168,607	168,607	100.0%	0	0	METROPOLNEA	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
47074	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	105412-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	991,325	991,325	991,325	991,325	100.0%	116,915	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, OBRA
47075	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS.	8-CASAS	CASAS	URBANO	105416-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	635,170	631,011	635,170	631,011	100.0%	0	0	METROPOLNEA	2,300.00	2,300.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 26 TOMAS DOMICILIARIAS
47076	"CONSTRUCCION DE RED DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE 37 TOMAS DOMICILIARIAS EN SUBIDA DE PALMAS MUNICIPIO DE CASAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	105415-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	179,646	179,646	179,646	179,646	100.0%	0	0	METROPOLNEA	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SUBIDA DE PALMAS, METAS: 37 TOMAS DOMICILIARIAS
47077	"CONSTRUCCION DE RED DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE 40 TOMAS DOMICILIARIAS EN SAN VICENTE MUNICIPIO DE CASAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	105413-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	318,820	318,820	318,820	318,820	100.0%	0	0	METROPOLNEA	1,105.00	1,105.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN VICENTE, METAS: 40 TOMAS DOMICILIARIAS
47078	"CONSTRUCCION DE RED DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE 41 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL DISTRITO RENOVADOS (EL ALMAGRE) MUNICIPIO DE CASAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	105414-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	434,781	434,781	434,781	434,781	100.0%	0	0	METROPOLNEA	1,970.00	1,970.00	100.0%	LOCALIDAD: EL ALMAGRE, METAS: 41 TOMAS DOMICILIARIAS
47080	"CONSTRUCCION DE TANQUES SUPERFICIALES DE 20 ML DE LINEA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS"	8-CASAS	CASAS	URBANO	105419-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	350,243	0	350,243	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, TANQUE: 20 TOMAS DOMICILIARIAS
47079	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONDUCCION RED DE DISTRIBUCION Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	105689-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	1,671,488	1,671,488	1,671,488	1,671,488	100.0%	0	0	METROPOLNEA	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
47081	ELABORACION DE 8 ESTUDIOS Y PROYECTOS	8-CASAS	CASAS	URBANO	105690-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	116,586	116,586	116,586	116,586	100.0%	0	0	METROPOLNEA	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
47082	LINEA DE CONDUCCION A TANQUE ELEVADO DE 20 ML.	8-CASAS	CASAS	URBANO	105417-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SEDE	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAILUPAS	298,640	298,640	298,640	298,640	100.0%	0	0	METROPOLNEA	750.00	750.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL,

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
47063	ELABORACION DE 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	105692-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	27,337	27,337	27,337	27,337	100.0%	0	0	METROLINEAL	366.00	366.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS 6 Tomas Domocliarias
47064	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	105710-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	269,121	269,118	269,121	269,118	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 6 Tomas Domocliarias
47065	ELABORACION DE 8 ESTUDIOS Y PROYECTOS	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	105693-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	38,730	38,730	38,730	38,730	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 6 Tomas Domocliarias
47066	"LINEA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y EQUIPAMIENTO DE POZO."	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	105621-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	193,071	193,034	193,071	193,034	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 6 Tomas Domocliarias
47067	"MOLINO DE VIENTO, DEPÓSITO Y LINEA DE AGUA. ENCARRICOTOS Y TINAJA, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	105628-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	296,984	296,899	296,984	296,899	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARRICOTOS Y TINAJA, PAPALOTE, 60 METROS, 1 TANQUE
47068	"MOLINO DE VIENTO, DEPÓSITO Y LINEA DE AGUA. ENLOLO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	105623-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	436,838	429,822	435,838	429,822	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,050.00	1,050.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO SOLO, METAS: 10 TOMAS DOMICILIARIAS
47069	"CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 1,100 M3"	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105632-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	1,399,240	1,357,063	1,399,240	1,357,063	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, CISTERNA
47070	ELABORACION DE 9 ESTUDIOS Y PROYECTOS	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105694-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	156,536	156,536	156,536	156,536	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS 6 Tomas Domocliarias
47072	INSTALACION DE 429 TOMAS DOMICILIARIAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105634-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	967,676	0	967,676	0	0.0%	0	0	OTROS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, TOMAS DOMICILIARIAS
47071	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105712-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	967,556	965,382	967,556	965,382	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 6 Tomas Domocliarias
	AMPLIACION																							
47083	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	105619-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	268,493	0	268,493	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	514.20	514.20	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS 20 Tomas Domocliarias
47084	"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SAUCILLO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	105622-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	578,158	577,402	578,158	577,402	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,900.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: E.J. EL SAUCILLO, METAS: 20 TOMAS DOMICILIARIAS
47085	"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	105625-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	215,944	215,944	215,944	215,944	100.0%	0	0	METROLINEAL	519.00	519.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 16 Tomas Domocliarias
	REHABILITACION																							
47096	REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 200 M3 DE CAPACIDAD	8-CASAS	CASAS	URBANO	105691-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	145,415	145,415	145,415	145,415	100.0%	0	0	METROLINEAL	328.92	328.92	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS 80 Tomas Domocliarias
47097	"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES (CALLES COMONFORT, OBREGON, JUAREZ, ORTEGA, MONTENCATI, VICTORIA Y GUERRERO."	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	105620-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	945,837	0	945,837	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	2,119.00	2,119.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 122 Tomas Domocliarias
47098	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y BOMBEO A TANQUE	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	105711-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	945,137	944,927	945,137	944,927	100.0%	0	0	METROLINEAL	478.67	478.67	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 120 Tomas Domocliarias
47099	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105633-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	1,385,314	1,382,744	1,385,314	1,382,744	100.0%	0	0	METROLINEAL	8,300.00	8,300.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 80 Tomas Domocliarias
47090	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE C. EMILIANO ZAPATA ENTRE: NETZAHUALCOYOTL Y C. NO. 11.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105629-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	607,972	607,568	607,972	607,568	100.0%	0	0	METROLINEAL	803.78	803.78	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS: 40 Tomas Domocliarias
47091	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LERDO DE TEJADA E HIDALGO.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105626-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	142,498	0	142,498	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	450.00	450.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL,
47092	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE C. HIDALGO Y MANUEL VILLASANA Y CALLE DOCTOR MILLET ENTRE: LERDO DE TEJADA Y ALLENDE.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105631-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLIFAS	536,611	534,790	535,611	534,790	100.0%	0	0	METROLINEAL	428.38	428.38	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL METAS 80 Tomas Domocliarias

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal con el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
																									1749894	18	19	20
4793	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE C. GUERRERO Y DAMIAN CARMONA.	38-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105427-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLAS	487,002	486,960	487,002	486,960	100.0%	0	0	METROLINEAL	355.73	355.73	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 80 TOMAS DOMICILIARIAS				
4794	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ E HIDALGO ENTRE C. DOCTOR MILLET Y GUERRERO.	38-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105430-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLAS	427,702	427,469	427,702	427,469	100.0%	0	0	METROLINEAL	328.92	328.92	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 80 TOMAS DOMICILIARIAS				
4795	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE C. JIMENEZ Y MORLOS.	38-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105428-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLAS	741,072	733,408	741,072	733,408	100.0%	0	0	METROLINEAL	478.67	478.67	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 120 TOMAS DOMICILIARIAS				
4798	REHABILITACION DE CRUCEROS DE AGUA POTABLE	38-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	105435-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMUPLAS	460,375	460,295	460,375	460,295	100.0%	0	0	OTROS	18.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, CRUCEROS, 40 TOMAS DOMICILIARIAS				
FONDOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													1,005,130,244	965,082,439	953,236,244	871,384,429	90.3%	10,346,984	489,149		1,375,694.60	1,309,969.33	95.2%					
FONDOS METROPOLITANOS																												
CONSTRUCCION																												
6629	FONDO METROPOLITANO DE TAMICO	38-TAMICO	TAMICO	URBANO	106827-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100- SECRETARIA	40,666,512	40,666,512	40,666,512	12,168,791	29.9%	617,528	122,221	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DEBIDO A QUE LA INSTITUCION FEDUCARRA ENTREGA LA INFORMACION FINANCIERA DE FORMA MENSUAL DESPUES DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES AL MES INMEDIATO ANTERIOR. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN AL ACUMULADO DE EJERCIO A MAYO, YA QUE DE LO CONTRARIO NO SE ESTUVERA EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR EN TIEMPO CON LA INFORMACION SOLICITADA. POR TAL MOTIVO, EN EL SIGUIENTE INFORME SE TOMARÁ EN CUENTA LA INFORMACION FALTANTE Y SE ACUMULARÁ A LA DEL PERIODO.				
AMPLIACION																												
6694	FONDO METROPOLITANO DE REYNOSA - RIO BRAVO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	106733-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100- SECRETARIA	31,953,063	31,953,683	31,953,683	10,829,639	33.9%	528,216	221,242	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DEBIDO A QUE LA INSTITUCION FEDUCARRA ENTREGA LA INFORMACION FINANCIERA DE FORMA MENSUAL DESPUES DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES AL MES INMEDIATO ANTERIOR. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN AL ACUMULADO DE EJERCIO A MAYO, YA QUE DE LO CONTRARIO NO SE ESTUVERA EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR EN TIEMPO CON LA INFORMACION SOLICITADA. POR TAL MOTIVO, EN EL SIGUIENTE INFORME SE TOMARÁ EN CUENTA LA INFORMACION FALTANTE Y SE ACUMULARÁ A LA DEL PERIODO.				
FONDOS REGIONALES																												
OTROS																												
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																												
1998	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES	38-TAMICO	TAMICO	URBANO	100131-03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPERACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	AHORRADORES AFECTADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 150- SECRETARIA	1,411,134	904,329	1,411,134	904,329	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%					
PROGRAMAS REGIONALES																												
INVERSION																												
OBRA PUBLICA																												
CONSTRUCCION																												
4485	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	102402-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	4450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	972,541	972,541	972,541	972,427	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%					
4486	CONSTRUCCION DE VALIDADES PARA EL HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	104628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,714,520	4,714,520	4,714,520	4,714,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,485.00	7,485.00	100.0%					
4488	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) EN ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	106395-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,199,865	5,199,865	5,199,865	5,199,593	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%					
4483	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN GEMEZ	13-G. EacutMEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102401-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	6300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,088,010	1,088,010	1,088,010	1,088,002	100.0%	2,410,224	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2011.				
4488	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN JIMENEZ	18-JIMENEZ	JIMENEZ (MUNICIPIO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	102405-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	997,410	997,410	997,410	997,063	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%					
4489	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) EN CD. MANTE, TAM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102407-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,280,684	32,280,684	32,280,636	32,280,636	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%					
4486	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN MENDEZ	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	102403-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	4450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,829	999,829	999,829	999,404	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%					
4387	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE JURISDICCION Y CENTRO DE SALUD DE NUEVO LAREDO.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	105687-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SCP	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS MINISTRADOS ANTERIORMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU EJECUCION MEDIANTE OFICIO SFPO09562011 DE FECHA 09/02/11. SE HACE LA ACLARACION QUE EL TRIMESTRE PROMEDIO PARA EL 2010, HUBO UN ERROR EN LA RUTA DE CAPTURA DE ESTE PROYECTO, ESTANDO EN CONVENIO. OTROS COMENTARIOS				

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
43875	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL, SEGUNDA ETAPA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10521-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SCOP	5500	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	31,256,996	89.3%	2,817,131	0	UNDD	1.00	0.89	89.0%	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE NUEVO LAREDO, SEGUNDA ETAPA (PROGRAMA DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO DE 2011.
44604	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN PADILLA	30 PADILLA	NEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	103401-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	5700	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,198,224	1,198,224	1,198,224	1,198,224	100.0%	0	0	UNDD	1.00	1.00	100.0%	
44819	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ELEVADO UBICADO EN EL LIBRAMIENTO MONTERREY-MATAMOROS Y AV. RO PURIFICACION EN EL MPD DE REYNOSA (SEGUNDA ETAPA)	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	106411-02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	15000	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	34,430,073	86.1%	0	0	UNDD	1.00	0.86	86.0%	
8180	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN MERA Y BAJA TENSION, SUBESTACIONES Y RED DE ALUMBRADO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104814-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,363,340	3,363,340	3,363,032	3,363,032	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
7663	CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL DE 3.09 Y 2.00 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	102419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,807,237	3,807,237	3,807,237	3,807,237	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
7968	CONSTRUCCION DE GLORETAS TIPO B, PERGOLAS, JUEGOS PARA NIÑOS Y SUMINISTRO DE MIEGAS DE JUEGO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104318-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,715,170	3,715,170	3,715,170	3,715,158	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8107	CONSTRUCCION DE GLORETAS TIPO A Y PERGOLAS DE SOMBRAS EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,643,129	4,643,129	4,643,129	4,643,042	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8189	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL SECTOR A DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104847-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,797,147	2,797,147	2,797,144	2,797,144	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8282	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL SECTOR B DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,346,308	3,346,308	3,346,308	3,344,659	99.9%	0	0	FORCENTALE	100.00	99.94	99.9%	
8073	CONSTRUCCION DE MIRADOR, DECKS Y ESTACIONES DE EJERCICIO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO Y COMUNICACION VISUAL EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,161,430	3,161,430	3,161,405	3,161,405	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8035	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,938,365	3,938,365	3,938,365	3,938,365	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8122	CONSTRUCCION DE PLAZAS PIES DESCALZOS, GLORETAS TIPO C Y SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES Y COMUNICACION VISUAL EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104326-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,614,691	4,614,691	4,614,691	4,614,690	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8240	CONSTRUCCION DE TABESACADO Y MALECON EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,969,978	4,969,978	4,969,978	4,969,903	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8245	CONSTRUCCION DE TABESACADO Y MALECON EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,482,552	3,482,552	3,440,676	3,440,676	99.4%	0	0	FORCENTALE	100.00	99.00	99.0%	
8016	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE Y GLORETA DE JARDINES EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,101,861	4,101,861	4,101,861	4,101,862	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
7794	CONSTRUCCION DE VITAPISTA Y CICLOPISTA DE 450 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	102420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,637,858	4,637,858	4,637,858	4,637,857	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8261	CONSTRUCCION DEL MONUMENTO REHLETE EN EL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,642,172	2,642,172	2,642,172	2,641,053	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8288	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO EN EL SECTOR B DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	106233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,559,306	3,559,306	3,559,306	3,518,481	98.9%	0	0	FORCENTALE	100.00	99.00	99.0%	
7798	INSTALACIONES HEROSANTARRAS Y CONSTRUCCION DE REJILLA PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,519,497	3,519,497	3,519,497	3,519,473	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
44810	PAGO A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE APORTACION PARA INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12789 Y CONEXION D. PARA ALIMENTAR A S.E. PART. CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 347 A KVIA EN 132 KV CON CABLE PRIMAR.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SCOP	REYNOSA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,428	19,428	19,428	0	0.0%	0	0	PROG	19,428.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE INVERSION TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO SPFOPI020111 DE FECHA 08-02-11 POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA "INSTITUTO TAMAULEPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO" A "SCOP"

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que convalida el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
44811	PAGO A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE DEPÓSITO EN GARANTIA POR SERVICIOS DE ENERGIA POR UN TOTAL DE 157 KW PARA EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	10-4357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,267	46,267	46,267	0	0.0%	0	0	FRCD	46,267.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE INVERSION TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO SF/PRO/02/011 DE FECHA 09/03/11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA "INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO" A "SOP"
8144	PAGO A LA COMPA REYNOSA POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA PARA EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAM.	32	REYNOSA	URBANO	10-4356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,284,596	1,284,596	1,284,596	1,284,596	100.0%	0	0	FRCD	1,284,596.14	1,284,596.14	100.0%	
7745	SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS DE URBANIZACION Y ESPECIFICACION EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	10-4241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,953,350	1,953,350	1,953,350	1,953,350	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
44817	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTES FLUYENTES EN AREA DE LAGUNA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAM.	32	REYNOSA	URBANO	10-6234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,302,653	1,302,653	1,302,653	1,289,834	99.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	99.00	99.0%	PROYECTO DE INVERSION TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO SF/PRO/02/0211 DE FECHA 09/03/11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA "INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO" A "SOP"
8346	TRABAJOS DE DRAJADO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	10-4625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,516,111	4,516,111	4,516,111	4,516,111	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
7626	TRABAJOS PREVIOS Y CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL DE 4.00 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	10-2418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,101,892	3,101,892	3,101,892	3,101,892	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
44807	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN SOTO LA MARINA	37	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2404-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	6600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,850,369	1,850,369	1,850,369	1,850,305	100.0%	0	0	UNDD	1.00	1.00	100.0%	
12383	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	10-5461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	791,084	791,084	791,084	775,797	98.1%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 12010 BENEFICARIA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMULIPEAS. [BIDN0009Y]
12382	CONSTRUCCION DE CAFETERIA + OBRA EXTERIOR	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	10-5409-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	787	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,372,427	1,372,427	1,372,427	1,372,427	100.0%	0	0	ALUMNO	787.00	787.00	100.0%	CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 12010 BENEFICARIA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMULIPEAS. [BIDN0009Y]
12381	CONSTRUCCION DE GIMNASIO + OBRA EXTERIOR	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	10-5367-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	787	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,720,027	11,720,027	11,720,027	11,718,673	100.0%	0	0	ALUMNO	787.00	787.00	100.0%	CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 12010
MEJORAMIENTO																								
8264	ACCIONES DE URBANIZACION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO INMOBILIARIO PARA CIUDADES DE CALIDAD	0	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	10-6655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	COBERTURA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
44820	APORTACION PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO INMOBILIARIO PARA CIUDADES DE CALIDAD 2010	0	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	10-6734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	COBERTURA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,450,603	154,450,603	142,119,815	142,119,815	92.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
44815	MODIFICACION DE LA LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EXISTENTE DE C.F.E. Y LA RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL GENERAL Y LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA, TAM.	3	ALTAMIRA	URBANO	10-4817-01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,997,388	8,997,388	8,997,388	8,984,672	99.9%	0	0	UNDD	1.00	1.00	100.0%	
44814	RECALIBRACION DE L.D. AREA DE 13.2 KV. TRF ASICA A CAL. 307.5 KV. (SE 44807/09/SS 44802/10). NECESARIA PARA SUM. DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL GRAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA, TAM.	3	ALTAMIRA	URBANO	10-4816-01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,961,572	2,810,572	2,810,572	2,810,572	100.0%	0	0	UNDD	1.00	1.00	100.0%	
8270	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VITAPISTA Y CICLOPISTA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAM.	32	REYNOSA	URBANO	10-6699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,935	420,935	420,935	420,935	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8051	TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	10-4321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,854,235	3,854,235	3,854,235	3,854,235	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8268	TRABAJOS DE SEMBRADO GENERAL DE PASAISIMO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAM.	32	REYNOSA	URBANO	10-6698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,177,017	3,177,017	3,177,017	3,177,017	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
6977	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL GIMNASIO PARA ADULTOS MAYORES EN ALTAMIRA	3	ALTAMIRA	URBANO	10-6525-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMULIPEAS	ADULTOS MAYORES EN ALTAMIRA	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 300- SECRETARIA	1,500,432	1,500,432	1,500,432	1,473,079	98.2%	0	0	UNDD	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES MANEJADO DIRECTAMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
69820	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE MANTITE	21	EL MANTITE	RURAL	10-6524-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMULIPEAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MANTITE Y LA REGION	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 300- SECRETARIA	15,373,868	15,373,868	15,373,868	15,373,868	100.0%	0	0	UNDD	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES MANEJADO DIRECTAMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
53038	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y PAÑELERIA DE LA TORRE DE GOB. P. BICENTENARIO	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	10-5160-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,300,000	58,300,000	58,300,000	58,269,659	100.0%	0	0	PIEZA	9,085.00	9,085.00	100.0%	SE HA ESTADO ADQUIRIENDO MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA NUEVA TORRE DE GOBIERNO. SE UTILIZO UNIDAD DE MEDIDA PEZA, POR SER MAS OBJETIVA SU CUANTIFICACION.
OTROS																								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Ej	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																							
44812	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4784-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	21662	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,635	226,635	226,635	226,635	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
44813	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN CD. MANTE, TAM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-4785-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	30000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,035,301	1,035,301	1,035,301	1,035,301	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																								
101688	CENTRO DE MEJORAMIENTO GENETICO EN EL MUNICIPIO DE JAJUMAIVE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-8255-01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCAY ALIMENTACION (148- DELEGACION EN TAMAUULIPS	20,000.000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	SE INFORMA QUE YA SE INICIARON LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUULIPS PARA COLABORACION DE LA MISMA EN LA REVISION DE LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE LOS MISMOS.
101527	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0340	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	00	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,000.000	17,000.000	17,000.000	17,000.000	100.0%	985,669	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
101587	PROY. REGIONAL DE DESARROLLO RURAL EN LA ZONA SEMIARIDA DE TAMAUULIPS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-8255-01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCAY ALIMENTACION (148- DELEGACION EN TAMAUULIPS	19,400.000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	SE INFORMA QUE YA SE INICIARON LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUULIPS PARA COLABORACION DE LA MISMA EN LA REVISION DE LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE LOS MISMOS.
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
122936	APORTACION ESTATAL AL FIDECOMISO NUMERO 414 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010. CONSTRUCCION, OPERACION, EXPLORACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR 36 (TREINTA) AÑOS LA CARRETERA DE ALTAS ESPECIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6751-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	16225	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	261,081,000	261,081,000	261,081,000	261,081,000	100.0%	90,560	90,560	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO # 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO 2011
122931	CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVA APOLONA USADO EN EL CAMINO: NUEVA APOLONA-NUEVO TANTOAN EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAUULIPS	21-EL MANTE	NUEVA APOLONA	RURAL	10-2406-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	2123	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,466,480	13,466,480	13,466,480	13,469,163	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO # 6
122934	CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO MEJORES FAMILIAS EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-8390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP COMPRAS DE BIENES DEL INSTITUTO DE TAMAUULIPS DE VIVIENDA Y URBANISMO	CIUDAD VICTORIA	44,895,145	44,895,145	44,895,145	44,895,145	100.0%	2,760,285	55,128	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	PROYECTO # 9 INCLUYE LOS PROYECTOS DE INVERSION 10-8390-01, 10-8388-01 Y 10-8370-01. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2011, CON EL SIGUIENTE DETALLE: TOTAL GENERADOS \$1,921,702. PROGRAMADOS \$2,988,216 Y POR PROGRAMAR \$33,488	
	REHABILITACION																							
122938	REHABILITACION DEL PUENTE VADO LA PRESITA, MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAUULIPS	13-G. Estado MEZ	LA PRESITA	RURAL	10-9211-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,784,139	2,784,139	2,784,139	2,213,687	79.5%	0	0	PUENTE	1.00	0.43	43.0%	PROYECTO # 5 SE APROBARON RECURSOS ADICIONALES POR \$456,827.75 PARA AMPLIACION AL CONTRATO RESPECTIVO, OFICIO DE APROBACION SF/POC/29111 DE FECHA 28-05-11.
122940	REHABILITACION DEL CAMINO: EC VICTORIA-MONTERREY KM 18.5, CE FRANCISCO VILLA MPO DE GUEMEZ, TAM LONG 291 KM	13-G. Estado MEZ	CRICET GENERAL FRANCISCO VILLA (CONAFRUT)	RURAL	10-6221-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,874,669	2,874,669	2,874,669	1,239,368	43.1%	0	0	KILOMETRO	2.01	0.14	7.0%	PROYECTO # 10. SE APROBARON RECURSOS ADICIONALES POR \$474,033.75 PARA AMPLIACION AL CONTRATO RESPECTIVO, OFICIO DE APROBACION SF/POC/29111 DE FECHA 28-05-11.
122932	REHABILITACION DEL CAMINO: HORACIO TERAN SAN ROBERTO - LA Y. MPO. DE EL MANTE, TAMAUULIPS DEL KM. 0400 AL 10400, LONGITUD 10400 KM.	21-EL MANTE	SAN ROBERTO	RURAL	10-4333-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	2350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,628,860	17,628,860	17,628,860	17,628,762	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO # 6 INCLUYE LOS PROYECTOS DE INVERSION 10-4333-01 Y 10-4334-01
122933	REHABILITACION DEL CAMINO: HORACIO TERAN SAN ROBERTO - LA Y. MPO. DE EL MANTE, TAMAUULIPS DEL KM. 10400 AL 19410 KM. LONGITUD 810 KM.	21-EL MANTE	SAN ROBERTO	RURAL	10-4335-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	2350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,874,940	17,874,940	17,874,940	17,874,762	100.0%	137,371	0	KILOMETRO	9.81	9.81	100.0%	PROYECTO # 2 INCLUYE LOS PROYECTOS DE INVERSION 10-4335-01 Y 10-4334-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2011.
122939	REHABILITACION DEL PUENTE VADO LA CHEPINA KM 10400 EN EL MPO DE SAN CARLOS, TAM	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-8622-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	4000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,970,005	1,970,005	1,970,005	1,970,005	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO # 7
122935	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (SAN FERNANDO - CARBONERA) KM 20.9 - EL LAVADEROS - LA FLORIDA, CON UNA LONGITUD DE 47 KM. EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAM.	35-SAN FERNANDO	CARBONERA (LA CARBONERA)	URBANO	10-6467-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	2723	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,140,720	10,140,720	10,140,720	10,108,425	99.7%	0	0	KILOMETRO	47.00	47.00	100.0%	PROYECTO # 8
122937	REHABILITACION DEL CAMINO: ESTACION CARBONEROS EC VICTORIA-SANTA ENGRACIA, MPO DE VICTORIA, TAM LONG 3397 KM	41-VICTORIA	ESTACION CARBONERO	RURAL	10-6820-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,774,000	5,774,000	5,774,000	3,795,920	65.7%	0	0	KILOMETRO	3.95	0.43	10.9%	PROYECTO # 11. SE APROBARON RECURSOS ADICIONALES POR \$908,017.89 PARA AMPLIACION AL CONTRATO RESPECTIVO, OFICIO DE APROBACION SF/POC/29111 DE FECHA 28-05-11.
FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS FOPIAM																								
	CONSTRUCCION																							
2859	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIO MARTINEZ MANATOU ENTRE JOAQUIN AMARO Y FRONEX	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-003-141-FPM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2863	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (800- TESORERIA DE LA FEDERACION	668,897	668,897	668,897	668,897	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,269.67	1,269.67	100.0%	
28311	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN AMARO ENTRE HIRPOLTO GEREDA Y EMILIO MITZ MANATOU	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-003-139-FPM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1350	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (800- TESORERIA DE LA FEDERACION	295,693	295,693	295,693	295,693	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	654.52	654.52	100.0%	
28391	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE JOAQUIN AMARO Y GORNEL TRUJILLO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-003-140-FPM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	680	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (800- TESORERIA DE LA FEDERACION	137,250	137,250	137,250	137,250	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	268.50	268.50	100.0%	
28449	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIRLO HIDALGO Y CIRCUITO RUBENOK	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-003-142-FPM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3335	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (800- TESORERIA DE LA FEDERACION	1,125,723	1,125,723	1,125,723	1,125,723	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,845.00	1,845.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS													22,998,409	4,493,866	3,880,313	3,812,094	84.8%	21,411	21,411	20,778,488.00	2,289,037.00	11.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS DEL SUBSECTOR																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
77912	SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	01 SUBSEMAN 2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	36 SEGURIDAD PUBLICA 1100 SECRETARIA	20,778,409	2,313,866	1,410,313	2,288,961	98.9%	0	0	OPERACION	20,778,409.00	2,288,961.00	11.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON CUANTIA DE \$ 878,827.48
CULTURA DEL AGUA																								
INVERSION EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION																								
12779	CULTURA DEL AGUA 2010	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6536-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, DOMINIO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	150000	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	700,000	700,000	700,000	688,707	99.8%	0	0	ACCION	32.00	32.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE LLEVARON A CABO 3 APERTURAS, 14 FORTALECIMIENTOS, 8 EVENTOS Y 7 CURSOS
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
61501	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	17ADG110CADGVC C1201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NINOS	11 EDUCACION PUBLICA 1100 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	360,000	360,000	360,000	147,562	41.0%	7,914	7,914	OTROS	16.00	6.00	37.5%	CONTRATO CELEBRADO CON CONACULTA Y EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON NUMERO DE CONVENIO 17ADG110CADGVC001 LA PORTACION FEDERAL ES DE \$300,000.00, LA CUI SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCA DE BANCIA FEDUCIARIA. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 SE EMPLEO A EJERCER PRESUPUESTO DEL 2010.
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO																								
62876	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	19ADG110AEDGVC C1201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	PUBLICO EN GENERAL	11 EDUCACION PUBLICA 1100 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,120,000	1,120,000	1,120,000	676,844	60.4%	13,497	13,497	BECA	29.00	18.00	62.1%	CONVENIO CONACULTA NO. 19ADG110AEDGVC001 CON EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES OTORGA BECAS A ALUMNOS DE TAMAULIPAS EN DIFERENTES CATEGORIAS JUVENES CREADORES, DESARROLLO ARTISTICO INDIVIDUAL, DESARROLLO CULTURAL COLECTIVO, PATRIMONIO CULTURAL, FORMACION ARTISTICA, CREADORES CON TRAYECTORIA Y CREADOR EMERITO. DICHAS BECAS SE LLEVAN A CABO CONCURSO Y LOS GANADORES SE LES OTORGA UNA CANTIDAD DE DINERO
APORTACIONES FEDERALES EN REGISTROS																								
FASA																								
INVERSION EQUIPAMIENTO																								
44830	2.02.02 GASTO DE INVERSION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	5,001,804	5,001,804	5,001,804	5,001,804	100.0%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL)
SERVICIOS PERSONALES																								
44831	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	457,728.070	457,728.070	457,728.070	457,728.070	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL)
44832	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	1,090,373.168	1,090,373.168	1,090,373.168	1,101,398.372	101.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL) SE TRANSFERIRON 10,996,204 DE GASTO DE OPERACION
44833	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	49,042.293	49,042.293	49,042.293	49,042.293	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL)
44834	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	81,737.163	81,737.163	81,737.163	81,737.163	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL)
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
44838	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	41,288.791	41,288.791	41,288.791	37,460.495	90.7%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010, SE TRANSFERIRON 3628,297.00 A SERVICIOS PERSONALES.
44835	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	51,221.897	51,461.772	51,221.897	46,471.746	90.3%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010, SE TRANSFERIRON \$680,028.6 A SERVICIOS PERSONALES. EN ESTE IMPORTE SE INTEGRAN \$500,000.00 DESTINADOS EN DICIEMBRE ADICIONALES AL PRESUPUESTO ORIGINAL.
44836	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	1,679.961	1,679.961	1,679.961	1,524.195	90.7%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010, SE TRANSFERIRON \$152,766.00 A SERVICIOS PERSONALES.
44837	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	-	21,808.844	21,808.844	21,808.844	19,786.728	90.7%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2010, SE TRANSFERIRON \$202,116.00 A SERVICIOS PERSONALES.
FAS																								
													89,598,225	88,828,293	87,881,827	88,196,827	99.6%	1,251,271	0	20,817.47	20,803.47	99.9%		
FSE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
80230	APORTACION AL PAZAP 2010-	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	ESTADO MUNICIPIO Y FEDERACION	-	-	14,896.015	14,896.015	14,896.015	14,896.015	100.0%	1,251,271	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION 2010 AL PROGRAMA PAZAP CON ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL FSE 2010
46937	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA	41 VICTORIA	FLORITA	RURAL	10-5765-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
79967	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	3 ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	6,957.654	6,957.654	6,957.654	6,957.654	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FSE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78748	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010-COPLADET	3 ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	1,161.525	1,161.525	1,161.525	1,161.525	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FSE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
79867	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	9 CULIAND MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,955.545	1,955.545	1,955.545	1,955.545	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FSE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
80011	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	21 EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	2,216.250	2,216.250	2,216.250	2,216.250	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FSE 2010, POR MEDIO DE COPLADET

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
78815	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010-COPLADET	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	1,209,834	1,209,834	1,209,834	1,209,834	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78918	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	14,595,294	14,595,294	14,595,294	14,595,294	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78680	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010-COPLADET	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	2,788,578	2,788,578	2,788,578	2,788,578	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78705	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	-	-	412,032	412,032	412,032	412,032	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78489	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	27-NUUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	4,957,158	4,957,158	4,957,158	4,957,158	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78888	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010-COPLADET	27-NUUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	1,308,772	1,308,772	1,308,772	1,308,772	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78510	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	7,328,220	7,328,220	7,328,220	7,328,220	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78782	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	33-RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	3,332,672	3,332,672	3,332,672	3,332,672	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78821	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010-COPLADET	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	2,337,167	2,337,167	2,337,167	2,337,167	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78812	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	2,286,796	2,286,796	2,286,796	2,286,796	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78878	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	-	-	1,503,282	1,503,282	1,503,282	1,503,282	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
78682	PROGRAMA HABITAT 2010-COPLADET	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	4,243,939	4,243,939	4,243,939	4,243,939	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, CON RECURSOS DEL FISE 2010, POR MEDIO DE COPLADET
	FSM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	AMPLIACION																							
74782	AGUA POTABLE EN ALEMANIA, EL SALVADOR, EGPTO Y COSTA RICA ENTRE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS, PRIMERA ETAPA, COL. NACIONES UNIDAS	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	13-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	252,103	252,103	252,103	252,103	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,989.00	2,989.00	100.0%	
74383	AGUA POTABLE EN CALLE FLOR HELENA Y BARRIAL 3 ENTRE ARROYO Y JORGE ALVAREZ, COL. SAN ROBERTO, 2DA ETAPA Y AGUA POTABLE EN ARTECILOS 2,3 Y 4 COL. AMPLIACION CONSTITUCIONAL	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	10-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	286,189	286,189	217,312	217,312	81.6%	0	0	METROLINEAL	1,360.00	1,360.00	98.0%	
74534	AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COL. INDEPENDENCIA NACIONAL	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	11-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	38,256	38,256	38,256	38,256	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,405.00	1,405.00	100.0%	
74620	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE MANZANA 1 POR PROLONGACION 8 ENTRE ART. 133 Y LIMITE ORIENTE	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	12-FISMUN 10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	34,329	34,329	34,329	34,329	100.0%	0	0	METROLINEAL	114.00	114.00	100.0%	
70717	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE PROL. EVA SAMANO (E) SAN FERNANDO Y EMILIO MADERO PRIV. VALLE HERMOSO (E) HUASTECA Y PRIV. VALLE HERMOSO SE AMPLIA TRAMO PRON. EMILIO MADERO (E) PAMORANES Y HUASTECA	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	04-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	302,247	302,247	302,247	302,247	100.0%	0	0	METROLINEAL	468.20	468.20	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
70789	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ALAZANA COL. ALAZANAS	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	05-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	985,939	985,939	985,939	985,939	100.0%	0	0	METROLINEAL	772.00	772.00	100.0%	
74870	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE COYOTE NORTE PRIMER TRAMO DEL CAD 149420 AL 1492-40 COL. FRANCISCO VILLA	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	15-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	677,897	677,897	677,897	677,897	100.0%	0	0	METROLINEAL	777.70	777.70	100.0%	
74816	DRENAJE SANITARIO ALAZANAS EN MAYAS A SANTA URSULA Y DE MANUEL AVILA CAMACHO A FELIPE ANGELES COL. LAS ALAZANAS	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	14-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	348,997	348,997	348,997	348,997	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,389.00	1,389.00	100.0%	
70824	DRENAJE SANITARIO EN GRAL. CEDILLO DIVERSAS CUADRAS COL. ALAZANAS	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	07-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	918,351	918,351	918,351	918,351	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,389.00	1,389.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
77886	CRUCE VEHICULAR EN TOMAS URBINA Y ARROYO EL COYOTE COL. FRANCISCO VILLA	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	25-FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	127,996	84,633	84,633	84,633	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2324	24	
9525	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA + RED ELECTRICA + ANDADOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	322,480	322,480	322,480	322,103	99.9%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9590	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5509-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	353,464	353,464	353,464	353,244	99.9%	0	0	ALUMNO	137.00	137.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9638	REHABILITACION GENERAL + FOSA + POZO	4-ANTIGUO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	136,614	136,614	136,614	133,240	97.5%	0	0	ALUMNO	30.00	10.00	33.3%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9615	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 AISLADA	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	383,399	383,399	383,399	383,368	100.0%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9581	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA + CISTERNA	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	289,068	289,068	289,068	289,068	100.0%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9528	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-4885-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	958,734	958,734	958,734	957,818	99.9%	0	0	ALUMNO	464.00	464.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9585	CONSTRUCCION DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 500 KVA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,770,176	2,770,176	2,770,176	2,711,057	97.9%	0	0	ALUMNO	554.00	554.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9510	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOBADA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-4830-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	306,800	306,800	306,800	306,167	99.8%	0	0	ALUMNO	579.00	579.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9529	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCCION	12-GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	197,067	197,067	197,067	197,067	100.0%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9507	DEMOLICION DE LOSAS DE EDIFICIO U1 C (10 EE)	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	10-4789-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,127,784	1,127,784	1,127,784	1,127,784	100.0%	1,521,267	0	ALUMNO	82.00	82.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9586	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 715 AISLADA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5457-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	732,971	732,971	732,971	732,969	100.0%	0	0	ALUMNO	571.00	571.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9530	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA C/PROP. PARA ENCLOMERA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4887-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	365,400	365,400	365,400	365,401	100.0%	0	0	ALUMNO	203.00	203.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9529	CONSTRUCCION DEL CERCO DE MALLA 120 ML. POZO Y FOSA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-6702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	131,674	131,674	131,674	131,505	99.9%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9564	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUAIDADES 750 ADOBADO	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-6026-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	366,050	366,050	366,050	321,012	87.7%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9503	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-5598-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	312,899	312,899	312,899	336,243	107.5%	0	0	ALUMNO	233.00	233.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9592	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA (REHABILITACION)	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-5536-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,055,039	98.1%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9591	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	18-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	589,281	589,281	589,281	589,275	100.0%	0	0	ALUMNO	198.00	198.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9565	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUAIDADES CON W.C. 750 ADOBADO	18-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	410,926	410,926	410,926	357,839	87.1%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9534	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-6726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	587,922	587,922	587,922	466,177	79.3%	0	0	ALUMNO	80.00	30.00	37.5%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9540	KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR + OBRA EN VIA PUBLICA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-6757-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	942,766	942,766	942,766	912,542	96.8%	0	0	ALUMNO	336.00	336.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9553	CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 W.C. + 0.40 M DE DESNIVEL + FOSA SEPTICA DE 6 ML + POZO DE ABSORCCION DE 7 ML Y CISTERNA DE 10 ML.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	320,629	320,629	320,629	320,629	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9531	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOBADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4888-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	325,085	325,085	325,085	325,066	100.0%	0	0	ALUMNO	725.00	725.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9549	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P. ALTA AISLADA + RED ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4915-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	920,331	920,331	920,331	920,331	100.0%	0	0	ALUMNO	343.00	343.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9548	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P. ALTA AISLADA + ESCALERAS Y RED ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,058,885	1,058,885	1,058,885	1,190,732	112.5%	0	0	ALUMNO	657.00	657.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9582	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOBADOS + RED HIDRAULICA Y SANTARIA, RED ELECTRICA, BASE PARA TABACOS, MURO DE ACOMETIDA Y ANDADOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5073-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,650,657	1,650,657	1,650,657	1,423,649	86.2%	0	0	ALUMNO	189.00	189.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9570	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 + 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + POZO + FOSA + CISTERNA + MURO DE ACOMETIDA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	737,993	737,993	737,993	737,960	100.0%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9504	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5599-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	355,559	355,559	355,559	355,542	100.0%	0	0	ALUMNO	379.00	379.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9511	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	332,524	332,524	332,524	332,524	100.0%	0	0	ALUMNO	437.00	437.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9510	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5611-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	331,650	331,650	331,650	331,650	100.0%	0	0	ALUMNO	469.00	469.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
9624	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA + DEMOLICION DE AULA DISTANTE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	326,105	326,105	326,105	137,342	42.1%	0	0	ALUMNO	181.00	181.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9609	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA + 1 AULA 750 ADOSDADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	606,354	606,354	606,354	603,362	99.5%	0	0	ALUMNO	194.00	194.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9605	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105600-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	432,879	432,879	432,879	432,869	100.0%	0	0	ALUMNO	355.00	355.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9588	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 716 ASLADAS PARA CAM CON W.C. + OBRA EXTERIOR + CERCO DE MALLA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105480-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,195,863	1,195,863	1,195,863	1,189,248	99.4%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9648	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 716 ADOSDADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,071,758	1,071,758	1,071,758	1,071,685	100.0%	0	0	ALUMNO	617.00	300.00	48.6%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9532	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 717 P. BAJA ASLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,300,759	1,300,759	1,300,759	1,298,900	99.7%	0	0	ALUMNO	145.00	145.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9574	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 4 AULAS 717 ASLADAS P.A. + 1 DIRECCION 2 EE T1719.B. ASLADAS + ESCALERAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	105226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,442,523	2,442,523	2,442,523	2,442,522	100.0%	0	0	ALUMNO	487.00	487.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9648	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 750 ASLADAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10578-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	717,450	717,450	717,450	717,439	100.0%	0	0	ALUMNO	633.00	300.00	47.4%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
34685	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO DE 5 EE ESTR. 717 P. BAJA ASLADO + SUBESTACION ELECTRICA Y ANDADOR	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	105780-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,936,207	2,936,207	2,936,207	880,802	30.0%	0	0	ALUMNO	700.00	300.00	42.9%	FAMI BASICO 2010
9572	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD 6 EE 716 ASLADO	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	105116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,859,593	1,859,593	1,859,593	1,831,875	98.5%	0	0	ALUMNO	776.00	776.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9576	CONSTRUCCION DE TALLER DE MANUALIDADES ESTR. ATIPICA AISLADO + RED ELECTRICA Y ANDADOR	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	105237-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	916,615	916,615	916,615	825,262	90.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9511	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 3 EE ESTR. 716 ADOSDADA	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	104831-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	580,484	580,484	580,484	580,484	100.0%	0	0	ALUMNO	362.00	362.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9513	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID. 750 ADOSDADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	104833-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	379,184	379,184	379,184	377,171	99.5%	0	0	ALUMNO	165.00	165.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9512	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA + RED ELECTRICA + ANDADOR	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	104832-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	410,558	410,558	410,558	410,557	100.0%	0	0	ALUMNO	171.00	171.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9583	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE P.B. ASLADA 717 + 1 AULA 3 EE P.B. ASLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE P.B. ASLADO 717 + PREPARACION ESCALERA + MURO DE ACOMETIDA	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	105406-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,040,409	3,040,409	3,040,409	3,040,408	100.0%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9571	CONSTRUCCION DETALLER DE CARPINTERIA ESTR. 750 ASLADO	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	524,987	524,987	524,987	523,174	99.7%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9533	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL CON REJA (198.00 ML.)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	618,084	618,084	618,084	0	0.0%	0	0	ALUMNO	587.00	0.00	0.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9554	CONSTRUCCION DE TRES AULAS 750 ASLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSDADOS + OBRA EXTERIOR. REDES ELECTRICAS, SANITARIA, HIDRAULICA, BASE P. TINACOS Y MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,777,043	1,777,043	1,777,043	1,679,832	94.5%	0	0	ALUMNO	169.00	169.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9544	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE 717 P. ALTA ADOSDADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105772-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	438,292	438,292	438,292	438,292	100.0%	0	0	ALUMNO	622.00	300.00	48.2%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9516	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSDADA. ANDADOR DE 120.00 X 3.00 M Y RED ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104836-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	364,896	364,896	364,896	364,896	100.0%	0	0	ALUMNO	346.00	346.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9556	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U2-C ASLADA P. ALTA + ESCALERA Y RED ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,087,148	1,087,148	1,087,148	1,087,139	100.0%	0	0	ALUMNO	710.00	710.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9539	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U2-C, ASLADAS P. ALTA + ESCALERAS Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104805-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,244,418	1,244,418	1,244,418	1,241,151	99.7%	0	0	ALUMNO	706.00	706.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9534	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U2-C ASLADAS P. BAJA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104891-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,281,628	1,281,628	1,281,628	1,281,628	100.0%	0	0	ALUMNO	532.00	532.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9518	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U2-C ASLADAS P. BAJA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADOR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104838-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,358,583	1,358,583	1,358,583	1,279,201	94.3%	0	0	ALUMNO	153.00	153.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9555	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 ASLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSDADOS + OBRA EXTERIOR. REDES ELECTRICAS, SANITARIAS, HIDRAULICA, BASE P. TINACOS Y MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105076-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,765,644	1,765,644	1,765,644	1,640,689	92.9%	0	0	ALUMNO	271.00	271.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9517	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA C/ PREP PARA ENCLUCMEDI + RED ELECTRICA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104837-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	366,495	366,495	366,495	365,761	99.8%	0	0	ALUMNO	338.00	338.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9500	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P.TV. SEC. 750 ASLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105588-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	462,183	462,183	462,183	461,986	100.0%	0	0	ALUMNO	145.00	145.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9587	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA PTV SEC. 750 ASLADA + 2 W.C. DE 200.321 M + FODD + FOSA + CISTERNA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	688,872	688,872	688,872	688,872	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9584	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105582-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	360,316	360,316	360,316	357,000	99.1%	0	0	ALUMNO	405.00	405.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-23/2011
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
999	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	361,627	361,627	361,627	361,580	100.0%	0	0	ALUMNO	130.00	130.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9916	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	387,783	387,783	387,783	385,519	99.4%	0	0	ALUMNO	258.00	258.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9926	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ASLADOS Y CISTERNA.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,189,312	1,189,312	1,189,312	1,157,558	97.3%	0	0	ALUMNO	586.00	586.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9912	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105613-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	542,160	542,160	542,160	422,998	78.0%	0	0	ALUMNO	663.00	300.00	45.2%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9941	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 24 EE. ESTR. LUC. ADOASADAS + RED ELECTRICA Y ANDADORES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104807-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,290,806	1,290,806	1,290,806	1,173,000	90.9%	0	0	ALUMNO	614.00	614.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9993	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105581-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	635,559	635,559	635,559	635,547	100.0%	0	0	ALUMNO	210.00	210.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9918	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105619-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	701,628	701,628	701,628	701,413	100.0%	0	0	ALUMNO	410.00	410.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9941	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + DIRECCION - COOP - ANEXO 750 ASLADA + SERV. SANITARIOS 750 ADOASADO + M. DE ACOMETIDA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105769-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,787,645	1,787,645	1,787,645	1,511,276	84.5%	0	0	ALUMNO	147.00	140.00	95.2%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9942	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + DIRECCION - COOP - ANEXO 750 ASLADO + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADO + MURO DE ACOMETIDA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,891,709	1,891,709	1,891,709	1,265,308	66.9%	0	0	ALUMNO	20.00	10.00	50.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9988	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + DIRECCION - COOP - ANEXO 750 ASLADO + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADO + POZO + FOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105586-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,916,042	1,916,042	1,916,042	1,674,595	87.4%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9937	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + SERV. SANIT. - DIRECCION 750 ASLADO + DEMOLICION DE EDIFICIO.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105745-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,532,992	1,532,992	1,532,992	1,288,454	84.0%	0	0	ALUMNO	139.00	50.00	36.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9917	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ASLADO + MURO DE ACOMETIDA + POZO + FOSA.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105618-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,437,886	1,437,886	1,437,886	1,399,291	97.3%	0	0	ALUMNO	39.00	39.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9933	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS CIPREP. PARA ENCLOMEDIADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	746,128	746,128	746,128	746,105	100.0%	0	0	ALUMNO	428.00	428.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9914	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104834-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	687,290	687,290	687,290	687,298	100.0%	0	0	ALUMNO	158.00	158.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9943	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADORES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105771-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	799,929	799,929	799,929	799,929	100.0%	0	0	ALUMNO	636.00	300.00	47.2%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9915	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	752,220	752,220	752,220	751,710	99.9%	0	0	ALUMNO	255.00	255.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9906	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ASLADAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	105601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,008,806	1,008,806	1,008,806	1,008,806	100.0%	0	0	ALUMNO	601.00	601.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9906	REHABILITACION DE INMUEBLE: SUSTITUCION DE LOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104790-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	730,203	730,203	730,203	730,057	100.0%	0	0	ALUMNO	433.00	433.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9979	CONSTRUCCION DE TALLER DE CONTABILIDAD 5 EE 716 ASLADO + SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	105238-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,482,519	2,482,519	2,482,519	2,482,519	100.0%	0	0	ALUMNO	697.00	697.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9919	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P.T.V. SEC. 750 ADOASADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	105620-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	376,178	376,178	376,178	376,178	100.0%	0	0	ALUMNO	78.00	78.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9943	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 717 P.B. ADOASADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	104909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	637,390	637,390	637,390	637,390	100.0%	0	0	ALUMNO	363.00	363.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9995	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	105583-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	382,428	382,428	382,428	382,428	100.0%	0	0	ALUMNO	426.00	426.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9942	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	104908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	786,805	786,805	786,805	786,804	100.0%	0	0	ALUMNO	112.00	112.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9980	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE (TRUNCADA 9 EE) ASLADA	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,966,291	2,966,291	2,966,291	2,963,988	99.9%	0	0	ALUMNO	229.00	229.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9907	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	105902-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	629,859	629,859	629,859	629,859	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9944	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	463,296	463,296	463,296	462,815	99.9%	0	0	ALUMNO	187.00	187.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9935	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS P.T.V. SEC. 750 ADOASADAS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104892-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	762,257	762,257	762,257	485,604	63.7%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9919	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DD 750 + RED ELECTRICA Y ANDADOR	37 SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104839-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	372,372	372,372	372,372	371,012	99.6%	0	0	ALUMNO	63.00	63.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9945	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA CON W.C. Y CAMARA DE OBSERVACION 750 ASLADA	37 SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104811-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	508,825	508,825	508,825	508,808	100.0%	0	0	ALUMNO	57.00	57.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 2/3-2/2011
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
9601	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	37.SOTOLA MIRNA	SOTO LA MIRNA	URBANO	10-5589-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	322,103	322,103	322,103	321,514	99.8%	0	0	ALUMNO	151,000	151,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9620	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DID. 750 CON PREP PARA ENCILOMEDIADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	37.SOTOLA MIRNA	SOTO LA MIRNA	URBANO	10-4840-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	727,945	727,945	727,945	727,945	100.0%	0	0	ALUMNO	569,000	569,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9682	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5386-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	548,197	548,197	548,197	548,197	100.0%	0	0	ALUMNO	286,000	286,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9686	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,258,182	1,258,182	1,258,182	1,131,388	89.9%	0	0	ALUMNO	202,000	202,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9636	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.80 X 2.71 M. + POZO + FOSA + CISTERNA	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	292,303	292,303	292,303	292,303	100.0%	0	0	ALUMNO	32,000	10,000	31.3%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9687	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.80 X 2.71 M. + POZO + FOSA + CISTERNA	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	253,985	253,985	253,985	250,421	98.6%	0	0	ALUMNO	29,000	29,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9645	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	725,419	725,419	725,419	725,419	100.0%	0	0	ALUMNO	60,000	30,000	50.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9689	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 90 KVA + LINEA MONOFASICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	363,969	363,969	363,969	344,523	94.7%	0	0	ALUMNO	79,000	79,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9697	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5585-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	307,722	307,722	307,722	305,697	99.3%	0	0	ALUMNO	83,000	83,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9696	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5584-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	448,886	448,886	448,886	407,659	90.8%	0	0	ALUMNO	105,000	105,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9646	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXT.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	536,288	536,288	536,288	536,267	100.0%	0	0	ALUMNO	285,000	285,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9623	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + DEMOLICION DE EDIFICIO A	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,448	100.0%	0	0	ALUMNO	174,000	174,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9688	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS + MURO DE ACCOMETIDA	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,318,809	1,318,809	1,318,809	1,318,809	100.0%	0	0	ALUMNO	106,000	106,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9660	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE UH-C AISLADO + OBRA EXTERIOR: HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA + BASE PARA TINAOS	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	870,847	870,847	870,847	870,847	100.0%	0	0	ALUMNO	791,000	791,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9621	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 2 EE ESTR. 715 ADOASADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5642-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	514,601	514,601	514,601	514,600	100.0%	0	0	ALUMNO	34,000	34,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9632	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	328,887	328,887	328,887	328,886	100.0%	0	0	ALUMNO	125,000	125,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
28919	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	11-2024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	521,815	521,815	521,815	195,545	30.0%	0	0	ALUMNO	500,000	200,000	40.0%	FAM BASICO 2010
9609	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	603,805	603,805	603,805	598,440	99.1%	0	0	ALUMNO	230,000	230,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9636	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-BODEGA E INTENDENCIA 750 AISLADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4893-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	614,861	614,861	614,861	614,745	100.0%	0	0	ALUMNO	105,000	105,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9628	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA, 13,200 V + OBRA EXTERIOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	612,023	612,023	612,023	612,023	100.0%	0	0	ALUMNO	302,000	302,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9677	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 2 EE 715 ADOASADO + TALLER DE COCINA 2 EE 715 AISLADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,402,447	1,402,447	1,402,447	758,558	54.1%	0	0	ALUMNO	45,000	30,000	66.7%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9625	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 2 EE 715 AISLADO + TALLER DE CORTE Y CONFECCION 2 EE 715 ADOASADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,212,480	1,212,480	1,212,480	1,212,100	100.0%	0	0	ALUMNO	120,000	120,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9639	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 715 AISLADO, ANDADOR Y RED ELECTRICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,542,523	2,542,523	2,542,523	1,155,032	45.4%	0	0	ALUMNO	851,000	300,000	35.3%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9630	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	118,329	118,329	118,329	118,329	100.0%	0	0	ALUMNO	210,000	210,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9647	CONSTRUCCION DE UNA AULA USAER EST. 750 AISLADA, RED HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA Y ANDADORES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	476,670	476,670	476,670	325,724	68.5%	0	0	ALUMNO	336,000	336,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9623	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOASADA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4843-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	346,542	346,542	346,542	346,122	99.9%	0	0	ALUMNO	103,000	103,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9637	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4894-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	526,834	526,834	526,834	518,431	98.4%	0	0	ALUMNO	256,000	256,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9608	CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE BARRA PERMETRAL 100.00 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	238,950	238,950	238,950	238,888	100.0%	0	0	ALUMNO	148,000	148,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9621	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P. ALTA AISLADAS + RED ELECTRICA EXT.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4841-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	874,523	874,523	874,523	784,486	87.4%	0	0	ALUMNO	417,000	417,000	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
9562	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUALES 750 ASLADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5060-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	410,669	410,669	410,669	410,452	99.9%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9522	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	321,149	321,149	321,149	321,148	100.0%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9569	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 715 CON CAMARA DE OBSERVACION CON W.C. ASLADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5067-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	590,901	590,901	590,901	590,901	100.0%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9522	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 C/ W.C. PICAM. ADOSADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5643-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	471,230	471,230	471,230	471,160	100.0%	0	0	ALUMNO	78.00	78.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
28826	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 ADOSADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	11-2023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	590,865	590,865	590,865	177,260	30.0%	0	0	ALUMNO	500.00	200.00	40.0%	FAM BASICO 2010
28809	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	11-2022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	380,601	380,601	380,601	114,180	30.0%	0	0	ALUMNO	500.00	200.00	40.0%	FAM BASICO 2010
9563	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DID 750 CON PREP PARA ENCLUMBRERA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5061-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	655,618	655,618	655,618	655,457	100.0%	0	0	ALUMNO	295.00	295.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9546	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.A. ASLADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,056,135	1,056,135	1,056,135	1,055,817	100.0%	0	0	ALUMNO	14.00	0.00	0.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9513	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.A. ASLADAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,061,159	1,061,159	1,061,159	1,059,845	99.8%	0	0	ALUMNO	220.00	80.00	36.4%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9576	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.A. ASLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 ADOSADOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5228-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,521,147	1,521,147	1,521,147	1,521,114	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	650.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9547	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	567,070	567,070	567,070	564,307	99.5%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9520	INSTALACION ELECTRICA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-9231-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	256,384	256,384	256,384	256,383	100.0%	0	0	ALUMNO	399.00	399.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9535	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA COLONICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5737-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	812,623	812,623	812,623	812,549	100.0%	0	0	ALUMNO	111.00	111.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9575	REHABILITACION: SUSTITUCION DE TEJA 499.92 M2, IMPERMEABILIZACION 746.92 M2, PINTURA 4046.46 M2, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 98 SALIDAS, REVISION DE AGUERO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-8227-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	818,524	818,524	818,524	719,348	87.9%	0	0	ALUMNO	213.00	213.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9531	REPARACION DE AULA DE MULTYPANEL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	43,190	43,190	43,190	43,005	99.8%	0	0	ALUMNO	184.00	184.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9561	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA EN 33,000 V.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	451,857	451,857	451,857	451,857	100.0%	0	0	ALUMNO	231.00	231.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9573	SUSTITUCION DE LAMINA GALV. 109.43 M2, SUSTITUCION DE PLAFON 88.14 M2 Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 12 PZAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5219-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	107,160	107,160	107,160	106,980	99.8%	0	0	ALUMNO	176.00	176.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
9514	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	399,420	399,420	399,420	399,420	100.0%	0	0	ALUMNO	199.00	199.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
	REHABILITACION																							
28558	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL DE LA TECHUMBRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	11-2018-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	108,066	108,066	108,066	32,419	30.0%	0	0	ALUMNO	500.00	200.00	40.0%	FAM SUPERIOR 2010
28623	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL DE LA TECHUMBRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	11-2020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	110,647	110,647	110,647	33,194	30.0%	0	0	ALUMNO	500.00	200.00	40.0%	FAM SUPERIOR 2010
28496	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL DE LA TECHUMBRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	11-2016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	79,703	79,703	79,703	23,911	30.0%	0	0	ALUMNO	500.00	200.00	40.0%	FAM BASICO 2010
28530	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	11-2017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	455,640	455,640	455,640	136,692	30.0%	0	0	ALUMNO	500.00	200.00	40.0%	FAM BASICO 2010
28597	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	11-2019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	206,238	206,238	206,238	61,871	30.0%	0	0	ALUMNO	500.00	200.00	40.0%	FAM BASICO 2010
28780	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	11-2021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	306,886	306,886	306,886	92,096	30.0%	0	0	ALUMNO	500.00	200.00	40.0%	FAM BASICO 2010
	INFRAESTRUCTURA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSARIA																							
	CONSTRUCCION																							
27053	CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLERES II (TRA-ETAPA)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	11,494,643	11,494,643	11,494,643	7,825,727	68.1%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
27006	FAM TEC MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	3,000.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2010
27000	AULAS	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	10-5541-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,089,632	4,089,632	4,089,632	2,324,552	56.8%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
27049	LABORATORIOS PARA EL PE DE ENFERMERIA	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	10-5540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,714,622	1,714,622	1,714,622	1,067,508	62.3%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 2/3-2/2011					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2/2011	24						
2748	UNIDAD DE DOCENCIA 1	25 MIGUEL ALEMÁN	Ciudad Miguel Alemán	URBANO	10.556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	-	14,996,520	14,998,520	14,998,520	11,842,576	77.6%	3,218,369	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010					
2752	CUBICULO DE TUTORIAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10.556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	-	1,376,038	1,376,038	1,376,038	536,303	38.2%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010					
2754	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y TALLERES 2 (TERA ETAPA)	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	-	12,892,564	12,892,564	12,892,564	5,548,004	43.7%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010					
2761	CONSTRUCCION EDIFICIO DOS PLANTAS PARA LOS PE DE LICENCIATURA, COMPENDEN OCHO AULAS (CUATRO EN CADA PLANTA) SANTARIOS Y ESCOLARAS	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	-	7,969,459	7,969,459	7,969,459	7,949,099	99.7%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010					
2765	EQUIPO	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	408,137	29.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010					
FASP													286,201,322	286,201,322	5,861,818	20,639,603	97.8%	3,268,114	1,602,831			211.00	228.00	106.6%					
LES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																													
83628	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0 COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	134,323,749	134,323,749	570,476	133,753,273	99.6%	0	1,652,831	EQUIPO	100.00	120.00	120.0%	LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDEN AL TODO EL AÑO FISCAL. LOS PROYECTOS QUE INCLUYE EL EJE DE ALINEACION SON: 10-2332-3334-0053, 5809-4856-4856-4045/02/01/03					
83828	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0 COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,350,000	1,350,000	441,537	908,462	67.3%	3,260,114	0	CURSO	10.00	4.00	40.0%	LOS PROYECTOS SON: 10-0044-10-0238					
83936	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0 COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	119,987,573	119,987,573	4,515,528	115,471,845	96.2%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	LOS PROYECTOS SON: 10-0044-10-0238					
83990	INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)	0 COBERTURA ESTATAL			10-0239	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	540,000	540,000	33,877	506,123	93.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%						
FAETA													665,393	665,393	665,393	257,977	42.6%	0	0			13,098.00	12,827.00	98.7%					
EDUCACION DE ADULTOS																													
SERVICIOS PERSONALES																													
63898	ADMINISTRACION REGIONAL	41 VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	605,393	605,393	605,393	257,977	42.6%	0	0	ADULTO	13,099.00	12,827.00	98.7%	EXISTE OTRO PARAMETRO DE MEDICION QUE ES EL DE CONCLUSION DE NIVEL CON UNA META ANUAL DE 1000 Y UN LOGRO DE 1088 EL CUAL REPRESENTA EL 92.3%					
FAEF													648,207,243	645,706,164	648,207,242	642,847,220	99.8%	5,808,782	0			381,493.93	367,690.17	96.4%					
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																													
INVERSION																													
OBRA PUBLICA																													
CONSTRUCCION																													
38787	ELABORACION DE 12 PROYECTOS DE CONJUNTO "TAMUL", INCL. ELABORACION DE PROYECTOS, PLANOS Y SU PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.4744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	141,384	141,384	141,384	141,384	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	METAS OTROS					
38788	ELABORACION DE 28 PROYECTOS DE CONJUNTO "TAMUL", INCL. ELABORACION DE PROYECTOS, PLANOS Y SU PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.4743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	115,566	95,187	115,566	95,187	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	METAS OTROS					
38789	CONSTRUCCION DE BANDA DE BLOQ DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "COFINA RAMOS DEL ROT" CLAVE: 28DUJN193X	1 ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10.2057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	251,473	251,473	251,473	251,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%						
38790	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N68, CLAVE: 28DUJN1990	1 ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10.2055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	221,068	221,068	221,068	221,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	468.70	468.70	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE					
38791	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "CONAFE"	1 ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10.2056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	41,328	41,328	41,328	41,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD: GENERAL GILRADO MAGAÑA					
38792	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTO DE CBTS NO. 208 Y EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17.	1 ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10.2051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	46,074	46,074	46,074	46,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	282.00	282.00	100.0%						
38793	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ESTACIONAMIENTO DE CBTS NO. 208 Y EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17.	1 ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10.2050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	673,301	670,521	673,301	670,521	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,581.00	1,581.00	100.0%						
38848	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA PLAZA PUBLICA	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10.2090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	286,218	286,214	286,218	286,214	100.0%	0	0	METROS LINEALES	795.86	795.86	100.0%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO					
38849	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALEMÁN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10.2079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	25,829	25,829	25,829	25,829	100.0%	0	0	METROLINEAL	64.71	64.71	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. REVOLUCION VERDE					
38890	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CENTENARY Y CALLE MIGUEL HIDALGO.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10.2061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	16,030	16,030	16,030	16,030	100.0%	0	0	METROS LINEALES	42.70	42.70	100.0%						
38891	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIBRO ENTRE LÍM. COLONIA MATAMOROS Y CALLE RIVERA.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10.2052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	23,677	23,615	23,677	23,615	100.0%	0	0	METROS LINEALES	63.14	63.14	100.0%						
38892	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10.2053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	137,955	138,475	137,955	138,475	100.0%	0	0	METROS LINEALES	388.46	388.46	100.0%						
38893	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PORTES DE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DIAZ VIAL.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10.2082-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	70,235	70,235	70,235	70,235	100.0%	0	0	METROLINEAL	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTA MARTHA					
38894	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ RAYON ENTRE CALLE PINO Y CALLE CAOBA.	2 ALDAMA	LAS ARSOLEDAS	RURAL	10.2077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	106,681	106,681	106,681	106,681	100.0%	0	0	METROLINEAL	265.51	265.51	100.0%						
38895	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EUGENIO HDZ. FLORES ENTRE CALLE PROL. PUERTO RICO Y CALLE PROL. PANAMA.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10.2088-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	49,008	49,008	49,008	49,008	100.0%	5,892,064	0	METRO CUADRADO	125.60	125.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTA ELVIRA					
38896	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MIRANDA ENTRE CALLE MUOZ Y CALLE PROP. PRIVADA.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10.2070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	79,013	79,013	79,013	79,013	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	202.50	202.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTA ELVIRA					

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
36857	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MUOZ ENTRE CALLE EUGENIO HDZ. FLORES Y CALLE PROP. PRIVADA.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,895	51,895	51,895	51,895	100.0%	0	0	METRO CUADROS	133.00	133.00	100.0%	LOCALIDAD.COL SANTA ELVIRA
36858	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LAS CALLES JULIO GALVAN LEONARDO MONTANO, ALEMAN VARGAS Y CALLE VERDAD ENTRE CALLE BALTAZAR LEAL Y CALLE GONZALO ALEMAN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102075-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	225,439	225,439	225,439	225,439	100.0%	0	0	METRO CUADRO	605.80	605.80	100.0%	LOCALIDAD.COL AMPL. NUEVO TAMALIPAS
36859	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	106,326	104,686	106,326	104,686	100.0%	0	0	METROLINEAL	210.94	210.94	100.0%	LOCALIDAD.COL AMPL. REVOLUCION VERDE
36860	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE JULIO GALVAN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	306,071	304,785	306,071	304,785	100.0%	0	0	METROS LINEALES	472.84	472.84	100.0%	
36861	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALEMAN.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	218,270	218,270	218,270	218,270	100.0%	0	0	METROLINEAL	398.45	398.45	100.0%	LOCALIDAD.COL AMPL. REVOLUCION VERDE
36862	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE VERDAD Y CALLE JUSTITIA.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	117,988	117,988	117,988	117,988	100.0%	0	0	METROLINEAL	174.15	174.15	100.0%	LOCALIDAD.COL JESUS VEGA SANCHEZ
36863	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE JULIO GALVAN Y CALLE VERDAD.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	118,001	118,001	118,001	118,001	100.0%	0	0	METROLINEAL	174.15	174.15	100.0%	LOCALIDAD.COL AMPL. NUEVO TAMALIPAS
36864	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBREGON ENTRE CALLE XIOTENCATL Y CALLE RIO BLANCO.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	151,261	150,603	151,261	150,603	100.0%	0	0	METROS LINEALES	346.02	346.02	100.0%	
36865	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE XIOTENCATL Y EN CALLE XIOTENCATL ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE OBREGON	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	148,711	147,348	148,711	147,348	100.0%	0	0	METROS LINEALES	196.97	196.97	100.0%	
36866	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL. JARON DE BALBUENA ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE LIBERTAD.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102078-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	101,479	101,479	101,479	101,479	100.0%	0	0	METROLINEAL	167.28	167.28	100.0%	LOCALIDAD.COL BROWNSVILLE
36867	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES LEOPOLDO MONTANO, GONZALO ALEMAN SANCHEZ, LEONARDO DE LEJIA LARA Y CALLE RAUL RIVERA ENTRE CALLE GONZALO	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	315,153	315,081	315,153	315,081	100.0%	0	0	METROS LINEALES	89.91	89.91	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO ALEMAN Y CALLE BALTAZAR LEAL.
36868	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PERU, ENCOM. ROBLE Y NOCAL ENTRE CALLE L. RAYON Y CALLE ALAMO.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	129,506	128,020	129,506	128,020	100.0%	0	0	METROS LINEALES	306.50	306.50	100.0%	
36869	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PLAZA PUBLICA.	2ALDAMA	EL CARRISAL PRIMERO	RURAL	102091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	287,961	287,961	287,961	287,961	100.0%	0	0	METROLINEAL	520.00	520.00	100.0%	
36870	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA PUBLICA.	2ALDAMA	HONIDO TANGLAMA	RURAL	102099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	488,404	488,404	488,404	488,404	100.0%	0	0	METROLINEAL	886.37	886.37	100.0%	
36871	CONSTRUCCION DE ROSKIO, EN PLAZA PUBLICA.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	104734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	534,422	534,422	534,422	534,422	100.0%	0	0	METROS CUADROS	18.00	18.00	100.0%	LOCALIDAD AMARANO MATAICROS
36872	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICAS. CLAVE: 280370103.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	192,808	192,808	192,808	192,808	100.0%	0	0	METROLINEAL	105.00	105.00	100.0%	LOCALIDAD.ZONA CENTRO
36873	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE DE RECREACION INFANTIL EN LA COLONIA	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	342,014	342,014	342,014	342,014	100.0%	0	0	METROLINEAL	186.24	186.24	100.0%	LOCALIDAD.COL CONSTITUCION
36874	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RURAL "GUADALUPE LONGORIA GARCIA" CLAVE: 280597018	2ALDAMA	NUEVO PROGRESO (LA GAVOTA)	RURAL	102093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	89,261	89,261	89,261	89,261	100.0%	0	0	METROLINEAL	24.00	24.00	100.0%	
36875	TERMINACION DE PLAZOLETA EN CALLE CERRO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE ALAMO, 2A. ETAPA. (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO).	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	102087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	166,100	166,099	166,100	166,099	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.46	300.46	100.0%	LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS
37142	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEMETRIO BRIONES ENTRE CALLE DUO DE AGUA (RIO JORDAN) Y CALLE AGUA CALDE (PALO DE ROSA).	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	96,809	96,809	96,809	96,809	100.0%	0	0	METROLINEAL	273.60	273.60	100.0%	LOCALIDAD.COL ENCINOS
37143	CONSTRUCCION DE CANAL EN CALLE MUNICIPIO DE GUEZ EN CALLE MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA Y CALLE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	414,176	413,341	414,176	413,341	100.0%	0	0	METROS LINEALES	290.00	290.00	100.0%	
37144	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 190 X 92.9 MTS., EN ALBERGUE "COMENZAR DE NUEVO" EN CALLE MORTAJA ESQUINA CON JACARANDAS.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	104733-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	396,131	396,064	396,131	396,064	100.0%	0	0	METROS CUADROS	608.00	608.00	100.0%	
37145	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA "DEMOCRACIA", CLAVE: 28098983-63J.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102095-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	396,365	396,365	396,365	396,365	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TRES DE MAYO, CIDRONO MARTINEZ, OBRA
37146	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CUAHTEMOC ENTRE VIA FERROCARRIL Y CARRETERA TAMPOCOMANTE.	3ALTAMIRA	ESTEROS	RURAL	102125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	392,734	392,734	392,734	392,734	100.0%	0	0	METROLINEAL	932.61	932.61	100.0%	
37147	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE LIMON Y CALLE MANGO.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102131-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	131,658	131,658	131,658	131,658	100.0%	0	0	METROLINEAL	201.60	201.60	100.0%	LOCALIDAD.COL LOMAS DE MONTE ALTO
37276	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANO. TAMPOCO ENTRE CALLE AGUA Y DE MAYO.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	350,452	350,277	350,452	350,277	100.0%	0	0	METROLINEAL	534.72	534.72	100.0%	LOCALIDAD.COL BAHIA Y COL CANCUN
37277	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AV. CUAHTEMOC DEL RIOJO ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE AGUA DE CHAMPAN.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	128,985	128,978	128,985	128,978	100.0%	0	0	METROLINEAL	196.80	196.80	100.0%	LOCALIDAD.COL LOMA ALTA
37278	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MILANO ZAPATA Y CALLE RIO PANUCCO.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102113-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	68,829	68,829	68,829	68,829	100.0%	0	0	METROLINEAL	96.50	96.50	100.0%	LOCALIDAD.COL NUEVO PROGRESO
37279	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CINCO ENTRE CALLE QUINCE Y LIMITE DE LA COLONIA.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	202,012	202,012	202,012	202,012	100.0%	0	0	METROLINEAL	308.64	308.64	100.0%	LOCALIDAD.COL SPOBLADUR
37280	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERO RODRIGUEZ ENTRE CALLE DE PEREZ Y CALLE GENARO RUIZ.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	182,995	182,781	182,995	182,781	100.0%	0	0	METROLINEAL	256.10	256.10	100.0%	LOCALIDAD.COL. PRESIDENTES SEC. 05

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % E0	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
37281	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRO RODRIGUEZ ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y DUCTO DE PEMEX.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102106-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	100,271	100,238	100,271	100,238	100.0%	0	0	METROLINEAL	140.00	140.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 04
37282	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LAJUNA DE CHAMPAYAN.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	78,648	78,615	78,648	78,615	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. GUADALUPE VICTORIA
37283	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COZUMEL ENTRE DERECHO DE VIA Y CALLE MAEVA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102103-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	53,861	53,861	53,861	53,861	100.0%	0	0	METROLINEAL	75.60	75.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. FUENTES
37284	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DECISETE Y DIEZ ENTRE QUINCE (U).	3-ALTAMIRA	LA MORITA	RURAL	102133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	328,491	328,389	328,491	328,389	100.0%	0	0	METROLINEAL	439.32	439.32	100.0%	
37285	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIECIOCHO ENTRE CALLE 5 Y LIMITE DE LA COLONIA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	286,809	286,809	286,809	286,809	100.0%	0	0	METROLINEAL	438.36	438.36	100.0%	LOCALIDAD:COL. SPOBLADUR
37286	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAMBOSANES ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LINDO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102132-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	340,683	340,587	340,683	340,587	100.0%	0	0	METROLINEAL	378.24	378.24	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. MONTE ALTO SEC. 01
37287	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE ANDADOR TAMPAUCO Y CALLE JOSE MA. MORELOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102136-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	484,614	484,614	484,614	484,614	100.0%	0	0	METROLINEAL	739.80	739.80	100.0%	LOCALIDAD:COL. BAHIA
37288	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACINTO CASTILLO ENTRE SABINO SAUCEDO Y ROMANA FLORES.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102105-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	261,446	261,446	261,446	261,446	100.0%	0	0	METROLINEAL	385.00	385.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 03
37289	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEMA. MORELOS ENTRE ANDADOR TAMPAUCO Y ALTAMIRA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	94,380	94,380	94,380	94,380	100.0%	0	0	METROLINEAL	144.00	144.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. BAHIA
37290	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE QUIROZ SILVA ENTRE CALLE SABINO SAUCEDO Y CALLE GERARDO RUJIZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	204,486	204,366	204,486	204,366	100.0%	0	0	METROLINEAL	312.00	312.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 05
37291	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE SEDRA MORALES ENTRE CALLE MARTINA A. MARTINEZ Y CALLE SABINO SAUCEDO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	185,975	185,975	185,975	185,975	100.0%	0	0	METROLINEAL	272.80	272.80	100.0%	LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 04
37292	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE 6 (LIMITE DE LA COLONIA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	97,063	97,063	97,063	97,063	100.0%	0	0	METROLINEAL	136.00	136.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. MAGDALENO AGUILAR
37293	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTU ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIVERA.	3-ALTAMIRA	MATA DEL ABRERA	RURAL	102126-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	85,946	85,909	85,946	85,909	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	
37294	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCHOA ENTRE REVOLUCION HUMANITICA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102129-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	669,631	669,631	669,631	669,631	100.0%	0	0	METROLINEAL	840.00	840.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. TAMPAUCO-ALTAMIRA
37295	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE JOSEFA CRUZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102112-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	63,470	59,011	63,470	59,011	100.0%	0	0	METROLINEAL	97.20	97.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO TAMPAUCO SEC. 01 Y FRAMBEVA
37296	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARIS ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102111-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	39,723	39,723	39,723	39,723	100.0%	0	0	METROLINEAL	72.00	72.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO TAMPAUCO SEC. 02
37297	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102140-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	338,092	338,007	338,092	338,007	100.0%	0	0	METROLINEAL	466.00	466.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
37298	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO MADRERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102130-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	444,773	444,300	444,773	444,300	100.0%	0	0	METROLINEAL	678.60	678.60	100.0%	LOCALIDAD:EL FRANCISCO I. MADRERO
37299	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. DES. GAS Y LAGUNA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	264,731	264,620	264,731	264,620	100.0%	0	0	METROLINEAL	404.64	404.64	100.0%	LOCALIDAD:COL. FRESNOS
37300	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BALSAS ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE MEXICO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	173,026	173,020	173,026	173,020	100.0%	0	0	METROLINEAL	284.00	284.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO MADRERO SECC.02
37301	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE DIAGONAL Y CALLE PROF. RUTILO MONTALVO (CANAL).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102120-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	145,297	145,210	145,297	145,210	100.0%	0	0	METROLINEAL	413.15	413.15	100.0%	LOCALIDAD:COL. LOMA ALTA
37302	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO HONDO ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE BENGALA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102118-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	499,577	499,520	499,577	499,520	100.0%	0	0	METROLINEAL	763.20	763.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO MADRERO SECC.02
37303	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO PANICO ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	408,311	407,923	408,311	407,923	100.0%	0	0	METROLINEAL	624.00	624.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO MADRERO SECC.01
37304	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TABES ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE MEXICO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	235,945	235,874	235,945	235,874	100.0%	0	0	METROLINEAL	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO MADRERO SECC.01
37305	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RODOLFO PIERRO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO MADRERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	133,432	133,432	133,432	133,432	100.0%	0	0	METROLINEAL	204.00	204.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. FRANCISCO VILLA
37306	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMANA FLORES ENTRE CALLE CRO RODRIGUEZ Y CALLE ALEJANDRO PRIETO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	204,399	204,399	204,399	204,399	100.0%	0	0	METROLINEAL	312.48	312.48	100.0%	LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 06
37307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO (BLVD. PLAYA) Y CALLE RICARDO FLORES MAGON.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102114-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	160,892	160,892	160,892	160,892	100.0%	0	0	METROLINEAL	246.00	246.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. FRESNOS
37308	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLBENADO 8 ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	68,919	68,919	68,919	68,919	100.0%	0	0	METROLINEAL	103.50	103.50	100.0%	LOCALIDAD:COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
37309	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOTERO MATA A ENTRE CALLE SABINO SAUCEDO Y CALLE ROMANA FLORES.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102104-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	248,257	241,584	248,257	241,584	100.0%	0	0	METROLINEAL	379.20	379.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 03

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
3730	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CAMINO VEONAL Y CALLE RIO CHODDY.	3-ALTAMIRA	RO TAMAMUJIA	RURAL	102101-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	127,204	127,204	127,204	127,204	100.0%	0	0	METROLINEAL	194.40	194.40	100.0%	
3731	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 9 ENTRE CAMINO VEONAL Y CALLE RIO PANICO.	3-ALTAMIRA	RO TAMAMUJIA	RURAL	102102-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	387,438	387,431	387,438	387,431	100.0%	0	0	METROLINEAL	583.80	583.80	100.0%	
3732	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRV. VICTORIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PROPIEDAD PRIVADA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102127-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	44,282	44,282	44,282	44,282	100.0%	0	0	METROLINEAL	44.00	44.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SANTA ANA
3733	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LAGUNA Y CALLE BENTO JUAREZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102128-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	174,384	174,329	174,384	174,329	100.0%	0	0	METROLINEAL	286.64	286.64	100.0%	
3734	CONSTRUCCION DE TAMBUL "LUGAR DE ENCUENTRO".	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102142-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,261,778	3,261,778	3,261,778	3,220,681	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. ARBOLEADAS
3735	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 20.0 MTS EN JARDIN DE NIOS "LIC. MARIA GERRA DEL ROMERO" CLAVE: 282UN3898.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	415,358	415,358	415,358	415,358	100.0%	0	0	METROLINEAL	202.00	202.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MONTE ALTO SPOBLADUR
3736	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 50.0 X 7.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "DAMA LAURA REJAS DE COLOS" CLAVE: 282PR2151L.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	222,157	222,157	222,157	222,157	100.0%	0	0	METROLINEAL	140.00	140.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. SANTA ELENA
3737	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA "BENJAMIN PEA RODRIGUEZ", CLAVE: 282CV185Y.	3-ALTAMIRA	LA PEDRETA	RURAL	102094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	752,459	752,459	752,459	752,459	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
3738	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO LADERO ENTRE BOULEVARD PUERTO INDUSTRIAL Y DERECHO DE VIA PEMEX.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	147,987	148,923	147,987	148,923	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,971.52	1,971.52	100.0%	LOCALIDAD COL. MAGDALENO AGULAR
3739	REVESTIMIENTO DE CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CAMINO A COLONIAS Y CALLE ALTAMIRA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	124,243	123,709	124,243	123,709	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,666.00	1,666.00	100.0%	
3730	REVESTIMIENTO DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VESTUARIO CARRANZA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	336,388	337,433	336,388	337,433	100.0%	0	0	METROLINEAL	4,515.00	4,515.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
3732	REVESTIMIENTO DE CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	102100-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	230,029	229,019	230,029	229,019	100.0%	0	0	METROLINEAL	3,063.60	3,063.60	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPIO
3767	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALIZ	RURAL	102149-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	279,473	279,473	279,473	279,473	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS OTROS
3768	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "LAS FLORES", CLAVE: 282PR1782.	4-ANTIGUO MORELOS	LAS FLORES	RURAL	102147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	48,701	48,701	48,701	48,701	100.0%	0	0	METROLINEAL	95.00	95.00	100.0%	
3769	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CIELOMCA EN JARDIN DE NIOS CONAFE "ANA PATRICIA RODRIGUEZ", CLAVE: 282ANT99D.	4-ANTIGUO MORELOS	LAS FLORES	RURAL	102148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	76,812	76,812	76,812	76,812	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%	
3760	CONSTRUCCION DE PISO EN TECHUMBRE EJIDAL DE 10.0 X 11.0 MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	FRANCOIS GUERRERO (EL PACHON)	RURAL	102145-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	47,998	47,998	47,998	47,998	100.0%	0	0	METROLINEAL	121.00	121.00	100.0%	
3761	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, DE 10.0 X 12.0 MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALVADOR	RURAL	102143-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	410,971	410,971	410,971	410,971	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	
3766	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	102144-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	386,968	386,968	386,968	386,968	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	584.00	584.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSO
3763	REVESTIMIENTO A BASE DE VALASTRE EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA, LONG. 915.0 MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	102146-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	337,482	337,482	337,482	337,482	100.0%	0	0	METROLINEAL	4,080.00	4,080.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD DEPORTIVA
3778	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "REDENCION CAMPESINA"	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	104579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	154,545	154,545	154,545	154,545	100.0%	0	0	METROS LINEALES	154.50	154.50	100.0%	
3779	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACQUILA ENTRE CALLES AZTECA Y V. DE LA GARZA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES AMSTAD.	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	104580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	423,563	423,563	423,563	423,563	100.0%	0	0	METROS LINEALES	573.50	573.50	100.0%	
3780	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "SALOMON ALVAREZ"	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	104578-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	294,470	294,470	294,470	294,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
3781	CONSTRUCCION DE CANCHA DE 15.00 X 28.00 M2 EN PLAZA PUBLICA.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	104584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	288,660	288,660	288,660	288,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. MAGDALENO AGULAR
3782	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DEPORTIVO.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	104581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	380,022	380,022	380,022	380,022	100.0%	0	0	METROS LINEALES	440.00	440.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. SAN ANTONIO DE PADUA
3783	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 27.00 M2 EN AREA EJIDAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	104582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	656,272	656,272	656,272	656,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	378.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LAS ALBERCAS
3784	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 13.00 X 21.00 M2 EN CANCHA DEPORTIVA "PLAZA EL PATOLAR"	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	104586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	432,383	423,551	432,383	423,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	273.00	273.00	100.0%	
3785	CONSTRUCCION PATIO DE JUEGOS EN JARDIN DE NIOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", 282UN9537V	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	104583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	86,172	85,550	86,172	85,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. FELIPE ANGELES
3786	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE ALVARO ORRAGON Y CALLE JOSE MA. MORELOS	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	104585-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,143,540	1,134,612	1,143,540	1,134,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,652.00	3,652.00	100.0%	
3787	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN AREA CONTIGUA AL SALON DE ACTOS EJIDAL.	8-CASAS	CASAS	URBANO	104588-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	394,000	394,000	394,000	394,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. SAN ANTONIO EL GRANDE
3788	CONSTRUCCION DE COMITE EJIDAL DE 8.0 X 8.0 MTS.	8-CASAS	CASAS	URBANO	104730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	338,592	331,099	338,592	331,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EDUARDO BENAVIDES
3789	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.0 X 32.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL.	8-CASAS	CASAS	URBANO	104587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,230,849	1,230,849	1,230,849	1,230,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	704.00	704.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. NUEVO SAN FRANCISCO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % E3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
														13	14	15								
37790	CONST. DE GUAR. TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO ENTRE PRV. BRASIL Y CALLE DINAMARCA, CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE ESPAÑA, CALLE DINAMARCA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	445,425	445,425	445,425	445,425	100.0%	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE PRV. BRASIL ENTRE CALLE CALLE LOCALIDAD COL. BENTO JUAREZ	
37791	CONSTR. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MIGUEL ANGELES, C. SANTO DOMINGO Y C. INSURGENTES, AV. DEL MAESTRO, C. SANTO DOMINGO Y C. INSURGENTES, C. SOR JUAN INES DE LA CRUZ Y C. INSURGENTES	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102158-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	390,243	390,243	390,243	390,233	100.0%	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LLAGUNA CONCHITAS	
37792	CONSTRUCCION BANDA DE BLOQUE APARENTE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO CASTELLANOS", CLAVE: 280PR13337.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	193,392	193,392	193,392	193,392	100.0%	0	METROS LINEALES	175.00	175.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA BARBA	
37794	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102168-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	630,492	630,492	630,492	630,492	100.0%	0	METROLINEAL	1,300.00	1,300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TITICO NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO ENTRE AV. RIO PANUJO Y CALLE ENZEMIRON ENTRE ADUNA Y FERROCARRIL, CALLE ADUNA ENTRE DIAZ MIRON Y PRV. DIAZ MIRON, CALLE PRV. DIAZ MIRON ENTRE ADUNA Y FERROCARRIL, CALLE ADUNA ENTRE PRV. DIAZ MIRON Y PRV. DIAZ MIRON	
37793	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	353,181	353,144	353,181	353,144	100.0%	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MIRAMAR NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE RIO PANUJO ENTRE AV. RIO PANUJO Y CALLE LA GUNA DE TAMAUHUA ENTRE AV. GOLFO DE MEXICO Y RIO PANUJO, CALLE LA GUNA DEL CHABLE ENTRE AV. MIRAMAR Y RIO PANUJO Y AV. GOLFO DE MEXICO ENTRE	
37819	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	273,097	273,032	273,097	273,032	100.0%	0	METROLINEAL	520.00	520.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. LIMADO NACIONAL NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE TRAILLO ENTRE BENTO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRILLO PUERTO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE	
37820	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	352,106	352,104	352,106	352,104	100.0%	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HIDALGO PONENTE NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE OCOTLAN ENTRE MORELA Y LINARES, CALLE MORELA ENTRE BENTO JUAREZ Y 16 DE MAYO, CALLE BENTO JUAREZ ENTRE PENANAY Y Ocotlan, CALLE PRIVADA MORELA ENTRE BENTO JUAREZ Y 16 DE MAYO, CALLE 5 DE	
37818	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	445,483	445,483	445,483	445,483	100.0%	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TALLERES NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE NEVADITA ENTRE BAJA CALIFORNIA Y AGUASCALIENTES, CALLE PRV. JUAN VEGA ENTRE BAJA CALIFORNIA Y AV. FERROCARRIL, CALLE JUAN VEGA ENTRE BAJA CALIFORNIA Y SERVANDO CANALES, CALLE BAJA CALIFORNIA	
37817	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	352,106	352,105	352,106	352,105	100.0%	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MIRAMAR NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE QUINTA ENTRE BAJA CALIFORNIA Y TERCERA, CALLE CUARTA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y TERCERA AVENIDA	
37816	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	352,106	352,103	352,106	352,103	100.0%	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HIPOCORO NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE NECAVA ENTRE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELA ENTRE PRV. CUAUTEMOC Y EMILIANO ZAPATA, CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CUAUTEMOC Y EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENTO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA ENTRE BENTO JUAREZ Y	
37814	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	815,588	815,588	815,588	815,588	100.0%	0	METROLINEAL	1,800.00	1,800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIMERO DE MAYO SECTOR 1 Y 2 NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE SALTILLO Y NECAVA, C. GUAYADUL, C. PACHUCA Y CALVARO OBREGON, C. HUIJI, C. FRANCIS AGUIRRE Y C. 15 DE MARZO C. REVOLUCION	
37813	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	353,181	353,180	353,181	353,180	100.0%	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD SECT. EMILIANO ZAPATA NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE RAMOS ARPE ENTRE CUAUTEMOC Y RAMOS ARPE, CALLE SEGUNDA ENTRE RAMOS ARPE Y 16 DE CALLE ENTRE CALLE PRIMERA Y SEGUNDA, CALLE RAMOS ARPE ENTRE CALLES TERCERA Y CUARTA, CALLE TERCERA ENTRE	
37815	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	445,483	445,474	445,483	445,474	100.0%	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD SECTOR FRANCISCO BELLA NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE RAMOS ARPE ENTRE CUAUTEMOC Y CALLE 49, CALLE 48 ENTRE 19 Y RAMOS ARPE, CALLE PRV. CUAUTEMOC DEL NORTE, CALLE SALTILLO ENTRE PRV. CUAUTEMOC Y LAGUNA, CALLE PRV. CUAUTEMOC ENTRE 19 Y	
37821	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN C. CENTENARIO/BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REP. DE COBA, C. HIDALGO/ SOR JUAN INES DE LA CRUZ	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	371,142	370,316	371,142	370,316	100.0%	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO Y SALTILLO, CALLE PRV. SOR JUAN INES DE LA CRUZ ENTRE HIDALGO Y BENTO JUAREZ LOCALIDAD COL. FRANCISCO MADERO	
37823	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BOLIVIA Y PRIVADA BRASIL, CALLE ADUNA ENTRE BOLIVIA Y CHILE, CALLE COLOMBIA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102154-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	445,680	445,680	445,680	445,680	100.0%	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUNA, CALLE PRV. BRASIL ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUNA, LOCALIDAD COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE	
37822	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BOLIVIA Y PRIVADA BRASIL, CALLE ADUNA ENTRE BOLIVIA Y CHILE, CALLE COLOMBIA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	371,142	371,142	371,142	371,142	100.0%	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUNA, CALLE PRV. BRASIL ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUNA, LOCALIDAD COL. ARIEL GRANDE, FERROCARRILERA	
37824	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN GUERRERO ENTRE JUAN R. GOMEZ Y RIO VERDE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	390,243	390,127	390,243	390,127	100.0%	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. CANDELA RIO GARZA	
37825	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE GARCIA Y PRV. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AGUILERAS SORAN	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	390,041	390,041	390,041	390,041	100.0%	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO CALLE REFORMA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AGUILERAS SORAN, CALLE ZARAGOZA LOCALIDAD COL. ARIEL GRANDE	
37826	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 14 Y 16, CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 14 Y 16, CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 14 Y 16	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102170-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	371,142	371,142	371,142	371,142	100.0%	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO CALLE TERCERA ENTRE CALLES 13 Y 14, Y CALLE TERCERA ENTRE CALLES 14 Y 16, LOCALIDAD SECTOR BENTO JUAREZ	
37827	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE 18 ENTRE AV. TAMAUHUA Y CALLE 30, CALLE 16 ENTRE AV. TAMAUHUA Y CALLE 30, CALLE 17 ENTRE AV. TAMAUHUA Y CALLE 30	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102168-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	482,258	482,063	482,258	482,063	100.0%	0	METROS LINEALES	1,100.00	1,100.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO Y CALLE 30, CALLE 18 ENTRE AV. TAMAUHUA Y CALLE 30, CALLE 16 ENTRE AV. LOCALIDAD COL. IGNACIO ZARAGOZA	
37828	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALES Y BANQUETAS EN CALLE 22 ENTRE CALLE 20 Y LIMITE DE LA COLONIA, CALLE 21 EN BARRIO DEL LIMITE DE LA COLONIA, CALLE 23 ENTRE JIMENEZ	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLU	-	-	445,680	445,100	445,680	445,100	100.0%	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO Y 20, CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE 21 Y 22 Y CALLE PEDRO J. MENDEZ LOCALIDAD SECTOR FIDEL VELAZQUEZ	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
37829	CONSTRUCCION DE GUARNIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE FEBRERO ENTRE CALLE UNIKES Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	390,041	390,041	390,041	390,041	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO AV. ALVARO OBREGON CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CAL. LOCALIDAD COL. OBRERA
37830	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, BANCOS DE HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE ACABADOS Y ACCESORIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN ALATRISTE" (CENTRO DE MAESTROS).	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	195,848	195,838	195,848	195,838	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUETZALCOATL.
37831	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE JUVENTUD ROSAS ESQ. CON ANTONIO PLAZA, 2A ETAPA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	119,000	119,033	119,000	119,033	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS MANGOS, OBRA
37832	CONSTRUCCION DE DESAUNADOR DE 11.0 X 4.0 M. INCLUYE ACABADOS Y ACCESORIOS DEL MISMO, ESCALERA INTERIOR EN CAJ. (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL COMUNITARIO).	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102182-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	248,387	248,205	248,387	248,205	100.0%	0	0	METROS LINEALES	39.17	39.17	100.0%	LOCALIDAD SECTOR BENTO JUAREZ, COL. LUCIO BLANCO
37833	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE ROSAS "MANUEL VILLERQUEA HINOY", CLAVE: 28JUN2217.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	164,182	164,181	164,182	164,181	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO CARRANZA, MODULO
37834	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO".	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,149,619	3,149,619	3,149,619	3,138,675	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO VILLA.
37835	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 30.0 M. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° "SABAC NEWTON", CLAVE: 28DES0996Z.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102151-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,089,160	1,087,708	1,089,160	1,087,708	100.0%	0	0	METROS LINEALES	510.00	510.00	100.0%	LOCALIDAD SECTOR BENTO JUAREZ (1A ETAPA)
37836	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 15.0 M. EN ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO 1 CONSTITUCIONAL", CLAVE: 28DPR649M.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102153-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	553,151	551,686	553,151	551,686	100.0%	0	0	METROS LINEALES	285.00	285.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SIMON RIVERA GARCIA (1A ETAPA)
37837	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 30.0 M. EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS MESTRA RODRIGUEZ", CLAVE: 28DPR021B.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102152-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,212,531	1,204,394	1,212,531	1,204,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	750.00	750.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA.
37838	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CAJ. (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL COMUNITARIO), DE 10.0 X 10.0 M. EN CALLE QUINTA ESQ. TERCERA AVENIDA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	102150-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	230,304	229,328	230,304	229,328	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SAHOP
38794	PAVIMENTACION ASFALTICA (UNICAMENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR) EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE PEDRO I. MENEZ Y LINDERO	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	105248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	152,918	152,918	152,918	152,918	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	761.00	114.15	15.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38795	PAVIMENTACION ASFALTICA (UNICAMENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR) EN CALLE MAYO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA.	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	105247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	485,489	485,489	485,489	485,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,415.00	362.25	15.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38797	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIDAL DE 19.00 X 32.00 MTS	11 GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	104592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	423,976	423,976	423,976	423,976	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EMILIANO ZAPATA, CANCHA
38796	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIDAL DE 19.00 X 32.00 MTS	11 GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	104591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	423,976	423,976	423,976	423,976	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA, CANCHA
38798	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE POB. JUD.	11 GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	104593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	418,987	418,863	418,987	418,863	100.0%	0	0	METROS LINEALES	630.00	630.00	100.0%	LOCALIDAD POB. 801
38799	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNA INTEGRACION FAMILIAR.	11 GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	104594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	672,679	666,576	672,679	666,576	100.0%	0	0	METROS LINEALES	690.00	690.00	100.0%	LOCALIDAD POB. LOMA ALTA
38800	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN BLVD. GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GENOVEVO RIVAS Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS.	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	102187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	807,250	807,249	807,250	807,249	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,408.00	1,408.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CESAR LOPEZ DE LARA
38801	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE TAMBO ENTRE CALLES INSURGENTES Y CALLE PABLO DE VELAZQUEZ, CALLE H. SALDARRIEN ENTRE CALLE TAMBO Y CALLE HIDALGO	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	102188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	792,621	792,621	792,621	792,621	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,257.00	1,257.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE VIGARIZO Y CALLE BENIGNO CARREALES, LOCALIDAD VILLA GONZALEZ, COL. JARDIN
38802	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO"	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	102189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,287,190	3,287,190	3,287,190	3,283,303	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DOS AMIGOS
38803	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" EN ESTACION MANUEL.	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	105289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,229,102	3,229,102	3,229,102	3,229,102	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESTACION MANUEL
38804	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD" 17.00 X 20.00 M. CALVE 28DES0991Z.	12 GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	102186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	727,573	727,258	727,573	727,258	100.0%	0	0	METRO LINEAL	493.00	493.00	100.0%	
38805	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN COMITE EJIDAL.	13-G. Edo.de MEZ	ESFUERZO DEL CAMPESINO	RURAL	102190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	80,092	79,248	80,092	79,248	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	195.00	195.00	100.0%	
38806	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN COMITE EJIDAL.	13-G. Edo.de MEZ	VENTO LIBRE	RURAL	102193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	110,964	110,836	110,964	110,836	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
38807	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. LOS SAN PEDROS	13-G. Edo.de MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	105448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	6,617,428	6,617,428	6,617,428	6,617,428	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	LOCALIDAD EJ. LOS SAN PEDROS, OBRA
38808	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 28.0 M. EN AREA EJIDAL.	13-G. Edo.de MEZ	PLAN DE AYALA	RURAL	102191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	904,049	904,049	904,049	904,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	468.00	468.00	100.0%	
38809	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 28.0 M. EN AREA EJIDAL.	13-G. Edo.de MEZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	102192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	928,420	928,420	928,420	928,420	100.0%	0	0	METRO LINEAL	504.00	504.00	100.0%	
38810	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CONCRETO ARMADO EN CALLE RENACIDO ALDAMA ENTRE CALLE FORTUNATO DOAL Y CALLE MC. GREGOR.	14 GUERRERO	NEVA CIDAD GUERRERO	URBANO	104595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	371,089	369,135	371,089	369,135	100.0%	0	0	METROS LINEALES	74.88	74.88	100.0%	LOCALIDAD COL. RUIZ CORTINES.
38811	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE ISMAEL ZARAGOZA.	14 GUERRERO	NEVA CIDAD GUERRERO	URBANO	104596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	765,950	765,394	765,950	765,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160.85	2,160.85	100.0%	LOCALIDAD COL. PESCADORES
38812	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE TRECEAVA Y CATORCEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDIZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDIZ	URBANO	104599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	471,951	470,432	471,951	470,432	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.70	1,152.70	100.0%	
38813	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE QUINTA Y SEXTA NORTE.	15-GUSTAVO DIAZ ORDIZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDIZ	URBANO	104600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	221,532	221,532	221,532	221,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	558.60	558.60	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
35814	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE CALLE CATORCEAVA Y QUINCEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	104601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	354,725	352,515	354,725	352,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	904.00	904.00	100.0%	
35815	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE TERCERA Y OCTAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	104602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,292,615	1,290,804	1,292,615	1,290,804	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,279.27	3,279.27	100.0%	
35816	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE ONCEAVA Y TRECEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	104603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	846,181	827,060	846,181	827,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090.80	2,090.80	100.0%	
35817	AMPLIACION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 28.0 MTS.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	102203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	460,126	460,046	460,126	460,046	100.0%	0	0	METROLINEAL	372.00	372.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. GUILLERMO ZUÑIGA
35818	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRACIA	URBANO	102205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	408,491	408,488	408,491	408,488	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,082.00	1,082.00	100.0%	
35819	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	102204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	408,491	408,490	408,491	408,490	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,082.00	1,082.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO I. MADRERO
35820	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	16-HIDALGO	INDEPENDENCIA	RURAL	102206-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	252,059	252,057	252,059	252,057	100.0%	0	0	METROLINEAL	674.00	674.00	100.0%	
35822	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 30.0 M3 DE CAP.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	102199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	464,366	464,366	464,366	464,366	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN JUAN DEL SALTO, TANQUE
35821	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 30.0 M3 DE CAP.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	102201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	464,366	464,366	464,366	464,366	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CRUZ Y CARMEN, TANQUE
35823	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 60.0 M3 DE CAP.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	102200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	514,548	514,545	514,548	514,545	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CONGREGACION EL TOMASEO, TANQUE.
35824	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 16.0 X 34.0 MTS. EN CANCHA EJIDAL.	16-HIDALGO	BUENOS AIRES	RURAL	102202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	591,119	590,973	591,119	590,973	100.0%	0	0	METROLINEAL	384.00	384.00	100.0%	
35825	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	102195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	80,964	24,269	80,964	24,269	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EJ. CRUZ Y CRUZ, POZO
35826	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	102197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	119,374	35,812	119,374	35,812	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SECTOR LA LOMA DEL EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA, POZO
35827	CONSTRUCCION DE DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DEPORTIVO.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	194,646	194,465	194,646	194,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MATIAS GARCIA
35828	CONSTRUCCION DE FORO ESCOLAR EN ALBERGUE MARI AGUILERA DORANTES.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	103,209	103,209	103,209	103,209	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. CUPIERTAS, FORO
35829	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA EJIDAL.	17-JALIMAVE	SAN VICENTE	RURAL	102210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	95,654	95,654	95,654	95,654	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	210.00	210.00	100.0%	
35831	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	126,569	126,569	126,569	126,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	394.00	394.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS FLORES
35830	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	135,534	135,534	135,534	135,534	100.0%	0	0	METROLINEAL	374.00	374.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NIÑOS HEROES
35832	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	104,619	104,619	104,619	104,619	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	323.00	323.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EMILIANO ZAPATA
35833	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN PLAZA EJIDAL.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	188,663	188,562	188,663	188,562	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MATIAS GARCIA
35834	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (6.0 X 1.0 MTS.)	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	64,522	64,522	64,522	64,522	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. CUPIERTAS, PUENTE
35835	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (6.0 X 1.0 MTS.)	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	48,596	48,596	48,596	48,596	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. CUPIERTAS, PUENTE
35836	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 27.0 X 14.0 MTS. EN CANCHA DEL EJIDO LA UNION	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	105002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	764,579	759,420	764,579	759,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA UNION, OBRA
35835	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON LONA EN JARDIN DE NIS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	64,584	64,584	64,584	64,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN ANTONIO.
35836	REHABILITACION DE COMITE MUNICIPAL CAMPESINO, (10.0 X 20.0 MTS.), PISO, CAMBIO DE LAMINA EN TECHO.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	102214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	241,044	240,980	241,044	240,980	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	
35837	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y C. ARRETEDA JIMENEZ - ABASOLO.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	104604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	774,470	774,470	774,470	774,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948.98	1,948.98	100.0%	
35838	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	104605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,291,541	1,291,541	1,291,541	1,291,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,246.57	3,246.57	100.0%	
35839	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIERRA GORDA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE P. DIAZ Y EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE SIERRA GORDA Y CALLE LAS CABALLERAS	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	105789-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	972,845	972,845	972,845	972,845	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
35840	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POBLADO EL ENCINO DEL MUNICIPIO DELERA	19-LERA	EL ENCINO (BUENOS AIRES)	RURAL	102250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	393,776	118,133	393,776	118,133	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,129.92	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
36841	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "MEJORES FAMILIAS" (CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR) EN EL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	102245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,070,959	1,070,943	1,070,959	1,070,943	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
36842	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	102250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	36,286	36,286	36,286	36,286	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	50.00	50.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL CREDITO NO. 83 CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, EXTENSION EDUCATIVA NO. 1), CLAVE: 2807A0000 - EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LLERA
36843	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	102249-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	72,269	72,269	72,269	72,269	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	50.00	50.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA "LUS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CLAVE: 380700A000 EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LLERA
36844	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL JARDIN DE NOS "ESTEFANIA CASTAEDA" CLAVE: 280207000 EN EL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	102251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	36,286	36,286	36,286	36,286	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	50.00	50.00	100.0%	
36845	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CLAVE: 380700A000 EN EL EJ. INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	102248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	72,269	72,269	72,269	72,269	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	100.00	100.00	100.0%	
36846	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 20.00 MTS. EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	102246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	385,557	377,579	385,557	377,579	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	450.00	450.00	100.0%	
36847	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 25.00 MTS. EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	102247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	672,346	672,346	672,346	672,346	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	100.00	100.00	100.0%	
36876	CONSTRUCCION DE ANIDADOR A BASE DE BANQUETA Y RODAPIE, INCL. 2 PUENTES METALICOS PEATONALES.	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	104638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	628,698	628,698	628,698	628,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	722.25	722.25	100.0%	LOCALIDAD: EJ. GUADALUPE MANERO
36877	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	104639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	310,677	310,677	310,677	310,677	100.0%	0	0	METROS LINEALES	413.00	413.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN LUIS HIDALGO
36878	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	104610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	177,491	177,466	177,491	177,466	100.0%	0	0	METROS LINEALES	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ
36879	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMELLON EN PRIMADA 2 ENTRE BL. W. SAINZ GARZA Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	63,020	62,078	63,020	62,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	196.00	196.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERA 1
36880	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGRONOMICA, CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE VILLA JUAREZ Y CARR. NACIONAL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	346,573	346,573	346,573	346,573	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SECC. AGRONOMICA
36881	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALFREDO V. BONFIL ENTRE CANAL LATERAL Y CALLE BLANCO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	991,897	991,895	991,897	991,895	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	1,431.00	1,431.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS
36882	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AL. NACIONAL Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	635,617	635,334	635,617	635,334	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	994.00	994.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NACIONAL COLECTIVA 1A. ETAPA
36883	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO VECINAL Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CHAPULTEPEC	RURAL	102231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	198,240	198,552	198,240	198,552	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	286.00	286.00	100.0%	
36884	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA GLORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LA GLORIA Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	180,218	178,449	180,218	178,449	100.0%	0	0	METROPOLIFAL	260.00	260.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMP. CAMPESINA
37001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NONOS HEROES ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CALLE IGNACIO ALLENDE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,524,517	1,524,517	1,524,517	1,524,517	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. PLAN DE AYALA
37002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE BURGOS Y ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,429,583	1,429,583	1,429,583	1,429,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,063.00	2,063.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICTORIA
37003	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO".	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,283,253	3,243,858	3,283,253	3,243,858	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL JOSE LOPEZ PORTILLO, OBRERA
37004	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	21-EL MANTE	NUEVO TANTOAN	RURAL	102238-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	900,532	900,532	900,532	900,532	100.0%	0	0	OTROS	630.00	630.00	100.0%	METAS OTROS
37005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. MARICRISTINA BAZA DE JUAREZ.	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	102236-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	368,635	368,635	368,635	368,635	100.0%	0	0	OTROS	240.00	240.00	100.0%	METAS OTROS
37006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. MARGARITA BAZA DE JUAREZ.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102237-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	160,591	160,591	160,591	160,591	100.0%	0	0	OTROS	88.00	88.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZUCARERA
37007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO VACQUEZ GOMEZ.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,171,006	1,171,006	1,171,006	1,171,006	100.0%	0	0	OTROS	840.00	840.00	100.0%	METAS OTROS
37008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	21-EL MANTE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	102234-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	160,591	160,591	160,591	160,591	100.0%	0	0	OTROS	88.00	88.00	100.0%	METAS OTROS
37009	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE LEON VICARIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102232-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	184,108	184,108	184,108	184,108	100.0%	0	0	OTROS	117.00	117.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE
37010	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA LEONA VICARIO.	21-EL MANTE	LA MORCA	RURAL	102235-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	590,869	590,869	590,869	590,869	100.0%	0	0	OTROS	394.00	394.00	100.0%	METAS OTROS
37011	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SALON DE ACTOS.	21-EL MANTE	TRINIDAD NUMEROS	RURAL	102233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	629,744	624,858	629,744	624,858	100.0%	0	0	OTROS	558.00	558.00	100.0%	METAS OTROS
37012	REVESTIMIENTO EN CALLE CEBIA ENTRE CARR. NACIONAL Y CALLE MEZTLI Y CALLE PINO ENTRE CALLE CEBIA Y DREN.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	464,903	464,003	464,903	464,003	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUROCRATICA SEC. 5 PTE.
37013	REVESTIMIENTO EN CALLE CONSTRUCCION DE 1917 ENTRE CAMINO AL EJ. 7 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A EL POTROS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	462,331	461,520	462,331	461,520	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CALAHUEMOC
37014	REVESTIMIENTO EN CALLE NOS HEROES ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CALLE IGNACIO ALLENDE.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	102219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	948,286	948,465	948,286	948,465	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
37015	REVESTIMIENTO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE INGLATERRA Y CAMINO A LOS GENERALES.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	102223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	426,642	425,575	426,642	425,575	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 20 DE SEPTIEMBRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
37016	REVESTIMIENTO EN PRIVADA 2 ENTRE BLVD. SAENZ GARCIA Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	190,111	175,103	190,111	175,103	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OBRERA 1
37017	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE CALLE MOHAMED ENTRE CALLE TURQUIA Y CALLE SOTO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	74,817	74,817	74,817	74,817	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. V. DE CASA BLANCA 3
37018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE CALLE SIERRA SANTA FE ENTRE CALLE S. SOTOMUSCO Y CALLE S. MOJUHIANA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4492-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	26,975	26,975	26,975	26,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	74.00	74.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. PALO VERDE
37019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVO AMANEER ENTRE CALLE ASTRO REY Y CALLE SOL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4493-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	124,194	124,194	124,194	124,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	332.00	332.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANEER
37020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HEROES DE CHICAGO ENTRE PRIMERA DE MAYO Y CALLE 10 DE OCTUBRE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	74,817	74,817	74,817	74,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CIMA 2
37021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL Y LIMITE.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	47,020	47,020	47,020	47,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VERDEGLES
37022	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE S. FRA ENTRE CALLE TRATADO DE 1914 A CALLE CANADA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	51,395	51,395	51,395	51,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	141.00	141.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TRATADO LIBRE COMERCIO
37023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VALENTIN G. PARRIS ENTRE CALL. CONSTITUYENTES A LIMITE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	53,511	53,511	53,511	53,511	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	143.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FCO. ZARCO
37024	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN CONALEP MATAMOROS, CLAVE.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	845,592	845,535	845,592	845,535	100.0%	0	0	METROS LINEALES	303.00	303.00	100.0%	
37025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE CALMECAC (16.00X20.00 M.).	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	295,736	295,368	295,736	295,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALIANZA AGRARIA
37026	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (16.00X20.00 M.).	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	397,043	396,626	397,043	396,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. NUEVO AMANEER
39372	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. MIGUEL BARRAGAN ENTRE LIMITE PONIENTE A PCA. DE LA SIERRA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	162,436	162,436	162,436	147,207	90.6%	0	0	METROS LINEALES	151.00	151.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUNDADORES NORTE OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO0462011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE" A "SOP"
37028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AREA VERDE EN CALLE IBRIDO SOTO Y CALLE CASILDO RODRIGUEZ Y CALLE SIBRO RODRIGUEZ A CALLE CARAVELLE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	300,807	300,807	300,807	300,807	100.0%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EVEZEZER
37029	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LARGO DE CHAMPA ENTRE CALLE RIO GUAYALLOS A CALLE RIO PECOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4506-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	113,466	113,466	113,466	113,466	100.0%	0	0	METROS LINEALES	77.00	77.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DEL VALLE
41801	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE J. MONJUA, AREA VERDE.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4508-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	130,421	130,421	130,421	115,733	88.7%	0	0	METROS LINEALES	134.00	134.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AEROPUERTO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO0462011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE" A "SOP"
39374	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMISTAD ENTRE CALLE CANECY Y CALLE PEPOL PREPA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	146,889	146,889	146,889	144,539	98.4%	0	0	METROS LINEALES	296.00	296.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO0462011 DE FECHA 22-03-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE" A "SOP"
37032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZUCENAS AV. PEDRO CARDENAS Y CALLE PEDRO VEGAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	125,131	125,131	125,131	125,131	100.0%	0	0	METROS LINEALES	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS LAURELES
39375	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERRO DEL BERNAL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	80,352	80,352	80,352	75,184	93.6%	0	0	METROS LINEALES	54.00	54.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO0462011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE" A "SOP"
37034	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAMANTE ENTRE AV. DEL RIO Y CALLE GUADALUPE BLANCA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	286,481	286,481	286,481	286,481	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA JOYA
37035	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTENAYOR AV. PEDRO CARDENAS Y MARTIN R. GOMEZ.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	235,796	235,796	235,796	235,796	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EPOXIESTA SUR
39376	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORIAS Y CALLE CRULLAS ENTRE CALLE BURGOS A LIMITE.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	132,629	132,629	132,629	129,306	97.5%	0	0	METROS LINEALES	186.00	186.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CHILAVISTA OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO0462011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE" A "SOP"
37037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEROES DE NAZCOZARI ENTRE CALLE AZTECA A CALLE NETZAHUALCOYOTL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	277,886	277,886	277,886	277,886	100.0%	0	0	METROS LINEALES	388.00	388.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA NINDA
39377	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JESUS MEDINA ENTRE CARR. CD. VICTORIA A CALLE EMILIANO ZAPATA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	142,596	142,596	142,596	131,261	92.1%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OCAMPO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO0462011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE" A "SOP"
39378	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LARDILERA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE JILGUEROS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	178,184	178,184	178,184	155,375	87.2%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DEL REAL OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO0462011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE" A "SOP"
37040	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LARDILERA ENTRE CARR. CD. VICTORIA Y CALLE GORRIONES.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	203,909	203,909	203,909	203,909	100.0%	0	0	METROS LINEALES	277.00	277.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUZ DEL PARASO
39379	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JILGUERO A CALLE RIVERA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	171,064	171,064	171,064	166,697	97.4%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 27 DE FEBRERO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO0462011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE" A "SOP"

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
37042	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO R. BENAVIDES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TULIPAN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	217,940	217,940	217,940	217,940	100.0%	0	0	METROS LINEALES	296.00	296.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
37043	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VILLA DEL REFUGIO ENTRE CALLE ELEUTERIO SALDANÑA Y CALLE JARDIN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	286,481	286,481	286,481	286,481	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO CASTELLANOS
39373	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DOCTORES Y CALLE TERCERA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	107,693	107,693	107,693	105,600	98.1%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LIBERTAD Y PROGRESO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE ARCHIVACION SFPO0156/11 DE FECHA 22.03.11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO QUE SEDESOLUCO A SOP
37045	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO"	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,218,070	3,218,070	3,218,070	3,218,070	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA, TAMUL
37046	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO"	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,194,647	3,198,157	3,194,647	3,198,157	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. ENCINOS, TAMUL
37047	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.9 X 30.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GENERAL "PROFR. ALBERTO CARRERA TORRES", CLAVE: 28DPR12789.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	559,540	559,540	559,540	559,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.00	330.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
37048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 36.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "PLUTARCO LAS CALLES", CLAVE: 28DPR2099L.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	920,360	919,917	920,360	919,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS AMERCAS
37049	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.50 X 36.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE URBINA LOPEZ", CLAVE: 28DPR2212T.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	725,437	723,771	725,437	723,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	495.00	495.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. CABRAS PINTAS
37050	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.50 X 37.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", CLAVE: 28DPR2388M.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104529-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	949,192	949,191	949,192	949,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	647.50	647.50	100.0%	LOCALIDAD COL. CIUDAD INDUSTRIAL
37058	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (44.00X12.00 M) EN ESC. PRIM FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE: 28DPR2607B.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	967,298	967,275	967,298	967,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.00	528.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. SANTA ADELAIDA
37059	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (6.50X4.00 M) EN AREA DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION DE LA CRUZ ROJA MATAMOROS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	773,317	771,591	773,317	771,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	289.00	289.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. LOMAS DE SAN JUAN
37100	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROSCAJANO DELGADO ENTRE CALLE RAMON CAMACHO Y PRIV. BUENAVISTA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	253,992	253,992	253,992	253,992	100.0%	0	0	METROS LINEALES	345.00	345.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. BUENAVISTA
37101	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTAGO LONGORIA ENTRE CALLE MIGUEL CHAPA Y LIMITE DE CASAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	72,574	72,574	72,574	72,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.00	194.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUNDADORES SUR
37102	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MOHAMED ENTRE AV. CASA BLANCA Y CALLE SIDA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	74,817	74,817	74,817	74,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. VALLE DE CASA BLANCA 2
37103	INTRODUCCION DE LIBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENJAMIN GONZALES ENTRE CALLE L. CARDENAS Y AV. LIBERTAD.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104530-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	325,545	325,545	325,545	325,545	100.0%	0	0	METRO LINEAL	605.00	605.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
37104	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 33.0 MTS.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	396,129	396,129	396,129	396,129	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. ESPADEROS I, CANCHA
37105	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE (IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS).	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	156,909	156,909	156,909	156,909	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD POB. LA PURSIMA, CANCHA
37106	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO (6 PALAPAS CON SUS MESAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES)	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	471,360	471,341	471,360	471,341	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. EL LOBO, PALAPA
37109	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	220,685	216,128	220,685	216,128	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. JUAN SARABIA
37108	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	73,408	73,408	73,408	73,408	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. ARIEL, SAN LORENZO
37107	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	181,284	181,284	181,284	181,284	100.0%	0	0	METROS LINEALES	247.00	247.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. ESPADEROS I
37110	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	184,956	184,956	184,956	184,956	100.0%	0	0	METROS LINEALES	252.00	252.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. JESUS MARIA
37111	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	268,258	268,258	268,258	255,459	95.2%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD POB. SANTA RITA
37112	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA DE LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA", CLAVE: 23MENDEZ	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	104619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	481,718	488,654	481,718	488,654	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. PEDRO JOSE MENDEZ (POB. COMAS ALTAS)
37113	CONSTRUCCION DE TEATRO MUNICIPAL, 2A ETAPA.	24-MER	MER	URBANO	104620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	4,200,135	4,299,968	4,200,135	4,299,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	945.70	851.13	90.0%	
37114	CONSTRUCCION DE TAMUL (LUGAR DE ENCUENTRO)	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	104731-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,088,664	2,938,814	3,088,664	2,938,814	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (FRACC. SANTALUISA), OBRA
37115	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADRO EN CALLE EN NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	104259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	839,208	839,208	839,208	839,208	100.0%	0	0	METRO LINEAL	662.84	662.84	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
37116	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y AV. ADOLFO RUIZ CORTES EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	104256-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	283,488	283,488	283,488	283,488	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,074.30	4,074.30	100.0%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
37117	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATEO SANCHEZ ENTRE CALLE LAS BRISAS Y CALLE LAS DELICIAS, EN LA COL. GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	104253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	459,355	459,355	459,355	459,355	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,134.50	1,134.50	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
37118	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE NUESTROS HEROES Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	102255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	493,393	493,393	493,393	493,393	100.0%	0	0	METROLINEAL	665.80	665.80	100.0%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
37119	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA RIBERA Y CALLE FRANCISCO L. MADERO, EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	102257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,659,975	1,629,195	1,659,975	1,629,195	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,059.79	2,059.79	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
37120	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	102254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	473,128	473,128	473,128	473,128	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,211.00	1,211.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MACARIO RAMIREZ ENTRE CALLE INHIGORITA Y CALLE DALIA Y EN CALLE DALIA ENTRE AV. LOS ALAMOS Y CALLE MACARIO RAMIREZ EN LA COL. GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN
37121	CONSTRUCCION DE CERVO DE MALLA CICLOMICA EN CAMPO DEPORTIVO	26 MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	104622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	284,728	284,487	284,728	284,487	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. ESTANQUE DE LOS EGUA
37122	CONSTRUCCION DE CERVO DE MALLA EN ALBERQUE	26 MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	104621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	104,683	102,431	104,683	102,431	100.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. ESTANQUE DE LOS WALLE
37123	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ARQUELES Y ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE COMONFORD Y EN CALLE MENDEZ	26 MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	104623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	339,755	339,755	339,755	339,755	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
37124	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JESUS GARCIA, EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE	26 MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	104624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	339,755	339,710	339,755	339,710	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO 20 DE NOVIEMBRE Y EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20, LOCALIDAD COL. AGR. LA PEA
37125	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. JESUS URUETA	26 MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	104625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	701,981	695,429	701,981	695,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	448.00	448.00	100.0%	LOCALIDAD POBLADO ALTAMIRA
37126	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TRIPOLI ENTRE CALLES LAS AMEROSAS Y NUEVO LEON.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104532-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	238,167	238,167	238,167	238,167	100.0%	0	0	METROS LINEALES	651.98	651.98	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICAN 5
37127	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE CHIRIHUAHA Y CALLE SERENATA.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	115,937	115,937	115,937	115,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.15	317.15	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICAN 6
37128	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO J. MENDEZ"	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	502,223	502,206	502,223	502,206	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVEIRA, OBRA
37129	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "HECTOR BOLAOS CALZADO"	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	502,223	502,210	502,223	502,210	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RESERVAS TERRITORIALES, OBRA
37130	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PEDRO AMAYA, FCO VILLA, C GENERAL, CEDILLO Y MEDALLIN, C LAURO DEL VILLAR, MANUEL ANILA CAMACHO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,739,230	1,739,230	1,739,230	1,739,230	100.0%	0	0	METROLINEAL	233.54	233.54	100.0%	LOCALIDAD COL. ROMA I Y LOMAS DEL REY, METAS 4,586.2 METROS CUADRADOS
37131	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GASEDOUCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CHIRIHUAHA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	404,151	403,993	404,151	403,993	100.0%	0	0	METROLINEAL	490.60	490.60	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICAN 5, METAS 628.98 METROS CUADRADOS
37132	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES LAS AMEROSAS ENTRE CALLE TRIPOLI Y CALLE TALES DE MILETO.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104537-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	325,442	323,757	325,442	323,757	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.82	450.82	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICAN 5
37133	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	290,549	290,466	290,549	290,466	100.0%	0	0	METROLINEAL	402.60	402.60	100.0%	LOCALIDAD COL. GRANAS REGINA, METAS: 402.60 METROS CUADRADOS
37134	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMA ENTRE CALLE RIO INDO Y CALLE RIO VOLGA, CALLE LISBIA ENTRE CALLES RIO NIGERY Y RIO VOLGA, CALLE RIO GUANAMA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,027,947	1,027,947	1,027,947	1,027,947	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,235.60	1,235.60	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO ENTRE CALLES SANTA LUISLA Y BAJO, CALLE RIO INDO ENTRE CALLES LISBIA Y ATENA, LOCALIDAD COL. VOLCANTO Y TRABAJO II
37135	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES JORNALEROS, JORNADA ORIENTE, MACHETEROS Y 1 DE MAYO ENTRE CALLE 99 DEL TRABAJO Y LIMITE.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,174,836	1,174,836	1,174,836	1,174,836	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,440.80	1,440.80	100.0%	LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO
37136	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO"	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104543-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,018,879	3,017,322	3,018,879	3,017,322	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL-FRACC. VILLAS DEL SOL, OBRA
37137	CONSTRUCCION DE TAMIL (LUGAR DE ENCUENTRO)	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	104542-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,300,950	3,300,950	3,300,950	3,298,687	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. COLONIAS DEL SUR
37138	BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUAN MARTINEZ GARCIA" CLAVE: 20030934 EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	102261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	372,285	372,285	372,285	372,285	100.0%	0	0	METROS LINEALES	850.00	850.00	100.0%	
37139	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR EN CALLE NUESTROS HEROES ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE RIBERA, INCL. GUARNICIONES Y DEMOLICIONES.	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	102259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	410,071	404,484	410,071	404,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	662.84	662.84	100.0%	
37140	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR EN CALLE NUESTROS HEROES ENTRE CALLE RIBERA Y CALLE AGUILAS SERDAN, INCL. GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	102260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	407,645	395,814	407,645	395,814	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	693.00	693.00	100.0%	
37141	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA.	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	104626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	2,078,535	2,078,533	2,078,535	2,078,533	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,770.00	4,770.00	100.0%	
37322	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	104643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	530,907	530,907	530,907	530,907	100.0%	0	0	METROS LINEALES	747.00	747.00	100.0%	
37323	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO.	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	104642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	575,668	575,668	575,668	575,668	100.0%	0	0	METROS LINEALES	780.00	780.00	100.0%	LOCALIDAD POB. EL BARRIETAL
37324	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA NACIONAL.	31 PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	104628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	61,225	60,538	61,225	60,538	100.0%	0	0	METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	
37325	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GENERAL, ELANUEVA	31 PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	104629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	52,363	52,101	52,363	52,101	100.0%	0	0	METROS LINEALES	77.00	77.00	100.0%	
37348	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PIRUA Y CALLE IONAN.	31 PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	104830-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	225,635	225,628	225,635	225,628	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
37300	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE ACCESO Y DE LUGA EN JARDIN DE NOS MARGARITA M. DE JUAREZ CLAVE 280JUN999A	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	101,287	101,287	101,287	101,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	258.00	258.00	100.0%	LOCALIDAD COL LOMALINDA
37301	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE CASTILLO PARA CLAVE 2807292Q	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	203,586	203,586	203,586	203,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.76	510.76	100.0%	LOCALIDAD COL LUIS DONALDO COLOSO
37302	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "ARQUIMEZ CABALLERO, CLAVE: 280PR249N	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104847-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	245,681	245,682	245,681	245,681	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL VILLA ESMERALDA
37303	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LADO OTE Y SUR DE ESC. PRIMARIA LAURO AGUIRRE CLAVE 280PR1142B	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	133,662	133,226	133,662	133,226	100.0%	0	0	METROS LINEALES	355.29	355.29	100.0%	LOCALIDAD COL BENTO JUAREZ
37304	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERMUTO DE ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	108,593	100,366	108,593	100,366	100.0%	0	0	METROS LINEALES	288.55	288.55	100.0%	LOCALIDAD COL BALCONES DE ALCAHA
37305	CONSTRUCCION DE BANQUETAS LADO SUR DE JARDIN DE NOS DIEGO RIVERA CLAVE 280JUN7079S	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	76,295	75,696	76,295	75,696	100.0%	0	0	METROS LINEALES	96.70	96.70	100.0%	LOCALIDAD COL FIDEL VELAZQUEZ
37306	CONSTRUCCION DE BANDA EN CSTA NO. 98. CLAVE: 280TA090M	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	279,595	279,595	279,595	279,595	100.0%	0	0	METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	LOCALIDAD COL LA ESCONDIDA
37307	CONSTRUCCION DE BANDA EN LADO SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 13. CLAVE: 280DS9110B	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	255,228	255,228	255,228	255,228	100.0%	0	0	METROS LINEALES	137.00	137.00	100.0%	LOCALIDAD COL BALCONES DE ALCAHA
37309	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", SCLAVE	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	312,689	312,689	312,689	312,456	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RINCON DE LAS FLORES.
37309	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "SERAPIO RENDON", CLAVE: 280PR186P	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	293,502	293,502	293,502	293,502	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL RANCHO GRANDE VIEJO.
37300	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NOS "JAME TORRES BODET", CLAVE: 280JUN106H.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	762,644	762,644	762,644	762,644	100.0%	0	0	METROS LINEALES	341.24	341.24	100.0%	LOCALIDAD COL LOMAS REAL
37301	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NOS "NUEVA CREACION", SCLAVE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	444,373	444,373	444,373	439,620	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RINCON DE LAS FLORES.
37302	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA "PROFRA OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR", CLAVE: 280TV020ZY.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	273,940	270,384	273,940	270,384	100.0%	0	0	METRO LINEAL	123.00	123.00	100.0%	LOCALIDAD COL 15 DE ENERO.
37303	CONSTRUCCION DE BANDA POSTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 73. CLAVE: 280ST9790. EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE OMAKA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	122,507	122,507	122,507	122,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD COL ESFUERZO NACIONAL
37304	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 83 CLAVE 280ST10083N	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	154,820	154,820	154,820	154,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL LOPEZ PORTILLO
37305	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. NORTE UNO ENTRE BLVD. MIL CUMBERES Y AV. POMENTE I.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	214,413	214,413	214,413	214,413	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	LOCALIDAD COL CUMBERES
37306	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACPTACION ENTRE CALLE AUTORIZAD Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	236,886	236,886	236,886	236,886	100.0%	0	0	METROS LINEALES	420.60	420.60	100.0%	LOCALIDAD COL INTEGRACION FAMILIAR
37307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENTO OJAUANO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE MANUEL BUENROSTRO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	222,833	222,833	222,833	222,833	100.0%	0	0	METRO CUADRO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL NUEVO AMANECEER
37308	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE OMAKA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	346,357	346,357	346,357	346,357	100.0%	0	0	METROS LINEALES	451.80	451.80	100.0%	LOCALIDAD COL LAMPACITOS.
37309	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OMAKA ENTRE PANTON Y CALLE CAMPECHE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	344,387	344,387	344,387	344,387	100.0%	0	0	METROS LINEALES	446.24	446.24	100.0%	LOCALIDAD COL LAMPACITOS.
37310	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ZARDO ENTRE CALLE EJUTLA Y CALLE JOSE MA. ARTEAGA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	106,176	106,176	106,176	106,176	100.0%	0	0	METROS LINEALES	132.00	132.00	100.0%	LOCALIDAD COL BENTO JUAREZ
37311	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RANZO MARRCAL ENTRE CALLE EJUTLA Y CALLE JOSE MA. ARTEAGA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	101,764	101,764	101,764	101,764	100.0%	0	0	METROS LINEALES	128.00	128.00	100.0%	LOCALIDAD COL BENTO JUAREZ
37312	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOS HEROES ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE 23 DE DICIEMBRE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	601,414	601,414	601,414	601,414	100.0%	0	0	METROS LINEALES	768.00	768.00	100.0%	LOCALIDAD COL MARGARITA MAZA DE JUAREZ.
37313	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PATRIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PALAPA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	133,386	133,386	133,386	133,386	100.0%	0	0	METROS LINEALES	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD COL JACINTO LOPEZ I
37314	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE PINO SUAREZ (LADO PONIENTE ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES).	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	60,277	60,277	60,277	60,277	100.0%	0	0	METRO CUADRO	30.00	30.00	100.0%	LOCALIDAD COL 20 DE NOVIEMBRE
37315	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y 15 DE MAYO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	342,693	342,693	342,693	342,693	100.0%	0	0	METROS LINEALES	456.28	456.28	100.0%	LOCALIDAD COL SATELITE II
37316	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE YUCATAN ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE CHAPAS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	268,281	268,281	268,281	268,281	100.0%	0	0	METRO CUADRO	352.28	352.28	100.0%	LOCALIDAD COL LAMPACITOS.
37317	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE MOHOACAN Y AV. REVOLUCION.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	232,818	232,818	232,818	232,818	100.0%	0	0	METROS LINEALES	310.00	310.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL. ESFUERZO NACIONAL.
37318	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 30 DE ABRIL ENTRE CALLE 28 DE DICIEMBRE Y CALLE 31 DE DICIEMBRE (1A. ETAPA).	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	495,479	495,479	495,479	495,479	100.0%	0	0	METROS LINEALES	648.48	648.48	100.0%	LOCALIDAD COL SATELITE I
37319	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4A. ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	1,216,995	1,216,995	1,216,995	1,216,995	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,273.00	1,273.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PROL. CUMBERES
37300	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE DR. RODRIGUEZ Y CALLE RUBEN.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	339,366	339,366	339,366	339,366	100.0%	0	0	METROS LINEALES	436.00	436.00	100.0%	LOCALIDAD COL ALMAGUER

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2021
														Ministrado	Programado	Ejercido								
37381	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIFERICAS DE CAMPO DE FUTBOL EN CALLE IGNACIO CONRADO ENTRE CALLE 4 DE JULIO Y CALLE EMILIO PORTÉS GL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	310,974	310,974	310,974	310,974	100.0%	0	0	METROS LINEALES	370.52	370.52	100.0%	LOCALIDAD COL. EL ANELO
37382	CONSTRUCCION DE LOSA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MA. ANAYA", CLAVE: 28DPR215W.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	148,941	148,572	148,941	148,572	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	89.54	89.54	100.0%	LOCALIDAD COL. LAMPACITOS.
37383	CONSTRUCCION DE LOSA EN AULAS Y ESCALERA EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR209W.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104863-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	237,574	237,574	237,574	230,422	97.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. SAN VALENTIN.
37384	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIOS "MARIO MORENO CANTANFLAS", CLAVE: 28DUN071L.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104864-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	168,611	168,611	168,611	168,611	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LA RETAMA.
37385	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ORIENTACION PARA TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 12, CLAVE: 28DES910T0.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104865-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	388,503	387,914	388,503	387,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	873.00	873.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARACHANA NORTE, METAS. 14 ZAPATAS
37387	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO"	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	3,260,011	3,211,008	3,260,011	3,211,008	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, FRACC. LOMAS DE VALLE ALTO, CANCHA
37386	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO"	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	2,999,988	2,999,988	2,999,988	2,999,988	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, FRACC. LOMAS DE VALLE ALTO, CANCHA
37388	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE () EN PORTICO EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL MA. EUGENIA CANTU DE RAMIREZ CLAVE: 28DML014D	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	344,105	344,105	344,105	344,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.
37389	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE (13 X 10) EN PORTICO DE ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO DIAZ BAZAN CLAVE 28DPR1664B	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104337-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	244,138	244,138	244,138	244,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. CAMPESTRE.
37390	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 28.0 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE ESCOBAN", CLAVE: 28SBC204J.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104338-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	647,121	647,121	647,121	647,121	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
37391	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 13.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "BESSANT", CLAVE: 28DPR259Z.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104339-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	405,588	405,582	405,588	405,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.00	234.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA SECC. B.
37392	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 14.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "SRAL. IGNACIO ZARAGOZA", CLAVE: 28DPR294J.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104440-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	472,085	472,085	472,085	472,085	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDUSTRIAL.
37393	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR295S.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104441-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	552,208	552,136	552,208	552,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.00	304.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS.
37394	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "ROSALEIDA GUERRERO", CLAVE: 28DPR292K.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104442-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	591,191	591,191	591,191	591,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	361.00	361.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL.
37395	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 22.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "NO. 67", CLAVE: 28EST038N.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104443-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	715,406	715,406	715,406	715,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	418.00	418.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOPEZ PORTILLO.
37396	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 24.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "NO. 66", CLAVE: 28EST038K.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104444-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	741,106	741,106	741,106	741,106	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	456.00	456.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.
37397	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE: 28DPR259Z.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104445-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	614,573	614,573	614,573	614,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. VILLA DEL ROBLE.
37398	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 13.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR294J.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104446-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	527,934	527,934	527,934	527,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PASEO DE LAS FLORES.
37421	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 11 "SIGLO XXI" CLAVE: 28DES910S3.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	750,876	750,876	750,876	750,876	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	475.00	475.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. CAMPESTRE ITAMU.
37422	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10' 10' MTS EN JARDIN DE NIOS CLUB DE LEONES NO. 1	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	71,451	71,452	71,451	71,452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FERROCARRIL PONIENTE
37423	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 10.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "JOSE MA. MORELOS Y PAVON", CLAVE: 28DUN490Q.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	71,452	71,452	71,452	71,452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS.
37424	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 15.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DUN1046P.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	107,208	107,208	107,208	107,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. BUGAMBILIAS
37425	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 15.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DUN1070V.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	107,208	107,208	107,208	107,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JESUS VEGA SANCHEZ
37426	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "ALBERTO CARRERA TORRES", CLAVE: 28DUN987C.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. CAMPESTRE.
37427	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "FIDEL VELAZQUEZ", CLAVE: 28DUN989F.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDUSTRIAS MAQUILADORAS.
37428	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "JONAS DE ALTAIRABANCO", CLAVE: 28DUN950B.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ
37429	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 28DUN199M.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RANCHO GRANDE
37431	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA ESMERALDA
37430	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA SECC. B.
37432	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 17.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "SRAL. LAZARO CARDENAS", CLAVE: 28DPR130BZ.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	109,797	109,797	109,797	109,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	153.00	153.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RAFAEL SIERRA DE LA GARZA.
37433	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR294J.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	518,755	518,737	518,755	518,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	323.00	323.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS.
37434	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74, CLAVE: 28DST070F.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	297,596	297,549	297,596	297,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMAS REAL DE JARACHANA SUR.
37435	SUMINISTRO E INSTALACION DE AJUA DE MADERA EN ESCUELA PRIMARIA "TIMOTEO ZAPATA", CLAVE: 28DPR199N.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	140,189	140,178	140,189	140,178	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARACHANA NORTE.
37436	SUMINISTRO E INSTALACION DE AJUA DE MADERA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 98, CLAVE: 28DST098K.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	140,189	140,178	140,189	140,178	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
37437	TERMINACION DE AUDITORIO DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE EDUCACION.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	350,517	344,172	350,517	344,172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD COL RBIEREA
37438	TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES NO. 4".CLAVE: 282PR2161C.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	148,544	148,335	148,544	148,335	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	372.23	372.23	100.0%	LOCALIDAD COL UNIDAD OBRERA.
37439	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MORELIA ENTRE AV LAS TORRES Y CALLE ALMENDRO, EN LA COL LA SAUTEA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	282,346	289,895	282,346	289,895	100.0%	0	0	METROS LINEALES	272.00	272.00	100.0%	LOCALIDAD COL LA SAUTEA
37440	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y MIGUEL ALBMAN, EN LA COLS. EL MUSICO Y OLVIDO GONZALEZ (NVO. PROGRESO)	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	331,568	331,567	331,568	331,567	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. EL MUSICO Y OLVIDO GONZALEZ (NVO. PROGRESO)
37441	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MIGUEL ALBMAN, EN LA COL. OLVIDO GONZALEZ (NVO. PROGRESO) DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	331,568	331,567	331,568	331,567	100.0%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD COL OLVIDO GONZALEZ (NVO. PROGRESO)
37442	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUERETARO ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE ALMENDRO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4558-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	196,478	196,477	196,478	196,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.00	530.00	100.0%	LOCALIDAD COL LA SAUTEA
37443	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	590,413	589,555	590,413	589,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	675.00	675.00	100.0%	LOCALIDAD COL LAS LOMAS
37444	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVELINO PEREZ ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE REGINO LOZANO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4556-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	248,200	248,199	248,200	248,199	100.0%	0	0	METROS LINEALES	330.00	330.00	100.0%	LOCALIDAD COL NUEVO LEON
37445	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE DAMAZA Y CALLE QUINTANA ROO, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2277-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	174,580	174,580	174,580	174,580	100.0%	0	0	METROS LINEALES	425.00	425.00	100.0%	LOCALIDAD COL MORELOS
37446	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2274-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	206,625	206,625	206,625	206,625	100.0%	0	0	METROS LINEALES	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD COL MORELOS
37447	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	120,727	120,700	120,727	120,700	100.0%	0	0	METROS LINEALES	65.00	65.00	100.0%	LOCALIDAD COL MORELOS
37448	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE VICTORIA, EN LA COL. 10 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	123,620	123,620	123,620	123,620	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 10 DE NOVIEMBRE
37449	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	525,675	525,675	525,675	525,675	100.0%	0	0	METROS LINEALES	684.00	684.00	100.0%	LOCALIDAD COL DEL CARMEN
37450	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JORGE CARDENAS ENTRE CALLE GALIANA Y LIMITE DE LA COLONIA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	370,691	370,691	370,691	370,691	100.0%	0	0	METROS LINEALES	480.00	480.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. CAVAZOS LERMA E INTEGRACION FAMILIAR.
37451	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMON ENTRE CALLE DAMAZA Y CALLE JALISCO, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2278-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	238,854	238,852	238,854	238,852	100.0%	0	0	METROS LINEALES	880.00	880.00	100.0%	LOCALIDAD COL MORELOS
37452	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO CABANAS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO, EN LA COL. DEL CARMEN AMPL. INT. FAMILIAR	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	675,597	675,597	675,597	675,597	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. DEL CARMEN AMPL. INT. FAMILIAR, COL VICTORIA CARDEN
37453	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE SIMPATIA Y DREN RIO BRAVO, EN LA COL. CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	297,696	297,696	297,696	297,696	100.0%	0	0	METROS LINEALES	544.00	544.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR
37454	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE QUINTANA ROO, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2273-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	210,485	210,485	210,485	210,485	100.0%	0	0	METROS LINEALES	340.00	340.00	100.0%	LOCALIDAD COL MORELOS
37455	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE DREN Y CALLE SIMPATIA, EN LA COL. CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2283-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	332,515	332,514	332,515	332,514	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR
37456	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIVERA ENTRE CALLE DURANGO A FIN DE LA COLONIA, EN LA COL. 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	138,658	138,658	138,658	138,658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	510.00	510.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 18 DE MARZO
37457	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE MANTE Y CALLE MATAMOROS, EN LA COL. OLVIDO GONZALEZ (NVO. PROGRESO) DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2287-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	312,582	312,582	312,582	312,582	100.0%	0	0	METROS LINEALES	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD COL OLVIDO GONZALEZ (NVO. PROGRESO)
37458	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO, EN LA COL. 10 DE NOVIEMBRE, SAN LORENZO (NVO. PROGRESO)	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	237,736	236,924	237,736	236,924	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. 10 DE NOVIEMBRE, SAN LORENZO (NVO. PROGRESO)
37459	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOMAS URIBIA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLAVIO HERRERA, EN LA COL. GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2280-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	618,075	615,712	618,075	615,712	100.0%	0	0	METROS LINEALES	380.00	380.00	100.0%	LOCALIDAD COL GRACIANO SANCHEZ
37460	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LEONIA VICARIO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4557-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	394,448	391,735	394,448	391,735	100.0%	0	0	METROS LINEALES	530.00	530.00	100.0%	LOCALIDAD COL FRANCISCO I MADERO
37461	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLORENCIO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO, EN LA COL. CAVAZOS LERMA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	420,352	420,352	420,352	420,352	100.0%	0	0	METROS LINEALES	760.00	760.00	100.0%	LOCALIDAD COL CAVAZOS LERMA
37462	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE ENTRE ALVARO OBREGON Y VICTORIA, EN LA COL. OCTAVIO SILVA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	313,196	313,196	313,196	313,196	100.0%	0	0	METROS LINEALES	371.00	371.00	100.0%	LOCALIDAD COL OCTAVIO SILVA
37463	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE DIEGO RIVERA Y DREN EN LA COL. VICTORIA CARDENISTA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	261,875	257,702	261,875	257,702	100.0%	0	0	METROS LINEALES	254.00	254.00	100.0%	LOCALIDAD COL VICTORIA CARDENISTA
37464	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RODRIGUEZ ENTRE DIEGO RIVERA Y DREN EN LA COL. AMPL. BENTO JUAREZ 2 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	287,168	286,628	287,168	286,628	100.0%	0	0	METROS LINEALES	238.00	238.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL. BENTO JUAREZ 2
37465	CONSTRUCCION DE TAMBUL "LUGAR DE ENCUENTRO"	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4741-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	3,193,498	3,192,478	3,193,498	3,192,478	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, OBRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que cotitula el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
37466	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA", CLAVE: 2B0P0908L, EN LA COL. AGUA NUEVA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	102304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	350,214	350,168	350,214	350,168	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,000.00	2,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL.AGR.NUEVA INDEPENDENCIA
37467	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 22.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "PROF. VIGORIANO MORENO", CLAVE: 2B0JN102E, EN EL FERROCARRIL 4 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	102302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	426,289	406,228	426,289	403,228	100.0%	0	0	METROS LINEALES	108.00	108.00	100.0%	LOCALIDAD FERROCARRIL 4
37468	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "TERESTA TREVINO GARCIA", CLAVE: 2B0P0707L, EN LA COL. CONDESA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	102298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	385,186	377,477	385,186	377,477	100.0%	0	0	METROS LINEALES	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CONDESA
37469	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 19 (NOV PROGRESO) CLAVE: 2B0ST028U, EN LA COL. EL MUSICO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	102299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	385,186	382,857	385,186	382,857	100.0%	0	0	METROS LINEALES	91.00	91.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL MUSICO
37470	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 24.0 MTS. EN COBAT 08 "SANTAGO SALINAS GONZALEZ", CLAVE: 2B0C808P, EN LA FRACC. RIO BRAVO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	102301-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	499,863	488,145	499,863	488,145	100.0%	0	0	METROS LINEALES	220.00	220.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO
37489	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.0 X 18.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "OLIB DEL EDORES", CLAVE: 2B0JN416J, EN LA COL. 18 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	102303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	253,355	243,501	253,355	243,501	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 18 DE ENERO
37500	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 15.0 MTS. EN ESCUELA TELECOMUNICACION "MANUEL GAVAZOS LERMA" CLAVE: 2B0P0V170.	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	104706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	331,779	325,225	331,779	325,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. PUERTO RICO
37501	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE PLAZA JUAREZ 20.0 X 30.00 MTS.	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	104708-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	737,136	737,136	737,136	737,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
37502	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANDOLAS C. JOSE DE ESCANDON Y C. FRANCISCO J. MADERO Y BOLIVAR Y C. M. CARDENAS (C.J.) DE ESCANDON Y BENTO JUAREZ.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	405,645	405,645	405,645	405,645	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO, METAS 800 METROS CUADRADOS
37503	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. LA FLORIDA SUR	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	2,164,403	2,164,403	2,164,403	2,164,403	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LA FLORIDA SUR, OBRA
37504	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN POBL. LA MEDIA LUNA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	3,133,832	3,133,832	3,133,832	3,133,832	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD POBL. LA MEDIA LUNA, OBRA
37505	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO"	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	3,354,966	3,353,629	3,354,966	3,353,629	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RIVERA METAS: 1 TAMUL
37506	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ", CLAVE: 2B0P0920Q.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104574-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	655,851	655,851	655,851	655,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. SAN GERMAN
37507	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 "DR. FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ", CLAVE: 2B0S7002Z.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104575-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	653,795	653,795	653,795	653,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL
37508	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 17.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "RIO BRAVO AHUALA", CLAVE: 2B0ST006Y-L.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	104576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	653,795	653,795	653,795	653,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	476.00	476.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA
37509	CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO MUNICIPAL, 3A ETAPA.	36 SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	104636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	390,537	390,537	390,537	390,537	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
37510	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIOS (CAIC), CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO.	36 SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	104637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	123,320	123,320	123,320	123,320	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EL PALMAR
37511	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA", CLAVE: 2B0P0926Z.	36 SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	104638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	541,003	527,323	541,003	527,323	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	344.00	344.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. FLECHADORRES
37512	ESTUDIO GEO-HIDROLOGICO, PARA UBICACION DE PERFORACION DE POZO.	36 SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	104639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	75,088	75,088	75,088	75,088	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LAURO VILLAR, ESTUDIO
37513	CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE SALON DE ACTORES EJ. LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	102329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	137,143	135,693	137,143	135,693	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.00	183.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LA PIEDRA
37514	CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE SALON DE ACTORES EJ. 10 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	102330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	138,337	136,887	138,337	136,887	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. 10 DE ABRIL
37515	CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE UNIDAD MEDICINA EJ. LA PETA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	102331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	104,404	102,954	104,404	102,954	100.0%	0	0	METROS LINEALES	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LA PETA
39300	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA VALLEJO PRINCIPAL DEL POBLADO LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.	37 SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	104686-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULCO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	2,940,361	2,940,361	2,940,361	882,106	30.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	CONTRATO DE OBRA EN STATUS "CANCELADO"
37520	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. 10 DE ABRIL, AULA
37519	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MUJER DE LA MADRE, AULA
37518	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	99,725	99,725	99,725	99,725	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LAZARO CARDENAS, AULA
37516	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE, AULA
37517	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	99,725	99,725	99,725	99,725	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LAZARO CARDENAS, AULA
37525	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD POB. LAS TUNAS, AULA
37524	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	104721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD POB. TAMPIQUITO, AULA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
37523	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4723-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJI VISTAHERMOSA, AULA
37522	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL.3 DE SEPTIEMBRE, AULA
37521	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD POBL.LA PESCA, AULA
37526	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJ. 4 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA.	37-SOTO LA MARINA	DIEZ DE MAYO	RURAL	10-2324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	143,489	143,483	143,489	143,463	100.0%	0	0	METROLINEAL	135.00	135.00	100.0%	
37527	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	431,930	431,841	431,930	431,841	100.0%	0	0	METROLINEAL	456.00	456.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE XICOTENCATL. CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE ANTONIO CASO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA.
37528	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	249,283	247,855	249,283	247,855	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ACUA Y CALLE ALVARO OBREGON Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AMADO NERVO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA.
37529	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	279,862	276,991	279,862	276,991	100.0%	0	0	METROLINEAL	489.60	489.60	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA JOSE GOMEZ ENTRE CALLE EMBIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOONEGRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA.
37530	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERMANOS GALEANA ENTRE AV. ENRIQUE CARDENAS Y CANAL LATERAL.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	452,673	439,323	452,673	439,323	100.0%	0	0	METROLINEAL	797.52	797.52	100.0%	LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
37531	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CANAL LATERAL.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	528,778	528,338	528,778	528,338	100.0%	0	0	METROLINEAL	472.80	472.80	100.0%	LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
37532	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRIO Y CALLE MELCHOR OCAMPO.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	301,056	293,628	301,056	293,628	100.0%	0	0	METROLINEAL	602.80	602.80	100.0%	LOCALIDAD COL. RIO SOLIDARIDAD
37533	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJ. LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	LA PEÑA	RURAL	10-2318-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	238,525	214,140	238,525	214,140	100.0%	0	0	METROLINEAL	422.40	422.40	100.0%	
37534	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJ. LAVADEROS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	LAVADEROS	RURAL	10-2323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	302,117	302,087	302,117	302,087	100.0%	0	0	METROLINEAL	405.60	405.60	100.0%	
37535	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAME NUNO.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	274,414	259,562	274,414	259,562	100.0%	0	0	METROLINEAL	454.32	454.32	100.0%	
37536	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL PIEDRA LUMBRE	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-5453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,991,001	1,991,001	1,991,001	1,991,001	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJI PIEDRA LUMBRE, OBRA
37537	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL SAN FELIPE	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-5452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,369,999	1,369,999	1,369,999	1,369,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJI SAN FELIPE, OBRA
37538	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NIT. CLAVE: 3052570017 EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2328-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	273,251	267,560	273,251	267,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
37539	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.0 X 12.0 MTS. EN JARDIN DE MDS "CRI-CRI", CLAVE: 282JN1919W.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	129,580	128,873	129,580	128,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVAROSITA,
37540	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.0 X 12.0 MTS. EN JARDIN DE MDS "LAZARO CARDENAS", CLAVE: 282JN223V.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	86,314	86,314	86,314	86,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100.0%	LOCALIDAD EJI LAZARO CARDENAS,
37541	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 7.0 X 12.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO", CLAVE: 282PR289R.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4729-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	129,494	128,978	129,494	128,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. LAS TUNAS,
37542	TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN CENTRO DE SALUD DE 10.00 X 14.00 MTS. EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2327-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	267,130	267,128	267,130	267,128	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140.00	140.00	100.0%	
37543	TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" DE 11.00 X 25.00 MTS. CLAVE: 282PR2954S	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	10-2326-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	413,353	413,353	413,353	413,353	100.0%	0	0	METROLINEAL	140.00	140.00	100.0%	
37544	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 8.00 X 10.00 MTS. EN EL EJ. LA ZAMORNA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORNA	RURAL	10-2325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	234,229	233,904	234,229	233,904	100.0%	0	0	METROLINEAL	275.00	275.00	100.0%	
37545	CONST. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, VESTIDORES Y REGADERAS EN CAMPO DE FUTBOL, MARCANZA EN C. FERNANDO MONTERE DE OCA S/D. ALVARO OBREGON	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	627,382	627,382	627,382	627,382	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESFUERZO OBRERO,
37546	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	404,583	404,510	404,583	404,510	100.0%	0	0	METROLINEAL	225.00	225.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO PROGRESO NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FCO. MADRIO Y CALLE FCO. VILLA EN CALLE EDUARDO ENTRE CALLE GARCIA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EN CALLE EDUARDO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
37547	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE ALFONSO CASO Y RO. DE SEPTIEMBRE EN LA COL. UNIVERSIDAD SUR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	78,232	78,214	78,232	78,214	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIVERSIDAD SUR
37548	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE RO. DE SEPTIEMBRE Y UNIVERSIDAD DE YALE EN LA COL. UNIVERSIDAD SUR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	96,774	96,759	96,774	96,759	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIVERSIDAD SUR
37549	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMPANILLA ENTRE AV. LAS TORRES Y URBAMENTO PONIENTE, EN LA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2337-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	344,463	343,598	344,463	343,598	100.0%	0	0	METROS LINEALES	446.00	446.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
3763	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ROBERTO FERRIO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CERRADA, EN LA COL. NUEVO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	344,463	205,327	344,463	205,327	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,080.00	1,080.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AEROPUERTO
3764	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA DENTRO DE LA ZONA DEPORTIVA DE LA COLONIA EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,025,963	1,025,933	1,025,963	1,025,933	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MORELOS.
3765	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR TRES ENTRE DEPORTIVA Y LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	314,210	311,946	314,210	311,946	100.0%	0	0	METROLINEAL	550.00	550.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TANCOL
3766	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR UNO ENTRE DEPORTIVA Y LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	307,135	128,865	307,135	128,865	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TANCOL
3767	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3768	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA HORTENCIA ENTRE HORTENCIA Y CERRADA, EN LA COL. VIOLETAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	193,694	94,014	193,694	94,014	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VIOLETAS
3769	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3770	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3771	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3772	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3773	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3774	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3775	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3776	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3777	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3778	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3779	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3780	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3781	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3782	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3783	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3784	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3785	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3786	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3787	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ
3788	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTOLU ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	102354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	969,720	969,712	969,720	969,712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
3789	CONSTRUCCION DE TAMBUL EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	102362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	3,308,795	3,302,491	3,308,795	3,302,491	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL (COL. TAMALULIPAS), OBRA
3790	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	102366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,336,436	1,336,436	1,336,436	1,336,436	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TANCUL, NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 19007. ROBERTO GARCIA MBELES, UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EDUCACION Y 6 DE ENERO, EN LA COL. TANCUL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
3791	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA GRANJA CLUB DE LEONES, EN LA COL. NUEVO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	102370-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	865,503	865,503	865,503	865,503	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AEROPUERTO
3792	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA TAMPICO EN LA COL. CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	102371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	925,603	925,603	925,603	925,603	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,002.56	6,002.56	100.0%	LOCALIDAD COL. CASCAJAL
3793	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COL. DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	102369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	649,289	649,289	649,289	649,289	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DEL PUEBLO, OBRA
3794	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, (ANEXO DE LEONES ESTADIA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA)	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	102369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	868,045	868,030	868,045	868,030	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA, OBRA
3795	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN LA COL. EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	102367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	906,882	906,465	906,882	906,465	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL, OBRA
3796	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 1 ENTRE SOLEVARO CANARIA Y ANDADOR 1 EN LA COLONIA LOMAS DE CHAREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	105650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	261,273	261,273	261,273	261,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	801.06	801.06	100.0%	LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHAREL
3797	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 1 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR 1 EN LA COL. LOMAS DE CHAREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	105496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	131,420	39,426	131,420	39,426	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	413.91	0.00	0.0%	LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHAREL
3798	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 2 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR 2 EN LA COL. LOMAS DE CHAREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	105497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	116,379	34,914	116,379	34,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	328.65	0.00	0.0%	LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHAREL
3799	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 3 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR 3 EN LA COL. LOMAS DE CHAREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	105498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	106,613	31,984	106,613	31,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	314.34	0.00	0.0%	LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHAREL
3790	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 4 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR 4 EN LA COL. LOMAS DE CHAREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	105499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	156,682	47,005	156,682	47,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	494.91	494.91	100.0%	LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHAREL
3791	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL (1A ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA "TREVINO ZAPATA", CLAVE: 282079806	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	104855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	282,989	282,989	282,989	282,989	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO,
3792	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO TREVIÑO VILLASANA", CLAVE: 282079826	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	104866-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	391,774	0	391,774	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD EJ. GALLOS GRANDES
3793	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ C.", CLAVE: 282079798	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	104867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	391,774	391,771	391,774	391,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. CRISTOBAL COLON
3794	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 13.0 MTS. EN CANCHA CIVICA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	104869-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	233,682	233,354	233,682	233,354	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. CARRERA TORRES,
3795	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 20.0 MTS. EN JARDIN DE NOS "OROSINDO TORRES QUINTERO", CLAVE: 282079798	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	104690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	327,217	327,217	327,217	327,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. ALVARO OREGON,
3796	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ALBEGUE "EL DORADO"	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	104693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	204,218	204,218	204,218	204,218	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL,
3797	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, EN LA COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	102394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	167,769	167,769	167,769	167,769	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	736.00	736.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OBRERA
3798	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DOCE ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	102396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	272,703	272,703	272,703	272,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	
3799	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TRECE ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	102395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	266,204	266,204	266,204	266,204	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	754.00	754.00	100.0%	
3790	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TRECE ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	102397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	271,259	271,259	271,259	271,259	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	
3791	CONSTRUCCION DE TAMBUL "LUGAR DE ENCUENTRO" EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	102398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	3,146,322	3,146,321	3,146,322	3,146,321	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL, CANCHA 1 TORRE
3792	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, 2A. ETAPA- PAVIMENTACION ASFALTICA EN PISTA PEATONAL	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	104742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	360,214	360,214	360,214	360,214	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468.00	1,468.00	100.0%	LOCALIDAD POB. EL REALITO,
3793	REVESTIMIENTO DE BLVD. REVOLUCION ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	102384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	431,969	431,969	431,969	431,969	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,760.00	2,760.00	100.0%	
3794	REVESTIMIENTO DE CALLE AMERICA ENTRE AV. FLAVIO NAVARRO Y CALLE 30, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	102372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	450,159	450,159	450,159	450,159	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,960.00	2,960.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
3795	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CANAL PTE. EN LA COL. AMPL. FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	102371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	216,632	216,632	216,632	216,632	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,414.00	1,414.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. FLORES MAGON
3796	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE AV. FLAVIO NAVARRO Y CALLE 30, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	102381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	724,442	724,442	724,442	724,442	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,632.00	1,632.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
3797	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30 (DREN), EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	102386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	188,988	188,988	188,988	188,988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,800.00	2,800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
3768	REVESTIMIENTO DE CALLE MADRID ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, EN LA COL. AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	244,512	244,512	244,512	244,512	100.0%	0	0	METROLINEAL	6,810.00	6,810.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AGRICULTORES
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE ONCE Y CALLE QUINCE, EN LA COL. JUAREZ DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	511,519	511,519	511,519	511,519	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	464.00	464.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. JUAREZ
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE QUINCE ENTRE CALLE OCHOYERERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	312,430	312,430	312,430	312,430	100.0%	0	0	METROLINEAL	3,800.00	3,800.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. OBRERA
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NULO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y BIRCHIA 119, EN LA COL. SAN ANGELES DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	217,018	217,018	217,018	217,018	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,888.60	2,888.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. SAN ANGELES
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE SAJUA Y CALLE EVANGELINO, EN LA COL. SAN JOSE LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	206,999	206,999	206,999	206,999	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,520.00	2,520.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SAN JOSE LOPEZ MATEOS
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE 1 OTE Y CALLE 3 PTE EN EL EJ. ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	10237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	106,147	106,147	106,147	106,147	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,943.07	2,943.07	100.0%	LOCALIDAD:COL. LA NORTEITA
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN LA COL. LA NORTEITA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	220,727	220,727	220,727	220,727	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,917.51	1,917.51	100.0%	LOCALIDAD:COL. LA NORTEITA
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE VICTORIA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, EN LA COL. LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	284,998	284,998	284,998	284,998	100.0%	0	0	METROLINEAL	928.00	928.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LOS PINOS
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y AV. FLORIBLANCO, EN LA COL. JARDIN DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	334,510	334,510	334,510	334,510	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,888.60	2,888.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. JARDIN
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE 14 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAUPLAS, EN LA COL. HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	209,987	209,987	209,987	209,987	100.0%	0	0	METROLINEAL	4,160.00	4,160.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. HIDALGO
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	161,991	161,991	161,991	161,991	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,375.71	1,375.71	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE 20 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAUPLAS, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	122,395	122,395	122,395	122,395	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,560.00	1,560.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE 21 ENTRE CALLE JUAREZ A CALLE TAMAUPLAS, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	103,173	103,173	103,173	103,173	100.0%	0	0	METROLINEAL	4,460.16	4,460.16	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
3769	REVESTIMIENTO DE CALLE 28 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAUPLAS, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	116,994	116,994	116,994	116,994	100.0%	0	0	METROLINEAL	5,760.00	5,760.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
3769	REVESTIMIENTO DE PRIVADA 1 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE REVOLUCION, EN LA COL. UNION DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	69,601	69,600	69,601	69,600	100.0%	0	0	METROLINEAL	928.00	928.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. UNION
3769	REVESTIMIENTO DE PRIVADA 3 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE REVOLUCION, EN LA COL. UNION DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	69,601	69,600	69,601	69,600	100.0%	0	0	METROLINEAL	3,255.00	3,255.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. UNION
3830	REVESTIMIENTO DE CALLE SUR DEL POBLADO FLORIDA ENTRE CALLE OTE A HOTELO Y CALLE OTE B, EN LA COL. FLORIDA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	LA FLORIDA	RURAL	10239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	143,812	143,812	143,812	43,144	30.0%	0	0	METROLINEAL	9,860.00	1,448.00	15.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SEPO/04/0011 DE FECHA: 01-20-11 POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: SEDESOLUCO A SOP
909	CONSTRUCCION DE ANADOR EN PARQUE NATURAL LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLAS DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	1,527,794	1,527,794	1,527,794	1,527,792	100.0%	0	0	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	
923	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE NATURAL, VIALIDAD DE SERVICIO A TORRE GOBERNAMENTAL, UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10578-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLAS DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,543,572	4,543,572	4,543,572	4,543,570	100.0%	0	0	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	
862	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA POR AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, PARA DAR SERVICIO AL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	104322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLAS DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	14,885,724	14,885,724	14,885,724	14,885,724	100.0%	0	0	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	
922	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, ALBANILERIA, JARDINERIA, REDES DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN PLAZA CIVICA UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10568-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLAS DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,208,845	4,208,845	4,208,845	4,208,744	100.0%	0	0	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	
9718	CONSTRUCCION DE RED DE REGO EN EL PARQUE NATURAL, AREA DE RESERVA, BANQUETAS, TALUDES Y CAMELONES, UBICADA EN EL BARRIO DE NACIONES UNIDAS Y BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA EN CD. VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10566-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLAS DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	2,680,184	2,680,184	2,680,184	2,680,183	100.0%	0	0	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	
9414	CONSTRUCCION DE RED DE REGO, JARDINERIA, BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA LA TORRE GOBERNAMENTAL, Y TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLAS DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,598,140	4,598,140	4,598,140	4,598,128	100.0%	0	0	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	
9724	CONSTRUCCION DE TERRAZAS, JARDINERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE NATURAL, LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLAS DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,382,907	4,382,907	4,382,907	4,382,666	100.0%	0	0	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	
9719	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO NO 7 PARA LA TORRE GOBERNAMENTAL, UBICADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLAS DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,638,016	4,638,016	4,638,016	4,638,997	100.0%	0	0	FORZANTE	100.00	100.00	100.0%	
3766	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ANADOR) EN PRIV. CAMINO A TULAHUETLAN EN BOSTO Y ALBARRANA Y CALLE SIERRA DE SAN CARLOS.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	104361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,316	182,316	182,316	182,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS ECHEVERRIA
3767	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C/SOTO LA MARINA / C/QUETZALCOATL Y C/MOCTEZUMA EN C/ CUAUHTEMOC/ C/ CORREDOBORA Y C/JALMAVE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	104367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	181,989	181,989	181,989	181,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA 3,
3768	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C/XOCHITL Y C/ AHUITZOTL, C/ALDAMA Y C/TULA EN C/ALDAMA/ C/XOCHITL Y C/ AHUITZOTL, EN C/LIBRACAMINA/ C/ALDAMA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	104370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	181,989	181,989	181,989	181,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA 2,
3769	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN MELGAR, EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN CALLE VICENTE SUAREZ EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	104363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,111	182,111	182,111	182,111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO " CALLE SIN NOMBRE (LIMITE SUR DE COLONIA) Y CALLE #7 DE MARZO, LOCALIDAD: COL. LA CLAYTON ORIENTE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
37670	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE PEDRO RUIZ MOLINA ENTRE CALLE EJERCITO LIBERTADOR Y TAMAUPLPAS Y CALLE LITORAL GABRIEL MENDEZ ORTIZ.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,316	182,316	182,316	182,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL LINDA VISTA
37671	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HERLINDA CALLE DE GARATE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 2 DE OCTUBRE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,597	182,597	182,597	182,597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL CASAS BLANCAS
37672	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE RIO CORONA EN CALLE RIO PURIFICACION ENTRE CALLE RIO BRAVO Y PRIV SIN NOMBRE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,316	182,316	182,316	182,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL SAN MARCOS 2
37673	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLE MINA Y PORTES DE MAYO, EN CALLE JAUMAVE ENTRE AV. CARLOS AVILES BORTOLUSI Y CALLE FRANCISCO ZARCO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,111	182,111	182,111	182,111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL LIBERAL
37674	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VALLECITO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE FLORETA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,597	182,597	182,597	182,597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL LINDA VISTA
37675	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. BERNARDO LABARE SOMER ENTRE C. CARLOS JOAQUIN CASTILLO Y C. CASA DEL CAMPESINO. EN C. ALFONSO JAVIER PEA ENTRE C. CARLOS JOAQUIN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,316	182,316	182,316	182,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO CASTILLO Y C. S. VADOR GL. ACUA. LOCALIDAD COL SIMON TORRES
37676	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE M. S. EN 45 EN CALLE RIO DEL SOTO Y CALLE RIO OCAMPO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,597	182,597	182,597	182,597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL ALTAS CUERBES
37678	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,316	182,316	182,316	182,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD UNO HAS PEDRO J. MENDEZ (FOVOSISTE)
37677	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	182,111	182,111	182,111	182,111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL HERCES DE MCOZAR
37679	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARTICULO 33 ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE PLAN DE AYALA EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE ARTICULO 33 Y CALLE ARTICULO 1.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4376-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL MIRIANO MATAMOROS
37680	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GUARDIA ENTRE CALLE ESCOBAR Y LÍMITE DE LA COLONIA (PONIENTE). EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE GUARDIA Y CALLE NUEVO SA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL ESPERANZA
37681	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO J. MUJICA ENTRE AV. ESCUELA ANDREA Y LÍMITE DE LA COLONIA (SUR). EN PRIV SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4378-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	184,951	184,951	184,951	184,951	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO LIMITE DE LA COLONIA (PONIENTE) EN AV. ESCUELA ANDREA ENTRE CALLE HACIENDA LOCALIDAD COL EMILIO CABALLERO
37682	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GRASOL ENTRE CALLE BLAZQUEZ COPPEL Y CALLE GONZALEZ NUNRRARRO. EN CALLE BELLEN ENTRE CALLE MARTINEZ MANAOUY Y CALLE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO RODRIGUEZ NUNRRARRO. EN CALLE MARGEN DEL RIO ENTRE CALLE BLAZQUEZ COPPEL Y CALLE LOCALIDAD COL MODERNA
37683	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GONZALO CASTRO Y CALLE RAUL GARATE ENTRE CALLE ALVARO OREGON Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ VILVERA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4380-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL ALVARO OREGON
37684	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JAGARANDA ENTRE CALLE CANDELARIO REYES Y CALLE CANELO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMALIA G. DE CASTILLO LEDON
37685	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORAN ENTRE LIB. EMILIO PORTES GL. Y LÍMITE DE LA COLONIA (NORTE).	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4382-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMERICO VILLARREAL
37686	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LILIA JIMENEZ DE ZOZAYA (200 MU) ENTRE CALLE PROFRA ALTAR TELDEA DE FANZY Y CALLE PROFRA. MA. LIBRA ROSAS CHARLES. EN ALLE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	184,951	184,951	184,951	184,951	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO PROFRA LUDMILA BENAVIDES DE RUIZ (200 M.) ENTRE LÍMITE DE LA COLONIA (NORTE) LOCALIDAD COL HUERTA SAN JAVIER
37687	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MISION DE TAMAUPLPAS Y CALLE MISION DE JAUMAVE ENTRE CALLE RIO CORONA Y CALLE ARROYO DEL MORO. EN CALLE ARROYO DEL MORO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO ENTRE CALLE MISION DE TAMAUPLPAS Y CALLE MISION DE JAUMAVE. LOCALIDAD COL AMPL ESTADENTAL 3
37687	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE RIO ALAMO Y CALLE LASGUNA MADRE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4385-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL LUIS EOEVEVERA
37688	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 2 Y CALLE 3 ENTRE CALLE "C" Y CALLE "D". EN CALLE "C" Y CALLE "D" ENTRE CALLE 2 Y CALLES	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	184,909	184,909	184,909	184,909	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL BARRIO LA PEREGRINA
37689	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C.SPOBLADURT ENTRE C. JAVI Y C. LEALDAD.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL VAMOS TAMAUPLPAS 4TA ETAPA
37690	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EL OLIVO.
37691	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EL REFUGIO
37692	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LA PRESA
37693	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO A LOS CHARCOS DE DEBADO DE CALLE JAZMIN AL NORTTE NORTE DE LA COLONIA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4389-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	180,941	180,941	180,941	180,941	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD COL CHARCOS DE ARADO METRAS 250 METROS CUADRADOS
37694	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANELO ENTRE CALLE COPRES Y CALLE PINO. EN CALLE PINO ENTRE CALLE CANELO Y CALLE EUCALIFITO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	179,892	179,892	179,892	179,892	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL MANUEL A. RAVIZEL METRAS 250 METROS CUADRADOS
37695	CONSTRUCCION DE JARDIN TERAPEUTICO EN ESTANCA INFANTIL Y JARDIN CON CAPACIDADES DIFERENTES. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CREE DEL DIF. TAMAUPLPAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,499,747	1,499,747	1,499,747	1,499,747	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL LOPEZ MATEOS.
37696	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	699,902	699,902	699,902	699,902	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL AMPL NUEVAS PLAYAS.
37697	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO".	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4393-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	3,097,957	3,097,317	3,097,957	3,097,317	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
39371	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO".	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	3,105,031	3,105,031	3,105,031	2,579,265	83.1%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/MS/2011 DE FECHA: 01/02/11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESOL" A "SOP"
37789	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 16.0 MTS. MALLA SOMBRA EN AREA DE JEROCOS, EN COLEGIO NUEVO SANTANDER.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	168,424	168,424	168,424	168,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.00	224.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
37780	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE EQUINOTERRA "ASOCIACION MALTOP". 20.0 X 30.0 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	961,794	853,742	961,794	853,742	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. TECHUMBRE
37781	INSTALACION DE TECHUMBRES DE 6.0 X 6.0 M EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	618,162	618,162	618,162	618,162	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	LOCALIDAD: CD. VICTORIA.
37782	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. PINO SUAREZ ENTRE C. AGUSTIN MELGAR Y C. MALITZEN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	942,049	899,897	942,049	899,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,928.00	1,928.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IGNACIO ZAPAGOZA
37783	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. SAN GABRIEL ENTRE C. SAN FRANCISCO Y LIMITE DE LA CALLE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	247,485	232,973	247,485	232,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRADOR.
37784	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CHARCOS DE ABAJO, INCLUYE GUARNIONES Y BANQUETAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,228,368	1,228,368	1,228,368	1,228,368	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
37785	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIV. JALISCO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	159,091	153,955	159,091	153,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS.
37786	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO SANTA ENGRACIA ENTRE C. RIO ALAMO Y C. ARROYO CARRELA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	170,719	166,727	170,719	166,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS ECHEVERRIA.
37787	PAVIMENTACION DE CONCRETO HERRAJULCO EN CALLE PINO ENTRE CALLE CAÑELO Y CALLE ALAMO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5795-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	2,282,205	2,282,205	2,282,205	2,282,205	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL A. RAWCE
9287	TERMINACION DE VALIDAD DE SERVICIO A TORRE GUBERNAMENTAL, LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,367,206	4,367,206	4,367,206	4,368,704	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	99.99	100.0%	
9713	TERMINACION DE VALIDAD LATERAL, POR EL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EQUIPAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,189,325	4,189,325	4,189,325	4,188,860	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
9708	TRABAJOS DE SEÑALIZACION VIAL EN EL ACCESO AL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	893,234	893,234	893,234	893,202	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
37788	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (STA. MARÍA, 2A ETAPA.	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	10-4694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	650,671	843,928	650,671	843,928	100.0%	0	0	OTROS	4,534.76	4,534.76	100.0%	LOCALIDAD: EL ALVARO OREGON, KG DE ACERO
37789	ESTUDIO GEO-HIDROLOGICO, PREVIO A PERFORACION DE POZO.	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	10-4695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	70,000	69,483	70,000	69,483	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMUNIDAD LA NUTRIA, ESTUDIO
37770	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS C FELIPE ANGELES C/ LOS MATEOS Y FLORES MAGON, C LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON/ C FELIPE ANGELES	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	358,289	353,299	358,289	353,299	100.0%	0	0	METROLINEAL	504.50	504.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE DE ESCANDON, METAS: 504.50 METROS CUADRADOS
37771	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE 1 DE FEBRERO Y LIMITE DE COLONIA (PRECIO PARTICULAR).	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	254,943	253,190	254,943	253,190	100.0%	0	0	METROLINEAL	151.35	151.35	100.0%	LOCALIDAD: COL. BEATRIZ ANAYA, METAS: 586.45 METROS CUADRADOS
37773	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	536,725	536,725	536,725	536,725	100.0%	0	0	METROS LINEALES	754.50	754.50	100.0%	LOCALIDAD: E.I. NORBERTO T. ZAPATA
37772	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4700-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	365,245	362,328	365,245	362,328	100.0%	0	0	METROS LINEALES	531.50	531.50	100.0%	LOCALIDAD: E.I. LA UNIDAD DE XICOTENCATL.
37774	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	417,916	410,314	417,916	410,314	100.0%	0	0	METROS LINEALES	654.20	654.20	100.0%	LOCALIDAD: E.I. LA REFORMA
37775	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4701-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	384,119	384,119	384,119	384,119	100.0%	0	0	METROLINEAL	541.17	541.17	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL TRES, METAS: 541.17 METROS CUADRADOS
37776	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", CLAVE: 280PR18782.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4702-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	510,057	510,025	510,057	510,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	LOCALIDAD: N. C. P. EMILIANO ZAPATA
37777	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4703-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	244,018	244,018	244,018	244,018	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO SAN MANUEL
37839	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTADO PUBLICO DE ENTRADA AL N.C.P. DOLORES A LA SEGUNDA TECNICA NO. 11 Y CBTS NO. 208.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	473,882	473,882	473,882	473,882	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: OTROS
37840	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32 MTS. EN AREA EJIDAL.	1-ABASOLO	CUAUHUILTEPEC	URBANO	10-2054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	393,935	393,935	393,935	393,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
37841	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32 MTS. EN AREA EJIDAL.	1-ABASOLO	CUAUHUILTEPEC	RURAL	10-2053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	393,935	393,935	393,935	393,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
37842	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR", CLAVE: 28079296.	1-ABASOLO	MODELO	RURAL	10-2050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	585,033	585,598	585,033	585,598	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	
37843	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 16.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "RA. ROSA SALAZAR DE CARDENAS", CLAVE: 2801988.	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	10-2059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	480,556	473,384	480,556	473,384	100.0%	0	0	METROLINEAL	256.00	256.00	100.0%	
37844	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 40.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA", CLAVE: 28039127.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	85,720	76,272	85,720	76,272	100.0%	0	0	METROLINEAL	40.00	40.00	100.0%	LOCALIDAD:

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Ej	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
37845	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PROL PANAMA Y CALLE PROL PUERTO RICO ENTRE CALLE PANAUO Y CALLE EUGENIO HERNANDEZ FLORES.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	46,102	46,102	46,102	46,102	100.0%	0	0	METRO CUADRO	118.15	118.15	100.0%	LOCALIDAD COL SANTA ELVIRA
37846	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL MATAMOROS ENTRE CALLE PROL HIDALGO Y CALLE BRAVO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	231,996	231,996	231,996	231,996	100.0%	0	0	METROLINEAL	535.91	535.91	100.0%	LOCALIDAD BARRIO LAICA
37847	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	20-MINERO	VILLA MINERO	URBANO	10-4607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	354,909	354,909	354,909	354,909	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD EJ SAN LUIS HIDALGO, POSTE
37848	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ENRIQUE ZARAGOZA.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	10-4627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	132,270	132,162	132,270	132,162	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	
37849	AMPLIACION A SUPERVISION # 8 EDUCACION ESPECIAL CAMILA ESTHERZUNO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	202,488	202,488	202,488	202,488	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	39.50	39.50	100.0%	LOCALIDAD COL BERMUDEZ
37850	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	282,896	282,896	282,896	282,896	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD EJ PROF. GRACIANO SANCHEZ
37851	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	10-4633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	94,372	94,372	94,372	94,372	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD EJ FLECHADORES, METAS: 10 METROS LINEALES
37852	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	10-4634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	54,151	54,151	54,151	54,151	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD CAECERA MUNICIPAL, METAS: 6 METROS LINEALES
37853	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	10-4835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	159,619	159,619	159,619	159,619	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD EJ EL PALMAR, 5 POSTES
MEJORAMIENTO																								
37856	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RANBOW (SUNSHINE CASTLE DELUXE, EN AV. RIO PANAUO ENTRE CALLE LAQUANA ESCOBEDA Y BLVD. RIO TAMAS).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4737-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	62,796	62,796	62,796	62,796	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	JUEGO
37857	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RANBOW (SUNSHINE CASTLE DELUXE, EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LIBRA, SIN AL LADO DE PALAPA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4736-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	62,796	62,796	62,796	62,796	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	JUEGO
37858	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RANBOW (SUNSHINE CASTLE DELUXE, EN CALLE ONCE ESQUINA CON DOS).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4735-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	62,796	62,796	62,796	62,796	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LA MORITA, JUEGO
75252	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010- COPLADET	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	458,779	458,779	458,779	458,779	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FAFEF 2010, POR MEDIO DE COPLADET
37862	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 9-4800EN "PARQUE INFANTIL", INCLUYE LUMINARIA TIPO PROYECTOR DE M. 400W/220V, CABLEADO, HERNALES, ACCESORIOS Y CONEXION DEL	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	302,941	302,941	302,941	302,941	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO SISTEMA ELECTROICO DE CONTROL, LOCALIDAD FRACC. JOYAS DE MIRAMONTE, PEZAS
37861	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERVO DE MALLACORLA EN AREA VERDE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2181-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	339,658	339,397	339,658	339,397	100.0%	0	0	METROS LINEALES	540.00	540.00	100.0%	LOCALIDAD SECTOR EMILIANO ZAPATA
37864	RECONSTRUCCION DE BACS EN LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE MATAMOROS TAM DOS MODULOS HOMBRE MUJERES.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	381,135	380,471	381,135	380,471	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD COL PERIODISTAS
37865	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE FUT-BOL.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	65,822	58,220	65,822	58,220	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD UNIDAD DEPORTIVA COL. VIVEROS, OBRA
75300	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010- COPLADET	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	1,341,853	1,341,853	1,341,853	1,341,853	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FAFEF 2010, POR MEDIO DE COPLADET
37869	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTAS EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 280P2500L	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	82,485	82,369	82,485	82,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	LOCALIDAD COL LOS FRESNOS
75121	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010- COPLADET	33-RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5562-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	1,195,335	1,195,335	1,195,335	1,195,335	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FAFEF 2010, POR MEDIO DE COPLADET
37860	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON BOMBA SUMERGIBLE, INCL. TUBO DE DESCARGA, CLORADOR Y MEDIO DE GASTO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4707-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	122,979	122,979	122,979	122,979	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ EL SAUCCO, PIEZA
37861	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO PARA SER OPERADA CON ENERGIA SOLAR.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	10-4640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	75,040	75,040	75,040	75,040	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ CARROTOS, BOMBA
75276	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010- COPLADET	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	1,059,670	1,059,670	1,059,670	1,059,670	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FAFEF 2010, POR MEDIO DE COPLADET
75147	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010- COPLADET	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	-	-	425,984	425,984	425,984	425,984	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FAFEF 2010, POR MEDIO DE COPLADET
75221	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010- COPLADET	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	518,726	518,726	518,726	518,726	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CON RECURSOS DEL FAFEF 2010, POR MEDIO DE COPLADET
9720	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL DE 48 X 48 CMS. (SANTO TOMAS MARTELINADO) EN PLAZA CIVICA LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	4,582,501	4,582,501	4,582,500	4,582,500	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
8925	TERMINACION DE LA RED DE ALUMBRADO EXTERIOR (SUPERPOSTES) LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	2,467,018	2,467,018	2,467,018	2,468,134	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
8849	TERMINACION DE VALVEDO DE ROTONDA, TERRACERAS, CONTENEDORES Y RED DE REGO EN PLAZA CIVICA LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5333-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	4,583,698	4,583,698	4,583,698	4,582,900	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
9717	TRABAJOS DE JARDINERIA Y ARBOLIZACION EN EL PARQUE EN EL PARQUE NATURAL Y CAMELLON PRINCIPAL DE ACCESO AL PARQUE ECOTENARO EN CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,094,106	4,094,106	4,094,106	4,093,904	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
8529	TRABAJOS DE TERRACERAS Y PAVIMENTOS EN AREA DE HELIPUERTO LOCALIZADA EN EL PARQUE ECOTENARO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4896-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	2,306,000	2,306,000	2,306,000	2,306,000	100.0%	0	0	FORCENTALE	100.00	100.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
37912	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL AJ. NUEVO AMANEGER.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5300-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	54,565	51,479	54,565	51,479	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AJ. NUEVO AMANEGER.
37913	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. EL LUCERO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5296-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,565	51,565	51,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL LUCERO.
37914	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. EL NACIMIENTO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5294-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,565	51,565	51,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL NACIMIENTO.
37915	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. HIRNO TANGUMA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5298-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	54,565	51,565	54,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. HIRNO TANGUMA.
37916	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. LA AZUFROZA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5295-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,565	51,565	51,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA AZUFROZA.
37917	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. LA CABECERA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5299-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,479	51,479	51,479	51,479	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA CABECERA.
37918	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. SAN RAFAEL.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5301-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,565	51,565	51,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN RAFAEL.
38029	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CAB. MUNICIPAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5304-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,319	51,319	51,319	51,319	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
38028	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CAB. MUNICIPAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5302-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,289	51,289	51,289	51,289	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
38030	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CAB. MUNICIPAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5303-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,115	51,115	51,115	51,115	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
38031	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. CALABACILLAS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,315	51,315	51,315	51,315	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CALABACILLAS.
38032	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. LLANO Y ANEXAS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5307-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,529	51,529	51,529	51,529	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LLANO Y ANEXAS.
38033	REHABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", CLAVE: 2603R192Z	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	58,122	58,122	58,122	58,122	100.0%	0	0	METROS LINEALES	398.00	398.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
38034	RECARPETEO DE CALLE LINARES ENTRE INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, CALLE MORELIA ENTRE CALLE 30 Y CENTENARIO CALLE DE FEBRERO ENTRE ALLENDE Y LINARES, CALLES JUAREZ Y	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	1,134,730	1,133,649	1,134,730	1,133,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,912.81	4,912.81	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO LIBERTAD ENTRE 16 DE SEP Y ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO ENTRE RO VERDE Y 18 DE LOCALIDAD: COL. GERISA.
38035	RECARPETEO DE CALLE PINOSUARES ENTRE CHAPULTEPEC Y CENTENARIO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	956,886	955,115	956,886	955,115	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,142.47	4,142.47	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE
37892	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. EL ALAMITO.	13-C. Escudo MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10-5342-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,566	51,566	51,566	51,566	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL ALAMITO.
37893	RECARPETEO ASFALTICO EN AV. JOSE MA. MORELOS ENTRE AV. BENTO JUAREZ Y CALLE J. G. DE RESUAZUEZ	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	10-4957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	324,537	324,496	324,537	324,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,311.37	2,311.37	100.0%	
37894	RECARPETEO ASFALTICO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO ZAPATA Y CALLE BELTRAY Y PUGA.	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	10-4958-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	616,327	616,016	616,327	616,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,025.00	3,025.00	100.0%	
37895	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCL. EQUIPAMIENTO DE POZO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	317,839	313,606	317,839	313,606	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CRUZ Y CRUZ, SISTEMA
37896	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCL. EQUIPAMIENTO DE POZO (2).	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	382,155	377,642	382,155	377,642	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA, SISTEMA
37897	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO"	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	10-5291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLDE	-	-	51,565	0	51,565	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: OTROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
3788	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	105318-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	50,735	50,735	50,735	50,735	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. 3 DE ABRIL.
3789	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	105318-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	48,417	48,417	48,417	48,417	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA ESPERANZA.
3790	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	105317-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	57,476	57,476	57,476	57,476	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SEDRON RODRIGUEZ.
37901	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	105315-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	48,454	48,454	48,454	48,454	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA INDEPENDENCIA.
37902	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CAB. MUNICIPAL.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105320-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	51,600	51,600	51,600	51,600	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
37903	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL COL. AGR. GUANAJUATO.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105327-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	37,673	37,673	37,673	37,673	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGR. GUANAJUATO.
37904	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. CONRADO CASTILLO.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105324-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	24,240	24,240	24,240	24,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CONRADO CASTILLO.
37905	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. EL PARASO.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105325-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	51,562	51,562	51,562	51,562	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL PARASO.
37906	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. EMILIO PORTES GIL.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105322-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	51,548	51,548	51,548	51,548	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EMILIO PORTES GIL.
37907	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. FRANCISCO VILLA.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105328-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	51,562	51,562	51,562	51,562	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO VILLA.
37908	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105325-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	51,563	51,563	51,563	51,563	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. IGNACIO ZARAGOZA.
37909	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. NUEVO SAN LUIS.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105319-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	51,594	51,594	51,594	51,594	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. NUEVO SAN LUIS.
37910	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. SANTA FE.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105321-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	51,598	51,598	51,598	51,598	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SANTA FE.
37911	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL RANCHO NUEVO DEL NORTE.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	105326-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	45,391	45,391	45,391	45,391	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DEL NORTE.
37919	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NOMBRE.	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	104644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	385,748	385,748	385,748	385,748	100.0%	0	0	METROS LINEALES	493.00	493.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL BARRETAL.
37920	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NOMBRE.	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	104645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	488,404	488,404	488,404	488,404	100.0%	0	0	METROS LINEALES	493.00	493.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL BARRETAL.
37921	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTOS Y 500 MFS DE ANCHO INCLUYE PERIFILADO DE CUNETAS	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	105638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	633,949	633,949	633,949	633,949	100.0%	0	0	METRO CUADRO	4,250.00	4,250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLA SAN CARLOS.
37922	REHABILITACION D TODO EN TV SECUNDARIA "PROF CARLOS TREVO RODRIGUEZ", CLAVE: 280TV0205.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	113,373	113,373	113,373	113,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.
37923	REHABILITACION DE AREA VERDE EN CALLES ESTHER, MIGUEL HIDALGO Y JUAN DE LA BARRERA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	270,133	270,133	270,133	270,133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. DELICIAS.
37924	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 280PR021H	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	261,665	261,665	261,665	261,665	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CUMBRES.
37925	REHABILITACION DE COCINA EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REISSAMEN", CLAVE: 280PR027B	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	58,691	58,691	58,159	99.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. REYNOSA.	
37926	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. DE TODOS LOS SANTOS Y AV. SAN JOSE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104461-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	133,469	133,469	133,469	133,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.
37927	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. LOMAS ENTRE CALLE SAN FELIX Y CALLE SALVADOR DAJ FRENTE AL SEGURO SOCIAL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104462-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	228,388	228,388	228,388	228,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARACHINA SUR.
37928	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. SAN JACINTO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMON.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104463-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	231,821	231,020	231,821	231,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22.00	22.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARACHINA NORTE.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
37929	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. SAN JOSE ENTRE CALLES SAN JAVIER Y CALLE SAN PASCUAL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	312,728	312,728	312,728	312,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.
37930	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	232,280	232,280	232,280	232,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ I.
37931	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE BELLA VISTA Y PRIV. SAUCE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104466-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	216,837	214,360	216,837	214,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIV. DEL NORTE.
37932	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE REYNOSA DIAZ Y CALLE VICTORIA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104467-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	242,741	242,741	242,741	242,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMALULPAS.
37933	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	156,961	156,165	156,961	156,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RINCON DEL PARQUE.
37934	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CIRUELO Y CALLE SAUCE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	255,038	255,038	255,038	255,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MEZQUITE.
37935	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CORILLERA DE LOS ANDES Y CALLE DEL VALLE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	185,087	185,087	185,087	185,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	16.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BALCONES DE ALCAHA.
37936	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE LAURO ACURERE Y CALLE FEDONCO TRESIO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	123,641	122,905	123,641	122,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	62.00	62.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. EL MAESTRO.
37937	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE MINUTLAN (ATRAS DE JARDIN DE NIOS EMLO PORTES GIL)	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	231,430	231,430	231,430	231,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MARTER R. GOMEZ.
37938	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE NAVARRY Y CALLE VIDOTAN.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	231,411	229,803	231,411	229,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO MEXICO.
37939	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PALMAS ENTRE AV. DEL PARASO Y CALLE MANGOS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	173,995	173,995	173,995	173,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	463.00	463.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARACHINA NORTE.
37940	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PARASO Y CALLE PALMARTOS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	232,123	232,123	232,123	232,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL BIENESTAR.
37957	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE PASEO DE LOS TABACHINES.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	131,245	127,046	131,245	127,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	65.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BERMUDEZ.
37958	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PROL. BALBOA Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	279,951	279,951	279,951	279,951	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AMPL. RANCHO DE ENVO.
37959	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE SANTA MARTHA ESQ. LOMA LINDA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	216,629	216,629	216,629	212,729	98.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR.
37960	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE FUENTES DE TREV NORTE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	192,100	192,100	192,100	192,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.00	66.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. FUENTES DEL VALLE.
37961	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES JOSE ONDRE, JUAN VILLAE EDONCO GONZALEZ.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	195,415	192,433	195,415	192,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUNDADORES.
37962	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES LOMA BAJA ENTRE CALLE ELIAS PA Y CALLE CERRO DE LA BREA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	210,447	210,447	210,447	210,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUENTES SECC. LOMAS DE INFONAVIT.
37963	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES SIERRA MORENA, SIERRA DEL HUMO Y PANA NEVIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	205,848	205,775	205,848	205,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUENTES SECC. LOMAS.
37964	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES TRES PICOS OTE., RIO SAN FERNANDO PTE. Y SUR Y CIRCUITO INDEPENDENCIA NTE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	239,638	237,277	239,638	237,277	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUENTES SECC. LOMAS DE INFONAVIT.
37965	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN PRIVADA EGIPTO Y CALLE JAPON PONIENTE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	197,567	197,567	197,567	197,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. HACIENDA LAS FUENTES SECC. II.
37966	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES DESARROLLO URBANO, PRESIDENCIA, COMERCIO Y TURISMO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	216,799	214,922	216,799	214,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AYUNTAMIENTO 2000.
37967	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, CALLE 20, TOMAS ROBINSON (CALLE 2), LUIS CABALLERO (CALLE 30) Y JOSEFALO DE DOMINGUEZ.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	346,362	346,362	346,362	346,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	515.00	515.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA ESCONDIDA.
37968	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES HERIBEN DE NAZZARI, CALLE JON Y AV. CENTRAL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	250,070	250,070	250,070	250,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE.
37969	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA JUNTO A ESC. TELESECUNDARIA SALVADOR CARDENAS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104488-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	270,373	270,373	270,373	270,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD EL DORADO ARANGO.
37970	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", CLAVE: 28DP9894.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	33,978	33,978	33,978	33,978	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. REYNOSA.
37971	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON LOPEZ VELARDE", CLAVE: 28DP916A.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	165,224	165,222	165,224	165,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	57.60	57.60	100.0%	LOCALIDAD COL. EL OJAL, METAS 229.60 METROS CUADRADOS.
37972	REHABILITACION DE TECHAMBRE DE 30 X 23 M. ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA CLAVE 28DP9976J.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104489-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	79,331	79,331	79,331	79,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	660.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NARCIZO MENDOZA.
37973	REUBICACION DE AULA DE MADERA EN CAM. CLAVE: 28DML004E.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	77,803	77,803	77,803	77,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RAMOS.
37974	TERMINACION DE AULA ATIPICA EN ESCUELA PRIMARIA "FLEMON MATA", CLAVE: 28DP9142ZY.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104893-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	319,656	315,769	319,656	315,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	191.88	191.88	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. CUMBRES, METAS 19.54 METROS CUADRADOS.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
37975	TERMINACION DE RED DE AGUA POTABLE CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS ENTRE 23 DE DICIEMBRE Y AV. VALLE DEL SOL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-460-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	417,599	321,383	417,599	321,383	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VALLES DEL SOL.
37976	TERMINACION DE TECHUMBRE Y ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE CRUZ ROJA MEXICANA, EN LA COL. CUARTERON DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	170,087	165,557	170,087	165,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.00	91.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CUARTERON, REINTEGRO POR 1,367.29
37977	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	294,671	294,671	294,671	294,671	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800.00	4,800.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA GAMA.
37978	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	193,378	193,378	193,378	193,378	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,150.00	3,150.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. VIEJO CAMACHO.
37980	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4709-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	229,330	229,330	229,330	229,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN RAFAEL.
37979	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	229,330	229,330	229,330	229,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MAGUEYES.
37981	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	230,580	230,580	230,580	230,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	4,200.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PROF. GRACIANO SANCHEZ.
37982	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR, 6 MTS. DE ANCHO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	152,772	152,772	152,772	152,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. REDENCION DEL CAMPESINO.
37983	REHABILITACION DE GRADAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO (GRADAS) EN CAMPO DE BOLSOL.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	453,596	453,596	453,596	453,596	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. ALFREDO V. BONFIL, MODULO
37984	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN EL EJ. EL ESMERIL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	140,315	140,315	140,315	140,315	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,756.00	1,756.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL ESMERIL.
37985	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	309,274	309,274	309,274	309,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
37986	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CERRO MOCHO 1.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-6334-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	51,599	51,599	51,599	51,599	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CERRO MOCHO 1.
37987	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-6340-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	51,195	51,194	51,195	51,194	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAMALEON.
37982	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-6339-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	50,716	50,716	50,716	50,716	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEL CARMEN.
37991	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-6336-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	41,627	41,627	41,627	41,627	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CERRO MOCHO 2.
37990	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-6336-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	51,338	51,338	51,338	51,338	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA LAGUNA.
37989	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-6338-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	33,575	33,575	33,575	33,575	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRUZ VERDE.
37988	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-6337-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	49,683	49,683	49,683	49,683	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. TANQUE BLANCO.
37993	REMEDIACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTE Y PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	367,777	366,879	367,777	366,879	100.0%	0	0	METROLINEAL	10.00	10.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
37984	REHABILITACION DE AREA VERDE, CALLE HAITI Y CALLE CHILE ENTRE CALLE EQUADOR Y CALLE BOLINA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	228,205	228,205	228,205	228,205	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LIBERTAD.
37985	REHABILITACION DE AREA VERDE, CALLE HONESTIDAD Y CALLE INTEGRIDAD ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y CALLE GRATITUD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	229,507	229,507	229,507	229,507	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. INTEGRACION FAMILIAR.
37986	REHABILITACION DE AREA VERDE DE LA COLONIA, CALLE DR. LAVIN Y CALLE EVELO MER Y TERAN. COL. DOCTORES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	199,459	199,459	199,459	199,459	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DOCTORES.
37987	REHABILITACION DE AREA VERDE DE LA COLONIA EN CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE LAGO DE PAZCUJARO Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL, COL. IGNACIO ALLENDE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	297,775	297,775	297,775	297,775	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IGNACIO ALLENDE.
37988	REHABILITACION DE AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	229,292	229,292	229,292	229,292	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DEL BOSQUE.
37989	REHABILITACION DE AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO, C ESTADO DE PUEBLA, C MONTAÑAS ROSALES Y C MONTE DORIST	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	196,695	196,695	196,695	196,695	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VIENTO HASTECOL.
38000	REHABILITACION DE AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO, CALLE 13 DE MAYO DE 1914 ENTRE CALLE JUAN RINCON Y CALLE PABLO VILLANUEVA. FRACC. DEL VALLE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	319,685	319,685	319,685	319,685	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. DEL VALLE.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38001	REHABILITACION DE AREA VERDE, EN CALLE BARRETA Y CALLE EBANO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	222,421	222,421	222,421	222,421	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MONTE ALTO.
38002	REHABILITACION DE AREA VERDE, EN CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	228,582	228,582	228,582	228,582	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MANUEL AVILA CAMACHO.
38003	REHABILITACION DE AREA VERDE, EN CALLE PROSDUARJES, CALLE 18 Y CALLE BAJA CALIFORNIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4410-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	228,471	228,471	228,471	228,471	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS.
38004	REHABILITACION DE AREA VERDE EN EL EJIDO. EJ. TIERRA NUEVA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-9068-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	288,356	288,356	288,356	288,356	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. TIERRA NUEVA.
38005	REHABILITACION DE AREA VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO, EN CALLE 13 DE OCTUBRE Y CALLE SIN NOMBRE, FRACC. LAS AMERICAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-9070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	159,138	159,138	159,138	159,138	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. LAS AMERICAS.
38006	REHABILITACION DE AREA VERDE EN LA COLONA, CALLE ALVARO PEREZ Y PEREZ Y CALLE SALVADOR GILACUA, COL. SIMON TORRES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-9069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	225,211	225,211	225,211	225,211	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SIMON TORRES.
38016	REHABILITACION DE PLAZA AARON SAENZ GARZA ALUSIVO AL BICENTENARIO	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4705-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	344,554	344,554	344,554	344,554	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO.
38017	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL COL. INDUSTRIAL.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5351-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	51,491	51,491	51,491	51,491	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDUSTRIAL.
38018	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. BENITO JUAREZ NO. 1.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5347-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	31,323	31,323	31,323	31,323	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. BENITO JUAREZ NO. 1.
38019	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. EL SAUZAL.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5353-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	49,351	49,351	49,351	49,351	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL SAUZAL.
38020	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. LAS AMARILLAS.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	50,368	50,368	50,368	50,368	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LAS AMARILLAS.
38021	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. MANUEL CASTAÑO V.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5350-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	49,351	49,351	49,351	49,351	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MANUEL CASTAÑO V.
38022	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. MARTIRES DE RIO BLANCO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5354-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	51,192	51,192	51,192	51,192	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MARTIRES DE RIO BLANCO.
38023	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. PLAN DE IGUALA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5355-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	51,196	51,196	51,196	51,196	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PLAN DE IGUALA.
38024	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. PRIMERA UNIDAD.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5343-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	42,496	42,496	42,496	42,496	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PRIMERA UNIDAD.
38025	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. SERVANDO CANALES.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5346-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	51,699	51,699	51,699	51,699	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SERVANDO CANALES.
38026	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. FRANCAS.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5352-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	30,527	30,527	30,527	30,527	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FRANCAS.
38027	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. VICENTE GUERRERO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5344-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	51,341	51,341	51,341	51,341	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. VICENTE GUERRERO.
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
5281	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO DEL ESTADO DE TAMALULPAS EN BRONCE PARA TORRE GUBERNAMENTAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5709-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	-	-	1,914,000	1,914,000	1,914,000	1,914,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ELABORACION EN BRONCE DEL ESCUDO DEL ESTADO DE TAMALULPAS MEDIDAS 7.70 X 6.19 METROS, Y 10 CM DE ESPESOR, PARA EN PLACA DE BRONCE DE 6 MM DE ESPESOR. SE DETERMINA EN UNA SOLA PIEZA POR SER MAS OBJETIVA SU CUANTIFICACION.
5211	SISTEMAS DE INFORMACION EQUIPAMIENTO VOZ Y DATOS DE LA TORRE GUBERNAMENTAL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4854-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	-	-	50,990,183	50,990,183	50,990,183	50,990,183	100.0%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL SISTEMA INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE APARATOS DE TELEFONIA, RED DE VOZ Y SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD.
6645	APORTACION FOPREDEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	2,821,755	2,821,755	2,821,755	2,821,755	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA ESTA DANDO UNA APORTACION DE 2,821,755 A FOPREDEN
66345	APORTACION PROSSAPYS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	28,699,369	28,699,369	28,699,369	28,699,369	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA ESTA DANDO UNA APORTACION DE 28,699,369 A PROSSAPYS 2010
52064	SUMINISTRO DE ARNESSES Y CONECTORES EN TORRE GUBERNAMENTAL PARQUE BICENTENARIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5708-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	-	-	4,735,452	4,735,452	4,735,452	4,735,452	100.0%	0	0	PIEZA	4,008.00	4,008.00	100.0%	SE DETERMINO EN PIEZAS, INCLUYE ARNESSES Y CONTACTOS PARA LA TORRE GUBERNAMENTAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2201	24			
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																									
66124	APORTACION AL FIDEICOMISO 1981 FONDO POR EL DESASTRE NATURAL PROVOCADO POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SEVERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-		38,135,429	38,135,429	38,135,429	38,135,429	100.0%	116,718	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOS INTERESES REPORTADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDE A TODO EL FONDO DE FAFEE 2010 DEL PERIODO A JUNIO DEL 2011		
66188	APORTACION AL FIDEICOMISO 1981 FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDO) POR EL DESASTRE NATURAL PROVOCADO POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SEVERAS EN LOS MUNICIPIOS DE CD. MADRID Y TAMPAICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-		4,222,232	4,222,232	4,222,232	4,222,232	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS APORTACION		
66188	APORTACION AL FIDEICOMISO 1981 FONDO DE DESASTRES NATURALES POR EL DESASTRE NATURAL PROVOCADO POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-		144,754,976	144,754,976	144,754,976	144,754,976	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS APORTACION		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION																										
	GASTO CORRIENTE												200,000	200,000	200,000	197,024	98.5%	0	0			28.00	28.00	100.0%		
	OTROS GASTOS DE OPERACION																									
127335	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0288-01	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CENTRO Y TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO	-	36-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1000- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	200,000	200,000	200,000	197,024	98.5%	0	0	PROYECTO		28.00	28.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE 2,976.00 ENTRE LO EJERCIDO Y PROGRAMADO CORRESPONDE A UN RETENIDO QUE SE RESERVA A LA ENTIDAD DE LA FEDERACION	
CONVENIOS DE REASIGNACION																										
	INVERSION												50,500,000	50,500,000	50,500,000	48,997,993	97.0%	822,144	0			2.00	1.00	50.0%		
	OBRA PUBLICA																									
	CONSTRUCCION																									
7918	CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR DIA SAMANO EN EL KM 5+894+52, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6584-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOFOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (848-CENTRO TAMAULIPAS	49,000,000	49,000,000	49,000,000	48,997,993	100.0%	753,135	0	FUENTE	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. ESTA OBRA INCLUYE UN PASO SUPERIOR VEHICULAR, ACCESOS, OBRA ELÉCTRICA Y OBRA HIDROSANITARIA. INTERESES GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2011.		
	EQUIPAMIENTO																									
	SISTEMAS DE INFORMACION																									
27411	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0369	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	29,009	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	1. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LICITACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE REGISTRO CIVIL. 2. INTERESES GENERADOS A JUNIO DE 2011 DEL PROGRAMA INNOVACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL		
OTROS CONVENIOS																										
	OBRA PUBLICA												50,500,000	50,500,000	50,500,000	48,997,993	97.0%	822,144	0			2.00	1.00	50.0%		
	CONSTRUCCION																									
82577	FONDO DE INNOVACION 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (114-LINEA DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,295,000	2,295,000	2,295,000	0	0.0%	51,343	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	FONDO DE INNOVACION 2010		
6543	SIN NOMBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (519-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	6,159,500	6,159,500	6,159,500	0	0.0%	0	0	ALUMNO	709.00	0.00	0.0%			
27704	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE CARRETERA RIBERENA A PROLONGACION BULEVAR MATAMOROS DE KM 0+000 A KM 0+875.82 EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAM.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	10-6730-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOFOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULIO-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	3,419,905	3,419,905	3,419,905	2,316,769	67.7%	0	0	KILOMETRO	0.87	0.87	100.0%	OBRA CON AVANCE FISICO 100%		
12379	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 3 EE U2-C PB AISLADA + 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE U2-C PB. ADOSADOS + 4 AULAS 2 EE 717 P.B. + 1 LABORATORIO DE COMPUTO 6 EE	22-MATAMOROS	LA UNION	RURAL	10-6816-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,031,906	4,031,906	4,031,906	0	0.0%	0	0	ALUMNO	300.00	0.00	0.0%	CONVENIO SEP-PROGRAMA DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSION A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010		
27701	CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL, CRUCES REATONALES, Y OBRA ELÉCTRICA Y ACCESO A CD. MIGUEL ALEMAN (ZA ETAPA), TAM.	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	10-6559-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOFOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULIO-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,199,185	2,199,185	2,199,185	1,483,305	66.1%	0	0	METROS LINEALES	504.20	504.20	100.0%	INCLUYE TERRACERAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, JARDINERIA, SEÑALAMIENTO Y OBRA ELÉCTRICA. OBRA CON AVANCE FISICO 100%		
27899	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VALDADES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-6474-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	GOB. EDO. TAMAULIPAS	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULIO-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	13,176,672	13,165,492	13,237,415	13,237,415	100.5%	77,475	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VALDADES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A MARZO DE 2011 \$77,475.00 DE LOS CUALES SE RESERVA EN OBRA LA CANTIDAD DE \$71,823.00, LO QUE REPRESENTA EL EXCEDENTE EJERCIDO EN EL PROYECTO.		
67285	PROYECTO COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGICA 2010)	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0403	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMERCIO EXTERIOR	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	10-ECONOMIA (212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	12,250,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	12,250,000.00	12,250,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD		
67131	PROYECTO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DE PYMES DE LOGISTICA EN NUEVO LAREDO, TAM.	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2010-300	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CENTRO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	10-ECONOMIA (212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	36,000,000.00	36,000,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD		
52073	CONSTRUCCION EDIFICIO B-3 AULAS AISLADAS 3 EE 717 P.B. + BODEGA 1 EE 717 P.B. + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOSADO + 4 AULAS 3 EE 717 P.A. +	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-6819-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (114-LINEA DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	6,081,456	6,081,456	6,081,456	2,832,315	43.3%	180,986	0	ALUMNO	1,000.00	1,000.00	100.0%	APOYO A PLANTELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA 2010		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
2770	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA BRECHA E-49 ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y CALLE DANZON EN LA COL. PARQUE INDUSTRIAL, REYNOSA SECC. SUR, MPD DE REYNOSA TAM	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-6557-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (LUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	9,300,800	9,300,800	9,300,800	8,620,772	93.9%	0	0	KILOMETRO	0.84	0.84	100.0%	OBRA CON AVANCE FISICO 100%
27703	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS FLORES, EN NUEVO PROGRESO, MPD DE RO BRAVO, TAM	33-RO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	10-6728-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (LUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	2,081,985	2,081,985	2,081,985	1,979,069	95.1%	0	0	METRO CUADRADO	5,000.00	5,000.00	100.0%	INCLUYE SEÑALMENTOS. OBRA CON AVANCE FISICO 100%
27702	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MONTERREY DEL KM 11+02 AL KM 11+467 EN TAMPIOCO, TAM	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	10-6559-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (LUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	10,044,896	10,044,896	9,743,549	5,681,319	56.3%	0	0	KILOMETRO	0.59	0.39	66.1%	SE APROBO CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO CON FECHA 17/02/2010. NUEVA FECHA DE TERMINACION 7/FEBRERO/2011.
12378	CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 11 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS + ADMINISTRACION + PORTICO + DEPARTAMENTO TECNICO + LABORATORIO DE COMPUTO EN EDIFICIOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4816-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITEE	-	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 INICIATIVAS DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,897,173	10,897,173	10,897,173	10,133,194	94.7%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	CONVENIO SEP-PROGRAMA DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSION A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
67217	PROYECTO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DE PIMES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN CD. VICTORIA TAM, SEGUNDA ETAPA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2010-778	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FONDO DEL DESARROLLO CENTRO DE TECNOLOGIA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	10-ECONOMIA (2)-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	22,083,991	22,083,991	22,083,991	22,083,991	100.0%	0	0	PROYECTO	22,083,991.00	22,083,991.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
8522	CONVENIO CNA - PROGRAMA DISTRITO DE RIEGO 026 BAJO RIO SAN JUAN	15-GUSTAVO DIAZ ORGAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-0378-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	6,885,299	6,885,299	6,885,299	6,885,299	100.0%	120.512	0	HECTAREA	19,189.00	19,189.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
68410	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010 (PFI 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3-03-02-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (514)-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	38,000,000	38,000,000	38,000,000	17,130,340	45.1%	0	0	LOTE	13.00	13.00	100.0%	13 LOTES DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO DISTRITO PARA 10 UNIDADES MEDICAS (UR) DISTRITO NUEVO LAREDO, H. GRAL MIGUEL ALDEMAN, CDE VICTORIANO ESTAL, DESARROLLO TAM, REYNOSA, H. GRAL MATAMOROS, H. GRAL SAN FERNANDO, H. GRAL VICTORIA, H. GRAL TAMPIOCO, H. CIVIL MADERO, H. GRAL NUEVO LAREDO, H. GRAL MANTE (OFICINAS PREVIAS AL CIERRE DE 2 TRIMESTRE 2011)
2552	GASTOS DE OPERACION Y PRESTACION DE SERV. DE EDUC. EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (700-OFICIA MAJOR)	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.0%	0	0	MESTRO	35,991.00	35,991.00	100.0%	
2559	GASTOS DE OPERACION Y PRESTACION DE SERV. DE EDUCACION EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (700-OFICIA MAJOR)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	0	0	MESTRO	35,991.00	35,991.00	100.0%	
6750	PROGRAMA DE ASESORES FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2010-025	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MESES POLARISMY MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	FONDO TAMAULIPAS	-	10-ECONOMIA (20)-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	600,000.00	600,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO A SU TOTALIDAD
66748	OPERACION ACADEMICA	37-SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS (CENTENARIO)	-	11-EDUCACION PUBLICA (148)-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	3,305,204	3,305,204	3,305,204	2,278,745	68.9%	0	0	PERSONA	35.00	24.00	68.6%	
67502	PREMIO A LA CALIDAD TAMAULIPAS PARA LAS MPYMES TAMAULIPECAS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2010-170	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MESES POLARISMY MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	FONDO TAMAULIPAS	-	10-ECONOMIA (20)-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	990,000	990,000	990,000	990,000	100.0%	0	0	PROYECTO	990,000.00	990,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
64181	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) 2010	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (511)-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,044,758	6,044,758	6,044,758	0	0.0%	192.523	0	ALUMNO	80.00	0.00	0.0%	RECURSOS PENDIENTE DE EJERCIDO, YA QUE EXISTE UN CALENDARIO DE PROGRAMACION PARA SU EJERCACION
64182	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PFI 2010	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	90	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (511)-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	34,807,659	34,807,659	34,807,659	17,865,315	51.3%	638.632	0	ALUMNO	39,441.00	0.00	0.0%	RECURSOS PENDIENTE DE EJERCIDO, YA QUE EXISTE UN CALENDARIO DE PROGRAMACION PARA SU EJERCACION
66484	ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3-03-02-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESDE LA PERSO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (300)-SUBSECRETARIA DE PREVENICION Y PROMOCION DE LA SALUD	55,639,239	55,639,239	55,639,239	55,340,940	99.5%	0	0	PROGRAMA	17.00	17.00	100.0%	17 PROGRAMAS ENLOBADOS EN AFASPE 2010, OFIRAS SEGUN CONVENIO MODIFICADO
25005	APOYOS COMPLEMENTARIOS A FAEB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (300)-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	32,042,116	32,042,116	32,042,116	32,042,116	100.0%	0	0	MESTRO	35,991.00	35,991.00	100.0%	
68204	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3-03-02-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESDE LA PERSO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (100)-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,081,018	8,081,018	8,081,018	8,081,018	100.0%	0	0	UNDO MEDICO	12.00	12.00	100.0%	OFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, SON 12 UNIDADES MEDICAS MOVILES
68475	COFERRIS (FASCC 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3-03-02-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESDE LA PERSO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (300)-COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	4,528,012	4,528,012	4,528,012	4,528,012	100.0%	0	0	ACCION	8,950.00	7,941.00	88.7%	
68318	DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3-03-02-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESDE LA PERSO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (100)-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	59,019,703	59,019,703	59,019,703	59,019,703	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OFIRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, LOS PAQUETES SON CON BASE A LA CARTILLA DE SALUD DE ACUERDO CON LA EDAD, SEXO, Y EVENTO DE VIDA DE CADA PERSONA, IMPORTE EN BASE AL CONVENIO MODIFICADO
25494	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310)-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	8,419,450	8,419,450	8,419,450	8,228,197	97.7%	0	0	MESTRO	49,368.00	49,368.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA MESTROS Y DOCENTES
28904	ESTIMULOS A LA CALIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (700-OFICIA MAJOR)	25,545,248	25,545,248	25,545,248	25,539,191	100.0%	0	0	MESTRO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO INFORMACION NO DISPONIBLE EL DIA DE LA CAPTURA DEL 2 TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal con el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
2541	FORMACION DE ORQUESTA SINFONICA Y COROS INFANTILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION NO DISPONIBLE DEL AVANCE FISICO AL REGISTRAR EL SEGUNDO TRIMESTRE
2553	GTS. DE OPERACION Y PRESTACION DE SERV. DE EDUC. EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (700 DIRECCION GENERAL DE LA EDUCACION MAYOR)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	0	0	MAESTRO	35,991.00	35,991.00	100.0%	
26374	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0397	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCESOS DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE MEDIACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y)	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	CAPACITACION AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE MEDIACION
26482	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (312 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	5,698,850	5,698,850	5,698,850	1,125,907	19.9%	0	0	DOCENTE	20,443.00	20,443.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON DOCENTES, EFES DE SECTORES SUPERIORES, ASSESORES TECNICO PEDAGOGICO
26489	PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (314 DIRECCION GENERAL DE FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	907,404	907,404	907,404	789,897	87.1%	0	0	DOCENTE	1,192.00	1,192.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON FIGURAS EDUCATIVAS COMO DOCENTES, EFES DE SECTORES SUPERIORES, ASSESORES TECNICO PEDAGOGICO
26561	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A UNIDADES DE UPJL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-0086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (400 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	252,173	252,173	252,173	252,173	100.0%	0	0	RUNTEL	5.00	5.00	100.0%	
26566	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-0094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,260,191	1,260,191	1,260,191	16,216	1.4%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION NO DISPONIBLE EN EL AVANCE FISICO AL REGISTRAR EL SEGUNDO TRIMESTRE
26511	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0398	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	42,023	8.4%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION NO DISPONIBLE DEL AVANCE FISICO AL MOMENTO DE REGISTRAR EL INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE
44218	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	53,920,354	53,920,354	53,920,354	53,920,354	100.0%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION NO DISPONIBLE EN EL AVANCE FISICO AL MOMENTO DE REGISTRAR EL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES POR \$33,378,653 HAS \$41,730 DE INTERESES LOS CUALES SE EJERCERON.
25033	REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION BASICA EN EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (312 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	1,117,823	1,117,823	1,117,823	769,605	68.8%	0	0	MAESTRO	93,724.00	93,724.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO SON MAESTROS Y ALUMNOS DEL NIVEL DE PREESCOLAR Y EL ACUMULADO ES LA META FINAL POR ALCANZAR
26027	REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (312 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	2,672,138	2,672,138	2,672,138	2,139,802	80.1%	0	0	ALUMNO	182,472.00	182,472.00	100.0%	
66328	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (000 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	62,919,645	62,919,645	62,919,645	62,919,645	100.0%	0	0	PARTO	256,751.00	249,781.00	97.3%	FIGRAS CONFORME AL CONVENIO MODIFICADO Y AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010 CON 128 INTERVENIONES MEDICAS
66343	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (000 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,139,532,102	1,139,532,102	1,139,532,102	1,139,532,102	100.0%	0	0	FAMILIA	325,792.00	325,792.00	100.0%	FAMILIAS REGISTRADAS 325,792 CON 993,306 BENEFICIARIOS, CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO DE CUENTA PUBLICA 2010.
66361	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (000 SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD	845,000	845,000	845,000	845,000	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	204.00	204.00	100.0%	UNIDADES MEDICAS ACREDITADAS CON EL SISTEMA DE EVALUACION DE CALIDAD, CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
27711	SUBSIDIO AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSIDIO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRODUCCION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE MEDIACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y)	900,383	900,383	896,383	896,383	99.6%	10,350	10,350	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	1 EQUIVALE A DOS APORTACIONES PARA EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. CADA APORTACION DE COMPARECE POR \$460,191,342.2 SE REINTREGO A LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$1,958,000 DE RECURSOS EJERCIDOS, 3 INTERESES GENERADOS PROGRAMA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA LEGAL 2010, GENERADOS HASTA MARZO 2011 A LA DIFERENCIA SE REINTREGO A LA CUENTA POR GASTOS NO EJERCIDOS, 5 SEGUNDO REINTREGO A LA TESOFE \$988,671.00
26491	10-383	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	214,000	214,000	214,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
26006	PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUMNOS DE LA ESC. NORMAL RURAL	13-G. Educ. MEZ	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	10-0336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (515 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION	875,570	875,570	875,570	180,074	22.1%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO INFORMACION NO DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DEL 2 TRIMESTRE
67461	FORD PYME EXPO PROVEEDOR INDUSTRIAL MATAMOROS 2010	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP20107	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	FONDO TAMAULIPAS	-	10-ECONOMIA (200 SUBSECRETARIA PARA LA PROMOCION Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
77713	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN CD DEPORTIVA EN WU LOO INCLUIE: MODULO DE VESTIDORES Y SANTARIOS LOO QTE, GRADAS SUBSTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	08 FEBRIL 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,289,267	3,289,244	3,289,244	3,289,244	100.0%	0	0	LOTE	100.00	98.00	98.0%	
66361	LLANTAS DE DESHECHO 2010	27-NUOVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NO TIENE	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100 SECRETARIA	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
66762	MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS (BICENTENARIO)	-	11-EDUCACION PUBLICA (514 COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	627,817	627,817	627,817	338,162	53.9%	0	0	ALUMNO	142.00	107.00	75.4%	
63142	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	18AGU/HEADVIC/02001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-	11-EDUCACION PUBLICA (100 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	360,000	360,000	126,000	141,779	39.4%	9,062	9,062	ACTIVIDAD	8.00	3.00	37.5%	CONVENIO DE CONCULTA NO. 18A.DGJ.10EA-DIVCC-12041 CON EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON EL NOMBRE DE FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA, DIFUSION DE LA CULTURA EN LOS HABITANTES DE LA LECTURA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SALAS DE LECTURA.
64183	FONDO PARA LA CONSOLIDACION 2010.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (511 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y)	11,193,347	11,193,347	11,193,347	10,070,661	90.0%	112,475	0	ALUMNO	39,441.00	39,441.00	100.0%	RECURSOS PENDIENTE DE EJERCICIO, YA QUE EXISTE UN CALENDARIO DE PROGRAMACION PARA SU EJERCICION.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24														
6784	FORO PYME I CONSTRUCCION TAMAUJUPAS 2010	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2010-028	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MEDIO PEQUEÑOS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL EDO DE TAM	-	10 ECONOMIA 200 SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	PROYECTO	550,000.00	550,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD													
84575	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL, NO. DE PROYECTO 10-0386	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-0386	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRODUCCION DE JUSTICIA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO	-	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	396,308	396,308	396,308	396,308	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	CURSO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL													
29 TAMAUJUPAS RECURSO 2009																																					
SUBSIDIOS 1861 RESISTIDOS																																					
PROGRAMAS SUIJETOS A REGLAS DE OPERACION													280,154,480	289,014,740	289,014,740	252,843,747	97.8%	545,847	196,745													227,606.74	217,865.49	95.7%			
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA																																					
GASTO CORRIENTE																																					
24353	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL	11-EDUCACION PUBLICA 1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	669,858	669,858	669,858	545,451	81.4%	0	0	ALUMNO	13,648.00	13,648.00	100.0%														
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS																																					
24386	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO INST. DE LAS ESC. NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA 1516 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION	6,291,507	6,291,507	6,291,507	6,227,768	99.0%	0	0	ESCUELA	6.00	6.00	100.0%														
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS																																					
22815	PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUC. BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS QUE CURSAN ALGUN NIVEL DE EDUCACION BASICA	11-EDUCACION PUBLICA 3120 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	1,020,500	1,020,500	1,020,500	450,450	44.1%	0	0	BECA	157.00	157.00	100.0%														
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO																																					
22837	PROGRAMA DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUC. BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	DOCENTES DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	11-EDUCACION PUBLICA 3144 DIRECCION GENERAL DE FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	12,202,763	12,202,763	12,202,763	12,016,608	98.5%	0	0	DOCENTE	33,400.00	33,400.00	100.0%														
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																																					
24359	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-0423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS DEL NIVEL DE TELESECUNDARIA	11-EDUCACION PUBLICA 1311 DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	9,910,996	9,910,996	9,910,996	9,910,968	100.0%	0	0	ALUMNO	15,000.00	15,000.00	100.0%														
CULTURA FISICA																																					
84298	SINADE 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SINADE 2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUJUPAS DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA 1100 SECRETARIA	2,676,728	1,536,987	1,536,987	1,528,318	98.4%	0	0	ADULTO Y JOVEN	100.00	88.50	88.5%														
DEPORTE																																					
INVERSION																																					
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																																					
45366	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN RIOLE BORJAS, UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ", INCL. SUMINISTRO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6483-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE ESCUELA	0.0	11-EDUCACION PUBLICA 1408 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,233,702	2,233,702	2,233,702	1,422,468	63.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO JOSE MENDEZ, CANCHA													
45367	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN RIOLE BORJAS, UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ"	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6482-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE ESCUELA	0.0	11-EDUCACION PUBLICA 1408 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	982,948	982,948	982,948	982,948	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO JOSE MENDEZ, CANCHA													
45368	REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETEBOL EN UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE ESCUELA	0.0	11-EDUCACION PUBLICA 1408 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	286,096	286,096	286,096	282,296	94.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO JOSE MENDEZ, CANCHA													
45369	REHABILITACION DE CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE ESCUELA	0.0	11-EDUCACION PUBLICA 1408 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	327,415	327,415	327,415	327,413	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO JOSE MENDEZ, CANCHA													
45370	REHABILITACION DE CANCHAS DE TENIS Y BASQUETEBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PASQUE BILO 300	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE ESCUELA	0.0	11-EDUCACION PUBLICA 1408 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,021,566	1,021,566	1,021,566	1,021,566	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HORACIO TERRAN, CANCHA													
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																																					
GASTO CORRIENTE																																					
OTROS GASTOS DE OPERACION																																					
22814	PROYECTO NACIONAL DE ESC. DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA 1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,996,813	99.8%	0	0	ALUMNO	5,324.00	5,324.00	100.0%														
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																																					
22821	PROGRAMA ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	11-EDUCACION PUBLICA 1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	4,495,280	4,495,280	4,495,280	4,476,472	99.8%	0	0	ALUMNO	91,281.00	91,281.00	100.0%														
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																																					
24364	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS Y DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA	11-EDUCACION PUBLICA 1311 DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	26,714,293	26,714,293	26,714,293	26,702,245	100.0%	0	0	ALUMNO	3,586.00	3,586.00	100.0%														
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																																					
INVERSION																																					
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																																					
12997	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN ALDAMA	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-6340-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTAL DEL AGUA DE TAMAUJUPAS	12880	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1600 COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,986,615	2,986,615	2,986,615	2,986,615	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%													

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2324	24	
6058	TAJO DE ALIVIO EN LA LAGUNA AGUADA GRANDE Y MARIASMAS DE ALTAMIRA EN EL MPIO DE ALTAMIRA PARA PERMITIR EL DRENAJE PLUVIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5350-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	50986	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (148-DELEGACION FEDERAL EN TAMULIPIAS)	9,384,900	9,384,900	9,384,900	9,384,869	100.0%	74,005	0	UNDO	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE CANAL TRAPEZOIDAL DE LLAMADA, CONST DE INVERTEDOR DE CRESTA LIBRE, CANAL TRAPEZOIDAL DE RESERVA, CONST DE ALCANTARILLA STA ELBA Y 1 Y 2 ESTRUCTURA DE CONTROL CALE CONEY TAJO DE ALIVIO (DESACUVE). RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010
13034	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA DE RETROALIVADO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5948-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	205500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,640,336	1,640,336	1,640,336	1,640,336	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13035	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 2+427 (CONVENIO ADICIONAL)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5330-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	19593	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	43,261	43,261	43,261	43,167	99.8%	0	0	METROS LINEALES	2,627.00	2,627.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13036	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR PRINCIPAL DEL 0+000 AL 2+427 (REFERENDO)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5329-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	19593	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,149,627	3,149,627	3,149,627	3,149,627	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,627.00	2,627.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13037	CONSTRUCCION DE RAMAL SANTARIO DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 19 EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5950-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS	52277	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,584,494	3,584,494	3,584,494	3,584,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13038	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES DE LA COLONIA PASEO RESIDENCIAL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5948-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	19572	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,430,754	3,430,754	3,430,754	3,430,754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13039	CONSTRUCCION DE EMISOR A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFERENDO)	24-MER	MER	URBANO	09-5333-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	6487	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	372,937	372,937	372,937	35,004	9.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13040	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA BAJA	24-MER	MER	URBANO	09-6479-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	32000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,473,925	1,473,925	1,473,925	1,178,555	80.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13041	REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA	24-MER	MER	URBANO	09-6327-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	4000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,284,846	1,284,846	1,284,846	1,284,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13042	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-5822-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	16755	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	9,899,509	9,899,509	9,899,509	9,899,509	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13043	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONVENIO ADICIONAL)	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-5330-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	20000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	432,689	432,689	432,689	398,614	84.8%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13044	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE ESTACION DE BOMBEO	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6575-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	16755	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	868,881	868,881	868,881	868,881	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13045	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL PASEO COLON RAMAL 2 ENTRE DEGOLLADO Y LEREDO DE TELADA (PRIMERA ETAPA)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6817-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	16000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	7,472,151	7,472,151	7,472,151	7,383,611	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13046	CONSTRUCCION DE TERCER MODULO PLANTA POTABILIZADORA SECTOR SUR ORIENTE (200 LPS) (REFERENDO)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5334-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	69120	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	5,656,474	5,656,474	5,656,474	5,656,474	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13047	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N°2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5823-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	379742	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	10,459,521	10,459,521	10,459,521	10,459,513	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13048	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO 2 (HELAETAPA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5182-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	379742	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	8,566,589	8,566,589	8,566,589	8,566,585	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13049	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE REGULACION PARA ZONA ORIENTE EN PLANTA POTABILIZADORA BENTO JUAREZ EN REYNOSA, TAM. (REFERENDO)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5336-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	131300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,731,362	3,731,362	3,731,362	3,730,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13050	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE REGULACION PARA ZONA CENTRO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO (CONVENIO ADICIONAL)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5339-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	94245	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,308,800	3,308,800	3,308,800	3,303,445	99.8%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13051	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE REGULACION PARA ZONA CENTRO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO (REFERENDO)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5338-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	94245	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,920,058	2,920,058	2,920,058	2,919,521	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13052	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE REGULACION PARA ZONA ORIENTE EN PLANTA POTABILIZADORA BENTO JUAREZ (CONVENIO ADICIONAL)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5337-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	131300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,111,722	99.4%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
13053	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NIÑOS HEREDOS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6519-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	3000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,677,297	1,677,297	1,677,297	1,677,297	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13054	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MADERO (REFRENDADO)	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6340-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	3200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	300,177	300,177	300,177	298,218	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
12998	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION EN LOMA COLORADA (REFRENDADO)	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5342-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	26669	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	949,934	949,934	949,934	949,934	100.0%	273,097	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% SE REALIZO UN REPORTE A LA FEDERACION POR MONTO DE 101,110.89 Y UNOS INTERESES POR 273,097
12999	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE REFERZOO A GRAVEDAD DE AGUA POTABLE DE 40" DE DIAM. DE LA PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA A LA COL. REVOLUCION VERDE	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5344-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA ZONA COMUNERA	125000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,718,050	2,718,050	2,718,050	2,718,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE DEPOSITO A LA COMAPA DE ZONA CONURBADA PARA QUE ELABORE LOS PLANOS
6057	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE ROSALES EN EL TRAMO DE LA CALLE WISCONSIN HASTA SU DESCARGA EN LA LAGUNA DE LA HERRADURA	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5346-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	150000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (148-DELEGACION FEDERAL EN TAMULIPLAS)	3,746,452	3,746,452	3,746,452	2,176,823	58.1%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CANAL, SECCION RECTANGULAR (CAJON), TRANSICION PARA CAJON PREFABRICADO DE 200, TRANSICION DE 2 CAJONES PREFABRICADOS DE 200, TRANSICION DE 3 CAJONES PREFABRICADOS HECHOS EN OBRA, 4 COLADERA PLUVIAL, CON REJILLA, CANAL DE 3 CAJONES HECHOS EN OBRA, COLECTOR PLUVIAL PRINCIPAL, CONST. POZO DE VISTA, 3 POZO DE DELEGACIONES DE 45, SUBCOLECTOR UNIVERSIDAD Y 2 POZO CAJA UNION, SUBCOLECTOR ELITE EN ESTAS OBRAS, INDUCIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO.
13000	TRASPASO REALIZADO A LA CUENCA RIO BRAVO	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZONA CONURBADA	150000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	10,027,049	10,027,049	10,027,049	10,027,049	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE FUE UN TRASPASO AL PROGRAMA APAZU RIO BRAVO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DEL 2010 CON ORDENIO: SE05452010
13001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. ALTA VISTA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6993-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	2500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,146,504	1,146,504	1,146,504	1,146,504	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. SERVIDOR PUBLICOY CONJUNTO HABITACIONAL	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6995-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	4800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,142,637	1,142,637	1,142,637	1,142,637	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
6060	CONSTRUCCION DE CAJAS DE TRANSICION Y CRUCE DIRECCIONADO, EN EL DREN EN LA AVENIDA ROTARIA CON AVENIDA JOSE SOLAMANI	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6352-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	278455	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (148-DELEGACION FEDERAL EN TAMULIPLAS)	989,126	989,126	989,126	989,126	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE VICTORIA.
6059	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA CARLOS ADRIAN AVILES DEL KM 2+938.06 AL KM 2+954.47 (REFRENDADO)	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5351-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	278455	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (148-DELEGACION FEDERAL EN TAMULIPLAS)	5,156,621	5,156,621	5,156,621	5,156,621	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.81	0.81	100.0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE VICTORIA.
13003	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PTAR AL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	35000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	900,312	900,312	900,312	900,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13004	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CRUCE RIO SAN MARCOS AL SECTOR SUR DE LA CIUDAD	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6118-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA DE VICTORIA	30000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	899,132	899,132	899,132	899,131	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13005	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6994-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	4200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,147,703	1,147,703	1,147,703	1,147,703	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
AMPLIACION																								
13006	AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN COL. INTEGRACION FAMILIAR	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6947-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	2800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,482,825	1,482,825	1,482,825	1,482,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13006	AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CAMPESTRE DE RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6114-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,552,981	1,552,981	1,552,981	1,552,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13007	AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CUARTEMOC DE RIO BRAVO (REHABILITACION)	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6990-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	505,693	505,693	505,693	505,693	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13008	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANTE Y COL. OBRERA	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-6423-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	3200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,019,141	1,019,141	1,019,141	1,019,919	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13009	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CONSTRUCCION DE BOMBORA PRESION EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO DEL CARRIZO EXISTENTE AL NUEVO EN NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO, TAM.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6322-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	15200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,061,546	1,061,546	1,061,546	1,061,546	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13000	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. JARDIN DE NUEVO PROGRESO	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-6252-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPLAS	8200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,144,569	1,144,569	1,144,569	1,144,569	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que contiene el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
13061	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MADERO	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-6444-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,129,724	1,129,724	1,129,724	1,129,724	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13062	AMPLIACION DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA LOS POZOS DE CIENEGA, ARCE Y TIERRA NUEVA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6117-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA DE VICTORIA	25000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	919,310	919,310	919,310	919,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13067	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS ALTA VISTA, JAMOS TAMALULPAS Y ETAPA MEJORAMIENTO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6352-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	6000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	918,159	918,159	918,159	918,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13069	GASTOS DE OPERACION VARIOS MUNICIPIOS	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-6516-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	12880	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	49,035	49,035	49,035	40,566	81.7%	0	0	OPERACION	1.00	0.82	82.0%	ESTOS GASTOS DE OPERACION CORRESPONDEN A LOS MPMOS DE ALDAMA, SAN FERNANDO, TULA, JIMENEZ.
13068	INTERCONEXION A COLECTOR EN LA COL. SANTANDER EN LA CAB. MPAL. DE JIMENEZ	18 JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-6116-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	550	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	673,757	673,757	673,757	661,840	98.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13062	GASTOS DE OPERACION (MATAMOROS)	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6509-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	206500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	194,417	194,417	194,417	198,544	81.5%	0	0	OPERACION	1.00	0.79	79.0%	
13063	GASTOS DE OPERACION (MER)	24 MER	MER	URBANO	09-6510-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	3200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	44,071	44,071	44,071	40,014	90.8%	0	0	OPERACION	1.00	0.91	91.0%	
13064	GASTOS DE OPERACION (MIGUEL ALEMAN)	25 MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6511-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	16765	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	159,902	159,902	159,902	159,902	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
13065	GASTOS DE OPERACION (NUEVO LAREDO)	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6512-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	20000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	257,146	257,146	257,146	252,317	98.1%	0	0	OPERACION	1.00	0.98	98.0%	
13066	SUMINISTRO DE 6300 MICROMEDIDORES DE 1/2 DE DIAMETRO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6133-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	69120	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,072,070	2,072,070	2,072,070	2,072,070	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13067	GASTOS DE OPERACION REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6513-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	131300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	428,147	428,147	428,147	303,347	88.8%	0	0	OPERACION	1.00	0.75	75.0%	
13068	GASTOS DE OPERACION RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6514-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	15200.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	306,863	306,863	306,863	292,960	66.1%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
13010	INTERCONEXION DE TANQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6321-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	2966	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	586,582	586,582	586,582	586,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13011	GASTOS DE OPERACION	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6517-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	30000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	78,450	78,450	78,450	76,712	97.8%	0	0	OPERACION	1.00	0.98	98.0%	
13069	GASTOS DE OPERACION VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6515-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	79984.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	81,006	81,006	81,006	79,847	98.6%	0	0	OPERACION	1.00	0.97	97.0%	
13012	ADQUISICION DE KITS PARA MICROMEDICION	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5991-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA DE VICTORIA	80000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,600,685	2,600,685	2,600,685	2,586,791	99.4%	0	0	PEZA	18,160.00	18,160.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13013	GASTOS DE OPERACION VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6518-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALULPAS	271500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	81,938	81,938	81,938	81,934	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
13014	PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICIA EN ACUEDUCTO Y POZO ZONA NORTE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6181-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1 PROYECTO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	159,904	159,904	159,904	159,904	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13015	PROYECTO PARA RECUPERACION DE AGUA RETROLAVADOS EN PLANTA POTABILIZADORA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6182-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1 PROYECTO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	202,394	202,394	202,394	202,394	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13016	REUBICACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 14" GRAND EMBARCADERO COL. NACOZARI	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5952-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	5000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	751,033	751,034	751,034	751,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (en caso de Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
13017	SUMINISTRO DE SENSORES DE NIVEL, PRESION Y DETECTORES DE FALLA DE FASE DEL SISTEMA SUPERVISORIO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6180-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	6500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	421,500	421,500	421,500	421,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
REHABILITACION																								
13070	OBRAS DE REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CENTRO (PRIMERA ETAPA)	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6951-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	7500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	8,084,179	8,084,179	8,084,179	8,032,734	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13071	OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6953-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA DE NUEVO LAREDO	5000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-DELEGACION FEDERAL EN MICHOACAN)	1,076,687	1,076,687	1,076,687	1,089,838	99.4%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13072	OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE, JUAREZ, PLANTA CENTRO Y MATAMOROS	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6954-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA DE NUEVO LAREDO	5000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,455,460	1,455,460	1,455,460	1,446,198	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13073	OBRAS DE REHABILITACION DEL MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA SUR ORIENTE	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6952-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA DE NUEVO LAREDO	7000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	493,835	493,835	493,835	490,692	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13074	REHABILITACION DEL COLECTOR RIBERENO (PRIMERA ETAPA) (REFEREND)	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6336-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	9804	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,047,021	1,047,021	1,047,021	1,047,021	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100%
13075	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE JUAREZ (COLECTOR) Y LA NUEVO PROGRESO	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-6253-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	6300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,884,366	2,884,366	2,884,366	2,884,366	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13076	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE DE RED EN AV. AMERICAS DE AV. MEXICO A CALLE PEDRO J. MENDEZ	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6120-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,284,246	1,284,246	1,284,246	978,700	76.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13077	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN AV. AMERICAS DE AV. MEXICO A MATAMOROS, MPIO. RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6325-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	5000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	499,326	499,326	499,326	267,807	53.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13078	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION DE OTE. A 3 ABASOLO, MPIO. RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6367-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	4000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	847,593	847,593	847,593	728,602	86.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13079	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE NIJOS DE EJIDATARIOS 1A, 6A, 7A, 8A, 9A.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6324-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	3200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	567,058	567,058	567,058	387,470	68.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13080	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN COL. CONDESA, MPIO. RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6359-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	5050	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,369,301	1,369,301	1,369,301	1,297,763	94.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13018	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MPAL. DE SAN FERNANDO, TAM.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6569-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FERNANDO	2000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	941,038	941,038	941,038	919,730	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAM.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6491-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FERNANDO	10000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	376,361	376,361	376,361	388,426	95.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13020	EQUIPAMIENTO DE POZO Y REHABILITACION EN LINEA DE ABASTECIMIENTO (REFEREND)	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-6343-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	8778	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	456,028	456,028	456,028	454,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13081	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA (REFEREND)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6341-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	79984	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	416,593	416,593	416,593	416,593	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13082	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6483-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIAPAS	79984	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,149,536	2,149,536	2,149,536	1,728,867	80.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	HAY UN REINTEGRO A LA FEDERACION DE RECURSO NO EJERCIDO POR UN MONTO DE 1,286,171.41 Y UN MONTO DE INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA DE \$648,888 QUE CORRESPONDEN A LA REGIONAL RIO BRAVO
13021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. VALLE DE AGUAJO Y ZONA CENTRO Y PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ZONA SUR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6268-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	507,927	507,927	507,927	507,821	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN ZONA CENTRO DE CD. VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6267-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	892,350	892,350	892,350	891,954	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO EN ZONA ORIENTE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6353-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,148,231	1,148,231	1,148,231	1,148,231	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
	CONSTRUCCION																							
64913	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	2ALDAMA	NEUVO AMNIECER (ENTRADA A PINCHO VILLA)	RURAL	094271-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	75	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	81,224	81,224	81,224	81,224	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,984.40	980.00	47.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64914	SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	2ALDAMA	LAGUNA VERDE (RMA LOURDES ORTA CRUZ)	RURAL	094272-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	355	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	643,490	643,490	643,490	643,490	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64915	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	2ALDAMA	LA LAGUNA (GUADALUPE VICTORIA)	RURAL	094273-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	150	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	273,691	273,691	273,691	231,805	84.7%	0	0	METROS LINEALES	1,895.00	1,895.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64946	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL EN CABECERA MUNICIPAL	6BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	094669-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS CSTAT	1284	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	64,626	64,626	64,626	64,626	100.0%	0	0	METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64947	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL TRAMO EL DIVADERO-EL JOCOTE	6BUSTAMANTE	LAS ANTONIAS	RURAL	094669-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	8778.0	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	2,088,332	2,088,332	2,088,332	2,081,175	99.7%	0	0	METROLINEAL	1,843.40	1,843.40	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64948	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	094643-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	1264	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	1,507,879	1,507,879	1,507,879	1,507,025	99.9%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64949	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 20 M3	6BUSTAMANTE	LA JOYA DE HERRERA	RURAL	094640-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	250	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	93,979	93,979	93,979	81,552	86.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIIDAD SOCIAL.
64950	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BUSTAMANTE	6BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	094660-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	120	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	139,496	139,496	139,496	139,496	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64951	MOTOR PARA BOMBA DE AGUA	6BUSTAMANTE	NEUVO PROGRESO (LAS ANIMAS)	RURAL	094641-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	90	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	17,873	17,873	17,873	17,873	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64952	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TÑACOS DE 10,000 L CU PARA ALMACEN DE AGUA POTABLE	6BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	094639-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	322	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	40,728	40,728	40,728	40,728	100.0%	0	0	OSTERNA	2.00	2.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64953	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TÑACOS DE 10,000 L CU PARA ALMACEN DE AGUA POTABLE	6BUSTAMANTE	LOS TANQUES	RURAL	094637-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	62	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	40,728	40,728	40,728	40,728	100.0%	0	0	OSTERNA	2.00	2.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64954	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TÑACOS DE 10,000 L CU PARA ALMACEN DE AGUA POTABLE	6BUSTAMANTE	FUTURO ELIAS CALES(JOYAN DEL MACUEY)	RURAL	094642-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	228	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	40,728	40,728	40,728	40,728	100.0%	0	0	OSTERNA	2.00	2.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64957	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TÑACOS DE 10,000 L PARA ALMACEN DE AGUA POTABLE EN CU ESC. PRIM. REDENCION DEL CAMPESIÑO CLAVE 200R0222L	6BUSTAMANTE	LAS ANTONIAS	RURAL	094639-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	326	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	40,728	40,728	40,728	40,728	100.0%	0	0	OSTERNA	2.00	2.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64960	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20M *	8CASAS	CASAS	URBANO	094644-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	92	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	243,307	243,307	243,307	243,096	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64958	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 200 DE ABASTECIMIENTO A TANQUE SUPERFICIAL EN LUDO PIEDRAS NEGRAS	8CASAS	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	094645-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	28	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	128,064	128,064	128,064	128,064	100.0%	0	0	METROLINEAL	900.00	864.00	96.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64959	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20M *	8CASAS	SAN VICENTE	RURAL	094647-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	80	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	243,307	243,307	243,307	243,096	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64961	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE E LUDO LA PASADITA (SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPALOTE)	8CASAS	LA PASADITA	RURAL	094645-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	22	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	59,852	59,852	59,852	59,759	99.8%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METROLINEAL	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64955	CONSTRUCCION DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA EN COLONA JARDIN.	12GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	094276-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	350	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	481,023	481,023	481,023	481,023	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	LOTE DE EQUIPO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64956	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CALLE AGUASCALIENTES DE LA COLONIA BUENOS AIRES.	12GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	094274-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	80	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	58,945	58,945	58,945	58,945	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16.00	16.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64957	SUSTITUCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR CALLE BRASIL COL. SAN LIBERTO	12GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	094280-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	1468	20 DESARROLLO SOCIAL (410 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	1,388,824	1,388,824	1,388,824	1,388,824	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
6498	CONSTRUCCION DE 10 FOSAS SEPTICAS	18-JIMENEZ	LOS LAURELES	RURAL	09615201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	46	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	96,813	96,813	96,813	96,813	100.0%	0	0	OBRA	10.00	7.00	70.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6499	CONSTRUCCION DE 32 FOSAS SEPTICAS	18-JIMENEZ	CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)	RURAL	09615101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	207	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	306,503	306,503	306,503	306,503	100.0%	0	0	OBRA	32.00	32.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64910	EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED DE AGUA POTABLE	18-JIMENEZ	GENERAL LUIS CABALLERO (SANTO DOMINGO)	RURAL	09614901	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	24	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	131,192	131,192	131,192	131,192	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64911	EQUIPAMIENTO DE POZO Y REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	18-JIMENEZ	TRES DE ABRIL (EL TULLO)	RURAL	09615001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	12	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	36,611	36,611	36,611	36,610	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64912	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN EL CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)	18-JIMENEZ	CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)	RURAL	09669801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	1052	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	105,003	105,003	105,003	105,003	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64916	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEMOCRACIA DE SUR 3 A CANAL DE RIEGO COL. JESUS VEGA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09663701	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	3968	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	212,676	212,676	212,676	210,842	99.1%	0	0	METROS LINEALES	203.00	203.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64917	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. AMPLIACION DERECHOS HUMANOS DE HUANCHIL A DIAGONAL LA AMSTAD	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09664101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	352	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	296,552	296,552	296,552	293,995	99.1%	0	0	METROLINEAL	352.00	352.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64918	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. MANUEL CAVAZOS LERMA DE ALFONSO ZURITA A OSCAR MAGICO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09664201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	3968	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	322,621	322,621	322,621	319,839	99.1%	0	0	METROS LINEALES	273.00	273.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64919	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAHUTEMOC ESTRADA. GPE. BLANCO, JESUS URQUIZA, FERNANDO PEREZ EN COL. ADELARDO DE LA TORRE.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09664301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	600	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	123,098	123,098	123,098	122,007	99.1%	0	0	METROS LINEALES	170.00	170.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64920	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GULFO PERRICO, GOLFO DE MEXICO Y 23 DE FEBRERO COL. AMPL. SOLIDARIDAD	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09663901	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	400	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	119,674	119,674	119,674	118,842	99.1%	0	0	METROS LINEALES	177.00	177.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64921	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERIBERTO LO. BENJAMIN GAONA Y LUIS DONALDO COLOSO, COL. LUIS DONALDO COLOSO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09664001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	400	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	304,019	304,019	304,019	301,396	99.1%	0	0	METROS CUBICOS	239.00	239.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64922	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCE AZTECA Y TROTARCAN EN COL. SAN ANGEL ORIENTE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09663801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	400	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	168,498	168,498	168,498	167,045	99.1%	0	0	METROS LINEALES	170.00	170.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64923	LINEA DE CONDUCCION 2000. EN CALLE AV. AFRICA DE AV. CAMINO REAL A PALOMA COMINY COL. RENACIMIENTO LAS PALOMAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09664701	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	3968	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	604,355	604,355	604,355	599,145	99.1%	0	0	METROS LINEALES	1,176.00	1,176.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64924	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09615401	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	1388	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,655,723	1,655,723	1,655,723	1,655,723	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64925	BAÑOS SANITARIOS CONSTRUIDOS CON BLOCC. CEMENTO, VANILLA, AMEIZ, TAZA, LAVABO Y FOSA SEPTICA.	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09615501	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	212	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,122,638	1,122,638	1,122,638	1,122,638	100.0%	0	0	OBRA	74.00	40.70	55.0%	74 FOSAS VENDA EN VARIAS LOCALIDADES. EL NUEVO MORELOS, EMILIANO ZAPATA E AMPLIACION REFORMA FRANCISCO VILLA LA REFORMA, CONGREGACION SANTA CRUZ DEL TORDO, SAN DIEGO, JORDAN, SAN FELIPE LA COMITA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64926	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN NUEVO MORELOS	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09665701	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	1052	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	121,980	121,980	121,980	121,980	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64927	CARGAMO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	29-OCAMPO	VEINTE DE NOVIEMBRE DOS	RURAL	09616101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	130	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	341,034	341,034	341,034	341,018	100.0%	0	0	OSTERNA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64928	CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA DE AGUA POTABLE	29-OCAMPO	NICOLAS BRAVO	RURAL	09615701	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	154	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	212,398	212,398	212,398	212,398	100.0%	0	0	OSTERNA	1.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64929	CONSTRUCCION DE CARGAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	29-OCAMPO	SAN ISIDRO	RURAL	09615901	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	27	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	171,905	171,905	171,905	171,864	100.0%	0	0	OSTERNA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64930	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	29-OCAMPO	EUGIO TREVIÑO (EL BELCO)	RURAL	09615901	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	38	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	127,979	127,979	127,979	127,979	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,256.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
6451	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO	29-OCAIPIO	SAN LORENZO EL GRANDE	RURAL	096160-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	56	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	6,927	6,927	6,927	6,127	88.5%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6452	EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE POZO PROFUNDO	29-OCAIPIO	TANLAJAS	RURAL	096159-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	156	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	66,524	66,524	66,524	66,524	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	LOTE DE EQUIPO INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6453	EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	29-OCAIPIO	AGUILAS DEL SUR	RURAL	096284-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	52	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	152,713	152,713	152,713	152,713	100.0%	0	0	METROS LINEALES	813.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6454	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	096162-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	1052	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,306,820	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6455	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	34-SAN CARLOS	LOS VERGILES	RURAL	096163-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	1052	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	46,676	46,676	46,676	46,676	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.61	61.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6456	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CARLOS	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	096653-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	1052	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	139,496	139,496	139,496	139,496	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6457	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLINO DE VIENTO PARA POZO PROFUNDO CON DESFOSFO	34-SAN CARLOS	BOCA DE ALAMOS	RURAL	096285-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	1052	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	66,946	66,946	66,946	66,946	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.59	59.0%	LOTE DE EQUIPO INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6458	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	37-SOTO LA MARNA	EL ESMEHEL	RURAL	096286-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	272	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	125,499	125,499	125,499	125,302	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6459	CABECERA MUNICIPAL (LAS PIEDRAS LA MORA)	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	096169-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	8778	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,261,740	1,261,740	1,261,740	1,258,880	99.8%	0	0	METROPOLITANA	860.11	860.11	100.0%	CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LAS PIEDRAS-BARRIO LA MORA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6460	CONEXION CENTRO DE MAESTROS AL COLECTOR GENERAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	096172-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	8778	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	322,649	322,649	322,649	322,649	100.0%	0	0	METROPOLITANA	480.00	391.00	85.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6461	CONSTRUCCION COLECTOR GENERAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	096170-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	8778	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,433,230	1,433,230	1,433,230	1,426,600	99.7%	0	0	METROPOLITANA	899.75	899.75	100.0%	CABECERA MUNICIPAL (LA MORA ZONA CENTRO). INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6462	CONSTRUCCION COLECTOR GENERAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	096171-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	8778	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	685,210	685,210	685,210	684,006	99.8%	0	0	METROPOLITANA	487.27	487.27	100.0%	CABECERA MUNICIPAL (TRAMO ZONA CENTRO-EL DIVISADERO). INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6463	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 20.0 M3	39-TULA	AJULES SERDAN	RURAL	096167-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	106	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	62,457	62,457	62,457	62,457	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA COMPLEMENTARIA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6464	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 30.0 M3	39-TULA	JOTA DEL BERENDEO	RURAL	096168-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	154	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	76,669	76,669	76,669	76,669	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	OBRA COMPLEMENTARIA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6465	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION G. ORTEGA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	096165-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	106	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	68,587	68,587	68,587	43,075	62.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
	AMPLIACION																							
6468	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	096289-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	115	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	47,970	47,970	47,970	47,970	100.0%	0	0	METROPOLITANA	228.00	91.00	40.3%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6469	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-ALDAMA	EL PORVENIR	RURAL	096270-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	125	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	375,699	375,699	375,699	375,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,170.00	1,668.00	40.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
6490	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRA DEL TORDO	2-ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	096654-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	80	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	97,369	97,369	97,369	97,369	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64915	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO	4-ANTIGUO MORELOS	EL ALTO DE LA PALMA (LA PALMA)	RURAL	096155-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	16	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	122,933	122,933	122,933	122,933	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
64602	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARON	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	096275-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMULIPIAS	526	20 DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	123,826	123,826	123,826	123,826	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conmina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
64603	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	094201-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	284	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	368,225	368,225	368,225	368,225	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,800.00	1,620.00	90.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64604	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACION LIBERTAD Y VALLACTEA	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	094227-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	365	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	216,820	216,820	216,820	216,820	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,100.00	990.00	90.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64605	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAGUNA	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	094279-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	700	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	373,244	373,244	373,244	373,244	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,800.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64606	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	13-G. EacuteMEZ	MIRAFLORES	RURAL	094148-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	404	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	74,408	74,408	74,408	74,408	100.0%	0	0	METROS LINEALES	700.00	700.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64607	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	094230-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	3968	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	1,763,648	1,763,648	1,763,648	1,761,633	98.8%	0	0	METROS LINEALES	2,622.00	2,622.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64611	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. AMPLIACION SANTA MARIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094646-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	115	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	515,103	515,103	515,103	510,663	99.1%	0	0	METROS LINEALES	1,677.00	1,677.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64612	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LA HUERTA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094644-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	115	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	240,988	240,988	240,988	238,921	99.1%	0	0	MICRODREDITO	553.00	553.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64613	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARTHA	22-MATAMOROS	SANTAMARTHA	RURAL	094645-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	115	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	118,523	118,523	118,523	117,501	99.1%	0	0	METROS LINEALES	371.00	371.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64614	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ESMERAL	37-SOTOLA MARINA	EL ESMERAL	RURAL	094655-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	80	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	116,496	116,496	116,496	116,496	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64617	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PORVENIR	2-ALDAMA	EL PORVENIR	RURAL	094652-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	80	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	99,966	99,966	99,966	99,966	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64618	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN EL LAGUNA VERDE	2-ALDAMA	LAGUNA VERDE	RURAL	094651-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	80	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	101,772	101,772	101,772	101,772	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64627	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE)	4-ANTIGUO MORELOS	CONSTITUCION DE 1917 COSUYOYA REDONDA	RURAL	094134-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	26	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	104,122	104,122	104,122	104,122	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA LOTE DE EQUIPO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64628	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-BUSTAMANTE	SAN MIGUEL DE WALDO	RURAL	094136-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	724	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	26,892	26,892	26,892	26,892	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64616	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	094276-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	11468	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	379,587	379,587	379,587	379,587	100.0%	0	0	METROS LINEALES	900.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64619	REHABILITACION Y CONTROL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-MENEZ	MENEZ	URBANO	094293-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	790	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	1,213,394	1,213,394	1,213,394	1,213,394	100.0%	198,745	198,745	METROPOLITANA	2,900.00	2,900.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE ENCUENTRAN CAPTURADOS LOS INTERESES FEDERALES DEL PROGRAMA P03P 2009 HASTA LA FECHA INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64620	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MOQUIJUANA	26-MOQUIJUANA	MOQUIJUANA	URBANO	094646-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	120	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	139,496	139,496	139,496	139,496	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64621	REHABILITACION DEL COLECTOR GENERAL DE DRENAJE	26-MOQUIJUANA	MOQUIJUANA	URBANO	094153-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	1388	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	204,214	204,214	204,214	204,214	100.0%	0	0	METROPOLITANA	550.00	220.00	40.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64622	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE	29-OCAMPO	VEINTE DE NOVIEMBRE DOS	RURAL	094648-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	66	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	110,107	110,107	110,107	110,107	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64623	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	094164-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	1052	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	464,694	464,694	464,694	382,047	84.4%	0	0	METROPOLITANA	900.00	900.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL
64624	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	094287-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAILUPAS	9660	20-DESARROLLO SOCIAL (410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	578,331	578,331	578,331	578,331	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24			
6425	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE TULA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-6656-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAUPLIPAS	1052	20-DESARROLLO SOCIAL-1410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	139,496	139,496	139,496	139,496	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL		
6426	MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACION (DESASOLVE)	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-6175-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN TAMAUPLIPAS	2	20-DESARROLLO SOCIAL-1410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	145,429	145,429	145,429	134,273	92.3%	0	0	METRO CUBICO	5,500.00	5,500.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL		
FEDECOMSOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													743,787,807	743,782,882	743,787,807	730,484,816	98.2%	4,465,267	0	169,629.48	28,948.98	17.1%				
PROGRAMAS REGIONALES																										
CONSTRUCCION																										
38066	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO MARIANO MATAMOROS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5830-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	428,633	428,633	428,633	428,633	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.20	80.20	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALDAMA		
38067	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS EN ALBERGUE CLUB DE LEONES, A. C. 2A. ETAPA, LOSA ALGERADA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5826-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	281,470	281,470	281,470	281,470	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	872.73	872.73	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALDAMA		
38068	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS EN ALBERGUE 2A ETAPA, LOSA ALGERADA DE CONCRETO EN EL EJIDO EL LUCERO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	221,380	221,380	221,380	221,376	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	122.69	122.69	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALDAMA		
38069	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS EN ALBERGUE 2A ETAPA, LOSA ALGERADA DE CONCRETO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	189,968	189,968	189,968	189,968	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	110.88	110.88	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALDAMA		
38070	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS EN ALBERGUE 2A ETAPA, LOSA ALGERADA DE CONCRETO EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	202,525	202,525	202,525	202,525	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	116.24	116.24	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALDAMA		
38075	CONSTRUCCION DE ALBERGUE NUESTRA SEÑORA MARIA GUADALUPE, CALLE C-2 ENTRE CALLE COCOTERO Y CALLE PALO DE ROSA, EN LA FRACC. ARBOLEDA, DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5833-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	630,000	630,000	630,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACC ARBOLEDA		
38076	CONSTRUCCION DE AULAS EN ALBERGUE PARRQUIA SANTIAGO APOSTOL, CALLE CAP. PIERRE SIA, EN LA ZONA CENTRO DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALTAMIRA		
38077	CONSTRUCCION DE COCINA EN ALBERGUE ADVENTISTA SEPTIMO DIA, CONST. DE LOSA, EN LA COL. LOMAS DE MONTE ALTO, DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	120,000	120,000	120,000	119,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.90	42.90	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL LOMAS DE MONTE ALTO		
38078	CONSTRUCCION DE LOSA, EN ALBERGUE EL BUEN PASTOR, CALLE BENITO JUAREZ, NO. 36, EN LA ZONA CENTRO DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5831-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	100,000	100,000	100,000	99,970	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	54.56	54.56	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALTAMIRA		
38079	CONSTRUCCION DE SALONES EN ALBERGUE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, CALLE EMBIANO ZAPATA NO. 302 EN EL EJIDO FRANCISCO, MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000	300,000	300,000	299,933	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJ. FRANCISCO MADERO		
38105	CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-6555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	249,579	249,579	249,579	249,579	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL INFONAVIT		
38107	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CASINO, INCL.: INSTALACION SANITARIA Y SUBMINISTRO E INSTALACION DE FALSO PLAFON, EN EL POB. SAN FRANCISCO.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-5838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	176,487	176,487	176,487	176,487	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	27.50	27.50	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CIUDAD CAMARGO		
38108	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO "NUESTRA SEÑORA DE SANTISIMA", CONSTRUCCION DE FRENTE DE FRENTE DE CONCRETO.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-5841-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	201,474	201,474	201,474	201,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	143.84	143.84	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
38063	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA	13-G. EacuaMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-846-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	157,979	157,979	157,979	152,149	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.L. PLAN DE AYALA
10381	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "LIRIO DE LOS VALLES", EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-865-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	223,547	223,547	223,547	67,084	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	218.50	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMENEZ, CON OFICIO SFPO00982011-01-02-11 DE LA SRA. DE FINANZAS, SE APRUEBAN RECURSOS DE ESTE PROYECTO DE INVERSION A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR LO QUE SE LE AUTORIZA CAMBIA DE "SEDESOLUCO" A "SOP"
10380	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL EN EL EJIDO LA MISION	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	259,718	259,718	259,718	77,915	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	282.98	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.L. LA MISION, CON OFICIO SFPO00982011-01-02-11 DE LA SRA. DE FINANZAS, SE APRUEBAN RECURSOS DE ESTE PROYECTO DE INVERSION A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR LO QUE SE LE AUTORIZA CAMBIA DE "SEDESOLUCO" A "SOP"
38071	CONSTRUCCION DE TEATRO MUNICIPAL, 1ERA ETAPA INC. PRELIMINARES, COMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑERIA Y ACABADOS.	24-MIER	MIER	URBANO	09-849-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,764,235	4,764,235	4,764,235	4,764,235	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
38073	CONSTRUCCION DE MOCOLLOS SANITARIOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALBERGUE "CUPILA "NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA" EN LA COL. LAS ALAZANAS, DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	310,630	310,630	310,630	310,630	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LAS ALAZANAS, MODULO
38072	CONSTRUCCION DE CAMPANARIO ALBERGUE SANTA CRUZ, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	512,900	512,900	512,900	512,900	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. NICOLAS MORENO
38074	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ALBERGUE SANTISIMA TRINIDAD	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-870-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	671,698	671,698	671,698	671,698	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	516.50	516.50	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38080	CONSTRUCCION DE ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE", INCL. LOSA DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE PADILLA	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-879-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,834	164,834	164,834	161,192	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	34.40	34.40	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
38081	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA", EN LA COL. LUCIO BLANCO, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	297,799	297,799	297,799	297,799	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	276.00	276.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LUCIO BLANCO
38082	CONSTRUCCION DE LOSA EN ALBERGUE "A B C", CALLE ALDAMA Y 27 DE FEBRERO SIN, EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	110,441	110,441	110,441	110,441	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	83.75	83.75	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
38083	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CATOLICA, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN EL EJIDO LA GARRIETA I	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	101,569	101,569	101,569	101,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
38084	CONSTRUCCION DE ALBERGUE, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	245,105	245,105	245,105	245,105	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
38085	CONSTRUCCION DE ALBERGUE SAN PEDRO Y SAN PABLO, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, EN LA COL. RIVERENA, DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-898-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	246,799	246,799	246,799	246,799	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	231.00	231.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. RIVERENA
38086	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "SABAS MAGARA", EN LA COL. LOMA ALTA DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-880-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	240,693	240,693	240,693	240,693	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA
38087	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "SAGRADA FAMILIA", EN LA COL. LOMA ALTA DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-882-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	215,531	215,531	215,531	215,531	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
38088	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ALBERGUE "HEROES DE MEXICO", EN LA COL. PASO DEL REAL DE SAN FERNANDO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-9885-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	253,049	253,049	253,049	253,049	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. PASO DEL REY
38089	TERMINACION DE GUARDERIA PARA OPERACION DEL DF. INCL. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	38 TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-6458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,951,193	1,951,193	1,951,193	1,951,193	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
38090	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ALBERGUE "SAN ISIDRO LABRADOR"	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-6887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMARGO
38091	CONSTRUCCION DE CENTRO DE FISIOTERAPIA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6928-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	203,159	203,159	203,159	203,307	98.6%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
38093	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EDIF. DE SUPERFICIES ESCOLAR SECTORIAL, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y PINTURA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-9227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	208,986	208,986	208,986	208,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	339.01	339.01	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
38094	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS "CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO" EN LA COL. LOPEZ MATEOS, DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	392,745	392,745	392,745	391,785	97.2%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOPEZ MATEOS
38092	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEJORES FAMILIAS, EN CALLE ING. EDUARDO CHAVEZ ENTRE CALLE TAMAUPLAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO SN.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6929-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,452,516	2,452,516	2,452,516	2,452,516	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38095	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SEXTA ENGRE CALLE COSME SANTOS Y CARRETERA R2.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6222-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	134,270	134,270	134,270	134,270	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,551.06	10,551.06	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38096	CONST. DE MEDICION EN ALTA TENSION, LINEA PRIMARIA, TRANSICION A SUBTERRANEO Y CONEXION A TRANSFORMADOR DE 90KVIA, EN ALBERGUE "AMOR VIVIENTE"	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6467-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	224,423	224,423	224,423	224,423	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
38097	CONSTRUCCION DE ALBERGUE "AMISTAD CRISTIANA" TA ETAPA, EN LA COL. BANURRAL, DE VICTORIA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9131-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	198.00	198.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. BANURRAL
38098	CONSTRUCCION DE BARRA EN SALON DE ACTOS, EN LA COL. AMPL. PEDRO SOSA, DE VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	84,072	84,072	84,072	84,072	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	55.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AMPL. PEDRO SOSA
38100	CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN ALBERGUE "PARRROQUIA MARIA AUXILIADORA", EN COL. INDEPENDENCIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
38101	CONSTRUCCION DE TECHO EN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE "ALCANCE FAMILIAR CRISTIANO" EN LA COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, DE VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA
38102	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.30 X 29.30 MTS. EN EDIF. "CLAIRIA NAVA" EN LA COL. MANRIERO DE VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9101-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	628,469	628,469	628,469	628,469	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	461.29	461.29	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. MANRIERO
38103	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARIN DE NIÑOS "MARIA TERAN DE GONZALEZ", EN CALLE AYUTLA Y CALLE EUCALIFTO EN LA FRACC. LAS FLORES, DE VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	220,000	220,000	220,000	217,390	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	238.00	238.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LAS FLORES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
38437	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4266-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESUS RAMIREZ
38438	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANG. Y MIS. AVANCE EN RIO BRAVO (M.L.L.C)	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38439	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4267-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)
38440	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA CUEVA DE ADULAM EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4269-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)
38441	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE DOLORES EN	1-ABASOLO	NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.)	RURAL	09-3722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38442	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERRUSALEN EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4268-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.)
38443	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	09-3725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38444	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON JESUS EN	1-ABASOLO	JESUS RAMIREZ	RURAL	09-3724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38445	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN	1-ABASOLO	DELICIAS	RURAL	09-3726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38446	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	1-ABASOLO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	09-3723-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38447	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	1-ABASOLO	QUIA DEL PORVENIR	RURAL	09-3721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38448	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN	1-ABASOLO	GENERAL GILVARDO MAGANA	RURAL	09-3720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38449	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4270-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)
38450	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL WESLEYANA EN TOMAS CONDE Y GUERRERO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO
38451	REHABILITACION DE SALON DE ACTOS, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN N. C.P. EMILIO LOPEZ ZAMORA (POB. GUADALUPE VICTORIA)	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	214,442	214,442	214,442	214,442	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	144.56	144.56	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
3842	REHABILITACION DE ALBERQUE "MISION EVANGELISTA EMANUEL", SUM Y COLOCACION DE VITROPISO. EN N. C. P. GUADALUPE VICTORIA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-8225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	37,206	37,206	37,206	37,206	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	86.10	86.10	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO
3877	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA INTERNACIONAL EN C. JUAREZ ESQ. CON XICOTENCATL, ZONA CENTRO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
3878	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALBORADA EN LA COL. MATAMOROS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4272-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4295-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRA DEL TORO
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL VACAMIENTO
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4274-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PIEDRAS NEGRAS
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN LA COL. JESUS VEGA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4296-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESUS VEGA
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EL BUEN PASTOR EN C. GUERRERO/ CONSTITUCION Y REFORMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4292-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA ROSA DE SARON EN LA COL. PARABO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4271-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PARABO
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY DE LA MONTAÑA EN	2-ALDAMA	EL NEGRO	RURAL	09-3748-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	2-ALDAMA	LOS ANGELES	RURAL	09-3745-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL FARO EN ALDAMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABEZA MUNICIPAL
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN LA COL RIO VERDITO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4273-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL RIO VERDITO
3879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA DE VIDA EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RAMON CORONA
3880	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN JESUCRISTO EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS CABALLERO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38801	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES EL REY EN LA COL. AMPL. TAMASOPO	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. TAMASOPO
38802	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO DE PEDRA
38803	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA BIBLIOTECA EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALAZARAS
38804	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOGA EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4284-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)
38805	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MADRE DEL DIVINO SALVADOR EN ALDAMA	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3727-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38806	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARAMATHA EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4277-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. BROWNVILLE
38807	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREB EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4279-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PALO SANTO
38808	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAL EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4275-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAGUNA VERDE
38809	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE GUADALUPE EN	2ALDAMA	EL CARRIZAL SEGUNDO	RURAL	09-3741-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38810	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	2ALDAMA	EL LUCERO	RURAL	09-3735-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38811	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	2ALDAMA	LA GLORIA	RURAL	09-3734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38812	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	2ALDAMA	PASO HONDO	RURAL	09-3731-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38813	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA GUADALUPE EN	2ALDAMA	NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	09-3739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38814	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENEL EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS YUAS
38815	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE LA PAZ EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENAVISTA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
38816	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN C. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
38817	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN RAFAEL
38818	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARANO MATAMOROS
38819	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	2ALDAMA	SAN VICENTE	RURAL	09-3706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38820	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN COL. REVOLUCION VERDE	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE
38828	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN	2ALDAMA	ANTONIO VILARREAL	RURAL	09-3737-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38839	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASSIS EN	2ALDAMA	FRANCISCO L MADRIDO	RURAL	09-3729-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38840	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO EN	2ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	09-3747-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38841	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO EN	2ALDAMA	RANCHO DE PIEDRA	RURAL	09-3743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38842	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN BIRRO LABRADOR EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LOPEZ MATITOS
38843	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN BIRRO LABRADOR EN	2ALDAMA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	09-3740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38844	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN BIRRO LABRADOR EN	2ALDAMA	NUevo AMARCO (ENTRADA A FINCHO VILLA)	RURAL	09-3746-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38845	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	2ALDAMA	BENTO JUAREZ (LA NEGRITA)	RURAL	09-3733-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38846	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	2ALDAMA	AZUFROSA	RURAL	09-3744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38847	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	2ALDAMA	LA PASADITA	RURAL	09-3700-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38848	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAMON NONATO EN	2ALDAMA	RAMON CORONA	RURAL	09-3730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38849	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINA EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
38850	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINA EN LA COL. EL PITAYO	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PITAYO
38851	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TABERNACULO DE LA FLEN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAGUNA VERDE
38852	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EMANUEL EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4281-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
38853	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FLORES DE MORDON
38854	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEN EN	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PASO HONDO
38855	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCEPE DE PAZ EN COL. VALORES	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALORES
38856	REHABILITACION DE ALBERGUE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
38857	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN C. ALLENDE	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4950-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
38858	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ANTOQUA EN C. RIO CONCEPCION 2701 COL. NVO. MADERO	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
38859	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BEREJA EN C. PRIVADA REFORMA 504 EJ. VEGA DE ESTEROS	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4960-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VEGA DE ESTEROS
38860	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BET-EL EN C. PANUJO 3 COL. RIO TAMAHUA	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
38861	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN C. ENTRE 3 Y 4 SIN COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4979-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO
38862	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CARLA BEATO MIGUEL AGUSTIN PRO. EN CALLE RIO PANUJO 2201 COL. NVO. MADERO ALTAMIRA, TAM.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3930	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN CALLE BUGAMBILIA ESQ. CON CALLE DALIA, FRACC. FUNDADORES ALTAMIRA TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES
3934	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA SANTA CRUZ EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ESQ. CON CALLE LAREDO COL. EBILIANO ZAPATA ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EBILIANO ZAPATA
3935	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA SANTA CRUZ EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ESQ. CON CALLE LAREDO COL. EBILIANO ZAPATA ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS
3936	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA NINA EN CALLE 2 DE MAYO CASI ESQ. CON DIAGONAL EN AREA DE EQUIPAMIENTO COL. BAHIA ALTAMIRA TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BAHIA
3937	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN MANZANA 13 LOTE 43 EUIDO LA PEDRERA ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PEDRERA
3938	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE LAGUNA SIN SOLAR 6 MANZANA 3, COL. LAGUNA DE LA PUERTA ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAGUNA DE LA PUERTA
3939	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN COL. NUEVO TAMPOCO ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO TAMPOCO
3940	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN PID DE PETRELONA EN CALLE MARIA ISABEL SIN ENTRE GABRIELA Y NORMA COL. LAS ADELITAS ALTAMIRA TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ADELITAS
3941	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN RAFAEL GUZAR Y VALENCIA EN CALLE 24 DE FEBRERO ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1609 COL. SERAPIO VENEGAS ALTAMIRA TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SERAPIO VENEGAS
3942	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA MARIA MADRE DE DIOS EN CALLE MUNICIPIO DE ADASOLO 302 COL. MUNICIPIOS LIBRES ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MUNICIPIOS LIBRES
3943	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN C. GUSTAVO A. MADERO 532 COL. TAM ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4974-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAM ALTAMIRA
3944	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELISTICO DE NUEVO MADERO EN C. RO LERMA SIN COL. NVO. MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4983-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
3945	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO INT. DE AVN. ADONIS C. ARMENTA SIN EJ. LA PEDRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4981-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
3946	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EN LA ROCA EN C. FUNDO DEL GAL 2216 AMPL. EMILIO PORTESGIL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. EMILIO PORTESGIL
3947	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EN LA ROCA EN C. AVE. 506 COL. JOSE MARIA MORELOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38408	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN CALLE PRONASOL, ESQ. CON EMILIANO ZAPATA EN COL. LOPEZ MATEOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOPEZ MATEOS
38409	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN EL EL FUERTE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL FUERTE
38410	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL INVO JESUS EN AV. CENTAL 2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AV. CENTAL 2
38411	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN EL MACLOVIO HERRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4950-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
38412	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN C. 16 DE SEP. 1300 COL. AMPL. MAMAR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
38413	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN C. 2 DE MAYO 382 COL. JOSE MARIA MORELOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
38414	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BIEN SAMARTIANO EN C. BARRA SAN QUINTIN 108 COL. XTAPA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4975-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XTAPA
38415	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL GOLOTA EN C. RIO TAMESI 2218 COL. INV. MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INV. MADERO
38416	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL OLIVAR EN C. DIAZ MIRON 410 COL. TAM-ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4960-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAM-ALTAMIRA
38417	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SHADON EN AV. SAN FRANCISCO 2985 COL. FRESNOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRESNOS
38418	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ELUEZER EN C. REV. HUMANISTA 699 COL. TAM-ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4982-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. REV. HUMANISTA 699
38419	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMPERATRIZ DE LA AMERICAS EN CALLE 9 ESQ. CALLE 10 COL. MONTE ALTO SPOBLADUR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTE ALTO SPOBLADUR
38420	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CONG. 3 B	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4252-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONG. 3 B
38421	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN ZONA CENTRO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
38422	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE VIDA EN C. CARMIN 1017 COL. MONTEALTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTEALTO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
3843	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE VIDA EN C. REFORMA SAN EJ. BENITO JUAREZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
3844	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ADVENTISTA 7 DIA", EN AV. DEL GAS SIN. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5666-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. NUEVO MADRID
3845	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA BAUTISTA DE LIBRE ALBEDRIO TIEMPO EBENEZER", EN CALLE TURBIDE NO. 117, EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
3846	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CAMBIO DE VIDA ALTAMIRA", EN PRIV. RUASTEGA NO. 206 EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. TERCER MILenio
3847	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CENTRO EVANGELICO M Roca", EN CALLE NIÑOS HERCULES NO. 416 EN VILLA GUARTEMOC	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5668-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA GUARTEMOC
3848	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EL SAOJA", EN CALLE CERRO AZUL NO. 808 EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LAS BLANCAS
3849	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EMANUEL EN LAS NACIONES", EN CALLE ORNATO NO. 1612 ESQ. CALLE GUERRERO EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. DR. LEON F. GUAL
3840	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN EJ. EL FUERTE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
3841	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA SAN JOSE EN LA COL. AGUA DE CASTILLA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGUA DE CASTILLA
3840	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "INSTITUTO BIBLICO DE LA CRUZ BAUTISTA DE LIBRE ALBEDRIO", EN CALLE JOSEFA ORTE DE DOMINGUEZ NO. 100, EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS DONALDO COLGOSO
3841	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN CARRANZA 2805 COL. ADOLFO LOPEZ M.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4973-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ADOLFO LOPEZ M.
3842	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN EJ. AGUILAS SERDAN (BARRANCO)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
3843	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS DE NUESTRA DIVINA MISERICORDIA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
3844	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA DIVINA TRINIDAD EN AV. MIRAMAR 802 EJ. FLORES MAGON	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FLORES MAGON
3845	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INVOCACION CONCEPCION EN CALLE OLIVERO GARDENIA EN COL. ALTAMIRA SECTOR 4	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA 4

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
3846	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA JERUSALEM EN C. JUAREZ 2114	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
3847	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA SAGRADA FAMILIA EN CALLE TAMALIPAS Y PERIMETRAL EN COL. ROGER GOMEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ROGER GOMEZ
3848	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA SANTA CRUZ EN CALLE VERACRUZ ESQ. CON CUERTERO EN COL. EMILIO PORTES GL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO PORTES GL
3849	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN C. RIO ONDO 2312 COL. NVO. MADRID	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO MADRID
3840	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAHANAIM EN C. FOO. VILLA EL STA. AMALIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4895-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. FOO. VILLA EL STA. AMALIA
3841	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE MORIAN EN C. JAZMIN 1008 COL. MONTE ALTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4678-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTE ALTO
3842	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN C. FOO. MADRIDO SIN COL. NVO. TAMPOCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. TAMPOCO
3843	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN C. NUEVO MADRIDO SIN COL. MUNICIPIOS LIBRES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4896-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MUNICIPIOS LIBRES
3844	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NATIVIDAD DE JESUS SAN JOSE EN C. ZARAGOZA SIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. ZARAGOZA SIN
3845	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL N.S. SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE LAZARO CARDENAS ESQ. PINO SUAREZ COL. REV. OBRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4206-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REV. OBRERA
3846	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SEÑORA DE GUADALUPE EN CALLE PNO 202 E.J. VEGA DE ESTEROS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL VEGA DE ESTEROS
3847	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE FATIMA EN C. AMERICO VILLARREAL EN COL. ALEJANDRO IBARRAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALEJANDRO IBARRAS
3848	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD EN CALLE RUBEN 711 COL. LOMAS DE MERALTA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DE MERALTA
3849	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE LOS ROSAS EN LA COL. VALLE VERDE CALLE MANANTIAL ESQ. CON ROBLE EN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE VERDE
3840	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DEL CARMEN EN CALLE MARTINA A. MARTINEZ ESQ. CON ALTA VISTA EN COL. ENRIQUE CARDENAS NTE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENRIQUE CARDENAS NTE.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
38481	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN EN LA COL. LAZARO CARDENAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2205	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS (EL MEZQUITTE)
38482	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DEL ROSARIO EN CALLE 2 DE JUNIO 402 ESQ. EMILIANO ZAPATA COL. LOMAS DEL REAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LOMAS DEL REAL
38483	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE SAN JUAN EN CALLE GUANAJUATO ESQ. AV. TAMPOCO EN COL. LOS MANGOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LOS MANGOS (MAGDALENO ZAMORA)
38484	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN AV. MONTERREY EN COL. GUADALUPE VICTORIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA
38485	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CALLE ALVARO OBREGON ESQ. CON GUSTAVO A. MADERO EN COL. REV. VERDE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REV. VERDE
38486	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN FRANCISCO I. MEDRANO EN CALLE FCO. GUDMAN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRANCISCO I. MEDRANO
38487	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. LAS PRIETAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAS PRIETAS
38488	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE ROSARIO EN CALLE MANCINITAL EN COL. DIANA LAURA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD DIANA LAURA
38489	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN AV. DEL SOL ENTRE VENUS Y UNIVERSO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AV. DEL SOL ENTRE VENUS Y UNIVERSO
38490	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVO DE GRAN GOZO EN CALLE EMILIO PORTES GIL S/N.EJ. IMACLOVIDO HERRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4871-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALTAMIRA
38491	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN ESTEBAN EN CALLE BELLEN 2106 FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 4	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 4
38492	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JOSE OBRERO EN SEXTA AVENIDA 1451 COL. MIRAMAR ALTAMIRA, TAMP.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MIRAMAR
38493	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENTECOSTES EN LA COL. AMPL. PRIMAVERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMPL. PRIMAVERA
38494	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCEPE DE LA PAZ EN C. PROLONGACION NEBULOSA 708 COL. SATELITE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SATELITE
38495	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN C. TLAXCALA 1700 COL. EMILIO PORTES GIL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4898-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
38476	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN CALLE VICENTE GUERRERO 205 VILLA CUAHUTEMOC	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA CUAHUTEMOC
38477	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RENUEVO DE DOS EN C. MOCTEZUMA 482 COL. AZTECA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4977-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AZTECA
38478	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN C. JESUS GILZ ORTEGA 701 COL. TAMALTIMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4976-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMALTIMIRA
38479	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN AQUILES SERBAN (BARBANC) CALLE INOUE, HIDALGO SN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AQUILES SERBAN (BARBANC)
38480	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN AV. BENITO JUAREZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4949-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AV. BENITO JUAREZ
38481	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN CALLE GUADALAJARA, COL. ALTAMIRA SECTOR 3	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA SECTOR 3
38482	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN CALLE TAMALIPAS ESQ. CON MORELOS EN COL. IVO, MEXICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IVO, MEXICO
38483	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASS EN EJ. FLORES MAGON EN CALLE PINO SN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FLORES MAGON
38484	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN SIBIRO EN LA COL. SANTA AMALIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA AMALIA
38485	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN SIBIRO SA VALOR EN CARRETERA TAMAMANTE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CARRETERA TAMAMANTE
38486	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN C. RAMIRO PEÑA ESQ. CON ORNATO EN COL. RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)
38487	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BOSCO EN CALLE ZAGATECAS NO. 197 COL. DR. LEON F. GUAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DR. LEON F. GUAL
38488	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN JUAN DIEGO" EN CALLE GRAL. ANAYA SN. EN EJ. LAZARO CARGENAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
38489	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DIEGO EN CALLE C7 EN FRACC. CORREDOR INDUSTRIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. CORREDOR INDUSTRIAL
38505	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA EN EJ. STA. JUANITA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA JUANITA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
39506	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN CALLE FRESNO 1219 ESQ. CON CARMN FRACC. ALEJANDRO BRONES SEC. 1	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRONES SEC 1
39507	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN LA COL. ALTAMIRA SECTOR 2 CALLE JUAN DE LA BARRERA ESQ. CON FRANCISCO MARQUEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALTAMIRA
39508	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN CALLE S. DE MAYO ESQ. CON SOR JUANANES EN CONG. EL REPECHO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL REPECHO
39509	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL EN 2 AVENIDA # 206 COL. AZTECA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AZTECA
39510	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL ARCANGEL EN LOMAS DEL REAL CALLE CEDROSIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LOMAS DEL REAL
39511	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL EN EJ. MATA DEL ABRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MATA DEL ABRA
39512	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN C. LAGUNA MADRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: C. LAGUNA MADRE
39513	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN C. ANGELO CAMINO A BARRANCO CONG. LOMAS DEL REAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4984-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CONG. LOMAS DEL REAL
39514	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN CALLE PNO # 10 COL. MONTE ALTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MONTE ALTO
39515	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN LA COL. MELCHOR OCAMPO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MELCHOR OCAMPO
39516	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMO SACRAMENTO EN LA COL. TAMPOCO ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4256-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPOCO ALTAMIRA
39517	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN SANTO DOMINGO EN CALLE MALIZOSIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SANTO DOMINGO
39518	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SHALOM EN C. CARRILLO 118 COL. LOS PRESIDENTES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LOS PRESIDENTES
39519	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN C. GRACIANO SANCHEZ SN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALTAMIRA
39520	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN EJ. MACLOVIO HERRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDIA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,991	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALTAMIRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
39521	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINA EN TRENDO 800	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4956-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
39522	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL STA. TERESITA DEL NIÑO JESUS EN CALLE MEXICO 1303 COL. LOMAS DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DE ALTAMIRA
39523	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO CAMINO A CRISTO", DOMICILIO CONOCIDO EN EDO MARTINA A. MARTINEZ EN EL MARTINA A. MARTINEZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
39524	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO SILEO" EN CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZNO. 1352. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. SILEO.
39525	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VDA NUEVA EN C. RIO PANUO 2204 COL.VNO. MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VNO. MADERO
40229	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	4-ANTIGUO MORELOS	PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHON)	RURAL	09-3751-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40240	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEPTIMO DIA EN	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-4303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
40241	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALZ	RURAL	09-3754-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40242	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMLIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	09-3752-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40243	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	4-ANTIGUO MORELOS	PUEBLO VEJO	RURAL	09-3753-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40244	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	4-ANTIGUO MORELOS	EL REFUGIO	RURAL	09-3750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40336	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN	4-ANTIGUO MORELOS	MORELOS (LA LOMA)	RURAL	09-3755-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40337	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN	4-ANTIGUO MORELOS	CONSTITUCION DE 1917 UNO	RURAL	09-3749-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40338	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINA EN	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-4302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FORTINES Y EMLIANO ZAPATA (FORTINES)
40339	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO SILEO" EN EL PRAXEDIS GUERRERO.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-5602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
40340	REHABILITACION DE COMITE MUNICIPAL CAMPESINO. EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	4 ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-6036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	106,624	106,624	106,624	106,624	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS
40341	REHABILITACION DE SALONES EN ALBERQUE "PARROQUIA DE SAN JOSE", CONSTRUCCION DE LOSA EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	4 ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-6037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,028	200,028	200,028	199,869	99.9%	0	0	METRO CUADRO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS
40789	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE GUADALUPE EN	5 BURGOS	BURGOS	URBANO	09-3780-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA DE BURGOS
40790	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	5 BURGOS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	09-3759-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40781	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	5 BURGOS	LA PASION	RURAL	09-3757-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,989	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40782	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATA EN	5 BURGOS	BURGOS	URBANO	09-4305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO NUEVO
40783	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN BURGOS	5 BURGOS	BURGOS	URBANO	09-4304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
40784	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	5 BURGOS	MACLOVIO HERRERA	RURAL	09-3758-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40785	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN	5 BURGOS	BURGOS	URBANO	09-4306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
40786	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	5 BURGOS	EL PEDREGAL	RURAL	09-3756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40787	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN	6 BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALBERGAS
40788	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN	6 BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN NICOLAS
40789	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN	6 BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)
40779	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DE VIDA EN	6 BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ELIAS CALLES
40771	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN	6 BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PLUTARCO ELIAS CALLES (LATADE, MAGLEY)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
40772	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTIBARRIA CRUZ EN	6.BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	09.3761-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,990	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40773	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ASAMBLEA DE DOS SILOS EN	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.4314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
40774	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BELICA MISONERA EN GUERRERO #36 ZONA CENTRO	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.4320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
40775	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN C. BELIZARIO DOMINGUEZ #401	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.4322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
40776	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CONCILIO NACIONAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL A.R. EN CAMARGO	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.4315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
40777	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA JESUCRISTO 10 REFUGIO EN	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.4317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
40778	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PRINCIPE DE PAZ EN	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.4318-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POB. VILANUEVA
40779	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS EN	7.CAMARGO	SAN FRANCISCO	RURAL	09.3769-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40780	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA VIDA NUEVA EN	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.4321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
40781	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN	7.CAMARGO	COCHOA	RURAL	09.3767-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,971	99.7%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40782	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SANTO NIÑO DE LA SALUD EN	7.CAMARGO	GUARDADO DE ABLU (GUARDADOS DE ABLU)	RURAL	09.3764-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40783	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PIRO DE AGUA VIVA EN CAMARGO	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.4316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	19,000	19,000	19,000	18,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
40784	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	7.CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09.3766-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,994	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40785	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	7.CAMARGO	SANTA ROSALIA	RURAL	09.3765-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40786	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA ANA EN ZONA CENTRO	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09.3770-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,981	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % al 30/09/11	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40787	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL "CLUB ABC", SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALV. EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-6839-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	138,346	138,346	138,346	138,346	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	442.00	442.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
40788	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL "CLUB DE LEONES", SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALV. EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO	7.CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-6840-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	294,945	294,945	294,945	294,945	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	961.20	961.20	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
82061	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN COMUNIDAD DE COMALES	7.CAMARGO	COMALES	URBANO	09-3768-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0	20-DESARROLLO SOCIAL 148 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUULIPAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
82573	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION CRISTIANA EN POBLADO RANCHERIAS	7.CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-4319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0	20-DESARROLLO SOCIAL 148 DELEGACION SEDESOL EN TAMAUULIPAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
40800	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE SAN JUAN EN	8.CASAS	EL NOGALITO	RURAL	09-3775-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
40801	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARRQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCION EN CASAS	8.CASAS	CASAS	URBANO	09-3771-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
40802	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN	8.CASAS	SAN ANTONIO EL GRANDE	RURAL	09-3773-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40803	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN BORDO LABRADOR EN	8.CASAS	SURIDA DE PALMAS	RURAL	09-3774-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40804	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DEL AMPARO EN	8.CASAS	AMARO	RURAL	09-3772-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40805	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SINAH" EN	8.CASAS	CASAS	URBANO	09-4326-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. ESTACION SAN FRANCISCO
40806	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "LIBERTAD" EN	8.CASAS	CASAS	URBANO	09-4323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JAILLA (CARMEN PEREZ CANTU)
40807	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ROCA DURAZO" EN	8.CASAS	CASAS	URBANO	09-4324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LAZARO GARDENAS
40808	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "VIA VICTORIOSA" EN	8.CASAS	CASAS	URBANO	09-4325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JAILLA (CARMEN PEREZ CANTU)
40789	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GPE. EN EJ. LOS ALGODONES	8.CASAS	CASAS	URBANO	09-3786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS ALGODONES
40809	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA DE MEDIO EN LINARES 82699 NTE. COL. HIPODROMO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIPODROMO
40810	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN SERVANDO CANALES 8201 B COL. MIGUEL HIDALGO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40811	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMBIO DE VEDA EN GENERAL PALAFOX 130 FRACC. VILLA PARASO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. VILLA PARASO
40812	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACION EN OCOTLAN 101 OTE. COL. MIGUEL HIDALGO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
40813	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA ASUNCIÓN EN C. MORELIA EQL. CON JALISCO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
40814	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO CASA DE DIOS" EN CALLE GERARDO AMEZCUA NO. 418 EN CD. MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6860-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
40815	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN HIDALGO #1558 A. COL. FRANCISCO I. MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
40816	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN PASTOR" EN CALLE CONTINENTAL NO. 403 OTE. EN CD. MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARSOJ. GRANDE
40817	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SHADAY EN C. HIDALGO 311 COL. REVOLUCION VERDE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REV. VERDE
40818	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SINAI EN 18 DE MARZO #403 SUR	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
40819	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ELUACIEN EN GUERRERO #219 SUR COL. UNIDAD NACIONAL	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL
40820	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CHIRIKUA #100 COL. HIDALGO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO
40821	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "FILADELFA", EN CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 426 SUR, EN CD. MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
40822	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMAN EN TAJIN 223 COL. 16 SEP.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 16 DE SEP.
40823	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NP. EL DIVINO SALVADOR EN LEO ZUNIGA #998 ESB. 2 DE NOVIEMBRE C.P. #9460 COL. ARBOLEDAS FOYSSSTE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARBOLEDAS FOYSSSTE
40824	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NP. PRINCIPE DE PAZ EN ALLENDE #404 SUR PRIMERO DE MAYO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
40825	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IPAR EL DIVINO SALVADOR EN ALLENDE #403	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
4006	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL MESIAS EN AMADO NERVO #465 SUR ARBOL GRANDE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARBOL GRANDE
4007	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARA TORRE FUERTE EN BOLMAESA, CON NECAVA #669 PTE. COL. CARRILLO PUERTO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO
4008	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ISRAEL EN ANGEL HERNANDEZ 116 COL. DELFINO RESENDEZ	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DELFINO RESENDEZ
4009	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEN EN GUANAJUATO #102 A C.P. 8941 UNIDAD NACIONAL	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL
4010	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS NIÑO EN C. INDEPENDENCIA JOSEFA ORTIZ D. Y NICOLAS BRANO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4263-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
4011	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MEDALLA MILAGROSA GUASAPARROSA EN CORREGIDORA 204 ESQ. CON JUAREZ COL. HIPOCOROMO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
4012	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DEL OS CUJOS EN NIÑOS HEROES #108 ESQUINARES COL. FELPE CARRILLO PUERTO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FELPE CARRILLO PUERTO
4013	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN C. 17 #212 COL. IGNACIO ZARAGOZA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA
4014	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-3777-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL BARRANCO
4015	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON EN CENTENARIO 700 ESQ. NECAVA COL. OBRERA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4258-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OBRERA
4016	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "NUEVA VIDA EN JESUCRISTO" EN CALLE MORELOS NO. 108 NTE. EN CD. MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0678-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL
4017	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENA DE HOMBRES EN ORZABA #238 NTE. C.P. 8940 CARRILLO PUERTO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO
4018	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "RESTAURACION" EN AV. MONTERREY NO. 113 INT. C. EN MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-0100-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	20,000	20,000	80.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LOS CERROS
4019	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADA FAMILIA EN C. LAZARO CARDENAS ESQ. BONIFACIO GARCIA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4262-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
4020	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANDRES APSTOL EN C. ALMIRANTE 386 COL. SIMON RIVERA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIMON RIVERA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4081	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN ZARAGOZA Y MATAMOROS COL. OBRERA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD OBRERA
4082	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN SALON DE ACTOS "DELFIN RESENDI" DE LA SECCION NO. 1 DE SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CIUDAD MADERO
38454	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HERMOSEA EN	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	09-4331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA UNION
38455	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	09-4333-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CIUDAD DE LOS PEREZ
38456	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DANIELA PINTOCOSTES DE IRO DE LOS VALLES EN C. ALBERTO CARRERA TORRES ESQ. CON GUANAJUATO SN	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	09-4330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CRULLAS
38457	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA INDEPENDIENTE LUZ EN EL CAMINO EN	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	09-4327-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA
38458	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA METODICA BIBLICA EN	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	09-4330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL BARRANCO
38459	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EMANUEL EN	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	09-4329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA LOBERA
38460	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	09-3778-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RANCHO TRES PALCOS
38461	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	10 CRULLAS	EL CARMEN	RURAL	09-3779-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38463	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN CHAPAS ENTRE GUERRERO Y GUANAJUATO CRULLAS	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	09-4328-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CRULLAS
38462	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO EL AZTECA EN	11 GOMEZ FARIAS	EL AZTECA	RURAL	09-3785-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38463	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA GUADALUPANA EN	11 GOMEZ FARIAS	SABINAS Y SAUCILLO	RURAL	09-3784-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38464	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	11 GOMEZ FARIAS	EL RACHUELO (HICUTO SOTELO)	RURAL	09-3781-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38465	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASS EN	11 GOMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09-3783-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3846	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN	11-GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	09-3780-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CDMX ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)
3847	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN GOMEZ FARIAS	11-GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	09-3780-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CDMX ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)
3848	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAO CRISTO SALVA EN	11-GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	09-4334-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CDO DE AGUA
3849	ALBERGUE SANTA MARIA DEL BERNAL, CONSTRUCCION DE ORIENTACION, ACERVO Y CONCRETO F O-200 KG.CM2 EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-6843-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	423,147	423,147	423,147	423,147	100.0%	0	0	METROBOCBO	42.73	42.73	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GONZALEZ
38470	REHABILITACION DE ALBERGUE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, INCL. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERMEDICACION EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-6844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	185,817	185,817	185,817	185,811	100.0%	0	0	METRO CUERPO	566.92	566.92	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
38471	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	12-GONZALEZ	SAN FERNANDO	RURAL	09-3807-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38472	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MADRE TERESA DE CALCUTA EN	12-GONZALEZ	EL CASCAHEL	RURAL	09-3801-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38473	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTRA. SRA. DEL CARMEN EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-3803-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
38474	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-3796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PANDEIS BALBOA
38475	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN TAJCO EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-3795-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CDMX CONOCIDO VILLA MANUEL
38476	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN	12-GONZALEZ	EL MEZQUITAL	RURAL	09-3794-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38477	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN	12-GONZALEZ	TAMAHUACA	RURAL	09-3787-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38478	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE RESERVAACION PARA LA FAMILIA "ALAS DE AGUILA" EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AURELIANO CABALLERO
38479	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO M SALVADOR EN REP. DE ARGENTINA CON AGUILAS SERDAN Y EMLIANO ZAPATA # 911 SAN LUISITO VILLA MANUEL	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
38480	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN C. INA CON ALLENDE AMPL. PROGRESO	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4337-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. PROGRESO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38481	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FLADELFA EN C. FRANCISCO I. MADERO CON CARR. NACIONAL	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GONZALEZ
38482	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FLADELFA EN CALLE VERACRUZ 608, VILLA MANUEL	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
38509	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE EN 6 DE MAYO # 605, VILLA MANUEL	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
38510	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN JESUCRISTO EN C. 2 ESQ. CALLE 4 COL. PILOTO	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. 2 ESQ CALLE 4 PILOTO
38511	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BIBLICA EN MIGUEL HIDALGO #716 CENTRO PLAZA	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA-CENTRO
38512	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA CANDELARIA EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-3802-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL GONZALEZ
38513	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA EN	12-GONZALEZ	INDEPENDENCIA Y REVOLUCION	RURAL	09-3800-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38514	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN	12-GONZALEZ	FRANCISCO I. MADERO (FRANCISCO HERNANDEZ MOLINA)	RURAL	09-3797-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38515	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN SEBASTIAN LAURADOR EN	12-GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	09-3805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38516	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN JUAN DE TABEO EN	12-GONZALEZ	LA GLORIA	RURAL	09-3804-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38517	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA "EL NÑO DE LA SALUD" EN	12-GONZALEZ	NUOVO QUINTERO	RURAL	09-3799-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38518	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LOS TRES ARCANGELES EN	12-GONZALEZ	AURELIANO CABALLERO	RURAL	09-3798-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38519	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL MECUALITAL
38520	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SANCHEZ
38521	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN ANTONIO RAYON

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
3852	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4336-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA REFORMA
3853	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN CALLE FELPE ANGELES 1 AV. #291, GLZ PRAXEDIS BALBOA	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4336-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
3854	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	12-GONZALEZ	ATOTAPAN DE ZARAGOZA	RURAL	09-3750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3855	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	12-GONZALEZ	EL CENTAURO	RURAL	09-3750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3856	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-3786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA DE MANUEL
3857	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DE NTRAS. RA. DE GPE. EN	12-GONZALEZ	SANTA FE	RURAL	09-3806-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3858	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCE DE PAZ EN PEDRO J. MINOZ ENTRE VICENTE GUERRERO #16, SAN LUISITO (VILLA MANUEL	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4336-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
3859	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGULAS DEL BERNAL
3860	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN C. DOROTEO ARANGO, POBLADO GRACIANO SANCHEZ	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4336-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SANCHEZ
3861	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PAQUA EN	12-GONZALEZ	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	09-3751-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3862	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN SEBASTIAN LABORADOR EN	12-GONZALEZ	AGULAS DEL BERNAL	RURAL	09-3786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3863	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN TERESA DE JESUS EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-3750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CARRILLO PUERTO
3864	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DEL BERNAL EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-3789-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SANCHEZ
3865	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAN EN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-4346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA UNO
3866	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	13-G. Edo de MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-3814-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CERRITO NUEVO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38537	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN	13-G. EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SERVANDO CANALES
38538	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN	13-G. EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
38539	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SOL EN	13-G. EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SANCHEZ
38540	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	CONSTITUCION DEL DIECISETE	RURAL	09-3808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38541	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	EL ALAMITO	RURAL	09-3812-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38542	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	ESFUERZO DEL CAMPESINO	RURAL	09-3818-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38543	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	LA PRESTA	RURAL	09-3809-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38544	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-3821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CRUCITAS
38545	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESFUERZO DEL CAMPESINO
38546	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	REVOLUCION VERDE	RURAL	09-3816-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38547	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	09-3820-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38548	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	SAN JUANITO	RURAL	09-3815-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38549	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	SANTA GERTRUDIS	RURAL	09-3817-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38550	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	SERVANDO CANALES	RURAL	09-3819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38551	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G. EcauteMEZ	VENTO LIBRE	RURAL	09-3810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
38552	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FIE EN CRISTO JESUS EN GEMEZ	13-G: EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GEMEZ
38553	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN	13-G: EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. CELATA
38554	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA ETERNA EN	13-G: EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4358-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ROBLE
38555	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIANATHA EN	13-G: EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4359-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JOSE DE LAS FLORES
38556	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	13-G: EcauteMEZ	EL OLMO	RURAL	09-3811-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38557	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROBLE EN	13-G: EcauteMEZ	EL ROBLE	RURAL	09-3813-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38558	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 16-10 EN	13-G: EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CELAYAN
38559	REHABILITACION DE SALON DE ACTOS, EN EL EJIDO GRACIANO SANAHUEZ	13-G: EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-6848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	209,285	209,285	209,285	209,285	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GEMEZ
38560	REHABILITACION DE SALON EJIDAL, SUBMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON	13-G: EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-6847-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	67,614	67,614	67,614	67,614	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	122.76	122.76	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GEMEZ
38561	REHABILITACION DE SALON EJIDAL, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION	13-G: EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-6846-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	97,997	97,997	97,997	95,102	97.0%	0	0	METRO CUADRADO	61.75	61.75	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VIENTO LIBRE
38562	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL SINAI" EN BELTRAN Y PUGA #708 COL. HIDALGO	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO
38563	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MISERICORDIA EN BLVD. HIDALGO / J. GOMEZ BENAVIDES # 339 ZONA CENTRO	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,630	99.4%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
38564	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTO LA ANTORCHA EN PASAJE EL GARCIA PEÑA SIN RUIZ CORTINES	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RUIZ CORTINES
38565	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EJIDO SAN IGNACIO EN	14 GUERRERO	SAN IGNACIO	RURAL	09-3822-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,978	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38566	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA Roca ETERNA EN CARLOS SALAZAR SIN M.31.1 Y 3 PESCADORES	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PESCADORES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38644	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN GUERRERO	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-3822-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	14000	14000	14000	14000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38645	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION CRISTIANA EN CARLOS MOLINA / AV. HÑOS. GTZ DE LARA # 361 RUIZ CORTINES	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11000	11000	11000	11000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RUIZ CORTINES
38638	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVO EN ZAPATA Y MORELOS #602 ZONA CENTRO GUERRERO	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11000	11000	11000	10953	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUERRERO
38646	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TEMPLO EBENEZER	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	14000	14000	14000	13997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38647	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHLEN	16-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	9999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ECHEVERRIGURAN
38648	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVO EN SAN JOAQUIN DEL MONTE CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	9999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38649	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN AGUILAS EN BARRIO LA ESCALATA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	10000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
38650	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN HUALLOS EN BARRIO LA ESCALATA CONGREGACION VALADECES	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	10000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGR. VALADECES
38651	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA NUEVA VIDA EN CARRETERA RIBERENA KM 44.5 SIN CONGREGACION VALADECES	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	10000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGR. VALADECES
38652	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA NUEVA VIDA" EN CALLE TERCERA NO. 607. EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-6003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	10000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRIO EL TERRON
38653	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CONGREGACIONAL ESMERINA EN GUADALUPE VICTORIA 904 ORIENTE ENTRE 5YS CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	9987	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
38654	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SANTIDAD EN	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	10000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUGO BLANCO
38655	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA INDEPENDIENTE SMIRNA EN	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15000	15000	15000	15000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TEPIC H.A.E.
38656	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN LA COL. LA CONCHITA CONG. VALADECES	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-3829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15000	15000	15000	14997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA CONCHITA CONG. VALADECES
38657	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA ESPERANZA EN LAZARO CORDERO 400 Y CALLE 19. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10000	10000	10000	9984	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
38608	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDEL EN CALLE 19 103 SUR CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,981	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
38609	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN CALLE JUAREZ 401 CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
38600	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. POBLADO VENEZIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VENEZIA	RURAL	09-3824-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38601	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN CALLE 12 315 CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
38602	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE VENEZIA EN	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-4360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,983	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VENEZIA
38603	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FABIAN MARTIN EN	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	LUCIO BLANCO	RURAL	09-3825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,994	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38604	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DIEGO EN	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-3828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL VALDEZCOS
38605	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN LA COL. ECHEVERRIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-3827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ECHEVERRIA
38606	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN LA COL. LAS FUENTES	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-3826-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FUENTES
38607	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ABUNDANCIA DE LA GRACIA EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESTACION SANTA ENGRACIA
38608	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ESPIRITU SANTO EN	16-HIDALGO	GUILLELMO ZUÑIGA	RURAL	09-3833-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38609	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	16-HIDALGO	EL SALIZ	RURAL	09-3836-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38670	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SANTA CRUZ EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-3831-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
38671	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA NORIA
38672	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE CALVARO EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA ENGRACIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
38673	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTEHORE EN	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDEPENDENCIA
38674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	16 HIDALGO	ESTACION LA CRUZ	RURAL	09-3834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38675	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE CIELO EN	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PURIFICACION (PEÑUELAS)
38676	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	16 HIDALGO	CRUZ Y CARMEN	RURAL	09-3837-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38677	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	16 HIDALGO	CRUZ Y CRUZ	RURAL	09-3835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38678	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	16 HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL	09-3838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38679	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	16 HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	09-3838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38680	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SANTA CRUZ" EN EL EJIDO BENTO JUAREZ	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO
38681	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR SAN JOSE OBRERO EN	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-3832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA
38682	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VALLESACION EN	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENOS AIRES
38683	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIA DEL REY EN	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO I. MADERO
38684	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION DE JESUCRISTO EN	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JOSE DE STA. ENGRACIA
38689	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN C. MATAMOROS 31 E/ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL	17 JALISCO	JALISCO	URBANO	09-4391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38700	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INMACULADA CONCEPCION EN CABECERA MUNICIPAL	17 JALISCO	JALISCO	URBANO	09-3848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38701	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASS EN	17 JALISCO	SAN FRANCISCO DE ZORRILLA	RURAL	09-3847-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38702	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN SIDRO EN	17.JALIMAVE	MACALENO AGUILAR (SANTAGUILLO)	RURAL	09.3846-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,880	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38703	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 3.16 EN	17.JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	09.4394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA UNION
38704	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	17.JALIMAVE	MONTERREDONO	RURAL	09.3846-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38705	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN COL. PEDRO J. MENDEZ	17.JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	09.3840-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO J. MENDEZ
38706	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN	17.JALIMAVE	LA INDEPENDENCIA (SASHORITAS)	RURAL	09.3843-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38707	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑORA DEL CARMEN EN	17.JALIMAVE	EL INGENO (LOS ADOBES)	RURAL	09.3841-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38708	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAHEN EN	17.JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	09.4395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA REFORMA
38709	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA ABUNDANTE EN	17.JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	09.4392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL HIGUERON
38710	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE FATIMA EN	17.JALIMAVE	JOSE MARIA MORELOS (EL NOPAL)	RURAL	09.3844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38711	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	17.JALIMAVE	GUSTAVO CAJONES	RURAL	09.3842-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38712	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ASAMBLEA DE MEDICO EN	18.JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09.4400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ESPERANZA
38713	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL C. EL CALVARIO EN C. SIERRA GORDA	18.JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09.4396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMENEZ
38714	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " NUESTRA SRA. DE GUADALUPE " EN	18.JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09.3850-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SANTANDER
38715	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " NUESTRA SRA. DE GUADALUPE " EN	18.JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09.3851-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.P.C. KNADO ALLENDE
38716	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " SAN SIDRO LABRADOR " EN	18.JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09.3855-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. SILVA SANCHEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
38717	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-3852-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. MARIANO ESCOBEDO
38718	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-3853-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
38719	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.C.P. IGNACIO ALLENDE
38720	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4401-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL IRONAL
38721	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN C. B. DOMINGUEZ	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38722	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN C. HDALGO CENTRO	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER, JIMENEZ
38723	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LOS 5 SEÑORES EN C. GUERRERO ESQUOBREGON	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-3849-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER, JIMENEZ
38724	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4402-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. MARIANO ESCOBEDO
38725	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENTO JUAREZ (EL TEPEYAC)
38726	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METEORITA BELICA EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA FE DEL GOLFO
38727	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METEORITA BELICA EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD CAMPESINA
38728	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METEORITA BELICA EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.C.P. IGNACIO ALLENDE
38729	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREB EN	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIRO BICO)
38730	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN ABASOLOB, DOMINGUEZ	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER, JIMENEZ
38731	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN LUCAS", SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-8951-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	171,819	171,819	171,819	168,553	98.1%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER, JIMENEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
38732	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION MAYOR EN C.A. OREGON	19-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-4398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMENEZ
38733	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPPILA" "NUESTRA SRA. DE GUADALUPE" EN	19-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-3854-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD CAMPESINA
38734	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA GUADALUPE EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3857-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMLIANO ZAPATA
38736	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUEN PASTOR EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
38737	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN CABECERA MUNICIPAL	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
38738	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)
38739	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR SALMO 23 EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PARADA RANCHO NUEVO
38740	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN CABECERA MUNICIPAL	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
38741	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3861-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ
38742	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3862-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA)
38747	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3865-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAMORTA
38743	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3863-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENTRADA A ZAPAZOZA
38744	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3868-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ANGIOSTURA
38745	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3864-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. ADOLFO RUZ CORTIÑEZ
38746	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PORVENIR DEL CAMPESINO (LA PURISIMA)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
38748	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114 UNIDAD DE COORDINACION CON	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA ALBERCA
38771	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL ENCINO (BUENOS AIRES)	
38772	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SAN VICENTE	
38773	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS)	
38774	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL AGUICHA (EL PINTO)	
38775	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LLERA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LLERA DE CANALES	
38776	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRO DE LO VALLES EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA MORTA	
38777	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LLERA DE CANALES	
38778	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE CRIEB EN CABECERA MUNICIPAL	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LLERA DE CANALES	
38779	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LLERA DE CANALES	
38780	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL EBANO	
38781	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL ENCINO (BUENOS AIRES)	
38782	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL AGUICHA (EL PINTO)	
38783	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE MIPRE REHABILITACION Y PINTURA, EN EL EJIDO CASA DEL CAMPESINO.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO																115.07	115.07	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LLERA DE CANALES	
38784	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS "LIEVES DE REFORMA Y LAURO AGUIRRE TURNO VESPERTINO CLAVES: 28DP18048V Y 28DP18048V, RESPECTIVAMENTE. SUMINISTRO DE TELA ROJA.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-6989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	FEJERUNTUPO: 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS.	49,806	49,806	49,806	49,806	100.0%	0	0	OTROS	270.00	270.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LLERA DE CANALES



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
38785	REHABILITACION DE LOCAL DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITRO PISO Y PINTURA EN EL LUGO IGNACIO ZARAGOZA	19 LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	09-6554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	188,329	188,329	188,329	188,329	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	285.00	285.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CAÑALES
38786	REHABILITACION DE LOCAL EJIDAL, INCL. PISO DE VITRO PISO EN EL LUGO PEDRO J. MENDOZ	19 LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	09-6555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	129,886	129,886	129,886	129,886	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	289.00	289.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CAÑALES
38785	REHABILITACION DE ALBERGUE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITRO PISO Y CERCO DE MALLA CILINDRICA	19 LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	09-6553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	213,697	213,697	213,697	213,697	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	146.65	146.65	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38886	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO RESUCITADO EN	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PUENTES
38887	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-3871-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARGUERITES
38888	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA DE SANTIDAD Y FE EN	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-4430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSE GUADALUPE MANERO
38889	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BETANCA EN	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-4428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL EMILIANO ZAPATA
38890	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA MARIANATHA EN	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-4425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PORVENIR (MAGUERITES LA GLORIA)
38861	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EL BUEN SAMARITANO EN	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-4426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADRERO
38862	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-4429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADRERO
38863	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PRESBITERIANA EN BENTO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-4423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
38864	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN MANERO	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-3870-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
38865	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE LA PAZ EN	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-4427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA FUENTES
38866	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROS DE JORDAN EN 17 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL	20 MANERO	VILLAMANERO	URBANO	09-4424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
38868	REHABILITACION DE ALBERGUE GENESIS, INCL. CONSTRUCCION DE PISO DE VITRO PISO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON, EN LA COL. BUROCRATICA 2 Y 3 DE MANTE	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6857-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	237,517	237,517	237,517	237,517	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	358.60	358.60	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. BUROCRATICA 2 Y 3

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
38870	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA DIVINA PROVIDENCIA EN LA COL. NACIONAL COLECTIVA 1A	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3912-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NACIONAL COLECTIVA 1A
38871	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA SANTA CRUZ EN C. HONESTIDAD 310 COL. REVOLUCION VERDE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD C. HONESTIDAD 310 REVOLUCION VERDE
38872	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA GUADALUPANA EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL PUERTO RICO
38873	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA GUADALUPE EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3925-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL 5 DE FEBRERO, NUEVO TANTON
38874	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA COL. POPULAR	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3911-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
38875	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL EL REFUGIO
38876	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA PURISIMA CONCEPCION EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL 18 DE MARZO
38877	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COL. PROGRESO SOCIAL	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3914-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PROGRESO SOCIAL
38878	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FELIPE DE JESUS EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3924-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL FELIPE ANGELES
38879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN SEBASTIAN LABADOR EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3928-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL GONZALEZ ORTEGA
38880	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3922-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL LOS DONADOS
38881	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUDAS TADEO EN LA COLLINARES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3913-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LINARES
38882	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CATARINA DE ALEXANDRIA EN	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	09-3908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38883	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PURISIMA CONCEPCION EN	21-EL MANTE	PISTA LOS AZTECAS	RURAL	09-3909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38884	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	21-EL MANTE	CHAPULTEPEC	RURAL	09-3916-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
38885	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SAN AGUSTIN
38886	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPAMENTO RIO FRIO
38887	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA CLARA EN	21-EL MANTE	SANTA CLARA NUMERO DOS	RURAL	09-3907-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38900	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARRQUIA SAN ISIDRO LABRADOR EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: EL CLAYIA
38901	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA EN C. GUERRERO 206 OTE.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-4431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD
38902	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL CIELO EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-4433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD
38903	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADA FAMILIA EN C. BATEY 319 COL. AZUCARERA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3904-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD
38904	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	21-EL MANTE	TANTOAN	RURAL	09-3910-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38905	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN C. JOSE MANUEL OTHON EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3902-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD
38906	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS RIOS EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3905-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD
38907	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL EN C. ANAHUAC 505 COL. ANAHUAC 2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3903-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD
38908	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VERBO DE VIDA EN BLVD. CAVAZOS LERMA 307 NTE. COL. ANAHUAC 2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-4432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD
38909	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3906-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD
38910	REHABILITACION DE PARQUE "CANOAS" EN EL MUNICIPIO DE MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6862-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE
38887	REHABILITACION DE ALBERGUE "BETHANIA" INCL. SIMETRICO Y COLOCACION DE VITROPISO Y TALADO PLAFON.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6859-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	232,480	232,480	232,480	232,480	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	294.88	294.88	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
38808	REHABILITACION DE CASA HOGAR DIF	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5860-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	191,960	191,960	191,960	191,960	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COLALTAVISTA
38911	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AQUALAM EN RENOVAMIENTO LAS PALOMAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RENOVAMIENTO LAS PALOMAS
38912	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALENTADERA EN CRISTO 2 EN DEL BOSQUE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD DEL BOSQUE
38913	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4444-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL CONTROL
38914	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN LEYES DE COLONOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LEYES DE COLONOS
38915	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOCALIPSIS EN LA COL. TREVINO ZAPATA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD TREVINO ZAPATA
38916	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSTOLICA MISONERA EN LA COL. ACUARIO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ACUARIO
38917	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA DEL SUR EN LA COL. LAS FLORES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAS FLORES
38918	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETANIA EN VOLUNTAD Y TRABAJO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO
38919	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN ADELARDO GUERRA NO. 72	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD HEROICA MATAMOROS
38920	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN CARR. VICTORIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4532-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD HEROICA MATAMOROS
38921	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BIBLIA EN CARR. REYNOSA KM. 12	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD HEROICA MATAMOROS
38922	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUENAS NUEVAS DE SALVACION EN CALLE PUEBLO DE DAVID NO. 152	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD HEROICA MATAMOROS
38923	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA EN CAMPESTRE DEL RIO 2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3876-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CAMPESTRE DEL RIO 1
38924	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA JUAN PABLO EN C. CARRERA TORRES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3876-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD C. CARRERA TORRES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
38925	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POBLADO ESTACION CRUZ
38926	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN LAS FLORES	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
38927	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "CANTOS DEL REY" EN MINAS DEL JORDAN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38928	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "MARANATHA" EN CALLE "JIMENEZ NO. 121	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38929	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "MILESTONE" EN CALLE BENJAMIN GARCIA NO. 79	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38930	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANCA POBOS DE DIOS EN 27 DE FEBRERO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 27 DE FEBRERO
38931	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANCA Y ADOCCION "JESUCRISTO" EN CALLE 18 LOTE 31 Y 32	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38932	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANCA 2 POBOS DE DIOS 7 EN CONOCIDO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38933	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR EN EL BARRIO EN PLAYA SOL	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PLAYA SOL
38934	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR POR MI CIUDAD EN AMPL. PORVENIR	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094467-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. PORVENIR
38935	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR POR MI CIUDAD EN VALLE DEL MEZQUITAL	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE DEL MEZQUITAL
38936	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMEDOR EL SENDERO DE SALVACION EN UNIONES	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIONES
38937	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA EN EL PORVENIR	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PORVENIR (RENE DE LA FUENTE)
38938	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA CRISTO ES EL SEÑOR EN FCO. CASTELLANOS NO. 48	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38939	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CORPUS CRISTI EN AMPL. SOLIDARIDAD	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093903-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOLIDARIDAD

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3890	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL CAMINO EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA CAPILLA
3891	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DAMASCO EN LAS AMERICAS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094463-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS AMERICAS
3892	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LA COL. SECCION 17	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SECCION 16
3893	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN LAS AMERICAS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS AMERICAS
3894	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS PROVEERA EN BEJAMIN GAONA Y O. URBANO NO. 2	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094524-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3895	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN CARDENAS Y GILGUEROS NO. 2212	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094542-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3896	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN CLIMOS ENTRE ENCIÑO Y MEDURITE NO. 28	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3897	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EDIFCA LA CASA COMENDADO CRISTIANA EN 21 Y AV. SOLIDARIDAD ENTRE PEDRO CARDENAS Y TLAXCALA	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3898	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EDIFICAREMOS CASA A JEHOVA EN AV. MANUEL CHAPA M-13 L-13	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3899	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN SAMARITANO EN CALLE JUAREZ ENTRE 3A. Y 4A. ESQ.	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38993	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL GRAN PASTOR EN IGNACIO ZARAGOZA NO. 40	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38994	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MESIAS EN CONOCIDO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38995	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CONOCIDO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
38996	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPIRITU SANTO EN CARR. REYNOSA KM. 16.5	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
38997	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESTRELLA DE BELEN EN B-44	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3898	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICO BETIZEDA EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094436-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ EL GALERANO
3899	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICO EN AMPL. POKOENIE	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094462-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
3900	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICO EN SOLIDARIDAD	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOLIDARIDAD
3901	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICO EN VALLE DORADO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094493-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE DORADO
3902	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE Y ESPERANZA EN CERRO COLORADO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3903	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE AGUA VIVA EN QUIRGAJA NO. 123	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094543-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3904	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTES DE AGUA VIVA EN NO. 102	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094506-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3905	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GALILEA EN LA COL. ALAMOS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALAMOS
3906	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GENOVA PROVERA EN LA COL. FRANCISCO CASTELLANOS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO CASTELLANOS
3907	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETISEMANI NO. 13 EN PARASO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PARASO (JOSE FALETTE)
3908	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETISEMANI NO 4 EN VILLA HERMOZA	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA HERMOZA
3909	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETISEMANI NO. 15 EN PRIMERA NO. 22	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
3910	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETISEMANI NO 4 EN MEXICO AGRARIO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MEXICO AGRARIO
3911	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO DE DIOS EN LA COL. JARDINES DEL SUR	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JARDINES DEL SUR
3912	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IEL "MAHANANIM" EN PINO NO. 899	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
39013	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA EN SAN FERNANDO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39014	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093892-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAURO VILLAR
39015	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JEHOVA JIVEN UNIDOS EN CRISTO EN EJIDO GUADALUPE	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ GUADALUPE
39016	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEN EN CLUB ROTARIO NO. 122	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094548-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39017	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES EL CAMINO EN KM18	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39018	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO VIVE EN AMSTAD NO. 74	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094547-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
39019	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESU VINO A DAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS EN VALLE DEL MEZQUITAL	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE DEL MEZQUITAL
39020	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN JESUCRISTO EN LAS TORRES	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TORRES
39021	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE QUE AGRADA A DIOS EN GUADALUPE MANNERO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE MANNERO
39022	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN AV. ADAN LOZANO ENTRE CARDENALES	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39023	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN CARR. REYNOSA KM. 14	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39024	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN DEL GOLFO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DEL GOLFO
39025	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN IGNACIO MARRASCL NO.54	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39026	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN SENDERO NACIONAL KM. 12.5 BRECHA 22	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39027	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA EN GUAHUTEMOC EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
39028	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA MEDALLA MILAGROSA EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3986-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LA MISTAD
39029	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LAS PRISAS DEL MAESTRO EN CALLE OCEANO ARTICULO NO. 24	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39030	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ A MI CAMINO EN PONENTE 1 Y REALDO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39031	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DE LOS OLIVOS EN LA ESTRELLA SIN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39032	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDEL EN BIENEMERTO DE LAS AMERICAS NO. 18	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39033	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE AMOR EN MEXICO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MEXICO
39034	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN AMPLABEARDO DE TORRE	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLABEARDO DE TORRE
39035	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN FRACC. CASABLANCA	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. CASABLANCA
39036	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANOS DEL ALFARERO EN PRIMERA NO. 37	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39037	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MEDALLA MILAGROSA DE SAN AGUSTIN" EN CALLE PALMAS ALTAS NO. 22 EN MATAMOROS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PUERTO RICO
39038	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIO JEHOVA NISSI EN LAS PALMAS NO. 101	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4526-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39039	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BAUTISTA EN M9 L 6 COL. REAL DE CATORCE	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REAL DE CATORCE
39040	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION DE JERUSALEN EN PLATA NO. 132	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39041	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION DIVINA EN LA RIVERA	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA RIVERA
39042	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION "SAN LUIS" EN TAPACHULA M4 L6	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3606	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE LOS OLIVOS EN CAMPESTRE DEL RIO 1	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPESTRE DEL RIO 1
3607	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE GUADALUPE EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS PINOS
3608	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE DOLORES EN FRACC. COVARRUBIAS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. COVARRUBIAS
3609	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093872-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MOQUETTO
3660	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ALICZ
36061	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN LA COL. SOLIDARIDAD	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DIVISION DEL NORTE
36062	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093894-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.L LAS AMERICAS
36063	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093879-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL EL REFUGIO
36064	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA EL ROSARIO EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CHALAVISA
36065	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093875-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS HUERFELLAS
36066	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PEBEL EN CONOCIDO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
36067	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PASADAS DE FE EN CARR. CD. VICTORIA KM. 14 BRECHA LAS YESCAZ	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BRECHA LAS YESCAS
36068	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FLENTUD OMNA EN JERUSALEN 2	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094852-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JERUSALEN 2
36069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE DIOS EN LA COL. 27 DE FEB.	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. 27 DE FEB.
36070	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN BALTAZAR DIAZ BAZAN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BALTAZAR DIAZ BAZAN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
39071	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN CARR. SEDERO NAC. BRECHA 18	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094536-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39072	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DEL ESPRITU SANTO EN MIL I-8	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39073	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER PENTECOSTES EN RIO TAMES NO. 23	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094546-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39074	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCEPE DE PAZ EN CONOCIDO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39075	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL OLEO EN VOLUNTAD Y TRABAJO NO. 27	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094549-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39076	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA SAN JUDAS TADEO EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL EJECUTIVO
39077	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RENOVACION DIVINA EN RICARDO RAMOS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RICARDO RAMOS
39078	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN TAMAUJUPAS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMAUJUPAS
39079	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN ORCON Y AV. DEL NIÑO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39080	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN MATAMOROS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39081	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN DEL VALLE	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DEL VALLE
39082	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN LA COL. EXPOSITA SUR	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EXPOSITA SUR
39083	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON Y LIRIO DE VALLES EN SECCION 11	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SECCION 11
39084	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA SARON EN CARR. REYNOSA KM. 17	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39085	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SALVADOR DIVINO EN PRAEDIS BALBOA	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRAEDIS BALBOA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3006	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN AGUSTIN EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3086-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS CULTURAS
3007	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN MATAMOROS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: APR. ASEARRO DE LA TORRE
3008	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN LOMAS DE SAN JUAN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3873-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMA
3009	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CAMBIO
3009	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MIGUEL DE ARCABEL EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
30091	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PABLO APOSTOL EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL 5 DE MARZO
30092	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO Y SAN PABLO EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3890-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS ANGELES I
30093	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CECILIA EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMA ALTA
30094	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE SALVACION EN DERECHOS HUMANOS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DERECHOS HUMANOS
30095	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DEL REY EN CARB. SENDERO NACIONAL V.M. 8	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4508-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
30096	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENOR DE LA MISERICORDIA EN C. DERECHOS HUMANOS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. DERECHOS HUMANOS
30097	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENOR DE LA MISERICORDIA EN VALLE DE CASA BLANCA	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3877-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASA BLANCA
30098	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN CALLEJON 2 NO. 42	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
30099	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN CONOCIDO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
30100	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN MATAMOROS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA JERUSALEM

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación de Proyecto)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
39101	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SOL DE JUSTICIA EN QUINTA DIGNA FELA	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: QUINTA QUEZADA.
39102	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	093886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. BUENA VISTA
39103	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAREVEN EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LA CRUZ.
39104	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO DEL VALLE EN CONOCODO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39105	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TERRA PROMETIDA EN DERECHOS HUMANOS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DERECHOS HUMANOS
39123	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN LAS TORRES	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TORRES
39104	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TRIUNFO DE LA FE EN CONOCODO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39105	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TRIUNFO DE LA FE EN NIÑOS HERES E INICIO ZARAGOZA NO. 19 ESQ.	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39106	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ULTIMO LLAMADO DE DIOS EN CONOCODO JUNITO ALFARO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39127	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION DIVINA EN AMPL. SOLIDARIDAD	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094461-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. SOLIDARIDAD
39128	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION DIVINA EN EMLIANO ZAPATA NO. 8	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094556-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39129	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA NUEVA EN CRISTO JESUS EN MATAMOROS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES
39130	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA Y NUEVA EN	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094445-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS HUERTILLAS (KILOMETRO 10.5)
39131	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VOZ QUE CLAMA EN EL DESERTO EN JUAN ALDAMA Y MARGARITAS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39132	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ZOAR EN CONOCODO	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	094501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
39133	REMODELACION DE ALBERQUE CASA DEL PUEBLO, CONST. DE FERRIS DE CONCRETO EN EL EJIDO LA LUZ.	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	95,039	95,039	95,039	95,039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.00	345.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39134	REMODELACION DE INSTALACIONES DE LA DELEGACION LAGUITO CRUZ ROJA MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5663-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	889.00	889.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
39135	REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CANACO, INCL. PISO CERAMICO APLANADO TEXTURIZADO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	456.00	456.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MATAMOROS
39136	TERMINACION DE ALBERQUE "MI CASA DE ADORACION" CONT. DE MURO DE BLOQUE EN LA COL. JESUS VEGA SANCHEZ, DE MATAMOROS	22MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5666-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	199,064	199,064	199,064	199,064	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	162.00	162.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. JESUS VEGA SANCHEZ
39137	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN MENDEZ	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AEROCIA SAN LORENZO
39138	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACION EN MENDEZ	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4570-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
39139	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO FUERA DEL MUNDO EN	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4563-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. GUADALUPE
39140	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO SALVADOR EN	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4562-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESUS MARIA UNO (JESUS MARIA DE SOLIS)
39141	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FE EN CRISTO JESUS EN MENDEZ	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PURISIMA
39142	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN MENDEZ	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4568-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LOBO
39143	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE Y PODER EN	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HUGO PEDRO GONZALEZ
39144	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEN EN	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4566-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMERICO VILLARREAL GUERRA
39145	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COMAS ALTAS
39146	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA PENTECOSTES EN MENDEZ	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4569-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESPADEROS UNO
39147	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LOS SIGLOS EN	23MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4564-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO JOSE MENDEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
39148	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	23-MENDEZ	EL LOBO	RURAL	09-3930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39149	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN MENDEZ	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-3927-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
39150	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	23-MENDEZ	PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	09-3933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39151	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN LORENZO EN COL. AGR. SAN LORENZO	23-MENDEZ	SAN LORENZO DE CARDENAS GONZALEZ	RURAL	09-3931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39152	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN MENDEZ	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO JOSE MENDEZ (SAN PEDRO DE LOS OTZ)
39153	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	23-MENDEZ	SAN LORENZO DE CARDENAS GONZALEZ	RURAL	09-3932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39154	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	23-MENDEZ	ZARAGOZA (GUADALUPE ZARAGOZA)	RURAL	09-3929-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39155	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE SANTA RITA EN	23-MENDEZ	SANTA RITA	RURAL	09-3928-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39156	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE PAN EN ALLENDE # 888	24-MER	MER	URBANO	09-4573-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MER
39157	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA HOGAR DE MER" EN CALLE ALAMEDA NO. 1200 SUR, EN EL MUNICIPIO DE MER	24-MER	MER	URBANO	09-6555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	40,000	40,000	40,000	39,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MER
39158	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN MERCADO # 499 NORTE	24-MER	MER	URBANO	09-4575-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MER
39159	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SINAI EN MATAMOROS SUR SIN	24-MER	MER	URBANO	09-4576-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MER
39160	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN CHORRELOS SIN ENTRE ALVARO OBREGON Y J.H. PALACIOS ZONA CENTRO	24-MER	MER	URBANO	09-3934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
39161	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO EN MATAMOROS SIN COL. LAS TORRES	24-MER	MER	URBANO	09-4574-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TORRES
39162	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JEZREEL EN ABASOLO # 310	24-MER	MER	URBANO	09-4577-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MER

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
39163	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MORAN EN HIDALGO #699	24-MER	MER	URBANO	09-4572-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MER
39165	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA CASA DE ORACION PARA TODOS LOS PUEBLOS EN C. JESUS CARRANZA 228	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMAN
39166	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA EL BUEN PASTOR EN JUAN ESCUTA NO. 222COL. NIÑOS HEROES	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NIÑOS HEROES
39167	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA INTERCONTINENTAL DE ORACION UN NUEVO GENESIS DE ESPERANZA", EN CALLE RIO SAN FERNANDO N.º 104 C.	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO AMANECER
39168	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNION DE CREYENTES EN FCO. LADERO Y 77A. NO. 301 ZONA CENTRO	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
39169	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CREC. A.C. EN C. 2 DA. #110	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
39170	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO REDENTOR EN AV. PINO SUERTEZ NO. 231 COL.SAN GERMAN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMAN
39171	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-ZER EN LA COL. LOS TREVIÑOS	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS TREVIÑO
39172	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. UNIDOS AVANZAMOS MAS	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDOS AVANZAMOS MAS
39183	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EBRON", EN CALLE ALVARO OBREGON NO. 287. EN MIGUEL ALEMAN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
39184	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PRESBITERIANA MINISTRO DE FP, EN CALLE GUSTAVO GUERRA BARRERA Y CALLE VALACTEA EN MIGUEL ALEMAN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS PRESIDENTES
39185	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LABRANZA DE DIOS " EN BLVD. 5 DE JUNIO COL.GOMEZ	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GOMEZ
39186	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DEL REFUGIO EN DOMCONOCIDO SN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-3835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
39187	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA EN AV. PINO SUERTEZ ZONA CENTRO	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
39188	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCEPE DE PAZ EN C. TERA ROSA 96Z FRACC. JARDIN	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-4598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. JARDIN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
39189	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL, RENOVACION ESPIRITUAL EN REP. DE ARS. Y REP. DE CHILE EL SABINITO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
39190	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN JUSTO SIERRA NO. 313 COL. EDUCACION	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4578-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EDUCACION
39191	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARAH EN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS ANGELES
39192	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASS EN MARTE R GOMEZ 461 COL. HERCULA	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-3638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HERCULA
39193	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO APOSTOL EN FRANCISCO I MADERO ESQ. 3023NA CENTRO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-3637-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
39194	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN FELPE GUERRA CASTRO FRACC. DEL NTE.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. DEL NORTE
39195	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BELDEN EN AVE. MANUEL HINOJOSA 99 ZONA CENTRO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4550-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMÁN
39194	REHABILITACION DE ALBERGUE, CONST. DE LOSA	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-6867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	236,678	236,678	236,678	236,678	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VICTORIA
39196	REHABILITACION DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL SISSTE, INCL. FALSO PLAFON Y PINTURA	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-6868-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	167,499	167,499	167,499	167,499	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MODULO INSTITUCIONAL FODSISSTE
39197	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DULCES NOMBRES EN	26-MIQUIHUANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	09-3717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39198	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASS". EN POB. ALTAMIRA	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-6004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POBLADO ALTAMIRA
39199	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRO DE LOS VALLES EN OBREGON NO. 2	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-4996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,991	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIQUIHUANA
39200	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS EGUA	RURAL	09-3718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39201	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS WALLEES	RURAL	09-3719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,980	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39202	REHABILITACION DE IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN ZARAGOZA SAN	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-3716-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
3203	REHABILITACION DE ALBERGUE SAN FELIX DE JESUS, INCL. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, EN LA COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ DE NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6872-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	107,742	107,742	107,742	105,741	98.1%	0	0	METRO CUADRADO	511.40	511.40	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
3204	REHABILITACION DE ALBERGUE "SAN JOSE" CASA PARROQUIAL, INCL. IMPERMEABILIZACION, AJLANAJOS Y PINTURA EN LA COL. VICTORIA DE NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6874-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	338,364	338,364	338,364	338,364	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	89.00	89.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. VICTORIA
3205	REHABILITACION DE ALBERGUE SAN JUDAS TADEO, INCL. PISOS Y PINTURA, EN LA COL. SISSTE DE NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6871-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	190,040	190,040	190,040	190,040	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	621.18	621.18	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. SISSTE
3211	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CENTRO CRISTIANO EFESO", EN CALLE DOCTOR MIER NO. 8091, EN NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS JOYAS
3261	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA DE CRISTO NACIONAL A.R. EN CALLE GUATEMALA NO. 7946, EN NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,978	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
3267	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PENTECOSTES MONTE HERMOY", EN PRIVADA TRINIDAD RODRIGUEZ NO. 146, EN NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6822-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,992	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONSTITUCIONAL
3268	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PENTECOSTES MONTE HERMOY", EN PRIVADA TRINIDAD RODRIGUEZ NO. 146, EN NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6871-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,981	99.7%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
3290	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO AMADOS LOS UNOS A LOS OTROS", EN CALLE ANDADOR 3 NO. 92, EN NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,978	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
3291	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO BETHEL", EN CALLE JESUS CARRANZA NO. 2314, EN NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
3293	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO EL JORDAN, IGLESIA CRUZADORES DE LA FE", EN CALLE GENERAL, CERRILLO NO. 728, EN NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6823-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,992	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMALULPAS
3294	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO MARANATHA", EN CALLE GRANATE NO. 8738, EN NUEVO LAREDO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6818-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA
3296	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALIANZA DE AMISTAD DE IGLESIA CRISTIANA A.R. CASA DE PAZ, EN BAJOFORTES	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
3297	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN EULALIO GUTIERREZ 42818	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
3298	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETESDA EN MONTERREY #2114	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTERREY #2114
3299	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUEN SAMARTIANO A.D. EN NATARIT #1614	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,991	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
39210	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO NUEVO DE SALVACION EN COLONDRAMA#78	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,994	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39212	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO VERDAD DIVINA A.R. EN QUITO #1036 SUR	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39213	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO VICTORIA EN RIO TIGRES #702	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39214	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELISTICO AGUA DE VIDA EN GUERREROS #665	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA JOYA
39215	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD AGAPE EN 5 DE FEBRERO #3466	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,983	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39216	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA DE NUEVO LAREDO EN REFORMA #3301	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39217	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA INT. EN AQUILES SERDAN #3151	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,983	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39218	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CONILLO PENTECOSTES, JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN SILVESTRE TERRAZA #901	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39219	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA RESPUESTA EN PUERTO VALLARTA #541	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BUENA VISTA
39220	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO PRINCEPE DE PAZ EN MAGNOLIA #625	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PRIMAVERA
39221	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN MAZATLAN #335 SUR	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39222	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN ANTONIO GARCIA ELIZONDO #594 NUEVO LAREDO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39223	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN BOLIVAR # 7325	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39224	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN GUATEMALA #1117	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39225	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ALFARERO A. D. EN LINCOLN # 5801	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,994	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
38226	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ALFARERO A.D. #2 EN LINDONES #21	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
38227	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR A.D. EN SALINAS PUGM#13	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3836-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
38228	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN VICTORIA #4628	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3856-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
38229	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL FARO EN COMONFORT #15	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
38230	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MENSAJE DE LA CRUZ EN RIO VERDE #108	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	RURAL	09-3864-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
38231	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MISIONERO EN RIO NIGER # 1301	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
38232	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR A.D. EN LA COLUMA #3014	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COLUMA #3014
38247	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL TRIUNFO EN CRISTO JESUS EN RIO ELVA #636	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3830-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB.
38248	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMBALE EN RIO CARLOS ROSAS #714	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
38249	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMBLEMA DE AMOR EN AVILA SOCIEDAD SEANES #112	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
38250	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN RIO SENA #1216	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3873-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
38251	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMAS EN RIO ELVA #191	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3860-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB. 4
38252	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE UNION Y PODER EN BAJO #336	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLIACION
38253	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMAN EN DIONICIO CARRON #2021	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3859-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
38254	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMAN EN BOLLICO EN CENTRO GRANJAS REGINA 718-2443	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3800-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRANJAS REGINA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
32025	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOMBRES EN DURANGO #8910	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENRIQUE CARDENAS
32026	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ART 103 - 136 SN	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
32027	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN RIO TIGRES # 1024	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARTURO CORTEZ VILLADA
32028	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ROLLO #451 TERRANOVIA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRANAS TRINIDAD
32029	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ZARAGOZA #414	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
32030	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN MACLOVIO HERRERA #7321	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
32032	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO CASA DE DIOS EN OCEANO PACIFICO # 524	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PAZ
32033	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO E.C. EN AGUILAS SERDAN #222	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3570-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
32034	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN LUIS DONALDO COLOSIO #166	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,990	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA ERA
32035	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN RIO NILO #1422	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3576-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRÁB.
32036	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN VAGABUNDO #427	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3588-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONSTITUCIONAL
32039	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JHNOVA-SAMMA EN REA # 615	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
32070	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS ES MI REFUGIO EN MAR AMARILLO #1109	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PAZ
32071	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JN. 3-16 EN MACLOVIO HERRERA #620	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 20 DE NOV.
32072	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN PRIV.23 D #915	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
38273	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOZA EN RIO EUFRATES #1709	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VOL. Y TRAB.
38274	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA VIO VERDADERA EN GUANAJUATO #8310	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3589-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38275	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LAS BUENAS NUEVAS A.O. EN ARTAGUAY #720	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3807-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38276	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LOS NIJOS DE ISRAEL EN VENEZUELA # 8250	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD
38277	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LOS OLIVOS EN CANALES #8211	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38278	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ Y MISERICORDIA EN AMERICA # 2921	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38279	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANA DE VIDA EN JESUS DE LA GARGA #8901	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3811-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38280	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANAM EN CERRADA LUIS DONALDO #6	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3818-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38281	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN BILUJAIN DE LA PENA #34	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38282	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN RIO DE JANEIRO #1910	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3578-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38283	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN DAVID GUERRERO # 240	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38284	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN SALINAS PUGA # 830	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3851-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD
38285	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN 8 DE FEBRERO # 8346	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3842-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
38286	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MI REY DE JUSTICIA EN RIO EUFRATES # 1428	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VOL. Y TRAB.
38287	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIO VICTORIA EN CRISTO EN INGENIEROS #7202	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3809-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
32028	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL. MINISTERIOS VIDA ABUNDANTE DE NUEVO LAREDO EN HDALGO #8521	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA JOYA
32029	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE CARMELO EN EMILIANO ZAPATA #1624	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32030	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN ORIENTES #402	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32031	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN 3623 CALLE GUSTAVO E. GARZA VILLALBA OSORIO CRUZ CON MARIA FELIX ARTISTAS	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,992	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CAJAVOS UERVA
32032	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA ESPERANZA EN ISIDORO SANCHEZ #2428	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32033	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA VIDA EN NUEVO LEON # 5303	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32034	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVO PACTO EN BOLIVAR #7533	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32035	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENEL EN MANZANA 19 #12	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32036	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PIEDRA ANGULAR EN A UN COSTADO DE U.T.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ARTISTAS
32035	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN PPAV 20 D	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32036	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTAS DEL CIELO EN FRANCISCO I MADERO #2120	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32037	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE ISRAEL EN ARMANDO #2091 / PROL LAGO DE TEXCOCO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3663-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32038	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 148 EN ROLLO #403	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD GRANAS TREVIÑO
32039	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN EUGENIO AGUIRRE # 402	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
32042	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EL CALVARIO A.D. EN VICTORIA # 8912	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA JOYA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
39315	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SILOE EN PALMAS # 1936	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VICENTE MENDOZA
39316	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SILOE EN RIO TOSQUES	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VOL. Y TRAB. 2
39317	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNA VOZ DEL CIELO EN GONZALEZ # 7035	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BUENA VISTA
39318	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIOSA EN MORELOS#4 GRANJAS REGINA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD GRANJAS REGINA
39319	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION CON UNICION EN LA FUENTE #1209	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39320	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANE DE LAS ASAMBLEAS DE DOS EN ANAUALES#135	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39321	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SILOE EN HEROE DE NACATZ#254	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO LAREDO
39322	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIOS CADENA EN VICTORIA #824	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA JOYA
39323	REMODELACION DE AULA PARA SALA DE CAPACITACION EN ALBERQUE "HUALO DE SAN JOSE", INCL. PISO DE CERAMICA Y CIELO FALSO.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	187,396	187,396	187,396	187,396	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.32	48.32	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. RESERVA TERRITORIAL
39324	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL FRANCISCO VILLA
39325	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3940-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. SANTA CRUZ DEL TORO
39326	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MARAMATHA EN CABECERA MUNICIPAL.	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-4999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
39327	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN NUEVO MORELOS	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
39328	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3942-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL EMILIANO ZAPATA
39329	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3947-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RINCHÓN, JORDA Y SAN FREGO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
39330	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN	28 NUESTRO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	093945-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA REFORMA
39331	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN FRACC. VIVAMOS MEJOR	28 NUESTRO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	093944-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. VIVAMOS MEJOR
39332	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANES TADCO EN	28 NUESTRO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	093943-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLIACION NUEVO MORELOS
39333	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA ELENA EN	28 NUESTRO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	093941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. LA REFORMA
39334	REHABILITACION DE TECHUMBRE 11.00 X 6.00 MTS. ASOCIACION GANADERA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	28 NUESTRO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	093976-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	56,574	56,574	56,574	56,574	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.00	66.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO MORELOS
39335	RREHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA LA FE EN CRISTO JESUS EN CABECERA MUNICIPAL	28 NUESTRO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	094598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
39336	ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO SINDICAL DE MAESTROS. CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO. EN EL MUNICIPIO DE OCAIMPO	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	093977-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAIMPO
39337	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTIANO ESPIRITUAL EN ZONA CENTRO	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	094604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAIMPO
39338	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO REEDENTOR EN ZONA CENTRO	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	094601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAIMPO
39339	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN CABECERA MUNICIPAL	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	094605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAIMPO
39340	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	094603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAIMPO
39341	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN ZONA CENTRO	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	094600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAIMPO
39342	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA TEMPLO LA FE EN FRACCION PUEBLO VIEJO	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	094606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAIMPO
39343	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JUAN DIEGO EN	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	093959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CANON
39344	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA ROSA DE SARON EN	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	094607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAIMPO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3535	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANCULADA CONCEPCION EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3951-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LORENZO VARGAS
3536	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE MARIA EN FRACC. CALLEJON	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3952-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. CALLEJON
3537	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASS EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3950-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGON
3538	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PONSIL
3539	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3949-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS
3530	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDITAS TADEO EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3955-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL FELIPE CARRILLO PUERTO
3531	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDITAS TADEO EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PUENTE
3532	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3954-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TANLAJAS
3533	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA BARBARA EN IDEALGO SIN CENTRO	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3948-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CENTRO
3534	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3953-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COAHUILA
3532	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DEL ROSARIO EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.3957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRADES BALBUENA
3533	RREHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN ZONA CENTRO	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.4009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
3534	RREHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.4030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
3535	TERMINACION DE ALBERGUE COMUNITARIO "VIRGEN FATIMA DEL ROSARIO" EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO	29.OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09.5878-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	289,423	289,423	289,423	289,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90.75	90.75	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
3536	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN	30.PADILLA	NEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09.4612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
39527	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DOS VIENTE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39529	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39528	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39530	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39531	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADELFA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39532	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMANI EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39533	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS (SANTIDAD DE MEXICO ARI) EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39534	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA 19 DE FEBRERO EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39535	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3971-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,991	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CORPUS CRISTI
39536	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JARON DE GETZEMANI EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39537	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39538	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
39539	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA PURISIMA CONCEPCION EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LA CONCEPCION
39540	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIA AUXILIADORA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3954-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL NUEVO SAN JUAN
39541	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
3542	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NIÑOS EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3962-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LOPEZ PORTILLO
3543	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3969-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL TABLERO
3545	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CONRADO CASTILLO
3544	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3970-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CAMPOMOR
3546	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL CIELO EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
3547	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
3548	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA DE LOS LAGOS EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3966-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SAN PATRICO
3548	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3961-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SANTA JUANA
3550	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3965-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 15 DE FEBRERO
3551	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA RITA DE CASA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3968-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL MARTIN R. GOMEZ
3552	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PLANE DE AYALA
3553	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-3975-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGREGACION LA COMPUERTA
3554	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPIRITUAL EN	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-4623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PALMILLAS
3559	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN MORELOS #, OBREGON Y 5 DE MAYO	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-3973-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PALMILLAS
3570	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN SIDRO LABRADOR EN	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-3976-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LLANO DE AZUL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
39571	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09.9074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. 6 DE ABRIL
39572	REHABILITACION DE ALBERGUE "ANTIOQUIA" EN LA COL. 10 DE MAYO DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	142,419	142,419	142,419	42,728	30.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. 10 DE MAYO
39573	REHABILITACION DE ALBERGUE "CASA DE ORACION" EN LA COL. VICENTE GUERRERO, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	187,130	187,130	187,130	187,130	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
39575	REHABILITACION DE ALBERGUE "CONDOR DE DIOS" EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSO DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	125,318	125,318	125,318	125,318	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSO
39576	REHABILITACION DE ALBERGUE DE MUSICOS FILARMONICOS EN LA COL. DEL VALLE DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	204,692	204,692	204,692	203,040	99.2%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. DEL VALLE
39577	REHABILITACION DE ALBERGUE EN SINDICATO DE MARIACHES EN LA COL. SANTA CECILIA, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	135,631	135,631	135,631	127,148	93.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. SANTA CECILIA
39579	REHABILITACION DE ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION" 2A ETAPA EN LA COL. ESFUERZO NACIONAL, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ESFUERZO NACIONAL
39580	REHABILITACION DE ALBERGUE "SAN FRANCISCO DE ASIS" EN LA COL. VALLE VERDE DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	244,801	244,801	244,801	244,133	99.7%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. VALLE VERDE
39581	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR EN ESPERANZA VIVA CALLE PERSISTENCIA NO. 125 EN LA COL. VAMOS TAMALIPAS DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9589-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
39582	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR EN MISION EVANGELICA ROS DE AGUA VIVA CALLE FERROCARRIL NO. 346 EN LA COL. BELLA VISTA DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
39584	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR EN TEMPLO PARAISO CALLE LEONDES AGUIRRE NO. 1609 EN LA COL. LAS DELICIAS DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
39589	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAILLA NUESTRO SEÑORA DE GUADALUPE EN EJIDO CAVAZOS NORTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJIDO CAVAZOS NORTE
39591	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA BERTO DABIAN EN RANCHO GRANDE RANCHO LA REFORMA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO GRANDE RANCHO LA REFORMA
39592	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA COL. INTEGRACION FAMILIAR EN INTEGRACION FAMILIAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INTEGRACION FAMILIAR
39593	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA COLOMA AZTECA EN LA COL. AZTECA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.9702-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AZTECA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
3694	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CORPUS CHRISTI EN LUIS DONALDO COLOSO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSO
3695	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN EJIDO NUEVO SANTANA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO NUEVO SANTANA
3696	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA SANTA CRUZ EN 16 DE ENERO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD 16 DE ENERO
3697	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA ESPIRITU SANTO EN FRACCIONAMIENTO LA JOYA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LA JOYA
3698	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN LA ESCONDIRA	32 REYNOSA	LA ESCONDIRA	RURAL	09-3690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3699	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA JESUS SEUN PASTOR EN AMPLIACION LAZARO CARDENAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMPLIACION LAZARO CARDENAS
3690	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA REYNA EN JACINTO LOPEZ 2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD JACINTO LOPEZ 1
3691	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN UNIDAD OBRERA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD UNIDAD OBRERA
3692	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION EN CONSTITUCION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CONSTITUCION
3693	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO EN NUEVO AMANECER	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO AMANECER
3694	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN VILLAS DE LA JOYA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VILLAS DE LA JOYA
3695	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN VAMOS TAMAUPLAS	32 REYNOSA	VAMOS TAMAUPLAS	RURAL	09-3690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3696	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN 20 DE MAYO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD 20 DE MAYO
3697	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE OBRERO EN LOPEZ PORTILLO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LOPEZ PORTILLO
3698	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN FIDEL VELAZQUEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FIDEL VELAZQUEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3609	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN FRACCIONAMIENTO LOS MUROS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS MUROS
3610	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN VALENTIN EN FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO
3611	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SEÑOR DE MISERICORDIA EN LA COL LAMPICITOS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAMPICITOS
3612	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA ASCENSION DEL SEÑOR EN VILLAS DE MAQ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VILLAS DE MAQ
3661	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CORPUS CHRISTI EN ARCO IRIS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ARCO IRIS
3664	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN PETROLERA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3701-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PETROLERA
3665	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE
3666	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CRISTO REY" EN CALLE ANDRICO VILLARRIGAL NO. 301, EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3660	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EBENEZER" EN CARR. IBEREÑA KM. 19+600, EN EST. ARGUELLES.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3664	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN SAMARITANO" EN CALLE ANA GUEVARA NO. 715, EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6637-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3665	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN SAMARITANO" EN CALLE TERCERA NO. 104, EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3667	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL PACTO" EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3664	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EMMANUEL" EN CALLE CENTRAL SAN EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
36675	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EMMANUEL" EN CALLE OREGUENIA Y CALLE FRANCISCO VILLA NO. 1053, EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
36677	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN FRACC. SAN MARCOS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3710-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACC. SAN MARCOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3662	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "FLAMA DE LA VERDAD" EN CALLE J.R. VEGA NO. 96 EN REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	09-6650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3669	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CRISTIANA" EN CALLE CD. VICTORIA NO. 234 EN REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	09-6633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3670	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PALABRA DE VIDA" EN BLV. GALICIA SN. EN REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	09-6632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3671	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INMACULADA EN AMP. PEDRO J. MENDEZ	32	REYNOSA	URBANO	09-3694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMP. PEDRO J. MENDEZ
3679	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "LA NUEVA SALEM" EN CALLE ACCION COMUN NO. 225 EN REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	09-6638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARA AUXILIADORA EN MANUEL TARRAGA	32	REYNOSA	URBANO	09-3708-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MANUEL TARRAGA
3677	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN HIDALGO	32	REYNOSA	URBANO	09-3699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD HIDALGO
3678	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MISION BETEL" EN CALLE PREGON FEMEX E DITALTEPEC. EN REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	09-6649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3676	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MONTE ARARA" EN CALLE 12 DE DICIEMBRE NO. 202 EN REYNOSA	32	REYNOSA	URBANO	09-6636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
3674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN EJ. CONGREGACION GARZA "GORGARD"	32	REYNOSA	URBANO	09-3712-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJ. CONGREGACION GARZA
3674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CENTRO	32	REYNOSA	URBANO	09-3695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CENTRO
3674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EJIDO ALFREDO V. BOMIL	32	REYNOSA	URBANO	09-3694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO ALFREDO V. BOMIL
3674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN VOLUNTAD Y TRABAJO	32	REYNOSA	URBANO	09-3697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO
3674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN EJIDO CONGREGACION GARZA	32	REYNOSA	URBANO	09-3695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO CONGREGACION GARZA
3674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN EJIDO DOROTEO ARANGO	32	REYNOSA	URBANO	09-3697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO DOROTEO ARANGO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
39748	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO REYNOSA
39749	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN EMILIANO ZAPATA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA
39750	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN LA CAVAZOS NTE.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3711-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA CAVAZOS NTE.
39763	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "PAZ, JUSTICIA Y CARIDAD" EN CALLE LIBERTAD NO. 512 ES CALLE PRIMERA, EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
39764	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "PENEL" EN CALLE CUARTA NO. 412, EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
39770	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA SAGRADA FAMILIA EN RANCHO GRANDE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RANCHO GRANDE
39774	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADOS CORAZONES DE JESU Y MARIA EN LOMA REAL DE JARACHINA SUR	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LOMA REAL DE JARACHINA SUR
39775	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANACLETO Y COMPANEROS MARTIRES EN BALCONES DE ALCALIA 3	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3688-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BALCONES DE ALCALIA 2
39776	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FELIPE DE JESUS EN AGUILAS SERDAN	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AGUILAS SERDAN
39777	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN VALLE VERDE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE VERDE
39778	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN SIDRO EN EL LADO LA RETAMA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL LADO LA RETAMA
39779	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN LEYES DE REFORMA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3705-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LEYES DE REFORMA
39780	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BOSCO EN INDUSTRIAL MAQUILADORA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INDUSTRIAL MAQUILADORA
39781	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN JUAN 3.16" EN CALLE GANTE NO. 869 Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE TACUBA Y CALLE AZUCENA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
39782	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN BENTO JUAREZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENTO JUAREZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
39783	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN PEDRO Y SAN PABLO EN PEDRO J. MENDEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PEDRO J. MENDEZ
39784	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN AMP. PRADERAS DE ORIENTE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3709-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMP. PRADERAS DE ORIENTE
39785	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN BALCONES DE ALCALA 3	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BALCONES DE ALCALA 2
39786	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISMA TRINIDAD EN LA ESPERANZA	32 REYNOSA	LA ESPERANZA	RURAL	09-3690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39788	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SEMILLA DE LA FE", EN AV. SUR NO. 446, EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
39790	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO ANTIOQUIA" EN CALLE 5 NO. 26 EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
39804	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "NINON CRISTIANA" EN CALLE CILICAN NO. 100 EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
39829	REHABILITACION DE VIVERO, CAMINO AL EJ. CORRALES KM. 3.5 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6890-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	102,389	102,389	102,389	101,185	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	342.35	342.35	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
39574	REHABILITACION DE ALBERGUE "CENTRO DE ATENCION A LA JUVENTUD"	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6906-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	193,465	96.7%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CONG. CHENEGUILLA
39578	REHABILITACION DE ALBERGUE EN SINDICATO DE PLUMEROS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6903-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	176,610	176,610	176,610	176,610	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39583	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR EN PENEL, MANUEL TORREGA NO. 418-A	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6902-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39585	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AL DIOS NO CONOCIDO EN REYNOSA REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
39586	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN CUMBRES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3532-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CUMBRES
39587	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN EL ANEJO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL ANEJO
39588	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BELEM DE JUDA EN LA COL. LONGORIA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3463-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LONGORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3690	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACION EN FERROCARRIL PTE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FERROCARRIL PTE
36613	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN SATELITE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SATELITE
36614	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE FE Y MISERICORDIA EN TAMAUPLPAS 3	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD TAMAUPLPAS 3
36615	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EMMANUEL EN LOMAS DE JARCHANA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LOMAS DE JARCHANA
36616	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN VICENTE GUERRERO	32 REYNOSA	VICENTE GUERRERO	RURAL	093528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
36617	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DEL ALFARERO EN BENTO JUAREZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENTO JUAREZ
36618	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO FUERTE EN ROMA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ROMA
36640	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO ALABANZA Y PODER EN AMP. AQUILES SERDAN	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093447-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMP. AQUILES SERDAN
36641	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO DIOS FUERTE EN MANO CON MANO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MANO CON MANO
36642	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO GENTE DE JESUS EN PEDRO J. MENDEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PEDRO J. MENDEZ
36643	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO TORRE EN INDUSTRIAS MAQUILADORA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INDUSTRIAS MAQUILADORA
36644	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA Y ADORACION EL ALFARERO EN ESPERUZO NACIONAL	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ESPERUZO NACIONAL
36645	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELISTICO VISION DE FE EN LAZARO CARGENAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAZARO CARGENAS
36646	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIA CILOS ABIERTOS EN AMP. LA JOYA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMP. LA JOYA
36647	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CASA DE COSECHA EN LAS FUENTES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAS FUENTES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
3648	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANOS EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDADES DEL PEDREGAL.
3649	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD DEL REFUGIO EN AQUILES SERDAN	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AQUILES SERDAN
3660	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAYOR DE BARRIO EN CANADA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CANADA
3662	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL SALVADOR EN PROL. ARCORIS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
3663	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA ROCA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PROPIERA
3667	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIENE EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	32 REYNOSA	MANUEL CAVAZOS LERMA	RURAL	093464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3668	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES REFUGIO DEL POBRE EN RAMON PEREZ GARCIA SECTOR 2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RAMON PEREZ GARCIA SECTOR 2
3669	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN EL ANHELO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ANHELO
3661	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMBEJER EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
3662	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN JACINTO LOPEZ SEC 3	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JACINTO LOPEZ SEC 3
3663	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN LAZARO CARDENAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS
3666	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN SAMARTIANO EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
3668	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL RAPTO EN MARGARITA MASA DE JUAREZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093546-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARGARITA MASA DE JUAREZ
3669	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL REY VIENE EN LOPEZ MATEOS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOPEZ MATEOS
3670	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEMBRADOR EN RANCHO GRANDE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO GRANDE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
36671	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEMBRADOR EN 10 DE MAYO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD 10 DE MAYO
36672	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL TABERNICULO DE DOS EN LA CANADA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA CANADA
36673	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN LA COL. SATELITE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093466-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SATELITE
36676	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN NUEVO AMANECER SEGUNDA ETAPA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO AMANECER 2DA ETAPA
36678	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN NA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMANECER
36679	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENTO JUARES
36680	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESCUDO DE LA FE EN RANCHO GRANDE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RANCHO GRANDE
36681	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESCUELA BIBLICA EN LA COLLAS LOMAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAS LOMAS
36683	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE LA ESPERANZA EN RAMON PEREZ SECTOR 3	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093462-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RAMON PEREZ SECTOR 3
36684	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE VIVA EN EL DESERTO EN SANTA CECILIA	32 REYNOSA	SANTA CECILIA	RURAL	093446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
36685	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSAMAN EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093548-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACC. REYNOSA
36686	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN REYNOSA EN ZONA CENTRO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ZONA CENTRO
36687	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA LUZ DIVINA EN RENACIMIENTO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093463-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RENACIMIENTO
36688	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BIBLICA EN RODRIGUEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RODRIGUEZ
36700	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA INDEPENDIENTES PENTECOSTES EN VILLAS DEL ROBLE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VILLAS DEL ROBLE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
39701	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA EN INDEPENDENCIA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INDEPENDENCIA
39702	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DEL TO. DIA DIOS DE ISRAEL EN RODRIGUEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093410-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RODRIGUEZ
39703	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DEL TO. DIA ELOM EN ALMAGUER	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALMAGUER
39704	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS ISRAELITA EN LUCIO BLANCO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LUCIO BLANCO
39705	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL MI EN ESFUERZO NACIONAL	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ESFUERZO NACIONAL
39706	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA GALILEA EN CENTRO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CENTRO
39707	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN AGUILAS SERDAN	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AGUILAS SERDAN
39708	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN ARCO IRIS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ARCO IRIS
39709	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN BUCROCRATICA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093537-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BUCROCRATICA
39711	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PENTECOSTAL RIOS DE AGUA VIVA EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO REYNOSA
39712	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PEÑA DE HOREB EN MARTE R. GOMEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MARTE R. GOMEZ
39713	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SOL DE JUSTICIA EN VILLAS DEL ROBLE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VILLAS DEL ROBLE
39714	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMPL. INDEPENDENCIA
39715	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO LA Roca ETERNA EN AMP. PEDRO J. MENDEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093436-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMP. PEDRO J. MENDEZ
39716	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FUENTE DE AGUA VIVA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL RANCHO CALICHE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
39718	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA ESPERANZA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA UNION
39720	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA PUERTA DE LAS OVEJAS EN HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD HUMBERTO VALDEZ RICHAUD
39721	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE VALKLES EN PEDRO J. MENDOZA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PEDRO J. MENDOZA
39722	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIBROS DE LOS VALLES EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD
39723	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA Y VERDAD EN LA COL. ARCORIS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ARCORIS
39725	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN LAS CUMBRES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAS CUMBRES
39726	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MERAV EN BELLAVISTA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. BELLAVISTA
39729	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BETEL EN NARCISO MENDOZA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NARCISO MENDOZA
39730	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EL SALVADOR EN MODULO 2000	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MODULO 2000
39731	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EMBAJADORES DE CRISTO EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD
39732	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION MISERICORDIA DIVINA EN PROLONGACION LONGORA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093493-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. PROLONGACION LONGORA
39733	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION PROYECTO FAMILAR EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. CAWAVOS
39734	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EVANGELICA EMANUEL EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BELLA VISTA
39735	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EL TABERNACULO DE JENYVA EN VILLA DIAMANTE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VILLA DIAMANTE
39737	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN RENACIMIENTO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RENACIMIENTO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
39738	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SON EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CUMBRES
39739	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SIN EN LOMAS DE LA TORRE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LOMAS DE LA TORRE
39740	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MOV REFORMADOR DE LA IGLESIA DE DIOS EN CUMBRES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CUMBRES
39741	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NACIONAL PRESBITERIANA GETSEMAN EN CAP. CARLOS CANTU	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CAP. CARLOS CANTU
39739	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN LA COLUMBROS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MORELOS
39740	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN SATELITE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SATELITE
39741	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE FE EN SATELITE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SATELITE
39742	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA ETERNA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA
39745	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN BENTO JUAREZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENTO JUAREZ
39746	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCEPE DE PAZ EN BELLA VISTA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BELLA VISTA
39747	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUEBLO DE DIOS EN CANADA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093461-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CANADA
39748	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE ALABANZA EN SATELITE I	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093544-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SATELITE I
39749	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL QUINTA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, A.C. EN ALMAGUER	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALMAGUER
39771	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN EL MAESTRO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL MAESTRO
39772	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	093484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACC. VILLA FLORIDA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
39773	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARDON EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENTO JUAREZ
39787	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUICORES DE CRISTO EN ERNESTO ZEDILLO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ERNESTO ZEDILLO
39789	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SHAN EN BENTO JUAREZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENTO JUAREZ
39791	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BETHEL EN INDEPENDENCIA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INDEPENDENCIA
39792	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BIBLICO DE ORACION EN GRANJAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD GRANJAS
39793	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAMINO DE SALVACION EN FERROCARRIL PTE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FERROCARRIL PTE
39794	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CRISTO EL CAMINO EN AMERCO VILLARREAL	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMERCO VILLARREAL
39796	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CRISTO VIENE EN AEROPUERTO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AEROPUERTO
39796	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EBENEZER EN LA COL. PEDRO JIMENEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PEDRO JIMENEZ
39797	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO ECOS DEL CALVARIO EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MARGARITA MAZA DE JUAREZ
39798	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO LA HERMOSA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PEDRO JIMENEZ
39799	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO NUEVO AMANECER DE JESUS EN NUEVO AMANECER	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO AMANECER
39800	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARASO DE DIOS EN LAZARO CARDENAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS
39801	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARASO EN DELICIAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3530-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD DELICIAS
39802	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARASO EN DELICIAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD DELICIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
38803	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNIDAD MINISTERIAL CRISTIANA EN REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD
38804	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNIDOS PARA CRISTO EN JOSE LOPEZ PORTILLO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3547-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO
38805	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION CRISTIANA EN JACINTO LOPEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD JACINTO LOPEZ
38806	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIA DE LA FE EN ALTAVISTA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3550-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALTAVISTA
38807	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIA EN ALMAGUER	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALMAGUER
38808	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION ESPERANZA VIVA EN ROSALINDA GUERRERO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3445-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ROSALINDA GUERRERO
38809	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL CASA DE DIOS EN 20 DE NOVIEMBRE	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE
38807	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL M FORTALEZA EN INTEGRACION FAMILIAR	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INTEGRACION FAMILIAR
38808	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TIEMPO BETHEL EN RODRIGUEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RODRIGUEZ
38830	REHABILITACION DEL MUSEO HISTORICO DE REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	210,659	210,659	210,659	182,168	86.5%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VICTORIA - REINTEGRADO POR 8,121.74
38831	SAN JOSE EN INDEPENDENCIA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INDEPENDENCIA
38832	TERMINACION DE AULAS, EN ALBERGUE "LA PIEDAD", SUMA Y APLICACION DE PINTURA, EN LA COL. LAS FUENTES AZULAS DE REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	199,455	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. LAS FUENTES AZULAS
38833	TERMINACION DE TORRES EN CAMPANARIO EN ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" CONSISTE DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. CUMBRES DE REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	237,201	237,201	237,201	220,885	93.1%	0	0	METRO CUADRADO	340.00	340.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. CUMBRES
38834	RECTORIA SAGRADO CORAZON "CRISTO REY" EN	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-3900-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL SANTO DOMINGO
38835	REHABILITACION DE ALBERGUE "CTM" EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6907-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	36,804	36,804	36,804	36,804	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CIUDAD RIO BRAVO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
3836	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-4630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3837	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN BARRIO 199 CON 29	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-4629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3838	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-3884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJIDO VICENTE GUERRERO
3839	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA CRISTO REY" EN PDL LA SOLEDAD.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3840	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN LA COL. EMILIO PORTES GIL	33 RIO BRAVO	EMILIO PORTES GIL	RURAL	09-3983-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3841	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA CORAZON EN	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-3988-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJIDO EBANO NUEVO
3842	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJIDO GUADALUPE MANERO
3843	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN C. GUATEMALA ESC. CON AMERICA DEL SUR #99 COL. LAS AMERICAS	33 RIO BRAVO	LAS AMERICAS	RURAL	09-3981-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
3844	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO JIREH EN C. NIÑOS HEROES #1116 COL. BENITO JUAREZ	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-4626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3845	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELICO CRISTIANO CASA DE DIOS EN C. SEVERANO ZARATE #483 COL. NUEVO LEON	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-4628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3846	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "DIOS ES AMOR DEL EVANGELIO" EN CALLE QUINTANA ROO NO. 938. EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6131-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3847	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN C. OPIRES 206 COL. BENITO JUAREZ	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-4625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3848	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN COAHUILA NORTE # 39 COL. VAMOS TAMAUPLAS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-3980-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VAMOS TAMAUPLAS
3849	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOBRES EN EJIDO RAUL MARRIZ	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-4646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3850	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN INDEPENDENCIA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-4647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
3881	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN ENT. FAMILIAR	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3882	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN NVO. PROGRESO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3883	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN ZONA CENTRO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3884	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ALFA Y OMEGA EN LA COL. FUNDADORES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3885	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA BAUTISTA INDEPENDIENTE DE RIO BRAVO" EN AV. GUANAJUATO Y AV. MEXICO SIN EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	095614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3886	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	093887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL EJIDO VEERACRIZ Y PROGRESO
3887	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EMMANUEL EN LA COL. FRAC. RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3888	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NUEVA VIDA EN LA COL. LAZARO GARDENAS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3889	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA REMANENTE DE DIOS EN LA COL. LOMAS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3890	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ROSA DE SARON" EN CALLE COMAHULA SUR NO. 373 EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	095610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3891	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ROSA DE SARON" EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 128 EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	095611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3892	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BRAEL EN C. CHAPULTEPEC 805 COL. NIÑOS HEROES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3893	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS ES LA LUZ DEL MUNDO EN EJIDO DE ENERO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3894	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOGA EN LA COL. FERROCARRIL 4	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	094642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3895	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MEXICO CENTRO CRISTIANO PARA SORDOMUDOS" EN BIRECHA 116 CON CALLE 22 ENTE EN EL GUADALUPE MANERO.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	095612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
3886	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GPE. EN SUR 1 CITE 2 FRAC. RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-3978-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RIO BRAVO
3887	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA SAGRADO CORAZON "SAGRADA FAMILIA" EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-3979-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
3888	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN MARTIN DE PORRES" EN CALLE OAXACA Y CALLE COAHUILA EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3889	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TIEMPO CRISTIANO LIBERTAD" EN CALLE LOPEZ PORTILLO NO. 1004 EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3890	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TIERRA GLORIOSA EN AMPL. MIGUEL HIDALGO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3891	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION DE DIOS EN RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-4627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3892	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "DIA IGLESIA MINISTRO APOSTOLICO NUEVO AMANECER" EN CALLE AGUSTIN MELGAR ESQ. CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
3893	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ARAMEN	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3894	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHLEEM	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4660-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3895	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALUPE EN	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SAULCO
3896	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3897	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3898	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMAN EN	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3899	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GUADALUPE EN	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL GAVILAN
3898	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
3888	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3889	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTECRES EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3881	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3956-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA GAVIA
3882	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PUERTO RICO
3883	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3954-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO SAN ANTONIO
3884	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN CARLOS BORROMEO EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: V. DE SAN CARLOS
3885	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUIDORES DE CRISTO EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3886	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAH EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3887	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VO VERDADERA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3888	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALO GETZEMAN EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3889	REMEDIACION DE SALON DE ACTOS, INCL. SUMINISTRO DE SILLAS METALICAS. EN EL EJIDO LA GAVIA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-6909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
3890	REHABILITACION DE ALBERGUE CATOLICA "TATIANA" INCL. CONSTRUCCION DE LOSA. EN EL EJIDO LA LOMA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-9883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	203,728	203,728	203,728	203,728	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	143.00	143.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
3891	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BET-EL EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
3892	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA ROCA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4701-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
3893	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIENE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
39904	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ECOS DEL CALVARIO EN COL. VALENTINA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4704-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39905	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SETESIMAN EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39906	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA VIO VERDADERA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4702-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39907	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA EN COL. B. JUAREZ	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4707-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39908	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESTAURACION DIVINA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4700-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39909	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESTAURACION DIVINA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4709-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39910	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RINCPPE DE PAZ EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4705-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39911	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARBON EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4708-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39913	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39912	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39914	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AGUA VIVA", CALLE ZARAGOZA NO. 711, EN SAN FERNANDO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39915	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN COL. BELLA VISTA NORTE	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39916	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETESDA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4716-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39917	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHANNA EN COL. VILLA DEL MAR	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39918	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAMINO DEL RESERVISTO" EN CAMPO RESERVO CARBONERA DEL NORTE	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
39919	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN GILBERTO
39920	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA PURISIMA CONCEPCION EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4019-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO EMILIO PORTES GL
39921	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA DEL PERPETUO SOCORRO EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. AGUILA AZTECA
39924	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRANCÓN DEL TIO ILIAS
39922	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPO PESQUERO LA MEDA LUNA
39923	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VICENTE GUERRERO
39925	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPO PESQUERO CARVAL
39926	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. ESCUADRÓN 201 FOBLADO PASTORES
39927	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. JUAN ANTONIO
39928	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTA. SRA. DEL CARMEN EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PLAN DEL ALAZON
39929	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTRA.SRA. DE LOS LAGOS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. AMP. LOS VERDELES
39930	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA CRUETA 2
39931	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. MIGUEL HONDO II
39941	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LOS VERDELES
39942	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. DIVISION DEL NORTE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
39943	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FLORIDA DEL NORTE
39944	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AMPLIACION LA LOMA
39945	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COL. TAMAUPLIS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39946	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJ. 20 DE NOVIEMBRE
39947	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CAMPO PESQUERO FRANCISCO MUJICA
39948	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN SIDRO LABRADOR EN	35 SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	09-4037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39949	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN SIDRO LABRADOR EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJ. 6 DE ENERO
39949	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN SIDRO LABRADOR EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL NUEVO TLAXCALA
39951	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL SILVA SANCHEZ
39952	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL MIGUEL HIDALGO
39953	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL PALMAS I
39954	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA SAN JOSE" EN EL LAS NORIAS.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39955	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COL. JARDIN, SAN FERNANDO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: JARDIN, SAN FERNANDO
39956	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA COL. VALENTINA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VALENTINA
39957	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN RAFAEL EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: C. CARBONERA DEL SUR

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
39908	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PRAXEDIS BALBOA
39909	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)
39911	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA RITA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SANTA RITA
39910	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA RITA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,985	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PASTORES (ESCUADRON 201)
39912	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA TERESA DEL NINO JESUS EN	35 SAN FERNANDO	SANTA TERESA	RURAL	09-4008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39913	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLAS SAN JUDAS TABO EN LA COL. VILLA DEL MAR	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-4034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
39914	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39915	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO DEL REY EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4881-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39916	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL SALVADOR EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39917	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVE EN COL. FOLIOZ MILARBEAL	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39918	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN SAN FERNANDO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39919	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39920	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL FRANCISCO VILLA
39921	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "ESPERANZA VIVA" EN C.P. CARBONERA DEL NORTE	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39922	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GOLGOTTA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
39973	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39974	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4038-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CONO EL PASO HONDO
39975	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JOSUE 19 EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4678-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39976	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN CRISTO JESUS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39977	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN CRISTO JESUS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39979	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39978	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39980	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA VIO VERDADERA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39981	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDIEL EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4668-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39982	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39983	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4714-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39984	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN COL. PASO REAL	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4713-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39985	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EVANGELICA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4711-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39986	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE HOREB EN SAN FERNANDO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39987	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
39988	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. BELLAVISTA SUR	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39989	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEM EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39990	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEM EN COL. PASO REAL	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4710-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
39999	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NVA JERUSALEM EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40000	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN FERNANDO EN ZONA CENTRO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40001	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENEL EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4688-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40002	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENEL EN COL. AMP. BELLAVISTA NORTE	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40003	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PHILADELFA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40004	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PHILADELFA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40005	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCE DE PAZ EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40006	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40008	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAGRADO CORAZON DE JESUS" EN EL LA JOYA.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40007	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PAJO SOLO
40009	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN BERNARDINO EN LA COL. AGRIC. FRANCISCO GILZ VILLARREAL	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL FCO. GONZALEZ VILLARREAL, SAN JUAN
40010	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
40011	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN COL. BELLAHSTA NORTE	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40012	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VO VERDADERA EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40013	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VINO NUEVO EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40014	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40015	REHABILITACION TEMPLO PALABRA DE VIDA EN COL. TAMAUPLAS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40016	REHABILITACION TEMPLO PINEL EN COL. TAMAUPLAS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4712-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40017	REHABILITACION DE ALBERGUE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL DE	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6666-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	75,418	75,418	75,418	75,418	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZALEZ
40018	REMODELACION DE ALBERGUE CATOLICA, INCL. AFUJAMADOS Y CANCELERIA EN EL BARIO NUEVO SAN FRANCISCO.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	59,330	59,330	59,330	59,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
40019	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	36 SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-4720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,992	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN NICOLAS
40020	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	36 SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CANCHOS)	RURAL	09-3715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40021	REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	36 SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	09-3714-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40022	REHABILITACION DE IGLESIA SAN NICOLAS TOLENTINO EN SAN NICOLAS	36 SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-3715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN NICOLAS
40024	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ENCARNACION
40023	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PORVENIR
40025	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ECOS DEL CALVARIO EN	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40026	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DIOS CON NOSOTROS EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL URSULO GALVAN
40027	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA JESUS EL BUEN PASTOR EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
40028	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA MAR DE GALILEA EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4723-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
40029	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA ASUNCION EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4042-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA (EL TANQUE)
40030	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRAVEDA BALBUENA
40031	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUTIERREZ DE LARA
40032	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4044-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TUNAS
40033	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPOQUITO
40034	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4048-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS
40035	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN IGNACIO DE LOYOLA EN COLONIA "BARRIO BLANCO"	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRIO BLANCO
40036	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4045-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PERITA
40037	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR SAN JOSE EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4040-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PEDRA
40038	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BETEL EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4046-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VISTA HERMOSA
40039	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN LA ESPERANZA EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4048-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ESPERANZA
40040	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
40041	RELO MONUMENTAL PARA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-9101-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	176,800	176,800	176,800	176,800	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
40042	CENTRO CRISTIANO DE ORIENTACION SOCIAL EN CALLE REFORMA #1887TE C.P.39000	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4751-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40043	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL EN LA COL. AMPL. LA PAZ TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	653,772	653,772	653,772	653,772	100.0%	0	0	MEDIO CUERPO	103.23	103.23	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. LA PAZ
40044	REHABILITACION DE "ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO METRO" INCL. BANCOS Y LIBREROS EN BIBLIOTECA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	378,694	378,694	378,694	378,623	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40045	REHABILITACION DE "ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO METRO" INCL. INSTALACION DE PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	907,650	907,650	907,650	905,686	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
40046	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ARMONIA SALMO 173 EN CALLE JUAREZ 88	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4736-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40047	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA L A EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON #112	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40048	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHANIA EN CALLE HEROES DE CHALULTEPIC #244 NTE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4779-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40000	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE GUADALUPE EN AMBADOR DEL FN 201 INFONAVIT JOSE ELIAS PINA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INFONAVIT JOSE ELIAS PINA
40001	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN LUCAS EN SOLESO, TORRES SN AMPL. VICENTE GUERRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4058-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. VICENTE GUERRERO
40002	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION BETEREDA EN CALLE LOPEZ MATEOS #306	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40003	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE FE, ESPERANZA Y AMOR EN SA AVE. #308	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4780-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40004	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EN CALLE GOCHOCA #1015 ENTRE GPE. Y VOLANTIN	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40005	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CONFRATERNIDAD CRISTIANA EN CALLE MARQUE DE GPE. #206	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40006	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL NAZARENO EN VALENTIN GOMEZ 7 #6025 #301 C.P.89189	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4741-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40067	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS CON NOSOTROS EN CALLE E.U. #214.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094755-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40068	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN AND. 38 #414	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS EN C. UNIVERSIDAD ESCUELA EVOLUCION VERDE COL. LUIS DONALDO COLOSIO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS DONALDO COLOSIO
40070	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN BELSARRO DOMINIQUEZ #112	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094791-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40071	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN AND. "G" #14	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094801-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40072	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN PABLO MONTELLANOS #111 C.P. 89638.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40073	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN SA AVE. #699	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094773-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40074	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA CRUZ EN CALLE SONORA #208	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094767-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40075	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CALLE AGUASCALIENTES #609 ESQ. CON GPE.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094777-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40076	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN JOSE DE ESCANDON #709 PTE.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094754-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40077	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN RAFAEL MENDEZ #108 FRAC. TELEGRAFISTAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094759-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRAC. TELEGRAFISTAS
40078	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE PARA EL MUNDO EN SOR JUANANES DE LA CRUZ #13	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094790-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40079	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GENESARET EN EJIDO Y ABASOLO #400	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094780-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40080	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN CALLE LAZARO CARDENAS #112	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094754-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40081	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN CALLE NICOLAS BRAVO #702	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
40002	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GRUPO LUZ DE LA AURORA EN C.P. 89316	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094749-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40003	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ANTIOQUIA EN C. ALVARO PEREZ Y PEREZ NO. 906	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094727-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40004	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN CALLE MATAMOROS #191	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40005	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA APOSENTO ALTO EN JIMENEZ #113 C.P. 89369	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094771-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40006	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA BETEL EN CHAPAS #203	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094759-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40007	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA DEL SOLFO EN CALLE RD. 891 ESQ. SIMON BOLIVAR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094729-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40008	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EBENIZER EN FILIPINAS #21 COL. SOL VOL. Y TRABAJO C.P. 89317 TAMPICO, TAMP.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094770-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOL VOL. Y TRAB.
40009	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA ESTRELLA DE BELLEN EN CHAMPAYAN #197 C.P. 89320	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094778-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40000	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA HORES EN MATAMOROS #204 NTE. C.P. 89319	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094732-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40001	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MARANATHA EN 2A AVE. #204C.P.89390	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094769-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40002	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA SILOE EN ANDADOR #11 #109 C.P.89314	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094783-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40003	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA TORRE FUERTE EN HEROES DE CHAMPULTEPEC #403	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094774-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40004	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN PANAMA #712	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094747-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40005	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA GENEZARETH EN C. ESTADUARDOS ESQ. ABASOLO NO. 400	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40006	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN CORST. ESQ. CON LAZARO CARDENAS. COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	094061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSE LOPEZ PORTILLO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
4007	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL P.A.R. BETHANNA EN MANUEL AVILA CAMACHO #607PTE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4765-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4008	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL P.A.R. JESUCRISTO LA LUZ DEL MUNDO EN 1A AVE #225 ESQ. CON BENTO JUAREZ, C.P.89310	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4752-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4009	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO LA LUZ DEL MUNDO EN 1A AVE #225 Y AVE JUAREZ, C.P.89310	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4745-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4010	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS CAMINO VERDAD Y VIDA EN CALLE REP. DOMINICANA #123	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4761-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4011	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA LUZ DE JESUS EN ARGELLA #164 CP. 89300	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4753-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4012	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LLAMA DEL PENTECOSTES EN TILMANDA #793 C.P. 89600	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4013	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARAMANATHA EN CALLE CONSTRUCCION #608 SUR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4014	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARAMANATHA EN CALLE AMERICANA COL. TAMPICO, TAMPS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4757-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMERICANA
4015	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN C. NIÑO HERODES ESQ. CON ALVARO OBREGON	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,990	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4016	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SANTISIMO ROSARIO EN C. CELJAN NO. #19 ENTRE INDIJA Y PALAFOR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
4017	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA VIDA EN JESUCRISTO EN CANADA #1002 2ND. ETIOPA COL. ENCONOS ENTRE CANADA Y ARGENTINA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENCONOS
4018	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN COMBOY-E-LUXEMBURGO Y GRANA CO. VOLUNTAD Y TRABAJO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
4019	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA VIVA EN CALLE LAS TORRES #404 COL. FDO. SAN PEDRO TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4797-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FDO. SAN PEDRO
4019b	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL P.A.R. RESURRECCION EN BARRIO DE TELAJADA #110 CP. 89310	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4762-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
4019c	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENEL EN CALLE MELCHOR OCCAMPO SN	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4770-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
40187	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESTAURACION EN GOMEZ PALACIO ESQ VICENTE GUERRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4787-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40188	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESURRECCION EN CALLE EDUICO RAMIREZ #11	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4783-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40189	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL REY DE SALEM EN CALLE OLMO #197	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40200	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FELIPE DE JESUS EN C. GUERRERO #016 COL.MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,994	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
40201	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN LUCAS EVANGELISTA EN PRIMERO AV. LAS TORRES ESQ. TUL. COL. AMPL. VICENTE GUERRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. VICENTE GUERRERO
40202	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN VICENTE GUERRERO CON ESQ. FELIPE PESCADOR 1511 COL. MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
40203	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO DE JESUS MALDONADO EN C. RAUL J. ROCHA NO. 223	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40204	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL GUZAY Y VALENCIA EN PRIVADA SOL. 54 COL. BARANDILLA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. BARANDILLA
40205	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA TERESITA DEL NÑO JESUS EN C. VICENTE SUAREZ ESQ. LAS TORRES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40206	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMO SACRAMENTO EN C. VICENTE GUERRERO ESQ. EMILIO ZAPATA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40207	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO NIÑO DE PRAGA EN LA COL. FRAY ANDRES DE OLMOS C. BALADIA SAN PEDRO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRAY ANDRES DE OLMOS
40208	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUNDA IGLESIA DEL NAZARENO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 325	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40209	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN C. VICENTE GUERRERO 888 COL. INDEPENDENCIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDEPENDENCIA
40210	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO ESPIRITU SANTO EN PROLONGACION CORCOVADO #103	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
40211	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MONTE MOREN EN CALLE HIDALGO #698	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4802-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40212	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN ZAPATA 316 COL. MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4059-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MORELOS
40213	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION CRISTIANA EN ABRASOLO # 300	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4788-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD TAMPICO
40214	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ZONA GLORIOSA 3:16 EN HEROES DE CHAPULTEPEC # 659 NTE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4789-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD TAMPICO
40215	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA CENEGUITAS EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD POTREND LA CENEGUITA
40216	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA TAPONAN EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA TAPONAN
40217	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD GALLOS GRANDES
40218	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN SIDRO LABRADOR EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES (LA RAMA)
40219	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL CARMEN EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS FLORES
40220	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL CARMEN EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LUCO VARELA (EL CHARGUITO)
40221	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SEÑOR DEL AMPARO EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CRISTOBAL COLON (VALLE DE CENEGUITA)
40222	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA EL CHARGUITO EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ENILIO VAZQUEZ GOMEZ
40223	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA FRANCISCO I MEDRANO EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4078-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRANCISCO I MEDRANO
40224	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA PRESITA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RICARDO GARCIA (LA PRESITA)
40225	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4839-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CIUDAD TULA
40226	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESMERINA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4811-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CIUDAD TULA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
40227	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTAS ROS DE AGUA VIVA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40228	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PENTECOSTAL UNIDAD NACIONAL A.R. EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40229	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4814-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40230	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4812-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40231	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN NUEVO PADILLA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4813-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO PADILLA
40232	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4075-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA (EL XCH)
40233	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA VIVA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40234	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PEÑA DE OREB EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4803-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40235	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROS DE AGUA VIVA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4807-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40236	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4806-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40237	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑORA DE GUADALUPE EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REFUGIO
40238	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EVEZEZER EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4804-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
40342	REHABILITACION DE ALBERGUE SAN JUAN DE LOS LAGOS, ACERO DE REF Y CONCRETO EN ORIENTACION EN EL POB. EL REALITO.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	389.60	389.60	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
40343	REHABILITACION DE ALBERGUE SINDICATO DE MAQUILADORAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	157,637	157,637	157,637	157,637	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
40344	REHABILITACION DE AJUTORIO DE ENSEÑANZA DE MAESTROS, INC., TECHOS, PISOS, ALUMBRADO Y VENTANAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6530-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	149,987	149,987	149,987	149,987	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40345	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN SANTIAGO GUALJARDO ENT RE PRIV HIDALGO Y C. TAMAUPLAS COL TAMAUPLAS	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMAUPLAS
40346	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHESDA EN C. ALDAMA Y FRANCISCO VILLA COL. JUAN J. TAMEZ FUENTES	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JUAN J. TAMEZ
40347	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA AGUILAS SERDAN EN	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGUILAS SERDAN
40348	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO RESUCITADO EN	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAGUEYES (MARTIN BENAVIDES)
40349	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN LA COL. PRIMAVERA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
40350	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE CRISTO REY EN	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POB. ARTAS
40351	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN MARTIN DE PORRAS EN LA COL. AMBROSIO RUIZ	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMBROSIO RUIZ
40352	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN LA COL. LAS PALMAS	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PALMAS
40353	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN LA COL. EMILIO ZAPATA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO ZAPATA
40354	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA COL. SAN LORENZO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN LORENZO
40355	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INF. FEDERAL
40356	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN INF. BUENA VISTA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INF. BUENA VISTA
40357	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTO NIÑO DE ATOCHA EN	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4038-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLIACION AGUILAS SERDAN
40358	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA MORSA TI EN C. RIO PAPA LLA PA ENTRE 10 Y 14 POB. EL REALITO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4839-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
40359	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA ROCA EN ANTONIO GARCIA ESTI COL. JOSE T. BERRONES, POB. ANAHUAC	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4831-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
40300	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ORSTO LA ROCA EN C. RD NO LO Y GRACIANO SANCHEZ COL. SAN ANGELO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4823-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. SAN ANGELO
40361	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN EJECUTIVO ENTRE 8 Y 9 COL. JARITAS	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4826-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD JARITAS
40362	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL OLIVAR EN CARR. 129 KM. 86	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE HERMOSO
40363	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA FE EN C. 26 ENTRE HIDALGO Y TAMAILUPAS COL. SOBORON	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4830-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. SOBORON
40364	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN AQUILES SERDAN Y MARTINEZ MANQUETU	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4837-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE HERMOSO
40365	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADELFA EN JOSE T. BERRONES ENTRE PUEBLA Y QUIJETAPO COLLAS AMERICAS	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAS AMERICAS
40366	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE AGUA VIVA EN DURANGO ENTRE HIDALGO Y JUAREZ COL. ESCOBEDO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4818-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ESCOBEDO
40367	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GENOVEVA EN C. 15 ENTRE RIO NAJAS Y RIO COLORADO POB. EL REALITO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4817-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE HERMOSO
40368	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GISELMAN EN EL URBANO DE LA ROSA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE HERMOSO
40369	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EBENEZER EN SUPRAGIO EJECUTIVO 46 ENTRE 6 Y 8 POB. ANAHUAC	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4836-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE HERMOSO
40370	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA NO. VICTORIA EN C. FLEMION BENAVIDES COL. FUNDADORES, POB. ANAHUAC	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4833-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE HERMOSO
40371	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NACIDO PARA BENEDECIR EN CARR. 120 ENTRE KM. 82 Y 83	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE HERMOSO
40372	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN BRICHA 124 CON RM 91 COL. MAGUETES	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE HERMOSO
40373	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MADRELE EN REJ. Y VICTORIA ENTRE REBRASIL Y VICTORIA COL. UNION	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD UNION
40374	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN LA COL. FLORES MAGON	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD R.F. MAGON (B/116 SLR #4.1 SUR-6E.2)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40375	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REALITO
40376	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESTAURACION FAMILIAR EN AMERICA Y GUILLERMO PRIETO ZONA CENTRO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
40377	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROS DE AGUA VIVA EN JESUS CASTILLO #13 ENTRE TAMEZ BLANCO COL. JOSE L. BERRONES POB. ANAHUAC	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
40378	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE BARON EN C. BLWESTRE MATA ENTRE 2 Y 3 COL. MOCTEZUMA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4816-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MOCTEZUMA
40379	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. HENTRE JUAREZ Y MORELOS COL. JARDIN	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4824-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JARDIN
40380	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VERBO EN KM 63 ENTRE 120 Y 119 COL. VISTA HERMOSA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4815-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VISTA HERMOSA
40381	REMODELACION DE ALBERQUE "CLUB DE LA TERCERA EDAD AMISTAD" INCL. IMPERMEABILIZACION EN EL POB. EL REALITO.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	383,980	383,980	383,980	383,711	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	110.40	110.40	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
40383	REHABILITACION DE ALBERQUE "CRISTO DE LA SALUD" (CALLE 8 Y 7) CONSTRUCCION DE MURO, CADENA DE CERRAMIENTO Y COLUMNAS EN LA COL. GUADALUPE MANINERO, DE VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. GUADALUPE MANINERO
40401	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "ARBOL DE JUSTICIA" EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PERIODISTA
40385	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN AV. TENOCHTILAN #613 ENTRE ALDAMA Y CARRERA TORRES	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4800-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40446	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN C. TOMATUH M4-L8	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4802-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40447	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMISTAD CRISTIANA" EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8660-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN MARCOS
40448	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMISTAD CRISTIANA" EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
40449	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AMISTAD CRISTIANA NUEVAS PLAYAS EN C.18 DE JULIO #625	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4879-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40400	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMOR Y PAZ" EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,980	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REVOLUCION VERDE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
40452	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA MIBION LA PRESA EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40453	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BEL EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40454	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETANIA EN EL LA MISION	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4947-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40455	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETSEDA EN MPO. DE VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4945-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40456	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "BETHLE", EN CALLE 16 DE ABRIL ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE M. BELLA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5937-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AMPL. PORTES GL. VICTORIA
40457	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SANTIDAD EN C. FLOR DE LIZ SIN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40457	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MARTIN DE PORRAS EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
40458	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA COYAZON DE MARIA EN LA COL. CASAS BLANCAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASAS BLANCAS
40459	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO DE LA MONTANA EN LA COL. MIRADOR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4131-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIRADOR
40460	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO DE LA SALUD EN LA COL. PEDRO SOSA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4152-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO SOSA
40461	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA VIRGEN DE SAN JUAN EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA BOCA DE JUAN CARTAN
40462	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LOS SANTOS MARTIRES EN LA COL. ESFUERZO POPULAR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESFUERZO POPULAR
40463	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE MA. REYNA DE LA PAZ EN LA COL. MODERNA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4154-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MODERNA
40464	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA. DE FATIMA EN LA COL. IGNACIO ALLENDE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IGNACIO ALLENDE
40465	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA. DEL CARMEN EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JUAN Y EL RANONITO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4046	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA DEL ROSARIO EN LA COL. CHAPULTEPEC	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4151-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CHAPULTEPEC
40467	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4105-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALANZA DE CABALLEROS
40468	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN PEDRO EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LOMA
40469	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SANTA CLARA EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA CLARA
40470	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SANTA MONICA EN LA COL. MEXICO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MEXICO
40471	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SANTA RITA DE CABANA EN 11 CESAR LOPEZ DE LARA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	40,000	40,000	40,000	39,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FOVOSITE
40472	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL BUEN PASTOR EN LA COL. PRIMAVERA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
40473	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO EN BLV. CAROL DE LA GARZA C. 28 ANAYA #1202	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4148-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40474	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL PADRE NEVES EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TIERRA NUEVA
40475	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL OLIVO RANCHO NUEVO DEL CASTILLO
40476	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4102-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGUILAS SEROAN
40477	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA GUADALUPANA EN LA COL. PEPENADORES	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4143-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEPENADORES
40478	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN LA COL. ESTUDAMITE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESTUDAMITE
40479	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CORAZON DE MARIA EN LA COL. NUEVO AMANECER	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO AMANECER
40480	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA JUAN BOSCO EN C. ARSENIO ROSA COL. ALTA VISTA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4145-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTA VISTA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
40481	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA REYNA EN LA COL. LIBERTAD	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4130-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD
40482	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MEDALLA MILAGROSA EN LA COL. LIBERAL	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4142-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LIBERAL
40483	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SENOR DEL SOCORRO EN COL. MARIANO MATAMOROS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
40484	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SENORA DE GUADALUPE EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4104-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
40485	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SENORA DE GUADALUPE EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4101-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPO EXPERIMENTAL LABORCITAS
40486	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4103-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REFUGIO
40487	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SENORA DEL BUEN CONSEJO EN FRACC SAN LUISITO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. SAN LUISITO
40488	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SENORA DEL CARMEN EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4100-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
40489	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA DE GUADALUPE EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4132-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA MISION
40490	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA LUZ (CAPILLA) EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,989	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40491	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA LUZ EN LA COL. HORACIO TERAN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4153-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HORACIO TERAN
40492	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA MERCEDE EN FRACC. LAS FLORES	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC LAS FLORES
40493	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE CHENITHAH EN LA COL. ALVARO OBREGON	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4146-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALVARO OBREGON
40494	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DEL SACRAMENTO EN LA COL. SIMON TORRES	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIMON TORRES
40495	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DEL SACRAMENTO DE JESUS EN LA COL. AMERICO VILLARREAL	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4120-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMERICO VILLARREAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
40500	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA EN LA COL. MANUEL A. RAVIJE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MANUELA RAVIJE
40501	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FELPE DE JESUS EN LA CONSTRUCCION COL. LAS PALMAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4111-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PALMAS
40502	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS" EN EJ. GUADALUPE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	29,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40503	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA COL. FRANCISCO MADRERO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO MADRERO
40504	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN SIDRO EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4106-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGREGACION CABALLEROS
40505	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN LA COL. BERTHA DEL AVELLANO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BERTHA DEL AVELLANO
40506	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MARTIN CABALLERO EN LA COL. REFORMA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REFORMA
40508	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN SERPIO MARQUEZ EN LA COL. UNIDAD MODELO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD MODELO
40509	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CECILIA EN LA COL. NUEVAS PLAYAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4130-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVAS PLAYAS
40500	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN COL. LAS ALISAVAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4166-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALISAVAS
40501	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,990	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRIA
40502	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA COL. NUEVA ERA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4140-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA ERA
40503	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLO DE SAN SIDRO DE LABRADOR EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA LEBRAGA
40504	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLO DE SAN SIDRO DELABRADOR EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MANUEL AVILA CAMACHO
40505	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA DEL ALFARERO" EN CALLE PLAJETOS ENTRE CALLE ALCOR Y CALLE VALLEGTOS NO. 2024, M-11 L-12	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40566	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO REY EN C. COOPERATIVA SIN M.H.L.6	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40567	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO GETZEMAN EN RD PALMA M7 L39	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4048-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40568	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE FAMILIA CRISTIANA EN 16 Y 18 SIERRA DE CASAS NO. 119	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40569	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE LA FAMILIA CRISTIANA EN 16 Y 18 SIERRA DE CASAS #19	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPOCO
40570	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EN C. DIANA LAURA R. M-31-C	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40571	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO "LAS AGUILAS" EN 24 Y 26 CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD NO. 021	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40572	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO VIDA NUEVA EN LA COL. JOSE LOPEZ PORTILLO C. BERTHA DEL AVELLANO 23-D	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSE LOPEZ PORTILLO
40573	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COL. SAN MARCOS EVANGELISTA EN LA COL. SAN MARCOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN MARCOS
40574	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CORRIERO DE DIOS" EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MODERNA
40575	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO LA ROCA EN C. AGRICADORES 18-A1-10	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40576	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVO EN M7 L6	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIMON TORRES
40577	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS DE PACTOS EN C. PUERTO RICO #332	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40578	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS SANTIDAD EN AVENIDA LA PAZ 1421	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40579	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS "SANTIDAD" EN C. LEYES DE REFORMA #725	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIRIAM MATAMOROS
40580	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN 11 CEROS BRAVO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
40581	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN 29 ZARAGOZA Y CAMPO NO. 1152	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4841-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40582	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4876-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40583	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO PREDICADOR EN M-16 L-26	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4942-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HUERTA SAN JAVIER
40584	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MIEGAS EN C. RODOLFO GIL SAYAS #1322	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SIERRA VENTANA
40585	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL PODER DE LA FE EN C. BRIGIDA GARCIA CON JOSE MARIA LESBANS #203	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,992	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40586	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA CRUZ EN C. BONAMPALAC M-11 L-40	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4895-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40587	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN EA EL REFUGIO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4840-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40588	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN 21 GUTIERREZ DE LARA #1036	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4853-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ZONA CENTRO
40589	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMILIS EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4854-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40590	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN C. LEOPOLDO BELLO LOPEZ #600	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40591	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN C. MAESTROS #175	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40592	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. ALTAS CUMBRES	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4127-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALTA CUMBRE
40593	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. ESTRELLA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ESTRELLA
40594	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. LA PRESITA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA PRESA
40595	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. TAMATAN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4129-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMATAN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
40596	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. VAMOS TAMAUPLAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4136-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VAMOS TAMAUPLAS
40597	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FLADEFPA EN C. OMAR ZAMORANO SIN ESQ. ALFONZO BARRO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4044-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40598	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE SALVACION EN 26 GUERRERO NO. 610	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4850-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40599	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOREB EN 29 CARRERA TORRES NO. 1343 CP. 87030	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4853-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40613	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EL BUEN PASTOR EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40614	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA LIBERTAD EN AV. LAS AMERICAS #162 PTE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4822-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40615	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CASA DE GRACION EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4896-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40616	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA COSECHA EN CALLE VILLA DE LELLERA 110	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4881-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40617	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA "LUZ Y SALVACION" EN 13 MATAMOROS Y MORELOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4824-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40618	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PASTORAL EN C. ALFONZO G. 805 327	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40619	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA VIDA VICTORIOSA EN C. CARLOS S. CASTILLO #64	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4881-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40620	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN C. MATAMOROS M-19 L-13	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4854-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40621	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN CALLE FRANCISCO SARABIA # 307	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4830-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: A. LOPEZ MATEOS
40623	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "JESUS ES MI REFUGIO" EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VAMOS TAMAUPLAS 3
40624	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS SALVA EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4856-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
4062	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "JESUCRISTO SEÑOR REY EN C. BOLIVA ENTRE ZEPHERINO FAJARDO Y CANADA M-129 L-8	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4065	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "LA VINA DEL SEÑOR" EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9558-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,985.00	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: IGNACIO ALLENDE
4068	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LINAJE ESODGICO EN C. PROF. FCO. FLORES M-6 L-18	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4067	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN C. PUERTO RICO ENTRE ZEPHERINO FAJARDO Y VENEZUELA #19	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4068	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDEL EN 10 MUTUALISMO ESQUINA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,999.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MARANATHA" EN CIUDAD VICTORIA EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,997.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CHAPULTEPEC
4060	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN GOLONDRIÑA SN,	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4971-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4061	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BAUTISTA EL RESGUO EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4062	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BIBLICA BAUTISTA DEL CENTRO EN C. ARTICULO #17 M-4 L-6	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4978-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4063	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE LOS OLIVOS EN C. RIO PURIFICACION M-6 L-11	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4911-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4064	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SANTIDAD EN C. FRANCISCO MARQUEZ #430 M-27 L-9	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4882-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,999.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.
4065	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SON EN C. GONZALO CASTRO M-26 L-6	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4952-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALVARO OBREGON
4066	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE HOREB EN ARSENAL 34EB #116 ESQ. CON ARTICULO 46	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4948-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AMALIA G. DE CASTILLO
4067	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN FELIPE ANGELES Y ALV. OBREGON M-9 L-139	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4929-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VETERANOS
4068	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN CALLE ALAMO NO. 106	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4845-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,999.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
4060	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SION (SUSCRITO SEÑOR Y REY) EN C. BOLMA ENTRE VENEZUELA Y CANADA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4842-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
4060	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA REDENCION EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR SN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
4061	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "NUEVA UNION" EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NUEVO SANTANDER
4062	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA CENTRAL EN KM 5.5 CARRETERA A MATAMOROS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
4063	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA LA MODERNA EN C. PRINCIPAL ESQ. CON LINDERO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
4064	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA LIBERTAD EN C. URUGUAY #998 M-132 L-21	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4892-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
4065	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA BASILICA EN 8 MORELOS, ZONA CENTRO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4149-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ZONA CENTRO
4066	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA CA TERESA DEL SACRAMENTO COLECCION DE JESUS EN 16 HIDALGO Y JUAREZ	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
4067	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA CRISTO REY EN C. 20 VERACRUZ SIN COL. PERIODISTA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4147-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: PERIODISTA
4068	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DEL BUEN PASTOR (PARROQUIA EN 10 BAJA CALIFORNIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
4069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DNNA PROVIDENCIA EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LOPEZ MATEOS
4069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA MA. AUXILIADORA EN VICTORIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
4069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CORAZON EN C. PENSAMIENTO 28 ENTRE ALLENDE Y ABASOLO COL. NACOZARI	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4144-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NACOZARI
4069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN AGUSTIN EN FRACC. VALLE DE AGUAYO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	29,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRACC. VALLE DE AGUAYO
4069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN SEBASTIAN EN CALZADA GERAL. LUIS CABALLERO ESQ. CON URSULA GALVAN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40654	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JOSE EN 12 ALDAMA ESQ.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4113-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40655	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JUDAS TADEO EN AV. SEFERINO FAJARDO C. NUEVA COL GUERRERO Y TAMPOCO COL INDUSTRIAL	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4129-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: INDUSTRIAL
40656	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SANTUARIO EN LOMA DEL SANTUARIO COL. PEDRO SOSA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4150-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: PEDRO SOSA
40657	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENUELE EN C. 16 DE SEPTIEMBRE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40658	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN C. EBANO M-19	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4845-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40659	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL REDENTOR EN CORONA BOREAL ESQUINA SN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4857-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40660	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIO JORDAN EN 21 CARREERA Y ALDAMA #19	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4800-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40661	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROS DE AGUA VIVA EN DOMINGO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4849-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40662	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN JOSE ZORRILLA ESQUINA CON SOTOMAYOR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4866-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40671	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA DE LOS LAGOS EN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: RANCHO NUEVO
40672	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO APOSTO EN 21 Y 22 GUADALUPE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4112-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40673	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO NOLASCO EN LA COL. AMERICA DE JUAREZ	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4126-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AMERICA DE JUAREZ
40674	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTIDAD EN 9 CANALES Y JULIAN DE LA CERDA #129	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4850-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MANERO
40675	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEMBRADORES DE CRISTO EN C. COOPERATIVA SN M-27 L-6	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4875-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40676	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SHINADA EN C. RIO CORONA #198	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
40677	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SLOE EN H 1 Y 12 CERROS SIMON BOLIVAR #194	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4940-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HORACIO TERAN
40678	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SNAI EN H 1 Y 16 OLIVA RAMIREZ 200	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4870-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40679	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "AGUA VIVA" EN DOM. CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40680	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ROS DE AGUA VIVA" EN DOMICILIO CONOCIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4837-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40681	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ELIM" EN C. JANAMBERES #280	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40682	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO FILADELFA EN ALFONSO V. ESCOBAR CON OMAR ZAMORANO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40683	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "GETSEMANI" EN 27 Y 28 GUERRERO #1130	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4833-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40684	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO GETSEMANI EN C. LICENCIADOS M-11 L-2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4851-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40685	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "LLUVIA DE GRACIA" EN C. PRIVILEGIADO M-38 L-2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4831-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40686	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO LUGAR DE DIOS EN CALLE INSURGENTES SIN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4864-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40687	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MARIANATHA EN M-14 L-23	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4853-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40688	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PENIEL EN RANCHO NUEVO DE ARCE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4880-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
40689	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "PUERTA DE JERUSALEM" EN M-11 L-8	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. MEXICO
40690	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ROSA DE JAHARON" EN C. PERUL #614	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LAS FLORES
40691	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SION EN C. 21 OLIVA RAMIREZ NO. 1334	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4852-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
40682	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. EJERCITO MEXICANO M-17 L18 #23	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4873-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
40683	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. HONESTIDAD M-51-164937	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
40684	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION CIVICA EN DOMINGO CONCORDO	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4872-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
40685	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA VERDADERA EN PRIVADA ITACE M-15L2 146	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
40686	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "VIDA Y LUZ" EN VICTORIA	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,998.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA
40687	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR VIVIENDA SRA. CELIA SALAZAR BRADO EN CALLE CONGRESO PEDAGOGICO NO. 2034 ENTRE CALLE ESCUELA RURAL Y CALLE INSTITUTO LITERARIO	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD COL. PROF. EMILIO CABALLERO CABALLERO, REINTERO PENDIENTE
40689	REHABILITACION DEL "MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAUPLIPAS TAMUX" INCL. REPARACION, CANCELERA Y PISOS.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	453,692.00	453,692.00	453,692.00	453,692.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
40700	REHABILITACION DEL "MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAUPLIPAS TAMUX" INCL. MANTENIMIENTO DE MUROS Y PISOS.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	839,918.00	839,918.00	839,918.00	839,918.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
40332	REHABILITACION DE ACCESO DE AREA CAMPESTRE Y DEPORTIVA EN PARQUE SIGLO XXI	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6556-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	365,636.00	365,636.00	365,636.00	365,636.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN
40384	REHABILITACION DE ALBERGUE "SAN ISIDRO LABRADOR" INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZACION (CALLE ORAL LUIS CABALLERO ESO. CON AV. URSULO GALVAN).	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,445.00	200,445.00	200,445.00	200,445.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
40688	REHABILITACION DEL COMEDOR "LA MESA DEL SEÑOR"	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,002,830.00	1,002,830.00	1,002,830.00	1,002,529.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
40701	REHABILITACION DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAUPLIPAS TAMUX INCL. RESTAURACION DE INFRA. Y ESTERIOR DEL PLANETARIO	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,029,605.00	1,029,605.00	1,029,605.00	1,029,605.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD RITMOVA
40702	TERMINACION DE ALBERGUE "RIOS DE AGUA VIVA", SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL EJIDO LA LIBERTAD.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD COL. LA LIBERTAD
40703	TERMINACION DE CENTRO FAMILIAR CRISTIANO "LAS ADELITAS" EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8911-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
40704	TERMINACION DE OBRA - SUMINISTRO DE MALLA CICLOMICA, PUERTAS BATERIAS Y PISOS EN AREA CAMPESTRE EN PARQUE SIGLO XXI	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-9722-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,838.00	15,838.00	15,838.00	15,838.00	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
40710	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
40706	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS (SAN JUAN)
40707	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL JESUS CARRANZA (SABINOTOS)
40708	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE DE SAN LAZARO (GUADALUPE)
40705	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL LUICI BLANCO
40709	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CANDILARIO REYES (SAN JOSE)
40711	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094900-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRAN
40712	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
40713	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTIDAD PENTECOSTAL EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094956-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRAN
40714	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TIEMPO SUAVE EN	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	094959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRAN
40715	REHABILITACION DE ALBERQUE COMTE EJIDAL EN EL EJIDO MIGUEL ALEMAN.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,531	164,531	164,531	164,530	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL MIGUEL ALEMAN
40716	REHABILITACION DE ALBERQUE COMTE EJIDAL EN EL EJIDO NARCISO MENDOZA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	195,235	195,235	195,235	194,915	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL
40717	REHABILITACION DE ALBERQUE "PENTECOSTES VMR ES JESUS" EN LA COL. SAN JUAN (EL COHOL) DE XICOTENCATL.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	193,078	193,078	193,078	193,077	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. SAN JUAN
40718	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BIEREA EN LA COL. SAN JUAN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL
40719	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094967-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
40720	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CALVARIO EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4968-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL.
40737	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRANCO DEL TIO BLAS
40738	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO RESISTOR EN LA COL. CANILES	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL.
40739	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENTO JUAREZ OROS
40740	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4965-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL.
40741	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPADA DE ESPRITU EN CONGREGACION MARGARITA	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4966-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARGARITA C. DE SANZ
40742	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN C. ALDAMA Y MINA #481	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4960-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL.
40743	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA ROCA EN COL. EL TRES	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4970-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL.
40744	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIANITA EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4969-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL.
40745	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIA GUADALUPE EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL DURAZNO
40746	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PLAN DE IGUALA
40747	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NARCISO MENDOZA LUKO
40748	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE LA NATIVIDAD EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4182-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTENCATL.
40749	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CONCEJO
40751	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN SIDRO LABRADOR EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-4178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
40700	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO LABRADOR EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALMANZA AGRARIA.
40702	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO LABRADOR EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CARRERA TORRES
40703	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: J. ASCENSION RODRIGUEZ MTZ. (LAS AMARILLAS)
40704	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL ATICACA
40705	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094181-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TRANCAS Y SALZAL (SALZAL)
40706	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA LOURDES EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SAN MANUEL
40707	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENOR SAN JOSE EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: J. GUADALUPE RODRIGUEZ
40708	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAMINO DE VIDA EN	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	094961-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTENCATL
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
52800	ADO. DE MOBILIARIO Y EQL. DE VOZ Y DATOS PIEL EDIFICIO DE PALACIO LEGISLATIVO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	096309-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	300000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,516,407	26,516,407	26,516,407	27,495,272	103.7%	0	0	MOBILIARIO	1,148.00	1,148.00	100.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE SILLAS, MESAS DE TRABAJO Y ESCRITORIOS 2001, 1 SISTEMA DE VOZ Y DATOS, 714 SERIALIZACION, 4 PLACAS CONMEMORATIVAS Y DE ANAGRAMACION, 128 SALONES GURLES Y UN POKER Y UN TOTEM
52809	CENTRO DE CONVENCIONES SISTEMAS DE INFORMACION	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	096457-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	200000 PERSONAS	27-FUNCION PUBLICA 100-SECRETARIA	4,549,873	4,549,873	4,549,873	4,174,583	91.8%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE VOZ Y VIDEO, SISTEMA ELECTRICO Y DE COMPUTO Y 15 PANTALLAS Y SUS BASES
52963	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQ. VOZ Y DATOS PARA EL EDIF. DEL INST. REGISTRAL Y CATASTRAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	096311-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	200000 PERSONAS	27-FUNCION PUBLICA 100-SECRETARIA	4,542,257	4,542,257	4,542,257	4,542,256	100.0%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIÓ LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION PARA VOZ Y DATOS (1 SISTEMA), SISTEMA DE SERIALIZACION 2001/2002 Y 1 TOTEM Y ADEMÁS 4 PLACAS CONMEMORATIVAS.
ZONAS DE LA FRONTERA NOROCCIDENTAL																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
26735	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) EN MATAMOROS, TAMAUULIPAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	104919-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (A COMANDO)	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	350000	12-SALUD 0111- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	32,820,922	32,820,922	32,820,922	26,475,988	80.7%	1,769,175	0	CENTRO	1.00	0.98	98.0%	INCLUYE INSTALACIONES HIPOSOBARICAS, EQUIPO CONTRA INCENDIO, SERIALIZACION, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CASITA DE GUARDAS, JARDINERIA Y SISTEMAS INTERESES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010
26736	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN C.D. REYNOSA, TAMAUULIPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	104919-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (A COMANDO)	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	350000	12-SALUD 0111- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	5,096,063	5,096,063	5,096,063	5,094,740	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE INSTALACIONES HIPOSOBARICAS, SERIALIZACION, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA FINQUINDA
OTROS PROGRAMAS													281,552,884	281,552,884	281,552,884	240,639,905	85.4%	7,961,077	690,041			17,835,238.46	237,292.07	1.3%
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA																								
28203	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE EJECUCION DE SANCIONES (CEDES) DE CIUDAD VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	096128	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	280044	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-PREVENICION Y READAPTACION SOCIAL	200,000,000	200,000,000	200,000,000	178,304,874	89.2%	6,981,763	0	CENTRO	1.00	0.61	61.0%	RECURSOS DESTINADOS PARA EL CENTRO DE EJECUCIONES Y SANCIONES INCLUYENDO LOS PROYECTOS 096128-01, 096128-03, 096128-04, 096128-05, 096128-06 Y EN 2011 SE INCLUYEN LOS PROYECTOS 112110-01 Y 112110-02 COMO PARTE DEL MISMO FONDO INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2011. FONDO DE APROBACION DE ESTOS RECURSOS SF09030111 DE FECHA 02/06/11. PROYECTO 096128-01 SE CELEBRO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO CON FECHA 25/04/2010, NUEVA FECHA DE TERMINACION AL 31 DE JULIO DE 2011. PROYECTO 112110-01 Y 112110-02 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26/JUN/11 AL 30/CT
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS SUBSEMAN																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
77790	COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	01 SUBSEMAN 2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUUEVO LAREDO	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA	17,806,411	17,806,411	17,806,411	208,455	1.2%	0	277	OPERACION	17,806,411.00	208,455.00	1.2%	
FONDO DE PREVENICION DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
8282	PUNTES PARA PERMITIR EL DRENAJE DE LAS MARRAMAS Y PROTEGER CONTRA INUNDACIONES LAS ZONAS AL ORIENTE DE ALTAMIRA Y CIUDAD MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5186-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	24361	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	11,523,415	11,523,415	11,523,415	11,523,415	98.0%	0	0	PUNTE	3.00	3.00	100.0%	INCLUYE ALTERNATIVA BORDO DURANT SE HICIERON MODIFICACIONES A LOS MONTOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE SIN AFECTAR EL IMPORTE GENERAL DEL PROGRAMA DEBIDO A AJUSTES EN METAS Y CONSIDERACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS OBRAS.
8280	INTERCOMUNICACION EN LA LAGUNA "LA ILUSION" PARA FACILITAR EL DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EMILIANO ZAPATA Y LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5184-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	64348	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	861,910	861,910	861,910	861,910	100.0%	657,423	648,764	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA DE ALCANTARILLA EMILIANO ZAPATA Y ALCANTARILLA LUNA LUNA AMBAS INCLUYEN: (TRAZO) NIVELACION, EXCAVACION, ACERRO, CONCRETO Y ACEPO, MURO DE ENCAUZAMIENTO CONCRETO ACEPO Y MALLA DE ACERRO Y UNIPAZ DE MALEZA ACUATICA Y FORMACION DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLA. SE HICIERON MODIFICACIONES A LOS MONTOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE SIN AFECTAR EL IMPORTE GENERAL DEL PROGRAMA DEBIDO A AJUSTES EN METAS Y CONSIDERACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS OBRAS. SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE \$10,376.00 DE RECURSOS FEDERALES UTILIZADOS PARA FINCO DE ESTIMACION 85. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO DE 2011.
8283	REFORMAZAMIENTO DE LOS TALUDES DE LA CALLE TORREON	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5187-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	38069	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	3,253,430	3,253,430	3,253,430	3,253,430	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,750.46	1,750.46	100.0%	INCLUYE TERRACERAS, CIMENTACIONES MUROS DE CONCRETO RELENOS, PROTECCION DE TALUDES, REMATE SUPERIOR, DRENAJES Y OBRAS DIVERSAS. SE HICIERON MODIFICACIONES A LOS MONTOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE SIN AFECTAR EL IMPORTE GENERAL DEL PROGRAMA DEBIDO A AJUSTES EN METAS Y CONSIDERACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS OBRAS.
5584	REFORMAZAMIENTO DEL BARRANCO DE ANDONEGUI	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5188-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	38069	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	20,102,949	20,102,949	20,102,949	20,095,421	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,000.00	12,000.00	100.0%	INCLUYE TERRACERAS, CIMENTACIONES MUROS DE CONCRETO RELENOS, PROTECCION DE TALUDES, FALDON, DRENAJE Y SUBDRENAJE. SE HICIERON MODIFICACIONES A LOS MONTOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE SIN AFECTAR EL IMPORTE GENERAL DEL PROGRAMA DEBIDO A AJUSTES EN METAS Y CONSIDERACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS OBRAS. INCLUYE AMPLIACION AL CONTRATO POR \$1,091,919.00.
8746	IMPLEMENTACION A TIEMPO REAL DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANO PARA IDENTIFICAR Y SIMULAR NUMERICAMENTE PERTURBACIONES ATMOSFERICAS ESTIMANDO SUS IMPACTOS DE LLUVIA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6601-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1500000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS	6,584,095	6,584,095	6,584,095	6,584,095	100.0%	321,891	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS INTERESES SON A MARZO DEL 2011
5581	REFORMAZAMIENTO DE TALUDES DE LA COL. SAUCE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5185-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	38069	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	1,180,067	1,180,067	1,180,067	1,180,067	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	236.00	236.00	100.0%	INCLUYE 40 M DE DEMOLICIONES, 340 M3 EXCAVACIONES, 105 M3 CONCRETO HIDRALITICO Y 65 M3 CONCRETO REFORZADO. SE HICIERON MODIFICACIONES A LOS MONTOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE SIN AFECTAR EL IMPORTE GENERAL DEL PROGRAMA DEBIDO A AJUSTES EN METAS Y CONSIDERACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS OBRAS.
FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA																								
CONSTRUCCION																								
28973	AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN PETROQUIMICA TECNOLÓGICO DE MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6635	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	TECNOLÓGICO DE MADERO	11-EDUCACION PUBLICA (S16) DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION	13,250,000	13,250,000	13,250,000	13,250,000	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO TIENE UNA ASIGNACION POR \$36,300,000.00 DEL TOTAL DE RECURSOS SOLO SON \$13,250,000.00 SON DE LA FEDERACION Y LA OTRA MITAD ES APORTACION ESTATAL POR PARTE DE LA SECRETARIA. SOLO SE ELABORO EL RECIBO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. LA PARTE DE LA CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA CORRESPONDE A OTRA INSTANCIA POR LO TANTO SE CONSIDERA EN EL AVANCE FISICO COMO 100% Y UN EJERCIDO TOTAL.
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
27435	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE ING. EN SISTEMAS 2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	5558	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	493,048	493,048	493,048	493,048	98.8%	0	0	ALUMNO	5,968.00	5,968.00	100.0%	PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009
27434	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	3182	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,955,772	2,955,772	2,955,772	2,958,046	97.8%	0	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009
27433	EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA LABORATORIO MULTIRREGIONAL. SE ATIENDE LA META 4.1	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	2512	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,486,524	2,486,524	2,486,524	1,001,430	40.3%	0	0	ALUMNO	2,512.00	2,512.00	100.0%	PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009
OTROS																								
27436	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ING. ELECTROMECANICA, ELECTRICIDAD, ING. CIVIL E ING. QUIMICA. SE ATIENDE LA META N.1.1	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	3182	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,445,283	1,445,283	1,445,283	1,445,283	100.0%	0	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009
APORTACIONES FEDERALES 1042REGISTROS																								
FAS																								
FRE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
80188	PAZAP DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ESTADO EL MUNICIPIO Y FEDERACION	-	-	36,250,000	36,252,114	36,250,000	36,252,114	100.0%	1,556,841	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL EN EL ESTADO PARA ZONAS PRIORITARIAS, POR EL PROGRAMA PAZAP 2009.
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
46912	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-6202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	245,639	245,639	245,639	245,639	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	POSTE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
46913	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-ANTIGUO MORELOS	SAN ISIDRO	RURAL	09-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	155,747	155,747	155,747	155,747	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46925	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5763-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	107,339	107,339	107,339	107,339	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LAZARO CARDENAS
46936	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	8-CASAS	EDUARDO BENAVIDES (EL ALMAGRE)	RURAL	09-6233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	5,999,796	5,999,796	5,999,796	5,999,796	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	POSTE
46974	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	10-CRULLAS	EL LIMONAL	RURAL	09-6204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	632,695	632,695	632,695	632,695	100.0%	0	0	OTROS	34.00	34.00	100.0%	POSTE
46975	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-COMEZ FARIAS	LA ESPERANZA	RURAL	09-6205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	191,132	191,132	191,132	191,132	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE
46977	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-COMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-6194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	397,894	397,894	397,894	397,894	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	POSTE
46978	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-COMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-6207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	274,675	274,675	274,675	274,675	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE
46978	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-6185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	846,053	846,053	846,053	846,053	100.0%	0	0	OTROS	29.00	29.00	100.0%	POSTE
46979	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	09-6208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	924,632	924,632	924,632	924,632	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	POSTE
46980	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. EcuateMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10-5764-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,726,668	1,726,668	1,726,668	1,726,668	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO SAN FELIPE
46981	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. EcuateMEZ	EL PROGRESO	RURAL	09-6209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	233,348	233,348	233,348	233,348	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46982	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. EcuateMEZ	LA PRESTA	RURAL	09-6210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	193,180	193,180	193,180	193,180	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46983	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-6183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	553,738	553,738	553,738	553,738	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46984	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SAN JOSE	RURAL	09-6205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	297,462	297,462	297,462	297,462	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	POSTE
46985	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	BARBOSA	RURAL	09-6213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	190,234	190,234	190,234	190,234	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46986	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	150,632	150,632	150,632	150,632	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46986	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	122,827	122,827	122,827	122,827	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46987	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	116,584	116,584	116,584	116,584	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	POSTE
46990	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	09-6211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	268,085	268,085	268,085	268,085	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46989	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	09-6212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	411,942	411,942	411,942	411,942	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	POSTE
46991	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	19-LIERRA	FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS)	RURAL	09-6228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	6,234,382	6,234,382	6,234,382	6,234,382	100.0%	0	0	OTROS	47.00	47.00	100.0%	POSTE
46992	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	26,387	26,387	26,387	26,387	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	POSTE
46993	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	637,474	637,474	637,474	637,474	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	POSTE
46994	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	494,531	494,531	494,531	494,531	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46995	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,086,740	1,086,740	1,086,740	1,086,740	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	POSTE
46996	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	23-MENDEZ	HUGO PEDRO GONZALEZ	RURAL	09-6229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	3,287,464	3,287,464	3,287,464	3,287,464	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	POSTE
46997	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	2,137,685	2,137,685	2,137,685	2,137,685	100.0%	0	0	OTROS	42.00	42.00	100.0%	POSTE
46998	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	26-MOQUHUANA	MOQUHUANA	URBANO	09-6193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	350,946	350,946	350,946	350,946	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	POSTE
46999	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	438,587	438,587	438,587	438,587	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	POSTE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
46903	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	266,302	266,302	266,302	266,302	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	703,639	703,639	703,639	703,639	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	POSTE
46902	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	312,091	312,091	312,091	312,091	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46901	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	555,378	555,378	555,378	555,378	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	POSTE
46904	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	34-SAN CARLOS	CORRALEJO	RURAL	09-6215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	166,439	166,439	166,439	166,439	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46905	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-6199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	325,335	325,335	325,335	325,335	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE
46906	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION HERRANDEZ ENTRE CALLE PROF. JESUS SOTO Y CALLE PROF. TAYDE PUENTE	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	909,380	909,380	909,380	909,380	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. PASO REAL
46907	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	35-SAN FERNANDO	LAVERDOS	RURAL	09-6200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	5,070,349	5,070,349	5,070,349	5,070,349	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	POSTE
46908	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-6216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	60,214	60,214	60,214	60,214	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	POSTE LOCALIDAD EL VISTA HERMOSA
46909	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	776,102	776,102	776,102	776,102	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	POSTE
46911	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,807,000	1,807,000	1,807,000	1,807,000	100.0%	0	0	OTROS	72.00	72.00	100.0%	POSTE
46910	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	911,587	911,587	911,587	911,587	100.0%	0	0	OTROS	37.00	37.00	100.0%	POSTE
46914	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA PODER	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	10-5766-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	827,381	827,381	827,381	827,381	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PODER POPULAR
46915	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	CAMPOMOR	RURAL	09-6221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	98,044	98,044	98,044	98,044	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	POSTE
46916	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	GARZA VALDEZ	RURAL	09-6228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	416,490	416,490	416,490	416,490	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	POSTE
46917	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	GENERAL JESUS CARRANZA (SABINITOS)	RURAL	09-6224-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	176,375	176,375	176,375	176,375	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46918	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	GENERAL LUCIO BLANCO	RURAL	09-6220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	163,620	163,620	163,620	163,620	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46919	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	GUADALUPE DE SAN LAZARO (GUADALUPE)	RURAL	09-6219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	144,101	144,101	144,101	144,101	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46920	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	JESUS GONZALEZ ORTEGA	RURAL	09-6217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	200,401	200,401	200,401	200,401	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	POSTE
46921	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	LA FLORISMA FLORENA	RURAL	09-6218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	136,330	136,330	136,330	136,330	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	POSTE
46922	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	MARTE R. GOMEZ (PATOL)	RURAL	09-6222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	196,742	196,742	196,742	196,742	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46923	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	MOQUEL HIDALGO	RURAL	09-6223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	194,996	194,996	194,996	194,996	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46932	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	PASCUAL CRUZCO	RURAL	09-6225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	47,406	47,406	47,406	47,406	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	MURETE
46933	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-6201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	235,131	235,131	235,131	235,131	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46934	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	43-XICOTENCATL	MELCHOR OCAIMPO	RURAL	09-6227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	175,036	175,036	175,036	175,036	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
FBI																								
URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
75421	ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA EN RD HUIDSON, TAJO, CONSTANZA MAGDALENA UTSUMACENTA, COATZACOALCOS, PAPALOPAPAN, SAN LORENZO, LAGO SUPERIOR Y LIMITE SUR	27-NUÉVIO LAREDO	NUÉVIO LAREDO	URBANO	26-FBI/MUN-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUÉVIO LAREDO	-	-	72,840	72,840	72,840	72,840	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
78209	ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA EN RD HUIDSON, TAJO, CONSTANZA MAGDALENA UTSUMACENTA, COATZACOALCOS, PAPALOPAPAN, SAN LORENZO, LAGO SUPERIOR Y LIMITE SUR	27-NUÉVIO LAREDO	NUÉVIO LAREDO	URBANO	01-FBI/MUN-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUÉVIO LAREDO	-	-	72,840	72,840	72,840	72,840	100.0%	0	0	LOTE	100.00	99.00	99.0%	
FBI													285,767,631	285,767,631	285,767,631	285,046,651	99.3%	12,211,698	0		82,141.00	80,421.00	96.7%	
FBI CONSTRUCCION																								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
9377	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS PARA NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,117,800	1,117,800	1,117,800	1,110,720	99.4%	0	0	ALUMNO	454.00	454.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9317	CONSTRUCCION MOBILIARIO DE 1 AULA 750 P.T V.SEC. ASBLADA + ZWC + PZD+ FDSB+ CISTERNA+ MURO DE ACOMETIDA	1-ABASOLO	GENERAL GILDARDO MAGANA	RURAL	09-5238-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	643,532	643,532	643,532	521,574	81.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9390	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4844-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,615,936	4,615,936	4,615,936	4,615,911	100.0%	0	0	ALUMNO	611.00	611.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9393	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4859-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	378,015	378,015	378,015	275,584	72.9%	0	0	ALUMNO	298.00	298.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9368	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 716 ADOASADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	391,564	391,564	391,564	391,563	100.0%	0	0	ALUMNO	314.00	314.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9306	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.A. ADOASADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	370,527	370,527	370,527	370,526	100.0%	0	0	ALUMNO	458.00	458.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9289	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. ASBLADA + PREPARACION PEDAGOGICA (ESPARGO DE TRABES)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	560,961	560,961	560,961	560,960	100.0%	0	0	ALUMNO	348.00	348.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9324	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASBLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	383,007	383,007	383,007	383,005	100.0%	0	0	ALUMNO	341.00	341.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9279	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOASADAS + 3 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ASBLADOS + DIRECCION COOPERATIVA Y ANEXO 750 ASBLADO + MURO DE ACOMETIDA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,770,340	2,770,340	2,770,340	2,770,339	100.0%	0	0	ALUMNO	314.00	314.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9361	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE FOCUA	RURAL	09-6959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	25,935	25,935	25,935	25,910	99.9%	0	0	ALUMNO	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9360	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	6-BUSTAMANTE	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	09-6959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	30,186	30,186	30,186	30,186	100.0%	0	0	ALUMNO	44.00	44.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9369	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE 39 X 17	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-6957-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	21,518	21,518	21,518	21,518	100.0%	0	0	ALUMNO	135.00	135.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9387	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 23 EE 717 P. BAJA + 1 LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE. ESTR 717 P. BAJA ASBLADO + SERV. SANITARIOS 717 P. BAJA ADOASADOS + OBRA EXTERIOR + SUBEST. ELECTRICA 150 KVA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-4786-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,000,766	1,000,766	1,000,766	1,000,757	100.0%	0	0	ALUMNO	782.00	782.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9379	INTERCONEXION DE EDIFICIO B A SUBESTACION EXISTENTE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	298,030	298,030	298,030	298,030	100.0%	0	0	ALUMNO	282.00	282.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9375	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS	11-GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	09-6360-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	533,082	533,082	533,082	488,134	87.8%	0	0	ALUMNO	360.00	360.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9319	TECHUMBRE METALICA DE 16.90 X 31.60 M.	12-GONZALEZ	FRANCISCO I. MADERO DOS	RURAL	09-6240-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	903,555	903,555	903,555	903,555	100.0%	0	0	ALUMNO	85.00	85.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9350	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 MTE.	13-G. Escobedo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6717-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,007,998	1,007,998	1,007,998	1,007,319	99.9%	0	0	ALUMNO	146.00	146.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9276	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA OCLONICA 336.60ML.	14-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	499,718	499,718	499,718	453,817	90.8%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9332	REHABILITACION DE TALLERES	19-LEERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	09-6328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,128,523	1,128,523	1,128,523	1,128,451	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	360.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9369	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASBLADA	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	09-6967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	782,601	782,601	782,601	780,845	99.8%	0	0	ALUMNO	117.00	117.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9290	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASBLADA	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	397,167	397,167	397,167	397,167	100.0%	0	0	ALUMNO	454.00	454.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9252	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASBLADAS	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2780-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	560,285	560,285	560,285	560,284	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9381	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. ASBLADO + 2 AULAS 23 EE 717 ASBLADA P.B. + PNEP. DE ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS DE 2 EE 717 P.B. ADOASADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-2427-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,998,343	3,998,343	3,998,343	3,998,342	100.0%	0	0	ALUMNO	98.00	98.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9386	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4767-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	814,763	814,763	814,763	779,557	95.7%	0	0	ALUMNO	478.00	478.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9389	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	22-MATAMOROS	LOS ARBOLES (SAN JOSE SAUCEADA)	RURAL	10-4786-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	776,057	776,057	776,057	775,920	100.0%	0	0	ALUMNO	605.00	605.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9320	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. ADOASADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6309-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	502,709	502,709	502,709	502,579	100.0%	0	0	ALUMNO	299.00	299.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9333	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 716 ASBLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6345-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	714,216	714,216	714,216	713,694	99.9%	0	0	ALUMNO	605.00	605.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9272	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	334,988	334,988	334,988	334,570	99.9%	0	0	ALUMNO	457.00	457.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9276	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	336,795	336,795	336,795	336,571	99.9%	0	0	ALUMNO	113.00	113.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
9312	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5233-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	286,353	286,353	286,353	285,145	99.6%	0	0	ALUMNO	110.00	110.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9314	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5235-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	310,937	310,937	310,937	310,240	99.8%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9338	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	338,630	338,630	338,630	337,041	99.5%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9344	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	422,435	422,435	422,435	422,412	100.0%	0	0	ALUMNO	534.00	534.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9271	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + REUBICAR AULA DE MADERA	22-MATAMOROS	EL GALAÑENO	RURAL	09-5098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	300,789	300,789	300,789	298,568	99.3%	0	0	ALUMNO	301.00	301.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9277	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	393,156	393,156	393,156	392,717	99.9%	0	0	ALUMNO	305.00	305.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9337	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5394-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	459,550	459,550	459,550	458,769	99.4%	0	0	ALUMNO	365.00	365.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9275	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	544,447	544,447	544,447	544,295	100.0%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9283	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ASLADO + MURO DE ACOMETIDA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2781-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,095,013	2,095,013	2,095,013	2,046,133	97.8%	0	0	ALUMNO	318.00	318.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9362	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ASLADOS + MURO DE ACOMETIDA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,378,810	1,378,810	1,378,810	1,371,927	99.5%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9316	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5237-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	300,366	300,366	300,366	300,270	100.0%	0	0	ALUMNO	391.00	391.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9315	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5236-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	486,482	486,482	486,482	486,409	100.0%	0	0	ALUMNO	429.00	429.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9313	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 ASLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5234-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	378,420	378,420	378,420	377,745	99.8%	0	0	ALUMNO	610.00	610.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9370	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE ESTR. 717 P.B. ASLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ASLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOASADA + MURO DE ACOMETIDA + SUBESTACION ELECTRICA 150 KVA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6235-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,355,468	4,355,468	4,355,468	3,718,530	85.4%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9286	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 ASLADOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2784-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	628,577	628,577	628,577	608,167	97.5%	0	0	ALUMNO	655.00	655.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9285	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. ASLADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2783-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	828,395	828,395	828,395	828,395	100.0%	0	0	ALUMNO	631.00	631.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9281	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2847-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	298,422	298,422	298,422	298,420	100.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9280	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2846-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	284,298	284,298	284,298	270,891	95.3%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9254	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2782-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	390,282	390,282	390,282	359,694	92.2%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9282	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADAS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2846-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	415,027	415,027	415,027	398,491	96.0%	0	0	ALUMNO	280.00	280.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9349	CONSTRUCCION DE 2 WC. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA	30-PADILLA	SAN PATROCIO	RURAL	09-5714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	282,253	282,253	282,253	273,856	97.0%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9383	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-DIRECCION 750 ASLADOS + 1 AULA 750 ADOASADA + CISTERNA + POZO.	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	09-2849-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,202,033	1,202,033	1,202,033	1,170,502	97.4%	0	0	ALUMNO	180.00	180.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9257	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-DIRECCION 750 ASLADOS + 2 AULAS 750 ADOASADAS-MURO DE ACOMETIDA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2785-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,218,063	1,218,063	1,218,063	1,216,246	99.9%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9391	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4845-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,785,258	3,785,258	3,785,258	2,870,761	75.8%	0	0	ALUMNO	567.00	567.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9326	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P.T.V. SEC. 750 ASLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	404,845	404,845	404,845	341,082	84.3%	0	0	ALUMNO	143.00	143.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9382	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 ADOASADA P.A.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-2431-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	635,623	635,623	635,623	625,026	98.3%	0	0	ALUMNO	709.00	709.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9374	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	09-6359-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	343,129	343,129	343,129	343,020	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9284	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	429,505	429,505	429,505	429,504	100.0%	0	0	ALUMNO	657.00	657.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9382	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	351,309	351,309	351,309	347,445	98.9%	0	0	ALUMNO	399.00	399.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
9283	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	301,020	301,020	301,020	288,100	99.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9286	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	371,162	371,162	371,162	367,190	98.9%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9287	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	319,704	319,704	319,704	289,799	90.6%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9288	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	385,707	385,707	385,707	278,255	72.1%	0	0	ALUMNO	216.00	216.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9284	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	288,730	288,730	288,730	283,994	98.4%	0	0	ALUMNO	180.00	180.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9321	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5310-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	365,409	365,409	365,409	359,888	98.5%	0	0	ALUMNO	456.00	456.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9366	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	382,783	382,783	382,783	382,721	100.0%	0	0	ALUMNO	290.00	290.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9310	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + DIRECCION - COOP - ANEXO 750 ADOASADO + 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,205,484	1,205,484	1,205,484	1,205,484	100.0%	0	0	ALUMNO	344.00	344.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9308	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS - COOP - ANEXO 750 AISLADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	877,920	877,920	877,920	873,890	99.5%	0	0	ALUMNO	388.00	388.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9288	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2844-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	475,513	475,513	475,513	474,960	99.9%	0	0	ALUMNO	215.00	215.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9289	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2845-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	515,163	515,163	515,163	514,862	99.9%	0	0	ALUMNO	225.00	225.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9287	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	460,351	460,351	460,351	460,294	100.0%	0	0	ALUMNO	337.00	337.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9280	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	488,934	488,934	488,934	488,832	100.0%	0	0	ALUMNO	280.00	280.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9285	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	528,280	528,280	528,280	528,280	100.0%	0	0	ALUMNO	615.00	615.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9292	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	389,840	389,840	389,840	384,528	93.5%	0	0	ALUMNO	114.00	114.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9322	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5311-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	489,778	489,778	489,778	481,665	98.3%	0	0	ALUMNO	176.00	176.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9339	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5396-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	396,758	396,758	396,758	395,349	99.6%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9281	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	483,050	483,050	483,050	482,364	99.9%	0	0	ALUMNO	294.00	294.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9291	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	422,893	422,893	422,893	418,738	98.5%	0	0	ALUMNO	536.00	536.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9325	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	312,698	312,698	312,698	282,592	84.0%	0	0	ALUMNO	134.00	134.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9318	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.B. AISLADAS+ 1 AULA 25 EE 717 P.A. AISLADA+ESCALERA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,075,558	2,075,558	2,075,558	2,072,248	99.8%	0	0	ALUMNO	443.00	443.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9307	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.A. AISLADAS + 1 AULA 25 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,647,285	1,647,285	1,647,285	1,647,004	100.0%	0	0	ALUMNO	262.00	262.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9348	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.B. AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,309,215	1,309,215	1,309,215	1,282,109	95.6%	0	0	ALUMNO	749.00	749.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9372	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.B. AISLADAS + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE P.B. AISLADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,845,799	3,845,799	3,845,799	3,008,888	78.2%	0	0	ALUMNO	85.00	85.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9311	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.B. AISLADAS + PREPARACION PARA ESCALERAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,209,795	1,209,795	1,209,795	1,153,949	95.4%	0	0	ALUMNO	562.00	562.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9309	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADA (F+O TONEL, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL INERTE)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	663,097	663,097	663,097	663,080	100.0%	0	0	ALUMNO	446.00	446.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9295	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	664,331	664,331	664,331	660,121	99.4%	0	0	ALUMNO	549.00	549.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9335	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5347-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	833,054	833,054	833,054	832,899	100.0%	0	0	ALUMNO	485.00	485.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9334	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5346-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	766,482	766,482	766,482	766,457	100.0%	0	0	ALUMNO	266.00	266.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
9293	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	095143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	763,152	763,152	763,152	759,970	99.6%	0	0	ALUMNO	490.00	490.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9270	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	095064-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	425,056	425,056	425,056	423,526	99.6%	0	0	ALUMNO	90.00	90.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9392	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	104846-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,199,437	2,199,437	2,199,437	2,199,438	100.0%	0	0	ALUMNO	362.00	362.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9340	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.B. ASLADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	095397-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	941,980	941,980	941,980	941,971	100.0%	0	0	ALUMNO	279.00	279.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9327	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	095232-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	474,007	474,007	474,007	474,006	100.0%	0	0	ALUMNO	418.00	418.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9273	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS.	33 RIO BRAVO	LAS FLORES	RURAL	095256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,035,226	1,035,226	1,035,226	1,035,227	100.0%	0	0	ALUMNO	146.00	146.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9264	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA + DEMOLUCION DE 6 AULAS	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	095265-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	856,227	856,227	856,227	856,226	100.0%	0	0	ALUMNO	170.00	170.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9296	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	095146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	700,395	700,395	700,395	700,394	100.0%	0	0	ALUMNO	207.00	207.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9273	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO 2 AULAS ESTR. 750 ADOASADAS PTV. SEC. + SERVICIOS SANITARIOS. ADMINISTRACION ANEXO 750 ASLADO + LABORATORIO TALLER 750 ADOASADO + MURO DE ACOMETIDA + BASES PARA TRINACOS.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	095070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,614,544	1,614,544	1,614,544	1,614,508	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9289	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	095053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	432,324	432,324	432,324	409,438	94.7%	0	0	ALUMNO	236.00	236.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9371	CONSTRUCCION DE DIRECCION - COOPERATIVA Y ANEXO 2 EE ESTR. 750 ASLADA.	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	095237-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	493,294	493,294	493,294	381,521	77.3%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9385	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA.	35 SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TO BLAS (EL BARRANCON)	RURAL	104327-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,770,210	1,770,210	1,770,210	1,770,128	100.0%	0	0	ALUMNO	180.00	180.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9393	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	095806-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	364,745	364,745	364,745	363,532	99.7%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9392	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA.	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	095805-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	400,312	400,312	400,312	400,294	100.0%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9299	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA PTV. SEC. + MODULO DE A.R.V. + CISTERNA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA	35 SAN FERNANDO	PUNTA DE PIEDRA	RURAL	095159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	761,209	761,209	761,209	745,151	97.9%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9354	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA PTV. SEC.	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	095942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	454,115	454,115	454,115	441,640	97.3%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9251	REHABILITACION DE LABORATORIO ESCOLAR	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	092771-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	469,629	469,629	469,629	469,379	99.9%	0	0	ALUMNO	135.00	135.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9341	CONSTRUCCION DETALLER DE CARPINTERIA ESTR. 750 ASLADO	37 SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	095361-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	496,627	496,627	496,627	499,220	99.9%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9274	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	37 SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	095071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	401,174	401,174	401,174	399,912	99.7%	0	0	ALUMNO	161.00	161.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9367	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	37 SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	095955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	314,553	314,553	314,553	314,346	99.9%	0	0	ALUMNO	58.00	58.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9302	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 ASLADOS	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	095160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	800,779	800,779	800,779	797,964	99.6%	0	0	ALUMNO	804.00	804.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9297	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	095147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	331,624	331,624	331,624	325,400	98.1%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9363	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ASLADAS	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	095961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,206,950	1,206,950	1,206,950	1,203,881	99.7%	0	0	ALUMNO	147.00	147.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9303	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ASLADO + MURO DE ACOMETIDA	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	095161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,437,412	1,437,412	1,437,412	1,326,366	92.3%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9383	SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO 146.70M2 Y REJAS DE SERVICIOS SANITARIOS: 12 MUEBLES SANITARIOS Y SONDEO DE SALIDAS SANITARIAS.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	104343-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,260,453	1,260,453	1,260,453	815,709	64.7%	0	0	ALUMNO	210.00	210.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9376	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	39 TULA	LUCIO VAZQUEZ (EL CHARQUITO)	RURAL	095361-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	417,928	417,928	417,928	417,892	100.0%	0	0	ALUMNO	117.00	117.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9365	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 3 EE 715 ASLADA + AREA DE DIAGNOSTICO + EE 715	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	095953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,748,962	3,748,962	3,748,962	3,706,857	98.9%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9328	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	095324-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	406,520	406,520	406,520	406,520	100.0%	0	0	ALUMNO	110.00	110.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9355	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	095943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	389,926	389,926	389,926	389,926	100.0%	0	0	ALUMNO	67.00	67.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2324	24	
9345	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	349,785	349,785	349,785	349,784	100.0%	0	0	ALUMNO	112.00	112.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9304	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOBADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS + MURO DE ACOMETIDA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,167,129	1,167,129	1,167,129	1,167,128	100.0%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9268	AMPLIACION DE AULAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	452,329	452,329	452,329	440,741	97.4%	0	0	ALUMNO	184.00	184.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9265	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA USOS MULTIPLES 750 AISLADAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3388-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	543,059	543,059	543,059	543,048	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9373	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 9 EE 715 AISLADO + BIBLIOTECA 2 EE 715 ADOBADA + TECHUMBRE ARCO TECHO 17.00 X 4.2 + CERCO PERIMETRAL + PLAZA CIVICA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	7,297,279	7,297,279	7,297,279	7,296,461	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9384	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS 750 ADOBADO (TRUNCO SOLO SANITARIOS)	41 VICTORIA	BENTO JUAREZ	RURAL	10-2433-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	361,991	361,991	361,991	361,962	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9364	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA E INTENDENCIA 750 SOLO AREA DE SERVICIOS SANITARIOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	493,268	493,268	493,268	485,254	98.4%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9368	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5666-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	695,503	695,503	695,503	682,749	98.2%	0	0	ALUMNO	623.00	623.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9286	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + ESTRUCTURA EN PUESTE Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3350-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	286,792	286,792	286,792	286,760	100.0%	0	0	ALUMNO	174.00	174.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9367	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTR. 715 AISLADO (SN MOBILIARIO)	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-9495-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	631,585	631,585	631,585	624,425	98.9%	0	0	ALUMNO	61.00	61.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9386	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4360-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,001,551	4,001,551	4,001,551	4,001,365	100.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9342	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA + ESCALERA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6399-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	779,032	779,032	779,032	772,601	99.2%	0	0	ALUMNO	405.00	405.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9343	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5400-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	701,674	701,674	701,674	691,464	98.5%	0	0	ALUMNO	754.00	754.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9331	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6327-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	336,356	336,356	336,356	336,218	100.0%	0	0	ALUMNO	272.00	272.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9330	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6326-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	349,226	349,226	349,226	349,072	100.0%	0	0	ALUMNO	238.00	238.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9329	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6325-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	338,153	338,153	338,153	338,115	100.0%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9323	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6312-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	389,865	389,865	389,865	389,861	100.0%	0	0	ALUMNO	477.00	477.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9356	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5944-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	305,167	305,167	305,167	305,168	100.0%	0	0	ALUMNO	121.00	121.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9250	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2500-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	630,409	630,409	630,409	629,146	99.8%	2,486,455	0	ALUMNO	382.00	382.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9346	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA + CONFORMADO DE TERRENO 940.00 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,181,050	1,181,050	1,181,050	1,175,033	99.5%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9298	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,061,995	1,061,995	1,061,995	1,054,741	99.3%	0	0	ALUMNO	660.00	660.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9336	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOBADAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	531,349	531,349	531,349	531,299	100.0%	0	0	ALUMNO	117.00	117.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9305	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	667,601	667,601	667,601	675,288	131.1%	0	0	ALUMNO	670.00	670.00	100.0%	FAM BASICO 2009
9347	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P.T.V. SEC. 2 W.C. + CISTERNA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA	43 XICOTENCATL	FRANCISCO VILLA	RURAL	09-6712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	632,287	632,287	632,287	593,905	93.9%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	FAM BASICO 2009
	REHABILITACION																							
9380	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	1 ABAJOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-6500-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	233,421	233,421	233,421	115,719	49.6%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	FAM BASICO 2009
	EQUIPAMIENTO																							
9351	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOBADA.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5804-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,047,560	1,047,560	1,047,560	1,047,560	100.0%	0	0	ALUMNO	266.00	266.00	100.0%	FAM BASICO 2009
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
26765	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES CON AREA CONDIONADO	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6499-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	24,412,150	24,412,150	24,412,150	24,412,150	100.0%	0	0	ALUMNO	1,017.00	800.00	78.7%	FAM SUPERIOR 2009
26765	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA 1A. ETAPA + OBRA EXTERIOR 2ª FASE	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,499,776	100.0%	0	0	ALUMNO	800.00	800.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24		
2676	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2810-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,578,903	86.0%	9,725,113	0	ALUMNO	1,200.00	0.00	0.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2677	MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2814-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,131,063	97.8%	0	0	ALUMNO	888.00	888.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2678	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	6,990,534	6,990,534	6,990,534	6,314,813	90.3%	0	0	ALUMNO	1,320.00	1,320.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2671	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA + OBRA EXTERIOR, PRIMERA ETAPA	25-MIGUEL ALEMAN	LOS GUERRA	URBANO	10-5059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	14,246,766	14,246,766	14,246,766	14,246,766	100.0%	0	0	ALUMNO	250.00	250.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2670	CONSTRUCCION DE CENTRO INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA + OBRA EXTERIOR	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	10-4350-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,556,882	4,556,882	4,556,882	4,556,881	100.0%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2678	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SEGUNDO NIVEL	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	09-6801-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	924,426	924,426	924,426	875,626	94.7%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2674	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION + OBRA EXTERIOR	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	09-6486-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	21,656,811	21,656,811	21,656,811	18,509,621	85.5%	0	0	ALUMNO	478.00	478.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2673	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	21,703,909	21,703,909	21,703,909	21,703,909	100.0%	0	0	ALUMNO	1,063.00	950.00	90.2%	FAM SUPERIOR 2009	
2670	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE AULAS PARA TALLER DE INGENIERIA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO "B" ESCALERAS, SUBSTACION DE 75 KVA 220/12.75 RED ELECTRICIA EXTERIOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6803-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,822,361	2,822,361	2,822,361	2,249,977	79.7%	0	0	ALUMNO	500.00	450.00	90.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2678	CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO "B", SUBSTACION ELECTRICA, RED ELECTRICIA EXTERIOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6802-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,375,926	3,375,926	3,375,926	2,418,315	71.6%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2672	PRIMERA ETAPA DE DOCENCIA	37-SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	10-6750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	19,781,477	19,781,477	19,781,477	10,439,223	52.8%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2678	CONSTRUCCION DE CUBICULOS "A" Y "B" EN EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MUSICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,035,628	1,035,628	1,035,628	984,978	95.1%	0	0	ALUMNO	1,095.00	1,095.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2678	2DA. FASE DE EDIFICIO PI ALBERGAR LABORATORIOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6594-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	7,683,112	7,683,112	7,683,112	5,704,263	74.2%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2677	AMPLIACION DE BIBLIOTECA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,000,880	4,000,880	4,000,880	4,019,324	99.0%	0	0	ALUMNO	1,628.00	1,628.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2671	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS INOVADORES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,522,194	1,522,194	1,522,194	1,522,194	100.0%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
2676	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y TALLERES (RA ETAPA)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6521-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	13,353,788	13,353,788	13,353,788	9,151,516	68.6%	0	0	ALUMNO	363.00	363.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009	
	EQUIPAMIENTO																								
3542	MOBILIARIO BASICO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-5784-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	150.00	0.00	0.0%	FAM SUPERIOR 2009	
FAP													296,291,322	296,291,322	18,377,938	245,623,387	96.9%	6,111,656	0		158.00	181.00	114.6%		
LES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																									
8424	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MERCADO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	120,444,243	120,444,243	1,262,674	119,151,569	98.9%	8,111,655	0	EQUIPO	145.00	166.00	115.9%	LOS RENDIMIENTOS CORRESPONDEN AL TOSOS EL EJERCICIO LOS PROYECTOS SON: 08-0280,080319,09-0274,09-0280,09-0272, 09-0282,09-6127,09-6038,09-0293, 09-0299.	
8406	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	5,274,375	5,274,375	0	5,274,375	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%		
84573	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			09-6128	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	26,841,725	26,841,725	8,967,729	17,873,999	66.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84662	PLATAFORMA MEDICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	103,024,290	103,024,290	117,535	102,906,755	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
84700	INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			09-0294	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	616,689	616,689	0	616,689	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
FAF													636,231,127	625,364,856	636,231,127	626,364,856	100.0%	6,524,069	0		1,633,868.08	1,608,871.42	98.5%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
43905	APORTACIONES PROGRAMA FOPREDEM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOPREDEM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	7,717,546	7,717,546	7,717,546	7,717,546	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACIONES AL PROGRAMA FOPREDEM	
43906	APORTACIONES PROGRAMA HABITAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACIONES DEL PROGRAMA HABITAD	
43907	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROL. RIO BRAVO SALIDA A SOTO LA MARINA.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2564-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	67,817	67,817	67,817	67,817	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%		
4398	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES", CLAVE: 28270966	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	351,422	340,149	351,422	340,149	100.0%	0	0	METROLINEAL	697.00	697.00	100.0%		
43989	CONSTRUCCION DE GUARNIONES EN CALLE PROL. RIO BRAVO SALIDA A SOTO LA MARINA.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2563-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	68,188	68,188	68,188	68,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,720.00	1,720.00	100.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance % EJE	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
4390	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y LIMITE DE PRIVADA.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	54,121	54,121	54,121	54,121	100.0%	0	0	METROLINEAL	129.00	129.00	100.0%	
4391	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRISTOBAL COLOM EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CRISTOBAL COLOM Y CALLE EUDAL 3.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-2597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	254,363	254,363	254,363	254,363	100.0%	0	0	METROLINEAL	187.00	187.00	100.0%	
4392	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CIUDADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE EUDAL 2 Y CALLE SAN MIGUEL.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	296,090	296,090	296,090	296,090	100.0%	0	0	METROLINEAL	220.00	220.00	100.0%	
4393	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO ENTRE RIO PAXITLA Y CALLE RO HUYA.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	545,494	545,494	545,494	545,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	316.00	316.00	100.0%	
4394	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 28.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "TELLE ANGELES" CLAVE 28DPR1234Y	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-5983-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	501,569	500,883	501,569	500,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LAS DELICIAS
4395	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 27.0 MTS. EN ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO" EN CALLE JUAREZ ISO CALLE HIDALGO.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-5983-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	589,522	589,522	589,522	589,521	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	432.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
4396	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN JARDIN DE MONS "ROSARUA ZAPATA". CLAVE 28DQ0294P.	1-ABASOLO	NUÉVO SOLICRES (SANTOS ORTIZ B)	RURAL	09-2590-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	425,526	380,798	425,526	380,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
4397	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE RIO PAXITLA Y CALLE RO HUYA.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	863,849	863,561	863,849	863,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,326.00	2,326.00	100.0%	
4398	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE B Y CALLE D Y CALLE 2 ENTRE CALLE D Y CALLE E	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	09-2592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	639,016	638,934	639,016	638,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,326.00	2,326.00	100.0%	
4401	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE OCMAYO Y CALLE RIVERA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	79,497	79,497	79,497	79,497	100.0%	0	0	METROLINEAL	234.08	234.08	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
4402	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIC. PRIMO GARCIA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PROPIEDAD PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	190,321	190,321	190,321	190,321	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	554.37	554.37	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS CABALLERO
4403	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PANAMA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE CONSTITUCION.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	33,229	33,229	33,229	33,229	100.0%	0	0	METROLINEAL	86.19	86.19	100.0%	LOCALIDAD: COL. CONSTITUCION
4404	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CELERNA CASTILLO FIGUEROA ENTRE CALLE PALMAS Y PROPIEDAD PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	70,807	67,708	70,807	67,708	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	193.51	193.51	100.0%	
4405	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA LOS EBANOS ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ALAMOS Y AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE EBANOS.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	171,400	171,390	171,400	171,390	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	479.74	479.74	100.0%	
4406	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CARRANZA ENTRE LOPEZ RAYON Y CALLE CEDROS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MMA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE FRANCISCO NICODEMO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	148,786	148,786	148,786	148,786	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	414.69	414.69	100.0%	
4407	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MIRADOR ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CARRANZA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	86,275	86,275	86,275	86,275	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	236.09	236.09	100.0%	
4408	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LIBERTAD.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	111,319	111,319	111,319	111,319	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	307.07	307.07	100.0%	
4409	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PALMAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	119,147	119,147	119,147	119,147	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	329.57	329.57	100.0%	
4410	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE COSTA RICA Y CALLE BOLSA EN ENTRE AV. MEXICO Y CALLE COSTA RICA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	205,382	205,372	205,382	205,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	564.54	564.54	100.0%	
4411	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PUERTO RICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE PALMAS.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	74,965	71,936	74,965	71,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	206.17	206.17	100.0%	
4412	CONSTRUCCION DE CANCHA EN COBAT. CENTRO DE ATENCION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA. CLAVE 28BMS904Q.	2-ALDAMA	ANTONIO VILLARREAL	RURAL	09-5420-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	356,376	356,376	356,376	356,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100.0%	
4413	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	175,221	175,221	175,221	175,221	100.0%	0	0	METROLINEAL	194.65	194.65	100.0%	LOCALIDAD: PIEDRAS NEGRAS
4414	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA.	2-ALDAMA	EL PROGRESO	RURAL	09-5407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	158,527	158,527	158,527	158,527	100.0%	0	0	METROLINEAL	168.20	168.20	100.0%	
4415	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BES-BOL.	2-ALDAMA	FRANCISCO VILLA (PINGUO VILLA)	RURAL	09-2609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	356,300	343,724	356,300	343,724	100.0%	0	0	METROLINEAL	405.00	405.00	100.0%	
4416	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUJ-BOL.	2-ALDAMA	LA CABECERA	RURAL	09-2608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	295,921	295,774	295,921	295,774	100.0%	0	0	METROLINEAL	331.00	331.00	100.0%	
4417	CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	972,910	972,910	972,910	972,910	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,029.00	1,029.00	100.0%	LOCALIDAD: COLS. NVO. TAMALIPAS. AMPL. NVO. TAMALIPAS. JESUS VEGA S.
4418	CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESC. SEC. TEC. 13, JOSE VICENTE DE LA SERNA. CLAVE 28DST013S.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5423-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	338,622	338,622	338,622	338,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.56	194.56	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
4419	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BES-BOL.	2-ALDAMA	EL CARRIZAL PRIMERO	RURAL	09-5419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	219,032	219,032	219,032	219,032	100.0%	0	0	CIRA	60.00	60.00	100.0%	
4410	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CORRALES Y CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y PROP. PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	228,752	228,752	228,752	228,752	100.0%	0	0	METROLINEAL	866.38	866.38	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTA MARTHA
4411	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALERDIE ENTRE CALLE ALERDIE Y PROPIEDAD PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	28,183	25,468	28,183	25,468	100.0%	0	0	METROLINEAL	102.60	102.60	100.0%	
4412	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALERDIE ENTRE CALLE ALERDIE Y CALLE F. DE LEJIA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	65,801	62,671	65,801	62,671	100.0%	0	0	METROLINEAL	238.80	238.80	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4413	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FORTINATO DE LEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PROPIEDAD PRIVADA.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	74,505	71,567	74,505	71,567	100.0%	0	0	METROLINEAL	270.40	270.40	100.0%	
4415	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	91,963	91,963	91,963	91,963	100.0%	0	0	METROLINEAL	156.20	156.20	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
4416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE BRAVO.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	82,230	82,230	82,230	82,230	100.0%	0	0	METROLINEAL	195.33	195.33	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
4417	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE LERDO Y CALLE ALVARO OBREGON.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	145,270	145,270	145,270	145,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.91	406.91	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
4418	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MURERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	93,218	93,218	93,218	93,218	100.0%	0	0	METROLINEAL	152.80	152.80	100.0%	
4419	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO PANICO ENTRE CALLE RIO TAMES Y CALLE RIO PALMAS Y CALLE RIO PALMAS ENTRE CALLE RIO PANICO Y CALLE GUAYALEJO.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	233,968	233,938	233,968	233,938	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	614.09	614.09	100.0%	
4420	CONSTRUCCION DE HOGSO	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3150-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	276,235	276,092	276,235	276,092	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO TAMALIPAS.
4421	CONSTRUCCION DE HOGSO	2ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	09-3152-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	506,645	503,597	506,645	503,597	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
4422	CONSTRUCCION DE HOGSO	2ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	09-3151-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	507,469	507,005	507,469	507,005	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
4423	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	397,194	397,192	397,194	397,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19.75	19.75	100.0%	
4424	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS. CLAVE: 28PR1882.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5409-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	746,521	746,358	746,521	746,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS CABALLERO
4425	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72. PROF. LUIS CASTRO CLAVE: 2828TR24.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	413,773	412,427	413,773	412,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	256.00	256.00	100.0%	LOCALIDAD:EL MORCÓN
4426	CONSTRUCCION DE VADO.	2ALDAMA	EL PALMOSO	RURAL	09-5421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	43,365	43,365	43,365	43,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	
4427	CONSTRUCCION DE 6 ALCANTARILLAS EN PASOS VEHICULARES Y PEATONALES.	2ALDAMA	EL LUCERO	RURAL	09-2607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	393,560	393,560	393,560	393,560	100.0%	0	0	METROLINEAL	9.00	9.00	100.0%	
4428	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y BIRECHA 118.	2ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	624,814	187,444	624,814	187,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,676.00	1,676.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
4433	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL, 6 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 1 DE SEPTIEMBRE	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	412,106	412,106	412,106	412,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	788.00	788.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CARRILLO PUERTO.
4434	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. 2 DE MAYO ENTRE CALLE 3 Y ANDADOR TAMPOCO.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	147,419	147,382	147,419	147,382	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	459.05	459.05	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
4435	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DIVSORA ENTRE CARRERA TAMPOCO MANTE Y CALLE PRESNO.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	57,606	57,600	57,606	57,580	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	177.65	177.65	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. SAN ANGEL
4436	CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO PROYECTO DE COMAPA.	3ALTAMIRA	JOSE MARIA MORELOS (LAS CUATROCENTAS)	RURAL	09-2910-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESARROLLO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	51,512	51,512	51,512	51,512	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	CASETA
4437	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, SALON Y MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS". CLAVE: 28PR1882.	3ALTAMIRA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	09-2914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	252,220	252,219	252,220	252,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63.00	63.00	100.0%	
4438	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	352,956	352,956	352,956	352,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MODULO DE GRADAS
4439	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE SALVADOR DIAZ MORON ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	581,149	581,116	581,149	581,116	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.00	1,080.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SERAPIO VENEGAS.
4430	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	581,149	581,113	581,149	581,113	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.00	1,080.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SERAPIO VENEGAS.
4432	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA TAMPOCO-MANTE Y VIA DEL FERROCARRIL.	3ALTAMIRA	EL ESTERO	RURAL	09-5426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	415,194	415,194	415,194	415,194	100.0%	0	0	METROLINEAL	206.00	206.00	100.0%	
4432	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MONTERREY ENTRE ACCESO Y CALLE MANTE.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	187,295	187,276	187,295	187,276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	346.00	346.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA
4433	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 1 DE MAYO.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2880-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	241,158	240,981	241,158	240,981	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	447.00	447.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN ANTONIO Y VNO. TAMPOCO SEC.2
4430	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COZUMEL ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE HUALICO.	3ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	427,907	427,907	427,907	427,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	664.20	664.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. FUENTES.
4431	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 1 DE MAYO.	3ALTAMIRA	EL CONTADERO	RURAL	09-2693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	355,399	355,399	355,399	355,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	662.00	662.00	100.0%	
4432	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERMANOS FLORES MAGON ENTRE CALLE LIMITE DEL EURO Y DESERCHO DE VA.	3ALTAMIRA	EL CONTADERO	RURAL	09-2694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	296,539	296,362	296,539	296,362	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	544.00	544.00	100.0%	
4433	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AV. CERVANTES.	3ALTAMIRA	CERVANTES	RURAL	09-2670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	83,606	83,049	83,606	83,049	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	126.00	126.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % EJ	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4434	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE EMLIANO ZAPATA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2875-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	397,435	397,435	397,435	397,435	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.72	600.72	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO PROGRESO.
4435	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMONARRA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE BUENAVISTA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	129,836	127,303	129,836	127,303	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES.
4436	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTU ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE EMLIANO ZAPATA.	3-ALTAMIRA	MATA DEL ABRA	RURAL	09-2873-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	281,418	281,418	281,418	281,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	516.00	516.00	100.0%	
4437	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2955-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	212,320	212,320	212,320	212,320	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
4438	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE METEORO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE OSA MENOR.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	171,894	171,831	171,894	171,831	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	477.88	477.88	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.
4439	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	233,086	233,081	233,086	233,081	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	432.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
44340	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE MADRID.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	272,904	271,078	272,904	271,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	559.56	559.56	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA.
44341	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	101,847	101,833	101,847	101,833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	233.80	233.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO TAMICO SEC.02.
44342	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ORION ENTRE CALLE METEORO Y CALLE ESTRELLA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	199,645	199,645	199,645	199,645	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	372.36	372.36	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.
44343	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OSA MAYOR ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE METEORO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2904-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	329,757	329,757	329,757	329,757	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	604.80	604.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.
44344	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARIS ENTRE CALLE 2 Y CALLE FCO. I. MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	247,191	247,128	247,191	247,128	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	488.00	488.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO TAMICO SEC.02.
44345	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ACAPULCO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	64,768	64,747	64,768	64,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
44346	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO JORDAN ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO GUAYALEDO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2871-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	170,492	168,988	170,492	168,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	252.00	252.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS.
44347	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE JUICANDIA Y CALLE LIMONARRA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2901-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	145,325	145,301	145,325	145,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	270.00	270.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES.
44348	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS ENTRE AV. DEL GAS Y LAGUNA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2856-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	300,964	300,885	300,964	300,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	552.00	552.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS.
44349	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FCO. I. MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2907-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	115,680	115,680	115,680	115,680	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
44350	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 ENTRE CALLE SAN LUIS Y AND. E.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2879-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	186,006	186,035	186,006	186,035	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.72	345.72	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN ANTONIO.
44351	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE SAN LUIS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	217,882	217,882	217,882	217,882	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	408.32	408.32	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
44352	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE ABRIL ENTRE CALLE MADRID Y CALLE NAYARIT.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	246,381	246,175	246,381	246,175	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	507.60	507.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. PRIMAVERA.
44353	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AND. DELOS SANTOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2882-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	85,016	84,987	85,016	84,987	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	151.36	151.36	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTO TOMAS.
44354	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN LUIS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	356,815	356,815	356,815	356,815	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	665.04	665.04	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
44355	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2881-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	210,537	210,522	210,537	210,522	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	38,120.00	38,120.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTO TOMAS.
44356	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE MAYO ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE MADRID.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2892-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	229,478	229,478	229,478	229,478	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	429.96	429.96	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA.
44357	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE VECINAL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2874-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	387,304	387,304	387,304	387,304	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	583.80	583.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. RIO TAMAHUA.
44358	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 24 FEBRERO ENTRE CALLE MADRID Y CALLE NAYARIT.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2893-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	252,328	251,986	252,328	251,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.96	540.96	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. PRIMAVERA.
44359	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ANEMONA ENTRE CALLE PHS Y CALLE ESCARLATA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2878-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	173,350	173,350	173,350	173,350	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.80	10.80	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRONES SEC. 05.
44360	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE PASEO DE NOCHE BUENA ENTRE CALLE PHS Y CALLE ESCARLATA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2877-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	173,350	173,350	173,350	173,350	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.80	10.80	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRONES SEC. 05.
44361	CONSTRUCCION DE TABUL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	1,999,921	1,999,920	1,999,921	1,999,920	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. ARREGIFES.
44362	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "DIANA LAURA ROLDAN DE COLOSIO", CLAVE: 2623291001.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	669,976	669,834	669,976	669,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC SANTA ELENA
44363	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NOS "ARQUIMDES CABALLERO", CLAVE: 25UDN162Z.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	247,894	247,822	247,894	247,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	99.63	99.63	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. EL EDEN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Ej.	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
44384	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6081-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	650,336	645,527	650,336	645,527	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.80	337.80	100.0%	.LOCALIDAD: COL. FELIPE CARRILLO PUERTO.
44385	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6082-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	650,554	650,554	650,554	650,554	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.80	337.80	100.0%	.LOCALIDAD: COL. TAMPIQUITO.
44386	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR TAMPOCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y LAGUNA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	402,051	402,051	402,051	402,051	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	749.28	749.28	100.0%	LOCALIDAD: COL. CANCUN.
44387	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMPOCO ENTRE PRIV. MEXICO Y CALLE ALTAMIRA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2870-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	624,475	624,473	624,475	624,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,190.52	1,160.52	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS.
44388	REVESTIMIENTO DE CALLE LAGUNA DE LA TURQUILLA ENTRE CAMINO A COLONAS Y LAGUNA EL GRINGO.	3-ALTAMIRA	TRES DE MAYO (COPRINO MARTINEZ)	RURAL	09-5425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	241,713	241,713	241,713	241,713	100.0%	0	0	METROLINEAL	3,700.00	3,700.00	100.0%	
44389	REVESTIMIENTO DE CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE MATAMOROS Y LIMITE DEL EJIDO.	3-ALTAMIRA	SAN CARLOS	RURAL	09-5427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	39,051	39,051	39,051	39,051	100.0%	0	0	METROLINEAL	480.00	480.00	100.0%	
44370	REVESTIMIENTO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y LIMITE DEL EJIDO.	3-ALTAMIRA	SAN CARLOS	RURAL	09-5428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	31,369	31,369	31,369	31,369	100.0%	0	0	METROLINEAL	597.60	597.60	100.0%	
44645	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-5429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	88,611	88,578	88,611	88,578	100.0%	0	0	OTROS	574.61	574.61	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN ISIDRO DEL PONIENTE.
44648	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE 16.0 X 4.0 MTS. SALIDA A CARRETERA BARRA DE NAVAJA.	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	09-2916-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	71,356	71,356	71,356	71,356	100.0%	0	0	METRO CUADRO	25.00	25.00	100.0%	
45061	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-5432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,186,315	1,186,315	1,186,315	1,186,315	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PASO HONDO
36202	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4.50 X 5.00 MTS.	5-BURGOS	ALTOS COYOTES (ALTO DEL COYTE)	RURAL	09-2921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	164,765	87,384	164,765	87,384	100.0%	0	0	METROS CUADROS	38.00	13.30	35.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO00442011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESOLUDE" A "SOP"
36201	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LOS LOS GARZAS, SALIDA A CAMINO AGUILAR.	5-BURGOS	EL DIVISADERO	RURAL	09-2920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	164,765	87,384	164,765	87,384	100.0%	0	0	METROS CUADROS	38.00	13.30	35.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO00442011 DE FECHA 01-02-11. POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESOLUDE" A "SOP"
45064	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 18.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", CLAVE: 280PR192425	5-BURGOS	CANIDIO AGUILAR	RURAL	09-2919-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	554,855	554,855	554,855	554,855	100.0%	0	0	METROS CUADROS	280.00	280.00	100.0%	
45065	CONSTRUCCION DE VELATORIO.	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-2922-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,059,295	1,059,295	1,059,295	1,059,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	545.14	545.14	100.0%	
45066	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS EN CENTRO CIVICO	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-6047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	258,670	258,670	258,670	258,670	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
45067	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO" CLAVE: 280PR192174 EN EL EJIDO EL MACUATE	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-2315-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	531,968	531,968	531,968	531,968	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO EL MACUATE.
45068	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-2363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	230,784	230,783	230,784	230,783	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	680.00	680.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ABRON TREJO NAVIA
45069	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA PRINCIPAL.	6-BUSTAMANTE	PULITARCO ELIAS CALLES (OJA DEL MASCOTE)	RURAL	09-2321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	356,634	355,903	356,634	355,903	100.0%	0	0	METROS CUADROS	608.00	608.00	100.0%	
45070	CONSTRUCCION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 280PR02221.	6-BUSTAMANTE	FELIPE ANSELMO (EL GUILIAN)	RURAL	09-2318-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	281,066	280,700	281,066	280,700	100.0%	0	0	METROLINEAL	50.00	50.00	100.0%	
45071	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE DOS GABRIELA MISTRAL. CLAVE: 280UN06591.	6-BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	09-2320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	175,213	175,213	175,213	175,213	100.0%	0	0	METROS CUADROS	300.00	300.00	100.0%	
45072	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE DOS MA. MONTESSORI. CLAVE: 280UN06701.	6-BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	RURAL	09-2322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	226,019	217,267	226,019	217,267	100.0%	0	0	METROS CUADROS	384.00	384.00	100.0%	
45073	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.0 X 14.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CAP. ABON TREJO NAVIA". CLAVE: 280PR02102.	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANDES (EL LLANO)	RURAL	09-2362-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	614,780	614,780	614,780	614,780	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	327.00	327.00	100.0%	METAS: 305 METROS LINEALES
45074	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MAL MORELOS Y CALLE NDO ARTILLERO.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-2366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,362,271	1,360,602	1,362,271	1,360,602	100.0%	0	0	METROS CUADROS	5,601.24	5,601.24	100.0%	
45075	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	09-2364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	104,276	104,276	104,276	104,276	100.0%	0	0	METROS CUADROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
45076	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	09-2313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	125,560	37,698	125,560	37,698	100.0%	0	0	METROS CUADROS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
45077	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	6-BUSTAMANTE	EL CARROCEL (LOS CARROCELES)	RURAL	09-2314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	151,176	150,781	151,176	150,781	100.0%	0	0	METROS CUADROS	2,180.00	2,180.00	100.0%	
45078	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y EXPANSIÓN DE CONCRETO EN ESCUELA TELESCOPICA "FRIGORIFICO BAAC LOPEZ" CLAVE 280T01981V-1	7-CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-2615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	76,372	76,372	76,372	76,372	100.0%	0	0	METROS CUADROS	227.00	227.00	100.0%	
45079	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 10.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA "LIC BENITO JUAREZ" CLAVE 280PR02335-1	7-CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-2613-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	363,826	363,826	363,826	363,826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	190.00	190.00	100.0%	
45080	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 13.0 X 13.0 MTS. EN JARDIN DE DOS "LACAZAR CARDENAS DEL RIO" CLAVE 280UN024L.	7-CAMARGO	GUARDADO DE ABALO (GUARDADOS DE ABALO)	RURAL	09-2612-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	286,182	286,182	286,182	286,182	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	189.00	189.00	100.0%	
45081	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 17.0 X 29.0 MTS. EN "COBATA" 14 CLAVE 280PR02301Z	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-2614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	753,268	753,268	753,268	753,268	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	593.00	593.00	100.0%	
45082	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMBRANO" CLAVE: 280PR02301V	8-CASAS	LOS ANGELES	RURAL	09-2186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	373,157	373,086	373,157	373,086	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	392.00	392.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % al 30 Generados	Ejercidos	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado			Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																								13
45003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ACCESO AL EJIDO DE CARR ZARAGOZA VICTORIA A CRUCE FERROVIARIO.	8-CASAS	SAN FERNANDO	RURAL	09.2213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	588,000	588,048	588,000	588,048	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,600.00	1,600.00	100.0%	
45004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL.	8-CASAS	LA LAJILLA (CARMINA FRIEZ CANTU)	RURAL	09.2212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	562,763	562,763	562,763	562,763	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,654.00	1,654.00	100.0%	
45005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO.	8-CASAS	SAN ANTONIO EL GRANDE	RURAL	09.2215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	345,812	345,812	345,812	345,812	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,015.00	1,015.00	100.0%	
45006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA PRINCIPAL Y ESCUELAS.	8-CASAS	LAZARO CARDENAS	RURAL	09.2214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	555,608	555,231	555,608	555,231	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,505.00	1,505.00	100.0%	
45007	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CRUCE DE RIO LAS FORTUNAS.	8-CASAS	EL AMPARO	RURAL	09.2216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	803,897	803,554	803,897	803,554	100.0%	0	0	PUNTE	1.00	1.00	100.0%	
45008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17 X 180 MTS. EN EXPLANADA EJIDO.	8-CASAS	CASAS	URBANO	09.2187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	442,284	441,279	442,284	441,279	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	306.00	306.00	100.0%	LOCALIDAD: EL AMPARO
45009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. JUAN GUERRERO / C PATROCINO HUERTA Y C CASPAR BARRIBIENTOS Y C GASPAR BARRIBIENTOS / C JUAN GUERRERO Y COLONIZADO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2945-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	34,684	34,684	34,684	34,684	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	103.00	103.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CANDELARIO GARZA
45000	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C RIO PANUJO / C OBREGON Y C RIO TAMESI, C RIO TAMESI / C RIO PANUJO Y C DEMAR, C DE MAR / C OBREGON Y C RIO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	96,244	96,244	96,244	96,244	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	286.00	286.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR II
45001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 21 Y CALLE 21 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	265,575	265,575	265,575	265,575	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	790.00	790.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HERCE DE NACOGAR.
45003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. GOMEZ Y CALLE RIO VERDE.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	34,684	34,684	34,684	34,684	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	103.00	103.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. CANDELARIO GARZA
45004	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE MANUEL ACUA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2952-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	665,620	663,215	665,620	663,215	100.0%	0	0	METROLINEAL	110.00	110.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS.
45005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SYNTHETIC Y CERCADO DE MALLACORTA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2950-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	1,173,434	1,173,193	1,173,414	1,173,193	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. UNIDAD NACIONAL
45006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C GUAYACIL / C RAMIREZ / C SONORA / C SONORA / C GUAYACIL Y C REVOLUCION, C SOR. JUANA NIS DELA CRUZ / C HATY Y C PEDRO J. MENDEZ	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6492-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	226,332	226,332	226,332	226,332	100.0%	0	0	METROLINEAL	333.20	333.20	100.0%	LOCALIDAD: COL. FLORES MAGON
45007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMAUPLPAS / C 14 Y C 15 AV. TAMAUPLPAS / C 12 Y C 9, C 12 / AV. TAMAUPLPAS Y C 30, CALLE 13 ENTRE A	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	620,381	620,381	620,381	620,381	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,645.00	1,645.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PINOS.
45008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMAUPLPAS / C 15 Y 16 AV. TAMAUPLPAS / C 9 Y CALLE 30, C 11 / C 11 Y 12 Y FRONDA 01 AV. TAMAUPLPAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2944-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	261,299	261,299	261,299	261,299	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	725.00	725.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IGNACIO ZARAGOZA
45009	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AGUASCALIENTES / PRIVADA CUBA Y C REPUBLICA DE CHILE, C AGUASCALIENTES / PRIVADA C Y C DANAMARA / C DANAMA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	320,863	320,863	320,863	320,863	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	789.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FERROCARRILERA
45100	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C ALDAMA / C CHARULTEPEC Y C ALDAMA, C BELSARDO DOMINGUEZ / C CHARULTEPEC Y C LEON VICARIO, C LEONA VICA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	433,287	432,248	433,287	432,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	835.00	835.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE.
45101	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C BENTO JUAREZ / C PENJAMO Y C COCTALAN, C BENTO JUAREZ / C PENJAMO Y C QUINTERO, C PENJAMO / CALLES	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	341,671	341,671	341,671	341,671	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	876.00	876.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO.
45102	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / C MIGUEL ANGEL Y C RAMOS ARZPE / BADO ORIENTE, C INDEPENDENCIA / REPUBLICA DE CUBA Y AV. DEL MAESTRO Y AV. DEL MAESTRO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6490-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	257,242	257,242	257,242	257,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.00	336.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS CONCHITAS.
45103	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / C OBREGON Y C ALLENDE, C 8 DE FEBRERO / C OBREGON Y C ALLENDE, C ALLENDE / C 16 DE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	320,630	320,630	320,630	320,630	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERA.
45104	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C FRANCIA / AV. FERROCARRIL Y C BAJA CALIFORNIA, C AGUASCALIENTES / C GUATEMALA Y C FRANCIA, C ADUANA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2940-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	309,434	309,434	309,434	309,434	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	756.00	756.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TALLERES
45105	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C GUAYACIL / C SONORA Y C REPUBLICA DE CUBA, C SONORA / C GUAYACIL, C HATY Y C SONORA, C HATY / C REVOLUCION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	94,786	94,786	94,786	94,786	100.0%	0	0	METROLINEAL	134.50	134.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMERO DE MAYO.
45106	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C JUAREZ / C ALDAMA Y C ESCUELA BRAVO, C JUAREZ / C CORREGIDORA Y C JIMENEZ, C JUAREZ / C CUAUHTEM	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	321,598	320,244	321,598	320,244	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HIPODROMO
45107	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C NECAVA / C LEON Y C JAUMAVE, C ORIZABA / C PRIVADA COCTALAN / C BENTON LEON, NUEVO LEON / C ORIZABA Y C NECAVA, C MERIDA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	228,689	228,689	228,689	228,689	100.0%	0	0	METROLINEAL	227.00	227.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO PONENTE.
45108	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C OCTAVIA / C SEGUNDA AVENIDA ENTRE LA COLONIA, C CUARTA AVENIDA / CUARTA Y QUINTA, C CUARTA AVENIDA / CUARTA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2937-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	320,630	320,630	320,630	320,630	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAHOP.
45109	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PENJAMO / C BAJA CALIFORNIA Y AV. FERROCARRIL, C BAJA CALIFORNIA / C NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO ENT	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2942-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	720,369	720,369	720,369	720,369	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HIDALGO OTE.
45110	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PRIMERA / C NICOLAS BRAVO Y C SEGUNDA, C PRIMERA / C SEGUNDA Y C OBREGON Y C SEGUNDA / C SEGUNDA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	710,658	710,658	710,658	710,658	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR II.
45111	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C RAMOS ARZPE / C 18 DE MARZO Y C CUAUHTEMOC, C 18 DE MARZO / C MATANZOS Y C RAMOS ARZPE, PRIVADA GUADALUPE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2943-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	309,379	309,379	309,379	309,379	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: SECT. FRANCISCO VILLA
45112	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C 16 / PRIMERA Y C SEGUNDA, C SEGUNDA / C RAMOS ARZPE Y C 16 / TERCERA, CALLE RAMOS ARZPE Y CALL	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2946-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLU	-	-	315,519	315,519	315,519	315,519	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUCIO BLANCO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2011
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
45113	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. (1A. ETAPA).	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2053-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	2,984,503	2,984,503	2,984,503	2,984,503	100.0%	0	0	METRO LINEAL	834.00	834.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR I
45114	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS FEDERAL "OVIDO DE DECAROL". CLAVE 28JUN93370.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	195,129	191,700	195,129	191,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. PUERTO ALEGRE.
45115	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "MANUEL VALDELO DEL NOYO". CLAVE 28JUN91214.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2027-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	269,256	264,663	269,256	264,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIO CARRANZA.
45116	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 17.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. FRANCISCO CASTELLANOS". CLAVE 28DPR13334. (1A. ETAPA).	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	443,034	443,034	443,034	443,034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	289.00	289.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA BARRA.
45117	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 32.5 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE". CLAVE 28DES03030. (1A. ETAPA).	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2025-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	878,735	878,735	878,735	878,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	586.00	586.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE.
45118	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 23.0 X 23.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "SABURO ALFARO OTELO". CLAVE 28DPR27870.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2026-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	823,346	823,346	823,346	823,346	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	529.00	529.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOLEADAS.
45119	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 25.0 X 28.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. JUANA MARIA CABRERA SALINAS". CLAVE 28DPR23240.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,046,493	1,045,216	1,046,493	1,045,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PORTICOS DE MIRAMAR (MIRAMAPOLIS).
45120	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 15.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "VALENTIN GOMEZ FARRAS". CLAVE 28DES00441. (1A. ETAPA).	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2029-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	673,396	673,396	673,396	673,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.00	440.00	100.0%	LOCALIDAD: PRONT. VICENTE GUERRERO.
45121	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TABUL.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	GRUPO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	650,830	650,830	650,830	650,830	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 15 DE MAYO
45122	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TABUL.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	GRUPO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	650,397	650,286	650,397	650,286	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE
45123	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO (ESTRUCTURAS) EN CALLE PROMESA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	439,943	439,943	439,943	439,943	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR II
45124	RECAPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ORZABA Y CALLE NECAVA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	147,146	147,146	147,146	147,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CEBERA.
45125	RECAPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE NECAVA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE INSURGENTES.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	862,447	862,447	862,447	862,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,175.00	3,175.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CEBERA.
45126	RECAPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE NECAVA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	80,741	80,741	80,741	80,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CEBERA.
45127	RECAPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ORZABA ENTRE CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA Y CALLE INSURGENTES.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	116,730	116,730	116,730	116,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CEBERA.
43989	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD.	10 CRULLAS	TRES PALOS	RURAL	09-2191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	334,581	334,581	334,581	334,581	100.0%	0	0	METRO LINEAL	479.00	479.00	100.0%	
43970	REHABILITACION DE SALON DE ACTOS CIVICOS, CIELO FALSO E INSTALACION DE VITROPISO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS.	10 CRULLAS	EL BARRANCO	RURAL	09-2190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	736,332	736,367	736,332	736,367	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	274.00	274.00	100.0%	METAS: 7 SALIDAS
43971	CONSTRUCCION DE CANCHA CMCA.	11 GOMEZ FARRAS	OJO DE AGUA	RURAL	09-5446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	280,186	280,186	280,186	280,186	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
43972	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA.	11 GOMEZ FARRAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARRAS)	URBANO	09-5443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	373,940	373,940	373,940	373,940	100.0%	0	0	METRO LINEAL	608.00	608.00	100.0%	
43973	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	11 GOMEZ FARRAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09-5440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	545,947	545,947	545,947	545,947	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
43974	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	11 GOMEZ FARRAS	HERODES DE CHAPULTEPEC	RURAL	09-5441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	272,913	272,913	272,913	272,913	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
43975	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	11 GOMEZ FARRAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09-5442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	545,947	545,947	545,947	545,947	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
43976	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	11 GOMEZ FARRAS	LAZARO CARDENAS (EL MALCATE)	RURAL	09-5439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	324,105	324,105	324,105	324,105	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
43977	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.0 X 23.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. DOMINGO APOLINAR ALARCON GARCIA". CLAVE: 28DTV0681.	11 GOMEZ FARRAS	SESCIENTOS UNO (POBLADO SESCIENTOS UNO)	RURAL	09-2961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	362,681	362,681	362,681	362,681	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	253.00	253.00	100.0%	
43978	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 23.0 X 23.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ". CLAVE: 28DPR14676.	11 GOMEZ FARRAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	342,330	342,330	342,330	342,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	252.00	252.00	100.0%	
43979	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. RAUL GARCIA GARCIA". CLAVE: 28DTV01562.	11 GOMEZ FARRAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09-2960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	593,816	593,816	593,816	593,816	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
43980	PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIEGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO.	11 GOMEZ FARRAS	ALFREDO V. SORFI (EL PAPALOTE)	RURAL	09-2962-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	482,048	482,010	482,048	482,010	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,200.00	3,200.00	100.0%	
43981	CONSTRUCCION DE BANDA PERMETRAL DE LA ESC. PRIM. PROF. LAURO AGUIRRE. CLAVE 28DPR15131.	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-2375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	403,784	403,775	403,784	403,775	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%	
43982	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALVARO ORRISON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO.	12 GONZALEZ	ESTACION MANUEL JURELLO GALVAN	URBANO	09-2371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	526,080	526,021	526,080	526,021	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	936.00	936.00	100.0%	METAS: 604.00 METROS LINEALES.
43983	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE.	12 GONZALEZ	ESTACION MANUEL JURELLO GALVAN	URBANO	09-2370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	749,374	749,189	749,374	749,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,287.00	1,287.00	100.0%	METAS: 904.80 METROS LINEALES.
43984	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANRIE GONZALEZ ENTRE FRAY ANDRES LEGAL Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS.	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	400,556	400,556	400,556	400,556	100.0%	0	0	METRO LINEAL	456.00	456.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DOS AMIGOS.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
43985	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZAPATA Y CALLE ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-2373-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ACUMULACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	593,534	593,062	593,534	593,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,056.00	1,056.00	100.0%	METAS: 704.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA
43986	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE URULLO GALVAN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URULLO GALVAN)	URBANO	09-2372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	355,084	355,062	355,084	355,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.00	618.00	100.0%	METAS: 411.84.00 METROS LINEALES.
43987	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZAPATA ENTRE VAS DEL FF. CC. Y CALLE MANUEL GONZALEZ	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	667,733	665,885	667,733	665,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,188.00	1,188.00	100.0%	METAS: 792.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. CESAR LOPEZ DE LARA
43988	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE NICARAGUA.	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URULLO GALVAN)	URBANO	09-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	717,890	717,703	717,890	717,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	100.0%	METAS: 832.00 METROS LINEALES.
43989	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2A AVENIDA ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE NARCISO MENDOZA.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-2323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	656,379	656,379	656,379	656,379	100.0%	0	0	METRO LINEAL	752.00	752.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA
43990	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2A AVENIDA ENTRE FF. CC. Y CALLE NARCISO MENDOZA.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-2367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	593,534	582,774	593,534	582,774	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,056.00	1,056.00	100.0%	METAS: 704.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA
43991	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. URULLO GALVAN DE 17.00 X 20.00 M. CLAVE 282PRH4230	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (URULLO GALVAN)	URBANO	09-2374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	651,939	651,939	651,939	651,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	493.00	100.0%	
43992	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.0 X 20.00 MTS. EN ESCUELA JESUS RODRIGUEZ (MIGAMONTES)	13-G. Ecatepec	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	279,259	276,963	279,259	276,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LUJ DEL CAMPEÑO
43993	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.0 X 22.0 MTS. EN EXPLANADA EJDAL.	13-G. Ecatepec	LA ESPERANZA	RURAL	09-2242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	422,324	422,322	422,324	422,322	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
43994	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.0 X 22.0 MTS. EN EXPLANADA EJDAL.	13-G. Ecatepec	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	09-2243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	382,994	382,992	382,994	382,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
43995	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALON EJDAL.	13-G. Ecatepec	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	378,041	378,041	378,041	378,041	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CONSTITUCION DEL 17
43996	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	13-G. Ecatepec	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	265,677	265,677	265,677	265,677	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. GRACIANO SANCHEZ
43997	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJDAL.	13-G. Ecatepec	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	154,939	154,939	154,939	154,939	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CEYLAN
43998	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJDAL.	13-G. Ecatepec	EL RISO MARTINEZ	RURAL	09-2196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	110,108	110,108	110,108	110,108	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
43999	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJDAL.	13-G. Ecatepec	REVOLUCION VERDE	RURAL	09-2197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	143,492	138,928	143,492	138,928	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
44000	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 12 Y LIMITE DE ZONA URBANA.	13-G. Ecatepec	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	80,862	0	80,862	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%	
44001	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 36 M3 DE CAP.	13-G. Ecatepec	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	415,837	415,831	415,837	415,831	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL CARMEN
44002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA EJDAL DE 22.00 X 16.00 MTS.	13-G. Ecatepec	EL CERRITO NUEVO	RURAL	09-2193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	375,028	374,810	375,028	374,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
44003	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE 10 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, INCL. BANQUETAS Y GUARNICIONES.	13-G. Ecatepec	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	332,989	327,102	332,989	327,102	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	METAS: 200 METROS CUADRADOS
44004	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEXI TERAN ENTRE BLVD. HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS.	14 GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-6457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	282,031	282,031	282,031	282,031	100.0%	0	0	METRO LINEAL	160.50	160.50	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
44010	PAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA IGNACIO ALLENDE CALLE JAVIER SANCHEZ MEJORADA Y CALLE ING. EDUARDO HAY	14 GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2287-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	258,520	258,520	258,520	258,520	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA HIDALGO
44011	PAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CARLOS MOLINA Y CALLE EDUARDO CHAVEZ	14 GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	280,377	280,377	280,377	280,377	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA RUIZ CORTINEZ
44012	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE CARLOS MOLINA ENTRE AVENIDA JOEL ROBERTO OLIVARES Y AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE	14 GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	487,131	487,131	487,131	487,131	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINEZ
44013	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO	14 GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	695,297	695,297	695,297	695,297	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,870.00	1,870.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA HIDALGO
44014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NOS MEXICO (12.00 X 12.00 M.) CLAVE 282UN093K.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2341-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	247,796	235,349	247,796	235,349	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CONG. VALADEZES.
44015	PAVIMENTACION CALLE DIECISEISAVA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	278,765	278,765	278,765	278,765	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	
44016	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA ENTRE PRIVADA TAMULIPAS Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2376-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	267,618	267,618	267,618	267,618	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%	
44017	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE TRECEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2378-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	464,548	464,548	464,548	464,548	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,250.00	100.0%	
44018	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE DOCEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	356,793	356,793	356,793	356,793	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	960.00	960.00	100.0%	
44019	PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,003,319	1,003,319	1,003,319	1,003,319	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
44020	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ONSAÑA Y CALLE DOCEAÑA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2382-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	236,898	236,898	236,898	236,898	100.0%	0	0	METRO CUADRO	640.00	640.00	100.0%	
44021	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2380-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	434,823	410,951	434,823	410,951	100.0%	0	0	METRO CUADRO	1,170.00	1,170.00	100.0%	
44022	REVESTIMIENTO DE CALLE EWELESTER GUTIERREZ.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VALADECES	RURAL	09-2335-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	202,134	202,134	202,134	202,134	100.0%	0	0	METROS CUADROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
44023	REVESTIMIENTO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIAZ ORDAZ.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2333-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	268,838	189,931	268,838	189,931	100.0%	0	0	METROS CUADROS	3,990.00	3,990.00	100.0%	
44024	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO SAN JUAN.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	68,727	68,727	68,727	68,727	100.0%	0	0	METROS CUADROS	1,020.00	1,020.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT SAN MIGUEL NUEVO.
44025	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VALADECES	RURAL	09-2330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	202,134	202,134	202,134	202,134	100.0%	0	0	METROS CUADROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
44026	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO BUENA VISTA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	BUENAVISTA	RURAL	09-2329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	168,448	168,448	168,448	168,448	100.0%	0	0	METROS CUADROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
44027	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL A VIAS DE FERROCARRIL.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2334-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	512,071	512,071	512,071	512,071	100.0%	0	0	METROS CUADROS	7,600.00	7,600.00	100.0%	
44028	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL A VIAS DEL FERROCARRIL.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VENEZIA	RURAL	09-2332-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	235,823	235,823	235,823	235,823	100.0%	0	0	METROS CUADROS	3,500.00	3,500.00	100.0%	
44029	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA PRINCIPAL.	16-HIDALGO	BUENOS AIRES	RURAL	09-3155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	238,178	238,178	238,178	238,178	100.0%	0	0	METRO CUADRO	384.00	384.00	100.0%	
44030	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA PRINCIPAL.	16-HIDALGO	MARROQUIN	RURAL	09-3154-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	238,178	238,178	238,178	238,178	100.0%	0	0	METRO CUADRO	384.00	384.00	100.0%	
44031	CONSTRUCCION DE FORO EN JARDIN DE NOS "BERTHA VON GLUMER" CLAVE: 28D106779W.	16-HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	09-2621-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	81,505	81,505	81,505	81,505	100.0%	0	0	METROLINEAL	20.00	20.00	100.0%	
44032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ MATEOS (LADO POSTERIOR AGENCIA CENSUARIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y RIO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	142,303	142,303	142,303	142,303	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL TOMASEÑO.
44033	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PUBLICA.	16-HIDALGO	SAN JUAN DEL SALTO	RURAL	09-2619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	284,604	284,604	284,604	284,604	100.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	400.00	100.0%	
44034	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y ALDAMA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	405,211	379,067	405,211	379,067	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	
44035	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	549,029	549,977	549,029	549,977	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL EJIDIANO ZAPATA.
44036	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO.	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRACIA	URBANO	09-5469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	586,779	579,655	586,779	579,655	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	
44037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	277,340	277,340	277,340	277,340	100.0%	0	0	METROLINEAL	378.00	378.00	100.0%	LOCALIDAD: POBLADO EL TOMASEÑO
44038	CONSTRUCCION DE RECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN AREA EJIDAL.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	653,592	653,367	653,592	653,367	100.0%	0	0	METRO CUADRO	394.00	394.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NARCIZO MENDOZA
44039	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 24.0 MTS. EN AREA EJIDAL.	16-HIDALGO	SAN SIDRO	RURAL	09-5464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	521,879	521,879	521,879	521,879	100.0%	0	0	METROLINEAL	384.00	384.00	100.0%	
44040	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN CANCHA EJIDAL.	16-HIDALGO	JULIAN CERDA (GENERAL JULIAN CERDA)	RURAL	09-2617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	581,188	579,999	581,188	579,999	100.0%	0	0	METROS CUADROS	384.00	384.00	100.0%	
44041	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN CANCHA EJIDAL.	16-HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL	09-2616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	581,188	577,169	581,188	577,169	100.0%	0	0	METROS CUADROS	384.00	384.00	100.0%	
44042	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE:28DPR03398	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	653,591	653,542	653,591	653,542	100.0%	0	0	METRO CUADRO	384.00	384.00	100.0%	LOCALIDAD: EL EJ. EL DESDENOÑO
44043	CERCO PERMETRAL EN EL TERRENO DONADO PARA EL CENSUSET.	17-JALIMAVE	SAN ANTONIO	RURAL	09-5479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	255,643	255,450	255,643	255,450	100.0%	0	0	METROLINEAL	351.00	351.00	100.0%	
44044	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PLAZA CNCA.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	09-5478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	188,883	180,447	188,883	180,447	100.0%	0	0	METROLINEAL	540.00	540.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. CONTADORA
44045	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLES DE FEBRERO Y LIMITE DE LA COLONIA	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	09-6605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	305,481	305,481	305,481	305,481	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALIMAVE
44046	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	09-5477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	559,918	558,794	559,918	558,794	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,600.00	1,600.00	100.0%	
44047	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	17-JALIMAVE	MONTERREDONO	RURAL	09-5475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	210,255	209,933	210,255	209,933	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	
44048	CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL DE 15 X 27 M	17-JALIMAVE	RANCHO NUEVO (CARITAS)	RURAL	09-5483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	247,674	246,739	247,674	246,739	100.0%	0	0	METROLINEAL	405.00	405.00	100.0%	
44049	CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL DE 15 X 30 M	17-JALIMAVE	GUSTAVO CACERES	RURAL	09-5482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	275,119	274,262	275,119	274,262	100.0%	0	0	METROLINEAL	450.00	450.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23-2021
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
4400	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NOS "NUEVA CREACION" SIN CLAVE INCLUYE RODAPIE 15 X 20 CM. Y PORTON DE HERRAJES 15 X 17 CM.	17-JALMAVE	SAN VICENTE	RURAL	09-2637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	66,316	66,316	66,316	66,316	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
4401	CONSTRUCCION DE FORO ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA "LUZ DEL CAMPEÑO" CLAVE: 28PR0381A INCL. TECHUMBRE.	17-JALMAVE	MONTEPECUNO	RURAL	09-2638-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	86,923	86,937	86,923	86,937	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24.00	24.00	100.0%	
4402	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSON	17-JALMAVE	FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS)	RURAL	09-5481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	84,046	83,292	84,046	83,292	100.0%	0	0	METRO LINEAL	181.00	181.00	100.0%	
4403	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VECINAL(2) CAMINO VECINAL SOTOL- SAN LORENTO.	17-JALMAVE	EL SOTOL	RURAL	09-2636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	38,091	38,091	38,091	38,091	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14.00	14.00	100.0%	
4404	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VECINAL(3) GUSTAVO GARCERAN-SAN LORENTO.	17-JALMAVE	EL SOTOL	RURAL	09-2636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	38,091	38,091	38,091	38,091	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14.00	14.00	100.0%	
4405	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-5472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	291,302	290,819	291,302	290,819	100.0%	0	0	METRO LINEAL	248.00	248.00	100.0%	LOCALIDAD:EL EMILIANO ZAPATA
4406	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN MELGAR.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-5474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	127,278	126,768	127,278	126,768	100.0%	0	0	METRO LINEAL	122.00	122.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NIOS HERODES
4407	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-5473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	268,090	267,189	268,090	267,189	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LUIS DONALDO COLOSO MURSETA
4408	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL 150 X 290 MTS.	17-JALMAVE	AVILA Y URBINA (LA MECA)	RURAL	09-2632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	626,696	626,696	626,696	626,696	100.0%	0	0	METRO LINEAL	435.00	435.00	100.0%	
4409	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN CALLE OCAÑO ENTRE CALLE CARANZO Y CALLE ALLENDE.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-2630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	157,841	157,841	157,841	157,841	100.0%	0	0	METRO LINEAL	286.00	286.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
4404	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	156,516	156,516	156,516	156,516	100.0%	0	0	METRO LINEAL	461.00	461.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ
4405	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN PROLONGACION ALDAMA ENTRE CALLES SIN NOMBRE.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-2628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	168,585	168,585	168,585	168,585	100.0%	0	0	METRO LINEAL	496.50	496.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. NIÑOS HERODES
4406	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN PROLONGACION MORELOS ENTRE CALLES SIN NOMBRE.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-2627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	142,594	142,594	142,594	142,594	100.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRAVEDIS BALBOA
4407	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO, 2A ETAPA.	17-JALMAVE	EL INGENIO (LOS ADOSES)	RURAL	09-2626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	122,743	122,743	122,743	122,743	100.0%	0	0	METRO LINEAL	362.00	362.00	100.0%	
4408	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES VARIAS CALLES DEL EJIDO.	17-JALMAVE	SAN LORENZO (SAN LORENZITO)	RURAL	09-2625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	162,967	162,967	162,967	162,967	100.0%	0	0	METRO LINEAL	490.00	490.00	100.0%	
4409	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADAS MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y ESPACIO DE ESC. NORMAL.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-2631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	275,681	275,681	275,681	275,681	100.0%	0	0	METRO LINEAL	538.00	538.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
4407	RECONSTRUCCION DEL PUENTE (1) CAMINO VECINAL SOTOL-SAN LORENTO.	17-JALMAVE	EL SOTOL	RURAL	09-2634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	42,962	42,962	42,962	42,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
4407	REHABILITACION DE COMITE EJIDAL, CONSTRUCCION DE FALSO FLAJON, SUMINISTRO DE PUERTA METALICA Y PINTURA VINILICA.	17-JALMAVE	EL SAUZ	RURAL	09-2633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	40,654	40,654	40,654	40,654	100.0%	0	0	METRO LINEAL	25.00	25.00	100.0%	
4407	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	17-JALMAVE	EL CARRIZO	RURAL	09-2624-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	201,357	201,357	201,357	201,357	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	
4407	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CUNETAS	17-JALMAVE	FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS)	RURAL	09-5480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	56,387	56,168	56,387	56,168	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
4407	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y CALLE LUIS CABALLERO.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	300,673	300,673	300,673	300,673	100.0%	0	0	CERA	504.73	504.73	100.0%	
4407	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELZARDO DOMINGUEZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DR. DANILA.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-2963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	763,099	763,072	763,099	763,072	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,325.00	1,325.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA IMPAL.
4407	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANALES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-2965-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	582,682	578,402	582,682	578,402	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,043.00	1,043.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA IMPAL.
4407	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y FONDO LEGAL.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-5484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,649,364	1,649,364	1,649,364	1,649,364	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,768.68	2,768.68	100.0%	
4407	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FORTIBRIO DIAZ.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-2964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	770,455	770,234	770,455	770,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,338.00	1,338.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA IMPAL.
4407	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL.	19-LLERA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	09-3161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	358,160	358,160	358,160	358,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	
4400	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL.	19-LLERA	LA MORTA	RURAL	09-2200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	357,222	356,412	357,222	356,412	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	
4401	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL.	19-LLERA	PRIMERO DE ABRIL	RURAL	09-5489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	381,435	381,435	381,435	381,435	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
4402	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL.	19-LLERA	SAN SIDRO	RURAL	09-5488-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	381,435	381,435	381,435	381,435	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4403	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL.	19-LLERA	VOZ CAMPESINA (PROVINCIA)	RURAL	09-6487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	381,435	381,429	381,435	381,429	100.0%	0	0	METROS CUADROS	608.00	608.00	100.0%	
4404	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "TEODILO ZARATE", CLAVE: 280PR0476	19-LLERA	FELIPE CARRELO PUERTO (CARRELO PUERTO)	RURAL	09-2203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	359,648	359,648	359,648	359,648	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	
4405	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL.	19-LLERA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	09-3159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	358,160	358,160	358,160	358,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	
4406	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MEJORES FAMILIAS. 1A ETAPA.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	09-6486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,502,752	1,455,841	1,502,752	1,455,841	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	
4407	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 120 X 100 MTS. EN ESC. PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CLAVE: 280PR0462	19-LLERA	CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA)	RURAL	09-2207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	191,136	191,136	191,136	191,136	100.0%	0	0	METROS CUADROS	120.00	120.00	100.0%	
4408	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 180 X 35.0 MTS. EN COMITE EJIDAL, INCL. GUARNICIONES Y BANQUETAS.	19-LLERA	CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA)	RURAL	09-2199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	876,414	876,414	876,414	876,414	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	630.00	630.00	100.0%	
4409	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ALDAMA", CLAVE: 280PR0732	19-LLERA	EL ENCINO (BUENOS AIRES)	RURAL	09-2204-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYOEN SERVICIOS EDUCATIVOS CONJUNTO CONCURSANTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	151,386	151,386	151,386	151,386	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SUBSTACION
4400	RECONSTRUCCION DE PUENTE AL CANTARILLA CON LOSA DE 430 MTS. DE ANCHO EN CAMINO DE ACCESO AL ERIO.	19-LLERA	PRIMERO DE ABRIL	RURAL	09-2205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	154,084	154,084	154,084	154,084	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9.00	9.00	100.0%	
4419	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	09-2640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	236,616	233,967	236,616	233,967	100.0%	0	0	METROLINEAL	354.09	354.09	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA
4410	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EL E.J. LA LIBERTAD	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	09-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	257,954	257,954	257,954	257,954	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. LA LIBERTAD
4411	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EL. LOS ENCINOS	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	09-6055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	207,888	207,888	207,888	207,888	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. LOS ENCINOS
4412	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EL. NARANITO	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	09-6054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,178,168	1,178,168	1,178,168	1,178,168	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. EL NARANITO
4413	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EL E.J. LA PENITA	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	09-6058-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	658,456	658,456	658,456	658,456	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. LA PENITA
4414	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EL E.J. PALMAS	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	09-6057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	282,263	282,263	282,263	282,263	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. PALMAS
4415	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE J. ZARAGOZA Y CALLE MORELOS.	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	09-2640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	942,184	942,184	942,184	942,184	100.0%	0	0	METROS CUADROS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
4416	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA LOCALIDAD, INCL. GUARNICIONES Y BANQUETAS.	20-MANERO	EL PORVENIR (MAGUIEY LA GLORIA)	RURAL	09-2641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	777,995	777,995	777,995	777,995	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	994.00	994.00	100.0%	
4417	CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CROMONICA EN JARDIN DE NIOS "NIOS HEROES"	21-EL MANTE	EL OLIMPIO	RURAL	09-5074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	164,270	161,104	164,270	161,104	100.0%	0	0	METROLINEAL	124.00	124.00	100.0%	SE MODIFICA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
4418	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CANAL LATERAL Y CAMINO AL POTOSI	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	763,731	740,758	763,731	740,758	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,140.00	1,140.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. CUAUHTEMOC
4419	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMINO A LOS GENERALES Y CALLE LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	307,730	307,730	307,730	307,730	100.0%	0	0	METROLINEAL	898.00	898.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 20 DE SEPTIEMBRE
4410	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	201,557	201,134	201,557	201,134	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. RICARDO FLORES MAGON
4411	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CANDELARIO GARZA Y C. EL ALBO GOMEZ Y PRIVADA KINDER Y C. MARIANO AZUELA (C. ANSELMO VAZQUEZ Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	584,822	584,799	584,822	584,799	100.0%	0	0	METROLINEAL	845.00	845.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
4412	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CUTLAHUAC, C. NARCISO MENDOZA, C. CUAUHTEMOC Y CAMINO AL HUASTEQUILLO, C. EMILIO PORTES GIL Y DREN CAJONCILLOS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	637,007	612,229	637,007	612,229	100.0%	0	0	METROLINEAL	950.00	950.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA Y YUCATAN 2
4413	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PINO SUAREZ, PROL. EMILIANO ZAPATA Y LIMITE AL PREDIO, C. NIOS HEROES Y MARTIN GOMEZ, PROL. EMILIANO ZAPATA Y C. LAZARO CARDENAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	490,357	486,840	490,357	486,840	100.0%	0	0	METROLINEAL	695.00	695.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. MANTE
4414	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. RUBEN JARAMILLO CAMINO AL HUASTEQUILLO Y C. SIN NOMBRE Y C. GUADUPE LA GLORIA (EL CAMINO AL HUASTEQUILLO Y C. SIN NOMBRE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	540,158	540,158	540,158	540,158	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,282.00	1,282.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPLIACION CAMPESINA
4415	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIEVA, CALLE EL ABRA, CALLE CLARABOLA, CALLE SENERO Y CALLE ENCAMINAMIENTO ENTRE CALLE GRUTAS Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	595,821	593,269	595,821	593,269	100.0%	0	0	METROLINEAL	888.00	888.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO QUINTERO
4416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE P.O. MANERO, CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE EL BENITO JUAREZ Y CALLE EL MAGDALENO AGUIAR.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	560,080	560,019	560,080	560,019	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	797.00	797.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAMPESINA
4417	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLORES Y LIRIOS ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE AL PREDIO Y CAMINO AL HUASTEQUILLO ENTRE DREN CAJONCILLOS Y CALLE LIRIOS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	576,484	576,484	576,484	576,484	100.0%	0	0	METROLINEAL	880.00	880.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PANISO 1 Y 2
4418	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INTEGRACION Y CALLE PATRIOTISMO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	520,107	520,103	520,107	520,103	100.0%	0	0	METROLINEAL	738.00	738.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD Y PROGRESO
4419	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS FERNANDO COLOSO, CALLE MAGDALENA DEKINO, CALLEDOS DE FEBRERO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	187,884	179,440	187,884	179,440	100.0%	0	0	METROLINEAL	351.00	351.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2021
44100	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHOL ENTRE SANTA CLARA Y CARRETERA A TAMPCO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	196,790	196,372	196,790	196,372	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNION BUROCRATICA 2 Y 3
44191	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y MESA PARA DESAYUNAR EN ESC. PRIMARIA "LIC. RICARDO J. ZAVEDA"	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.6075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	119,829	119,829	119,829	119,829	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
44192	CONSTRUCCION DE PUESTO VEHICULAR EN COLONA PLAN DE AYUTLA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	369,350	369,350	369,350	369,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31.80	31.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYUTLA
44193	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.6497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,467,452	1,467,452	1,467,452	1,467,452	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,692.50	1,692.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO CHAPULTEPEC. SE MODIFICA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEBO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
44194	CONSTRUCCION DE TAMUL	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.6498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,808,973	1,805,132	1,808,973	1,805,132	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
44195	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 36.0 M EN COBAT 03.285030003	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	846,974	846,874	846,974	846,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	648.00	648.00	100.0%	LOCALIDAD: NACIONAL COLECTIVA 3A ETAPA
44196	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA JAMIE NUÑO 20170099F-1.	21-EL MANTE	CHAMOTERO NUMERO DOS	RURAL	09.2669-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	730,547	730,547	730,547	730,547	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	598.00	598.00	100.0%	LOCALIDAD: NACIONAL COLECTIVA 3A ETAPA
44197	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA EN C/ CARRETERA ZARAGOZA 2039999999.	21-EL MANTE	CINCO DE MAYO	RURAL	09.2665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	649,733	643,005	649,733	643,005	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	496.00	496.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VIOGOSISTE
44198	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FRMIE DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "RICARDO FLORES MAGON"	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.6076-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	137,113	137,113	137,113	137,113	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
44199	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FRMIE DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "BERNARDO DE SARAGUA"	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.6078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	121,450	121,450	121,450	121,450	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
44199	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.6095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	650,947	650,944	650,947	650,944	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNION BUROCRATICA SEC. 2 Y 3. SE MODIFICA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEBO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
44191	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA PRINCIPAL	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	09.2664-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	625,295	623,505	625,295	623,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	SE MODIFICA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEBO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
44192	REVESTIMIENTO DE VALDADZES EN C/ EMILIO PORTES OL. I. C/ AV. CONCORDIA Y ATENTAMIENTO. C/ MILIANO ZAPATA. C/ EMILIANO ZAPATA. C/ AV. LAS FLORES Y AV. ATENTAMIENTO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2663-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	550,436	550,436	550,436	550,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,968.84	7,968.84	100.0%	LOCALIDAD: COL. NACIONAL COLECTIVA 3A ETAPA
44193	REVESTIMIENTO DE VALDADZES EN C/ LUIS FERNANDO COLOSO / C/ DOS DE FEBRERO Y RIO MANTE. C/ DOS DE FEBRERO / C/ ANA L. ROJAS Y GUILLERMO PRIETO. C/ DIEZ DE FEBRERO / C/ MAGDALENA DE OLINO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	245,289	245,289	245,289	245,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,012.60	3,012.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSO
44194	REVESTIMIENTO DE VALDADZES EN CALLE CHOL ENTRE RIO SANTA CLARA Y CARRETERA NACIONAL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	100,682	100,682	100,682	100,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,192.00	1,192.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUROCRATICA 2 Y 3
44198	REVESTIMIENTO DE VALDADZES EN CALLE XOCHITL ENTRE OULTAHUAC Y CAMINO AL HUASTEQUILLO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	158,218	158,218	158,218	158,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,880.00	1,880.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA YUCATAN 2
44199	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE ANTONIO FABREGAS ENTRE CALLE TAMAUULPAS Y LAZARO CARDENAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	322,606	322,606	322,606	322,606	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,020.30	4,020.30	100.0%	LOCALIDAD: COL. POPULAR
44170	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE CHOL ENTRE BLVD. RAMON CANO MANILLA Y CARRETERA NACIONAL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	484,897	484,897	484,897	484,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,453.36	6,453.36	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUROCRATICA 2 Y 3
44171	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ ENTRE ROTARA Y CALLE GUAVALLEJO Y PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE BLVD. DONALDO COLOSO Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	289,020	289,020	289,020	289,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,784.53	6,784.53	100.0%	LOCALIDAD: COL. CANOAS
44172	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y CAMINO A LOS GENERALDES.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2678-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	339,515	339,515	339,515	339,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,572.90	4,572.90	100.0%	LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYUTLA
44173	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ZACATECAS Y TAMAUULPAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09.2675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	590,227	590,227	590,227	590,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,582.71	7,582.71	100.0%	LOCALIDAD: COL. AEROPUERTO
44174	TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 25.00 MTS EN JARDIN DE NIOS "SALVADOR DIAZ MIRON"	21-EL MANTE	NUEVO TANTOVI	RURAL	09.6079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	397,247	396,028	397,247	396,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	290.00	290.00	100.0%	
44175	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE NIOS HEROES ENTRE CALLE SORBO OLVERA Y CALLE LEON GUZMAN.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.3012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	76,635	76,635	76,635	76,635	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	225.00	225.00	100.0%	LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
44176	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AREA VERDE DE CALLE SIERRA DE MOJARRANA ENTRE CALLE CUBILETE SIERRA HUKOLES Y LIMITE DE COLONIA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.3008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	165,807	165,807	165,807	165,807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	490.00	490.00	100.0%	LOCALIDAD: PAOLO VERDE
44177	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C/ LA CANASTA / C/ FRANCISCO I. MADERO Y / C/ BLAS CHUMACERO, Y EN C/ MOVIMIENTO RIO BLANCO / C/ LA CANASTA Y / C/ LOSARRO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.2992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	233,103	233,103	233,103	233,103	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	691.00	691.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO ZAGUIRRE
44178	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE VICENTE BARRERA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.3015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	20,851	16,476	20,851	16,476	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONA REVOLUCION VERDE
44179	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE AVEZQUIR ENTRE CALLE BENTO VELEZ Y CALLE TUCAN.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.3000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	54,041	53,809	54,041	53,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	159.00	159.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS TORRES
44180	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE CERRO DE LORETO ENTRE CALLE CERRO TRES MARIAS Y CALLE CERRO AZUL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.3002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	34,515	34,515	34,515	34,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	102.00	102.00	100.0%	LOCALIDAD: LUJO BLANCO
44181	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE NEVADO DE COLMA ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE SIERRA TELPULCO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.2998-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	31,131	31,131	31,131	31,131	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	92.00	92.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CUMBRES
44182	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PRESA. FALCON ENTRE PRIVADA LAS ADULTAS Y PRIVADA LA ANGOSTURA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.3009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	72,415	72,415	72,415	72,415	100.0%	0	0	METRO LINEAL	214.00	214.00	100.0%	LOCALIDAD: RODRIGUEZ
44183	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CERRO TRES MARIAS ENTRE CALLE CERRO DE LORETO Y CALLE CERRO LA CULEBRA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09.3003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	28,423	28,423	28,423	28,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: LUJO BLANCO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
44184	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PALMAL (LIMITE COLONIA)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	203,031	202,884	203,031	202,884	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD: PALMITAS
44185	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIZALTURRI ENTRE CALLE A. ZURITA Y CALLE OCEANO PACIFICO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	121,818	121,818	121,818	121,818	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: MANUEL CAVAZOS LERMA
44186	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JESUS GUEVARA ENTRE CALLE WIVAN CAMPOS Y CALLE NICOLAS GUERRA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	28,174	28,174	28,174	28,174	100.0%	0	0	METROLINEAL	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VILLA
44187	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOS NOGALES ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOS SAHIBOS.	22-MATAMOROS	LOS PINOS	RURAL	09-3001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	169,191	169,191	169,191	169,191	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
44188	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIDOS HEROES ENTRE CALLE SIBRO OLIVERA CALLE LEON GUZMAN.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	72,121	72,121	72,121	72,121	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	222.00	222.00	100.0%	LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
44190	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,022,584	1,022,584	1,022,584	1,022,584	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANGEL PONIENTE
44189	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	142,122	142,122	142,122	142,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANGEL PONIENTE
44191	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SEBIB(ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BIENEMERITO DE LAS AMERICAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	94,349	94,349	94,349	94,349	100.0%	0	0	METROLINEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS AMERICAS
44192	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SEIB(7) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BIENEMERITO DE LAS AMERICAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	94,349	94,314	94,349	94,314	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS AMERICAS
44193	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA DE COLONIA EL CAMPAMENTO.	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-2987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	124,243	124,221	124,243	124,221	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	389.00	389.00	100.0%	
44194	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA DE LA COLONIA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	362,030	361,856	362,030	361,856	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,073.00	1,073.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MARIANO MATAMOROS
44195	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	489,072	489,072	489,072	489,072	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
44196	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESC. PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	499,878	499,042	499,878	499,042	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. POPULAR
44197	CONSTRUCCION DE CORDONES EN CALLE SEIB(8) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BIENEMERITO DE LAS AMERICAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	95,936	95,795	95,936	95,795	100.0%	0	0	METROLINEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS AMERICAS
44198	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C LA CANASTA / C FRANCISCO MADERO Y C LAS CHUMACERO, Y EN C MOVIMIENTO RIO BLANCO / C LA CANASTA Y C LONGOREO, Y EN C	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	237,070	237,070	237,070	237,070	100.0%	0	0	METROLINEAL	691.00	691.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO ZAGUIRRE
44199	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AVETRUZE ENTRE CALLE BENITO VELEZ Y CALLE TUCAN.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	53,809	53,801	53,809	53,801	100.0%	0	0	METROLINEAL	158.00	158.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS TORRES
44200	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PALMAL(LIMITE COLONIA)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	204,359	204,359	204,359	204,359	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD: PALMITAS
44201	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GUADALUPE MANERO ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE VICENTE BARRODA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	20,978	20,949	20,978	20,949	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA REVOLUCION VERDE. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
44202	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LIZALTURRI ENTRE CALLE A. ZURITA Y CALLE OCEANO PACIFICO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	122,616	122,616	122,616	122,616	100.0%	0	0	METROLINEAL	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: MANUEL CAVAZOS LERMA
44203	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JESUS GUEVARA ENTRE CALLE WIVAN CAMPOS Y CALLE NICOLAS GUERRA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	28,635	28,635	28,635	28,635	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VILLA
44204	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	142,122	142,122	142,122	142,122	100.0%	0	0	METROLINEAL	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANGEL PONIENTE
44205	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA DE LA COLONIA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2988-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	83,272	83,259	83,272	83,259	100.0%	0	0	METROLINEAL	243.00	243.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MARIANO MATAMOROS
44206	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA DE LA COLONIA EL CAMPAMENTO.	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-2988-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	55,415	55,412	55,415	55,412	100.0%	0	0	METROLINEAL	162.00	162.00	100.0%	
44207	CONSTRUCCION DE TABUL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,927,299	1,927,299	1,927,299	1,927,299	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
44208	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE: TOLDO EN JARRON DE NIOS "LUIS CASTO BERNALDEZ", CLAVE: 28UN97048.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	299,439	291,365	299,439	291,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	495.24	495.24	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDEPENDENCIA
44209	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE: TOLDO EN JARRON DE NIOS "FRANCISCO GABRIEL DO SOLE", CLAVE: 28UN97049.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	278,608	248,646	278,608	248,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	436.50	436.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. CARRAS PINTAS
44210	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE: TOLDO EN JARRON DE NIOS "JUSTO SIERRA", CLAVE: 28UN97049.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	170,162	170,162	170,162	170,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.96	259.96	100.0%	LOCALIDAD: COL. INSURGENTES.
44211	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE: TOLDO EN JARRON DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28UN97015.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	170,137	165,247	170,137	165,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VEGA SANCHEZ
44212	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE: TOLDO EN JARRON DE NIOS "VALENTIN CONTRERAS FLORES", CLAVE: 28UN9940F.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	231,657	231,053	231,657	231,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDUSTRIAL. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
44213	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE: TOLDO EN JARRON DE NIOS "ALFONSO GUEVARA", CLAVE: 28UN9236Z.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	322,857	298,986	322,857	298,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	530.00	530.00	100.0%	LOCALIDAD: EL 20 DE NOVIEMBRE
44214	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE: TOLDO EN JARRON DE NIOS "ESPERANZA GONZALEZ", CLAVE: 28UN9002Z.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	157,870	107,269	157,870	107,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTA ANA
44215	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE: TOLDO EN JARRON DE NIOS "MAGDA G. DE ARGUELLES", CLAVE: 28UN9819S.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	111,542	111,542	111,542	111,542	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	182.00	182.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS LOMAS. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
44216	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE -TOLDO EN JARDIN DE NIOS "PROFA. ADA H. SILLER FLORES", CLAVE: 28DUN981A	22	MATAMOROS	URBANO	09-2977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	259,397	259,397	259,397	259,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	417.20	417.20	100.0%	LOCALIDAD COL.VILLAS SANTA ANITA
44217	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE -TOLDO EN JARDIN DE NIOS "VILLA DEL REFUGIO", CLAVE: M02DUN917D	22	MATAMOROS	URBANO	09-2969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	206,458	206,458	206,458	206,458	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	336.00	336.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN FERNANDO
44219	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE -TOLDO EN JARDIN DE NIOS "20-39", CLAVE: 28DUN989A	22	MATAMOROS	URBANO	09-2972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	176,257	176,257	176,257	176,257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	SE MODIFICA ASTA HOY 18 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
44220	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE -TOLDO EN JARDIN DE NIOS "20-30 N.2 TURNO MATUTINO Y VESPERTINO", CLAVE: 28DUN9148D	22	MATAMOROS	URBANO	09-2971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	356,361	356,361	356,361	356,361	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	585.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TREVINO ZAPATA
44221	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUZ CORTINEZ", CLAVE: 28DPR288W	22	MATAMOROS	URBANO	09-2983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	152,252	144,532	152,252	144,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD 12 VICTORIA ZONA CENTRO
44222	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "CID MARIO OROZCO SANCHEZ", CLAVE: 28DPR238H	22	MATAMOROS	URBANO	09-2985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	597,939	564,786	597,939	564,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	382.00	382.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. VILLA ESPAOLA
44223	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO COVARRUBIAS", CLAVE: 28DPR291UJ	22	MATAMOROS	URBANO	09-2984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,305,692	1,305,692	1,305,692	1,305,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	795.50	795.50	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO ZARCO.
44224	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO COVARRUBIAS", CLAVE: 28DPR291UJ	22	MATAMOROS	URBANO	09-2980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	839,682	837,573	839,682	837,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.24	500.24	100.0%	LOCALIDAD COL. TECNOLOGICO. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
44225	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO GARZA SANCHEZ", CLAVE: 28DPR291WQ	22	MATAMOROS	URBANO	09-2982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	969,775	969,717	969,775	969,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.45	510.45	100.0%	LOCALIDAD COL. ALORRA
44226	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTA RODRIGUEZ T. VESP. Y ESCUELA PRIMARIA "EMILIO PORTES GIL T. MAT. CLAVES: 28DPR232H, 28DPR296W	22	MATAMOROS	URBANO	09-2961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	543,989	543,832	543,989	543,832	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	318.00	318.00	100.0%	LOCALIDAD COL. REFORMA
44227	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE -TOLDO EN JARDIN DENIOS "PROFESOR VICENTE CEVADA VERA", CLAVE: 28DUN983A	22	MATAMOROS	URBANO	09-2967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	122,909	122,909	122,909	122,909	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ABELARDO DE LA TORRE
44228	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	22	MATAMOROS	URBANO	09-6087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	650,588	648,700	650,588	648,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.23	103.23	100.0%	LOCALIDAD FRACC. PASEO DE LAS BRISAS.
44229	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	22	MATAMOROS	URBANO	09-6086-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	650,588	648,700	650,588	648,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.23	103.23	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RINCON COLONIAL.
44230	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTON EJIDAL.	23	MENDEZ	RURAL	09-3006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	236,186	236,172	236,186	236,172	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	SE MODIFICA ASTA HOY 18 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
44231	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTON EJIDAL.	23	MENDEZ	RURAL	09-3005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	126,444	126,428	126,444	126,428	100.0%	0	0	METRO LINEAL	296.00	296.00	100.0%	
44232	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTON EJIDAL.	23	MENDEZ	RURAL	09-3003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	68,243	68,243	68,243	68,243	100.0%	0	0	METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%	
44233	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTON EJIDAL.	23	MENDEZ	RURAL	09-3004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	86,400	86,400	86,400	86,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
44234	CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE: 28D7V2Z74E	23	MENDEZ	RURAL	09-3007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	112,205	112,128	112,205	112,128	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	51.00	51.00	100.0%	
44235	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 110 X 4.0 MTS. EN AREA EJIDAL.	23	MENDEZ	RURAL	09-3059-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	135,826	135,826	135,826	135,826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	52.00	52.00	100.0%	
44236	CONSTRUCCION VELATORIO MUNICIPAL. (1A. ETAPA).	23	MENDEZ	URBANO	09-3000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	600,762	600,089	600,762	600,089	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	215.00	215.00	100.0%	
36203	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE B. JUAREZ ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	23	MENDEZ	URBANO	09-3058-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	768,746	230,624	768,746	230,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	60.00	5.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO00442011 DE FECHA 01-02-11 POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE A SOP"
44238	RED DE ALCANTARILLADO (SANTARIA) EN CALLES GRE VICTORIA, HERNANDES SORDANA, MORELOS, MATAMOROS, EMILIANO ZAPATA Y AV. LA PAZ.	23	MENDEZ	URBANO	09-6504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,879,675	1,874,771	1,879,675	1,874,771	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,525.00	1,525.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE.
44239	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 16 DE JUNIO Y CALLE INDEPENDENCIA.	24	MER	URBANO	09-2385-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	604,339	304,339	604,339	304,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.94	830.94	100.0%	
36197	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE TURIBERTO ENTRE CALLE EUGENIO RODRIGUEZ Y CALLE GORGONIO LOPEZ.	24	MER	URBANO	09-2389-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	213,355	124,849	213,355	124,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	577.60	317.68	55.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO00442011 DE FECHA 01-02-11 POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE A SOP"
44241	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE MATAMOROS 885 ENTRE CALLE MONTENEGRO Y CALLE OSUNA.	24	MER	URBANO	09-2384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	215,451	215,451	215,451	215,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	585.00	100.0%	
44242	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE MONTENEGRO ENTRE CALLE ABRASOLO Y CALLE ZARAGOZA.	24	MER	URBANO	09-2390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	332,968	332,968	332,968	332,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.10	910.10	100.0%	
36198	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE OSUNA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ.	24	MER	URBANO	09-2386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	413,972	242,955	413,972	242,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,129.35	564.88	50.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO00442011 DE FECHA 01-02-11 POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE A SOP"
44244	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE OSUNA Y CALLE JIMENEZ Y CALLE OSUNA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ.	24	MER	URBANO	09-2383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	740,883	740,883	740,883	740,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,038.74	2,038.74	100.0%	
36196	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE RAYON ENTRE CALLE MARROQUIN Y CALLE VICTORIA.	24	MER	URBANO	09-2387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	192,847	112,714	192,847	112,714	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	521.60	286.88	55.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SFPO00442011 DE FECHA 01-02-11 POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESUOLUCE A SOP"
44246	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLES DE MAYO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BICALADO.	24	MER	URBANO	09-2388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	199,837	199,837	199,837	199,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	541.32	541.32	100.0%	
44247	CONSTRUCCION DE BARRERA Y BANQUETAS EN OFICINAS DE SECIDE. FIRME DE CONCRETO, APLANADOS Y VITRO PRISO DE 30 X 30 CMS.	25	MIGUEL ALDEMAN	URBANO	09-6512-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	51,798	51,798	51,798	51,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.08	14.08	100.0%	LOCALIDAD COL. MEXICALTLAL DEL RIO.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4438	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MELCHOR GARCIBO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2688-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	86,688	86,688	86,688	86,688	100.0%	0	0	METROLINEAL	268.00	268.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
4439	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE CAP. RAMON GUERRA ENTRE CALLE SAN JOSE ANGEL GUERRA Y AV. NO. 2 CALLE CAP. EULALIO ENTRE AV. NO. 1 Y AV. NO. 2	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS GUERRA	URBANO	09-2691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	170,573	170,573	170,573	170,573	100.0%	0	0	METROLINEAL	523.00	523.00	100.0%	
4420	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE RAUL GARATE Y CALLE MAGDALENO AGUILAR.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	156,000	156,000	156,000	156,000	100.0%	0	0	METROLINEAL	479.00	479.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL
4421	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIENEZ.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	67,134	67,134	67,134	67,134	100.0%	0	0	METROLINEAL	208.00	208.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
4422	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MANUEL AGUA ENTRE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	29,037	29,037	29,037	29,037	100.0%	0	0	METROLINEAL	89.00	89.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DEL NORTE.
4423	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA SANTA LUISA SUR, Y COLOCACION DE LAMPARAS, BANCAS Y ADOQUIN.	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS GUERRA	URBANO	09-6514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,153,384	1,153,384	1,153,384	1,153,384	100.0%	0	0	PIEZA	28.00	28.00	100.0%	
4424	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE LOS "ESTEFANIA CASTAEDA" CLAVE: 28ADJN1758-1, SUM E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-6509-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	414,797	414,579	414,797	414,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	292.50	292.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. FONHAFU.
4425	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LEON VICARIO ENTRE CALLE LA AURORA Y CALLE LAS PALMAS.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	126,251	126,251	126,251	126,251	100.0%	0	0	METROLINEAL	387.00	387.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LINDA VISTA
4426	PAVIMENTACION ASFALTICA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUILLERMO PRIETO.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	931,101	931,101	931,101	931,101	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,574.00	2,574.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
4427	PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIENEZ.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	793,767	793,767	793,767	793,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,192.00	2,192.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BENITO JUAREZ
4428	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLE RAUL GARATE Y CALLE MAGDALENO AGUILAR.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	622,634	622,634	622,634	622,634	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,717.00	1,717.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL
4429	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LEON VICARIO ENTRE CALLE LA AURORA Y CALLE LAS PALMAS.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	575,860	575,860	575,860	575,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,578.00	1,578.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LINDA VISTA
4430	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL AGUA Y CALLE JUAN DE LOS RIOS ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y AMADO NERVO.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	538,700	538,700	538,700	538,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495.00	1,495.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DEL NORTE.
4431	CONST. DE BANQUETAS EN C MATAMOROS / C COMONFORT Y C HERIBERTO C. ABASOLO / C MENDEZ Y C ARGUELLES, C MENDEZ / C MORELOS Y C ALLENDE, CALLE ALLENDE, C MENDEZ, C CANALES.	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	271,999	271,999	271,999	271,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	
4432	CONST. DE BANQUETAS EN C RHO BARREZ / C DE MAYO Y C FRANCISCO VILLA, C AMADO NERVO / C DE MAYO Y C FRANCISCO VILLA, C EMILIANO ZAPATA / C FRANCISCO VILLA Y C RHO BARREZ.	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	271,999	271,997	271,999	271,997	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LA PEÑA
4433	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MENDEZ Y COMONFORT, C. MORELOS ENTRE MENDEZ Y COMONFORT, C. ABASOLO	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	226,833	226,424	226,833	226,424	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	504.00	504.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
4434	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	431,852	129,558	431,852	129,558	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL SAN JOSE DEL LLANO
4435	CONSTRUCCION DE CERRO DE MALLA CICLONICA CON RODAPIE PARA PROTECCION EN PUERTO SAN JUAN.	26-MOQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS EGUA	RURAL	09-2398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	111,908	111,802	111,908	111,802	100.0%	0	0	METROLINEAL	160.00	160.00	100.0%	
4436	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6.00 X 10.00 MTS EN LA ESC. TELESECUNDARIA MIGUEL BAUTISTA CARRERA CLAVE: 2817Y9022	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	446,145	446,145	446,145	446,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGR. LA PEÑA
4437	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ARGUELLES Y CALLE INDEPENDENCIA BARRIO ZARAGOZA.	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	203,130	203,130	203,130	203,130	100.0%	0	0	METROLINEAL	180.00	180.00	100.0%	
4438	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL.	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-6515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	354,375	354,375	354,375	354,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POBL. ALTAMIRA
4424	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 20.00 M EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA SECCION "B", CLAVE: 2819Y996F	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2394-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	610,372	610,372	610,372	610,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
4425	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.80 X 14.00 M EN LA ESC. PRIM. AGUSTIN HERNANDEZ LOPEZ Y ASTA BANDERA, BANQUETA DE ACCESO, CLAVE: 2819Y996F	26-MOQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS EGUA	RURAL	09-2390-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	238,183	238,183	238,183	238,183	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	133.00	133.00	100.0%	
4426	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 24.00 X 32.00 M.	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,215,936	1,215,936	1,215,936	1,215,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	768.00	768.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LA PEÑA
38194	CONSTRUCCION DE 2 MALLAS (E AMINAS) CELO FALSO CABLEADO ELECTRO Y VITROPISO EN ESC. PRIM. PENSADOR MEXICANO CLAVE 2819P0868D	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	09-2344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	209,295	62,788	209,295	62,788	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	LOCALIDAD: EL SAN JOSE DEL LLANO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SE FUNDAMEN 011 DE FECHA 01/05/11 POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE SEDESOLUCO A SOP
44278	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	139,690	139,687	139,690	139,687	100.0%	0	0	METROLINEAL	108.00	108.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVA ERA
44279	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C DIEGO FERNANDEZ, C LUIS DE VILLAZO, C ANTONIO MENDOZA, C GASPAR DE SANCIDAL, AV. PEDRO DE GARIBAY Y AV. GASOLINERO PIEDRA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	987,330	985,417	987,330	985,417	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,992.00	2,992.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VIRREYES SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DE LO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARE.
44280	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C EUGENIO, C AGUIRRE, C TORIBIO ORTEGA, C JUAN DOZAL, C CUADRA 109 Y C CUADRA 400, C TOMAS URBINA / C CUADRA 407	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	508,103	508,103	508,103	508,103	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,534.00	1,534.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
44281	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C JESUS DE LA GARZA / PDL, TURQUESA Y AV. MAGALANA, C MADRERO / PDL, TURQUESA Y AV. PUERTO VALLARTA, AV. ZIHUATANEJO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,018,943	1,018,943	1,018,943	1,018,943	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,090.00	3,090.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % al 30 Generadores	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 29-2011	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
4422	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C PINO SUAREZ AV. GOMEZ FARIAS Y AV. YUCATAN, C PRIVADA VICTORIA, C PRIVADA BRIBO EN CUADRA 15, C ROMA C BUNLAS PUGA Y CALLE JO	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	353,827	353,827	353,827	353,827	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,060.00	1,060.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ROMA
4423	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C REA, C MINOTALIRO, C MORENO, C ATERIDOS, C FENIX, C CIMOMO, C COLONES, C LOS C MARATON, C HELENA, C TOR CONSECO	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,730,348	1,729,976	1,730,348	1,729,976	100.0%	0	0	METROLINEAL	5,255.00	5,255.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RESERVAS TERRITORIALES, SE MODIFICA HASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TAREA
4424	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUVENAL BOONE FLORES ENTRE CALLE EDUARDO Y CALLE DEMOCRACIA	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3078-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	189,440	189,439	189,440	189,439	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	560.00	560.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTIAGO M. BELDEN
4425	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LISBOSA ENTRE AV. EVA SAMANO Y AV. QUINTO, AV. SERLIN ENTRE CALLE IRLANDA Y CALLE LISBOSA, CALLE ROMA ENTRE AV. QUINTO Y AV. EVA SAMANO	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	246,405	246,051	246,405	246,051	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	745.00	745.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RES. REFORMA URBANA
4426	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.6516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	244,757	242,075	244,757	242,075	100.0%	0	0	METROLINEAL	329.00	329.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVA ERA
4427	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DONOSO CARREON ENTRE C VICTORIA Y C BELDEN, C BELDEN / AV. DONOSO CARREON Y AV. JESUS GUJARDO, AV. JESUS GUJARDO	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	226,934	226,934	226,934	226,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUENA VISTA
4428	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AMECAS / AV. TRINOMIO Y C TALES DE M. C. CAMPO SANTO / AV. TRINOMIO Y C TALES DE M. C. TAMAUPLAS / AV. TR	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,776,160	1,776,158	1,776,160	1,776,158	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,849.00	2,849.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. AMERICA NO. 5 Y 6
4429	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C BENJAMIN PEA / C VALDEZ REINA Y C RIELES DEL FERROCARRIL, C BENTON LOPEZ / C HORACIO GARGA Y C RIELES DEL F	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3075-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	2,179,335	2,144,946	2,179,335	2,144,946	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,080.00	3,080.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVA ERA
4429	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C BELLEN, C SAHO, C TUPAC, C SANTA URUSU, AV. RIO LOIRA Y AV. RIO INDO, C GENERAL CEDILLO / AV. ROSA	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,677,703	1,677,703	1,677,703	1,677,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,450.00	3,450.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VOLUNTAD Y TRABAJO
4429	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DEL CORRAL, CALLE MAR DE LAS ANTILLAS, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE OCEANO ARTICO Y CALLE SIN NOMBRE.	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.3072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	684,114	684,114	684,114	684,114	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,305.00	1,305.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PAZ
4429	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.6520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	694,766	692,671	694,766	692,671	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. COLINAS DEL SUR
4429	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN PRIVADA, CAJULA Y CALLE FLORES, FRASE DE CONCRETO Y SUMI Y SEMBRA DE PASTO.	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.6519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	934,058	934,058	934,058	934,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	749.63	749.63	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA FE.
4429	CONSTRUCCION DE TAMBIL, EN BLVD. SAN MIGUEL Y CARRETERA ANAHUAC.	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.6521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,678,750	1,507,011	1,678,750	1,507,011	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLAS DE SAN MIGUEL
4429	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMBIL.	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.6089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	650,588	628,318	650,588	628,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RESERVA TERRITORIAL
4429	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMBIL.	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	09.6088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	650,588	650,588	650,588	650,588	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA
4429	CERCO DE MALLA OCLONICA EN ESCUELA "DONATE" CLAVE: 28PR9906B.	28 NUESTRO MORELOS	FRANCISCO VILLA	RURAL	09.6534-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	151,733	151,733	151,733	151,733	100.0%	0	0	METROLINEAL	282.70	282.70	100.0%	
4429	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALIANA.	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.6531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	64,028	63,961	64,028	63,961	100.0%	0	0	METROLINEAL	91.00	91.00	100.0%	
4429	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA 140 X 27.00 MTS. INCL. DEMOLICION DE CANCHA EXISTENTE	28 NUESTRO MORELOS	LA REFORMA	RURAL	09.6527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	380,624	379,593	380,624	379,593	100.0%	0	0	METROLINEAL	378.00	378.00	100.0%	
4430	CONSTRUCCION DE FOSAS SETIDAS DOMICILIARIAS.	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.6528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	305,083	287,457	305,083	287,457	100.0%	0	0	OBRA	15.00	15.00	100.0%	
4430	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.6565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	63,024	63,024	63,024	63,024	100.0%	0	0	METROLINEAL	94.00	94.00	100.0%	
4430	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO "VIMAMOS MEJOR".	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.6529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	526,793	526,173	526,793	526,173	100.0%	0	0	METROLINEAL	747.10	747.10	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VIMAMOS MEJOR.
4430	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.2694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	249,258	249,258	249,258	249,258	100.0%	0	0	METROLINEAL	372.00	372.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. AMPL. NUEVO MORELOS.
4430	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE: 28PR9906A1	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.6523-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	160,319	160,319	160,319	160,319	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4430	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 28.0 MTS. EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CLAVE: 28PR9906A	28 NUESTRO MORELOS	LA REFORMA	RURAL	09.6525-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	644,053	642,248	644,053	642,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	476.00	476.00	100.0%	
4430	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 11.0 MTS. EN JARDIN DE NOS "GABRIELA MISTRAL" CLAVE: 28UN9851	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.2693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	269,664	269,664	269,664	269,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	154.00	100.0%	
4430	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE MATAMOROS.	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.2696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	487,442	487,441	487,442	487,441	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,323.00	1,323.00	100.0%	
4430	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE M. OCAÑO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS.	28 NUESTRO MORELOS	NUESTRO MORELOS	URBANO	09.2697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	251,346	251,346	251,346	251,346	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	663.00	663.00	100.0%	
4430	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y EMISOR.	29 OCAÑO	OCAÑO	URBANO	09.2348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	923,787	923,787	923,787	923,787	100.0%	0	0	METROLINEAL	397.00	397.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HNOS. FLORES MAGON.
4430	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, INSTALACION ELECTRICA (CABLES E HIDRAULICA (TUBO DE COBRE).	29 OCAÑO	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	09.6532-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,110,440	1,110,076	1,110,440	1,110,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	562.10	562.10	100.0%	
4431	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30 X 4.30 MTS.	29 OCAÑO	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	09.3400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	309,769	309,769	309,769	309,769	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	28.00	28.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
															175694		18		20	21	22	23-2324	24	
44312	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL POBLADO.	26-OCAMPO	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO)	RURAL	09-2396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,430,039	1,430,039	1,430,039	1,430,039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,866.00	3,866.00	100.0%	
44371	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARR. VICTORIA, MATAMOROS Y LIMITE DEL POBLADO	30-PADILLA	NEUEVILLA DE PADILLA	URBANO	09-2229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	528,755	528,645	529,755	525,645	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,611.00	1,611.00	100.0%	LOCALIDAD
44372	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 22.0 MTS. EN PLAZA EJIDAL.	30-PADILLA	CAMPOMOR	RURAL	09-2210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	473,365	464,885	473,365	464,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	308.00	308.00	100.0%	
44373	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 22.0 MTS. EN PLAZA EJIDAL.	30-PADILLA	CINCO DE MAYO	RURAL	09-2211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	473,365	468,510	473,365	468,510	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	308.00	308.00	100.0%	
44374	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 22.00 M EN PLAZA EJIDAL.	30-PADILLA	JOSE SILVA SANCHEZ	RURAL	09-2227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	473,365	473,237	473,365	473,237	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	308.00	100.0%	
44375	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 22.00 M EN PLAZA EJIDAL.	30-PADILLA	QUINCE DE FEBRERO	RURAL	09-2228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	473,365	472,600	473,365	472,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	308.00	100.0%	
44376	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 23.00 M EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 280P9220M	30-PADILLA	NEUEVILLA DE PADILLA	URBANO	09-2226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	595,152	594,818	595,152	594,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD COL VICENTE GUERRERO
44377	CONSTRUCCION DE VELATORIO	30-PADILLA	NEUEVILLA DE PADILLA	URBANO	09-2231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	350,274	350,274	350,274	350,274	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	77.88	77.88	100.0%	LOCALIDAD: EL URSULO GALVAN
44378	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR CALLE 10 ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO.	30-PADILLA	NEUEVILLA DE PADILLA	URBANO	09-2209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,705,886	1,705,818	1,705,886	1,705,818	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,680.00	5,680.00	100.0%	
44379	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL.	31-PALMILLAS	EL NARANJO (EL NARANJITO)	RURAL	09-2357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	38,502	38,502	38,502	38,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
44381	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCL. EQUIPAMIENTO Y 4 ARBOTANTES DE 8 LAMPARAS DE 1,500 WATTS, EN PLAZA EJIDAL.	31-PALMILLAS	SAN VICENTE	RURAL	09-6533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	355,592	355,258	355,592	355,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
44382	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCL. EQUIPAMIENTO Y 4 ARBOTANTES DE 8 LAMPARAS DE 1,500 WATTS, EN PLAZA EJIDAL.	31-PALMILLAS	SEIS DE ABRIL	RURAL	09-6534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	355,965	353,258	355,965	353,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
44383	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C DE FEBRERO / UNIDAD DEPORTIVA Y C ALLENDE, C ALLENDE / C 6 DE FEBRERO / C 18 DE SEPTIEMBRE, C ALLENDE / C 5 DE FEBRERO Y C 18 DE SEPTIEMBRE	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	602,757	579,064	602,757	579,064	100.0%	0	0	METROLINIAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	LOCALIDAD SECTOR LA LOMA
44384	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CHAPARRAL / C MORELOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES, C CHAPARRAL / C PLUTARCO ELIAS CALLES Y C PEDRO J. MENDEZ, C CHAPARRAL	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	255,063	255,063	255,063	255,063	100.0%	0	0	METROLINIAL	400.20	400.20	100.0%	LOCALIDAD SECTOR NORTE
44385	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C 16 DE SEPTIEMBRE / C ALVARO ORBEGON Y CARRETERA NACIONAL 101 Y CAMINO VIEJO A MOCHILANA, CARRETERA	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	770,174	769,045	770,174	769,045	100.0%	0	0	METROLINIAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	LOCALIDAD SECTOR ENTRADA PRINCIPAL
44386	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE J. DE LA GARZA Y CALLE EN NOVIEMBRE RUMBO A UNIDAD DEPORTIVA (LADO NORTE).	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	118,643	118,643	118,643	118,643	100.0%	0	0	METROLINIAL	186.00	186.00	100.0%	LOCALIDAD SECTOR 20 DE NOVIEMBRE
44387	CONSTRUCCION DE ALA PARA BIBLIOTECA EN ALBERQUE ESCOLAR	31-PALMILLAS	EL LLANO DE AZULAS	RURAL	09-2361-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	343,909	330,211	343,909	330,211	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	64.00	64.00	100.0%	
44388	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE ALVARO ORBEGON Y CALLE 5 DE MAYO	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2402-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	410,530	410,012	410,530	410,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	482.90	482.90	100.0%	
44389	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	594,609	594,609	594,609	594,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	691.45	691.45	100.0%	
44390	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MICHIGAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	341,764	334,734	341,764	334,734	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	568.93	568.93	100.0%	LOCALIDAD: COL LAMPACITOS
44391	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DELIA ENTRE CALLE INFRA MARTINEZ Y BLANCA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	448,042	448,042	448,042	448,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%	LOCALIDAD: COL VILAS DEL ROBLE II
44392	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUTI CARDENAS ENTRE CALLE BETHOVEN Y CALLE RICARDO PALMERIN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	48,202	44,615	48,202	44,615	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	142.22	142.22	100.0%	LOCALIDAD: COL NARCIZO MENDOZA
44393	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUINA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DON ELIAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	231,707	231,639	231,707	231,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC: REYNOSA
44394	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE BUTERREZ DE LARA Y CALLE REVOLUCION.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	123,988	123,768	123,988	123,768	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	363.00	363.00	100.0%	LOCALIDAD: COL ESFUERZO NACIONAL
44395	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA SEGUNDA TECNICA # 12 EN CALLE OLIVOS ENTRE CALLE MOLETA Y CALLE BRASIL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	174,439	174,327	174,439	174,327	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	512.39	512.39	100.0%	LOCALIDAD COL LOMAS FREAL DE JARACHINA NORTE
44396	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN C NOCHE BUENAS / C JACARANDAS Y AV DEL GUERRERO / C JACARANDA / C NOCHE BUEN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3221-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	87,523	87,304	87,523	87,304	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	258.00	258.00	100.0%	LOCALIDAD: COL VILLA FLORIDA
44397	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA # 14 "ING. JUAN ESPINOSA R", EN C LEONARDO DA VINCI Y C PICASSO (AV. TECNOLÓGICO Y C EUGENIO CROIX Y CAL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3212-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	566,236	566,061	566,236	566,061	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,623.63	1,623.63	100.0%	LOCALIDAD: COL LOMAS DE REAL DE JARACHINA SUR
44398	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6546-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	317,078	317,078	317,078	317,078	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC: NUEVO MEXICO
44399	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	546,098	546,098	546,098	546,098	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance % al 30 de Septiembre	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
44400	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3256-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	546,098	546,098	546,098	546,098	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAB MUNICIPAL
44401	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BOK JUANAÑES DE LA CRUZ ENTRE LIMITE DE COLUMA Y CALLE CERCO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	334,371	334,371	334,371	334,371	100.0%	0	0	METROLINEAL	419.30	419.30	100.0%	LOCALIDAD COL ROSALINDA GUERRERO.
44402	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZAMANCONA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLEJON ONCE, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	608,259	608,259	608,259	608,259	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,108.75	1,108.75	100.0%	LOCALIDAD COL CAPTAN CARLOS CANTU.
44403	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TORRES PONIENTE ENTRE OREN Y CALLE TORRE EFIFE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6537-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	271,970	261,781	271,970	261,781	100.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD COL LAS TORRES.
44404	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ASERTIMON ENTRE CALLE ARRENTIDAD Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	235,249	235,249	235,249	235,249	100.0%	0	0	METROLINEAL	301.38	301.38	100.0%	LOCALIDAD COL INTEGRACION FAMILIAR.
44405	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTINA LARA ENTRE CALLE ALFONSO ESPAZCA Y CALLE FRANCISCO VILLANUEVA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3249-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	25,399	25,399	25,399	25,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.23	75.23	100.0%	LOCALIDAD COL NARCIZO MENDOZA
44406	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRASIL ENTRE LIMITE NORTE Y CALLE HONDURAS.	32	REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	09-6535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	719,309	719,309	719,309	719,309	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
44407	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CENTAURO DEL NORTE ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	165,574	158,157	165,574	158,157	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	237.00	237.00	100.0%	LOCALIDAD COL FRANCISCO SARABIA
44408	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUTIVOS DE GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PLAN DE AYALA, INCL. DEMOLICION DE CONC.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	213,179	212,525	213,179	212,525	100.0%	0	0	METROLINEAL	291.00	291.00	100.0%	LOCALIDAD COL LEYES DE REFORMA.
44409	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUARTIPECO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. RENOV. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	191,388	187,915	191,388	187,915	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	272.30	272.30	100.0%	LOCALIDAD COL FRANCISCO SARABIA
44410	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAGONAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. SAN ANGELO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	142,783	142,419	142,783	142,419	100.0%	0	0	METROLINEAL	210.00	210.00	100.0%	LOCALIDAD COL VOLUNTAD Y TRABAJO.
44411	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DR. RODRIGUEZ ENTRE CALLE OLIVA Y CALLE BLANCA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	287,380	286,902	287,380	286,902	100.0%	0	0	METROLINEAL	423.69	423.69	100.0%	LOCALIDAD FRACC. REYNOSA
44412	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FELPE BERRIOZABAL ENTRE CALLE PUCHITLA Y CALLE TLAMACO, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	277,032	274,949	277,032	274,949	100.0%	0	0	METROLINEAL	346.60	346.60	100.0%	LOCALIDAD COL BENTO JUAREZ.
44413	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE MANDERO ENTRE CALLE AMERICO VILLARREAL Y CALLE GOMEZ FARIAS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	312,435	312,435	312,435	312,435	100.0%	0	0	METROLINEAL	409.12	409.12	100.0%	LOCALIDAD COL RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE.
44414	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. ARTIAGA ENTRE CALLE PUERTO ANSEL Y CALLE PUERTO ESCOBEDO, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	179,668	179,591	179,668	179,591	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	281.52	281.52	100.0%	LOCALIDAD COL BENTO JUAREZ.
44415	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCO BLANCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	113,032	113,032	113,032	113,032	100.0%	0	0	METROLINEAL	164.00	164.00	100.0%	LOCALIDAD COL FRANCISCO SARABIA
44416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE M. ZAMANCONA ENTRE CALLE ZIMATLAN Y CALLE TLAMACO, INCL. RENOV. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	485,498	471,775	485,498	471,775	100.0%	0	0	METROLINEAL	632.80	632.80	100.0%	LOCALIDAD COL BENTO JUAREZ.
44417	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIDHOACAN ENTRE CALLE SAN LUIS Y FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	108,565	108,565	108,565	108,565	100.0%	0	0	METROLINEAL	126.64	126.64	100.0%	LOCALIDAD COL LAMPACITOS.
44418	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE DIAGONAL Y BLVD. MORELOS, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	254,553	244,073	254,553	244,073	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	386.88	386.88	100.0%	LOCALIDAD COL VOLUNTAD Y TRABAJO.
44419	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARAJITOS ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE LA PIESA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	402,185	402,185	402,185	402,185	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	790.48	790.48	100.0%	LOCALIDAD COL BIENESTAR.
44420	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE POLONIA ENTRE CALLE ESPAA Y CALLE BUZA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	283,890	283,890	283,890	283,890	100.0%	0	0	METROLINEAL	335.00	335.00	100.0%	LOCALIDAD COL CAMPESTRE.
44421	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE STA Y BLVD. HERNANDEZ GALCIA, INCL. DEMOLICION DE CONC.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	190,837	190,743	190,837	190,743	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	332.20	332.20	100.0%	LOCALIDAD COL 16 DE SEPTIEMBRE.
44422	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE NOGALES, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	162,216	150,304	162,216	150,304	100.0%	0	0	METROLINEAL	208.60	208.60	100.0%	LOCALIDAD COL ESPERANZA.
44423	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE IGNACIO MARISCAL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	157,197	156,362	157,197	156,362	100.0%	0	0	METROLINEAL	206.80	206.80	100.0%	LOCALIDAD COL BENTO JUAREZ.
44424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y AV. 7 DE MARZO, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	565,156	564,784	565,156	564,784	100.0%	0	0	METROLINEAL	747.74	747.74	100.0%	LOCALIDAD COL MTRAS.
44425	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOMBAD ENTRE CALLE NINFA MARTINEZ Y CALLE LUCERO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	107,098	107,098	107,098	107,098	100.0%	0	0	METROLINEAL	140.60	140.60	100.0%	LOCALIDAD COL VILLAS DEL ROBLE II.
44426	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TORRE DE BABEL ENTRE OREN Y CALLE TORRE EFIFE.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6536-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	193,097	189,446	193,097	189,446	100.0%	0	0	METROLINEAL	284.00	284.00	100.0%	LOCALIDAD COL LAS TORRES.
44427	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TURIA ENTRE CALLE OLIVERA Y CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA.	32	REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	09-6538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	176,781	176,778	176,781	176,778	100.0%	0	0	METROLINEAL	260.00	260.00	100.0%	
44428	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE URBANA ENTRE CALLE CASTRO Y CALLE RAMON GONZALEZ, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SUDE	-	-	596,923	596,363	596,923	596,363	100.0%	0	0	METROLINEAL	765.60	765.60	100.0%	LOCALIDAD COL BUROCRATICA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									13
44429	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALDEZ BALDADA ENTRE AV. SALINAS DE CORTARY Y TORRE DE CANAL, INCL. RENOV. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	302,131	296,119	302,131	296,119	100.0%	0	0	METROLINEAL	388.00	388.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMERICO VILLARREAL
44430	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 10 ENTRE CALLE ISMAEL LOPEZ DEL ARANA Y CALLE HUGO P. GONZALEZ, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	160,503	140,690	160,503	140,690	100.0%	0	0	METROLINEAL	210.00	210.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. PEDRO J. MENDEZ
44434	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 ENTRE CALLE ENRIQUE CANSEDO Y CALLE PEDRO H. GONZALEZ, INCL. RENOV. DE REGISTROS Y DEMO. DE CONC.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	314,936	314,936	314,936	314,936	100.0%	0	0	METROLINEAL	414.50	414.50	100.0%	LOCALIDAD:COL. PEDRO J. MENDEZ
44435	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 ENTRE CALLE ENRIQUE CANSEDO Y CALLE EMILIO PORTELA, INCL. RENOV. DE REGISTROS	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	163,137	152,780	163,137	152,780	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.32	250.32	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ
44436	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 26 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE DICIEMBRE Y CALLE 15 DE ABRIL, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	553,350	551,732	553,350	551,732	100.0%	0	0	METROLINEAL	822.60	822.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. SATELITE
44437	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3A ENTRE AV. LAS TORRES Y DERECHO DE VIA DE PEDEK, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	311,831	311,831	311,831	311,831	100.0%	0	0	METROLINEAL	452.40	452.40	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. HUMBERTO VALDEZ R.
44438	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HDALAGO, RIO BRAVO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	474,924	470,079	474,924	470,079	100.0%	0	0	METROLINEAL	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD:CONG. REYNOSA DIAZ
44439	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MA. ANAYAN", EN C. COAHUILA, C. MICHOACAN, C. C. CAMPES. Y PRIVADA COAHUILA/C MICHOACAN	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3230-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	203,841	203,446	203,841	203,446	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.68	400.68	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS
44440	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ENTRE CALLE HUERTOS Y CALLE MANRIQUETA REYNOSA MATAMOROS, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	65,817	63,857	65,817	63,857	100.0%	0	0	METROLINEAL	93.20	93.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. FRANCISCO SHARBA.
44441	CONSTRUCCION DE TABUL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,999,939	1,998,744	1,999,939	1,998,744	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
44442	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DE "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR244F.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3202-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	680,239	671,910	680,239	671,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	526.00	526.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA
44443	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.5 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "IVA SAMANÓ", CLAVE: 28DPR786Z.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3211-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	524,119	510,987	524,119	510,987	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.50	337.50	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
44444	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DE "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR250J, INCL. BANQUETA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	579,539	576,478	579,539	576,478	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	426.00	426.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BALCONES DE ALCALIA SECTOR ROS.
44445	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LEONEL CURIOZ VERGARA", CLAVE: 28DPR203H.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	580,074	579,759	580,074	579,759	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	426.00	426.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. REVOLUCION VERDE
44446	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 21.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CONTRABANDO CANTY", CLAVE: 28DPR275G.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3209-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	598,692	598,692	598,692	598,692	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	399.00	399.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMAS DE VALLE ALTO
44447	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR228M, INCL. RELLENO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3210-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	680,512	680,234	680,512	680,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.00	526.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. PUERTA DEL SOL.
44448	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "VILLAY GARCIA", CLAVE: 28DPR241R, INCL. BANQUETA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3205-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	641,624	641,624	641,624	641,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	456.00	456.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPLACION PEDRO J. MENDEZ
44449	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB ROTARIO", CLAVE: 28DPR240M, INCL. BANQUETA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3206-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	832,373	824,833	832,373	824,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. VAMOS TAMALPULPAS
44450	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 15.0 X 21.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON MARIO BORENA RODRIGUEZ", CLAVE: 28DPR2249G.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3208-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	672,581	668,746	672,581	668,746	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	466.00	466.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BIENESTAR
44451	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TABUL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	650,871	650,723	650,871	650,723	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.80	337.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA JOYA
44452	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TABUL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	647,170	647,170	647,170	647,170	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.80	337.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA
44453	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE ARTE ENTRE CALLE VALORES CULTURALES Y CALLE VALORES MORALES.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114,617	112,520	114,617	112,520	100.0%	0	0	METROLINEAL	153.68	153.68	100.0%	LOCALIDAD:COL. INTEGRACION FAMILIAR.
44454	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE INTEGRACION FAMILIAR ENTRE CALLE ACEPTACION Y CALLE ALEGRIA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	308,785	308,785	308,785	308,785	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. INTEGRACION FAMILIAR
44455	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE VALORES CULTURALES ENTRE CALLE ARTE Y CALLE GUTIERREZ DE LARA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	477,385	476,679	477,385	476,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	679.14	679.14	100.0%	LOCALIDAD: COL. INTEGRACION FAMILIAR
44456	CONSTRUCCIONES Y GUARNICIONES EN CALLE AGARRO OCEANA ENTRE CALLE LAURA AGUIRRE Y CALLE ERNANDO RAMIREZ, INCL. DEMOLICION DE CONC.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	285,348	285,348	285,348	285,348	100.0%	0	0	METROLINEAL	366.50	366.50	100.0%	LOCALIDAD:COL. EL MAESTRO.
44457	PAVIMENTACION ASFALTICA EN MALDADDES EN CALLE NO. 1 ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE HERODE DE NAACODAN (FRONTE A: RAMON MARIO BORENA CLAVIERO).	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6542-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104,562	104,560	104,562	104,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE.
44458	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA NORBERTO TRESGOS CARATA.	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	140,033	140,033	140,033	140,033	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: INF. LA PAZ
44459	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BUNGABIAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO.	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	133,644	133,644	133,644	133,644	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	362.00	362.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ESTEREO
44460	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 6 DE MAYO Y CALLE LEON NOGALES.	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	270,949	270,949	270,949	270,949	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. RIO BRAVO Y COL. BENTO JUAREZ
44461	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE 12A ZHUALY Y CALLE ORIENTE 6.	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	318,572	318,572	318,572	318,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	940.00	940.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC
44462	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 DE FEBRERO.	33	RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	108,374	108,374	108,374	108,374	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENTO JUAREZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % al 30/06/11	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-23/24	24	
4443	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA MILAGROS ENTRE CALLES NOGALES Y DREN.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	132,077	132,077	132,077	132,077	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	390.00	390.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGAPITO BARRERA
4444	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHIRIHUARIA ENTRE AV. MEDICO Y CALLE TAMAUJAPAS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	94,847	94,847	94,847	94,847	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CONDESA
4445	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	290,581	290,505	290,581	290,505	100.0%	0	0	METRO LINEAL	530.00	530.00	100.0%	METAS: 300.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: FRACC. RIO BRAVO Y COL. BENITO JUAREZ
38200	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES NOVIEMBRE Y CALLES DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	251,309	113,798	251,309	113,798	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	190.00	50.0%	LOCALIDAD: COL. DE MAYO OBRAS TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO00402011 DE FECHA 07/02/11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESOLUCE" A "SOP"
44487	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMERICA DEL SUR ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HATI.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	338,698	338,698	338,698	338,698	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS AMERICAS
44488	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANTONIO DAZA SOTO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MACLOVIO HERRERA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	203,969	203,967	203,969	203,967	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRACIANO SANCHEZ
44489	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BOGOTA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE COSTA RICA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	284,875	284,876	284,875	284,876	100.0%	0	0	METRO LINEAL	390.00	390.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. JUAN BAEZ
44470	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y BORDO DEL RIO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	577,241	577,241	577,241	577,241	100.0%	0	0	METRO LINEAL	850.00	850.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 18 DE MARZO
44471	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MANUEL RAMIREZ.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	203,070	203,068	203,070	203,068	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	METAS: 200.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. MANUEL RAMIREZ Y COL. VALLE DE LEONES
44472	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	189,274	189,274	189,274	189,274	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS
44473	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	189,274	189,274	189,274	189,274	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS
44474	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE PARCELA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	303,354	289,189	303,354	289,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	796.00	796.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDIN
44475	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE FLORIDA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	101,868	101,868	101,868	101,868	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	METAS: 150.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. FERROCARRIL 2
44476	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL TRIUNFO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE ELZONDO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2444-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	419,984	419,984	419,984	419,984	100.0%	0	0	METRO LINEAL	620.00	620.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MARTINEZ MANATOU
44477	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO DE NAR ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE GUANAJUATO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	190,429	190,427	190,429	190,427	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FUNDADORES
44478	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO GUEBIZ ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE JOSE DE ESCOBAR.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	135,388	135,388	135,388	135,388	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FUNDADORES
44479	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE MANUEL ACUA Y CALLE MANUEL GUERRA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	148,578	148,492	148,578	148,492	100.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	220.00	100.0%	METAS: 220.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
44480	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE BETANCOURT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MORELOS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2409-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	122,242	122,242	122,242	122,242	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. BENITO JUAREZ 2
44481	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE CAMINO REAL.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	216,867	216,868	216,867	216,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	METAS: 400.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. VALLE DE LEONES
44482	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE DREN Y FINAL DE LA CALLE.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	287,874	287,874	287,874	287,874	100.0%	0	0	METRO LINEAL	425.00	425.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DEL CARMEN
44483	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE 4 DE JUNIO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	297,154	297,154	297,154	297,154	100.0%	0	0	METRO LINEAL	440.00	440.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMBLANO ZAPATA Y COL. FRANCISCO MADRERO
44485	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANTE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MIGUEL ALEMAN.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	258,082	77,425	258,082	77,425	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL MUSCO
44486	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MIGUEL ALEMAN.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	244,640	244,638	244,640	244,638	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO PROGRESO
44487	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	189,274	189,274	189,274	189,274	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS
38199	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE SARABIA Y CALLE MANUEL ACUA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	190,168	57,050	190,168	57,050	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	0.00	0.0%	METAS: 280.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: AMPL. ESTERO, OBRAS TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO00402011 DE FECHA 07/02/11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESOLUCE" A "SOP"
44489	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OTULO MONTOA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE EMBLANO ZAPATA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	198,905	198,901	198,905	198,901	100.0%	0	0	METRO LINEAL	294.00	294.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRACIANO SANCHEZ
44490	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ORSANO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	142,164	142,164	142,164	142,164	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	METAS: 220.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. MONTERREAL
44491	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA LUCIO BLANCO ENTRE CALLE WADURRI Y DREN.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2410-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	148,578	148,387	148,578	148,387	100.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	220.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % E9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17H894	18	19	20	21	22	23-2221	24	
44482	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA OCTAVIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE QUERETARO.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	115,450	115,448	115,450	115,448	100.0%	0	0	METROLINEAL	170.00	170.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HUO DE EJIDATARIOS
44483	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERA REFORMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REVOLUCION.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	155,329	152,247	155,329	152,247	100.0%	0	0	METROLINEAL	230.00	230.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
44484	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE DON SAN LORENZO.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	359,929	359,929	359,929	359,929	100.0%	0	0	METROLINEAL	530.00	530.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 10 DE NOVIEMBRE
44485	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS Y CANAL ANCHALIAS.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	258,082	258,082	258,082	258,082	100.0%	0	0	METROLINEAL	380.00	380.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 1 DE MAYO
44486	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 9 DE FEBRERO ENTRE CALLE CAOBYA Y DREN.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	141,825	134,638	141,825	134,638	100.0%	0	0	METROLINEAL	210.00	210.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENTO JUAREZ
44487	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DON MORELOS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	270,930	270,930	270,930	270,930	100.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. BENTO JUAREZ 2
44488	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE PROLEGACION CUAUHTEMOC Y CALLE LOPEZ MATEOS.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	203,969	203,968	203,969	203,968	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. POPULAR
44489	CONSTRUCCION DE TAMUL.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.3261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,999,954	1,999,954	1,999,954	1,999,954	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
44500	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSEFA CORTIZ DEL RAMINQUEZ (18 X 30 MTS.) 282PR9838P-1 282PR9838V-2	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	525,128	525,128	525,128	525,128	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. RIO BRAVO
44501	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO (12 X 18 MTS.) 282PR9828P-1 282PR9828V-1	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	357,168	357,159	357,168	357,159	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 18 DE ENERO. NVO. PROGRESO
44502	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NOS CARLOTA ROSADO BOSQUE (19 X 18 MTS.) 282UN2268M-1	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2457-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	302,853	302,853	302,853	302,853	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TAMALUPAS
44503	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NOS NOE GARZA MARTINEZ (12 X 14 MTS.) 282JUN2055-1	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2458-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	299,438	299,438	299,438	299,438	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 18 DE ENERO. NVO. PROGRESO
44504	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.5032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	650,272	646,008	650,272	646,008	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL RAMIREZ
44505	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y DREN RIO BRAVO.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	136,744	136,744	136,744	136,744	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	202.00	202.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICTORIA CARDENISTA
44506	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JALAPA ENTRE PRIVADA OCTAVIA Y CALLE EGEDUIEL PEREZ.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	379,288	113,786	379,288	113,786	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	2,847.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. HIJOS DE EJIDATARIOS LAZARO CARDENAS, NVO LEON
44507	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SALINAS DE GORTARI INCL. APPROCHES, GUARNICIONES Y BANQUETAS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2447-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	372,541	0	372,541	0	0.0%	0	0	METRO CUAPARADO	1,890.00	0.00	0.0%	METAS 20400 METROLINEAL LOCALIDAD: COL. AMPL. BENTO JUAREZ Y CAVAZOS LERMA.
44508	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CLAVIER ENTRE CALLE BUSHMANN Y CALLE TILIPAN HASTA FIN DE LA CALLE, INCL. APPROCHES.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	245,779	73,734	245,779	73,734	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	1,556.00	1,556.00	100.0%	LOCALIDAD: INF. LAS FLORES
44509	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE QUERETARO DE CALLE GUANAJUATO A CALLE DECIMA, INCL. APPROCHES.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,337,267	1,006,014	1,337,267	1,006,014	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	8,864.00	8,864.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HUOS DE PERIODISTAS
44510	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE REPUBLICA DE SALVADOR ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE OLMO INCL. APPROCHES, GUARNICIONES Y BANQUETAS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	156,356	46,907	156,356	46,907	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	781.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICAS
44511	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE SIMPATIA, INCL. APPROCHES.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	752,952	225,886	752,952	225,886	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	4,804.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CAVAZOS LERMA E INTERSECCION FAMILIAR
44512	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE AV. MORELOS, INCL. APPROCHES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	187,625	58,288	187,625	58,288	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	1,203.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC
44513	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO REAL ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE ALAMO, INCL. APPROCHES.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	635,727	190,718	635,727	190,718	100.0%	0	0	METRO CUAPARADO	4,059.00	0.00	0.0%	
44514	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALAPA ENTRE CALLE CUARTA Y PRIVADA OCATAVA.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	800,337	0	800,337	0	0.0%	0	0	METRO CUAPARADO	2,080.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. HIJOS DE EJIDATARIOS LAZARO CARDENAS, NVO LEON
44515	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE BETANDOUY Y CALLE JORGE CARDENAS.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09.2448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	90,658	0	90,658	0	0.0%	0	0	METRO CUAPARADO	148.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. BENTO JUAREZ
44516	CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO MADRO" CLAVE 282PR171U	34 SAN CARLOS	LA GLORIA	RURAL	09.2255-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	105,885	105,164	105,885	105,164	100.0%	0	0	METROLINEAL	166.00	166.00	100.0%	
44517	CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO L MADRO" CLAVE 282PR171U	34 SAN CARLOS	SAN RAFAEL	RURAL	09.2260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	82,174	82,143	82,174	82,143	100.0%	0	0	METROLINEAL	162.00	162.00	100.0%	
44518	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SERVICIO ESCOLAR "MANUEL CAVAZOS LERMA".	34 SAN CARLOS	LA GAVIA	RURAL	09.2259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	53,899	53,584	53,899	53,584	100.0%	0	0	METROLINEAL	72.00	72.00	100.0%	
44519	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MENEZ Y CALLE TABASCO.	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09.2264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	328,773	318,420	328,773	318,420	100.0%	0	0	METROLINEAL	442.30	442.30	100.0%	
44520	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PROL. MORELOS.	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09.2265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	649,625	649,080	649,625	649,080	100.0%	0	0	METROLINEAL	874.00	874.00	100.0%	
44521	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CLINICA DE SALUD.	34 SAN CARLOS	LA LIBERTAD	RURAL	09.2308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	94,918	94,918	94,918	94,918	100.0%	0	0	METROLINEAL	127.00	127.00	100.0%	
44522	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE SILVA SANCHEZ" CLAVE 282PR989D.	34 SAN CARLOS	MAQUEYES	RURAL	09.2303-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	46,771	46,771	46,771	46,771	100.0%	0	0	METROLINEAL	62.00	62.00	100.0%	
44523	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 282PR989E	34 SAN CARLOS	PEDRO JOSE MENEZ	RURAL	09.2262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	59,892	59,484	59,892	59,484	100.0%	0	0	METROLINEAL	79.75	79.75	100.0%	
44524	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TELESECUNDARIA "MARIANO ESCOBEDO" CLAVE 282TV019W.	34 SAN CARLOS	EL SAUCCILLO	RURAL	09.2259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	36,505	36,500	36,505	36,500	100.0%	0	0	METROLINEAL	49.30	49.30	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2324	24	
44525	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 280399230	34-SAN CARLOS	CARRITON DE LOS RETA	RURAL	09-2306-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44,628	42,123	44,628	42,123	100.0%	0	0	CITRCS	2.00	2.00	100.0%	METAS: SERVICIOS SANITARIOS
44526	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 14.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LEOPOLDO DE LA FUENTE NEZ" CLAVE 280399889	34-SAN CARLOS	EL GAVILAN	RURAL	09-2305-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	264,093	264,093	264,093	264,093	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140.00	140.00	100.0%	
44527	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 18.50 MTS. EN TELESECUNDARIA "LUS DONALDO COLOSIO" CLAVE 280391013	34-SAN CARLOS	MANUEL LOPEZ (SAN ANTONIO)	RURAL	09-2261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	397,057	397,057	397,057	397,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.00	259.00	100.0%	
44528	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 16.0 MTS. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EJEDAL.	34-SAN CARLOS	MARROLEJO	RURAL	09-2307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	643,980	643,980	643,980	643,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	448.00	448.00	100.0%	
44529	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.00 X 14.00 MTS. EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. LAURO AGUIRRE" CLAVE: 280399890	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-6547-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	682,338	610,680	682,338	610,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	
44530	CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL LOPEZ MATEOS" CLAVE: 280399207	35-SAN FERNANDO	LALOMA	RURAL	09-2898-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	124,336	124,336	124,336	124,336	100.0%	0	0	FORD	1.00	1.00	100.0%	
44531	CONSTRUCCION DE PORTICO JARDON DE NOS " ROSAURA ZAPATA" CLAVE 280262754-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	159,652	159,267	159,652	159,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA AZUL
44532	CONSTRUCCION DE TAMUL.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,999,991	1,999,991	1,999,991	1,999,991	100.0%	0	0	CITRCS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
44533	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN JIN NORMA GRE, ALVAREZ OCHOA, CLAVE: 280260720	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)	RURAL	09-2710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	300,671	294,218	300,671	294,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
44534	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 24.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BELTRAN GARCIA, CLAVE: 280399891	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	567,874	567,874	567,874	567,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA NORTE
44544	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.6 X 25.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA AUDELLO WALLE, CLAVE: 280399280	35-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	09-2709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	576,831	173,049	576,831	173,049	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	0.00	0.0%	
44545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 30.0 MTS. ESCUELA SECUNDARIA BELLEZARD DOMINGUEZ, CLAVE: 280399283	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,114,283	1,113,983	1,114,283	1,113,983	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	630.00	630.00	100.0%	
44546	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.0 X 22.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE:280391284	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	779,123	779,123	779,123	779,123	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	494.00	494.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA LADRILLERA
44547	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 12.0 X 18.0 MTS. EN JIN JOSE BASCONSELOS, CLAVE 280399736-1.	35-SAN FERNANDO	CARVAJAL	RURAL	09-2708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	390,054	399,473	390,054	399,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	
44548	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 20.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA "CAP. GENARO CORTINA, CLAVE: 280399894	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	894,134	894,134	894,134	894,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA PASO REAL
44549	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 11.0 X 20.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA LUCIO GARCIA ZUIGA, CLAVE: 280399288-1	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	09-3262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	515,984	515,984	515,984	515,984	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	319.00	319.00	100.0%	
44590	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 20.0 X 22.0 MTS. ESCUELA SECUNDARIA VILLA, CLAVE: 280399406-1.	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	09-2706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	705,817	705,817	705,817	705,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.00	440.00	100.0%	
44591	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	650,635	650,474	650,635	650,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.23	103.23	100.0%	LOCALIDAD: COL. PASO REAL.
44592	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE M. MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FELIPE C. PUERTO.	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BOYLES (JULIS ECHEVERRIA)	RURAL	09-3266-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,505,397	1,505,397	1,505,397	1,505,397	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,600.00	5,600.00	100.0%	
44593	CONSTRUCCION DE ALBERGUE DE 8.0 X 15.0 MTS. LOSA ALGERADA, INST. ELECTRICA.	36-SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	09-2534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	377,043	377,043	377,043	377,043	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	122.98	122.98	100.0%	
44594	CONSTRUCCION DE CENTRO CMCO 2A. ETAPA CONCRETO EN LOSA Y ESTRUCTURA E IMPERMEABILIZACION.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-2525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	607,690	607,690	607,690	607,690	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	91.00	91.00	100.0%	
44595	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ALGIVE	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-2527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	85,386	85,386	85,386	85,386	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	
44596	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE 280399429N	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-2528-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	
44597	CONSTRUCCION DE COMITE EJEDAL DE 9.0 X 6.0 MTS.	36-SAN NICOLAS	LAURO VILLAR	RURAL	09-2523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	332,557	328,343	332,557	328,343	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
44598	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJED.	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	09-2521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	338,628	338,628	338,628	338,628	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	
44599	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-6552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	682,774	682,774	682,774	682,774	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,221.00	2,221.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES
44590	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-6553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	675,682	674,725	675,682	674,725	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,207.00	2,207.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES
44591	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA PRINCIPAL.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	130,920	0	130,920	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	183.50	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COLONIA MILITAR
44592	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALL GUERRERO ENTRE AMADO NERVO Y CALL. 15 DE MAYO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2723-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	197,212	0	197,212	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	284.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. JUVENIL REVOLUCIONARRA
44593	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALL SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE SIMON BOLIVAR	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	185,144	0	185,144	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	248.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS
44594	CONSTRUCCION CERCO DE MALLA CICLONICA PERIMETRO EN JARDON DE NOS COMUNITARIO RURAL CLAVE:28K0N02H	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	126,377	126,377	126,377	126,377	100.0%	0	0	METROLINEAL	183.00	183.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BARRIO BLANCO
44595	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL.	37-SOTO LA MARINA	EL ESMERAL	RURAL	09-2715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	327,560	327,560	327,560	327,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	528.00	528.00	100.0%	METAS:400 METRO LINEAL.
44596	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. JUSTO SIERRA / C ANTONIO CASO / Y C VENUSTIANO GARRANDA. C SIN NOMBRE / C JUSTO SIERRA / Y C PRIVADA CRUZ VERDE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	444,661	444,661	444,661	444,661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188.00	1,188.00	100.0%	METAS: 123.8 METRO LINEAL.
44597	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE 042 MIRON Y CALLE OCOMPOS.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2716-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	312,426	312,426	312,426	312,426	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	922.00	922.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % al 30/09/11	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23-23/21
44568	CONSTRUCCION DE FORD EN JARDIN DE NIÑOS ROSALBA ZAPATA CLAVEJUN099911	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	142,230	141,859	142,230	141,859	100.0%	0	0	FORD	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ 10 DE ABRIL
44569	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-3157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JUVENTUD REVOLUCIONARA
44570	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES LUIG ECHEBERRIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	210,668	210,668	210,668	210,668	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	284.00	284.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44571	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE XIOTENCANTL ENTRE CALLE MANUEL ACUA Y CALLE MATAMOROS	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	210,278	210,278	210,278	210,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.00	338.00	100.0%	METAS:281.4 METRO LINEAL LOCALIDAD: COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARA
44572	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C DIAZ MIRON / C ARGENTINA Y C SIN NOMBRE C ARGENTINA / C DIAZ MIRON Y JUSTO SIERRA C ARGENTINA Y C JOSE DE ESCANDON.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2711-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	629,951	624,350	629,951	624,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012.00	1,012.00	100.0%	METAS:843.1 METRO LINEAL LOCALIDAD: COLONIA BARRO BLANCO
44573	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C MARCO MENDEZ A C PRIVADA Y C HERMANOS GALEANA C HERMANOS GALEANA / C MORELOS Y C ANTICIO CASO.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2714-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	459,559	459,559	459,559	459,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	741.00	741.00	100.0%	METAS:817.3 METRO LINEAL LOCALIDAD: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
44574	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADRIAN SERIAN ENTRE CALLE JUAREZ Y BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	372,231	372,231	372,231	372,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	METAS:500 METRO LINEAL LOCALIDAD: COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARA
44575	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLES DE MAYO	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5558-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	110,849	110,849	110,849	110,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44576	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE OCMPOP Y PRIVADA SN.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	160,228	160,228	160,228	160,228	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44577	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE PRIV. SN Y CALLE HERMANOS GALEANA	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5557-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	21,840	21,840	21,840	21,840	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44578	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE DE MAYO	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	149,423	149,423	149,423	149,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	202.00	202.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44579	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE OCMPOP Y PRIV. SN	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	104,914	104,914	104,914	104,914	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	142.00	142.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44580	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE PRIV. SN Y CALLE HERMANOS GALEANA	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	41,125	41,125	41,125	41,125	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	56.00	56.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44581	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUNCA ENTRE BULEVARD ENRIQUE CARDENAS Y CANAL LATERAL.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	605,073	599,368	605,073	599,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	972.00	972.00	100.0%	METAS:809.8 METRO LINEAL LOCALIDAD: COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE
44582	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE AVENIDA LUIG ECHEBERRIA Y CANAL LATERAL.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	295,941	295,941	295,941	295,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	475.00	100.0%	METAS:396 METRO LINEAL LOCALIDAD: COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE
44583	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IS DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRIVADA.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	162,754	162,754	162,754	162,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	262.00	262.00	100.0%	METAS:218 METRO LINEAL LOCALIDAD: COLONIA RIO SOLIDARIDAD
44584	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCMPOP.	37-SOTOLA MARINA	LAS TUNAS	RURAL	09-2713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	349,895	349,895	349,895	349,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	564.00	564.00	100.0%	METAS:470 METRO LINEAL
44585	CONST. DE BANQUETAS EN CALLE LON SANTO NIO ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, IGUALDAD, HIDALGO Y HUMBOLDT.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	51,651	51,303	51,651	51,303	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140.11	140.11	100.0%	LOCALIDAD: COL. TOLTECA
44586	CONSTR. DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 20.0 X 30.0 MTS. EN PATIO CIVICO (CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "EDMUNDO ZARAGOZA") UBICADA EN C TORREON ESQUINA C MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	838,115	838,115	838,115	838,115	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	520.00	520.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAMPBELL
44587	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPAN ENTRE LBERGAMOTO PONIENTE Y CALLE BUDAMBLIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	367,861	331,296	367,861	331,296	100.0%	0	0	METRO LINEAL	472.20	472.20	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN
44588	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALMENDRO ENTRE CALLE PALMA Y VIA AVENIDA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3104-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	82,214	82,171	82,214	82,171	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	231.59	231.59	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA
44589	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ARQUITECTOS ENTRE CALLE TORRES MIRANDA Y CALLE PINTORES, CALLE PINTORES ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE EDUCADORES.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	118,707	118,690	118,707	118,690	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	336.20	336.20	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD MODELO.
44590	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE COLOMBIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HOLANDA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	104,464	103,868	104,464	103,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	296.55	296.55	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
44591	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INDIANA ENTRE CALLE CERO Y CALLE AUSTRALIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3093-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	99,068	98,744	99,068	98,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	141.00	141.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
44592	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE 2DA AVENIDA Y CALLE PALMA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3103-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	100,437	100,300	100,437	100,300	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	285.38	285.38	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA
44593	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUIMCOOS ENTRE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEXICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3105-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	36,127	35,937	36,127	35,937	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	94.71	94.71	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD MODELO.
44594	CONSTRUCCION DE CAMPO INTEGRAL DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN 60.0 X 30.0 MTS. INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, GRADAS Y ALUMBRADO EN AREA VERDE, EN UNIVERSIDAD	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	2,835,893	2,835,893	2,835,893	2,835,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO.
44597	CONSTRUCCION DE CAMPO INTEGRAL DE PASTO SINTETICO EN 60.0 X 30.0 MTS. INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, GRADAS Y ALUMBRADO EN C EMILIANO ZAPATA C FRANCISCO VILLA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	2,772,765	2,772,543	2,772,765	2,772,543	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TANCOL.
44598	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	1,938,320	1,938,220	1,938,320	1,938,220	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GUADALUPE MARIANO META CANCHA
44599	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	534,471	534,212	534,471	534,212	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	2011
													179694	18	19	20	21-22	24							
44600	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	534,471	534,212	534,471	534,212	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL	
44601	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE CHARBEL Y CALLE CAMBRES.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	63,245	63,245	63,245	63,245	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	105.15	105.15	100.0%	LOCALIDAD: COL. TANCOL.	
44602	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR COLONAS ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	83,525	83,514	83,525	83,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSO.	
44603	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR LAS AMERICAS CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	83,525	83,506	83,525	83,506	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSO.	
44604	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO NUEVO A TANCOL ENTRE CALLE GARDENIA Y CERRADA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	148,401	148,401	148,401	148,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	276.76	276.76	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIO PORTES GIL.	
44605	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERO ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE MEXICO.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	51,753	51,731	51,753	51,731	100.0%	0	0	METROPOLITANA	112.00	112.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.	
44606	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GERANO ENTRE CALLE AMPOLLA Y CALLE BUGAMBILIA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	186,921	186,674	186,921	186,674	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	323.40	323.40	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.	
44607	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRAN BRITIA ENTRE CALLE BRIMMAN Y CALLE COLOMBIA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3094-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	122,163	121,522	122,163	121,522	100.0%	0	0	METROPOLITANA	148.00	148.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.	
44608	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAPON ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE LUXEMBURGO.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3095-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	66,167	65,208	66,167	65,208	100.0%	0	0	METROPOLITANA	78.00	78.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.	
44609	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE BUGAMBILIA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-5562-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	283,557	281,301	283,557	281,301	100.0%	0	0	METROPOLITANA	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.	
44610	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE PALMA Y 3RA AVENIDA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3111-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	219,323	218,957	219,323	218,957	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	364.91	364.91	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA HERMOSA.	
44611	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PERIWAJA, JUJAREZ ENTRE BOLEVAR PERIMETRAL Y CALLE DURANGO.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	18,921	18,913	18,921	18,913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	36.88	36.88	100.0%	LOCALIDAD: COL. TOLTECA.	
44612	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SERAPIO VENEZAGUIRAS ENTRE BOLEVAR ORIENTE ENTRE ANDADOR 9 Y CALLE AGUSTIN MELGAR.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	128,370	124,231	128,370	124,231	100.0%	0	0	METROPOLITANA	146.60	146.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.	
44613	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE UNIVERSIDAD DE VERACRUZ ENTRE CALLE UNIVERSIDAD DE YUCATAN Y CALLE UNIVERSIDAD DE TAMAULIPAS.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3105-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	93,503	93,503	93,503	93,503	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	152.01	152.01	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIVERSIDAD PONIENTE.	
44614	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3101-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	194,108	194,104	194,108	194,104	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.40	338.40	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PAZ.	
44615	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO PLATA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3102-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	37,372	37,372	37,372	37,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	59.55	59.55	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VISTA BELLA.	
44616	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE JUNIO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE OTILIO ALVAREZ.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3100-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	85,746	85,378	85,746	85,378	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	138.65	138.65	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PAZ.	
44617	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LION LOMA ALTA ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3114-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	131,393	131,307	131,393	131,307	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSO.	
44618	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LION NOMBRES ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3113-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	131,393	131,377	131,393	131,377	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSO.	
44619	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LION HEROS ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3112-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	161,393	131,365	161,393	131,365	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSO.	
44620	CONSTRUCCION DE PISTA DE TROTE, PORTICO Y CERCADO EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA EN CALLE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	1,154,627	1,154,627	1,154,627	1,154,627	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, META PISTA.	
44622	CONSTRUCCION DE TAMUL.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	1,765,461	1,765,461	1,765,461	1,765,461	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL (COL. EL ARENAL).	
44621	CONSTRUCCION DE TAMUL.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	2,010,440	2,010,440	2,010,440	2,010,440	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.	
44623	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO"	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-6629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	1,627,621	1,627,621	1,627,621	1,627,621	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CASCAJAL.	
44624	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 190 X 37.0 MTS. EN PATIO CIVICO CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 1 "BENITO SAN PEDRO" EN CUTA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	793,956	793,956	793,956	793,956	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	586.00	586.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TAMAILUPAS.	
44625	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 310 X 21.0 MTS. EN PATIO CIVICO CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIO CABALLERO DORANTES" UBICADA EN 1RA AVENIDA.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	991,039	991,039	991,039	991,039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	651.00	651.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA.	
44626	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 320 X 27.0 MTS. EN PATIO CIVICO CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA EN "COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA".	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-3126-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	1,360,343	1,360,343	1,360,343	1,360,343	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	864.00	864.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE LOPEZ PORTILLO.	
44627	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DEL TAMUL.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-6630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	657,901	657,901	657,901	657,901	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CASCAJAL.	
44628	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C JAPON Y C LUXEMBURGO Y C COLOMBIA, C REPUBLICA DOMINICANA, C JAPON Y C ITALIA, C ETIOPIA, C JAPON Y CANAL, C EEUU Y C LUXEMBURGO Y C JAPON.	38-TAMPIOCO	TAMPIOCO	URBANO	09-5564-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	556,788	539,751	556,788	539,751	100.0%	0	0	METROPOLITANA	693.10	693.10	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % E9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
44629	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RO TAMBES ENTRE CALLE OTLO ALVAREZ Y CALLE 4 DE ABRIL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	32,977	32,979	32,977	32,979	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.70	10.70	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMA BONITA
44630	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL EN CANAL SANTO NDO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	23,179	23,095	23,179	23,095	100.0%	0	0	METROLINEAL	139.54	139.54	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTO NDO
44631	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE LOMA REAL EN CRUCE CON AVENIDA LAS TORRES.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	147,688	145,269	147,688	145,269	100.0%	0	0	METROLINEAL	18.00	18.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD MODELO.
44632	TERMINACION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 17 X 8 METS. EN PATIO CIVICO ENTRE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLASPO MURRIETA", UBICADA EN C. JOSE A. TORRES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	473,951	473,951	473,951	473,951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	136.00	136.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERA.
44633	TERMINACION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 28.0 X 19.0 METS. EN PATIO CIVICO CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLASPO MURRIETA", UBICADA EN C. JOSE A. TORRES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	761,048	761,048	761,048	761,048	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	498.00	498.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INSURGENTES.
44634	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN "CEMADERO 20", CLAVE: 28E09262N.	39-TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	09-3139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	357,489	357,489	357,489	357,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
44635	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN COBAT "ANGEL BURRIGARRO ZAPATA", CLAVE: 28E1209E1.	39-TULA	SAN ANTONIO DE NAHCLA (SAN ANTONIO)	RURAL	09-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	361,225	358,532	361,225	358,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
44636	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA O. DE DOMINGUEZ", CLAVE: 28E09191H.	39-TULA	MAZOLDO (CEDILO EL CORNEJO)	RURAL	09-3141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	369,208	357,489	369,208	357,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
44637	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN TV SEC "VICTOR RAUL CASTILLO LARA", CLAVE: 28E09190B.	39-TULA	CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS)	RURAL	09-3142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	357,489	357,489	357,489	357,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
44638	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA ESCUELA PRIMARIA "CINCO DE NOVIEMBRE", CLAVE: 28E09190B.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	357,489	357,489	357,489	357,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLAS CRUCES
44639	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO PIEDRAS", CLAVE: 28E09194E.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	121,259	118,270	121,259	118,270	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS MODULO
44640	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA", CLAVE: 28E09194H.	39-TULA	SANTA ANA DE NAHOLA	RURAL	09-3143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	123,796	123,792	123,796	123,792	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS MODULO
44641	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA INCL. CON 6 TOMAS EN CALLE CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3145-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ORINA Y ALCHORRILLO DO)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	47,150	14,145	47,150	14,145	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	0.00	0.0%	
44642	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3 CALLEJONES BARRIO PIEDRAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE OZAGON	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3148-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	906,204	824,008	906,204	824,008	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
44643	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON VAQUERO OZONI ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y ARROYO	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3147-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	297,679	285,710	297,679	285,710	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	482.00	482.00	100.0%	
44644	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y ARROYO	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3146-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	274,207	256,965	274,207	256,965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	428.00	428.00	100.0%	
44649	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL.	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-3097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	650,588	648,700	650,588	648,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.23	103.23	100.0%	
44650	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA "ANAHUAC"	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-3323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	1,098,713	1,098,713	1,098,713	1,098,713	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. ANAHUAC
44651	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. QUINTA ENTRE AV. AMERICO VILLARREAL Y C. BENTO JUAREZ.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	3,699,443	3,699,443	3,699,443	3,699,443	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,874.00	8,874.00	100.0%	LOCALIDAD: CAJECERA MUNICIPAL
36205	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BENTO JUAREZ Y CALLE JOSEMA MORELOS	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	621,034	186,310	621,034	186,310	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,678.43	1,678.43	100.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION: SFP00042011 (SE FIRMARÁ) 02/11/11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESOLUCE" A "SOP"
44653	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES AMOR Y MOTIVACION ENTRE CALLES CREATIVIDAD Y CALLE FIRMEZA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	169,519	169,519	169,519	169,519	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VAMOS TAMALULPAS TERA ETAPA
44655	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MOTIVACION Y CALLE AMOR ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE HUMANIDAD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VAMOS TAMALULPAS TERA ETAPA
44656	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES Y CALLES ENTRE AV. C Y AVD (M-10 Y M-11)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PEREGRINA
44690	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL LIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	170,494	170,494	170,494	170,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LOMA ALTA
44694	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MINA ENTRE CALLE CHICOMOSTOC Y CALLE ITZCOATL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA
44695	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. CARLOS JOAQUIN CASTILLO / C. LUCAS ZUBIA Y C. FRANCISCO CARRERA TORRES ENTRE CALLE FLORES SANCHEZ Y CALLE FCO. RAMOS HASTA CALLE CARLOS J.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SIMON TORRES DE LA GARZA
44696	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. LLEY AGRARIA / C. JOSE SILVA SANCHEZ Y C. BERNARDO GARCIA EN DIVISION DEL NORTE Y EN C. TIERRA Y LIBERTAD / CALLEJON SIN NOMBRE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	169,282	169,282	169,282	169,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL
36204	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. RIO SAN MARCOS / C. RIO BRAVO Y C. RIO SAN CRISTOBAL EN CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO COLORADO ENTRE CALLE RIO QUAYALEJO Y CALLE RIO SAN CRIST	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	213,046	161,913	213,046	161,913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN MARCOS I OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION: SFP00042011 (SE FIRMARÁ) 02/11/11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESOLUCE" A "SOP"
44698	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. RIO SAN MARCOS / C. RIO SANTA ENGRACIA Y PRIVADA RO CHILE, PRIV. SIN NOMBRE / C. ARROYO DEL MORO Y LIMITE DE PRIVADA Y EN C. RIO ESCO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	169,282	169,282	169,282	169,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. ESTUDIANTE 2DA. ETAPA
44699	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. VIOLETA (M-39) / C. CANACHO VILMUEY Y C. BLASQUEZ COPPEL Y GUARNICIONES EN C. VIOLETA (M-33) / C. BLASQUEZ COPPEL Y C. AZE IN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	144,576	144,576	144,576	144,576	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MODERNA
44690	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEL LORO Y CALLE CUCU MARRON ENTRE CIRCUITO DE GAVILAN.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3182-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: PAJARITOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2021	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
44661	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE ARREGO (MANZANA 1 Y MANZANA -B) EN CALLE SIN NOMBRE (MANZANA -2).	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ # 2 (DE OCTUBRE)
44662	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PANAMA ENTRE CALLE OBLE Y CALLE ROBERTO DE LA FUENTE (EN CALLE CHILMANZANA -1).	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3181-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA
44663	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAUL GARATE Y CALLE FEDRICO TREJO.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	169,282	169,282	169,282	169,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALVARO OBREGON
44664	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TONATILH, EN CALLE QUETZALCOATL ENTRE CALLE JAUMINE Y CALLE CORDEZORNA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	169,282	169,282	169,282	169,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA III
44665	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARR. SAN LUIS POTOSI-VICTORIA/ BLVD. EMILIO PORTES GIL Y C/ RIO FRIO / C/ RIO USUMACINTA Y C/ RIO BICHATE Y EN C/ CERRO DE LA SILLA	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TAMATAN
44666	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIV. JALISCO ENTRE CALLE CALORNA Y CALLE SONORA ENTRE AVENIDA TREVINO ZAPATA (CALLE 16) Y CALLE MIER Y TERAN (CALLE 19)	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VIVENDAS POPULARES
44667	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41	VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	09-3186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
44668	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41	VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	09-3190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
44669	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41	VICTORIA	EL OLMO (RANCHO MENDO DEL CASTILLO)	RURAL	09-3187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
44670	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41	VICTORIA	EL REFUGIO	RURAL	09-3189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
44671	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41	VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	09-3188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
44672	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41	VICTORIA	LA MISION	RURAL	09-3189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
44673	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41	VICTORIA	LA PRESA	RURAL	09-3191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
44674	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41	VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	09-3190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
44675	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CEDF # 2, CLAVE: 09-5674-01	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	458,069	458,069	458,069	458,069	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
44676	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CEDF # 2, CLAVE: 09-5673-01	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	458,069	458,069	458,069	458,069	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS
44677	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JUAN JOSE DE LA GARGA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	71,482	71,482	71,482	71,482	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HORACIO TERAN
44678	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C/HERMANOS SERDAN Y AV. MARTIN DE LA RIVA / C/ VICENTE SUAREZ Y C/ NO ARTILLERO Y EN C/ VICENTE SUAREZ Y C/ NO ARTILLERO	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3168-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	170,494	170,494	170,494	170,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ESFUERZO POPULAR
44679	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARROYUELO ENTRE CALLE VALLESTO Y CALLE ALCOR EN CALLE IL GUERROS, CALLE FLORESTA Y CALLE AJURRA ENTRE CALLE VALLESTO Y FLORESTA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	170,645	170,645	170,645	170,645	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LINDA VISTA
44680	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARTICULO 3 ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y PRIVADA 1 (LIMITE DE LA COLONIA).	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. MARIANO MATAMOROS
44681	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE FRANCISCO VARELA ENTRE CALLE CANDELARIO REYES Y LIMITE DE LA COLONIA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3170-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	170,494	170,494	170,494	170,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ENRIQUE LARA
44682	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AZTLAN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SOTO LA MARINA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3166-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LIBERAL
44683	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AZUCENA ENTRE CALLE RODRIGUEZ MURRAYBARRO Y CALLE CAMACHO VILLANUEVA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	170,494	170,494	170,494	170,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MODERNA
44684	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MEZQUITE ENTRE CARRETERA INTERMUNICIPAL Y CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE ENRIQUE TURRIABATE ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MONTE ALTO
44687	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES NUEZ ENTRE CALLE MELON Y CALLE RIO DEL GOLFO.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	169,618	169,618	169,618	169,618	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL A. RAWCE
44688	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES TAMAHUAPA Y FERROMEX, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	169,618	169,618	169,618	169,618	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRATERNIDAD.
44689	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5668-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	169,618	169,618	169,618	169,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL
44691	CONSTRUCCION DE TAMUL.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,999,883	1,999,883	1,999,883	1,999,883	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENTO JUAREZ
44692	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 19.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "C/RO NO. 7", CLAVE: 26030902-1.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	475,734	475,734	475,734	475,734	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	342.00	342.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TREVINO ZAPATA
44693	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 16.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON", CLAVE: 26030904.	41	VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	09-3201-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	603,711	603,711	603,711	603,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	448.00	448.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Ej	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
4484	CONSTRUCCION DE TORRE DE CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TANIL, FRACC. FTISE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	648,971	648,652	648,971	648,652	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	90.0%	LOCALIDAD: FRACC. FTISE
4485	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TANIL.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OFICIA SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	650,656	649,964	650,656	649,964	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	103.00	103.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. FRAMBONANES
4486	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CARRERA TORRES, CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE ALDAMA ENTRE AV. DEL PAZ Y CALLE AZULAN.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LIBERAL
4487	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO RICARDO DE LA CARRETERA CO. VICTORIA-MATAMOROS.	41 VICTORIA	LAZARO CARDENAS	RURAL	09-3198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	753,956	748,239	753,956	748,239	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	
45042	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CORONA BOREAL ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE VIA LACTEA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,053,703	1,052,729	1,053,703	1,052,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,775.00	2,775.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SATELITE I
45043	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JACARANDAS ENTRE AV. LAS TORRES A CALLE CARDENAL.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	843,862	839,465	843,862	839,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,430.00	2,430.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ORALIA GUERRA DE VILLARREAL
45044	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE REMIGIA GONZALEZ ENTRE CALLE LECTICIA CARDENAS Y CARRETERA CO. VICTORIA-MANTE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,189,100	1,179,811	1,189,100	1,179,811	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HUERTO SAN JAVIER
45045	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE UNION Y CONCORDIA ENTRE CALLE BELLA VISTA Y AV. DE LA UNIDAD.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	640,513	640,386	640,513	640,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VISTA HERMOSA
45046	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	JUAN RINCON	RURAL	09-3360-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	48,320	0	48,320	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	253.00	0.00	0.0%	
45047	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	OTILO MONTEAÑO	RURAL	09-3359-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	41,571	41,571	41,571	41,571	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	232.00	232.00	100.0%	
45048	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE MANUEL LACTEA DE AV. LA PAZ HASTA CALLE ALTAR.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	663,911	663,911	663,911	663,911	100.0%	0	0	METRO LINEAL	364.00	364.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAGITARIO
45049	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 12 ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MANUEL GONZALEZ.	42 VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-5584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	52,385	52,385	52,385	52,385	100.0%	0	0	METRO LINEAL	147.00	147.00	100.0%	
45050	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE M Y CALLE IT.	42 VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-5582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	143,159	139,584	143,159	139,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	396.00	396.00	100.0%	
45051	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA NACIONAL.	42 VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-5583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	73,313	73,313	73,313	73,313	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.00	218.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
45052	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE.	42 VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-5581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	86,780	86,780	86,780	86,780	100.0%	0	0	METRO LINEAL	257.00	257.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL COL. EUGENIO HERNANDEZ FLORES.
45053	CONSTRUCCION DE PUENTE SANTA MARIA.	42 VILLAGRAN	ALVARO OBREGON	RURAL	09-2764-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	439,994	390,464	439,994	390,464	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	126.00	126.00	100.0%	
45054	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 10.0 MTS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ABDON SANCHEZ".	42 VILLAGRAN	GENERAL LUCIO BLANCO	RURAL	09-5577-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	405,186	405,186	405,186	405,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	293.00	293.00	100.0%	
45055	PERFORACION, ELECTRIFICACION Y RED DE AGUA POTABLE.	42 VILLAGRAN	CANDELARIO REYES (AMADOR GARCIA SILVA)	RURAL	09-2761-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	269,225	269,225	269,225	269,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
45056	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 13.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA "NOS HERODES DE CHAMULTEPEC" CLAVE: 2829R19793	43 XICOTENCATL	CARRERA TORRES	RURAL	09-5589-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	155,639	155,632	155,639	155,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.00	117.00	100.0%	
45057	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO E INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	43 XICOTENCATL	LAS CAPITANAS	RURAL	09-5587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	830,853	830,853	830,853	830,853	100.0%	0	0	METRO LINEAL	647.00	647.00	100.0%	
45058	PAV. ASFALTICA EN C. PROLONG. MARANJOS Y C. FLORES MAGON Y C. CENTAURO DEL NORTE, C. CENTAURO DEL NORTE, C. PANAMA Y C. PROLONGACION MARANJOS Y C. PIPILA, C. PANAMA.	43 XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-2767-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	753,229	752,029	753,229	752,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,033.00	2,033.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ESCANDON I
45059	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE AV. REFORMA ENTRE OREN Y LIMITE DE LA COLONIA.	43 XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-2769-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,196,714	1,180,688	1,196,714	1,180,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,230.00	3,230.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMERO DE MAYO.
45060	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HECTOR M. SAENZ ENTRE CALLE AV. REFORMA Y OREN.	43 XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-2769-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,457,310	1,445,269	1,457,310	1,445,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,933.40	3,933.40	100.0%	LOCALIDAD: COL. HECTOR M. SAENZ.
45128	RECONSTRUCCION DE RECARPETEO CON ASFALTO EN C. PROL. MORELOS / C. MINA Y C. JUAREZ, C. JUAREZ / C. PROL. MORELOS Y C. GUERRERO / C. GUERRERO / C. MORELOS Y C. MORELOS / C. JUAREZ Y C. ALLENDE.	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-2310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	1,582,089	1,583,246	1,582,089	1,583,246	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,450.00	9,450.00	100.0%	
45145	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	6 BUSTAMANTE	LA LOMA RASA	RURAL	09-2365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	214,915	214,910	214,915	214,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	327.00	327.00	100.0%	METAS 365 METROS LINEALES
45129	AMPLIACION DE TECHUMBRE DE 8.0 X 10.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE: 28DPR14712	11 OMEZ FARAS	LA ESPERANZA	RURAL	09-5444-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	129,272	129,247	129,272	129,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
45130	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 15 DE SEPTIEMBRE, C. RIB. RUBEN FLORES Y C. COLA VILLARREAL MONTALVO Y C. COLA VILLARREAL MONTALVO (AV. 15 DE SEPTIEMBRE Y AV. JOEL ROBERTO)	14 GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	320,340	308,446	320,340	308,446	100.0%	0	0	METRO LINEAL	257.70	257.70	100.0%	LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINES.
45131	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. J. G. DE RESUARJE / C. CANARIO Y C. CENZONTE / C. CANARIO / C. J. G. DE RESUARJE Y C. MER Y TERAN Y EN C. MER Y TERAN / C. CANARIO Y C. CENZONTE.	14 GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	375,734	375,734	375,734	375,734	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ELECTRICISTAS.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
4512	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	16 HIDALGO	BENTO JUAREZ (MONFORT)	RURAL	09-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	172,962	172,962	172,962	172,962	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
4513	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES.	17 JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-6471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	251,802	251,802	251,802	251,802	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
4514	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA MARSHEN SUR DE LA CARRETERA CV. VICTORIA-SAN LUIS POTOSI A PARTIR DE LA CALLE HIDALGO.	17 JALMAVE	JALMAVE	URBANO	09-6478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	305,375	91,613	305,375	91,613	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
4515	CONSTRUCCION DE TECHAMBIERE DE 8.00 X 16.00 M. JARDIN DE NIOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE: 280JUN9840	26 MIQUILANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	09-2393-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	201,278	201,280	201,278	201,280	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	124.00	124.00	100.0%	
4516	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	28 NUEVO MORELOS	LA REFORMA	RURAL	09-6522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	102,038	102,038	102,038	102,038	100.0%	0	0	METROLINEAL	293.40	293.40	100.0%	
4517	AMPLIACION DE CANALIA TA X 14.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL", CLAVE: 280JUN9851	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-2859-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	57,778	57,778	57,778	57,778	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	98.00	98.00	100.0%	
4518	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBO PVC DE 6" (IDA, ETAPA).	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-2230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,136,415	1,132,759	1,136,415	1,132,759	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,119.00	1,119.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSO.
4519	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CALLEJO SIN NOMBRE.	31 PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	149,953	149,658	149,953	149,658	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	
45140	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETA TORRES.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5548-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	637,445	637,445	637,445	637,445	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COLONIA VALENTINA
45141	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALBALES	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5549-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	504,311	504,311	504,311	504,311	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COLONIA BELLA VISTANORTE
45142	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAURO VILLAR ENTRE GUILLERMO PRIETO Y LOPEZ MATEOS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5550-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	600,166	600,166	600,166	600,166	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COLONIA LOMA ALTA
MELCRAMIENTO																								
45156	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, INCL. APLANADO, INST. SANITARIA, ELECTRICA.	8 CASAS	CASAS	URBANO	09-2188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	627,451	627,448	627,451	627,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	422.50	422.50	100.0%	META 6 SALIDAS
45157	REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPO DE SOFTBOL, BENTO JUAREZ GARCIA, INCL. SUBESTACION ELECTRICA, ALUMBRADO Y ACONDICIONAMIENTO DE DOG-OUTS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2951-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	916,673	888,275	916,673	888,275	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
45148	CERCO DE MALLA CICLONICA CON RODAPIE EN ESC. PRIMARIA "NINOS PROLETARIOS" CLAVE: 280JUN983H	16 HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINIDAD)	RURAL	09-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	169,681	169,681	169,681	169,681	100.0%	0	0	METROS LINEALES	320.00	320.00	100.0%	
45147	TERMINACION DE ALA DIDACTICA DE 6.0 X 8.0 M EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TERMIN TRISTAN MENDOZA"	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	132,491	129,148	132,491	129,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PLAN DE AVILA
45148	TERMINACION DE ALULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESC. PRIMARIA "BARRIO RAMBOS"	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5073-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	160,295	144,516	160,295	144,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAMPESINA
45149	REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, RODAPIE Y SUM. Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	578,484	578,484	578,484	578,484	100.0%	0	0	METROLINEAL	537.31	537.31	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ.
45150	SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO Y TERMINACION DE TECHAMBIERE EN JARDIN DE NIOS "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE: 280JUN980R	35 SAN FERNANDO	EL NORTEÑO	RURAL	09-2701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	66,262	66,548	66,262	66,548	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
45151	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO JARDIN DE NIOS "LEONA VICARIO" CLAVE: 280JUN983L1	35 SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	09-2700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	38,255	38,255	38,255	38,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
45152	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO EN JULIAN CARRILLO. CLAVE: 280JUN984F1	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	31,481	31,204	31,481	31,204	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD COLONIA AMPLIACION LOMA ALTA
45153	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDALES EN BANQUETAS DE DRENAJE PLUMAL UBICADO EN CANAL SANTO NIO.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	282,467	282,467	282,467	282,467	100.0%	0	0	METROLINEAL	296.80	296.80	100.0%	LOCALIDAD COL. FREITE DEMOCRATICO.
45154	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDALES EN BANQUETAS DE DRENAJE PLUMAL UBICADO EN LA COLONIA.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	212,785	0	212,785	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	282.85	282.85	100.0%	LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE.
45155	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALA DE MADERA DE 6 X 8 M. INCLUIE PRO. DE CONCRETO EN ESC. PRIM. RURAL, F.D.A. "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 280JUN983E	43 XICOTENCATL	EL AZUCAR	RURAL	09-2770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	126,036	125,163	126,036	125,163	100.0%	0	0	ALA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO																								
7587	CONSERVACION PERIODICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION EN CALIENTE DE CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2778-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILUPICO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	85,969,397	85,969,397	85,969,397	85,969,397	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	601,879.27	601,879.27	100.0%	
45158	NIVELACION Y CONFORMACION DE CAMINO. REHABILITACION	42 VILLAGRAN	LA ROSITA	RURAL	09-2786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000.00	8,000.00	100.0%	
45182	REHABILITACION DE BAOS DEL GYM MUNICIPAL.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	378,318	350,624	378,318	350,624	100.0%	0	0	METROLINEAL	1.00	1.00	100.0%	
45183	REHABILITACION DE EXPLANDADA EN EL GYM MUNICIPAL.	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	65,996	65,999	65,996	65,999	100.0%	0	0	OTROS	252.80	252.80	100.0%	META SUBESTACION
45194	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL E.LDO.	2 ALDAMA	LAS FLORES	RURAL	09-2611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	227,614	227,614	227,614	227,614	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,490.00	1,490.00	100.0%	
45185	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL E.LDO.	2 ALDAMA	MORON	RURAL	09-2610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	358,395	358,395	358,395	358,395	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,700.00	2,700.00	100.0%	
45281	REHABILITACION DE SALON DE JARDIN DE NIOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 280JUN985L	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	252,239	252,159	252,239	252,159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	59.09	59.09	100.0%	LOCALIDAD COL. REV. VERDE.
45282	REVESTIMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CAMINO A COLONIAS Y CALLE ALTAMIRA.	3 ALTAMIRA	LAZARO CHIGENS (EL MEZQUITTE)	RURAL	09-2899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	92,540	91,988	92,540	91,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,425.00	1,425.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Ej	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
45283	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA NACIONAL MAN TE VALLES	4 ANTIQUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-2918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	72,750	72,750	72,750	72,750	100.0%	0	0	METROS CUADROS	13.00	13.00	100.0%	
45294	REVESTIMIENTO DE CAMINO VECINAL ACCESO AL ELIDO.	4 ANTIQUO MORELOS	CONSTITUCION DE 1917 LINDO	RURAL	09-2917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	244,976	244,976	244,976	244,976	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,065.00	3,065.00	100.0%	
45348	REHABILITACION DE CAMINO	5 BURGOS	BURGOS	URBANO	09-5433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	700,202	700,202	700,202	700,202	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,278.96	3,278.96	100.0%	LOCALIDAD: EL LAZARO CARDENAS
45350	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL INCL. CERCO PERIMETRAL Y GRADAS DE CONCRETO.	8 CASAS	CASAS	URBANO	09-5437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45351	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL	8 CASAS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	09-5436-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	241,500	241,352	241,500	241,352	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
45352	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL INCL. ANDADORES Y ARBOTANTES.	8 CASAS	LA LAULLA (CARMEN PEREZ CANTU)	RURAL	09-5435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	302,392	302,392	302,392	302,392	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
45353	REHABILITACION DE VELATORIO MUNICIPAL, LOSA DE CONCRETO, INST. SANITARIA Y ELECTRICA.	8 CASAS	CASAS	URBANO	09-2189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	605,474	305,474	605,474	305,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	34.59	34.59	100.0%	METAS: 4 SALIDAS
45354	RECARPETEO ASFALTICO DE SOL. DE ESP. EN C. INDEPENDENCIA ENTRE C. RO VERDE Y C. CENTENARIO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	419,809	419,809	419,809	419,809	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERA
45355	REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA CANCHA. MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2949-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	63,559	63,559	63,559	63,559	100.0%	0	0	OPCHA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SECTOR EMILIANO ZAPATA
45356	REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA (CANCHA). NIVELACION DE CANCHA Y SUM. E INSTALACION DE PASTO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2949-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	292,582	292,582	292,582	292,582	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	930.00	930.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HPOCROMO
45357	REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA (CANCHA). SUM. INSTALACION DE TELA CICLOMICA DE 4.5 MTS. DE ALTURA, DE 120 MTS DE ALTURA Y BANQUETA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2947-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	453,626	453,626	453,626	453,626	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	192.00	192.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. COYOTES
45358	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE 263ANR025	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	277,976	277,976	277,976	277,976	100.0%	0	0	METROS CUADROS	138.00	138.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RICARDO FLORES MAGON.
45359	REHABILITACION DE TECHAMBRER EN EL AREA DE TALLERES. EN ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 6. CLAVE: 2620808AA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	358,979	358,979	358,979	358,979	100.0%	0	0	METROS CUADROS	864.00	864.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE.
45360	REHABILITACION GENERAL, PROTECCIONES, NIVELACION DE PISOS Y TECHO DE LAMINA EN JARDIN DE NIOS "FEDERICO FROBEL" CLAVE 2620J289D9	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	159,239	159,233	159,239	159,233	100.0%	0	0	METROS CUADROS	43.00	43.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 16 DE SEPTIEMBRE.
45109	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL ELIDO.	13-G. Ecatepec	LA DIANA	RURAL	09-2195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	609,620	605,232	609,620	605,232	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,000.00	9,000.00	100.0%	
45160	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "GONZALEZ BENAVIDES" CLAVE: 2620R24A-1, SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	94,038	94,038	94,038	94,038	100.0%	0	0	METROS CUADROS	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
45161	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "PROF. LEONOR OLI" CLAVE: 3601R72W-1, SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	112,845	96,011	112,845	96,011	100.0%	0	0	METROS CUADROS	298.14	298.14	100.0%	LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINES
45162	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL Y DEPORTIVO MUNICIPAL, EN CALLE BAEZ BENAVIDES ENTRE AV. JOSE MA MORELOS Y AV. IGNACIO ZARAGOZA.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	225,260	225,260	225,260	225,260	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINES
45163	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. IGNACIO ZARAGOZA (BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS) Y EN BLVD. MIGUEL HIDALGO (AV. BENITO JUAREZ Y C. IGNACIO ZARAGOZA).	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5461-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	301,894	299,039	301,894	299,039	100.0%	0	0	METRO LINEAL	168.00	168.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
45164	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	430,980	400,021	430,980	400,021	100.0%	0	0	METRO LINEAL	365.00	365.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
45165	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	139,323	133,720	139,323	133,720	100.0%	0	0	METRO LINEAL	159.40	159.40	100.0%	LOCALIDAD: COL. PESCADORES.
45166	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FOTUNATO DOSAL.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5447-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	425,352	423,889	425,352	423,889	100.0%	0	0	METRO LINEAL	463.65	463.65	100.0%	LOCALIDAD: COL. PESCADORES.
45167	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA ENTRE BLVD. EDUARDO ROJAS Y CALLE EDUARDO CHAVEZ.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	60,634	60,634	60,634	60,634	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.20	77.20	100.0%	LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINES.
45168	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BAEZ BENAVIDES Y CALLE BLAS DE LA GARZA.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	277,153	277,153	277,153	277,153	100.0%	0	0	METRO LINEAL	195.90	195.90	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
45169	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FOTUNATO DOSAL ENTRE AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	69,652	67,608	69,652	67,608	100.0%	0	0	METRO LINEAL	42.80	42.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. PESCADORES.
45170	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	282,109	282,109	282,109	282,109	100.0%	0	0	METRO LINEAL	177.00	177.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
45171	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. MEXICO.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	300,052	292,594	300,052	292,594	100.0%	0	0	METRO LINEAL	166.00	166.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
45172	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	264,646	264,646	264,646	264,646	100.0%	0	0	METRO LINEAL	195.00	195.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
45173	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	287,678	287,678	287,678	287,678	100.0%	0	0	METRO LINEAL	165.30	165.30	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
45174	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 DE MAYO ENTRE AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO.	14 GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	724,854	716,667	724,854	716,667	100.0%	0	0	METRO LINEAL	389.90	389.90	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
45175	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO METALICO. (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA)	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-3370-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	125,110	125,110	125,110	125,110	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	710.00	710.00	100.0%	
45176	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO ELIZ BOCANEGRA", CLAVE: 2009070101 (IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS, COLOCACION DE VITROPISO DE 4 AULAS CONST. DE BANQUETAS PERIMETRIALES)	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	255,110	255,110	255,110	255,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	LOCALIDAD: ESTACION SANTA ENGRACA
45177	REHABILITACION DE TANQUES ELEVADOS (B. INST. DE BOMBA, CLORADOR, PINTURA E IMPERMEABILIZACION)	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-3156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	211,762	211,762	211,762	211,762	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL OYAMA
45178	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA "NEZCHUALCOYOTL", CLAVE: 20101909H (IMPERMEABILIZACION PISO DE VITROPISO Y PINTURA VINILICA. SALIDAS SANITARIAS)	17 JULIUAWE	MAGDALENO ACULIAR (SANTIAGOJILLO)	RURAL	09-2639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	338,138	338,138	338,138	338,138	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	85.00	85.00	100.0%	LOCALIDAD: EL OYAMA
45179	AFORO, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION A LA RED DE POZO PROFUNDO, INCL. REHABILITACION DE PILETA	19 LLERA	MIRADORES (GUAYALELO)	RURAL	09-2205-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	195,007	194,732	195,007	194,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	METAS:1 BOMBA LOCALIDAD: COL. MIRADORES
45180	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "JOSÉ GUERRERO" CL. CLAVE: 20090909P. BANQUETA Y BARRANDALES.	19 LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	09-2203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	157,631	157,631	157,631	157,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	650.00	650.00	100.0%	METAS:200.00 METROS LINEAL LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
45181	REHABILITACION DE FORO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "AMANDO NERVO" CLAVE: 20090909A	19 LLERA	IGMACHO ZARAGOZA	RURAL	09-3160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	177,486	177,486	177,486	177,486	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	
45186	REHABILITACION DE ALBERGUE CAPILLA	21 EL MANTE	NEUEVA APOLONA	RURAL	09-2800-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	223,640	223,371	223,640	223,371	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	
45187	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE ESCUELA	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5072-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	189,601	189,601	189,601	189,601	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	101.00	101.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOPEZ PORTILLO
45188	REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE EDUCACION	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	120,251	120,251	120,251	120,251	100.0%	0	0	OTRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL ALEMÁN
45189	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE BEGONIA ENTRE CALLE ROSARIO Y LIMITE AL PREDIO. CALLE LAUREL, CALLE FLORES, CALLE LIPROS, ENTRE CAMINO AL MAESTRULLO Y LIMITE AL PREDIO.	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	474,935	474,865	474,935	474,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	6,000.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AL PARASO 1 Y 2
45190	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE GOMEZ JARAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CAMINO A LOS GENERALES	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	302,857	302,829	302,857	302,829	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,573.00	4,573.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYUTLA
45191	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE INTEGRACION ENTRE CALLE PROGRESISTA Y CALLE PACIFICACION	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	227,844	227,843	227,844	227,843	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,854.00	2,854.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD Y PROGRESO
45192	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE MARIANO AZUELA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y LIMITE AL PREDIO.	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	183,973	183,931	183,973	183,931	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,295.00	2,295.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
45193	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE CAMINO A LOS GENERALES Y LIMITE AL PREDIO.	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	275,740	275,728	275,740	275,728	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,464.00	3,464.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 20 DE SEPTIEMBRE
45194	DEMOLICION DE BANQUETA EN PLAZA DE COLONIA MARIANO MATAMOROS.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	29,138	29,137	29,138	29,137	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA MARIANO MATAMOROS
45195	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN AV. LUZ DEL PARASO, ACCESO A LAS COLONIAS LUZ DEL PARASO, COMA DEL REAL Y FRACC. BARRIO PRADERA DE LA RIOJA.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	96,107	96,107	96,107	96,107	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COLLOMAS REAL
45196	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE ANGEL REAL ENTRE CALLE GONZALO MITZ SILVAY Y CALLE CUSTAVO S. CERILLO.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	76,561	76,560	76,561	76,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	1,050.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PERDOSTAS SUR
45197	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE LAZO ENTRE CALLE CHARPA ENTRE CALLE RIO PECOS Y CALLE RIO CARRIZALEZ.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	96,107	96,107	96,107	96,107	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. DEL VALLE
45198	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE LOMA NEVADA Y CALLE LOMA VERDE ENTRE CALLE LOMA BOLSA Y CALLE LOMA VISTA HERMOSA.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	91,741	91,730	91,741	91,730	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA
45199	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE MANUEL CEREDA A LA TORRE DE CALLE AVECITA LOPEZ A CALLE MARTE R. GOMEZ.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	73,132	73,132	73,132	73,132	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	1,050.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RICARDO RAMOS
45200	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE PALOMO ENTRE CALLE ACRANOS Y CALLE AGUILA REAL.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	74,637	74,637	74,637	74,637	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,002.00	1,002.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA VENADITA
45201	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE SUR Y ACCESO AL JARDIN DE ROSAS DE CALLE COLISEO 200 A PREPARATORIA.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3022-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	100,616	100,616	100,616	100,616	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JESUS VEGA SANCHEZ
45202	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE 17 DE MARZO, CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE 4 DE DICIEMBRE ENTRE AV. INCL. OLIVERA Y CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE JUNIO.	22 MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3019-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	146,649	146,649	146,649	146,649	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,170.00	2,170.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JUAN RODRIGUEZ
45203	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. AMPL. FERROCARRILES.	22 MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-3025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45204	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. LOS PINOS.	22 MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-3025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	83,963	83,963	83,963	83,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45205	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. OBRERA.	22 MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-3024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	83,963	83,963	83,963	83,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45206	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL ELDIO.	22 MATAMOROS	CANCO DE MAYO	RURAL	09-3040-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	79,200	79,199	79,200	79,199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45207	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL ELDIO.	22 MATAMOROS	EL GAUJENO	RURAL	09-3039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % al 30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
45208	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	EL LONGOREÑO	RURAL	09-3034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	52,801	52,801	52,801	52,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
45209	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	EL RAMIREÑO	RURAL	09-3028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	52,801	52,801	52,801	52,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
45210	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	ESPERANZA Y REFORMA (CELESTRADO MILIAN)	RURAL	09-3037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45211	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	FRANCISCO I MACEDO	RURAL	09-3041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45212	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LUCIO BLANCO
45213	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. 20 DE NOVIEMBRE
45214	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3049-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	213,736	213,736	213,736	213,736	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,800.00	10,800.00	100.0%	LOCALIDAD: B18 EJ. LA LUZ, LA REDONDA Y LA VENADA
45215	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA BARTOLINA	RURAL	09-3057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	105,600	105,600	105,600	105,600	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	
45216	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA CAPILLA	RURAL	09-3056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45217	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA LAGUNA	RURAL	09-3045-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	53,192	53,192	53,192	53,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
45218	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA LUZ	RURAL	09-3038-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	52,801	52,801	52,801	52,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
45219	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA TIERTA	RURAL	09-3035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	143,966	143,963	143,966	143,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,750.00	6,750.00	100.0%	
45220	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA VANGUARDIA	RURAL	09-3054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,775	79,775	79,775	79,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45221	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LAGUNA HONDA	RURAL	09-3051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45222	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LAS BLANCAS	RURAL	09-3042-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	52,801	52,801	52,801	52,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
45223	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LOS CHARRIZOS	RURAL	09-3050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45224	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LOS RANCHITOS (ARTURO GARCIA)	RURAL	09-3055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,775	79,775	79,775	79,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45225	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	PACHECO	RURAL	09-3032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	111,655	111,653	111,655	111,653	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	
45226	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	PROGRESO AGRARIO (CASA DEL CAVALERO)	RURAL	09-3030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45227	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	QUILANO	RURAL	09-3053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	83,742	55,828	83,742	55,828	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
45228	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	REVOLUCION	RURAL	09-3044-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	106,359	106,359	106,359	106,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	
45229	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	SAN LORENZO	RURAL	09-3047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	52,258	52,258	52,258	52,258	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
45230	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	SANTA ADELAIDA	RURAL	09-3043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45231	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	VENTILADO DE MARZO (LAS CUATROCIENTAS)	RURAL	09-3048-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45232	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	09-3046-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45233	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	VILLA HERMOZA	RURAL	09-3031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	132,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,750.00	6,750.00	100.0%	
45234	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	VILLANUEVA	RURAL	09-3050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
45235	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL POBLADO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. LUCIO BLANCO
45236	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL POBLADO.	22-MATAMOROS	LOS RAMIREZ	RURAL	09-3027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	106,856	106,854	106,856	106,854	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Ej	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
4527	REHABILITACION DE SALON DE ACTOS.	23-MENZEZ	AMPLIACION SAN LORENZO	RURAL	09-3061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	148,573	148,256	148,573	148,256	100.0%	0	0	METRO CUADRO	160.00	160.00	100.0%	
4528	REHABILITACION DE SALON DE ACTOS, (BANQUETAS, ENLARGES, PINTURA, 2 PUERTAS, 4 VENTANAS.	23-MENZEZ	MARTRES DEL CAMPO	RURAL	09-3065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	119,434	110,605	119,434	110,605	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS SALON
36198	RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE BELSARDO DOMINGUEZ Y E. B. GUERRA.	24-MER	MER	URBANO	09-2291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOP	-	-	235,677	70,763	235,677	70,763	100.0%	0	0	METRO CUADRO	198.32	59.92	5.0%	OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION S/FP00042011 SE FICHA 01-10-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE "SEDESOLUDE A SOP"
4530	REHABILITACION DE ALLAS JARDIN DE NOS "A,B,C" CLAVE: 260UN0003-1, SUM. E INSTALACION DE CERCA DE MALLA DE 50 METROS DE ALTURA Y SUELO Y APLICACION DE PINTURA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5509-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	146,232	146,232	146,232	146,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	52.50	52.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. LINDA VISTA
4531	REHABILITACION CENTRO DE MAESTROS SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION FISICA NO. 7 USHER, ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5510-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	80,355	80,355	80,355	80,355	100.0%	0	0	OBRA	50.00	50.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BARRERA
4532	REHABILITACION DE ALLAS EDUCATIVAS EN JARDIN DE NOS "SINA RAMIREZ RAMOS" CLAVE: 260UN014-1, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5511-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	230,196	230,196	230,196	230,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	286.15	286.15	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN.
4533	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, Y FUTBOL, SUM Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 METROS DE ALTURA.	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS ANGELES	RURAL	09-5509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	230,320	230,320	230,320	230,320	100.0%	0	0	METROLINEAL	264.00	264.00	100.0%	
4534	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO BEISBOL, SUM Y APLICACION DE PINTURA, Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS GUERRA	URBANO	09-5507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	232,738	232,738	232,738	232,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	431.29	431.29	100.0%	
4536	REHABILITACION DE EDIFICIO EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO CUBILRE" CLAVE: 260P0000-4, APLICACION DE PLANADO DE UNBLOCK DE COLOR.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5510-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	64,254	61,093	64,254	61,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	809.82	809.82	100.0%	LOCALIDAD: COL. RODRIGUEZ.
4537	REVESTIMIENTO DE C/ FRANCISCO GARZA Y EMILIO VILLAREAL, AV. AMATELLO Y C. ANDRES MARTINEZ, C/ ADONIS RODRIGUEZ, C/ RUPERTO VILLARREAL, C/ ERNESTO TORRESA, C/ RIAN	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3086-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,262,568	1,262,567	1,262,568	1,262,567	100.0%	0	0	METRO CUADRO	17,906.00	17,906.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PRESIDENTES
4538	REVESTIMIENTO DE C/ IMPAR / CARRETERA NACIONAL Y AV. OCOETE C/ VAGABUNDO / CARRETERA NACIONAL Y AV. OCOETE, AV. OCOETE / IMPAR Y C/ ROLLO, AV. ENCUENTRO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3088-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	453,185	453,185	453,185	453,185	100.0%	0	0	METRO CUADRO	6,399.00	6,399.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRANAS TREVIÑO
4539	REVESTIMIENTO DE C/ QUITO / C/ LISBOA Y C/ ROMA, AV. LONDRES / C/ LISBOA Y C/ MANZANILLO, AV. BERLIN / C/ MANZANILLO Y AV. PLANEA, AV. BERLINO / QUITO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	393,940	393,940	393,940	393,940	100.0%	0	0	METRO CUADRO	5,555.00	5,555.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RES. REFORMA URBANA.
4520	REVESTIMIENTO DE CALLE ABASOLO ENTRE BLVD. UNIVERSIDAD Y CALLE EMILIO MADERO.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	465,068	465,068	465,068	465,068	100.0%	0	0	METRO CUADRO	6,552.00	6,552.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLANO 2
4522	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE TORONJO Y CALLE EL LIMONERO, CALLE EL MANZANO ENTRE CALLE JUZGADA Y CARRETERA NACIONAL.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	321,506	320,910	321,506	320,910	100.0%	0	0	METRO CUADRO	6,155.00	6,155.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRANAS ECONOMICAS I
4521	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE TORONJO Y CALLE EL LIMONERO, CALLE EL MANZANO ENTRE CALLE JUZGADA Y CARRETERA NACIONAL.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	436,082	436,082	436,082	436,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,155.00	6,155.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRANAS ECONOMICAS I
4523	REVESTIMIENTO DE CALLE HOROURAS ENTRE AV. BOLIVIA Y AV. GASCONDUITO, CALLE BRASIL ENTRE PISO, NICARAGUA Y AV. REPUBLICA ARGENTINA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE BRASIL.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	463,547	463,547	463,547	463,547	100.0%	0	0	METRO CUADRO	6,546.00	6,546.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICA
4524	REVESTIMIENTO DE CALLE PEDRO INFANTE, CALLE JUAN GABRIEL, CALLE JOSE A. AMEZQUITA ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE RESORTES.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3083-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	565,252	565,252	565,252	565,252	100.0%	0	0	METRO CUADRO	7,995.00	7,995.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARTISTAS
4525	REVESTIMIENTO DE CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE EMILIO MADERO ENTRE CALLE JUSTICA Y CALLE TAMATAN.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	117,892	117,892	117,892	117,892	100.0%	0	0	METRO CUADRO	1,624.00	1,624.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAVAZOS LERMA
4526	REVESTIMIENTO EN C/ PRIV. MIGUEL J. C/ LEGUAS Y LUZ CORRAL, C/ JOSE RODRIGUEZ / C/ MARTIN, C/ C. DOROTEO ARANGO, C/ EMILIO M. C/ MARTIN C. Y AV. E.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,347,439	1,347,438	1,347,439	1,347,438	100.0%	0	0	METRO CUADRO	19,099.00	19,099.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
4527	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR.	29-OCAMPO	LA MURALLA	RURAL	09-2352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	229,649	229,649	229,649	229,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.95	64.95	100.0%	
4528	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR.	29-OCAMPO	VENTE DE NOVIEMBRE (LAS FOSAS)	RURAL	09-2351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	262,017	266,481	262,017	266,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,602.00	2,602.00	100.0%	
4529	REHABILITACION DE TALLERES EN ESC. SECUNDARIA "BENTO JUAREZ" CLAVE: 260E0017W, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE ILUMINACION.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-2349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	165,445	162,022	165,445	162,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	508.67	508.67	100.0%	
4520	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL ELDJO.	29-OCAMPO	LA MURALLA	RURAL	09-2401-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	225,542	192,394	225,542	192,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,314.00	3,314.00	100.0%	
4533	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (RED GENERAL).	31-PALMILLAS	EL LLANO DE AZUAS	RURAL	09-2360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	121,327	121,327	121,327	121,327	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	
4535	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	198,072	198,072	198,072	198,072	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZTLAN.
4534	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5544-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	330,050	330,050	330,050	330,050	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CASA BELLA.
4526	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE HUMBERTO D. ESCOBEDO Y C/ EVA E. GONZALEZ / C/ LOPEZ TUERNA Y C/ PONCE DE LEON, INCL. COLOCACION PISO PALOMA, PISO ESTAMPADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	730,734	713,615	730,734	713,615	100.0%	0	0	METROLINEAL	195.44	195.44	100.0%	LOCALIDAD: COL. C.N.T.E.
4527	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CUARTICEMO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE MAZUCENA, INCL. PISO ESTAMPADO, BANQUETA, BANCAS Y MALLA CICLONICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	418,910	418,910	418,910	418,910	100.0%	0	0	METRO CUADRO	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FIDEL VELAZQUEZ.
4528	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE MAR DE PLATA ENTRE PLAZA DE GAVIAS Y "MADERERA" INCL. PISO ESTAMPADO Y BANCAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	486,217	485,279	486,217	485,279	100.0%	0	0	METRO CUADRO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VALLE DORADO PLAZA LAS GAVIAS.
4529	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PASEO DE LOS FRESNOS Y CALLE NARANJOS, INCL. PISO ESTAMPADO, BANQUETAS Y BANCAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3258-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	763,847	763,847	763,847	763,847	100.0%	0	0	METRO CUADRO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % al 30/09	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
45270	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	32-REYNOSA	DEIZ DE NOVIEMBRE	RURAL	09-5543-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	331,201	331,188	331,201	331,188	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
45271	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL. CLAVE: 20PR19020R. IMPRIMERIZACION, PISO Y PINTURA.	34-SAN CARLOS	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	09-2304-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	115,799	115,799	115,799	115,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	77.00	77.00	100.0%	
45272	REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL. IMPRIMERIZACION, PISO Y PINTURA.	34-SAN CARLOS	LAZARO CARDENAS	RURAL	09-2263-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	239,879	239,315	239,879	239,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	77.32	77.32	100.0%	
45273	REHABILITACION DE FACHADA DEL VELATORIO Y PANTEON MUNICIPAL. PORTENTOS (Q) Y PINTURA.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-2296-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	108,280	108,278	108,280	108,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
45274	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CARRICOTOS - CENTRO RECREATIVO LA CASCAIDA.	34-SAN CARLOS	CARRICOTOS Y TNAJA	RURAL	09-2309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	567,240	567,219	567,240	567,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000.00	9,000.00	100.0%	
45275	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 6. CLAVE: 26PR11969G-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	64,172	62,978	64,172	62,978	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COLONIA LAS MALVINAS
45276	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A TANQUE LEVADO	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-5551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	94,308	94,200	94,308	94,200	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD:EL FLECHADORES
45277	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO. CLAVE: 26PR1819F. SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	09-2519-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	27,586	27,586	27,586	27,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
45278	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO VILLA". CLAVE: 26PR0962U. SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	36-SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	09-2518-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	27,586	27,586	27,586	27,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
45279	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO". CLAVE: 26PR1918Z. SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-2517-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	27,586	27,586	27,586	27,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
45280	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS". CLAVE: 26PR1428L. SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-2520-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	27,586	27,586	27,586	27,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
45281	REHABILITACION DE COMITE EJEC. SUM. Y APLICACION DE PINTURA E IMPRIMERIZACION.	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-2522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	247,943	147,943	247,943	147,943	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	
45282	REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE BISS-BOL. FUT. BOL. INF. ATLETISMO.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	302,641	302,600	302,641	302,600	100.0%	0	0	CNCHA	1.00	1.00	100.0%	
45285	REVESTIMIENTO DE BRECHA 114 ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ".	40-VALLE HERMOSO	AMPLIACION ENSENADA	RURAL	09-2760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	334,193	332,639	334,193	332,639	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,950.00	4,950.00	100.0%	
45286	REVESTIMIENTO DE CALLE ADAN ALVAREZ ENTRE CALLE TERCERA Y BRECHA 118.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2729-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	254,435	253,216	254,435	253,216	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,768.00	3,768.00	100.0%	LOCALIDAD:COL ARCO IRIS
45287	REVESTIMIENTO DE CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE PRIMERA Y BORDO DE CANAL.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2727-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	470,982	412,066	470,982	412,066	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,016.00	7,016.00	100.0%	LOCALIDAD:COL PRIMAVERA
45288	REVESTIMIENTO DE CALLE CHIQUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2736-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	265,368	193,747	265,368	193,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,080.00	3,080.00	100.0%	LOCALIDAD:COL MEXICO
45289	REVESTIMIENTO DE CALLE CUARTA ENTRE CALLE LEONEL FLORES Y CALLE CUARTECENCOS.	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2755-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	214,796	214,301	214,796	214,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,200.00	3,200.00	100.0%	
45290	REVESTIMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA MATAMOROS MAZATLAN Y PARCELA.	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2757-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	322,185	289,993	322,185	289,993	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,800.00	4,800.00	100.0%	
45291	REVESTIMIENTO DE CALLE FLEMING BENAVIDES ENTRE CALLE IGNACIO CALLEROS Y LIMITE DE PARCELA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2759-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	392,008	389,733	392,008	389,733	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,840.00	5,840.00	100.0%	LOCALIDAD:COL FUNDADORES
45292	REVESTIMIENTO DE CALLE GREGORIO GARZA SOTO ENTRE BRECHA 122 Y BRECHA 123.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2758-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	505,498	497,008	505,498	497,008	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,471.00	7,471.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. JOSE GARCIA CARDENAS
45293	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA 122.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	296,530	294,142	296,530	294,142	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,418.00	4,418.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. JUAN JOSE TAMEZ
45294	REVESTIMIENTO DE CALLE INSURGENTES ENTRE CARRETERA 129 Y CALLE QUINTA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	374,217	369,692	374,217	369,692	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,575.00	5,575.00	100.0%	LOCALIDAD:COL PEDREGAL
45295	REVESTIMIENTO DE CALLE LAURA FERNANDEZ DE ALARCON ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BORDO DE CANAL.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2732-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	178,969	161,693	178,969	161,693	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,637.00	2,637.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. LAS FLORES MAGON.
45296	REVESTIMIENTO DE CALLE LIBERACION CAMPESINA ENTRE BORDO DE CANAL Y BRECHA 123.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2758-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	290,330	288,960	290,330	288,960	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,300.00	4,300.00	100.0%	LOCALIDAD:COL LAS PALMAS
45297	REVESTIMIENTO DE CALLE MEXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TAMAUPLAS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2731-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	320,516	320,516	320,516	320,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,743.00	4,743.00	100.0%	LOCALIDAD:COLS. ALANZA, ALLENDE DEL VALLE, ESCOBEDO Y TAMAUPLAS
45298	REVESTIMIENTO DE CALLE ORO ENTRE CALLE PRIMERA Y BRECHA 117.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	458,319	458,319	458,319	458,319	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,316.00	6,316.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. INDEPENDENCIA SUR.
45299	REVESTIMIENTO DE CALLE PRIV. YUCATAN ENTRE CALLE DURANGO Y BRECHA 119.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	359,734	331,401	359,734	331,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,369.00	5,369.00	100.0%	LOCALIDAD:COL AMERICAS
45300	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NAZAS ENTRE BLVD. 20 DE NOVIEMBRE Y PANTEON.	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2753-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	529,660	529,660	529,660	529,660	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,840.00	7,840.00	100.0%	
45301	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NILO ENTRE CANAL Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2733-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	145,537	144,775	145,537	144,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,154.00	2,154.00	100.0%	LOCALIDAD:COL SAN ANGEL
45302	REVESTIMIENTO DE CALLE SEXTA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CAMPO DEPORTIVO.	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	145,034	145,034	145,034	145,034	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
45303	REVESTIMIENTO DE CALLE SONORA ENTRE BRECHA 12 Y CALLE 28.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2738-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	333,837	325,648	333,837	325,648	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,945.00	4,945.00	100.0%	LOCALIDAD COLLAS PALMAS
45304	REVESTIMIENTO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE ALFA Y CALLE MORELOS.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	151,665	150,876	151,665	150,876	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,245.00	2,245.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. VICENTE GUERRERO, TAMAUPLAS Y ESCOBEDO
45305	REVESTIMIENTO DE CALLE TAMAUPLAS ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2737-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	262,310	261,059	262,310	261,059	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,885.00	3,885.00	100.0%	LOCALIDAD COLLAZARO CARDENAS
45306	REVESTIMIENTO DE CALLE 15 ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y BORDO DE CANAL.	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2751-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	135,230	133,813	135,230	133,813	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,015.00	2,015.00	100.0%	
45307	REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	63,878	63,878	63,878	63,878	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	945.00	945.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45308	REVESTIMIENTO DE CALLE 16 ENTRE CARRETERA 82 Y BORDO DE CANAL, Y CALLE COLORADO ENTRE CALLE 15 Y BORDO DE CANAL.	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	384,572	384,572	384,572	384,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,300.00	5,300.00	100.0%	
45309	REVESTIMIENTO DE CALLE 17 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAUPLAS.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2748-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	134,215	134,215	134,215	134,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,851.00	1,851.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45310	REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIO ZARAGOZA.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2748-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	132,691	132,691	132,691	132,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45311	REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAUPLAS.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2741-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	123,126	102,929	123,126	102,929	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,823.00	1,823.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45312	REVESTIMIENTO DE CALLE 2 ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS.	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2754-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	241,622	212,713	241,622	212,713	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	3,600.00	100.0%	
45313	REVESTIMIENTO DE CALLE 23 ENTRE CALLE TAMAUPLAS Y CALLE AMERICA.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	91,160	91,160	91,160	91,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,348.00	1,348.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45314	REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2747-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	46,525	46,525	46,525	46,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688.00	688.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45315	REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CALLE TAMAUPLAS Y CALLE AMERICA.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	93,594	93,594	93,594	93,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,384.00	1,384.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45316	REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	76,688	76,688	76,688	76,688	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,134.00	1,134.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45317	REVESTIMIENTO DE CALLE 28 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAUPLAS.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2746-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	98,397	98,397	98,397	98,397	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,455.00	1,455.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45318	REVESTIMIENTO DE CALLE 29 ENTRE CALLE TAMAUPLAS Y CALLE AMERICA.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2745-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	84,736	84,736	84,736	84,736	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,253.00	1,253.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45319	REHABILITACION DE GIMNASIO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN UNIDAD DEPORTIVA VILLA TAMATAN, CERCO DE MALLA, BANQUETAS Y CASITA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	100,938	100,938	100,938	100,938	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45320	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	CERAMICA	RURAL	09-3357-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	43,190	43,190	43,190	43,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	263.00	263.00	100.0%	
45321	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	CONGREGACION CABALLEROS	RURAL	09-3356-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	53,914	53,914	53,914	53,914	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	242.00	242.00	100.0%	
45322	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	ESTACION CABALLEROS	RURAL	09-3355-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	43,295	43,295	43,295	43,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	201.00	201.00	100.0%	
45323	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	ESTACION CABALLEROS	RURAL	09-3354-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	47,364	47,364	47,364	47,364	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	209.00	209.00	100.0%	
45324	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	ESTACION CABALLEROS	RURAL	09-3353-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	49,515	49,515	49,515	49,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	234.00	234.00	100.0%	
45325	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	ESTACION CARSONERO	RURAL	09-3358-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	48,448	48,448	48,448	48,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	249.00	100.0%	
45326	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	FUERTE DE PORTES GL.	RURAL	09-3364-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	55,703	55,703	55,703	55,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	236.00	236.00	100.0%	
45327	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO)	RURAL	09-3365-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	18,203	18,203	18,203	18,203	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	41.00	41.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
4528	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	LA CRUCITA (LAS CRUCITAS)	RURAL	09-3306-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	45,767	45,767	45,767	45,767	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	217.00	217.00	100.0%	
4529	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	09-3372-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	65,762	65,762	65,762	65,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	292.00	292.00	100.0%	
4530	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	LA MISION	RURAL	09-3371-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	64,371	64,371	64,371	64,371	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	348.00	348.00	100.0%	
4531	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	LA PEÑA	RURAL	09-3363-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	42,186	42,186	42,186	42,186	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	225.00	225.00	100.0%	
4532	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	LOS AMARGOS	RURAL	09-3361-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	44,724	44,724	44,724	44,724	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	264.00	264.00	100.0%	
4533	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	LOS OLAJARAN (SAN PEDRO DE LOS RUZ)	RURAL	09-3362-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	40,932	40,932	40,932	40,932	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	241.00	241.00	100.0%	
4534	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	MARPOSAS Y MAHURAS	RURAL	09-3368-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	80,274	80,274	80,274	80,274	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	202.00	202.00	100.0%	
4535	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	09-3370-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	49,868	49,868	49,868	49,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	227.00	227.00	100.0%	
4536	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	SAN FRANCISCO	RURAL	09-3369-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	45,216	45,216	45,216	45,216	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	221.00	221.00	100.0%	
4537	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	SANTA ANA	RURAL	09-3367-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	38,523	38,523	38,523	38,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	186.00	186.00	100.0%	
4538	REVESTIMIENTO DE CALLES.	42 VILLAGRAN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09-2763-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	168,002	168,002	168,002	168,002	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
4539	REVESTIMIENTO DE CALLES.	42 VILLAGRAN	RANCHERIA JUAREZ (JUAREZ)	RURAL	09-2762-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	168,002	168,002	168,002	168,002	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
4540	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	42 VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-6578-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	571,146	571,146	571,146	571,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800.00	4,800.00	100.0%	LOCALIDAD: EL JOSE MARIA MORELOS
4541	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	42 VILLAGRAN	JUAN BANCION (EL SIBINAL)	RURAL	09-2765-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	322,560	322,560	322,560	322,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,800.00	4,800.00	100.0%	
4542	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	42 VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-6579-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	202,994	202,994	202,994	202,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL COL. EUGENIO HERNANDEZ FLORES.
4543	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	42 VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-6586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	181,718	181,718	181,718	181,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LOCALIDAD: EL JESUS GONZALES ORTEGA.
4544	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	42 VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	09-6586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	252,638	252,638	252,638	252,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MARTIR R. GOMEZ.
4545	CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO INTERIOR E IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM EXPROPIACION PETROLERA	43 XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-6590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	131,878	130,802	131,878	130,802	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
4546	IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y PINTURA ESC. PRIM RURAL FEDERAL RESURGIMIENTO	43 XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-6591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	132,670	132,670	132,670	132,670	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	176.00	176.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PRIMERA UNIDAD DE XICOTENCATL. (EL ZOYATE)
4547	REHABILITACION DE AREAS VERDES, GUARNICIONES Y BANDERETAS	43 XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-6592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	938,781	928,210	938,781	928,210	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,700.00	3,700.00	100.0%	LOCALIDAD: MODULO MAGISTERIAL
4548	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y RED PRINCIPAL.	43 XICOTENCATL	FRANCISCO CASTELLANOS	RURAL	09-6598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	198,278	194,429	198,278	194,429	100.0%	0	0	METRO LINEAL	257.00	257.00	100.0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																								
6974	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4 TRIMESTRE 2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	170,439,235	170,439,235	170,439,235	170,439,235	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ES EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DE ENERO 2009 A DICIEMBRE 2010
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																								
6926	INTERESES GENERADOS FAFEP 2009	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INTERESES	FIES-FAFEP	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	5,524,059	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	INTERESE FAFEP 2009 AL MES DE MARZO 2011. ESTOS INTERESES INCLUYEN INTERESES DE LA ALIOTORA. LOS CUALES SON DE \$45,000.00
CONVENIOS-REGISTROS																								
CONVENIOS DE REASIGNACION																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
													66,338,821	66,338,821	66,338,821	63,378,624	94.7%	0	0		9,614,900	9,613,500	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
7963	PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO URBANO DE GÓMEZ FARIAS, EN GÓMEZ FARIAS	11-GÓMEZ FARIAS	EL CIELO	RURAL	09-6434	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,600.00	9,600.00	100.0%	ORIGINALMENTE APROBADO CON PROYECTO 09-5729-01, EL CUAL SE CANCELÓ Y DIVIDE EN DOS EL 09-6434 (PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL) Y 09-6461-01 (CONVERSION DE A 3 FASES EN 19 KM DE LINEA AEREA ELECTRICAL POR TANTO SE ESTA CONSIDERANDO EN TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO LA SUMA DE LOS DOS PROYECTOS ANTES MENCIONADOS 09-6434-01 Y 09-6461-01, POR CORRESPONDER AL MISMA OBRA FINQUITADA.
7979	SEGUNDA ETAPA DESARROLLO TURISTICO LAGUNA DE CHAMPAYAN, EN ALTAMIRA	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5731-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,747,761	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINQUITADA
7976	TERCERA ETAPA DE PARQUE EMBLEMATICO DEL CIELO, EN GÓMEZ FARIAS	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5728	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	27,500,000	27,500,000	27,500,000	25,497,638	92.7%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE LOS PROYECTOS 09-5728-01, 09-5728-02, 09-5728-03 Y 09-5728-04 FINQUITADA.
	MEJORAMIENTO																							
7962	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS (HIDALGO, CD MER, TULA, SOTO LA MARINA, CORREDOR TURISTICO FRONTIERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6328	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	EN ESTE MISMO NUMERO DE PROYECTO SE INCLUYERON 09-6328-01, 09-6329-01, 09-6330-01, 09-6331-01 Y 09-6332-01, YA QUE CORRESPONDEN TODOS A LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL PROGRAMA DE TURISMO 2008. SE CONSIDERA EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SUMANDO TODOS LOS PROYECTOS ANTES MENCIONADOS. FINQUITADA.
7977	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE MAGEN DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE NUEVO PROGRESO, EN RIO BRAVO	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5727-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,925,267	98.5%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINQUITADA
7981	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION DE ALAMEDA DE CABECERA MIPAL EN MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5734-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINQUITADA
7978	TERCERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE MAGEN URBANA DE ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL EN MER	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5730-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,123,615	89.2%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINQUITADA
7980	TERCERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE MAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5733-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINQUITADA
	EQUIPAMIENTO																							
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
26971	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0069	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	5,838,821	5,838,821	5,838,821	5,834,343	99.9%	0	0	TECNOLOGIA	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO Y ENLACE DE SERVIDORES DEL REGISTRO CIVIL.
	OTROS																							
7975	EXCELENCIA DE HIGIENE EN RESTAURANTES DE TAMPALUPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0202-02	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SRA DE TURISMO	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.50	50.0%	
7984	EXCELENCIA DE HIGIENE EN RESTAURANTES DE TAMPALUPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0059-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SRA DE TURISMO	-	21-TURISMO 210 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINQUITADA
	OTROS CONVENIOS												453,076.683	453,076.683	453,076.683	395,179.673	87.2%	15,873.263	7,620.949		81,173,216.61	48,110,989.48	59.3%	
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
63796	PROYECTO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DE PYMES DEL PLASTICO EN ALTAMIRA TAM. PRIMERA ETAPA	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2009-105	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CENTRO Y TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	FIDECOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMPALUPAS	-	10-ECONOMIA (210- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	35,050,000	35,050,000	35,050,000	35,050,000	100.0%	0	0	PROYECTO	35,050,000.00	35,050,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE INCUENTA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD.
12306	REHABILITACION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	311,271	311,271	311,271	311,234	100.0%	0	0	ALUMNO	515.00	515.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
12303	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	596,919	596,919	596,919	596,916	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
12302	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	494,764	494,764	494,764	494,758	100.0%	48.968	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
6527	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DIVISION DEL NORTE, DE KM 2+00 AL KM 2+076, EN H. MATAMOROS, TAM.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6265-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	8-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULI CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	5,175,842	5,175,842	5,175,842	4,533,575	87.6%	132,713	0	KILOMETRO	0.45	0.45	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN PAVIMENTACION INCLUYENDO SENALAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO. RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010. OBRA FINQUITADA.
6529	CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL CRUCES PEATONALES, SENALAMIENTO Y OBRA ELECTRICA EN ACCESO A CD. MIGUEL ALEMAN, TAM.	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6306-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	8-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULI CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,395,087	2,395,087	2,395,087	2,298,224	95.5%	83,983	0	METRO CUADRADO	163.00	163.00	100.0%	PAVIMENTO INCLUYE 3040.16 M DE GUARNICIONES, 422 M2 DE BANQUETAS, 855.20 M2 DE JORNERA, 72 SERENALAMIENTOS Y 30 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO. RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010. FINQUITADA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
12304	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	394,717	394,717	394,717	321,208	81.4%	0	0	ALUMNO	52.00	52.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
12305	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	400.000	400.000	400.000	389,377	99.8%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
6531	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE GUADALUPE DE AV. HIDALGO A CALLE CUARTA EN TAMPICO, DE KM 0+000 AL 0+360	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6690-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULI-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	4,724,739	4,724,739	4,724,739	4,822,700	97.0%	132,176	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	OBRA FINIQUITADA, RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010.
12307	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6443-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	276,120	276,120	276,120	275,676	99.8%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009
6426	FONDO PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA)	71,841,201	71,841,201	71,841,201	71,841,201	100.0%	7,461,301	7,365,644	ALUMNO	37,047.00	37,047.00	100.0%	
6428	FONDO PARA LA CONSOLIDACION 2009	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA)	95,341,311	95,341,311	95,341,311	78,842,635	82.7%	4,950,005	0	ALUMNO	37,047.00	37,047.00	100.0%	RECURSOS PENDIENTES DE EJERCIDO, PORQUE EXISTEN OBRAS LICITADAS QUE ALIEN ESTAN EN PROCESO.
MODERNIZACION																								
6530	MODERNIZACION DEL ACCESO A CD- CAMARGO DE KM 0+658 A KM 1+489, EN TAMAULIPAS	7 CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-6478-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULI-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	5,497,867	5,497,867	5,497,867	5,497,867	100.0%	113,158	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010.
6526	MODERNIZACION DEL ENTRENQUE REVOLUCION, EN NUEVO LAREDO, TAM. (8 ETAPA)	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6177-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULI-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	39,766,839	39,766,839	39,766,839	35,362,944	88.9%	195,115	0	LINEA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TOTAL CONSISTE EN 1 PUENTE VEHICULAR A CAPRILES 120 M.LONG. 7.786.62 M2 DE PAVIMENTO EN ACCESOS 2 SUPERPOSTOS PARA ALUMBRADO, 2A ASIGNACION DE RECURSOS PARA CUBRIR CONTRATO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010, NO SE APROBO EN REFERIDO 2010, RECURSOS PARA PAGO DE ESTIMACION #FINIQUITO
6528	MODERNIZACION DE LA VIALIDAD DTE DE REYNOSA, SEGUNDA ETAPA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6305-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JULI-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	13,859,305	13,859,305	13,859,305	13,859,305	100.0%	324,513	0	METRO CUADRADO	26,800.00	26,800.00	100.0%	LA OBRA INCLUYE SEÑALAMIENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO ZA ASIGNACION DE RECURSOS PARA CUBRIR CONTRATO, OBRA FINIQUITADA, RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
6534	EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ING. ELECTRONICA, ELECTRICIA, ING. CIVIL E ING. QUIMICA SE ATIENDE LA META N 1.1	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-4359-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	8,407,638	8,407,638	8,407,638	8,359,028	99.4%	407,514	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD 2009
OTROS																								
27830	CONVENIO DE ADQUISICION DE UN HELICOPTERO PARA ATENCION A CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS DE PROTECCION CIVIL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0445	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	235,305	235,305	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO DE 2011.
66710	ACTIVIDADES DE APOYO CONIVESTAV TAMAULIPAS	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	INVESTIGACION CIENTIFICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDECOMISO CONIVESTAV TAMAULIPAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR)	45,000,000	45,000,000	45,000,000	11,937,352.87	26.5%	0	0	PROYECTO	45,000,000.00	11,937,352.87	26.5%	DEL IMPORTE DE LOS \$45,000,000.00 SE DESTINARON \$22,000,000.00 PARA LA CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CONIVESTAV TAMAULIPAS EN CD. VICTORIA TAM. Y DE LOS RESTANTES \$33,000,000.00 SERAN DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS DESTINATARIOS DEL CONIVESTAV. A LA FECHA SE HA LLEGADO A CABO LOS CONCURSOS A SOBRES CRERADOS, ASI COMO GASTOS OPERATIVOS, LOS CUALES PARA EFECTO DE ESTE INFORME SE CONSIDERAN COMO PROYECTOS QUE EN SU CUANTANTO DAN UN TOTAL EJERCIDO DE \$11,937,352.87
63140	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0208	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	ENTIDAD ESTATAL	FIDECOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	10-ECONOMIA (210-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO)	24,041,048	24,041,048	24,041,048	24,041,048	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
22862	EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0414	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA)	450,000	450,000	450,000	354,486	78.8%	0	0	ALUMNO	2,009.00	2,009.00	100.0%	
22869	ESCUELA CON OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA)	4,435	4,435	4,435	4,433	100.0%	0	0	ESCUELA	1,610.00	1,610.00	100.0%	
22817	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA)	10,412,709	10,412,709	10,412,709	10,408,325	100.0%	0	0	ALUMNO	32,500.00	32,500.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Programa o Convenio	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2021								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24									
22877	FOCALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL A LAS ESC. DE BAJO RENDIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	464,000	464,000	464,000	331,681	71.5%	0	0	ALUMNO	21,598.00	21,598.00	100.0%									
22883	MEJORAMIENTO DEL LOGRO EDUCATIVO EN ESC. PRIMARIAS MULTIGRADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-0417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	1,080,000	1,080,000	1,080,000	530,521	49.1%	0	0	ALUMNO	3,000.00	3,000.00	100.0%									
25002	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (312) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	4,882,126	4,882,126	4,882,126	4,599,832	94.2%	0	0	ESCUELA	124.00	124.00	100.0%									
24400	PROGRAMA DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE EDUC. SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (312) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	3,925,861	3,925,861	3,925,861	3,638,453	92.7%	0	0	ALUMNO	172,692.00	172,692.00	100.0%									
24377	PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO ESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (312) DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	319,613	319,613	319,613	319,613	100.0%	0	0	ESCUELA	24.00	24.00	100.0%									
22816	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	548,894	548,894	548,894	489,226	85.5%	0	0	ALUMNO	734,678.00	734,678.00	100.0%									
22848	PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MAESTRO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (314) DIRECCION GENERAL DE FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	777,538	777,538	777,538	616,105	78.9%	0	0	DOCENTE	1,210.00	1,210.00	100.0%									
24348	PROYECTO PARA REDUCIR LA POBLACION EN EXTRAEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (312) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	602,386	602,386	602,386	215,464	35.8%	0	0	ALUMNO	2,173.00	2,173.00	100.0%									
22856	SIGAMOS APRENDIENDO EN EL HOSPITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (310) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	730,000	730,000	730,000	681,942	93.4%	0	0	ALUMNO	6,500.00	6,500.00	100.0%									
24391	09-0414	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0414	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (312) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	1,201,186	1,201,186	1,201,186	1,158,536	96.4%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO INFORMACION NO DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA CAPTURAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE								
66238	SANEAMIENTO DE LLANTAS DE DESHECHO 2009	22-MATAMOROS	AYOON RODRIGUEZ	RURAL	10-0156-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GERENCION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	-	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100) SECRETARIA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EN EL DESTINO DEL GASTO EN EL APARTADO DE LOCALIDAD, SE SELECCIONO LA PRIMERA LOCALIDAD QUE DESPUEGA LA LISTA, DEBIDO A QUE NO VIENE COMO OPCION LA CABECERA MUNICIPAL, QUE ES DONDE SE BUEN EL RECURSO YA QUE SE SE CAMPO SE DEGAN EN BLANCO NO PERMITE AVANZAR EN LA CAPTURAS								
64227	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) 2009	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (311) DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	11,842,497	11,842,497	11,842,497	11,003,285	92.9%	710,301	0	DOCENTE	40.00	40.00	100.0%	EXISTEN RECURSOS PENDIENTES DE EJERCER PUESTO QUE EXISTE UN CALENDARIO DE EDUCACION DEL RECURSO.								
64228	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PII) 2009	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (311) DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	32,060,970	32,060,970	32,060,970	32,060,970	100.0%	1,078,611	0	ALUMNO	37,074.00	37,074.00	100.0%	NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS DEBIDO A QUE EXISTE UNA CALENDARIZACION PARA EL EJERCICIO DEL MISMO.								
26-TAMAULIPAS RECURSO 2009																																
8-BUDGETOS REGISTROS																																
PROGRAMAS SUBTOTALES AJUSTE OPERACION																																
PROGRAMA NACIONAL EN LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS EN EDUCACION BASICA EN SERVICIO																																
GASTO CORRIENTE																																
22118	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUC. BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (314) DIRECCION GENERAL DE FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	14,155,299	14,155,299	14,155,299	14,155,299	100.0%	0	0	DOCENTE	33,400.00	33,400.00	100.0%									
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)																																
INVERSION																																
OBRA PUBLICA																																
CONSTRUCCION																																
47007	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-5209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	622	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	184,664	184,664	184,664	184,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO SOCIAL.								
47049	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-5301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	4169	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	184,664	184,664	184,664	184,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO SOCIAL.								
47090	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	12-GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	08-5300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1469	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	184,664	184,664	184,664	184,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO SOCIAL.								
47091	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	17-JALMAVE	SAN JUANITO	RURAL	08-5208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	654	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	184,664	184,664	184,664	184,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO SOCIAL.								
47092	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 35 M3	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)	RURAL	08-6268	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	600	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	273,779	273,779	273,779	273,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO SOCIAL.								
47093	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 300 M3	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE PIEDRA	RURAL	08-6269	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	400	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	554,080	554,080	554,080	554,080	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO SOCIAL.								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que opera el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
4703	ADQUISICION DE 246 LETRINAS TIPO RURAL	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	980	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	198,607	198,607	198,607	198,573	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	246.00	246.00	100.0%	246 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: SAN CARLOS 43 LOS ANGELES (ANGEL) 3 EL BARRANCO AZUL 61 BENTO JUAREZ LA COMA 2 CORRALCOSA LAS GALLINAS LA GARITA LA GAWA 14 LAZARO CARDENAS MANUEL LOPEZ SAN ANTONIO 4 NUEVO CAMACHO 4 PUERTO RICO 14 SAN JUAN 3 SAN RAFAEL 5 LA UNION MORALES 30 LOS VERGUELES 5 LOS YOCOTES 3 RUBEN JARAMILLO 3 NUEVO PAREDES BALBOA 3 LA AURORA DEL VENADITO 3 ALFREDO V. BONFIL 31 GRACIANO SANCHEZ 21
4704	ADQUISICION DE 58 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-5311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	320	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	961,943	961,943	961,943	961,943	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	60.00	60.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 10 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES 58 DE CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE SAN CARLOS DEL BARRANCO AZUL 7 BENTO JUAREZ LA COMA 4 CORRALCOSA LA GARITA LA GAWA 14 EL ESTANQUE 1 MANUEL LOPEZ (SAN ANTONIO) 2 NUEVO CAMACHO 4 PUERTO RICO 5 SAN JUAN 1 SAN MIGUEL 6 EL SAUCILLO LA UNION MORALES 1 LA NUEVA ESPERANZA 1 NUEVO PAREDES BALBOA 3 LA AURORA ALFREDO V. BONFIL 4
4705	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	34-SAN CARLOS	EL SAUCILLO	RURAL	08-4640-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	476	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	111,689	111,689	111,689	111,689	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4706	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS	LAS GALLINAS	RURAL	08-4639-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	16	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	25,512	25,512	25,512	25,512	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5.00	5.00	100.0%	PREPARACION Y ARREGLO PARA TOMAS DE AGUA A PARTIR DE TANQUE DE PAPALETE A UNA DIRECCION SOCIAL LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS) INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4707	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPALETE PARA AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS	SILVA SANCHEZ	RURAL	08-4639-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	16	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	31,880	31,880	31,880	31,747	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4708	ADQUISICION DE 16 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	08-5312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	120	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	300,729	300,729	300,729	300,729	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	22.00	22.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 10 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES 22 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS) LAS VIRGENES (MOCTEZUMA) 2 LAS VIRGENES (LAS NORIAS) 11 LAS VIRGENES (SAN JOSE) 7
4709	ADQUISICION DE 22 LETRINAS TIPO RURAL	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	08-5306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	88	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	17,834	17,834	17,834	17,831	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	22.00	22.00	100.0%	22 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS) LAS VIRGENES (MOCTEZUMA) 1 LAS VIRGENES (LAS NORIAS) LAS VIRGENES (SAN JOSE) 1 TRES DE ABRIL 3
4710	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	36-SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	08-4620-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	278	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	346,335	346,335	346,335	346,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4711	SISTEMA INTEGRAL PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	08-4641-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	206	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,138,772	1,138,772	1,138,772	1,138,592	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4712	ADQUISICION DE 166 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-5313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	852	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	2,561,173	2,561,173	2,561,173	2,561,173	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	160.00	160.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 11 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES 213 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL CIUDAD TULAS ALVARO OBREGON LA NORIA 12 AMADORES 4 AGUILAS SERENA 2 EL BOLLADO 7 BLENVISTA 3 ALBERTO CARRERA TORRES LA RANA 2 CELSO FUERTA 1 CENEGUITA 1 CINCO DE MAYO (CERILITAS) LAS CRUCES 1 OCHO ABRIL 1 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA) 10 CENEGULLAS 6 FRANCISCO YULA (EL NOCHI) 1 JUAN SARABIA (LA HIGUERA) 4 LUCIO VIZQUEZ (EL CHARQUITO) 5 MAGDALENO CELDILLO (EL CORONEL) 1 MIGUEL HENAO (CARRANZA) 8 JOSE MARIA MORALES (MORELOS) 1 NICOLAS MEDRANO (EL ABRIL) 1 CALDILLO DEL SUR (LOS PATOS) 1 PEDRO RUIZ MOLINA 2 GUADALUPE VICTORIA (FRANCO NUEVO) 1 EL REFUGIO RICARDO GARCIA (LA PRESTA) 3 SALTILLO 9 SAN PABLO 6 SAN PEDRO 2 SANTO TOMAS 2 LA TABERNA TANQUE BLANCO LA TAPONA (ALFONSO TERREOS) BENITEZ PRESA RAMIREZ 2 CRISTOBAL COLON (VALLE DE CENEGULLA) 1 VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) 2 SAN FRANCISCO (NUEVO CENTRO) 2 EL TANGUITO EL CERRAN (SAN CRISPIN) 2 DE AGUA DEL CAPITAN 1 VICENTE GUERRERO 1 SAN MIGUEL DEL CARMEN (SAN MIGUEL) 3 EL CARMEN 4 FRANCISCO MORALES (LA HIGUERA) 2 RANCHO NUEVO 1 SAN RAFAEL 1 CONSERVACION DE MANEZ 1 NUEVO PROBLEO 2 CRUCERO DE LA VIGA 6 ADICIONALES 11
4713	ADQUISICION DE 220 LETRINAS TIPO RURAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-5303-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	900	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	178,341	178,341	178,341	178,311	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	220.00	220.00	100.0%	220 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CASAS. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL CASAS 5 LA GUADALUPE (LAS ADJUNTAS) 16 EL AMPARO 15 CAMPO NUMERO UNO (CAMPO ALTO) 5 LA LLA DEL SUR (LA TULA) 2 EL MOLINO 10 PULCABLANCO 2 PIEDRAS NEGRAS 8 SAN ANTONIO EL GRANDE 5 SAN FRANCISCO 1 SAN MARÍA DE LA NORIA 4 SAN VICENTE 5 LAZARO CARDENAS 7 HERNANDO BERNAL 6 CINCO DE FEBRERO 15 JACINTO CANEK 15 NUEVO SAN FRANCISCO 7 VALLE DE SAN JOSE 15 CAMPO NUMERO TRES 5 SANTA MARIA DE LOS SOCOS 3

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que considere el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
4794	ADQUISICION DE 389 LETRINAS TPO RURAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-5307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1175	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	291,020	291,020	291,020	230,970	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUADROS	359.00	359.00	100.0%	389 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL. CIUDAD TULA 88 ALVARO OBREGON (LA NORIA) 4 MADRONES 5 AGUILAS SERCAN (EL BOLLICO) 1 BUENAVISTA 1 ALBERTO CARRERA TORRES (LA RAMA) 5 CIENEGUITA CINCO DE MAYO (CERILLITAS) 6 LAS CRUCES 1 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA) 29 GENEQUILLAS 3 FRANCISCO VILLA (EL XICIL) 70 SAN SABA (LA GUERRA) 3 LUCIO VAZQUEZ (EL CHARQUITO) 6 MAGDALENO CECILIO (EL CORONES) 1 MAMACION (BARRA LEON) 2 MIGUEL HIDALGO (COLORADO) 4 JOSE MARIA MORELOS (MORELOS) 2 NICOLAS MERRINO (EL ARRA) 2 PEDRO DE MORA 2 GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO) 1 EL REFUGIO (RICARDO GARCIA (LA PRESITA) 6 SAUTILLO 88 SAN PABLO 2 TANQUE BLANCO 9 ALFONSO TERRENS BENTEZ (PRESA (RAMBERA) 1 VIENTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) 2 VERDOLAGA (SAN FRANCISCO (NUEVO CENTRO) 4) EL TANQUITO 1 LOYA DE MARALLAS 2 LA CARDONCITA 1 CJO DE AGUA DEL CAPITAN 1 ADOLOFO LOPEZ ANTERA 4 CRUCERO DE LA VIGA 4 ACHAHUALES 12 JOYA DEL BERRENDO 5 EL GAVAL 5 NUEVO PADILLA 1 LAGAR CARDENAS 43 GALLITOS 5.
4795	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 88 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4622-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	3800	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,229	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CERRO DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4796	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 88 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4643-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1300	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	100,804	99.0%	0	0	OBRA	1.00	100.00	100.00%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CALLE COMFORT DE LA CABECERA MUNICIPAL. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4797	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 88 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1200	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4798	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 108 M3	39-TULA	ALVARO OBREGON (LA NORIA)	RURAL	08-4647-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	400	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	145,629	145,629	145,629	144,569	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 130 M3	39-TULA	RICARDO GARCIA (LA PRESITA)	RURAL	08-4648-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	400	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	161,184	161,184	161,184	160,464	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 88 M3	39-TULA	PEDRO RUZ MOLINA	RURAL	08-4651-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	200	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,748	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4642-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1300	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	255,752	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA. CALLE COMFORT, CABECERA MUNICIPAL. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4645-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1600	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	258,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA. REALIZADA EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4646-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	256,469	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CERRO DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CARCAMO A PILETA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4654-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1200	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	65,659	65,659	65,659	65,577	99.9%	0	0	METROLINEAL	420.00	420.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
AMPLIACION																								
4799	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ABDON TREJO NAVA	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-4629-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUE	150	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	975,236	975,236	975,236	975,236	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PATOLAR	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-4628	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUE	250	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	975,236	975,236	975,236	974,941	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-6256-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	4168	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,983,923	1,983,923	1,983,923	1,983,659	100.0%	0	0	METROLINEAL	3,700.00	3,700.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	26-MOQUIJANA	MOQUIJANA	URBANO	09-2114-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1388	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	102,981	102,981	102,981	102,914	99.9%	0	0	METROLINEAL	180.00	180.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS	CAMACHO VIEJO	RURAL	08-4837-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	96	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	92,980	92,980	92,980	92,980	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
4799	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-4836-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1050	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	266,760	266,760	266,760	262,806	98.4%	0	0	METROLINEAL	344.00	344.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24									
4708	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	250	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	22,898	22,898	22,898	22,364	97.7%	0	0	METROLINEAL	162.00	162.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN BARRIO EL JICOTE, TULAN INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL								
4709	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4648-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	284,156	284,156	284,156	284,100	100.0%	0	0	METROLINEAL	575.00	575.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN CONGREGACION LOS CHARCOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL								
4705	REHABILITACION DE FILTROS Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-BUSTAMANTE	LOS TANQUES	RURAL	08-4627	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLCUE	216	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	90,458	90,458	90,458	90,457	100.0%	0	0	METROS LINEALES	230.00	230.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL								
4706	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LAZARO CARDENAS AL EJIDO PRAXEDIS BALBOA Y ETAPA	8-CASAS	PRAXEDIS BALBOA	RURAL	08-4635-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	88	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	195,389	195,389	195,389	194,221	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, METROLINEAL 1,950 PLANTILLA DE MATERIAL, RENOVOS 10 CM DE ESPESOR 3,200 M2 BOLLADO 1,200 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 300 155 METROLINEAL 5,000, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL								
4702	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-6255-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	4168	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	142,951	142,951	142,951	142,499	99.7%	0	0	METROLINEAL	950.00	950.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL								
4703	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-MOQUIHUANA	LA PERDIDA	RURAL	08-6253-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	22	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	179,950	179,950	179,950	179,950	100.0%	0	0	METROLINEAL	550.00	550.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL								
4704	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	08-4644-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	250	20-DESARROLLO SOCIAL (410) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	165,032	165,032	165,032	165,032	100.0%	0	0	METROLINEAL	162.00	162.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL								
TOTAL PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													1,044,569.790	1,038,410,038	1,043,906,514	1,031,746,470	99.6%	22,731,112	7,746,794	1,621,579.03	1,621,580.63	100.0%										
FONDO DE INNOVACION DE LOS MUNICIPIOS																																
OTROS																																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																																
5253	APLICACION PARA VISUALIZAR MANEJAR Y ADMINISTRAR LA INF. GEOESPACIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1625-04	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CENTROS Y TECNOLOGIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 100% CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,592,012	3,592,012	3,592,012	3,592,012	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL, ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO 4								
5236	GENERACION DE IMAGENES OBLICUAS METRICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1625-01	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CENTROS Y TECNOLOGIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 100% CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	15,528,059	15,528,059	15,528,059	15,528,059	100.0%	3,160,559	3,160,559	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL, ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO. 1 OBSERVACION DE LOS INTERESES E EJECUCION SE GASTARON CON UN PROYECTO PARA OBRAS PUBLICAS LO REPORTARIA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.								
5235	GENERACION DE IMAGENES OBLICUAS METRICAS RESOLUCION 30	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1625-02	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CENTROS Y TECNOLOGIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 100% CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	9,861,241	9,861,241	9,861,241	9,861,241	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL, ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE 2								
5253	GENERACION DE POLIGONOS DE CONSTRUCCION DE ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1625-05	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CENTROS Y TECNOLOGIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 100% CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	17,423,280	17,423,280	17,423,280	17,423,280	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL, ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO 5								
5264	INTEGRACION DE BASES DE DATOS DE CONSTRUCCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-1625-06	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CENTROS Y TECNOLOGIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 100% CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	2,241,240	2,241,240	2,241,240	2,241,240	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL, ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO 6								
5248	INTEGRACION DE INFORMACION GEOESPACIAL EXISTENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1625-03	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CENTROS Y TECNOLOGIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 100% CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,354,168	1,354,168	1,354,168	1,354,168	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL, ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO 3								
6606	FOTOGRAFIAS DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICARA EL NUEVO AEROPUERTO DE TAMPICO, TAM.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-6520-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPRO	300000	23-PROMOCIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411)- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,160,559	3,160,559	3,160,559	3,160,559	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL TRIMESTRE PASADO (4º DE 2010) SE CAPTURÓ POR ERROR CON UNA CANTIDAD MAYOR, POR HABER INCLUIDO UN RECURSO ESTATAL.								
PROGRAMAS REGIONALES																																
INVERSION																																
OBRA PUBLICA																																
CONSTRUCCION																																
33424	CONSTRUCCION DE BARRA EN PANTEON MUNICIPAL	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLCUE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	181,171	181,171	181,171	181,171	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL								
33425	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM "NIÑOS CAMPESINOS"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6473-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLCUE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,155	86,155	86,155	86,155	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL								
28977	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 - SISTEMA ROYAL B - RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	1-ABASOLO	GUAY DEL PORVENIR	RURAL	08-6162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICION FEDERAL ESTATAL	ITFE	11	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	264,971	264,971	264,971	203,376	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que convida el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
2995	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	06180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	34	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	316,965	316,965	316,965	314,849	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33426	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 4 Y 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 17	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	509,532	509,532	509,532	509,532	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
33427	CONSTRUCCION DE SERVIDOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "LEYES DE REFORMA"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6474-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	244,191	244,191	244,191	244,191	92.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
33428	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	811,210	811,210	811,210	811,210	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
6635	PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS DELICIAS - GILBERTO MAGANA	1-ABASOLO	GENERAL GILBERTO MAGANA	RURAL	08-4594-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,494,148	18,494,148	18,494,148	18,494,148	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.76	13.76	100.0%	OBRA FINIQUITADA
41884	C. SALUD I	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6387-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	2041.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	763,503	763,503	763,503	763,503	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
41885	C. SALUD I	2-ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	08-6373-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1600.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	973,307	973,307	973,307	973,307	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% HUBO REASIGNACION DE PRESUPUESTO
41886	C. SALUD I	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6363-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	2041.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993,721	1,993,721	1,993,721	1,993,721	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
46943	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE J. ESCUITA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE CONSTITUCION, EN CALLE LERDO ENTRE CARR. FEDERAL Y CALLE JUAN ESCUITA Y CALLE LERDO ENTRE CALLE J. ESCUITA Y CALLE RIVERA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-4188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	110.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,765	324,765	324,765	324,765	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,110.12	1,110.12	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.
29967	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	LA COLMENA	RURAL	08-6154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,775	274,775	274,775	270,263	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
29964	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	MORON	RURAL	08-6151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	19	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,416	284,416	284,416	271,602	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,306	325,306	325,306	323,462	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26000	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	EL OLIVO	RURAL	08-6185-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,306	325,306	325,306	325,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
29991	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	EL ROSAL	RURAL	08-6136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,546	324,546	324,546	311,909	96.1%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
29988	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	BENTO JUAREZ (LA NEGrita)	RURAL	08-6173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	41	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	484,191	484,191	484,191	475,889	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25877	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	BUENAVISTA	RURAL	08-6662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	45	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	493,905	493,905	493,905	493,903	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que cubre el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
25875	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2.ALDAMA	NEUVO PROGRESO(LA GAVOTA)	RURAL	085650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	133	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	479,694	479,694	479,694	459,407	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25881	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2.ALDAMA	PASO HONDO	RURAL	085656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	67	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	482,923	482,923	482,923	438,036	90.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33436	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.00 X 31.00 MTS EN ESC. SEC. FED. RURAL JOSE GUADALUPE LONGORIA GARCIA. 200626079M	2.ALDAMA	ALDAMA	URBANO	084021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCOE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	896,971	896,971	896,971	896,971	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
41896	C. SALUD I	3.ALTAMIRA	JOSE MARIA MORELOS (LAS CUATROCIENTAS)	RURAL	085631-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	2041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE FOMENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,869,929	1,762,649	1,869,929	1,762,649	100.0%	0	0	UNIONMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
26009	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	3.ALTAMIRA	LAS TRES B	RURAL	086195-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	18	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,289	298,289	298,289	265,173	88.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25876	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	3.ALTAMIRA	VUELTA DE LAS YEGUAS	RURAL	085651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	33	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	331,624	331,624	331,624	322,925	97.4%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25873	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	3.ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	085648-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	63	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	562,284	562,284	562,284	561,965	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33466	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVO SANTANDER DE 10037 MTS.	3.ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	083346-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCOE	2000	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	942,922	942,922	942,922	942,917	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	666.00	666.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD: COL. ALEJANDRO BRIONES
26012	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	4.ANTIGUO MORELOS	EL SALVADOR	RURAL	086198-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	14	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,080	301,080	301,080	284,334	87.8%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
46996	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL DE 15027 MTS.	4.ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	083020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCOE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	602,051	602,051	602,051	601,174	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	405.00	405.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.
46997	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL DE 16023 MTS.	4.ANTIGUO MORELOS	LAS FLORES	RURAL	083201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCOE	2700	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	532,044	532,044	532,044	530,767	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	381.80	381.80	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
26013	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	5.BUROS	EL MILILATO	RURAL	086199-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	13	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,810	298,810	298,810	263,610	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26014	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	5.BUROS	MACLOVO HERRERA	RURAL	086200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	13	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,810	298,810	298,810	287,001	89.4%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26021	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR SIST. ROYAL B. 6 X 3 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADORES	6.BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	095716-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	32.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	278,956	278,956	278,956	279,378	99.8%	0	0	ALUMNO	32.00	32.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26008	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	6.BUSTAMANTE	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	085672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	38	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	341,318	341,318	341,318	341,179	100.0%	0	0	ALUMNO	38.00	38.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33529	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 20.0 MTS. EN CANCHAL DE PLACA PRINCIPAL.	6.BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	092316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCOE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	428,079	428,079	428,079	423,151	98.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
33530	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA GRADAS Y CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT-BOL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09.2317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	743,925	743,925	743,925	743,682	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
25934	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 3 X 3 M, SISTEMA ROYAL B.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PAXUA	RURAL	08.5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	20	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,528	117,528	117,528	117,528	100.0%	0	0	ALUMNO	20.00	20.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33531	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNAEI (20540 MTS.)	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08.3052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	100.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,538	228,538	228,538	228,538	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33532	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 252PR2525	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08.3055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,348	105,348	105,348	105,348	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33541	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA ANTONIA LOPEZ OCHOA EN FORO (13131.99 MTS.) 252PR2525	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08.3057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,624	301,624	301,624	301,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	175.50	175.50	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33542	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA APOLODINO FALCON Y GUBIERTO (11,500.00 MTS.) 252PR257K	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08.3051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	375,632	375,632	375,632	375,632	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	236.00	236.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33543	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA CIUAUHTEMOC (18,500.00 MTS.) 252S00000	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08.3059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	739,925	739,925	739,925	739,925	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	536.00	536.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
26206	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 3 X 3, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	8-CASAS	DECNUEVE DE ABRIL	RURAL	08.6192-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,875	265,875	265,875	265,739	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25961	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 3 X 3, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	8-CASAS	LA LAJILLA (CARMEN PEREZ CANTU)	RURAL	08.6148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	21	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,107	290,107	290,107	290,107	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25996	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 3 X 4, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	8-CASAS	JACINTO CANEK	RURAL	08.6181-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	33	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,518	317,518	317,518	317,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25997	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 3 X 4, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	8-CASAS	LAZARO CARDENAS	RURAL	08.6182-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	33	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,518	317,518	317,518	317,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33544	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11X29 MTS. EN ESC. PRIM. AMADO NERVO	8-CASAS	CASAS	URBANO	08.3290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	431,252	431,252	431,252	439,594	101.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X29 MTS. EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	8-CASAS	DECNUEVE DE ABRIL	RURAL	08.3289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	626,274	626,274	626,274	610,160	97.4%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
41933	C. SALUD I	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.6386-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	24-PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICAS (111- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,725,034	1,699,677	1,725,034	1,699,677	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
33546	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.2985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	255,718	255,718	255,718	255,717	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD EL VIENTO LIBRE. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33547	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / C MIGUEL ANGEL Y C RAMOS ARIZPE (LADO PONIENTE)	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	179,993	179,993	179,993	179,993	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. FRANCISCO I MADERO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
33548	CONSTRUCCION DE QUADRANONES Y BANQUETAS EN CALLE 20A, ENTRE CALLES 14 Y 15, EN EL SECTOR BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	139,494	139,494	139,494	139,494	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: SECTOR BENITO JUAREZ.
33549	CONSTRUCCION DE PRBO EN PLAZA CIVICA, EN LA COL. HIPODROMO DEL MUNICIPIO DE MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	175,177	175,177	175,177	175,177	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. HIPODROMO
33550	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10 X 18MTS. EN PLAZA DEL SECTOR	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	255,256	255,256	255,256	255,219	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD SECTOR FIDEL VELAZQUEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33551	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13X25 MTS. EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	379,116	379,116	379,116	379,116	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	325.00	325.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33552	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X14 MTS. EN ESC. PRIM. DOÑA CECILIA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	378,253	378,253	378,253	378,228	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	224.00	224.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. OBERERA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33553	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X23 MTS. EN ESC. PRIM. DELA AGUIRRE BARRAJAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	594,252	594,252	594,252	594,222	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	392.00	392.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD SECTOR LOPEZ MARTINEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33554	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22X49 MTS. EN ESC. PRIM. FED. SECC. PETROLEROS, 2809PR00690	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,405,214	1,405,214	1,405,214	1,405,214	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,072.00	1,072.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. CAUCELERO GARCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33555	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA GALEANA (28.0 X 31.0 MTS.) CANCHA DE USOS MULTIPLES	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,145,643	1,145,643	1,145,643	1,145,403	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	775.00	775.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. TIMACO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33556	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.80X12.0 MTS.) ESC. PRIM. RICARDO FLORES MACON 2809R027W	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	306,621	306,621	306,621	306,621	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	186.00	186.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. 1. DE MAYO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33557	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (18.80X22.0 MTS) EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS 2809R027Z	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3387-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	578,894	578,894	578,894	578,894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	407.00	407.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33558	NIVELACION DE PISOS, ALIMENTACION ELECTRICA EN C.A. M. "LUCE ESTRELLA ESPERDIZO" CLAVE 280ML0919N EN LA COL. FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE MADERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	415,653	415,653	415,653	415,653	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA.
46994	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4026 FEBRERO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CALLE ALLENDE, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	95.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	678,932	678,932	678,932	678,931	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	846.00	846.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46942	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS)	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	08-2880-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE E ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,073,499	1,073,499	1,073,499	1,073,499	100.0%	0	0	OTROS	330.00	330.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, DESCARGAS
28972	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL 8 . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANIDADOR.	11-GOMEZ FARIAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	08-6160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	275,304	275,304	275,304	274,948	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28943	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL 8 . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANIDADOR.	11-GOMEZ FARIAS	SAN PEDRITO	RURAL	08-6130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	34	34-EROGACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DUEÑOS DE LA BANCA HIPOTECARIO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO.	325,370	325,370	325,370	325,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
33429	CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA	11-GOMEZ FARIAS	LOMALTA LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS	URBANO	082941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	320,980	320,980	320,980	320,980	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33430	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. P.O. VILLA	11-GOMEZ FARIAS	SAN PEDRITO	RURAL	082942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	363,951	363,951	363,951	360,153	99.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II (285 METROS CUADROS) RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33431	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	11-GOMEZ FARIAS	LA TAXIQUENA	RURAL	082943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	499,463	499,463	499,463	488,005	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II (285 METROS CUADROS) RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
6624	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. SABINAS - GOMEZ FARIAS KM 34 - EJ. EL NACIMIENTO - ALFREDO V. BONFIL	11-GOMEZ FARIAS	EL NACIMIENTO	RURAL	08-4566	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CORRETERIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	306	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLICIA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,131,160	19,131,160	19,131,160	19,131,160	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.97	17.97	100.0%	PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE LOS PROYECTOS 08-49960 Y 08-49961 CORRESPONDIENTES A DOS CONTRATOS DE OBRA SOPDU F-CA-21708 P Y SOPDU F-CA-236 09 P RESPECTIVAMENTE. OBRA PAVIMENTADA.
25945	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 - SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZALEZ	FORTIN AGSARRO (ESTACION CALLES)	RURAL	086132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	27	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,115	325,115	325,115	317,437	97.6%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25988	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 - SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	086163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	33	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,495	325,495	325,495	325,357	100.0%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25991	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 - SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZALEZ	TAMAHOLIPA	RURAL	086176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	37	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,495	325,495	325,495	323,681	99.4%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25882	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZALEZ	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	RURAL	086657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	61	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	480,021	480,021	480,021	472,951	98.4%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25874	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	086640-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	185	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	517,528	517,528	517,528	482,834	93.2%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25894	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZALEZ	SANTA FE	RURAL	086668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	44	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	461,400	461,400	461,400	450,423	97.6%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
41982	C. SALUD I	13-G. EcauteMEZ	LLE DEL CAMPESINO (CORONA)	RURAL	086221-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLICIA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,834,372	1,834,372	1,834,372	1,834,372	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
25963	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 - SISTEMA ROYAL B + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G. EcauteMEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	086140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	100	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	266,101	266,101	266,101	261,140	98.1%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25988	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 - SISTEMA ROYAL B + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G. EcauteMEZ	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	086145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	22	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	311,079	311,079	311,079	292,251	94.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25964	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 - SISTEMA ROYAL B + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G. EcauteMEZ	LA PARRITA	RURAL	086141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	100	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	266,101	266,101	266,101	260,672	98.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25942	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 - SISTEMA ROYAL B + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G. EcauteMEZ	EL OLMO	RURAL	086129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	36	36-SEGURIDAD PUBLICA 1800-CONSEJO DE MEXICO	340,287	340,287	340,287	333,859	98.1%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25944	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 - SISTEMA ROYAL B + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G. EcauteMEZ	EL RUSO (MARTINEZ)	RURAL	086131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	32	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	334,765	334,765	334,765	312,836	93.4%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
2597	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G. EcauteMEZ	LAS CRUCITAS	RURAL	086134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,420	317,420	317,420	312,198	98.4%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2598	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G. EcauteMEZ	MIRAFLORES	RURAL	086135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,420	317,420	317,420	312,369	98.4%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2599	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G. EcauteMEZ	CONSTITUCION DEL REOSBETE	RURAL	086174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	397,338	397,338	397,338	349,876	88.1%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33432	CONSTRUCCION DE TICHUMBRE EN COMITE EJIDAL	13-G. EcauteMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	082863-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	539,539	539,539	539,539	539,539	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL E RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
6627	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(VICTORIA- MTY.) KM 19 - ESTACION CARBONERO	13-G. EcauteMEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	084598-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	767	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411 - UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,999,627	8,999,627	8,999,627	8,997,628	100.0%	4,586,235	4,586,235	KILOMETRO	7.68	7.68	100.0%	OBRA FINIQUITA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS A MAYO DE 2010.
26015	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL EN HIDALGO, TAM.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	092101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	427,776	427,776	427,776	427,676	100.0%	0	0	METROS CUADROS	27.00	27.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25991	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M SITE ROYAL B . + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES	16-HIDALGO	INDEPENDENCIA	RURAL	096238-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	530,555	530,555	530,555	530,555	100.0%	0	0	ALUMNO	45.00	45.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25988	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	GUAYABAS	RURAL	086155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	53	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,594	265,594	265,594	265,594	100.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26008	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	086194-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	57	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	266,013	266,013	266,013	249,402	93.8%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26007	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINDAD)	RURAL	086193-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	54	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	266,013	266,013	266,013	249,402	93.8%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25995	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	086142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,593	265,593	265,593	265,593	100.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25946	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	CINCO DE MAYO (LA PAJADA DEL CINCO)	RURAL	086133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	32	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,180	317,180	317,180	317,180	100.0%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25990	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	SAN JUANVA	RURAL	086695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	38	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	295,109	295,109	295,109	294,614	99.8%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
6633	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(VICTORIA-MTY) KM. 44.8 - CRUZ Y CARMEN	16-HIDALGO	CRUZ Y CARMEN	RURAL	084950-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411 - UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,344,820	1,344,820	1,344,820	1,344,778	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.24	1.24	100.0%	OBRA FINIQUITA
25995	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17-JALUAVE	AVILA Y URSINA (LA MECA)	RURAL	086152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,064	268,064	268,064	268,064	100.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25989	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17-JALUAVE	CINCO DE MAYO	RURAL	086157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	59	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,064	268,064	268,064	268,064	100.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
2596	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17-JAUMAVE	LA UNION	RURAL	08-6153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,064	268,064	268,064	268,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2592	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17-JAUMAVE	RANCHO NUEVO (CARTAS)	RURAL	08-6149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	62	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,064	268,064	268,064	267,813	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2597	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	18-JIMENEZ	JUAN BAEZ GUERRA	RURAL	08-6158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	63	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	270,079	270,079	270,079	270,079	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2580	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	18-JIMENEZ	LA FE DEL GOLFO	RURAL	08-6655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	39	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,849	319,849	319,849	319,829	100.0%	0	0	ALUMNO	39.00	39.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2595	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	18-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	478,305	478,305	478,305	477,043	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
3343	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	391,040	391,040	391,040	391,033	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
2594	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	08-6659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	306,545	306,545	306,545	305,541	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	367.84	367.84	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
3344	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	08-6052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	183,717	183,717	183,717	183,717	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
3345	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 10.0 MTS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA M." CLAVE 283UNIC08M	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	08-6051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	221,657	221,657	221,657	221,657	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
2591	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 3 M. SISTEMA ROYAL B.	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	08-6684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,273	116,273	116,273	116,273	100.0%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2593	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B.	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-6703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,145	147,145	147,145	147,145	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
4694	CONSTRUCCION DE BANQUETAS MONOLITICA EN ACCESO A COLONIAS CARRETERAS Y AGRICOLA EN ENTRE CARRETERA TAMPOCO- MANTE Y ORDEN CARONCITO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	11250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	422,110	422,110	422,110	422,110	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,274.00	1,274.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
2592	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	08-6660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	103	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,536	325,536	325,536	325,537	100.0%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2603	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-6188-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,526	325,526	325,526	324,648	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2591	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-6165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	70	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	484,093	484,093	484,093	482,958	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
2587	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	72	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	481,008	481,008	481,008	481,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2588	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	49	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	498,862	498,862	498,862	471,252	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2586	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	465,893	465,893	465,893	465,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33437	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA MARIANO PARRA HERNANDEZ 200PROM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3113-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	269,992	269,992	269,992	269,992	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL E RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33438	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 30.0 X 37.0 MTS. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	08-3112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	972,495	972,495	972,495	972,493	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	740.00	740.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL E RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
6625	PAVIMENTACION DEL CAMINO NUEVA APOLONA - FRANCISCO MAGDO	21-EL MANTE	NUEVA APOLONA	RURAL	08-4566	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	2205	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,165,369	16,165,369	16,165,369	16,165,369	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.16	15.16	100.0%	PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE LOS PROYECTOS 08-4566-01 Y 08-4566-02. CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS SOPOU-IF. CALIDAD Y ESPALFUMACION DE P. RESPECTIVAMENTE. OBRA FINICITADA. OBRA INICIALIZADA.
25902	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	21-EL MANTE	TANTOYUQUITA	RURAL	08-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	109	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25903	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	08-5677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	116	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	116.00	116.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25901	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	21-EL MANTE	NUEVA APOLONA	RURAL	08-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	77	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25933	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	21-EL MANTE	SAN ANTONIO	RURAL	08-5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25899	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.Q.	21-EL MANTE	EL AERA	RURAL	08-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	230	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	230.00	230.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
42172	C. SALUD II	22-MATAMOROS	ESPERANZA Y REFORMA (CELESTRINO MILIAN)	RURAL	08-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	1941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,548,920	1,548,920	1,548,920	1,548,920	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42173	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	5041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,663	1,479,663	1,479,663	1,479,663	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42180	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5677-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	3941.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,480,683	1,480,683	1,480,683	1,480,683	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42174	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5659-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	20950.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	998,984	998,984	998,984	998,984	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42175	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	1141	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,663	1,479,663	1,479,663	1,479,663	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42176	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5646-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	1393.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	969,769	969,769	969,769	969,769	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
42177	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5876-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,480,683	1,480,683	1,480,683	1,480,683	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42178	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5844-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2741.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	528,349	528,349	528,349	528,349	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42181	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5874-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10141	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,683	1,479,683	1,479,683	1,479,683	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42179	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5857-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11844.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	799,782	799,782	799,782	799,782	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
33439	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X25 MTS. EN J. DE N. QUITZALCANTL, 2803947R	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	1900	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	357,465	357,465	357,465	341,256	95.5%	0	0	METRO CUADRO	250.00	250.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: EL LUCERO BLANCO
33440	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X25 MTS. EN J. DE N. PROFRA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS 2803954Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3353-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	388,168	388,168	388,168	388,448	99.6%	0	0	METRO CUADRO	300.00	300.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD FRACC. VILLA ESPAÑOLA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33441	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X23 MTS. EN ESC. PRIM. PRIMATVO SHEARS VILLARREAL, 2803947R (ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 280391700)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3354-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	543,221	543,221	543,221	541,206	99.6%	0	0	METRO CUADRO	322.00	322.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PRAVEDOS BAJO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33442	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 24.0 MTS. EN ESC. PRIM. ESPERANZA LUNA CONTRERAS 28039222Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3357-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	604,463	604,463	604,463	595,394	98.5%	0	0	METRO CUADRO	408.00	408.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SANTA CECILIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33443	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21X21 MTS. EN ESC. PRIM. NUEVO AMANECER 28039227H	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3355-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	725,899	725,899	725,899	710,977	97.9%	0	0	METRO CUADRO	441.00	441.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SAN FERNANDO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33444	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.00 X 21.00 M ESC. SEC. N 15 EMILIANO ZAPATA 280510019Z	22-MATAMOROS	LAVENADA	RURAL	08-3741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	853,411	853,411	853,411	849,747	99.6%	0	0	METRO CUADRO	548.00	548.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
42212	C. SALUD II	23-MENDEZ	COMAS ALTAS	RURAL	08-5828-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1336	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,920	1,507,206	1,546,920	1,507,206	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
28011	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 , SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HERALDICA, SANITARIA Y ANDADOR.	23-MENDEZ	AMPLIACION SAN LORENZO	RURAL	08-6197-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	73	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	304,038	304,038	304,038	275,820	90.7%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28004	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 , SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HERALDICA, SANITARIA Y ANDADOR.	23-MENDEZ	AMERICO VILLARREAL GUERRA	RURAL	08-6189-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	72	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	373,282	373,282	373,282	345,792	92.6%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33445	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-6053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	308,458	308,458	308,458	308,442	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33446	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 15 M3 Y 10 MTS DE ALTURA. CONSTRUCCION DE RED DISTRIB. INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-6033-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,189,425	1,189,425	1,189,425	1,189,425	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33447	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 18.00 MTS. EN CEMSADET 02	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	708,867	708,867	708,867	708,867	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (en caso de Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
33448	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 11.0 EN ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA"	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09.6061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	354,974	354,974	354,974	348,591	97.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33449	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.00 X 20.00 MTS. EN TELECOMUNICACIONES	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	09.6061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	688,596	688,596	688,596	688,596	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
42219	C. SALUD II	25-MIGUEL ALEMÁN	Ciudad Miguel Alemán	URBANO	09.6191-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADA A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	13120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,746,551	1,746,551	1,746,551	1,746,551	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
29999	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIGIENICA, SANITARIA Y ANODOR.	25-MIGUEL ALEMÁN	Ciudad Miguel Alemán	URBANO	09.6194-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	74	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350,347	350,347	350,347	346,005	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
6849	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09.2859-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADA A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPHU	24200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,760,437	31,760,437	31,760,437	31,377,878	98.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TUVO APROBACION DE DEFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION POR RETRASO EN PAGO DE ANTICIPO DEL 11/NOV/09 AL 12/JUL/10. APROBACION DE AMPLIACION DE TERMINO DE LA OBRA AL 12/AGO/10 FINICULADA
12794	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ASERRADERO, MUNICIPIO DE MIQUILHUIANA, TAM.	25-MIQUILHUIANA	EL ASERRADERO	RURAL	09.6208-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	89	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 200- SUBSECRETARIA DEL AGUA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,825,725	1,825,725	1,825,725	1,823,202	99.9%	738,551	0	METROLINEAL	3,900.00	3,900.00	100.0%	ESTOS INTERESES SON AL MES DE AGOSTO
33460	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. ENCUENTRA CASTAÑEDA, 10 DE JUNIO Y BRANCO / CALZADA REVOLUCION Y C. EVA SAMANIO DE LOPEZ MATEOS Y C. BUJARDINO SOTO / C. MARIANA Y PRIM. ENLDO PEÑA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,058,456	1,058,456	1,058,456	1,058,456	100.0%	0	0	METROLINEAL	576.40	576.40	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL BUENA VISTA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33461	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. ZARAGOZA Y M. MAYAMOROS / CARR. NACIONAL Y C. ZAPATA, C. DE ZAPATA Y C. CARRANZA / ZARAGOZA Y C. J. MA MORELOS Y C. JOSE MA MORELOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	700.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,720,170	1,720,170	1,720,170	1,720,170	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,708.00	4,708.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL GRANJAS REGIONALES. METAS 720 METROS LINEALES
33462	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. OCEANO ATLANTICO Y OCEANO PACIFICO / C. MAR ROJO Y PROLONGACION INDICO, PROL. OCEANO INDICO / C. OCEANO PACIFICO Y C. LOS PROTES. C. MAR MEDITERRANEO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,429,369	1,429,369	1,429,369	1,429,369	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,524.94	4,524.94	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL LA PAZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
25885	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIGIENICA, SANITARIA Y ANODOR.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.5960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	239	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	508,139	508,139	508,139	485,976	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33463	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD LEYES DE REFORMA ENTRE CALL. ART. 7 Y CALL. ART. 16	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3249-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,131,359	2,131,359	2,131,359	2,131,359	100.0%	0	0	METROLINEAL	3.00	3.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II METAS 4 METROS CUADRADO. LOCALIDAD COL MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33464	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MINISTA INT. / C. ADOLFO SALINAS Y C. JACARANDAS Y C. PEDRO CARRERA / MARGARITA CASTAÑEDA / C. ADOLFO SALINAS Y C. JACARANDAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	833,711	833,711	833,711	819,290	98.3%	0	0	METROLINEAL	1,311.80	1,311.80	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL SANTIAGO M. BELLEN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33465	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CARR. ANAHUAC Y CALLE EL BAYTOS Y CALLE SAUCES ENTRE CARR. NACIONAL Y CALLE JACARANDAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	687,518	687,518	687,518	687,518	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,081.11	1,081.11	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL VICENTE MENDOZA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
29998	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	EL BAYTOS	RURAL	09.6862-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	160	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
29990	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	607	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	607.00	607.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
29999	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6863-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	76	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
2596	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	35	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2595	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	239	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	239.00	239.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2589	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	171	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	171.00	171.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26005	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	08-6190-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	75	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,408	325,408	325,408	325,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
6628	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (INO. MORELOS- EL NARANJO) KM. 76.3- SANTA CRUZ DEL TORO	28 NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	08-4587-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPODU	1276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,297,452	6,297,452	6,297,452	6,290,500	99.9%	0	0	KILOMETRO	3.65	3.65	100.0%	OBRA FINIQUITADA
26002	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	29 OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-6187-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	70	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	337,726	337,726	337,726	336,963	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26024	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES.	30 PADILLA	BARRETAL	URBANO	08-6120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	108.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	522,796	522,796	522,796	522,263	99.9%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26022	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES.	30 PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	445.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	525,559	525,559	525,559	511,942	97.4%	0	0	ALUMNO	445.00	445.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25992	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	30 PADILLA	MARTE R. GOMEZ	RURAL	08-6177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	79	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,563	336,563	336,563	320,109	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
6630	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM. 66-LA LIBERTAD (LA CHEPNA)	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-4589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPODU	550	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,607,405	45,607,405	45,607,405	45,607,405	100.0%	3,099,571	0	KILOMETRO	36.01	36.01	100.0%	OBRA FINIQUITADA. INTERESES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
26023	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES.	31 PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	131.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	543,840	543,840	543,840	543,840	100.0%	0	0	ALUMNO	131.00	131.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
42301	C. SALUD II	32 REYNOSA	DOROTEO ARANGO	RURAL	08-6887-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,920	1,490,782	1,546,920	1,480,782	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42302	C. SALUD II	32 REYNOSA	LA LLORONA NUEVA	RURAL	08-6901-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	6541	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,645,871	1,625,131	1,645,871	1,625,131	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42303	C. SALUD II	32 REYNOSA	NUEVO SANTANA	RURAL	08-6902-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,522,321	1,522,321	1,522,321	1,522,321	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42305	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6885-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	1,733,670	1,733,670	1,733,670	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42304	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6886-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,551,896	1,551,896	1,551,896	1,551,896	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42306	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6896-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,661,208	1,639,730	1,661,208	1,639,730	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4239	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5600-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2741	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,516,957	1,516,957	1,516,957	1,516,957	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4238	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5699-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	1,733,670	1,733,670	1,733,670	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4237	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7241	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	1,733,670	1,733,670	1,733,670	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42310	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,824,662	1,824,662	1,824,662	1,824,662	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42311	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5697-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	13041	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	520,101	1,733,670	520,101	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
25886	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	257	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,399	500,399	500,399	500,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25875	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32 REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	406,518	406,518	406,518	406,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25978	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32 REYNOSA	CONGREGACION GARZA CHARCO ESCONDIDO	RURAL	08-6163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	299,507	299,507	299,507	299,507	100.0%	0	0	ALUMNO	300.00	300.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25973	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32 REYNOSA	EL GRULLO	RURAL	08-6161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	83	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	296,544	296,544	296,544	298,780	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25949	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32 REYNOSA	GALO ALVAREZ	RURAL	08-6130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	84	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350,616	350,616	350,616	340,032	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25882	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32 REYNOSA	DOROTEO ARAUNO	RURAL	08-6167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	82	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,516	500,516	500,516	488,085	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25889	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	119	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	487,196	487,196	487,196	487,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33457	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.00 X 16.00 MTS. EN CETIS NO. 71	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3104-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	500.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	511,308	511,308	511,308	511,308	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. ANTONIO J. BERNARDEZ
25913	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	136	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25996	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	32 REYNOSA	AARRON CHAPA	RURAL	08-5668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	323	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	323.00	323.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25927	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	32 REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	08-5700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	174	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	174.00	174.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
25904	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SST ROYAL B.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	085678-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	140	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25905	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SST ROYAL B.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	085679-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25907	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SST ROYAL B.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	085681-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	79	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25928	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SST ROYAL B.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	085701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	190	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	190.00	190.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
46945	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM "ALBERTO VILLASANA ORTIZ" 282PR2382N	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	084759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	92.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	346,495	346,495	346,495	346,349	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I. AULAS
33488	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. AMADO NERVO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	22.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	109,969	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. DOCTORES
33489	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. AROUMIDES CABALLERO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	220,023	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. VILLA ESMERALDA. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33490	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. CLUB ROTARIO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	109,906	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. VAMOS TALLAR. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33481	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. JUAN ALDAMA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	104,240	94.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33483	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	102,374	93.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD FRACC. BUGAMBILIAS. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33484	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	104,216	94.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33482	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	220,014	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD FRACC. LOS PREDIOS. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33485	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRAGA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	109,240	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. BENTON JUREZ. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33486	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	220,009	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD FRACC. BALCONES DE ALOHA. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33487	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. GRAL. PROFDR. SALVADOR ESTRADA NO. 12	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	330,032	330,032	330,032	330,024	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. JACARANDA NORTE. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
33468	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. TEC. NO. 86	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	109,952	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33469	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS ALICIA ROSA RODRIGUEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	109,768	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. RENOVACION METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33470	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	110,016	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD FRACC. BUGAMBILIAS METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33471	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	219,666	99.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. VISTA HERMOSA METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33472	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	110,027	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAUPLPAS METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33473	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. N 280ES0169N	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	083438-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	584,646	584,646	584,646	583,917	99.9%	0	0	METROS LINEALES	528.48	528.48	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. BRISAS DEL CAMPO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33483	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CETIS # 73.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	083438-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	454,072	454,072	454,072	454,072	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	532.00	532.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
46946	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	084285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	80.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	391,373	391,373	391,373	383,587	98.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I, METAS (800.00 METROS CUADRADOS LOCALIDAD COL. 19 ENERO
46947	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENACCO ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ALVAREZ Y CALLE INSURGENTES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	084283-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	72.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	386,016	386,016	386,016	385,436	97.4%	0	0	METROLINEAL	572.00	572.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I, METAS (572.00 METROS CUADRADOS)
33484	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 18 MTS) EN CENTRO DE ASISTENCIA CAC 28 DMU03094	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	083068-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,639	268,639	268,639	268,639	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. CONQUISTADOR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33485	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 24 MTS) ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA 28DPR2146K	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	083070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	351,061	351,061	351,061	350,771	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. GRANADO SANCHEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33486	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 24 MTS) ESC. PRIMARIA NORBERTO TRAVIÑO ZAPATA 28DPR2400M2	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	083071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,623	359,623	359,623	359,623	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33487	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (14 X 23 MTS) EN ESC. PRIMARIA MANUEL GONZALEZ 28DPR2152V	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	083067-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187,622	187,622	187,622	187,622	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	322.00	322.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. ESTERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33488	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (16 X 24 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CARRENA TORRES 28DPR20641	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	083069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	513,313	513,313	513,313	513,313	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33489	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (7 X 22 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS TAMAUPLPAS 28DPR0914K-1	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	083069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,733	228,733	228,733	228,733	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	154.00	154.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. NUEVO PROGRESO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
46948	INTRO DE RED DE AGUA PE EN C LOS FRESNOS, EL QUAYABO Y EL NARANJO / CALVARO OBREGON Y C SIN NOMBRE EN ANDADOR / CALLE LOS FRESNOS Y C. QUAYABO Y C SIN C LOS FRESNOS Y C. NARANJO	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-4278-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	2300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	906,059	906,059	906,059	902,781	99.6%	0	0	METROLINEAL	1,157.00	1,157.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46949	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BERNAL, ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4278-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,302	324,302	324,302	324,302	100.0%	0	0	METROLINEAL	569.37	569.37	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
46950	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA SAN JOSE DE LAS RUSAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4279-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	433,989	433,989	433,989	432,002	99.6%	0	0	METROLINEAL	569.37	569.37	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
46951	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE MARATINES ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4277-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	404,273	404,273	404,273	403,906	99.9%	0	0	METROLINEAL	569.37	569.37	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
46952	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE TAMALUPAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4275-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	409,793	409,793	409,793	409,427	99.9%	0	0	METROLINEAL	569.37	569.37	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
26028	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR	34 SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-6239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	700	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	519,937	519,937	519,937	519,937	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25963	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3.3, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34 SAN CARLOS	CARRIOTOS DE LOS RETA	RURAL	08-6150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	267,453	267,453	267,453	267,453	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25993	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34 SAN CARLOS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	08-6178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,088	319,088	319,088	318,707	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25990	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-6175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,088	319,088	319,088	319,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25995	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34 SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-6699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	38	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	311,345	311,345	311,345	308,427	98.4%	0	0	ALUMNO	38.00	38.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25996	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34 SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-6171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	470,497	470,497	470,497	470,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
42346	C. SALUD I	35 SAN FERNANDO	AMPLIACION LA LOMA	RURAL	08-5423-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411 - UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,092,957	2,096,399	2,092,957	2,096,399	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42347	C. SALUD I	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-5616-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	7241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411 - UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,115,504	1,115,504	1,115,504	1,115,504	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42348	C. SALUD I	35 SAN FERNANDO	LALOMA	RURAL	08-5927-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMALUPAS	641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411 - UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,817,847	1,721,472	1,817,847	1,721,472	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
26029	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 6 M SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADORES	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-6240-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,372	598,372	598,372	500,006	83.6%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25941	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35 SAN FERNANDO	CARVAJAL	RURAL	08-6129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	93	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	377,696	377,696	377,696	371,704	98.4%	0	0	ALUMNO	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Programa o Convenio	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (ver convenio de Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
2590	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35 SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TO BLAS (EL BARRANCON)	RURAL	086127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	94	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	369,643	369,643	369,643	341,323	92.3%	0	0	ALUMNO	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2594	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 . SISTEMA ROYAL B . RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35 SAN FERNANDO	PUNTA DE ALMERE (PUENTE DE ALAMBRE)	RURAL	086169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	544,329	544,329	544,329	533,972	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2597	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	086952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	544,078	544,078	544,078	534,164	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33490	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 22.0 MTS. EN ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS 28DPR0004Z.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3295-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	503,949	503,949	503,949	503,949	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33491	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 21.0 MTS. EN ESC. BENTO JUAREZ 28DPR1447Z.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3295-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	602,926	602,926	602,926	602,926	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	420.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33492	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.0 X 19.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS.	35 SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONPLIUS ECHIVERRIA	RURAL	08-3295-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	206,172	206,172	206,172	206,172	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	152.00	152.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
6534	PAVIMENTACION DEL CAMINO FCO. GLZ. VILLARREAL-SAN GERMAN	35 SAN FERNANDO	SAN GERMAN (EL DURAZNO)	RURAL	08-4950-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	1837	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL- PRESUPUESTARIO	31,597,186	31,597,186	31,597,186	31,596,769	100.0%	0	0	KILOMETRO	24.00	24.00	100.0%	OBRA FINICUITADA
46983	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE BRAVO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y NUEVO PADILLA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4217-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	362,653	362,653	362,653	362,653	100.0%	0	0	OTROS	88.00	88.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, DESCARGAS
46984	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FLORES MAGON ENTRE MATAMOROS Y FRANCISCO MARQUEZ	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4218-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	2500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	327,433	327,433	327,433	327,433	100.0%	0	0	OTROS	46.00	46.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
42385	C. SALUD I	37-SOTOLA MARINA	TAMPQUIUTO (SOTO LA MARINA)	RURAL	08-6361-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL- PRESUPUESTARIO	2,031,117	2,028,865	2,031,117	2,028,865	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
25971	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTOLA MARINA	FRANCISCO VILLA (EL TANQUE)	RURAL	086159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	101	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	271,407	271,407	271,407	253,849	93.5%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25996	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B . RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTOLA MARINA	LAZARONIA	RURAL	086143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	23	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	271,407	271,407	271,407	269,719	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25999	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B . RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTOLA MARINA	TRES DE ABRIL (DONATO TLERRINA)	RURAL	086146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	276,080	276,080	276,080	270,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25994	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTOLA MARINA	LAS ENRAMADAS	RURAL	086179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	35	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,608	336,608	336,608	336,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25997	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 . SISTEMA ROYAL B . RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTOLA MARINA	TAMPQUIUTO	RURAL	086172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	109	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	483,579	483,579	483,579	474,555	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25983	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 . SISTEMA ROYAL B . RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	086168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	107	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	507,671	507,671	507,671	508,813	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal del Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
26018	REHABILITACION DE PLANTEL. PINTURA VINILICA 2308.97 M2. IMPERMEABILIZACION 107.82 M2. CANCILLERIA 15.10 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS 6 PZAS. + OBRA EXTERIOR.	37-SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	09.6151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	165	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	965.075	965.075	965.075	964.473	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,897.51	3,897.51	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26017	REHABILITACION DE PLANTEL. PINTURA VINILICA 2308.97 M2. IMPERMEABILIZACION 107.82 M2. CANCILLERIA 15.10 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS 6 PZAS. + OBRA EXTERIOR.	37-SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	09.6151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	171	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	476.933	476.933	476.933	475.842	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,491.59	2,491.59	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26016	REHABILITACION DE PLANTEL. PINTURA VINILICA 505 M2. IMPERMEABILIZACION 195.72 M2. CANCILLERIA 24.70 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 22 PZAS. Y SUSTITUCION DE MALLA 236 ML.	37-SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	09.6149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	95	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	347.855	347.855	347.855	347.855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.42	680.42	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26019	REHABILITACION DEL PLANTEL. PINTURA VINILICA 1120 M2. IMPERMEABILIZACION 205 M2. CANCILLERIA 24 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR.	37-SOTOLA MARINA	MIGUEL DELA MADRID (EL CANAL)	RURAL	09.6152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	165	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	237.780	237.780	237.780	235.085	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,344.00	1,344.00	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26020	REHABILITACION DEL PLANTEL. PINTURA VINILICA 1120 M2. IMPERMEABILIZACION 205 M2. CANCILLERIA 24 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09.6153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	24	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	172.351	172.351	172.351	172.350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	367.84	367.84	100.0%	CONVENIO SHOP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
42371	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.6836-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	5722	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,501,061	1,430,966	1,501,061	1,430,966	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42370	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.6832-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	28993	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,774,751	1,774,751	1,774,751	1,774,751	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42372	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.6833-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	10919	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,499,012	1,418,626	1,499,012	1,418,626	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42373	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.6834-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	10084	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,719,964	1,148,848	1,719,964	1,148,848	100.0%	0	0	UNDA/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
33483	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C CAMBOYA / C REPUBLICA DOMINICANA Y C FILANDIA. EN C CAMBOYA / C BRIMANIA Y C BRABL. C CAMBOYA / C CENO Y C ANGELA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.6009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SCUDE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	144,861	144,861	144,861	141,908	98.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD. COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
33484	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMBOYA ENTRE CALLE RAY Y CALLE VINDOLLA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.6032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SCUDE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,119	128,119	128,119	128,119	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD. COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
33485	CONSTRUCCION DE BANDA Y MEJORAS AL MISMO EN CAMPO DE SOFTBOL "ISRAEL - EL ROCKET - VALDEZ", UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SCUDE	730.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	633,329	633,329	633,329	633,295	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD. CAB. MUNICIPAL.
33486	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PARQUE FRACCIONAMIENTO LOMA REAL. UBICADO EN CALLE PISOS ESQ. ZAPOTECA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SCUDE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,490,723	1,490,723	1,490,723	1,490,723	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. ECHIVERRIA. METAS CANCHA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEP 2008
33487	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO, INCLUYE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN CALZADA FERNANDO SAN PEDRO EBVLDO BRASIL Y CALLE MONACO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SCUDE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,302,416	1,302,416	1,302,416	1,322,381	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. INFORMAT. METAS CANCHA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEP 2008
33488	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN AREA VERDE DE LA COLONIA. UBICADA EN CALLE FILIPINAS ESCALE PANGSTAN Y CALLE RAY.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SCUDE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,293,077	1,293,077	1,293,077	1,293,077	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. SOL. VOLUNTAD Y TRABAJO. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEP 2008
33489	CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HORTENCIA ENTRE URBANIZACION ENTRE Y CALLE LIMONARA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.6079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDE/SCUDE	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	259,442	259,442	259,442	259,442	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD. COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
33500	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGELIA ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE MEXICO; CALLE MEXICO ENTRE CALLE CERVO Y CALLE ARGELIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.6005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	225,601	225,601	225,601	234,763	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
33501	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZALIA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.6000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	193,015	193,015	193,015	189,449	98.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAPAN.
33502	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FILIPINAS ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE BRISANA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.6004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,057	119,057	119,057	115,505	97.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
33503	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUEZUELA ENTRE CALLE CAMBOYA Y CALLE MEXICO. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.6001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	103,929	103,929	103,929	103,929	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
33504	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO. EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO "DIEGO NAVARRO", UBICADO EN CALLE LOMA REAL ESQ. AV. CENTRAL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	411,171	411,171	411,171	411,165	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. LOMAS DE INFONAVIT RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33505	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO. EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO "LAS PIEDRAS", UBICADO EN CALLE ALVARO ORREGON BANDADOR Y VANDADOR B.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	412,420	412,420	412,420	411,527	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. ESPERUZO ORREGO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33506	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO. EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO UBICADO EN BUENOS DE PROTECCION ESCALE GALEANA Y CALLE MATAMOROS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	445,765	445,765	445,765	444,928	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. MORELOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33507	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 20.00 EN ESC. PRIM. 8 DE MAYO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	613,080	613,080	613,080	613,080	100.0%	0	0	METRO CUADRO	360.00	360.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. AMERICANA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33508	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.00 X 30.00 EN ESC. SEC. N 7 FRANCISCO MEDINA CEBALDO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	799,170	799,170	799,170	799,167	100.0%	0	0	METRO CUADRO	570.00	570.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. UNIDAD MODULO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33509	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN AREA VERDE DE LA COLONIA UBICADA A UN COSTADO DE LA CASA CLUS DEL AZUL TO MAYOR DEL D.F. MUNICIPAL. (18.0 X 30.0 MTS)	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3337-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	700,148	700,148	700,148	689,579	99.1%	0	0	METRO CUADRO	412.00	412.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. FRENTE DEMOCRATICO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33510	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CIRCUNDA CACHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALVARO GILVEZ Y FUENTES UBICADA EN CALLE TANCOL NO. 399. (18.00 X 30.20 MTS)	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	779,431	779,431	779,431	779,421	100.0%	0	0	METRO CUADRO	561.72	561.72	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. NIÑOS HEROES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33511	CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE VOLEYBOL PLAYERO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.3347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	976,370	976,370	976,370	949,948	97.3%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
28912	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.5688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	410	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,594	229,594	229,594	229,594	100.0%	0	0	ALUMNO	410.00	410.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28914	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.5688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	152	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,594	229,594	229,594	229,594	100.0%	0	0	ALUMNO	152.00	152.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28928	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.5689-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	213	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,594	229,594	229,594	229,594	100.0%	0	0	ALUMNO	213.00	213.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
33512	CONST. DE TECHUMBRE 10 X 13 MTS. CANCHA CMCA	39-TULA	ALBERTO CARRERA TORRES (LA RANA)	RURAL	09-6089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	246,005	246,005	246,005	239,874	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I
33615	CONST. DE TECHUMBRE 10 X 20 MTS. JARDIN 18 MARZO DE 1938	39-TULA	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	09-6087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	353,720	353,720	353,720	344,178	97.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33616	CONST. DE TECHUMBRE 13 X 12 MTS. JARDIN NIÑOS AMALIA G CASTILLO LEON	39-TULA	ALFONSO TERSONES BENTEZ (PRESA RAMIRENA)	RURAL	09-6090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	253,343	253,343	253,343	238,271	94.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33513	CONST. DE TECHUMBRE 13 X 20 MTS. EN CANCHA CMCA	39-TULA	CRISTOBAL COLON (VALLE DE CENEGUILLA)	RURAL	09-6088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	647,053	647,053	647,053	612,072	94.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I
33617	CONST. DE TECHUMBRE 13 X 25 MTS. ESC. PRIMARIA EMILIO VASQUEZ	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-6091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	507,997	507,997	507,997	506,265	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD EL VAZQUEZ GOMEZ
33618	CONST. DE TECHUMBRE 15 X 10 MTS. ESC. PRIMARIA VELASARIO DOMINGUEZ	39-TULA	JOYA DE MARAVILLAS	RURAL	09-6086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	434,131	434,131	434,131	433,719	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33514	CONSTRUCCION DE CANCHA CMCA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. (CLAVE 28DES304S)	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-2945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	135.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	478,782	478,782	478,782	478,575	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	987.00	987.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33515	CONSTRUCCION DE CANCHA CMCA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (CLAVE 28PR1913N)	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-2947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	320,326	320,326	320,326	315,524	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33516	CONSTRUCCION DE CANCHA CMCA EN JARDIN DE NIÑOS PROF. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA (CLAVE 28DUN6697Z)	39-TULA	LAS CRUCES	RURAL	09-2946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	331,742	331,742	331,742	331,742	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
28967	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	EL REFUGIO	RURAL	08-6144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	23	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	272,330	272,330	272,330	272,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28979	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	MIGUEL HIDALGO (COLORADO)	RURAL	08-6164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	12	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	273,132	273,132	273,132	272,634	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28982	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	FRANCISCO VILLA (EL XICHU)	RURAL	08-6139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,424	324,424	324,424	318,547	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28980	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	VENTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO)	RURAL	08-6137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	320,147	320,147	320,147	320,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28979	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	SAN MIGUEL DEL CARMEN (SAN MIGUEL)	RURAL	08-6554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	37	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	348,157	348,157	348,157	346,608	99.6%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
28988	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	08-6953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	163	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	486,529	486,529	486,529	481,531	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.00	183.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24		
4695	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLEJON 3 Y CALLEJON 8	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	487.100	487.100	487.100	486.448	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	803.00	803.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. METAS: 803 METROS LINEALES	
33517	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 12.70 MTS) EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (CALVE 20P1019AC)	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	08-2948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200.084	200.084	200.084	199.455	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II METAS TECHUMBRE RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008	
25829	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-6702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	230.522	230.522	230.522	230.522	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES	
25921	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	39-TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	08-6695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	230.522	230.522	230.522	230.522	100.0%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES	
42389	C. SALUD I	40-VALLE HERMOSO	MACUEYES (MARTIN BENVENEDIS)	RURAL	08-6879-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,663	1,479,663	1,479,663	1,479,663	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%	
33518	CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS (FORO) EN TV SECUNDARIA SIN 2801V198M	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-4024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94.130	94.130	94.130	94.130	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008	
33519	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO PTE. EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-4335-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	255.783	255.783	255.783	252.370	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008	
25960	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANADADOR.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	315.566	315.566	315.566	315.565	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES	
33520	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.00 X 25.00 MTS EN ESC. PRIM. JUAN B. TUBERNA 20P10702A	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-4022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	786.865	786.865	786.865	786.865	100.0%	0	0	OTROS	575.00	575.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008	
6850	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2880-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	62193	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,529,419	64,529,419	64,529,419	64,304,143	99.7%	10,938,928	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO DE 2010. OBRA FINQUITADA.
42404	C. SALUD I	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5360-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD A PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	13241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,712,919	1,709,888	1,712,919	1,709,988	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%	
26026	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANADADORES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	187.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	583.205	583.205	583.205	583.204	100.0%	0	0	ALUMNO	187.00	187.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES	
26025	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANADADORES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	108.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	561.106	561.106	561.106	548,344	97.4%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES	
33521	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 19.0 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA EPIGENIO GARCIA 20P11130X.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3371-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	300.959	300.959	300.959	300.959	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	190.00	190.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD ZONA CENTRO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008	
33522	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 26.0 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA HIBINO NACIONAL 20P11422R.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	373.776	373.776	373.776	373.776	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. GUADALUPE MANERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008	
33523	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 19.0 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS ROTARACT 28 JUN9882Q.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	472.517	472.517	472.517	471.663	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	285.00	285.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. AMPL. LINDA VISTA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (en caso de Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
33524	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.0 X 25.0 MTS) EN ESC. PRIM. HERMINIO GULMAN CASTILLO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3375-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,637	599,637	599,637	599,426	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. ALVARO OBREGON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33525	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (16.2 X 27.0 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 280PR1682C	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3375-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	669,487	669,487	669,487	669,368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	432.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. TAMALIPAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
6661	EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA VICTORIA	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2861-01	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AL COMUNITARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	278455	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,155,580	15,155,580	15,155,580	15,155,580	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6632	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-ZARAGOZA) KM. 36.3 - EL AVILA CAMACHO	41 VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	08-4591-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	650	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,132,547	2,132,547	2,132,547	2,132,468	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.98	1.98	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6631	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM. 8.8 - EL RANCHO NUEVO DE ARCE	41 VICTORIA	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE ARCE)	RURAL	08-4590-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,240,363	3,240,363	3,240,363	3,240,363	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,470.00	19,470.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
46968	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. GRAL. J. MANUEL TORRES / AV. AMERICA ESPAÑOLA Y C. GRAL. ERNESTO HERRERA Y C. ERNESTO HERRERA / C. JUAN MANUEL TORRES Y C. GRAL. ANTONIO CANALES MOLANO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2913-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	4000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	906,521	906,521	906,521	906,521	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,017.20	3,017.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. AVILA PEDROSCA
46969	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL NOBLE ENTRE CALLE ALAMO CALLE 50 Y CALLE JAGUAR.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2912-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	12000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	489,676	489,676	489,676	489,676	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,630.82	1,630.82	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. LOS EBANOS
46960	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEONA VICARIO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	4200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	499,889	499,889	499,889	499,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,475.20	1,475.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
46961	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAGO DE LOS CISNES ENTRE CALLE LAGUNA MADRE Y CALLE LAGUNA DEL CHARGE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	2500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	503,493	503,493	503,493	503,490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,469.20	1,469.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. LAS BRISAS
46962	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NAGARUA ENTRE CALLE LUCHA POPULAR Y CALLE HERINDA C. DE GARATE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	1600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	390,237	390,237	390,237	390,236	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,150.16	1,150.16	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. CASAS BLANCAS
46963	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVE. JOSE SULAMANI CH.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	8000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,402,601	1,402,601	1,402,601	1,402,599	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,838.70	4,838.70	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. JOSE DE ESCANDON
26027	PAVIMENTACION DEL TERRENO QUE RODEA EL GIMNASIO DE LA SECUNDARIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	8110	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,122,799	1,122,799	1,122,799	1,122,591	100.0%	0	0	ALUMNO	811.00	811.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25919	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B.	41 VICTORIA	EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)	RURAL	08-6660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	26	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100.0%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25922	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	236	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	236.00	236.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25938	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 3 X 3 M. SIST ROYAL B.	41 VICTORIA	LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO)	RURAL	08-6711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,249	116,249	116,249	116,249	100.0%	0	0	ALUMNO	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25932	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 6 X 4 M. SIST ROYAL B.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	31	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100.0%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la que pertenece el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
2597	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	41	VICTORIA	RURAL	085730-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2591	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	41	VICTORIA	URBANO	085704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	34	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2597	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	41	VICTORIA	URBANO	085691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	234	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	234.00	234.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
2598	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	41	VICTORIA	URBANO	085690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	88	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25911	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	41	VICTORIA	URBANO	085695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25924	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	41	VICTORIA	URBANO	085697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25920	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	41	VICTORIA	URBANO	085694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	324	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	324.00	324.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25925	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	41	VICTORIA	URBANO	085696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	88	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25915	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3, SISTEMA ROYAL B.	41	VICTORIA	URBANO	085690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,249	116,249	116,249	116,249	100.0%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25916	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 6, SISTEMA ROYAL B.	41	VICTORIA	RURAL	085690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	61.00	61.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
26010	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	42	VILLAGRAN	RURAL	086196-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,046	265,046	265,046	229,917	86.7%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25990	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	43	XICOTENCATL	RURAL	086165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	10	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	275,361	275,361	275,361	273,432	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
25983	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	43	XICOTENCATL	RURAL	085690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	471,028	471,028	471,028	469,907	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
33526	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43	XICOTENCATL	URBANO	084323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,360	119,360	119,360	119,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL E RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33527	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43	XICOTENCATL	URBANO	084325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,360	119,360	119,360	119,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL E LOCALIDAD COL. RURAL, DE MAYOR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Artículo 115 del Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
33528	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-4324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,300	119,300	119,300	119,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. RURAL SAN JUAN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
	RECONSTRUCCION																							
46985	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 KW	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	653.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	879,841	879,841	879,841	879,841	100.0%	0	0	OTROS	145.00	145.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I
33509	REVESTIMIENTO EN CALLE ABETOS ENTRE CALLE ALMENDROS Y LIMITE DE PREDOS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	233,363	233,363	233,363	233,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,650.00	3,650.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. ALTA VISTA N° 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33560	REVESTIMIENTO EN CALLE DE PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSO Y LIMITE DE PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	237,588	237,588	237,588	237,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,717.00	3,717.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. CANCAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33561	REVESTIMIENTO EN CALLE ENCINO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ACACIA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	112,028	112,028	112,028	112,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,726.20	1,726.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. ALTA VISTA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33562	REVESTIMIENTO EN CALLE MARIANA AZUELA ENTRE AV. ROTARIO (DREN COLOSO) Y LIMITE DEL PREDIO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	168,147	168,147	168,147	168,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,616.00	2,616.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. FOMENTO SOCIAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33563	REVESTIMIENTO EN CALLE 10 ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE LUIS FERNANDO COLOSO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	118,951	118,951	118,951	118,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,836.00	1,836.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. OBERON N° 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33564	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL HUASTEQUILLO	21-EL MANTE	EL HUASTEQUILLO	RURAL	08-2620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,886	78,886	78,886	78,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33565	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO TANTOAN	21-EL MANTE	NUEVO TANTOAN	RURAL	08-2618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	246,900	246,900	246,900	246,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,864.71	3,864.71	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33566	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SANTA CLARA	21-EL MANTE	SANTA CLARA (SANTA CLARA NUMERO UNO)	RURAL	08-2621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	192,384	192,384	192,384	192,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33567	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE	21-EL MANTE	DIECES DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE)	RURAL	08-2619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	192,384	192,384	192,384	192,132	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33568	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE LUIS BLANCO ENTRE CALLE MANTE Y CALLE AGUILAS SERDAN.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,664	119,664	119,664	119,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,156.00	2,156.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33569	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CARR.-"Y" GREGA DE XICOTENCATL, XICOTENCATL Y LIMITE DE LA COLONIA.	43-XICOTENCATL	EL AZULCAR	RURAL	08-2648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,293	284,293	284,293	283,528	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	5,206.00	5,206.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33570	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE LUIS BLANCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y LIMITE CON EL DREN.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	101,143	101,143	101,143	100,448	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,812.88	1,812.88	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33571	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN Y CALLE BENTO JUAREZ.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	92,788	92,788	92,788	91,488	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,668.08	1,668.08	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
33572	REVESTIMIENTO DE VALDADIES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE SINOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	082645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	53,857	53,857	53,857	53,857	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	923.20	923.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33573	REVESTIMIENTO DE VALDADIES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	082646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,615	284,615	284,615	284,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,184.20	5,184.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
	AMPLIACION																							
41871	C. SALUD I	1-ABASOLO	DELICIAS	RURAL	08348-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	540	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	532,861	532,861	532,861	532,861	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
41872	C. SALUD I	1-ABASOLO	QUAILUPPE VICTORIA	URBANO	08347-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2782	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	484,834	480,087	484,834	480,087	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
41873	C. SALUD I	1-ABASOLO	QUIA DEL PORVENIR	RURAL	08346-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	418	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,458	421,929	425,458	421,929	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
8928	C. SALUD I	1-ABASOLO	NUOVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	105576-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2345.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,019,814	801,735	1,019,814	801,735	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
41874	C. SALUD I	1-ABASOLO	NUOVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	105576-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2345.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,019,814	801,735	1,019,814	801,735	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
8930	C. SALUD II	1-ABASOLO	QUIA DEL PORVENIR	RURAL	105577-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	475.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	394,566	299,074	394,566	299,074	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
41875	C. SALUD II	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	083819-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	540	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	583,056	583,056	583,056	583,056	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
41876	C. SALUD II	1-ABASOLO	NUOVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	083820-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1005	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	212,525	211,750	212,525	211,750	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
41897	C. SALUD I	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	083374-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	42885	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	427,967	444,046	427,967	444,046	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
41898	C. SALUD I	3-ALTAMIRA	LA COLONIA (ESTACION COLOMBAS)	RURAL	083375-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3848	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	547,188	478,805	547,188	478,805	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
41900	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	083827-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	22486	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	512,273	491,910	512,273	491,910	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
41899	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	083828-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	9340	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	365,960	363,420	365,960	363,420	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
41901	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	LOMAS DEL REAL	RURAL	083829-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,143	375,143	375,143	375,143	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
41902	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	RIO TAMPAHUA	RURAL	083830-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	5506	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	416,515	416,515	416,515	416,515	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
41908	C. SALUD I	6-BUSTAMANTE	GABINO VAZQUEZ (SANTA EUGENIA)	RURAL	083424-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	181	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,320,214	1,319,307	1,320,214	1,319,307	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
8927	C. SALUD I	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	083427-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	304	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	847,576	732,650	847,576	732,650	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
41916	C. SALUD I	7-CAMARGO	DOMALES	URBANO	083395-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2432	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	799,727	239,918	799,727	239,918	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
41917	C. SALUD II	7-CAMARGO	SAN FRANCISCO	RURAL	08-9009-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	958	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,044,968	1,044,968	1,044,968	1,044,968	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
41926	C. SALUD I	8-CASAS	LAZARO CARDENAS	RURAL	08-9307-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	274	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	890,847	888,219	890,847	888,219	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
41927	C. SALUD I	8-CASAS	NUOVO SAN FRANCISCO	RURAL	08-9348-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	958	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,598,823	1,542,390	1,598,823	1,542,390	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
41934	C. SALUD I	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-9384-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10824	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,055,244	1,055,244	1,055,244	1,055,244	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
41988	C. SALUD I	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	08-9421-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	822	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	746,398	746,398	746,398	746,398	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
41984	C. SALUD I	11-GOMEZ FARAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARAS)	URBANO	08-9414-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,163,501	1,163,501	1,163,501	1,163,501	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
41985	C. SALUD II	11-GOMEZ FARAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARAS)	URBANO	08-9919-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	909,218	909,218	909,218	909,218	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
41986	C. SALUD II	11-GOMEZ FARAS	SAN JOSE	RURAL	08-9920-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	846,183	846,183	846,183	846,183	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
41975	C. SALUD I	12-GONZALEZ	FRANCISCO I. MADERO DOS	RURAL	08-9379-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3900	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	678,834	678,834	678,834	678,834	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
41977	C. SALUD I	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-9376-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	41410	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,841	677,841	677,841	677,841	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
41976	C. SALUD I	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-9377-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4017	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	602,501	602,501	602,501	602,501	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
41978	C. SALUD I	12-GONZALEZ	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	08-9378-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4014	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	658,858	658,858	658,858	658,858	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
41983	C. SALUD I	13-G. ESMERALDA	EL ALAMITO	RURAL	08-9350-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2174	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	688,209	688,209	688,209	688,209	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
46986	AMPLIACION DE RED DE BRENIAJE SANITARIO EN CALLES ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO GARCIA GLZ Y RAFAEL GARCIA PENARETE CALLES EDUARDO CHAVEZ E IGNACIO LOPEZ BANCALARI	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-4254-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 4116- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,905	317,905	317,905	317,905	100.0%	0	0	METROPOLIN	371.00	371.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.
41990	C. SALUD I	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-9400-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5439	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,246,171	5,246,171	5,246,171	5,246,171	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
46987	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-9212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	640	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 4116- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	314,907	314,907	314,907	314,245	99.8%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46988	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	JESUS VEGA SANCHEZ	RURAL	08-9211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	6000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 4116- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	741,931	741,931	741,931	741,931	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
41994	C. SALUD I	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-9393-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,154,644	2,125,445	2,154,644	2,125,445	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42108	C. SALUD I	16-HIDALGO	BUENOS AIRES	RURAL	08-9351-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	353	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	586,843	586,843	586,843	586,843	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Resolución de Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
42109	C. SALUD I	16 HIDALGO	CRUZ Y CRUZ	RURAL	08-5352-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1918	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	516,001	516,001	516,001	516,001	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42110	C. SALUD I	16 HIDALGO	LA AURORA	RURAL	08-5371-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,248,697	1,248,697	1,248,697	1,248,697	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
46969	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	17 JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	08-3214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	85.0	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	555,730	555,730	555,730	555,730	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46970	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	17 JALIMAVE	LA REFORMA	RURAL	08-3215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	45.0	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,108	356,108	356,108	356,108	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
42115	C. SALUD I	17 JALIMAVE	AVILA Y URSINA (LA MECA)	RURAL	08-5625-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	613	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,027,312	1,027,328	1,027,312	1,027,328	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42119	C. SALUD I	17 JALIMAVE	RANCHO NUEVO (CAÑITAS)	RURAL	08-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	698	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,262,415	812,614	1,262,415	812,614	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42120	C. SALUD I	17 JALIMAVE	AVILA Y URSINA (LA MECA)	RURAL	08-5636-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1510	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,051,907	858,147	1,051,907	858,147	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42121	C. SALUD I	17 JALIMAVE	EL HIGUERON	RURAL	08-5635-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	438	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,061	253,880	254,061	253,880	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42126	C. SALUD I	18 JIMENEZ	ALLENDE	RURAL	08-5353-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1312	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,070,261	1,070,261	1,070,261	1,070,261	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42147	C. SALUD I	19 LLERA	CONRADO CASTILLO	RURAL	08-5357-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	640	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,802,614	1,771,846	1,802,614	1,771,846	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
42148	C. SALUD I	19 LLERA	EL ENCINO (BUENOS AIRES)	RURAL	08-5369-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1520	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	852,698	852,698	852,698	852,698	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
42149	C. SALUD I	19 LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-5354-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2276	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	596,478	596,478	596,478	596,478	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42150	C. SALUD I	19 LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	08-5356-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2270	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,159	1,882,021	2,034,159	1,882,021	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
42151	C. SALUD I	19 LLERA	LA ALBERCA	RURAL	08-5355-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1173	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	807,050	807,049	807,050	807,049	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
42152	C. SALUD I	19 LLERA	LA ALBERCA	RURAL	08-5623-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1367.0	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	959,321	959,321	959,321	959,321	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
42153	C. SALUD I	19 LLERA	MARIANO ESCOBEDO	RURAL	08-5622-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1101	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,037,775	1,023,323	1,037,775	1,023,323	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
5925	C. SALUD I	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5413-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3100	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	867,833	763,192	867,833	763,192	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
5925	C. SALUD I	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5411-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1741	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	856,607	833,480	856,607	833,480	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
42161	C. SALUD I	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5410-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3141	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,124,121	1,124,121	1,124,121	1,124,121	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42160	C. SALUD I	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5412-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2500	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	423,588	310,158	423,588	310,158	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
42162	C. SALUD I	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-6409-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1041	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,148,171	1,148,171	1,148,171	1,148,171	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42163	C. SALUD I	21-EL MANTE	SAN MIGUEL DE LA MORA	RURAL	08-6409-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,260,841	1,260,771	1,260,841	1,260,771	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42164	C. SALUD II	21-EL MANTE	CAMOTERO NUMERO DOS	RURAL	08-6916-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1741	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,533,302	1,495,091	1,533,302	1,495,091	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
9936	C. SALUD II	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-6916-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5341	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,000	853,074	979,000	853,074	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERVIDE ORIGEN ESTATAL.
42165	C. SALUD II	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-6917-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	171410	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	858,335	856,948	858,335	856,948	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
42166	C. SALUD II	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-9204-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2841	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,167	256,565	337,167	256,565	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
42182	C. SALUD I	22-MATAMOROS	AEROPUERTO SERVANDO CANALES	RURAL	08-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	18478	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,592,190	2,592,111	2,592,190	2,592,111	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42183	C. SALUD I	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5392-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	44957	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,260,258	2,260,258	2,260,258	2,260,258	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42184	C. SALUD I	22-MATAMOROS	SAN FERNANDO	RURAL	08-5390-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	19615	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,699,790	2,699,571	2,699,790	2,699,571	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42185	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL GALANEÑO	RURAL	08-5942-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	4356	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	670,872	670,872	670,872	670,872	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42186	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL LONGOREÑO	RURAL	08-6939-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1570	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,037	943,758	979,037	943,758	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42187	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL MOQUETTO	RURAL	08-6954-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1219	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	761,408	761,408	761,408	761,408	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42188	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL REFUGIO	RURAL	08-6946-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1371	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	864,410	822,619	864,410	822,619	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42189	C. SALUD II	22-MATAMOROS	ESPERANZA CASTILLO VILDA DE ARRAU	RURAL	08-6982-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	14541	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,213,421	1,213,421	1,213,421	1,213,421	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42194	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6947-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	4467	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,047,762	980,908	1,047,762	980,908	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 95%.
42190	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6951-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	17061	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,694	805,350	805,694	805,350	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42191	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6961-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	15521	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499,758	499,757	499,758	499,757	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42192	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6972-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2341	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,920	1,546,920	1,546,920	1,546,920	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42193	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6938-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	19333	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,657,419	1,657,419	1,657,419	1,657,419	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
42195	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6950-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	14393	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	759,351	757,836	759,351	757,836	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
42197	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6860-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	19521	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,052,438	1,052,435	1,052,438	1,052,435	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42196	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6849-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	12657	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,225,182	1,225,182	1,225,182	1,225,182	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42198	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6837-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	12477	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,792,629	2,834,419	2,792,629	2,834,419	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42199	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6860-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,813,369	1,813,369	1,813,369	1,813,369	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42200	C. SALUD II	22-MATAMOROS	LA GLORIA	RURAL	08-6843-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	1055	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	537,391	537,391	537,391	537,391	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42201	C. SALUD II	22-MATAMOROS	LAS BLANCAS	RURAL	08-6853-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	836	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	657,980	657,970	657,980	657,970	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42202	C. SALUD II	22-MATAMOROS	PRISCLIANO DELGADO	RURAL	08-6855-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1054	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	629,373	629,373	629,373	629,373	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE DE LA OBRA 100%.
42203	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SAN LUISITO	RURAL	08-6840-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	2626	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,197	375,197	375,197	375,197	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42204	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SAN RAFAEL	RURAL	08-6850-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	15617	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,299,725	1,299,725	1,299,725	1,299,725	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42205	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SANTA ADELaida	RURAL	08-6841-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	2561	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,197	375,197	375,197	375,197	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42206	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SOLISEÑO	RURAL	08-6856-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1499	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,022,082	954,844	954,844	954,844	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42213	C. SALUD I	23-MENDEZ	PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	08-6415-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1901	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	622,259	622,059	622,259	622,059	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42220	C. SALUD I	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-6401-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	5941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	753,946	753,946	753,946	753,946	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
33410	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MENDEZ	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-6201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	261,045	261,045	261,045	260,367	99.7%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD BARRIO LA LIBERTAD
46971	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MENDEZ	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-4253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	496,109	496,109	496,109	496,109	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD BARRIO LIBERTAD, METAS POSTES
33411	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,488	208,488	208,488	208,488	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD BARRIO REFORMA
33412	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-6204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	179,178	179,178	179,178	179,053	99.9%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD COL. AGRICOLA LA PERLA
42226	C. SALUD I	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-6426-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1695	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,318,585	1,295,265	1,318,585	1,295,265	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42227	C. SALUD II	26-MIQUIHUANA	ELASERRADERO	RURAL	08-6937-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	97	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	866,442	773,477	866,442	773,477	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
4224	C. SALUD I	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6406-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	1917	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,770,988	1,770,988	1,770,987	1,770,988	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4223	C. SALUD I	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6404-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	8203	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284,135	200,103	284,135	200,103	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
4225	C. SALUD I	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6405-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	7678	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	880,196	880,196	880,196	880,196	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4226	C. SALUD I	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6403-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	29761	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	735,694	447,855	735,694	447,855	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4227	C. SALUD I	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6402-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	17113	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,504,299	1,504,299	1,504,299	1,504,299	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
4228	C. SALUD II	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6913-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	7276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,254,088	1,254,088	1,254,088	1,254,088	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4240	C. SALUD II	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6912-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	15871	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350,614	1,091,505	1,350,614	1,091,505	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4241	C. SALUD II	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6914-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	17487	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	666,711	434,178	666,711	434,178	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4228	C. SALUD II	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6911-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	6163	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,021,715	915,569	1,021,715	915,569	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4242	C. SALUD I	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6407-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	9013	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,227,216	2,227,216	2,227,216	2,227,216	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4249	C. SALUD II	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	08-6921-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	3541	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	618,259	618,259	618,259	618,259	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4230	C. SALUD II	28 NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	08-6922-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	3241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,115,314	1,115,314	1,115,314	1,115,314	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4254	C. SALUD II	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	08-6925-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	7241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,459,116	1,459,116	1,459,116	1,459,116	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
46972	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL/CDUE	0.0	39-PROVISIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 4116 DIFERENCIAL GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,858	359,858	359,858	359,858	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. POSTES. 0.25 KILOMETROS
4229	C. SALUD II	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-6924-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLPAS	6705	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,102,666	1,102,666	1,102,666	1,102,666	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%. HUBO REASIGNACION DE PRESUPUESTO
42312	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6984-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	5200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,529	1,161,529	1,161,529	1,161,529	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42314	C. SALUD I	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6399-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	14387	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993,720	1,992,728	1,993,720	1,992,728	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42313	C. SALUD I	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6397-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	4457	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,127,047	1,126,850	1,127,047	1,126,850	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42315	C. SALUD I	32 REYNOSA	SAN ANTONIO	RURAL	08-6398-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	3628	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993,720	1,992,304	1,993,720	1,992,304	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42316	C. SALUD II	32 REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	08-6994-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	2349	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	671,160	671,160	671,160	671,160	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
4218	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5891-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5431	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	737,325	737,325	737,325	737,325	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4217	C. SALUD II	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5890-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4844	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,011,485	1,011,485	1,011,485	1,011,485	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4219	CENTRO DE SALUD I	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5889-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2100	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,682	290,134	329,682	290,134	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4228	C. SALUD II	33 RIO BRAVO	CANIDIO AGUILAR	RURAL	08-5881-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1841	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,601,273	1,601,273	1,601,273	1,601,273	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
5935	C. SALUD II	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-5904-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	20959	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	522,763	496,058	522,763	496,058	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
42329	C. SALUD II	33 RIO BRAVO	EMILIO PORTES GIL	RURAL	08-5905-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	859	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	803,214	755,225	803,214	755,225	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42330	C. SALUD II	33 RIO BRAVO	LA SOLEDAD	RURAL	08-5907-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	657	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	767,616	741,379	741,379	741,379	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42331	C. SALUD II	33 RIO BRAVO	MANUEL PARRENO	RURAL	08-5908-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	546	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,345,983	1,345,983	1,345,983	1,345,983	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42332	C. SALUD II	33 RIO BRAVO	NUevo PROGRESO	URBANO	08-5909-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	22000	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	676,715	675,463	676,715	675,463	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42333	C. SALUD II	33 RIO BRAVO	RAL MUÑOZ	RURAL	08-5903-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	217	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	723,302	723,302	723,302	723,302	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42334	C. SALUD II	33 RIO BRAVO	SANTA APOLONIA	RURAL	08-5895-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	841	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,186,449	1,186,449	1,186,449	1,186,449	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42341	C. SALUD I	34 SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-5358-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	983	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	763,745	763,333	763,745	763,333	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
42342	C. SALUD I	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-5366-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2990	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	556,966	556,276	556,966	556,276	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN OBRA 100%
46973	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3299-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESQUE	860.0	35 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,937	324,937	324,937	324,937	100.0%	0	0	METROLINFL	1,580.00	1,580.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. METAS: 30 TOMAS
46974	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISCO I, MADERO / C FLORES MAGON E IGNACIO RAMIREZ Y C IGNACIO RAMIREZ / C MACEDONIO CARDENAS Y C FRANCISCO I MADERO	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4222-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESQUE	200.0	35 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	421,231	421,231	421,231	421,231	100.0%	0	0	METROLINFL	480.00	480.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. METAS (8.00 DESCARGAS) LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
46975	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUITLARUAC ENTRE ALMIRNO Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4219-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESQUE	250.0	35 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	543,928	543,928	543,928	543,928	100.0%	0	0	METROLINFL	400.00	400.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. LOCALIDAD COL. AMPLIACION BELLA VISTA NORTE
46976	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y NUEVO PADILLA COL TAMAULIPAS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4216-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESQUE	350.0	35 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,722,179	1,722,179	1,722,179	1,722,179	100.0%	0	0	METROLINFL	1,430.00	1,430.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS
42349	C. SALUD I	35 SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TIQUILES (EL BARRANCON)	RURAL	08-5417-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1270	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	790,741	790,700	790,741	790,700	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
42350	C. SALUD I	35 SAN FERNANDO	GENERAL FCO GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-5419-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5213	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	593,353	593,353	593,353	593,353	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
4251	C. SALUD I	35 SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-5418-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	31750	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,485	995,485	995,485	995,485	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4252	C. SALUD II	35 SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-5626-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7688	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	656,405	656,131	656,405	599,131	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4253	C. SALUD II	35 SAN FERNANDO	LA CARRETA UNO	RURAL	08-5934-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	812	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,044,820	1,044,820	1,044,820	1,044,820	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4254	C. SALUD II	35 SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	08-5935-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	709	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	829,561	829,561	829,561	829,561	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4255	C. SALUD II	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-5930-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3941	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	868,586	868,586	868,586	868,586	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4256	C. SALUD II	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-5929-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1205	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,067	456,660	645,067	499,660	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4257	C. SALUD II	35 SAN FERNANDO	SANTARITA (ESCUADRON 201)	RURAL	08-5931-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	748	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	751,284	751,284	751,284	751,284	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
4259	C. SALUD I	36 SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	08-5372-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1187	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	959,653	959,466	959,653	959,466	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
4256	C. SALUD I	37 SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-5366-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	9197	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,930	412,930	412,930	412,930	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
42375	C. SALUD I	38 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	08-5362-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10610	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	599,705	599,705	599,705	599,705	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42374	C. SALUD I	38 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	08-5361-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	12064	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	907,814	907,814	907,814	907,814	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42376	C. SALUD I	38 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	08-5360-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11105	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692,728	699,788	692,728	699,788	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42377	C. SALUD I	38 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	08-5363-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11229	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	796,056	796,056	796,056	796,056	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42378	C. SALUD I	38 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	08-5365-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11012	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	439,317	439,317	439,317	439,317	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42379	C. SALUD I	38 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	08-5366-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10517	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,272,928	1,272,928	1,272,928	1,272,928	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42380	C. SALUD II	38 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	08-5635-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	79240	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,501,061	450,318	1,501,061	450,318	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
46977	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-3219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	1400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	971,160	971,160	971,160	971,160	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, 1.68 KILOMETROS
46978	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	39 TULA	VENTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO)	RURAL	08-3220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	560	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	480,900	480,900	480,900	480,900	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
42390	C. SALUD I	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5991-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	43403	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,082,707	3,082,707	3,082,707	3,082,707	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
42391	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-5999-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUDALA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3841	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,710,956	1,701,693	1,710,956	1,701,693	100.0%	0	0	UNIDOMEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
4292	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	AQUILES SERDAN	RURAL	08-6869-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	3741	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,171,630	1,171,630	1,171,630	1,171,630	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4293	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	08-6863-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	3341	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,968,333	1,968,333	1,968,333	1,968,333	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4294	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	08-6864-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	1201	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,363,934	1,363,934	1,363,934	1,363,934	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4296	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6865-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	2652	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,670,094	2,670,094	2,670,094	2,670,094	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4297	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6867-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	4121	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,262,490	2,262,490	2,262,490	2,262,490	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4298	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6866-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	4128	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,460,965	2,462,098	2,460,965	2,462,098	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4296	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6870-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	1695	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,180	600,560	677,180	600,560	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
4246	C. SALUD I	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-6363-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	6032	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	792,235	788,799	792,235	788,799	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
4247	C. SALUD I	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-6363-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	3104	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,936,524	1,936,524	1,936,524	1,936,524	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
4248	C. SALUD I	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-6364-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	3500	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,033,103	1,033,081	1,033,103	1,033,081	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
4245	C. SALUD I	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-6359-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	6117	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,315,786	1,313,326	1,315,788	1,313,326	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
4249	C. SALUD I	41 VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	08-6370-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	2789	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	728,849	728,849	728,849	728,849	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
4243	C. SALUD I	42 VILLAGRAN	GARZA VALDEZ	RURAL	08-6365-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	6020	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,219,558	1,219,558	1,219,558	1,219,558	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
46979	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	43 XICOTENCATL	SANTA ANITA	RURAL	08-4726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	210.0	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	433,455	433,455	433,455	433,455	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46980	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	43 XICOTENCATL	SEGUNDA UNIDAD XICOTENCATL (EL AQUICHE)	RURAL	08-4722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	81.0	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	531,927	531,927	531,927	531,927	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46981	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	43 XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-4725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	327,962	327,962	327,962	327,962	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, POSTES
5937	C. SALUD II	43 XICOTENCATL	TRANCAS Y SALZAL (SALZAL)	RURAL	08-6632-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLPAS	8941.0	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,963,865	2,852,283	2,963,865	2,852,283	100.0%	0	0	UNID/MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
33574	REVESTIMIENTO EN CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE CARDENAS.	3 ALTAMIRA	JOSE MARIA LUIS MORA (LAS MARQUITAS)	RURAL	08-3352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	227,761	227,761	227,761	227,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,084.00	4,084.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (en caso de Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre			Avance % E.J.	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
33576	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHAMBIERE DE LONA EN JARDIN DE NIOS JOAQUIN BARBADA 2803096692	5 BURGOS	LAZARO CARDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	083744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,884	116,884	116,884	116,884	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFIF 2008
6668	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (VISTORA - SOTO LA MARINA) KM 34 - EJ. 6 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE CASAS, TAM. PAQUETE 7	8 CASAS	CINCO DE FEBRERO	RURAL	08-6232-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,567,041	1,567,041	1,567,041	1,567,041	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.08	7.08	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33575	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	32 REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	083164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	110,029	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFIF 2008
33576	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIOS NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	208,364	93.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. HACIENDA LAS FUENTES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFIF 2008
33577	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIOS NUEVA CREACION	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	083158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	220,030	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. PASO DE LAS FLORES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFIF 2008
7531	CONSERVACION PERIODICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION EN CALIENTE DE CARRETERAS DE TIPO ASFALTADO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2659-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUCAPOCO DE VIVIENDA Y URBANISMO	DIVERSOS MUNICIPIOS	20-DESARROLLO SOCIAL (D.OO) INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	123,175,586	123,175,586	123,175,586	123,175,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,165,979.73	1,165,979.73	100.0%	
6847	OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CAMINOS DE LA ZONA SUR EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAUCAPOCO (PAQUETE 35)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2080-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,169,423	3,169,423	3,169,423	3,111,560	98.2%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1,246.00	1,246.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6848	OBRA: SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAUCAPOCO (PAQUETE 37)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2082-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,260,796	1,260,796	1,260,796	1,249,298	99.1%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1,194.00	1,194.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6846	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAUCAPOCO (PAQUETE 33)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2078-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	16500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,719,043	3,719,043	3,719,043	3,718,277	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	866.00	866.00	100.0%	INCLUYE 463.480 M DE PINTARRAYAS. OBRA FINIQUITADA
6827	TOR CAMINOS HIDALGO MESA CHORRITO 0+000-21+000, MAGUIYES MARIANO 0+000-7+000, MAGUIYES PUENTES 0+000-2+000, VILLAGRAN OZA VZD 0+000-10+000, RAMAL R. JUAREZ GPE. VICT. 0+000-4+000 LONG. 89.3 (PAQ. 13)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2058-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	15500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,062,410	2,062,410	2,062,410	2,062,391	100.0%	0	0	KILOMETRO	59.30	59.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6842	T.C.R. EN CAMINOS: XCOEST. CALLES DEL 0+000 AL 21+000, GPE. VICT.-R. CORTINES 0+000 AL 3+660, ZARAGOZA V. L. MATOS 0 AL 6+000, RAMAL A. XCO 0 AL 0+000 Y RAMAL A. ZARAGOZA 0 AL 2+000 LONG. 46.34 (PAQ.29)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2074-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,233,003	1,233,003	1,233,003	1,233,003	100.0%	0	0	KILOMETRO	46.34	46.34	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6830	T.C.R. EN CAMINOS BARRETEL-IVO PADILLA-IVO PADILLA-VIEJO PADILLA, EDWICT. MATAM. KM 66, LIBERTAD, SUBIDA A T. G. G. RAMAL STA. JUANA PAYALA, CORONA MIRAFLORES-GUEZMEZ Y RAMAL A. MARTER. GOMEZ LA SOLEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2061-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	15500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,989,375	1,989,375	1,989,375	1,989,349	100.0%	0	0	KILOMETRO	86.15	86.15	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6834	T.C.R. EN CAMINOS: CAPULIN-BUSTAMANTE-LAS ANTONAS KM 0+000 - 29+000, PALMILLAS-HOQUIHUANA KM 0+000 - 41+000, ECUTELAVICOM 11 MATIAS GARCIA KM 0+000 AL 3+000 (LONG. 73.2 (PAQ.20)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2065-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,285,815	1,285,815	1,285,815	1,283,922	99.9%	0	0	KILOMETRO	73.20	73.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6831	T.C.R. EN CAMINOS: CASAS-JACINTO CANEK KM 0+000-4+000, E.C. VICTORIA-SUM KM 3+425 - 6 DE FEBR KM 0+000-8+000, VILLA DE CASAS-GILDARDO MAGANA-SUM KM 0+000 - 67+700, LONG. 69.70 KM (PAQ.17)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2062-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	15500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,428,800	2,428,800	2,428,800	2,428,760	100.0%	0	0	KILOMETRO	89.70	89.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6836	T.C.R. EN CAMINOS: CORREDOR URBANO ORIENTE MADERO-AL TAMBA DEL 0+000 AL 19+000, TRES MARQUES EST. COLONIA 0+000 AL 4+000, CUARTA MARTHA LOMAS DEL REAL KM 0+000 AL 3+000 (LONG. 27.1 KM) (PAQUETE 25)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2068-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,925,215	1,925,215	1,925,215	1,925,211	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.10	27.10	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6843	T.C.R. EN CAMINOS: EJ. SARRINAS-GOMEZ FARRAS DEL 0+000 AL 1+400 Y EST. CALLES (R-2) XCOINTENCATL DEL 0+000 AL 2+000, E.C. BELLA LERANA KM 1+000 PIEDRO J. MENDEZ DEL 0+000 AL 3+000, E.C. (IVO SUR DEL. PAQ.30)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2075-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,191,573	1,191,573	1,191,573	1,191,307	100.0%	0	0	KILOMETRO	43.60	43.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6826	T.C.R. EN CAMINOS: RAMAL ACP GPE. VICT.-ECOLM-LA CORONA KM 161 DEL KM 0+000-17+000, ECOLM-COMAM KM 170-ABASOLO DEL KM 0+000 - 20+000, AMEZECA LA LOZSA DEL KM 0+000 - 13+000, LONG. 87.2 (PAQ. 12)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2057-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	21000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,210,875	2,210,875	2,210,875	2,210,697	100.0%	0	0	KILOMETRO	111.90	111.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6828	T.C.R. EN LOS CAMINOS: VICTORIA-CAPELLEROS-STA ENRIQUETA DEL KM 0+000 - 47+700, AZULES SEBASTIAN LA LIBERTAD DEL KM 0+000 - 2+000 - 2+000 Y LIB. CD. VICTORIA DEL KM 0+000 - 25+000 (2 CUERPOS) LONG. 67.7 (PAQ. 14)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2059-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	15500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,739,950	1,739,950	1,739,950	1,738,119	99.9%	0	0	KILOMETRO	70.80	70.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6829	TRABAJO DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LA SOLEDAD-LA LIBERTAD-SAN CARLOS DEL KM 0+000 - 7+000, SAN CARLOS-SAN NICOLAS DEL KM 0+000 - 38+000 LONG. 111.3 KM. (PAQUETE 15)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2060-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,055,000	2,055,000	2,055,000	2,054,989	100.0%	0	0	KILOMETRO	111.30	111.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que convalida el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Total Anual	Ministrado	Programado									
6633	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LAS NORIAS - CRULLAS - BURGOS DEL KM 0+000 AL 2+000 LONG. 75.3 (PAQUETE 1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2054-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	2268	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,327,255	2,327,255	2,327,255	2,328,660	100.0%	0	0	KILOMETRO	75.30	75.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6632	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: ABASOLO-GILDARDO MAGAÑA KM 0+000 - 3+000, ABASOLO-GUA DEL POYEBER-DIAGRAMAS KM 0+000 - 20+000 LONG. 20 KM (PAQUETE 16)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2053-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	15500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,833,618	1,833,618	1,833,618	1,833,594	100.0%	0	0	KILOMETRO	52.00	52.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6644	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: ALDAMA BARRA DEL TORO DEL KM 0+000 AL 4+000, E.C. ALDAMA BARRA DEL TORO DEL KM 0+000 AL 2+000 LONG. 46.6 (PAQUETE 31)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2076-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	16500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,435,355	2,435,355	2,435,355	2,435,328	100.0%	0	0	KILOMETRO	46.60	46.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6625	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: ANAHUAC-MATAMOROS (33.2 KM), LA POSTA SANDOVAL-LUCIO BLANCO (19.4 KM), LUCIO BLANCO-CONTROL (6.1 KM), BRECCHA 22 (8.60 KM), LONG. 64.7 (PAQUETE 11)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2056-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	21000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,567,163	1,567,163	1,567,163	1,567,074	100.0%	0	0	KILOMETRO	64.70	64.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6636	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: CHOCUY-CHALINTEMOC DEL KM 0+000 AL 13+200 Y CORPUS CHRISTI EL ESTERO DEL 0+000 AL 16+000 LONG. 39.2 KM (PAQUETE 22)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2057-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,438,995	1,438,995	1,438,995	1,438,968	100.0%	0	0	KILOMETRO	29.20	29.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6620	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: CORREDOR AGRICOLA LA PURSIBA (14.7 KM), CORREDOR AGRICOLA SUR (8 KM), LONG. 30.7 (PAQ. 6)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2051-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,276,788	1,276,788	1,276,788	1,276,708	100.0%	0	0	KILOMETRO	50.70	50.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6637	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: E.C. (CIZAMANTE) - E.L. GRACIANO SANCHEZ DEL KM 0+000 AL 20+300 Y E.L. GRACIANO SANCHEZ-EL FICO UNADERO DEL KM 0+000 AL 8+300 LONG. 20.6 (PAQ.24)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2059-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEU	4169	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,508,385	1,508,385	1,508,385	577,500	38.4%	0	0	KILOMETRO	26.60	3.20	11.2%	CONTRATO EN RESCINDIDO.
6645	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: E.C. (ALDAMA BARRA DEL TORO) BARRA DE MIRON DEL KM 0+000 AL 27+000, Y LA TAMPA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 27+000, LONGITUD 94.8 KM (PAQUETE 32)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2077-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	16500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,206,545	3,206,545	3,206,545	3,206,501	100.0%	0	0	KILOMETRO	54.90	54.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6622	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (6 KM), E.C. (AL MEZQUITAL) LA PLAYA (1.7 KM), LONG. 65.70 KM (PAQUETE 8)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2053-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	21000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,401,373	2,401,373	2,401,373	2,401,356	100.0%	0	0	KILOMETRO	65.70	65.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6615	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LAS VEGAS - VALLE HERMOSO (31.1 KM)- EMPALME RAMAL A NUEVO PROGRESO (15.0 KM) Y AEROPISTA VALLE HERMOSO (1.16 KM) LONG. 69.2 (PAQUETE 1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2046-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,493,563	1,493,563	1,493,563	1,493,431	100.0%	0	0	KILOMETRO	69.00	69.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6619	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LOS VERDELES - LAGUNA MADRE (41.6 KM), E.C. (VICTORIA - MATAMOROS) KM. 226 - E.L. LA LOMA (1.9 KM) LONG. 43.00 (PAQUETE 6)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2050-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,822,675	2,822,675	2,822,675	2,822,655	100.0%	0	0	KILOMETRO	43.00	43.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6623	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: MIGUEL ALEMAN-EL NOGALITO-EL ARCABUZ-LIMITE DE ESTADOS (48 KM), RENOVIERAS-COMALES (21 KM), LONG. 69 KM (PAQUETE 9)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2054-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	21000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,659,645	1,659,645	1,659,645	1,659,610	100.0%	0	0	KILOMETRO	69.00	69.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6624	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: NUEVO LAREDO-ANAHUAC, LONG. 24.6 KM (PAQUETE 16)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2055-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	21000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	714,553	714,553	714,553	714,478	100.0%	0	0	KILOMETRO	24.50	24.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6639	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: OCAJUPA-TULA DEL 0+000 AL 56+100, TULA-CRUCES DEL 0+000 AL 14+000 Y AEROPISTA-TULA DEL 0+000 AL 0+800, LONG. 70.90 KM (PAQUETE 26)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2071-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,456,900	3,456,900	3,456,900	3,456,888	100.0%	0	0	KILOMETRO	70.90	70.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6621	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: RAMAL A DIAZ ORDAZ (27. KM), ARGUELLES-REYNOSA DIAZ (20 KM), CAMARDO-PIENA BLANCA (9 KM), VALADES-LUCIO BLANCO (30.200 KM LONG. 73.90 KM) (PQ.7)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2052-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,386,977	1,386,977	1,386,977	1,385,085	99.0%	0	0	KILOMETRO	80.70	80.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6618	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: RAMAL A VALLE HERMOSO Y RIO BRAVO (9.4 KM), CORREDOR AGRICOLA NORTE (22 KM) LONG. 123.4 KM (PAQUETE 4)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2049-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,158,550	2,158,550	2,158,550	2,158,520	100.0%	0	0	KILOMETRO	123.40	123.40	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6616	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: SAN FERNANDO-MENDEZ-LIMITE DE ESTADOS, LONG. 75.8 KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2047-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,469,700	1,469,700	1,469,628	1,469,628	100.0%	0	0	KILOMETRO	75.80	75.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6617	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: SAN FERNANDO-PUNTA DE PIEDRA-CARBONERA NORTE, LONG. 73.4 KM (PAQUETE 3)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2048-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPEU	17500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,423,403	2,423,403	2,423,403	2,423,227	100.0%	0	0	KILOMETRO	73.04	73.04	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6638	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: MANUEL EBANO DEL 0+000 AL 39+700 Y E.C. (MANUEL - EBANO) - LOPEZ RAYON DEL KM. 0+000 AL 10+000 LONGITUD 49.70 KM. (PAQ. 25)	12-GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	08-2070-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEU	1483	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,026,165	2,026,165	2,026,165	2,010,165	99.2%	0	0	KILOMETRO	48.70	48.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6641	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: EL ABRA LOS AZTECAS-TANTOQUITA DEL 0+000 AL 9+000, E.C. (ABRA AZTECAS-TANTOQUITA) KM. 24.5 - E.L. LAZARO C (CAMINOS DEL 0+000 AL 20+000) LONG. 70 KM (PAQ.26)	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2073-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEU	3653	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,337,950	2,337,950	2,337,950	2,337,877	100.0%	0	0	KILOMETRO	76.00	76.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % del Ejercicio	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
6840	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LIMON, OCAÑO DEL #4000 AL #43000, OCAÑO: EL NARANJO DEL #4000 AL #4300 Y LIBRAMIENTO DE CAMINO DEL #4000 AL #4300 LONG. 76.62 KM. (PAG 27)	29-OCAÑO	LOS NARANJOS	RURAL	08-2072-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEHU	4781	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,005,640	3,005,640	3,005,640	3,005,508	100.0%	0	0	KILOMETRO	76.63	76.63	100.0%	OBRA FINICUTADA
6910	LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL EN TAMPICO, TAM.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEHU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	433,308	433,308	433,308	433,216	100.0%	109,134	0	METRO CUADRADO	15,148.44	15,148.44	100.0%	OBRA INCLUYE LOS TRABAJOS DE DESINFECCION PATOGENA MEDIANTE APLICACION DE ANTIBACTERIAL Y GERMICIDA (1) LOTEL LIMPIEZA MANUAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO (15,148.44 M2) CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO Y BASURA ACUMULADOS (81.34 M3) LAVADO A PRESION DE PAREDES Y PISOS (11,503.08 M2) APLICACION DE GERMICIDA HOSPITALARIA (2,350 M2) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR TODO EL FONDO AL MES DE MAYO 2010 \$108,194.57
6914	LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL EN TAMPICO, TAM.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEHU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	433,308	433,308	433,308	433,216	100.0%	109,134	0	METRO CUADRADO	15,148.44	15,148.44	100.0%	OBRA INCLUYE LOS TRABAJOS DE DESINFECCION PATOGENA MEDIANTE APLICACION DE ANTIBACTERIAL Y GERMICIDA (1) LOTEL LIMPIEZA MANUAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO (15,148.44 M2) CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO Y BASURA ACUMULADOS (81.34 M3) LAVADO A PRESION DE PAREDES Y PISOS (11,503.08 M2) APLICACION DE GERMICIDA HOSPITALARIA (2,350 M2) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR TODO EL FONDO AL MES DE MAYO 2010 \$108,194.57
	REHABILITACION																							
33619	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS. CLAVE: 28DPR0568IE. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-6941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	185,765	185,765	185,765	185,765	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33620	ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO COMONFORT. CLAVE: 28DTW0678R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-6942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	70,065	70,065	70,065	70,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33621	JARDIN DE NOS ELVA GONZALEZ GOMEZ. CLAVE: 28DJN26294. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-6940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	83,153	83,153	83,153	75,199	90.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33627	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR1968Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	155,113	155,113	155,113	154,939	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
33628	ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION. CLAVE: 28DPR0494M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	HGINO TANGLAIA	RURAL	08-6940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	149,579	149,579	149,579	149,579	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33629	JARDIN DE NOS CLUB DE LEONES A.C. CLAVE: 28DJN1616S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,170	105,170	105,170	105,012	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD ALDAMA
33640	SECUNDARIA GENERAL JOSE GUADALUPE LONGORIA CLAVE: 28DES0979M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,943	146,943	146,943	146,943	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD EJ. NUEVO PROGRESO
33641	SECUNDARIA TECNICA JOSE VICENTE DE LA SERNA. CLAVE: 28DST01013S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	232,497	232,497	232,497	232,410	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD ALDAMA
33683	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAMUEL RAMOS MAGAA. CLAVE: 28DML2011R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-6955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	505,187	505,187	505,187	505,187	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COLONIA JARDINES DE CHAMPAYAN
33684	ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO. CLAVE: 28DPR0756Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-6955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	182,850	182,850	182,850	182,709	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MONTE ALTO
33685	ESCUELA PRIMARIA LUIS CABALLERO. CLAVE: 28DPR1264S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	LAGUNA DE LA PUERTA	RURAL	08-6954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	294,197	294,197	294,197	287,808	97.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33686	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ. CLAVE: 28DTW0790J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	LAGUNA DE LA PUERTA	RURAL	08-6955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	212,801	212,801	212,801	212,385	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
33687	JARDIN DE NIOS CONSEJO CHACON DURAN. CLAVE: 280JN0170G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	270,884	270,884	270,884	270,585	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. ALTAMIRA
33688	JARDIN DE NIOS FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 280JN038J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	MIRAMAR	URBANO	08-5948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	343,689	343,689	343,689	343,268	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33689	JARDIN DE NIOS IGNACIO MONTES DE OCA. CLAVE: 280JN0818F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	153,973	153,973	153,973	153,451	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA
33700	JARDIN DE NIOS JUAN ESCUTIA. CLAVE: 280JN0697B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,266	274,266	274,266	272,769	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD ELIDO NUEVO MADERO
33701	SECUNDARIA TECNICA EXPROPIACION PETROLERA. CLAVE: 280ST0069R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,296	322,296	322,296	321,895	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD ALTAMIRA
33790	ESCUELA PRIMARIA NIOS HERODES. CLAVE: 280PR0208T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	08-5957-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	252,893	252,893	252,893	252,892	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33791	SECUNDARIA TECNICA EMILIO PORTES GIL. CLAVE: 280ST0701N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	08-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	618,986	618,986	618,986	613,008	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33831	ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA. CLAVE: 280PR0205S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	5-BURGOS	SAN ISIDRO	RURAL	08-5950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,400	73,400	73,400	73,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33832	JARDIN DE NIOS JOAQUIN BARANDA. CLAVE: 280JN0665Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	5-BURGOS	LAZARO CARDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	08-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	37,100	37,100	37,100	37,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33833	SECUNDARIA TECNICA IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ. CLAVE: 280ST0040P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	08-5961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	360,100	360,100	360,100	360,068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD BURGOS
33834	ESCUELA PRIMARIA REDENCION DEL CAMPESINO. CLAVE: 280PR0222L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	6-BUSTAMANTE	LAS ANTONIAS	RURAL	08-5950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	120.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	43,528	43,528	43,528	43,528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33835	ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 280T00910. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	6-BUSTAMANTE	CALABACILAS	RURAL	08-5964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	350.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	43,528	43,528	43,528	43,528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6607	REHABILITACION DE LAS CAMINOS- BUSTAMANTE. EJ. GABINO VAZQUEZ LONG. 16.00 KM. EN EL MPD DE BUSTAMANTE, TAM.	6-BUSTAMANTE	GABINO VAZQUEZ (SANTALEGUA)	RURAL	08-6201-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	200	25-PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICAS 1411. LEVANTO DE POLICIA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	2,199,548	2,199,548	2,199,548	2,199,548	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. INTERESES GENERADOS POR TODO EL PROGRAMA 57122623
46996	REHABILITACION GENERAL DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ / C. ALDAMA Y MATAMOROS, C. ALLENDE / C. VICTORIA Y C. MORELOS, C. MORELOS / CHALGO Y C. ALLENDE	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-3234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	300.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	723,340	723,340	723,340	723,340	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,468.00	1,468.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
33413	REHABILITACION GENERAL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE ALDAMA Y MATAMOROS, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-4183-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	1350	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,971,102	1,971,102	1,971,102	1,970,930	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,468.00	1,468.00	100.0%	ZONAS SEMIDESERTICAS. METAS: 1,468 METROS LINEALES TUB. 3" 1,715.70 METROS LINEALES TUB. 4" 400 TOMAS DISTRIBUIRAS LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33836	SECUNDARIA TECNICA JESUS REYES HERODES. CLAVE: 280ST0037B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-5963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	200.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	71,625	71,625	71,625	24,029	33.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
33603	ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE DE JARDIN DE NIOS ANITA DE ANDAR DE ALBA 280UN109K-1	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54216	54216	54216	54216	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33604	ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE DE JARDIN DE NIOS RAMIRO GLEBAS LEAL 280UN919B	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31856	31856	31856	31856	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33837	ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ. CLAVE: 28DPR28260. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-6965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	424.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	182,800	182,800	182,800	182,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
33605	REHABILITACION DE PISO CON MAYOLICA EN JARDIN DE NIOS MARIA BALLESTEROS 280UN955E	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	51,041	51,041	51,041	51,041	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	93.00	93.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33838	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR08467. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	8-CASAS	CINCO DE FEBRERO	RURAL	08-5967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,999	99,999	99,999	99,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33839	JARDIN DE NIOS GABRIELA MISTRAL. CLAVE: 28DUN6933M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-5968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	84,102	84,102	84,102	84,102	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6609	REHABILITACION DE CAMINOS: E.C.VILLA DE CASAS-SOTO LA MARINA CAMPO MENCIONA 3-A-EJ. MORO (120M) EN EL KM.9 DE CASAS, TAM. PAQUETE #4	8-CASAS	CAMPO NUMERO TRES	RURAL	08-6203-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	180	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,194,895	1,194,895	1,194,895	1,194,895	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
46987	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES EN LA ESC. SEC. ROMUALDO VILLAREAL GONZALEZ 28DES010C-1	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-4430-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	380.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	352,664	352,664	352,664	352,664	100.0%	0	0	METROLINIAL	2,739.00	2,739.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I, METAS (8472 METROS CUADRADOS)
33840	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR0277P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-6970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	450.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	414,245	414,245	414,245	414,244	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
33841	ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 28DPR0277V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-6969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	350.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	139,997	139,997	139,997	139,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO
33842	JARDIN DE NIOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ. CLAVE: 28DUN0089F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	250.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,000	85,000	85,000	84,524	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HEROE DE NACAZARI
33606	TERMINACION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA. EN CETIS 109 28DCT0438W	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3386-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	439,588	439,588	439,588	439,556	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	397.30	397.30	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33607	TERMINACION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	360.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	226,437	226,437	226,437	224,121	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	158.08	158.08	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD, COL. LUCIO BLANCO
33622	ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DPR0289V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	10 CRULLAS	LA LOBERA	RURAL	08-6971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	165,000	165,000	165,000	165,000	118.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33623	ESCUELA PRIMARIA NORBERTO URRUTAS. CLAVE: 28DPR1878Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	11-GOMEZ FARIAS	CINCO DE MAYO (EL BARRIO)	RURAL	08-6972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	193,001	193,001	193,001	193,001	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33624	ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TURIANA. CLAVE: 28DPR0292C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	12-GONZALEZ	MAGISCATZIN	RURAL	08-6974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	143,719	143,719	143,719	143,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
33625	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. TIERRA Y LIBERTAD. CLAVE: 20DE59912. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-5973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,486	196,486	196,486	196,481	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33626	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 20DPR0335. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	13-G. Eacute;MEZ	EL OLMO	RURAL	08-5975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	64,000	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33627	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. CLAVE: 20DPR0298. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	13-G. Eacute;MEZ	MIRAFLORES	RURAL	08-5976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33628	JARDIN DE NOS BERTHA DEL AVELLANO. CLAVE: 20DIN0332. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-5977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. ADOLFORUIZ CORTINES
33629	ESCUELA PRIMARIA GENARO G. RUIZ. CLAVE: 20DPR1249F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	16-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-5978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
46982	REEMBLEMENTO EN AV. CENTRAL ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y CALLE E. ZAPATA. EN CALLES EMILIANO PORTES GIL Y REVOLUCION VERDE ENTRE CAMINO Y CARRETERA TRES GRACIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	LUS ECHIVERRIA	RURAL	08-4294-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	500.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	407,865	407,865	407,865	407,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,036.00	6,036.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
33630	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 20DPR0331T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	16-HIDALGO	BENTO JUAREZ (MONFORT)	RURAL	08-5980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	210,000	210,000	210,000	209,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33631	JARDIN DE NOS EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 20DIN0772E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-5979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,953	90,953	90,953	90,953	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD V. HIDALGO
33632	ESCUELA PRIMARIA HERODE DE CHAMPLATEPEC. CLAVE: 20DPR0380X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	17-JALISCAHO	PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS)	RURAL	08-5982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,288	25,288	25,288	25,288	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6610	REHABILITACION DE LAS CALLE: PADRON Y JUAREZ -PASO REAL DE GUERRERO LONG. 20 KM EN EL MPD DE JALISCAHO. TAM. PAQUETE #7	17-JALISCAHO	PASO REAL DE GUERRERO	RURAL	08-6204-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOFOU	200	23-PROVISIONES SIMILARES ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,189,507	4,189,507	4,189,507	4,189,507	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	28.00	100.0%	OBRA FINALIZADA
33633	SECUNDARIA GENERAL LIC. EMILIO PORTES GIL. CLAVE: 20DES0022K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	17-JALISCAHO	JALISCAHO	URBANO	08-5981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	741,700	741,700	741,700	741,700	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33634	ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ. CLAVE: 20DPR1230B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	08-5984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,882	154,882	154,882	152,358	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD SANTANDER JIMENEZ
33635	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 20DPR0405X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	18-JIMENEZ	LA FE DEL GOLFO	RURAL	08-5983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	9,857	9,857	9,857	9,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33636	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 20DPR0410F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	19-LERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-5985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	112,000	112,000	112,000	112,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
46983	REHABILITACION DE CAMINO A CARRETERA GONZALEZ-ZARAGOZA AL NCP EL CIRRE	19-LERA	EL CIRRE	RURAL	08-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	100.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	386,200	386,200	386,200	386,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,000.00	12,000.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
33639	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS DE BASEBALL, CERCO DE MALLA Y MODULO DE SERVICIO SANITARIOS	19-LERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	08-6053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	370,756	370,756	370,756	370,756	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
4694	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	19-LERA	GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	08-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	800.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	361,150	361,150	361,150	361,150	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,750.00	7,750.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
4695	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJ. COMPUERTAS	19-LERA	LAS COMPUERTAS	RURAL	08-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	600.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	508,536	508,536	508,536	508,536	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,750.00	11,750.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
33642	JARDIN DE NIOS CELIA GARDUINO DIAZ CHAVEZ. CLAVE: 20DJN0382J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	20-MANERO	MAGUEYES	RURAL	08-5986-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	120.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	38,699	38,699	38,699	38,699	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33643	ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 20DPR021K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	362,988	362,988	362,988	362,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD EJ. CUATHEMOC
33644	ESCUELA PRIMARIA HORACIO TERAN. CLAVE: 20DPR089P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	282,999	282,999	282,999	282,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. ANAHUAC
33645	JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 20DJN044L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-5988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	135,978	135,978	135,978	135,978	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33646	JARDIN DE NIOS GUADALUPE VICTORIA. CLAVE: 20DJN007H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-5996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	253,600	253,600	253,600	253,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33580	REVEST EN C/TAMESI / C/JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA M. GUTIERREZ NAJERA, PRV. M. GUTIERREZ NAJERA / C/TAMESI / C/ALTAMIRA Y C/JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / C/ALTAMIRA Y TAMESI	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,197	82,197	82,197	82,197	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,253.25	1,253.25	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. ANAHUAC-RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33581	REVESTIMIENTO EN CALLE ANTONIO FABREGAS ENTRE CALLE TAMALIPAS Y CALLE LAZARO CARDENAS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	256,716	256,716	256,716	256,716	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,020.30	4,020.30	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. POPULAR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33582	REVESTIMIENTO EN CALLE GREGORIO OSUNA ENTRE LIMITE DE PREDIO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,012	72,012	72,012	72,012	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,091.00	1,091.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. FLUTARCO ELIAS CALLES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33583	REVESTIMIENTO EN CALLE JUAN ESCOBITA ENTRE CALLE MARTINES DE CHICAGO Y CALLE RO BLANCO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,145	336,145	336,145	336,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,280.00	5,280.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. IGNACIO DE LLAVE RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33584	REVESTIMIENTO EN CALLE FLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE RO MANTE Y CALLE AYUNTAMIENTO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	452,068	452,068	452,068	452,068	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,117.60	7,117.60	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3A, ETAPA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33585	REVESTIMIENTO EN CALLE ROBERTO CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LIMITE DE PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	209,394	209,394	209,394	209,394	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,269.80	3,269.80	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008
33586	REVESTIMIENTO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y CAMINO SIN NOMBRE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	400.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,149	336,149	336,149	336,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,280.00	5,280.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. AMPL. CAMPESINA
33587	REVESTIMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TAMALIPAS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	381,981	381,981	381,981	381,981	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,006.95	6,006.95	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. AEROPUERTO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
3358	REVESTIMIENTO EN CALLES POCOCATEPEL Y CUTLHUAQUE ENTRE CALLE QUINTERO Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	188,679	188,679	188,679	188,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,941.53	2,941.53	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL LOCALIDAD COL. NUÑEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
3358	REVESTIMIENTO EN CAMINO AL NACIMIENTO- CARRETERA NACIONAL (INICIANDO EN CARRETERA NACIONAL)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	318,490	318,490	318,490	318,490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,000.00	5,000.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL LOCALIDAD COL. FRACC. NUEVO QUINTERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33647	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. MOISES SAENZ GARZA. CLAVE: 28D85949D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-5887-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	264,000	264,000	264,000	264,000	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33648	SECUNDARIA TECNICA PROF. FRANCISCO NICODEMO. CLAVE: 28D57002M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,200	195,200	195,200	195,200	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CIUDAD MANTE
33649	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. PROFRA MA DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES. CLAVE: 28D00099H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	166,132	166,132	166,132	166,112	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD INFONAVIT SATELITE
33680	ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO J. ARGUELLES. CLAVE: 28D39649F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5958-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	825,496	825,496	825,496	824,429	99.9%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. INDUSTRIAL
33681	ESCUELA PRIMARIA CELEDON JUNCO DE LA VEGA. CLAVE: 28D39649F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	444,798	444,798	444,798	443,883	99.8%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD ZONA CENTRO
33682	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO. CLAVE: 28D39649F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,999	190,999	190,999	190,999	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS
33683	ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA. CLAVE: 28D39649W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	177,525	177,525	177,525	176,124	99.2%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. BUENAVISTA
33684	ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO. CLAVE: 28D39647NO. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	LOS NOGALES	RURAL	08-6001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	102,103	102,103	102,103	100,960	98.9%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33685	JARDIN DE NOS ASOC. DE AGENTES ADUANALES. CLAVE: 28D39649N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	186,983	186,983	186,983	186,961	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. SAN RAFAEL
33686	JARDIN DE NIOS BEATRIZ ORDONEZ ACUNA. CLAVE: 28D39649NS. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5957-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,247	500,247	500,247	499,505	99.9%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. PLAYA SOL
33687	JARDIN DE NIOS FRANCISCO PEREZ RIOS. CLAVE: 28D39649ZT. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	473,829	473,829	473,829	473,796	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. SANTA ELENA
33688	SECUNDARIA GENERAL RICARDO SALAZAR CEBALLOS. CLAVE: 28D58098B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	756,793	756,793	756,793	755,743	99.9%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. SAN FRANCISCO
33689	SECUNDARIA TECNICA JAIMÉ TORRES BODET. CLAVE: 28D57004T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	691,417	691,417	691,417	690,978	99.9%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD LOS APADOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
33660	ESCUELA PRIMARIA RUPERTO TRIVERO TREVINO. CLAVE: 28DPR174F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	08-6005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	224,000	224,000	224,000	224,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33661	SECUNDARIA GENERAL SEC. JUAN DE ABAJUE. CLAVE: 28DE3003V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	08-6004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	215,400	215,400	215,400	215,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33662	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES N 1. CLAVE: 28DPR064U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	24-MIER	MIER	URBANO	08-6006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	248,000	248,000	248,000	248,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
33663	ESCUELA PRIMARIA MEXICO 70. CLAVE: 28DPR129H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	24-MIER	MIER	URBANO	08-6007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
33664	ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION. CLAVE: 28DPR066Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	25-MIGUEL ALEMAN	LOS ANGELES	RURAL	08-6010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33671	JARDIN DE NIOS JULIETA CORREA. CLAVE: 28DJN013ZD. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	443,800	443,800	443,800	443,795	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. JARDINES DE SAN GERMAN
33672	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. ADALBERTO J. ARGUELLES. CLAVE: 28DS05WNI. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-6008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	800,000	800,000	800,000	809,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HERCULIA
33673	ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO. CLAVE: 28DPR066D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	26-MOQUIHUANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	08-6013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,483	128,483	128,483	128,483	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33674	JARDIN DE NIOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. CLAVE: 28DJN043IV. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	26-MOQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	08-6011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	15,195	15,195	15,195	15,195	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33675	SECUNDARIA TECNICA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. CLAVE: 28DS0202W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	26-MOQUIHUANA	MOQUIHUANA	URBANO	08-6012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	160,500	160,500	160,500	160,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
33676	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 31. CLAVE: 28DML003IE. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	186,991	186,991	186,991	185,222	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. #FONAVIT FUNDADORES
33677	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 8. CLAVE: 28DML0009C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6018-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	157,000	157,000	157,000	151,183	96.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FUNDADORES INFONAVIT
33678	ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MORENO GONZALEZ. CLAVE: 28DPR066AC. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	223,223	223,223	223,223	221,441	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ZARAGOZA
33679	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR067IP. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	498,993	498,993	498,993	498,640	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. GUERRERO
33680	ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAUPLPAS. CLAVE: 28DPR066IA. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	221,441	221,441	221,441	221,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. AMERICA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
33681	ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN FERNANDEZ DE L. CLAVE: 20DPR09220. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	259,740	259,740	259,740	233,561	89.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
33682	JARON DE NOS CARLOTA ROSADO BOSQUE. CLAVE: 20DJA0092T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,449	133,449	133,449	131,539	98.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. CAMPESTRE
33683	JARON DE NOS LAURO AGUIRRE. CLAVE: 20DJN0498E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,847	154,847	154,847	141,585	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. CENTRO
33684	JARON DE NOS REVOLUCION. CLAVE: 20DJN0313Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	418,915	418,915	418,915	418,586	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. HIDALGO
46986	REV DE VALIDADES EN C DEMOCRACIA/ C AMNISTIA Y HERACIO PEREZ C. SARA MAGANA CASALLETE ROJO Y JUVENAL BONE FLORES/ C DEMOCRACIA Y C ELDIATARIOS	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	522,970	522,970	522,970	522,970	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,468.27	8,468.27	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. SANTIAGO M BELDEN
46987	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE CANADA DE COSTARRICA Y CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE COSTARRICA ENTRE CALLE CANDELA Y CAMINO DEL GAL.	27 NUEVO LAREDO	AMERICA	RURAL	08-3225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	880.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	473,193	473,193	473,193	473,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,674.60	7,674.60	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46988	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OCCAMPO Y CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DURAZNO.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	450.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	675,298	675,298	675,298	675,290	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,910.00	10,910.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. GRANAS REGNA
46989	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE CALLE RIO LOIRA Y CALLE RIO RHIN, CALLES RIO EUFRAATES Y RIO TIGRES ENTRE CALLE MADRERO Y CALLE GUTIERREZ	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	722,749	722,749	722,749	722,749	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,723.87	11,723.87	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. LOS ARCOES
46990	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE INCAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RELPE ANGELES.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	300.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,536	322,536	322,536	322,536	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,202.00	5,202.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. LAS ALAZARAS
46991	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE RIO VERDE ENTRE CALLE POLONIA Y CAJON AEROPUERTO.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	750.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	502,988	502,988	502,988	502,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,120.00	8,120.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II
46993	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES GERANIO Y GARDENA ENTRE CALLE ORUGUA Y CALLE JAZMIN Y CALLE JAZMIN ENTRE CALLE GERANIO Y CARR. NACIONAL.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3235-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	740.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	818,030	818,030	818,030	818,030	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,228.40	13,228.40	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
33685	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 3 BELSABO DOMINGUEZ. CLAVE: 20D59029L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,099,997	1,099,997	1,099,997	1,098,434	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. MIRADOR
33686	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 20DPR0864V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	08-6024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	238,895	238,895	238,895	238,818	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33687	ESCUELA PRIMARIA H. DE CHAPULTEPEC. CLAVE: 20DPR0717W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29 OCCAMPO	FRANCISCO MEDRANO (LA MORTA)	RURAL	08-6028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	107,000	107,000	107,000	107,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33688	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. CLAVE: 20DPR0714Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29 OCCAMPO	SANTA MARIA DE GUADALUPE (LA COLONIA)	RURAL	08-6027-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conecta el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
33689	ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO. CLAVE: 20DP9072YC. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAJALCO	COAHUILA	RURAL	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33690	ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPEÑO. CLAVE: 20DP9072AF. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAJALCO	EL PENÍSCLO	RURAL	08-6029-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	185,000	185,000	185,000	185,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33691	JARDIN DE NIOS EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 20DN0808IX. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAJALCO	OCAJALCO	URBANO	08-6028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,550	32,550	32,550	32,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. LAS CANANAS
33692	JARDIN DE NIOS LEONA VICARIO. CLAVE: 20DN0201TK. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAJALCO	OCAJALCO	URBANO	08-6025-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,200	99,200	99,200	99,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33702	ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA. CLAVE: 20DP90726K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	SANTA JUANA	RURAL	08-6032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33703	JARDIN DE NIOS MARTIRES DE GARZA VALDEZ. CLAVE: 20DN0798. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	SAN PATRICIO	RURAL	08-6031-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	65,600	65,600	65,600	65,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
46994	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-PADILLA	NEUVILLA DE PADILLA	URBANO	08-3128-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	2600.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	338,651	338,651	338,651	338,651	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
33704	SECUNDARIA TECNICA ING. MARTER GOMEZ. CLAVE: 20DP90700K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	08-6033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	482,200	482,200	482,200	482,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33705	ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE. CLAVE: 20DP9074SS. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-6034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,031	190,031	190,031	190,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
6611	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS SAN VICENTE DEL AMARILLO Y SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.	31-PALMILLAS	SAN VICENTE	RURAL	08-6235-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	150	23-PROVISIONES SIMILARES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,173,665	4,173,665	4,173,665	4,173,344	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.52	2.52	100.0%	OBRA FINICULADA
33706	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MA ESTHER ZUNO. CLAVE: 20DMU0096. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	689,998	689,998	689,998	667,910	96.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ANTONIO J. BERMUDEZ
33707	ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN. CLAVE: 20DP90882Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6041-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	279,959	279,959	279,959	270,972	96.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOMA LINDA
33708	ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. CLAVE: 20DP90462Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6043-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	569,997	569,997	569,997	554,068	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 5 DE DICIEMBRE
33709	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 20DP90880W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6040-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	714,927	714,927	714,927	714,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO
33710	JARDIN DE NIOS FEDERICO FROELICH. CLAVE: 20DN0139F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	169,186	169,186	169,186	169,186	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOS HERRANDES
33711	JARDIN DE NIOS JUAN CERVANTES VILLALVASO. CLAVE: 20DN0808E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	08-6040-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	45,679	45,679	45,679	45,152	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
33712	JARDIN DE NOS LEONA VICARIO. CLAVE: 28DU0288K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	256,996	256,996	256,996	256,996	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. CARLOS CANTU
33713	JARDIN DE NOS MA ENRIQUETA FEREYRA DE C. CLAVE: 28DU0329Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	619,467	619,467	619,467	619,467	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. CADENA
33880	REVESTIMIENTO DE VALDADES Y CONSTRUCCION DE GUANICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE EJUTLA ENTRE CALLE TLAXIACO Y CALLE TLALPÁN	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,764	78,764	78,764	78,764	100.0%	0	0	METROPOLITANA	307.10	307.10	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, METAS: 277 METROS CUADRO, LOCALIDAD COL. MARTIN R. GOMEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
33714	SECUNDARIA GENERAL MARTIN R. GOMEZ. CLAVE: 28DE5004TQ. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	431,811	431,811	431,811	431,811	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. AMPL. RODRIGUEZ
33715	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N. JOSE DE ESCANDON. CLAVE: 28DE5900T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6035-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	223,200	223,200	223,200	222,151	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD FRACC. LAS FUENTES
33716	SECUNDARIA TECNICA CIENCIA Y PROGRESO. CLAVE: 28D5704HL. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	735,191	735,191	735,191	725,402	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33717	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LIC. MANUEL CAJAZO DEL ERRAL. CLAVE: 28D0019RQ. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6046-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,700	319,700	319,700	319,669	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. FUNDADORES
33718	ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR844T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,998	99,998	99,998	99,934	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CENTENARIO DE LA REVOLUCION
33719	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES. CLAVE: 28DPR074T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114,983	114,983	114,983	114,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
33720	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR084SU. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,861	274,861	274,861	274,861	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. AGRICOLA CANDIDO AGUILAR
33745	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR082Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	384,999	384,999	384,999	384,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
33746	ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DPR084NO. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-6054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114,942	114,942	114,942	114,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33747	JARDIN DE NOS FOVSSSTE. CLAVE: 28DU0355R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	141,600	141,600	141,600	141,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. FOVSSSTE
33748	JARDIN DE NOS FRANCISCO GASLONDO SOLER. CLAVE: 28DU0307D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	126,740	126,740	126,740	126,739	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO
33886	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ZACATECAS. 20E5969FR	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	254,509	254,509	254,509	244,335	96.0%	0	0	METRO CLUPARCO	200.03	200.03	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
33748	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL N 1 ALFREDO DEL MAZO. CLAVE: 20DS0015Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	086047-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,324,976	1,324,976	1,324,976	1,324,976	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
33750	SECUNDARIA TECNICA ROSALINDA G. DE CAJAZOS LERMA. CLAVE: 20DS0042N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	GENERAL PEDRO COPICA	RURAL	086055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	468,705	468,705	468,705	468,705	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33751	ESCUELA PRIMARIA INFANCIA DE HIDALGO. CLAVE: 20DP0885U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34 SAN CARLOS	CORRALEJO	RURAL	086057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,299,999	1,299,999	1,299,999	1,299,999	97.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33752	ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE. CLAVE: 20DP0880X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	086056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	349,991	349,991	349,991	325,296	92.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
6612	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS SAN CARLOS-UNION MORALES LONG 4.59 KM/EL CORRALEJO LA GAMA DEL KM 0+000 AL 10+350 Y GRACIANO SANCHEZ LAS PARCELAS, KM 0+000 AL 12+000. LONG 12 KM, SN CARLOS TAM. PAGO 02	34 SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	086206-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	866	23 PROMOCIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,889,796	2,889,796	2,889,796	2,889,796	100.0%	0	0	KILOMETRO	26.89	26.89	100.0%	OBRA FINIQUITADA
6623	REHABILITACION DEL CAMINO EC. VICTORIA MATAMOROS KM 65- LA LIBERTAD- LA OBERINA DEL KM 4+79.41 AL 22+000. EN EL MPIO DE SAN CARLOS, TAM. TERMINACION DE OBRA	34 SAN CARLOS	LA LIBERTAD	RURAL	084569	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	550	23 PROMOCIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,061,512	4,061,512	4,061,512	4,061,489	98.5%	0	0	KILOMETRO	18.02	18.02	100.0%	INCLUIE LOS PROYECTOS 08-4936-04 TERMINACION DE OBRA Y EL PROYECTO 08-4936-05 CORRESPONDIENTE A AJUSTES DE COSTOS EN ESTIMACION DE AJUSTE DE COSTOS HUBO UNA APORTACION DEL ESTADO POR \$7,500.00 OBRA FINIQUITADA.
46995	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	084534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	369,119	369,119	369,119	369,119	100.0%	0	0	METRO CUADRO	7,800.00	7,800.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.
33753	SECUNDARIA TECNICA REVOLUCION MEXICANA DE 1910. CLAVE: 20DS0035A. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	086058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,191	196,191	196,191	178,921	91.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33754	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN FERNANDO. CLAVE: 20DM0009B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	086061-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	234,000	234,000	234,000	234,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
33755	ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CLAVE: 20DP0892Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35 SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	086057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,918	190,918	190,918	190,918	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33756	ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON. CLAVE: 20DP0874M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35 SAN FERNANDO	PASO HONDO	RURAL	086054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33757	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 20DP0891K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35 SAN FERNANDO	GENERAL FCO GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	086056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,487	147,487	147,487	147,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33758	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS. CLAVE: 20DP0890Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35 SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMIRE (PUENTE DE ALAMIRE)	RURAL	086053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33759	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 20DP0892E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35 SAN FERNANDO	MIGUEL HIDALGO UNO	RURAL	086058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	264,793	264,793	264,793	264,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33760	ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 20DP0891S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35 SAN FERNANDO	LAGUNA DE SAN JUAN	RURAL	086056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	206,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33761	ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC. CLAVE: 20DT0032V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35 SAN FERNANDO	CUAUHUTEMOC VICTORIA	RURAL	086055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	55,871	55,871	55,871	55,871	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
33762	JARDIN DE NOS ESTEFANIA CASTAÑEDA. CLAVE: 20DJN011TL. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,800	322,800	322,800	322,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD ZONA CENTRO
33763	JARDIN DE NOS ROBERTO GUERRA CARDENAS. CLAVE: 20DJN0004L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	156,780	156,780	156,780	156,780	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33764	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO. CLAVE: 20DPR161SF. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	08-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	111,958	111,958	111,958	88,649	79.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33765	ESCUELA PRIMARIA INDALECIO PORTALES. CLAVE: 20DPR1003G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTOLA MARINA	VERDE CHICO	RURAL	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	109,854	109,854	109,854	109,854	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33766	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 20DPR0998V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTOLA MARINA	SAN JOSE DE LAS RUSAS	RURAL	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,936	119,936	119,936	119,936	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33767	ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR. CLAVE: 20DPR0995Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTOLA MARINA	LA PEÑA	RURAL	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	164,965	164,965	164,965	159,122	96.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33768	ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA. CLAVE: 20T7V029Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTOLA MARINA	BENTO JUAREZ	RURAL	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31,758	31,758	31,758	31,282	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33769	JARDIN DE NOS HERLINDA Y DE BALBOA. CLAVE: 20DJN0005S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	107,936	107,936	107,936	104,005	96.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD SOTO LA MARINA
33770	SECUNDARIA GENERAL. SEC. GRAL. JOSE GARCIA GARCIA. CLAVE: 20DES0066F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTOLA MARINA	LAVADEROS	RURAL	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	163,500	163,500	163,500	162,748	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33771	SECUNDARIA TECNICA ANTONIO RODRIGUEZ T. CLAVE: 20DST0075E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTOLA MARINA	LAPESCA	RURAL	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	206,228	206,228	206,228	202,463	98.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33772	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TZEHUAL. CLAVE: 20DM0027S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	553,032	553,032	553,032	552,585	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. INSURGENTES
33773	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTEFANIA CASTAEDA. CLAVE: 20D00666L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	235,400	235,400	235,400	235,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. LOMAS DE ROSALES
33774	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VEYRO. CLAVE: 20DPR1322S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	499,975	499,975	499,975	499,965	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MORELOS
33775	ESCUELA PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA. CLAVE: 20DPR0702Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	218,582	218,582	218,582	218,152	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
33776	ESCUELA PRIMARIA NORBERTO TREVIÑO ZAPATA. CLAVE: 20DPR1020Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,993	199,993	199,993	197,818	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. SANTO NIO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
33777	ESCUELA PRIMARIA S DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR943S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	879,332	879,332	879,332	879,283	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. LUIS ECHVERRIA
33778	JARDIN DE NIOS JOSE MA MORELOS. CLAVE: 28DIN222C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	302,799	302,799	302,799	301,584	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. TAMULIPAS
33779	JARDIN DE NIOS LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DIN096G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	164,819	164,819	164,819	160,906	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. MELCHOR OCAMPO
33780	JARDIN DE NIOS MARIA MONTESSORI. CLAVE: 28DIN262X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6081-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	492,074	492,074	492,074	491,578	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
33887	REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN PARQUE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	443,306	443,306	443,306	409,916	92.5%	0	0	METRO CUADRADO	635.00	635.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD COL. PETROLERA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33888	REHABILITACION DE CANCHA DE PUESTO SINTETICO EN EL PARQUE GUADALUPE VICTORIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	935,314	935,314	935,314	675,717	72.2%	0	0	METROPOLIFAL	930.00	930.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33889	REHABILITACION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNACIA RITMICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	896,330	896,330	896,330	888,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	441.99	441.99	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
33781	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 8 RODRIGERO CASTILLO MIRELES. CLAVE: 28DSE8986S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	329,983	329,983	329,983	329,774	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. TANCOL
33782	ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DPR1030D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	08-6080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	44,893	44,893	44,893	44,893	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33783	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR1027Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	AMADORES	RURAL	08-6080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,337	50,337	50,337	50,337	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33784	ESCUELA PRIMARIA HORACIO TERAN. CLAVE: 28DPR1020J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	CERRO MOCHO	RURAL	08-6080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,753	113,753	113,753	108,744	95.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33785	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR1024T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	SALTILLO	RURAL	08-6091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,317	95,317	95,317	95,317	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33786	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE: 28DPR1030Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	LA TAPONA	RURAL	08-6084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,694	113,694	113,694	98,195	86.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33787	JARDIN DE NIOS DECROLY. CLAVE: 28DUN406D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	CIENEQUITA	RURAL	08-6088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,178	35,178	35,178	35,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33788	JARDIN DE NIOS ENRIQUE C. REISSAMEN. CLAVE: 28DUN6759R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	EL BOLLUDO	RURAL	08-6089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	107,204	107,204	107,204	107,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6613	REHABILITACION DE LAS CAMINOS. EC (TULA-VICTORIA) KM 91 - EL LA VERDOLAGA LONG 33 KM EN EL IMPO DE TULA, TAM.	39-TULA	VERDOLAGA	RURAL	08-6207-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 141- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,347,970	4,347,970	4,347,970	4,347,968	100.0%	0	0	KILOMETRO	33.00	33.00	100.0%	OBRA FINQUITADA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
33789	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. CLAVE: 20D020045. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	086007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	223,557	223,557	223,557	203,785	93.8%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
33792	ESCUELA PRIMARIA H. DE NACOSAR. CLAVE: 20DPR1077Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	086101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	334,829	334,829	334,829	334,829	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD EJ. MASLEYES
33793	ESCUELA PRIMARIA JESUS CASTILLO M. CLAVE: 20DPR1070A. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	086100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	67,499	67,499	67,499	67,499	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD EJ. MASLEYES
33794	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 20DPR1059M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	086099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,493	82,493	82,493	0	0.0%	0	0	CERA	1.00	0.00	0.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD 18 DE MARZO
33802	ESCUELA PRIMARIA VICTOR SALAZAR RUIZ. CLAVE: 20DPR0947O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	086097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	74,977	74,977	74,977	74,977	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33803	ESCUELA PRIMARIA S DE FEBRERO. CLAVE: 20DPR1064N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	086098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,573	199,573	199,573	199,193	99.8%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MADERO
33804	JARDIN DE NIOS ADOLFO LOPEZ MATEOS. CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO RL. CLAVE: 20U00001X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	086096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114,193	114,193	114,193	114,193	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
33806	JARDIN DE NIOS ESTEFANA CASTAEDA. CLAVE: 20U00007Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	086095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	120,569	120,569	120,569	120,568	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
33806	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA EPIMENIA GALARZA MARTINEZ. CLAVE: 20DML0020R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	086118-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,534	146,534	146,534	146,534	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD FRACC. LAS PALMAS
33807	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. H LIC GUADALUPE ELIZONDO VEGA. CLAVE: 20D00001P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	086102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	673,296	673,296	673,296	673,296	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. ROBERTO TRIVIRO ZAPATA
33808	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. SÍTE PROFRA ANA MA BALANDRANO G. CLAVE: 20D00002O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	086103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	149,960	149,960	149,960	149,552	99.7%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL
33809	ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO. CLAVE: 20DPR1143G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	086116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	770,973	770,973	770,973	770,973	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. VIVIENDAS POPULARES
33810	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 20DPR1138V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	LA PEÑITA	RURAL	086115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	164,932	164,932	164,932	164,932	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33811	ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL. CLAVE: 20DPR1130C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	086114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	749,982	749,982	749,982	749,981	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MANERO
33812	ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ. CLAVE: 20DPR1070U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	086111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	474,243	474,243	474,243	474,243	100.0%	0	0	CERA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
33813	ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBÁÑE Y RAMÍREZ. CLAVE: 28DPR1121T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	509,986	509,986	509,986	509,986	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD ZONA CENTRO
33814	ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA. CLAVE: 28DPR0600X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	354,942	354,942	354,942	354,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. FRANCISCO MADERO
33815	JARDIN DE NOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 28DUN0101O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	126,943	126,943	126,943	126,860	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD ZONA CENTRO
33816	JARDIN DE NOS GUADALUPE MANERO. CLAVE: 28DUN0017M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	189,098	189,098	189,098	189,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. MANERO
33817	JARDIN DE NOS HERLINDA LAVIN GOMEZ. CLAVE: 28DUN0126T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,213,800	1,213,800	1,213,800	1,213,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. HEROE DE NACCOZARI
33818	JARDIN DE NOS JUSTO SIERRA. CLAVE: 28DUN0199G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,849	301,849	301,849	301,543	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. ESTUDIANTE
33819	JARDIN DE NOS LOCHOTORES DE VICTORIA. CLAVE: 28DUN0188E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	699,740	699,740	699,740	699,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. VICTORIA
33820	JARDIN DE NOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ. CLAVE: 28DUN0007F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	600,293	600,293	600,293	600,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD COL. OBRERA
33821	SECUNDARIA GENERAL. SEC. GRAL. N.2 ARQUIMIDES CABALLERO. CLAVE: 28D59042V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	275,995	275,995	275,995	275,995	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD FRACC. VALLE DE AGUAYO
33822	SECUNDARIA TECNICA ALVARO OBREGON. CLAVE: 28D57001N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6117-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,792	356,792	356,792	356,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
33823	ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS. CLAVE: 28DPR1188E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	08-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD JESUS CARANZA
33824	ESCUELA PRIMARIA SILVERO DE J. ZAMUDIO. CLAVE: 28DPR1727J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	08-6120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	209,999	209,999	209,999	209,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD VILLAGRAN
33825	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SILVS SANCHEZ. CLAVE: 28D7V006M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42-VILLAGRAN	GARZA VALDEZ	RURAL	08-6121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,900	49,900	49,900	49,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33826	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0089J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	43-XICOTENCATL	TRUFIÑO DEL PORVENIR	RURAL	08-6134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	137,502	137,502	137,502	137,502	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
33827	ESCUELA PRIMARIA HINO NACIONAL. CLAVE: 28DPR0089B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-6125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	125,000	125,000	125,000	122,018	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD NORBERTO TREVIÑO ZAPATA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal con el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
8517	ESTUDIO PARA LA MITIGACIÓN Y DISEÑO DE MEDIDAS DE MANEJO EN REYNOOSA, TAMULIPIAS	32-REYNOOSA	REYNOOSA	URBANO	09-2019-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	507988	20-DESARROLLO SOCIAL, 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMULIPIAS	2,916,834	2,916,834	2,916,834	2,916,759	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
26335	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL DE MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-5752	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,635,807	2,635,807	2,635,807	2,627,821	99.7%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MANTE
26196	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-5753	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,105,267	2,105,267	2,105,267	2,100,881	99.8%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE SAN FERNANDO
	FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA																							
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
53003	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO (IRA, ETAPA)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-5504-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	800	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	526,847	526,847	526,847	526,847	100.0%	1,244,840	147,635	ALUMNO	800.00	800.00	100.0%	FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA
27385	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS PRIMERA ETAPA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVIA + OBRA EXTERIOR	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6520-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,023,751	3,023,751	3,023,751	2,573,523	85.1%	2,011,562	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	CONVENIO SEP- PROGRAMA PARA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA. PESO A PESO
27383	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO B (IRA, ETAPA)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	7,137,474	7,137,474	7,137,474	7,126,609	99.8%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	CONVENIO SEP- PROGRAMA PARA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA. TEC MANTE 2008
27384	2DA. ETAPA; OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,244,037	4,244,037	4,244,037	4,230,971	99.7%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	CONVENIO SEP- PROGRAMA PARA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA. TEC MANTE 2008
	EQUIPAMIENTO OTROS																							
27234	EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	594	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,329,365	1,329,365	1,329,365	1,329,365	100.0%	0	0	ALUMNO	594.00	594.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
27235	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ING. QUIMICA, ING. MECANICA, ING. ELECTRONICA, ING. EN GEOCIENCIAS, ING. AMBIENTAL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	958	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,999,956	100.0%	0	0	ALUMNO	5,958.00	5,958.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
27237	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. ELECTRONICA, ING. QUIMICA, ING. CIVIL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	3655	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	11,083,100	11,083,100	11,083,100	7,950,021	71.7%	0	0	ALUMNO	3,655.00	3,655.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
27238	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA ELECTRONICA	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-4559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	2405	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,549,312	4,549,312	4,549,312	4,514,475	99.2%	0	0	ALUMNO	2,405.00	2,405.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
27239	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. INDUSTRIAL, ING. ELECTRONICA, ING. ELECTROMECANICA, ING. EN MECATRONICA	32-REYNOOSA	REYNOOSA	URBANO	08-4570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	2356	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,976,000	99.7%	0	0	ALUMNO	2,356.00	2,356.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
27236	EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BIOTECNOLOGIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	2512	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	5,370,946	5,370,946	5,370,946	3,999,999	74.5%	0	0	ALUMNO	2,512.00	2,512.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
	APORTACIONES FEDERALES 10/19/08/2010																							
	FAB																							
	FSE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
46689	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C/RD CARRIALES / CALLE RIO TAMES Y CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE RIO GUAYALEDO Y C. RIO SOTO LA MARINA.	1-ABASOLO	NUEVO DOLORES (SANTOS CRIZ B)	RURAL	08-2391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	107,522	107,522	107,522	107,522	100.0%	1,184,418	0	METROS LINEALES	76.30	76.30	100.0%	[285 METROS CUADRADOS] RENDIMIENTOS A ENERO 2010	
	FAB												76,123,614	76,123,614	76,123,614	75,917,868	99.7%	1,154,418	0		100,855.90	100,855.90	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
46709	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSAS SEPTICAS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-2332-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	540,513	540,513	540,513	540,513	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	LOCALIDAD POB. BARRETA. (BARRIO EL ANCON)
46690	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 10. 14.0 X 23.0 MTS.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	08-2422-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	518,338	518,338	518,338	518,338	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[322 METROS CUADRADOS]
46691	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA CINICA DE TELESECUNDARIA "MARIAN SAENZ GARCIA" 103X27 MTS. 2807VW628H	19-LLEERA	LLEERA DE CANALES	URBANO	08-2410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	491,010	491,010	491,010	491,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	351.00	100.0%	LOCALIDAD DEL ENCHO
46692	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EN PERIMETRO DE LASS PRIMARIA LADO ORIENTE LADO NORTE LADO PONIENTE Y EN CALLE FRANCISCA	20-MANERO	LAS PUENTES	RURAL	08-2320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	218,171	218,171	218,171	218,171	100.0%	0	0	METROS LINEALES	393.00	393.00	100.0%	METAS [393M2]
46693	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AGUSTIN MELGAR Y CAMINO VECINAL / C FERNANDO MONTES DE OCA Y C JUAN ESCOBAR Y C JUAN ESCOBAR / CAMINO VECINAL Y C JUAN DE LA BARRERA	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	443,543	443,543	443,543	443,543	100.0%	0	0	METROS LINEALES	816.50	816.50	100.0%	[817 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPL. AEROPUERTO
46694	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CANAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	126,514	126,514	126,514	126,514	100.0%	0	0	METROS LINEALES	96.80	96.80	100.0%	[335 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. PROGRESO SOCIAL
46695	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE COMOPORO Y CALLE DECOLLADO	26-MOQUILIANA	MOQUILIANA	URBANO	08-2429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	1,091,776	1,091,776	1,091,776	1,091,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.95	1,423.95	100.0%	
46696	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C GUILLERMO FRIETO Y NICOLAS BRAVO / C ALAMEDA Y C FRANCISCO MADRERO / C JOSE MA. MORELOS / C IGNACIO ZARAGOZA Y C NICOLAS BRAVO	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-2435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	122,318	122,318	122,318	122,318	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
46697	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GREGORIO QUINTERO.	32-REYNOSA	RODOLFO MARTIN ROCHA MARTIN ROCHA	RURAL	08-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	256,043	256,043	256,043	256,043	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	225.00	100.0%	[20 BANCAS]
46698	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	34-SAN CARLOS	CARRITOS DE LOS REITA	RURAL	08-2348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	8,370	8,370	8,370	8,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17.00	17.00	100.0%	
46699	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	34-SAN CARLOS	SAN ANTONIO	RURAL	08-2345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	57,255	57,255	57,255	57,255	100.0%	0	0	METROS LINEALES	96.00	96.00	100.0%	[96 METROS CUADRADOS]
46700	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	34-SAN CARLOS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	08-2342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	126,061	126,061	126,061	126,061	100.0%	0	0	METROS LINEALES	218.00	218.00	100.0%	[218 METROS CUADRADOS]
46701	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	08-2341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	69,099	69,099	69,099	69,099	100.0%	0	0	METROS LINEALES	117.00	117.00	100.0%	[117 METROS CUADRADOS]
46702	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	34-SAN CARLOS	VICTOR MANUEL BUENO	RURAL	08-2347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	54,436	54,436	54,436	54,436	100.0%	0	0	METROS LINEALES	91.00	91.00	100.0%	[91 METROS CUADRADOS]
46703	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. (SEGUN CROCUS ANEXO).	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AGUA	RURAL	08-2343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	73,611	73,611	73,611	73,611	100.0%	0	0	METROS LINEALES	125.00	125.00	100.0%	[125 METROS CUADRADOS]
46704	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. (SEGUN CROCUS ANEXO).	34-SAN CARLOS	RENDENON DEL CAMPESINO	RURAL	08-2344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	31,312	31,312	31,312	31,312	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	[50 METROS CUADRADOS]
46705	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. (SEGUN CROCUS ANEXO).	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	26,236	26,236	26,236	26,236	100.0%	0	0	METROS LINEALES	41.00	41.00	100.0%	[41 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD L. PRAEDIOS BALBUENA
46706	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VADO DE 4X12 MTS.	42-VILLAGRAN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	08-2350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	302,908	302,908	302,908	302,908	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,225.00	4,225.00	100.0%	
46707	REVESTIMIENTO DE CALLES Y (1) ALCANTARILLA.	42-VILLAGRAN	CAMPOMOR	RURAL	08-2351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	133,411	133,411	133,411	133,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,612.00	2,612.00	100.0%	
46708	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES.	42-VILLAGRAN	MARTE R. GOMEZ (PATOL)	RURAL	08-2352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	224,977	224,977	224,977	224,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,016.00	5,016.00	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL.																							
46710	EQUIPAMIENTO DE PODO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	1-ABASOLO	GENERAL GILDAPO MAGANA	RURAL	08-2385-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	116,762	116,762	116,762	116,762	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
46711	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE "Y" Y CALLE "H"	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-2388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	822,041	822,041	822,041	811,011	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	2,816.35	2,816.35	100.0%	
46712	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PEDRO RODRIGUEZ ENTRE CALLE EMERSON CASTRO Y CALLE RAFAEL OSUNA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	08-2387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	961,292	961,292	961,292	955,042	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	2,922.19	2,922.19	100.0%	LOCALIDAD D.C.P. MORELOS.
46717	CANCHA DE USOS MULTIPLES EXT. CIBETA N 96 280TH0698R	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2293-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	326,425	326,425	326,425	326,425	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVO PROGRESO
46718	CONST DE GUAR Y BANQUETAS EN: C PALMA / C CONSTITUCION Y C COSTA RICA C AMERICA E E C CONSTITUCION Y C PALMA. C COSTA RICA / PALMAS Y C PANUJO. C AMERICA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	157,737	157,737	157,737	157,737	100.0%	0	0	METROS LINEALES	22.50	22.50	100.0%	METAS [500 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
46741	CONSTRUCCION DE CERVO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL.	2-ALDAMA	AZUFROSA	RURAL	08-2280-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	282,258	282,258	282,258	282,258	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	
46742	CONSTRUCCION DE CERVO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL Y BISSOL (16 M. ALTURA)	2-ALDAMA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	08-2279-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	284,819	284,819	284,819	284,819	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	
46740	CONSTRUCCION DE CERVO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL.	2-ALDAMA	LA MURALLA	RURAL	08-2278-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	213,944	213,944	213,944	213,944	100.0%	0	0	METRO LINEAL	290.00	290.00	100.0%	
46743	CONSTRUCCION DE CERVO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA	2-ALDAMA	BUENAVISTA	RURAL	08-2281-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	88,953	88,953	88,953	88,953	100.0%	0	0	METRO LINEAL	123.00	123.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % al 30 de Septiembre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4674	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN: C. JOSE GRE GLZ. ENTRE C. GONZALO ALEMÁN M. Y C. BALTAZAR LEAL Y C. BALTAZAR LEAL V. ENTRE C. GONZALO ALEMÁN S. Y C. JOSE GRE GLZ.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	145,190	145,190	145,190	145,190	100.0%	0	0	METROS LINEALES	228.00	228.00	100.0%	METAS: [316 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD: COL. TAMULIPOS.
4675	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN: CALLE FCO. VILLA ENTRE CALLE FORTUNATO DE LEJIA Y CALLE ENRIQUE CARDESA GLZ.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	175,368	175,368	175,368	175,368	100.0%	0	0	METROS LINEALES	254.00	254.00	100.0%	METAS: [377 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE Y AMPL.
4676	CONSTRUCCION DE KIOSCO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	605,846	605,846	605,846	605,846	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MORON
4677	CONSTRUCCION DE KIOSCO.	2-ALDAMA	EL LUCERO	RURAL	08-2290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	605,846	605,846	605,846	605,846	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
4680	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	245,639	245,639	245,639	245,639	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	POSTE
4681	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-ANTIGUO MORELOS	SAN ISIDRO	RURAL	09-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	155,747	155,747	155,747	155,747	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
4679	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES (SE ANEXA CROQUIS)	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	08-2357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	280,497	280,497	280,497	280,496	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	METAS: [500 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD: EL SANTANDER
4680	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	5-BURGOS	LAS MARGARITAS	RURAL	08-2355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	146,650	146,650	146,650	145,231	99.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
4681	PAVIMENTACION ASFALTICA (DOS RIEGOS) EN CALLE 9 / FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO	5-BURGOS	LAZARO CARRERAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	08-2359-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	686,421	686,421	686,421	688,252	97.4%	0	0	METRO CUADRADO	4,863.61	4,863.61	100.0%	
4682	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	5-BURGOS	CANIDIO AGUILAR	RURAL	08-2353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	148,521	148,521	148,521	148,270	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%	
4683	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	5-BURGOS	LA COLUMNA	RURAL	08-2354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	211,158	211,158	211,158	210,862	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
46812	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL CAMPESIÑO.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-2368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	386,856	386,856	386,856	386,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.75	117.75	100.0%	[109 METROS CUADRADOS]
46804	CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL.	6-BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	08-2367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	145,836	145,836	145,836	145,549	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	51.03	51.03	100.0%	METAS: [78 METROS LINEALES]
46805	CONSTRUCCION DE CANCHA EN PLAZA EJIDAL.	6-BUSTAMANTE	SAN MIGUEL DE WALDO	RURAL	08-2370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	88,915	88,915	88,915	88,881	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46806	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLOMAC EN UNIDAD DEPORTIVA.	6-BUSTAMANTE	EL INCUATE	RURAL	08-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	204,912	204,912	204,912	204,912	100.0%	0	0	METROS LINEALES	378.00	378.00	100.0%	
46807	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	6-BUSTAMANTE	LA CARDONCITA	RURAL	08-2372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	223,359	223,359	223,359	223,359	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	
46808	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN SALON DE USOS MULTIPLES	6-BUSTAMANTE	FELIPE ANGELES (EL GAVILAN)	RURAL	08-2371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	112,065	112,065	112,065	112,065	100.0%	0	0	METROS LINEALES	182.00	182.00	100.0%	
46809	CONSTRUCCION DE FORO EN ESC. T.V. SECUNDARIA PROPRI. RICARDO RUE MESSER	6-BUSTAMANTE	RUIFARCO ELIAS CALLES (LOJA DEL MAGUEY)	RURAL	08-2365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	84,925	84,925	84,925	81,697	96.2%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
46810	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLENDE, NEGRETTE Y PRIV. SIN / INNO ARTILLERO Y CALLE INO. AMANECER Y C/INNO ARTILLERO / C NEGRETTE Y PRIVADA	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	175,557	175,557	175,557	175,557	100.0%	0	0	METROS LINEALES	320.00	320.00	100.0%	METAS: [272 METROS CUADRADOS]
46811	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	08-2362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	431,299	431,299	431,299	431,299	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	METAS: [800 METROS CUADRADOS]
46813	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. T.V. SECUNDARIA M. CAVAZOS LERMA	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEZAS (EL LLANO)	RURAL	08-2364-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	553,215	553,215	553,215	552,649	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	43.75	43.75	100.0%	METAS: [1483 KILOGRAMOS]
46814	CONSTRUCCION DE VADO DE 6.0 X 35.0 MTS. (ENTRADA AL EJIDO)	6-BUSTAMANTE	EL INCUATE	RURAL	08-2363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	286,289	286,289	286,289	286,267	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
46815	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE SIN DEL EJIDO	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEZAS (EL LLANO)	RURAL	08-2361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	73,068	73,068	73,068	72,500	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	18.20	18.20	100.0%	METAS: [562 KILOGRAMOS]
46816	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	08-2360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	88,564	88,564	88,564	88,564	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
46822	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	10-CRUILLAS	EL LIMONAL	RURAL	09-6204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	632,695	632,695	632,695	632,695	100.0%	0	0	OTROS	34.00	34.00	100.0%	POSTE
46823	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-GOMEZ FARIAS	LA ESPERANZA	RURAL	09-6205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	191,132	191,132	191,132	191,132	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE
46824	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-6207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	274,875	274,875	274,875	274,875	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE
46825	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-6184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	397,894	397,894	397,894	397,894	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	POSTE
46826	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09-6185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	846,053	846,053	846,053	846,053	100.0%	0	0	OTROS	29.00	29.00	100.0%	POSTE
46827	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	09-6208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	924,632	924,632	924,632	924,632	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	POSTE
46828	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. Edo de MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,728,668	1,728,668	1,728,668	1,728,668	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO SAN FELIPE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
4669	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. Eacute;MEZ	EL PROGRESO	RURAL	09-6209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	233,348	233,348	233,348	233,348	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
4680	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. Eacute;MEZ	LAPRESITA	RURAL	09-6210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	193,180	193,180	193,180	193,180	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46713	PAVIMENTACION DE CALLE ORIBE DE ALBA ENTRE AV. HÑOS. GUTIERREZ DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	505,915	505,915	505,915	505,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,785.00	1,785.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RUIZ CORTINES
46831	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-6183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	553,738	553,738	553,738	553,738	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46832	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SAN JOSE	RURAL	09-6205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	297,462	297,462	297,462	297,462	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	POSTE
46714	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE CETIS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-2305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	515,089	515,089	515,089	515,089	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,610.00	1,610.00	100.0%	METAS: 220 METROS CUADRADOS
46715	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES (SN)	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VENEZIA	RURAL	08-2304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	260,513	260,513	260,513	260,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,889.92	4,889.92	100.0%	
46716	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TERRENO DEL SALON EJIDAL (19.20 X 32.20 MTS)	16-HIDALGO	ESTACION LA CRUZ	RURAL	08-2315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	315,315	315,315	315,315	298,542	94.7%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	
46717	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (19.20 X 32.20 MTS)	16-HIDALGO	EL SALZ	RURAL	08-2314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	315,607	315,607	315,607	315,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	
46833	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	BARBOSA	RURAL	09-6213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	190,234	190,234	190,234	190,234	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46834	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	122,827	122,827	122,827	122,827	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46835	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	116,584	116,584	116,584	116,584	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	POSTE
46836	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	150,632	150,632	150,632	150,632	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46838	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	09-6211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	288,085	288,085	288,085	288,085	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46837	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	09-6212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	411,942	411,942	411,942	411,942	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	POSTE
46718	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NETZUNALCOYOTL (12.00 X 18.00 MTS) 26090333M	16-HIDALGO	SAN JUAN DEL SALTO	RURAL	08-2310-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	309,635	309,635	309,635	309,635	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TEOHUMBRE
46719	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16 X 24 MTS)	16-HIDALGO	BENITO JUAREZ (MORFOST)	RURAL	08-2312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	529,505	529,505	529,505	522,680	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	
46720	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16 X 24 MTS)	16-HIDALGO	INDEPENDENCIA	RURAL	08-2313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	529,505	529,505	529,505	523,616	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	
46721	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16X24 MTS)	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	08-2311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	551,025	551,025	551,025	551,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	
46722	SUB-ESTACION ELECTRICA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	08-2309-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	208,100	208,100	208,100	208,100	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46723	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL	17-JALIMAVE	FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS)	RURAL	08-2386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	274,601	274,601	274,601	273,464	99.6%	0	0	METROS LINEALES	414.00	414.00	100.0%	
46724	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO.	17-JALIMAVE	EL INGENIO (LOS ADOBES)	RURAL	08-2393-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	236,768	236,768	236,768	236,632	99.9%	0	0	METROS LINEALES	488.00	488.00	100.0%	[40 METROS CUADRADOS]
46725	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A ETAPA SOBRE CALLE PRINCIPAL SIN A AMBOS LADOS.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	08-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	178,016	178,016	178,016	177,998	100.0%	0	0	METROS LINEALES	684.00	684.00	100.0%	[40 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD EL SAN LORENZO
46726	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA EJIDAL (14 X 26 MTS)	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	08-2397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	600,402	600,402	600,402	598,779	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[384 METROS CUADRADOS]
46727	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA EJIDAL (14 X 26 MTS)	17-JALIMAVE	LA REFORMA	RURAL	08-2399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	600,402	600,402	600,402	593,692	98.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[384 METROS CUADRADOS]
46728	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	18-JIMENEZ	EL ENCINAL	RURAL	08-2400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	188,282	188,282	188,282	138,343	72.4%	0	0	METROLINEAL	210.00	210.00	100.0%	METAS: 13 DESCARGAS
46729	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18-JIMENEZ	CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)	RURAL	08-2405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	172,329	172,329	172,329	172,329	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
46730	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18-JIMENEZ	JUAN BAEZ GUERRA	RURAL	08-2404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	157,611	157,611	157,611	157,611	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
46731	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18-JIMENEZ	MARANO ESCOBEDO (LA ACUPRESION)	RURAL	08-2403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	172,329	172,329	172,329	172,329	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
46732	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	08-2406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	154,662	154,662	154,662	154,662	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	LOCALIDAD CN. BENITO JUAREZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance % Ej	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
46768	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DE ANECA (PROGR)	26-MOQUHIANA	LA PEÑA	RURAL	08-2426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	399,889	399,889	399,889	399,889	99.6%	0	0	METROS LINEALES	687.20	687.20	100.0%	METAS : 785 METROS CUADRADOS
46846	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	26-MOQUHIANA	MOQUHIANA	URBANO	09-6193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	350,946	350,946	350,946	350,946	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	POSTE
46769	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (11.9 X 29.0 MTS)	26-MOQUHIANA	LA PEÑA	RURAL	08-2426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	350,559	350,559	350,559	348,284	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS : 220 METROS CUADRADOS
46770	CERCO DE PARQUE INFANTIL.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-2375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	57,025	57,025	57,025	57,025	100.0%	0	0	METROS LINEALES	124.40	124.40	100.0%	
46771	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA DE 16X28 MTS.	29-OCAMPO	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO)	RURAL	08-2374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	621,294	621,294	621,294	618,500	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[448 METROS CUADRADOS]
46772	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA DE 17X28 MTS.	29-OCAMPO	NICOLAS BRAVO	RURAL	08-2373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	746,169	746,169	746,169	741,617	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[476 METROS CUADRADOS]
46773	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, EN C HIDALGO / C IGNACIO ZARAGOZA Y C JOSE MA MORELOS, C CANALES Y C DE MAYO / C VENUSTIANO CARRANZA Y C JOSE MA MORELOS, CE VENUSTIANO CARRANZA	30-PADILLA	NEUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-2319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	1,012,285	1,012,285	1,012,285	1,012,281	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,258.56	1,258.56	100.0%	
46774	CONST DE BANDOS EN C J JOSE DE LA GARZA Y GRO Y BELISARIO DÍMEZ / 20 DE NOV. Y I ALLENDE, C OBREGÓN / 1 DE FEB Y 16 DE SEPT / C MORELOS Y GUILLERMO PRETO Y 16 DE SEPT / A OBREGÓN Y 8 DE MAYO	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-2434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	83,730	83,730	83,730	83,582	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	271.30	271.30	100.0%	
46775	CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA EJIDAL. (14.0 X 23.0 MTS)	31-PALMILLAS	SEIS DE ABRIL	RURAL	08-2436-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	498,307	498,307	498,307	498,307	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[322 METROS CUADRADOS]
46776	REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA (FACHAD Y MODULO DE GRADAS).	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-2433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	88,193	88,193	88,193	77,844	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	35.00	100.0%	
46777	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE A LA IGLESIA.	32-REYNOSA	SANTO NIÑO	RURAL	08-2266-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	359,490	359,490	359,490	358,976	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	628.00	628.00	100.0%	[388 METROS LINEALES]
46778	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE LA IGLESIA.	32-REYNOSA	CONGREGACION GARZA (CHIRRO ESCONDIDO)	RURAL	08-2270-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	260,553	260,553	260,553	260,553	100.0%	0	0	METROS LINEALES	198.00	198.00	100.0%	[312 METROS CUADRADOS]
46848	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	555,378	555,378	555,378	555,378	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	POSTE
46848	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	703,839	703,839	703,839	703,839	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	POSTE
46847	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	438,587	438,587	438,587	438,587	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	POSTE
46851	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	266,302	266,302	266,302	266,302	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46850	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	312,091	312,091	312,091	312,091	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46779	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JUAN GRIJALDOS Q.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	797,653	797,653	797,653	797,653	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 15 DE ENERO
46780	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JN ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	109,849	109,849	109,849	109,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. BALCONES DE ALCALA
46781	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JN FRANCISCO VILLA 200.00M2	32-REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	08-2261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	109,849	109,849	109,849	109,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
46782	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JN JUSTO SIERRA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	109,849	109,849	109,849	109,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SATELITE
46783	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JN LEONEL QUIROZ VERGARA 200.00M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	105,577	105,577	105,577	105,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. MANUEL TARREGA
46784	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA FRENTE A LA IGLESIA.	32-REYNOSA	REYNOSA DIAZ	RURAL	08-2267-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	257,075	257,075	257,075	256,127	99.6%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS : 10 LUMINARIAS
46786	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 282.95944 DE 19.0 X 24.0 MTS.	34-SAN CARLOS	RUEDACION DEL CAMPEÑO	RURAL	08-2337-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	377,071	377,071	377,071	376,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
46787	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. EMILIO PORTES 68.28598971 DE 12.0 X 18.20 MTS.	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	08-2338-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	328,856	328,856	328,856	328,568	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	222.04	222.04	100.0%	
46788	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO 280PR1964U DE 12.0 X 19.20 MTS.	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-2336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	321,121	321,121	321,121	320,851	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	230.40	230.40	100.0%	
46785	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OBREGON	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	583,452	583,452	583,452	583,452	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,029.00	1,029.00	100.0%	METAS : [1029 METROS CUADRADOS]
46852	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	34-SAN CARLOS	CORRALITO	RURAL	09-6215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	166,439	166,439	166,439	166,439	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46853	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-6199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	325,335	325,335	325,335	325,335	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE
46789	REVESTIMIENTO DE CALLE MENDEZ ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE INDEPENDENCIA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	77,672	77,672	77,672	77,672	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,586.46	1,586.46	100.0%	
46792	REVESTIMIENTO DE CALLE V. CARRANZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	269,606	269,606	269,606	269,606	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,670.43	5,670.43	100.0%	
46854	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION MARIANO ENTRE CALLE PROF. JESUS SOTO Y CALLE PROF. TAYDE PUENTE	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	909,380	909,380	909,380	909,380	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. PASO REAL
46855	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	35-SAN FERNANDO	LAVADEROS	RURAL	09-6230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUCE	-	-	5,070,349	5,070,349	5,070,349	5,070,349	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	POSTE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
9089	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	349,663	349,663	349,663	349,456	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9090	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	380,416	380,416	380,416	380,416	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9039	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 25 EE ESTRUCTURA 717 P.B. ASLADA + PREPARACION PARA ESCALERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,145,455	1,145,455	1,145,455	1,145,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
9156	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.A. ASLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	910,474	910,474	910,474	910,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
9188	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, PORTICO Y ANDADORES	4-ANTIGUO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,259,984	1,259,984	1,259,984	1,259,984	100.0%	0	0	ALUMNO	313.00	313.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9079	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3880-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	386,799	386,799	386,799	383,549	99.2%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9119	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3862-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	775,659	775,659	775,659	775,659	100.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9166	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS. ADMIN. ANEXO 750 ASLADO + FOSA + POZA + BASE PARA TINACOS.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	08-4330-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	738,807	738,807	738,807	684,222	92.6%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9167	CONSTRUCCION PARA CAM CAMI 611 + DEMOLICION PARCIAL DEL EDIFICIO EXISTENTE.	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL BURELLO GALVÁN	URBANO	08-4321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	677,310	677,310	677,310	644,548	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9040	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA CON ENCICLOMEDIA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	URBANO	08-3377-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	480,822	480,822	480,822	457,768	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9186	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA OCLONICA 400 ML.	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	08-4749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	288,177	288,177	288,177	282,466	98.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9018	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 750 ASLADOS. FOSA. POZO. BASE PARA TINACOS. RAMPA.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	644,630	644,630	644,630	640,295	99.3%	0	0	ALUMNO	181.00	181.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9019	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 750 ASLADO.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	487,160	487,160	487,160	482,124	99.0%	0	0	ALUMNO	55.00	55.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9120	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION. TRABAJO SOCIAL. RECEPCION 750 ASLADA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-3969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	498,251	498,251	498,251	490,148	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9020	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	08-3173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	313,217	313,217	313,217	310,250	99.1%	0	0	ALUMNO	137.00	137.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9170	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750	17-JALIMAVE	LA INTERDENDENCIA (LAS MORTAS)	RURAL	08-4340-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	764,428	764,428	764,428	764,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9187	REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA 471 ML. REPOSICION DE CANCELERA. SALIDAS ELECTRICAS 48 Y PROTECTORES PARA VENTANAS	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	08-5715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,589,875	1,589,875	1,589,875	1,586,602	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	471.00	447.00	94.9%	FAM BASICO 2008
9028	CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y CISTERNA.	18-JIMENEZ	CAMPESINOS INSURGENTES (EL TO BETO)	RURAL	08-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	254,958	254,958	254,958	252,227	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAM BASICO 2008
9022	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON DESNIVEL DE 50 CM. CON PREPARACION PARA ENCICLOMEDIA EN VISICIONARIA + OBRA ELECTRICA Y ANDADORES.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	636,428	636,428	636,428	621,394	97.6%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9021	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON PREPARACION PARA ENCICLOMEDIA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADORES.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	899,706	899,706	899,706	899,706	100.0%	0	0	ALUMNO	145.00	145.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9025	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA CON ENCICLOMEDIA.	21-EL MANTE	CAMOTERO NUMERO DOS	RURAL	08-3253-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	422,845	422,845	422,845	422,845	100.0%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9143	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. PINTURA 2021.44 M2. POZO DE LOSETA 148.00 M2. REHABILITACION DE LABORATORIOS Y RED ELECTRICA EXTERIOR.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,307,522	1,307,522	1,307,522	1,291,919	98.8%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9175	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2 EE 717 P.B. + 1 AULA DE COMPUTO 2 EE 17 P.B. + ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. + BODEGA 1 EE 717 P.B. + 1 AULA 3 EE 717 P.A. + 2 AULAS 3 EE 717 P.A. + IVA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,682,438	4,682,438	4,682,438	4,681,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,382.88	1,382.88	100.0%	FAM BASICO 2008
9160	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 8 EE 715 ASLADO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,580,628	1,580,628	1,580,628	1,580,623	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	155.52	100.0%	FAM BASICO 2008
9176	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 9 EE 715 ASLADO + 2 AULAS 2 EE 715 ASLADA + REHABILITACION DE BODEGA DE 60 X 6.00 M.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,194,183	4,194,183	4,194,183	4,192,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352.88	352.88	100.0%	FAM BASICO 2008
9141	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + CISTERNA + FOSA + POZO.	22-MATAMOROS	SAN ANDRES	RURAL	08-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	269,048	269,048	269,048	131,222	48.8%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.29	94.9%	FAM BASICO 2008
9049	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 ASLADOSE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3390-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	595,897	595,897	595,897	591,706	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9050	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ASLADOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	513,444	513,444	513,444	509,106	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9081	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ASLADOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	632,825	632,825	632,825	632,419	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
9107	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ASLADOS + 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,052,358	1,052,358	1,052,358	1,052,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9080	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 753 ASLADOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	476,300	476,300	476,300	475,630	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	31.80	31.80	100.0%	FAM BASICO 2008
9179	CONSTRUCCION DETALLER DE SOLDADURA ESTR. T-84 3.8 EE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,075,271	2,075,271	2,075,271	2,073,107	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	90.72	81.64	90.0%	FAM BASICO 2008
9193	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 12 MTS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-6595-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	648,193	648,193	648,193	604,255	93.2%	0	0	ALUMNO	701.00	600.00	85.6%	FAM BASICO 2008
9110	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	302,083	302,083	302,083	302,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9121	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 716 ASLADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	814,933	814,933	814,933	794,295	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	77.76	69.98	90.0%	FAM BASICO 2008
9142	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A ASLADA + 1 AULA 2 EE 717 P.A. ADOASADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,157,221	1,157,221	1,157,221	1,152,608	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
9112	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	328,839	328,839	328,839	328,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9082	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	418,183	418,183	418,183	417,085	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9106	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	465,418	465,418	465,418	356,058	76.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	41.76	87.0%	FAM BASICO 2008
9105	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	375,689	375,689	375,689	375,535	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9041	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCLOMEDIADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3378-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	333,806	333,806	333,806	330,585	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9053	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON PREPARACION PARA ENCLOMEDIADA	22-MATAMOROS	EL GALANEJO	RURAL	08-3403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	399,031	399,031	399,031	397,016	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9072	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	450,724	450,724	450,724	379,294	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.20	90.0%	FAM BASICO 2008
9108	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	406,856	406,856	406,856	398,124	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9054	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV. SEC. ADOASADA	22-MATAMOROS	EL GALANEJO	RURAL	08-3404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	322,350	322,350	322,350	319,512	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9172	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV. SEC. ADOASADA	22-MATAMOROS	LA CAPILLA	RURAL	08-4342-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	445,086	445,086	445,086	444,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9171	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS. DIRECCION 753 ADOASADO + CISTERNA + FOSA + POCO + BASE PARA TINACOS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4341-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	764,271	764,271	764,271	764,137	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.40	95.40	100.0%	FAM BASICO 2008
9111	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS.	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JOCQUIN LUTON)	RURAL	08-3714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	626,161	626,161	626,161	625,694	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9057	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.3 EE 717 P.B. CON ENCLOMEDIADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3429-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,241,699	1,241,699	1,241,699	1,240,385	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
9051	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS PARA JARDIN DE NIÑOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3390-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	654,135	654,135	654,135	652,907	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9109	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2009	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	375,131	375,131	375,131	374,840	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9165	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 6 EE 717 P.B. ASLADO + PREPARACION ESCALERAS + REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EXISTENTE + OBRAS EXTERIORES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-4313-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,279,969	2,279,969	2,279,969	2,101,102	92.2%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
9135	CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 6 EE 716 ASLADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA + OBRAS ELECTRICAS EN MEDIAN TENSION + OBRAS EXTERIOR ELECTRICA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,950,832	1,950,832	1,950,832	1,898,844	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	155.52	100.0%	FAM BASICO 2008
9037	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCLOMEDIADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3326-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	895,552	895,552	895,552	895,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.84	54.84	100.0%	FAM BASICO 2008
9038	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3327-01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	498,821	498,821	498,821	498,616	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9178	REEMPLAZO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TRF EN 1320 DE PEDESTAL	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-4384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	196,312	196,312	196,312	179,584	91.5%	0	0	ALUMNO	51.00	51.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9042	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-3379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	325,878	325,878	325,878	298,812	91.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9131	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE ESTR. 717 P.B. ASLADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,866,885	1,866,885	1,866,885	1,866,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	155.52	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
9087	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 ASLADA CON ENCLOMEDIADA + ANDADORES, RED ELECTRICA Y RUBRICACION DE AULA DE MADRERA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	494,248	494,248	494,248	400,757	81.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.52	99.0%	FAM BASICO 2008
9085	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 ASLADA CON ENCLOMEDIADA + ANDADORES Y RED ELECTRICA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	634,654	634,654	634,654	634,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9093	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 ASLADA CON ENCLOMEDIADA + ANDADORES Y RED ELECTRICA EXTERIOR.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	533,976	533,976	533,976	453,059	84.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.52	99.0%	FAM BASICO 2008
9157	CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA-ANEXO 750 ASLADO	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	446,742	446,742	446,742	446,742	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9084	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ASLADOS + RED HIDRAULICA SANITARIA Y ELECTRICA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	544,135	544,135	544,135	544,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9083	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ASLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA ENCLOMEDIADA + FOSA SEPTICA, POZO DE	32	REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	08-3684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,078,502	1,078,502	1,078,502	1,078,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9130	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 ASLADO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	653,841	653,841	653,841	588,127	89.9%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	95.04	99.0%	FAM BASICO 2008
9097	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + BASE PARA TRINCOES	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	604,090	604,090	604,090	604,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9089	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDACTICA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3431-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	369,810	369,810	369,810	369,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9150	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. ADOSADA.	32	REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	08-4103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	535,945	535,945	535,945	535,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.84	51.84	100.0%	FAM BASICO 2008
9083	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. ASLADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3448-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	589,957	589,957	589,957	588,125	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	77.76	77.76	100.0%	FAM BASICO 2008
9152	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. ASLADA + AULA 3 EE 717 P.A. ADOSADA + ESCALERA P.A.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,332,623	1,332,623	1,332,623	1,284,747	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	147.74	95.0%	FAM BASICO 2008
9084	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3449-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	361,758	361,758	361,758	361,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9086	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3428-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	342,273	342,273	342,273	315,331	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9088	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3689-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	431,984	431,984	431,984	424,140	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9089	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	434,856	434,856	434,856	394,258	90.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	10.0%	FAM BASICO 2008
9086	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	388,291	388,291	388,291	388,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9096	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	437,228	437,228	437,228	437,228	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9084	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	390,301	390,301	390,301	389,982	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9085	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	327,056	327,056	327,056	327,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9091	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P.T.V. SEC.	32	REYNOSA	EL GUERREÑO	RURAL	08-3690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	395,381	395,381	395,381	395,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9082	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P.T.V. SEC.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	437,286	437,286	437,286	437,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9116	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	450,546	450,546	450,546	449,931	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9114	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA + MURO DE ACOMETIDA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	475,774	475,774	475,774	475,143	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9081	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3433-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	368,496	368,496	368,496	359,354	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9145	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 ASLADAS	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,353,799	1,353,799	1,353,799	1,353,335	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128.60	128.60	100.0%	FAM BASICO 2008
9173	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ASLADO + LABORATORIO	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4343-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4,091,339	4,091,339	4,091,339	4,091,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.20	259.20	100.0%	FAM BASICO 2008
9090	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ASLADA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,298,269	1,298,269	1,298,269	1,296,830	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAM BASICO 2008
9115	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	613,481	613,481	613,481	613,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
9066	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ASLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PITNACOS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	1,262,452	1,262,452	1,262,452	1,262,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9136	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ASLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PITNACOS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	1,214,847	1,214,847	1,214,847	1,214,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9073	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + 1 AULA 750 ASLADA + DIRECCION - COOPERATIVA - ANEXO 750	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	1,517,298	1,517,298	1,517,298	1,515,508	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9153	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS + 3 AULAS 750 ASLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS + BASE PARA TINACO + MURO DE ACOMETIDA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	2,361,863	2,361,863	2,361,863	2,361,855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9065	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS + 3 AULAS 750 ASLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS + CISTERNA + BASE PARA TINACOS + MURO DE ACOMETIDA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	2,596,761	2,596,761	2,596,761	2,293,153	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9194	10-5695-01	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-6605-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	572,916	572,916	572,916	572,916	100.0%	0	0	ALUMNO	834.00	834.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9161	CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EE 715 ASLADO	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-4165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	1,835,146	1,835,146	1,835,146	1,835,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	155.52	100.0%	FAM BASICO 2008
9154	CONSTRUCCION MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ASLADAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ASLADAS + PREP. PARA ESCALERA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-4125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	2,369,522	2,369,522	2,369,522	2,369,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	299.20	299.20	100.0%	FAM BASICO 2008
9045	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ASLADA CON ENCLOMEDIADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-3380-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	657,788	657,788	657,788	653,032	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	77.60	77.60	100.0%	FAM BASICO 2008
9043	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCLOMEDIADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-3380-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	340,266	340,266	340,266	340,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	45.60	95.0%	FAM BASICO 2008
9044	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	33 RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	609,637	609,637	609,637	609,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9046	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PT.V. SEC. ADOASADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-3383-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	517,885	517,885	517,885	517,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	45.60	95.0%	FAM BASICO 2008
9026	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PT.V. SEC. CON ENCLOMEDIADA	34 SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	293,468	293,468	293,468	286,590	97.7%	0	0	ALUMNO	27.00	27.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9032	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC. DE 2.2 X 2.1M, CISTERNA, FOSA Y POZO.	35 SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	08-3200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	33,504	33,504	33,504	33,043	100.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9030	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC. DE 2.20 X 2.71 M.	35 SAN FERNANDO	LAS ESCOBAS	RURAL	08-3258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	322,616	322,616	322,616	311,206	96.5%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9035	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-BODEGA-INTENDENCIA 750 ASLADO, FOSA, POZO.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	627,068	627,068	627,068	614,634	98.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9101	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN AULA PARA LACTANTES 2 EE 716 + 1 LACTARIO 1 EE 716	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	925,601	925,601	925,601	802,976	86.8%	0	0	ALUMNO	90.00	90.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9031	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 715 ASLADA CON ENCLOMEDIADA	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	815,705	815,705	815,705	815,704	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9029	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCLOMEDIADA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	358,254	358,254	358,254	351,670	98.2%	0	0	ALUMNO	142.00	142.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9104	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. SISTEMA ROYAL BILLING + RED HIDRAULICA Y SANITARIA, RED ELECTRICA Y ANDADOR.	37 SOTOLA MARINA	TAMPICO	RURAL	08-3707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	430,769	430,769	430,769	413,365	96.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9065	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 ASLADO, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS.	37 SOTOLA MARINA	EL CARRIZO	RURAL	08-3407-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	675,338	675,338	675,338	669,530	99.1%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9140	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA + MURO DE ACOMETIDA + CISTERNA.	37 SOTOLA MARINA	EL CARRIZO	RURAL	08-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	423,126	423,126	423,126	417,813	98.7%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9024	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PARA TV SECUNDARIA CON ENCLOMEDIADA.	37 SOTOLA MARINA	LASTUNAS	RURAL	08-3194-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	335,818	335,818	335,818	335,818	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9151	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	38 TAMICO	TAMPICO	URBANO	08-4104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	484,775	484,775	484,775	478,699	98.7%	0	0	ALUMNO	674.00	674.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9185	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ASLADA + LABORATORIO DE COMPTO 3 EE 717 P.B. ASLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOASADO	38 TAMICO	TAMPICO	URBANO	08-4523-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	3,862,859	3,862,859	3,862,859	3,862,859	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9189	REHABILITACION GENERAL- 431.32 M2 IMPERMEABILIZACION, 2,495.32 M2 PINTURA, 340 M2 APLANADOS, 610 M2 CANCELERIA, 24 ABANICOS DE TECHO, 14 MUEBLES SANITARIOS.	38 TAMICO	TAMPICO	URBANO	08-4331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	1,334,321	1,334,321	1,334,321	1,154,341	86.5%	0	0	ALUMNO	205.00	205.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9163	REHABILITACION GENERAL- 872.80 M2 IMPERMEABILIZACION, 4,349.24 M2 PINTURA, 894.17 M2 APLANADOS, 100 REPARACIONES DE SAL. ELECTR.	38 TAMICO	TAMPICO	URBANO	08-4167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	2,006,785	2,006,785	2,006,785	1,995,506	99.4%	0	0	ALUMNO	258.00	258.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9159	TALLER DE DEBLUO TECNICO 4 EE 717 P.A. ASLADO + ESCALERA	38 TAMICO	TAMPICO	URBANO	08-4163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	1,157,411	1,157,411	1,157,411	1,155,424	99.8%	0	0	ALUMNO	695.00	695.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9132	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION - COOPERATIVA 750 ASLADO + FOSA SEPICA + CISTERNA + POZO	39 TULA	LAZARO CARDENAS (CERRILLO GORDO)	RURAL	08-3987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICP ACON FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	669,718	669,718	669,718	669,718	100.0%	0	0	ALUMNO	163.00	163.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
9102	CONSTRUCCION DE 4 W.C. DE 4.00 X 3.00 M. FOSA, POZO, CISTERNA.	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	258,460	258,460	258,460	258,460	100.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9076	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	39-TULA	SALTRELLLO	RURAL	08-3462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	290,102	290,102	290,102	288,911	99.6%	0	0	ALUMNO	95.00	95.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9174	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + BEBEDERO	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4344-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	312,940	312,940	312,940	312,940	100.0%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9075	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA P.T.V. SEC.	39-TULA	LAZARO GARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	08-3461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	291,992	291,992	291,992	290,869	99.6%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9146	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCION 753 ASLADA + MURO DE ACOMETIDA + FOSA + FOSA + CISTERNA + REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO 60.35 M2	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	783,567	783,567	783,567	780,494	99.6%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9077	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADO	39-TULA	SAN JUAN	RURAL	08-3463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	307,298	307,298	307,298	298,908	97.3%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9034	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + 1 AULA 750 ASLADA P.T.V. SECUNDARIA CON ENCILOMEDI, CISTERNA, MURO DE ACOMETIDA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	650,443	650,443	650,443	650,443	100.0%	0	0	ALUMNO	15.00	15.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9191	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-4402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	721,439	721,439	721,439	721,439	100.0%	0	0	ALUMNO	657.00	657.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9195	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-6608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	541,912	541,912	541,912	541,912	100.0%	0	0	ALUMNO	748.00	450.00	60.2%	FAM BASICO 2008
9058	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3430-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	382,954	382,954	382,954	382,689	99.9%	0	0	ALUMNO	243.00	243.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9103	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	315,213	315,213	315,213	312,631	99.2%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9047	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCILOMEDI	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-3384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	329,683	329,683	329,683	327,568	99.4%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9048	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	451,178	451,178	451,178	449,591	99.6%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9033	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA CON ENCILOMEDI.	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-3261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	469,826	469,826	469,826	469,826	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9147	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 ASLADA	41-VICTORIA	JUAN RINCON	RURAL	08-4100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	247,034	247,034	247,034	239,715	97.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9189	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 393.32 ML.	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	09-2015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,072,422	1,072,422	1,072,422	1,072,420	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9190	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. ASLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,829,392	3,829,392	3,829,392	3,899,760	99.5%	0	0	ALUMNO	61.00	61.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9082	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 ADOASADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3833-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	495,467	495,467	495,467	447,511	90.3%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9149	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS + FOSA + BASE P.TINACOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	551,004	551,004	551,004	550,956	100.0%	0	0	ALUMNO	462.00	462.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9177	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. ASLADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,540,553	2,540,553	2,540,553	2,528,294	99.5%	0	0	ALUMNO	344.00	344.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9196	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-6609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	518,756	518,756	518,756	453,218	87.4%	0	0	ALUMNO	881.00	500.00	56.8%	FAM BASICO 2008
9192	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 30 X 6 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5594-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	208,903	208,903	208,903	208,902	100.0%	0	0	ALUMNO	670.00	670.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9067	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 + AULA CON W.C. - CAMARA DE OBSERVACION 750 ADOASADA + AULA CON W.C. ASLADA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA + RAMPA	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	08-3453-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,309,897	1,309,897	1,309,897	1,214,313	92.7%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9155	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ADOASADA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4126-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	6,298,833	6,298,833	6,298,833	629,941	10.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9138	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	327,745	327,745	327,745	315,573	96.3%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9148	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ASLADO + MURO DE ACOMETIDA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	791,296	791,296	791,296	752,182	95.1%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9036	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCILOMEDI.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3288-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	283,796	283,796	283,796	273,243	96.3%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9027	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA P. J. DE N.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	279,528	279,528	279,528	276,596	99.1%	0	0	ALUMNO	67.00	67.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9078	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA P. J. DE N.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	256,959	256,959	256,959	256,602	99.9%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
9139	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA.	41-VICTORIA	LA PRESA	RURAL	08-3995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	386,900	386,900	386,900	386,859	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9137	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA P.U. DE N.	41-VICTORIA	LA MISON	RURAL	08-3995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	328,849	328,849	328,849	293,094	89.1%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9133	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA P.U. DE N.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	310,323	310,323	310,323	232,879	75.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9134	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 25 EE 717 P.B. ASLADAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,089,793	1,089,793	1,089,793	1,089,792	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9162	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS + MOBILIO W.C. + FOSA + CISTERNA + MURO DE ACOMETIDA + POZO	41-VICTORIA	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE ARCE)	RURAL	08-4166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	760,565	760,565	760,565	760,565	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9060	EXPLANADA 550 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3432-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	338,110	338,110	338,110	320,327	94.7%	0	0	ALUMNO	441.00	441.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9164	IMPERMEABILIZACION DE 685.97 M	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	205,616	205,616	205,616	150,241	73.0%	0	0	ALUMNO	85.00	85.00	100.0%	FAM BASICO 2008 TIENE UN REINTEGRO DE \$16,672
9168	PINTURA VINILICA 1,235.00 M2. PINTURA ESMALTE EN CANCELERA 468.00 M2 Y PINTURA ESMALTE EN REJAS 181.00 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	126,584	126,584	126,584	126,524	100.0%	0	0	ALUMNO	185.00	185.00	100.0%	FAM BASICO 2008
9023	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y POZO.	42-VILLAGRAN	MARTE R. GOMEZ (PATOL)	RURAL	08-1939-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	211,306	211,306	211,306	193,457	91.6%	0	0	ALUMNO	20.00	20.00	100.0%	FAM BASICO 2008
	REHABILITACION																							
17757	IMPERMEABILIZACION 60 M2. MUEBLES SANITARIOS 14 PZAS. PINTURA 123 M2. REV. SAL. ELEC. 8 PZA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 12.5 KVA 13,200 Y	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	540,807	540,807	540,807	538,736	99.6%	4,430,231	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FAM BASICO 2008
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
	CONSTRUCCION																							
93327	CONSTRUCCION DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y ANDADOR AREAS VERDES Y RED ELECTRICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-6462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,106,948	2,106,948	2,106,948	1,841,795	77.9%	0	0	ALUMNO	1,000.00	1,000.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
18717	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SN MOBILIARIO Y EQUIPO); 2 AULAS + ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSADO + SUBESTACION 150 KVA.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6306-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,849,797	3,849,797	3,849,797	3,536,370	91.9%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
66915	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PETROQUIMICA SECUNDARIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. MADERO	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6694	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD FEDERATIVA				12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	12,000,000.00	12,000,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
93318	CONSTRUCCION DE CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	10-2435-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,551,273	2,551,273	2,551,273	2,549,333	99.9%	0	0	ALUMNO	2,925.00	2,925.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
93385	CONSTRUCCION DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y ANDADOR AREAS VERDES Y RED ELECTRICA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	10-5463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,539,320	1,539,320	1,539,320	1,539,320	100.0%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
18718	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SN MOBILIARIO Y EQUIPO); 2 AULAS + ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSADO + SUBESTACION 150 KVA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6306-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,144,499	4,144,499	4,144,499	4,144,498	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
93795	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SN MOBILIARIO Y EQUIPO); ADMINISTRACION Y 1 AULA INTERACTIVA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + S	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-6339-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,841,859	2,841,859	2,841,859	2,714,145	95.5%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
60465	CENTRO DE TUTORIAS Y AULAS DE APRENDIZAJE.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	10-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,288,739	1,288,739	1,288,739	1,088,332	82.3%	0	0	ALUMNO	2,829.00	2,829.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
99773	CONSTRUCCION DE AULAS CONVENCIONALES PARA PE DE LICENCIATURA.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	10-5479-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	7,813,347	7,813,347	7,813,347	7,272,587	93.1%	0	0	ALUMNO	2,829.00	2,829.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
99809	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS (1RA. ETAPA)	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	10-5728-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	5,693,144	5,693,144	5,693,144	4,509,828	79.2%	0	0	ALUMNO	1,888.00	1,888.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
60162	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ANDADOR AREAS VERDES	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-6464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	831,528	831,528	831,528	831,528	100.0%	7,197,349	6,286,288	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
18719	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SN MOBILIARIO Y EQUIPO); ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSADO + 1 AULA + SUBESTACION 150 KVA.	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6307-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,713,050	3,713,050	3,713,050	3,713,050	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
18725	AMPLIACION EN BIBLIOTECA EN PLANTA ALTA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6455-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,788,107	2,788,107	2,788,107	2,484,193	88.4%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
18721	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRONICA NIVELES (SEGUNDA ETAPA)	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6238-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	INVESTIGACION DE SERVICIOS DESARROLLO PERSONA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,809,479	2,809,479	2,809,479	2,793,028	99.4%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
28774	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y TALLERES (1RA. ETAPA)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	1-09-6521-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0%	0	0	ALUMNO	363.00	0.00	0.0%	APORTACION DE FAM 2008 AL 2009 POR 6,500,000.00
18716	CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA (PLANTA BALAJ + OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA)	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	6,912,667	6,912,667	6,912,667	6,912,667	100.0%	0	0	ALUMNO	2,512.00	2,512.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
18724	CONSTRUCCION DE SER. NIVEL DE EDIFICIO 486-AREA ACADEMICA (AREAS PARA TUTORIAS GRUPAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6446-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,894,013	1,894,013	1,894,013	1,894,010	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2021	
																									13
18720	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADO (ERA ETAPA) + OBRAS EXTERIOR ELECTRICA Y SUBESTACION ELECTRICA	41VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5308-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,856,703	3,856,703	3,856,703	3,856,678	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008	
18723	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES.	41VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6354-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,254,074	45.1%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008	
18715	REMEDIACION DE LABORATORIO DE PRACTICAS.	41VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	149,815	149,815	149,815	106,678	71.2%	6	6	ALUMNO	2,467.00	2,467.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008	
18722	REMEDIACION DE 5 EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIO + SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. EQUIPAMIENTO	41VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6333-01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	4,554,074	4,554,074	4,554,074	4,236,161	93.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008	
18714	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES.	41VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4780-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	5,116,143	5,116,143	5,116,143	4,994,108	97.6%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008	
FAP													174,995,620	174,995,620	217,319	174,379,301	99.9%	35,661,840	33,668,178	290.00	362.00	144.9%			
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																									
8888	FORMACION Y PROFESIONALIZACION SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0 COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	8,079,942	8,079,942	0	8,079,942	100.0%	35,661,840	33,668,178	CURSO	8.00	7.00	87.5%		
8900	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0 COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	56,251,285	56,251,285	0	56,251,285	100.0%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%		
8919	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION "PLATAFORMA MEXICO"	0 COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	340,527	340,527	0	340,527	100.0%	0	0	SYSTEMA	1.00	1.00	100.0%		
8931	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0 COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	36,878,719	36,878,719	217,319	36,661,400	99.4%	0	0	OBRA	9.00	9.00	100.0%		
8940	INSTANCIAS DE COORDINACION	0 COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	35,718,303	35,718,303	0	35,718,303	100.0%	0	0	EQUIPO	120.00	175.00	145.8%		
8957	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0 COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	36,468,594	36,468,594	0	36,468,594	100.0%	0	0	EQUIPO	110.00	168.00	152.7%		
8952	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0 COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	858,270	858,270	0	858,270	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
FAPEF													894,136,039	894,136,039	894,136,039	894,331,282	98.9%	16,661,328	0	284,438,712.83	284,438,712.83	100.0%			
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
34008	CONST. DE LOSA IMPERMEABILIZACION Y APLANADOS EN ESC. PRIMARIA "AURORA CRUZ DE MONZA" 28DPR24372	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3861-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	223,074	223,074	223,074	223,045	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	235.35	235.35	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES	
34009	CONST. DE MURO, PISO DE VITROPISO, APLANADOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO ZAPATA" 28DPR98371	3-ALTAMIRA	CUAUHTEMOC	URBANO	08-3865-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	118,782	118,782	118,782	118,759	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21.80	21.80	100.0%	LOCALIDAD COL. LAURELES	
34010	CONST. DE PISO DE VITROPISO, ALUMBRADO Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" 28DUN1030N	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3869-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	66,038	66,038	66,038	66,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	94.10	94.10	100.0%	LOCALIDAD COL. LAURELES	
34011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	51,943	51,943	51,943	45,845	88.3%	0	0	METROLINEAL	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA	
34012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN R. GONZALEZ ENTRE ENRIQUE Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	3-ALTAMIRA	EL FUERTE	RURAL	08-3350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	240,437	240,437	240,437	238,800	99.8%	0	0	METROLINEAL	390.00	390.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC.4	
34013	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "CONSUELO ORACION BURAN" 28DUN6795	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3534-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	30,882	30,882	30,882	30,014	99.8%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC.4	
34014	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "CUAUHTEMOC" 28DUN6238	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3542-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	21,823	21,823	21,823	21,597	99.9%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC	
34023	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "ESTER ANA CASTAÑAS" 28DUN679X	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3538-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	28,332	28,332	28,332	28,270	99.8%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	
34024	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 28DUN6948Z	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3539-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	21,186	21,186	21,186	21,119	99.7%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA ESPERANZA	
34025	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "GUADALUPE VICTORIA" 28DUN6547B	3-ALTAMIRA	MATA DEL AER	RURAL	08-3641-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	51,529	51,529	51,529	51,405	99.8%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS OTROS	
34026	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "HERCILES DE CHALTEPEC" 28DUN6579X	3-ALTAMIRA	ESTEROS	RURAL	08-3535-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	61,312	61,312	61,312	61,274	99.9%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS OTROS	
34027	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON" 28DUN618F	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	40,967	40,967	40,967	40,548	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA	
34028	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "JUAN SEBASTIAN DE LA SOTILLA" 28DUN6855	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	53,623	53,623	53,623	53,567	99.9%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAYAN	
34029	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "JUANA DE ESAJE Y RAMIREZ" 28DUN6398B	3-ALTAMIRA	JOSE MARA LLUIS MORA (LAS MASCAYAS)	RURAL	08-3538-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	17,226	17,226	17,226	17,181	99.8%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS OTROS	
34020	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "JUSTO SIERRA" 28DUN689K	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3532-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	13,671	13,671	13,671	13,582	99.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DR. F. GUAL	
34021	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "LAURO VILLAR" 28DUN6785F	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3531-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	39,572	39,572	39,572	39,502	99.8%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC. 3	
34022	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "LAURO CARBONEL" 28DUN6785F	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3533-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	33,409	33,409	33,409	33,396	99.9%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ROGER GOMEZ	
34033	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" 28DUN6997F	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3543-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	27,792	27,792	27,792	27,746	99.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL	
34145	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN NIOS "EL PIPILA" 28DUN688J	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	08-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	64,163	64,163	64,163	64,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90.00	90.00	100.0%		
34146	CONST. DE PISO DE VITRO PISO EN ESC. ESC. TELESCUADANA "TORRES RAUL, TRISTAN GUERRERO" 28DUN618W	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	08-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	57,825	57,825	57,825	57,825	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	144.00	144.00	100.0%		
34211	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSEA SEPTICA Y PISO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DUN6188H	5-BUJOS	EL MILITADO	RURAL	08-3831-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	153,882	153,882	153,882	153,882	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	280.00	280.00	100.0%		
34212	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSEA SEPTICA Y PISO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "ALVARO OBREGON" 28DUN6189G	5-BUJOS	EL DIVISADERO	RURAL	08-3830-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLOE	-	-	85,836	85,836	85,836	85,825	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
34009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JAZMIN ENTRE FRANCISCO VILLA (BORDO DE PROTECCION) Y CALLE FLOR DE LIL	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	257,747	257,747	257,747	257,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	854.00	854.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDIN
34010	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE M. MORELOS ENTRE BRICHA 109 Y CALLE COLEGIO MILITAR	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	257,847	257,847	257,847	257,847	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	721.00	721.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 1° DE MAYO
34011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CEDRO Y CALLE PRIMAVERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	128,475	128,475	128,475	128,475	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	434.68	434.68	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. BENTO JUAREZ
34012	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE OBRERA Y CALLE TAMAUJLIPS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	83,268	83,268	83,268	83,268	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	268.80	268.80	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
34013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORIENTE E	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3022-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	227,208	227,208	227,208	227,190	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	759.00	759.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
34014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE AV. GUANAJUATO Y CALLE ROSAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	117,982	117,982	117,982	117,982	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	384.17	384.17	100.0%	LOCALIDAD COL. PARASO
34015	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORIENTE E	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	265,514	265,514	265,514	265,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	980.70	980.70	100.0%	LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
34016	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TULPÁN, CLAVEL Y BUGAMBILIA EN PERIMETRO DE EDIFICIOS, DEPTO. REGIONAL DE EDUCACION, ANEXO DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA Y ALMACEN REGIONAL DEL LIBRO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	177,003	177,003	177,003	177,003	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	598.50	598.50	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
34017	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICTOR ROSA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE TAMAUJLIPS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	141,148	141,148	141,148	141,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	465.00	465.00	100.0%	LOCALIDAD COL. POPULAR
34018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 1A DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO RUISELA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3118-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	312,979	312,979	312,979	312,979	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	877.00	877.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 1° DE MAYO
34019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE XONIGALES Y CALLE 5 DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	239,722	239,722	239,722	239,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	801.59	801.59	100.0%	LOCALIDAD COL. BENTO JUAREZ
34020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CAOBÁ ENTRE BRICHA B-12 Y CALLE TOLUCA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	195,131	195,131	195,131	195,131	100.0%	0	0	METROS LINEALES	168.92	168.92	100.0%	METAS [514 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. MORELOS
34021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE COLONIA ENTRE CALLE OAXACA Y AV. MEXICO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	323,572	323,572	323,572	323,572	100.0%	0	0	METROS LINEALES	530.96	530.96	100.0%	METAS [638 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. MORELOS
34022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NOROCCIDENTE ENTRE KM. 1447 AL KM. 1485 Y CALLE COAHUILA SUR ENTRE KM. 1448 AL KM. 1485.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	285,254	285,254	285,254	283,952	99.5%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	METAS [500 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. S. FERROCARRIL Y TAMAUJLIPS
34023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	421,637	421,637	421,637	421,637	100.0%	0	0	METROS LINEALES	792.32	792.32	100.0%	METAS [746 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
34024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ENTRE EBANO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	212,005	212,005	212,005	211,258	99.6%	0	0	METRO LINEAL	344.84	344.84	100.0%	METAS 93 METROS CUADRADO LOCALIDAD COL. BENTO JUAREZ
34025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTACION EBANO ENTRE CALLE FELIX CALLELLA Y CALLE REGIO NOROCCIDENTE	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	224,430	224,430	224,430	224,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	406.88	406.88	100.0%	METAS [384 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. FUNDADORES
34026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2998-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	398,274	398,274	398,274	398,274	100.0%	0	0	METROS LINEALES	568.12	568.12	100.0%	METAS [829 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
34027	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE OREN Y CALLE DIEGO RIVERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	230,142	230,142	230,142	230,142	100.0%	0	0	METROS LINEALES	416.54	416.54	100.0%	METAS [417 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. VICTORIA GARDENISTA
34028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE GUAYAMA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AV. JOSE MA. MORELOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	137,009	137,009	137,009	137,009	100.0%	0	0	METROS LINEALES	236.60	236.60	100.0%	METAS [254 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
34029	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE GENOVEVO DE LA "O" ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	177,252	177,252	177,252	177,236	100.0%	0	0	METROS LINEALES	278.24	278.24	100.0%	METAS [366 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
34030	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE BARBARA ENTRE CALLE CAROLINA TREVINO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOGARDIA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	186,531	186,531	186,531	186,531	100.0%	0	0	METROS LINEALES	290.41	290.41	100.0%	METAS [378 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPL. BENTO JUAREZ II
34031	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE BARBARA ENTRE CALLE CAROLINA TREVINO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOGARDIA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	114,389	114,389	114,389	114,389	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	METAS [291 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPL. OCTAVIO SILVA
34032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE LUZARDO CARDENAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIEGO RIVERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	273,448	273,448	273,448	273,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	383.73	383.73	100.0%	METAS [597 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. VICTORIA GARDENISTA
34033	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE REGIO, HUALDO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3114-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	183,107	183,107	183,107	183,107	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	METAS [578 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LA PAZ
34034	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE JOSE MA. CAVAZOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2980-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	336,270	336,270	336,270	336,270	100.0%	0	0	METROS LINEALES	330.48	330.48	100.0%	METAS [860 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. MORELOS
34035	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ORGANO ENTRE COMULIA Y CALLE CAMINO REAL	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	238,476	238,476	238,476	238,476	100.0%	0	0	METROS LINEALES	338.48	338.48	100.0%	METAS [516 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. VALLE DE LEONES
34036	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRIBEL ENTRE CALLE ALAPAY Y CALLE REGIO LOZANO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	235,720	235,720	235,720	235,720	100.0%	0	0	METROS LINEALES	429.52	429.52	100.0%	METAS [424 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPL. NUEVO LEON
34037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y OREN RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	120,808	120,808	120,808	120,808	100.0%	0	0	METROS LINEALES	216.00	216.00	100.0%	METAS [216 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPL. BENTO JUAREZ I

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
3404	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE REYNOSA ENTRE COAHUILA NORTE Y AVE. RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	185,348	185,348	185,348	185,348	100.0%	0	0	METROS LINEALES	319.51	319.51	100.0%	METAS [347 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
3405	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE TAMALIPAS ENTRE CALLE GERARDO RUIZ Y AV. FRANCISCO I. MADRID	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	183,906	183,906	183,906	183,906	100.0%	0	0	METROS LINEALES	325.54	325.54	100.0%	METAS [320 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. POPULAR
3406	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE JALAPA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	123,966	123,966	123,966	123,966	100.0%	0	0	METROS LINEALES	86.60	86.60	100.0%	METAS [341 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. HOS DE LUDATERRAS
3407	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE MEXI Y CALLE ARGENTINA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	159,412	159,412	159,412	159,412	100.0%	0	0	METROS LINEALES	346.86	346.86	100.0%	METAS [308 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. AMERICAS SOLIDARIDAD
3408	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE DON NAGALES ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	125,218	125,218	125,218	124,445	99.4%	0	0	METROS LINEALES	297.68	297.68	100.0%	METAS [161 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
3409	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CALIDAD Y EN PARTICIPACION ENTRE CALLE SMPATA Y CALLE TRABAJO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	420,132	420,132	420,132	420,132	100.0%	0	0	METROS LINEALES	787.96	787.96	100.0%	METAS [744 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR
3410	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN PRIVADA MORELIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	148,601	148,601	148,601	148,601	100.0%	0	0	METROS LINEALES	273.84	273.84	100.0%	METAS [266 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. HOS DE LUDATERRAS
3411	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL EN CALLE CLAVE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE SAN FRANCISCO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	222,438	222,438	222,438	222,438	100.0%	0	0	METROS LINEALES	719.00	719.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDIN
3412	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE FLOR DE LIZ	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	69,225	69,225	69,225	69,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	270.50	270.50	100.0%	
3413	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE ANACUAS Y CALLE ALAMO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTES	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	245,055	245,055	245,055	242,352	98.9%	0	0	METROS LINEALES	227.80	227.80	100.0%	METAS [812 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. MANUEL RAMIREZ
3414	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE BRAJ CALFORNIA ENTRE CALLE MATAMOROS Y BORDO DE PROTECCION	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	455,557	455,557	455,557	455,557	100.0%	0	0	METRO LINEAL	721.00	721.00	100.0%	METAS: 805 METROS CUADRADO
3415	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE LAREDO.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	157,479	157,479	157,479	157,479	100.0%	0	0	METROS LINEALES	299.60	299.60	100.0%	METAS [308 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. FERROCARRIL
3416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ELIZONDO Y CALLE 26	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	293,369	293,369	293,369	293,369	100.0%	0	0	METROS LINEALES	541.00	541.00	100.0%	METAS [535 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. MARTINEZ MANAULTU
3417	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE ANTONIO PLAZA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	594,314	594,314	594,314	594,279	100.0%	0	0	METROS LINEALES	660.00	660.00	100.0%	METAS [1475 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. AGAPITO BARBERA Y MONTERREAL
3418	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE PERLA ENTRE CALLE BRAS Y CALLE COSTA RICA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	75,989	75,989	75,989	75,989	100.0%	0	0	METROS LINEALES	147.00	147.00	100.0%	METAS [151 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. AMPL. JUAN BAEZ
3419	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE DON VICTORIA Y CALLE PONIENTE II	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	594,321	594,321	594,321	594,439	98.3%	0	0	METROS LINEALES	882.00	882.00	100.0%	METAS [1287 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. CHAUHTEMOC
3410	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE RIO EURRATES ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE BRAS, LINDERO	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	198,880	198,880	198,880	198,880	100.0%	0	0	METROS LINEALES	366.16	366.16	100.0%	METAS [364 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. PARAISO NORTE
3411	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE GERARDO RUIZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	107,726	107,726	107,726	107,726	100.0%	0	0	METROS LINEALES	117.50	117.50	100.0%	METAS [292 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. POPULAR
3412	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE SAUCES ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE ADOLFO RUIZ	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	501,604	501,604	501,604	501,604	100.0%	0	0	METROS LINEALES	217.40	217.40	100.0%	METAS [1622 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. AGAPITO BARBERA, MONTERREAL
3413	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE SONORA ENTRE CALLE MATAMOROS Y RIBEREA.	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	214,443	214,443	214,443	214,443	100.0%	0	0	METRO LINEAL	439.00	439.00	100.0%	METAS: 278 METROS CUADRADO
3414	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE MARZO ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTELLO Y CALLE LUCIO CABANAS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	215,752	215,752	215,752	215,752	100.0%	0	0	METROS LINEALES	341.86	341.86	100.0%	METAS [462 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. BEL GARDEN
3415	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE MARZO ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTELLO Y CALLE LUCIO CABANAS	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3128-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	231,381	231,381	231,381	231,381	100.0%	0	0	METROS LINEALES	429.00	429.00	100.0%	METAS [422 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
3416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	281,543	281,543	281,543	281,543	100.0%	0	0	METROS LINEALES	533.54	533.54	100.0%	METAS [534 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. MIGUEL HIDALGO
3417	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE DON VICTORIA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MOZTEZUMA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	111,936	111,936	111,936	111,936	100.0%	0	0	METROS LINEALES	210.50	210.50	100.0%	METAS [207 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. CHAUHTEMOC
3418	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN PRIV. MOZTEZUMA ENTRE CALLE DON VICTORIA Y PRIV. VICTORIA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	134,448	134,448	134,448	134,112	99.8%	0	0	METROS LINEALES	212.00	212.00	100.0%	METAS [284 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. CHAUHTEMOC
3419	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZODAL Y BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE ORIZABANA	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3120-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	436,163	436,163	436,163	436,163	100.0%	0	0	METRO LINEAL	318.50	318.50	100.0%	METAS: 1 METROS CUADRADO
3420	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AL CENTRO DE OFICIOS DEL DIF. EN CALLE PARTICIPACION ENTRE CALLE TRABAJO Y COLECTOR GENERAL Y EN CALLE SMPATA ENTRE CALLE PATRIOT	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	427,883	427,883	427,883	427,637	99.9%	0	0	METROS LINEALES	622.00	622.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR
3421	CONST. DE PRSD DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "LAURA M. DE QUINTANILLA" 28JUN0969	34 SAN CARLOS	SAN CARLOS	RURAL	08-3821-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	20,046	20,046	20,046	20,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	56.62	56.62	100.0%	
3422	CONST. DE PRSD DE CONCRETO Y PAVIMENTO EN JARDIN DE NIOS "JOSE DE ESCANDON Y HEL GUERAS" 28JUN09641G	34 SAN CARLOS	EL BARRANCO AGUA	RURAL	08-3820-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	21,368	21,368	21,368	21,368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.00	42.00	100.0%	
3423	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	35 SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-3291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	594,563	594,563	594,563	594,563	100.0%	0	0	METRO LINEAL	682.50	682.50	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2021
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
34124	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	35 SAN FERNANDO	PLAN DEL ALAZAN	RURAL	08-3742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	193,389	193,389	193,389	193,203	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
34125	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	35 SAN FERNANDO	SAN LORENZO	RURAL	08-3743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	193,389	193,389	193,389	193,386	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
34126	CONST. DE PISO DE CONCRETO, ALUMBRADO, Y HERRERA EN ESC. TELESECUNDARIA 21ET1013E	36 SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	08-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	102,772	102,772	102,772	102,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	METAS [4 PIEZAS] [13 METROS CUADRADOS]
34127	CONSTRUCCION DE RAMPA EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. MAGDALINO ZETLAND GONZALEZ" 20DM.0939C	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-3511-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	16,331	16,331	16,331	16,264	99.6%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
34128	CONST. DE LOSA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "BAURO ALFARO OTERO" 28PRR9863J	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	128,331	128,331	128,331	128,322	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	83.33	83.33	100.0%	METAS [83 METROS CUADRADOS] [97 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE
34129	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "TAMPOCO" 28PRR9863E	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	200,009	200,009	200,009	198,766	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	565.14	565.14	100.0%	LOCALIDAD COL. CASCAVAL
34130	CONST. DE PISO DE CONCRETO, PISO DE VITRO PISO, MUEBLES SANTARIO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ALAMOS" 28PRR9863B	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	62,721	62,721	62,721	59,556	95.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.85	7.85	100.0%	METAS [10 METROS CUADRADOS] [14 PIEZAS] [105 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD ZONA CENTRO
34141	CONSTRUCCION DE BARRA LIMITROFE A BASE DE MURO DE BLOCC, CASTILLOS Y CADENAS DE REFUERZO, ENTRE LAS EDIFICIOS 1917 030 UBICADOS EN CALLE LOMA DESERTA CASI ESQ. LOMAS DEL CANAL	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	35,037	35,037	35,037	35,037	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
34142	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN ESC. PRIMARIA GRANJA "CLUB DE LEONES" 28PRR9863N	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3938-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	164,835	164,835	164,835	164,835	100.0%	0	0	METRO LINEAL	58.60	58.60	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AEROPUERTO
34143	CONST. DE PISO DE CONCRETO, LAMPARAS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "CINCO DE MAYO (CERULLAS)"	39 TULA	CINCO DE MAYO (CERULLAS)	RURAL	08-3934-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	85,654	85,654	85,654	85,649	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90.00	90.00	100.0%	METAS: 22 PIEZAS, 700 METRO CUADRADO
34144	CONSTRUCCION DE RAMPA EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. RAUL LARA GALLARDO" 28DM.0921I	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-3513-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	31,716	31,716	31,716	31,716	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
34147	CONSTRUCCION DE LOSA, VITROPISO, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN AULA EN ESC. PRIM. "21 DE MARZO"	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3584-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	194,429	194,429	194,429	194,429	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	115.50	115.50	100.0%	
34148	CONST. DE GUAR EN C. VERDAD / C. BRISAS Y C. DEL SOL, C. BRISAS / C. VERDAD Y C. DEL SOL, C. DEL SOL, / C. VERDAD Y C. BRISAS / C. COMALES / C. HONESTIDAD Y C. DEL SOL.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	132,178	132,178	132,178	132,178	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. EL PALMAR
12729	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJ. LA MISION DE VICTORIA, TAM.	41 VICTORIA	LA MISION	RURAL	08-2460-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	-	1,720,551	1,720,551	1,720,551	1,720,391	100.0%	10,681,326	0	OIRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO A 100% ESTOS INTERESES SON A STA AGOSTO DEL 2010 GENERADOS POR ESTE PROGRAMA
34149	CONSTRUCCION DE BANQUETA PINTURA Y CANCLERA EN ESC. SECUNDARIA TEC. N.1 "ALVARO OBREGON" 28PRR9863W	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	154,224	154,224	154,224	154,224	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	157.75	157.75	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
34150	CONSTRUCCION DE BEBEDERO MULTIPLE EN ESC. PRIM. "DISTRIBUIDORES NISSAN N. 37" 28PRR2463YI	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	33,527	33,527	33,527	33,527	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMALUPAS SECTOR 2
34151	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. AGUACATE Y PROL. SONGAZO / C. EMILIANO PORTER EN BARRIOS DE CHICAGO Y / C. LEONA VICARIO / C. LEONA VICARIO / C. JUAN JOSE DE AL GARZA Y / C. ROSA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	132,178	132,178	132,178	132,178	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
34152	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. MERCURIO / C. ESTRELLA POLAR Y C. CORONA BOREAL, C. CORONA BOREAL / C. MERCURIO Y C. MALLACTA Y C. VALACTEA / C. BOREAL Y C.A.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	132,178	132,178	132,178	131,384	99.4%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SAGITARIO.
34153	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES. A. CONSTRUCCION DEL 17 Y VENTURIANO CARRANZA / C. ARTICULO 21 Y C. CONSTITUCION / C. VENUSTIANO CARRANZA Y ARTICULO 21.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3106-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	132,178	132,178	132,178	132,178	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MIRIANO MATAMOROS
34154	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES. MOTIVACION Y AMOR ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE FRIEZA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	132,178	132,178	132,178	132,178	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMALUPAS
34155	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA
34156	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	LA MISION	RURAL	08-2933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
34157	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	LA PEÑITA	RURAL	08-2935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
34158	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	LAZARO CARDENAS	RURAL	08-2938-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
34159	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	OTILIO MONTAÑO	RURAL	08-2936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
34160	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	RANCHO NUEVO	RURAL	08-2934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
34161	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	SANTA ROSA (ESTACION SANTA ROSA)	RURAL	08-2937-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
34162	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	VENTILANO DE MAYO	RURAL	08-2932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	133,751	133,751	133,751	133,751	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
34163	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE "D" ENTRE CALLES Y CALLES EN CALLIERE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	207,471	207,471	207,471	207,471	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	227.00	227.00	100.0%	METAS [90 METROS LINEALES] LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA
34164	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESC. SEC. FEDERALIZADA N.3 "PROFR. GUADALUPE LONGORIA GARCIA" 28PRR9863U	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3666-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	197,257	197,257	197,257	197,257	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	558.77	558.77	100.0%	
34165	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NOS "REDENCION DEL PROLETARIADO" 28DM.092278Y	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3645-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	56,643	56,643	56,643	56,643	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	126.00	126.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MANERO
34166	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN ESC. PRIM. "NACIO ZARAGOZA" 28PRR9129Z	41 VICTORIA	LA MISION	RURAL	08-3654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	142,754	142,754	142,754	142,135	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	229.60	229.60	100.0%	
34167	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CENEN 1 "GUADALUPE ELIZONDO" 28DM0909F	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	43,315	43,315	43,315	43,315	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TREVINO ZAPATA METAS RAMPA
34168	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CENEN 3 "ANA MARIA BALANQUARON" 28DM0909D	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	51,165	51,165	51,165	51,165	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL METAS RAMPA
34169	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMO MARTINEZ LARA" 28PRR9813B	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3212-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUOE	-	-	104,140	104,140	104,140	104,140	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EDHARRERA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % al 30 Generadores	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24		
34170	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" 280PR187Q	41	VICTORIA	CONGREGACION CABAÑEROS	RURAL	08-3518-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	57,778	57,778	57,778	57,778	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS OTROS
34171	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA" 280PR360X	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3522-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	88,189	88,189	88,189	88,189	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO J. MADERO
34172	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEON" 280JN109F	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3525-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	50,686	50,686	50,686	50,686	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
34173	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CAROLINA BALBOA DE VALDES" 280JN399F	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3519-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	66,051	66,051	66,051	66,051	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUTIERREZ DE LARA
34174	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "TINA GONZALEZ BLACKALLER" 280JN654D	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3520-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	61,362	61,362	61,362	61,362	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. LAS PLAYAS
34175	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MARCELA CHAVEZ SANCHEZ" 280JN919F	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3524-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	118,039	118,039	118,039	118,039	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN MARCOS
34176	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "VALENTIN LAVIN GOVEA" 280JN988C	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3527-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	23,071	23,071	23,071	23,071	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CHAPULTEPEC
34177	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "VICENTE GUERRERO" 280JN902Z	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3523-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	58,924	58,924	58,924	58,924	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
34178	CONSTRUCCION DE SOBRE FIRME DE CONCRETO Y REHABILITACION DE CANCHERERIA EN ESC. PRIM. "ENRIQUE C. RESSAMEN" 280PR1133V	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	93,987	93,987	93,987	92,887	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	571.64	571.64	100.0%	METAS [10 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD ZONA CENTRO
6603	CONSTRUCCION DEL CENTRO GOBIERNAMENTAL DE OFICINAS EN CD. VICTORIA, TAM.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6189-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPODU	-	-	179,299.96	179,299.96	179,299.96	170,336.16	95.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON UN TOTAL 23 NIVELES (21 NIVELES + AZOTEA (NIVEL 22) AREAS DE ACCESO ESCOLARES Y TELECOMUNICACIONES EN AZOTEA (NIVEL 23) HELIPUERTO EN AZOTEA (NIVEL 24) ESTACIONAMIENTO PARA PASAJEROS CON RECURSOS ESTATALES.
34179	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE CANALES Y CALLE FLORES	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	698,239	698,239	698,239	698,238	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,076.25	2,076.25	100.0%	LOCALIDAD COL. DOCTORES
34183	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD XIOTENCATL ENTRE CALLE CANALES Y CALLE ORIENTE	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	290,608	290,608	290,608	280,350	96.5%	0	0	METROS LINEALES	537.10	537.10	100.0%	METAS [537 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 2A ETAPA
34184	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD XIOTENCATL ENTRE CALLE ORIENTE Y LIMITE CON COLONIA 3.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	224,502	224,502	224,502	208,019	92.7%	0	0	METROS LINEALES	413.50	413.50	100.0%	METAS [414 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 1A ETAPA
34186	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DREN.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	165,474	165,474	165,474	165,474	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS [300 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. JOSE MA. MARTINEZ
34188	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y LIMITE DE COLONIA.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	95,899	95,899	95,899	95,889	100.0%	0	0	METROS LINEALES	173.20	173.20	100.0%	METAS [173 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
34187	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE JOSE MARIA MORELOS.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	94,170	94,170	94,170	94,170	100.0%	0	0	METROS LINEALES	170.00	170.00	100.0%	METAS [170 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
34189	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARR. XIOTENCATL - CALLES Y CALLE AARON SANZ GARZA.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	220,901	220,901	220,901	220,901	100.0%	0	0	METROS LINEALES	402.90	402.90	100.0%	METAS [403 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. JOSE MA. MARTINEZ
34202	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN Y CALLE BENITO JUAREZ.	43	XIOTENCATL	INDUSTRIAL	RURAL	08-2639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	153,084	153,084	153,084	153,084	100.0%	0	0	METROS LINEALES	277.00	277.00	100.0%	METAS [277 METROS CUADRADOS]
34203	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOCTERNA ENTRE CARRITERA INGENIO XIOTENCATL Y LIMITE DE DREN.	43	XIOTENCATL	INDUSTRIAL	RURAL	08-2638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	148,395	148,395	148,395	148,395	100.0%	0	0	METROS LINEALES	288.30	288.30	100.0%	METAS [288 METROS CUADRADOS]
34204	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL SIMONBURE ENTRE CAMINO A COL. 1° DE MAYO Y LIMITE DE COLONIA.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	510,480	510,480	510,480	510,477	100.0%	0	0	METROS LINEALES	948.20	948.20	100.0%	METAS [948 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. HECTOR M. SAENZ
34205	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROF. JOSE DE REYES ALMANA ENTRE CALLE CAÑERA Y CALLE CLARA DE LA FUENTE.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	341,718	341,718	341,718	341,718	100.0%	0	0	METROS LINEALES	632.80	632.80	100.0%	METAS [633 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. MARGARITA C. DE SAENZ
34206	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO GUAYALAJO ENTRE CAMINO A FELIX CABAÑAS Y CALLE RIO DALSAS.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	321,036	321,036	321,036	318,211	99.1%	0	0	METROS LINEALES	594.00	594.00	100.0%	METAS [594 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LINAVISTA
34207	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE TURBIDE Y LIMITE CON DREN.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	200,355	200,355	200,355	200,355	100.0%	0	0	METROS LINEALES	388.40	388.40	100.0%	METAS [388 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
34208	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 6 DE MAYO Y CALLE 6 DE FEBRERO.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	286,125	286,125	286,125	286,125	100.0%	0	0	METROS LINEALES	542.50	542.50	100.0%	METAS [543 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
34180	CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL Y FORO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIM. "AGUSTIN MELGAR" 280PR6775M	43	XIOTENCATL	FELIX CABAÑAS	RURAL	08-3674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	123,383	123,383	123,383	121,691	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	57.00	57.00	100.0%	METAS [1 FORO]
34181	CONSTRUCCION DE BANQUETA, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA ESCOLAR "PROF. SEBASTIAN CARDENAS VAZQUEZ" 280TV024C	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-3676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	228,593	228,593	228,593	212,407	92.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,043.20	1,043.20	100.0%	
34182	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN Y CALLE 14.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	72,997	72,997	72,997	72,997	100.0%	0	0	METRO LINEAL	131.50	131.50	100.0%	METAS [132 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
34185	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON BURE ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	44,702	44,702	44,702	44,702	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.50	77.50	100.0%	METAS [78 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
34187	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SERDAN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	74,704	74,704	74,704	74,704	100.0%	0	0	METRO LINEAL	133.60	133.60	100.0%	METAS [134 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
34188	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 11 Y ACCESO PRINCIPAL (PUENTE)	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	86,598	86,598	86,598	86,598	100.0%	0	0	METRO LINEAL	155.80	155.80	100.0%	METAS [156 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
34200	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO SAENZ MUNOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DREN	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2637-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	167,850	167,850	167,850	167,850	100.0%	0	0	METRO LINEAL	304.40	304.40	100.0%	METAS [304 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. JOSE MA. MARTINEZ
34201	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE BURTIZ DE OLMEDO ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	43	XIOTENCATL	XIOTENCATL	URBANO	08-2625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDAY DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	79,958	79,958	79,958	79,958	100.0%	0	0	METRO LINEAL	143.40	143.40	100.0%	METAS [143 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
34209	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN NULAS Y CONSTRUCCION DE FORO EN ESC. PRIM. "LEYES DE REFORMA" 280PR1701B	43	XIOTENCATL	FELPE ANGELES	RURAL	08-3673-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	64,113	64,113	64,113	62,025	96.7%	0	0	METRO CUADRADO	29.70	29.70	100.0%	METAS [84 METROS CUADRADOS] [1 FORO]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
34210	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "MANUEL GARCIA GUTIERREZ" 280PR026AD	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-3677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	111,481	111,481	111,481	101,424	91.0%	0	0	METRO CUADRADO	129.84	129.84	100.0%	LOCALIDAD RACHOLAS AMARILLAS
34220	AMPLIACION DE FORO EN ESC. PRIM. "MEXICO" 280PR0710	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	75,385	75,385	75,385	75,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	47.00	47.00	100.0%	LOCALIDAD CALEGERA MUNICIPAL
34221	AMPLIACION DE LOCAL EN "ESTRUCTURA DE SECTOR # 29" 28F35028K	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	78,998	78,998	78,998	73,346	92.8%	0	0	METRO CUADRADO	16.60	16.60	100.0%	LOCALIDAD COL. HIDALGO
34222	AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO, INSTALACION ELECTROICA, HIDROSANITARIA, PINTURA EN ESC. PRIM. "JUAN GILBARTO ORPESA B"	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	132,057	132,057	132,057	132,055	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	108.70	108.70	100.0%	
34233	AMPLIACION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE FORO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIM. "JESUS GONZALEZ SANCHEZ" 280PR0869	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	222,977	222,977	222,977	187,129	83.9%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	LOCALIDAD CALEGERA MUNICIPAL
34234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA ROMERO MAYER" 280PR0941	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ACOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-3783-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	36,047	36,047	36,047	36,047	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16.36	16.36	100.0%	METAS [1 MODULO] [138 METROS CUADRADOS]
74529	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3129-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74997	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	1,489,667	1,489,667	1,489,667	1,489,667	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74994	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	9 CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3130-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74938	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	9 CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,396,857	1,396,857	1,396,857	1,396,857	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
34235	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIM. "PROFR. PATROCINO HUERTA CEPEDA" 280PR1791K	12-GONZALEZ	AURELIANO CABALLERO	RURAL	08-3559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	114,141	114,141	114,141	109,360	95.8%	0	0	METRO CUADRADO	617.29	617.29	100.0%	
34236	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALA DE MADERA COMPLETA EN ESC. PRIM. "YELIX TOMELLOSO" 280PR1269W	13-G. Ecajutla/MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	08-3559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	176,255	176,255	176,255	175,400	99.6%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD GUEMEZ
74946	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	925,372	925,372	925,372	925,372	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74638	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3132-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	8,007,684	8,007,684	8,007,684	8,007,684	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74672	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	2,409,868	2,409,868	2,409,868	2,409,868	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
34237	INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PINTURA Y PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "LIC. LUIS DONALDO COLASO MURRIETA" 280PR0266	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	129,280	129,280	129,280	129,280	100.0%	0	0	PIEZA	21.00	21.00	100.0%	METAS [24 METROS CUADRADOS] [24 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. VOLUNTARIO Y TRABAJOS
74564	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	5,718,728	5,718,728	5,718,728	5,718,728	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74787	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	1,760,529	1,760,529	1,760,529	1,760,529	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
34238	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTROICA EN ESC. PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 280PR0725G	29-OCAIMPO	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	08-3851-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	142,199	142,199	142,199	142,199	100.0%	0	0	OTROS	1,674.20	1,674.20	100.0%	[10 METROS CUADRADOS]
74673	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	8,513,802	8,513,802	8,513,802	8,513,802	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74917	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	2,469,520	2,469,520	2,469,520	2,469,520	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
34239	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "FRANCISCO L. MADERO" 280PR0832M	32-REYNOSA	CONGREGACION GARZA (CHACCO ESCONDIDO)	RURAL	08-3675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	151,441	151,441	151,441	151,407	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	159.00	159.00	100.0%	
74994	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	33-RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	1,612,342	1,612,342	1,612,342	1,612,342	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74718	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
34340	TECHADO DE CANCHA CIVICA EN CBTS 129 (15.0 X 25.0 MET) 280PR0266	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3297-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	573,356	573,356	573,356	573,356	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PASEO REAL
34341	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA COLONICA EN ESC. TELESECUNDARIA "PROFR. JOSE DE LA ROSA CASARES" 280TV0257A	36-SAN NICOLAS	FLECHUDONES	RURAL	08-3857-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	306,991	306,991	306,991	306,991	100.0%	0	0	METROS LINEALES	296.00	296.00	100.0%	
34342	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA PRESIDENTE "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 280PR1426N	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (COSTA CANIBOS)	RURAL	08-3859-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	60,000	60,000	60,000	56,634	94.4%	0	0	METRO CUADRADO	22.50	22.50	100.0%	METAS [33 METROS CUADRADOS] [137 METROS CUADRADOS]
74915	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	1,795,000	1,795,000	1,795,000	1,795,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
34343	SUM Y COLOCACION DE AZULEJO, CANCELERIA EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO JOSE ALLENDE" 280PR0216R	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	105,375	105,375	105,375	105,374	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.68	128.68	100.0%	METAS [9 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. TAMPOCO ALTAMIRA
74700	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3140-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	4,884,673	4,884,673	4,884,673	4,884,673	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
74970	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008-COPLADET	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	1,630,002	1,630,002	1,630,002	1,630,002	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET
34344	SEALAMIENTO EN PISO EN CDM "ELIA G. DE CASTILLO NIÑEZ" 280D0094M	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3630-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	5,314	5,314	5,314	5,314	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMATAMA
34345	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA, BANQUETA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "MARI ENRIQUETA CAMARILLO" 280JN0798X	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	116,379	116,379	116,379	116,763	100.3%	0	0	METROS LINEALES	53.00	53.00	100.0%	METAS [30 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMR. JOSE DE ESCOBION

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Programa o Convenio	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
7606	MODERNIZACION A TIPO "AL" DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA - LA PESCA DEL KM 34+00 AL 40+20	37.SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-3978-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	170,000,000	170,000,000	170,000,000	174,540,915	102.7%	5,888,918	5,831,598	KILOMETRO	23.21	23.21	100.0%	SE APROBO UN DEFERIMIENTO PLAZO DE EJECUCION EL 18-12-08. NUEVA FECHA DE TERMINACION AL 30- JUNIO 09. NUEVA FECHA DE TERMINACION AL 15-AGO-09. EL MONTO CONTRATADO DE ESTA OBRA ES DE \$198,011,657.98 DE LOS CUALES LA FEDERACION CONVIENE APORTAR \$170,000,000.00, PERO UNICAMENTE APORTO \$167,701,000.00. EXISTE EN EL MONTO EJERCIDO UN EXCEDENTE POR LA CANTIDAD DE \$4,349,915.00. LOS CUALES REPRESENTAN EL FALTANTE PARA CUBRIR LA ESTIMACION Y FINANCIAL. ESTOS RECURSOS SE TOMARON POR ACUERDO CON SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS \$5,888,918.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ERRORES \$5,831,598.00. LOS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$4,349.91 PARA CONTRATO SOPOU/IFM/140-08-P PROYECTO 08-3978-01. \$ 81,714.21 PARA CONTRATO SOPOU-IFM/41-08-P PROYECTO 08-3978-01. \$1,209,000.00 RECURSOS NO APORTADOS POR LA FEDERACION SEGUN CONVENIO \$5,831,598.00 TOTAL EJERCIDO.				
OTROS CONVENIOS													439,964,678	439,964,678	439,843,595	425,977,035	96.8%	16,751,310	9,873,764		155,612,91	137,296.56	88.2%					
CONSTRUCCION																												
12241	REHABILITACION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO DE CIENCIAS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,518	599,518	599,518	179,855	30.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	MEE 2008				
11944	SUBESTACION DE 180 KVA + OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA)	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3395-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,138,132	1,138,132	1,138,132	1,102,703	96.8%	0	0	ALUMNO	1,039.00	1,039.00	100.0%	IEMS 2008				
42782	APORTACION AL PROGRAMA DE SCT 2008 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	APORTACION 02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	31,893,944	31,893,944	31,893,944	31,893,944	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA DE SCT 2008 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VALES. DESGLOSE: 30 MILLONES DE PESOS. CORRESPONDEN A RECURSOS APROBADOS AL PROGRAMA Y LOS RESTANTES \$1,893,944 CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS.				
42781	APORTACION AL PROGRAMA DE SCT 2008 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	APORTACION 01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	42,624,553	42,624,553	42,624,553	40,000,000	93.8%	2,624,553	2,624,553	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA DE SCT 2008 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VALES. DESGLOSE: 40 MILLONES DE PESOS. CORRESPONDEN A RECURSOS APROBADOS AL PROGRAMA. LOS RESTANTES \$2,624,553 CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS.				
11933	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE DIAGNOSIS EEE ESTR. 717 P.B. AISLADO + OBRA EXTERIOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,754,839	1,754,839	1,754,839	1,748,635	99.6%	0	0	ALUMNO	678.00	678.00	100.0%	IEMS 2008				
42783	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA ESTEREO DESDE EL NO. 716MS	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6251-02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. ORDAÑUEY ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	6,125,717	6,125,717	6,125,717	5,890,366	95.5%	536,480	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PRESENTA UNA AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO EN 2008 POR \$1,822,839.86 Y EN 2009 POR \$4,282,862.90, SI QUE ELLO PRESENTE UNA AMPLIACION EN METAS. OBRA ORIGINAL CONSISTENTE EN: 11800 ML. TIERRA PVC 16.30.785 CONCRETO PARA CANAL 11 ESTACION BOMBEO 70 ML. 2 CRUCES 20MTS. CUI ACERO AL CARBON Y 2 CRUCES 16 MTS. CUI PVC.				
11941	CONSTRUCCION DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 5 EEE ESTR. 715 AISLADO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3338-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,240,465	1,240,465	1,240,465	1,235,107	99.6%	0	0	ALUMNO	1,002.00	1,002.00	100.0%	IEMS 2008				
11940	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 5 EEE ESTR. 717 P.B. AISLADO + PREP. PARA ESCALERAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3325-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,238,411	1,238,411	1,238,411	1,238,110	99.9%	0	0	ALUMNO	1,123.00	1,123.00	100.0%	IEMS 2008				
12047	SALIDA DE ALUMBRADO 47 SAL., LUMINARIAS 39 PZA, IMPERMEABILIZACION 270 M2 Y PINTURA VINILICA 1360 M2	4-ANTIGUO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2025-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187,300	187,300	187,300	187,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330.00	771.40	58.0%	MEE 2008				
11934	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	940,588	940,588	940,588	940,587	100.0%	0	0	ALUMNO	1,931.00	1,931.00	100.0%	IEMS 2008				
12288	CUBIERTA DE MULTIPANEL 1965.22 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-4917-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	ALUMNO	387.00	387.00	100.0%	CONVENIO SEP. FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FEDERALES. PLANTILES EN SITUACIONES DE RIESGO 2008				
12233	LUMINARIAS 39 PIEZAS Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 51 PIEZAS. IMPERMEABILIZACION 187.51 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6243-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	404,877	404,877	404,877	394,178	97.4%	0	0	ALUMNO	44.00	44.00	100.0%	MEE 2008				

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12214	LUMINARIA 30.00 PIEZAS, PINTURA VINILICA 229.56 M2 E IMPERMEABILIZACION	11-GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	09-6759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	130,015	130,015	130,015	130,008	100.0%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	MEE 2008
11990	POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA	11-GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-6677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	389,656	389,656	389,656	386,507	99.2%	0	0	ALUMNO	962.00	962.00	100.0%	IEMS 2008
11991	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 4 EE 716 AISLADO (IRA, ETAPA)	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09-6659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,396,026	1,396,026	1,396,026	1,396,026	100.0%	0	0	ALUMNO	663.00	663.00	100.0%	IEMS 2008
11930	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA	12-GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	09-2000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	694,873	694,873	694,873	690,660	98.0%	0	0	ALUMNO	64.00	64.00	100.0%	IEMS 2008
12287	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE 3 AULAS.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09-6759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	436,888	436,888	436,888	436,888	100.0%	0	0	ALUMNO	307.00	307.00	100.0%	MEE 2008
12234	SALIDA DE ALUMBRADO 30 SALIDAS, LUMINARIAS 24 PIEZAS, PINTURA VINILICA 864 M2 Y OBRA EXTERIOR.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09-6244-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	131,770	131,770	131,370	115,230	87.4%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	MEE 2008
12242	SALIDAS ELECTRICAS 23 SAL., IMPERMEABILIZACION 140 M2, PINTURA VINILICA 620 M2 Y LUMINARIAS 13 PZAS.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09-6363-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	145,391	145,391	145,391	145,391	100.0%	0	0	ALUMNO	20.00	20.00	100.0%	MEE 2008
11945	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 23 EE 717 P.B. AISLADA + SUBESTACION ELECTRICA	13-G. Escobedo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3386-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,460,462	1,460,462	1,460,462	1,394,991	95.5%	0	0	ALUMNO	433.00	433.00	100.0%	IEMS 2008
11915	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 716 ADOSADA	15-GUSTAVO DIAZ ORDIZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDIZ	URBANO	09-6481-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	545,308	545,308	545,308	522,044	95.7%	0	0	ALUMNO	437.00	437.00	100.0%	IEMS 2008
12235	51.30 M2 DE CANCELERIA, SUSTITUCION DE 212 M2 IMPERMEABILIZANTE Y 789 M2 DE PINTURA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	213,707	213,707	213,707	213,707	100.0%	0	0	ALUMNO	27.00	27.00	100.0%	MEE 2008
11995	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 5 EE ESTR. 717 P.B.	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	10-4926-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,604,224	1,604,224	1,604,224	1,564,451	97.5%	0	0	ALUMNO	449.00	449.00	100.0%	IEMS 2008
11999	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA, 33,000 V	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	10-6481-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	581,174	581,174	581,174	581,174	100.0%	0	0	ALUMNO	560.00	560.00	100.0%	IEMS 2008
11921	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	19-LLERA	EL ENGINO (BUENOS AIRES)	RURAL	09-2001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	631,772	631,772	631,772	628,272	99.4%	0	0	ALUMNO	42.00	42.00	100.0%	IEMS 2008
11942	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09-3327-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,241,538	1,241,538	1,241,538	1,241,538	100.0%	0	0	ALUMNO	2,863.00	2,863.00	100.0%	IEMS 2008
11914	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	21-EL MANTE	NEVA APOLONA	RURAL	09-6480-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	640,799	640,799	640,799	636,223	99.1%	0	0	ALUMNO	190.00	190.00	100.0%	IEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
12213	IMPERMEABILIZACION 633.42 M2, REPOSICION DE PISOS 290 M2 Y PINTURA 30 M2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5790-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	372,926	372,926	372,926	372,926	100.0%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	MEE 2008
11953	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2423-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	260,217	260,217	260,217	269,879	99.9%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	IEMS 2008
11887	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE ASBLADAS ESTR. 717 P.B., INCLUYE MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR.	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JOKUN LUTON)	RURAL	08-5332-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,195,031	1,195,031	1,195,031	1,194,820	100.0%	0	0	ALUMNO	2,195.00	2,195.00	100.0%	IEMS 2008
12206	CANCELERIA 16.70 M2 Y REJA DE PROTECCION 16.70 M2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,142	73,142	73,142	21,942	30.0%	0	0	ALUMNO	116.00	116.00	100.0%	MEE 2008
12243	CANCELERIA 25.78 M2, REHABILITACION PLAZA CIVICA 313.80 M2, PISOS DE CONCRETO 650.46 M2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	387,117	387,117	387,117	386,833	99.9%	0	0	ALUMNO	181.00	181.00	100.0%	MEE 2008
12218	CERCO DE MALLA OCLONICA CON MURETE 162.40 ML.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5871-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,285	146,285	146,285	146,105	99.9%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	MEE 2008
11931	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 8 EE ESTR. 717 P.B., ASBLADO + PREP. PARA ESCALERA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,989,255	1,989,255	1,989,255	1,986,328	99.9%	0	0	ALUMNO	992.00	992.00	100.0%	IEMS 2008
11996	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PROCESOS 3 EE ESTR. 717 P.B., ASBLADO + OBRA EXTERIOR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4827-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,160,020	1,160,020	1,160,020	882,847	76.1%	0	0	ALUMNO	11,854.00	11,854.00	100.0%	IEMS 2008
11934	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 ASBLADAS + REHABILITACION DE EDIFICIO "C" "D"	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,371,917	1,371,917	1,371,917	1,371,792	100.0%	0	0	ALUMNO	660.00	660.00	100.0%	IEMS 2008
11932	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 760 ASBLADAS.	22-MATAMOROS	EL MOQUETTITO	RURAL	09-2020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	638,490	638,490	638,490	638,331	99.7%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	IEMS 2008
12211	IMPERMEABILIZACION 152.64 M2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	66,156	66,156	66,156	65,981	99.7%	0	0	ALUMNO	154.00	154.00	100.0%	MEE 2008
12044	MUEBLES SANITARIOS 12 PZAS, SALIDAS HID. Y SANIT. 16 SAL.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	96,465	96,465	96,465	96,464	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	MEE 2008
11961	SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR.	22-MATAMOROS	EL MOQUETTITO	RURAL	10-5716-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	286,138	286,138	286,138	228,039	79.7%	0	0	ALUMNO	64.00	64.00	100.0%	IEMS 2008
11889	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DE 3 EE 717 P.B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5334-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	777,398	777,398	777,398	769,444	99.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	IEMS 2008
11943	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 6 EE ESTR. 717 P.B., ASBLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B., ASBLADAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A., ASBLADA + ESCALERAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,768,500	3,768,500	3,768,500	3,446,833	91.4%	0	0	ALUMNO	689.00	689.00	100.0%	IEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
1188	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5333-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	779,455	779,455	779,455	777,511	99.8%	0	0	ALUMNO	1,575.00	1,575.00	100.0%	ITEMS 2008
12340	PINTURA ESMALTE 91324 MQ. CANCELERA 87.16 MQ. CANCELERA PERF. TUBULAR 600 KG. LUMINARIAS 27.00 PIEZAS.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6251-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	412,341	412,341	412,341	412,339	100.0%	0	0	ALUMNO	99.00	99.00	100.0%	MEE 2008
12084	PISO DE LOSETA 166.07 M2 Y AZULEJO 91.20 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	111,438	111,438	111,438	108,117	97.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	MEE 2008
11946	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	553,165	553,165	553,165	543,925	98.3%	0	0	ALUMNO	719.00	719.00	100.0%	ITEMS 2008
12288	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA P. CAILLAS Y REHABILITACION ELECTRICA	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	09-5740-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	597,801	597,801	597,801	592,001	99.0%	0	0	ALUMNO	360.00	360.00	100.0%	MEE 2008
12284	PINTURA VINILICA 1,520.00 MQ. IMPERMEABILIZACION 300.00 M2. REV. Y REP. DE SALIDAS ELECTRICAS 64.00 SAL. Y LUMINARIAS 40 PIEZAS.	29 OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	09-5734-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	242,945	242,945	242,945	236,168	97.2%	0	0	ALUMNO	51.00	51.00	100.0%	MEE 2008
11984	CONSTRUCCION DE PISTA DE ENTRENAMIENTO DE CONDUCTORES DE TRACTOCAMION (PRIMERA ETAPA)	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4346-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,984,722	1,984,722	1,984,722	1,984,722	100.0%	0	0	ALUMNO	2,214.00	2,214.00	100.0%	ITEMS 2008
11919	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ASLADA + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. ASLADA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5778-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,708,642	1,708,642	1,708,642	1,587,918	93.5%	0	0	ALUMNO	328.00	328.00	100.0%	ITEMS 2008
11890	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ASLADA. INCLUYE MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5335-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	725,490	725,490	725,490	725,467	100.0%	0	0	ALUMNO	1,195.00	1,195.00	100.0%	ITEMS 2008
11930	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERAS + 1 AULA 3 EE 717 P.B.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,099,971	2,099,971	2,099,971	2,099,971	100.0%	0	0	ALUMNO	496.00	496.00	100.0%	ITEMS 2008
12236	REHAB GRAL DEL INMUEBLE. TUBERIA SANITARIA DE 4" DIAMETRO 90 ML. Y REG SANITARIO 4 PIEZAS Y MURO DE CONTENION.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,609	599,609	599,609	574,057	95.7%	0	0	ALUMNO	169.00	169.00	100.0%	MEE 2008
11929	SALIDA DE ALUMBRADO 47 SAL. LUMINARIAS 30 PZA. IMPERMEABILIZACION 270 M2 Y PINTURA VINILICA 1,060 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,575,796	1,575,796	1,575,796	1,574,363	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	771.40	59.3%	ITEMS 2008
12120	BARDA PERIMETRAL 190.00 ML. PINTURA VINILICA 490.00 M2. PISO DE LOSETA 48.00 M2 Y AZULEJO 63.00 M2. BARDA PERIMETRAL 190.00 ML. PINTURA VINILICA 490.00 M2. PISO DE LOSETA 48.00 M2 Y AZULEJO 63.00 M2.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2851-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	596,589	596,589	596,589	596,589	100.0%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
11980	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	10-5715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,250	195,250	195,250	170,915	87.5%	0	0	ALUMNO	481.00	481.00	100.0%	ITEMS 2008
11928	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + MURO DE ACOMETIDA + 1 AULA 3 EE 717 P.B.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,088,929	2,088,929	2,088,929	2,084,394	98.8%	0	0	ALUMNO	748.00	748.00	100.0%	ITEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
12215	IMPERMEABILIZACION 387.10 M2, PINTURA VINILICA 1,487.24 M2 Y APLANADOS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5792-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,661	301,661	301,661	301,483	99.9%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	MEE 2008
12212	PINTURA VINILICA 683.00 M2, LUMINARIAS 4 PIEZAS Y CANCELERIA 65.43 M2	35 SAN FERNANDO	LOS VERGELLES	RURAL	09-5789-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	181,374	181,374	181,374	180,068	99.3%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	MEE 2008
12229	SUSTITUCION DE PISOS 116.04, CANCELERIA 10 M2, SALIDAS ELECTRICAS 18 SALIDAS Y LUMINARIAS 12 PIEZAS.	35 SAN FERNANDO	LAGUNALE SAN JUAN	RURAL	09-6250-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	155,972	155,972	155,972	137,452	88.1%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	MEE 2008
11948	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" - SUBESTACION ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,192,915	2,192,915	2,192,915	2,192,738	100.0%	0	0	ALUMNO	184.00	184.00	100.0%	ITEMS 2008
12180	REJA DE PROTECCION 128.88 M2, IMPERMEABILIZACION 76.63 M2, PINTURA VINILICA 271.89 M2 Y LUMINARIAS 33.00	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5040-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	558,637	558,637	558,637	558,576	100.0%	0	0	ALUMNO	519.00	519.00	100.0%	MEE 2008
12182	REJA DE PROTECCION 69.89 M2, IMPERMEABILIZACION 177.16 M2, PINTURA VINILICA 883.91 M2 Y LUMINARIA 32.00 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	429,110	429,110	429,110	383,088	84.6%	0	0	ALUMNO	161.00	161.00	100.0%	MEE 2008
11982	SUSTITUCION DE CABLEADO EN EDIFICIOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2422-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,234	399,234	399,234	399,232	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	ITEMS 2008
12183	PINTURA VINILICA 2,332.80 M2, REP. DE APLANADO EN LOSA 272.30 M2, PUERTAS 11 PZAS, PROTECCIONES METALICAS 134.91 M2 Y CANCELERIA 75.48 M2	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAIRIANO	RURAL	09-6709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,217	599,217	599,217	599,058	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	MEE 2008
12227	REPARACION DE LOSA DE TALLER ELECTRONICA 220 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,132	599,132	599,132	599,132	100.0%	0	0	ALUMNO	208.00	208.00	100.0%	MEE 2008
6428	BIBLIOTECA CENTRAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 1511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	42,373,916	42,373,916	42,373,916	42,373,916	100.0%	7,252,820	7,249,211	ESCOLETA	1.00	1.00	100.0%	
11918	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" - 2 AULAS 2.8 EE 717 P.A. + 2 AULAS 2.8 EE 717 P.A., EDIFICIO "C" - 2 AULAS 2.8 EE 717 P.A. + 1 AUL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,946,297	4,946,297	4,946,297	4,946,297	100.0%	0	0	ALUMNO	828.00	828.00	100.0%	ITEMS 2008
11926	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE DE 4 EE 717 P.A. AJLADADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,646,318	1,646,318	1,646,318	1,646,318	100.0%	0	0	ALUMNO	1,302.00	1,302.00	100.0%	ITEMS 2008
11927	CONSTRUCCION DE TALLER DE BELLEZA 3 EE ESTR. 716	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	768,194	768,194	768,194	760,752	99.0%	0	0	ALUMNO	1,193.00	1,193.00	100.0%	ITEMS 2008
11988	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE METALICA DE 20 X 48 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-6479-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,846,262	1,846,262	1,846,262	1,536,775	83.2%	0	0	ALUMNO	1,172.00	1,172.00	100.0%	ITEMS 2008
6429	CONSTRUCCION DE TRES CENTROS DE LENGUJSTICA APLICADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 1511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	84,747,832	84,747,832	84,747,832	84,620,760	99.9%	5,280,529	0	ESCOLETA	3.00	3.00	100.0%	RECURSOS PENDIENTES DE EJERCICIO, PORQUE EXISTEN OBRAS LICITADAS QUE AUN ESTAN EN PROCESO.
11917	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. ADOSADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6483-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	464,423	464,423	464,423	434,181	93.5%	0	0	ALUMNO	955.00	955.00	100.0%	ITEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
62115	CONVENIO SEP PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 CONVESTAV	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0276	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	INVESTIGACION CIENTIFICA	DEPENDENCIA ESTATAL	FIDUCIARIO CONVESTAV TAMAULIPUS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPUS	-	11 EDUCACION PUBLICA (500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,110.57	4,110.57	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
12289	IMPERMEABILIZACION 215.20 M2, PINTURA VINILICA 506.26 M2 Y LUMINARIAS 14 PZAS.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,602	146,602	146,602	146,483	99.9%	0	0	ALUMNO	62.00	62.00	100.0%	MEE 2008
12286	IMPERMEABILIZACION 645.8 M2, LUMINARIAS 45.00 PZAS., CANCELERA 135.19 M2, SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 8 PZAS. Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR 60 ML.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	597,825	597,825	597,825	597,820	100.0%	0	0	ALUMNO	117.00	117.00	100.0%	MEE 2008
12126	OBRA EXTERIOR, REPOCISION DE EXPLANADA 460 M2 Y DE BANQUETA PERIMETRAL 145 M2.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,229	274,229	274,229	273,963	99.9%	0	0	ALUMNO	180.00	180.00	100.0%	MEE 2008
12217	REHAB. SALIDAS ELECTRICAS 88.00 PIEZAS, PINTURA VINILICA 529.50 M2 Y PISO DE CONCRETO 285.20	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	152,373	152,373	152,373	150,791	99.0%	0	0	ALUMNO	71.00	71.00	100.0%	MEE 2008
11957	REHABILITACION DE TECHUMBRE DIENTE DE SIERRA DEL EDIFICIO 9 (SEGUNDA ETAPA)	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5244-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	153,713	153,713	153,713	153,713	100.0%	0	0	ALUMNO	1,604.00	1,604.00	100.0%	ITEMS 2008
11947	REHABILITACION DE TECHUMBRE DIENTE DE SIERRA DEL EDIFICIO 20	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6234-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,274,366	1,274,366	1,274,366	1,284,069	99.2%	0	0	ALUMNO	1,477.00	1,477.00	100.0%	ITEMS 2008
	MEJORAMIENTO																							
12122	LUMINARIAS 31 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 353.70 M2 Y PINTURA VINILICA 547.24 M2.	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2853-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	247,909	247,909	247,909	247,909	100.0%	0	0	ALUMNO	91.00	91.00	100.0%	MEE 2008
12129	LUMINARIAS 47 PIEZAS, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 80 SALIDAS IMPERMEABILIZACION 997.40 M2 Y PINTURA VINILICA 1833.09 M2.	3 ALTAMIRA	BENTO JUAREZ	RURAL	09-3272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	416,362	416,362	416,362	416,362	100.0%	0	0	ALUMNO	134.00	134.00	100.0%	MEE 2008
12061	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 (REHABILITACIONES)	3 ALTAMIRA	LOMAS DEL REAL	RURAL	09-2045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	248,197	248,197	248,197	248,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365.99	1,342.43	98.0%	MEE 2008
12063	SALIDA DE ALUMBRADO 40 SALIDAS, LUMINARIAS 25 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 230 M2 Y PINTURA VINILICA 932.00 M2	4 ANTIQUO MORELOS	MEXICO LIBRE	RURAL	09-2033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	186,005	186,005	186,005	186,005	100.0%	0	0	ALUMNO	62.00	62.00	100.0%	MEE 2008
12178	PROTECCIONES METALICAS 12.89 M2, IMPERMEABILIZACION 77.00 M2 Y PISOS DE LOSETA 74.12 M2	6 BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	09-6175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,570	73,570	73,570	73,570	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	MEE 2008
11936	CAMBIO DE SUBESTACION DE 500 A 750 KVA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	756,830	756,830	756,830	756,827	100.0%	0	0	ALUMNO	2,850.00	2,850.00	100.0%	ITEMS 2008
12151	CANCELERA 147.15 M2 Y REJA DE PROTECCION 232.05 M2.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5041-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	597,090	597,090	597,090	596,911	100.0%	0	0	ALUMNO	738.00	738.00	100.0%	MEE 2008
12162	LUMINARIAS 85.00 PIEZAS Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110.00 PIEZAS Y CANCELERA 93.84 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5042-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	595,514	595,514	595,514	594,518	99.8%	0	0	ALUMNO	402.00	402.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
12148	SALEDA DE ALUMBRADO 8 SALEDA, LUMINARIAS 6 PIEZAS, MUEBLES SANITARIOS 12 PIEZAS, PINTURA VINILICA 1,110.00 M2 Y AZULEJO 100.00 M2	12-GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	09-0309-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	184,558	184,558	184,558	177,639	96.3%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	MEE 2008
12057	CANCELERIA 61.47 M2 Y PINTURA 1,185.00 M2	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	232,505	232,505	232,505	225,631	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,249.55	374.86	30.0%	MEE 2008
12054	INSTALACIONES ELECTRICAS, SALEDA ELECTRICAS 14 SALEDA, LUMINARIAS 16 PZAS. Y PINTURA 74.00 M2	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	160,831	160,831	160,831	160,511	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	744.00	223.20	30.0%	MEE 2008
12162	SUSTITUCION DE PSOS 162 M2 Y CANCELERIA 50 M2.	17-JALMAVE	COMPUERTAS	RURAL	09-0509-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	174,921	174,921	174,921	174,561	99.8%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	MEE 2008
12074	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS SUSTITUCION DE 8 MUEBLES SANITARIOS UN TINACO Y PINTURA VINILICA 916.00 M2	20-MANERO	MAGUEYES	RURAL	09-2110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,413	154,413	154,413	148,713	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS	916.00	274.80	30.0%	MEE 2008
12070	INSTALACIONES ELECTRICAS, REPOSICION DE 43 LUMINARIAS Y 44 SALEDA ELECTRICAS	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,817	81,817	81,817	80,973	99.0%	0	0	ALUMNO	89.00	89.00	100.0%	MEE 2008
12081	SALEDA DE ALUMBRADO 42 SALEDA, LUMINARIAS 32 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 534.24 M2	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	09-2031-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,373	199,373	199,373	199,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	534.24	432.73	81.0%	MEE 2008
12075	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS MUEBLES SANITARIOS 12 PIEZAS Y 14 SALEDA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	66,723	66,723	66,723	20,017	30.0%	0	0	ALUMNO	122.00	122.00	100.0%	MEE 2008
12094	CANCELERIA 63.01 M2 Y PSOS 598.93 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	480,978	480,978	480,978	444,539	92.4%	0	0	ALUMNO	134.00	134.00	100.0%	MEE 2008
12163	PINTURA ESMALTE 2,327.22, LUMINARIAS 198 PZAS. Y SALEDA DE ALUMBRADO 343 SALEDA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-1108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	600,469	600,469	600,469	550,590	91.7%	0	0	ALUMNO	1,165.00	1,165.00	100.0%	MEE 2008
12083	PINTURA 1,600.28 M2, CANCELERIA 109.80 M2 Y REHABILITACION ELECTRICA 64 SALEDA Y 40 LUMINARIAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	472,083	472,083	472,083	472,082	100.0%	0	0	ALUMNO	111.00	111.00	100.0%	MEE 2008
12176	PISO DE CONCRETO 274.07 M2, IMPERMEABILIZACION 326.06 M2, LUMINARIAS 82 PIEZAS, REV. SAL. ELEC. 62 SALEDA, MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	331,924	331,924	331,924	331,777	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	MEE 2008
11949	SISTEMA DE SIMULACION DE TRACTOCAMION 3 PANTALLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,282,108	98.9%	0	0	ALUMNO	2,214.00	2,214.00	100.0%	IEHS 2008
11925	PINTURA VINILICA 261.60 M2, MUROS DE BLOCK 186.63 M2	33-RO BRAVO	RO BRAVO	RURAL	09-2005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	699,675	699,675	699,675	699,563	100.0%	0	0	ALUMNO	397.00	397.00	100.0%	IEHS 2008
12143	CANCELERIA 36.47 M2, LUMINARIAS 21.00 PIEZAS Y CERCO DE MALLA 153.00 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-3333-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	240,063	240,063	240,063	240,063	100.0%	0	0	ALUMNO	91.00	91.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
12191	LUMINARIAS 29 PZAS. PINTURA VINILICA 780.70 M2. CANCELERIA 63.11 M2 Y RELIAS DE PROTECCION 94.86 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	457,512	457,512	457,512	457,458	100.0%	0	0	ALUMNO	63.00	63.00	100.0%	MEE 2008
12002	LUMINARIAS 46 PIEZAS Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 107 PIEZAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.2032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,366	94,366	94,366	94,094	99.7%	0	0	ALUMNO	151.00	151.00	100.0%	MEE 2008
12077	PINTURA VINILICA 1,376.66 M2. PISO CONCRETO DE 80.86 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.2113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,068	105,068	105,068	105,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499.92	437.07	30.0%	MEE 2008
12042	PINTURA VINILICA 1584.35 M2 E IMPERMEABILIZACION 564.25 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.2020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	314,414	314,414	314,414	314,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,138.60	2,117.21	99.0%	MEE 2008
12071	*PINTURA VINILICA 269.64 M2 E IMPERMEABILIZACION 269.64 M2 Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 89.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.2107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,596	190,596	190,596	190,596	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	598.28	179.48	30.0%	MEE 2008
12076	PINTURA VINILICA 370.60 M2 E IMPERMEABILIZACION 308.50 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.2112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	181,646	181,646	181,646	181,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,279.10	383.73	30.0%	MEE 2008
12099	CANCELERIA 56.56 M2 Y PINTURA VINILICA 671 M2	38-TULA	MAMALEON (BAMA LEON)	RURAL	09.2772-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	131,086	131,086	131,086	123,994	94.6%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
12073	SALIDAS ELECTRICAS 80 SALIDAS, APLANADOS 800 M2, IMPERMEABILIZACION 300.80 M2 Y PINTURA VINILICA 2900 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09.2109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	579,388	579,388	579,388	566,097	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,180.80	3,428.25	82.0%	MEE 2008
12089	SUSTITUCION DE ADJUELO 45.39 M2, PINTURA VINILICA 1770 M2, IMPERMEABILIZACION 203.28 M2 Y SUSTITUCION DE CERCO DE MAJILLA 176 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09.2564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	281,505	281,505	281,505	281,506	100.0%	0	0	ALUMNO	96.00	96.00	100.0%	MEE 2008
MANTENIMIENTO																								
12048	OBRA EXTERIOR ELECTRICA EDIFICIOS A Y B	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	09.2027-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	160,389	160,389	160,389	154,466	96.3%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	MEE 2008
12138	IMPERMEABILIZACION 438.00 M2, PINTURA VINILICA 1332 M2	2-ALDAMA	LA MURALLA	RURAL	09.3281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,957	195,957	195,957	195,957	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	MEE 2008
12127	PINTURA 1791 M2, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 38 SAL, LUMINARIAS 20 PIEZAS Y CABLEADO ELECTRICO 169 ML.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09.3270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,758	200,758	200,758	187,259	93.3%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	MEE 2008
12180	IMPERMEABILIZACION 1010 M2 Y PINTURA VINILICA 3050.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09.5177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	506,204	506,204	506,204	506,063	100.0%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	MEE 2008
12117	IMPERMEABILIZACION 487.00 M2, PINTURA VINILICA 2,275.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09.2837-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,747	319,747	319,747	254,884	79.7%	0	0	ALUMNO	203.00	203.00	100.0%	MEE 2008
12164	IMPERMEABILIZACION 517 M2 Y PINTURA VINILICA 1618.00 M2	3-ALTAMIRA	LA PEDRERA	RURAL	09.5101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	264,178	264,178	264,178	264,178	100.0%	0	0	ALUMNO	264.00	264.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que convalida el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12142	IMPERMEABILIZACION 89.63 M2, PINTURA VINILICA 120.89 M2, SALIDAS ELECTRICAS 64 SALIDAS Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 40 PIEZAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	381,903	381,903	381,903	381,903	100.0%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
12062	IMPERMEABILIZACION 226.81 Y PINTURA VINILICA 1273.84 M2.	3-ALTAMIRA	CUAUHTEMOC	URBANO	09-2046-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,633	290,633	290,633	290,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,897.75	1,878.77	99.0%	MEE 2008
12183	IMPERMEABILIZACION 891.09 M2 Y PINTURA VINILICA 3,190.09 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	451,977	451,977	451,977	451,968	100.0%	0	0	ALUMNO	323.00	323.00	100.0%	MEE 2008
12081	IMPERMEABILIZACION 736 M2 Y PINTURA VINILICA 2198 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	363,224	363,224	363,224	363,049	100.0%	0	0	ALUMNO	230.00	230.00	100.0%	MEE 2008
12221	LUMINARIAS 33 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 499.92 M2 Y PINTURA VINILICA 1383.41 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	329,614	329,614	329,614	329,294	99.9%	0	0	ALUMNO	93.00	93.00	100.0%	MEE 2008
12181	LUMINARIAS 36 PIEZAS Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 36 PIEZAS, PINTURA VINILICA 78.90 M2 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN EDIFICIOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	244,340	244,340	244,340	244,340	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	MEE 2008
12125	PINTURA VINILICA 1,286.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 8 PIEZAS, LUMINARIAS 9 PIEZAS, SAL. ELECTRICAS 10 SAL. Y PISO LOSETA 78.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,795	195,795	195,795	195,792	100.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	MEE 2008
12072	IMPERMEABILIZACION 320.00 M2, INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS DE ALAMBRO 24 SALIDAS, LUMINARIAS 15 PIEZAS Y PINTURA VINILICA 1120.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALZ	RURAL	09-2108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	176,358	176,358	176,358	133,128	86.8%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	96.00	30.0%	MEE 2008
12006	IMPERMEABILIZACION 68.00 M2 Y PINTURA VINILICA 996.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALVADOR	RURAL	09-2036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	68,128	68,128	68,128	57,053	83.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011.00	1,000.00	98.9%	MEE 2008
12102	IMPERMEABILIZACION 151.88 Y PINTURA VINILICA 672.91 M2	5-BURGOS	LAS MARGARTAS	RURAL	09-2775-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,517	117,517	117,517	113,115	96.3%	0	0	ALUMNO	6.00	6.00	100.0%	MEE 2008
12103	IMPERMEABILIZACION 267.12 M2, PINTURA VINILICA 1079.79 M2 Y CANCELERA 21.31	5-BURGOS	LAZARO CARDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	09-2793-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	238,809	238,809	238,809	237,051	99.3%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	MEE 2008
12179	CANCELERA 26.40 M2, MALLA CICLONICA 80.00 M L Y PINTURA VINILICA 440 M2	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	09-6176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,338	99,338	99,338	99,338	100.0%	0	0	ALUMNO	46.00	46.00	100.0%	MEE 2008
12210	PISO DE LOSETA 176.00 M2	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-6145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,595	85,595	85,595	85,584	100.0%	0	0	ALUMNO	55.00	55.00	100.0%	MEE 2008
12154	CANCELERA 26.40 M2, PROTECCION PARA EVITANIAS 26.40 M2, APLANADOS 185.55 M2, PINTURA VINILICA 620.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 4.00 PIEZAS, CERCO DE MALLA 335.00 M L.	7-CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,785	599,785	599,785	599,785	100.0%	0	0	ALUMNO	49.00	49.00	100.0%	MEE 2008
12083	PINTURA VINILICA 786 M2, CANCELERA 44 M2, LUMINARIAS 20 PIEZAS, PISO LOSETA 94 M2 Y MUEBLES SANITARIOS 3 PZAS.	7-CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-2047-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	373,681	373,681	373,681	302,978	81.1%	0	0	METROS CUADRADOS	998.00	808.38	81.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
11892	IMPERMEABILIZACION 1,172.32 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.5337-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	327,950	327,950	327,950	327,946	100.0%	0	0	ALUMNO	1,501.00	1,501.00	100.0%	ITEMS 2008
12186	LUMINARIAS 82 PZAS Y PINTURA VINILICA 4,728.96 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.5702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	591,737	591,737	591,737	591,374	99.9%	0	0	ALUMNO	234.00	234.00	100.0%	MEE 2008
12116	PINTURA VINILICA 766.6 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2806-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,290	77,290	77,290	77,290	100.0%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	MEE 2008
12165	CANCELERIA (PUERTAS) 6.00 PIEZAS.	10-GRULLAS	TRES PALOS	RURAL	09.5111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,417	27,417	27,417	27,417	100.0%	0	0	ALUMNO	13.00	13.00	100.0%	MEE 2008
12132	CANCELERIA 04.08 M2, SUSTITUCION DE LUMINARIAS 8 PIEZAS Y OBRA EXTERIOR.	10-GRULLAS	EL BARRANCO	RURAL	09.3275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,333	113,333	113,333	113,190	99.9%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	MEE 2008
12168	SALIDA DE ALUMBRADO 19 SAL, LUMINARIAS 15 PZAS, PINTURA VINILICA 570.82 M2, IMPERMEABILIZACION 205.11 M2.	11-GOMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09.5114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	126,927	126,927	126,927	126,927	100.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	MEE 2008
12131	SALIDA ELECTRICA 17 SALIDAS, LUMINARIAS 16 PIEZAS, 6 REGISTROS ELECTRICOS, SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO 62.8 ML.	11-GOMEZ FARIAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09.3274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	68,922	68,922	68,922	68,921	100.0%	0	0	ALUMNO	13.00	13.00	100.0%	MEE 2008
12169	IMPERMEABILIZACION 150 M2, PINTURA VINILICA 2,162.00 M2	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	09.5115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	168,509	168,509	168,509	168,509	100.0%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	MEE 2008
12160	IMPERMEABILIZACION 300 M2 Y PINTURA VINILICA 964.00 M2	12-GONZALEZ	SANTA FE	RURAL	09.5056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	137,511	137,511	137,511	137,511	100.0%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	MEE 2008
12161	IMPERMEABILIZACION 306 M2 Y PINTURA VINILICA 964 M2	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09.5057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	137,045	137,045	137,045	136,252	99.4%	0	0	ALUMNO	73.00	73.00	100.0%	MEE 2008
12133	IMPERMEABILIZACION 75 M2, SALIDAS ELECTRICAS 6 SALIDAS, MUEBLES SANITARIOS, 6 PIEZAS Y PINTURA VINILICA 216 M2	12-GONZALEZ	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	09.3276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,335	113,335	113,335	113,332	100.0%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	MEE 2008
12199	IMPERMEABILIZACION 915 M2 Y PINTURA VINILICA 2848 M2	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09.5055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	476,125	476,125	476,125	471,904	98.5%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	MEE 2008
12080	PINTURA VINILICA 1650 M2, SUSTITUCION DE AZULEJO 100 M2, MUEBLES SANITARIOS 6, SALIDAS ELECTRICAS 8 SALIDAS.	12-GONZALEZ	FRANCISCO MACEDO (FRANCISCO HERNANDEZ MOLINA)	RURAL	09.2265-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198,135	198,135	198,135	198,119	100.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	MEE 2008
12082	PINTURA VINILICA 1011.04 M2, CANCELERIA 152.38 M2 Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 44 PZAS.	14-GLERREIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09.2557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	400,645	400,645	400,645	390,958	97.6%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	MEE 2008
12135	CANCELERIA 71.09 M2, PINTURA 1109.62 M2, SALIDAS ELECTRICAS 32 SALIDAS, LUMINARIAS 32 PIEZAS E IMPERMEABILIZACION 154.40 M2.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09.3278-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,842	290,842	290,842	270,007	94.9%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
12187	IMPERMEABILIZACION 483.39 M2, PINTURA ESMALTE 341.33 M2, PISO DE LOSETA 134.06 M2, LUMINARIAS 42.00 PZAS.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-5703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,815	599,815	599,815	597,587	99.6%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	MEE 2008
12224	INSTALACIONES ELECTRICAS 16 SAL. REG. ELEC 3 PZAS, CABLES ELEC. 183 M. 12 LUMINARIAS, 47.96 M2 DE CANCELERIA Y 726 M2 DE PINTURA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	243,681	243,681	243,681	242,169	99.4%	0	0	ALUMNO	32.00	32.00	100.0%	MEE 2008
12182	PINTURA VINILICA 1468.72 M2	17-JALIMAVE	EL SOTOL	RURAL	09-6179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,293	86,293	86,293	86,293	100.0%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	MEE 2008
12346	IMPERMEABILIZACION 321 M2 Y PINTURA 1192 M2	18-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	169,374	169,374	169,374	168,971	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,513.00	453.90	30.0%	MEE 2008
12188	SALIDA DE ALUMBRADO 18 SALIDAS, LUMINARIAS 66 PIEZAS Y VENTILADOR 12 PIEZAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,748	113,748	113,748	113,748	100.0%	0	0	ALUMNO	87.00	87.00	100.0%	MEE 2008
12187	SALIDAS ELECTRICAS 18 SALIDAS, LUMINARIAS 20 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 271.79 M2 Y PINTURA VINILICA 190.47 M2.	21-EL MANTE	CINCO DE MAYO	RURAL	09-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	126,585	126,585	126,585	126,584	100.0%	0	0	ALUMNO	38.00	38.00	100.0%	MEE 2008
12110	CANCELERIA 134.32 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,095	228,095	228,095	227,968	100.0%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
11923	IMPERMEABILIZACION 991.75 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,905	199,905	199,905	198,710	99.4%	0	0	ALUMNO	2,257.00	2,257.00	100.0%	IMS 2008
12105	*PINTURA VINILICA 164.99 M2, IMPERMEABILIZACION 285.69 M2 Y APLANADOS 164.99 M2.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	159,631	159,631	159,631	159,605	100.0%	0	0	ALUMNO	180.00	180.00	100.0%	MEE 2008
12064	PINTURA VINILICA 2 121.31 M2, LUMINARIAS 20 PZAS, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 6 PZAS, Y SALIDAS ALUMBRADO CONTACTO 25 SAL.	22-MATAMOROS	SAN FRANCISCO	RURAL	09-2048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	246,622	246,622	246,622	243,051	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,121.31	636.39	30.0%	MEE 2008
12216	PINTURA VINILICA 971.33 M2 E IMPERMEABILIZACION 332.11 M2	22-MATAMOROS	HERICIA MATAMOROS	URBANO	09-5759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	213,095	213,095	213,095	212,478	99.7%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	MEE 2008
12085	PINTURA VINILICA 1091.23 M2, CANCELERIA 26.36 M2, IMPERMEABILIZACION 216.24 M2 Y SUSTITUCION DE 14 LUMINARIAS	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-2650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	216,464	216,464	216,464	216,464	100.0%	0	0	ALUMNO	55.00	55.00	100.0%	MEE 2008
12112	CANCELERIA 148.36 M2, SALIDAS ELECTRICAS 82 SALIDAS Y LUMINARIAS 88 PIEZAS.	27-NUЕVO LAREDO	NUЕVO LAREDO	URBANO	09-2802-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	471,607	471,607	471,607	459,034	97.3%	0	0	ALUMNO	163.00	163.00	100.0%	MEE 2008
12166	IMPERMEABILIZACION 222.88 M2, SUSTITUCION DE SALIDAS ELECTRICAS 88 SALIDAS, LUMINARIAS 35 PZAS, PINTURA VINILICA 362.75 M2 Y PINTURA ESMALTE 217.76 M2	27-NUЕVO LAREDO	NUЕVO LAREDO	URBANO	09-6112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	394,558	394,558	394,558	386,037	97.8%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	MEE 2008
12130	IMPERMEABILIZACION 757.99 M2 Y PINTURA VINILICA 2196.99 M2	27-NUЕVO LAREDO	NUЕVO LAREDO	URBANO	09-3273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	438,678	438,678	438,678	430,483	98.1%	0	0	ALUMNO	142.00	142.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
12008	IMPERMEABILIZACION 436.60 M2. PINTURA 1832.76 M2. PISOS 123.48 M2. SALIDAS ELECTRICAS 96 SALIDAS Y LUMINARIAS 35 PIEZAS.	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09.2572-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	409,126	409,126	409,126	378,725	92.6%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
12007	IMPERMEABILIZACION 770.49 M2. PINTURA ESMALTE 1,490.00 M2. LUMINARIAS 41 PIEZAS	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.2571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,921	598,921	598,921	598,900	100.0%	0	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	MEE 2008
12147	LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 8 PIEZAS. TUBO DE PVC 160MM. 129 ML. Y PISO DE CONCRETO 48 M2.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3334-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	185,593	185,593	185,593	178,640	96.3%	0	0	ALUMNO	135.00	135.00	100.0%	MEE 2008
12106	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 (REHABILITACIONES)	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.2796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,780	599,780	599,780	599,780	100.0%	0	0	ALUMNO	249.00	249.00	100.0%	MEE 2008
12220	MURO DE BLOCK 13.20 ML. PISO DE CONCRETO 28.90 M2 Y PERFIL TUBULAR 480 KG	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.5974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	80,956	80,956	80,956	80,956	100.0%	0	0	ALUMNO	72.00	72.00	100.0%	MEE 2008
12172	PINTURA ESMALTE 1,600.00 M2. EDIFICIO "A" Y "B". ADECUACION DE EDIFICIO "C"	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6118-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	535,736	535,736	535,736	502,215	93.7%	0	0	ALUMNO	130.00	130.00	100.0%	MEE 2008
12096	PINTURA VINILICA 1071.67 M2. CANCELERA 96.09 M2. PISOS 388 M2. SALIDAS ELECTRICAS 44 SALIDAS Y LUMINARIAS 30 PIEZAS.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.2570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	395,890	395,890	395,890	390,402	98.6%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	MEE 2008
12137	PINTURA VINILICA 2276.91 M2. IMPERMEABILIZACION 936.29 M2. SALIDAS ELECTRICAS 84 SALIDAS Y LUMINARIAS 80 PIEZAS.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.3280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	504,657	504,657	504,657	504,656	100.0%	0	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	MEE 2008
12171	PINTURA 3217.53 M2. IMPERMEABILIZACION 264.00 M2. SALIDAS ELECTRICAS 98 SALIDAS, LUMINARIAS 37 PIEZAS.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6117-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	585,051	585,051	585,051	533,513	91.2%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	MEE 2008
11891	IMPERMEABILIZACION 1,232.00 M2	30 PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	08.6336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	364,903	364,903	364,903	364,892	100.0%	0	0	ALUMNO	1,191.00	1,191.00	100.0%	IMS 2008
12100	IMPERMEABILIZACION 101.64 M2. AZULEJO 45.18 M2. INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS MUJERES-SANITARIOS 14 PIEZAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.2773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	121,408	121,408	121,408	121,025	99.7%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	MEE 2008
12175	IMPERMEABILIZACION 1035.08 Y PINTURA VINILICA 952.30 M2.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.6172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	505,790	505,790	505,790	504,352	99.7%	0	0	ALUMNO	217.00	217.00	100.0%	MEE 2008
12146	IMPERMEABILIZACION 306.00 M2. PISO DE LOSSETA 221.00 M2. AZULEJO 194.40 M2. LUMINARIAS 19 PIEZAS Y REPARACION SALIDAS ELECTRICAS 18 SALIDAS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.3333-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,892	599,892	599,892	599,892	100.0%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	MEE 2008
12170	IMPERMEABILIZACION 352.88 M2. PINTURA VINILICA 491.22 M2 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	254,507	254,507	254,507	254,507	100.0%	0	0	ALUMNO	41.00	41.00	100.0%	MEE 2008
12156	IMPERMEABILIZACION 383.03 M2. PINTURA VINILICA 409.97 M2. LUMINARIAS 15 PIEZAS Y REHABILITACION DE SALIDAS 34 SALIDAS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09.6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	235,582	235,582	235,582	235,016	99.8%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
12107	IMPERMEABILIZACION 435.52 M2.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	145,363	145,363	145,363	144,671	99.7%	0	0	ALUMNO	89.00	89.00	100.0%	MEE 2008
12091	IMPERMEABILIZACION 461.75 M2. PINTURA VINILICA 1,192.16 M2, CANCELERIA 49.50 M2, LUMINARIAS 36 PIEZAS, REDES, SALIDAS 45 SALIDAS + BASES PARA	32 REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	09-2567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	472,691	472,691	472,691	472,691	100.0%	0	0	ALUMNO	69.00	69.00	100.0%	MEE 2008
12115	IMPERMEABILIZACION 455.40 M2, PINTURA VINILICA 1,361.59 M2, CANCELERIA 63.00 M2, LUMINARIAS 3600 PIEZAS, REDES, SALIDAS 45 SALIDAS + BASES PARA TINACOS, MUEBLES SANITARIOS 14.00 PIEZAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,753	599,753	599,753	595,660	99.3%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	MEE 2008
12114	IMPERMEABILIZACION 927.96 M2 Y PINTURA VINILICA 729.12 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2804-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	388,051	388,051	388,051	387,798	99.9%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	MEE 2008
12225	IMPERMEABILIZACION 158.40 M2, PINTURA VINILICA 1,361.59 M2, CANCELERIA 63.00 M2, LUMINARIAS 3600 PIEZAS, REDES, SALIDAS 45 SALIDAS + BASES PARA TINACOS, MUEBLES SANITARIOS 14.00 PIEZAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	372,359	372,359	372,359	371,964	99.9%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	MEE 2008
12188	IMPERMEABILIZACION 311.42 M2, PINTURA VINILICA 1,559.24 M2, REV. SAL. ELCTOR 19 SAL. Y LUMINARIAS 41 PZAS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,498	290,498	290,498	290,468	100.0%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	MEE 2008
12189	IMPERMEABILIZACION 387.89 M2, PINTURA VINILICA 377.73 M2, LUMINARIAS 43 PIEZAS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	240,149	240,149	240,149	240,146	100.0%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	MEE 2008
12096	IMPERMEABILIZACION 454.56 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	151,319	151,319	151,319	151,318	100.0%	0	0	ALUMNO	95.00	95.00	100.0%	MEE 2008
12104	PINTURA VINILICA 1,703.00 M2, PISO DE LOSETA 348.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 4 PIEZAS, AZULEJO 520.20 M2 Y LUMINARIAS 46 PIEZAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	473,420	473,420	473,420	473,370	100.0%	0	0	ALUMNO	106.00	106.00	100.0%	MEE 2008
12238	DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSAS Y REHABILITACION GENERAL DE LAS MISMAS	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-6249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,286	599,286	599,286	599,286	100.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	MEE 2008
12111	IMPERMEABILIZACION 680.31 M2, PINTURA VINILICA 763.18 M2, CANCELERIA 75.69 M2, PISOS DE CONCRETO 91.20 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2801-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	450,377	450,377	450,377	450,373	100.0%	0	0	ALUMNO	204.00	204.00	100.0%	MEE 2008
12121	IMPERMEABILIZACION 694.00 M2, CANCELERIA 113.75 M2 Y PINTURA VINILICA 1,880.00 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2852-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	522,431	522,431	522,431	522,431	100.0%	0	0	ALUMNO	145.00	145.00	100.0%	MEE 2008
12227	IMPERMEABILIZACION 603.90 M2, PINTURA VINILICA 2,383.00 M2, PISOS 474.60 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-6012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	594,671	594,671	594,671	594,670	100.0%	0	0	ALUMNO	46.00	46.00	100.0%	MEE 2008
12139	PINTURA VINILICA 1789 M2, SUSTITUCION DE CANCELERIA 63.50 M2, SUST. DE MUEBLES SANITARIOS 14 PZAS. Y SUST. DE PISOS 35.28 M2 Y AZULEJO 92.70 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-3282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,492	599,492	599,492	599,492	100.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	MEE 2008
12174	PINTURA VINILICA 1,880.00 M2, SUSTITUCION DE PISOS 40.00 M2, IMPERMEABILIZACION 277.20 M2 Y LUMINARIAS 37.00 PIEZAS.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-5171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,808	265,808	265,808	265,808	100.0%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
12226	REHABILITACION GENERAL, PINTURA VINILICA 1,630.00 M2, SUST. DE CANCELERA 103.30 M2, SUST. DE MUEBLES SANIT. 14 PZAS. Y SUST. DE PISOS Y AZULEJOS 146.89 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-0011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	405,531	405,531	405,531	405,531	100.0%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	MEE 2008
12190	BANQUETA 80 M2, LUMINARIAS 15 PZAS Y RED ELECTRICA EDIFICIOS A Y B	34-SAN CARLOS	LA GAWA	RURAL	09-5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	153,441	153,441	153,441	143,340	93.4%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	MEE 2008
12344	PINTURA VINILICA 1,861.02 M2, CANCELERA 62.29 M2 Y LUMINARIAS 11 PZAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-6365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	337,862	337,862	337,862	337,862	100.0%	0	0	ALUMNO	152.00	152.00	100.0%	MEE 2008
12141	PINTURA VINILICA 1,480.64 M2 Y CERCO DE MALLA 274.00 ML.	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	09-3330-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	241,507	241,507	241,507	222,445	92.1%	0	0	ALUMNO	138.00	138.00	100.0%	MEE 2008
12119	PINTURA 2,396.00 M2, CANCELERA 64.54 M2, REPARACION DE LOSA 276.14 ML, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE 16 SALIDAS Y SUSTITUCION DE 8 LUMINARIAS.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-2850-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	380,900	380,900	380,900	380,900	100.0%	0	0	ALUMNO	177.00	177.00	100.0%	MEE 2008
12043	IMPERMEABILIZACION 340.60 M2 Y SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO 75.60 M2	37-SOTO LA MARINA	LADARO CARDENAS (BENITO TORRES M)	RURAL	09-2021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	162,507	162,507	162,507	160,971	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	416.20	124.86	30.0%	MEE 2008
12118	IMPERMEABILIZACION 855.53 M2 Y PINTURA VINILICA 1891.47	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	452,099	452,099	452,099	447,875	99.1%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	MEE 2008
12086	PINTURA VINILICA 1191.45 M2 E IMPERMEABILIZACION 169.93 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	132,899	132,899	132,899	132,299	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.98	1,347.37	99.0%	MEE 2008
12108	IMPERMEABILIZACION 160 M2 Y PINTURA VINILICA 625.00 M2	39-TULA	JOYA DEL ESPERENDO	RURAL	09-2798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,496	95,496	95,496	95,496	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	MEE 2008
12153	PINTURA VINILICA 1800 M2	39-TULA	FRANCISCO MEDRANO (RANCHO NUEVO DEL NORTE)	RURAL	09-6048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	106,502	106,502	106,502	105,905	99.4%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	MEE 2008
12105	PINTURA VINILICA 440 M2, IMPERMEABILIZACION 38 M2 Y SALIDAS ELECTRICAS 16 SALIDAS Y DEPOSITOS DE 10 LUMINARIAS.	39-TULA	ALVARO OREGON (LANORA)	RURAL	09-2756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,897	78,897	78,897	78,897	100.0%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	MEE 2008
12134	PINTURA VINILICA 658 M2	39-TULA	LUIS VAZQUEZ (EL CHARQUITO)	RURAL	09-3277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31,238	31,238	31,238	16,826	53.9%	0	0	ALUMNO	24.00	24.00	100.0%	MEE 2008
12189	PINTURA VINILICA 600 M2 E IMPERMEABILIZACION 160 M2	39-TULA	EL REFUGIO	RURAL	09-2799-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,168	82,168	82,168	81,521	99.2%	0	0	ALUMNO	59.00	59.00	100.0%	MEE 2008
12245	ANDADOR Y EXPLANADA 216.20 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6428-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	178,716	178,716	178,716	178,715	100.0%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	MEE 2008
12089	PINTURA 410.00 M2 Y REHABILITACION HIDROSANITARIA, SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS, 10 SALIDAS Y 20ML. DE TUBERIA SANITARIA.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,929	77,929	77,929	77,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	410.00	278.00	68.0%	MEE2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
12113	BUST DE MUEBLES SANTAROS 14 PIEZAS, CANCELERA 25.68 M2 E IMPERMEABILIZACION 499.69 M2	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2803-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	294,753	294,753	294,753	294,744	100.0%	0	0	ALUMNO	158.00	158.00	100.0%	MEE 2008
12223	BARDA PERIMETRAL MIXTA 60 ML Y PUERTA DE ACCESO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	444,893	444,893	444,893	416,547	93.6%	0	0	ALUMNO	68.00	68.00	100.0%	MEE 2008
12222	BARDA PERIMETRAL MIXTA 60 ML Y PUERTA DE ACCESO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	170,754	170,754	170,754	170,754	100.0%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	MEE 2008
12101	IMPERMEABILIZACION 349.56 M2, PINTURA VINILICA 1200.00 M2 E INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS 31 PIEZAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2774-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	237,057	237,057	237,057	237,057	100.0%	0	0	ALUMNO	67.00	67.00	100.0%	MEE 2008
12095	IMPERMEABILIZACION 535.36 M2 Y PINTURA VINILICA 2,140.00 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,883	325,883	325,883	325,883	100.0%	0	0	ALUMNO	130.00	130.00	100.0%	MEE 2008
12219	IMPERMEABILIZACION 568.89 M2 Y SUSTITUCION DE MALLA 185.00 ML.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-8973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	292,893	292,893	292,893	292,892	100.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	MEE 2008
12049	IMPERMEABILIZACION 263 M2 Y PINTURA 1146 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	189,565	189,565	189,565	188,825	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,409.00	718.59	51.0%	MEE 2008
12194	IMPERMEABILIZACION 398.16 M2, PINTURA VINILICA 949.93 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLES SANTAROS 12 PZAS.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	224,062	224,062	224,062	224,068	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	MEE 2008
12078	IMPERMEABILIZACION 681.32 M2 Y PINTURA VINILICA 2,410.00 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	396,512	396,512	396,512	396,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,091.32	3,000.40	99.0%	MEE 2008
12065	PINTURA VINILICA 1,426.88 M2 E IMPERMEABILIZACION 15.49 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2035-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,050	90,050	90,050	87,896	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445.47	433.64	30.0%	MEE 2008
12167	PINTURA VINILICA 1,664.96 M2, IMPERMEABILIZACION 118.92 M2, CERCO DE MALLA 173.96 ML.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	328,716	328,716	328,716	328,716	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	MEE 2008
12087	PINTURA VINILICA 1,795.24 M2, AFLANADOS 290.00 M2, LUMINARIAS 44.00 PZAS Y SALIDAS ELECTRICAS 66 SAL.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	321,331	321,331	321,331	321,331	100.0%	0	0	ALUMNO	147.00	147.00	100.0%	MEE 2008
12079	PINTURA VINILICA 2,823.20 M2, LUMINARIAS 40 PZAS, SALIDAS ELECTRICAS 48 SAL., CANCELERA 20.67 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	410,871	410,871	410,871	410,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,590.20	1,377.00	30.0%	MEE 2008
12080	PINTURA VINILICA 3,280.00 M2, REPARACION DE SALIDAS 19 PZAS, AZULADO 46.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 62.40 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	437,097	437,097	437,097	436,904	100.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	MEE 2008
12173	REHAB. DEL PLANTEL, PINTURA VINILICA 814.81 M2, IMPERMEABILIZACION 405.32 M2 Y SUSTITUCION DE MALLA 174.25 ML.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,108	274,108	274,108	273,851	99.9%	0	0	ALUMNO	89.00	89.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
12128	SALIDAS ELECTRICAS 24, IMPERMEABILIZACION 81.32, LUMINARIAS 29 PIEZAS	43-XICOTENCATL	SEGUNDA LINEA DE XICOTENCATL (EL AGUICHE)	RURAL	09.3271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	124,105	124,105	124,105	124,050	100.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	MEE 2008
	REHABILITACION																							
8671	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 150 M. DE TUBERIA DE PVC DE 45 CM. DE DIAM. EN COLECTOR DE BOULEVARD ALLENDE ECOS DE MAYO Y CAMPO TAMALUPAS CO. ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09.6821-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	450,230	450,230	450,230	450,185	100.0%	0	0	METROLINEAL	150.00	150.00	100.0%	
8672	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 40 M. DE TUBERIA DE PVC DE 30 CM. DE DIAM. EN COLECTOR DE CALLE MPO. DE TULA E OCAMPO Y AV. PEDRERA, COL. MUNICIPIO LIBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09.6818-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	41,371	41,371	41,371	33,276	80.4%	0	0	METROLINEAL	40.00	40.00	100.0%	
8673	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 70 M. DE TUBERIA DE PVC DE 30 CM. DE DIAM. EN COLECTOR DE CALLE VILLA ISABEL E/ VILLA ALEMANA Y CIRRES, COL. VILLERIAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09.6819-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	37,610	37,610	37,610	37,610	100.0%	0	0	METROLINEAL	70.00	70.00	100.0%	
8674	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 70 M. DE TUBERIA DE PVC DE 30 CM. DE DIAM. EN COLECTOR DE CALLE OTILIO MONTANO ENTRE SOLIDARIDAD Y CHAMIRAYAN, COL. MONTE ALTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09.6817-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	193,882	193,882	193,882	193,652	99.9%	0	0	METROLINEAL	70.00	70.00	100.0%	
8675	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE DOS MACROMODULOS ELECTROMAGNETICOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09.6808-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	191,268	191,268	191,268	191,268	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
8676	TERMINACION E OBRA: REPOSICION DE 70 M. DE TUBERIA DE PVC DE 30 CM. DE DIAM. EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE REYES Y MORELOS, COL. PUEBLO VICTORIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09.6820-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	102,540	102,540	102,540	102,539	100.0%	0	0	METROLINEAL	70.00	70.00	100.0%	
8680	REHABILITACION DE DRENAJE Y DESLAVES SOBRE DERECHO DE VIA DE CARRETERA LOS AZTECAS EN EL LEO EL TRIUNFO Y DE MANTE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6815-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROLINEAL	220.00	220.00	100.0%	
12184	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,721	598,721	598,721	598,614	100.0%	0	0	ALUMNO	828.00	828.00	100.0%	MEE 2008
12185	REHABILITACION GENERAL DE INMUEBLE: PINTURA VINILICA 89.96 M2, REPOSICION DE SAL ELECTRICAS 22 PZAS, CANCELERA 24 M2 Y DEMOLICION DE LOSA 348 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,833	598,833	598,833	583,965	97.5%	0	0	ALUMNO	736.00	736.00	100.0%	MEE 2008
8681	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS EN FRANCA E/ GUATEMALA Y RAMOS ARISPE COL. VICENTE GUERRERO	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.6816-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	2,130,628	2,130,628	2,130,628	2,130,628	100.0%	0	0	METROLINEAL	670.00	670.00	100.0%	
8689	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE COLECTOR GENERAL DE CALLE 2 DE ENERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y MANUEL AVILA CAMACHO COL. CESAR LOPUEZ DE LARA, CON TUBERIA DE PVC DE 45 CM. DE DIAM. SERIE 20	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	09.6814-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPAS	-	18-ENERGIA T46- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	120,000	120,000	120,000	117,021	97.5%	0	0	METROLINEAL	1,620.00	1,620.00	100.0%	
12000	REHABILITACION ELECTRICA: REG. ELECTRICOS 2 PZAS, TABLEROS ELECTRICOS 2 PZAS, IMPERMEABILIZACION 19.90 M2 Y PINTURA VINILICA 1055 M2	13-G. ErcabuzMEZ	LLI DEL CAMPESINO (CORONA)	RURAL	09.2044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,237.50	99.0%	MEE 2008
12123	REHABILITACION DE LOSA 76.00M2 Y CANCELERIA DE ALUMINO 22.20 M2 PINTURA VINILICA 216 M2	16 HIDALGO	SAN FRANCISCO	RURAL	09.2854-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,565	147,565	147,565	144,973	98.2%	0	0	ALUMNO	59.00	59.00	100.0%	MEE 2008
12195	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DESMONTAJE DE LAMINA GALV Y 176 M2. CONTS DE LOSA DE CONCRETO 176 M2	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09.6711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	492,497	492,497	492,497	492,066	99.9%	0	0	ALUMNO	254.00	254.00	100.0%	MEE 2008
12008	REHABILITACION DEL PLANTEL: INSTALACIONES ELECTRICAS 38 SALIDAS Y 38 LUMINARIAS, CANCELERIA 15.50 Y PINTURA VINILICA 1,340.00 M2	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09.2038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	240,748	240,748	240,748	240,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,349.00	404.70	30.0%	MEE 2008
12087	REHAB. ELECTRICA, REPOSICION DE LUMINARIAS 46 PZAS, 15 SALIDAS ELECTRICAS 141 E IMPERMEABILIZACION 142.04 M2	21 EL MANTE	NUEVO TANTON	RURAL	09.2051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	175,100	175,100	175,100	162,546	92.8%	0	0	METROS CUADRADOS	142.04	42.61	30.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
1214	REHABILITACION ELECTRICA, REPOSICION DE 40 LUMINARIAS, 31 SALIDAS ELECTRICAS Y PINTURA VINILICA 390.74 M2	21-EL MANTE	TRUFINO NUMERO DOS	RURAL	09-3267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	88,437	88,437	88,437	80,344	90.8%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	MEE 2008
8670	REHABILITACION DE DRENAJE Y DESLAVES SOBRE DERECHO DE VIA DE CARRETERA A LOS AZTECAS EN EL EJIDO EL TRUFINO DE MANTE	21-EL MANTE	TRUFINO NUMERO DOS	RURAL	09-6807-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALIAPAS	-	18-ENERGIA T46 PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	278,861	278,861	278,861	278,861	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
12000	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS 40 SALIDAS LUMINARIAS 35 PIEZAS	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,229	50,229	50,229	50,229	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	MEE 2008
11932	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS 40 SALIDAS LUMINARIAS 35 PIEZAS	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,002,943	1,002,943	1,002,943	1,002,942	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	IBMS 2008
12246	REHABILITACION DE PISOS 465.00 M2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6598-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	270,802	270,802	270,802	270,775	100.0%	0	0	ALUMNO	152.00	152.00	100.0%	MEE 2008
12106	REHABILITACION SALIDAS HIDRAULICAS-SANITARIAS 20 SALIDAS, LUMINARIAS 33 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIONES 60 M2, MUEBLES SANITARIOS 15 PIEZAS, VENTILADORES 12 PIEZAS, PINTURA ESMALTE 1490.00 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	573,654	573,654	573,654	573,653	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	MEE 2008
12009	REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 80 SAL Y LUMINARIAS 40 PIEZAS, PINTURA VINILICA 5020.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 110.00 M2	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	127,341	127,341	127,341	127,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	189.00	30.0%	MEE 2008
12148	REHABILITACION DE PLANTEL, REHABILITACION DE CANCELERIA Y PINTURA 940.00 M2.	37-SOTOLA MARINA	LA ROSTA	RURAL	09-6038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,698	58,698	58,698	52,772	89.9%	0	0	ALUMNO	74.00	74.00	100.0%	MEE 2008
8677	APORTACION DRENAJE PLUVIAL 2009	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APORTACION 01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALIAPAS	-	18-ENERGIA T46 PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	13,131,351	13,131,351	13,131,351	13,131,351	100.0%	1,056,928	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ES UNA APORTACION QUE SE HIZO AL PROGRAMA DRENAJE PLUVIAL 2009 (LA APORTACIONES DE FOMENTO CON A DRENAJE PLUVIAL 2009) 1,056,928 ESTOS SON INTERESES QUE CORRESPONDEN CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO 2010
11916	REHABILITACION DE CANCELERIA 170.12 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5482-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,896	298,896	298,896	298,896	100.0%	0	0	ALUMNO	963.00	963.00	100.0%	IBMS 2008
8678	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS EN CALLE PALAFOX E/CALLE COLOMBIA Y QUINTA AVENIDA, COL. SOLIDARIDAD Y TRABAJO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6131-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALIAPAS	-	18-ENERGIA T46 PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,940	100.0%	0	0	METROLINEAL	780.00	780.00	100.0%	
8679	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS EN CALLE PASO LOMAS DE ROSALES ENTRE VILLA VERA Y FAJA DE ORO, COL. LOMAS DE ROSALES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6121-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALIAPAS	-	18-ENERGIA T46 PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	2,209,803	2,209,803	2,209,803	2,209,803	100.0%	0	0	METROLINEAL	450.00	450.00	100.0%	
12177	REHABILITACION DE PAREDES Y LOSA, REPOSICION DE PROTECTORES METALICOS 61 M2, REPOSICION DE CANCELERIA DE ALUMINO 43.19 M2, REPOSICION DE MUROS 34.80 M2, REPARACIONES Y PINTURA 69.69 M2, REPOSICION	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	422,916	422,916	422,916	422,915	100.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	MEE 2008
12140	REHABILITACION GENERAL: IMPERMEABILIZACION 128 M2, PINTURA VINILICA 1710 M2, PROTECCIONES DE VENTANAS 36.58M2, CANCELERIA DE ALUMINO 37.2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,397	599,397	599,397	599,397	100.0%	0	0	ALUMNO	121.00	121.00	100.0%	MEE 2008
12228	IMPERMEABILIZACION 221.62 M2, CANCELERIA 63.73 M2 Y PINTURA VINILICA 2,200.60 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	310,784	310,784	310,784	310,688	100.0%	0	0	ALUMNO	130.00	130.00	100.0%	MEE 2008
12085	REHAB. DE INMUEBLE, IMPERMEABILIZACION 482.32 M2, PINTURA VINILICA 28.80 M2 Y REHAB. EL CORTICIA, REPARACION DE SALIDAS 44 Y LUMINARIAS 44 PIEZAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	258,801	258,801	258,801	258,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	541.32	346.44	64.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Resolución de Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24		
12008	REHABILITACION DE PLANTEL. IMPERMEABILIZACION 262.09 M2. PINTURA VINILICA 1586.53 Y SUSTITUCION DE MALLA 236.20 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	310,728	310,728	310,728	310,728	100.0%	0	0	ALUMNO	99.00	99.00	100.0%	MEE 2008	
11936	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,644,582	1,644,582	1,644,582	1,644,582	100.0%	0	0	ALUMNO	624.00	624.00	100.0%	IEMS 2008	
12008	REHABILITACION GRAL. 19 SALIDAS ELECTRICAS. SUSTIT. DE LUMINARIAS 30 PZAS., PINTURA VINILICA 1,316.20 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	123,678	123,678	123,678	123,678	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316.20	802.88	61.0%	MEE 2008	
12045	REPOSICION DE PESOS 137.7 M2. PINTURA VINILICA 1510.37 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,760	154,760	154,760	154,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,548.07	1,037.20	67.0%	MEE 2008	
	EQUIPAMIENTO																								
	BENEFICIARIOS																								
12287	EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,822,666	3,822,666	3,822,666	1,815,018	50.1%	0	0	ALUMNO	800.00	800.00	100.0%	PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2008	
12198	PINTURA VINILICA 1,320.00 M2. LUMINARIAS 10.00 PZAS. Y SAL. ALUMBRADO 16.00 SALIDAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-5718-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	120,020	120,020	120,020	120,020	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	MEE 2008	
12229	REHAB. DEL PLANTEL. PINTURA VINILICA 705.78 M2. IMPERMEABILIZACION 288.12 M2 Y SUSTITUCION DE MALLA 140 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	207,901	207,901	207,901	196,609	94.6%	0	0	ALUMNO	122.00	122.00	100.0%	MEE 2008	
	SISTEMAS DE INFORMACION																								
12199	PINTURA VINILICA 830 M2. IMPERMEABILIZACION 160 M2. SALIDAS ELECTRICAS 32 SALIDAS Y SUSTITUCION DE 20 LUMINARIAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-5719-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	179,482	179,482	179,482	179,482	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	MEE 2008	
12220	REHAB. DEL PLANTEL. IMPERMEABILIZACION 336.96 M2. PINTURA VINILICA 731.11 M2 Y SUSTITUCION DE CERCO 209 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	257,273	257,273	257,273	250,659	97.4%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	MEE 2008	
	MAQUINARIA																								
12200	PINTURA VINILICA 852 M2. IMPERMEABILIZACION 110 M2. SALIDAS ELECTRICAS 16 SALIDAS Y SUSTITUCION DE 10 LUMINARIAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-5720-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	124,201	124,201	124,201	124,140	100.0%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	MEE 2008	
	OTROS																								
11893	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350,000	350,000	350,000	349,160	99.8%	0	0	ALUMNO	1,039.00	1,039.00	100.0%	IEMS 2008	
11896	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,518,955	3,518,955	3,518,955	2,209,795	62.8%	0	0	ALUMNO	1,123.00	1,123.00	100.0%	IEMS 2008	
11895	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,518,955	3,518,955	3,518,955	2,209,795	62.8%	0	0	ALUMNO	718.00	718.00	100.0%	IEMS 2008 ESTA OBRA TIENE UNA IMPLICACION DE MAS DE UN MILLON DE PESOS	
11894	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,209,795	2,209,795	2,209,795	2,209,795	100.0%	0	0	ALUMNO	1,002.00	1,002.00	100.0%	IEMS 2008	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
11898	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MOVIL CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	11-GOMEZ FARAS	LOMA AL TALLAMA ALTA DE GOMEZ FARAS	URBANO	08-5464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	780,000	780,000	780,000	783,000	97.8%	0	0	ALUMNO	962.00	962.00	100.0%	ITEMS 2008
11899	EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION 1ERA ETAPA	12-GONZALEZ	GONZALEZ (QUILOMETRO 13)	RURAL	08-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	663.00	0.00	0.0%	ITEMS 2008
11900	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-5466-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	100,000	100,000	100,000	99,621	99.6%	0	0	ALUMNO	437.00	437.00	100.0%	ITEMS 2008
11901	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE L. COMPUTO 30 ESTACIONES CON RED LAN	17-JALMAVE	JALMAVE	URBANO	08-5467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	850,000	850,000	850,000	839,000	98.7%	0	0	ALUMNO	449.00	449.00	100.0%	ITEMS 2008
11897	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	850,000	850,000	850,000	848,700	99.8%	0	0	ALUMNO	2,663.00	2,663.00	100.0%	ITEMS 2008
11902	EQUIPO DE LAB. DE COMPUTO CON RED DE CLASE INTELIGENTE INCLUYE 30 ESTACIONES CON RED LAN, MOBILIARIO, CAPACITACION DE PROFESORES Y PUESTO EN MARCHA DEL LABORATORIO)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5468-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	850,000	850,000	850,000	846,888	99.6%	0	0	ALUMNO	982.00	982.00	100.0%	ITEMS 2008
11903	EQUIPO DE LABORATORIO DE PROCESOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5469-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,980,000	2,980,000	2,980,000	2,980,047	99.2%	0	0	ALUMNO	1,854.00	1,854.00	100.0%	ITEMS 2008
11904	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-5470-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	100,000	100,000	100,000	80,310	80.3%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	ITEMS 2008
11905	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRICIDAD.	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5471-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,466,702	1,466,702	1,466,702	866,847	59.1%	0	0	ALUMNO	374.00	374.00	100.0%	ITEMS 2008
11907	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5473-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,387,000	63.0%	0	0	ALUMNO	328.00	328.00	100.0%	ITEMS 2008
11906	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5472-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350,000	350,000	350,000	343,862	98.2%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	ITEMS 2008
11908	EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINSPLIT	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5474-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	300,000	300,000	300,000	299,992	100.0%	0	0	ALUMNO	963.00	963.00	100.0%	ITEMS 2008
12281	CANCELERIA 82.68 M2. PUERTAS 4 PZAS. E IMPERMEABILIZACION 126.88 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5721-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,385	208,385	208,385	208,384	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	MEE 2008
11909	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-5475-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350,000	350,000	350,000	343,862	98.2%	0	0	ALUMNO	628.00	628.00	100.0%	ITEMS 2008
11913	COMPUTADORAS/ ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5479-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,883	81,883	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	208.00	208.00	100.0%	ITEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (ver código de Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
11911	EQUIPAMIENTO DE T DE ENFERMERIA Y CIENCIAS DE LA SALUD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5477-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	955,000	955,000	915,600	915,600	95.9%	0	0	ALUMNO	530.00	530.00	100.0%	ITEMS 2008
11910	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5476-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,834,589	3,834,589	3,834,589	2,407,149	62.8%	0	0	ALUMNO	2,281.00	2,281.00	100.0%	ITEMS 2008
11912	EQUIPO DE LAB. DE COMPUTO CON RED DE CLASE INTELIGENTE INCLUYE 29 ESTACIONES CON RED LAN, INCLUIDO, CARACTERIZACION DE PROFESORES Y PUESTO EN MARCHA DEL LABORATORIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5478-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	800,000	800,000	800,000	794,000	99.3%	0	0	ALUMNO	955.00	955.00	100.0%	ITEMS 2008
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
12282	REHABILITACION DE LOSA DE AULA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5722-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	153,796	153,796	153,796	153,784	100.0%	0	0	ALUMNO	610.00	610.00	100.0%	MEE 2008
12231	REHABILITACION HIDROSANTARIA: 30 SALIDAS HIDROSANTARIAS, 23 MUEBLES SANITARIOS, TUBERIA SANITARIA 70 ML. Y REPOSICION DE PISO 38 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6236-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,483	128,483	128,483	128,483	100.0%	0	0	ALUMNO	230.00	0.00	0.0%	MEE 2008
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
22811	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (10) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,917,164	97.2%	0	0	ESQUEJA	12.00	12.00	100.0%	
22812	MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE INTEGRAL PARA LA EDUC. INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (10) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	9,133,752	9,133,752	9,133,752	9,023,116	98.8%	0	0	DOCENTE	1,500.00	1,500.00	100.0%	
22810	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (10) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	4,320,409	4,320,409	4,320,409	4,094,112	94.1%	0	0	ESQUEJA	148.00	148.00	100.0%	
22809	RENOVACION CURRICULAR EN EDUC. PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1878	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA (10) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	1,239,454	1,239,454	1,239,454	1,165,779	94.1%	0	0	DOCENTE	1,152.00	1,152.00	100.0%	
12232	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	22-MATAMOROS	HERIOGA MATAMOROS	URBANO	09-6241-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	311,908	311,908	311,908	311,883	100.0%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	MEE 2008
12283	SALIDAS HIDROSANTARIAS 17 SAL., AZULEJO 65.86 M2, CANCELERA, PUERTA Y MANCO 10 PZAS., MUEBLES SANITARIOS 16 PZAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5723-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	182,197	182,197	182,197	182,187	100.0%	0	0	ALUMNO	232.00	232.00	100.0%	MEE 2008
29-TAMALIPAS RECURSO 2007																								
S. EDUCACION																								
OTROS PROGRAMAS																								
FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
27408	EQUIPO DE COMPUTO, MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3323-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	594	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	473,408	473,408	473,408	480,366	97.2%	21,849	0	ALUMNO	594.00	594.00	100.0%	PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2007 INSTITUTO TECNOLÓGICO TEC. ALTAMIRA- 2008MAP LOS INTERESES SON A DICIEMBRE 2008
APORTACIONES FEDERALES 100% REGISTRAS																								
FAS																								
FSE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
18029	REHABILITACION GENERAL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,802,961	2,802,961	2,802,961	2,874,038	99.3%	0	0	ALUMNO	712.00	712.00	100.0%	FSE 2007
18028	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ROYAL BUILDING DE 8 X 8 M.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	446,436	446,436	446,436	442,549	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FSE 2007
18027	INSTALACION DE CERCO DE MALLA CLOCONICA 380 ML., CONSTRUCCION DE ANIDADOR DE 9.60 X 3.00 M.	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	07-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198,987	198,987	198,987	195,265	98.1%	0	0	METROS LINEALES	380.00	380.00	100.0%	FSE 2007
18021	CONSTRUCCION DE BARRA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	106,919	106,919	106,919	106,869	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FSE 2007

Table with 24 columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Avance % EJ, Generados, Ejecrados), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8828	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 22 EE T17 PB + AULA 3 EE T17 PB + SERVICIOS SANITARIOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,509,020	2,509,020	2,509,020	2,509,020	100.0%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8786	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 22 EE T17 P.A. AISLADA + AULA 3 EE T17 P.A. AISLADA + ESCALERA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE T15 AISLADO + SUBESTACION 75 KVIA PEDESTAL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,142,806	3,142,806	3,142,806	3,123,586	99.4%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8976	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 18 MTS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-9657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	637,571	637,571	637,571	637,571	100.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8931	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 3169 M.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITFE	-	-	666,315	666,315	666,315	665,896	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	316.90	316.90	100.0%	FAM BASICO 2007.
8790	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO REE ESTR.717 PB. AISLADO + 1 AULA 2EE ESTR.717 PB. ADOSSADA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,895,405	2,895,405	2,895,405	2,895,233	100.0%	0	0	ALUMNO	475.00	475.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8789	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION 6 EE 715 AISLADO + EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,044,622	2,044,622	2,044,622	2,034,060	99.5%	0	0	ALUMNO	425.00	425.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8794	CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2 X 2.71 M.	12-GONZALEZ	VENUSTIANO CARRANZA UNO	RURAL	07-2108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	136,922	136,922	136,922	103,590	75.7%	0	0	ALUMNO	19.00	19.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8793	CONSTRUCCION DE 2WC DE 2 X 2.71 M.	12-GONZALEZ	VENUSTIANO CARRANZA UNO	RURAL	07-2108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	179,771	179,771	179,771	0	0.0%	0	0	ALUMNO	15.00	0.00	0.0%	FAM BASICO 2007. OBRA CANCELADA
8791	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE ARTESANIAS - MANUALIDADES 790 AISLADA.	12-GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	335,699	335,699	335,699	334,305	99.6%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8792	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA WC - CAMARA DE OBSERVACION - DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA RESECCION BOGUESA - INTENDENCIA ESTR.790.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	07-2107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	876,878	876,878	876,878	876,878	100.0%	0	0	ALUMNO	44.00	44.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8970	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION Y ANEXO 790 AISLADA + FOSA + POZO	13-G. EstrateMEZ	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	08-2039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	574,174	574,174	574,174	288,259	50.2%	0	0	ALUMNO	98.00	98.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8974	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION Y ANEXO 790 AISLADA + FOSA + POZO	13-G. EstrateMEZ	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	09-5357-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	420,082	420,082	420,082	417,461	99.4%	0	0	ALUMNO	98.00	98.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8797	CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2 X 2.71 M.	16-HIDALGO	PALO ALTO	RURAL	07-2112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	139,501	139,501	139,501	139,501	100.0%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8799	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCLOMEDI.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	418,684	418,684	418,684	380,247	90.8%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8798	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 790 CON ENCLOMEDI.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	323,915	323,915	323,915	323,786	100.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8795	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PICAM CON WC 790 AISLADOS.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	705,175	705,175	705,175	705,175	100.0%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8796	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO 1 AULA 790 AISLADA CON ENCLOMEDI.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	346,325	346,325	346,325	346,325	100.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8800	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCLOMEDI.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	07-2115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	430,564	430,564	430,564	430,528	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8801	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 790 AISLADA.	19-LERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	280,555	280,555	280,555	275,118	98.1%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8802	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 790 AISLADA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	269,053	269,053	269,053	269,052	100.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8804	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 790 AISLADA PTV SEC.	21-EL MANTE	FAJA DE ORO	RURAL	07-2121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	299,685	299,685	299,685	293,195	97.8%	0	0	ALUMNO	46.00	46.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8803	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 790 ADOSSADA PTV SEC.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	242,883	242,883	242,883	241,384	99.4%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8863	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 790 AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 790 ADOSSADO + MURO DE ACOMODIDA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,296,730	1,296,730	1,296,730	1,277,363	98.5%	0	0	ALUMNO	179.00	179.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8832	CONSTRUCCION DE REJAS DE PROTECCION 73.75 M.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	96,605	96,605	96,605	76,180	78.9%	0	0	METROS CUADRADOS	73.75	73.75	100.0%	FAM BASICO 2007.
8808	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 790 ADOSSADA.	22-MATAMOROS	HEJICUA MATAMOROS	URBANO	07-2125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA SOCIAL	ITFE	-	-	504,481	504,481	504,481	504,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8809	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - BOGUESA - INTENDENCIA 790 ADOSSADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	567,547	567,547	567,547	558,695	98.4%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8829	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION 790 AISLADOS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	446,689	446,689	446,689	373,047	83.5%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8806	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSSADA CON ENCLOMEDI.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	403,034	403,034	403,034	402,884	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8813	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 790 ADOSSADA + 2 AULAS 790 AISLADAS CON ENCLOMEDI.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	925,674	925,674	925,674	925,328	100.0%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8811	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 790 AISLADA CON ENCLOMEDI.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	356,625	356,625	356,625	348,961	97.9%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	FAM BASICO 2007.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
8812	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	374,290	374,290	374,290	374,039	99.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8814	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOBADOS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,813,122	1,813,122	1,813,122	1,795,462	99.0%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8861	CONSTRUCCION DE CISTERNA 8000 LTRS. DRENAJE PLUVIAL 132 ML. IMPERMEABILIZACION 117 M2. PISOS 70 M2. Y TECHADO DE ACCESO 15 M2.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	443,332	443,332	443,332	442,188	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	202.00	202.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8810	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 750 AISLADO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	570,244	570,244	570,244	567,239	99.5%	0	0	ALUMNO	259.00	259.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8860	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA 3.EE ESTRUCTURA Y 84	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,268,579	1,268,579	1,268,579	1,032,699	81.4%	0	0	ALUMNO	941.00	941.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8805	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2.EE ESTR. 715 ADOBADAS + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,382,197	1,382,197	1,382,197	1,322,043	95.6%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8865	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE ESTR.715 ADOBADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	542,268	542,268	542,268	542,268	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8843	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	385,080	385,080	385,080	383,757	99.7%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8807	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 AISLADA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 ADOBADO + SUBESTACION 110 KVIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,146,295	3,146,295	3,146,295	3,268,479	103.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8800	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 715 AISLADO + 1 AULA DE 3 EE. 715 ADOBADA + SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVIA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-2557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,219,811	2,219,811	2,219,811	2,002,263	90.2%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8816	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-2136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,030,038	1,030,038	1,030,038	1,030,038	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8866	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2EE. ESTR.715 AISLADA CON ENCLOMEDIADA.	28-NUEVO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	472,780	472,780	472,780	472,780	100.0%	0	0	ALUMNO	278.00	278.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8817	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA P TV SEC.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-2137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	318,507	318,507	318,507	318,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8833	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADOBADA 750 CON ENCLOMEDIADA.	30-PADELLA	CONRADO CASTILLO	RURAL	07-2953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	282,082	282,082	282,082	282,056	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8818	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCLOMEDIADA.	30-PADELLA	BARRETAL	URBANO	07-2136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	435,970	435,970	435,970	428,086	98.4%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8867	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	619,186	619,186	619,186	619,130	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8878	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 ADOBADA P TV SEC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	329,540	329,540	329,540	318,604	96.7%	0	0	ALUMNO	143.00	143.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8821	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	335,068	335,068	335,068	334,774	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8823	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	314,049	314,049	314,049	312,581	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8825	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	306,677	306,677	306,677	308,224	99.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8869	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA + 2 AULAS 750 ADOBADAS CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	981,854	981,854	981,854	981,650	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8827	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	383,127	383,127	383,127	383,114	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8865	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	351,580	351,580	351,580	350,011	99.6%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8864	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	350,515	350,515	350,515	349,733	99.8%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8824	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	328,321	328,321	328,321	328,082	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8828	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	342,036	342,036	342,036	329,568	96.4%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8875	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA + PORTICO DE 2 EE. 715 + 1 AULA 3 EE. 715 CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,016,179	2,016,179	2,016,179	2,016,179	100.0%	0	0	ALUMNO	210.00	210.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8866	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	701,452	701,452	701,452	700,862	99.9%	0	0	ALUMNO	383.00	383.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8870	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	651,919	651,919	651,919	651,918	100.0%	0	0	ALUMNO	170.00	170.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8871	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	669,802	669,802	669,802	668,977	99.9%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8872	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA + AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOBADOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,994,984	1,994,984	1,994,984	1,994,762	100.0%	0	0	ALUMNO	296.00	296.00	100.0%	FAM BASICO 2007.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
8826	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	599,853	599,853	599,853	590,473	98.4%	0	0	ALUMNO	254.00	254.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8874	CONSTRUCCION DE TALLER DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 2.5 EE ESTR.754.	32	REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	07.2165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	1,344,568	1,344,568	1,344,568	1,344,568	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8819	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE 6 EE 716.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	1,589,770	1,589,770	1,589,770	1,589,734	100.0%	0	0	ALUMNO	731.00	731.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8862	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE COMPUERTO 3EE ESTR.717 ASLADO + 2 AULAS 2 EE ESTR.717 ASLADA P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION ELECTRICA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.4800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	3,089,020	3,089,020	3,089,020	3,088,961	100.0%	0	0	ALUMNO	582.00	582.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8877	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUERTO 3 EE 717 ASLADO P.B. + 2 AULAS 2.5 EE 717 ASLADA P.A. + ESCALERA + SUBESTACION DE 75 KVA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	2,937,516	2,937,516	2,937,516	2,721,318	92.6%	0	0	ALUMNO	182.00	182.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8876	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE P.B. ASLADA 717 + 1 AULA 3 EE P.B. 717 ADOSSADA CON ENCLOMEDIADA + PREPARACION ESCALERA 717	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	1,439,886	1,439,886	1,439,886	1,439,363	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8841	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. + 1 AULA 3 EE 717 P.A.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.3947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	1,132,531	1,132,531	1,132,531	1,084,942	95.8%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8830	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	357,287	357,287	357,287	319,562	89.4%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8838	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.3844-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	310,044	310,044	310,044	282,503	91.1%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8822	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITFE	-	272,266	272,266	272,266	272,171	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8837	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.3404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	342,078	342,078	342,078	308,000	89.8%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8836	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.3403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	298,236	298,236	298,236	297,435	99.7%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8840	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.3946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	380,454	380,454	380,454	380,454	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8846	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.4653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	372,814	372,814	372,814	372,779	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8834	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.3401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	359,657	359,657	359,657	305,481	84.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8839	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.3945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	390,984	390,984	390,984	330,680	84.6%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8863	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	412,638	412,638	412,638	412,633	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8820	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 ASLADA P.A. + ESCALERA + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. ASLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	2,511,239	2,511,239	2,511,239	2,434,930	97.0%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8869	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTR.717 ASLADA P.A. + ESCALERA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.6021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	1,190,815	1,190,815	1,190,815	1,189,174	99.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8835	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSSADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ASLADOS.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.3402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	1,130,628	1,130,628	1,130,628	1,115,432	98.6%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8868	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	798,837	798,837	798,837	798,837	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8829	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ASLADAS CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.2151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	680,671	680,671	680,671	680,016	99.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8849	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTR.753 ASLADAS CON ENCLOMEDIADA.	32	REYNOSA	RODOLFO MARTIN ROCHA MARTIN ROCHA)	RURAL	07.4796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	758,706	758,706	758,706	738,928	97.4%	0	0	ALUMNO	84.00	84.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8862	REHABILITACION DE BARRIO CON MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO REFORZADO Y CONTRAFUERTE 180.09 ML.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.6136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	1,222,515	1,222,515	1,222,515	1,222,254	100.0%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8867	SUSTITUCION DE LOSA 233.51 M2. Y ELEVACION DE PISOS EN AULAS 183.33 M2.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.6019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	553,646	553,646	553,646	553,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	416.84	416.84	100.0%	FAM BASICO 2007.
8880	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA CON ENCLOMEDIADA.	33	RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07.2171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	328,784	328,784	328,784	328,320	99.9%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8879	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 750 ADOSSADO.	33	RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07.2170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	481,988	481,988	481,988	480,839	99.8%	0	0	ALUMNO	134.00	134.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8881	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA PTV. SEC. + SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 ASLADOS.	33	RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07.2172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	854,745	854,745	854,745	854,745	100.0%	0	0	ALUMNO	41.00	41.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8864	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV SECUNDARIA.	33	RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07.6637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	384,305	384,305	384,305	361,394	94.0%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8860	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS CON W.C. CAMARA DE OBSERVACION - DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA - RECEPCION - BODEGA - INTERFONIA ESTERIL.	33	RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	07.4797-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	1,359,700	1,359,700	1,359,700	1,359,699	100.0%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	FAM BASICO 2007.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
8901	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE 5 EE 715 ADOASADO + SUBESTACION DE 45 KVA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,221,476	2,221,476	2,221,476	2,221,476	100.0%	0	0	ALUMNO	628.00	628.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8903	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO SEE. ESTR.715 ADOASADO.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,980,246	1,980,246	1,980,246	1,984,578	99.7%	0	0	ALUMNO	333.00	333.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8948	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE ESTR.715 AISLADA CON ENCIOLMEDIA.	41-VICTORIA	LA PRESA	RURAL	07-4655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	595,564	595,564	595,564	595,557	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8965	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCION 750 AISLADOS + FOSA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + MURO DE ACOMETIDA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6538-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	840,511	840,511	840,511	840,511	100.0%	0	0	ALUMNO	55.00	55.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8907	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PICAM CON WC. ESTR.715 ADOASADAS + AREAL DE OMOGNOSTICO 4EE ESTR.715 AISLADO.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,777,734	1,777,734	1,777,734	1,678,130	94.4%	0	0	ALUMNO	82.00	82.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8906	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS U1-CADOSADOS Y OBRA EXTERIOR.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2206-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,074,134	1,074,134	1,074,134	1,074,134	100.0%	0	0	ALUMNO	55.00	55.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8927	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO.	42-VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2214-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	545,532	545,532	545,532	522,440	95.8%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8912	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-2213-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	500,479	500,479	500,479	499,534	99.8%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8911	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 753 AISLADA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-2212-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	518,415	518,415	518,415	503,845	97.2%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
	REHABILITACION																							
8873	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 48 M2.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	548,492	548,492	548,492	548,492	100.0%	0	0	ALUMNO	689.00	689.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8963	IMPERMEABILIZACION EN 890 M2. PINTURA VINILICA EN 1774 M2.	37-SOTO LA MARRA	TAMPICO (SOTO LA MARRA)	RURAL	07-4601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	252,800	252,800	252,800	252,800	100.0%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8942	IMPERMEABILIZACION DE 1198.46 M2. PESOS DE CONCRETO DE 300 M2. REHABILITACION DE MUROS DE 468 M2. PINTURA DE 1675.93 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4266-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA SOCIAL	ITFE	-	-	573,739	573,739	573,739	573,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,441.00	3,441.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
10680	REHABILITACION DE PLANTEL Y PLAZA CMCA EQUIPAMIENTO	41-VICTORIA	AQUILES SERDAN	RURAL	10-6644-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	789,235	789,235	789,235	784,050	99.3%	0	0	ALUMNO	144.00	144.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15844	ADQUISICION 616 MESABANCOS HURACAN ALEX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	305,000	305,000	305,000	305,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO NO SE TIENE LA INFORMACION RESPONDE DEL TOTAL DE ESCUELAS AL MOMENTO DE CAPTURA
8816	EQUIPO Y MOBILIARIO DE TALLER DE ELECTRONICA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	519,233	519,233	519,233	477,250	91.9%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8971	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA Y FORJAS 3.5 EE T-64.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3043-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	961,481	961,481	961,481	961,394	100.0%	0	0	ALUMNO	651.00	651.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8972	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA Y FORJAS 3.5 EE T-64.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	961,481	961,481	961,481	961,380	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
8973	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE ELECTRONICA.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	08-3045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	500,000	500,000	500,000	477,250	95.5%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
	INFRAESTRUCTURA EDUCACION PERDUR UNIVERSITARIA																							
	CONSTRUCCION																							
18891	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA 1A. ETAPA + OBRA EXTERIOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,499,940	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.
18882	REHABILITACION DE COLUMNAS EDIFICIO G	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,196,937	1,196,937	1,196,937	1,141,334	95.4%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.
18889	SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE EDIFICIO "X", 1RA. ETAPA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4621-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,343,098	2,343,098	2,343,098	2,343,098	100.0%	0	0	ALUMNO	5,958.00	5,958.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.
18883	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRONICA 2 NIVELES (PRIMERA ETAPA).	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	5,437,370	5,437,370	5,437,370	5,392,264	99.2%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.
18886	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LABORATORIO DE LOS PES DE INGENIERIA CIVIL Y MERCADOTECNA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	22,466,257	22,466,257	22,466,257	22,466,257	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.
18885	REMEDIACION DE EDIFICIO DE TALLERES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,852,922	2,852,922	2,852,922	2,743,164	96.2%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.
27947	CONSTRUCCION DE MUROS CURVOS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	5,563,367	5,563,367	5,563,367	1,673,868	30.1%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2007.
18884	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA, 1RA. ETAPA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	28,917,982	28,917,982	28,917,982	28,917,982	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.
	EQUIPAMIENTO																							
18890	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ALUMNO	888.00	888.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.
18887	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ALUMNO	767.00	767.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado									Ejercido		
														1748914				20	21	22	23-2021	24				
1888	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	27 NUESTRO LAREDO	NUESTRO LAREDO	URBANO	082379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	98.633	98.9%	0	0	ALUMNO	442.00	442.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007		
1892	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	092528-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	447.935	44.8%	0	0	ALUMNO	1,053.00	1,053.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007		
8975	CONSTRUCCION DE REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y SUBESTACION ELECTRICA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	096103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	-	4,793,956	4,793,956	4,793,956	4,395,608	91.7%	0	0	ALUMNO	445.00	445.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007		
FAP													182,290,501	182,290,501	0	182,289,847	100.0%	0	0		354.00	354.00	100.0%			
LES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																										
104979	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	7,108,142	7,108,142	0	7,108,142	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%			
105064	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	72,125,541	72,125,541	0	72,125,541	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
105092	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	2,216,254	2,216,254	0	2,216,600	100.0%	0	0	EQUIPO	50.00	50.00	100.0%			
105228	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	33,205,287	33,205,287	0	33,205,287	100.0%	0	0	OBRERA	3.00	3.00	100.0%			
106997	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	20,722,021	20,722,021	0	20,722,021	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%			
106998	COMBATE AL NARCOTRAFIQUEO	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	46,913,256	46,913,256	0	46,913,256	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%			
FAPE													474,502,182	473,930,280	473,927,276	466,663,096	99.1%	0	0		2,616,303.21	2,616,040.61	99.9%			
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																										
INVERSION																										
OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION																										
45374	EQUIPAMIENTO DE POZO, DEPOSITO Y LENA DE DISTRIBUCION	1-ABASOLO	GENERAL GILDARDO MAGAÑA	RURAL	076150-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[1 ROTORLAS, 50 ML.]		
45399	CERCO CON MALLA PARA CAMPO DE BASEBALL	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	073055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	180,484	180,484	180,484	180,484	100.0%	0	0	METROS LINEALES	330.00	330.00	100.0%	LOCALIDAD EJI JUAN PROGRESO		
45400	CERCO CON MALLA PARA CAMPO DE BASEBALL	2-ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	073059-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	229,296	229,296	229,296	229,000	99.9%	0	0	METROS LINEALES	401.00	401.00	100.0%			
45401	CERCO DE MALLA Y REVELACION DE TERRENO EN CAMPO DE BEISBOL	2-ALDAMA	EL SOMBRERITO	RURAL	073061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	215,198	215,198	215,198	215,198	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%			
45402	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LICONSA KM 34 CARRETERA A ALDAMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	074413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	244,165	244,165	244,165	244,137	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL		
45403	TERMINACION DE PLAZA PUBLICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, BANCA REFORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO.	2-ALDAMA	MORON	RURAL	076790-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	366,100	366,100	366,100	366,100	100.0%	0	0	METRO CUADRO	1,632.78	1,632.78	100.0%			
45420	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZALES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ECALLE ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA. MATAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	076624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	370,612	370,612	370,612	369,149	99.6%	0	0	METROS LINEALES	627.00	627.00	100.0%	METAS [763 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD EJI FRANCISCO MADRERO		
45421	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZALES Y BANQUETAS EN CALLE CUATRO ECALLE 2 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	076622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	229,102	229,102	229,102	228,114	99.7%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	[420 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. JOSEMA MORELOS		
45422	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZALES Y BANQUETAS EN CALLE DIAZ MIRON ECALLE REVOLUCION HUMANITICA Y CALLE BENITO JUAREZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	076628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	212,843	212,843	212,843	205,111	96.8%	0	0	METRO LINEAL	423.00	423.00	100.0%	METAS: 392 METROS CUADRO, LOCALIDAD COL. TAMPCO ALTAMIRA SECC. 2.		
45423	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZALES Y BANQUETAS EN CALLE OROZCO SANCHO SAN FERROCARRIL Y CALLE LAZARO CARDENAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	076625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	353,025	353,025	353,025	352,167	99.8%	0	0	METROS LINEALES	597.00	597.00	100.0%	METAS: [716 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD EJI FRANCISCO MADRERO		
45425	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZALES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ ECALLE PUERTO DE ALTAMIRA Y CALLE PUERTO DE ZHU.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	076629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	173,736	173,736	173,736	171,441	98.7%	0	0	METROS LINEALES	341.00	341.00	100.0%	METAS [286 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. HUATULCO.		
45426	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZALES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION HUMANITICA ECALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MARIANO MATAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	076627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	280,910	280,910	280,910	280,085	99.7%	0	0	METRO LINEAL	564.00	564.00	100.0%	METAS: 470 METROS CUADRO, LOCALIDAD COL. TAMPCO ALTAMIRA SECC. 2		
45427	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZALES Y BANQUETAS EN CALLES ALTAMIRA Y LAZARO CARDENAS ECALLE JOSEFA OROZCO DE DOMINGUEZ Y ANDADOR MALLON.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	076823-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	908,740	908,740	908,740	908,141	99.9%	0	0	METROS LINEALES	1,525.00	1,525.00	100.0%	[183] LOCALIDAD COL. BAHIA		
45428	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DIVISION DEL NORTE/ REVOLUCION Y PRIV. DIVISION DEL NORTE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	074419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	197,291	197,291	197,291	197,291	100.0%	0	0	METROS LINEALES	310.30	310.30	100.0%	METAS [419 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA		
45429	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELLEM/ CALLE CIDRO Y PALO DE ROSA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	074422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	396,886	396,886	396,886	396,886	100.0%	0	0	METROS LINEALES	627.53	627.53	100.0%	METAS [847 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 5		
45430	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELGICA/ CALLE JORDAN Y LA LAGUNA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	074424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	802,660	802,660	802,660	802,658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,260.60	1,260.60	100.0%	METAS [1728 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOMAS DE ALTAMIRA		
45431	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOLUCA/ BLVD. ALLENDE Y CALLE MEXICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	074423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	148,069	148,069	148,069	148,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	234.00	234.00	100.0%	METAS [320 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SEC.3		
45432	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZUCENA/ CALLE NOCHE BUENA Y CORCHO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	074421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUJUVE	-	-	246,267	246,267	246,267	246,141	99.9%	0	0	METROS LINEALES	389.40	389.40	100.0%	METAS [538 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 5		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
														13	14	15								
4543	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISO VILLA ENTRE BATERIA 1 TAM Y CALLE SNOWMERE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.4418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	833,736	833,736	833,736	833,736	100.0%	0	0	OTROS	1,333.52	1,333.52	100.0%	(1800 M2) LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES
4544	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GURNALDA/ CALLE AZUCENA Y ESCARLATA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.4420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	201,979	201,979	201,979	201,983	100.0%	0	0	METROS LINEALES	319.06	319.06	100.0%	METAS [431 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 5
4545	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INOS VAZQUEZ / TIERRA Y LIBERTAD Y AV. VENUSTIANO CARRANZA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.4415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	169,815	169,815	169,815	169,815	100.0%	0	0	METROS LINEALES	266.67	266.67	100.0%	METAS [399 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. EBILIANO ZAPATA
4546	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMA / MANANTIAL Y TULIPAN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.4419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	442,430	442,430	442,430	442,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	703.03	703.03	100.0%	METAS [940 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOMAS DE MONTE ALTO
4547	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PA / MANANTIAL Y TULIPAN.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.4414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	634,154	634,154	634,154	634,150	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,010.00	1,010.00	100.0%	METAS [1363 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOMAS DE MONTE ALTO
4548	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO SONORA ECALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y AV. GOLFO DE TEXAHUATEPEC.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.6122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	340,934	340,934	340,934	340,933	100.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	520.00	100.0%	METAS [728 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. NUEVO MADERO SEC. 1
4549	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA / BATERIA 1 TAM Y CALLE SNOWMERE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.4417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	839,568	839,568	839,568	839,568	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,339.62	1,339.62	100.0%	METAS [1608 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES
4540	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOV. / CALLE BENITO JUAREZ Y LIMITE CON MPD. TAMPOCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.4425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	173,280	173,280	173,280	173,102	99.9%	0	0	METRO LINEAL	272.00	272.00	100.0%	METAS 367 METROS CUADRADOS LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
4541	REVESTIMIENTO DE CALLE LAZARO CARDENAS / CALLE 6 Y LIMITE DE LA COLONIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.5690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	157,008	157,008	157,008	157,008	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,099.60	3,099.60	100.0%	LOCALIDAD COL. RIO TAMAHUA
4542	REVESTIMIENTO DE CALLE LIMA / GLADIOLA Y MANANTIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.5794-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	62,727	62,727	62,727	62,727	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE VALLE VERDE
4543	REVESTIMIENTO DE CALLE LIMON / CARRETERA TAMPOCO MANTE Y PATZCUARO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.5611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	142,071	142,071	142,071	142,071	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,800.00	2,800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALAMEDA
4544	REVESTIMIENTO DE CALLE MANGO / GLADIOLA Y MANANTIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.5795-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	65,207	65,207	65,207	65,207	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE VALLE VERDE
4545	REVESTIMIENTO DE CALLE REFORMA Y VENUSTIANO CARRANZA / REV. HUMANITICA Y LAZARO CARDENAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.5614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	216,456	216,456	216,456	216,456	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,300.00	4,300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPOCO ALTAMIRA
4546	REVESTIMIENTO DE CALLE ROSALES / CALLE HERODES DE NAZCARY PRIV. FERROCARRIL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.5600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	183,251	183,251	183,251	183,251	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,629.76	3,629.76	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAHTEMOC
4547	REVESTIMIENTO DE CALLE 5 / CALLE SIETE Y DOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.5798-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	112,317	112,317	112,317	112,317	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR
4548	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES DE 1 KW	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.6158-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,000,075	1,000,075	1,000,075	1,000,075	100.0%	0	0	OTROS	166.00	166.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
4556	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	07.4434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	194,199	194,199	194,199	179,069	92.2%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD E.I. EL PORVENIR
45621	CONSTRUCCION DE RED DE ALIMBRADO PUBLICO BLVD. SEGUNDA GENERACION	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	07.4437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	65,362	65,362	65,362	65,362	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45622	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO INCLUYE AFORO, BOMBA Y CELDAS SOLARES	5-BURGOS	FRANCISCO L. MADERO	RURAL	07.4436-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	256,227	256,227	256,227	256,221	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45623	CONSTRUCCION DE ALIBILE	6-BUSTAMANTE	LA VERDOLAGA	RURAL	07.4451-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	36,188	36,188	36,188	33,612	93.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45624	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 16.00 M EN JARON DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 280UNOC20M	6-BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	07.4657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	253,271	253,271	253,271	253,271	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45625	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA SOBRE CARRETERA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	07.3221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	29,596	29,596	29,596	29,596	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD E.I. CAMARGO
45626	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO DE GRADIAS	8-CASAS	NUOVO SAN FRANCISCO	RURAL	07.2632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	324,703	324,703	324,703	323,862	99.7%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	
45627	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 282PR9647X	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.5639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	250,560	250,560	250,560	288,217	96.2%	0	0	METRO CUADRADO	171.00	171.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45628	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C. ALDAMA (C. 20 Y C. 34, C. 34 Y C. 36 / C. ALDAMA Y C.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.3392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	102,912	102,912	102,912	102,912	100.0%	0	0	METROS LINEALES	47.00	47.00	100.0%	METAS [322 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD SECTOR LOPEZ PORTILLO
45629	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C. PIEDRO J. MENDEZ / CALLE 10 / CALLE 20.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.3390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	174,723	174,723	174,723	174,723	100.0%	0	0	METROS LINEALES	280.00	280.00	100.0%	METAS [378 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD SECTOR FIEL VELAZQUEZ 250A/8
45630	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS / AV. TAMULIPAS Y AV. OLINDUCTO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.3386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	684,141	684,141	684,141	684,141	100.0%	0	0	METROS LINEALES	957.00	957.00	100.0%	METAS [1638 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. CANDELARIO GARCIA
45631	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C. BONIFAZO GARCIA / BUENOS AIRES Y RICARDO FLORES MAG	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.3381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	1,091,241	1,091,241	1,091,241	1,091,241	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,724.50	1,724.50	100.0%	METAS [2328 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. EBILIANO ZAPATA
45632	CONSTRUCCION DE PARQUE A BASE DE BANCAS Y JUEGOS INFANTILES.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.5844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	40,897	40,897	40,897	40,837	99.9%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. MIRAMPOLIS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance % EJE	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
4563	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL CONSISTENTE EN UN MINITEATRO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	642,871	642,871	642,871	642,827	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OBRERA
4564	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON TRABES DE ALMA LLENA EN CBTS 109 280CT0438W	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5845-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	566,706	566,706	566,706	566,706	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NACIONAL
4565	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON TRABES DE ALMA LLENA EN ESCUELA ESC. PRIMARIA ELMANNO ZAPATA 262PR1429	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	465,098	465,098	465,098	465,098	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	518.50	518.50	100.0%	LOCALIDAD COL. LUGO BLANCO
4566	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON TRABES DE ALMA LLENA EN ESCUELA PRIM. PROPIA MARIA GPE. GARCIA GARCIA 262PR0282	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5841-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	884,698	884,698	884,698	884,698	100.0%	0	0	OTROS	720.00	720.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
4567	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA EXISTENTE.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5837-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	482,194	482,194	482,194	480,488	97.6%	0	0	METRO CUADRADO	420.75	420.75	100.0%	LOCALIDAD COL. TNACO ZONA 21
45375	CONSTRUCCION DE PILA SUPERFICIAL DE 28 M3 (AGUA POTABLE)	10-CRUILLAS	PALO BLANCO	RURAL	07-2833-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	85,520	85,520	85,520	85,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45376	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO (ACABADO ANTES DE PAVIMENTAR)	10-CRUILLAS	GONZALEZ (PITAC)	RURAL	07-5829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	362,868	362,868	362,868	362,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	699.00	699.00	100.0%	
45377	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.00 X 23.00 M. EN SALON DE ACTOS	11-GOMEZ FARAS	ALFREDO V. BONFIL DEL PAPA(LOTE)	RURAL	07-3252-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	286,372	286,372	286,372	286,102	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
45378	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 22.00 M.	11-GOMEZ FARAS	EL RACHUELO (H.POLITO SITELO)	RURAL	07-3251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	565,009	565,009	565,009	435,320	77.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
45379	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES.	12-GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	07-5830-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	277,483	277,483	277,483	277,483	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	
45380	CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN ACCESO A CALLE PRINCIPAL Y PARADERO DE AUTOBUS	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-4438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	92,123	92,123	92,123	92,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
45381	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO.	12-GONZALEZ	SANTA FE	RURAL	07-4605-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	128,020	128,020	128,020	128,020	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45382	REEQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUBESTACION.	12-GONZALEZ	MAGISCATZIN	RURAL	07-4606-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	179,382	179,382	179,382	179,382	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45383	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 19.00 M.	13-G. Eacute;MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	07-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	327,283	327,283	327,283	319,707	97.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS TECHUMBRE
45384	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 30.00 M. EN COMITE EIDAL	13-G. Eacute;MEZ	BALCONCITOS (BALCONES)	RURAL	07-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	483,417	483,417	483,417	483,417	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
45385	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL TEATRO DEL PUEBLO 1 ETAPA	14 GUERRERO	NEVA CUIDAD GUERRERO	URBANO	07-3098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	463,621	463,621	463,621	463,621	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45386	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA AREA MUNICIPAL (BANQUETAS, JUEGOS INFANTILES Y JARDIN)	14 GUERRERO	NEVA CUIDAD GUERRERO	URBANO	07-4607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	339,683	339,683	339,683	339,683	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
45387	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ACCESO AL POB. SAN ENACIO	14 GUERRERO	SAN IGNACIO	RURAL	07-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	93,073	93,073	93,073	85,223	91.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8827	CONSTRUCCION DE PISTA IN LINE HOCKEY EN CD. GUSTAVO DIAZ ORDIZ	15-GUSTAVO DIAZ ORDIZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDIZ	URBANO	07-4597-00	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,172,279	2,172,279	2,172,279	2,138,103	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,448.33	1,448.33	100.0%	POYECTO QUE INCLUYE DOS FASES 07-4597-01 Y 07-4597-02 (OBRA Y AMPLIACION). EN ESTE CASO, ES LA MISMA OBRA Y LAS MISMAS METAS. OBRA FINIQUITADA
45388	CONSTRUCCION DE CANCHA CANCA Y FORO DE 8.10 X 6.30 M.	16 HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINDAD)	RURAL	07-3261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	256,812	256,812	256,812	256,719	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
45389	CONSTRUCCION DE FORO DE 8.10 X 6.30 M INCL. 2 ESCALERAS DE ACCESO	16 HIDALGO	LA GARTIA	RURAL	07-4609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	87,110	87,110	87,110	87,110	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45390	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 18.00 M. EN CANCHA EIDAL	16 HIDALGO	CRUZ Y CARMEN	RURAL	07-3260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	406,066	406,066	406,066	406,034	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
45391	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 18.00 M. EN CANCHA EIDAL	16 HIDALGO	CRUZ Y CRUZ	RURAL	07-3260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	343,118	343,118	343,118	343,118	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
45392	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 18.00 M. EN CANCHA EIDAL.	16 HIDALGO	LA AURORA	RURAL	07-3263-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	340,778	340,778	340,778	340,778	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
45393	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZOLETA	17 JALISCO	LA INDEPENDENCIA (LAS MORTAS)	RURAL	07-3265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	163,424	163,424	163,424	163,424	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OTROS
45394	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	17 JALISCO	JALISCO	URBANO	07-3264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	129,039	129,039	129,039	129,039	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45395	CUBIERTA METALICA EN TEATRO DEL PUEBLO	17 JALISCO	JALISCO	URBANO	07-4610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	838,868	838,868	838,868	838,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
45396	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO (3 CAJONES).	19 LERA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	07-5834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUOLUDE	-	-	467,964	467,964	467,964	467,964	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	309.40	309.40	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
45547	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALVARADO PERI/ CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (AREA PAJARITOS)	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	84,853	84,853	84,853	81,694	96.3%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA (AREA PAJARITOS)
45548	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BOLIVIA Y ARGENTINA E/ CALLE MEXICO Y CALLE REPUBLICA CHILE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	93,350	93,350	93,350	90,190	96.6%	0	0	METRO CUADRADO	331.20	331.20	100.0%	LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
45548	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CUTIARIKANG ENTRE CORREGIDORA Y AV. REVOLUCION	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	133,347	133,347	133,347	133,347	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	501.60	501.60	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA
45550	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEL HIZACHE/ LIB. BILBO PORTES GIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAÑON DE LA MALA/ LIB. E. PORTES GIL Y CALLE SIN NOMBRE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	129,624	129,624	129,624	38,887	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	487.25	487.25	100.0%	LOCALIDAD COL. GLORIA PONIENTE
45551	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FERNANDO DEL PALACIO ENTRE URUGUAY Y MEXICO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	100,249	100,249	100,249	100,249	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	374.00	374.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO SANTANDER
45552	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUAYALEJO E/ CALLE PRIVADA STA. ENGRACIA Y AV. PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIAS	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	85,044	85,044	85,044	81,890	96.3%	0	0	METRO CUADRADO	300.70	300.70	100.0%	LOCALIDAD COL. ESTUDANTIL
45553	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FACE Y PRIVADA LA SALLE E/ CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	91,144	91,144	91,144	87,984	96.5%	0	0	METRO CUADRADO	323.10	323.10	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP ADOLFO LOPEZ MATEOS
45554	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NEPTUNO/ CALLE SATURNO Y CALLE URANO Y CALLE URANO/ CALLE NEPTUNO Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	126,790	126,790	126,790	123,630	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	340.80	340.80	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE SUR
45555	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NUEVO LARERO E/ CALLE FERROVIA Y CALLE TAMPOCO E/ EN CALLE SAN FERNANDO E/ CALLE S. JIMENEZ Y CALLE TAMPOCO.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	65,519	65,519	65,519	43,642	66.6%	0	0	METRO CUADRADO	229.00	229.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BUENA VISTA
45556	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE OSA MENOR ENTRE MARGURDO Y TIERRA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4506-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	102,809	102,809	102,809	102,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	383.87	383.87	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE I
45557	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PUERTO DEL SOL/ CALLE TROPICO Y CALLE ARENAL Y CALLE PALMAR/ CALLE PUERTO DEL SOL Y CALLE PALMA REAL.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	61,618	61,618	61,618	61,554	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	219.19	219.19	100.0%	LOCALIDAD COL. EL PALMAR
45558	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE/ ALLENDE Y ARASOLO/ CALLE ARASOLO/ CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4508-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	87,085	87,085	87,085	87,083	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	323.55	323.55	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. VICTORIA
45559	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL EBDO.	41 VICTORIA	SAN JUAN Y EL RANCHO	RURAL	07-4680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	151,098	151,098	151,098	151,098	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	561.92	561.92	100.0%	LOCALIDAD COL. LIBERAL
45560	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	92,746	92,746	92,746	92,746	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	343.60	343.60	100.0%	LOCALIDAD COL. VINCIENTE GUERRERO
45563	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	100,148	100,148	100,148	100,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	372.00	372.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MATIAS HINOJOSA
45562	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	81,054	81,054	81,054	24,316	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NIÑOZARI
45561	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	82,250	82,250	82,250	82,250	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	303.33	303.33	100.0%	LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
45564	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	83,077	83,077	83,077	83,077	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	307.80	307.80	100.0%	LOCALIDAD COL. CORREGIDORA
45565	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AGRADECIMIENTO E/ CALLE INTERGRACION FAMILIAR Y CALLE HUMANIDAD.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	78,178	78,178	78,178	78,178	100.0%	0	0	METROS LINEALES	316.00	316.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRATERNIDAD
45566	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EBDO.	41 VICTORIA	LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO)	RURAL	07-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	74,576	74,576	74,576	74,489	99.9%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
45567	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE J. Z. KERLEGAN/ PROL. GUERRERO Y BLVD. CALLE SIN NOMBRE/ J. Z. KERLEGAN/ CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AL ORIENTE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	77,099	77,099	77,099	77,099	100.0%	0	0	METROS LINEALES	312.00	312.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MIRADOR
45568	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PRIV SAN FERNANDO PROL. CARR. TORRES Y 12 DE OCTUBRE. CALLE CALLE PROL. CARR. TORRES Y 12 DE OCTUBRE Y AV. LA PAZ	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	74,730	74,730	74,730	74,730	100.0%	0	0	METROS LINEALES	302.00	302.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMALIPAS
45569	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PROL. GUERRERO TAMPOCO Y VINCIENTE CALLE S. JIMENEZ/ PROL. GUERRERO Y BLVD.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	81,363	81,363	81,363	81,363	100.0%	0	0	METROS LINEALES	330.00	330.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPUEZO POPULAR
45570	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C SAN SALVADOR/ CALLE REP. DE CHILE Y C SIN NOMBRE. EN C REP. DE CHILE/ C SAN SALVADOR Y C SAN CARLOS. C PANAMA/ C REP. DE CHILE Y C SIN NOMBRE	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	80,337	80,337	80,337	80,337	100.0%	0	0	METROS LINEALES	314.00	314.00	100.0%	LOCALIDAD COL. QUAIHTMOC
45571	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C PRIV. SAN MARTIN E/ C PRIV. SAN GABRIEL Y URBANIZACION NACIONES UNIDAS Y C SAN NICOLAS E/ C PRIV. SAN MARTIN Y LIMITE SUR Y C PRIV. SAN GABRIEL E/ C PRIV. SAN MARTIN	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	79,601	79,601	79,601	79,593	100.0%	0	0	METROS LINEALES	322.00	322.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
45572	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA/ URBANIZACION/ BLIBDO PORTES GIL Y CALLE 40 Y CALLE OCAÑO/ CALLE HERQUEJUAL Y CALLE ELIBO HERNANDEZ.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	112,144	112,144	112,144	112,144	100.0%	0	0	METROS LINEALES	446.00	446.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMALIPAS
45573	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BERTHA DE AVELLANO E/ AV. LAS AMERICAS Y CALLE NVO LAREDO Y CALLE VILLA DEL LIEPA/ CALLE COLOMBIA Y CALLE BERTHA DEL AVELLANO	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	90,037	90,037	90,037	86,659	96.2%	0	0	METROLINIAL	362.97	362.97	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPUEZO POPULAR
45574	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CUARTITMOC/ CALLE TAMAHOLIPA Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TAMAHOLIPA/ CALLE CUARTITMOC Y CALLE NEZAHUALCOYOTL.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	59,679	59,679	59,679	59,679	100.0%	0	0	METROS LINEALES	238.00	238.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPUEZO POPULAR
45575	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA COLONIA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	-	-	74,256	74,256	74,256	74,256	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPUEZO POPULAR

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJ	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
45576	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE ART. 33 Y CALLE ART. 2	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	77,454	77,454	77,454	77,454	100.0%	0	0	METRO CUADROS	302.10	302.10	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP. MARIANO MATAMOROS
45577	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NAPOLEON SALINAS FUENTES EPIDEMIO SOMAYOR Y VIA DEL TERRAZARRE.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	75,806	75,806	75,806	75,368	99.5%	0	0	METROS LINEALES	306.00	306.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
45578	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ECALLE ART. 33 Y CALLE ART. 2 Y EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ECALLE CONSTRUCCION Y CALLE ART. 33	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	82,655	82,655	82,655	82,655	100.0%	0	0	METROS LINEALES	323.50	323.50	100.0%	LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS
45579	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PLUTON ECALLE TIERRA Y CALLE OSA MENOR EN CALLE TIERRA E CALLE PLUTON Y CALLE OSA MENOR Y EN CALLE SNOMBRE ECALLE GORINA SOREAL Y CALLE OSA MENOR	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	75,379	75,379	75,379	75,318	99.9%	0	0	METROS LINEALES	298.61	298.61	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE I
45580	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIV. JUAN BAEZ GUERRA E CALLE ALFONSA BARRA SAN VICENTE Y CALLE MARIANO AGUILAR MENDOZA	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	83,142	83,142	83,142	83,142	100.0%	0	0	METROS LINEALES	325.52	325.52	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESTA
45581	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROFRA. MA. DE LOS ANGELES GUILLEN DE HACOS E CALLE PROFRA. LILIA JIMENEZ DE ZOTAYA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	75,806	75,806	75,806	75,806	100.0%	0	0	METROS LINEALES	308.01	308.01	100.0%	LOCALIDAD COL. HUERTA SAN JAVIER
45582	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. ALLENDE E CALLE TEODORA CASTAEDA Y CALLE KERLINGER Y CALLE KIRLINGER ECALLE BRUNO Y CALLE PROL. ALLENDE	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	77,057	77,057	77,057	23,117	30.0%	0	0	METROLINEAL	310.50	310.50	100.0%	LOCALIDAD COL. VICTORIA
45583	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN NICOLAS E CALLE MAGDALENA DE QUIRO Y AV. 17 BATALLON DE INFANTERIA Y AV. 17 BATALLON DE INFANTERIA E CALLE ENRIQUE MARTOZ Y CALLE SAN NICOLAS.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	75,331	75,331	75,331	74,151	98.4%	0	0	METROS LINEALES	304.00	304.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSO
45584	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES MUTUALISMO, GONZALEZ Y AGUACATE ECALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE LEONA VICTORIA.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	77,500	77,500	77,500	77,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	313.14	313.14	100.0%	LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
45585	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES SATURNO Y JURTER Y CALLE OCELOTE.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	105,103	105,103	105,103	104,777	99.7%	0	0	METROS LINEALES	418.00	418.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESTRELLA
45586	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL EJIDO.	41	VICTORIA	ALTO DE CABALLEROS	RURAL	07-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	74,489	74,489	74,489	74,489	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
45587	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41	VICTORIA	SAN FRANCISCO	RURAL	07-4690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	74,576	74,576	74,576	74,576	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
45588	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZALIA E CALLE RODRIGUEZ NURRIGARRO Y CALLE BLAZQUES COPEL.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	158,938	158,938	158,938	158,865	100.0%	0	0	METROS LINEALES	317.74	317.74	100.0%	METAS [310 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. MODERNA
45589	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLOMBIA, PARAGUAY Y MEXICO	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	109,998	109,998	109,998	109,998	100.0%	0	0	METROS LINEALES	134.00	134.00	100.0%	METAS [288 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
45590	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA E/ CALLE PNO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4488-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	174,664	174,664	174,664	174,325	99.8%	0	0	METROS LINEALES	166.00	166.00	100.0%	METAS [454 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. IGNACIO ZARAGOZA
45592	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL EJIDO	41	VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	07-4689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	190,979	190,979	190,979	190,979	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS [450 METROS CUADRADOS]
45593	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIMITE DE LA ESCUELA Y JARDIN DE NIOS DEL EJIDO	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	153,703	153,703	153,703	153,703	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	METAS [300 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD EL LOMA ALTA
45594	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA Y CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO	41	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	152,283	152,283	152,283	152,283	100.0%	0	0	OTROS	300.00	300.00	100.0%	[300 M2] LOCALIDAD EL FUERTE DE PORTES GL
45595	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41	VICTORIA	SANTA CLARA	RURAL	07-4620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	152,063	152,063	152,063	152,063	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS [300 METROS CUADRADOS]
45596	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41	VICTORIA	AQUILES SERDAN	RURAL	07-4485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	169,984	169,984	169,984	165,200	97.3%	0	0	METROS LINEALES	316.00	316.00	100.0%	METAS [300 METROS CUADRADOS]
45597	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41	VICTORIA	LA CRUCITA (LAS CRUCITAS)	RURAL	07-4683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	172,551	172,551	172,551	171,885	99.6%	0	0	METROS LINEALES	326.00	326.00	100.0%	METAS [300 METROS CUADRADOS]
45598	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41	VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	07-4482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	173,586	173,586	173,586	165,288	95.2%	0	0	METROLINEAL	330.00	330.00	100.0%	METAS: 300 METROS CUADRADO
45599	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41	VICTORIA	LA MISON	RURAL	07-4687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	169,447	169,447	169,447	165,262	97.5%	0	0	METROS LINEALES	314.00	314.00	100.0%	METAS [300 METROS CUADRADOS]
45600	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41	VICTORIA	LA PRESA	RURAL	07-4484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	170,999	170,999	170,999	165,200	96.7%	0	0	METROLINEAL	320.00	320.00	100.0%	METAS: 300 METROS CUADRADO
45601	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41	VICTORIA	LABORCITAS	RURAL	07-4486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	168,930	168,930	168,930	165,275	97.8%	0	0	METROS LINEALES	312.00	312.00	100.0%	METAS [300 METROS CUADRADOS]
45602	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41	VICTORIA	BENTO JUAREZ	RURAL	07-4079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	179,038	179,038	179,038	179,037	100.0%	0	0	METROS LINEALES	328.40	328.40	100.0%	METAS [378 METROS CUADRADOS]
45603	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41	VICTORIA	DELECCION DE MIZZO	RURAL	07-4683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	79,306	79,306	79,306	79,306	100.0%	0	0	METROS LINEALES	153.00	153.00	100.0%	METAS [153 METROS CUADRADOS]
45604	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41	VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	07-4684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	213,749	213,749	213,749	213,749	100.0%	0	0	METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	METAS [741 METROS CUADRADOS]
45605	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41	VICTORIA	EL OLIVO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)	RURAL	07-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	187,572	187,572	187,572	187,572	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS [450 METROS CUADRADOS]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % E.J.	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									13
4566	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	SANTALERADA	RURAL	07-4682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	190,531	190,531	190,531	190,531	100.0%	0	0	METROS LINEALES	358.20	358.20	100.0%	METAS: [365 METROS CUADRADOS]	
45667	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL GOLFO ENTRE C. BOURNA Y C. EQUADOR Y C. CORREA A LUZM CON LA NOR DEL 0460 AL 0464	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-9508-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	1,181,143	1,181,143	1,181,143	1,180,912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,876.00	1,876.00	100.0%	LOCALIDAD CAJECERA MUNICIPAL	
45668	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ALBERQUE NUEVA ESPERANZA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	272,730	272,730	272,730	272,710	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
45669	IMPERMEABILIZACION GENERAL Y REHABILITACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO CULTURAL TAMALIPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	1,451,520	1,451,520	1,451,520	1,451,520	100.0%	0	0	OTRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO	
45615	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DIVISION DEL GOLFO ENTRE C. BOURNA Y C. EQUADOR DEL 04280 AL 0460.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-9509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	1,448,857	1,448,857	1,448,857	1,445,578	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,620.00	1,620.00	100.0%	LOCALIDAD CAJECERA MUNICIPAL	
45610	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CARRERA TORRES / AV. LA PAZ Y 20 DE SEPTIEMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	96,954	96,954	96,954	96,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	357.00	357.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA	
45611	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATAMOROS E/ CELIA SALINAS Y PROLONGACION MERCURIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	391,541	391,541	391,541	391,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,421.12	1,421.12	100.0%	LOCALIDAD COL. CORREGIDORA	
45612	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NARDO / GARCENA Y AV. LAS TORRES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	646,947	646,947	646,947	629,480	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,199.00	2,199.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ORALIA GUERRA	
45613	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NORMAL SUPERIOR / NORMAL RURAL GALEANA Y ULM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	293,031	293,031	293,031	292,562	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	980.00	980.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP. LOPEZ MATEOS	
45614	PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIMADA TURBIE (ENTRE LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO) E/ CALLE OROUDEA Y CALLE TULIPAN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	463,777	463,777	463,777	463,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,496.04	1,496.04	100.0%	LOCALIDAD COL. MIGUEL ALEMAN	
45616	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICOS EN AVE. LAURO RENDON CALLE 27 ENTRE CALLE ALVARO PIRETO Y CALLE OJITO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	602,842	602,842	602,842	602,842	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,599.07	4,599.07	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES	
45617	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICOS EN CALLES LIBRAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ Y AVE. ROTARIA Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMALIPAS / AV. ROTARIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	622,483	622,483	622,483	622,483	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,670.00	4,670.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES	
45618	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICOS EN CALLES MUTUALISMO ENTRE BLVD. LUIS ECHEVERRIA Y CALLE Y BLVD. LUIS ECHEVERRIA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE GONZALEZ	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	390,807	390,807	390,807	390,807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,621.00	3,621.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE MANERO	
45619	REVESTIMIENTO DE C. PROFRA. MAR LOS ANGELES GUILLEN, PROFRA. LUDOVICA BENAVIDEZ DE RUIZ, PROFRA. LEONOR TREVINO MARTINEZ, PROFRA. ALTAIR TEJERA TANIEZ Y PROFRA. LILIAN JUINEZ DE SOSAYA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	702,987	702,987	702,987	699,207	95.2%	0	0	METRO CUADRADO	16,677.07	16,677.07	100.0%	LOCALIDAD COL. HUATLA SAN JAVIER	
45620	ELAB. DE 9 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y LA REHABILITACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-3054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	81,075	81,075	81,075	81,075	100.0%	0	0	PROYECTO	9.00	9.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES	
45639	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	07-4435-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	269,382	269,382	269,382	238,243	88.4%	0	0	METRO LINEAL	594.00	594.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSO	
45640	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	07-2829-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	209,944	209,944	209,944	209,944	100.0%	0	0	METROS LINEALES	472.00	472.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO SANTANDER	
45638	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	19-LLERA	EL AGUILAL (EL PRITO)	RURAL	07-6832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	232,576	232,576	232,576	232,576	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	METAS: 8 POSTES	
45608	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	2-ALDAMA	RANCHO DE PIEDRA	RURAL	07-2628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	185,644	185,644	185,644	185,303	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	4,756.50	4,756.50	100.0%		
45609	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	2-ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	07-2627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	316,890	316,890	316,890	315,344	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	8,800.00	8,800.00	100.0%		
45680	TERMINACION DE PLAZA PUBLICA.	2-ALDAMA	EL NAMCOMENTO	RURAL	07-6791-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	238,193	238,193	238,193	238,193	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,388.00	1,388.00	100.0%		
73224	HABITAT 2007 COPLADET	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	4,387,952	4,387,952	4,387,952	4,387,952	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEE 2007, POR MEDIO DE COPLADET.	
73846	PROGRAMA RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS 2007-COPLADET	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	1,441,203	1,441,203	1,441,203	1,441,203	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAFEE 2007, POR MEDIO DE COPLADET.	
45660	REVES DE CPTO MAZATLAN, PTO. ALTAMIRA Y PTO. DE ZIHUATANEJO, C. PTO. DE MANZANILLO, PTO. DE VERACRUZ Y PTO. VALLARTA, CPTO. DE ALTAMIRA, PTO. DE MAZATLAN PTO. DE ZIHUATANEJO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	121,657	121,657	121,657	121,657	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,581.35	2,581.35	100.0%	LOCALIDAD COL. HUATILCO	
45681	REVESTIMIENTO DE ANDADOR TAMPOCO ESCALE Y DE MAYO Y CALLE SAN LUIS (PEGADO A LA LAGUNA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	137,105	137,105	137,105	137,105	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CANCUN	
45682	REVESTIMIENTO DE CALLE A. MARTINEZ / CALLE CARRITERA TAMPOCO -MANTE Y PARCELA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6803-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	305,278	305,278	305,278	305,278	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,080.00	6,080.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC	
45683	REVESTIMIENTO DE CALLE ALMIRANTE Y PRIV. FERRONARDO / CALLE HIDALGO Y ANGEL ROSALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6801-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	153,228	153,228	153,228	153,228	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,024.42	3,024.42	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 63	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	20-2011							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
45684	REVISTIMIENTO DE CALLE ALTAMIRA Y LAZARO CARDENAS ENTRE ANDADOR MASCOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	453,451	453,451	453,451	453,451	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,628.00	9,628.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BAHA
45685	REVISTIMIENTO DE CALLE AND. CHAMPAYAN / HIDALGO Y PGO. JACIERA, MNA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5793-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	50,826	50,826	50,826	50,826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	960.00	960.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
45686	REVISTIMIENTO DE CALLE CARRERA TORRES / ADOLOFO LOPEZ MATEOS Y REVOLUCION	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	186,702	186,702	186,702	186,702	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,700.00	3,700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPICO ALTAMIRA SEC 1
45687	REVISTIMIENTO DE CALLE CEDRO / ARBOL GRANDE Y LINDERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5813-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	114,796	114,796	114,796	114,796	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,250.00	2,250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALAMEDA
45688	REVISTIMIENTO DE CALLE OQUIMEL / DERECHO DE VIA Y AURORA COLIZ MORA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	292,277	292,277	292,277	292,277	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,020.00	5,020.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES
45689	REVISTIMIENTO DE CALLE CUATRO ENTRE 2 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	110,760	110,760	110,760	110,760	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,340.00	2,340.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE MARIA MORELOS
45690	REVISTIMIENTO DE CALLE GUILLERMO PRETO / REV. HUMANITIVA Y AV. CUATROTEMOC	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5815-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	164,388	164,388	164,388	164,388	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,250.00	3,250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPICO ALTAMIRA
45691	REVISTIMIENTO DE CALLE HIDALGO / BENTO JUAREZ Y LAGUNA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5792-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	66,694	66,694	66,694	66,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,280.00	1,280.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
45693	REVISTIMIENTO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE 1° DE MAYO Y ACAPULCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	138,439	138,439	138,439	138,439	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,944.80	2,944.80	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
45694	REVISTIMIENTO DE CALLE MADERO ENTRE 24 DE FEBRERO Y ACAPULCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	305,039	305,039	305,039	305,039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,574.75	6,574.75	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMALLIPAS
45695	REVISTIMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO / PRIMERA Y LAGUNA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5807-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	120,159	120,159	120,159	120,159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,356.80	2,356.80	100.0%	LOCALIDAD COL. SANTO TOMAS
45696	REVISTIMIENTO DE CALLE OCAIMPO / ADOLOFO LOPEZ MATEOS Y REVOLUCION	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5797-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	184,222	184,222	184,222	184,222	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,650.00	3,650.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPICO ALTAMIRA SEC 1
45697	REVISTIMIENTO DE CALLE PARRIS / ACAPULCO Y DERECHO DE VIA DE PEMEX	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5809-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	147,106	147,106	147,106	147,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,900.00	2,900.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPICO
45698	REVISTIMIENTO DE CALLE PERLA / ARBOL GRANDE Y LINDERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	112,317	112,317	112,317	112,317	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALAMEDA
45699	REVISTIMIENTO DE CALLE RIO PAPAOLAPAN / RIO CONCHOS Y LIMITE DE LA COLOMIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	150,142	150,142	150,142	150,142	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,981.20	2,981.20	100.0%	LOCALIDAD COL. RIO TAMAHUA
45700	REVISTIMIENTO DE CALLE TAMALLIPAS / CALLE CARRETERA TAMPICO - MANTE Y OPE. VICTORIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5802-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	315,694	315,694	315,694	315,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,300.00	6,300.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUATROTEMOC
45701	REVISTIMIENTO DE CALLE 2 / MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR DE LOS SANTOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	36,459	36,459	36,459	36,459	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	669.60	669.60	100.0%	LOCALIDAD COL. SANTO TOMAS
45702	REVISTIMIENTO DE CALLE 39 DE NOVIEMBRE ENTRE TAMPICO Y MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	78,834	78,834	78,834	78,834	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,648.80	1,648.80	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMALLIPAS
45703	REVISTIMIENTO DE CALLES ROBLE, ENCINO Y EBANO (ALREDEDOR DE LA ESCUELA)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	171,078	171,078	171,078	171,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,657.56	3,657.56	100.0%	LOCALIDAD COL. VALLE VERDE
45704	REVISTIMIENTO EN CALLE LIRIO E/ CALLE CEDRO Y CALLE AGUA DULCE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	207,631	207,631	207,631	207,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,120.20	4,120.20	100.0%	LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC 2
45705	REVISTIMIENTO EN CALLE PIA E/ MANANTIAL Y CALLE BELÉN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	211,958	211,958	211,958	209,368	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	4,206.60	4,206.60	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE MONTE ALTO
45706	REVISTIMIENTO EN CALLE CARMEN E/ CALLE GALATEA Y CALLE GRASOL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	165,299	165,299	165,299	165,287	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,267.00	3,267.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC 2
45707	REVISTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA EBATERIA 1 TAM. Y CALLES SIN NOMBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	218,178	218,178	218,178	218,178	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,332.00	4,332.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES
45708	REVISTIMIENTO EN CALLE LAGUNA / CALLE LINARES Y CALLE MATAMOROS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	32,033	32,033	32,033	32,019	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	580.64	580.64	100.0%	LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
45709	REVISTIMIENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/ BATERIA 1 TAM. Y CALLE SIN NOMBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	222,777	222,777	222,777	222,777	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,427.00	4,427.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES
45710	REVISTIMIENTO EN CALLE 2 DE MAYO E/ CARR. TAMPICO - MANTE Y CALLE NUEVO LEON	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	98,559	98,559	98,559	98,559	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,925.00	1,925.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SEC 3
45711	REVISTIMIENTO EN AV. MONTEBERRY E/ CALLE GUADALAJARA Y CALLE FELIPE ANGELES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	121,735	121,735	121,735	121,735	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,392.00	2,392.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
45712	REVISTIMIENTOS DE CALLES EN, CALLE EMILIO PORTES GL ENTRE MADRID Y PGO. I, MADRID	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	201,020	201,020	201,020	201,026	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,310.50	4,310.50	100.0%	LOCALIDAD COL. JAZMIN
45713	REVISTIMIENTOS DE CALLES EN, CALLE MARSELLA Y CAROLINA ENTRE GABRIELA Y STA. POLONIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	172,653	172,653	172,653	171,278	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	3,727.00	3,727.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADELITAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 6/30	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23-22/21
4574	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN CALLE PINOS, OLIVOS, LIMONCHITOS, RICARDO FLORES MAGON, PALMA, REP. DE CHILE, ALMENDROS Y SAN LUIS / SAN FRANCISCO Y LAGUNA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	241,938	241,938	241,938	241,877	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,205.00	5,205.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS
4575	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN CALLE PTO. RICO ENTRE BENITO JUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	135,607	135,607	135,607	135,524	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,882.53	2,882.53	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMICO SEC. 1
4576	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN CALLE STA. POLONIA ENTRE CAROLINA Y MUNICIPIO DE TAMICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	115,574	115,574	115,574	114,719	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	2,445.00	2,445.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADELITAS
4577	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	163,400	163,400	163,400	163,389	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,489.60	3,489.60	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMICO SEC. 1
4578	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CUARTA Y LAZARO CARDENAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	368,059	368,059	368,059	368,043	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,959.70	7,959.70	100.0%	LOCALIDAD COL. MIRAMAR
45821	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	07-3247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	198,611	198,611	198,611	198,611	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	
45822	REVESTIMIENTO EN CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALLENDE Y CALLE VICTORIA Y ACUEDUCTO	8-CASAS	CASAS	URBANO	07-3248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	290,154	290,154	290,154	290,002	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	6,293.00	6,293.00	100.0%	LOCALIDAD CABEGERA MUNICIPAL
73279	PROGRAMA HABITAT 2007-COPLADET	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,695,649	1,695,649	1,695,649	1,695,649	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007, POR MEDIO DE COPLADET.
73929	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007-COPLADET	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,339,191	1,339,171	1,339,171	1,339,171	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007, POR MEDIO DE COPLADET.
45641	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZALEZ	AURELIANO CABALLERO	RURAL	07-3226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	164,283	164,283	164,283	164,283	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,200.00	5,200.00	100.0%	
45642	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZALEZ	EL PROGRESO	RURAL	07-3227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	210,211	210,211	210,211	210,211	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,968.00	6,968.00	100.0%	
45643	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-3234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	127,735	127,735	127,735	127,735	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,400.00	4,400.00	100.0%	LOCALIDAD EL CARRANZA I
45644	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL POBLADO	12-GONZALEZ	TAMAHOUIPA	RURAL	07-3235-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	158,281	158,281	158,281	158,281	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,280.00	4,280.00	100.0%	
45645	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G. Eacute;MEZ	EL CARMEN	RURAL	07-3067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	163,749	163,749	163,749	163,749	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,792.00	3,792.00	100.0%	
45646	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G. Eacute;MEZ	ESFUERZO DEL CAMPESENO	RURAL	07-3063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	88,762	88,762	88,762	88,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,748.00	2,748.00	100.0%	
45647	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G. Eacute;MEZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	07-3066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	212,851	212,851	212,851	212,851	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,950.00	4,950.00	100.0%	
45648	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G. Eacute;MEZ	LA SAN JUANNA	RURAL	07-3064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	104,685	104,685	104,685	104,588	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,300.00	3,300.00	100.0%	
45649	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G. Eacute;MEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07-3065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	249,597	249,597	249,597	249,597	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,001.00	8,001.00	100.0%	
45660	RENVELACION Y RECARPETEO ASFALTICO EN AV. JUAREZ / HIDALGO Y MORELOS	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	330,296	330,296	330,296	330,296	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,636.40	2,636.40	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
45661	RENVELACION Y RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE CARLOS MOLINA / CALLE CARRANZA Y CALLE GUTIERREZ DE LARA	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	210,420	210,420	210,420	210,420	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,666.35	1,666.35	100.0%	LOCALIDAD COL. RUZ CORTINEZ
45662	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	16-HIDALGO	GULLERMO ZUNIGA	RURAL	07-3076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	210,538	210,538	210,538	210,538	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,915.00	6,915.00	100.0%	
45663	REVESTIMIENTO EN CALLE AMARILLO / PEDRO J. MENDEZ Y ESCOBAR	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	07-3078-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	71,011	71,011	71,011	71,011	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,028.60	1,028.60	100.0%	LOCALIDAD CABEGERA MUNICIPAL
45664	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA / LB. TRANSITO PESADO Y CALLE SIN NOMBRE	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	07-3081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	88,523	88,523	88,523	88,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO SANTANDER
45665	REVESTIMIENTO EN CALLE TAMAULIPAS / PEDRO J. MENDEZ Y ESCOBAR	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	07-3077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	62,551	62,551	62,551	62,551	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,001.73	1,001.73	100.0%	LOCALIDAD CABEGERA MUNICIPAL
45666	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	18-JIMENEZ	NEUEVA ERA	RURAL	07-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	88,587	88,587	88,587	88,587	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
45667	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	07-3080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUDE	-	-	142,448	142,448	142,448	142,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,680.00	3,680.00	100.0%	LOCALIDAD EL NUEVO SANTANDER
73323	PROGRAMA HABITAT 2007-COPLADET	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	1,231,112	1,231,112	1,231,112	1,231,112	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007, POR MEDIO DE COPLADET.
74387	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	1,256,797	1,256,797	1,256,797	1,256,797	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAFEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET.
73964	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007-COPLADET	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	565,724	565,724	565,724	565,724	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007, POR MEDIO DE COPLADET.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
48785	ENCHALCAMIENTO EN VARIAS CALLES	35 SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-4615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	366,705	366,705	366,705	366,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,212.38	12,212.38	100.0%	
73620	PROGRAMA HABITAT 2007-COPLADET	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	2,640,885	2,640,885	2,640,885	2,640,885	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007, POR MEDIO DE COPLADET.
48786	REVESTIMIENTO DE CALLE GENARO CORTINA/G. PRIETO Y GOMEZ FARAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE/ FOO L MADERO Y SIMON BOLIVAR Y CALLE FOO L MADERO/ 5 DE MAYO Y M. CARDENAS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	197,130	197,130	197,130	197,130	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,437.60	6,437.60	100.0%	LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
48787	REVESTIMIENTO DE C. GALEANA/ C. 10 DE MAYO Y C. CARRERA TORRES, C. CARRERA TORRES/ C. GALEANA Y C. PRCL. CARDENAS/ C. SIMON BOLIVAR/ C. 10 DE MAYO/ C. MANUEL CAVAZOS/ BARRA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	77,231	77,231	77,231	77,231	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA VALENTINA
48788	REVESTIMIENTO DE C. TAMALIPAS/ C. NIÑOS HEROES E INSURGENTES, C. NIÑOS HEROES/ C. CARRERA TORRES Y C. SIMALOA/ Y C. CARRETERO/ C. CARRERA TORRES Y C. SIMALOA.	35 SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-2670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	221,900	221,900	221,900	221,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,800.00	4,800.00	100.0%	
48789	REVESTIMIENTO DE CALLE ALTIMIRANO ENTRE ABASOLO Y MATAMOROS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	195,997	195,997	195,997	195,997	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,400.00	6,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BELLA VISTA SUR
48790	REVESTIMIENTO DE CALLE CEDRO ENTRE FRESCO Y CIPRES	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	94,841	94,841	94,841	94,841	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,200.00	3,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PASO REAL NORTE
48791	REVESTIMIENTO DE CALLE PADRE MER	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2668-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	339,511	339,511	339,511	339,511	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD CENTRO PESQUERO CARBAJAL
48792	REVESTIMIENTO DE CALLE REYNOSA ENTRE BUSTAMANTE Y FOO J. MINA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	200,722	200,722	200,722	200,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,400.00	6,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMALIPAS
48793	REVESTIMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FERNANDO Y PLAYA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	125,716	125,716	125,716	124,354	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD CENTRO PESQUERO CARBONERA NORTE
48794	REVESTIMIENTO EN C. ESCOBEDO/ C. COLON Y C. EMILIANO ZAPATA, C. CAMPO/ C. PROCL. GUILLEMO PRIETO Y C. PROCL. MANUEL ALTIMIRANO/ C. OCAMPO Y C. FRANCISCO VILLA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	249,901	249,901	249,901	249,901	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,000.00	8,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
73670	PROGRAMA HABITAT 2007-COPLADET	38 TAMPICCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICCO	-	-	2,140,690	2,140,690	2,140,690	2,140,690	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007, POR MEDIO DE COPLADET.
74440	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	38 TAMPICCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICCO	-	-	2,131,954	2,131,954	2,131,954	2,131,954	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAFEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET.
74193	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007-COPLADET	38 TAMPICCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICCO	-	-	1,399,462	1,399,462	1,399,462	1,399,462	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007, POR MEDIO DE COPLADET.
48796	TERMINACION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 23.00 EN ESC. PRIM JUSTO SERRA 280PR146AJ	38 TAMPICCO	TAMPICCO	URBANO	07-4698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	78,973	78,973	78,973	78,973	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MAGDALENO AGUILAR
48796	Aforo, equipamiento de PCZO Y LINEA DE CONDUCCION	39 TULA	EL SAUTRE	RURAL	07-4668-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	688,788	688,788	688,788	688,788	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48799	REVESTIMIENTO EN C. EMILIANO ZAPATA/ FOO VAZQUEZ Y C. MARTIN GOMEZ LARA Y C. EMILO VAZQUEZ Y C. MARTIN GOMEZ LARA/ AVE. CARR. TORRES Y AVE. ENRIQUE CARDENAS GTZ.	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-3270-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	141,271	141,271	141,271	141,271	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,881.00	3,881.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO EL JICOTE
48800	REVESTIMIENTO EN CALLE ROBLE/ CALLEJON 19 Y CALLE MARTIN GOMEZ DE LARA	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-3271-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	152,607	152,607	152,607	152,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,200.00	4,200.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO EL JICOTE
73730	PROGRAMA HABITAT 2007-COPLADET	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	-	-	1,628,328	1,628,328	1,628,328	1,628,328	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007, POR MEDIO DE COPLADET.
74470	PROGRAMA HABITAT 2008-COPLADET	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAFEF 2008, POR MEDIO DE COPLADET.
48801	REVESTIMIENTO EN CALLE ING. PETROLEROS DE CALLE FRANCISCO BARRERA A CALLE DENTISTA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	70,532	70,532	68,968	68,968	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,336.00	1,336.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SECC. 22
48802	REVESTIMIENTO DE CALLE TERCERA DE CALLE ADAN ALVAREZ A CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ADAN ALVAREZ DE CALLE TERCERA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	272,104	272,104	272,104	272,104	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,718.21	5,718.21	100.0%	LOCALIDAD COL. ARCORIS
48803	REVESTIMIENTO EN BRECHA 134 DE CARR. 82 A CALLE SAN MIGUEL	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	368,705	368,705	368,705	368,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,728.00	6,728.00	100.0%	LOCALIDAD POB. MAGUIYES, INFONAVIT SAN LUIS 1
48804	REVESTIMIENTO EN CALLE ALVARO GÁLVEZ Y PUENTES DE CALLE SÉPTIMA A BRECHA 122	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	467,965	467,965	467,948	467,948	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,215.00	9,215.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARITAS
48805	REVESTIMIENTO EN CALLE CHAPAS DE CARR. 82 A CALLE ALFA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	319,827	319,827	319,827	319,827	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,731.30	6,731.30	100.0%	LOCALIDAD COL. ALJANZA
48806	REVESTIMIENTO EN CALLE DENTISTAS DE CALLE ING. PETROLEROS A CALLE TOPOGRAFOS	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	73,962	73,962	73,962	71,904	97.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,404.00	1,404.00	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT EDUARDO CHAVEZ
48807	REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO BARRERA DE CARRETERA 82 A CALLE ING. PETROLEROS	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	67,202	67,202	67,202	65,840	98.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,270.00	1,270.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SECC. 22
48808	REVESTIMIENTO EN CALLE GREGORIO GARZA SOTO DE BRECHA 122 A BRECHA 123	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	379,994	379,994	379,994	379,944	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,471.00	7,471.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE GARCIA CARDENAS
48809	REVESTIMIENTO EN CALLE MEDIOS DE CALLE ING. PETROLEROS A CALLE TOPOGRAFOS	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCE	-	-	62,158	62,158	62,158	62,158	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,170.00	1,170.00	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT EDUARDO CHAVEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que cotitula el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % E.O.	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
45810	REVESTIMIENTO EN CALLE OAXACA DE CALLE JOSE TERAN BERRONES A CALLE HERC DE MACAZARI	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07.3301-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	67,284	67,284	67,284	67,284	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,370.00	1,370.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. VALLE HERMOSO Y LAS AMERICAS
45811	REVESTIMIENTO EN CALLE PRIVADA SOBERON DE CALLE 21 A BIRCHDA 153 Y CALLE 21 DE CALLE PRIVADA A CALLE VICTORIA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07.3306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	339,288	339,288	339,288	339,288	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,300.75	6,300.75	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS PINOS
45812	REVESTIMIENTO EN CALLE TERCERA DE CALLE CUAUTEMOC A CALLE ROSALINDA GUERRERO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07.3304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	443,804	443,804	443,804	437,561	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	8,736.00	8,736.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. SAHR. POPULAR. ZAPATA. OBERERA. MEXICO
45813	REVESTIMIENTO EN CALLE TERCERA DE CALLE PLATA A BORDO DE CANAL	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07.3300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	242,490	242,490	242,490	242,490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,089.50	5,089.50	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA SUR
45814	REVESTIMIENTO EN CALLE 21 DE CALLE JUAREZ A CALLE ZAPATA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07.3309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	181,504	181,504	181,504	177,691	97.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,960.00	3,960.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45815	REVESTIMIENTO EN CALLE 27 DE AMERICA A CALLE JUAREZ	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07.3308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	136,459	136,459	136,459	136,457	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,653.50	2,653.50	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
45816	REVESTIMIENTO EN CALLE 8 DE BORDO DE CANAL A CALLE VENUSTIANO CARRANZA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07.3303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	175,728	175,728	175,728	175,728	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,672.20	3,672.20	100.0%	LOCALIDAD COL. NORTEITA
74234	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007- COPLADET	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.4259-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	1,027,432	1,027,432	1,027,430	1,027,432	100.0%	0	0	CONMENO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007. CON RECURSOS DEL PAPEF 2007. POR MEDIO DE COPLADET
73798	PROGRAMA HABITAT 2007-COPLADET	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.4259-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	5,108,739	5,108,739	5,108,739	5,108,739	100.0%	0	0	CONMENO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007. CON RECURSOS DEL PAPEF 2007. POR MEDIO DE COPLADET
45817	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARCELARIO	42 VILLAGRAN	CAMPOMOR	RURAL	07.3244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	179,010	179,010	179,010	176,853	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	6,000.00	100.0%	
45818	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARCELARIO Y VEGAL	42 VILLAGRAN	RANCHERIA JUAREZ (JUAREZ)	RURAL	07.3243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	300,835	300,835	300,835	298,678	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	10,505.00	10,505.00	100.0%	
45819	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	42 VILLAGRAN	JESUS GONZALEZ ORTEGA	RURAL	07.3246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	216,602	216,602	216,602	214,446	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,620.00	6,620.00	100.0%	
45820	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	42 VILLAGRAN	LA PURISIMA FLORENA	RURAL	07.3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	231,795	231,795	231,795	228,714	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	6,000.00	100.0%	
7485	CONSERVACION PERIODICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE REPARACION EN CALIENTE DE CARRETERAS DE CONCRETO ASFALTICO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.4545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUCAPO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	97,000.00	96,999,985	96,999,985	96,999,985	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	819,859.00	819,859.00	100.0%	
5834	TRAB DE BACHO SUPER C/R ZONA NTE (RAM ASLAD) VALADES LUCIO BOO CAMARGO PEÑA BICRAMAL D. DORAZA ALEMAN EL NOCALITO EL ARCAJIZ LA JOBA EDO. RANCHEROS COMALES Y NLAREDO ANHUAC. LONG. 171.800 ML. PAG 27	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6930-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	551,995	551,995	551,995	551,995	100.0%	0	0	KILOMETRO	171.60	171.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5835	TRAB DE BACHO SUPER EN CRENTE: RAMAL NCP GRE VICT ECCL. LA JACONIA EN EL AMESOLO GUADALUPORVÉN. LAS DEJOLAS, JIMENEZ, LA LOBA S.L.M. LA PESCA LAS ESCOLLERAS Y CRULLAS EL BARRANCON. 115.100 ML. PAG 8	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6931-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	276,000	276,000	276,000	275,992	100.0%	0	0	KILOMETRO	110.10	110.10	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5840	TRAB DE BACHO SUPERIF CAM RED EST DE LA ZONA CENTRO (RAMAS LA) HOLA MISMA EL CHORRITO, BARRETAL NVO PADILLA, VICTORIA-CABALLEROS STA ENGRACIA, VILLAGRAN GARZA VALDEZ, LONG. 109.3 K.M. PAG 13	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6936-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	219,317	219,317	219,317	219,317	100.0%	0	0	KILOMETRO	100.30	100.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5883	TRAB DE BACHO SUPERIF C/R ZONA SUR (RAMAS LA) SABINAS COMEZ PARAZO ZARAGOZA WOLIMUNO XICO CALLES SUR (RAMAL XICO) EN CALLES SUR 121.800 ML. PAGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6940-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	275,423	275,423	275,423	269,824	93.2%	0	0	KILOMETRO	98.50	98.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5930	TRAB DE BACHO SUPERIF EN CAMINOS RED ESTAD ZONA NORTE (EN TRAMOS ASLADOS) SAN FERNANDO, MENDES, LIMITE DE ESTADOS, CORREDOR AGRICOLA A LA PURISIMA Y CORREDOR AGRICOLA SUR. LONG. 108.8 KM. PAG 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6928-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	331,119	331,119	331,119	302,328	91.3%	0	0	KILOMETRO	128.50	128.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5938	TRAB DE BACHO SUPERIF Y BACHO HIDRAULICO EN CAM RED EST DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS ASLADOS) CASARUCUNTO CANE, HOLA DE CASAS GILARDO MAGANA S.L.M. LONG. 73.7 KM. PAQUETE 11, EN TAMAUCAPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6934-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	551,947	551,947	551,947	551,947	100.0%	0	0	KILOMETRO	73.70	73.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5841	TRAB DE BACHO SUPERIFICAL Y BACHO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS ASLADOS) LA SOLERA, LA LIBERTAD, SAN CARLOS Y SAN CARLOS-SAN NICOLAS, LONG. 112.75 KM. PAG 14	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6937-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	531,300	531,300	531,300	531,300	100.0%	0	0	KILOMETRO	112.75	112.75	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5872	TRAB DE CONS RUT EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: BARRETAL NVO PADILLA NVO PADILLA-VEJO PADILLA, SUBIDA ALTA-GUEZQUE, RAMAL A SANTA JUANA PLAN DE AYALAS, ETC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6939-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,850,154	1,850,154	1,850,154	1,850,154	100.0%	0	0	KILOMETRO	86.15	86.15	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5889	TRAB DE CONS RUT EN CAMINOS DE ZONA CENTRO: HIDALGO LA MESA EL CHORRITO, MAGUETES MANIERO, MAGUETES LAS FUENTES, VILLAGRAN-G VALDEZ, RAMAL STA ENGRACIA, RAMAL A RANCHERIA JUAREZ GRE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6938-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,199,215	2,199,215	2,199,215	2,199,167	100.0%	0	0	KILOMETRO	57.60	57.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5968	TRAB DE CONS RUT EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: RAMAL NCP GRE VICTORIA EC. S.M. LA COMAL, E.C. S.L.M. LA COMAL Y 79. ASABOLCE JIMENEZ LA LOBA, S.L.M. LA PESCA LAS ESCOLLERAS (PAQUETE 12)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6935-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,929,999	1,929,999	1,929,999	1,846,954	95.8%	0	0	KILOMETRO	111.90	111.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5887	TRAB DE CONS RUT EN CAMINOS DE ZONA SUR: E.J. SABINAS - COMEZ F, ESTACION CALLES R2 - XIOTENALTEPEJAL LA LUERNA - PEDRO MENDOZA E.C. (MANTE VICTORIA) KM.162 - RANCHO NVO. DEL SUR. PAG 25	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6933-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,866,653	1,866,653	1,866,653	1,866,644	100.0%	0	0	KILOMETRO	43.60	43.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
5842	TRABLOS DE BACHO SUPERIFICAL EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS ASLADOS) EL CAPULIN LAS ANTONIAS, PALMELLAS- INQUIRANA, LONG. 70.2 KM. PAQUETE 16 EN TAMAUCAPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6938-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	275,948	275,948	275,948	275,948	100.0%	0	0	KILOMETRO	70.20	70.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Unidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Eje	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
																									13
6848	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR EN TRAMOS AISLADOS: RAMA A CHANAL, LONG. 8.0 KM., PAQUETE 21. EN TAMUJUPAS	4-ANTIQUE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6944-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	574,200	574,200	574,200	573,621	99.9%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6839	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA CENTRO EN TRAMOS AISLADOS: E.C. (VICTORIA-SAN MIGUEL) DE FEBRERO, LONG. 18.0 KM., PAQUETE 12. EN TAM	8-CASAS	CNCZ DE FEBRERO	RURAL	07-6935-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	552,415	552,415	552,415	551,422	99.8%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6861	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR EN TRAMOS AISLADOS: E.C. (GONZALEZ MANTE) E. GRACIANO SANCHEZ, GRACIANO SANCHEZ, P.O. L. MADERO, LONG. 28.85 KM., PAQ 24	12-GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6947-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	531,284	531,284	531,284	531,278	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.83	28.83	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6862	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR EN TRAMOS AISLADOS: E.C.(MANUEL EBANO)-LOPEZ RAYON, MANUEL EBANO, LONG. 489 KM., PAQUETE 26	12-GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6948-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	572,593	572,593	572,593	572,004	99.9%	0	0	KILOMETRO	489.00	490.00	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6881	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: E.C.(GONZALEZ MANTE) E. GRACIANO SANCHEZ Y E. GRACIANO SANCHEZ E. FRANCISCO MADERO (PAQUETE 24)	12-GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6047-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,341,214	1,341,214	1,341,214	1,341,213	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.30	28.30	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6882	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: MANUEL EBANO Y E. MANUEL EBANO-LOPEZ RAYON (PAQUETE 26)	12-GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6048-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,399,928	1,399,928	1,399,928	1,399,928	100.0%	0	0	KILOMETRO	49.20	49.20	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6847	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR EN TRAMOS AISLADOS: E.C. (L. LAZARO CARMONA) EN PUERTAS FUENTES, LONG. 23.69 KM., PAQ 29	21-EL MANTE	LAZARO CARMONA UNO	RURAL	07-6943-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	555,098	555,098	555,098	555,098	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.69	23.69	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6885	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: EL ABRA DE AZTECAS-TANTOYUQUITA, E.C. (EL ABRA DE AZTECAS-TANTOYUQUITA) (4 CAMINOS) (PAQUETE 28)	21-EL MANTE	LAZARO CARMONA UNO	RURAL	07-6051-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,509,772	1,509,772	1,509,772	1,509,763	100.0%	0	0	KILOMETRO	76.00	76.00	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6854	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN EL CAMINO DE ABRA DE AZTECAS-TANTOYUQUITA DEL KM. 0000 AL 5400, LONG. 5400 KM., PAQUETE 27, EN TAMUJUPAS	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	07-9550-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	154,102	154,102	154,102	154,102	100.0%	0	0	KILOMETRO	54.00	54.00	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6832	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS), EL MEZQUITAL, LONG. 64.00 KM., PAQUETE 5, EN TAMUJUPAS	22-MATAMOROS	MEZQUITAL	RURAL	07-6628-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	547,768	547,768	547,768	547,368	99.9%	0	0	KILOMETRO	64.00	64.00	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6867	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: ANAHUAC-MATAMOROS, LA ROSITA-SAN DONALD LUCIO BLANCO, BRICHA 22 (PAQUETE 11)	22-MATAMOROS	LA ROSITA	RURAL	07-6034-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,769,933	1,769,933	1,769,933	1,769,932	100.0%	0	0	KILOMETRO	64.70	64.70	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6864	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL, E.C. (AL MEZQUITAL) LA PLAYA (PAQUETE 8)	22-MATAMOROS	MEZQUITAL	RURAL	07-6031-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,539,982	1,539,982	1,539,982	1,539,977	100.0%	0	0	KILOMETRO	55.70	55.70	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6866	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: NUEVO LAREDO, ANAHUAC (PAQUETE 8)	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6033-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	898,382	898,382	898,382	898,382	100.0%	0	0	KILOMETRO	24.50	24.50	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6825	CONSERVACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. SANTA CRUZ DEL TORO, MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS. PARTIR DE LA CARRETERA ANTIGUA MORELOS- NUEVO MORELOS DEL KM. 0400 AL 1434	28-NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	07-2322-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,989,023	2,989,023	2,989,023	2,988,749	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.34	1.34	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6833	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO SAN FERNANDO-PUNTA DE PIEDRA CARBONERA NORTE, LONG. 73.84 KM., PAQUETE 1, EN TAMUJUPAS	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE PIEDRA	RURAL	07-6929-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	573,358	573,358	572,358	572,358	99.8%	0	0	KILOMETRO	73.04	73.04	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6831	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NORTE (EN TRAMOS AISLADOS) LOS VERGILES-LAGUNA MADRE, LONG. 41.50 KM., PAQUETE 4 EN TAMUJUPAS	35-SAN FERNANDO	LOS VERGILES	RURAL	07-6927-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	547,795	547,795	547,795	541,659	98.9%	0	0	KILOMETRO	41.50	41.50	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6861	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: LOS VERGILES-LAGUNA MADRE: E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM 226 E. LA LOMA (PAQUETE 8)	35-SAN FERNANDO	LA LOMA (PARADA LA LOMA)	RURAL	07-6028-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,629,629	2,629,629	2,629,629	2,396,142	90.7%	0	0	KILOMETRO	43.00	43.00	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6869	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: SAN FERNANDO-PUNTA DE PIEDRA CARBONERA NORTE (PAQUETE 3)	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS LA CARBONERA	URBANO	07-6028-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	959,760	959,760	959,760	959,709	100.0%	0	0	KILOMETRO	73.04	73.04	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6829	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NORTE (EN TRAMOS AISLADOS) RAMAL A VALLE HERMOSO Y RIO BRAVO, LONG. 91.4 KM., PAQUETE 2 EN TAMUJUPAS	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6925-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	547,397	547,397	547,397	547,397	100.0%	0	0	KILOMETRO	91.40	91.40	100.0%	OBRA FINALIZADA	
6828	REHABILITACION																								
6828	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NORTE (TRAMOS AISLADOS) RAMAL A VNO PROGRESO, CORRIDOR AGRICOLA NITE, LA ROSITA-SAN DONALD LUCIO BLANCO, LONG. 66.4 KM., PAQ 1, EN TAM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6924-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	263,998	263,998	263,998	263,998	100.0%	0	0	KILOMETRO	66.40	66.40	100.0%	OBRA FINALIZADA	
45833	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	2-ALDAMA	EL CARRIZAL SEGUNDO	RURAL	07-6028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	180,489	180,489	180,489	174,923	96.9%	0	0	METRO CUADRO	5,000.00	5,000.00	100.0%		
45911	REVESTIMIENTO DE ANDADOR MALECON ECALLE 2 DE MAYO Y CALLE SAN LUIS (PEGADO A LA LAGUNA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	134,628	134,628	134,628	134,520	99.9%	0	0	METRO CUADRO	2,650.00	2,650.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CANCUN	
45962	REVESTIMIENTO DE ANDADOR MALECON ECALLE 2 DE MAYO Y CALLE SAN LUIS (PEGADO A LA LAGUNA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	134,628	134,628	134,628	134,520	99.9%	0	0	METRO CUADRO	2,650.00	2,650.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CANCUN	
45912	REVESTIMIENTO DE CALLE DALIA ECALLE PALO DE ROSA Y CALLE VIOLETA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	99,951	99,951	99,951	99,731	99.8%	0	0	METRO CUADRO	1,950.00	1,950.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES SECC. 2	
45963	REVESTIMIENTO DE CALLE DALIA ECALLE PALO DE ROSA Y CALLE VIOLETA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	99,951	99,951	99,951	99,731	99.8%	0	0	METRO CUADRO	1,950.00	1,950.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES SECC. 2	
45913	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO / CUARTEMOC Y PARCELA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6904-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	228,944	228,944	228,944	228,013	98.7%	0	0	METRO CUADRO	4,561.00	4,561.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC	
45964	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO / CUARTEMOC Y PARCELA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6904-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	228,944	228,944	228,944	228,013	98.7%	0	0	METRO CUADRO	4,561.00	4,561.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC	
45914	REVESTIMIENTO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ECALLE GANADO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOLUCO	-	-	220,528	220,528	220,528	220,365	99.9%	0	0	METRO CUADRO	4,384.00	4,384.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance % al 30/06/11	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									13
46134	REVEST EN C. J. B. CHAPÁ, R. CANALES, P.J. MENDEZ ECALLE VALENTIN G FARFAS Y CALLE AMERICO VILLARREAL CALLE BENITO JUAREZ CALLE AMERICO VILLARREAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	502,260	502,260	502,260	465,975	92.8%	0	0	METRO CUADRADO	9,321.00	9,321.00	100.0%	LOCALIDAD RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE
46135	REVEST EN C. SALINA CRUZ C. GUILLERMO PRIETO Y BLVD. MARGARITA DE JUAREZ Y C. BELLA NEGRETE A/ C. FOC. ZARCO Y C. MARGARITA M. DE JUAREZ Y C. FOC. ZARCO M. NEGRETE Y C. IGNACIO MEJIA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3152-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	219,846	219,846	219,846	219,716	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	4,073.50	4,073.50	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
46136	REVEST EN C. EJUTLA ECALLE TLAXIACO Y CALLE TULAPÁN Y CALLE TLAXIACAPAN ECALLE TLAXIACO Y CALLE MONTAJEBAN Y CALLE PUERTO ANGEL ECALLE EJUTLA Y CALLE HEROES DE LA REFORMA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3168-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	259,497	259,497	259,497	259,043	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	4,779.00	4,779.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
46137	REVEST. Y CONST. DE GUAR. T. PECHO PALOMA EN C. J. MA. GONZALEZ / C. 12 DE OCT. LAGUNA, C. JUAN ESCUTIA / C. CHAPULTEPEC Y C. AMADO NERVO, C. LEROY DE TEJANA / C. AMERICO V.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	324,549	324,549	324,549	312,994	96.4%	0	0	METRO CUADRADO	2,503.90	2,503.90	100.0%	METAS: 821 METROS LINEAL. LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
46138	REVEST Y CONST. DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN C. 19 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO VILLA, SAN LUIS POTOSI Y TABASCO / C. FELPE ANGELES Y C. FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGRA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	417,890	417,890	417,890	399,230	95.5%	0	0	METRO CUADRADO	4.00	4.00	100.0%	METAS: 841 METROS LINEAL. LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
46139	REVEST Y CONST. DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN C. 19 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO VILLA, SAN LUIS POTOSI Y TABASCO / C. FELPE ANGELES Y C. FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGRA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	371,185	371,185	371,185	340,571	91.8%	0	0	METRO CUADRADO	2.00	2.00	100.0%	METAS: 534 METROS LINEAL. 534 METRO CUADRADO. LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA
46140	REVESTIMIENTO EN CALLE AGUSTIN ROSAS ECALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO NICODEMO ECALLE J. B. TIERRA Y CARR. SAN FERNANDO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	545,898	545,898	545,898	543,414	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	10,230.00	10,230.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL MAESTRO
46141	REVESTIMIENTO EN CALLE FRENTE A ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO"	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3154-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	142,084	142,084	142,084	136,349	96.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,625.00	2,625.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL MAESTRO
46142	REVESTIMIENTO EN CALLE PABLO MERIDA EBLVD. DEL MAESTRO Y CALLE FELPE DE LEON	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	90,220	90,220	90,220	89,281	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,646.25	1,646.25	100.0%	LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA
46143	REVESTIMIENTO EN CALLE VILLANUEVA ECALLE BETHOVEN Y CALLE TATA MACHO.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	63,944	63,944	63,944	63,190	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,153.40	1,153.40	100.0%	LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA
46144	REVESTIMIENTO EN CALLES FRENTE A ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO"	32	REYNOSA	REYNOSA DIAZ	RURAL	07-3160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	219,902	219,902	219,902	219,518	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	4,042.00	4,042.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO VILLA
46145	REVESTIMIENTO EN AVE. REVOLUCION / CALLE GRAL. PABLO LOPEZ Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSSO	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	310,182	310,182	310,182	308,905	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	5,362.27	5,362.27	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO VILLA
46146	REVESTIMIENTO EN BLVD. MANUEL CANALES LERMA E/ LIBRAMIENTO ORIENTE / A V. LOS EBANOS Y CALLE LOS ENCENOS E/ AV. LOS EBANOS Y LIBRAMIENTO ORIENTE	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	509,650	509,650	509,650	501,738	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	9,435.28	9,435.28	100.0%	LOCALIDAD COL. ERNESTO ZEDILLO
46147	REVESTIMIENTO EN CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE NROS HEROES Y DREN	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	150,813	150,813	150,813	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,784.80	0.00	0.0%	LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ I.
46148	REVESTIMIENTO EN CALLE 17 DE DICIEMBRE E/ CALLE JOSE MA. GONZALEZ VILLANUEVA Y CALLE LAGUNA	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	73,191	73,191	73,191	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	971.10	971.10	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS
46149	REVESTIMIENTO EN CALLE HUIZILOPOCHTLI E/ CALLE COYOLXAQUI Y CALLE SIERRA OCCIDENTAL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	122,937	122,937	122,937	63,890	52.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,214.30	2,214.30	100.0%	LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO DEL SOL
46150	REVESTIMIENTO EN CALLE LIBERTAD E/ CALLE TABUCA Y CALLE TABUCAYVA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	51,089	51,089	51,089	49,422	96.7%	0	0	METRO CUADRADO	800.88	800.88	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN ANTONIO
46151	REVESTIMIENTO EN CALLE RAMON GONZALEZ E/ CALLE AUDITORES Y DREN Y CALLE AUDITORES E/ CALLE RAMON GONZALEZ Y PRESAL.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	255,279	255,279	255,279	240,832	94.3%	0	0	METRO CUADRADO	4,756.82	4,756.82	100.0%	LOCALIDAD COL. BUROCRATA
46152	REVESTIMIENTO EN CALLE SEGUNDA E/ BIRCHBA 8 Y CALLE ESTUDIOSIDAD Y CALLE PRIVADA CONVENSA Y CALLE COMPARTIR Y BIRCHA 9B.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	278,109	278,109	278,109	254,177	91.4%	0	0	METRO CUADRADO	5,150.00	5,150.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMALIPAS
46153	REVESTIMIENTO EN CALLE TAMALIPAS E/ CALLE SONORA Y AV. 7 DE MARZO Y CALLE ADELITA E/ CALLE ALAMO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	246,619	246,619	246,619	242,578	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	4,593.72	4,593.72	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS MITRAS
46156	REVESTIMIENTO EN CALLE VALDEZ BALBOA E/ DREN Y CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE ROSITA E/ CALLE AMERICO VILLARREAL Y CALLE TURQUEZA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	301,121	301,121	301,121	285,759	88.3%	0	0	METRO CUADRADO	5,587.70	5,587.70	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA
46157	REVESTIMIENTO EN CALLE 1A ECALLE LATERAL PRINCIPAL Y CALLE 3A, CALLE 2A ECALLE LATERAL PRINCIPAL Y CALLE 1A, CALLE 2A ECALLE LATERAL PRINCIPAL Y CALLE 1A.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	524,623	524,623	524,623	524,212	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	9,790.00	9,790.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AEROPUERTO
46158	REVESTIMIENTO EN CALLE 31 DE DICIEMBRE E/ AV. SAN ANGEL Y CALLE E. ZAPATA.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	504,038	504,038	504,038	425,601	84.4%	0	0	METRO CUADRADO	9,234.00	9,234.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE II
46159	REVESTIMIENTO EN CALLES EDUCACION Y AUTENTICIDAD E/ BIRCHA 9B Y CALLE ESTUDIOSIDAD.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	394,935	394,935	394,935	355,708	90.1%	0	0	METRO CUADRADO	7,300.00	7,300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMALIPAS
46160	REVESTIMIENTO EN CALLES LIBERTAD, ALEGRIA Y SALUD E/ CALLE AUTENTICIDAD Y CALLE EDUCACION.	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	515,277	515,277	515,277	472,728	91.7%	0	0	METRO CUADRADO	9,540.00	9,540.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMALIPAS
46161	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JUVENTINO ROSAS ECALLE BETHOVEN Y CALLE TATA MACHO	32	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	184,782	184,782	184,782	167,053	90.4%	0	0	METRO CUADRADO	800.60	800.60	100.0%	METAS: 244 METROS LINEAL. 192 METRO CUADRADO. LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA
46162	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	33	RAO BRAVO	LOS ANGELES	RURAL	07-6875-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	67,255	67,255	67,255	67,255	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.00	345.00	100.0%	
46163	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN BIRCHA 8-11B Y AMP. DE RED DE AGUA POTABLE	33	RAO BRAVO	GUADALUPE MANERO	RURAL	07-6875-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	-	-	-	120,755	120,755	120,755	120,755	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[495 ML.]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/0	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
1790	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-6971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	405,646	405,646	405,646	405,641	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
1793	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-6980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	411,845	411,845	411,845	411,479	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
1794	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M.	21-EL MANTE	DICESSES DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE)	RURAL	07-6910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	150,603	150,603	150,603	148,670	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAFEE 2007
1796	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	EL GALANERO	RURAL	07-6987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	429,194	429,194	429,194	421,779	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
1798	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	07-6986-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	447,813	447,813	447,813	440,989	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
1798	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	LAS FLORES	RURAL	07-6985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	467,696	467,696	467,696	455,459	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
1798	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	33-RO BRAVO	RO BRAVO	RURAL	07-6987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	415,291	415,291	415,291	409,719	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
1799	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	07-6986-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	455,366	455,366	455,366	455,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
1783	CANCELERA 96.72 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6717-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	88,975	88,975	88,975	88,975	100.0%	0	0	ALUMNO	167.00	167.00	100.0%	FAFEE 2007
1788	CANCELERA 65.00 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6722-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	104,451	104,451	104,451	104,451	100.0%	0	0	ALUMNO	137.00	137.00	100.0%	FAFEE 2007
1789	CERCO DE MALLA CICLONICA 200 ML.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6724-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	166,998	166,998	166,998	165,983	99.4%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	FAFEE 2007
1781	CERCO DE MALLA CICLONICA 31 ML.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	37,876	37,876	37,876	35,262	93.2%	0	0	METROS LINEALES	31.00	31.00	100.0%	FAFEE 2007
1789	IMPERMEABILIZACION 529 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6723-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	74,002	74,002	74,002	74,002	100.0%	0	0	ALUMNO	138.00	138.00	100.0%	FAFEE 2007
1786	IMPERMEABILIZACION 271.00 M2. PINTURA VINILICA 300.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6730-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	67,901	67,901	67,901	67,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	571.00	571.00	100.0%	FAFEE 2007
1783	IMPERMEABILIZACION 336.09 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	61,590	61,590	61,590	61,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.09	336.09	100.0%	FAFEE 2007
1785	IMPERMEABILIZACION 368.25 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6719-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	66,307	66,307	66,307	66,307	100.0%	0	0	ALUMNO	98.00	98.00	100.0%	FAFEE 2007
1787	IMPERMEABILIZACION 375.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6731-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	68,303	68,303	68,303	63,099	92.3%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	FAFEE 2007
1784	IMPERMEABILIZACION 378 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6718-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	51,407	51,407	51,407	51,407	100.0%	0	0	ALUMNO	176.00	176.00	100.0%	FAFEE 2007
1788	LOSA 180.00 M2. PINTURA VINILICA 1,000.00 M2. CANCELERA 19.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6732-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	177,001	177,001	177,001	175,296	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,168.00	1,168.00	100.0%	FAFEE 2007
1785	LOSA 63.60 M2. IMPERMEABILIZACION 246.60 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6729-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	74,281	74,281	74,281	71,578	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	299.20	299.20	100.0%	FAFEE 2007
1786	PINTURA VINILICA 1,000.00 M2. ESMALTE 40.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6720-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	62,202	62,202	62,202	62,202	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	FAFEE 2007
1784	PINTURA VINILICA 2,000.00 M2. ESMALTE 100.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6728-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	126,398	126,398	126,398	126,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	FAFEE 2007
1789	PINTURA VINILICA 440.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6733-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	28,516	28,516	28,516	28,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.00	440.00	100.0%	FAFEE 2007
1787	PINTURA VINILICA 800 M2. ESMALTE 90.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6721-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	38,437	38,437	38,437	38,437	100.0%	0	0	ALUMNO	173.00	173.00	100.0%	FAFEE 2007
1780	PINTURA 300 M2. PROTECCIONES METALICAS 39 M2. CANCELERA 2.30 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	61,218	61,218	61,218	58,985	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	341.30	341.30	100.0%	FAFEE 2007
1782	PINTURA 350.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	23,464	23,464	23,464	23,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	FAFEE 2007
1779	PISOS 224.58 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	82,685	82,685	82,685	82,496	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	224.58	224.58	100.0%	FAFEE 2007
1728	RED ELECTRICA 177 ML. LUMINARIAS 2 X 34 W. 18 PZAS. 30 X 30 CM. 31 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6761-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	211,717	211,717	211,717	211,717	100.0%	0	0	ALUMNO	154.00	154.00	100.0%	FAFEE 2007
1735	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	148,113	148,113	148,113	148,113	100.0%	0	0	ALUMNO	208.00	208.00	100.0%	FAFEE 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23-2321	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1782	REVISION DE SAL. ELECTRICAS 56 SAL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.5716-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	56,464	56,464	56,464	56,464	100.0%	0	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	FAFEE 2007
1793	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	38-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	425,721	425,721	425,721	417,971	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
1790	VITRO PISO Y CANCELERIA.	38-TULA	ALVARO OBREGON (LA NORIA)	RURAL	07.5734-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	50,862	50,862	50,862	50,862	100.0%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	FAFEE 2007
1795	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07.6005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	418,102	418,102	418,102	414,966	99.2%	0	0	ALUMNO	196.00	196.00	100.0%	FAFEE 2007
1797	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	432,658	432,658	432,658	429,561	99.3%	0	0	ALUMNO	113.00	113.00	100.0%	FAFEE 2007
1799	CONSTRUCCION DE 24.38 ML. DE BANDA PERIMETRAL CON REJIA METALICA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08.3329-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	720,321	720,321	720,321	720,321	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	FAFEE 2007
17916	PISOS.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07.5750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	64,502	64,502	64,502	60,389	93.6%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	FAFEE 2007
17915	PISOS, CANCELERIA, RED HIDRAULICA Y ELECTRICA. PRIMARIA.	43-XICOTENCATL	PRIMERO DE MAYO	URBANO	07.5749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	88,685	88,685	88,685	82,504	93.0%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	FAFEE 2007
17906	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. CON SISTEMA ROYAL BUILDING.	24-DAMA	BENTO JUAREZ (LANEGRITA)	RURAL	07.6112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	452,412	452,412	452,412	438,605	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17877	PINTURA VINILICA 1000 ML. ESMALTE 100 ML. IMPERMEABILIZACION 100 ML.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.5711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	88,569	88,569	88,569	81,255	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	FAFEE 2007
17989	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	4-ANTIQUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	07.6099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	413,771	413,771	413,771	382,851	94.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17900	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	4-ANTIQUO MORELOS	FRANCO GONZALEZ (EL PACHON)	RURAL	07.6100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	411,227	411,227	411,227	383,717	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17995	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	475,370	475,370	475,370	470,113	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17940	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	11-GOMEZ FARAS	SERGEANTOS UNO POBLADO SERGEANTOS UNO	RURAL	07.5952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	437,931	437,931	437,931	422,993	96.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17946	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G. EcauteMEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07.5972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	399,593	399,593	399,593	397,792	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17942	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G. EcauteMEZ	BALCONITOS (BALCONES)	RURAL	07.5969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	417,337	417,337	417,337	405,902	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17944	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G. EcauteMEZ	EL ROBLE	RURAL	07.5970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	416,448	416,448	416,448	408,282	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17945	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G. EcauteMEZ	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	07.5971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	410,184	410,184	410,184	402,298	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17943	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G. EcauteMEZ	LAS CRUCITAS	RURAL	07.5969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	407,122	407,122	407,122	406,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17948	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	19-LEERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.5975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	443,691	443,691	443,691	443,691	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17951	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07.5978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	413,989	413,989	413,989	413,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17952	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.5979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	403,386	403,386	403,386	403,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
18000	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 MTS.	21-EL MANTE	TANTOYUCUITA	RURAL	08.3393-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,314,825	1,314,825	1,314,825	1,123,474	85.4%	0	0	ALUMNO	132.00	132.00	100.0%	FAFEE 2007
17996	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	LA UNION	RURAL	07.5983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	458,357	458,357	458,357	458,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17987	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	RUIREZ	URBANO	07.5984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	429,899	429,899	429,899	429,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17961	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	26-MOQUILIANA	MOQUILIANA	URBANO	07.5988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	406,229	406,229	406,229	404,120	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17998	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07.6267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	448,659	448,659	448,659	443,578	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17963	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	07.5992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	398,052	398,052	398,052	394,200	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17985	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07.6015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	490,248	490,248	490,248	485,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
17983	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32 REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	07-6013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	486,257	486,257	486,257	441,954	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17985	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	486,221	486,221	486,221	486,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17984	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	440,307	440,307	440,307	403,360	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17984	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	491,224	491,224	491,224	442,225	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17986	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	465,305	465,305	465,305	465,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17986	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32 REYNOSA	RODOLFO MARTIN ROCHA MARTIN (ROCHA)	RURAL	07-6995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	501,637	501,637	501,637	501,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17987	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	33 RIO BRAVO	ESTACION CANALES	RURAL	07-6996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	442,297	442,297	442,297	415,368	93.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17970	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	35 SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-6999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	456,402	456,402	456,402	454,454	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17987	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37 SOTO LA MARINA	LA PIEDRA	RURAL	07-6017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	426,223	426,223	426,223	426,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17971	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37 SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	07-6000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	439,438	439,438	439,438	434,713	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17988	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37 SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-6018-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	436,284	436,284	436,284	436,283	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17878	APLANADOS 250 M2, PINTURA 250 M2, 8 W.C. Y 4 LAVABOS.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	63,974	63,974	63,974	63,050	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	FAFEE 2007
17972	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	484,322	484,322	484,322	482,693	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17891	IMPERMEABILIZACION 677.94 M2.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	100,940	100,940	100,940	100,940	100.0%	0	0	ALUMNO	242.00	242.00	100.0%	FAFEE 2007
17929	RED ELECTRICA 100 ML. LUMINARIAS 30 X 30 CM. 30 PZAS.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6762-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	78,974	78,974	78,974	76,540	96.9%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	FAFEE 2007
17930	RED ELECTRICA 25 ML. LUMINARIAS 2 X 4 W. 72 PZAS.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6763-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	104,375	104,375	104,375	102,742	98.4%	0	0	METROS LINEALES	25.00	25.00	100.0%	FAFEE 2007
17936	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	30,963	30,963	30,963	30,787	99.5%	0	0	ALUMNO	419.00	419.00	100.0%	FAFEE 2007
17875	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO: REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 82 SAL. 78 PZAS LUMINARIA DE 30 X.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4295-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	351,714	351,714	351,714	351,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.00	208.00	100.0%	FAFEE 2007
17931	SUBESTACION 75 KVA. O.E. RED ELECTRICA 40 ML.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6764-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	261,285	261,285	261,285	190,564	72.9%	0	0	METROS LINEALES	60.00	59.40	99.0%	FAFEE 2007
17937	TERMINACION DE LABORATORIO DE COMPUTO.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	595,410	595,410	595,410	594,015	99.8%	0	0	ALUMNO	164.00	164.00	100.0%	FAFEE 2007
17902	APLANADOS Y PINTURA.	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-6736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	29,007	29,007	29,007	29,007	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	FAFEE 2007
17904	PINTURA.	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-6738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	73,196	73,196	73,196	73,061	99.8%	0	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	FAFEE 2007
17903	PINTURA.	39 TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-6737-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	73,196	73,196	73,196	73,084	99.8%	0	0	ALUMNO	173.00	173.00	100.0%	FAFEE 2007
17906	PINTURA.	39 TULA	EL TANQUITO	RURAL	07-6740-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	23,881	23,881	23,881	23,853	99.9%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	FAFEE 2007
17907	PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS.	39 TULA	CRUCITAS FRANCISCO VILLA	RURAL	07-6741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	30,318	30,318	30,318	30,244	99.8%	0	0	ALUMNO	5.00	5.00	100.0%	FAFEE 2007
17905	PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS.	39 TULA	PEDRO RUIZ MOLINA	RURAL	07-6739-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	55,846	55,846	55,846	52,890	94.7%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	FAFEE 2007
17901	VITRO PISO, CANCELERA Y PINTURA.	39 TULA	SAN JUAN	RURAL	07-6735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	70,074	70,074	70,074	55,430	79.1%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	FAFEE 2007
17974	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	40 VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-6003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	440,199	440,199	440,199	440,198	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17979	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41 VICTORIA	BENITO JUAREZ	RURAL	07-6007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	424,210	424,210	424,210	421,169	99.3%	0	0	ALUMNO	81.00	81.00	100.0%	FAFEE 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
1792	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-6102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	437,028	437,028	437,028	433,776	99.3%	0	0	ALUMNO	228.00	228.00	100.0%	FAFEE 2007
1791	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-6101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	446,270	446,270	446,270	415,422	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17876	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. 1200 V + ESTRUCTURA EN POSTE T.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4528-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	242,785	242,785	242,785	241,989	99.7%	0	0	ALUMNO	225.00	225.00	100.0%	FAFEE 2007
17925	CANCELERIA Y PINTURA.	43-XICOTENCATL	MARTIRES DE RIO BLANCO (LA REFORMA)	RURAL	07-6759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	58,580	58,580	58,580	49,286	84.1%	0	0	ALUMNO	61.00	61.00	100.0%	FAFEE 2007
17981	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	43-XICOTENCATL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-6039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	434,654	434,654	434,654	418,273	96.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17980	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-6008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	441,248	441,248	441,248	413,979	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17920	IMPERMEABILIZACION	43-XICOTENCATL	SEGUNDA UNIDAD XICOTENCATL (EL AJUACHE)	RURAL	07-6754-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	70,648	70,648	70,648	56,973	80.6%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	FAFEE 2007
17921	IMPERMEABILIZACION	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-6755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	78,853	78,853	78,853	72,467	91.9%	0	0	ALUMNO	173.00	173.00	100.0%	FAFEE 2007
17923	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTENCATL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-6757-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	85,002	85,002	85,002	77,045	90.6%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	FAFEE 2007
17917	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-6751-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	64,195	64,195	64,195	64,195	100.0%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	FAFEE 2007
17918	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-6752-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	58,459	58,459	58,459	58,459	100.0%	0	0	ALUMNO	274.00	274.00	100.0%	FAFEE 2007
17925	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	43-XICOTENCATL	FRANCISCO CASTELLANOS	RURAL	07-6758-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	39,525	39,525	39,525	39,525	100.0%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	FAFEE 2007
17922	PINTURA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-6756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	35,751	35,751	35,751	35,751	100.0%	0	0	ALUMNO	19.00	19.00	100.0%	FAFEE 2007
17919	PINTURA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-6753-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	49,713	49,713	49,713	49,713	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	288.00	100.0%	FAFEE 2007
17927	PINTURA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-6760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	55,031	55,031	55,031	51,707	94.0%	0	0	ALUMNO	348.00	348.00	100.0%	FAFEE 2007
	ESPECIAL																							
17965	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-6960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	397,681	397,681	397,681	397,681	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17976	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	473,599	473,599	473,599	473,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17983	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-6103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	429,820	429,820	429,820	426,742	99.3%	0	0	ALUMNO	89.00	89.00	100.0%	FAFEE 2007
	CAPTACION																							
17962	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	07-6960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	456,622	456,622	456,622	434,193	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
	MEDIA BASICA.																							
17938	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	1-ABASOLO	GUJA DEL PORVENIR	RURAL	07-6960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	451,951	451,951	451,951	444,303	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17994	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	3-ALTAMIRA	BENITO JUAREZ	RURAL	07-6109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	515,631	515,631	515,631	475,779	92.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17939	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	8-CASAS	CASAS	URBANO	07-6961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	405,480	405,480	405,480	396,970	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17947	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	16-HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	07-6974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	430,041	430,041	430,041	424,161	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17954	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	NUUEVO TANTON	RURAL	07-6981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	436,048	436,048	436,048	435,459	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
17932	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6765-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	292,506	292,506	292,506	291,786	99.8%	0	0	ALUMNO	542.00	542.00	100.0%	FAFEE 2007
17913	CANCELERIA, PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-6747-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	50,211	50,211	50,211	50,211	100.0%	0	0	ALUMNO	13.00	13.00	100.0%	FAFEE 2007
17912	CANCELERIA Y PINTURA.	39-TULA	EL BOLLUDO	RURAL	07-6746-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	66,497	66,497	66,497	66,497	100.0%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	FAFEE 2007
17910	CANCELERIA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	ALVARO OBREGON (LANORA)	RURAL	07-6744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	105,145	105,145	105,145	105,145	100.0%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	FAFEE 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Federativa con la que se coordina el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24		
17911	CANCELERIA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	VERDOLAGA	RURAL	07.5745-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	104,572	104,572	104,572	104,419	99.9%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	FAFEE 2007	
17909	PINTURA.	39-TULA	LATAPONA	RURAL	07.5742-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	38,365	38,365	38,365	36,696	95.5%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	FAFEE 2007	
17914	PINTURA.	39-TULA	SAN RAFAEL	RURAL	07.5748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	38,420	38,420	38,420	38,420	100.0%	0	0	ALUMNO	44.00	44.00	100.0%	FAFEE 2007	
17909	PUERTAS DE MULTIPANEL SUPERIOR.	39-TULA	EMILIO VAZQUEZ GOMEZ	RURAL	07.5743-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	15,907	15,907	15,907	15,907	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAFEE 2007	
17933	REHABILITACION DEL EDIFICIO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.6904-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	2,291,724	2,291,724	2,291,724	2,546,157	111.1%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FAFEE 2007	
CONVENIOS SI REGISTROS													380,339,893	380,339,893	380,339,893	371,189,611	97.6%	21,694,467	3,696,410	864,576.62	863,163.44	99.8%			
OTROS CONVENIOS																									
6961	CONSTRUCCION DEL PUENTE "EL MORELLO" UBICADO EN EL KM 13-788 DE LA CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO, TRAMO REYNOSA - CD. MER. SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08.2007-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTRERRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,994,194	2,994,194	2,994,194	2,994,187	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACION AL CONTRATO ORIGINAL, PERO NO SE CONSIDERA COMO AMPLIACION DE METAS SINO MAS BIEN TRABAJOS ADICIONALES, OBRAS FINICULITADA.	
7037	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION EN LA REGION CONURBADA ALTAMIRA-TAMPICO MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.0635-02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COB DEL ED.O DE TAMALIPAS	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
10901	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA, EN 31,000 V	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	07.2305-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	232,893	232,893	232,893	220,459	94.7%	3,546,802	2,261,700	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
11607	REHABILITACION GENERAL DEL INMUEBLE: PINTURA VINILICA 1739 M2, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 31 SALIDAS, Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 31 FIAS.	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	09.6439-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	199,437	199,437	199,437	198,200	99.4%	0	0	ALUMNO	154.00	154.00	100.0%	MEE2007	
11626	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE EXOMAS 3 EE, ADOBADO 715 - REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08.3284-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	912,967	912,967	912,967	901,656	98.8%	0	0	ALUMNO	882.00	882.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
11167	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRAS EXTERIOR - CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA + IMPERMEABILIZACION 3000 M2	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.2284-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	1,562,171	1,562,171	1,562,171	1,554,751	99.5%	0	0	ALUMNO	1,009.00	1,009.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRAS EXTERIOR - CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA + IMPERMEABILIZACION 3000 M2 PESO A PESO ALDAMA CAR. MUN. TECNOLOGICO AGROPESQUERO (CITA NO.56) 2807A0099R CAPECE (F.1-0096-2007-0251)	
10903	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	2-ALDAMA	EL SOMBRERITO	RURAL	07.2907-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	162,023	162,023	162,023	162,148	93.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
10904	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07.2908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	251,254	251,254	251,254	229,986	91.5%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
10902	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 60 KVA 33,000 V - ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	2-ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	07.2909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	258,913	258,913	258,913	225,623	87.1%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
11219	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA 160 COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS LASER 160 SILLAS Y MESAS PARA COMPUTADORAS, 4 MESAS Y SILLAS PARA DOCENTE	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07.6559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	3,167,829	3,167,829	3,167,829	3,168,939	100.0%	0	0	ALUMNO	1,009.00	1,009.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO VIRTUAL PESO A PESO TULA E.I. TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPESQUERO (CITA NO.117) 2807A0099R CAPECE (F.1-0094-2007-0249)	
11628	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 715 AISLADOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08.3285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	459,749	459,749	459,749	459,749	100.0%	0	0	ALUMNO	840.00	840.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
10905	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.2909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	368,502	368,502	368,502	323,005	87.7%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
10906	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07.2910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	-	485,221	485,221	485,221	481,150	95.0%	0	0	ALUMNO	889.00	889.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
10911	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2915-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	271,472	271,472	271,472	211,865	78.0%	0	0	ALUMNO	193.00	193.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10910	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 60 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	3-ALTAMIRA	SANTA JUANA	RURAL	07-2914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	257,458	257,458	257,458	206,884	80.4%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11129	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	3-ALTAMIRA	LA PEDRERA	RURAL	08-2091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	231,721	231,721	231,721	231,721	100.0%	0	0	ALUMNO	234.00	234.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10907	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13,200 V + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	478,865	478,865	478,865	43,600	9.1%	0	0	ALUMNO	273.00	273.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007 SE HED UN REINTEGRO DE \$100,000 PESOS
10909	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,360	220,360	220,360	192,390	87.3%	0	0	ALUMNO	250.00	250.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10908	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4 Y 5.	3-ALTAMIRA	BENITO JUAREZ	RURAL	07-2912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	243,295	243,295	243,295	208,308	85.6%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11177	CONSTRUCCION DETALLER DE ELECTRONICA LABORATORIO DE COMPUTO DE 6 EE. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,111,571	3,111,571	3,111,571	2,788,425	89.6%	0	0	ALUMNO	1,609.00	1,609.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA LABORATORIO DE COMPUTO DE 6 EE. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. PESO A PESO ALTAMIRA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS N. 105) - 28DOCT0349C CAPCE-IT410102-2007-0245
11187	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.000 ESTR. 717 PB + 2 AULAS 2.000 ESTR. 717 PB + PREPARACION PARA ESCUELA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,931,215	1,931,215	1,931,215	1,919,440	99.4%	6,295,006	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.000 ESTR. 717 PB + 2 AULAS 2.000 ESTR. 717 PB + PREPARACION PARA ESCUELA. PESO A PESO ALTAMIRA COL. MONTE ALTO CENTRO DE CAPACITACION FACE CECYTE. INSTITUTO TAMPULFICO 0 - 28ET02007F CAPCE-IT410099-2007-0270
11433	IMPERMEABILIZACION 2,319.73 M2. Y PINTURA 3,012.97 M2.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	576,446	576,446	576,446	576,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,332.70	5,332.70	100.0%	MEE2007
11431	IMPERMEABILIZACION 1039.24 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	201,179	201,179	201,179	201,152	100.0%	0	0	ALUMNO	696.00	696.00	100.0%	MEE2007
11442	IMPERMEABILIZACION 607.60 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4345-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,319	133,319	133,319	133,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	507.60	507.60	100.0%	MEE2007
11432	IMPERMEABILIZACION 855.61 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,681	147,681	147,681	147,614	100.0%	0	0	ALUMNO	371.00	371.00	100.0%	MEE2007
10981	APLANADOS Y PISOS.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-6555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	18,124	18,124	18,124	18,123	100.0%	0	0	ALUMNO	11.00	11.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10973	IMPERMEABILIZACION	6-BUSTAMANTE	LAS ANTONAS	RURAL	07-6567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	22,596	22,596	22,596	22,588	100.0%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10970	IMPERMEABILIZACION	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	07-6564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,993	32,993	32,993	32,990	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
10972	IMPERMEABILIZACION.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	07-6566-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	22,297	22,297	22,297	22,281	99.9%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10967	IMPERMEABILIZACION.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-6561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,581	16,581	16,581	13,540	81.7%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10966	IMPERMEABILIZACION.	6-BUSTAMANTE	SAN NICOLAS	RURAL	07-6560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	13,960	13,960	13,960	13,948	99.9%	0	0	ALUMNO	63.00	63.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10971	IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA.	6-BUSTAMANTE	EL CARACOLLOS CARACOLLES	RURAL	07-6565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	26,736	26,736	26,736	26,720	99.9%	0	0	ALUMNO	19.00	19.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10963	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,682	96.8%	0	0	ALUMNO	24.00	24.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10965	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANDAS (EL LLANO)	RURAL	07-6548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,682	96.8%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10969	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	GABINO VAZQUEZ (SANTA EFIGENIA)	RURAL	07-6560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,682	96.8%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10964	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	LA HIGUERA	RURAL	07-6559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,523	25,523	25,523	24,706	96.8%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10964	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	07-6548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	28,719	28,719	28,719	28,614	99.6%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10962	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	NUEVO PROGRESO (LAS ANIMAS)	RURAL	07-6556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,682	96.8%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10966	PINTURA 400 MQ. 14 SALIDAS ELECTRICAS, 10 SALIDAS HIDRAULICAS, 2 JARDINERIAS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	07-6560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	53,659	53,659	53,659	53,630	99.9%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10965	PSOS.	6-BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	RURAL	07-6559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	24,762	24,762	24,762	24,481	98.7%	0	0	ALUMNO	63.00	63.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10974	PSOS.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-6559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	28,079	28,079	28,079	27,739	98.8%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10968	PROTECOONES.	6-BUSTAMANTE	SAN MIGUEL DE WALDO	RURAL	07-6560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	17,512	17,512	17,512	13,678	78.1%	0	0	ALUMNO	38.00	38.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10975	SALIDAS HIDRAULICAS.	6-BUSTAMANTE	CALABACILAS	RURAL	07-6559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,707	19,707	19,707	19,707	100.0%	0	0	ALUMNO	56.00	56.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal de los Recursos del Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
10909	VITROPISO.	6 BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	07.6553-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,133	25,133	25,133	24,025	95.6%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10967	VITROPISO.	6 BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	07.6561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,920	19,920	19,920	18,031	90.5%	0	0	ALUMNO	65.00	65.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10980	VITROPISO.	6 BUSTAMANTE	FELIPE ANSELMO (EL GAVILAN)	RURAL	07.6554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,269	19,269	19,269	19,269	100.0%	0	0	ALUMNO	32.00	32.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10998	VITROPISO.	6 BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	RURAL	07.6555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,133	25,133	25,133	24,462	97.3%	0	0	ALUMNO	13.00	13.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11630	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE 4 EE, 715 ASLADO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.3289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	509,092	509,092	509,092	504,163	99.0%	0	0	ALUMNO	1,374.00	1,374.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11130	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.2092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	314,883	314,883	314,883	293,946	93.4%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10912	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.2616-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	901,400	901,400	901,400	538,165	59.8%	0	0	ALUMNO	760.00	760.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11036	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6929-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,455	75,455	75,455	74,672	99.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11176	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.2275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	833,660	833,660	833,660	833,659	100.0%	0	0	ALUMNO	1,363.00	1,363.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PESO A PESO CIUDAD MADERO COL. ESTADIO CENTRAL DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBETS NO. 103 - 28037047E. CAPCE-07-10/02-2007-0245
11182	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE. ESTR 715 ASLADA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.2279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	575,019	575,019	575,019	566,744	98.6%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE. ESTR 715 ASLADA. PESO A PESO CIUDAD MADERO MAP. UNIDAD NACIONAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBETS NO. 104 - 28037002Z. CAPCE-07-01/01-2007-0243
11021	IMPERMEABILIZACION	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6514-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,008	113,008	113,008	109,295	96.7%	0	0	ALUMNO	225.00	225.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10994	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	23,168	23,168	23,168	23,167	100.0%	0	0	ALUMNO	73.00	73.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11011	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6904-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,939	61,939	61,939	61,656	99.5%	0	0	ALUMNO	384.00	384.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11014	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6607-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	65,139	65,139	65,139	64,801	99.5%	0	0	ALUMNO	665.00	665.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11020	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,481	54,481	54,481	50,215	92.2%	0	0	ALUMNO	509.00	509.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
11023	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,961	57,961	57,961	54,250	93.6%	0	0	ALUMNO	258.00	258.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11026	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,228	49,228	49,228	45,517	92.5%	0	0	ALUMNO	116.00	116.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11024	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,176	82,176	82,176	78,465	95.5%	0	0	ALUMNO	316.00	316.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11623	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE BARRA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.2885-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	535,972	535,972	535,972	491,975	91.8%	1,760,223	0	ALUMNO	273.00	273.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11009	IMPERMEABILIZACION Y AZULEJO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6602-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,307	86,307	86,307	88,046	99.7%	0	0	ALUMNO	177.00	177.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11006	IMPERMEABILIZACION Y PISO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6598-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,123	77,123	77,123	62,965	81.6%	0	0	ALUMNO	293.00	293.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11470	IMPERMEABILIZACION 1138.24 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.6165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,985	199,985	199,985	199,985	100.0%	0	0	ALUMNO	539.00	539.00	100.0%	MEE2007
11448	INSTALACIONES HIDROSANTARIAS 31 SALIDAS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.4157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	158,440	158,440	158,440	158,440	100.0%	0	0	ALUMNO	742.00	742.00	100.0%	MEE2007
11012	LOSA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6605-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	87,815	87,815	87,815	87,709	99.9%	0	0	ALUMNO	288.00	288.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11016	PINTURA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	37,628	37,628	37,628	33,917	90.1%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11025	PINTURA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6618-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	18,897	18,897	18,897	15,186	80.4%	0	0	ALUMNO	350.00	350.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11027	PINTURA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6630-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,398	60,398	60,398	60,397	100.0%	0	0	ALUMNO	475.00	475.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10990	PISO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6594-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	71,125	71,125	71,125	71,007	99.9%	0	0	ALUMNO	41.00	41.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10988	PISO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6592-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	59,922	59,922	59,922	57,201	95.5%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10992	PISO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6596-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	71,125	71,125	71,125	68,728	98.0%	0	0	ALUMNO	221.00	221.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
10999	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5599-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,417	42,417	42,417	42,377	99.9%	0	0	ALUMNO	172.00	172.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10998	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5599-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	55,775	55,775	55,775	51,424	92.2%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10997	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5599-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	52,976	52,976	52,976	50,629	95.6%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11008	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	62,816	62,816	62,816	57,430	91.4%	0	0	ALUMNO	381.00	381.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11013	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	89,362	89,362	89,362	89,279	99.9%	0	0	ALUMNO	426.00	426.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11015	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,525	72,525	72,525	70,073	96.6%	0	0	ALUMNO	443.00	443.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11019	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,457	73,457	73,457	68,746	94.9%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11018	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5611-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,526	94,526	94,526	90,815	96.1%	0	0	ALUMNO	166.00	166.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11022	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,526	94,526	94,526	90,634	95.9%	0	0	ALUMNO	434.00	434.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11035	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,455	75,455	75,455	68,444	90.7%	0	0	ALUMNO	431.00	431.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11034	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5627-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	79,221	79,221	79,221	74,526	94.1%	0	0	ALUMNO	448.00	448.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11033	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,752	57,752	57,752	44,109	76.4%	0	0	ALUMNO	700.00	700.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11141	REHABILITACION DE BARRA PERMETRAL	11-GOMEZ FARAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5232-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	101,232	101,232	101,232	101,207	100.0%	0	0	ALUMNO	126.00	126.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10913	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO 2	12-GONZALEZ	FRANCISCO MADERO (FRANCISCO HERNANDEZ MOLINA)	RURAL	07-2919-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	326,800	326,800	326,800	326,800	100.0%	0	0	ALUMNO	69.00	69.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11185	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE QUIMICA AEE, ESTR.718 AISLADO.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	07-2282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,242,294	1,242,294	1,242,294	1,231,607	99.1%	0	0	ALUMNO	628.00	628.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE QUIMICA AEE, ESTR.718 AISLADO PESO A PESO GONZALEZ EJE GONZALEZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CETSIS NO. 200) 28/07/2008 CAFE/PI/0101-2007-0243

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
1123	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 15,200 V.	13-G. EcauteMEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07-6546-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	232,282	232,282	232,282	212,187	91.3%	0	0	ALUMNO	166.00	166.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10914	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	13-G. EcauteMEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07-2620-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	279,686	279,686	279,686	234,702	83.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10915	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	13-G. EcauteMEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2921-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	391,075	391,075	391,075	223,924	57.3%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11593	IMPERMEABILIZACION 61.00 M2 Y PINTURA 773.20 M2	13-G. EcauteMEZ	AMPLIACION EL REFUGIO	RURAL	09-6695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	67,672	67,672	67,672	67,586	99.9%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	MEZ2007
10916	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN 33,000 V.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2922-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	123,463	123,463	123,463	111,151	90.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11139	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE YA PUBLICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-2486-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	403,708	403,708	403,708	400,282	99.2%	0	0	ALUMNO	236.00	236.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11124	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 15,200 V.	16-HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	07-6546-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	345,691	345,691	345,691	345,691	100.0%	0	0	ALUMNO	87.00	87.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11137	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE YA PUBLICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2484-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	658,590	658,590	658,590	658,589	100.0%	0	0	ALUMNO	179.00	179.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11138	SUBESTACION ELECTRICA DE 112 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE EXISTENTE + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2485-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	555,256	555,256	555,256	555,254	100.0%	0	0	ALUMNO	430.00	430.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11136	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTR. EN POSTE Y OBRA EXTERIOR	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	376,849	376,849	376,849	376,848	100.0%	0	0	ALUMNO	178.00	178.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11045	CERCO DE MALLA CICLONICA DE 140.90 MTS.	17-JALIMAVE	EL HIGUERON	RURAL	07-5638-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	52,686	52,686	52,686	52,686	100.0%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11044	CERCO DE MALLA CICLONICA Y GUARNICION.	17-JALIMAVE	SES DE ENERO	RURAL	07-5637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	43,815	43,815	43,815	43,815	100.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11043	CERCO DE MALLA CICLONICA Y MURDO.	17-JALIMAVE	PASO REAL DE GUERRERO	RURAL	07-5636-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	28,300	28,300	28,300	28,338	99.9%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11040	CERCO DE MALLA CICLONICA 100 MTS.	17-JALIMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5633-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	38,546	38,546	38,546	38,546	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11049	CERCO DE MALLA CICLONICA 40 ML.	17-JALIMAVE	EL CARRIZO	RURAL	07-5640-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	17,598	17,598	17,598	17,587	99.9%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
1142	CONSTRUCCION DE BARRA	17.JALMAVE	COMBARO CASTILLO(LA MAROMA)	RURAL	09.6356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	217,477	217,477	217,477	214,369	98.6%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11632	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 ASLUADO.	17.JALMAVE	JALMAVE	URBANO	08.9270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	550,189	550,189	550,189	522,920	95.0%	0	0	ALUMNO	433.00	433.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
10917	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN PORTE 1 Y 2	17.JALMAVE	COMPUERTAS	RURAL	07.2923-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	267,892	267,892	267,892	196,033	73.2%	0	0	ALUMNO	86.00	86.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11046	IMPERMEABILIZACION.	17.JALMAVE	FRANCISCO I. MADERO (MAGUEYES)	RURAL	07.6639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	26,413	26,413	26,413	26,413	100.0%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11042	IMPERMEABILIZACION.	17.JALMAVE	JALMAVE	URBANO	07.6635-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	26,657	26,657	26,657	26,657	100.0%	0	0	ALUMNO	10.00	10.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11048	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	17.JALMAVE	EL CARRIZO	RURAL	07.6641-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	44,335	44,335	44,335	44,335	100.0%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11047	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	17.JALMAVE	FRANCISCO I. MADERO (MAGUEYES)	RURAL	07.6640-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,551	50,551	50,551	50,144	99.2%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11000	VITROPSO.	17.JALMAVE	LA INDEPENDENCIA (LAS MORTAS)	RURAL	07.6643-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	10,086	10,086	10,086	9,956	98.7%	0	0	ALUMNO	15.00	15.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11041	VITROPSO.	17.JALMAVE	PADRON Y JUAREZ (LA PUENTE)	RURAL	07.6634-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,121	19,121	19,121	19,121	100.0%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11121	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 180 KVA + ESTRUCTURA EN POSTES 1, 2, 3, 4 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	18.JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.6142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	547,096	547,096	547,096	535,330	97.8%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10918	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 33,000 V.	19.LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	07.2924-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	230,572	230,572	230,572	182,432	79.1%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10919	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 80 KVA. 33,000 V.	20.MANERO	MAGUEYES	RURAL	07.2925-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	191,131	191,131	191,131	146,113	76.4%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11616	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS 20 MUEBLES SANIT Y LUMINARIAS 9 PZAS.	21.EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10.2426-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	91,725	91,725	91,725	91,717	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	MEE2007
10920	CAMBIO EN TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA 112.5 A 150 KVA. EN 33,000 V.	21.EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.2927-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	191,246	191,246	191,246	168,473	88.1%	0	0	ALUMNO	346.00	346.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11085	CANCELERA.	21.EL MANTE	CELAYA	RURAL	07.6677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	23,417	23,417	23,417	23,389	99.9%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal de los Recursos del Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
11009	CANCELERIA WC.Y MORTORIOS.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	07-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,101	48,101	48,101	48,101	100.0%	0	0	ALUMNO	217.00	217.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11128	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA MONOFASICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	08-2090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	230,403	230,403	230,403	216,717	94.1%	0	0	ALUMNO	95.00	95.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10924	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2932-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	194,823	194,823	194,823	194,824	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10925	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2933-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	219,780	219,780	219,780	214,981	97.8%	0	0	ALUMNO	10.00	1.00	10.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10921	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	07-2928-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	210,955	210,955	210,955	176,825	83.8%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10922	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	21-EL MANTE	LAZARO CARDENAS UNO	RURAL	07-2929-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,567	222,567	222,567	217,965	97.9%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10923	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	07-2930-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,133	208,133	208,133	208,134	100.0%	0	0	ALUMNO	93.00	93.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11132	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	257,533	257,533	257,533	253,802	98.6%	0	0	ALUMNO	46.00	46.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11173	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS 4EE ESTR. 715 ASADOS + SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTR. 715 ASADOS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,403,022	2,403,022	2,403,022	2,403,022	100.0%	0	0	ALUMNO	1,400.00	1,400.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS 4EE ESTR. 715 ASADOS + SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTR. 715 ASADOS PESO A PESO EL MANTE D.O.L. CAROLINA TUCUTAN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 15 28DC700400 CAPEL/7/10/05/2007/6265
11608	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 23 PZAS. Y LUMINARIAS 61 PZAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6440-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	126,288	126,288	126,288	124,840	98.9%	0	0	ALUMNO	203.00	203.00	100.0%	MEE2007
11071	IMPERMEABILIZACION	21-EL MANTE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	07-5663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	70,798	70,798	70,798	70,798	100.0%	0	0	ALUMNO	111.00	111.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11063	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,105	54,105	54,105	52,002	96.1%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11062	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	109,926	109,926	109,926	109,926	100.0%	0	0	ALUMNO	90.00	90.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11063	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	63,071	63,071	63,071	58,989	93.5%	0	0	ALUMNO	413.00	413.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11074	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	DIOCESIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE)	RURAL	07-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	28,164	28,164	28,164	27,400	97.3%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que convalida el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
11076	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-6670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72416	72416	72416	72416	100.0%	0	0	ALUMNO	264.00	264.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11075	IMPERMEABILIZACION, PINTURA, PISOS Y CANCELERIA.	21-EL MANTE	SAN ANTONIO	RURAL	07-6667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	204546	204546	204546	204539	100.0%	0	0	ALUMNO	264.00	264.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11077	IMPERMEABILIZACION Y PINTUA.	21-EL MANTE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	07-6668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57210	57210	57210	53313	93.2%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11081	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	BENTO JUAREZ	RURAL	07-6673-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	123457	123457	123457	122330	99.1%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11081	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	07-6653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	41930	41930	41930	37805	90.2%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11087	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	24695	24695	24695	24695	100.0%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11082	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	62093	62093	62093	60418	97.3%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11086	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6678-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114877	114877	114877	113378	99.1%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11086	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	07-6668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50229	50229	50229	50175	99.9%	0	0	ALUMNO	57.00	57.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11088	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	07-6660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	63125	63125	63125	63125	100.0%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11079	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	07-6671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56875	56875	56875	54005	95.0%	0	0	ALUMNO	39.00	39.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11085	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	07-6647-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	74572	74572	74572	57375	76.9%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11085	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	07-6657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	79059	79059	79059	79059	100.0%	0	0	ALUMNO	45.00	45.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11084	IMPERMEABILIZACION Y PROTECCIONES METALICAS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82254	82254	82254	79586	96.8%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11400	IMPERMEABILIZACION 473.76 M2	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	100874	100874	100874	100874	100.0%	0	0	ALUMNO	370.00	370.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
11064	INSTALACION ELECTRICA.	21-EL MANTE	NEUA A POLONA	RURAL	07-6656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	53,074	53,074	53,074	53,074	100.0%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11069	PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	22,515	22,515	22,515	20,559	91.3%	0	0	ALUMNO	64.00	64.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11063	PINTURA.	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	07-6646-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	12,942	12,942	12,942	11,140	86.1%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11076	PINTURA.	21-EL MANTE	TANCHIPA	RURAL	07-6668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,661	78,661	78,661	74,448	94.6%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11088	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21-EL MANTE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-6650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,203	48,203	48,203	45,942	95.3%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11611	REHABILITACION DEL PLANTEL: IMPERMEABILIZANTE 139475 M2, ENTORTADO 125428 Y PINTURA VINILICA 124852 M2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,790	399,790	399,790	399,790	100.0%	0	0	ALUMNO	591.00	591.00	100.0%	MEE2007
11612	REHABILITACION DEL PLANTEL: PISO LOSETA DE CERAMICA 475.41 M2, MUEBLES SANITARIOS 922AS Y SUSTITUCION DE PUERTAS DE ALUMINO 11 PZAS.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	09-6454-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,672	199,672	199,672	199,672	100.0%	0	0	ALUMNO	209.00	209.00	100.0%	MEE2007
11062	SALIDAS HCAS 10 SALIDAS, 1 TINACO, 1100 LTS. ALIMENTACION HCA 15 MFS.	21-EL MANTE	NUEVO TANTON	RURAL	07-6645-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,664	25,664	25,664	25,664	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11145	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5KVA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6477-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	526,185	526,185	526,185	526,154	100.0%	0	0	ALUMNO	95.00	95.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11673	TERMINACION DE CAFETERIA Y ESTACIONAMIENTO + OBRA EXTERIOR (D.OA, ETAPA)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-6505-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	711,064	711,064	711,064	291,121	40.9%	1,621,803	894,562	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD NIVEL SUPERIOR 2007
10927	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA., 13,200 V. + ARRASTRE DE LINEA DE MEDA TENSION EN 13,200 V.	22-MATAMOROS	ELEBANTO	RURAL	07-2939-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	743,857	743,857	743,857	743,857	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10929	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA., 13,200 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2938-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	544,779	544,779	544,779	543,556	99.8%	0	0	ALUMNO	943.00	943.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10926	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA., 13,200 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	07-2935-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	361,336	361,336	361,336	108,400	30.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11146	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA., 13,200 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-6705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	538,466	538,466	538,466	500,324	92.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11201	CONSTRUCCION DE 168.00 ML. DE BARRA DE BLOCK Y TECHAMBRE METALICA DE 24 X 30 M.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4786-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OFICIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,793,841	1,793,841	1,793,841	1,570,611	87.6%	0	0	ALUMNO	702.00	702.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) INTERESES HASTA DICIEMBRE 2010 EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 168.00 ML. DE BARRA DE BLOCK Y TECHAMBRE METALICA DE 24 X 30 M. PESO A PESO MATAMOROS FRANC. SAN JUAN ER. CENTRO DE CAPACITACION TACE CECYTE, INSTITUTO TAMAUCAPEC DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO / 28ET0006G CAPCE/04-0036-2007-0842

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal con el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22/1	24	
11183	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE 5EE ESTR. 715 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR. 715 2EE AISLADO + EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (LOQUENLUTON)	RURAL	07-2280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,265,672	3,265,672	3,265,672	3,262,987	99.9%	0	0	ALUMNO	1,130.00	1,130.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE 5EE ESTR. 715 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR. 715 2EE AISLADO + EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS. PESO A PESO MATAMOROS EL LOS ANDRON CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CIBTES) NO. 189. 28DCT000AN CAPEPE-IT-10100-2007-0244
11181	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2EE AISLADAS + BARRIDA PERIMETRAL 207.99 ML.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,494,740	1,494,740	1,494,740	1,489,372	99.6%	0	0	ALUMNO	807.00	807.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2EE AISLADAS + BARRIDA PERIMETRAL 207.99 ML. PESO A PESO MATAMOROS FRACC. INDUSTRIAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) NO. 59. 28DPT000AN CAPEPE-IT-10100-2007-0244
11180	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2EE ESTR. 715 ADOCSADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. 715 AISLADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,800,334	1,800,334	1,800,334	1,800,334	100.0%	0	0	ALUMNO	1,161.00	1,161.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2EE ESTR. 715 ADOCSADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. 715 AISLADO. PESO A PESO MATAMOROS EL 20 DE NOVIEMBRE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 135. 28DCT000AN CAPEPE-IT-10100-2007-0245
11134	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 225 KVA DE CAP EN 13,200 V + OBRA EXTERIOR.	22-MATAMOROS	LA VENADA	RURAL	08-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,018	336,018	336,018	300,543	89.4%	0	0	ALUMNO	346.00	346.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11489	IMPERMEABILIZACION 660.43 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,707	199,707	199,707	199,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.43	660.43	100.0%	MEE2007
11481	IMPERMEABILIZANTE 1,626.30 M2 Y PINTURA 247.50 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	389,633	389,633	389,633	389,629	100.0%	0	0	ALUMNO	796.00	796.00	100.0%	MEE2007
11610	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6442-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	408,397	408,397	408,397	407,858	99.6%	0	0	ALUMNO	534.00	534.00	100.0%	MEE2007
11135	SUBESTACION ELECTRICAS DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICAS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	212,580	212,580	212,580	198,445	93.4%	0	0	ALUMNO	209.00	209.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10928	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 60 A 75 KVA EN 13,200 V.	22-MATAMOROS	SANCHOVAL (AGUSTIN GUTIERREZ)	RURAL	07-2837-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	166,913	166,913	166,913	166,913	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11144	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ATIPICO	24-MIER	MIER	URBANO	09-6280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	306,252	306,252	306,252	253,961	82.9%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11636	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE, ESTRUCTURA 715 ADOCSADO + TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR ELECTRICAS.	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-3274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	469,211	469,211	469,211	467,121	99.6%	0	0	ALUMNO	606.00	606.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE APLICACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11182	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	794,422	794,422	794,422	700,959	88.2%	0	0	ALUMNO	213.00	213.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS. PESO A PESO MIGUEL ALEMAN COL. COL. LINDAVISTA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) NO. 259. 28DPT000AN CAPEPE-IT-10100-2007-0244
10930	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICAS DE 75 KVA. EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2839-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	182,010	182,010	182,010	162,891	89.5%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11179	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 6 EE AISLADO 715 + SUBESTACION ELECTRICAS DE 75 KVA.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,626,034	1,626,034	1,626,034	1,601,028	98.5%	0	0	ALUMNO	588.00	588.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 6 EE AISLADO 715 + SUBESTACION ELECTRICAS DE 75 KVA. PESO A PESO MIGUEL ALEMAN COL. HERCULA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CIBTES) NO. 126. 28DCT000AN CAPEPE-IT-10100-2007-0245
11087	CANCELERA.	26-MOQUILIANA	ESTANQUE DE LOS EGUA	RURAL	07-8679-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,249	27,249	27,249	26,614	97.7%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
11091	CANCELERA.	26 MOJUHANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	07.6683-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,614	60,614	60,614	60,607	100.0%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11089	IMPERMEABILIZACION.	26 MOJUHANA	MIQUIHUANA	URBANO	07.6681-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,916	54,916	54,916	54,908	100.0%	0	0	ALUMNO	96.00	96.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11090	MUEBLES SANITARIOS.	26 MOJUHANA	MIQUIHUANA	URBANO	07.6680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,040	42,040	42,040	40,568	96.5%	0	0	ALUMNO	219.00	219.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11088	PINTURA Y MUEBLES SANITARIOS.	26 MOJUHANA	ESTANQUE DE LOS WALLEES	RURAL	07.6680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	12,240	12,240	12,240	11,821	96.6%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11206	ADMINISTRACION SEE. ESTR.715 ASLADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.B. ASLADA + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. ASLADA + 1 AULA SEE. ESTR.717 P.B. ASLADA + 1 AULA SEE. ESTR.717 P.A. ASLADA + 1 AULA SEE. ESTR.717 P.A. ASLADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE. ESTR.717 P.B. ASLADO + ESCALERA + PORTICO DE SEE. ESTR.715 ASLADO. PESO A PESO NUEVO LAREDO FRACC. FRANC. GRANDEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT) NUEVO PLANEL. 20ECENP CAPCE/14-036-2007-0286	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.6056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	6,250,868	6,250,868	6,250,868	6,250,868	100.0%	0	0	ALUMNO	420.00	420.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA ADMINISTRACION SEE. ESTR.715 ASLADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.B. ASLADA + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. ASLADA + 1 AULA SEE. ESTR.717 P.B. ASLADA + 1 AULA SEE. ESTR.717 P.A. ASLADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE. ESTR.717 P.B. ASLADO + ESCALERA + PORTICO DE SEE. ESTR.715 ASLADO. PESO A PESO NUEVO LAREDO FRACC. FRANC. GRANDEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT) NUEVO PLANEL. 20ECENP CAPCE/14-036-2007-0286
11181	CONSTRUCCION DE TALLER DE MECATRONICA ESTRUCTURA DE CONCRETO. REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.2278-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,897,070	3,897,070	3,897,070	3,892,277	99.9%	0	0	ALUMNO	1,869.00	1,869.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE MECATRONICA ESTRUCTURA DE CONCRETO. REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. GFC. BORJA DE DIAZ OCHOA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO 137). 28DCT001M CAPCE/14-0101-2007-0243
11188	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE DIOMAS DE SEE. ESTR.717 P.B. ASLADA + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. ASLADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. ASLADO + SUBESTACION DE 75 KVA + ESCALERA.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07.2285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,469,938	4,469,938	4,469,938	4,351,801	97.4%	0	0	ALUMNO	1,520.00	1,520.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE DIOMAS DE SEE. ESTR.717 P.B. ASLADA + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. ASLADO + SUBESTACION DE 75 KVA + ESCALERA. PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. BUENAVISTA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO 234). 28DCT042I CAPCE/14-0299-2007-0270
11628	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P.A. ASLADA.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	06.3276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	426,873	426,873	426,873	419,237	98.2%	0	0	ALUMNO	468.00	468.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11198	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ASLADA.	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.4355-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	894,136	894,136	894,136	832,964	93.2%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ASLADA. PESO A PESO NUEVO LAREDO FRACC. PARQUE INDUSTRIAL RIO GRANDE COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (ONATEP) NO. 246). 28DPT007M CAPCE/14-0098-2007-0242
10921	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE 1.2 Y 3.	29 OCAIMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.2940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	179,747	179,747	179,747	179,747	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11143	CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES METALICAS DE 16 X 30 MTS. + PRELIMINARES.	29 OCAIMPO	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO)	RURAL	09.6257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,723,138	1,723,138	1,723,138	1,723,138	100.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11196	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 716 ASLADAS + BARRA PERIMETRAL.	30 PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.2253-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,099,984	2,099,984	2,099,984	2,099,985	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 716 ASLADAS + BARRA PERIMETRAL. PESO A PESO PADILLA VILLA PADILLA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 219). 28DCT042Z CAPCE/14-0095-2007-0270
11649	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE DIOMAS 5 EE. 716 ASLADO + CUESTA DE ACCESO + BARRA PERIMETRAL CREJA METALICA 3100 ML.	30 PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	08.3320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,021,972	1,021,972	1,021,972	1,021,972	100.0%	0	0	ALUMNO	454.00	454.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
10932	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	30 PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07.2941-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	514,011	514,011	514,011	338,655	65.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
1157	OBRA EXTERIOR ELECTRICA EDIFICOS B Y C	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	092172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL MUNICIPAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,067	61,067	61,067	61,004	99.9%	0	0	ALUMNO	383.00	383.00	100.0%	MEZ07
10900	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. + RAMAL DE 3 POSTES.	31-PALMILLAS	ELLANO DE AZUAS	RURAL	072962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,018	268,018	268,018	268,017	100.0%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10948	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 80 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 (EXISTENTE) Y 2 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	31-PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	072960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,015	290,015	290,015	290,015	100.0%	0	0	ALUMNO	144.00	144.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10949	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1, 2, 3, 4, 5 Y 7.	31-PALMILLAS	SEIS DE ABRIL	RURAL	072961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	269,424	269,424	269,424	190,067	70.5%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007 SE LE HIZO UN REINGRESO DE \$39,679
10947	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 80 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	31-PALMILLAS	SAN VICENTE	RURAL	072959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	269,424	269,424	269,424	187,730	69.7%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007 SE HIZO UN REINGRESO DE \$4,847.12
11093	PINTURA	31-PALMILLAS	ELLANO DE AZUAS	RURAL	075685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	40,861	40,861	40,861	40,861	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11095	PINTURA	31-PALMILLAS	ELLANO DE AZUAS	RURAL	075687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	64,555	64,555	64,555	64,397	99.8%	0	0	ALUMNO	20.00	20.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11092	PINTURA	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	075684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	30,989	30,989	30,989	30,587	100.0%	0	0	ALUMNO	42.00	42.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11094	PINTURA	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	075686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,718	47,718	47,718	47,701	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10933	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 15,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	072942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,654	228,654	228,654	205,193	89.7%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11194	CONSTRUCCION DE 590 ML. DE BARRA DE BLOCK CON REJILLA METALICA.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	072291-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,689,419	1,689,419	1,689,419	1,630,269	96.5%	0	0	ALUMNO	502.00	502.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 590 ML. DE BARRA DE BLOCK CON REJILLA METALICA PESO A PESO REYNOSA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS CESTIS NO. 131 - 282CCT04H1 CAPCE-07-0098-2007-0242
6962	CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL EN CD. REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	064394-01	FIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA	SOPOU	-	19-ENERGIA 154- PETROLEOS MEXICANOS (COOPRATIVO)	15,704,450	15,704,450	15,704,450	15,699,074	100.0%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 486.04 M2 DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL, 400.00 M2 CUBIERTA PATIO DE MANEBRAS, 400.00 M2 OBRA EXTERIOR, 4.000 M2 VALLADAS - SE APROBO UN DEFERIMIENTO PLAZO DE EJECUCION EL 19-01-09. NUEVA FECHA DE TERMINACION AL 16-ABRIL-09
11205	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO DE SEE, 717 FIB + ADMINISTRACION SEE, 715 ASLADA + PORTICO SEE, 716 ADOSSADA + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION 150 KVA.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	076023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,595,000	4,595,000	4,595,000	4,594,764	100.0%	0	0	ALUMNO	146.00	146.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO DE SEE, 717 FIB + ADMINISTRACION SEE, 715 ASLADA + PORTICO SEE, 716 ADOSSADA + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION 150 KVA PESO A PESO REYNOSA COL. LOMAS DEL REAL DE JIRARINAS SUR COLEGIO DE BACHILLERES - COBAT NO. 171 - 282C007Y CAPCE-04-0066-2007-0246
11172	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 22 EE 715 ASLADAS + 1 AULA 3 EE 715 ADOSSADA + CAMBIO DE SUBESTACION DE 150 A 500 KVA	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	072269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION ACCION FEDERAL ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,229,436	2,229,436	2,229,436	2,091,362	93.8%	0	0	ALUMNO	2,171.00	2,171.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 22 EE 715 ASLADAS + 1 AULA 3 EE 715 ADOSSADA + CAMBIO DE SUBESTACION DE 150 A 500 KVA PESO A PESO REYNOSA COL. PETROLERA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CETIS NO. 7), SECTOR HUE CAPECE/04, 0102-2007-0246 INTERESES GENERADOS HASTA MAYO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal del Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
1180	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.8EE ESTR. 715 ASLADA + 780 ML. DE BARRA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCK.	32 REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2250-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,983,609	2,983,609	2,983,609	2,988,621	99.2%	0	0	ALUMNO	655.00	655.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.8EE ESTR. 715 ASLADA + 780 ML. DE BARRA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCK PESO A PESO REYNOSA COL. Prolongacion Las Cumbres Centro de Capacitacion (TACECOT) INSTITUTO TAMALUPECO D. 28ET0008E CAPECE-IT-10101-2007-0343
11204	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.8EE. ESTR.715 ASLADA + 1 AULA 3EE ESTR.715 ADOSADA	32 REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,505,721	1,505,721	1,505,721	1,505,118	100.0%	0	0	ALUMNO	598.00	598.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.8EE. ESTR. 715 ASLADA + 1 AULA 3EE ESTR.715 ADOSADA PESO A PESO REYNOSA COL. REVOLUCION OBRERA COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT NO. 07) PROF. DR. GUILLERMO GUERRERO GARCIA. 28E200070 CAPECE-IT-1098-2007-0242
11425	IMPERMEABILIZACION 1,013.142 M2.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,732	199,732	199,732	199,732	100.0%	0	0	ALUMNO	556.00	556.00	100.0%	MEE2007
11424	IMPERMEABILIZACION 1,160.70 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,759	228,759	228,759	228,759	100.0%	0	0	ALUMNO	670.00	670.00	100.0%	MEE2007
11426	IMPERMEABILIZACION 612 M2 Y PINTURA 3,230.25 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	340,497	340,497	340,497	340,497	100.0%	0	0	ALUMNO	734.00	734.00	100.0%	MEE2007
11454	IMPERMEABILIZACION 840.63 M2 PINTURA 493.95 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4347-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,861	199,861	199,861	199,428	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,334.18	1,334.18	100.0%	MEE2007
11427	IMPERMEABILIZACION 891.48 M2 Y PINTURA 286.44 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,753	195,753	195,753	195,753	100.0%	0	0	ALUMNO	397.00	397.00	100.0%	MEE2007
10934	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 150 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-2943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,232	322,232	322,232	96,669	30.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11164	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 ASLADO + SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA.	33 RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,617,835	1,617,835	1,617,835	1,617,834	100.0%	0	0	ALUMNO	266.00	266.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 ASLADO + SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA. PESO A PESO RIO BRAVO COL. 1 DE MAYO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CONALEP NO. 2000: 28EPT0008 CAPECE-IT-10105-2007-0244
11594	IMPERMEABILIZACION 329.47 M2. CANCELERA 127. LUMINARIAS 30. PZAS Y PINTURA VINILICA 972.36 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-6659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,518	199,518	199,518	199,517	100.0%	0	0	ALUMNO	396.00	396.00	100.0%	MEE2007
6969	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EL TELON. UBICADO EN EL KM 302.200 DE LA CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS. SEGUNDA ETAPA	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	08-2025-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	18 ENERGIA Y 174 PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	5,515,670	5,515,670	5,515,670	5,509,981	99.9%	8,030,765	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACION AL CONTRATO ORIGINAL, PERO NO SE CONSIDERA COMO AMPLIACION DE METAS SIN MAS BENEFICIARIOS ADICIONALES. ESTOS SON RECURSOS FINCDO.2007 - OBRA PENDING.
10936	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA. EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,553	128,553	128,553	121,419	94.5%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11126	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 90 KVA MONOFASICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	35 SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TO BLAS (EL BARRANCON)	RURAL	08-2088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	211,503	211,503	211,503	191,791	90.7%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10935	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200 V.	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,906	208,906	208,906	187,004	89.5%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11192	TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA.	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	278,258	278,258	278,258	278,237	100.0%	0	0	ALUMNO	726.00	726.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. PESO A PESO SAN FERNANDO. PATAS SINTESIS CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 19: 28CTI000 CAPECE-IT-1029-2007-0270

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
1125	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	37-SOTOLA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-2087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	369,173	369,173	369,173	369,173	100.0%	0	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
1161	REHAB. DE SALIDAS ELECTRICAS 26 SAL. LUMINARIAS 20 PZAS. PINTURA VINILICA 1900 M2 Y OBRA EXTERIOR.	37-SOTOLA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	235,810	235,810	235,810	231,921	98.4%	0	0	ALUMNO	121.00	121.00	100.0%	MEE2007
1131	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 150 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	286,284	286,284	286,284	286,284	100.0%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
1122	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + O. EXTERIOR ELECTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6627-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	385,182	385,182	385,182	334,292	86.8%	0	0	ALUMNO	370.00	370.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10938	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO 2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-2948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	374,604	374,604	374,604	334,653	89.3%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10937	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA, 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO 2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-2947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	526,628	526,628	526,628	468,962	89.0%	0	0	ALUMNO	636.00	636.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
1127	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	296,399	296,399	296,399	296,399	100.0%	0	0	ALUMNO	139.00	139.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11624	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 10 AULAS ESTRUCTURALES 717 + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE, 717 ADOSSADO + ADMINISTRACION 5 EE, 717 + ESCALERAS "A".	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,910,360	3,910,360	3,910,360	3,907,991	99.9%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11190	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2EE, ESTR 16 + 1 AULA 3EE, ESTR 715 ADOSSADA + SERVICIOS SANITARIOS MXTOS ESTR 715 AISLADO.	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,241,618	2,241,618	2,241,618	2,241,618	100.0%	0	0	ALUMNO	762.00	762.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2EE, ESTR 715 + 1 AULA 3EE, ESTR 716 ADOSSADA + SERVICIOS SANITARIOS MXTOS ESTR 715 AISLADO PESO A PESO TAMPOCO COL. LAS AMERICAS CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 22. 280CT048BY CAPCE 07-4-0099-2007-6270.
11097	IMPERMEABILIZACION 282.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	46,696	46,696	46,696	46,696	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	252.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11098	IMPERMEABILIZACION 850.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,575	147,575	147,575	147,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	850.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11108	IMPERMEABILIZACION 100 M2, PINTURA VINILICA 900 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	74,806	74,806	74,806	72,815	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11109	IMPERMEABILIZACION 334.10 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,895	77,895	77,895	76,009	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	334.10	334.10	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11428	IMPERMEABILIZACION DE 561.88 M2 Y PINTURA 636.92 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,844	199,844	199,844	199,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368.80	1,368.80	100.0%	MEE2007
11099	IMPERMEABILIZACION 162.96 M2, CANCELERIA 21.08 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	51,845	51,845	51,845	51,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	124.00	124.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que convalida el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
1100	IMPERMEABILIZACION 108.86 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	22,549	22,549	22,549	22,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	108.86	108.86	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11455	IMPERMEABILIZACION 1,094.20 M2. PINTURA 1,832.49 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.4348-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	408,216	408,216	408,216	408,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,926.69	2,926.69	100.0%	MEE2007
11439	IMPERMEABILIZACION 1,098.27 M2 Y PINTURA 1,791.76 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.4113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,690	399,690	399,690	399,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	474.00	474.00	100.0%	MEE2007
11120	IMPERMEABILIZACION 1700 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	292,508	292,508	292,508	292,216	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700.00	1,700.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11441	IMPERMEABILIZACION 1,046.99 M2. PINTURA 1,771.01 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.4115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,535	599,535	599,535	590,770	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,616.60	3,616.60	100.0%	MEE2007
11113	IMPERMEABILIZACION 309 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	70,101	70,101	70,101	69,792	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11115	IMPERMEABILIZACION 300.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,918	58,918	58,918	58,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11102	IMPERMEABILIZACION 322.20 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,538	58,538	58,538	58,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.20	322.32	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11107	IMPERMEABILIZACION 365.33 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,034	85,034	85,034	85,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.33	365.33	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11111	IMPERMEABILIZACION 430.92 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	76,516	76,516	76,516	76,365	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	430.92	430.92	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11456	IMPERMEABILIZACION 969.94 M2. PINTURA 841.70 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.4349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,636	200,636	200,636	200,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,402.54	1,402.54	100.0%	MEE2007
11440	IMPERMEABILIZACION 965.45 M2 Y PINTURA 912.19 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08.4114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,645	208,645	208,645	208,605	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,377.64	1,377.64	100.0%	MEE2007
11096	IMPERMEABILIZACION 961.32 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	149,494	149,494	149,494	149,494	100.0%	0	0	ALUMNO	157.00	157.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11119	IMPERMEABILIZACION 907.20 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	124,765	124,765	124,765	123,002	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	907.20	907.20	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11114	OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 390.0 ML.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.6704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,996	110,996	110,996	107,722	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	390.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
11118	PINTURA 300 M2, PISO M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.5708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,697	90,697	90,697	90,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11110	PISOS 200 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.5700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	71,752	71,752	71,752	71,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11116	RED ELECTRICA 120 ML. PISOS 50 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56,810	56,810	56,810	56,622	99.7%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11609	REHABILITACION DEL PLANTEL IMPERMEABILIZACION 890.74 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09.6441-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,676	196,676	196,676	196,670	100.0%	0	0	ALUMNO	266.00	266.00	100.0%	MEE2007
11101	TERMINACION DE BARRA 99.30 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.5699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,112	49,112	49,112	49,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59.30	59.30	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11117	VITROPISO 439.20 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07.5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	218,986	218,986	218,986	207,978	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS	439.20	439.20	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11625	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 763 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS- DIRECCION 783 ADOSADAS, FOSA, POZO, BASES PARA TRINACO, MURO DE ACOMETIDA	39-TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	08.2890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	451,896	451,896	451,896	451,014	99.8%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11193	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ZEE, ESTR.719 ADOSADO.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.2990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	877,326	877,326	877,326	877,303	100.0%	0	0	ALUMNO	829.00	829.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ZEE, ESTR.715 ADOSADO, PESO A PESO VALLE HERMOSO COL. SOBERAN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 130 / 28C00444G CARCEL (7/0099-2007/420)
10940	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07.2951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	276,974	276,974	276,974	83,092	30.0%	0	0	ALUMNO	671.00	671.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10939	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07.2950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	288,098	288,098	288,098	86,429	30.0%	0	0	ALUMNO	228.00	228.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10941	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.2950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,603	284,603	284,603	246,214	86.5%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11443	IMPERMEABILIZACION 1,097.52 M2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08.4177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	247,903	247,903	247,903	247,903	100.0%	0	0	ALUMNO	430.00	430.00	100.0%	MEE2007
11442	IMPERMEABILIZACION 1,634.17 M2 Y PINTURA 1,106.74 M2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08.4190-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	611,616	611,616	611,616	611,616	100.0%	0	0	ALUMNO	603.00	603.00	100.0%	MEE2007
10943	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SUBESTACION DE 150 A 225 KVA EN 13,200 V	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.2954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	243,782	243,782	243,782	239,704	98.3%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10942	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SUBESTACION DE 75 A 225 KVA EN 13,200 V.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07.2953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	258,651	258,651	258,651	218,402	83.7%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
11114	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE 5 EE 717 P.B. + TECHUMBRE ARCO -TECHO DE 30 X 30 M.	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,639,318	3,639,318	3,639,318	3,639,318	100.0%	0	0	ALUMNO	2,295.00	2,295.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE 5 EE 717 P.B. + TECHUMBRE ARCO -TECHO DE 30 X 30 M. PESO A PESO VICTORIA COL. ZONA CENTRO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (COTRINO 34) -SECTOYMA CAPECE 014 0102 2007 0245
10944	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA. EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO 2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	989,531	989,531	989,531	988,241	99.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10945	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA. 13,200 V.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-2956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	92,888	92,888	92,888	92,888	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11140	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE VIA PUBLICA Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	468,871	468,871	468,871	468,308	99.9%	0	0	ALUMNO	327.00	327.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11133	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	273,959	273,959	273,959	273,959	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
41001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10 X 12 MTS.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	305,215	305,215	305,215	234,320	76.8%	0	0	ALUMNO	500.00	400.00	80.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
41063	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10 X 12 MTS.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	304,682	304,682	304,682	232,736	76.4%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11189	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5EE. ESTR.718 ADOSADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. ASLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2295-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,898,842	2,898,842	2,898,842	2,898,843	100.0%	0	0	ALUMNO	1,810.00	1,810.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5EE. ESTR.718 ADOSADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. ASLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. PESO A PESO VICTORIA PRADO LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (COTRINO 238) -SECTOYMA CAPECE 07-4099-2007 0270
11646	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE. 715 ASLADA.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3284-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,798	298,798	298,798	288,776	100.0%	0	0	ALUMNO	1,247.00	1,247.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11188	EDIFICIO "C". 6 AULAS 2.5 EE 717 + ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717. EDIFICIO "D". 1 AULA	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-2248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	15,854,857	15,854,857	15,854,857	15,214,810	96.0%	0	0	ALUMNO	652.00	652.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EDIFICIO "C". 6 AULAS 2.5 EE 717 + ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717. EDIFICIO "D". 1 AULA 3 EE 717 + SERVICIOS SANITARIOS MANTENIMIENTO 5 EE 717 + PREPARACION PARA ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717 + LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 717 + PREPARACION PARA ESCUELA EDIFICIO "E". TALLER DE ELECTRONICA 4 EE 1400. EDIFICIO "F". TALLER DE ELECTRONICA 3 EE 1400. OBRA EXTERIOR + SUBESTACION DE 800 KVA. TIPO PREESTAL. PESO A PESO VICTORIA COL. CAJECERA MUNICIPAL CENTRO DE CAPACITACION TAJE-GC-TE INSTITUTO TAMALTEPEC D. 28ET02009H CAPECE 07-4099-2007 0270
11444	IMPERMEABILIZACION 899.68 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	96,437	96,437	96,437	96,437	100.0%	0	0	ALUMNO	598.00	598.00	100.0%	MEE2007
11595	IMPERMEABILIZACION DE 653.18 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	176,094	176,094	176,094	175,983	99.9%	0	0	ALUMNO	280.00	280.00	100.0%	MEE2007
11597	IMPERMEABILIZACION EN AULAS 30X50 M2 Y PINTURA EN VIBULE ESCOLAR 1975.02 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,407	197,407	197,407	197,396	100.0%	0	0	ALUMNO	185.00	185.00	100.0%	MEE2007
11447	IMPERMEABILIZACION 1,089.72 M2 Y PINTURA 20,76 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	270,733	270,733	270,733	270,286	99.8%	0	0	ALUMNO	456.00	456.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conforma el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
11446	IMPERMEABILIZACION 1,153.38 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	084120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	285,266	285,266	285,266	285,266	100.0%	0	0	ALUMNO	880.00	880.00	100.0%	MEE2007
11589	IMPERMEABILIZACION 1302.02 M2 Y PINTURA VINILICA 794 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	095794-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,175	399,175	399,175	399,175	100.0%	0	0	ALUMNO	442.00	442.00	100.0%	MEE2007
11602	IMPERMEABILIZACION 1411.70 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	095797-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	384,228	384,228	384,228	384,228	100.0%	0	0	ALUMNO	725.00	725.00	100.0%	MEE2007
11604	IMPERMEABILIZACION 261.48 M2 Y PINTURA 960.05 M2	41 VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	095799-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,507	128,507	128,507	128,491	100.0%	0	0	ALUMNO	72.00	72.00	100.0%	MEE2007
11596	IMPERMEABILIZACION 315.60 M2 Y PINTURA VINILICA 936 M2 EN EDIFICIO ESCOLAR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	095795-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	142,348	142,348	142,348	142,337	100.0%	0	0	ALUMNO	73.00	73.00	100.0%	MEE2007
11600	IMPERMEABILIZACION 390.00 M2 Y PINTURA 6,646.80 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	095796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,414	399,414	399,414	399,414	100.0%	0	0	ALUMNO	445.00	445.00	100.0%	MEE2007
11601	IMPERMEABILIZACION 401.80 M2 Y PINTURA 633.32 M2	41 VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	095796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,441	199,441	199,441	199,419	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	MEE2007
11603	IMPERMEABILIZACION 423.38 M2 Y PINTURA 7,244.41 M2	41 VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	095798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	536,091	536,091	536,091	536,091	100.0%	0	0	ALUMNO	161.00	161.00	100.0%	MEE2007
11606	IMPERMEABILIZACION 623.21 M2 Y PINTURA 1012.51 M2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	096438-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,626	199,626	199,626	199,626	100.0%	0	0	ALUMNO	177.00	177.00	100.0%	MEE2007
11617	IMPERMEABILIZACION 631.36 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	102428-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	201,364	201,364	201,364	201,048	99.8%	0	0	ALUMNO	368.00	368.00	100.0%	MEE2007
11457	IMPERMEABILIZACION 613.23 M2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084350-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,933	117,933	117,933	117,354	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	613.23	613.23	100.0%	MEE2007
11448	IMPERMEABILIZACION 655.20 M2 Y PINTURA 1,440.00 M2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	191,343	191,343	191,343	191,343	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,095.20	2,095.20	100.0%	MEE2007
11448	INSTALACIONES HIJOSANITARIAS 17 SALIDAS, PINTURA 1,154.15 M2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084351-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,931	196,931	196,931	185,494	94.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,154.15	1,154.15	100.0%	MEE2007
11605	REHABILITACION ELECTRICA DE INMUEBLE ESCOLAR: SUSTITUIR DE CABLEADO 894.72 ML, SALIDAS ELECTRICAS 260 SAL Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 30 PZAS.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	096437-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	411,516	411,516	411,516	409,033	99.4%	0	0	ALUMNO	623.00	623.00	100.0%	MEE2007
10993	SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200 V	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	074603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	248,410	248,410	248,410	242,381	97.6%	0	0	ALUMNO	276.00	276.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
10946	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 (EXISTENTE), 2 Y 3.	42-VILLAGRAN	GARZA VALDEZ	RURAL	07-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	188,176	188,176	188,176	182,568	97.0%	0	0	ALUMNO	64.00	64.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11175	PORTICO + BANDA PERIMETRAL CON MURO Y REJA METALICA 263.40 ML. + BANDA PERIMETRAL CON MURO PARENTE 216.47 ML.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-2272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,144,515	1,144,515	1,144,515	1,133,137	99.0%	0	0	ALUMNO	646.00	646.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA PORTICO + BANDA PERIMETRAL CON MURO Y REJA METALICA 263.40 ML. + BANDA PERIMETRAL CON MURO PARENTE 216.47 ML. PESO A PESO ACCIDENTAL CTPO 2204 CENTRO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO.98) 2602CT03TD CAPECE-07-0102.2007-0265
11170	AMPLIACION DEL LABORATORIO VIRTUAL SUSTITUCION DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA DE AREA DOCENTES TALLER DE CARNES, AULAS DIDACTICAS Y AREAS PRODUCTIVAS. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE	38-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	07-2267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,308,728	1,308,728	1,308,728	1,308,727	100.0%	0	0	ALUMNO	321.00	321.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA AMPLIACION DEL LABORATORIO VIRTUAL, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA DE AREAS DOCENTES, TALLER DE CARNES, AULAS DIDACTICAS Y AREAS PRODUCTIVAS. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 12.5 Y DE 30 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + SUB ESTACION ELECTRICA. PESO A PESO TULA AL TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRICOLPECUARIO (CBETA NO.117) 2607A006P CAPECE-07-0102.2007-0246
6660	MODERNIZACION DE LA CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO EN EL TRAMO REYNOSA - MER. DEL KM 12+482.04 AL 14+892.63. SEGUNDA ETAPA	24-MER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2006-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SOPDU	-	18-ENERGIA (T46 PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	782,289	782,289	782,289	72,201	9.2%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINQUITADA
11583	INSTALACIONES ELECTRICAS 41 SALIDAS	3-ALTAMIRA	JOSE MARIA LUIS MORAN LAS MARGARITAS	RURAL	09-2530-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,078	36,078	36,078	36,078	100.0%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	MEE2007
11485	PINTURA 1,489.53 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-6817-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	89,596	89,596	89,596	89,517	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,489.53	1,489.53	100.0%	MEE2007
11481	PINTURA 1,705 M2	3-ALTAMIRA	MACLOMO HERRERA (MIRADORES)	RURAL	08-6229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	98,783	98,783	98,783	98,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,705.00	1,705.00	100.0%	MEE2007
11484	PINTURA 2,027.13 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-6161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,959	117,959	117,959	117,269	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,027.13	2,027.13	100.0%	MEE2007
11586	IMPERMEABILIZACION 60.00 M2 Y PINTURA VINILICA 1,266.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALUZ	RURAL	09-2554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,800	81,800	81,800	81,041	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305.00	1,305.00	100.0%	MEE2007
11028	AZULEJO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6821-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,970	57,970	57,970	57,970	100.0%	0	0	ALUMNO	101.00	101.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11584	LIMINARIAS 222 PIEZAS. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS 317 SALIDAS, PINTURA VINILICA 3,897.67 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2552-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	578,686	578,686	578,686	578,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,897.67	3,897.67	100.0%	MEE2007
10981	PBSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6575-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,719	57,719	57,719	57,719	100.0%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10979	PBSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6573-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	51,016	51,016	51,016	50,880	99.8%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10977	PBSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTIC ACCION FEDERAL ESTADAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,273	73,273	73,273	73,154	99.8%	0	0	ALUMNO	74.00	74.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
1092	PBSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,057	72,057	72,057	72,057	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11038	PBSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6631-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,468	78,468	78,468	78,422	99.9%	0	0	ALUMNO	752.00	752.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11613	IMPERMEABILIZACION 700.90 M2. PINTURA VINILICA 2160 M2 Y PINTURA ESMALTE 389.20 M2	12 GONZALEZ	MAGISCATZIN	RURAL	09.6678-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	419,254	419,254	419,254	415,052	99.0%	0	0	ALUMNO	82.00	82.00	100.0%	MEE2007
11590	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 17 SALIDAS	12 GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09.6106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,713	133,713	133,713	133,713	100.0%	0	0	ALUMNO	179.00	179.00	100.0%	MEE2007
11494	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR	14 GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09.2011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,941	199,941	199,941	199,938	100.0%	0	0	ALUMNO	299.00	299.00	100.0%	MEE2007
16294	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS 20 MUEBLES SANIT Y LUMINARIAS 9 PZAS.	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10.2428-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	91,725	91,725	91,725	91,717	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	MEE 2007
11595	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 105 SALIDAS	21 EL MANTE	EL LIMON	URBANO	09.2553-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,891	199,891	199,891	199,134	99.6%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	MEE2007
11483	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 72 SALIDAS Y LUMINARIAS 60 PZA.	21 EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09.2010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,988	110,988	110,988	109,936	99.0%	0	0	ALUMNO	221.00	221.00	100.0%	MEE2007
11590	INSTALACIONES ELECTRICAS. SUSTI DE LUMINARIAS 72 PIEZAS, SALIDAS ELECTRICAS 91 SALIDAS, TABLEROS 13 PIEZAS E INTERRUPTORES 52 PIEZAS.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09.2548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	192,338	192,338	192,338	192,206	99.9%	0	0	ALUMNO	520.00	520.00	100.0%	MEE2007
11526	LUMINARIAS 66.00 PZAS, SALIDAS ELECTRICAS 98.00 SAL.	22 MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09.2142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,709	197,709	197,709	197,555	99.9%	0	0	ALUMNO	293.00	293.00	100.0%	MEE2007
11565	PINTURA VINILICA 1,619.89 M2, MUEBLES SANITARIOS 16.00 PIEZAS Y LUMINARIAS 7.00 PIEZAS.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09.2533-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,295	197,295	197,295	197,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,619.89	1,619.89	100.0%	MEE2007
11575	PINTURA VINILICA 2,046.00 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.2546-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	137,129	137,129	137,129	117,509	85.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,046.00	2,046.00	100.0%	MEE2007
11591	PINTURA VINILICA 2,932.07 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.6107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,870	199,870	199,870	199,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,932.07	2,932.07	100.0%	MEE2007
11589	PINTURA 1,238.22 M2 Y APLANADOS 797.52 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09.2174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	181,633	181,633	181,633	54,490	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,945.74	700.00	36.0%	MEE2007
11590	SUSTITUCION DE INSTAL. ELECTRICAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR	27 NUEVO LAREDO	LA SANDIA	RURAL	09.2165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,715	195,715	195,715	195,715	100.0%	0	0	ALUMNO	397.00	397.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (Programa o Convenio)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
11186	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ELECTRIFICACION DE TALLER DE COMPUTO TIPO MARPOSA	30 PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	07-2263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,176,172	2,176,172	2,176,172	2,176,172	100.0%	0	0	ALUMNO	1,178.00	1,178.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ELECTRIFICACION DE TALLER DE COMPUTO TIPO MARPOSA. PESO A PESO PADILLA LA SOLEDAD CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO APROPECIARIO N.º 36. 28/7/2008 CAPECE/1-0100-2007-0241
11581	PINTURA VINILICA 2,878.30 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,965	199,965	199,965	199,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,878.30	2,849.51	99.0%	MEE2007
11480	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 14 SALIDAS	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5455-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	69,503	69,503	69,503	63,033	90.7%	0	0	ALUMNO	450.00	450.00	100.0%	MEE2007
11584	PINTURA VINILICA 3,360.00 M2	37-SOTOLA MARRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2531-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,641	196,641	196,641	190,321	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,360.00	3,360.00	100.0%	MEE2007
11103	LAMPARAS 2 X 34 W. 156 PZAS., LUMINARIAS PLUNTA DE POSTE 8 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	130,473	130,473	130,473	129,921	99.6%	0	0	ALUMNO	540.00	540.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11579	LUMINARIAS 65 PZAS, REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS 96 SALIDAS, PINTURA VINILICA 1,708.76 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2547-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,722	197,722	197,722	197,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,708.76	1,708.76	100.0%	MEE2007
11576	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 326.40 ML.	40 VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	09-2544-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,369	105,369	105,369	103,238	98.0%	0	0	METROS LINEALES	326.40	326.40	100.0%	MEE2007
11648	AMPLIACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3286-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114,828	114,828	114,828	114,549	99.8%	0	0	ALUMNO	1,415.00	1,415.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11585	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2 PZAS.	41-VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	09-2170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	93,022	93,022	93,022	92,048	99.0%	0	0	ALUMNO	69.00	69.00	100.0%	MEE2007
11570	PINTURA 1,732.80	41-VICTORIA	AQUILES SERDAN	RURAL	09-2538-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	101,250	101,250	101,250	101,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,732.80	1,732.80	100.0%	MEE2007
	MANTENIMIENTO																							
11587	IMPERMEABILIZACION 976.00 M2 Y PINTURA VINILICA 3,000.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	347,786	347,786	347,786	347,516	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,976.00	3,976.00	100.0%	MEE2007
11583	IMPERMEABILIZACION 994.20 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2551-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	201,404	201,404	201,404	201,080	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	994.20	994.31	99.0%	MEE2007
11515	IMPERMEABILIZACION DE 854.87 M2, PINTURA 883.42 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,641	196,641	196,641	196,175	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,737.99	1,737.99	100.0%	MEE2007
11473	IMPERMEABILIZACION 1,008.69 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5448-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	183,383	183,383	183,383	179,691	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008.69	1,008.69	100.0%	MEE2007
11486	IMPERMEABILIZACION 350 M2 Y PINTURA VINILICA 420 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,705	86,705	86,705	84,642	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
11476	IMPERMEABILIZACION 473.25 M2	3-ALTAMIRA	CERVANTES	RURAL	08.6451-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	122,705	122,705	122,705	112,862	92.0%	0	0	METROS CUADROS, ANFITHEATRO	473.25	473.25	100.0%	MEE2007
11505	IMPERMEABILIZACION 516.95 M2 Y PINTURA 1,382.30 M2	3-ALTAMIRA	FRANCISCO MEDRANO	RURAL	09.2091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	188,594	188,594	188,594	180,638	95.8%	0	0	METROS CUADROS	1,899.25	1,899.25	100.0%	MEE2007
11490	IMPERMEABILIZACION 548.60 M2	3-ALTAMIRA	AQUILES SERDAN (EL BARRANCO)	RURAL	08.6228-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	102,756	102,756	102,756	102,082	99.3%	0	0	METROS CUADROS	548.60	548.60	100.0%	MEE2007
11471	IMPERMEABILIZACION 576 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08.6446-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	153,968	153,968	153,968	153,768	99.9%	0	0	METROS CUADROS	576.00	576.00	100.0%	MEE2007
11486	IMPERMEABILIZACION 89.80 M2 Y PINTURA 1,822.24 M.	3-ALTAMIRA	LOMAS DEL REAL	RURAL	08.6224-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	129,039	129,039	129,039	125,770	97.5%	0	0	METROS CUADROS	1,822.04	1,822.04	100.0%	MEE2007
11472	IMPERMEABILIZACION 660.08 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08.6447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	173,770	173,770	173,770	173,311	99.7%	0	0	METROS CUADROS	660.08	660.08	100.0%	MEE2007
11474	IMPERMEABILIZACION 681.52 M2	3-ALTAMIRA	SANTA ANA	RURAL	08.6440-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	123,903	123,903	123,903	101,754	82.1%	0	0	METROS CUADROS	681.52	681.52	100.0%	MEE2007
11589	IMPERMEABILIZACION 900 M2	3-ALTAMIRA	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	09.1050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198,583	198,583	198,583	198,583	100.0%	0	0	METROS CUADROS	900.00	900.00	100.0%	MEE2007
11475	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 12 SALIDAS Y PINTURA 129.89 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08.6450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	59,400	59,400	59,400	56,153	94.5%	0	0	METROS CUADROS	129.89	129.89	100.0%	MEE2007
11516	IMPERMEABILIZACION 68.00 M2 Y PINTURA VINILICA 1,086.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	MORELOS (LA LOMA)	RURAL	09.2130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	68,126	68,126	68,126	55,255	81.1%	0	0	METROS CUADROS	1,151.00	1,151.00	100.0%	MEE2007
10987	CANCELERIA Y PINTURA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.5581-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	96,565	96,565	96,565	96,564	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11513	ELECTRIFICACION 163 SALIDAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09.2099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,910	196,910	196,910	196,574	99.8%	0	0	ALUMNO	383.00	383.00	100.0%	MEE2007
10989	IMPERMEABILIZACION	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.5593-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	59,451	59,451	59,451	59,437	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11006	IMPERMEABILIZACION	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.5590-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56,096	56,096	56,096	56,096	100.0%	0	0	ALUMNO	229.00	229.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10990	IMPERMEABILIZACION	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.5574-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,909	60,909	60,909	60,909	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conforma el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
10976	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,991	35,991	35,991	35,764	99.4%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10991	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6566-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,758	47,758	47,758	47,758	100.0%	0	0	ALUMNO	168.00	168.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10986	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6580-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	64,899	64,899	64,899	64,897	100.0%	0	0	ALUMNO	196.00	196.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10984	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6578-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,417	48,417	48,417	47,742	98.6%	0	0	ALUMNO	122.00	122.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10996	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,863	57,863	57,863	57,845	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10995	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6588-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	63,998	63,998	63,998	63,862	99.8%	0	0	ALUMNO	172.00	172.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11017	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	62,010	62,010	62,010	62,005	100.0%	0	0	ALUMNO	698.00	698.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10985	IMPERMEABILIZACION Y LOSA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6579-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,326	50,326	50,326	50,326	100.0%	0	0	ALUMNO	148.00	148.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11409	IMPERMEABILIZACION 1,073.48 M2 Y PINTURA 3,615.34 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.6174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,892	399,892	399,892	399,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,693.82	4,693.82	100.0%	MEE2007
11440	IMPERMEABILIZACION 1798.48 M2 Y PINTURA 1,798.48 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.6175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,938	599,938	599,938	594,533	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,596.96	3,596.96	100.0%	MEE2007
11463	IMPERMEABILIZACION 1,978.18 M2. Y PINTURA 4,333.07 M2.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.6178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,291	598,291	598,291	598,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,312.25	6,312.25	100.0%	MEE2007
11489	IMPERMEABILIZACION 999.49 M2 Y PINTURA 999.49 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.6227-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,544	199,544	199,544	198,893	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,198.98	1,198.98	100.0%	MEE2007
11483	IMPERMEABILIZACION 989.03 M2 Y PINTURA 1,940.70 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.4346-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	395,781	395,781	395,781	395,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,929.73	2,929.73	100.0%	MEE2007
11902	IMPERMEABILIZANTE	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6566-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	69,333	69,333	69,333	69,228	99.9%	0	0	ALUMNO	186.00	186.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11482	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 18 SALIDAS Y PINTURA 215.32 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08.6177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,016	195,016	195,016	195,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	215.32	215.32	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
11481	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 20 SALIDAS Y PINTURA 78.54 M2	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	06.6176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,279	199,279	199,279	199,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	749.54	749.54	100.0%	MEZ2007
11007	PINTURA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6600-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,622	49,622	49,622	49,622	100.0%	0	0	ALUMNO	104.00	104.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11039	PINTURA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6632-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,086	54,086	54,086	54,086	100.0%	0	0	ALUMNO	439.00	439.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10978	PINTURA Y VITROPSO.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,543	49,543	49,543	49,391	99.7%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11064	PSOS	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6597-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,865	77,865	77,865	77,811	99.9%	0	0	ALUMNO	471.00	471.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10983	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6577-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,757	48,757	48,757	48,757	100.0%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
10993	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	52,920	52,920	52,920	52,881	99.9%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11000	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6594-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	69,773	69,773	69,773	69,585	99.7%	0	0	ALUMNO	172.00	172.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11001	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6596-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,128	42,128	42,128	42,053	99.8%	0	0	ALUMNO	72.00	72.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11010	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	115,143	115,143	115,143	115,127	100.0%	0	0	ALUMNO	104.00	104.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11030	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6623-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,057	72,057	72,057	72,057	100.0%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11029	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	67,031	67,031	67,031	66,996	100.0%	0	0	ALUMNO	280.00	280.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11027	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6620-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,662	61,662	61,662	61,661	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11031	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6624-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	69,548	69,548	69,548	69,548	100.0%	0	0	ALUMNO	345.00	345.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11032	PSOS.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07.6625-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,468	78,468	78,468	78,422	99.9%	0	0	ALUMNO	574.00	574.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
11520	IMPERMEABILIZACION 409.89 M2	11-GOMEZ FARAS	OJO DE AGUA	RURAL	09-2136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,635	58,635	58,635	52,613	89.7%	0	0	METROS CUADRADOS	409.89	409.89	100.0%	MEE2007
11521	IMPERMEABILIZACION 1,338.56 M2	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (RSLSILO GALVAN)	URBANO	09-2137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	213,501	213,501	213,501	213,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,338.56	1,338.56	100.0%	MEE2007
11482	IMPERMEABILIZACION 877.55 M2 Y PINTURA VINILICA 2,538.09 M2	12-GONZALEZ	ESTACION MANUEL (RSLSILO GALVAN)	URBANO	09-2039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	477,419	477,419	477,419	477,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,505.55	3,505.55	100.0%	MEE2007
11522	PINTURA VINILICA 3,382.00 M2 Y CISTERNA 5 M3, 2 PZA.	16-IDLALGO	IDLALGO	URBANO	09-2138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	320,578	320,578	320,578	320,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,382.00	3,382.00	100.0%	MEE2007
11072	IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y VITROPSO.	21-EL MANTE	SANTA CLARA (SANTA CLARA NUMERO UNO)	RURAL	07-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,428	73,428	73,428	73,322	99.9%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11519	IMPERMEABILIZACION 1,487.46 M2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,899	199,899	199,899	191,209	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487.46	1,487.46	100.0%	MEE2007
11580	IMPERMEABILIZACION 1,809.87 M2	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	09-2175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	281,730	281,730	281,730	281,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,809.87	1,809.87	100.0%	MEE2007
11070	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,289	94,289	94,289	94,279	100.0%	0	0	ALUMNO	131.00	131.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11000	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,401	27,401	27,401	27,163	99.1%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11051	IMPERMEABILIZACION EN TODO EL PLANTEL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5644-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	44,576	44,576	44,576	44,576	100.0%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11060	IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CANCELERIA.	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	07-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,423	61,423	61,423	61,338	99.9%	0	0	ALUMNO	57.00	57.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11056	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	EL CAMOTERO UNO	RURAL	07-5648-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	38,795	38,795	38,795	38,795	99.9%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11057	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	EL TRILUNFO NUMERO UNO	RURAL	07-5649-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	24,916	24,916	24,916	24,909	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11073	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	TANTON	RURAL	07-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,427	58,427	58,427	58,427	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11517	IMPERMEABILIZACION 1800.73 M2	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	09-2133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	287,246	287,246	287,246	285,294	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.73	1,800.73	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal de Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
11502	IMPERMEABILIZACION 1,806.58 M2	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	289,031	289,031	289,031	287,831	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,806.58	1,806.58	100.0%	MEE2007
11487	IMPERMEABILIZANTE 432.12 M2 Y PINTURA 252.00 M2	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-6225-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,207	82,207	82,207	82,202	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.12	684.12	100.0%	MEE2007
11518	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 82 SALIDAS Y LUMINARIAS 61 PZAS	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	174,196	174,196	174,196	166,368	95.5%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	MEE2007
11485	IMPERMEABILIZACION 1,320.87 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	397,326	397,326	397,326	397,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.87	1,320.87	100.0%	MEE2007
11484	IMPERMEABILIZACION 573.61 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	172,545	172,545	172,545	172,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	573.61	573.61	100.0%	MEE2007
11488	IMPERMEABILIZACION 660.43 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,880	199,880	199,880	199,249	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	660.43	660.43	100.0%	MEE2007
11514	IMPERMEABILIZACION 660.43 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198,707	198,707	198,707	199,668	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.43	660.43	100.0%	MEE2007
11500	IMPERMEABILIZACION 1,038.24 M2 Y PINTURA 1,038.24	22-MATAMOROS	EL EBANITO	RURAL	09-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	391,774	391,774	391,774	391,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,076.48	2,076.48	100.0%	MEE2007
11189	IMPERMEABILIZACION 1220.59 M2, REPARACION DE TECHUMBRE DE TALLERES 1201.32 M2 + SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2266-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,932,283	2,932,283	2,932,283	2,931,631	100.0%	0	0	ALUMNO	974.00	974.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA. IMPERMEABILIZACION 1220.59 M2, REPARACION DE TECHUMBRE DE TALLERES 1201.32 M2 + SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA. PESO A PESO MATAMOROS COL. PRESIDENTE CARDENAS CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CIBETA NO.98) 2807A0098Q CAPEL (7/1/016) 2007/02/29
11523	IMPERMEABILIZACION 1,677.32 M2	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JOAQUIN LUTON)	RURAL	09-2139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	505,933	505,933	505,933	503,487	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,677.32	1,677.32	100.0%	MEE2007
11527	IMPERMEABILIZACION 403.20 M2 Y PINTURA VINILICA 1,207.88 M2	22-MATAMOROS	SANTA CECILIA	RURAL	09-2143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,728	196,728	196,728	196,415	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,611.08	1,611.08	100.0%	MEE2007
11485	IMPERMEABILIZACION 452.80 M2 Y PINTURA VINILICA 978.72 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,877	199,877	199,877	199,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,430.72	1,430.72	100.0%	MEE2007
11524	IMPERMEABILIZACION 789.98 M2 Y PINTURA VINILICA 461.41 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	177,713	177,713	177,713	177,713	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,221.39	1,221.39	100.0%	MEE2007
11525	IMPERMEABILIZACION 886.08 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	267,269	267,269	267,269	267,264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	886.08	886.08	100.0%	MEE2007
11478	IMPERMEABILIZACION 1,517.25 M2	27-ALBUQUERQUE	ALBUQUERQUE	URBANO	08-5463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	307,592	307,592	307,592	287,581	87.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,517.25	1,517.25	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conforma el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
11512	IMPERMEABILIZACION 1,948.37 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	385,302	385,302	385,302	376,344	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948.37	1,948.37	100.0%	MEE2007
11466	IMPERMEABILIZACION 2,945.37 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6181-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,966	599,966	599,966	599,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,945.37	2,945.37	100.0%	MEE2007
11558	IMPERMEABILIZACION 843.55 M2 Y PINTURA VINILICA 1,538.30 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	201,224	201,224	201,224	201,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,674.62	1,674.62	100.0%	MEE2007
11573	IMPERMEABILIZACION 981.79	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2541-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,382	196,382	196,382	179,163	91.2%	0	0	METROS CUADRADOS	981.79	981.79	100.0%	MEE2007
11477	IMPERMEABILIZACION 981.79 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5452-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,038	199,038	199,038	187,020	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	981.79	981.79	100.0%	MEE2007
11529	IMPERMEABILIZACION	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	183,924	183,924	183,924	183,923	100.0%	0	0	ALUMNO	448.00	448.00	100.0%	MEE2007
11531	IMPERMEABILIZACION DE 1,279.78 M2 Y PINTURA VINILICA 2,532.21 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	398,325	398,325	398,325	384,054	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,811.99	3,811.99	100.0%	MEE2007
11510	IMPERMEABILIZACION 1,016.48 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	203,320	203,320	203,320	194,088	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,016.48	1,016.48	100.0%	MEE2007
11528	IMPERMEABILIZACION 805.60 M2 Y PINTURA VINILICA 2,399.19 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	201,259	201,259	201,259	201,259	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,204.78	3,204.78	100.0%	MEE2007
11488	OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN EDIFICIOS	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	366,433	366,433	366,433	366,432	100.0%	0	0	ALUMNO	611.00	611.00	100.0%	MEE2007
80310	PINTURA ESMALTE 2,327.22, LUMINARIAS 189 PZAS. Y SALIDAS DE ALUMBRADO 343 SALIDAS.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	600,469	600,469	600,469	600,468	100.0%	0	0	ALUMNO	1,160.00	1,160.00	100.0%	MEE 2007
11530	PINTURA VINILICA 1,906.20 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,986	200,986	200,986	200,986	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,906.20	1,906.20	100.0%	MEE2007
11533	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 84 SALIDAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR 2,281.43 M2	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	393,748	393,748	393,748	380,145	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,251.43	2,251.43	100.0%	MEE2007
11594	IMPERMEABILIZACION 977.55 M2 Y PINTURA VINILICA 853.86 M2	29 OCAIPIO	OCAIPIO	URBANO	09-2030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	191,664	191,664	191,664	191,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,831.38	1,831.38	100.0%	MEE2007
11534	IMPERMEABILIZACION 271.60 M2, PINTURA VINILICA 4,198.00 M2	30 PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	291,754	291,754	291,754	291,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,467.00	4,467.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24	
11508	IMPERMEABILIZACION 150.60 M2 Y PINTURA VINILICA 1,602.96	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2530-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	145,041	145,041	145,041	145,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,813.56	1,813.56	100.0%	MEE2007
11511	IMPERMEABILIZACION 642.87 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2027-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,680	199,680	199,680	199,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	642.87	642.87	100.0%	MEE2007
11589	IMPERMEABILIZACION 679.74 M2 Y PINTURA VINILICA 572.89 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,977	199,977	199,977	199,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,252.63	1,252.63	100.0%	MEE2007
11588	IMPERMEABILIZACION 1,811.90 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	520,116	520,116	520,116	519,428	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,811.90	1,811.90	100.0%	MEE2007
11575	IMPERMEABILIZACION 222.60 M2 Y PINTURA 293.25 M2	32 REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	09-2543-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	76,094	76,094	76,094	74,375	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	515.82	515.82	100.0%	MEE2007
11572	IMPERMEABILIZACION 362.73 M2 Y PINTURA 162.06 M2	32 REYNOSA	LOS CAJAZOS	RURAL	09-2540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,994	77,994	77,994	77,789	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	464.79	464.79	100.0%	MEE2007
11574	IMPERMEABILIZACION 486.02 M2 Y PINTURA 893.11 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	172,879	172,879	172,879	172,740	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,366.13	1,366.13	100.0%	MEE2007
11506	IMPERMEABILIZACION 642.87 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2026-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,680	199,680	199,680	199,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	642.87	642.87	100.0%	MEE2007
11536	IMPERMEABILIZACION 986.40 M2	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	192,871	192,871	192,871	187,310	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	986.48	986.48	100.0%	MEE2007
11535	PINTURA VINILICA 2,878.30 M2	32 REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,181	199,181	199,181	199,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,878.30	2,878.30	100.0%	MEE2007
11479	IMPERMEABILIZACION 1,064.00 M2 Y PINTURA 2,128.00M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-6454-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	431,695	431,695	431,695	308,015	71.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,192.00	3,192.00	100.0%	MEE2007
11582	IMPERMEABILIZACION 1,223.91 M2	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-2550-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	389,712	389,712	389,712	389,709	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,223.91	1,223.91	100.0%	MEE2007
11582	IMPERMEABILIZACION 1,275.80 M2 Y PINTURA 3,728.11 M2	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-2167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,800	598,800	598,800	598,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,014.91	5,014.91	100.0%	MEE2007
11487	IMPERMEABILIZACION 2,987.15 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-6182-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,653	599,653	599,653	599,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,987.15	2,987.15	100.0%	MEE2007
11539	IMPERMEABILIZACION 693.06 M2 Y PINTURA VINILICA 995 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	212,182	212,182	212,182	212,161	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,688.06	1,688.06	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que convalida el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
11537	PINTURA VINILICA 969.93 M2 Y PINTURA ESMALTE 1,197.30 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	092152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198,803	198,803	198,803	198,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,158.23	2,158.23	100.0%	MEE2007
11538	PINTURA 485.25 M2 Y REHABILITACION ELECTRICA: SUSTITUCION DE LUMINARIAS 162 F24S.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	092152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	189,483	189,483	189,483	189,483	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.25	488.25	100.0%	MEE2007
11503	PINTURA VINILICA 2,388.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 346.00 M2	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	092088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,768	197,768	197,768	193,273	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,731.00	2,731.00	100.0%	MEE2007
11540	IMPERMEABILIZACION DE 1,427.68 M2 Y PINTURA VINILICA 1,976.04 M2	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	092155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	409,439	409,439	409,439	409,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,382.72	3,382.72	100.0%	MEE2007
11112	IMPERMEABILIZACION 1588.79 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	075702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	288,621	288,621	288,621	288,621	100.0%	0	0	ALUMNO	327.00	327.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11488	IMPERMEABILIZACION 1,798.48 M2 Y PINTURA 1798.48 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	085183-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,598	599,598	599,598	599,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,596.96	3,596.96	100.0%	MEE2007
11506	IMPERMEABILIZACION 348.88 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	092171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	96,280	96,280	96,280	95,728	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	348.88	348.88	100.0%	MEE2007
11507	IMPERMEABILIZACION 740.28 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	092093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,077	195,077	195,077	194,964	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	740.28	740.28	100.0%	MEE2007
11541	IMPERMEABILIZACION 1,455.70 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	092156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	401,723	401,723	401,723	401,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,455.70	1,455.70	100.0%	MEE2007
11501	IMPERMEABILIZACION 2,024.44 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	092087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,137	598,137	598,137	598,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,024.44	2,024.44	100.0%	MEE2007
11104	IMPERMEABILIZACION 2094 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	075696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,308	359,308	359,308	359,308	100.0%	0	0	ALUMNO	787.00	787.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
11542	IMPERMEABILIZACION 661.44 M2 Y PINTURA VINILICA 310.17 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	092157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,399	199,399	199,399	186,940	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	971.61	971.61	100.0%	MEE2007
11598	IMPERMEABILIZACION 742.83 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	092094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	204,773	204,773	204,773	199,902	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	742.83	742.83	100.0%	MEE2007
11482	IMPERMEABILIZACION 913.16 M2 Y PINTURA 949.96 M2	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	085456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,923	199,923	199,923	196,010	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454.12	1,454.12	100.0%	MEE2007
11546	IMPERMEABILIZACION DE 338.08 M2 Y PINTURA VINILICA 1,523.63 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	092161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	204,401	204,401	204,401	204,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,859.11	1,859.11	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal con el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2011	24	
11544	IMPERMEABILIZACION 2,400.61 M2	40 VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	092159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	611,357	611,357	611,357	599,990	98.1%	0	0	METROS CUADROS	2,400.61	2,400.61	100.0%	MEE2007
11554	IMPERMEABILIZACION 319.68 M2	40 VALLE HERMOSO	ENSENADA	RURAL	092169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,683	95,683	95,683	95,682	100.0%	0	0	METROS CUADROS	319.68	316.48	99.0%	MEE2007
11545	REHABILITACION DE EDIFICIO 17 SALIDAS HIJOSANITARIAS, 17 MUEBLES SANITARIOS Y 30 ML. DE TUBERIA SANITARIA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	092160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,102	73,102	73,102	73,101	100.0%	0	0	ALUMNO	343.00	343.00	100.0%	MEE2007
11543	SUSTITUCION DE INSTALACIONES HIJOSANITARIAS 9 SALIDAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR 2,159.74 M2	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	092159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	173,803	173,803	173,803	173,802	100.0%	0	0	METROS CUADROS	2,159.74	2,159.74	100.0%	MEE2007
6963	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO JUAN CAPITAL EL CHIHUE EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM PAQUETE 1	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	082273-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OPRETERIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	18-ENERGIA/141 PETROLEOS MEXICANOS (COOPERATIVO)	13,950.014	13,950.014	13,950.014	13,950.014	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.80	12.80	100.0%	ORIGINALMENTE APROBADO SEGUN OFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SF/0007/02080 POR EL 6,811,320.00 QUEDANDO UN IMPORTE TOTAL APROBADO DE \$395,014.00. OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS DOP/PLA/070000 SE OTORGÓ LA LIBERACION DE RECURSO POR \$13,950,014.00.
11489	IMPERMEABILIZACION 900 M2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085184-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	404,592	404,592	404,592	404,242	99.9%	0	0	METROS CUADROS	900.00	900.00	100.0%	MEE2007
11614	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL INMUEBLE ESCOLAR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	092656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	402,765	402,765	402,765	400,927	99.5%	0	0	ALUMNO	541.00	541.00	100.0%	MEE2007
11615	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	092656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	403,367	403,367	403,367	403,132	99.9%	0	0	ALUMNO	578.00	578.00	100.0%	MEE2007
11445	IMPERMEABILIZACION 227.33 M2 Y PINTURA 3,897.29 M2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	306,087	306,087	306,087	295,558	96.6%	0	0	METROS CUADROS	4,124.62	4,124.62	100.0%	MEE2007
11483	IMPERMEABILIZACION 2420.48 M2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085457-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	396,433	396,433	396,433	395,678	99.8%	0	0	METROS CUADROS	2,420.48	2,420.48	100.0%	MEE2007
11592	IMPERMEABILIZACION 705.13 M2 Y PINTURA 175 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	092109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,895	199,895	199,895	199,895	100.0%	0	0	METROS CUADROS	880.13	880.13	100.0%	MEE2007
11487	IMPERMEABILIZACION 444.49 M2	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	092083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,967	199,967	199,967	199,452	99.7%	0	0	METROS CUADROS	444.49	444.49	100.0%	MEE2007
11509	INSTALACIONES ELECTRICAS 87 SALIDAS	41 VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	092056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,362	95,362	95,362	95,240	99.9%	0	0	ALUMNO	153.00	153.00	100.0%	MEE2007
11547	LUMINARIAS 88 PZL. DESCABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS 276 ML.	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	092160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	277,555	277,555	277,555	226,131	81.5%	0	0	METROS LINEALES	270.00	270.00	100.0%	MEE2007
11598	PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR: 1,188.17 M2	41 VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	092373-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	68,883	68,883	68,883	68,886	100.0%	0	0	ALUMNO	231.00	231.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2221	24	
11548	PINTURA VINILICA 782.23 M2 E IMPERMEABILIZACION 875.54 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	176,051	176,051	176,051	176,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,667.77	1,667.77	100.0%	MEE2007
11549	PINTURA 1,682.00 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	121,335	121,335	121,335	120,298	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,682.00	1,645.38	99.0%	MEE2007
	REHABILITACION																							
11562	REHAB. ELECTRICA. SUST DE 109 LAMPARAS, TENDIDO DE TUBERIA COND Y CONDUCTORES ELECTRICOS, 30 ML. SAL. ELECTR. 160 SAL Y PINTURA VINILICA 5,209 M2	3-ALTAMIRA	CUALTEMEOC	URBANO	09-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,411	599,411	599,411	599,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,209.00	5,209.00	100.0%	MEE2007
11577	REHABILITACION ELECTRICA. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 67 PIEZAS REHABILITACION DE SALIDAS Y PINTURA VINILICA 87.21 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2545-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,194	199,194	199,194	199,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.40	325.40	100.0%	MEE2007
11583	REHABILITACION SALIDAS ELECTRICAS 96.00 SALIDAS, LUMINARIAS 73.00 PIEZAS Y BALANCO EN TABLERO 1.00 PIEZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	192,493	192,493	192,493	192,004	99.7%	0	0	ALUMNO	385.00	385.00	100.0%	MEE2007
11586	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 27.37 M2 Y OBRAS EXTERIOR	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	09-2534-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	224,799	224,799	224,799	224,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.37	27.37	100.0%	MEE2007
11587	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA VINILICA EN AULAS EDRICOS A,B,C Y D.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2635-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,270	199,270	199,270	199,189	100.0%	0	0	ALUMNO	385.00	385.00	100.0%	MEE2007
18303	IMPERMEABILIZACION 531.36 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-2426-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	201,364	201,364	201,364	201,048	99.8%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	MEE 2007
11618	REHABILITACION DE LUMINARIAS 125 PIEZAS Y PINTURA 1256.83 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-2434-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	235,084	235,084	235,084	235,074	100.0%	0	0	ALUMNO	528.00	528.00	100.0%	MEE2007
18312	REHABILITACION DE LUMINARIAS 125 PIEZAS Y PINTURA 1256.83 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-2434-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	235,084	235,084	235,084	235,074	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	MEE 2007
11571	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: SUSTITUCION DE 5 WC Y PINTURA VINILICA 120 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,597	57,597	57,597	57,593	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	MEE2007
11581	REHABILITACION DE 83 SALIDAS ELECTRICAS Y SUSTITUCION DE 61 LUMINARIAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,808	200,808	200,808	199,630	99.4%	0	0	ALUMNO	243.00	243.00	100.0%	MEE2007
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
27585	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO REGIONAL DE REYNOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6123	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE EMERGENCIA DE REYNOSA
11189	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO E INFORMATICA.	22-NATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2498-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,867,097	3,867,097	3,867,097	3,859,412	99.8%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRAS EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO E INFORMATICA. PESO A PESO NATAMOROS FRANC SAN JAVIER CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CECYTE. INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO. 28ET02000G CAPCE (74-0099-2807-020)
11213	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	907,114	907,114	907,114	904,363	99.7%	0	0	ALUMNO	588.00	588.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRAS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO. PESO A PESO MIGUEL ALBAMAN COL. HERCULA CENTRO DE BAKILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CETS NO 125). 28DCT02070 CAPCE-07. 10395-2007-0204

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % EJE	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
11183	SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS.	27NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-2259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,952	99.0%	0	0	MOBILIARIO	40.00	40.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO NUEVO LAREDO FRACC. PARQUE INDUSTRIAL RDO GRANDE COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 348)- 282PT007007/CAPECE/17-0100-2007-0204
11212	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	41VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	839,596	839,596	839,596	838,281	99.8%	0	0	ALUMNO	1,200.00	1,200.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS. PESO A PESO VICTORIA COL. ZONA CENTRO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 24)- 282CT0104/CAPECE/17-0098-2007-0201
	MAQUINARIA																							
11188	EQUIPAMIENTO PARA EL SECTOR DE AGRONINDUSTRIAL. EMPACADORA AL VACIO EV-4 SIERRA ST 398 E3 PARA CARNES Y HUESOS. EMPLAYADORA TS-500 E.	11-GOMEZ FARAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARAS)	URBANO	07-2285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	380,400	380,400	380,400	378,744	99.6%	0	0	ALUMNO	906.00	906.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL SECTOR DE AGRONINDUSTRIAL. EMPACADORA AL VACIO EV-4 SIERRA ST 398 E3 PARA CARNES Y HUESOS. EMPLAYADORA TS-500 E CUARTO PRO BELLO. BASCULA LABORATORIO DC-4. BASCULA CONTADORA CO-2041. MESAS DE TRABAJO. HANDBLINDER CUTTER PARA CARNES. PLANTA TRATADORA DE AGUAS CON CAPACIDAD PARA 1000 LITROS. PESO A PESO GOMEZ FARAS POBL LOMA ALTA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 83)- 282CT0803/CAPECE/17-0100-2007-0204
	OTROS																							
111690	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6503	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	36-SEGURIDAD PUBLICA 1100-SECRETARIA	13,670,817	13,670,817	13,670,817	13,670,817	100.0%	440,068	440,068	OTROS	440,068.31	440,068.31	100.0%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS REPORTADOS SON DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ELECCION DE SU BISSID. FIRMANDO EN EL EJERCICIO 2006 POR EL IMPORTE TRANSFERENCIA EN EL 2007. LO CUAL SE EJERCIÓ EN ESTE MISMO PERIODO FISCAL. QUEDANDO UNICAMENTE POR EJERCER LOS RENDIMIENTOS DE TAL BIRSORTE
11184	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	07-2281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,746,380	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA. PESO A PESO ABASOLO COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 208)- 282CT0431C/CAPECE/17-0101-2007-0203
11627	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3265-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	424,269	424,269	424,269	422,749	99.6%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11661	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	250,000	250,000	250,000	248,918	99.6%	0	0	ALUMNO	594.00	594.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11672	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	178,450	178,450	178,450	174,411	97.7%	0	0	ALUMNO	594.00	594.00	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. NIVEL SUPERIOR 2007
11200	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4785-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,732,658	1,732,658	1,732,658	1,731,000	99.9%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA. PESO A PESO ALTAMIRA COL. MONTE ALTO CENTRO DE CAPACITACION (FACE CECYTE, INSTITUTO TAMALIPO CO. 2)- 282T0207/CAPECE/17-0098-2007-0202
11208	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA BEE.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,854,399	1,854,399	1,854,399	1,853,743	100.0%	0	0	ALUMNO	800.00	800.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA BEE. PESO A PESO ALTAMIRA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 105)- 282CT0436C/CAPECE/17-0094-2007-0200
11629	EQUIPO DE TALLER DE SOLDADURA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,031	133,031	133,031	131,949	99.2%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11688	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3315-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	6,892,920	6,892,920	6,892,920	6,892,920	100.0%	0	0	ALUMNO	5,968.00	5,968.00	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. NIVEL SUPERIOR 2007
11631	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	931,442	931,442	931,442	923,648	99.2%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11209	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,900,157	1,900,157	1,900,157	1,898,010	99.9%	0	0	ALUMNO	1,105.00	1,105.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL. PESO A PESO CIUDAD MADERO AMP. UNIDAD NACIONAL. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS. CBTIS NO. 164)- 282CT002L/CAPECE/17-0095-2007-0206

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
11215	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y ELECTRONICA.	9 CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,264,536	1,264,536	1,264,535	1,269,367	99.5%	0	0	ALUMNO	1,363,000	1,363,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y ELECTRONICA PESO A PESO CIUDAD MADERO COL. ESTADIO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTS NO. 103). 28DCT0432B CAPECE (F-1-0098-2007-023)
11267	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	07-6096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	207,476	207,476	207,476	205,327	99.0%	0	0	ALUMNO	800,000	800,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA PESO A PESO BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS NO. 309). 28DCT0432B CAPECE (F-1-0098-2007-023)
11187	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA AUTOMOTRIZ.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2294-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,597,833	99.9%	0	0	ALUMNO	388,000	388,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA AUTOMOTRIZ PESO A PESO GUSTAVO DIAZ ORDAZ COL. AGRONOMICIA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 220. 28DCT0433A CAPECE (F-1-0098-2007-020)
11633	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	17-JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	08-3271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	563,861	563,861	563,861	569,000	99.1%	0	0	ALUMNO	50,000	50,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11634	EQUIPO DE TALLER AUTOMOTRIZ.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,870,500	1,870,500	1,870,500	1,886,256	99.8%	0	0	ALUMNO	328,000	328,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11670	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3317-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,968,563	1,968,563	1,968,563	1,672,230	84.9%	0	0	ALUMNO	3,655,000	3,655,000	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD NIVEL SUPERIOR 2007
11635	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	656,225	656,225	656,225	654,737	99.8%	0	0	ALUMNO	1,585,000	1,585,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11195	SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,962	99.0%	0	0	ALUMNO	807,000	807,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS PESO A PESO MATAMOROS COL. INDUSTRIAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 55). 28DPT004N CAPECE (F-1-0088-2007-042)
11637	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-3275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	328,550	328,550	328,550	325,905	99.2%	0	0	ALUMNO	50,000	50,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11196	SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,962	99.0%	0	0	ALUMNO	213,000	213,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS PESO A PESO MIGUEL ALEMAN COL. COL. LINDA VISTA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 55). 28DPT004N CAPECE (F-1-0088-2007-042)
11202	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA Y LABORATORIO DE QUIMICA.	27-NUOVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-9554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,312,000	1,312,000	1,312,000	1,306,500	99.6%	0	0	ALUMNO	700,000	700,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA Y LABORATORIO DE QUIMICA PESO A PESO NUOVO LAREDO COL. BUENAVISTA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS NO. 234). 28DCT0432B CAPECE (F-1-0098-2007-042)
11216	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRONICA 1RA ETAPA.	27-NUOVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6506-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	411,829	411,829	411,829	409,210	99.4%	0	0	ALUMNO	1,869,000	1,869,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRONICA 1RA ETAPA PESO A PESO NUOVO LAREDO COL. GFC. BORJA DE DIAZ ORDAZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTS NO. 137). 28DCT001M CAPECE (F-1-0093-2007-029)
11217	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA INCLUYE: 160 COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS	30-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	07-6507-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,123,354	2,123,354	2,123,354	2,121,168	99.9%	0	0	ALUMNO	1,178,000	1,178,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA INCLUYE: 160 COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS LASER, 160 SILLAS Y MESAS PARA COMPUTADORAS, 1 MESAS Y SILLAS PARA DOCENTES Y JEFE DE TALLERES, 1 MINIBUS, 12 TONELADAS PESO A PESO PADILLA LA SOLEDAD CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRICOLPECUARIO NO. 55. 28DCT0432B CAPECE (F-1-0094-2007-040)
11680	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	30-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	08-3321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	392,055	392,055	392,055	391,500	99.9%	0	0	ALUMNO	50,000	50,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11639	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2 EE, ESTRUCTURA Y AISLADA + TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	543,936	543,936	543,936	543,936	100.0%	0	0	ALUMNO	744,000	744,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal del Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2021	24	
11671	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3318-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,120,980	2,120,980	2,120,980	2,111,969	99.6%	0	0	ALUMNO	2,366,000	2,366,000	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD NIVEL SUPERIOR 2007
11283	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, MANTENIMIENTO E INFORMATICA	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-5955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,209,220	3,209,220	3,209,220	3,203,962	99.8%	0	0	ALUMNO	500,000	500,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION LAS CUBIERTAS CENTRO DE INFORMATICA PESO A PESO REYNOSA COL PROLONGACION LAS CUBIERTAS CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CEYTE INSTITUTO TAMALIPECO D. 28/10/2008 CAPECE-IT-10088
11191	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO Y 20 MICROSCOPIOS.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,054,600	2,054,600	2,054,600	2,053,872	100.0%	0	0	ALUMNO	1,200,000	1,200,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO Y 20 MICROSCOPIOS PESO A PESO REYNOSA FRACC ANTONIO J. BERNALDEZ CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 71. 28/02/2008 CAPECE-IT-1010-2007-0204
11210	EQUIPO DE COMPUTO	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	497,475	99.5%	0	0	ALUMNO	1,257,000	1,257,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPO DE COMPUTO PESO A PESO REYNOSA COL. RETILOCERA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS) NO. 7. 28/02/2008 CAPECE-IT-1006-2007-0246
11640	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	506,282	506,282	506,282	504,851	99.7%	0	0	ALUMNO	50,000	50,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11197	SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,962	99.0%	0	0	ALUMNO	810,000	810,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS PESO A PESO REYNOSA COL. LA CAÑADA COLLEJO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 129. 28/07/2008 CAPECE-IT-1008-2007-0262
11641	EQUIPO DE T. AUTOMATIZACION Y EQUIPO DE T. REFRIGERACION.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-3279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	368,400	368,400	368,400	367,563	99.8%	0	0	ALUMNO	286,000	286,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11171	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	497,467	99.5%	0	0	ALUMNO	753,000	753,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS PESO A PESO SAN FERNANDO EL GENERAL FRANCISCO VILLA CENTRO BACHILLERATO TECNICO AGROPECUARIO (CBETA NO. 139). 28/07/2010 CAPECE-IT-10103-2007-0268
11185	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	36-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,962	99.0%	0	0	ALUMNO	548,000	548,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS PESO A PESO TAMPICO COL. JOSE LOPEZ PORTILLO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 34. 28/07/2010 CAPECE-IT-1010-2007-0244
11218	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO VIRTUAL.	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	07-6508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,618,236	2,618,236	2,618,236	2,616,704	99.9%	0	0	ALUMNO	321,000	321,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO VIRTUAL PESO A PESO TULA E.L. TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBETA NO. 117). 28/07/2009 CAPECE-IT-10094-2007-0240
11644	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 717 P.B. ADOSADA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	291,414	291,414	291,414	291,280	100.0%	0	0	ALUMNO	643,000	643,000	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
11689	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3316-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	7,927,001	7,927,001	7,927,001	6,982,000	87.8%	0	0	ALUMNO	2,512,000	2,512,000	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD NIVEL SUPERIOR 2007
11214	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6213-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,979,490	1,979,490	1,979,490	1,977,848	99.9%	0	0	ALUMNO	1,000,000	1,000,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PESO A PESO VICTORIA FRACC LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTS) NO. 236. 28/07/2009 CAPECE-IT-10088-2007-0231
11199	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4783-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,962	99.0%	0	0	ALUMNO	505,000	505,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS PESO A PESO VICTORIA FRACC VALARISA COLLEJO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 172. 28/07/2009 CAPECE-IT-10088-2007-0242
11211	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE PUERICULTURA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITFE	-	35-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	575,000	575,000	575,000	572,456	99.6%	0	0	ALUMNO	1,200,000	1,200,000	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE PUERICULTURA PESO A PESO VICTORIA FRACC LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTS) NO. 236. 28/07/2009 CAPECE-IT-10094-2007-0240

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-2321	24		
11178	EQUIPAMIENTO PLOTER HP DESING JET 4000.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	150,000	150,000	150,000	145,000	96.7%	0	0	ALUMNO	1,000.00	1,000.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA GRUPO EQUIPAMIENTO PLOTER HP DESING JET 4000. PESO A PESO VICTORIA COA. REVOLUCION VERDE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 119. 280304181 CAPCE-17-10102-2007-0845	
11642	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	340,760	340,760	340,760	340,680	100.0%	0	0	ALUMNO	628.00	628.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
11645	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	572,122	572,122	572,122	571,985	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
11643	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	340,765	340,765	340,765	340,751	100.0%	0	0	ALUMNO	224.00	224.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
11647	EQUIPO DE 2 LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,209,314	1,209,314	1,209,314	1,208,968	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
2593	CONVENIO SEP PROGRAMA DE INDEMINIZACION PARA EVENTOS CATASTROFICOS HURACAN EMBLY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-12504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA 1712 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	19,457,515	19,457,515	19,457,515	19,368,001	99.5%	0	0	ESQUEJA	312.00	312.00	100.0%		
2210	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA 1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	3,037,456	3,037,456	3,037,456	2,747,642	90.5%	0	0	ESQUEJA	12.00	12.00	100.0%		
24373	FORMACION CIUDADANA HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA LEGALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-0473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA 1310 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	725,739	725,739	725,739	717,901	98.9%	0	0	ALUMNO	54,671.00	54,671.00	100.0%		

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. ALFREDO ROMAN GONZALEZ FERNANDEZ.- Rúbrica.