



# PERIODICO OFICIAL



ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica  
PP28-0009

TAMAULIPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXIV

Cd. Victoria, Tam., jueves 27 de agosto de 2009

Anexo al Número 103

## GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS

**INFORME** sobre el ejercicio y destino de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 2º trimestre de 2009.

COPIA





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado								50	6	7
72551	PAVIMENTACION ASFALTICA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	280401ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	129 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,282,350	320,587	320,587	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,461	0	0%	11
79141	PAVIMENTACION ASFALTICA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	280401ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	84 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	439,276	109,819	109,819	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,186	0	0%	
72290	PAVIMENTACION ASFALTICA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	280401006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	84 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	439,398	109,850	109,850	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,343	0	0%	
79628	PAVIMENTACION ASFALTICA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	280401ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	88 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	478,948	119,737	119,737	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,293	0	0%	
79764	PAVIMENTACION ASFALTICA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	280401ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	90 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	899,848	224,962	224,962	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,429	0	0%	
79841	PAVIMENTACION ASFALTICA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	280401ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	85 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	445,654	113,373	113,373	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,970	0	0%	
43514	CONSTRUCCION DE GARRIONES Y BANQUETAS	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36210000059600	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA COLONIA AMALIA GONZALEZ	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	78,106	78,106	78,106	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	555	555	100%	
43565	PAVIMENTACION ASFALTICA	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36210000061000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	367,085	367,085	367,085	116,467	32%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,652	1,652	100%	
43641	PAVIMENTACION ASFALTICA	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36210000061100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA COLONIA AMERICO VILLARRIEL GUERRA	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	388,223	388,223	388,223	116,467	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,817	545	30%	
43697	PAVIMENTACION ASFALTICA	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36110000061400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA COLONIA SATELITE	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	355,348	355,348	355,348	106,604	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,652	495	30%	
43809	REVESTIMIENTO DE DREN PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE PUENTE	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36210000064400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA COLONIA AMPULACION NUEVAS PLUVIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	456,110	456,110	456,110	136,833	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,335	700	30%	
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
60343	CAMPANA DE APARATOS FUNCIONALES	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	280401D5003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	59 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	100,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	CAMPANA	59	0	0%	
60492	CAMPANA DE LENTES	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	280401D5004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	121 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	132,560	33,140	33,140	0	0%	0	0	0	CAMPANA	4	0	0%	
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
44490	EQUIPAMIENTO DE CARPINTERIA	41 VICTORIA	MARIPOSA Y MAHURAS	RURAL	343070000	DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	RANGEL CERVANTES NORMA ELIZABETH	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	15,008	15,008	15,008	15,008	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
46813	EQUIPAMIENTO DE RESTAURANTE	41 VICTORIA	HUZAC HAL	RURAL	343070000	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y ALES	MICRO EMPRESAS PEQUEÑAS Y ALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	GUARDAR RAMA TRUJILLO NORMA	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	26,300	26,300	26,300	26,300	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
46834	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COSTURA	41 VICTORIA	HUZAC HAL	RURAL	343070000	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y ALES	MICRO EMPRESAS PEQUEÑAS Y ALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	AGUILAR TELMA YESENIA	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	14,488	14,488	14,488	14,488	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OTROS																									
44440	ADQUISICION DE MOLINO DE NIXTAMAL	41 VICTORIA	OTILIO MONTAÑO	RURAL	343070000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	AGUILER A MERCEDES	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	3,017	3,017	3,017	3,017	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES																									

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
46704	INSTITUCIONALIZACIÓN DE PROCESOS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD.	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	09-0340-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA	FUNCIONARIAS ESTATALES MUNICIPALES Y ONG	20-DESARROLLO SOCIAL (DOP- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL)	6,742,500	6,742,500	6,742,500	304,846	5%	40,878	PERSONA	6,000	0%	A PARTIR DEL MES DE JULIO DIERON INICIO LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO LA DISERTACION SOBRE LA HOMOLOGACION DE LAS LEYES NACIONALES AL MARCO JURIDICO ESTATAL, CON ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LOS MUNICIPIOS DE TAMICO, MADERO Y ALTAMIRA, DIF MUNICIPALES, INSTITUTOS MUNICIPALES DE LA MUJER, BARRA DE ABOGADOS Y ASOCIACIONES CIVILES. PERSONAS INTERESADAS EN CONOCER EL MARCO JURIDICO QUE DA LEGALIDAD A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2009 (MULIERES).			
<b>RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS</b>																								
OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION																								
43911	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	41-VICTORIA A	CUIDAD VICTORIA A	URBANO	362130000-43100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA COLONIA LOPEZ MATEOS	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	879,646	879,646	879,646	879,646	100%	0	0	OBRA	1	100%		
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
SERVICIOS PERSONALES																								
44125	APOYO A ZONAS MARGINADAS SEGURIDAD COMUNITARIA	41-VICTORIA A	CUIDAD VICTORIA A	URBANO	348000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	HABITANTES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	10,000	10,000	10,000	5,000	50%	0	0	PROGRAMA	1	50%		
43954	APOYO EN ZONAS MARGINADAS PARTICIPACION COMUNITARIA	41-VICTORIA A	CUIDAD VICTORIA A	URBANO	348000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	HABITANTES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	100%		
44068	APOYO EN ZONAS MARGINADAS PROMOTORES COMUNITARIOS	41-VICTORIA A	CUIDAD VICTORIA A	URBANO	348000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	HABITANTES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	100%		
44026	APOYO EN ZONAS MARGINADAS SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO	41-VICTORIA A	CUIDAD VICTORIA A	URBANO	348000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	HABITANTES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	137,000	137,000	137,000	137,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	100%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
49911	28032ES007 PLAZA PUBLICA LA JOYA BECARIOS Y PROMOTORES DEPORTIVOS	32-REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	28032ES001-2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	5	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	45,000	45,000	45,000	7,500	17%	0	0	BECA	5	16%		
40942	28032ES006 BECARIOS Y PROMOTORES DEPORTIVOS COMUNITARIOS	32-REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	28032ES000-3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	7	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	63,000	63,000	63,000	10,500	17%	0	0	BECA	6	17%	LAS METAS SON POR MESES LOS CUALES SE VA A PAGAR 6 MESES EN EL AÑO	
41655	28032ES006 PLAZA NINOS HEREDOS BECARIOS Y PROMOTORES DEPORTIVOS	32-REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	28032ES000-5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	7	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	63,000	63,000	63,000	10,500	17%	0	0	BECA	6	17%		
41666	28032ES009 PARQUE DEP. JARACHINA SUR BECARIO Y PROMOTORES DEP.	32-REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	28032ES000-9	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	6	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	54,000	54,000	54,000	9,000	17%	0	0	PAGO	6	17%	LA META DE 6 PAGOS MENSUALES DE 9,000.00	
50021	28032ES015 CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA	32-REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	28032ES001-5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	11	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	99,000	99,000	99,000	16,500	17%	0	0	PAGO	6	17%		
50152	28032ES017	32-REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	28032ES001-7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	11	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	99,000	99,000	99,000	16,500	17%	0	0	PAGO	6	17%		
50321	28032ES020 GIMNASIO JARACHINA SUR	32-REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	28032ES002-9	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	8	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	72,000	72,000	72,000	12,000	17%	0	0	PAGO	6	17%		
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													13,322,846	13,322,846	13,322,846	3,996,853	30%	0	0	13,322,833	8,771,661	72%		
<b>FIDEM</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION																								
44203	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBO PLUVIAL, COL. LOS SAUCES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIDEM-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2000	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	6,654,577	6,654,577	6,654,577	1,996,373	30%	0	0	SISTEMA	1	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LOS SAUCES	
RECONSTRUCCION																								
44200	DESINCORPORACION DEL DREN EMISOR PLUVIAL EN DREN E-34	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIDEM-02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2000	20-DESARROLLO SOCIAL (148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS)	6,666,269	6,666,269	6,666,269	2,000,400	30%	0	0	KILOMETROS	4	100%		
<b>OTROS PROGRAMAS</b>													273,876,350	157,292,822	36,170,001	30,481,122	19%	576	576	12,230,833	8,771,661	72%		
<b>PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																								
CONSTRUCCION																								
32294	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE EJECUCION DE SANCIONES (CEDES) DE CIUDAD VICTORIA	41-VICTORIA A	CUIDAD VICTORIA A	URBANO	09-5126-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	093044	36-SEGURIDAD PUBLICA (EOP- PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL)	200,000,000	100,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0%	recursos destinados para la primera etapa del centro de ejecuciones y sanciones		
EQUIPAMIENTO OTROS																								
62283	CONVENIO SSP - GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0240-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ESTADO	36-SEGURIDAD PUBLICA (EOP- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	115,000	115,000	115,000	75,000	65%	0	0	OTROS	1,020,402	665,302	65%	EL CONVENIO SSP - GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR TIENE TAMBIEN OTRAS UNIDADES DE MEDIDA QUE SON: RECADADORES (RED ESTATAL DE INFORMACION VEHICULAR), REGISTROS INSCRITOS (CALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACION) CHIPS DE RFID INSTALADOS EN VEHICULOS (IMPLEMENTACION DE CHIPS DE RADIOFRECUENCIA ARCOS (IMPLEMENTACION DE ARCOS PARA LECTURA DE CHIPS DE RFID) Y LECTORAS (IMPLEMENTACION DE CHIPS O PLACAS PARA IDENTIFICACION VEHICULAR).
<b>PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
45331	PROFIS ENERO-DICIEMBRE 2009	0-COBERTELA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	001-PROFIS	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOCIEDAD EN GENERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,824,276	2,192,650	2,631,420	1,846,495	84%	6	7	AUDITORIA	0	0%	DE LAS 17 REVISIONES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2009, 3 TIENEN UN AVANCE DEL 50% Y LAS RESTANTES TIENEN UN AVANCE DEL 20%		
<b>PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>BIENES MUEBLES</b>																								
85309	6000 - INCREMENTO A LA MATRICULA	41-VICTORIA	URBANO	0005 EQUIPAMIENTO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	3,250,003	3,250,003	0	0	0%	0	0	ALUMNO	774	468	60%		
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
43078	1000 - SERV PERS	41-VICTORIA	URBANO	0001 SERV. PERS.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	9,177,571	3,332,290	3,332,290	3,332,290	100%	0	0	ALUMNO	774	468	60%		
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
46255	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	41-VICTORIA	URBANO	0002 MAT. Y SUM.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	604,166	194,811	194,811	194,811	100%	0	0	ALUMNO	774	468	60%	LA SUMA DE LOS PROYECTOS ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES A RECIBIR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009, SEGUN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2009	
46298	3000 - SERVICIOS GENERALES	41-VICTORIA	URBANO	0003 SERV. GRLS.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	4,971,518	587,204	587,204	587,204	100%	0	0	ALUMNO	774	468	60%	LA SUMA DE LOS PROYECTOS ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES A RECIBIR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009, SEGUN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2009	
46347	5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41-VICTORIA	URBANO	0004 BIENES INVENT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	1,052,167	33,548	33,548	33,548	100%	0	0	ALUMNO	774	468	60%	LA SUMA DE LOS PROYECTOS ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES A RECIBIR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009, SEGUN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2009	
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>BIENES MUEBLES</b>																								
14811	ADECUACION DE AREAS UNIDAD DE ANALISIS	3-ALTAMIR	URBANO	INF-ANAL-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONAL	15	36-SEGURIDAD PUBLICA   513- COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICI	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
<b>OTROS</b>																								
46903	EQUIPO DE COMUNICACION	41-VICTORIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	HABIATANTES DEL MUNICIPIO	36-SEGURIDAD PUBLICA   314- DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y DESARROLLO DE POLICIAS ESTATALES Y MUNICIPALES	297,435	297,435	297,435	297,435	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
80761	COMISIONES	40-VALLE HERMOSO	URBANO	33307-0028	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	6-EGRESOS	29-EROGACIONES PARA LAS OPERACIONES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO   210- UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	275	275	275	275	100%	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%		
46941	NIVELACION SALARIAL	41-VICTORIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	HABITANTES DEL MUNICIPIO	36-SEGURIDAD PUBLICA   314- DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y DESARROLLO DE POLICIAS ESTATALES Y MUNICIPALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	228,800	23%	0	0	PROGRAMA	1	0	22%		
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
12230	CURSO DE MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO	3-ALTAMIR	URBANO	CAP-1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONAL	03	36-SEGURIDAD PUBLICA   513- COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICI	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	CURSO MANUAL BASICO DE POLICIA PREVENTIVO	
12460	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	3-ALTAMIR	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONAL	162	36-SEGURIDAD PUBLICA   513- COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICI	810,000	429,300	429,300	429,300	100%	0	0	EVALUACION	162	0	0%	ANTICIPO DE 50% EVALUACIONES SE APLICARAN A 16 ELEMENTOS LA EVALUACION SE HARA EN LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE, QUIEN SOLICITA EL ANTICIPO PARA HACER CALENDARIZACION DE LAS EVALUACIONES.	
12392	EVALUACIONES DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y CONOCIMIENTOS GENERALES	3-ALTAMIR	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONAL	05	36-SEGURIDAD PUBLICA   513- COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICI	35,750	17,875	17,875	17,875	100%	0	0	EVALUACION	65	0	0%	ANTICIPO DE 50% EVALUACIONES SE APLICARAN A 16 ELEMENTOS LA EVALUACION SE HARA EN LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE, QUIEN SOLICITA EL ANTICIPO PARA HACER CALENDARIZACION DE LAS EVALUACIONES.	
54869	CAPACITACION	33-RIO BRAVO	CUIDAD BRAVO	SUB01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	POBLACION	36-SEGURIDAD PUBLICA   300- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,975,934	1,975,934	1,975,934	377,292	19%	0	0	EVALUACION	1,975,934	377,292	19%	EVALUACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
54955	EQUIPAMIENTO	33-RIO BRAVO	CUIDAD BRAVO	SUB02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POBLACION	36-SEGURIDAD PUBLICA   300- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,976,350	6,976,350	6,976,350	6,976,350	100%	0	0	EQUIPO	6,976,350	6,976,350	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
81183	SULELDO	40-VALLE HERMOSO	URBANO	37110-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	00	27-FUNCION PUBLICA   112-CONTROLORIA INTERNA	120,500	120,500	120,500	120,500	100%	0	0	APOYO	50	50	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9																				
81421	VATICOS SEGURIDAD PUBLICA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	31205-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO	20	27 FUNCION PUBLICA	1514-DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	23,190	23,190	23,190	23,190	100%	0	0	0	APOYO	2	2	100%					
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)</b>																													
<b>INVERSION</b>																													
<b>OBRA PUBLICA</b>																													
<b>CONSTRUCCION</b>																													
24099	PUNTES PARA PERMITIR EL DRENAJE DE LAS MARISMAS Y PROTEGER CONTRA INUNDACIONES LAS ZONAS AL ORIENTE DE ALTAMIRA Y CIUDAD MADERO	COBERTURA ESTATAL	URBANO	09-5186-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	243941	4-GOVERNACION	112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10,975,861	10,975,861	6,389,059	5,238,860	48%	0	0	0	PUNTE	3	0	2%	INCLUYE ALTERNATIVA BORDO CONTADERO Y ALTERNATIVA BORDO DUPONT				
23993	INTERCOMUNICACION EN LA LAGUNA "LA ILUSION" PARA FACILITAR EL DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, AMPLIACION EMILIANO ZAPATA Y LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5184-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	64348	4-GOVERNACION	112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	1,749,815	1,749,815	1,118,621	749,921	43%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA DE ALCANTARILLA EMILIANO ZAPATA Y ALCANTARILLA LUNA LUNA AMBAS INCLUYEN: (TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO, CONCRETO Y ACERO), MURO DE ENCAJAZAMIENTO (CONCRETO, ACERO Y MALLA), DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA Y FORMACION DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLA.				
24115	REFORZAMIENTO DE LOS TALUDES DE LA CALLE TORREON	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5187-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	39609	4-GOVERNACION	112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	2,609,550	2,609,550	1,667,306	1,130,807	43%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,750	654	37%	INCLUYE TERRACERIAS, CIMENTACIONES, MUROS DE CONCRETO, RELLENOS, PROTECCION DE TALUDES, REMATE SUPERIOR, DRENAJES Y OBRAS DIVERSAS				
24138	REFORZAMIENTO DEL BARRANCO DE ANDONEGUI	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5188-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	39609	4-GOVERNACION	112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	19,887,122	19,887,122	8,066,656	7,933,500	40%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,000	6	0%	INCLUYE TERRACERIAS, RELLENOS, CIMENTACION, MUROS DE CONCRETO, MUROS DE PIEDRA, PROTECCION DE TALUDES, FALDON, DRENAJE Y SUBORNAJE				
24057	MEJORAMIENTO DE REFORZAMIENTO DE TALUDES DE LA COL. SAUCE	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5185-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	39609	4-GOVERNACION	112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	1,014,867	1,014,867	733,935	434,943	43%	0	0	0	METRO CUADRADO	236	0	0%	INCLUYE 40 M DEMOLICIONES, 340 M3 EXCAVACIONES, 105 M3 CONCRETO HIDRAULICO Y 65 M3 CONCRETO REFORZADO				
<b>PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO</b>																													
<b>GASTO CORRIENTE</b>																													
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																													
85259	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO	CIUDAD VICTORIA	URBANO	12ADGJ10AE DVVCC12901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	PUBLICO EN GENERAL	11-EDUCACION PUBLICA	H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,120,000	172,021	172,021	164,369	96%	288	288	0	BECA	1,120,000	374,828	33%	CONVENIO CONACULTA CON EL INSTITUTO TAMAUPLIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A ALUMNOS DE TAMAUPLIPAS EN DIFERENTES CATEGORIAS: JOVENES CREADORES, DESARROLLO ARTISTICO INDIVIDUAL, DESARROLLO ARTISTICO COLECTIVO, DIVISION DEL PATRIMONIO CULTURAL, FORMACION ARTISTICA, CREADORES CON TRAYECTORIA Y CREADORES EMERITO, DICHAS BECAS SE LLEVAN A CONCURSO Y A LOS GANADORES SE LE OTORGA UNA CANTIDAD MENSUAL.				
85288	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO	CIUDAD VICTORIA	URBANO	12ADGJ10AE DVVCC12901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	PUBLICO EN GENERAL	11-EDUCACION PUBLICA	H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,120,000	172,021	172,021	164,369	96%	288	288	0	BECA	1,120,000	374,828	33%	CONVENIO CONACULTA CON EL INSTITUTO TAMAUPLIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A ALUMNOS DE TAMAUPLIPAS EN DIFERENTES CATEGORIAS: JOVENES CREADORES, DESARROLLO ARTISTICO INDIVIDUAL, DESARROLLO ARTISTICO COLECTIVO, DIVISION DEL PATRIMONIO CULTURAL, FORMACION ARTISTICA, CREADORES CON TRAYECTORIA Y CREADORES EMERITO, DICHAS BECAS SE LLEVAN A CONCURSO Y A LOS GANADORES SE LE OTORGA UNA CANTIDAD MENSUAL.				
<b>APORTACIONES FEDERALES (R73 REGISTROS)</b>																													
<b>FASES</b>																													
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																													
32056	SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTATAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	7,359,346,838	4,155,484,485	4,155,484,485	4,054,917,198	98%	0	0	0	DOCENTE	32,405	32,405	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO EN ACTIVO AL MES DE JUNIO				
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																													
32165	OTROS GASTOS DE OPERACION	COBERTURA ESTATAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	953,288,162	176,573,424	176,573,424	130,588,683	74%	0	0	0	DOCENTE	32,405	32,405	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO ACTIVO A JUNIO				
<b>FASSA</b>																													
<b>INVERSION</b>																													
<b>EQUIPAMIENTO</b>																													
40134	2.02.02 GASTO DE INVERSION	COBERTURA ESTATAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	-	4,842,037	2,571,877	2,571,877	2,571,877	100%	0	0	0	PROGRAMA	79	79	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																													
40135	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTATAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	-	428,426,556	220,692,207	220,692,207	209,675,129	95%	0	0	0	OTROS	26	13	50%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)				
40136	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTATAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	-	1,039,028,903	534,224,900	534,224,900	508,508,438	95%	0	0	0	OTROS	26	13	50%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)				
40137	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTATAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	-	45,902,844	25,041,785	25,041,785	22,465,192	90%	0	0	0	OTROS	26	13	50%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)				
40138	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTATAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	-	76,504,742	41,736,319	41,736,319	37,441,987	90%	0	0	0	OTROS	26	13	50%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)				
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																													
40139	2.02.02 GASTO DE OPERACION	COBERTURA ESTATAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	-	49,423,217	28,123,034	28,123,034	28,123,034	100%	0	0	0	PROGRAMA	79	79	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)				
40140	2.02.02 GASTO DE OPERACION	COBERTURA ESTATAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	-	1,618,668	950,939	950,939	950,939	100%	0	0	0	PROGRAMA	79	79	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)				
40141	2.02.02 GASTO DE OPERACION	COBERTURA ESTATAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	-	21,099,546	11,333,780	11,333,780	11,333,780	100%	0	0	0	PROGRAMA	79	79	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)				

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercicio	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
40142	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS			39,898,888	22,021,807	22,021,807	22,021,807	100%	0	PROGRAMA	79	79	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA (AMBITO URBANO Y RURAL)	
	<b>FAIS</b>												236,983,164	192,940,471	180,440,298	129,176,172	67%	525,167	516,040		9,713,616	6,862,715	71%	
	<b>FISE</b>																							
	OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
80565	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	5-BURGOS	BURGO	URBANO	09-5241-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET			463,842	463,842	463,842	139,152	30%	0	0	METROS CUADRADOS	48	0	0%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CEMSADET N° 08 : 28EM50008W BURGOS CAB. MUN. CAPCE-09-AD-0091-2009-0216 FISE 09 BENEFICIARIOS 93
	<b>FISM</b>																							
	AGUA POTABLE																							
	CARCAMO																							
	CONSTRUCCION																							
49894	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBE EN LA CALLE COMONFORT	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	039-05011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM			200,620	60,186	200,620	60,186	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	CONSTRUCCION E CARCAMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE COMONFORT
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
6772	A-3390 CARLOS Y JOSECRISTOBAL COLON Y TANQUE ELEVADO, CERRAJE, EL GALANERO	022-MATAMOROS	EL GALANERO	RURAL	06809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			513,090	513,090	513,090	494,563	96%	0	0	METRO LINEAL	1,000	800	80%	
6714	A-46609 SAN MARTIN, PRIV. SAN MARTIN Y SAN PABLO/SAN GABRIEL SAN ISIDRO, COL. LOS ANGELES 2	022-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			615,963	615,963	615,963	439,581	71%	0	0	METRO LINEAL	822	493	60%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LOS ANGELES 2
50188	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO CARCAMO A LA PILETA DE AGUA	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	039-08018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM			260,000	102,876	260,000	102,876	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO A LA PILETA DE AGUA EN EL CALLE COMONFORT DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
50005	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO DE CARCAMO A PILETA	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	039-09017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM			210,000	78,282	210,000	78,282	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO DE CARCAMO A PILETA EN EL CERRO DE LA CRUZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
54204	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO CANDIDO AGUILAR	5-BURGOS	CANDIDO AGUILAR	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,572,084	2,286,042	2,286,042	300,000	13%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	SE CONTRUYO LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL EJIDO CANDIDO AGUILAR BENEFICIANDO A 180 HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD.
	AMPLIACION																							
33544	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-HEDALGO	ESTACION LA CRUZ	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO			344,951	103,485	103,485	103,485	100%	0	0	METRO LINEAL	545	164	30%	
3235	LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD	29-OCAMPO	EL PENSILO	RURAL	0005-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS			426,133	426,133	426,133	426,133	100%	0	0	METRO LINEAL	2,008	2,008	100%	
60236	AMPLIACION DE AGUA POTABLE COL. AGRICOLA SAN BENITO	34-SAN CARLOS	SAN BENITO	RURAL	06215-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			266,842	266,842	266,842	100,572	38%	0	0	METRO LINEAL	1,200	480	40%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009
78887	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 500 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	003-FAIS-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			268,953	268,953	268,953	268,953	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
78679	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 2,000 ML.	35-SAN FERNANDO	AMPLIACION LOS VERGEL	RURAL	004-FAIS-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			343,307	300,000	343,307	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
78425	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 400 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	001-FAIS-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
57733	AMP RED DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTIN MELGAR DE JOSE SILVA SANCHEZ A JESUS GARCIA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			147,639	147,639	147,639	59,005	40%	0	0	METRO LINEAL	100	40	40%	CONT SLM-FISMUN 047/09 MOISES WILLIAMS ECHARTEA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR DE JOSE SILVA SANCHEZ A JESUS GARCIA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.
57772	AMP RED DE AGUA POTABLE CALLE HIDALGO DE JOSE ESCANDON Y ARGENTINA COL. BARRIO BLANCO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	048/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			146,239	146,239	146,239	58,495	40%	0	0	METRO LINEAL	100	40	40%	CONT. SLM-FISMUN 048/09 MOISES WILLIAMS ECHARTEA, AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE HIDALGO DE JOSE DE ESCANDON A CALLE ARGENTINA, COLONIA BARRIO BLANCO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.
57789	AMP RED DE AGUA POTABLE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ DE 5 DE MAYO AL RIO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	049/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2009			111,158	111,158	111,158	44,463	40%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	CONT SLM-FISMUN 049/09, MOISES WILLIAMS ECHARTEA, AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ DE 5 DE MAYO AL RIO.
57854	AMP RED DE AGUA POTABLE CALLE VICENTE SUAREZ DE J. SILVA SANCHEZ A DREN DE LOS BORREGOS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			133,221	133,221	133,221	53,288	40%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	CONT SLM-FISMUN 042/09, CONSTRUCTORA KUAROT CONSORCIO SA DE CV, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ DE JOSE SILVA SANCHEZ A DREN DE LOS BORREGOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.
57825	AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIV. NIÑOS HEROES DE F.GLEZ.BOCAÑEGR A Y M. OCAMPO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			139,630	139,630	139,630	55,862	40%	0	0	METRO LINEAL	100	40	40%	CONT SLM-FISMUN 050/09, MOISES WILLIAMS ECHARTEA, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES DE FCO GONZALEZ BOCAÑEGR A MELCHOR OCAMPO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109															
4990	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHILPANINGO	TULA	Ciudad Tula	URBANO	03909015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	126,709	92,224	126,709	92,224	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHILPANINGO
4973	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE RED DE AGUA	TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	03909005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	261,890	232,165	261,890	232,165	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORES EN AMPLIACION DE RED DE AGUA EN EL EJIDO MAMALEON DE ESTE MUNICIPIO
95616	REHABILITACION REHABILITACION FILTRO LENTO SISTEMA AGUA LAS TORTUGAS	TULA	LAS TORTUGAS	RURAL	MLT-FISMUN-09-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	264,574	264,574	264,574	264,574	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	264,574	264,574	100%	
43084	REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE	TULA	EL MANTE	URBANO	09021063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	95,277	95,277	95,277	47,638	50%	0	0	METRO LINEAL	72	36	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL).
62096	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CARCAMO CALLE MINA	TULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03909016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUPLIPAS	-	-	16,866	16,866	16,866	16,866	100%	0	0	METRO LINEAL	26	26	100%	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CARCAMO CALLE MINA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
56721	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE GUARNICIONES Y BANCOS	TULA	Ciudad Tula	URBANO	0390909A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUPLIPAS	-	-	34,035	34,035	34,035	34,035	100%	0	0	METRO LINEAL	25	25	100%	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ENRIQUE CARDENA GONZALEZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
72294	REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TULA	MEXICO MORELOS	RURAL	009004-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,870,533	2,988,678	381,000	381,000	13%	0	0	METRO LINEAL	1,056	750	71%	
NORIA																								
CONSTRUCCION																								
13842	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS DE AGUA POTABLE	TULA	OCAMPO	URBANO	00011-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS AGUA POTABLE	-	-	245,202	245,202	245,202	245,202	100%	0	0	NORIA	2	2	100%	
PLANTA POTABILIZADORA																								
36091	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	TULA	EL MANTE	URBANO	09021064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	1,284,272	1,284,272	1,284,272	642,136	50%	0	0	PLANTA	1	1	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL) LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE ACERO AL CARBO DE 24" DE DIAMETRO Y UNA BOMBA SUMERGIBLE.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																								
MANTENIMIENTO																								
56945	APORTACION PARA REPARACION DE BOMBA	TULA	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO)	RURAL	03909099J	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUPLIPAS	-	-	67,850	67,850	67,850	67,850	100%	0	0	POZO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO
49821	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	TULA	CERRO MOCHO	RURAL	03909008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA	-	-	100,000	147,447	100,000	147,447	100%	0	0	POZO	1	1	100%	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO CERRO MOCHO DE ESTE MUNICIPIO
REHABILITACION																								
61329	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	TULA	EMILIO VAZQUEZ GOMEZ	RURAL	03909099N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUPLIPAS	-	-	314,525	157,262	314,525	157,262	100%	0	0	POZO	1	1	100%	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA DEL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
44182	SUMINISTRO PISTON PARA PAPALOTE DE 22 PULG. LARGO X 3 1/2 ANCH.	TULA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	03909003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA	-	-	4,140	4,140	4,140	4,140	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SUMINISTRO DE PISTON PARA POZO EN EL EJIDO LOPEZ MATEOS
EQUIPAMIENTO																								
49752	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	03909007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	200,000	150,206	200,000	150,206	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO MAMALEON
62462	SUMINISTRO DE BOMBA PARA REBOMBEO EN EL SISTEMA MULTIPLE CELSO HUERTA	TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	03909006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUPLIPAS	-	-	61,175	61,175	61,175	61,175	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SUMINISTRO DE BOMBA PARA REBOMBEO DEL SISTEMA MULTIPLE CELSO HUERTA EN LA COMUNIDAD DE L EJIDO MAMALEON.
56926	SUMINISTRO DE TUBERIA DE SEIS PULGADAS PARA POZO CARDONCITA	TULA	Ciudad Tula	URBANO	039090991	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUPLIPAS	-	-	61,847	61,847	61,847	61,847	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SUMINISTRO DE TUBERIA DE SEIS PULGADAS DE DIAMETRO PARA EL POZO PROFUNDO CARDONCITA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
6608	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	TULA	EL AZTECA	RURAL	09-011-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ROBERTO JAVIER VALDEZ VALDEZ	-	-	263,000	263,000	263,000	100,000	38%	0	0	TANQUE	1	0	0%	
56999	CONSTRUCCION DE CANALETA	TULA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	3621512000-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	180	180	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS LINEALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Muni cipio	Localid ad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefici arios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avan ce %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avan ce %
														2	Ministrado	Programado								
5582	CONSTRUCCION DE CANALETA	30 PADILLA	NEUVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621512000 002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZA CION, VIVIENDA Y DESARROL LO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	79	79	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS LINEALES	
5572	CONSTRUCCION DE CANALETA	30 PADILLA	SANTA JUANA	RURAL	3621512000 001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZA CION, VIVIENDA Y DESARROL LO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	40	40	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS LINEALES	
5567	CONSTRUCCION DE CANALETA PARA RIEGO	30 PADILLA	NEUVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621512000 003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZA CION, VIVIENDA Y DESARROL LO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	200	200	100%	EN LA LOCALIDAD SE REFIERE AL EJIDO MARTINES DE CHINAMECA Y EL LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS LINEALES	
6183	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 30M 3 EJIDO SILVA SANCHEZ	34 SAN CARLOS	SILVA SANCHEZ	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	196,600	58,990	58,990	30%	0	0	METROS CUBICOS	30	9	30%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009	
61819	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO NUEVO PRADO	34 SAN CARLOS	NUEVO PRADO (SAN JUANITO)	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	309,553	309,553	123,821	40%	0	0	METROS CUBICOS	15	6	40%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009	
56873	CONSTRUCCION DE UNA PILETA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	39 TULA	EMPERA DORES AZTECAS	RURAL	039090999	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	193,115	193,115	193,115	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA PILETA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EMPERADORES AZTECAS	
56750	DESANSOLVE DE BORDO PARA AGUA 2A. ETAPA	39 TULA	LA TAPONA	RURAL	039090998	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRULA TAMAULIPAS	-	-	78,413	78,413	78,413	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESANSOLVE DE BORDO PARA AGUA SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO LA TAPONA MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	
55746	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	39 TULA	EL GAVAL	RURAL	039090997	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	93,560	93,560	93,560	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO EL GAVAL DE ESTE MUNICIPIO	
54887	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	39 TULA	FRANCISCO VILLA (EL HICHI)	RURAL	039090989	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA	-	-	125,000	58,500	125,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO.	
54969	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	39 TULA	GAZMONES	RURAL	039090996	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	125,000	149,988	125,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESASOLVE PARA ALMACENAR AGUA EN EL EJIDO GAZMONES DE ESTE MUNICIPIO	
54846	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	39 TULA	NICOLAS MEDRANO (EL ABRA)	RURAL	039090988	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	125,000	135,346	125,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO NICOLAS MEDRANO DE ESTE MUNICIPIO.	
61264	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	39 TULA	VERDOLAGA	RURAL	039090999K	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	122,602	122,600	122,602	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO LA VERDOLAGA DE ESTE MUNICIPIO	
54740	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA	39 TULA	LA TAPONA	RURAL	039090985	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	122,544	122,544	122,544	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA	
54938	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA	39 TULA	RICARDO GARCIA (LA PRESITA)	RURAL	039090990	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	90,000	116,283	90,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA EN EL EJIDO RICARDO GARCIA DE ESTE MUNICIPIO.	
61434	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA	39 TULA	SAN RAFAEL	RURAL	039090999P	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	96,696	96,696	96,696	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESASOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE ESTE MUNICIPIO TAMAULIPAS	
56008	DESANSOLVE DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	39 TULA	SAN ANTONIO DE NAHOLA (SAN ANTONIO)	RURAL	039090990	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	101,963	101,963	101,963	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESANSOLVE DE ESTANQUE Y BORDO PARA ALMACENAR AGUA EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE NAHOLA DEL MUNICIPIO DE TULA	
56705	DESANSOLVE Y REPARACION DE BORDO PARA AGUA	39 TULA	EL TANQUITO	RURAL	039090998	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	97,085	97,085	97,085	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DESANSOLVE Y REPARACION DE BORDO PARA AGUA	
33961	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	16 HIDALGO	ESTACION LA CRUZ	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZA CION, VIVIENDA Y DESARROL LO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGO	-	-	459,923	137,977	137,977	100%	0	0	METROS CUBICOS	15,000	6,000	40%		
54622	REHABILITACION DE CANALES EN UNIDAD DE RIEGO	30 PADILLA	NEUVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621509000 0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZA CION, VIVIENDA Y DESARROL LO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	283,966	283,966	283,966	100%	0	0	METROS CUBICOS	123	123	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/A	6	7	8	9	10	10/9	11													
53662	REHABILITACION DE COMPUERTA	30	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	3621504000019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	FANQUE	1	1	100%	
53754	REHABILITACION DE COMPUERTA	30	MARTE R. GÓMEZ	RURAL	3621504000020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	FANQUE	1	1	100%	
54166	REHABILITACION DE COMPUERTA	30	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621504000022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	59,000	59,000	59,000	59,000	100%	0	0	FANQUE	2	2	100%	EN LA ENTIDAD SE REFIERE AL EJIDO CARMEN GALINDENO
56687	TOMA COMUNITARIA REHABILITACION DE TOMA DE AGUA	30	CORPUS CHRISTI	RURAL	3621501000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
61293	TOMA DOMICILIARIA INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	39	TULAHUERRERA MUNICIPAL	URBANO	039090999	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	87,609	87,629	87,609	87,609	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.
66078	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE C. SERVANDO CANALES	041	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09014001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO TAM.	-	-	221,411	221,411	221,411	221,411	100%	0	0	METRO LINEAL	174	174	100%	
10653	MOTOBOMBA DE 8 HP EN EJIDO GRAL SIDRONO RODRIGUEZ	18	JIMENEZ SIDRONO RODRIGUEZ LA MISION	RURAL	36215 903 001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	6,000	4,190	6,000	4,190	100%	0	0	ACCION	6,000	4,190	70%	
25991	MOTOBOMBA DE 8 HP PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	18	JIMENEZ SIDRONO RODRIGUEZ LA MISION	RURAL	36215 901 003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	6,000	4,190	6,000	4,190	100%	0	0	OTROS	1	1	69%	
25923	REPARACION DE VALVULA Y REPARACION DE MOTOR DE 25 HP	18	BENITO JUAREZ (EL TEPEYA C)	RURAL	36215 901 002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	22,000	19,143	22,000	19,143	100%	0	0	OTROS	1	1	87%	
10617	REPARACION DE VALVULA Y REPARACION MOTOR DE 25 HP SISTEMA AGUA POTABLE.	18	BENITO JUAREZ (EL TEPEYA C)	RURAL	36215 901 002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	22,000	19,143	22,000	19,143	100%	0	0	VALVULA	22,000	19,144	87%	
10632	REPARACION DE VALVULA,REPARACION DE MOTOR 25 HP SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	BENITO JUAREZ (EL TEPEYA C)	RURAL	36215 901 002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	22,000	19,143	22,000	19,143	100%	0	0	ACCION	22,000	19,144	87%	
5242	SISTEMA DE BOMBEO EJIDO LA INDEPENDENCIA	18	INDEPENDENCIA	RURAL	36215 901 001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	25,000	16,868	25,000	16,868	100%	0	0	SISTEMA	25,000	16,869	67%	
25793	SISTEMA DE BOMBEO EJIDO LA INDEPENDENCIA	18	INDEPENDENCIA	RURAL	36215 901 001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	25,000	16,868	25,000	16,868	100%	0	0	OTROS	1	1	67%	
26613	REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE	21	EL MANTE	URBANO	09021060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	160,000	160,000	160,000	80,000	50%	0	0	METRO LINEAL	160	80	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (NUMERO DE CONTROL INTERNO)
26091	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE	21	EL MANTE	URBANO	09021047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	283,401	283,401	283,401	141,700	50%	0	0	METRO LINEAL	282	141	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO A EL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL)
26501	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE	21	EL MANTE	URBANO	09021049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	470,195	470,195	470,195	356,246	76%	0	0	METRO LINEAL	220	167	76%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (NUMERO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL)
76470	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS	35	SAN FERNANDO	RURAL	002FAIS-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	100,453	100,453	100,453	100,453	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	VARIAS LOCALIDADES EJ. LOS VERGELLES, EJ. FRANCISCO VILLA Y EJ. LAGUNA DE SAN JUAN
62190	APORTACION MUNICIPAL PARA MATERIAL PARA REHABILITACION DE PILETA	39	TULAHUERRERA PABLO	RURAL	039090999	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	7,449	7,449	7,449	7,449	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA MATERIAL PARA REHABILITACION DE PILETA
54797	REHABILITACION DE ALJIBE	39	TULAHUERRERA	RURAL	039090987	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	125,000	231,118	125,000	231,118	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REHABILITACION DE ALJIBE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO SALTIRILLO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29- TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																		
61490	TECHADO DE NACIMIENTO DE AGUA	39-TULA	AGUILERAS SERDAN	RURAL	039/09/0999	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	99,135	29,741	99,135	29,741	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TECHADO DEL NACIMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO AGUILERAS SERDAN				
66869	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 1 AL SECTOR 2 COL. PRESIDENCIAL	43-KICOTEN CATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	34,876	34,876	0	34,876	100%	0	0	METRO LINEAL	15	15	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009				
67617	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO C SIMON BOLIVAR	43-KICOTEN CATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	85,731	85,731	85,209	85,209	99%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009				
54107	DESASOLVE DE ESTANQUES PARA USO DOMESTICO	6-MUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	035/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MARCO ANTONO GOMEZ CABALLERO	-	-	399,990	399,990	399,990	399,990	100%	0	0	METROS CUBICOS	4,500	4,500	100%					
25639	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PUERTECITOS	7-CAMAROCITOS	PUERTECITOS	RURAL	09/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	128,451	128,451	78,451	50,000	39%	0	0	METRO LINEAL	1,000	400	40%					
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																												
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																												
CONSTRUCCION																												
29288	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F10209/02002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	444,694	157,808	157,808	157,808	100%	0	0	METRO LINEAL	637	229	36%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 36%				
29253	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F10209/02001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	1,275,442	381,807	381,807	381,807	100%	0	0	METRO LINEAL	1,827	548	30%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%				
29204	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA NUEVO TAMAULIPAS	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F10209/02002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	529,863	132,695	132,695	132,695	100%	0	0	METRO LINEAL	759	190	25%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 25%				
29438	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PARAISO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F10209/02001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	365,000	108,435	108,435	108,435	100%	0	0	METRO LINEAL	444	133	30%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%				
24539	D-024-99 MAR ASIATICO/23 DE FEBRERO Y GOLFO DE MEXICO, COL. AMPLIACION SOLIDARIDAD	2-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	241,497	241,497	241,497	72,449	30%	0	0	METRO LINEAL	327	131	40%	LA LOCALIDAD ES LA COL. AMPL. SOLIDARIDAD				
6989	D-07093 MAR CARIBEGUILLERMO GUAJARDO Y CARMEN CERDAS, COL. JOSE MARIA MORELOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	074/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	583,756	583,756	583,756	499,065	85%	0	0	METRO LINEAL	859	344	40%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA JOSE MARIA MORELOS				
6500	D-09899 C/ON BENITO JUAREZ Y AGUILERAS SERDAN/CARRILLO PUERTO FERNANDO MONTEMAYOR, COL. EXPOFIESTA SUR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	069/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	269,664	269,664	269,664	237,028	88%	0	0	METRO LINEAL	337	320	95%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA EXPOFIESTA SUR				
6942	D-17509 CONSULTA/JOAQUIN PARDAVE Y SUR 3, COL. JESUS VEGA SANCHEZ	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	070/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	187,249	187,249	187,249	184,260	98%	0	0	METRO LINEAL	234	222	95%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA ES JESUS VEGA SANCHEZ				
5747	INT. DE RED DRENAJE SANITARIO, COL. ESPERANZA	3-ALTAMIRAN	LA ESPERANZA	RURAL	09/003-0581	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	702,147	210,644	210,644	210,644	100%	0	0	METRO LINEAL	141	46	33%	141 MIL CONCRETO SIMPLE DE 30 CM				
AMPLIACION																												
57685	AMP. RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SALVADOR DIAZ MIRON DE MAYO A REBOMBO	2-NEOTOMA	SOTO LA MARINA	URBANO	045/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	344,959	344,959	344,959	344,959	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	CONT SLM-FISMUN AD 045/09. BOGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON DE 5 DE MAYO A REBOMBO.				
57700	AMP RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE GALEANA A NICOLAS BRAVO	2-NEOTOMA	SOTO LA MARINA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	106,973	106,973	106,973	106,973	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	CONT SLM-FISMUN 046/09. BOGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV. AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE GALEANA A NICOLAS BRAVO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
56855	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	039/09/99E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	272,543	272,543	272,543	272,543	100%	0	0	METRO LINEAL	155	155	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLEJON DE LOS INDIOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
61541	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CALLE HNOS VAZQUEZ GOMEZ	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	039/09/099R	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	159,437	159,437	159,437	159,437	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HNOS VAZQUEZ GOMEZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
61801	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	039/09/099S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	130,067	130,067	130,067	130,067	100%	0	0	METRO LINEAL	67	67	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
56252	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA SALIDA A CIENEGUILLA P JARDIN DE NIÑOS	19-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	039109126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUULIPAS	-	-	403,803	403,803	403,803	403,803	100%	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA SALIDA A CIENEGUILLA PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION DE ESTE MUNICIPIO
26126	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE GUERRERO ENTRE PEDRO J. MENDEZ Y ESCOBEDO	19-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	36215 903 003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	198,664	198,664	198,664	198,664	100%	0	0	METRO LINEAL	93	93	100%	
26038	DRENAJE SANITARIO CALLE SIERRA GORDA, ENTRE ALDAMA Y CANALES CABECERA MUNICIPAL	19-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	36215 903 001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	129,354	129,354	129,354	129,354	100%	0	0	METRO LINEAL	104	104	100%	
26078	EMISOR DE DRENAJE EN POBLADO IGNACIO ALLENDE	19-JIMENEZ	ALLENDE	RURAL	36215 903 002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	119,581	119,581	119,581	119,581	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	
28974	REHABILITACION DE DRENAJE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	090211052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUULIPAS	-	-	897,000	897,000	897,000	897,000	100%	0	0	METRO LINEAL	381	381	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL)
28396	REPOSICION DE RED DE DRENAJE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	090211048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUULIPAS	-	-	503,997	503,997	503,997	424,421	84%	0	0	METRO LINEAL	210	177	84%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL)
28273	REPOSICION DE RED DE DRENAJE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	090211046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUULIPAS	-	-	637,881	637,881	637,881	615,011	96%	0	0	METRO LINEAL	271	261	96%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL)
28530	REPOSICION DE RED DE DRENAJE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	090211050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUULIPAS	-	-	660,724	660,724	660,724	330,362	50%	0	0	METRO LINEAL	220	110	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL)
28821	REPOSICION DE RED DE DRENAJE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	090211051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUULIPAS	-	-	970,603	970,603	970,603	685,301	71%	0	0	METRO LINEAL	350	247	71%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL)
53131	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIA	30-PADILLA	BARRETTAL	URBANO	3621503000 0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,841	131,841	131,841	131,841	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
LETRINAS																								
CONSTRUCCION																								
26167	LETRINAS PARA EJIDO LA INDEPENDENCIA	19-JIMENEZ	INDEPENDENCIA	RURAL	36215 903 004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	6,900	1,380	6,900	1,380	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	1	17%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
OTROS																								
35834	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRACIA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO	-	-	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL
26300	DRENAJE CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRANZA P.DIAZ,HIDALGO, MATAMOROS Y GUERRERO	19-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	36215 903 005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	51,716	51,716	51,716	51,716	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	
10672	DRENAJE SANITARIO CALLE SIERRA GORDA, ALDAMA Y CANALES, CABECER MUNICIPAL.	19-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	36215 903 001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	129,354	129,354	129,354	129,354	100%	0	0	METRO LINEAL	104	104	100%	
6293	D-337709 SEXTAJARTESANOS Y PINTORES, COL. OBRERA - POB. CONTRAMATAMOROS	20-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	990,095	990,095	990,095	297,028	30%	0	0	METRO LINEAL	477	382	80%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA OBRERA DEL POB. CONTROL
40239	RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LUIS DONALDO COLOSIO FISM-094-09	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	FISM-094-093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	4,177,180	4,177,180	4,177,180	1,425,029	34%	0	0	METRO LINEAL	6,105	2,080	34%	
40366	RED DE DRENAJE SANITARIO COL. RAMON PEREZ FISM-095-09	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	FISM-095-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	2,529,557	2,529,557	2,529,557	830,038	33%	0	0	METRO LINEAL	3,866	1,266	33%	
40059	RED DE DRENAJE SANITARIO COL. RANCHO GRANDE FISM-093-08	32-REYNOSA	RANCHO GRANDE (POTRE RITOS)	RURAL	FISM-093-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	7,798,904	7,798,904	7,798,904	615,986	8%	0	0	METRO LINEAL	7,412	580	8%	
40473	RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LAS MILPAS FISM-098-09	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	FISM-098-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	5,320,510	5,320,510	5,320,510	3,697,404	69%	0	0	METRO LINEAL	5,261	3,612	69%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	10a	11													
62091	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE A CALLE SIN CABECERA MUNICIPAL.	SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			523,839	523,839	209,535	209,535	40%	0	0	METROS CUADRADOS	362	157	40%	LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
62153	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y REVESTIMIENTO 1KM EN CABECERA MUNICIPAL.	SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			217,289	217,289	86,915	86,915	40%	0	0	KILOMETRO	1	0	40%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
97909	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 102 ML.	SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	005-FAIS-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN FERNANDO			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	
97986	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 160 ML.	SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	006-FAIS-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN FERNANDO			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS LINEALES	160	160	100%	
98056	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 370 ML.	SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	007-FAIS-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN FERNANDO			844,202	844,202	844,202	844,202	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 370 ML. INCLUYE: 20 DESCARGAS SANITARIAS 100 ML. DE AGUA POTABLE 20 DE TOMAS DE AGUA POTABLE 692 ML. GUARNICIONES
98082	44 DESCARGAS SANITARIAS Y 46 TOMAS DE AGUA POTABLE	SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	009-FAIS-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN FERNANDO			307,998	307,998	307,998	307,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
66963	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS	COBERTERA MUNICIPAL	COBERTERA MUNICIPAL	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			483,450	483,450	335,472	335,472	69%	0	0	METRO LINEAL	450	310	69%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
57411	REHABILITACION DE RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DALIAS COL. LAS FLORES	CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-01-05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO			602,734	602,734	602,734	150,083	25%	0	0	METRO LINEAL	199	50	25%	
57385	REHABILITACION DE RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 31 AMPLIACION LOS PINOS	CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO			558,536	558,536	558,536	139,634	25%	0	0	METRO LINEAL	149	37	25%	
57294	REHABILITACION DE RED GENERAL DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. 33 COL. HERIBERTO KEHOE	CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO			558,536	558,536	558,536	139,634	25%	0	0	METRO LINEAL	149	37	25%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
57968	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO HIDALGO OBREGON PUNTO SUAREZ	GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	36215-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			516,090	516,040	516,090	516,040	100%	516,040	516,040	ML. CONCRETO ASFALTICO	1,309	1,309	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
58837	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO MANUEL GLEZ AZUETA ENERO	GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	36215-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			844,719	844,719	844,719	844,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,923	1,923	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
40510	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE SEGUNDA Y CUARTA	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-043-006-ISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ			96,840	96,840	96,840	96,840	100%	0	0	METROS	360	360	100%	
40444	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SEXTA NORTE ENTRE MORELOS Y EMILIANO ZAPATA	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-043-005-ISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ			112,980	112,980	112,980	112,980	100%	0	0	METROS	420	420	100%	
85797	CONSTRUCCION DE BANQUETAS VOZ CAMPESINA	LLERA	VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)	RURAL	MLL-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			292,339	292,339	292,339	116,518	40%	0	0	METROS CUADRADOS	292,339	116,518	40%	
85953	GUARNICIONES DE CONCRETO	LLERA	VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)	RURAL	MLL-FIEMUN 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			136,000	136,000	136,000	54,051	40%	0	0	METROS CUADRADOS	136,000	54,051	40%	
85988	PAVIMENTACION DOBLE RIEGO DE SELLO	LLERA	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	MLL-FISMUN 029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			787,500	787,500	787,500	314,583	40%	0	0	METROS CUADRADOS	787,500	314,583	40%	
85922	PAVIMENTACION DOBLE RIEGO DE SELLO SAN RAFAEL	LLERA	SAN RAFAEL	RURAL	MLL-FISMUN 018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			1,179,000	1,179,000	1,179,000	471,250	40%	0	0	METROS CUADRADOS	1,179,000	471,250	40%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
4583	SUMINISTRO INSTALACION DESCARGAS DOMIC. TOMAS DE AGUA. PAV. ASFAL. CAB. MPAL.	19 LLERA DE CANALES	URBANO	MLLT-FISMAN/09-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL				933,485	933,485	933,485	933,485	100%	0	0	METROS CUADRADOS	933,485	933,485	100%	
2896	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PANAMA ENTRE CONSTITUCION Y PANUJO COL. CONSTITUCION	2-ALDAMA	ALDAMA	F12099002007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM				1,198,169	358,510	358,510	358,510	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,275	682	30%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%
2818	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SAUZ ENTRE LOPEZ RAYON Y ALAMO	ALDAMA	ALDAMA	F12099-002006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM				1,378,695	963,039	963,039	963,039	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,641	1,849	70%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 70%
5881	PAV-002/09 VICTOR GUJANO/PAVIMENTO Y LIMITE DE COLONIA, AMPL. GUILLERMO GUAJARDO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				389,044	389,044	389,044	116,716	30%	0	0	METROS CUADRADOS	882	529	60%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA AMPL. GUILLERMO GUAJARDO
6334	PAV-004/09 LAZARO CARDENAS/FRANCISCO I. MADERO T. DIAZ ORDAZ MELCHOR OCAMPO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	048/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				675,517	675,517	675,517	202,655	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	648	40%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA MELCHOR OCAMPO
5779	PAV-013/09 LOMA BONITA/AV. CONSTITUYENTES Y CALLE TERCERA, COL. LAS LOMAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				578,105	578,105	578,105	570,688	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,357	1,357	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LAS LOMAS
3945	PAV-016/09 GUILLERMO PRIETO, COL. FRANCISCO ZARCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				101,120	101,120	101,120	101,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	293	293	100%	EN LA LOCALIDAD ES COL. FRANCISCO ZARCO
6550	PAV-033/09 GUADALUPE BLANCO/IMANTE Y PERLA, COL. LA JOYA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	054/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				919,392	919,392	919,392	919,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,133	1,067	50%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LA JOYA
5572	PAV-036/09 MARTE R. GOMEZ/ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. AEROPUERTO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	032/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				788,856	788,856	788,856	788,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850	1,850	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA AEROPUERTO
5573	PAV-039/09 MARTE R. GOMEZ/ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. AEROPUERTO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	032/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				788,856	788,856	788,856	788,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850	1,850	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA AEROPUERTO
5884	PAV-037/09 PRIV. GUADALUPE/EVARISTO RAMOS Y LAGO, COL. E.J. 20 DE NOVIEMBRE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	037/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				353,924	353,924	353,924	106,177	30%	0	0	METROS CUADRADOS	784	235	30%	LA LOCALIDAD ES EL E.J. 20 DE NOVIEMBRE
6254	PAV-037/09 MIGUEL DE LA MADRID/JOSE LOPEZ PORTILLO Y JUSTICIA SOCIAL, COL. MIGUEL HIDALGO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	045/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				749,271	749,271	749,271	224,781	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,764	353	20%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA MIGUEL HIDALGO
4472	PAV-042/09 TURQUEZ/ALOS ALAMOS Y ESMERALD, COL. LOS ALAMOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	022/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				691,246	691,246	691,246	691,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,062	1,062	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LOS ALAMOS
6645	PAV-050/09 TLANEPANTLAN/SURGENTES Y REFORMA SUR, COL. MEXICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	059/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				816,280	816,280	816,280	541,689	66%	0	0	METROS CUADRADOS	1,761	1,056	60%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA MEXICO
5939	PAV-064/09 BLAS PASCAL/TOMAS ALBA EDISON Y LIMITE DE COLONIA OTE, COL. LA HERRADURA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				293,546	293,546	293,546	205,499	70%	0	0	METROS CUADRADOS	637	510	80%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LA HERRADURA
24393	PAV-069-09 CARMEN CERDAN/LUCIO SEGOVIA Y LEONA VICARIO (CARPETA EXISTENTE)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				886,427	886,427	886,427	285,928	30%	0	0	METROS CUADRADOS	4,433	4,211	95%	LA LOCALIDAD ES LAS COLS. ENRIQUE CARDENAS Y JOSE MARIA MORELOS
4391	PAV-069/09 PRUDENCIO RUIZ DE JUAN B. GARCIA A GUILLERMO GUAJARDO, COL. ENRIQUE CARDENAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	019/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				389,420	389,450	116,826	116,826	30%	0	0	METROS CUADRADOS	862	862	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11													
5445	PAV-0740/09 RIO NLEGRIO ORNOCO Y RIO COLORADO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	023/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	291,666	291,666	291,666	87,404	30%	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LAS FUENTES
5478	PAV-083/09 BARCELONA/BILBAO Y MAYORCA, COL. ESPAÑA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	025/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	703,822	703,822	703,822	211,146	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,656	1,656	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA ESPAÑA
6480	PAV-087/09 FRANCISCO ABREUDMANUEL SOLIS Y JESUS URQUIZA, COL. ABELARDO DE LA TORRE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	052/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	216,711	216,711	216,711	65,013	30%	0	0	METROS CUADRADOS	486	437	90%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA ABELARDO DE LA TORRE
5827	PAV-089/09 AV. LAS CULTURAS/MALINALCO Y MIXTECA, COL. LAS CULTURAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	038/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	440,139	440,139	440,139	254,963	58%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	756	60%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LAS CULTURAS
5507	PAV-090/09 AGUSTIN LARA/GLORIA MARIN Y PEDROVARGAS, COL. EXPOFIESTA NORTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	793,061	793,061	793,061	793,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,823	1,823	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA EXPOFIESTA NORTE
6583	PAV-098/09 EMILIANO ZAPATA/ALDAMA Y CARRILLO PUERTO, COL. EXPOFIESTA SUR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	055/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	378,671	378,671	378,671	113,601	30%	0	0	METROS CUADRADOS	927	742	80%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA EXPOFIESTA SUR
5746	PAV-099/09 ECONOMISTAS/BUROCRATAS Y BRECHA 30, COL. ALBERTO CARRERA TORRES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	822,403	822,403	822,403	547,717	67%	0	0	METROS CUADRADOS	1,949	1,949	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES
65611	PAV-099/09 FILOSOFOS/BUROCRATAS Y LICENCIADOS, COL. ALBERTO CARRERA TORRES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	435,128	435,128	435,128	130,538	30%	0	0	METROS CUADRADOS	904	307	34%	LA LOCALIDAD ES LA COL. ALBERTO CARRERA TORRES
24339	PAV-107-09 ESTERO SECOS/SOLIDARIDAD Y SOTO LA MARINA, COL. PUEBLO VIEJO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,067,699	1,067,699	1,067,699	791,128	74%	0	0	METROS CUADRADOS	2,684	2,558	95%	LA LOCALIDAD ES LA COL. PUEBLO VIEJO
6614	PAV-108/09 SAN JACINTO/DEL MONTE Y ESMERALDA, COL. EXPOFIESTA OTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	056/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	675,123	675,123	675,123	675,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,602	961	60%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA EXPOFIESTA OTE.
6109	PAV-120/09 DIONICIO L. ZARATE/MARTIRES DE CHICAGO Y BLAS CHUMACERO, COL. CAMPESTRE DEL RIO 1	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	042/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	656,071	656,071	656,071	424,933	65%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530	1,489	98%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1
5548	PAV-122/09 CALLEJON 13/A. MARTINEZ Y BERNARDO G. LARA, COL. POPULAR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	195,627	195,627	195,627	58,668	30%	0	0	METROS CUADRADOS	516	155	30%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA POPULAR
6390	PAV-122/09 LAZARO CARDENAS/EDUARDO CHAVEZ Y JOSE MARIA MORELOS, COL. VICENTE GUERRERO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	051/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	358,157	358,157	358,157	107,447	30%	0	0	METROS CUADRADOS	936	562	60%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA VICENTE GUERRERO
6361	PAV-188/09 EL GUERO/OBEDIENCIAL AMISTAD Y PAV. EXISTENTE, COLS. DERECHOS HUMANOS Y TIERRA Y LIBERTAD	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	049/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	635,293	635,293	635,293	628,674	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,853	1,136	60%	LA LOCALIDAD ES LAS COLONIAS DERECHOS HUMANOS Y TIERRA Y LIBERTAD
5456	PAV-189/09 TOMAS YARRINGTON/CANANEA Y MELTON SAENZ, COL. LAS RIVIERAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	024/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	529,811	529,811	529,811	355,936	67%	0	0	METROS CUADRADOS	1,257	1,257	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA LAS RIVIERAS
4419	PAV-193/09 RIO SALADO DE RIO CORONA A RIO SAN MARCOS, COL. CAMPESTRE DEL RIO 2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	337,875	337,875	224,891	224,891	67%	0	0	METROS CUADRADOS	787	787	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 2
4446	PAV-209/09 IGNACIO CHAVEZ/LUIS PASTEUR Y ANTONIO CARRILLO, COL. DOCTORES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	021/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	369,066	369,066	246,713	246,713	67%	0	0	METROS CUADRADOS	867	867	100%	LA LOCALIDAD ES COLONIA DOCTORES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
6238	PAV-231/09 FRANCISCO I. MADERO, MANCIN Y LONGORENO, COL. FRANCISCO IZAGUIRRE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	728,113	728,113	728,113	497,307	68%	0	0	METROS CUADRADOS	1,719	1,375	80%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA FRANCISCO IZAGUIRRE
5598	PAV-250/09 LOMAS DEL PORVENIR/CALLE 4 Y CALLE 6, COL. VILLA DEL PARQUE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	436,308	436,308	436,308	432,839	99%	0	0	METROS CUADRADOS	997	997	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA VILLA DEL PARQUE
5851	PAV-279/09 ABRAHAM GONZALEZ/VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, COL. AMPL. MEXICO AGRARIO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	039/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	357,218	357,218	357,218	357,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS	819	819	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA AMPL. MEXICO AGRARIO
24231	PAV-337/09 SEXTA/ARTESANOS Y PINTORES, COL. OBRERA, (POB. CONTROL)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	999,160	999,160	999,160	299,748	30%	0	0	METROS CUADRADOS	563	450	80%	LA LOCALIDAD ES COL. OBRERA (POB. CONTROL)
24264	PAV-337/09 SEXTA/PINTORES Y HOJALATEROS, COL. OBRERA (POB. CONTROL)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	742,872	742,872	742,872	222,861	30%	0	0	METROS CUADRADOS	563	450	80%	LA LOCALIDAD ES LA COL. OBRERA (POB. CONTROL)
24478	PAV-41-09 ERNESTINA CASAS/PALMERAS Y JULIO HERNANDEZ, COL. PEDRO MORENO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	886,428	886,428	886,428	113,421	13%	0	0	METROS CUADRADOS	798	479	60%	LA LOCALIDAD ES LA COL. PEDRO MORENO
6368	P.C.H. C. FGO. I. MADERO, COL. EMILIANO ZAPATA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09/003-0881	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	604,750	181,425	181,425	181,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	878	265	30%	
5811	P.C.H. C. LAZARO CARDENAS, EJ. LA PEDRERA	3-ALTAMIRA	LA PEDRERA	RURAL	09/003-0871	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,312,290	766,640	766,640	766,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,227	810	36%	
6412	P.C.H. C. PARIS, COL. SERAPIO VENEGAS SEC 2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09/003-0851	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	548,721	164,916	164,916	164,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS	860	274	32%	
6487	P.C.H. C. REFORMA, COL. TAMPICO-ALTAMIRA, SEC. 2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09/003-0831	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,379,608	413,883	413,883	413,883	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,123	745	35%	
6540	P.C.H. C. VERACRUZ, COL. EMILIO PORTES GIL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09/003-0901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	597,062	597,062	597,062	597,062	100%	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%	
53465	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	30-PADILLA	CORPUS CHRISTI	RURAL	36215040005018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	387	387	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS LINEALES
50279	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES EMILIANO ZAPATA Y QUINTA DE PLAZA PRINCIPAL SANTA APOLONIA	33-RIO BRAVO	SANTA APOLONIA	RURAL	FISM0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	386,840	386,840	386,840	386,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	386,840	386,840	100%	CONTRATO NO. F1-2009/33009
50327	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO J. MENDEZ	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	039/09/034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	21,725	21,725	21,725	21,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS	63	63	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO J. MENDEZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
56907	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	039/09/098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	530,968	396,244	530,968	396,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,068	1,068	100%	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL
72364	CONST. DE PAV. HIDRAULICO	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	009/004-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,870,533	2,988,678	850,000	850,000	28%	0	0	METROS CUADRADOS	2,588	1,100	43%	
52962	PAVIENTACION ASFALTICA COLONIA AMERICO VILLARREAL GUERRA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	36215110052300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	818,423	818,423	818,423	807,725	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,039	2,012	99%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
5312	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LUIS ECHEVERRIA	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-53000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	739,507	739,507	739,507	739,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,747	1,747	100%	
56157	PAVIMENTACION ASFALTICA	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-54700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	413,642	413,642	413,642	410,060	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,063	1,053	99%	
56245	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA NUEVO SANTANDER	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-56100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	899,501	899,501	899,501	899,501	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,338	2,338	100%	
53292	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA AMERICA DE JUAREZ	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-52900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	557,295	557,295	557,295	557,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,465	1,465	100%	
52915	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-51600	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	562,101	562,101	562,101	523,234	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316	1,230	93%	
56254	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LAS PALMAS Y LA ESPERANZA	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-58900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	861,112	861,112	861,112	799,951	93%	0	0	METROS CUADRADOS	2,107	1,955	93%	
53127	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA MANUEL A RANZE	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-53000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,034,546	1,034,546	1,034,546	771,688	75%	0	0	METROS CUADRADOS	2,555	1,900	74%	
53054	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA REVOLUCION VERDE	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-52900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	916,818	916,818	916,818	519,636	57%	0	0	METROS CUADRADOS	2,464	1,400	57%	
56260	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA SAN MARCOS II	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-58900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,080,779	1,080,779	1,080,779	324,234	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,454	734	30%	
56094	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA VICTORIA	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-54400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	977,520	977,520	977,520	977,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,413	2,413	100%	
53008	PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-52400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	491,498	491,498	491,498	263,126	54%	0	0	METROS CUADRADOS	1,242	660	53%	
56276	PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA LA CORREGIDORA	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-50400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	853,739	853,739	853,739	256,122	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,287	386	30%	
52878	PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA LIBERTAD	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-51500	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,375,914	1,375,914	1,375,914	1,375,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,738	3,738	100%	
53299	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-54100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	718,646	718,646	718,646	215,594	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,913	575	30%	
52845	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA MARIANO MATAMOROS	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-51400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	669,037	669,037	669,037	602,959	90%	0	0	METROS CUADRADOS	1,554	1,400	90%	
53161	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA SAGITARIO	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151100-53700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	827,768	827,768	827,768	827,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,032	2,032	100%	
53335	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA SIERRA VENTANA	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	362151104-54300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	925,311	925,311	925,311	925,308	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,453	2,453	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercicio									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
54236	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA VETERANOS DE REVOLUCION	CIUDAD VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362151100-98000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	662,322	662,322	662,322	463,625	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,344	942	70%	
67859	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LAZARO PICASSO ENTRE MINA ESCOBEDO	XICOTEPEC	XICOTEPEC	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	440,498	440,498	270,987	270,987	62%	0	0	0	MZ. CONCRETO ASFALTICO	976	595	61%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
63991	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION HIDROSANTARIA EN CALLE LIMON COL. SIMON RIVERA	CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-01-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	763,116	763,116	763,116	190,779	25%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,576	394	25%	
12643	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED HIDROSANTARIA DE C. QUINTA COL INTEGRACION FAMILIAR	CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-01-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	425,784	425,784	425,784	404,232	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	477	451	95%	
57257	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 14 COL. SECTOR BENTO JUAREZ	CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-1-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	721,571	721,571	721,571	716,115	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	719	713	99%	
8650	AMPLIACION AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	11-GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-011-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TITO SANTIAGO CASTILLO TUERNA	-	-	488,606	488,606	488,606	485,606	99%	0	0	0	METROS	500	500	100%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
8657	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	11-GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-011-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TITO SANTIAGO CASTILLO TUERNA	-	-	574,664	574,664	574,664	570,664	99%	0	0	0	METROS	700	350	50%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
26651	MAINTENIMIENTO RASTRO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	18-JIMENER JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	36215 904 004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	113,850	113,850	113,850	113,850	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	55,000	55,000	100%	
34466	PAVIMENTACION DE CALLE 6 Y 7 JUAREZ E HIDALGO	30-PADILLA	NEUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	362150400-9023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	124,254	124,254	124,254	124,254	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	
60416	REVESTIMIENTO DE 1200 ML DE CALLES EJ PUERTO RICO	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	398,516	398,516	159,406	159,406	40%	0	0	0	METROS	1,200	480	40%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
93125	REHABILITACION RECARPETEO ASFALTICO CALLE ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2009/33004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ABASOLO TAM	-	-	305,813	91,744	91,744	91,744	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,059	318	30%	
93010	RECARPETEO ASFALTICO CALLE CINCO DE MAYO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2009/33002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ABASOLO TAM	-	-	653,042	195,913	195,913	195,913	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,261	678	30%	
93164	RECARPETEO ASFALTICO CALLE HIDALGO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2009/33005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ABASOLO TAM	-	-	148,431	44,529	44,529	44,529	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	515	155	30%	
93072	RECARPETEO ASFALTICO CALLE OBREGON	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2009/33003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ABASOLO TAM	-	-	472,031	141,609	141,609	141,609	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,634	490	30%	
92925	RECARPETEO ASFALTICO CALLE ZARAGOZA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2009/33002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ABASOLO	-	-	902,816	902,816	902,816	902,816	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,126	3,126	100%	
26675	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ABASOLO, HIDALGO Y MENDEZ	18-JIMENER JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	36215 904 002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	808,174	808,174	808,174	808,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,382	3,382	100%	
26619	REVESTIMIENTO DE CALLE JUAREZ ENTRE AYUNTAMIENTO Y MATAMOROS	18-JIMENER JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	36215 904 003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	-	-	74,041	74,041	74,041	74,041	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	621	621	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
2690	REVESTIMIENTO DE CALLES EN POBLADO IGNACIO ALLENDE	18-JIMENEZ	ALLENDE	RURAL	36215 904 005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	472,963	472,963	472,963	472,963	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,607	3,607	100%	
2637	REVESTIMIENTO Y BASE CALLE ABASOLO, HIDALGO Y MENDEZ.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	36215 904 001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	550,980	550,980	550,980	550,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,382	3,382	100%	
31785	PAVIMENTACION A NIVEL DE BASE	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	965,891	965,891	965,891	482,945	50%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,753	896	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTA OBRA SON 500.
20095	PAVIMENTACION ASFALTICA	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	750,000	750,000	750,000	551,140	73%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	2,584	1,900	73%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL)
29360	PAVIMENTACION ASFALTICA	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	1,003,692	1,003,692	1,003,692	861,953	86%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	2,054	1,799	86%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTA OBRAS SON 160
30620	PAVIMENTACION ASFALTICA	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	1,059,214	1,059,214	1,059,214	529,607	50%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	2,005	1,003	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTA OBRA SON 520.
31942	PAVIMENTACION ASFALTICA	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	1,092,042	1,092,042	1,092,042	546,021	50%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,662	831	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTA OBRA SON 500.
30784	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	1,380,000	1,380,000	1,380,000	690,000	50%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,400	700	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); EL TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REALIZACION DE ESTA OBRA ES DE 2000
31364	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	417,790	417,790	417,790	374,514	90%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	467	418	90%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRA SON 120.
31493	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	1,105,196	1,105,196	1,105,196	552,598	50%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,249	625	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTA OBRA SON 180
32126	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,128	1,128	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRA SON 360
7947	C-136099 E.A LAS BLANCAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	METROS CUBICOS	450	450	100%	LA LOCALIDAD ES EL E.J. LAS BLANCAS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON METROS CUBICOS
7975	C-240-09 E.J. SANTA ADELAIDA	22-MATAMOROS	SANTA ADELAIDA	RURAL	09409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	METROS CUBICOS	450	450	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON METROS CUBICOS
7905	C-316-09 E.J. 5 DE MAYO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	METROS CUBICOS	450	450	100%	LA LOCALIDAD ES EL E.J. 5 DE MAYO Y LAS UNIDADES SON METROS CUBICOS
4367	S-13409 ACCESO CON SULFATO EN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO	22-MATAMOROS	LA GLORIA	RURAL	01809	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,147,557	1,147,557	1,147,557	1,147,557	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,744	8,744	100%	
51761	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE VICTORIA E LIMITE URBANO BRECHA 115 COL. SOLIDARIDAD	25-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FISM006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	603,885	603,885	603,885	597,500	99%	0	0	METROS CUADRADOS	603,885	597,500	99%	CONTRATO NO. F1-2009/33080
51654	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ESTACIONAMIENTO EXTERIOR DE LA MAQUILADORA VALEO, COL. DEL RIO	23-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FISM1005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	409,285	409,285	409,285	361,768	88%	0	0	METROS CUADRADOS	409,285	361,768	88%	CONTRATO NO. F12009/33077

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																	
5451	TRABAJO DE TERRACERIA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EPORFERR DIAZ Y MORELOS	RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FISM11004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	158,623	158,623	158,623	127,850	81%	0	0	METROS CUADRADOS	158,623	127,850	81%	CONTRATO NO. F1-2009-33076			
5069	TRABAJOS DE TERRACERIAS DE CALLE CLAVEL EBUGAMBILJA Y TULUM Y CAMINO REAL ERUIZ CORTINEZ Y ALAMO	RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FISM003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	833,858	833,858	833,858	157,364	19%	0	0	METROS CUADRADOS	838,858	157,364	19%	CONTRATO NO. F1-2009-33074			
52402	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362151100-39300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	101,934	101,934	101,934	101,934	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%				
52477	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362151100-40800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	164,056	164,056	164,056	164,056	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%				
52812	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362151100-46400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	325,442	325,442	325,442	325,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%				
52546	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ESPAÑOLA COLONIA TRANSITO	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362151100-45900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	70,624	70,624	70,624	70,624	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%				
52435	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362151100-40600	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	824,204	824,204	824,204	824,204	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,213	10,213	100%				
29383	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA EN FRIJO EN BOCA CALLE LAS PALMAS Y CANAL LATERAL	BEV-CAMARGO	CUIDAD CAMARGO	URBANO	09023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	26,166	26,166	18,336	7,830	30%	0	0	METROS CUADRADOS	112	32	29%	PAVIMENTACION ASFALTICA TOTAL DE M2 112 PERSONAS BENEFICIADAS 800			
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																											
30503	PUENTE VEHICULAR: CONSTRUCCION DE ACCESO NORTE	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F1200900200-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	667,634	199,933	199,933	199,933	100%	0	0	METROS LINEALES	50	15	30%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%			
30596	PUENTE VEHICULAR: CONSTRUCCION DE ACCESO SUR	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F1200900200-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	1,052,365	735,186	735,186	735,186	100%	0	0	METROS LINEALES	50	35	70%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 70%			
PUENTES Y PASOS PEATONALES																											
30674	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EJIDO NUEVO PROGRESO	2-ALDAMA	NUEVO PROGRESO (LA SAVIOTA)	RURAL	F1200900200-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	440,000	333,543	333,543	333,543	100%	0	0	METROS LINEALES	18	14	76%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 76%			
33255	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	1,375,946	1,375,946	1,375,946	1,030,970	75%	0	0	METROS LINEALES	3,000	2,247	75%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL) LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE DICHAS GUARNICIONES SON 560.			
61317	CONSTRUCCION VADOS CONCRETO Y CAMINO EJ NUEVO CAMACHO	34-SAN CARLOS	NUEVO CAMACHO	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	158,324	158,324	158,324	158,324	100%	0	0	METROS LINEALES	84	84	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009			
AMPLIACION																											
61158	AMPLIACION DE PUENTE VADO EJ PEDRO J MENDEZ	34-SAN CARLOS	PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	310,571	310,571	119,914	119,914	39%	0	0	METROS LINEALES	44	17	39%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009			
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																											
OTROS																											
2667	REHABILITACION DE ALBERGUE COLONIA PROGRESO	11-GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-011-008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MARCO ANTONIO GAYTAN LOPEZ	-	-	53,159	53,159	53,159	53,159	100%	0	0	MODULO	1	1	70%				
66192	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ALLENDE	14-GUERRE RO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-01408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO TAM	-	-	41,624	41,624	41,624	41,624	100%	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
64121	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. 15 DE SEPTIEMBRE	14 GUERRERO	NEVA GUERRERO	URBANO	09-01405	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO TAM	-	-	-	41,140	41,140	41,140	41,140	100%	0	0	METRO LINEAL	136	136	100%	11
40382	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE BARRIO EL BORDO	06 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-043-001-ISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	-	198,000	198,000	198,000	198,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
40687	REHABILITACION DE PLAZA Y DISPENSARIO MEDICO EN EL POBLADO VILLARREALES	06 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	LOS VILLARREALES	RURAL	09-043-007-ISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
32858	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	61,371	61,371	61,371	61,371	100%	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SON 120.
33023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	421,333	421,333	421,333	337,326	80%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,282	80%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ES DE 360.
33513	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	492,603	492,603	492,603	246,302	50%	0	0	METRO CUADRADO	799	400	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE ESTAS GUARNICIONES Y BANQUETAS SON 420.
33782	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	560,302	560,302	560,302	280,151	50%	0	0	METROS CUADRADOS	805	402	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA SON 240.
33994	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRAS SON 350.
35110	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRA SON 350.
35277	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); EL TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRA SON 350.
35487	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	09021045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	352	352	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); EL TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRA SON 200.
32488	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	98,604	98,604	98,604	98,604	100%	0	0	METRO CUADRADO	135	135	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ES DE 420
35611	URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	-	384,000	384,000	384,000	192,000	50%	0	0	METRO LINEAL	160	80	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REALIZACION DE ESTA OBRA SON 150.
4305	S-27099 ACCESO CON SULFATO BENJAMIN GAONA DE JESUS RAMIREZ SEPTEMA, COLS. EL ALTO Y LOS ANGELES	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	015-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	272,207	272,207	259,963	259,963	96%	0	0	METRO CUADRADO	3,600	3,600	100%	EN LA LOCALIDAD SON LAS COLONIAS EL ALTO Y LOS ANGELES
4171	S-40299 ACCESO CON SULFATO EN BENJAMIN GAONAINGRESOS Y LIMPIEZA, COLS. LOS ANGELES Y EL ALTO	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	742,706	742,706	742,706	742,706	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,118	7,118	100%	LA LOCALIDAD ES COLONIAS EL ALTO Y LOS ANGELES
33429	AUN NO SE REALIZAN OBRAS	25 MIGUEL ALEMAN	CUIDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLIPAS	-	-	-	2,725,880	1,630,528	2,725,880	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA AL 30 DE JUNIO NO SE HAN EJERCIDO OBRAS.
54035	CONSTRUCCION DE EXPLANADA	30 PADILLA	MARTE GÓMEZ	RURAL	962150400-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	
51856	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA PLAZA SOLIDARIDAD	12 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FISM007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	-	238,373	238,373	238,373	236,823	99%	0	0	METRO CUADRADO	238,823	236,823	99%	CONTRATO NO. F1-2009/33084

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
60308	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAB MUNICIPAL	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	227,199	227,199	90,789	90,789	40%	0	0	METROS CUADRADOS	296	119	40%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009
60342	REHABILITACION DE 5.5 KMS EJ VIEJO CAMACHO	34-SAN CARLOS	CAMACHO VIEJO	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	192,953	192,953	192,953	192,953	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
35656	CONSTRUCCION D CORDONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE ENRIQUE CARDENAS A 16 DE SEPTIEMBRE	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	35-FIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2009	-	-	195,561	195,561	195,561	195,561	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	ING. MOISES WILLIAMS ECHARTEA CONSTRUYE 290 ML DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE ENRIQUE CARDENAS A 16 DE SEPTIEMBRE, POR EL CONTRATO SLM-FISMUN-AD 03509.
54145	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA DE ANTONIO CASSO A XICOTENCATL	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	37-FIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2009	-	-	97,780	97,780	97,780	97,780	100%	0	0	METRO LINEAL	145	145	100%	ING. MOISES WILLIAMS ECHARTEA CONSTRUYE 145 ML DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA DE ANTONIO CASSO A XICOTENCATL EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR EL CONTRATO SLM-FISMUN-AD 03709.
54419	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN CALLE FCO. GONZALEZ BOCANEGRA DE FCO. I. MADERO A CUAHUTEMOC	38-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	40-FIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2009	-	-	106,412	106,412	106,412	106,412	100%	0	0	METRO LINEAL	158	158	100%	ING. MOISES WILLIAMS ECHARTEA CONSTRUYE 158 ML DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE FRANCISCO I. MADERO A CUAHUTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR EL CONTRATO SLM-FISMUN-AD 04009.
53310	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO LOPEZ DE E. CARDENAS A 16 DE SEPTIEMBRE	38-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	34-FIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2009	-	-	148,357	148,357	148,357	148,357	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	ING. MOISES WILLIAMS ECHARTEA CONSTRUYE 220 ML DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE ENRIQUE CARDENAS A 16 DE SEPTIEMBRE POR EL CONTRATO SLM-FISMUN-AD 03409.
54231	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA DE XICOTENCATL A IGNACIO ZARAGOZA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	38-FIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2009	-	-	198,259	198,259	198,259	198,259	100%	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%	ING. MOISES WILLIAMS ECHARTEA CONSTRUYE 294 ML DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA DE XICOTENCATL A IGNACIO ZARAGOZA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, POR EL CONTRATO SLM-FISMUN-AD 03809.
54010	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE ENRIQUE CARDENAS A LUIS ECHEVERRIA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	36-FIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2009	-	-	41,809	41,809	41,809	41,809	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	ING. MOISES WILLIAMS ECHARTEA CONSTRUYE 62 METROS LINEALES DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE ENRIQUE CARDENAS A LUIS ECHEVERRIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR EL CONTRATO SLM-FISMUN-AD 03609.
54314	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO GLZ. BOCANEGRA DE JUSTO SIERRA A FCO. I. MADERO	38-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	39-FIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2009	-	-	124,080	124,080	124,080	124,080	100%	0	0	METRO LINEAL	184	184	100%	ING. MOISES WILLIAMS ECHARTEA CONSTRUYE 184 ML DE CORDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE JUSTO SIERRA A FRANCISCO I. MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR EL CONTRATO SLM-FISMUN-AD 03909.
62053	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CIVICA	39-TULAHUETLAN	CRUCITAS (FRANCISCO VILLA)	RURAL	039019/0909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULAHUETLAN	-	-	38,180	38,180	38,180	38,180	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CIVICA
52067	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJIDO OTILIO MONTAÑO	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362150400-61500	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	208,244	208,244	208,244	208,244	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
50968	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362150400-51700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	151,065	151,065	151,065	151,065	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
51562	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362150400-53400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92,243	92,243	92,243	92,243	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
51087	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EL MIRADOR	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362150400-52200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	185,943	185,943	185,943	185,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	619	619	100%	
51729	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362150400-95300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	262,557	262,559	262,559	262,559	100%	0	0	METRO LINEAL	913	913	100%	
51131	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PEPENADORES	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362150400-52500	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,893	150,893	150,893	150,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
51208	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVO TAMAULIPAS	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362150400-52700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	383,639	383,639	383,639	383,639	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,291	1,291	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
52029	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362150400-60300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	117,684	117,684	117,684	35,305	30%	0	0	METRO CUADRADO	388	116	30%	
51006	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	362150400-51900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	262,570	262,570	262,570	262,570	100%	0	0	METRO CUADRADO	868	868	100%	
54248	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	6-BUSTAMANTE	PELPE ANGELES (EL GAVILAN)	RURAL	0040062009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	LUIS JUVENTINO GARZA BENAVIDES	-	-	524,423	524,423	524,423	524,423	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	1,558	100%	
54583	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	6-BUSTAMANTE	SAN NICOLAS	RURAL	0280062009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	JOSE LUIS TREVINO AERRIAGA	-	-	201,960	201,960	201,960	201,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
54653	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	0080062009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	LUIS JUVENTINO GARZA BENAVIDES	-	-	319,760	319,760	319,760	319,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
54055	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	6-BUSTAMANTE	PELPE ANGELES (EL GAVILAN)	RURAL	0030062009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	LUIS JUVENTINO GARZA BENAVIDES	-	-	527,850	527,850	527,850	527,850	100%	0	0	METRO LINEAL	1,558	1,558	100%	
54483	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	6-BUSTAMANTE	SAN NICOLAS	RURAL	0270062009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	JOSE LUIS TREVINO AERRIAGA	-	-	203,280	203,280	203,280	203,280	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
29638	REPARACION DE LUMINARIAS, FOCOS, FOTOCELDAS	7-CAMARGO	CUIDAD CAMARGO	URBANO	090022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	38,898	38,898	38,898	38,898	100%	0	0	LUMINARIA	300	300	100%	300 REPARACION DE LUMINARIAS Y FOTOCELDAS
29528	SUMINISTRO DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 W 400 PREZA	7-CAMARGO	CUIDAD CAMARGO	URBANO	090011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	246,100	246,100	246,100	246,100	100%	0	0	LUMINARIA	400	400	100%	SUMINISTRO DE LAMPARAS DE VAPOR DE 100 W 400 LUMINARIAS
29666	SUMINISTRO DE 400 DEPOSITOS PARA BASURA TIPO TANQUE 200 LITROS	7-CAMARGO	CUIDAD CAMARGO	URBANO	090005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	LOTE	400	400	100%	SUMINISTRO DE 400 TANQUES PARA LA BASURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD Y COMUNIDADES
41878	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SEGUNDA ETAPA	9-CASAS NUEVO SAN FRANCISCO	RURAL	081008022-UM	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS TAM A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEXAL	-	-	230,000	230,000	230,000	115,000	50%	0	0	METRO LINEAL	851	300	35%	
63414	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CUAS AMPL. 16 SEPTIEMBRE	16-CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	2009-01-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	491,604	491,604	491,604	491,604	100%	0	0	METRO LINEAL	872	872	100%	
57423	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CUAS COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	16-CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	2009-01-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO CD MADERO	-	-	463,803	463,803	463,803	463,803	100%	0	0	METRO CUADRADO	824	824	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION																								
68134	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES	43-XICOTEHCATL	XICOTEHCATL	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	432,687	432,687	432,687	432,687	100%	0	0	LUMINARIA	35	35	100%	LA INFORMACION CORRESPONDEAL EJERCICIO FISCAL 2009
AMPLIACION																								
43899	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-HEDALGO	CRUZ Y CARMEN	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HDALGO	-	-	252,847	252,847	252,847	252,847	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
40645	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-HEDALGO	CRUZ Y CRUZ	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HDALGO	-	-	344,600	206,760	206,760	206,760	100%	0	0	POSTE	13	8	60%	
3597	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	0005-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS	-	-	644,000	644,000	644,000	644,000	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	ESTOY MODIFICANDO POR QUE HABIA CAPTURADO MAL EL COSTO DE LA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																	
4302	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	0005-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS	-	-	229,140	229,140	229,140	229,140	100%	0	0	POSTE	4	4	100%					
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																												
OBRA COMPLEMENTARIA																												
57650	SUMINISTRO E INST. DE 13 PLANTAS DE ENERGIA SOLAR	37-SOTO LA MARINA	BRAXEDIS BALBOA	RURAL	41109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO 2008 2010	-	-	226,252	226,252	226,252	226,252	100%	0	0	CELDA SOLAR	100	100	100%	CONTRATO SLM-FISMUN AD 41109 AYUDA SOLAR SA DE CV. SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 PLANTAS DE ENERGIA SOLAR EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				
57886	SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 PLANTAS DE ENERGIA SOLAR EN COMUNIDADES RURALES	37-SOTO LA MARINA	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	208,848	208,848	208,848	208,848	100%	0	0	CELDA SOLAR	100	100	100%	CONT SLM-FISMUN AD 5309 AYUDA SOLAR SA DE CV. SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 PLANTAS DE ENERGIA SOLAR EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES.				
RED DE ELECTRICIDAD																												
CONSTRUCCION																												
33451	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-HIDALGO COLONIA	LA OMBINA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO	-	-	279,393	279,393	279,393	279,393	100%	0	0	POSTE	10	10	100%					
7815	E-18109 ESC. PRIM. ORALIA GUERRA DE VILLARREAL (SUBSTACION) COL. BENITO JUAREZ OTE.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	164,860	164,860	164,860	164,860	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA BENITO JUAREZ OTE. Y EN LAS UNIDADES DE MEDIDA LO TENGO CONTEMPLADO COMO UNA PIEZA YA QUE ES UNA SUBSTACION.				
29886	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA DE 10 KVA EN 13.2 KV 120240 EN BRECHA DE KM 60 EN CAMARGO REYNOSA	7-CAMARGO	CAMARGO	URBANO	09011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	59,162	59,162	0	29,581	50%	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	5%	UN TRASFORMADOS AVANCE FISCO 50% Y AVANCE FINANCIERO 50%				
30325	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA DE 25KVA PARA ALIMENTAR LA COOPERATIVA PESCA DE COMALES	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	09016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	47,855	47,855	23,928	23,927	50%	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	5%	COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PRA LA SUBSTACION ELECTRICA DE LA COOPERATIVA DE PESCA DE COMALE AVANCE FINANCIERO 50% AVANCE FISICO 50%				
54203	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	19-CRUILLAS	EL BARRANCO	RURAL	00409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CRUILLAS	-	-	51,191	51,191	51,191	0	0%	0	0	COLONIA	1	0	0%	LA RED ELECTRICA ESTA SIN INICIAR FISICAMENTE, SOLO ESTA PROGRAMADA.				
50612	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	39-TULA	PROVIDENCIA	RURAL	03909043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	170,564	57,575	170,564	57,575	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	460	460	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO PROVIDENCIA DE ESTE MUNICIPIO				
50669	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	03909047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA	-	-	151,275	151,275	151,275	151,275	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	220	220	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL CALLEJO NO. 8 DEL BARRIO EL JICOTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
51230	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	03909048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	260,382	360,382	260,382	260,382	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	380	380	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO DIVISADO A LA SALIDA A CINEGUILLA JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION.				
51352	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	03909049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	199,010	199,010	199,010	199,010	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	420	420	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA HACIA EL MODULO DE MAESTROS EN EL BARRIO EL JICOTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
51450	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	03909050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	189,050	189,050	189,050	189,050	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	157	157	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE LAS NORIAS DEL BARRIO DE LA MORA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
50677	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	39-TULA	CRUZ VERDE	RURAL	03909045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	17,044	17,044	17,044	17,044	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	40	40	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CONSRGACION DE CRUZ VERDE DE ETSE MUNICIPIO				
50386	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA ZONA NOROESTE	39-TULA	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	03909042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	362,663	344,495	362,663	344,495	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	880	880	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ZONA NOROESTE DEL EJIDO LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO.				
50690	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	39-TULA	CINCO DE MAYO (CERRO LITAS)	RURAL	03909099	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	179,410	53,823	179,410	53,823	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	465	465	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO CINCO DE MAYO DE ESTE MUNICIPIO				
52231	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	362105050-5300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	669,199	669,199	669,199	304,234	53%	0	0	POSTE	12	6	50%					
52173	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION COLONIA LINDA VISTA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	362105050-46500	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	170,778	170,778	170,778	170,778	100%	0	0	POSTE	3	3	100%					



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
20781	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA Y SERVICIOS SANITARIOS EN COLONA LEMUS	7- CAMARÓ	CAMARÓ	URBANO	09004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	383.700	383.700	55.110	328.590	86%	0	0	METROS CUADRADOS	54	45	83%	
63796	CONSTRUCCION DESATUNADOREN JARDIN LAS FLORES.COL LAS FLORES	15- CIUDAD MADERO	MADERO	URBANO	2009-01-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	354.576	354.576	354.576	354.576	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
7718	PRIMARIA E-14909 AULA ESC. PRIM. POLICARPO POSADAS DIMAS, COL. PLAYA SOL	30- MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	289.101	289.101	289.101	289.101	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD ES LA COLONIA PLAYA SOL
13131	CONSTRUCCION DE TECHADO	29- OCAMPO	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	0009-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	-	-	40.000	40.000	40.000	20.000	50%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	50%	
5700	CONST. DE AULA EN ESC.PRIM. AMADO NERVO", E.J. LA PEDRERA	3- ALTAMIR	LA PEDRERA	RURAL	09003-0701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	260.547	238.180	238.180	238.180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
6378	CONST. DE 2 AULAS EN ESC.PRIM. NUEVA CREACION, COL. ADELITAS	3- ALTAMIR	ALTAMIR	URBANO	09003-0751	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	477.836	164.854	164.854	164.854	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	30	31%	
60150	AMPL. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 24X14 M2 ESC.DONAGIANO MUÑOZ COL. FFCC 4	13- RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FISM11001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	25.289	25.289	25.289	25.289	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25.289	25.289	100%	CONTRATO NO. FI-2009/3306AD (SE REALIZARON AMPLIACIONES AL CONTRATO ORIGINAL AL CONCLUIR LA OBRA)
49785	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24X14 M2 PARA LA ESCUELA DONAGIANO MUÑOZ, COL. FFCC 4	13- RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FISM 8001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	387.313	387.313	387.313	384.847	99%	0	0	METROS CUADRADOS	387.313	387.313	100%	CONTRATO NO. FI-2009/33005
60373	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS ESC PRIM EJ EL REFUGIO	34-SAN CARLOS	EL REFUGIO	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56.531	56.531	56.188	56.188	99%	0	0	METROS CUADRADOS	369	369	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
53880	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CIVICA	39-TULA	CONGRESAGIO N DE JAJIMEZ	RURAL	039090072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	130.703	36.116	130.703	36.116	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO CONGREGACION JAJMES DE ESTE MUNICIPIO.
62288	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	39-TULA	GALLOS GRANDES	RURAL	039090999	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUULIPAS	-	-	134.703	40.411	134.703	40.411	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO GALLOS GRANDES DE ESTE MUNICIPIO
53919	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE	39-TULA	ALFONSO TERRONES BENTEZ IPRESA RAMIREZ	RURAL	039090666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	361.670	190.531	361.670	190.531	100%	0	0	METROS CUADRADOS	352	352	100%	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN EL EJIDO TERRONES BENTES DE ESTE MUNICIPIO
52360	CONSTRUCCION DE EXPLANADA ESC PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION	41- CIUDAD VICTORIA	VICTORIA	URBANO	362150700-53800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	106.013	106.013	106.013	106.013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	285	285	100%	
54338	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA	8- BUSTAMANTE	LA CARDENAL NETA	RURAL	0240062009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	JOSE LUIS TREVIÑO ABRIGA	-	-	88.350	88.350	88.350	88.350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009
53940	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA	8- BUSTAMANTE	GABRIEL VASQUEZ (SANTA EFIGENIA)	RURAL	0020062009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MARCO ANTONO SOMEZ CABALLERO	-	-	511.500	511.500	511.500	511.500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
63751	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC PRIM JUANA MARIA CABRERA COL MIRAMAPOLIS	9- CIUDAD MADERO	MADERO	URBANO	2009-01-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	180.043	180.043	180.043	170.715	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	
40642	REHABILITACION CONSTRUCCION DE BANQUETAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. 16 DE SEPTIEMBRE	15- GUSTAVO DIAZ ORDAZ	BUENAVISTA	RURAL	09-043-008-59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	124.070	124.070	124.070	124.070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
31007	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA PROFRA. ANITA DEANDAR DE ALBA	7- CAMARÓ	NUEVO CAMARÓ	RURAL	09007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	36.942	36.942	36.942	36.942	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	
64017	EQUIPAMIENTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 150 KVA	43- NICOTENCATL	NICOTENCATL	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	158.989	158.989	158.762	158.762	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009
31308	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE ESC. ANTONIA LOPEZ OCHOA CABECERA MUNICIPAL	15- CIUDAD CAMARÓ	CAMARÓ	URBANO	09013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	90.732	90.732	90.732	90.732	100%	0	0	MOBILIARIO	21	21	100%	21 MONITORES Y 3 SERVIDORES Y 21 MOUSE Y 21 TECLADO 100% TERMINADA LA OBRA
29552	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DEL EJIDO FRANCISCO VILLA	2- FRANCISCO ALDAMA	VILLA FRANCISCO VILLA	RURAL	F1200900200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	256.545	144.348	144.348	144.348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	27	56%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 56%
4109	E-21209 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. SEC. GRAL. NO.7 RICARDO SALAZAR CEBALLOS, COL. SAN FRANCISCO	22- MATAMOROS	SAN FRANCISCO	RURAL	01109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	204.011	204.011	204.011	204.011	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	EL AMBITO ES URBANO Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
12758	CONSTRUCCION DE TECHADO	29- OCAMPO	EL PENSIL	RURAL	0009-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	-	-	264.632	264.632	264.632	183.631	69%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	69%	
12534	CONSTRUCCION DE TECHADO	29- OCAMPO	PRAXEDIO GUERRERO (LA JAJA)	RURAL	0009-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	-	-	288.508	288.508	288.508	288.508	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
5776	CONST. DE 3 AULAS EN ESC.SEC.TEC. NO.87. COL. SAN JACINTO	3- ALTAMIR	ALTAMIR	URBANO	09003-0731	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	981.463	294.439	294.439	294.439	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	48	33%	
51738	CONSTRUCCION DE AULA	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	03909052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	330.000	99.000	330.000	99.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. SECUNDARIA ALBERTO CARRERA TORRES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
53454	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	39-TULA	ALVARO BARRIS (LA NORIA)	RURAL	03909062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	450.000	198.745	450.000	198.745	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN LA ESC. TVSECUNDARIA DEL EJIDO ALVARO BARRIS
62355	CONSTRUCCION DE UN TECHADO	39-TULA	MAMALEON (MAMALEON)	RURAL	03909095X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUULIPAS	-	-	437.427	131.228	437.427	131.228	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN LA ESC. TEVSECUNDARIA DEL EJIDO MAMALEON
53168	CONSTRUCCION DE UNA AULA	39-TULA	SANTA ANA DE NAHOLA	RURAL	03909058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	330.000	230.567	330.000	230.567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES														Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre										Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/9	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9				
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		6	7						8	9	10
53699	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE	39-TULA	MAGDALENO CEDILLO DEL CORONEL	RURAL	039109063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM			225,768	194,177	225,768	194,177	100%	0	0	0	540	540	100%	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN LA ESC. TELESECUNDARIA DEL EJIDO MAGDALENO CEDILLO			
53788	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE	39-TULA	MIGUEL HIDALGO (COLORADO)	RURAL	039109064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM			285,000	184,225	285,000	184,225	100%	0	0	0	285	285	100%	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO			
54259	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. JESUS REYES HERODES	6-BUSTAMANTE	URBANO	00510062003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MARCO ANTONO SOMEZ CABALLERO				248,589	248,589	248,589	248,589	100%	0	0	0	146	146	100%				
4030	AMPLIACION E-068/09 AMPLIACION DE OFICINAS DE SUPERVISION, ESC. SEC. NO.1, PRAXEDIS BALBOA	COL. MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			403,894	403,894	403,894	403,894	100%	0	0	0	128	128	100%	LA LOCALIDAD ES COL. PRAXEDIS BALBOA			
29690	ESCUELAS DE CALIDAD (JARDIN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA)	2-ALDAMA	URBANO	F120391002009 PREVI0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM				300,000	293,178	293,178	293,178	100%	0	0	0	1	1	98%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 98%			
35739	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CILCONICA	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS			103,119	103,119	103,119	103,119	100%	0	0	0	200	200	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LAS PERSONAS BENEFICIARIAS CON ESTA OBRA SERAN 150.			
47361	ESCUELAS DE CALIDAD	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09021180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS			1,831,650	1,831,650	1,831,650	1,831,650	100%	0	0	0	1	1	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES SOLO PARA CONTROL INTERNO MUNICIPAL			
31225	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AULA ESCUELA PRIMARIA	23-MENDEZ LORENZO DE CARDENAS GONZALEZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAUPLIPAS				2,419,183	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	42	21	50%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA SAN LORENZO DE CARDENAS GONZALEZ EL CUAL ESTA AL 50% EN FISICO Y 100% EN FINANCIERO			
31355	DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA	23-MENDEZ LORENZO DE CARDENAS GONZALEZ	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAUPLIPAS				2,419,183	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	42	0	0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 42 M2 EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EMILIO PORTES GIL			
5567	CONST. DE AULA EN ESC.PRIM. "FCO.LMADERO" EN EL FCJ.LMADERO	3-ALTAMIRA	URBANO	0900310641	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				251,957	235,618	235,618	235,618	100%	0	0	0	1	1	100%	48 M2 DE CONSTRUCCION			
72528	ESCUELAS DE CALIDAD	4-ANTIGUO MORELOS	URBANO	009004-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				4,870,533	2,988,678	135,000	135,000	5%	0	0	0	13	13	100%	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD			
46032	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CBTS 88	5-MICOTENCATL	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				22,695	22,695	22,345	22,345	98%	0	0	0	3	3	100%	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS. LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009			
30523	CONSTRUCCION E UNA AHUJA PARA EDUCACION ESPECIAL	7-EL CAMARON	RURAL	09003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL				656,056	656,056	59,240	596,816	91%	0	0	0	98	91	93%				
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
AMPLIACION																											
53910	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA TU CASA	19-CRUILLAS	EL BARRANCO	RURAL	00109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CRUILLAS			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	50%	0	0	0	1,600	640	40%	SE HACEN EN VARIAS LOCALIDADES COMO EJIDO EL BARRANCO, RANCHO LA LOBERA, EJIDO DR. N. TREVINO ZAPATA, EJIDO EL BRASIL, RANCHO AGUA NEGRA, EJIDO PUALO BLANCO, EJIDO SAN ISIDRO, RANCHO TRES PALOS, RANCHO LA UNION, ENTRE OTROS.			
53989	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19-CRUILLAS	EL BARRANCO	RURAL	00209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE CRUILLAS			154,190	154,190	154,190	154,190	100%	0	0	0	224	224	100%	SOLAMENTE EN UNA LOCALIDAD			
35697	PAQUETE DE VIVIENDA ZONA NO 2	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGO			325,001	325,001	325,001	325,001	100%	0	0	0	130	130	100%	LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO Y LA UNIDAD SE MIDE EN VIVIENDA			
69679	EDIFICACION BASICA DE VIVIENDA	19-LLERA	EL PARAISO	RURAL	MLLT-FISMUN 036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			125,400	125,400	125,400	71,252	57%	0	0	0	125,400	71,252	57%				
69911	EDIFICACION BASICA DE VIVIENDA	19-LLERA	FELIPE ANGELES (EL CARRIZO)	RURAL	MLLT-FISMUN 038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			188,100	188,100	188,100	181,966	97%	0	0	0	188,100	181,966	97%				
90090	EDIFICACION BASICA DE VIVIENDA	19-LLERA	FORLON	RURAL	MLLT-FISMUN 042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			188,100	188,100	188,100	184,405	98%	0	0	0	188,100	188,100	100%				
69634	EDIFICACION BASICA DE VIVIENDA	19-LLERA	FRANCISCO VILLA	RURAL	MLLT-FISMUN 044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			188,100	188,100	188,100	187,071	99%	0	0	0	188,100	187,071	99%				
69619	EDIFICACION BASICA DE VIVIENDA	19-LLERA	MARIANO ESCOBEDO	RURAL	MLLT-FISMUN 043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			125,400	125,400	125,400	124,668	99%	0	0	0	125,400	124,668	99%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
9932	EDIFICACION BASICA DE VIVIENDA	19 LLERA	SAN ISIDRO	RURAL	MLLT-FISMUN 039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	188,100	188,100	188,100	143,118	76%	0	0	METROS CUADRADOS	188,100	143,118	76%	
90109	EDIFICACION BASICA DE VIVIENDA	19 LLERA	SAN RAFAEL	RURAL	MLLT-FISMUN 037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	62,700	62,700	62,700	48,118	77%	0	0	METROS CUADRADOS	62,700	48,118	77%	
99955	EDIFICACION BASICA DE VIVIENDA	19 LLERA	VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)	RURAL	MLLT-FISMUN 041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	125,400	125,400	125,400	102,563	82%	0	0	METROS CUADRADOS	125,400	102,563	82%	
99987	EDIFICACION UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	19 LLERA	SANTANES	RURAL	MLLT-FISMUN 040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	188,100	188,100	188,100	171,068	91%	0	0	METROS CUADRADOS	188,100	171,068	91%	
90037	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	19 LLERA	AMPLIACION LAS MINAS	RURAL	MLLT-FISMUN 035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	188,100	188,100	188,100	171,068	91%	0	0	METROS CUADRADOS	188,100	171,068	91%	
37358	CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS (EN DIFERENTES COMUNIDADES)	29 OCAMPO	OCAMPO	URBANO	00013-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	-	-	1,467,519	1,467,519	1,467,519	745,153	51%	0	0	METROS CUADRADOS	848	424	50%	
MANTENIMIENTO																								
28120	MEJORAS DE VIVIENDA EN EJIDO JUAN BAEZ GUERRA	19 JIMENEZ	JUAN BAEZ GUERRA	RURAL	36215 908 005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	25,000	929	25,000	929	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	
53363	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	30 PADILLA	NEUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621504000 0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	306,143	306,143	306,143	306,143	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
57670	ADQUISICION DE 39,062 PIEZAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40	07-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	CONT-SLM-FISMUN 04409. JORGE HERNANDEZ CASTILLO, ADQUISICION DE 39,062 PIEZAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40.
REHABILITACION																								
28157	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJIDO LA FE DEL GOLFO	19 JIMENEZ	LA FE DEL GOLFO	RURAL	36215 908 006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	25,000	2,537	25,000	2,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	10	10%	
28098	MEJORAS DE VIVIENDA EJIDO EL ENCINAL	19 JIMENEZ	EL ENCINAL	RURAL	36215 908 004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	50,000	7,431	50,000	7,431	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	30	15%	
29048	MEJORAS DE VIVIENDA EJIDO LIBERTAD CAMPESINA	19 JIMENEZ	LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	36215 908 001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	25,000	3,607	25,000	3,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	20	8%	
29060	MEJORAS DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL	19 JIMENEZ	SANTANES JIMENEZ	URBANO	36215 908 002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	625,000	102,216	625,000	102,216	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	400	16%	
28186	MEJORAS DE VIVIENDA EN EJIDO BENITO JUAREZ	19 JIMENEZ	BENITO JUAREZ (EL TEPEYAC)	RURAL	36215 908 007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	25,000	2,000	25,000	2,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	1	1%	
28204	MEJORAS DE VIVIENDA EN EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ	19 JIMENEZ	JOSE SILVA SANCHEZ	RURAL	36215 908 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	25,000	2,253	25,000	2,253	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	9	9%	
28274	MEJORAS DE VIVIENDA EN POBLADO IGNACIO ALLENDE	19 JIMENEZ	ALLENDE	RURAL	36215 908 003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	250,000	20,662	250,000	20,662	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	80	8%	
28255	RASTREO Y CUNETAS EJIDO SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19 JIMENEZ	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	RURAL	36215 909 001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	36,225	36,225	36,225	36,225	100%	0	0	METROS CUADRADOS	212	212	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
OTROS																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
30104	PROGRAMA TU CASA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	F100900200/02 PREV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	532,250	600,000	500,000	500,000	100%	0	0	LOTE	375	353	94%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 94%
48986	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	20-MAINERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621508000000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	130,004	130,004	130,004	130,004	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN DE 2009
48973	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	20-MAINERO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	3621508000000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	97,501	97,501	97,501	97,501	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN DE 2009
48977	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	20-MAINERO	FRANCISCO MADRERO	RURAL	3621508000000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	97,501	97,501	97,501	97,501	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN DE 2009
48958	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	20-MAINERO	JOSE GUADALUPE MAINERO	RURAL	3621508000000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	97,501	97,501	97,501	97,501	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN DE 2009
48992	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	20-MAINERO	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	3621508000000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,002	65,002	65,002	65,002	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN DE 2009
38446	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	20-MAINERO	LAS DELICIAS	RURAL	3621508000000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	32,501	32,501	32,501	32,501	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO DE 2009
48927	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	20-MAINERO	MAGUIEY	RURAL	3621508000000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	130,004	130,004	130,004	130,004	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN DE 2009
31486	MEJORAS DIVERSAS EN VIVIENDAS	21-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS	-	-	2,415,183	499,200	499,200	449,200	90%	0	0	ACCION	416	374	90%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ EN TOTAL 416 ACCIONES PARA EL MISMO NUMERO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO.
92033	CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	36215-008-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	735,000	735,000	367,500	367,500	50%	0	0	VIVIENDA	10	9	90%	
92111	CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	36-SAN NICOLAS	FLECHA DORES	RURAL	36215-009-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	735,000	735,000	367,500	367,500	50%	0	0	VIVIENDA	10	9	90%	
92189	CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMBOS)	RURAL	36215-008-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	735,000	735,000	367,500	367,500	50%	0	0	VIVIENDA	10	9	90%	
92462	CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	36-SAN NICOLAS	LAURO VILLAR	RURAL	36215-009-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	220,185	220,185	110,093	110,093	50%	0	0	VIVIENDA	3	2	67%	
92330	CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	36-SAN NICOLAS	TRES DE ABRIL	RURAL	36215-008-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	220,185	220,185	110,093	110,093	50%	0	0	VIVIENDA	3	1	33%	
92288	CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	36215-005-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	293,580	293,580	146,790	146,790	50%	0	0	VIVIENDA	4	2	50%	
57660	ADQUISICION DE 1168 BULTOS DE CEMENTO Y 19537 PIEZAS DE BLOQUE CONCRETO 15X20X40	20-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	CONT SLM-FISMUN 044009, JORGE HERNANDEZ CASTILLO, ADQUISICION DE 1168 BULTOS DE CEMENTO Y 19537 BLOQUES DE CONCRETO DE 15X20X40.
57652	ADQUISICION DE 200 TINACOS PARA ALMACENAR 250 LTS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	4209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	164,000	164,000	164,000	164,000	100%	0	0	TINACO	100	100	100%	CONT SLM-FISMUN AD4209, JORGE HERNANDEZ CASTILLO, ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 250 LITROS.
54212	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	039/09/074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA	-	-	2,000,000	492,403	2,000,000	492,403	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
31661	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO AGUITAS A JESUS MARIA	21-MENDEZ	LAS AGUITAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS	-	-	2,419,183	166,000	166,000	166,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	ENCALICADO DE 1.5 KM X 6 MTS DE ANCHO DEL CAMINO DEL EJIDO AGUITAS A JESUS MARIA
54530	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	39-PADILLA	PLAN DE AYALA	RURAL	3621504000024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,690	115,690	115,690	115,690	100%	0	0	KILOMETROS	373	373	100%	EN LA UNIDAD D EMEDIDA SE REFIERE A METRO LINEALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
54350	1 APERTURA DE CAMINO	39-TULA	DEICESIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	03909076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS			321,000	320,998	321,000	320,998	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	11 APERTURA DE CAMINO EN EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO.
54409	APERTURA DE CAMINO RURAL	39-TULA	LA LAGUNA	RURAL	03909077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM			120,000	157,580	120,000	157,580	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	APERTURA DE CAMINO DEL EJ. 5 DE MAYO AL EJIDO LA LAGUNA DE ESTE MUNICIPIO
41165	CONSTRUCCION DE CAMINO EJIDO SAN VICENTE MPIO DE CASAS	6-CASAS	SAN VICENTE	RURAL	09008013-CR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
60400	RECONSTRUCCION REVESTIMIENTO DE 0.5 KM DE CAMINO EJ GRACIANO SANCHEZ	34-SAN CARLOS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	96215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			628,092	628,092	251,249	251,249	40%	0	0	0	KILOMETROS	5	2	40%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
26019	ENCALCHAMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO TIPO CANAL EN CALLE MANUEL PEÑA, JULIA SOTO ENTRE GPE. SAENZ Y JUAREZ	21-CAMARON	NUEVO CAMARON (VILLANUEVA)	RURAL	09006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	895	895	100%	ENCALCHAMIENTO DE 895 M3 500 PEROGNAS BANAFIADAS
13563	MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO DE CALLES	29-OCAMPO	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMALENUEVO)	RURAL	00010-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM			590,321	590,321	590,321	295,160	50%	0	0	0	KILOMETROS	15,536	7,768	50%	
35532	REVESTIMIENTO DE CALLES	29-OCAMPO	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMALENUEVO)	RURAL	00011-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM			342,267	342,267	342,267	171,133	50%	0	0	0	KILOMETROS	16	8	50%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMERICO VILLAREAL GUERRA UBICADA DENTRO DEL POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS
72426	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO FORTINES - EJ. PUEBLO VIEJO	4-ANTIGUOS MORELOS	FORTIN EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	009004-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,870,533	2,988,678	255,906	255,906	9%	0	0	0	KILOMETROS	7	4	57%	
30420	REHABILITACION REVESTIMIENTO DE CAMINO EJ MARIANO MATAMOROS - CEMENTERIO	2-ALDAMA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	F12009002008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM			50,774	25,380	25,380	25,380	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	50%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50%
30277	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO MARIANO MATAMOROS - LA TAPADA	2-ALDAMA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	F12009002001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM			152,323	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	2	50%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50%
24120	C-142-09 EJ. EL RAMIRENO	22-MATAMOROS	EL RAMIRENO	RURAL	11109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			105,600	105,600	105,600	105,600	100%	0	0	0	KILOMETROS	600	600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
23928	C-219-09 EJ. VENUSTIANO CARRANZA	22-MATAMOROS	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	10509	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	KILOMETROS	450	450	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
6032	C-223-09 EJ. LA LUZ	22-MATAMOROS	LA LUZ	RURAL	09609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			105,600	105,600	105,600	105,600	100%	0	0	0	KILOMETROS	600	600	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON EN METROS CUBICOS
24098	C-224-09 EJ. EMILIANO ZAPATA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	KILOMETROS	450	450	100%	LA LOCALIDAD ES EL EJ. EMILIANO ZAPATA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
23407	C-228-09 EJ. LOS CUERVOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09809	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			105,600	105,600	105,600	105,600	100%	0	0	0	KILOMETROS	600	600	100%	LA LOCALIDAD ES EL EJ. LOS CUERVOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
23994	C-229-09 EJ. EL ROSILLO	22-MATAMOROS	EL ROSILLO	RURAL	10709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	KILOMETROS	450	450	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
24026	C-235-09 EJ. LA BARTOLINA	22-MATAMOROS	LA BARTOLINA	RURAL	10809	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	KILOMETROS	450	450	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
23792	C-255-09 E.J. LA VANGUARDIA	22 MATAMOROS	LA VANGUARDIA	RURAL	104/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	450	450	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
24065	C-262-09 E.J. EL HUIZACHAL	22 MATAMOROS	EL HUIZACHAL	RURAL	109/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	443	443	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
8612	C-280-09 E.J. LA LIBERTAD	22 MATAMOROS	LA LIBERTAD	RURAL	995/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	450	450	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON EN METROS CUBICOS
23636	C-283-09 E.J. 21 DE MARZO	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	450	450	100%	LA LOCALIDAD ES EL E.J. 21 DE MARZO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
23593	C-317-09 E.J. SAN LORENZO	22 MATAMOROS	SAN LORENZO	RURAL	101/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	450	450	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
24169	C-319-09 E.J. JARITA NORTE	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	52,800	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	0	300	300	100%	LA LOCALIDAD ES EL E.J. JARITA NORTE Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
24196	C-319-09 E.J. JARITA SUR	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	52,800	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	0	300	300	100%	LA LOCALIDAD ES EL E.J. JARITA SUR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
23717	C-327-09 E.J. PROGRESO AGRARIO	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,600	105,600	105,600	105,600	100%	0	0	0	600	600	100%	LA LOCALIDAD ES EL E.J. PROGRESO AGRARIO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
23616	C-338/09 E.J. FRANCISCO I. MADERO	22 MATAMOROS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	99/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	95,040	95,040	95,040	95,040	100%	0	0	0	540	540	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
24147	C-378-09 E.J. LOS FRESNOS	22 MATAMOROS	LOS FRESNOS	RURAL	112/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	450	450	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
23959	C-405-09 E.J. MORELOS	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	0	450	450	100%	LA LOCALIDAD ES EL E.J. MORELOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
31777	REHABILITACION DEL CAMINO DEL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ	23 MEXICO	HUGO PEDRO GONZALEZ	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAILIPAS	-	-	2,419,183	336,000	336,000	336,000	100%	0	0	0	7	7	100%	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS A CAMINO DEL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ
54942	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	30 PADILLA	EL TABLERO	RURAL	3621509000023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	3	3	100%	
55112	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	30 PADILLA	LA CONCEPCION	RURAL	3621509000024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	3	3	100%	
54773	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	30 PADILLA	NEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621509000020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	3	3	100%	
54720	REHABILITACION DE CAMINOS	30 PADILLA	CONRADO CASTILLO	RURAL	3621509000019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	3	3	100%	
55540	REHABILITACION DE CAMINOS	30 PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	3621509000027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	3	3	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
54815	REHABILITACION DE CAMINOS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621509000021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
54865	REHABILITACION DE CAMINOS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621509000022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN LA ENTIDAD SE REFIERE AL EJIDO MARTIRES DE CHINAMECA
55286	REHABILITACION DE CAMINOS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621509000025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EN LA LOCALIDAD SE REFIERE AL EJIDO EL 15 DE FEBRERO
55391	REHABILITACION DE CAMINOS	30 PADILLA	SAN PATRICIO	RURAL	3621509000026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
61347	REHABILITACION DE CAMINO 14 KM EJ SAN MIGUEL	31 SAN CARLOS	SAN MIGUEL	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	230,005	230,005	230,005	230,005	100%	0	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
64453	REHABILITACION CAMINOS BRECHA LA LENGUA-MESA SOLA	43 KICOTEN CATL	SANTA ROSA	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	228,390	228,390	117,240	117,240	51%	0	0	0	KILOMETROS	20,000	20,000	100%	EN EL AVANCE FISICO EN LO ROGRANADO ANUAL CORRESPONDE A M2. LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009
68441	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DEL EJIDO LOPEZ MATEOS-EJ. PRAKEXIS BALBOA	43 KICOTEN CATL	PRAKEXIS BALBOA (LA POZA)	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	429,030	429,030	429,030	429,030	100%	0	0	0	KILOMETROS	12,480	12,480	100%	EN EL AVANCE FISICO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2. LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009
68413	REHABILITACION DE CAMINOS EJ FELIX CABANAS-CEMENTERIO EJIDO	43 KICOTEN CATL	FELIX CABANAS	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	188,763	188,763	188,763	188,763	100%	0	0	0	KILOMETROS	11,910	11,910	100%	EN EL AVANCE FISICO EN LO PROGRAMADO ANUAL SE REFIERE A M2. LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009
26104	PAYMENTACION CON CARPETA EN FRIO DE 5 CM DE ESPESOR EN BRECHA 41	CAMARGO	CAMARGO (ESTACION CAMARGO)	RURAL	091012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	276,250	276,250	176,250	100,000	36%	0	0	0	KILOMETROS	1,800	1,800	100%	PAYMENTACION CON CARPETA EN FRIO DE 5 CM DE ESPESOR EN BRECHA 41 EJIDO CAMARGO
41689	REHABILITACION DE CAMINO AL EJIDO EL AMPARO	8 CASAS	EL AMPARO	RURAL	091005019-CR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS TAMIA TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	480,000	480,000	480,000	240,000	50%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
41559	REHABILITACION DE CAMINO A EJIDO VALLE DE SAN JOSE SEGUNDA ETAPA	8 CASAS	VALLE DE SAN JOSE	RURAL	091006017-CR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS TAMIA TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	195,000	195,000	195,000	97,500	50%	0	0	0	KILOMETROS	8	1	13%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																									
CONSTRUCCION																									
55617	CONSTRUCCION DE PUENTE	30 PADILLA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	3621509000028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	2	2	100%	
44116	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO	-	-	126,110	126,110	126,110	126,110	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	1	1	100%	LA OBRA SE MIDE EN LOTE
PUENTES VEHICULARES																									
CONSTRUCCION																									
34668	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	16 HIDALGO	TINALAS	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO	-	-	707,772	212,332	212,332	212,332	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	32	10	30%	
43589	CONSTRUCCION DE 3 PUENTES VEHICULARES	16 HIDALGO	OSBERT URA MUNICIPAL	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO	-	-	173,924	52,177	52,177	52,177	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	3	1	33%	
61823	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	39 TULA NUEVO	RANCHO NUEVO	RURAL	039109099T	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS	-	-	74,155	22,246	74,150	22,246	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	32	32	100%	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO RANCHO NUEVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACION																									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								Generados	Ejercidos
34173	1 REHABILITACION DE PUENTE PRINCIPAL VEHICULAR	16-HEDALGO	LOS ANGELES	RURAL	917	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO	-	-	529,392	158,818	158,818	158,818	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	244	73	30%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																									
35945	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO	21-EL MANTE	LÁZARO CÁRDENAS UNO	RURAL	09021038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	98	98	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LOS BENEFICIADOS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRA SON 250 PERSONAS.
35823	PAVIMENTACION ASFALTICA	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	09021014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	168,086	168,086	168,086	168,086	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,185	1,185	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LOS BENEFICIADOS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRA SON 160 PERSONAS.
35993	REVESTIMIENTO DE CAMINO	21-EL MANTE	NUEVA APOLONIA	RURAL	09021027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	1,204,000	1,204,000	1,204,000	1,204,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23,765	23,765	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO AL CONTRATO DE DICHA OBRA (CONTROL INTERNO MUNICIPAL); LOS BENEFICIADOS CON LA REALIZACION DE DICHA OBRA SON 360 PERSONAS.
61633	REVESTIMIENTO DE 600 ML EN CALLES DEL EJIDO EL GAVILAN	34-SAN CARLOS	EL GAVILAN	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	199,258	199,258	79,703	79,703	40%	0	0	0	METRO LINEAL	600	240	40%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
56768	CORTE Y COMPENSACIONES AL CAMINO RURAL	39-TULA	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	039050990	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUPLIPAS	-	-	280,452	84,121	280,401	84,121	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CORTE Y COMPENSACION DE CAMINO RURAL
41381	REVESTIMIENTO DE CRUCE DE VIA EN EJIDO SAN FRANCISCO	9-CASAS SAN FRANCISCO (ESTACION SAN FRANCISCO)	RURAL	090508005-GR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	199,756	199,756	199,756	99,879	50%	0	0	0	METRO LINEAL	400	350	88%	REVESTIMIENTO DEL NUEVO ACCESO DE 400 MTS LINEALES AL EJIDO ESTACION SAN FRANCISCO	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
CONSTRUCCION																									
35155	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	16-HEDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO	-	-	654,720	654,720	654,720	654,720	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA OBRA SE MIDE EN LOTE
35979	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	16-HEDALGO	SAN FRANCISCO	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE HIDALGO	-	-	654,720	196,416	196,416	196,416	100%	0	0	0	HECTAREA	1	0	30%	
CONSERVACION																									
8671	ADQUISICION DE MOCHILAS ASPERSORAS	11-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-011-011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONTRERAS SONDÁLEZ ÁNGEL Y SERVICIOS AGRICOLAS DEL SUR DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	-	-	63,000	63,000	63,000	65,000	103%	0	0	0	HECTAREA	155	155	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA, EN LUGAR DE HECTÁREAS SON CANTIDAD DE MOCHILAS ASPERSORAS ADQUIRIDAS, ADEMAS DE QUE HUBO UN EXCEDENTE EN EL PRESUPUESTO, YA QUE SE MODIFICARON LOS COSTOS DE LOS PROVEEDORES.
8674	ADQUISICION INSUMOS PROTECCION DE COSECHA DMANGO	11-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-011-010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ÁNGEL CONTRERAS SONDÁLEZ	-	-	108,320	108,320	108,320	108,320	100%	0	0	0	HECTAREA	600	600	100%	SONE N TOTAL 460 BENEFICIARIOS CON ESTOS INSUMOS, DE 35 COMUNIDADES DIFERENTES DENTRO DEL MUNICIPIO.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
OTROS																									
8699	LIQUIDACION DE PROYECTO CON SEMILLA MEJORADA AVANZAMOS 2008	11-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-011-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAUPLIPAS	-	-	7,840	7,840	7,840	7,840	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO FUE EJERCIDO EN 2008, SOLO QUE ESTABA UN REMANENTE DE ADEUDO CON LOS PROVEEDORES DE SEMILLA Y SE AUTORIZO PARA MINISTRARSE DE ESTE FONDO EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.
35905	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE FERROCEMENTO PARA LA CAPTACION DE AGUA	OCAMPO	ALTAMIR	RURAL	00012-FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCAJOPO TAM	-	-	95,632	95,632	95,632	95,632	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	21	21	100%	
60286	DESASOLVETE DE 400 ML DE ARROYO EJ CARRIZOS URIEGAS A SAN CARLOS	34-SAN CARLOS	EL CARRIZO DE URIEGAS	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	311,061	309,167	311,061	309,167	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
60115	REHAB DE 19 KM DEL EJIDO 3 MAYO AL EJIDO PEDRO J MENDEZ	34-SAN CARLOS	TRES DE MAYO	RURAL	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	314,062	314,062	125,624	125,624	40%	0	0	0	KILOMETROS	19	7	37%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
60271	REVESTIMIENTODE CALLES EJ FRANCISCO DE LA FUENTE	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	36215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	118,342	118,342	118,342	118,342	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
61398	APORTACION A PRODUCTORES	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	039050990	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAMAUPLIPAS	-	-	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	APORTACION A PRODUCTORES DE PAGAS DE SORGO
54682	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE COBERTIZO FORRAJERO	39-TULA	LAS CRUCES	RURAL	039050084	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM	-	-	7,300	7,240	7,300	7,240	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN COBERTIZO FORRAJERO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	
5410	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE INVERNADERO	39 TULA	EMILIO VAZQUEZ GOMEZ	RURAL	039150983	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TULA TAM			118,500	20,050	118,500	20,050	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO EN EL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO.		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																										
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																										
31100	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F120080020001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM			479,317	173,628	173,628	173,628	100%	0	0	LOTE	1	0	36%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 36%		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																										
8710	PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	11-GOMEZ FARIAS	URBANO	RURAL	09-011-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FELIPE DE JESUS ORTEGA RIVERA			40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%			
INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																										
26787	PAPELERIA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA EXPEDIENTES TECNICOS	GOMEZ FARIAS	URBANO	IND-01	09-011-018	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ANGELINA CRUZ RICO			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OFICINA	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE TOMO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OFICINA, PORQUE EL MATERIAL DE PAPELERIA FUE UTILIZADO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DEL R. AYUNTAMIENTO.		
6681	CONSUMIBLES Y PAPELERIA	ALTAMIRAN	URBANO	IND-01	09-011-018	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																										
72807	GASTOS INDIRECTOS	4-ANTIGUO MORELOS	URBANO	IND-01	009004-010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,870,533	2,988,678	8,500	8,500	0%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS, Y REFACCIONES		
68866	COMBUSTIBLES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	XICOTE CATL	URBANO	IND-01	38216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			30,385	30,385	30,385	30,385	100%	0	0	PESOS	30,385	30,385	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009		
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																										
31259	COMISIONES BANCARIAS E INTERESES FINANCIEROS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F120080020001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM			4,000	484	484	484	100%	9,127	0	PORCENTAJE	100	12	12%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 12.10%		
47512	GASTOS INDIRECTOS	21-EL MANTE	URBANO	IND-01	09021081	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS			1,083,120	1,083,120	1,083,120	540,400	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	EL NUMERO DE PROYECTO ES EL DESIGNADO PARA CONTROL INTERNO MUNICIPAL.		
56316	LISTA DE RAYA	30-PADILLA	URBANO	IND-01	3621600000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			95,500	95,500	95,500	95,500	100%	0	0	LISTA	49,800	49,800	100%			
35208	EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS	33-RIO BRAVO	URBANO	IND-01	F15M8009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO			10,365	10,365	10,365	10,365	100%	0	0	VEHICULO	10,365	10,365	100%	EMPLACAMIENTO DE 3 UNIDADES MOTRICES		
55125	VEHICULOS UTILITARIOS	33-RIO BRAVO	URBANO	IND-01	F15M8008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO			477,915	477,915	477,915	477,915	100%	0	0	VEHICULO	477,915	477,915	100%	3 VEHICULOS UTILITARIOS		
56292	GASTOS FINANCIEROS FISUM	41-VICTORIA	URBANO	IND-01	3340200000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			2,000	2,000	2,000	403	20%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%			
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS																										
8716	PUBLICACION DE OBRAS EN PERIODICO DE LA REGION	11-GOMEZ FARIAS	URBANO	IND-01	09-011-017	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MARIA MARCELENA REYNA GONZALEZ			5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PAGINA	1	1	100%			
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																										
90209	SUPERVISION DE OBRAS CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES RURALES	19-LLERA DE CANALES	URBANO	PROG- OBRAS	2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			410,960	410,960	410,960	46,317	11%	0	0	SUPERVISION	410,969	46,317	11%			
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
OTROS																										
47560	2% DIM	21-EL MANTE	URBANO	IND-01	09021082	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS			720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	EL NUMERO DE PROYECTO ES DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL.		
<b>FORTAMUN</b>													<b>923,558,716</b>	<b>748,994,568</b>	<b>704,710,868</b>	<b>466,214,119</b>	<b>62%</b>	<b>2,285</b>	<b>2,285</b>	<b>192,345,747</b>	<b>56,479,543</b>	<b>29%</b>				
<b>INVERSION</b>																										
<b>OBRA PUBLICA</b>																										
<b>CONSTRUCCION</b>																										
28639	DRENAJE CALLEJON AYUNTAMIENTO ENTRE JUAREZ E ITURBIDE CABECERA MUNICIPAL	18-JIMENEZ	URBANO	IND-01	36300 903 003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM			69,088	69,088	69,088	69,088	100%	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%			
25286	SEGUNDA ETAPA AULA TELESECUNDARIA EJIDO CAMPESINOS INSURGENTES	18-JIMENEZ	RURAL	IND-01	36300 907 001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM			80,000	10,000	80,000	10,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	34	4	12%			
29130	SEGUNDA ETAPA CASA DE SALUD EJIDO LA FE DEL GOLFO	18-JIMENEZ	RURAL	IND-01	36300 906 001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM			85,000	61,332	85,000	61,332	100%	0	0	METRO CUADRADO	33	24	72%			
29202	SEGUNDA ETAPA DISPENSARIO MEDICO EJIDO MARIANO ESCOBEDO	18-JIMENEZ	RURAL	IND-01	36300 906 002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM			75,000	24,150	75,000	24,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	6	32%			
28664	ALIMB. BANO. Y ESTAMPADO, SENDERO NACIONAL/AV 12 DE MARZO EMILIO PORTES GIL	22-MATAMOROS	URBANO	IND-01	FORT-27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			756,841	756,841	756,841	631,548	83%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%			

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
2837	ALUMB. Y BANG. C.GOVERNACION DE SALUBRIDAD A MAGISTERIO. FOVISSSTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	529,763	529,763	529,763	529,763	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES LA COL. FOVISSSTE
28430	ALUMB. Y BANG. CONCRETO ESTAMPADO AV. LAS AMERICAS, ACCESO A PTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,144,187	1,144,187	1,144,187	1,020,348	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
6771	ALUMB Y JARDINERA /ROTONDA LOS FRESNOS EN AVE PASE LOS FRESNOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	792,643	792,643	792,643	744,399	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
28730	BANG. CAMELLON Y ESTAMP. AV. PEDRO CARDENAS Y AV. MARTE R. GOMEZ	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	136,063	136,063	136,063	133,348	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
28867	BANG. EN CAMELLON Y ESTAMP. AV. RIGGO TOVAR (CARR. REYNOSA)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	915,947	915,947	915,947	915,947	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
28903	BANG. Y ESTAMPADO ROBERTO GUERRA, AV. DEL NIÑO ESQ. CON SOLIDARIDAD, COL. SANTA CECILIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	156,110	156,110	156,110	156,110	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
6667	BANG. Y MURO AVE.FRESNOS Y AVE.PASEO DE LOS FRESNOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,098,632	1,098,632	1,098,632	1,098,632	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
34898	BANG. Y TERRAP. PLAYA BAGDAD, GLORIETA EN CARRIL ACCESO A BLVD COSTERO NORTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	735,641	735,641	735,641	735,641	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
34733	PAV ASF. AMPL. DE ACCESO A LA PLAYA CARRIL BLVD. COSTERO NORTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	724,238	724,238	724,238	724,238	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
34860	PAV. ASF. PLAYA BAGDAD, ACCESO A LA PLAYA BLVD COSTERO NTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,254,381	1,254,381	1,254,381	1,254,381	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
34389	PAV ASF. PLAYA BAGDAD, ACCESO A LA PLAYA CARRIL DE ACCESO BLVD COSTERO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,172,641	1,172,641	1,172,641	1,172,641	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
29047	PAV. ASF. PLAYA BAGDAD VUELTA DE ACCESO BLVD. COSTERO LADO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,013,691	1,013,691	1,013,691	1,013,691	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
28588	PAV ASFAL. C.CANEK DE JOAQUIN PARDAVE A EMILIO PORTES GIL, COL. JESUS VEGA SANCHEZ	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	13,575,020	13,575,020	13,575,020	4,072,506	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES LA COL. JESUS VEGA SANCHEZ
6290	RED ALUMBRADO AV.DEL MAESTRO /MANUEL CAVAZOS A ROBERTO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-21	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	214,131	214,131	214,131	190,339	89%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
8009	RED ALUMBRADO PUB. AV.AGAPTO GLZ./PEDRO CARDENAS A LIMITE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-16	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	333,094	333,094	333,094	333,094	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
7731	RED. ALUMBRADO PUB. AV.MANUEL CAVAZOS L. /16 A 3	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,118,237	1,118,237	1,118,237	807,793	72%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
7837	RED ALUMBRADO PUB. AV.FASEO DE REFORMA /20 A 12	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-14	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	951,712	951,712	951,712	880,904	93%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
7941	RED ALUMBRADO PUB. AV.UNIVERSIDAD /AV.SOLIDARIDAD A R.CUELLO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-15	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	214,027	214,027	217,027	214,027	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
8245	RED ALUMBRADO PUB.AV MEXICALU/CASLAO SALAZAR A NARANJO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-18	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	567,324	567,324	567,324	567,324	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
7643	RED ELEC. AV.TAMAULIPAS /PTE NUEVO A REP.CUBA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,118,237	1,118,237	1,118,237	1,118,237	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercicio 5
2847	REMEDI. ACCESO PLAYA BAGDAD, ACCESO A LA PLAYA DE CASITA A BLVD. COSTERO	22-ALTAMIR A	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	633,497	633,497	633,497	633,497	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
13453	APORTACION A POLICIA METROPOLITANA	3-ALTAMIR A	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-SEG.PUB	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	-	-	8,404,341	4,202,171	4,202,171	4,202,171	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
3690	BANOBRAS	3-ALTAMIR A	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02-BAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	9,600,000	2,796,045	2,796,045	2,796,045	100%	0	0	0	PAGO	12	4	33%	
4699	CONST. DE G Y B EN C. PUERTO ESCONDIDO Y PUERTO MAZATLAN, COL. HUATULQUITO	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-041-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	344,568	332,540	332,540	332,540	100%	0	0	0	METRO LINEAL	617	617	100%	
4546	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. GPE. CERVANTES, DE CALLES BADILLO, JOSE GARCIA CANAL, JOAQUIN FLORES TREVINO, OCTAVIO ORTIZ Y POLICARPO MARTINEZ M., COL. LOS PRESIDENTES SEC.2	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-056-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	649,396	194,819	194,819	194,819	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,062	325	30%	
4581	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. GUANAJUATO, DURANGO Y CAMPECHE, COL. TAMPICO	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-054-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	505,440	337,219	337,219	337,219	100%	0	0	0	METRO LINEAL	876	628	72%	
4719	CONST. DE GYB C. ALEJANDRO BRIONES, CALLES BADILLO, PORFIRIO CEBALLOS Y B.NAVARRO, COL. LOS PRESIDENTES	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-055-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	294,304	88,291	88,291	88,291	100%	0	0	0	METRO LINEAL	506	152	30%	
4638	CONST. DE GYB C. PALO DEL SOL, JACARANDAS, BUGAMBILIAS Y CEDROS, COL. LOS PINOS	3-ALTAMIR A	LOS PINOS	RURAL	09003-051-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	662,009	198,603	198,603	198,603	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,178	370	31%	
4672	CONST. DE GYB C. PINO Y CEDROS, COL. ALAMEDA	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-048-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	196,947	196,905	196,905	196,905	100%	0	0	0	METRO LINEAL	353	353	100%	
4656	CONST. DE GYB C. SEXTA Y AVE. CENTRAL 5, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	3-ALTAMIR A	CARRILLO PUERTO	RURAL	09003-052-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	867,598	498,953	498,953	498,953	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,545	496	32%	
4458	CONST. DE GYB C. ZAPATA Y FCOJ.MADERO, COL. ACAPULQUITO	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-042-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	327,118	327,118	327,118	327,118	100%	0	0	0	METRO LINEAL	583	583	100%	
4711	CONST. DE GYB C. AZALLAS Y CARMIN, FRACC. ALEJANDRO BRIONES, SEC.2	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-043-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	465,049	465,048	465,048	465,048	100%	0	0	0	METRO LINEAL	826	826	100%	
4411	CONST. DE GYB C.MEXICO, PUERTO RICO Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. NVO.TAMPICO SEC.2	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-038-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	578,652	578,630	578,630	578,630	100%	0	0	0	METRO LINEAL	959	959	100%	METRO CUADRADO BANQUETA:1,282.80 METRO LINEAL DE GUARNICION: 959.65
4597	CONST. DE GYB C.RIO GRANDE, RIO GUAYMAS Y RIO TECOLUTLA, COL. NVO.MADERO SEC.3	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-040-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	674,954	400,715	400,715	400,715	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,204	782	65%	
4426	CONST. DE GYB C.RIO USUMACINTA, RIO HONDO Y RIO BALSAS, COL.NVO.MADERO SEC.3	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-039-F	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	754,772	749,982	749,982	749,982	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,338	1,338	100%	
4525	RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMINO A NVO.MADERO	3-ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	09003-037-F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	802,873	726,037	726,037	726,037	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	21	7	33%	
64846	CANCHAS DE VOLIBOL EN CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA	32-REYNOSA A	REYNOSA A	URBANO	SOP-REY-FORT-074-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	814,160	244,248	244,248	244,248	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,584	785	30%	
64815	INT. DE AGUA POTABLE PARQUE RECREATIVO LA PLAYITA	32-REYNOSA A	REYNOSA A	URBANO	SOP-REY-FORT-043-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	1,186,450	1,186,450	1,186,450	1,186,450	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,740	1,740	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
64344	PROYECTO DEL CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	PROYECTO-009-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	9,000,000	1,888,039	1,888,039	1,888,039	100%	0	0	PROYECTO	1	0	21%	
67825	PAV.CONC.ASFALTICO FCOJ MADERO Y CALLE AVENIDA PINTORES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CDOP-091/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,066,441	1,066,441	1,066,441	1,066,441	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,763	2,763	100%	
47084	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	41-VICTORIA	VICTORIA	URBANO	363010000-59500	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	151,163	151,163	151,163	45,349	30%	0	0	METRO CUADRADO	500	150	30%	
47013	CONSTRUCCION DE FIRME EN AREA DE BIENESTAR	41-VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	363010000-59800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	139,633	139,633	139,633	139,633	100%	0	0	METROS CUADRADOS	242	242	100%	
28696	RECONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA TERCERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	18-JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	36300 904 001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	181,910	181,910	181,910	181,910	100%	0	0	METRO CUADRADO	143	143	100%	
55273	MODERNIZACION FT-200933009 ALUMBRADO PUBLICO	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	FORTAI007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	1,027,176	1,027,176	1,027,176	1,027,176	100%	0	0	CONTRATO	1,027,176	1,027,176	100%	TERMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO REYNOSA MATAMOROS Y PINTURA EN GUARNICIONES EN LIBRAMIENTO Y DISTINTAS AVENIDAS E LA CIUDAD INCLUYE CAMELLON.
28789	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO, P. DIAZ CON SIERRA GORDA CABECERA MUNICIPAL	18-JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	36300 904 002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	175,964	175,964	175,964	175,964	100%	0	0	METRO CUADRADO	272	272	100%	
28408	DRENAJE CALLE ALDAMA ENTRE SIERRA GORDA Y PEDRO JOSE MENDEZ,CABECERA MUNICIPAL	18-JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	36300 903 001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	131,602	131,602	131,602	131,602	100%	0	0	METRO LINEAL	161	161	100%	
28458	DRENAJE SANITARIO CALLE MINA ENTRE HIDALGO Y MORELOS	18-JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	36300 903 002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAM	-	-	129,624	129,624	129,624	129,624	100%	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	
40910	REHABILITACION DE ACCESO A ZONA TURISTICA EN EJIDO LA AZUFROSA	ALDAMA	AZUFROSA	RURAL	FF/2009/002 004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	46,106	46,106	46,106	46,106	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
40863	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FF/2009/002 003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	360,000	102,370	102,370	102,370	100%	0	0	LOTE	1	0	29%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 29%
55329	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE PUENTE EN COL. INFONAVIT LA PAZ Y BENITO JUAREZ	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	FORTAI008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	70,502	70,502	70,502	70,502	100%	0	0	CONTRATO	70,502	70,502	100%	PAGO DE ESTIMACION FT-200933008 DENOMINADO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE PUENTE EN COL. INFONAVIT LA PAZ Y BENITO JUAREZ.
68648	REHABILITACION DE ANTIGUO CERESO MUNICIPAL	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	363000000 0000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PESOS	200,000	200,000	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN 2009.
6720	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES TERMINACION DEL PAGO DE CAMIONETAS TORNADO ADQUIRIDAS EN	208-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTA-09 011-003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GMAC MEXICANA SA DE CV	-	-	35,842	35,842	35,842	6,891	19%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTE BIEN SE ADQUIRIO EN 2008. PERLO QUEDO PENDIENTE DE PAGO UN PASIVO POR 35,842.32 PESOS, ASI QUE SE PROGRAMO EL PAGO EN ESTE EJERCICIO 2009.
56884	CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	37204	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	1,579,434	1,579,434	1,579,434	1,579,434	100%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
55135	BIENES MUEBLES SISTEMAS DE INFORMACION	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FORTAI006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	24,233	24,233	24,233	24,233	100%	0	0	USUARIO	24,233	24,233	100%	COMPRA DE BIENES MUEBLES
56300	ADQUISICION TORRE RADIOCOMUNICACION DELEGACION POLICIA LA PESCA TAMPS	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA MARINA	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	61,605	61,605	61,605	61,605	100%	0	0	POSTE	100	100	100%	ADQUISICION E INSTALACION DE ANTENA DE RADIO COMUNICACION PARA LA DEMARCACION DE POLICIA EN LA PESCA TAMPS. PARA LOGRAR UNA MEJOR COMUNICACION CON LA COMANDANCIA EN SOTO LA MARINA TAMPS.
56352	MAQUINARIA RE EQUIPAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA MUNICIPAL EN LA PESCA	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA MARINA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	CEAT TAMAUPLIPAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	868,000	87%	0	0	EQUIPO	100	86	86%	CO PARTICIPACION GOBIERNO DE TAMAUPLIPAS Y MUNICIPIO PARA EL RE EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA PESCA TAMPS. YA QUE EL EQUIPO SE ENCONTRABA MUY DETERIORADO Y EL SERVICIO CUBRIA SOLO 2 O 3 HORAS AL DIA.
66317	OTROS ACEITES Y ADITIVOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ACEITES/09	RIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	-	-	52,456	52,456	52,456	52,456	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CFE/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	42,000,000	22,840,014	22,840,014	12,021,641	53%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66203	GASOLINAS Y GAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GAS/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	-	-	3,479,280	3,479,280	3,479,280	3,479,280	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																		
66439	INVENTARIO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INV/09	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECONTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,085,700	1,085,700	1,085,700	100%	0	0	OTROS	1	1	100%							
66391	LUMINARIAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	LUMINARIAS/09	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECONTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	-	-	1,595,000	1,595,000	1,595,000	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%							
66127	MEDICAMENTOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MED/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL HOSPITAL GENERAL	-	-	2,280,518	2,280,518	2,280,518	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	1	1	100%							
66412	PROV. EJ. ANTERIORES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EJ.ANT./09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20,775,843	20,775,843	20,775,843	100%	0	0	OTROS	1	1	100%							
66341	SEMAFOROS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SEMAFORO/9	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECONTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	-	-	2,336,866	2,336,866	2,336,866	100%	0	0	SEMAFORO	1	1	100%							
66093	SERVICIOS MEDICOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SERV/MED/9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	-	-	2,040,000	850,000	850,000	40%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	1	1	100%							
62184	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	FORTAMUN/09/01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	1,796,240	583,076	583,076	30%	0	0	PROGRAMA	4	2	50%							
58025	COMPRA DE COPIADORA XEROX DE ALTA CAPACIDAD Y BAJO COSTO COPIA	08-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO		GOBIERNO	INCIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	ADQUISICION DE SISTEMAS Y MAGUINAS XEROGRAFICAS SA DE CV, DE CD. VICTORIA TAMPS. COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5030 PARA LA OFICINA DE LA TESORERIA Y AL SERVICIO DE EL AYUNTAMIENTO, CENTRO DE SALUD, SUPERVISIONES ESCOLARES, ESCUELAS, ETC.						
58778	CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y BAÑOS EN PALACIO MUNICIPAL	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	184,759	184,759	184,759	73.903	40%	0	ING. ESCALERAS, ANDADORES	100	100	100%	CONT. SLM-FORTAMUN AD 061109, CONSTRUCTORA KUARTO CONSORCIO SA DE CV, CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y BAÑOS EN EL PALACIO MUNICIPAL.						
47548	EQUIPO DIVERSO	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	355050000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIVI	-	-	500,000	500,000	500,000	51.893	10%	0	PROGRAMA	1	0	10%	COMPRA DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES						
47490	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	355000000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIVI	-	-	2,700,000	2,700,000	2,700,000	436.650	16%	0	PROGRAMA	1	0	15%	COMPRA DE GRUA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO \$230,000.00 Y DE EQUIPO DE ARRASTRE \$195,650.00						
GASTO CORRIENTE																													
SERVICIOS PERSONALES																													
92470	PAGO DE SUELDOS DE POLICIAS	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE ABASOLO	-	-	188,264	188,264	188,264	100%	0	0	PAGO	6	6	100%							
45055	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NO APLICA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	1,300,000	505,170	505,170	505,170	100%	0	0	PORCENTAJE	1	0	38%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 38%					
37695	ALUMBRADO PUBLICO	20-MAINERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3720100000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	516,364	174,706	174,706	100%	0	0	LUMINARIA	67	67	100%	ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO DE 2009.						
37927	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20-MAINERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3720900000001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	375,700	89,500	89,500	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL 2DO. TRIM. ABRIL-JUNIO DE 2009.						
56476	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3720900000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,620	243,620	243,620	100%	0	0	CABEZA	149,000	149,000	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A COMBUSTIBLES						
56598	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3721000000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	PESOS	12,000	12,000	100%							
56637	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3721100000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,500	56,500	56,500	100%	0	0	PESOS	28,000	28,000	100%							
56491	REFACCIONES Y MANTO VEHICULARES	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3720900000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,662	22,662	22,662	100%	0	0	VEHICULO	22,662	22,662	100%							
56511	REFACCIONES Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3720900000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,029,048	1,029,048	1,029,048	100%	0	0	PESOS	532,648	532,648	100%							
54057	H. CUERPO DE BOMBEROS	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FORTIA001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	929,026	929,026	929,026	100%	0	0	PERSONA	14	14	100%	PAGO DE SUELDOS Y MITO.						
54961	H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FORTIA003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	7,379,178	7,379,178	7,379,178	100%	0	0	PERSONA	300,000	300,000	100%	PAGO DE SUELDOS Y MANTENIMIENTO						
55025	TRANSITO LOCAL	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	FORTIA 004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	3,606,333	3,606,333	3,606,333	100%	0	0	PERSONA	300,000	300,000	100%	PAGO DE SUELDOS Y MANTENIMIENTO						

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5A	6	7	8	9	10	10A	11													
58158	NOMINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SOTO LA MARINA	URBANO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					1,235,997	1,235,997	1,235,997	100%	0	0	PAGO	100	100	100%	PAGO POR SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL.	
97039	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS	9-CASAS URA MUNICIPAL	RURAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					148,700	148,700	148,700	100%	0	0	OTROS	11	11	100%		
65488	LIMPIEZA PUBLICA	9- CIUDAD MADERO	URBANO	2009-02-07	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO				9,000,000	9,000,000	9,000,000	1,563,234	17%	0	0	ACCION	12	6	50%	
57509	PREOTECION CIVIL	9- CIUDAD MADERO	URBANO	2009-15	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO				1,450,000	1,450,000	1,450,000	729,040	50%	0	0	ACCION	0	0	0%	
57444	SEGURIDAD PUBLICA	9- CIUDAD MADERO	URBANO	2009-12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO CD MADERO				19,543,650	19,543,650	19,543,650	11,609,875	59%	0	0	ACCION	132	66	50%	
57459	TRANSITO MUNICIPAL	9- CIUDAD MADERO	URBANO	2009-13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO				7,967,435	7,967,435	7,967,435	3,259,305	41%	0	0	ACCION	1	0	0%	
92206	OTROS GASTOS DE OPERACION	1- ABASOLO	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE ABASOLO				307,052	307,052	307,052	307,052	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
92690	MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE POLICIA	1- ABASOLO	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEG PUBLICA MUNICIPAL				28,196	28,196	28,196	28,196	100%	0	0	PATRULLAJE	4	4	100%	
92729	PAGO DE PASIVO AGUA POTABLE	1- ABASOLO	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM				63,647	63,647	63,647	63,647	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
92664	SERIALAMIENTO VIAL	1- ABASOLO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SERIALAMIENTOS VIALES				26,045	26,045	26,045	26,045	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
8790	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	11- GOMEZ FARIAS	URBANO	FORTA-09-011-009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ANTONIO MARTINEZ MORENO				120,000	120,000	120,000	115,000	96%	0	0	UNIDAD	5	5	100%	
8734	DESPENSAS PARA CONTINGENCIAS	11- GOMEZ FARIAS	RURAL	FORTA-09-011-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA A SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS				500,000	500,000	500,000	50,000	10%	0	0	PERSONA	8,464	8,464	100%	
8636	MATERIAL Y TRABAJOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	11- GOMEZ FARIAS	URBANO	FORTA-09-011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS				300,000	300,000	300,000	207,805	69%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	820	820	100%	
8625	PAGO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	11- GOMEZ FARIAS	URBANO	FORTA-09-011-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				740,000	740,000	740,000	415,876	56%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	820	820	100%	
8645	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	11- GOMEZ FARIAS	URBANO	FORTA-09-011-008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS				500,000	500,000	500,000	338,130	68%	0	0	BENEFICIARIO	16	16	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA, EN LUGAR DE BENEFICIARIO ES CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. ADEMAS HUBO UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE RUBRO, YA CORROBORADA POR EL R AYUNTAMIENTO EN SESION DE CABILD
8744	REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	11- GOMEZ FARIAS	RURAL	FORTA-09-011-007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ANTONIO PENA DE LEON Y ANDRES GARCIA SANCHEZ				100,000	100,000	100,000	21,700	22%	0	0	UNIDAD	5	5	100%	
8799	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	11- GOMEZ FARIAS	URBANO	FORTA-09-011-010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS				24,000	24,000	24,000	8,818	37%	0	0	PERSONA	16	16	100%	
20777	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	12- GONZALEZ	URBANO	37209-06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				800,000	597,487	202,513	202,513	34%	0	0	VEHICULO	84	42	50%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
57853	REMODELACION OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	12- GONZALEZ	URBANO	36300-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				1,158,000	100,000	1,158,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	598	598	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
57810	REP DE CARPETA ASFALTICA BOULEVARD LOPEZ MATEOS	12- GONZALEZ	URBANO	36300-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				553,675	553,675	276,837	276,837	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,270	635	50%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
20483	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ TRANSPORTE	12- GONZALEZ	URBANO	37209-04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				1,000,000	764,368	235,632	235,632	31%	0	0	VEHICULO	84	42	50%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009. SE ANEXA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y TRANSITO Y POLICIA
66760	REVESTIMIENTO CALLE PRAXEDIS/ NUEVO AMANECER	12- GONZALEZ	URBANO	36300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				250,100	250,100	0	250,100	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,267	8,267	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
58890	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LAS COL NUEVO AMANECER/PRAXEDIS BALBOA	12- GONZALEZ	URBANO	36300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				250,100	250,100	250,100	250,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,268	8,268	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
15847	SERVICIO Y MANTO DE ALUMBRADO	12- GONZALEZ	URBANO	37201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				4,000,000	4,000,000	1,925,285	1,925,285	48%	0	0	LUMINARIA	75	14	19%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
19602	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	12- GONZALEZ	URBANO	37209-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				400,000	400,000	200,000	181,568	45%	0	0	PERSONA	336	168	50%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	6	7	8	9	10	10/9	
														2	3	4								
46274	1 SEGURIDAD PUBLICA (ALUMBRADO PUBLICO)	14 GUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	FOR TAMULIPAS 001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO TAM	-	-	1,243,812	553,915	553,915	553,915	100%	0	0	0	12	6	50%	
45249	ALUMBRADO PUBLICO	16 HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGO	-	-	2,170,868	2,170,868	2,170,868	2,170,868	100%	0	0	0	23,357	23,357	100%	
45303	DEUDA PUBLICA	16 HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGO	-	-	829,854	829,854	829,854	829,854	100%	0	0	0	23,357	23,357	100%	
45354	OTROS GASTOS	16 HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGO	-	-	78,882	78,882	78,882	78,882	100%	0	0	0	23,357	23,357	100%	
44223	SEGURIDAD PUBLICA	16 HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGO	-	-	1,377,089	1,377,089	1,377,089	1,377,089	100%	0	0	0	1	1	100%	
40672	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	100,979	100,979	100,979	100,979	100%	0	0	0	1	1	100%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
40553	ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO DE MATERIALES	2 ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	1,752,066	919,594	919,594	919,594	100%	0	0	0	1	1	52%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 52%
41009	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR: OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FF/2009/2000 3X1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	756,000	378,031	378,031	378,031	100%	0	0	0	1	1	50%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50%
40780	CONSTRUCCION DE REGADERAS EN LA PLAYA	2 ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	FF/2009/002 001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	151,184	151,181	151,181	151,181	100%	0	0	0	1	1	99%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 99%
40599	DESAYUNOS ESCOLARES	2 ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	1,300,000	588,750	588,750	588,750	100%	0	0	0	1	0	45%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 45%
40358	GASTOS FINANCIEROS	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	5,000	1,720	1,720	1,720	100%	2,285	2,286	0	100	34	34%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 34.4%
40744	REHABILITACION DE PALAPAS EN PLAYA II	2 ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	FF/2009/002 002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	102,698	102,683	102,683	102,683	100%	0	0	0	1	1	99%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 99%
41593	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO DEUDA PUBLICA	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	588,574	588,574	588,574	588,574	100%	0	0	0	100	100	100%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
40455	SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES Y MUNICIONES, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y MAT DE SEÑALIZACION)	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	450,000	94,485	94,485	94,485	100%	0	0	0	1	0	21%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 21%
56736	ALUMBRADO PUBLICO	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37201-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	16,000,000	6,337,129	6,337,129	6,337,129	100%	0	0	0	12	6	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA ENFOCADA A LOS MESES DEL AÑO QUE DEBEMOS CUBRIR SIENDO HASTA EL MOMENTO SOLO SEIS LOS TRANSCURRIDOS
56936	AMORTIZACION DE PROVEEDORES	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37205	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	8,938,664	5,586,613	5,586,613	5,586,613	100%	0	0	0	8,938,664	5,586,613	62%	
56701	DESAYUNOS ESCOLARES	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	3402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	8,000,000	3,659,052	3,659,052	3,659,052	100%	0	0	0	11,759	11,759	100%	EL IMPORTE DESTINADO PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES ES DE \$9,000,000.00 (NOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO SOLO \$3,659,052.99 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.) SE MANEJA COMO UNIDAD DE MEDIDA POR REFERIRSE A LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
56515	SEGURIDAD PUBLICA	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	3703	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD P D Y SEGURIDAD PUBLICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	-	10,750,000	4,468,604	4,468,604	4,468,604	100%	0	0	0	1	1	100%	
84065	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	23 MENDEZ	MENDEZ	URBANO	009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS	-	-	1,879,029	695,339	695,339	695,339	100%	0	0	0	1	1	100%	PAGO DE SUELDO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y LLANTAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
63764	PAGO DE DEUDA PUBLICA	23 MENDEZ	MENDEZ	URBANO	007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS	-	-	1,879,029	66,902	66,902	66,902	100%	0	0	0	1	1	100%	PAGO DE DEUDA PUBLICA
63923	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	23 MENDEZ	MENDEZ	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS	-	-	1,879,029	224,609	224,609	224,609	100%	0	0	0	500	500	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 20 LOCALIDADES Y CABEZERA MUNICIPAL CON UN INVENTARIO DE 500 LAMPARAS APROXIMADAMENTE.
30519	ALUMBRADO PUBLICO	25 MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN	-	-	5,400,000	4,802,184	5,400,000	2,074,375	43%	0	0	0	100	50	50%	
30669	PAGO DE PASIVO	25 MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	02	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	-	-	4,204,368	4,802,184	4,204,368	2,727,809	97%	0	0	0	100	54	54%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia y/o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109															
16006	ALUMBRADO PUBLICO	27	NUEVO LAREDO	URBANO	7	FORTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	48,546,824	35,569,215	48,546,824	6,486,553	18%	0	0	PESOS	48,546,824	6,486,553	13%	
15977	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	27	NUEVO LAREDO	URBANO	6	FORTA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	9,730,000	35,569,215	9,730,000	4,213,072	12%	0	0	EQUIPO	9,730,000	4,213,072	43%	
15816	SEGURIDAD PUBLICA	27	NUEVO LAREDO	URBANO	4	FORTA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	48,546,824	35,569,215	35,569,215	2,443,772	7%	0	0	PESOS	48,546,824	2,443,772	5%	
55189	ALUMBRADO PUBLICO	28	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	194,474	194,474	194,474	194,474	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO INFAL	1	1	100%	ESTE GASTO ES EL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES COMUNIDADES
55249	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA	28	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	313,400	313,400	313,400	313,400	100%	0	0	PATRULLA	1	1	100%	
14853	ALUMBRADO PUBLICO	29	OCAMPO	URBANO	0004	FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	843,573	843,573	843,573	268,467	32%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	
14907	DEUDA PUBLICA (PASIVO)	29	OCAMPO	URBANO	0005	FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	1,473,404	1,473,404	1,473,404	474,738	32%	0	0	USUARIO	10	10	100%	
15419	DIVERSOS	29	OCAMPO	URBANO	00012		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	61,258	61,258	61,258	61,258	100%	0	0	PERSONA	150	150	100%	
15290	PAGO DE COMBUSTIBLE	29	OCAMPO	URBANO	00011		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	139,207	139,207	139,207	37,603	27%	0	0	LITRO	4,900	4,900	100%	
14964	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29	OCAMPO	URBANO	0008	FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	56,656	56,656	56,656	33,069	58%	0	0	USUARIO	1	1	100%	
14721	SUELDO DE SEGURIDAD	29	OCAMPO	URBANO	0003	FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	1,297,600	1,297,600	1,297,600	1,056,600	81%	0	0	TRABAJADOR	43	43	100%	
15167	TERMINACION DE SUBSTACION	29	OCAMPO	URBANO	00010		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	90,190	90,190	90,190	90,190	100%	0	0	SUBSTACION	1	1	100%	
3611	ALUMBRADO PUBLICO	3	ALTAMIR A	URBANO	ALIMB-01		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	20,400,000	9,057,841	9,057,841	9,057,841	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
13422	PAGO DE GAS AVION PARA HELICOPTERO	3	ALTAMIR A	URBANO	05	HELICOP	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	-	-	240,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
13529	SALARIO DE MECANICO DE HELICOPTERO	3	ALTAMIR A	URBANO	07	MEC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	-	-	92,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
13503	SALARIO DEL PILOTO DEL HELICOPTERO	3	ALTAMIR A	URBANO	06	PILOTO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	-	-	231,328	115,664	115,664	115,664	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
13661	SEGURO FLOTILLA VEHICULAR	3	ALTAMIR A	URBANO	SEG-VEH-09		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	-	-	438,675	438,675	438,675	438,675	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
56368	ALUMBRADO PUBLICO	30	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3721000000000		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	298,396	298,396	298,396	298,396	100%	0	0	ASISTENCIA	729,451	729,451	100%	
56262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3621600000001		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	95,500	95,500	95,500	95,500	100%	0	0	ASUNTO	111,000	111,000	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
56669	REFACCIONES Y MANTO DE VEHICULOS	30	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	3721000000002		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,850	21,850	21,850	21,850	100%	0	0	PESOS	21,850	21,850	100%	
62399	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32	REYNOSA	URBANO	FORTAMUN-99-002		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	74,990,411	41,160,165	41,160,165	41,160,165	100%	0	0	PROGRAMA	4	2	50%	
64086	PAGO DE PRESTAMO DE BANORRAS	32	REYNOSA	URBANO	FORTAMUN-99-03		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	74,895,184	44,940,667	44,940,667	44,940,667	100%	0	0	PROGRAMA	4	2	50%	
54523	ALUMBRADO PUBLICO	33	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	FORTAMUN-002		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	5,925,736	5,925,736	5,925,736	5,925,736	100%	0	0	PERSONA	5,925,736	5,925,736	100%	CONSUMO DE ENERGIA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2009
55197	PAGO DE DEUDA PUBLICA	33	RIO BRAVO	RURAL	FORTAMUN-005		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	2,398,116	2,398,116	2,398,116	2,398,116	100%	0	0	PAGO	2,398,116	2,398,116	100%	PAGO DE PASIVO
60063	GAS PARA PROTECCION CIVIL	34	SAN CARLOS	URBANO	37209-03		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	122,000	122,000	122,000	61,368	50%	0	0	VEHICULO	8	4	50%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
60125	REPARACION Y MANTO DE ALUMBRADO PUBLICO	34	SAN CARLOS	URBANO	37201		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	324,000	324,000	324,000	133,000	41%	0	0	LUMINARIA	25	12	48%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
60057	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	34	SAN CARLOS	URBANO	37209-02		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	514,000	514,000	514,000	256,800	50%	0	0	PERSONA	276	138	50%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
93029	ALUMBRADO PUBLICO	36-SAN NICOLÁS	URBANO		37202	GOBIERNO	SOBERANÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			28,535	22,095	22,095	22,095	100%	0	0	0	PESOS	28,535	22,095	77%	11
93087	H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	36-SAN NICOLÁS	RURAL		37209	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			153,908	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	PESOS	153,908	45,000	29%	
58216	MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE POLICIA	37-SOTO LA MARINA	URBANO			GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			13,744	13,744	13,744	13,744	100%	0	0	0	PAGO	100	100	100%	PAGO DE MATERIALES Y REPARACIÓN DE PATRULLAS DE POLICIA.
58385	PAGO AL SAT SALDOS 2008 DE LA CONAGUA.	37-SOTO LA MARINA	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			84,687	84,687	84,687	84,687	100%	0	0	0	PAGO	100	100	100%	PAGO POR LOS DERECHOS DE USO DE AGUA A LA CONAGUA POR EL EJERCICIO 2008. A FIN DE OBTENER LOS BENEFICIOS DE CONDONACIÓN DE SALDOS ANTERIORES A ESE EJERCICIO Y OTROS BENEFICIOS OTORGADOS EN DECRETO CONAGUA. EL MUNICIPIO PAGALOS DERECHOS POR CUENTA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPA).
57996	PAGO DE CRÉDITOS AL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	37-SOTO LA MARINA	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			309,909	309,909	309,909	309,909	100%	0	0	0	PAGO	100	100	100%	DE ENERO A MAYO SE AMORTIZO EL 100% DE LOS CREDITOS REF. 2187-14 Y 2316-16 CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.C.N. PAGANDOSE CON RECURSOS DE ESTE FONDO POR ACUERDO DEL CABILDO MUNICIPAL Y DANDO CUMPLIMIENTO CABAL AL CONTRATO DE CREDITO.
58246	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-SOTO LA MARINA	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,093,609	1,093,609	1,093,609	1,093,609	100%	0	0	0	PAGO	100	100	100%	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LOS PRIMEROS 3 MESES POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES RURALES.
68088	AMORTIZACION DE DEUDA (PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES)	38-TAMPICO	URBANO			DEUDA PUBLICA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM			79,837,374	79,837,374	66,145,559	66,145,559	83%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	1	1	83%	
91233	APORTACION AL FIDECOMISO DE POLICIA METROPOLITANA DE TAMPICO	38-TAMPICO	URBANO			GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ORDEN Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM			15,000,000	15,000,000	7,809,294	7,809,294	52%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	15,000,000	7,809,294	52%	
91271	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE CIUDAD	38-TAMPICO	URBANO			ENERGIA ECONOMICA	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA ECONOMICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM			25,000,000	25,000,000	25,000,000	5,392,737	22%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	25,000,000	5,392,737	22%	
71541	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (PAV. HIDRAULICA EN BLDV. V. GUERRERO)	40-ANTIGUO MORELOS	URBANO		09003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,361,818	1,711,548	218,004	218,004	13%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,306	0	0%	
71771	OTROS GASTOS	40-ANTIGUO MORELOS	URBANO		09005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,361,818	1,711,548	4,888	4,888	0%	0	0	0	PIEZA	21	21	100%	COMPRA DE CAMISAS CON BORDADOS ESPECIALES PARA CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
71441	PAGO DE LUZ Y DERECHOS DE AGUA	40-ANTIGUO MORELOS	URBANO		09002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,361,818	1,711,548	636,577	636,577	37%	0	0	0	MUNICIPIO	9,500	9,500	100%	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA Y LUZ
41688	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPO	40-ANTIGUO MORELOS	URBANO		09001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,361,818	1,711,548	414,155	414,155	24%	0	0	0	CORPORACION	21	21	100%	EL CONCEPTO ES POR PAGO A POLICIAS Y TRANSITO Y SE INCLUYE EQUIPO DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
71655	PAGO DE PASIVOS	40-ANTIGUO MORELOS	URBANO		09004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,361,818	1,711,548	103,757	103,757	6%	0	0	0	MUNICIPIO	100	100	100%	PAGO POR CONCEPTO DE DEUDA PUBLICA 2008 (PAGO DE FACTURAS ETC...)
77208	AMORTIZACIONES	40-VALLE HERMOSO	URBANO		004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO			6,537,267	6,537,267	6,537,267	6,537,267	100%	0	0	0	PAGO	5	5	100%	
73818	C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO	40-VALLE HERMOSO	URBANO		37200-0001	FINES-FEIEF	SEGURIDAD SOCIAL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO			2,885,322	2,885,322	2,885,322	2,885,322	100%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	4	4	100%	
77314	COMBUSTIBLE TRANSITO	40-VALLE HERMOSO	URBANO		006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO			43,823	43,823	43,823	43,823	100%	0	0	0	PAGO	3	3	100%	
77285	COMBUSTIBLES	40-VALLE HERMOSO	URBANO		005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO			65,824	65,824	65,824	65,824	100%	0	0	0	PAGO	2	2	100%	
77138	PASIVOS 2008	40-VALLE HERMOSO	URBANO		003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO			27,196	27,196	27,196	27,196	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
76920	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD	40-VALLE HERMOSO	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO			559,439	559,439	559,439	559,439	100%	0	0	0	PAGO	5	5	100%	
77334	SUELDO TRANSITO	40-VALLE HERMOSO	URBANO		007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO			29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	0	PAGO	2	2	100%	
7167	PAGO BANCAS PARA PLAZA	42-VILLAGRAN	RURAL		3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLAGRAN			35,880	35,880	35,880	35,880	100%	0	0	0	PIEZA	6	6	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 BANCAS PARA LA PLAZA DEL EJIDO LUCIO BLANCO
6865	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	42-VILLAGRAN	URBANO		1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLAGRAN			603,902	603,902	603,902	603,902	100%	0	0	0	PIEZA	450	450	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE AL DE ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO CON UN COSTO DE 323,167.26

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Pendientes Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
5/3	4	5	6	7	8	9	10	10/9																
7059	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	42-VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLAGRAN	-	-	223,369	223,369	223,369	223,369	100%	0	PERSONA	12	12	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO CON UNA CANTIDAD DE 195,168.79 A 12 AGENTES POLICIAOS	
69459	ALUMBRADO PUBLICO	43-XICOTENCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3720100000001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	373,948	373,948	373,948	373,948	100%	0	PESOS	373,948	373,948	100%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN 2009.	
68504	ARRENDAMIENTO Y COMBUSTIBLES DE MAQ. Y VEHICULOS	43-XICOTENCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3720300000003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	143,698	143,698	143,698	143,698	100%	0	PESOS	143,698	143,698	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN 2009	
68567	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	43-XICOTENCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3720500000000	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	PESOS	50,000	50,000	100%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN 2009.	
68678	DEUDA PUBLICA	43-XICOTENCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3801010000000	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	116,690	116,690	116,690	116,690	100%	0	PESOS	116,690	116,690	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN 2009	
68682	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	43-XICOTENCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3720900000000	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	619,473	619,473	619,473	619,473	100%	0	PESOS	619,473	619,473	100%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL 2DO. TRIM. ABR-JUN 2009.	
34394	PAGO A POLICIAS	5-BURGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,912,068	956,034	956,034	48,000	5%	0	PERSONA	2	2	100%	ESTE PAGO SE LE REALIZA A DOS POLISIAS MUNICIPALES SIENDO ELLOS LOS BENEFICIADOS	
34042	pago del alumbrado publico	5-BURGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,912,068	956,034	956,034	540,375	57%	0	PERSONA	1,000	1,000	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN BENEFICIO DE TODA LA POBLACION DE BURGOS	
54724	AGUA POTABLE Y ALACANTERILLADO	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALACANTERILLADO	MINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALACANTERILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,640	25,640	25,640	25,640	100%	0	ACCION	1	1	100%		
55071	GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003/006/2009	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	512,741	512,741	512,741	512,741	100%	0	PAGO	1	1	100%		
54779	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,047	140,047	140,047	140,047	100%	0	PAGO	3	3	100%		
55103	PAGO DE PASIVO	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004/006/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	573,195	573,195	573,195	573,195	100%	0	PAGO	1	1	100%		
16521	ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL	7-CAMARON	CIUDAD CAMARON	URBANO	0	DESARROLLO SOCIAL	TERRENO PARA PANTEON	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE TERRENO CON UN COSTO TOTAL DE 480,000 PARA UN NUEVO PANTEON MUNICIPAL	
16421	AMORTIZACION POR CREDITOS RECIBIDOS	7-CAMARON	CIUDAD CAMARON	URBANO	0	DEUDA PUBLICA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	2,794,364	2,794,364	1,946,987	838,376	30%	0	OTROS	27	16	59%		
16577	GASTOS FINANCIERON	7-CAMARON	CIUDAD CAMARON	URBANO	0	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	1,076	1,076	1,076	1,076	100%	0	OTROS	1	1	100%	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS POR LA CUENTA	
16488	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	7-CAMARON	CIUDAD CAMARON	URBANO	0	ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	2,013,708	2,013,708	2,013,708	2,013,708	100%	0	LOCALIDAD	1	1	100%		
91084	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	8-CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	153,807	153,807	153,807	153,807	100%	0	LUMINARIA	230	230	100%		
90985	REPARACION DE PATRULLAS DE POLICIA	8-CASAS	CASAS	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASAS	-	-	13,106	13,106	13,106	13,106	100%	0	ACCION	1	1	100%		
57433	ALUMBRADO PUBLICO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	12,654,000	12,654,000	12,654,000	6,088,874	48%	0	ACCION	12	5	42%	EN CANTIDAD SON LOS PAGOS DE LOS CUALES SON 5 HASTA EL 2DO. TRIMESTRE	
57514	BOMBEROS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-16	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	1,765,980	1,765,980	1,765,980	775,686	44%	0	ACCION	0	0	0%		
57500	DEUDA PUBLICA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	2009-14	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO	-	-	44,532,985	44,532,985	44,532,985	13,209,037	30%	0	ACCION	84	25	30%		
49885	OBLIGACIONES FINANCIERAS	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTA-003/09	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN FERNANDO	-	-	2,382,560	1,840,371	1,840,371	1,840,371	100%	0	PAGO	2,382,560	1,840,371	77%		
50929	AMORTIZACION A PRESTAMO BANOBRAS	41-CIUDAD VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3920400000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	3,900,000	3,900,000	3,900,000	2,835,718	73%	0	PROGRAMA	1	1	72%		
50854	PROVEEDORES 2008	41-CIUDAD VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3920100000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	8,463,940	8,463,940	8,463,940	8,463,940	100%	0	PROGRAMA	1	1	100%		
49749	ALUMBRADO PUBLICO	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTA-001/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	5,599,080	2,632,955	2,632,955	2,632,955	100%	0	OTROS	5,599,080	2,632,955	47%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO, DE LA ZONA URBANA Y RURAL	
49767	DESAYUNOS ESCOLARES	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTA-002/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	1,612,473	670,335	670,335	670,335	100%	0	OTROS	1,612,473	670,335	37%		
49901	SEGURIDAD PUBLICA	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTA-004/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	13,299,527	6,038,079	6,038,079	6,038,079	100%	0	OTROS	13,299,527	6,038,079	45%	PAGO DE SUELDOS PAGO DE COMBUSTIBLE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	
50744	ALIMENTOS MEDICINAS Y HERRAJES DE ANIMALES	41-CIUDAD VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3721100000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIVIENDA	-	-	500,000	500,000	500,000	178,648	36%	0	PROGRAMA	1	0	35%		
47382	APORTACION AL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	41-CIUDAD VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3460200000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIVIENDA	-	-	4,807,258	4,807,258	4,807,258	2,403,629	50%	0	SUBSIDIO	1	1	50%		
47386	COMBUSTIBLES	41-CIUDAD VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3720500000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIVIENDA	-	-	9,600,000	9,600,000	9,600,000	7,740,000	81%	0	PROGRAMA	1	1	80%		
49690	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	41-CIUDAD VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3720600000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIVIENDA	-	-	100,000	100,000	100,000	80,241	80%	0	PROGRAMA	1	1	80%		
47382	ALUMBRADO PUBLICO	41-CIUDAD VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3720100000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	27,000,000	27,000,000	27,000,000	15,584,340	58%	0	PROGRAMA	1	1	57%		



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
6603	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.0 X 23.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. DOMINGO APOLINAR ALARCON GARCIA", CLAVE: 280TV0248T.	11-GOMEZ FARIAS	SEISCIEN- TOS UNO (POBLA DO SEISCIEN TOS UNO)	RURAL	09-2961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	362,681	0	362,681	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	253	177	70%	11
6590	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 21.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ", CLAVE: 28SDPR1467N.	11-GOMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	342,330	0	342,330	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	252	126	50%	
6595	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. RAUL GARCIA GARCIA", CLAVE: 280TV0152	11-GOMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09-2960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	593,816	0	593,816	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	400	40	10%	
6716	CONSTRUCCION DE BANDA PERMETRAL DE LA ESC. PRIM. PROF. LAURO AGUIRRE, CLAVE 28DPR1513L.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	403,784	0	403,784	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	336	0	0%	
6736	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	526,080	0	526,080	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	936	0	0%	METAS: 624.00 METROS LINEALES.
6760	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZAPATA EN CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2373-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	593,534	0	593,534	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,056	0	0%	METAS: 704.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA
6762	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZAPATA ENTRE VIAS DEL FF.CC. Y CALLE MANUEL GONZALEZ.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	667,733	0	667,733	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,188	0	0%	METAS: 792.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. CESAR LOPEZ DE LARA.
67032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3A. AVENIDA ENTRE FF. CC. Y CALLE NARCIZO MENDOZA.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	593,534	0	593,534	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,056	0	0%	METAS: 705 METROS LINEALES, LOCALIDAD COL. PRAXEDIS BALBOA
6668	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 16 DE MARZO ENTRE BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	696,297	0	696,297	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,870	0	0%	LOCALIDAD: COLONIA HIDALGO
6696	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 33.0 MTS. EN COMITE URBANO INCL. GUARNICIONES Y BANQUETAS.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	876,414	0	876,414	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	630	189	30%	
6684	CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-5074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	164,270	0	164,270	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	124	0	0%	
6747	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMINO A LOS GENERALES Y CALLE LIMITE AL PREDIO.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	307,730	0	307,730	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	898	898	100%	LOCALIDAD: COL. 20 DE SEPTIEMBRE
67149	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLORES LIROS ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE AL PREDIO Y CAMINO AL HUASTEQUILLO ENTRE DREN CAMONITOS Y CALLE LIROS.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	576,484	0	576,484	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	860	774	90%	LOCALIDAD: COL. PARAISO 1 Y 2
67046	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS FERNANDO COLOSIO, CALLE MAGDALENA DE KINO, CALLE DOS DE FEBRERO.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	187,864	0	187,864	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	351	0	0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO
66905	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y MESA PARA DESAYUNADO EN ESC. PRIMARIA "LIC. RICARDO J. ZAVEDU"	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-5075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	119,829	0	119,829	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	0	0%	LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
67307	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0519W.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	649,733	0	649,733	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	496	0	0%	
66934	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FIRME DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAG"	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-5076-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	137,113	0	137,113	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	0	0%	LOCALIDAD: COL. FOVSSSTE
66964	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "BERNARDINO DE BAHAGU"	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-5078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	121,450	0	121,450	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	0	0%	LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
66827	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C/ LA CANASTA / C/ FRANCISCO I MADERO Y C/ BLAS CHUMACERO, Y EN C/ MOVIMIENTO RIO BLANCO / C/ CANASTA Y C/ LOGAREKO.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	233,103	0	233,103	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	691	691	100%	LOCALIDAD: FRANCISCO IZAGUIRRE
67362	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE AVEZTRUZ ENTRE CALLE BENTO VELEZ Y CALLE TUCAN.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-3000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,041	0	54,041	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	158	0	0%	LOCALIDAD: LAS TORRES
66889	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JESUS GUEVARA ENTRE CALLE VIVIAN CAMPOS Y CALLE NICOLAS GUERRA.	12-GONZALEZ	URBANO	URBANO	09-2994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,174	0	28,174	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	84	0	0%	LOCALIDAD: LA VILLA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERÍODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUÍLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4								5	6
6764	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE ISIDRO OLIVERA CALLE LEON GUZMAN.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-3013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	72,121	0	72,121	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	222	0	0%	LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
6702	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SEIS(6) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,349	0	94,349	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	LOCALIDAD: LAS AMERICAS
6703	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIETE(7) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,349	0	94,349	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	280	0	0%	LOCALIDAD: LAS AMERICAS
6669	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA DE COLONA EL CAMPAMENTO.	MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-2987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	124,243	0	124,243	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	369	0	0%	
6678	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA DE LA COLONIA.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	362,030	0	362,030	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,073	0	0%	LOCALIDAD: COL. MARIANO MATAMOROS
6680	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C LA CANASTA / C FRANCISCO MADERO Y C BLAS CHUMACERO, Y EN C MOVIMIENTO RIO BLANCO / C CANASTA Y C LONGORENO, Y EN C	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	237,070	0	237,070	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	691	691	100%	LOCALIDAD: FRANCISCO ZAGUIRRE
6712	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AVEZTRUZ ENTRE CALLE BENITO VELEZ Y CALLE TUCAN.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,809	0	53,809	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	158	158	100%	LOCALIDAD: LAS TORRES
6668	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JESUS GUEVARA ENTRE CALLE VIVIAN CAMPOS Y CALLE NICOLAS GUERRA.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,635	0	28,635	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	LOCALIDAD: LA VILLA
6670	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA DE LA COLONIA.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2988-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,272	0	83,272	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	243	0	0%	LOCALIDAD: COL. MARIANO MATAMOROS
6644	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA DE LA COLONIA EL CAMPAMENTO.	MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-2986-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	55,415	0	55,415	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	162	0	0%	
6650	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIÑOS "MAGDO DE ARQUELES", CLAVE: 280JN9195.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,542	0	111,542	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	182	0	0%	LOCALIDAD: COL. LAS LOMAS
6632	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIÑOS "WILLA DEL REFUGIO", CLAVE: M280JN9197D.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	205,543	0	205,543	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	334	0	0%	LOCALIDAD: COL. SAN FERNANDO
6670	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO ZARCO", CLAVE: 280PR1591H.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	SEDESCUDE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	839,682	0	839,682	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	560	0	0%	LOCALIDAD: COL. TECNOLOGICO
6619	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DENIÑOS "PROFESOR VICENTE CEVADA VERA", CLAVE: 280JN9393Q.	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	09-2967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,909	0	122,909	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	0	0%	LOCALIDAD: COL. ABELARDO DE LA TORRE
6625	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 24.00 X 3.00 M.	MATAMOROS	MIGUEL ANA	URBANO	09-2997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,215,936	0	1,215,936	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	768	0	0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LA PENA
6604	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C EUGENIO, C AGUIRRE, C TORIBIO ORTEGA, C JUAN DOZAL / C CUADRA 100 Y C CUADRA 400, C TOMAS URBINA / C CUADRA 400 Y	NEW LAREDO	NEW LAREDO	URBANO	09-3074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	508,103	0	508,103	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,534	0	0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
6693	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C JESUS DE LA GARZA / PROL. TURQUESA Y AV. MAZATLAN, C MADERO / PROL. TURQUESA Y AV. PUERTO VALLARTA, AV. PUERTO VALLARTA, AV. ZHUATANEJO	NEW LAREDO	NEW LAREDO	URBANO	09-3068-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,018,943	0	1,018,943	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,090	0	0%	LOCALIDAD: COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION
6620	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUVENAL BOONE FLORES ENTRE CALLE EJIDATARIOS Y CALLE DEMOCRACIA.	NEW LAREDO	NEW LAREDO	URBANO	09-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	189,440	0	189,440	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	560	224	40%	LOCALIDAD: COL. SANTIAGO M. BELDEN
6691	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DIONISIO CARREON ENTRE C VICTORIA Y C BELDEN, C BELDEN / AV. DIONISIO CARREON Y AV. JESUS GUAJARDO, AV. JESUS GUAJARDO E	NEW LAREDO	NEW LAREDO	URBANO	09-3080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	226,934	0	226,934	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	0	0%	LOCALIDAD: COL. BUENA VISTA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/A	6	7	8	9	10	10/9	11														
68895	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C MEDELLIN, C BAJIO, C TUPPAI, C SANTA URJULA / AV. RIO LOIRA Y AV. RIO INDO, GENERAL CEDILLO / AV. RIO LOIRA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,677,703	0	1,677,703	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,450	1,380	40%	LOCALIDAD: COL VOLUNTAD Y TRABAJO
68031	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	29-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-2695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,024	0	63,024	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	94	0	0%	
68010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO.	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-2694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	249,258	0	249,258	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	372	0	0%	LOCALIDAD: EJ. AMPL. NUEVO MORELOS.
68144	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 3.0 X 4.30 MTS.	29-OCAMPO FLORES MAGON	OCAMPO FLORES MAGON	RURAL	09-2400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	309,769	0	309,769	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	28	0	0%	
68128	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL POBLADO.	29-OCAMPO FLORES MAGON	ADOLFO LOPEZ MATEOS (GAMA L NUEVO)	RURAL	09-2399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,430,039	0	1,430,039	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,856	0	0%	
68095	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, SALON Y MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CLAVE: 28DPR1382.	3-ALTAMIRAMA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	09-2914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	252,220	0	252,220	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	63	0	0%	
68009	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO.	3-ALTAMIRAMA	SANTA AMALIA	RURAL	09-2915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	352,956	0	352,956	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	MODULO DE GRADAS
61053	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MICHOCAN.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	341,764	0	341,764	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	569	0	0%	LOCALIDAD: COL LAMPACITOS.
61060	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. NIVEL. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	191,368	0	191,368	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	272	272	100%	LOCALIDAD: COL FRANCISCO SARABIA.
61059	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MARTIN ARTEAGA ENTRE CALLE PUERTO ANGEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,858	0	179,858	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	282	0	0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
61051	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE DIAGONAL Y BLVD. MORELOS, INCL. RENOV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3224-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	254,553	0	254,553	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	387	193	50%	LOCALIDAD: COL VOLUNTAD Y TRABAJO.
61057	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARAUITO ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE LA PRESA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	402,185	0	402,185	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	790	0	0%	LOCALIDAD: COL BIENESTAR.
61056	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE STA. Y BLVD. HERNANDEZ GALICIA, INCL. DEMOLICION DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	190,837	0	190,837	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	332	0	0%	LOCALIDAD: COL. 16 DE SEPTIEMBRE.
61052	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MA. ANAYA", EN C COAHUILA / C MICHOCAN Y C CAMPECHE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3230-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	203,841	0	203,841	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	401	401	100%	LOCALIDAD: COL LAMPACITOS.
68053	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE MANUEL ACUNA Y CALLE MANUEL GUERRA.	32-REYNOSA	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,578	0	148,578	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	220	0	0%	METAS: 220.00 METROS CUADRADOS. LOCALIDAD: COL. BENTO JUAREZ
67214	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMBURO	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	09-5952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	650,272	0	650,272	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	338	0	0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL RAMIREZ
68186	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 23.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA AURELIO WALLE. CLAVE: 28DPR9260	33-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	09-2709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	576,831	0	576,831	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	375	0	0%	
67500	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C VICENTE SUAREZ / C IGNACIO ZARAGOZA Y C JESUS GARCIA, Y C SIN NOMBRE	37-SOTO LA MARINA	LAZARO CARDENAS (BENTO TORRES M.)	RURAL	09-5129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	281,057	0	281,057	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	288	0	0%	
68376	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE AVENIDA LUIZ ECHEVERRIA Y CALLE LATERAL.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	295,941	0	295,941	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	475	0	0%	METAS: 396 METRO LINEAL. LOCALIDAD: COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos									
67466	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	16 HIDALGO	BENITO JUAREZ (MONFORTE)	RURAL	09-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	172,962	0	172,962	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
67494	AMPLIACION DE CANCHA 7.0 X 14.0 MTS., EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL", CLAVE: 28DJN1851.	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-2692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,778	0	57,778	0	0%	0	0	0	0	0	0%	98	0	0%		
67941	MEJORAMIENTO DE LA DIDACTICA DE 6.0 X 6.0 M EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FERMIN TRISTAN MENDOZA"	21 EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09-5077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,491	0	132,491	0	0%	0	0	0	0	0	0%	48	0	0%	LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYUTLA	
61068	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDALES EN BANQUETAS DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO EN CANAL SANTO NIÑO.	16 HIDALGO	TAMPICO	URBANO	09-3117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	238,623	0	238,623	0	0%	0	0	0	0	0	0%	296	0	0%	LOCALIDAD: COL. FRENTE DEMOCRATICO.	
67760	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA DE 6 X 8 M. INCLUYE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIM. RURAL FDA. "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 28D99308.	643 TAMPICO	EL KICOTEN	RURAL	09-2770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	128,036	0	128,036	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1	0	0%		
65196	CONSERVACION PERIODICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION EN CALIENTE DE CARRITAS DE CONCRETO ASFALTICAS. COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS	28 NUEVO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2776-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPLIPICO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	105,400,000	97,926,810	97,926,810	97,926,810	100%	0	0	0	0	0	0%	105,400,000	97,926,810	93%		
67870	NIVELACION Y CONFORMACION DE CAMINO.	42 VILLAGRAN	LA ROSITA	RURAL	09-2768-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,000	0	48,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	8,000	0	0%		
66027	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO METALICO (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA).	20 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-3370-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,110	0	125,110	0	0%	0	0	0	0	0	0%	710	0	0%		
67110	REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE EDUCACION	21 EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	09-5080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,251	0	120,251	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1	0	0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL ALEMAN	
69071	REVESTIMIENTO DE C/IMP/AR CARRETERA NACIONAL Y AV. OCOTE, C/ VAGABUNDO / CARRETERA NACIONAL Y AV. OCOTE, AV. OCOTE / C/IMP/AR C/ROLLO, AV. ENCUNTRERO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3088-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	453,185	0	453,185	0	0%	0	0	0	0	0	0%	6,399	0	0%	LOCALIDAD: COL. GRANJAS TREVINO	
68965	REVESTIMIENTO DE C/QUITO / C/ LISBOA Y C/ ROMA, AV. LONDRES / C/ LISBOA Y C/ MANZANILLO, AV. BERLIN / C/ MANZANILLO Y AV. IRLANDA, IRLANDA / QUITO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	393,940	0	393,940	0	0%	0	0	0	0	0	0%	5,555	0	0%	LOCALIDAD: COL. RES. REFORMA URBANA	
68945	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE TORREO Y CALLE EL LIMONERO, CALLE EL MANZANO ENTRE CALLE ZUAZUA Y CARRETERA NACIONAL.	20 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3092-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	436,082	0	436,082	0	0%	0	0	0	0	0	0%	6,155	0	0%	LOCALIDAD: COL. GRANJAS ECONOMICAS I	
69119	REVESTIMIENTO DE CALLE HODURAS ENTRE AV. BOLIVIA Y AV. GASCONDUITO, CALLE BRASIL ENTRE P/ROL. NICARAGUA Y AV. REPUBLICA ARGENTINA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE BRASIL.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	463,547	0	463,547	0	0%	0	0	0	0	0	0%	6,546	1,309	20%	LOCALIDAD: COL. AMERICA	
68955	REVESTIMIENTO DE CALLE PEDRO INFANTE, CALLE JUAN GRABRIEL, C/ JOSE A. JIMENEZ ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE RESORTES.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3083-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	565,252	0	565,252	0	0%	0	0	0	0	0	0%	7,995	0	0%	LOCALIDAD: COL. ARTISTAS	
68990	REVESTIMIENTO DE CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE EMILIO MALDONADO ENTRE CALLE MUSTECA Y CALLE TAMATAN.	20 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	117,892	0	117,892	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1,624	0	0%	LOCALIDAD: COL. CAVAZOS LERMA	
68919	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	29 OCAMPO	MURALLA	RURAL	09-2401-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	225,542	0	225,542	0	0%	0	0	0	0	0	0%	3,314	0	0%		
61075	REHABILITACION DE SALON DE JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 28DJN0398J.	3 ALTAMIR	ALTAMIR	URBANO	09-2911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	252,239	0	252,239	0	0%	0	0	0	0	0	0%	59	0	0%	LOCALIDAD: COL. REV. VERDE.	
66099	REVESTIMIENTO DE CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE PRIMERA Y BOCA DE CANAL.	20 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2727-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	470,862	0	470,862	0	0%	0	0	0	0	0	0%	7,016	0	0%	LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA	
67007	REVESTIMIENTO DE CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA.	20 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2736-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	205,368	0	205,368	0	0%	0	0	0	0	0	0%	3,060	0	0%	LOCALIDAD: COL. MEXICO	
65332	REVESTIMIENTO DE CALLE CUARTA ENTRE CALLE LEONEL FLORES Y CALLE CHAUHTEMOC.	45 VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	214,766	0	214,766	0	0%	0	0	0	0	0	0%	3,200	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
																									5/3	6	7	8
65429	REVESTIMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA MATAMOROS-MAZATLAN Y PARCELA.	40 VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2757-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	322,185	0	322,185	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,800	4,800	0	0%			
65641	REVESTIMIENTO DE CALLE FILEMON BENAVIDES ENTRE CALLE CALLEROS Y LIMITE DE PARCELA.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2759-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	392,008	0	392,008	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,840	5,840	100%	100%	LOCALIDAD: COL. FUNDADORES		
63347	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA BRECHA 122.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	296,530	0	296,530	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,418	4,418	100%	100%	LOCALIDAD: COL. JUAN JOSE TAMEZ		
66925	REVESTIMIENTO DE CALLE INSURGENTES ENTRE CARRETERA 120 Y CALLE QUINTA.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2735-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	374,217	0	374,217	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,575	5,575	100%	100%	LOCALIDAD: COL. PEDREGAL		
66831	REVESTIMIENTO DE CALLE LAURA FERNANDEZ DE ALARCON ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BORDO DE CANAL.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2732-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	176,969	0	176,969	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,637	2,637	100%	100%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LAS FLORES MAGON.		
66890	REVESTIMIENTO DE CALLE PRIV. YUCATAN ENTRE CALLE DURANGO Y BRECHA 119.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	359,734	0	359,734	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,359	5,359	100%	100%	LOCALIDAD: COL. AMERICAS		
63607	REVESTIMIENTO DE CALLE 15 ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y BORDO DE CANAL.	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2751-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	135,230	0	135,230	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,015	2,015	100%	100%			
64271	REVESTIMIENTO DE CALLE 2 ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAR.	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2754-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	241,622	0	241,622	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,600	3,600	100%	100%			
70220	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO. (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41 VICTORIA	ESTACION CABALLEROS	RURAL	09-3353-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,515	0	49,515	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	234	0	0%	0%			
65879	REVESTIMIENTO DE CALLES.	42 VILLAGRAN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09-2763-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	168,002	0	168,002	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,500	0	0%	0%			
65781	REVESTIMIENTO DE CALLES.	42 VILLAGRAN	RANCHO JUAREZ JUAREZ	RURAL	09-2762-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	168,002	0	168,002	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	500	20%	20%			
65938	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	42 VILLAGRAN	JUAN RINCON EL SABINAL	RURAL	09-2765-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	322,560	0	322,560	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,800	0	0%	0%			
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																												
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																												
66636	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	143,846,014	79,964,253	79,964,253	79,964,253	100%	0	0	0	OTROS	143,846,014	79,964,253	55%	55%	ES EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DE ENERO A JUNIO DEL 2009		
<b>CONVENIOS (26 REGISTROS)</b>																												
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION</b>													71,192,332	66,721,027	68,939,831	59,219,907	89%	270,976	0	11,964,207	6,068,778	51%						
<b>GASTO CORRIENTE</b>																												
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																												
45077	SERVICIOS PERSONALES	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	53,455,594	53,455,594	51,203,093	51,203,093	96%	0	0	0	ALUMNO	11,519	5,760	50%	50%			
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																												
25446	PROGRAMA DE ESTIMULO A LA INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION. AMSDE-SEDEEM	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDEEM	-	-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	20	20	100%	100%	SE ESTA REPORTANDO QUE EL RECURSO DEL PROYECTO YA FUE DEPOSITADO ESTAMOS EN ESPERA DE LA ASIGNACION DE UN NUMERO DE PROYECTO PARA EL MISMO POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO. EN EL AVANCE FISICO YA TENEMOS LAS PROPUESAS DE PROYECTOS DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN ESTE PROGRAMA DE ESTIMULOS ES POR ESO QUE SE REFLEJA UN 100%		
46924	0001	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	-	-	8,587,852	4,116,547	8,587,852	2,709,700	66%	270,410	0	0	ESCUELA	8,587,852	2,709,700	32%	32%			
70978	0002 INCREMENTO DE MATRICULA	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	-	-	3,341,772	3,341,772	3,341,772	0	0%	666	0	0	ESCUELA	3,341,772	3,341,772	100%	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que participa en el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido												
45838	MATERIALES Y SUMINISTROS	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	MAT. Y SUMINISTROS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		11-EDUCACION PUBLICA I LSN-COLEGIO DE BACHILLERES	2,653,557	2,653,557	2,653,557	2,653,557	100%	0	0	ALUMNO	11,519	5,760	50%					
45939	SERVICIOS GENERALES	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	SERVICIOS GENERALES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		11-EDUCACION PUBLICA I LSN-COLEGIO DE BACHILLERES	2,653,557	2,653,557	2,653,557	2,653,557	100%	0	0	ALUMNO	11,519	5,760	50%					
	OTROS CONVENIOS												1,572,481,668	817,853,250	817,296,171	536,410,542	66%	6,373,012	1,195,163		95,139,697	22,106,513	23%					
	INVERSION																											
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																											
54533	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	3-ALTAMIRA	Altamira	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	103,286,212	61,971,727	61,971,727	16,382,127	26%	0	0	OTROS	1	1	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA DEL 2º TRIMESTRE 2009. AVANCE FISICO DE LA OBRA 5%.				
54693	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	3.03.01.01.03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	12,000,000	7,200,000	7,200,000	659,823	9%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2º TRIMESTRE 2009. AVANCE FISICO DE LA OBRA 5%.				
51918	FONDO PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA.	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS		11-EDUCACION PUBLICA I 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	71,841,201	49,021,256	49,021,256	0	0%	3,869,133	0	ALUMNO	37,047	37,047	100%	RECURSOS PENDIENTES DE EJERCER PORQUE EXISTEN OBRAS LICITADAS QUE AUN ESTAN EN PROCESO.				
51919	FONDO PARA LA CONSOLIDACION 2009.	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS		11-EDUCACION PUBLICA I 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	95,341,311	49,701,498	49,701,498	0	0%	1,308,718	0	ALUMNO	37,047	37,047	100%	RECURSOS PENDIENTES DE EJERCICIO, PORQUE EXISTEN OBRAS LICITADAS QUE AUN ESTAN EN PROCESO.				
54623	AMPLIACION FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	3.03.01.01.03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	77,866,073	46,719,644	46,719,644	6,656,269	14%	0	0	OTROS	1	1	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2º TRIMESTRE 2009. AVANCE FISICO DE OBRA 5%				
	GASTO CORRIENTE																											
	SERVICIOS PERSONALES																											
56673	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	22-MATAMOROS	HERCERO MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS		11-EDUCACION PUBLICA I 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	10,547,186	5,313,896	5,313,896	4,300,881	81%	2,741	2,741	PERSONA	10,547,186	5,313,896	50%	ESTE PROYECTO QUE SE LLAMA SERVICIOS PERSONALES, SE UTILIZA PARA EL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS				
1549	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA		11-EDUCACION PUBLICA I 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	13,036,175	6,567,901	6,567,901	6,567,901	100%	0	0	ALUMNO	1,017	1,017	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REGISTRAN JUNTO A LOS ESTATALES, PUE ESTAN INVERTIDOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACTIVER LLOYD				
57188	SERVICIOS PERSONALES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE		11-EDUCACION PUBLICA I 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	14,542,042	7,874,885	7,317,510	7,203,110	91%	0	0	MONTO ASIGNADO	14,524,042	7,317,510	50%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE AL MONTO PRESUPUESTAL ASIGNADO PARA SERVICIOS PERSONALES				
51920	ATENDER LA EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS		11-EDUCACION PUBLICA I 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	923,535,073	426,177,595	426,177,595	426,177,595	100%	1,183,681	1,183,681	ALUMNO	37,047	37,047	100%					
	OTROS GASTOS DE OPERACION																											
35398	CUOTA DE SOCORRO DE LEY	5-COBERGURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE SANCCIONES		36-SEGURIDAD PUBLICA I 000-SUBSECRETARIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	27,897,240	9,299,080	9,299,080	9,299,080	100%	0	0	INTERNO	608,040	202,680	33%	RECURSO LIBERADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE SOCORRO DE LEY PARA LA ALIMENTACION DE LOS REOS FEDERALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. UNIDAD DE MEDIDA, POR INTERNO POR DIA, \$50.00 POR DIA.				
52844	CREACION DEL MUSEO DE HISTORIA DEL CONDE DE SIERRA GORDA EN SANTANDER JIMENEZ	29-JIMENEZ	RURAL JIMENEZ	URBANO	AE1-DGJ-DGVC-129-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		11-EDUCACION PUBLICA I 000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	13,416	1%	0	0	OBRA	2,000,000	13,416	1%	EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES OTORGA APOYO ECONOMICO AL ESTADO A TRAVES DE SEDESOL Y POR CONDUCTO DEL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PARA EL PROYECTO: CREACION DEL MUSEO DEL CONDE DE SIERRA GORDA EN SANTANDER JIMENEZ. CONVENIO DE MARCO DE COOPERACION NO. AE1-DGJ-DGVC-129-01. RESTAURACION Y REHABILITACION DEL EDIFICIO.				
56723	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	32-MATAMOROS	HERCERO MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS		11-EDUCACION PUBLICA I 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	2,587,851	1,297,762	1,297,762	1,530,242	118%	2,741	2,741	PERSONA	2,587,851	1,297,762	50%	ESTE PRPETO SE UTILIZA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRIORITARIOS Y SUMINISTROS QUE REQUIERE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS				
49887	RAMO 23	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	001 RAMO 23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		20-DESARROLLO SOCIAL I 000- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0%	0	0	PESOS	50,000,000	0	0%	EL MONTO DE DICHO RECURSO AUN NO HA SIDO EJERCIDO POR ESTE MUNICIPIO				
70892	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO-TAMAULIPAS		11-EDUCACION PUBLICA I 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	11,956,137	6,399,035	6,399,035	6,399,035	100%	6,000	6,000	ALUMNO	11,956,137	6,399,035	54%	NINGUNA				
1529	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA		11-EDUCACION PUBLICA I 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	2,432,935	1,225,765	1,225,765	1,225,765	100%	0	0	ALUMNO	1,017	1,017	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REGISTRAN JUNTO CON LOS ESTATALES, ES DIFICIL OBTENERLOS, DADO QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTRUMENTOS DE LA EMPRESA ACTIVER LLOYD				
57198	MATERIALES Y SUMINISTROS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE		11-EDUCACION PUBLICA I 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	9,370,840	472,122	472,122	472,122	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	937,084	472,122	50%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE AL MONTO ASIGNADO PRESUPUESTALMENTE PARA CAPITULO 2000				
57125	SERVICIOS GENERALES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE		11-EDUCACION PUBLICA I 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	1,791,955	902,820	902,820	902,820	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,791,955	902,820	50%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA EL CAPITULO 3000				
51921	ATENDER LA EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. GASTO DE OPERACION.	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS		11-EDUCACION PUBLICA I 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	105,361,292	48,620,376	48,620,376	48,620,376	100%	0	0	ALUMNO	37,047	37,047	100%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercicio																			
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																								
51922	FORTALECIMIENTO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y FOMENTO AL AHORRO DEL RUBRO.	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPERACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   511- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA		31,780,437	31,780,437	31,780,437	0	0%	0	0	0	37,047	37,047	100%	RECURSOS PENDIENTES DE EJERCICIO, PORQUE EXISTE UN CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN DE LOS MISMOS.												
52298	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) 2009.	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPERACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   511- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA		5,307,708	5,307,708	5,307,708	0	0%	0	0	0	40	0	0%	EXISTEN RECURSOS PENDIENTES DE EJERCER PUESTO QUE EL RECURSO SE ACABA DE RADICAR EN EL MES DE JUNIO DE 2009.												
<b>28-TAMAULIPAS RECURSO 2009</b>																																			
<b>SUBSIDIOS (1072 REGISTROS)</b>																																			
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																																			
<b>PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS</b>																																			
<b>GASTO CORRIENTE</b>																																			
													353,737,763	352,372,497	351,600,227	332,498,468	94%	3,814,307	1,144,889		1,409,054	1,409,147	100%												
72852	SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-024-0203	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	1198 PRODUCTORES		12,048,262	12,048,262	12,048,262	11,984,106	99%	21,757	0	0	HECTAREA	166,329	166,329	100%	EL TOTAL DE RECURSOS INCLUYE EL PAGO DE PRIMA, GASTOS DE OPERACIÓN Y GASTOS DE AUDITORIA. LOS MUNICIPIOS ASEGURADOS SON: AHUALULCO, ALDAMA, ALTAMIRA, BURGOS, CAMARGO, GONZALEZ, GUEMEZ, GUSTAVO DIAZ ORAZA, HIDALGO, JAUJAVE, JOHNEZ, LERA, MANTE, MATAMOROS, MINDEZ, COAHUILA, REYNOSA, RIO BRAVO, SAN CARLOS, SAN FERNANDO, SOTO LA MAR, VALLE HERMOSO Y XICOTENCATL. DEL TOTAL DE HECTÁREAS ASEGURADAS SE SINISTRARON 891.71 HECTÁREAS, POR UN MONTO REINDEMNIZADO DE \$102,539.00 A LOS PRODUCTORES AFECTADOS. EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN EL MONTO SOLICITADO FUE DE 233,829.21, DE ESTOS SE REINTEGRARON A LA TESOFERÍA \$4,156.00, EJERCENDO LA CANTIDAD DE 189,673.21 DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN QUE RIGEN EL PROGRAMA. LOS INTERESES QUE SE GENERARON SE REINTEGRARON A LA TESOFERÍA.											
<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN</b>																																			
11185	ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON DISCAPACIDAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-0385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA		1,400,000	1,400,000	1,400,000	563,341	40%	0	0	0	ALUMNO	1,345	1,345	100%												
6321	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1783	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DOCENTES Y ALUMNOS		670,202	670,202	670,202	522,460	78%	0	0	0	DOCENTE	922	922	100%												
<b>PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JOVENES Y</b>																																			
6591	PROGRAMA BECARIO PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS QUE CURSAN ALGUN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS QUE CURSAN ALGUN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA		949,000	949,000	949,000	949,000	100%	0	0	0	BECARIO	146	146	100%	HAY UNA DIFERENCIA POR \$38,000.00 EN RELACION A LA ASIGNACIÓN DEL TRIMESTRE PASADO POR QUE EXISTE UN REINTEGRO POR ESAS CANTIDAD QUE SE AGREGO NUEVAMENTE A LA ASIGNACIÓN											
<b>PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE</b>																																			
9048	PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-0363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES		146,301	146,301	146,301	10,691	7%	0	0	0	NIÑO	10	10	100%	EN EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL TRIMESTRE ES EL QUE SE PRETENDE LLEGAR AL FINAL DEL PROGRAMA											
<b>PROGRAMA NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS EN</b>																																			
7542	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS EN EDUCACIÓN BÁSICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	MAESTROS EN EDUCACIÓN BÁSICA		14,155,298	14,155,298	14,155,298	7,150,553	51%	0	0	0	DOCENTE	33,400	33,400	100%	SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO EN \$4,919,403.30 CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR POR UN RECURSO ADICIONAL PARA CAPACITACIÓN Y EQUIPO DE COMPUTO.											
<b>PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA</b>																																			
6381	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FIGURAS EDUCATIVAS DOCENTES ATPE DIRECTOS BIBLIOTECARIOS Y ALUMNOS		1,406,033	1,406,033	1,406,033	1,317,556	94%	0	0	0	DOCENTE	1,147	1,147	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON FIGURAS EDUCATIVAS SON ENTRE OTROS DOCENTES, ATPE, DIRECTORES, BIBLIOTECARIOS											
<b>PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN</b>																																			
6650	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DOCENTES Y ALUMNOS DE SISTEMA DE TELESECUNDARIA		2,443,171	2,443,171	2,443,171	2,201,302	90%	0	0	0	MAESTRO	1,074	1,074	100%												
<b>PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA</b>																																			
19792	BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL DE ESTUD. DE 7 Y 8 SEMESTRE DE ESC. NORMALES PÚBLICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1845	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ESTUDIANTES		4,470,900	4,470,900	4,470,900	4,448,150	99%	0	0	0	BECARIO	628	628	100%	SE REINTEGRO \$15,400.00 DEL PERIODO DE BECAS DE ENERO A JUNIO											
<b>DEPORTE</b>																																			
<b>INVERSIÓN</b>																																			
<b>OBRA PÚBLICA</b>																																			
1702	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POPULAR DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32 METROS	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2400		336,185	336,185	336,185	336,488	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	LOCALIDAD COL. GUTIERREZ DE LARA											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que participa en el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1703	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19 X 32 M	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-4680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	3200	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	336,185	336,185	336,185	335,489	100%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	LOCALIDAD COL. IGNACIO ALLENDE
1704	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19 X 32 M	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-4679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	4800	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	336,185	336,185	336,185	335,489	100%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION LOPEZ MATEOS
1705	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19 X 32 M	VICTORIA	COLONIA DEL VALLE	RURAL	08-4682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	6000	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	337,528	337,528	337,528	336,831	100%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	
1706	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19.00 X 32.00 M.	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-4679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	6400	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	332,915	332,915	332,915	332,914	100%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	LOCALIDAD COL. SIERRA VENTANA
1707	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19.00 X 32.00 M.	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-4671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2200	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	333,012	333,012	333,012	327,728	98%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE CALAMACO
1708	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19.00 X 32.00 M.	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-4673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	7200	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	333,012	333,012	333,012	327,728	98%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	LOCALIDAD CONJUNTO HAB. ADELITAS
1719	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19.00 X 32.00 M.	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-4672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	3400	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	333,012	333,012	333,012	327,728	98%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	LOCALIDAD FRACC. RINCON DE LAS MONTANAS
1720	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19.00 X 32.00 M.	VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-4674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1200	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	333,012	333,012	333,012	327,728	98%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	LOCALIDAD FRACC. IMPERIAL
1709	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19.00 X 32.00 M.	VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	08-4675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	8000	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	332,915	332,915	332,915	332,914	100%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	
1710	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19.00 X 32.00 M. CENTRO RECREATIVO LIBERTAD	VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	08-4676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	6000	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	332,915	332,915	332,915	332,914	100%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	
1711	CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES 19 X 32 M	VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	08-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1200	11-EDUCACION PUBLICA   148-OPCIONA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUPLIPAS	337,528	337,528	337,528	336,832	100%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
75982	INGRESO	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	INGRESO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA   148-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	90,890	90,890	0	0	0%	8	0	ADULTO Y JOVEN	1	1	100%	EL RECURSO NO A EJERCIDO NADA EL PROGRAMA SE LLAMA FERIA DE LA ACT FISICA PARA VIVIR MEJOR	
76075	INGRESO	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	INGRESO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA   148-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,415,311	1,415,311	1,415,311	60,000	4%	172	0	ADULTO Y JOVEN	1	1	100%	EL PROGRAMA SE LLAMA COMADE 2008 APOYOS DEPORTIVOS	
76151	INGRESO	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	INGRESO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA   148-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	60,000	60,000	0	0	0%	6	0	ALUMNO	1	0	0%	EL PROGRAMA SE LLAMA RECREACION PARA UNA ESCUELA SEGURA	
76253	INGRESO	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	INGRESO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA   148-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	250,000	250,000	0	0	0%	0	0	ADULTO Y JOVEN	1	0	0%	EL PROGRAMA SE LLAMA EVENTOS MASIVOS	
76208	INGRESO	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	INGRESO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA   148-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	400,000	400,000	0	0	0%	0	0	ADULTO Y JOVEN	1	0	0%	EL PROGRAMA SE LLAMA JUEGOS NACIONALES PETROLEROS	
76328	OLIMPIADA Y PARAOLIMPIADA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	INGRESO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA   148-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	28,301,706	28,301,706	28,301,706	28,301,706	100%	1,184,428	1,148,889	ADULTO Y JOVEN	1	1	100%	EL PROGRAMA SE LLAMA OLIMPIADA Y PARAOLIMPIADA	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS INVERSION																								



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
56399	GASTOS DE OPERACION	24-MIER	MIER	URBANO	08-3718-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	6500.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	51,925	51,925	51,925	51,925	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
56400	GASTOS DE OPERACION	25-MIGUEL ALEMAN	MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-3719-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	16755.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	98,906	98,906	98,906	98,906	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
56401	GASTOS DE OPERACION	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3720-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	130213.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
56404	SUMINISTRO DE ARRANCADOR SUAVE PARA BOMBA DE CAPTACION	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2017-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	130000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	520,587	520,587	520,587	520,587	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56405	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESCLADORES ESTATICOS PARA MEDIDA RAPIDA EN POTABILIZADORA CENTRO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2018-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	130000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	623,935	623,935	623,935	623,935	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56406	GASTOS DE OPERACION	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3716-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	67407	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	129,753	129,753	129,753	129,753	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
56402	GASTOS DE OPERACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3721-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	113300.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	189,314	189,314	189,314	189,314	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
56403	GASTOS DE OPERACION	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	URBANO	08-3722-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	8500.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	71,271	71,271	71,271	71,271	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
56407	GASTOS DE OPERACION	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3723-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	79984.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	39,105	39,105	39,105	39,105	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
56408	MANTENIMIENTO	41-VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2677-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	80000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	913,252	913,252	913,252	913,252	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56410	REHABILITACION	22-MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-2687-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE	6173	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,948,507	5,948,507	5,948,507	5,948,507	100%	0	0	METRO LINEAL	10,000	10,000	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56396	REHABILITACION DEL COLECTOR RIBERENO (PRIMERA ETAPA)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5736-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	9804.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,710,687	3,710,687	3,710,687	3,710,687	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56412	MODIFICACION DE REBOMBEO DEL TANQUE SIERRA MADRE AL TANQUE FONIAPO, REHABILITACION DE LA FONTANERIA DE DESCARGA EN REBOMBEO ZONA NORTE Y REHABILITACION DEL TANQUE ZONA NORTE	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4314-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	26000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	73,013	72,979	72,979	72,979	100%	0	0	METRO LINEAL	1,948	1,948	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56409	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2692-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	79984.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,080,565	2,080,565	2,080,565	2,080,565	100%	0	0	OBRA	1	1	83%	ESTA OBRA SE CONCLUYA CON RECURSOS DEL 2009
56411	MODIFICACION DE REBOMBEO DEL TANQUE SIERRA MADRE AL TANQUE FONIAPO, REHABILITACION DE LA FONTANERIA DE DESCARGA EN REBOMBEO ZONA NORTE Y REHABILITACION DEL TANQUE ZONA NORTE	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2676-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	70000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	863,056	863,056	863,056	863,056	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56413	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. VIVIENDAS POPULARES	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2684-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	600	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,119,891	1,119,891	1,119,891	1,119,891	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56414	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE POR MEDIO DE PERFORACION DIRECCIONAL EN LA COL. CAMINERA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2682-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	10000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	880,657	880,657	880,657	880,657	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56415	REHABILITACION DE TUBERIA DE 18" CALLE ACUEDUCTO - C. LAUREL	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2675-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	15000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	704,524	704,524	704,524	704,524	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
56416	REHABILITACION Y CAMBIO DE VALVULAS EN FILTROS EN RED	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-4752-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	15000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,066,224	1,066,224	1,066,224	1,066,224	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Muni cipio	Localid ad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefici arios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avan ce %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avan ce %
														2	Ministrado	Programado								
56417	REHABILITACION Y CAMBIO DE VALVULAS EN RED Y FILTROS PLANTA POTABILIZADORA	41 VICTORIA	Ciudad Victoria	Urbano	08-2674-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE VICTORIA	1000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,004,226	1,004,226	1,004,226	1,004,226	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA SE CONCLUYO AL 100%
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
3057	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4001-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	460,450	460,450	460,450	429,957	93%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	LOCALIDAD: MUNICIPIOS DE NUEVO LAREDO, MIGUEL ALEMAN, DIAZ ORDAZ, REYNOSA, RYO BRAVO, CAMARGO Y VALLE HERMOSO(ZONA1)
3109	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4002-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	506,612	506,612	506,612	506,530	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	DESTINO DEL GASTO SE CONSIDERAN MUNICIPIOS:MATAMOROS, SAN FERNANDO, HENDEZ, BURGOS, SAN NICOLAS, CRULLAS Y SAN CARLOS
3644	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4003-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	492,697	492,697	492,697	492,697	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	DESTINO DEL GASTO: MUNICIPIOS: MANERO, VILLAGRAN, HDALGO, PADILLA, GUEZNEZ, VICTORIA, JAMEZ, ABASOLO, CASAS LLEBA, SOTO LA MARINA, ALDAM ALTAMIRA.
3696	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4004-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	540,580	540,580	540,580	540,580	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	DESTINO DEL GASTO: MUNICIPIOS:BUSTAMANTE, TULA, OCAMPO, XICOTENCATL, EL MANTE, GONZALEZ, GOMEZ FARIAS, ANTIGUO MORELOS, JAJUMAYE Y MIQUIHUANA.
56104	ATENCIÓN SOCIAL (LETRINAS) FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4005-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	451,471	451,471	451,471	446,261	99%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56105	ELABORACION DE 9 ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS (PAQUETE EN VARIOS MUNICIPIOS)	10-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4303-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	3360	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	449,874	449,874	449,874	449,874	100%	0	0	ESTUDIO	9	9	100%	
56106	SUPERVISION, CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE OBRAS	10-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4309-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	487,021	487,021	487,021	538,223	111%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56107	SUPERVISION, CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE OBRAS	10-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4309-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	281,019	281,019	281,019	310,437	110%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	EN VIRTUD DE QUE LAS INVERSIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA PROSSAPYS 2008 SON DEL 50% CU EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LA SUPERVISION TECNICA Y LA NORMATIVA ACLARANDO QUE ESTA ULTIMA LA EJERCE LA CONAGUA
56108	SUPERVISION, CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE OBRAS	10-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4310-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	504,673	504,673	504,673	509,607	101%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	EN VIRTUD DE QUE LAS INVERSIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA PROSSAPYS 2008 SON DEL 50% CU EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LA SUPERVISION TECNICA Y LA NORMATIVA ACLARANDO QUE ESTA ULTIMA LA EJERCE LA CONAGUA
56109	SUPERVISION, CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE OBRAS	10-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4311-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	504,818	504,818	504,818	557,801	110%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	EN VIRTUD DE QUE LAS INVERSIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA PROSSAPYS 2008 SON DEL 50% CU EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LA SUPERVISION TECNICA Y LA NORMATIVA ACLARANDO QUE ESTA ULTIMA LA EJERCE LA CONAGUA
56110	SUPERVISION, CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE OBRAS EN VARIOS MUNICIPIOS	10-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4307-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	782,154	782,154	782,154	864,319	111%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	EN VIRTUD DE QUE LAS INVERSIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA PROSSAPYS 2008 SON DEL 50% CU EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LA SUPERVISION TECNICA Y LA NORMATIVA ACLARANDO QUE ESTA ULTIMA LA EJERCE LA CONAGUA
56111	AMPLIACION DE RED Y REHABILITACION DE TANQUE	10-COBERTURA ESTATAL	EL CARMEN	RURAL	08-2731-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	161	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	294,400	294,400	294,400	287,511	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56112	LINEA DE CONDUCCION Y REAHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	10-COBERTURA ESTATAL	CRULLAS	URBANO	08-4610-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	653	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	324,007	324,007	324,007	319,656	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
2187	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA.	11-GOMEZ FARIAS	EL NACIMIENTO	RURAL	08-2734-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	144	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	258,100	258,100	258,100	256,587	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
2184	PERFORACION, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA.	11-GOMEZ FARIAS	DEL CAMPESINO	RURAL	08-2735-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1063	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	340,213	340,213	340,213	238,570	70%	0	0	POZO	1	1	100%	
56113	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	12-GONZALEZ	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	RURAL	08-2737-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	973	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,173,763	1,173,763	1,173,763	1,173,762	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
1951	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	12-GONZALEZ	ROSILLON	RURAL	08-2740-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	113	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	411,240	411,240	411,240	404,500	98%	0	0	POZO	1	1	100%	
2104	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA.	12-GONZALEZ	CAMPO NUEVO	RURAL	08-2738-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	713	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	490,855	490,855	490,855	409,689	83%	0	0	POZO	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO; TAMBIEN SE CONSIDERAN EN: LOCALIDAD: CAMPO VERDE Y NUEVA ESPERANZA
4809	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	13-GUÉMEZ	LOS SAN PEDRO	RURAL	08-2741-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	106	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,029,985	1,029,985	1,029,985	1,019,798	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4	5								
2471	AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA, EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA E INTERCONEXION A LA RED.	2020	GUAYABISTA	RURAL	08-2742-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	107	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	158,314	158,314	158,314	146,277	92%	0	7	POZO	1	1	100%	DESTINO DEL GASTO: SE CONSIDERA TAMBIEN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION.	
5414	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	16	HEDALGO	RURAL	08-4512-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	857	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,539,826	2,539,826	2,539,826	2,537,794	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
5415	LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	16	HEDALGO	RURAL	08-2749-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	224	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	63,891	63,891	63,891	63,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
5416	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17	JALMAVER	RURAL	08-4513-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	723	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,293,043	2,293,043	2,293,043	2,292,636	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
5417	EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE RED Y TANQUE ELEVADO	17	JALMAVER	RURAL	08-2750-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	104	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	366,539	366,539	366,539	278,344	76%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
2403	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	20	JALMAVER	RURAL	08-2752-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	432	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	245,084	245,084	245,084	245,084	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
2139	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE, RED, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, TOMAS DOMICILIARIAS	19	LLERA	RURAL	08-2761-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	156	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	870,064	870,064	870,064	776,301	89%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO: TAMBIEN SE CONSIDERA, LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO	
5418	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA, LINEA DE CONDUCCION A LA RED	19	LLERA	RURAL	08-2755-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	271	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	545,201	545,201	545,201	522,978	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
1847	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y EQUIPAMIENTO	2	ALDAMA	RURAL	08-2693-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	124	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	161,308	161,308	161,308	112,628	70%	0	0	POZO	1	1	100%		
2083	PERFORACION DE POZOS, AFORO, ADEME, ANALISIS DEL AGUA Y EQUIPAMIENTO	2	ALDAMA	RURAL	08-2694-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	107	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	160,300	160,300	160,300	111,963	70%	0	0	POZO	1	1	100%		
5419	RED DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE TANQUE	20	MANNERO	RURAL	08-2762-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	205	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	322,178	322,178	322,178	322,178	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
5420	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	21	MANTE	RURAL	08-4514-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	934	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,049,545	3,049,545	3,049,545	2,890,200	93%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
5421	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	22	MATAMOS	RURAL	08-4515-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	850	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,249,462	2,249,462	2,249,462	2,232,120	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
1844	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, ESTACION DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION, POTABILIZACION Y TANQUE ELEVADO	23	MATAMOS	RURAL	08-2768-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	2839	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	17,859,482	17,859,482	17,859,482	17,426,712	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO: SE CONSIDERA TAMBIEN, LOCALIDAD: MANO DE LEON, LAS MALVINAS, LA FANTASIA, LAS HIGUERILLAS Y PUNTILLA NTE.	
5422	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	23	MATAMOS	RURAL	08-4516-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	480,129	480,129	480,129	480,128	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
2867	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	23	MATAMOS	RURAL	08-2767-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	105	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	399,905	399,905	399,905	399,905	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
2772	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DEL AGUA.	23	MATAMOS	RURAL	08-2764-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	601,026	601,026	601,026	591,401	98%	0	0	POZO	1	1	100%		
2450	PERFORACION, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA, EQUIPAMIENTO, PLANTA DE OSMOSIS, INTERCONEXION, REHABILITAR TANQUE Y RED.	22	MATAMOS	RURAL	08-2763-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	197,182	197,182	197,182	157,960	80%	0	0	POZO	1	1	100%	DESTINO DEL GASTO: TAMBIEN SE CONTEMPLA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION.	
2174	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	23	MATAMOS	RURAL	08-2771-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	112	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	417,638	417,638	417,638	408,644	98%	0	0	POZO	1	1	100%		
2161	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	25	MATAMOS	URBANO	08-2777-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	1388	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	563,066	563,066	563,066	451,066	80%	0	0	POZO	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ejercido			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4								
4829	LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE.	26-MIQUJANA	ESTANQUE DE LOS WALLEES	RURAL	08-2776-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	858	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	835,825	835,825	835,825	835,825	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	DESTINO DEL GASTO: LOCALIDADES:SAN JOSE DEL LLANO, ESTANQUE LOS EGUA.
4805	LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	26-MIQUJANA	ALTAMIRANA	RURAL	08-2774-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	138	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	667,850	667,850	667,850	667,850	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1384	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	26-MIQUJANA	EL ASERRADERO	RURAL	08-2773-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	463,873	463,873	463,873	379,011	82%	0	0	POZO	1	1	100%	
2350	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	27- NUEVO LAREDO	LA CRUZ	RURAL	08-2778-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,048,321	1,048,321	1,048,321	1,024,562	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56123	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN CASO DE SER POSITIVO, ADEME, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	29-OCAMPINA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMALE NUEVO)	RURAL	08-4614-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	349,828	349,828	349,828	348,290	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56124	LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE	29-OCAMPINA	VENTE DE NOVEMBRE (LAS POZAS)	RURAL	08-4613-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	128	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	397,165	397,165	397,165	378,066	95%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
2191	PERFORACION DE POZO, ADEME, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	29-OCAMPINA	CHAMALE VIEJO	RURAL	08-2780-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	303	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	257,871	257,871	257,871	257,871	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56125	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	3-TAMAUACA	FRANCISCO MEDRANO	RURAL	08-2700-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	815	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,625,123	2,625,123	2,625,123	2,625,119	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
2697	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	3-ALTAMIRANA	SAS PRIETAS (LA CURVA)	RURAL	08-2696-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	160	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	161,331	161,331	161,331	107,124	66%	0	0	POZO	1	1	100%	
56126	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	3-ALTAMIRANA	AGUA DE CASTILLA	RURAL	08-2698-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	436	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	192,503	192,503	192,503	192,503	100%	0	0	POZO	1	0	0%	
56127	ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE OSMOSIS INVERSA DE 2 LPS., INCLUYE CASETA DE INTERCONEXION ELECTRICA	32-REYNOSA	SANTO NIÑO	RURAL	08-2786-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	447	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	778,900	778,900	778,900	778,093	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
1499	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION.	32-REYNOSA	EL BARRANCO	RURAL	08-2790-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	217	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	255,973	255,973	255,973	255,973	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
1439	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION .	32-REYNOSA	ARGUELLES	RURAL	08-2789-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	655	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	291,787	291,787	291,787	291,787	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56128	PERFORACION, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	32-REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL (PERQUITOS)	RURAL	08-4517-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	514,642	514,642	514,642	514,642	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
2409	PERFORACION, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	32-REYNOSA	MANUEL CAVAZO SILERMA	RURAL	08-2787-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	72	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	397,041	397,041	397,041	397,041	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
1320	PERFORACION DE POZO, ADEME, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	32-REYNOSA	PALO BLANCO	RURAL	08-2781-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	316	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	327,294	327,294	327,294	327,294	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
2242	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYELINEA DE CONDUCCION, TANQUE, RED Y TOMAS	33-RIO BRAVO	LA POSTA	RURAL	08-2795-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	388	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	999,465	999,465	999,465	864,586	87%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56129	EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION, PLANTA OSMOSIS Y RED DE DISTRIBUCION	33-RIO BRAVO	ATIZAPAL DE ZARAGOZA	RURAL	08-2799-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	254	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,492,787	1,492,787	1,492,787	1,492,764	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56130	EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, RED Y TOMAS	33-RIO BRAVO	LA REFORMA	RURAL	08-4519-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	143	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	949,302	949,302	949,302	502,965	53%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
1831	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	33-RIO BRAVO	LA ZACATE CANA	RURAL	08-2796-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	239	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	431,347	431,347	431,347	426,619	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29- TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2499	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	29- RIO BRAVO	BRECHON 124 CON VIA DE FF.CC.	RURAL	08-2802-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	149	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	224,211	224,211	224,211	224,211	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56131	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	29- RIO BRAVO	SEIS DE ENERO	RURAL	08-2798-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	9	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	201,911	201,911	201,911	201,911	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
1834	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA.	33- RIO BRAVO	AMPLIACION RIO BRAVO	RURAL	08-2797-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	532	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	367,755	367,755	367,755	367,755	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56132	TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y PLANTA POTABILIZADORA	33- RIO BRAVO	BUENAVISTA (CHARC O AZUL)	RURAL	08-4519-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	360	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,197,825	1,197,825	1,197,825	1,191,260	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
2098	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION, AMPLIACION DE RED, REHABILITAR CASITA, VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE	34- SAN CARLOS	LOS ANGELITOS (ANGELISS)	RURAL	08-2806-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	203	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	499,971	499,971	499,971	492,172	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO; TAMBIEN SE CONSIDERA; DESTINO DEL GASTO: AMPLIACION Y REHABILITACION
56133	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION	34- SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2805-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	1051	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,340,475	1,340,475	1,340,475	1,338,929	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56134	EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION	34- SAN CARLOS	LA GAVIOTA	RURAL	08-2809-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	241	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	182,197	182,197	182,197	182,197	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56135	EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION	34- SAN CARLOS	EL CARRIZO DE UJUEGAS	RURAL	08-2807-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	109	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	266,969	266,969	266,969	266,969	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56136	EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA	34- SAN CARLOS	LOS QUOTE S	RURAL	08-2819-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	102	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	179,616	179,616	179,616	179,612	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56137	LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	34- SAN CARLOS	VICTOR MANUEL BUENO	RURAL	08-2817-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	285	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	448,781	448,781	448,781	431,544	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56138	RED DE DISTRIBUCION	34- SAN CARLOS	EL REFUGIO	RURAL	08-2815-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	156	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	116,964	116,964	116,964	84,566	72%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56139	RED DE DISTRIBUCION	34- SAN CARLOS	NIUEVO SAN ANTONIO	RURAL	08-2818-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	203	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	633,908	633,908	633,908	606,726	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56140	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	35- SAN FERNANDO	GUADALUPE VICTORIA (EL NORTE)	RURAL	08-4521-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	885	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,472,918	2,472,918	2,472,918	2,364,870	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56141	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION DE POZO, ADEME, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	36- SAN NICOLAS	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	08-2821-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	765,055	765,055	765,055	764,211	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56142	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	36- SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	08-2828-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	439,091	439,091	439,091	439,091	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56143	PERFORACION, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	36- SAN NICOLAS	TRES DE ABRIL	RURAL	08-2826-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	328,415	328,415	328,415	328,415	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56144	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE RED, CARCAMO Y SUBESTACION ELECTRICA	37- SOTO LA MARINA	LAYADEROS	RURAL	08-2831-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	348	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	326,090	326,090	326,090	326,089	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56145	EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	37- SOTO LA MARINA	TAMPUJITO (SOTO LA MARINA)	RURAL	08-2837-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	985	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	156,707	156,707	156,707	153,378	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56146	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	37- SOTO LA MARINA	LA BENITA	RURAL	08-2838-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	259	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	106,768	106,768	106,768	106,158	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
3630	EST. GEOHIDROLOGICO, PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	38- SOTO LA MARINA	TEPEHUJES	RURAL	08-2830-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	180	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	299,721	299,721	299,721	233,824	78%	0	0	POZO	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO; TAMBIEN SE CONSIDERA: DESTINO DEL GASTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	50								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
2666	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION, AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	GUADALAJARA	RURAL	08-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	84	424,599	424,599	424,599	264,404	62%	0	0	POZO	1	1	100%				
56147	INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	SAN JOSE DE LAS RUSIAS	RURAL	08-4618-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	201	268,709	268,709	268,709	266,823	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR			
4540	PERFORACION, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	LA LOBERA	RURAL	08-2635-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	202,611	202,611	202,611	201,367	99%	0	0	POZO	1	1	100%				
56148	PERFORACION, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	LA LOBERA	RURAL	08-2636-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	231,277	231,277	231,277	225,418	97%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR			
4623	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SAN FELIPE	RURAL	08-2833-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	101	345,758	345,758	345,758	281,965	82%	0	0	POZO	1	1	100%				
2184	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	PUEBLA DE MEXICO	RURAL	08-2832-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	117	390,574	390,574	390,574	285,464	68%	0	0	POZO	1	1	100%				
56149	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y REHABILITACION DE TANQUE	MIGUEL ALCALDADO	RURAL	08-2847-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	310	209,499	209,499	209,499	208,010	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR			
56150	CONSTRUCCION DE TANQUE, AMPLIACION DE RED Y LINEA DE CONDUCCION	CIENEGUITA	RURAL	08-2843-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	132	273,234	273,234	273,234	245,032	90%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR			
2927	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	AQUILES SERDAN	RURAL	08-2841-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	106	347,474	347,474	347,474	282,718	81%	0	0	POZO	1	1	100%				
2254	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	GALLOS GRANDES	RURAL	08-2845-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	337	363,864	363,864	363,864	29,052	8%	0	0	POZO	1	1	100%				
3079	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	JUAN SARABIA	RURAL	08-2859-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	444,436	444,436	444,436	27,965	6%	0	0	POZO	1	1	100%				
2368	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	LA TAPONA	RURAL	08-2852-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	488	586,855	586,855	586,855	484,460	83%	0	0	POZO	1	1	100%				
3036	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACION DE POZOS	EL REFUGIO	RURAL	08-2853-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	308	592,091	592,091	592,091	480,583	78%	0	0	POZOS	1	1	100%				
2304	ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	08-2848-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	137	497,016	497,016	497,016	407,326	82%	0	0	POZO	1	1	100%				
56151	LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION	CIENEGUITAS	RURAL	08-2862-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	645	890,218	890,218	890,218	843,177	95%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR			
56152	LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	SAN FRANCISCO	RURAL	08-2856-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	115	548,463	548,463	548,463	547,914	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR			
56153	PERFORACION DE POZO, ADEME, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SAN PABLO	RURAL	08-2851-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	476,867	476,867	476,867	476,867	100%	0	0	POZO	1	1	100%				
3515	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	JOYA DEL BERRENDO	RURAL	08-2840-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	528,624	528,624	528,624	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO; TAMBIEN SE CONSIDERA: LOCALIDAD: JOYA DE MARAVILLAS			
70755	TANQUE Y AMPLIACION DE RED	GALLITOS	RURAL	08-2844-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	156	139,742	139,742	139,742	139,742	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
70756	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	LAS FLORES	RURAL	08-2704-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	219	339,285	339,285	339,285	333,769	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
70757	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	4	MEXICO MORELOS	RURAL	08-2703-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	263,731	263,731	263,731	263,731	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
70758	LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO	4	RANCHO NUEVO MORELOS	RURAL	08-2702-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	406,459	406,459	406,459	406,506	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70759	CONSTRUCCION RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	40	VALLE HERMOSO AGUILERAS SERDAN	RURAL	08-2863-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	484,374	484,374	484,374	484,374	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2535	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	4	VALLE HERMOSO	RURAL	08-2865-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	434,785	434,785	434,785	404,674	93%	0	0	POZO	1	1	100%	
2739	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION	41	LA BOCA DE JUAN VICTORIA	RURAL	08-2867-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	320,505	320,505	320,505	240,413	78%	0	0	POZO	1	1	100%	
2840	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	4	TERRA NUEVA VICTORIA	RURAL	08-2868-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	167,917	167,917	167,917	103,588	62%	0	0	POZO	1	1	100%	
70760	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION A LA RED	42	VILLAGRAN	RURAL	08-2870-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	548	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	393,370	393,370	393,370	364,313	93%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70761	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EMISOR Y LAGUNAS DE OXIDACION.	42	VILLAGRAN	URBANO	08-2871-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1265	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	433,912	433,912	433,912	432,572	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70762	EQUIPAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE DE BIODEN-CATL	42	PRIMER COTEN DE MAYO	URBANO	08-2872-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1001	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	340,969	340,969	340,969	333,205	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70763	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACION, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	EL BURGO MILATO	RURAL	08-2706-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	301,598	301,598	301,598	215,704	72%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
3297	EST. GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION, AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	LAS ALBERCAS	RURAL	08-2722-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	503,883	503,883	503,883	417,103	83%	0	0	POZO	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO, TAMBIEN SE CONSIDERAN LOCALIDAD: LA HIGUERA, SAN NICOLAS, LA LOMA RASA, SAN ANTONIO DE PADUA, SAN FRANCISCO DE PADUA, NUEVO PROGRESO Y SAN JOSE DE LAS FLORES.
2142	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACION, AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	EL LLANO Y NECHAS (EL LLANO)	RURAL	08-2719-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	397	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	470,129	470,129	470,129	468,188	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
1807	ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS, PERFORACION, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	CHARACAL (LOS CHARACALES)	RURAL	08-2716-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	211	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	449,783	449,783	449,783	448,882	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
1403	ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS, PERFORACION, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	LAS BUSTANES	RURAL	08-2713-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	67	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	549,706	549,706	549,706	372,285	68%	0	0	POZO	1	1	100%	
1813	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	LAS ANTONIAS	RURAL	08-2710-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	325	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	298,364	298,364	298,364	244,567	82%	0	0	POZO	1	1	100%	
1822	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	PLUTARCO ELIAS CALLES JOYA DEL MAGUEY	RURAL	08-2711-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	328	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	222,505	222,505	222,505	171,315	77%	0	0	POZO	1	1	100%	
1832	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	SAN MIGUEL DE WALDO	RURAL	08-2720-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	219	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	449,410	449,410	449,410	382,600	85%	0	0	POZO	1	1	100%	
1827	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y EQUIPAMIENTO	42	EL MACUATE	RURAL	08-2714-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	192	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	399,928	399,928	399,928	340,326	85%	0	0	POZO	1	1	100%	
3186	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME, ANALISIS DEL AGUA	42	LA JOYA DE HERREIRA	RURAL	08-2718-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	443,239	443,239	443,239	364,492	82%	0	0	POZO	1	1	100%	
2155	PERFORACION DE POZO, AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	42	GABINO HAZUE (SANTA EUGENIA)	RURAL	08-2721-00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	186	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	502,614	502,614	502,614	502,312	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia o Entidad Ejecutora del Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													2	3	4	5	6	7	8	9	10		109	
1332	PERFORACION DE POZO (MAYOR DE 300 MTS.), AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	MAGDALENO	RURAL	08-2174-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	641	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	549,730	549,730	549,730	458,272	83%	0	0	POZO	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO: SE CONSIDERA TAMBIEN LOCALIDAD: LA VERDOLAGA	
7074	TANQUE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	FELIPE ANGEL S (EL GAVILAN)	RURAL	08-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	724	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	899,848	899,848	899,848	899,832	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
7075	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DESCARGAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NUEVO CAMARON (VILLANUEVA)	RURAL	08-4511-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	820	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,545,142	2,545,142	2,545,142	2,545,141	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
7076	LINEA DE CONDUCCION Y PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA ETAPA)	LOPEZ Y NUEVO CADILLO	RURAL	08-4510-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	688	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,048,288	1,048,288	1,048,288	983,958	94%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
7077	EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION A LA RED	EDUARDO BENAVIDES (EL ALMAGRE)	RURAL	08-2727-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	104	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	318,775	318,775	318,775	315,964	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
7078	EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE	SUBIDA DE PALMAS	RURAL	08-2724-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	154	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,345,751	1,345,751	1,345,751	1,342,455	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
7079	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PERFORACION, AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	08-2726-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	120	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	347,477	347,477	347,477	347,257	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
7070	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA LINEA DE CONDUCCION (PRIMERA ETAPA)	CAMPO NUMERO UNO (CAMPO ALTO)	RURAL	08-2729-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	528	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,028,438	2,028,438	2,028,438	1,855,490	91%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
7071	AMPLIACION DE 10 ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4304-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5087	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	491,073	491,073	491,073	491,073	100%	0	0	ESTUDIO	10	10	100%		
7072	ELABORACION DE 13 ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4306-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5385	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	577,646	577,646	577,646	577,646	100%	0	0	ESTUDIO	13	13	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
7073	ELABORACION DE 6 ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4305-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	3392	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	467,849	467,849	467,849	467,654	100%	2,307,138	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE: GENERADOS: LO INTERESES DECLARADOS EN ESTE FOLIO, CORRESPONDEN A PROSPASYS 2008	
4794	AMPLIACION DE RED Y REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	JUNCOS CANES	RURAL	08-2725-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	203,684	203,684	203,684	202,230	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO; TAMBIEN SE CONSIDERA: DESTINO DEL GASTO: MEJORAMIENTO	
1851	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION, LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION A LA RED	JAJUMA REFORMA	RURAL	08-3999-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	242	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	325,631	325,631	325,631	325,631	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
4660	EQUIPAMIENTO, TANQUE Y RED	EL GUERRERO (NO 100 Y 102 CON KM. 23 Y 26 N.)	RURAL	08-2782-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	115	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	898,230	898,230	898,230	898,229	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
2117	EQUIPAMIENTO, AMPLIAR RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE ALIMENTACION 500 MTS., REHABILITAR SISTEMA DE CLORACION Y VALVULAS EXFILSORAS DE AIRE	CORONAN CARLOS	RURAL	08-2808-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	111	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	169,287	169,287	169,287	159,598	94%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO; TAMBIEN SE CONSIDERA; DESTINO DEL GASTO: AMPLIACION Y REHABILITACION	
4635	EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	MAGLEY CARLOS	RURAL	08-2811-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	148	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	281,996	281,996	281,996	206,793	73%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	DESTINO DEL GASTO: CONTEMPLAR-AMPLIACION.	
4679	EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION	DANIEL LOPEZ (SAN ANTONIO)	RURAL	08-2812-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	182	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	416,092	416,092	416,092	359,484	86%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
2092	EQUIPO DE CLORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO, VALVULA DE DESAIRE, AMPLIAR RED DE DISTRIBUCION 600 MTS., REHABILITAR CAJAS DE REGISTRO	NUEVO PRAXEDIS BALDO	RURAL	08-2804-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	162	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	149,315	149,315	149,315	132,431	89%	0	0	POZO	1	1	100%		
4818	EQUIPAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	EL SABINO LA MARINA	RURAL	08-2834-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	156	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	552,147	552,147	552,147	548,569	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO; TAMBIEN SE CONSIDERA; DESTINO DEL GASTO: AMPLIACION	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
4750	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	9-CASAS ANGELES (ANGEL ES)	RURAL		08-2723-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	106	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	270,901	270,901	270,901	250,607	93%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	11
7074	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-HEDALGO PENSAMIENTO LIBRE (EL PENSAMIENTO)	RURAL		08-2748-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	93	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	159,081	159,081	159,081	156,781	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
7075	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SAN JAUMA JUANTO	RURAL		08-2751-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	522	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	238,744	238,744	238,744	238,689	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
1837	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE PTAR	18-JIMENEZ	RURAL		08-2754-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	863	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,567,002	2,567,002	2,567,002	2,549,415	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO, TAMBIEN SE CONSIDERA: CONSTRUCCION.
7076	INCORPORACION DE FUENTE Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LLERA LA MORITA	RURAL		08-2760-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	186	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	484,449	484,449	484,449	474,886	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
7077	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LLERA FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS)	RURAL		08-2751-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	93	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	71,573	71,573	71,573	69,836	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
2135	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ALDAMA EL CHARIZO DE OPICHÁN	RURAL		08-2695-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	169	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	372,632	372,632	372,632	372,629	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7078	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	23-MENDOZA PEDRO JOSE MENDEZ (SAN PEDRO DE LOS RIZO)	RURAL		08-2770-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	132	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	645,680	645,680	645,680	492,627	76%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
7079	REHABILITACION AL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE ARCABUZ	25-MIGUEL ALEMAN ARCABUZ	RURAL		08-2772-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	701	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,248,094	1,248,094	1,248,094	918,976	74%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
4813	REHABILITACION DE RED Y LINEA DE CONDUCCION	26-MOJUBANA	RURAL		08-2775-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	685	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	27,144	27,144	27,144	27,085	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7080	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	32-REYNOSA DIEZ DE NOVIEMBRE	RURAL		08-2785-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	276	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	449,167	449,167	449,167	403,250	90%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
4802	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	32-REYNOSA DIVISION DEL NORTE	RURAL		08-2788-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	152	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	795,348	795,348	795,348	792,681	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7081	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	32-REYNOSA EL PORVENIR	RURAL		08-2783-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	113	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	222,744	222,744	222,744	216,425	97%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
4882	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	32-REYNOSA LA LORONA LA NUEVA	RURAL		08-2784-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	311	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	599,706	599,706	599,706	526,546	88%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7082	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-RIO BRAVO GENERAL CUADALUPE HANINER	RURAL		08-4520-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	207	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	255,809	255,809	255,809	219,041	86%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
7083	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-RIO BRAVO MARIO SOUSA	RURAL		08-2793-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	1209	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,699,519	2,699,519	2,699,519	2,372,761	88%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
7084	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	34-SAN CARLOS MARMOL	RURAL		08-2813-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	204	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	232,607	232,607	232,607	176,601	76%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
4815	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	34-SAN CARLOS LA GLORIA	RURAL		08-2810-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	134	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	170,956	170,956	170,956	163,830	81%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7085	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS EL SAUCLLO	RURAL		08-4615-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	478	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	218,767	218,767	218,767	218,705	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
70786	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS	RINCON DE MURILLO (RANCHO VIEJO)	RURAL	08-4616-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	158	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	325,621	325,621	325,621	325,621	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
70787	REHABILITACION DE TANQUE Y AMPLIACION DE RED	34-SAN CARLOS	UNION MORALES	RURAL	08-2816-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	189	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	150,563	150,563	150,563	104,862	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70788	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-SAN FERNANDO	AMPLIACION LA LOMA	RURAL	08-2820-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	689	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	198,527	198,527	198,527	140,488	71%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
4783	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-SAN FERNANDO	PLAN DEL ALAZAN	RURAL	08-2824-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	411	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	94,335	94,335	94,335	89,999	95%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4710	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-SAN FERNANDO	LA CARRET ALINDO	RURAL	08-2822-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	318	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	106,745	106,745	106,745	102,956	96%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4723	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	08-2823-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	467	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	304,032	304,032	304,032	304,030	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
70789	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-SOTO LA MARINA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	08-4617-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	298	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	221,038	221,038	221,038	186,384	84%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70790	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-TULA	CRISTO BAL COLON VALLE DE CIENEGUILLA	RURAL	08-2854-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	189	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	170,511	170,511	170,511	170,511	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
70791	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-TULA	LA PRESA DE RAMOS	RURAL	08-2860-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	717	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	696,311	696,311	696,311	696,091	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70792	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-TULA	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	08-2850-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	201	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	399,629	399,629	399,629	370,970	93%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70793	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	08-2861-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	894	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,197,665	1,197,665	1,197,665	1,197,617	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70794	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-TULA	VENTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO)	RURAL	08-2855-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	229	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	374,264	374,264	374,264	374,210	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70795	REHABILITACION DE TANQUE Y AMPLIACION DE RED	39-TULA	SAN ANTONI DE NAHOLA (SAN ANTONI)	RURAL	08-2849-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	127	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	209,436	209,436	209,436	209,158	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70796	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	39-TULA	LUCO AZQUEZ (EL CHARGUITO)	RURAL	08-5795-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	365	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,590,279	1,590,279	1,590,279	1,339,138	84%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70797	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-VICTORIA	RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO DE ARCE	RURAL	08-2869-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	174	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	164,773	164,773	164,773	147,179	89%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
1227	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-VILLAGRAN	SAN LAZARO	RURAL	08-4000-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	248	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	192,049	192,049	192,049	191,109	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
70798	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-BURGOS	LAZAROS CARDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	08-4609-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	319	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	492,763	492,763	492,763	492,733	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70799	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-BURGOS	MACLOV HERRERA	RURAL	08-2707-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	111	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	326,333	326,333	326,333	306,862	94%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
70800	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE LAS ROSILLAS	5-BURGOS	LAS ROSILLAS	RURAL	08-4608-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	113	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	745,546	745,546	745,546	745,546	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
7601	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-BUSTAMANTE	CALABAZILLAS	RURAL	08-2715-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	719	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	129,388	129,388	129,388	129,388	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	11
4793	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-CASAS	CASAS	URBANO	08-2730-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	554	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,930,047	1,930,047	1,930,047	1,930,047	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																									
CONSTRUCCION																									
52389	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DE LA RIBERENA DE CAMARGO, TAM.	CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5195	GOBIERNO SOCIAL	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	17567	20-DESARROLLO SOCIAL   148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,997,089	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	EL PROYECTO SE SUBDIVIDE EN LOS SUBPROYECTOS: 08-5195-01 - CTO. SOPDU IF-AA-362-08   (AREA DE AMORTIGUAMIENTO, ENFERMERIA Y SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, FORMACION DE CAMINOS Y ANDADORES, SEÑALAMIENTOS, DREN PLUVIAL, OPCIONES ADMINISTRATIVAS, TALLER- COBERTIZO, INSTALACION HIDRAULICA EXTERIOR, INSTALACION SANITARIA EXTERIOR: 08-5195-02 - CTO. SOPDU IF-AA-363-08   (18650 M2 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO); 08-5195-03 - CTO. SOPDU IF-AA-364-08   (FORMACION DE CELDA PARA CONFINAMIENTO 39,330.70 M3) 08-5195-04 - CTO. SOPDU IF-AA-365-08   (LINEA AREA MONOFASICA ACSR 37-M - 33KV, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y SUBESTACION DE ALTA ABIERTA, TRAMITES PARA CONTRATACION ANTE LA CFE, ALUMBRADO EXTERIOR).
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
21307	PAGO DEUDA 2008 CONSTRUCTORA TALLER EN HUASTECA ENTRE IGLESIAS CALDERON Y DOKOTEO ARANGO	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	003 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	COMUNIDAD DE NUEVO LAREDO	20-DESARROLLO SOCIAL   148- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,282,339	2,282,339	2,282,339	2,282,339	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	275	275	100%	
21219	PAGO DEUDA 2008 RED DE ATARJEAS DEL SECTOR LUZ GORNALLA Y SAMANO Y DE JOAQUIN ALVAREZ A EMILIO MADERO COL. FCO VILLA	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	002 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	HABITANTES COLONIA FCO VILLA	20-DESARROLLO SOCIAL   000- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,469,002	3,469,002	3,469,002	3,465,153	100%	0	0	0	METRO LINEAL	195	195	100%	
22422	PROGRAMA HABITAT CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALBERQUE SEMILLAS DE AMOR, COL. FRANCISCO VILLA	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	004 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	COMUNIDAD DE NUEVO LAREDO	20-DESARROLLO SOCIAL   000- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,841,710	1,841,710	1,841,710	1,841,710	100%	0	0	0	LOTE	100	100	100%	
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)</b>																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
54973	SUBMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	12- GONZALEZ	GRACIA NUNO SANCHEZ	URBANO	08-5301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	8169	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	184,664	184,664	184,664	184,664	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
54922	SUBMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	12- GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	08-5300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1469	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	184,664	184,664	184,664	184,664	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
54810	SUBMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	17- JALAPA	SAN JUANITO	RURAL	08-5298	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	554	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	184,664	184,664	184,664	184,664	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
54435	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 35 M3	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBERE (PUENTE DE ALAMBERE)	RURAL	08-4258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	273,779	273,779	273,779	273,779	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
54828	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 300 M3	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE PIEDRA	RURAL	08-4259	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	554,080	554,080	554,080	552,309	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
54287	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 500 M3	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	08-4257	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	500	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	248,422	248,422	248,422	248,301	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
54589	EQUIPAMIENTO DE POZO Y SUB-ESTACION ELECTRICA	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	08-4260	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	380	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	314,340	314,340	343,140	314,340	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
54696	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	08-4261	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	250	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	5,457,029	5,457,029	5,457,029	5,457,029	100%	0	0	0	METRO LINEAL	27,710	27,710	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
54863	SUBMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	9-CASAS	CASAS	URBANO	08-5299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	522	20-DESARROLLO SOCIAL   410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	184,664	184,664	184,664	184,664	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
<b>PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES</b>																									
14083	RED DE AGUA POTABLE COL. ART. 127 MIG-214-08	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	MIG-214-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	COLONIA	20-DESARROLLO SOCIAL   148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	1,960,760	597,962	597,962	597,962	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,077	3,077	100%	
<b>PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES</b>																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
81236	ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1802-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA	SOCIEDAD CIVIL, PERSONAL, DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE MUNICIPIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 100- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,263,719	3,263,719	3,263,719	2,452,301	75%	22,109	7	PERSONA	650	650	100%	PARA ESTE PROYECTO SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$811,418.01 Y \$22,109.00 DE INTERESES.	
81443	INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS INTERIORES DE LAS INST. PÚBLICAS DEL EDO. Y LOS MPMOS.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1794-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA	PERSONAL, DE LOS MUNICIPIOS Y ENLACES INTERMUNICIPALES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,815,744	80%	0	0	PERSONA	1,000	1,000	100%	EN ESTE PROYECTO SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$684,256.03 PESOS	
<b>PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA</b>																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
51191	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	GRACIA NO SANHEZ	URBANO	08-0254-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	4168	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	138,882	138,882	138,882	131,899	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA; INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.	
5362	ADQUISICIÓN DE 144 LETRINAS TIPO RURAL	MIQUIHUANA	URBANO	08-5304-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	576	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	116,732	116,732	116,732	116,732	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	116,732	116,732	100%	144 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: LA ARENA 3 ESTANQUE DE LOS WALLE 7 LA PENCA 8 LA PERDIDA 9 SERVANDO CANALES (LA ARENA) 3 VALLE HERMOSO 4 ESTANQUE DE LOS EGUA 20 SAN JOSE DEL LLANO 40 LA MARCELA 5 EL ASERRADERO 8	
61379	ADQUISICIÓN DE 43 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	MIQUIHUANA	URBANO	08-5310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	172	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	482,148	482,148	482,148	517,191	107%	0	0	CELDA SOLAR	43	43	100%	43 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: MIGUAYANA 8 Altamira 6 La Peña 4 La Perdida 1 Valle Hermoso 14 La Marceia 5 El Aserradero 5	
53687	ADQUISICIÓN DE 245 LETRINAS TIPO RURAL	SAN CARLOS	URBANO	08-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	980	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	198,607	198,607	198,607	198,607	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	245	245	100%	245 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL. SAN CARLOS 43 Los Angeles (Argente) 3 El Barranco Azul 81 Benito Juárez (La Coma) 2 Coronel 4 Las Gallinas 4 La Gloria 1 La Gloria 14 Lazaro Cárdenas 2 Manuel López (San Antonio) 4 Nuevo Camacho 4 Puerto Rico 14 San Juan 3 San Rafael 5 La Unión Morales 10 Los Vergeltes 5 Las Guías 3 Rubén Jaramillo 3 Nuevo Praxedis Batoca 3 La Aurora 3 El Venadito 3 Alfredo V. Bonfil 31 Graciano Sánchez 20	
64471	ADQUISICIÓN DE 80 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	SAN CARLOS	URBANO	08-5311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	520	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	1,022,737	1,022,737	1,022,737	961,943	94%	0	0	CELDA SOLAR	80	80	100%	80 DE CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: SAN CARLOS 6 EL BARRANCO AZUL 7 BENTO JUÁREZ (LA COMA) 4 CORRALITO 4 LA GABITA 1 LA GAVIA 1 EL ESTANQUE 1 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO) 2 NUEVO CAMACHO 4 PUERTO RICO 5 SAN JUAN 1 SAN MIGUEL 6 EL SAUCILLO 2 LA UNIÓN MORALES 4 LA NUEVA ESPERANZA 1 NUEVO PRAEDIS BALBOA 1 LA AURORA 2 ALFREDO V. BONFIL 18 RANCHO EL CARRICO 1 NUEVO CAMACHO 1 EL SAUCILLO 1 LAS GALLINAS 1 SAN RAFAEL 1 EL MAGUEYES 1 RANCHO LA RETAMA 1 RANCHO SAN DOMINGO	
47228	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	EL SAUCILLO	RURAL	08-4640-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	676	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	111,689	111,689	111,689	111,689	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.	
46907	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE	LAS GALLINAS	RURAL	08-4638-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	16	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	25,512	25,512	25,512	25,512	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5	5	100%	PREPARACIÓN Y ARREGLO PARA 5 TOMAS DE AGUA A PARTIR DE TANQUE DE PAPALOTE A UNA DISTANCIA DE 300 METROS POR LA ZONA TODAS LAS TOMAS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.	
47025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPALOTE PARA AGUA POTABLE	SILVA SANDIEZ	RURAL	08-4639-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	16	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	31,860	31,860	31,860	31,747	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.	
53781	ADQUISICIÓN DE 22 LETRINAS TIPO RURAL	SAN NICOLÁS	URBANO	08-5306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	88	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	17,834	17,834	17,834	17,834	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22	22	100%	22 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS) 4 LAS VIRGENES (MOCTEZUMA) 8 LAS VIRGENES (LAS NORIAS) 6 LAS VIRGENES (SAN JOSE) 1 TRES DE ABRIL 3	
61607	ADQUISICIÓN DE 30 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	SAN NICOLÁS	URBANO	08-5312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	120	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	292,211	292,211	292,211	360,729	123%	0	0	CELDA SOLAR	30	30	100%	32 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: CIUDAD TULA 36 ALVARO OBREGÓN (LA NORIA) 12 AMADORES 4 AQUILES SERDAN 2 EL BOLIDO 7 BUENAVISTA 3 ALBERTO CARRERA TORRES (LA RANA) 2 CELSO HUERTA 1 CIENEGETA 1 CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS) 4 LAS CRUCES 1 CHAPARRAL 1 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA) 10 CIENEGUILLAS 6 FRANCISCO VILLA (EL XICHLI) 7 JUAN SARABIA (LA HIGUERA) 4 LUCIO Y ZOJUE (EL CHARQUITO) 5 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) 3 MIGUEL HIDALGO (COLORADO) 8 JOSÉ MARIA MORELOS (MORELOS) 1 NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA) 1 CAUDILLOS DEL SUR (PALOS ALTOS) 1 PEDRO RUZ MOLINA 2 GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO) 1 EL REFUGIO 4 RICARDO GARCÍA (LA PRESTA) 3 SAUTILLO 9 SAN PABLO 6 SAN PEDRO 2 SANTO TOMÁS 2 LA TABERNA 4 TANQUE BLANCO 4 LA TAPONA 3 ALFONSO TERRONES BENITEZ (PRESA RAMIRENA) 2 CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA) 1 VERDE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) 2 SAN FRANCISCO (NUEVO CENTRO) 2 EL TANQUITO 2 EL CRISPÍN (SAN CRISPÍN) 8 OJO DE AGUA DEL CAPTÁN 1 VICENTE GUERRERO 1 SAN MIGUEL DEL CAMPEÓN (SAN	
47428	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	FLECHA DORES	RURAL	08-0252-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	578	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	346,335	346,335	346,335	346,335	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.	
47377	SISTEMA INTEGRAL PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE	EL PALMAR	RURAL	08-4641-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	206	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	1,138,772	1,138,772	1,138,772	1,138,592	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.	
61697	ADQUISICIÓN DE 213 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	TULA CIUDAD TULA	URBANO	08-5313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	852	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	2,951,328	2,951,328	2,951,328	2,561,173	87%	0	0	CELDA SOLAR	213	213	100%	213 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: CIUDAD TULA 36 ALVARO OBREGÓN (LA NORIA) 12 AMADORES 4 AQUILES SERDAN 2 EL BOLIDO 7 BUENAVISTA 3 ALBERTO CARRERA TORRES (LA RANA) 2 CELSO HUERTA 1 CIENEGETA 1 CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS) 4 LAS CRUCES 1 CHAPARRAL 1 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA) 10 CIENEGUILLAS 6 FRANCISCO VILLA (EL XICHLI) 7 JUAN SARABIA (LA HIGUERA) 4 LUCIO Y ZOJUE (EL CHARQUITO) 5 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) 3 MIGUEL HIDALGO (COLORADO) 8 JOSÉ MARIA MORELOS (MORELOS) 1 NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA) 1 CAUDILLOS DEL SUR (PALOS ALTOS) 1 PEDRO RUZ MOLINA 2 GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO) 1 EL REFUGIO 4 RICARDO GARCÍA (LA PRESTA) 3 SAUTILLO 9 SAN PABLO 6 SAN PEDRO 2 SANTO TOMÁS 2 LA TABERNA 4 TANQUE BLANCO 4 LA TAPONA 3 ALFONSO TERRONES BENITEZ (PRESA RAMIRENA) 2 CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA) 1 VERDE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) 2 SAN FRANCISCO (NUEVO CENTRO) 2 EL TANQUITO 2 EL CRISPÍN (SAN CRISPÍN) 8 OJO DE AGUA DEL CAPTÁN 1 VICENTE GUERRERO 1 SAN MIGUEL DEL CAMPEÓN (SAN	

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAU-LIPAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gobierno	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	G	E	7	U	P	A		V
														Ministrado	Programado	Ejercido									
53397	ADQUISICION DE 220 LETRINAS TIPO RURAL	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-5303-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	000	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	178,341	178,341	178,341	178,341	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	220	220	100%	220 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CASAS-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: CASAS 01 LA GUADALUPANA (LAS ADJUNTAS) 16 EL AMPARO 15 CAMPO NUMERO UNO (CAMPA ALTO) 5 LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA) 20 EL NOGALITO 10 PALO BLANCO 2 PIEDRAS NEGRAS 8 SAN ANTONIO EL GRANDE 6 SAN FRANCISCO 6 SANTA MARIA DE LA NORIA (LA NORIA) 4 SAN VICENTE 5 LAZARO CARDENAS 5 HERACLIO BERNAL 6 CINCO DE FEBRERO 15 JACINTO CANEK 15 NUEVO SAN FRANCISCO 7 VALLE DE SAN JOSE 6 CAMPO NUMERO TRES 5 SANTA MARIA DE LOS NOGALES 5
53854	ADQUISICION DE 359 LETRINAS TIPO RURAL	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-5303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	1175	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	291,020	291,020	291,020	291,020	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	359	359	100%	359 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULA-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: CIUDAD TULA 98 ALVARO ORBESON (LA NORIA) 4 AMADORES 5 AGUILAS SERDAN 4 EL BOLIDO 1 BUENAVISTA 1 ALBERTO CARRERA TORRES (LA RAMA) 5 CIENEGUITA 2 CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS) 20 LAS CRUCES 1 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA) 20 CIENEGUILLAS 3 FRANCISCO VILLA (EL XICHU) 12 JUAN SARABIA (LA HIGUERA) 3 LUCIO VAZQUEZ (EL CHARQUITO) 6 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONE) 14 HANNALEON (MAMA LEON) 2 MIGUEL HIDALGO (COLORADO) 4 JOSE MARIA MORELOS (MORELOS) 2 NICOLAS MEDRANO (EL ABRA) 2 PEDRO RUIZ MOLINA 2 GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO) 1 EL REFUGIO RICARDO GARCIA (LA PRESTA) 6 SALTILLO 56 SAN PABLO 2 TANQUE BLANCO 9 ALFONSO TERRONES BENITEZ (PRESA RAMIRENA) 1 VERTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) 2 VERDOLCA 1 SAN FRANCISCO (NUEVO CENTRO) 4 EL TANGUITO 1 JOYA DE MARAVILLAS 2 LA CARDONCITA 1 JOY DE AGUA DEL CAPITAN 1 ADOLFO LOPEZ MATEOS 4 CRUCERA DE LA VIGA 4 ACAHUALTES 12 JOYA DEL BERRENDO 5 EL GAVAL 5 NUEVO PADILLA 1 LAZARO CARDENAS (EL GUALITO) 1
50352	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 58 M3	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-4642-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	9800	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CERRO DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
50436	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 58 M3	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-4642-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	1300	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	100,804	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CALLE COMOFORT DE LA CABECERA MUNICIPAL-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
50559	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 58 M3	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	1200	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
50697	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 100 M2	39-TULA	ALVARO ORBESON (LA NORIA)	RURAL	08-4647-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	145,629	145,629	145,629	145,285	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
50822	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 130 M2	39-TULA	RICARDO GARCIA (LA PRESTA)	RURAL	08-4649-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	161,184	161,184	161,184	161,179	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
50629	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 58 M2	39-TULA	PEDRO RUIZ MOLINA	RURAL	08-4651-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	200	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,748	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
50225	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-4642-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	1300	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	256,752	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA: CALLE COMOFORT, CABECERA MUNICIPAL-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
50292	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-4645-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	1600	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	256,779	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA: REALIZADA EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
51002	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-4646-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	256,508	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CERRO DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
49827	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CARCAMO A PILETA	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	08-4654-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	1200	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	65,659	65,659	65,659	65,577	100%	0	0	0	METRO LINEAL	420	420	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
61107	ADQUISICION DE 32 PAGUETES DE CELDAS SOLARES	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-5308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	032	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	321,432	321,432	321,432	384,630	120%	0	0	0	CELDA SOLAR	32	32	100%	32 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: LAS ALBERCAS 4 CALABACILLAS 1 LA CARDONCITA 2 FELIPE ANGELES (EL GAVILAN) 1 LA HIGUERA 4 JOYA DEL QUOTE 2 PLUTARCO ELIAS CALLES JOYA DEL MAGUEY 1 SAN FRANCISCO (SAN ANTONIO DE PADUA) 1 SAN NICOLAS 1 LOS TANQUES 1 LA VERDOLCA 1 EL AGUACATE 7 SAN JOSE DE LAS FLORES 1 GABINO VAZQUEZ 1 LAS ANTONIAS
45340	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	6-BUSTAMANTE	LA CARDONCITA	RURAL	08-4626	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	80	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	55,695	55,695	55,695	55,646	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
53245	LETRINA TIPO RURAL	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-5302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	032	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	90,752	90,752	90,752	90,752	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	112	112	100%	112 LETRINAS ENTREGADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: LAS ALBERCAS 4 CALABACILLAS 1 LA CARDONCITA 1 FELIPE ANGELES (EL GAVILAN) 16 SAN NICOLAS 1 LOS TANQUES 1 LA VERDOLCA 2 SAN ANTONIO DE PADUA 16 EL AGUACATE EL CARACOL LAS ANTONIAS 5 LA CARDONA 5 EL MACUATE 5 JOYA DE HERRERA 10 GABINO VAZQUEZ (SANTA FE) 16
61322	ADQUISICION DE 75 PAGUETES DE CELDAS SOLARES	6-CASAS	CASAS	URBANO	08-5309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	000	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	949,685	949,685	949,685	901,821	95%	0	0	0	CELDA SOLAR	75	75	100%	75 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CASAS-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: CASAS 7 LA GUADALUPANA (LAS ADJUNTAS) 5 FELIPE ANGELES (ANGELIS) 10 GONZALEZ LA LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA) 1 EL NOGALITO 2 PALO BLANCO 3 SAN ANTONIO EL GRANDE 4 SAN FRANCISCO 5 SAN VICENTE 2 LAS TRANDITAS 4 LAZARO CARDENAS 4 ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 HERACLIO BERNAL 1 DIEGO FERRER DE ABRIL 1 CINCO DE FEBRERO 2 VALLE DE SAN JOSE 9 CAMPO NUMERO TRES 2 SANTA MARIA DE LOS NOGALES 8 SUBIDA DE PALMAS 2
46883	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 28 M3	6-HERACLIO BERNAL	HERACLIO BERNAL	RURAL	08-4631-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	28	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	227,309	227,309	227,309	227,248	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA-INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Muni cipo	Localid ad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefici arios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avan ce %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avan ce %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
46271	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO M3	8-CASAS LA GLORIA	RURAL	08-4632-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	68	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	227,309	227,309	227,309	227,348	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA; INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
46184	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO M3	8-CASAS LAZARO CARDENAS	RURAL	08-4630-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	148	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	227,309	227,309	227,309	207,566	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA; INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
45921	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO M3	8-CASAS LOS ALCONDONES	RURAL	08-4634-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	70	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	454,618	454,618	454,618	454,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA; INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
46821	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO M3	8-CASAS PRAXEDIS BALBOA	RURAL	08-4633-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	88	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	454,618	454,618	454,618	454,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTARIA; INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
52790	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	12-GONZALEZ	URBANO	08-4256-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	6168	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,986,365	1,986,365	1,986,365	1,993,247	100%	0	0	METRO LINEAL	3,700	3,700	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
46626	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	26-MOQUINA ANA	URBANO	09-2114-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	1388	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	102,981	102,981	102,981	102,914	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
46787	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS	RURAL	08-4637-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	96	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	92,980	92,980	92,980	92,980	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
47279	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA	34-SAN CARLOS	URBANO	08-4636-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	1050	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	182,712	182,712	182,712	179,867	98%	0	0	METRO LINEAL	344	344	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
50018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-TULA	URBANO	08-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	250	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	22,898	22,898	22,898	22,364	98%	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%	OBRA REALIZADA EN BARRIO EL JOCOTE, TULA; INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
50905	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	39-TULA	URBANO	08-4648-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	284,156	284,156	284,156	284,100	100%	0	0	METRO LINEAL	575	575	100%	OBRA REALIZADA EN CONGREGACION LOS CHARCOS EN LA CABECERA MUNICIPAL; INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
45694	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ABON TREJO NAVA	6-BUSTAMANTE	URBANO	08-4629-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	975,236	975,236	975,236	975,236	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
45470	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PATOLAR	6-BUSTAMANTE	URBANO	08-4628	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	975,236	975,236	975,236	974,941	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
52628	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	12-GONZALEZ	URBANO	08-4255-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	6168	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	136,036	136,036	136,036	142,499	105%	0	0	METRO LINEAL	950	950	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
46682	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-MOQUINA ANA	RURAL	08-4253-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	22	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	179,990	179,990	179,990	179,990	100%	0	0	METRO LINEAL	550	550	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
50135	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-TULA	RURAL	08-4644-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	250	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	165,032	165,032	165,032	165,032	100%	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
45186	REHABILITACION DE FILTROS Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE BUSTAMANTE	LOS TANQUES	RURAL	08-4627	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	216	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	90,458	90,458	90,458	90,457	100%	0	0	METROS LINEALES	230	230	100%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
46519	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LAZARO CARDENAS AL EJIDO PRAXEDIS BALBOA 1ª ETAPA	8-CASAS PRAXEDIS BALBOA	RURAL	08-4635-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	88	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	195,389	195,389	195,389	194,221	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, METRO LINEAL 1,950; PLANILLA DE MATERIAL REYNOSO 10 CM DE ESPESOR 3,250 M2; RELLENO 1,235 M3; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. DE 3RD 32.2 METRO LINEAL 5,000; INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
46487	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LAZARO CARDENAS AL EJIDO PRAXEDIS BALBOA 2ª ETAPA	8-CASAS PRAXEDIS BALBOA	RURAL	09-2790-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	88	20-DESARROLLO SOCIAL 410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	182,422	182,422	182,422	182,421	100%	278,693	0	METRO LINEAL	1,014,480	1,014,480	100%	RENDIMIENTOS GENERADOS HASTA EL DIA DE HOY DE LOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A TODAS LAS OBRAS PAZAP 2008 Y MICORREGIONES; INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												1,134,659,282	999,656,845	794,059,466	480,378,560	48%	4,551,122	0	2,432,424	1,899,638	78%				
HIES																									
864	CONSTRUCCION PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, ENTRE OTROS) REPROGRAMADO	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	INGRESO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,844,553	128,844,553	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%			



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUCAPIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal o Ejecutora del Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
37999	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	1: ABASCO	GUIA DEL PORVENIR	RURAL	08-6162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	11	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	264,971	264,971	264,971	212,288	80%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	98%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. GUIA DEL PORVENIR ABASOLO JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA ALFARDO : 28DUN0286G DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-1-0125-2008-0301
35263	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	1: ABASCO	NUEVO MORELOS (ADOLF O LOPEZ MATEOS )	RURAL	08-6180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	34	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	316,965	316,965	316,965	261,497	83%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. NCP: NUEVO MORELOS (ADOLF O LOPEZ MATEOS) ABASOLO TELESECUNDARIA IGNACIO COMONFORT : 28DT007076 DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-1-0125-2008-0301
16820	PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS DELICIAS - GILDARDO MAGAÑA	1: ABASCO	GENERA L GILDAR DO MAGAÑA	RURAL	08-6594-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,494,148	18,494,148	18,494,148	15,889,043	86%	0	0	KILOMETRO	14	10	73%	
49052	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS)	10 CRULLAS	CRULLA S	URBANO	08-2980-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1485.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,073,499	1,073,499	1,073,499	1,073,499	100%	0	0	OTROS	330	330	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
37669	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	11: GOMEZ FARIAS	GUADALUPE FORTORA	RURAL	08-6160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	275,304	275,304	275,304	232,584	84%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. GUADALUPE VICTORIA GOMEZ FARIAS TELESECUNDARIA PROF. BAUL GARCIA GARCIA. : 28DT01012G DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-1-0135-2008-0316
31815	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	11: GOMEZ FARIAS	SAN PEDRITO	RURAL	08-6130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	34	34-OPERACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA HIBRIDO INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	325,370	325,370	325,370	298,119	92%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. POB. SAN PEDRITO GOMEZ FARIAS PRIMARIA GRAL FRANCISCO VILLA : 28DPR18660 DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-1-0136-2008-0304
58029	CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA	11: GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	08-2941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	320,980	320,980	320,980	320,980	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58030	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FCO. VILLA	11: GOMEZ FARIAS	SAN PEDRITO	RURAL	08-2942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	363,951	363,951	363,951	360,153	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 [ 299 METROS CUADRADOS ] RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58031	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	11: GOMEZ FARIAS	LA TAXQUEANA	RURAL	08-2943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	499,463	499,463	499,463	496,005	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 [ 285 METROS CUADRADOS ] RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
8278	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (SABINAS - GOMEZ FARIAS ) KM. 3.4 E.J. EL NACIMIENTO - ALFREDO V. BONFIL	11: GOMEZ FARIAS	EL NACIMIENTO	RURAL	08-4595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	306	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,311,203	18,311,203	18,311,203	14,162,628	77%	0	0	KILOMETRO	18	15	83%	PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUDE LOS PROYECTOS 08-4695-01 Y 08-4695-02. CORRESPONDIENTES A DOS CONTRATOS DE OBRA SOPDU-IF-CA-217-08-P Y SOPDU-IF-CA-236-08-P RESPECTIVAMENTE.
31894	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12: GONZALEZ	FORTIN AGRARIO (ESTACION CALLES)	RURAL	08-6132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,115	325,115	325,115	162,567	50%	0	0	METROS CUADRADOS	24	17	70%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. FORTIN AGRARIO. (ESTACION CALLES) GONZALEZ PRIMARIA ALEJANDRO MEDELES : 28DPR02911 DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-1-0138-2008-0324
38205	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12: GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	08-6183-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,495	325,495	325,495	247,708	76%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. MAGICAZON GONZALEZ JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DUN0512M DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-1-0137-2008-0316
38142	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12: GONZALEZ	TAMAHOLIPA	RURAL	08-6176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	37	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,495	325,495	325,495	277,820	85%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. ATIZAPAN DE ZARAGOZA GONZALEZ PRIMARIA ALEJANDRO MEDELES : 28DPR179C DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-1-0137-2008-0316
29823	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2: GONZALEZ	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	RURAL	08-5657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	480,021	480,021	480,021	416,723	87%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. ATIZAPAN DE ZARAGOZA GONZALEZ PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR194A DESAY FED (SHCP) CAPCE-D8F-1-0119-2008-0296
29890	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2: GONZALEZ	COBERTORA MUNICIPAL	RURAL	08-5649-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	185	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	517,526	517,526	517,526	258,963	50%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN) GONZALEZ PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GL. : 28DPR200D DESAY. FED (SHCP) CAPCE-D8F-1-0119-2008-0296

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
30182	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	OGONZALEZ	SANTA FE	RURAL	08-5668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	44	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	461,400	461,400	461,400	399,889	87%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. SANTA FE GONZALEZ. JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DPR03100 DESAY. FED (SHCP) CAPCE-DFB-1-0119-2008-0296
29821	C. SALUD II	13-GUÉMEZ	LUIZ DEL CAMPEÑO (CDORN A)	RURAL	08-5821-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,979,722	830,955	1,979,722	830,955	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	EL AVANCE DE LA OBRA ES 65%
35112	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-GUÉMEZ	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	08-6145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	311,079	311,079	311,079	195,539	60%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	98%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. GRACIANO SANCHEZ GUEMEZ. JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DPR02071 DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0134-2008-0302
32224	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-GUÉMEZ	LA PARRITA	RURAL	08-6141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	266,101	266,101	266,101	145,523	55%	0	0	METROS CUADRADOS	15	3	22%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. LA PARRITA GUEMEZ. JARDIN DEL CAMPESINO : 28DPR0319V DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0133-2008-0306
31792	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-GUÉMEZ	EL OLMO	RURAL	08-6129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	36	36-SEGURIDAD PUBLICA (B00-CONSILIO DE MENORES)	340,287	340,287	340,287	170,143	50%	0	0	METROS CUADRADOS	24	23	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. EL OLMO GUEMEZ. PRIMARIA FRANCISCO MADERO : 28DPR03035 DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0134-2008-0302
31840	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-GUÉMEZ	EL RUSO (MARTINEZ)	RURAL	08-6131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	32	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	334,765	334,765	334,765	167,382	50%	0	0	METROS CUADRADOS	24	23	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. EL RUSO GUEMEZ. PRIMARIA ALMA CAMPESINA : 28DPR0303R DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0134-2008-0302
31849	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-GUÉMEZ	LAS CRUCITAS	RURAL	08-6134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,420	317,420	317,420	174,729	55%	0	0	METROS CUADRADOS	24	5	22%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. LAS CRUCITAS GUEMEZ. JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO : 28DPR0408A DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0133-2008-0306
31965	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-GUÉMEZ	MIRAFLORES	RURAL	08-6135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,420	317,420	317,420	174,729	55%	0	0	METROS CUADRADOS	24	5	22%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. MIRAFLORES GUEMEZ. JARDIN DE NIÑOS TEODOSIA CASTAÑEDA : 28DPR0416P DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0133-2008-0306
38124	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-GUÉMEZ	CONSTITUCION DEL DIECISIETE	RURAL	08-6174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	397,336	397,336	397,336	198,668	50%	0	0	METROS CUADRADOS	48	46	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. RCP- CONSTITUCION DE 1917 GUEMEZ. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DPR1420T DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0134-2008-0302
58032	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN COMITE EJIDAL	13-GUÉMEZ	SERVANDO CANALES	RURAL	08-2983-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	539,539	539,539	539,539	539,539	100%	0	0	METRO CUADADO	352	352	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
6313	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (VICTORIA- MTY.) KM. 19- ESTACION CARBONERO	13-GUÉMEZ	GUÉMEZ	URBANO	08-4598-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	767	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,999,627	8,999,627	8,999,627	8,997,383	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
29542	C. SALUD II	16-GUADALUPE	BUENAVISTA	RURAL	08-5883-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10870	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,658	443,897	1,479,658	443,897	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
38376	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL EN HIDALGO TAMB.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	427,776	427,776	427,776	201,972	47%	0	0	METROS CUADRADOS	27	27	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA. AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL EN HIDALGO, TAM. VARIAS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL DE HIDALGO : 28DPR18 HIDALGO CAB. MUN. CAPCE-89-1-0021-2009-0340 CONVENIO SHCP
37604	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	GUAYABAS	RURAL	08-6155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	53	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,593	265,593	265,593	237,215	89%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. SAN PEDRO HIDALGO. PRIMARIA JUANA DE ASBAJE : 28DPR2291W DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0139-2008-0317
38311	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-6194-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	57	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	266,013	266,013	266,013	133,006	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. LA TRINIDAD HIDALGO. JARDIN DE NIÑOS PROFRA. GUADALUPE LOPEZ MARQUEZ : 28DPR0302W DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0140-2008-0319
38297	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINDA D)	RURAL	08-6193-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	54	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	266,013	266,013	266,013	133,006	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. LA TRINIDAD HIDALGO. PRIMARIA NIÑOS PROLETARIOS : 28DPR0307H DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0140-2008-0319

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
35047	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16	HIDALGO	URBIANO	08-6142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,593	265,593	265,593	234,364	88%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. PEDRO JOSE MENDEZ HIDALGO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DMU035A DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I0139-2008-0317
31818	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4.4. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16	HIDALGO	CINCO DE MAYO (LA PARADA DEL CINCO)	08-6133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	52	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,180	317,180	317,180	289,096	91%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4.4. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. AVILA Y URBINA JUARME JARDIN DE NIÑOS ZARAGOZA : 28DPR0337N DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I0139-2008-0317
30082	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	SAN HIDALGO	JUANA	RURAL	08-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	295,109	295,109	295,109	147,554	50%	0	0	ALUMNO	36	36	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. SAN JUANA HIDALGO PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION : 28DPR03600 DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-D8F-I0114-2008-0315
16170	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(VICTORIA-MTY) KM. 44.8 - CRUZ Y CARMEN	16	HIDALGO	CRUZ Y CARMEN	08-4592-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,344,820	1,344,820	1,344,820	1,344,776	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
35402	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17	JALMAVE	AVILA Y URBINA (LA MECA)	08-6152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,064	268,064	268,064	134,032	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	14	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. AVILA Y URBINA JUARME JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ : 28DJN0528N DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I0141-2008-0327
37820	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17	JALMAVE	CINCO DE MAYO	08-6157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	59	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,064	268,064	268,064	134,032	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	14	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. SAN JUAN PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0371U DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I0141-2008-0327
35524	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17	JALMAVE	UNION	08-6153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,064	268,064	268,064	134,032	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	14	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. LA UNION JUARME TELESECUNDARIA PROF. BLAS UVALLE GONZALEZ : 28DT02660 DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I0141-2008-0327
35385	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17	JALMAVE	RANCHO NUEVO (CANITAS)	08-6149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	62	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,064	268,064	268,064	134,032	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	14	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. RANCHO NUEVO JUARME JARDIN DE NIÑOS MAESTRO RURAL MEXICANO : 28DJN0556H DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I0141-2008-0327
35421	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	18	JIMENEZ	JUAN BAEZ GUERRA	08-6158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	63	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	270,079	270,079	270,079	135,039	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. RANCHO NUEVO PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPR02208 DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I0142-2008-0320
29785	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	LA FE DEL GOLFO	RURAL	LA FE DEL GOLFO	08-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	39	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,849	319,849	319,849	260,624	81%	0	0	ALUMNO	39	39	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. LA FE DEL GOLFO JIMENEZ PRIMARIA FRANCISCO MADERO : 28DPR0402X DESAY.
36058	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6.6. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	18	JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	08-6170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	478,305	478,305	478,305	447,126	93%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6.6. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. NCP. NCP. IGNACIO ALLENDE JIMENEZ SECUNDARIA TECNICA NO. 06. AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE : 28DPT0608 DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I0142-2008-0320
36056	SUMINISTRO DE KIT. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B.	LA LLERA	RURAL	LA INDEPENDENCIA	08-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,273	116,273	116,273	116,273	100%	0	0	ALUMNO	18	18	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3.3. SISTEMA ROYAL B. EJ. INDEPENDENCIA LLERA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA GARCIA : 28DJN0727N CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31435	SUMINISTRO DE KIT. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B.	LA LLERA	RURAL	EMILIANO ZAPATA	08-5703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,145	147,145	147,145	147,145	100%	0	0	ALUMNO	36	36	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. EJ. EMILIANO ZAPATA LLERA JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE : 28DJN0332Z CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
29317	C. SALUD II	2	ALDAMA	ALDAMA	01-5830-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	3041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993,720	986,116	1,993,720	986,116	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 40%
46053	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C.J. ESCUTIA / C. LERDO Y CALLE 2. CONSTRUCCION EN CALLE LERDO ENTRE CARR. FEDERAL Y CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LERDO ENTRE CALLE J. ESCUTIA Y CALLE RIVERA.	2	MARIANO MATAMOROS	RURAL	08-4168-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOCUDE	110.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,765	324,765	324,765	324,765	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,110	1,110	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
3539	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	ALDAMA	LA COLMENA	RURAL	08-6154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,775	274,775	274,775	231,485	84%	0	0	METROS CUADRADOS	15	14	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. LA COLMENA ALDAMA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA : 28D06054K DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0126-2008-0293
3504	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	ALDAMA	MORON	RURAL	08-6151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	19	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,416	284,416	284,416	142,208	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	2	15%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. MORON ALDAMA JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28D05055H DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0126-2008-0307
3237	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,306	325,306	325,306	266,904	82%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. LA ROSAL ALDAMA TORRES ALDAMA TELESECUNDARIA GONZALO ALEMAN SANCHEZ : 28D7V028Y DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0126-2008-0292
3226	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	ALDAMA	EL OLIVO	RURAL	08-6185-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,306	325,306	325,306	260,566	80%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. OLIVO DEL PLOMO ALDAMA TELESECUNDARIA HEROICO EJERCITO MEXICANO : 28D7V010H DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0126-2008-0292
32075	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	ALDAMA	EL ROSAL	RURAL	08-6138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,546	324,546	324,546	162,273	50%	0	0	METROS CUADRADOS	24	4	15%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. EL ROSAL ALDAMA PRIMARIA LA CORREDORA : 28DPR1933F DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0126-2008-0307
38113	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	ALDAMA	BENITO JUAREZ (LA NEGRITA)	RURAL	08-6173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	41	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	484,191	484,191	484,191	437,600	90%	0	0	METROS CUADRADOS	48	44	92%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. BENITO JUAREZ ALDAMA TELESECUNDARIA PROFOR. Y LIC. JOSÉ LUIS GARCIA : 28D7V0246V DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0127-2008-0293
29675	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	BUENAVISTA	BUENAVISTA	RURAL	08-5652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	45	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	493,905	493,905	493,905	451,473	91%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. BUENAVISTA ALDAMA TELESECUNDARIA PROFOR. PROFOR RODRIGUEZ ARE. : 28D7V0125B DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-DF-1-0122-2008-0300
29515	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	ALDAMA	PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	08-5650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	133	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	479,684	479,684	479,684	239,847	50%	0	0	METROS CUADRADOS	48	7	15%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA) ALDAMA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1394H DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-DF-1-0124-2008-0335
29814	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	ALDAMA	PASO HONDO	RURAL	08-5656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	67	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	482,923	482,923	482,923	241,462	50%	0	0	METROS CUADRADOS	48	7	15%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. PASO HONDO ALDAMA PRIMARIA MARGARITA HUERTA : 28DPR0202L DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-DF-1-0124-2008-0335
58033	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.80 X 31.00 MTS EN ESC. SEC. FED. RURAL JOSE GUADALUPE LONGORIA GARCIA 28DE50075M	ALDAMA	PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	08-4021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	898,971	898,971	898,971	832,136	93%	0	0	METRO CUADRO	651	651	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
49054	CONSTRUCCION DE BANQUETAS MONOLITICA EN ACCESO A COLONIA CAMPESINAS Y AGRONOMICA ENTRE CARRETERA TAMPICO - MANTE Y MANTE DREN CAÑONCITO	EL MANTE	EL MANTE	URBANO	08-4202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1125.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	422,110	422,110	422,110	422,110	100%	0	0	METRO CUADRO	1,274	1,274	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
30099	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	EL MANTE	CELAYVA	RURAL	08-5666-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	103	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,536	325,536	325,536	298,833	89%	0	0	ALUMNO	103	103	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EJ. CELAYVA EL MANTE TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28D7V0078H DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-DF-1-0115-2008-0314
34258	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	EL MANTE	EL MANTE	URBANO	08-6188-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,526	325,526	325,526	162,763	50%	0	0	METROS CUADRADOS	24	22	90%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. CIUDAD MANTE CENTRO EL MANTE TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE : 28D7V0199H DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0143-2008-0325
37748	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-6186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	70	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	484,093	484,093	484,093	242,046	50%	0	0	METROS CUADRADOS	48	43	90%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. CONG. EL ABRA EL MANTE JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28D0N039C DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0143-2008-0325
30333	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	EL MANTE	EL MANTE	URBANO	08-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	72	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	481,006	481,006	481,006	460,144	96%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B . OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. JOSE LOPEZ PORTILLO EL MANTE JARDIN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL : 28D0N069T DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-DF-1-0115-2008-0314

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercicio	50							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
30275	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	465,893	465,893	465,893	465,893	98%	0	0	0	48	48	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. LOS AZTECAS EL MANTE PRIMARIA CUAUHTEMOC : 28DPR2104L DESAY. FED.(SICP) CAPCE-DBF-I-0115-2008-0314	
30161	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.*	EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	49	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	498,862	498,862	498,862	498,862	50%	0	0	0	48	48	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. EL LIMON EL MANTE JARDIN DE NINGOS GUADALUPE VICTORIA : 28DUN0087H DESAY. FED.(SICP) CAPCE-DBF-I-0114-2008-0315	
56034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA MARIANO PARRA HERNANDEZ 28DPR1285E.	EL MANTE	DICESE S DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE)	RURAL	08-3113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESJUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	269,692	269,692	269,692	269,692	100%	0	0	0	150	150	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO	
56035	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 37.0 MTS. EN CANCHA DE VOLEIBOL MULTIPLES.	EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	08-3112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESJUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	972,495	972,495	972,495	972,495	100%	0	0	0	740	740	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO	
6279	PAVIMENTACION DEL CAMINO NUEVA APOLONIA - FRANCISCO L MADRUGA	EL MANTE	NUEVA APOLONIA	RURAL	08-4586	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	2205	33-APORTACIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,165,369	16,165,369	16,165,369	13,111,260	81%	0	0	0	15	13	83%	PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE LOS PROYECTOS 08-4586-01 Y 08-4586-02 CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS SOPDU-IF-CA-218-08-P Y SOPDU-IF-CA-219-08-P RESPECTIVAMENTE.	
30432	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST. ROYAL B.	EL MANTE	TANTOYUQUITA	RURAL	08-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	109	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100%	0	0	0	109	109	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. E.J. TANTOYUQUITA EL MANTE PRIMARIA GENERAL PEDRO JOSE WENZEL : 28DPR0520 CONV. EDO-MUN. CAPCE-TB-AD-0174-2008-0337	
30484	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	EL MANTE	CELAYA	RURAL	08-5677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	116	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100%	0	0	0	116	116	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. E.J. CELAYA EL MANTE PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR0318 CONV. EDO-MUN. CAPCE-TB-AD-0174-2008-0337	
30422	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	EL MANTE	NUEVA APOLONIA	RURAL	08-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	77	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100%	0	0	0	77	77	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. E.J. NUEVA APOLONIA EL MANTE JARDIN DE NINGOS MANUEL ACUNA : 28DUN214H CONV. EDO-MUN. CAPCE-TB-AD-0174-2008-0337	
31495	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	EL MANTE	SAN ANTONIO	RURAL	08-5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100%	0	0	0	150	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. NCP. SAN ANTONIO EL MANTE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0397H CONV. EDO-MUN. CAPCE-TB-AD-0174-2008-0337	
30367	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.O	EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	230	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,267	229,267	229,267	229,267	100%	0	0	0	230	230	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. CONG. EL ABRA EL MANTE PRIMARIA LAURO AGLUIRRE : 28DPR2109G CONV. EDO-MUN. CAPCE-TB-AD-0174-2008-0337	
31107	C. SALUD II	MATAMOROS	ESPERANZA Y REFORMA CELESTINO MELJANI	RURAL	08-5873-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,920	464,076	1,546,920	464,076	100%	0	0	0	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 85%.
31108	C. SALUD II	MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-5871-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1141	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,662	842,412	1,479,662	842,412	100%	0	0	0	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 90%.
31111	C. SALUD II	MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-5857-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11844.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	610,955	183,286	610,955	183,286	100%	0	0	0	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 95%.
31115	C. SALUD II	MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-5875-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,662	443,898	1,479,662	443,898	100%	0	0	0	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 51%.
31112	C. SALUD II	MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-5859-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	20905.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	998,984	501,596	998,984	501,596	100%	0	0	0	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 10%.
31114	C. SALUD II	MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-5874-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10141	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,662	443,898	1,479,662	443,898	100%	0	0	0	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 51%.
31117	C. SALUD II	MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-5876-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3141	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,638,582	491,574	1,638,582	491,574	100%	0	0	0	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 7%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
58036	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X25 MTS. EN J. DE N. QUETZALCOATL 28DJN6476Y	22 MATAMOROS	HERC AROS	URBANO	08-3356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	357,465	357,465	357,465	341,256	95%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD EL LILICO BLANCO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58037	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X25 MTS. EN J. DE N. PROFRA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS 28DJN948Z	22 MATAMOROS	HERC AROS	URBANO	08-3353-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	388,166	388,166	388,166	386,448	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD FRAC. VILLA ESPAÑOLA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58038	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X23 MTS. EN ESC. PRIM. PROMIT SHEARS VILLAREAL 28DPR9472R (ESC. PRIM. JUSTO SERRA 28DPR1700C)	22 MATAMOROS	HERC AROS	URBANO	08-3354-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	543,221	543,221	543,221	541,208	100%	0	0	METRO CUADRADO	322	322	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. PRAVEDIS BALBA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58039	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 24.0 MTS. EN ESC. PRIM. ESPERANZA LUNA CONTRERAS 28DPR2322Z	22 MATAMOROS	HERC AROS	URBANO	08-3357-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	604,463	604,463	604,463	595,394	98%	0	0	METRO CUADRADO	408	408	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. SANTA CECILIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58040	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21X21 MTS. EN ESC. PRIM. NUEVO AMANECER 28DPR2372H	22 MATAMOROS	HERC AROS	URBANO	08-3355-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	725,899	725,899	725,899	710,977	98%	0	0	METRO CUADRADO	441	441	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. SAN FERNANDO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58041	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.00 X 21.00 M ESC. SEC. N° 15 EMILIANO ZAPATA 28DST6019S	22 MATAMOROS	LA VENADAS	RURAL	08-3741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	853,411	853,411	853,411	256,023	30%	0	0	METRO CUADRADO	546	546	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
29629	C. SALUD II	23 MENDEZ	COMAS	RURAL	08-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	1336	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,919	464,075	1,546,919	464,075	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
38337	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. - SISTEMA ROYAL B. - OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	23 MENDEZ	AMPLIACION SAN LORENZO	RURAL	08-6197-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	73	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	304,038	304,038	304,038	152,019	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	8	50%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. - SISTEMA ROYAL B. - OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. INDEPENDENCIA MENDEZ PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 28DPR940V DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0144-2008-0326
38263	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. - SISTEMA ROYAL B. - OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	23 MENDEZ	AMERICANO VILLARREAL GUERRA	RURAL	08-6189-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	72	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	373,262	373,262	373,262	186,631	50%	0	0	METROS CUADRADOS	24	12	50%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. - SISTEMA ROYAL B. - OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. INDEPENDENCIA MENDEZ PRIMARIA PROFRA. CELESTINO ORTIZ CARDENAS : 28DPR2313R DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE -09-0144-2008-0326
29642	C. SALUD II	25 MIGUEL ALEMAN	CUIDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-5915-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	13120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,746,551	523,965	1,746,551	523,965	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
38214	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. - SISTEMA ROYAL B. - OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	25 MIGUEL ALEMAN	CUIDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-6184-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	74	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350,347	350,347	350,347	283,392	81%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. - SISTEMA ROYAL B. - OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. INDEPENDENCIA MIGUEL ALEMAN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. AMANDA STRINGEL RODRIGUEZ : 28DJN884C DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0145-2008-0321
51190	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIGUEL ALEMAN	25 MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2859-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	24020	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,760,000	28,760,000	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
38216	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO	DEBEMIGUJANA	EL ASERRADERO	RURAL	08-6208-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	89	416-UNIDAD DE POLITICA Y ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,625,725	1,625,725	1,625,725	1,565,949	96%	0	0	METRO LINEAL	3,900	3,900	100%	
58042	CONST DE GUAR Y BAN EN C:1 ZARAGOZA Y M. MATAMOROS / CARR. C EMILIANO ZAPATA, C. EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA ZARAGOZA Y C JOSE MA. MORELOS Y C JOSE MA. MORELOS	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,720,170	1,720,170	1,720,170	1,720,170	100%	0	0	METRO LINEAL	720	720	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. GRANLAS REGINAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58043	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C ENRIQUETA CASTANEDA DE JUNYO Y BRAVO / CALZADA REVOLUCION Y C EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS Y C EUTQUIO SOTO / C HABANA Y PRIV. EMILIO PEÑA	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,058,456	1,058,456	1,058,456	1,058,456	100%	0	0	METRO LINEAL	576	576	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. BUENA VISTA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58044	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. OCEANO ATLANTICO Y OCEANO PACIFICO / C MAR ROJO Y PROL. OCEANO INDICO, PROL. OCEANO INDICO Y C OCEANO PACIFICO Y C LOS PILOTES, C MAR MEDITERRANEO	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,429,369	1,429,369	1,429,369	1,429,369	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,525	4,525	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. LA PAZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
28990	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	27	QUEZALTEPEC	URBANO	08-5660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	239	508,139	508,139	508,139	446,690	88%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. NUEVA ERA NUEVO LAREDO. JARDIN DE NIÑOS NUEVA ERA. : 28DIN06099 DESAY. FED.(SHCP) CAPE-DF-1-0123-2008-0313
58046	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C/ADOLFO SALINAS Y C/JACARANDAS Y C/ PEDRO CABRERA Y MARGARITA CASTAÑEDA I/C ADOLFO SALINAS Y C/JACARANDAS.	27	QUEZALTEPEC	URBANO	08-3243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	833,711	833,711	833,711	819,290	98%	0	0	METRO LINEAL	1,312	1,312	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. SANTIAGO M. BELDEN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
59047	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CARR. ANAHUAC Y CALLE EJIDATARIOS Y CALLE SAUCES ENTRE CARR. NACIONAL Y CALLE JACARANDAS.	27	QUEZALTEPEC	URBANO	08-3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	687,518	687,518	687,518	687,518	100%	0	0	METRO LINEAL	1,081	1,081	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. VICENTE MENDOZA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
30613	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST ROYAL B.	27	EL BAYITO	RURAL	08-5682-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	160	222,449	222,449	222,449	222,449	100%	0	0	ALUMNO	160	160	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST ROYAL B. E.J. EL BAYITO NUEVO LAREDO PRIMARIA C.P. HORACIO GARZA GARZA. : 28DPR1600 CONV. EDO-MUN. CAPE-TR-AD-0174-2008-0337
30405	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST ROYAL B.	27	QUEZALTEPEC	URBANO	08-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	607	222,449	222,449	222,449	222,449	100%	0	0	ALUMNO	607	607	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST ROYAL B. FRACC. EL CAMPANARIO NUEVO LAREDO PRIMARIA CECILIO JESUS CASTILLO CASTILLO. : 28DPR04389 CONV. EDO-MUN. CAPE-TR-AD-0174-2008-0337
30632	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST ROYAL B.	27	QUEZALTEPEC	URBANO	08-5683-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	76	222,449	222,449	222,449	222,449	100%	0	0	ALUMNO	76	76	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST ROYAL B. COL. GRANJAS TREVINO NUEVO LAREDO JARDIN DE NIÑOS JUAN EDMUNDO LOZANO CALZADO. : 28DIN01527 CONV. EDO-MUN. CAPE-TR-AD-0174-2008-0337
31630	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST ROYAL B.	27	QUEZALTEPEC	URBANO	08-5709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	35	222,449	222,449	222,449	222,449	100%	0	0	ALUMNO	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST ROYAL B. COL. EL TRIUNFO NUEVO LAREDO JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION. : 28DIN03208 CONV. EDO-MUN. CAPE-TR-AD-0174-2008-0337
31614	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST ROYAL B.	27	QUEZALTEPEC	URBANO	08-5708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	239	222,449	222,449	222,449	222,449	100%	0	0	ALUMNO	239	239	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST ROYAL B. COL. EL TRIUNFO NUEVO LAREDO PRIMARIA ESTADO DE TAMAUPLIPAS. : 28DPR0588 CONV. EDO-MUN. CAPE-TR-AD-0174-2008-0337
31705	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST ROYAL B.	27	QUEZALTEPEC	URBANO	08-5712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	171	222,449	222,449	222,449	222,449	100%	0	0	ALUMNO	171	171	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST ROYAL B. COL. VILLAS SAN MIGUEL NUEVO LAREDO JARDIN DE NIÑOS JUAN RAMIRO PENA GARCIA. : 28DIN00000 CONV. EDO-MUN. CAPE-TR-AD-0174-2008-0337
14329	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. ( NVO. MORELOS - EL NARANJO ) KM. 78.3 - SANTA CRUZ DEL TORO	28	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	08-4597-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	1276	6,297,452	6,297,452	6,297,452	4,536,689	72%	0	0	KILOMETRO	4	2	52%	
38244	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	29	OCAMPO	URBANO	08-6187-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	70	337,726	337,726	337,726	294,285	87%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE OCAMPO TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES. : 28DTV0130V DESAY. CONV SHCP DE CAPE-09-1-0147-2008-0328
29361	C. SALUD II	3	ALTAMIRAS	RURAL	08-5831-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	2041	1,869,928	560,978	1,869,928	560,978	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 88%.
38322	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	3	ALTAMIRAS	RURAL	08-6195-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	18	298,289	298,289	298,289	149,144	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	2	15%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. LAS TRES B ALTAMIRA PRIMARIA PEDRO J MENDEZ. : 28DPR1267P DESAY. CONV SHCP 08 CAPE-09-1-0128-2008-0307
29537	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	3	ALTAMIRAS	RURAL	08-5651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33	331,624	331,624	331,624	165,812	50%	0	0	ALUMNO	33	33	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. LAS YEGUAS ALTAMIRA TELESECUNDARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTER. : 28DTV0143Z DESAY. FED.(SHCP) CAPE-DF-1-0113-2008-0289
29455	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	3	ALTAMIRAS	URBANO	08-5648-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	63	562,284	562,284	562,284	281,142	50%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. ESTACION COLONIAS ALTAMIRA JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE FESTALDZ. : 28DIN0277Z DESAY. FED.(SHCP) CAPE-DF-1-0113-2008-0289

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Muni cipio	Localid ad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefici arios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avan ce %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avan ce %	
														Ministrado	Programado	Ejercicio									5/3
58048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVO SANTANDER 18X37 MTS.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	942,922	942,922	942,922	942,917	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	666	666	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAJEF 2009. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
38155	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	PADILLA R	MARTE GOMEZ	RURAL	08-6177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	79	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,563	336,563	336,563	168,281	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	98%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. GOMEZ MARTE R PADILLA PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO : 28DPR098A DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-09-1-0149-2008-0329
15984	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM. 65-LA LIBERTAD (LA CHEPINA)	PADILLA R	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-4589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	550	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,622,300	45,622,300	45,622,300	44,966,178	99%	0	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	
29741	C. SALUD II	REYNOS A	DOROTE ARANGO	RURAL	08-5887-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,919	464,075	1,546,919	464,075	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 40%.
29742	C. SALUD II	REYNOS A	LA LORONA NUEVA	RURAL	08-5901-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	6541	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,645,870	493,761	1,645,870	493,761	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 60%.
29743	C. SALUD II	REYNOS A	NUEVO SANTANA	RURAL	08-5902-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,489,266	446,780	1,489,266	446,780	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 70%.
29744	C. SALUD II	REYNOS A	REYNOS	URBANO	08-5886-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,551,896	465,568	1,551,896	465,568	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
29746	C. SALUD II	REYNOS A	REYNOS	URBANO	08-5888-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	683,638	1,733,670	683,628	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 40%.
29745	C. SALUD II	REYNOS A	REYNOS	URBANO	08-5885-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	520,101	1,733,670	520,101	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
29749	C. SALUD II	REYNOS A	REYNOS	URBANO	08-5898-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	520,101	1,733,670	520,101	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
29748	C. SALUD II	REYNOS A	REYNOS	URBANO	08-5897-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	13041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	520,101	1,733,670	520,101	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
29750	C. SALUD II	REYNOS A	REYNOS	URBANO	08-5899-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	520,101	1,733,670	520,101	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
29751	C. SALUD II	REYNOS A	REYNOS	URBANO	08-5900-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,516,956	455,086	1,516,956	455,086	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
29907	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR	REYNOS A	REYNOS	URBANO	08-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	267	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,399	500,399	500,399	296,560	59%	0	0	0	METROS CUADRADOS	43	43	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. AMP-VILLA DEL ROBLE REYNOSA PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2395R DESAY. FED (SHCP) CAPCE-D8F-1-01-20-2008-0295
29732	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	COBERTA MUNICIPAL	COBERTA MUNICIPAL	RURAL	08-5653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	408,517	408,517	408,517	408,517	100%	0	0	0	ALUMINO	36	36	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. NCP FRANCISCO VILLA REYNOSA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DPR1544Z DESAY. FED (SHCP) CAPCE-D8F-1-01-16-2008-0294
37686	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	EL GRULLO	EL GRULLO	RURAL	08-6161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	83	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	299,544	299,544	299,544	149,772	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. GALO ALVAREZ REYNOSA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO : 28DPR022R DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-09-1-0149-2008-0323
32023	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	REYNOS A	GALO ALVAREZ	RURAL	08-6136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350,616	350,616	350,616	305,130	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. NCP GALO ALVAREZ REYNOSA PRIMARIA GALO ALVAREZ : 28DPR0908R DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-09-1-0150-2008-0333
37766	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	REYNOS A	DOROTE ARANGO	RURAL	08-6167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	82	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,516	500,516	500,516	488,085	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. NCP DOROTEO ARANGO REYNOSA PRIMARIA EMILIO PORTES GL : 28DPR2210V DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-09-1-0150-2008-0333

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMULIPIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4									5
30015	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	119	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	487,196	487,196	487,196	487,196	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. VAMOS TAMULIPIAS REYNOSA JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA - 28DJN0308 DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-DSF-0116-2008-0294
58049	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.00 X 16.00 MTS. EN CETIS NO. 12	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	511,308	511,308	511,308	511,308	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. ANTONIO J. BERMUDEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
30730	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	136	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	ALUMNO	136	136	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. COL. PEDRO J. MENDEZ 1A SECC REYNOSA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALAMBRANO : 28DJN0308 CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30576	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	REYNOSA	AARON SHAPA	RURAL	08-5680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	323	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	ALUMNO	323	323	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. COL. LAZARO CARDENAS REYNOSA PRIMARIA NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC : 28DPR1527L CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31379	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	08-5700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	174	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	ALUMNO	174	174	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. E.J. LOS CAVAZOS REYNOSA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL : 28DPR0806P CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30563	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5679-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	ALUMNO	150	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. COL. LAS CLUMBRIS REYNOSA PRIMARIA POTE ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR021H CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30513	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5678-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	140	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	ALUMNO	140	140	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. COL. LOMAS DE JARACHA REYNOSA JARDIN DE NIÑOS PRIME CENTENARIO : 28DJN0909V CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30597	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5681-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	79	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	ALUMNO	79	79	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. COL. MANO CON MANO REYNOSA JARDIN DE NIÑOS EDUCADORAS MEXICANAS : 28DJN048X CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31399	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	190	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	ALUMNO	190	190	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B. COL. INTEGRACION FAMILIAR REYNOSA JARDIN DE NIÑOS ARTURO LERMA ANAYA : 28DJN0982 CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
49055	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. "ALBERTO VILLASANA ORTIZ" 28DPR2382N	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	32.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	346,495	346,495	346,495	346,349	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
50050	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. AMANDO NERVO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	104,216	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. DOCTORES, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50011	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. ARQUIMEDES CABALLERO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	200,742	91%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. VILLA ESMERALDA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50052	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. CLAUDIO ROTARIO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	102,866	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. VAMOS TAMULIPIAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50053	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. JUAN ALDAMA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	104,240	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50054	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NEZA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	102,374	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD FRACC. BUGAMBILIAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a															
50055	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	201,708	92%	0	0	OTROS	2	2	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD FRACC. LOS FRESNOS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50056	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	104,216	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50057	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRAGA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	102,856	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50058	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	210,523	96%	0	0	OTROS	2	2	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD FRACC. BALCONES DE ALCALFA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50059	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. GRAL. PROF. SALVADOR ESTRADA NO. 12	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	330,032	330,032	330,032	301,483	91%	0	0	OTROS	3	3	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. JARACHINA NORTE, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50060	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. TEC. 86	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	102,856	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50061	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS ALICIA LERMA RODRIGUEZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	108,768	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. RENACIMIENTO, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50062	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	104,216	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD FRACC. BUGAMBILIAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50063	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	103,006	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAUPLIPAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50064	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	203,208	92%	0	0	OTROS	2	2	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. VISTA HERMOSA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50065	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. N°4 28DE50108N	RIO BRAVO	RIO BRAVO	URBANO	08-3439-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	564,646	564,646	564,646	563,917	100%	0	0	METROS LINEALES	529	529	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. BRISAS DEL CAMPO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50066	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CETIS # 71.	RIO BRAVO	RIO BRAVO	URBANO	08-3438-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	454,072	454,072	454,072	454,072	100%	0	0	METRO CUADRADO	532	532	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
49056	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA	RIO BRAVO	RIO BRAVO	URBANO	08-4285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	391,373	391,373	391,373	383,587	98%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS [600.00 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. 18 ENERO
49057	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ALVAREZ Y CALLE INSURGENTES	RIO BRAVO	RIO BRAVO	URBANO	08-4283-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	72.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,629	359,629	359,629	356,436	99%	0	0	METRO LINEAL	572	572	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS [572.00 METROS CUADRADOS]
50067	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 10 MTS) EN CENTRO DE ASISTENCIA CALZ 28 DML00394	RIO BRAVO	RIO BRAVO	URBANO	08-3068-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,639	268,639	268,639	259,237	97%	0	0	METRO CUADRADO	216	216	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. COMUSTANON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11															
58068	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 24 MTS) ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA 28DPR2146K	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	351,061	351,061	351,061	350,771	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	288	288	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFET 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58069	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 24 MTS) ESC. PRIMARIA NOBRES TRAVIÑO ZAPATA 28DPR2409M-2	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,823	359,823	359,823	351,960	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	288	288	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. INFONVIT LA PAZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFET 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58070	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (14 X 23 MTS) EN ESC. PRIMARIA MANUEL GONZALEZ 28DPR2125V	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3067-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187,622	187,622	187,622	187,622	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	322	322	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. ESTERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFET 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58071	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (16 X 24 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES 28DPR2064-1	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3066-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	513,313	513,313	513,313	513,313	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFET 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58072	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (7 X 24 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS TAMAUULIPAS 28DJN0514K-1	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	226,733	226,733	226,733	226,733	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	154	154	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. NUEVO PROGRESO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFFET 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
49058	INTRO DE RED DE AGUA PE EN C LOS FRESNOS, EL GUAYABO Y EL NARANJO / C ALVARO OREGON Y / SIN NOMBRE EN ANDADOR / CALLOS LOS FRESNOS Y C. GUAYABO Y C. SN IC LOS FRESNOS Y C. NARANJO	CECIBRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-4278-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	230.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	906,059	906,059	906,059	902,781	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,157	1,157	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
49059	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BERNALDI ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4276-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,302	324,302	324,302	324,302	100%	0	0	0	METRO LINEAL	569	569	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
49060	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA SAN JOSE LAS RUBIAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4279-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	433,989	433,989	433,989	432,002	100%	0	0	0	METRO LINEAL	569	569	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
49061	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE MARATINES ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4277-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	404,273	404,273	404,273	403,936	100%	0	0	0	METRO LINEAL	569	569	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
49062	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE TAMAUULIPAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	CECIBRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4275-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	409,793	409,793	409,793	409,793	100%	0	0	0	METRO LINEAL	569	569	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
35486	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	CARRITOS DE LAS RETA	RURAL	08-6150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	267,453	267,453	267,453	219,283	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. RCHO. CARRICITO DE LOS RETA SAN CARLOS PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1620 DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0151-2008-0334
34162	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	GRACIA NO SANCHEZ	RURAL	08-6178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,088	319,088	319,088	296,308	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. GRACIANO ZANCHEZ SAN CARLOS TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA : 28TV0097D DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0151-2008-0334
34131	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-6175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,088	319,088	319,088	280,722	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. CAB. MUN. SAN CARLOS JARDIN DE NIÑOS LAURA M. DE GUANTANILLA : 28DJN0050U DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0151-2008-0334
30259	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-5660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	98	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	311,345	311,345	311,345	306,427	98%	0	0	0	ALLMANO	38	38	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA DE CAPTURO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. BARRANCO AZUL SAN CARLOS. JARDIN DE NIÑOS JOSE DE ESCANDON HELGUERAS : 28DJN064G DESAY. FED (SHCP) CAPCE-DBF-1-0122-2008-0300
38078	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-6171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	470,497	470,497	470,497	415,475	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. BARRANCO AZUL SAN CARLOS TELESECUNDARIA MA. DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ : 28TV0098S DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0151-2008-0334

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4								
31167	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	08-9927-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS	641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,817,847	545,354	1,817,847	545,354	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 56%.
31771	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35-SAN FERNANDO	CARVAJAL	RURAL	08-6128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	93	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	377,666	377,666	377,666	211,342	56%	0	0	ALUMNO	24	20	85%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. C.P. CAMPO PESQUERO CARBAJAL SAN FERNANDO JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN03738 DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0152-2008-0330
31737	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TIGRILAS (EL BARRANCON)	RURAL	08-6127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	94	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	369,643	369,643	369,643	194,821	50%	0	0	ALUMNO	24	23	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. EL BARRANCON DEL TIGRILAS SAN FERNANDO JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA : 28DJN0823P DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0148-2008-0329
29824	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	08-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	544,078	544,078	544,078	452,534	83%	0	0	METROS CUADRADOS	48	45	93%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR COL. TAMAUULIPAS SAN FERNANDO JARDIN DE NIÑOS SILVESTRE REVUELTAS : 28DJN0787A DESAY. FED (SHCP) CAPCE-D8F-1-0118-2008-0312
58073	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 22.0 MTS. EN ESC. PRIM. JOSE MORELOS 28DPR1604Z.	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE PUENTE DE ALAMBRE	RURAL	08-3295-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	503,949	503,949	503,949	503,949	100%	0	0	METRO CUADRADO	330	330	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58074	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 21.0 MTS. EN ESC. BENITO JUAREZ 28DPR1447Z.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3296-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	602,526	602,526	602,526	602,526	100%	0	0	METRO CUADRADO	420	420	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58075	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.0 X 19.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONFIL (LILIS ECHIVERRIA)	RURAL	08-3298-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	206,172	206,172	206,172	206,172	100%	0	0	METRO CUADRADO	152	152	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
16296	PAVIMENTACION DEL CAMINO FCO. GLZ. VILLARREAL - SAN GERMAN	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN EL DURAZNO	RURAL	08-4593-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	1837	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,597,186	31,597,186	31,597,186	28,999,999	92%	0	0	KILOMETRO	24	22	92%	
49063	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y NUEVO PADILLA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4217-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	362,653	362,653	362,653	362,653	100%	0	0	OTROS	88	88	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
49064	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FLORES MAGON ENTRE MATAMOROS Y FRANCISCO MARQUEZ	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4218-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	327,433	327,433	327,433	327,433	100%	0	0	OTROS	46	46	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
35075	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	08-6143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	23	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	271,407	271,407	271,407	203,355	75%	0	0	METROS CUADRADOS	15	13	86%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. LA ZAMORINA SOTO LA MARINA TELESECUNDARIA PROPR. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA : 28DTV0207T DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0153-2008-0332
35181	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	TRES DE ABRIL (DONATO TIJERIN A)	RURAL	08-6146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	276,080	276,080	276,080	244,506	88%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. 3 DE ABRIL SOTO LA MARINA TELESECUNDARIA PROPR. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA : 28DTV0208T DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0154-2008-0336
38177	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	LAS ENRAMADAS	RURAL	08-6179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	35	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,608	336,608	336,608	179,700	53%	0	0	METROS CUADRADOS	24	23	95%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. ENRAMADAS SOTO LA MARINA TELESECUNDARIA HIBRIDO NACIONAL : 28DT01350 DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0154-2008-0336
38089	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	TAMPOQUITO	RURAL	08-6172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	109	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	483,579	483,579	483,579	427,784	88%	0	0	METROS CUADRADOS	48	44	92%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. TAMPOQUITO SOTO LA MARINA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECKOL Y : 28DJN0234U DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0153-2008-0332
37833	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-6168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	107	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	507,671	507,671	507,671	482,420	95%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. POB. LA PESCA SOTO LA MARINA SECUNDARIA TECNICA NO. 76. ANTONIO RODRIGUEZ T. (PESQUER : 28DST0075E DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-1-0154-2008-0336

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
38399	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 2369.07 M2. IMPERMEABILIZACION 107.52 M2. CANCELERIA 15 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS 6 PZAS. + OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	09-5150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	171	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	476,933	476,933	476,933	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,492	0	0%	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 2369.07 M2. IMPERMEABILIZACION 107.52 M2. CANCELERIA 15 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS 6 PZAS. + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION 28027095 SOTO LA MARINA POB. LA PESCA CAPCE-09-0133-2009-0224 CONVENIO SHCP
38413	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 2369.07 M2. IMPERMEABILIZACION 107.52 M2. CANCELERIA 15 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS 6 PZAS. + OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	09-5151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	165	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	963,231	963,231	963,231	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,858	0	0%	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 2377.93 M2. CANCELERIA 133.66 M2. REJAS DE PROTECCION 55.92 M2. IMPERMEABILIZACION 690 M2 Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA TECNICA NO. 75. ANTONIO RODRIGUEZ T. (PESQUER : 28027095 SOTO LA MARINA POB. LA PESCA CONVENIO SHCP
38389	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 505 M2. IMPERMEABILIZACION 160.72 M2. CANCELERIA 24.70 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 22 PZAS. Y SUSTITUCION DE MALLA 236 ML.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	09-5149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	347,855	347,855	347,855	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	680	0	0%	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 505 M2. IMPERMEABILIZACION 160.72 M2. CANCELERIA 24.70 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 22 PZAS. Y SUSTITUCION DE MALLA 236 ML. JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE : 28027095 SOTO LA MARINA POB. LA PESCA CAPCE-09-0133-2009-0224 CONVENIO SHCP
38420	REHABILITACION DEL PLANTEL: PINTURA VINILICA 1120 M2. IMPERMEABILIZACION 200 M2. CANCELERIA 24.70 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL)	RURAL	09-5152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	165	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	239,785	239,785	239,785	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,344	0	0%	REHABILITACION DEL PLANTEL: PINTURA VINILICA 1120 M2. IMPERMEABILIZACION 200 M2. CANCELERIA 24.70 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR. PRIMARIA ENRIQUE C RESSAMEN : 28027095 SOTO LA MARINA E.L. MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL) CONVENIO SHCP
38427	REHABILITACION DEL PLANTEL: PINTURA VINILICA 1120 M2. IMPERMEABILIZACION 200 M2. CANCELERIA 24.70 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	172,351	172,351	172,351	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	368	0	0%	REHABILITACION DEL PLANTEL: PINTURA VINILICA 355 M2. CANCELERIA 12.84 M2. SUSTITUCION DE MALLA 236 ML. JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28027095 SOTO LA MARINA COL. MIGUEL DE LA MADRID CAPCE-09-0133-2009-0224 CONVENIO SHCP
31205	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5832-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	28893	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993,718	598,115	1,993,718	598,115	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE DE LA OBRA 99%
31206	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5833-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	10919	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,499,011	449,703	1,499,011	449,703	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
31207	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5834-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	10084	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,719,964	515,989	1,719,964	515,989	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
31208	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5836-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	5722	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,501,060	450,318	1,501,060	450,318	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
58076	CONSTRUCCION DE BARRA Y MEJORAS AL MISMO EN CAMPO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PARQUE FRACCIONAMIENTO LOMA REAL. UBICADO EN CALL. ROSIS ESQ. ZAPOTECA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	633,329	633,329	633,329	633,329	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58077	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PARQUE FRACCIONAMIENTO LOMA REAL. UBICADO EN CALL. ROSIS ESQ. ZAPOTECA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,490,723	1,490,723	1,490,723	1,490,723	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. ECHEVERRIA, METAS CANCHA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58078	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO, INCLUYE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN CALZADA FERNANDO SAN PEDRO EBLVD BRASIL Y CALLE MONACO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,302,416	1,302,416	1,302,416	1,302,381	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. INFONAVIT, METAS CANCHA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58104	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA EN CALLE FILIPINAS ECALLE PAKISTAN Y CALLE IRAK.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,293,077	1,293,077	1,293,077	1,293,077	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. SOL. VOLUNTAD Y TRABAJO. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58105	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTOTICO "DIEGO NAVARRO", UBICADO EN CALLE LOMA REAL ESQ. AV. CENTRAL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	411,171	411,171	411,171	411,165	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. LOMAS DE INFONAVIT RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58106	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTOTICO "LAS PIEDRAS", UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON E/ANDADOR 7 Y ANDADOR 8.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	412,420	412,420	412,420	411,527	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. ESFUERZO OBRERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58107	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTOTICO, UBICADO EN BORDO DE PROTECCION ECALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	445,765	445,765	445,765	274,271	62%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. MORELOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
58108	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 20.00 EN ESC. PRIM. 5 DE MAYO	28	TAMPICO	URBANO	08-3736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	613,080	613,080	613,080	613,080	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. AMERICANA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58109	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.00 X 30.00 EN ESC. SEC. N° 7 FRANCISCO MEDINA CEDILLO	28	TAMPICO	URBANO	08-3735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	799,170	799,170	799,170	799,167	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. UNIDAD MODELO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58110	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA A UN COSTADO DE LA CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR DEL D.F. MUNICIPAL. (18.0 X 30.0 MTS.)	28	TAMPICO	URBANO	08-3337-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	700,148	700,148	700,148	693,579	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	412	412	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. FRONTE DEMOCRATICO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58111	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CIVICO CANCHAS DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALVARO OLVEZ Y FUENTES UBICADA EN CALLE TANCOL NO. 309. (18.60 X 30.20 MTS.)	28	TAMPICO	URBANO	08-3339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	779,431	779,431	779,431	779,421	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	562	562	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. NIÑOS HEROES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58112	CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE VOLEYBOL PLAYERO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO.	28	TAMPICO	URBANO	08-3347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	976,370	976,370	976,370	949,948	97%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
30708	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	28	TAMPICO	URBANO	08-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	410	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,564	229,564	229,564	229,564	100%	0	0	0	ALUMNO	410	410	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. COL. JOSE LOPEZ PORTILLO TAMPICO PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPR0822Z CONV. EDO.MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30745	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	28	TAMPICO	URBANO	08-5688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	152	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,564	229,564	229,564	229,564	100%	0	0	0	ALUMNO	152	152	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. COL. SOLIDARIDAD VOLUNTARIO Y TRABAJO TAMPICO JARDIN DE NIÑOS JOVITA LEAL DE AGUILERA : 28DJN0833V CONV. EDO.MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31352	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	28	TAMPICO	URBANO	08-5699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	213	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,564	229,564	229,564	229,564	100%	0	0	0	ALUMNO	213	213	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. COL. LOMAS DEL CHARREL TAMPICO PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA : 28DPR0809R CONV. EDO.MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
58113	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. (CLAVE 28DES0004S)	28	TULIA	URBANO	08-2945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	476,782	476,782	476,782	422,464	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	987	987	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58114	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ (CLAVE 28DPR1013N).	28	TULIA	URBANO	08-2947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	320,326	320,326	320,326	315,524	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58115	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS PROF. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA (CLAVE 28DJN0697Z)	28	TULIA	RURAL	08-2946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	331,742	331,742	331,742	264,489	80%	0	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
35090	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	28	TULIA	RURAL	08-6144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	23	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	272,330	272,330	272,330	136,165	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.L. EL REFUGIO (LA UNIV) TULIA JARDIN DE NIÑOS CARMEN ROMERO RUBIO Y CASTELLO : 28DJN0922P DESAY. CONV. SHCP-08 CAPCE-09-10130-2008-0308
37721	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	28	TULIA	RURAL	08-6164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	12	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	273,132	273,132	273,132	272,634	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.L. MIGUEL HIDALGO TULIA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN046C DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-08-10130-2008-0308
32155	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	28	TULIA	RURAL	08-6139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,424	324,424	324,424	318,547	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.L. FRANCISCO VILA TULIA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSGO MURRIETA : 28DJN0842Z DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-09-10130-2008-0308
35047	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	28	TULIA	RURAL	08-6137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	320,147	320,147	320,147	276,078	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.L. 29 DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) TULIA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DPR1342F DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-09-10147-2008-0328

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
29771	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	SAN MIGUEL DEL CARMEN (SAN MIGUEL)	RURAL	08-5654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	37	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	348,157	348,157	348,157	262,956	76%	0	0	ALUMNO	37	37	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. CONG. SAN MIGUEL DEL CARMEN TULA PRIMARIA PROF. DON MANUEL A VILLASANA O. 28DPR1356T DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-DEF-I-0117-2008-0298
29995	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	08-5663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	163	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	486,529	486,529	486,529	381,978	79%	0	0	METROS CUADRADOS	163	163	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EL LAZARO CARDENAS TULA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS. 28DPR1066L DESAY. FED.(SHCP) CAPCE-DEF-I-0117-2008-0298
57551	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLEJON 3 Y CALLEJON 8	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	08-4234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	487,100	487,100	487,100	486,448	100%	0	0	METRO LINEAL	803	803	100%	METAS [803.00 METROS CUADRADOS]
58116	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 12.70 MTS.) EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO ( CALVE 28DPR1048C).	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	08-2948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,084	200,084	200,084	199,450	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. METAS TECHUMBRE RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
31418	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	08-5702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	230,522	230,522	230,522	230,522	100%	0	0	ALUMNO	36	36	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA. SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. COL. INDEPENDENCIA TULA. JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO. 28DJN0891M CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-9337
30883	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B.	39-TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	08-5695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	230,522	230,522	230,522	230,522	100%	0	0	ALUMNO	76	76	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA. SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. EL MAMALEON TULA PRIMARIA REVOLUCION. 28DPR1035Z CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-9337
38346	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALVADOR	RURAL	08-6198-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,080	301,080	301,080	150,540	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. RCHO. EL SALVADOR ANTIGUO MORELOS JARDIN DE NIÑOS TENOCH. 28DJN0499M DESAY. CONV SHCP 98 CAPCE-09-0129-2008-0298
40605	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL DE 15X27MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALZ	RURAL	08-3202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	350.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	602,051	602,051	602,051	601,174	100%	0	0	METRO CUADRADO	405	405	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL DE 16X23MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	LAS FLORES	RURAL	08-3201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	370.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	532,044	532,044	532,044	530,787	100%	0	0	METRO CUADRADO	382	382	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
29500	C. SALUD II	40 VALLE HERMOSO	MAGUEYES (MARTIN BENAVIDES)	RURAL	08-5879-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,662	443,898	1,479,662	443,898	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
58117	CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS (PORO) EN TV SECUNDARIA 28DVT0193M	39 VALLE HERMOSO	AGUILERAS	RURAL	08-4024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,130	94,130	94,130	94,130	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58118	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL LADO PTE. EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO	39 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-4335-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	255,783	255,783	255,783	252,370	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
35198	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	315,566	315,566	315,566	282,197	89%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. COL. AGRICOLA MAGUEYES VALLE HERMOSO PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ. 28DPR1091R DESAY. CONV SHCP 98 CAPCE-09-0159-2008-0292
58119	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 23.00 X 25.00 MTS EN ESC. PRIM. JUAN B. TIERNA 28DPR1075Z-1	40 VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-4022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	786,865	786,865	786,865	786,865	100%	0	0	OTROS	575	575	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
51349	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE VALLE HERMOSO	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2860-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	62193	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,710,000	54,710,000	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
29880	C. SALUD I	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-5360-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	13241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,712,919	763,304	1,712,919	763,304	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 62%.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercicio									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
58120	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 19.0 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA EPIGENIO GARCIA 28DPR1130A.	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-3371-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	300,959	300,959	300,959	300,959	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	190	190	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD ZONA CENTRO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58121	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 25.0 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL 28DPR1422R.	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-3372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	373,776	373,776	373,776	373,776	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. GUADALUPE MAINERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58122	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.0 X 25.0 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS ROTARACT 28 DJN992G.	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-3374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	472,517	472,517	472,517	416,148	88%	0	0	0	METRO CUADRADO	285	285	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. AMPL. LINDA VISTA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58123	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.0 X 25.0 MTS) EN ESC. PRIM. HERMINIO GUZMAN CASTILLO	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-3375-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,637	599,637	599,637	599,406	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. ALVARO OBREGON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58124	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (16.0 X 27.0 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA VEMUSTIANO CARRANZA 28DPR1866Z.	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-3373-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	669,487	669,487	669,487	669,368	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	432	432	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. TAMALIPAS, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
51445	EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA VICTORIA	VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2861-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	278405	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,320,000	13,320,000	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
49067	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GRAL. J. MANUEL TORRES / AV. AMERICA ESPAÑOLA Y C GRAL. ERNESTO HIGERA Y C ERNESTO HIGERA / JUAN MANUEL TORRES Y C GRAL. ANTONIO CANALES MOLANO.	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2913-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	906,521	906,521	906,521	906,521	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,017	3,017	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. AMPL. PEDRO SOSA
49068	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE CALLE ALAMO (CALLE 32) Y CALLE JAGUAR.	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2912-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	489,676	489,676	489,676	489,676	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,631	1,631	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LOS EBANOS
49069	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEONA VICARIO	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	620.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	499,889	499,889	499,889	499,883	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,475	1,475	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
49070	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAGO DE LOS CISNES ENTRE CALLE LAGUNA MADRE Y CALLE LAGUNA DEL CHAIREL	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	503,493	503,493	503,493	503,490	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,469	1,469	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS BRISAS
49071	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NACARIA ENTRE CALLE LUCHA POPULAR Y CALLE HERLINDA C. DE GARATE	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	160.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	390,237	390,237	390,237	390,237	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,150	1,150	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. CASAS BLANCAS
49072	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DE SEPTIEMBRE Y AV. JOSE SULAIMAN CH.	VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,402,601	1,402,601	1,402,601	1,360,706	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,839	4,839	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. JOSE DE ESCANDON
16140	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-ZARAGOZA) KM. 58.5 - 81 AVILA CAMACHO	VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	08-4591-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,132,547	2,132,547	2,132,547	641,577	30%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	20%	
16065	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM. 8.9 - 301 RANCHO NUEVO DE ARCE	VICTORIA	RANCHO NUEVO DE ARCE	RURAL	08-4590-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	400	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,240,363	3,240,363	3,240,363	2,943,797	91%	0	0	0	METRO CUADRADO	19,470	19,275	99%	
30532	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B.	VICTORIA	OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)	RURAL	08-5623-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	26	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100%	0	0	0	ALUMNO	26	26	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. E.L. OLMO VICTORIA, JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA : 28K0118W CONY. EDO.MUN. CAPCE: 19-AD-0114-2008-0337

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
30906	SUMINISTRO DE KIT MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	236	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	ALUMNO	236	236	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. COL. ALMAQUER REYNOSA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 28DPR1465 CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31680	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO)	RURAL	08-5711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,249	116,249	116,249	116,249	100%	0	0	ALUMNO	24	24	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 3 M. SIST. ROYAL B. E.J. LA BOCA DE SAN PEDRO VICTORIA PRIMARIA CUAUHTEMOC 28DPR1498 CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31482	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	31	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100%	0	0	ALUMNO	31	31	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. COL. MANERO VICTORIA JARDIN DE NIÑOS CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNIT. : 28EJN0142I CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31651	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE ARCE)	RURAL	08-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100%	0	0	ALUMNO	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. E.J. RANCHO NUEVO DE ARCE VICTORIA PRIMARIA PROF. RAFAEL TEJEDA PUENTE : 28DPR1154M CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31453	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	34	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100%	0	0	ALUMNO	34	34	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. COL. AMPLIACION LAS PLAYAS VICTORIA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0057M CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30689	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100%	0	0	ALUMNO	150	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. COL. CHAPULTEPEC VICTORIA JARDIN DE NIÑOS VALENTIN LAVI GOVELA : 28DJN0686C CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30808	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	88	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100%	0	0	ALUMNO	88	88	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. COL. SIMON TORRES VICTORIA JARDIN DE NIÑOS PROF. ALJAJA LOPEZ AMADOR : 28DJN0893K CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30790	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	234	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100%	0	0	ALUMNO	234	234	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. TRACC. SIERRA VENTANA VICTORIA PRIMARIA PROF. ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ : 28DPR2340O CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30848	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	324	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100%	0	0	ALUMNO	324	324	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. COL. HORACIO TERAN VICTORIA PRIMARIA GRAL LUIS CABALLERO : 28DPR075R CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30921	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. COL. LAMPITOS REYNOSA TELESCOPINARIA PROF. CARLOS TREVINO RODRIGUEZ : 28DTV0296O CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
31023	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	88	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100%	0	0	ALUMNO	88	88	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 4 M. SIST. ROYAL B. CONG. CABALLEROS VICTORIA PRIMARIA MARTINES DE LA REVOLUCION : 28DPR1167O CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30760	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 3 M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	Ciudad Victoria	URBANO	08-5699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,249	116,249	116,249	116,249	100%	0	0	ALUMNO	14	14	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 3 M. SIST. ROYAL B. E.J. ALIANZA DE CABALLEROS VICTORIA JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO : 28DNO035P CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
30778	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 3 M. SIST. ROYAL B.	41 VICTORIA A	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	08-5690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	81	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100%	0	0	ALUMNO	81	81	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 3 M. SIST. ROYAL B. E.J. ALIANZA DE CABALLEROS VICTORIA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS : 28DPR124E CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-0174-2008-0337
38331	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 M. OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	43 VILLAGRAN	JOSE MARIA MORELOS (SAN JUAN)	RURAL	08-6196-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,046	265,046	265,046	132,523	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	14	92%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 M. OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. JOSE MARIA MORELOS (SAN JUAN) VILLAGRAN PRIMARIA PROF. ZENON ARAUJO : 28DPR1717X DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-10156-2008-0331
37735	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 M. OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	43 XICOTENCATL	CARRER TORRES	RURAL	08-6165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	10	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	275,361	275,361	275,361	239,868	87%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 M. OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. EL GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES XICOTENCATL PRIMARIA NIÑOS HERODES DE CHAPULTEPEC : 28DPR1976O DESAY. CONV SHCP-08 CAPCE-D9-AD-0171-2008-0279

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercicio 5
2943	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	43-KICOTEN CATL	SEGUNDA UNIDAD KICOTE NCATL (EL AGUICHE)	RURAL	08-6658-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	471,026	471,026	471,026	411,295	87%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR E.J. 2A. UNIDAD DE KICOTENCATL (AGUICHE) KICOTENCATL TELESECUNDARIA PROF. AMARANDI HERNANDEZ ESCOBEDO - 28DPR0250U DESAY. FED. (SHCP) CAPCE-DBF-01121-2008-0311
58125	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43-KICOTEN CATL	BENITO JUAREZ DOS	RURAL	08-4323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,360	119,360	119,360	119,364	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58126	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43-KICOTE NCATL	KICOTE NCATL	URBANO	08-4324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,360	119,360	119,360	119,364	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 LOCALIDAD COL. RURAL SAN JUAN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58127	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43-KICOTE NCATL	KICOTE NCATL	URBANO	08-4325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,360	119,360	119,360	119,364	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 LOCALIDAD COL. RURAL 16 DE MAYO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
38360	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	5-BURGOS MILATO	EL BURGOS MILATO	RURAL	08-6199-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	13	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,810	298,810	298,810	149,405	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	12	78%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. EL MILATO HERRERA PRIMARIA FRANCISCO MADERO - 28DPR0256C DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0129-2008-0306
38368	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	5-BURGOS MILATO	MACLOV HERRERA	RURAL	08-6200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	13	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,810	298,810	298,810	149,405	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	12	78%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. MACLOV HERRERA BURGOS PRIMARIA JUAN ESCUITA - 28DPR1837P DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-I-0129-2008-0306
30350	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	7-BUSTAMANTE	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	08-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	38	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	341,318	341,318	341,318	299,537	76%	0	0	ALUMNO	38	38	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. SAN JOSE DE LAS FLORES BUSTAMANTE PRIMARIA PROF. MANUEL REYES AVILA - 28DPR1736R DESAY. FED. (SHCP) CAPCE-DBF-0117-2008-0298
31510	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3 M. SISTEMA ROYAL B.	7-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	08-5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	20	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,528	117,528	117,528	117,528	100%	0	0	ALUMNO	20	20	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3 M. SISTEMA ROYAL B. E.J. SAN ANTONIO DE PADUA BUSTAMANTE JARDIN DE NIROS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 28DPR0284C CONV. EDO-MUN. CAPCE-T8-AD-9174-2008-0337
58128	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNAEED (20X40 MTS)	7-CAMARON	CAMARON	URBANO	08-3052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,538	228,538	228,538	228,538	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58129	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN ESC. JOSEFA ORIZ DE DOMÓNGUEZ 28DPR0250I	7-CAMARON	CAMARON	URBANO	08-3055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,348	105,348	105,348	105,348	100%	0	0	METRO CUADRADO	315	315	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58130	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA ANTONIA LOPEZ OCHOA EN FORO (13X13.50 MTS.) 28DPR0229G	7-CAMARON	CAMARON	URBANO	08-3057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,624	301,624	301,624	301,624	100%	0	0	METRO CUADRADO	176	176	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58131	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA APOLONIO FALCON GUERRERO (11.50X23.50 MTS.) 28DPR0679K	7-CAMARON	CAMARON	URBANO	08-3051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	375,632	375,632	375,632	486,322	130%	0	0	METRO CUADRADO	236	165	70%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58132	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA CUAUHTEMOC (18.50X30 MTS.) 28DES0098O	7-CAMARON	CAMARON	URBANO	08-3058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	739,925	739,925	739,925	739,925	100%	0	0	METRO CUADRADO	535	535	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAJEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
38285	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	9-CASAS NUEVAS	DIENUEVE DE ABRIL	RURAL	08-6192-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,875	265,875	265,875	132,937	50%	0	0	METROS CUADRADOS	15	14	96%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. NCP. DIECINUEVE DE ABRIL. CASAS PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - 28DPR2102N DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0131-2008-0309
35565	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	9-CASAS NUEVAS	LA JUILLA (CARMEN PEREZ CANTU)	RURAL	08-6148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	21	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,106	290,106	290,106	270,292	93%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	99%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. E.J. LA JUILLA CASAS PRIMARIA AMADO NERVO - 28DPR0760D DESAY. CONV SHCP 08 CAPCE-D9-0132-2008-0303



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10A																
58144	REVESTIMIENTO EN CALLE ABETOS ENTRE CALLE ALMENDROS Y LIMITE DE PREDIOS	EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	233,362	233,362	233,362	233,363	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,650	3,650	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. ALTAIBETA N° 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58145	REVESTIMIENTO EN CALLE DE PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE BLVD. DONALDO COLOSO Y LIMITE DE PREDIO.	EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	237,588	237,588	237,588	237,588	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,717	3,717	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. CANAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58146	REVESTIMIENTO EN CALLE ENCINO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ACACA.	EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	112,026	112,026	112,026	112,026	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,726	1,726	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. ALTAVISTA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58147	REVESTIMIENTO EN CALLE MARIANA AZUELA ENTRE AV. ROTARIO (DEL COLOSO) Y LIMITE DEL PREDIO	EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	168,146	168,146	168,146	168,147	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,616	2,616	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. FOMENTO NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58148	REVESTIMIENTO EN CALLE 10 ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE FERNANDO COLOSO	EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	118,951	118,951	118,951	292,620	246%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,836	1,836	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. OBRERA N° 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58149	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL HUASTEQUILLO	EL MANTE	EL HUASTEQUILLO	RURAL	08-2620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,885	78,885	78,885	78,886	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58150	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO TANTOAN	EL MANTE	NUEVO TANTOAN	RURAL	08-2618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	246,909	246,909	246,909	246,863	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,865	3,865	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58151	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SANTA CLARA	EL MANTE	SANTA CLARA (RIBERON UNO)	RURAL	08-2621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	192,384	192,384	192,384	192,384	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58152	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE	EL MANTE	DECISES DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE)	RURAL	08-2619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	192,384	192,384	192,384	192,132	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
49074	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRIKA 1 KW	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	653.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	879,841	879,841	879,841	879,841	100%	0	0	0	OTROS	145	145	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
58153	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN AV. CENTRAL ENTRE CARR. INGENIO - MANTE Y CALLE AGUILAS SERDAN.	XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,664	119,664	119,664	119,664	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,156	2,156	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58166	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CARR. "Y" GRIEGA DE XICOTENCATL - XICOTENCATL Y LIMITE DE LA COLONIA.	XICOTENCATL	EL AZUCAR	RURAL	08-2648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,293	284,293	284,293	283,528	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,206	5,206	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58167	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y LIMITE CON EL DREN	XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	101,143	101,143	101,143	100,448	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,813	1,813	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58168	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN Y CALLE BENTO JUAREZ.	XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	92,788	92,788	92,788	91,488	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,658	1,658	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58169	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE SINOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA.	XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	53,857	53,857	53,857	53,857	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	923	923	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11														
54170	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO. EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA. NICOTEN NATL	NICOTEN NATL	URBANO	08-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,615	284,615	284,615	284,615	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,184	5,184	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEE 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO	
21805	C. SALUD I	1- ABASO	DELICIAS	RURAL	08-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	540	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	532,860	159,858	532,860	159,858	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 59%
21806	C. SALUD I	1- ABASO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-5347-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2762	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	484,834	145,460	484,834	145,460	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DE 0%
21807	C. SALUD I	1- ABASO	GUIA DEL PORVENIR	RURAL	08-5346-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	418	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,457	127,637	425,457	127,637	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
21808	C. SALUD II	1- ABASO	NICOLA SIRAVIC (PALO ALTO)	RURAL	08-5819-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	540	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	583,056	174,916	583,056	174,916	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
21809	C. SALUD II	1- ABASO	NEWMO MORELOS (ADOLF O LOPEZ MATEOS Y )	RURAL	08-5820-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1005	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	212,524	63,757	212,524	63,757	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 43%
21887	FORTALECIMIENTO DE OFERTA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	1- ABASO	GUIA DEL PORVENIR	RURAL	08-5346-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	418	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,457	127,637	425,457	127,637	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 5%
25467	C. SALUD I	10- CRULLA S	CRULLA S	URBANO	08-5421-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	822	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	735,108	220,532	735,108	220,532	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 67%
25483	C. SALUD I	11- GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	08-5414-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,163,501	349,050	1,163,501	349,050	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
25484	C. SALUD II	11- GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	08-5919-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	909,217	272,765	909,217	272,765	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 90%
25485	C. SALUD II	11- GOMEZ FARIAS	SAN JOSE	RURAL	08-5920-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	846,183	253,854	846,183	253,854	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 10%
25903	C. SALUD I	12- GONZALEZ	FRANCISCO MADRODOS	RURAL	08-5379-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3900	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	648,136	194,440	648,136	194,440	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 58%
25904	C. SALUD I	12- GONZALEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-5377-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4017	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	302,501	90,750	302,501	90,750	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO EN OBRA 40%
25905	C. SALUD I	12- GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	08-5376-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4414	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	584,873	175,462	584,873	175,462	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 75%
25906	C. SALUD I	12- GONZALEZ	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	08-5378-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4014	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	627,642	188,292	627,642	188,292	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 60%
25922	C. SALUD I	13- GUEMEZ	EL ALAMITO	RURAL	08-5350-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2174	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	605,608	333,215	605,608	333,215	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 70%
49075	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO GARCIA GLEZ Y RAFAEL GARCIA ENTRE CALLES EDUARDO CHAVEZ E IGNACIO LOPEZ BANCALARI	14- GUERRERO	NEUVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-5454-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	244.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	317,905	317,905	317,905	317,905	100%	0	0	METRO LINEAL	371	371	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. RUIZ CORTINEZ
25929	C. SALUD I	14- GUERRERO	NEUVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-5400-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5439	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,162,298	348,689	1,162,298	348,689	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 35%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercicio									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
49076	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	15 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD SANCHO ORDAZ	URBANO	08-3212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	64.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   148- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	314,907	314,907	314,907	314,245	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
49077	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	15 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	JESUS VIEGA SANCHEZ	RURAL	08-3211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   148- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	741,931	741,931	741,931	741,931	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
29043	C. SALUD I	15 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD SANCHO ORDAZ	URBANO	08-5393-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,154,644	346,393	1,154,644	346,393	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 70%
29058	C. SALUD I	16 HIDALGO	LA AURORA	RURAL	08-5371-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,195,061	624,425	1,195,061	624,425	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 65%
49078	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	17 JALMAVER	JALMAVER	URBANO	08-3214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	85.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   148- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	555,730	555,730	555,730	548,113	99%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
49079	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	17 JALMAVER	LA REFORMA	RURAL	08-3215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	65.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   148- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,106	356,106	356,106	349,646	98%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
29066	C. SALUD I	17 JALMAVER	AVILA Y ARBINA (LA MECA)	RURAL	08-5425-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	613	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,027,311	308,193	1,027,311	308,193	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 42%
29068	C. SALUD I	17 JALMAVER	RANCHO NUEVO (CANITA SI)	RURAL	08-5426-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	696	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	378,517	113,955	378,517	113,955	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 70%
29067	C. SALUD II	17 JALMAVER	AVILA Y ARBINA (LA MECA)	RURAL	08-5936-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	151.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,061,906	315,572	1,061,906	315,572	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 60%
29069	C. SALUD II	17 JALMAVER	EL HIGUERON	RURAL	08-5935-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	438	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,060	76,218	254,060	76,218	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
29088	C. SALUD I	18 JIMENEZ	ALLENDE	RURAL	08-5353-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1312	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,070,280	321,084	1,070,280	321,084	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 5%
29004	C. SALUD I	19 LLERA	EL ENCINO (BUENO SAIRES)	RURAL	08-5369-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1529	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	821,533	246,460	821,533	246,460	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 0%
29005	C. SALUD I	19 LLERA	EMILIANI ZAPATA	RURAL	08-5354-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	489,750	146,925	489,750	146,925	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 45%
29006	C. SALUD I	19 LLERA	ISMAICO ZARAZA	RURAL	08-5356-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2270	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,159	610,247	2,034,159	610,247	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 45%
29007	C. SALUD I	19 LLERA	LA ALBERCA	RURAL	08-5355-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1173	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	807,050	242,115	807,050	242,115	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 0%
29009	C. SALUD I	19 LLERA	LA MORITA	RURAL	08-5357-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	649	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,802,613	540,784	1,802,613	540,784	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 50%
29008	C. SALUD II	19 LLERA	LA ALBERCA	RURAL	08-5623-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1367.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	842,023	252,607	842,023	252,607	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 45%
29010	C. SALUD II	19 LLERA	MARIAN ESCOBEDO	RURAL	08-5622-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1101	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,037,774	311,232	1,037,774	311,232	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 50%
31529	C. SALUD I	2 ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	08-5387-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3751	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	790,581	237,174	790,581	237,174	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 78%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
2919	C. SALUD I	2-ALDAMA	MORON	RURAL	08-5373-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	973,307	291,992	973,307	291,992	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 30%.
31078	C. SALUD I	21-EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	08-5412-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	423,567	127,070	423,567	127,070	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
31076	C. SALUD I	21-EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	08-5410-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3141	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,005,307	301,592	1,005,307	301,592	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 65%.
31079	C. SALUD I	21-EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	08-5413-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	867,832	260,349	867,832	260,349	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
31080	C. SALUD I	21-EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	08-5411-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	855,607	256,682	855,607	256,682	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
31081	C. SALUD I	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-5409-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,147,582	344,274	1,147,582	344,274	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
31082	C. SALUD I	21-EL MANTE	SAN MIGUEL DE LA MORA	RURAL	08-5408-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,260,841	378,252	1,260,841	378,252	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
31083	C. SALUD II	21-EL MANTE	CAMOTE NO NUMERADOS	RURAL	08-5916-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,533,302	459,990	1,533,302	459,990	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 42%.
31084	C. SALUD II	21-EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	08-5918-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	978,999	293,699	978,999	293,699	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
31077	C. SALUD II	21-EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	08-5917-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1741.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	858,335	257,500	858,335	257,500	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
31085	C. SALUD II	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-9924-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,166	101,150	337,166	101,150	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
31118	C. SALUD I	22-MATAMOROS	AEROPUERTO SERVANDO CANALE	RURAL	08-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	18478	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,592,190	777,657	2,592,190	777,657	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 65%.
31119	C. SALUD I	22-MATAMOROS	HERON MATAMOROS	URBANO	08-5392-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4957	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,260,258	678,077	2,260,258	678,077	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 76%.
31120	C. SALUD I	22-MATAMOROS	SAN FERNANDO	RURAL	08-5390-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	19615	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,659,790	797,937	2,659,790	797,937	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 52%.
31121	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL GALANEO	RURAL	08-5842-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	4356	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	637,631	191,289	637,631	191,289	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 39%.
31122	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL LONGO RENO	RURAL	08-5839-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1570	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,036	293,711	979,036	293,711	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 39%.
31123	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL MOQUETITO	RURAL	08-5854-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1219	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	761,406	228,421	761,406	228,421	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 51%.
31124	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL REFUGIO	RURAL	08-5848-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1371	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	864,409	577,162	864,409	577,162	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 98%.
31125	C. SALUD II	22-MATAMOROS	ESPERANZA CASTILLON VILDA DE ARNAU	RURAL	08-5862-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	14541	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,213,420	659,609	1,213,420	659,609	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
31127	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HERON MATAMOROS	URBANO	08-5837-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	12477	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,792,628	1,771,233	2,792,628	1,771,233	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 95%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado								5/3	6
31130	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-5846-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	1841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	528,633	348,609	528,633	348,609	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 99%.
31126	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-5872-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	2341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,920	464,076	1,546,920	464,076	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
31131	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-5847-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	4497	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,047,762	314,328	1,047,762	314,328	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
31133	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-5850-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	14393	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	759,350	227,805	759,350	227,805	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
31132	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-5849-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	12957	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,225,182	631,121	1,225,182	631,121	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
31136	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-5880-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	15521	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,052,437	315,731	1,052,437	315,731	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 15%.
31134	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-5851-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	17061	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,664	241,699	805,664	241,699	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 41%.
31137	C. SALUD II	22-MATAMOROS	LA GLORIA	RURAL	08-5843-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	1055	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	537,390	161,217	537,390	161,217	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 58%.
31138	C. SALUD II	22-MATAMOROS	LAS BLANCAS	RURAL	08-5853-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	836	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	657,880	197,394	657,880	197,394	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 85%.
31139	C. SALUD II	22-MATAMOROS	PRISCOLI DELGADO	RURAL	08-5855-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	1054	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	629,372	188,811	629,372	188,811	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE DE LA OBRA 42%.
31141	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SAN LUISITO	RURAL	08-5840-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	2626	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,197	112,559	375,197	112,559	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 49%.
31142	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SAN RAFAEL	RURAL	08-5852-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	13617	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,259,725	631,494	1,259,725	631,494	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
31143	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SANTA ADELAIDA	RURAL	08-5841-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	2561	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,197	112,559	375,197	112,559	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 51%.
31144	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SOLISE	RURAL	08-5856-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	1499	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,022,082	306,624	1,022,082	306,624	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 47%.
31589	C. SALUD I	23-MENDOZA	PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	08-5415-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	1901	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	622,258	186,677	622,258	186,677	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 35%.
29643	C. SALUD I	25-MIGUEL ALEMAN	CIDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-5401-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	5941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	753,945	492,415	753,945	492,415	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 90%.
49000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MENDEZ	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-4253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	23-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	496,109	496,109	496,109	496,109	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD BARRIO LIBERTAD, METAS POSTES
49261	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MENDEZ	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-5201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	23-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	261,045	261,045	261,045	260,367	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD BARRIO LA LIBERTAD
49277	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-5204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	23-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	179,178	179,178	179,178	179,063	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD COL. AGRICOLA LA PENIA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29- TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que Ejecutará el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
49268	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	26 MICQUIHUANA	URBANO	URBANO	08-5203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	300	23-PROVISIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	207,794	207,794	207,794	207,794	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD BARRIO REFORMA
29657	C. SALUD I	26 MICQUIHUANA	URBANO	URBANO	08-5428-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1695	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,318,585	395,575	1,318,585	395,575	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 85%.
29658	C. SALUD II	26 MICQUIHUANA	RURAL	RURAL	08-5937-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	97	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	866,441	259,932	866,441	259,932	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
29677	C. SALUD I	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5402-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	17113	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,393,912	418,173	1,393,912	418,173	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 20%.
29679	C. SALUD I	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5403-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	29761	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	735,693	220,708	735,693	220,708	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 85%.
29678	C. SALUD I	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5404-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	8203	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284,134	85,240	284,134	85,240	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 80%.
29680	C. SALUD I	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5406-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1917	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,665,144	499,543	1,665,144	499,543	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 50%.
29681	C. SALUD I	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5405-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7678	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	864,709	259,412	864,709	259,412	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 40%.
29682	C. SALUD II	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5911-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	6163	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,021,714	306,514	1,021,714	306,514	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 60%.
29685	C. SALUD II	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5914-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	17487	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	666,710	200,013	666,710	200,013	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%.
29684	C. SALUD II	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5912-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	15871	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350,613	405,184	1,350,613	405,184	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 15%.
29683	C. SALUD II	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5913-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,225,866	367,760	1,225,866	367,760	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 45%.
29686	C. SALUD I	27 NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	08-5407-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3013	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,988,107	590,432	1,988,107	590,432	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%.
29697	C. SALUD II	28 NUEVO MORELOS	URBANO	URBANO	08-5921-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3541	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	618,259	185,477	618,259	185,477	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 90%.
29698	C. SALUD II	28 NUEVO MORELOS	RURAL	RURAL	08-5922-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,115,314	334,594	1,115,314	334,594	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 70%.
29708	C. SALUD II	29 OCAMPO	URBANO	URBANO	08-5925-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,459,115	437,734	1,459,115	437,734	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 20%.
29362	C. SALUD I	3 ALTAMIR A	URBANO	URBANO	08-5374-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	42685	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	427,966	128,390	427,966	128,390	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 85%.
29363	C. SALUD I	3 ALTAMIR A	RURAL	RURAL	08-5375-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3948	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	547,188	164,156	547,188	164,156	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 95%.
29364	C. SALUD II	3 ALTAMIR A	URBANO	URBANO	08-5826-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	8340	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,436	114,130	380,436	114,130	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 99%.
29365	C. SALUD II	3 ALTAMIR A	URBANO	URBANO	08-5827-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	22486	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	512,273	153,682	512,273	153,682	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 90%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
29366	C. SALUD II	3-ALTAMIR A	LOMAS DEL REAL	RURAL	08-5829-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	336,207	100,862	336,207	100,862	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
29367	C. SALUD II	3-ALTAMIR A	RIO TAMAHUA	RURAL	08-5829-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	5006	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	368,242	110,472	368,242	110,472	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 95%
46081	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30-PADILLA	NEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	136.0	23-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,858	359,858	359,858	359,858	100%	0	0	OTROS	5	5	95%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
29717	C. SALUD II	30-PADILLA	NEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-5824-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	6705	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,039,916	462,396	1,039,916	462,396	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 95%
29752	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5984-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,528	468,513	1,161,528	468,513	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%
29755	C. SALUD I	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5399-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	14387	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993,720	763,673	1,993,720	763,673	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 50%
29754	C. SALUD I	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5397-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4457	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,127,047	338,114	1,127,047	338,114	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 50%
29757	C. SALUD II	32-REYNOSA	ALFREDO BONFIL	RURAL	08-5994-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2349	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	671,159	201,347	671,159	201,347	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 908%
29758	C. SALUD II	32-REYNOSA	MANUEL CAVAZO SILERMA	RURAL	08-5995-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	510	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	733,668	220,100	733,668	220,100	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 40%
29759	C. SALUD II	32-REYNOSA	RANCHO GRANDE (POTRE RITOS)	RURAL	08-5992-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3839	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	967,154	290,146	967,154	290,146	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
29760	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5990-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4844	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,011,485	632,352	1,011,485	632,352	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%
29761	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5991-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5431	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	737,325	221,197	737,325	221,197	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 55%
29762	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5993-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	850	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,784	68,035	226,784	68,035	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 60%
29763	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5910-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	701	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,645,870	493,761	1,645,870	493,761	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 99%
41857	CENTRO DE SALUD II	32-REYNOSA	ARGUELLES	RURAL	08-5989-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,681	98,904	329,681	98,904	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, 2º TRIMESTRE 09. AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%
29791	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	CANDIDO AGUILAR	RURAL	08-5881-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,601,273	480,382	1,601,273	480,382	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%
29792	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-5904-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	20959	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	522,763	156,628	522,763	156,628	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
29793	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	EMILIO FORTES GIL	RURAL	08-5905-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	859	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	803,214	240,964	803,214	240,964	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
29794	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	LA SOLEDA D	RURAL	08-5907-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	657	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	767,615	230,284	767,615	230,284	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 73%
29795	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	MANUEL PARRÉN	RURAL	08-5908-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	546	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,345,962	403,794	1,345,962	403,794	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 85%

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
29796	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-5906-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	22000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	876,715	263,014	876,715	263,014	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
29797	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	RAUL MUÑOZ	RURAL	08-5903-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	217	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	650,178	195,053	650,178	195,053	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%
29798	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	SANTA APOLONIA	RURAL	08-5882-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,186,449	355,934	1,186,449	355,934	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 72%
29811	C. SALUD I	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-5358-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	983	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	763,745	301,273	763,745	301,273	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 60%
29812	C. SALUD I	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-5366-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2990	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	556,966	167,089	556,966	167,089	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO EN OBRA 79%
49682	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	35-SAN FERNANDO	PLANTA DE ALAMBRE PUENTE DE ALAMBRE	RURAL	08-3299-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	860.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,937	324,937	324,937	324,937	100%	0	0	METRO LINEAL	1,580	1,580	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS (30 Tomas Domiciliarias)
49683	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISCO L MADRERA / C FLORES MAGON E IGNACIO RAMIREZ Y C IGNACIO RAMIREZ / C MACEDONIO CARDENAS Y C FRANCISCO L MADRERO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4222-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	421,231	421,231	421,231	421,231	100%	0	0	METRO LINEAL	460	460	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS (8.00 DESCARGAS), LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
49684	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUTLHUAC ENTRE ALUMNIO Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4219-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	543,928	543,928	543,928	543,928	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. AMPLIACION BELLA VISTA NORTE
49685	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y NUEVO PADILLA, COL. TAMAULIPAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4216-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	350.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,722,179	1,722,179	1,722,179	1,722,179	100%	0	0	METRO LINEAL	1,430	1,430	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS
31168	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TIO BLAS EL BARRANCON	RURAL	08-5417-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1270	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,212	461,107	800,212	461,107	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 60%
31169	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-5419-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5213	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	523,488	157,046	523,488	157,046	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 2%
31173	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-5418-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3179.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,018,044	305,413	1,018,044	305,413	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 30%
31170	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	08-5422-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	14608	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,332,455	399,736	1,332,455	399,736	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 45%
31172	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	PLANTA DE ALAMBRE PUENTE DE ALAMBRE	RURAL	08-5420-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1108	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,649,520	494,856	1,649,520	494,856	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 27%
31174	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-5926-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7668	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	656,405	196,921	656,405	196,921	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 58%
31175	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	LA GARNET A UNO	RURAL	08-5934-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	812	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,017,646	305,294	1,017,646	305,294	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 30%
31171	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	08-5932-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	709	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	717,764	215,329	717,764	215,329	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 58%
31177	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-5930-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	868,585	280,575	868,585	280,575	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 5%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia u Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														2	3	4								5	6
31178	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-5933-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3437	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	610,482	183,144	610,482	183,144	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 55%	11
29839	C. SALUD I	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-5368-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	9197	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,929	200,363	412,929	200,363	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 75%	
31209	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5381-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	12064	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	719,782	215,934	719,782	215,934	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 99%	
31211	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5382-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10610	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	554,293	166,288	554,293	166,288	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 99%	
31210	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5380-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11105	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692,727	207,818	692,727	207,818	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 55%	
31212	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5383-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11229	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	789,167	236,750	789,167	236,750	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 90%	
31213	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5385-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11012	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,664	123,799	412,664	123,799	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 90%	
31215	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5386-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10517	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	411,831	123,549	411,831	123,549	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%	
31214	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5835-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	73240	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,501,060	450,318	1,501,060	450,318	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 5%	
57552	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	39-TULA	LAZAROS CARDENAS (SERRO GORDO)	RURAL	08-3219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140.0	23-PROVISIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	971,160	971,160	971,160	962,078	98%	0	0	OTROS	32	29	90%	NAN	
49086	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	39-TULA	VENTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO)	RURAL	08-3220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	56.0	23-PROVISIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	480,900	480,900	480,900	473,284	98%	0	0	OTROS	15	15	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1	
29851	C. SALUD I	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5391-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	43403	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,006,088	901,826	3,006,088	901,826	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 60%	
29852	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-5968-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,710,956	513,286	1,710,956	513,286	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 53%	
29853	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	AQUILES SERDAN	RURAL	08-5969-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,035,461	310,638	1,035,461	310,638	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 70%	
29854	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	08-5863-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,968,333	590,499	1,968,333	590,499	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%	
29855	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	08-5864-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1201	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,363,933	409,180	1,363,933	409,180	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%	
29856	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	ENSENADA	RURAL	08-5870-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1895	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,180	203,154	677,180	203,154	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE OBRA 60%	
29857	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5965-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2952	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,670,094	801,028	2,670,094	801,028	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 32%	
29858	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5866-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4128	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,460,964	738,289	2,460,964	738,289	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 50%	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	109			
58171	REVESTIMIENTO EN CALLE RUBEN ARAMILLO ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y CAMINO SIN NOMBRE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	338,149	338,149	338,149	338,145	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,280	5,280	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. AMPL. CAMPESINA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58172	REVESTIMIENTO EN CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE FRANCISCA VILLA Y CALLE ENRIQUE CARDENAS.	300-ALTAMIRA	JOSE MARIA LUIS MORAN (LAS MARGARITAS)	RURAL	08-3352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	227,761	227,761	227,761	227,762	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,084	4,084	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58173	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	300-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	08-3164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,029	110,029	110,029	104,216	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58174	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	300-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	177,578	81%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. HACIENDA LAS FUENTES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58175	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	300-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,031	220,031	220,031	206,392	93%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. PASEO DE LAS FLORES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58176	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LONA EN JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN BARABDA 28D/N06650	5-BURGOS	LÁZARO CARDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	08-3744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,884	116,884	116,884	116,884	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
25002	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO E.C. (VICTORIA - SOTO LA MARINA) KM 34 - E.J. 5 DE FEBRERO, EN EL MPIO. DE CASAS, TAM. PAQUETE 9	3-CASAS DE	CINCO DE FEBRERO	RURAL	08-6202-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,567,041	1,567,041	1,410,337	1,378,537	88%	0	0	0	KILOMETRO	7	3	36%	
58177	TERMINACION DE TECHUMBRE 2A, ETAPA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZARATE	300-REYNOSA	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	226,437	226,437	226,437	162,837	72%	0	0	0	METRO CUADRADO	158	119	75%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
50857	MANTENIMIENTO OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CAMINOS DE LA ZONA SUR EN RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAUlipAS ( PAQUETE 35 )	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2080-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,169,423	3,169,423	3,169,423	2,540,793	80%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	1,246	909	73%	
50856	OBRA: SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO EN RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAUlipAS (PAQUETE 37)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2082-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,260,796	1,260,796	1,260,796	1,249,208	99%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	1,194	1,194	100%	
46905	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LA SOLEDAD LA LIBERTAD - SAN CARLOS DEL KM. 0-4000 73+300, SAN CARLOS-SAN NICOLAS DEL KM. 0-4000 38+000 LONG. 111.3 KM. PAQUETE 15	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2060-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,055,000	2,055,000	2,055,000	2,054,989	100%	0	0	0	KILOMETRO	111	111	100%	
46983	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS : LAS NORIAS - CIRULLAS - BURGOS DEL KM. 0-4000 AL 75+300. LONG. 75.3 ( PAQUETE 35 )	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2064-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPDU	2268	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,327,255	2,327,255	2,327,255	1,494,102	64%	0	0	0	KILOMETRO	75	45	60%	
47154	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS E.C. ( GLORIA MANTE ) - E.J. GRACIANO SANCHEZ DEL KM. 0-4000 AL 20+300 Y E.J. GRACIANO SANCHEZ- E.J.FCO. I.MADERO DEL KM. 0-4000 AL 8+300 LON. 28.6 (PAQUETE 2)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2069-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	4169	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,506,385	1,506,385	1,506,385	576,925	38%	0	0	0	KILOMETRO	23	3	11%	
50526	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: MANUEL EBANO DEL 0-4000 AL 38+700 Y E.C. (MANUEL - EBANO) - LOPEZ RAYON GONZALEZ DEL KM. 0-4000 AL 10-000 LONGTUD 48.70 KM. (PAQ. 25)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2070-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	1483	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,026,185	2,026,185	2,026,185	2,010,185	99%	0	0	0	KILOMETRO	49	49	100%	
50729	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS: EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA DEL 0-4000 AL 56+000, E.C.(ABRA-AZTECAS-TANTOYUQUITA) KM. 24.5-EJ.LAZARO C (CAMINOS) DEL 0-4000 AL 20+000.LONG.7008.PAQ.28	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2073-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	3663	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,337,950	2,337,950	2,337,950	2,337,877	100%	0	0	0	KILOMETRO	76	76	100%	
50885	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LIMON-OCAMPO DEL 0-4000 AL 43+000, OCAMPO - EL NARANJO DEL 0-4000 AL 29+800 Y LIBRAMIENTO DE OCAMPO DEL 0-4000 AL 3+832. LONG. 76.832 KM. (PAQ 27)	29-OCAMPO	LOS NARANJOS	RURAL	08-2072-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	4781	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,005,640	3,005,640	3,005,640	3,005,508	100%	0	0	0	KILOMETRO	77	73	95%	
40035	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LOS VERDELES -LAGUNA MADRE (41.5 KM), E.C.(VICTORIA - MATAMOROS KM. 225 - E.J. LA LOMA (1.35KM. )LONG. 63.00 (PAQUETE 5)	35-SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	08-2050-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	760	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,822,675	2,822,675	2,822,675	2,282,655	81%	0	0	0	KILOMETRO	43	43	100%	
24610	LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL, EN TAMPICO, TAM.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	433,308	433,308	433,308	433,216	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,148	15,148	100%	OBRA INCLUYE LOS TRABAJOS DE DESINFECCION PATOGENA MEDIANTE APLICACION DE ANTIBACTERIAL Y GERMICIDA (1 LOTE), LIMPIEZA MANUAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO (15,148.44 M2), CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO Y BASURA ACUMULADOS (161.34 M3), LAVADO A PRESION DE PAREDES Y PISOS (11,503.88 M2), APLICACION DE GERMICIDA HOSPITALAR(12,350 M2)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b															
5819	REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS. CLAVE: 28DPR0568E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	1- ABASCO	NUEVO MORELOS (ADOLF O LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-5941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	185,765	185,765	185,765	170,371	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5820	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO COMONFORT. CLAVE: 28DTV0079R.	1- ABASCO	NUEVO MORELOS (ADOLF O LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-5942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	70,065	70,065	70,065	43,054	61%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5821	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS ELVIA GONZALEZ GOMEZ. CLAVE: 28DJN0284L.	1- ABASCO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-5940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	83,153	83,153	83,153	24,846	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5822	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DPR0285Y.	10 CRULLAS	LA LOBERA	RURAL	08-5971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5823	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA PRIMARIA NORBERTO URIEGAS. CLAVE: 28DPR1767Y.	11- GÓMEZ FARÍAS	CINCO DE MAYO (EL BARROT EJ)	RURAL	08-5972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	193,001	193,001	193,001	193,001	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5824	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIERNA. CLAVE: 28DPR0297C.	12- GONZALEZ	MAGISC ATZIN	RURAL	08-5974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	143,719	143,719	143,719	43,116	30%	0	0	0	OBRA	1	1	55%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5825	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. TIERRA Y LIBERTAD. CLAVE: 28DES0013Z.	12- GONZALEZ	GRACIA NO SANCHEZ	URBANO	08-5973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,486	195,486	195,486	195,441	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5826	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO. CLAVE: 28DPR0035S.	13- GÜEMEZ	EL OLMO	RURAL	08-5975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5827	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. CLAVE: 28DPR0298B.	13- GÜEMEZ	MIRAFLORES	RURAL	08-5976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5828	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL NIVELANO. CLAVE: 28DJN0335Z.	14- GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-5977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ADOLFO RUIZ CORTINES
5829	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA PRIMARIA GENARO G. RUZ. CLAVE: 28DPR1243F.	15- GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIDUD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-5978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
4989	REVESTIMIENTO EN AY. CENTRAL ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE CALLE Z. ZAPATA, EN CALLES EMILIANO PORTES GIL Y REVOLUCION VERDE ENTRE CAMINO Y CARRETERA TRES GRACIA	16- HIDALGO	LUIS ECHVERRIA	RURAL	08-4294-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	407,865	407,865	407,865	404,638	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,036	6,036	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
5830	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0031T.	16- HIDALGO	BENITO JUAREZ (MONFORT)	RURAL	08-5980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	210,000	210,000	210,000	209,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5831	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DJN0172E.	16- HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-5979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,553	90,553	90,553	90,553	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD V. HIDALGO
5832	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ESCUELA PRIMARIA HERODE DE CHAPULTEPEC. CLAVE: 28DPR0385X.	17- JALISCO	PLAN DE JALISCO (LAS CALABAZAS)	RURAL	08-5882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,288	25,288	25,288	7,586	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
25003	REHABILITACION DE LAS CALZADAS: PADRON Y JUAREZ - PASO REAL DE GUERRERO, LONG. 28 KM EN EL MPIO DE JAUMAVE, TAM, PAQUETE #7	JAUMAVE	PASO REAL DE GUERRERO	RURAL	08-6204-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPTU	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,169,507	4,169,507	4,169,507	4,169,507	100%	0	0	KILOMETRO	28	28	100%	FINQUITADA
58533	SECUNDARIA GENERAL LIC. EMILIO PORTES GIL. CLAVE: 28DE50023G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-5981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	741,700	741,700	741,700	741,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
58534	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR1230B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	08-5984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,882	154,882	154,882	139,315	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD SANTANDER JIMENEZ
58535	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR0462X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	JIMENEZ	LA FE DEL GOLFO	RURAL	08-5983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	9,857	9,857	9,857	2,957	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58536	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR0410F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	JIMENEZ	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-5985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	112,000	112,000	112,000	33,600	30%	0	0	OBRA	1	0	20%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
57555	REHABILITACION DE CAMINO A CARRETERA GONZALEZ- ZARAGOZA AL NCP EL CIPRES	JIMENEZ	EL CIPRES	RURAL	08-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	386,200	386,200	386,200	386,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	12,000	12,000	100%	NAN
57556	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	JIMENEZ	GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	08-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	361,150	361,150	361,150	361,150	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,750	7,750	100%	NAN
57557	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJ. COMPUERTAS	JIMENEZ	LAS COMPUERTAS	RURAL	08-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	508,536	508,536	508,536	508,536	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,750	11,750	100%	NAN
58537	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR1959Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	155,113	155,113	155,113	154,939	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
58538	ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION. CLAVE: 28DPR0949M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	ALDAMA	HIGINO TANGILUM A	RURAL	08-5945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	149,579	149,579	149,579	149,579	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58539	JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES A. C. CLAVE: 28DUN0168S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5944-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,170	105,170	105,170	105,012	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ALDAMA
58540	SECUNDARIA GENERAL JOSE GUADALUPE LONGORIA. CLAVE: 28DES0078M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,943	146,943	146,943	44,083	30%	0	0	OBRA	1	1	80%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. NUEVO PROGRESO
58541	SECUNDARIA TECNICA JOSE VICENTE DE LA SERNA. CLAVE: 28DST001B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	232,497	232,497	232,497	207,916	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ALDAMA
58542	JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ. CLAVE: 28DJN0382J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	MANERES	MAGUEYES	RURAL	08-5986-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	38,699	38,699	38,699	38,699	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58543	ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DPR0521K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	08-5991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	362,988	362,988	362,988	170,344	47%	0	0	OBRA	1	1	80%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. CUALTEMOC

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4									5	6
5844	ESCUELA PRIMARIA HORACIO TERAN. CLAVE: 28DP0599P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-5990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	282,999	282,999	282,999	84,900	30%	0	0	7	0	OBRA	1	0	10%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ANAHUAC
5845	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA. CLAVE: 28DJN004ZL. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-5889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	135,978	135,978	135,978	111,718	82%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5846	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA. CLAVE: 28DJN0087H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-5889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	253,600	253,600	253,600	76,080	30%	0	0	0	0	OBRA	1	0	10%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58178	REVEST EN C. TAMESI / C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA M. GUTIERREZ NAJERA PRIV. M. GUTIERREZ NAJERA / C. TAMESI Y C. ALTAMIRA Y C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / C. ALTAMIRA Y C. TAMESI	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,197	82,197	82,197	82,197	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,253	1,253	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. ANAHUAC 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58179	REVESTIMIENTO EN CALLE ANTONIO FABREGAS ENTRE CALLE TAMAUlipAS Y CALLA LAZARO CARDENAS	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	256,716	256,716	256,716	256,716	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	4,020	4,020	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. POPULAR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58180	REVESTIMIENTO EN CALLE GREGORIO OSUNA ENTRE LIMITE DE PREDIO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,012	72,012	72,012	72,012	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,091	1,091	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. PLUTARCO ELIAS CALLES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58181	REVESTIMIENTO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE RIO BLANCO	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,145	336,145	336,145	336,145	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	5,280	5,280	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. IGNACIO DE LA LLAVE RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58182	REVESTIMIENTO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE RIO MANTE CALLE AYUNTAMIENTO	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	452,068	452,068	452,068	452,068	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	7,118	7,118	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3A, ETAPA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58183	REVESTIMIENTO EN CALLE ROBERTO CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LIMITE DE PREDIO.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	209,394	209,394	209,394	209,394	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	3,270	3,270	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58184	REVESTIMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ZACATECAS CALLE TAMAUlipAS	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	381,981	381,981	381,981	381,981	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	6,007	6,007	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. AEROPUERTO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58185	REVESTIMIENTO EN CALLES POPCATEPETL Y CUITLAHUAC ENTRE CALLE QUINTERO Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	188,679	188,679	188,679	188,679	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,942	2,942	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. NUNEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58186	REVESTIMIENTO EN CAMINO AL NACIMIENTO - CARRETERA NACIONAL (INCIANDO EN CARRETERA NACIONAL)	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	318,490	318,490	318,490	318,490	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. FRACC. NUEVO QUINTERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58447	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. MOISES SAENZ GARZA. CLAVE: 28DES00490. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-5987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	264,000	264,000	264,000	264,000	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58448	SECUNDARIA TECNICA PROF. FRANCISCO NICODEMO. CLAVE: 28DST0022M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-5992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,200	195,200	195,200	9,605	5%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CIUDAD MANTE
58449	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PROFRA MA DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES. CLAVE: 28D0M0099H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	HERCROS MATAMOROS	URBANO	08-5993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	166,132	166,132	166,132	133,689	80%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD INFONAVIT SATELITE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
5850	ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO J. ARGUELLES. CLAVE: 28DPR0451F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	625,496	625,496	625,496	689,896	81%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. INDUSTRIAL
5851	ESCUELA PRIMARIA CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA. CLAVE: 28DPR0452. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	444,798	444,798	444,798	441,348	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
5852	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO   MADERO. CLAVE: 28DPR0458Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,999	190,999	190,999	190,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS
5853	ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA. CLAVE: 28DPR0485W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	177,525	177,525	177,525	176,124	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BUENAVISTA
5854	ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO. CLAVE: 28DPR0476O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	LOS HOGALES	RURAL	08-6001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	102,103	102,103	102,103	100,960	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5855	JARDIN DE NIÑOS ASOC. DE AGENTES ADJUALES. CLAVE: 28DJN0002Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	186,963	186,963	186,963	162,209	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SAN RAFAEL
5856	JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUNA. CLAVE: 28DJN0065S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,247	500,247	500,247	425,714	85%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. PLAYA SOL
5857	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS. CLAVE: 28DJN0022Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	473,829	473,829	473,829	468,044	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SANTA ELENA
5858	SECUNDARIA GENERAL RICARDO SALAZAR CEBALLOS. CLAVE: 28DES0080G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	756,793	756,793	756,793	648,573	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SAN FRANCISCO
5859	SECUNDARIA TECNICA JAIME TORRES BODEY. CLAVE: 28DST0047L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	691,417	691,417	691,417	636,775	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD LOS ARADOS
5860	ESCUELA PRIMARIA RUPERTO TREWVO TREWVO. CLAVE: 28DPR1714F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	08-6005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	224,000	224,000	224,000	224,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
5861	SECUNDARIA GENERAL SEC. JUAN DE ASBAJE. CLAVE: 28DES0083V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	08-6004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	215,400	215,400	215,400	215,400	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
5862	ESCUELA PRIMARIA CLIB DE LEONES NO 1. CLAVE: 28DPR0644U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	24-MIER	MIER	URBANO	08-6006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	248,000	248,000	248,000	248,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
5863	ESCUELA PRIMARIA MEXICO 70. CLAVE: 28DPR1299H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	24-MIER	MIER	URBANO	08-6007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,000	110,000	110,000	91,209	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
5864	ESCUELA PRIMARIA MARTINES DE LA REVOLUCION. CLAVE: 28DPR0682Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	25-MIGUEL ALEMAN	LOS ANGELES	RURAL	08-6010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	145,000	145,000	145,000	131,168	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercicio
58565	JARDIN DE NIÑOS AILETA CORREA. CLAVE: 28DAN0132D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	MIGUEL ALEMAN	MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	443,800	443,800	443,800	270,220	61%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. JARDINES DE SAN GERMAN
58566	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. ADALBERTO J. ARGUELLES. CLAVE: 28DES00909N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	MIGUEL ALEMAN	MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-6008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	860,000	860,000	860,000	333,731	39%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HERCILIA
58567	ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO. CLAVE: 28DPR0668D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	MIGUEL ANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	08-6013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,483	128,483	128,483	128,483	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58568	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. CLAVE: 28DUN0432V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	MIGUEL ANA	LA PENA	RURAL	08-6011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	15,195	15,195	15,195	4,559	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58588	SECUNDARIA TECNICA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. CLAVE: 28DST0029W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	MIGUEL ANA	MIGUEL ANA	URBANO	08-6012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	160,500	160,500	160,500	160,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
58589	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 31. CLAVE: 28DML0031E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	186,991	186,991	186,991	56,097	30%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. INFONAVIT FUNDADORES
58590	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 9. CLAVE: 28DML009C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6018-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	157,000	157,000	157,000	94,239	60%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FUNDADORES INFONAVIT
58591	ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MORENO GONZALEZ. CLAVE: 28DPR0662Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	223,223	223,223	223,223	158,097	71%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ZARAGOZA
58592	ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0673P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	498,993	498,993	498,993	149,698	30%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. GUERRERO
58593	ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAUlipAS. CLAVE: 28DPR0666J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	221,441	221,441	221,441	211,339	95%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. AMERICA
58594	ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN FERNANDEZ DE L. CLAVE: 28DPR0622D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	259,740	259,740	259,740	77,922	30%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
58595	JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE. CLAVE: 28DUN0093T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,449	133,449	133,449	115,044	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CAMPESTRE
58596	JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DUN0049E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,847	154,847	154,847	119,523	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CENTRO
58597	JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION. CLAVE: 28DUN0137Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	418,915	418,915	418,915	278,513	66%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HIDALGO
57588	REV. DE VIALIDADES EN C. DEMOCRACIA / C. MINISTIA Y HIERACLIO PEREZ C. SABAS MAGAÑA, CABALLETE ROJO Y JUVENAL BOONE FLORES / C. DEMOCRACIA Y C. EJIDATARIOS	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	522,970	522,970	522,970	522,970	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,468	8,468	100%	LOCALIDAD COL. SANTIAGO M. BELDEN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
57559	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE CANADA DE COSTA RICA Y CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE COSTA RICA ENTRE CALLE CANAL NUEVO LAREDO Y CAMINO DEL GAS.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	890.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	473,193	473,193	473,193	473,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,675	7,675	100%	NAN
57560	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OCAMPO Y CALLE ALVARO OBREGON EN CALLE MATAMOROS Y CALLE DURAZNO.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	450.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	675,298	675,298	675,298	675,280	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,910	10,910	100%	LOCALIDAD COL. GRANJAS REGINA
57561	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE RIO LORA Y CALLE RIO RHIN, CALLES RIO EUFRATES Y RIO TIENE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE GUTIERREZ	27	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	722,749	722,749	722,749	722,749	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,724	11,724	100%	LOCALIDAD COL. LOS ARCOS
57562	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE INCAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,536	322,536	322,536	322,506	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,202	5,202	100%	LOCALIDAD COL. LAS ALAZANAS
57563	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE RIO VERDE ENTRE CALLE LORA Y CARR. AEROPUERTO.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	750.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	502,988	502,988	502,988	502,988	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,120	8,120	100%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II
57564	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES: GERANIO Y GARDENIA EN CALLE OROUGUA Y CALLE JAZMIN Y CALLE JAZMIN ENTRE CALLE GERANIO Y CARR. NACIONAL.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3235-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	740.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	818,030	818,030	818,030	818,030	100%	0	0	METRO CUADRADO	13,238	13,238	100%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
58098	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N0 3 BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE: 28090939L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	28	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,099,997	1,099,997	1,099,997	897,462	78%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MIRADOR
58099	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE: 28DPR0684V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	28	NUEVO MORELOS	URBANO	08-6024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	238,895	238,895	238,895	208,208	87%	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
58000	ESCUELA PRIMARIA H. DE CHAPULTEPEC, CLAVE: 28DPR0717W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29	OCAMPO	RURAL	08-6028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58001	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 28DPR0714Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29	OCAMPO	RURAL	08-6027-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	125,000	125,000	125,000	37,500	30%	0	0	OBRA	1	0	10%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58002	ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO, CLAVE: 28DPR0727C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29	OCAMPO	RURAL	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58003	ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO, CLAVE: 28DPR0724F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29	OCAMPO	RURAL	08-6029-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58004	JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CLAVE: 28DJN090X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29	OCAMPO	URBANO	08-6026-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,550	32,550	32,550	32,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. LAS CANOAS
58005	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, CLAVE: 28DJN0217K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29	OCAMPO	URBANO	08-6025-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,200	99,200	99,200	99,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
58006	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAMUEL RAMOS MAGANA, CLAVE: 28DML0911R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3	ALTAMIRANA	URBANO	08-5952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	505,187	505,187	505,187	384,337	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COLONIA JARDINES DE CHAMPATIAN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gasto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4								
58697	ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO. CLAVE: 28DPR0756Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-9953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	182,850	182,850	182,850	182,709	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MONTE ALTO	
58698	ESCUELA PRIMARIA LUIS CABALLERO. CLAVE: 28DPR1264S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	LAGUNA DE LA PUERTA	RURAL	08-9954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	294,197	294,197	294,197	294,845	70%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
58699	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ. CLAVE: 28DTV0079O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	LAGUNA DE LA PUERTA	RURAL	08-9956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	212,801	212,801	212,801	212,380	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
58610	JARDIN DE NIÑOS CONSUELO CHACON DURAN. CLAVE: 28DJN0179G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-9948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	270,884	270,884	270,884	270,585	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. ALTAMIRA	
58611	JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DJN0358J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	MIRAMA	URBANO	08-9949-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	343,689	343,689	343,689	343,268	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
58612	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA. CLAVE: 28DJN0816F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-9951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	153,973	153,973	153,973	153,431	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA	
58613	JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCOBAR. CLAVE: 28DJN0687B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-9950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,266	274,266	274,266	272,769	99%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD EJIDO NUEVO MADERO	
58614	SECUNDARIA TECNICA EXPROPIACION PETROLERA. CLAVE: 28DST0095S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-9955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,296	322,296	322,296	321,895	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD ALTAMIRA	
58615	ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA. CLAVE: 28DPR0736K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	SANTA JUANA	RURAL	08-6032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
58616	JARDIN DE NIÑOS MARTIRES DE GARZA VALDEZ. CLAVE: 28DJN0799L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	SAN PATRICIO	RURAL	08-6031-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	65,600	65,600	65,600	65,600	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
57565	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-3129-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2000.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	338,651	338,651	338,651	338,651	100%	0	0	OTROS	16	100%	NAN	
58617	SECUNDARIA TECNICA ING MARTER GOMEZ. CLAVE: 28DST0095J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	08-6033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	482,200	482,200	482,200	482,200	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
58618	ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DPR0745S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-6034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,031	190,031	190,031	190,031	100%	0	0	OBRA	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
25504	REHABILITACION DE LAS CAMINOS: PALMILLAS- EJ SAN VICENTE, DEL KM 6+000 AL KM 8+523, EN EL MPIO DE PALMILLAS, TAM.	31-PALMILLAS	SAN VICENTE	RURAL	08-6205-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,173,665	4,173,665	4,173,665	1,730,323	41%	0	0	KILOMETRO	3	100%	NAN	
58619	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MA ESTHER ZUNO. CLAVE: 28DML0092S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	689,998	689,998	689,998	436,147	63%	0	0	OBRA	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. ANTONIO J. BERMUDEZ	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	
58620	ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBAMEN. CLAVE: 28DPR0985Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6041-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	279,959	279,959	279,959	83,988	30%	6	0	7	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOMA LINDA
58621	ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. CLAVE: 28DPR0482Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6043-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	969,997	969,997	969,997	244,309	43%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 5 DE DICIEMBRE
58622	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR0899W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6042-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	714,927	714,927	714,927	651,061	91%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO
58623	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL. CLAVE: 28DJN0130F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	169,186	169,186	169,186	50,756	30%	0	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOS NARANJOS
58624	JARDIN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO. CLAVE: 28DJN0503E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	ALFREDO D.V. BONFIL	RURAL	08-6040-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	45,679	45,679	45,679	45,152	99%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58625	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO. CLAVE: 28DJN0258K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	256,996	256,996	256,996	77,099	30%	0	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CARLOS CANTU
58626	JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA PEREYRA DE C. CLAVE: 28DJN0325O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	619,467	619,467	619,467	185,840	30%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CAWADA
58187	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES Y CONSTRUCCION DE GUANICIONES PECHO PALOMA EN CALLE EAULTA ENTRE CALLE TLAXIACO Y CALLE TLALPAM	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,764	78,764	78,764	78,764	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	307	307	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. METAS: 277 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. MARTE R. GOMEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58627	SECUNDARIA GENERAL MARTE R. GOMEZ. CLAVE: 28DE90047O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	431,811	431,811	431,811	129,543	30%	0	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. AMPL. RODRIGUEZ
58628	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N°1 JOSE DE ESCANDON. CLAVE: 28DE50003T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6035-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	223,200	223,200	223,200	66,960	30%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. LAS FUENTES
58629	SECUNDARIA TECNICA CIENCIA Y PROGRESO. CLAVE: 28DST09044L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	735,191	735,191	735,191	723,270	98%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
58630	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LIC MANUEL CAVAZOS LERMA. CLAVE: 28DID0019O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32 REYNOSA	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6046-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	319,700	319,700	319,700	319,689	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FUNDADORES
58631	ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR0843T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,998	99,998	99,998	99,934	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CENTENARIO DE LA REVOLUCION
58632	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES. CLAVE: 28DPR0744T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114,983	114,983	114,983	114,982	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
58633	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR0842U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,861	274,861	274,861	142,732	52%	0	0	0	0	OBRA	1	1	85%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. AGRICOLA CANDIDO AGUILAR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
58634	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0829Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	384,999	384,999	384,999	384,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB.MUNICIPAL
58635	ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DPR0848O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-6054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114,942	114,942	114,942	88,700	86%	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58636	JARDIN DE NIÑOS FOIVISSSTE. CLAVE: 28DUN0359R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	141,600	141,600	141,600	141,506	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FOIVISSSTE
58637	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER. CLAVE: 28DUN0272Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	126,740	126,740	126,740	126,739	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 10 DE MAYO
58188	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. N° 3 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ZACATECAS 28DES0897R	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	254,509	254,509	254,509	216,482	85%	0	0	METRO CUADRADO	200	180	90%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58646	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. NO 1 ALFREDO DEL MAZO. CLAVE: 28DES0915Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6047-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,324,976	1,324,976	1,324,976	683,971	52%	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
58647	SECUNDARIA TECNICA ROSALINDA G. DE CAVALLOS LERMA. CLAVE: 28DST0942M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	GENERAL PEDRO OCHOA	RURAL	08-6055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	468,705	468,705	468,705	241,887	52%	0	0	OBRA	1	1	80%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58648	ESCUELA PRIMARIA INFANCIA DE HIDALGO. CLAVE: 28DPR0883U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34-SAN CARLOS	CORRAL LEO	RURAL	08-6057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,299,999	1,299,999	1,299,999	503,481	39%	0	0	OBRA	1	1	80%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58649	ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DPR0880X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	349,991	349,991	349,991	104,997	30%	0	0	OBRA	1	1	95%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
25005	REHABILITACION DE LAS CAMINOS: SAN CARLOS-UNION MORALES LOMAS 4.55 KMS CORRALLEJO LA GAVIA DEL KM 0+000 AL 10+380 Y GRACIANOS SANCHEZ-LAS PARCELAS, KM 0+000 AL 12+000, LONG 12 KM, SN CARLOS,TAM.PAQ #9	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6206-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	866	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,889,796	2,889,796	2,889,796	2,410,214	83%	0	0	KILOMETRO	27	24	88%	
57566	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-6334-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	432.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	369,119	369,119	369,119	369,119	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,800	7,800	100%	NAN
58650	SECUNDARIA TECNICA REVOLUCION MEXICANA DE 1910. CLAVE: 28DST0900W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-6058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,191	196,191	196,191	178,921	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
58651	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN FERNANDO. CLAVE: 28DML0088B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-6061-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	234,000	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
58652	ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CLAVE: 28DPR0922F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	08-6067-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,918	190,918	190,918	190,918	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58653	ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON. CLAVE: 28DPR0874M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	PASO HONDO	RURAL	08-6064-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercicio 5	
58654	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0914X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	GENERA L FCO. GONZALEZ VILLARRREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-6065-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,487	147,487	147,487	147,487	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58655	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS. CLAVE: 28DPR0904Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBR E (PUENTE DE ALAMBR E)	RURAL	08-6063-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	140,000	140,000	140,000	42,000	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58656	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0923E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	MIGUEL HIDALGO UNO	RURAL	08-6068-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	264,793	264,793	264,793	79,438	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58657	ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 28DPR0919S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	LAGUNA DE SAN JUAN	RURAL	08-6066-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58658	ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC. CLAVE: 28DTV0032V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	08-6062-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	55,871	55,871	55,871	55,871	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58659	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN0117L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-6060-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,800	322,800	322,800	322,800	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
58660	JARDIN DE NIÑOS ROBERTO GUERRA CARDENAS. CLAVE: 28DJN0004L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VIELLA	URBANO	08-6059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	156,780	156,780	156,780	47,034	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58661	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR1615F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	08-6069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	111,958	111,958	111,958	33,587	30%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58662	ESCUELA PRIMARIA INDALGEO PORTALES. CLAVE: 28DPR1003G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	VERDE OCHO	RURAL	08-6076-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	109,854	109,854	109,854	109,854	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58663	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR0998V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	SAN JOSE DE LAS RUSIAS	RURAL	08-6075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,936	119,936	119,936	119,936	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58664	ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR. CLAVE: 28DPR0993Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	LA PENA	RURAL	08-6074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	164,965	164,965	164,965	159,103	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58665	ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA. CLAVE: 28DTV0292Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	BENITO JUAREZ	RURAL	08-6073-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31,758	31,758	31,758	31,252	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58666	JARDIN DE NIÑOS HERLINDA Y DE BALBOA. CLAVE: 28DJN0053S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-6071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	107,936	107,936	107,936	103,977	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD SOTO LA MARINA
58667	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. JOSE GARCIA GARCIA. CLAVE: 28DS02065F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	LAVADE ROS	RURAL	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	163,500	163,500	163,500	162,748	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58668	SECUNDARIA TECNICA ANTONIO RODRIGUEZ T. CLAVE: 28DS1007E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-6072-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	206,228	206,228	206,228	202,463	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4	5								6
5669	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TZEHALI. CLAVE: 28DML0027S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6082-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	563,032	563,032	563,032	562,585	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. INSURGENTES
5670	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTEFANIA CASTAÑEDA. CLAVE: 28D00065L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	235,400	235,400	235,400	214,950	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOMAS DE ROSALES
5671	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VEYRO. CLAVE: 28DPR1322S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	499,975	499,975	499,975	499,965	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MORELOS
5672	ESCUELA PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA. CLAVE: 28DPR0795Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	218,582	218,582	218,582	218,152	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
5673	ESCUELA PRIMARIA NORBERTO TREVINO ZAPATA. CLAVE: 28DPR1235Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,993	199,993	199,993	197,818	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SANTO NIÑO
5674	ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR0943S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	879,332	879,332	879,332	879,283	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LUIS ECHEVERRIA
5675	JARDIN DE NIÑOS JOSE MA MORELOS. CLAVE: 28DJN0232C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	302,799	302,799	302,799	292,944	84%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. TAMAUPLIPAS
5676	JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DJN0066G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	164,819	164,819	164,819	160,906	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MELCHOR OCAMPO
5677	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI. CLAVE: 28DJN0262X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6081-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	492,074	492,074	492,074	491,578	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
5678	REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN PARQUE	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-4300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	443,306	443,306	443,306	419,179	95%	0	0	0	METRO CUADRADO	635	635	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. PETROLERA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
5679	REHABILITACION DE CANCHA DE PUESTO SINTETICO EN EL PARQUE GUADALUPE VICTORIA	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-4299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	935,314	935,314	935,314	689,458	74%	0	0	0	METRO LINEAL	930	930	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
5679	REHABILITACION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA RITMICA	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-4404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	896,330	896,330	896,330	896,330	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	442	442	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD CABECERA MPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
5680	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. NO 9 RIGOBERTO CASTILLO MIREL. CLAVE: 28DES0096S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38 TAMPUICO	TAMPICO	URBANO	08-6078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	329,983	329,983	329,983	329,774	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. TANCOL
5680	ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DPR1030D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39 TULA	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	08-6093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	44,893	44,893	44,893	16,583	37%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5680	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRUGA. CLAVE: 28DPR1027D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39 TULA	AMADOR	RURAL	08-6092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,337	50,337	50,337	17,876	36%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal o Entidad Ejecutora del Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
56681	ESCUELA PRIMARIA HORACIO TERAN. CLAVE: 28DPR1023U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	CERRO MOCHO	RURAL	08-6090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,753	113,753	113,753	68,104	60%	6	0	7	0	OBRA	8	9	1	100%	11	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
56682	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR1024T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	SALTIRILLO	RURAL	08-6091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,317	95,317	95,317	49,049	51%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
56683	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE: 28DPR1034Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	LA TAPONA	RURAL	08-6094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,694	113,694	113,694	37,311	33%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
56684	JARDIN DE NIÑOS DECROLY. CLAVE: 28DJN0405D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	CIENEGUITA	RURAL	08-6098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,178	35,178	35,178	35,177	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
56685	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN. CLAVE: 28DJN0739R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	EL BOLLUDO	RURAL	08-6099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	107,204	107,204	107,204	48,567	45%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
25006	REHABILITACION DE LAS CAMINOS: EC (TULA-VICTORIA) KM 91 - EJ. LA VERDOLAGA, LONG 33 KM EN EL MPO DE TULA, TAM.	39-TULA	VERDOLAGA	RURAL	08-6207-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOYDU	950	23-APORTACIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,347,970	4,347,970	4,347,970	4,347,968	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	33	33	33	100%	FINQUITADA	
56686	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. CLAVE: 28DE5004S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-6097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	223,557	223,557	223,557	128,881	58%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
56687	ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. CLAVE: 28DPR0208T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-ANTIGUO MORELOS	FORTIN EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	08-6097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	292,893	292,893	292,893	181,263	72%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
56688	SECUNDARIA TECNICA EMILIO PORTES GIL. CLAVE: 28DST0018N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	08-6099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	618,986	618,986	618,986	429,534	69%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
56689	ESCUELA PRIMARIA H. DE NACIOZARI. CLAVE: 28DPR1077Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	334,629	334,629	334,629	334,629	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. MAGUEYES	
56690	ESCUELA PRIMARIA JESUS CASTILLO M. CLAVE: 28DPR1074A. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	67,499	67,499	67,499	67,499	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. MAGUEYES	
56691	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR1055M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,493	82,493	82,493	24,748	30%	0	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD 18 DE MARZO	
56692	ESCUELA PRIMARIA VICTOR SALAZAR RUIZ. CLAVE: 28DPR0947O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-6097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	74,977	74,977	74,977	74,977	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
56693	ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR1054N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,573	199,573	199,573	199,193	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MADERO	
56694	JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS; CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 86. CLAVE: 28DJN0361X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114,193	114,193	114,193	114,193	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado								Ejercido
56995	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN0078Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40 VALLE HERMOSO	URBANO	08-6095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	120,569	120,569	120,569	120,569	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
56701	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA EPIGEMENA GALARZA MARTINEZ. CLAVE: 28DML0228R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,534	146,534	146,534	43,960	30%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. LAS PALMAS
56702	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL #1 LIC GUADALUPE ELIZONDO VELAZQUEZ. CLAVE: 28D00091P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	673,296	673,296	673,296	541,963	80%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. NORBERTO TREVINO ZAPATA
56703	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -SITE PROFRA ANA MA BALADRON GARCIA. CLAVE: 28D00002D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	149,960	149,960	149,960	149,960	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL
56704	ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO. CLAVE: 28DPR1143G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	770,973	770,973	770,973	377,662	49%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. VIVIENDAS POPULARES
56705	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DPR1138V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	RURAL	08-6115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	164,932	164,932	164,932	49,480	30%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
56706	ESCUELA PRIMARIA HMNO NACIONAL. CLAVE: 28DPR1139C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	749,982	749,982	749,982	478,296	64%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MAINERO
56707	ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ. CLAVE: 28DPR0074J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	474,243	474,243	474,243	142,273	30%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. VICTORIA
56708	ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ. CLAVE: 28DPR1123L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	509,986	509,986	509,986	488,681	96%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
56709	ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA. CLAVE: 28DPR0600X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	354,942	354,942	354,942	106,483	30%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FRANCISCO I MADERO
56710	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN0015D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	126,943	126,943	126,943	126,860	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
56711	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MAINERO. CLAVE: 28DJN0017M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	189,098	189,098	189,098	189,024	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MAINERO
56712	JARDIN DE NIÑOS HERLINDA LAVIN GOMEZ. CLAVE: 28DJN0126T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,213,800	1,213,800	1,213,800	1,120,084	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HEROE DE NACAZARI
56713	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA. CLAVE: 28DJN0165G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,849	301,849	301,849	301,543	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ESTUDANTIL
56714	JARDIN DE NIÑOS LOCUTORES DE VICTORIA. CLAVE: 28DJN0185E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	URBANO	08-6110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	699,740	699,740	699,740	600,046	86%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. VICTORIA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109																
58715	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ. CLAVE: 28DJN0007F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-6105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	600,293	600,293	600,293	600,293	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. OBRERA
58716	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. NO 9 ARQUIMEDES CABALLERO. CLAVE: 28DES0042V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-6104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	275,995	275,995	275,995	275,995	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. VALLE DE AGUAYO
58717	SECUNDARIA TECNICA ALVARO OBREGON. CLAVE: 28DST0001N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41 VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-6117-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,792	356,792	356,792	107,038	30%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
58718	ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS. CLAVE: 28DPR1186E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42 VILLAGRAN	Villagrán	URBANO	08-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD JESUS CARRANZA
58719	ESCUELA PRIMARIA SILVERIO DE J. ZAMUDIO. CLAVE: 28DPR1172J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42 VILLAGRAN	Villagrán	URBANO	08-6120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	209,999	209,999	209,999	209,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD VILLAGRAN
58720	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SILV SANCHEZ. CLAVE: 28DTV0065Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42 VILLAGRAN	Garza Valdez	RURAL	08-6121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,900	49,900	49,900	49,900	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58721	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0009U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	43 XICOTENCATL	TRINIDAD DEL PORVENIR	RURAL	08-6124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	137,502	137,502	137,502	137,502	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58722	ESCUELA PRIMARIA HMNO NACIONAL. CLAVE: 28DPR0009B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	43 XICOTENCATL	Xicotencatl	URBANO	08-6125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	125,000	125,000	125,000	37,500	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD NORBERTO TREVINO ZAPATA
58723	ESCUELA PRIMARIA NORBERTO TREVINO ZAPATA. CLAVE: 28DPR1348Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	43 XICOTENCATL	SEGUNDA UNIDAD XICOTE EL ADUICH EL	RURAL	08-6126-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	355,000	355,000	355,000	355,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58724	JARDIN DE NIÑOS LA CORREGIDORA. CLAVE: 28DJN0025V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	43 XICOTENCATL	Xicotencatl	URBANO	08-6123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	134,100	134,100	134,100	134,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD XICOTENCATL
58725	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO. EN CALLE REFORMA ENTRE CAMINO VECINAL XICO-1 DE MAYO Y 20 DE FEBRERO	43 XICOTENCATL	Xicotencatl	URBANO	08-2647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	335,571	335,571	335,571	335,571	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,156	6,156	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COLONIA COHOL (SAN JUAN), RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58726	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO. EN CALLE REFORMA ENTRE LIMITES DE LA COLONIA.	43 XICOTENCATL	Xicotencatl	URBANO	08-2648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	108,433	108,433	108,433	107,810	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,948	1,948	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD COL. PRIMERO DE MAYO, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58725	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DES0025E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	43 XICOTENCATL	Xicotencatl	URBANO	08-6122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	270,399	270,399	270,399	270,113	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD XICOTENCATL
58726	ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA. CLAVE: 28DPR0209S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	5 BURGOS	San Sidro	RURAL	08-5980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,400	73,400	73,400	73,400	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58727	JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN BARRANDA. CLAVE: 28DJN0665G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	5 BURGOS	Hajardo Cárdenas (Rancho Nuevo)	RURAL	08-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	37,100	37,100	37,100	37,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
58728	SEGUNARIA TECNICA RENE TREVIÑO RODRIGUEZ. CLAVE: 28DST004N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	BURGOS	BURGOS	URBANO	08-5961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	360,100	360,100	360,100	360,068	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD BURGOS
58729	ESCUELA PRIMARIA REDENCION DEL CAMPESINO. CLAVE: 28DPR0223L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	BUSTAMANTE	LAS ANTONAS	RURAL	08-5962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	43,528	43,528	43,528	15,520	36%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
58730	ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DTV0015D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	BUSTAMANTE	CALABILLAS	RURAL	08-5964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	350.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	43,528	43,528	43,528	15,520	36%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
25007	REHABILITACION DE LAS CAMINOS: BUSTAMANTE - EJ. GABINO VAZQUEZ LONG. 15.00 KM. EN EL MPIO DE BUSTAMANTE, TAM.	BUSTAMANTE	GABINO VAZQUEZ (SANTA EFIGENI)	RURAL	08-6201-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,199,548	2,199,548	2,199,548	2,199,548	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	FINQUITADA
57567	REHABILITACION GENERAL DE RED DE AGUA POTABLE EN C JUAREZ ALDAMA Y MATAMOROS, C ALLENDE / C VICTORIA Y C MORELOS, C MORELOS / CHIDALGO Y C ALLENDE	BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-3234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	723,340	723,340	723,340	723,340	100%	0	0	METRO LINEAL	1,468	1,468	100%	NAN
42523	REHABILITACION GENERAL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE ALDAMA Y MATAMOROS, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE	BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-4183-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,971,102	1,971,102	1,971,102	1,970,900	100%	0	0	METROS LINEALES	1,468	1,468	100%	ZONAS SEMIDESERTICAS, METAS: 1,468 METROS LINEALES TUB. 3", 1,713.70 METROS LINEALES TUB. 4", 400 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
58731	SECUNARIA TECNICA JESUS REYES HEROLES. CLAVE: 28DST0037B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-5963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	71,625	71,625	71,625	24,029	34%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
58732	ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ. CLAVE: 28DPR0256L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	CAMARGO	CAMARGO	URBANO	08-5965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	824.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	182,800	182,800	182,800	175,500	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
58194	REHABILITACION DE PISO CON MAYOLICA EN JARDIN DE NIÑOS MARCO BALLESTEROS 28DJN0858E	CAMARGO	CAMARGO	URBANO	08-3056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	51,041	51,041	51,041	51,041	100%	0	0	METRO CUADRADO	93	93	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58195	0X454C943545249649434143494F4E2044452044454348554042524520 44452044415244494E204445204E48A54F3202414E49544120444520414E 4441520444520414C241120323844444E31303039482031	CAMARGO	CAMARGO	URBANO	08-3054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,216	54,216	54,216	54,216	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58196	0X454C943545249649434143494F4E2044452044454348554042524520 44452044415244494E204445204E48A54F3202414E49544120444520414E 534841520445414C20323844444E309313942	CAMARGO	CAMARGO	URBANO	08-3053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31,856	31,856	31,856	31,856	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008, REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO
58733	ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0046Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	CASAS NEGRAS	CINCO DE FEBRERO	RURAL	08-5967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,999	99,999	99,999	99,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD N.C.P. 6 DE FEBRERO
58734	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL. CLAVE: 28DJN0553M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	CASAS NEGRAS	CASAS	URBANO	08-5966-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	84,102	84,102	84,102	84,102	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
25008	REHABILITACION DE CAMINOS: E. VILLA DE CASAS- SOTO LA MARINA- CAMPO MENONITA 3- EJ. MORO (1200) EN EL MPIO DE CASAS, TAM. PAQUETE #4	CASAS NEGRAS	CAMPO NUMERO O TRES	RURAL	08-6203-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	180	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,194,895	1,194,895	1,194,895	1,194,895	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	FINQUITADA
57568	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES EN ESC. SEC. ROMUALDO VILLAREAL GONZALEZ 28DES010C-1	CASAS NEGRAS	CASAS	URBANO	08-4410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	380.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	352,664	352,664	352,664	352,664	100%	0	0	METRO LINEAL	2,735	2,735	100%	METAS [624.72 METROS CUADRADOS]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9																											
58735	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR0277P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3- CIUDAD MADERO	CIDAD MADERO	URBANO	08-9970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	450.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	414,245	414,245	414,245	414,244	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS												
58736	ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 28DPR0277V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3- CIUDAD MADERO	CIDAD MADERO	URBANO	08-9969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	350.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	139,997	139,997	139,997	139,991	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 18 DE MAYO												
58737	JARDIN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ. CLAVE: 28DJN0089F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3- CIUDAD MADERO	CIDAD MADERO	URBANO	08-9968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	85,000	85,000	85,000	84,924	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HEROE DE NACOZARI												
58197	TERMINACION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA. EN CETIS 109 28DCT0438W	3- CIUDAD MADERO	CIDAD MADERO	URBANO	08-3366-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	439,586	439,586	439,586	439,556	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	397	397	100%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2. LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008. REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PASADO												
ZONAS DE LA FRONTERA NORTE																																					
OTROS																																					
30674	DERECHOS DE VIA CONVENIO PARA FOMENTAR LA GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESECHO	22- MATAMOROS	ZONA RESIDENCIAL	RURAL	08-1481-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	AGENCIA AMBIENTAL	TODO EL MUNICIPIO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-SECRETARIA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LOS FLETES, ACARRIOS Y MANIOBRAS SE REALIZARON A LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y REYNOSA LAS LOCALIDADES SON: REYNOSA CENTRO DE ACOPIO DEL EJIDO CUADALUPA UBICADO EN EL KM. 4.5 CARRETERA A REYNOSA, MATAMOROS, CENTRO DE ACOPIO BERTEREDO CONTROLADO LAS ANAGUAS UBICADO EN ELEUDO LAS ANAGUAS CARRETERA A SAN FERNANDO. LOS FLETES Y ACARRIOS SON CON DESTINO A LA PLANTA GEMEX DE MONTERREY Y NUEVO LEON UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA NUMERO 901A COLONIA CEMENTOS EL PROGRAMA SE LLAMA SANIAMIENTO DE LLANTAS DE DESECHO PARA LA FRONTERA NORTE DEL PAIS 2008.												
OTROS PROGRAMAS													123,385,337	117,119,137	100,035,805	49,799,550	43%	444,851	0	18,578	18,277	98%															
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD																																					
INVERSION																																					
EQUIPAMIENTO																																					
SISTEMAS DE INFORMACION																																					
2180	MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	3- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1262	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	ESTADO DE TAMAULIPAS	4-GOBERNACION (111-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	25,880,000	25,880,000	21,833,238	21,833,238	84%	444,851	0	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	1	1	100%	SE SIGUE CONCLUYENDO LA INFORMACION Y SE ENVIO UN INFORME A LA FEDERACION PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO 2007 Y 2008. LOS OFICIOS DE APROBACION SON 07-0973 Y EL 08-1262											
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																																					
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																																					
52119	SOP-REY-SEMU-247-08 CONST. DE 3 NIVEL EDIFICIO DE SEG. PUBLICA	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-SEMU-247-08	RIES-FEIEF	OTROS DE PROYECTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	LA POBLACION DE REYNOSA	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS)	4,640,308	4,640,308	4,640,308	2,450,050	53%	0	0	0	METRO CUADRADO	632	334	53%													
REHABILITACION																																					
68181	REHAB.MODULOS SEGURIDAD PUBLICA VARIOS PUNTOS CIUDAD TAM.	38- TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CONVENIO FIRMADO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	CIUDAD Y PUERTO DE TAMPICO	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,455,957	1,455,957	1,455,957	1,455,957	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	1	1	100%													
GASTO CORRIENTE																																					
OTROS GASTOS DE OPERACION																																					
12625	CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO Y EVALUACIONES	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	CAP-EVA-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONA I	862	36-SEGURIDAD PUBLICA (513-COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICO)	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	0	CURSO	262	262	100%													
CAPACITACION SUBSEMUN																																					
14887	CAPACITACION SUBSEMUN	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	CAP-SUB-08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONA I	05	36-SEGURIDAD PUBLICA (513-COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICO)	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	100%													
15122	CURSO UNIDAD DE ANALISIS	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	JNI-ANA-08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONA I	04	36-SEGURIDAD PUBLICA (513-DIRECCION GENERAL DE PROFESIONALIZACION Y NORMATIVIDAD DE CARRERA POLICIAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%													
15213	DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE PROPIUESTA DE SERV. PROFESIONALIZACION CARRERA POLICIAL	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	POL-08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONA I	COOPORACION	36-SEGURIDAD PUBLICA (513-COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICO)	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	0	DIAGNOSTICO	1	1	100%													
15653	EVALUACION A ELEMENTOS	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	EVAl-08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONA I	05	36-SEGURIDAD PUBLICA (513-COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICO)	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	0	EVALUACION	95	95	100%													
15289	EVALUACIONES PSICOMETRICAS	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	PSICO-08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA COORDINACION ZONA I	100	36-SEGURIDAD PUBLICA (513-COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICO)	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	0	EVALUACION	100	100	100%													
15236	VIATICOS A UNIDAD DE MANDO PARA EVALUACION	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	24-VIATICOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	COORDINACION DE LA POLICIA METROPOLITANA	05	36-SEGURIDAD PUBLICA (513-COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICO)	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	VIATICOS PARA EVALUACION DE LA UNIDAD DE MANDO EN LA CD. DE MEXICO												
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)																																					
INVERSION																																					
CONSTRUCCION																																					
24508	CONSTRUCCION DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL EN EL MANTE	21-EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	09-2053-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	81884	4-GOBERNACION (112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	6,518,285	6,518,285	0	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%													

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que ejecuta el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
24536	CONSTRUCCION DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL EN SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2054-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	57756	4 COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	6,518,285	6,518,285	0	0%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	11	
7663	MELJORAMIENTO ESTUDIO PARA LA MITIGACION Y DISMINUCION DE RIESGOS DE INUNDACIONES DE REYNOSA, TAMAUlipAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2016-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUlipAS	50798	20 DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUlipAS	2,935,030	2,935,030	2,935,030	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO SE HA EJERCIDO
FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
41351	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. ELECTRONICA, ING. ING. CIVIL	22-MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-4568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	3655	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	22,166,200	15,900,000	15,900,000	6,360,016	40%	0	0	ALUMNO	3,655	3,655	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. ELECTRONICA, ING. QUIMICA, ING. CIVIL, COL. TECNOLOGICO MATAMOROS INSTITUTO TECNOLOGICO NO. 26 : 28MSU0045 CON SEP P/AMP OFR. EDC.
42553	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA ELECTRONICA.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-4569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	2405	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	9,098,624	9,098,624	9,098,624	1,664,171	18%	0	0	ALUMNO	2,405	2,405	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA ELECTRONICA, CAB. MUN. NVO. LAREDO NUEVO LAREDO INSTITUTO TECNOLOGICO NUEVO LAREDO : 28MSU0036J CON SEP P/AMP OFR. EDC.
41238	EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	594	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,514,388	2,514,388	2,514,388	0	0%	0	0	ALUMNO	594	594	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS, COL. KILOMETRO 24.5 CARRETERA TAMPOCO-MANTE ALTAMIRA INSTITUTO TECNOLOGICO TEC. ALTAMIRA : 28D00044P CON SEP P/AMP OFR. EDC.
42643	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. INDUSTRIAL, ING. ELECTRONICA, ING. ELECTROMECAICA, ING. EN MECATRONICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	2356	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,000,000	16,000,000	16,000,000	6,380,800	40%	0	0	ALUMNO	2,356	2,356	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ING. ELECTRONICA, ING. ELECTROMECAICA, ING. EN MECATRONICA, CAB. MUN. REYNOSA REYNOSA INSTITUTO TECNOLOGICO NO. : 28D1003IG CON SEP P/AMP OFR. EDC.
42522	EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BIOTECNOLOGIA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-4567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	2512	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,943,280	37%	0	0	ALUMNO	2,512	2,512	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BIOTECNOLOGIA, CAB. MUN. VICTORIA VICTORIA INSTITUTO TECNOLOGICO NO. 38 : 28MSU0567S CON SEP P/AMP OFR. EDC.
42496	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ING. QUIMICA, ING. MECANICA, ING. ELECTRICA, ING. EN GEOCIENCIAS, ING. AMBIENTAL.	32-REYNOSA	CUIDAD MADERO	URBANO	08-4566-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	5958	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,000,000	16,000,000	16,000,000	5,053,743	32%	0	0	ALUMNO	5,958	5,958	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ING. QUIMICA, ING. MECANICA, ING. ELECTRICA, ING. EN GEOCIENCIAS, ING. AMBIENTAL, COL. LOS MANGOS CIUDAD MADERO INSTITUTO TECNOLOGICO INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. MADERO : 28MSU0028A CON SEP P/AMP OFR. EDC.
APORTACIONES FEDERALES (1225 REGISTROS)																								
FAB													115,350,648	114,414,732	114,401,831	111,637,371	98%	126,120	0	276,729	275,618	100%		
FISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
47924	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C RIO CARRIZALES / CALLE RIO TAMES Y CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO CONCHO ENTRE CALLE RIO GUAYALEJO Y C. RIO SOTO LA MARINA.	08-ASOL	NUEVO DOLORES (SANTO S ORTIZ B)	RURAL	08-2391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	107,521	107,521	107,521	107,522	100%	0	0	METROS LINEALES	76	76	100%	[296 METROS CUADRADOS]
47925	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C MORELOS	08-ASOL	ASOL	URBANO	08-2390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	232,441	232,441	232,441	232,441	100%	0	0	METROS LINEALES	376	376	100%	[148 METROS CUADRADOS] LOCALIDADCOL. TACUBAYA.
47926	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE AZTECA / CALLE HIALGO Y CALLE MORELOS.	19-JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	08-2407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	112,259	112,259	112,259	112,259	100%	0	0	METROS LINEALES	204	204	100%	[204 METROS CUADRADOS]
47927	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES PLAN 10. 14.0 X 23.0 MTS.	18-JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	08-2402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	518,337	518,337	518,337	518,338	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	[322 METROS CUADRADOS]
47928	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA CIVICA DE TELE SECUNDARIA "AARON SAENZ GARZA" (13x27 MTS.) 28DTV0028H	08-ALLERA	ALLERA	URBANO	08-2410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	491,010	491,010	491,010	491,009	100%	0	0	METROS CUADRADOS	351	351	100%	LOCALIDADDEL ENGINO
47929	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES, PERIMETRO DE LA ESC. PRIMARIA, LADO ORIENTE, LADO NORTE, LADO PONIENTE Y EN CALLE PRINCIPAL.	08-AMARILLO	LAS FUENTES	RURAL	08-2320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	218,171	218,171	218,171	218,171	100%	0	0	METROS LINEALES	393	393	100%	METAS [393 M2]
47930	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AGUSTIN MELAMATE Y CAMINO VECINAL / C FERNANDO MONTES DE OCA Y C JUAN ESCUTIA JUAN ESCUTIA / CAMINO VECINAL Y C JUAN DE LA BARRERA.	08-AMANTE	AMANTE	URBANO	08-2596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	443,543	443,543	443,543	443,543	100%	0	0	METROS LINEALES	817	817	100%	[817 METROS CUADRADOS] LOCALIDADCOL. AMPL. AEROPUERTO
47931	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANTONIO FABREGAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TAMAUlipAS.	08-AMANTE	AMANTE	URBANO	08-2586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	419,018	419,018	419,018	419,018	100%	0	0	METROS LINEALES	770	770	100%	[770 METROS CUADRADOS] LOCALIDADCOL. POPULAR.
47932	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MATEO MORELOS ENTRE CANAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	08-AMANTE	AMANTE	URBANO	08-2587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	126,514	126,514	126,514	126,514	100%	0	0	METROS LINEALES	97	97	100%	[97 METROS CUADRADOS] LOCALIDADCOL. PROGRESO SOCIAL

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
47933	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARQUELIAS CALLE ENTRE AV. CONCORDIA Y CALLE AVIANTAMIENTO Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. CONCORDIA Y RIO MANTE.	22-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2585-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	557,912	557,912	557,912	557,911	100%	0	0	METROS LINEALES	1,028	1,028	100%	[1028 ] LOCALIDADCOL. NACIONAL COLECTIVA 3A. ETAPA.
47934	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION JOSÉ VASCONCELOS Y PRIVADA PANIAGUA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ROTARIA (CANAL) Y PRIVADA OLIVERIO ARCOS	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	137,105	137,105	137,105	137,105	100%	0	0	METROS LINEALES	247	247	100%	[247 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. EL MARTILLO
47935	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: ZACATICALS, AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, GUADALAJARA Y MONTERREY ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CONSTITUCION	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	679,486	679,486	679,486	679,486	100%	0	0	METROS LINEALES	1,254	1,254	100%	[1254 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. AEROPUERTO
47936	PAYMENTACION ASFALTICA EN CALLE RAYON ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AMERICA.	24-MIER	Mier	URBANO	08-2325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	423,057	423,057	423,057	423,057	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,231	1,231	100%	
47937	PAYMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE COMONFORD Y CALLE DEGGALDO	26-MOQUIJUANA	MoquiJuana	URBANO	08-2429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,091,775	1,091,775	1,091,775	1,091,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,424	1,424	100%	
47938	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN C. GUILLERMO PRIETO Y NICOLAS BRAVO / C. ALAMEDA Y C. FRANCISCO I. MADERO Y C. JOSE MA. MORELOS C. IGNACIO ZARAGOZA Y C. NICOLAS BRAVO	28-PALMILLAS	Palmillas	URBANO	08-2435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,318	122,318	122,318	122,318	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
47939	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA 1A. ETAPA, EN CALLES LATON 2 Y PROLONG. LATON ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE ALEACION.	32-REYNOSA	Reynosa	URBANO	08-2272-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	482,475	482,475	482,475	482,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,084	1,084	100%	METAS: [20 BANCAS ] LOCALIDADCOLONIA VILLA ESMERALDA
47940	CONSTRUCCIÓN DE TOLDO DE LONA EN JN ROSAURA ZAPATA 280UN9192L.	32-REYNOSA	Reynosa	URBANO	08-2253-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,577	105,577	105,577	105,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDADCOL. NARCISO MENDOZA
47941	REHABILITACION DE AREAS VERDES CALLE BLVD. DE MEXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICTORIA.	32-REYNOSA	Reynosa	URBANO	08-2276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	599,087	599,087	599,087	599,087	100%	0	0	METROS LINEALES	293	293	100%	[596 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO
47942	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN CALLE CIRCUITO CD. DE MEXICO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE VICTORIA	32-REYNOSA	Reynosa	URBANO	08-2274-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	235,190	235,190	235,190	235,190	100%	0	0	METROS CUADRADOS	364	364	100%	[10 BANCAS ] LOCALIDADFRACCIONAMIENTO LOS MUROS
47943	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PUNTA MOCAS ENTRE CALLE PUNTA MANCHA Y PUNTA ALTA Y CALLE PUNTA MOCAS ENTRE CALLE PUNTA EUGENIA Y CALLE PUERTO VALLARTA.	32-REYNOSA	Reynosa	URBANO	08-2265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	468,170	468,170	468,170	468,148	100%	0	0	METRO CUADRADO	526	526	100%	METAS: [18 BANCAS ] LOCALIDADCOL. PUERTA DEL SOL.
47944	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GREGORIO QUINTERO.	32-REYNOSA	Rodolfo Martín Rocha (Martín Roda)	RURAL	08-2268-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	256,043	256,043	256,043	256,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	[20 BANCAS ]
47945	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA 2A. ETAPA, EN CALLES GERANONIS CRISANTEMOS ENTRE CALLE AV. LAS JARACHMAS SUR Y CALLE GIRASOLE.S	32-REYNOSA	Reynosa	URBANO	08-2271-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	424,761	424,761	424,761	424,761	100%	0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	[20 BANCAS ] LOCALIDADCOLONIA VILLA FLORIDA
47946	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	34-SAN CARLOS	Carrizitos de los Reta	RURAL	08-2348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	8,370	8,370	8,370	8,370	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17	17	100%	
47947	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	32-SAN CARLOS	San Antonio	RURAL	08-2345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,255	57,255	57,255	57,255	100%	0	0	METROS LINEALES	96	96	100%	[96 METROS CUADRADOS ]
47948	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	32-SAN CARLOS	Gracia Sánchez	RURAL	08-2342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,061	126,061	126,061	126,061	100%	0	0	METROS LINEALES	219	219	100%	[218 METROS CUADRADOS ]
47949	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	32-SAN CARLOS	Puerto Rico	RURAL	08-2341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,099	69,099	69,099	69,099	100%	0	0	METROS LINEALES	117	117	100%	[117 METROS CUADRADOS ]
47950	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	32-SAN CARLOS	Victor Manuel Bueno	RURAL	08-2347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,436	54,436	54,436	54,436	100%	0	0	METROS LINEALES	91	91	100%	[91 METROS CUADRADOS ]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4									5
47951	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO. (SEGUN CROQUIS ANEXO).	DEBÁN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-2343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,611	73,611	73,611	73,611	100%	0	0	METROS LINEALES	125	125	100%	[125 METROS CUADRADOS]	11
47952	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO. (SEGUN CROQUIS ANEXO).	DEBÁN CARLOS	RIEDN CION DEL CAMPESINO	RURAL	08-2344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	31,312	31,312	31,312	31,312	100%	0	0	METROS LINEALES	50	50	100%	[50 METROS CUADRADOS]	
47953	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO. (SEGUN CROQUIS ANEXO).	DEBÁN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	26,236	26,236	26,236	26,236	100%	0	0	METROS LINEALES	41	41	100%	[41 METROS CUADRADOS]. LOCALIDADEJ. PRAXEDIS BALBOA	
36738	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL UBICADO EN LA SALIDA A MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA), EN CD. VICTORIA, TAM.	41 VICTORIA	GUADALUPE	RURAL	08-2045-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	12,796,283	12,796,283	12,796,283	12,789,310	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN: 29,377 M3 EXCAVACION 11,286 M3 TERRAPLEN 831 M3 CONCRETO EN CANALES SE OTORGO AMPLIACION DE RECURSOS MEDIANTE OFICIO SF/PO0485/08. 19-AGO-08. POR \$1,602,770.38 SE OTORGO AMPLIACION DE RECURSOS MEDIANTE OFICIO SF/PO0542/08. 8-08-08 POR \$1,304,324.97 OBRA FINQUITADA	
36739	INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LAS CALLES DE ACCESO AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, EN CD. VICTORIA, TAM.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2044-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	908,671	908,671	908,671	908,670	100%	0	0	METRO LINEAL	2,390	2,390	100%	OBRA FINQUITADA	
47954	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE VADO DE 4X12 MTS.	42 VILLAGRAN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	08-2350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	302,908	302,908	302,908	302,908	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,225	4,225	100%		
47955	REVESTIMIENTO DE CALLES Y (1) ALCANTARILLA.	42 VILLAGRAN	CAMPOMOR	RURAL	08-2351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	133,410	133,410	133,410	133,411	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,812	2,812	100%		
47956	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES.	42 VILLAGRAN	MARTE GÓMEZ (PATOL)	RURAL	08-2352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	224,977	224,977	224,977	224,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,016	5,016	100%		
47957	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSAS SEPTICAS.	6 BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-2332-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	540,513	540,513	540,513	540,513	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	LOCALIDADPOB. BARRETAL (BARRIO EL ANCON)	
47958	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C LAZARO CÁRDENAS / C. GUILLERMO PRIETO Y C. 20 DE OCTUBRE. C LERDO DE TEJADA / C. MIGUEL ALEMÁN Y C. LAZARO CÁRDENAS Y C. 20 DE OCTUBRE	11 ABASOLO	ABASOLO	URBANO	08-2389-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	166,785	166,785	166,785	166,785	100%	0	0	METROS LINEALES	210	210	100%	[136 METROS CUADRADOS]	
47959	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	11 ABASOLO	GENERALDILARDO MAGAÑA	RURAL	08-2385-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	116,762	116,762	116,762	116,762	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
54465	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE "2" Y CALLE "5".	11 ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-2388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	822,041	822,041	822,041	811,011	99%	0	0	METRO CUADRADO	2,816	2,816	100%		
47960	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PEDRO RODRIGUEZ ENTRE CALLE EDMUNDO CASTRO Y CALLE RAFAEL OSUNA	ABASOLO	HIDALGO	URBANO	08-2387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	961,292	961,292	961,292	942,656	98%	0	0	METRO CUADRADO	2,922	2,922	100%	LOCALIDADCN.P. MORELOS.	
47961	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES: LERDO DE TEJADA Y 20 DE OCTUBRE ENTRE CALLE L. CÁRDENAS Y CALLE D. DIAZ ORDÁZ Y CALLE ALDAMA ECALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO.	11 ABASOLO	HIDALGO	URBANO	08-2386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	882,398	882,398	882,398	860,189	97%	0	0	METROS CUADRADOS	3,006	3,006	100%		
54466	CONDICIONAMIENTO DE PLAZOLETA MUNICIPAL EN AV. VENUSTIANO CARRANZA / C RAMON DE IBARROLA Y C CERVANDO CANALES	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	223,913	223,913	223,913	223,913	100%	0	0	OTROS	132	132	100%		
47962	PAVIMENTACION DE AV. FCO. JAVIER MINA ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE PEDRO HIDALGO	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	166,116	166,116	166,116	166,116	100%	0	0	METRO CUADRADO	606	606	100%	LOCALIDADCOL. PESCADORES	
47963	PAVIMENTACION DE AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE BELTRAN Y CALLE PUGA Y CALLE EDUARDO HAY	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	187,449	187,449	187,449	187,449	100%	0	0	METROS CUADRADOS	652	652	100%	LOCALIDADCOL. HIDALGO	
47964	PAVIMENTACION DE AV. JOSÉ MA. MORELOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE BELTRAN Y PUGA	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	214,239	214,239	214,239	214,239	100%	0	0	METROS CUADRADOS	747	747	100%	LOCALIDADCOL. HIDALGO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUJAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
47965	PAVIMENTACION DE CALLE BAEZ BENAVIDES ENTRE AVE. JOSE MA. MORELOS Y CALLE JAIME ARIAS	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	246,989	246,989	246,989	246,989	100%	0	0	METRO CUADRADO	864	864	100%		
47966	PAVIMENTACION DE CALLE J. G. DE RESUAZ (BLVD. HIDALGO Y CALLE JAIME ARIAS)	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	199,406	199,406	199,406	199,406	100%	0	0	METRO CUADRADO	725	725	100%		
47967	PAVIMENTACION DE CALLE ORIBE DE ALBA ENTRE AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	505,915	505,915	505,915	505,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,785	1,785	100%	LOCALIDADCOL. RUIZ CORTINES	
47968	PAVIMENTACION DE CALLE JAIME ARIAS ENTRE CALLE J.G. DE RESUAZ Y CALLE J.F. DE CHAPA	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	146,886	146,886	146,886	146,886	100%	0	0	METRO CUADRADO	531	531	100%		
47969	REPOSICION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE BLVD. HIDALGO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2301-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	175,965	175,965	175,965	175,965	100%	0	0	METROS LINEALES	187	187	100%	LOCALIDADCOL. HIDALGO	
47970	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALEL 13A. ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	14 GUERRERO	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-2306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	369,667	369,667	369,667	369,667	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%		
47971	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 1º DE MAYO ENTRE AVE. HIDALGO Y CALLE CBTS	14 GUERRERO	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-2305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	515,089	515,089	515,089	515,089	100%	0	0	METRO LINEAL	1,610	1,610	100%	METAS : 220 METROS CUADRADOS	
47972	REVESTIMIENTO DE C LEOPOLDO CORRAL Y C M. CAVAZOS LERMA / CAMINO VECINAL Y C RESUMBINDO RAMOS RIVAS, C PEDRO JAIME / C LEOPOLDO CORRAL Y C M. CAVAZOS LERMA.	15 GUERRERO	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-2303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	330,482	330,482	330,482	330,482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,225	6,225	100%	LOCALIDADCOL. AMPL. LAS FUENTES.	
47973	REVESTIMIENTO DE CALLE PALMERAS ENTRE CALLE AZULEAS Y CALLE AVELLANA.	15 GUERRERO	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-2302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	465,374	465,374	465,374	465,374	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,800	8,800	100%	LOCALIDADCOL. PRADO SUR.	
48028	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES (SN).	15 GUERRERO	VENECIA	RURAL	08-2304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	260,513	260,513	260,513	260,513	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,890	4,890	100%		
48029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TERRENO DE SALON EJIDAL (19.20 X 32.20 MTS).	16 HIDALGO	ESTACION LA CRUZ	RURAL	08-2315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	315,315	315,315	315,315	298,542	95%	0	0	METRO CUADRADO	618	618	100%		
48030	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (19.20 X 32.20 MTS).	16 HIDALGO	EL SALIZ	RURAL	08-2314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	315,607	315,607	315,607	315,607	100%	0	0	METRO CUADRADO	618	618	100%		
48031	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C JULIAN CARDENAS / C RAMIREZ C V. GUERRERO Y C RAYON, C MORELOS / C ALDAMA Y LIMITE DE C SUR Y C RAYON / C RAMIREZ Y LIMITE DE C SUR.	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-2316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	442,004	442,004	442,004	441,805	100%	0	0	METRO LINEAL	850	850	100%	METAS : 850 METROS CUADRADOS	
48032	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL (12.00X18.00 MTS) 28DPR0338M	16 HIDALGO	SAN JUAN DEL SALTO	RURAL	08-2310-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	309,635	309,635	309,635	309,635	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
57467	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16 X 24 MTS)	16 HIDALGO	BENITO JUAREZ (MONFORTE)	RURAL	08-2312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	529,505	529,505	529,505	522,660	99%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%		
57468	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16 X 24 MTS)	16 HIDALGO	INDEPENDENCIA	RURAL	08-2313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	529,505	529,505	529,505	523,616	99%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%		
57469	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16X24 MTS).	16 HIDALGO	OYAMA	RURAL	08-2311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	551,025	551,025	551,025	551,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%		
48033	SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	16 HIDALGO	OYAMA	RURAL	08-2309-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	209,100	209,100	209,100	62,730	30%	0	0	OTROS	1	1	100%		
48034	SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. PEDRO J. MENDEZ	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-2307-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	209,100	209,100	209,100	62,730	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDADPOB. EL TOMASEÑO	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
48035	SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. PRAXEDIS G. GUERRERO	16 HIDALGO	URBANO	08-2308-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,353	185,353	185,353	55,606	30%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDADEJ. SAN JOSE DE STA. ENGRACIA
48036	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL	17 JALMAVE	RURAL	08-2398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	274,601	274,601	274,601	273,464	100%	0	0	0	METROS LINEALES	414	414	100%	
48037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE PLAZA, EN CALLES REP. DE COLOMBIA Y GPE. VICTORIA / CALLES REP. VENEZUELA Y REP. DE MEXICO Y EN CALLES REP. DE VENEZUELA	17 JALMAVE	URBANO	08-2394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	98,602	98,602	98,602	98,575	100%	0	0	0	METROS LINEALES	62	62	100%	[276 METROS CUADRADOS] LOCALIDADCOL. CONTADORA
48038	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A. ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO.	17 JALMAVE	RURAL	08-2393-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	236,768	236,768	236,768	236,632	100%	0	0	0	METROS LINEALES	488	488	100%	[140 METROS CUADRADOS]
48039	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A. ETAPA SOBRE CALLE PRINCIPAL SIN A AMBOS LADOS.	17 JALMAVE	URBANO	08-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	178,016	178,016	178,016	177,998	100%	0	0	0	METROS LINEALES	684	684	100%	[140 METROS CUADRADOS]. LOCALIDADEJ. SAN LORENZO
57470	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA EJIDAL (14 X 26 MTS.)	17 JALMAVE	RURAL	08-2391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	600,402	600,402	600,402	499,308	83%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	[384 METROS CUADRADOS]
57471	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA EJIDAL (14 X 26 MTS.)	17 JALMAVE	RURAL	08-2391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	600,402	600,402	600,402	509,613	85%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	[384 METROS CUADRADOS]
48040	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE RAYON Y PRIV. SNOMBRE	17 JALMAVE	URBANO	08-2396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	487,657	487,657	487,657	456,240	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,353	1,353	100%	
48041	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	18 JIMENEZ	RURAL	08-2400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	188,282	188,282	188,282	136,343	72%	0	0	0	METRO LINEAL	210	210	100%	METAS : 13 DESCARGAS
48042	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GRAL. MARIA JOVITA CABALERO (18X20 MTS.)	18 JIMENEZ	URBANO	08-2401-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	659,475	659,475	659,475	652,077	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS : 360 METROS CUADRADOS
48043	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18 JIMENEZ	RURAL	08-2405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	172,329	172,329	172,329	172,329	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
48044	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18 JIMENEZ	RURAL	08-2404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,611	157,611	157,611	157,611	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
48045	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18 JIMENEZ	RURAL	08-2403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	172,329	172,329	172,329	172,329	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
48046	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18 JIMENEZ	URBANO	08-2406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	154,662	154,662	154,662	154,662	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	LOCALIDADN.C.P. BENTO JUAREZ
57472	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIDAL	19 LLERA	RURAL	08-2412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	293,110	293,110	293,110	290,684	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	
57473	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIDAL	19 LLERA	RURAL	08-2413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	276,039	276,039	276,039	276,039	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	
48047	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CEMSADET 16	19 LLERA	RURAL	08-2411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,225	82,225	82,225	82,225	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
48048	INTRN DE RED DE DRENAJE EN CALVARO OBREGON ENTRE C LUCIO BLANCO Y C DEFENSORES DE PUEBLA Y C DEFENSORES DE PUEBLA C CALVARO OBREGON Y C FELIPE CARRILLO PUERTO	19 LLERA	URBANO	08-2408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	576,268	576,268	576,268	576,002	100%	0	0	0	METROS LINEALES	280	280	100%	METAS : [ 22 TOMAS ] [ 22 DESCARGAS ]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Muni cipio	Localid ad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefici arios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avan ce %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avan ce %
														2	3	4								
48049	PAYIM DE CONCRETO HIDRAULICO EN C MIGUEL HIDALGO / C FRANCISCO QUINLAN Y C LAURO AGUIRRE Y PAY, ASFALTICA EN C MIGUEL HIDALGO / FRANCISCO QUINLAN Y C ADRILES SERDAN.	2-ALDAMA	LLERA DE CANALES	URBANO	08-2409-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,276,649	1,276,649	1,276,649	1,273,530	100%	0	0	METRO CUADRADO	755	750	100%	METAS: [ 693 METROS CUADRADOS ] [ 372 METROS LINEALES ] [ 447 METROS CUADRADOS ] [ 20 TOMAS ]
57474	CANCHA DE USOS MULTIPLES EXT. CEBETA N0 56 280TH0056R	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2293-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	326,425	326,425	326,425	238,826	73%	0	0	OTROS	1	1	96%	LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO
48050	CONST DE GUAR Y BANQUETAS EN: C LIBERTAD / C JARDIN BALBUENA / C ALLENDE, C NARCIZO MENDOZA E/ C LIBERTAD Y C GPE. VICTORIA, C JAVIER MINA / C NICOLAS BRAVO Y C CALLENDE.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	469,227	469,227	469,227	469,227	100%	0	0	METROS LINEALES	130	130	100%	METAS: [ 1466 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD: COL. LUIS CABALLERO Y BROWNSVILLE.
57475	CONST DE GUAR Y BANQUETAS EN: C PALMA / C CONSTITUCION Y C COSTA RICA / C AMERICA / C CONSTITUCION Y C PALMA, C COSTA RICA / C AMERICA C PANUCCO, C PANUCCO / C AMERICA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,737	157,737	157,737	154,175	98%	0	0	METROS LINEALES	23	23	100%	METAS: [ 503 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD: COL. CONSTITUCION.
48051	CONSTR DE BANQUETAS EN: C MADERO / C RIO BLANCO Y C RIO SAN MARCOS, C LORENZO LMAN ENTRE C MADERO Y C RIO GUAYALEJO Y C PANUCCO ENTRE C RIO TAMEZI Y C RIO SAN MARCOS	2-ALDAMA	RIO VERDE	RURAL	08-2287-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	251,278	251,278	251,278	251,278	100%	0	0	METRO CUADRADO	835	835	100%	
48052	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN: C BALBUENA / C LIBERTAD Y C OLMO, C OLMO / CALLE CEDROS Y CALLE EBANO Y CALLE CEDROS ENTRE CALLE RIO TIGRE Y CALLE ALAMO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2283-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	154,357	154,357	154,357	152,123	99%	0	0	METRO CUADRADO	509	509	100%	LOCALIDAD: COL. DEL BOSQUE.
48053	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL	2-ALDAMA	LA MURALLA	RURAL	08-2279-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	213,944	213,944	213,944	213,944	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	
48054	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL	2-ALDAMA	AZUFROSA	RURAL	08-2280-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	282,258	282,258	282,258	282,258	100%	0	0	METROS LINEALES	390	390	100%	
48055	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL (1.5 M. ALTURA)	2-ALDAMA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	08-2279-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	284,819	284,819	284,819	284,819	100%	0	0	METROS LINEALES	390	390	100%	
48056	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA	2-ALDAMA	BUENAVISTA	RURAL	08-2281-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,953	88,953	88,953	88,953	100%	0	0	METRO LINEAL	123	123	100%	
48057	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN: ACCESO AL POBLADO.	2-ALDAMA	EL BARRANCO	RURAL	08-2284-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	107,142	107,142	107,142	97,190	91%	0	0	METROS LINEALES	440	440	100%	
48058	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN: C JOSE GPE. GUZ ENTRE C GONZALO ALEMAN M. Y C BALTAZAR LEAL V. Y C BALTAZAR V. ENTRE C GONZALO ALEMAN S. Y C JOSE GPE. GLZ.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	145,190	145,190	145,190	142,956	98%	0	0	METROS LINEALES	228	228	100%	METAS: [ 316 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD: COL. TAMAULIPAS.
48059	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN: CALLE FCO. VILDA ENTRE CALLE FORTUNATO DE LEIVA Y CALLE ENRIQUE CARDENAS QU.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	175,368	175,368	175,368	175,368	100%	0	0	METROS LINEALES	254	254	100%	METAS: [ 377 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE Y ANTL.
57476	CONSTRUCCION DE KIOSCO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	605,846	605,846	605,846	368,484	61%	0	0	OTROS	1	1	90%	LOCALIDAD: EL MORON
57477	CONSTRUCCION DE KIOSCO.	2-ALDAMA	EL LUCERO	RURAL	08-2290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	605,846	605,846	605,846	368,484	61%	0	0	OTROS	1	1	90%	
57478	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA	2-ALDAMA	RIO VERDE	RURAL	08-2292-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	369,936	369,936	369,936	365,323	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
48060	REHABILITACION DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	572,530	572,530	572,530	572,530	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
48061	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. TRIUNFO DEL CAMPESE (16X18) 280PR0437H	2-ALDAMA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-2317-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	431,378	431,378	431,378	425,185	99%	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	
48062	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA JUAN B. TJERINA (12X18 MTS.) 280TV0196C	2-ALDAMA	MAGUIEYES	RURAL	08-2318-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	298,033	298,033	298,033	299,075	97%	0	0	METROS CUADRADOS	216	216	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							
48063	CONST DE GUAR Y BAN EN C PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA VIA DEL FERROCARRIL Y PREDIOS, PRIVADA MIGUEL ALEMAN / PRIVADA CH RAMIREZ Y LMT DE PREDIOS	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	128,282	128,282	128,282	128,282	100%	0	0	231	231	100%	METAS: [ 231 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. PLUTARCO ELIAS CALLES.
48064	CONST DE GUAR Y BAN EN C JESCUTIA / MARTIRES DE CHICAGO Y LMT DE LA COLONIA. C. 1° DE MAYO / C. CANANEA Y LMT DE LA COLONIA Y 16 DE ABRIL Y MARTIRES DE CHICAGO.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	450,633	450,633	450,633	450,633	100%	0	0	829	829	100%	METAS: [ 829 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. IGNACIO DE LA LLAVE.
48065	CONST DE GUAR Y BAN EN C MARIANA COLOSIO RIOJAS / C RIO MAITE Y C RIES CUELLAR RAMIREZ C RIO MAITE / C LUIS FERNANDO COLOSIO RIOJAS Y C MARIANA COLOSIO RIOJAS	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	216,469	216,469	216,469	216,469	100%	0	0	395	395	100%	METAS: [ 395 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. LUIS DONALDO COLOSIO.
48066	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BATEY CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DOMINO.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2577-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	101,933	101,933	101,933	101,933	100%	0	0	182	182	100%	METAS: [ 182 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. AZUCARERA.
48067	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BLVD. JUAN DE DOS VILLARREAL Y CALLE 29 DE JUNIO	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	124,897	124,897	124,897	124,897	100%	0	0	225	225	100%	METAS: [ 225 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. BUROCRATA.
48068	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: BEGON GARDENA, TULIPAN Y BUGAMBILIA ENTRE CAMINO AL HUASTEGUILLO LITE DEL PREDIO.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	897,230	897,230	897,230	897,230	100%	0	0	1,661	1,661	100%	METAS: [ 1661 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. PARAISO 1 Y 2.
48069	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHUJOL ENTRE CALLE RIO SANTA CLARA Y CALLE RIO MAITE, CALLE CALLE ALMENDRO ENTRE CALLE RIO SANTA CLARA Y CALLE RIO SABINAS	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	759,636	759,636	759,636	759,636	100%	0	0	1,403	1,403	100%	[ 1403 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. UNION BUROCRATICA 2 Y 3
48070	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ABETOS.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	230,729	230,729	230,729	230,729	100%	0	0	406	406	100%	[ 433 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. ALTAVISTA.
57479	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y LITE DEL PREDIO	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	375,514	375,514	375,514	375,514	100%	0	0	690	690	100%	METAS: [ 690 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADEJ. CUALIHTEMOC.
48071	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORCATEPIEL ENTRE CALLE FERROCARRIL Y BLVD. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ.	21-EL MANTE	BENTO JUAREZ	RURAL	08-2595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	81,781	81,781	81,781	81,781	100%	0	0	145	145	100%	METAS: [ 145 METROS CUADRADOS ]
48072	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERTO CARDENAS GUEVARA (LADO SUR) ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2589-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	128,150	128,150	128,150	128,150	100%	0	0	232	232	100%	[ 232 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. UNIDAD NACIONAL.
48073	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: AYUNTAMIENTO Y FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS CALLE EMILIANO ZAPATA.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	163,893	163,893	163,893	163,825	100%	0	0	298	298	100%	[ 298 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. NACIONAL COLECTIVA 2A. ETAPA.
48074	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: GUADALUPE VICTORIA, PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CARRETERA NACIONAL MANTE - TAMICO	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-2588-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	516,741	516,741	516,741	515,668	100%	0	0	952	952	100%	[ 952 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADCOL. BUROCRATICA 5.
48075	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA EJIDAL	23-MENDEZ	ESPADE ROS UNO	RURAL	08-2424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	290,924	290,924	290,924	290,924	100%	0	0	618	618	100%	
48076	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	DEL MANDEZ	AMERIC O VILLARR EAL GUERRA	RURAL	08-2415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	218,978	218,978	218,978	218,978	100%	0	0	408	408	100%	METAS: [ 400 METROS CUADRADOS ]
48077	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	DEL MANDEZ	ESPADE ROS DOS (CHAPE NO DOS)	RURAL	08-2416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	110,174	110,174	110,174	110,174	100%	0	0	200	200	100%	METAS: [ 200 METROS CUADRADOS ]
48098	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	DEL MANDEZ	GUADALUPE	RURAL	08-2414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	163,625	163,625	163,625	163,625	100%	0	0	300	300	100%	METAS: [ 300 METROS CUADRADOS ]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
4899	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	23	MENDEZ	URBANO	08-2417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	102,157	102,157	102,157	73,333	72%	0	0	METROS LINEALES	185	185	100%	METAS : [ 185 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADEJ. JESUS MARIA
57480	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA EN LA ESC. PRIM "BENEMERITO DE LAS AMERICAS"	23	PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	08-2422-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	384,524	384,524	384,524	384,524	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	[250 METROS CUADRADOS]
57481	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA EN LA ESC. PRIM "HERMENEGILDO GALEANA"	23	LUIS ECHEBERRIA ALVAREZ	RURAL	08-2421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	469,320	469,320	469,320	469,319	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS : 300 METROS CUADRADOS
57482	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA EN LA ESC. PRIM "JUSTO SIERRA"	23	AMPLIACION SAN LORENZO	RURAL	08-2423-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	452,880	452,880	452,880	452,879	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	[300 METROS CUADRADOS]
57483	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	23	EL LOBO	RURAL	08-2420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182,355	182,355	182,355	182,355	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	
57484	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	23	HUGO PEDRO GONZALEZ	RURAL	08-2418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,210	69,210	69,210	69,210	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	2,160	100%	
48100	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	23	LAZARO CARDENAS	RURAL	08-2419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,639	65,639	65,639	65,639	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
48101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TUBOS PARA VOLIBOL EN ESC. PRIMARIA	23	JUAN SARABIA	RURAL	08-2425-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	42,393	42,393	42,393	42,393	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
48102	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN PARQUE PLAN DE SAN LUIS.	24	MIER	URBANO	08-2331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	306,330	306,330	306,330	306,330	100%	0	0	OTROS	1	1	65%	METAS : 86 ALBOTANTES
48103	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE OSUNA Y CALLE GARITA.	24	MIER	URBANO	08-2330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	108,573	108,573	108,573	106,472	97%	0	0	METROS LINEALES	412	412	100%	
48104	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE MARROQUIN.	24	MIER	URBANO	08-2326-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	315,374	315,374	315,374	315,374	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,123	1,123	100%	
48105	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE M GUERRA Y CALLE 5 DE MAYO.	24	MIER	URBANO	08-2327-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	304,323	304,323	304,323	304,323	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,083	1,083	100%	
57485	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE E. B. GUERRA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MATAMOROS.	24	MIER	URBANO	08-2329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	194,687	194,687	194,687	194,687	100%	0	0	METROS CUADRADOS	689	689	100%	
48106	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATAMOROS BIS ENTRE CALLE EUGENIO RODRIGUEZ Y CALLE BRAVO.	24	MIER	URBANO	08-2328-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	316,660	316,660	316,660	316,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128	1,128	100%	
57486	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE MONTENEGRO Y CALLE GARITA.	24	MIER	URBANO	08-2323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	416,506	416,506	416,506	416,506	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,378	1,378	100%	
48107	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MONTENEGRO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE MATAMOROS BIS.	24	MIER	URBANO	08-2322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	396,175	396,175	396,175	396,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,413	1,413	100%	
48108	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE OSUNA ENTRE CALLE CRISTOBAL RAMIREZ Y CALLE PUEBLA.	24	MIER	URBANO	08-2321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	460,341	460,341	460,341	460,341	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,644	1,644	100%	
48109	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OCAMPO.	24	MIER	URBANO	08-2324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	204,196	204,196	204,196	204,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	564	564	100%	
48110	CONSTR. DE BANO EN C V GUERRERO / DEGOLLADO Y A. OBREGON. C A OBREGON / I. ALLENDE Y V. GUERRERO. C I ZARAGOZA / I. ALLENDE Y GUERRERO. C M BRAVO / I. ALLENDE Y GPE VICTORIA.	24	MIQUJANA	URBANO	08-2427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	398,843	398,843	398,843	398,843	100%	0	0	METROS LINEALES	796	796	100%	METAS : [ 693 METROS CUADRADOS ]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
48111	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES LA COLONIA (SE ANEXA CROQUIS).	MOQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	08-2428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	399,889	399,889	399,889	398,348	100%	6	7	0	METRO LINEAL	687	687	100%	METAS : 785 METROS CUADRADOS
48112	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO COSTILLA (11.9 X 20.0 MTS.)	MOQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	08-2428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	350,559	350,559	350,559	348,284	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS : 220 METROS CUADRADOS
48113	CERCO DE PARQUE INFANTIL	OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-2375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,025	57,025	57,025	57,025	100%	0	0	0	METROS LINEALES	124	124	100%	
48114	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA DE 16X28 MTS.	OCAMPO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMA NUEVO)	RURAL	08-2374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	621,294	621,294	621,294	618,500	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	[148 METROS CUADRADOS]
48115	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA DE 17X28 MTS.	OCAMPO	NICOLA SBRAG	RURAL	08-2373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	746,169	746,169	746,169	741,617	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	[176 METROS CUADRADOS]
48116	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, EN C HIDALGO / C IGNACIO ZARAGOZA C JOSE MA. MORELOS, C CANALES Y C 5 DE MAYO / C VENUSTIANO CARRANZA Y C JOSE MA. MORELOS, CE VENUSTIANO CARRANZA	OCAMPO	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-2319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,012,285	1,012,285	1,012,285	1,012,281	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,259	1,259	100%	
48117	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 9 ENTRE C. GUERRERO Y C. MORELOS, C. MORELOS, C. CANALES Y C 5 DE MAYO / C VENUSTIANO CARRANZA C. 7 Y C. 8 Y C. MADERO ENTRE C. 5	MOQUIHUANA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-2334-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	186,025	186,025	186,025	186,025	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	617	617	100%	
48118	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE C. 7 Y C. 10, C. MORELOS ENTRE C. 5 Y C. 6, C. 7 ENTRE C. MORELOS Y C. MATAMOROS, C. HIDALGO ENTRE C. 7 Y C. 9	MOQUIHUANA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-2333-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	351,524	351,524	351,524	351,524	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,175	1,175	100%	
48119	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR EN CALLE 9 ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MADERO	MOQUIHUANA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-2335-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,400,753	1,400,753	1,400,753	1,391,862	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,546	5,546	100%	
48120	CONST DE BAÑOS EN C J JOSE DE LA GARZA, V GRO Y BELSARIO DOMESTICADO DE NOV. Y I ALLENDE, C OBREGON / 5 DE FEB Y 16 DE SEPT, C MORELOS Y GUILLERMO PRIETO Y 16 DE SEPT / A OBREGON Y 5 DE MAYO	MOQUIHUANA	PALMILLAS	URBANO	08-2434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,730	83,730	83,730	83,582	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	271	271	100%	
57487	CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA EJIDAL. (14.0 X 23.0 MTS.)	PALMILLAS	SEIS DE ABRIL	RURAL	08-2436-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	498,307	498,307	498,307	498,307	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	[322 METROS CUADRADOS]
48121	REMEDIACION DE UNIDAD DEPORTIVA (FACHAD Y MODULO DE GRABACION)	PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-2433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,193	88,193	88,193	77,844	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%	
48122	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FELPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO GLEZ. BOCANERA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,205	81,205	81,205	80,723	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	263	263	100%	
48123	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE A LA IGLESIA.	REYNOSA	SANTO NIÑO	RURAL	08-2266-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	359,490	359,490	359,490	356,976	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	628	628	100%	[388 METROS LINEALES]
48124	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE LA IGLESIA.	REYNOSA	CONGRESO GARZA GONZALEZ (ESCONDIDO)	RURAL	08-2270-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	260,553	260,553	260,553	260,553	100%	0	0	0	METROS LINEALES	156	156	100%	[312 METROS CUADRADOS]
48125	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JUAN GRANADOS O.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	797,653	797,653	797,653	797,653	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	LOCALIDADCOL. 15 DE ENERO
48126	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. CARLOS MORALES SANCHEZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2245-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,212,515	1,212,515	1,212,515	1,173,196	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	759	759	100%	LOCALIDADFRACC. CASA BELLA
48127	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 17X31 MTS. EN ESCUELA PRIM. MATIAS TIJERINA GUZMAN 280PR2347H	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2244-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	683,197	683,197	683,197	676,599	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	527	527	100%	LOCALIDADFRACCIONAMIENTO VILLAS DE IMAG
48128	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (17X43 M.) ESCUELA SEC. TEC. CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRAN	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,171,511	1,171,511	1,171,511	1,171,511	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	903	903	100%	LOCALIDADCOL. BENITO JUAREZ
48129	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN J PROFA. ROSA ELVIA TAPIA ABREGO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2255-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,849	109,849	109,849	109,849	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDADCOL. LUIS DONALDO COLOSO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
48130	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,849	109,849	109,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDADFRACC. BALCONES DE ALCALÁ	
57488	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN ALBORADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2262-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,577	105,577	105,577	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%		
48131	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN CAPITAN CARLOS CANTU	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,849	109,849	109,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDADCOL. LOPEZ PORTILLO I	
48132	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN CARMEN SERDAN 28DJN009	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,577	105,577	105,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDADCOL. EL ANHELO	
48133	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN EDUCADORAS MEXICANAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,849	109,849	109,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDADCOL. MANO CON MANO	
48134	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN FRANCISCO VILLA 28DJN0284F.	32-REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	08-2261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,849	109,849	109,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%		
48135	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN JUSTO SIERRA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,849	109,849	109,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDADCOL. SATELITE	
48136	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN LEONEL QUIROZ VERGARA 28DJN0216L.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,577	105,577	105,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDADCOL. MANUEL TARREGA	
48137	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN MARGARITA M. DE JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2254-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,849	109,849	109,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDADCOL. NARCISO MENDOZA	
48138	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN NUEVA CREACION 28DPK23810.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,849	109,849	109,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDADCOL. JARACHINA SUR	
48139	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN PROFRA. TEODOSIA MARTINEZ DE ARMAS 28DJN0902.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2251-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,577	105,577	105,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDADCOL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	
48140	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JIN 1ER CENTENARIO 28DJN0999	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2250-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,577	105,577	105,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDADCOL. JARACHINA NORTE	
48141	CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA (11X13 M) EN JIN NIÑO ARTILLERO 28DJN0190N.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2252-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,577	105,577	105,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDADCOL. NARCISO MENDOZA	
48142	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN BLVD. LA CIMA ENTRE CALLE FINCA Y AV. EVEREST.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2273-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	371,310	371,310	371,310	100%	0	0	METROS LINEALES	516	516	100%	[20 BANCAS ] LOCALIDADCOLONIA LA CIMA.	
48143	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE JAZMIN.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2269-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	192,544	192,544	192,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS	264	264	100%	[8 BANCAS ] LOCALIDADCOLONIA BUGAMBILIAS	
48144	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE TAMPOCO Y CALLE EBANO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	437,062	437,062	437,062	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,073	1,073	100%	LOCALIDADCOL. PETROLERA	
48145	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA FRENTE A LA IGLESIA	32-REYNOSA	REYNOSA	RURAL	08-2267-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	257,075	257,075	257,075	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	METAS : 10 LUMINARIAS	
48146	REHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS CALLE NARDO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE CLAVEL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2275-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	355,853	355,853	355,853	98%	0	0	METROS CUADRADOS	297	297	100%	[467 METROS CUADRADOS ] LOCALIDADFRACCALLE CAMPESTRE ITAVU	
48147	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OBREGON	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2349-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	583,452	583,452	583,452	100%	0	0	METROS LINEALES	1,029	1,029	100%	METAS: [ 1029 METROS CUADRADOS ]	
48158	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 28DPP1504A DE 10.0 X 24.0 MTS.	34-SAN CARLOS	RURAL	RURAL	08-2337-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	377,071	377,071	377,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%		
48159	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. EMILIO PORTES GIL 28DPP0897X DE 12.20 X 18.20 MTS.	34-SAN CARLOS	RURAL	RURAL	08-2338-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	328,856	328,856	328,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	222	222	100%		
48160	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO 28DPP18 DE 12.0 X 18.20 MTS.	34-SAN CARLOS	RURAL	RURAL	08-2336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	321,121	321,121	321,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%		
48161	REVESTIMIENTO DE CALLE MENDEZ ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE INDEPENDENCIA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,672	77,672	77,672	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,586	1,586	100%		
57489	REVESTIMIENTO DE CALLE V. CARRANZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	269,606	269,606	269,606	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,670	5,670	100%		
48162	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	36-SAN NICOLAS	FLECHA DORES	RURAL	08-2383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	726,822	726,822	726,822	100%	0	0	METROS LINEALES	1,649	1,649	100%	METAS: [ 60 TOMAS ]	
48163	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PUBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINO B)	RURAL	08-2376-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	571,406	571,406	571,406	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
48164	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PUBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS	36 SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	08-2377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	557,019	557,019	557,019	554,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	
48165	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PUBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS	36 SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	08-2379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	557,019	557,019	557,019	556,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	
57490	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL PERIMETRO DEL PANTEON LOCAL	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	08-2458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	228,764	228,764	228,764	218,106	96%	0	0	METRO LINEAL	305	305	100%	METAS : 487 METROS CUADRADOS
48166	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SONORA ENTRE BRECHA 122 Y LIMITE DE PROPIEDAD	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	777,965	777,965	777,965	773,719	99%	0	0	METRO LINEAL	1,069	1,069	100%	METAS : 1,561 METROS CUADRADOS, LOCALIDADCOL. LAS PALMAS
48167	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES ANEXA CROQUIS)	68 BURGOS	BURGOS	URBANO	08-2357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	280,496	280,496	280,496	280,496	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	METAS : [500 METROS CUADRADOS] LOCALIDADEJ. SANTANDER
48168	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	5 BURGOS	LAS MARGARITAS	RURAL	08-2355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	146,650	146,650	146,650	145,230	99%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
48169	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA E. ZAPATA (12.0 X 15.0 MTS.) 28DPR0263M	30 BURGOS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-2358-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	375,841	375,841	375,841	309,796	82%	0	0	OTROS	1	1	100%	[240 METROS CUADRADOS]
48170	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JIN BERTHA DEL AVELLANO (10.0 X 15.0 MTS.) 28DIN0451J	6 BURGOS	BURGOS	URBANO	08-2359-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	254,723	254,723	254,723	219,027	86%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS : 150 METROS CUADRADOS
48171	PAVIMENTACION ASFALTICA (DOS RIEGOS) EN CALLE 9 / FCO. I. MADERO Y CALLE V. GUERRERO	9 BURGOS	LAZARDO CARDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	08-2356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	686,421	686,421	686,421	673,731	98%	0	0	METRO CUADRADO	4,664	4,664	100%	
48172	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	5 BURGOS	CANDIDO AGUILAR	RURAL	08-2353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,521	148,521	148,521	148,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
48173	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	5 BURGOS	LA COLMENAL	RURAL	08-2354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	211,158	211,158	211,158	210,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
57491	CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL	6 BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	08-2361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	145,638	145,638	145,638	145,549	100%	0	0	METRO CUADRADO	51	51	100%	METAS : [78 METROS LINEALES]
48174	CONSTRUCCION DE CANCHA EN PLAZA EJIDAL	6 BUSTAMANTE	SAN MIGUEL DE WALDO	RURAL	08-2370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,915	88,915	88,915	88,881	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
48175	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN UNIDAD DEPORTIVA BUSTAMANTE	6 BUSTAMANTE	EL MACUAT	RURAL	08-2366-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	204,912	204,912	204,912	204,912	100%	0	0	METROS LINEALES	376	376	100%	
57492	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	6 BUSTAMANTE	LA CARDO NOTA	RURAL	08-2372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	223,359	223,359	223,359	223,359	100%	0	0	METROS LINEALES	360	360	100%	
57493	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN SALON DE USOS MULTIPLES	6 BUSTAMANTE	HELPE ANGELES (EL GAVILAN)	RURAL	08-2371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,065	112,065	112,065	112,065	100%	0	0	METROS LINEALES	182	182	100%	
48176	CONSTRUCCION DE FORO EN ESC. T.V. SECUNDARIA PROFR. RICARDO VERBER	6 BUSTAMANTE	PLUTARCO ELIAS CALLES JOYA DEL MAGUEY	RURAL	08-2365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,925	84,925	84,925	81,697	96%	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	
57494	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENDE NEGRETE Y PRIV. SAN NIÑO ARTILLERO Y CALLE NVO. AMANECER Y C. ARTILLERO / C NEGRETE Y C PRIVADA	6 BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	175,557	175,557	175,557	175,557	100%	0	0	METROS LINEALES	320	320	100%	METAS : [272 METROS CUADRADOS]
48177	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	6 BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	08-2362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	431,299	431,299	431,299	431,299	100%	0	0	METROS LINEALES	800	800	100%	METAS : [800 METROS CUADRADOS]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
57495	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL CAMPESINO.	6-BUSTAMANTE	URBANO	08-2368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	386,856	386,856	386,856	386,856	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	118	118	100%	1109 METROS CUADRADOS
48178	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. T.V. SECUNDARIA M. CAVAZOS LERMA	6-BUSTAMANTE	RURAL	08-2364-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	553,215	553,215	553,215	552,649	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	44	44	100%	METAS: [ 1493 KILOGRAMOS ]
57462	CONSTRUCCION DE VADO DE 6.0 X 35.0 MTS. (ENTRADA AL EJIDO)	6-BUSTAMANTE	RURAL	08-2363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	286,269	286,269	286,269	286,267	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
48179	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE SIN DEL EJIDO	6-BUSTAMANTE	RURAL	08-2361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	73,068	73,068	73,068	72,500	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	18	18	100%	METAS: [ 562 KILOGRAMOS ]
48180	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	6-BUSTAMANTE	RURAL	08-2360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	88,564	88,564	88,564	88,564	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,000	3,000	100%	
FISM																									
AGUA POTABLE																									
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																									
OTROS																									
20164	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN OROUIDEA ENTRE CARR. NAC Y ENDEPENDENCIA CUADRA 88 ENTRE ESMERALDA Y LIMITE PONIENTE	27-NUEVO LAREDO	URBANO	009 FISM	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	-	190,628	190,628	190,628	190,628	100%	0	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	
39830	RED DE AGUA POTABLE COLONIA MILPAS FISM-207-08	32-REYNOSA	URBANO	FISM-207-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	-	1,135,956	191,040	191,040	191,040	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,588	1,588	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO-FINANCIERO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
CONSTRUCCION																									
20436	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO PRIMERA ETAPA	27-NUEVO LAREDO	URBANO	010 FISM	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	-	1,771,523	1,771,523	1,771,523	1,628,968	92%	0	0	0	RED	100	96	96%	SE ESTA MANEJANDO EN PORCENTAJES DEBIDO A QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN EL CAMPO MEDIDA SE ESTA MANEJANDO COMO LOTE.
AMPLIACION																									
20789	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA DE LA C. JOSE ROBLES CENTAURO DEL NORTE Y SILV TERRAZAS	27-NUEVO LAREDO	URBANO	013 FISM	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	-	2,265,326	2,265,326	2,265,326	2,265,326	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,236	3,236	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
OTROS																									
20717	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR COYOTE NORTE PRIMER TRAMO CAD 1-852.40 AL 2-557.80	27-NUEVO LAREDO	URBANO	012 FISM	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	-	3,254,188	3,254,188	3,254,188	2,759,907	85%	0	0	0	METRO LINEAL	705	310	44%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
CALLES																									
CONSTRUCCION																									
3061	PAY-06908 AIDA DELA GARZA/AV. DEL NIÑO Y FCC. VILLA COL. ENRIQUE CARDENAS	38-MATAMOROS	RURAL	068/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	585,551	585,551	585,551	585,551	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,518	1,518	100%	
3115	PAY-09808 CARREILLO PTOJE ZAPATA Y GMD. PRETO. GMD. PRETO/CARREILLO PTO. Y ALDAMA COL. ESPORTEA SUR	22-MATAMOROS	RURAL	049/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	588,003	588,003	588,003	588,003	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,534	1,534	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD LA COLONIA ES ESPORTEA SUR PERO SELECCIONE ZONA RESIDENCIAL YA QUE NO APARECE EL NOMBRE DE LA COLONIA EN EL LISTADO Y NO HAY OPCION PARA ANOTAR EL NOMBRE DE LA COLONIA
87840	GUARNICIONES Y BANQUETAS PAQUETE "A"	38-TAMPICO	URBANO	CDOP-049/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	-	-	60,126	60,126	60,126	60,126	100%	0	0	0	MZ. ACERAS BANQUETAS Y ANDADORES	3,424	3,424	100%	
73608	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	38-TAMPICO	URBANO	CDOP-105/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	-	-	517,237	517,237	517,237	517,237	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	982	982	100%	
87848	PAV.CONC.ASFALTICO CALLE B Y CALLE 2	38-TAMPICO	URBANO	CDOP-033/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	-	-	15,675	15,675	15,675	15,675	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,118	3,118	100%	LAS METAS QUE SE REFLEJAN SON LAS QUE SE APLICARON EN TODA LA OBRA AUNQUE ESTE SEA EL PAGO DE FINQUITO EN ESTE EJERCICIO FISCAL.
88214	PAV.CONC.ASFALTICO CALLE EMILIANO ZAPATA/AYUNTAMIENTO Y CARRANZA	38-TAMPICO	URBANO	CDOP-019/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	-	-	266,529	266,529	266,529	266,529	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,042	1,042	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
8297	PAV.CONC.ASFALTICO CALLE 6 DE ENERO/EMILIANO ZAPATA	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-016/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	40,504	40,504	40,504	40,504	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,043	1,043	100%	
7291	PAV.CONC.ASFALTICO VENSUSTIANO CARRANZA Y CALLE SOR JUANAS CRUZ	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-025/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	493,174	493,174	493,174	493,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,095	2,095	100%	
88387	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE 9NA AVENIDA Y CALLE PRIVADA	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-061/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	758,888	758,888	758,888	758,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,552	1,552	100%	
73756	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-083/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	117,215	117,215	117,215	117,215	100%	0	0	METROS CUADRADOS	714	714	100%	
72563	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE JUAN ALDAMA	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-029/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	59,639	59,639	59,639	59,639	100%	0	0	METROS CUADRADOS	645	645	100%	
86155	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS/TORRES SUR Y TORRES NORTE	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-077/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	171,708	171,708	171,708	171,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	340	340	100%	
72374	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE 2DA AVENIDA/MATAMOROS	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-070/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	89,091	89,091	89,091	89,091	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,521	1,521	100%	
86110	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE 6TA AVENIDA/CALLE 5 Y CALLE 8	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-025/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,565,570	1,565,570	1,565,570	1,565,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,878	2,878	100%	
86174	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE AGUILAS SERDANIABASOLO Y COMONFORT	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-058/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	235,586	235,586	235,586	161,430	69%	0	0	METROS CUADRADOS	630	432	69%	
86442	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE B/CALLE 2 Y CALLE 3	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-104/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	296,418	296,418	296,418	296,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS	876	876	100%	
86436	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE BENITO JUAREZ/DO.MONTES DE OCA	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-063/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,008,674	1,008,674	1,008,674	1,008,674	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,741	1,741	100%	
86669	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE EBANO/AHUEHUETE	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-093/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,396,920	1,396,920	1,396,920	1,069,489	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1,690	1,294	77%	
86616	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE EJIDATARIOS/ABASOLO Y OCAMPICO	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-090/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	597,596	597,596	597,596	597,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,341	1,341	100%	
86528	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE HANGARES Y CALLE FRANCISCO	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-032/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	720,494	720,494	720,494	720,494	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,797	1,797	100%	
89908	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE PLANIFICACION FAMILIAR	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-094/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	311,172	311,172	311,172	311,172	100%	128,120	0	METROS CUADRADOS	649	649	100%	LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SERAN APLICADOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PARA EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE.
89925	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-017/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	186,922	186,922	186,922	186,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	628	628	100%	
88407	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE PRIVADA OAXACA/ATOTONILCO	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-135/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	673,766	673,766	673,766	673,766	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAU-LIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
8848	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE SALMONROBALO	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-073/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	350,409	350,409	350,409	350,409	100%	0	0	METROS CUADRADOS	746	746	100%	
8853	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE ZAPOTECA Y CALLE LAG.DE CHAMPAYAN	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-992/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,088,494	1,088,494	1,088,494	1,088,494	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,115	2,115	100%	
8763	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE/FCO.VILLA Y EDUCACION	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-021/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	388,507	388,507	388,507	388,507	100%	0	0	METROS CUADRADOS	927	927	100%	
88128	PAV.CONCRETO ASFALTICO CALLE 2	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-033/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	16,194	16,194	16,194	16,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,095	1,095	100%	
8687	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-132/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	561,471	561,471	561,471	561,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,076	1,076	100%	
86892	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE CARILLO PUERTO	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-062/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	307,028	307,028	294,127	294,127	96%	0	0	METROS CUADRADOS	534	511	96%	
86538	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELUPE PESCADOR Y CALLE AFGANISTAN	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-015/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	472,276	472,276	472,276	472,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	769	769	100%	
73568	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ALDAMA	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-029/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	59,639	59,639	59,639	59,639	100%	0	0	METROS CUADRADOS	645	645	100%	
87186	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS/FCO.VILLA Y CANADA	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-069/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	834,457	834,457	834,457	834,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,694	1,694	100%	
72505	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE REPUBLICA DE CHILE	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-024/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	35,408	35,408	35,408	35,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,283	1,283	100%	
87281	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE TULIPAN/GARDENIA Y AZUCENA	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-089/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	507,487	507,487	507,487	507,487	100%	0	0	METROS CUADRADOS	901	901	100%	
87141	PAV.CONCRETO HIDRAULICO 9NA.AVENIDA LIMITE MUNICIPAL DE ALTAMIRA	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-126/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	812,108	812,108	812,108	812,108	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,595	1,595	100%	
82156	PCH CALLE ALLENDE ENTRE ABASOLO Y FALCON	38	TAMPICO	URBANO	CDOP-036/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	510,337	510,337	510,337	510,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,259	1,259	100%	
20097	MANTENIMIENTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARMEN G. DE GARZA ENTRE CARR. ANAHUAC Y BLVD. ANAHUAC	27	NUEVO LAREDO	URBANO	008 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	1,603,779	1,603,779	1,603,779	1,603,779	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,368	2,368	100%	
20010	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN HORACIO GARZA ENTRE CARR. ANAHUAC Y BLVD. ANAHUAC	27	NUEVO LAREDO	URBANO	007 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	1,598,838	1,598,838	1,598,838	1,535,431	96%	0	0	METROS CUADRADOS	2,304	2,212	96%	
20664	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS ALIMBRADO PUBLICO EN RESERVAS TERRITORIALES EL-1 ETAPA 1 SECTOR COLORINES	27	NUEVO LAREDO	URBANO	011 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	2,263,666	2,263,666	2,263,666	2,263,666	100%	0	0	METRO LINEAL	2,600	2,600	100%	
3201	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA CONSTRUCCION E-12/08 TECHUMBRE EN PRIM. CELESTINO ORTIZ COL. FRANCISCO CASTELLANOS	22	MATAMOROS	RURAL	119/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	525,950	525,950	525,950	525,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS BARRAS, CERCOS	1	1	100%	EN EL CAMPO LOCALIDAD NO APARECE EL NOMBRE DE LA COLONIA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAU-LIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																	
														Ministrado	Programado	Ejercido																								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																													
1207	E-15208 TECHUMBRE EN PRIM. CELESTINO ORTIZ COL. FRANCISCO CASTELLANOS	22 MATAMOROS	ZONA RESIDENCIAL	RURAL	119/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	525,950	525,950	525,950	525,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS BARRAS PERCOS	1	1	100%	EN EL CAMPO LOCALIDAD NO APARECE EL NOMBRE DE LA COLONIA																
87314	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC.PRIMARIA 5 DE FEBRERO	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CDOP-038/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	743,511	743,511	743,511	743,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	343	343	100%																	
87351	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC.PRIM.JOSE MARIA GAJA	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CDOP-040/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	451,840	451,840	451,840	451,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	194	194	100%																	
3247	E-22098 AULA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO.81 COL. FUNDADORES	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	426,430	426,430	426,430	426,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES LA COL. FUNDADORES																
87445	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC.SEC.CAROLINA BALBOA	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CDOP-039/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	677,889	677,889	677,889	677,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%																	
GASTOS INDIRECTOS																																								
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																								
39988	SUPERVISION DE OBRAS Y OTROS GASTOS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	FISM-001-08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	1,019,516	1,019,516	1,019,516	1,019,516	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%																	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																								
GESTION CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																																								
90144	IMPLANTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA DIR.OBRAS PUBLICAS	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	47,676	47,676	47,676	47,676	100%	0	0	DOCUMENTO	47,676	47,676	100%	ULTIMO PAGO DEL 2008 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION DE CALIDAD																
FORTAMUN													264,106,731	210,029,569	209,356,819	210,364,765	100%	82,835	0	101,566,321	41,979,559	41%																		
INVERSION																																								
OBRAS PUBLICAS																																								
CONSTRUCCION																																								
6341	ALUMB. Y BANG. AVE.ROBERTO GRA. / FCO.COVARRUBIAS A ERNESTO	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	349,011	349,011	349,011	349,011	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%																	
6405	ALUMB. Y BANG. AVE.ROBERTO GRA./CIRO D.GARZA A 2 RETORNO	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-99	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	596,046	596,046	596,046	596,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%																	
6438	ALUMB.Y BANG. AVE.ROBERTO GRA./ 2 RETORNO A LIMITE	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	739,359	739,359	739,359	739,359	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%																	
6295	ALUMB.Y BANG. AVE.ROBERTO GRA./ACC. CIVICA A FCO.COV.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT- 97	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	996,800	996,800	996,800	996,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%																	
6113	BANQUETA BLVD. PASEO BAGDAD CPO. OTE Y PTE. KM 0+000 A 0+500	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-87	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,195,457	1,195,457	1,195,457	1,195,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%																	
6243	JARDINERAS - BLVD PASEO BAGDAD CPO. OTE. Y PTE. KM0+000 A 0+500	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-88	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	479,400	479,400	479,400	479,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%																	
5813	PAV- BLVD. PASEO BAGDAD CPO. ORIENTE KM 0+185 A 0+370	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-84	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,287,969	1,287,969	1,287,969	1,287,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%																	
5847	PAV- BLVD. PASEO BAGDAD CPO. ORIENTE KM 0+370 A 0+500	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	901,742	901,742	901,742	901,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%																	
5597	PAV- BLVD. PASEO BAGDAD CPO. PONIENTE	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-82	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,287,696	1,287,696	1,287,696	12,876,960	1000%	0	0	OBRA	1	1	100%																	
5710	PAV- BLVD. PASEO BAGDAD CPO. PONIENTE KM 0+185 A 0+370	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,290,465	1,290,465	1,290,465	1,290,465	100%	0	0	OBRA	1	1	100%																	
5884	PAV- BLVD PASEO BAGDAD CPO. PONIENTE KM 0+370 A 0+500	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-86	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	910,017	910,017	910,017	898,118	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%																	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4									
5543	PAV-BLVD. PASEO BAGDAD CPO. ORIENTE	32	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT-81	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	129,468,127	129,468,127	129,468,127	129,468,127	100%	0	0	0	OBRAS				11
63325	CONST. DE TECHUMBRE JN MEXICO FORT-324-08	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FORT-324-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	667,260	667,260	667,260	667,260	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,191	1,191	100%	
63679	CONST. DE TECHUMBRE JN MEXICO FORT-324-08	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FORT-324-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	667,260	667,260	667,260	667,260	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,191	1,191	100%	
63249	INSTALACION DE TUBERIA EN LIBRAMIENTO COLOSIO	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FORT-292-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	301,898	301,898	301,898	301,898	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	47	47	100%	
62880	PAV. ASF. CALLE GUILLERMO PRIETO FORT-110	32	REYNOSA	URBANO	FORT-110-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	1,109,809	1,109,809	1,109,809	1,109,809	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	
62821	PAV. ASF. C. AZUCENA FORT-116	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FORT-116-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	268,906	268,906	268,906	268,906	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	
62532	PAV. ASF. CALLE FLORES MAGON FOR-102	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FORT-102-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	1,358,684	1,358,684	1,358,684	1,358,684	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,438	3,438	100%	
62903	PAV. HD. C. PLAN DE GUADALUPE FORT-159-08	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FORT-159-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	955,037	955,037	955,037	955,037	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,412	1,412	100%	
63079	PAV. HD. CALLE POCHUTLA FORT-194-08	32	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-FORT-194-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM	-	-	2,233,749	2,233,749	2,233,749	2,233,749	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,810	3,810	100%	
53205	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA CAPUFE	38	TAMPICO	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	3,300,000	3,300,000	100%	
50656	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT	38	TAMPICO	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,193,743	1,193,743	1,193,743	1,193,743	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	1,193,743	1,193,743	100%	
52383	APORTACION PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 2008	38	TAMPICO	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,001,815	1,001,815	1,001,815	1,001,815	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	1,001,815	1,001,815	100%	
40415	ASENTAMIENTOS HUMANOS ENTRE 6A Y BENITO JUAREZ COL EMILIO PORTES GIL	38	TAMPICO	URBANO	C-DOP-132/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	127,698	127,698	127,698	127,698	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	127,698	127,698	100%	
48921	AV MEXICO ENTRE ETIOPIA Y FRANCIA	38	TAMPICO	URBANO	C-DOP-136/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	382,878	382,878	382,878	382,878	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	382,878	382,878	100%	
40792	CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AYUNTAMIENTO	38	TAMPICO	URBANO	C-DOP-063/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	115,195	115,195	115,195	115,195	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	115,195	115,195	100%	
48583	CALLE A LOPEZ MATEOS ENTRE FRANCISCO I MADERO Y EJIDATARIOS	38	TAMPICO	URBANO	C-DOP-106/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	375,201	375,201	375,201	375,201	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	852	852	100%	
41994	CALLE ARISTO ORTA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y OTILIO ALVAREZ	38	TAMPICO	URBANO	C-DOP-110/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	700,216	700,216	700,216	700,216	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	700,216	700,216	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Programado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
48935	CALLE BUGAMBILIA ENTRE CAMPANULA Y CRISANTEMO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-085/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	713,349	713,349	713,349	713,349	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	713,349	713,349	100%	
48935	CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL ENTRE AVE CENTRAL Y CALLE "D"	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-128/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	438,840	438,840	438,840	438,840	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	438,840	438,840	100%	
48711	CALLE CERO ENTRE CALLE C Y AVE MONTERREY	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-112/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	789,145	789,145	789,145	789,145	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	789,145	789,145	100%	
36466	CALLE EJIDATARIOS ENTRE ABASOLO Y OCAMPO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-090/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	49,485	49,485	49,485	49,485	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	49,485	49,485	100%	
48617	CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE ZAPATA Y FRANCISCO VILLA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-109/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	338,960	338,960	338,960	338,960	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	
42990	CALLE FELIPE PESCADOR ENTRE ABASOLO Y VICENTE GUERRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-015/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	109,502	109,502	109,502	109,502	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	109,502	109,502	100%	
27812	CALLE FELIX U GOMEZ ENTRE AGUILAS SERDAN Y SIMON BOLIVAR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-022/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	569,980	29,754	29,754	29,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,355	1,355	100%	
48477	CALLE FLORES MONTANTE ENTRE RIVERA DE CHAMPAYAN Y JOSE A TORRES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-117/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	257,722	257,722	257,722	257,722	100%	0	0	METRO CUADRADO	710	710	100%	
27580	CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE TORRES MIRANDA Y PRIVADA JUAREZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CDOP-063/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	539,962	18,540	18,540	18,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	714	714	100%	
48601	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE TOPILTZIN Y NICOLAS BRAVO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-035/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,293,600	1,293,600	1,293,600	1,293,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,933	2,933	100%	
43287	CALLE JUAN ALDAMA ENTRE MATAMOROS Y BENITO JUAREZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-034/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,759,412	1,707,617	1,707,617	1,707,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,472	5,472	100%	
35122	CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LAS TORRES SUR Y CALLE LAS TORRES NORTE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-077/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	6,721	6,721	6,721	6,721	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	6,721	6,721	100%	
43330	CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE FCO. VILLA Y CALLE CANADA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-069/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	225,205	225,205	225,205	225,205	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	225,025	225,025	100%	
27545	CALLE LOMA ESCONDIDA ENTRA LOMA REAL Y AVE CENTRAL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CDOP-027/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,181,998	682,448	682,448	682,448	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,181,998	1,181,998	100%	
48672	CALLE MONTEMAYOR ENTRE CHARRO APANICIO Y MIGUEL ACEVES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-122/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	812,627	812,627	812,627	812,627	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,263	2,263	100%	
27832	CALLE NIÑOS HEROES ENTRE SA AVENIDA Y NICOLAS BRAVO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-093/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	1,288,976	1,167,895	1,167,895	1,167,895	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,851	3,851	100%	
48343	CALLE NOGAL ENTRE 1A Y 2A AVENIDA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-075/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	266,782	17,887	17,887	17,887	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	17,887	17,887	100%	
48902	CALLE PALMAS ENTRE ALMENDRO Y AVE TORRES SUR COLS DEL BOSQUE Y LAGUNA DE LA PUERTA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-0123/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	-	-	748,099	748,099	748,099	748,099	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	748,099	748,099	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
48388	CALLE PANUCO ENTRE AV TANCOL Y BENITO JUAREZ	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-075/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	406,847	406,847	406,847	406,847	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,014	1,014	100%	
4860	CALLE PLAN CARDENAS ENTRE BATALLON DE SAN BLAS Y PRIVADA CHAMPAYAN	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-017/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	239,233	239,233	239,233	239,233	100%	0	0	METROS CUADRADOS	795	795	100%	
43917	CALLE PLANIFICACION FAMILIAR ENTRE AVENIDA INTEGRACION SOCIAL TORRES MIRANDA	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-094/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	29,404	29,404	29,404	29,404	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	29,404	29,404	100%	
40296	CALLE PRIV. GAXACA ENTRE ATOTONILCO Y 15 DE DICIEMBRE	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-135/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	38,509	38,509	38,509	38,509	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	38,509	38,509	100%	
27878	CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE COLOMBIA	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-105/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	180,816	33,239	33,239	33,239	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	33,239	33,239	100%	
48383	CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE ARTEMIO VILLAFANA Y DANIEL ZUNIGA	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-057/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	419,071	145,297	145,297	145,297	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,447	1,447	100%	
43614	CALLE TULIPAN ENTRE GARDENIA Y AZUCENA	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-089/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	184,753	184,753	184,753	184,753	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	184,753	184,753	100%	
48286	CALLE 4A ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y GRACIANO SANCHEZ PRIV. CHAMPAYAN ENTRE PLAN CARDENAS Y COLEGIO MILITAR	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-029/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	394,868	156,561	156,561	156,561	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	394,868	394,868	100%	
34907	CALLE 6A AVENIDA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-026/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	2,130,552	561,937	561,937	561,937	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	561,937	561,937	100%	
67962	OBRA HIDRAULICA SANITARIO CALLE NOVENA AVENIDA	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	CDOP-126/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	173,484	173,484	173,484	173,484	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	173,484	173,484	100%	
27861	OBRA HIDRAULICA SANITARIO CALLE PRIVADA ENTRE 9A Y 8A AVENIDA COL.VILLALHERMOZA	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-051/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	109,409	66,894	66,894	66,894	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	66,894	66,894	100%	
44103	OBRA HIDROSANITARIA CALLE B ENTRE 2 Y 3	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-104/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	30,562	30,562	30,562	30,562	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	30,562	30,562	100%	
46191	OBRA HIDROSANITARIA CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN ENTRE 16 DE ABRIL Y CALLE ZAPOTECA ENTRE PISCIS Y AVE CENTRAL	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-092/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	210,372	210,372	210,372	210,372	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	210,372	210,372	100%	
52893	OBRA HIDROSANITARIA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	CDOP-017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	302,659	63,426	63,426	63,426	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	63,426	63,426	100%	
44027	OBRA HIDROSANITARIA EBANO ENTRE AHUEHUETE Y NOGAL Y CALLE URBANO ENTRE TOPILTZEN Y BENITO JUAREZ	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-093/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	302,366	302,366	302,366	302,366	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	302,366	302,366	100%	
48246	PAV. CARPETA ASF CALLE MATAMOROS ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO Y CALLE RAYON ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-014/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	306,082	11,863	11,863	11,863	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	11,863	11,863	100%	
65999	PAV.CONC.ASFALTO CALLE LAZARO CARDENAS Y PLAN CARDENAS	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	CDOP-096/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	144,030	144,030	144,030	144,030	100%	82,830	0	METROS CUADRADOS	3,733	3,733	100%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE HAN APLICADO POR LO REGULAR SE APLICAN AL AÑO SIGUIENTE DENTRO DEL PROGRAMA PORTAMUN
66034	PAV.CONC.HIDRAULICO CALLE 9NA.AVENIDA/LIMITE MUNICIPAL CON ALTAMIRA	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	CDOP-126/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	812,108	812,108	812,108	812,108	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,595	1,595	100%	
48702	PRIV. J B TIERNA ENTRE AYUNTAMIENTO Y GUAHUTEMOC	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	C-DOP-103/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	1,337,982	1,337,982	1,337,982	1,337,982	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,337,982	1,337,982	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAU-LIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
27002	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LA CASA DE LA NATURALEZA EN EL BPO DE TAMPOCO	TEA TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	CDOP-130/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	464,911	464,911	464,911	464,911	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	464,911	464,911	100%	
26407	REMEDIACION CASA HOGAR DEL NIÑO	38 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	CDOP/068/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	1,378,176	1,378,176	1,378,176	879,531	64%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,378,176	964,723	70%	
27689	MELJORAMIENTO PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO MUSEO DEL SIST LAGUNAR TAMPOCO CASA NATURALEZA	08 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	CDOPS-124/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	1,132,750	1,132,750	460,000	460,000	41%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,132,750	460,000	41%	
26649	MANTENIMIENTO RETRO ALMACENAJE Y MAQUILA DE ASFALTO PARA FABRICAR CARPETAS ASFALTICA DIV CALLES	09 TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	CDOP-006/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO TAM	-	-	3,039,038	2,179,870	2,179,870	2,179,870	100%	0	0	METROS CUBICOS	4,731	4,731	100%	
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
100008	COMPRA DE UNIFORMES	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	COMPRA DE UNIFORMES	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE CRULLAS	-	-	7,580	7,580	7,580	7,580	100%	0	0	AGRAPACION	8	8	100%	LA INFORMACION ESTA BASADA EN GASTO CORRIENTE PARA COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CRULLAS SIENDO UN TOTAL DE 7 ELEMENTOS
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
101623	GASTOS FINANCIEROS	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	004/08	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE CRULLAS	-	-	790	790	790	790	100%	0	0	GESTION	790	790	100%	ESTE GASTO ES FINANCIERO DENTRO DE LO QUE CORRESPONDE A LA POLICIA MUNICIPAL EN RELACION A PAPELERIA ENTRE OTROS, SE PASA LA INFORMACION DEL AÑO 2008 HASTA EL MOMENTO POR NO TENER A POR PARTE DE QUIEN SE ENCARGA DEL AREA
101508	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CRULLAS	-	-	393,976	393,976	393,976	393,976	100%	0	0	PAGO	394	394	100%	SE REALIZA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CRULLAS, EJIDO EL BARRANCO, EJIDO EL CARMEN, EJIDO SAN ISIDRO, RANCHO LA LOBERA, RANCHO TRES PALOS, RANCHO RANCHERIAS, EJIDO DR. NORBERTO TRIVIÑO ZAPATA, ENTRE OTRAS LOCALIDADES. DE CUAL MANERA SE PASA LA INFORMACION DEL 2008 POR NO ENTREGARLA A TIEMPO POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DE HACERLO.
99893	PAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL MUNICIPIO	10 CRULLAS	CRULLAS	URBANO	PAGO DE NOMINA	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE CRULLAS	-	-	284,200	284,200	284,200	284,200	100%	0	0	AGRAPACION	284	284	100%	LA INFORMACION ESTA EN BASE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2008 PARA EL PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE CRULLAS, TAMAU-LIPAS. ESTO POR NO ENTREGAR LA INFORMACION A TIEMPO PARA SUBIRLA A LA PAGINA ES POR ESO QUE SE ESTA HACIENDO EN ESTE MOMENTO.
15865	PAGO DEUDA 2008	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	5 FORTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	84,000,000	35,669,215	35,669,215	25,498,441	72%	0	0	PESOS	84,000,000	25,498,441	30%	
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																								
CONSTRUCCION																								
4275	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS EN PLANTELES EDUCATIVOS	COBERTURA MUNICIPAL	ESTATAL	URBANO	08-3387-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	683,100	683,100	683,100	277,624	41%	0	0	ALUMNO	1,500	1,500	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS EN PLANTELES EDUCATIVOS VARIAS VARIAS - ** FAM 2008
5606	INTERCONEXION CON EDIFICIO Y CERCO DE MALLA EN SUBESTACION	1 ABASOLO	ABASOLO	URBANO	08-4162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	103,333	103,333	103,333	103,333	100%	0	0	ALUMNO	279	279	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INTERCONEXION CON EDIFICIO Y CERCO DE MALLA EN SUBESTACION COL CABECERA MUNICIPAL ABASOLO PRIMARIA LAURO AGUIRRE - 28DPR1386C FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0132-2008-0163
5768	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMON. - ANEXO 750 AISLADO + FOSA + POZA + BASE PARA TINACOS.	12 GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	08-4320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	738,807	738,807	738,807	616,684	92%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMON. - ANEXO 750 AISLADO + FOSA + POZA + BASE PARA TINACOS. E.J. GONZALEZ GONZALEZ TELESECUNDARIA PROF. JOSE MARIA BARRIENTOS G. - 28DVT012Z FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0131-2008-0213
5774	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA PARA CAM CMC + DEMOLICION PARCIAL DEL EDIFICIO EXISTENTE.	12 GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	08-4321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	411,680	411,680	411,680	370,064	90%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA PARA CAM CMC + DEMOLICION PARCIAL DEL EDIFICIO EXISTENTE. COL. MANUEL ESTACION CENTR GONZALEZ ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 128DML0037Z FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0132-2008-0214
4062	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA	15 CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-3377-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	480,236	480,236	480,236	457,767	95%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA COL INDUSTRIAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRIMARIA 1 DE MAYO - 28DPR0748F FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0048-2008-0069
6371	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA 400 ML.	16 OYAMA HIDALGO	OYAMA HIDALGO	RURAL	08-4749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	288,177	288,177	288,177	282,406	98%	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA 400 ML. E.J. OYAMA HIDALGO TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ - 28DVT0039N FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0153-2008-0235
3612	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 750 AISLADA, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS, RAMPA.	16 COBERTURA MUNICIPAL	ESTATAL	RURAL	08-3171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	644,630	644,630	644,630	621,833	96%	0	0	ALUMNO	181	181	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 750 AISLADOS, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS, RAMPA. E.J. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA HIDALGO PRIMARIA PRAEXDIS G GUERRERO - 28DPR0392Z FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0117-2008-0026
3623	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 750 AISLADO.	16 COBERTURA MUNICIPAL	ESTATAL	RURAL	08-3172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	487,160	487,160	487,160	340,282	70%	0	0	ALUMNO	55	55	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 750 AISLADO. E.J. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA HIDALGO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. PROF. RAMONA DE LEON CASTILLO. - 28DML0048Z FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0019-2008-0028
5377	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 AISLADA.	16 HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-3983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	498,251	498,251	498,251	490,148	98%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 AISLADA. COL. PEDRO JOSE MENDEZ HIDALGO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE - 28DML0035A FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0101-2008-0191
3632	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	17 JAJMAYE	JAJMAYE	URBANO	08-3173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	313,217	313,217	313,217	287,540	92%	0	0	ALUMNO	137	137	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA. COL. CABECERA MUNICIPAL JAJMAYE JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL - 28DUN043G FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0022-2008-0028
5806	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750	17 JAJMAYE	JAJMAYE	RURAL	08-4340-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	764,426	764,426	764,426	764,404	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 E.J. INDEPENDENCIA JAJMAYE PRIMARIA INDEPENDENCIA. - 28DPR0376P FAM 2008 CAPCE-FB-1-0074-2008-0226
6400	REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA 471 M2, REPOSICION DE CANCELERIA, SALIDAS ELECTRICAS 48 Y PROTECTORES PARA VENTANAS	17 JAJMAYE	JAJMAYE	URBANO	08-0715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,589,875	1,589,875	1,589,875	476,962	30%	0	0	METROS CUADRADOS	471	447	95%	REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA 471 M2, REPOSICION DE CANCELERIA, SALIDAS ELECTRICAS 48 Y PROTECTORES PARA VENTANAS. COL. CABECERA MUNICIPAL JAJMAYE SECUNDARIA GENERAL LIC. RAFAEL PORTES EL - 28DPR0202G FAM 2008 CAPCE-FB-1-12-2008-0208
3735	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M., FOSA Y CISTERNA.	18 JAJMAYE	JAJMAYE	RURAL	08-3256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	254,958	254,958	254,958	252,227	99%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M., FOSA Y CISTERNA. E.J. CAMPESINOS INSURGENTES EL TIJO (BETO) ALDAMA
3586	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS	18 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	546,048	546,048	546,048	545,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS. COL. REVOLUCION VERDE ALDAMA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA - 28DUN054SD FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0113-2008-0144

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Aven. Cte %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Aven. Cte %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
5144	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	2-ALDAMA	URBANO	08-3460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	443,604	443,604	443,604	133,001	30%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA COL. LUIS CABALLERO ALDAMA PRIMARIA GJAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON : 28DPR1501D FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0103-2008-0150
3652	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON DENIVEL DE 60 CM. CON PREPARACION PARA ENCILOMEDIA EN TISECUNDARIA + OBRA ELECTRICA Y ANDADORES.	21-EL MANTE	RURAL	08-3175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	636,428	636,428	636,428	621,384	98%	0	0	0	92	92	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON DENIVEL DE 60 CM. CON PREPARACION PARA ENCILOMEDIA EN TISECUNDARIA + OBRA ELECTRICA Y ANDADORES. COL. PLAN DE AYUTLA EL MANTE TELESECUNDARIA FERMIN TRISTAN MENDOZA. : 28D10022E FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0020-2008-004
3642	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON PREPARACION PARA ENCILOMEDIA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADORES.	21-EL MANTE	RURAL	08-3174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	899,706	899,706	899,706	867,783	96%	0	0	0	145	145	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON PREPARACION PARA ENCILOMEDIA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADORES. FRACC. LINARES EL MANTE PRIMARIA JUANA DE ASBAUE : 28DPR249N FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0010-2008-001
3689	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCILOMEDIA.	21-EL MANTE	RURAL	08-3253-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	422,845	422,845	422,845	422,845	100%	0	0	0	105	105	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCILOMEDIA. NCP. CAMOTERO NO 2 EL MANTE PRIMARIA LUIS JOSE VASCONCELOS : 28DPR249N FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0010-2008-001
6303	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2 EE 717 P.B. + 1 AULA DE COMPUTO 2 EE 717 P.B. + ESCALERAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. + BODEGA 1 EE 717 P.B. + 1 AULA 3 EE 717 P.A. + 2 AULAS 2 EE 717 P.A. +VA.	21-EL MANTE	URBANO	08-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	4,682,436	4,682,436	4,682,436	4,314,668	93%	0	0	0	1,363	1,363	100%	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2 EE 717 P.B. + 1 AULA DE COMPUTO 2 EE 717 P.B. + ESCALERAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. + BODEGA 1 EE 717 P.A. + 1 AULA 3 EE 717 P.A. + 2 AULAS 2 EE 717 P.A. + IMPERMEABILIZACION 1,000 M2 + OBRA EXTERIOR + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. COL. CAMPESTRE DEL RIO 1 MATAMOROS PRIMARIA GUADALUPE CAVAZOS DE GONZALEZ. : 28DPR2179E FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0020-2008-001
5679	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE 715 AISLADO	22-MATAMOROS	URBANO	08-4164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,580,628	1,580,628	1,580,628	1,127,720	71%	0	0	0	156	156	100%	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE 715 AISLADO COL. VALLE DEL REAL MATAMOROS SECUNDARIA GENERAL NO. 8 PROF. FILEMON SALAZAR JARAMILLA : 28DSE0104R FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0057-2008-0199
6314	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 9 EE 715 AISLADO + 2 AULAS 2.5 715 AISLADA + REHABILITACION DE BODEGA DE 5.90 X 6.90 M.	22-MATAMOROS	URBANO	08-4382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	4,194,183	4,194,183	4,194,183	4,192,387	100%	0	0	0	393	393	100%	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 9 EE 715 AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADA + REHABILITACION DE BODEGA DE 5.90 X 6.90 M. FUNDADORES MATAMOROS SECUNDARIA TECNICA NO. 81 : 28DST081P FAM 2008 CAPCE-FB-LP-004-2008-0220
5467	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + CISTERNA + FOSA + POZO.	22-MATAMOROS	RURAL	08-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	269,048	269,048	269,048	80,714	30%	0	0	0	11	10	95%	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M CISTERNA + FOSA + POZO. E.J. SAN ANDRES MATAMOROS PRIMARIA NIÑOS HERCULES : 28DPR229H FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0100-2008-0186
4214	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA AISLADOSE	22-MATAMOROS	URBANO	08-3390-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	595,897	595,897	595,897	591,706	99%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 AISLADOS COL. MEXICO MATAMOROS JARDIN DE NIÑOS MICAELA RODRIGUEZ ALVAREZ : 28DIND9804A FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0047-2008-0098
4225	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	22-MATAMOROS	URBANO	08-3391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	513,444	513,444	513,444	509,106	99%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS COL. INDUSTRIAL MATAMOROS PRIMARIA JOSE VASCONCELOS : 28DPR230M FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0048-2008-0099
5182	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	22-MATAMOROS	URBANO	08-3682-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	632,825	632,825	632,825	632,419	100%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS COL. LAS CULTURAS MATAMOROS PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO : 28DPR215AT FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0075-2008-087
5303	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA ADOSADA	22-MATAMOROS	URBANO	08-3710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,052,358	1,052,358	1,052,358	1,052,060	100%	0	0	0	96	96	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA COL. RODRIGUEZ MATAMOROS PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR : 28DPR229H FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0036-2008-0132
5188	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	22-MATAMOROS	URBANO	08-3681-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	476,300	476,300	476,300	475,630	100%	0	0	0	32	32	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS COL. PARAISO MATAMOROS JARDIN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM : 28DUN785C FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0068-2008-0118
6345	CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA ESTR. 744 3.5 EE	22-MATAMOROS	URBANO	08-4401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	2,075,271	2,075,271	2,075,271	1,706,076	82%	0	0	0	91	82	90%	CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA ESTR. 744 3.5 EE COL. DIVISION DEL NORTE MATAMOROS TECNICA NO. 77 RAMIRO GONZALEZ DE HOYOZ : 28DST0077C FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0086-2008-0255
5322	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	22-MATAMOROS	URBANO	08-3713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	302,083	302,083	302,083	302,015	100%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA U. HAB. BUENAVISTA INFONAVIT MATAMOROS JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DUN0032E FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0090-2008-0109
5385	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA.	22-MATAMOROS	URBANO	08-3984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	814,933	814,933	814,933	579,566	71%	0	0	0	75	70	90%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA COL. OBERERA MATAMOROS SECUNDARIA GENERAL NO. 3 MARIANO CAPISTRAN : 28DSE0041V FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0040-2008-0160
5479	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 2 EE 717 P.A. ADOSADA.	22-MATAMOROS	URBANO	08-4018-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,157,221	1,157,221	1,157,221	1,152,606	100%	0	0	0	130	130	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 2 EE 717 P.A. ADOSADA. FRACC. DON FIDEL VELAZQUEZ NO 2 MATAMOROS SECUNDARIA GENERAL NO.10 SNOBRE : 28DSE0109M FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0054-2008-0175
5334	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	22-MATAMOROS	RURAL	08-3715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	328,839	328,839	328,839	328,684	100%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA E.J. LUCIO BLANCO MATAMOROS PRIMARIA GJRAL FRANCISCO J. MUJICA : 28DPR089S FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0089-2008-0108
4436	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	22-MATAMOROS	URBANO	08-3447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	418,183	418,183	418,183	417,085	100%	0	0	0	44	44	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA COL. LA AMISTAD MATAMOROS PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON : 28DPR2217O FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0058-2008-0079
5284	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	22-MATAMOROS	URBANO	08-3708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	375,689	375,689	375,689	375,335	100%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA COL. ESPERANZA Y REFORMA MATAMOROS PRIMARIA PRISCILIANO DELGADO : 28DPR0594C FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0088-2008-0111
5300	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	22-MATAMOROS	URBANO	08-3709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	465,418	465,418	465,418	396,983	86%	0	0	0	48	42	87%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA COL. PUERTO RICO MATAMOROS PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE : 28DPR2160D FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0034-2008-0089
4090	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCILOMEDIA.	22-MATAMOROS	URBANO	08-3378-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	333,806	333,806	333,806	330,585	99%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCILOMEDIA COL. ABELARDO DE LA TORRE MATAMOROS PRIMARIA ALBERTO GARCIA TAYLOR : 28DPR228H FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0042-2008-0074
4310	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON PREPARACION PARA ENCILOMEDIA	22-MATAMOROS	RURAL	08-3403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	322,351	322,351	322,351	319,312	99%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON PREPARACION PARA ENCILOMEDIA E.J. EL GALANEÑO MATAMOROS PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR228H FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0112-2008-0140
5163	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	URBANO	08-3458-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	400,723	400,723	400,723	328,398	73%	0	0	0	48	43	90%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA COL. DERECHOS HUMANOS MATAMOROS PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS B4 : 28DPR410T FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0080-2008-0088
5309	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	URBANO	08-3711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	406,856	406,856	406,856	319,463	79%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA COL. SAN FERNANDO MATAMOROS PRIMARIA NUEVO AMANECER : 28DPR2272H FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0098-2008-0096
4351	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV. SEC. ADOSADA E.J. EL GALANEÑO	22-MATAMOROS	RURAL	08-3404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	322,350	322,350	322,350	319,312	99%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV. SEC. ADOSADA E.J. EL GALANEÑO MATAMOROS TELESECUNDARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS : 28DPR228H FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0112-2008-0139
5640	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV. SEC. ADOSADA	22-MATAMOROS	RURAL	08-4342-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	445,086	445,086	445,086	444,980	100%	0	0	0	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA COL. ADONAZO C.P. LA CAPILLA MATAMOROS TELESECUNDARIA PROFRA. MARTA RITA PRINCE AGUILERA : 28D10022E FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0030-2008-0178
5822	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 753 ADOSADO + CISTERNA + FOSA + POZO + BASE PARA TINACOS.	22-MATAMOROS	RURAL	08-4341-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	764,271	764,271	764,271	629,023	82%	0	0	0	95	95	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIO DIRECCION 753 ADOSADO + CISTERNA + FOSA + POZO + BASE PARA TINACOS. C.P. HUGUENILLAS MATAMOROS JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DIND971B FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0066-2008-0204
5327	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS.	22-MATAMOROS	RURAL	08-3714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	626,161	626,161	626,161	516,249	82%	0	0	0	96	96	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS. E.J. LOS ARADOS MATAMOROS PRIMARIA PROF. CUAUHTEMOC CANTIL SANCHEZ : 28DPR618E FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0087-2008-0097
4388	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. CON ENCILOMEDIA	22-MATAMOROS	URBANO	08-3429-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,241,699	1,241,699	1,241,699	1,208,587	97%	0	0	0	130	130	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. CON ENCILOMEDIA COL. MEXICO MATAMOROS SECUNDARIA GENERAL NO. 9 CANDIDO NAVARRO RUZ : 28DSE0109G FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0028-2008-0112



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
5246	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				437,228	437,228	437,228	437,228	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA AMP VILLAS DEL ROBLE REYNOSA PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR295R FAM 2008 CAPCE-FB-AD-007-2008-0101
5225	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PTV. V. SEC.	32 REYNOSA A	EL GUERRINO RURAL	08-3692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				395,381	395,381	395,381	395,381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PTV. V. SEC. EJ. EL GUERRINO REYNOSA TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO : 28D7005X FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0070-2008-0108
5229	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PTV. V. SEC.	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				437,286	437,286	437,286	437,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PTV. V. SEC. COL. LAMPASTOS REYNOSA TELESECUNDARIA PROF. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ : 28D7005G FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0071-2008-0116
5359	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				450,546	450,546	450,546	318,847	71%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA COL. LUIS DONALDO COLOSIJO REYNOSA PRIMARIA JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA : 28DPR296Q FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0099-2008-0129
5350	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				475,774	475,774	475,774	475,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA FRACC. LOS FRESNOS REYNOSA PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR000 FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0125-2008-0108
4428	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3433-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				368,496	368,496	368,496	354,640	96%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA FRACC. VILLA ESMERALDA REYNOSA JARDIN DE NIROS NUEVA CREACION : 28DUN10344 FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0069-2008-0072
5499	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-4098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				1,353,799	1,353,799	1,353,799	1,180,375	87%	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS COL. ESPUERZO NACIONAL REYNOSA SECUNDARIA TECNICA NO. 73 PROF. BARCOBIANO MONTELONGO : 28DST0073G FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0052-2008-0178
5864	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO + LABORATORIO	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-4343-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				4,091,339	4,091,339	4,091,339	4,091,339	100%	0	0	METROS CUADRADOS	259	259	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO + LABORATORIO DE COMPUITO 3 EE 717 P.B. ADOASADO + MURO DE ACOMETIDA + CISTERNA + SUBESTACION DE F.O.V.A. FRACC. BALCONES DE ALCALA REYNOSA SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION N°13 : 28DE50110B FAM 2008 CAPCE-FB-AD-002-2008-0028
5222	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				1,298,269	1,298,269	1,298,269	1,298,269	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA FRACC. VILLA FLORIDA REYNOSA SECUNDARIA TECNICA NO. 86 : 28DST0086K FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0033-2008-0122
5355	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				613,481	613,481	613,481	613,479	100%	0	0	METROS CUADRADOS	98	98	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS FRACC. VILLA FLORIDA REYNOSA PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2448R FAM 2008 CAPCE-FB-AD-012-2008-0147
4484	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PITINACOS	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3452-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				1,262,452	1,262,452	1,262,452	1,013,809	80%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PITINACOS COL. LOS FRESNOS REYNOSA JARDIN DE NIROS NUEVA CREACION : 28DUN1041T FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0030-2008-0114
5425	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PITINACOS	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				1,214,847	1,214,847	1,214,847	981,860	73%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PITINACOS - PUERTA DEL SOL REYNOSA JARDIN DE NIROS NUEVA CREACION : 28DUN1052Z FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0038-2008-0154
5171	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + 1 AULA 750 AISLADA + DIRECCION - COOPERATIVA - ANEXO 750	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				1,517,298	1,517,298	1,517,298	1,458,283	96%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS + 1 AULA 750 AISLADA + DIRECCION - COOPERATIVA - ANEXO 750 REYNOSA PRIMARIA ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO : 28DPR2481N FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0032-2008-0122
5569	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS + BASE PARA TINACOS + MURO DE ACOMETIDA.	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-4124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				2,361,863	2,361,863	2,361,863	1,876,468	79%	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS + BASE PARA TINACOS + MURO DE ACOMETIDA. FRACC. PUERTA DEL SOL REYNOSA PRIMARIA NC : 28DPR246P FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0035-2008-0173
4451	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS + CISTERNA + BASE PARA TINACOS + MURO DE ACOMETIDA.	32 REYNOSA A	REYNOSA URBANO	08-3450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				2,566,761	2,566,761	2,566,761	1,337,014	51%	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS + CISTERNA + BASE PARA TINACOS + MURO DE ACOMETIDA. BALCONES DE ALCALA REYNOSA PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR292J FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0029-2008-0113
5684	CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 4 EE 715 AISLADO	32 RIO BRAVO	RIO BRAVO RURAL	08-4185-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				1,836,146	1,836,146	1,836,146	1,836,146	100%	0	0	METROS CUADRADOS	156	156	100%	CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 4 EE 715 AISLADO COL. VALLE RIO BRAVO SECUNDARIA GENERAL NO. 2, JOSE VICZIANO PEREZ : 28DSE007X FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0062-2008-0123
5570	CONSTRUCCION MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS AULAS 2.5 E 717 P.B. AISLADAS + PREP. PARA ESCALERA.	32 RIO BRAVO	RIO BRAVO RURAL	08-4125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				2,369,522	2,369,522	2,369,522	2,369,489	100%	0	0	METROS CUADRADOS	259	259	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + PREP. PARA ESCALERA. COL. RIVERAS DEL BRAVO RIO BRAVO SECUNDARIA GENERAL NO. 4 NC : 28DE50108N FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0056-2008-0138
4157	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA C/ ENCICLOMEDIA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO RURAL	08-3382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				857,788	857,788	857,788	853,032	99%	0	0	METROS CUADRADOS	78	78	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA C/ ENCICLOMEDIA COL. HUOS DE ESTADORNOS RIO BRAVO SECUNDARIA GENERAL NO. 3, DEMACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DE5007R FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0026-2008-0069
4191	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO RURAL	08-3380-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				340,266	340,266	340,266	312,343	92%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA AMP. EJ. RIO BRAVO RIO BRAVO PRIMARIA MELCHOR OCAÑO : 28DPR165G FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0041-2008-0063
4112	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	33 RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	08-3381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				609,637	609,637	609,637	609,635	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA COL. NUEVO PROGRESO RIO BRAVO SECUNDARIA TECNICA NO. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO : 28DST0028U FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0044-2008-0049
4162	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV. SEC. ADOASADA	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO RURAL	08-3383-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				517,885	517,885	517,885	446,365	86%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV. SEC. ADOASADA AMP. EJ. RIO BRAVO RIO BRAVO TELESECUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ BLANKALKER : 28D70242Z FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0039-2008-0064
3719	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PTV. V. SEC. CON ENCICLOMEDIA.	32 SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	08-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				293,468	293,468	293,468	286,590	98%	0	0	ALUMNO	27	27	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PTV. V. SEC. CON ENCICLOMEDIA, E.J. PRADEXIS BALBOA SAN CARLOS TELESECUNDARIA JOSE JUAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI : 28D70298A FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0028-2008-0061
6379	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2 X 2.71M. CISTERNA, FOSA POZO.	32 SAN FERNANDO	PALO SOLO RURAL	08-3260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				335,043	335,043	335,043	100,513	30%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	99%	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2 X 2.71 M. CISTERNA, FOSA Y POZO E. PALO SOLO SAN FERNANDO JARDIN DE NIROS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DUN495P FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0012-2009-0005
3852	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.0 X 2.71 M.	32 SAN FERNANDO	LAS ESCOBAS RURAL	08-3258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				322,616	322,616	322,616	311,206	96%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.0 X 2.71 M. E.J. LAS ESCOBAS SAN FERNANDO TELESECUNDARIA PROF. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ : 28D7005X FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0031-2008-0049
3943	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-BODEGA-INTENDENCIA 750 AISLADO, FOSA, POZO.	32 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO RURAL	08-3287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				627,068	627,068	627,068	614,633	98%	0	0	METROS CUADRADOS	59	59	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-BODEGA-INTENDENCIA 750 AISLADO FOSA, POZO, COL. LADRILLERA SAN FERNANDO JARDIN DE NIROS MANUEL GUTIERREZ NAJERA : 28DUN099G FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0034-2008-0038
5277	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN AULA PARA LACTANTES 2 EE 717 LACTARIO I EE 715	32 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO RURAL	08-3704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				925,601	925,601	925,601	532,421	58%	0	0	METROS CUADRADOS	52	44	84%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN AULA PARA LACTANTES 2 EE 717 LACTARIO I EE 715 FRACC. LAS FUENTES SAN FERNANDO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS : 28DUN021C FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0008-0133
3860	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	32 SAN FERNANDO	CARBONeras CARBONERA URBANO	08-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				815,704	815,704	815,704	815,704	100%	0	0	ALUMNO	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA C.P. CAMPO PESQUERO CARBONERAS SAN FERNANDO SECUNDARIA TECNICA NO. 67, MANUEL CAVAZOS LERMA : 28DST0067M FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0024-2008-0067
3863	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA.	32 SAN FERNANDO	RURAL	08-3257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				358,253	358,253	358,253	351,670	98%	0	0	ALUMNO	142	142	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA, COL. LA VALENTINA SAN FERNANDO PRIMARIA ERNESTO GUJARDO SALINAS : 28DPR2445E FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0030-2008-0039
5289	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. SISTEMA ROYAL, BULLING - RED HERRAJUELA Y SANITARIA, RED ELECTRICA Y ANADIDA	32 TAMPIOCO	TAMPICO RURAL	08-3707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				430,769	430,769	430,769	413,364	96%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. SISTEMA ROYAL BUILDING + RED HERRAJUELA Y SANITARIA, RED ELECTRICA Y ANADIDA. POB. TAMPIOCO SAN FERNANDO TELESECUNDARIA ADOLOFO LÓPEZ MATEOS : 28D70063N FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0095-2008-0092
4355	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS.	32 SAN CARLOS	EL CARRIZO RURAL	08-3407-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET				675,338	675,338	675,338	669,529	99%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS. EJ. EL CARRIZO SOTO LA MARINA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION : 28D70032X FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0059-2008-0098
5458																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4		5	6						7
6389	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOSADO +	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	08-4523-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	CAPCET	-	-	3,892,859	3,892,859	3,892,859	3,023,360	78%	6	0	0	8	259	259	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOSADO + PREPARACION PARA ESCALERA + MURO DE ACOMETIDA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KV/VA. COL. LUIS DONALDO COLOSO TAMPOCO SECUNDARIA TECNICA N° 88 : 28DST0088 FAM 2008 CAPCE-FB-0084-2008-0243
5795	REHABILITACION GENERAL: 431.32 M2 IMPERMEABILIZACION, 2.465.32 M2 PINTURA, 340 M2 APLANADOS, 610 M2 CANCELERIA, 24 ABANICOS DE TECHO, 14 MUEBLES SANITARIOS.	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	08-4331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,334,320	1,334,320	1,334,320	715,932	54%	0	0	0	6	3,787	3,787	100%	REHABILITACION GENERAL: 431.32 M2 IMPERMEABILIZACION, 2.465.32 M2 PINTURA, 340 M2 APLANADOS, 610 M2 CANCELERIA, 24 ABANICOS DE TECHO, 14 MUEBLES SANITARIOS, COTRO, 202NA TAMPOCO PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR168 FAM 2008 CAPCE-FB-0091-2008-0211
5725	REHABILITACION GENERAL: 872.90 M2 IMPERMEABILIZACION, 4.349.24 M2 PINTURA, 594.17 M2 APLANADOS, 102 REPARACIONES DE	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	08-4167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,006,784	2,006,784	2,006,784	1,995,506	99%	0	0	0	6	6,176	6,176	100%	REHABILITACION GENERAL: 872.90 M2 IMPERMEABILIZACION, 4.349.24 M2 PINTURA, 594.17 M2 APLANADOS, 102 REPARACIONES DE SAL. ELECTR. 63 LUMINARIAS, 17 MUEBLES SANITARIOS, 320.13 M2 REJA METALICA, 40 M2 CANCELERIA, COL. GUADALUPE VICTORIA TAMPOCO PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL : 28DPR167 FAM 2008 CAPCE-FB-0091-2008-0211
5672	TALLER DE DIBUJO TECNICO 4 EE 717 P.B. AISLADO + ESCALERA	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	08-4163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,157,411	1,157,411	1,157,411	1,156,424	100%	0	0	0	6	104	104	100%	TALLER DE DIBUJO TECNICO 4 EE 717 P.B. AISLADO + ESCALERA COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO TAMPOCO SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, TIRSO SALDIVAR GONZALEZ : 28DS0088 FAM 2008 CAPCE-FB-1-0099-2008-0201
5402	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION - COOPERATIVA 750 AISLADO + FOSA SEPTICA + CISTERNA + POZO.	39 TULA MORELOS	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	08-3981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	689,718	689,718	689,718	689,718	100%	0	0	0	6	144	144	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION - COOPERATIVA 750 AISLADO + FOSA SEPTICA + CISTERNA + POZO. E.J. LAZARO CARDENAS TULA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1066 FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0105-2008-0134
5271	CONSTRUCCION DE 4 W.C. DE 4.00 X 3.00 M. FOSA, POZO, CISTERNA	39 TULA MORELOS	JOYA DE MARAVILLAS	RURAL	08-3705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	258,460	258,460	258,460	258,460	100%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION DE 4 W.C. DE 4.00 X 3.00 M. FOSA, POZO, CISTERNA COL. JOYA DE MARAVILLAS TULA PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ : 28DPR1069 FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0092-2008-0107
5173	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	39 TULA MORELOS	SALTRELLA	RURAL	08-3462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	290,102	290,102	290,102	288,911	100%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA E.J. SALTRELLA TULA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DPR1027 FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0098-2008-0095
5878	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + BEBEDERO	39 TULA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4344-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	312,939	312,939	312,939	312,939	100%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + BEBEDERO BRK. EL ESCOTE TULA PRIMARIA NINOS HEROES : 28DPR1040 FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0134-2008-0191
5169	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P.T.V. SEC.	39 TULA MORELOS	LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	08-3461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	291,992	291,992	291,992	290,868	100%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P.T.V. SEC. E.J. LAZARO CARDENAS TULA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA : 28DT0023M FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0087-2008-0094
5511	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADO + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA + POZO + FOSA + CISTERNA + REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO 60.39 M2	39 TULA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	783,566	783,566	783,566	780,494	100%	0	0	0	6	95	95	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADO + SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA + POZO + FOSA + CISTERNA + REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO 60.39 M2 BRK. EL INVENDADO TULA JARDIN DE NIÑOS LUPITA JATIP FERNANDEZ : 28DPR1008 FAM 2008 CAPCE-FB-01-0050-2008-0170
5181	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADO	39 TULA MORELOS	SAN JUAN	RURAL	08-3463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	307,298	307,298	307,298	298,508	97%	0	0	0	6	32	32	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADO P.BLO. SAN JUAN TULA PRIMARIA EL NIGROMANTE : 28DPR1009A FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0086-2008-0093
6758	CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL PORTICO Y ANDADORES	40 TAMPICO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-2014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,096,369	1,096,369	1,096,369	995,932	87%	0	0	0	6	313	313	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL PORTICO Y ANDADORES PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON : 28DPR0257 ANTIGUO MORELOS CABECERA MUNICIPAL CAPCE-FB-1-0011-2009-0224 FAM 2008
3904	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + 1 AULA 750 AISLADA P.T.V. SECUNDARIA CON ENCLOMEDIADA, CISTERNA, MURO DE ACOMETIDA.	40 TAMPICO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	650,443	650,443	650,443	650,443	100%	0	0	0	6	59	59	100%	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + 1 AULA 750 AISLADA P.T.V. SECUNDARIA CON ENCLOMEDIADA, CISTERNA, MURO DE ACOMETIDA. COL. PROGRESO VALLE HERMOSO TELESECUNDARIA NUEVA CREACION : 28DPT0011V FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0026-2008-0033
6354	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTR. 715 AISLADOS + BASE P/TINACOS	40 TAMPICO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	721,439	721,439	721,439	721,439	100%	0	0	0	6	52	52	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTR. 715 AISLADOS + BASE P/TINACOS COL. LEONARDO VALLE HERMOSO SECUNDARIA JUSTO SIERRA : 28DPT0016P FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0087-2008-0028
4378	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	40 TAMPICO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3430-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	382,954	382,954	382,954	382,699	100%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA COL. LOS FRESNOS VALLE HERMOSO PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPR0511D FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0058-2008-0078
5284	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	40 TAMPICO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	315,212	315,212	315,212	312,631	99%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA COL. COL. JOSE TERAN BERRONES ANAHUAC VALLE HERMOSO JARDIN DE NIÑOS GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DAN0599 FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0064-2008-0090
4168	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCLOMEDIADA	40 TAMPICO MORELOS	ANAHUAC	URBANO	08-3384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	329,682	329,682	329,682	327,587	99%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCLOMEDIADA PDR ANAHUAC VALLE HERMOSO PRIMARIA PROF. VICTOR SALAZAR RUIZ : 28DPR047D FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0046-2008-0050
4174	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	40 TAMPICO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	451,177	451,177	451,177	449,591	100%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADO COL. JUAN JOSE TAMEZ VALLE HERMOSO JARDIN DE NIÑOS PROF. ROSOLO SILVA RODRIGUEZ : 28DAN1021F FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0045-2008-0048
3879	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA.	40 TAMPICO MORELOS	ANAHUAC	URBANO	08-3261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	469,825	469,825	469,825	469,825	100%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA. PDR ANAHUAC VALLE HERMOSO PRIMARIA FRANCISCO SARABIA : 28DPR1081K FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0025-2008-0032
5517	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	41 VICTORIA	JUAN RINCON	RURAL	08-4100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	247,033	247,033	247,033	239,714	97%	0	0	0	6	32	32	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA E.J. JUAN RINCON VICTORIA JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO : 28DND001H FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0115-2008-0148
6768	CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL 393.32 ML	41 VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	09-2015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,072,421	1,072,421	1,072,421	1,040,538	97%	0	0	0	6	393	378	96%	CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL 393.32 ML ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM. NUEVA CREACION : 28DPR0008 VICTORIA E.J. LA LIBERTAD CAPCE-FB-1-0001-2009-0026 FAM 2008
6775	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOSADO + ESCALERAS + CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + SUBESTACION ELECTRICA 75 KV/VA SECUNDARIA TECNICA N° 88 NUEVA CREACION : 28DST008X VICTORIA COL. LINDA VISTA CAPCE-FB-1-0013-2009-0029 FAM 2008	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	3,629,391	3,629,391	3,629,391	1,864,080	49%	0	0	0	6	194	95	49%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOSADO + ESCALERAS + CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + SUBESTACION ELECTRICA 75 KV/VA SECUNDARIA TECNICA N° 88 NUEVA CREACION : 28DST008X VICTORIA COL. LINDA VISTA CAPCE-FB-1-0013-2009-0029 FAM 2008
5197	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA ADOSADO	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3633-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	495,456	495,456	495,456	447,510	90%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 ADOSADO COL. LAZARO CARDENAS VICTORIA JARDIN DE NIÑOS AMALIA CABALLERO DE CASTILLO L. : 28DND106F FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0061-2008-0083
5526	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + FOSA + BASE P/TINACOS COL. MODERNA VICTORIA PRIMARIA EDMUNDO CASTRO NUÑEZ : 28DPR125E FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0114-2008-0145	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	551,003	551,003	551,003	550,568	100%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + FOSA + BASE P/TINACOS COL. MODERNA VICTORIA PRIMARIA EDMUNDO CASTRO NUÑEZ : 28DPR125E FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0114-2008-0145
6327	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-4383-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,540,552	2,540,552	2,540,552	2,528,264	100%	0	0	0	6	130	130	100%	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO COL. SAGITARIO VICTORIA SECUNDARIA TECNICA NO. 71, JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA : 28DST0071 FAM 2008 CAPCE-FB-1-0070-2008-0210
5162	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 + AULA CON W.C. - CAMARA DE OBSERVACION 750 ADOSADA + AULA CON W.C. AISLADA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA + RAMPA DE ACOMETIDA + RAMPA	41 VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	08-3453-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,309,897	1,309,897	1,309,897	1,019,484	78%	0	0	0	6	192	192	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 + AULA CON W.C. - CAMARA DE OBSERVACION 750 ADOSADA + AULA CON W.C. AISLADA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA + RAMPA E.J. LA LIBERTAD VICTORIA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM. NUEVA CREACION : 28DPR0008 FAM 2008 CAPCE-FB-1-0001-2009-0026 FAM 2008
5075	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ADOSADA.	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4126-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	629,883	629,883	629,883	629,841	100%	0	0	0	6	78	78	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ADOSADA. FRACD. FRAMBONES VICTORIA SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, RAFAEL RAMIREZ : 28DS0076L FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0116-2008-0149
5446	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	327,745	327,745	327,745	315,572	96%	0	0	0	6	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA. COL. FRANCISCO I. WANDER VICTORIA PRIMARIA REVOLUCION FRANCICA : 28DPR0049L FAM 2008 CAPCE-FB-AD-0101-2008-0141
5522	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	791,295	791,295	791,295	752,192	95%	0	0	0	6	80	80	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION 7

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMALIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
3958	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA CON ENCLOMEDIADA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3288-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	283,796	283,796	283,796	273,242	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA CON ENCLOMEDIADA. COL. LA PRESITA VICTORIA PRIMARIA PROF. ANTONIO VELEZ CASTRO : 28DPR2361A FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0015-2008-0029
3726	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA P/ J. DE N.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3250-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	279,525	279,525	279,525	276,950	99%	0	0	0	ALUMNO	67	67	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA P/ J. DE N. COL. VAMOS TAMALIAPAS VICTORIA JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION : 28DUN1035 FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0027-2008-0036
5178	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA P/ J. DE N.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	256,959	256,959	256,959	256,601	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDADA P/ J. DE N. AMP. LINDA VISTA VICTORIA JARDIN DE NIÑOS "CLUB ROTARACT" : 28DUN062QO FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0060-2008-0080
5449	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	41-VICTORIA	LA PRESA	RURAL	08-3995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	386,900	386,900	386,900	386,659	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA. EJ. LA PRESA VICTORIA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1162V FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0102-2008-0147
5431	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/ J. DE N.	41-VICTORIA	LA MISION	RURAL	08-3993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	328,848	328,848	328,848	293,003	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/ J. DE N. EJ. LA MISION VICTORIA JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA : 28DUN0419K FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0100-2008-0142
5407	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/ J. DE N.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	310,323	310,323	310,323	232,879	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/ J. DE N. COL. ALVARO BRIGESON VICTORIA JARDIN DE NIÑOS PROF. LAURO GONZALEZ GARCIA : 28DUN0438F FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0123-2008-0165
5413	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,089,792	1,089,792	1,089,792	1,089,792	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS. COL. AMERICA DE JUAREZ VICTORIA SECUNDARIA GENERAL N° 3 PROF. JOSE GUADALUPE LONGORIA GARCIA : 28DSE1010U FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0041-2008-0361
5715	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + MODULO W.C. + FOSA + CISTERNA + MURO DE ACOMETIDA + POZO	41-VICTORIA	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE ARCE)	RURAL	08-4166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	760,565	760,565	760,565	711,645	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	95	95	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + MODULO W.C. + FOSA + CISTERNA + MURO DE ACOMETIDA + POZO EJ. ERRECHUE NUEVO DE VICTORIA PRIMARIA PROF. RAFAEL TEJEDA PUNTE : 28DPR1154M FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0060-2008-0190
4425	EXPLANADA 550 M2	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3432-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	338,109	338,109	338,109	320,326	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	EXPLANADA 550 M2 COL. DEL PERIODISTA VICTORIA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 PROF. BLAS UVALLE GONZALEZ : 28DSE3098V FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0055-2008-0071
5749	"IMPERMEABILIZACION DE 885.87 M	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	205,815	205,815	205,815	166,913	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	886	886	100%	"IMPERMEABILIZACION DE 885.87 M" COL. NIÑOS HEROES VICTORIA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAJAMATEHUALTEHUALE ALABRADO : 28DMD4040M FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0133-2008-0196
5780	PINTURA VINILICA 1.230.00 M2, PINTURA ESMALTE EN CANCELERIA 450.00 M2 Y PINTURA ESMALTE EN REJAS 181.00 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	126,584	126,584	126,584	126,524	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,869	1,869	100%	PINTURA VINILICA 1.230.00 M2, PINTURA ESMALTE EN CANCELERIA 450.00 M2 Y PINTURA ESMALTE EN REJAS 181.00 M2. MORELOS VICTORIA PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE : 28DPR151P FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0130-2008-0182
3677	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y POZO.	42-VILLAGRAN	MARTE GOMEZ (PATOL)	RURAL	08-3193-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	211,305	211,305	211,305	136,867	65%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y POZO. EJ. MARTE GOMEZ VILLAGRAN TELECOMUNICACIONES ABOON RODRIGUEZ SANCHEZ : 28DVT190C FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0018-2008-0025
5184	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	39-CUIDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	08-3680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	386,750	386,750	386,750	294,206	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA COL. HIPODROMO CIUDAD MADERO PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR028C FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0061-2008-0091
5373	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS.	39-CUIDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	08-3682-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	775,658	775,658	775,658	775,658	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS. COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD MADERO PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE : 28DPR1395G FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0028-2008-0151
3127	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	540,807	540,807	540,807	538,736	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	333	333	100%	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: PISO DE MOSAICO 48M2, AZULEJO 102 M2, IMPERMEABILIZACION 60 M2, MUEBLES SANITARIOS 14 PZAS, PINTURA 12 M2, REV. SAL. ELEC. 8 PZA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTROICA DE 112.5 KVA 13,200 V COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS VICTORIA PRIMARIA LAZARO GARDENAS DEL 950 : 28DPR214N FAM 2008 CAPECE-FB-AD-0012-2008-0019
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																									
<b>CONSTRUCCION</b>																									
10646	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SIN MOBILIARIO Y EQUIPO); 2 AULAS + ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSDADO + SUBESTACION 150 KVA.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	7,699,593	7,699,593	7,699,593	0	0%	0	0	0	ALUMNO	400	400	100%	ESTA OBRA NO PRESENTA EJERCICIO EN 2° TRIMESTRE 2009 EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SIN MOBILIARIO Y EQUIPO); 2 AULAS + ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSDADO + SUBESTACION 150 KVA. INSTITUTO TECNOLOGICO TEC. UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA : 28TEC0000 ABASOLO CIUDAD MADERO MUNICIPAL FAM SUP 08
10659	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SIN MOBILIARIO Y EQUIPO); 2 AULAS + ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSDADO + SUBESTACION 150 KVA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5306-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	7,943,324	7,943,324	7,943,324	0	0%	0	0	0	ALUMNO	400	400	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SIN MOBILIARIO Y EQUIPO); 2 AULAS + ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSDADO + SUBESTACION 150 KVA. INSTITUTO TECNOLOGICO TEC. UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA : 28TEC0000 SAN FERNANDO CAB. MUN. SAN FERNANDO FAM SUP 08
10663	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SIN MOBILIARIO Y EQUIPO); ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSDADO + SUBESTACION 150 KVA.	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5307-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	6,451,658	6,451,658	6,451,658	0	0%	0	0	0	ALUMNO	400	400	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SIN MOBILIARIO Y EQUIPO); ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOSDADO + SUBESTACION 150 KVA. INSTITUTO TECNOLOGICO TEC. UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA : 28TEC0000 TULA CAB. MUN. TULA FAM SUP 08
10639	CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA (PLANTA BAJA) + OBRA EXTERIOR (IRA. ETAPA)	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	13,825,332	13,825,332	13,825,332	0	0%	0	0	0	ALUMNO	2,512	2,512	100%	ESTA OBRA NO PRESENTA EJERCICIO EN 2° TRIMESTRE 2009 EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA (PLANTA BAJA) + OBRA EXTERIOR (IRA. ETAPA) INSTITUTO TECNOLOGICO NO. 38 : 28MS1097S VICTORIA CAB. MUN. VICTORIA CAPECE-LB-LP-002-2009-0162 FAM SUP 08
10667	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADO (IRA. ETAPA) + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y SUBESTACION ELECTRICA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5308-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	3,857,671	3,857,671	3,857,671	0	0%	0	0	0	ALUMNO	1,544	1,544	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADO (IRA. ETAPA) + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y SUBESTACION ELECTRICA INICIADA ACORDADA DE TRABAJO SOCIAL Y CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO : 28USJ0216M VICTORIA CENTRO UNIVERSITARIO VICTORIA FAM SUP 08
<b>REHABILITACION</b>																									
10629	REMEDIACION DE LABORATORIO DE PRACTICAS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	149,814	149,814	149,814	0	0%	0	0	0	ALUMNO	2,467	2,467	100%	ESTA OBRA NO PRESENTA EJERCICIO EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA REMEDIACION DE LABORATORIO DE PRACTICAS: UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION : 28USJ1510M VICTORIA COL. CENTRO UNIVERSITARIO CAPECE-LB-AD-0018-2009-0206 FAM SUP 08
<b>EQUIPAMIENTO</b>																									
10619	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4780-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	639,119	13%	0	0	0	ALUMNO	600	600	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES. COL. CABECERA MUNICIPAL VICTORIA UNIVERSIDAD POLITECNICA : 28UNP000V FAM SUP 08
<b>FASIP</b>																									
<b>PLANES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																									
57024	FORMACION Y PROFESIONALIZACION.-SERVICIO NACIONAL DE CARREROS	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	8,820,418	8,820,418	7,120,760	1,699,658	19%	0	0	0	EVALUACION	11,491	7,216	63%	
56431	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	46,436,980	46,436,980	271,259	46,165,721	99%	0	0	0	EQUIPO	230	278	121%	
56068	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	53,744,823	53,744,823	7,008,026	46,736,797	87%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
56735	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	30	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
56481	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			38,203,445	38,203,445	23,288,345	14,915,100	39%	0	0	ESPACIO	3	3	100%	11			
56502	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			36,492,831	36,492,830	9,239,555	27,253,275	75%	0	0	EQUIPO	290	290	100%				
56379	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			36,468,594	36,468,594	6,692,063	29,776,511	82%	22,539,715	10,463,900	EQUIPO	260	266	102%				
56636	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,375,556	1,375,556	308,619	1,066,937	77%	0	0	INFORME	1	1	100%				
<b>FAETA</b>													1,769,127	1,769,127	1,769,127	544,918	31%	0	0	13,468	13,832	103%					
<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
52533	ADMINISTRACION REGIONAL (PY 7)	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS			1,769,127	1,769,127	1,769,127	544,918	31%	0	0	ADULTO	13,468	13,832	103%	ESTE RECURSO APOYA A LOS LOGROS DE METAS DEL 2009			
<b>FAFEE</b>													642,920,642	642,920,642	546,471,424	511,821,642	80%	7,316,373	0	271,751,911	284,435,462	97%					
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																											
<b>INVERSION</b>																											
OBRA PUBLICA																											
CONSTRUCCION																											
92532	INTERESES GENERADOS DE ENERO 2008 A JUNIO 2009	0-COBERTURA ESTATAL				INTERESES	PIES-FE/IEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	VARIAS DEPENDENCIAS			0	0	0	0	0%	7,316,373	0	OTROS	7,316,373	0	0%	SON LOS INTERESES QUE SE MAN GENERADOS DE ENERO 2008 A JUNIO 2009 EN LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LOS PROYECTOS Y EN LO EJERCIDO, PUEDE HABER UNA LIGERA VARIACION DEBIDO A QUE SE REDONDEARON LOS CENTAVOS			
16089	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL "MINERVA"	11-GOMEZ FARIAS	EL OJO DE AGUA	RURAL	08-3967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			38,532	38,532	38,532	38,532	100%	0	0	OTROS	397	397	100%				
16090	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO I. MADERO" 28DJN0096I	11-GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	URBANO	08-3609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			69,428	69,428	69,428	69,422	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL			
16091	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. MORELOS PAVON" 28DJN0403F	11-GOMEZ FARIAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	08-3607-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			9,998	9,998	9,998	9,981	100%	0	0	OTROS	3	3	100%				
16092	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN JOSE AMADOR MARTINEZ MEDINA" 28DJN0967L	11-GOMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	08-3606-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			12,786	12,786	12,786	12,095	95%	0	0	OTROS	3	3	100%				
16093	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN RUIZ DE ALARCON" 28DJN0158L	11-GOMEZ FARIAS	BENITO JUAREZ (LA RIBERA)	RURAL	08-3608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			24,092	24,092	24,092	24,092	100%	0	0	OTROS	4	4	100%				
16094	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "VALENTIN GOMEZ FARIAS" 28DJN0173D	11-GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	08-3605-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			18,673	18,673	18,673	18,663	100%	0	0	OTROS	7	7	100%				
16095	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE VITROPISO Y ZOLCO EN ESC. TELESECUNDARIA "ARQUIMDES CABALLERO" 28DJN0271J	11-GONZALEZ	AURELIA NO CABALLERO	RURAL	08-3691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			94,250	94,250	94,250	92,576	98%	0	0	METRO CUADRADO	75	75	100%	METAS: [ 96 METROS CUADRADOS ] [ 56 METROS LINEALES ]			
16096	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIFUNCCIONAL "VILLA MANUEL" 28DML0037Z	08-GONZALEZ	ESTACION MANUEL GONZALEZ GALVAN	URBANO	08-3614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			24,955	24,955	24,955	24,955	100%	0	0	OTROS	3	3	100%				
16097	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN VARIAS CALLES DEL PERIMETRO DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	08-GUERRERO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	08-2888-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			105,196	105,196	105,196	105,187	100%	0	0	METROS LINEALES	149	149	100%	METAS: [ 234 METROS CUADRADOS ]			
16098	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, INSTL. ELECTRICA, APLANADO Y PINTURA EN ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 28DPR0299A	08-GUERRERO	EL ALAMITO	RURAL	08-3600-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			85,575	85,575	85,575	85,575	100%	0	0	METRO CUADRADO	33	33	100%	METAS: [ 1 LOTE ] [ 211 METROS CUADRADOS ] [ 211 METROS LINEALES ]			
16099	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. LEONCILIO LEAL" 28DPR1772W	11-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-3603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			155,216	155,216	155,216	155,216	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL			
16100	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y REPOSICION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ BENAVIDES" 28DPR0324J	11-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-3604-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			43,042	43,042	43,042	43,042	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL			
16101	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. CLUB DE LEONARDOS	08-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Ciudad Gustavo Diaz Ordaz	URBANO	08-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			167,975	167,975	167,975	167,975	100%	0	0	METRO CUADRADO	176	176	100%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL			
16102	CONSTRUCCION DE DESCARGA A POZO DE ABSORCCION Y TUBERIA DESDE QUICHTS 220	08-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Ciudad Gustavo Diaz Ordaz	URBANO	08-4370-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			76,278	76,278	76,278	76,278	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	METAS: 160 METROS LINEAL , LOCALIDAD CABECERA MPAL			
16103	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "MEXICO" 28DJN0040K	08-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VALADES	RURAL	08-3602-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			50,423	50,423	50,423	50,320	100%	0	0	OTROS	2	2	100%				
16104	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIFUNCCIONAL "RAMONA DE LEON CASTILLO" 28DML0034B	11-LEDON	ESTACION SANTA ENGRACIA	URBANO	08-3617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			105,270	105,270	105,270	105,270	100%	0	0	OTROS	2	2	100%				
16105	CONST. DE LOSA DE ENTREPISO, PISO DE VITRO PISO Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ GARCIA" 28DJN0440J	17-MAGDALENO	AGUILAR (SANTA GUILLLO)	RURAL	08-3629-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			99,344	99,344	99,344	99,344	100%	0	0	METRO CUADRADO	62	62	100%	METAS: 24 METROS CUADRADO, 13 METRO CUADRADO			
16106	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y EXPLANADA EN C.A.M. "PROFR. RAMON FORES ESTRADA" 28DML0022X	17-JALIMAY	JALIMAY	URBANO	08-3610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			87,219	87,219	87,219	86,818	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/A	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
16107	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPROF. MELITON GALLEGOS VELIZ)	LA JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	08-3615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	11,655	11,655	11,655	9,291	80%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
16108	CONSTRUCCION DE LOSA EN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. "BENITO JUAREZ" 28DPR041E	LA JIMENEZ	FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS)	RURAL	08-3617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	117,254	117,254	117,254	114,611	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	97	97	100%	METAS: [ 8 SALIDAS ] [ 230 METROS CUADRADOS ] [ 97 METROS CUADRADOS ]
16109	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO, PINTURA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DPR1986A	LA JIMENEZ	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	08-3623-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,417	57,417	57,417	56,590	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	METAS: [ 676 METROS CUADRADOS ] [ 1 LOTE ]
16110	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO SOBRE FIRME DE CONCRETO EN ESC. PRIM. "IGNACIO RAMIREZ" 28DPR2293U	LA JIMENEZ	LAS TORTUGAS	RURAL	08-3621-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,017	32,017	32,017	32,017	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	46	46	100%	
16111	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	LA JIMENEZ	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-3737-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,404	62,404	62,404	62,404	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	METAS: 100 METROS CUADRADO
16112	CONST. DE PISO DE VITROPISO, HERRERIA, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "MATIAS S. CANALES" 28DPR0441Z	LA JIMENEZ	MAGUEYES	RURAL	08-3664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	95,502	95,502	95,502	95,502	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	30	30	100%	METAS: 48 METROS CUADRADO, 3 PIEZAS
16113	CONST. DE PISO DE VITROPISO, AZULEJO, PINTURA EN CENTRO ESTAD. DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (CETE)	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,863	129,863	129,863	129,863	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	104	104	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
16114	ABSORCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA GENERAL "AMAYA" 28DPR1294M	LA JIMENEZ	EL REFUGIO	RURAL	08-4032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	89,586	89,586	89,586	89,586	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
16115	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SANTIAGO VALEZ ENTRE CALLE GREGORIO OSUNA Y DREN (2A. ETAPA).	LA JIMENEZ	CAMOTE RO UNO	RURAL	08-3729-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	144,111	144,111	144,111	144,111	100%	0	0	0	METRO LINEAL	572	572	100%	
16116	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. PRINCIPAL SIN NOMBRE (SE ANEXA CROQUIS).	LA JIMENEZ	GUAYALIBANDOS	RURAL	08-3731-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	370,913	370,913	370,913	370,913	100%	0	0	0	METRO LINEAL	167	167	100%	METAS: 1 METROS CUADRADO
16117	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C MARIANO AZUAR C EULALIO GOMEZ Y C BELEN MUÑOZ Y C PROLONGACION VASCONCELOS AV. ROTARIA Y C ANSELMO VAZQUEZ.	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	430,326	430,326	430,326	430,326	100%	0	0	0	METROS LINEALES	792	792	100%	METAS: [ 792 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FOMENTO NACIONAL
16118	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELLAVISTA ENTRE CALLE EUJIO 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (REGADIBANTE)	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-3732-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	147,054	147,054	147,054	147,054	100%	0	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	METAS: 260 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. AMPL. CAMPESINA
16119	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUTLANHUAQUE ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE TEOFRUJACAN Y CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CAMINO A HUASTEQUILLO Y CALLE CUTLANHUAQUE.	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	225,818	225,818	225,818	225,818	100%	0	0	0	METROS LINEALES	412	412	100%	METAS: [ 412 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CAROLINA YUCATAN 2
16120	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE RAUL MADERO Y CALLE CARMEN SERDAN	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	297,139	297,139	297,139	297,139	100%	0	0	0	METROS LINEALES	545	545	100%	METAS: [ 545 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
16121	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE BLVD. RAMON CANO MANCILLA Y CALLE MATAMOROS Y CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTER	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-3733-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,506	125,506	125,506	125,506	100%	0	0	0	METRO LINEAL	221	221	100%	METAS: 221 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. MILLER
16122	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIZABARRO C/DEMAS ENTRE AV. CONCORDIA Y AV. LAS FLORES.	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-3734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,088	183,088	183,088	183,088	100%	0	0	0	METRO LINEAL	326	326	100%	METAS: 326 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3A. ETAPA
16123	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO AZUELA ENTRE CALLE MONTERREY Y AV. ROTARIA.	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	294,705	294,705	294,705	294,705	100%	0	0	0	METROS LINEALES	540	540	100%	METAS: [ 540 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CANOAS
16124	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE (SE ANEXA CROQUIS).	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-3730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	380,791	380,791	380,791	380,791	100%	0	0	0	METRO LINEAL	701	701	100%	METAS: 701 METROS CUADRADO , LOCALIDAD EL SAN AGUSTIN
16125	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE INGOLTERA Y LIMITE DE PREDIO.	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	457,824	457,824	457,824	457,824	100%	0	0	0	METROS LINEALES	843	843	100%	METAS: [ 843 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. PLAN DE AYUTLA
16126	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: SAN FERNANDO Y SOTO LA MARINA / C. JIMENEZ Y C VALLE HERMOSO, AV. TAMAULIPAS / C. JIMENEZ Y C VICTORIA Y C. JIMENEZ / C LAREDO Y C MADERO.	LA JIMENEZ	CUIDAD MANTE	URBANO	08-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	629,196	629,196	629,196	629,196	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,162	1,162	100%	METAS: [ 1162 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. VICTORIA
16127	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ" 28DPR2221A	LA JIMENEZ	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	08-3499-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,848	28,848	28,848	28,848	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
16128	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE AMERICAS" 28DPR12920	21-EL MANTE	TANTANA	RURAL	08-3488-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	42,679	42,679	42,679	42,652	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
16129	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SANDA" 28DPR1293N	21-EL MANTE	SANTA CLARA NUMOR GORDOS	RURAL	08-3490-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,778	59,778	59,778	59,507	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
16130	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES No. 1" 28DPR1850	21-EL MANTE	CUIDAD ENO AGUILAR	URBANO	08-3487-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	31,908	31,908	31,908	31,866	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL LADRILLERA
16131	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 28DPR1913E	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	08-3492-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,547	32,547	32,547	32,547	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
16132	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "HIMNO NACIONAL MEXICANO" 28DPR2015S	21-EL MANTE	MAGDAL ENO AGUILAR	RURAL	08-3491-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,686	17,686	17,686	17,686	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
16133	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" 28DPR0824E	21-EL MANTE	EL OLMPICO	RURAL	08-3498-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	22,331	22,331	22,331	22,326	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
16134	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" 28DPR1587Z	21-EL MANTE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	08-3489-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	6,953	6,953	6,953	6,910	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
16135	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DPR1776B	21-EL MANTE	LAZARO CARDENAS AGUANO	RURAL	08-3494-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	44,251	44,251	44,251	44,177	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
16136	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" 28DPR1510	21-EL MANTE	LOS GENERALES	RURAL	08-3500-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	6,419	6,419	6,419	6,005	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	
16137	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. EMILIO PORTUGAL" 28DPR1297J	21-EL MANTE	EL TRIUNFO NUMOR GORDOS	RURAL	08-3496-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	16,395	16,395	16,395	15,759	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	
16138	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. HORACIO TESAN" 28DPR076S	21-EL MANTE	CUIDAD MATEO	URBANO	08-3493-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	44,426	44,426	44,426	44,424	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	LOCALIDAD COL ANAHUAC N8.2
16139	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. MANUEL GIL VIDAL" 28DPR0820W	21-EL MANTE	CUIDAD MATEO	URBANO	08-3490-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,629	28,629	28,629	28,459	99%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD COL INDEPENDENCIA
16191	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ" 28DPR2244I	21-EL MANTE	CUIDAD MATEO	URBANO	08-3501-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	15,745	15,745	15,745	15,694	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL CAMPESINA 2
16192	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 28DPR178E2	21-EL MANTE	CUIDAD MATEO	URBANO	08-3497-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,158	79,158	79,158	79,158	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD COL VICENTE GUERRERO
16193	CONST DE BANQUETAS FRENTE A J DE NIÑOS MARGARITA MALZA DE JUAREZ EN C FCO. I. MADERO Y C EMILIANO ZAPATA Y C ING. EDUARDO CHAVEZ Y EN C MIGUEL HIDALGO / FRANCISCO I. MADERO Y C HIDALGO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3358-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,788	51,788	51,788	51,788	100%	0	0	METRO CUADRADO	165	165	100%	LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ
16194	CONST DE BANQUETAS FRENTE A JARDIN DE NIÑOS MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO EN C ADOLFO RUIZ CORTINEZ / C JOSE MARIA MORELOS Y ING. EDUARDO CHAVEZ	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3359-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,792	17,792	17,792	17,792	100%	0	0	METRO CUADRADO	50	50	100%	LOCALIDAD COL VICENTE GUERRERO
16195	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN C VALLE VERDE / C PAVORRAL / Y C COLIBRI Y MAMADO COLIBRI / C VALLE VERDE Y C DECLARACION DE PRINCIPIOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,098	38,098	38,098	37,912	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	METAS: 62 METROS CUADRADO / LOCALIDAD COL VALLE VERDE
16196	CONST. DE LOSA DE CONCRETO, INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" 28DPR0763H	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4076-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	72,577	72,577	72,577	69,551	96%	0	0	METRO CUADRADO	77	77	100%	LOCALIDAD COL NUEVO PROGRESO
16197	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE DE LA COLONIA EN CALLE PEDRO CARBAJAL Y CALLE DONACIANO GARCIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,087	85,087	85,087	85,087	100%	0	0	METRO CUADRADO	279	279	100%	LOCALIDAD COL C.B.T.I.S.
16198	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. DEL TRABAJO CALLE CERRITOS TRES MARIAS Y CALLE CERRO AZUL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2967-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,375	32,375	32,375	32,375	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	LOCALIDAD COL LUCIO BLANCO
16199	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE CARTULINAS Y J.L. MUNGUIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2965-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,928	84,928	84,928	84,928	100%	0	0	METRO CUADRADO	278	278	100%	LOCALIDAD COL LAS FLORES
16200	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRESNO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2961-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,989	52,989	52,989	50,940	96%	0	0	METRO CUADRADO	170	170	100%	LOCALIDAD COL EL PORVENIR
16201	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CENTRAL EN CAMELLON DE CALLE ROBERTO GUERRA ENTRE AVE. DEL MAESTRO Y CALLE SIERRA NEVADA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2956-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,336,140	1,336,140	1,336,140	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,488	4,488	100%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
16202	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MAR NEGRO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE MAR ANTARTICO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2953-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	231,145	231,145	231,145	231,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	765	765	100%	LOCALIDAD COL AMPL. SOLIDARIDAD
16203	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIQUIHUANA ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE SAN MIGUEL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2958-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,613	63,613	63,613	63,613	100%	0	0	METRO CUADRADO	203	203	100%	LOCALIDAD COL CHELA VISTA
16204	CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A JARDIN DE NIÑOS FELIPE ROCHA DESARROLLO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE MUERTO Y CALLE OCEANO PACIFICO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,573	32,573	32,573	32,573	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	LOCALIDAD COL AMPL. SOLIDARIDAD

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercicio
16205	CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A LA ESC. SEC. GRAL. DR. AGUILERA NORIEGA	CAR MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-3362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,915	76,915	76,915	76,915	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	LOCALIDAD EJ. SANDOVAL
16206	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. CERDO / CAMINO VECINAL ZURITA Y EN CAMINO VECINAL / C. CEDRO Y AV. BENITO JUAREZ, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA	CD. MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-3406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,995	64,995	64,995	64,557	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. MANUEL CAVAZOS LERMA
16207	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE ALDAMA	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-2964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,577	24,577	24,577	24,300	99%	0	0	0	METROS LINEALES	80	80	100%	LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR
16208	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA 2 EN CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE JESUS ELIAS PVA.	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-2955-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,364	45,364	45,364	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	METAS: 70 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. CAMPESTRE DEL RIO 1.
16209	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTE MAYOR ENTRE CALLE MARTE R. GOMEZ Y CALLE J. MUNGUIA	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-2951-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	294,475	294,475	294,475	294,475	100%	0	0	0	METROS LINEALES	630	630	100%	METAS: [ 420 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AEROPUERTO
16210	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLEPRIETO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CARRILLO PUERTO	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-2963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	250,499	250,499	250,499	248,962	99%	0	0	0	METRO LINEAL	436	436	100%	METAS: 436 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR
16211	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN B. GARCIA ENTRE AV. MANUEL CAVAZOS LERMA Y LIMITE (CANAL SOLIS)	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-2962-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	272,796	272,796	272,796	272,796	100%	0	0	0	METROS LINEALES	480	480	100%	METAS: [ 480 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
16212	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES REFORMA ENTRE CALLE COLUBRI Y AVE. POMENE	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-2952-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,239	45,239	45,239	45,239	100%	0	0	0	METROS LINEALES	75	75	100%	METAS: [ 75 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AGUILAS 2000
16213	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRISILIA DELGADO ENTRE CALLE MARCIAL MATA Y CALLE LAZARO CARDENAS	BUENAVISTA MATAMOROS	BUENAVISTA MATAMOROS	RURAL	08-2860-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	133,468	133,468	133,468	133,468	100%	0	0	0	METROS LINEALES	231	231	100%	METAS: [ 231 METROS CUADRADOS ]
16214	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ ENTRE AVE. PEDRO CARDENAS Y CALLE ISIDRO SOTO	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	307,322	307,322	307,322	307,322	100%	0	0	0	METROS LINEALES	360	360	100%	METAS: [ 702 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. EBENEZER
16215	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SERAPIO RENDON ENTRE PRIVADA 3 Y PRIVADA 2.	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-2954-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,748	75,748	75,748	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	123	123	100%	METAS: 132 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. CAMPESTRE DEL RIO 1.
16216	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CONALEP EN CALLE PUERTO ANGEL ENTRE AV. DE LA INDUSTRIA Y CALLE RIO USUMACINT	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-3364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	170,760	170,760	170,760	170,760	100%	0	0	0	METRO LINEAL	298	298	100%	METAS: 298 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. VILLA HERMOSA
16217	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES FRENTE A LAS ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR ANTONIO MANSILLA PEREZ	EL EBANITO MATAMOROS	EL EBANITO MATAMOROS	RURAL	08-3405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,532	87,532	87,532	87,449	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
16218	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SILVIA GIL LEAL EN CALLE LOMA VERDE ENTRE CALLE LOMA VERDE HERMOSA Y CALLE LOMA NEVADA	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-3361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,859	50,859	50,859	50,859	100%	0	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	METAS: 85 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
16219	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAM "CELESTINO ORTIZ CADENAS" 28DJN018K	EL EBANITO MATAMOROS	EL EBANITO MATAMOROS	RURAL	08-3476-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,504	94,504	94,504	94,504	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
16220	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ AMANDA PINEDA PENA" 28DJN099C	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-3473-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,774	20,774	20,774	20,774	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL. ALBERTO CARRERA TORRES
16221	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "CLARITA LERMA SANCHEZ DE CAVAZOS" 28DJN0270F	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-3479-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	40,131	40,131	40,131	40,131	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	LOCALIDAD COL. TECNOLOGICO
16222	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "CLUB DE LEONES" 28DJN0238	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-3483-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,426	43,426	43,426	43,426	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	LOCALIDAD COL. MEXICO AGRARIO
16223	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "DR. SERGIO RUIZ BARRAGAN" 28DJN1010Z	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	URBANO	08-3484-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,090	54,090	54,090	54,090	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD FRACC. VALLE DE CASA BLANCA
16224	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "EMBLEMA NACION" 28DJN022T	HEROIC MATAMOROS	HEROIC MATAMOROS	RURAL	08-3480-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	23,846	23,846	23,846	23,846	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
16225	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI" 28DJN0567P	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	32,133	32,133	32,133	32,133	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR	11
16226	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0594E	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	78,332	78,332	78,332	78,332	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL. VALLE VERDE	
16227	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "HERMANOS GRIMALDI" 28DJN0785C	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3468-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	35,985	35,985	35,985	35,985	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	LOCALIDAD COL. PARAISO	
16228	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN JOSE AMADOR MARTINEZ" 28DJN0540K	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3481-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	36,355	36,355	36,355	36,355	100%	0	0	OTROS	4	4	100%		
16229	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "LAURO VILLAR" 28DJN0643U	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3474-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	48,947	48,947	48,947	48,947	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. LAURO VILLAR	
16230	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS CASTRO BERMUDEZ" 28DJN0704B	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3469-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	46,410	46,410	46,410	46,410	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA	
16231	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "MANUELA RODRIGO GUERRERO" 28DJN0844B	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3477-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	45,299	45,299	45,299	45,299	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO	
16232	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA JUAREZ" 28DJN0705A	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3470-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	53,918	53,918	53,918	53,918	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ	
16233	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "MICHAELA RODRIGO ALVAREZ" 28DJN0804A	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3475-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	45,558	45,558	45,558	45,558	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD COL. MEXICO	
16234	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "NIEVA CREACION" 28DJN1011Z	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3482-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	66,796	66,796	66,796	66,796	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	LOCALIDAD FRACC. CIMA I	
16235	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "PROFA. SILVIA BEATRIZ GIL LICAL" 28DJN0914G	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3479-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	11,543	11,543	11,543	11,543	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA	
16236	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "QUETZALCOATL" 28DJN0476Y	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3466-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,569	25,569	25,569	25,569	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD EJ. LUCIO BLANCO	
16237	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "WALT DISNEY" 28DJN0889G	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3486-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	54,751	54,751	54,751	54,751	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	LOCALIDAD COL. LAS CUMBRES	
16238	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA LOPEZ COTILLA" 28DJN0342I	HEROICO MATAMOROS	RURAL	08-3488-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	22,059	22,059	22,059	22,059	100%	0	0	OTROS	5	5	100%		
16239	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCA FELIPE ROCHA DELGADILLO" 28DJN0882E	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-3472-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. AMPL. SOLIDARIDAD	
16245	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS "ROSALBA ZAPATA CANO" 28DJN0214A	HEROICO MATAMOROS	RURAL	08-3471-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	34,649	34,649	34,649	34,649	100%	0	0	OTROS	4	4	100%		
16246	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELAZQUEZ 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	596,358	596,358	596,358	596,358	100%	0	0	METRO CUADRADO	435	435	100%	LOCALIDAD COL. PUERTO RICO	
16247	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PROF. IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	RURAL	08-2979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	458,845	458,845	458,845	458,845	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%		
16248	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 25.0 MTS.) EN ESC. PRIM. MANUEL CAVAZOS 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	321,465	321,465	321,465	321,260	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	LOCALIDAD COL. MANUEL CAVAZOS	
16249	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (7.50 X 10.0 MTS.) EN JARDIN DE NIÑOS RAMON GUILLEN BALBOA 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	115,588	115,588	115,588	106,804	92%	0	0	METRO CUADRADO	75	75	100%	LOCALIDAD COL. ENCINOS	
16250	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO A CALLE REPORTEROS 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2973-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	829,686	829,686	829,686	828,164	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,665	2,665	100%	LOCALIDAD COL. COMUNICADORES	
16251	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BUROCRATAS ENTRE CALLE DOCTORES A CALLE PRIMERA 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	318,716	318,716	318,716	316,240	99%	0	0	METRO CUADRADO	990	990	100%	LOCALIDAD COL. ALBERTO CARRERA TORRES	
16252	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BUROCRATAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIM. A CALLE 16 SEPTIEMBRE 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2970-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	847,067	847,067	847,067	847,067	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,628	2,628	100%	LOCALIDAD COL. LIBERTAD Y PROGRESO	
16253	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GLORIA MARIN ENTRE CALLE JOAQUIN PARDAYE A CALLE DIVISION DEL NORTE 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2974-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	903,192	903,192	903,192	887,681	98%	0	0	METRO CUADRADO	2,610	2,610	100%	LOCALIDAD COL. EXPIFIESTA NORTE	
16254	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE DE SECCION 70 A CALLE SOLIDARIDAD 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2975-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	883,503	883,503	883,503	883,501	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,889	2,889	100%	LOCALIDAD COL. SANTA CECILIA	
16255	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO A AVE. GOMEZ FARIAS 28DJN0800R	HEROICO MATAMOROS	URBANO	08-2971-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	153,572	153,572	153,572	153,572	100%	0	0	METRO CUADRADO	504	504	100%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO ZARCO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
16256	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL SAEEN GONZALEZ ENTRE AVE. TAMAULIPAS A CALLE PRIMERA	MATAMOROS	HERCÓ MATAMOROS	URBANO	08-2968-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	154,722	154,722	154,722	154,722	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,026	1,026	100%	LOCALIDAD COL. JARDIN	
16257	CONST. DE PISO DE CONCRETO Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "NIÑOS HEROES" 28DPR05572	MENDEZ	LA PURISIMA	RURAL	08-3833-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	113,314	113,314	113,314	111,776	99%	0	0	METRO CUADRADO	45	45	100%	METAS: [98 METROS CUADRADOS]	
16258	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN JARDIN DE NIÑOS "NATIVIDAD GARZA LEAL" 28DPR055	MENDEZ	MENDEZ	URBANO	08-3834-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	107,407	107,407	107,407	101,562	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
16259	CONSTRUCCION DE BARRIA PERIMETRAL DE BLOQUE EN JARDIN DE NIÑOS BLADIMIR TREVINO 28DPR056	MENDEZ	NIER	URBANO	08-3772-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	153,069	153,069	153,069	150,422	98%	0	0	METROS LINEALES	129	129	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
16260	CONST. DE GUAR EN C. SOLALDO GUTIERREZ / AV. N° 3 Y AV. N° 4. N. C. JOSE A. GUERRA Y C. RAMON GUERRA, CALLEJON AV. 4 Y AV. 5 / C. JOSE ALEMÁN	MENDEZ	LOS GUERRA	URBANO	08-3605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	222,544	222,544	222,544	220,547	99%	0	0	METROS LINEALES	639	639	100%		
16261	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO Y ZOLCO EN ESC. TVSECUNDARIA "PROFR. MIGUEL DIAZ DE LA CRUZ" 28DTV0007X	MENDEZ	LOS GUERRA	URBANO	08-3764-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,909	112,909	112,909	112,909	100%	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	METAS: 78 METROS CUADRADO	
16262	CONST. DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JESUS URUETI" 28DPR0567E	MENDEZ	MIQUIHUANA	URBANO	08-3824-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,018	79,018	79,018	78,156	99%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%		
16263	CONST. DE GUAR Y BANO EN PRIV. TAMAULIPAS / C PEDRO ARGUELLES / C LUCIO BLANCO, C NUEVO LEON / C FRANCISCO MUNGIA Y PRIV. PEDRO ARGUELLES, PRIV. MACARIO SAMORA / C TAMAULIPAS	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	661,172	661,172	661,172	660,834	100%	0	0	METRO LINEAL	83	83	100%	LOCALIDAD COL. HIPODROMO	
16264	CONST. DE PISO DE AZULEJO, IMPERMEABILIZACION, CANCERERIA Y MUEBLES SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" 28DPR054F	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	136,738	136,738	136,738	136,625	100%	0	0	METRO CUADRADO	25	25	100%	METAS: [229 METROS CUADRADOS] [14 METROS CUADRADOS] [11 PIEZAS]. LOCALIDAD COL. LOS GARZA	
16265	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "AGUILES SERDAN" 28DPR06705	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,385	111,385	111,385	111,385	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LOCALIDAD SECTOR CENTRO	
16266	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL NO. 7 "GENERAL EMILIANO ZAPATA" 28DST0809Y	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3903-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	97,002	97,002	97,002	97,002	100%	0	0	METRO CUADRADO	311	311	100%		
16267	CONST. DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, PINTURA Y CANCERERIA EN ESC. PRIMARIA "NIÑOS HEROES" 28DPR1466O	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	89,659	89,659	89,659	89,659	100%	0	0	METRO CUADRADO	98	98	100%		
16268	CONST. DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. TELESECUNDARIA "PROFRA. IBA GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE" 28DTV024	MENDEZ	EL BAYTTO	RURAL	08-3906-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,171	83,171	83,171	83,169	100%	0	0	METRO CUADRADO	156	156	100%	LOCALIDAD EJ. EL BAYTTO	
16269	CONST. DE PISO DE CONCRETO Y APLANADOS EN ALMACEN GENERAL LIBROS 28DML004	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3894-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	110,870	110,870	110,870	110,867	100%	0	0	METRO CUADRADO	330	330	100%		
16270	CONST. DE PISO DE CONCRETO ANTL. HIDRAULICA (MUEBLES), PISO DE VITROPISO Y TOMA DOMICILIARIA EN ESC. PRIMARIA "JESUS TERAN PERERO" 28DPR2175F	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3897-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	118,761	118,761	118,761	118,761	100%	0	0	METRO CUADRADO	24	24	100%	METAS: [18 PIEZAS] [34 METROS CUADRADOS] [1 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD COL. NUEVA ERA	
16271	CONST. DE PISO DE VITROPISO, PINTURA Y APLANADOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "TZEHUALL" 28DML0046G	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3891-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	114,077	114,077	114,077	114,077	100%	0	0	METRO CUADRADO	144	144	100%	METAS: 483 METROS CUADRADO, 76 METRO CUADRADO. LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD	
16272	CONST. DE PISO DE VITROPISO E INSTALACION SANITARIA (MUEBLES) PINTURA EN ESC. PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" 28DPR0675N	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3887-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	90,416	90,416	90,416	90,416	100%	0	0	METRO CUADRADO	66	66	100%	METAS: 18 PIEZAS, 163 METRO CUADRADO. LOCALIDAD COL. VICTORIA	
16273	CONST. DE PISO DE VITROPISO, PINTURA, MUEBLES SANITARIOS Y PUERTAS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 69 "ROBERTO BENAVIDE AREDONDO" 28DST0986L	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	89,433	89,433	89,433	89,433	100%	0	0	METRO CUADRADO	54	54	100%	METAS: [100 METROS CUADRADOS] [12 METROS CUADRADOS] [4 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD COL. ALIANZA	
16274	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "PROFR. MARTIN M.HERRERA NO. 2" 28DPR0798E	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	86,469	86,469	86,469	86,469	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. MATAMOROS	
16275	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN USAER NO. 47 28EPUA0047G	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	86,469	86,469	86,469	84,422	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. FUNDADORES	
16276	CONST. DE VITRO PISO, CANCELERIA, PINTURA Y PUERTAS EN JARDIN DE NIÑOS "ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ" 28DPR06099	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3902-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	97,569	97,569	97,569	97,569	100%	0	0	METRO CUADRADO	87	87	100%	METAS: [32 METROS CUADRADOS] [52 METROS CUADRADOS] [4 PIEZAS]. LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA NACIONAL	
16277	CONST. DE VITRO PISO, REHABILITACION DE INSTL. ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL "ISAEL" 28PUA004E	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3900-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,577	60,577	60,577	60,575	100%	0	0	METRO CUADRADO	80	80	100%	LOCALIDAD COL. LAS TORRES	
16278	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BERLIN ENTRE CALLE L. ZARAZO Y BLVD. ANAHUAC	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	150,945	150,945	150,945	148,360	99%	0	0	METRO CUADRADO	470	470	100%	LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL	
16279	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MAYAS ENTRE ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y CALLE RIO LOIRA ENTRE CALLE ROMA Y CALLE BAJIJO	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	754,501	754,501	754,501	754,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,383	2,383	100%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II	
16280	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO GANGES ENTRE CALLE TUXPAN Y PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE MEDELLIN ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO NIGER.	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3249-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	565,481	565,481	565,481	564,724	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,784	1,784	100%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD III Y IV.	
16281	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIVADAS: 12A, 12B, 22B, 11A, 21C, 22A Y 13C	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	787,353	787,353	787,353	787,353	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,488	2,488	100%	LOCALIDAD COL. NUEVA ERA	
16282	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. ROMA, MANZANILLO Y TUXPAN / AV. HABANA Y C RIO DE JANEIRO, AV. HABANA Y TUXPAN Y C ROMA Y C RIO DE JANEIRO / C MANZANILLO Y C ROMA.	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	220,897	220,897	220,897	216,816	98%	0	0	METRO LINEAL	301	301	100%	LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO	
16283	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMERO MORENO ENTRE CALLE DOMINGO CARRERON Y PRIV. HABANA.	MENDEZ	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	219,407	219,407	219,407	216,175	99%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL	
16284	CONST. DE PISO DE VITROPISO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ" 28DPR0204X	MENDEZ	AMPLIACION DE MORELO LA REFORMA	RURAL	08-3973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,740	48,740	48,740	48,740	100%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	METAS: 169 METROS CUADRADO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
16285	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. PINO SUAREZ" 28DJN053X	28- NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	08-3971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,075	56,075	56,075	56,075	100%	0	0	METRO CUADRADO	55	55	100%	METAS: 55 METROS CUADRADO, 55 METRO CUADRADO
16286	CONSTRUCCION DE PORTICO, PISO DE CONCRETO, LOSA E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0189	28- NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	08-3972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,596	43,596	43,596	43,596	100%	0	0	METRO CUADRADO	9	9	100%	METAS: 25 METROS CUADRADO, 25 METRO CUADRADO, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL ZONA CENTRO
16287	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPROPOSITO) 28ML0541L	28- OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-3512-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	10,126	10,126	10,126	9,993	99%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
16288	CONST. DE LOSA, IMPERMEABILIZACION Y APLANADOS EN ESC. PRIMARIA "AURORA CRUZ DE MORA" 28PR0240Z	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3861-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	223,074	223,074	223,074	223,045	100%	0	0	METRO CUADRADO	235	235	100%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES
16289	CONST. DE MURO, PISO DE VITROPISO, APLANADOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO CARRANZA" 28PR0897I	28- ALTAMIR A	CUAUHTEMOC	URBANO	08-3865-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	118,762	118,762	118,762	118,769	100%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%	
16290	CONST. DE PISO DE VITROPISO, ALLUMBRADO Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS "NUEVA CREACION" 28DJN030N	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3869-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	66,038	66,038	66,038	66,038	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	LOCALIDAD COL. LAURELES
16291	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,943	51,943	51,943	45,840	88%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
16292	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN R. GONZALEZ ENTRE ENRIQUE Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	28- ALTAMIR A	EL PUERTO	RURAL	08-3350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	240,437	240,437	240,437	236,800	98%	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	
16293	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "CONSUELO CHACON DURAN" 28DJN0170G	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3634-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	30,082	30,082	30,082	30,014	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC 4
16294	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC" 28DJN0228Q	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3642-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,623	21,623	21,623	21,597	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC
16302	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANA CASTAÑEDA" 28DJN0872X	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3636-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	26,332	26,332	26,332	26,270	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
16303	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0844Z	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,186	21,186	21,186	21,119	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD COL. LA ESPERANZA
16304	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA" 28DJN0547B	28- ALTAMIR A	MATA DEL ABRA	RURAL	08-3641-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,529	51,529	51,529	51,405	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
16305	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "HEROES DE CHARLATEREC" 28DJN067N	28- ALTAMIR A	ESTERO	RURAL	08-3635-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,312	61,312	61,312	61,274	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
16306	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO MONTES OCA Y OBREGON" 28DJN0616F	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3640-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	40,567	40,567	40,567	40,548	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA
16307	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN GENARO DE PORTILLA" 28DJN0999D	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,623	53,623	53,623	53,567	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAYAN
16308	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "JUANA DE ESBALD RAMIREZ" 28DJN0308B	28- ALTAMIR A	JOSE MARIA LUIS MORA (LAS MARIAGUITAS)	RURAL	08-3638-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,226	17,226	17,226	17,161	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
16309	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" 28DJN0690K	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3632-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	13,671	13,671	13,671	13,592	99%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL. DR. F. GUAL
16310	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "LAURO VILLAR" 28DJN06785	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3631-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,572	39,572	39,572	39,502	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC. 3
16311	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENA DEL RIO" 28DJN0785F	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3633-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	33,409	33,409	33,409	33,366	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	LOCALIDAD COL. ROGER GOMEZ
16312	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "NUEVA CREACION" 28DJN0999F	28- ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-3643-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	27,792	27,792	27,792	27,746	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL
16313	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPROPOSITO) "PROFR. Y LIC. ARSENIO RODRIGUEZ CASTILLO"	28- REYNOSA A	LA SOLEDAD	RURAL	08-3616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,556	24,556	24,556	7,367	30%	0	0	OTROS	2	2	100%	
16314	CONSTRUCCION DE BANDA DE LADO PONIENTE (REJA METALICA) EN ESC. PRIMARIA "NUEVA CREACION" 28DJN02413D	28- REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	08-3653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	168,957	168,957	168,957	50,687	30%	0	0	METRO CUADRADO	105	105	100%	LOCALIDAD COL. AMPL. VILLAS DE LA JOYA
16315	CONSTRUCCION DE ACERO DE MALLA CICLONICA GALV. EN JARDIN DE NIÑOS "ALICIA LERMA RODRIGUEZ" 28DJN0947Y	28- REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	08-3668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	58,346	58,346	58,346	55,648	95%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	LOCALIDAD COL. RENACIMIENTO
16316	CONSTRUCCION DE BANQUETA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ESC. PRIMARIA COMUNITARIA RURAL "TIERRA Y LIBERTAD" 28PR01142E	28- REYNOSA A	PALOS BLANCOS	RURAL	08-3655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	41,946	41,946	41,946	39,967	95%	0	0	OTROS	51	51	100%	
16317	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO GUILIANO ENTRE CALLE LEON GUZMAN Y CALLE MANUEL BUEN ROSTRO	28- REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	08-3106-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,060	84,060	84,060	84,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	297	297	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
16318	CONSTRUCCION DE BANDA FRONTAL EN ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS "CLUB DE LEONES CENTRO NO. 7" 28DJN0949I	28- REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	08-3650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,826	25,826	25,826	7,748	30%	0	0	METRO LINEAL	11	11	100%	LOCALIDAD COL. FERROCARRILERA PTE.
16319	CONSTRUCCION DE BANDA POSTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS "ALBERTO CAMBRESIA TORRES" 28DJN0567O	28- REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	08-3652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,105	61,105	61,105	58,935	96%	0	0	METRO CUADRADO	61	61	100%	LOCALIDAD FRACC. CAMPESTRE
16320	CONSTRUCCION DE EPLANADA Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN GRANADO RODRIGUEZ" 28DJN0968D	28- REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	08-3647-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,596	65,596	65,596	65,596	100%	0	0	METRO CUADRADO	251	251	100%	LOCALIDAD COL. LA JOYA
16321	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE AZUCENA Y EN CALLE TERESITA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE FRESCO	28- REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	08-3739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	489,557	489,557	489,557	489,529	100%	0	0	METROS LINEALES	930	930	100%	METAS: [ 930 METROS CUADRADOS ], LOCALIDAD COL. ESPERANZA
16322	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE LEONA VICIANO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMARONEROS	28- REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	08-3037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	103,789	103,789	103,789	103,789	100%	0	0	METROS LINEALES	388	388	100%	LOCALIDAD COL. AMPL. AGUILAS SERDAN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
16323	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL Y CALLE CATALINA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	568,637	568,637	568,637	564,402	99%	0	0	METRO LINEAL	2,195	2,195	100%	LOCALIDAD COL. ESPERANZA
16324	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMERSON PORTES GIL Y CALLE 5 DE MAYO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,164	57,164	57,164	57,164	100%	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	LOCALIDAD COL. EL ANHELO.
16325	CONSTRUCCION DE PISO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN JARDINES "PROFR. LEONARDO G. DE LA CRUZ" 28DJN0958J	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	247,260	247,260	247,260	190,951	77%	0	0	METRO CUADRADO	189	189	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
16326	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN DREN ESG. CON CALLE LIBERTAD Y CALLE PATRIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4336-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,625,494	1,625,494	1,625,494	1,625,494	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	66 METRO CUBICO), LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ I
16327	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "JOSE PILAR PALAFOX" 28DPR0783V	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	174,527	174,527	174,527	139,418	80%	0	0	PIEZA	1	1	100%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
16328	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. TELESECCIONARIA "OFELIA GUTIERREZ SALAZAR" 28DTV0202Y	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	161,089	161,089	161,089	156,664	97%	0	0	PIEZA	1	1	100%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL (COL. 15 DE ENERO)
16329	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ ORDOVEZ ACUNA" 28DJN0953Y	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	164,399	164,399	164,399	134,976	82%	0	0	PIEZA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. PRESA DE LA LAGUNA
16330	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI" 28DJN0987C	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3562-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	162,098	162,098	162,098	48,630	30%	0	0	PIEZA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. AGUILAS SERDAN
16331	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIMARIA "BALTAZAR DIAZ BAZAN" 28DPR1648A	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3558-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	96,355	96,355	96,355	28,907	30%	0	0	METRO CUADRADO	58	58	100%	LOCALIDAD FRACC. CAMPESTRE
16332	CONST. DE LOSA DE ENTRE PISO Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA" 28DPR0866D	33-RIO BRAVO	SANTA APOLONIA	RURAL	08-3809-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	371,179	371,179	371,179	358,402	97%	0	0	METRO CUADRADO	422	422	100%	METAS: 35 SALIDAS
16333	CONST. DE PISO DE VITROPISO, ZOCLO Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO SALINAS DE MELHEM" 28DJN0254O	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3801-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	55,853	55,853	55,853	55,853	100%	0	0	METRO CUADRADO	64	64	100%	METAS: [ 43 METROS CUADRADOS ] [ 299 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
16334	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ESTACION EBANO Y CALLE ESTACION CUEVAS ENTRE CALLE TLAHUJALLO Y CALLE COLOMBRES.	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	115,121	115,121	115,121	115,121	100%	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	LOCALIDAD COL. FUNDADORES
16335	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN DREN RIO BRAVO Y CALLE AGUILA.	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3019-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	212,039	212,039	212,039	212,039	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	LOCALIDAD COL. CONALEP.
16336	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GARCIA BARRERA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA.	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	295,309	295,309	295,309	295,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	827	827	100%	LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA
16337	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	95,994	95,994	95,994	95,994	100%	0	0	METRO CUADRADO	320	320	100%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
16338	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JAZMIN ENTRE FRANCISCO VILLA (BORDO DE PROTECCION) Y CALLE FLOR DE LIZ	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	257,747	257,747	257,747	257,747	100%	0	0	METRO CUADRADO	854	854	100%	LOCALIDAD COL. JARDIN
16339	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE M. MORELOS ENTRE BRECHA 109 Y CALLE COLEGIO MILITAR.	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	257,847	257,847	257,847	257,847	100%	0	0	METRO CUADRADO	721	721	100%	LOCALIDAD COL. 1º DE MAYO
16340	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CEDRO Y CALLE PRIMAVEA	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	128,475	128,475	128,475	128,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	425	425	100%	LOCALIDAD COL. AMPL. BENTO JUAREZ
16341	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CHIJIJAHUA Y CALLE TAMAULIPAS	33-RIO BRAVO	PROGRESO	URBANO	08-3124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,268	83,268	83,268	83,268	100%	0	0	METRO CUADRADO	269	269	100%	
16342	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORIENTE 6	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3022-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	227,208	227,208	227,208	227,190	100%	0	0	METRO CUADRADO	759	759	100%	LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
16343	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE AV. GUANAJUATO Y CALLE ROSAS	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	117,982	117,982	117,982	117,982	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%	LOCALIDAD COL. PARAISO
16344	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORIENTE 5	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	285,514	285,514	285,514	285,514	100%	0	0	METRO CUADRADO	981	981	100%	LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29-TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
16345	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TULIPAN, CLAVEL Y BUSTAMILLA EN PERIMETRO DE EDIFICIOS, DEP.D. REGIONAL DE EDUCACION, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA Y ALMACEN REGIONAL DEL LIBRO	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	177,003	177,003	177,003	177,003	100%	0	0	METRO CUADRADO	599	599	100%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
16346	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICTOR REYNA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE TAMAULIPAS.	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	141,148	141,148	141,148	141,148	100%	0	0	METRO CUADRADO	465	465	100%	LOCALIDAD COL. POPULAR
16347	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 1A DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE MARIANO ABASOLO	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3118-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	312,979	312,979	312,979	312,979	100%	0	0	METRO CUADRADO	877	877	100%	LOCALIDAD COL. 1° DE MAYO
16348	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JON NOGALES Y CALLE 5 DE MAYO	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	239,722	239,722	239,722	239,722	100%	0	0	METRO CUADRADO	802	802	100%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
16349	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CAOSA ENTRE BRECHA B-112 Y CALLE TOLUCA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	195,131	195,131	195,131	195,131	100%	0	0	METROS LINEALES	169	169	100%	METAS: [ 514 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MORELOS
16350	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CELAYA ENTRE CALLE OAXACA Y AV. MEXICO	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	323,572	323,572	323,572	323,572	100%	0	0	METROS LINEALES	531	531	100%	METAS: [ 638 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MORELOS
16351	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE KM. 1+437 AL KM. 1+483 Y CALLE COAHUILA SUR ENTRE KM. 1+445 AL KM. 1+483.	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	285,254	285,254	285,254	283,952	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	METAS: [ 500 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COLS. FERROCARRIL 4 Y V TAMAULIPAS
16356	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	421,837	421,837	421,837	421,837	100%	0	0	METROS LINEALES	792	792	100%	METAS: [ 746 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
16357	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ENTRE EBANO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA.	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	212,005	212,005	212,005	211,258	100%	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	METAS: 93 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
16358	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ESTACION CUEVAS Y CALLE ESTACION EBANO ENTRE CALLE FELIX CALLEJA Y CALLE INGO NORIEGA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	224,430	224,430	224,430	224,430	100%	0	0	METROS LINEALES	407	407	100%	METAS: [ 384 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FUNDADORES
16359	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO J. MUJICA ENTRE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2998-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	398,274	398,274	398,274	398,274	100%	0	0	METROS LINEALES	566	566	100%	METAS: [ 829 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
16370	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILA ENTRE DREN Y CALLE DIEGO RIVERA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	230,142	230,142	230,142	230,142	100%	0	0	METROS LINEALES	417	417	100%	METAS: [ 417 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDENISTA
16371	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVE. JOSE MA. MORELOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	137,009	137,009	137,009	137,009	100%	0	0	METROS LINEALES	237	237	100%	METAS: [ 254 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CUAUHEMOC
16372	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE GENOVEVO DE LA "O" ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	177,252	177,252	177,252	177,236	100%	0	0	METROS LINEALES	278	278	100%	METAS: [ 356 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
16373	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIVERA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	186,531	186,531	186,531	186,531	100%	0	0	METROS LINEALES	290	290	100%	METAS: [ 378 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. BENITO JUAREZ II
16374	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE CAROLINA TREVINO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	114,389	114,389	114,389	114,389	100%	0	0	METROS LINEALES	106	106	100%	METAS: [ 291 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. OCTAVIO SILVA
16375	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIEGO RIVERA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	273,448	273,448	273,448	273,448	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%	METAS: [ 997 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDENISTA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
16376	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3114-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,107	183,107	183,107	183,107	100%	0	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	METAS: [ 578 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL LA PAZ
16377	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE MOGILES ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE JOSE MA. CAVAZOS	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	336,270	336,270	336,270	336,270	100%	0	0	0	METROS LINEALES	330	330	100%	METAS: [ 860 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL MORELOS
16378	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ORGANO ENTRE COAHUILA Y CALLE CAMINO REAL	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	238,476	238,476	238,476	238,476	100%	0	0	0	METROS LINEALES	338	338	100%	METAS: [ 516 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL VALLE DE LEONES
16379	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE PIRUL ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE REGINO LOZANO	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	235,720	235,720	235,720	235,720	100%	0	0	0	METROS LINEALES	430	430	100%	METAS: [ 424 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL AMPL. NUEVO LEON
16380	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,808	120,808	120,808	120,808	100%	0	0	0	METROS LINEALES	216	216	100%	METAS: [ 216 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL AMPL. BENITO JUAREZ II
16381	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE REYNOSA ENTRE COAHUILA NORTE Y AVE. RIO BRAVO	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,348	185,348	185,348	185,348	100%	0	0	0	METROS LINEALES	320	320	100%	METAS: [ 347 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL SOLIDARIDAD
16382	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE LEON MOGILES ENTRE CALLE GERARDO BALLI Y AV. FRANCISCO MADERO	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,906	183,906	183,906	183,906	100%	0	0	0	METROS LINEALES	326	326	100%	METAS: [ 320 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL POPULAR
16383	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE JALAPA	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-2993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	123,966	123,966	123,966	123,966	100%	0	0	0	METROS LINEALES	87	87	100%	METAS: [ 341 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL HUOS DE EJIDATARIOS
16384	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE MER Y CALLE ARGENTINA	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	159,412	159,412	159,412	159,412	100%	0	0	0	METROS LINEALES	347	347	100%	METAS: [ 308 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL AMERICAS SOLIDARIDAD
16385	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE LEON MOGILES ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,218	125,218	125,218	124,445	99%	0	0	0	METROS LINEALES	298	298	100%	METAS: [ 161 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ
16386	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLES SIMPATIA ENTRE CALLE PARTICIPACION Y CALLE CALIDAD EN PARTICIPACION ENTRE CALLE SIMPATIA Y CALLE TRABAJO	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	420,132	420,132	420,132	420,132	100%	0	0	0	METROS LINEALES	788	788	100%	METAS: [ 744 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL INTEGRACION FAMILIAR
16387	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN PRIVADA MORELIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA.	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,601	148,601	148,601	148,601	100%	0	0	0	METROS LINEALES	274	274	100%	METAS: [ 266 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL HUOS DE EJIDATARIOS.
16388	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL EN CALLE CLAY ENTRE JAZMIN Y CALLE SAN FRANCISCO.	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	222,438	222,438	222,438	217,800	98%	0	0	0	METROS LINEALES	719	719	100%	LOCALIDAD COL JARDIN
16389	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE FLOR DE LIZ	RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-3440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,225	69,225	69,225	69,225	100%	0	0	0	METRO LINEAL	271	271	100%	
16390	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE ANACUAS Y CALLE ALAMO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES.	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	245,065	245,065	245,065	242,352	99%	0	0	0	METROS LINEALES	228	228	100%	METAS: [ 612 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL MANUEL RAMIREZ
16391	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MATAMOROS Y BORDO DE PROTECCION.	RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-3122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	455,557	455,557	455,557	455,557	100%	0	0	0	METRO LINEAL	721	721	100%	METAS: 805 METROS CUADRADO
16392	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE LAREDO.	RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	08-3030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,479	157,479	157,479	157,479	100%	0	0	0	METROS LINEALES	260	260	100%	METAS: [ 308 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL FERROCARRIL II

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
16393	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ELIZONDO Y CALLE 26.	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	293,369	293,369	293,369	293,369	100%	0	0	METROS LINEALES	541	541	100%	METAS: [ 535 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MARTINEZ MANAUTOU.
16394	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE ANTONIO PLAZA.	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	594,314	594,314	594,314	594,279	100%	0	0	METROS LINEALES	650	650	100%	METAS: [ 1473 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AGAPITO BARRERA Y MONTERREAL
16395	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE PERU ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE COSTA RICA	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,989	75,989	75,989	75,989	100%	0	0	METROS LINEALES	147	147	100%	METAS: [ 151 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. JUAN BAEZ
16396	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE REVOLUCION ENTRE CALLEJON VICTORIA Y CALLE PONIENTE	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	594,321	594,321	594,321	584,439	98%	0	0	METROS LINEALES	882	882	100%	METAS: [ 1267 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC.
16397	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE RIO EURRATES ENTRE CALLE DURAZO Y CALLE BRASIL (LINDERO)	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	198,880	198,880	198,880	198,880	100%	0	0	METROS LINEALES	366	366	100%	METAS: [ 364 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. PARASO NORTE
16398	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE GERARDO BALLI Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	107,726	107,726	107,726	107,726	100%	0	0	METROS LINEALES	118	118	100%	METAS: [ 292 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. POPULAR
16399	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE SAUCES ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE ADOLFO RUIZ.	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	501,604	501,604	501,604	501,604	100%	0	0	METROS LINEALES	217	217	100%	METAS: [ 1522 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AGAPITO BARRERA, MONTERREAL
16400	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE SONORA ENTRE CALLE MATAMOROS Y RIBEREA.	MIRIO BRAVO	NEUVO PROGRESO	URBANO	08-3121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	214,443	214,443	214,443	214,443	100%	0	0	METRO LINEAL	439	439	100%	METAS: 279 METROS CUADRADO
16401	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE LUCIO CABANAS	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	215,752	215,752	215,752	191,764	89%	0	0	METROS LINEALES	342	342	100%	METAS: [ 462 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. DEL CARMEN
16402	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE 3A. ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3126-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	231,381	231,381	231,381	231,381	100%	0	0	METROS LINEALES	429	429	100%	METAS: [ 422 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
16403	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE ADOLFO RUBEN CORTINEZ	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	281,543	281,543	281,543	239,752	85%	0	0	METROS LINEALES	534	534	100%	METAS: [ 534 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MIGUEL HIDALGO
16404	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLEJON VICTORIA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MOCTEZUMA	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,936	111,936	111,936	111,936	100%	0	0	METROS LINEALES	211	211	100%	METAS: [ 207 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
16405	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS PRIV. MOCTEZUMA ENTRE CALLEJON VICTORIA Y PRIV. VICTORIA	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,448	134,448	134,448	134,112	100%	0	0	METROS LINEALES	212	212	100%	METAS: [ 284 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
16406	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CALLE LAREDO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CHIHUAHUA.	MIRIO BRAVO	NEUVO PROGRESO	URBANO	08-3120-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	436,163	436,163	436,163	436,163	100%	0	0	METRO LINEAL	319	319	100%	METAS: 1 METROS CUADRADO
16407	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AL CENTRO DE OFICIOS DEL DIF CALLE PARTICIPACION ENTRE CALLE TRABAJO Y COLECTOR GENERAL EN CALLE EMPATIA ENTRE CALLE PATRIOT	MIRIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	427,883	427,883	427,883	427,637	100%	0	0	METROS LINEALES	502	502	100%	LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR.
16408	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LAURA M. DE QUINTANILLA" 28DJN0559J	SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-3821-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,046	20,046	20,046	20,046	100%	0	0	METRO CUADRADO	57	57	100%	
16409	CONST. DE PISO DE CONCRETO Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE ESCANDON Y HELGUERAS" 28DJN0641G	SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-3820-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,368	21,368	21,368	21,368	100%	0	0	METRO CUADRADO	42	42	100%	
16410	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO	DEBANA FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-3291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	584,563	584,563	584,563	584,563	100%	0	0	METRO LINEAL	683	683	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
16411	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	35-SAN FERNANDO	RURAL		08-3742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			193,389	193,389	193,389	193,203	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		11
16412	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	35-SAN FERNANDO	RURAL		08-3743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			193,389	193,389	193,389	193,386	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
16413	CONST. DE PISO DE CONCRETO, ALUMBRADO, Y HERRERIA EN ESC. TELESECUNDARIA 28ETV001E	36-SAN NICOLAS	RURAL		08-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			102,772	102,772	102,772	99,468	97%	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	METAS: [ 4 PIEZAS ] [ 13 METROS CUADRADOS ]	
16414	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPROF. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ' 28DML0093C	36-SAN NICOLAS	URBANO	SOTO LA MARINA	08-3611-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			16,331	16,331	16,331	16,284	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE	
16415	CONST. DE LOSA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA 'ISAURO ALFARO OTERO' 28DPR0563J	38-TAMPICO	URBANO	TAMPICO	08-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			128,331	128,331	128,331	128,322	100%	0	0	METRO CUADRADO	83	83	100%	METAS: [ 83 METROS CUADRADOS ] [ 97 METROS CUADRADOS ] . LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE	
16478	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "TAMPICO" 28DPR1829G	38-TAMPICO	URBANO	TAMPICO	08-3943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			200,009	200,009	200,009	198,766	99%	0	0	METRO CUADRADO	595	595	100%	LOCALIDAD COL. CASCAJAL	
16479	CONST. DE PISO DE CONCRETO, PISO DE VITRO PISO, MUEBLES SANITARIO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ALIJADORES" 28DPR1882B	38-TAMPICO	URBANO	TAMPICO	08-3956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			62,721	62,721	62,721	62,504	95%	0	0	METRO CUADRADO	8	8	100%	METAS: [ 10 METROS CUADRADOS ] [ 14 PIEZAS ] [ 106 METROS CUADRADOS ] . LOCALIDAD ZONA CENTRO	
16880	CONSTRUCCION DE BARRA LIMPTROFE A BASE DE MURO DE BLOCC, CASTILLOS Y CADENAS DE REFUERZO, ENTRE LAS EDIFICIOS 101Y 200 UBICADOS EN CALLE LOMA DESIERTA CASI ESQ. LOMAS DEL CHARREL	38-TAMPICO	URBANO	TAMPICO	08-3348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			35,037	35,037	35,037	35,037	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL	
16881	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA GRANJA "CLUB DE LEONES" 28DPR1818N	38-TAMPICO	URBANO	TAMPICO	08-3938-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			164,835	164,835	164,835	164,835	100%	0	0	METRO LINEAL	59	59	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO AEROPUERTO	
16882	CONST. DE PISO DE CONCRETO, LAMPARAS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "CINCO DE MAYO" 28DPR1014M	38-TAMPICO	RURAL	CINCO DE MAYO (GENERAL LITAS)	08-3934-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			85,654	85,654	85,654	85,649	100%	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%	METAS: 22 PIEZAS, 700 METRO CUADRADO	
16883	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPROF. RAUL LARA GALLARDO' 28DPR0021	38-TAMPICO	URBANO	TAMPICO	08-3513-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			31,716	31,716	31,716	31,716	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
16884	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "EL PIPILA" 28DNU098J	41-VICTORIA	RURAL	TILA	08-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			64,163	64,163	64,163	64,163	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%		
16885	CONST. DE PISO DE VITRO PISO EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "PROF. RAUL TRISTAN GUERRERO" 28DPR0197W	41-VICTORIA	RURAL	FORTIN ANTIQUO Y MORELOS	08-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			57,825	57,825	57,825	57,825	100%	0	0	METRO CUADRADO	144	144	100%		
16886	CONSTRUCCION DE LOSA, VITROPISO, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN AULA EN ESC. PRIM. "21 DE MARZO"	40-VALLE HERMO	URBANO	VALLE HERMO	08-3584-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			194,429	194,429	194,429	194,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	116	116	100%		
16887	CONST. DE GUAR EN C VERDAD / C BRISAS Y C DEL SOL, C BRISAS / C VERDAD Y C DEL SOL, C DEL SOL, / C VERDAD Y C BRISAS Y C CORDILLERAS HONESTIDAD Y C DEL SOL.	41-VICTORIA	URBANO	CUIDAD VICTORIA	08-3107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			132,178	132,178	132,178	132,178	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	LOCALIDAD COL. AMPL. EL PALMAR	
49663	CONSTRUCCION DE BANQUETA, PINTURA Y CANCELERIA EN ESC. SECUNDARIA TEC. N0 1 "ALVARO OBREGON" 28DST0001N	41-VICTORIA	URBANO	CUIDAD VICTORIA	08-3661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			154,224	154,224	154,224	151,061	98%	0	0	METRO CUADRADO	158	158	99%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ	
49664	CONSTRUCCION DE BEBEDERO MULTIPLE EN ESC. PRIM. "DISTRIBUCION NISSAN N0. 37" 28DPR2431Y	41-VICTORIA	URBANO	CUIDAD VICTORIA	08-3657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			33,527	33,527	33,527	10,058	30%	0	0	PIEZA	1	0	15%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAUULIPAS SECTOR 2	
37829	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJ. LA MISION DE VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	RURAL	LA MISION	08-2460-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANITARIO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS			1,720,551	1,720,551	1,720,551	1,720,301	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100 %	
16888	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C ADUQUATE Y PROL. GONZALEZ EMLIANO PORTES GIL, MARQUES DE CHAGASSO Y LEONA VICARIO Y C LEONA VICARIO / C JUAN JOSE DE LAL GARZA Y C NOGAL	41-VICTORIA	URBANO	CUIDAD VICTORIA	08-3108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			132,178	132,178	132,178	132,178	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN	
16889	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C MERCURIO / C ESTRELLA POLAR Y C CORONA BOREAL, C CORONA BOREAL / C MERCURIO Y C VIA LACTEA / C BOREAL Y C A.	41-VICTORIA	URBANO	CUIDAD VICTORIA	08-3109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			132,178	132,178	132,178	131,384	99%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	LOCALIDAD COL. SAGITARIO.	
16890	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES: A CONSTITUCION DEL VENUSTIANO CARRANZA / C ARTICULO 2 Y C ARTICULO 33 Y C CONSTITUCION / C VENUSTIANO CARRANZA Y ARTICULO 31.	41-VICTORIA	URBANO	CUIDAD VICTORIA	08-3106-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			132,178	132,178	132,178	132,178	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS	
16891	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES: MOTIVACION Y AMOR ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE FIRMEZA.	41-VICTORIA	URBANO	CUIDAD VICTORIA	08-3110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			132,178	132,178	132,178	132,178	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAUULIPAS	
16892	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	URBANO	CUIDAD VICTORIA	08-2938-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			134,658	134,658	134,658	134,658	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado	Programado								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
16893	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA MISION	RURAL	08-2933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
16894	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA PENITA	RURAL	08-2935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
16895	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LAZARO CARDENAS	RURAL	08-2938-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
16896	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	OTILIO MONTAÑO	RURAL	08-2936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
16897	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	RANCHO NUEVO	RURAL	08-2934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
16898	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	SANTA ROSA (ESTACION SANTA ROSA)	RURAL	08-2937-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
16899	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	VENTILLO DE MAYO	RURAL	08-2932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	133,751	133,751	133,751	133,751	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
16900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE "D" ENTRE CALIBELICE Y CALLE SIN INCLUIVE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL	41-VICTORIA	LAZARO CARDENAS	URBANO	08-3441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	207,471	207,471	207,471	207,471	100%	0	0	METRO CUADRADO	227	227	100%	METAS: [ 93 METROS LINEALES ] , LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA
49665	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESC. SEC. FEDERALIZADA "PROFR. GUADALUPE LONGORIA GARCIA" 28DE50101U	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3666-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	197,257	197,257	197,257	194,094	98%	0	0	METRO CUADRADO	559	559	100%	
16901	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "REDECO DEL PROLETARIADO" 28DJN0278Y	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3645-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,643	56,643	56,643	53,499	94%	0	0	METRO CUADRADO	128	128	100%	LOCALIDAD COL. MAINERO
49666	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPRISO E INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS EN ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA" 28OPR1126Q	41-VICTORIA	LA MISION	RURAL	08-3654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	142,754	142,754	142,754	119,770	84%	0	0	METRO CUADRADO	230	230	100%	
16902	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CENDI NO. 1 "GUADALUPE ELIZONDO" 28DJN0991F	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3529-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,315	43,315	43,315	43,315	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL. TREVINO ZAPATA, METAS RAMPAS
16903	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CENDI NO. 9 "ANA MARIA BALANDRAN GUEVARA" 28DJN0900D	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3528-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,165	51,165	51,165	51,165	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL, METAS RAMPAS
16904	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMIO MARTINEZ LARA" 28OPR0513B	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3521-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	104,140	104,140	104,140	104,140	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	LOCALIDAD COL. ECHAVARRIA
16905	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" 28OPR1167Q	41-VICTORIA	CABALLEROS	RURAL	08-3518-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,778	57,778	57,778	57,778	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
16906	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA" 28OPR0509X	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3522-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,189	88,189	88,189	88,189	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO I. MADERO
16907	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON" 28DJN1016F	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3525-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,666	50,666	50,666	50,666	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
16908	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "CAROLINA BALBOA VALDEZ" 28DJN0996P	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3519-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	66,051	66,051	66,051	66,051	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	LOCALIDAD COL. GUTIERREZ DE LARA
16909	CONSTRUCCION DEL CENTRO GOBERNAMENTAL DE OFICINAS EN CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3520-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,382	61,382	61,382	61,382	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	LOCALIDAD COL. AMP. LAS PLAYAS
16910	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "MA. HELENA CHANER SANCHEZ" 28DJN0461W	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3524-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	118,039	118,039	118,039	118,039	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	LOCALIDAD COL. SAN MARCOS
16911	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "VALENTIN LAVIN GOVEA" 28DJN0686C	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3527-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	23,071	23,071	23,071	23,071	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL. CHAPULTEPEC
16912	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO" 28DJN0286Z	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3523-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	58,924	58,924	58,924	58,924	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
49667	CONSTRUCCION DE SOBRE FIRME DE CONCRETO Y REHABILITACION DE CANCELENA EN ESC. PRIM. "ENRIQUE C. REBSAMEN" 28OPR1139V	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,987	93,987	93,987	28,196	30%	0	0	METRO CUADRADO	572	566	99%	METAS: [ 10 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD ZONA CENTRO
19500	CONSTRUCCION DEL CENTRO GOBERNAMENTAL DE OFICINAS EN CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-5189-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOFRU	-	-	179,299,995	179,299,995	82,850,777	53,789,999	30%	0	0	UNIDAD	1	0	1%	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON UN TOTAL 23 NIVELES (21 NIVELES + AZOTEA NIVEL 22) + AREAS DE ACCESO ESCALERAS Y ELEVADOR EN AZOTE NIVEL 23+ HELIPUERTO EN AZOTEA
16913	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLES CANALES Y CALLE FLORES MAGON.	41-VICTORIA	CABALLEROS	URBANO	08-3370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	658,239	658,239	658,239	624,387	95%	0	0	METRO CUADRADO	2,076	2,076	100%	LOCALIDAD COL. DOCTORES
49668	CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL Y FORO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIM. "AGUSTIN MELGAR" 28OPR0775M	41-VICTORIA	FELIX CABANAS	RURAL	08-3674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	123,383	123,383	123,383	121,681	99%	0	0	METRO CUADRADO	57	57	100%	METAS: [ 1 FORO ]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
16969	CONSTRUCCION DE BANQUETA, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA SECUNDARIA "PROFR. SEBASTIAN CARDENAS VAZQUEZ" 280TV0214C	XICOTEPEC	URBANO	08-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	228,593	228,593	228,593	216,494	95%	0	0	METRO CUADRADO	1,043	1,043	100%	
16914	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN Y CALLE 14	XICOTEPEC	URBANO	08-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	72,997	72,997	72,997	72,997	100%	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%	METAS: 132 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
16915	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD XICOTENCATL ENTRE CALLE CAÑALES Y CALLE ORIENTE	XICOTEPEC	URBANO	08-2633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	290,608	290,608	290,608	280,350	96%	0	0	METROS LINEALES	537	537	100%	METAS: [ 537 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 2A. ETAPA
16916	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD XICOTENCATL ENTRE CALLE ORIENTE Y LIMITE CON COLONIA EL 3.	XICOTEPEC	URBANO	08-2632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	224,502	224,502	224,502	212,964	95%	0	0	METROS LINEALES	414	414	100%	METAS: [ 414 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 1A. ETAPA
16917	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	XICOTEPEC	URBANO	08-2626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	44,702	44,702	44,702	44,702	100%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	METAS: 78 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
16918	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DREN.	XICOTEPEC	URBANO	08-2636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	165,474	165,474	165,474	165,474	100%	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%	METAS: [ 300 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. JOSE MA. MARTINEZ
16919	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SERDAN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	XICOTEPEC	URBANO	08-2622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	74,704	74,704	74,704	74,704	100%	0	0	METRO LINEAL	134	134	100%	METAS: 134 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
16920	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y LIMITE DE COLONIA.	XICOTEPEC	URBANO	08-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	95,889	95,889	95,889	95,889	100%	0	0	METROS LINEALES	173	173	100%	METAS: [ 173 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
16921	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE JOSE MARIA MORELOS.	XICOTEPEC	URBANO	08-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	94,170	94,170	94,170	94,170	100%	0	0	METROS LINEALES	170	170	100%	METAS: [ 170 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
16922	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 11 Y ACCESO PRINCIPAL (PUENTE)	XICOTEPEC	URBANO	08-2624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	86,598	86,598	86,598	86,598	100%	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	METAS: 156 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
16923	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARR. XICOTENCATL - CALLES Y CALLE AARON SAN GABRIEL.	XICOTEPEC	URBANO	08-2635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	220,901	220,901	220,901	220,901	100%	0	0	METROS LINEALES	403	403	100%	METAS: [ 403 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. JOSE MA. MARTINEZ
16924	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO SALINZ MUROS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DREN	XICOTEPEC	URBANO	08-2637-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	167,850	167,850	167,850	167,850	100%	0	0	METRO LINEAL	304	304	100%	METAS: 304 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. JOSE MA. MARTINEZ
16925	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	XICOTEPEC	URBANO	08-2625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	79,958	79,958	79,958	79,958	100%	0	0	METRO LINEAL	143	143	100%	METAS: 143 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
16926	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN Y CALLE BENTO JUAREZ.	XICOTEPEC	RURAL	08-2639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	153,084	153,084	153,084	153,084	100%	0	0	METROS LINEALES	277	277	100%	METAS: [ 277 METROS CUADRADOS ]
16927	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CARRETERA INGENIO XICOTENCATL Y LIMITE DE DREN.	XICOTEPEC	RURAL	08-2638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	148,395	148,395	148,395	148,395	100%	0	0	METROS LINEALES	268	268	100%	METAS: [ 268 METROS CUADRADOS ]
16953	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL SNOMBRE ENTRE CAMINO A COL. 1° DE MAYO Y LIMITE DE COLONIA.	XICOTEPEC	URBANO	08-2634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	510,480	510,480	510,480	510,477	100%	0	0	METROS LINEALES	948	948	100%	METAS: [ 948 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. HECTOR M. SAENZ
16954	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROF. JOSE DE JESUS ALMANZA ENTRE CALLE CAÑERA Y CALLE CLARA DE LA FUENTE	XICOTEPEC	URBANO	08-2630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	341,718	341,718	341,718	341,718	100%	0	0	METROS LINEALES	633	633	100%	METAS: [ 633 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MARGARITA C. DE SAENZ

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11													
16955	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO GUAYALEO ENTRE CAMINO A FELIX CABANA Y CALLE RIO BALSAS.	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO		08-2631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	321,036	321,036	321,036	318,211	99%	0	0	0	584	584	100%	METAS: [ 584 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. LINDAVISTA
16956	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE TURBIDE Y LIMITE CON DREN.	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO		08-2627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	200,355	200,355	200,355	200,355	100%	0	0	0	368	368	100%	METAS: [ 368 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
16957	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO.	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO		08-2650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	296,125	296,125	296,125	296,125	100%	0	0	0	543	543	100%	METAS: [ 543 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. BEATRIZ ANAYA
49670	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN AZULAS Y CONSTRUCCION DE FORO EN ESC. PRIM. "LEYES DE REFORMA" 28DPR1701	43 XICOTEPEC CATL.	RURAL	FELIPE ANGELE	08-3673-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	64,113	64,113	64,113	62,025	97%	0	0	0	30	30	100%	METAS: [ 64 METROS CUADRADOS ] , [ 1 FORO ]
49671	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "MANUEL GARCIA GUTIERREZ" 28DPR2940	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO		08-3677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	111,481	111,481	111,481	108,568	97%	0	0	0	130	130	100%	LOCALIDAD RACHO LAS AMARILLAS
16958	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESC. TELESECUNDARIA GENERAL "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DPR921	43 XICOTEPEC CATL.	RURAL	EL BURGO MILITATO	08-3831-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	153,682	153,682	153,682	153,682	100%	0	0	0	280	280	100%	
16959	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA Y PISO ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "ALVARO OBREGON" 28DPR1952	43 XICOTEPEC CATL.	RURAL	EL DIVISADERO	08-3830-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	85,836	85,836	85,836	85,825	100%	0	0	0	1	1	100%	
16960	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" 28DPR	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	EL BURGO	08-3833-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	218,257	218,257	218,257	218,257	100%	0	0	0	1	1	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
16961	CONST. DE PISO DE VITROPISO, INST. ELECTRICA, LAMPARAS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA GENERAL "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DPR921	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	BUSTAMANTE	08-3917-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	57,593	57,593	57,593	57,593	100%	0	0	0	39	39	100%	METAS: [ 10 SALIDAS ] [ 6 METROS CUADRADOS ] [ 137 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
16962	CONST. DE SOBRE FIRME Y PISO DE VITROPISO Y ZOULO EN ESC. PRIMARIA "GABINO BARREDA" 28DPR0248	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	COMALE	08-3788-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	123,294	123,294	123,294	123,294	100%	0	0	0	240	240	100%	METAS: [ 240 METROS CUADRADOS ] [ 40 METROS CUADRADOS ]
16963	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE PLAFON BANQUETA EN ESC. PRIMARIA "JUAN B. TIEJERINA" 28DPR0247U	43 XICOTEPEC CATL.	RURAL	SANTA GERTRUDIS	08-3789-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	105,169	105,169	105,169	102,539	97%	0	0	0	120	120	100%	METAS: [ 59 METROS CUADRADOS ] [ 38 METROS CUADRADOS ]
16964	CONST DE GUAR T TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C ORQUIDEAS Y GIRASOLES Y CLAVES (LADO JIN), Y NOCHE BUENA Y GIRASOLES, NOCHE BUENA / MAGNOLIAS Y LIMITE DE COLONA, C. GORASOLES / BEGONIAS	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3088-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	422,423	422,423	422,423	422,420	100%	0	0	0	581	581	100%	METAS: [ 982 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. LAS FLORES.
16965	CONST DE GUAR TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C 5 DE FEBRERO / OBREGON Y ALLENDE Y 15 DE MAYO Y JUAREZ, C JUAREZ / 5 DE FEBRERO REFORMA, C 16 DE SEPT. / LINARES Y 5 DE MAYO.	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	239,217	239,217	239,217	238,037	100%	0	0	0	94	94	100%	METAS: [ 689 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. OBRERA.
16966	CONST DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANDO EN C RHINCHUHUUA Y SERVANDO CANALES Y SERVANDO CANALES Y B. CALIFORNIA, SERVANDO CANALES RHIN Y CALLE QUINTERO, ABASOLOCHIHUUA Y CAL.	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	405,624	405,624	405,624	405,619	100%	0	0	0	401	401	100%	METAS: [ 986 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. HIDALGO ORIENTE
16967	CONST DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C TRIGO / NARANJO Y ALMENDRO, ESO, ALMENDRO Y SOYA (AREA DE JUEGOS) ACCESO COLONIA BANQUETA C ALMENDRO Y RUTA PALAFOX, C CARTAMO Y ALMENDRO	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	364,884	364,884	364,884	364,111	100%	0	0	0	524	524	100%	METAS: [ 574 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. SIMON RIVERA
16968	CONST DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 11 DE MAYO/FCD, VILLA Y LIMITE DE COLONIA, CALLE FCD, VILLA/AM. VILLAREAL Y 11 DE MAYO, CALLE 11 DE MAYO Y JUAREZ Y FCD, VILLA	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	131,517	131,517	131,517	131,438	100%	0	0	0	196	196	100%	METAS: [ 259 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. LIENZO CHARRRO
16969	CONST. DE LOSA DE LOSASERO Y AFLANADOS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 19 "LIC. NATIVIDAD GARZA LEAL" 28D10019M	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3926-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	351,134	351,134	351,134	255,883	67%	0	0	0	288	288	100%	METAS: 186 METROS CUADRO , LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
16970	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C NECAXA C ALDAMA Y C QUINTERO, C ABASOLO C 38 Y 39, C 36C QUINTERO Y BANDA ESCUELA, C 38 Y 39C ALDAMA Y ABASOLO PLAZA	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3086-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	204,041	204,041	204,041	203,848	100%	0	0	0	100	100	100%	METAS: [ 573 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD SECTOR LOPEZ PORTILLO
16971	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 14 ECALLES: 35 Y 36 Y CALLES: 36 ECALLES 14 Y 13.	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3082-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	302,451	302,451	302,451	299,200	99%	0	0	0	421	421	100%	METAS: [ 632 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. HERIBERTO KEHOE
16972	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 19 ECALLE 30 Y AV. TAMAULIPAS, CALLE 30 ECALLES: 16 Y 20 PRIV, CALLE 18 EC	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3083-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	541,450	541,450	541,450	541,449	100%	0	0	0	803	803	100%	METAS: 1 METROS CUADRO , LOCALIDAD SECTOR IGNACIO ZARAGOZA
16973	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLES: 3A, 4A, Y 5A, ECALLE 2A, Y BANDA PIPAS PEMEX.	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	389,912	389,912	389,912	361,664	93%	0	0	0	544	544	100%	METAS: [ 917 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. SAHOP
16974	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C. EMILIO CARRANZA Y C. ALTAMIRANO Y C. EMILIO CARRANZA Y C. NICOLAS BRAVO DE LA COL. EMILIO CARRANZA	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-4297-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	222,701	222,701	222,701	222,701	100%	0	0	0	216	216	100%	METAS: 363 METROS CUADRO , LOCALIDAD COL. EMILIO CARRANZA
16975	EXPLANADA DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "LAS AMERICAS" 28DPR1599W	43 XICOTEPEC CATL.	URBANO	CUIDAD MADERO	08-3927-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	84,383	84,383	84,383	84,383	100%	0	0	0	188	188	100%	LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109															
55160	APORTACION HABITAT 2008	38 TAMPOCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPOCO			2,131,954	2,131,954	2,131,954	2,131,954	100%	0	0	CONVENIO	1		100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO, FONDO DEL FAFEF 2008
16991	SUM. Y COLOCACION DE AZULEJO, CANCELERIA EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO JOSE ALLENDE" 28DP02016R	38 TAMPOCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			105,375	105,375	105,375	105,374	100%	0	0	METRO CUADRADO	129	129	100%	METAS: [ 9 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. TAMPOCO-ALTAMIRA
55195	APORTACION HABITAT 2008	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, FONDO FAFEF RECURSO 2008
55526	APORTACION HABITAT 2008	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3140-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA			4,884,873	4,884,873	4,884,873	4,884,873	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, FONDO DEL FAFEF RECURSO 2008
16992	SEALAMIENTO EN PISO EN CENDI * ELIA G. DE CASTILLO MIRELES" 28D00004M	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3530-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			5,314	5,314	5,314	5,314	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. TAMATAM
49673	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA, BANQUETA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "MA. ENSUQUETA CAMARILLO" 28DJN0709	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			116,379	116,379	116,379	34,914	30%	0	0	METROS LINEALES	53	15	15%	METAS: [ 50 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. JOSE DE ESCANDON
49674	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ACERO EN JARDIN DE NIÑOS "DECROLY" 28DJN0702	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			201,759	201,759	201,759	192,061	95%	0	0	METROS LINEALES	165	153	96%	LOCALIDAD FRACC. TEOCALITCHE
55316	APORTACION HABITAT 2008	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3130-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE MADERO, FONDO DEL FAFEF RECURSO 2008
16993	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PINTURA EN ESC. PRIM. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	42 ABASOLO	CIUDAD LUPE VICTORIA	URBANO	08-3780-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			155,238	155,238	155,238	152,874	98%	0	0	METRO CUADRADO	470	470	100%	
16994	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN JARDIN DE NIÑOS "JOSEFINA GUERRERO DE CAVAZOS" 28DPR1002A	42 ABASOLO	ABASOLO (ABASOLO ITO)	RURAL	08-3784-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			39,932	39,932	39,932	36,233	91%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
16995	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (PISOS DE VITROPISO), PINTURA EN ESC. PRIM. FEDERALIZADA "NIÑOS CAMPESINOS"	42 ABASOLO	CIUDAD DOLORES (SANTO S ORTIZ BLANCO)	RURAL	08-3782-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			45,619	45,619	45,619	43,255	95%	0	0	METRO CUADRADO	43	43	100%	
16996	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO"	42 ABASOLO	ABASOLO	URBANO	08-3781-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			84,702	84,702	84,702	82,337	97%	0	0	METRO CUADRADO	10	10	100%	
16997	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ" 28DPR0292H	42 CRUILLA	CRUILLA	URBANO	08-3760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			277,044	277,044	277,044	277,044	100%	0	0	METRO CUADRADO	487	487	100%	
16998	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y PISO DE VITROPISO EN ESC. SECUNDARIA GENERAL "JUAN JOSE DE LA GARZA" 28DPR0912A	42 CRUILLA	CRUILLA	URBANO	08-3759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			113,195	113,195	113,195	111,766	99%	0	0	PIEZA	18	18	100%	
16999	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y MUEBLES SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "FRATERNIDAD CAMPESINA" 28DPR1000A	42 BENTON	BENTON JUANEZ (LA RIBERA)	RURAL	08-3668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			225,696	225,696	225,696	225,696	100%	0	0	METRO CUADRADO	346	346	100%	METAS: 1 METROS CUADRADO, 7 PIEZAS
17000	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, INST. ELECTRICAS EN ESC. T.V. SECUNDARIA "PROFR. DOMINGO APOLAN ALARCON GARCIA" 28DVT0248T	42 GOMEZ FARIAS	SERVICIOS UNO POBLADO SERVICIOS UNO	RURAL	08-3669-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			92,894	92,894	92,894	92,894	100%	0	0	METRO CUADRADO	46	46	100%	METAS: 798 METROS CUADRADO, 3 PIEZAS
17001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y AFLANADOS EN ESC. PRIMARIA "PROFR. NORBERTO UREGAS" 28DPR1787Y	42 GOMEZ FARIAS	CINCO DE MAYO EL BARRROT BLANCO	RURAL	08-3666-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			50,477	50,477	50,477	50,477	100%	0	0	METRO CUADRADO	841	841	100%	METAS: 5 METROS CUADRADO
17002	REHABILITACION DE CANCELERIA EN JARDIN DE NIÑOS "CARLOTA REINA DE MOTEMAYOR" 28DJN0113P	42 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-3697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			112,767	112,767	112,767	33,830	30%	0	0	PIEZA	9	9	100%	
17012	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESC. TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" 28DVT0028E	42 GONZALEZ	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	08-3696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			98,574	98,574	98,574	98,574	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
17015	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y COMPLEMENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES" 28DPR1777A	42 GONZALEZ	TORREON DE CAÑAS	RURAL	08-3694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			110,649	110,649	110,649	86,863	78%	0	0	METRO CUADRADO	157	157	100%	
17018	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "PLAN DE AYALA" 28DPR1178Y	42 GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	08-3692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			110,842	110,842	110,842	33,253	30%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17019	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA, PISO DE VITROPISO Y ZOLCO Y COMPLEMENTO DE INSTALACION HIDRAULICA EN ESC. PRIM. CORREGIDORA" 28DPR1801Y	42 GONZALEZ	EL ROSILL	RURAL	08-3698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			106,065	106,065	106,065	99,670	94%	0	0	METRO CUADRADO	59	59	100%	
17022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "LIC. EMILIO PORTES GIL" 28DPR2000D	42 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-3696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			106,776	106,776	106,776	75,804	71%	0	0	METRO CUADRADO	820	820	100%	LOCALIDAD VILLA MANUEL
17025	REHABILITACION DE PINTURA EN SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN ESC. PRIM. "MELCHOR OCAMPO" 28DPR0317Z	42 GOMEZ FARIAS	SANTA ROSA	RURAL	08-3601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			32,081	32,081	32,081	31,843	99%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	
17028	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN AREA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "ELVIRA JIMENEZ VILLAFUERTE"	42 GOMEZ FARIAS	CERRITO NUEVO	RURAL	08-3605-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			97,300	97,300	97,300	96,089	99%	0	0	METRO CUADRADO	369	369	100%	
17031	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "ALVARO OBREGON" 28DPR1702A	42 GOMEZ FARIAS	ESFUERZO DEL CAMPESINO	RURAL	08-3602-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			55,773	55,773	55,773	55,757	100%	0	0	METRO CUADRADO	237	237	100%	
17034	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. TV SECUNDARIA "PROFR. RUBEN MALDONADO ZURITA" 28DVT0171T	42 GOMEZ FARIAS	BENTON LIBRE	RURAL	08-3603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			42,043	42,043	42,043	42,043	100%	0	0	METRO CUADRADO	611	611	100%	
17037	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" 28DJN0051T	42 GOMEZ FARIAS	GRACIA	RURAL	08-3604-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			24,474	24,474	24,474	23,975	98%	0	0	METRO CUADRADO	336	336	100%	
17040	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "LEONCIO LEAL" 28DPR1772N	42 GUERRERO	NEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-3774-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE			157,284	157,284	157,284	157,284	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
17041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO EN ESC. SECUNDARIA "OSCAR GONZALEZ BLACKALLER" 28DE0902F	16	NUEVA GUAYMA GUERRERO	URBANO	08-3773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,327	132,327	132,327	100%	0	0	METRO CUADRADO	330	330	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
17042	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE PISO DE VITROPISO EN ESC. TVSECUNDARIA "MANUEL CAVAZOS LERMA" 28DTV162N	15	EL CIELO BLANCO	RURAL	08-3776-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,188	94,188	94,188	100%	0	0	METRO CUADRADO	150	150	100%		
17043	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. TVSECUNDARIA "PROFR. ROGELIO CRUZ IBARRA" 28DTV027P	15	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	08-3779-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	100,473	100,473	100,473	97.48	0	0	METRO CUADRADO	138	138	100%		
17044	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS "IRMA SARABIA RAMIREZ" 28DJN0953I	16	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-3777-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,454	109,454	109,454	101.078	0	0	METRO CUADRADO	110	110	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO SAN MIGUEL	
17045	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO" 28DPR024M	15	PALADES	RURAL	08-3779-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	173,706	173,706	173,706	170.612	0	0	METRO CUADRADO	85	85	100%		
17046	REHABILITACION DE CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. TVSECUNDARIA "GABINO BARREDA" 28DTV0193G	16	HIDALGO CRUZ	RURAL	08-3609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	136,123	136,123	136,123	40.837	0	0	PIEZA	3	3	100%	METAS: 204 METROS CUADRADO	
17047	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA" 28DJN0230E	16	HIDALGO	URBANO	08-3611-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,190	59,190	59,190	17.757	0	0	OTROS	45	45	100%		
17048	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, PISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR0347U	16	HIDALGO	RURAL	08-3613-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	140,653	140,653	140,653	42.196	0	0	LOTE	1	1	90%	METAS: 262 METROS CUADRADO, 384 METRO CUADRADO	
17049	REHABILITACION DE PLAFON Y PINTURA EN ESC. PRIM. "FRANCISCO SARABIA" 28DPR0355H	16	HIDALGO	RURAL	08-3608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,162	48,162	48,162	14.448	0	0	METRO CUADRADO	176	176	100%		
17050	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE VITROPISO EN ESC. TVSECUNDARIA "JOSE MARTI" 28DTV0985Z	16	MARROQUIN	RURAL	08-3606-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	104,283	104,283	104,283	31.285	0	0	PIEZA	9	9	100%	METAS: 69 METROS CUADRADO	
17051	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0559H	16	HIDALGO	URBANO	08-3607-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,481	51,481	51,481	15.444	0	0	METRO CUADRADO	1	1	50%	METAS: 92 PIEZAS , LOCALIDAD E.J. FRANCISCO I. MADERO	
17052	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TVSECUNDARIA "RAFAEL BENAVIDES" 28DTV0121N	16	HIDALGO	RURAL	08-3612-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,347	43,347	43,347	13.004	0	0	OTROS	1	1	100%		
17053	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETE EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 28DPR0365J	16	HIDALGO	URBANO	08-3610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	139,286	139,286	139,286	41.786	0	0	METRO CUADRADO	50	50	100%		
17054	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "PABLO GALEANA" 28DPR0373N	17	MAGDALENO AGUILAR (SANTIA GUILLO)	RURAL	08-3628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,331	87,331	87,331	86.673	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%		
17055	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" 28DJN0273C	17	MATIAS GARCIA LA HACIENDA	RURAL	08-3627-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	41,352	41,352	41,352	41.352	100%	0	METRO CUADRADO	220	220	100%		
17056	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) EN ESC.T.V.SECUNDARIA "DAVID ALFARO SIQUEROS" 28DTV0697	17	MATIAS GARCIA LA HACIENDA	RURAL	08-3626-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	236,668	236,668	236,668	226.170	97%	0	METRO CUADRADO	230	230	100%	METAS: 10 SALIDAS	
17057	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. TV.SECUNDARIA "ESCUDO NACIONAL" 28DTV0066U	16	PADRON JUAREZ LA PUENTE	RURAL	08-3625-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	155,223	155,223	155,223	154.866	100%	0	METRO CUADRADO	920	920	100%	METAS: 225 METROS CUADRADO	
17058	REHABILITACION DE MUROS EN JARDIN DE NIÑOS "CONCEPCION MAR DEL CAMPO"	18	SANTAN JIMENEZ	URBANO	08-3758-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	8,479	8,479	8,479	6.114	72%	0	METRO LINEAL	10	10	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
17059	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "JESUS SILVA VALDES"	18	NUEVA JIMENEZ	RURAL	08-3756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,889	35,889	35,889	33.524	93%	0	METRO CUADRADO	353	353	100%		
19207	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EN ESC. PRIM. "SANCIO ZARAGOZA"	18	JIMENEZ ENCINA	RURAL	08-3754-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,676	87,676	87,676	85.311	97%	0	METRO CUADRADO	901	901	100%		
19208	SUMINISTRO Y APLICACION Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESC. TVSECUNDARIA "PROFR. JERGES RODRIGUEZ ZAETA"	18	JIMENEZ LA LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	08-3755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,522	57,522	57,522	55.158	96%	0	METRO CUADRADO	391	391	100%		
19209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LUZ OLVEROS SARMINA"	18	JIMENEZ SANTAN JIMENEZ	URBANO	08-3757-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	217,823	217,823	217,823	99.347	46%	0	PIEZA	16	16	100%	LOCALIDAD E.J. IGNACIO ALLENDE	
19210	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PUERTAS EN ALBERGUE ESCOLAR "JOSE BEZA ROCHA" 28TAR004G	19	JIMENEZ LA MORITA	RURAL	08-3620-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,784	64,784	64,784	64.784	100%	0	METRO CUADRADO	17	17	100%		
19211	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA, IMPERMEABILIZACION Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "CUAUHTEMOC" 28DPR0969Z	19	JIMENEZ LA LLERA	RURAL	08-3614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,586	69,586	69,586	67.372	97%	0	LOTE	1	1	100%		
19214	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "BENTO JUAREZ" 28DPR042Z	19	JIMENEZ EL PRADO	RURAL	08-3616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	16,739	16,739	16,739	16.739	100%	0	LOTE	1	1	100%		
19215	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "ROSURIA ZAPATA CANDY" 28JN070T	19	JIMENEZ LA LLERA	RURAL	08-3622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,542	46,542	46,542	46.536	100%	0	PIEZA	2	2	100%		
19216	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "BENTO JUAREZ" 28DPR0432R	19	JIMENEZ VILLAS CAMPESINA (PROVIDENCIAL)	RURAL	08-3624-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,492	17,492	17,492	17.306	99%	0	LOTE	1	1	100%		
19217	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" 28DPR0446W	19	JIMENEZ EL PRADO	RURAL	08-3616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,557	35,557	35,557	35.557	100%	0	METRO CUADRADO	597	597	100%		
19220	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "PROFR. FELIPE DE JESUS MARTIN"	19	JIMENEZ LA LLERA	RURAL	08-3615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,568	38,568	38,568	38.540	100%	0	METRO CUADRADO	177	177	100%		
19223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "LA CORREIDORA" 28DPR042TL	19	JIMENEZ EL PRADO	RURAL	08-3619-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	220,777	220,777	220,777	219.814	100%	0	PIEZA	2	2	100%		
19224	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA Y PUERTAS EN JARDIN DE NIÑOS "GRAL. LUIS CABALLERO VARGAS" 28DJN054G	19	JIMENEZ ALDAMA	URBANO	08-3751-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	130,202	130,202	130,202	130.197	100%	0	METRO CUADRADO	301	301	100%		
19225	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. GRAL. N. 1 "PROFRA. MA. TERESA PAREDES PULLIDO" 28DES0100V	2	JIMENEZ ALDAMA	URBANO	08-3748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	123,634	123,634	123,634	123.634	100%	0	METRO CUADRADO	486	486	100%	LOCALIDAD COL. ARBOLEDAS	
19226	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y APLANADOS EN ESC. PRIM. "MIGUEL LOPEZ ANAYA"	2	JIMENEZ EL NACIMIENTO	RURAL	08-3747-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	118,637	118,637	118,637	118.637	100%	0	METRO CUADRADO	212	212	100%		

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 50	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 100
														Ministrado	Programado	Ejercido								
19227	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE PISO DE CONCRETO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	2-ALDAMA	URBANO	08-3749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,324	126,324	126,324	126,315	100%	0	0	METRO CUADRADO	362	362	100%	11	
19228	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO), INSTALACION HIDRAULICA (MUEBLES SANITARIOS) Y PUERTAS EN ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" 28DPR1398H	2-ALDAMA	RURAL	08-3752-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	97,508	97,508	97,508	97,508	100%	0	0	METRO LINEAL	409	409	100%		
19229	REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO Y PINTURA EN ESC. PRIM. "L. CORREGIDORA" 28DPR1935F	2-ALDAMA	RURAL	08-3753-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	104,974	104,974	104,974	104,974	100%	0	0	METRO CUADRADO	87	87	100%		
19230	REHABILITACION DE PUERTAS, PINTURA Y MUEBLES EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "ALFREDO PENICHE EROSA" 28DPR1675U	2-ALDAMA	URBANO	08-3746-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,781	77,781	77,781	77,778	100%	0	0	PIEZA	14	14	100%		
19231	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y MUEBLES SANITARIOS EN ESC. TISECUNDARIA "JUAN ALDAMA" 28DPR1959H	2-ALDAMA	RURAL	08-3750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	162,618	162,618	162,618	162,618	100%	0	0	METRO CUADRADO	908	908	100%		
19232	REHABILITACION DE INST. ELECTRICA, SUB-ESTACION ELECTRICA, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ" 28DPR1909H	23-MANERO	URBANO	08-3665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	265,817	265,817	265,817	260,286	98%	0	0	METRO CUADRADO	20	20	100%	METAS: 1 SUBESTACION, 11 SANITARIOS, 150 SALIDAS, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
54837	APORTACION RESCATE ESPACIO PUBLICOS 2008 MUNICIPIO DE MANTE	21-EL MANTE	URBANO	08-3307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DEL MANTE	-	-	925,372	925,372	925,372	925,372	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MANTE, DEL FONDO FAPEF 2008	
19233	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION E INST. ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "LA CORREGIDORA" 28DPR0553C	21-EL MANTE	RURAL	08-4031-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	71,936	71,936	71,936	71,936	100%	0	0	METRO CUADRADO	223	223	100%	METAS: 12 SALIDAS	
19234	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "ABADO NERVO" 28DPR0799Z	21-EL MANTE	RURAL	08-4048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	86,278	86,278	86,278	86,278	100%	0	0	METRO CUADRADO	337	337	100%		
19235	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" 28DPR0518X	21-EL MANTE	RURAL	08-4042-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	121,415	121,415	121,415	121,415	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%		
19236	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 28DPR0591X	21-EL MANTE	URBANO	08-4041-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	58,624	58,624	58,624	17,587	30%	0	0	METRO CUADRADO	227	227	100%	LOCALIDAD ZONA CENTRO	
19237	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "INDEPENDENCIA DE MEXICO"	21-EL MANTE	URBANO	08-4037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,669	69,669	69,669	20,901	30%	0	0	METRO CUADRADO	104	104	100%	METAS: 50 METROS LINEAL, LOCALIDAD COL. UNION BUROCRATICA E Y III	
19238	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "JUAN ESCOBEDA" 28DPR0799Z	21-EL MANTE	RURAL	08-4047-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	167,040	167,040	167,040	167,040	100%	0	0	METRO CUADRADO	265	265	100%	METAS: 1 METROS CUADRADO	
19239	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "LAURO AGUIRRE" (IGNACIO ALLENDE) 28DPR212F	21-EL MANTE	RURAL	08-4039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	137,322	137,322	137,322	137,322	100%	0	0	METRO CUADRADO	312	312	100%	METAS: 900 METROS CUADRADO	
19240	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PISO EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DPR1599D	21-EL MANTE	RURAL	08-4044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	96,178	96,178	96,178	96,178	100%	0	0	METRO CUADRADO	269	269	100%	METAS: 24 METROS CUADRADO	
19241	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y VITRO PISO EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "PROFR. JUAN QUIROZ ESPINAL" 28DTP0231T	21-EL MANTE	RURAL	08-4050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,762	105,762	105,762	105,762	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%		
19242	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CONST. DE BANQUETAS Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" 28DUN0397L	21-EL MANTE	RURAL	08-4034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,237	83,237	83,237	62,697	75%	0	0	METRO CUADRADO	163	163	100%		
19243	REHABILITACION DE INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "SRAL. MANUEL AVILA CAMACHO" 28DPR024M	21-EL MANTE	RURAL	08-4038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	171,177	171,177	171,177	171,177	100%	0	0	OTROS	22	22	100%	[225 SALIDAS]	
19244	REHABILITACION DE INST. ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" 28DPR0500N	21-EL MANTE	URBANO	08-4040-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,632	93,632	93,632	26,150	30%	0	0	OTROS	136	136	100%	LOCALIDAD COL. AZUCARERA	
19245	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. PRIMARIA "LIBRE PUEBLA Y GUADALUPE" 28DPR0217T	21-EL MANTE	URBANO	08-4045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,382	111,382	111,382	33,415	30%	0	0	OTROS	108	108	100%	[90 SALIDAS], LOCALIDAD COL. OBRERA 1	
19246	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y CONST. DE BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS "ORAL. MANUEL GONZALEZ"	21-EL MANTE	URBANO	08-4035-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	141,047	141,047	141,047	42,314	30%	0	0	OTROS	12	12	100%	[8 METROS CUADRADO], LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS	
19247	SUM. Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "NIÑOS HEROES" 28DPR0523J	21-EL MANTE	RURAL	08-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	115,289	115,289	115,289	115,289	100%	0	0	METRO CUADRADO	936	936	100%	METAS: 220 METROS CUADRADO	
19248	SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TÍCANO, VITRO Y BANQUETAS EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "JAIMÉ NUÑO" 28DTP0098M	21-EL MANTE	RURAL	08-4049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,599	94,599	94,599	94,599	100%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%		
19249	SUM. Y COLOCACION DE HERRERIA Y CANCELERIA DE ALUMINIO EN ESC. ESC. SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES "LUIS G. URIBE"	21-EL MANTE	URBANO	08-4046-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,385	111,385	111,385	33,415	30%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	METAS: 27 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. MIGUEL ALEMAN	
19250	SUMINISTRO Y APLIC. DE PINTURA, CONST. DE BANQUETA Y SUM. E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ZARAGOZA" 28DUN0459J	21-EL MANTE	RURAL	08-4036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	107,795	107,795	107,795	32,338	30%	0	0	METRO CUADRADO	561	561	100%	METAS: 41 METROS CUADRADO	
19251	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "20 DE NOVIEMBRE DE 1919" 28DUN0295J	21-EL MANTE	URBANO	08-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,147	59,147	59,147	59,147	100%	0	0	METRO CUADRADO	788	788	100%	LOCALIDAD COL. MODERNA	
54756	APORTACION RESCATE ESPACIO PUBLICOS 2008 MATAMOROS	22-MATAMOROS	URBANO	08-3308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	2,409,868	2,409,868	2,409,868	2,409,868	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL PROGRAMA RESCATE ESPACIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, DEL FONDO FAPEF RECURSO 2008	
19252	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DESARROLLO REGIONAL 28DUD0001U	22-MATAMOROS	URBANO	08-4095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	97,418	97,418	97,418	97,418	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19253	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCA J. MUJICA" 28DPR0605S	22-MATAMOROS	URBANO	08-4059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	117,392	117,392	117,392	109,431	93%	0	0	METRO CUADRADO	432	432	100%	LOCALIDAD EJ. LUCIO BLANCO	
19254	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" 28DPR0208E	22-MATAMOROS	URBANO	08-4089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	121,082	121,082	121,082	121,082	100%	0	0	METRO CUADRADO	446	446	100%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA	
19255	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "JESUS ROBERTO GUERRA" 28DPR0531R	22-MATAMOROS	URBANO	08-4084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	123,954	123,954	123,954	120,884	98%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LOCALIDAD COL. POPULAR	
19256	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL SAENZ GONZALEZ" 28DUN0125U	22-MATAMOROS	URBANO	08-4080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	110,415	110,415	110,415	110,415	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	LOCALIDAD COL. JARDIN	
19267	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD" 28DTP0037T	22-MATAMOROS	RURAL	08-4069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,572	92,572	92,572	84,664	91%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	METAS: 400 METROS CUADRADO	
19268	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "FRONTERIZO" 28DUN0036G	22-MATAMOROS	URBANO	08-4083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	107,550	107,550	107,550	107,550	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19269	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "SENTO JUAREZ" 28DPR1120R	22-MATAMOROS	RURAL	08-4062-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	71,171	71,171	71,171	71,171	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	METAS: 260 METROS CUADRADO	
19270	REHABILITACION DE INST. ELECTRICA Y CANCELERIA DE ALUMINIO EN ESC. PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 28DPR0586A	22-MATAMOROS	RURAL	08-4061-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	136,500	136,500	136,500	136,106	100%	0	0	OTROS	36	36	100%	[32 METRO CUADRADO]	
19271	REHABILITACION DE INST. ELECTRICA Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 28DPR0871G	22-MATAMOROS	URBANO	08-4066-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,334	51,334	51,334	48,308	94%	0	0	OTROS	20	20	100%	[940 METROS CUADRADO], LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19272	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA-SANITARIA, PISO DE CONCRETO Y PINTURA EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "ARTUCILO 36. CONSTITUCIONAL" 28DTP0029G	22-MATAMOROS	RURAL	08-4068-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,156	85,156	85,156	84,608	100%	0	0	OTROS	8	8	100%		

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28-TAMAUlipAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercicio 5
19273	SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, LOSA Y PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "CAMARA NACIONAL DE COMERCIO" 28DJN0148M	MATAMOROS	URBANO	08-4075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	110,618	110,618	110,618	107,506	97%	0	0	PIEZA	4	4	100%	LOCALIDAD COL. BUENA VISTA	11
19274	SUM. COLOCACION DE CERDO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "EL VIA RANGEL DE LA FUENTE" 28DJN031T	MATAMOROS	URBANO	08-4077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	122,139	122,139	122,139	119,114	98%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19275	SUM. Y APLICACION DE PINTURA, APLANADOS Y PISO DE VITRO PISO EN ESC. PRIMARIA "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DPR1279V	MATAMOROS	URBANO	08-4091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	46,206	46,206	46,206	46,206	100%	0	0	METRO CUADRADO	52	52	100%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE NTE.	
19276	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "GUADALUPE CAVAZOS DE GONZALEZ" 28DPR2179S	MATAMOROS	URBANO	08-4073-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	138,892	138,892	138,892	112,501	81%	0	0	METRO CUADRADO	2,310	2,310	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19277	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "CRUZ LlNO MARQUEZ" 28DPR2100N	MATAMOROS	URBANO	08-4089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	154,145	154,145	154,145	154,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,590	2,590	100%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA	
19278	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "MEXICO AGRARIO" 28DPR0607Q	MATAMOROS	URBANO	08-4079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	74,245	74,245	74,245	74,245	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	LOCALIDAD EJ. MEXICO AGRARIO	
19279	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 28DPR0488T	MATAMOROS	URBANO	08-4093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	120,110	120,110	120,110	120,110	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,004	2,004	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19280	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "MEXICO" 28DPR1887 28DPR2176	MATAMOROS	URBANO	08-4096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	120,110	120,110	120,110	120,110	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,004	2,004	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19281	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "LUCIO BLANCO FUENTES" 28DJN0707Z	MATAMOROS	URBANO	08-4081-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	48,743	48,743	48,743	48,743	100%	0	0	METRO CUADRADO	736	736	100%	LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO	
19282	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "MAGDA G. DE ARGUELLES" 28DJN0819S	MATAMOROS	URBANO	08-4082-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	32,726	32,726	32,726	32,726	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	LOCALIDAD COL. LAS LOMAS	
19283	SUM. Y APLICACION DE PINTURA, PISO DE CONCRETO Y MALLA CICLONICA EN ESC. TELESECUNDARIA "LUS PASTEUR" 28DTV0044Z	MATAMOROS	URBANO	08-4071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	98,479	98,479	98,479	96,463	97%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	LOCALIDAD EJ. LA TIERRITA	
19284	SUM. Y APLICACION DE PINTURA Y PUERTAS EN ESC. PRIMARIA "LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA" 28DPR2335C 28DPR2450V	MATAMOROS	URBANO	08-4086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	104,372	104,372	104,372	104,372	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,079	1,079	100%	LOCALIDAD COL. LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA	
19285	SUM. Y COLOCACION DE AZULEJO E INSTALACION HIDRAULICA EN JARDIN DE NIÑOS "ALFONSO GUEVARA CASANOVA" 28DJN0236Z	MATAMOROS	URBANO	08-4074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	74,331	74,331	74,331	56,604	75%	0	0	METRO CUADRADO	63	63	100%	LOCALIDAD EJ. 20 DE NOVIEMBRE	
19286	SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN ESC. PRIMARIA "JOSE DELGADO" 28DPR0899Z	MATAMOROS	RURAL	08-4060-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	94,883	94,883	94,883	94,883	100%	0	0	METRO CUADRADO	42	42	100%		
19287	SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, LOSA DE CONCRETO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DPR1715E	MATAMOROS	URBANO	08-4092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	103,490	103,490	103,490	103,487	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	LOCALIDAD COL. LAS GRANJAS	
19288	SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO (PUERTAS), LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "NUEVO AMANECER" 28DPR2272H 28DPR2432Z	MATAMOROS	URBANO	08-4087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	109,165	109,165	109,165	109,165	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	LOCALIDAD COL. SAN FERNANDO	
19289	SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PUERTAS EN ESC. PRIMARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA" 28DPR0454C	MATAMOROS	URBANO	08-4072-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	170,121	170,121	170,121	167,006	98%	0	0	PIEZA	10	10	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19290	SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PUERTAS EN ESC. PRIMARIA "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DPR0591F	MATAMOROS	RURAL	08-4066-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	118,058	118,058	118,058	118,058	100%	0	0	METRO CUADRADO	42	42	100%	METAS: 4 PIEZAS	
19291	SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TINACO EN ESC. TELESECUNDARIA "JUANA DE ASABLANCA Y RAMIREZ" 28DTV084H	MATAMOROS	RURAL	08-4087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	124,979	124,979	124,979	120,092	96%	0	0	PIEZA	6	6	100%	METAS: 1 PIEZAS, 1 PIEZAS	
19292	SUM. Y COLOCACION DE CERDO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "CELESTINO ORTIZ CARDENAS" 28DJN0917H	MATAMOROS	RURAL	08-4085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	185,720	185,720	185,720	185,720	100%	0	0	METRO LINEAL	237	237	100%		
19293	SUM. Y COLOCACION DE CERDO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "DR. SERGIO RUIZ BARRAGAN" 28DJN0102Z	MATAMOROS	URBANO	08-4078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	126,320	126,320	126,320	122,959	97%	0	0	METRO LINEAL	157	157	100%	LOCALIDAD FRACC. VALLE CASA BLANCA 2	
19294	SUM. Y COLOCACION DE HERRERIA Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" 28DPR2027X	MATAMOROS	URBANO	08-4090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	112,126	112,126	112,126	112,124	100%	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%	LOCALIDAD COL. TAMAUlipAS	
19295	SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "HEROES" 28DPR0623H	MATAMOROS	RURAL	08-4063-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,083	25,083	25,083	25,083	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	METAS: 200 METROS CUADRADO	
19296	SUM. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA "AGAP GONZALEZ CAVAZOS" 28DPR2444J	MATAMOROS	URBANO	08-4064-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	171,549	171,549	171,549	153,646	90%	0	0	METRO LINEAL	396	396	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
19297	SUM. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. TELESECUNDARIA "MARIANO MATAMOROS" 28DTV0126I	MATAMOROS	RURAL	08-4070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	140,422	140,422	140,422	137,063	98%	0	0	METRO LINEAL	325	325	100%		
19298	SUM. Y COLOCACION DE PUERTAS Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "CLUB 20-30" 28DJN0169R	MATAMOROS	URBANO	08-4094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	153,106	153,106	153,106	139,763	91%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%		
19299	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. GENERAL ALVARO OBREGON	MATAMOROS	URBANO	08-4246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	92,311	92,311	92,311	92,311	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,840	1,840	100%	LOCALIDAD EJ. EL CAPOTE	
19300	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "LA CORREDIDORA" 28DPR0560M	MATAMOROS	RURAL	08-3632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	132,623	132,623	132,623	132,623	100%	0	0	METRO CUADRADO	192	192	100%		
19301	REHABILITACION DE MURO DE BLOCK Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 28DPR1078I	MATAMOROS	RURAL	08-3836-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	64,961	64,961	64,961	64,964	100%	0	0	METRO CUADRADO	23	23	100%		
19302	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (WIBELLES) EN JARDIN DE NIÑOS "CARIN" 28DJN0102Z	MATAMOROS	URBANO	08-3775-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	47,654	47,654	47,654	43,847	92%	0	0	METRO CUADRADO	195	195	100%	LOCALIDAD COL. ALIJADORES	
19303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROFISO EN ESC. PRIMARIA "CLUB DE LEONES NO. 1" 28DPR0644	MATAMOROS	URBANO	08-3771-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	68,693	68,693	68,693	66,623	97%	0	0	METRO CUADRADO	156	156	100%		
19304	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" 28DPR1936P	MATAMOROS	URBANO	08-3785-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	126,184	126,184	126,184	126,184	100%	0	0	METRO CUADRADO	861	861	100%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO	
19305	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE PISO DE VITROFISO EN ESC. PRIM. "FRANCISCO NICOMEDE" 28DPR0663I	MATAMOROS	RURAL	08-3762-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	53,544	53,544	53,544	53,544	100%	0	0	METRO CUADRADO	66	66	100%	METAS: 50 METROS CUADRADO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
19306	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE 3 RAMPAS EN JARDIN DE NIÑOS "DODORO GUERRA AGUILOSA" 28DJN0357	25 MIGUEL ALEMÁN	Ciudad Miguel Alemán	URBANO	08-3761-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	128,456	128,456	128,456	100%	0	0	0	244	244	100%	METAS: 3 METROS CUADRADO. LOCALIDAD COL. SABINITOS	
19307	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "FRANCISCO I MADERO" 28DPR060	25 MIGUEL ALEMÁN	EL SALTRILLO	RURAL	08-3763-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,813	59,813	59,813	100%	0	0	0	134	134	100%	METAS: 97 METROS CUADRADO	
19308	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE "AMALIA G. DE CASTILLO LEDON" 28DJN0070H	26 MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-3822-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	172,089	172,089	172,089	100%	0	0	0	310	310	100%		
19309	REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ" 28DJN0740	26 MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-3823-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	89,912	89,912	89,912	100%	0	0	0	55	55	100%		
3586	APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 NUEVO LAREDO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	1,760,529	1,760,529	1,760,529	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, DEL FONDO FAFEF RECURSO 2008	
19310	REHABILITACION DE CABLEADO, MAMPARAS Y PUERTAS EN JARDIN DE NIÑOS "PARQUE INFANTIL" 28DJN0271E	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3896-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,880	46,880	46,880	100%	0	0	0	700	700	100%	LOCALIDAD COL. MIRADOR	
19311	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "CLUB ROTARIO DE NUEVO LAREDO REFORMA" 28DJN0687	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3893-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	106,678	106,678	106,678	100%	0	0	0	398	398	100%	LOCALIDAD COL. DEL MAESTRO	
19312	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTAL. ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 32 "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DST0032G	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3905-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,588	157,588	157,588	100%	0	0	0	160	160	100%	METAS: [ 80 SALIDAS ] [ 50 PIEZAS ] , LOCALIDAD COL. VIVEROS	
19313	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "FINANCIEROS" 28DJN0028K	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3883-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,910	76,910	76,910	100%	0	0	0	75	75	100%	METAS: 233 METROS CUADRADO, 27 METRO CUADRADO . LOCALIDAD COL. HOFMANIT	
19314	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE BARRA EN ESC. PRIMARIA "SIMON BOLIVAR" 28DPR0785D	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3888-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,830	112,830	112,830	100%	0	0	0	215	215	100%	METAS: 30 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. SAN RAFAEL	
19315	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "GILBERTO PUENTE GONZALEZ" 28DJN091E	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3885-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,861	125,861	125,861	100%	0	0	0	441	441	100%	METAS: 36 METROS CUADRADO . LOCALIDAD FRACC. EL CAMPANARIO	
19316	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PISO DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS "PROFRA. Y LIC. HERMA CONCEPCION ROCHA" 28DJN0571V	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	113,606	113,606	113,606	100%	0	0	0	252	252	100%	METAS: 144 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. RESERVAS TERRITORIALES	
19324	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUB-ESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA 28DJN0029R	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	321,933	321,933	321,933	100%	0	0	0	336	336	100%	METAS: [ 1 SUBESTACION ] , LOCALIDAD COL. GUERRERO	
19325	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PISO DE VITROPISO AZULEJO EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL F. MARTINEZ" 28DPR0686T	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,100	56,100	56,100	100%	0	0	0	7	7	100%	METAS: [ 24 METROS CUADRADOS ] [ 46 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD ZONA CENTRO	
19326	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PISO DE VITROPISO PINTURA EN ESC. PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" 28DPR2401L	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	89,391	89,391	89,391	100%	0	0	0	7	7	100%	METAS: [ 24 METROS CUADRADOS ] [ 80 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE	
19327	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES) PISO DE VITROPISO PINTURA EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" 28DPR2203L	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	115,045	115,045	115,045	100%	0	0	0	11	11	100%	METAS: [ 47 METROS CUADRADOS ] [ 21 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD FRACC. CUCO CALIENTE	
19328	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PUERTAS, PISO DE VITROPISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" 28DPR2203L	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	115,045	115,045	115,045	100%	0	0	0	11	11	100%	METAS: [ 3 PIEZAS ] [ 36 METROS CUADRADOS ] [ 80 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO	
19329	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "CAROL V. BENSON" CLAVE 28DPR072Z	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-4247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	199,595	199,595	199,595	100%	0	0	0	1,485	1,485	100%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL	
19330	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, PUERTAS, PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS" 28DPR1737Z	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,798	61,798	61,798	100%	0	0	0	11	11	100%	METAS: 3 PIEZAS, 36 PIEZAS , LOCALIDAD COL. PALACIOS	
19331	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PINTURA, INST. ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. PRIMARIA "REGINALDO ELIZONDO GARZA" 28DPR2393T	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3901-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	91,695	91,695	91,695	100%	0	0	0	7	7	100%	METAS: [ 80 METROS CUADRADOS ] [ 30 SALIDAS ] [ 25 PIEZAS ] , LOCALIDAD COL. GRANIAS TREVIVO	
19332	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PUERTAS, PISO DE VITROPISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "PROFR. MARTIN M. HERRERA" NB-2 28DPR1916C	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3907-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	68,326	68,326	68,326	100%	0	0	0	12	12	100%	METAS: [ 2 PIEZAS ] [ 27 METROS CUADRADOS ] [ 80 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MATAMOROS	
19333	REHABILITACION DE LOSA DE ENTREPISO (ENTORTADO) EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA EDUCACION 28D09084R	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3904-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,957	122,957	122,957	100%	0	0	0	888	888	100%		
19334	SUM. Y COLOCACION DE PINTURA, REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA PISO DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMARIA "JUSTA L. GARZA" 28DJN0154B	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,316	49,316	49,316	100%	0	0	0	65	65	100%	METAS: 13 METROS CUADRADO, 24 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. JARDIN	
19335	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CONST. DE TOMA DOMICILIARIA EN ESC. PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 28DPR1785Z	28 SAN CRUZ MORELO DEL TORO	SANTA CRUZ MORELO DEL TORO	RURAL	08-3970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,246	54,246	54,246	100%	0	0	0	681	681	100%	METAS: 1 TOMA DOMICILIARIA	
19336	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "AMARILLO NERVO" 28DJN0578V	28 OCAMPO	MURALLA	RURAL	08-3850-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,136	32,136	32,136	100%	0	0	0	75	75	100%		
19337	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" 28DPR072J	28 OCAMPO	LIBRADO RIVERA (PROVINCIA)	RURAL	08-3852-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	188,684	188,684	188,684	100%	0	0	0	333	333	100%		
19338	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "NICOLAS BRAVO 28DJN0735V	29 OCAMPO	CHAMAL VIEJO	RURAL	08-3854-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,159	50,159	50,159	100%	0	0	0	83	83	100%		
19339	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	29 OCAMPO	OCCAMPO	URBANO	08-3849-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,569	60,569	60,569	100%	0	0	0	970	970	100%		
19340	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PISO DE AZULEJO E INSTALACION HIDRAULICA-SANITARIA EN ESC. PRIMARIA GENERAL "MANUEL AVILA CAMACHO" 28DPR0952J	29 OCAMPO	MAGDALENO AGUILAR (MAGDALENO)	RURAL	08-3853-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	31,325	31,325	31,325	100%	0	0	0	302	302	100%		
5044	APORTACION RESCATE ESPACIO PUBLICOS 2008 ALTAMIRA	3 ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	1,489,667	1,489,667	1,489,667	100%	0	0	0	1	1	100%	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE ESPACIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, DEL FONDO FAFEF RECURSO 2008	
19341	REHABILITACION DE BARRA, PISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ALVARO OBREGON" 28DPR221C	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3880-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	103,843	103,843	103,843	100%	0	0	0	16	16	100%	METAS: 6 METROS CUADRADO, 51 METRO CUADRADO . LOCALIDAD COL. JAZMIN	
19342	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CANCELERIA EN ESC. TELESECUNDARIA "EUSEBIA BANDA SEVILLA" 28DTV028M	3 ALTAMIRA	MARTIN AL MARTINEZ	RURAL	08-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	142,884	142,884	142,884	100%	0	0	0	232	232	100%		
19343	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PUERTAS Y MUEBLES SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA "AGUILERAS SERDAN" 28DTV002E	3 ALTAMIRA	AGUILERAS SERDAN (EL BARRANCO)	RURAL	08-3882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	144,897	144,897	144,897	100%	0	0	0	352	352	100%		
19344	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA Y PUERTA EN ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 28DPR093H	3 ALTAMIRA	MATA DEL ABRA	RURAL	08-3864-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,270	148,270	148,270	100%	0	0	0	253	253	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 1/09
														Ministrado	Programado	Ejercido								
19345	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION E INSTALACION HIDRAULICA (MUEBLES) EN ESC. PRIMARIA "PATROCINIO HUERTA CEPEDA" 28DPR0859V	ALTAMIR A.	FRANCISCO MEDRANO	RURAL	08-3668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	168,947	168,947	168,947	168,914	100%	0	0	METRO CUADRADO	584	584	100%	11
19346	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "MARIA GUADALUPE GARZA" 28DPR242ZY	ALTAMIR A.	ALTAMIR	URBANO	08-3879-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	131,732	131,732	131,732	128,961	98%	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,117	100%	LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDA
19347	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 53 "FRANCISCO J. MUKIA" 28DPR1053T	ALTAMIR A.	ALTAMIR	URBANO	08-3862-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	136,797	136,797	136,797	136,797	100%	0	0	METRO CUADRADO	484	484	100%	LOCALIDAD COL TAMICO ALTAMIRA
19348	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. TELESECUNDARIA "PROFR. JESUS RAMIREZ PALACIOS" 28DPR168EX	ALTAMIR A.	FRANCISCO MEDRANO	RURAL	08-3873-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	133,607	133,607	133,607	133,560	100%	0	0	METRO CUADRADO	472	472	100%	
19349	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" 28DPR0875V	ALTAMIR A.	ALTAMIR	URBANO	08-3875-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	141,019	141,019	141,019	118,918	84%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	LOCALIDAD FRACC. SANTA ELENA
19350	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "NUEVA CREACION" 28DPR1628Z	ALTAMIR A.	EL EDEN	RURAL	08-3872-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	114,724	114,724	114,724	114,686	100%	0	0	METRO CUADRADO	404	404	100%	
19351	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTICA Y ALUMBRADO EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL "JOSE MARIA MORENO" 28DPR1643B	ALTAMIR A.	EL PEPECHO	RURAL	08-3870-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	125,893	125,893	125,893	125,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	316	316	100%	
19352	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y BANQUETA EN PRIMARIA "AMADO NERVO" 28DPR1252V	ALTAMIR A.	VUELTA DE LAS YEGUAS	RURAL	08-3863-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	106,001	106,001	106,001	105,974	100%	0	0	METRO CUADRADO	201	201	100%	
19353	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "AMASTACIO VARGAS GARCIA" 28DPR1463R	ALTAMIR A.	CRUZ GRANDE CRUZ DE LOS ROS	RURAL	08-3881-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	101,635	101,635	101,635	90,807	89%	0	0	METRO CUADRADO	253	253	100%	METAS: 945 METROS CUADRADO
19354	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" 28DPR218H	ALTAMIR A.	SANTA JUANA	URBANO	08-3877-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	125,066	125,066	125,066	125,066	100%	0	0	METRO CUADRADO	213	213	100%	METAS: 1 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. BAHIA
19355	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" 28DPR1756E	ALTAMIR A.	CHAPOPOTE	RURAL	08-3887-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	103,175	103,175	103,175	103,149	100%	0	0	METRO CUADRADO	332	332	100%	
19356	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "SERVANDO CANALES" 28DPR1263P	ALTAMIR A.	ALTAMIR	RURAL	08-3871-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	93,447	93,447	93,447	93,433	100%	0	0	METRO CUADRADO	202	202	100%	
19357	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" 28DPR0869K	ALTAMIR A.	ALTAMIR	URBANO	08-3878-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	116,200	116,200	116,200	107,168	92%	0	0	METRO CUADRADO	227	227	100%	METAS: 143 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. DR. LEON F. GUAL
19358	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DPR1285R	ALTAMIR A.	ALTAMIR	URBANO	08-3874-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	127,938	127,938	127,938	127,832	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	LOCALIDAD EJ. VEGA DE ESTEROS
19359	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "ING. ALEJANDRO PRIETO QUINTERO" 28DPR240YF	ALTAMIR A.	ALTAMIR	URBANO	08-3866-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	32,277	32,277	32,277	32,277	100%	0	0	OTROS	21	21	100%	LOCALIDAD COL. CARRILLO PUERTO, METAS SALIDAS
19360	SUM. Y COLOCACION DE LAMINA GALV. EN ESC. PRIMARIA "VIRGILIO MATUS AGUIRRE" 28DPR231ZF	ALTAMIR A.	ALTAMIR	URBANO	08-4058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	71,046	71,046	71,046	71,045	100%	0	0	METRO CUADRADO	130	130	100%	LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
19361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 55 28DPR1068L	ALTAMIR A.	ALTAMIR	URBANO	08-3876-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	104,668	104,668	104,668	98,848	94%	0	0	METRO CUADRADO	497	497	100%	LOCALIDAD COL. SANTA ELENA
19362	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA Y PINTURA EN ESC. TVSECUNDARIA "JUAN JOSE RUZ SEPULVEDA" 28DPR10201Z	PADILLA S.	PLAN DE AYALA	RURAL	08-3768-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	152,776	152,776	152,776	147,101	97%	0	0	METRO CUADRADO	221	221	100%	METAS: 3 PIEZAS, 544 METRO CUADRADO
19363	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA" 28DPR0735L	PADILLA S.	CINCO DE MAYO	RURAL	08-3768-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	110,149	110,149	110,149	73,578	67%	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	METAS: 801 METROS CUADRADO
19364	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO) E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "VICENTE QUERRERO" 28DPR0740P	PADILLA S.	TABLERO	RURAL	08-3767-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	82,627	82,627	82,627	64,476	78%	0	0	METRO LINEAL	328	328	100%	METAS: 71 METROS CUADRADO
19365	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIM. RURAL "LAZARO CARDENA DEL RIO" 28DPR0803B	PADILLA S.	LOS BRASILE	RURAL	08-3769-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	69,889	69,889	69,889	62,649	90%	0	0	METRO CUADRADO	654	654	100%	METAS: 30 METROS CUADRADO
19366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA MULTIPANEL EN JARDIN DE NIÑOS "ALICIA FERNANDEZ GONZALEZ" 28DPR0837	PADILLA S.	CORPU	RURAL	08-3770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	147,192	147,192	147,192	144,978	98%	0	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	
19367	REHABILITACION DE HERRERIA, PINTURA Y PISO DE VITROPISO EN ESC. T.V. SECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" 28DPR10007V	PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-3856-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	133,971	133,971	133,971	133,706	100%	0	0	METRO CUADRADO	15	15	100%	METAS: 70 METROS CUADRADO, 184 METRO CUADRADO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
19368	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN TENCHUMBRE, PISO VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "CUAUHTEMOC" 28DPR0746R	PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-3855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	73,253	73,253	73,253	73,253	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	METAS: 57 METROS CUADRADO, LOCALIDAD EJ. 6 DE ENERO
54886	APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 REYNOSA	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	2,469,520	2,469,520	2,469,520	2,469,520	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE ESPACIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, DEL FONDO PAFEF 2008
19369	REHABILITACION DE BANDA PRINCIPAL E INSTALACION HIDRAULICA EN ESC. PRIM. "VENUSTIANO CARRANZA" 28DPR1305B	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	73,553	73,553	73,553	22,066	30%	0	0	LOTE	70	70	100%	LOCALIDAD COL. BELITY
19370	REHABILITACION DE BANDA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCION" 28DPR1435U	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3546-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	64,401	64,401	64,401	63,937	99%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
19371	REHABILITACION DE CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "BERNABE SOSA" 28DPR0811A	REYNOSA A.	LOS LONGOS	RURAL	08-3578-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	108,282	108,282	108,282	108,189	100%	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%	
19372	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN JARDIN DE NIÑOS "NAZARITA GONZALEZ" 28DPR0698H	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3544-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	79,083	79,083	79,083	77,983	99%	0	0	METRO LINEAL	116	116	100%	LOCALIDAD COL. TAMAUlipAS
19373	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y TERMINACION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN DEPARTAMENTO REGIONAL DE EDUCACION	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	126,331	126,331	126,331	126,331	100%	0	0	METRO CUADRADO	21	21	100%	LOCALIDAD COL. RIVERENA
17443	REHABILITACION DE DE APLANADOS E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "LAURO AGUIRRE" 28DPR1742B	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	132,151	132,151	132,151	132,151	100%	0	0	METRO CUADRADO	102	102	100%	
17444	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PINTURA Y PISOS EN ESC. PRIMARIA "ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL" 28DPR0806E	REYNOSA A.	LOS CAJAZOS	RURAL	08-3549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	294,051	294,051	294,051	294,051	100%	0	0	METRO CUADRADO	125	125	100%	
17445	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "JEAN PAGET" 28DPR0283J	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	143,808	143,808	143,808	142,771	99%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LOCALIDAD COL. GRANJAS
17446	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTEZ DE DOMINGUEZ" 28DPR0816V	REYNOSA A.	LA RETAMA	RURAL	08-3576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	63,442	63,442	63,442	63,442	100%	0	0	METRO CUADRADO	288	288	100%	
17447	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "MENTOR LOPEZ" 28DPR2183M	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	86,403	86,403	86,403	86,403	100%	0	0	METRO CUADRADO	260	260	100%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES
17448	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" 28DPR0601Z	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	47,017	47,017	47,017	47,017	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
17449	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" 28DPR0699P	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	54,649	54,649	54,649	52,007	95%	0	0	METRO CUADRADO	245	245	100%	LOCALIDAD COL. SATELITE
17450	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 28DPR0596D	REYNOSA A.	REYNOSA	URBANO	08-3554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCO	-	-	69,949	69,949	69,949	69,949	100%	0	0	METRO CUADRADO	352	352	100%	LOCALIDAD COL. JARACHINA NORTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
17451	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA EN ESC. TELESECUNDARIA "ALVARO GALEZ Y FUENTES" 28DPR0911H	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3545-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	222,875	222,875	222,875	222,875	100%	0	0	METRO CUADRADO	670	670	100%	LOCALIDAD COL. RANCHO GRANDE
17452	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESC. PRIM. "PEDRO JOSE MENDEZ" 28DPR1891I	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3574-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	33,752	33,752	33,752	27,912	83%	0	0	METROS LINEALES	760	760	100%	LOCALIDAD PROL. LONGORIA
17453	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO" 28DPR1966D	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	156,835	156,835	156,835	148,516	95%	0	0	METRO CUADRADO	224	224	100%	LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO
17454	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA" 28DJN07795	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,171	56,171	56,171	55,889	99%	0	0	METRO CUADRADO	162	162	100%	LOCALIDAD COL. FIDEL VELAZQUEZ
17455	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERIA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSEFINA C. DE TARREGA" 28DJN014F	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,926	56,926	56,926	54,752	96%	0	0	PIEZA	5	5	100%	LOCALIDAD COL. LONGORIA
17456	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA EN JARDIN DE NIÑOS "AMERICA" 28DJN0539T	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	34,745	34,745	34,745	10,423	30%	0	0	PIEZA	10	2	15%	LOCALIDAD COL. LAMPACITO
17457	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" 28DE50081X	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3579-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	37,424	37,424	37,424	11,027	30%	0	0	METRO CUADRADO	64	16	25%	LOCALIDAD COL. DEL PRADO
17458	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSE MA. PINO SUAREZ" 28DPR1538R	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	222,339	222,339	222,339	222,339	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
17459	TERMINACION DE BANDA EN ESC. PRIMARIA "CLUB DE LEONES NO. 4" 28DPR2161C	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3551-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,485	65,485	65,485	64,386	98%	0	0	METRO CUADRADO	162	162	100%	LOCALIDAD COL. UNIDAD OBRERA
5427	APORTACION DE RESCATE ESPACIO PUBLICOS 2008 RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	1,612,342	1,612,342	1,612,342	1,612,342	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEL FONDO FAFEF RECURSO 2008
17460	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" 28DJN0348C	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3802-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	90,297	90,297	90,297	90,297	100%	0	0	METRO CUADRADO	308	308	100%	LOCALIDAD INFONAVIT LAS FLORES
17461	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA "SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) EN ESC. PRIM. RURAL "BENITO JUAREZ"	33 RIO BRAVO	ATIZAPAPAN DE ZARAGOZA	RURAL	08-3807-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	159,143	159,143	159,143	154,023	97%	0	0	METRO CUADRADO	223	223	100%	
17462	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA RURAL "IGNACIO MANUEL ALTAIRIANO" 28DPR0844S	33 RIO BRAVO	CONQUISTA CAMPEÑANA	RURAL	08-3808-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	95,675	95,675	95,675	95,624	100%	0	0	METRO CUADRADO	154	154	100%	METAS: 819 METROS CUADRADO
17463	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA URBANA "10 DE MAYO" 28DPR0707E	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3810-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	201,226	201,226	201,226	201,226	100%	0	0	METRO CUADRADO	392	392	100%	LOCALIDAD COL. OCTAVIO SELVA
17464	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUM. E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS "LAURA ARCA CAVALLOS" 28DPR0925P	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3805-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,287	56,287	56,287	56,287	100%	0	0	METRO CUADRO	150	150	100%	
17465	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 11 "EDUARDO CHAVEZ" 28DST0911J	33 RIO BRAVO	SANTO APOLONIA	RURAL	08-3811-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	275,064	275,064	275,064	272,886	99%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	METAS: 8 PIEZAS
17466	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS" 28DJN0773J	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3804-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,920	148,920	148,920	148,920	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
17467	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA EDUCACION 28DPR0911Y	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3814-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	158,757	158,757	158,757	156,604	99%	0	0	OTROS	12	12	100%	LOCALIDAD INFONAVIT LAS FLORES, METAS SALIDAS
17468	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), CANCELERIA IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "BENITO JUAREZ" 28DPR0908	33 RIO BRAVO	RAUL MULLIN	RURAL	08-3803-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,989	152,989	152,989	150,145	98%	0	0	PIEZA	11	11	100%	METAS: 3 PIEZAS, 270 METRO CUADRADO
17469	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), CANCELERIA PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JUSTICIA SOCIAL" 28DPR1751J	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3812-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	147,160	147,160	147,160	147,153	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	LOCALIDAD COL. TAMAUPLIPAS, METAS SALIDAS
17470	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) CONST. DE PISO DE VITROPISO, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EN ESC. PRIM. RURAL "VICENTE GUERRERO" 28DPR1298I	33 RIO BRAVO	GUADALUPE HAINERO	RURAL	08-3806-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	117,869	117,869	117,869	115,686	98%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
17471	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA EN ESC. PRIMARIA "PROFR. ZENON ARAUJO" 28DPR1298I	33 RIO BRAVO	GUADALUPE HAINERO	RURAL	08-3798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	199,839	199,839	199,839	196,721	98%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
17472	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "CARLOS A. CARILLO" 28DJN0698B	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3813-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	141,500	141,500	141,500	141,500	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	LOCALIDAD COL. MONTERREAL, METAS SALIDAS
17473	SUMINISTRO E INSTALACION DE AJLAS DE MADERAS EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA 28DPR2146K	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4301-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	223,639	223,639	223,639	212,731	95%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
17474	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "NIÑOS HEROES DE CHIAPULTEPEC" 28 DPR1621Q	33 RIO BRAVO	SAN CAYETANO	RURAL	08-3900-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	169,649	169,649	169,649	151,877	90%	0	0	METRO CUADRADO	552	552	100%	
17475	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y SUM. Y COLOCACION DE PUERTAS MULTIPANEL EN JARDIN DE NIÑOS "TAMAUPLIPAS" 28DJN0518E	33 RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3799-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,451	87,451	87,451	86,941	99%	0	0	METRO CUADRADO	636	636	100%	
17476	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PUERTAS E INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA "MIGUEL GOMEZ PEDRAZA" 28DPR079I	33 RIO BRAVO	LA GAVIYRURAL	RURAL	08-3819-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	117,902	117,902	117,902	114,597	97%	0	0	PIEZA	8	8	100%	
17477	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION PINTURA EN ESC. PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" 28DPR0905O	33 RIO BRAVO	CAMACHO CARLOS	RURAL	08-3815-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,261	76,261	76,261	76,261	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	LOCALIDAD EL VIEJO CAMACHO, METAS SALIDAS
17478	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION PINTURA EN ESC. PRIMARIA "NINO CAMPESINO" 28DPR088E	33 RIO BRAVO	LA GAVIYRURAL	RURAL	08-3816-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	86,935	86,935	86,935	86,935	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	METAS SALIDAS
17479	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), CANCELERIA PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO MARTINEZ MANTOYU" 28DPR1316M	33 RIO BRAVO	SAN ANTONIO	RURAL	08-3818-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	55,973	55,973	55,973	52,669	94%	0	0	PIEZA	11	11	100%	
17480	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" 28DPR0884T	33 RIO BRAVO	SAN CARLOS	URBANO	08-3817-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,070	56,070	56,070	56,070	100%	0	0	METRO CUADRADO	266	266	100%	
17481	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y CONST. DE GRADAS	35 SAN FERNANDO	FRANCSO VILLA	URBANO	08-3303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	334,705	334,705	334,705	334,705	100%	0	0	METRO CUADRADO	340	340	100%	
17482	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y CONST. DE GRADAS	35 SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	08-3301-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	78,391	78,391	78,391	78,391	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17483	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y CONST. DE GRADAS	35 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,251	79,251	79,251	79,251	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOCALIDAD COL. OBRERA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														1	2	3								4
17484	REHABILITACION DE CANCELERIA, DESCARGA DOMICILIARIA EN JARDINOS "MARIA MONTESSORI" 28DJN0059L	35-SAN FERNANDO	GENERAL GONZALEZ WILARRREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-3838-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	143,348	143,348	143,348	143,348	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	METAS: 1 DESCARGAS
17485	REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. "JUAN JOSE DE LA GARZA" 28DJN00410	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO	URBANO	08-3847-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	248,432	248,432	248,432	248,432	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	
17486	REHABILITACION DE CANCELERIA, PISO DE VITROPISO, SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) EN ESC. PRIMARIA "GRAL. LARZARO CARDENAS DEL RIO" 28DJN01667	35-SAN FERNANDO	LA CARRETERA	RURAL	08-3848-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	151,646	151,646	151,646	151,646	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	METAS: 22 METROS CUADRADO, 6 PIEZAS
17487	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS Y PINTURA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 28 "DR. FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ" 28DJN0022	35-SAN FERNANDO	GENERAL GONZALEZ WILARRREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-3840-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	251,725	251,725	251,725	251,725	100%	0	0	METRO CUADRADO	311	311	100%	METAS: 309 METROS CUADRADO, 309 METRO CUADRADO
17488	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO" 28DJN0596K	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3845-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	135,968	135,968	135,968	135,968	100%	0	0	METRO CUADRADO	111	111	100%	METAS: 34 METROS CUADRADO, 177 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
17489	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "ANTONIO BELTRAN GRACIA" 28DJN0095G	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3844-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	130,834	130,834	130,834	130,834	100%	0	0	METRO CUADRADO	312	312	100%	LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
17490	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "M PATRES PRIMERO" 28DJN00915V	35-SAN FERNANDO	ALFREDO BONFIL ILLUS ECHEBERRIA	RURAL	08-3843-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,089	129,089	129,089	129,089	100%	0	0	METRO CUADRADO	311	311	100%	
17491	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA URBANA FEDERALIZADA "JUAN ESCUTIA" 28DJN2126X	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3841-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	114,053	114,053	114,053	114,053	100%	0	0	METRO CUADRADO	28	28	100%	LOCALIDAD COL. LADRILLERA
17492	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO" 28DJN1567I	35-SAN FERNANDO	SAN JOSE DE LA PAZ	RURAL	08-3842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,458	109,458	109,458	109,458	100%	0	0	METRO CUADRADO	166	166	100%	METAS: 356 METROS CUADRADO, 10 SALIDAS
17514	REHABILITACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "SILVESTRE REVUELTAS" 28DJN0787A	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3846-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	58,083	58,083	58,083	58,083	100%	0	0	METRO CUADRADO	890	890	100%	LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS
17515	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DJN0028H	35-SAN FERNANDO	LAGUNA SECA	RURAL	08-3837-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	66,881	66,881	66,881	66,881	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	METAS: 49 METROS CUADRADO
17516	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL M. PONCE" 28DJN0484G	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3839-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	150,490	150,490	150,490	150,490	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	LOCALIDAD COL. PASO REAL
17517	REHABILITACION DE CANCELERIA Y SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "AMADO NERVO" 28DJN1004F	37-SOTO LA MARINA	VISTA HERMOZA	RURAL	08-3628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	91,412	91,412	91,412	91,412	100%	0	0	METRO CUADRADO	964	964	100%	
17518	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, SERVICIOS SANITARIOS, SEPTECA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "GUADALUPE MAINERO" 28DJN1005E	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	08-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	181,962	181,962	181,962	181,962	100%	0	0	METRO CUADRADO	34	34	100%	
17519	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 28DJN1897D	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-3629-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,557	61,557	61,557	61,557	100%	0	0	METRO CUADRADO	530	530	100%	
17520	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "VICENTE SUAREZ" 28DJN1913U	37-SOTO LA MARINA	CINCO DE MAYO	RURAL	08-3630-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	80,396	80,396	80,396	80,396	100%	0	0	METRO CUADRADO	673	673	100%	
17521	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CALCELERIA EN JARDIN DE NIÑOS "FRAY PEDRO DE GANTE" 28DJN0130	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-3625-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,534	73,534	73,534	73,534	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
17522	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" 28DJN0036R	37-SOTO LA MARINA	BERNARDO GUTIERREZ DE CARA	RURAL	08-3627-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	26,746	26,746	26,746	26,746	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
17523	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "PROFR. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ" 28DJN00600	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-3626-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	78,940	78,940	78,940	78,128	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
17524	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESC. TVSECUNDARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DJN0063N	37-SOTO LA MARINA	TAMPIO JITO	RURAL	08-3632-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,463	94,463	94,463	89,693	95%	0	0	METRO CUADRADO	1,351	1,351	100%	
17525	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. TVSECUNDARIA "GUSTAVO VALDEZ" 28DJN0228F	37-SOTO LA MARINA	VISTA HERMOZA	RURAL	08-3631-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,229	63,229	63,229	63,229	100%	0	0	METRO CUADRADO	460	460	100%	
17526	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "JOSE SILVA SANCHEZ" 28DJN2307G	37-SOTO LA MARINA	JOSE SILVA SANCHEZ	RURAL	08-3631-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,288	39,288	39,288	39,288	100%	0	0	METRO CUADRADO	304	304	100%	
17527	APLANADOS, PINTURA Y CANCELERIA EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE REBASMEN" 28DJN0097Y	35-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3939-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,624	109,624	109,624	109,624	100%	0	0	METRO CUADRADO	168	168	100%	METAS: 8 PIEZAS, LOCALIDAD COL. TRUJEA
54882	APORTACION RESCATE ESPACIO PUBLICOS 2008 TAMPICO	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CIVIL Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	2,805,009	2,805,009	2,805,009	2,805,009	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, DEL FONDO FAFEP RECURSO 2008
17528	CABLEADO, BOMBA ELECTRICA, INSTL. ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO" 28DJN1818A	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,208	21,208	21,208	20,880	98%	0	0	METRO LINEAL	142	142	100%	METAS: 1 PIEZAS, 1 SALIDAS, LOCALIDAD COL. GUADALUPE MAINERO
17529	CABLEADO, SUM. Y COLOCACION DE LUMINARIA, EN ESC. PRIMARIA "INDEPENDENCIA" 28DJN1301F	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,906	49,906	49,906	49,902	100%	0	0	METRO LINEAL	998	998	100%	METAS: 50 PIEZAS, LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
17530	REHABILITACION DE APLANADO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PRIMARIA "PROFR. MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ" 28DJN1592L	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3957-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	138,393	138,393	138,393	138,393	100%	0	0	METRO CUADRADO	115	115	100%	METAS: [ 394 METROS CUADRADOS ] [ 115 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
17531	REHABILITACION DE APLANADO, PISO DE VITROPISO, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "OFELIA ARCOS HINOJOSA" 28DJN0602E	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,023	148,023	148,023	148,022	100%	0	0	METRO CUADRADO	65	65	100%	METAS: [ 99 METROS CUADRADOS ] [ 16 PIEZAS ] [ 96 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. UNIVERSIDAD SUR
17532	REHABILITACION DE APLANADO Y IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "CARMEN SEDANO" 28DJN0064H	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,955	92,955	92,955	92,955	100%	0	0	METRO CUADRADO	25	25	100%	METAS: [ 300 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. LOMA DE ROSALES
17533	REHABILITACION DE CANCELERIA Y IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA GENERAL NO.2 "LAURO AGUIRRE" 28DJN0022H	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	963,510	963,510	963,510	958,394	99%	0	0	METRO CUADRADO	127	127	100%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
17534	REHABILITACION DE DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE VITROPISO, PINTURA EN ESC. PRIMARIA "CLUB 20-30 PROF. IGNACIO RAMIREZ" 28DJN1366P	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,466	109,466	109,466	109,464	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	LOCALIDAD COL. TOLTECA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
17335	REHABILITACION DE ENTORNO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ" 28DPR16198	38	TAMPICO	URBANO	08-3848-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	266,181	266,181	266,181	266,848	100%	0	0	METRO CUADRADO	637	637	100%	
17336	REHABILITACION DE ENTORNO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 28DPR17188	38	TAMPICO	URBANO	08-3847-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	147,275	147,275	147,275	147,157	100%	0	0	METRO CUADRADO	249	249	100%	LOCALIDAD COL LAURA AGUIRRE
17337	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADO Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC" 28DJN03100	38	TAMPICO	URBANO	08-3842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	168,758	168,758	168,758	168,767	100%	0	0	METRO CUADRADO	229	229	100%	METAS: 200 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL AMERICANA
17338	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, EN ESC. PRIMARIA "CINCO MAYO" 28DPR1721P	38	TAMPICO	URBANO	08-3845-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	420,475	420,475	420,475	420,437	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,009	1,009	100%	LOCALIDAD COL AMERICANA
17339	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y ENTORNO EN ESC. PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 28DPR1662U	38	TAMPICO	URBANO	08-3846-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	97,563	97,563	97,563	97,534	100%	0	0	METRO CUADRADO	228	228	100%	LOCALIDAD COL TAMAULIPAS
17340	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA-SANITARIA (MUEBLES, CANCELERIA Y PUERTAS EN JARDIN DE NIÑOS "NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC" 28DJN0311E	38	TAMPICO	URBANO	08-3858-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,791	81,791	81,791	81,596	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD COL PESCADORES, METAS SALIDAS
17341	REHABILITACION DE NIÑO EN JARDIN DE NIÑOS "CARMEN G. DE PORTUGAL" 28DJN0190U	38	TAMPICO	URBANO	08-3849-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,521	45,521	45,521	40,619	89%	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	LOCALIDAD COL LAURA AGUIRRE
17342	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO Y CANCELERIA EN JARDIN DE NIÑOS "MEXICO" 28DJN0312O	38	TAMPICO	URBANO	08-3859-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	71,080	71,080	71,080	57,966	82%	0	0	METRO CUADRADO	44	44	100%	METAS: [ 13 METROS CUADRADOS ], LOCALIDAD COL MEXICO
17343	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIO (MUEBLES), PISO DE CONCRETO, APLANADO, PISO DE VITROPSO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "DEPENDENCIA DE MEXICO" 28DJN0322E	38	TAMPICO	URBANO	08-3853-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	167,820	167,820	167,820	166,184	98%	0	0	PIEZA	16	16	100%	LOCALIDAD COL MAGDALENO AGUILAR
17344	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA" 28DJN046X	38	TAMPICO	URBANO	08-3863-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,082	92,082	92,082	92,081	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL SOLID VOLUNTAD Y TRABAJO
17345	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), PISO DE VITROPSO Y APLANADO EN JARDIN DE NIÑOS "PROFRA. ROSAURIA ZAPATA" 28DJN0933R	38	TAMPICO	URBANO	08-3852-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	168,152	168,152	168,152	168,123	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	METAS: [ 88 METROS CUADRADOS ], [ 76 METROS CUADRADOS ], LOCALIDAD COL PRIMAVERA
17346	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (13 W.C.) EN ESC. PRIMARIA "AMADO L. ARRECHANDIETA" 28DPR1725M	38	TAMPICO	URBANO	08-3836-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	249,447	249,447	249,447	249,447	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL ENRIQUE CARDENAS
17347	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2 W.C.) EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" 28DPR1719A	38	TAMPICO	URBANO	08-3835-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,708	73,708	73,708	73,008	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL VERGEL
17348	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (8 W. C.) EN JARDIN DE NIÑOS "TAMAHOLIPA" 28DJN0992K	38	TAMPICO	URBANO	08-3837-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	68,693	68,693	68,693	68,339	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD FRACC. COLINAS DE SAN GERARDO
17349	REHABILITACION DE VITROPSO, PINTURA, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 20 "10. DE JUNIO" 28EST0608	38	TAMPICO	URBANO	08-3854-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	242,059	242,059	242,059	236,664	98%	0	0	METRO CUADRADO	187	187	100%	METAS: [ 19 PREZAS ], [ 104 METROS CUADRADOS ], LOCALIDAD COL ISLETA PEREZ
17350	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS, INSTL. ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS "PROFRA. MARTHA BARRUJO MAYA" 28DJN0977S	38	TAMPICO	URBANO	08-3844-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	37,545	37,545	37,545	37,545	100%	0	0	PIEZA	34	34	100%	LOCALIDAD FRACC. VISTA BELLA
17351	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA, CONST. DE LOSA, PINTURA Y APLANADOS, EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0276Z	38	TULA	RURAL	08-3833-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,697	129,697	129,697	78,875	61%	0	0	METRO CUADRADO	76	76	100%	METAS: 90 METROS CUADRADO, 46 METRO CUADRADO
17352	APLANADOS, PINTURA, MUEBLES SANITARIO Y PISO DE VITRO PISO EN ESC. PRIMARIA "JOSE PIEDAD CEDILLO" 28DPR1840K	38	TULA	RURAL	08-3829-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	90,646	90,646	90,646	72,352	80%	0	0	METRO CUADRADO	108	108	100%	METAS: 782 METROS CUADRADO, 3 PIEZAS, 48 METRO CUADRADO
17353	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, APLANADO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO VAZQUEZ GOMEZ" 28DPR1029O	38	TULA	RURAL	08-3832-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,165	125,165	125,165	113,846	91%	0	0	METRO CUADRADO	242	242	100%	METAS: 1 PIEZAS, 81 METRO CUADRADO, 81 METRO CUADRADO
17354	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA (MUEBLES), CANCELERIA, APLANADOS VITROPSOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ALBES" 28DPR1929O	38	TULA	RURAL	08-3830-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	127,472	127,472	127,472	96,486	75%	0	0	PIEZA	3	3	100%	METAS: 81 METROS CUADRADO, 92 METRO CUADRADO, 670 METRO CUADRADO
17355	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA-SANITARIA (MUEBLES), BOMBAS, PINTURA Y CANCELERIA EN ESC. TELESECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" 28DJN0913F	38	TULA	RURAL	08-3831-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	107,870	107,870	107,870	83,733	78%	0	0	PIEZA	10	10	100%	METAS: 1 PIEZAS, 20 PIEZAS, 35 METRO CUADRADO
17356	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA-SANITARIA, PISO DE VITROPSO, PUERTAS Y PINTURA EN ESC. TELESECUNDARIA "CARMEN SERDAN ALTAIRRE" 28DJN0688	38	TULA	RURAL	08-3828-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,812	148,812	148,812	126,820	87%	0	0	OTROS	10	10	100%	[184 METROS CUADRADO, 5 PIEZAS, 600 METRO CUADRADO]
17357	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION E INSTL. ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" 28DPR026V	38	ANTIGUO MORELOS	URBANO	08-4054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,974	50,974	50,974	50,974	100%	0	0	METRO CUADRADO	95	95	100%	METAS: 5 SALIDAS, LOCALIDAD EJ. PRAXEDIS GUERRERO
17358	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" 28DPR0233F	38	ANTIGUO MORELOS	URBANO	08-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	176,462	176,462	176,462	176,462	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,988	2,988	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
17359	OSUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA, PINTURA Y MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "TENOC" 28DJN0497K	38	ANTIGUO MORELOS	RURAL	08-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,124	48,124	48,124	48,124	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	METAS: 3 METROS CUADRADO, 40 METRO LINEAL
17360	REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO"	40	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3887-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	172,259	172,259	172,259	167,918	97%	0	0	PIEZA	6	6	100%	
17361	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. "18 DE MARZO" 28DPR1099J	40	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3881-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	198,505	198,505	198,505	198,503	100%	0	0	METRO CUADRADO	724	724	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
17362	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM "BENITO JUAREZ" 28DPR1619R	40	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	173,012	173,012	173,012	173,004	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	
17363	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION TUBULAR EN JARDIN DE NIÑOS "CONCEPCION G. DE TEVIRO" 28DJN0159K	40	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3888-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	140,949	140,949	140,949	140,949	100%	0	0	METRO CUADRADO	49	49	100%	METAS: [ 17 PREZAS ]
17079	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN SERVICIOS SANITARIOS, VITROPSO Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "BERTHA DE AVELLANO" 28DJN0159K	40	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,546	63,546	63,546	63,546	100%	0	0	METRO CUADRADO	162	162	100%	
17080	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, APLANADOS, PINTURA, INSTALACION SANITARIA EN ESC. PRIM. "CUAUHTEMOC"	40	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	234,327	234,327	234,327	234,317	100%	0	0	METRO CUADRADO	306	306	100%	
17081	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SAL. SANITARIAS, AZUL EN NIÑOS Y VITROPSO EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0475Z	40	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3883-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47,882	47,882	47,882	47,882	100%	0	0	METRO CUADRADO	33	33	100%	LOCALIDAD COL MODELO
17082	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS "EDUARDO CHAVEZ" 28DJN0316K	40	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	72,005	72,005	72,005	72,005	100%	0	0	METRO CUADRADO	64	64	100%	
54979	APORTACION RESCATE ESPACIO PUBLICOS 2008 VICTORIA	41	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	1,630,002	1,630,002	1,630,002	1,630,002	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEL FONDO FAFEF RECURSO 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28-TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
49675	INSTALACION ELECTRICA DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO Y COLOCACION EN JARDIN DE NIÑOS "CONCEPCION GARCIA MANZO DE TREVINO, 2 28D08015)	41-VICTORIA	URBANO	08-3655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120,732	120,732	120,732	105,640	88%	0	PIEZA	9	100%	LOCALIDAD ZONA CENTRO	11					
49676	REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA" 28DPR11742	41-VICTORIA	RURAL	08-3669-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	54,770	54,770	54,770	51,607	94%	0	PIEZA	4	100%							
17083	REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. SEC.TEC. N.º 6 "LAURO AGUIRRE" 28DST00061	41-VICTORIA	URBANO	08-3638-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	207,208	207,208	207,208	204,064	98%	0	METRO CUADRADO	57	100%							
49677	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PUERTAS EN ESC. PRIM. "ESTADO TAMAULIPAS" 28DPR00765	41-VICTORIA	URBANO	08-3658-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	92,478	92,478	92,478	27,743	30%	0	METRO CUADRADO	25	15%	LOCALIDAD COL. RAVIZE						
49678	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PUERTAS EN ESC. PRIM. "MARTIN LUTHER KING" 28DPR1472Z	41-VICTORIA	URBANO	08-3656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	146,563	146,563	146,563	144,081	98%	0	METRO CUADRADO	65	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL						
17084	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS Y SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "INDUSTRIA PROTEGIDA" 28DML0041	41-VICTORIA	URBANO	08-3648-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	89,253	89,253	89,253	86,109	96%	0	METRO CUADRADO	586	100%	LOCALIDAD COL. HIDALGO						
17085	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "EPGMEÑO GARCIA" 28DPR1136Z	41-VICTORIA	URBANO	08-3650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	117,690	117,690	117,690	114,546	97%	0	METRO CUADRADO	446	100%							
17086	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSE VILLARREAL TELLO" 28DPR0712A	41-VICTORIA	URBANO	08-3649-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	162,636	162,636	162,636	159,491	98%	0	METRO CUADRADO	621	100%	LOCALIDAD FRACC. LOS ARCOS						
17087	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JUAN B. TIERNA" 28DPR1125R	41-VICTORIA	URBANO	08-3635-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	118,717	118,717	118,717	115,573	97%	0	METRO CUADRADO	1,316	100%	LOCALIDAD ZONA CENTRO						
17088	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACION HIDRAULICA Y MUEBLES SANITARIOS EN ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES" 28DPR1163V	41-VICTORIA	RURAL	08-3644-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	105,432	105,432	105,432	102,288	97%	0	METRO CUADRADO	243	100%							
49679	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y APLANADO EN LOSA EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" 28DPR11520	41-VICTORIA	RURAL	08-3665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120,476	120,476	120,476	77,842	64%	0	METRO CUADRADO	369	100%							
49680	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE PISO DECONCRETO EN ESC. PRIM. "PROFRA. OLIVIA RAMIREZ" 28DPR11608	41-VICTORIA	RURAL	08-3670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	109,308	109,308	109,308	101,652	93%	0	METRO CUADRADO	251	100%							
49681	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PROTECCIONES EN ESC. PRIM. "PEDRO J. MENDEZ" 28DPR0961H	41-VICTORIA	RURAL	08-3667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	44,751	44,751	44,751	13,425	30%	0	METRO CUADRADO	95	100%							
17089	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA H. HELLENA CHANEZ S" 28D08060IN	41-VICTORIA	URBANO	08-3647-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	47,763	47,763	47,763	44,619	93%	0	METRO CUADRADO	142	100%	LOCALIDAD COL. SAN MARCOS II						
17090	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHIL VON GLUMER LEVYA" 28D080643E	41-VICTORIA	URBANO	08-3628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	86,436	86,436	86,436	86,436	100%	0	METRO CUADRADO	45	100%	LOCALIDAD FRACC. VALLE DE AGUAYO						
17091	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONST. DE BANQUETA EN ESC. PRIM. "UNION Y PROGRESO" 28DPR0710C	41-VICTORIA	RURAL	08-3637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	53,143	53,143	53,143	49,999	94%	0	METRO CUADRADO	1	100%							
17092	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "ANTONIA G. DE HORCACITAS" 28D0809169	41-VICTORIA	URBANO	08-3640-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	118,247	118,247	118,247	115,103	97%	0	LOTE	1	100%	LOCALIDAD COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION						
17093	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSE VASCONCELOS" 28DPR0298R	41-VICTORIA	URBANO	08-3651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	160,249	160,249	160,249	128,058	80%	0	METRO CUADRADO	440	100%	LOCALIDAD FRACC. DEL VALLE						
49682	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "JOSE RAFAEL BALANDRANO BALANDRANO" 28DPR02923A	41-VICTORIA	URBANO	08-3668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	129,062	129,062	129,062	98,215	76%	0	OTROS	20	100%	METAS SALIDAS						
17094	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO FLORES SANCHEZ" 28D080720F	41-VICTORIA	URBANO	08-3652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	108,542	108,542	108,542	32,562	30%	0	METRO CUADRADO	90	100%	LOCALIDAD COL. LAS PALMAS						
49683	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" 28D080838T	41-VICTORIA	URBANO	08-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	48,072	48,072	48,072	44,938	93%	0	METRO CUADRADO	70	100%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTIES GIL						
49684	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS DE AMERICA" 28D080990M	41-VICTORIA	URBANO	08-3664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	130,997	130,997	130,997	127,834	98%	0	METRO LINEAL	211	209	98%	LOCALIDAD COL. AMERICA DE JUAREZ					
17095	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. TVSECUNDARIA "PROFR. PEDRO CARRERA NETO" 28D079181D	41-VICTORIA	RURAL	08-3642-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	48,728	48,728	48,728	45,585	94%	0	METRO CUADRADO	184	184	100%						
17096	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO, PROTECTORES Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" 28D080830Z	41-VICTORIA	URBANO	08-3643-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	78,008	78,008	78,008	74,864	96%	0	METRO CUADRADO	24	24	100%	LOCALIDAD COL. IGNACIO ALLENDE					
17097	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y PROTECTORES EN ESC. TVSECUNDARIA "LEONA VICARIO" 28D070895F	41-VICTORIA	RURAL	08-3641-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	87,428	87,428	87,428	84,284	96%	0	METRO CUADRADO	184	184	100%						
17098	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE MALLA SOMBRINA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "TZEHALI ALBATROS" 28DML0405V	41-VICTORIA	URBANO	08-3646-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	159,741	159,741	159,741	156,597	98%	0	PIEZA	1	100%	LOCALIDAD COL. NIÑOS HEROES						
17099	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "JOSEFINA BARRON OLAZARAIN" 28DPR0420V	41-VICTORIA	URBANO	08-3634-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	59,724	59,724	59,724	56,580	95%	0	METRO CUADRADO	988	100%	LOCALIDAD COL. LIBERAL						
49685	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN SEC. GERAL. N.º 4 "PROFR. JOSE SANTOS VALDES SALAZAR" 28D0809999	41-VICTORIA	URBANO	08-3671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	77,191	77,191	77,191	74,029	96%	0	METRO CUADRADO	129	100%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS						
17100	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "MARI VELAZQUEZ FARFAN" 28D080355E	41-VICTORIA	RURAL	08-3639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	82,900	82,900	82,900	79,756	96%	0	METRO CUADRADO	600	600	100%						
49686	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y CANCELERIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIO EN TV SECUNDARIA "MANUEL AVILA CAMACHO" 28D07004HW	41-VICTORIA	URBANO	08-3662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	109,613	109,613	109,613	106,450	97%	0	OTROS	7	9%	METAS SALIDAS						
17101	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "ZENON ARAUJO" 28DPR1771X	41-VICTORIA	RURAL	08-3700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	128,952	128,952	128,952	128,952	100%	0	METRO CUADRADO	81	81	100%	METAS: 3 PIEZAS, 46 METRO CUADRADO					
17102	REHABILITACION DE TECHUMBRE, PISO DE VITROPISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS	41-VICTORIA	RURAL	08-3752-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	46,969	46,969	46,969	46,969	100%	0	METRO CUADRADO	30	30	100%	METAS: 24 METROS CUADRADO, 270 METRO CUADRADO					
17103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERREERIA, PISO DE VITRO PISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO" 28DPR1446A	41-VICTORIA	RURAL	08-3791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	171,914	171,914	171,914	171,914	100%	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	METAS: 104 METROS CUADRADO, 400 METRO CUADRADO					
49687	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "GENERAL LAZARO CARDENAS" 28DPR1255Q	41-VICTORIA	RURAL	08-3675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	109,027	109,027	109,027	108,881	100%	0	METRO CUADRADO	410	410	100%						
49688	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS "ESFUERZO COMPARTIDO" 28D080377Y	41-VICTORIA	URBANO	08-3676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	95,949	95,949	95,949	91,387	95%	0	LOTE	1	100%	LOCALIDAD COL. RICARDO FLORES MAGON						
49689	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "GUILLEMO PRIETO" 28DPR1204D	41-VICTORIA	RURAL	08-3679-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	61,227	61,227	61,227	59,721	98%	0	LOTE	1	100%							
17104	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 28DPR0225I	41-VICTORIA	RURAL	08-3916-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	113,079	113,079	113,079	106,116	94%	0	METRO CUADRADO	271	271	100%						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos										
17105	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PISO DE VITRO PISO CANCLERA EN JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" 28DJN02930	BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-3915-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	169,264	169,264	169,264	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%							
17106	SUB E INSTALACION DE SISTEMA CON BOMBA, MUEBLES SANITARIOS PINTURA EN ESC. T.V.SECUNDARIA "MANUEL ANTONIO GONZALEZ" 28JUV1140	BUSTAMANTE	EL AGUILA	RURAL	08-3918-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	115,760	115,760	115,760	100%	0	0	LOTE	1	1	100%							
17107	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES SANIT., PUER PISO E INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL" 28DJN0486	BUSTAMANTE	CAMARGO	URBANO	08-3787-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	114,612	114,612	114,612	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%							
17108	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES SANITARIOS Y HERRAJES) Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO PORTES GIL" 28DPR1227	CAMARGO	CAMARGO	RURAL	08-3786-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	114,685	114,685	114,685	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%							
17109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "OLIVA RAMIREZ" 28DJN0960	CAMARGO	CAMARGO	URBANO	08-3785-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	111,944	111,944	111,944	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%							
17110	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "AMADO NERVO" 28DPR2500	CASAS	CASAS	URBANO	08-3797-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	57,744	57,744	57,744	100%	0	0	METRO CUADRADO	754	754	100%	LOCALIDAD EJ. LA LAJILLA						
17111	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "GABRIEL RAMOS MILLAN" 28DPR1480H	CASAS	EL AMPARO	RURAL	08-3795-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	11,325	11,325	11,325	100%	0	0	METRO CUADRADO	140	140	100%							
17112	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "PRAXEDIS BALBOA GOJON" 28DPR2009H	CASAS	PRAXEDIS BALBOA	RURAL	08-3796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	32,031	32,031	32,031	100%	0	0	METRO CUADRADO	508	508	100%							
17113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" 28DPR1915C	CASAS	LAZARO CARDENAS	RURAL	08-3794-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	98,194	98,194	98,194	100%	0	0	METRO CUADRADO	31	31	100%	METAS: 35 METROS CUADRADO, 69 METRO CUADRADO						
17114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 28DPR1403E	CASAS	SAN FRANCISCO (ESTACION SAN FRANCISCO)	RURAL	08-3793-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	45,265	45,265	45,265	100%	0	0	METRO CUADRADO	21	21	100%	METAS: 400 METROS CUADRADO						
54665	APORTACION DE RESCATE ESPACIO PUBLICOS 2008, MADERO	Ciudad MADERO	Ciudad MADERO	URBANO	08-3306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	-	-	1,386,857	1,386,857	1,386,857	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIO PUBLICOS 2008 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.DEL FONDO FAPEF RECURSO 2008						
17115	INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIMARIA "SERAPI VENEZAS" 28DPR1356	Ciudad MADERO	Ciudad MADERO	URBANO	08-4405-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	170,150	170,150	170,150	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL						
17116	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y PISO EN JARDIN DE NIÑOS "BERTHA DEL AVELLANO" 28DJN0247E	Ciudad MADERO	Ciudad MADERO	URBANO	08-3922-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	117,031	117,031	117,031	100%	0	0	METRO CUADRADO	142	142	100%	METAS: 813 METROS CUADRADO, 30 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. DEL MAESTRO						
17117	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" 28DJN0367R	Ciudad MADERO	Ciudad MADERO	URBANO	08-3923-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	84,779	84,779	84,779	100%	0	0	METRO CUADRADO	55	55	100%	METAS: 1 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. ARBOLEDAS						
17118	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "ALIANZA OBRER CAMPESINA" 28DPR0574P	Ciudad MADERO	Ciudad MADERO	URBANO	08-3925-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	125,711	125,711	125,711	100%	0	0	METRO CUADRADO	440	440	100%	LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE						
17119	REHABILITACION DE INSTL. ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "HERMENEGIL GALEANA" 28DPR1069C	Ciudad MADERO	Ciudad MADERO	URBANO	08-3920-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	244,939	244,939	244,939	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOCALIDAD COL. HERMENEGIL GALEANA						
17120	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" 28DJN0109C	Ciudad MADERO	Ciudad MADERO	URBANO	08-3921-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	125,184	125,184	125,184	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,908	1,908	100%	LOCALIDAD COL. FELIPE CARRILLO PUERTO						
17121	SUM. Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS "PROFRA. Y LIC. OFELIA ARCOS HINOJOSA" 28DJN0944A	Ciudad MADERO	Ciudad MADERO	URBANO	08-3924-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUOE	-	-	49,309	49,309	49,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	102	102	100%	LOCALIDAD COL. PORTICOS DE MIRAMAR						
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																													
ACORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																													
50883	DEUDA PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1º AL 4º TRIMESTRE 2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipAS	-	-	264,232,970	264,232,970	264,232,970	100%	0	0	OTROS	264,232,970	264,232,970	100%	ES LA DEUDA PUBLICA QUE SE PAGÓ CON FAPEF 2008 DEL 1ER. AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2008						
<b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>																													
OTROS GASTOS DE OPERACION																													
MEDIA SUPERIOR																													
50708	APORTACION AL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	20,910,090	20,910,090	20,910,090	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA ES UNA APORTACION QUE SE HIZO DE FAPEF 2008 AL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS						
SUPERIOR																													
50681	APORTACION AL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	17,673,240	17,673,240	17,673,240	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA ES UNA APORTACION DE FAPEF 2008 AL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD 2007						
<b>CONVENIOS (049 REGISTROS)</b>																													
<b>CONVENIOS DE DECENTRALIZACION</b>													6,944,765	6,944,765	4,734,539	4,734,539	76%	0	0	9,148	7,269	77%							
<b>INVERSION</b>																													
<b>OBRA PUBLICA</b>																													
<b>CONSTRUCCION</b>																													
68247	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE AVENIDA DIAGONAL SUR NORTE	TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CDOP-082/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPIO TAM	-	-	5,012,349	5,012,349	3,702,123	74%	0	0	METRO CUADRADO	7,889	5,830	74%							
68267	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE D ENTRE BLVD LOMAS DEL REAL CALLE 7	TAMPICO	TAMPICO	URBANO	CDOP-096/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPIO TAM	-	-	1,032,416	1,032,416	1,032,416	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,259	1,259	100%							
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>													403,369,333	403,369,333	332,693,203	304,744,235	76%	18,324	0	35,494	17,660	50%							
22273	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERPRETATIVO ECOLOGICO (CIE) A UBICARSE EN EL PARQUE ECOLOGICO "EL CIELO" EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS. (SEGUNDA ETAPA)	GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4778-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	-	20,550,000	20,550,000	20,550,000	100%	0	0	UNIDAD	1	0	40%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE: RESTAURANT, BIBLIOTECA Y PASILLO CENTRAL, GALERIAS DE INTRODUCCION(YA NOCH) LOBBY DE ACCESO Y FUENTE OBRA ELECTRICA VOZ-DATOS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO OBRA HIDROSANITARIA INTALACION DE GAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS PASAJERO AGUATIEZ						
22274	CONSTRUCCION DEL DESARROLLO TURISTICO LAGUNA DE CHAMPAYAN EN ALTAMIRA, TAM. (PRIMERA ETAPA)	ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6264-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	-	666,667	666,667	666,667	100%	0	0	METROS	900	130	15%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE: MURO DE CONTENCIÓN						
4888	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARBOLEDAS, UBICADO EN LA CARRETERA TAMPIO-MANTE EN ALTAMIRA	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5558-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	46,250,000	46,250,000	22,618,228	49%	0	0	PUENTE	1	0	0%	OBRA CONSISTENTE EN PUENTE PASO A DENSIVEL, ACCESOS, SEÑALIZACION Y TRABES PARA SUPERESTRUCTURA. PROYECTO CON RECURSOS DE SCT(11.25 MILLONES), ESTATAL(11.25 MILLONES) Y PEMEX(35.0 MILLONES).						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9		
50997	CAMU-297-08 CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	SOP-REY-CAMU-297-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM.		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	4,767,952	4,767,952	4,767,952	794,950	16%	0	0	METRO LINEAL	10,578	1,750	17%	11
22275	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO TURÍSTICO "PLAYITA", EN REYNOSA, TAM.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6263-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,207,277	86%	0	0	UNIDAD	1	1	77%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACCESO, MODULOS DE PALAPAS FAMILIARES, JUEGOS INFANTILES, REHABILITACION DE PALAPAS DE PALMA, REHABILITACION PALAPAS DE ESTRUCTURA METALICA, REHABILITACION DE AREA PRINCIPAL DE CONVIVENCIA, REHABILITACION MODULO DE BAÑOS, SEÑALAMIENTO INT
4881	CONSTRUCCIÓN A TIPO "A-2" DE LA CARRETERA ENTRONQUE TULA-CENTRO VICTORIA, ENTRONQUE CHIRIENACIONES UNIDAS-ZARAGOZA-VICTORIA DEL KM 0+000 AL 8+316	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3979-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU			33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	83,000,000	83,000,000	66,400,000	65,059,179	78%	0	0	KILOMETRO	7	6	85%	ESTA OBRA INCLUYE UN PASO SUPERIOR VEHICULAR.
22276	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO TURÍSTICO "JANAMBRES", EN EL EJIDO EL HUZACHAL, MPIO. DE VICTORIA, TAM.	41 VICTORIA	HUZACHAL	RURAL	08-6271-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO TURÍSTICO JANAMBRES EN EL EJIDO EL HUZACHAL, MPIO DE VICTORIA TAM.		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	300,000	300,000	300,000	274,264	91%	0	0	UNIDAD	1	0	10%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE: 900 M DE TIROLESA
50862	AMPLIACIÓN CAMU-296-08 AMPL. A TRES CARRILES EN CADA SENTIDO	32 REYNOSA	LA ESCONDIRA	RURAL	SOP-REY-CAMU-296-08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA TAM.		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	9,313,201	9,313,201	9,313,201	4,681,805	52%	0	0	METRO CUADRADO	14,285	1,470	52%	
4882	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA VICTORIA-SOTO LA MARINA, TRAMO: VILLA DE CASAS - SOTO LA MARINA, SUBTRAMO: KM 62+145 AL 67+700	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6222-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU			33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	51,921,513	51,921,513	41,485,287	31,979,952	62%	0	0	KILOMETRO	5	2	47%	
4883	MODERNIZACIÓN A TIPO "A-2" DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA - PESCA DEL KM 24+420 AL 49+220	37 SOTO LA MARINA	RURAL	08-3979-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU			33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	170,000,000	170,000,000	150,000,000	147,507,221	87%	0	0	KILOMETRO	23	20	84%	SE APROBO UN DFERIMIENTO PLAZO DE EJECUCION EL 18-10-08. NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 30-JUNIO-09 EN PROCESO DICTAMEN DE AMPLIACION DE PLAZO PARA 15 DE AGOSTO DE 2009.
22277	REMODELACION DEL PARQUE ALAMEDA "MIGUEL ALEMAN", EN MANTAMAMOS, TAM.	22 MATAMOS	EL MANTE	URBANO	08-6262-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	70%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE: 2,774 M2 AVENIDA DE ACCESO, 468.84 M2 ESTRUCTURA DE ACCESO, 38.48 M2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 49.90 M2 CAFETERIA, 4 PALAPAS FAMILIARES, 544 M2 BANQUETAS, 274.40 M2 CASETA DE CONTROL.
22278	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO, EN MATAMOS, TAM. (SEGUNDA ETAPA)	22 MATAMOS	HERCOSA	URBANO	08-6266-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	80%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE: TRABAJOS PRELIMINARES (DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, RETIROS), MODULO DE CONCENTRACION DE SERVICIOS, 1476.10 M2 PAVIMENTOS, HERRERIA (14 BANCA, 8 BOTE DE BASURA, 4 VENTANAS, ETC), ACOMETIDAS DE TELEFONICAS DE ELECTRICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS
22279	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO, EN MIER, TAM. (SEGUNDA ETAPA)	22 MIER	MIER	URBANO	08-6269-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	70%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE: REHABILITACION DE FACHADAS DE 2 EDIFICIOS HISTORICOS PANTERA EN FACHADAS EN DIVERSAS CALLES SISTEMA DE ILUMINACION VIAL OBELISCO
22280	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE NUEVO PROGRESO, EN EL MPIO DE RIO BRAVO, TAM.	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6267-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	80%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE: MEDIA TENSION (CABLE NLP CAL 30 82.50M, CABLE NEUTRO CAL. 2 AWG 27 80 M) BAJA TENSION ALUMBRADO PUBLICO BANQUETAS Y RAMPAS VIALIDADES RED HIDROSANITARIA TELEFONIA
22282	REHABILITACION EN EL PARQUE ECOLOGICO LOS TRONCOSES, EN CD. VICTORIA, TAM.	41 VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	08-6272-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	OBRA CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE: 2 PUENTES, ALCANTARILLA RUSTICA 30 M2, MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MADERA 318.75 M2
9249	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0 COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1875	GOBIERNO	SOBERANACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL			33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	750,000	750,000	748,769	748,769	100%	0	0	TECNOLOGIA	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE REPORTARON EN EL FOLIO 2190 DEL REGISTRO CIVIL
2190	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0 COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1875	GOBIERNO	SOBERANACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL			33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	4,000,000	4,000,000	3,992,099	3,992,099	100%	18,324	0	TECNOLOGIA	24	24	100%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS ESTAN EN PROCESO DE REINTEGRARSE A LA FEDERACION LOS INTERESES GENERADOS PERTENECEN A LAS ASIGNACIONES DEL REGISTRO CIVIL DE LOS PERIODOS 2007 Y 2008
<b>OTROS CONVENIOS</b>													<b>646,944,579</b>	<b>646,226,530</b>	<b>645,524,579</b>	<b>403,131,533</b>	<b>62%</b>	<b>15,130,021</b>	<b>506,341</b>	<b>418,329</b>	<b>381,232</b>	<b>91%</b>		
<b>OBRA PUBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
96311	APORTACION A PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL	0 COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APORTACION 02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU			18-ENERGIA 148-AGUA POTABLE Y DE AGUA MEXICANOS (CORPORATIVO)	10,137,716	10,137,716	10,137,716	10,137,716	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	APORTACION 02. PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL.
28252	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA	13 LOPEZ RAYON	RURAL	09-2000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CARPET			33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	694,872	694,872	694,872	290,288	42%	0	0	ALUMINO	64	64	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA LOPEZ RAYON 24 / 2856050208 GONZALEZ POB. LOPEZ RAYON CAPCE 468-1010-2009-0023 IEAS 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b	11													
28665	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.	13-GUÉMEZ	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	09-3386-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,460,462	1,460,462	1,460,462	438,138	30%	0	0	ALUMNO	433	433	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. BACHILLERATO TECNOLÓGICO CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 6115 - 28DBP0001A GUÉMEZ EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES CAPCE-K8-10102-2009-0159 IEMS 2008
28686	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 A DOSADA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Ciudad Ordaz	URBANO	08-5481-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	545,308	545,308	545,308	298,364	55%	0	0	ALUMNO	437	437	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 A DOSADA COL. AGRONÓMICA GUSTAVO DIAZ ORDAZ BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 220 - 28DCT0433A IEMS 2008 CAPCE-Q8-10101-2008-0271
28258	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	19-LLERA	EL ENCINO (BUENO SAÍRES)	RURAL	09-2001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	631,772	631,772	631,772	180,531	30%	0	0	ALUMNO	42	42	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROF. JOSE GUADALUPE VILLANUEVA - 28EMS020M LLERA RCHO. EL ENCINO CAPCE-K8-10004-2009-0055 IEMS 2008
28631	SUBESTACIÓN DE 150 KVA + OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA)	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,138,132	1,138,132	1,138,132	341,739	30%	0	0	ALUMNO	1,039	1,039	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUBESTACION DE 150 KVA + OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA NO.26) : 28DTA006R ALDAMA CAB. MUN. CAPCE-K8-10103-2009-0182 IEMS 2008
28622	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO	21-EL MANTE	EL MANTE	URBANO	09-3327-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,241,537	1,241,537	1,241,537	372,461	30%	0	0	ALUMNO	2,663	2,663	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 15 - 28DCT0400 EL MANTE COL. CAROLINA YUCATAN CAPCE-K8-10086-2009-0148 IEMS 2008
46274	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III (1RA. ETAPA)	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	08-4017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	14,274,947	14,274,947	14,274,947	6,855,794	48%	0	0	ALUMNO	600	600	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III (1RA. ETAPA). CTRO. ZONA MANTE INSTITUTO TECNOLÓGICO : 28MSU0000M CON SEP-FIAMP-OPR.ECC. CAPCE-Q8-LP-002-2009-0188
28705	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	21-EL MANTE	APOLONIA	RURAL	08-5480-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	640,799	640,799	640,799	143,872	22%	0	0	ALUMNO	190	190	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS EJ. NUEVA APOLONIA EL MANTE COLEGIO DE BACHILLERES N° 19 NUEVA CREACION : 28EMS019V IEMS 2008 CAPCE-Q8-1-0100-2008-0270
28134	(CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE AISLADAS ESTR. 717 P.B. INCL. MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR).	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JOAQUÍN LUTIÓN)	RURAL	08-5332-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,195,031	1,195,031	1,195,031	1,194,819	100%	0	0	ALUMNO	2,195	2,195	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE AISLADAS ESTR. 717 P.B. INCLUYE MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR. EJ. LOS ARADOS MATAMOROS CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 189) : 28DCT018F IEMS 2008 CAPCE-K8-10099-2008-0208
28380	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + PREP. PARA ESCALERA	22-MATAMOROS	HERCÓ ALEMÁN	URBANO	09-2129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,969,255	1,969,255	1,969,255	0	0%	0	0	ALUMNO	992	992	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + PREP. PARA ESCALERA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBETA NO.98) : 28DTA0090 MATAMOROS COL. PRESIDENTE CARRERENS CAPCE-K8-10093-2009-0076 IEMS 2008
28290	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + REHABILITACION DE EDIFICIO "C" "O"	22-MATAMOROS	HERCÓ ALEMÁN	URBANO	09-2004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,371,917	1,371,917	1,371,917	1,327,015	97%	0	0	ALUMNO	680	680	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + REHABILITACION DE EDIFICIO "C" CENTRO DE CAPACITACION IFACE-COECYTE. INSTITUTO TAMAUPLIFE DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC006G MATAMOROS FRACC. SAN JAVIER CAPCE-K8-10005-2009-0019 IEMS 2008
28268	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS.	22-MATAMOROS	EL MOQUETITO	RURAL	09-2002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	638,490	638,490	638,490	191,547	30%	0	0	ALUMNO	47	47	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MOQUETITO 23 - 28EMS0230 MATAMOROS EJ. EL MOQUETITO CAPCE-K8-10006-2009-2020 IEMS 2008
19167	MUEBLES SANITARIOS 12 PZAS; SALIDAS HID. Y SANIT. 16 SAL.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	96,465	96,465	96,465	96,463	100%	0	0	ALUMNO	150	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA MUEBLES SANITARIOS 12 PZAS; SALIDAS HID. Y SANIT. 16 SAL. JARDÍN DE NIÑOS FRONTERO : 28NDN000G MATAMOROS COL. CABECERA MUNICIPAL. CAPCE-EBB-AD-0012-2009-0027 MEE-08
21833	PAVIMENTACION DE LA AV. DIVISION DEL NORTE EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HERCÓ ALEMÁN	URBANO	08-5188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SDPD	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   JUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	9,464,705	9,464,705	9,464,705	2,839,411	30%	0	0	KILOMETRO	1	0	86%	
28289	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA	25-MIGUEL ALEMÁN	Ciudad Miguel Alemán	URBANO	09-2130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,002,943	1,002,943	1,002,943	696,884	69%	0	0	ALUMNO	268	268	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP NO. 259) : 28DPT0003J MIGUEL ALEMÁN COL. COL. LINDA VISTA CAPCE-K8-10042-2009-0077 IEMS 2008
33159	PAV. ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARDIONES C. MATEO SANDOVAL E/ C. LAS DELICIAS Y C. ALTAMIRA E/ MATEO SANDOVAL Y PROL. MACARIO RAMIREZ	25-MIGUEL ALEMÁN	Ciudad Miguel Alemán	URBANO	FCF-MA-0812	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAUPLIPAS	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   649-CENTRO SCT TAMAUPLIPAS	663,033	396,965	663,033	396,965	100%	0	0	METRO CUADRO	2,188	2,188	100%	EN ESTA OBRA RESULTÓ UN DEFICIT DEBIDO A QUE EL TECHO FINANCIERO FUE MAYOR A LO REAL OBTENIDO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
33006	PAV ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARANCIONES C. ENVIGUE CARDENAS E/C. MAGDALENO AGUILAR Y C. GRAL. RAUL GARATE	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	FCF-MA-08003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUULIPAS		9-AUTOMOVILES Y TRANSPORTES (648-CENTRO SCT TAMAUULIPAS)	645,687	193,706	645,687	193,706	100%	0	0	0	2,208	2,208	100%	EN ESTA OBRA RESULTO UN DEFICIT DEBIDO A QUE EL TECHO FINANCIERO FUE MAYOR A LO REALIZADO.	
28543	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERAS.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	3,329,578	3,329,578	3,329,578	1,251,863	38%	0	0	0	ALLUMNO	689	689	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERAS. COLEGIO DE BACHILLERES NUEVA CREACION N° 18 : 28ECB0018W NUEVO LAREDO FRACC. ORADEL, CAPCE-K8-1-0093-2009-0146 IEMS 2008
28154	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DE 3 EE 717 P.B.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5334-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	777,397	777,397	777,397	572,634	74%	0	0	0	ALLUMNO	29	29	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DE 3 EE 717 P.B. FRACC. PARQUE INDUSTRIAL, RIO GRANDE NUEVO LAREDO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 246) : 28DT0007K IEMS 2008 CAPCE-K8-1-0104-2008-0275
28146	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5333-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	779,455	779,455	779,455	591,116	76%	0	0	0	ALLUMNO	1,575	1,575	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. COL. BUENAVISTA NUEVO LAREDO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS NO.234) : 28CCT0421 IEMS 2008 CAPCE-K8-1-0105-2008-0276
19988	PISO DE LOSETA 166.07 M2 Y AZULEJO 91.20 M2	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	111,435	111,435	111,435	78,507	70%	0	0	0	ALLUMNO	80	80	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISO DE LOSETA 166.07 M2 Y AZULEJO 91.20 M2 JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA : 28D3A0091U NUEVO LAREDO COL. MATAMOROS CAPCE-EB8-1-0045-2009-0076 MEE-08
4823	APORTACION A SCT POR LA CANTIDAD DE \$35,000,000.00 AL PROYECTO: 08-5598-01 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARBOLEDAS, UBICADO EN LA CARRETERA TAMPOCO-MANTE EN ALTAMIRA, TAM.	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	NO TIENE PROYECTO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU		18-ENERGIA (18-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	APORTACION A SCT POR LA CANTIDAD DE \$35,000,000.00 AL PROYECTO 08-5598-01 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARBOLEDAS, UBICADO EN LA CARRETERA TAMPOCO-MANTE EN ALTAMIRA, TAM.
28207	CONSTRUCCION DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 5 EE ESTR. 715 AISLADO.	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3326-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,240,465	1,240,465	1,240,465	372,139	30%	0	0	0	ALLUMNO	1,002	1,002	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 5 EE ESTR. 715 AISLADO. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS NO.105) : 28CCT041C ALTAMIRA COL. CABECERA MUNICIPAL CAPCE-K8-1-0095-2009-0148 IEMS 2008
28460	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + PREP. PARA ESCALERAS.	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3325-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,239,411	1,239,411	1,239,411	371,823	30%	0	0	0	ALLUMNO	1,123	1,123	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + PREP. PARA ESCALERAS. CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 78 : 28CCT0439V ALTAMIRA COL. TAMPOCO ALTAMIRA SECTOR 1 CAPCE-K8-1-0094-2009-0147 IEMS 2008
28398	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + OBRA EXTERIOR	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2573-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,754,838	1,754,838	1,754,838	526,451	30%	0	0	0	ALLUMNO	678	678	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + OBRA EXTERIOR CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CEYTE INSTITUTO TAMAUULIPCO D : 28ETC007F ALTAMIRA COL. MONTE ALTO CAPCE-K8-1-0063-2009-0092 IEMS 2008
4810	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA ESTEROS DESDE EL RIO TAMESI	ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6251-02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU		18-ENERGIA (18-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	6,125,717	6,125,717	6,125,717	3,020,612	49%	0	0	0	UNIDAD	1	1	94%	ESTE RECURSO PRESENTA UNA AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO EN 2008 POR \$1,862,892.96 Y EN 2009 POR \$4,262,824.93. SI QUE ELLO PRESENTE UNA AMPLIACION DE METAS A OBRA ORIGINAL CONSISTENTE EN: 11800 ML TUBERIA PVC 14" 30.7 MS CONCRETO PARA CANAL, 1 ESTACION BOMBEO 70 ML, (2 CRUCES 20MTS CU ACERO AL CARBON Y 2 CRUCES 15 MTS CU PVC)
54408	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	348-08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		12-SALUD (12-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	25,851,619	52%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 2% CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA CONTABLE 2° TRIMESTRE 2009
28240	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5778-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,358,538	1,358,538	1,358,538	1,023,684	75%	0	0	0	ALLUMNO	328	328	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA COL. LOMAS DEL REAL DE JARCHINAS SUR REYNOSA COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT NO. 17) : 28ECB0017X IEMS 2008 CAPCE-K8-1-9157-2009-0004
28349	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERAS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,575,796	1,575,796	1,575,796	472,738	30%	0	0	0	ALLUMNO	751	751	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERAS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CEYTE. INSTITUTO TAMAUULIPCO D : 28ETC008IE REYNOSA COL. PROLONGACION LAS CUMBRES CAPCE-K8-1-0027-2009-0056 IEMS 2008
28367	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERAS + 1 AULA 3 EE 717 P.B.	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2126-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	2,099,971	2,099,971	2,099,971	982,770	47%	0	0	0	ALLUMNO	496	496	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERAS + 1 AULA 3 EE 717 P.B. CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS CETIS NO. 131 : 28CCT0441I REYNOSA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE CAPCE-K8-1-0028-2009-0057 IEMS 2008
20982	BARDA PERIMETRAL 150.00 ML. PINTURA VINILICA 450.00 M2. PISO DE LOSETA 48.00 M2 Y AZULEJO 63.00 M2. BARDA PERIMETRAL 150.00 ML. PINTURA VINILICA 450.00 M2. PISO DE LOSETA 48.00 M2 Y AZULEJO 63.00 M2.	33- RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2851-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	596,569	596,569	596,569	178,970	30%	0	0	0	ALLUMNO	127	127	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA BARDA PERIMETRAL 150.00 ML. PINTURA VINILICA 450.00 M2. PISO DE LOSETA 48.00 M2 Y AZULEJO 63.00 M2. JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28LAK008B, RIO BRAVO COL. MUJOS DE EJIDATARCOS CAPCE-EB8-1-0089-2009-0129 MEE-08
54200	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	33- RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	354-08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS		12-SALUD (12-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA)	30,177,500	30,177,500	30,177,500	9,644,807	32%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 31% CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2° TRIMESTRE 2009
28340	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + MURO DE ACOMETIDA + 1 AULA 3 EE 717 P.B.	36- SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-2008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	2,088,529	2,088,529	2,088,529	636,678	30%	0	0	0	ALLUMNO	748	748	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + MURO DE ACOMETIDA + 1 AULA 3 EE 717 P.B. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGRICOLA CONSISTENTE EN: EXTENSION: 28DTA0010 SAN FERNANDO COL. BELLA VISTA NORTE CAPCE-K8-1-0009-2009-0022 IEMS 2008



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4									5	6
2126	SALIDA DE ALUMBRADO 6 SALIDAS, LUMINARIAS 6 PIEZAS, MUEBLES SANITARIOS 12 PIEZAS, PINTURA VINILICA 1,110.00 M2 Y AZULEJO 100.00 M2	13-GONZALEZ	LOPEZ RAYON	RURAL	09-5039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	184,557	184,557	184,557	55,387	30%	0	0	7	0	ALUMINO	108	108	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SALIDA DE ALUMBRADO 6 SALIDAS, LUMINARIAS 6 PIEZAS, MUEBLES SANITARIOS 12 PIEZAS, PINTURA VINILICA 1,110.00 M2 Y AZULEJO 100.00 M2 TELESECUNDARIA CUALIHUETEM: 28DTV076HC GONZALEZ POBL. LOPEZ RAYON CAPCE-EBB-I-0105-2009-0164-MEE-08
19375	CANCELERIA 61.47 M2 Y PINTURA 1,155.00 M2	16-DEIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-3037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	232,505	232,505	232,505	107,536	46%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	375	30%	CANCELERIA 61.47 M2 Y PINTURA 1,155.00 M2 JARDIN DE NIÑOS LIC. JACOBO MARTINEZ GONZALEZ : 28DJN0470 HIDALGO EJ. VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, EJ. CAPCE-EBB-I-0016-2009-0033-MEE-08
19266	INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS ELECTRICAS 14 SALIDAS, LUMINARIAS 10 PIEZAS, Y PINTURA 744.00 M2	16-DEIDALGO	SAN ANTONIO	RURAL	09-2034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	160,830	160,830	160,830	80,201	50%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	744	223	30%	INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS ELECTRICAS 14 SALIDAS, LUMINARIAS 10 PIEZAS, Y PINTURA 744.00 M2 TELESECUNDARIA PROFRAL, ISIDORA CANTU MELENDEZ : 28DTV0195E HIDALGO EJ. SAN ANTONIO CAPCE-EBB-I-0016-2009-0033-MEE-08
23006	SUSTITUCION DE PISOS 162 M2 Y CANCELERIA 50 M2.	17-JAUMAVEERTAS	COMPUJAN	RURAL	09-5058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	174,921	174,921	174,921	52,476	30%	0	0	0	0	ALUMINO	88	88	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE PISOS 162 M2 Y CANCELERIA 50 M2 TELESECUNDARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DTV00271 JAUMAVE POBL. COMPUJAN CAPCE-EBB-I-0109-2009-0171-MEE-08
19569	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS SUSTITUCION DE 8 MUEBLES SANITARIOS UN TINACO Y PINTURA VINILICA 916.00 M2	25-MANERO	MAGUES	RURAL	09-2110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,412	154,412	154,412	46,323	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	916	275	30%	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS SUSTITUCION DE 8 MUEBLES SANITARIOS UN TINACO Y PINTURA VINILICA 916.00 M2 TELESECUNDARIA JUAN B. TIJERINA : 28DTV0156C MANERO EJ. MAGUES CAPCE-EBB-AD-0016-2009-0035-MEE-08
23410	INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES	31-EL MONTE	CELAYA	RURAL	09-2078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	202,509	202,509	202,509	140,275	69%	0	0	0	0	ALUMINO	116	116	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES PRIMARIA MELCHOR OCCAMPO : 28DPR0518X EL MONTE EJ. CELAYA CAPCE-TBB-I-0022-2009-0051 CONV. EDO.MANTE
37379	INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES	31-EL MONTE	ELABRA	RURAL	09-2082-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	234,270	234,270	234,270	148,803	64%	0	0	0	0	ALUMINO	600	600	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES 28MBL000M MANTE CTRG. ZONA CAPCE-08-LP-001-2009-0200 CON.SEP.PIAMP.DPR.EDC.
37517	INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES	31-EL MONTE	NEUA APOLONA	RURAL	09-2080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	172,397	172,397	172,397	131,241	76%	0	0	0	0	ALUMINO	77	77	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES JARDIN DE NIÑOS MANUEL AGUIA : 28DJN0214N EL MONTE EJ. NUEVA APOLONA CAPCE-TBB-I-0022-2009-0051 CONV. EDO.MANTE
37461	INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES	31-EL MONTE	SAN ANTONIO	RURAL	09-2079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	234,270	234,270	234,270	148,803	64%	0	0	0	0	ALUMINO	150	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0937H EL MONTE NCP. SAN ANTONIO CAPCE-TBB-I-0022-2009-0051 CONV. EDO.MANTE
37542	INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES	31-EL MONTE	TANTOYUQUITA	RURAL	09-2081-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	172,397	172,397	172,397	131,242	76%	0	0	0	0	ALUMINO	109	109	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACION DE KIT PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST. ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y ANDADORES PRIMARIA GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ : 28DPR0502D EL MONTE EJ. TANTOYUQUITA CAPCE-TBB-I-0022-2009-0051 CONV. EDO.MANTE
19533	INSTALACIONES ELECTRICAS, REPOSICION DE 43 LUMINARIAS Y 44 SALIDAS ELECTRICAS	21-EL MONTE	QUINTE RO	RURAL	09-2106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,816	81,816	81,816	24,445	30%	0	0	0	0	ALUMINO	89	89	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS, REPOSICION DE 43 LUMINARIAS Y 44 SALIDAS ELECTRICAS TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA : 28DTV0502D EL MONTE CONG. QUINTERO CAPCE-EBB-I-0025-2009-0127-MEE-08
19201	SALIDA DE ALUMBRADO 42 SALIDAS, LUMINARIAS 32 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 534.24 M2	21-EL MONTE	PLAN DE AYALA	RURAL	09-2031-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,372	199,372	199,372	163,031	82%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	534	433	81%	SALIDA DE ALUMBRADO 42 SALIDAS, LUMINARIAS 32 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 534.24 M2 TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA : 28DTV058B EL MONTE RCHO. PLAN DE AYALA CAPCE-EBB-I-0014-2009-0030-MEE-08
19593	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS MUEBLES SANITARIOS 12 PIEZAS Y 14 SALIDAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	66,722	66,722	66,722	20,016	30%	0	0	0	0	ALUMINO	122	122	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS MUEBLES SANITARIOS 12 PIEZAS Y 14 SALIDAS JARDIN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES : 28DJN0053 MATAMOROS COL. SAN RAFAEL CAPCE-EBB-AD-0117-2009-0048-MEE-08
20115	CANCELERIA 63.01 M2 Y PISOS 588.93 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	480,977	480,977	480,977	144,293	30%	0	0	0	0	ALUMINO	134	134	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 63.01 M2 Y PISOS 588.93 M2 JARDIN DE NIÑOS CARLOS A CARRILLO : 28DJN0136Z NUEVO LAREDO COL. JUAREZ CAPCE-EBB-I-0065-2009-0050-MEE-08
19974	PINTURA 1,500.28 M2, CANCELERIA 108.80 M2 Y REHABILITACION ELECTRICA 64 SALIDAS Y 40 LUMINARIAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	472,083	472,083	472,083	141,625	30%	0	0	0	0	ALUMINO	111	111	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA 1,500.28 M2, CANCELERIA 108.80 M2 Y REHABILITACION ELECTRIC 64 SALIDAS Y 40 LUMINARIAS. JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE : 28DJN0092T NUEVO LAREDO COL. CAMPESTRE CAPCE-EBB-I-0045-2009-0016-MEE-08

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4									5	6
21005	LUMINARIAS 35 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 351.70 M2 Y PINTURA VINILICA 947.24 M2.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2851-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	247,908	247,908	247,908	5	0%	0	0	7	0	ALUMNO	91	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LUMINARIAS 35 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 351.70 M2 Y PINTURA VINILICA 947.24 M2. JARDIN DE NIÑOS LIC. JUAN GENARO DE LA PORTILLA HARVAEZ : 28DJN0999D ALTAMIRA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN CAPCE-EBB-AL-0039-2009-0142 MEE-08	
21372	LUMINARIAS 47 PIEZAS, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 60 SALIDAS IMPERMEABILIZACIÓN 597.40 M2 Y PINTURA VINILICA 1833.09 M2.	3-ALTAMIRA	BENITO JUAREZ	RURAL	09-3272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	416,362	416,362	416,362	124,908	30%	0	0	0	0	ALUMNO	134	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LUMINARIAS 47 PIEZAS, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 60 SALIDAS IMPERMEABILIZACIÓN 597.40 M2 Y PINTURA VINILICA 1833.09 M2 TELESECUNDARIA JAMIE TORRES BODET : 28DJN0981C ALTAMIRA EJ. BENITO JUAREZ CAPCE-EBB-I-0089-2009-0138 MEE-08	
19398	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 (REHABILITACIONES)	3-ALTAMIRA	LOMAS DEL REAL	RURAL	09-2045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	249,197	249,197	249,197	249,197	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,356	1,342	99%	LUMINARIAS 35 PZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 362.78 M2, PINTURA VINILICA 993.21 M2 Y REHAB. SAL. ELEC. 54 SAL. TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA : 28DJV0366Q ALTAMIRA CONG. LOMAS DEL REAL, CAPCE-EBB-I-0018-2009-0037 MEE-08
27174	PISO DE CONCRETO 274.07 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 325.08 M2, LUMINARIAS 52 PIEZAS, REV. SAL. ELEC. 52 SALIDAS, MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	333,638	333,638	333,638	0	0%	0	0	0	0	ALUMNO	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISO DE CONCRETO 274.07 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 325.08 M2, LUMINARIAS 52 PIEZAS, REV. SAL. ELEC. 52 SALIDAS, MUEBLES SANITARIOS 11 LUMINARIAS 52 PIEZAS, REV. SAL. ELEC. 52 SALIDAS, MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS, JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0501G ALTAMIRA COL. LOPEZ PORTILLO VA SECC MEE-08	
28301	PINTURA VINILICA 261.60 M2, MUROS DE BLOCK 186.63 M2	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	699,675	699,675	699,675	554,965	79%	0	0	0	0	ALUMNO	397	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 261.60 M2, MUROS DE BLOCK 186.63 M2 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CONALEP NO. 2000 : 28DPT006L RIO BRAVO COL. 1 DE MAYO CAPCE-K8-I-0003-2009-0108 IEMS 2008	
21663	CANCELERIA 36.47 M2, LUMINARIAS 21.00 PIEZAS Y CERCO DE MALLA 133.00 ML.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-3332-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	240,063	240,063	240,063	72,019	30%	0	0	0	0	ALUMNO	91	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 36.47 M2, LUMINARIAS 21.00 PIEZAS Y CERCO DE MALLA 133.00 ML. JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO : 28DJN064P SAN FERNANDO AMP. LOMA ALTA CAPCE-EBB-I-0098-2009-0151 MEE-08	
19305	LUMINARIAS 46 PIEZAS Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 107 PIEZAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,366	94,366	94,366	94,063	100%	0	0	0	0	ALUMNO	151	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LUMINARIAS 46 PIEZAS Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 107 PIEZAS JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0918T TAMPICO COL. LOMAS DEL CHAIREL, CAPCE-EBB-I-0012-2009-0028 MEE-08	
19624	PINTURA VINILICA 1,376.06 M2, PISO CONCRETO DE 80.86 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,068	105,068	105,068	105,068	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,457	437	30%	PINTURA VINILICA 1,376.06 M2, PISO CONCRETO DE 80.86 M2 JARDIN DE NIÑOS CARMEN G DE PORTES GIL : 28DJN0190J TAMPICO COL. LAURO AGUIRRE CAPCE-EBB-I-0023-2009-0063 MEE-08
19159	PINTURA VINILICA 1584.35 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 554.25 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	314,414	314,414	314,414	314,413	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,139	2,117	99%	PINTURA VINILICA 1584.35 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 554.25 M2 JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO : 28DJN0268T TAMPICO COL. VICENTE GUERRERO CAPCE-EBB-I-0013-2009-0028 MEE-08
19545	"PINTURA VINILICA 269.64 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 269.64 M2 Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 59.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,596	190,596	190,596	190,596	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	598	179	30%	"PINTURA VINILICA 269.64 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 269.64 M2 Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 59. 00 SALIDAS, LUMINARIAS 38.00 PIEZAS" JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADRID : 28DJN0529F TAMPICO COL. LAS AMERICAS CAPCE-EBB-I-0023-2009-0093 MEE-08
19606	PINTURA VINILICA 970.60 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 308.50 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	181,646	181,646	181,646	181,646	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,279	384	30%	PINTURA VINILICA 970.60 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 308.50 M2 JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU : 28DJN0313M TAMPICO COL. FRANCISCO JAVIER MINA CAPCE-EBB-I-0023-2009-0053 MEE-08
19503	SALIDA DE ALUMBRADO 40 SALIDAS, LUMINARIAS 25 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 230 M2 Y PINTURA VINILICA 932.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	MEXICO LIBRE	RURAL	09-2033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	166,004	166,004	166,004	94,239	57%	0	0	0	0	ALUMNO	62	62	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SALIDA DE ALUMBRADO 40 SALIDAS, LUMINARIAS 25 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 230 M2 Y PINTURA VINILICA 932.00 M2 TELESECUNDARIA WATTE LERESMA INFANTE : 28E170002Z ANTIGUO MORELOS EJ. MEXICO LIBRE CAPCE-EBB-I-0014-2009-0030 MEE-08
19662	SALIDAS ELECTRICAS 90 SALIDAS, AFLANADOS 580 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 800.80 M2 Y PINTURA VINILICA 2800 M2	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	579,388	579,388	579,388	477,173	82%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,181	3,428	82%	SALIDAS ELECTRICAS 90 SALIDAS, AFLANADOS 580 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 800.80 M2 Y PINTURA VINILICA 2800 M2 JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA : 28DJN061SI VICTORIA COL. LIBERTAD CAPCE-EBB-I-0024-2009-0052 MEE-08
20064	SUSTITUCION DE AZULEJO 45.30 M2, PINTURA VINILICA 1750 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 203.26 M2 Y SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA 176 ML.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	281,505	281,505	281,505	84,461	30%	0	0	0	0	ALUMNO	96	96	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE AZULEJO 45.30 M2, PINTURA VINILICA 1750 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 203.26 M2 Y SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA 176 ML. JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA : 28DJN0666X VICTORIA FRACC. LAS FLORES CAPCE-EBB-I-0048-2009-0062 MEE-08
27289	PISO DE LOSETA 176.00 M2	6-MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	09-5180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,601	85,601	85,601	0	0%	0	0	0	0	ALUMNO	55	55	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISO DE LOSETA 176.00 M2 PRIMARIA UNION Y PROGRESO : 28D9P0222M BUSTAMANTE EJ. MAGDALENO AGUILAR MEE-08



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														2	3	4								5	6
19953	PINTURA VINILICA 1011.64 M2, CANCELERIA 152.38 M2 Y SUSTITUCION LUMINARIAS 44 PZAS.	GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2551-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	400,645	400,645	400,645	120,193	30%	0	0	0	ALUMINO	120	120	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1011.64 M2, CANCELERIA 152.38 M2 Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 44 PZAS. JARDIN DE NIÑOS HELINDA TREVIÑO DE BALBOA : 28DU0078E GUERRERO COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO-CAPEC-EBB-I-0045-2009-0078 MEE-08
21488	CANCELERIA 71.09 M2, PINTURA 1100.62 M2, SALIDAS ELECTRICAS 52 SALIDAS, LUMINARIAS 32 PIEZAS E IMPERMEABILIZACION 154.40 M2.	ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-3279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,841	290,841	290,841	87,252	30%	0	0	0	ALUMINO	75	75	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 71.09 M2, PINTURA 1100.62 M2, SALIDAS ELECTRICAS 52 SALIDAS, LUMINARIAS 32 PIEZAS E IMPERMEABILIZACION 154.40 M2. JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELISA GUERRA DE OLLCUI : 28DU0078E GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAB. MUN. GUSTAVO DIAZ O. CAPEC-EBB-I-0091-2009-0140 MEE-08
27260	PINTURA VINILICA 1466.72 M2	JALAMAR	EL JALAMAR SOTOL	RURAL	09-5179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,293	86,293	86,293	0	0%	0	0	0	ALUMINO	26	26	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1466.72 M2 PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR0396D JALAMAVE CONG. EL SOTOL. CAPEC-EBB-AD-0079-2009-0211 MEE-08
19177	IMPERMEABILIZACION 321 M2 Y PINTURA 1192 M2	JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	169,374	169,374	169,374	85,805	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,513	454	30%	IMPERMEABILIZACION 321 M2 Y PINTURA 1192 M2 JARDIN DE NIÑOS A B C : 28DU0112D JIMENEZ CANCEIRA MUNICIPAL. CAPEC-EBB-I-0016-2009-0303 MEE-08
21548	IMPERMEABILIZACION 438.00 M2, PINTURA VINILICA 1352 M2	ALDAMA	LA MURALLA	RURAL	09-3281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,956	195,956	195,956	58,787	30%	0	0	0	ALUMINO	36	36	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 438.00 M2, PINTURA VINILICA 1352 M2 PRIMARIA NIÑOS HEROS : 28DPR0327A ALDAMA E.J. LA MURALLA CAPEC-EBB-AD-0047-2009-0156 MEE-08
21346	PINTURA 1791 M2, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 30 SALLI LUMINARIAS 20 PIEZAS Y CABLEADO ELECTRICO 160 MIL.	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,758	200,758	200,758	60,227	30%	0	0	0	ALUMINO	115	115	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA 1791 M2, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 30 SALLI LUMINARIAS 20 PIEZAS Y CABLEADO ELECTRICO 160 MIL. JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA : 28DU00592 ALDAMA COL. CONSTITUCION CAPEC-EBB-AD-0049-2009-0158 MEE-08
23441	SALIDA DE ALUMBRADO 18 SALIDAS, LUMINARIAS 56 PIEZAS Y VENTILADOR 12 PIEZAS.	EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,748	113,748	113,748	0	0%	0	0	0	ALUMINO	87	87	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SALIDA DE ALUMBRADO 18 SALIDAS, LUMINARIAS 56 PIEZAS Y VENTILADOR 12 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA : 28DU0036F EL MANTE COL. POPULAR CAPEC-EBB-I-0110-2009-0172 MEE-08
22400	SALIDAS ELECTRICAS 15 SALIDAS, LUMINARIAS 20 PIEZAS. IMPERMEABILIZACION 271.79 M2 Y PINTURA VINILICA 190.47 M2.	EL MANTE	CINCO DE MAYO	RURAL	09-5053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	126,585	126,585	126,585	0	0%	0	0	0	ALUMINO	38	38	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SALIDAS ELECTRICAS 15 SALIDAS, LUMINARIAS 20 PIEZAS. IMPERMEABILIZACION 271.79 M2 Y PINTURA VINILICA 190.47 M2. PRIMARIA IGNAZCO ZARAGOZA : 28DPR0519W EL MANTE E.J. 5 DE MAYO CAPEC-EBB-I-0110-2009-0172 MEE-08
20527	CANCELERIA 134.32 M2	MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,054	228,054	228,054	68,416	30%	0	0	0	ALUMINO	127	127	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 134.32 M2 JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA TOVIAS RUIZ : 28DU03372 MATAMOROS COL. SANTA ANA CAPEC-EBB-AD-0033-2009-0111 MEE-08
28279	IMPERMEABILIZACION 991.75 M2	MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,999,905	1,999,905	1,999,905	198,710	10%	0	0	0	ALUMINO	2,257	2,257	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 991.75 M2 CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 135 : 28DU0243D MATAMOROS E.J. 20 DE NOVIEMBRE CAPEC-IB-0006-2009-0020 IEMS 2008
22337	"PINTURA VINILICA 164.50 M2, IMPERMEABILIZACION 285.60 M2 Y APLANADOS 164.50 M2.	MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	159,631	159,631	159,631	47,889	30%	0	0	0	ALUMINO	180	180	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA "PINTURA VINILICA 164.50 M2, IMPERMEABILIZACION 285.60 M2 Y APLANADOS 164.50 M2. TELESECUNDARIA GUADALUPE MANERO : 28DU0059A MATAMOROS C.P. INGLIERLAS CAPEC-EBB-AD-0057-2009-0161 MEE-08
19422	PINTURA VINILICA 2,121.31 M2, LUMINARIAS 20 PZAS, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 5 PZAS. Y SALIDAS ALUMBRADO / CONTACTO 25 SAL.	MATAMOROS	SAN FRANCISCO	RURAL	09-2048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	246,622	246,622	246,622	73,996	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,121	634	30%	PINTURA VINILICA 2,121.31 M2, LUMINARIAS 20 PZAS, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 5 PZAS. Y SALIDAS ALUMBRADO / CONTACTO 25 SAL. JARDIN DE NIÑOS CITLALTZIN : 28DU0143J MATAMOROS COL. SAN FRANCISCO CAPEC-EBB-I-0020-2009-0038 MEE-08
20005	PINTURA VINILICA 1051.23 M2, CANCELERIA 25.36 M2, IMPERMEABILIZACION 216.24 M2 Y SUSTITUCION DE 14 LUMINARIAS	MIGUEL ALEMAN	MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-2560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	216,463	216,463	216,463	148,205	68%	0	0	0	ALUMINO	55	55	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1051.23 M2, CANCELERIA 25.36 M2, IMPERMEABILIZACION 216.24 M2 Y SUSTITUCION DE 14 LUMINARIAS JARDIN DE NIÑOS MANUELITA BARRERA PERA : 28DU0178A MIGUEL ALEMAN FRACC. RIO BRAVO CAPEC-EBB-AD-0029-2009-0064 MEE-08
20566	CANCELERIA 145.35 M2, SALIDAS ELECTRICAS 92 SALIDAS Y LUMINARIAS 56 PIEZAS.	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2802-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	471,606	471,606	471,606	307,392	65%	0	0	0	ALUMINO	163	163	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 145.35 M2, SALIDAS ELECTRICAS 92 SALIDAS Y LUMINARIAS 56 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TULERINA CARRANZA : 28DU00970 NUEVO LAREDO FRACC. REGINA CAPEC-EBB-I-0078-2009-0124 MEE-08
23153	IMPERMEABILIZACION 222.90 M2, SUSTITUCION DE SALIDAS ELECTRICAS 88 SALIDAS, LUMINARIAS 35 PZAS, PINTURA VINILICA 362.75 M2 Y PINTURA ESMALTE 217.75 M2 JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ LUGO DE GONZALEZ.	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	394,557	394,557	394,557	0	0%	0	0	0	ALUMINO	118	118	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 222.90 M2, SUSTITUCION DE SALIDAS ELECTRICAS 88 SALIDAS, LUMINARIAS 35 PZAS, PINTURA VINILICA 362.75 M2 Y PINTURA ESMALTE 217.75 M2 JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ LUGO DE GONZALEZ : 28DU0123W NUEVO LAREDO COL. JUAREZ CAPEC-EBB-I-0119-2009-0197 MEE-08

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
20175	IMPERMEABILIZACIÓN 536.60 M2, PINTURA 1082.76 M2, PISOS 123.48 M2, SALIDAS ELECTRICAS 56 SALIDAS Y LUMINARIAS 35 PIEZAS.	27	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	409,126	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	409,126	409,126	123,393	30%	0	7	0	ALUMNO	127	127	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 436.60 M2, PINTURA 1082.76 M2, PISOS 123.48 M2, SALIDAS ELECTRICAS 56 SALIDAS Y LUMINARIAS 35 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE - 28DJN0908 NUEVO LAREDO CAB. MUN. CAPCE-EBB-I-0056-2009-0093 MEE-08
21394	IMPERMEABILIZACIÓN 757.99 M2 Y PINTURA VINILICA 2195.95 M2	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	438,677	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	438,677	438,677	131,603	30%	0	0	ALUMNO	142	142	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 757.99 M2 Y PINTURA VINILICA 2195.95 M2 JARDIN DE NIÑOS MA DE LA LUZ SALAZAR - 28DJN0146G NUEVO LAREDO COL. VIVEROS CAPCE-EBB-I-0104-2009-0153 MEE-08	
20155	IMPERMEABILIZACIÓN 770.49 M2, PINTURA ESMALTE 1,408.06 M2, LUMINARIAS 41 PZAS	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	598,920	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	598,920	598,920	335,833	56%	0	0	ALUMNO	159	159	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 770.49 M2, PINTURA ESMALTE 1,408.06 M2, LUMINARIAS 41 PZAS JARDIN DE NIÑOS ASOC DE AGENCIAS ADJUNALES - 28DJN038X NUEVO LAREDO COL. PENA BENAVIDES CAPCE-EBB-I-0064-2009-0090 MEE-08	
21712	LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 8 PIEZAS, TUBO DE PVC 150MM, 120 ML PISO DE CONCRETO 48 M2.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3334-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	185,592	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	185,592	185,592	55,677	30%	0	0	ALUMNO	135	135	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 8 PIEZAS, TUBO DE PVC 150MM, 120 ML Y PISO DE CONCRETO 48 M2, JARDIN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE - 28DJN038Y NUEVO LAREDO COL. BURROCKATA CAPCE-EBB-AD-0053-2009-0145 MEE-08	
20416	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 (REHABILITACIONES)	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	599,779	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	599,779	599,779	300,316	50%	0	0	ALUMNO	249	249	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LUMINARIAS 52 PIEZAS, REVI Y REPARACION DE SALIDAS ALUMBRADO 84 SALIDAS, PINTURA ESMALTE 1,925.43 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 818.25 M2 JARDIN DE NIÑOS GRAL LUCIO BLANCO - 28DJN012C2 NUEVO LAREDO COL. BUENAVISTA CAPCE-EBB-I-0074-2009-0130 MEE-08	
24135	PINTURA ESMALTE 1,600.00 M2, EDIFICIO "A" Y "B", ADECUACION DE EDIFICIO "C"	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	521,488	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	521,488	521,488	0	0%	0	0	ALUMNO	130	130	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA ESMALTE 1,600.00 M2, EDIFICIO "A" Y "B", ADECUACION DE EDIFICIO "C", JARDIN DE NIÑOS JUSTA L GARZA - 28DJN0134B NUEVO LAREDO COL. JARDIN MEE-08	
20140	PINTURA VINILICA 1071.67 M2, CANCELERIA 56.09 M2, PISOS 288 M2, SALIDAS ELECTRICAS 46 SALIDAS Y LUMINARIAS 30 PIEZAS.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	395,890	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	395,890	395,890	275,183	70%	0	0	ALUMNO	115	115	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1071.67 M2, CANCELERIA 56.09 M2, PISOS 288 M2, SALIDAS ELECTRICAS 46 SALIDAS Y LUMINARIAS 30 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA - 28DJN0162Y NUEVO LAREDO AMP. CONCORDIA CAPCE-EBB-I-0064-2009-0050 MEE-08	
21524	PINTURA VINILICA 2276.91 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 606.28 M2, SALIDAS ELECTRICAS 80 SALIDAS Y LUMINARIAS 50 PIEZAS.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	504,656	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	504,656	504,656	273,162	54%	0	0	ALUMNO	158	158	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 2276.91 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 606.28 M2, SALIDAS ELECTRICAS 80 SALIDAS Y LUMINARIAS 50 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS CARMEN MASS DAVILA - 28DJN0264Y NUEVO LAREDO COL. LA JOYA CAPCE-EBB-I-0091-2009-0140 MEE-08	
24095	PINTURA 3217.53 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 264.00 M2, SALIDAS ELECTRICAS 58 SALIDAS, LUMINARIAS 37 PIEZAS.	27	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5117-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	598,320	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	598,320	598,320	0	0%	0	0	ALUMNO	160	160	100%	598320EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA 3217.53 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 264.00 M2, SALIDAS ELECTRICAS 58 SALIDAS, LUMINARIAS 37 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS ELVA AGUIRRE DE GARCIA - 28DJN0282H NUEVO LAREDO COL. PALACIOS MEE-08	
27220	IMPERMEABILIZACIÓN 1010 M2 Y PINTURA VINILICA 3050.00 M2	3	ALTAMIRA	URBANO	09-5177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	506,578	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	506,578	506,578	0	0%	0	0	ALUMNO	222	222	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 1010 M2 Y PINTURA VINILICA 3050.00 M2 JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO - 28DJN0545A ALTAMIRA COL. TAMPOCO-ALTAMIRA MEE-08	
20709	IMPERMEABILIZACIÓN 487.00 M2, PINTURA VINILICA 2,275.00 M2	3	ALTAMIRA	URBANO	09-2807-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	319,746	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	319,746	319,746	95,923	30%	0	0	ALUMNO	203	203	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 487.00 M2, PINTURA VINILICA 2,275.00 M2 TELESECUNDARIA PROF. MANUEL CASTELLANOS LARA - 28DJN0236, ALTAMIRA COL. NUEVO MADERO SECTOR 1 CAPCE-EBB-I-0077-2009-0120 MEE-08	
23046	IMPERMEABILIZACIÓN 517 M2 Y PINTURA VINILICA 1618.00 M2	3	LA PEDRERA	RURAL	09-5110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	264,177	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	264,177	264,177	79,253	30%	0	0	ALUMNO	264	264	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 517 M2 Y PINTURA VINILICA 1618.00 M2 TELESECUNDARIA PROF. BENJAMIN S. PEÑA RODRIGUEZ - 28DJT0185Y ALTAMIRA EJ. LA PEDRERA CAPCE-EBB-AD-0074-2009-0197 MEE-08	
19409	IMPERMEABILIZACIÓN 526.81 Y PINTURA VINILICA 1370.94 M2.	3	CUAHUHTEMOC	URBANO	09-2046-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	290,632	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	290,632	290,632	290,632	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,888	1,879	99%	IMPERMEABILIZACIÓN 526.81 Y PINTURA VINILICA 1370.94 M2, JARDIN DE NIÑOS CUAHUHTEMOC - 28DJN0220 ALTAMIRA AMP. CUAHUHTEMOC CAPCE-EBB-I-0018-2009-0037 MEE-08	
27441	IMPERMEABILIZACIÓN 569.63 M2, PINTURA VINILICA 1530.89 M2, SALIDAS ELECTRICAS 64 SALIDAS Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 40 PIEZAS.	3	ALTAMIRA	URBANO	09-3331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	381,903	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	381,903	381,903	114,571	30%	0	0	ALUMNO	127	127	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 569.63 M2, PINTURA VINILICA 1530.89 M2, SALIDAS ELECTRICAS 64 SALIDAS Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 40 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN O MALINCHE - 28DJN0955G ALTAMIRA COL. AZTECA CAPCE-EBB-I-0099-2009-0152 MEE-08	
19539	IMPERMEABILIZACIÓN 735 M2 Y PINTURA VINILICA 2198 M2	3	ALTAMIRA	URBANO	09-2556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	363,224	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	363,224	363,049	100%	0	0	ALUMNO	230	230	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 735 M2 Y PINTURA VINILICA 2198 M2 JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS - 28DJN2950 ALTAMIRA COL. UNIDAD SATELITE CAPCE-EBB-I-0061-2009-0086 MEE-08		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	5
27241	LUMINARIAS 36 PIEZAS Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 35 PIEZAS, PINTURA VINILICA 736.00 M2 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN 8 EDIFICIOS.	ALTAMIR A	ALTAMIR	URBANO	09-5178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	243,340	244,340	244,340	0	0%	0	0	7	0	ALUMNO	136	136	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LUMINARIAS 36 PIEZAS Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 35 PIEZAS PINTURA VINILICA 736.00 M2 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN 8 EDIFICIOS. JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO : 28DJN5492 ALTAMIRA COL. EMILIANO ZAPATA CAPECE EBB-AD-0082-2009-0302 MEE-08
21306	PINTURA VINILICA 1,208.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 8 PIEZAS, LUMINARIAS 8 PIEZAS, SAL. ELECTRICAS 10 SAL. Y PISO LOSETA 75.00 M2	ALTAMIR A	ALTAMIR	URBANO	09-3268-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,794	195,794	195,794	58,738	30%	0	0	0	0	ALUMNO	126	126	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1,206.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 8 PIEZAS, LUMINARIA 8 PIEZAS, SAL. ELECTRICAS 10 SAL. Y PISO LOSETA 75.00 M2 JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBRERON : 28DJN6167 ALTAMIRA COL. GUADALUPE VICTORIA CAPECE EBB-I-0089-2009-0138 MEE-08
28168	IMPERMEABILIZACION 1,232.00 M2	LA PAOLLIA	LA SOLEDAD	RURAL	08-5336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	364,902	364,902	364,902	364,892	100%	0	0	0	0	ALUMNO	1,191	1,191	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 1,232.00 M2 EJ. LA SOLEDAD PAOLLIA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.55 : 28DTA00558 IEMS 2008 CAPECE-IB-10098-2008-0280
20326	IMPERMEABILIZACION 101.64 M2, AZULEJO 45.18 M2 INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	121,407	121,407	121,407	36,422	30%	0	0	0	0	ALUMNO	109	109	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 101.64 M2, AZULEJO 45.18 M2 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS JARDIN DE NIÑOS CAP. CARLOS CANTU : 28DJN0270 REYNOSA COL. LOPEZ PORTILLO 1A SECC CAPECE EBB-AD-0094-2009-0112 MEE-08
24239	IMPERMEABILIZACION 1035.08 Y PINTURA VINILICA 952.30 M2.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	505,511	505,511	505,511	0	0%	0	0	0	0	ALUMNO	217	217	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 1035.08 M2 Y PINTURA VINILICA 952.30 M2. JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA PEREYRA DE C : 28DJN3290 REYNOSA COL. LA CAÑADA MEE-08
21900	IMPERMEABILIZACION 306.00 M2, PISO DE LOSETA 231.00 M2, AZULEJO 194.40 M2, LUMINARIAS 18 PIEZAS Y REPARACION SALIDAS ELECTRICAS 18 SALIDAS.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3333-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,861	599,861	599,861	179,968	30%	0	0	0	0	ALUMNO	155	155	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 306.00 M2, PISO DE LOSETA 231.00 M2, AZULEJO 194.40 M2, LUMINARIAS 18 PIEZAS Y REPARACION SALIDAS ELECTRICAS 18 SALIDAS. JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL : 28DJN130F REYNOSA COL. LOS NARANAJOS CAPECE EBB-I-0097-2009-0159 MEE-08
24069	IMPERMEABILIZACION 352.98 M2, PINTURA VINILICA 491.22 M2 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	254,507	254,507	254,507	0	0%	0	0	0	0	ALUMNO	41	41	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 352.98 M2, PINTURA VINILICA 491.22 M2 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : 28DJN6335 REYNOSA COL. ROOHE CAPECE EBB-AD-0071-2009-0188 MEE-08
22270	IMPERMEABILIZACION 363.03 M2, PINTURA VINILICA 409.57 M2, LUMINARIAS 15 PIEZAS Y REHABILITACION DE SALIDAS 34, SALIDAS.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	235,581	235,581	235,581	70,674	30%	0	0	0	0	ALUMNO	94	94	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 363.03 M2, PINTURA VINILICA 409.57 M2, LUMINARIAS 15 PIEZAS Y REHABILITACION DE SALIDAS 34, SALIDAS. JARDIN DE NIÑOS MEDICO 28DJN0184 REYNOSA COL. EL MAESTRO (CENTRO) CAPECE EBB-AD-0056-2009-0160 MEE-08
20459	IMPERMEABILIZACION 435.52 M2.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2797-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	145,362	145,362	145,362	43,608	30%	0	0	0	0	ALUMNO	89	89	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 435.52 M2 JARDIN DE NIÑOS LEONARDO G DE LA CRUZ : 28DJN0960 REYNOSA COL. ZONA CENTRO CAPECE EBB-AD-0035-2009-0113 MEE-08
20101	IMPERMEABILIZACION 451.75 M2, PINTURA VINILICA 1,192.15 M2, CANCELERIA 40.50 M2, LUMINARIAS 35 PIEZAS Y SALIDAS ELECTRICAS 30 SALIDAS	EL GUERRERO	EL GUERRERO	RURAL	09-2667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	472,691	472,691	472,691	311,213	66%	0	0	0	0	ALUMNO	69	69	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 451.75 M2, PINTURA VINILICA 1,192.15 M2, CANCELERIA 40.50 M2, LUMINARIAS 35 PIEZAS Y SALIDAS ELECTRICAS 30 SALIDAS PRIMARIA GRAL SALVADOR ALVARADO : 28DR0810B REYNOSA EJ. EL GUERRERO CAPECE EBB-I-0068-2009-0095 MEE-08
20022	IMPERMEABILIZACION 454.56 M2	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	151,318	151,318	151,318	45,300	30%	0	0	0	0	ALUMNO	95	95	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 454.56 M2 JARDIN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DJN198M REYNOSA COL. RANCHO GRANDE CAPECE EBB-AD-0030-2009-0065 MEE-08
20670	IMPERMEABILIZACION 455.40 M2, PINTURA VINILICA 1,561.55 M2, CANCELERIA 63.00 M2, LUMINARIAS 36.00 PIEZAS, REHAB. SALIDAS 48 SALIDAS + BASE PARA TINAOS, MUEBLES SANITARIOS 14.00 PIEZAS TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA L.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2805-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,753	599,753	599,753	179,926	30%	0	0	0	0	ALUMNO	33	33	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 455.40 M2, PINTURA VINILICA 1,561.55 M2, CANCELERIA 63.00 M2, LUMINARIAS 36.00 PIEZAS, REHAB. SALIDAS 48 SALIDAS + BASE PARA TINAOS, MUEBLES SANITARIOS 14.00 PIEZAS TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA L. : 28DTV0032 REYNOSA COL. BENITO JUAREZ CAPECE EBB-I-0076-2009-0122 MEE-08
20657	IMPERMEABILIZACION 927.96 M2 Y PINTURA VINILICA 729.12 M2	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2804-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	388,051	388,051	388,051	116,415	30%	0	0	0	0	ALUMNO	160	160	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 927.96 M2 Y PINTURA VINILICA 729.12 M2 JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28DJN1162L REYNOSA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS CAPECE EBB-I-0076-2009-0122 MEE-08
20388	PINTURA VINILICA 1,780.00 M2, PISO DE LOSETA 240.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 4 PIEZAS, AZULEJO 120.00 M2 Y LUMINARIAS 48 PIEZAS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2794-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	473,419	473,419	473,419	142,025	30%	0	0	0	0	ALUMNO	106	106	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1,780.00 M2, PISO DE LOSETA 240.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 4 PIEZAS, AZULEJO 120.00 M2 Y LUMINARIAS 48 PIEZAS JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HERCEDES : 28DJN0306A REYNOSA COL. CAMPO MILITAR CAPECE EBB-0076-2009-0122 MEE-08
20644	IMPERMEABILIZACION 580.37 M2, PINTURA VINILICA 753.18 M2, CANCELERIA 75.60 M2, PISOS DE CONCRETO 91.20 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS	RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2801-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	450,377	450,377	450,377	135,113	30%	0	0	0	0	ALUMNO	204	204	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 580.37 M2, PINTURA VINILICA 753.18 M2, CANCELERIA 75.60 M2, PISOS DE CONCRETO 91.20 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES : 28DJN0128R RIO BRAVO FRACC. RIO BRAVO CAPECE EBB-I-0075-2009-0121 MEE-08

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
20995	IMPERMEABILIZACIÓN 594.00 M2, CANCELERIA 113.75 M2 Y PINTURA VINILICA 1,880.00 M2.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2852-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	522,430	522,430	522,430	56,729	30%	0	0	ALUMNO	145	145	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 594.00 M2, CANCELERIA 113.75 M2 Y PINTURA VINILICA 1,880.00 M2. JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLER. 28DJN027D RIO BRAVO COL. 10. DE MAYO CAPCE-EBB-1-0063-2009-0129 MEE-08
21576	PINTURA VINILICA 1760 M2, SUSTITUCION DE CANCELERIA 67.55 M2, SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 14 PZAS. Y SUST. DE PISOS 35.28 M2 Y AZULEJO 92.70 M2	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-3282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,492	599,492	599,492	179,847	30%	0	0	ALUMNO	60	60	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1760 M2, SUSTITUCION DE CANCELERIA 67.55 M2, SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 14 PZAS. Y SUST. DE PISOS 35.28 M2 Y AZULEJO 92.70 M2. JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE. 28DJN0226M RIO BRAVO COL. TAMAUULIPAS CAPCE-EBB-1-0090-2009-0137 MEE-08
24197	PINTURA VINILICA 1,880.00 M2, SUSTITUCION DE PISOS 40.00 M2, IMPERMEABILIZACION 277.20 M2 Y LUMINARIAS 37.00 PIEZAS.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-5171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,807	265,807	265,807	73,742	30%	0	0	ALUMNO	125	125	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1,880.00 M2, SUSTITUCION DE PISOS 40.00 M2, IMPERMEABILIZACION 277.20 M2 Y LUMINARIAS 37.00 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS CARLOS C. 28DJN025R RIO BRAVO COL. ESTERO CAPCE-EBB-AD-0081-2009-0199 MEE-08
27421	PINTURA VINILICA 1,480.64 M2 Y CERCO DE MALLA 274.00 ML.	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	09-3330-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	241,506	241,506	241,506	0	0%	0	0	ALUMNO	138	138	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1,480.64 M2 Y CERCO DE MALLA 274.00 ML. JARDIN DE NIÑOS ROBERTO GUERRA CARDENAS. 28DJN004I SAN FERNANDO EJ. GRAL FRANCISCO VILLA CAPCE-EBB-1-0098-2009-0151 MEE-08
28060	PINTURA 2,395.00 M2, CANCELERIA 64.54 M2, REPARACION DE LOSA 276.14 ML, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE 16 SALIDAS SUSTITUCION DE 8 LUMINARIAS.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-2850-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	380,899	380,899	380,899	225,638	59%	0	0	ALUMNO	177	177	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA 2,395.00 M2, CANCELERIA 64.54 M2, REPARACION DE LOSA 276.14 ML, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE 16 SALIDAS Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS. JARDIN DE NIÑOS ROSALBA ZAPATA. 28DJN027S SAN FERNANDO COL. BELLAVISTA SUR CAPCE-EBB-1-0086-2009-0131 MEE-08
19163	IMPERMEABILIZACION 340.60 M2 Y SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO 75.60 M2	37-SOTO LA MARINA	LAZARO CARDENAS BENTON TORRES M)	RURAL	09-3021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	162,506	162,506	162,506	105,879	65%	0	0	METROS CUADRADOS	416	125	30%	IMPERMEABILIZACION 340.60 M2 Y SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO 75.60 M2 JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO. 28DJN023V SOTO LA MARINA EJ. LAZARO CARDENAS CAPCE-EBB-1-0016-2009-0033 MEE-08
20947	IMPERMEABILIZACION 855.53 M2 Y PINTURA VINILICA 1891.47	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2808-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	452,098	452,098	452,098	135,629	30%	0	0	ALUMNO	136	136	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 855.53 M2 Y PINTURA VINILICA 1891.47 JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA CHARLES SALINAS. 28DJN026T TAMPICO COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ CAPCE-EBB-1-0077-2009-0123 MEE-08
19437	PINTURA VINILICA 1191.45 M2 E IMPERMEABILIZACION 169.53 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	132,899	132,899	132,899	132,898	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,361	1,347	99%	PINTURA VINILICA 1191.45 M2 E IMPERMEABILIZACION 169.53 M2 JARDIN DE NIÑOS ANEKO ESC ENRIQUE C. REISSMANN. 28DJN007U TAMPICO COL. TRUFEA CAPCE-EBB-1-0018-2009-0037 MEE-08
20479	IMPERMEABILIZACION 160 M2 Y PINTURA VINILICA 825.00 M2	39-TULA	JOYA DEL BERRENDO	RURAL	09-2798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,495	95,495	95,495	95,495	100%	0	0	ALUMNO	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 160 M2 Y PINTURA VINILICA 825.00 M2 TELESECUNDARIA PROF. NAPOLEON VILLANUEVA CRU. 28DTV0183Z TULA EJ. JOYA DEL BERRENDO CAPCE-EBB-AD-0044-2009-0115 MEE-08
22223	PINTURA VINILICA 1800 M2	39-TULA	FRANCISCO MEDRANO RANCHO NUEVO DEL NORTE	RURAL	09-5049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	106,501	106,501	106,501	31,950	30%	0	0	ALUMNO	17	17	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1800 M2 PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES. 28DPR1007C TULA EJ. FRANCISCO MEDRANO (RANCHO NUEVO DEL NORTE). CAPCE-EBB-1-0109-2009-0171 MEE-08
20402	PINTURA VINILICA 440 M2, IMPERMEABILIZACION 38 M2 Y SALIDAS ELECTRICAS 16 SALIDAS Y REPOSICION DE 10 LUMINARIAS.	39-TULA	ALVARO OBREGON (LA NORIA)	RURAL	09-2795-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,897	78,897	78,897	78,897	100%	0	0	ALUMNO	31	31	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 440 M2, IMPERMEABILIZACION 38 M2 Y SALIDAS ELECTRICAS 16 SALIDAS Y REPOSICION DE 10 LUMINARIAS. JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES GUINTERO. 28DJN084C TULA EJ. ALVARO OBREGON CAPCE-EBB-AD-0044-2009-0115 MEE-08
21461	PINTURA VINILICA 596 M2.	39-TULA	LUCIO VAZQUEZ (EL CHARQUITO)	RURAL	09-3277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31,237	31,237	31,237	9,371	30%	0	0	ALUMNO	24	24	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 596 M2 PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE. 28DPR1059U TULA EJ. LUCIO VAZQUEZ (EL CHARQUITO) CAPCE-EBB-AD-0049-2009-0158 MEE-08
20509	PINTURA VINILICA 600 M2 E IMPERMEABILIZACION 160 M2	39-TULA	EL REFUGIO	RURAL	09-2799-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,167	82,167	82,167	24,650	30%	0	0	ALUMNO	59	59	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 600 M2 E IMPERMEABILIZACION 160 M2 TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ. 28DTV0102Z TULA EJ. EL REFUGIO CAPCE-EBB-AD-0044-2009-0115 MEE-08
19554	IMPERMEABILIZACION 320.00 M2, INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS DE ALUMBRADO 24 SALIDAS, LUMINARIAS 19 PIEZAS Y PINTURA VINILICA 1120.00 M2	40-ANTIGUO MORELOS	EL SAUZ	RURAL	09-2108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	176,358	176,358	176,358	52,907	30%	0	0	METROS CUADRADOS	320	96	30%	IMPERMEABILIZACION 320.00 M2, INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS DE ALUMBRADO 24 SALIDAS, LUMINARIAS 19 PIEZAS Y PINTURA VINILICA 1120.00 M2 TELESECUNDARIA PEDRO C. LOPEZ. 28DTV0113E ANTIGUO MORELOS EJ. EL SAUZ CAPCE-EBB-1-0025-2009-0127 MEE-08
19321	IMPERMEABILIZACION 55.00 M2 Y PINTURA VINILICA 956.00 M2	40-ANTIGUO MORELOS	EL SAZALVADOR	RURAL	09-2036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	68,127	68,127	68,127	31,064	46%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011	450	45%	IMPERMEABILIZACION 55.00 M2 Y PINTURA VINILICA 956.00 M2 TELESECUNDARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON. 28DTV0014E ANTIGUO MORELOS EJ. EL SALVADOR CAPCE-EBB-1-0114-2009-0200 MEE-08

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4	5								
19490	PINTURA 410.00 M2 Y REHABILITACION HIDROSANITARIA. SUSTITUCION MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS, 10 SALIDAS Y 50ML DE TUBERIA SANITARIA.	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,929	77,929	77,929	53,143	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	410	279	68%	PINTURA 410.00 M2 Y REHABILITACION HIDROSANITARIA. SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS, 10 SALIDAS Y 50ML DE TUBERIA SANITARIA. JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO - 28DIN06986 VALLE HERMOSO COL. SAN ANGELES. CAPCE-EBB-AD-0017-2009-034 MEE-08
20621	SUST DE MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS, CANCELERIA 25.68 M2 E IMPERMEABILIZACION 489.60 M2	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2803-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	294,752	294,752	294,752	294,744	100%	0	0	0	ALUMNO	158	158	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUST DE MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS, CANCELERIA 25.68 M2 E IMPERMEABILIZACION 489.60 M2 JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA N DE DACERES - 28DIN09782 VALLE HERMOSO E.J. EMILIANO ZAPATA CAPCE-EBB-AD-0036-2009-0105 MEE-08
19193	IMPERMEABILIZACION 263 M2 Y PINTURA 1146 M2	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	189,564	189,564	189,564	164,785	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,409	719	51%	IMPERMEABILIZACION 263 M2 Y PINTURA 1146 M2 JARDIN DE NIÑOS PROF. LEMMA GRENNA MONTENAYOR RODRIGUEZ - 28DIN09104 VICTORIA COL. NUEVO SANTANDER CAPCE-EBB-10015-2009-0031 MEE-08
20348	IMPERMEABILIZACION 349.50 M2, PINTURA VINILICA 1250.00 M2 E INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS 31 PIEZAS	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2774-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	237,057	237,057	237,057	71,117	30%	0	0	0	ALUMNO	67	67	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 349.50 M2, PINTURA VINILICA 1250.00 M2 E INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS 31 PIEZAS JARDIN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ - 28DIN09997 VICTORIA COL. BERNARDO GUTIERREZ DE LARA CAPCE-EBB-AD-0037-2009-0118 MEE-08
20125	IMPERMEABILIZACION 535.36 M2 Y PINTURA VINILICA 2,140.00 M2	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,883	325,883	325,883	325,883	100%	0	0	0	ALUMNO	130	130	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 535.36 M2 Y PINTURA VINILICA 2,140.00 M2 JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA - 28DIN01191 VICTORIA COL. INF. FIDEL VELAZQUEZ CAPCE-EBB-10066-2009-0089 MEE-08
19831	IMPERMEABILIZACION 681.32 M2 Y PINTURA VINILICA 2,410.00 M2	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	396,511	396,511	396,511	396,511	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,091	3,060	99%	IMPERMEABILIZACION 681.32 M2 Y PINTURA VINILICA 2,410.00 M2 JARDIN DE NIÑOS LOCUTORES DE VICTORIA - 28DIN01898 VICTORIA COL. VICTORIA CAPCE-EBB-10034-2009-0068 MEE-08
19317	PINTURA VINILICA 1426.98 M2 E IMPERMEABILIZACION 18.49 M2	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2035-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,050	90,050	90,050	67,009	74%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,445	434	30%	PINTURA VINILICA 1426.98 M2 E IMPERMEABILIZACION 18.49 M2 JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH CERVANTES GOMEZ - 28DIN09896 VICTORIA PRACC. LUIS QUINTERO GULZMAN CAPCE-EBB-10015-2009-0031 MEE-08
23333	PINTURA VINILICA 1,664.55 M2, IMPERMEABILIZACION 418.92 M2, CERCO DE MALLA 173.56 ML	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-5113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	328,715	328,715	328,715	0	0%	0	0	0	ALUMNO	100	100	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1,664.55 M2, IMPERMEABILIZACION 418.92 M2, CERCO DE MALLA 173.56 ML, JARDIN DE NIÑOS LUISA MONTENAYOR DE LAVAY - 28DIN02037 VICTORIA COL. MIGUEL ALEMAN CAPCE-EBB-10118-2009-0196 MEE-08
20037	PINTURA VINILICA 1,795.24 M2, APLANADOS 200.00 M2, LUMINARIAS 44 00 PZAS Y SALIDAS ELECTRICAS 68 SAL.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2562-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	321,330	321,330	321,330	96,399	30%	0	0	0	ALUMNO	147	147	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1,795.24 M2, APLANADOS 200.00 M2, LUMINARIAS 44 00 PZAS Y SALIDAS ELECTRICAS 68 SAL. JARDIN DE NIÑOS MIRA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS - 28DIN02907 VICTORIA CAB. MUN. CAPCE-EBB-10048-2009-0082 MEE-08
19842	PINTURA VINILICA 2,523.20 M2, LUMINARIAS 40 PZAS, SALIDAS ELECTRICAS 48 SAL, CANCELERIA 20.67 M2	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	410,871	410,871	410,871	123,261	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,590	1,377	30%	PINTURA VINILICA 2,523.20 M2, LUMINARIAS 40 PZAS, SALIDAS ELECTRICAS 48 SAL CANCELERIA 20.67 M2 JARDIN DE NIÑOS ANEXO ESC. NORMAL - 28DIN0119K VICTORIA CENTRO MEDICO EDUCATIVO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CAPCE-EBB-10034-2009-0068 MEE-08
19925	PINTURA VINILICA 3,260.00 M2, REPARACION DE SALIDAS 10 PZAS, AZULEJO 48.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 582.40 M2	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	437,097	437,097	437,097	406,803	93%	0	0	0	ALUMNO	129	129	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 3,260.00 M2, REPARACION DE SALIDAS 10 PZAS, AZULEJO 48.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 582.40 M2 JARDIN DE NIÑOS A B C - 28DIN01140 VICTORIA COL. MORELOS CAPCE-EBB-10035-2009-0067 MEE-08
24156	REHAB. DEL PLANTEL, PINTURA VINILICA 814.81 M2, IMPERMEABILIZACION 405.12 M2 Y SUSTITUCION DE MALLA 174.25 M.L.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-5110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,107	274,107	274,107	0	0%	0	0	0	ALUMNO	89	89	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHAB. DEL PLANTEL, PINTURA VINILICA 814.81 M2, IMPERMEABILIZACION 405.12 M2 Y SUSTITUCION DE MALLA 174.25 M.L. JARDIN DE NIÑOS VALENTIN LAVI GUEVA - 28DIN08862 VICTORIA COL. CHARLES CAPCE-EBB-AD-0083-2009-0203 MEE-08
21357	SALIDAS ELECTRICAS 24, IMPERMEABILIZACION 81.32, LUMINARIAS 25 PIEZAS	43 XICOTENDA	SEGUNDA UNIDAD XICOTE NCATL. IRL. AQUICH E.I.	RURAL	09-3271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	124,104	124,104	124,104	97,231	30%	0	0	0	ALUMNO	60	60	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SALIDAS ELECTRICAS 24, IMPERMEABILIZACION 81.32, LUMINARIAS 25 PIEZAS TELESECUNDARIA PROF. ARMANDO HERNANDEZ ESCOBEDO - 28DTV0200 XICOTENCATL. E.I. 2A UNIDAD DE XICOTENCATL. (AGUICHE) CAPCE-EBB-AD-0048-2009-0157 MEE-08
20358	IMPERMEABILIZACION 151.58 Y PINTURA VINILICA 672.91 M2	5 BURGOS	MARGARITAS	RURAL	09-2775-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,517	117,517	117,517	94,542	80%	0	0	0	ALUMNO	6	6	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 151.58 Y PINTURA VINILICA 672.91 M2 TELESECUNDARIA PROF. IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ - 28DTV0148U BURGOS E.I. LAS MARGARITAS CAPCE-EBB-AD-0041-2009-0118 MEE-08
20370	IMPERMEABILIZACION 267.12 M2, PINTURA VINILICA 1079.79 M2 Y CANCELERIA 21.31	5 BURGOS	CARDENAS BANCHEO NUEVO	RURAL	09-2793-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	238,808	238,808	238,808	156,665	62%	0	0	0	ALUMNO	18	18	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 267.12 M2, PINTURA VINILICA 1079.79 M2 Y CANCELERIA 21.31 TELESECUNDARIA JOSE DE ESCANDON - 28ETV004X BURGOS E.I. LAZARO CARDENAS CAPCE-EBB-AD-0040-2009-0117 MEE-08

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gasto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
27211	CANCELERIA 25.40 M2, MALLA CICLONICA 80.00 ML Y PINTURA VINILICA 440 M2	BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	09-5176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,337	99,337	99,337	0	0%	0	0	0	ALUMNO	46	46	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 25.40 M2, MALLA CICLONICA 80.00 ML Y PINTURA VINILICA 440 M2 PRIMARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ - 28DPR02168 BUSTAMANTE EJ. LAS ALBERCAS CAPCE-EBB-AD-0079-2009-0211 MEE-08
22267	CANCELERIA 25.40 M2, PROTECCION PARA EVNTANAS 25.40 M2, APLANADOS 185.55 M2, PINTURA VINILICA 620.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 4.00 PIEZAS, CERCO DE MALLA 335.00 ML	CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-5050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,785	599,785	599,785	179,505	30%	0	0	0	ALUMNO	49	49	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 25.40 M2, PROTECCION PARA EVNTANAS 25.40 M2, APLANADOS 185.55 M2, PINTURA VINILICA 620.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 4.00 PIEZAS, CERCO DE MALLA 335.00 ML, PRIMARIA LIC BENTO JUAREZ - 28DPR02335 CAMARGO RCHO. RANCHERIAS CAPCE-EBB-I-0112-2009-0177 MEE-08
19416	PINTURA VINILICA 790 M2, CANCELERIA 44 M2, LUMINARIAS 20 PZAS., PISO LOSETA 164 M2 Y MUEBLES SANITARIOS 3 PZAS.	CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-2047-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	373,681	373,681	373,681	302,678	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	998	808	81%	PINTURA VINILICA 790 M2, CANCELERIA 44 M2, LUMINARIAS 20 PZAS., PISO LOSETA 164 M2 Y MUEBLES SANITARIOS 3 PZAS. TELESECUNDARIA PROFDR. ISAAC LOPEZ LUNA - 28DTP01887 CAMARGO RCHO. RANCHERIAS CAPCE-EBB-I-0017-2009-0036 MEE-08
28174	IMPERMEABILIZACION 1,172.32 M2	CUIDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	08-5337-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	327,949	327,949	327,949	327,946	100%	0	0	0	ALUMNO	1,931	1,931	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 1,172.32 M2 AMP. UNIDAD NACIONAL CIUDAD MADERO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBETIS NO. 164 - 28DCT0000L EMS 2008 CAPCE-EB-I-0096-2008-0201
20093	PINTURA VINILICA 766.6 M2	CUIDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	09-2806-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,289	77,289	77,289	0	0%	0	0	0	ALUMNO	33	33	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 766.6 M2 JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA - 28DUN0298L CIUDAD MADERO COL. LOMA DEL GALLO CAPCE-EBB-AD-0045-2009-0143 MEE-08
19391	REHABILITACION ELECTRICA: REG. ELECTRICOS 2 PZAS., TABLEROS ELECTRICOS 2 PZAS., IMPERMEABILIZACION 195 M2 Y PINTURA VINILICA 1055 M2.	GUAYMAS	LUZ DEL CAMPESINO (CORON A)	RURAL	09-2044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	152,466	152,466	152,466	152,466	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,238	99%	REHABILITACION ELECTRICA: REG. ELECTRICOS 2 PZAS., TABLEROS ELECTRICOS 2 PZAS., IMPERMEABILIZACION 195 M2 Y PINTURA VINILICA 1055 M2, PRIMARIA GRAL ALVARO ORBIGNON - 28DPR03103 GUAYMAS EJ. LUZ DEL CAMPESINO CAPCE-EBB-I-0019-2009-0038 MEE-08
21257	REHABILITACION DE LOSA 76.00M2 Y CANCELERIA DE ALUMINIO 22.20 M2, PINTURA VINILICA 216 M2.	HIDALGO	SAN FRANCISCO	RURAL	09-2854-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,564	147,564	147,564	44,269	30%	0	0	0	ALUMNO	59	59	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE LOSA 76.00M2 Y CANCELERIA DE ALUMINIO 22.20 M2 PINTURA VINILICA 216 M2, PRIMARIA VICENTE DE NOVIEMBRE - 28DPR03568 HIDALGO EJ. SAN FRANCISCO CAPCE-EBB-AD-0046-2009-0116 MEE-08
19379	REHABILITACION DEL PLANTEL: INSTALACIONES ELECTRICAS 38 SALIDAS Y 26 LUMINARIAS, CANCELERIA 15.58 Y PINTURA VINILICA 1,349.00 M2	HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	240,747	240,747	240,747	72,224	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,349	404	30%	REHABILITACION DEL PLANTEL: INSTALACIONES ELECTRICAS 38 SALIDAS Y 26 LUMINARIAS, CANCELERIA 15.58 Y PINTURA VINILICA 1,349.00 M2 JARDIN DE NIÑOS EMLIANO ZAPATA - 28DUN0172E HIDALGO CAB. MUN. CAPCE-EBB-I-0016-2009-0033 MEE-08
19450	REHAB. ELECTRICA, REPOSICION DE LUMINARIAS 46 PZAS. Y SALIDAS ELECTRICAS 61 SAL. E IMPERMEABILIZACION 142.04 M2	EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	175,100	175,100	175,100	52,530	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	142	43	30%	REHAB. ELECTRICA, REPOSICION DE LUMINARIAS 46 PZAS. Y SALIDAS ELECTRICAS 61 SAL. E IMPERMEABILIZACION 142.04 M2 TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 28DTP0020P EL MANTE NCP. NUEVO TANTON CAPCE-EBB-0008-2009-0091 MEE-08
21294	REHABILITACION ELECTRICA, REPOSICION DE 43 LUMINARIAS, 31 SALIDAS ELECTRICAS Y PINTURA VINILICA 390.74 M2	EL MANTE	TRIUNFO NUMEROS	RURAL	09-2861-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	88,436	88,436	88,436	26,531	30%	0	0	0	ALUMNO	26	26	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION ELECTRICA, REPOSICION DE 43 LUMINARIAS, 31 SALIDAS ELECTRICAS Y PINTURA VINILICA 390.74 M2 TELESECUNDARIA PEDRO JOSE HENNEZ ORTIZ - 28DTP0018A EL MANTE EJ. EL TRIUNFO NUMERO 2 CAPCE-EBB-A-0048-2009-0157 MEE-08
19195	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS 40 SALIDAS LUMINARIAS 35 PIEZAS	EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,229	50,229	50,229	50,229	100%	0	0	0	ALUMNO	129	129	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REVISION Y REPARACION DE SALIDAS 40 SALIDAS LUMINARIAS 35 PIEZAS JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS - 28DUN0500H EL MANTE COL. AZUCARERA CAPCE-EBB-I-0014-2009-0030 MEE-08
21503	REHABILITACION SALIDAS HIDRAULICAS-SANITARIAS 20 SALIDAS, LUMINARIAS 33 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 60 M2, MUEBLES SANITARIOS 15 PIEZAS, VENTILADORES 12 PIEZAS, PINTURA ESMALTE 1,600.00 M2	LA MARINA	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	573,653	573,653	573,653	172,096	30%	0	0	0	ALUMNO	129	129	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION SALIDAS HIDRAULICAS-SANITARIAS 20 SALIDAS LUMINARIAS 33 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 60 M2, MUEBLES SANITARIOS 15 PIEZAS, VENTILADORES 12 PIEZAS, PINTURA ESMALTE 1,600.00 M2 JARDIN DE NIÑOS IGNACIO M ALTAMIRANO - 28DUN0127S NUEVO LAREDO COL. ZARAGOZA, CAPCE-EBB-I-0091-2009-0140 MEE-08
19384	REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 98 SAL. Y LUMINARIAS 46 PZAS., PINTURA VINILICA 520.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 110.00 M2	OCAJO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	127,340	127,340	127,340	38,202	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	630	189	30%	REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 98 SAL. Y LUMINARIAS 46 PZAS. PINTURA VINILICA 520.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 110.00 M2 JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO - 28DUN0217K OCAJO CAB. MUN. CAPCE-EBB-AD-0013-2009-0025 MEE-08
19887	REHAB. DE SALIDAS ELECTRICAS 26 SAL, LUMINARIAS 20 PZAS; PINTURA VINILICA 1080 M2 Y OBRA EXTERIOR.	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	235,810	235,810	235,810	0	0%	0	0	0	ALUMNO	121	121	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHAB. DE SALIDAS ELECTRICAS 26 SAL, LUMINARIAS 20 PZAS, PINTURA VINILICA 1080 M2 Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS HERLINDA T DE BALBUA - 28DUN0052S SOTO LA MARINA COL. SOTO LA MARINA CENTRO CAPCE-EB-I-0006-2009-0070 MEE-08
21182	REHABILITACION DE PLANTEL, REHABILITACION DE CANCELERIA Y PINTURA 940.00 M2.	SOTO LA MARINA	LA ROSITA	RURAL	09-5038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,697	58,697	58,697	17,609	30%	0	0	0	ALUMNO	74	74	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION PLANTEL, REHABILITACION DE CANCELERIA Y PINTURA 940.00 M2, JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION - 28DUN014W SOTO LA MARINA RCHO. LA ROSITA CAPCE-EBB-I-0105-2009-0164 MEE-08

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9				
													Ministrado	Programado	Ejercido										
28203	REHABILITACION DE CANCELERIA 170.12 M2	38 TAMPOCOS	TAMPICO	URBANO	08-5482-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,896	298,896	298,896	298,896	100%	0	0	0	ALUMNO	963	963	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE CANCELERIA 170.12 M2 COL. JOSE LOPEZ PORTILLO TAMPOCO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 54 : 28DP10001G IEMS 2008 CAPCE-08-1-0102-2008-0272
27187	REHABILITACION DE PAREDES Y LOSA. REPOSICION DE PROTECTORES METALICOS 61 M2. REPOSICION DE CANCELERIA DE ALUMINO 43.15 M2. REPOSICION DE MUROS 34.80 M2. APLANADOS Y PINTURA 69.60 M2. REPOSICION	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	422,915	422,915	422,915	0	0%	0	0	0	ALUMNO	80	80	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE PAREDES Y LOSA. REPOSICION DE PROTECTORES METALICOS 61 M2. REPOSICION DE CANCELERIA DE ALUMINO 43.15 M2. REPOSICION DE MUROS 34.80 M2. APLANADOS Y PINTURA 69.60 M2. REPOSICION DE LUMINARIAS 14 PIEZAS. REPOSICION DE MALLA 236.20 M. JARDIN DE NIÑOS SANITARIOS 14 PIEZAS. JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DND4762 VALLE HERMOSO COL. MODELO CAPCE-E88-0140-2009-0228 MEE-08
21602	REHABILITACION GENERAL: IMPERMEABILIZACION 128 M2. PINTURA VINILICA 1710 M2. PROTECCIONES DE VENTANAS 96.56M2. CANCELERIA DE ALUMINO 37.2	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,397	599,397	599,397	179,819	30%	0	0	0	ALUMNO	121	121	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION GENERAL: IMPERMEABILIZACION 128 M2. PINTURA VINILICA 1710 M2. PROTECCIONES DE VENTANAS 96.56M2. CANCELERIA DE ALUMINO 37.2 M2. PUERTAS 6 PZAS. SALIDAS HIDROSANITARIAS 17 SAL. MUEBLES DE BAÑO 15 PZAS. PISOS Y AZULEJOS 118 M2. JARDIN DE NIÑOS CRI CRI : 28DND1818 VALLE HERMOSO CAB. MUN. CABECERA MUNICIPAL. CAPCE-E88-0092-2009-0144 MEE-08
19429	REHAB. DE INMUEBLE. IMPERMEABILIZACION 452.32 M2. PINTURA VINILICA 89 M2 Y REHAB. ELECTRICA REPARACION DE SALIDAS 44 Y LUMINARIAS 4 PZAS.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	258,800	258,800	258,800	166,852	64%	0	0	0	METROS CUADRADOS	541	346	64%	REHAB. DE INMUEBLE. IMPERMEABILIZACION 452.32 M2. PINTURA VINILICA 89 M2. REHAB. ELECTRICA REPARACION DE SALIDAS 44 Y LUMINARIAS 4 PZAS. JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA : 28DND1050 VICTORIA COL. ESTUADIANTIL. CAPCE-E88-0019-2009-0038 MEE-08
20054	REHABILITACION DE PLANTEL. IMPERMEABILIZACION 262.08 M2. PINTURA VINILICA 1586.53 Y SUSTITUCION DE MALLA 235.20 ML.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	310,727	310,727	310,727	93,218	30%	0	0	0	ALUMNO	99	99	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE PLANTEL. IMPERMEABILIZACION 262.08 M2. PINTURA VINILICA 1586.53 Y SUSTITUCION DE MALLA 235.20 ML. JARDIN DE NIÑOS MA TERIA DE GONZALEZ : 28DND0318 VICTORIA FRACC. LAS FLORES CAPCE-E88-0048-2009-0082 MEE-08
28439	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,644,582	1,644,582	1,644,582	493,374	30%	0	0	0	ALUMNO	624	624	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL. COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 172 : 28DP10002P VICTORIA FRACC. VILLARREAL. CAPCE-K8-1-0087-2009-0132 MEE-08
19483	REHABILITACION GRAL. 19 SALIDAS ELECTRICAS. SUSTIT. DE LUMINARIAS 30 PZAS. PINTURA VINILICA 1,316.20 M2	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	123,678	123,678	123,678	123,678	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,316	803	61%	REHABILITACION GRAL. 19 SALIDAS ELECTRICAS. SUSTIT. DE LUMINARIAS 30 PZAS. PINTURA VINILICA 1,316.20 M2. JARDIN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE : 28DND9994 VICTORIA COL. LA PRESTA. CAPCE-E88-1-0019-2009-0038 MEE-08
19173	REPOSICION DE PISOS 137.7 M2. PINTURA VINILICA 1510.37 M2	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	09-2023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,759	154,759	154,759	104,622	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,548	1,037	67%	REPOSICION DE PISOS 137.7 M2. PINTURA VINILICA 1510.37 M2. JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTA : 28DND0317 VICTORIA COL. JOSE LOPEZ PORTILLO. CAPCE-E88-1-0015-2009-0031 MEE-08
28937	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MOVIL CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	31 GOMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	08-5464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	780,000	780,000	780,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	962	962	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MOVIL CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS POL. LOMA ALTA GOMEZ FARIAS CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 83 : 28DT00830 IEMS 2008
28959	EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION 1ERA ETAPA	12 GONZALEZ	GONZALEZ (KILOMETRO 93)	RURAL	08-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	663	663	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION 1ERA ETAPA EJ. ELIJO GONZALEZ GONZALEZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS NO. 209) : 28DCT0432B IEMS 2008
28973	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	15 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-5466-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	437	437	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA COL. AGRONOMICIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 220 28DCT0433A IEMS 2008
28988	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE L. COMPUTO 30 ESTACIONES CON RED LAN	LAN JALAMAVE	JALAMAVE	URBANO	08-5467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	449	449	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE L. COMPUTO 30 ESTACIONES CON RED LAN CAB. MUN. JALAMAVE. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 210 : 28DCT0434Z IEMS 2008
28979	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	1,039	1,039	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO CAB. MUN. ALDAMA CENTR BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA NO.56) : 28DT0096R IEMS 2008
28921	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	21 EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	08-5463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	2,663	2,663	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO COL. CAROLINA YUCATAN EL MANTE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 15 : 28DCT0400D IEMS 2008
25001	EQUIPO DE LAB. DE COMPUTO CON RED DE CLASE INTELIGENTE( INCLuye 30 ESTACIONES CON RED LAN, MOBILIARIO, CAPACITACION DE PROFESORES Y PUESTO EN MARCHA DEL LABORATORIO )	28 MATAMOROS	HERCIC MATAMOROS	URBANO	08-5468-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	982	982	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE LAB. DE COMPUTO CON RED DE CLASE INTELIGENTE( INCLuye 30 ESTACIONES CON RED LAN, MOBILIARIO, CAPACITACION DE PROFESORES Y PUESTO EN MARCHA DEL LABORATORIO ) COL. PRESIDENTE CARDENAS MATAMOROS CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBETA NO.98) : 28DT0098Q IEMS 2008





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4	5								
50413	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6231-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAZ	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	574,244	574,244	574,244	574,234	100%	0	7	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
50414	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6230-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	548,612	548,612	548,612	521,188	95%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
50415	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6232-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAZ	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	419,665	419,665	419,665	417,772	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
50416	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN L	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6233-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAZ	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	542,268	542,268	542,268	542,268	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
50417	REUNION PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-2419-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	109,850	109,850	109,850	109,850	100%	0	0	0	REUNION	1	1	100%	
50418	SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6225-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	793,855	793,855	793,855	794,430	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN VIRTUD DE QUE LAS INVERSIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA PROSSAPYS 2007 SON DEL 50 % CU EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LA SUPERVISION TECNICA Y LA NORMATIVA ACLARANDO QUE ESTA ULTIMA LA EJERCE LA CONAGUA
50419	SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6229-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	497,373	497,373	497,373	497,722	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN VIRTUD DE QUE LAS INVERSIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA PROSSAPYS 2007 SON DEL 50 % CU EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LA SUPERVISION TECNICA Y LA NORMATIVA ACLARANDO QUE ESTA ULTIMA LA EJERCE LA CONAGUA
50420	SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6228-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	582,643	582,643	582,643	582,475	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
50421	SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LO	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6226-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	588,047	588,047	588,047	588,305	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN VIRTUD DE QUE LAS INVERSIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA PROSSAPYS 2007 SON DEL 50 % CU EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LA SUPERVISION TECNICA Y LA NORMATIVA ACLARANDO QUE ESTA ULTIMA LA EJERCE LA CONAGUA
50422	SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS	COBERTURA ESTATAL	RURAL	RURAL	07-6227-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	435,382	435,382	435,382	418,910	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
51526	CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION (2ª ETAPA)	10 CRULLAS	URBANO	URBANO	07-2419-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	653	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,048	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
51527	ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	11 GÓMEZ FARIAS	URBANO	URBANO	07-2425-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	891	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
47280	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, COLECTOR, EMISOR, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SANEA.	12 GONZALEZ	RURAL	RURAL	07-6106-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1243	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,874,265	4,874,265	4,874,265	4,874,088	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
47289	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO, EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION	13 GONZALEZ	RURAL	RURAL	07-3426-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	380	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,136,535	2,136,535	2,136,535	2,136,384	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SALDO A CANCELAR 1,151 PESOS
51528	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA, POTABILIZACION, 6.5 KM DE LINEA CONDUCCION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN A LA RED	14 GONZALEZ	RURAL	RURAL	07-3426-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	795	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,156,750	1,156,750	1,156,750	1,128,318	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR, ADEMÁS TAMBIEN LA LOCALIDAD DE FORTÍN AGRARIO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
47290	EQUIPAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE Y REHABILITACION DE OBRAS DE TOMA	12 GONZALEZ	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	07-2499-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	101	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	591,564	591,564	591,564	549,524	93%	0	7	0	SISTEMA	1	1	100%	
47291	ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	12 GONZALEZ	EL ROSILLO	RURAL	07-2427-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	225,454	225,454	225,454	233,300	103%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
47292	CARCAMO DE AGUAS CLARAS, EQUIPAMIENTO, CLORACION, LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION	13 GOMEZ	SANTA GERTRUDIS	RURAL	07-2501-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	281	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	283,844	283,844	283,844	283,810	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SALDO A CANCELAR 34 PESOS
51529	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA A PRESION Y EMISOR (2 ETAPAS)	13 GOMEZ	EL SARMEN	RURAL	07-2502-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,609,842	1,609,842	1,609,842	1,609,824	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR ADEMAS TAMBIEN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA.
51530	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	13 GOMEZ	LOS SAN PEDRO	RURAL	07-2503-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	106	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	80,465	80,465	80,465	80,465	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
51531	INCORPORACION DE FUENTE EXISTENTE Y REHABILITACION DE TANQUE	13 GOMEZ	CONSTITUCION DEL DIECISIETE	RURAL	07-2499-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	210	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	276,667	276,667	276,667	275,502	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
47293	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR, EMISOR, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SANEA.	13 GOMEZ	VALADEZ DIAZ ORDAZ	RURAL	07-6248-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	2202	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	6,700,105	6,700,105	6,700,105	6,700,100	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
51532	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLECTOR, CARCAMO	13 GOMEZ	EL CHORRO	RURAL	07-6268-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	286	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,207,357	2,207,357	2,207,357	2,108,859	96%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
47294	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13 GOMEZ	OYAMA	RURAL	07-2505-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	857	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,520	110,520	110,520	110,520	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
47295	INCORPORACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y EQUIPAMIENTO	16 HIDALGO	EL SAUZ	RURAL	07-2504-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	315	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	593,255	593,255	593,255	525,200	89%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
47296	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	17 JALISCO	DE MAYO	RURAL	07-2512-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	145	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	764,897	764,897	764,897	734,441	96%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SALDO A CANCELAR 30,456 PESOS
51533	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE TANQUE	17 JALISCO	FRANCISCO MADERO (BAGUE YES)	RURAL	07-2508-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	146	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	431,655	431,655	431,655	430,231	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
51534	EQUIPAMIENTO DE FUENTE, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE TANQUE E	17 JALISCO	CONRA CASTILLA (MARMAR)	RURAL	07-2510-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	273	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	391,408	391,408	391,408	391,408	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
47297	ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	17 JALISCO	SAN FRANCISCO DE DORRILLA	RURAL	07-2513-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAZ	143	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,590	36,590	36,590	36,590	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
47298	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	18 JALISCO	EL SAUZ	RURAL	07-2507-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	98,309	98,309	98,309	96,409	98%	0	0	0	POZO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federalidad que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercicio 5
47299	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	JALMAVIERA	LA REFORMA	RURAL	07-2506-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	180,599	180,599	180,599	175,288	97%	0	7	0	POZO	1	1	100%	
51535	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED DE DISTRIBUCION	JALMAVIERA	SAN LORENZO (SAN LORENZITO)	RURAL	07-2509-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	413	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	210,421	210,421	210,421	196,495	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
47200	AFORO ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA, EQUIPAMIENTO, CLORACION, ELECTRICAL, LINEA	19-LLERA	LA ALBERCA	RURAL	07-2507-02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	205	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	358,903	358,903	358,903	351,780	98%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
47201	AFORO ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA, EQUIPAMIENTO, CLORACION, ELECTRICAL, LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION A LA RED	19-LLERA	LA ALBERCA	RURAL	07-2789-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	107	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,646	199,646	199,646	199,646	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
47302	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	19-LLERA	LA MORITA	RURAL	07-2790-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	434,085	434,085	434,085	402,774	93%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
47303	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	19-LLERA	PRIMERO DE ABRIL	RURAL	07-2793-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,202	268,202	268,202	192,154	72%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
51536	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	19-LLERA	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	07-2795-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	156	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,186	50,186	50,186	50,186	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	TAMBIEN LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO.
51537	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	07-2794-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	893	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	106,950	106,950	106,950	106,950	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
47204	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA, CASETA DE PROTECCION E INTERCONEXION A LA RED	ALDAMA	PASO HONDO	RURAL	07-2375-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	298	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	723,920	723,920	723,920	723,885	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
47205	CONSTRUCCION DE POTABILIZADORA, TANQUE SUPERFICIAL, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y TOMAS DOMICILIARIAS	ALDAMA	EL VIDAL	RURAL	07-2377-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	185	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,511,874	1,511,874	1,511,874	1,511,434	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
47206	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	2-ALDAMA	EL PLOMO	RURAL	07-2380-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	124	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
47207	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	2-ALDAMA	SANTA MARIA	RURAL	07-2381-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	107	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
51539	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ALDAMA	EL CARRIZO DE OCHOA	RURAL	07-2382-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	189	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,847	42,847	42,847	42,847	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
51540	INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	2-ALDAMA	CINCO DE FEBRERO	RURAL	07-2376-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	214	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,436,806	1,436,806	1,436,806	1,436,803	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR. TAMBIEN LOCALIDAD: MANUEL CAVAZOS LERMA.
51541	SUSTITUCION DE 3.5 KM DE LINEA DE CONDUCCION DE 2" DE DIAMETRO, TANQUE ELEVADO Y TOMAS DOMICILIARIAS	2-ALDAMA	HIGINO TANGUAMA	RURAL	07-2378-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	178	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	584,234	584,234	584,234	562,028	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gasto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
47008	EQUIPAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE, CON CELDA SOLAR	20-MANERO	JOSE DELGADO	RURAL	07-2815-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	108	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	174,579	174,579	174,579	174,238	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	11
51542	EQUIPAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE Y LINEA DE CONDUCCION	20-MANERO	GUADALUPE MANERO	RURAL	07-2787-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	170	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	219,166	219,166	219,166	214,347	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
47309	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION	21-EL MANTE	TANTOY UJUITA	RURAL	07-2800-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	899	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,959,248	1,959,248	1,959,248	1,959,248	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
47310	CONSTRUCCION DE 8,650 MTS. DE LINEA DE CONDUCCION, CLORACION E INTERCONEXION A LA RED	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	07-2801-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	503	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,768,190	1,768,190	1,768,190	1,768,190	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SALDO A CANCELAR 5.00
52538	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	NEUWANTON	RURAL	07-2802-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1773	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	52,486	52,486	52,486	52,486	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
52539	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	21-EL MANTE	TRINIDAD NUMEROS	RURAL	07-6544-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	809	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,027,026	3,027,026	3,027,026	3,026,831	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
51684	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	22-MATAMOROS	LA VENTANA	RURAL	07-2803-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,423,470	3,423,470	3,423,470	3,423,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
52040	EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION, CISTERNA Y POTABILIZACION E INTERCONEXION	22-MENDEZ	JESUS MARIA JANO JESUS MARIA DE (SOLIS)	RURAL	07-2804-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	553	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,307,609	1,307,609	1,307,609	1,307,609	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	TAMBIEN LOCALIDAD: SANTA RITA, GUADALUPE, JUAN SARABIA
51685	ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	23-MENDEZ	COMAS ALTAS	RURAL	07-2805-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	383,469	383,469	383,469	346,079	90%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
52541	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	07-2807-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1338	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
51687	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	27-NEVO LAREDO	LA CRUZ	RURAL	07-2808-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	131,029	131,029	131,029	131,029	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
52542	LINEA DE CONDUCCION, CLORACION E INTERCONEXION	28-NEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	07-2809-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	276	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,319,085	1,319,085	1,319,085	1,271,440	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
51688	CONSTRUCCION DE TANQUE Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	28-OCAMPO	EL FIGUE	RURAL	07-2811-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	264	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	250,481	250,481	250,481	245,782	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
51689	CONSTRUCCION DE TANQUE Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	28-OCAMPO	LA RALLA	RURAL	07-2812-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	390	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	217,468	217,468	217,468	91,116	42%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
51690	EQUIPAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE, CON CELDA SOLAR	29-OCAMPO	PUERTO VIEJO	RURAL	07-2786-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	162	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	98,008	98,008	98,008	98,008	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11																
52943	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	29-OCAMPO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO)	RURAL	07-2814-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	207,825	207,825	207,825	207,825	100%	0	0	7	POZO	1	1	100%		
51691	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	29-OCAMPO	ALTAMIR	RURAL	07-2810-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	327,880	327,880	327,880	98,364	30%	0	0	0	POZO	1	1	0	0%	CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL ANTICIPO OTORGADO AL PROVEEDOR, OBRA QUE NO INICIO Y SE ESPERA EL REINTEGRO DE DICHA CANTIDAD.
51692	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	29-OCAMPO	TANLAJA	RURAL	07-2816-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	230,559	230,559	230,559	119,346	52%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
52944	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	29-OCAMPO	VEINTE DE NOVIEMBRE (LAS POZAS)	RURAL	07-2817-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	364,421	364,421	364,421	348,963	96%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
51693	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	29-OCAMPO	LAS CANVAS	RURAL	07-2813-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	165,082	165,082	165,082	118,142	72%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
51694	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	3-ALTAMIR	DE CASTILLA	RURAL	07-2885-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	436	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
51695	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	3-ALTAMIR	LAS PRIETAS (LA CURVA)	RURAL	07-2884-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	160	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
51696	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	3-ALTAMIR	TORNILARGO	RURAL	07-2883-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	123	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,109	75,109	75,109	75,109	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
52945	INCORPORACIÓN DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, INCLUYE EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CLORACIÓN E INTERCONEXIÓN A LA RED	31-AMILME	LAS	URBANO	07-2818-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	901	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,889,868	1,889,868	1,889,868	1,889,868	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
51697	EQUIPAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE (POZO) CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	31-REYNOSA	EL FARO	RURAL	07-2823-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	228	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	759,180	759,180	759,180	677,970	89%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	
52946	EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, HIDRANTE, TANQUE ELEVADO Y POTABILIZACIÓN	31-REYNOSA	EL GRULLO	RURAL	07-2819-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	396	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,848,527	2,848,527	2,848,527	2,848,220	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR TAMBIEN LOCALIDAD: CONGREGACION GARZA	
51698	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	33-RIO BRAVO	SANTA APOLONIA	RURAL	07-2829-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1421	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,399,915	1,399,915	1,399,915	1,399,915	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
51699	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE OBRA DE TOMA	33-RIO BRAVO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	07-2833-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	510	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	555,536	555,536	555,536	555,536	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
51700	EQUIPAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE Y REHABILITACION DE FILTRACION CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	33-RIO BRAVO	EMILIO PORTES GIL	RURAL	07-2831-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	935	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	489,456	489,456	489,456	489,456	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
51701	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	33-RIO BRAVO	BIENVISTA	RURAL	07-2827-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	236,677	236,677	236,677	223,800	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federalidad que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5					6	Ejercidos
51702	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	33-RIO BRAVO	LA REFORMA	RURAL	07-2829-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	263,931	263,931	263,931	260,523	99%	0	7	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
51703	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	33-RIO BRAVO	LA SOLEDAD	RURAL	07-2834-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	666,271	666,271	666,271	548,831	82%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
51704	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	33-RIO BRAVO	GUADALUPE MAINERO	RURAL	07-2830-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	321,674	321,674	321,674	315,972	98%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
51705	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	33-RIO BRAVO	BRECHA 124 CON VIA DE FF.CC.	RURAL	07-2841-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	149	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
53544	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-2842-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	101	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LOCALIDAD: COLONIA DEL BOSQUE
51706	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	33-RIO BRAVO	EL ROSARIO	RURAL	07-2839-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	154	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
51707	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	33-RIO BRAVO	LA ZACATECANÁ	RURAL	07-2836-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	238	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
51708	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-2837-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	532	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
52947	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	33-RIO BRAVO	VICENTE GUERRERO	RURAL	07-2840-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	173	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
51709	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO E	33-RIO BRAVO	SEIS DE ENERO	RURAL	07-2838-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	408	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
51710	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	33-RIO BRAVO	LA POSTA	RURAL	07-2835-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,881	49,881	49,881	49,884	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
51711	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	33-RIO BRAVO	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	RURAL	07-2826-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,972	274,972	274,972	270,641	98%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
51712	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION, REHABILITACION DE EQUIPO ELÉCTRICO	33-RIO BRAVO	EL GAVILÁN	RURAL	07-2847-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	256	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	181,055	181,055	181,055	181,055	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
51713	EQUIPAMIENTO, AFORO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y POTABILIZACION DE FUENTE EXISTENTE	34-SAN CARLOS	SAN RAFAEL	RURAL	07-2849-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	748,761	748,761	748,761	748,761	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
52948	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD	34-SAN CARLOS	MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO)	RURAL	07-2858-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	439,430	439,430	439,430	431,331	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
52950	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	34-SAN CARLOS	EL SAUCILLO	RURAL	07-2843-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	342,570	342,570	342,570	316,223	92%	0	7	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
52949	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	34-SAN CARLOS	RINCÓN MURILLO (BRANCHO VIEJO)	RURAL	07-2844-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,654	301,654	301,654	294,686	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
57174	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	34-SAN CARLOS	NUÉVOS PRAXEDIS BALBOA	RURAL	07-2850-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	162	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
52952	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SUSTITUCION DE RED	35-SAN FERNANDO	LA FLORIDA (LA FLORIDA DEL SUR)	RURAL	07-2851-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	98	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	499,853	499,853	499,853	487,381	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
52953	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	35-SAN FERNANDO	ADOLFO RUIZ CORTES MIGUEL HIDALGO (DOS)	RURAL	07-2854-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	549,118	549,118	549,118	549,288	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LO CONTRATADO EN VIRTUD DE HABERSE LLEVADO A CABO CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO.
52954	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	35-SAN FERNANDO	DIVISION DEL NORTE (LAGUNA A SECA)	RURAL	07-2852-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,556	399,556	399,556	399,706	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LO CONTRATADO EN VIRTUD DE HABERSE LLEVADO A CABO CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO.
57175	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	36-SAN VICENTINA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	07-2856-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	855	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	156,471	156,471	156,471	156,107	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
54981	EQUIPAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE, LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE REBOMBO	36-SAN NICOLAS	FLECHA DORES	RURAL	07-2857-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	278	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,065,796	1,065,796	1,065,796	1,065,241	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
54982	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	07-2848-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	502,124	502,124	502,124	438,145	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
55406	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	36-SAN NICOLAS	LAURO VILLAR	RURAL	07-2392-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	367,633	367,633	367,633	257,490	70%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR TAMBIEN LOCALIDADES: TRES DE ABRIL Y EL LIMON
55407	SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO, AFORO, ELECTRIFICACION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA POTABLE) E	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (NOCTE ZUMA)	RURAL	07-2859-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAZ	274	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	704,609	704,609	704,609	690,026	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
54983	ADECUACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	36-SAN NICOLAS	LA PESCADA	RURAL	07-2865-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	857	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	62,790	62,790	62,790	62,790	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
54984	AFORO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE	37-SOTO LA MARINA	SAN JOSE DE LAS RUSIAS	RURAL	07-2864-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	215	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	137,977	137,977	137,977	137,974	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
54985	EQUIPAMIENTO Y AFORO DE FUENTE EXISTENTE	37-SOTO LA MARINA	BENITO JUAREZ	RURAL	07-2863-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	161	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,778	325,778	325,778	310,981	95%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
54986	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	37-SOTO LA MARINA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	07-2862-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	397,482	397,482	397,482	230,245	58%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4									5
5408	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	37-SOTO LA MARINA	AREAS DE ABRIL (MOCHIE BUENA)	RURAL	07-2852-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,359	220,359	220,359	219,927	100%	0	7	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
5487	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	37-SOTO LA MARINA	POBLADOS DE MEXICO	RURAL	07-2856-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	117	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
5409	EQUIPAMIENTO, POTABILIZACION, LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION A SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-TULA	EL TANKUITO	RURAL	07-2865-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,234,113	1,234,113	1,234,113	1,234,112	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR TAMBIEN LOCALIDAD: GAVIL Y GAZMONEZ
5488	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	39-TULA	LA TAPONA	RURAL	07-2867-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	855,711	855,711	855,711	775,669	91%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
5410	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	39-TULA	JOYA DE MARAVILLAS	RURAL	07-2872-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	280	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,591	36,591	36,591	36,452	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
5411	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	39-TULA	JOYA DEL BERRENDO	RURAL	07-2871-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	154	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,591	36,591	36,591	36,530	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
5489	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	4-ANTIGUO MORELOS	LOS FLORES	RURAL	07-2886-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,694	274,694	274,694	267,010	97%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
5490	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA	4-ANTIGUO MORELOS	MEXICO LIBRE	RURAL	07-2888-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	225,707	225,707	225,707	225,707	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
5491	LAVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE, REHABILITACION DE TANQUE	4-ANTIGUO MORELOS	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	07-2930-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	178	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	324,486	324,486	324,486	323,798	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
5492	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLECTOR, EMISOR, DESCARGAS DOMICILIARIAS	45-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	07-2379-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	515	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,051,082	2,051,082	2,051,082	1,880,965	92%	0	0	0	SISTEMA	1	1	87%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
5493	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	45-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	07-2877-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1225	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	5,093,738	5,093,738	5,093,738	5,093,681	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
5494	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	45-VICTORIA	LA MISION	RURAL	07-2876-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	869	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,975,818	2,975,818	2,975,818	2,970,115	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
5495	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	45-VICTORIA	LA PRESA	RURAL	07-2875-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	635	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	5,754,743	5,754,743	5,754,743	5,754,743	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
5496	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	41-VICTORIA	ALTA CIMBRIE	RURAL	07-2878-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	127	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
5497	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	45-VICTORIA	SAN LAZARO	RURAL	07-2879-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,997	147,997	147,997	147,222	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
54998	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	43	PLAN DE KICOTEN AYALA CATL	RURAL	07-2881-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	334	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,592,775	1,592,775	1,592,775	1,592,775	100%	0	7	0	OBRA	1	1	100%	
54999	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXION A LA RED	43	FELIX CABANAS CATL	RURAL	07-2887-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	182	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	575,630	575,630	575,630	559,863	97%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
55412	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	43	KICOTEN KICATL	URBANO	07-2883-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,707	146,707	146,707	141,983	97%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
55413	CONSTRUCCION DE CISTERNA, POTABILIZACION, EQUIPAMIENTO PARA REBOMBEO E INTERCONEXION	5	LAS HARGARITAS BURGOS	RURAL	07-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	190	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	627,758	627,758	627,758	623,503	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR TAMBIEN LOCALIDAD LA PASION Y LA PIEDRA.
55414	CONSTRUCCION DE CISTERNA, POTABILIZACION, EQUIPAMIENTO PARA REBOMBEO E INTERCONEXION A LINEA EXISTENTE	5	EMILIAN ZAPATA BURGOS	RURAL	07-2394-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	171	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	383,133	383,133	383,133	383,133	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	TAMBIEN LOCALIDAD: NUEVO MANTE
52951	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	5	EL HULAYO BURGOS	RURAL	07-2860-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	298,474	298,474	298,474	284,307	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
55000	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	5	EMILIAN ZAPATA (LAS AMARILLAS) BURGOS	RURAL	07-2388-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	153	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
55001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	5	EL DIVISADERO BURGOS	RURAL	07-2386-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	111	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
55415	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5	LAZARO CARDENAS (RANCHO NUEVO) BURGOS	RURAL	07-2397-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	319	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
55002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CLORACION Y CARCAMO DE REBOMBEO	6	BUSTAMANTE ANTE BUSTAMANTE	URBANO	07-2389-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1263	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,446	325,446	325,446	324,660	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
55416	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	6	BUSTAMANTE ANTE EL CARACO ILLOS (CARACOLES) BUSTAMANTE	RURAL	07-2400-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	441,984	441,984	441,984	351,311	79%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
55003	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	6	EL MACUATE ANTE BUSTAMANTE	RURAL	07-2403-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	192	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,591	36,591	36,591	36,591	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
55004	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	6	LA VERDOL AGA ANTE BUSTAMANTE	RURAL	07-2402-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	144	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,591	36,591	36,591	36,591	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
55417	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	6	LAS ANTONIAS ANTE BUSTAMANTE	RURAL	07-2401-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAZ	325	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,591	36,591	36,591	36,591	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
55418	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	6	MIGDAL ENO AGUILAR (SAN VICENTE) ANTE BUSTAMANTE	RURAL	07-2404-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	267	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,591	36,591	36,591	36,591	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9															
54419	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	6-BUSTAMANTE	PULITARCO ELIAS CALLES JOYA DEL MAGUEY	RURAL	07-2405-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	228	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,591	36,591	36,591	36,575	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	11
54420	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	07-2406-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	1263	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
55005	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLECTOR, EMISOR, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SANEA.	6-CAMARON	SAN FRANCISCO	RURAL	07-2408-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	627	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,499,911	2,499,911	2,499,911	2,499,911	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
55006	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	7-CAMARON	LÓPEZ Y NUEVO CADILLO	RURAL	07-2407-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,376	220,376	220,376	219,860	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55007	AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, EQUIPAMIENTO	8-CASAS	NUEVO SAN FRANCISCO	RURAL	07-2416-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	132	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,980	228,980	228,980	224,742	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55008	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, CLORACION E INTERCONEXION LA RED	8-CASAS	GONZÁLEZ	RURAL	07-2417-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	114	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	203,340	203,340	203,340	199,703	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55009	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	8-CASAS	CAMPO NUMERO DOS	RURAL	07-2413-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE AFORO ADEME ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,166	274,166	274,166	267,874	98%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55421	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	8-CASAS	CAMPO NUMERO UNO (CAMPO ALTO)	RURAL	07-2412-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187,127	187,127	187,127	186,437	99%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55010	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	8-CASAS	CAMPO NUMERO TRES	RURAL	07-2414-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	294,055	294,055	294,055	293,476	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55422	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	8-CASAS	SIBIDA DE PALMAS	RURAL	07-2411-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	225,174	225,174	225,174	225,174	100%	0	0	POZO	1	1	100%	TAMBIEN LOCALIDAD: COLIMA Y PIEDRAS NEGRAS
55011	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, AFORO, ADEME, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	8-CASAS	SAN FRANCISCO	RURAL	07-2409-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	176,419	176,419	176,419	151,129	86%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55423	REHABILITACION DE 4 KM DE LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS	8-CASAS	CINCO DE FEBRERO	RURAL	07-2514-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	229	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,217,043	1,217,043	1,217,043	1,217,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR TAMBIEN LOCALIDAD: DIECINUEVE DE ABRIL
55012	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION	8-CASAS	LÁZARO GARDENAS	RURAL	07-2410-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	148	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	788,949	788,949	788,949	786,925	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
AMPLIACION																								
55707	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	11-GOMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	07-2422-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	129	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	251,924	251,923	251,923	250,822	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR LOCALIDAD: LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS
55634	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, TANQUE ELEVADO Y TOMAS DOMICILIARIAS	22-REYNOSA	RODOLFO MARTIN ROCHA (MARTIN ROCHA)	RURAL	07-2821-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	603	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,011,863	1,011,863	1,011,863	892,076	87%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4									5
55635	AMPLIACION REHABILITACION DE POTABILIZADORA EXISTENTE CONSTRUCCIONES DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION	32 REYNOSA	PANCHO VILLA (FRANCISCO VILLA)	RURAL	07-2824-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	188	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,190,933	1,190,933	1,190,933	1,135,773	95%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55434	REHABILITACION REHABILITACION DE CAPTACION Y POTABILIZACION	11 GOMEZ FARIAS	LA TAXQUEÑA	RURAL	07-2424-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	161	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	490,528	490,528	490,528	490,420	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55435	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y FILTRACION	13 GONZALEZ	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	07-2429-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	553	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	540,660	540,660	540,660	519,693	96%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55436	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ELECTRONIVEL	19 GUEMEZ	REVOLUCION VERDE	RURAL	07-2500-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	780	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	269,156	269,156	269,156	268,231	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55437	REPOSICION DE RED DE DISTRIBUCION	19 LLERA	EMILIAN DI ZAPATA	RURAL	07-2792-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	780	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	239,734	239,734	239,734	235,297	98%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55438	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	20 MANERO	LAS PUENTES	RURAL	07-2798-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	225	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	112,827	112,827	112,827	112,827	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55439	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	32 REYNOSA	DOROTEO ARANGO	RURAL	07-2820-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	302	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	965,961	965,961	965,961	965,676	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55440	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	32 REYNOSA	SANTO NINO	RURAL	07-2822-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	447	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	675,454	675,454	675,454	656,560	97%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55441	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	32 REYNOSA	LAS ANACUAS	RURAL	07-2825-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	162	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	213,081	213,081	213,081	213,080	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
56870	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	33 RIO BRAVO	LA ARGUELIERA	RURAL	07-2852-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	126	16-RECURSOS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	80,874	80,874	80,874	80,835	100%	3,918,184	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE, GENERADOS: LO INTERESES DECLARADOS EN ESTE FOLIO, CORRESPONDEN A PROSSAPPY'S 2007
55442	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	34 SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	07-2846-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	920	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,142,527	1,142,527	1,142,527	1,137,546	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55743	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA, EQUIPAMIENTO PARA REBOMBEO, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	35 SAN FERNANDO	CARBONERA LA CARBONERA	URBANO	07-2852-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	2453	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	3,971,249	3,971,249	3,971,249	3,970,729	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR TAMBIEN LOCALIDAD: PLUNTA DE PIEDRA
55636	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A POTABILIZADORA	39 TULA	MAGDALENO CENILL O (EL CORONEL)	RURAL	07-2870-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1133	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	549,506	549,506	549,506	549,504	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55443	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	39 TULA	CELSO HUERTA	RURAL	07-2869-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	3443	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	3,749,534	3,749,534	3,749,534	3,540,737	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR
55444	REHABILITACION DE SISTEMA INCLUYE SUSTITUCION DE 130 MTS. 4" DIAM. LINEA DE A. C. C	34 ANTIGUO MORELOS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	07-2391-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	430	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	335,458	335,458	335,458	335,458	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
5537	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL, REHABILITACION RED	4-ANTIGUO MORELOS	CONSTITUCION	RURAL	07-2389-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	94	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	665,960	665,960	665,960	665,960	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
5544	EHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	42-VILLAGRAN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	07-2880-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	247	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	257,550	257,550	257,550	242,300	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR.
5538	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	5-BURGOS	CANDIDO AGUILAR	RURAL	07-2393-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	563	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	828,439	828,439	828,439	817,505	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR. TAMBIEN LOCALIDADES PASO HONDO EL REMOLINO
5539	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	9-CASAS DE FEBRERO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	07-2415-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	229	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	919,641	919,641	919,641	918,499	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO EJERCIDO ES SALDO A CANCELAR. TAMBIEN LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													361,241,878	361,241,877	361,241,877	352,887,189	98%	11,604,904	10,741,550	641,792	641,474	100%			
RIES																									
16017	CONSTRUCCION CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 208 CLAVE: 28DCT0431C. SUBESTACION ELÉCTRICA 150 KVA. 33.009220127V	ABASCO	ABASCO	URBANO	07-6234-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CARPET	451	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,822	222,822	222,822	222,822	100%	0	0	0	ALUMNO	451	451	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUBSTACION ELECTRICA 150 KVA. 33.009220127V (FEIEF 2007) APT. ABASCO COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS No.208)   28DCT0431C
495	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SOLEDAD DE LOS PEREZ. 21.4 KM.	ORULLA	SOLEDAD DE LOS PEREZ	RURAL	08-3198-09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	124	33-APORTACIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,926,458	2,926,458	2,926,458	2,926,458	100%	0	0	0	OTROS	26	26	100%	[21.4 KILOMETROS]
496	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TV SECUNDARIA MARIA DE LA LUZ GOMEZ ENRIQUEZ	111-GOMEZ FARIAS	ALFREDO O.V. BONFIL EL PAPAOTE	RURAL	08-2944-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	697,668	693,244	0	OTROS	1	1	100%	[441 METROS CUADROS]. PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
497	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE EBANO	12-GONZALEZ	SAN LUISITO (LA POZA DE LA VACA)	RURAL	08-2179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	305,802	304,880	0	METRO LINEAL	500	500	100%	METAS: [800 METROS CUADROS]. PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
498	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GALLEAN ENTRE CALLE PEDRO J. MENEZES Y CALLE SAN	12-GONZALEZ	EL PROGRESO	RURAL	08-2180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	583,692	583,692	583,692	582,864	100%	0	0	0	METRO LINEAL	805	805	100%	METAS: [ 1208 METROS CUADROS ]
499	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GOMEZ FARIAS	12-GONZALEZ	TAMAYO LPA	RURAL	08-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	603,162	603,162	603,162	603,162	100%	0	0	0	METRO LINEAL	832	832	100%	METAS: [1248, METROS CUADROS ]
500	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS ENGLER ENTRE CALLE ROBERTO CRUZ Y CALLE SAN	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-2178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	932,352	932,352	932,352	931,860	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,334	1,334	100%	METAS: [ 2001 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. PILOTO (VILLA MANUEL)
501	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYON ENTRE FELPE CALLE ANGELES Y CALLE CANUTO REYES	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-2172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	493,556	493,556	493,556	493,170	100%	0	0	0	METRO LINEAL	704	704	100%	METAS: [ 1056 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. CESAR LOPEZ DE LARA
502	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE FELPE ANGELES	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-2176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	245,556	245,556	245,556	245,271	100%	0	0	0	METRO LINEAL	344	344	100%	METAS: [925 METROS CUADROS] LOCALIDAD COL. CESAR LOPEZ DE LARA
503	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-2175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	493,556	493,556	493,556	493,170	100%	0	0	0	METROS LINEALES	704	704	100%	METAS: [ 1056 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. CESAR LOPEZ DE LARA
504	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SA. AVENIDA ENTRE CALLE MARTINES DE LA REVOLUCION Y CALLE NIÑOS HEROES	12-GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-2174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	634,910	634,910	634,910	634,965	100%	0	0	0	METRO LINEAL	908	908	100%	METAS: [1362 METROS CUADROS] LOCALIDAD COL. PRAXEDIS BALBOA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														2	3	4								
505	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SA. AVENIDA EN CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION Y CALLE VICENTE SUAREZ	GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-2173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	638,307	638,307	638,307	634,263	99%	0	0	METRO LINEAL	905	905	100%	METAS: [1375.5 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
506	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DOLORES PONCE 17.9 X 23.9 MTS. CLAVE 28DPT0061G	GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	08-2181-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	696,416	696,416	696,416	694,122	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	[493 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. PRAXEDIS BALBOA
10520	SUBESTACION ELECTRICA 150 KVA, 33,000/220/127V	GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	07-6235-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CARPET	628	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	227,518	227,518	227,518	227,517	100%	0	0	ALUMNO	628	628	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA SUBESTACION ELECTRICA 150 KVA, 33,000/220/127V (PIEF 2007) ATR. GONZALEZ EJ. EJADO GONZALEZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 209)   28DPT0432B
507	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN COMITE EJIDAL	GUMEZ	LA SAN JUANANA	RURAL	08-2984-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	92	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	740,775	740,775	METRO CUADRADO	540	540	100%	PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
508	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONA	JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	07-2641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	85	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	202,628	202,628	202,628	202,628	100%	0	0	METROS LINEALES	432	432	100%	METAS: [432 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. PRAXEDIS BALBOA
509	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FCO. VILLA Y AV. WALLY Y CARR. TULA - VICTORIA	JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	07-2643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	85	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	244,817	244,817	244,817	244,817	100%	0	0	METROS LINEALES	743	743	100%	METAS: [349 METROS CUADRADOS]
510	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIV. MATAMOROS / MATAMOROS Y LIMITE DE TERRENO	JALIMAVE	JALIMAVE	URBANO	07-2642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	146	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	175,434	175,434	175,434	175,434	100%	0	0	METROS LINEALES	371	371	100%	METAS: [371 METROS CUADRADOS]
511	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ATRAVESANO, 6.32 KM.	JALIMAVE	EL ATRAVESANO	RURAL	08-3198-10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	96	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,303,798	1,303,798	1,303,798	1,303,798	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	[6.32 KILOMETROS]
512	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ENERO, 7.66 KM.	JALIMAVE	SEIS DE ENERO	RURAL	08-3198-11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	136	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,526,132	1,526,132	1,526,132	1,526,132	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	[7.66 KILOMETROS]
513	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA INES, 6 KM.	JALIMAVE	SANTA INES	RURAL	08-3198-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	172	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,400,326	1,400,326	1,400,326	1,400,326	100%	0	0	OTROS	27	27	100%	[6 KILOMETROS]
514	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES FORTUNATO LEIDA, EMILIO PORTES GIL, FCO. I MADRERO / FRANCISCO VILLA Y DIAZ MIRAN, COL. BORDA VERDE	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-2622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	272,170	272,170	272,170	272,169	100%	0	0	METRO CUADRADO	992	992	100%	LOCALIDAD COL REVOLUCION VERDE
515	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ECUADOR Y BRASIL / CONSTITUCION Y PANUCCO, CALLE BOLIVIA, PARAGUAY Y COLOMBIA / MEXICO Y PANUCCO	ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	335,901	335,901	335,901	335,901	100%	0	0	METROS LINEALES	194	194	100%	METAS: [1069 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
516	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, 21 KM.	ALDAMA	EL ROSAL	RURAL	08-3198-01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	264	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,170,969	3,170,969	3,170,969	3,170,969	100%	0	0	OTROS	46	46	100%	[21 KM]
517	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ, 10 KM.	ALDAMA	BELISARIO DOMINGUEZ EL BORRACHO	RURAL	08-3198-13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	116	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,258,610	2,258,610	2,258,610	2,258,610	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	[10 KM]
518	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA PARA DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA.	EL MANTE	EL MANTE	URBANO	07-6185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	21	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	33,166	33,166	33,166	33,166	100%	0	0	METRO CUADRADO	36	36	100%	LOCALIDAD COL FOMENTO NACIONAL
519	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.8 X 37.0 MTS. EN CONALEP 28DPT0005M	EL MANTE	EL MANTE	URBANO	08-3111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	957,387	957,387	METRO CUADRADO	740	740	100%	PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
520	PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO VECINAL ENTRE BENTO JUAREZ CALLE ELIA GUEVARA	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	08-2969-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1260	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0%	660,056	660,056	METRO CUADRADO	2,115	2,115	100%	PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD COL. AMPL. ABELARDO DE LA TORRE	
1024	SECUNDARIA GENERAL NO. 6 PROFESOR ANTONIO RODRIGUEZ TORRES CLAVE 28DE50971Q. CONSTRUCCION DE FORO DE 8.00 X 6.00 M	MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6236-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	974	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	121,200	121,200	121,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE FORO DE 8.00 X 6.00 M (FIEIF 2007) ATR. MATAMOROS COL. LAS FUENTES SECUNDARIA GENERAL NO. 6, PROF. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES 28DE50971Q	
521	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL. 25.38 KM.	MENDEZ	EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE)	RURAL	08-3198-14	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	216	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,207,633	5,207,633	5,207,633	100%	0	0	OTROS	56	56	100%	[26 KM ]	
522	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS ENTRE CUAUHTEMOC Y AMERICA	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	07-2648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	251,456	251,456	251,456	100%	0	0	METRO CUADRADO	984	984	100%	LOCALIDAD COL LA PALETA	
523	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BRAVO ENTRE ZARAGOZA Y ABASOLO	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	07-2650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	16	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,485	206,485	206,485	100%	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%		
524	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DEGOLLADO ENTRE OZUNA Y P.J. MENDEZ	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	07-2651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	339,401	339,401	339,401	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,288	1,288	100%	LOCALIDAD COL LA CHALUPA	
525	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE OCAMPO Y ZARAGOZA	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	07-2649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	25	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	242,744	242,744	242,744	100%	0	0	METRO CUADRADO	760	760	100%		
526	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ITURBIDE ENTRE OSUNA Y EL CAMINO	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	07-2646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	65	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	288,059	288,059	288,059	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,114	1,114	100%	LOCALIDAD COL LA CHALUPA	
527	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JOSE PINA ENTRE OCAMPO Y ZARAGOZA	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	07-2652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	35	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	194,665	194,665	194,665	100%	0	0	METRO CUADRADO	642	642	100%	LOCALIDAD COL EL PARIAN	
528	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE P.J. MENDEZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	07-2647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	20	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	205,276	205,276	205,276	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	LOCALIDAD COL LA CHALUPA	
529	PAVIMENTACION ASFALTICA URBANAS CALLE GARITA ENTRE DEGOLLADO E ITURBIDE	MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	07-2653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	113	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	767,237	767,237	767,237	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,960	2,960	100%	LOCALIDAD COL LAS TORRES	
10530	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS; SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-6531-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	362	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	486,837	486,837	486,837	95%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS; SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. FIES 2007 NUEVO LAREDO COL. COL. JESUS VEGA SANCHEZ PRIMARIA (PROF. FLORENCIO ALVARADO MARTINEZ) - 28DRP236Z	
530	AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENSADET 04	NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	07-6150-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	161,672	161,672	161,672	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD EJ. AMPL. NUEVO MORELOS	
531	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/ CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE OPE. VICTORIA	OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	433,528	433,528	433,528	100%	78,288	78,280	METRO CUADRADO	1,685	1,685	100%	PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS	
532	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MANANTIAL ENTRE ZARAGOZA Y EUCLIPITO	ZARAGOZA	ALTAMIR	URBANO	07-2582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	371,779	371,779	371,779	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,249	1,249	100%	LOCALIDAD COL. VALLE VERDE	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado	Programado								
533	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PTC PTO ENTRE GAYMAS ENTRE C-14 Y PROPIEDAD PRIVADA.	ALTAMIRA	LOS ARADOS	RURAL	07-2597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	288,686	288,686	288,686	288,686	79%	0	0	METRO LINEAL	362	362	100%	11
534	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ESTAFIA ENTRE PERUL Y CARAMBOLO	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	105	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,844	195,844	195,844	195,844	100%	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	METAS: [400 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOMAS DE MIRALTA
535	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FCO. VILA ENTRE BURTON GROSSMAN (DIVISORA) Y PTO. DE ALTAMIRA	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	310,459	310,459	310,459	310,459	100%	0	0	METROS LINEALES	511	511	100%	METAS: [638 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ACAPULQUITO
536	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE SOLIDARIDAD 1 Y PRONASOL	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	25.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,744	63,744	63,744	61,540	97%	0	0	METROS LINEALES	95	95	100%	METAS: [126 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOPEZ MATEOS
537	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUANAJUAT ENTRE ZACATECAS Y ONATO	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	230,904	230,904	230,904	226,294	98%	0	0	METROS LINEALES	370	370	100%	METAS: [472 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL
538	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS ENTRE ROSAS Y BUGAMBILIAS	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	105	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	313,049	313,049	313,049	311,318	99%	0	0	METROS LINEALES	466	466	100%	METAS: [173 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO FUNDADORES
539	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ORNATO.	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-2514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	538,849	538,849	538,849	538,849	100%	0	0	METRO LINEAL	885	885	100%	METAS: [973.72 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPL. EMILIO PORTES GIL
540	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO GRIMALIA ENTRE GOLFO DE TEHUANTEPEC Y AV. GOLFO DE MEXICO	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	113,684	113,684	113,684	113,684	100%	0	0	METROS LINEALES	184	184	100%	METAS: [224 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. NUEVO MADERO SEC. I
541	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO LERMA ENTRE AV. GOLFO DE MEXICO Y GOLFO DE CALIFORNIA	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	199,901	199,901	199,901	199,901	100%	0	0	METROS LINEALES	283	283	100%	METAS: [432 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. NUEVO MADERO SEC. I
542	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD 1 ENTRE BENITO JUAREZ Y PLUTARCO ELIAS CALLES	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	75	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	141,254	141,254	141,254	140,958	100%	0	0	METROS LINEALES	209	209	100%	METAS: [297 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOPEZ MATEOS
543	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE S DE MADRID ENTRE ALTAMIRA Y CARRANZA	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	128,266	128,266	128,266	128,081	100%	0	0	METROS LINEALES	96	96	100%	METAS: [335 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ALBANILES
751	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAZARO CARDENAS ENTRE ARMANDO MARTINEZ Y ALMAGUER	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2606-01	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	65.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176,424	176,424	176,424	176,424	100%	0	0	METRO CUADRADO	297	297	100%	LOCALIDAD COL. PEDRERA
544	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD GRANEROS DEL SUR. 2.2 KM.	ALTAMIRA	GRANEROS DEL SUR (CUATROCIENIENTOS PUEBLOS)	RURAL	08-3198-02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,709,386	1,709,386	1,709,386	1,709,386	100%	0	0	OTROS	85	85	100%	(2.2 KILOMETROS)
592	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. AMALIA GONZALEZ CABALLERO 16.00 X 18.00	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	480	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	368,188	368,188	368,188	368,156	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	(12.09H METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. LA FLORIDA
593	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. CELIA RODRIGUEZ POLANCO 13.50 X 18.00	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	339,545	339,545	339,545	339,545	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. MONTE ALTO
594	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. PROF. CRESENCIO JUAREZ 9.50 X 18.00	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	218,616	218,616	218,616	218,616	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. HUATILQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
595	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. TAMAUPLIPAS 6.70 X 12.20	ALTAMIRANA	LA COLONIA (ESTACION COLONIA)	RURAL	07-6155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,179	127,179	127,179	127,179	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	11
596	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. N° 22 CUAUHTEMOC	ALTAMIRANA	CUAUHTEMOC	URBANO	07-6153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	368,475	368,475	368,475	368,475	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
10512	COLEGIO DE BACHILLERES NO. 17 CLAVE: 28ECB0017X. CONSTRUCCION MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 + 1 AULA 2.5 EE 717 + PREPARACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2553-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL	CAPDET	146	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,142,046	3,142,046	3,142,046	3,142,046	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	259	259	100%	COLEGIO DE BACHILLERES NO. 17 CLAVE: 28ECB0017X. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 + 1 AULA 2.5 EE 717 + PREPARACION PARA ESCALERA 717 + SERVICIOS SANITARIOS 715 + 1 AULA 2.5 EE 717 P/ DIRECCION PROVISIONAL REYNOSA COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHNAS SUR COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT NO. 17) 28ECB0017X
597	CONST DE GUAR Y BAN EN C. SANTOS DEGOLLADO / MARGARITA HAZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	180	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	387,138	387,138	387,138	387,138	100%	0	0	0	METROS LINEALES	867	867	100%	METAS: [ 600 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
598	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. SUR 2 / BLVD. MIL CUMBRES	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	325	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	433,480	433,480	433,480	433,480	100%	0	0	0	METROS LINEALES	895	895	100%	METAS: [ 682 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. AMPLIACION CUMBRES
599	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE LEONA VICENTRO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMARGO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	189	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	162,130	162,130	162,130	162,130	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	534	534	100%	LOCALIDAD COLONIA AMPLIACION AGUILAS SERDAN
600	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 6 OESTE Y CALLE 14 OESTE	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	167.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	408,099	408,099	408,099	209,050	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	688	100%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
601	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BLVD. RIBERA CENTRAL 2 ENTRE CARRET. RIBERENA Y CALLE RIBERAS DE LA PALMA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	106	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,921	133,921	133,921	133,921	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	439	439	100%	LOCALIDAD COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE
602	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 11 OESTE Y CALLE 5 OESTE	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	126.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	152,539	152,539	152,539	152,539	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	502	502	100%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
603	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ING. AMERICO VILLARREAL ENTRE CALLE ELIAS Y CALLE GRAL. RODRIGUEZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	163.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	215,549	215,549	215,549	215,549	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	714	714	100%	LOCALIDAD CRACALLE REYNOSA
604	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IXTALTEPEC ENTRE CALLE TLAXIACO Y CALLE POCHITLA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	110	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	134,207	134,207	134,207	134,207	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	440	440	100%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
605	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE M. GOMEZ VILLANUEVA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAGUNA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2235-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	45,996	45,996	45,996	35,034	76%	0	0	0	METRO CUADRADO	144	144	100%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
606	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE CHANULTEPEC Y CALLE AMADO NERVO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	52	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	65,473	65,473	65,473	54,705	84%	0	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
607	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE LAREDO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	66	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,089	86,089	86,089	73,744	86%	0	0	0	METRO CUADRADO	278	278	100%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
608	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MAINERO ENTRE BLVD. FUNDADORES Y CALLE TERO DE MAYO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	144	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,322	117,322	117,322	117,296	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	LOCALIDAD COL. AYUNTAMIENTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPOR TA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAU LIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gasto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
609	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA ENTRE 5 DE FEBRERO Y CALLE SIN NOMBRE	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	166	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	220,126	220,126	220,126	217,209	99%	0	0	METRO CUADRADO	728	728	100%	LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
610	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE M.BARRAGAN ESG. CON SOCA (O AV. LAS TORRES) BANQUETAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE	REYNOSA	EL OLMO	RURAL	08-2195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	900	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	76,064	76,064	76,064	75,960	100%	0	0	METRO CUADRADO	229	229	100%	
611	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NINO ARTILLERO ENTRE CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA Y CALLE PINO SUAREZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	32	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	41,697	41,697	41,697	41,655	100%	0	0	METRO CUADRADO	129	129	100%	LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
612	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE MIGUEL ANGE L Y CALLE CATALINA.	REYNOSA	LA ESPERANZA	RURAL	08-2240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	374	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	637,104	637,104	637,104	627,537	98%	0	0	METRO CUADRADO	2,195	2,195	100%	
613	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA LAREDO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE LAREDO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	54,019	54,019	54,019	46,373	86%	0	0	METRO CUADRADO	172	172	100%	LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
614	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS FOTOS ENTRE CALLE FELPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	99.0	33-APORTACIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,608	62,608	62,608	62,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
615	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	22.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	29,354	29,354	METROS CUADRADOS	88	88	100%	PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
616	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE FELPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	54	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	56,877	56,877	56,877	56,840	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	180	100%	LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
617	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 12 ENTRE CALLE GUERRETA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	REYNOSA	DIECISEPTIEMBRE	RURAL	08-2217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	172	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	226,517	226,517	226,517	226,516	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
618	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	56	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	59,456	59,456	59,456	59,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	189	189	100%	METAS: [21 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
619	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 15 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE FELPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	56	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	62,035	62,035	62,035	61,979	100%	0	0	METRO CUADRADO	198	198	100%	LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
620	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 7 OESTE ENTRE CALLE EMBILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	54.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	62,608	62,608	62,608	62,608	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDAD COL INDEPENDENCIA
621	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 8 OESTE ENTRE CALLE EMBILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2224-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	59.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	62,608	62,608	62,608	62,608	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDAD COL INDEPENDENCIA
622	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 9 OESTE ENTRE CALLE EMBILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	56.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	62,608	62,608	62,608	62,608	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDAD COL INDEPENDENCIA
623	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIO PORTIGL Y CALLE 8 DE MAYO.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	54	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	62,608	62,608	62,608	62,608	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDAD COL EL ANHELO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
624	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PARQUE TREVINO KELLY, CALLE PURIFICACION ENTRE CALLE DR. CANTU Y CALLE DR. ESCABELLA	REYNOSA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-2220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	38	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,715	47,715	47,715	47,715	100%	0	0	METRO CUADRADO	150	150	100%	
625	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PINO SUAREZ / REVOLUCION Y VENUSTIANO CARRANZA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1280	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	285,682	285,682	285,682	236,869	83%	0	0	METRO LINEAL	512	512	100%	METAS: [911.73 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
626	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. SEXTA / EMILIANO ZAPATA Y RIO CORONA Y C. SEPTIMA / EMILIANO ZAPATA Y C. SIN NOMBRE	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	170	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	318,268	318,268	318,268	291,802	92%	0	0	METRO LINEAL	619	619	100%	METAS: [619.14 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPLIACION CUMBRES
627	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CUATROTEMPO / CALLE DORINA Y CALLE MARGARITA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	410	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	367,596	367,596	367,596	367,596	100%	0	0	METRO LINEAL	714	714	100%	METAS: [714 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. FIDEL VELAZQUEZ
628	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ORIENTE 2 ENTRE C/JON 2 Y C/JON SUR 3	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	66	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	153,322	153,322	153,322	148,429	97%	0	0	METRO LINEAL	272	272	100%	METAS: [272 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. CUMBRES
629	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CIRCUNVALACION ENTRE CALLE SUR 3 Y CALLE JARDIN	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	576	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	711,671	711,671	711,671	711,485	100%	0	0	METRO LINEAL	1,280	1,280	100%	METAS: [1280 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPLIACION CUMBRES
630	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ANGELICA ENTRE AV. ANITA MARTINEZ Y CALLE CRISTINA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	113	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	160,701	160,701	160,701	159,132	99%	0	0	METRO LINEAL	239	239	100%	METAS: [305 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COLONIA VILLAS DEL ROBLE 3
631	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRISTINA ENTRE CALLE ANGELICA Y CALLE DELIA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	126	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	301,465	301,465	301,465	296,109	98%	0	0	METRO LINEAL	458	458	100%	METAS: [588 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COLONIA VILLAS DEL ROBLE 3
632	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. SUR 2 ENTRE CALLE SUR 2 Y AV. MIL CUMBRES, Y EN CALLE JARDIN ENTRE CALLE SUR 3 Y CALLE 1.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	148	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	362,774	362,774	362,774	362,736	100%	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%	METAS: [650 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. CUMBRES
633	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. MANUEL CAVALOS LERMA ENTRE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE TA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	167	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	496,055	496,055	496,055	495,736	100%	0	0	METRO LINEAL	821	821	100%	METAS: [985 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COLONIA ERNESTO ZEDILLO
634	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. JUAN ECHEVERRIA / C. CONGRESO Y C. VERACRUZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	190	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	217,543	217,543	217,543	217,199	100%	0	0	METROS LINEALES	392	392	100%	METAS: [392 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPLIACION ESFUERZO
635	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. VIOLETA / DIAMANTE Y RUBI	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	265	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	305,018	305,018	305,018	273,761	90%	0	0	METRO LINEAL	554	554	100%	METAS: [553.96 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPLIACION ARCOIRIS
636	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO / CHIHUAHUA, S.L.P. ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AV. REVOLUCION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	147	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,385,668	1,385,668	1,385,668	1,385,668	100%	0	0	METRO LINEAL	1,767	1,767	100%	METAS: [3162 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ESFUERZO NACIONAL
637	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE 1° DE MAYO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	45	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,528	75,528	75,528	75,301	100%	0	0	METRO LINEAL	166	166	100%	METAS: [99 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COLONIA BELLA VISTA
638	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IXALTLA ENTRE CALLE TLAXIACO Y CALLE HUATLA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	198	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	246,665	246,665	246,665	246,585	100%	0	0	METRO LINEAL	440	440	100%	METAS: [440 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4								5
639	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE POCHUTL ENTRE CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE SALINA CRUZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	515.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	636,786	636,786	636,786	636,618	100%	0	0	METROS LINEALES	1,145	1,145	100%	METAS: [ 1145 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. BENITO JUÁREZ
640	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIVERA OCCIDENTAL ENTRE CALLE PALMAS DE LA RIVERA Y CALLE RIVERA DEL BRAVO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	126	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	444,315	444,315	444,315	443,994	100%	0	0	METRO LINEAL	736	736	100%	METAS: [883.64 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. RIBERAS DEL RANCHO GRANDE
641	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA TERESA ENTRE CALLE ISACC Y AVENIDA ROSARIO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	180	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	922,259	922,259	922,259	922,259	100%	0	0	METRO LINEAL	1,266	1,266	100%	METAS: [ 2063 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. JARACHINA NORTE
642	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEPTIMA ENTRE AV. CENTRAL Y AV. LOS PINOS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	774	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	923,894	923,894	923,894	883,863	96%	0	0	METRO LINEAL	1,377	1,377	100%	METAS: [ 1790 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COLONIA GRANJAS ECONOMICAS NORTE
643	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIMOTEA CASTAÑEDA ENTRE CALLE BERNABE SOSA Y CALLE E. CASTALDEA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	113,725	113,725	113,725	113,676	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	METAS: [ 200 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. RIBERENA
644	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2A. ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE SOR. JUANA INES DE LA CRUZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	527	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	970,758	970,758	970,758	970,758	100%	0	0	METRO LINEAL	1,288	1,288	100%	METAS: [865 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
645	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4A. ENTRE CALLE CESAR LOPEZ DE LABA Y CALLE MIGUEL ALBMAN	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2206-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	765	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	793,986	793,986	793,986	793,986	100%	0	0	METRO LINEAL	1,307	1,307	100%	METAS: [1.481.75 METRO CUADRADO] LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
646	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PETRORA Y CALLE ALVARO OBREGON	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	108	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	592,119	592,119	592,119	592,119	100%	0	0	METRO LINEAL	960	960	100%	METAS: [1.152 METRO CUADRADO] LOCALIDAD CONGREGACION REYNOSA DIAZ
647	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON PANTONES ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE ADOLFO L. MATEOS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	61,776	61,776	61,776	61,433	99%	0	0	METRO LINEAL	102	102	100%	METAS: [ 100 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. BELLA VISTA
648	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 4.5, 7.2, 9.5, 10.11 Y 12 ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2182-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1049	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,292,455	2,292,455	2,292,455	2,292,455	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,889	3,889	100%	METAS: [4097.42 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA
649	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BEATRIZ ENTRE CALLE MARIANA Y CALLE JOSEFINA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	108	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	215,575	215,575	215,575	215,575	100%	0	0	METRO LINEAL	326	326	100%	METAS: [ 416 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COLONIA VILLAS DEL ROBLE 1
650	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUARANTA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETRE Y CALLE 5A.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	797	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	1,103,887	1,101,433	METRO LINEAL	1,495	1,495	100%	METAS: [ 2404 METROS CUADRADOS ] PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD COLONIA CAPITAN CARLOS CANTU
651	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE BENITO JUÁREZ	REYNOSA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-2199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	117,510	117,510	117,510	117,510	100%	0	0	METRO LINEAL	216	216	100%	METAS: [ 195 METROS CUADRADOS ]
652	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRESOS ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE TERESITA	REYNOSA	LA ESPERANZA	RURAL	08-2200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	252	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	313,693	313,693	313,693	312,902	100%	0	0	METRO LINEAL	596	596	100%	METAS: [ 51 METROS CUADRADOS ]
653	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIRIO ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL Y CALLE LAURELES	REYNOSA	LA ESPERANZA	RURAL	08-2201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	327,302	327,166	METRO LINEAL	589	589	100%	METAS: [ 589 METROS CUADRADOS ] PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTO FINANCIEROS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
654	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 102 ENTRE CALLE PRESA DE LAS ADJUNTAS Y CALLE REFORMA URBANA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	279	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	586,251	586,251	586,251	586,251	100%	0	0	METRO LINEAL	1,061	1,061	100%	METAS: [1060.54 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COLONIA DELICIAS
655	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCTA ENTRE AV. CENTRAL Y AV. LOS PINOS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	684	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	769,218	769,218	769,218	769,218	100%	0	0	METRO LINEAL	1,223	1,223	100%	METAS: [ 1406 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COLONIA GRANJAS ECONOMICAS NORTE
656	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIVERA DEL ALBA ENTRE CALLE LLANURA DE OCCIDENTE Y CALLE RIVERA DE MONTE	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	216	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	461,294	461,294	461,294	460,904	100%	0	0	METRO LINEAL	628	628	100%	METAS: [ 1011 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE
657	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SEPTIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	194.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	219,028	219,028	219,028	218,972	100%	0	0	METROS LINEALES	47	47	100%	METAS: [ 684 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COLONIA AMPLIACION CUMBRES
658	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE FCO. MARQUEZ Y CALLE SAN ANGEL	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	605	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	862,285	862,285	862,285	862,285	100%	0	0	METRO LINEAL	1,557	1,557	100%	METAS: [1556.81 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. SATELITE II
659	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 25 DE MAYO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSE MA. MORELOS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	108	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	390,939	390,939	390,939	380,206	97%	0	0	METRO LINEAL	641	641	100%	METAS: [ 769 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COLONIA SATELITE III
660	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GREGORIO PEREZ QUINTERO CLABE 28DPR08197	REYNOSA	RODOLFO MARTIN ROCHA (MARTIN ROCHA)	RURAL	08-2214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	96	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,053	86,053	86,053	86,010	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	METAS: [ 150 METROS CUADRADOS ]
661	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA PATRIA, CLAVE 28DPUV008U	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	34	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,053	86,053	86,053	86,010	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	METAS: [ 150 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD EJ. REYNOSA DIAZ
662	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15A, ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE ENRIQUE CANSECO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	108	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	121,097	121,097	121,097	121,097	100%	0	0	METRO LINEAL	207	207	100%	METAS: [213.48 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
663	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN BORDO DE CANAL ROHIDE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LEGORRETA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2765	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	946,902	946,902	946,902	942,451	100%	0	0	METRO LINEAL	27	27	100%	LOCALIDAD COLONIA AMPLIACION DEL BOSQUE
664	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN BORDO DE CANAL ROHIDE CON CALLE IGNACIO DE LA GARZA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-2243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1952	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,085,480	1,085,480	1,085,480	1,085,480	100%	0	0	METRO LINEAL	33	33	100%	LOCALIDAD COLONIA FUNDADORES
665	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE REVESTIMIENTOS GUARNICIONES Y BANQUETAS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	923,353	923,353	923,353	923,353	100%	0	0	OTROS	87	87	100%	
666	GUARNICIONES Y BANQUETAS C. AMIRA GOMEZ Y MORELOS (FRENTE A)	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	394	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	101,541	101,541	101,541	97,860	96%	0	0	METRO LINEAL	191	191	100%	METAS: [190.74 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL
667	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. DIVISION DEL NORTE / SAMANO Y BORDO DE CONTENSIION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	314	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,374	77,374	77,374	75,499	98%	0	0	METROS LINEALES	122	122	100%	METAS: [ 199 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. AGUILAS SERDAN
668	GUARNICIONES Y BANQUETAS PROL. ALDAMA / 20 DE NOVIEMBRE Y VILLA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	162,187	162,187	162,187	162,187	100%	0	0	METROS LINEALES	302	302	100%	METAS: [ 302 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. AMPLIACION CARMEN SERDAN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
916	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA COLONIA VICTORIA CARDENISTA EN RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-3396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,929,768	1,929,768	1,929,768	1,929,768	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
669	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL 13.1 KM.	30-SAN CARLOS	SAN MIGUEL	RURAL	08-3199-15	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,963,065	2,963,065	2,963,065	2,963,065	100%	0	0	OTROS	45	45	100%	[13.1 KILOMETROS]
670	CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	07-2658-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,406,879	1,406,879	1,406,879	1,406,879	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD EJ. UNION MORALES
671	CONTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. TV. SEC. ADALBERTO J. ARQUELLO	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-2659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,633	20,633	20,633	20,633	100%	0	0	METRO CUADRADO	50	50	100%	
672	PAVIMENTO ASFALTICA A DOS RIEGOS EN CALLE GUERRERO / CALLE CALLE 123 Y CONSTRUCCION DE VADOS DE 18.20 X 15.10 M.	36-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO GONZALEZ Y LARRREAL (SAN JUAN)	RURAL	07-2661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	997,477	997,477	997,477	997,456	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,026	7,026	100%	
673	SUMINISTRO DE MATERIAL DE EQUIPO DE BOMBEO	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-6175-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	199,542	199,542	199,542	199,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
674	VALIDADES URBANAS ASFALTICA A DOS RIEGOS EN CALLE RUIZ CORTINES / CASR. MATAMOROS - VICTORIA Y CALLE 8 / RUIZ CORTINES M. HIDALGO	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-2660-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	420	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	938,885	938,885	938,885	938,885	100%	0	0	METROS LINEALES	420	420	100%	METAS: [ 3813 METROS CUADRADOS ] [ 309 METROS CUADRADOS ]
675	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA TRAMO PRINCIPAL ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" SEGUN CROQUIS	37-SOTO LA MARINA	TAMPICO	RURAL	07-2579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196,731	196,731	196,731	196,731	100%	0	0	METRO CUADRADO	703	703	100%	
676	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. JUSTO SIERRA / C. AMADO NEPOMUCENO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION TRAPEZOIDAL EN C. JUSTO SIERRA / C. DE MAYO Y 19 DE MAYO.	36-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2573-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	145	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,864	99,864	99,864	99,863	100%	0	0	METRO LINEAL	354	354	100%	METAS: [87 M2 ] LOCALIDAD COL DEL RIO
677	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE XICOTENCATL	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	235,832	235,832	235,832	235,832	100%	0	0	METROS CUADRADOS	775	775	100%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
678	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE LAZARO CARDENAS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	280	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	218,034	218,034	218,034	218,034	100%	0	0	METRO CUADRADO	716	716	100%	
679	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CUAUHTEMOC	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	76	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	105,538	105,538	105,538	105,538	100%	0	0	METRO CUADRADO	341	341	100%	LOCALIDAD COL. RIO SOLIDARIDAD
680	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DIAZ MIRON.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	84	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	121,354	121,354	121,354	121,352	100%	0	0	METRO CUADRADO	393	393	100%	LOCALIDAD COL. RIO SOLIDARIDAD
681	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO CALLE MATAMOROS TRAMO OCAMPO-AV. REVOLUCION	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2575-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	130	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,155	92,155	92,155	92,155	100%	0	0	METRO LINEAL	415	415	100%	LOCALIDAD COL. NUEVA ROSITA
682	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS DE CONCRETO CALLE VICTORIA TRAMO CUAUHTEMOC-JUSTO SIERRA	36-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2566-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	194,263	194,263	194,263	194,263	100%	0	0	METROS LINEALES	355	355	100%	METAS: [ 421 METROS CUADRADOS ]
683	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA, TRAMO PLAZA PRINCIPAL-ESCUELA PRIM. "MIGUEL HIDALGO" SEGUN CROQUIS	37-SOTO LA MARINA	TAMPICO	RURAL	07-2577-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	119,466	119,466	119,466	119,466	100%	0	0	METROS LINEALES	544	544	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11													
684	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO VENUSTIANO GARRAZA-ANTONIO CASO MARINA	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	309,808	309,808	309,808	309,808	100%	0	0	23	23	100%	METAS: [ 1096 METROS CUADROS ]
685	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL ENTRE CANAL LATERAL Y CALLE PLAZA	SOTO LA MARINA	TAMPUQUITO	RURAL	08-2166-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	548,478	548,478	548,478	547,944	100%	0	0	848	848	100%	METAS: [ 1145 METROS CUADROS ]
686	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO CALLE FCC. I. MADERO TRAMO A. NERVO- 10 DE MAYO	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	161,353	161,353	161,353	161,353	100%	0	0	91	91	100%	METAS: [ 495 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. DEL RIO
687	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE PAVIMENTADA AL COBAT SEGUN CROQUIS	SOTO LA MARINA	TAMPUQUITO	RURAL	07-2579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	339,153	339,153	339,153	338,669	100%	0	0	443	443	100%	METAS: [880.1 METROS CUADROS]
688	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE FCC. SARABIA TRAMO OCAÑO- AV. REVOLUCION	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2574-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,362	278,362	278,362	278,362	100%	0	0	479	479	100%	METAS: [630 M2 ] LOCALIDAD COL. NUEVA ROSTA
689	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LUIS CHEVERRIA TRAMO CARR. LA PESCA-AY ENRIQUE CARDENAS	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2570-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	842,067	842,067	842,067	828,521	98%	0	0	1,275	1,275	100%	METAS: [ 1989 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
690	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO JUSTO SIERRA Y GUERRERO	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2572-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,854	42,854	42,854	42,854	100%	0	0	70	70	100%	METAS: [ 91 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. DEL RIO
691	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA 7 LUIS PUEBLA Y CUADRAS	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2576-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	141,329	141,329	141,329	141,328	100%	0	0	281	281	100%	METAS: [ 286 METROS CUADROS ] LOCALIDAD BARRIO BLANCO
693	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C FRANCISCO SARABIA Y GARRETERA NACIONAL Y C PABLO L. BOK. C PEDRO J. MEDA / C SARABIA Y C ENRIQUE CARDENAS	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	124	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	365,575	365,575	365,575	365,575	100%	0	0	564	564	100%	METAS: [761.265 METROS CUADROS]
694	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABASOL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	121	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	342,086	342,086	342,086	340,257	99%	0	0	511	511	100%	METAS: [ 689 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
695	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO TELEBACHILLERATO	SOTO LA MARINA	TAMPUQUITO	RURAL	08-2167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	170	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	176,978	176,978	176,978	174,610	99%	0	0	270	270	100%	METAS: [364.905 METROS CUADROS]
696	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SERDAN ENTRE C. BENITO JUAREZ Y C. AMADO NERVO; C. OBREGON ENTRE C. AGUILAS SERDAN Y C. JUVENTUD REVOLUCIONARIA	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	196	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	437,992	437,992	437,992	435,346	99%	0	0	665	665	100%	METAS: [884.385 METROS CUADROS] LOCALIDAD COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA
697	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CARRETERA- AGUILAS SERDAN	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2568-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	175	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	526,065	526,065	526,065	525,753	100%	0	0	907	907	100%	METAS: [ 1188 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA
698	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAME NUNO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE JUSTO SIERRA	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	92	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	362,173	362,173	362,173	346,420	96%	0	0	559	559	100%	METAS: [ 754 METROS CUADROS ]
699	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO B. JUAREZ Y MATAMOROS.	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2569-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	44,353	44,353	44,353	44,353	100%	0	0	86	86	100%	METAS: [ 85 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11														
700	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE LUIS ECHEVARRÍA Y CALLE CANAL LATERAL	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2158-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	126.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,784	347,784	347,784	346,030	99%	0	0	METROS LINEALES	519	519	100%	METAS: [ 701 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
701	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCCAMPO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA-ANTONIO CASO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	402,685	402,685	402,685	402,685	100%	0	0	METROS LINEALES	749	749	100%	METAS: [ 877 METROS CUADRADOS ]
702	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE GALEANA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	164.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,035	425,035	425,035	425,035	100%	0	0	METROS LINEALES	657	657	100%	METAS: [ 887 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
703	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIV. 10 DE MAYO BLVD. DE CÁRDENAS Y C. E. ZAPATA; C. E. ZAPATA / PRIVADA 10 DE MAYO Y C 25 DE NOVIEMBRE / C. E. ZAPATA Y C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	9.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	166,359	166,359	166,359	164,780	99%	0	0	METROS LINEALES	246	246	100%	METAS: [ 332 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
704	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO EN VIVIENDAS CALLES, SEGUN CROQUIS	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	07-2580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	522,703	522,703	522,703	522,701	100%	0	0	METROS LINEALES	924	924	100%	METAS: [ 1180 METROS CUADRADOS ]
705	CONSTRUCCION DE LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA DE POZO PARA AGUA POTABLE	37-SOTO LA MARINA	GUAYABIS	RURAL	07-6176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	498,746	498,746	498,746	498,746	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
706	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	303,046	303,046	303,046	294,777	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA
707	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL SABINITO, 20 KM.	37-SOTO LA MARINA	EL SABINITO	RURAL	08-3198-18	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESUCUDE	144	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,167,389	3,167,389	3,167,389	3,167,389	100%	0	0	OTROS	33	33	100%	[20 KM]
708	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, 3.1 KM.	37-SOTO LA MARINA	LA ESPERANZA	RURAL	08-3198-19	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESUCUDE	100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,059,228	1,059,228	1,059,228	1,059,228	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	[3.1 KILOMETROS]
709	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, 5.2 KM.	37-SOTO LA MARINA	LA LOBERA	RURAL	08-3198-17	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESUCUDE	212	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,328,855	1,328,855	1,328,855	1,328,855	100%	0	0	OTROS	41	41	100%	[5 KM]
710	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PRAKEDIS BALBOA, 2 KM.	37-SOTO LA MARINA	PRAKEDIS BALBOA	RURAL	08-3198-16	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESUCUDE	136	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,965	682,965	682,965	682,965	100%	0	0	OTROS	21	21	100%	[2 KM]
711	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO 280PR1566N 8.0 X 42.0 MTS.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	521,069	521,069	521,069	521,069	100%	0	0	METRO CUADRADO	378	378	100%	
712	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GARIBAY 280SE60SF 6.30 X 21.0 MTS.	37-SOTO LA MARINA	LAVADEROS	RURAL	08-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	240,431	240,431	240,431	240,431	100%	0	0	METRO CUADRADO	156	156	100%	
713	INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMPOS DE FÚTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE CÁRDENAS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-2171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	500.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	247,753	247,753	247,753	247,753	100%	0	0	METROS LINEALES	12,900	12,900	100%	LOCALIDAD COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA
714	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA RITMICA Y OBRA EXTERNA (2 ETAPA)	37-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	730	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	416,239	416,239	416,239	416,239	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,467	3,467	100%	
715	CONSTRUCCION BANQUETAS EN BLVD. LAS TORRES ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA.	37-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	584	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO	83,616	83,616	83,616	83,616	100%	0	0	METRO CUADRADO	249	249	100%	LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11													
716	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. TANCOL ENTRE LAGUNA DE PUERTA Y CALLE 4 DE ABRIL.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	378	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	44,877	44,877	44,877	44,877	100%	0	0 METRO CUADRADO	127	127	100%	LOCALIDAD COL. PESCADORES
717	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CARRETERA TAMPICO - VALLES Y CALLE HEROE DE NACAZARI.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	20	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,168	25,168	25,168	25,168	100%	0	0 METRO CUADRADO	66	66	100%	LOCALIDAD COL. MORELOS
718	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA TAMPICO - VALLES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	16	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,766	27,766	27,766	27,766	100%	0	0 METRO CUADRADO	74	74	100%	LOCALIDAD COL. MORELOS
719	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIVADA TANCOL ENTRE CALLE TANCOL Y CALLE JUAN DE RITVA.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	62	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,938	35,938	35,938	35,938	100%	0	0 METRO CUADRADO	99	99	100%	LOCALIDAD COL. FRAY ANDRES DE OLMOS
720	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR 1 ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE RIO CONSULADO.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2492-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	103	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	123,088	123,088	123,088	119,613	97%	0	0 METRO LINEAL	207	207	100%	METAS: [ 207 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. LA PAZ
721	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR 2 ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE RIO CONSULADO.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2493-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	103	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	122,856	122,856	122,856	122,838	100%	0	0 METRO LINEAL	206	206	100%	METAS: [ 206 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. LA PAZ
722	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. SERAPIO VENEZAS (CARRILDE BAJA) ENTRE RIO PANUCO Y AV. REVOLUCION VERDE.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	114	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	160,650	160,650	160,650	120,361	75%	0	0 METRO LINEAL	228	228	100%	METAS: [ 308 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL
723	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEPORTIVA ENTRE CALLE 6 DE NERO Y CALLE LOPEZ MATEOS.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2490-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	76	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	98,034	98,034	98,034	95,696	98%	0	0 METRO LINEAL	152	152	100%	METAS: [ 173 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. LA PAZ
724	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EDUCACION ENTRE CALLE GUADALUPE POSADA Y CALLE ROSALIO BUSTAMANTE.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	114,138	114,138	114,138	113,719	100%	0	0 METRO LINEAL	161	161	100%	METAS: [ 217 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. FRENTE DEMOCRATICO
725	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEROE DE NACAZARI ENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA TAMPICO-VALLES	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2508-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	85	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	120,152	120,152	120,152	119,619	100%	0	0 METRO LINEAL	169	169	100%	METAS: [228.42 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. MORELOS
726	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA SOCIAL ENTRE CALLE ROSALIO BUSTAMANTE Y CALLE FILOMENO MATAMOROS	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	96	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	53,052	53,052	53,052	53,052	100%	0	0 METRO LINEAL	72	72	100%	METAS: [ 97 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. FRENTE DEMOCRATICO
727	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE 12 DE ABRIL.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	85	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	92,438	92,438	92,438	92,359	100%	0	0 METRO LINEAL	129	129	100%	METAS: [ 174 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. MORELOS
728	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGAL ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	584	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	116,282	116,282	116,282	115,815	100%	0	0 METRO LINEAL	164	164	100%	METAS: [ 221 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
729	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE ABRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE ABRIL.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	139	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,675	128,675	128,675	128,581	100%	0	0 METRO LINEAL	277	277	100%	METAS: [ 166 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. LA PAZ
730	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANAL SANTO ENTRE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DEMOCRACIA.	38 TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	08-2506-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	45	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56,582	56,582	56,582	56,582	100%	0	0 METRO LINEAL	90	90	100%	METAS: [ 94 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. SANTO NIÑO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
731	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TAMICO-VALLES ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE HEROE DE NACCO	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	08-2509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	111	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	157,333	157,333	157,333	156,200	99%	0	0	METRO LINEAL	223	223	100%	METAS: [301.05 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. MORELOS
732	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TAMICO-VALLES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	08-2510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	51	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,158	73,158	73,158	73,158	100%	0	0	METRO LINEAL	101	101	100%	METAS: [136.62 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. MORELOS
733	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TAMICO-VALLES ESQUINA JESUS GARCIA	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	08-2507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,683	42,683	42,683	42,683	100%	0	0	METRO LINEAL	54	54	100%	METAS: [74.47 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. MORELOS
734	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DEL AREA VERDE DE LA COLONIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO CONSULADO, PRIVADA "A" Y CALLE CASCADA	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	08-2494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	68	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	109,037	109,037	109,037	108,987	100%	0	0	METRO LINEAL	95	95	100%	METAS: [284.08 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. LA PAZ
735	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NEPTUNO Y BLVD. PERIMETRAL "FIDEL VELAZO	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	08-2502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	72	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56,985	56,985	56,985	56,688	99%	0	0	METRO LINEAL	144	144	100%	METAS: [50 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. TOLTECA
736	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA SANTO NIÑO ENTRE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CANAL SANTO NIÑO.	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	08-2505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,616	19,616	19,616	19,616	100%	0	0	METRO LINEAL	44	44	100%	METAS: [15 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. SANTO NIÑO
737	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE NOGAL	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	08-2496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	584	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	156,642	156,642	156,642	155,541	99%	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	METAS: [289.70 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
738	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TERCERA AVENIDA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE NOGAL	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	08-2496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	584	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,317	81,317	81,317	81,317	100%	0	0	METRO LINEAL	106	106	100%	METAS: [158.55 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
917	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA ESTEROS DESDE EL RIO TAMESI	38 TAMICO	TAMICO	URBANO	07-0251-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	50996	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	26,699,898	26,699,898	26,699,898	22,426,017	84%	0	0	METRO LINEAL	11,800	11,585	98%	OBRA CONSISTENTE EN 11800 TUBERIA PVC 14" 30' 7 CANAL 1 ESTACION BOMBEEO (2 CRUCES 20MTS CUJ ACERO AL CARBON) (2 CRUCES 15 MTS CUJ PVC)
739	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MESA LA LIBERTAD. 6.3 KM.	38 TAMICO	MESA DE LA LIBERTAD	RURAL	08-3198-20	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	156	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,807,273	1,807,273	1,807,273	1,807,273	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	[6.3 KILOMETROS]
740	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD VALLE HERMOSO 12 DE OCTUBRE. 9 KM.	38 TAMICO	VALLE HERMOSO	RURAL	08-3198-21	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	84	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	782,875	782,875	782,875	782,875	100%	0	0	OTROS	47	47	100%	
741	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION BELICE DE CALLE D A CALLE F Y CALLES E Y D DE CALLE PROLONGACION BELICE A CALLE REPUBLICA DE CUBA	41 VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,168,299	2,168,299	2,168,299	2,168,273	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,868	2,868	100%	
742	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REPUBLICA DE CUBA DE CALLE D A CALLE F	41 VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-2036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,752,906	1,752,906	1,752,906	1,748,905	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,347	2,347	100%	
743	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	5 BURGOS	PASO HONDO	RURAL	07-2631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	155,571	155,571	155,571	155,571	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
744	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CHARCO. 8 KM.	5 BURGOS	EL CHARCO	RURAL	08-3198-03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEDESCUDE	140	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,678,886	1,678,886	1,678,886	1,678,886	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	[8 KILOMETROS]
745	CONSTRUCCION DE VADO DE 4X20 M. CONSTRUCCION DE VADO	5 BURGOS	LABORES DE LA PAZ (LABORES)	RURAL	07-2630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,356	77,356	77,356	77,356	100%	0	0	METRO CUADRADO	80	80	100%	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
920	REHABILITACION DEL CAMINO ABOASO - GILDARDO MAGAÑA DEL KM 15000 AL 15200	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	RURAL		07-4775-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPTU	249	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	151,177	151,177	151,177	151,177	100%	0	0	METROS	200	200	100%	
760	REVESTIMIENTO DE CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE HIZACHE	ALTAMIRA	RURAL		08-2565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	166,439	166,439	166,439	166,362	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,000	3,000	100%	
761	REVESTIMIENTO DE CALLE TAMPICO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE JOSE MA. MORELOS.	ALTAMIRA	URBANO		08-2561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,363	75,363	75,363	75,363	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,328	1,328	100%	LOCALIDAD COL CANCUN
762	REVESTIMIENTO DE CALLES: 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LIMITES DE LA COLONIA.	ALTAMIRA	URBANO		08-2556-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,309	146,309	146,309	146,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,630	2,630	100%	LOCALIDAD COL PRIMAVERA
763	REVESTIMIENTO EN AV. DAMASO DE LA PORTILLA ENTRE CARRETERA ALDAMA Y CALLE GPE. VICTORIA	ALTAMIRA	RURAL		08-2572-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,862	356,862	356,862	356,248	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,500	6,500	100%	
764	REVESTIMIENTO EN CALLE ALCADIO GARCIA ENTRE LIMITE DEL EJIDO DE PROPIEDAD	ALTAMIRA	RURAL		08-2573-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	302,891	302,891	302,891	302,495	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,508	5,508	100%	
765	REVESTIMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A ESTACION COLONIAS Y CALLE ALTAMIRA	ALTAMIRA	RURAL		08-2569-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,918	85,918	85,918	85,918	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,520	1,520	100%	
766	REVESTIMIENTO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE ROBLE	ALTAMIRA	URBANO		08-2568-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,626	57,626	57,626	57,626	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	LOCALIDAD ALAMOS
767	REVESTIMIENTO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PARCELA ESCOLAR	ALTAMIRA	RURAL		08-2571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	130	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	258,386	258,386	258,386	258,169	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,690	4,690	100%	
768	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO A ESTACION COLONIAS Y CALLE ALTAMIRA	ALTAMIRA	RURAL		08-2570-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	65	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,918	85,918	85,918	85,918	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,520	1,520	100%	
769	REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSSO ENTRE LIMITES DEL EJIDO	ALTAMIRA	RURAL		08-2575-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1000	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	288,577	288,577	288,577	288,235	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,245	5,245	100%	
770	REVESTIMIENTO EN CALLE HIGUERON ENTRE CALLE RIVERA DE CHAMPAYAN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	ALTAMIRA	URBANO		08-2562-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	68,508	68,508	68,508	68,508	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	LOCALIDAD EJ. VEGA DE ESTEROS
771	REVESTIMIENTO EN CALLE MANGO ENTRE CALLE ROBERTO Y CALLE CEDRO	ALTAMIRA	URBANO		08-2566-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,626	57,626	57,626	57,626	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	LOCALIDAD ALAMOS
772	REVESTIMIENTO EN CALLE PINO ENTRE CALLE RIVERA DE CHAMPAYAN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	ALTAMIRA	URBANO		08-2563-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	68,508	68,508	68,508	68,508	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	LOCALIDAD EJ. VEGA DE ESTEROS
773	REVESTIMIENTO EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE ROBERTO Y CALLE CEDRO	ALTAMIRA	URBANO		08-2567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,626	57,626	57,626	57,626	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	LOCALIDAD ALAMOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
774	REVESTIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LIMITE DEL EJIDO Y PROPIEDAD	ALTAMIRANA	SANTA JUANA	RURAL	08-2572-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	329,659	329,659	329,659	329,155	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,000	6,000	100%	
775	REVESTIMIENTO EN CALLE YAMESI ENTRE CALLE RIVERA DE CHAMPAN Y CALLEADOLFO LOPEZ MATEOS	ALTAMIRANA	ALTAMIRANA	URBANO	08-2564-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	68,508	68,508	68,508	68,508	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	LOCALIDAD EJ. VEGA DE ESTEROS
776	REHABILITACION DE BANDA FRONTAL EN JIN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 280.N09308	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	154	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,948	127,948	127,948	127,948	100%	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
777	REHABILITACION DE BANDA LATERAL Y BANDA POSTERIOR EN ESC. JESUS PELLICASTRE 280PH1708V	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6198-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	540	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	347,946	347,946	347,946	347,946	100%	0	0	METRO LINEAL	244	244	100%	LOCALIDAD COL. MARTE R. GOMEZ
778	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO CLUB DE PETROLEROS Y VETERANOS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	470	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,808	115,808	115,808	115,808	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
779	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO LIGA AFILIADA (CAMPO REYNOSA 80)	REYNOSA	LAS MTRAS	RURAL	07-6167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	3000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	228,222	228,222	228,222	217,306	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
780	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO LIGA DE VETERANOS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	281,469	281,469	281,469	281,469	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
781	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO LIGA MUNICIPAL FUTBOL (CLUB AMERICA)	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119,937	119,937	119,937	119,937	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
782	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO SEC. TECNICA N°2	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,601	14,601	14,601	14,601	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
783	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO SERAFIN GOMEZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6170-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	244,446	244,446	244,446	225,802	92%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
784	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO 2000 (CAMPO ANA TERESA LUEBERT)	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	178,079	178,079	178,079	176,975	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	[15 KVA]
785	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO ZAPATA (CAMPO HECTOR ESPINO)	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	138,984	138,984	138,984	138,985	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	GRADAS   LOCALIDAD EJ. LAS CALABAZAS
786	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO TREVINOS KELLY (CAMPO TREVINO KELLY)	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	10000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,812	188,812	188,812	188,812	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	METAS: [ 15 KVA]
787	REVESTIMIENTO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CARRETERA 1200 CALLE SEXTA	VALLE HERMOSO	LA ESPERANZA	RURAL	08-2438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	330	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	408,209	408,209	408,209	407,239	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,879	7,879	100%	
788	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BRECHA 119 Y ALAMEDA	VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	325	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	613,033	613,033	613,033	613,033	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,863	11,863	100%	
789	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE AGUILAS SEDAN Y PRIVADA SIN NOMBRE	VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	306	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	143,510	143,510	143,510	143,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,731	2,731	100%	LOCALIDAD COL. FLORES MAGON

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
790	REVESTIMIENTO EN CALLE EVA SAMANO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	135	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	161,443	161,443	161,443	161,404	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,080	3,080	100%	LOCALIDAD COL. LOPEZ MATEOS
791	REVESTIMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE ALAMEDA Y BRECHA 119	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2445-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	320	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	445,878	445,878	445,878	445,878	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,612	8,612	100%	
792	REVESTIMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BRECHAS: 122 Y 123	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2444-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	260	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	388,857	388,857	388,857	388,857	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,503	7,503	100%	LOCALIDAD COL. SOBERON
793	REVESTIMIENTO EN CALLE JOSÉ MA. BALLESTEROS ENTRE CALLES 2	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	325	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	342,891	342,891	342,891	342,729	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,609	6,609	100%	LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS
794	REVESTIMIENTO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS ENTRE BRECHAS: 122 Y 123 Y EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	550	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	328,083	328,083	328,083	328,083	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,321	6,321	100%	LOCALIDAD COL. JUAN JOSÉ TAMEZ
795	REVESTIMIENTO EN CALLE JOSÉ SILVA SANCHEZ ENTRE BRECHAS: 118 Y 119	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	415	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	514,570	514,570	514,570	514,526	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,948	9,948	100%	LOCALIDAD COL. JOSÉ SILVA SANCHEZ
796	REVESTIMIENTO EN CALLE JOSÉ TERAN BERRONES ENTRE BRECHA 1	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	370	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	462,023	462,023	462,023	462,023	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,926	8,926	100%	LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS
797	REVESTIMIENTO EN CALLE LIBERACION CAMPESINA ENTRE CARRETERA VALLE HERMOSO - EMPALME Y PRIVADA NAVARRO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	319	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	444,747	444,747	444,747	437,595	98%	0	0	METRO CUADRADO	8,590	8,590	100%	LOCALIDAD COL. LAS PALMAS
798	REVESTIMIENTO EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y LIMITE DE PARCELA.	40 VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	08-2454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	222,882	222,882	222,882	222,696	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,275	4,275	100%	
799	REVESTIMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INSURGENTES.	40 VALLE HERMOSO	DIECISEPTIEMBRE	RURAL	08-2451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	316,617	316,617	316,617	316,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,098	6,098	100%	
800	REVESTIMIENTO EN CALLE REAL ENTRE BRECHAS 119 Y 120.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	270	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	510,046	510,046	510,046	509,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,860	9,860	100%	LOCALIDAD COL. LINDA VISTA
801	REVESTIMIENTO EN CALLE RIO NAZAS ENTRE CALLE 14 Y AV. 20 DE NOVIEMBRE.	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	08-2448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	312,298	312,298	312,298	312,261	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,014	6,014	100%	
802	REVESTIMIENTO EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE 1A. Y BRECHA 113.	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	08-2449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	35,986	35,986	35,986	35,956	100%	0	0	METRO CUADRADO	640	640	100%	
803	REVESTIMIENTO EN CALLE VICTORIA ENTRE BRECHAS 118 Y 119.	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2447-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	270	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	514,823	514,823	514,823	514,823	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,953	9,953	100%	LOCALIDAD COL. UNION
804	REVESTIMIENTO EN CALLE VICTORIA ENTRE 11 Y CALLE FLAVIO NAVARRO EN CALLE 12 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE AMERICA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	260	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	207,620	207,620	207,620	207,602	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,982	3,982	100%	LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																								
905	REVESTIMIENTO EN CALLE 14 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA	40 VICTORIA	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	145	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	244,943	244,943	244,943	244,943	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,704	4,704	100%	LOCALIDAD COL. AURORA / JARDIN										
906	REVESTIMIENTO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE JOSE MA. MORELOS	40 VICTORIA	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	75	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	178,667	178,667	178,667	178,667	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,415	3,415	100%											
907	REHABILITACION DE CAMPO DE FÚTBOL "AMP. LOPEZ MATEOS"	41 VICTORIA	VICTORIA	URBANO	07-6179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1520	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	571,801	571,801	571,801	515,548	90%	0	0	METRO LINEAL	362	362	100%	LOCALIDAD COL. AMP. LOPEZ MATEOS										
908	REHABILITACION DE CAMPO DE FÚTBOL "CARLOS ADRIAN AVILES"	41 VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	07-6181-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	293,286	293,286	293,286	290,934	99%	0	0	METRO LINEAL	187	187	100%											
909	REHABILITACION DE CAMPO DE FÚTBOL "CORREGIDORA"	41 VICTORIA	VICTORIA	URBANO	07-6180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1960	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,355	231,355	231,355	231,355	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	(1 GRADAS.) LOCALIDAD COL. CORREGIDORA										
910	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA	41 VICTORIA	VICTORIA	URBANO	07-6183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	980	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	351,235	351,235	351,235	292,520	83%	0	0	METRO CUADRADO	465	465	100%	LOCALIDAD FRACC. VILLARREAL-VILLA JARDIN										
OTROS																																		
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO, PARA EL PROYECTO CARRETERO MANTE, OCAMPO-TULA EN TAMAUULIPAS.																																		
921	ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO, PARA EL PROYECTO CARRETERO MANTE, OCAMPO-TULA EN TAMAUULIPAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2020-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,822,750	1,822,750	1,822,750	1,822,750	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%											
922	ESTUD MANIFEST IMPACTO AMBIENTAL MOD PART Y EST TECN JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERR FORESTALES DEL PROY EJECUT CONSTRUCCION CARRETERO COSTERA ALDAMA EL MARIANO MATY VINO PROGRESO LONG 36 KM.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2100-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	728,640	728,640	728,640	728,640	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%											
923	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA MANUEL-GONZALEZ-CIUDAD MANTE, TRAMO MANUEL-GONZALEZ-CIUDAD MANTE DEL KM. 154-100 AL KM. 153-400 CON UNA LONGITUD DE 58.1 KM.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2010-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	322,000	322,000	322,000	322,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%											
924	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO Y ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO CARRETERO LOMAS DEL REAL - NUEVO PROGRESO, EN TAMAUULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2016-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	874,000	874,000	874,000	874,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%											
925	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO Y ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO ENTRONQUE TULA-CD. VICTORIA / LIBRAMIENTO VICTORIA-ENTRONQUE CHIHUE / NACIONES UNIDAS - ZARAGOZA / VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2014-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,179,900	1,179,900	1,179,900	1,179,900	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%											
926	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO Y ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO ESTACION MANUEL - ALDAMA - SOTO MARINA - RAYONES ( LA COMA ), EN TAMAUULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2015-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	609,500	609,500	609,500	609,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%											
927	LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO ESCALA 1:2000 CON CURVAS DE NIVEL A CADA 2 M., EN UN TRAMO DE 20 KM. PARA EL PROYECTO CARRETERO TULA-OCAMPO, EN TAMAUULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2103-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	494,500	494,500	KILOMETRO	20	20	100%											
928	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION A 12 METROS DEL TRAMO LÍMITE DE ESTADO DE NUEVO LEÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2128-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,505,712	1,505,712	1,505,712	1,505,712	100%	2,070	2,070	PROYECTO	1	1	100%											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficio a años	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
4153	RENDIMIENTOS GENERADOS FIEES 2007	0-COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	NO TIENE PROYECTO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	651,411	7	0	UNIDAD	1	0	0%	LA CANTIDAD REINTEGRADA TOTAL ES DE \$669,343.00. LOS CUALES EN ESTE FOLIO SE REPORTAN \$651,411.00 Y EL RESTANTE \$7,932.00 ESTAN MENCIONADOS COMO SOBRIANTE EN CADA UNA DE LAS OBRAS REPORTADAS EJERCIDAS CON RENDIMIENTOS EN ESTE TRIMESTRE. EL TOTAL DE INTERESES GENERADOS POR FIEES 2007 SON \$6,048,508.00, DESGLOSANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: RENDIMIENTOS EJERCIDOS CON OBRA PROGRAMADA \$5,389,165.00 RENDIMIENTOS SOBRIANTES EN CADA UNA DE LAS OBRAS PROGRAMADAS CON RENDIMIENTOS \$1,932.00 RENDIMIENTO REPORTADOS EN ESTE FOLIO: \$651,411.00 TOTAL RENDIMIENTOS: \$6,048,508.00
929	TRABAJOS DE ASESORIA TECNICA EN GEOTECNICA PARA EL DISEÑO DE LA AUTOPISTA EL MANTE-OCAMPO-TULA	0-COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	RURAL	08-2084-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	454,124	454,124	454,124	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROYECTO CANCELADO.
930	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SEGUNDO CUERPO DEL LIBRAMIENTO MEXICO II EN NUEVO LAREDO	0-COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	07-6220-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	934,992	934,992	934,992	934,992	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
931	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE ALTAMIRA DE DOS CARRILES DE CIRCULACION CON LONGITUD DE 13.675 KM.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	08-2104-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,705,087	2,705,087	2,705,087	2,705,087	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
932	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA DEL LIBRAMIENTO DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	08-2023-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,500	356,500	356,500	356,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
933	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA DELIMITACION Y CALCULO DE SUPERFICIES AFECTADAS POR LIBRAMIENTO ALTAMIRA CON UNA LONGITUD DE 3.15 KM. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	08-2022-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	219,765	219,765	219,765	219,765	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
934	PROYECTO EJEC. REHAB., REFORZAMIENTO Y RENOVACION PARA LA RESTITUCION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA ACTUAL DE DIQUES, VERTEDORES Y ESCLUSAS SISTEMA LAGUNARIO DEL RIO TAMESI, ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	RURAL	08-2013-01	FIEES-FEIF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,483,933	4,483,933	4,483,933	3,343,432	75%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
935	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LAS ARBOLEDAS" DE LA CARRETERA TAMICO-CD. VICTORIA Y EL FERROCARRIL TAMICO-MONTERREY CON EL PROYECTO PERIFERICO DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	RURAL	07-5896-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,929,152	1,929,152	1,929,152	1,929,125	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
936	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LOS ENCINOS" DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA - LA PESCA DEL KM. 0+000 AL 49+214, CON MONTERREY CON EL PROYECTO PERIFERICO DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	RURAL	07-5897-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,929,152	1,929,152	1,929,152	1,929,125	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
937	PROY EJECUT PARA DISEÑO SIST SUBTERR ELECT DE MEDIA Y BAJA TENSION MODIFIC DE UN SIST DE TRANSFORMADORES TIPO PRESTABRAVO LA VERSION DE SUMERGIBLES DE 300 KVA. POB. NVO PROGRESO EN RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	URBANO	08-2021-01	FIEES-FEIF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,695	274,695	274,695	274,695	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
938	ELAB PROYECTO EJEC PARA EL ESTUDIO TECN JUSTIFIC PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESP A LA MODERNA CARRE SOTO L.M.-LA PESCA, TRAM DEL KM. 20+466 AL 33+000 EN SOTO L.M., TAM.	33-SOTO LA MARINA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	RURAL	08-2009-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	218,750	218,750	218,750	201,250	92%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
939	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA - LA PESCA DEL KM. 0+000 AL 49+214, CON UNA LONGITUD DE 49.214 KM.	37-SOTO LA MARINA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	RURAL	08-2011-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,000	322,000	322,000	322,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
940	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONFORMACION DE TARDINAS PARAJISTICAS, LAGOS Y CANALES NAVEGABLES DE LA LAGUNA SUR DE LA LAGUNA MADRE EN SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	RURAL	08-2024-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	CON LA REALIZACION DE LA OBRA SE BENEFICIAN MUNICIPIOS 1416-ARIAN DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	287,500	287,500	287,500	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROYECTO CANCELADO



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gasto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10													
34482	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRASIL ZAPATA Y V. CARRANZA Y CALLE V. CARRANZA / BRASIL	12 GONZALEZ	SAN LUISITO LA POZA DE LA VACA	RURAL	07-3232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	527,639	527,639	527,639	527,639	100%	0	0	METROS LINEALES	980	980	100%	METAS: [ 1104 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
34483	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA / V. CARRANZA Y LOPEZ RAYON	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-3228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	327,451	327,451	327,451	327,790	99%	0	0	METRO LINEAL	584	584	100%	METAS: [791 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. CESAR LOPEZ DE LARA
34484	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO ESCOBEDO / MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE	12 GONZALEZ	TAMAYO LIPA	RURAL	07-3233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	120,640	120,640	120,640	117,523	97%	0	0	METROS LINEALES	212	212	100%	METAS: [ 254 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
34485	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO / URSULO GALVAN Y PINO SUAREZ	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-3229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,509	222,509	222,509	217,621	98%	0	0	METRO LINEAL	422	422	100%	METAS: [644 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. CENTRO PLAZA
34486	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD / LUIS DONALDO COLOSIO Y SOSTENES ROCHA	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-3225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	404,875	404,875	404,875	404,874	100%	0	0	METROS LINEALES	724	724	100%	METAS: [ 188 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. 2 AMIGOS
34487	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1A. AV. DE SEPTIEMBRE Y PEDRO J. MENDEZ	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-3224-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,671	199,671	199,671	199,667	100%	0	0	METROS LINEALES	354	354	100%	METAS: [ 422 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PARAXEDIS BALBOA
34488	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE / V. CARRANZA Y 6A. AVENIDA	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-3226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	514,913	514,913	514,913	514,911	100%	0	0	METROS LINEALES	922	922	100%	METAS: [ 1108 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PARAXEDIS BALBOA
34489	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4A. AV. NIKOS HERODES Y 20 DE NOVIEMBRE	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-3227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,584	199,584	199,584	196,467	98%	0	0	METRO LINEAL	354	354	100%	METAS: [625 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PRAXEDIS BALBOA
34490	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA SIN NOMBRE / TAMPRO Y H.C. SALDIVAR	12 GONZALEZ	GONZALEZ	URBANO	07-3230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56,155	56,155	56,155	55,639	99%	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	METAS: [106 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JARDIN
34491	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA / CALLE EDUARDO ROJAS Y CALLE URIBE DE ALBA	14 GUERRERO	NEUVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	335,165	335,165	335,165	335,165	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,676	1,676	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
34492	PAVIMENTACION ASFALTICA CON DOBLE SELLO 3A. EN CALLE PROLONGACION HIDALGO / RIO BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE	15 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VALADEZES	RURAL	07-3239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	76	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	186,686	186,686	186,686	186,686	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
34493	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 13A. / IGNACIO ZARAGOZA Y EN PUERTOS GIL	15 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	839,741	839,741	839,741	839,741	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,228	3,228	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
34494	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	16 HIDALGO	OYAMA	RURAL	07-4339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	411,214	411,214	411,214	411,214	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	METAS: [800 M2 ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
34495	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	16 HIDALGO	SAN FRANCISCO	RURAL	07-4340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	385,306	385,306	385,306	385,306	100%	0	0	METRO LINEAL	828	828	100%	METAS: [808 M2 ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
34496	CONST DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	17 JALMAVEREDON	MONTERREY	RURAL	07-2639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,383	359,383	359,383	359,383	100%	0	0	METROS LINEALES	17,780	17,780	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														2	3	4								5	6
38497	CONSTR. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA NOGALES/ LIMITE SUR Y CAMINO A NOGALES	17-JALUMAVE	JALUMAVE	URBANO	07-2640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	130	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	88,516	88,516	88,516	88,516	100%	0	0	METROS LINEALES	184	184	100%	METAS: [ 184 METROS CUADRADOS ]	11
38498	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PASEO DE LA NORMAL	17-JALUMAVE	JALUMAVE	URBANO	07-2638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	154,929	154,929	154,929	154,929	100%	0	0	METROS LINEALES	212	212	100%	METAS: [ 415 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. JANAMBRES	
38499	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS CALLE ANAHUAC/ ESCOBEDO Y GPE. VICTORIA	08-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	07-3083-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	63	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,093	199,093	199,093	199,093	100%	0	0	METROS LINEALES	338	338	100%	METAS: [ 366 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38500	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS CALLE TAMAULIPAS/ ESCOBEDO Y GPE. VICTORIA	08-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	07-3082-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	85	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196,865	196,865	196,865	196,865	100%	0	0	METROS LINEALES	335	335	100%	METAS: [ 351 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38501	ELABORACION DE ESTUDIOS GEO-HIDROLOGICOS PARA LOCALIZACION Y PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	08-JIMENEZ	FELPE ANGLE S(EL CARRIZO)	RURAL	07-6518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38502	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CERCADO	08-JIMENEZ	ALDAMA	URBANO	07-2625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	130,121	130,121	130,121	129,861	100%	0	0	METROS LINEALES	165	165	100%	METAS: [ 332 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. TAMASOPO	
38503	CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAUZ / ALAMO Y LOPEZ RAYON	08-JIMENEZ	LAS ARBOLAS	RURAL	07-2624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	315	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	148,624	148,624	148,624	148,624	100%	0	0	METRO CUADRADO	535	535	100%		
38504	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	20-MAINER	MAGUEYES	RURAL	07-3240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	192,884	192,884	192,884	192,884	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38505	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	20-MAINER	VILLA MAINER	URBANO	07-3241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	492,210	492,210	492,210	492,210	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,610	1,610	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38506	CONST. DE GUAR TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C. ABASOLO/ ALDAMA Y AV. TAMAULIPAS, C. ABASOLO / C. ALDAMA Y C. SOTO LA MARINA Y C. SOTO LA MARINA / C. JIMENEZ Y C. ABASOLO.	08-JIMENEZ	CIDAD MANTE	URBANO	07-4273-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	450	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	170,192	170,192	170,192	168,673	99%	0	0	METROS LINEALES	340	340	100%	METAS: [ 340 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. VICTORIA	
38507	CONST. DE GUAR TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE V. JUAREZ/ I. C. MATAMOROS Y C. M.A. CAMACHO Y C. M.A. CAMACHO Y FRANCISCO MADERO / C. BENITO JUAREZ Y CALLE V. JUAREZ.	08-JIMENEZ	CIDAD MANTE	URBANO	07-4275-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	395,521	395,521	395,521	390,508	99%	0	0	METROS LINEALES	800	800	100%	METAS: [ 800 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. CAMPESINA	
38508	CONST. DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE 29 DE JUNIO / C. TAMAULIPAS Y C. LAZARO CARDENAS.	08-JIMENEZ	CIDAD MANTE	URBANO	07-4274-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	404,056	404,056	404,056	404,056	100%	0	0	METROS LINEALES	817	817	100%	METAS: [ 817 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. POPULAR	
38509	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	21-EL MANTE	NEVIA APOLONIA	RURAL	07-4347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	4000	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	236,836	236,836	236,836	236,834	100%	0	0	METRO CUADRADO	529	529	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38510	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA PRINCIPAL NORTE / C. JUAREZ, AL SUR / C. CARRANZA, AL ORIENTE	08-JIMENEZ	NEVO TANTAN	RURAL	07-3386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	427,961	427,961	427,961	427,961	100%	0	0	METROS LINEALES	818	818	100%	METAS: [ 888 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38511	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABETO ALMENDROS CON LIMITE AL PREDIO Y TRANGULO AL FINA	08-JIMENEZ	CIDAD MANTE	URBANO	07-3361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	299,286	299,286	299,286	299,286	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	METAS: [ 600 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ALTAVISTA	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
38512	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVO DE PATRIA / C. PROP. FEDERAL Y AVE. LAS FLORES Y C. EMI	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3359-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	394,900	394,900	394,900	394,900	100%	0	0	METROS LINEALES	794	794	100%	METAS: [ 794 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3 ETAPA
38513	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AYUNTAMIENTO / C. EMILIO PORTES GIL Y LAZARO CARDENAS, C. ENRIQUE	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3358-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,143	200,143	200,143	200,143	100%	0	0	METROS LINEALES	398	398	100%	METAS: [ 398 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 2 ETAPA
38514	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHUJOL RIO FRIO Y RIO MANTE, C. RIO FRIO / C. EBANO Y C.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,444	200,444	200,444	200,444	100%	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	METAS: [ 400 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. UNION BUROCRATICA SEC. 2 Y 3
38515	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA (FRANCO) GAVI, NACIONAL Y FLORES MAGON, Y AV.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	106,665	106,665	106,665	106,665	100%	0	0	METROS LINEALES	209	209	100%	METAS: [ 209 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 1 ETAPA
38516	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIV. MIGUEL ALSMAN / CALLE PROL. MORELOS Y LIMITE DE PREDIOS.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	101,631	101,631	101,631	101,631	100%	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	METAS: [ 200 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. AMP. PLUTARCO ELIAS CALLES
38517	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REP. DE PANAMA / C. HODURAS Y URUGUAY, C. REP. DE URUGUAY / C.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	101,667	101,667	101,667	101,667	100%	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	METAS: [ 200 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TULIPANES
38518	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERTO CARDENAS GUEVARA / CAMINO A SAN MIGUEL DE LA MORAY Y PR.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	118,069	118,069	118,069	118,069	100%	0	0	METROS LINEALES	232	232	100%	METAS: [ 232 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
38519	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / C. HERMOSILLO Y TAMAUPLIPAS, C. PRIV. AEROPUE	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	398,096	398,096	398,096	398,096	100%	0	0	METROS LINEALES	800	800	100%	METAS: [ 800 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. AEROPUERTO
38520	REVESTIMIENTO EN CALLE ABASOLO / AV. TAMAUPLIPAS Y C. SOTO LAMARANA Y C. SOTO LA MARINA / C. SOTO LA MARINA / C. JIMENEZ Y C. ABASOLO.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-4282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	450	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	111,425	111,425	111,425	111,422	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,103	2,103	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. VICTORIA
38521	REVESTIMIENTO EN CALLE OCTAVA / CALLE TAMAUPLIPAS Y CALLE CUAHUATEMOC	21-EL MANTE	NUEVA APOLON JA	RURAL	07-4281-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	341,990	341,990	341,990	341,990	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,155	7,155	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38522	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y AVE. SOLIDARIDAD	20-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	08-2966-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	93,345	92,792	METRO LINEAL	160	160	100%	METAS: [ 160 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
39027	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 6 X 12 M. + SUSTITUCION DE VITROPOSO.	4-MIER	MIER	URBANO	07-4240-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	265	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	314,211	314,211	314,211	314,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 6 X 12 M. + SUSTITUCION DE VITROPOSO, (FEIEF 2007) AFR. MIER COL. CABECERA MUNICIPAL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CANALES : 280JN0144
38523	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. FORD N. 168 DEL INFONAVIT INDUSTRIAL.	25-MIGUEL ALEMAN	LOS GUERRA	URBANO	07-4619-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	280	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	237,730	237,730	237,730	236,789	99%	0	0	METRO CUADRADO	190	190	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38524	CONST. DE GUAR. EN C. GRAL. CEDILLO RIO DE JANEIRO Y HABANA, HABANA/ REV Y PAULA RHOJAS Y TUXPANRIO JORDAN Y REV Y BANG. C. MEDELLIN/ RIO DE JANEIRO Y HABANA, VIENA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3279-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1530	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	658,882	658,882	658,882	658,881	100%	0	0	METROS LINEALES	1,203	1,203	100%	METAS: [ 1824 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
38525	CONST DE GUAR Y BAN EN C. HEROE DE NACATZ/ TOMAS F DE LA GARZA Y LUIS CABALLERO Y REVEST DE C. HEROE DE NACATZ/ MACARIO ZAMORA Y LUIS CABALLERO Y PRIV. MACLOVIO HERRERA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3297-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	293,271	293,271	293,271	293,271	100%	0	0	METROS LINEALES	239	239	100%	METAS: [ 239 METROS CUADRADOS ] [ 2482 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PALACIOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
38526	CONST DE GUAR Y BANQUETAS EN C. RIO NIGER/ ARTEAGA Y H. DE NACATAZ, RIO VOLGA/ GUTIERREZ Y ARTEAGA, RIO LORNA/ GUTIERREZ/ CARR ANAHUAC, GUTIERREZ/ RIO ELVA Y CARR AEROPUERTO	27- NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	07-3294-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	689,603	689,603	689,603	689,603	100%	0	0	METROS LINEALES	1,586	1,586	100%	METAS: [ 1444 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOS ARCOS
38533	CONST DE GUAR Y BANQUETAS EN CALLES, CANALES, CHACMOOL, CIPACTONAL Y CHAC/ GONZALEZ Y BLVD. CANSECO. CALLE XIPEC/ LORNA/ XOCHEPILLI Y SHACEN/ GONZALEZ Y XOCHEPILLI	27- NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	07-3291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,570,256	1,570,256	1,570,256	1,569,856	100%	0	0	METROS LINEALES	2,331	2,331	100%	METAS: [ 4254 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. GUERREROS DEL SOL.
38534	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE HABANA/ CALZADA REVOLUCION Y PAULA RIOJAS.	27- NUEVO LAREDO	BUENA VISTA	RURAL	07-3280-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	291,577	291,577	291,577	291,577	100%	0	0	METROS LINEALES	416	416	100%	METAS: [ 416 METROS CUADRADOS ] [ 1872 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38535	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES, TAMAULIPAS/ VERACRUZ Y COLIMA Y SONORA/ VERACRUZ Y SINALOA.	27- NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	07-3284-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	630	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	555,353	555,353	555,353	554,465	100%	0	0	METROS LINEALES	800	800	100%	METAS: [ 1520 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
38536	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES, GONZALEZ/ RIO LORNA Y BLVD. CANSECO XOLOTL/ CIPACTONAL Y	27- NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	07-3292-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,135,271	1,135,271	1,135,271	1,135,246	100%	0	0	METROS LINEALES	1,837	1,837	100%	METAS: [ 2828 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. GUERREROS DEL SOL.
38537	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES JUAN/ RAZ, FELIPE RODRIGUEZ, MA. DE LOURDES, DR ISMAEL VILLARREAL Y DANIEL HERNANDEZ ENTRE GUADRAS 88 Y 89.	27- NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	07-3283-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	950	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS [411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	819,489	819,489	819,489	819,489	100%	0	0	METRO LINEAL	960	960	100%	METAS: [2400 M2 ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. DANIEL HERNANDEZ ISAIS
38538	GUAR Y BANDS EN C. AV. AEROPUERTO/ CARRETERA ANAHUAC, V. FFCC, CARRETERA ANAHUAC/ AEROPUERTO Y CANAL PLUNIAL Y VALREYNAL/ AEROPUERTO Y CTO. JESUS GLZ. BASTIEN.	28- NUEVO LAREDO	URBANO	URBANO	07-3296-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	400,268	400,268	400,268	400,268	100%	0	0	METROS LINEALES	644	644	100%	METAS: [ 1038 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NUEVA ERA
38539	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 26.00 M EN ESC. MIGUEL HIDALGO 380/956666	28- NUEVO MORELOS	URBANO	URBANO	07-4353-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	280	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	598,963	598,963	598,963	598,963	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38540	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 16.00 M EN JARDIN DE MADALENA CARDENAS, 380/989204	28- NUEVO MORELOS	URBANO	URBANO	07-4352-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	29	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS [411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,112	201,112	201,112	201,112	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD EJ. AMPL. VIVOS MORELOS
38541	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIVADA DEL MERCADO EJ. CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO	3- OCOMPO	URBANO	URBANO	07-4349-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS [411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	178,220	178,220	178,220	178,078	100%	0	0	METRO CUADRADO	339	339	100%	
38542	CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA TROTE	3- ALTAMIRA	URBANO	URBANO	07-4337-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	241,093	241,093	241,093	241,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MONTE ALTO
38543	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	3- ALTAMIRA	URBANO	URBANO	08-2528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	42,532	42,532	42,532	42,468	100%	0	0	METRO CUADRADO	123	123	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD EJ. FRANCISCO I. MADERO
38544	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DURANGO Y CALLE ORNATO	3- ALTAMIRA	URBANO	URBANO	07-4239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	298,962	298,962	298,962	298,962	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,003	1,003	100%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL
38545	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA E IGNACIO ALLENDE.	3- ALTAMIRA	RURAL	RURAL	08-2548-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	75,091	75,091	75,091	75,091	100%	3.168	3.168	METRO LINEAL	115	115	100%	METAS: [ 144 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
38546	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CERVANTES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	3- ALTAMIRA	RURAL	RURAL	08-2545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	254,550	254,550	OTROS	387	387	100%	[484 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
38547	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MONTEPECÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIV. LAGUNA	ALTAMIR A	LAGUNA DE LA PUERTA	RURAL	08-2529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	331,073	331,073	331,073	331,040	100%	0	0	OTROS	515	515	100%	[618 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38548	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACAPULCO / CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 2 DE MAYO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	348,543	348,543	348,543	347,917	100%	0	0	OTROS	546	546	100%	[730 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPCO SEC. 1
38549	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALFREDO BONFIL ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2530-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	406,264	406,264	406,264	406,023	100%	0	0	METRO LINEAL	633	633	100%	METAS: [ 799 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD EL FRANCISCO I. MADERO
38550	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALHELIO CALLE CEDRO Y CALLE PALO DE ROSA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	451,453	451,453	451,453	447,807	99%	0	0	PUNTE	709	709	100%	METAS: [ 967 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES
38551	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALMAGOR ENTRE CIRCUITO NORTE Y CALLE LAZARO CARDENAS.	ALTAMIR A	LA PEDRERA	RURAL	08-2531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	143,107	143,107	143,107	143,074	100%	0	0	METRO LINEAL	204	204	100%	METAS: [ 276 METROS CUADRADOS ]
38552	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALTAVILA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE MARTINA A. MARTINEZ	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	366,276	366,276	366,276	366,276	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	METAS: [ 660 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS NTE.
38553	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CATORCE CALLE ONCE Y CALLE QUINCE	ALTAMIR A	LA MORITA	RURAL	07-4241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	168,267	168,267	168,267	165,240	98%	0	0	METROS LINEALES	260	260	100%	METAS: [ 351 METROS CUADRADOS ]
38554	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDRO CALLE AZHAY Y CAAMELA.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	172	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	265,214	265,214	265,214	257,065	97%	0	0	OTROS	414	414	100%	[569 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC.3
38555	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL ROSO ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE RIO JORDAN.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	383,855	383,855	383,855	383,801	100%	0	0	OTROS	598	598	100%	[1717 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NUEVO LOMAS DE ROSALES
38556	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE LIRIOS.	ALTAMIR A	CUAUHTEMOC	URBANO	08-2550-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	446,850	446,720	METRO LINEAL	680	680	100%	METAS: [ 850 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
38557	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE.	ALTAMIR A	SANTA AMALIA	RURAL	08-2538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,621	94,621	94,621	94,504	100%	0	0	METRO LINEAL	140	140	100%	METAS: [ 175 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38558	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERERO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,315	228,315	228,315	228,315	100%	0	0	METRO LINEAL	372	372	100%	METAS: [ 409 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
38559	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENCINOS ENTRE CALLE ROBLE Y AV. REAL	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	184,748	184,748	184,748	184,748	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: [ 330 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ENCINOS NTE.
38560	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO JUAREZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA TAMPCO - MAMITAMA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	199,712	199,650	OTROS	300	300	100%	[375 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD COL. MELCHOR OCAMPO
38561	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE VICENTE SUAREZ Y CALLE LERMA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	246,531	246,531	246,531	246,531	100%	0	0	METRO LINEAL	382	382	100%	METAS: [ 458 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SEC. 02

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
38562	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARR. TAMPCO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ALTAMIR A	SANTA AMALIA	RURAL	08-2531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	166,435	166,435	166,435	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	METAS: [ 113 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38563	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRATERIA Y CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE LIMITES DEL EJIDO.	ALTAMIR A	MACLOVIO HERRERA (MIRADO RES)	RURAL	08-2535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	221,659	221,659	221,659	100%	0	0	METRO LINEAL	361	361	100%	METAS: [ 397 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38564	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. AGUILAS SERDAN Y CALLE FRANCISCO VILLA.	ALTAMIR A	AGUILAS SERDAN (EL BARRANCO)	RURAL	08-2549-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	70.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0%	154,056	154,056	METRO LINEAL	232	232	100%	METAS: [ 290 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
38565	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE PRIVADA ABASOLO Y CAMINO VECINAL.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2524-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	269,206	269,206	269,206	100%	0	0	METRO LINEAL	418	418	100%	METAS: [ 501 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. VENUSTIANO CARRANZA	
38566	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JESUS GONZALEZ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN DE VILATORO (DIVISORIA).	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0%	369,739	369,628	OTROS	590	590	100%	[ 649 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD TAMPCO-ALTAMIRA SECC. 01	
38567	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MARELOS ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE TLAXCALA.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2526-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	130,608	130,608	130,608	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	METAS: [ 240 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NUEVO MEXICO	
38568	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAGUNA DE LA TURQUILLA ENTRE CALLE LAGUNA MADRE Y CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN.	ALTAMIR A	TRES DE MAYO (DORNO MARTIN EZ)	RURAL	08-2541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,473	68,473	68,473	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	[ 125 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38569	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAGUNA MADRE ENTRE CALLE LAGUNA DE LOS PATOS Y CALLE LAGUNA DE LA AGUADA.	ALTAMIR A	TRES DE MAYO (DORNO MARTIN EZ)	RURAL	08-2540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	277,422	277,422	277,422	99%	0	0	OTROS	420	420	100%	[ 625 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38570	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 6 Y LIMITE DE LA COLONIA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2542-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,792	133,792	133,792	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	METAS: [ 250 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NVO. PROGRESO	
38571	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO, AV. FERROCARRIL Y AV. CERVANTES ENTRE LIMITES DEL EJIDO.	ALTAMIR A	CERVANTES	RURAL	08-2546-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0%	198,143	198,143	OTROS	300	300	100%	[ 375 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
38572	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA AV. JOSE MA. MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0%	245,645	245,668	OTROS	385	385	100%	[ 453 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD TAMPCO-ALTAMIRA SECC. 02	
38573	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMEX ENTRE BLVD. PUERTO INDUSTRIAL Y CALLE FRANCISCO L MADERO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	321,690	321,690	321,690	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	METAS: [ 600 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. INDUSTRIAL GUERRERO	
38574	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO BICO / CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	341,633	341,633	341,633	100%	0	0	METROS LINEALES	543	543	100%	METAS: [ 715 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPCO SEC. 1	
38575	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SINALOA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	303,065	303,065	303,065	100%	0	0	METROS LINEALES	471	471	100%	METAS: [ 565 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. AMPL. EMILIO PORTES GIL	
38576	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD 5 ENTRE CALLE MIGUEL DE LLA MADRID Y LIMITE PREDIAL	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	426,786	426,786	426,786	100%	0	0	METROS LINEALES	700	700	100%	METAS: [ 770 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	
38577	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD 6 ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LIMITE PREDIAL	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	08-2520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	523,601	523,601	523,601	100%	0	0	METROS LINEALES	860	860	100%	METAS: [ 546 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
38578	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE BATERA 1 TAMAUPLIPAS	ALTAMIR	ALTAMIR	URBANO	08-2525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	194,302	194,302	194,302	194,302	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: [ 360 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NUEVO MEXICO
38579	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLALNEPANTLA ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PATZUJARO.	ALTAMIR	SANTO DOMINGO	RURAL	08-2527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	363,664	363,664	363,664	363,664	100%	0	0	OTROS	566	566	100%	[ 679 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38580	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TRECE / CALLE OCHO Y CALLE DOS	ALTAMIR	LA MORITA	RURAL	07-4240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	117,205	117,205	117,205	117,205	100%	0	0	METROS LINEALES	180	180	100%	METAS: [ 243 METROS CUADRADOS ]
38581	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RIVERA.	ALTAMIR	MATA DEL ABRA	RURAL	08-2543-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	552,374	552,324	OTROS	960	960	100%	[ 960 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
38582	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DOS.	ALTAMIR	LA MORITA	RURAL	08-2530-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	61,479	61,479	61,479	61,329	100%	0	0	METRO LINEAL	57	57	100%	METAS: [ 137 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38586	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE SORJANA INES DE ALFARACRUZ.	ALTAMIR	EL REPCHO	RURAL	08-2539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	394,937	394,937	394,937	394,720	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	METAS: [ 1750 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38587	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	ALTAMIR	ALTAMIR	URBANO	08-2554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	212,719	212,658	OTROS	320	320	100%	[ 400 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD COL. MELCHOR OCAMPO
38588	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE LAURELES	ALTAMIR	ALTAMIR	URBANO	08-2521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	345,893	345,893	345,893	345,893	100%	0	0	METRO LINEAL	538	538	100%	METAS: [ 646 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOS LAURELES
38589	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LIMITES DEL EJIDO.	ALTAMIR	MACLOYO HERRERA (MIRADO RES)	RURAL	08-2536-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	233,156	233,156	233,156	232,978	100%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	METAS: [ 418 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38590	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIV. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ESCUELA MOTOLINA.	ALTAMIR	ALTAMIR	URBANO	08-2534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	132,741	132,741	132,741	132,726	100%	0	0	OTROS	196	196	100%	[ 290 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NVO. LOMAS DEL REAL
38591	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PROLONGACION DE AV. CUAUHTEMOC EN ESTACION CUAUHTEMOC	ALTAMIR	ALTAMIR	URBANO	07-4338-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	81,015	81,015	81,015	81,015	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38592	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-3096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	273,268	273,268	273,268	273,268	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,071	1,071	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38593	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	PADILLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	07-3242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	950	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	499,102	499,102	499,102	497,588	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	METAS: [ 1291 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38594	CONST. DE GUAR Y BANQUETAS EN C. CANANEA / LIBERTAD Y ARTICULO 127. C. MARTIRES DE CHICAGO / C. ARTICULO 127 Y DREN Y C. ARTICULO 127 / C. MARTIRES DE CHICAGO Y C. VICENTE GUERRERO.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	325	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	553,107	553,107	553,107	553,107	100%	0	0	METROS LINEALES	1,056	1,056	100%	METAS: [ 1056 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ I
38595	CONST. DE BANO FRENTE A ESC. PRIM. Y JINJOS IVA CREACION EN CERRILLO HERRERO / PUNTA DAMANTE Y P. DEL SOL Y FRENTE A ESC. SEC. NO. 10 TERESA LIEBERT C. ESMERALDA / PUNTA ARENA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2716-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2309	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTARIO "A"	160,796	160,796	160,796	158,029	98%	0	0	METRO CUADRADO	582	582	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. VILLAS DE LA JOYA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gasto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
38596	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE PERIFERIA DE LA ESC. PRIM. Y JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	650	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	160,245	160,245	160,245	160,245	100%	6	0	0	METRO CUADRADO	567	567	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOMAS REAL DE JARACHINA NTE
38597	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HONESTIDAD ENTRE CALLE LATERAL OESTE Y AV. REFORMA URBANA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	110.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,237	75,237	75,237	66,283	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	227	227	100%	LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE
38598	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE DE RIVERA FRENTE JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. GARZA ZAMORA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	327	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	24,855	24,855	24,855	24,855	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	74	74	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOMAS DE JARACHINA SUR
38599	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLEJON CENDU CALLE CALLE ALVARO OBREGON	REYNOSA	SAN RICARDO	RURAL	07-2724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	70.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,200	56,200	56,200	48,669	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	173	173	100%	
38600	CONSTRUCCION DE BANDA EN ESC. PRIM. CONRADO CANTU MARTINEZ	REYNOSA	VALLE ALTO	RURAL	07-4246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	640	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	367,907	367,907	367,907	367,907	100%	0	0	0	METROS LINEALES	159	159	100%	
38601	CONSTRUCCION DE BANDA LATERAL EN ESC. PRIM. FERMIN FLORES.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	948	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,397	197,397	197,397	197,397	100%	0	0	0	METROS LINEALES	93	93	100%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE
38602	CONSTRUCCION DE BANDA LATERAL Y POSTERIOR EN JIN JAVIER CLAVIERO. 28DJN05811	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	78	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	148,313	148,313	148,313	148,313	100%	0	0	0	METROS LINEALES	97	97	100%	LOCALIDAD COL. MOD. 2000 RANCHO GRANDE
38603	CONSTRUCCION DE BANDA POSTERIOR Y LATERAL EN JIN EMILIO PORTES	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4252-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	263	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	174,976	174,976	174,976	174,696	100%	0	0	0	METROS LINEALES	89	89	100%	LOCALIDAD COL. MARTE R. GOMEZ
38604	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLON PUERTO. 28DPR09951	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1650	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	474,711	474,711	474,711	473,473	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES
38605	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. JESUS PELICASTRE. 28DPR1709V	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,282	48,282	48,282	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	60	0	0%	LOCALIDAD COL. MARTE R. GOMEZ
38606	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	70.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	184,939	184,939	184,939	184,820	100%	0	0	0	METRO LINEAL	215	215	100%	LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA
38607	CONSTRUCCION DE CONCRETO EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	946	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	183,894	183,894	183,894	183,888	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	351	351	100%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION LA JOYA
38608	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN JIN NUEVA CREACION. 28DJN10151	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,709	94,709	94,709	94,707	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LOCALIDAD COL. JESUS VEGA
38609	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES C. BENITO QUIJANO / LEON GUZMAN MANUEL BUENOSTRO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2700-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	130	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,655	72,655	72,655	71,679	99%	0	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
38610	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES C. ING. AMERICO VILLARREAL / ELAS Y GRAL. RODRIGUEZ	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2713-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	179	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	157,900	157,900	157,900	157,055	99%	0	0	0	METROS LINEALES	714	714	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO REYNOSA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
38611	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES C. RIGOBERTO GARZA CANTU ENTRE SAN LUIS Y COAHUILA	REYNOSA	URBANO	07-2693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	180	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	218,214	218,214	218,214	100%	0	0	METROS LINEALES	412	412	100%	LOCALIDAD COL. LAMPACITOS			
38612	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. BLVD. RIBERA CENTRAL 2 / CARRET. RIBEREÑA Y C. RIBERAS DE LA PALMA	REYNOSA	URBANO	07-2702-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	106,984	106,984	106,984	100%	0	0	METROS LINEALES	448	448	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE			
38613	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA EN C. PRIV. LAREDO C. AMADO NERVO Y C. LAREDO	REYNOSA	URBANO	07-2695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	43,617	43,617	43,617	100%	0	0	METROS LINEALES	175	175	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS			
38614	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA EN C. 7.3 Y 7.1 / EMLIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA	REYNOSA	URBANO	07-2690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	160	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	145,208	145,208	145,208	100%	0	0	METROS LINEALES	612	612	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA			
38615	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA EN CALLE ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOS Y CALLE TAMPOCO	REYNOSA	URBANO	07-2721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	95.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,828	42,828	42,828	94%	0	0	METROS CUADRADOS	172	172	100%	LOCALIDAD COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ			
38616	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS C. MANUEL TARREGA ENTRE PLAN DE AYALA Y HUIZACHE	REYNOSA	URBANO	07-2689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	185.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	303,581	303,581	303,581	100%	0	0	OTROS	564	564	100%	1564 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. GARCÍA ROJAS			
38617	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS CALLE ALEGRIA Y LIBERTAD / ARTE E INTEGRACION FAMILIAR, CALLE INTEGRACION FAMILIAR / LIBERTAD Y ALEGRIA	REYNOSA	URBANO	07-2715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	629	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	374,559	374,559	374,559	100%	0	0	METROS LINEALES	712	712	100%	METAS: [ 712 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR			
38618	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS CALLE TRES "A" Y TRES "B" ENTRE DR. R. VILLARREAL Y ARO, ENRIQUE CARRANZA	REYNOSA	URBANO	07-2717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	218,531	218,531	218,531	90%	0	0	METRO LINEAL	407	407	100%	METAS: [ 407 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ			
38619	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS CALLE CALLE ALAMO ENTRE N. JIMENEZ Y PROGRESO Y BANQUETAS CALLE DE MATO ENTRE CALLE RO MANTE Y CALLE RO PÁNUCO.(FRENTE A ESCALEARTURO E. LONGORIA)	LOS LONGOS	RURAL	07-2697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	480.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	203,609	203,609	203,609	99%	0	0	OTROS	170	170	100%	1555 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)			
38620	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS CALLE LAREDO / PROLONG. PRAKEDIS BALBOA Y EVERARDO VARELA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	07-2689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	96,841	96,841	96,841	100%	0	0	METROS LINEALES	171	171	100%	METAS: [ 171 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)			
38621	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CALLE ORIENTE 2 / CALLE SUR 1 Y CALLE JON 2	REYNOSA	URBANO	07-2726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	497,948	497,948	497,948	280,943	56%	0	0	METROS LINEALES	441	441	100%	METAS: [ 398 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. CUMBRES		
38622	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CALLE RICARDO PALMERIN ENTRE BLVD MIGUEL ALEMAN Y BLVD DEL MAESTRO	REYNOSA	URBANO	07-2723-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	750.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,975	177,975	177,975	172,005	97%	0	0	OTROS	337	337	100%	[315 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA		
38623	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LATERAL OESTE Y MCKENZIE CALLE HEROES ENTRE LATERAL OESTE E IGNACIO ZARAGOZA	REYNOSA	URBANO	07-2718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	130.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,908	188,908	188,908	178,008	94%	0	0	OTROS	348	348	100%	1348 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JUAN ESCUTIA		
38624	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE TORRES GEMELAS / INSURGENTES Y DREN	REYNOSA	URBANO	07-2694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	115	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO "A"	188,221	188,221	188,221	188,221	100%	0	0	METROS LINEALES	350	350	100%	METAS: [ 350 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LAS TORRES		
38625	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. CONTROL Y C. BRAVO ENTRE BLVD. VICTORIA Y CD. MANTE	REYNOSA	URBANO	07-2706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	974.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	221,844	221,844	221,844	189,000	85%	0	0	OTROS	416	416	100%	[416 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TAMAUULIPAS I		
38626	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. BAGDAD ENTRE DERECHO VIA PEMEX Y CEDROS	ROSALINDA GUERRERO (EL LIMON)	RURAL	07-2704-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	240.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360,090	360,090	360,090	209,214	75%	0	0	OTROS	670	670	100%	1670 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109																
38627	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. CARRERA TORRES ENTRE J. CERVANTES Y SÁNCHEZ (FRENTE A ESC. PRIM. EMILJO PORTER GIL)	REYNOSA	DOROTEO ARANGO	RURAL	07-2711-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	51,194	51,194	51,194	51,194	100%	0	0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	METAS: [102 M2.] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38628	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. FRANCISCO MULLIB. MONTERREY-MATAMOROS Y SAN JUAN DE LETRAN Y C. FELPE ANSELMI C. MIGUEL HIDALGO Y C. H. JARA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2701-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	448,394	448,394	448,394	448,394	100%	0	0	0	METROS LINEALES	853	853	100%	METAS: [ 853 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. RENACIMIENTO
38629	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. FRANCISCO NICODEMO / CASTAÑEDA Y J.B. TUIERNA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	145	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	236,713	236,713	236,713	236,713	100%	0	0	0	METROS LINEALES	426	426	100%	METAS: [ 448 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. EL MAESTRO
38630	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JUANA DE ARCO ENTRE DERECHO VIA FERIA Y CERROS Y C. CENTRAL ENTRE C. L. GUAJARDO DE LA F. Y LIMITE DE COLONIA.	REYNOSA	ROBALINA GUERRERO (EL LIMON)	RURAL	07-2703-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	465.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	536,756	536,756	536,756	504,762	94%	0	0	0	OTROS	968	968	100%	[ 968 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38631	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PRIMERA / MARIANO M. ZAMAONA Y GUELATAO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	170	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,414	284,414	284,414	216,004	76%	0	0	0	METROS LINEALES	459	459	100%	METAS: [ 459 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. CAP. CARLOS CANTU
38632	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. SAN FRANCISCO ROSARIO Y AV. GUADALUPE	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	115	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	213,371	213,371	213,371	185,530	87%	0	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	METAS: [ 400 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE
38633	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. VIOLETA / ADELITA BORDO DE CONTENCION	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	70	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	162,005	162,005	162,005	161,948	100%	0	0	0	METROS LINEALES	296	296	100%	METAS: [ 296 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. CARMEN SERDAN
38634	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. DELTA Y NOROCCIDENTAL ENTRE BORDO Y 24 DE FEBRERO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	485,467	485,467	485,467	482,482	99%	0	0	0	OTROS	853	853	100%	[ 853 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO I
38635	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. GUELATAO / MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y TLAXIACO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	470	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	689,022	689,022	689,022	689,022	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,297	1,297	100%	METAS: [ 1,297 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
38640	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. JOSE M. IGLESIAS Y C. J. M. ARTEAGA / C. POCHUTLA Y C. TLAXIACO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	385	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	422,083	422,083	422,083	422,083	100%	0	0	0	METROS LINEALES	787	787	100%	METAS: [ 787 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
38641	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. LUCIO BLANCO / FRANCISCO I. MADERO Y MIGUEL HIDALGO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	255	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,023	356,023	356,023	356,023	100%	0	0	0	METROS LINEALES	663	663	100%	METAS: [ 663 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ II
38642	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. TERCERA ENTRE AZUCENA Y J. N. MENDEZ Y C. AZUCENA ENTRE TERCERA Y SEXTA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2708-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	255,639	255,639	255,639	215,006	84%	0	0	0	METRO LINEAL	467	467	100%	METAS: [ 467 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. UNIDOS PODEMOS
38643	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. TLALPAN / EJUTLA Y MIHUATITLAN Y C. JONACATLAN / C. EJUTLA Y C. MIHUATITLAN	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	454	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	509,443	509,443	509,443	509,424	100%	0	0	0	METROS LINEALES	863	863	100%	METAS: [ 977 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MARTE R. GOMEZ
38644	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. VERACRUZ Y LERDO DE TEJADA ENTRE CIÓN, NIEVES Y GERARDO HIGAREDA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2707-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	220.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,208	290,208	290,208	268,872	93%	0	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	METAS: [ 530 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TAMAUPLIPAS II Y AMPL. PTE.
38645	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AUSTRIA ENTRE C. CAMINO REAL Y AV. ESPAÑA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	308,364	308,364	308,364	273,778	89%	0	0	0	OTROS	555	555	100%	[ 555 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. CAMPESTRE

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
38646	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLUMA REVOLUCION Y CAMINO REAL	33 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	365	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	419,976	419,976	419,976	419,889	100%	0	0	0	METROS LINEALES	763	763	100%	METAS: ( 763 METROS CUADRADOS ) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ESFUERZO
38647	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAYARIT REVOLUCION Y CAMINO REAL	33 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2705-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	352	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	403,812	403,812	403,812	403,812	100%	0	0	0	METROS LINEALES	738	738	100%	METAS: ( 738 METROS CUADRADOS ) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
38648	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEPTIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FCO. J. MADERO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	437,883	437,883	437,883	437,743	100%	0	0	0	METROS LINEALES	623	623	100%	METAS: ( 623 METROS CUADRADOS ) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38649	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JONATAN RODRIGUEZ EN CALLE MIGUEL HIDALGO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	280,321	280,321	280,321	280,321	100%	0	0	0	METROS LINEALES	908	908	100%	METAS: ( 908 METROS CUADRADOS ) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38650	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE A CENTRO DE SALUD	32 REYNOSA	RODOLFO MARTIN MARTIN (ROCHA)	RURAL	07-2712-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,293	47,293	47,293	47,247	100%	0	0	0	METROS LINEALES	90	90	100%	METAS: ( 90 METROS CUADRADOS ) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38651	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE Y LATERAL A JUAN CERVANTES V.	32 REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	07-2710-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	63,484	63,484	63,484	63,437	100%	0	0	0	METROS LINEALES	122	122	100%	METAS: ( 122 METROS CUADRADOS ) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38652	CONSTRUCCION DE PISO EN EXPLANADA, ESC. PRIM. LEONEL QUIROZ 280PR2833H	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	218	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	213,169	213,169	213,169	213,169	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	390	390	100%	LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE
38653	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESC. SEC. NUEVO CREACION 280ES91070	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4251-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	135	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	193,676	193,676	193,676	193,676	100%	0	0	0	METROS LINEALES	430	430	100%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE
38654	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 56 OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS DE REYNOSA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	12663	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	787,910	787,910	787,910	766,923	97%	0	0	0	PROYECTO	56	56	100%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
38655	REVESTIMIENTO Y CONST. DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN C. KTEPEZ / TLAXIACO Y TLALPAN, REVESTIMIENTO EN C. EJUTLA / TLALPANCAN Y JONATLAN Y GUAR Y BANO EN C. EJUTLA / TLAXIACO Y JONATLAN.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	232,976	232,976	232,976	232,336	100%	0	0	0	METROS LINEALES	472	472	100%	METAS: (196 M2, 1242 M2) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MARTE R. GOMEZ
38656	TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. NO 39 "NICOLAS BRAVO".	32 REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	07-4792-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	240	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	776,034	776,034	776,034	776,034	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	620	620	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38657	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TAMAUlipAS 2 / RIO BRAVO JIMENEZ	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,316	81,316	81,316	81,316	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MAGISTERAL
38658	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ANAGUAS ENTRE DREN Y CALLE ALAMBO	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	225	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,854	117,854	117,854	117,854	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	LOCALIDAD COL. AGAPITO BARRERA
38659	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DE LA FRATERNIDAD / CALLE DE LAPAZ Y CALLE CORDIALIDAD	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	45	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	91,637	91,637	91,637	91,637	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	306	306	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
38660	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PEDRO DE AVILA ENTRE USUMACINTA Y DIEGO DE ORDAZ	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,752	70,752	70,752	70,749	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	236	236	100%	LOCALIDAD COL. INF. CONQUISTADORES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
38661	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO PANUCO ENTRE RIO GRANDE Y LIMITE DE COLONIA	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	68	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,970	55,970	55,970	55,970	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LOCALIDAD COL. INF. DEL RIO
38662	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE AMERICA CENTRAL / BRECHA 115 Y CALLE HONDURAS	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4318-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	338	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	309,076	309,076	309,076	309,076	100%	0	0	METROS LINEALES	440	440	100%	METAS: [ 440 METROS CUADRADOS ] [ 1491 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. AMERICAS
38663	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE CEIBA E ENTRE NAYARIT Y JOSE MA. CAVAZOS	33 RIO BRAVO	MORELOS	RURAL	07-4304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	180.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	442,397	442,397	442,397	440,121	99%	0	0	OTROS	428	428	100%	[618 METROS CUADRADOS ] [ 3560 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38664	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ANTONIO PLAZA	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	270	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	407,045	407,045	407,045	407,045	100%	0	0	METROS LINEALES	581	581	100%	METAS: [974 M2, 2085 M] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. AMP. MIGUEL HIDALGO
38665	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE MANZANO ENTRE JAZMINTY CALLES ROSAS	33 RIO BRAVO	EL PARASIS	RURAL	07-4308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	135	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	440,588	440,588	440,588	440,588	100%	0	0	METROS LINEALES	621	621	100%	METAS: [623 M2, 2205 M2] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38666	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE MATAMOROS ENTRE OAXACA Y AV. MEXICO	33 RIO BRAVO	MORELOS	RURAL	07-4314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	225.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	460,923	460,923	460,923	277,570	60%	0	0	METRO LINEAL	615	615	100%	METAS: [ 634 METROS CUADRADOS ] [ 3102 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38667	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE OAXACA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE CEIBA	33 RIO BRAVO	MORELOS	RURAL	07-4300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	136.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	323,364	323,364	323,364	311,512	96%	0	0	OTROS	331	331	100%	[319 METROS CUADRADOS ] [ 3185 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38668	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE USUMBANCANTA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO BALSAS	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	68.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	112,996	112,996	112,996	102,406	91%	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%	METAS: [ 129 METROS CUADRADOS ] [ 927 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. FIDEL VELAZQUEZ
38669	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y REVESTIMIENTO CALLE VICTORIA ENTRE CALLE TAMPICO Y BRECHA 114	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	284.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	373,608	373,608	373,608	373,471	100%	0	0	OTROS	780	780	100%	[780 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. AMERICAS
38670	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE AMERICA CENTRAL ENTRE CALLE HAFI Y CALLE GUATEMALA	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	590,227	590,227	METROS LINEALES	986	986	100%	METAS: [ 1102 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS
38671	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL GUERRA / ANTONIO PLAZA 7 FRANCISCO SARABIA	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	216	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	323,312	323,312	323,312	323,301	100%	0	0	METROS LINEALES	624	624	100%	METAS: [ 624 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ESTERO
38672	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE A. RUJZ CORTINEZ ENTRE EL CAMINO REAL Y CALLE S DE MAYO.	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	62	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	282,075	282,075	282,075	282,075	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	METAS: [600 M2 ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MANUEL RAMIREZ
38673	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIHUA RIBEREA Y CALLE CAMARGO	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	203,629	203,629	203,629	203,629	100%	0	0	METROS LINEALES	395	395	100%	METAS: [ 378 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. OLVIDO GONZALEZ
38674	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA SUR ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y ORIENTE 6	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	257	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	242,751	242,751	242,751	242,751	100%	0	0	OTROS	260	260	100%	[630 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. FERROCARRIL II
38675	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO ENTRE VICTORIA Y RIO BRAVO	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	136.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	185,645	185,645	185,645	185,645	100%	0	0	OTROS	356	356	100%	[356 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL.AMPL. 10 DE NOVIEMBRE
38676	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ESCOBAR CALLE MERIDA Y CALLE REGINO LOZANO	33 RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	153	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	330,222	330,222	330,222	330,197	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	METAS: [607 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NUEVO LEON

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
38677	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE NOVENA	33 RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-4322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	54.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76.367	76.367	76.367	75.937	99%	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	1156 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. HIJOS DE EJIDATARIOS
38678	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SONORA CALLE RIO BRAVO Y CALLE SAN LUIS POTOSI	33 RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-4306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	135	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198.233	198.233	198.233	198.233	100%	0	0	METROS LINEALES	387	387	100%	METAS: [ 386 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MAGICA NVO. PROGRESO
38679	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y REVESTIMIENTO EN CALLE LAS FLORES 2 DESDE BENITO JUAREZ HASTA FCC. VILLA	33 RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-4312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	450.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,266.817	1,266.817	1,266.817	1,265.493	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%	116230 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MARCELANA BENITEZ
38680	REVESTIMIENTO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE V. CARRANZA.	33 RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-4302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	136.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187.962	187.962	187.962	172.144	92%	0	0	METRO LINEAL	3,528	3,528	100%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO I. MADERO
38681	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR EN CALLE 5 / CALLE GUERRERO Y CALLE TAMAUlipAS	35 SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZALEZ VILLARRAL (SAN JUAN ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA)	RURAL	07-4296-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	435.589	435.589	435.589	435.177	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,470	3,470	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38682	VALIDADES URBANAS ASFALTICA A DOS RIEGOS EN CALLE ALFREDO BONFIL / MORELOS Y CARR. VICTORIA - MATAMOROS	35 SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZALEZ VILLARRAL (SAN JUAN ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA)	RURAL	07-2662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	795.639	795.639	795.639	795.639	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,015	5,015	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
39047	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 13 X 25 M (AREA CUBIERTA CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 24.	REPERTO LA MARINA	TAMPICO UTO	RURAL	07-4243-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CARPET	184	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	400.465	400.465	400.465	400.465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 13 X 25 M (AREA CUBIERTA CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. (FEIEF 2007) AFTR. SOTO LA MARINA EJ. TAMPICO UTO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 28DPR1001)
38683	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CANCHA DE BASKET BALL 3 DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	35 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,659,350	1,659,350	1,659,350	1,659,350	100%	0	0	METRO CUADRADO	836	836	100%	LOCALIDAD COL. GPE. MAINERO
38684	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CANCHA DE BASKET BALL 4 DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	35 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,609,545	1,609,545	1,609,545	1,609,545	100%	0	0	METRO CUADRADO	836	836	100%	LOCALIDAD COL. GPE. MAINERO
38685	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR EN CALLE REVOLUCION Y CALLE EDUCACION	35 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	254	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	272,927	272,927	272,927	272,927	100%	0	0	METRO LINEAL	507	507	100%	METAS: [ 131 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TANCOL
38686	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE "A" E/ CALLES 5 Y CALLE 7	35 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	180	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	658,459	658,459	658,459	657,746	100%	0	0	METROS LINEALES	717	717	100%	METAS: [ 1414 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
38687	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE "B" E/ CALLES 5 Y CALLE 7	35 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	312,658	312,658	312,658	308,792	99%	0	0	METROS LINEALES	371	371	100%	METAS: [ 657 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
38688	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE CERO E/ PALAFOX Y HOLLANDA	35 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	365	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	533,148	533,148	533,148	532,709	100%	0	0	METROS LINEALES	730	730	100%	METAS: [ 986 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOLID. VOLUNTAD Y TRABAJO
38689	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AUSTRALIA E/ HOLLANDA Y PALAFOX	35 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	376	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,861	598,861	598,861	598,405	100%	0	0	METROS LINEALES	751	751	100%	METAS: [ 1067 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOLID. VOLUNTAD Y TRABAJO
38690	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE EUCALPTO E/ AMUHEUETE Y AVENIDA PALMAS	35 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3326-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	285	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	444,060	444,060	444,060	443,991	100%	0	0	METROS LINEALES	570	570	100%	METAS: [ 855 METROS CUADRADOS   APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAPAYAN II

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido						
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11											
36691	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E ALLENDE	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3318-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	154	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	222,933	222,933	222,933	221,373	99%	0	0	306	306	100%	METAS: [ 414 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
36692	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TAMES E OTILIO ALVAREZ E HIDALGO	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	15	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,758	32,758	32,758	32,688	100%	0	0	30	30	100%	METAS: [ 60 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOMA BONITA
36693	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SAUCE E FLAMBOYAN Y EBANO	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	166,372	166,372	166,372	166,332	100%	0	0	36	36	100%	METAS: [ 336 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAYAN S II
36694	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE E LOPEZ MATEOS Y RIO CONSULADO	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	106	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	245,171	245,171	245,171	245,000	100%	0	0	212	212	100%	METAS: [ 566 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LA PAZ
36695	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVE. MONTEPERE ENTRE CALLE DIVISORA Y CALLE FINLANDIA.	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	176	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	207,540	207,540	207,540	207,540	100%	0	0	353	353	100%	METAS: [ 353 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOLID. VOLUNTAD Y TRABAJO
36696	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C VICENTE GUERRERO / C VIOLETA Y C CERRADA (LAGUNA DE CHAMPAYAN) , C. GUADALUPE VICTORIA, ALVARO OBREGON, BENITO JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1129.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,564,043	1,564,043	1,564,043	1,563,725	100%	0	0	2,259	2,259	100%	[3048 METROS CUADROS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
36697	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEREZO ENTRE CAMPANULA Y CERRADA CEREZO.	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	104.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,519	147,519	147,519	147,119	100%	0	0	209	209	100%	METAS: [ 282 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MIRADORES DE LA PRESA
36698	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE LIBRAMIENTO PONENTE Y CALLE SIN NOMBRE	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	63.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	62,385	62,385	62,385	62,337	100%	0	0	85	85	100%	METAS: [116 METROS CUADROS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MIRADORES DE LA PRESA
36699	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEPORTIVA ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE REVOLUCION	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	416	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	578,759	578,759	578,759	578,282	100%	0	0	833	833	100%	METAS: [ 11240 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TANCOL
36700	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EDUCACION ENTRE LIBRAMIENTO PONENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	79	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	137,229	137,229	137,229	137,071	100%	0	0	158	158	100%	METAS: [ 292 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TANCOL
36701	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EGIPTO ENTRE CALLE CERO Y CALLE BIRMANIA.	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	193	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	269,427	269,427	269,427	269,427	100%	0	0	385	385	100%	METAS: [ 520 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOLID. VOLUNTAD Y TRABAJO
36702	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ESFUERZO OBRERO ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE UNIDAD MODELO.	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	597	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	551,930	551,930	551,930	551,930	100%	0	0	794	794	100%	METAS: [ 1072 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSO
36703	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LIBRAMIENTO PONENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	85	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	249,902	249,902	249,902	249,229	100%	0	0	171	171	100%	METAS: [ 635 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TANCOL
36704	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GOLFO MEXICO ENTRE CALLE TANCOL Y 1A PRIVADA.	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	103.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	145,308	145,308	145,308	145,246	100%	0	0	206	206	100%	METAS: [ 278 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NIÑOS HERODES
36705	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAPON ENTRE CALLE DIVISORA Y CALLE LUXEMBURGO.	38 TAMPICO	URBANO	URBANO	08-2483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	348	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	484,356	484,356	484,356	484,356	100%	0	0	696	696	100%	METAS: [ 940 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOLID. VOLUNTAD Y TRABAJO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
38706	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMONAZO ENTRE CALLE HORTENCIA Y AV. LAS TORRES	TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	127	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	178,548	178,548	178,548	178,460	100%	0	0	METRO LINEAL	254	254	100%	METAS: [ 342 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAYAN S 11 #
38707	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE DE TAMPICO Y CALLE OTILIO ALVAREZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	247	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	344,685	344,685	344,685	344,645	100%	0	0	METRO LINEAL	494	494	100%	METAS: [667.03 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL LA PAZ
38708	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE ARISTO ORTA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	95.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	134,042	134,042	134,042	102,056	76%	0	0	METRO LINEAL	189	189	100%	METAS: [ 256 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LAPAZ
38709	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE BIRMANIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	89	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	154,319	154,319	154,319	154,319	100%	0	0	METRO LINEAL	178	178	100%	METAS: [ 329 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOLID. VOLUNTAD Y TRABAJO
38710	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LIBRAMIENTO PONIENTE DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	122	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	211,120	211,120	211,120	209,779	99%	0	0	METRO LINEAL	245	245	100%	METAS: [ 452 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TANCOL
38711	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIVERA CHAMPAYAN ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE 4 DE ABRIL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	237	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	405,758	405,758	405,758	378,775	93%	0	0	METRO LINEAL	245	245	100%	METAS: [ 452 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TANCOL
38712	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CELLIAN ENTRE CALLE AFGANISTAN Y CALLE MEXICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	122,640	122,640	122,640	122,640	100%	0	0	METRO LINEAL	173	173	100%	METAS: [ 233 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOLID. VOLUNTAD Y TRABAJO
38713	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DEL AREA VERDE DE LA COLONIA, CALLES: UNIVERSIDAD, REVOLUCION Y UNIDAD MODELO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2488-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	199	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	277,891	277,891	277,891	277,891	100%	0	0	METRO LINEAL	397	397	100%	METAS: [ 537 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSO
38714	CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO EN PISO, EN ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE.28DPR1619B	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4525-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	70	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,156	72,156	72,156	72,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
38862	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BORDA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4223-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CARPET	221	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	206,040	206,040	206,040	204,028	99%	0	0	ALUMNO	221	221	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BORDA, FEIEF 2007 TAMPICO COL. VERGEL PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 28DPR1719A
38715	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	226,562	226,562	226,562	226,562	100%	0	0	METRO CUADRADO	641	641	100%	LOCALIDAD COL LADERAS DE VISTA BELLA
38716	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA CESAR LOPEZ DE LARA, (18.20 X 20.20 MTS.)	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3338-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	850	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	860,061	716,142	METRO CUADRADO	368	368	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD COL. TANCOL
38717	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC.TECNICA LA PLACE 28PST009K	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6525-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,547	134,547	134,547	134,547	100%	0	0	METRO CUADRADO	306	306	100%	
38718	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLES MANUEL S. MADINA, DELICIAS, JUAN CAMACHO Y ELISEO ZAMUDIO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4292-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2840	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	233,703	233,703	233,703	233,703	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD COL LAURO AGUIRRE
38719	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DE 16 X 32 M. EN TELEBACHILLER DOCTOR Y PROFDR. RAUL LARA GALLARDO 28ETH0095X	38-TAMPICO	FRANCO MADERO	RURAL	07-6524-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,993	190,993	190,993	190,307	100%	0	0	METRO CUADRADO	512	512	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11															
38720	CONSTRUCCION DE ANADOR, CERCO DE MALLA Y JARDINERA.	4-ANTIGUO MORELOS	FORTIN DE EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	07-4329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	750	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	127,021	127,021	127,021	127,021	100%	0	0	7	OBRA	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38721	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN JIN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4-ANTIGUO MORELOS	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	07-4327-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	11	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	131,344	131,344	131,344	131,344	100%	0	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38722	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALZ	RURAL	07-4325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	130,897	130,897	130,897	130,897	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38723	BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO DE 3A A 6A	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	285,846	285,846	285,846	285,846	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,041	1,041	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. OBRERA
38724	BANQUETAS EN DOMICILIO CONOCIDO (DISPENSARIO MEDICO)	40 VALLE HERMOSO	MOLINA ENRIQUEZ	RURAL	07-3034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	14,010	14,010	14,010	14,010	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	43	43	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38725	CONST DE GUAR Y BANG EN C MEDICOS / C ING. CIVILES NTE. Y C TOPOGRAFOS; C ING. CIVILES NTE/ C MEDICOS Y C DENTISTAS; C DENTISTAS C ING. CIVILES NTE. Y C TOPOGRAFOS; CALLE TOPO	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	213,805	213,805	213,805	213,805	100%	0	0	0	METROS LINEALES	326	326	100%	METAS: [ 489 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD INFONAVIT EDUARDO CHAVEZ
38726	CONST DE GUAR Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO DE CALLE CUARTA. LIMITE DE CAMPO DE FUTBOL, Y CALLE PRIVADA HIDALGO DE CALLE CUARTA A LIMITE DE CAMPO DE FUTBOL (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,093	60,093	60,093	60,093	100%	0	0	0	METROS LINEALES	87	87	100%	METAS: [ 131 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. DIAZ ORDAZ
38727	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE ROBLES ENTRE CALLE GARCIA Y CALLE A. GARCIA (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	40,140	40,140	40,140	40,140	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	138	138	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD POB. MAGUEYES
38728	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICTORIA ENTRE 11 Y 12 (CALLE PRIM JUSTO SIERRA)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2974-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	88,901	88,901	88,901	88,901	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	311	311	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS
38729	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. LAS PALMAS ENTRE CALLE ANTARTIDA Y CARRETERA VALLE HSO-EMPALME (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	07-3038-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,873	27,873	27,873	27,873	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	92	92	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38730	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BUENAVISTA ENTRE CALLE DURANGO Y LIMITE DE PROPIEDAD (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	MOLINA ENRIQUEZ	RURAL	07-2962-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	20,554	20,554	20,554	20,554	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	64	64	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38731	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAREZ ENTRE BRECHA CALLE 29 (J. DE N ROSALINDA GRO.)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	33,706	33,706	33,706	33,706	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	117	117	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOBERON
38732	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RIO NILO ESQ. (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2988-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	18,430	18,430	18,430	18,430	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	56	56	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SAN ANGEL
38733	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO ENTRE CALLE 4 CALLE 5 (SINDICATO DE FILARMONICOS)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2981-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	21,705	21,705	21,705	21,705	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	66	66	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38734	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO Y CALLE MEXICO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,381	25,381	25,381	25,381	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ALLENDE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
38735	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE Y 7 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,433	19,433	19,433	19,433	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	59	59	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. EL PEDREGAL
38736	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE ASIA Y CALLE EUROPA (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	07-3039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,131	9,131	9,131	9,131	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	23	23	100%	
38737	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	07-3029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,333	16,333	16,333	16,333	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38738	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ROSALINDA GUERRERO Y CALLE 11 (BNO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	18,490	18,490	18,490	18,490	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	57	57	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. AMPLIACION MEXICO
38739	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTIAGO GUAJARDO ENTRE CALLE PRIVADA HIDALGO Y CALLE YAMAULIPAS (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,717	48,717	48,717	48,717	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS
38743	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO DE 2A A 3A (ESQUINA PRIM 1 DE MAYO)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2971-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	40,431	40,431	40,431	40,431	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	139	139	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. GERRERA
38744	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 2 ENTRE CALLE JOSE MA BALLESTEROS Y BORDO DE CANAL COLONIA LOS FRESNOS (AREA VERDE)	40 VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-3051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,282	61,282	61,282	61,282	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	213	213	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38745	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARR VALLE HSO - EMPALME ENTRE CALLE EUROPA Y CALLE ASIA (ESC PRM AGUILAS SERDAN)	40 VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	07-3049-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	41,671	41,671	41,671	41,671	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	143	143	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38746	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALTAMIRANO ENTRE AV. LAS PALMAS Y CALLE AGUILAS SERDAN (J D EDUARDO CHAVEZ)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2967-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	45,932	45,932	45,932	45,932	100%	0	0	0	METROS LINEALES	63	63	100%	METAS: [ 92 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. VILLA SATELITE
38747	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. PROGRESO DE CALLE 14 A CALLE 16	40 VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-3041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,549	54,549	54,549	54,549	100%	0	0	0	METROS LINEALES	216	216	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38748	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BLVD. PROGRESO DE CALLE 9A A CALLE 9F	40 VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-3042-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	115,273	115,273	115,273	109,700	95%	0	0	0	METROS LINEALES	468	468	100%	
38749	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	39,729	39,729	39,729	39,729	100%	0	0	0	METROS LINEALES	31	31	100%	METAS: [ 109 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JUAN JOSE TAMEZ
38750	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LADO NORTE (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,899	85,899	85,899	85,899	100%	0	0	0	METROS LINEALES	106	106	100%	METAS: [ 212 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD EJ. AGUILAS SERDAN
38751	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE BRECHA 119 DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE AMERICA	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2998-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	390,500	390,500	390,500	396,407	99%	0	0	0	METROS LINEALES	434	434	100%	METAS: [ 995 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ARCO IRIS
38752	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12 (CEN DE REHAB PARA NINOS CON PCI Y ABOGADO DE ANGIANS)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	46,781	46,781	46,781	46,781	100%	0	0	0	METROS LINEALES	40	40	100%	METAS: [ 125 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. INDUSTRIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/0	11														
38753	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BRECHA 116 ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE CRISANTEMO (ESC PRIM PROF. ABDON REYER SANCHEZ)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,806	50,806	50,806	50,806	100%	0	0	METROS LINEALES	76	76	100%	METAS: [ 113 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
38754	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BRECHA 122 DE CALLE ROSALINDA GUERRERO A CALLE AGUILAS SERDAN	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2980-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,117	75,117	75,117	75,117	100%	0	0	METROS LINEALES	106	106	100%	METAS: [ 159 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LAS PALMAS
38755	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BRECHA 124 EN CALLE PRIVADA MAGUETES Y CALLE SAN BERNARDO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	14,464	14,464	14,464	14,464	100%	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	METAS: [ 37 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD POB. MAGUETES
38756	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADAN ALVAREZ ENTRE CALLE 6 Y BRECHA 118 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	28,149	28,149	28,149	28,149	100%	0	0	METROS LINEALES	12	12	100%	METAS: [ 83 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ARCO IRIS
38757	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	20	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	7,168	7,168	7,168	7,168	100%	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	METAS: [ 11 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JUAN JOSE TAMEZ
38758	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE LOPEZ MATEOS (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	22,478	22,478	22,478	22,478	100%	0	0	METROS LINEALES	9	9	100%	METAS: [ 65 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JUAN JOSE TAMEZ
38759	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALFA DE CALLE OAXACA A CALLE MEXICO (ESC PRIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	115,895	115,895	115,895	115,895	100%	0	0	METROS LINEALES	96	96	100%	METAS: [ 326 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
38760	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE CALLE ZAPATA A INICIO DE AREA VERDE (ESC PRIM JESUS ESPINOZA COLUNGA)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,494	90,494	90,494	90,494	100%	0	0	METROS LINEALES	136	136	100%	METAS: [ 204 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JUAN JOSE TAMEZ
38761	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALVARO GALVEZ ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 (UNIDAD RECRATIVA)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,045	42,045	42,045	42,000	100%	0	0	METROS LINEALES	62	62	100%	METAS: [ 93 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JARITAS
38762	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMERICANA ENTRE 10 Y CALLE 11 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	24,343	24,343	24,343	24,343	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	METAS: [ 65 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. BERNAL MARES
38763	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMERICANA ENTRE BRECHA 117 Y CALLE SAN ISIDRO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	10,622	10,622	10,622	10,622	100%	0	0	METROS LINEALES	12	12	100%	METAS: [ 118 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SAN LORENZO
38764	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 (J. DE N ENRIQUE FESTALOZZI ANEXO)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	15,813	15,813	15,813	15,813	100%	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	METAS: [ 30 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
38765	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2979-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80.0	23-PROVISIONES SALARIO Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,532	46,532	46,532	44,995	97%	0	0	OTROS	20	20	100%	[ 140 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LAS PALMAS
38766	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 (CTM)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2969-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,433	27,433	27,433	27,433	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	METAS: [ 75 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MEXICO
38767	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES ENTRE 120 Y CALLE PRIMERA (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2984-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,961	32,961	32,961	32,961	100%	0	0	METROS LINEALES	44	44	100%	METAS: [ 65 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. AMBROSIO RUIZ

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b	11												
38768	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUARTA DE CALLE ALFA A CALLE NIQUEL	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	343,241	343,241	343,241	343,241	100%	0	0	METROS LINEALES	602	602	100%	METAS: [692 M2] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA SUR
38769	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO ENTRE HIDALGO Y JUAREZ (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,772	27,772	27,772	27,772	100%	0	0	METROS LINEALES	30	30	100%	METAS: [65 M2] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. ESCOBEDO
38770	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EUCLIP ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,943	35,943	35,943	35,943	100%	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	METAS: [ 107 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. JARIAS
38771	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GREGORIO GARZA SOTO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18. (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2977-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	180	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,917	25,917	25,917	25,917	100%	0	0	METROS LINEALES	41	41	100%	METAS: [ 40 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. GARCIA CARDENAS
38772	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12 (CAM LABORAL)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3019-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	45,910	45,910	45,910	45,910	100%	0	0	METROS LINEALES	54	54	100%	METAS: [ 108 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. AURORA
38773	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE J. T. BERRONES ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERETARO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	LAS AMERICAS (JALICIA ARRONA)	RURAL	07-2985-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	20	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	17,764	17,764	17,764	17,764	100%	0	0	METROS LINEALES	14	14	100%	METAS: [ 44 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007)
38774	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE TEL DE CALLE OAXACA A CALLE VERACRUZ (SERV REG DE LA EDUG)	40 VALLE HERMOSO	LAS AMERICAS (JALICIA ARRONA)	RURAL	07-3000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,067	85,067	85,067	85,067	100%	0	0	METROS LINEALES	126	126	100%	METAS: [ 189 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007)
38775	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE TEL Y CALLE 21 ESQ. (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	14,407	14,407	14,407	14,407	100%	0	0	METROS LINEALES	13	13	100%	METAS: [ 31 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. GARCIA CARDENAS
38776	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAURA FERNANDEZ ENTRE CALLE G. SANCHEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	13,569	13,569	13,569	13,569	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	METAS: [ 14 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. AMPLIACION FLORES MAGON
38777	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEONEL FLORES ENTRE BRECHA 116 Y CALLE JUAN ALMANZA RIVERA (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	JOSE DELGADO	RURAL	07-3035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,543	30,543	30,543	28,696	94%	0	0	OTROS	36	36	100%	[ 83 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007)
38778	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MADERO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21 (BNDICTO DE CHOFRES)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,003	27,003	27,003	27,003	100%	0	0	METROS LINEALES	25	25	100%	METAS: [ 07 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. SOBERON
38779	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL CAJAZOS LERMA ENTRE CALLE 6 Y BRECHA 116 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2966-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	24,572	24,572	24,572	24,572	100%	0	0	METROS LINEALES	34	34	100%	METAS: [ 50 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. ARCO IRIS
38780	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MODELO ENTRE CALLE PERU Y CALLE BOLIVIA (J DE N EDUARDO CHAVEZ)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2968-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,799	73,799	73,799	73,799	100%	0	0	METROS LINEALES	45	45	100%	METAS: [ 212 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. MODELO
38781	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE PRIVADA (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2986-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	8,734	8,734	8,734	8,734	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	METAS: [ 30 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. FLORES MAGON
38782	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NUEVO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2979-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	N	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	9,259	9,259	9,259	9,259	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	METAS: [ 15 METROS CUADROS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. LAS PALMAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federación que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4								5
38783	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO COLONIA HERMOSO	40	ANÁHUAC	URBANO	07-3049-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	15,735	15,735	15,735	15,735	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	METAS: [ 15 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38784	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUINTA BORDO DE CANAL A CALLE CACHORROS (ESC SEC TEC N5 15)	40	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	40,472	40,472	40,472	40,472	100%	0	0	METROS LINEALES	59	59	100%	METAS: [ 59 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LEONISTICA
38785	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERT GARCIA ENTRE CALLE CIRIO GUTIERREZ Y CALLE GILBERTO GUERRA COLONIA JOSE TERAN BERRONES (ALBERGUE)	40	ANÁHUAC	URBANO	07-3047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	12,974	12,974	12,974	12,974	100%	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	METAS: [ 16 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38786	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERT GARCIA ENTRE CIRIO GUTIERREZ Y GILBERTO GUERRA COLONIA JOSE TERAN BERRONES (ALBERGUE)	40	ANÁHUAC	URBANO	07-3046-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	31,469	31,469	31,469	31,469	100%	0	0	METROS LINEALES	31	31	100%	METAS: [ 31 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38787	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERT GARCIA Y CALLE TERCERA ESQ COLONIA JOSE TERAN BERRONES (ALBERGUE)	40	ANÁHUAC	URBANO	07-3045-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	17,038	17,038	17,038	17,038	100%	0	0	METROS LINEALES	18	18	100%	METAS: [ 18 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38788	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERT GARCIA Y CALLE VIDAL BLANCO ESQ. COLONIA JOSE TERAN BERRONES (ALBERGUE)	40	ANÁHUAC	URBANO	07-3048-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	31,960	31,960	31,960	31,960	100%	0	0	METROS LINEALES	45	45	100%	METAS: [ 45 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38789	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERT GARCIA Y ENTRE CALLE CUARTA Y PRINCIPIO DE AREA VERDE COLONIA JOSE TERAN BERRONES (J DE N LAZARO CARDENAS)	40	ANÁHUAC	URBANO	07-3044-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	48,981	48,981	48,981	48,981	100%	0	0	METROS LINEALES	71	71	100%	METAS: [ 107 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38790	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEPTIMA ENTRE CARR SEN NAL Y BLVD PROGRESO (CBTA 98 Y AREA VERDE)	40	ANÁHUAC	URBANO	07-3043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	193,090	193,090	193,090	193,090	100%	0	0	METROS LINEALES	221	221	100%	METAS: [ 494 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38791	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEPTIMA ENTRE BORDO DE CANAL Y UNIDAD DEPORTIVA (ESC PRIM CAROLINA BALBOA)	40	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	58,686	58,686	58,686	58,686	100%	0	0	METROS LINEALES	53	53	100%	METAS: [ 162 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ESPERANZA DEL SUR
38792	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SÍN FRENTE A PLANTEL EDUCATIVO (TELESECUNDARIA LEANDRO QUINTERO ACUNA)	40	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	94,453	94,453	94,453	94,453	100%	0	0	METROS LINEALES	116	116	100%	METAS: [ 232 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD EJ. AQUILES SERDAN
38800	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE FLORES MAGON (ALBERGUE)	40	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	46,204	46,204	46,204	46,204	100%	0	0	METROS LINEALES	50	50	100%	METAS: [ 114 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. ZAPATA
38801	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS (ALBERGUE)	40	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3022-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	38,776	38,776	38,776	38,776	100%	0	0	METROS LINEALES	21	21	100%	METAS: [ 114 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. JARDIN
38802	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE RIO COLORADO (ALBERGUE)	40	EL REALITO	URBANO	07-3030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	44,907	44,907	44,907	44,907	100%	0	0	METROS LINEALES	66	66	100%	METAS: [ 99 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38803	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 19 ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA (ALBERGUE)	40	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2975-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	19,649	19,649	19,649	19,649	100%	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	METAS: [ 48 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. INDUSTRIAL
38804	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 ENTRE CALLE PRIVY SOBERON Y CALLE VICTORIA (J DE N JEAN PAGET)	40	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2976-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	80	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	40,880	40,880	40,880	40,880	100%	0	0	METROS LINEALES	47	47	100%	METAS: [ 99 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOS PINOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
38805	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 23 ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AMERICA (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	9,431	9,431	9,431	9,431	100%	0	0	0	11	11	100%	METAS: [ 15 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOBERON
38806	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 26 ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE HIDALGO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	17,181	17,181	17,181	17,181	100%	0	0	0	14	14	100%	METAS: [ 41 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SOBERON
38807	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE CA ROSALINDA GUERRERO A CALLE CHIQUIANUA (ESC SEC ORAL N° 2)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,795	94,795	94,795	94,795	100%	0	0	0	68	68	100%	METAS: [ 279 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. MEXICO
38808	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA B2 17-900 (CECATI N° 179)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	69,965	69,965	69,965	69,965	100%	0	0	0	74	74	100%	METAS: [ 181 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA SUR
38809	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA 124 KILOMETRO 75-250 (ESC. PRIM LEONA VICARIO Y J DE N LAURA MONTAYA)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,561	42,561	42,561	42,561	100%	0	0	0	60	60	100%	METAS: [ 90 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD POZO 4
38810	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA B2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8 (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	EL REALITO	07-3028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,013	57,013	57,013	54,059	95%	0	0	0	40	40	100%	METAS: [ 164 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38811	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DOMICILIO CONOCIDO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	RURAL	AMPLIACION AGUILAS SERDAN	07-3027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	50	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	26,018	26,018	26,018	26,018	100%	0	0	0	20	20	100%	METAS: [ 67 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38812	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DOMICILIO CONOCIDO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	RURAL	MOLINA ENRIQU EZ	07-3032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,739	42,739	42,739	42,739	100%	0	0	0	60	60	100%	METAS: [ 90 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38813	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DOMICILIO CONOCIDO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	RURAL	MOLINA ENRIQU EZ	07-3033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30.0	33 APORTACIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,626	14,626	14,626	13,174	90%	0	0	0	16	16	100%	[ 34 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38814	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DOMICILIO CONOCIDO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	30,716	30,716	30,716	30,716	100%	0	0	0	36	36	100%	METAS: [ 63 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD EJ. LIBERACION CAMPESINA
38815	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DOMICILIO CONOCIDO (ALBERGUE Y SALON DE ACTOS)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	99,787	99,787	99,787	99,787	100%	0	0	0	6	6	100%	METAS: [ 344 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD EJ. ALTAMIRANO
38816	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FUNDADORES (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	ANAHUAC	07-3052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	14,728	14,728	14,728	14,728	100%	0	0	0	13	13	100%	METAS: [ 33 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38817	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TAMAULIPAS ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12 (COPLAMAR)	40 VALLE HERMOSO	RURAL	LAZARO CARDENAS	07-3020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	30	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	45,383	45,383	45,383	45,383	100%	0	0	0	34	34	100%	METAS: [ 131 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38818	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EVA SAMANO ENTRE CALLE CUARTA Y ALDAMA (J DE N CLUB ROTARIO)	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2973-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	67,983	67,983	67,983	67,983	100%	0	0	0	51	51	100%	METAS: [ 195 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. LOPEZ MATEOS
38819	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE DURANGO Y LIMITE DE PROPIEDAD (AREA VERDE)	40 VALLE HERMOSO	RURAL	MOLINA ENRIQU EZ	07-2983-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	67,830	67,830	67,830	67,830	100%	0	0	0	231	231	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMULIPIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercicio
38020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE CALLE 15 (ALBERGUE)	43 VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	07-3031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	21,141	21,141	21,141	21,141	100%	0	0	0	66	66	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38021	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AREA VERDE CALLE SIN NOMBRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	43 VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-3050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	40	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,679	81,679	81,679	81,679	100%	0	0	0	126	126	100%	METAS [ 189 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38022	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERA ENTRE BUGAMBILIA CRISANTEMO (ALBERGUE)	40 VALLE HERMOSO	VALLE HERMO	URBANO	07-2970-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,384	47,384	47,384	47,384	100%	0	0	0	41	41	100%	METAS [ 128 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PRIMAVERA	
38023	ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS DE VESTIDORES Y SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL GIMNASIO MANUEL RAGA DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRESIDENTE ADOLFO LUIS CORTINEZ	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2143-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	150,671	93,427	OTROS	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
38024	ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE DUELA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL GIMNASIO MANUEL RAGA DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	640,326	640,326	640,326	640,326	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
38025	ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS GRADAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL GIMNASIO MANUEL RAGA DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	218,966	218,966	218,966	218,966	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
38026	ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS GRADAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL GIMNASIO SIGLO XXI	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	796,803	796,803	796,803	796,803	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
39007	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS; SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-6138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	44	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	430,498	430,498	430,498	430,303	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS; SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. FEIEF 2007 VICTORIA COL. 12 DE SEPTIEMBRE ALBERGUE ESCOLAR PROFRA Y LIC MARTHA JARAMILLO HERNANDEZ. : 28DS09472
39016	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS; SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-6140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	118	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	404,587	404,587	404,587	404,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS; SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. FEIEF 2007 VICTORIA FRACC. LAS FLORES JARDIN DE NIÑOS NA TERAN DE GONZALEZ. : 28DS09181
39013	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS; SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-6139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	416,583	416,583	416,583	410,897	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS; SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. FEIEF 2007 VICTORIA COL. PRIMAVERA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA. : 28DS09474
39022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17 X 30 M, AUTOSOPORTADA ( SISTEMA ARCO TECHO )	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-6141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	524	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,101,168	1,101,168	1,101,168	1,101,063	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17 X 30 M, AUTOSOPORTADA ( SISTEMA ARCO TECHO ) ( FEIEF 2007 ) AFTR. VICTORIA COL. DEL PERIODISTA SECUNDARIA GENERAL NO. 8, PROFRA. BLAS UVALLE GONZALEZ. : 28DS0099W
38027	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA ESCRIMA Y JUDO PRIMERA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TAMULIPIAS SIGLO XXI	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-2547-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	900	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,606,795	2,606,795	2,606,795	2,606,795	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
38028	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE REYNOSA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JAUMAVE	41 VICTORIA	BUENA VISTA	RURAL	07-6239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	475,449	475,449	475,449	475,449	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,550	1,550	100%	
38029	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 6A, ENTRE CALLE MARTIN GONZALEZ Y CALLE EMLIANO ZAPATA	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-6238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	736,417	736,417	736,417	736,416	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,885	2,885	100%	LOCALIDAD INFONAVIT TAMATAN
38030	CONSTRUCCION DE CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO 28DJ088240	6 BUSTANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-4329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	306	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	30,538	30,538	30,538	30,538	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11														
38831	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	07-3222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	397	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	246,752	246,752	246,752	100%	0	0	METROS LINEALES	521	521	100%	METAS: [ 521 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)		
38832	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO BUSTAMANTE	FELIPE ANGELES (EL GAVILAN Y)	RURAL	07-3223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	724	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	261,254	261,254	261,254	100%	0	0	METROS LINEALES	552	552	100%	METAS: [ 552 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)		
38833	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 20.00 M EN TV SEC. 282IV0261	CAJAS GARDENAS	RURAL	07-4354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	455,779	455,779	455,779	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)		
38834	CONST. DE CANAL ENLOZADO A CIELO ABIERTO Y PASO VEHICULAR INCLUYE BARRANDAL.	CUIDAD MADERO	URBANO	07-4204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2000.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	691,637	691,637	691,637	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,112	1,112	100%	METAS: [ 227 METROS LINEALES ], LOCALIDAD COL. ARBOL GRANDE		
38843	CONSTRUCCION DE BARRA 140 ML.	CUIDAD MADERO	URBANO	07-4201-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	79	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	333,728	333,728	333,728	99%	0	0	METROS LINEALES	140	140	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA 140 ML. FEIEF 2007 CUIDAD MADERO COL. 16 DE SEPTIEMBRE JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN6285D		
38851	CONSTRUCCION DE BARRA 140.00 ML. Y EXPLANADA 192.00 M2.	CUIDAD MADERO	URBANO	07-4207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	429,773	429,773	429,773	99%	0	0	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	332	332	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA 140.00 ML. Y EXPLANADA 192.00 M2. FEIEF 2007 CIUDAD MADERO AMP. LAS FLORES JARDIN DE NIÑOS LAS FLORES : 28DJN0651L		
38835	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVOS EN EL CAMPO "UNIDOS AVANZAMOS MAS" (EX CHICALAZO) INCLUYE 2 CANCHAS DE FUTBOL PISTA PERIMETRAL, AREA DE JUEGOS INFANTILES GRADAS	CUIDAD MADERO	URBANO	07-4210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2000.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,799,178	1,799,178	1,799,178	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. DELFINO RENENDIZ		
38836	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C/ IPRES / 5 MAYO Y AV. ALVARO OBREGON.	CUIDAD MADERO	URBANO	07-3391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	152	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	231,686	231,686	231,686	100%	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	METAS: [ 513 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO		
38837	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C/ AV. TAMAUlipAS Y C. 16. C. 3A / AV. CUAUHTEMOC Y	CUIDAD MADERO	URBANO	07-3389-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	320	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	303,770	303,770	303,770	100%	0	0	METROS LINEALES	72	72	100%	METAS: [ 1030 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS		
38838	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS / REVOLUCION / NICOLAS BRAVO Y / JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, / REVOLUCION / MATAMOROS Y F. VILLA, / SANTOS DEGOLLADO / REVOLUCION Y CONSTITUCION.	CUIDAD MADERO	URBANO	07-3378-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	692.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	772,034	772,034	772,034	98%	0	0	OTROS	1,229	1,229	100%	[1699 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. REVOLUCION		
38839	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C/ MOCTEZUMA / OLMECA Y MAYAS, C. AZTECA / ZAPOTECA / TEO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-3384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	228	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	378,957	378,957	378,957	100%	0	0	METROS LINEALES	568	568	100%	METAS: [568 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD SECTOR 16 DE SEPTIEMBRE		
38840	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C/ MANCINI / SOYA Y TRISO, C. LIMON, GRANADA, DURAZNO, GRISEL	CUIDAD MADERO	URBANO	07-3383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	243	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	377,090	377,090	377,090	100%	0	0	METROS LINEALES	606	606	100%	METAS: [ 618 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. SIMON RIVERA		
38841	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C/ CONCHOS / RIO TECOLITLA Y RIO SAN FERNANDO, C. RIO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-3382-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	606	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	959,260	959,260	959,260	100%	0	0	METROS LINEALES	1,515	1,515	100%	METAS: [ 2045 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. 16 DE MAYO		
38842	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. MOCTEZUMA / OTOMES Y NAHOAS.	CUIDAD MADERO	URBANO	07-3385-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	46	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,570	74,570	74,570	100%	0	0	METROS LINEALES	115	115	100%	METAS: [155 M2 ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD SECTOR 16 DE SEPTIEMBRE		
38843	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C/ OTILIO MONTANOS / INDEPENDENCIA Y REFORMA, C. ALVARO OBREGON / INDEPENDENCIA REVOLUCION, C. FRANCISCO VILLA / INDEPENDENCIA Y AV. MOCTEZUMA	CUIDAD MADERO	URBANO	07-3380-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	412.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	639,753	639,753	639,753	99%	0	0	OTROS	1,030	1,030	100%	[1384 METROS CUADRADOS] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. REVOLUCION		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
38844	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C/ALVARO OBREGON Y AV. FERROCARRIL, C. VICENTE QUE	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-3379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1616	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,182,127	2,182,127	2,182,127	2,182,127	100%	0	0	METROS LINEALES	3,636	3,636	100%	METAS: [ 4766 METROS CUADRADOS ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARRANZA
38845	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C/ELIANO ZAPATA/ FRANCISCO GALVAN Y J.R. GÓMEZ Y C/ JUAN GUERRERO /RIO VERDE Y LAURO AGUIRRE	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-3387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	215,967	215,967	215,967	215,967	100%	0	0	METROS LINEALES	350	350	100%	METAS: [473 M2 ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007), LOCALIDAD COL. AMPL. CANDELARIO GARZA
38846	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C/ RIO VERDE / JUAN GUERRERO Y PROFRA. ELENA ALANS C. LAZARO CARDENAS / ÁNGEL BOTA Y ODDUCTO/ C. ODDUCTO/ JUAN GUERRERO Y ELENA ALANS	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-3388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	615	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	893,940	893,940	893,940	893,940	100%	0	0	METROS LINEALES	1,356	1,356	100%	METAS: [2076 M2 ] APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FIEEF 2007) LOCALIDAD COL. AMPL. CANDELARIO GARZA
38847	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EN UNIDAD DEPORTIVA (EXRSTRO MUNICIPAL)	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,470,072	2,470,072	2,470,072	2,469,942	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. HIDALGO
38848	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1900.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	287,503	287,503	287,503	287,239	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD FRACC. MIRAMAR
38849	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE LA CALLE ACAMBARO (VIAS FCC)	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	378,264	378,264	378,264	378,264	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	LOCALIDAD COL. TINACO
38854	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DALIAS ESQ. LÍMITE CIUDAD MADERO	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2532	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	684,401	684,401	684,401	683,915	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION LAS FLORES
38855	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE INDEPENDENCIA NECAKA Y BARDA PATTEON (12.00 M X 3.00 M)	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	156,300	156,300	156,300	156,300	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	LOCALIDAD COL. OBRERA
38856	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE RIO CONCEPCION ENTRE RIO PANICO Y RIO TAMEIS (INCLUDE CIRCULACION PEATONAL)	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	3000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	357,247	357,247	357,247	357,247	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	LOCALIDAD COL. 15 DE MAYO
38857	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 31 ESQ. CALLE 18.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1600.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,214	105,214	105,214	104,843	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	LOCALIDAD SECTOR IGNACIO ZARAGOZA
38858	INSTALACION ELECTRICA PARA CONEXION EN EDIFICIO PARA PROGRAM ENCILOMEDIA EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO. 28DPR92373	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4219-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	83,195	83,195	83,195	83,195	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
38859	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ADUANA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SARABIA.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	450	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	369,560	369,560	369,560	369,172	100%	0	0	METRO CUADRADO	275	375	100%	METAS: [ 150 METROS LINEALES ] LOCALIDAD COL. TINACO
38860	REHABILITACION EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS (PINTURA) 28DPR9277P	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4217-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	680	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	26,459	26,459	26,459	26,459	100%	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%	LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
38861	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. FEDERAL ART. 38 CONSTITUCIONAL. 28DPR2045M	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4199-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,553	61,553	61,553	61,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	LOCALIDAD COL. SIMON RIVERA
38862	RECONSTRUCCION																							
38862	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO	11- GÓMEZ FARÍAS	RURAL		07-4288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	49	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	141,680	141,680	141,680	141,680	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
38863	REVESTIMIENTO EN C FRANCISCO J. MINA (C PROLONG. MORELOS Y LÍMITE DE PREDIOS. C PRIV. MIGUEL ALBMAN / C PROLONG. MORELOS Y LÍMITE DE PREDIOS (C OLNADINCA CON UNIDAD DEPORTIVA). PRIV. CHE RAMBEZ	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,433	85,433	85,433	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	LOCALIDAD COL AMP. PLUTARCO ELIAS CALLES	
38864	REVESTIMIENTO EN CALLE PROL. OCAÑO ENTRE CALLE LÍMITE DE PREDIO (CULTIVOS DE CAÑA) Y P.O J. MINA. CALLE FRANCISCO J. MINA ENTRE PROL. MORELOS Y PROL. OCAÑO.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	96,999	96,999	96,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,824	1,824	100%	LOCALIDAD COL PLUTARCO ELIAS CALLES	
39040	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE 4 AULAS DIDACTICAS.	3-ALTAMIRA	Altamira	URBANO	07-6242-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	448	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	700,125	700,125	700,125	100%	0	0	ALUMNO	448	448	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE 4 AULAS DIDACTICAS. (FEIEF 2007) AFR. ALTAMIRA COL. NUEVO LOMAS DEL REAL SECTOR 1 PRIMARIA MOTOLINA : 28DPR2207H	
38865	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD	34-SAN CARLOS	San Carlos	URBANO	07-4289-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	172	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,433	85,433	85,433	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38866	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD Y SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO	34-SAN CARLOS	El Barranco Azul	RURAL	07-4290-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	668	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	171,107	171,107	171,107	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)	
38867	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARISTO ORTA ENTRE CALLE MELCHOR OCAÑO Y CALLE DEPORTIVA.	35-TAMPICO	Tampico	URBANO	08-2489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	62	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,594	57,594	57,594	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	LOCALIDAD COL LA PAZ	
39053	DEMOLICION DE MUROS E3 M2, DESMONTAJES DE MUEBLES SANITARIOS 16 PIEZAS, PISO CON 6 M2, PINTURA 1385.08 M2.	35-TAMPICO	Tampico	URBANO	07-6247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	1590	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	109,620	109,620	109,620	96.13%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454	1,454	100%	DEMOLICION DE MUROS E3 M2, DESMONTAJES DE MUEBLES SANITARIOS, 16 PIEZAS, PISO CON 6 M2, PINTURA 1385.08 M2. (FEIEF 2007) AFR. TAMPICO COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, SECUNDARIA GENERAL NO. 6. IGNACIO RAMBEZ : 28E3009V	
38868	COLOCACION DE MALLA DE PROTECCION EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO MARTIN A. GÓMEZ DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	08-2147-01	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	463,370	463,370	463,370	460,410	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
38848	RECONSTRUCCION DE BARRA 325.02 ML.	3- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-4202-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	222	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	789,388	789,388	789,388	789,303	100%	0	0	METROS LINEALES	325	325	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA RECONSTRUCCION DE BARRA 325.02 ML. FEIEF 2007 CIUDAD MADERO COL. CANDELARIO GARZA PRIMARIA SECCION UNO PETROLEROS : 28DPR0603D
38869	AMPLIACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARTIN MARTINEZ ENTRE CAMINO RURAL Y PRIVADA NUEVA CREACION.	3-ALTAMIRA	El Puerte	RURAL	08-2544-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	100,891	100,891	METRO LINEAL	150	150	100%	METAS: (187 METROS CUADRADOS) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007). PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
38870	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE BARRERA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE BURTON E. GROSSMAN.	35-TAMPICO	Tampico	URBANO	08-2481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	140	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	240,798	240,798	240,798	240,762	100%	0	0	OTROS	279	279	100%	(517 METROS CUADRADOS) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NIÑOS HEROES
38871	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA TAMEBA ENTRE PRIVADA JAIBAS Y CALLE COLEGIO MILITAR.	35-TAMPICO	Tampico	URBANO	08-2480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	111	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	156,227	156,227	156,227	142,808	91%	0	0	OTROS	221	221	100%	(299 METROS CUADRADOS) APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NIÑOS HEROES
39050	SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADAS POR GALVATEJA	19-LLERA	Ciudad Llera	RURAL	07-6244-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	517	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,041,244	1,041,244	1,041,244	1,041,244	100%	0	0	ALUMNO	117	117	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADAS POR GALVATEJA (FEIEF 2007) AFR. LLERA COL. MUR. ZONA CENTRO PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE : 28DPR0405U
38872	REVIST EN ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE, C. MIGUEL HIDALGO / C. BENITO JUAREZ Y C. MARGARITA M. DE JUAREZ, C. H. GALEANA / C. BENITO JUAREZ Y C. PLUTARCO ELIAS CALLES, C. BENITO JUAREZ	21-EL MANTE	Plan de Ayala	RURAL	07-4279-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	713,486	713,486	713,486	706,128	99%	0	0	METRO CUADRADO	14,993	14,993	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38873	REVIST EN C PATZCUARO, MORELIA Y E. ZAPATA / C A. LOPEZ MATEO SAN LUIS POTOSI, C. SAN LUIS POSTOSI / C. MORELIA Y C. E. ZAPATA, DIANTE HERMOSILLO, C. A. LOPEZ MATEOS Y C. TAMPICO	21-EL MANTE	Celaya	RURAL	07-4283-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	700	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	575,771	575,771	575,771	575,771	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,770	9,770	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38874	REVIST EN C TOMAS YARRINGTON / C. AMERICO VILLARREAL Y C. ENRIQUE CARDENAS / C. TOMAS YARRINGTON Y C. EUGENIO HDZ Y C. EUGENIO HDZ. C. AMERICO VILLARREAL Y C. HNOS FLORES MAGON.	21-EL MANTE	Ricardo Flores Magón	RURAL	07-4280-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,464	229,464	229,464	229,234	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,649	3,649	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
38875	REVESTIMIENTO EN C. ALTAMIRA / BLVD. LUIS ECHEVERRIA Y C. ARGENTINA.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-4284-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,697	110,697	110,697	110,697	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,089	2,089	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. CARLOS M. DEL PINO
38876	REVESTIMIENTO EN CALLE CHJUL / BLVD. RAMON CANO MANILLA Y CALLE RIO STA. CLARA.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-4277-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	950	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	274,792	274,792	274,792	274,792	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,265	5,265	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. BUROCRATA 2 Y 3
38877	REVESTIMIENTO EN CALLE 29 DE JUNIO / CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TAMAUPLIPAS	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-4278-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	950	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	260,904	260,904	260,904	260,904	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,996	4,996	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. POPULAR
38878	REVESTIMIENTO EN CALLES BUGAMBILIA Y GARDENIA / CAMINO AL HUESTEGUILLO Y LIMITE PREDIOS (CULTIVOS)	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-4276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	450	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,518	196,518	196,518	196,518	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,750	3,750	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. PARASO 1 Y 2
39062	REPARACION DE MUROS, ALBERCAS E INSTALACION ELECTRICA	22-MATAMOROS	HERC MATAMOROS	URBANO	07-6263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	3577	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,385,079	2,385,079	2,385,079	2,385,040	100%	0	0	ALUMNO	3,577	3,577	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REPARACION DE MUROS, ALBERCAS E INSTALACION ELECTRICA (FEIEF 2007) AFTR. MATAMOROS CAB. MUN. MATAMOROS CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL VILLA OLIMPICA : 28VOL001A
38879	REVESTIMIENTO EN CAMINO ENTRONQUE TULA-ZONA URNABA DEL EJIDO FRENTE CAMPO DEPORTIVO.	21-EL MANTE	SANTA MARIA DE GUADALUPE (LA COLONIA)	RURAL	07-4351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	700	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,309	356,309	356,309	356,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,485	8,485	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38880	REVESTIMIENTO (REHABILITACION) DE CAMINO EJIDAL	29-OCAMPO	LIBIO GUERRA LEAL	RURAL	07-4350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	900	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	452,907	452,907	452,907	452,907	100%	0	0	METRO CUADRADO	13,750	13,750	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38881	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CARMIN / CALLE AZHAR Y CALLE ALHELI	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	120	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	91,712	91,712	91,712	84,997	93%	0	0	METRO CUADRADO	304	304	100%	LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES
38882	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AV. AGUILERAS Y LIMITE DEL EJIDO.	3-ALTAMIRA	AGUILERAS DEL BARRANCO	RURAL	08-2547-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	120,341	120,341	120,341	120,341	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	METAS: [225 METROS CUADRADOS]. APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38883	REVEST. EN C. GPE CERVANTES / C. ROMANA F. FLORES Y C. DELIA CALLES BADILO, C. ROMANA H. FLORES / C. GPE CERVANTES T. Y C. JOSE QUINZANES S. / C. ROMANA H. FLORES Y C. S. SAUCEDO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4235-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	600	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	533,100	533,100	533,100	533,098	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,691	10,691	100%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES
38884	REVESTIMIENTO EN AVE. JAZMIN ENTRE GARDENIA Y CALLE MANANTIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,145	86,145	86,145	86,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,673	1,673	100%	LOCALIDAD COL. MONTE ALTO ANTIGUO
38885	REVESTIMIENTO EN CALLE ALCATRAZ ENTRE CEDRO Y VIOLETA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,099	119,099	119,099	119,099	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,338	2,338	100%	LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES
38886	REVESTIMIENTO EN CALLE ALFREDO V. BONFIL ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS	3-ALTAMIRA	MIRAMIRA	URBANO	07-4234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,549	336,549	336,549	336,549	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,726	6,726	100%	
38887	REVESTIMIENTO EN CALLE CAMELIA ENTRE CEDRO Y VIOLETA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	330	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,075	195,075	195,075	195,075	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,871	3,871	100%	LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES
38888	REVESTIMIENTO EN CUARTEMOC ENTRE CALLE OTILIO MONTALVO Y PRIMARIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	340	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,011	195,011	195,011	195,011	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,870	3,870	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO LOMAS DEL REAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
38893	IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 AULAS, 6 SANITARIOS Y DIRECCION EN JARDIN REYNOSO G. DE CRUZ. 282UN906J	REYNOSA	URBANO	URBANO	07-4248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	1500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,331	78,331	78,331	78,331	100%	0	0	METRO CUADRADO	427	427	100%	11
38890	ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DUELAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL GIMNACIO SIGLO XXI	41- VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	928,024	928,024	928,024	928,024	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38891	ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS DE VESTIDORES Y SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL GIMNACIO SIGLO XXI	41- VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-2146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	100,756	100,756	100,756	100,756	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007)
38893	AZULEJO EN MUROS Y MAMPARAS 125.73 M2. Y 1359.37 M2. DE IMPERMEABILIZACION.	9- CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-4196-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	449	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	270,087	270,087	270,087	269,982	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA AZULEJO EN MUROS Y MAMPARAS 125.73 M2. Y 1359.37 M2. DE IMPERMEABILIZACION. FEIEF 2007 CIUDAD MADERO COL. HERIBERTO KEHOE SECUNDARIA GENERAL NO. 5. SAURO ALFARO OTERO : 28DES059V
38892	CONST DE GUARN T RAPEZOIDAL Y BANO EN C 2A / CARRANZA Y PERIBO J. MENEZ LADO OTE. CARRANZA / COCABO Y 2A. C 2A. / CARRANZA Y PERIBO BRAVO Y MORELOS Y CALLEJON LADO PTE	9- CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	08-3089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	705	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0%	520,286	520,011	METRO LINEAL	765	765	100%	METAS (1, 057 METROS CUADRADOS). PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. LOCALIDAD COL. MIRAMAR II	
38899	PISO ( VITROPISO ) 240.11 M2.	9- CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-4216-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	108	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	84,351	84,351	84,351	84,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	PISO ( VITROPISO ) 240.11 M2. FEIEF 2007 CIUDAD MADERO COL. TO DE MAYO PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28PR027W
MANTENIMIENTO																								
38877	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO EL ABRA- AZTECAS- TANTOYUQUITA DEL KM. 49-900 AL 54-300	28-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2463-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEU	5012 HABITANTES	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   211- DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	6,509,899	6,509,899	6,508,899	6,509,889	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	OBRA FINIQUITADA
38878	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO EL ABRA- AZTECAS- TANTOYUQUITA DEL KM 0000 AL 21500	28-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2461-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEU	5012 HABITANTES	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   211- DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	12,349,826	12,349,826	12,349,826	12,349,746	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	OBRA FINIQUITADA
38879	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO EL ABRA- AZTECAS- TANTOYUQUITA DEL KM 21-500 AL 40-900	28-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2462-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPEU	5012 HABITANTES	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   211- DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	12,499,868	12,499,868	12,499,868	12,468,705	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	OBRA FINIQUITADA
39034	IMPERMEABILIZACION DE 2866.29 M2. Y APLANADOS EN PRETILES 552.42 M2.	HERCOSA MATAMOROS	URBANO	URBANO	07-6241-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	265	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,266,371	1,266,371	1,266,371	1,265,629	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,419	3,419	100%	IMPERMEABILIZACION DE 2866.29 M2. Y APLANADOS EN PRETILES 552.42 M2. FEIEF 2007 AFTR. MATAMOROS COL. ZONA CENTRO ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO SAN JUAN SIGLO XXI : 28EAX001Z
38869	IMPERMEABILIZACION 517.95 M2. Y PINTURA 540.65 M2.	38- TAMPICO	URBANO	URBANO	07-4224-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	176,918	176,918	176,918	176,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,057	1,057	100%	IMPERMEABILIZACION 517.95 M2. Y PINTURA 540.65 M2. FEIEF 2007 TAMPICO COL. ZONA CENTRO PREPARATORIA ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO : 28PR0218V
38879	IMPERMEABILIZACION 676.69 M2., PINTURA 2974.42 M2. Y PISOS 61.04 M2.	38- TAMPICO	URBANO	URBANO	07-4228-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	125	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	502,845	502,845	502,845	492,281	98%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	IMPERMEABILIZACION 676.69 M2., PINTURA 2974.42 M2. Y PISOS 61.04 M2. FEIEF 2007 TAMPICO COL. LOS PINOS UNIDAD DE SERVICIOS Y APOYO A LA EDUCACION REGULAR USAER PREESCOLAR NO. 6 : 28FUA058M
38834	IMPERMEABILIZACION DE 698.80 M2. Y CONSTRUCCION DE BARDA.	9- CIUDAD MADERO	URBANO	URBANO	07-4190-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	280	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	155,256	155,256	155,256	154,419	99%	0	0	METROS CUADRADOS	699	699	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE 698.80 M2. Y CONSTRUCCION DE BARDA. FEIEF 2007 CIUDAD MADERO COL. ESFUERZO NACIONAL PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICOLAS : 28DR0256K
REHABILITACION																								
5113	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA REHABILITAR SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN POBL. ALLENDE	JIMENEZ	RURAL	RURAL	07-6534-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	963	20-DESARROLLO SOCIAL   135- DELEGACION SEDESOL EN MEXICO	445,000	445,000	446,000	445,000	100%	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	ESTA OBRA SE CONCLUYO AL 100 %
5058	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA REHABILITAR SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN POBL. JIMENEZ	JIMENEZ	URBANO	URBANO	07-6535-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	5384	20-DESARROLLO SOCIAL   135- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUULIPAS	266,458	266,458	266,458	265,966	100%	0	0	METRO LINEAL	268	268	100%	ESTA OBRA SE EJCULTO AL 100%
38893	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS. 28SPR075Z	REYNOSA	URBANO	URBANO	07-4256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	296	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	136,899	136,899	136,899	134,825	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
38894	REHABILITACION DE BANDA DE MAMPOSTERIA PRIMERA ETAPA	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-4293-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1000	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	140,145	140,145	140,145	137,565	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. VISTABELLA
38895	REHABILITACION DE PARQUE Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-4294-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	2440	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	88,771	88,771	88,771	87,941	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO FINANCIERO TRANSITORIO RECUPERABLE (FEIEF 2007), LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
38894	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: 21 SALIDAS SANITARIAS, COLOCACION 20 MUEBLES SANITARIOS, 6 SALIDAS ELECTRICAS	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-4229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	370,189	370,189	370,189	367,565	99%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: 21 SALIDAS SANITARIAS, COLOCACION 20 MUEBLES SANITARIOS, 6 SALIDAS ELECTRICAS, 12.87 M2 MAMPARAS, 139.38 M2 IMPERMEABILIZACION, 179.14 M2 DE PINTURA, BASE PARA TINACOS, FEIEF 2007 TAMPOCO COL. CASCAJAL PRIMARIA GRAL. FELPE DE LA GARZA : 28DPR132R
38875	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: 49.69 M2 DE PISO Y VITROPRSO, 89.2 M2 IMPERMEABILIZACION, 20.14 M2 DE .	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-4227-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	592	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	581,876	581,876	581,876	581,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS	410	410	100%	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: 49.69 M2 DE PISO Y VITROPRSO, 89.2 M2 IMPERMEABILIZACION, 20.14 M2 DE AJULADO, 180.79 M2 PINTURA, 22 MUEBLES SANITARIOS, INST. HIDROSANITARIAS, CISTERNA, FEIEF 2007 TAMPOCO COL. LAGUNA DE LA PUERTA COLEGIO DE BACHILLERES NO. 04 : 28EBC0004T
38896	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.0 X 19.0 MTS.) EN ESC. PRIM. FORTA VICTORIA	38 VICTORIA	URBANO	URBANO	08-3376-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1800	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	479,969	478,507	METRO CUADRADO	285	285	100%	PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LOCALIDAD COL. TREVINO ZAPATA
38897	REHABILITACION DE PISOS EN EXPLANADA 405.50 M2.	38 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-4212-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	103	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	119,810	119,810	119,810	119,767	100%	0	0	METROS CUADRADOS	405	405	100%	REHABILITACION DE PISOS EN EXPLANADA 405.50 M2, FEIEF 2007 CIUDAD MADERO COL. BENITO JUAREZ NORTE PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPR0275R
38897	REHABILITACION EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO (PINTURA)	38 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-4218-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0%	72,242	72,242	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	PAGADO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
40788	APORTACION AL CONVENIO SEP- PROGRAMA DE AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	38 VICTORIA	URBANO	URBANO	VARIOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIO SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	CAPCET	ESTADO	11-EDUCACION PUBLICA   416- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE TAMAUULIPAS	19,776,645	19,776,645	19,776,645	19,776,645	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APORTACION AL CONVENIO SEP- PROGRAMA DE AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
36800	ESTUDIO PARA MANIFEST DE IMP AMBIENTAL EN SU LOCALIDAD PARTICULAR Y DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIF PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL PROY CARRETERO SLIM-LA COMA SEGUN ESPECIF DE LA SCT	38 VICTORIA	RURAL	RURAL	07-6205-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	146,500	146,500	146,500	146,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
36880	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPL DE 5 PUENTES UBICADOS EN CARRETERA MANTE-GONZALEZ DEL KM 95-600 AL 153-600 (LA JOYA, DE ORO, EMLIANO ZAPATA, ARBOLEDA, PUENTE COLOSIO)	38 VICTORIA	RURAL	RURAL	07-5901-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,072,911	1,072,911	1,072,911	1,072,911	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
36881	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPL DE 7 PUENTES UBICADOS EN CARRETERA MANTE-GONZALEZ DEL KM 95-600 AL 153-600 (PUENTE ANTEÑA, EL CENZO, LOS PAVOS, LA CORTINA Y EL GANADERO)	38 VICTORIA	RURAL	RURAL	07-5899-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,458,820	1,458,820	1,458,820	1,458,820	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
36883	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE 2 PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA MANTE-GONZALEZ DEL KM 95-600 AL 153-600 (PUENTE SAN VICENTE DE 112 M DE LONG., PUENTE DE MAGISCATZIN DE 230 M DE LONG.)	38 VICTORIA	RURAL	RURAL	07-5900-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,571,376	1,571,376	1,571,376	1,571,376	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
36882	PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPL 4 PUENTES UBICADOS EN CARRETERA LA COMA DEL KM 147-500 AL 210-506 (PUENTE EL CUERNO, OJO DE AGUA, EL QUEMADO, EL VENADITO)	38 VICTORIA	RURAL	RURAL	07-5898-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	748,650	748,650	748,650	748,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
36801	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE SOTO LA MARINA LOCALIZADO EN EL KM 148-000 DE LA CARRETERA TAMPOCO SOTO LA MARINA, INCLUYENDO PUENTE PEATONAL	38 VICTORIA	RURAL	RURAL	07-6212-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,090	206,090	206,090	206,090	100%	61,608	61,608	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
36802	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA NACIONAL EN EL ACCESO A NUEVO LAREDO	38 VICTORIA	RURAL	RURAL	07-6219-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	856,060	856,060	856,060	856,060	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	10a	11													
<b>APORTACIONES FEDERALES (1256 REGISTROS)</b>													65,377,227	65,377,227	65,377,227	62,675,018	96%	0	0	176,675	175,657	99%		
<b>FAB</b>																								
<b>FISE</b>																								
<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL</b>																								
4049	RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE.	23	EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE)	RURAL	07-4028-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	494,714	494,714	494,714	339,322	69%	0	0	METROS LINEALES	1,000	1,000	100%	METAS: [200 TOMAS ] LOCALIDAD EJ. EMILIO PORTES GIL
38798	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ROYAL BUILDING DE 8 X 6 M.	32	REYNOSA	URBANO	07-3999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	446,435	446,435	446,435	442,549	99%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. FISE 2007 REYNOSA COL. VILLAS DE LA JOYA AMPLIACION PRIMARIA NUEVA CREACION : 28PR24130	
30471	INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA 380 ML. CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 9.60 X 3.00 M.	06	SAN FERNANDO	URBANO	07-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	198,987	198,987	198,987	196,265	98%	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA 380 ML. CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 9.60 X 3.00 M. FISE 2007 SAN FERNANDO C.P. LA CARBONERA SUR CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CENSARET : 28MS0016	
38461	CONSTRUCCION DE BARRDA.	38	TAMPICO	URBANO	07-3941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	106,917	106,917	106,917	106,868	100%	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRDA. FISE 2007 TAMPOCO COL. INSURGENTES ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL TZE14ALL : 28DM02278	
38921	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL 74.00 ML.	38	TAMPICO	URBANO	07-4106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	163,997	163,997	163,997	163,997	100%	0	0	METROS LINEALES	74	74	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL 74.00 ML. FISE 2007 TAMPOCO COL. IFOHNAVIT ARENAL JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOSAS VDA. DE COLOSO : 28I00016	
38901	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	38	TAMPICO	URBANO	07-4102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	330,884	330,884	330,884	325,322	98%	0	0	ALUMNO	636	636	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. FISE 2007 TAMPOCO COL. SOLDADADO VOLUNTAD Y TRABAJO SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2 TIRSO SALDIVAR GONZALEZ : 28DES0029	
38905	CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA 576.6 M2.	38	TAMPICO	URBANO	07-4103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	337,898	337,898	337,898	337,897	100%	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA 576.6 M2. FISE 2007 TAMPOCO COL. NUEVO AMANECER PRIMARIA PROF. LUCIANO GUERRERO SERRAT : 28PR2262	
38918	IMPERMEABILIZACION 882.52 M2. Y PINTURA 926 M2.	38	TAMPICO	URBANO	07-4105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	273,105	273,105	273,105	273,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,828	1,828	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 882.52 M2. Y PINTURA 926 M2. FISE 2007 TAMPOCO COL. CASCAJAL PRIMARIA TAMPOCO : 28PR1828	
38470	IMPERMEABILIZACION DE AULAS	38	TAMPICO	URBANO	07-3849-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	251,372	251,372	251,372	250,962	100%	0	0	ALUMNO	285	285	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE AULAS FISE 2007 TAMPOCO COL. NUEVO AEROPUERTO PRIMARIA GRANJA CLUB DE LEONES : 28PR1368	
38464	IMPERMEABILIZACION DE AULAS	38	TAMPICO	URBANO	07-3842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	393,607	393,607	393,607	393,564	100%	0	0	ALUMNO	484	484	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE AULAS FISE 2007 TAMPOCO COL. NIÑOS HEREDOS PRIMARIA LIC ALVARO GALVEZ Y FUENTES : 28PR1604	
38529	IMPERMEABILIZACION DE AULAS	38	TAMPICO	URBANO	07-3951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	204,875	204,875	204,875	204,491	100%	0	0	ALUMNO	167	167	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE AULAS FISE 2007 TAMPOCO COL. JOSE LOPEZ PORTILLO JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO : 28IUN2009	
38637	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO EN UNIDAD DE APOYO ESCOLAR	38	TAMPICO	URBANO	07-3952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	168,522	168,522	168,522	167,981	100%	0	0	ALUMNO	12	12	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO EN UNIDAD DE APOYO ESCOLAR FISE 2007 TAMPOCO COL. LOS PINOS UNIDAD DE SERVICIOS Y APOYO A LA EDUCACION REGULAR UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A : 28IUN009	
38476	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA	38	TAMPICO	URBANO	07-3950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	288,931	288,931	288,931	288,918	100%	0	0	ALUMNO	141	141	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA FISE 2007 TAMPOCO COL. NUEVO AMANECER PRIMARIA PROF. LUCIANO GUERRERO SERRAT : 28PR2265	
38911	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- 21 SALIDAS HIDRAULICAS COL. DE 20 MUEBLES SANTA. REPARACION A SAL ELECTRICAS. 11 M2. MAMPARAS. 76.00 M2 IMPERMEABILIZACION. 137.13 PINTURA. BASE PARA TINACOS.	38	TAMPICO	URBANO	07-4104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	373,541	373,541	373,541	373,541	100%	0	0	ALUMNO	143	143	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: 21 SALIDAS HIDRAULICAS. COL. DE 20 MUEBLES SANTA. REPARACION A SAL ELECTRICAS. 11 M2 MAMPARAS. 76.00 M2 IMPERMEABILIZACION. 137.13 PINTURA. BASE PARA TINACOS. FISE 2007 TAMPOCO COL. JOSE LOPEZ PORTILLO PRIMARIA PROF. ANASTASIO VARGAS GARCIA : 28PR09450	
38925	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL 100 METROS LINEALES.	41	VICTORIA	URBANO	07-4263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	356,836	356,836	356,836	356,568	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL 100 METROS LINEALES. FISE 2007 VICTORIA COL. VICTORIA PRIMARIA PROF. JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ : 28PR20240	
39455	IMPERMEABILIZACION DE 475.68 M2.	43	XICOTENCATL	RURAL	07-3940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	96,639	96,639	96,639	86,633	90%	0	0	ALUMNO	121	121	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE 475.68 M2. FISE 2007 XICOTENCATL EJ. FRANCISCO VILLA PRIMARIA MADRUGA MENDOZA : 28PR1348	
40650	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	9	CUIDAD MADERO	URBANO	07-4022-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	333,930	333,930	333,930	333,931	100%	0	0	OTROS	150	150	100%	LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO
38853	REHABILITACION GENERAL.	9	CUIDAD MADERO	URBANO	07-4006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,892,960	2,892,960	2,892,960	2,874,036	99%	0	0	ALUMNO	712	712	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION GENERAL. FISE 2007 CUIDAD MADERO COL. DEL VALLE SECUNDARIA GENERAL NO. 3 VALENTIN GOMEZ FARIAS : 28I00044	
<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL</b>																								
40651	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.80 X 17.50 M EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	11	ABASOLO	URBANO	07-3961-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	267,346	267,346	267,346	237,787	89%	0	0	METRO CUADRADO	189	189	100%	
40652	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 M EN JIN MARGARITA ROMERO M.	11	ABASOLO	URBANO	07-3963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	287,579	287,579	287,579	252,120	88%	0	0	METRO CUADRADO	216	216	100%	LOCALIDAD N.C.P. MORELOS	
40653	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 M EN JIN MARINO MATAMOROS	11	ABASOLO	URBANO	07-3962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	287,579	287,579	287,579	249,045	87%	0	0	METRO CUADRADO	216	216	100%		
40654	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15x20 M. ESC. SEC. JUAN JOSE DE GARZA	11	ABASOLO	URBANO	07-3994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	334,616	334,616	334,616	334,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%		
40655	REHABILITACION DE TECHO EN TELEBACHILLERATO NO. 38, 28ET0004	11	ABASOLO	URBANO	07-3995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,108	62,108	62,108	62,109	100%	0	0	METRO CUADRADO	150	150	100%		
40656	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.80 X 28.00 M. ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AARON SAENZ GARZA	11	GOMEZ FARIAS	URBANO	07-3956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	473,997	473,997	473,997	473,986	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
40657	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 19.00 M. ESCUELA PRIMARIA GASPAR BARRANTOS	11	GOMEZ FARIAS	RURAL	07-3955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	194,662	194,662	194,662	188,663	97%	0	0	OTROS	1	1	100%		
40658	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TALLEVADO.	11	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	07-4026-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	274,667	274,667	274,667	274,667	100%	0	0	METROS LINEALES	860	860	100%	
40659	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 27.00 M. ESC. PRIM. LAURIN AGUIRRE	12	GONZALEZ	URBANO	07-3957-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	532,729	532,729	532,729	532,730	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
40660	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	14	SUERRE	URBANO	07-4027-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	296,333	296,333	296,333	88,900	30%	0	0	METRO LINEAL	542	542	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
48661	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-HIDALGO VISTA	BUENA VISTA	RURAL	07-4100-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	200,823	200,823	200,823	200,767	100%	0	0	METROS LINEALES	880	880	100%	METAS: [ 25 TOMAS ]. LOCALIDAD CONGREGACION BUENA VISTA
48662	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 25.00 M. ESC. GRAL. PEDRO MENDIZ	16-HIDALGO	EL CHORRITO (EL CHORRITO)	RURAL	07-3958-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	365,144	365,144	365,144	356,176	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD EJ. EL CHORRITO
48663	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 23M3	16-HIDALGO	SAN ANTONIO	RURAL	07-4101-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	277,581	277,581	277,581	277,580	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LOCALIDAD EJ SAN ANTONIO
48664	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	17-JAUMAVE	JALMAV	URBANO	07-4021-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,004	122,004	122,004	122,005	100%	0	0	METROS LINEALES	490	490	100%	LOCALIDAD EJ. MATIAS GARCIA
48665	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 31.00 M. ESC. TYSEC. JUSTO SIERRA 28DPRV0004Y	17-JAUMAVE	VILLA MAINER	URBANO	07-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	633,422	633,422	633,422	183,829	29%	0	0	OTROS	1	1	100%	
48666	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 18.00 M. ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR 28DPR0442Y	17-JAUMAVE	SAN PUEBLO	RURAL	07-3959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	250,628	250,628	250,628	243,731	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD EJ. LAS PUENTES
48667	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	07-4025-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	768,379	768,379	768,379	768,379	100%	0	0	METROS LINEALES	5,111	5,111	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
48668	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	07-4098-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,222	120,222	120,222	120,223	100%	0	0	METROS LINEALES	695	695	100%	LOCALIDAD POB. EL LIMON
48669	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	UNIDAD Y PROGRESO	RURAL	07-4023-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	153,815	153,815	153,815	153,728	100%	0	0	METROS LINEALES	850	850	100%	LOCALIDAD COL. UNIDAD Y PROGRESO
48670	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	07-4016-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	196,955	196,955	196,955	198,478	96%	0	0	METRO LINEAL	420	420	100%	LOCALIDAD COL. CAMPESINA
48671	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	07-4024-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	668,770	668,770	668,770	668,625	100%	0	0	METROS LINEALES	1,200	1,200	100%	LOCALIDAD COL. CAROLINA YUCATAN NO. 2
48672	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	07-4097-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	419,695	419,695	419,695	419,489	100%	0	0	METROS LINEALES	732	732	100%	LOCALIDAD COL. SECCION AGRONOMICA
48673	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	21-EL MANTE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	07-4019-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,087,077	1,087,077	1,087,077	1,002,772	92%	0	0	METROS LINEALES	1,900	1,900	100%	LOCALIDAD COL. IGNACIO ALLENDE
48674	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	07-4020-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	734,405	734,405	734,405	734,403	100%	0	0	METROS LINEALES	2,409	2,409	100%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAULIPAS
48675	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.98 X 22.32 M EN ESC. SEC. TECN. MIGUEL ALEMAN	26-MIQUEL ALEMAN	CUIDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-3908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	568,260	568,260	568,260	568,260	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. SECTOR LAS AMERICAS
48676	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 12.00 M. ESC. PENSADOR MEXICANO	26-MIQUEL ALEMAN	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	07-3972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	236,001	236,001	236,001	196,533	83%	0	0	OTROS	1	1	100%	
48677	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24.00 X 24.00 M EN SEC. TECN. MIGUEL ALEMAN	26-MIQUEL ALEMAN	MIQUEL ALEMAN	URBANO	07-3971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	569,518	569,518	569,518	568,781	100%	0	0	OTROS	1	1	65%	
48678	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE BENTO JUAREZ / CALLE 24 DE FEBRERO Y AV. PEMEX	26-MIQUEL ALEMAN	BENTO JUAREZ	RURAL	07-3920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	284,402	284,402	284,402	277,569	98%	0	0	METROS LINEALES	286	286	100%	METAS: [ 734 METROS CUADROS ]
48679	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / CALLE ACAPULCO Y CALLE 13	26-MIQUEL ALEMAN	SAN ANTONIO	RURAL	07-3924-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,281	126,281	126,281	117,645	93%	0	0	METRO LINEAL	178	178	100%	METAS: 277 METROS CUADRADO
48680	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE MADRID / CALLE ACAPULCO Y CALLE 13	26-MIQUEL ALEMAN	SAN ANTONIO	RURAL	07-3922-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	181,336	181,336	181,336	164,319	91%	0	0	METRO LINEAL	271	271	100%	METAS: 393 METROS CUADRADO
48681	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS / CALLE ACAPULCO Y CALLE 13	26-MIQUEL ALEMAN	SAN ANTONIO	RURAL	07-3923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	166,040	166,040	166,040	159,685	96%	0	0	METRO LINEAL	259	259	100%	METAS: 300 METROS CUADRADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado	Programado								
48682	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO / CALLE CARRANZA Y CANAL	ALTAMIR A	BENITO JUAREZ	RURAL	07-3921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	95,265	95,265	95,265	90,658	95%	0	0	METRO LINEAL	57	57	100%	METAS: 266 METROS CUADRADO
48683	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDAL DE ESTACION COLONIAS A EJ. CERVANTES.	ALTAMIR A	CERVANTES	RURAL	07-3917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,390,036	1,390,036	1,390,036	1,389,929	100%	0	0	METRO CUADRADO	32,682	32,682	100%	
48684	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EJIDAL EJ. CERVANTES A EJ. EL FUERTE	ALTAMIR A	CERVANTES	RURAL	07-3918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,110,819	1,110,819	1,110,819	1,110,801	100%	0	0	METRO CUADRADO	26,100	26,100	100%	
48685	REVESTIMIENTO EN AVENIDA PALM DE AYALA / CALLE FCO VILLA Y AV. PEDRERA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-3912-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,850	134,850	134,850	134,850	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,840	2,840	100%	LOCALIDAD COL EMILIANO ZAPATA
48686	REVESTIMIENTO EN AV. PLAN DE SAN LUIS / CALLE REVOLUCION Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-3913-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	118,912	118,912	118,912	118,912	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,319	2,319	100%	LOCALIDAD COL EMILIANO ZAPATA
48687	REVESTIMIENTO EN C ENRIQUE CARDENAS GLZ Y TAMAULIPAS / C EMILIANO ZAPATA Y C LINDA VISTA Y C MIGUEL AVILA CAMACHO / C EMILIANO ZAPATA Y AREA PARCELARIA ZONA 2	ALTAMIR A	JOSE MARIA LUIS MORA LAS MARGARITAS	RURAL	07-3916-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	565,204	565,204	565,204	563,336	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,536	14,536	100%	
48688	REVESTIMIENTO EN C LOS CABOS / C SONALOA Y C J. G. DE LA PORTILLA / C ALEJANDRO BRIONES / C J.G. DE LA PORTILLA Y CALLE DELIA, C BADILLO Y C DELIA, C BADILLO / CALLE ALEJANDRO B	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-3914-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	280,454	280,454	280,454	280,405	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,570	5,570	100%	LOCALIDAD COL PRESIDENTES
48689	REVESTIMIENTO EN CALLE MEXICO / CALLE RIO JORDAN Y CALLE OCEANO ATLANTICO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-3919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	355,142	355,142	355,142	350,290	99%	0	0	METRO CUADRADO	6,818	6,818	100%	LOCALIDAD COL LOMAS DE ALTAMIRA
48690	REVESTIMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO / CALLE PARIS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-3909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	233,829	233,829	233,829	233,356	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,465	4,465	100%	LOCALIDAD COL JAZMIN
48691	REVESTIMIENTO EN CALLE 1A AVENIDA / AV. CUAUTEMOC Y CALLE TEXCOCO.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-3910-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	215,546	215,546	215,546	215,547	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,264	4,264	100%	LOCALIDAD COL AZTECA
48692	REVESTIMIENTO EN CALLE 2A AVENIDA / AV. CUAUTEMOC Y CALLE TEXCOCO.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-3911-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	193,958	193,958	193,958	193,958	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,826	3,826	100%	LOCALIDAD COL AZTECA
48693	REVESTIMIENTO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y EUCALIPTO / CALLES RAOS ARIZE Y CALLE MIGUEL HIDALGO.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-3915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,750	134,750	134,750	134,751	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,638	2,638	100%	LOCALIDAD COL ENCINOS NORTE
48694	CONST. DE TECHUMBRE JIN RUY PEREZ TAMAYO.28DJN997X	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	209,043	209,043	209,043	209,043	100%	0	0	METRO CUADRADO	175	175	100%	LOCALIDAD COL LOMAS DE VALLE ALTO
48695	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	REYNOS A	NUEVO SANTAN	RURAL	07-3990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	227,387	227,387	227,387	218,059	96%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	
48696	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. PRIM. NUEVO SANTANDER. 28DJN997X	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	352,385	352,385	352,385	352,385	100%	0	0	METRO CUADRADO	325	325	100%	LOCALIDAD COL LOMAS DE JARACHINA SUR
48697	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X15 M. "JIN CLUB SERTOMA". 28DJN997X	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	210,873	210,873	210,873	210,873	100%	0	0	METRO CUADRADO	156	156	100%	LOCALIDAD COL AZTLAN
48698	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. BACHILLERES TAMAULIPAS (COBAT), GUMERSINDO GUERRERO GARCIA	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3986-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	532,528	532,528	532,528	529,713	99%	0	0	METRO CUADRADO	527	527	100%	LOCALIDAD COL REVOLUCION OBRERA
48720	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. AMALIA GONZALEZ	REYNOS A	ALFREDO O.V. BENFEL	RURAL	07-3988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	464,525	464,525	464,525	459,060	99%	0	0	METRO CUADRADO	403	403	100%	
57518	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. "CLUB ROTARIO".	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	580,635	580,635	580,635	579,034	100%	0	0	METRO CUADRADO	589	589	100%	LOCALIDAD COL RODRIGUEZ
48721	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON.	REYNOS A	LOS ALTOS	RURAL	07-3989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	305,769	305,769	305,769	295,836	97%	0	0	METRO CUADRADO	285	285	100%	
48722	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO ART.	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	803,681	803,681	803,681	803,463	100%	0	0	METRO CUADRADO	775	775	100%	LOCALIDAD COL JOSE DE ESCANDON
48723	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. PENSADOR MEXICANO. 28DJN997X	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	340,846	340,846	340,846	340,846	100%	0	0	METRO CUADRADO	323	323	100%	LOCALIDAD COL EL MAESTRO
48724	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JIN ALBERTO CARRERA TORRES.	REYNOS A	EL BIENESTAR	RURAL	07-3977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	245,051	245,051	245,051	241,257	98%	0	0	METRO CUADRADO	190	190	100%	
48725	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JIN LUIS DONALDO COLOSIO. 28DJN997X	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	549,916	549,916	549,916	549,917	100%	0	0	METRO CUADRADO	527	527	100%	LOCALIDAD COL LAS FUENTES SEC. LOMAS
48726	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, JIN MARIA CONCEPCION MENDIOLA	REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	304,252	304,252	304,252	271,138	89%	0	0	METRO CUADRADO	279	279	100%	LOCALIDAD COL LOMAS DE JARACHINA SUR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4								
48727	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JIN NUEVA CREACION.	32 REYNOS A	URBANO	07-3975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	310,029	310,029	310,029	250,584	94%	0	0	METRO CUADRADO	323	323	100%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION LA JOYA
48728	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPLANADA ESC. PRIM. CONSTITUCION 28DPR1436U	32 REYNOS A	URBANO	07-3979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	294,424	294,424	294,424	294,425	100%	0	0	METRO CUADRADO	209	209	100%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
48729	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPLANADA ESC. PRIM. SERAPIO RENDON.	32 REYNOS A	URBANO	07-3984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	303,307	303,307	303,307	300,000	99%	0	0	METRO CUADRADO	209	209	100%	LOCALIDAD EJ. RANCHO GRANDE VIEJO
48730	TERMINACION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. BERTHA GONZALEZ DE GARZA ZAMORA (SOLO ATEZADORES Y LAMINA)	32 REYNOS A	URBANO	07-3985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	154,068	154,068	154,068	135,000	88%	0	0	METRO CUADRADO	551	551	100%	LOCALIDAD COL. TERRITORIAL CAMPESTRE
48731	TERMINACION DE TECHUMBRE JIN ANITA DE ANDAR DE ALBA.	32 REYNOS A	URBANO	07-3974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	331,760	331,760	331,760	330,337	100%	0	0	METRO CUADRADO	275	275	100%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION DELICIAS
48732	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ELIZONDO / AVE. BENITO JUAREZ Y S. PAULO.	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	88,932	88,932	88,932	88,927	100%	0	0	METRO CUADRADO	322	322	100%	LOCALIDAD COL. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU
48733	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GALEANA / CAMINO REAL PINO SUAREZ	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	417,136	417,136	417,136	417,137	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,545	1,545	100%	LOCALIDAD COL. MONTERREAL
48734	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MEZQUITAL / NOGALES Y GALEANA	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	155,367	155,367	155,367	155,367	100%	0	0	METRO CUADRADO	569	569	100%	LOCALIDAD COL. MONTERREAL
48735	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA / CALLE 26 Y AEROPUERTO	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	115,198	115,198	115,198	115,199	100%	0	0	METRO CUADRADO	421	421	100%	LOCALIDAD COL. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU
48736	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 27 DE FEBRERO / CALLE MORELOS Y AV. REVOLUCION	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	209,406	209,406	209,406	209,406	100%	0	0	METRO CUADRADO	759	759	100%	LOCALIDAD COL. 15 DE MAYO
48737	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES CHIHUAHUA, YUCATAN Y QUINTANA ROO / QUINTANA ROO, YUCATAN, CHIHUAHUA.	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4059-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	52,395	52,395	52,395	52,395	100%	0	0	METROS LINEALES	133	133	100%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO
48738	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES FCO. VILLA Y E. ZAPATA / CALLE MADERO Y CARRANZA Y CALLE MADERO CON FCO. VILLA Y E. ZAPATA	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	91,401	91,401	91,401	91,401	100%	0	0	METRO CUADRADO	256	256	100%	LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS
48739	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES MADERO / TAMAULIPAS Y CUAUHTEMOC	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	146,300	146,300	146,300	146,300	100%	0	0	METRO CUADRADO	273	273	100%	LOCALIDAD COL. POPULAR
48740	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALCOYOTL / MORELOS Y AV. REVOLUCION	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	109,236	109,236	109,236	109,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	409	409	100%	LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
48741	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TRIUNFO / CALLE 26 Y CALLE AEROPUERTO	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	91,074	91,074	91,074	91,050	100%	0	0	METRO CUADRADO	330	330	100%	LOCALIDAD COL. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU
48742	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLE PINO / ALAMOS Y NOGALES.	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	551,745	551,745	551,745	536,236	97%	0	0	METRO LINEAL	229	229	100%	METAS: 1600 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD COL. MONTERREAL
48743	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRINTERA Y BRECHA 26	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	290,306	290,306	290,306	290,307	100%	0	0	METROS LINEALES	604	604	100%	METAS: [101 M2 ] LOCALIDAD COL. EMIJANO MARTINES MANAUTOU
48744	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE CHUHILA NORTE Y SUR / BRECHA 108 Y COL. VAMOS TAMAULIPAS	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	827,261	827,261	827,261	827,261	100%	0	0	METROS LINEALES	1,704	1,704	100%	METAS: [ 1704 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 4
48745	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS CALLE JAZMIN / CALLE ACAPULCO Y CALLE NARANJOS.	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	225,733	225,733	225,733	217,438	96%	0	0	METRO LINEAL	425	425	100%	LOCALIDAD COL. PARAISO NORTE
48746	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO / DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO.	33 RIO BRAVO	URBANO	07-4060-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	320,828	320,828	320,828	320,829	100%	0	0	METROS LINEALES	656	656	100%	METAS: [ 640 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. CAVAZOS LERMA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
48747	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO CABANAS / CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE INSURGENTES	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	235,739	235,739	235,739	235,740	100%	0	0	METROS LINEALES	481	481	100%	METAS: [ 468 METROS LINEALES ] LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDENSTA
48748	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES / CALLE RIVERA Y DREN RIO BRAVO.	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4042-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	404,475	404,475	404,475	404,475	100%	0	0	METROS LINEALES	830	830	100%	METAS: [ 829 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. DEL CARMEN
48749	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NOGALES ENTRE JUAREZ Y TLAXCALA	EN RÍO BRAVO	Bento Juárez	RURAL	07-4069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	158,935	158,935	158,935	158,936	100%	0	0	METROS LINEALES	205	205	100%	METAS: [ 425 M2 ]
48750	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OCTAVA ENTRE JOSE MA. CAVAZOS Y JALAPA.	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	471,096	471,096	471,096	455,702	97%	0	0	METRO LINEAL	985	985	100%	METAS: 985 METROS CUADRADO. LOCALIDAD COL. HIJOS DE EJIDATARIOS
48751	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO ALVAREZ / CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE LOPEZ PORTILLO	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,661	82,661	82,661	82,662	100%	0	0	METROS LINEALES	169	169	100%	METAS: [ 161 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. CAVAZOS LERMA
48752	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ / ALAMO Y LUCIO BLANCO	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	309,680	309,680	309,680	308,616	100%	0	0	METROS LINEALES	645	645	100%	METAS: [ 645 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. AMPLIACION MIGUEL HIDALGO
48753	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE ROMA / CALLE EPIGMEO RAMIREZ Y CALLE RIO EURFRATES.	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	392,660	392,660	392,660	392,467	100%	0	0	METRO LINEAL	817	817	100%	METAS: 795 METROS CUADRADO. LOCALIDAD COL. PARAISO NORTE
57519	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SUR 1 / CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE RIO BRAVO	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	261,362	261,362	261,362	258,062	99%	0	0	METROS LINEALES	483	483	100%	LOCALIDAD COL. 15 DE MAYO
48754	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE / CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	234,756	234,756	234,756	228,960	98%	0	0	METROS LINEALES	483	483	100%	LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
48755	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIV. TERCERA / CALLE MOCTEZUMA Y AV. REVOLUCION.	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4058-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,514	50,514	50,514	50,514	100%	0	0	METROS LINEALES	101	101	100%	METAS: [ 101 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. POPULAR
48756	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA TIZOC / CALLEJON VICTORIA Y PRIVADA VICTORIA.	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	194,727	194,727	194,727	191,981	99%	0	0	METROS LINEALES	409	409	100%	METAS: [ 409 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
48757	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN TAMAUULIPAS / MIER Y REYNOSA.	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4075-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	344,050	344,050	344,050	344,050	100%	0	0	METROS LINEALES	705	705	100%	METAS: [ 705 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. OLVIDO GONZALEZ
48758	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.00 X 16.00 M EN JARDIN DE NIÑOS FOYISSTE	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-3903-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	243,311	243,311	243,311	243,311	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD FOYISSTE
48759	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.00 X 21.00 M EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-3905-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	243,311	243,311	243,311	243,311	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD INFONAVIT FIDEL VALAZQUEZ
48760	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.00 X 21.00 M EN JARDIN DE NIÑOS DE LAS NACIONES UNIDAS	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-3902-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	317,732	317,732	317,732	281,951	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
48761	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 21.00 M EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON. 280PR1311M	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-3900-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	326,681	326,681	326,681	326,680	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. POPULAR
48762	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.00 X 15.00 M EN CONALEP	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-3901-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA SOCIAL	SEDESCUDE	-	-	182,070	182,070	182,070	168,919	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48763	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 16.00 M EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ FLORES VILLAR	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-3906-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,829	183,829	183,829	183,829	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48764	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 11.00 X 21.00 M EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA LAURA ARCE CAVAZOS.	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-3904-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	316,723	316,723	316,723	316,723	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
48765	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE BANQUETAS EN CALLE SAN PABLO CALLE 28 Y AV. BENITO JUAREZ	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	434,059	434,059	434,059	406,794	94%	0	0	METRO CUADRADO	586	586	100%	METAS: [ 5355 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU
48766	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAROLINA TREVÍÑO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y AV. MORELOS.	EN RÍO BRAVO	Ciudad Río Bravo	URBANO	07-4045-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	130,399	130,399	130,399	130,400	100%	0	0	METROS LINEALES	130	130	100%	METAS: [130 M2, 980 M2] LOCALIDAD COL. CONSTITUCION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
48767	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUTLAHJAC / POPOCATEPETL Y ZACATECAZ	RIO BRAVO	URBANO	URBANO	07-4047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,140	129,140	129,140	129,140	100%	0	0	METRO LINEAL	189	189	100%	METAS: 179 METROS CUADRADO, 813 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. LUIS ECHEVERRIA
48768	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL HERIBERTO JARA ENTRE MADERO Y LAZARO CARDOSO	RIO BRAVO	URBANO	URBANO	07-4044-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	250,895	250,895	250,895	250,895	100%	0	0	METROS LINEALES	120	120	100%	METAS: [130 M2, 1802 M2] LOCALIDAD COL. DEL VALLE
48769	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / AGUSTIN DE ITURBIDE Y CONSTITUCION	RIO BRAVO	URBANO	URBANO	07-4048-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	323,616	323,616	323,616	317,500	98%	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
48779	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE / CALLE CAROLINA TREVINO Y CALLE ALVARO OBREGON.	RIO BRAVO	URBANO	URBANO	07-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	429,456	429,456	429,456	429,651	100%	0	0	METROS LINEALES	684	684	100%	LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA
48780	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA / CAROLINA TREVINO Y ALVARO OBREGON.	RIO BRAVO	URBANO	URBANO	07-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	543,314	543,314	543,314	543,196	100%	0	0	METROS LINEALES	515	515	100%	METAS: [ 630 METROS CUADRADOS ], [ 3908 METROS CUADRADOS ] LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA
48781	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANTE ENTRE DURANGO Y SONORA.	RIO BRAVO	URBANO	URBANO	07-4072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	939,172	939,172	939,172	939,172	100%	0	0	METROS LINEALES	1,150	1,150	100%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
48782	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA / NEZAHUALCOYOTL Y CUAUHTEMOC	RIO BRAVO	URBANO	URBANO	07-4071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	104,704	104,704	104,704	104,704	100%	0	0	METRO LINEAL	148	148	100%	METAS: 148 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. ECHEVERRIA
57520	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL CEPEDA / JUAREZ Y TLAXCALA	RIO BRAVO	RURAL	RURAL	07-4046-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	296,526	296,526	296,526	296,526	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	0	0%	
48783	CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL " MIGUEL HIDALGO SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	RURAL	07-3998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,453	75,453	75,453	75,453	100%	0	0	METROS LINEALES	120	120	100%	
48784	TECHUMBRE DE 15 X 25 M. ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	SAN FERNANDO	URBANO	URBANO	07-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	384,027	384,027	384,027	384,027	100%	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
48785	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 30.00 M. ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL	SOTOLA MARINA	URBANO	URBANO	07-3973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	588,377	588,377	588,377	588,378	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO SANTANDER
48786	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HIDALGO / PRIV. TANCOL Y TAMESI	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	13,803	13,803	13,803	13,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	31	31	100%	LOCALIDAD COL. LOMA BONITA
48787	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NATIVIDAD GARZA LEAL / CALLE I. MADERO Y RIO GUAYALEJO	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	108,093	108,093	108,093	108,094	100%	0	0	METRO CUADRADO	324	324	100%	LOCALIDAD COL. NATIVIDAD GARZA LEAL
48788	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES EN CRUCE BLVD JAPON ESQ. BRASIL KINDER DIANA LAURA RIJAS	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,703	20,703	20,703	20,703	100%	0	0	METRO CUADRADO	56	56	100%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT ARENAL
48789	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN GRUPO UNIFICADOR / TRABAJO SOCIAL Y EDUCADORES	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	13,665	13,665	13,665	13,661	100%	0	0	METRO CUADRADO	153	153	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
48790	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIVADA AGUILAS SERDAN AL TOC CON BARRA DE AEROPUERTO	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	10,940	10,940	10,940	10,825	99%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%	LOCALIDAD NUEVO PROGRESO
48791	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA PREFABRICADA DE MADERA X 5 MTS. EN JN PROF. LAURO AGUIRRE. 28DJN0006G	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-4080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,458	45,458	45,458	45,441	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. MELCHOR OCAMPO
48792	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA PREFABRICADA DE MADERA X 3 X 4 MTS. EN ESC. PRIM. FCO. MADINA 28DPR2230I	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-4079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,920	28,920	28,920	28,920	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. SOLID, VOLUNTAD Y TRABAJO
48793	DESARROLLO SOCIAL DE AVENIDA MONTERREY E/ CALLE CERO Y CALLE UNO	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	154,092	154,092	154,092	152,742	99%	0	0	METROS LINEALES	163	163	100%	METAS: [ 328 METROS CUADRADOS ], LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
48794	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE GUAMUCHIL E/ CANAL Y CALLE SAUZ	TAMPICO	URBANO	URBANO	07-3329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,950	85,950	85,950	47,718	56%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	METAS: 105 METROS CUADRADO, LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
48795	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MAGO E/ CANAL Y CALLE SAUZ	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,601	120,601	120,601	73,693	61%	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	METAS: 234 METROS CUADRADO, LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS
48796	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES TULE Y ENCRUCJE CALLE CHACA Y CALLE SAUZ	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,881	93,881	93,881	85,217	91%	0	0	METRO LINEAL	121	121	100%	METAS: 182 METROS CUADRADO, LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS
48797	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES SAUZ E/ AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE CHACA	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3327-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	174,974	174,974	174,974	152,036	87%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	METAS: 344 METROS CUADRADO, LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS
48798	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ARTEMIO VILLAFANA / AV. MONTERREY Y RIO GUAYALEJO	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3925-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	23,526	23,526	23,526	23,496	100%	0	0	METROS LINEALES	24	24	100%	METAS: [ 40 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. NATIVIDAD GARZA LEAL
48799	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CARRILLO PUERTO / AV. TANCOL Y CALLE CENTENARIO	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3926-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	141,406	141,406	141,406	140,610	99%	0	0	METROS LINEALES	174	174	100%	METAS: [ 261 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. AMPLIACION LUIS ECHEVERRIA
48800	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES EDUCACION / LIBRAMIENTO PONIENTE Y EMILIO PORTES GIL	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3928-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	145,606	145,606	145,606	145,401	100%	0	0	METROS LINEALES	181	181	100%	METAS: [ 272 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. TANCOL
48801	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES JOSE ELIAS MORENO / AV. TANCOL Y CALLE CENTENARIO	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3927-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	178,070	178,070	178,070	177,818	100%	0	0	METROS LINEALES	240	240	100%	METAS: [ 360 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. AMPLIACION LUIS ECHEVERRIA
48802	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 10/ MATAMOROS Y VILLAHERMOSA	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	128,682	128,682	128,682	128,185	100%	0	0	METROS LINEALES	135	135	100%	METAS: [ 271 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. VILLA HERMOSA
48803	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES SEC. N° 8 EN TANCOL / CALLE EDUCACION Y CALLE 6 DE ENERO	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3929-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	258,133	258,133	258,133	257,965	100%	0	0	METRO LINEAL	362	362	100%	METAS: 543 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. TANCOL
48804	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRIVADA CEREZO / AV. MEXICO Y CEDRO	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	116,327	116,327	116,327	116,209	100%	0	0	METROS LINEALES	187	187	100%	METAS: [ 187 METROS CUADROS ] LOCALIDAD COL. DEL BOSQUE
48805	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBO SANITARIO DE PVC CORRUGADO DE 8", 10" DE DIAMETRO	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-4082-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	2,752,484	2,752,484	2,752,484	2,752,484	100%	0	0	METROS LINEALES	1,174	1,057	90%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
48806	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE PVC DE 4" DE DIAMETRO	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-4081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	530,193	530,193	530,193	530,179	100%	0	0	METROS LINEALES	1,246	1,246	100%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
48807	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 30.00 M EN ESC. SECUNDA N° 3 "CLUB DE LEONES" 28DE52031P	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	577,138	577,138	577,138	490,401	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO AEROPUERTO
48808	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 30.00 M EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO 28DP11760R	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	490,400	490,400	490,400	490,401	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. TAMAUULIPAS
48809	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.00 X 22.00 M. EN ESC. PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3937-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	577,079	577,079	577,079	577,079	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
48810	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.00 X 28.00 M EN ESC. PRIM. ENRIQUE REISSAMEN.	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-3907-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	655,154	655,154	655,154	654,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. MARTOCK
48811	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.00 X 6.00 M EN JARDIN DE NIÑOS ELEMIRA CHAVEZ. 28DJ02675	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-4035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	300,579	300,579	300,579	75,530	25%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. LUIS ECHEVERRIA
48812	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 5.00 X 21.00 M EN ESCUELA PRIMARIA DR. NONNERTO TREVINO Z. 28DP1125X	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-4034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	490,401	490,401	490,401	300,344	61%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. SANTO NIÑO
48813	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRENES/ CALLE SORTILEGIO Y LIMITE LIBRAMIENTO PTE.	28-TAMAUULIPAS	URBANO	URBANO	07-4088-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	661,685	661,685	661,685	652,125	99%	0	0	METRO CUADRADO	976	976	100%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
48814	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIV. PONIENTE / CALLE E. NAFARRETE Y CERRADA.	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	07-4087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,582,734	1,582,734	1,582,734	1,582,734	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,149	2,149	100%	LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA
48815	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	07-4086-01	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	243,310	243,310	243,310	243,310	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL	
48816	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	07-4085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	204,895	204,895	204,895	204,895	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD COL. PESCADORES
48817	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE SANITARIO. DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NAVARIT ESQUINA CON MORELOS	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	07-4083-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	450,854	450,854	450,854	450,857	100%	0	0	0	METRO LINEAL	65	65	100%	LOCALIDAD COL. OBRERA
48818	SUMINISTRO E INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO Y RED DE 2" DE DIAMETRO	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	07-4084-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	306,264	306,264	306,264	305,442	100%	0	0	0	METROS LINEALES	751	751	100%	LOCALIDAD COL. AMP. FERNANDO SAN PEDRO
48819	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON.	38 TAMPOCO	TAMPICO	URBANO	07-4079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,378	85,378	85,378	85,378	100%	0	0	0	METROS LINEALES	314	314	100%	LOCALIDAD EJ. LA ISLETA	
48820	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41 VICTORIA	VICTORIA	URBANO	07-2041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	3,268,351	3,268,351	3,268,351	3,165,296	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA
48821	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43 MICOTEN CATL.	ALIANZA AGRARIA	RURAL	07-4094-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	378,665	378,665	378,665	377,749	100%	0	0	0	METROS LINEALES	802	802	100%	METAS: [ 802 METROS CUADRADOS ]
48822	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43 MICOTEN CATL.	MOCTEZUMA	RURAL	07-4092-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	470,485	470,485	470,485	470,486	100%	0	0	0	METROS LINEALES	997	997	100%	METAS: [ 997 METROS CUADRADOS ]
48823	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43 MICOTEN CATL.	SAN JUAN	RURAL	07-4090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	508,519	508,519	508,519	53,417	11%	0	0	0	METROS LINEALES	1,051	1,051	100%	METAS: [ 1051 METROS CUADRADOS ]
48824	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LATERAL A CAMPO DEPORTIVO ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43 MICOTEN CATL.	MELCHOR ESCAMPO	RURAL	07-4095-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	376,928	376,928	376,928	376,929	100%	0	0	0	METROS LINEALES	798	798	100%	METAS: [ 798 METROS CUADRADOS ]
48825	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CANAL LATERAL Y CANAL LATERAL SUR DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43 MICOTEN CATL.	EL CONEJO (EL CONELITO)	RURAL	07-4091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	470,438	470,438	470,438	470,439	100%	0	0	0	METROS LINEALES	997	997	100%	METAS: [ 997 METROS CUADRADOS ]
48826	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CANAL LATERAL Y CARRETERA A MICOTEN CATL. DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43 MICOTEN CATL.	FRANCISCO VILLA	RURAL	07-4093-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	339,498	339,498	339,498	339,477	100%	0	0	0	METROS LINEALES	718	718	100%	METAS: [ 718 METROS LINEALES ]
48827	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE VIA DEL FERROCARRIL Y LATERAL DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43 MICOTEN CATL.	MIGUEL ALEMAN	RURAL	07-4089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	408,340	408,340	408,340	408,341	100%	0	0	0	METROS LINEALES	843	843	100%	METAS: [ 843 METROS CUADRADOS ]
48828	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X20 M. EN ESC. PRIM. "CAP. EMILIO CARRANZA" 280PR1211F	6 BURGOS	LAZARO GARDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	07-3993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	348,222	348,222	348,222	348,212	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	280	280	100%	
48833	TECHUMBRE DE 18X26 M. EN SEC. TÉCNICA 40	6 BURGOS	BURGOS	URBANO	07-3992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	523,842	523,842	523,842	523,842	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	468	468	100%	
48834	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN CAMPOS DE FUTBOL 3600.00 PORTERIAS	6 BUSTAMANTE	SAS ALBERCAS	RURAL	07-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	211,102	211,102	211,102	211,102	100%	0	0	0	METROS LINEALES	360	360	100%	
48835	CONSTRUCCION DE CERCO EN CAMSADET	6 BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-3898-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	167,543	167,543	167,543	167,544	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
48836	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. OCTAVIO GARCIA	7 CAMARGO	EL SAUZ	RURAL	07-3964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	189,316	189,316	189,316	189,316	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
48837	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 19.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS GABRILO SOLER, 280JN2520 EN LA CABECERA MUNICIPAL.	6 CAMARGO	CUIDAD CAMARGO	URBANO	07-3968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	238,239	238,239	238,239	138,239	58%	0	0	0	METRO CUADRADO	247	247	100%	LOCALIDAD COL. BEHULA
48838	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.00 X 10.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA 280JN0624Q	7 CAMARGO	RANCHO CAMARGO	RURAL	07-3969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	98,042	98,042	98,042	98,042	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

FORMATO ÚNICO SOBRE REPORTES DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
4839	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 7.50 X 19.00 EN JARDIN DE NIÑOS PASTEUR	CAMARON	COMALES	URBANO	07-3970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,820	185,820	185,820	185,821	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	143	143	100%	11									
4840	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 17.00 X 19.00 EN COLEGIO 16 DE SEPTIEMBRE 28PJM0158Q	CAMARON	CAMARON	URBANO	07-3967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	292,558	292,558	292,558	292,558	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	323	323	100%										
4841	IMPERMEABILIZACION DE AUJAS Y DIRECCION EN COLEGIO DE BACHILLERES COBAT	CAMARON	CAMARON	URBANO	07-3965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,346	52,346	52,346	52,347	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	495	495	100%										
4842	REHABILITACION DE PISO CON MAYOLICA DE 30 X 30 O 25 X 25 CM EN SINDICATO DE ALBAÑILES	CAMARON	CAMARON	URBANO	07-3958-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,787	67,787	67,787	67,787	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%										
4843	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.00 X 22.00 M. ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE	CASAS MADERO	CASAS MADERO	URBANO	07-3954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	573,876	573,876	573,876	572,781	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL									
4844	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	CAMARON	CAMARON	URBANO	07-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	892,056	892,056	892,056	891,280	100%	0	0	0	METROS LINEALES	756	756	100%	LOCALIDAD COL. JACARANDAS									
5732	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN PLAZA PUBLICA	CAMARON	CAMARON	URBANO	07-4209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,340	62,340	62,340	56,094	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	LOCALIDAD COL. HERIBERTO KELHE									
FAM													199,122,877	199,122,877	199,122,877	162,085,631	81%	0	0	33,705	33,705	100%												
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																																		
1559	CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2 X 2.71 M.	GONZALEZ	VENUSTIANO CARRANZA UNO	RURAL	07-2109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	136,922	136,922	136,922	103,560	76%	0	0	0	ALUMNO	19	19	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 WC DE 2 X 2.71 M. FAM BASICO DE GONZALEZ E.J. VENUSTIANO CARRANZA TELESECUNDARIA PROF. JOSE GARCIA ARREGO: 28DTV022N CAPE-F7-1-0043-2007-0137									
1553	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE ARTESANIAS - MANJALIDADES 750 AISLADA.	GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	07-2156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	335,699	335,699	335,699	334,304	100%	0	0	0	ALUMNO	94	94	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE ARTESANIAS - MANJALIDADES 750 AISLADA. FAM BASICO DE GONZALEZ E.J. VENUSTIANO CARRANZA TELESECUNDARIA PROF. JOSE GARCIA ARREGO: 28DTV022N CAPE-F7-1-0043-2007-0137									
1557	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA WC - CAMARA DE OBSERVACION - DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA - RECEPCION - BODEGA - INTENDENCIA ESTR. 750.	GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	07-2107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	876,878	876,878	876,878	876,878	100%	0	0	0	ALUMNO	44	44	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA WC - CAMARA DE OBSERVACION - DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA - RECEPCION - BODEGA - INTENDENCIA ESTR. 750. FAM BASICO DE GONZALEZ E.J. VENUSTIANO CARRANZA TELESECUNDARIA PROF. JOSE GARCIA ARREGO: 28DTV022N CAPE-F7-1-0043-2007-0137									
2805	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION Y ANEXO 750 AISLADA + FOSA + POZO	GRACIA GUMEZ	GRACIA GUMEZ	RURAL	08-2038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	574,174	574,174	574,174	288,259	50%	0	0	0	ALUMNO	98	98	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION Y ANEXO 750 AISLADA + FOSA + POZO E.J. GRACIANO SANCHEZ GOMEZ TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA: 28DTV048V FAM BASICO 2007 CAPE-HEB-AD-004-2008-0026									
1567	CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2 X 2.71 M.	HIDALGO	PALO ALTO	RURAL	07-2112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	139,501	139,501	139,501	139,501	100%	0	0	0	ALUMNO	21	21	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2 X 2.71 M. FAM BASICO DE HIDALGO E.J. PALO ALTO PRIMARIA PRIMARIA. PROF. GRACIANO SANCHEZ: 28DPR032F CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1575	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCLICOMEDIA.	HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	418,684	418,684	418,684	380,247	91%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCLICOMEDIA. FAM BASICO DE HIDALGO E.J. EMILIANO ZAETA PRIMARIA PRIMARIA. MARTE S. GOMEZ: 28DPR033M CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1569	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 CON ENCLICOMEDIA.	HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	323,915	323,915	323,915	323,796	100%	0	0	0	ALUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 CON ENCLICOMEDIA. FAM BASICO DE HIDALGO E.J. EMILIANO ZAETA PRIMARIA PRIMARIA. MARTE S. GOMEZ: 28DPR033M CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1563	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PFCAM CON WC 750 AISLAD.	HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	705,175	705,175	705,175	705,175	100%	0	0	0	ALUMNO	47	47	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PFCAM CON WC 750 AISLADOS. FAM BASICO DE HIDALGO E.J. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. PROF. RAMONA DE ILEN CASTILLO: 28DPR033M CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1566	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLICOMEDIA.	HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	346,325	346,325	346,325	346,325	100%	0	0	0	ALUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLICOMEDIA. FAM BASICO DE HIDALGO E.J. EMILIANO ZAETA PRIMARIA PRIMARIA. MARTE S. GOMEZ: 28DPR033M CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1578	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA.	LLERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	280,555	280,555	280,555	249,304	89%	0	0	0	ALUMNO	75	75	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA. FAM BASICO DE LLERA COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTELLANA: 28DPR033M CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
2793	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y CISTERNA	ALDAMA	ALDAMA	RURAL	08-2038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	207,331	207,331	207,331	207,331	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y CISTERNA E.J. EL LUCERO ALDAMA JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION: 28DPR0000 FAM BASICO 2007 CAPE-HEB-AD-005-2008-0007									
1487	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA PTV SEC. + SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO	ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	889,140	889,140	889,140	881,255	99%	0	0	0	ALUMNO	31	31	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA PTV SEC. + SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO. FAM BASICO DE ALDAMA E.J. ALBERTO CARRERA TORRES TELESECUNDARIA GONZALO ALEMAN SANCHEZ: 28DPR033M CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1579	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA.	EL MANTE	EL MANTE	RURAL	07-2118-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	269,053	269,053	269,053	269,052	100%	0	0	0	ALUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA. FAM BASICO DE EL MANTE COL. AGUILAS SEÑOR JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLALBA: 28DPR033M CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1592	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA PTV SEC.	EL MANTE	EL MANTE	RURAL	07-2121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	299,685	299,685	299,685	293,195	98%	0	0	0	ALUMNO	46	46	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA PTV SEC. FAM BASICO DE EL MANTE E.J. FAJA DE ORO TELESECUNDARIA OTHON POMPEYO BLANCO NUÑEZ: 28DPR033M CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1586	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA PTV SEC.	EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	242,883	242,883	242,883	241,384	99%	0	0	0	ALUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA PTV SEC. FAM BASICO DE EL MANTE CONS. CUINTERO CARRERA JUSTO SIERRA: 28DTV0000 CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
2710	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSSADO + MURO DE ACOMETIDA.	EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	1,296,730	1,296,730	1,296,730	1,160,745	90%	0	0	0	ALUMNO	179	179	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSSADO + MURO DE ACOMETIDA. FAM BASICO DE EL MANTE FRANC. FRACC. LINEARES PRIMARIA NUEVA CREACION: 28DPR0000 CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
2694	CONSTRUCCION DE CISTERNA 9000 LTS. DRENAJE PLUVIAL 132 ML. IMPERMEABILIZACION 117 M2. PISO 70 M2. Y TECHADO DE ACCESO 100 M2.	MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	443,332	443,332	443,332	442,188	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	202	202	100%	REHABILITACION DE BARDA CON MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO REFORZADO Y COLUMNARTE: 180.00 ML. FAM BASICO DE REYNOLDO OTRO. URB. MARTER. R. GOMEZ PRIMARIA EMILIO PORTES GIL: 28DPR2079C CAPE-F7-1-0085-2007-0210									
2340	CONSTRUCCION DE REJAS DE PROTECCION 73.75 M.	MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	96,605	96,605	96,605	76,180	79%	0	0	0	METROS CUADRADOS	74	74	100%	CONSTRUCCION DE REJAS DE PROTECCION 73.75 M. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. ESPERANZA Y REFORMA PRIMARIA PRISCILIANO DELGADO: 28DPR0000 CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
1632	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 750 AISLADO	MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	570,244	570,244	570,244	567,239	99%	0	0	0	ALUMNO	259	259	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 750 AISLADO FAM BASICO DE MATAMOROS COL. TECNOLOGICO JARDIN DE NIÑOS CLARITA UERNA SANCHEZ DE CAVALLOS: 28DPR2079C CAPE-F7-1-0043-2007-0117									
2665	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA 3.5EE ESTRUCTURA T-84	MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	1,268,579	1,268,579	1,268,579	928,525	73%	0	0	0	ALUMNO	941	941	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA 3.5EE ESTRUCTURA T-84 FAM BASICO DE MATAMOROS COL. EXPOSITA ORIENTE SECUNDARIA TECNICA NO. 64. ROSALINDA GUERRERO DAMASC: 28DPR2079C CAPE-F7-1-0085-2007-0210									

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercicio									5
1596	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2.5EE ESTR. 715 ADOASADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,382,197	1,382,197	1,382,197	1,322,043	96%	0	0	0	ALUMNO	105	105	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2.5EE ESTR. 715 ADOASADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. VALLE DEL REAL SECUNDARIA GENERAL NO. 8 PROF. FLEMON SALAZAR JARAMILLO-28E01014R CAPEF-AD-0075-2007-0171
1627	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA-INTENDENCIA 750 ADOASADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	967,547	967,547	967,547	558,695	98%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA-INTENDENCIA 750 ADOASADO. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. MEXICO AGRARIO JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES MATAMOROS SUR-28D0028X CAPEF-AD-0008-2007-0098
2324	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS-DIRECCION AISLADOS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	446,669	446,669	446,669	372,844	83%	0	0	0	ALUMNO	115	115	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS-DIRECCION 753 AISLADOS. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. ESPERANZA Y REFORMA JARDIN DE NIÑOS PROFRA. IRENE CANO CASTROSERIO-28D00916F CAPEF-AD-0044-2007-0044
1599	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	403,034	403,034	403,034	402,884	100%	0	0	0	ALUMNO	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. MEXICO SECUNDARIA GENERAL NO. 9 CANDIDO NAVARRO RUIZ-28E00105Q CAPEF-AD-0074-2007-0170
2654	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE ESTR. 715 ADOASADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-5922-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	542,266	542,266	542,266	542,266	100%	0	0	0	ALUMNO	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE ESTR. 715 ADOASADA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. VALLE DEL REAL SECUNDARIA GENERAL NO. 8 PROF. FLEMON SALAZAR JARAMILLO-28E01014R CAPEF-AD-0075-2007-0171
1645	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	925,674	925,674	925,674	925,328	100%	0	0	0	ALUMNO	75	75	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. INDUSTRIAL PRIMARIA JOSE VASCONCELOS-28D00916F CAPEF-AD-0044-2007-0044
2547	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	385,080	385,080	385,080	383,757	100%	0	0	0	ALUMNO	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. SAN JUAN LAZARO CARDEN DEL RIO-28D0180V CAPEF-AD-0072-2007-0195
1637	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	356,625	356,625	356,625	341,543	96%	0	0	0	ALUMNO	26	26	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. LOS NOGALES PRIMARIA PRIMARIA NICOLAS BRAVO-28D0180V CAPEF-AD-0072-2007-0195
1639	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	374,250	374,250	374,250	374,039	100%	0	0	0	ALUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. CHANTRETES PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA-28D0180V CAPEF-AD-0063-2007-0142
1649	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,813,122	1,813,122	1,813,122	1,795,482	99%	0	0	0	ALUMNO	200	200	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADO. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. LIBERTAD Y PROGRESO PRIMARIA PRIMARIA DE NUEVA CREACION-28D0180V CAPEF-AD-0063-2007-0142
1623	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 AISLADA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 ADOASADO + SUBESTACION 112.5 KVA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	3,268,874	3,268,874	3,268,874	3,268,478	100%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 AISLADA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 ADOASADO + SUBESTACION 112.5 KVA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. LIBERTAD Y PROGRESO PRIMARIA PRIMARIA DE NUEVA CREACION-28D0180V CAPEF-AD-0063-2007-0142
2332	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 AISLADO + 1 AULA DE 3 EE 715 ADOASADA + SUBESTACION TRIFASICA 75 KVA.	27-NEUVOLAREDO	URBANO	URBANO	07-2557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,219,811	2,219,811	2,219,811	2,002,263	90%	0	0	0	ALUMNO	140	140	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 715 AISLADO + 1 AULA DE 3 EE 715 ADOASADA + SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA. FAM BASICO DE NEUVOLAREDO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II SECUNDARIA TECNICA NO. 78-28D50709B CAPEF-AD-0057-2007-0058
1659	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	27-NEUVOLAREDO	URBANO	URBANO	07-2136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,030,038	1,030,038	1,030,038	1,030,038	100%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE NEUVOLAREDO COL. RESERVAS TERRITORIALES SECUNDARIA TECNICA NO. 80 HECTOR BOLAÑOS CALZADO-28D50709B CAPEF-AD-0058-2007-0059
2656	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2EE, ESTR. 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	3-ALTAMIR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	472,780	472,780	472,780	472,780	100%	0	0	0	ALUMNO	276	276	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2EE, ESTR. 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE NEUVOLAREDO COL. SAN CABEERA MUNICIPAL SECUNDARIA GENERAL JUAN MARTINEZ GARCIA-28E05035A CAPEF-AD-0076-2007-0070
1522	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS.	3-ALTAMIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	705,746	705,746	705,746	397,434	56%	0	0	0	ALUMNO	607	607	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS. FAM BASICO DE ALTAMIRA COL. ALEJANDRO BRIONES 2 SECUNDARIA TECNICA NO. 70 PROF. REFUGIO RAMIREZ MATA-28D50709J CAPEF-AD-0041-2007-0111
1530	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2 EE 717 P.B. CON ENCICLOMEDIA.	3-ALTAMIR	URBANO	URBANO	07-2099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	862,754	862,754	862,754	851,379	99%	0	0	0	ALUMNO	140	140	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2 EE 717 P.B. CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE ALTAMIRA COL. JARDINES DE CHIAMPAYAN SECUNDARIA TECNICA SECUNDARIA TECNICA NO. 84-28D50709M CAPEF-AD-0066-2007-0124
1526	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.A. AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	3-ALTAMIR	URBANO	URBANO	07-2097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	679,633	679,633	679,633	228,060	34%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.A. AISLADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE ALTAMIRA COL. VALLE VERDE SECUNDARIA TECNICA NO. 82-28D50709O CAPEF-AD-0069-2007-0126
1536	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 715 AISLADO + SUBESTACION 75 KVA PEDESTAL.	3-ALTAMIR	URBANO	URBANO	07-2099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	3,142,606	3,142,606	3,142,606	3,123,506	99%	0	0	0	ALUMNO	97	97	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 715 AISLADO + SUBESTACION 75 KVA PEDESTAL. FAM BASICO DE ALTAMIRA COL. COL. SAN JACINTO SECUNDARIA TECNICA NO. 87-28D50709J CAPEF-AD-0069-2007-0126
2317	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 PB + 1 AULA 3 EE 717 PB + SERVICIOS SANITARIOS.	3-ALTAMIR	URBANO	URBANO	07-2555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,509,020	2,509,020	2,509,020	2,509,020	100%	0	0	0	ALUMNO	103	103	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 PB + 1 AULA 3 EE 717 PB + SERVICIOS SANITARIOS. FAM BASICO DE ALTAMIRA COL. COL. SAN JACINTO SECUNDARIA TECNICA NO. 87-28D50709J CAPEF-AD-0069-2007-0126
2347	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADOASADA 750 CON ENCICLOMEDIA.	30-PADILLA	RURAL	RURAL	07-2565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	282,062	282,062	282,062	282,066	100%	0	0	0	ALUMNO	28	28	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADOASADA 750 CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE PADILLA EJ. CONRADO CASTILLO PRIMARIA MIRIAM ZARITA-28D50709C CAPEF-AD-0062-2007-0116
1662	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	30-PADILLA	URBANO	URBANO	07-2138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	435,970	435,970	435,970	429,098	98%	0	0	0	ALUMNO	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE PADILLA EJ. EL BARRETEL SECUNDARIA TECNICA SECUNDARIA TECNICA NO. 6 ING. MARTIN E. GOMEZ-28D50709I CAPEF-AD-0062-2007-0116
1678	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS.	32-REYNOSA	URBANO	URBANO	07-2147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	599,853	599,853	599,853	590,473	98%	0	0	0	ALUMNO	254	254	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS. FAM BASICO DE REYNOSA COL. DEL VALLE PRIMARIA CLUB 20 30-28D50709V CAPEF-AD-0052-2007-0140
1717	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADO.	32-REYNOSA	URBANO	URBANO	07-2158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	619,186	619,186	619,186	619,130	100%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADO. FAM BASICO DE REYNOSA COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE PRIMARIA PROFRA. JULIA GUEVARRA-28D50709V CAPEF-AD-0011-2007-0144
1737	CONSTRUCCION DE TALLER DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 2.5 EE ESTR. 1-64.	32-REYNOSA	RURAL	RURAL	07-2160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,344,568	1,344,568	1,344,568	1,344,568	100%	0	0	0	ALUMNO	406	406	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 2.5 EE ESTR. 1-64. FAM BASICO DE REYNOSA EJ. LA RETAMA SECUNDARIA TECNICA NO. 59, RODOLFO TREVINO CASTILLO-28D5059N CAPEF-AD-0043-2007-0048
1665	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE 6 EE 715.	32-REYNOSA	URBANO	URBANO	07-2139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,589,770	1,589,770	1,589,770	1,548,879	97%	0	0	0	ALUMNO	731	731	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE 6 EE 715. FAM BASICO DE REYNOSA COL. CAGABELLA SECUNDARIA GENERAL NO. 7 CARLOS MORALES SANCHEZ-28D50709P CAPEF-AD-0057-2007-0148
2634	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 AISLADA P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION ELECTRICA.	32-REYNOSA	URBANO	URBANO	07-4800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	3,069,020	3,069,020	3,069,020	3,068,961	100%	0	0	0	ALUMNO	582	582	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 AISLADA P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION ELECTRICA. FAM BASICO DE REYNOSA COL. RESERVA TERRITORIAL TRIMESTRE SECUNDARIA GENERAL NO. 11 SILO VOY-28D5059S CAPEF-AD-0075-2007-0211
1753	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 ADOASADO P.B. + 2 AULAS 2.5 EE 717 AISLADA P.A. + ESCALERA + SUBESTACION DE 75 KVA.	32-REYNOSA	URBANO	URBANO	07-2168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,937,516	2,937,516	2,937,516	2,383,484	81%	0	0	0	ALUMNO	102	102	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 ADOASADO P.B. + 2 AULAS 2.5 EE 717 AISLADA P.A. + ESCALERA + SUBESTACION DE 75 KVA. FAM BASICO DE REYNOSA COL. VILLA FLORIDA SECUNDARIA TECNICA NO. 86-28D50709K CAPEF-AD-0070-2007-0146

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1756	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA 750 ADOSDA PIV SEC.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	329,540	329,540	329,540	318,604	97%	0	0	8	143	143	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA 750 ADOSDA PIV SEC. FAM BASICO DE REYNOSA COL. LAMPISITOS TELECOMUNICACIONES PROPR. CARLOS TRIVINO RODRIGUEZ. 28DTV029203 CAPCE-07-1P-006-2007-0068
1749	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE P.B. AISLADA 717 + 1 AULA 3 EE P.B. 717 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A + PREPARACION ESCALERA 717 FAM BASICO DE REYNOSA COL. LOPEZ PORTILLO 1A SECC. SECUNDARIA TECNICA NO. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ. 28DST088N CAPCE-17-1P-002-2007-0251	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,439,886	1,439,886	1,439,886	1,439,353	100%	0	0	8	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE P.B. AISLADA 717 + 1 AULA 3 EE P.B. 717 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A + PREPARACION ESCALERA 717 FAM BASICO DE REYNOSA COL. LOPEZ PORTILLO 1A SECC. SECUNDARIA TECNICA NO. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ. 28DST088N CAPCE-17-1P-002-2007-0251
2539	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. + 1 AULA 3 EE P.A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-3947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,132,531	1,132,531	1,132,531	1,084,942	96%	0	0	8	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. + 1 AULA 3 EE 717 P.A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. LA JOYA SECUNDARIA GENERAL NO. 10, LIC. ANA TERESA LIEBERT GUT. 28DST098X CAPCE-17-10-022-2007-0191
1691	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	357,287	357,287	357,287	281,678	79%	0	0	8	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A FAM BASICO DE REYNOSA COL. BIENESTAR PRIMARIA RAMON MARIO BAHENA RODRIGUEZ. 28DPR2296 CAPCE-F7-AD-009-2007-0099
2414	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-3944-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	310,044	310,044	310,044	231,751	75%	0	0	8	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A FAM BASICO DE REYNOSA COL. BIENESTAR PRIMARIA RAMON MARIO BAHENA RODRIGUEZ. 28DPR2296 CAPCE-F7-AD-009-2007-0099
1622	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	306,677	306,677	306,677	306,677	100%	0	0	8	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA. FAM BASICO DE REYNOSA FRACC. VILLA FLORIDA JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION. 28DNU038F CAPCE-F7-AD-0095-2007-0160A
1729	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA + 2 AULAS 750 ADOSDAS CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	981,854	981,854	981,854	981,650	100%	0	0	8	120	120	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA + 2 AULAS 750 ADOSDAS CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. VILLAS DE LA JOYA AMPLIACION PRIMARIA NUEVA CREACION. 28DPR2413Q CAPCE-F7-AD-0058-2007-0154
2402	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-3404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	342,078	342,078	342,078	300,104	88%	0	0	8	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. LA CIM A PRIMARIA NUEVA CREACION. 28DPR2426X
2386	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-3403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	298,236	298,236	298,236	297,435	100%	0	0	8	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. BALCONES DE ALCALIA PRIMARIA ANDRÉS NISSAHO NÚM. 11. 28DPR2411 CAPCE-F7-AD-009-2007-0115
2426	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-3946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	380,454	380,454	380,454	380,454	100%	0	0	8	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NTE. PRIMARIA NUEVA CREACION. 28DPR2379Z CAPCE-F7-10-027-2007-0201
2586	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	372,814	372,814	372,814	372,779	100%	0	0	8	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE PRIMARIA PROFRA. 38LA GUEVARA HERNANDEZ. 28DPR2379Z CAPCE-F7-10-027-2007-0201
1680	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	383,127	383,127	383,127	383,114	100%	0	0	8	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE PRIMARIA EL CHAMIZAL. 28DPR1427M CAPCE-F7-10-026-2007-016E
1699	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	350,515	350,515	350,515	349,733	100%	0	0	8	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. VILLAS DE MIMO PRIMARIA PROFRA. NATALIA TIJERINA GUZMAN. 28DPR2379Z CAPCE-F7-10-027-2007-020E
1700	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	351,538	351,538	351,538	324,128	92%	0	0	8	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR PRIMARIA NUEVA CREACION. 28DPR2381O CAPCE-F7-10-110-2007-0249
2355	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-3401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	359,657	359,657	359,657	300,594	84%	0	0	8	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. MAMO CON MAMO PRIMARIA LITHA PEÑA DE GARZA GANTU. 28DPR2296X CAPCE-F7-10-042-2007-0136
1694	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	412,638	412,638	412,638	412,633	100%	0	0	8	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. MAMO CON MAMO PRIMARIA LITHA PEÑA DE GARZA GANTU. 28DPR2296X CAPCE-F7-10-042-2007-0136
2418	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-3945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	390,984	390,984	390,984	321,203	82%	0	0	8	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. MAQUILADORAS PRIMARIA LUIS DONALDO COLOS MURRIETA. 28DPR2296X CAPCE-F7-10-042-2007-0136
1684	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	342,036	342,036	342,036	326,568	96%	0	0	8	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. SOLIDARIDAD PRIMARIA JUAN ALDAMA. 28DPR1698D CAPCE-F7-AD-0093-2007-0095
1746	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. 715 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A + PORTICO DE 2 EE. 715 + 1 AULA 3 EE. 715 CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,016,179	2,016,179	2,016,179	2,016,179	100%	0	0	8	210	210	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. 715 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A + PORTICO DE 2 EE. 715 + 1 AULA 3 EE. 715 CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. ESPUEZCO NACIONAL SECUNDARIA TECNICA NO. 75. PROFRA. BARROCOMANO MONTELONGO. 28DST0707S CAPCE-F7-AD-040-2007-0081
1689	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 AISLADA P.A. + ESCALERAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,511,239	2,511,239	2,511,239	2,042,548	81%	0	0	8	140	140	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 AISLADA P.A. + ESCALERAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. FAM BASICO DE REYNOSA COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NTE SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. NO. 12 NC. 28DSE0107O CAPCE-F7-10-033-2007-0150
2677	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 AISLADA + ESCALERA.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-6021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,190,815	1,190,815	1,190,815	1,188,174	100%	0	0	8	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 AISLADA P.A. + ESCALERA. FAM BASICO DE REYNOSA COL. RESERVA TERRITORIAL CAMBRESTRE SECUNDARIA GENERAL NO. 11 SILOO XXI. 28DSE0108S CAPCE-F7-10-085-2007-0210
2381	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSDA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-3403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,130,628	1,130,628	1,130,628	990,583	84%	0	0	8	75	75	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSDA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS. FAM BASICO DE REYNOSA FRACC. VILLA GENERALDA JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION. 28DNU038F CAPCE-F7-AD-0093-2007-0122
1686	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	680,671	680,671	680,671	680,018	100%	0	0	8	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. BENITO JUAREZ PRIMARIA LAURO GUBIARE. 28DPR1748S CAPCE-F7-10-042-2007-0136
1726	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	798,837	798,837	798,837	798,837	100%	0	0	8	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. REDRO Y MEDIANAS AMPLIACION PRIMARIA VILLA Y ZAPATA. 28DPR2412Z CAPCE-F7-10-030-2007-020E
1715	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	701,452	701,452	701,452	700,802	100%	0	0	8	383	383	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. LUIS DONALDO COLOSIO PRIMAR AZCUE GUADALUPE CASTILLO PARRA. 28DPR2380 CAPCE-F7-10-042-2007-0136
1731	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	651,919	651,919	651,919	651,918	100%	0	0	8	170	170	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA FRACC. VILLA FLORIDA PRIMARIA NUEVA CREACION. 28DPR2448F CAPCE-F7-AD-0095-2007-0165
1733	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	URBANO	REYNOSA	07-2162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	669,802	669,802	669,802	668,977	100%	0	0	8	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA COL. VAMOS TAMAULIPAS PRIMARIA PRIMARIA NUEVA CREACION. 28DPR2458M CAPCE-F7-AD-0060-2007-016E
2611	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTR.753 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A.	REYNOSA	RURAL	MARTIN ROCHA (MARTIN ROCHA)	07-4796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	758,706	758,706	758,706	738,506	97%	0	0	8	84	84	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTR.753 AISLADAS CON ENCICLOMEDI A. FAM BASICO DE REYNOSA EL RANCHO DE MARTIN ROCHA PRIMARIA PROFRA. GREGORIO TORRES QUINTERO. 28DPR0818T CAPCE-F7-10-073-2007-0235

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación de descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	6	7	8	9	10		11	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1736	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA + AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSDOS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,994,984	1,994,984	1,994,984	1,994,762	100%	0	0	0	ALLUMNO	296	296	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS CON ENCLOMEDIADA + AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSDOS. FAM BASICO 07 REYNOSA FRACC. VILLA ESMERALDA PRIMARIA NUEVA CREACION. 280PR2002 CAPECE-07-0089-2007-0209
2763	REHABILITACION DE BANDA CON MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO REFORZADO Y CONTRAFUERTE 180.00 ML.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,222,514	1,222,514	1,222,514	1,123,400	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	REHABILITACION DE BANDA CON MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO REFORZADO Y CONTRAFUERTE 180.00 ML. FAM BASICO 07 REYNOSA CTRU. UR. WALTER R. GOMEZ PRIMARIA PORTES GIL. 280PR2002 CAPECE-07-0085-2007-0210
2663	SUSTITUCION DE LOSA 233.51 M2. Y ELEVACION DE PISOS EN AULAS 183.33 M2.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	553,646	553,646	553,646	553,646	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	417	417	100%	SUSTITUCION DE LOSA 233.51 M2. Y ELEVACION DE PISOS EN AULAS 183.33 M2. FAM BASICO 07 REYNOSA COL. FRANCISCO I. MADERO PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO. 280PR1724M CAPECE-07-0086-2007-0204
1760	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 750 ADOSDOS.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-2100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	481,588	481,588	481,588	480,833	100%	0	0	0	ALLUMNO	134	134	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 750 ADOSDOS. FAM BASICO 07 RIO BRAVO COL. ESTEBAN JARDIN DE NIÑOS A.B.C. 280PR0307
1764	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCLOMEDIADA.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-2171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	328,784	328,784	328,784	328,520	100%	0	0	0	ALLUMNO	14	14	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCLOMEDIADA. FAM BASICO 07 RIO BRAVO COL. GRACIANO SANCHEZ PRIMARIA FRANCISCO VILLA. 280PR2146K CAPECE-07-0020-2007-0268
1766	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA PTV. SEC. + SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADOS.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-2172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	854,745	854,745	854,745	854,745	100%	0	0	0	ALLUMNO	41	41	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA PTV. SEC. + SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADOS. FAM BASICO 07 RIO BRAVO COL. CONQUISTADORES TELESECUNDARIA BERTHA ELIA GONZALEZ FLORES. 280TV0292 CAPECE-07-0088-2007-0204
2727	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV SECUNDARIA.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-6537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	384,305	384,305	384,305	332,941	87%	0	0	0	ALLUMNO	97	97	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV SECUNDARIA. FAM BASICO 07 RIO BRAVO AMP. EL AMPL. RIO BRAVO TELESECUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ BLADKALLER. 280TV0262 CAPECE-07-0085-2007-0210
2621	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS CON W. C. CAMARA DE OBSERVACION - DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA - RECEPCION - BODEGA - INTENDENCIA ESTR.750.	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	07-4791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,358,700	1,358,700	1,358,699	1,358,699	100%	0	0	0	ALLUMNO	47	47	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS CON W. C. CAMARA DE OBSERVACION - DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA - RECEPCION - BODEGA - INTENDENCIA ESTR.750. FAM BASICO 07 RIO BRAVO CONS. NUEVO PROGRESO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. 280M0303K CAPECE-07-0079-2007-0206
1770	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA AISLADA PTV SEC. + 2 WC.	34 SAN CARLOS	URBANO	URBANO	07-2173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	481,556	481,556	481,556	473,876	98%	0	0	0	ALLUMNO	17	17	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA AISLADA PTV Y SEC. + 2 WC. FAM BASICO 07 SAN CARLOS EL. PRIMARIOS BASICA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION. 280TV028A CAPECE-07-0088-2007-0223
1781	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS.	35 SAN FERNANDO	RURAL	RURAL	07-2178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	630,502	630,502	630,502	628,699	100%	0	0	0	ALLUMNO	212	212	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV SECUNDARIA. FAM BASICO 07 SAN FERNANDO COL. LADRILLERA PRIMARIA JUAN ESCUTIA. 280PR2126
2744	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSDA.	35 SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERAS)	URBANO	07-6539-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	475,056	475,056	475,056	472,100	99%	0	0	0	ALLUMNO	367	367	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSDA. FAM BASICO 07 SAN FERNANDO C.P. CAMPO PESQUERO CARBONERAS SECUNDARIA TECNICA NO. 67. MANUEL CAVAZOS LERMA. 280ST0087M CAPECE-07-0084-2007-0212
2591	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCLOMEDIADA.	35 SAN FERNANDO	RURAL	RURAL	07-6554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	370,462	370,462	370,462	367,981	99%	0	0	0	ALLUMNO	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCLOMEDIADA. FAM BASICO 07 SAN FERNANDO COL. LA VALENTINA PRIMARIA ERNESTO GUJARDO SALINAS. 280PR2446 CAPECE-07-0079-2007-0206
1774	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCLOMEDIADA.	35 SAN FERNANDO	RURAL	RURAL	07-2174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	359,031	359,031	359,031	358,845	100%	0	0	0	ALLUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCLOMEDIADA. FAM BASICO 07 SAN FERNANDO AMP. LOMA ALTA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. 280PR2144
1777	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCLOMEDIADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION - COOPERATIVA AISLADO.	35 SAN FERNANDO	LAS LOMAS	RURAL	07-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	990,836	990,836	990,836	979,246	99%	0	0	0	ALLUMNO	80	80	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA CON ENCLOMEDIADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION - COOPERATIVA 750 AISLADO. FAM BASICO 07 SAN FERNANDO AMP. LOMA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. 280PR1930 CAPECE-07-0082-2007-0222
1782	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA.	35 SAN FERNANDO	RURAL	RURAL	07-2179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	415,671	415,671	415,671	415,434	100%	0	0	0	ALLUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA. FAM BASICO 07 SAN FERNANDO COL. VILLA DEL MAR PRIMARIA LUIS DONALDO COLGOSIO MURIBERTA. 280PR226Z CAPECE-07-0104-2007-0401
1784	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA.	35 SAN FERNANDO	RURAL	RURAL	07-2179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	415,671	415,671	415,671	415,434	100%	0	0	0	ALLUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA. FAM BASICO 07 SAN FERNANDO COL. VILLA DEL MAR PRIMARIA LUIS DONALDO COLGOSIO MURIBERTA. 280PR226Z CAPECE-07-0104-2007-0401
1798	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS.	37 SOTO LA MARINA	URBANO	URBANO	07-2184-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	512,118	512,118	512,118	511,067	100%	0	0	0	ALLUMNO	309	309	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCLOMEDIADA. FAM BASICO 07 SOTO LA MARINA COL. CAJECERA UNIFORME. PRIMARIA LAZARO CARDENAS. 280PR1933W CAPECE-07-0101-2007-0398
1800	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 6 X 8 M. ROYAL BUILDING ADOSDA + SERVICIOS SANITARIOS 6 X 8 M. SISTEMA ROYAL BUILDING.	37 SOTO LA MARINA	URBANO	URBANO	07-2185-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	929,817	929,817	929,817	929,791	100%	0	0	0	ALLUMNO	114	114	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 6 X 8 M. ROYAL BUILDING ADOSDA + SERVICIOS SANITARIOS 6 X 8 M. SISTEMA ROYAL BUILDING. FAM BASICO 07 SOTO LA MARINA COL. 3 DE SEPTIEMBRE PRIMARIA PROF. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ. 280PR2380 CAPECE-07-10107-2007-0247
2763	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + 2 WC. DE 2.00 X 2.71 M. + FOSA SEPTICA + CISTERNA.	37 SOTO LA MARINA	RURAL	RURAL	07-6540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	452,512	452,512	452,512	451,779	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + 2 WC. DE 2.00 X 2.71 M. + FOSA SEPTICA + CISTERNA. FAM BASICO 07 SOTO LA MARINA EL. LAS ENRAMADAS JARDIN DE NIÑOS LAS MISIONES CULTURALES. 280JN0966F CAPECE-07-01016-2007-0212
1801	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS	38 TAMPICCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2187-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	669,948	669,948	669,948	660,182	99%	0	0	0	ALLUMNO	642	642	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS. FAM BASICO 07 TAMPICCO COL. MORELOS SECUNDARIA GENERAL NO. 5. CAROLINA BALBUENA GONZ. 280E5002B CAPECE-07-01123-2007-0331
2769	DEMOLICION Y SUSTITUCION DE 479.30 M2 DE LOSA.	38 TAMPICCO	URBANO	URBANO	07-6641-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD	CAPCET	-	-	1,624,680	1,624,680	1,620,348	1,620,348	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	479	479	100%	DEMOLICION Y SUSTITUCION DE 479.30 M2 DE LOSA. FAM BASICO 07 TAMPICCO COL. MORELOS PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS. 280PR125P CAPECE-07-11-0084-2007-0212
2670	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA.	39 TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	260,905	260,905	260,905	260,713	100%	0	0	0	ALLUMNO	110	110	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSDA. FAM BASICO 07 TULA COL. TULA CENTRO JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. 280PR010 CAPECE-07-0085-2007-0204
1806	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION ADOSDOS.	39 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2194-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	584,182	584,182	584,182	584,179	100%	0	0	0	ALLUMNO	26	26	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ADOSDOS. FAM BASICO 07 VALLE HERMOSO COL. COL. JOSE TERAN BERRONES ANAHUAC. JARDIN DE NIÑOS GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO. 280JN0966F CAPECE-07-01016-2007-0212
1804	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PARA MATERNAL 750 AISLADA + 2 AULAS PARA PREESCOLAR 750 ADOSDAS.	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2192-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,245,710	1,245,710	1,245,710	1,245,703	100%	0	0	0	ALLUMNO	72	72	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PARA MATERNAL 750 AISLADA + 2 AULAS PARA PREESCOLAR 750 ADOSDAS. FAM BASICO 07 VALLE HERMOSO COL. VISTA HERMOSA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LIC. ROSALINDA GUERRERO GAMBICA. 280D00020 CAPECE-07-011-2007-0310
1808	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2 EE. 717 P.B. AISLADA CON PREPARACION PARA ENCLOMEDIADA + PREPARACION PARA ESCALER.	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-2195-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	369,595	369,595	369,595	369,595	100%	0	0	0	ALLUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA. FAM BASICO 07 VALLE HERMOSO COL. INDEPENDENCIA SUR JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. 280JN0937S
2628	REFERENCIALIZACION 1070.64 M2. REPARACION DE LIMITE DE LOSA 16.24 M2. CANCELERIA 64.18 M2.	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-4798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	384,856	384,856	384,856	384,850	100%	0	0	0	ALLUMNO	225	225	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REFERENCIALIZACION 1070.64 M2. REPARACION DE LIMITE DE LOSA 16.24 M2. CANCELERIA 64.18 M2. FAM BASICO 07 VALLE HERMOSO POB. ANAHUAC SECUNDARIA TECNICA NO. 14. HILARIO PALOMO LOPEZ. 280ST014R CAPECE-07-0074-2007-0202
2566	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA AULA DE MULTIPANEL 6 X 8 M	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4357-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	144,251	144,251	144,251	132,931	92%	0	0	0	ALLUMNO	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA AULA DE MULTIPANEL 6 X 8 M. FAM BASICO 07 VICTORIA AMP. INDUSTRIAL PRIMARIA HERMOLO OREGON AGUILAR. 280PR2378A CAPECE-07-0091-2007-0200
2579	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTERICA DE 112.5 KVA.	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-4544-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	224,164	224,164	224,164	211,015	94%	0	0	0	ALLUMNO	223	223	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTERICA DE 112.5 KVA. FAM BASICO 07 VICTORIA FRACC. SIERRA VENTANA PRIMARIA PROF. ALTAR TEJEDA DE TAMEZ. 280PR2400 CAPECE-07-0091-2007-0200
2642	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 M. ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24.	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5905-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	665,943	665,943	666,943	666,995	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 M. ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24. FAM BASICO 07 VICTORIA FRACC. SIERRA VENTANA PRIMARIA PROF. ALTAR TEJEDA DE TAMEZ. 280PR23400 CA

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1810	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE 5 EE 715 ADOSADO + SUBESTACION DE 45 KVA.	VICTORIA	URBANO	07-2200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	2,221,476	2,221,476	2,221,476	2,221,476	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE 5 EE 715 ADOSADO + SUBESTACION DE 45 KVA. FAM BASICO DE VICTORIA COL. CUADRIPL MANERNO SECUNDARIA GENERAL NO. 5, PROF. JUVENTINO PINEDA Y ORTEGA: 28DE030011 CAPCE-G7-10149-2007-0094				
2275	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO SEE. ESTR.715 ADOSADO.	VICTORIA	URBANO	07-2202-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,990,246	1,990,246	1,990,246	1,984,578	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO SEE. ESTR.715 ADOSADO. FAM BASICO DE VICTORIA FRACC. FRAMBOYANES SECUNDARIA GENERAL. FEDERAZION NO. 2, RAFAEL RAMIREZ. 28DE030076				
2285	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA.	VICTORIA	RURAL	07-2201-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	396,776	396,776	396,776	396,775	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE VICTORIA EJ. LA PRESA SECUNDARIA GENERAL MAGALENO AGUILAR CASTILLO: 28DE030086 CAPCE-G7-P-004-2007-0097				
2280	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE. 715 CON WC P/CAM AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE. 715 ADOSADOS.	VICTORIA	URBANO	07-2206-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	988,759	988,759	988,759	988,759	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE. 715 CON WC P/CAM AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE. 715 ADOSADOS. FAM BASICO DE VICTORIA FRACC LAS PALMAS ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL EAM. PROFR. EPICEMIA GALARZA MARTINEZ. 28DMA02038 CAPCE-G7-L-0071-0198				
2605	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE ESTR.715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	VICTORIA	RURAL	07-4855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	595,564	595,564	595,564	595,567	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE ESTR.715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE VICTORIA EJ. LA PRESA SECUNDARIA GENERAL MAGALENO AGUILAR CASTILLO: 28DE030086 CAPCE-G7-L-0071-0198				
2752	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCION 750 AISLADOS + FOSA + CISTERNA + POZO ABSORCION + MURO DE ACOMETIDA.	VICTORIA	URBANO	07-6338-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	840,511	840,511	840,511	840,511	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCION 750 AISLADOS + FOSA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + MURO DE ACOMETIDA. FAM BASICO DE VICTORIA COL. VAMOS TAMAULIPAS JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION: 28DA010291 CAPCE-F7-AD-010-2007-0332				
2285	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS P/CAM. CON WC. ESTR.715 ADOSADAS + AREA DE DIAGNOSTICO 4EE ESTR.715 AISLADO.	VICTORIA	URBANO	07-2207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,777,734	1,777,734	1,777,734	1,678,130	94%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS P/CAM. CON WC. ESTR.715 ADOSADAS + AREA DE DIAGNOSTICO 4EE ESTR.715 AISLADO. FAM BASICO DE VICTORIA COL. MEXICO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE: 28DMA03031 CAPCE-G7-L-005-2007-0095				
2296	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2 EE 715 ADOSADAS CON ENCICLOMEDIA.	VICTORIA	URBANO	07-2210-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,060,268	1,060,268	1,060,268	1,065,325	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADOSADA 750 CON ENCICLOMEDIA. FAM BASICO DE VICTORIA FRACC. FRAMBOYANES PRIMARIA ELVA SALDANA MORALES. 28DP29224F CAPCE-G7-L-005-2007-0096				
2290	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS.	VICTORIA	URBANO	07-2208-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,117,539	1,117,539	1,117,539	1,117,539	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS. FAM BASICO DE VICTORIA COL. MARIANO MATAMOROS PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: 28DP29225U CAPCE-G7-L-008-2007-0090				
2282	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION + MODO DE SERVICIOS SANITARIOS U1-1 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR.	VICTORIA	URBANO	07-2206-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	1,074,134	1,074,134	1,074,134	1,033,007	96%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION + MODO DE SERVICIOS SANITARIOS U1-1 ADOSADOS Y OBRA EXTERIOR. FAM BASICO DE VICTORIA COL. GUADALUPE MANERNO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CECAM): 28DMA03031				
2313	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO.	ALVARO OBAN	RURAL	07-2214-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	545,532	545,532	545,532	522,440	96%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS U1-1 ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO. FAM BASICO DE XICOTENCATL EJ. 2A. UNIDAD DE XICOTENCATL (AGUICHE) TELESECUNDARIA PROF. ARMANDO HERNANDEZ ESCOBEDO: 28DT030021 CAPCE-G7-L-005-2007-0083				
2307	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO.	XICOTENCATL	URBANO	07-2213-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	500,479	500,479	500,479	499,534	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO. FAM BASICO DE XICOTENCATL COL. 1 DE MAYO JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ: 28DM0303A CAPCE-G7-L-011-2007-0049				
2301	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 753 AISLADA.	XICOTENCATL	URBANO	07-2212-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	518,415	518,415	518,415	503,845	97%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 753 AISLADA. FAM BASICO DE XICOTENCATL COL. XICOTENCATL CENTRO JARDIN DE NIÑOS LA CORREGIDORA: 28DM0303V CAPCE-G7-L-0183-2007-0048				
1547	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO SEE ESTR. 715 AISLADO + 1 AULA 3EE ESTR.717 PB. ADOSADA.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	2,695,405	2,695,405	2,695,405	2,695,253	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO SEE ESTR.717 PB. AISLADO + 1 AULA 3EE ESTR.717 PB. ADOSADA. FAM BASICO DE CIUDAD MADERO FRACC. VILLA PARADISO SECUNDARIA TECNICA NO. 68, PROF. TIRSO SALDIVAR: 28DS03060 CAPCE-G7-AD-002-2007-0127				
1538	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE 715 AISLADO + EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	2,044,622	2,044,622	2,044,622	2,034,000	99%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 40 M2. FAM BASICO DE REYNOSA COL. ALMAGUER SECUNDARIA TECNICA NO. 3, MARTE R GOMEZ: 28DS03008F CAPCE-F7-AD-0082-2007-0152				
1744	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 49 M2.	REYNOSA	URBANO	07-2164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	548,492	548,492	548,492	548,492	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 49 M2. FAM BASICO DE REYNOSA COL. ALMAGUER SECUNDARIA TECNICA NO. 3, MARTE R GOMEZ: 28DS03008F CAPCE-F7-AD-0082-2007-0152				
1656	EQUIPO Y MOBILIARIO DE TALLER DE ELECTRONICA.	MATAMOROS	URBANO	07-2134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	519,233	519,233	519,233	0	0%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO Y MOBILIARIO DE TALLER DE ELECTRONICA. FAM BASICO DE MATAMOROS COL. EXPOSITA ORIENTE SECUNDARIA TECNICA NO. 44, ROSALINDA GUEBRO GAMBIA: 28DS0306Z CAPCE-F7-AD-0040-2007-0091				
2865	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA Y FORJA 3.5 EE T-84.	REYNOSA	URBANO	08-3045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CAPCET	-	-	-	-	961,481	961,481	961,481	961,481	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA Y FORJA 3.5 EE T-84. COL. ESPERUNO NACIONAL REYNOSA SECUNDARIA TECNICA NO. 73, PROF. BARCIBANO MONTECOSO: 28DS03060 CAPCE-F7-AD-002-2007-0127				
2874	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA Y FORJA 3.5 EE T-84.	REYNOSA	URBANO	08-3044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	961,481	961,481	961,481	961,481	100%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA Y FORJA 3.5 EE T-84. COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINS SUR REYNOSA SECUNDARIA TECNICA NO. 74, ING. JUAN JOSE ESPINOZA ROSAL: 28DS03074F FAM BASICO 200				
2878	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE ELECTRONICA.	SAN FERNANDO	RURAL	08-3045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE ELECTRONICA. COL. AMERICO VILLARREAL SAN FERNANDO SECUNDARIA TECNICA NO. 65, ING. VICTOR BRAVO ANJULA: 28DS03069V FAM BASICO 200				
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																												
16006	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA 1A. ETAPA + OBRA EXTERIOR	ALTAMIR	URBANO	09-2124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	22,884,425	22,884,425	22,884,425	10,345,537	45%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA 1A. ETAPA + OBRA EXTERIOR. INSTITUCION POLITECNICA: 28UN0000A ALTAMIRA COL. CABECERA MUNICIPAL CAPCE-P8-LP-000-2009-0000 FAM SUP 07				
10566	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRONICA 2 NIVELES. (PRIMERA ETAPA).	REYNOSA	URBANO	07-4038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	5,437,370	5,437,370	5,437,370	4,800,235	89%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRONICA 2 NIVELES. PRIMERA ETAPA. FAM SUP 2007 REYNOSA COL. LOMAS DE JARACHINA SUR INSTITUTO TECNOLÓGICO NO. 1: 28MSU0000				
10582	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LABORATORIO DE LOS PE S DE INGENIERIA CIVIL Y MERCADOTECNA.	TAMPICO	URBANO	07-4108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	22,467,613	22,467,613	22,467,613	21,487,938	96%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LABORATORIO DE LOS PE S DE INGENIERIA CIVIL Y MERCADOTECNA. CABECERA MUNICIPAL. TAMPICO FACULTAD DE INGENIERIA ARTURO NARRO SILLER: 28USU2749K FAM SUP 07 CAPCE-P8-LP-001-2008-0027				
10578	REMODELACION DE EDIFICIO DE TALLERES	TAMPICO	URBANO	07-4107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	2,852,922	2,852,922	2,852,922	2,743,164	96%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE TALLERES. FAM SUP 2007 TAMPICO COL. CABECERA MUNICIPAL. FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO: 28MSU2008 SANCIÓN 372 803 92				
10574	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA, 1RA. ETAPA	VICTORIA	URBANO	07-4038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	28,519,684	28,519,684	28,519,684	14,046,376	49%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA, 1RA. ETAPA COL. CABECERA MUNICIPAL. VICTORIA UNIVERSIDAD POLITECNICA: 28UN0000V FAM SUP 07 CAPCE-P8-LP-003-2008-0197				
42765	CONSTRUCCION MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA SEGUNDA ETAPA (PLANTA ALTA)	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	-	6,888,909	6,888,909	6,888,909	6,636,001	96%	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA SEGUNDA ETAPA (PLANTA ALTA). FAM SUP 2007 CIUDAD MADERO COL. LOS MANGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. MADERO: 28MSU0028A. ESTA OBRA TIENE 100% DE ADAPTACION ESTATAL Y 100% DE ADAPTACION FEDER				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
10600	SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE EDIFICIO "X", 1RA. ETAPA.	Ciudad Madero	Madero	Urbano	08-4621-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	2,167,121	2,167,121	2,167,121	1,588,800	73%	0	0	0	ALUMNO	5,958	5,958	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE EDIFICIO "X", 1RA. ETAPA. COL. LOS MANGOS CIUDAD MADERO INSTITUTO TECNOLÓGICO INSTITUT TECNOLÓGICO DE CD. MADERO : 28MSU0026A FAM SUP 07 CAPE-PS-1-0095-2009 0207	
10590	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	299,998	30%	0	0	0	ALCANTARILLA	767	767	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO. CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5 MATAMOROS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS : 28UT0022 FAM SUP 07		
10592	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	CIUDAD NUEVO LAREDO	URBANO	08-2379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	422,754	42%	0	0	0	ALUMNO	442	442	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO. FRACC. ORADEL NUEVO LAREDO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO : 28UT0004		
10603	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	ALTAMIRAN	URBANO	08-4748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	ALUMNO	888	888	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO BOULEVARD DE LOS RIO. KM. 3+100 ALTAMIRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA : 28UT0003		
10611	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	REYNOSA	URBANO	08-2528-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	1,053	1,053	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE : 28UT0001A REYNOSA COL. LA ESCONDIRA FAM SUP.1		
<b>FASP</b>													<b>188,076,811</b>	<b>188,076,811</b>	<b>22,566,346</b>	<b>172,618,607</b>	<b>92%</b>	<b>27,039,679</b>	<b>4,677,624</b>	<b>3,904</b>	<b>3,774</b>	<b>97%</b>				
<b>EFES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																										
4798	FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRETERAS	COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	7,679,014	7,679,014	2,995,690	5,083,324	66%	0	0	0	EVALUACION	1,800	1,720	96%		
4767	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	7,108,142	7,108,142	7,108,142	7,108,142	100%	0	0	0	EQUIPO	500	500	100%		
4773	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 986 Y DENUNCIA ANONIMA 089	COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	69,316,984	69,316,984	3,480,628	65,836,356	95%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
4805	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	769,300	769,300	76,269	693,031	90%	0	0	0	EQUIPO	50	43	86%		
47810	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	2,308,051	2,308,051	1,615,631	692,420	30%	0	0	0	EQUIPO	50	29	58%		
46839	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	33,208,144	33,208,144	3,704	33,204,440	100%	0	0	0	ESPACIO	3	3	100%		
47757	INSTANCIAS DE COORDINACION	COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	20,773,920	20,773,920	790,361	19,983,559	96%	0	0	0	EQUIPO	500	378	76%		
44333	COMBATE AL NARCOTRANQUEO	COBERTURA ESTATAL				GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	46,913,256	46,913,256	6,895,921	40,017,335	85%	27,039,679	4,677,624	0	EQUIPO	1,000	1,100	110%		
<b>FAETA</b>													<b>659,336</b>	<b>659,336</b>	<b>659,336</b>	<b>412,944</b>	<b>63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,468</b>	<b>13,832</b>	<b>103%</b>				
<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
52352	ADMINISTRACION REGIONAL (PY 7)	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-6150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO FAMILIARICO DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	659,336	659,336	659,336	412,944	63%	0	0	0	ADULTO	13,468	13,832	103%	ESTE RECURSO CONTRIBUYE A LOS LOGROS DE LAS METAS DE 2009		
<b>FAFEP</b>													<b>256,897,706</b>	<b>256,897,706</b>	<b>256,896,706</b>	<b>253,333,347</b>	<b>99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,344,522</b>	<b>115,599</b>	<b>9%</b>				
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
32882	EQUIPAMIENTO DE POZO, DEPOSITO Y LIENA DE DISTRIBUCION	ABASCO	RURAL	07-6150-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%		
32883	CONSTRUCCION DE PILA SUPERFICIAL DE 20 M3 (AGUA POTABLE)	CRUILLAS	RURAL	07-2633-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,520	85,520	85,520	85,520	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%		
32884	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO (ACABADO ANTIDERRAPANTE)	CRUILLAS	RURAL	07-5829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	362,868	362,868	362,868	362,868	100%	0	0	0	OTROS	699	1	0%		
32885	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.00 X 23.00 M. EN SALON DE ACTOS	GOMEZ FARIAS	RURAL	07-3252-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	286,372	286,372	286,372	286,102	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%		
32888	CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN ACCESO A CALLE PRINCIPAL Y PARADERO DE AUTOBUS	CONZALEZ	URBANO	07-4438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,123	92,123	92,123	92,123	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%		
32891	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 19.00 M.	GUÉMEZ	RURAL	07-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	327,283	327,283	327,283	319,707	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%		
32892	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 30.00 M. EN COMITE EJECUTIVO	BALCONES	RURAL	07-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	483,417	483,417	483,417	483,417	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
32693	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL TEATRO DEL PUEBLO 1 ETAPA	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3068-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	463,621	463,621	463,621	463,621	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32694	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA AREA MUNICIPAL (BANQUETAS, JUEGOS INFANTILES Y JARDIN)	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-4607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	339,683	339,683	339,683	230,283	68%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32695	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ACCESO AL POB. SAN IGNACIO	14 GUERRERO	SAN IGNACIO	RURAL	07-3073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,073	93,073	93,073	85,223	92%	0	0	OTROS	1	1	100%	
46033	CONSTRUCCION DE PISTA IN LINE HOCKEY EN CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	16 HIDALGO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-4597	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,172,279	2,172,279	2,172,279	2,139,103	98%	0	0	METRO CUADRADO	1,448	1,448	100%	PROYECTO QUE INCLUYE DOS FASES 07-4597-01 Y 07-4597-02 (OBRA Y AMPLIACION). EN ESTE CASO, ES LA MISMA OBRA Y LAS MISMAS METAS. OBRA FINQUITADA
32696	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y FORO DE 8.10 X 6.30 M.	16 HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINIDAD)	RURAL	07-3261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	256,812	256,812	256,812	256,719	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32697	CONSTRUCCION DE FORO DE 8.10 X 6.30 M INCL. 2 ESCALERAS DE ACCESO	16 HIDALGO	LA GARITA	RURAL	07-4609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,110	87,110	87,110	87,110	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32699	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 18.00 M. EN CANCHA EJIDAL	16 HIDALGO	CRUZ CRUZ	RURAL	07-3262-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	343,118	343,118	343,118	343,118	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32700	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 18.00 M. EN CANCHA EJIDAL	16 HIDALGO	LA LAURORA	RURAL	07-3263-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	340,778	340,778	340,778	340,778	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32701	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZOLETA	17 JALISCO	LA BODEGA (LAS MORITAS)	RURAL	07-3265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	163,424	163,424	163,424	163,424	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32702	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	17 JALISCO	JALISCO	URBANO	07-3264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,039	129,039	129,039	129,039	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32703	CUBIERTA METALICA EN TEATRO DEL PUEBLO	17 JALISCO	JALISCO	URBANO	07-4610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	638,868	638,868	638,868	638,868	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32707	CERCO CON MALLA PARA CAMPO DE BASEBALL	2 ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-3062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	180,484	180,484	180,484	180,484	100%	0	0	OTROS	330	1	0%	
32708	CERCO CON MALLA PARA CAMPO DE BASEBALL	2 ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	07-3060-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	229,286	229,286	229,286	229,000	100%	0	0	OTROS	401	1	0%	
32711	TERMINACION DE PLAZA PUBLICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, BANCAS, REFORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO.	2 ALDAMA	MORON	RURAL	07-5790-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	366,100	366,100	366,100	366,100	100%	0	0	OTROS	1,633	1	0%	
32712	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS / C. SIN NOMBRE Y HERMENEGLDO GALEANA Y CALLE	21 EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	07-5914-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	398,070	398,070	398,070	398,070	100%	0	0	OTROS	800	1	0%	
32713	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE LIMITE DE PREDIOS Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA.	21 EL MANTE	CUIDAD MANTE	URBANO	07-4658-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	144,220	144,220	144,220	144,220	100%	0	0	OTROS	292	1	0%	
32714	BANQUETAS DE ACCESO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA 28DPR063862	21 EL MANTE	CUIDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-4444-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	55,669	55,669	55,669	55,669	100%	0	0	OTROS	161	1	1%	
32715	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CBTIS N° 125 28DCT0427Q	25 MIGUEL ALEMAN	CUIDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-4443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,995	56,995	56,995	56,995	100%	0	0	OTROS	201	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29- TAMAU-LIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
32716	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. BENITO JUAREZ 28DPR1936P	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	07-4445-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	98,909	98,909	98,909	98,909	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	11
4939	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.00 X 19.00 EN ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE. 28DPR1808U	25 MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	07-4439-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	236,868	236,868	236,868	71,060	30%	0	0	OTROS	1	0	30%	
32717	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 19.00 EN ESC.PRIM. FORD 168 28DPR2456A	25 MIGUEL ALEMÁN	LOS GUERRA	URBANO	07-4441-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	375,839	375,839	375,839	375,839	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32718	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.00 X 19.00 EN ESC. PRIM MARTIN DE LA REVOLUCION 28DPR065E2	25 MIGUEL ALEMÁN	LOS ANGELES	RURAL	07-4440-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	425,529	425,529	425,529	425,529	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32719	CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS	29 MIQUHUANA	ESTANQUE DE LOS WALLEES	RURAL	07-4447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	72,928	72,928	72,928	71,203	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32720	CONSTRUCCION DE PLAZOLETAS EN VARIOS SECTORES	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,361,953	1,361,953	1,361,953	1,335,632	98%	0	0	OTROS	7	1	14%	
32723	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	26 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	07-4659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	380,133	380,133	380,133	380,133	100%	0	0	OTROS	800	1	0%	
32724	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLES NIÑOS HEROES, PRIV. TOMAS YARRINGTON E INDEPENDENCIA C. VICENTE GUERRERO Y C. HIDALGO.	26 OCAJIMPO	OCAJIMPO	URBANO	07-4662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	207,560	207,560	207,560	207,560	100%	0	0	OTROS	422	1	0%	
32725	CONSTRUCCION DE VELATORIO - DIF	29 OCAJIMPO	OCAJIMPO	URBANO	07-4661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	481,915	481,915	481,915	469,695	97%	0	0	OTROS	934	1	0%	
32726	PERFORACION DE POZO ARTESANO	29 OCAJIMPO	AGUILAS DEL SUR	RURAL	07-4448-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,761	52,761	52,761	51,095	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32727	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZIALES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ E/CALLE ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5824-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	370,612	370,612	370,612	369,149	100%	0	0	OTROS	627	1	0%	
32729	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZIALES Y BANQUETAS EN CALLE DIAMONTE E/CALLE REVOLUCION HUMANISTICA Y CALLE BENITO JUAREZ	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5826-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	212,843	212,843	212,843	206,111	97%	0	0	OTROS	423	1	0%	
32730	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZIALES Y BANQUETAS EN CALLE GRACIANO SANCHEZ E/AV. FERROCARRIL Y CALLE LAZARO CARDENAS	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	353,025	353,025	353,025	352,167	100%	0	0	OTROS	597	1	0%	
32731	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZIALES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ E/CALLE PUERTO DE ALTAMIRA Y CALLE PUERTO DE ZHU	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	173,736	173,736	173,736	171,441	99%	0	0	OTROS	341	1	0%	
32764	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZIALES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION HUMANISTICA E/CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MARIANO MATAM	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	280,910	280,910	280,910	280,065	100%	0	0	OTROS	564	1	0%	
32766	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DIVISION DEL NORTE / REVOLUCION Y PRIV. DIVISION DEL NORTE.	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	197,291	197,291	197,291	197,291	100%	0	0	OTROS	310	1	0%	
32767	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEM Y CALLE CEDRO Y PALO DE ROSA	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	396,866	396,866	396,866	396,866	100%	0	0	OTROS	628	1	0%	
32768	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELGICA Y CALLE RIO JORDAN Y LA LAGUNA	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	802,660	802,660	802,660	802,658	100%	0	0	OTROS	1,281	1	0%	
32769	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOLUCA BLVD. ALLENDE Y CALLE MEXICO	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	149,069	149,069	149,069	149,000	100%	0	0	OTROS	234	1	0%	
32770	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZUCENA Y CALLE NOCHE BUENA Y CORCHO.	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	246,267	246,267	246,267	246,141	100%	0	0	OTROS	389	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado	Programado								
32772	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GURBADA / CALLE AZUCENA Y ESCARLATA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	201,979	201,979	201,979	201,883	100%	0	0	OTROS	319	1	0%	
32773	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HNOS. VAZQUEZ / TIERRA Y LIBERTAD Y AV. VENUSTIANO CARRANZA .	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	169,815	169,815	169,815	169,815	100%	0	0	OTROS	267	1	0%	
32774	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMA / MANANTIAL Y TULIPAN	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	442,430	442,430	442,430	442,430	100%	0	0	OTROS	703	1	0%	
32775	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIRA / MANANTIAL Y TULIPAN.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	634,154	634,154	634,154	634,150	100%	0	0	OTROS	1,010	1	0%	
32776	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO SOMBREROS / CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y AV. GOLFO DE TEHUANTEPEC.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-6122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	340,934	340,934	340,934	340,933	100%	0	0	OTROS	520	1	0%	
32777	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA / BATERIA 1 TAM. Y CALLE SINOMBRE	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-4417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	839,566	839,566	839,566	839,566	100%	0	0	OTROS	1,340	1	0%	
32779	REVESTIMIENTO DE CALLE LAZARO CARDENAS / CALLE 6 Y LIMITE DE COLONIA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-9806-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,008	157,008	157,008	157,008	100%	0	0	OTROS	3,100	1	0%	
32781	REVESTIMIENTO DE CALLE LIMON / CARRETERA TAMPOCO MANTE Y PATZCUARO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5811-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	142,071	142,071	142,071	142,071	100%	0	0	OTROS	2,800	1	0%	
32783	REVESTIMIENTO DE CALLE REFORMA Y VENUSTIANO CARRANZA / REFORMA HUMANISTICA Y LAZARO CARDENAS	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5814-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	216,456	216,456	216,456	216,456	100%	0	0	OTROS	4,300	1	0%	
32784	REVESTIMIENTO DE CALLE ROSALES / CALLE HEROES DE NAZCAZAR PRIV. FERROCARRIL	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5800-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,251	183,251	183,251	183,251	100%	0	0	OTROS	3,630	1	0%	
32785	REVESTIMIENTO DE CALLE 5 / CALLE SIETE Y DOS	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5788-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,317	112,317	112,317	112,317	100%	0	0	OTROS	2,200	1	0%	
32790	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.50 X 21.80 (SOLO CUBIERTA) EN CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	PADILLA	CORPUS CHRISTI	RURAL	07-4448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	211,647	211,647	211,647	211,647	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32792	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE / CALLE PRINCIPAL Y CARR. VICTORIA - MONTERREY	PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5845-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	486,206	486,206	486,206	486,206	100%	0	0	OTROS	2,067	1	0%	
32793	TERMINACION DE TECHUMBRE DE 16.50 X 20.20 M (SOLO CUBIERTA) EN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL	PADILLA	PLAN DE AYALA	RURAL	07-4450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	219,108	219,108	219,108	219,107	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32796	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS	PALMIRAS	LA CONCEPCION	RURAL	07-4452-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DE AGUA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	41,688	41,688	41,688	38,542	92%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32798	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA RECREATIVA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,903	120,903	120,903	120,903	100%	0	0	OTROS	420	1	0%	
32799	CONSTRUCCION DE BARRA (BARRA POSTERIOR) CONALEP REYNOSA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4783-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	377,740	377,740	377,740	377,740	100%	0	0	OTROS	211	1	0%	
32800	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. TEC. SEC. N.º 86, 2805T086K	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	161,990	161,990	161,990	158,624	98%	0	0	OTROS	82	1	1%	
32804	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN PATIO CIVICO DE ESC. PRIMARIA MANUEL GARCIA Z. 280P0776L	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4366-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	115,679	115,679	115,679	115,679	100%	0	0	OTROS	288	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
32807	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (A NIVEL) EN CALLE SAN FOLÓ CON CALLE SAN JAVIER, DE 40.00 MTS. DE LONGITUD.	REYNOSA	URBANO		07-6127-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	843,985	843,985	843,985	842,365	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32808	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL A NIVEL SOBRE CANAL RODRÍGUEZ	REYNOSA	URBANO		07-6123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	858,088	858,088	858,088	858,088	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32809	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL A NIVEL SOBRE DREN PLUVIAL CRUCE CON CALLE MANUEL BUENOSTRO	REYNOSA	URBANO		07-6125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	405,194	405,194	405,194	405,194	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32810	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ELEVADO SOBRE CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO	REYNOSA	RURAL		07-6126-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,556,295	1,556,295	1,556,295	1,556,295	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32811	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ELEVADO SOBRE LIBRAMIENTO ORIENTE EN CRUCE DE BLVD. CAVAZOS LERMA	REYNOSA	URBANO		07-6124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	2,086,663	2,086,663	2,086,663	2,086,663	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32813	CONSTRUCCIONE TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLES EVÁ SAMANO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TURIDIA E/ DERECHO DE VIA PEMEX Y CALLE CEDROS.	REYNOSA	URBANO		07-4457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	861,404	861,404	861,404	861,404	100%	0	0	OTROS	1,520	1	0%	
32867	IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS EN ESC. PRIMARIA PRAKEDIS G. GUERRERO, 28DPR20507.	REYNOSA	URBANO		07-4384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,057	56,057	56,057	56,057	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32868	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, 28DPR2078L.	REYNOSA	URBANO		07-4385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	78,727	78,727	78,727	78,727	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32872	IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. GEORGINA CANTU PEÑA 28DPR0764E.	REYNOSA	URBANO		07-5870-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	150,530	150,530	150,530	150,530	100%	0	0	OTROS	652	1	0%	
32873	IMPERMEABILIZACION DE 7 AULAS Y PORTICO EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR0798X.	REYNOSA	URBANO		07-4390-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	130,745	130,745	130,745	130,745	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32875	REVESTIMIENTO EN BLVD. RIBERA CENTRAL 2 ENTRE PROL. PRAKEDIS BALBOA Y CALLE RIBERA DEL NORTE (CARR. RIBERENA)	REYNOSA	URBANO		07-3208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,011,483	1,011,483	1,011,483	1,011,483	100%	0	0	OTROS	18,861	1	0%	
32876	REVESTIMIENTO EN AV. BUGAMBILIAS E/ CALLE TULIPAN Y CALLE EMILIO PORTES GIL.	REYNOSA	URBANO		07-4458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	162,960	162,960	162,960	162,960	100%	0	0	OTROS	2,788	1	0%	
32883	REVESTIMIENTO EN CALLE TORRE EFFEL ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE BABEL ENTRE CALLE TORRE EFFEL Y DREN.	REYNOSA	URBANO		07-3184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	201,153	201,153	201,153	201,153	100%	0	0	OTROS	3,693	1	0%	
32884	REVESTIMIENTO EN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE RUBI Y DERECHO DE VIA DE C. F. E.	REYNOSA	URBANO		07-3199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	460,495	460,495	460,495	460,495	100%	0	0	OTROS	8,577	1	0%	
32886	REVESTIMIENTO EN CALLE 7 ENTRE CALLE GUERETARO Y BLVD. MEXICO	REYNOSA	URBANO		07-3174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,997	92,997	92,997	92,997	100%	0	0	OTROS	1,710	1	0%	
32887	REVESTIMIENTO EN CALLES LATERAL DE CANAL ENTRE PUENTE PEATONAL Y CALLE V. CARRANZA, CALLE LATERAL DE CANAL (BORDO ENTRE CALLE 2° CENTENARIO Y CALLE P. BALBOA.	REYNOSA	URBANO		07-3167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	277,387	277,387	277,387	277,387	100%	0	0	OTROS	5,112	1	0%	
32888	REVESTIMIENTO EN CALLES 8 Y 10 ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE REVOLUCION	REYNOSA	URBANO		07-3177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	174,572	174,572	174,572	174,572	100%	0	0	OTROS	3,254	1	0%	
32889	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA DE 6 X 8 M	REYNOSA	URBANO		07-6128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	2,139,973	2,139,973	2,139,973	2,139,973	100%	0	0	OTROS	21	1	5%	
32890	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCAL DE MADERA PARA AULA DE 6.0 X 8.0 MTS INCLUYE PISO DE CONCRETO.	REYNOSA	URBANO		07-5873-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	997,945	997,945	997,945	918,730	92%	0	0	OTROS	9	1	11%	
32891	TERMINACION DE AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, 28DPR148G, 28DPR0842W.	REYNOSA	URBANO		07-4394-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,767	77,767	77,767	77,767	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32892	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA SINDICATO DE MESEROS	RÍO BRAVO	URBANO		07-4462-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	277,963	277,963	277,963	273,409	98%	0	0	OTROS	263	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
32894	ELABORACION DE 66 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIVERSOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	RIO BRAVO	URBANO	URBANO	07-3055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	694,454	694,454	694,454	694,454	100%	0	0	OTROS	66	1	2%	
32896	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA PUBLICA 15.00 X 26.00	SAN CARLOS	RURAL	RURAL	07-4667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	563,049	563,049	563,049	563,049	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32897	ELABORACION DE 12 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y ENCALCHAMIENTOS EN DIVERSOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	URBANO	07-3053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	169,703	169,703	169,703	169,703	100%	0	0	OTROS	12	1	8%	
32898	CONST DE CANCHA DE FUTBOL CON SUPERFICIE DE PASTO SINTETICO EN EL AREA DEP DENOMINADA "LAS PIEDRAS" UBICADO ENTRE LAS C BARRIO JUAREZ, ALVARO OBREGON JUAN ESCUTIA Y NINOS HEROES	BELEN	URBANO	URBANO	07-4464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,067,487	1,067,487	1,067,487	1,066,212	100%	0	0	OTROS	1	1	0%	
32899	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALEZ Y BANQUETAS EN AV. LAS FLORES ENTRE LIMONARIA Y CAMOANULA.	SAN TAMPICO	URBANO	URBANO	07-4466-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	211,143	211,143	211,143	210,571	100%	0	0	OTROS	201	1	0%	
32900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALEZ Y BANQUETAS EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE FAJA DE ORO Y CERRADA ROBERTO FERRER	SAN TAMPICO	URBANO	URBANO	07-4465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,966	122,966	122,966	122,966	100%	0	0	OTROS	190	1	1%	
16613	CONSTRUCCION DE LA DIAGONAL SUR - NORTE, TRAMO: AV. DE LOS LEONES (PROLONGACION AGUA DULCE) - AV. UNIVERSIDAD	SAN TAMPICO	URBANO	URBANO	07-2306	DESARROLLO ECONOMICO	CARRETERAS	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	9,473,300	9,473,300	9,473,300	9,473,300	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,000	8,000	100%	OBRA CONSISTENTE INCLUYE LOS PROYECTOS 07-2306-01 Y 07-2306-02, CONSISTENTE EN 8,000.00 M2 PAV CONC 2 SEMAFOROS 20 LUMINARIAS, 1 SUBESTACION 6,000.00 JARDINERIA 1 SISTEMA DE RIEGO 88V RED AGUA 658 DRENAJE
32903	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.00 X 37.00 EN ESC. PRIMARIA EL ARENAL 28DPR1716D	SAN TAMPICO	URBANO	URBANO	07-4467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	702,983	702,983	702,983	702,694	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32904	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ NO.6, 28DE50056Y	SAN TAMPICO	URBANO	URBANO	07-5882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,457,468	1,457,468	1,457,468	1,452,835	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32905	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DE 16.00 X 32.00 EN TV. SEC. HERMANOS FLORES MAGON 28DTV0023K	SAN TULA	RURAL	RURAL	07-4670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	190,692	190,692	190,692	186,722	98%	0	0	OTROS	512	1	0%	
32906	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	SAN ANTONIO MORELOS	URBANO	URBANO	07-4634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,069	179,069	179,069	179,069	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32908	CONSTRUCCION DE BARRERA DE BLOQUE DE CONCRETO (84 X 1.50 M) PARA LA REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL "VETERANOS"	SAN VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-4623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	135,078	135,078	135,078	135,078	100%	0	0	OTROS	84	1	1%	
32909	CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB 26-30 28DPR1988D	SAN VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5892-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,730	70,730	70,730	70,730	100%	0	0	OTROS	180	1	1%	
32910	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 15 X 1.60 M	SAN VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-4628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	225,097	225,097	225,097	225,097	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32911	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 22 X 1.60 M.	SAN VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-4623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	243,889	243,889	243,889	243,889	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32912	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 28DPR1939P	SAN VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5891-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,610	84,610	84,610	84,610	100%	0	0	OTROS	490	1	0%	
32913	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO DE LA ESC. SEC. TEC. "PRINCEPS" VALLE HERMOSO	SAN VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,602	49,602	49,602	49,602	100%	0	0	OTROS	280	1	0%	
32914	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIO MARTINEZ MANATOU DE CALLE AGUILERAS SERDAN A BRECHA 118	SAN VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	378,187	378,187	378,187	378,187	100%	0	0	OTROS	7,097	1	0%	
32916	CONST. DE GUAR. EN C 16 EDC. DR. BERNARDEZ RUIZ Y DR. EMILIO MARTINEZ MANATOU, C. MARGARITA BERRONES RAMOS Y MA. SALTOS GRO. / C. EMILIO MARTINEZ MAMATOU Y C. DEL OCELOTE	SAN VICTORIA	URBANO	URBANO	07-4479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	106,867	106,867	106,867	106,763	100%	0	0	OTROS	423	1	0%	
33058	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO E/ CALLE NOMBRE AL LIMITE DE CARR. NACIONAL	SAN VICTORIA	RURAL	RURAL	07-4689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	217,777	217,777	217,777	217,777	100%	0	0	OTROS	827	1	0%	
45017	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL Y LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS EN EL TRAMO: CARRETA TULA-BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN VICTORIA	RURAL	RURAL	07-4098-01	DESARROLLO ECONOMICO	CARRETERAS	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	8,593,960	8,593,960	8,593,960	8,593,960	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	102	102	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
33059	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO AL EJIDO	41-VICTORIA	HUIZACHIL	RURAL	07-4693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	96,572	96,572	96,572	96,572	100%	0	0	OTROS	360	0	0%	
33060	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	151,556	151,556	151,556	45,467	30%	0	0	OTROS	0	0	0%	
33062	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TULA E/ CALLE CARRERA TORRES Y CALLE CONSTITUCIONAL DEL 17 Y CALLE CONSTITUCION DEL 17 E/ CALLE TULA Y CALLE 12 DE OCTUBRE.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,175	85,175	85,175	82,016	96%	0	0	OTROS	301	1	0%	
33063	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALVARADO PIER / CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (AREA PAJARITOS)	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,853	84,853	84,853	81,694	96%	0	0	OTROS	300	1	0%	
33064	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BOLIVIA Y ARGENTINA E/ CALLE MEXICO Y CALLE REPUBLICA CHILE	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,360	93,360	93,360	90,190	97%	0	0	OTROS	331	1	0%	
33066	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEL HUIZACHE / LIB. EMILIA PORTES GIL Y CALLE SIN NOMBRE. CALLE CAYON DE LA MULA / LIB. E. PORTES GIL Y CALLE SIN NOMBRE	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,624	129,624	129,624	38,887	30%	0	0	OTROS	24	0	0%	
33069	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ITACE Y PRIVADA LA SALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	91,144	91,144	91,144	87,984	97%	0	0	OTROS	323	1	0%	
33070	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NEPTUNO / CALLE SATURNUS Y CALLE URANO Y CALLE URANO / CALLE NEPTUNO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,790	126,790	126,790	123,630	98%	0	0	OTROS	341	1	0%	
33071	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NUEVO LARESO E/ CALLE REVOLUCION Y CALLE TAMPCO Y EN CALLE SAN FERNANDO E/ CALLE JIMENEZ Y CALLE TAMPCO.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,519	65,519	65,519	43,642	67%	0	0	OTROS	229	1	0%	
33075	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL EJIDO.	41-VICTORIA	SAN JUAN Y EL RANCHO	RURAL	07-4680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	151,098	151,098	151,098	151,098	100%	0	0	OTROS	562	1	0%	
33076	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,250	82,250	82,250	82,250	100%	0	0	OTROS	303	1	0%	
33078	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,746	92,746	92,746	92,746	100%	0	0	OTROS	344	1	0%	
33079	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,054	81,054	81,054	24,316	30%	0	0	OTROS	0	0	0%	
33080	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	100,148	100,148	100,148	100,148	100%	0	0	OTROS	372	1	0%	
33081	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AGRADECIMIENTO E/ CALLE INTEGRACION FAMILIAR Y CALLE HUMANIDAD.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	78,178	78,178	78,178	78,178	100%	0	0	OTROS	316	1	0%	
33082	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	LA BOCA DE SAN PEDRO	RURAL	07-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,576	74,576	74,576	74,489	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
33083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE J. Z. KERLEGAN / PROL. GUERRERO Y BLVD. CALLE SIN NOMBRE / J. Z. KERLEGAN / CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AL ORIENTE	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,099	77,099	77,099	77,099	100%	0	0	OTROS	312	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
33084	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PRIV SAN FERNANDO/ PROL CARR. TORRES Y 12 DE OCTUBRE, CALLE PROL CARR. TORRES / 12 DE OCTUBRE Y AV. LA PAZ.	41-VICTORIA	URBANO	07-4514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,730	74,730	74,730	74,730	100%	0	0	OTROS	302	1	0%		
33085	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PROL. GUERRERO / TAMPOCO RENOSA, CALLE S. JIMENES / PROL. GUERRERO Y BLVD.	41-VICTORIA	URBANO	07-4515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,363	81,363	81,363	81,363	100%	0	0	OTROS	330	1	0%		
33086	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C SAN SALVADOR / CALLE REP. DE CHILE Y C SIN NOMBRE, EN C REP. DE CHILE / C SAN SALVADOR Y C CAPITAN, C PANAMA / C REP. DE CHILE Y C SIN NOMBRE	41-VICTORIA	URBANO	07-4493-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	80,337	80,337	80,337	80,337	100%	0	0	OTROS	314	1	0%		
33087	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C PRIV. SAN MARTIN E/ C PRIV. GABRIEL Y LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y C SAN NICOLAS E/ C PRIV. SAN MARTIN Y LIMITE SUR Y C PRIV. SAN GABRIEL E/ C PRIV. SAN MARTIN	41-VICTORIA	URBANO	07-4477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,601	79,601	79,601	79,593	100%	0	0	OTROS	322	1	0%		
33088	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA / LIBRAMIENTO LIC. EMILIO PORTES GIL Y CALLE 40 Y CALLE OCAMPO / CALLE HENEQUENAL Y CALLE ELENO HERNANDEZ.	41-VICTORIA	URBANO	07-4494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,144	112,144	112,144	112,144	100%	0	0	OTROS	445	1	0%		
33089	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BERTHA DE AVELLANO AV. LAS AMERICAS Y CALLE NVO LAREDO Y CALLE VILLA DE LLERA ECALLE COLOMBIA Y CALLE BERTHA DEL AVELLANO.	41-VICTORIA	URBANO	07-4470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	90,037	90,037	90,037	86,659	96%	0	0	OTROS	393	1	0%		
33090	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CUAUHTEMOC / CALLE TAMAHOLIPA Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TAMAHOLIPA ECALLE CUAUHTEMOS Y CALLE NEZAHUALCOYOTL.	41-VICTORIA	URBANO	07-4471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,679	59,679	59,679	59,679	100%	0	0	OTROS	238	1	0%		
33091	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA COLONIA.	41-VICTORIA	URBANO	07-4517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,256	74,256	74,256	74,256	100%	0	0	OTROS	300	1	0%		
33092	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LEYES DE REFORMA / CALLE ART. 33 Y CALLE ART. 2	41-VICTORIA	URBANO	07-4498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,454	77,454	77,454	77,454	100%	0	0	OTROS	302	1	0%		
33093	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NAPOLEON SALINAS FUENTES EPEDRO SOTOMAYOR Y VIA DEL FERROCARRIL.	41-VICTORIA	URBANO	07-4475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,806	75,806	75,806	75,398	99%	0	0	OTROS	306	1	0%		
33094	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ECALLE ART. 33 Y CALLE ART. 2 Y EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ECALLE CONSTRUCCION Y CALLE ART. 33	41-VICTORIA	URBANO	07-4480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,655	82,655	82,655	82,655	100%	0	0	OTROS	324	1	0%		
33095	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PLUTON ECALLE TIERRA MENOR Y EN CALLE SINOMBRE ECALLE CORONA BOREAL Y CALLE OSA MENOR.	41-VICTORIA	URBANO	07-4491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,379	75,379	75,379	75,318	100%	0	0	OTROS	294	1	0%		
33096	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIV. JUAN BAEZ GUERRERO / CALLE ALFONSA BARRA SAN VICENTE Y CALLE MARCIANO AGUILAR MENDOZA.	41-VICTORIA	URBANO	07-4478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,142	83,142	83,142	83,142	100%	0	0	OTROS	326	1	0%		
33097	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROFRA. MA. DE LOS ANGELES GUILLEN DE HACES, E/ CALLE PROFRA. LILIA JIMENEZ DE ZOZAYA.	41-VICTORIA	URBANO	07-4474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,806	75,806	75,806	75,806	100%	0	0	OTROS	306	1	0%		
33098	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. ALLENDE E/ CALLE TEODOSIA CASTAEDA Y CALLE KERLINGE Y CALLE KERLINGE ECALLE BRAVO Y CALLE PROL. ALLENDE	41-VICTORIA	URBANO	07-4492-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,057	77,057	77,057	23,117	30%	0	0	OTROS	311	1	0%		
33099	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN NICOLAS E/ CALLE MAGDALENA DE QUINO Y AV. 17 BATALLON DE INFANTERIA Y AV. 17 BATALLON DE INFANTERIA E/ CALLE 6 DE MARZO Y CALLE SAN NICOLAS.	41-VICTORIA	URBANO	07-4476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,331	75,331	75,331	74,151	98%	0	0	OTROS	304	1	0%		
33100	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES MUTUALISMO, GONZALE AGUACATE ECALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE LEONA VICARIO.	41-VICTORIA	URBANO	07-4473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	OTROS	313	1	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
33101	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES SATURNO Y JUPITER CALLE COCELOTE.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,103	105,103	105,103	104,777	100%	0	0	OTROS	416	1	0%	
33102	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL EJIDO.	41 VICTORIA	ALTO DE CABALLEROS	RURAL	07-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,489	74,489	74,489	74,489	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
33103	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE EJIDO.	41 VICTORIA	SAN FRANCISCO	RURAL	07-4690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,576	74,576	74,576	74,576	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
33104	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZALIA CALLE RODRIGUEZ INURRIGARRO Y CALLE BLAZQUES COOPEL.	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	158,938	158,938	158,938	158,865	100%	0	0	OTROS	318	1	0%	
33105	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLOMBIA PARAGUAY Y MEXICO	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,998	109,998	109,998	109,998	100%	0	0	OTROS	134	1	1%	
33106	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTEOS DE OCA Y CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO MADRUGA	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4488-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	174,664	174,664	174,664	174,325	100%	0	0	OTROS	166	1	1%	
33107	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PERIMETRO LA PLAZA DEL EJIDO	41 VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	07-4689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	190,979	190,979	190,979	190,979	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
33196	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIMITE DE LA ESCUELA Y JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	153,703	153,703	153,703	153,703	100%	0	0	OTROS	240	1	0%	
33197	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO	41 VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,283	152,283	152,283	152,283	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
33198	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	SANTA CLARA	RURAL	07-4692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,063	152,063	152,063	152,063	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
33199	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	AQUILES SERDAN	RURAL	07-4485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	169,964	169,964	169,964	165,290	97%	0	0	OTROS	316	1	0%	
33200	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	LA CRUCITA (LAS CRUCITAS)	RURAL	07-4483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	172,551	172,551	172,551	171,885	100%	0	0	OTROS	326	1	0%	
33201	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	07-4482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	173,586	173,586	173,586	165,289	95%	0	0	OTROS	330	1	0%	
33202	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	LA MISION	RURAL	07-4487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	169,447	169,447	169,447	165,282	98%	0	0	OTROS	314	1	0%	
33203	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	LA PRESA	RURAL	07-4484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	170,999	170,999	170,999	165,290	97%	0	0	OTROS	320	1	0%	
33204	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41 VICTORIA	LABORCITAS	RURAL	07-4486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	168,930	168,930	168,930	165,275	98%	0	0	OTROS	312	1	0%	
33205	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41 VICTORIA	BENITO JUAREZ	RURAL	07-4679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,038	179,038	179,038	179,037	100%	0	0	OTROS	326	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado 3	Programado 4								
33206	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO.	DEL VICTORIA	DEICONDICO DE MARZO	RURAL	07-4683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,306	79,306	79,306	79,306	100%	0	0	OTROS	153	1	1%	
33207	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO.	DEL VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	07-4684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	213,749	213,749	213,749	213,749	100%	0	0	OTROS	70	1	1%	
33208	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO.	DEL VICTORIA	EL ALMO RANCHO NUEVO DEL CASTILLON	RURAL	07-4685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	187,572	187,572	187,572	187,572	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
33209	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EJIDO.	DEL VICTORIA	SANTA LIBRADA	RURAL	07-4682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	190,531	190,531	190,531	190,531	100%	0	0	OTROS	358	1	0%	
33210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL GOLFO ENTRE C. ECUADOR Y C. COREA A LIGAR CON LA PGR DEL 04624	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-9908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,181,143	1,181,143	1,181,143	1,180,912	100%	0	0	OTROS	1,876	1	0%	
33211	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ALBERGUE NUEVA ESPERANZA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	272,730	272,730	272,730	272,710	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	
33212	IMPERMEABILIZACION GENERAL Y REHABILITACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO CULTURAL TAMAULIPAS	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,451,520	1,451,520	1,451,520	1,451,520	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33215	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NARDO / GARDENIA Y AV. LAS TORRES	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	629,480	629,480	629,480	629,480	100%	0	0	OTROS	2,199	1	0%	
33217	PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA ITURBIDE (ENTRE LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO) E/ CALLE ORQUIDEA Y CALLE TULIPAN.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	463,775	463,775	463,775	463,775	100%	0	0	OTROS	1,496	1	0%	
33219	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN AVILA LAURO RENDON (CALLE 27) ENTRE CALLE ALEJANDRO PRIETO Y CALLE OLIVO	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	602,842	602,842	602,842	602,842	100%	0	0	OTROS	4,599	1	0%	
33220	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN C FERNANDEZ Y LIBRAMIENTO FORES VELAZQUEZ Y AV. ROTARIA Y C UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS / AV. ROTARIA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	622,483	622,483	622,483	622,483	100%	0	0	OTROS	4,670	1	0%	
33221	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN CALLES MUTUALISMO ENTRE BLVD. LUIS ECHEVERRIA Y CALLE 9 Y BLVD. LUIS ECHEVERRIA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE GONZALEZ	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	390,807	390,807	390,807	390,807	100%	0	0	OTROS	3,621	1	0%	
33222	REVESTIMIENTO DE C PROFRA. MA DE LOS ANGELES GUILLEN, PROFRA LUDYNA BENAVIDEZ DE RUIZ, PROFRA. LEONOR TRIVIÑO MARTINEZ, PROFRA. ALTAIR TEJEDA TAMEZ / C PROFRA. LILIA JIMENEZ DE SOSAYA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-4639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	702,987	702,987	702,987	699,207	95%	0	0	OTROS	16,677	1	0%	
33223	ELAB DE 9 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y LA REHABILITACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL	56-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-3054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,075	81,075	81,075	81,075	100%	0	0	OTROS	9	1	11%	
33224	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. SEGUNDA GENERACION	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	07-4437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,392	65,392	65,392	65,392	100%	0	0	OTROS	11	1	9%	
33226	CONSTRUCCION DE ALJIBLE	6-BUSTAMANTE	LA VERDOLAGA	RURAL	07-4451-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,188	36,188	36,188	33,812	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33228	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA SOBRE CARRETERA	7-CAMARON	CUIDAD CAMARON	URBANO	07-3221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	29,596	29,596	29,596	29,596	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia y Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	OTROS	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
33229	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO DE GRADAS	8-CASAS SAN FRANCISCO	RURAL	07-2632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	324,703	324,703	324,703	323,882	100%	0	0	OTROS	420	1	0%	11
33230	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 29 DE NOVIEMBRE 28DPR0047X	9-CIUDAD MADERO	URBANO	07-5839-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	290,590	290,590	290,590	288,217	99%	0	0	OTROS	171	1	1%	
33231	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C ALDAMA / C. 32 Y C. 34, C. 34 Y C. 35 / C. ALDAMA Y C	9-CIUDAD MADERO	URBANO	07-3392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	102,912	102,912	102,912	102,912	100%	0	0	OTROS	47	1	2%	
33232	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C PEDRO J. MENDEZ / CALLE 10 Y CALLE 20.	9-CIUDAD MADERO	URBANO	07-3390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	174,723	174,723	174,723	174,723	100%	0	0	OTROS	280	1	0%	
33233	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C ADOLFO LOPEZ MATEOS / AV. TAMAULIPAS Y AV. OLEODUCTO.	9-CIUDAD MADERO	URBANO	07-3386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	684,141	684,141	684,141	684,141	100%	0	0	OTROS	907	1	0%	
33234	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C BONIFACIO GARCIA / EUFEMIO ZAPATA Y RICARDO FLORES MAG	9-CIUDAD MADERO	URBANO	07-3381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	1,091,241	1,091,241	1,091,241	1,091,241	100%	0	0	OTROS	1,725	1	0%	
33235	CONSTRUCCION DE PARQUE A BASE DE BANCAS Y JUEGOS INFANTILES	9-CIUDAD MADERO	URBANO	07-5844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	40,897	40,897	40,897	40,837	100%	0	0	OTROS	6	1	17%	
33237	CONSTRUCCION DE TECHUMBRADO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA TRABES DE ALMA LLENA EN CBTS 199 28DC0438W	9-CIUDAD MADERO	URBANO	07-5843-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	566,706	566,706	566,706	566,706	100%	0	0	OTROS	600	1	0%	
AMPLIACION																								
33242	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	4-ANTIGUO MORELOS	URBANO	07-4435-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	269,382	269,382	269,382	238,243	88%	0	0	OTROS	584	1	0%	
33243	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-BURGOS	URBANO	07-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	209,944	209,944	209,944	209,944	100%	0	0	OTROS	472	1	0%	
MEJORAMIENTO																								
33244	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZALEZ	RURAL	07-3236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	164,283	164,283	164,283	164,283	100%	0	0	OTROS	5,200	1	0%	
33245	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZALEZ	RURAL	07-3237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	210,211	210,211	210,211	210,211	100%	0	0	OTROS	6,968	1	0%	
33267	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZALEZ	URBANO	07-3234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	127,735	127,735	127,735	127,735	100%	0	0	OTROS	4,400	1	0%	
33268	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL POBLADO	12-GONZALEZ	RURAL	07-3235-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	158,281	158,281	158,281	158,281	100%	0	0	OTROS	4,280	1	0%	
33269	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-GUÉMEZ	RURAL	07-3067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	163,749	163,749	163,749	163,749	100%	0	0	OTROS	3,792	1	0%	
33270	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-GUÉMEZ	RURAL	07-3063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	88,762	88,762	88,762	88,762	100%	0	0	OTROS	2,748	1	0%	
33271	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-GUÉMEZ	RURAL	07-3066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	212,851	212,851	212,851	212,851	100%	0	0	OTROS	4,950	1	0%	
33272	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-GUÉMEZ	RURAL	07-3064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	104,685	104,685	104,685	104,685	100%	0	0	OTROS	3,300	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
33273	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13 GÜEMEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07-3065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	249,597	249,597	249,597	249,597	100%	0	0	0	OTROS	8,001	1	0%	
33274	RENIVELACION Y RECARPETEO ASFALTICO EN AV. JUAREZ / HIDALGO MORELOS	4 GUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	330,296	330,296	330,296	330,296	100%	0	0	0	OTROS	2,636	1	0%	
33275	RENIVELACION Y RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE CARLOS MOLINA CALLE CARENZA Y CALLE GUTIERREZ DE LARA	16 GUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	210,420	210,420	210,420	210,420	100%	0	0	0	OTROS	1,666	1	0%	
33276	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	16 HIDALGO	GUILLE RMO BURGIA	RURAL	07-3076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	210,538	210,538	210,538	210,538	100%	0	0	0	OTROS	6,915	1	0%	
33277	REVESTIMIENTO EN CALLE ANAHUAC / PEDRO J. MENDEZ Y ESCANDON JIMENEZ	18 JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	07-3078-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	71,011	71,011	71,011	71,011	100%	0	0	0	OTROS	1,027	1	0%	
33278	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA / LIB. TRANSITO PESADO CALLE SIN NOMBRE	16 JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	07-3081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,523	88,523	88,523	88,523	100%	0	0	0	OTROS	2,200	1	0%	
33279	REVESTIMIENTO EN CALLE TAMAULIPAS / PEDRO J. MENDEZ Y ESCANDON JIMENEZ	18 JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	07-3077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,551	62,551	62,551	62,551	100%	0	0	0	OTROS	1,002	1	0%	
33280	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	18 JIMENEZ	CIUDAD GUERRERO	RURAL	07-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,587	88,587	88,587	88,587	100%	0	0	0	OTROS	2,000	1	0%	
33281	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	18 JIMENEZ	SANTAN DER JIMENEZ	URBANO	07-3080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	142,448	142,448	142,448	142,448	100%	0	0	0	OTROS	3,680	1	0%	
33282	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	2 ALDAMA	RANCHO DE PIEDRA	RURAL	07-2628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,644	185,644	185,644	185,303	100%	0	0	0	OTROS	4,757	1	0%	
33283	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	2 ALDAMA	FRANCSO WADERO	RURAL	07-2627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	316,890	316,890	316,890	315,344	100%	0	0	0	OTROS	8,800	1	0%	
33284	TERMINACION DE PLAZA PUBLICA.	2 ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	07-5791-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	238,193	238,193	238,193	238,193	100%	0	0	0	OTROS	1,388	1	0%	
33285	REVESTIMIENTO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS / ENTREDA A AZTECA Y BENTO JUAREZ, C. M. MATAMOROS / C. GUADALUPE VI	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	246,259	246,259	246,259	245,807	100%	0	0	0	OTROS	4,572	1	0%	
33286	REVESTIMIENTO EN CALLE ANTONIO MORALES / C. FRANCISCO VILLA AYUNTAMIENTO Y C. EMILIANO ZAPATA / C. PEDRO J. MA	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	226,962	226,962	226,962	226,962	100%	0	0	0	OTROS	4,376	1	0%	
33287	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA / C. PEDRO J. MENDEZ Y OCAMPO.	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OTROS	2,872	1	0%	
33288	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIO PORTES GIL / C. PRED. FEDERAL Y DE LA CONCORDIA, C. AYO DE LA PATRIA / C. PRE	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	290,465	290,465	290,465	290,465	100%	0	0	0	OTROS	5,568	1	0%	
33289	REVESTIMIENTO EN CALLE JUAREZ / C. BRECHA A LA NUEVA APOLONA (ENTRADA PRINCIPAL Y FRESNOS	21 EL MANTE	CIUDAD MANTE	RURAL	07-3376-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	269,032	269,032	269,032	268,717	100%	0	0	0	OTROS	5,000	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
33290	REVESTIMIENTO EN CALLE MOLINOS / C. EVAPORACION Y TACHOS	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,621	126,621	126,621	126,621	100%	0	0	OTROS	2,400	1	0%	
33291	REVESTIMIENTO EN CALLE SANTIAGO VALDEZ / C. LIMITE DE PREDIO (COLINDANCIA CON PREDIO DEL INGENIO DEL MANTE) Y CA	21-EL MANTE	CAMOTE RO UNO	RURAL	07-3375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	263,666	263,666	263,666	263,666	100%	0	0	OTROS	4,899	1	0%	
33292	REVESTIMIENTO EN CALLE TEMESI / C. SOR. JUANA I. DE LA CRUZ Y GUTIERREZ NAJERA.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,369	43,369	43,369	43,369	100%	0	0	OTROS	784	1	0%	
33293	REVESTIMIENTO EN PRIV. FERROCARRIL / C. GUILLERMO PRIETO Y LIMITE DE PREDIOS (CANAL DE DESAGUE)	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-3373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	102,870	102,870	102,870	102,870	100%	0	0	OTROS	1,936	1	0%	
45818	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL CAMINO EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA, PAQUETE 29, EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAM.	21-EL MANTE	TANTOYUQUITA	RURAL	07-9952-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	538,200	538,200	538,200	538,200	99%	0	0	METROS	84,000	84,000	100%	LA META FUE 84,000 ML. BAYAS DE PINTURA Y 360 M2 BAYAS DE PINTURA SOBRE CAMINO.
45819	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN EL CAMINO EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA, PAQUETE 28, EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAM.	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	07-9951-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	477,354	477,354	477,354	477,354	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	576	576	100%	
33294	REVEST. C. SILVESTRE TERRAZAS/ RAMON PUENTE Y JOAQUIN ALVAREZ/ DIVISION DEL NORTE/ SOLEDAD SAENZ Y VILLISTAS/ VILLISTAS/ DIVISION DEL NORTE Y TOMAS URBINA Y JOAQUIN ALVAREZ/ DOROTEO	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	845,826	845,826	845,826	845,333	100%	0	0	OTROS	16,000	1	0%	
33295	REVEST. DE SOLEDAD S.J. ALVAREZ Y JOSE RDZ. OTILO MONTAÑO/DOROTEO ARANGO Y CENTAHO DEL NTE/LUZ CORRALM. TRILLO Y EUGENIO AGUIRRE/DOROTEO ARANGO/ URBINA	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	882,656	882,656	882,656	881,567	100%	0	0	OTROS	16,700	1	0%	
33296	REVESTIMIENTO DE CALLES ARTEAGA/ RIO LOIRA Y CARRET. AEROPUERTO, RIO LOIRA/ GUTIERREZ Y HEROES DE NACATAZ Y	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3295-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	434,396	434,396	434,396	434,396	100%	0	0	OTROS	7,712	1	0%	
33297	REVESTIMIENTO DE CALLES EUGENIO AGUIRRE/ SILVESTRE TERRAZAS/ SIETE LEGUAS, JOAQUIN ALVAREZ/ SILVESTRE TERRAZA	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3287-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,622,705	1,622,705	1,622,705	1,622,646	100%	0	0	OTROS	30,900	1	0%	
33298	REVESTIMIENTO DE CALLES. ORQUIDEA Y TULIPAN/ PRIV. CLAVEL Y CARRETERA NACIONAL	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,059,951	1,059,951	1,059,951	1,059,950	100%	0	0	OTROS	20,064	1	0%	
33300	REVESTIMIENTO EN CALLES. EMILIO MADERO/ CARRET. PIEDRAS NEGRAS A LIMITE PONIENTE Y EVARISTO GUERRERO E ISIDORO SANCHEZ/ EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRIGUEZ.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,290,632	1,290,632	1,290,632	1,289,764	100%	0	0	OTROS	24,448	1	0%	
33301	REVESTIMIENTO EN CALLES. EVA SAMANO/ ATENAS Y JESUS MOLINA. QUITO/ SANTA URSULA E INCAS, QUITO/ TUXPAN Y BAJO Y QUITO/ BAJO SANTA URSULA.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3278-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	638,920	638,920	638,920	638,906	100%	0	0	OTROS	12,107	1	0%	
33302	REVESTIMIENTO EN CALLES. INCAS/ FELIPE ANGELES Y CAMINO AL BAYTO, MANUEL AVILA CAMACHO/ INCAS Y MEDALLIN Y PROL	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3293-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,113,287	1,113,287	1,113,287	1,113,260	100%	0	0	OTROS	19,878	1	0%	
33303	REVESTIMIENTO DE CALLES. AMERICA/ TRIPOLI Y CHIHUAHUA, LINEA DE CAS/ CRESO Y CHIHUAHUA, SONORA/ CARRET. NACIONAL Y TRIPOLI/ VERACRUZ SERENATA Y SONORA.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,334,209	1,334,209	1,334,209	1,331,328	100%	0	0	OTROS	25,315	1	0%	
33304	REVES DE C PTO MAZATLAN, PTO. ALTAMIRA Y PTO. DE ZIHUATANEJO/ PTO. DE MANZANILLO, PTO. DE VERACRUZ Y PTO. VALLARTA, C PTO DE ALTAMIRA, PTO. DE MAZATLAN PTO. DE ZIHUATANEJO	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	121,657	121,657	121,657	121,657	100%	0	0	OTROS	2,581	1	0%	
33305	REVESTIMIENTO DE ANADOR TAMPIOC/ CALLE 2 DE MAYO Y CALLE LUIS (PEGADO A LA LAGUNA).	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-9819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	137,105	137,105	137,105	137,105	100%	0	0	OTROS	2,700	1	0%	
33306	REVESTIMIENTO DE CALLE A. MARTINEZ/ CALLE CARRETERA TAMPIOC/ MANTE Y PARCELA	ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-9803-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	305,278	305,278	305,278	305,278	100%	0	0	OTROS	6,090	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
33307	REVESTIMIENTO DE CALLE ALLENDE Y PRIV. FERROCARRIL / CALLE HIDALGO Y ANGEL ROSALES	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5801-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	153,226	153,226	153,226	153,226	100%	0	0	OTROS	3,024	1	0%	
33308	REVESTIMIENTO DE CALLE ALTAMIRA Y LAZARO CARDENAS ENTRE ANDADOR MALECON	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-2590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	453,451	453,451	453,451	453,451	100%	0	0	OTROS	9,829	1	0%	
33309	REVESTIMIENTO DE CALLE AND. CHAMPAYAN / HIDALGO Y FCO. JACIEL MINA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5793-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,826	50,826	50,826	50,826	100%	0	0	OTROS	960	1	0%	
33310	REVESTIMIENTO DE CALLE CARRERA TORRES / ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REVOLUCION	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	186,702	186,702	186,702	186,702	100%	0	0	OTROS	3,700	1	0%	
33311	REVESTIMIENTO DE CALLE CEDRO / ABRBOL GRANDE Y LINDERO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5813-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	114,796	114,796	114,796	114,796	100%	0	0	OTROS	2,250	1	0%	
33312	REVESTIMIENTO DE CALLE COZUMEL / DERECHO DE VIA Y AURORA CRUZ MORA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	252,277	252,277	252,277	252,277	100%	0	0	OTROS	5,020	1	0%	
33313	REVESTIMIENTO DE CALLE CUATRO ENTRE 2 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-2599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	110,760	110,760	110,760	110,760	100%	0	0	OTROS	2,340	1	0%	
33314	REVESTIMIENTO DE CALLE GUILLERMO PRIETO / REV. HUMANISTWA Y CUAUHTEMOC	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5815-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	164,386	164,386	164,386	164,386	100%	0	0	OTROS	3,250	1	0%	
33315	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO / BENITO JUAREZ Y LAGUNA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5792-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	66,694	66,694	66,694	66,694	100%	0	0	OTROS	1,280	1	0%	
33316	REVESTIMIENTO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE 1° DE MAYO Y ACAPULCO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-2591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	138,439	138,439	138,439	138,439	100%	0	0	OTROS	2,845	1	0%	
33348	REVESTIMIENTO DE CALLE MADERO ENTRE 24 DE FEBRERO Y ACAPULCO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-2588-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	305,039	305,039	305,039	305,039	100%	0	0	OTROS	6,575	1	0%	
33349	REVESTIMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO / PRIMERA Y LAGUNA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5807-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,159	120,159	120,159	120,159	100%	0	0	OTROS	2,357	1	0%	
33350	REVESTIMIENTO DE CALLE OCAMPO / ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REVOLUCION	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5797-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	184,222	184,222	184,222	184,222	100%	0	0	OTROS	3,650	1	0%	
33351	REVESTIMIENTO DE CALLE PARIS / ACAPULCO Y DERECHO DE VIA DE PEMEX.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5809-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	147,106	147,106	147,106	147,106	100%	0	0	OTROS	2,900	1	0%	
33352	REVESTIMIENTO DE CALLE PIRUL / ARBOL GRANDE Y LINDERO	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5812-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,317	112,317	112,317	112,317	100%	0	0	OTROS	2,200	1	0%	
33353	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO PAPAJOAPAN / RIO CONCHOS Y LIMITE DE LA COLONIA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	150,142	150,142	150,142	150,142	100%	0	0	OTROS	2,961	1	0%	
33354	REVESTIMIENTO DE CALLE TAMAULIPAS / CALLE CARRETERA TAMPOCO-MANTE Y GPE. VICTORIA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5802-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	315,694	315,694	315,694	315,694	100%	0	0	OTROS	6,300	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercicio 5								
33355	REVESTIMIENTO DE CALLE 2 / MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR DE LOS SANTOS	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-5808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,459	36,459	36,459	36,459	100%	0	0	OTROS	670	1	0%	
33356	REVESTIMIENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE TAMPICO Y MADRID	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-2587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	78,834	78,834	78,834	78,834	100%	0	0	OTROS	1,649	1	0%	
33357	REVESTIMIENTO DE CALLES ROBLE, ENCINO Y EBANO (ALREDEDOR DE LA ESCUELA)	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-2581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	171,078	171,078	171,078	171,078	100%	0	0	OTROS	3,658	1	0%	
33358	REVESTIMIENTO EN CALLE LIRIO E/ CALLE CEDRO Y CALLE AGUA DULCE	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-4428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	207,631	207,631	207,631	207,631	100%	0	0	OTROS	4,120	1	0%	
33359	REVESTIMIENTO EN CALLE PIRA E/ MANANTIAL Y CALLE BELEN	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-4433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	211,958	211,958	211,958	209,368	99%	0	0	OTROS	4,207	1	0%	
33360	REVESTIMIENTO EN CALLE CARMIN E/ CALLE GALATEA Y CALLE GIRASOL	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-4429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	165,299	165,299	165,299	165,287	100%	0	0	OTROS	3,267	1	0%	
33361	REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA EBATERIA 1 TAM. Y CALLE SIN NOMBRE	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-4432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	218,176	218,176	218,176	218,176	100%	0	0	OTROS	4,332	1	0%	
33362	REVESTIMIENTO EN CALLE LAGUNA / CALLE LINARES Y CALLE MATAMOROS	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-4427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,033	32,033	32,033	32,019	100%	0	0	OTROS	581	1	0%	
33363	REVESTIMIENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/ BATERIA 1 TAM. Y CALLE SIN NOMBRE	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-4431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	222,777	222,777	222,777	222,777	100%	0	0	OTROS	4,427	1	0%	
33364	REVESTIMIENTO EN CALLE 2 DE MAYO E/ CARR. TAMPICO - MANTE Y CALLE NUEVO LEON	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-4430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	98,569	98,569	98,569	98,569	100%	0	0	OTROS	1,925	1	0%	
33365	REVESTIMIENTO EN AV. MONTERREY E/ CALLE GUADALAJARA Y CALLES FELIPE ANGELES	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-4426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	121,736	121,736	121,736	121,736	100%	0	0	OTROS	2,392	1	0%	
33366	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN , CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE MADRID Y FCO. I. MADRERO	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-2592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	201,020	201,020	201,020	201,005	100%	0	0	OTROS	4,311	1	0%	
33367	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN , CALLE MARISELA Y CAROLINA ENTRE GARRIELA Y STA. POLONA	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-2593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	172,653	172,653	172,653	171,278	99%	0	0	OTROS	3,727	1	0%	
33368	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN , CALLE PINOS, OLIVOS, LIMONCITOS, RICARDO FLORES MAGON, PALMA, REP. DE CHILE, ALMENDROS Y SAN LUIS / SAN FRANCISCO Y LAGUNA	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-2595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	241,938	241,938	241,938	241,877	100%	0	0	OTROS	5,205	1	0%	
33369	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN , CALLE PTO. RICO ENTRE BENITO JUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-2586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	135,607	135,607	135,607	135,524	100%	0	0	OTROS	2,883	1	0%	
33370	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN , CALLE STA. POLONA ENTRE CAROLINA Y MUNICIPIO DE TAMPICO	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-2594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	115,574	115,574	115,574	114,719	99%	0	0	OTROS	2,445	1	0%	
33371	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN , CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	ALTAMIR A.	ALTAMIR A.	URBANO	07-2585-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	163,400	163,400	163,400	163,389	100%	0	0	OTROS	3,490	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
33372	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CUARTEL AZAR CARDENAS	ALTAMIRAN	ALTAMIRAN	URBANO	07-2583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	368,059	368,059	368,059	368,043	100%	0	0	OTROS	7,960	1	0%	
33373	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ( BOMBA SUMERGIBLE ACCIONADA CON CELDA SOLAR)	PALMILLAS	SAN VICENTE	RURAL	07-4454-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	191,451	191,451	191,451	191,007	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33374	FRME DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO, 28DPR770R.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4376-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,375	109,375	109,375	109,375	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33375	IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS DIDACTICAS Y PORTICO EN ESC. GENERAL CARMEN SERDANA, 28DDE5000W.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4368-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	106,371	106,371	106,371	106,371	100%	0	0	OTROS	576	1	0%	
33376	IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS Y S. SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 28DJN024K.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,062	84,062	84,062	84,043	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33377	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA VICENTE LOMBARDI, 28DPR1306A.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,417	82,417	82,417	82,417	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33379	IMPERMEABILIZACION DE 7 AULAS EN ESC. SEC. JOSE ESCANDON, 28DDE5003T.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	164,133	164,133	164,133	164,133	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33380	IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ, 28DPR1810K.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4387-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,820	61,820	61,820	61,820	100%	0	0	OTROS	225	1	0%	
33381	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. GRAL FRANCISCO J. MUJICA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4398-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	144,848	144,848	144,848	144,848	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33382	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. GRAL. MARIO A. GONZALEZ, 28DDE50026D.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	108,778	108,778	108,778	108,778	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33383	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION ELECTRICA DE 6 AULAS EN PRIMARIA FILOMENO MATA, 28DPR1432Y.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4373-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,165	111,165	111,165	111,165	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33384	REHABILITACION DE LOSA EN 2 AULAS EN JMN LIC. BENITO JUAREZ, 28DJN9194G.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	98,196	98,196	98,196	98,196	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33385	REVESTIMIENTO EN CRUCE DE CALLES MANUEL AVILA CAMACHO, DIAZ BAZAN Y LATERAL DEL OREN.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,551	112,551	112,551	112,223	100%	0	0	OTROS	2,011	1	0%	
33386	REVEST Y CONST. DE GUAR TIPO PECHO PALOMA EN C. SIN NOMBRE GUADALUPE VICTORIA Y MANUEL GUTIERREZ NAJERA, EN MANUEL GUTIERREZ NAJERA / S DE FEBRERO Y SINOMBRE Y NIÑO ARTILLERO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	416,281	416,281	416,281	416,050	100%	0	0	OTROS	3,689	1	0%	
33387	REVESTIMIENTO EN BLVD. VICTORIA B/CALLE TAMAULIPAS Y CALLE CANDIDO AGUILAR.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3148-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	216,401	216,401	216,401	216,401	100%	0	0	OTROS	3,952	1	0%	
33388	REVESTIMIENTO EN C EMILIANO ZAPATA /C 12 OESTE Y C 11 OESTE, C OESTE /C EMILIANO ZAPATA /C Y C V. CARRANZA, C V. CARRANZA /C 11 OESTE /C 3 OESTE Y C 10 OESTE, C A. ORIBEGON Y C V. CARRANZA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	255,381	255,381	255,381	255,381	100%	0	0	OTROS	4,740	1	0%	
33389	REVESTIMIENTO EN CALLE CIRCUNVALACION 8 EN AV. POMEYNE 1 Y AV. CUMBRES.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3149-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	461,903	461,903	461,903	461,661	100%	0	0	OTROS	8,492	1	0%	
33390	REVESTIMIENTO EN CALLE IGNACIO COMONFORT E/BLVD. REYNOSA Y CALLE 16 Y CALLE NOVENA E/CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE ALVAREZ.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3153-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	153,225	153,225	153,225	153,211	100%	0	0	OTROS	2,756	1	0%	
33391	REVESTIMIENTO EN CALLE MAYA E/CALLEJON NORTE Y OLMECA Y CALLE MEXICA E/CALLEJON NORTE Y CALLEJON SUR.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3151-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	326,083	326,083	326,083	324,185	99%	0	0	OTROS	5,983	1	0%	
33392	REVESTIMIENTO EN CALLE PAJARITOS E/CALLE PRESA Y CALLE PARAISO Y CALLE SIERRA MADRE E/CERRO DE PICACHOS Y CALLE CERRO DE PARAISO Y CALLE PARAISO E/CERRO DE PADILLA Y CALLE PAJARITOS.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	294,673	294,673	294,673	293,752	100%	0	0	OTROS	5,434	1	0%	
33393	REVESTIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL	REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	07-3161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	271,370	271,370	271,370	271,209	100%	0	0	OTROS	5,000	1	0%	
33394	REVESTIMIENTO EN CALLE REFORMA E/CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3146-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,299	52,299	52,299	51,353	98%	0	0	OTROS	917	1	0%	
33395	REVESTIMIENTO EN CALLE 18 DE MARZO Y 5 DE MAYO E/CALLE J. MORELOS Y CALLE NOGALES Y CALLE 24 DE FEBRERO E/CALLE JOSE MORELOS Y CALLE JUAN ESCUTA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	485,543	485,543	485,543	484,056	100%	0	0	OTROS	9,057	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
33396	REVESTIMIENTO EN CALLEJON 10 Y 11 ECALLE LAS TORRES Y CALLE MIGUEL M. ZAMACONA.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3147-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,714	81,714	81,714	81,698	100%	0	0	OTROS	1,447		1	0%	
33397	REVESTIMIENTO EN CALLES CUAUHTEMOC, CENTAURO DEL NORTE Y LUCIO BLANCO ECALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE M. HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA ECALLE LATERAL Y CARR. MATAMOROS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3158-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	206,277	206,277	206,277	206,019	100%	0	0	OTROS	3,819		1	0%	
33564	REVESTIMIENTO EN AV. LOS EBANOS E/ BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA CALLE LOS ENCONOS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	667,147	667,147	667,147	663,064	99%	0	0	OTROS	12,406		1	0%	
33565	REVESTIMIENTO EN AV. REVOLUCION E/ CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	377,298	377,298	377,298	370,635	98%	0	0	OTROS	6,972		1	0%	
33566	REVESTIMIENTO EN BLVD. MEXICO E/ CALLE 5 Y CALLE 11.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	101,661	101,661	101,661	101,661	100%	0	0	OTROS	1,874		1	0%	
33567	REVESTIMIENTO EN C. EVERARDO VARELA /C. P. INFANTE Y C.J. NEGRET J. ROSAS /C. AGUSTIN LARA Y C. E. VARELA, CALLEJON LAREDO /C. INDEPENDENCIA Y C.E. VARELA Y C. E. VARELA /C. E. BURGOS Y C. LLERENA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3170-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	175,931	175,931	175,931	174,946	99%	0	0	OTROS	3,318		1	0%	
33568	REVESTIMIENTO EN C. GUADALUPE VICTORIA E/ BLVD. MORELOS Y C. DIAGONAL, C. DIAGONAL Y BLVD. MORELOS Y C. SAN ANGEL Y BLVD. MORELOS E/ C. GUADALUPE VICTORIA Y C. LEONA VICARIO.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	346,315	346,315	346,315	346,315	100%	0	0	OTROS	6,395		1	0%	
33569	REVESTIMIENTO EN C. HIDALGO / C. CHIRIHUAHUA Y C. DIVISION DEL NORTE MATAMOROS /C. FELIPE ANGELES Y C. ARTEAGA, C. PEDRO ANAYA /C. MATAMOROS Y C. GUERERERO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	160,326	160,326	160,326	158,138	99%	0	0	OTROS	2,888		1	0%	
33570	REVESTIMIENTO EN C. PRIV. 15 DE ABRIL / C. PIRUL Y C. 10 DE SEPTIEMBRE / C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. AGUSTIN MELGAR Y C. NOGALES Y C. 5 DE FEBRERO / C. JOSE MA. MORELOS Y C. NOGALES.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	428,602	428,602	428,602	427,532	100%	0	0	OTROS	7,969		1	0%	
33571	REVESTIMIENTO EN C. 14 DE FEBRERO E/C. 25 DE DICIEMBRE Y C. E. ZAPATA, C. 25 DE DICIEMBRE E/C. 14 DE FEBRERO C. 17 DE SEPTIEMBRE Y C. 17 DE SEPTIEMBRE E/C. 25 DE DICIEMBRE Y C. SAN ANGEL.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3168-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	557,457	557,457	557,457	548,569	98%	0	0	OTROS	10,218		1	0%	
33572	REVESTIMIENTO EN CALLE HEROES ANONIMOS E/ CALLE 19 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,191	73,191	73,191	72,613	99%	0	0	OTROS	1,314		1	0%	
33573	REVESTIMIENTO EN CALLE YOLANDA E/ CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE DE MARZO	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3206-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	210,217	210,217	210,217	210,091	100%	0	0	OTROS	3,800		1	0%	
33574	REVESTIMIENTO EN CALLE CESAR LOPEZ DE LARA E/ CALLE DIEZ Y SEIS Y CALLE CATORCE Y CALLE PEDRO HUGO GONZALEZ E/ CALLE DIEZ Y SEIS Y CALLE TRES.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3158-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	513,648	513,648	513,648	513,438	100%	0	0	OTROS	9,356		1	0%	
33575	REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA E/ CALCHERA Y CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE PORFIRIO DIAZ Y VICTORIANO HUERTA FRANCISCO VILLA Y CALLE TAMAULIPAS.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	256,551	256,551	256,551	256,551	100%	0	0	OTROS	4,805		1	0%	
33576	REVESTIMIENTO EN CALLE GRAL. PABLO LOPEZ E/ CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE CERRO DEL BERNAL.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	102,784	102,784	102,784	102,784	100%	0	0	OTROS	1,862		1	0%	
33577	REVESTIMIENTO EN CALLE NINOS HEROES (DREN) E/ CALLE FRANCISCO MINA Y CALLE LUIS D. COLOSO.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	96,485	96,485	96,485	96,485	100%	0	0	OTROS	1,776		1	0%	
33578	REVESTIMIENTO EN CALLE PEDRO SOLER E/ CALLE BETHOVEN Y CALLE TATA NACHO.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,284	59,284	59,284	59,284	100%	0	0	OTROS	1,066		1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28- TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado	Programado								
33579	REVESTIMIENTO EN CALLE PRIMERA E/ CALLE DOS Y VIA PEMEX CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA E/ CALLE REYNOSA Y CALLE 18 (DEZ Y OCHO)	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	477,555	477,555	477,555	477,364	100%	0	0	OTROS	8,695	1	0%	
33580	REVESTIMIENTO EN CALLE PROL. PRAXEDIS BALBOA E/ DREN DE LAS MUJERES Y CALLE RIBERA DE LOS NOGALES	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	657,141	657,141	657,141	657,141	100%	0	0	OTROS	12,181	1	0%	
33581	REVESTIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE E/ PROL. PRAXEDIS BALBOA CALLE LLANURA DEL AGUILA Y CALLE RIBERA DE LOS FRESNOS E/ PROL. PRAXEDIS BALBOA Y BLVD. RIBERA CENTRAL ORIENTE	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	321,212	321,212	321,212	321,212	100%	0	0	OTROS	5,928	1	0%	
33582	REVESTIMIENTO EN CALLE SONORA E/ CALLE LAS MITRAS Y CALLE TAMAUULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	123,463	123,463	123,463	123,463	100%	0	0	OTROS	2,274	1	0%	
33583	REVESTIMIENTO EN CALLE TERCERA (3A) E/ BLVD. RIO PURIFICACION CALLE FCC. I MADERO	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	124,918	124,918	124,918	123,759	99%	0	0	OTROS	2,297	1	0%	
33584	REVESTIMIENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA (BORDO DEL CAMINO ESTO Y FUENTE PEATONAL).	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,139	132,139	132,139	132,139	100%	0	0	OTROS	2,408	1	0%	
33585	REVESTIMIENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/ PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE HEROE DE NACOZARI.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	408,704	408,704	408,704	408,289	100%	0	0	OTROS	7,580	1	0%	
33586	REVESTIMIENTO EN CALLE ZENZONTLE E/ CALLE ALONDRA Y CALLE CALANORIAS	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	260,019	260,019	260,019	260,019	100%	0	0	OTROS	4,619	1	0%	
33587	REVESTIMIENTO EN CALLE JON DOS / C ARO. ENRIQUE CANSECO Y C DOSS VILLARREAL, C DOS / C ARO. ENRIQUE CANSECO Y C FRANCISCO CASTELLANOS Y C DR. R. VILLARREAL / C 2 Y C 3 .	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	437,690	437,690	437,690	437,193	100%	0	0	OTROS	7,965	1	0%	
33588	REVESTIMIENTO EN CALLE JON 9 E/ CALLE JACARANDAS Y CALLE PANDORA	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	19,991	19,991	19,991	19,986	100%	0	0	OTROS	316	1	0%	
33589	REVESTIMIENTO EN CAMINO EJIDAL E/ CALLE ADELITA Y ESC. PRIM. BERNABE SOSA	REYNOSA	LONGORIA (EJIDO LONGORIA)	RURAL	07-3213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,915	152,915	152,915	152,915	100%	0	0	OTROS	2,795	1	0%	
33590	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3145-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	282,557	282,557	282,557	282,336	100%	0	0	OTROS	1,544	1	0%	
33591	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE 12 E/CALLE QUERRETARO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	383,294	383,294	383,294	383,294	100%	0	0	OTROS	3,691	1	0%	
33592	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JON VALDEZ E/CALLE GRAL. BRAVO CALLE CAMARGO.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,733	122,733	122,733	120,165	98%	0	0	OTROS	522	1	0%	
33593	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT DE 2 TONELADAS EN ESC. PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DPR0899	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4360-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,079	51,079	51,079	51,079	100%	0	0	OTROS	3	1	33%	
33594	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT DE 2 TONELADAS EN ESC. PRIMARIA MENTOR LOPEZ LOPEZ, 28DPR22495	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4359-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	86,237	86,237	86,237	86,237	100%	0	0	OTROS	5	1	20%	
33595	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 28DPR1433X.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4371-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,362	39,362	39,362	39,362	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33596	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROFOS EN 3 AULAS EN ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN, 28DPR0852Z.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	55,105	55,105	55,105	55,105	100%	0	0	OTROS	144	1	1%	
33597	TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. MARIO R. BARRERA, 28DPR22495.	REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	113,004	113,004	113,004	112,625	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
33598	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	GRACIA CARLOS	SANCHOE	RURAL	07-2655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	139,717	139,717	139,717	139,457	100%	0	0	OTROS	3,762	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Otros	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4								5	
3399	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	07-2654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,178	120,178	120,178	100%	0	0	0	4,082	1	0%	11		
3300	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	34-SAN CARLOS	VICTOR MANUEL BUENO	RURAL	07-2656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	104,373	104,373	104,373	100%	0	0	0	3,757	1	0%			
3301	ENCALCHAMIENTO EN VARIAS CALLES	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-2615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	366,705	366,705	366,705	100%	0	0	0	12,212	1	0%			
3302	REVESTIMIENTO DE CALLE GENARO CORTINA / O. PRIETO Y GOMEZ FASAN CALLE 29 DE NOVIEMBRE / FCO. I. MADRO Y SIMON BOLIVAR Y CALLE FCO. I. MADRO / 5 DE MAYO Y M. CARDENAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2664-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	197,130	197,130	197,130	100%	0	0	0	6,438	1	0%			
3303	REVESTIMIENTO DE C. GALEANA / C. 10 DE MAYO Y C. CARRERA TORRES / CARRERA TORRES / C. GALEANA Y C. PROL. CARDENAS C. SIMON BOLIVAR / C. 10 DE MAYO Y C. MANUEL CAVAZOS LERMA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,231	77,231	77,231	100%	0	0	0	2,400	1	0%			
3304	REVESTIMIENTO DE C. TAMAUULIPAS / C. NIÑOS HEROES E INSURGENTES / NIÑOS HEROES / C. CARRERA TORRES Y C. SINALOA Y C. CUARTEMILLO / CARRERA TORRES Y C. SINALOA	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-2670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	221,900	221,900	221,900	100%	0	0	0	4,800	1	0%			
3305	REVESTIMIENTO DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE ABASOLO Y MATAMOROS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2665-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	195,997	195,997	195,997	100%	0	0	0	6,400	1	0%			
3306	REVESTIMIENTO DE CALLE CEDRO ENTRE FRESCO Y CIPRES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,841	94,841	94,841	100%	0	0	0	3,200	1	0%			
3307	REVESTIMIENTO DE CALLE PADRE MIER	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2668-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	339,511	339,511	339,511	100%	0	0	0	2,400	1	0%			
3308	REVESTIMIENTO DE CALLE REYNOSA ENTRE BUSTAMANTE Y FCO. J. MORALES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2666-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	200,722	200,722	200,722	100%	0	0	0	6,400	1	0%			
3309	REVESTIMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FERNANDO Y PLAYA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,716	125,716	125,716	99%	0	0	0	2,400	1	0%			
3310	REVESTIMIENTO EN C. ESCOBEDO / C. COLON Y C. EMILIANO ZAPATA, OCAMPO / C. PROL. GUILLERMO PRIETO Y C. PROL. MANUEL ALTAMIRANO, C. OCAMPO Y C. FRANCISCO VILLA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2663-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	249,901	249,901	249,901	100%	0	0	0	8,000	1	0%			
3311	TERMINACION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 23.00 EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 280PR14543	38-TAMPICO	EL SALITRE	URBANO	07-4668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,973	76,973	76,973	100%	0	0	0	1	1	100%			
3312	AFORO, EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	39-TULA	EL SALITRE	RURAL	07-4468-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	688,768	688,768	688,768	100%	0	0	0	1	1	100%			
3313	REVESTIMIENTO EN C. EMILIANO ZAPATA / FCO. VAZQUEZ Y C. MARTIN GOMEZ LARA Y C. EMILIO VAZQUEZ Y C. MARTIN GOMEZ LARA / AVE. CARR. TORRES Y AVE. ENRIQUE CARDENAS GTZ.	39-TULA	CUIDAD TULA	URBANO	07-3270-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	141,271	141,271	141,271	100%	0	0	0	3,881	1	0%			
3388	REVESTIMIENTO EN CALLE ROBLE / CALLEJON 10 Y CALLE MARTIN GOMEZ DE LARA	40-VALLE HERMOSO	CUIDAD TULA	URBANO	07-3271-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,607	152,607	152,607	100%	0	0	0	4,200	1	0%			
3389	REVESTIMIENTO EN CALLE INC. PETROLEROS DE CALLE FRANCISCO BARRERA A CALLE DENTISTA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,532	70,532	70,532	98%	0	0	0	1,356	1	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4								
33890	REVESTIMIENTO DE CALLE TERCERA DE CALLE ADAN ALVAREZ A CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ADAN ALVAREZ DE CALLE TERCERA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	272,104	272,104	272,104	272,104	100%	0	0	OTROS	5,718	1	0%	
33891	REVESTIMIENTO EN BRECHA 124 DE CARR. 82 A CALLE SAN MIGUEL	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	358,705	358,705	358,705	358,705	100%	0	0	OTROS	6,728	1	0%	
33892	REVESTIMIENTO EN CALLE ALVARO GALVEZ Y FUENTES DE CALLE SEPTIMA A BRECHA 122	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	467,965	467,965	467,965	467,965	100%	0	0	OTROS	9,215	1	0%	
33893	REVESTIMIENTO EN CALLE CHIAPAS DE CARR. 82 A CALLE ALFA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	319,827	319,827	319,827	319,827	100%	0	0	OTROS	6,731	1	0%	
33894	REVESTIMIENTO EN CALLE DENTISTAS DE CALLE ING. PETROLEROS A CALLE TOPOGRAFOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,962	73,962	73,962	71,904	97%	0	0	OTROS	1,404	1	0%	
33895	REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO BARRERA DE CARRETERA 82 A CALLE ING. PETROLEROS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,202	67,202	67,202	65,840	98%	0	0	OTROS	1,270	1	0%	
33896	REVESTIMIENTO EN CALLE GREGORIO GARZA SOTO DE BRECHA 122 A BRECHA 123	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	379,994	379,994	379,994	379,944	100%	0	0	OTROS	7,471	1	0%	
33897	REVESTIMIENTO EN CALLE MEDICOS DE CALLE ING. PETROLEROS A CALLE TOPOGRAFOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,158	62,158	62,158	62,158	100%	0	0	OTROS	1,170	1	0%	
33898	REVESTIMIENTO EN CALLE OAXACA DE CALLE JOSE TERAN BERRONES A CALLE HEROE DE NACOZARI	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3301-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,284	67,284	67,284	67,284	100%	0	0	OTROS	1,370	1	0%	
33899	REVESTIMIENTO EN CALLE PRIVADA SOBERON DE CALLE 21 A BRECHA 123, Y CALLE 21 DE CALLE PRIVADA A CALLE VICTORIA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	339,288	339,288	339,288	339,288	100%	0	0	OTROS	6,361	1	0%	
33900	REVESTIMIENTO EN CALLE TERCERA DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE ROSALINDA GUERRERO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	443,804	443,804	443,804	437,561	99%	0	0	OTROS	8,736	1	0%	
33901	REVESTIMIENTO EN CALLE TERCERA DE CALLE PLATA A BORDO DE CANAL	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	242,490	242,490	242,490	242,490	100%	0	0	OTROS	5,090	1	0%	
33902	REVESTIMIENTO EN CALLE 21 DE CALLE JUAREZ A CALLE ZAPATA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	181,504	181,504	181,504	177,691	98%	0	0	OTROS	3,560	1	0%	
33903	REVESTIMIENTO EN CALLE 27 DE AMERICA A CALLE JUAREZ	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	136,459	136,459	136,459	136,457	100%	0	0	OTROS	2,654	1	0%	
33904	REVESTIMIENTO EN CALLE 8 DE BORDO DE CANAL A CALLE VENUSTIANO CARRANZA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	175,728	175,728	175,728	175,728	100%	0	0	OTROS	3,672	1	0%	
33905	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARCELARIO	42 VILLAGRAN	CAMPOAMOR	RURAL	07-3244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,010	179,010	179,010	176,863	99%	0	0	OTROS	6,000	1	0%	
33906	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARCELARIO Y VECINAL	42 VILLAGRAN	RANCHO JUAREZ (JUAREZ)	RURAL	07-3243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	300,835	300,835	300,835	298,678	99%	0	0	OTROS	10,505	1	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
33907	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO VILLAGRAN	42-VILLAGRAN	JESUS GONZALEZ ORTEGA	RURAL	07-3246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	216,602	216,602	216,602	214,446	99%	0	0	0	OTROS	6,200	1	0%	
33908	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO VILLAGRAN	42-VILLAGRAN	PURISMA FLORENTA	RURAL	07-3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	231,795	231,795	231,795	228,714	99%	0	0	0	OTROS	6,000	1	0%	
33909	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	07-3247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	198,611	198,611	198,611	198,611	100%	0	0	0	OTROS	4,000	1	0%	
33910	REVESTIMIENTO EN CALLE HIDALGO / CALLE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALLENDE E/ CALLE VICTORIA Y ACUEDUCTO	9-CASAS	CASAS	URBANO	07-3248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	290,154	290,154	290,154	290,002	100%	0	0	0	OTROS	6,293	1	0%	
MANTENIMIENTO																									
45020	TRAB DE BACHEO SUP CRE ZONA NTE (TRAM AISLAD)-VALADEZ-CALLES: BCO,CAMARGO-PEÑA BCA,RAMAL D.ORDAZ,M.ALEMAN-EL NOGALITO,ROBERT ARCAJUZ-LIM DE EDOS,RANCHERIAS-COMALES Y N.LAREDO-ANAHUAC LONG. 171.600M,PAQ7	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5930-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	551,995	551,995	551,995	551,995	100%	0	0	0	KILOMETRO	172	172	100%	
45021	TRAB DE BACHEO SUP EN CRE ENTE: RAMAL NCP GRE VITE EGOS L.M. LACOMAJM191,ABASOLO-GUADELUPORVENIR-LASDELICIAS,JIMENEZ LALOBA,S.L.M.-LAPESCA-LASESCOLLERAS Y CRULLAS-ELBARRANCÓN,112.190M,PAQ 8	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5931-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	276,000	276,000	276,000	275,982	100%	0	0	0	KILOMETRO	110	110	100%	
45022	TRAB DE BACHEO SUPERF CAM RED EST DE LA ZONA CENTRO (TRAM AISLAD): HGO-LA MESA-EL CHORITO, BARRETAL-NVO PADILLA, VICTORIANO CABALLEROS-STA ENGRACIA, VILLAGRAN-GARZA VALDEZ, LONG. 100.3 KM, PAQ 13	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5936-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	219,317	219,317	219,317	219,317	100%	0	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
45023	TRAB DE BACHEO SUPERF C.R.E ZONA SUR (TRAM AISLAD): SABINAS-GOMEZ FARIAS,ZARAGOZA, MAGÜES,GRE VICTORIANO CORTINEZ,RAMAL ZARAGO,XICO-LIMON,XICO-CALLES(R-1),RAMAL XICOTEN,XICO-CALLES 2),198.50M,PAQ26	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5949-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	275,423	275,423	275,423	256,824	93%	0	0	0	KILOMETRO	99	99	100%	
45024	TRAB DE BACHEO SUPERF EN CAMINOS RED ESTAD ZONA NORTE (EN TRAMOS AISLADOS): SAN FERNANDO-MENDEZ-LIMITE DE ESTADOS, CORREDOR AGRICOLA A LA PURISIMA Y CORREDOR AGRICOLA SUR, 126.50 KM, PAQ 3	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5928-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	331,119	331,119	331,119	302,308	91%	0	0	0	KILOMETRO	127	127	100%	
45025	TRAB DE BACHEO SUPERF Y BACHEO HIDRAULICO EN CAM RED EST DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): CASAS-JACINTO CANEK-VILLAS CASAS-GILDARDO MAGAÑA-S.L.M, LONG. 73.7 KM, PAQUETE 11, EN TAMAUULIPAS	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5934-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	551,947	551,947	551,947	551,947	100%	0	0	0	KILOMETRO	74	74	100%	
45026	TRAB DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTAD DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): LA SOLEDAD-LA LIBERTAD-SAN CARLOS Y SAN CARLOS-SAN NICOLAS, LONG. 112.7 KM, PAQ 14	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5937-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	531,300	531,300	531,300	531,300	100%	0	0	0	KILOMETRO	113	113	100%	
45027	TRAB DE CONS RUT EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: BARRETAL-NVO PADILLA; NVO PADILLA-VIEJO PADILLA; SUBIDA ALTA-GUEMEZ; RAMAL SANTA JUANA-PLAN DE AYALA ETC	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6039-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,850,154	1,850,154	1,850,154	1,850,154	100%	0	0	0	KILOMETRO	86	86	100%	
45028	TRAB DE CONS RUT EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: HIDALGO LA MESA-EL CHORITO; MAGÜES MAHNERO; MAGÜES LAS PIENTES; VILLAGRAN G VALDEZ; RAMAL STA ENGRACIA; RAMAL A RANCHERIA JUAREZ GRE VICTORIA	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6036-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,199,215	2,199,215	2,199,215	2,199,167	100%	0	0	0	KILOMETRO	58	58	100%	
45029	TRAB DE CONS RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: RAMAL GRE VICTORIA-EC (BOLSA COMA); EC (BOLSA COMA) KM 19- LA COMA KM 179-ABASOLO; JIMENEZ LA LOBA; SLM-LA PESCA-LAS ESCOLLERAS (PAQUETE 12)	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6035-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,929,999	1,929,999	1,929,999	1,848,954	96%	0	0	0	KILOMETRO	112	112	100%	
45030	TRAB DE CONS RUT EN CAM ZONA SUR: EJ. SABINAS - GOMEZ F. ESTACION CALLES F0-XICOTEN,CATLÉ,CIGÜEL-LERA-HM84-PEDRO MENDOZA,CJ (MANTE-VICTORIA) KM.162- RANCHO NVO. DEL SUR,PAQ30	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6053-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,866,653	1,866,653	1,866,653	1,866,642	100%	0	0	0	KILOMETRO	44	44	100%	
45031	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN CAMINOS DE LA RED ESTAD DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): EL CAPULIN-LAS ANTONIAS-PALMILLAS-MICOURIYANA, LONG. 79.3 KM, PAQUETE 16, EN TAMAUULIPAS	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5938-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	275,948	275,948	275,948	275,948	100%	0	0	0	KILOMETRO	70	70	100%	
45032	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTAD DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): LAS NORIAS-CRULLAS-BURGOS, LONG. 75.3 KM, PAQUETE 10, EN TAMAUULIPAS	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5933-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	529,815	529,815	529,815	529,815	100%	0	0	0	KILOMETRO	75	75	100%	
45033	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTAD DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS): LIBRAMIENTO DE OCCAMPO, LIMON-OCCAMPO, OCCAMPO-EL NARANJO, LONG. 76.6 KM, PAQUETE 22	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5945-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	565,518	565,518	565,518	565,518	100%	0	0	0	KILOMETRO	77	77	100%	
45034	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTAD DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS): OCCAMPO-TULA, TULA, LONG. 7.1 KM, PAQUETE 23, EN TAMAUULIPAS	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5946-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	565,701	565,701	565,701	565,690	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
45035	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: CASAS-JACINTO CANEK; EC (VICTORIA-SLM) KM 34-42.5 DE FEBRERO; VILLA DE CASAS-GILDARDO MAGAÑA-SLM (PAQUETE 17)	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6040-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,939,925	2,939,925	2,939,925	2,933,813	100%	0	0	0	KILOMETRO	90	90	100%	
45036	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: EL CAPULIN-BUSTAMANTE-LAS ANTONIAS-PALMILLAS-MICOURIYANA-EC (TULA VICTORIA) KM 111-MATIAS GARCIA (PAQUETE 19)	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6043-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,189,906	1,189,906	1,189,906	1,151,128	97%	0	0	0	KILOMETRO	73	73	100%	
45037	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: LA SOLEDAD-LA LIBERTAD-SAN CARLOS; SAN CARLOS-SAN NICOLAS (PTE 15)	0-COBERTEJIRA MUNICIPIO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6038-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,391,130	2,391,130	2,391,130	2,390,985	100%	0	0	0	KILOMETRO	111	111	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercicio									
45330	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO- LAS NORIAS-CRULLAS-BURGOS (PAQUETE 19)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6042-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,524,906	1,524,906	1,524,906	1,524,891	100%	0	0	0	KILOMETRO	75	75	100%	
45339	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO- VICTORIA - CABALLEROS - SANTA ENGRACIA, LIBRAMIENTO VICTORIA; AGUILERES SERDAN - LA LIBERTAD; RAMAL A CONGREGACION CABALLEROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6037-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,531,549	1,531,549	1,531,549	1,531,529	100%	0	0	0	KILOMETRO	71	71	100%	
45440	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE- CORREDOR AGRICOLA A LA PURISIMA; CORREDOR AGRICOLA (PAQUETE 6)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6029-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,154,687	1,154,687	1,154,687	1,154,671	100%	0	0	0	KILOMETRO	51	51	100%	
45441	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE- LAS YESAS-VALLE HERMOSO-BIPALME; RAMAL A NUEVO PROGRESO; AEROPISTA VALLE HERMOSO (PAQUETE 1)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6024-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,419,982	1,419,982	1,419,982	1,419,982	100%	0	0	0	KILOMETRO	69	69	100%	
45442	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE- MIGUEL ALEMAN-EL NOGALITO-EL ARCABUZ-LIMITE DE ESTADOS RANCHERIAS COMALES (PAQUETE 9)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6032-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,649,696	1,649,696	1,649,696	1,649,694	100%	0	0	0	KILOMETRO	69	69	100%	
45443	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE- RAMAL A DIAZ ORDAZ; ARGUELLES-REYNOSA DIAZ; CAMARGO PEÑA BLANCA; VALADECES-LUCID BLANCO (PAQUETE 7)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6030-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				2,837,766	2,837,766	2,837,766	2,837,751	100%	0	0	0	KILOMETRO	74	74	100%	
45444	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE- RAMAL A VALLE HERMOSO Y RIO BRAVO; CORREDOR AGRICOLA NORTE (PAQUETE 4)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6027-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				2,069,472	2,069,472	2,069,472	2,069,464	100%	0	0	0	KILOMETRO	123	123	100%	
45445	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE- SAN FERNANDO-MENDEZ-LIMITE DE ESTADOS (PAQUETE 2)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6025-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				979,992	979,992	979,992	979,992	100%	0	0	0	KILOMETRO	76	76	100%	
45446	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- CORREDOR URBANO OTY MARCOS ALVARO, TRAMAS MARIAS COLONAS; QUINTA MARTHA LOMAS DEL REAL (PAQUETE 23)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6046-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,720,018	1,720,018	1,720,018	1,720,007	100%	0	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
45447	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- E. C. (ALDAMA - BARRA DEL TORDO )-BARRA DE MORÓN Y ALTAMIRA FLORES (PAQUETE 32)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6055-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				2,690,046	2,690,046	2,690,046	2,690,035	100%	0	0	0	KILOMETRO	55	55	100%	
45448	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- LIMON-CAMPO, LIBRAMIENTO DE CAMPO Y OCAMPO-EL NARANJO (PAQUETE 27)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6050-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,978,965	1,978,965	1,978,965	1,978,961	100%	0	0	0	KILOMETRO	77	77	100%	
45449	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- OCAMPO-TULA, TULA-CRUCES Y AEROPISTA-TULA ( PAQUETE 26)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6049-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				3,220,010	3,220,010	3,220,010	3,219,963	100%	0	0	0	KILOMETRO	71	71	100%	
45450	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- RAMAL A CHAMAL; DIFUSORA-LAS PUENTES; XICOTENCATL-LIMON (PAQUETE 21)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6044-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,816,301	1,816,301	1,816,301	1,815,995	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
45451	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- XICOTENCATL-ESTACION CALLES ( R1), GPE VICTORIA-RUIZ CORTINEZ-ZARAGOZA-ADOLFO LOPEZ MATEOS,RAMAL A XICOTENCATL RAMAL A ZARAGOZA (PAQD29)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6052-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,859,999	1,859,999	1,859,999	1,859,981	100%	0	0	0	KILOMETRO	46	46	100%	
45452	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO - EN TRAMOS AISLADOS; E.C. (SALDA - LA COMA KM. 17)ABASOLO, ABASOLO-GILDARDO MAGAÑA, LONG. 57.8 KM. (PAQUETE 9) EN TAMAUPLIPAS	GUÍA DEL PORVENIR	RURAL	07-6041-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,758,850	1,758,850	1,758,850	1,758,850	100%	0	0	0	KILOMETRO	52	52	100%	
45453	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO- ABASOLO-GILDARDO MAGAÑA; ABASOLO-GUÍA DEL PORVENIR (PAQUETE 18)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6047-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				531,284	531,284	531,284	531,278	100%	0	0	0	KILOMETRO	29	29	100%	
45454	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR ( EN TRAMOS AISLADOS); E.C.(GONZALEZ-MANTE)-E.C.GRACIANO SANCHEZ, GRACIANO SANCHEZ-FCO. I. MADRERO, LONG. 29.63 KM. (PAQUETE 25)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5948-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				572,593	572,593	572,593	572,594	100%	0	0	0	KILOMETRO	49	49	100%	
45455	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); E.C.(MANUEL-EBANO)-LOPEZ RAYON, MANUEL-EBANO, LONG. 49.0 KM. (PAQUETE 26)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6047-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,341,214	1,341,214	1,341,214	1,341,213	100%	0	0	0	KILOMETRO	28	28	100%	
45456	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- E.C.(GONZALEZ-MANTE)-E.C. GRACIANO SANCHEZ Y E.C. GRACIANO SANCHEZ-E.C. FRANCISCO I. MADRERO (PAQUETE 24)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6048-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,399,928	1,399,928	1,399,928	1,399,926	100%	0	0	0	KILOMETRO	49	49	100%	
45457	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- MANUEL-EBANO Y E.C.(MANUEL-EBANO)-LOPEZ RAYON (PAQUETE 26)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5940-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				564,836	564,836	564,836	564,784	100%	0	0	0	KILOMETRO	45	45	100%	
45458	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR ( EN TRAMOS AISLADOS); ALDAMA BARRA DEL TORDO, LONG. 44.8 KM. (PAQUETE 17, EN TAMAUPLIPAS)	BARRA DEL TORDO	RURAL	07-5941-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				568,486	568,486	568,486	568,416	100%	0	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
45459	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); E.C.(ALDAMA-BARRA DEL TORDO)-BARRA DE MORON, LONG. 27.9 KM. (PAQUETE 14, EN TAMAUPLIPAS)	BARRA DEL TORDO	RURAL	07-6054-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				2,505,227	2,505,227	2,505,227	2,503,181	100%	0	0	0	KILOMETRO	47	47	100%	
45460	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- ALDAMA - BARRA DEL TORDO, E.C.(ALDAMA - BARRA DEL TORDO) - LA PLATA (PAQUETE 31)	LAZARO CARDENAS AS UNO	RURAL	07-5943-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				555,098	555,098	555,098	555,098	100%	0	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
45461	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA, E.C.(EL ABRA-LOS AZTECAS)-LAS PUENTES, LONG. 23.89 KM. (PAQUETE 2)	LAZARO CARDENAS AS UNO	RURAL	07-6051-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				1,509,772	1,509,772	1,509,772	1,509,763	100%	0	0	0	KILOMETRO	76	76	100%	
45462	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR- EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA, E.C.(EL ABRA-LOS AZTECAS)-LAS PUENTES, LONG. 23.89 KM. (PAQUETE 2)	LAZARO CARDENAS AS UNO	RURAL	07-5950-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				154,102	154,102	154,102	154,102	100%	0	0	0	KILOMETRO	54	54	100%	
45463	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN EL CAMINO EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA, DEL KM 6000 AL 6400, LONG. 400 KM. (PAQUETE 27, EN TAMAUPLIPAS)	MEZQUITAM ROS	RURAL	07-5928-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU				547,768	547,768	547,768	547,366	100%	0	0	0	KILOMETRO	64	64	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
45465	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: ANAHUAC-MATAMOROS, LA ROSITA-SANDOVAL-LUCIO BLANCO BRECHA 22 (PAQUETE 11)	22-MATAMOROS	LA ROSITA	RURAL	07-6034-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,769,933	1,769,933	1,769,933	1,769,932	100%	6	0	7	0	65	65	100%	11
45466	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: E.C. (VICTORIA-MATAMOROS)-EL MEZQUITAL: E.C. (AL MEZQUITAL LA PLAYA (PAQUETE 8)	22-MATAMOROS	MEZQUITAL	RURAL	07-6031-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,539,982	1,539,982	1,539,982	1,539,977	100%	0	0	0	0	56	56	100%	
45471	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: NUEVO LAREDO-ANAHUAC (PAQUETE 10)	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6033-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	898,382	898,382	898,382	898,382	100%	0	0	0	25	25	100%		
45472	CONSERVACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. SANTA CRUZ DEL TORO, MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS A PARTIR DE LA CARRETERA ANTIGUO MORELOS - NUEVO MORELOS DEL KM. 6+000 AL 1+345	28-NUEVO MORELO	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	07-2302-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,989,023	2,989,023	2,989,023	2,988,749	100%	0	0	0	1	1	100%		
45478	TRAB DE BACHEO SUPERFICIAL EN CAM RED EST ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS): QUINTA MARTHA-LOMAS DEL REAL, TRES MARIAS-EST. COLONAS, CORPUS CHRISTI-EL ESTERO, CHOCOCY-CUAUHTEMOC, LONG. 52.1 KM. PAQ. 15	35-SAN FERNANDO	ALTAMIRAN	URBANO	07-5939-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	549,958	549,958	549,958	549,958	100%	0	0	0	62	62	100%		
45473	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS): LAS FLORES, LONG. 27.9 KM., PAQUETE 19, EN TAMAUULIPAS	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5942-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	572,481	572,481	572,481	572,412	100%	0	0	0	29	29	100%		
45474	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: CHOCOCY-CUAUHTEMOC, CORPUS CHRISTI-EL ESTERO (PAQUETE 22)	35-SAN FERNANDO	ALTAMIRAN	RURAL	07-6045-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,354,935	1,354,935	1,354,935	1,354,934	100%	0	0	0	29	29	100%		
45475	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL CAMINO SAN FERNANDO-PUNTA DE PIEDRA CARBONERAS NORTE, LONG. 73.04 KM., PAQUETE 6, EN TAMAUULIPAS	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE PIEDRA	RURAL	07-5929-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	573,358	573,358	572,358	572,358	100%	0	0	0	73	73	100%		
45476	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NORTE (EN TRAMOS AISLADOS): LOS VERGELLES-LAGUNA MADRE, LONG. 41.90 KM., PAQUETE 4 EN TAMAUULIPAS	35-SAN FERNANDO	LOS VERGELLES	RURAL	07-6027-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	547,795	547,795	547,795	541,809	95%	0	0	0	42	42	100%		
45477	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: LOS VERGELLES-LAGUNA MADRE: E.C. (VICTORIA-MATAMOROS)-E.C. LA LOMA (PAQUETE 5)	35-SAN FERNANDO	LA LOMA (PARADISO LOMA)	RURAL	07-6028-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,629,629	2,629,629	2,629,629	2,386,142	91%	0	0	0	43	43	100%		
45479	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: SAN FERNANDO-PUNTA DE PIEDRA-CARBONERA NORTE (PAQUETE 3)	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS LA CARBONERA	URBANO	07-6026-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	959,760	959,760	959,760	959,760	100%	0	0	0	73	73	100%		
45478	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS): RAMAL CHAMBAL, LONG. 6.0 KM., PAQUETE 21, EN TAMAUULIPAS	35-SAN FERNANDO	CHAMBAL	RURAL	07-5944-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	574,200	574,200	574,200	573,621	100%	0	0	0	6	6	100%		
45479	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NORTE (EN TRAMOS AISLADOS): RAMAL A VALLE HERMOSO Y RIO BRAVO, LONG. 91.4 KM., PAQUETE 2, EN TAMAUULIPAS	35-SAN FERNANDO	VALLE HERMOSO	RURAL	07-5925-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	547,397	547,397	547,397	547,397	100%	0	0	0	91	91	100%		
45480	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): E.C. (VICTORIA-SLM) KM.34+62.5 DE FEBRERO, LONG. 18.0 KM., PAQUETE 12, EN TAMAUULIPAS	35-SAN FERNANDO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	07-5935-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	552,415	552,415	552,415	551,422	100%	0	0	0	18	18	100%		
REHABILITACION																									
45471	TRAB. DE BACHEO SUPERFICIAL EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NTE (TRAMOS AISLADOS): RAMAL A NVO PROGRESO, CORREDOR AGROPECUARIO, LA ROSITA-SANDOVAL-LUCIO BLANCO, LONG. 66.4 KM. PAQ. 1, EN TAM.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5924-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	263,998	263,998	263,998	263,998	100%	0	0	0	66	66	100%		
33912	REHABILITACION DE CORREDOR URBANO EN AVE. JUAREZ/ CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	144,508	144,508	144,508	136,025	94%	0	0	0	1	1	100%		
33913	REHABILITACION DE SALON DE JUEGOS Y CANTO, COCINA EN JARDINEROS "HERLINDA TRAVISO BALBOA"	16-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-4608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,732	87,732	87,732	87,732	100%	0	0	0	1	1	100%		
33914	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE BEISBOL Y FUTBOL SOCCER	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-6161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,045	60,045	60,045	60,045	100%	0	0	0	1	1	100%		
33915	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-6160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,858	36,858	36,858	36,858	100%	0	0	0	1	1	100%		
33916	REVESTIMIENTO EN CALLE AZALEAS E/ BLVD. HIDALGO Y CALLE COROLAS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3258-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	203,039	203,039	203,039	196,892	96%	0	0	0	4,070	4,070	100%		
33917	REVESTIMIENTO EN CALLE CAVAZOS LERMA E/ BLVD. HIDALGO Y CALLE ARGENTINA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3256-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	180,333	180,333	180,333	173,962	96%	0	0	0	3,420	3,420	100%		
33918	REVESTIMIENTO EN CALLE GROCELLA E/ BLVD. HIDALGO Y CALLE COROLAS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	337,502	337,502	337,502	325,548	96%	0	0	0	6,804	6,804	100%		
33919	REVESTIMIENTO EN CALLE GUADALUPE CHAPA E/ BLVD. HIDALGO Y CALLE ARGENTINA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	203,039	203,039	203,039	196,892	96%	0	0	0	4,070	4,070	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
33920	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	28-ALDAMA	EL CARRIZO SEGUNDO	RURAL	07-2626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	180,489	180,489	180,489	174,923	97%	0	0	OTROS	5,000	1	0%	
33921	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. BENTO JUAREZ 28DPR0656E	28-MIGUEL ALEMAN	LOS GUERRA	URBANO	07-4443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,057	49,057	49,057	49,057	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33922	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA INF. INDUSTRIAL	28-MIGUEL ALEMAN	LOS GUERRA	URBANO	07-4446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	173,055	173,055	173,055	173,055	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33923	REHABILITACION DE EDIFICIOS, CENTRO DE ATENCION M. NO. 56 28DML0559A. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4880-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,860	53,860	53,860	53,860	100%	0	0	OTROS	248	1	0%	
33931	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. BENTO JUAREZ 28DPR06707	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4877-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,325	53,325	53,325	53,325	100%	0	0	OTROS	246	1	0%	
33935	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. DONACIANO ECHAVARRIA 28DPR0697Z-1382G. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4924-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,755	48,755	48,755	48,755	100%	0	0	OTROS	811	1	0%	
34047	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS 28DPR0693C-1373Z. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4925-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,755	48,755	48,755	48,755	100%	0	0	OTROS	811	1	0%	
34057	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. NOGAL, NO. 1 28DPR1377V. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4876-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,898	46,898	46,898	46,898	100%	0	0	OTROS	221	1	0%	
34058	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. OBRERO MUNDIAL 28DPR0680Z. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4927-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,555	48,555	48,555	48,555	100%	0	0	OTROS	861	1	0%	
34060	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 28DPR0676M. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4903-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,668	49,668	49,668	49,668	100%	0	0	OTROS	583	1	0%	
34062	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. FED. NO. 7 28D030007. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4932-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,881	50,881	50,881	50,881	100%	0	0	OTROS	908	1	0%	
34075	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA NO. 28DUN0835U. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4929-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,061	43,061	43,061	43,061	100%	0	0	OTROS	750	1	0%	
34080	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ 28DUN0913M. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47,759	47,759	47,759	47,759	100%	0	0	OTROS	227	1	0%	
34083	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS JESUS CARDENAS DUARTE 28DUN0833A. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4879-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,682	45,682	45,682	45,682	100%	0	0	OTROS	215	1	0%	
34092	REHABILITACION DE EDIFICIOS, U.S.A.E.R. NO. 81 28DUA0891N. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4931-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,561	45,561	45,561	45,561	100%	0	0	OTROS	811	1	0%	
34093	REVESTIMIENTO EN CALLES, ZACATECAS, COLIMA Y SINALOA/ SERENITA Y CHIHUAHUA Y TAMAUULIPAS/ VERACRUZ Y TAMPOL.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-3286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	584,007	584,007	584,007	577,916	99%	0	0	OTROS	12,942	1	0%	
34329	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR065AV	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	07-4660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	140,035	140,035	140,035	140,035	100%	0	0	OTROS	446	1	0%	
34330	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. CUAUHTEMOC 28DPR07099. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	28-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,434	64,434	64,434	63,434	98%	0	0	OTROS	375	1	0%	
34331	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0714Z. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	28-OCAMPO	SANTA MARIA DE GUADALUPE (LA COLONIA)	RURAL	07-4969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,514	39,514	39,514	39,514	100%	0	0	OTROS	215	1	0%	
34332	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 28DPR0716X. PINTURA DE MUROS	28-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,341	25,341	25,341	25,341	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34333	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGO 28DPR1460U. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	28-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4966-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,631	53,631	53,631	53,631	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
34334	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. LEONA VICARIO 28DPR1948Z. PINTURA DE MUROS	28-OCAMPO	LORENZ VARGAS	RURAL	07-4968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,341	25,341	25,341	25,341	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34335	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. LUZ DE LA JUVENTUD 28DPR0728B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	28-OCAMPO	LAS FLORES	RURAL	07-4963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,251	39,251	39,251	39,251	100%	0	0	OTROS	215	1	0%	
34336	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. PROGRESO DEL CAMPESINO 28DPR0724F. PINTURA DE MUROS	28-OCAMPO	EL PENSILO	RURAL	07-4964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	29,963	29,963	29,963	29,963	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34337	REVESTIMIENTO DE ANADADOR MALECON ECALLE 2 DE MAYO Y CALLE LUIS (PEGADO A LA LAGUNA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5818-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,628	134,628	134,628	134,520	100%	0	0	OTROS	2,650	1	0%	
34338	REVESTIMIENTO DE CALLE DALIA ECALLE PALO DE ROSA Y CALLE VICIETA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5817-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	99,951	99,951	99,951	99,731	100%	0	0	OTROS	1,950	1	0%	
34339	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO/ CUAUHTEMOC Y PARCELA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5804-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	228,944	228,944	228,944	226,013	99%	0	0	OTROS	4,561	1	0%	
34340	REVESTIMIENTO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ECALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5820-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	220,528	220,528	220,528	220,365	100%	0	0	OTROS	4,384	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado	Programado								
34341	REVESTIMIENTO DE CALLE VIOLETA ECALLE AZHAR Y CALLE DALIA LA BARRERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,336	112,336	112,336	112,218	100%	0	0	OTROS	2,200	1	0%	
34342	REVESTIMIENTO DE CALLE 17 CARRETERA TAMPOCO MANTE Y CATROCE	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5799-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,632	134,632	134,632	134,632	100%	0	0	OTROS	2,650	1	0%	
34343	REVESTIMIENTO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ECALLE JUAN LA BARRERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-5821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	240,344	240,344	240,344	240,264	100%	0	0	OTROS	4,784	1	0%	
34344	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN CALLE OCEANO PACIFICO / AV. DEL Y GOLFO DE CALIFORNIA	ALTAMIR A	ALTAMIR A	URBANO	07-2596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,513	56,513	56,513	56,323	100%	0	0	OTROS	1,155	1	0%	
34345	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO 28DPR2137C. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	RURAL	07-5225-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,955	24,955	24,955	24,837	100%	0	0	OTROS	400	1	0%	
34346	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 28DPR97319. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	CONRADO CASTILLO	RURAL	07-5229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	13,915	13,915	13,915	13,802	99%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34347	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. ESFUERZO DEL CAMPEÑO 28DPR738I. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5227-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	26,978	26,978	26,978	24,789	92%	0	0	OTROS	204	1	0%	
34348	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. ESFUERZO DEL CAMPEÑO 28DPR966A. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	MARTE R. GOMEZ	RURAL	07-5225-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,955	24,955	24,955	24,950	100%	0	0	OTROS	400	1	0%	
34349	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 28DPR734K. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	30 PADILLA	SANTA JUANA	RURAL	07-5224-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,560	28,560	28,560	28,560	100%	0	0	OTROS	150	1	1%	
34350	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS 28DPR733M. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	LA CONCEPCION	RURAL	07-5229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,955	24,955	24,955	24,955	100%	0	0	OTROS	400	1	0%	
34351	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR2202M. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5230-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	13,915	13,915	13,915	13,915	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34352	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. SEC. FCO. DE P. ARREDOLA 28DST0207V. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5232-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,995	35,995	35,995	35,976	100%	0	0	OTROS	600	1	0%	
34353	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. SEC. MARTE R. GOMEZ 28DST0055J. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5231-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,995	35,995	35,995	35,966	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
34354	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN JIN ABC N° 21 28DJN0306D. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5220-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	29,371	29,371	29,371	29,367	100%	0	0	OTROS	480	1	0%	
34355	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN JIN ALICIA FERNANDEZ GLZ 28DJN0737V. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	CORPUS	RURAL	07-5221-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	11,707	11,707	11,707	11,605	99%	0	0	OTROS	160	1	1%	
34356	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN JIN ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0882Z. PINTURA DE MUROS	30 PADILLA	EL TABLERO	RURAL	07-5223-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	11,707	11,707	11,707	11,707	100%	0	0	OTROS	160	1	1%	
34357	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN JIN MARTIRES DE LA GARZA VALEZ 28DJN0796I. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	30 PADILLA	SAN PATRICIO	RURAL	07-5222-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,193	21,193	21,193	21,126	100%	0	0	OTROS	55	1	2%	
34358	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBO (SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE)	31 PALMILLAS	EL NARANJO (EL NARANJITO)	RURAL	07-4453-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,925	56,925	56,925	56,925	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34360	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 28DPR1572Y.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,417	82,417	82,417	76,417	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34361	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN 3 AULAS Y SERV. SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE 1 AULA. SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION EN JI LEONA VICARIO, 28DJN0258	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,300	76,300	76,300	76,176	100%	0	0	OTROS	844	1	0%	
34362	REHABILITACION DE BANDA LATERAL CON BLOX E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA AGUSTIN MELGARI (4 AULAS), 28DPR0291P.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4378-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,086	65,086	65,086	65,086	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34363	REHABILITACION DE CANCELERIA DE 7 AULAS EN ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE, 28DPR1997C.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4393-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,700	81,700	81,700	81,700	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34364	REHABILITACION DE CUBIERTA EN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN ESC. SEC. TEC. N° 4	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4396-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	188,897	188,897	188,897	188,897	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34366	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 28DPR1527L, 28DPR0659V.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,675	105,675	105,675	105,675	100%	0	0	OTROS	333	1	0%	
34368	REHABILITACION DE MOD. DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. B. TIJERINA	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4399-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	29,492	29,492	29,492	29,492	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34369	REHABILITACION DE MOD. DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE 28DPR1742B	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4408-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,088	52,088	52,088	52,088	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34371	REHABILITACION DE MODULO SE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO, 28DPR2230K.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,507	94,507	94,507	94,507	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34372	REHABILITACION DE PISOS Y VOLADO DE LOSA EN 6 AULAS EN ESC. PRIM. JUAN GRANADOS QUEVEDO, 28DPR2209O.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4392-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	106,634	106,634	106,634	106,531	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34373	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ANDRES QUINTANA ROO 28DPR2145L.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	58,701	58,701	58,701	58,553	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34375	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA 28DPR0976J.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	293,914	293,914	293,914	293,914	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34376	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. N° 4 28DST0074F.	32 REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,558	111,558	111,558	111,558	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
34377	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN LA ESC. PRIMARIA JESUS PELCASTRE V. 28DPR1435T	REYNOS A	URBANO		07-4361-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	121,360	121,360	121,360	100%	0	0	OTROS	240	1	1	100%	11
34378	REHABILITACION DE SIETEMA ELECTICO EN 6 AULAS EN JIN IGNACIO YCASA AGUILAR 28DJN0197N	REYNOS A	URBANO		07-4409-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	66,118	66,118	66,118	100%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34405	REHABILITACION DE 5 AULAS Y S.A SANITARIOS EN JIN AMADO NERVO 28DSN0074D.	REYNOS A	URBANO		07-4375-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	96,734	96,734	96,734	99%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34406	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. LA CORREGIDORA 28DPR1 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	REYNOS A	URBANO		07-5151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,692	21,692	21,692	100%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34409	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. OFELIA RODRIGUEZ FLORES 28D01900N. PINTURA EN MUEBROS	REYNOS A	URBANO		07-5135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	96,606	96,606	96,606	99%	0	0	OTROS	1,344	1	1	100%	
34413	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL Y FCO. G. ROCANIGRA 28DPR164K. REHABILITACION DE CANCELERIA	REYNOS A	URBANO		07-5157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	194,787	194,787	194,787	100%	0	0	OTROS	35	1	1	3%	
34414	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ 28DPR1 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	REYNOS A	URBANO		07-5154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,444	93,444	93,444	100%	0	0	OTROS	467	1	1	0%	
34415	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. JESUS PELCASTRE VARGA EMILIO PORTES GIL 28DPR170B. CONSTRUCCION DE CANCHA	REYNOS A	URBANO		07-5148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	198,045	198,045	198,045	100%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34416	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS E HMM NACIONAL 28DPR121J. COLOCACION DE FIRME	REYNOS A	URBANO		07-5155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	223,533	223,533	223,533	100%	0	0	OTROS	847	1	1	0%	
34417	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. LEONARDO GARZA DE LA C E IGNACIO RAMIREZ 28DPR077K. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARI	REYNOS A	URBANO		07-5162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	133,870	133,870	133,870	100%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34419	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA Y NVA CREACION 28DPR202B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS.	REYNOS A	URBANO		07-5152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,221	70,221	70,221	100%	0	0	OTROS	375	1	1	0%	
34421	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. SIGLO XXI 28DE5010B COLOCACION DE MALLA CICLONICA	REYNOS A	URBANO		07-5171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	195,176	195,176	195,176	100%	0	0	OTROS	295	1	1	0%	
34426	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ 28DJN089F. REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETOS.	REYNOS A	URBANO		07-5138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,892	51,892	51,892	100%	0	0	OTROS	1	1	1	1%	
34427	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 28DJN01X. IMPERMEABILIZACION EN TECHOS	REYNOS A	URBANO		07-5136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	58,290	58,290	58,290	100%	0	0	OTROS	300	1	1	0%	
34428	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN NIÑO ARTILLERO 28DJN018N. CONSTRUCCION DE BARRA	REYNOS A	URBANO		07-5139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	240,800	240,800	240,800	100%	0	0	OTROS	61	1	1	2%	
34429	REHABILITACION EN EDIFICIOS, DE JEFATURA DE SECTOR 096 PRE-ESCOLAR 28AJZ006O. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	REYNOS A	URBANO		07-5176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	184,626	184,626	184,626	98%	0	0	OTROS	895	1	1	0%	
34430	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. ESP. MA. EUGENIA CANTU DE RABREZ 28DML001Q. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	REYNOS A	URBANO		07-5175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	41,472	41,472	41,472	100%	0	0	OTROS	120	1	1	1%	
34431	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. NVA. CREACION 28DPR2408E. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	REYNOS A	URBANO		07-5153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,732	64,732	64,732	97%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34433	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. ARTURO E. LONGORIA 28DPR174Z. COLOCACION DE PISO ADOQUIN	REYNOS A	URBANO		07-5158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	143,855	143,855	143,855	100%	0	0	OTROS	247	1	1	0%	
34434	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. CLUB DE LEONES 20 30 NO 28DPR076K. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS.	REYNOS A	URBANO		07-5161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,913	60,913	60,913	100%	0	0	OTROS	120	1	1	1%	
34435	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. ESTADO DE TAMAUULIPAS Y ROBERTO C. GUZMAN CARDOZO 28DPR2146D. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	REYNOS A	URBANO		07-5149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,135	62,135	62,135	100%	0	0	OTROS	150	1	1	1%	
34438	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ 238DPR0810W. COLOCACION DE MALLA CICLONICA	REYNOS A	RURAL	LA RETAMA	07-5165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	297,135	297,135	297,135	100%	0	0	OTROS	400	1	1	0%	
34440	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. SUPERVISION ESCOLAR 28AJZ007L. REHABILITACION DE TECHO.	REYNOS A	URBANO		07-5177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,374	25,374	25,374	30%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34442	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. CARLOS MORALES SANCHEZ 28DES0072P. CONSTRUCCION DE BARRA	REYNOS A	URBANO		07-5169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,242	83,242	83,242	100%	0	0	OTROS	64	1	1	2%	
34443	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. EMILIO ABRUE GOMEZ 28DES0052Z. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	REYNOS A	URBANO		07-5173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,011	38,011	38,011	100%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34444	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. T.V. SEC. ALVARO GALVEZ Y FUE 28D1V0011H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	REYNOS A	URBANO		07-5173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	23,681	23,681	23,681	100%	0	0	OTROS	120	1	1	1%	
34445	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN CHAPULTEPEC 28DJN0030B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	REYNOS A	URBANO		07-5140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	101,509	101,509	101,509	100%	0	0	OTROS	75	1	1	1%	
34446	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN DOROTEO ARANGO 28DJN0071A. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	REYNOS A	RURAL	LONGO RIA (EL CUIDO LONGO RIA)	07-5145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	55,036	55,036	55,036	30%	0	0	OTROS	1	1	1	100%	
34449	REHABILITACION EN EDIFICIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS. CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	REYNOS A	URBANO		07-5179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,504	43,504	43,504	99%	0	0	OTROS	40	1	1	3%	
34450	REHABILITACION EN ESC. SEC. GRAL. CARLOS MORALES SANCHEZ 28DES0072P (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4767-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	95,216	95,216	95,216	100%	0	0	OTROS	1,800	1	1	0%	
34451	REHABILITACION EN ESC. SEC. GRAL. CARMEN SERDAN 28DES0050W (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4769-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,490	105,490	105,490	100%	0	0	OTROS	2,000	1	1	0%	
34452	REHABILITACION EN ESC. SEC. GRAL. ING. MARTE R. GOMEZ 28DES004 (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4768-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,490	105,490	105,490	100%	0	0	OTROS	2,000	1	1	0%	
34476	REHABILITACION EN ESC. SEC. GRAL. LIC. ANA TERESA LUEBBERT GT 28DES009N (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4768-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,228	79,228	79,228	100%	0	0	OTROS	1,500	1	1	0%	
34477	REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. MARTE R. GOMEZ 28DST0099F (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4772-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	95,216	95,216	95,216	100%	0	0	OTROS	1,800	1	1	0%	
34478	REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. PROF. BARDOLIBIANO MONTELOBO A. 28DST0073G (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,394	64,394	64,394	100%	0	0	OTROS	1,200	1	1	0%	
34479	REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. RODOLFO TREVIÑO CASTILLO 28DST0059N (PINTURA)	REYNOS A	RURAL	LA RETAMA	07-4771-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,120	54,120	54,120	100%	0	0	OTROS	1,000	1	1	0%	
34480	REHABILITACION EN ESCUELA OFELIA RODRIGUEZ FLORES 28D00003Z (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,257	59,257	59,257	100%	0	0	OTROS	1,100	1	1	0%	
34481	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO PROBLE DARIO REYES GUERRERO 28DPR2146L (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,132	39,132	39,132	100%	0	0	OTROS	700	1	1	0%	
34482	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA BALTAZAR DIAZ BAZAN NVA CREACION FRACC. CAMPESTRE 28DPR1684B (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,031	69,031	69,031	100%	0	0	OTROS	1,200	1	1	0%	
34484	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA BERTHA GONZALEZ DE GARZA ZAMORA JOSE GPE. CASTILLO PARRA 28DPR229K (PINTURA)	REYNOS A	URBANO		07-4760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	58,834	58,834	58,834	100%	0	0	OTROS	1,100	1	1	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
																									2
34485	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES N° 4 FIDEN TREJO FLORES 28DPR2161C (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	75,516	75,516	75,516	75,516	100%	0	0	OTROS	1,400	1,400	1	0%	
34487	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA CONRADO CANTU MARTINEZ 28DPR2372G (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4765-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	43,538	43,538	43,538	43,538	100%	0	0	OTROS	800	800	1	0%	
34488	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 28DPR1464U (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4723-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	43,615	43,615	43,615	43,615	100%	0	0	OTROS	800	800	1	0%	
34489	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOEZ HEMENEGILLO CASTILLO GARCIA 28DPR2373F (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4753-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	79,805	79,805	79,805	79,805	100%	0	0	OTROS	1,500	1,500	1	0%	
34490	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA ENLIJANO ZAPATA FERMIN FLORES CERVANTES 28DPR1590N (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4751-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	63,932	63,932	63,932	63,932	100%	0	0	OTROS	1,200	1,200	1	0%	
34491	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ M. 28DPR755Z (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4721-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	79,805	79,805	79,805	79,805	100%	0	0	OTROS	1,500	1,500	1	0%	
34492	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA NETZAHUALCOYOTL 28DPR1432Y (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	74,930	74,930	74,930	74,930	100%	0	0	OTROS	1,400	1,400	1	0%	
34493	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER MINA 28DPR2235D (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	80,713	80,713	80,713	80,713	100%	0	0	OTROS	1,500	1,500	1	0%	
34494	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA VICENTE GUERRERO 28DPR1464Q (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4754-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	64,618	64,618	64,618	64,618	100%	0	0	OTROS	1,200	1,200	1	0%	
34496	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS NACIONAL 28DPR1215J (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	63,932	63,932	63,932	63,932	100%	0	0	OTROS	1,200	1,200	1	0%	
34497	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. SALVADOR ALVARADO 28DPR8108 (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4752-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	28,529	28,529	28,529	28,529	100%	0	0	OTROS	500	500	1	0%	
34498	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO ROBERTO C. GUZMAN CARDOZA 28DPR1649N (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	33,572	33,572	33,572	33,572	100%	0	0	OTROS	600	600	1	0%	
34499	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRALIGNACIO ALDAMA GRAL IGNACIO ZARAAGOZA 28DPR1433X (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4734-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	75,075	75,075	75,075	75,075	100%	0	0	OTROS	1,400	1,400	1	0%	
34500	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 28DPR0819T (PINTURA)	REYNOSA	RURAL	07-4763-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	28,529	28,529	28,529	28,529	100%	0	0	OTROS	500	500	1	0%	
34502	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE AURELIO UVALLE 28DPR2181Q (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4747-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	69,774	69,774	69,774	69,774	100%	0	0	OTROS	1,300	1,300	1	0%	
34503	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO LEON VICARIO 28DPR0089W (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4737-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	53,515	53,515	53,515	53,515	100%	0	0	OTROS	1,000	1,000	1	0%	
34504	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ 28DPR1317 (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4731-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	64,999	64,999	64,999	64,999	100%	0	0	OTROS	1,200	1,200	1	0%	
34505	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JESUS PELLICASTRE VARGAS EMILIO PORTES GIL 28DPR1789V (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4743-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	59,923	59,923	59,923	59,923	100%	0	0	OTROS	1,100	1,100	1	0%	
34506	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DE ESCANDON AMADO NERVO 28DPR0759W (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4732-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	75,075	75,075	75,075	75,075	100%	0	0	OTROS	1,400	1,400	1	0%	
34507	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ JESUS PELLICASTRE VARGAS 28DPR1432Z (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4761-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	63,932	63,932	63,932	63,932	100%	0	0	OTROS	1,200	1,200	1	0%	
34508	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA GARZA ZAMORA NUEVO SANTANDER 28DPR2297T (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4764-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	90,079	90,079	90,079	88,068	98%	0	0	OTROS	1,700	1,700	1	0%	
34509	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE PILAR PALAFOX 28DPR0655M (PINTURA)	REYNOSA	RURAL	07-4751-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	13,024	13,024	13,024	13,024	100%	0	0	OTROS	200	200	1	1%	
34510	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ 28DPR0816W (PINTURA)	REYNOSA	RURAL	07-4762-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	33,341	33,341	33,341	33,341	100%	0	0	OTROS	600	600	1	0%	
34511	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIERNA OTILIO MONTAÑO 28DPR1435V (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4739-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	65,120	65,120	65,120	65,120	100%	0	0	OTROS	1,200	1,200	1	0%	
34512	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUAN GRANADOS QUEVEDO ALBERTO VILLASANA ORTIZ 28DPR2200 (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4745-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	43,996	43,996	43,996	43,996	100%	0	0	OTROS	800	800	1	0%	
34513	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA 28DPR1436 (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4746-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	49,151	49,151	49,151	49,151	100%	0	0	OTROS	900	900	1	0%	
34516	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ 28DPR06 (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	105,490	105,490	105,490	104,962	99%	0	0	OTROS	2,000	2,000	1	0%	
34517	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 28DPR0452Z (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	74,129	74,129	74,129	74,129	100%	0	0	OTROS	1,400	1,400	1	0%	
34519	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS VLADE TREVIÑO RDZ 28DPR1440G (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	49,151	49,151	49,151	49,151	100%	0	0	OTROS	900	900	1	0%	
34521	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO 28DPR0791D (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4742-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	70,318	70,318	70,318	70,318	100%	0	0	OTROS	1,300	1,300	1	0%	
34522	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS FELIPE ANGELES 28DPR1878P (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	74,930	74,930	74,930	74,930	100%	0	0	OTROS	1,400	1,400	1	0%	
34523	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CATANEDA LAURO AGUIRRE 28DPR0067K (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	65,120	65,120	65,120	65,120	100%	0	0	OTROS	1,200	1,200	1	0%	
34524	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA RAMON BAHENA RODRIGUEZ 28DPR2249G (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	59,463	59,463	59,463	59,463	100%	0	0	OTROS	1,100	1,100	1	0%	
34525	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CAROLINA BALBOA DE VALDEZ 28DPR1496E (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	53,515	53,515	53,515	53,515	100%	0	0	OTROS	1,000	1,000	1	0%	
34548	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMARRA REGINALDO ELIZONDO GARCIA 28DPR2303K (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	65,120	65,120	65,120	65,120	100%	0	0	OTROS	1,200	1,200	1	0%	
34549	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON 28DPR156 (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4733-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	32,263	32,263	32,263	32,263	100%	0	0	OTROS	600	600	1	0%	
34550	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANAS INES DE LA CRUZ 28DPR1572Y (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4730-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	69,933	69,933	69,933	69,933	100%	0	0	OTROS	1,300	1,300	1	0%	
34551	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 28DPR1305B (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4729-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	69,531	69,531	69,531	69,531	100%	0	0	OTROS	1,300	1,300	1	0%	
34552	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES 28DUN987C (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	33,572	33,572	33,572	33,572	100%	0	0	OTROS	600	600	1	0%	
34553	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO 28DUN0974D (PINTURA)	REYNOSA	URBANO	07-4706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	23,298	23,298	23,298	23,298	100%	0	0	OTROS	400	400	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Muni cipo	Localid ad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia y Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefici arios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avan ce %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avan ce %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11														
34555	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE 28DJN0179Y (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100%	0	0	OTROS	500	1	0%	11
34556	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI 28DJN0322 (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	38,709	38,709	38,709	38,709	100%	0	0	OTROS	700	1	0%	
34557	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 28DJN01382 (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	43,846	43,846	43,846	43,846	100%	0	0	OTROS	800	1	0%	
34559	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE 28DJN0257L (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	43,846	43,846	43,846	43,846	100%	0	0	OTROS	800	1	0%	
34560	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON 28DJN0450Q (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	18,161	18,161	18,161	18,161	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
34561	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JOSE O. DE DOMINGUEZ 28DJN0749Y (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	38,709	38,709	38,709	38,709	100%	0	0	OTROS	700	1	0%	
34562	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 28DJN0250 (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100%	0	0	OTROS	500	1	0%	
34564	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION MENDIOLA DE HERNANDEZ 28DJN0939P (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	33,572	33,572	33,572	33,572	100%	0	0	OTROS	600	1	0%	
34565	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS NAZARITA GONZALEZ 28DJN0608 (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100%	0	0	OTROS	500	1	0%	
34567	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS ORALIA G. DE VILLARREAL 28DJN0254Q (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	38,709	38,709	38,709	38,709	100%	0	0	OTROS	700	1	0%	
34568	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO 28DJN0909 (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100%	0	0	OTROS	500	1	0%	
34570	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS REYNOSA 28DJN0811K (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100%	0	0	OTROS	500	1	0%	
34571	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA 28DJN0077A (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	33,572	33,572	33,572	33,572	100%	0	0	OTROS	600	1	0%	
34573	REHABILITACION EN TV. SEC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES 28DVT0011 (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	48,983	48,983	48,983	48,983	100%	0	0	OTROS	900	1	0%	
34574	REHABILITACION EN TV. SEC. JOSE ABAD PUIGA LORENDO 28DVT0003Z (PINTURA)	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4774-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	43,846	43,846	43,846	43,846	100%	0	0	OTROS	800	1	0%	
34579	REVEST. Y CONST. DE GUAR. T. PECHO PALOMA EN C. J. MA. GOMEZ V. 12 DE OCT Y LAGUNA, C. JUAN ESCUTIA / C. CHAPULTEPEC Y C. AMADOR NERVO, C. LERDO DE TEJADA IC. A NERVO Y C.	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	324,549	324,549	324,549	312,904	96%	0	0	OTROS	2,504	1	0%	
34580	REVEST Y CONST DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN C 19 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO VILLA, SAN LUIS POTOSI Y TABASCO IC FELIX ANGELES Y C FRANCISCO GONZALEZ BOCAÑEIRA.	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	417,890	417,890	417,890	399,230	96%	0	0	OTROS	4	1	25%	
34581	REVEST Y CONST DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C JAME NUNO ICE BETHOVEN Y CALLE TATA NACHO Y CALLE JUVENTUD ROSAS ECALLE AGUSTIN LARA Y CALLE MOZART	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	371,185	371,185	371,185	340,571	92%	0	0	OTROS	2	1	50%	
34587	REVESTIMIENTO EN AVIL. REVOLUCION / CALLE GRAL. PABLO LOPEZ Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSO	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-4455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	310,162	310,162	310,162	308,905	100%	0	0	OTROS	5,352	1	0%	
34593	REVESTIMIENTO EN CALLE SEGURIDAD E/BRECHA 99 Y CALLE ESTUDIOSIDAD Y CALLE PRIVADA CONCIENCIA Y CALLE COMPARTIR Y BRECHA 99.	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	279,109	279,109	279,109	254,177	91%	0	0	OTROS	5,150	1	0%	
34596	REVESTIMIENTO EN CALLE 1A. ECALLE LATERAL PRINCIPAL Y CALLE LATERAL 2A. ECALLE LATERAL PRINCIPAL Y CALLE 1A. Y CALLE 2A. ECALLE LATERAL PRINCIPAL Y CALLE 1A.	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	524,623	524,623	524,623	524,212	100%	0	0	OTROS	9,790	1	0%	
34782	REVESTIMIENTO EN CALLES EDUCACION Y AUTENTICIDAD E/BRECHA CALLE ESTUDIOSIDAD.	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	394,935	394,935	394,935	395,708	90%	0	0	OTROS	7,300	1	0%	
34783	REVESTIMIENTO EN CALLES LIBERTAD, ALEGRIA Y SALUD E/ CALLE AUTENTICIDAD Y CALLE EDUCACION .	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	515,277	515,277	515,277	472,726	92%	0	0	OTROS	9,540	1	0%	
34784	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JUVENTUD ROSAS ECALLE BETHOVEN Y CALLE TATA NACHO	32 REYNOS A	REYNOS A	URBANO	07-3134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	184,782	184,782	184,782	167,053	90%	0	0	OTROS	891	1	0%	
49543	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA (BRECHA E-116 COL. LINDA VISTA)	33 RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-4665-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	123,935	123,935	123,935	37,180	30%	0	0	TANQUE	1	0	30%	LOCALIDAD. BRECHA E-116. COL. LINDAVISTA. EJ. GUADALUPE VICTORIA
34791	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. TELESECUNDARIA MAURICIO RANGEL CAMPANOSA - 28DTP0294W. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33 RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5394-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	57,052	57,052	57,052	57,052	100%	0	0	OTROS	275	1	0%	
34793	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN PRIM. EMILIANO ZAPATA - 28DPR0830R. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33 RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	77,894	77,894	77,894	77,894	100%	0	0	OTROS	375	1	0%	
34796	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR0830P. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33 RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5407-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	63,497	63,497	63,497	63,497	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avan ce % 5/3	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avan ce % 10/9			
														Ministrado	Programado	Ejercido						Generados		Ejercidos
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
34800	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ALBERTO CARRERA TORRE 28DPR2066A. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,185	69,185	69,185	69,185	100%	0	0	OTROS	225	1	0%	
34801	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CISTOBAL COLON - 28DPR0846G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Balcon	RURAL	07-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,939	70,939	70,939	70,939	100%	0	0	OTROS	225	1	0%	
34802	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CORREGIDORA 28DPR17 PISO DE CONCRETO	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,991	62,991	62,991	62,991	100%	0	0	OTROS	144	1	1%	
34803	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ESCUADRON 2001 - 28DPR0855Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	68,563	68,563	68,563	68,561	100%	0	0	OTROS	150	1	1%	
34804	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA - 28DPR2146K. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5387-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,729	56,729	56,729	56,729	100%	0	0	OTROS	275	1	0%	
34805	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS 28DPR0932G. PINTURA DE MUROS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	158,995	158,995	158,995	158,995	100%	0	0	OTROS	2,944	1	0%	
34806	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA - 28DPR0959J. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,493	61,493	61,493	61,493	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
34807	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DPR1699I. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Flores	RURAL	07-5381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,695	82,695	82,695	82,695	100%	0	0	OTROS	400	1	0%	
34808	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ - 28DPR0927B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,769	76,769	76,769	76,769	100%	0	0	OTROS	369	1	0%	
34810	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. LUIS CABRERA 28DPR0831G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,847	61,847	61,847	61,847	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
34811	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES - 28DPR1933C. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	68,894	68,894	68,894	68,894	100%	0	0	OTROS	328	1	0%	
34812	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PROF. DONACIANO MONTES - 28DPR2223S. CONSTRUCCION DE CANCHA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5383-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,457	81,457	81,457	81,457	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34813	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 28DPR0966B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	RURAL	07-5380-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	80,830	80,830	80,830	80,830	100%	0	0	OTROS	200	1	0%	
34814	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. SEC. EDUARDO CHAVEZ 28DPR1011I. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Santa Apolonia	RURAL	07-5391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,849	74,849	74,849	74,813	100%	0	0	OTROS	275	1	0%	
34815	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. SEC. ROSALBA GUERRERO DE C. - 28DPR1062N. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	General Pedro Rocha	RURAL	07-5392-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,481	60,481	60,481	60,481	100%	0	0	OTROS	286	1	0%	
34817	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JN BEATRIZ FLORES VILLAR - 28DJN0672Z. COLOCACION DE VITROPISO	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5375-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,271	60,271	60,271	60,200	100%	0	0	OTROS	64	1	2%	
34818	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JN BENITO JUAREZ - 28DJN0479V. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5376-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,062	50,062	50,062	46,541	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34819	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JN CLUB DE LEONES - 28DJN0416I. PINTURA DE MUROS	33-RIO BRAVO	Nuevo Progreso	URBANO	07-5373-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,680	82,680	82,680	82,504	100%	0	0	OTROS	700	1	0%	
34820	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JN FOYVISTE - 28DJN0350R. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5377-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,492	63,492	63,492	63,492	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
34823	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JN HEROES DE CHAPULTEPEC - 28DJN091F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,053	64,053	64,053	64,053	100%	0	0	OTROS	151	1	1%	
34824	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JN JUAN ESCUTA 28DJN0093L. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5398-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,497	63,497	63,497	63,363	100%	0	0	OTROS	300	1	0%	
34826	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JN MA. ELENA CHANES - 28DJN0128I. COLOCACION DE VITROPISO	33-RIO BRAVO	Ciudad Rio Bravo	URBANO	07-5378-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	37,772	37,772	37,772	37,772	100%	0	0	OTROS	40	1	3%	
34827	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JN NOE GARZA MARTINEZ - 28DJN256S. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	Nuevo Progreso	URBANO	07-5372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,055	60,055	60,055	60,055	100%	0	0	OTROS	220	1	0%	
34829	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 28DPR0809K. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	Nuevo Praxedis Balboa	RURAL	07-5010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34830	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 28DPR0904A. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	Gracia No Sanchez	RURAL	07-5012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34826	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. PRIM. FRANCISCO L. MADERO 28DPR176I. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	La Gloria	RURAL	07-5015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34828	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO 28DPR1623I. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	Carrizos de los Reta	RURAL	07-5011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34830	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA 28DPR099D. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	Gracia No Sanchez	RURAL	07-5007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34832	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. TELESECUNDARIA M. DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ 28DPR0009S. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	El Barrancón Azul	RURAL	07-5008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34833	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA 28DE50040I. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	Magleyes	RURAL	07-5016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34834	REHABILITACION DE EDIFICIOS. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 28DPR0888E. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	El Gavilán	RURAL	07-4999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34836	REHABILITACION DE EDIFICIOS. ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO 28DPR0899Q. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	La Libertad	RURAL	07-4993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34837	REHABILITACION DE EDIFICIOS. ESC. PRIM. REY CUARTEMOC 28DPR1938A. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	El Carrizo de Uriga	RURAL	07-4991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34838	REHABILITACION DE EDIFICIOS. JN GABRIELA MISTRAL 28DJN0640H. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	El Barrancón Azul	RURAL	07-4989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	12,650	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	OTROS	160	1	1%	
34839	REHABILITACION DE EDIFICIOS. JN JOSÉ DE ESCANDON 28DJN0641G. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	El Barrancón Azul	RURAL	07-4989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	12,650	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	OTROS	160	1	1%	
34840	REHABILITACION DE EDIFICIOS. JN ROSAURA ZAPATA 28DJN0477F. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	Gracia No Sanchez	RURAL	07-4987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	12,650	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	OTROS	160	1	1%	
34841	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. PRIM. ALBERTO CARRERA TORRES 28DPR2127P. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	Rubén Jaramillo	RURAL	07-4994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34842	REHABILITACION DE EDIFICIO. ESC. PRIM. CANDELARIO GARZA CANTU 28DPR1404B. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	Gracia No Sanchez	RURAL	07-4999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
34944	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 28DPR0898 PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	NUEVO RANCHO BALBUENA	RURAL	07-5004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34945	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. EMILIO PORTES GIL 28DPR0899 PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	PUERTO RANCHO	RURAL	07-5000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34946	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO 28DPR0928 PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	MARHOL	RURAL	07-4995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34947	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DPR0911 PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	07-4997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34948	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. JOSE M. MORELOS 28DPR1610 PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	LOS ANGELES	RURAL	07-5003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34949	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. JOSE SILVA SANCHEZ 28DPR0950 PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	MADUEÑAS	RURAL	07-5002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34950	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON 28DPR0940 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	34-SAN CARLOS	VICTOR MANUEL BUENO	RURAL	07-5001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,088	21,088	21,088	21,088	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34951	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE 28DPR0989 PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	LOS CARLOS	RURAL	07-4996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34952	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. SEC. TEC. REVOLUCION MEXICANA 1919 28DST0030 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	07-5005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,088	21,088	21,088	21,088	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34953	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. TELESECUNDARIA MARIANO ESCOBAR 28DVT059W PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	EL SAUCILLO	RURAL	07-5006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
34954	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	34-SAN CARLOS	REDENCIÓN DEL CAMPEÑO	RURAL	07-2657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,583	87,583	87,583	77,710	89%	0	0	OTROS	2,340	1	0%	
34955	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. NIÑO DE GUELATHO 28DPR1105G REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	LA FLORIDA DEL SUR	RURAL	07-5255-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34956	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON 28DPR0874M IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	PASO HONDO	RURAL	07-5260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	30	1	3%	
34957	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON 28DPR1477 REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	AMPLIACION LOS VERGEL	RURAL	07-5280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34958	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ANTONIO BELTRAN GARCIA 28DPR0955G IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100%	0	0	OTROS	1,645	1	0%	
34959	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CARMEN SERDAN 28DPR2068 COLOCACION DE VITROPISO	35-SAN FERNANDO	SAN GILBERTO	RURAL	07-5279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34960	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TIO BLAS DEL BARRANCON	RURAL	07-5267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34961	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. FORD Nº 16 28DPR1356G IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,151	77,151	77,151	77,151	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34962	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA 28DPR0925C IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	PALCOS BLANCO	RURAL	07-5262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	18,472	18,472	18,472	18,472	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34963	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0930G REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	07-5263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34964	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS PAVON 28DPR0004Z REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE FUENTE DE ALAMBRE	RURAL	07-5286-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34965	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LA CORREGIDORA 28DPR0921G IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LAVADEROS	RURAL	07-5289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,673	20,673	20,673	20,673	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34966	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LA CORREGIDORA 28DPR0929Z IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FRANCISCO	RURAL	07-5287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	18,472	18,472	18,472	18,472	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34967	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS 28DPR1049R IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LAS PALMAS	RURAL	07-5251-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34968	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 28DPR0959H IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LAGUNA SECA	RURAL	07-5288-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34969	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ 28DPR1147Z REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5254-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34970	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. JOSE VANCONELO 28DPR0911Z REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	NUEVO EMILIO PORTES GIL	RURAL	07-5285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	26,772	26,772	26,772	26,772	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34971	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MARTIRES DE TACUBAYA 28DPR1450N IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	GUADALUPE	RURAL	07-5253-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34972	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MIPATRIA ES PRIMERO 28DPR0916V REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONFIL (LUS ECHEVERRIA)	RURAL	07-5264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34973	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO 28DPR1356E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5284-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34974	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PROF. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ 28DPR0964K IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LOS VERGEL	RURAL	07-5269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	18,472	18,472	18,472	18,472	100%	0	0	OTROS	468	1	0%	
34975	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PROF. ISIDORA CANTU MELENDEZ 28DPR237H IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5290-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34981	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 28DPR0917V IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LA JOYA	RURAL	07-5252-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Muni cipio	Localid ad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefici arios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avan ce % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avan ce % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
34992	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. GRAL. FRANCISCO VILLA 28D59046G. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	32,563	32,563	32,563	32,563	100%	0	0	OTROS	64	1	2%	
34993	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. MANUEL CAYAZOS LERMA 28D57067V. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA SOCIAL	SEDESCUDE	-	-	-	38,295	38,295	38,295	38,295	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34994	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. TEC. N° 23 FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ 28D57020Z. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34995	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. TEC. N° 41 JUAN JOSE GARZA 28D57041G. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34996	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. TEC. N° 65 ING. VICTOR BRAVO AHUJA 28D75066Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
34997	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. ADALBERTO J. AGUIELLES 28D7V022L. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	18,472	18,472	18,472	18,472	100%	0	0	OTROS	231	1	0%	
34998	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. LUIS CABALLERO 28D7V004S. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
34999	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. MARIA JOVITA CABALLERO 28D7V0206V. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	27,231	27,231	27,231	27,231	100%	0	0	OTROS	400	1	0%	
35000	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. RUBEN UNDA 28D7V009B. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	588	1	0%	
35001	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. RUBEN DARIO 28D7V0031V. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
35002	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN BERTHA VON GLUMER 28DUN0303 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5241-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100%	0	0	OTROS	55	1	2%	
35003	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 28DUN043S. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5241-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100%	0	0	OTROS	63	1	2%	
35004	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN NARCISO MENDOZA 28DUN0487Z. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5242-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100%	0	0	OTROS	328	1	0%	
35005	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN AMALIA G. DE CASTILLO LEDON 28DUN0957E. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	16,932	16,932	16,932	16,932	100%	0	0	OTROS	32	1	3%	
35006	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN "EMILIANO ZAPATA" 28DUN0488Z. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5240-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,615	25,615	25,615	25,615	100%	0	0	OTROS	490	1	0%	
35007	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN ENRIQUE C. REBSAMEN 28DUN0201. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	14,057	14,057	14,057	14,057	100%	0	0	OTROS	193	1	1%	
35008	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN GABINO BARRERA 28DUN0717F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5244-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100%	0	0	OTROS	55	1	2%	
35009	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN HENRY WALLON 28DUN1024C. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100%	0	0	OTROS	32	1	3%	
35010	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN J. DE N. ANGELA PIERALTA 28DUN0379E. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5291-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	27,911	27,911	27,911	27,911	100%	0	0	OTROS	55	1	2%	
35011	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN JEAN PIAGET 28DUN0817E. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	31,027	31,027	31,027	31,027	100%	0	0	OTROS	64	1	2%	
35012	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN JOEN FRANCISCO I MADERO 28DUN0378X. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	16,932	16,932	16,932	16,932	100%	0	0	OTROS	60	1	2%	
35013	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ 28DUN0491Q. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	36,542	36,542	36,542	36,542	100%	0	0	OTROS	192	1	1%	
35014	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN JULIAN CARRILLO 28DUN0864P. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	48,363	48,363	48,363	48,363	100%	0	0	OTROS	222	1	0%	
35015	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN LAZARO CARDENAS DEL RIO 28DUN0516L. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5245-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100%	0	0	OTROS	55	1	2%	
35016	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN LEON VICARIO 28DUN0202L. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	32,378	32,378	32,378	32,378	100%	0	0	OTROS	64	1	2%	
35017	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN MANUEL GUTIERREZ NAJERA 28DUN069S. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	31,115	31,115	31,115	31,115	100%	0	0	OTROS	64	1	2%	
35018	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ 28DUN089N. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	31,027	31,027	31,027	31,027	100%	0	0	OTROS	64	1	2%	
35019	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN RAFAEL RAMIREZ 28DUN0486E. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5292-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	24,795	24,795	24,795	24,795	100%	0	0	OTROS	111	1	1%	
35020	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN ROBERTO GUERRA CARDENAS 28DUN0004L. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5250-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	32,378	32,378	32,378	32,378	100%	0	0	OTROS	64	1	2%	
35021	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. MANUEL CAYAZOS LERMA 28D7V021A. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	URBANO	07-5266-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
35022	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ 28D7V015Z. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNAN DO	RURAL	07-5265-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
35024	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. FRANCISCO YLLA 28DPR092U. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36 SAN NICOLAS	RECHA DORES	RURAL	07-5201-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,899	38,899	38,899	38,899	100%	0	0	OTROS	150	1	1%	
35025	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO 28DPR1912Z. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36 SAN NICOLAS	URBANO	URBANO	07-5205-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,084	25,084	25,084	25,084	100%	0	0	OTROS	75	1	1%	
35026	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS 28DPR1426N. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36 SAN NICOLAS	VIRGENES (CORTA CAMINO S)	RURAL	07-5202-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,899	38,899	38,899	38,899	100%	0	0	OTROS	150	1	1%	
35027	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN TELE SEC. FRANCISCO JAVIER MINA 28DVT0012F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36 SAN NICOLAS	URBANO	URBANO	07-5204-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,899	38,899	38,899	38,899	100%	0	0	OTROS	150	1	1%	
35029	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN TELE SEC. NUEVA CREACION 28DVT0013E. COLOCACION DE VITROPISO	36 SAN NICOLAS	PALMAR	RURAL	07-5207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,254	25,254	25,254	25,254	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
35030	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GPE MAINERO 28DPR1000Z. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36 SOTO LA MARINA	ZAMORINA	RURAL	07-5330-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,253	79,253	79,253	79,253	100%	0	0	OTROS	220	1	0%	
35033	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. FCO. JAVIER MINA 28DST0012T. COLOCACION DE LAMINA EN TECHO	37 SOTO LA MARINA	URBANO	URBANO	07-5339-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	191,085	191,085	191,085	191,085	100%	0	0	OTROS	360	1	0%	
35034	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN LAUREANA WRITH GONZALEZ 28DUN9971Z. PINTURA DE MUROS	37 SOTO LA MARINA	ZAMORINA	RURAL	07-5329-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,310	20,310	20,310	20,310	100%	0	0	OTROS	315	1	0%	
35035	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN MANUEL CAVAZOS LERMA 28DUN925M. PINTURA DE MUROS	37 SOTO LA MARINA	LA PIEDRA	RURAL	07-5331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	16,156	16,156	16,156	16,156	100%	0	0	OTROS	240	1	0%	
35038	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN 28DPR1709U. PINTURA DE MUROS	37 SOTO LA MARINA	PIEDRA DE LUMBRE	RURAL	07-5340-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	23,998	23,998	23,998	20,635	86%	0	0	OTROS	386	1	0%	
35039	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN 28DPR1836O. COLOCACION DE MALLA CICLONICA	37 SOTO LA MARINA	URBANO	URBANO	07-5349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	143,749	143,749	143,749	143,707	100%	0	0	OTROS	152	1	1%	
35040	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. FCO. GONZALEZ BOCA NEGRA 28DPR2257P. CONSTRUCCION DE CERCO	37 SOTO LA MARINA	GUADALUPE ADAME	RURAL	07-5334-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,680	85,680	85,680	85,680	100%	0	0	OTROS	247	1	0%	
35130	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 28DPR1923M. COLOCACION DE VITROPISO	37 SOTO LA MARINA	SANTO DOMINGO DEL CASCABALCO	RURAL	07-5344-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,359	88,359	88,359	88,356	100%	0	0	OTROS	61	1	2%	
35131	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN B. TJERINA 28DPR0989N. PINTURA DE MUROS	37 SOTO LA MARINA	URBANO	URBANO	07-5343-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,056	70,056	70,056	70,056	100%	0	0	OTROS	386	1	0%	
35132	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LA CORREGIDORA - 28DPR1559E. PINTURA DE MUROS	37 SOTO LA MARINA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	07-5347-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,276	43,276	43,276	43,276	100%	0	0	OTROS	500	1	0%	
35133	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS 28DUN9598I. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	37 SOTO LA MARINA	SAN JOSE DE LAS RUSIAS	RURAL	07-5324-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,253	73,253	73,253	72,663	99%	0	0	OTROS	143	1	1%	
35135	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MILOSES SAENZ 28DPR1513I. CONSTRUCCION DE CERCO	37 SOTO LA MARINA	SABINITO	RURAL	07-5335-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,340	70,340	70,340	70,340	100%	0	0	OTROS	196	1	1%	
35137	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE ALLENDE - 28DVT0134R. PINTURA DE MUROS	37 SOTO LA MARINA	EL ESMERIL	RURAL	07-5381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,471	36,471	36,471	36,471	100%	0	0	OTROS	530	1	0%	
35138	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELESECUNDARIA NUEVA CREACION - 28DVT0207T. PINTURA DE MUROS	37 SOTO LA MARINA	ZAMORINA	RURAL	07-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,944	38,944	38,944	38,944	100%	0	0	OTROS	386	1	0%	
35139	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN EMMA CIRNEA MONTEMAYOR 28DUN955G. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	37 SOTO LA MARINA	NOMBE DE DIOS	RURAL	07-5338-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	10,923	10,923	10,923	10,923	100%	0	0	OTROS	8	1	13%	
35140	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JEAN PIAGET 28DUN9897G. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	37 SOTO LA MARINA	URBANO	URBANO	07-5323-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,949	88,949	88,949	88,949	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35141	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JUSTO SIERRA. REHABILITACION DE CANCELERIA	37 SOTO LA MARINA	LAS TUNAS	RURAL	07-5325-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	30,407	30,407	30,407	30,407	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35142	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN MARGARITA ROMERO MAVERS- 28DUN9714E. CONSTRUCCION DE CADENA DE CONCRETO	37 SOTO LA MARINA	LA PENITA	RURAL	07-5345-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,498	56,498	56,498	56,498	100%	0	0	OTROS	140	1	1%	
35146	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN ROSAURA ZAPATA 28DUN9599H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	37 SOTO LA MARINA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	07-5337-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	33,289	33,289	33,289	33,289	100%	0	0	OTROS	81	1	1%	
35148	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. PROF. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA 28DVT0252Z. REHABILITACION DE CANCELERIA	37 SOTO LA MARINA	TRES DE ABRIL (DONATO TJERIN)	RURAL	07-5336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,266	25,266	25,266	20,266	80%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35149	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE REVOGUES EN EN CIELOS INTERIORES EDIFICIO DEL FTSE	38 TAMUlipAS	URBANO	URBANO	07-4226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	143,257	143,257	143,257	143,065	100%	0	0	OTROS	227	1	0%	
35151	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN DEPTO REGIONAL DE LA EDUCACION 28DUG615W. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5468-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,339	35,339	35,339	33,988	96%	0	0	OTROS	68	1	1%	
35152	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ 28DPR1069Y. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5414-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,149	32,149	32,149	32,149	100%	0	0	OTROS	64	1	2%	
35153	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ABDON REYES SANCHEZ 28DPR2327U. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5418-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,912	25,912	25,912	25,912	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
35155	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ANTONIO CASO MAT. 28DPR1098K. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5434-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,223	39,223	39,223	39,223	100%	0	0	OTROS	110	1	1%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado	Programado								
35158	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CLUB 29-30 MAT. 28DPR1085D. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	48,289	48,289	48,289	48,289	100%	0	0	OTROS	229	1	0%	
35160	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. DIEGO RIVERA VESP. 28DPR0825D. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	45,983	45,983	45,983	45,983	100%	0	0	OTROS	96	1	1%	
35163	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN B. TIERNA VESP. 28DPR2354R. COLOCACION DE VITROPISO	40 ANAHUAC	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	33,187	33,187	33,187	33,187	100%	0	0	OTROS	44	1	2%	
35164	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN B. TIERNA 28DPR1075Z. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	37,571	37,571	37,571	37,571	100%	0	0	OTROS	70	1	1%	
35165	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA 28DPR2250Z. COLOCACION DE MALLA CICLONICA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	78,821	78,821	78,821	78,821	100%	0	0	OTROS	360	1	0%	
35166	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN GILDARDO OROPEZ BARRIOS 28DPR2224K. PISO DE CONCRETO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	36,460	36,460	36,460	36,460	100%	0	0	OTROS	80	1	1%	
35167	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 28DPR059Z. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	23,833	23,833	23,833	23,833	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	
35168	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO 28DPR118H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	38,885	38,885	38,885	38,885	95%	0	0	OTROS	210	1	0%	
35170	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ VESP. 28DPR1585B. INSTALACION DE PLAFONES	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	25,883	25,883	25,883	25,883	100%	0	0	OTROS	48	1	2%	
35171	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ (VESP.) 28DPR0302Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	17,005	17,005	17,005	17,005	100%	0	0	OTROS	74	1	1%	
35174	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PRAXEDIS BALBOA GONZALEZ 28DPR1876V. PINTURA DE MUROS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	29,029	29,029	29,029	29,029	100%	0	0	OTROS	439	1	0%	
35175	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PROF. SAUL AGUILAR AMADOR 28DPR2389P. COLOCACION DE MALLA CICLONICA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	95,626	95,626	95,626	95,626	100%	0	0	OTROS	200	1	1%	
35176	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGO 28DPR1106C. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	33,469	33,469	33,469	30,211	90%	0	0	OTROS	160	1	1%	
35177	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 28DPR2124Z. INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	47,851	47,851	47,851	47,851	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35178	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. VICTOR SALAZAR RUIZ 28DPR0547G. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	40 ANAHUAC	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	8,025	8,025	8,025	8,025	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35179	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 1° DE MAYO MAT. 28DPR1052P. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	46,193	46,193	46,193	46,193	100%	0	0	OTROS	96	1	1%	
35207	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 18 DE MAYO VESP. 28DPR1608W. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	40,186	40,186	40,186	32,303	80%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35208	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO MAT. 28DPR1102G. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	35,966	35,966	35,966	35,966	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35209	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO VESP. 28DPR1099J. PINTURA DE MUROS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	37,724	37,724	37,724	37,724	100%	0	0	OTROS	230	1	0%	
35210	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 21 DE MARZO MAT. 28DPR1100L. CONSTRUCCION DE BARRA	40 MAGUIEYES MARTIN BENAVIDES	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	40,693	40,693	40,693	40,693	100%	0	0	OTROS	45	1	2%	
35211	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO MAT. 28DPR1054N. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	37,821	37,821	37,821	37,821	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35212	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ALBORADA 28DUN0327Q. PISO DE CONCRETO	40 ANAHUAC	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	38,799	38,799	38,799	38,799	100%	0	0	OTROS	80	1	1%	
35214	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. BERTHA DEL AVELLANODE 28DUN0159K. CONSTRUCCION DE BARRA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	91,748	91,748	91,748	91,748	100%	0	0	OTROS	50	1	2%	
35215	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 86 28DUN0361X. CONSTRUCCION DE ACCESO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	38,522	38,522	38,522	38,522	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35217	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. CRI CRI 28DUN 0181M. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	32,003	32,003	32,003	32,003	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35218	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. CRISTOBAL COLON 28DUN0542G. COLOCACION DE MALLA CICLONICA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	27,200	27,200	27,200	27,200	100%	0	0	OTROS	170	1	1%	
35219	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. EMMA SOBERON DE LEON 28DUN0473A. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	28,807	28,807	28,807	28,807	100%	0	0	OTROS	54	1	2%	
35220	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ESTEFANA CASTAÑEDA 28DUN0078Z. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	44,631	44,631	44,631	44,631	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35221	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. GABRIELA MISTRAL 28DUN0475Z. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	38,559	38,559	38,559	38,559	100%	0	0	OTROS	66	1	2%	
35222	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. HOMERO GONZALEZ SALDANA 28DUN1020G. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	-	44,503	44,503	44,503	44,503	100%	0	0	OTROS	3	1	33%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	OTROS	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11														
35225	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 28JUN0875. PISO DE CONCRETO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5416-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	30,958	30,958	30,958	100%	0	0	OTROS	15	1	7%		
35226	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. LAURA ESCUDERO 28JUN0900. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5420-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	37,122	37,122	37,122	100%	0	0	OTROS	75	1	1%		
35228	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. NIVOS HEROES 28JUN0328. TECHUMBRE	40 VALLE HERMOSO	EMPALEME	RURAL	07-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	42,086	42,086	42,086	11,042	26%	0	0	OTROS	36	1	3%	
35229	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. NORA LOZANO DE LEON 28JUN0671. COLOCACION DE VITROPISO	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5419-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,593	35,593	35,593	35,593	100%	0	0	OTROS	72	1	1%	
35230	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ROGELIO SILVA RODRIGUEZ 28JUN1021F. TECHUMBRE DE MADERA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47,276	47,276	47,276	47,276	100%	0	0	OTROS	132	1	1%	
35232	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ROSARIO CASTELLANOS 28JUN040K. PISO DE CONCRETO	40 VALLE HERMOSO	RURAL	MAGLEY ES MARTIN BENAVIDES	07-5448-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	40,571	40,571	40,571	40,571	100%	0	0	OTROS	16	1	6%	
35233	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ROSARA ZAPATA CANO 28JUN075M. TECHUMBRE DE MADERA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5451-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,838	48,838	48,838	48,838	100%	0	0	OTROS	132	1	1%	
35234	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. TERESITA GUTIERREZ Z. 28JUN188F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40 VALLE HERMOSO	RURAL	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	07-5467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	42,793	42,793	42,793	40,085	94%	0	0	OTROS	67	1	1%	
35235	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. TERESITA TREVIÑO 28JUN159P. PINTURA DE MUIROS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-5429-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	OTROS	330	1	0%	
35236	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL GRADERIAS ESTRUCTURALES PORTERIAS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	EL REALITO	07-4674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	37,662	37,662	37,662	37,662	100%	0	0	OTROS	218	1	0%	
35237	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL RA PIDO CALLE 7A / RIO BRAVO Y VICTORIA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-4672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	15,685	15,685	15,685	15,685	100%	0	0	OTROS	4	1	25%	
35238	REHABILITACION DEL TECHADO DE GRADAS DEL CAMPO DE SOFTBOL MUNICIPAL	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-4627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,174	60,174	60,174	18,022	30%	0	0	OTROS	248	1	0%	
35239	REVESTIMIENTO EN CALLE ALLENDE DE BRECHA 122 A BRECHA 123	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	355,429	355,429	355,429	320,917	90%	0	0	OTROS	6,984	1	0%	
35240	REVESTIMIENTO EN CALLE SAN FRANCISCO CRASTRO DE CARR. 82 A CALLE ING. PETROLEROS	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	07-3314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,796	60,796	60,796	53,851	89%	0	0	OTROS	1,143	1	0%	
35241	REH EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN C. JAMIE RODRIGUEZ INURRIGARRU / CAUSE DEL RIO Y ROSALES Y C. FRANCISCO BALBOA / C. JAMIE RODRIGUEZ INURRIGARRU Y C. EMILIO MTZ MANOUTU	40 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-4620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	574,014	574,014	574,014	486,194	85%	0	0	OTROS	4,160	1	0%	
35243	REHABILITACION DE EDIFICIO EN LA ESC SEC FEDERAL NUMERO 4 "PROFR. SANTOS VALDEZ" 28DES0054Z. INSTALACION DE PLAFONES	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,201	126,201	126,201	37,860	30%	0	0	OTROS	72	1	1%	
35244	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN REDENCION DEL PROLETARIADO 28JUN0287Y. COLOCACION DE LAMINA EN TECHO	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5301-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,734	73,734	73,734	73,005	99%	0	0	OTROS	153	1	1%	
35245	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN CAM. ALEJANDRINA BOUSJEAUNEAL 28JUN0287Y. COLOCACION DE LAMINA EN TECHO	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5319-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,883	157,883	157,883	157,883	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35246	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN CAM. ALEJANDRINA BOUSJEAUNEAL 28JUN0287Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5315-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	484,144	484,144	484,144	484,144	100%	0	0	OTROS	2,076	1	0%	
35247	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN C.A.M. CLUB DE LEONES- 28JUN0000. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5315-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	137,937	137,937	137,937	137,937	100%	0	0	OTROS	226	1	0%	
35248	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN C.A.M. SIN NOBRE N/C- 28JUN0043. CONSTRUCCION DE ROADPIE PARA CERCO	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5314-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	140,995	140,995	140,995	140,995	100%	0	0	OTROS	189	1	1%	
35249	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN CENDI GPE ELIZONDO 28D000091F. REHABILITACION DE PISO PARA CANCHA CIVICA	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5302-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,884	82,884	82,884	82,840	100%	0	0	OTROS	168	1	1%	
35251	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN CENDI "TAMATAN" 28D00004M. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5295-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	121,123	121,123	121,123	121,123	100%	0	0	OTROS	124	1	1%	
35252	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ESTADO DE TAMAULIPAS 28DPR0076S. COLOCACION DE MALLA CICLONICA	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5296-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,038	87,038	87,038	86,116	99%	0	0	OTROS	152	1	1%	
35253	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. EUTIMIO MARTINEZ LARA 28DPR0513B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5312-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	121,336	121,336	121,336	121,258	100%	0	0	OTROS	513	1	0%	
35254	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JOSE MITZ. Y MITZ. 28DPR0075U. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5306-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	299,984	299,984	299,984	299,984	100%	0	0	OTROS	610	1	0%	
35255	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. GRAL. MAGDALENO AGUIAR 28DES0060S. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41 VICTORIA	RURAL	LA PRESA	07-5303-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,245	148,245	148,245	148,245	100%	0	0	OTROS	611	1	0%	
35256	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. GRAL. N. 2 ANSIMIDES CABALLERO-SB050804Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41 VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5310-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,921	179,921	179,921	179,921	100%	0	0	OTROS	716	1	0%	
35288	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC SEC GRAL SILVESTRE ABREGO 28DES0067D. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41 VICTORIA	RURAL	ALIANZA DE CABALLEROS	07-5304-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	107,035	107,035	107,035	107,035	100%	0	0	OTROS	617	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
35290	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JARDIN DE NIÑOS "ABC" 28DJN01142	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	133,956	133,956	133,956	100%	0	0	OTROS	500	1	0%		
35291	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JARDIN DE NIÑOS LEONOR COLLADO 28DJN0321W	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5307-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	72,418	72,418	72,418	100%	0	0	OTROS	289	1	0%		
35292	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN BEATRIZ ORDOWEZ ACUÑA 28DJN0064X	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5318-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	193,838	193,838	193,838	100%	0	0	OTROS	356	1	0%		
35293	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN BERTHA VON GLUMER LEYVA 28DJN0643E	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5299-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	55,749	55,749	55,749	100%	0	0	OTROS	60	1	2%		
35294	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN CONCEPCION G. M DE TREVINO ZAPATA 28DJN0115N	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5316-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,504	152,504	152,504	100%	0	0	OTROS	1,051	1	0%		
35295	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN JUAN ESCUTA 28DJN0317A	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5300-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	142,886	142,886	142,886	100%	0	0	OTROS	235	1	0%		
35296	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN JUSTO SIERRA 28DJN0195G	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5294-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	40,155	40,155	40,155	100%	0	0	OTROS	180	1	1%		
35297	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN MA. TERESA TREVINO GARCIA 28DJN0095D	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5317-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	275,940	275,940	275,940	100%	0	0	OTROS	208	1	0%		
35298	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN MARIA ENRIQUETA CAMARILLO 28DJN0709X	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	145,482	145,482	145,482	100%	0	0	OTROS	340	1	0%		
35299	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JN NAZARITA GONZALEZ 28DJN0019C	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-5298-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,017	62,017	62,017	100%	0	0	OTROS	150	1	1%		
35301	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. PROF. PEDRO CARREON NIETO 28DTV0161O	VICTORIA	RURAL	RURAL	07-5297-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,799	67,799	67,799	100%	0	0	OTROS	240	1	0%		
35302	REHABILITACION DE PAVIMENTOS INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MICHOACAN / CARR. MONTERREY Y EJE VIAL LAZARO CARMEN	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-4645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	989,779	989,779	989,779	100%	0	0	OTROS	9,638	1	0%		
35303	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN CALLES MARIANO MATAMOROS / CALLE CELIA SALINAS Y PROLONGACION MERCURIO.	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-4523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	753,318	753,318	753,318	100%	0	0	OTROS	5,096	1	0%		
35304	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VAMOS TAMAUlipAS 4TA ETAPA	VICTORIA	URBANO	URBANO	07-4524-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	543,620	543,620	543,620	100%	0	0	OTROS	10,500	1	0%		
35305	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. GRAL PEDRO J. MENDEZ 28DPR180K	VILLAGRAN	RURAL	RURAL	07-4972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,969	24,969	24,969	100%	0	0	OTROS	400	1	0%		
35306	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. HEROES DE NACCOZARI 28DPR193D	VILLAGRAN	RURAL	RURAL	07-4973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	31,597	31,597	31,597	0%	0	0	OTROS	520	1	0%		
35307	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DPR191G	VILLAGRAN	RURAL	RURAL	07-4970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,969	24,969	24,969	100%	0	0	OTROS	400	1	0%		
35308	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ 28DPR198J	VILLAGRAN	RURAL	RURAL	07-4975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,969	24,969	24,969	100%	0	0	OTROS	400	1	0%		
35309	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ 28DPR195J	VILLAGRAN	RURAL	RURAL	07-4974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,969	24,969	24,969	100%	0	0	OTROS	400	1	0%		
35310	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. SILVERIO DE J. ZAMUDIO 28DPR172J	VILLAGRAN	URBANO	URBANO	07-4971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,077	35,077	35,077	100%	0	0	OTROS	563	1	0%		
35311	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN MODULOS HABITACIONALES (PINTA IMPERMEABILIZACION)	MADERO	URBANO	URBANO	07-4215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	160,782	160,782	160,782	100%	0	0	OTROS	2,400	1	0%		
35312	REHABILITACION DE PISOS EN ESCUELA PRIM. GERARDO GOMEZ CASTILLO EN AREA DE ACCESO PRINCIPAL (SOBRE FIRME) 28DPR1414	MADERO	URBANO	URBANO	07-4214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	44,998	44,998	44,998	100%	0	0	OTROS	243	1	0%		
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																								
PREESCOLAR																								
39834	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	JALAMANE	URBANO	URBANO	07-6010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	439,971	439,971	439,971	439,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 ALIUMBE COL. CARRICERA MUNICIPAL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA : 28DJN004E
39194	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	LLERA	RURAL	RURAL	07-5976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	416,906	416,906	416,906	416,906	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 EL MANTE COL. VICTORIA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARMEN S. 28DJN005H
48200	CONSTRUCCION DE BANDA PERMETRAL	EL LIMON	URBANO	URBANO	07-4287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	246,328	246,328	246,328	246,328	100%	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE BANDA PERMETRAL. FAFEP 2007 EL MANTE E.J. EL LIMON JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : 28DJN007F
39198	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	EL MANTE	URBANO	URBANO	07-5977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	405,646	405,646	405,646	405,641	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 EL MANTE COL. AZUCARERA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARMEN S. 28DJN005H
39209	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	EL MANTE	URBANO	URBANO	07-5980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	411,845	411,845	411,845	411,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 EL MANTE COL. VICTORIA JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MA. DEL CARMEN OLIVARES : 28DJN003M
41014	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M.	EL MANTE	RURAL	RURAL	07-5910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	150,602	150,602	150,602	146,669	97%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. REH.(SEP. Y FAFEP) EL MANTE E.J. 16 DE SEPTIEMBRE. JARDIN DE NIÑOS SYLVIA LIZ ESTRADA LARA : 28DJN010M
39230	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	MATAMOROS	RURAL	RURAL	07-5987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	429,194	429,194	429,194	421,779	98%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 MATAMOROS E.J. EL GALENO JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON : 28DJN003N

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
39227	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	HERCROS MATAMOROS	URBANO	07-5985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	447,812	447,812	447,812	40,968	98%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEE)-2007 MATAMOROS COJ. JESUS VEGA SANCHEZ JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION : 28DJN10015
39225	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	SAN FLORES	RURAL	07-5985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	467,696	467,696	467,696	405,409	97%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEE)-2007 MATAMOROS E.J. LAS FLORES JARDIN DE NIÑOS PROF. MARIA GUADALUPE SIENZ DE LOS REYES : 28DJN1001
39829	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-5997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	415,291	415,291	415,291	409,719	99%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEE)-2007 RIO BRAVO COJ. CABECERA MUNICIPAL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCOBAR : 28DJN0901
39856	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS LA CARBONERA	URBANO	07-5998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	455,365	455,365	455,365	455,365	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEE)-2007 SAN FERNANDO C.P. LA CARBONERA SUR JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA : 28DJN0902
43605	CANCELERIA 56.72 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5717-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	88,975	88,975	88,975	88,975	100%	0	0	ALUMNO	167	167	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 56.72 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. MORELOS JARDIN DE NIÑOS PATRIA : 28DJN1002
43709	CANCELERIA 65.00 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5722-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	104,451	104,451	104,451	104,451	100%	0	0	ALUMNO	137	137	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA 65.00 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. VISTA HERMOSA JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ESCOBAR Y RAMIREZ : 28DJN0909
40331	CERCO DE MALLA CICLONICA 200 ML.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5724-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	166,998	166,998	166,998	166,992	99%	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	CERCO DE MALLA CICLONICA 200 ML. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO FRACC. FRACC. COLINAS DE SAN GERARDO JARDIN DE NIÑOS TAMAHOLPA : 28DJN0992
40315	CERCO DE MALLA CICLONICA 31 ML.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	37,876	37,876	37,876	35,281	93%	0	0	METROS LINEALES	31	31	100%	CERCO DE MALLA CICLONICA 31 ML. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO FRACC. ESTRELLA JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARTHA BARROSO MAYA : 28DJN0975
43726	IMPERMEABILIZACION 529 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5723-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	74,002	74,002	74,002	74,002	100%	0	0	ALUMNO	138	138	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 529 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO AMP. UNIDAD MODELO JARDIN DE NIÑOS MELBA RODRIGUEZ DE SALINAS
40403	IMPERMEABILIZACION 271.00 M2., PINTURA VINILICA 300.00 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5730-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	67,900	67,900	67,900	67,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	571	571	100%	IMPERMEABILIZACION 271.00 M2., PINTURA VINILICA 300.00 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. LAS AMERICAS JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADRO : 28DJN0929
43661	IMPERMEABILIZACION 336.00 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	61,590	61,590	61,590	61,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	IMPERMEABILIZACION 336.00 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. PESCADORES JARDIN DE NIÑOS HEROS DE CHALTEPEC : 28DJN037D
43602	IMPERMEABILIZACION 368.25 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5719-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	66,307	66,307	66,307	66,307	100%	0	0	ALUMNO	98	98	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 368.25 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. LAURO AGUIRRE JARDIN DE NIÑOS CARMEN D DE PORTES GIL : 28DJN0908
40419	IMPERMEABILIZACION 375.00 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5731-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	68,303	68,303	68,303	63,008	92%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	IMPERMEABILIZACION 375.00 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. OBERA JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1917 : 28DJN0000
43627	IMPERMEABILIZACION 378 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5718-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	51,407	51,407	51,407	51,407	100%	0	0	ALUMNO	176	176	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 378 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. NIÑOS HEROS JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCOBAR : 28DJN0907
40431	LOSA 150.00 M2., PINTURA VINILICA 1,000.00 M2., CANCELERIA 18.00 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5732-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	177,001	177,001	177,001	175,296	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,168	1,168	100%	LOSA 150.00 M2., PINTURA VINILICA 1,000.00 M2., CANCELERIA 18.00 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. NATIVIDAD GARZA LEAL JARDIN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL : 28DJN0905
40392	LOSA 53.60 M2., IMPERMEABILIZACION 245.60 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5729-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	74,281	74,281	74,281	71,577	96%	0	0	METROS CUADRADOS	299	299	100%	LOSA 53.60 M2., IMPERMEABILIZACION 245.60 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. REVOLUCION VERDE JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DJN0413M
43674	PINTURA VINILICA 1,000.00 M2., ESMALTE 40.0 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5720-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	62,202	62,202	62,202	62,202	100%	0	0	ALUMNO	136	136	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 1,000.00 M2., ESMALTE 40.0 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO CAB. MUN. TAMPOCO JARDIN DE NIÑOS MA DEL CARMEN O MASS ALDAY : 28DJN0922W
40383	PINTURA VINILICA 2,000.00 M2., ESMALTE 100.00 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5728-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	126,398	126,398	126,398	126,397	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	PINTURA VINILICA 2,000.00 M2., ESMALTE 100.00 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. LAGUNA DE LA PUERTA JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN0918M
40451	PINTURA VINILICA 440.00 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5733-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	28,515	28,515	28,515	28,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	440	440	100%	PINTURA VINILICA 440.00 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. UNIVERSIDAD SA JARDIN DE NIÑOS OFELIA AROCA HINOJOSA : 28DJN0602E
43688	PINTURA VINILICA 500 M2., ESMALTE 90.00 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5721-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	38,436	38,436	38,436	38,436	100%	0	0	ALUMNO	173	173	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA VINILICA 500 M2., ESMALTE 90.00 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO JARDIN DE NIÑOS VOLTA TRULLAZ : 28DJN0920T
40295	PINTURA 300 M2., PROTECCIONES METALICAS 39 M2., CANCELERIA 2.30 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	61,217	61,217	61,217	58,985	96%	0	0	METROS CUADRADOS	341	341	100%	PINTURA 300 M2., PROTECCIONES METALICAS 39 M2., CANCELERIA 2.30 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO JARDIN DE NIÑOS JOVITA LEAL DE AGUILERA : 28DJN0933V
40405	PINTURA 350.0 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	23,463	23,463	23,463	23,463	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	PINTURA 350.0 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. TANCOL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES : 28DJN0245G
40281	PISOS 234.58 M2.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	82,684	82,684	82,684	82,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	PISOS 234.58 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. MELCHOR OCAÑO JARDIN DE NIÑOS PROF. LAURO AGUIRRE : 28DJN0780H
43849	RED ELECTRICA 177 ML., LUMINARIAS 2 X 34 W. 18 PZAS., 30 X 30 CM. 3 PZAS.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5761-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	211,716	211,716	211,716	211,716	100%	0	0	ALUMNO	154	154	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA RED ELECTRICA 177 ML., LUMINARIAS 2 X 34 W. 18 PZAS., 30 X 30 CM. 3 PZAS. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. REVOLUCION VERDE JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON CORDOVA : 28DJN0974B
43866	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	148,113	148,113	148,113	148,113	100%	0	0	ALUMNO	208	208	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO CAB. MUN. TAMPOCO JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS : 28DJN0927Y
43391	REVISION DE SAL. ELECTRICAS 56 SAL.	38-TAMPOCO	TAMPOCO	URBANO	07-5716-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	56,463	56,463	56,463	56,463	100%	0	0	ALUMNO	159	159	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REVISION DE SAL. ELECTRICAS 56 SAL. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPOCO COL. TAMPOCO CENTRO JARDIN DE NIÑOS EDUCUCION NACIONAL : 28DJN0909B
39883	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	425,721	425,721	425,721	417,971	98%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEE)-2007 TULA BR. LAS PIEDRAS JARDIN DE NIÑOS MARTHA ZAPATA DE LARA : 28DJN0903Z
40477	VITRO PISO Y CANCELERIA.	39-TULA	ALVARO ORRIBON (LA NORIA)	RURAL	07-5734-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	50,862	50,862	50,862	50,862	100%	0	0	ALUMNO	43	43	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA VITRO PISO Y CANCELERIA. REH.(SEP. Y FAFEE) TULA E.J. ALVARO ORRIBON JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DJN0604C
43538	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-6006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	418,101	418,101	418,101	414,965	99%	0	0	ALUMNO	196	196	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEE)-2007 VICTORIA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION JARDIN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HORCASTAS : 28DJN0016T
43515	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	432,658	432,658	432,658	429,501	99%	0	0	ALUMNO	113	113	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEE)-2007 VICTORIA E.J. LOMA ALTA JARDIN DE NIÑOS JAME TORRES ROCKET : 28DJN0900C
48214	CONSTRUCCION DE 234.36 M DE BANDA PERIMETRAL CON REJA METALICA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3329-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	720,321	720,321	720,321	720,321	100%	0	0	ALUMNO	160	160	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 234.36 M DE BANDA PERIMETRAL CON REJA METALICA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION VICTORIA JARDIN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HORCASTAS : 28DJN0016M FAFEE-2007 CAPCE-08-AD-0308-2008-2009
40713	PISOS.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-5750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	64,502	64,502	64,502	60,389	94%	0	0	ALUMNO	40	40	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH.(SEP. Y FAFEE) XICOTENCATL COL. VERASTEGUI JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DJN0700K
40694	PISOS, CANCELERIA, RED HIDRAULICA Y ELECTRICA.	43-PRIMER XICOTENCATL	PRIMER XICOTENCATL	URBANO	07-5749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	88,684	88,684	88,684	59,437	67%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEF

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
39158	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	11-GÓMEZ FARÍAS	RURAL	07-5962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	437,930	437,930	437,930	522,803	97%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 GÓMEZ FARÍAS POB. POBLADO 601 PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS : 28DPR10853
39182	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-GUÉMEZ	RURAL	07-5972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	399,562	399,562	399,562	397,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 GUÉMEZ E.J. SAN CAYETANO PRIMARIA PROF. JUAN B. LIEBMAN : 28DPR0320
39167	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-GUÉMEZ	RURAL	07-5968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	417,337	417,337	417,337	405,502	97%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 GUÉMEZ E.J. BALCONCITOS PRIMARIA IGNACIO MALTAMOROS : 28DPR0641C
39174	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-GUÉMEZ	RURAL	07-5970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	416,448	416,448	416,448	408,281	98%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 GUÉMEZ E.J. ROSIE PRIMARIA CONRADO CASTILLO : 28DPR0306U
39179	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-GUÉMEZ	RURAL	07-5971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	410,184	410,184	410,184	402,298	98%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 GUÉMEZ E.J. GRACIANO SANCHEZ PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0323K
39172	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-GUÉMEZ	RURAL	07-5969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	407,122	407,122	407,122	406,967	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 GUÉMEZ E.J. CRUCITAS PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0320
40077	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. CON SISTEMA ROYAL BUILDING.	2-ALDAMA	RURAL	07-6112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	452,412	452,412	452,412	438,604	97%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. CON SISTEMA ROYAL BUILDING. (FAFEF)-2007 ALDAMA E.J. BENITO JUARES PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILL : 28DPR1818C
39207	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	RURAL	07-5979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	403,386	403,386	403,386	403,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 EL MANTE E.J. CUAUHTEMOC PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO : 28DPR0321K
48225	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 MTS.	21-EL MANTE	RURAL	08-3393-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	1,314,824	1,314,824	1,314,824	1,123,473	86%	0	0	ALUMNO	132	132	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 MTS. E.J. TANTOYUQUITA EL MANTE PRIMARIA GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ : 28DPR0321K (FAFEF)-2007 CAPDET-MA-0302-2008-0200
39219	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	RURAL	07-5983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	458,357	458,357	458,357	458,354	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 MATAMOROS E.J. LA UNION PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR0320
39222	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	URBANO	07-5984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	429,898	429,898	429,898	429,892	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 MATAMOROS EST. RAMIREZ PRIMARIA GRAL RAUL GARIBAY : 28DPR0320C
39232	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	26-MOQUIHUANA	URBANO	07-5988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	406,228	406,228	406,228	404,120	99%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 MOQUIHUANA VLLA MOQUIHUANA PRIMARIA ALONSO BRISEÑO ROSALES : 28DPR2363
40208	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	27-NEUQUERO	URBANO	07-6267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	448,659	448,659	448,659	443,577	99%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 NUEVO LAREDO COL. FRANCISCO VILLA PRIMARIA ALONSO BRISEÑO ROSALES : 28DPR2363
40255	PINTURA VINILICA 1000 M2. ESMALTE 100 M2. IMPERMEABILIZACION 100 M2.	28-ALTAMIR	URBANO	07-5711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	88,569	88,569	88,569	83,254	94%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	PINTURA VINILICA 1000 M2. ESMALTE 100 M2. IMPERMEABILIZACION 100 M2. REH.(SEP. Y FAFEF)-ALTAMIRA COL. TAMPICO ALTAMIRA SECTOR 1 PRIMARIA PROF. JUAN CALMAJCO CERVANTES : 28DPR1400F
39152	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	31-PALMILLAS	URBANO	07-5992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	398,052	398,052	398,052	394,199	99%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 PALMILLAS COL. CABECERA MUNICIPAL PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE : 28DPR0345S
39983	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	URBANO	07-6015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	490,248	490,248	490,248	490,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 REYNOSA COL. ALMAGUER PRIMARIA PROF. VLADIMIR TREVIÑO RODRIGUEZ : 28DPR0462N
39195	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	URBANO	07-5994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	466,220	466,220	466,220	466,143	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 REYNOSA COL. QUINCE DE ENERO PRIMARIA JUAN GRANADOS GUEVEDO : 28DPR0320
39999	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	URBANO	07-6016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	465,305	465,305	465,305	465,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 REYNOSA COL. PEDRO J. MENDEZ 1A SECC PRIMARIA ENRIQUE CONRADO REBEMAN : 28DPR0321K
39006	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	RURAL	07-5995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	501,636	501,636	501,636	501,626	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 REYNOSA E.J. RODOLFO MARTIN ROCHA PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DPR0319F
39824	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	33-RIO BRAVO	RURAL	07-5999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	442,297	442,297	442,297	415,369	94%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 RIO BRAVO EST. ESTACION CAÑALES PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA : 28DPR1448Z
39660	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	35-SAN FERNANDO	URBANO	07-5998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	456,402	456,402	456,402	454,404	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 SAN FERNANDO E.J. LA FRANCISCO VILLA PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICODEMO : 28DPR0915W
40008	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37-SOTO LA MARINA	RURAL	07-6017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	426,222	426,222	426,222	426,219	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 SOTO LA MARINA E.J. LA PIEDRA PRIMARIA PROF. ALFREDO PENICHE EROSA : 28DPR0966X
39665	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37-SOTO LA MARINA	RURAL	07-6000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	439,437	439,437	439,437	434,713	99%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 SOTO LA MARINA E.J. LA ZAMORANA PRIMARIA GUADALUPE MAINERO : 28DPR1065E
40019	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37-SOTO LA MARINA	URBANO	07-6018-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	436,283	436,283	436,283	436,283	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 SOTO LA MARINA COL. CABECERA MUNICIPAL PRIMARIA LAZARO CARDENAS : 28DPR1533W
40269	APLANADOS 250 M2. PINTURA 250 M2. 8 W.C. Y 4 LAVABOS.	38-TAMPICO	URBANO	07-5712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	63,973	63,973	63,973	63,000	99%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	APLANADOS 250 M2. PINTURA 250 M2. 8 W.C. Y 4 LAVABOS. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. UNIVERSIDAD PONIENTE PRIMARIA FORD NO. 92 : 28DPR1462L
39876	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	38-TAMPICO	URBANO	07-6001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	484,322	484,322	484,322	482,693	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEF)-2007 TAMPICO COL. VICENTE GUERRERO PRIMARIA ASOCIACION CB BENTON : 28DPR2289Q
43757	IMPERMEABILIZACION 57734 M2.	38-TAMPICO	URBANO	07-5725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	100,940	100,940	100,940	100,940	100%	0	0	ALUMNO	242	242	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 57734 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. CENTRO PRIMARIA JOSE ROSAS MORENO : 28DPR1668
40908	RED ELECTRICA 100 ML. LUMINARIAS 30 X 30 CM. 30 PZAS.	38-TAMPICO	URBANO	07-5762-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	78,973	78,973	78,973	76,540	97%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	RED ELECTRICA 100 ML. LUMINARIAS 30 X 30 CM. 30 PZAS. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. CENTRO PRIMARIA JOSE ROSAS MORENO : 28DPR1668
40947	RED ELECTRICA 25 ML. LUMINARIAS 2 X 34 W. 72 PZAS.	38-TAMPICO	URBANO	07-5763-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	104,374	104,374	104,374	102,742	98%	0	0	METROS LINEALES	25	25	100%	RED ELECTRICA 25 ML. LUMINARIAS 2 X 34 W. 72 PZAS. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. CENTRO PRIMARIA JOSE ROSAS MORENO : 28DPR1668
41031	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO.	38-TAMPICO	URBANO	07-5951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	30,952	30,952	30,952	30,786	99%	0	0	ALUMNO	419	419	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. LAS AMERICAS PRIMARIA HERMAN HARRIS FLEISHMAN
40222	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO. REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 82 SAL. 78 PZAS LUMINARIA DE 30 X 30 X.	38-TAMPICO	URBANO	07-4298-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	351,714	351,714	351,714	351,714	100%	0	0	METROS CUADRADOS	208	208	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO. REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 82 SAL. 78 PZAS LUMINARIA DE 30 X 30 CM. 129 SAL DE ALUMBRADO TUBO FOSCO. 18 PZAS LUMINARIA PUNTA DE POSTE 18 PZAS. RETIRO Y COLOCACION DE ABANICOS. FAFEF 2007 TAMPICO COL. OBERNA PRIMARIA CLIB ROTARIO : 28DPR0966X
40970	SUBESTACION 75 KVA. C.E. RED ELECTRICA 60 ML.	38-TAMPICO	URBANO	07-5764-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	261,284	261,284	261,284	112,178	43%	0	0	METROS LINEALES	60	59	99%	SUBESTACION 75 KVA. C.E. RED ELECTRICA 60 ML. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. TAMAULIPAS PRIMARIA JOSE MA MORELOS : 28DPR1661R
41063	TERMINACION DE LABORATORIO DE COMPUTO.	38-TAMPICO	URBANO	07-5958-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	-	-	-	595,410	595,410	595,410	594,015	100%	0	0	ALUMNO	164	164	100%	EN UN

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
40515	APLANADOS Y PINTURA.	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	07-5736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	29,007	29,007	29,007	100%	0	0	0	ALUMNO	29	29	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA APLANADOS Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) TULA COL. TULA CENTRO PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28PR1201	
40528	PINTURA.	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	07-5737-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	73,196	73,196	73,196	100%	0	0	0	ALUMNO	173	173	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) TULA COL. TULA CENTRO PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA : 28PR1154F	
40541	PINTURA.	39-TULA	Ciudad Tula	URBANO	07-5738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	73,196	73,196	73,196	100%	0	0	0	ALUMNO	159	159	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) TULA COL. TULA CENTRO PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28PR1914V	
40570	PINTURA.	39-TULA	EL TINKOUTO	RURAL	07-5740-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	23,881	23,881	23,881	100%	0	0	0	ALUMNO	14	14	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) TULA E.J. TANGUILLO PRIMARIA VICTOR RAUJ CASTILLO LARA : 28PR2290	
40586	PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	CRUCITAS (FRANCISCO VILLA)	RURAL	07-5741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	30,318	30,318	30,318	100%	0	0	0	ALUMNO	5	5	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS. REH.(SEP. Y FAFEP) TULA POB. CRUCITAS PRIMARIA LUIS G. HERNANDEZ PESINA : 28PR226X	
40590	PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	PEDRO RUIZ SOLANA	RURAL	07-5739-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	55,846	55,846	55,846	95%	0	0	0	ALUMNO	21	21	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS. REH.(SEP. Y FAFEP) TULA E.J. PEDRO RUIZ SOLANA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ ROCAÑERGA	
40495	VITRO PISO, CANCELERIA Y PINTURA.	39-TULA	SAN JUAN	RURAL	07-5735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	70,074	70,074	70,074	79%	0	0	0	ALUMNO	29	29	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA VITRO PISO, CANCELERIA Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) TULA PBO. SAN JUAN PRIMARIA EL NICROMANTE : 28PR1920W	
40024	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	4-ANTIGUO MORELOS	FORTIN ANTIQUO EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	07-6099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	413,771	413,771	413,771	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 ANTIGUO MORELOS COM. FORTINES PRIMARIA NIÑOS HEROES : 28PR2002T	
40034	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	4-ANTIGUO MORELOS	PRAXEDER GUERRERO (EL PACHON)	RURAL	07-6100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	411,226	411,226	411,226	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 ANTIGUO MORELOS E.J. PRAVEDER GUERRERO PRIMARIA NARCISO MENDOZA : 28PR2020V	
39891	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC VALLE HERMOSO	URBANO	07-6003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	440,198	440,198	440,198	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 VALLE HERMOSO POB. ANAHUAC PRIMARIA PROF. VICTOR SALAZAR RUIZ : 28PR09470	
43558	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	BENTO JUAREZ	RURAL	07-6007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	424,209	424,209	424,209	99%	0	0	0	ALUMNO	81	81	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 VICTORIA E.J. BENTO JUAREZ PRIMARIA BENTO JUAREZ : 28PR1144F	
42933	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	07-6102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	437,027	437,027	437,027	99%	0	0	0	ALUMNO	228	228	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 VICTORIA COL. ALVARO GIBRSON PRIMARIA PROF. HERNANDO GUZMAN CASTILLO : 28PR2208	
40043	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	43-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	07-6101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	446,270	446,270	446,270	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 VICTORIA COL. AZTECA PRIMARIA PROF. SALVADOR IBON GONZALEZ : 28PR2203H	
40870	CANCELERIA Y PINTURA.	43-XICOTENCATL	MARTINES DE RIO BLANCO (LA REFORMA)	RURAL	07-5759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	58,579	58,579	58,579	84%	0	0	0	ALUMNO	61	61	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. E.J. MARTINES DE RIO BLANCO PRIMARIA PROF. MATIAS CANALES : 28PR1271U	
39924	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	43-XICOTENCATL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	434,653	434,653	434,653	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 XICOTENCATL. NCP. N.C.P. EMILIANO ZAPATA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO : 28PR1589Y	
40790	IMPERMEABILIZACION	43-XICOTENCATL	SEGUNDA UNIDAD XICOTENCATL (EL AQUICHIL)	RURAL	07-5754-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	70,648	70,648	70,648	81%	0	0	0	ALUMNO	155	155	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. E.J. UNIDAD DE XICOTENCATL (AQUICHE) PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA : 28PR1349Z	
40805	IMPERMEABILIZACION	43-XICOTENCATL	XICOTE NCATL	URBANO	07-5755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	78,852	78,852	78,852	92%	0	0	0	ALUMNO	173	173	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. COL. 1° DE MAYO PRIMARIA PROF. MOSES SAENZ : 28PR1920Z	
40838	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTENCATL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-5757-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	85,002	85,002	85,002	91%	0	0	0	ALUMNO	125	125	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. NCP. N.C.P. EMILIANO ZAPATA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28PR1589Y	
40730	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTENCATL	XICOTE NCATL	URBANO	07-5751-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	64,194	64,194	64,194	100%	0	0	0	ALUMNO	76	76	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. CTRO. ZONA CENTRO PRIMARIA NIÑOS FLORES MAGON : 28PR1920W	
40752	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTENCATL	XICOTE NCATL	URBANO	07-5752-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	58,459	58,459	58,459	100%	0	0	0	ALUMNO	274	274	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. CTRO. ZONA CENTRO PRIMARIA EXPORCACION PETROLERA : 28PR1207	
40955	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	43-XICOTENCATL	FRANCISCO CASTELLANOS	RURAL	07-5759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	39,525	39,525	39,525	100%	0	0	0	ALUMNO	22	22	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. E.J. FRANCISCO CASTELLANOS PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ : 28PR1950F	
40763	PINTURA.	43-XICOTENCATL	XICOTE NCATL	URBANO	07-5753-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	49,712	49,712	49,712	160%	0	0	0	ALUMNO	288	288	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. CTRO. ZONA CENTRO PRIMARIA LA CORREGIDORA : 28PR1224R	
40823	PINTURA.	43-XICOTENCATL	XICOTE NCATL	URBANO	07-5756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	35,750	35,750	35,750	100%	0	0	0	ALUMNO	19	19	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. VILLA XICOTENCATL. VILLA PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28PR1554	
40890	PINTURA.	43-XICOTENCATL	XICOTE NCATL	URBANO	07-5760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	55,030	55,030	55,030	94%	0	0	0	ALUMNO	348	348	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) XICOTENCATL. CTRO. ZONA CENTRO PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28PR1220P	
40069	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	43-CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-6110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	475,369	475,369	475,369	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 CIUDAD MADERO COL. LAZARO CARDENAS PRIMARIA LAZARO CARDENAS : 28PR0277T	
39214	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	Ciudad Mante	URBANO	07-5982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	397,680	397,680	397,680	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 EL MANTE COL. MIGUEL ALEMAN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CLUB ROTARIO : 28PR0002J	
39904	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	40-VALLE HERMOSO	COBERTOR VALLE HERMOSO MUNICIPAL	URBANO	07-6004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	473,598	473,598	473,598	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 VALLE HERMOSO CUB. HUI. CABECERA MUNICIPAL. ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM LABORAL : 28M04048E	
43491	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	07-6103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	429,820	429,820	429,820	99%	0	0	0	ALUMNO	89	89	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 VICTORIA COL. CABECERA MUNICIPAL ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C.A.M. ALEJANDRINA BOJSEANEAU : 28M04025U	
39742	CAPACITACION CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-5990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	456,621	456,621	456,621	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CO MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 NUEVO LAREDO COL. PRIMAVERA. JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES : 28U04647A	
39145	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	GUIA DEL PORVENIR	GUIA DEL PORVENIR	RURAL	07-9960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	-	451,951	451,951	451,951	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM. (FAFEP)-2007 ABASOLO E.J. GUIA DEL PORVENIR PRIMARIA MARIANO ABASOLO : 28PR1385D	



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAU-LIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
4765	CONSTRUCCION DEL PUENTE "EL MORILLO" UBICADO EN EL KM 13+700 DE LA CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO, TRAMO REYNOSA - COEBERT URA ESTADAL. SEGUNDA ETAPA	COEBERT URA ESTADAL	COEBERT URA MUNICIPAL	RURAL	08-2007-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPELU		18 ENERGIA (T48- PETROLES MEXICANOS (CORPORATIVO))	2,993,422	2,993,422	2,993,422	2,962,765	99%	0	0	0	UNIDAD			100%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACION DEL CONTRATO ORIGINAL, PERO NO SE CONSIDERA COMO AMPLIACION DE METAS SINO MAS BIEN TRABAJOS ADICIONALES.
1470	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. AP. EXT. P. EDUC. ALDAMA E.J. FRANCISCO I MADERO TELESECUNDARIA TAMAU-LIPAS: 28DTV0070 CAPECE-17-1-0094-2007-0240	1-ABASCOS	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	07-2906-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	258,912	258,912	258,912	225,623	87%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. AP. EXT. P. EDUC. ALDAMA E.J. FRANCISCO I MADERO TELESECUNDARIA TAMAU-LIPAS: 28DTV0070 CAPECE-17-1-0094-2007-0240
1442	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. AP. EXT. P. EDUC. ALDAMA E.J. FRANCISCO I MADERO TELESECUNDARIA TAMAU-LIPAS: 28DTV0054F CAPECE-17-1-0094-2007-0240	1-ABASCOS	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	07-2906-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	232,893	232,893	232,893	220,499	95%	0	0	0	ALUMNO	75	75	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. AP. EXT. P. EDUC. ALDAMA E.J. FRANCISCO I MADERO TELESECUNDARIA TAMAU-LIPAS: 28DTV0054F CAPECE-17-1-0094-2007-0240
10332	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL	11-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	101,232	101,232	101,232	101,232	100%	0	0	0	ALUMNO	126	126	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS: 28DPR029U GOMEZ FARIAS CAB. MUN. SEP AP. EXT. E.BAS
6996	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	42-GONZALEZ	FRANCISCO HERNANDEZ MOLINA	RURAL	07-2919-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	326,800	326,800	326,800	326,800	100%	0	0	0	ALUMNO	69	69	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT. P. EDUC. GONZALEZ NCP. NCP. FRANCISCO I MADERO TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO: 28DTV0511 CAPECE-17-1-0098-2007-0231
1182	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE QUIMICA 4EE. ESTR. 715 AISLADO.	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	07-2282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,242,294	1,242,294	1,242,294	1,231,607	99%	0	0	0	ALUMNO	628	628	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE QUIMICA 4EE. ESTR. 715 AISLADO. PESO A PESO GONZALEZ E.J. EJIDO GONZALEZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS) NO. 209: 28DCT0432B CAPECE-17-1-0101-2007-0243
10310	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13,200 V.	13-GUERRERO	SAN CAYETANO	RURAL	07-6545-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	232,262	232,262	232,262	212,187	91%	0	0	0	ALUMNO	166	166	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13,200 V. AP. EXT. P. EDUC. GUERRERO E.J. SAN CAYETANO PRIMARIA PROF. JUAN B TLEIRINA: 28DPR0320N CAPECE-17-1-0117-2007-0259
7062	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	43-GUERRERO	SAN CAYETANO	RURAL	07-2920-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	238,785	238,785	238,785	181,132	76%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 AP. EXT. P. EDUC. GUERRERO E.J. SAN CAYETANO TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA: 28DTV0191H CAPECE-17-1-0096-2007-0231
7074	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	19-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2921-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	238,785	238,785	238,785	71,635	30%	0	0	0	ALUMNO	40	40	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 AP. EXT. P. EDUC. GUERRERO E.J. SAN JUANA TELESECUNDARIA PROF. RODOLFO NAJERA DAVILA: 28DTV0223R CAPECE-17-1-0093-2007-0234
7109	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA. EN 33,000 V.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2922-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	123,463	123,463	123,463	111,151	90%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA. EN 33,000 V. AP. EXT. P. EDUC. HIDALGO VLLA. HIDALGO VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA: 28ADG0001U CAPECE-17-1-0096-2007-0231
10329	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE VIA PUBLICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-2466-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	403,708	403,708	403,708	400,282	99%	0	0	0	ALUMNO	236	236	100%	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE VIA PUBLICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA VLLA. HIDALGO HIDALGO PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ: 28DPR1813F AP. EXT. P. EDUC. CAPECE-17-AD-0010-2008-0018
10311	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13,200 V.	16-HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	07-6546-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	345,691	345,691	345,691	345,691	100%	0	0	0	ALUMNO	87	87	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13,200 V. AP. EXT. P. EDUC. HIDALGO E.J. LOS ANGELES TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO: 28DTV0092J CAPECE-17-1-0121-2007-0262
10327	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE 1 + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	658,590	658,590	658,590	658,589	100%	0	0	0	ALUMNO	179	179	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE 1 + OBRA EXTERIOR ELECTRICA E.J. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA HIDALGO PRIMARIA PRAEXDIS G GUERRERO: 28DPR0362 G AP. EXT. P. EDUC. CAPECE-17-AD-0011-2008-0015
52769	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAU-LIPAS		12-SALUD (514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA)	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
10328	SUBESTACION ELECTRICA DE 112 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE EXISTENTE + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	555,256	555,256	555,256	555,254	100%	0	0	0	ALUMNO	430	430	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUBESTACION ELECTRICA DE 112 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE EXISTENTE + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. CAB. MUN. ZONA CENTRO HIDALGO PRIMARIA BALDOMERO SANDEZ: 28DPR036L AP. EXT. P. EDUC. CAPECE-17-AD-0010-2008-0014

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
10025	SUBESTACION ELECTICA DE 75 KVA + ESTR. EN POSTE Y OBRAS EXTERIOR	16- HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	376,849	376,849	376,849	376,848	100%	0	0	0	ALUMNO	178	178	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUBESTACION ELECTICA DE 75 KVA + ESTR. EN POSTE Y OBRAS EXTERIOR E.J. EMILIANO ZAPATA HIDALGO PRIMARIA PRIMARIA. MARTE R. GOMEZ   28DPR03342 AP. EXT.PREDIC. CAPCE-N7-0306-2008-0010
9811	CERCO DE MALLA CICLONICA DE 140.50 MTS.	17- JAJUMAVE	EL HIGUERON	RURAL	07-5638-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	52,686	52,686	52,686	52,686	100%	0	0	0	ALUMNO	17	17	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CERCO DE MALLA CICLONICA DE 140.50 MTS. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE E.J. EL HIGUERON PRIMARIA SOCIALISTA PRIMERO DE MAYO : 28DPR18681 CAPCE-N7-AD-0116-2007-0313
9810	CERCO DE MALLA CICLONICA Y GUARNICION.	17- JAJUMAVE	SEIS DE ENERO	RURAL	07-5637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	43,815	43,815	43,815	43,815	100%	0	0	0	ALUMNO	12	12	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CERCO DE MALLA CICLONICA Y GUARNICION. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE E.J. 6 DE ENERO PRIMARIA PROF. EDMUNDO CASTRO NUÑEZ : 28DPR2351U CAPCE-N7-AD-0117-2007-0314
9808	CERCO DE MALLA CICLONICA Y MUROS.	17- JAJUMAVE	PASO REAL DE GUERRERO	RURAL	07-5636-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	28,360	28,360	28,360	28,338	100%	0	0	0	ALUMNO	14	14	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CERCO DE MALLA CICLONICA Y MUROS. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE E.J. PASO REAL DE GUERRERO PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO : 28DPR0384Y CAPCE-N7-AD-0119-2007-0355
6297	CERCO DE MALLA CICLONICA 100 MTS.	17- JAJUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5633-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	38,546	38,546	38,546	38,546	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	CERCO DE MALLA CICLONICA 100 MTS. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE POB. PEDRO JOSE MENDEZ PRIMARIA PEDRO J MENDEZ : 28DPR12718 CAPCE-N7-0129-2007-0275
9817	CERCO DE MALLA CICLONICA 40 ML.	17- JAJUMAVE	EL SARRIZO	RURAL	07-5642-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	17,598	17,598	17,598	17,587	100%	0	0	0	ALUMNO	14	14	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CERCO DE MALLA CICLONICA 40 ML. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE E.J. EL CARRIZO TELESECUNDARIA PROFRA. JOSEFINA VALENZUELA NORIEGA. : 28DVT0287V CAPCE-N7-0133-2007-0343
10034	CONSTRUCCION DE BARRA	17- JAJUMAVE	CONRADO CASTILLO (LA MAROMA)	RURAL	09-3356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	217,641	217,641	217,641	217,641	100%	0	0	0	ALUMNO	40	40	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PRIMARIA PROFRA. AURELIO WALLE : 28DPR0967B JAJUMAVE E.J. CONRADO CASTILLO SEP AP.EXT.E.BAS.
27483	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 AISLADO.	17- JAJUMAVE	JAJUMAVE	URBANO	08-3270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,100,377	1,100,377	1,100,377	892,740	77%	0	0	0	ALUMNO	433	433	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 AISLADO. CAB. MUN. JAJUMAVE JAJUMAVE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 210 : 28DCT0435Z CO-INV. FED-EST. NMS. CAPCE-88-0013-2008-0546
7153	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTICA DE 45 KVA. EN 33,000 VOLTS ESTRUCTURA EN POSTE 1 Y 2	17- JAJUMAVE	COMPUERTAS	RURAL	07-2923-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	289,165	289,165	289,165	196,003	68%	0	0	0	ALUMNO	86	86	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTICA DE 45 KVA. EN 33,000 VOLTS ESTRUCTURA EN POSTE 1 Y 2 AP. EXT.PREDIC. JAJUMAVE POB. COMPUERTAS TELESECUNDARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DVT00271 CAPCE-174-0093-2007-0234
52274	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	17- JAJUMAVE	JAJUMAVE	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	12-SALUD   514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,502,074	93%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO 95%.
9812	IMPERMEABILIZACION.	17- JAJUMAVE	FRANCISCO I MADRERO (MAGUE YES)	RURAL	07-5639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	26,413	26,413	26,413	26,413	100%	0	0	0	ALUMNO	17	17	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE E.J. FRANCISCO I MADRERO PRIMARIA GERMANAL : 28DPR0374R CAPCE-N7-4-0127-2007-0397
6315	IMPERMEABILIZACION.	17- JAJUMAVE	JAJUMAVE	URBANO	07-6635-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	26,657	26,657	26,657	26,657	100%	0	0	0	ALUMNO	10	10	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE VILA. JAJUMAVE VARIAS CENTRO DE MAESTROS : 28SC CAPCE-N7-4-0152-2007-0393
9815	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	17- JAJUMAVE	EL CARRIZO	RURAL	07-5641-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	44,338	44,338	44,338	44,338	100%	0	0	0	ALUMNO	37	37	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE E.J. EL CARRIZO PRIMARIA VIRTUD Y TRABAJO : 28DPR0370V CAPCE-N7-4-0127-2007-0397
9814	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	17- JAJUMAVE	FRANCISCO I MADRERO (MAGUE YES)	RURAL	07-5640-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,551	50,551	50,551	50,144	99%	0	0	0	ALUMNO	17	17	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE E.J. FRANCISCO I MADRERO TELESECUNDARIA PROFRA. DONACIANO DE LA CRUZ MOLINA : 28DVT0237N CAPCE-N7-4-0127-2007-0397
9818	VITROPISO.	17- JAJUMAVE	LA DEPENDENCIA (LAS MORITAS)	RURAL	07-5643-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	10,086	10,086	10,086	9,958	99%	0	0	0	ALUMNO	15	15	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA VITROPISO. REH.(SEP. Y YAFEF) JAJUMAVE E.J. INDEPENDENCIA JARDON DE NIÑOS NUEVA CREACION : 28DJNVC CAPCE-N7-4-0133-2007-0343

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5A	6	7	8	9	10	10A														
8305	VITROPISO.	17-JAUMAVE	RURAL	07-5634-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	18,121	18,121	18,121	18,121	100%	0	0	ALUMNO	22	22	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA VITROPISO. REH.(SEP. Y FAFEF) JAUMAVE EJ. PADRON Y JUAREZ JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL. : 28D0200130 CAPECE-Nº-10140-2007-0298		
7982	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + ESTRUCTURA EN POSTES 1, 2, 3, 4 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	COBERT JIMENEZ	RURAL	07-6142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	547,096	547,096	547,096	535,330	98%	0	0	ALUMNO	97	97	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + ESTRUCTURA EN POSTES 1, 2, 3, 4 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA. AP. EXT.PIEDUC. JIMENEZ NCP. NCP. IGNACIO ALLENDE PRIMARIA EMLIANO ZAPATA. : 28DPR19730 CAPECE-10116-2007-0257		
7151	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 13,200 V.	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	07-2524-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	230,572	230,572	230,572	182,432	79%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 13,200 V. AP. EXT.PIEDUC. LLERA CONG. IGNACIO ZARAGOZA SECUNDARIA TECNICA NO. 6. LUIS DONALDO COLOSDO MURRIETA. : 28DST0062A CAPECE-17-1-0097-2007-0241		
27386	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS S E.E. ADOSADO 715 + REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.	2-TADAMA	URBANO	08-3264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	1,625,934	1,625,934	1,625,934	1,653,888	91%	0	0	ALUMNO	882	882	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS S E.E. ADOSADO 715 + REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. CAB. MUN. ALDAMA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA NO.56) : 28D2A0069R CO-INV. FED. EST. NMS. CAPECE-88-1015-2008-0052		
1053	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA IMPERMEABILIZACION 3000 M2	COBERT JIMENEZ	RURAL	07-2264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	1,562,171	1,562,171	1,562,171	1,233,387	79%	0	0	ALUMNO	1,009	1,009	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA IMPERMEABILIZACION 3000 M2 PESO A PESO ALDAMA CAB. MUN. CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA NO.56) : 28D2A0069R CAPECE-17-1-0096-2007-0231		
1476	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	EL SCHIBRE RITO	RURAL	07-2007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	162,023	162,023	162,023	152,148	94%	0	0	ALUMNO	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PIEDUC. ALDAMA POB. SOMBRERITO, EL TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA : 28D2V0285B CAPECE-17-1-0093-2007-0234		
1479	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	ALDAMA	URBANO	07-2508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	251,254	251,254	251,254	229,986	92%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PIEDUC. ALDAMA VILLAS VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA : 28TECALD CAPECE-17-1-0094-2007-0240		
7169	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. 33,000 V.	20-MANERES	RURAL	07-2925-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	191,131	191,131	191,131	146,113	76%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. 33,000 V. AP. EXT.PIEDUC. MANERES EJ. MAGUEYES TELESECUNDARIA JUAN B. TUBERNA : 28D2V0156C CAPECE-17-1-0097-2007-0241		
7180	CAMBIO EN TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA 112.5 A 150 KVA EN 33,000 V.	COBERT JIMENEZ	RURAL	07-2027-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	191,246	191,246	191,246	168,473	88%	0	0	ALUMNO	346	346	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CAMBIO EN TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA 112.5 A 150 KVA EN 33,000 V. AP. EXT.PIEDUC. EL MANTE COL. MIGUEL ALDAMA SECUNDARIA TECNICA NO. 2, PROF. FRANCISCO NICODEMO : 28DST0026B CAPECE-17-1-0097-2007-0241		
9851	CANCELERIA.	21-EL MANTE	RURAL	07-5677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	23,417	23,417	23,417	23,389	100%	0	0	ALUMNO	102	102	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE EJ. CELAYA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. : 28D2V0107B CAPECE-Nº-AD-0153-2007-0384		
9837	CANCELERIA. WC. Y MIGTORIOS.	21-EL MANTE	RURAL	07-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	48,101	48,101	48,101	48,101	100%	0	0	ALUMNO	217	217	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA. WC. Y MIGTORIOS. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE RCHO. PLAN DE AYALA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR1913E CAPECE-Nº-AD-0108-2007-0293		
10015	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA MONOFASICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	EL MANTE	RURAL	08-2090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	230,403	230,403	230,403	193,179	84%	0	0	ALUMNO	95	95	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA MONOFASICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. RCHO. PLAN DE AYALA EL MANTE TELESECUNDARIA BENTO JUAREZ GARCIA. : 28D2V0068B AP. EXT.PIEDUC. CAPECE-17-1-0094-2008-0016		
7284	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	COBERT JIMENEZ	RURAL	07-2932-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	194,823	194,823	194,823	160,203	82%	0	0	ALUMNO	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2 AP. EXT.PIEDUC. EL MANTE COL. CIUDAD MANTE CENTRO TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE : 28D2V0195A CAPECE-17-1-0098-2007-0242		
7291	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1	COBERT JIMENEZ	RURAL	07-2933-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	219,780	219,780	219,780	173,984	79%	0	0	ALUMNO	10	1	10%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1 AP. EXT.PIEDUC. EL MANTE COL. CABECERA MUNICIPAL VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA : 28TECMAN CAPECE-17-1-0098-2007-0242		
7192	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1	CELAYA	RURAL	07-2928-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	210,955	210,955	210,955	176,825	84%	0	0	ALUMNO	102	102	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1 AP. EXT.PIEDUC. EL MANTE EJ. CELAYA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. : 28D2V0107B CAPECE-17-1-0097-0241		



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMULIPIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4								
9835	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	24,695	24,695	24,695	24,695	100%	0	0	ALUMNO	16	16	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE COL. CIUDAD MANTE CENTRO PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES : 28DPR221A CAPCE-N7-AD-0122-2007-0242
9852	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5678-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	114,877	114,877	114,877	113,878	99%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE COL. MIGUEL ALEMÁN VARIAS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA EDUCACION : 28DPR02 CAPCE-N7-AD-0127-2007-0418
9834	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	07-5658-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	50,229	50,229	50,229	50,175	100%	0	0	ALUMNO	57	57	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE E.L. LOS AZTECAS JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0042L
9836	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	07-5660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	63,125	63,125	63,125	63,125	100%	0	0	ALUMNO	79	79	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE E.L. MAGDALENO AGUILAR PRIMARIA HMMO NACIONAL MEXICANO : 28DPR2015S CAPCE-N7-AD-0120-2007-0263
9845	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	07-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	56,875	56,875	56,875	54,005	95%	0	0	ALUMNO	39	39	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE E.L. MAGDALENO AGUILAR PRIMARIA AGUSTIN MELGAR : 28DPR0237L
9824	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	07-5647-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	74,572	74,572	74,572	57,375	77%	0	0	ALUMNO	31	31	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE E.L. PLAN DE AYALA JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C REISSAMEN : 28DJN0633Y CAPCE-N10143-2007-0300
9833	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	07-5657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	79,059	79,059	79,059	79,059	100%	0	0	ALUMNO	45	45	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE CONG. QUINTERO JARDÍN DE NIÑOS ROSA JUANA INES DE LA CRUZ : 28DJN0717F CAPCE-F7-0156-2007-0317
9850	IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIONES METALICAS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	82,254	82,254	82,254	79,596	97%	0	0	ALUMNO	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIONES METALICAS. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE COL. CIUDAD MANTE CENTRO TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE : 28DTV0199A CAPCE-F7-0165-2007-0381
9831	INSTALACION ELECTRICA.	21-EL MANTE	NEUA APOLONIA	RURAL	07-5656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	53,074	53,074	53,074	53,074	100%	0	0	ALUMNO	75	75	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACION ELECTRICA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE E.L. NUEVA APOLONIA JARDÍN DE NIÑOS MANUEL AGUIA : 28DJN024N CAPCE-G7-UP-013-2007-0385
9826	PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	22,515	22,515	22,515	20,559	91%	0	0	ALUMNO	64	64	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE COL. AQUILES SERDAN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA : 28DJN0359N CAPCE-F7-AD-0110-2007-0324
9821	PINTURA.	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	07-5646-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	12,942	12,942	12,942	11,140	86%	0	0	ALUMNO	12	12	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE CONG. EL ABRA JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ C DE CASTILLO : 28DJN07250 CAPCE-N7-0129-2007-0274
9842	PINTURA.	21-EL MANTE	TANCHIPA	RURAL	07-5668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	78,661	78,661	78,661	74,448	95%	0	0	ALUMNO	29	29	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE E.L. TANCHIPA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS : 28DPR0555E
9825	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21-EL MANTE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-5650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	48,203	48,203	48,203	45,942	95%	0	0	ALUMNO	21	21	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE E.L. EMILIANO ZAPATA JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINES : 28DJN0457J CAPCE-N7-0140-2007-0298
9820	SALIDAS HCAS 10 SALIDAS, 1 TINACO, 1100 LTS., ALIMENTACION HCA 15 MTS.	21-EL MANTE	NEUO TANTOAN	RURAL	07-5645-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	25,664	25,664	25,664	25,664	100%	0	0	ALUMNO	136	136	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SALIDAS HCAS 10 SALIDAS, 1 TINACO, 1100 LTS., ALIMENTACION HCA 15 MTS. REH.(SEP. Y FAFEF) EL MANTE NCP. NUEVO TANTOAN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO : 28DTV0020P CAPCE-N7-0126-2007-0274
7299	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA., 13,200 V. + ARRASTRE DE LINEA DE MEDIA TENCION EN 13,200 V.	21-EL MANTE	EL EBANITO	RURAL	07-2936-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	743,857	743,857	743,857	743,857	100%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA., 13,200 V. + ARRASTRE DE LINEA DE MEDIA TENCION EN 13,200 V. + EXT.PIEDUC. MATAMOROS RCHO. EL EBANITO SECUNDARIA GENERAL PROFDR. ANTONIO MANTELLA PEREZ : 28DES0078J CAPCE-F7-0098-2007-0242

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Muni cipio	Localid ad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefici a rios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avan ce %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avan ce %
														2	3	4								
7328	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA., 13.200 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2938-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	544,779	544,779	544,779	543,556	100%	0	0	ALUMNO	843	943	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA., 13.200 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. AP. EXT.PEDUC. MATAMOROS COL. EXPOFESTA ORIENTE SECUNDARIA TECNICA NO. 64. ROSALINDA GUERRERO GAMBA. : 28DCT0642 CAPCE-17-0115-2007-0260
1313	CONSTRUCCION DE 168.00 ML DE BANDA DE BLOCK Y TECHUMBRE METALICA DE 24 X 30 M.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4786-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,793,841	1,793,841	1,793,841	1,569,974	88%	0	0	ALUMNO	702	702	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 168.00 ML DE BANDA DE BLOCK Y TECHUMBRE METALICA DE 24 X 30 M. PESO A PESO MATAMOROS FRACC. SAN JAVIER CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CEYTE. INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO - 28DCT00605 CAPCE-17-0098-2007-0242
1165	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE 5EE AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR. 715 AISLADO + EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	22 MATAMOROS	LOS RAYADOS (COCUEN LUTION)	RURAL	07-2280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,265,672	3,265,672	3,265,672	3,282,887	100%	0	0	ALUMNO	1,130	1,130	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE 5EE AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR. 715 AISLADO + EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS. PESO A PESO MATAMOROS FRACC. INDUSTRIAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 55) : 28DPT0049N CAPCE-17-0102-2007-0244
966	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2.5 EE AISLADAS + BARRA PERIMETRAL 207.59 ML.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,494,740	1,494,740	1,494,740	1,489,372	100%	0	0	ALUMNO	807	807	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2.5 EE AISLADAS + BARRA PERIMETRAL 207.59 ML. PESO A PESO MATAMOROS FRACC. INDUSTRIAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 55) : 28DPT0049N CAPCE-17-0102-2007-0244
1151	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 715 ADOASADA SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. 715 AISLADO.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,860,334	1,860,334	1,860,334	1,860,334	100%	0	0	ALUMNO	1,161	1,161	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 715 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. 715 AISLADO. PESO A PESO MATAMOROS EJ. 20 DE NOVIEMBRE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 135 : 28DCT0430D CAPCE-17-0102-2007-0245
10323	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 225 KVA DE CAP EN 13.200 V. + OBRA EXTERIOR.	22 MATAMOROS	LA VENADADA	RURAL	08-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	336,018	336,018	336,018	300,543	89%	0	0	ALUMNO	346	346	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 225 KVA DE CAP EN 13.200 V. + OBRA EXTERIOR. EJ. LA VENADADA MATAMOROS SECUNDARIA TECNICA NO. 15, EMILIANO ZAPATA : 28DST0150 AP. EXT. PEDUC. CAPCE-17-0005-2008-0009
52794	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	22 MATAMOROS	HERCULIA MATAMOROS	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		12-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,017,041	97%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 88%
50793	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	22 MATAMOROS	HERCULIA MATAMOROS	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		12-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
13087	IMPERMEABILIZACION 660.43 M2	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,707	199,707	199,707	175,436	88%	0	0	METROS CUADRADOS	660	198	30%	IMPERMEABILIZACION 660.43 M2 PRIMARIA ALFONSO REYES : 28DPT0178 MATAMOROS U. H. H. BUENAVISTA INFONAVIT CAPCE-ES-1061-2009-0084 MEE-07
10324	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	212,580	212,580	212,580	198,445	93%	0	0	ALUMNO	209	209	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. COL. SANTA ELENA MATAMOROS JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS : 28DUN0222 AP. EXT. PEDUC. CAPCE-17-0005-2008-0009
7315	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 50 A 75 KVA. EN 13.200 V.	22 MATAMOROS	SANDOVAL AGUSTIN (GUTIERREZ)	RURAL	07-2937-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	166,913	166,913	166,913	166,913	100%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 50 A 75 KVA. EN 13.200 V. AP. EXT. PEDUC. MATAMOROS EJ. SANDOVAL SECUNDARIA GENERAL DR. OSCAR AGUILERA NORIEGA : 28D50079I CAPCE-17-0115-2007-0260
27517	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE. ESTRUCTURA 715 ADOASADO + TRABAJOS PRELIMINARES + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	22 MATAMOROS	MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-3274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	938,423	938,423	938,423	929,469	99%	0	0	ALUMNO	606	606	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE. ESTRUCTURA 715 ADOASADO + TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA. COL. HERCULIA MIGUEL ALEMAN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBITS NO.125) : 28DCT0420 CO-INV. FED-EST. NME. CAPCE-BI-0017-2008-0054
969	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS.	25 MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	794,422	794,422	794,422	680,112	83%	0	0	ALUMNO	213	213	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS. PESO A PESO MIGUEL ALEMAN COL. COL. LINDA VISTA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 259) : 28DPT0081J CAPCE-17-0100-2007-0244
7337	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13.200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1.	25 MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2939-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	182,010	182,010	182,010	162,891	89%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13.200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1. AP. EXT. PEDUC. MIGUEL ALEMAN CBS. MUN. MIGUEL ALEMAN VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA : 28TECAL. CAPCE-17-0115-2007-0260
1150	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE AISLADO 715 + SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA.	25 MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,626,034	1,626,034	1,626,034	1,601,028	98%	0	0	ALUMNO	588	588	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE AISLADO 715 + SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. PESO A PESO MIGUEL ALEMAN COL. HERCULIA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBITS NO.125) : 28DCT0420 CAPCE-17-0102-2007-0245
9854	CANCELERIA.	25 MOQUIJANA	ESTANQUE DE LOS EGUA	RURAL	07-5679-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,249	27,249	27,249	26,614	96%	0	0	ALUMNO	17	17	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA. REH.(SEP. Y FAFEP) MOQUIJANA EJ. ESTANQUE DE LOS EGUA. PRIMARIA AGUSTIN HERNANDEZ LOPEZ : 28DPT0242P CAPCE-NI-40-0125-2007-0416

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
9459	CANCELERIA. 1	26 MICHUJANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	07-5683-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,614	60,614	60,614	60,607	100%	0	0	ALUMNO	79	79	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA. REH.(SEP. Y FAFEF) MICHUJANA EJ. SAN JOSE DEL LLANO TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO : 28DT0133S
9457	IMPERMEABILIZACION.	26 MICHUJANA	MICHUJANA	URBANO	07-5681-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,916	54,916	54,916	54,908	100%	0	0	ALUMNO	96	96	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y FAFEF) MICHUJANA COL. LA PEÑA PRIMARIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA : 28DPR1304C CAPECE-07-10166-2007-9589
9458	MUEBLES SANITARIOS.	26 MICHUJANA	MICHUJANA	URBANO	07-5682-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,040	42,040	42,040	40,568	96%	0	0	ALUMNO	219	219	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA MUEBLES SANITARIOS. REH.(SEP. Y FAFEF) MICHUJANA VILLA MICHUJANA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR066F CAPECE-17-AD-0162-2007-0339
9456	PINTURA Y MUEBLES SANITARIOS.	26 MICHUJANA	ESTANQUE DE LOS WALLEES	RURAL	07-5680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	12,240	12,240	12,240	11,821	97%	0	0	ALUMNO	18	18	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA Y MUEBLES SANITARIOS. REH.(SEP. Y FAFEF) MICHUJANA EJ. ESTANQUE DE LOS WALLEES PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA : 28DPR189K CAPECE-N7-AD-0126-2007-0417
1335	ADMINISTRACION SEE. ESTR.715 AISLADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.7	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	6,250,868	6,250,868	6,250,868	6,250,868	100%	0	0	ALUMNO	420	420	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA ADMINISTRACION SEE. ESTR.715 AISLADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. AISLADAS + 1 AULA 3EE. ESTR.717 P.B. AISLADA + 1 AULA 3EE. ESTR.717 P.A. AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE. ESTR.717 P.B. ADOSDADO + ESCALERA + PORTICO DE 3EE. ESTR.715 ADOSDADO. PESO A PESO NUEVO LAREDO FRACC. ORADEL. COLEGIO DE BACHILLEROS (COBAT) NUEVO PLANEL : 28DCBP CAPECE-17-10095-2007-0246
1157	CONSTRUCCION DE TALLER DE MECATRONICA ESTRUCTURA COLUMNAS DE CONCRETO, REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,897,070	3,897,070	3,897,070	3,827,171	98%	0	0	ALUMNO	1,869	1,869	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE MECATRONICA ESTRUCTURA COLUMNAS DE CONCRETO, REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. GPE. BORJA DE DIAZ ORDAZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.137) : 28DCT001M CAPECE-17-10101-2007-0243
1204	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE SEE. ESTR.717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. AISLADO + SUBESTACION DE 75 KVA + ESCALERA.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-2285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,469,938	4,469,938	4,469,938	4,351,801	97%	0	0	ALUMNO	1,520	1,520	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE SEE. ESTR.717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. AISLADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. AISLADO + SUBESTACION DE 75 KVA + ESCALERA. PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. BUENAVISTA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.234) : 28DCT042I CAPECE-17-10099-2007-9270
28047	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P.A. ADOSDADA.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	853,746	853,746	853,746	838,475	98%	0	0	ALUMNO	468	468	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P.A. ADOSDADA. FRACC. PARQUE INDUSTRIAL RIO GRANDE NUEVO LAREDO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 246) : 28DPT007K CO-INV FED-EST. NMS. CAPECE-88-10012-2008-0044
1301	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 PB ADOSDADA.	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4355-01	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	855,260	855,260	855,260	832,964	97%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 PB ADOSDADA. PESO A PESO NUEVO LAREDO FRACC. PARQUE INDUSTRIAL RIO GRANDE COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 246) : 28DPT007K CAPECE-17-10098-2007-0242
52006	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,465,000	2,465,000	2,465,000	1,106,675	45%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO 75%, OBRA DETENIDA
7346	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2 Y 3.	26 OCAPOCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	179,747	179,747	179,747	179,747	100%	0	0	ALUMNO	23	23	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA. EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2 Y 3. AP. EXT.PIEDUC. OCAPOCO COL. SANTA MARIA GUADALUPE TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES : 28DVO130K CAPECE-17-10115-2007-0280
27427	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 715 AISLADOS.	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3268-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	919,499	919,499	919,499	919,499	100%	0	0	ALUMNO	840	840	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 715 AISLADOS. COL. TAMPADE ALTAMIRA SECTOR 1 ALTAMIRA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 78 : 28DCT049V CO-INV. FED-EST. NMS. CAPECE-88-10014-2008-9046
6883	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	368,502	368,502	368,502	309,176	84%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PIEDUC. ALTAMIRA COL. ALTAMIRA CENTRO SECUNDARIA GENERAL NO. 1, BENTO JUAREZ GARCIA : 28DST0059K CAPECE-17-10095-2007-0246
6862	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	485,221	485,221	485,221	348,791	72%	0	0	ALUMNO	869	869	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PIEDUC. ALTAMIRA FRACC. PETROLERA SECUNDARIA TECNICA NO. 55, EXPROPRIACION PETROLERA : 28DST0059K CAPECE-17-10095-2007-0246
6976	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3 ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2915-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	271,472	271,472	271,472	163,496	60%	0	0	ALUMNO	193	193	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PIEDUC. ALTAMIRA COL. NUEVO MADERO SECTOR 1 TELESECUNDARIA PROFRA. MANUEL CASTELLANOS LARA : 28DVT0029K CAPECE-17-10094-2007-0240

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
6965	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA 13.200 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	3- ALTAMIRA	SANTA JUANA	RURAL	07-2914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	257,458	257,458	257,458	171,313	67%	0	0	ALUMNO	29	29	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. 13.200 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. AP. EXT.PIEDUC. ALTAMIRA EJ. SANTA JUANA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA : 28DT0112F CAPCE-IF-1-0095-2007-0234
10316	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	3- ALTAMIRA	LA PEDRERA	RURAL	08-2091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	231,721	231,721	231,721	211,061	91%	0	0	ALUMNO	234	234	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA EJ. LA PEDRERA ALTAMIRA AMADO NERVO : 28DP0373S AP. EXT.PIEDUC. CAPCE-IF-1-0004-2008-0016
6876	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA., EN 13.200 V OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	478,865	478,865	478,865	143,669	30%	0	0	ALUMNO	273	273	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13.200 V + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. AP. EXT.PIEDUC. ALTAMIRA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN SECUNDARIA TECNICA SECUNDARIA TECNICA NO. 84 : 28DT0208M CAPCE-IF-1-0099-2007-0246
6963	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13.200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	220,360	220,360	220,360	165,927	75%	0	0	ALUMNO	250	250	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13.200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PIEDUC. ALTAMIRA COL. EMILIO PORTES DE TELESECUNDARIA GERARDO TOMAS GOMEZ CASTILLO : 28DT0106V CAPCE-IF-1-0094-2007-0240
6884	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 33.000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4 Y 5.	3- ALTAMIRA	BENTO JUAREZ	RURAL	07-2912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	243,295	243,295	243,295	171,413	70%	0	0	ALUMNO	136	136	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 33.000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4 Y 5. AP. EXT.PIEDUC. ALTAMIRA EJ. BENTO JUAREZ TELESECUNDARIA JAMIE TORRES BODET : 28DT0001C CAPCE-IF-1-0095-2007-0246
1128	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA, LABORATORIO DE COMPUTO DE 5 EE, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	3- ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,111,571	3,111,571	3,111,571	1,348,590	43%	0	0	ALUMNO	1,609	1,609	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA, LABORATORIO DE COMPUTO DE 5 EE, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. PESO A PESO ALTAMIRA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS NO.105) : 28DT0309C CAPCE-IF-1-0102-2007-0245
974	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 717 PB + 2 AULAS 2.5EE ESTR. 717 PB + PREPARACION PARA ESCALERA.	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,931,215	1,931,215	1,931,215	1,928,200	100%	0	0	ALUMNO	140	140	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 717 PB + 2 AULAS 2.5EE ESTR. 717 PB + PREPARACION PARA ESCALERA. PESO A PESO ALTAMIRA COL. MONTE ALTO CENTRO DE CAPACITACION TACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUPLIPCO D : 28T20001F CAPCE-IF-1-0099-2007-0270
10741	IMPERMEABILIZACION 2.319.73 M2. Y PINTURA 3.012.97 M2.	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	576,445	576,445	576,445	576,422	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,333	5,333	100%	IMPERMEABILIZACION 2.319.73 M2. Y PINTURA 3.012.97 M2. COL. SERAPIO VENEGAS ALTAMIRA SECUNDARIA TECNICA NO. 63 : 28DST063Z MEE-07 CAPCE-EB-1-0042-2008-0159
10803	IMPERMEABILIZACION 507.60 M2	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4345-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,319	133,319	133,319	133,319	100%	0	0	METROS CUADRADOS	508	508	100%	IMPERMEABILIZACION 507.60 M2 COL. COLONIAS ESTACION ALTAMIRA PRIMARIA TAMAUPLIPAS : 28DP0857M MEE-07 CAPCE-EB-1-0068-2008-0231
28091	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE, 715 AISLADO + CASETA DE ACCESO + BARRA PERIMETRAL CREJA METALICA 31500 M2	30- PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	08-3320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,043,945	2,043,945	2,043,945	2,043,944	100%	0	0	ALUMNO	454	454	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE, 715 AISLADO + CASETA DE ACCESO + BARRA PERIMETRAL CREJA METALICA 31500 M2. EJ. LA SOLEDAD PADILLA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.55 : 28DTA055S CO-INV. FED. EST. NMS. CAPCE-EB-1-0025-2008-0055
7369	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 33.000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	30- PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	514,011	514,011	514,011	272,788	53%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 33.000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PIEDUC. PADILLA CAB. MUN. CABECERA MUNICIPAL VARIAS DESARROLLO REGIONAL DE LA EDUCACION : 28AD0512Z CAPCE-IF-1-0115-2007-0260
1190	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + BARRA PERIMETRAL.	30- PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,099,984	2,099,984	2,099,984	2,099,965	100%	0	0	ALUMNO	150	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + BARRA PERIMETRAL. PESO A PESO PADILLA VILLA. PADILLA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 215 : 28DT0436Z CAPCE-IF-1-0099-2007-0270
14462	OBRA EXTERIOR ELECTRICA EDIFICOS B Y C	30- PADILLA	BARRET	URBANO	09-2172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,066	61,066	61,066	48,597	80%	0	0	ALUMNO	383	383	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA OBRA EXTERIOR ELECTRICA EDIFICOS B Y C PRIMARIA MARTIR DE CHINAMECA : 28DP0704M PADILLA EJ. EL BARRETA. CAPCE-EB-1-0026-2009-0054 MEE-07
7551	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + RAMAL DE 5 POSTES.	31- PALMILLAS	EL LLANO DE AZUAS	RURAL	07-2962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,018	268,018	268,018	268,017	100%	0	0	ALUMNO	47	47	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. + RAMAL DE 5 POSTES. AP. EXT.PIEDUC. PALMILLAS EJ. EL LLANO DE AZUAS PRIMARIA FRANCISCO I MADERO : 28DP1174X CAPCE-IF-1-0116-2007-0257
7543	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. EN 33.000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 (EXISTENTE) Y 2 OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	31- PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	290,015	290,015	290,015	290,015	100%	0	0	ALUMNO	144	144	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. EN 33.000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 (EXISTENTE) Y 2 OBRA EXTERIOR ELECTRICA. AP. EXT.PIEDUC. PALMILLAS COL. CABECERA MUNICIPAL PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE : 28DP0145S CAPCE-IF-1-0116-2007-0257

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercicio										
9662	PINTURA.	31-PALMILLAS	EL LLANO DE AZULAS	RURAL	07-5685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	40,861	40,861	40,861	40,861	100%	0	0	0	ALUMNO	23	23	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) PALMILLAS EJ. EL LLANO DE AZULAS TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN : 28DTV0022N CAPECE-17-1018-2007-9411
9664	PINTURA.	31-PALMILLAS	EL LLANO DE AZULAS	RURAL	07-5687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	64,555	64,555	64,555	64,397	100%	0	0	0	ALUMNO	20	20	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) PALMILLAS EJ. EL LLANO DE AZULAS ALBERGUE ESCOLAR PROF. NAPOLEON VILLANUEVA : 28TAR0063B CAPECE-17-AD-0171-2007-0362
9661	PINTURA.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	07-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	30,589	30,589	30,589	30,587	100%	0	0	0	ALUMNO	42	42	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) PALMILLAS COL. CABECERA MUNICIPAL JARDON DE NIÑOS JUAN ENRIQUE FESTALCZZI : 28DAN079Z
9663	PINTURA.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	07-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,718	47,718	47,718	47,701	100%	0	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y FAFEP) PALMILLAS COL. CABECERA MUNICIPAL TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO : 28DTV0007V CAPECE-17-AD-0172-2007-0361
7396	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 13.200 V ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	82-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,654	228,654	228,654	205,193	90%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 13.200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PREDIC. REYNOSA CAB. MUN. REYNOSA VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA : 28TECREY CAPECE-17-0115-2007-0260
1223	CONSTRUCCION DE 590 ML. DE BARRA DE BLOCC CON REJA METALICA	62-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2291-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,689,419	1,689,419	1,689,419	1,483,838	88%	0	0	0	ALUMNO	502	502	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 590 ML. DE BARRA DE BLOCC CON REJA METALICA. PESO A PESO REYNOSA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS CETIS NO. 131 : 28COT041J CAPECE-17-1098-2007-0242
4787	CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL. EN REYNOSA, TAM.	62-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4394-01	RIESGOS FISIC-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU		16-CONTRATACION DE METODOS (CORPORATIVO)	15,704,450	15,704,450	15,704,450	11,485,885	73%	0	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1	1	91%	OBRA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE: 446.04 M2 DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL. 400.00 M2 CUBIERTA PATIO DE MANIOBRAS 460.00 M2 OBRA EXTERIOR 4.000 M2 VALIUDES SE APROBO UN DIFERIMIENTO PLAZO DE EJECUCION EL 19-01-09. NUEVA FECHA DE TERMINACION AL 16-ABRIL-09.
1331	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO DE SEE. 717 P.B. + ADMINISTRACION SEE. 715 AISLADA + PORTICO 3EE. 715 ADOSADA PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION 150 KVA.	62-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,595,000	4,595,000	4,595,000	4,448,713	97%	0	0	0	ALUMNO	146	146	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO DE SEE. 717 P.B. + ADMINISTRACION SEE. 715 AISLADA + PORTICO 3EE. 715 ADOSADA + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION 150 KVA. PESO A PESO REYNOSA COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT NO. 17) : 28ECB017X CAPECE-17-10095-2007-0246
1063	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + 1 AULA 3 EE 715 ADOSADA + CAMBIO DE SUBESTACION DE 150 A 500 KVA	62-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,229,436	2,229,436	2,229,436	1,784,565	80%	0	0	0	ALUMNO	2,171	2,171	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + 1 AULA 3 EE 715 ADOSADA + CAMBIO DE SUBESTACION DE 150 A 500 KVA PESO A PESO REYNOSA COL. PETROLERA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETS NO.7) : 28COT049E CAPECE-17-10102-2007-0245
985	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 715 AISLADA + 788 ML. DE BARRA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCC.	62-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2290-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,983,609	2,983,609	2,983,609	2,958,621	99%	0	0	0	ALUMNO	655	655	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 715 AISLADA + 788 ML. DE BARRA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCC. PESO A PESO REYNOSA COL. PROLONGACION LAS CUMBRES CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CEVITE. INSTITUTO TAMAULIPECO D : 28ETC0008E CAPECE-17-10101-2007-0243
1325	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE. ESTR.715 AISLADA + AULA 3EE ESTR.715 ADOSADA.	62-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,505,721	1,505,721	1,505,721	1,400,087	93%	0	0	0	ALUMNO	598	598	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE. ESTR.715 AISLADA + 1 AULA 3EE ESTR.715 ADOSADA. PESO A PESO REYNOSA COL. REVOLUCION OBRERA COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT NO. 07) PROFDR. GUIMERSSINO GUERRERO GARCIA : 28ECB070 CAPECE-17-1098-2007-0242
52821	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,074,000	2,074,000	2,074,000	1,425,905	69%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE EN LA OBRA FISICA 100%
52820	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,360,064	84%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
52822	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SAUD	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,591,418	99%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO 99% DE LA OBRA.
10825	IMPERMEABILIZACION 840.63 M2. PINTURA 493.55 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4347-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,860	199,860	199,860	199,427	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,334	1,334	100%	IMPERMEABILIZACION 840.63 M2. PINTURA 493.55 M2 CTRO. ZONA REYNOSA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DPR0755Z MEE-07 CAPECE-AD-9135-2008-0206
993	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA.	62-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,617,835	1,617,835	1,617,835	1,617,834	100%	0	0	0	ALUMNO	295	295	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA. PESO A PESO RIO BRAVO COL. 138 MAYO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL. TECNICA CONALEP NO 2000 : 28DPT006L CAPECE-17-10100-2007-0244

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido											
7418	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,553	128,553	128,553	121,419	94%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1 AP. EXT.PEDUC. SAN FERNANDO CAB. MUN. SAN FERNANDO VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA : 28TCSFD CAPCE-17-01-19-2007-0261	
10313	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA MONOFASICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TIO BLAS EL BARRANCON	RURAL	08-2088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	211,503	211,503	211,503	191,791	91%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA MONOFASICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. EL BARRANCON DEL TIO BLAS SAN FERNANDO TELESECUNDARIA MARIA JOVITA CABALLERO : 28DTV026R AP. EXT. PEDUC. CAPCE-17-0005-2008-0009	
7409	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, 13,200 V.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,506	208,506	208,506	187,004	90%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, 13,200 V. AP. EXT.PEDUC. SAN FERNANDO CAB. MUN. SAN FERNANDO VARIAS TRABAJOS ADICIONALES. ESTOS SON RECURSOS PEMEX 2007. OBRA FINIQUITADA.	
4766	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "EL TELON", UBICADO EN EL 202,000 DE LA CARRETERA: VICTORIA - MATAMOROS, SEGUNDA ETAPA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	08-2005-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	15-FERRENTIA 16- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	-	5,515,670	5,515,670	5,515,670	5,509,981	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACION AL CONTRATO ORIGINAL, PERO NO SE CONSIDERA COMO AMPLIACION DE METAS SIN MAS BIEN TRABAJOS ADICIONALES. ESTOS SON RECURSOS PEMEX 2007. OBRA FINIQUITADA.
52833	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS	12-SALUD   14- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	-	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,596,205	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
1226	TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	278,258	278,258	278,258	237,817	85%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. PESO SAN FERNANDO COL. PASO REAL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL SERVICIOS NO. 129 : 28DCT0437X CAPCE-17-0089-2007-0270	
2808	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	RURAL	08-2087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	293,502	293,502	293,502	271,182	92%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. POS. LA PESCA SOTO LA MARINA SECUNDARIA TECNICA NO. 75, ANTONIO RODRIGUEZ T. (PESQUER : 28DST0705E AP. EXT.PEDUC. CAPCE-17-0005-2008-0009	
10319	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 150 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	286,284	286,284	286,284	286,284	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 150 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. COL. MARCELO AGUILAR TAMPICO PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO : 28DRP242Z AP. EXT. PEDUC. CAPCE-17-0007-2008-0011	
10309	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + O. EXTERIOR ELECTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6527-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	385,182	385,182	385,182	365,502	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + O. EXTERIOR ELECTRICA. AP. EXT.PEDUC. TAMPICO COL. VICENTE GUERRERO PRIMARIA ASOCIACION GILBERTO : 28DRP2350Z CAPCE-17-0119-2007-0336
7439	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-2948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	374,604	374,604	374,604	263,245	70%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PEDUC. TAMPICO COL. OBRA VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA : 28AD038C CAPCE-17-0116-2008-0287
7428	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA., 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-2947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	526,626	526,626	526,626	380,819	68%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA., 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PEDUC. TAMPICO COL. SOLIDARIDAD VOLUNTARIA Y TRABAJO SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, TIRSO SALDIVAR GONZALEZ : 28DE0308B CAPCE-17-0119-2007-0261
10314	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	256,399	256,399	256,399	212,907	83%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. COL. ISLETA PEREZ TAMPICO SECUNDARIA TECNICA NO. 20, 1 DE JUNIO : 28DST002B AP. EXT.PEDUC. CAPCE-17-0004-2008-0016
1219	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2 SEE. ESTR.715 + 1 AULA 3EE. ESTR.715 ADOSDADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR.715 AISLADO.	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,241,618	2,241,618	2,241,618	2,241,618	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2 SEE. ESTR.715 + 1 AULA 3EE. ESTR.715 ADOSDADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR.715 AISLADO. PESO TAMPICO COL. LAS AMERICAS CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 22 : 28DCT048Y CAPCE-17-0089-2007-0270
9866	IMPERMEABILITACION 252.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	46,696	46,696	46,696	46,696	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	IMPERMEABILITACION 252.0 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPICO COL. ANAHUAC JARDIN DE NIÑOS SERTONA : 28D0018L CAPCE-17-AD-0179-2007-0373
9867	IMPERMEABILITACION 850.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	147,575	147,575	147,575	147,575	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	IMPERMEABILITACION 850.0 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPICO COL. TANCOL JARDIN DE NIÑOS LIC BENTO JUAREZ : 28D00519K CAPCE-17-AD-0172-2007-0388
9874	IMPERMEABILITACION 100 M2., PINTURA VINILICA 900 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	74,806	74,806	74,806	72,815	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	IMPERMEABILITACION 100 M2., PINTURA VINILICA 900 M2. REH.(SEP. Y FAFEE) TAMPICO COL. TANCOL PRIMARIA FERNANDO SAN PEDRO : 28DPR1712H

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMULIPIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
9875	IMPERMEABILIZACION 334.10 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,895	77,895	77,895	76,009	98%	0	0	METROS CUADRADOS	334	334	100%	IMPERMEABILIZACION 334.10 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. LAURO AGUIRRE PRIMARIA MIGUEL HEDALGO : 28DPR17188
10752	IMPERMEABILIZACION DE 561.88 M2 Y PINTURA A 836.92 M2	38 TAMPICO	URBANO	08-4112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,844	199,844	199,844	199,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,399	1,399	100%	IMPERMEABILIZACION DE 561.88 M2 Y PINTURA 836.92 M2. COL. EMILIO FORTES G. TAMPICO PRIMARIA GAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR6232F MEE-07 CAPCE-EB-1-0046-2008-0155
9868	IMPERMEABILIZACION 102.96 M2., CANCERERIA 21.08 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	51,845	51,845	51,845	51,845	100%	0	0	METROS CUADRADOS	124	124	100%	REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. FLAMBOYANES JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ : 28DPR023X CAPCE-P7-AD1618-2007-0370
9870	IMPERMEABILIZACION 108.86 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	22,549	22,549	22,549	22,549	100%	0	0	METROS CUADRADOS	109	109	100%	IMPERMEABILIZACION 108.86 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. SANTO NIÑO JARDIN DE NIÑOS TAMULIPIAS : 28DPR041M CAPCE-P7-AD-0164-2007-0377
10833	IMPERMEABILIZACION 1,094.20 M2, PINTURA 1,832.49 M2	38 TAMPICO	URBANO	08-4348-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	408,216	408,216	408,216	408,212	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,927	2,927	100%	IMPERMEABILIZACION 1,094.20 M2, PINTURA 1,832.49 M2 COL. LAGUNA DE LA PUERTA TAMPICO PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO : 28DPR05490 MEE-07 CAPCE-EB-1-0068-2008-0231
10759	IMPERMEABILIZACION 1,098.27 M2 Y PINTURA 1,791.76 M2	38 TAMPICO	URBANO	08-4113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,689	399,689	399,689	362,023	91%	0	0	METROS CUADRADOS	474	474	100%	IMPERMEABILIZACION 1,098.27 M2 Y PINTURA 1,791.76 M2 COL. MAGDALENO AGUILAR TAMPICO PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPR1454J MEE-07 CAPCE-EB-1-0046-2008-0155
10306	IMPERMEABILIZACION 1700 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	292,508	292,508	292,508	292,216	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	IMPERMEABILIZACION 1700 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. TANCOL PRIMARIA PATRIA : 28DPR0944R CAPCE-17-10184-2007-0409
10782	IMPERMEABILIZACION 1,845.59 M2 Y PINTURA 1,771.01 M2	38 TAMPICO	URBANO	08-4115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,535	599,535	599,535	590,769	99%	0	0	METROS CUADRADOS	3,617	3,617	100%	IMPERMEABILIZACION 1,845.59 M2 Y PINTURA 1,771.01 M2 COL. UNIDAD MODELO TAMPICO SECUNDARIA GENERAL NO. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLO : 28DES006K MEE-07 CAPCE-EB-1-0046-2008-0156
10291	IMPERMEABILIZACION 300 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	70,101	70,101	70,101	69,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	IMPERMEABILIZACION 300 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. MINERVA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN : 28DPR19370 CAPCE-N7-AD-0175-2007-0384
10297	IMPERMEABILIZACION 300.0 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56,918	56,918	56,918	56,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	IMPERMEABILIZACION 300.0 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO PRIMARIA JUAN ESCUTIA : 28DPR2238A CAPCE-F7-AD-0186-2007-0398
9872	IMPERMEABILIZACION 322.20 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,538	58,538	58,538	58,538	100%	0	0	METROS CUADRADOS	322	322	100%	IMPERMEABILIZACION 322.20 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. TRIEBA JARDIN DE NIÑOS ANEXO ESC ENRIQUE C BEBSAMEN : 28DPR0067U CAPCE-P7-AD-9166-2007-0398
9873	IMPERMEABILIZACION 365.33 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	85,034	85,034	85,034	85,024	100%	0	0	METROS CUADRADOS	365	365	100%	IMPERMEABILIZACION 365.33 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. TAMULIPIAS PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPR1679Q CAPCE-N7-AD-0174-2007-0383
9878	IMPERMEABILIZACION 430.92 M2.	38 TAMPICO	URBANO	07-5701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	76,516	76,516	76,516	76,365	100%	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%	IMPERMEABILIZACION 430.92 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. GUADALUPE MAINERO PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO : 28DPR1818A
10844	IMPERMEABILIZACION 560.84 M2, PINTURA 841.70 M2	38 TAMPICO	URBANO	08-4349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,638	200,638	200,638	200,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,403	1,403	100%	IMPERMEABILIZACION 560.84 M2, PINTURA 841.70 M2 COL. MORELOS TAMPICO PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS : 28DPR1252P MEE-07 CAPCE-EB-1-0068-2008-0231
10768	IMPERMEABILIZACION 565.45 M2 Y PINTURA 812.19 M2	38 TAMPICO	URBANO	08-4114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,645	208,645	208,645	142,626	68%	0	0	METROS CUADRADOS	1,378	1,378	100%	IMPERMEABILIZACION 565.45 M2 Y PINTURA 812.19 M2 COL. GIBRERA TAMPICO PRIMARIA CLIB ROTARIO : 28DPR1811M MEE-07 CAPCE-EB-1-0042-2008-0156

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4									5
9605	IMPERMEABILIZACION 861.32 M2.	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	149,484	149,484	149,484	149,484	100%	0	0	0	ALUMNO	157	157	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 861.32 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPOCO COL. LOMA DE ROSALES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28D00008L CAPCE-F7-AD-0170-2007-0389
10305	IMPERMEABILIZACION 907.20 M2.	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-5709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	124,765	124,765	124,765	123,002	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	907	907	100%	IMPERMEABILIZACION 907.20 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPOCO COL. LAGUNA DE PUERTA PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA : 28DPR0792Z CAPCE-F7-0185-2007-0410
10293	OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 350.0 ML.	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,996	110,996	110,996	107,722	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 350.0 ML. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPOCO COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO PRIMARIA ARTEMO VILLAFANA PADILLA : 28DPR2122P CAPCE-F7-0178-2007-0405
10302	PINTURA 300 M2., PISO M2.	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-5708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	90,697	90,697	90,697	90,697	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	PINTURA 300 M2., PISO M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPOCO COL. NATIVIDAD GARZA REAL PRIMARIA JOSEFA GORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR1501I CAPCE-F7-0180-2007-0406
9877	PISOS 200 M2.	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-5700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	71,752	71,752	71,752	71,752	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	PISOS 200 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPOCO COL. COLINAS DE TANCOL PRIMARIA GREGORIO TORRES GUINTERO : 28DPR1722N
10298	RED ELECTRICA 120 ML. PISOS 50 M2.	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56,810	56,810	56,810	56,622	100%	0	0	0	METROS LINEALES	120	120	100%	RED ELECTRICA 120 ML. PISOS 50 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPOCO COL. MIRACONES DE LA PRISA PRIMARIA LUCINDO GAYTAN GARCIA : 28DPR2282D CAPCE-F7-AD-0183-2007-0394
9871	TERMINACION DE BARRA 59.30 M2.	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-5693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,112	49,112	49,112	49,112	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	59	59	100%	TERMINACION DE BARRA 59.30 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPOCO COL. CASCAJAL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA : 28D00089W CAPCE-F7-0173-2007-0389
10300	VITROPISO 439.20 M2.	38 TAMPOCO	URBANO	URBANO	07-5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	218,986	218,986	218,986	207,976	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	439	439	100%	VITROPISO 439.20 M2. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPOCO COL. ZONA CENTRO PRIMARIA GABINO BARRERA : 28DPR1614G CAPCE-F7-AD-0178-2007-0419
27337	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 753 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 753 ADOSADAS, FOSA, POZO, BASES PARA TANCO. MURO DE ACOMETIDA	39 TULA	MAMALEON (MAMA LEON)	RURAL	08-2892-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	903,793	903,793	903,793	902,029	100%	0	0	0	ALUMNO	47	47	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 753 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 753 ADOSADAS, FOSA, POZO, BASES PARA TANCO. MURO DE ACOMETIDA EY. MAMALEON TULA CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO.20 MAMALEON : 28E0MS020R CO-INV. FED. EST. NMS. CAPCE-881-0022-2008-0062
1220	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ZEE., ESTR.715 ADOSADO.	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2290-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	877,326	877,326	877,326	877,303	100%	0	0	0	ALUMNO	829	829	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ZEE., ESTR.715 ADOSADO. PESO A PESO VALLE HERMOSO COL. SOBERANO CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 130 : 28DCT0444G CAPCE-F7-1-0099-2007-0270
7467	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V. ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	284,603	284,603	284,603	246,214	87%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V. ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PEDUC. VALLE HERMOSO CAB. MUN. VALLE HERMOSO VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA : 28TECVHS CAPCE-F7-0181-2007-0336
52842	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	40 VALLE HERMOSO	URBANO	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	12-SALUD   104-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7502	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SUBESTACION DE 150 A 225 KVA EN 13,200 V	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	243,782	243,782	243,782	239,704	98%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SUBESTACION DE 150 A 225 KVA EN 13,200 V. AP. EXT.PEDUC. VICTORIA COL. LIBERTAD SECUNDARIA TECNICA NO. 54 CARLOS SALAZAR : 28DST0504S CAPCE-F7-0116-2007-0297
7479	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SUBESTACION DE 75 A 225 KVA EN 13,200 V.	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	258,651	258,651	258,651	216,402	84%	0	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SUBESTACION DE 75 A 225 KVA EN 13,200 V. AP. EXT.PEDUC. VICTORIA COL. INDEPENDENCIA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 PROFRA. RAFAEL BALANDRANO BALA : 28D50891C CAPCE-F7-0116-2007-0297
1118	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE 5 EE 717 P.B. + TECHUMBRE ARCO - TECHO DE 30 X 30 M.	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,639,318	3,639,318	3,639,318	3,639,318	100%	0	0	0	ALUMNO	2,295	2,295	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE 5 EE 717 P.B. + TECHUMBRE ARCO - TECHO DE 30 X 30 M. PESO A PESO VICTORIA COL. ZONA CENTRO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CRIS NO.24) : 28DCT0164I CAPCE-F7-0110-2007-0245

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4								
7511	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA. EN 13.200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	989,531	989,531	989,531	671,800	68%	0	0	ALUMNO	70	70	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA. EN 13.200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.PEDUC. VICTORIA COL. TAMATAN VARIAS CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA - COORDINACION REGIONAL DE VICTORIA. : 28ADC001A/CAPECE-IT-10121-2007-0262
10330	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE VIA PUBLICA Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	466,871	466,871	466,871	375,363	80%	0	0	ALUMNO	327	327	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. + ESTRUCTURA EN POSTE VIA PUBLICA Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA COL. CHAPULTEPEC VICTORIA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ : 28DPR2012V AP. EXT.PEDUC. CAPECE-FB-AD-0082-2008-0125
10322	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	273,959	273,959	273,959	273,959	100%	0	0	ALUMNO	141	141	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA COL. MORELOS VICTORIA JARDIN DE NIÑOS A B C : 28DJN0114O AP. EXT.PEDUC. CAPECE-IT-1-0006-2008-0010
1210	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS SEEL. ESTR.715 ADOSSADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. AISLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,898,842	2,898,842	2,898,842	2,638,153	91%	0	0	ALUMNO	1,810	1,810	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS SEEL. ESTR.715 ADOSSADO + 2 AULAS 2.5EE. ESTR.717 P.A. AISLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. PESO A PESO VICTORIA FRACC. LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 236) : 28COT043H/CAPECE-IT-1-0069-2007-0276
28071	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE. 715 AISLADA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3284-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	597,597	597,597	597,597	597,592	100%	0	0	ALUMNO	1,247	1,247	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE. 715 AISLADA. CAB. MUN. VICTORIA VICTORIA PREPARATORIA MARTIN R. GOMEZ : 28BSC0201M/CO-VIN- FEV. EST. NMS. CAPECE-88-1-0018-2008-0056
979	EDIFICIO "C": 6 AULAS 2.5 EE 717 + ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717; EDIFICIO "D": 1 AULA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-2248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	15,854,857	15,854,857	15,854,857	15,214,810	96%	0	0	ALUMNO	652	652	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EDIFICIO "C": 6 AULAS 2.5 EE 717 + ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717; EDIFICIO "D": 1 AULA 3 EE 717 + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 5 EE 717 PREPARACION PARA ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717; EDIFICIO "E": TALLER DE SECRETARIADO 5 EE 717 + LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 717 + PREPARACION PARA ESCALERA EDIFICIO "1": TALLER DE EBANISTERIA 4 EE 717 EDIFICIO "K": TALLER DE ELECTRONICA 3 EE 717 + OBRA EXTERIOR + SUBSTACION DE 500 KVA TIPO PEDESTAL PESO A PESO VICTORIA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE CAPACITACION TIGCE-ECVCTE. INSTITUTO TAMAUlipECO D : 28ETC0009H/CAPECE-IT-1-0099-2007-0270
52848	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUlipAS		12-SALUD 1544-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,280,729	93%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO 100%
10871	IMPERMEABILIZACION 613.23 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4350-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,933	117,933	117,933	117,354	100%	0	0	METROS CUADRADOS	613	613	100%	IMPERMEABILIZACION 613.23 M2 CTRO. ZONA VICTORIA PRIMARIA FELIPE PESCADOR : 28DPR1137W/MECE-07-CAPECE-ES-AD-0137-2008-0207
10790	IMPERMEABILIZACION 655.20 M2 Y PINTURA 1,440.00 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	191,343	191,343	191,343	191,343	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,095	2,095	100%	IMPERMEABILIZACION 655.20 M2 Y PINTURA 1,440.00 M2 COL. UNIDAD MODELO VICTORIA PRIMARIA LIC EMILIO PORTES LIC. 28DPR1593K/MECE-07
7558	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200 V	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	248,410	248,410	248,410	242,381	98%	0	0	ALUMNO	276	276	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13.200 V AP. EXT.PEDUC. VICTORIA COL. LIBERAL PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSSO MURRIETA : 28DPR2292Z/CAPECE-IT-1-0117-2007-0259
7528	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA. EN 33.000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 (EXISTENTE), Y 3.	41-VICTORIA	GARZA VALDEZ	RURAL	07-2958-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	188,176	188,176	188,176	182,568	97%	0	0	ALUMNO	64	64	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA. EN 33.000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 (EXISTENTE), Y 3. AP. EXT.PEDUC. VILLAGRAN EJ. GARZA VALDEZ TELESECUNDARIA JOSE SILVA SANCHEZ : 28DTV0065A/CAPECE-IT-9119-2007-0261
1120	PORTICO + BARRA PERIMETRAL CON MURO Y REJA METALICA 263.40 ML + BARRA PERIMETRAL CON MURO APARENTE 216.47 ML.	41-VICTORIA	XICOTEACATL	URBANO	07-2272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,144,515	1,144,515	1,144,515	1,067,948	93%	0	0	ALUMNO	646	646	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PORTICO + BARRA PERIMETRAL CON MURO Y REJA METALICA 263.40 ML + BARRA PERIMETRAL CON MURO APARENTE 216.47 ML. PESO A PESO XICOTEACATL. CTRO. ZONA CENTRO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO.98) : 28DCT033ID/CAPECE-IT-1-0102-2007-0245
7720	APLANADOS Y PISOS.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	18,124	18,124	18,124	18,123	100%	0	0	ALUMNO	11	11	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA APLANADOS Y PISOS. REH.(SEP. Y FAFEF) BUSTAMANTE EJ. SAN FCO. DE PADUA PRIMARIA PROFDR. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA : 28DPR021M/CAPECE-IT-1-0121-2007-0262
7969	IMPERMEABILIZACION	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	22,596	22,596	22,596	22,598	100%	0	0	ALUMNO	22	22	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION REH.(SEP. Y FAFEF) BUSTAMANTE EJ. SAN ANTONIO TELESECUNDARIA PROFDR. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA : 28DVT0272G/CAPECE-IT-9105-2007-0227
7899	IMPERMEABILIZACION.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,993	32,993	32,993	32,990	100%	0	0	ALUMNO	141	141	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y FAFEF) BUSTAMANTE VLLA. BUSTAMANTE SECUNDARIA TECNICA NO. 37. JESUS REYES HEROLEAS : 28DST0307B/CAPECE-IT-9105-2007-0227

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMULIPIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10A	11														
7933	IMPERMEABILIZACIÓN.	6	BUSTAMANTE ANTE	URBANO	07-5566-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	22,297	22,297	22,297	22,281	100%	0	0	0	ALUMNO	16	16	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE VLLA. BUSTAMANTE TELESECUNDARIA PROFR. MOISES ABUNDIS SANCHEZ : 28DTV0235P CAPCE-17-1-0091-2007-0238
7674	IMPERMEABILIZACIÓN.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	16,581	16,581	16,581	13,540	82%	0	0	0	ALUMNO	16	16	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. SAN ANTONIO DE PADUA. JARDÓN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DUN0824O CAPCE-17-1-0120-2007-0264
7624	IMPERMEABILIZACIÓN.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	13,960	13,960	13,960	13,948	100%	0	0	0	ALUMNO	63	63	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE POB. SAN NICOLAS PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DPR0215C CAPCE-17-1-0105-2007-9227
7906	IMPERMEABILIZACIÓN Y CANCELERIA.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	26,736	26,736	26,736	26,720	100%	0	0	0	ALUMNO	19	19	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. EL CARACOL TELESECUNDARIA PROFR. RAMON HERNANDEZ PAZ : 28DTV0236O CAPCE-17-1-0105-2007-0227
7756	PINTURA.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,662	97%	0	0	0	ALUMNO	24	24	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. LILAND Y ANEXAS PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1915Z CAPCE-17-1-0091-2007-0238
7606	PINTURA.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,662	97%	0	0	0	ALUMNO	18	18	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. LILAND Y ANEXAS JARDÓN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO : 28DRO828K CAPCE-17-1-0120-2007-0264
7686	PINTURA.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,662	97%	0	0	0	ALUMNO	21	21	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. GABINO VAZQUEZ PRIMARIA MEXCO : 28DPR016H CAPCE-17-1-0105-2007-0227
7760	PINTURA.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5558-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	25,523	25,523	25,523	24,706	97%	0	0	0	ALUMNO	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. HIGUERA. LA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR115Z CAPCE-17-1-0091-2007-0238
7597	PINTURA.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	28,719	28,719	28,719	28,614	100%	0	0	0	ALUMNO	16	16	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. LAS ALBERCAS JARDÓN DE NIÑOS SOLEDAD ANAYA SOLIZADO : 28DUN0819K CAPCE-17-1-0121-2007-0262
7743	PINTURA.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,662	97%	0	0	0	ALUMNO	34	34	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. NUEVO PROGRESO PRIMARIA NAPOLEON VILLANUEVA CRUZ : 28DPR0228P CAPCE-17-1-0091-2007-0238
7665	PINTURA 400 M2, 14 SALIDAS ELECTRICAS, 10 SALIDAS HIDRAULICAS, 2 JARDINERIAS.	6	BUSTAMANTE ANTE	URBANO	07-5550-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	53,659	53,659	53,659	53,630	100%	0	0	0	ALUMNO	33	33	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA 400 M2, 14 SALIDAS ELECTRICAS, 10 SALIDAS HIDRAULICAS, 2 JARDINERIAS. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE VLLA. BUSTAMANTE PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO : 28DPR187ZV CAPCE-17-1-0120-2007-0264
7616	PISOS.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	24,792	24,792	24,792	24,481	99%	0	0	0	ALUMNO	63	63	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. MAGDALENO AGUILAR PRIMARIA LINYIN Y PROGRESO : 28DPR0222M CAPCE-17-1-0105-2007-0227
7996	PISOS.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	28,079	28,079	28,079	27,739	99%	0	0	0	ALUMNO	60	60	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. SAN ANTONIO DE PADUA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA : 28DTV0115C CAPCE-17-1-0091-2007-9238
7688	PROTECCIONES.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5562-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	17,512	17,512	17,512	13,678	78%	0	0	0	ALUMNO	38	38	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PROTECCIONES. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. SAN MIGUEL DE WALDO PRIMARIA GABRIELA MISTRAL : 28DPR027J CAPCE-17-1-0105-2007-0227
8013	SALIDAS HIDRAULICAS.	6	BUSTAMANTE	RURAL	07-5569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	19,707	19,707	19,707	19,707	100%	0	0	0	ALUMNO	56	56	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SALIDAS HIDRAULICAS. REH.(SEP. Y YAFEF) BUSTAMANTE E.J. CALABACILLAS TELESECUNDARIA EMLIANO ZAPATA : 28DTV0015D CAPCE-17-1-0091-2007-0238

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
7702	VITROPISO.	6 BUSTAMANTE	CALABAZILLAS	RURAL	07-5553-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,133	25,133	25,133	24,025	96%	0	0	0	ALUMNO	29	29	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA VITROPISO. REH (SEP. Y FAFEF) BUSTAMANTE E.J. CALABAZILLAS JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : 28DJN552N CAPCE-17-1-0120-2007-0264
7835	VITROPISO.	6 BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	07-5561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,920	19,920	19,920	18,031	91%	0	0	0	ALUMNO	65	65	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA VITROPISO. REH (SEP. Y FAFEF) BUSTAMANTE E.J. LLANO Y ANEXAS PRIMARIA CAP ABDON TREJO NAVA : 28DP0212F CAPCE-17-1-0105-2007-0227
7713	VITROPISO.	6 BUSTAMANTE	FELIPE ANGLE S (EL GAVILAN)	RURAL	07-5554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,269	19,269	19,269	19,269	100%	0	0	0	ALUMNO	32	32	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA VITROPISO. REH (SEP. Y FAFEF) BUSTAMANTE E.J. FELIPE ANGLE S JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DJN5037V CAPCE-17-1-0120-2007-0264
7681	VITROPISO.	6 BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	RURAL	07-5552-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	25,133	25,133	25,133	24,462	97%	0	0	0	ALUMNO	13	13	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA VITROPISO. REH (SEP. Y FAFEF) BUSTAMANTE E.J. MAGDALENO AGUILAR JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DJN676W CAPCE-17-1-0120-2007-0264
27456	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE 4 EE, 715 AISLADO.	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	08-3268-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,018,185	1,018,185	1,018,185	1,008,367	99%	0	0	0	ALUMNO	1,374	1,374	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE 4 EE, 715 AISLADO. COL. ESTADIO CIUDAD MADERO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO 103) : 28DCT0347E CAPCE-17-1-0102-2007-0246
10318	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	08-2092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	314,883	314,883	314,883	290,827	92%	0	0	0	ALUMNO	222	222	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA COL. MONTEVERDE CIUDAD MADERO PRIMARIA J GUADALUPE MARTINEZ MIRELES : 28DPR1357H AP. EXT.P/EDUC. CAPCE-17-1-0007-2008-0311
6884	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-2916-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	561,764	561,764	561,764	168,529	30%	0	0	0	ALUMNO	763	763	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2 AP. EXT.P/EDUC. CIUDAD MADERO COL. ARROL GRANDE SECUNDARIA GENERAL NO. 6, PROF. CRESCENCIO JUAREZ CASTRO : 28DE5098A CAPCE-17-1-0093-2007-0234
1125	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-2273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	833,660	833,660	833,660	833,669	100%	0	0	0	ALUMNO	1,353	1,353	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PESO A PESO CIUDAD MADERO COL. ESTADIO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO 103) : 28DCT0347E CAPCE-17-1-0102-2007-0246
1160	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE., ESTR. 715 AISLADA.	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-2279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	575,019	575,019	575,019	566,744	99%	0	0	0	ALUMNO	35	35	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE., ESTR. 715 AISLADA. PESO A PESO CIUDAD MADERO AMP. UNIDAD NACIONAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBETIS NO. 164 : 28DCT0002L CAPCE-17-1-0101-2007-0243
52734	FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	3.03.01.01.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,606,157	99%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	AVANCE FISICO 99%
6224	IMPERMEABILIZACION	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-5614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	113,006	113,006	113,006	109,205	97%	0	0	0	ALUMNO	225	225	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. VICENTE GUERRERO PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO : 28DP0262A CAPCE-17-1-0126-2007-0272
6054	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-5088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	23,168	23,168	23,168	23,167	100%	0	0	0	ALUMNO	73	73	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO AMP. UNIDAD NACIONAL JARDIN DE NIÑOS BARCAZAS : 28DJN249D CAPCE-M7-1-0125-2007-0258
8149	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-5604-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,939	61,939	61,939	61,856	100%	0	0	0	ALUMNO	384	384	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. EMILIANO ZAPATA SUR PRIMARIA PROFRA. DELIA AGUIRRE BARAJAS : 28DPR1563G CAPCE-17-1-0141-2007-0259
8188	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-5607-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	65,139	65,139	65,139	64,801	99%	0	0	0	ALUMNO	665	665	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. LOS MANGOS PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO : 28DPR1414I CAPCE-17-1-0137-2007-0344
8247	IMPERMEABILIZACION.	9 CIUDAD MADERO	CUIDAD MADERO	URBANO	07-5617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	82,176	82,176	82,176	78,465	95%	0	0	0	ALUMNO	316	316	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. LAZARO CARDENAS PRIMARIA LAZARO CARDENAS : 28DP0277P CAPCE-17-1-0144-2007-0301

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10A	11														
8238	IMPERMEABILIZACIÓN.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5619-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	49,228	49,228	49,228	45,517	92%	0	0	0	ALUMNO	116	116	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO CAB. MUN. CD MADERO PRIMARIA DONA CECILIA : 28DPR02690 CAPCE-N7-1-0135-2007-0295
8215	IMPERMEABILIZACIÓN.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5613-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	54,481	54,481	54,481	50,215	92%	0	0	0	ALUMNO	509	509	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. REVOLUCION VERDE PRIMARIA ALIANZA OBRERO CAMPESINA : 28DPR0574P CAPCE-N7-0126-2007-0272
8240	IMPERMEABILIZACIÓN.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	57,961	57,961	57,961	54,250	94%	0	0	0	ALUMNO	258	258	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. ARBOLEDAS PRIMARIA ISAURO ALFARO : 28DPR02780 CAPCE-N7-0126-2007-0272
8137	IMPERMEABILIZACIÓN Y AZULEJO.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5602-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	88,307	88,307	88,307	88,046	100%	0	0	0	ALUMNO	177	177	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y AZULEJO. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL HIDALGO ORIENTE PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA : 28DPR16290 CAPCE-N7-10141-2007-0299
8114	IMPERMEABILIZACIÓN Y PISOS.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5598-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	77,123	77,123	77,123	62,965	82%	0	0	0	ALUMNO	293	293	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO AMP. EMILIANO ZAPATA NORTE PRIMARIA PROFDR. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ : 28DPR2273G CAPCE-N7-0137-2007-0344
10795	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 31 SALIDAS	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	08-4157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	158,440	158,440	158,440	158,440	100%	0	0	0	ALUMNO	742	742	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 31 SALIDAS COL. DEL VALLE CIUDAD MADERO SECUNDARIA GENERAL NO. 3. VALENTIN GOMEZ FARIAS : 28DPR0044T MEE-07 CAPCE-ER-AD-0117-2008-0184
8157	LOSA.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5605-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	87,815	87,815	87,815	87,709	100%	0	0	0	ALUMNO	288	288	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LOSA. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. LAS AMERICAS PRIMARIA LAS AMERICAS : 28DPR16290 CAPCE-N7-0137-2007-0344
8201	PINTURA.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	37,628	37,628	37,628	33,917	90%	0	0	0	ALUMNO	222	222	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. MONTE VERDE PRIMARIA J. GUADALUPE MARTINEZ MIRELES : 28DPR16290 CAPCE-N7-0136-2007-0296
8251	PINTURA.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5618-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	18,897	18,897	18,897	15,196	80%	0	0	0	ALUMNO	350	350	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO CAB. MUN. CD MADERO PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR0271V CAPCE-N7-0144-2007-0301
8291	PINTURA.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5630-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	60,398	60,398	60,398	60,397	100%	0	0	0	ALUMNO	475	475	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO FRACC. VILLA PARAISO SECUNDARIA TÉCNICA NO. 68. PROFDR. TIRSO SALTIVERRI : 28DST0889P CAPCE-N7-0130-2007-0292
8034	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5584-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	71,125	71,125	71,125	71,067	100%	0	0	0	ALUMNO	41	41	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. LOMA DEL GALLO JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA : 28DJN0298L CAPCE-17-1-0118-2007-0336
8025	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5582-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	59,922	59,922	59,922	57,201	95%	0	0	0	ALUMNO	76	76	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. ZONA CENTRO JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA : 28DJN03690 CAPCE-17-4-0092-2007-0239
8059	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5591-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	52,976	52,976	52,976	50,629	96%	0	0	0	ALUMNO	118	118	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO : 28DJN0154P CAPCE-17-1-0117-2007-0259
8078	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5593-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	42,417	42,417	42,417	42,377	100%	0	0	0	ALUMNO	172	172	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. VICENTE GUERRERO JARDIN DE NIÑOS JUAN B DE LA GARZA : 28DJN0180D
8071	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	Ciudad Madero	URBANO	07-5592-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	55,775	55,775	55,775	51,424	92%	0	0	0	ALUMNO	47	47	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. EMILIO CARRANZA JARDIN DE NIÑOS MANUEL VALERO DEL HOYO : 28DJN0121Y CAPCE-F7-AD-0163-2007-0392

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5
8120	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	62,816	62,816	62,816	57,400	91%	0	0	ALUMNO	381	381	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. DEL VALLE PRIMARIA LA PRIMARIA LEONA VICARIO   28DPR1707Y CAPCE-N7-1-0141-2007-0299
8163	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5606-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	89,362	89,362	89,362	89,279	100%	0	0	ALUMNO	426	426	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. DEL VALLE PRIMARIA LA CORREDORA   28DPR1505E CAPCE-N7-1-0137-2007-0344
8192	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,525	72,525	72,525	70,073	97%	0	0	ALUMNO	443	443	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. LUCIO BLANCO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA   28DPR1412K CAPCE-N7-1-0136-2007-0296
8208	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5611-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,526	94,526	94,526	90,815	96%	0	0	ALUMNO	166	166	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. LA BARRA PRIMARIA LIC FRANCISCO CASTELLANOS   28DPR1333Y CAPCE-N7-1-0146-2007-0305
8212	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5612-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,457	73,457	73,457	69,746	95%	0	0	ALUMNO	118	118	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. HERMINEGILDO GALEANA PRIMARIA HERMINEGILDO GALEANA   28DPR1090C CAPCE-N7-1-0145-2007-0305
8267	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,752	57,752	57,752	44,109	76%	0	0	ALUMNO	760	760	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. ARBOL GRANDE SECUNDARIA GENERAL NO. 6, PROF. CRESCENCIO JUAREZ CASTRO   28DPR009A CAPCE-N7-1-0139-2007-0297
8277	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5627-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	79,221	79,221	79,221	74,526	94%	0	0	ALUMNO	449	449	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. HERBERTO KEMOE SECUNDARIA GENERAL NO. 5, SAURO ALFARO OTERO   28DPR0099V CAPCE-N7-1-0128-2007-0274
8282	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	75,455	75,455	75,455	68,444	91%	0	0	ALUMNO	431	431	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. MIGUEL HIDALGO. PTE. SECUNDARIA GENERAL NO. 4, LAZARO CARDENAS DEL RIO   28DPR0048P CAPCE-N7-1-0143-2007-0300
8232	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,526	94,526	94,526	90,634	96%	0	0	ALUMNO	434	434	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. HIPODROMO PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS   28DPR0280C CAPCE-N7-1-0126-2007-0272
8044	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5056-01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	71,125	71,125	71,125	65,728	93%	0	0	ALUMNO	221	221	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. REVOLUCION VERDE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ   28DIN0296N CAPCE-IF-1-0118-2007-0336
70165	TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2916-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	318,363	318,363	318,363	95,508	30%	0	0	ALUMNO	100	100	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2 COL. ARBOL GRANDE CIUDAD MADERO SECUNDARIA GENERAL NO. 6, PROF. CRESCENCIO JUAREZ CASTRO   28DPR009A AP. EXT. PEDUC. CAPCE-IF-1-0108-2008-0284
1067	AMPLIACION DEL LABORATORIO VIRTUAL. SUSTITUCION DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA DE AREA DOCENTES, TALLER DE CARNES, AULAS DIDACTICAS Y AREAS PRODUCTIVAS. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	07-2267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,308,728	1,308,728	1,308,728	1,308,727	100%	0	0	ALUMNO	321	321	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA AMPLIACION DEL LABORATORIO VIRTUAL. SUSTITUCION DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA DE AREA DOCENTES, TALLER DE CARNES, AULAS DIDACTICAS Y AREAS PRODUCTIVAS. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 Y DE 30 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + SUST HIDROSANITARIA Y SAL. ELECTRICAS. PESO A PESO TULA EL TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBETA NO.117)   28TAD0099P CAPCE-IF-1-0102-2007-0245
4767	MODERNIZACION DE LA CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO EN TRAMO REYNOSA - MIER, DEL KM 13+452.04 AL 14+692.63. SEGUNDA ETAPA	24-MIER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2006-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU		18-ENERGIA   141- PETROLEOS MECANICOS (CORPORATIVO)	782,289	782,289	782,289	69,523	9%	0	0	UNIDAD	1	1	92%	
12524	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 17 SALIDAS	12-GONZALEZ	GONZALEZ	RURAL	09-5106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCWT		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	133,712	133,712	133,712	40,113	30%	0	0	ALUMNO	179	179	100%	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 17 SALIDAS PRIMARIA PROF. JOSSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ   28DPR0061Q GONZALEZ COL. PRAEDIS BALBOA CAPCE-ES-AD-0065-2009-0183 MEE-07
12921	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR	64-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,940	199,940	199,940	65,982	33%	0	0	ALUMNO	299	299	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR PRIMARIA GONZALEZ BENAVIDES   28DPR0024U GUERRERO COL. NUEVO CIUDAD GUERRERO CENTRO CAPCE-AD-0011-2009-0016 MEE-07

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
15192	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 105 SALIDAS	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	09-2553-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,891	199,891	199,891	59,967	30%	0	7	0	ALUMNO	222	222	100%	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 105 SALIDAS PRIMARIA ALBERTO VILLASANA ORTIZ. 28DPR0533P EL MANTE E.J. LIMON CAPCE-E8-10555-2009-0088 MEE-07
12891	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 72 SALIDAS Y LUMINARIAS 60 PZA.	ABEL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	110,968	110,968	110,968	33,290	30%	0	0	0	ALUMNO	221	221	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 72 SALIDAS Y LUMINARIAS 60 PZA. PRIMARIA AQUILES SERDAN. 28DPR0448S EL MANTE COL. AQUILES SERDAN CAPCE-E8-AD-0014-2009-0034 MEE-07
15113	INSTALACIONES ELECTRICAS: SUSTIT DE LUMINARIAS 72 PIEZAS, SALIDAS ELECTRICAS 91 SALIDAS, TABLEROS 13 PIEZAS E INTERRUPTORES 52 PIEZAS.	22- MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	192,338	192,338	192,338	57,701	30%	0	0	0	ALUMNO	520	520	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS: SUSTIT DE LUMINARIAS 72 PIEZAS, SALIDAS ELECTRICAS 91 SALIDAS, TABLEROS 13 PIEZAS E INTERRUPTORES 52 PIEZAS. PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES. 28DPR0200S MATAMOROS COL. LAS AMERICAS CAPCE-E8-10559-2009-0098 MEE-07
14649	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 28 SALIDAS DE MUEBLES SANIT 16 PIEZAS Y PINTURA EXTERIOR 168 M2.	22- MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2532-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198,846	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	168	0	0%	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 28 SALIDAS DE MUEBLES SANIT 16 PIEZAS Y PINTURA EXTERIOR 168 M2. PRIMARIA MELCHOR OCAMPO. 28DPR0481Z MATAMOROS COL. CABECERA MUNICIPAL MEE-07
14040	LUMINARIAS 55.00 PZAS, SALIDAS ELECTRICAS 98.00 SAL.	22- MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-2142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,708	197,708	197,708	59,312	30%	0	0	0	ALUMNO	293	293	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LUMINARIAS 55.00 PZAS, SALIDAS ELECTRICAS 98.00 SAL. PRIMARIA MEXICO 28DPR1259K MATAMOROS POB. EL CONTROL CAPCE-E8-1041-2009-0073 MEE-07
14866	PINTURA VINILICA 1,619.89 M2, MUEBLES SANITARIOS 16.00 PIEZAS Y LUMINARIAS 7.00 PIEZAS.	22- MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2533-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,204	197,204	197,204	59,188	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	486	30%	PINTURA VINILICA 1,619.89 M2, MUEBLES SANITARIOS 16.00 PIEZAS Y LUMINARIAS 7.00 PIEZAS. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. 28DPR0431Y MATAMOROS COL. CABECERA MUNICIPAL CAPCE-E8-10558-2009-0088 MEE-07
15304	PINTURA ESMALTE 2,327.22, LUMINARIAS 198 PZAS. Y SALIDAS DE ALUMBRADO 243 SALIDAS.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,999	599,999	599,999	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,327	0	0%	PINTURA ESMALTE 2,327.22, LUMINARIAS 198 PZAS. Y SALIDAS DE ALUMBRADO 243 SALIDAS. SECUNDARIA GENERAL NO. 1 PROF. JUVENAL BOONE FLORES. 28DSE0002U NUEVO LAREDO CTRD. ZONA MEE-07
15058	PINTURA VINILICA 2,046.00 M2	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2546-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	137,129	137,129	137,129	41,138	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,046	614	30%	PINTURA VINILICA 2,046.00 M2 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. 28DPR1165S NUEVO LAREDO FRACC. AMERICA 11 CAPCE-E8-1049-2009-0081 MEE-07
15287	PINTURA VINILICA 2932.07 M2	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,870	199,870	199,870	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,932	0	0%	PINTURA VINILICA 2932.07 M2 PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ. 28DPR2115R NUEVO LAREDO COL. 20 DE NOVIEMBRE CAPCE-E8-AD-0068-2009-0169 MEE-07
14677	PINTURA 1,238.22 M2 Y APLANADOS 707.52 M2	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	181,633	181,633	181,633	54,489	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,346	584	30%	PINTURA 1,238.22 M2 Y APLANADOS 707.52 M2 PRIMARIA PROF. COSME PEREZ. 28DPR0787R NUEVO LAREDO COL. HIDALGO CAPCE-E8-10032-2009-0061 MEE-07
14517	SUSTITUCION DE INSTAL. ELECTRICAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR	27- NUEVO LAREDO	LA SANDIA	RURAL	09-2165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,715	195,715	195,715	58,714	30%	0	0	0	ALUMNO	397	397	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE INSTAL. ELECTRICAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR PRIMARIA ENRIQUE C. REISSAMEN. 28DPR21180 NUEVO LAREDO COL. LA SANDIA CAPCE-E8-10533-2009-0062 MEE-07
14273	INSTALACIONES ELECTRICAS 41 SALIDAS	3- ALTAMIRA	JOSE MARIA LUIS MORAN (LAS MARGARITAS)	RURAL	09-2530-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,077	36,077	36,077	10,823	30%	0	0	0	ALUMNO	97	97	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS 41 SALIDAS PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA. 28DPR082ZZ ALTAMIRA E.J. JOSE MARIA LUIS MORAN (LAS MARGARITAS) CAPCE-E8-0902-2009-0098 MEE-07
11293	PINTURA 1,489.53 M2	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5817-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	89,595	89,595	89,595	89,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,480	1,480	100%	PINTURA 1,489.53 M2 FRACC. SANTA ELENA ALTAMIRA PRIMARIA DIANA LAURA ROJAS DE COLOSO. 28DPR2101U MEE-07 CAPCE-E8-AD-0007-2009-0012
11455	PINTURA 1,705. M2	3- ALTAMIRA	MACLOY HERREA (MIRADORES)	RURAL	09-6229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	98,782	98,782	98,782	98,782	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,705	1,705	100%	PINTURA 1,705. M2 E.J. MACLOY HERREA ALTAMIRA PRIMARIA FRATERNIDAD. 28DPR025F MEE-07 CAPCE-E8-AD-0004-2009-0009
11274	PINTURA 2,027.13 M2	3- ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5816-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,958	117,958	117,958	117,268	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,027	2,027	100%	PINTURA 2,027.13 M2 FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA ALTAMIRA PRIMARIA PROFESORA FRANCISCA GOMEZ SEGURA. 28DPR2424W MEE-07 CAPCE-E8-AD-0008-2009-0011

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4									5
998	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ELECTRIFICACION DE TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA.	33-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	07-2263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,176,172	2,176,172	2,176,172	2,176,172	100%	0	0	0	ALUMNO	1,178	1,178	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ELECTRIFICACION DE TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA. PESO A PESO PADILLA EL LA SOLEDAD CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.55 : 28DTA0555 CAPCE-17-1-01-00-2007-0244
15128	PINTURA VINILICA 2,878.30 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,964	199,964	199,964	199,964	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,878	2,880	99%	PINTURA VINILICA 2,878.30 M2 PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO : 28DPR1306A REYNOSA COL. AGUILERES SERDAN CAPCE-E8-1-0047-2009-0080 MEE-07
11192	"INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 14 SALIDAS	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5455-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	69,502	69,502	69,502	63,032	91%	0	0	0	ALUMNO	450	450	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA "INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 14 SALIDAS" COL. MUN. SAN FERNANDO SAN FERNANDO PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ : 28DPR0307N MEE-07 CAPCE-E8-AD-0165-2008-0278
14805	PINTURA VINILICA 3,350.00 M2	37-SOTOLA MARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2531-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,644	196,644	196,644	162,967	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,350	2,848	85%	PINTURA VINILICA 3,350.00 M2 PRIMARIA LAZARO CARDENAS : 28DPR1533W SOTO LA MARINA COL. CABECERA MUNICIPAL CAPCE-E8-1-0036-2009-0102 MEE-07
50665	LAMPARAS 2 X 34 W. 155 PZAS., LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 8 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	130,473	130,473	130,473	129,921	100%	0	0	0	ALUMNO	540	540	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA LAMPARAS 2 X 34 W. 155 PZAS. LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 8 PZAS. REH.(SEP. Y FAFEF) TAMPICO COL. TAMAUPLIAS SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO.1, FERNANDO SAN PEDRO : 28DES0077K
15077	LUMINARIAS 55 PZAS. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS 96 SALIDAS. PINTURA VINILICA 1,708.76 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2547-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,722	197,722	197,722	59,316	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,709	513	30%	LUMINARIAS 55 PZAS. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS 96 SALIDAS. PINTURA VINILICA 1,708.76 M2 PRIMARIA FORD NO. 13 : 28DPR1528M TAMPICO COL. MORELOS CAPCE-E8-1-0057-2009-0097 MEE-07
15204	IMPERMEABILIZACION 60.00 M2 Y PINTURA VINILICA 1,305.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	EL SAUZ	RURAL	09-2544-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,800	81,800	81,800	24,540	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,305	392	30%	IMPERMEABILIZACION 60.00 M2 Y PINTURA VINILICA 1,306.00 M2 PRIMARIA REVOLUCION : 28DPR1289A ANTIGUO MORELOS EJ. EL SAUZ CAPCE-E8-1-0056-2009-0088 MEE-07
15036	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 325.40 ML.	40-VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	09-2544-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	105,369	105,369	105,369	31,610	30%	0	0	0	METROS LINEALES	325	98	30%	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 325.40 ML. PRIMARIA AGUILERES SERDAN : 28DPR1096M VALLE HERMOSO EJ. EMPALME CAPCE-E8-1-0058-2009-0098 MEE-07
28082	AMPLIACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	41-VICTORIA	VICTORIA	URBANO	08-3286-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	229,656	229,656	229,656	229,099	100%	0	0	0	ALUMNO	1,415	1,415	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA AMPLIACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS. COL. ZONA CENTRO VICTORIA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.24) : 28DCT0104I CO-INV. FED-EST. NMS. CAPCE-E8-AD-0023-2008-0026
14893	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2 PZAS.	41-VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	09-2170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	93,021	93,021	93,021	27,906	30%	0	0	0	ALUMNO	69	69	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2 PZAS. PRIMARIA PROF. FELIX TOMELLOSO : 28DPR1194Z VICTORIA EJ. MANUEL AVILA CAMACHO CAPCE-E8-1-0029-2009-0058 MEE-07
14949	PINTURA 1,732.80	41-VICTORIA	AGUILERES	RURAL	09-2538-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	101,250	101,250	101,250	30,375	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,733	520	30%	PINTURA 1,732.80 PRIMARIA GRAL. EMILIANO P. NAFARRATE : 28DPR140J VICTORIA EJ. AGUILERES SERDAN CAPCE-E8-AD-0027-2009-0103 MEE-07
50432	AZULEJO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6621-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,970	57,970	57,970	57,970	100%	0	0	0	ALUMNO	101	101	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA AZULEJO. REH.(SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO : 28DPR0267I
15168	LUMINARIAS 222 PIEZAS. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS 317 SALIDAS. PINTURA VINILICA 3,897.67 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2552-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	578,685	578,685	578,685	574,438	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,898	1,168	30%	LUMINARIAS 222 PIEZAS. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS 317 SALIDAS. PINTURA VINILICA 3,897.67 M2 SECUNDARIA GENERAL NO. 5. (ISAURO ALFARO OTERO) : 28DES0059W CIUDAD MADERO COL. HERIBERTO KEHOE CAPCE-E8-1-0057-2009-0107 MEE-07
50499	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5631-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,468	78,468	78,468	78,422	100%	0	0	0	ALUMNO	752	752	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH.(SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO AMP. UNIDAD NACIONAL SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19. LIC NATIVIDAD GARZA LEAL : 28DST019M
48851	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,273	73,273	73,273	73,154	100%	0	0	0	ALUMNO	74	74	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH.(SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. LOS CEDROS ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL MARIA DEL CARMEN SINECIO CHAVEZ : 28DML0290

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUlipAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gasto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109																	
49857	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5573-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	51,016	51,016	51,016	50,890	100%	0	0	ALUMNO	53	53	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO FRACC. PUERTO ALEGRE JARDIN DE NIROS OVIDO DECARO Y. : 28DJN10370		
49883	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5575-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,719	57,719	57,719	57,719	100%	0	0	ALUMNO	109	109	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO AMP. EMLIANO ZAPATA NORTE JARDIN DE NIROS SERGIO MARTINEZ CAJAZOS : 28DJN08803		
50004	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,057	72,057	72,057	72,057	100%	0	0	ALUMNO	100	100	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO AMP. LAS FLORES JARDIN DE NIROS LAS FLORES : 28DJN0851L		
MANTENIMIENTO																										
13854	IMPERMEABILIZACION 409.89 M2	11- GOMEZ FARIAS	OJO DE AGUA	RURAL	09-2136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,635	58,635	58,635	17,590	30%	0	0	METROS CUADRADOS	410	123	30%	IMPERMEABILIZACION 409.89 M2 PRIMARIA MINERVA : 28DPK1402D GOMEZ FARIA EJ. OJO DE AGUA CAPCE-EB-1-0039-2009-0071 MEE-07		
13870	IMPERMEABILIZACION 1,330.56 M2	12- GONZALEZ	ESTACION MANUEL URSULO GALVAN	URBANO	09-2137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	213,501	213,501	213,501	64,050	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,331	399	30%	IMPERMEABILIZACION 1,330.56 M2 PRIMARIA URSULO GALVAN : 28DPK1423Q GONZALEZ EST. MANUEL (URSULO GALVAN) CENTRO PLAZA CAUCE-EB-1-0037-2009-0088 MEE-07		
12257	IMPERMEABILIZACION 977.55 M2 Y PINTURA VINILICA 2,528.00 M2	12- GONZALEZ	ESTACION MANUEL URSULO GALVAN	URBANO	09-2009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	477,418	477,418	477,418	143,225	30%	0	0	METROS CUADRADOS	3,506	1,052	30%	IMPERMEABILIZACION 977.55 M2 Y PINTURA VINILICA 2,528.00 M2 SECUNDARIA GENERAL NIROS HERODES : 28DSE046R GONZALEZ COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN) CAPCE-EB-1-0007-2009-0021 MEE-07		
13937	PINTURA VINILICA 3,382.00 M2 Y CISTERNA 5 M3, 2 PZA.	16- HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	320,578	320,578	320,578	218,607	69%	0	0	METROS CUADRADOS	3,382	2,300	69%	PINTURA VINILICA 3,382.00 M2 Y CISTERNA 5 M3, 2 PZA. SECUNDARIA TECNICA NO. 36, GRAL. PEDRO J. MENDEZ : 28DST003D HIDALGO Y LLA. HIDALGO CAPCE-EB-1-0038-2009-0070 MEE-07		
50600	IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y VITROPISO.	21- EL MANTE	SANTA CLARA (SANTA CLARA NUMERO UNO)	RURAL	07-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,428	73,428	73,428	73,322	100%	0	0	ALUMNO	29	29	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y VITROPISO. REH (SEP. Y FAFEF) EL MANTE EJ. SANTA CLARA PRIMARIA CARMEN SERDAN : 28DPR1293N		
50680	IMPERMEABILIZACION.	21- EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	07-5663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	94,289	94,289	94,289	94,279	100%	0	0	ALUMNO	131	131	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) EL MANTE COL. VICENTE GUERRERO PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR1782Z		
50652	IMPERMEABILIZACION.	21- EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	07-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,401	27,401	27,401	27,163	99%	0	0	ALUMNO	222	222	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) EL MANTE COL. FOMENTO NACIONAL PRIMARIA LIC RICARDO J ZEVADA : 28DPR0526F		
50669	IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CANCELERIA.	21- EL MANTE	EL ABRA	RURAL	07-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	61,423	61,423	61,423	61,338	100%	0	0	ALUMNO	57	57	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CANCELERIA. REH (SEP. Y FAFEF) EL MANTE CONG. EL ABRA JARDIN DE NIROS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DJN0393C		
50531	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21- EL MANTE	EL CAMOTERO LINO	RURAL	07-5648-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	38,795	38,795	38,795	38,759	100%	0	0	ALUMNO	36	36	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA. REH (SEP. Y FAFEF) EL MANTE EJ. EL CAMOTERO JARDIN DE NIROS GABRIELA MISTRAL : 28DJN0565R		
50550	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21- EL MANTE	EL TRIUNFO NUMERO UNO	RURAL	07-5649-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	24,916	24,916	24,916	24,909	100%	0	0	ALUMNO	30	30	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA. REH (SEP. Y FAFEF) EL MANTE EJ. TRIUNFO EL JARDIN DE NIROS MA ENRIQUETA CAMARILLO : 28DJN0507A		
50624	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21- EL MANTE	TANTOAN	RURAL	07-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	58,427	58,427	58,427	58,427	100%	0	0	ALUMNO	29	29	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA. REH (SEP. Y FAFEF) EL MANTE EJ. TANTOAN VIEJO PRIMARIA BENEEMERTO DE LAS AMERICAS : 28DPR1292D		
13835	IMPERMEABILIZACION 1,487.46 M2	21- EL MANTE	CIDAD MANTE	URBANO	09-2135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,899	199,899	199,899	59,969	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487	446	30%	IMPERMEABILIZACION 1,487.46 M2 PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR0662Z EL MANTE COL. NACIONAL COLECTIVA 1A ETAPA CAPCE-EB-1-0039-2009-0071 MEE-07		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMULIPIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
13807	IMPERMEABILIZACIÓN 1800.73 M2	21-EL MANTE	EL LIMÓN	URBANO	09-2133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	287,246	287,246	287,246	86.173	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,801	540	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 1800.73 M2 SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ GARZA 28DES0040 EL MANTE EJ. EL LIMON CAPCE-EB-I-0039-2009-0071 MEE-07
13168	IMPERMEABILIZACIÓN 1,806.58 M2	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	289,031	289,031	289,031	96.709	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,807	542	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,806.58 M2 SECUNDARIA GENERAL NO. 3. JUAN CAMACHO CERVANTEZ. 28DES0060 EL MANTE COL. CAROLINA YUCATAN CAPCE-EB-I-0055-2009-0088 MEE-07
14695	IMPERMEABILIZACIÓN 1,609.87 M2	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	09-2175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	281,730	281,730	281,730	84.519	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,810	543	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,609.87 M2 SECUNDARIA TECNICA NO. 33. RICARDO FLORES MAGON. 28DS0030 EL MANTE EJ. LOS AZTECAS CAPCE-EB-I-0039-2009-0071 MEE-07
13322	IMPERMEABILIZANTE 432.12 M2 Y PINTURA 252.00 M2	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-6225-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	82,206	82,206	82,206	24.662	30%	0	0	METROS CUADRADOS	684	684	100%	IMPERMEABILIZANTE 432.12 M2 Y PINTURA 252.00 M2 EJ. LOS AZTECAS EL MANTE PRIMARIA GRAL. FELIPE ANGELES. 28DPR0152 MEE-07 CAPCE-EB-AD-0015-2009-0047
13822	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 82 SALIDAS Y LUMINARIAS 61 PZAS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	174,195	174,195	174,195	62.258	30%	0	0	ALUMNO	109	109	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 82 SALIDAS Y LUMINARIAS 61 PZAS. PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO. 28DPR0482 EL MANTE COL. MIGUEL ALEMAN CAPCE-EB-I-0039-2009-0071 MEE-07
13135	IMPERMEABILIZACIÓN 1,038.24 M2 Y PINTURA 1,038.24	22-MATAMOROS	EL EBANITO	RURAL	09-2086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	391,773	391,773	391,773	305.719	78%	0	0	METROS CUADRADOS	2,076	623	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,038.24 M2 Y PINTURA 1,038.24 SECUNDARIA GENERAL PROFRA. ANTONIO MANZILLA PEREZ. 28DES0078 MATAMOROS RCHO. EL EBANITO CAPCE-EB-I-0058-2009-0098 MEE-07
1065	IMPERMEABILIZACIÓN 1220.59 M2. REPARACION DE TECHUMBRE DE TALLERES 1281.32 M2. + SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2666-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,932,283	2,932,283	2,932,283	2,931.631	100%	0	0	ALUMNO	974	974	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 1220.59 M2. REPARACION DE TECHUMBRE DE TALLERES 1281.32 M2. + SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA. PESO A PESO MATAMOROS COL. PRESIDENTE CARDENAS CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBETA NO 98). 28DTA0980 CAPCE-IF-I-0103-2007-0236
10975	IMPERMEABILIZACIÓN 1,320.87 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-5180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	397,325	397,325	397,325	397.325	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,321	1,321	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,320.87 M2 COL. MARIANO MATAMOROS MATAMOROS PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. 28DPR0458 MEE-07 CAPCE-EB-I-0050-2008-0201
13966	IMPERMEABILIZACIÓN 1,677.32 M2	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (KAOJUN LUTON)	RURAL	09-2139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	505,931	505,931	505,931	305.109	70%	0	0	METROS CUADRADOS	1,677	503	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,677.32 M2 SECUNDARIA TECNICA NO. 51. JAIME TORRES BODET. 28DS7040 MATAMOROS EJ. LOS ARADOS CAPCE-EB-I-0041-2009-0073 MEE-07
14078	IMPERMEABILIZACIÓN 403.20 M2 Y PINTURA VINILICA 1,207.86 M2	22-MATAMOROS	SANTA CECILIA	RURAL	09-2143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196,725	196,725	196,725	157.911	80%	0	0	METROS CUADRADOS	1,611	483	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 403.20 M2 Y PINTURA VINILICA 1,207.86 M2 PRIMARIA PROFRA. ESPERANZA LUNA CONTRERAS. 28DPR2322 MATAMOROS COL. SANTA CECILIA CAPCE-EB-I-0041-2009-0073 MEE-07
12949	IMPERMEABILIZACIÓN 452.00 M2 Y PINTURA VINILICA 978.72 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,877	199,877	199,877	199.831	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,431	1,416	99%	IMPERMEABILIZACIÓN 452.00 M2 Y PINTURA VINILICA 978.72 M2 PRIMARIA LIC BENTO JUAREZ. 28DPR0445 MATAMOROS COL. LUCICERO CAPCE-EB-AD-0010-2009-0015 MEE-07
10604	IMPERMEABILIZACIÓN 573.61 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-5179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	172,545	172,545	172,545	172,545	100%	0	0	METROS CUADRADOS	574	574	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 573.61 M2 COL. LUCICERO MATAMOROS PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES. 28DPR044W MEE-07 CAPCE-EB-I-0050-2008-0251
11336	IMPERMEABILIZACIÓN 660.43 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,859	199,859	199,859	199.249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 660.43 M2 COL. DELICIAS MATAMOROS PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO. 28DPR046H MEE-07 CAPCE-EB-AD-0005-2009-0010
13661	IMPERMEABILIZACIÓN 660.43 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,707	199,707	199,707	173.032	87%	0	0	METROS CUADRADOS	660	568	86%	IMPERMEABILIZACIÓN 660.43 M2 PRIMARIA JESUS R GUERRA CARDENAS. 28DPR031R MATAMOROS COL. POPULAR CAPCE-EB-I-0051-2009-0084 MEE-07
13990	IMPERMEABILIZACIÓN 759.96 M2 Y PINTURA VINILICA 481.41 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	177,713	177,713	177,713	147.933	83%	0	0	METROS CUADRADOS	1,221	866	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 759.96 M2 Y PINTURA VINILICA 481.41 M2 PRIMARIA JOSE URBINA LOPEZ. 28EPR0001A MATAMOROS COL. EL CAMBO CAPCE-EB-I-0041-2009-0073 MEE-07

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
14016	IMPERMEABILIZACIÓN 886.08 M2	22	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	267,269	267,269	267,269	223,061	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	886	266	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 886.08 M2 PRIMARIA TAMAUPLIAS : 28DPR0363 MATAMOROS EJ. 20 DE NOVIEMBRE CAPEE-E8-10041-2009-0073 MEE-07
14128	IMPERMEABILIZACIÓN	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	183,924	183,924	183,924	55,177	30%	0	0	0	ALUMNO	448	448	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN PRIMARIA FELPE DURON ROBLES : 28DPR238P NUEVO LAREDO COL. MANUEL CAVAZOS LERMA CAPEE-E8-10033-2009-0062 MEE-07
14166	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1,279.79 M2 Y PINTURA VINILICA 2,532.21 M.	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	398,324	398,324	398,324	119,487	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,812	1,150	30%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1,279.79 M2 Y PINTURA VINILICA 2,532.21 M. PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR216L NUEVO LAREDO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II CAPEE-E8-10032-2009-0061 MEE-07
13564	IMPERMEABILIZACIÓN 1,016.48 M2	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	203,320	203,320	203,320	60,996	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,016	305	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,016.48 M2 PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA : 28DPR0602 NUEVO LAREDO COL. ROMA CAPEE-E8-10049-2009-0081 MEE-07
11166	IMPERMEABILIZACIÓN 1,517.25 M2	27	NUOVO LAREDO	URBANO	08-5453-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	307,592	307,592	307,592	276,730	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,517	1,517	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,517.25 M2 FRACC. LA FE NUEVO LAREDO PRIMARIA PROF ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ : 28DPR221Y MEE-07 CAPEE-E8-10106-2008-0297
13600	IMPERMEABILIZACIÓN 1,948.37 M2	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	385,301	385,301	385,301	115,500	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,948	0	0%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,948.37 M2 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0612 NUEVO LAREDO COL. UNION CAPEE-E8-10100-2009-0154 MEE-07
10985	IMPERMEABILIZACIÓN 2945.37M2	27	NUOVO LAREDO	URBANO	08-5181-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	599,965	599,965	599,965	599,965	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,945	2,945	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 2945.37M2 COL. GONZALEZ LUGO NUEVO LAREDO SECUNDARIA GENERAL NO. 4, FRANCISCO   MADERO : 28DES00373 MEE-07 CAPEE-E8-10091-0208-0252
14660	IMPERMEABILIZACIÓN 544.32 M2 Y PINTURA VINILICA 1,330.30 M2	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	201,223	201,223	201,223	60,367	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,875	562	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 544.32 M2 Y PINTURA VINILICA 1,330.30 M2 PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR1869G NUEVO LAREDO COL. BERTHA DE AVELLANO CAPEE-E8-10039-2009-0092 MEE-07
14100	IMPERMEABILIZACIÓN 805.60 M2 Y PINTURA VINILICA 2,399.18 M2	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	201,258	201,258	201,258	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,205	0	0%	IMPERMEABILIZACIÓN 805.60 M2 Y PINTURA VINILICA 2,399.18 M2 PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL : 28DPR2394S NUEVO LAREDO FRACC. VIRREYES CAPEE-E8-10033-2009-0062 MEE-07
14892	IMPERMEABILIZACIÓN 981.79	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2541-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196,381	196,381	196,381	58,914	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	982	295	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 981.79 PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ : 28DPR2174G NUEVO LAREDO COL. NUEVA ERA CAPEE-E8-10049-2009-0081 MEE-07
11157	IMPERMEABILIZACIÓN 981.79 M2	27	NUOVO LAREDO	URBANO	08-5452-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,038	199,038	199,038	199,037	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	982	982	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 981.79 M2 COL. FERROCARRIL NUEVO LAREDO PRIMARIA HEROES FERROCARRILEROS : 28DPR1517E MEE-07 CAPEE-E8-10106-2008-0297
13068	OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN EDIFICIOS	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	366,433	366,433	366,433	259,971	71%	0	0	0	ALUMNO	611	611	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN EDIFICIOS SECUNDARIA GENERAL NO. 8, PROFDR. JESUS ALVARADO RODRIGUEZ : 28DES0097Y NUEVO LAREDO COL. GRANULAS REGINA CAPEE-E8-10062-2009-0190 MEE-07
14143	PINTURA VINILICA 1,906.20 M2	27	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	200,986	200,986	200,986	60,295	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,906	572	30%	PINTURA VINILICA 1,906.20 M2 PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DPR2390 NUEVO LAREDO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III CAPEE-E8-10033-2009-0062 MEE-07
14189	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALIDAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR 2,251.43 M2	28	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	393,747	393,747	393,747	118,124	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,251	675	30%	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALIDAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR 2,251.43 M2 PRIMARIA LEYES DE REFORMA : 28DPR1360V NUEVO LAREDO COL. BUENAVISTA CAPEE-E8-10032-2009-0061 MEE-07
13419	IMPERMEABILIZACIÓN 977.55 M2 Y PINTURA VINILICA 853.86 M2	29	OCAMPO	URBANO	09-2090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	191,664	191,664	191,664	57,499	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,831	549	30%	191664

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAILIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4									5
13725	IMPERMEABILIZACION DE 854.57 M2, PINTURA 883.42 M2.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,641	196,641	196,641	58,992	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,738	521	30%	IMPERMEABILIZACION DE 854.57 M2, PINTURA 883.42 M2. PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO : 28DPR0675L ALTAMIRA COL. MIRAMAR CAPCE-EB-01038-2009-0069 MEE-07
11114	IMPERMEABILIZACION 1,008.69 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5448-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	183,383	183,383	183,383	179,490	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,009	1,009	100%	IMPERMEABILIZACION 1,008.69 M2 EST. ESTEROS ALTAMIRA PRIMARIA FRANCISCO MADERO : 28DPR11110 MEE-07 CAPCE-EB-01017-2008-0299
12884	IMPERMEABILIZACION 350 M2 Y PINTURA VINILICA 420 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,704	86,704	86,704	26,011	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	770	231	30%	IMPERMEABILIZACION 350 M2 Y PINTURA VINILICA 420 M2 PRIMARIA JAIME NUÑO 28DPR044Z ALTAMIRA COL. JARON CAPCE-EB-1-0007-2009-0021 MEE-07
11145	IMPERMEABILIZACION 473.25 M2	3-ALTAMIRA	CERVANTES	RURAL	08-5451-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	122,704	122,704	122,704	112,892	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS ANFITATRO	473	473	100%	IMPERMEABILIZACION 473.25 M2 EST. CERVANTES ALTAMIRA PRIMARIA NINOS HERCULES DE CHARLITPEC : 28DPR0378 MEE-07 CAPCE-EB-1-0107-2008-0299
13454	IMPERMEABILIZACION 516.95 M2 Y PINTURA 1,382.30 M2	3-ALTAMIRA	FRANCISCO MEDRANO	RURAL	09-2091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	188,584	188,584	188,584	118,580	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,899	570	30%	IMPERMEABILIZACION 516.95 M2 Y PINTURA 1,382.30 M2 PRIMARIA PROF. PATROCINO HUERTA CEREDA : 28DPR0355R ALTAMIRA EJ. FRANCISCO MEDRANO CAPCE-EB-1-0050-2009-0083 MEE-07
11410	IMPERMEABILIZACION 548.60 M2	3-ALTAMIRA	AQUILES SERDAN (EL BARRANCO)	RURAL	08-6228-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	102,755	102,755	102,755	102,081	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	549	549	100%	IMPERMEABILIZACION 548.60 M2 EJ. AGUILES SERDAN ALTAMIRA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0841V MEE-07 CAPCE-EB-AD-0002-2009-0007
11627	IMPERMEABILIZACION 576 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5446-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	153,968	153,968	153,968	153,767	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	IMPERMEABILIZACION 576 M2 COL. LAZARO CARDENAS ALTAMIRA PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPR21901 MEE-07 CAPCE-EB-1-0107-2008-0299
11308	IMPERMEABILIZACION 59.80 M2 Y PINTURA 1,822.24 M.	3-ALTAMIRA	LOMAS DEL REAL	RURAL	08-6224-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	129,039	129,039	129,039	125,770	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,882	1,882	100%	IMPERMEABILIZACION 59.80 M2 Y PINTURA 1,822.24 M. CONG. LOMAS DEL REAL ALTAMIRA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0621J MEE-07
11101	IMPERMEABILIZACION 650.08 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	173,770	173,770	173,770	173,310	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	IMPERMEABILIZACION 650.08 M2 "COL. BENTO JUAREZ ALTAMIRA PRIMARIA BENTO JUAREZ : 28DPR10690 MEE-07 CAPCE-EB-1-0107-2008-0299
11121	IMPERMEABILIZACION 681.52 M2	3-ALTAMIRA	SANTA AMALIA	RURAL	08-5449-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	123,902	123,902	123,902	101,763	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS	682	682	100%	IMPERMEABILIZACION 681.52 M2 EJ. SANTA AMALIA ALTAMIRA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 28DPR0964E MEE-07 CAPCE-EB-1-0107-2008-0299
15243	IMPERMEABILIZACION 900 M2.	3-ALTAMIRA	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	09-5105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198,583	198,583	198,583	59,575	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	270	30%	IMPERMEABILIZACION 900 M2 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DPR0881W ALTAMIRA EJ. RICARDO FLORES MAGON CAPCE-EB-AD-0056-2009-0184 MEE-07
15216	IMPERMEABILIZACION 976.00 M2 Y PINTURA VINILICA 3,000.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	347,785	347,785	347,785	320,280	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,976	3,654	92%	IMPERMEABILIZACION 976.00 M2 Y PINTURA VINILICA 3,000.00 M2 SECUNDARIA TECNICA NO. 70, PROF. REFUGIO RAMIREZ MATA : 28DSD070J ALTAMIRA COL. ALEJANDRO BRIONES 2 CAPCE-EB-1-0044-2009-0078 MEE-07
15159	IMPERMEABILIZACION 994.26 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2551-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	201,403	201,403	201,403	201,080	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	994	984	99%	IMPERMEABILIZACION 994.26 M2 PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ : 28DPR1906V ALTAMIRA COL. EMILIO PORTES GIL CAPCE-EB-1-0044-2009-0078 MEE-07
11133	INSTALACIONES HIDROSANITARIA 12 SALIDAS Y PINTURA 129.89 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	59,399	59,399	59,399	17,819	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	INSTALACIONES HIDROSANITARIA 12 SALIDAS Y PINTURA 129.89 M2 COL. BANIA ALTAMIRA PRIMARIA OCTAVIO GARCIA PAZ : 28DPR2231G MEE-07 CAPCE-EB-1-0107-2008-0299
14242	IMPERMEABILIZACION 271.00 M2, PINTURA VINILICA 4,186.00 M2	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	291,753	291,753	291,753	87,256	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,457	1,337	30%	IMPERMEABILIZACION 271.00 M2, PINTURA VINILICA 4,186.00 M2 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1749N PADILLA CAB. MUN. CABECERA MUNICIPAL CAPCE-EB-1-0026-2009-0054 MEE-07

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAILIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
14915	IMPERMEABILIZACIÓN 150.60 M2 Y PINTURA VINILICA 1,662.96	32 REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	09-2536-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	145,040	145,040	145,040	4,512	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,814	544	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 150.60 M2 Y PINTURA VINILICA 1,662.96 PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ : 28DPR1533R REYNOSA COL. PEDRO J. MENDEZ 1A SECC CAPCE-EB-I-0047-2009-0080 MEE-07
15231	IMPERMEABILIZACIÓN 1,811.90 M2	32 REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	09-2842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	520,116	520,116	520,116	405,756	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,812	544	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,811.90 M2 SECUNDARIA TECNICA NO. 56, PROF. JOSE SANTOS VALDES GAR : 28DST05060 REYNOSA COL. ARCO IRIS CAPCE-EB-I-0085-2009-0130 MEE-07
15019	IMPERMEABILIZACIÓN 222.60 M2 Y PINTURA 293.25 M2	32 REYNOSA A	EL GUERRERO	RURAL	09-2543-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	76,093	76,093	76,093	22,828	30%	0	0	METROS CUADRADOS	516	150	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 222.60 M2 Y PINTURA 293.25 M2 PRIMARIA 20 DE MAYO : 28DPRO707D REYNOSA E.J. EL GUERRERO CAPCE-EB-I-0047-2009-0080 MEE-07
14880	IMPERMEABILIZACIÓN 362.73 M2 Y PINTURA 102.06 M2	32 REYNOSA A	LOS CAJAZOS	RURAL	09-2540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	77,994	77,994	77,994	23,398	30%	0	0	METROS CUADRADOS	465	139	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 362.73 M2 Y PINTURA 102.06 M2 PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL : 28DPRO900P REYNOSA E.J. LOS CAJAZOS CAPCE-EB-I-0047-2009-0080 MEE-07
15009	IMPERMEABILIZACIÓN 486.02 M2 Y PINTURA 880.11 M2	32 REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	09-2542-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	172,879	172,879	172,879	51,863	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,366	410	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 486.02 M2 Y PINTURA 880.11 M2 PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPR1487G REYNOSA COL. BENITO JUAREZ CAPCE-EB-I-0047-2009-0080 MEE-07
13490	IMPERMEABILIZACIÓN 642.87 M2	32 REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	09-2092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,679	199,679	199,679	199,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS	643	636	99%	IMPERMEABILIZACIÓN 642.87 M2 PRIMARIA CLUB ROTARIO : 28DPRO761J REYNOSA COL. RODRIGUEZ CAPCE-EB-I-0059-2009-0099 MEE-07
13587	IMPERMEABILIZACIÓN 642.87 M2	32 REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	09-2097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,679	199,679	199,679	178,171	89%	0	0	METROS CUADRADOS	643	572	89%	IMPERMEABILIZACIÓN 642.87 M2 PRIMARIA PROFRA. TIMOTEA CASTAÑEDA : 28DPRO769C REYNOSA COL. LAS LOMAS CAPCE-EB-I-0059-2009-0099 MEE-07
14938	IMPERMEABILIZACIÓN 679.74 M2 Y PINTURA VINILICA 572.89 M2	32 REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	09-2537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,976	199,976	199,976	199,976	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,253	1,052	84%	IMPERMEABILIZACIÓN 679.74 M2 Y PINTURA VINILICA 572.89 M2 PRIMARIA FELPE ANGELES : 28DPRO201R REYNOSA COL. PEDRO J. MENDEZ 1A SECC CAPCE-EB-I-0047-2009-0080 MEE-07
14289	IMPERMEABILIZACIÓN 986.48 M2	32 REYNOSA A	REYNOSA	URBANO	09-2151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	192,870	192,870	192,870	187,310	97%	0	0	METROS CUADRADOS	986	296	30%	IMPERMEABILIZACIÓN 986.48 M2 PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA : 28DPRO067K REYNOSA COL. LOPEZ PORTILLO 1A SECC CAPCE-EB-I-0040-2009-0072 MEE-07
14268	PINTURA VINILICA 2,878.30 M2	32 REYNOSA A	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,181	199,181	199,181	128,512	65%	0	0	METROS CUADRADOS	2,878	863	30%	PINTURA VINILICA 2,878.30 M2 PRIMARIA FILOMENO MATA : 28DPR1432Y REYNOSA COL. PROLONGACION LAS CUMBRES CAPCE-EB-I-0040-2009-0072 MEE-07
11179	IMPERMEABILIZACIÓN 1,064.00 M2 Y PINTURA 2,128.00M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-5454-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	431,694	431,694	431,694	431,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,192	3,192	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,064.00 M2 Y PINTURA 2,128.00M2 CANDIDO AGUILAR RIO BRAVO SECUNDARIA TECNICA NO. 34, MATIAS SABAS CANALES MARQUEZ : 28DST0034E MEE-07 CAPCE-EB-I-0109-2008-0281
15144	IMPERMEABILIZACIÓN 1223.91 M2	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-2550-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	389,712	389,712	389,712	376,769	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224	1,175	96%	IMPERMEABILIZACIÓN 1223.91 M2 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPRO062E RIO BRAVO CONG. NUEVO PROGRESO CAPCE-EB-I-0046-2009-0079 MEE-07
14530	IMPERMEABILIZACIÓN 1,275.80 M2 Y PINTURA 3,739.11 M2	33 RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-2167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	598,799	598,799	598,799	598,786	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,015	4,764	95%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,275.80 M2 Y PINTURA 3,739.11 M2 SECUNDARIA TECNICA NO. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO : 28DST0028U RIO BRAVO COL. NUEVO PROGRESO CAPCE-EB-I-0031-2009-0063 MEE-07
10996	IMPERMEABILIZACIÓN 2,967.15 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-5182-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	599,652	599,652	599,652	599,656	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,967	2,967	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 2,967.15 M2 COL. DEL VALLE RIO BRAVO SECUNDARIA GENERAL NO. 2, JOSE VICIANO PEREZ : 28DSE0057X MEE-07 CAPCE-EB-I-0002-2008-0254
14345	IMPERMEABILIZACIÓN 693.06 M2 Y PINTURA VINILICA 995 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	212,161	212,161	212,161	212,161	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,688	506	30%	PRIMARIA FORD NO. 42 : 28DPR1428L RIO BRAVO COL. NUEVO PROGRESO CAPCE-EB-I-0031-2009-0063 MEE-07

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
14307	PINTURA VINILICA 969.93 M2 Y PINTURA ESMALTE 1,197.30 M2	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	198,802	198,802	198,802	59,640	30%	0	0	0	2,158	647	30%	PINTURA VINILICA 969.93 M2 Y PINTURA ESMALTE 1,197.30 M2 PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DPR15052 RIO BRAVO COL. CELANISE CAPCE-410031-2009-0063 MEE-07
14323	PINTURA 488.25 M2 Y REHABILITACION ELECTRICA, SUSTITUCION DE LUMINARIAS 162 PZAS.	33 RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-2153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	189,483	189,483	189,483	56,845	30%	0	0	0	488	146	30%	PINTURA 488.25 M2 Y REHABILITACION ELECTRICA, SUSTITUCION DE LUMINARIAS 162 PZAS. PRIMARIA MAGDALENO AGUILAR : 28DPR09795 RIO BRAVO COL. 10 DE MAYO CAPCE-E8-0031-2009-0063 MEE-07
13187	PINTURA VINILICA 2,386.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 345.00 M2	34 SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	197,766	197,766	197,766	59,329	30%	0	0	0	2,731	819	30%	PINTURA VINILICA 2,386.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 345.00 M2 PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE : 28DPR08808 SAN CARLOS CAB. MUN. CAPCE-E8-0060-2009-0101 MEE-07
14363	IMPERMEABILIZACION DE 1,407.68 M2 Y PINTURA VINILICA 1,975.04 M2	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	409,438	409,438	409,438	324,447	79%	0	0	0	3,383	1,015	30%	IMPERMEABILIZACION DE 1,407.68 M2 Y PINTURA VINILICA 1,975.04 M2 SECUNDARIA TECNICA NO. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA : 28DPR00901 SAN FERNANDO COL. AMERICO VILLARREAL CAPCE-E8-0036-2009-0070 MEE-07
50700	IMPERMEABILIZACION 1558.75 M2.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	268,621	268,621	268,621	268,621	100%	0	0	0	327	327	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 1558.75 M2. REH (SEP. Y PAFEP) TAMPICO COL. CAMBELL PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR18271
14377	IMPERMEABILIZACION 1,455.70 M2	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	401,722	401,722	401,722	120,516	30%	0	0	0	1,456	437	30%	IMPERMEABILIZACION 1,455.70 M2 PRIMARIA ARTEMIO VILLAFANA PADILLA : 28DPR18271 TAMPICO COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO CAPCE-E8-0033-2009-0066 MEE-07
11604	IMPERMEABILIZACION 1,798.48 M2 Y PINTURA 1798.48 M2	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5183-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,565	599,565	599,565	599,565	100%	0	0	0	3,597	3,597	100%	IMPERMEABILIZACION 1,798.48 M2 Y PINTURA 1798.48 M2 APTO. CIUDAD DE TAMPICO TAMPICO SECUNDARIA GENERAL NO. 3, CLUB DE LEONES : 28DES00319 MEE-07 CAPCE-E8-0069-2009-0249
13151	IMPERMEABILIZACION 2,024.44 M2	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	598,136	598,136	598,136	531,352	89%	0	0	0	2,024	1,782	88%	IMPERMEABILIZACION 2,024.44 M2 SECUNDARIA GENERAL NO. 2, LAURO AGUIRRE 28DES0022H TAMPICO COL. BENITO JUAREZ CAPCE-E8-1052-2009-0096 MEE-07
50680	IMPERMEABILIZACION 2094 M2.	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,308	359,308	359,308	359,308	100%	0	0	0	787	787	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION 2094 M2. REH (SEP. Y PAFEP) TAMPICO COL. TANCOL SECUNDARIA GENERAL NO. 6, PROF. RIGOBERTO CASTILLO MIR. : 28DES00865
14607	IMPERMEABILIZACION 348.88 M2	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	96,278	96,278	96,278	28,883	30%	0	0	0	349	105	30%	IMPERMEABILIZACION 348.88 M2 PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR1871Y TAMPICO COL. TAMPICO CENTRO CAPCE-E8-0038-2009-0069 MEE-07
14393	IMPERMEABILIZACION 661.44 M2 Y PINTURA VINILICA 310.17 M2	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,398	199,398	199,398	186,540	94%	0	0	0	972	291	30%	IMPERMEABILIZACION 661.44 M2 Y PINTURA VINILICA 310.17 M2 PRIMARIA LUCIANO GAYTAN GARCIA : 28DPR22820 TAMPICO COL. MIRADORES DE LA PRESA CAPCE-E8-10038-2009-0069 MEE-07
13901	IMPERMEABILIZACION 740.28 M2	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,076	195,076	195,076	194,904	100%	0	0	0	740	733	99%	IMPERMEABILIZACION 740.28 M2 PRIMARIA PROF. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ : 28DPR0780 TAMPICO COL. VILLA HERMOSA CAPCE-E8-1050-2009-0083 MEE-07
13534	IMPERMEABILIZACION 742.83 M2	38 TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	204,773	204,773	204,773	199,902	98%	0	0	0	743	223	30%	IMPERMEABILIZACION 742.83 M2 PRIMARIA NIÑOS HERES : 28DPR1882A TAMPICO COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ CAPCE-E8-0050-2009-0083 MEE-07
11202	IMPERMEABILIZACION 913.16 M2 Y PINTURA 540.96 M2	39 TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,922	199,922	199,922	196,009	98%	0	0	0	1,454	1,454	100%	IMPERMEABILIZACION 913.16 M2 Y PINTURA 540.96 M2 CTRO. ZONA TULA PRIMARIA BENITO JUAREZ : 28DPR1013N MEE-07 CAPCE-E8-AD-0161-2008-0285
13793	IMPERMEABILIZACION 55.01 M2 Y PINTURA VINILICA 1,096.00 M2	4 MORELOS (LA LOMA)	MORELOS	RURAL	09-2132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	68,125	68,125	68,125	20,437	30%	0	0	0	1,151	345	30%	IMPERMEABILIZACION 55.01 M2 Y PINTURA VINILICA 1,096.00 M2 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DPR14851 ANTIGUO MORELOS EJ. MORELOS CAPCE-E8-0039-2009-0071 MEE-07

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercicio								
14460	IMPERMEABILIZACION DE 336.08 M2 Y PINTURA VINILICA 1,523.03 M2	40 VALLE HERMOSO	URBANO	09-2161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	151,816	74%	0	0	METROS CUADRADOS	1,859	1,376	74%	IMPERMEABILIZACION DE 336.08 M2 Y PINTURA VINILICA 1,523.03 M2 PRIMARIA JUAN ESCUTIA : 28DPR2008 VALLE HERMOSO COL. INDEPENDENCIA NORTE CAPCE-EB-1-0030-2009-0059 MEE-07				
14432	IMPERMEABILIZACION 2,400.61 M2	40 VALLE HERMOSO	RURAL	09-2159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	611,357	98%	0	0	METROS CUADRADOS	2,401	720	30%	IMPERMEABILIZACION 2,400.61 M2 SECUNDARIA TECNICA NO. 50. LEONEL FLORES CHARRA : 28DPR2008 VALLE HERMOSO E.J. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CAPCE-EB-1-0030-2009-0059 MEE-07				
14575	IMPERMEABILIZACION 319.68 M2	40 VALLE HERMOSO	RURAL	09-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,682	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	316	99%	IMPERMEABILIZACION 319.68 M2 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR1443D VALLE HERMOSO E.J. EJENADA CAPCE-EB-1-0030-2009-0059 MEE-07				
14446	REHABILITACION DE EDIFICIO 17 SALIDAS HIDROSANITARIAS, 17 MUEBLES SANITARIOS Y 30 ML. DE TUBERIA SANITARIA	40 VALLE HERMOSO	URBANO	09-2160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,102	30%	0	0	ALUMNO	343	343	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIO 17 SALIDAS HIDROSANITARIAS, 17 MUEBLES SANITARIOS Y 30 ML. DE TUBERIA SANITARIA SECUNDARIA GENERAL NO. 2. PROF. ANTONIO RODRIGUEZ TORR : 28D5082W VALLE HERMOSO COL. MEXICO CAPCE-EB-1-0030-2009-0059 MEE-07				
14412	SUSTITUCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 9 SALIDAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR 2,159.74 M2	40 VALLE HERMOSO	URBANO	09-2158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	173,802	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	648	30%	SUSTITUCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 9 SALIDAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR 2,159.74 M2 PRIMARIA JUAN GLDARDO GROPEZA BARRIOS 28DPR2204K VALLE HERMOSO CAB. MUN. CABECERA MUNICIPAL CAPCE-EB-1-0030-2009-0059 MEE-07				
4788	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO JUAN CAPITAL-EL CHIHUE, EMP. MPO DE VICTORIA, TAM PAQUETE 1	40 VICTORIA	RURAL	08-6273-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SDPDU	10-ENERGIA (PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	20,716,334	67%	0	0	KILOMETRO	13	9	75%	SE APROBIO UN DFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION POR LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS.				
10775	IMPERMEABILIZACION 227.33 M2 Y PINTURA 3,897.29 M2	41 VICTORIA	URBANO	08-4119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	306,087	97%	0	0	METROS CUADRADOS	4,125	4,125	100%	IMPERMEABILIZACION 227.33 M2 Y PINTURA 3,897.29 M2 COL. HORACIO TERAN VICTORIA PRIMARIA GERAL LUIS CABALLERO : 28DPR0705R MEE-07 CAPCE-EB-1-0047-2008-0166				
11218	IMPERMEABILIZACION 2420.48 M2	41 VICTORIA	URBANO	08-5457-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	396,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,420	2,420	100%	IMPERMEABILIZACION 2420.48 M2 COL. TAMATAN VICTORIA PRIMARIA MATIAS S CAVALES : 28DPR1233M MEE-07 CAPCE-EB-1-0110-2008-0283				
15269	IMPERMEABILIZACION 705.13 M2 Y PINTURA 175 M2	41 VICTORIA	URBANO	09-5109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,894	30%	0	0	METROS CUADRADOS	880	0	0%	IMPERMEABILIZACION 705.13 M2 Y PINTURA 175 M2 PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS : 28DPRO075 VICTORIA COL. MANUEL ADARITO RAVEZ CAPCE-EB-1-0067-2009-0170 MEE-07				
11613	IMPERMEABILIZACION 900 M2	41 VICTORIA	URBANO	08-5184-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	404,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	IMPERMEABILIZACION 900 M2 COL. CENTRO UNIVERSITARIO VICTORIA SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO.1, DR NORBERTO TREVIN : 28DSE0027 MEE-07 CAPCE-EB-1-0088-2008-0250				
13055	IMPREMEABILIZACION 444.49 M2	41 VICTORIA	URBANO	09-2083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,967	100%	0	0	METROS CUADRADOS	444	133	30%	IMPREMEABILIZACION 444.49 M2 PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA : 28DPR2159D VICTORIA COL. AMERICQ VILLAREAL GUERRA CAPCE-EB-1-0054-2009-0085 MEE-07				
13547	INSTALACIONES ELECTRICAS 57 SALIDAS	41 VICTORIA	RURAL	09-2095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,362	30%	0	0	ALUMNO	153	153	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS 57 SALIDAS PRIMARIA PEDRO JOSE MENEZ 28DPR1157J VICTORIA E.J. LA LIBERTAD CAPCE-EB-1-0054-2009-0085 MEE-07				
14475	LUMINARIAS 88 PZA., DESCABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS 270 ML.	41 VICTORIA	URBANO	09-2162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	227,554	88%	0	0	METROS LINEALES	270	236	87%	LUMINARIAS 88 PZA., DESCABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS 270 ML. PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO : 28DPR6513B VICTORIA COL. SAN MARCOS 2 CAPCE-EB-1-0029-2009-0058 MEE-07				
14491	PINTURA VINILICA 782.23 M2 E IMPERMEABILIZACION 875.54 M2	41 VICTORIA	URBANO	09-2163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	176,051	84%	0	0	METROS CUADRADOS	1,658	1,376	83%	PINTURA VINILICA 782.23 M2 E IMPERMEABILIZACION 875.54 M2 PRIMARIA PROF. EULTIMO MARTINEZ LARA : 28DPR6513B VICTORIA COL. LUIS ECHVERRIA ALVARO CAPCE-EB-1-0029-2009-0058 MEE-07				
14507	PINTURA 1,662.00 M2	41 VICTORIA	URBANO	09-2164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	121,334	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,662	1,645	99%	PINTURA 1,662.00 M2 PRIMARIA LIDUVINA BENAVIDES PENA : 28DPR2160R VICTORIA COL. EMILIANO ZAPATA CAPCE-EB-1-0029-2009-0058 MEE-07				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
50165	CANCELERIA Y PINTURA.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5581-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	96,565	96,565	96,565	96,564	100%	0	0	0	ALUMNO	150	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA Y PINTURA. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA : 28DJN0601X
19813	ELECTRIFICACION 163 SALIDAS	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	196,910	196,910	196,910	59,073	30%	0	0	0	ALUMNO	383	383	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA ELECTRIFICACION 163 SALIDAS PRIMARIA PROF. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ : 28DPR0281B CIUDAD MADERO COL. VICENTE GUERRERO CAPCE-EE H050-2009-0083 MEE-07
50175	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5583-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	59,451	59,451	59,451	59,437	100%	0	0	0	ALUMNO	120	120	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. ARBOLEDAS JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DJN0307R
50211	IMPERMEABILIZACION	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5599-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	56,096	56,096	56,096	56,096	100%	0	0	0	ALUMNO	229	229	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. JESUS LUNA LUNA PRIMARIA TAMAUPLIPAS : 28DPR2224Y
50389	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	52,010	52,010	52,010	52,005	100%	0	0	0	ALUMNO	698	698	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. NACIONAL PRIMARIA SERAPIO VENEGAS : 28DPR1366I
49808	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,991	35,991	35,991	35,764	99%	0	0	0	ALUMNO	92	92	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. PROLONGACION JALISCO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL : 28D00003M
49864	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5574-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,909	60,909	60,909	60,909	100%	0	0	0	ALUMNO	129	129	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. PORTICO DE MRAMAR JARDIN DE NIÑOS PROF. Y L.C. ORELA ARCOS HINOJOSA : 28DJN0944A
50122	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5578-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	48,417	48,417	48,417	47,742	99%	0	0	0	ALUMNO	122	122	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. LAZARO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS : 28DJN0702N
50147	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5580-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	64,899	64,899	64,899	64,897	100%	0	0	0	ALUMNO	196	196	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. FRANCISCO VILLA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAEDA : 28DJN0656L EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CANCELERIA Y PINTURA. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA : 28DJN0600X
50187	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5585-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,758	47,758	47,758	47,758	100%	0	0	0	ALUMNO	168	168	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. HERIBERTO KEHOE JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES NO. 5 A.C. : 28DJN0297M
50241	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5590-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,863	57,863	57,863	57,845	100%	0	0	0	ALUMNO	129	129	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO CAB. MUN. CD MADERO JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON : 28DJN0192S
50224	IMPERMEABILIZACION.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5589-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	63,998	63,998	63,998	63,862	100%	0	0	0	ALUMNO	172	172	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. DEL MAESTRO JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL VELLANO DE CARDENAS : 28DJN0247E
50136	IMPERMEABILIZACION Y LOSA.	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5579-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,326	50,326	50,326	50,326	100%	0	0	0	ALUMNO	148	148	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACION Y LOSA. REH (SEP. Y FAFEF) CIUDAD MADERO COL. FERROCARRILERA JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO : 28DJN06260
10907	IMPERMEABILIZACION 1,078.48 M2 Y PINTURA 3,615.34 M2	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	399,891	399,891	399,891	399,891	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,694	4,694	100%	IMPERMEABILIZACION 1,078.48 M2 Y PINTURA 3,615.34 M2 COL. FERROCARRILERA CIUDAD MADERO PRIMARIA MELCHOR OCAÑO : 28DPR0274S MEE-07 CAPCE-ES-0094-2008-0253
10914	IMPERMEABILIZACION 1798.48 M2 Y PINTURA 1798.48 M2	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,937	599,937	599,937	594,033	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,597	3,597	100%	IMPERMEABILIZACION 1798.48 M2 Y PINTURA 1798.48 M2 COL. VICENTE GUERRERO CIUDAD MADERO SECUNDARIA GENERAL NO. 1, MELCHOR OCAÑO : 28DES0016X MEE-07 CAPCE-ES-1-0094-2008-0253

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMALIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
10950	IMPERMEABILIZACIÓN 1,979.18 M2. Y PINTURA 4,333.07 M2.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	598,291	598,291	598,291	598,291	100%	0	0	0	6,312	6,312	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 1,979.18 M2. Y PINTURA 4,333.07 M2. COL. MIGUEL HIDALGO PTE. CIUDAD MADERO SECUNDARIA GENERAL NO. 4. LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DES0048P MEE-07 CAPCE-EB-I-0093-2008-0256
11401	IMPERMEABILIZACIÓN 599.49 M2 Y PINTURA 599.49 M2	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-6227-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,543	199,543	199,543	198,892	100%	0	0	0	1,199	1,199	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 599.49 M2 Y PINTURA 599.49 M2 COL. CANDELARIO GARZA CIUDAD MADERO PRIMARIA SECCIÓN UNO PETROLEROS : 28DPR00540 MEE-07 CAPCE-EB-AD-0003-2009-0008
10814	IMPERMEABILIZACIÓN 989.03 M2 Y PINTURA 1,940.70 M2	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4346-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	395,780	395,780	395,780	395,780	100%	0	0	0	2,930	2,930	100%	IMPERMEABILIZACIÓN 989.03 M2 Y PINTURA 1,940.70 M2 U. H48. UNIDAD NACIONAL CIUDAD MADERO PRIMARIA PROFRA. MA. GUADALUPE GARCIA GARCIA : 28DPR00283Z MEE-07 CAPCE-EB-I-0068-2008-0231
50282	IMPERMEABILIZANTE.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	69,333	69,333	69,333	69,238	100%	0	0	0	186	186	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZANTE. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO RHP. UNIDAD NACIONAL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO HERNANDEZ ABREGO : 28DJN028S
10938	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 18 SALIDAS Y PINTURA 215.32 M2	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	195,015	195,015	195,015	134,967	69%	0	0	0	215	215	100%	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 18 SALIDAS Y PINTURA 215.32 M2 COL. BENITO JUAREZ NORTE CIUDAD MADERO PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPR00275R MEE-07 CAPCE-EB-I-0095-2008-0256
10930	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 20 SALIDAS Y PINTURA 749.54 M2	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,279	199,279	199,279	199,279	100%	0	0	0	750	750	100%	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 20 SALIDAS Y PINTURA 749.54 M2 COL. ARBOL GRANDE CIUDAD MADERO PRIMARIA PROFRA. LAURO AGUIRRE : 28DPR00276Q MEE-07 CAPCE-EB-I-0094-2008-0253
50515	PINTURA.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5632-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	54,086	54,086	54,086	54,086	100%	0	0	0	439	439	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. 1 DE MAYO SECUNDARIA TECNICA NO. 3. ANG. LUIS HIDALGO Y CASTRO : 28DS1000L
50337	PINTURA.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5600-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	49,622	49,622	49,622	49,622	100%	0	0	0	104	104	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. FRANCISCO VILLA PRIMARIA HENRY FORO : 28DPR0209D
49824	PINTURA Y VITROPISO.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	capcet	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	49,543	49,543	49,543	49,391	100%	0	0	0	79	79	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PINTURA Y VITROPISO. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. LOS HANGOS ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROFRA. ANA LAURA GOTO MONTALVO : 28DM10003I
50300	PISOS	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	77,865	77,865	77,865	77,811	100%	0	0	0	471	471	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO FRACC. PORTICOS DE MIRAMAPOLIS PRIMARIA PROFRA. JUANA MARIA CABRERA : 28DPR0234D
50366	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	115,143	115,143	115,143	115,127	100%	0	0	0	104	104	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. QUETZALCOATL PRIMARIA CARMEN SERDAN ALTRISTE : 28DPR1695Q
50403	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5620-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	61,662	61,662	61,662	61,661	100%	0	0	0	141	141	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. OBRERA PRIMARIA BENITO JUAREZ : 28DPR0268H
50440	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	67,031	67,031	67,031	66,998	100%	0	0	0	280	280	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. ESFUERZO NACIONAL PRIMARIA PROFRA. FRANCISCO NICODEMO : 28DPR0266K
50458	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5623-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	72,097	72,097	72,097	72,097	100%	0	0	0	222	222	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. CANDELARIO GARZA PRIMARIA SECCIÓN UNO PETROLEROS : 28DPR0063Q
50481	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5625-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	-		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	78,468	78,468	78,468	78,422	100%	0	0	0	574	574	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. BENITO JUAREZ NORTE SECUNDARIA GENERAL NO. 7. ISAAC NEWTON : 28DES0096Z

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Acumulado al Trimestre			Ejercicio	Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado									
50470	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5624-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	69,548	69,548	69,548	69,548	100%	0	0	ALUMNO	345	345	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 28DPR0047X
50064	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5577-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	48,757	48,757	48,757	48,757	100%	0	0	ALUMNO	75	75	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. OBRERA. JARDIN DE NIÑOS L.C. GUADALUPE MADERO - 28DPN079E
50214	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5587-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	52,920	52,920	52,920	52,881	100%	0	0	ALUMNO	79	79	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. 16 DE SEPTIEMBRE JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROELICH - 28DJN028D
50254	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5594-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	69,773	69,773	69,773	69,585	100%	0	0	ALUMNO	172	172	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. VICENTE GUERRERO JARDIN DE NIÑOS JUAN B DE LA GARZA - 28DJN1018D
50266	PISOS.	9- CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5595-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	42,128	42,128	42,128	42,053	100%	0	0	ALUMNO	72	72	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA PISOS. REH (SEP. Y FAPEF) CIUDAD MADERO COL. HEROE DE NACOZARI JARDIN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ - 28DJN0089F
14706	REHABILITACIÓN REHAB. ELECTRICA. SUST DE 109 LAMPARAS, TENDIDO DE TUBERIA COND Y CONDUCTORES ELECTRICOS, 330 ML. SAL. ELECTR. 169 SAL Y PINTURA VINILICA 5,209 M2	3- ALTAMIRA	CUAUHTEMOC	URBANO	09-2529-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	599,410	599,410	599,410	569,219	95%	0	0	METROS CUADRADOS	5,209	3,334	64%	REHAB. ELECTRICA. SUST DE 109 LAMPARAS, TENDIDO DE TUBERIA COND Y CONDUCTORES ELECTRICOS, 330 ML. SAL. ELECTR. 169 SAL Y PINTURA VINILICA 5,209 M2 SECUNDARIA TECNICA NO. 22. CUAUHTEMOC. 28DST0022Z AL TAMIRA EST. CUAUHTEMOC. CAPEE-E8-0052-2009-0096 MEE-07
15049	REHABILITACIÓN ELECTRICA. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 67 PIEZAS REHABILITACIÓN DE SALIDAS Y PINTURA VINILICA 847.21 M2	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2545-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,193	199,193	199,193	199,193	100%	0	0	METROS CUADRADOS	325	98	30%	REHABILITACIÓN ELECTRICA. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 67 PIEZAS REHABILITACIÓN DE SALIDAS Y PINTURA VINILICA 847.21 M2 PRIMARIA IGNACIO ALENDE - 28DPR1610 REYNOSA COL. INDEPENDENCIA CAPEE-E8-0047-2009-0080 MEE-07
14555	REHABILITACIÓN SALIDAS ELECTRICAS 96.00 SALIDAS, LUMINARIAS 79.00 PIEZAS Y BALANCO EN TABLERO 1.00 PIEZA	30- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	192,492	192,492	192,492	57,747	30%	0	0	ALUMNO	385	385	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACIÓN SALIDAS ELECTRICAS 96.00 SALIDAS, LUMINARIAS 79.00 PIEZAS Y BALANCO EN TABLERO 1.00 PIEZA PRIMARIA AGUSTIN MELDOR - 28DPR2018P REYNOSA COL. CARLOS CANTU CAPEE-E8-0040-2009-0072 MEE-07
14882	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 27.37 M2 Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA	6- SAN FERNANDO	FRANCISCO VILLA	URBANO	09-2534-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	224,799	224,799	224,799	67,439	30%	0	0	METROS CUADRADOS	27	8	30%	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 27.37 M2 Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA PROF. FRANCISCO NACCIDEMO - 28DPR0915W SAN FERNANDO E.J. FRANCISCO VILLA CAPEE-E8-0056-2009-0102 MEE-07
14892	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA VINILICA EN AULAS EDIFICIOS A,B,C. Y D.	26- TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2535-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,270	199,270	199,270	184,118	92%	0	0	ALUMNO	385	385	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA VINILICA EN AULAS EDIFICIOS A,B,C. Y D. PRIMARIA JUAN ESCUTIA - 28DPR2208A TAMPICO COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO CAPEE-E8-0057-2009-0097 MEE-07
14903	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS: SUSTITUCIÓN DE 5 WC Y PINTURA VINILICA 120 M2	41- VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2539-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	57,596	57,596	57,596	17,279	30%	0	0	METROS CUADRADOS	120	36	30%	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS: SUSTITUCIÓN DE 5 WC Y PINTURA VINILICA 120 M2 PRIMARIA PROF. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ - 28DPR11280 VICTORIA E.J. GUADALUPE VICTORIA CAPEE-E8B-AD-0028-2009-0104 MEE-07
14929	REHABILITACIÓN DE 83 SALIDAS ELECTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE 41 LUMINARIAS	41- VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	200,806	200,806	200,806	179,228	89%	0	0	ALUMNO	243	243	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA REHABILITACIÓN DE 83 SALIDAS ELECTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE 41 LUMINARIAS PRIMARIA ING. MARTE R GOMEZ - 28DPR162P VICTORIA COL. CONSTRUCTORA TAMAULIPAS CAPEE-E8-0029-2009-0058 MEE-07
983	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO E INFORMATICA.	22- MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,867,097	3,867,097	3,867,097	3,859,412	100%	0	0	ALUMNO	100	100	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO E INFORMATICA. PESO A PESO MATAMOROS FRAC. SAN JAVIER CENTRO DE CAPACITACION ITACE. CECYTE. INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO - 28ET0006G CAPEE-171-0099-2007-0270
1400	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO.	25- MIGUEL ALDEMAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CAPDET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	907,114	907,114	907,114	904,383	100%	0	0	ALUMNO	588	588	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO. PESO A PESO MIGUEL ALDEMAR COL. HERCULIA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.125) - 28DCT0470 CAPEE-171-0093-2007-0234



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
1316	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA Y LABORATORIO DE QUIMICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-5954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,312,200	1,312,000	1,312,000	1,308,500	100%	0	7	0	ALUMNO	700	700	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA Y LABORATORIO DE QUIMICA, PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. BUENAVISTA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.234) : 28DCT0440 CAPCE-17-1-0098-2007-0242		
1416	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRONICA 1RA. ETAPA.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6506-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	411,629	411,629	411,629	409,210	99%	0	0	0	ALUMNO	1,869	1,869	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRONICA 1RA. ETAPA, PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. GPE. BORJA DE DIAZ ORAZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.137) : 28DCT001010 CAPCE-17-1-0093-2007-0234		
4253	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	ALTAMIRA	URBANO	08-3222-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	356,900	356,900	356,900	0	0%	0	0	0	ALUMNO	594	594	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS. COL. KILOMETRO 24.5 CARRETERA TAMPOCO-MANTE ALTAMIRA INSTITUTO TECNOLÓGICO TEC. ALTAMIRA : 28DIA004P PROG.IMP. C. N. S.		
1309	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4785-01	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,732,658	1,732,658	1,732,658	1,731,000	100%	0	0	0	ALUMNO	600	600	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA, PESO A PESO ALTAMIRA COL. MONTE ALTO CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUPLIPCO D : 28ETC00707 CAPCE-17-1-0098-2007-0242		
1347	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA SEE.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,854,399	1,854,399	1,854,399	1,853,743	100%	0	0	0	ALUMNO	800	800	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA, PESO A PESO ALTAMIRA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.106) : 28DCT0349C CAPCE-17-1-0094-2007-0240		
27441	EQUIPO DE TALLER DE SOLDADURA.	ALTAMIRA	URBANO	08-3267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	266,062	266,062	266,062	105,509	40%	0	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE TALLER DE SOLDADURA. COL. TAMPOCO ALTAMIRA SECTOR 1 ALTAMIRA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 7 : 28DCT0439V CO-INV. FED-EST. NMS.		
1422	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA, INCLUYE: COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS	LA SOLEDAD	RURAL	07-6507-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,123,354	2,123,354	2,123,354	2,121,168	100%	0	0	0	ALUMNO	1,178	1,178	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA, INCLUYE: 160 COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS LASER, 160 SILLAS Y MESAS PARA COMPUTADORAS, 4 MESAS Y SILLAS PARA DOCENTES Y JEFE DE LABORATORIO, MINIPULSOS DE 2 TONELADAS, PESO A PESO PADILLA EJ. LA SOLEDAD CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.35 : 28D7A0055S CAPCE-17-1-0094-2007-0240		
28113	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	LA SOLEDAD	RURAL	08-3321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	784,110	784,110	784,110	313,200	40%	0	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS. EJ. LA SOLEDAD PADILLA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.35 : 28D7A0055S CO-INV. FED. EST. NMS.		
4232	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	REYNOSA	URBANO	08-3318-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,241,960	4,241,960	4,241,960	1,689,598	40%	0	0	0	ALUMNO	2,356	2,356	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS. COL. LOMAS DE JARACHINA SUR REYNOSA INSTITUTO TECNOLÓGICO NO.1 : 28MSU0000C PROG.IMP. C. N. S.		
1321	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, MANTENIMIENTO E INFORMATICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-5955-01	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,209,220	3,209,220	3,209,220	3,203,992	100%	0	0	0	ALUMNO	500	500	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, MANTENIMIENTO E INFORMATICA PESO A PESO REYNOSA COL. PROLONGACION LAS CUMBRES CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUPLIPCO D : 28ETC0008E CAPCE-17-1-0098-2007-0242		
1224	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO Y 20 MICROSCOPIOS.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,054,600	2,054,600	2,054,600	2,053,872	100%	0	0	0	ALUMNO	1,200	1,200	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO Y 20 MICROSCOPIOS PESO A PESO REYNOSA FRACC. ANTONIO J. BERNALDEZ CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 71 : 28DCT0466X CAPCE-17-1-0100-2007-0244		
1379	EQUIPO DE COMPUTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	497,475	99%	0	0	0	ALUMNO	1,257	1,257	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE COMPUTO PESO A PESO REYNOSA COL. PETROLERA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.7) : 28DCT045E CAPCE-17-1-0095-2007-0246		
28049	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	REYNOSA	URBANO	08-3278-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,012,524	1,012,524	1,012,524	403,881	40%	0	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS. COL. LA CAÑADA REYNOSA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 129 : 28DPT00030 CO-INV. FED-EST. NMS.		
1290	SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2617-01	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,962	99%	0	0	0	ALUMNO	810	810	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS, PESO A PESO REYNOSA COL. LA CAÑADA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 129 : 28DPT00030 CAPCE-17-1-0098-2007-0242		
28052	EQUIPO DE T. AUTOMATIZACION Y EQUIPO DE T. REFRIGERACION.	RIO BRAVO	RURAL	08-3279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	736,800	736,800	736,800	294,050	40%	0	0	0	ALUMNO	286	286	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE T. AUTOMATIZACION Y EQUIPO DE T. REFRIGERACION. COL. 1 DE MAYO RIO BRAVO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CONALEP NO. 2009 : 28DPT0008L CO-INV. FED-EST. NMS.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAUPLIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/0	11														
1060	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-2268-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	497,467	99%	0	0	ALUMNO	753	753	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO TULA EJ. TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBETA NO.139) : 28DTA00010 CAPECE-17-1-0103-2007-0236
995	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,952	99%	0	0	ALUMNO	548	548	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO TULA EJ. TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBETA NO.111) : 28DTA0099P CAPECE-17-1-0100-2007-0244
1427	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO VIRTUAL.	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	07-6508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,618,236	2,618,236	2,618,236	2,616,764	100%	0	0	ALUMNO	321	321	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO VIRTUAL. PESO A PESO TULA EJ. TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBETA NO.111) : 28DTA0099P CAPECE-17-1-0204-2007-0240
1468	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6213-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,979,490	1,979,490	1,979,490	1,977,648	100%	0	0	ALUMNO	1,000	1,000	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS. PESO A PESO VICTORIA FRACC. LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 236) : 28DCT043H CAPECE-17-1-0098-2007-0231
1306	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4763-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,952	99%	0	0	ALUMNO	505	505	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO VICTORIA FRACC. VILARREAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 172 : 28DPT002P CAPECE-17-1-0098-2007-0242
1387	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE PUERICULTURA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	575,000	575,000	575,000	572,496	100%	0	0	ALUMNO	1,200	1,200	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE PUERICULTURA. PESO A PESO VICTORIA FRACC. LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 236) : 28DCT043H CAPECE-17-1-0094-2007-0240
70734	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	07-0563	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO		36-SECRETARIA EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13,670,817	13,670,817	13,670,817	13,670,817	100%	377,916	0	OTROS	0	0	0%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS REPORTADOS SON DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE SUBSIDIO, QUE POR UN IMPORTE DE \$109,877.00 SE FIRMO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, REALIZANDO LA TRANSFERENCIA EN EL 2007, EJERCIENDOSE EN ESE MISMO EJERCICIO Y EN EL 2008, ÚNICAMENTE QUEDA POR EJERCER LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE TAL IMPORTE
1130	EQUIPAMIENTO PLOTTER HP DESING JET 4000.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	150,000	150,000	150,000	145,000	97%	0	0	ALUMNO	1,000	1,000	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PLOTTER HP DESING JET 4000. PESO A PESO VICTORIA COL. REVOLUCION VERDE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 119 : 28DCT0418H CAPECE-17-1-0102-2007-0245
28056	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	681,520	681,520	681,520	272,544	40%	0	0	ALUMNO	826	826	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS. COL. LIBERTAD VICTORIA PREPARATORIA FEDERALIZADA NOCTURNA PARA TRABAJADORES CARLOS ADRIAN AVILES : 28E8H001R CO-INV. FED-EST. NMS.
28061	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	681,530	681,530	681,530	272,600	40%	0	0	ALUMNO	224	224	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS. COL. LIBERTAD VICTORIA PREPARATORIA FEDERALIZADA NOCTURNA PARA TRABAJADORES CARLOS ADRIAN AVILES : 28E8H001R CO-INV. FED-EST. NMS.
28065	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,144,245	1,144,245	1,144,245	457,588	40%	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS. COL. PEDRO ROSA VICTORIA PREPARATORIA ANICETO VILLANUEVA MARTINEZ : 28SB203RA CO-INV. FED-EST. NMS.
28077	EQUIPO DE 2 LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	08-3285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,418,629	2,418,629	2,418,629	967,174	40%	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE 2 LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS. CAB. MUN. VICTORIA VICTORIA PREPARATORIA FEDERALIZADA NOCTURNA PARA TRABAJADORES CARLOS ADRIAN AVILES : 28E8H001R CO-INV. FED-EST. NMS.
44080	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	9-CUIDAD MADREO	CUIDAD MADREO	URBANO	08-3315-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	13,385,840	13,385,840	13,385,840	4,899,279	37%	0	0	ALUMNO	5,958	5,958	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS. COL. LOS MANGOS CUIDAD MADREO INSTITUTO TECNOLÓGICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CO. MADREO : 28MSU028A PROG.IMP. C. N. S.
27477	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES.	9-CUIDAD MADREO	CUIDAD MADREO	URBANO	08-3269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,862,884	1,862,884	1,862,884	738,918	40%	0	0	ALUMNO	100	100	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES. COL. ESTADIO CUIDAD MADREO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.103) : 28DCT034TE CO-INV. FED-EST. NMS.
1375	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL.	9-CUIDAD MADREO	CUIDAD MADREO	URBANO	07-6114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,900,157	1,900,157	1,900,157	1,898,070	100%	0	0	ALUMNO	1,105	1,105	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL. PESO A PESO CUIDAD MADREO AMP. UNIDAD NACIONAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 164) : 28DCT0002L CAPECE-17-1-0095-2007-0246

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11																	
1412	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y ELECTRONICA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,264,535	1,264,535	1,264,535	1,258,367	100%	6	0	0	ALUMNO	1,353	1,353	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y ELECTRONICA. PESO A PESO CIUDAD MADERO COL. ESTADO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.103) : 28OCT0347E CAPCE-07-1-0096-2007-0231			
28125	EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAPCET		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	499,999	499,999	499,999	0	0%	0	0	0	ALUMNO	50	50	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO. COL. LA BARRA CIUDAD MADERO CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR NO. 9 : 28DCM0011C CO-INV. FED. EST. NMS.			
GASTO CORRIENTE																												
OTROS GASTOS DE OPERACION																												
725	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION		11-EDUCACION PUBLICA 1314- DIRECCION GENERAL DE FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	12,145,136	12,145,136	12,145,136	11,962,704	98%	0	0	0	CENTRO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 20 CENTROS DE MAESTROS Y 2 SUBSEDES			
2282	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION		11-EDUCACION PUBLICA 1310- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	3,037,455	3,037,455	3,037,455	1,695,818	56%	0	0	0	ESCUELA	12	12	100%				
46574	FORMACION CIUDADANA HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA LEGALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-0473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION		11-EDUCACION PUBLICA 1310- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	725,739	725,739	725,739	717,900	98%	0	0	0	ALUMNO	54,671	54,671	100%	ESTE RECURSO ESTA DENTRO DEL PEF DEL AÑO 2006 PERO FUE EJERCIDO HASTA EL 2007, Y POR INDICACIONES DE LA DIR. DE PLANEACION HA SIDO REPORTADO			
5836	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LA REFORMA DE EDUC. SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-0638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION		11-EDUCACION PUBLICA 1312- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	2,642,942	2,642,942	2,642,942	2,551,054	97%	0	0	0	DOCENTE	10,199	10,199	100%	ES LA ULTIMA VEZ QUE SE INFORMA, SE REINTEGRO A LA TESORF \$91,887.81			